	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Versión	8
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	14/07/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	23/06/2026	**AL:**	14/07/2026
CONTRATO Nº	011-00-L-CATAM-GRUAL-2026	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTER CATAM 2026		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR				
FECHA DE INICIO	23/06/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/10/2026		

VALOR INICIAL	$ 221.921.858,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 221.921.858,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Durante el período objeto del presente informe de supervisión no se dio inicio a la ejecución de obra, debido a que el contrato se encontraba adelantando los trámites administrativos requeridos para su ejecución. No obstante, el día 23 de junio de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato.
De igual manera, durante el período reportado, la interventoría hizo entrega de las garantías contractuales correspondientes al Contrato No. 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026, amparadas mediante la Póliza de Seguros No. M-100302773.
Asimismo, se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida correspondientes al personal administrativo presentado por la interventoría. Sin embargo, se encuentra pendiente la aprobación de los perfiles de Especialista Asesor en Pavimentos, Profesional en Salud Ocupacional, Auxiliar de Interventoría, Asesor en Tecnologías de la Información y Asesor Electricista, así como la entrega y validación de los respectivos estudios de seguridad del personal propuesto.
Finalmente, la interventoría presentó el cronograma de actividades; no obstante, este se encuentra en proceso de ajuste y revisión, debido a la necesidad de modificar las fechas previstas para la ejecución de las actividades contractuales

3- CONTROL DE MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1

FECHA DE SUSCRIPCIÓN	No Aplica
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	No Aplica
FORMA DE PAGO	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	No Aplica
VALOR FINAL DEL CONTRATO	No Aplica

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Ensayos, Diseños y Otros contratados por interventoria		Materiales de Interventoria		Equipos de Interventoria		Personal de Interventoria		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						Director de Interventorí	1	**50%**	**50%**	SI	
						Residente de Interventoría	1	**100%**	**100%**	SI	
						PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL	1	**100%**	**100%**	NO	**Pendiente a entrega aprobación de hojas de vida por información incompleta**
						ESPECIALISTA EN ASESOR EN PAVIMENTOS	1	**30%**	**0%**	NO	**Pendiente a entrega aprobación de hojas de vida por información incompleta**
						AUXILIAR DE INTERVENTORÍA	1	**80%**	**0%**	NO	**Pendiente a entrega aprobación de hojas de vida por información incompleta**
						ASESOR EN TOPOGRAFÍA	1	**30%**	**0%**	SI	
						ASESOR EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1	**15%**	**0%**	NO	**Pendiente a entrega aprobación de hojas de vida por información incompleta**
						ASESOR ELECTRICISTA	1	**30%**	**0%**	NO	**Pendiente a entrega aprobación de hojas de vida por información incompleta**
						ASESORÍA JURÍDICA	1	**2%**	**2%**	SI	
						ASESORÍA CONTABLE Y FINANCIERA	1	**2%**	**2%**	SI	
						TOTAL	10				


5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (JUNIO)				
Semana 1 23/06/2026 - 30/06/2026	0,00%	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**0,00%**
EJECUTADO		**0,00%**



6- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Durante el período objeto del presente informe de supervisión no se dio inicio a la ejecución de obra, debido a que el contrato se encontraba adelantando los trámites administrativos requeridos para su ejecución. No obstante, el día 23 de junio de 2026 se suscribió el Acta de Inicio del Contrato.
De igual manera, durante el período reportado, la interventoría hizo entrega de las garantías contractuales correspondientes al Contrato No. 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026, amparadas mediante la Póliza de Seguros No. M-100302773.
Asimismo, se realizó la revisión y aprobación de las hojas de vida correspondientes al personal administrativo presentado por la interventoría. Sin embargo, se encuentra pendiente la aprobación de los perfiles de Especialista Asesor en Pavimentos, Profesional en Salud Ocupacional, Auxiliar de Interventoría, Asesor en Tecnologías de la Información y Asesor Electricista, así como la entrega y validación de los respectivos estudios de seguridad del personal propuesto.
Finalmente, la interventoría presentó el cronograma de actividades; no obstante, este se encuentra en proceso de ajuste y revisión, debido a la necesidad de modificar las fechas previstas para la ejecución de las actividades contractuales

7- PLAZO (DIAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	130	22	108
Proyección			

8- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Interventor durante el periodo)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
Estudios de seguridad	**NO**	**NO**	**NO**	En proceso de diligenciamiento
Aprobación de la garantía única	**SI**	**SI**	**SI**	N/A
Factor de Sostenibilidad	**NO**	**NO**		En ejecución
Acta de inico	**SI**	**SI**	**SI**	N/A
Manual de seguridad industrial y salud ocupacional	**NO**	**NO**	**NO**	En proceso
Cronograma de ejecución de obra.	**NO**	**NO**	**NO**	En proceso
Plan de inversión del anticipo de obra, apertura de cuenta de fiducia y cuenta separada	**NO**	**NO**	**NO**	en perfecionamiento
Organigrama del personal técnico y administrativo.	**NO**	**NO**	**NO**	En ejecución
Plan de manejo ambiental. Actas de vecindad en conjunto con contratista de obra	**NO**	**NO**	**NO**	En proceso

9 - DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el período reportado se adelantaron las actividades relacionadas con el ajuste y perfeccionamiento de los cronogramas de ejecución. Asimismo, se suscribió el Acta de Inicio con fecha 23 de junio de 2026. Actualmente, continúa en proceso de perfeccionamiento y consolidación la documentación requerida para la ejecución contractual.

10- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

Se encuentra pendiente la entrega de los estudios de seguridad, los cuales actualmente se encuentran en proceso de perfeccionamiento. De igual manera, está pendiente la presentación de la documentación exigida en la ficha técnica para su correspondiente revisión y aprobación

11- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 221.921.858,00	$ 221.921.858,00	$ 0,00	0,00%	$ 221.921.858,00	100%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 221.921.858,00	$ 221.921.858,00				

12- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 221.921.858,00	
VALOR ADICIONAL	$ 0,00	No Aplica
VALOR REDUCIDO	$ 0,00	No Aplica
VALOR TOTAL	$ 221.921.858,00	
ANTICIPO	$ 0,00	No Aplica
PRIMER PAGO CON CORTE 15/07/2026	$ 0,00	No Aplica
PAGO FINAL PAC	$ 0,00	No Aplica
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	No Aplica

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar la entrega oportuna de la totalidad de la documentación requerida para el inicio de actividades. De igual manera, se solicita la presentación de los estudios de seguridad y de las hojas de vida del personal propuesto, con el fin de que sean evaluados y aprobados por la supervisión del contrato antes del inicio de la ejecución de las actividades.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Durante el período reportado, se han presentado condiciones climáticas favorables, caracterizadas por tiempo soleado y ausencia de precipitaciones



Supervisor Contrato de Interventoria
Grado Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	8
		Vigencia	7/04/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	30/06/2026	**PERIODO REPORTADO DEL:**	23/06/2026	**AL:**	30/06/2026

CONTRATO Nº	003-00-L-CATAM-GRUAL-2026	**CONTRATISTA**	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS
OBJETO	OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.		
FECHA DE INICIO	1/07/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN**	30/10/2026

VALOR INICIAL	$ 3.374.021.910,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR TOTAL**	$ 3.374.021.910,00

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se dio inicio a labores administrativas, con el objetivo de perfeccionar los contratos tanto de Interventoría como el de obra.
.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	N/A
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	N/A
SUSPENSION No.1	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DE LA SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN DESPUES DE REINICIO	N/A

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		**Materiales en Obra**		**Equipos en Obra**		**Personal en obra**		**Dedicacion contractual**	**Dedicacion ejecutada**	**Cumplio/ No cumplio**	**Observaciones**
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
						DIRECTOR DE OBRA	1	50%	50%	SI	
						RESIDENTE - ING CIVIL	1	100%	**100%**	SI	
						GESTOR SISOMA	1	100%	**100%**	SI	
						AUXILIAR ADMINISTRATIVA	1	80%	**70%**	NO	
						TOTAL	4				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN				
PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA				
% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1 5/07/2026	0,000%	0,00%	0,000%	0,00%
Semana 2 12/07/2026		GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO		
Semana 3 19/07/2026				
Semana 4 26/07/2026				
Semana 5 2/08/2026				
Semana 6 9/08/2026				
Semana 7 16/08/2026				
Semana 8 23/08/2026				
Semana 9 30/08/2026				
Semana 10 6/09/2026				
Semana 11 13/09/2026				
Semana 12 20/09/2026				
Semana 13 27/09/2026				
Semana 14 4/10/2026				
Semana 15 11/10/2026				
Semana 16 18/10/2026				
Semana 17 25/10/2026				
Semana 18 30/10/2026				










































GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS			
CAPITULOS	**AVANCE**	**GRAFICO DE PORCENTAJE**	**TOTAL**
VIVIENDAS PRELIMINARES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,24%**
VIVIENDAS Transporte de material sobrante y disposición final	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Alistados de piso impermeabilizado	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Instalaciones Hidrosanitaria	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Cieloraso	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Impermeabilizaciones	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Pañetes	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Mobiliario en madera	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Mantenimiento de cubierta	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIVIENDAS Equipos de cocina	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIAS PRELIMINARES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIAS MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
VIAS VIAS-PAVIMENTOS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL PRELIMINARES	PROGRAMADO		**0,000%**
	EJECUTADO		**0,14%**
GRUAL MOVIMIENTODETIERRAS	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL ESTRUCTURA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL CUBIERTA	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL INSTALACIONES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL PAÑETES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL CIELORASO	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL ACABADOS Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**
GRUAL ACABADOSDEMUROS,PINT	PROGRAMADO		**0,00%**
	EJECUTADO		**0,00%**

GRUAL CARPINTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUAL VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SANIDAD PRELIMILARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,66%
SANIDAD ACABADOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
SANIDAD PISOS	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES INSTALACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES CARPINTERIA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES CIELORASO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
GRUTE-ALMACENES CUBIERTA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
HANGAR-SUR PRELIMINARES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
HANGAR-SUR ESTRUCTURA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
HANGAR-SUR ACABADOSDEMUROS, PINTURASY/OENCHAPES	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
HANGAR-SUR CARPINTERIA METÁLICA	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%
HANGAR-SUR URBANISMO	PROGRAMADO		0,00%
	EJECUTADO		0,00%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	96	7	89

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL







8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo de tiempo en mención se ejecutaron actividades administrativas, como lo son; posicionamiento de oficina y contenedor de contratista, levantamientos de los frentes a intervenir, registro fotográfico y elbarocación de actas de vecindad.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			

OBSERVACIONES: N/A

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 3.374.021.910,00	$ 3.374.021.910,00	$ 0,00	0,00%	$ 3.374.021.910,00	100%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 3.374.021.910,00	$ 3.374.021.910,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 3.374.021.910,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 3.374.021.910,00	
ANTICIPO (Si aplica)	$ 922.878.820,20	
PRIMER PAGO PAC 15-07-2026	$ 0,00	
SEGUNDO PAGO PAC 15-09-2026	$ 0,00	
PAGO FINAL PAC 30-10-2026	$ 0,00	
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 0,00	

12- CUMPLIMIENTO TRAMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI		NO			
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI		NO			
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	SI		NO			
ACTAS DE VECINDAD	SI		NO			
DILIGENCIAMIENTO Y ENTREGA ESTUDIOS DE SEGURIDAD PERSONAL OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODO EL PERSONAL QUE ESTE INVOLUCRADO EN LA EJECUCION DE LA OBRA	SI		NO			
PLAN DE CALIDAD	SI		NO			
REVISION PRELIMINAR PROYECTO	SI		NO			
VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	SI		SI			

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

En cada uno de los frentes a intervenir se evidencia la necesidad de diseños, esquemas y demas documentos necesarios para intervenciòn, los cuales deben ser validados por interventorìa y por la supervisón de la entidad contratante.

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

NO SE PRESENTAN INCONVENIENTES.

ELABORO:



Firma.
Ronal Clavijo
Residente de Interventoria

REVISO:



Firma.
Olga Torres
Director de intervenria

15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotografico fecha, hora y lugar)



Levantamiento general de frentes a intervenir.



Posicionamiento de campamento de contratista



Revision preliminar de frentes a intervenir

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.

CONTRATO.

011-00-L-CATAM-GRUAL-2026

CONSORCIO.

INTER CATAM 2026

LUGAR DE EJECUCIÓN.

COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR – CATAM AVENIDA CALLE 26 128-00 AEROPUERTO EL DORADO BOGOTÁ D.C.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1

23 de junio del 2026 al 30 de junio del 2026.

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN....3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 3
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 3
3. INFORME ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO. 4
3.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.... 6
3.2.1 COMITÉS DE OBRA.... 6
3.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA. 6
3.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO.... 0
3.3.1. PÓLIZAS DE GARANTÍA CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED 2025 (OBRA). 1
3.3.2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO 3
3.3.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO Y DOCUMENTAL 4
4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA 4
5. REGISTRO FOTOGRÁFICO 5
6. CONCLUSIONES....5
7. ANEXOS....5
- 8.1. Correspondencia de interventoría correspondiente al periodo. 5
- 8.2. Correspondencia del contratista de obra correspondiente al periodo. 5
- 8.3. Documentación contractual y administrativa revisada. 5
- 8.4. Soportes de revisión de hojas de vida y personal.... 6
- 8.5. Soportes de revisión de documentación ambiental y SST. 6
- 8.6. Soportes relacionados con el contrato de fiducia.... 6
- 8.7. Acta de Inicio del 23 de junio de 2026. 6

Tabla 1 firmas

OBJETO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.	
TÍTULO DE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 1	
APROBACIÓN		
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA: ING OLGA TORRES	Firma:	
COORDINADORA DE INTERVENTORÍA: LAURA RODRÍGUEZ	Firma:	
FECHA:		30/06/2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente Informe Mensual de Interventoría N.° 1 corresponde al periodo comprendido entre el 23 de junio de 2026 y el 30 de junio de 2026, y tiene como finalidad dejar constancia de las actividades de seguimiento adelantadas por el CONSORCIO INTER CATAM 2026 en el marco del contrato de interventoría N.° 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

Durante el periodo objeto del presente informe no se realizaron actividades físicas de obra en ninguno de los frentes previstos para el contrato de obra. En consecuencia, las actividades desarrolladas por la interventoría estuvieron concentradas en la revisión documental, administrativa, contractual, técnica, ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y demás requisitos asociados al inicio y preparación de la ejecución contractual.

El día 23 de junio de 2026 se realizó la socialización del proyecto y se presentó el Acta de Inicio. No obstante, durante el periodo comprendido entre el 23 y el 30 de junio de 2026 no se evidenció ejecución física de actividades constructivas. Por lo anterior, el presente informe no incorpora avances físicos de obra ni registro fotográfico de actividades constructivas, y el seguimiento se enfoca en la trazabilidad documental generada durante el periodo.

La interventoría realizó el análisis y seguimiento de la documentación remitida por el contratista de obra, así como la emisión de las comunicaciones correspondientes, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos previos y documentales necesarios para el desarrollo posterior de las actividades de obra.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El mantenimiento se desarrolla en el Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM Avenida calle 26 128-00 aeropuerto el Dorado Bogotá D.C. – Bogotá DC – Colombia.

Imagen 1, Imagen satelital de Google mapas



Fuente; Google Maps
Coordenadas Latitud 4.702072, Longitud -74.1510.

3. INFORME ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO.

3.1 INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información legal correspondiente a los contratos de obra N° 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026 a nombre de INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS y el contrato de interventoría N° 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026 a nombre de CONSORCIO INTER CATAM 2026.

Tabla 2 información general del contrato obra.

NUMERO DEL CONTRATO:	003-00-L-CATAM-GRUAL-2026
OBJETO:	"OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS
PLAZO:	HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
VALOR INICIAL:	TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS ($3.374.021.910) M/CTE

SUPERVISOR:	NO APLICA
LUGAR DE EJECUCIÓN:	LAS ACTIVIDADES PREVISTAS EN EL PRESENTE CONTRATO SE DEBEN DESARROLLAR EN EL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR Y EL DOMICILIO CONTRACTUAL ES AVENIDA EL DORADO 128-00 ENTRADA PUERTA SEIS CATAM.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026
ANTICIPO:	$ 922,878,820.20 NOVECIENTOS VEINTIDÓS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON VEINTE CENTAVOS
CORTE OBRA N°1 (15/07/2026)	$ 0.00 “EL CONTRATISTA RENUNCIA AL PRIMER PAGO PARCIAL” BAJO EL COMUNICADO NO. 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-034 DEL 17 DE JULIO DE 2026

Fuente: Propia INTER CATAM 2026

Tabla 3 información general del contrato interventoría.

NUMERO DEL CONTRATO:	011-00-L-CATAM-GRUAL-2026
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, AMBIENTAL, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026 CUYO OBJETO ES OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE TRANSPORTE MILITAR.
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER CATAM 2026
PLAZO:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DE ESTE Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($221.921.858,00)
SUPERVISOR:	TE. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE - SUPERVISOR PRINCIPAL T2. BUSTAMANTE CANO DIEGO ANDRÉS – SUPERVISOR SUPLENTE
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Comando Aéreo de Transporte Militar – CATAM Avenida calle 26 128-00 aeropuerto el Dorado Bogotá D.C.
FECHA DE ACTA DE INICIO:	23/06/2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/10/2026
ANTICIPO:	NO APLICA.
CORTE OBRA N°1 (15/07/2026)	LA INTERVENTORÍA RENUNCIA AL PRIMER PAGO PARCIAL" BAJO EL COMUNICADO NO. CINTERCATAM-CE-049-2026DEL 17 DE JULIO DE 2026

Fuente: Propia INTER CATAM 2026.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

3.2.1 COMITÉS DE OBRA.

Durante el periodo de tiempo en observación, no se ejecutaron comités de obra.

ANEXO 1

3.2.2. CORRESPONDENCIA ENVIADA.

Tabla 4 matriz de correspondencia.

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DEL DOCUMENTO	REMITENTE	DESTINATARIO (Nombre de la Persona)	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
CE-INTER CATAM-001-2026	jueves, 18 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	NOTIFICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES.
CE-INTER CATAM-002-2026	viernes, 19 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	RESPUESTA COMUNICADO No. 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-002 – OBSERVACIONES AL CONTRATO DE FIDUCIA
CE-INTER CATAM-003-2026	19 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	SOLICITUD DOCUMENTOS PARA ACTA DE INICIO
CE-INTER CATAM-004-2026	22 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	RESPUESTA COMUNICADO No. 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-003 – OBSERVACIONES A HOJAS DE VIDA
CE-INTER CATAM-005-2026	22 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO	FAC - CATAM	REMISIÓN HOJAS DE VIDA DEL CONTRATO 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026
CE-INTER CATAM-006-2026	22 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	OBSERVACIONES PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRA.
CE-INTER CATAM-007-2026	22 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	OBSERVACIONES A REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS EN SEGURIDAD PARA EL CONTRATO DE OBRA.
CE-INTER CATAM-008-2026	23 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO	FAC - CATAM	RESPUESTA CORREO DOCUMENTO DE CANTIDADES DE AUMENTO.
CE-INTER CATAM-009-2026	24 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	ALCANCE COMUNICADO No. CINTERCATAM-CE-009-2026 - REMISIÓN HOJAS DE VIDA FALTANTES DEL CONTRATO 011-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

Fuente: Propia INTER CATAM 2026

Tabla 5 matriz de correspondencia.

NUMERO CONSECUTIVO	FECHA DEL DOCUMENTO	REMITENTE	DESTINATARIO (Nombre de la Persona)	RAZÓN SOCIAL A QUIÉN SE DIRIGE	ASUNTO
CE-INTER CATAM-010-2026	26 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	RESPUESTA COMUNICADO No. 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-007 – APROBACIÓN CONTRATO FIDUCIA.
CE-INTER CATAM-011-2026	viernes, 26 de junio de 2026	JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE	DIANA CAROLINA CONTRERAS AVILA	INGENIERIA Y DESARROLLO URBANISTICO SAS	RESPUESTA COMUNICADO 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-004, 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-006, 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-013, 003-00-L-CATAM-INGEDEUR-014.

Fuente: Propia INTER CATAM 2026

3.3. SEGUIMIENTO JURÍDICO.

Tabla 6 control jurídico.

Solicitar la iniciación del proceso de multas si se percatare en cualquier momento de la ejecución del contrato de obra de la existencia de incumplimientos por parte del contratista o sobre la ocurrencia de hechos constitutivos de multas, de acuerdo con lo descrito en la cláusula multas del contrato de obra y el manual de interventoría, supervisión, procedimientos y actividades.	NO SE HAN PRESENTADO SANCIONES LEGALES EN EL CONTRATO
Informar por escrito al ordenador del gasto o funcionarios competentes sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de las sanciones a que haya lugar o a la terminación bilateral del contrato.	NO SE HAN PRESENTADO SANCIONES LEGALES EN EL CONTRATO
Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para la posible aplicación de multas.	NO SE HAN PRESENTADO SANCIONES LEGALES EN EL CONTRATO
Verificar la aprobación de pólizas y constancia del cumplimiento de las prestaciones sociales, con el fin de autorizar la cancelación de los cortes de obra en el desarrollo del contrato.	ACTUALMENTE LAS PÓLIZAS ESTÁN VIGENTES
Verificar el cumplimiento por parte del contratista de la ley 435 de 1998 y 842 de 2003, por las cuales se reglamenta el ejercicio de la arquitectura e ingeniería y profesiones auxiliares respectivamente, de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decretos reglamentarios, de la Ley 828 de 2003: por la cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social y de la legislación ambiental y las normas de higiene y seguridad de la construcción.	NO SE HAN PRESENTADO SANCIONES LEGALES EN EL CONTRATO
Verificar, analizar y elaborar conceptos y recomendaciones sobre las solicitudes realizadas por el contratista de obra o de las controversias que se presenten en el desarrollo del contrato, en relación de las obligaciones adquiridas por las partes, fundamentadas en lo dispuesto por el orden legislador nacional.	OFICIOS DE INTERVENTORÍA
Informar al ordenador del gasto o al Departamento de Compras Públicas de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.	NO REQUERIDO
El contratista no presenta informe mensual.	NO CUMPLIDO
El contratista no presenta informes semanales.	NO CUMPLIDO

Fuente: Propia INTER CATAM 2026.

3.3.1. PÓLIZAS DE GARANTÍA CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED 2025 (OBRA).

En el presente periodo la interventoría realiza verificación del estado de las pólizas para garantizar su vigencia en el objeto contractual N° 003-00-L-CATAM-GRUAL-2026.

Tabla 7 control de pólizas

PÓLIZA SEGURO DÉ CUMPLIMIENTO ESTATAL	65-44-101249347
ANEXOS	3
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO SAS
FECHA DE EXPEDICIÓN:	06/07/2026
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO "RCE CONTRATOS"	65-40-10107534
ANEXOS	2
EXPEDIDA POR:	SEGUROS DEL ESTADO SAS
FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/07/2026

Amparos	Vigencia		Valor asegurado
	Fecha de inicio	Fecha fin	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	23/06/2026	28/03/2027	$674´804,382.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO.	23/06/2026	28/03/2027	$922´878,820.20
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23/06/2026	25/11/2029	$168´701,095.50
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	23/06/2026	5 años después del acta de entrega	1,687´010,955.00

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	

PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	23/06/2026	25/11/2026	$ 525´217,500.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	23/06/2026	25/11/2026	$ 525´217,500.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	23/06/2026	25/11/2026	$ 525´217,500.00

Fuente: Propia INTER CATAM 2026.

3.3.2. PÓLIZAS DE GARANTÍA CONSORCIO MANTENIMIENTO BLESSED 2025 (INTERVENTORÍA).

PÓLIZA SEGURO DÉ CUMPLIMIENTO ESTATAL	M-100302773
ANEXOS	1
EXPEDIDA POR:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN:	02/07/2026

Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**
	Fecha de inicio	**Fecha fin**	
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.	23/06/2026	08/02/2027	$44.384.371,60
PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	23/06/2026	30/10/2029	$11.096.092.90
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	30/10/2026	30/10/2031	$ 66.576.557,40

Tabla 8 Personal interventoría.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO
Olga Lucia Torres Camargo	director de interventoría
Ronal Jair Clavijo Rincon	residente de interventoría
Fredy Emiliano Diaz Betancourt	especialista en asesor en pavimentos
Derly Paola Sanchez Pardo	profesional en salud ocupacional
Laura Catalina Rodriguez Manosalva	auxiliar de interventoría
Diego León Quebrada Aristizabal	asesor en topografía
LUIS HERNAN SANDOVAL TORRES	Asesor en Tecnologías de la Información
JAIME CAICEDO BERRIO	Asesor Electricista
ORIANA RAMIREZ	Asesoría Jurídica
CRISTIAN RODRÍGUEZ	Asesoría Contable y Financiera

Fuente: Propia INTER CATAM 2026.

3.3.3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 23 y el 30 de junio de 2026, la interventoría no realizó seguimiento a actividades físicas de construcción, debido a que no se desarrollaron actividades de obra en los diferentes frentes. Las labores ejecutadas estuvieron orientadas exclusivamente al componente documental y administrativo.

Componente	Actividad desarrollada durante el periodo
Administrativo	Revisión y seguimiento de documentación asociada al inicio contractual y a las obligaciones documentales del contratista.
Técnico	Revisión de documentación técnica remitida por el contratista, incluyendo

	cantidades y documentos asociados a la preparación de la ejecución.
Jurídico/contractual	Revisión de comunicaciones, contrato de fiducia y documentación relacionada con requisitos de inicio y cumplimiento contractual.
Ambiental	Revisión de la documentación relacionada con el Plan de Manejo Ambiental de Obra.
SST	Revisión de los requerimientos específicos en seguridad y salud en el trabajo y de la documentación remitida por el contratista.
Personal	Revisión y seguimiento de hojas de vida y documentación del personal mínimo requerido.
Correspondencia	Elaboración, revisión y respuesta de comunicaciones oficiales de interventoría y seguimiento de comunicaciones del contratista.

3.3.4. SEGUIMIENTO JURÍDICO Y DOCUMENTAL

En el periodo se efectuó seguimiento documental a los requisitos contractuales y administrativos relacionados con el inicio del contrato, con especial atención a la documentación del contrato de fiducia, hojas de vida, personal mínimo, requisitos de seguridad y salud en el trabajo, documentación ambiental, programa de gerencia y documentos asociados a cantidades y condiciones económicas de la obra.

La revisión realizada durante el periodo tuvo carácter documental y preventivo, orientado a identificar observaciones, solicitar subsanaciones y dejar trazabilidad de las comunicaciones emitidas y recibidas. Al no haberse ejecutado actividades físicas de obra, no se efectuó verificación de cantidades ejecutadas, calidad de materiales instalados, rendimientos, ensayos de campo ni recibo de actividades constructivas.

4. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA

Para el periodo comprendido entre el 23 y el 30 de junio de 2026, no se registró ejecución física de actividades de obra. En consecuencia, el avance físico ejecutado del periodo se establece en 0,00 %.

De igual manera, no se reportan cantidades de obra ejecutadas ni actividades constructivas susceptibles de medición durante el periodo. Por lo tanto, no procede presentar un comparativo de cantidades ejecutadas por frente de obra para este corte.

Indicador	**Resultado del periodo**	**Observación**
Actividades físicas de obra	0	No se realizaron actividades constructivas.

Avance físico del periodo	0,00 %	No se registró ejecución física.
Cantidades de obra ejecutadas	0	No se reportaron cantidades ejecutadas.
Frentes con actividad constructiva	0	No se desarrollaron actividades en obra.
Seguimiento documental	Realizado	Se revisó y gestionó la documentación remitida durante el periodo.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

No se incluye registro fotográfico de actividades constructivas para el presente periodo, toda vez que entre el 23 y el 30 de junio de 2026 no se realizaron actividades físicas de obra en los frentes del proyecto. El seguimiento efectuado por la interventoría durante este corte correspondió a actividades de carácter documental, administrativo y contractual.

6. CONCLUSIONES

• El periodo objeto del presente informe comprende del 23 de junio de 2026 al 30 de junio de 2026.
• El 23 de junio de 2026 se realizó la socialización del proyecto y se presentó el Acta de Inicio; sin embargo, durante el periodo del informe no se desarrollaron actividades físicas de obra.
• Las actividades adelantadas por la interventoría durante el periodo estuvieron concentradas en la revisión documental, administrativa, contractual, técnica, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
• Se realizó seguimiento a la correspondencia generada por la interventoría y a la documentación remitida por el contratista de obra, dejando trazabilidad de las revisiones y respuestas efectuadas.
• El avance físico de obra correspondiente al periodo se establece en 0,00 %, al no haberse ejecutado actividades constructivas.
• No se presenta registro fotográfico de actividades de obra, dado que no se realizaron actividades físicas durante el periodo.

7. ANEXOS

- 8.1. Correspondencia de interventoría correspondiente al periodo.
- 8.2. Correspondencia del contratista de obra correspondiente al periodo.
- 8.3. Documentación contractual y administrativa revisada.

- 8.4. Soportes de revisión de hojas de vida y personal.
- 8.5. Soportes de revisión de documentación ambiental y SST.
- 8.6. Soportes relacionados con el contrato de fiducia.
- 8.7. Acta de Inicio del 23 de junio de 2026.