	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Combate No. 2/GRUAL
Fecha del informe	Dia: 29 Mes: 07 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: 07 Año: 2026
Número de Contrato	016-00-E-CACOM-2- GRUAL-2026
Contratista	INVERSIONES Y CONSTRUCIONES WILCAJAR SAS, NIT 9003386805
Objeto	"ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS SIPRAS PARA EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO 2, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS"
Valor del Contrato	CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA C/TE $ 139.872.600,00
Fecha Suscripción	Dia: 20 Mes: 05 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 08 Año: 2026
Forma de Pago	

No.	PAC	VALOR	FECHA DE CORTE
1	AGOSTO 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN, EL CUAL DEBE SER COMO MINIMO EL 30% DEL VALOR DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS HASTA EL 30 JUNIO DE 2026
2	OCTUBRE 2026	DE ACUERDO A FACTURACIÓN, POR EL SALDO FINAL DEL CONTRATO	DESDE EL 1 DE JULIO HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2026

Notas:
1. El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción
suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto,
la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista
cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.
2. Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa – Fuerza Aeroespacial Colombiana
se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que
el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y
Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.
3. Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas
jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA
e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá
prestada bajo la gravedad del juramento.

	4. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 5. El pago en las fechas establecidas estará sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal actual.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 149826 Dia: 21 Mes: 05 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	NO APLICA
Registro Presupuestal VF	NO APLICA
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: 20 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Pago Salarios	Dia: 29 Mes: 05 Año: 2026
Aprobación Calidad del Servicio	Dia: 20 Mes: 05 Año: 2026
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 06 Año: 2026

El personal que se encuentra realizando las actividades cuenta con la experiencia de acuerdo a lo verificado en las hojas de vida; el contratista ha realizado el pago de las planillas de seguridad social y aporte a parafiscales.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

NO APLICA.

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Modificación	**NO APLICA**
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	**NO APLICA**
Nuevo Valor Contrato	**NO APLICA**
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**
Aprobación - Otras Garantías	Dia: Mes: Año: **NO APLICA**

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Objeto de la Suspensión	**NO APLICA**
Reinicio	Día: Mes: Año: **NO APLICA**
Observaciones	**NO APLICA**

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
CRISTHIAN RAMIRO RUIZ VELASQUEZ	INGENIERO ELECTRICISTA	CN205-153773
WILSON DAVID SANCHEZ MALAMBO	TECNICO ELECTRICISTA	MP. 1015453198-98523
JHON JAIRO SANCHEZ MALDONADO	TECNICO ELECTRICISTA	MP. 80035416-76713

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	100 %
Avance en Tiempo	70.30 %
Estado del Contrato	En ejecución: Ejecutado: X Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 139.872.600,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 0 (0%)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 139.872.600,00(100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
2	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
				Total Pagos	No aplica

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:

Clausula Catalogación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Clausula Offset	Cumple: No cumple: No aplica: X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: No cumple: No aplica: X
Otros	NO APLICA

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRARAYOS (SIPRAS) EN LAS OFICINAS GRUSE
DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE (15) PUNTAS CAPTADORA DE (600 MM EN ALUMINIO DE 5/8"), ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM PARA UNIR LAS PUNTAS SEGÚN UBICACION, (04) BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLEADO NO. 2/0 AWG DESNUDO EN TUBERIA IMC, (04) VARILLAS CW 5/8" x 2.40 METROS DE COBRE- 99%, INCLUYE EXCAVACION, (04) PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, (04) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, (04) CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, INCLUYE SOPORTES DE AISLADORES POLIMÉRICO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRARAYOS (SIPRAS) EN EL MODULO DE INGRESO CARCELARIO
DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2

1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE (06) PUNTAS CAPTADORA DE (600 MM EN ALUMINIO DE 5/8"), ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM PARA UNIR LAS PUNTAS SEGÚN UBICACION, (04) BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLEADO NO. 2/0 AWG DESNUDO EN TUBERIA IMC HASTA PUNTO DE CONEXION DE VARILLA, (04) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99% 2.40 METROS, INCLUYE EXCAVACION, (04) PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, (04) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, (04) CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, INCLUYE SOPORTES DE AISLADORES POLIMÉRICO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SEGÚN DISEÑO ANEXO)	UNIDAD	1

ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRARAYOS (SIPRAS) EN EL CENTRO DE CABLEADO
DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2

1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE (09) PUNTAS CAPTADORA DE (600 MM EN ALUMINIO DE 5/8"), ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM PARA UNIR LAS PUNTAS SEGÚN UBICACION, (04) BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLEADO NO. 2/0 AWG DESNUDO EN TUBERIA IMC HASTA PUNTO DE CONEXION DE VARILLA, (04) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99% 2.40 METROS, INCLUYE EXCAVACION, (04) PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, (04) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, (04) CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, INCLUYE SOPORTES DE AISLADORES POLIMÉRICO, ACCESORIOS	UNIDAD	1

	Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SEGÚN DISEÑO ANEXO)		
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTECCIÓN CONTRARAYOS (SIPRAS) EN OFICINAS GRUPO APOYO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE N°2			
1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO A TODO COSTO DE (18) PUNTAS CAPTADORA DE (600 MM EN ALUMINIO DE 5/8”), ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE 8 MM PARA UNIR LAS PUNTAS SEGÚN UBICACION, (04) BAJANTES DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS EN CABLEADO NO. 2/0 AWG DESNUDO EN TUBERIA IMC HASTA PUNTO DE CONEXION DE VARILLA, HASTA PUNTO DE CONEXION DE VARILLA, (04) VARILLAS CW 5/8" COBRE- 99% 2.40 METROS, INCLUYE EXCAVACION, (04) PUNTOS DE SOLDADURA EXOTÉRMICA, (04) BOLSAS 25KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, (04) CAJAS DE INSPECCIÓN DE (0,30X0,30)M CON TAPA, INCLUYE SOPORTES DE AISLADORES POLIMÉRICO, ACCESORIOS Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO(SEGÚN DISEÑO ANEXO)	UNIDAD	1





























	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026
















GRUPO DE APOYO









7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Continuar con el trámite de pago y liquidación del contrato.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

Contratista	Sí: ___No: __X__
Entidad	Sí: ___No: __X__

Observaciones: No aplica

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: No aplica

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Grupo de seguridad, módulo de ingreso carcelario, centro de cableado, oficinas grupo de apoyo.

Ingreso a Almacén	Sí __ No _x_
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	No aplica
Observaciones	No aplica

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

El contratista ejecutó de manera satisfactoria las actividades programadas en cumplimiento del objeto contractual. A la fecha del informe se evidencia un avance físico del 100%, encontrándose pendiente únicamente el trámite de pago y posterior liquidación del contrato.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor Principal	T1. VARON RODRIGUEZ OSCAR DAVID	C.C. 1032430906
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No.001 del 26 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN INSTALACIONES	
Firma		

MY. LUIS CARLOS TORRES LEYTON
Vo.Bo. Gerente de Proyecto

MY. MARIO FERNANDO PARRA LARGO
Vo.Bo. JEFE SECCION PLANEACION