5	CERRAMIENTO PARQUES FACA				42,87%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		30/03/2026	AL	5/04/2026	PORCENTAJE DE AVANCE

A. DATOS GENERALES			
EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	**CUNDINAMARCA**		**FACATATIVA**
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	**ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	**24/03/26**	**23/05/26**	**3 MESES**

Observaciones:

En la semana (05), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se continua la instalacion de acero de refuerzo y formaleta en las 3 areas de intervencion
- Se continua fundicion de vigas de amarre en monteclaro y llanos del tunjo

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO



D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)

LLANOS DEL TUNJO

ACERO DE REFUERZO



LLANOS DEL TUNJO

ACERO DE REFUERZO



MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO



MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO





MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO





LLANOS DEL TUNJO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI







MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI





MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI

Realizó
Nombre: Andres Abello Veloza
No. T.P. A2061420l0-1032389525
Firma: