6	CERRAMIENTO PARQUES FACA				45,26%
	ARKAN ARQUITECTURA S.A.S				
INFORME SEMANAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL		6/04/2026	AL	12/04/2026	PORCENTAJE DE AVANCE

A. DATOS GENERALES			
EMPRESA	DEPARTAMENTO		MUNICIPIO:
ALCALDIA FACATATIVA OBRAS PUBLICAS	**CUNDINAMARCA**		**FACATATIVA**
CONTRATISTA OBRA:	REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA:		
ARKAN ARQUITECTURA S.A.S	**ARQ.ANDRES ABELLO VELOZA**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA ($)	FECHA INICIO:	FECHA TERMINACIÓN	PLAZO:
$460.721.711	**24/03/26**	**23/05/26**	**3 MESES**

Observaciones:

En la semana (06), se ejecutaron las siguientes actividades:

- Se continua la instalacion de acero de refuerzo y formaleta en llanos del tunjo y monteclaro
- Se continua fundicion de vigas de amarre en monteclaro y llanos del tunjo

C. GRAFICO DE % PROGRAMADO y % EJECUTADO POR SEMANA EN ACUMULADO



D. INCIDENCIA CLIMATOLÓGICA EN LA ZONA DEL PROYECTO

OBSERVACIONES	SEMANA						
	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO	DOMINGO
Se presentan lluvias intermitentes ciertos dias							

OBSERVACION

Se han avanzado paralelamente actividades de armado de estructura metalica para cerramiento en taller

F. REGISTRO FOTOGRÁFICO (2 FOTOGRAFÍAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA)

LLANOS DEL TUNJO

ACERO DE REFUERZO



MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO



MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO



MONTECLARO

ACERO DE REFUERZO



LLANOS DEL TUNJO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



LLANOS DEL TUNJO | MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI



MONTECLARO

FUNDIDA DE CONCRETO VIGA DE AMARRE 3500 PSI

Realizó

Nombre: Andres Abello Veloza

No. T.P. A2061420l0-1032389525

Firma: