seguros mundial

RECIBO ELECTRONICO No. 100000131

NIT: 860.037.013-6 **CIUDAD Y FECHA:** IBAGUE 26/03/2026 11:06:35 a.m.

VALOR TOTAL: $6.794.891,28

RECIBO DE: CONSORCIO 4KED-2025

NUMERO DE IDENTIFICACION: 901931668

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

Medio De Pago	No. De Documento	No. Autorización	Entidad	Valor
P.S.E.	20260100150998	169746018	BANCO CAJA SOCIAL	6.794.891,28

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100042898 Certificado(s): 18165930; Ramo: RESP. CIVIL Póliza(s): 100010737 Certificado(s): 18165881

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 **CORREO:**

TES-08N-05/2019

FICHA DE EVALUACION

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

Evaluación: [X] Fecha evaluación 21/08/2026 Reevaluación: [ ] Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025			
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	CONSORCIO 4KED-2025	NIT: 901931668-2	
FECHA DE INICIO: MAYO 09 DE 2025		FECHA DE TERMINACION: JULIO 24 DE 2026	

OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4,8	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4,6
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4,7	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4,7
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4,7	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4,8
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4,8	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4,8
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,8	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4,7
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,7	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	4,7
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,8
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,8
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,6
TOTAL PROMEDIO	**4,6**	**TOTAL PROMEDIO**	**4,7**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4,8		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4,7		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4,6		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4,8	**EVALUACION TOTAL**	**4,7**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4,8		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,6		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4,8		
TOTAL PROMEDIO	**4,73**		

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION __X__ REEVALUACION _____ POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE GESTION AMBIENTAL:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI	[ ]	NO	[X]
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI	[ ]	NO	[X]

NOTA INFORMATIVA: **(Aplica unicamente para la reevaluacion)** De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI	[ ]	NO	[X]

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II GESTION AMBIENTAL IBAL

FICHA DE REEVALUACION

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 21/08/2026

Acta Parcial N° _____ Acta Final X

INFORMACION DEL CONTRATO			
NUMERO Y FECHA: 053 DEL 03 DE ABRIL DE 2025			
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	CONSORCIO 4KED-2025	NIT: 901931668-2	
FECHA DE INICIO: MAYO 09 DE 2025		FECHA DE TERMINACION: JULIO 24 DE 2026	
OBJETO DEL CONTRATO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL". IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".			

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE

8. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	4,52	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	4,40
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	4,48	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL CONTRATADO.	4,50
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS	4,57	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	4,77
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	4,57	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	4,53
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4,76	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	4,57
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	4,63	CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL AREA DE SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL	4,63
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA OPORTUNA DEL PEGMA	4,43	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	4,73
		PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,81
		ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,61
TOTAL PROMEDIO	4,6	TOTAL PROMEDIO	4,6

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	4,58		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	4,52		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	4,63		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	4,66	EVALUACION TOTAL	4,6
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	4,70		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	4,54		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y DEMAS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL CONTRATO	4,57		
TOTAL PROMEDIO	4,60		

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2025/03/28 VERSIÓN: 02 Página 1 de 4

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION __X___ POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades): A LA FECHA EL CONTRATISTA HA CUMPLIDO CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESTANDARES GENERADOS POR IBAL SA ESP OFICIAL Y LA NORMATIVA VIGENTE PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE LAS OBRAS.

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION __X___ POR PARTE DEL CONTRATISTA:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION ___X__ POR PARTE DEL PROFESIONAL DE SALUD OCUPACIONAL:

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION ____ REEVALUACION __X___ POR PARTE DEL PROFESIONAL ESPECIALIZADO II DE GESTION AMBIENTAL:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION	SI		NO	X
INTERPONE RECURSO DE APELACION	SI		NO	X

NOTA INFORMATIVA: (Aplica unicamente para la reevaluacion) De conformidad con el articulo 7 de la resolucion que reglamenta el procedimiento para la evaluación y reevaluación de proveedores la calificacion de la reevaluación de proveedores, tendra los siguientes efectos: El contratista o Proveedor que obtenga como resultado de la reevaluación puntaje de 3 o superior, será tenido en cuenta para contratar con el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El contratista que en el proceso de reevaluación obtenga un promedio de calificación inferior a tres (3), será suspendido por un término igual al plazo total del contrato ejecutado. En todo caso el término de suspensión no podrá ser inferior a seis (6) meses. Durante el término de la suspensión el contratista no se podrá presentar a participar como proponente individual o plural (Consorcio, Unión Temporal, Promesa de Sociedad Futura u otra) en procesos de selección que adelante el IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

La Suspensión a que hace referencia el presente artículo se extenderá por igual termino a cada uno de los integrantes de Consorcios o Uniones Temporales que en el proceso de reevaluación hayan obtenido una calificación inferior a tres (3).

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI		NO	X

CARLOS ANTONIO BONETT CARDONA
SUPERVISOR

HOMAR DAVID CALDERON
SUPERVISOR

ANA GLADYS CHUCHOQUE

FIRMA DEL CONTRATISTA
CONSORCIO 4KED-2025
R.L. ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ

V° B° PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL IBAL

V° B° PROFESIONAL ESPECIALIZADO II GESTION AMBIENTAL IBAL

CERTIFICACION PEGMA

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

AHORRA o nunca. ¿Contamos contigo?
Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
Nit. 800.089.809.6

211 – 230

Ibagué, 09 de julio de 2025

Señora
ANA GLADYS CHUCHOQUE RODRIGUEZ
Representante legal CONSORCIO 4KED - 2025
Ref. Contrato de obra No. 053 de 03/04/2025
Cra 8D # 189 – 50 oficina 501
4kconstructora@gmail.com
Bogotá D.C

Asunto: Respuesta Radicado **IBAL No. 14214 de 27/06/2025**, Aprobación PEGMA Contrato de Obra **No. 053 de 03/04/2025.**

Cordial Saludo,

Me permito informar que revisaba la información allegada a esta dependencia referente al PEGMA, para el contrato de **obra No. 053 del 2025**, celebrado con la empresa IBAL y que tiene como objeto "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL".

La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la "lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras", se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe allegar a esta dependencia los informes de actividades ambientales mensuales desarrolladas durante la ejecución del contrato, asimismo se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.
Atentamente,

ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Líder Gestión Ambiental

Proyecto: J. C. Celemín – Gestión Ambiental.
Anexo: follos (03) – Lista de Chequeó Revisión PEGMA
C.C – Director de Planeación – Supervisor

CamScanner

CONSTANCIA U OFICIO DE ENTREGA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES AL CECOI

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6

Ibagué, 06 de agosto 2026

Señores:
CONSORCIO 4KED 2025
Contrato No. 053 de 2025.
Ciudad

Asunto: Recepción de información.

Respetado Señores:

Reciban un cordial saludo.

Desde el Centro de Comando y Control del IBAL – CECOI, me permito informar que se recibió la siguiente información correspondiente al **Contrato No. 053 de 2025**:

- **Información digital e impresa:** Informe Resumen General, planos de conformidad con el objeto contractual.

obra	vereda	idTramo	vertice	latitude	longitude	descripcion
053-2025	IBAGUE			4435371	-75206879	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIA, Cra 5 No. 49-9 B/Piedra pintada

Nota para ubicar el punto por Google maps 4.435371, -75.206879

Cordial saludo;

JOHN JAIRO BUSTOS GOMEZ
Profesional Universitario II – CECOI.

CDP Y CRP

IBAL SIC	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO:GF-R-108 FECHA VIGENCIA2022-01-18 VERSION:04 Página : 1 de 1

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No. 20250260

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCION TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSOPTO	VALOR
2320101001030801	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS PROPIOS	53290	RPCUENTAS POR	297,654,225.80
	TOTAL DOCUMENTO			**297,654,225.80**

Elaboro:

ANDREA ORTIZ ARCOS
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
CUENTA POR PAGAR 2025

IBAL SIG	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GR-R-109 FECHA VIGENCIA:2022-01-18 VERSION:04 Página: 1 de 1

ORD 20250260

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL *No.* 20250260

EXPEDICION	2 - Enero - 2026

CONCEPTO:
CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCION TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

EL JEFE DEL GRUPO FINANCIERO
HACE CONSTAR:

Que revisado el libro de presupuesto de gastos de la entidad, existe disponibilidad a favor de 901931668 CONSORCIO 4KED-2025 en los rubros segun valor estimado asi:

CODIGO	DESCRIPCION	CPC	RECURSO	PTO	VALOR
232010100103080 01	Acueductos y otros conductos de suministros de aguas, excepto gasoductos - RECURSOS	53290	RP	CUENTAS POR	297,654,225.80
	TOTAL DOCUMENTO				297,654,225.80

Elaboro:

ANDREA ORTIZ [illegible]
Profesional Especializado Grado 03(E)
Aprobo:

IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
GRUPO FINANCIERO
2025
CUENTA POR PAGAR

DOCUMENTACION SOCIAL

ACTA DE ENTORNO
INICIO Y FINAL

ACTA DE ENTORNO

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
16	05	2025	PROYECTO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL"
DD	MM	AA	
ACTA No.:	01		

Entidad contratante: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL — **Entidad Interventora:** NO APLICA

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO 4KED - 2025 — **Comuna:** 4 — **Barrio:** PIEDRA PINTADA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



1. TRAMO

Dirección: TANQUES DEL IBAL - CALLE 49 BARRIO PIEDRA PINTADA

Long. Aprox (mts): 500 MTS APROX

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Pavimento:
Se evidencia en tramos el deterioro significativo del pavimento (huecos, grietas, fisuras pronunciadas) también se encuentran reparaciones parciales con arena y piedra en el pavimento (ver anexo).

Escalinatas y escaleras:
Se identifica el deterioro significativo de las escaleras del sector (ver anexo)

Accesos a predios:
Deterioro significativo en el acceso a los predios, andenes incompletos y/o partidos (ver anexo)

Sumideros
Sumideros tapados por basura, hojas y arena (se recomienda limpieza para evitar inundaciones en el sector) (ver anexo)

Zonas verdes
Se evidencian zonas verdes en buen estado (verdes) sin embargo se encuentran tramos con zonas verdes deterioradas con falta de mantenimiento y roceria (ver anexo)

Otros:
Para el levantamiento del acta de entorno se hizo el recorrido junto al área técnica y social del contratista de obra, dejando como evidencia el registro fotográfico y filmico de las vias, andenes, acceso a predios, sumideros de las vias de tránsito establecidas y aprobadas en el PMT.

3. ANEXOS

Fotografias (archivo fotografico o filmico): Si

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR")

De manera preliminar al inicio de las actividades de obra se realiza el recorrido por las vias que conectan los tanques del IBAL en el barrio piedra pintada de la comuna 4, en el cual se evidencia un deterioro significativo en las vias que permiten el transito de los vehiculos que se encargan del cargue y descargue de material propio de la obra, motivo por el cual se deja registro fotografico y filmico del estado actual de las vias, andenes, sumideros, acceso a los predios para ampliar la información reportada en el acta, se adjunta el registro fotografico y filmico del recorrido.

FIRMAS

NO aplica		ANA SLADYS CHURCHOSQUE R
Firma Representante Espacio Público o Lider comunitario	Firma Representante de la Interventoría	Representante de la entidad ejecutoria
Nombre:	Nombre: DAVID Calderon	Nombre: Consorcio 4KED-2025
C.C.	C.C. 5878649	C.C. 901 931668-2

SYRA. 1641

ACTA DE ENTORNO FINALIZACIÓN DE OBRA

FECHA			FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO DEL ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR
09	07	2026	PROYECTO: "CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO "PIEDRA PINTADA" PROPIEDAD DEL IBAL S.A E.S.P OFICIAL"
DD	MM	AA	
ACTA No.:	01		

Entidad contratante: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A E.S.P OFICIAL

Entidad Interventora NO APLICA

Entidad ejecutora de la Obra: CONSORCIO 4KED - 2025

Comuna: 4 **Barrio:** PIEDRA PINTADA

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO









1. TRAMO

Dirección: TANQUES DEL IBAL - CALLE 49 BARRIO PIEDRA PINTADA

Long. Aprox (mts): 500 MTS APROX

2. OBSERVACIONES ESTADO ESPACIO PUBLICO ANTES DE INTERVENIR

Pavimento: Se evidencia en tramos el deterioro significativo del pavimento (huecos, grietas, fisuras pronunciadas) también se encuentran reparaciones parciales con arena y piedra en el pavimento, así mismo que al inicio de la obra el pavimento mantiene su estado sin afectaciones nuevas generadas por la obra.

Escalinatas y escaleras: Se identifica el deterioro significativo de las escaleras del sector, no se evidencia afectación nueva con relación a la existente generada por la obra, su deterioro corresponde al uso diario esperado.

Accesos a predios: Deterioro significativo en el acceso a los predios, andenes incompletos y/o partidos, no se evidencia afectación en el ingreso de los predios por la obra ejecutada.

Sumideros Sumideros tapados por basura, hojas y arena (se recomienda limpieza para evitar inundaciones en el sector), como al inicio de la obra se mantienen en el mismo estado, sin mantenimiento.

Zonas verdes Se evidencian zonas verdes en buen estado (verdes) sin embargo se encuentran tramos con zonas verdes deterioradas con falta de mantenimiento y roceria, sin embargo a partir de la intervención del contrato de obra 053 se evidencia el mejoramiento de la zona verde colindante con el Hospital Federico Lleras Acosta.

Otros:

Para el levantamiento del acta de entorno de cierre de obra se hizo el recorrido junto al área técnica y social del contratista de obra, dejando evidencia el registro fotográfico y filmico de las vias, andenes, acceso a predios, sumideros de las vias de tránsito establecidas y aprobadas en el PMT.

3. ANEXOS

Fotografias (archivo fotografico o filmico) Si

4. OBSERVACIONES ADICIONALES (Utilice este espacio para ampliar la información contemplada en el numeral "2. ESTADO ESPACIO PUBLICO DESPUES DE INTERVENIR")

Desde el cierre de actividades técnicas y sociales se realiza el recorrido por las vias que conectan los tanques del IBAL en el barrio piedra pintada de la comuna 4, en el cual se evidencia que se mantiene el deterioro significativo en las vias de acceso a la obra, desde el inicio de obra se documentó por medio de registro fotográfico y filmico el estado inicial de las vias, andenes, sumideros, acceso a los predios; los cuales al momento de realizar el recorrido de cierre se encuentra que el deterioro del pavimento, andenes y otros se encuentra que la malla vial presenta un desgaste acelerado y formación de baches debido al flujo continuo de vehículos y transporte pesado superando así su vida útil en algunos tramos. No siendo otro el objeto del acta de entorno de finalización de obra, se suscribe la presente acta en señal de conformidad.

FIRMAS

NO aplica

Firma Representante Espacio Público o Lider comunitario

Nombre:

C.C.

Firma Representante de la Interventoria

Nombre: David Calvan

C.C. 5781661

ANA LADYS CHICHANGUE R

Representante de la entidad ejecutoria

Nombre: CONSORCIO 4KED-2025

C.C. 901931668-2

SUPV. IBAL

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO Y FINAL (INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES OCCIDENTE SAS – EDIFICIO LA RESERVA PH – HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA SEDE LIMONAR)

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la Fase II de la Solución técnica para la afectación remoción en masa Tanque Ibal			
NÚMERO DE CONTRATO: 053	**CONTRATISTA:**	Consorcio 4X ED - 2025 Rt Ana Gladys Chuchoque	
SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz morales			
NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: No aplica	**INTERVENTOR:**	No aplica	
CIUDAD: Ibagué	**FECHA:**	24 Junio 2024	
FUNCIONARIO (A) Mayra Cardenas Garcia	**CARGO:**	Residente de obra	
1.DATOS DEL PREDIO			
RESIDENTE: Inversiones y construcciones Occidente Sas			
PROPIETARIO ____ **ARRENDATARIO** ____ **POSEEDOR** X **VIVIENDA FAMILIAR** ____			
NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jaime Fernando Hernandez Olaya **FIRMA:** Diana Amaya			
DIRECCIÓN: Calle 49 # 5 - 20 **TELEFONO** 2647777			
ESTRATO: 1 ____ **2** ____ **3** ____ **4** X **5** ____			
GARAGE: Lote **ANDEN** Lote **N° DE PISOS** 1			

2.SERVICIOS PÚBLICOS			3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO	
AGUA	SI ____	NO X	RESIDENCIAL	
ALCANTARILLADO	SI ____	NO X	COMERCIAL	
ENERGIA	SI ____	NO X	FINANCIERO	
TELEFONO	SI ____	NO X	INDUSTRIAL	
GAS	SI ____	NO X	BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
CABLE	SI ____	NO X	URBANIZADO NO EDIFICADO	X
OTRO	SI ____	NO X	NO URBANIZABLE	

4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Lote actualmente desocupado el cual se encuentra en Proyecto para edificarse, cuenta con cerramiento. Portòn en buen estado, Parte del cerramiento en alambre de Puas, cuenta con un ranchito en el cual ocasionalmente se guarda escombro, se indica que no hay materiales, herramientas u otro elemento de valor.

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO

Inicio obra

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**CÓDIGO:** PE-R-GE-003 **FECHA VIGENCIA:** 2018-08-14 **VERSIÓN:** 02 **Página 1 de 2**



OBSERVACIONES: Con la autorización del representante legal firma la Auxiliar Administrativa Diana M. Marcela Amaya identificada con C.C 1.110.475.312 de Ibagué 1.110.475.312 Diana Amaya

FIRMA CONTRATISTA	NO aplica **FIRMA INTERVENTOR**	**FIRMA SUPERVISOR**

493

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion de la fase II de la solución técnica para la afectación remoción en masa tanque 2bal			
NÚMERO DE CONTRATO: 053		**CONTRATISTA:**	Consorcio 4KED - 2025 - RL Ana gladys Chuchoque
SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz morales			
NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: no aplica		**INTERVENTOR:**	no aplica
CIUDAD: Ibagué		**FECHA:**	24 Julio 2025
FUNCIONARIO (A) mayra Cardenas		**CARGO:**	Residente de obra

1.DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Hospital Federico Lleras Acosta sede limonar

PROPIETARIO X **ARRENDATARIO** _____ **POSEEDOR** _____ **VIVIENDA FAMILIAR** _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: R.L marta Johana Palacios **FIRMA:**

DIRECCIÓN: Calle 58 H 5 - 25 I limonar **TELEFONO** 3183868673

ESTRATO: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 X

GARAGE: - - **ANDEN** - - **N° DE PISOS** 7

2.SERVICIOS PÚBLICOS			3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO	
AGUA	SI ✓	NO	RESIDENCIAL	
ALCANTARILLADO	SI ✓	NO	COMERCIAL - Uso oficial	X
ENERGIA	SI ✓	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI ✓	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI ✓	NO	BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
CABLE	SI ✓	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI X	NO	NO URBANIZABLE	


4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Se realiza recorrido de obra Junto Profesional de Gestión ambiental y apoyo logistico Luz Dary Chacón Avila y el Técnico operativo Eduard Rodriguez, donde se evidencia deterioro en el muro del Hospital debido a la emergencia por lluvias que afectó el predio, Junto con el cerramiento y valla informativa, el hecho ocurrió el 21 de marzo 2022.

499

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO



OBSERVACIONES:

1. Los oficios presentados por el área administrativa del Hospital, se anexan en el acta de vecindad.
2. Andenes, bordillos y áreas de circulación en buen estado
3. El estado de las zonas verdes está limpia de vegetación y/o maleza no deseada
4. El tanque de oxigeno se encuentra en optimas condiciones
5. oficios radicados Punto 1. : • 12905 • 16047

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR
ANA YADYS CHUCHUQUE D	NO APLICA	

IBAL | SIG	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la fase II de la Solución técnica para la afectación remoción en masa tanque Ibal

NÚMERO DE CONTRATO: 053 **CONTRATISTA:** Consorcio UKED - 2025 R.L Ana gladys Chuchoque

SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz Morales

NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: no aplica **INTERVENTOR:** No aplica

CIUDAD: Ibagué **FECHA:** 20 mayo 2025

FUNCIONARIO (A) Mayra Cardenas **CARGO:** Residente de obra

1.DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Edificio la Reserva Propiedad Horizontal

PROPIETARIO____ **ARRENDATARIO**____ **POSEEDOR** Administrador **VIVIENDA FAMILIAR**____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Hernan Dario marin **FIRMA:**

DIRECCIÓN: Calle 51 4b #2 - 52 Piedra Pintada **TELEFONO** 3013194942

ESTRATO: 1____ **2**____ **3**____ **4**____ **5** X

GARAGE:____ **ANDEN**____ **Nº DE PISOS** 12

2.SERVICIOS PÚBLICOS			3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO	
AGUA	SI X	NO	RESIDENCIAL	X
ALCANTARILLADO	SI X	NO	COMERCIAL	
ENERGIA	SI X	NO	FINANCIERO	
TELEFONO	SI X	NO	INDUSTRIAL	
GAS	SI X	NO	BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
CABLE	SI X	NO	URBANIZADO NO EDIFICADO	
OTRO	SI NA	NO	NO URBANIZABLE	

4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Se realiza recorrido en las áreas que colindan con la obra donde se evidencia lo siguiente: - Parqueadero Presenta humedad y filtración de agua - Áreas Comunes en buen estado muros sin humedades, sin grietas y lo daños no notorios en lo

946

IBAL SIG	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO



OBSERVACIONES:

En representación legal de la P.H firma el administrador Hernan Dario Mann 1110476814

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA INTERVENTOR	FIRMA SUPERVISOR
	NO aplica	

IBAL SIG	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la fase II de la solución técnica para la afectación remoción en masa tanque del Zkal

NÚMERO DE CONTRATO: 053 **CONTRATISTA:**

SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz morales

NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: no aplica **INTERVENTOR:** no aplica

CIUDAD: Ibagué **FECHA:** 10 Julio 2026

FUNCIONARIO (A) mayra Cardenas Garcia **CARGO:** Residente de obra

1.DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Inversiones y construcciones occidente sas

PROPIETARIO ____ **ARRENDATARIO** ____ **POSEEDOR** x **VIVIENDA FAMILIAR** ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Jaime Fernando Hernandez olaya **FIRMA:** Diana Amaya

DIRECCIÓN: Calle 49 # 5-20 Piedra Pintada **TELEFONO** 2647777

ESTRATO: 1 ____ 2 ____ 3 ____ 4 x 5 ____

GARAGE: lote **ANDEN** lote **Nº DE PISOS** 1

2.SERVICIOS PÚBLICOS			3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO	
AGUA	SI ____	NO x	RESIDENCIAL	
ALCANTARILLADO	SI ____	NO x	COMERCIAL	
ENERGIA	SI ____	NO x	FINANCIERO	
TELEFONO	SI ____	NO x	INDUSTRIAL	
GAS	SI ____	NO x	BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
CABLE	SI ____	NO x	URBANIZADO NO EDIFICADO	x
OTRO	SI ____	NO x	NO URBANIZABLE	

4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Se realiza recorrido de obra entre área técnica y social de obra y delegado de la constructora del Proyecto Pendiente a edificación, donde se evidencia que no se evidencian afectaciones nuevas generadas por la obra del contrato 053 en muros cerramiento y zonas verdes. El predio se encuentra en el estado inicial a la obra con

Cierre obra

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO (ver anexo)

OBSERVACIONES:

maleza sin raspería en los alrededores. de este modo se realiza el cierre del acta de vecindad de inicio con la firma de Diana Amaya. 1.110.475.312 Diana Amaya

Ana Yadys Chuchoque P.
FIRMA CONTRATISTA

no aplica
FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la fase II de la solución técnica para la afectación remoción en masa tanque Ibal

NÚMERO DE CONTRATO: 053 | **CONTRATISTA:** Consorcio 4ED - 2025 R.L Ana Gladys Chuchoque

SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz morales

NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: no aplica | **INTERVENTOR:** no aplica

CIUDAD: Ibagué | **FECHA:** 10 Julio 2026

FUNCIONARIO (A) Mayra Cardenas **CARGO:** Residente de obra

1.DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Edificio la Reserva Propiedad Horizontal

PROPIETARIO ____ **ARRENDATARIO** ____ **POSEEDOR** Administrador **VIVIENDA FAMILIAR** ____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: Hernan Dario marin **FIRMA:**

DIRECCIÓN: Calle 51 4b # 2 - 52 Piedra Pintada **TELEFONO** ____

ESTRATO: 1 ____ **2** ____ **3** ____ **4** ____ **5** X

GARAGE: ____ **ANDEN** ____ **Nº DE PISOS** 12

2.SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA	SI X	NO ____
ALCANTARILLADO	SI X	NO ____
ENERGIA	SI X	NO ____
TELEFONO	SI X	NO ____
GAS	SI X	NO ____
CABLE	SI X	NO ____
OTRO	SI N.A	NO ____

3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

RESIDENCIAL	X
COMERCIAL	
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Se realiza recorrido de obra con el área técnica y social obra, con el administrador, de este modo se encuentra que durante el desarrollo de la obra contrato 053 no se presentaron afectaciones nuevas en la infraestructura del edificio, de este modo se realiza el registro fotográfico y cierre del acta de vecindad de inicio

IBAL | SIG	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO (ver anexo)

OBSERVACIONES:

Con la firma del del representante legal de la P.H el administrador Hernan Dario maria

ANA LADYS CHUPUQUE R	No aplica	
FIRMA CONTRATISTA	**FIRMA INTERVENTOR**	**FIRMA SUPERVISOR**

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de la fase II de la Solución técnica para la afectación remoción en masa tanque Ibal

NÚMERO DE CONTRATO: 053 **CONTRATISTA:** Consorcio 4KED - 2025 - RL Ana Gladys Chuchoque

SUPERVISOR: Jorge Elmer Diaz morales

NÚMERO CONTRATO INTERVENTORIA: no aplica **INTERVENTOR:** no aplica

CIUDAD: Ibagué **FECHA:** 14 Julio 2026

FUNCIONARIO (A) Mayra Cardenas **CARGO:** Residente de obra

1.DATOS DEL PREDIO

RESIDENTE: Hospital Federico Lleras Acosta Sede limonar

PROPIETARIO x **ARRENDATARIO** _____ **POSEEDOR** _____ **VIVIENDA FAMILIAR** _____

NOMBRE DEL PROPIETARIO: RL Marta Johana Palacios **FIRMA:**

DIRECCIÓN: Calle 58 # 5-25 / Limonar **TELEFONO** _____

ESTRATO: 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 x

GARAGE: _____ **ANDEN** _____ **Nº DE PISOS** 7

2.SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA	SI ✓	NO _____
ALCANTARILLADO	SI ✓	NO _____
ENERGIA	SI ✓	NO _____
TELEFONO	SI ✓	NO _____
GAS	SI ✓	NO _____
CABLE	SI ✓	NO _____
OTRO	SI +	NO _____

3.DESCRIPCIÓN DEL PREDIO

RESIDENCIAL	
COMERCIAL - Uso oficial	x
FINANCIERO	
INDUSTRIAL	
BODEGA,DEPOSITO,PARQUEADERO	
URBANIZADO NO EDIFICADO	
NO URBANIZABLE	

4.DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

Se realiza recorrido de obra Junto al área social y técnica de obra, y Profesional Universitario Gestión Ambiental y apoyo logistico del hospital, donde se evidencia la reparación completa del muro que fue afectado por causas naturales, el dia 21 de marzo 2022. Delegada del hospital manifiesta conformidad con el compromiso cumplido y la

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ACTA DE VECINDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-003 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 02 Página 1 de 2

5.REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PREDIO (ver anexo)

OBSERVACIONES: eficiencia de las actividades ejecutadas para el bienestar de la comunidad y del predio del hospital, como no se encuentran afectaciones al predio generadas por el contrato de obra 053 se realiza el cierre del acta de vecindad de inicio de obra con la firma de la Sra. Luz Dary Chacón Avila.

Ana Ladys Hurtado R
FIRMA CONTRATISTA

no aplica
FIRMA INTERVENTOR

FIRMA SUPERVISOR

ACTAS DE REUNION DE INICIO DE OBRA – AVANCE DE OBRA – FINALIZACION OBRA

IBAL SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

ACTA NÚMERO: 01	**ASUNTO:** Socialización de inicio de obra
HORA: 10:00 am	**LUGAR:** Tanque del Ibal - Piedra Pintada
FECHA: 05 agosto 2025	**COMITÉ:** no aplica

ORDEN DEL DÍA.
1. Saludo y Presentación de los asistentes
2. Presentación del Plan de gestión Social
3. Presentación equipo profesional Contratista de obra
4. Presentación Proyecto con apoyo del Plano y delegados del Ibal
5. Preguntas y dudas por parte de la comunidad
6. Recorrido de obra
7. Cierre reunión de inicio de obra

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONSABLE
1. Arreglo del daño generado en el #FILA	- Subsanar las observaciones de la comunidad, con el embellecimiento del espacio público.	- Área técnica del Consorcio 4KED-2024
?	?	?

PROPOSICIONES Y VARIOS:

1. Mantener en buen estado el cerramiento de la obra.
2. Mantener comunicación asertiva y directa con la comunidad beneficiaria del Proyecto, atendiendo las solicitudes y demas requerimientos
3. Se orientó a la comunidad con las lineas de atención del Ibal para presentar requerimientos y/o Solicitudes

IBAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 2 de 2**

La socialización de inicio de obra se desarrolló el día 05 agosto 2025 a las 10:00 horas, contó con la participación de 12 personas (ver anexo asistencia). El objetivo de la reunión fue dar a conocer el alcance del proyecto, la descripción general del contrato y el contratista a cargo Consorcio 4KED-2024; seguidamente se mencionan las especificaciones técnicas de la obra (actividades y tiempo). También se hizo mención de las actividades del Plan de Gestión Social, el área SST y ambiental con el apoyo de los profesionales a cargo.

Al terminar se resuelven las dudas de la comunidad y se hace el recorrido de obra con los asistentes. -.. -

IBAL SA ESP OFICIAL / SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ASISTENCIA A SOCIALIZACION** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** PE-R-GE-006 **FECHA VIGENCIA:** 2018-08-14 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 1**

TEMA: Socialización de Inicio de obra contrato obra # 053 HORA: 10:00 am FECHA: 05 agosto 2025

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN: Consorcio YKED - 2025

No.	NOMBRE	CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	Yeiran Dario Marin	1110476811	Edificio la Reserva	3043194942	
2	Martha C. Guerrero	65'750.128	Tempus 49	3116183589	
3	Eduard Rodriguez Prada	1105672304	Hospital Federico Lleras	3214405264	
4	Anabais Lanny	65.750.089	Tanques IBAL. P.P.	3173663553	
5	Mayra Alejandra Cardenas	1110562499	Tanques IBAL. P.P.	3142057409	
6	Rodrigo Cardoso M.	93363480	Tanque Ibal P.P	3107824534	
7	Luz Dary Chacón Avila	65750017	Hfllerao Sede Ymonar	3183868673	
8	DUVAN RAMIREZ BAHONA	88141095	EDIF. COMFATOLIMA CALLE 69	3153919077	
9	Andrey Felipe Rodriguez	1110470917	IBAL	3214271894	
10	Eccehomo Gutierrez	14244547	IBAL	3103975122	

IBAL SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

ACTA NÚMERO: 01	**ASUNTO:** Socialización de avance de obra
HORA: 10:30 am	**LUGAR:** Tanque del Zbal - Piedra Pintada
FECHA: 16 febrero 2026	**COMITÉ:** no aplica

ORDEN DEL DÍA.
1. Saludo y presentación de los asistentes
2. Socializar el alcance del Proyecto y las actividades que se han ejecutado
3. Indicar tiempo estimado para la entrega de la obra
4. Preguntas y dudas por parte de la comunidad
5. Recorrido de obra con asistentes
6. Cierre reunión de avance 50%.
7.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONSABLE
n.a	n.a	n.a
?	?	?

PROPOSICIONES Y VARIOS:

1. Orden y aseo en el interior y exterior de la obra
2. Procurar las actividades propias de obra que generan ruidos fuertes, en horario laboral para no perturbar a residentes de la zona
3. mantener comunicación constante con comunidad beneficiaria y área social de obra
4. Orientación a la comunidad para atención del Zbal. (requerimientos y/o solicitudes)

IBAL SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 2 de 2**

La socialización de avance se desarrolló el dia 16 de febrero del 2026, sobre las 10:30 am; contó con la asistencia de 8 personas (ver anexo). El objetivo general de la reunión fue indicar nuevamente el alcance de la obra y las actividades desarrolladas las cuales se desarrollan a continuación:

- Construcción de los disipadores de energia, las canales y el filtro plantar, las actividades necesarias para el drenaje del agua para quitarle peso al terreno (Talud).
- Se finalizó la construcción del gavión y la fila 1 de pilotes, la cual está conformada por 102 pilotes, que están amarrados con una viga cabezal.
- Por otra parte la segunda fila de pilotes será sustituida por unos (cana) anclajes pasivos y unas pantallas en concreto con el mismo objetivo (estabilizar el talud).
- Aproximadamente en 4 meses se termina de ejecutar todas las actividades de obra.

Se finaliza con preguntas de los asistentes y se realiza el recorrido de obra. -"-

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ASISTENCIA A SOCIALIZACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-006 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 01 Página 1 de 1

TEMA: Socialización de avance de obra 50% HORA: 10:30 am FECHA: 16 febrero 2026

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN: Consorcio YKED - 2025

No.	NOMBRE	CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1.	Rodrigo Cordoso	93363480	Tanque Ibal P Pintada	3107824534	
2.	Mayra Alejandra Cardenas	1110562499	Tanque Ibal piedra Pintada	3142057409	
3.	Ana Rocio Tonny C	65.759.089	Tanque IBAL (P.P.	317-360 3597	
4.	Diego Argenta Peña	1.110.586.496	Conjunto tempus 49	3008221982	
5	Andrey Felipe Rodriguez	1110470917	IBAL	3214271891	
6	Hernan Dario Marin	1104476811	Edificio la Reserva.	3013194442.	
7.	maria Alejandra Vanegas Urrego	1.110.577.723	Tanque El Ibal - Piedra Pintada	3054502328	Alejandra Vanegas U
8.	Alexandra Medina C	28538091	IBAL	3104085341	Alexandra M.
1	1	1	1	1	1

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 1 de 2**

ACTA NÚMERO: 0	**ASUNTO:** Socialización de finalización de obra
HORA: 10:30 am	**LUGAR:** Tanque del Zbal - Piedra Pintada
FECHA: 09 Julio 2026	**COMITÉ:** no aplica

ORDEN DEL DÍA.
1. Saludo y Presentación de los asistentes
2. Socializar el objetivo de la reunión y las actividades ejecutadas (todas las áreas)
3. Recorrido de obra con asistentes
4. Preguntas y dudas por parte de la comunidad
5. Cierre de la Socialización de finalización de obra
6.
7.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA.

TEMA	COMPROMISO ADQUIRIDO	RESPONSABLE

PROPOSICIONES Y VARIOS:

1. Socialización del cierre de actas de vecindad y entorno (vías)
2. Cierre de la obra con 0% PQRS recibidas por parte de la comunidad
3. Cierre del grupo informativo de gestion Social (WhatsApp) se agradece a la comunidad el acompañamiento permanente en todas las actividades sociales y usar de manera correcta los medios de atencion al usuario.

IBAL ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	**ACTA DE REUNIÓN** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**	**CÓDIGO:** GH-R-033 **FECHA VIGENCIA:** 2016-10-19 **VERSIÓN:** 01 **Página 2 de 2**

La socialización de finalización de obra se desarrollo el dia 09 Julio 2026 sobre la 10:30 hrs contó con la participación de 10 personas (ver anexo de asistencia). El objetivo de la reunión fue dar a conocer a la comunidad, todas las actividades desarrolladas en el contrato de obra 053 desde el área ambiental, SST, técnico y social. En ese sentido se describen todas las actividades y se continua con el recorrido de obra en donde se muestran las actividades técnicas de obra y el compromiso con la comunidad de reponer el muro que colinda con el hospital federico lleras Acosta, el cual ya no representa un peligro para los usuarios de la via. y Peatones. Se hace enfasis en el cumplimiento de los Planes de gestión iniciales y el cierre de actividades según Corresponda.

Al terminar se resuelven las dudas y consultas de la comunidad con el recorrido de obra.

—" —

514

IBAL SA ESP OFICIAL | SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	ASISTENCIA A SOCIALIZACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: PE-R-GE-006 FECHA VIGENCIA: 2018-08-14 VERSIÓN: 01 Página 1 de 1

TEMA: Reunión de Socialización Finalización de obra 100%. HORA: 10:30 am FECHA: 9 Julio 2026

RESPONSABLE DE LA SOCIALIZACIÓN: Consorcio 4KED-2025

No.	NOMBRE	CEDULA	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
1	Mayra Alejandra cardenas	1110562499	Tanque de Piedra Pintada	3142057409	
2	Rodrigo Cardoso	93363480	Tanque Piedra Pintada	3107824534	
3	DUVAN RAMIREZ B.	88141095	TANQUE PIEDRAPINTADA	3153919077	
4	Andrey Felipe Rodriguez	1110470917	Tanque Piedra Pintada	3214271891	
5	David calderon	5'828649	Tanque Piedra Pintada	3229749346	
6	Lamos Angel	75094580	piedra pintada	3725277422	
7	ANA MADYS ESPINOSA E	901931668-2	Tanque Piedrapintada	—	
8	Diego Argenta Parra	1.110.586.496	Conjunto tempus 49	3008221982	
9	Eduard Rodriguez Prada	1105672304	Hospital Federico Lleras	3214905264	
10	Maria Alejandra Vanegas Urrego	1110577723	Tanque Piedra Pintada	3054502328	

BITACORA DE OBRA Nº 1

CONTRATO DE OBRA : 053 - 2025

OBJETO : CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TENICA PARA AFECTACION DE REMOCION EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO (PIEDRA PINTADA) PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL)

CONTRATISTA : CONSORCIO 4KED - 2025

CONTRATANTE : IBAL SA ESP OFICIAL

MUNICIPIO DE IBAGUE
TOLIMA
2025

Scanned with CamScanner

VIERNES 09 DE MAYO DE 2025

Clima: Soleado

ACTIVIDADES:

Se Firma Acta de Inicio; en las Instalaciones de la empresa de Acueducto y Alcantarillado SA. E.S.P. OFICIAL.

SABADO 10 DE MAYO DE 2025

Dia: Soleado

ACTIVIDADES:

Se realiza visita al Predio, en compañia del contratista, supervisor y el Personal que va a ejecutar el contrato.

LUNES 12 DE MAYO DE 2025

Dia: Soleado

Personal: Residente, Gestora Social, Profesional Salud ocupacional, Topografo

ACTIVIDADES:

Se toma registro Fotografico y video de la zona de circulación Vehicular y los linderos, para el levantamiento del Acta de contorno.

Se localizan en campo los mojones, los cuales fueron instalados en el año 2022.

Se Inicia con la Recolección de Información para la entrega de la documentación al Area de Salud ocupacional del IBAL.

Scanned with CamScanner

MARTES 13 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias leves (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Gestora Social, Topografo

ACTIVIDADES:

Se Inicia a Buscar a las Administradoras de los predios Horizontales para poder solicitar una cita, con el Fin de realizar las Actas de vecindad.
Se continua con la Recolección de Información del Area de Salud ocupacional.
Se Presentan lluvias en horas de la Tarde.

MIERCOLES 14 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias Moderadas (2 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico

ACTIVIDADES:

Se dio Inicio con la localización y Replanteo de la Fila de Pilotes 1.
Se encuentra a la espera de la Respuesta por Parte de la Administración de los predios Horizontales; para las Actas de vecindad.
El 06 de Mayo de 2025, se aprobó el plan de manejo de Transito.
Se continua recolectando Información para el Area de Salud ocupacional.
Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

JUEVES 15 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la localización de la Fila de Pilotes 1 y 2.

Se Inicia con la recolección de Información para Presentar el PEGMA

VIERNES 16 DE MAYO DE 2025

DIA: lluvias Leves (Todo el dia)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la localización de la Fila de Pilotes 1 y 2, y con la recolección de Infomación para presentar el PEGMA.

Se Presentan lluvias durante Toda la Jornada laboral.

Scanned with CamScanner

SABADO 17 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo

Equipo: Herramienta menor, Topografico

Actividades:

Se continua con la localización de la Fila de pilotes 1 y 2 y con la recolección de información para el PEGMA. Se revisa en obra la ubicación del campamento.

LUNES 19 DE MAYO DE 2025

DIA: lluvias leves (5 Horas)

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo

Equipo: Herramienta menor, Topografico

Actividades:

Se solicita al Supervisor del contrato Información de planos y ubicacion de las Redes Existentes en el Area.

Se presentan lluvias en Horas de la mañana, en la Tarde se retoman Actividades de localización de pilotes.

Se continua Recolectando Infamación para el PEGMA.

Scanned with CamScanner

MARTES 20 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias moderadas (6 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Gestora Social, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Inicia con el levantamiento del Acta de vecindad de 1 predio Horizontal.

Se continua con el levantamiento y localización de los pilotes, disipadores, y canales.

Se hace entrega del PESMA, para su revisión.

Se presentan lluvias durante la mañana y Tarde.

MIERCOLES 21 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la localización de la Fila de pilotes, canales, disipadores.

Se Inicia a Traer material para el levantamiento del campamento.

Scanned with CamScanner

JUEVES 22 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo

Equipos: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDAD:

Una Vez verificado en campo la localización de cada uno de los pilotes tanto la Fila 1 como la 2, de los disipadores, se pudo observar que dicho Planteamiento se ve afectado por varios Arboles, los cuales no pueden ser talados, ya que no se cuenta con Autorización alguna, por lo que se va a Solicitar comite de obra para exponer el tema.

VIERNES 23 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias leves (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

Equipos: Heramanta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Inicia con el levantamiento del campamento,

Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

SABADO 24 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, oficial, Ayudantes

Equipos: Herramienta menor., Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento topografico

LUNES 26 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Pasonal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, topografico

ACTIVIDADES:

Se finaliza con el levantamiento del campamento. Se programa comite de obra para el dia de mañana.

MARTES 27 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias Intensas (4 Horas)

Personal en obra: Residente; Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Director de obra.

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico

ACTIVIDADES:

Se realiza el comite de obra # 1; en el cual Se expuso lo encontrado en Campo, Con el Tema de la localización de Pilotes y Disipadores, los cuales debian Ser nuevamente Trazados. Para esquivar el Tema de Arboles, Tambien Se Solicito Información referente a los Diseños Estructurales.

Se Paso una Sugerencia Por Parte del contratista de la nueva localizacion de dichos elementos; Para Revisión Por parte del diseñador del Proyecto.

Se Inicia con el levantamiento del cerramiento en lona.

Se presentan lluvias en Horas de la Tarde.

MIERCOLES 28 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del cerramiento en Guadua y lona Verde.

Scanned with CamScanner

JUEVES 29 DE MAYO DE 2025

DIA: Lluvias leves (2 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografico, Oficial, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se encuentra a la Espera de la Respuesta por parte del diseñador sobre la Reubicación de la Fila de Pilotes.

Se continua con la Instalación del cerramiento en lona y cuadrua.

Se presentan lluvias en horas de la mañana.

VIERNES 30 DE MAYO DE 2025

DIA: Soleado

Personal en obra: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la instalación del cerramiento.

Se tuvo respuesta por parte del consultor, en la cual Aprobó el nuevo Trazado para la Fila de pilotes 1 y 2.

Hace entrega de los diseños estructurales que fueron Requeridos.

Scanned with CamScanner

SABADO 31 DE MAYO DE 2025

DIA ✓ lluvias leves (3 Horas)

Personal ✓ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

EQUIPO ✓ Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES ✓

Se inicia con la nueva localización de la Fila de pilotes 1 y 2.

LUNES 02 DE JUNIO DE 2025

NO se presentan Actividades, dia festivo.

MARTES 03 DE JUNIO DE 2025

DIA ✓ lluvias Intensas (4 Horas)

Personal ✓ Residente, profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

EQUIPO ✓ Herramienta menor, Topografico

ACTIVIDADES ✓

Se continua con la localización de la Fila de pilotes 1 y 2.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 04 DE JUNIO DE 2025

Dia: lluvias moderadas (5 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor; Topografia

ACTIVIDADES:

Se finaliza con la localización y Replanteo de la Fila de Pilotes 1 y 2. Se evidencia que para la Fila #2, Para los primeros pilotes, Se debe realizar una demolición de las placas en concreto que tienen un espesor de 60cm.

Se Presentan lluvias durante las Horas de la mañana.

JUEVES 05 DE JUNIO DE 2025

Dia: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor; Topografico

ACTIVIDADES:

Se verifica en obra que la ubicación de los canales Se deben Tambien modificar y Trazar una nueva ubicación, ya que Segun los planos esta pasa por debajo del Gavión existente, canal 11.

Scanned with CamScanner

VIERNES 06 DE JUNIO DE 2025

Dia : lluvias moderadas (6 Horas)

Personal : Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

Equipo : Herramienta menor, Topografico

Actividades :

Se solicito Nuevamente a la supervisión del contrato, las nuevas localizaciones de los disipadores y canales, Se Inicia con el armado de las Zangtas para la Fila de pilotes #1.

Se presentan lluvias durante la mañana y Tarde.

SABADO 07 DE JUNIO DE 2025

Dia : Nublado

Personal : Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

Equipo : Herramienta menor, Topografico.

Actividades :

Se continua con el armado del Acero de las Canastas de la Fila de pilotes #1.

LUNES 09 DE JUNIO 2025

Día: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico

Actividades:

Se continua con el Armado del Acero para las canastas de la Fila de Pilotes #1

Se informa que el dia de mañana, esta llegando la Piloteadora.

MARTES 10 DE JUNIO DE 2025

Día: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal en obra: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora

Actividades:

Se continua con el armado de las canastas de la Fila de pilotes #1. Se realizó comite de obra #2, en el cual se definieron los nuevos Trazados de los disipadores 1 y 2, la dirección de los Gaviones, decisiones que fueron Aprobadas por los supervisor del contrato.

Se recibe visita de parte del Profesional de l area ambiental del IBAL, en la que se manifiesta que para el predio se cuenta con un Permiso de aprovechamiento forestal para aproximadamente nueve (9) ~~arboles~~ arboles que se identificó; Presentaban intervención o cruce con las obras a desarrollar. De Acuerdo a lo manifestado en los proximos dias se enviará la Resolución para que el consorcio valide los Individuos Arboreos aprobados para tala y los Plazos de ejecución de Actividades establecidos por el acto administrativo

En horas de la tarde llega la Piloteadora.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 11 DE JUNIO DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se continua con el Figurado del Acero de la Fila de pilotes.

Se realizó el trazado dNuevo de la linea de conduccion de los Disipadore 1 y 2 y a su vez la localizoición de los Gaviones.

Se realiza posicionamiento de la Pilotedora, para Iniciar con la excavación de Prueba, para Verificar el Tipo de Terreno.

JUEVES 12 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias leves (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la Perforación de prueba para la Fila de Pilotes #1.

Se Inicia con la Excavación manual del disipador 1. Seccion A.

Se Solicito al Supervisor, la ubicación de las Redes Existentes, con el Fin de no dañar la Tuberia y afectar el Recurso hidrico de la ciudad.

Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

VIERNES 13 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias moderadas (5 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora.

ACTIVIDADES:

Se continua con el armado del Acero para la Tina de Pilotes 1. Se sigue encontrando mucha roca sobre la excavación de ensayo. Se continua con la excavación del disipador 1

Se presentan lluvias en Horas de la mañana.

SABADO 14 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias leves (Toda la jornada)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación de pruebas, se Presenta Bolonos de rocas las cuales dificultad la excavación a Profundidades mayores de 3m.

Se continua con la excavación del disipador 1.

LUNES 16 DE JUNIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotedora.

ACTIVIDADES:

Se continua con el armado del Acero para las canastas de la Fila 1 de Pilotes, con la excavación manual del disipador 1 Sección A, en la cual se ha encontrado Rocas de gran Tamaño.

Se Finaliza con la excavación del pilote # 102. Se debio hacer cambio de punta ya que se desgasto

MARTES 17 de JUNIO DE 2025

DIA: lluvias leves (4 Horas)

Personal en obra: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario Pilotes.

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se continua con el armado de las canastas para la Fila de Pilotes # 1, y con la excavación manual del disipador 1 Sección A. Se encuentra a la espera de la Respuesta por Parte de la entidad TBA, sobre la localización de las Redes Existentes de Acueducto y Alcantarillado.

Se realizó el comite de obra #3, en el cual se Pasa la solicitud de unos ITEMS no Previstos y Necesarios para la continuación de las Actividades.

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

MIERCOLES 18 de JUNIO DE 2025

DIA: lluvias moderadas (2 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operario Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora.

ACTIVIDADES:

Se Inician con las excavaciones del Pilote # 92 de la Fila 1.

Se continua con la excavación manual del disipador 1, con el armado del acero de las canastas de los Pilotes.

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

JUEVES 19 DE JUNIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se realiza mesa Técnica entre el area ambiental del IBAL y el consorcio, en la que Se revisa la Resolución 5288 del 02-OCT-24 de cortolima, a partir de la cual se aprobó el aprovechamiento Forestal de nueve (9) individuos arboreos ubicados en el predio que presentan Cruce con las estructuras a construir, o que presentan riesgo de caida. Teniendo en cuenta que la Resolución establece un Plazo de ejecución de 131 meses contados a Partir de la notificación del acto administrativo, y que por parte de cortolima ya Se realizó Seguimiento a la ejecución de las Talas, evidenciando que estas no se han realizando, Se Indica Por parte del Profesional ambiental del IBAL, que no se puede hacer, ninguna Intervención de las aprobadas en la Resolución, hasta no contar con Prorroga por parte de Cortolima."

Se continua con la excavación para la Perforación # 92 de Pilotes., y con la excavación manual del disipador 1 Sección A.

Scanned with CamScanner

VIERNES 20 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias Intensas (2 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

ACTIVIDAD:

Se Finaliza con el Armado de las canastas de la Fila #1 de Pilotes.

Se continua con la excavación manual para el disipador 1 Sección A, y con la excavación a maquina del Pilote #92, Se continua encontrando Roca de Gran Tamaño, la cual abarca el diametro de Ø40cm. Se encuentra a la espera de la visita por parte del Area de Acueducto, Para la localización de las Redes Existentes, Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

SABADO 21 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias leves (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

ACTIVIDADES:

Se presenta daño en la pilotera cola, en la zona de caja de cambios, por lo que se hizo el desmonte y se lleva a Reparación la Pieza.

Se continua con la excavación manual del disipador 1 sección A, la cual se continua encontrando Rocas de Gran Tamaño.

Se Presento lluvias en Horas de la mañana.

LUNES 23 DE JUNIO DE 2025

No se Presentan Actividades en obra, dia Festivo.

Scanned with CamScanner

MARTES 24 DE JUNIO DE 2025

Dia ✓ lluvias leves (Durante la jornada)

Personal ✓ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operadores Pilotes

EQUIPOS ✓ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora

ACTIVIDADES ✓

Se Presentan lluvias constantes durante todo el dia. Aun se encuentra a la espera del Accesorio de la caja de cambios de la Pilotedora. Se continua con la excavación del disipador 1 Sección A.

MIERCOLES 25 DE JUNIO DE 2025

DIA ✓ Soleado

Personal ✓ Residente. Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPOS ✓ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora.

Actividades ✓

Se reanudan las excavaciones del Pilote #92 de la Fila J.

Se continua con la excavación manual del disipador 1 Sección A.

Se realiza comite #4, Se socializaron Temas Tecnicos y se Aprobaron los NO Preuistos

Se definio la altura de los Pilotes, los cuales van de 4.65m + 35cm de viga cabeza para un total de 5m.

JUEVES 26 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias moderados (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Pilotedora, Rotomartillo, Topografico, Guadaña

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación manual del disipador 1 sección A, y se Finaliza con la excavación del Pilote # 92, el cual no pudo llegar a la medida solicitada debido a una ROCA.

Se realizó la Roceria y limpieza del Area a Intervenir, ya que no se Puede evidenciar las localizaciones de los pilotes.

VIERNES 27 de JUNIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Director de obra

ACTIVIDADES:

Se finaliza con la excavación manual del disipador 1 sección A. Se hace entrega de documentación para la Aprobación del PEGMA. Se Inicia con la poda de los Arboles los cuales por sus ramas afectan la posición de la pilotedora.

Se realizó comite de obra #5, en el cual se aprobaron los diseños de los disipadores 1 y 2, Tambien se determino que la construcción de los Gaviones se iba a continuar con el dimensionamiento actual de 4 filas.

Se tuvo visitas por parte del Area de Acueducto de Ibal, en la cual nos mostro la ubicación de las Redes existentes, pero que se desconocia la profundidad a la cual se encontraba.

Scanned with CamScanner

SABADO 28 DE JUNIO DE 2025

DIA: lluvias leves (4 Horas)

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografico; oficial; Ayudantes; operarios Pilotes; Operario Rotomartillo

Equipos: Herramienta menor; pilotera; Rotomartillo; sierra; Topografico.

Actividades:

Se Inicia con la aplicación del Sellado de limpieza del disipador 1 seccion A.

Se Finaliza con la poda de los arboles y con el levantamiento del material. Se Inicia con la excavación del Pilote #89, de la Fila J.

Se Inicia con la demolición de las placas en concreto, las cuales estan constituidas por una parrilla doble con varilla de ½ lisa, lo cual hace que la demolición tome mas tiempo de lo esperado. Se Presentan lluvias durante las Horas de la mañana.

LUNES 30 DE JUNIO DE 2025

No Se Presentan Actividades en obra, dia Festivo.

MARTES 01 DE JULIO DE 2025

DIA: lluvias leves (4 Horas)

Personal: Residente; profesional salud ocupacional; Topografo; Oficial; Ayudantes; Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

Equipos: Herramienta menor; Pilotera; Rotomartillo;

Actividades:

Se continua con la demolición de las placas en concreto y se Finaliza con la aplicación del sellado de limpieza del disipador 1 seccion A.

Se continua con la excavación del Pilote # 89, se sigue encontrando piedras Grandes.

Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 02 DE JULIO DE 2025

DIA ☀ Soleado

Personal ☀ Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Oficial, Ayudantes, Director, Operario Rotomartillo, Operarios Pilotes

EQUIPOS ☀ Herramienta menor, Pilloteadora, TOPOGRAFICO, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☀

Se Inicia con el Armado y Figurado del Acero del disipador 1 Sección A, con la excavación del Pilote #89, Se hace nuevamente cambio de Broca, ya que la existente se desgasto, debido a las continuas Rocas encontradas.

Se realizo el Comite #6, en el cual Se refirio las ALTURAS Finales de los pilotes 1 y 2.

Se continua con la demolición de las Placas en concreto, las cuales afectan la construcción de los primeros Pilotes de la Fila 2.

JUEVES 03 DE JULIO DE 2025

DIA ☀ lluvias moderadas (3 Horas)

Personal ☀ Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Oficial, Ayudantes, Operario Rotomartillo, Operarios Pilotes.

EQUIPOS ☀ Herramienta menor, Pilloteadora, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☀

Se presento daño en la Broca de la pilloteadora, por lo que se debe hacer el cambio, mientras Se Busco un compresor en la ciudad para continuar con las Perforaciones. Se continua con el armado del Acero del disipador 1 sección A, y con la demolición de las placas en concreto, las cuales Se encuentran con un Grado de Inclinación Aproximado de 65°, lo cual DIFICULTA dicha Actividad

VIERNES 04 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal y Residente: Profesional Salud ocupacional, Topografo; Oficial, Ayudantes, Operarios Rotomartillo, Operarios; Pilotes, Operario Retroexcavadora

EQUIPO: Herramienta menor, Piloteadora; Rotomartillo, Topografico, Retroexcavadora oruga

ACTIVIDADES:

en Horas de la Tarde llego el compresor, Se hizo el ensamblaje Respectivo para continuar con las excavaciones de los pilotes.

Se continua con la demolición de las placas en concreto, las cuales pertenecian a un Antiguo Tanque que existio.

llega a obra la Retroexcavadora para Iniciar con la excavación en la zona de Gaviones.

Se continua con la Instalación del Acero para el disipador 1 Sección A.

SABADO 05 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo, Oficial; Ayudantes, Operarios pilotes, Operarios Rotomartillo; Operario Retroexcavadora de oruga.

EQUIPO: Herramienta menor; Piloteadora; Retroexcavadora de oruga; Rotomartillo.

ACTIVIDADES:

Se continua con la demolición de las placas en concreto y con la Instalación del Acero del disipador 1 Sección A.

Se realizo el descapote para el Acceso de Volquetas y se Inicio con la excavación excavación de los Gaviones, Se Aplico Recebo para la entrada de los vehiculos.

Se reanudan Actividades de excavación del Pilote #89.

Scanned with CamScanner

LUNES 07 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operario Retroexcavadora oruga, operario Rotomartillo, operarios pilotedora, operarios volqueta

EQUIPO: Herramienta menor, pilotedora, Rotomartillo, Retroexcavadora oruga, volqueta

ACTIVIDADES:

Se continua con la instalación del Acero del disipador 1 sección A, con la excavación a maquina de la zona de Gaviones, se inicia con el retiro del material.

Se Toma la decisión de Finalizar la perforación #89, ya que no se ha podido continuar excavando debido a las Rocas encontradas.

Se continua con la demolición de las placas en concreto.

MARTES 08 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal en obra: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, operario Retroexcavadora oruga, operario Rotomartillo, Operarios volqueta

EQUIPO: Herramienta menor, pilotedora, Retroexcavadora oruga, Rotomartillo, volqueta

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la excavación del pilote #86. se Finalizó con la instalación del Acero para el disipador 1 Sección A.

Se continua con la demolición de las placas en concreto, Ubicadas sobre la Fila de pilotes #2, con la excavación y retiro de Escombros de la zona de Gaviones.

Se Inicia con las excavaciones manuales para el Disipador 1 Sección B.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 09 DE JULIO DE 2025

DIA Y Soleado

Personal y Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo, Operario Retroexcavadora oruga, Operario Volquetas

EQUIPO Y Herramienta menor, Retroexcavadora oruga, Piloteadora, Rotomartillo, Topografico, Volquetas, Compresor

ACTIVIDADES Y

Se continua con las excavaciones manuales del disipador 1 seccion B, con la demolicion de las placas en concreto. Se Finaliza con la excavacion a maquina y con el retiro de escombros para la zona de los Gaviones.

Se continua con la perforacion del Pilote #86, con el mismo TIPO de Terreno Rocoso a Profundidad de 1metro. Se aplebó el PEGMA.

JUEVES 10 DE JULIO DE 2025

DIA Y Soleado

Personal y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

EQUIPO Y Herramienta menor, Piloteadora, Rotomartillo, Topografico, compresor

ACTIVIDADES Y

Se continua con la excavación manual para el disipador 1 Seccion B y con la demolición de las placas en concreto.

Se Inicia con el lleno y compactación del Recebo para la nivelación de la placa en concreto, la cual Sirve de soporte para la construcción de los Gaviones.

Se Sigue con la Excavación del pilote #86 de la Fila #1.

Scanned with CamScanner

VIERNES 11 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Rotomartillo, compresor.

ACTIVIDADES:

Se presenta Fallo del compresor en el area del motor, Por lo que se Suspenden Actividades de Perforación de pilote. Se encuentra a la espera de la Broca de Reposición.

Se continua con la excavación manual de la sección B del disipador 1, y con la demolición de las Placas en concreto.

Se sigue con la nivelación y compactación del Recebo para la placa de los Gaviones.

SABADO 12 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes, operario Rotomartillo, Operarios Pilotedora.

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotedora, Rotomartillo

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con el lleno y compactación del Recebo para las Placas en concreto del gavión.

Se continua con la excavación manual de la sección B del disipador 1, y con la demolición de las Placas en concreto.

Se hace el Retiro del compresor, para el Respectivo arreglo.

Scanned with CamScanner

LUNES 14 DE JULIO DE 2025

DIA ✻ Soleado

Personal ✻ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

Equipo ✻ Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Rotomartillo

Actividades ✻

Se Inicia con la Formaleteada para la placa de los Gaviones. Se continua con la excavación manual del disipador 1 Sección B y con la demolición de las placas existentes.

Se continua con la espera de la Reposición de la Broca.

MARTES 15 DE JULIO DE 2025

Dia ✻ Soleado

Personal ✻ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografico, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes, Operario Rotomartillo, m

Equipo ✻ Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Rotomartillo, mixel

Actividades ✻

Se continua con la demolición de las placas y con la excavación manual del disipador 1 Sección B. Se Finalizó con la Instalación de la Formaleta para la placa de los Gaviones continuando con la fundida de la misma. Se Tomaron los cilindros en concreto.

La Broca llego en Horas de la Tarde, se dejo Instalada a la Piloteadora.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 16 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, operario Rotomartillo, Operarios Pilotes

EQUIPOS: Herramienta menor, Pilotedora, Rotomartillo, Topografico

ACTIVIDADES:

Se reanudan ACTIVIDADES de excavación del pilote #86, Pero desafortunadamente Se continua encontrando el mismo problema de los pilotes anteriores, NO llegan a la Profundidad Indicada, debido a los Rocas de Gran Tamaño.

Se Sigue con la excavación manual de la Seccion B del dispador 1, con la demolición de las placas en concreto. La Placa de los Cauces se va a dejar Fraguar durante 7 dias. Debido a los Inconvenientes encontrados en esa Zona donde se Iniciaron los pilotes, Se opto por Iniciar por el otro costado, por lo que se Inicia con la Perforación del pilote #1.

JUEVES 17 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, Operario Rotomartillo, Operarios Pilotecabra

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, Rotomartillo, Pilotecabra

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación #1 de Pilotes, con la Excavación manual del dispador 1 Seccion B, y con la demolición de las placas en concreto.

Se realizó cambio de Pilotecabra, con el Fin de poder Avanzar con dicha ACTIVIDAD.

Scanned with CamScanner

VIERNES 18 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Rotomartillo

ACTIVIDADES:

Se continua con la perforación del pilote #1, la cual tambien se ha encontrado Roca, Pero se ha logrado perforarla.

Se finaliza con la excavación manual del disipador 1 Sección B.

Se sigue con la demolición de las placas en concreto.

SABADO 19 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Rotomartillo, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se realiza desmonte de la formaleta de la placa de gaviones.

Se continua con la excavación del Pilote #1, con la demolición de las placas en concreto. Se Inicio a Fundir Parte del Solado de limpieza del disipador 1 Sección B.

Scanned with CamScanner

LUNES 21 DE JULIO DE 2025

DIA Y Soleado

Personal Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes, Operario Rotomartillo

EQUIPO Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Rotomartillo, Mezcladora.

ACTIVIDADES

Se Finaliza con la perforación del pilote #1, el cual logró llegar a la medida solicitada.

Se Termina con la Funchida del Solado de limpieza del disipador 1 Sección B, y Se Inicia Con la excavación manual del disipador 1 sección C.

Se Finaliza con la demolición de las placas y se Inicia con el levantamiento de dicho escombro, el cual Se Acopia en la zona de Arriba del Tanque, para luego Ser retirado en la volqueta.

MARTES 22 de julio DE 2025

DIA Soleado

Personal Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotedora.

EQUIPO Herramienta menor, Topografico, Pilotedora,

ACTIVIDADES

Se Inicia con la excavación del pilote #3.

Se continua con el Acopio del escombro, Producto de la demolición.

Se Sigue con la excavación manual del disipador 1 Sección C.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 23 DE JULIO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora.

ACTIVIDADES ☼

Se reanudan Excavación del Pilote #3 en Horas de la Tarde, ya que presento Daño una manguera Hidraulica.

Se continua con la excavación manual del disipador 1 sección C y con el Acopio del Escombro

JUEVES 24 DE JULIO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Pilotedora, Topografico

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación del Pilote #3, encontrando el mismo Terreno que la zona donde se Iniciaron las Perforaciones.

Se Inicia con el Acopio de la piedra para la construcción de los Gaviones.

Se continua con el Acopio del escombro, Producto de la demolición, y con la excavación de la Seccion C del disipador 1.

VIERNES 25 DE JULIO DE 2025

DIA ☀ SOLEADO

Personal ☀ Residente, Profesional salud ocupación, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, operarios PILOTES.

EQUIPO ☀ Herramienta menor, TOPOGRAFICO, PILOTEADORA

ACTIVIDADES ☀

Se continua con el Trasiego de la Piedra para la construcción de los gaviones.

Se Finaliza con la excavación del Pilote #3, llegando a la medida Indicada.

Se continua con la excavación manual del disipador 1 sección c y con el Acopio del escombro.

SABADO 26 DE JULIO DE 2025

DIA ☀ soleado

PERSONAL ☀ Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios

Pilotedora.

EQUIPO ☀ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora

ACTIVIDADES ☀

Se Inicia con la Construcción del Primer modulo de Gaviones.

Se realiza mantenimiento de la Pilotedora.

Se continua con la excavación del DISIPADOR 1 sección c.

Scanned with CamScanner

LUNES 28 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Oficiales, Ayudantes, Operarios Pilotedora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora.

Actividades:

Se continua con la construcción del Gavión y Se Inicia con la excavación a maquina del pilote #5.

Se Finaliza con la excavación manual de la sección C del disipador 1 y se continua con la Fundida del solado de limpieza de dicha Sección C.

MARTES 29 DE JULIO DE 2025

DIA: Soleado

personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario Pilotedora.

Equipo: Herramienta menor, Topografica, Pilotedora.

Actividades:

Se continua con la excavación del pilote #5 de la Fila 1. y con la construcción del Gavión, y con el Acopio del Escombro.

Se Finaliza con la Fundida del Solado de limpieza de la sección C del disipador 1.

Se Inician con las excavaciones manuales de la Canal 10.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 30 DE JULIO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Pilotedora, Topografico.

ACTIVIDADES ☼

Se continua con el trasiego y construcción del modulo 1 de Gaviones, y con la excavación manual del canal 10.

Se Inicia con la Instalación del Acero para la sección B y C del disipador 1.

JUEVES 31 DE JULIO DE 2025

DIA ☼ lluvias moderadas (4 Horas)

Personal ☼ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipos ☼ Herramientas menor, Topografico, Pilotedora.

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la perforación del Pilote #5, tanto manual como a maquina, con la construcción del Gavión y del trasiego del material.

Se continua con la excavación manual del canal 10 y con la instalación del Acero para la sección B-C

Se presentan lluvias en Horas de la tarde.

Se sigue con el Acopio del escombro.

VIERNES 01 DE AGOSTO DE 2025

DIA y Soleado

Personal y Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipos y Herramienta menor, Topografico, Piloteadora

Actividades y

Se continua con el Trasiego y la construcción del modulo 1 de Gaviones.

Se sigue con la excavación manual de la canal 10, con la Instalación del Acero de la sección B-C del disipador 1.

Se hace levantamiento de Escombro y se Inicia con el Acopio del material de Excavaciones.

Se continua encontrando Rocas de Gran Tamaño sobre la perforación #5 de Pilotes.

SABADO 02 DE AGOSTO DE 2025

DIA y Soleado

Personal y Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipos y Herramienta menor, Topografico, Piloteadora.

Actividades y

Se continua con la excavación manual de la canal 10, con el Trasiego y construcción del modulo 1 de Gaviones.

Se Finaliza con la excavación manual y a maquina del pilote #5 de la Fila 1.

Se Sigue Instalando el Acero correspondiente de la Sección B-C del disipador 1.

Scanned with CamScanner

LUNES 04 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilloteadora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la Perforación del pilote # 7, encontrandose el mismo Tipo de terreno.
Se continua con la excavación de la canaleta, con la instalación del Acero para la Sección B-C del disipador 1, con el Acopio del Escombro y con la construcción del primer modulo de los Gaviones.
El dia de mañana se programo la Socialización con la comunidad.
Se suscribio la prorroga # 1 del contrato, con un plazo de 45 dias.

MARTES 05 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Oficial, Ayudantes, Topografo, operarios Pilotes, Director

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilloteadora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación #7 de Pilotes, se Presenta daño en la Nueva Broca, se Sigue con la excavación de la canaleta, con el Acopio del Escombro, con la construcción del Gavión y con la Instalación del Acero de la Sección B-C del disipador 1.
Se realizo comite de obra #7, Se va a remitir al diseñador la Problematica de que en algunos Pilotes no se ha podido llegar a la Altura de 4.65m, debido a los Bolones de Piedras encontrados, para Revisar una solución Tecnica que no afecte al Proyecto.
Se Realizo la Socialización del Proyecto con la comunidad.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 06 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografico, Operarios Pilotes, OFICIALES, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación de la canal 10, con la construccion de los Gaviones y con el Acopio de los Escombros. Se Inicia con la aplicación de los Solados de limpieza para el canal 10. Se Finaliza con la Instalación del Acero Para el disipador 1 Sección B-C. Se reanudan Actividades de Perforación del PILOTE #7 Se continua encontrato estrato Roceo a Profundidades de 1m; Gracias a este suelo el dimensionamiento en algunos huecos, obscila entre 40 a 50 cm de diametro.

JUEVES 07 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Aydantes, Operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con el Trasiego de la piedra, con la Perforacion del PILOTE #7 de la Fila # 1 y con la exavación del canal 10.

Se Finaliza con la construcción del primer modulo de los Gaviones.

Se hace retiro de Escombros y se sigue con el Acopio de Esto.

Una vez limpia el area donde se demolieron las placas inicialmente, se evidenciaron otras nuevas placas, por lo que se prepara el Terreno para dar Inicio con la demolición.

Se continua con la aplicación del Solado de limpieza, para la Sección B-C del disipador 1

VIERNES 08 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la construcción de la segunda linea de los Gaviones.

Se Finaliza con la excavación #7 de la Fila de pilotes #1.

Se Finaliza con la aplicación del Solado de limpieza, para la Sección B-C del disipador 1, y se Finaliza con la excavación del canal JO.

SABADO 09 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la aplicación del Solado de limpieza de la canal JO y con la Excavación #9 de la Fila de Pilotes #1.

Se continua con la construcción de la segunda Fila de Gaviones y con su respectivo Trasiego.

Se Sigue con el Acopio del escombro.

LUNES 11 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotealora, mezcladora

Actividades:

Se continua con la Excavación #9 de Pilotes, con la construcción del modulo 2 de Gaviones.

Se Inicia con la Instalación del Acero de la canal J0.

Se continua con la aplicación del Solado de limpieza para dicha canal.

MARTES 12 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotealora, Mezcladora.

Actividades:

Se Finaliza con la aplicación del solado de limpieza de la canal J0.

Se Continúa con la perforación #9, Presentando Terreno Poroso de Gran Tamaño,

Se Sigue con la Instalación del Acero de la canal J0, con la construcción del modulo 2 de Gaviones y con el Acopio del Escombro.

Se realizó comite de obra #8, en el cual se aprobó por parte de la supervision del Contrato, el cambio del dimensionamiento de la canal J0 y del disipador 2, estos cambios son generados debido al Terreno, ya que se deben adaptar para que estas queden Funcionales. Se Presentaron los Item No previstos #2, Para la Respectiva Revisión.

MIERCOLES 13 DE AGOSTO DE 2025

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la construcción del segundo modulo de Estribos, con el Acopio del escombro y con la Instalación del Acero de la canal 10.

Se continua con la Excavación del pilote # 9.

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

JUEVES 14 DE AGOSTO DE 2025

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional saludocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, A

Actividades:

Se continua con la construcción del estribo 2 con la Instalación del Acero de la canal 10, y con la Perforación del Pilote #9.

Se realiza mantenimiento a la piloteadora y se solda la punta de la Broca que resulto averiada el dia anterior.

Se da Inicio a la excavación del disipador 2.

Se presentan lluvias en Horas de la Mañana.

VIERNES 15 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipo y Herramienta menor; topografico; Piloteadora, Retromartillo

Actividades:

Se Inicia con la perforación del pilote #2 de la fila 1, y con la demolición de las placas en concreto, las cuales afectan los primeros pilotes de la fila 2.

Se continua con la instalación del Acero para la canal 10 y con la excavación del disipador 2, y con el Trasiego y construcción del modulo 2 de Gaviones.

Se hace retiro de los escombros.

SABADO 16 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Oficial; Ayudantes; Operarios Pilotes, Topografo

Equipo y Herramienta menor; Topografico; piloteadora, Retromartillo

Actividades:

Se Finaliza con la instalación del Acero de la cuna 10.

Se continua con la excavación del pilote #2, con la excavación manual del disipador 2 y con el Acopio del Escombro.

Se sigue con la demolición de las placas en concreto.

LUNES 18 DE AGOSTO DE 2025

No se presento Actividades, dia Festivo.

Scanned with CamScanner

MARTES 19 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente; profesional salud ocupacional, oficial, Ayudantes, operarios pilotes, topografo

Equipo: Herramienta menor; Pilotedora, topografico, Retromanillo

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación manual del disipador 2, con la demolición de las placas en concreto, con la construcción del segundo modulo de Gaviones y con el Acopio del Escombro.

Se sigue con la Perforación del Pilotes #2, de forma manual y a maquina, ya que hay Rocas que la Broca no puede demoler.

MIERCOLES 20 de AGOSTO

DIA: Soleado

Personal: Residente; profesional Salud ocupacional; TopograFO; oficial; Ayudantes, Operadores Pilotes;

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Pilotedora; Retromanillo

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación del disipador 2; con la demolición de las placas en concreto, con la perforación del pilote # 2 y con la construcción del modulo 2 de Gaviones.

Se Sigue con el Acopio del Escombro.

Scanned with CamScanner

JUEVES 21 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipos ☼ Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotedora, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación manual del disipador 2, con el Trasiego y construcción del modulo 2 de gaviones, con la demolición de las Placas en concreto.

Se Finaliza con la excavacion del pilote #2.

Se realiza comite # 9, en el cual se tuvo acompañamiento de un especialista en geotecnia, por parte del contratista, el cual dio un dictamen Técnico del proceso constructivo que se llevaba actualmente para la Fila de pilotes #1. Se Acordo una reunión vía virtual con el diseñador del Proyecto, el dia 25 de Agosto de 2025.

VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, Operadores Pilotes

Equipos ☼ Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotedora, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación del disipador 2, con la excavación del disipador 2, Con la demolicion de las placas en concreto.

Se da Inicio con la excavación del pilote #4 de la Fila #1

Scanned with CamScanner

SABADO 23 DE AGOSTO DE 2025

DIA ⁘ Soleado

Personal ⁘ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO ⁘ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Retromaquilla

ACTIVIDADES ⁘

Se continua con la construcción del modulo 2 de gaviones, con la excavación del disipador 2, con la demolición de la placa en concreto, con la excavación del PILOTE # 4, encontrando Terreno Rocoso.

LUNES 25 DE AGOSTO DE 2025

DIA ⁘ Soleado

Personal ⁘ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO ⁘ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Retromaquilla

ACTIVIDADES ⁘

Se continua con la construcción de la Fila de Gaviones, con la excavación del disipador 2 y con la demolición de la Placa en concreto.

Se sigue encontrando piedras de gran Tamaño para el PILOTE # 4.

Se realizo comite de obra # 10, en el cual en conjunto con el contratista, supervisores, y diseñador Se va a buscar mejorar el procedimiento actual para la construcción de Pilotes, ya se cambiando nuevamente la pilotedora o un nuevo metodo.

MARTES 26 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Potomazillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación del disipador 2, con la demolición de las placas, con la excavación del pilote #4 y con la construcción del modulo 2 de Gaviones.

MIERCOLES 27 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Potomazillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la construcción del Gavión y el Trasiego, con las excavaciones manuales del disipador 2 y con la demolición de las placas en concreto.

Se Presenta daño en la caja de cambios de la pilotedora, suspendiendo las excavacione

JUEVES 28 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, pilotedora, Topografico, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con las excavaciones manuales del disipador 2 y con la construcción del modulo 2 de Gaviones y el correspondiente Trasiego de piedra.

Se encuentra a la espera del accesorio que se dueño de la caja.

De sigue con la demolición de las placas en concreto.

VIERNES 29 DE AGOSTO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora, Rotomartillo

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la construcción del modulo 2 de Gaviones y con la excavación manual del disipador de energia 2.

Se reanudan ACTIVIDAD de excavación de pilotes #4 de la Fila 1.

Se Inicia con la aplicación de los solados de limpieza de la Huella y contrahuella del disipador 2.

Scanned with CamScanner

SABADO 30 DE AGOSTO DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, Operarios pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Piloteadora, Mezcladora, Rotomartillo

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación del disipador 2 y con la aplicación del solado de limpieza.

Se Finaliza con la excavación del PILOTE #4, a la medida indicada, y con la construcción del modulo 2 de gaviones, y con la demolición de las placas de concret

LUNES 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025

ESTADO: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudantes, operarios pilot

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, PILOTEADORA, ROTOMARTILLO, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la demolición de las placas en concreto, con la excavación manual del disipador 2, de la aplicación del Solado de limpieza de este disipador.

Se Inicia con la construcción del modulo 3 de gaviones.

Se Inicia con la perforación del pilote #6.

MARTES 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Retomartillo.

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación del disipador 2, con la construcción del modulo 3 de Gaviones, con la demolición de las placas en concreto y con la excavación del Pilote #6 de la Fila 1.

MIERCOLES 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Retomartillo.

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación manual del disipado. 2, con la Perforación del Pilote #6 de la Fila 1, con la demolición de las placas en concretos y con la construcción de la Fila #3 de Gaviones.

JUEVES 04 DE SEPTIEMBRE 2025

DIA: Lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilote

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora

Actividades:

Se continua con la construcción del modulo 3 y su respectivo Trasiego, con las excavaciones manuales del disipador 2 y se Funden unos Solados de limpieza.

Se Sigue con la excavación del pilote #6.

Se Finaliza con la demolición de las placas en concreto, las cuales Interferian con la construcción de la Fila de pilotes.

Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

VIERNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, pilotedora

Actividades:

Se Inicia con el Acopio del Escombro, producto de los ultimos demoliciones realizadas.

Se continua con la construcción del Gavión, con las excavaciones del Disipador 2.

Se Finaliza con la Perforación del Pilote #6 de la Fila 1.

Scanned with CamScanner

SABADO 06 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, TOPOGRAFO, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Pilotea cba, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la excavación del DISIPADOR 2 y con la construcción del modulo 3 de Gaviones, Se Funde un nuevo solado de limpieza del disipador 2.

Se hace mantenimiento en general de la Pilotea dora.

Se sigue con el Acopio del material de escombro.

LUNES 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Pilotea dora, TOPOGRAFICO.

ACTIVIDADES:

Se continua con el ACOPIO del escombro, con la construcción de la Fila 3 de Gaviones y con las excavaciones del disipador 2.

Se Inicia con la Instalación del Acero del disipador 2.

Se Inicia con la perforación del pilote # 8 de la Fila 1.

Scanned with CamScanner

MARTES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Pilotiadora, Topografico

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la construcción del modulo 3 de gaviones, con la excavación manual del disipador 2, con el Acopio del Escombro, con la perforación del pilote #8 y con la Instalación del Acero para el disipador 2.

Se realiza el comite de obra # 11, en el cual Se definio que la canal JJ se va a conectar con la canal existente, la cual va paralela, dicha conexión se va a hacer en la zona donde Inicio los Gaviones Existentes, dicha decisión Se tomo debido a que Inicialmente el diseñado colocaba dicha canal JJ, a pasar por debajo de lo ya construido por los Gaviones, Por lo que no Se Podia Realizar.

MIERCOLES 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Pilotiadora, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la Excavacion a maquina del pilote #8, con el Acopio del Escombro, con la Construccion de la linea 3 de Gaviones, con la excavacion del disipador 2 y Su Instalacion de Acero. Se funden Solados de limpieza. Se Inicia con la excavación manual de la canal JJ.

JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Topografico, Piloteadora

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación manual del disipador 2, con la Instalación del Acero, Con la construcción del Cajón, y con la excavación del canal 11.

Respecto a la excavación #8, se topó con una Roca la cual ni manual ni a maquina deja continuar por la Perforación, no llega a la medida solicitada.

VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

EQUIPOS ☼ Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, mezcladora

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la excavación de la canal 11, con la construcción del Cajón y el Acarreo, con la Instalación del Acero del disipador 2.

Se sigue con la excavación del disipador 2 y se funde Solado de limpieza.

Se Inicia con la Perforación del Pilote #10.

SABADO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA Y: Lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes.

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotiadora, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la excavación del disipador 2, se continua instalando el Acero de este y se Funde un Solado de limpieza.

Se continua con la excavación de la canal 11, y con la construcción del modulo 3 de Gaviones.

Se continua con la Perforación del Pilote #10.

LUNES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA Y: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilote

Equipo: Herramienta menor, Topografico, pilotiadora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la excavación manual de la canal, continuando con la aplicacion del Recebo para nivelar, Se Inicia con la aplicación del solado de limpieza.

Se continua con la excavación del pilote #10, encontrando Rocas de Gran Tamaño, pero se ha logrado continuar.

Se Sigue con el Trasiego y construcción del modulo 3 de gaviones.

Se Continua con la Instalación del Acero para el disipador 2, se funde otro Solado de limpieza.

Scanned with CamScanner

MARTES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotiadora, mezcladora

Actividades ☼

Se continua con la aplicación del solado de limpieza para la canal 11, con la instalación del Acero del disipador 2, con la construcción del modulo 3 de la zona de gaviones.

Se Finalizó con la aplicación de los Solados de limpieza del disipado 2.

Respecto a la perforación del pilote # 10, Se llego hasta una cierta profundidad ya que se topo con otra Roca, la cual no se pudo demoler. Se procede a pasar al Pilote #12. Se esta a la espera de una solución Técnica, Para aquellos pilotes que no han llegado a la Profundidad Indicada.

MIERCOLES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☼ lluvias moderadas (5 Horas)

Personal ☼ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo ☼ Herramienta menor, Topografico, Pilotiadora, Mezcladora

Actividades ☼

Se hace Aprobación de Item No previstos #2.

Se continua con la construcción del modulo 3 de Gaviones y con la perforación del Pilote #12.

Se Finaliza con la aplicación del Solado de limpieza y se da Inicio con la Instalación del Acero para la canal 11.

Se Presentan lluvias durante toda la mañana.

Se sigue con la Instalación del Acero del disipado. 2.

Scanned with CamScanner

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la construccion y Trasiego del modulo 3 de Gaviones

Se Finaliza con la Instalación del Acero de la canal JJ, se Fundio la mitad del Piso de dicho canal.

Se Inicio a Fundir los pisos del disipador 1 Sección A.

Se continua con la perforación #12 de la Fila 1 de Pilotes, y con la Instalación del Acero del disipador 2.

VIERNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografico, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se continua con la construccion del gavión del modulo 3, con la Fundida del piso del disipador 1 Sección A y con la perforación del pilote #12 de la Fila 1.

Se Finalizó con la Fundida del Piso de la canal JJ

Se continua con la Instalación del Acero del disipador 2

SABADO 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☀ Soleado

Personal ☀ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilote

Equipo ☀ Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora

ACTIVIDADES ☀

Se Inicia con el encofrado de los muros de la canal 11.

Se Finaliza con la Fundida de los pisos del disipador 1 Seccion A.

Se continua con la construccion del modulo 3 de Gaviones, y con la Perforacion del pilote #12 de Forma mecanica y manual.

Se continua con la Instalacion del Acero del disipador 2.

LUNES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ☀ Soleado

Personal ☀ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotedora

Equipo ☀ Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES ☀

Se finaliza con el encofrado de los muros de la canal 11.

Se Inicia a Formaletiar los muros del disipador 1 seccion A, del Inicio.

Se continua con la construccion de la Fila Nº 3 de Gaviones, Incluyendo su Trasiego.

Respecto a la perforacion 12 Tampoco Se pudo continuar con dicha excavacion, con esta Serian un Total de 8 Pilotes que no han podido llegar a la Profundidad de los 4.65 m.

Se Sugeribe la prorroga # 2 del contrato, con un Tiempo de 45 dias.

Se continua con la Instalacion del Acero del disipador 2.

Scanned with CamScanner

MARTES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA Y Soleado

Personal Y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario Pilotes

EQUIPOS Y Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora

ACTIVIDADES Y

Se realizó la Fundida en su Totalidad del canal 11, el cual quedo conectado al existente, el cual va Paralelo.

Se fundió los muros Iniciales, y Se da Inicio a Instalar la Formaleta de los muros del Escalon 1 del Disipador 1 Sección A.

Se Finaliza con la construcción del modulo 3 de gaviones, y con la Instalación del Acero del disipador 2.

MIERCOLES 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA Y Soleado

Personal Y Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; oficial, Ayudantes, Operario Pilotes Y

EQUIPOS Y Herramienta menor, Topografico, Piloteadora; Mezcladora

ACTIVIDADES Y

Se Finaliza con el encofrado del Escalon 1 y se Funde en su Totalidad, para la Sección A del disipador 1.

Se Inicia con la construcción del modulo 4 de Gaviones, y con la Fundida de los Pasos del Disipador 2.

Se Fundio el Pilote # 1 y # 3 de la Fila 1.

Scanned with CamScanner

JUEVES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora

Actividades:

Se Inicia con el encofrado del Escalon 2 del disipador 1 Sección A

Se continua Fundendo los pisos del disipador 2, con la construcción del modulo 4 de Gaviones, con su respectivo Trasiego.

Se Fundio los pilotes #2 y #4. Se esta buscando una nueva piloteadora para continuar con las perforaciones, ya que la existente se le daño una parte del motor y esta en reparación.

VIERNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Piloteadora, Mezcladora

Actividades:

Se Fundio los pilotes #5 y #6.

Se Finalizo con el encofrado de los muros del Escalon 2, continuando con su Fundida, para el disipador 1 sección A.

Se continua con la fundida del piso del disipador 2, y con la construcción del gavión, del modulo 4.

Scanned with CamScanner

SABADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ✻ Soleado

Personal ✻ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotedora

EQUIPO ✻ Herramienta menor, Topografo, mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES ✻

Se Finaliza con la Fundida de los pisos para el disipador 2.

Se Inicia a Encofrar los muros del Escalon 3 del disipador 1 Seccion A.

Se Fundio parte del Piso del disipador 1 Seccion B.

Se continua con la construccion del modulo 4 de Gaviones y su Trasiego.

Se Fundio los Pilotes #1 7 y #9.

LUNES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA ✻ Soleado

Personal ✻ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilotedora.

EQUIPO ✻ Herramientanta menor, Topografo, mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES ✻

Se Realiza el encofrado de los muros Iniciales del disipador 2 y se Finaliza con la Fundida de estos.

Se Finaliza con el encofrado de los muros 3, continuando con la Fundida de estos, Para el Disipador 1 Seccion A.

Se Fundio en su Totalidad el piso del Disipador 1 Seccion B.

Se continua con la construccion del modulo 4 de los Gaviones.

Scanned with CamScanner

MARTES 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios

Pilloteadora

Equipo: Herramienta menor, Topografia, Mezcladora, Pilloteadora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con el encofrado de muros para el escalon 1 del disipador 2.

Se Inicia con el encofrado de los muros del escalon 4 del disipador 1 Seccion A.

Se fundio el piso del Disipador 1 seccion C, en su totalidad.

Se continua con la construccion del modulo 4 de los Gaviones.

Se Presentan lluvias en horas de la mañana.

MIERCOLES 01 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios

Pilloteadora

Equipo: Herramienta menor, Topografia, Mezcladora, Pilloteadora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con el encofrado de los muros del escalon 1 del disipador 2, el cual Se Fundio.

Se Finalizó con el encofrado de muros del Escalon 4 del disipador 1 Seccion A, el cual Se Fundio.

Se Inicia con la Fundida del piso del canal 10.

Se continua con la construccion del modulo 4 de Gaviones.

Se Inicia con la excavacion del pilote #13 de la Fila #1. Se encuentra a la espera del cambio de Pilloteadora.

Scanned with CamScanner

JUEVES 02 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias leves (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios

Pilotedora

EQUIPO: Herramienta menor, Pilotedora, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la instalación de la Formaleta para el escalon 2 del disipador 2.

Se Inicia con la instalación de la Formaleta para el escalon 5 del disipador 1 Sección A.

Se continua con la Fundida del Piso de la canal 10 y con el Trasiego y construcción del modulo 4 del gavion. Se sigue con la excavación del Pilote #13.

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

VIERNES 03 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios

Pilotedora

EQUIPO: Herramienta menor, Pilotedora, Topografico, Mezcladora.

Actividades:

Se Finaliza con el encofrado del Escalon 5 del disipador 1 Sección A y del escalon 2 del disipador 2, (los cuales fueron Fundidos).

Se Termino con la Instalación del concreto para la placa de la canal 10.

Se continua con la construcción del modulo 4 del gavión y con la excavación del Pilote #13.

Se presentan lluvias en Horas de la mañana.

Se dificulta un poco la Actividad del Trasiego de la piedra, ya que producto de la lluvia, el suelo se vuelve liso.

SABADO 04 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios Pilloteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Pilloteadora, Topografo, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se hace el retiro de Formaleta del 1 Escalon 2 del disipador 2 y del Escalon 5 del disipador 1 Seccion A.

Se Sigue con la construcción y Trasiego de los gaviones, Se suspenden la excavación del pilote, ya que llego la nueva Pilloteadora, con el Fin de poder Avanzar con las perforaciones que quedaron Inconclusas, Producto del terreno rocoso encontrado.

LUNES 06 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios pilloteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Pilloteadora, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Inicia a Instalar Formaleta para el Disipador 1 Seccion B, del Escalon 3 del disipador 2.

Se continua con la construcción de la linea de gaviones.

Se deja organizada la nueva pilloteadora, se realiza mantenimiento en general.

Se Funde la Placa de la Ampliación de la Zona de Gaviones.

Scanned with CamScanner

MARTES 07 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (6 horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operarios Pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Presentan lluvias durante toda la mañana.

Se realizaron las excavaciones y posteriormente la Fundida de los pilotes # 27 y #25

Se continua con la construcción de los Gaviones del modulo 4, y su Trasiego.

Se Finaliza con la Instalación de la Formaleta del Escalon 3 y luego se Procede a Fundir, del disipador 2.

Se continua con la Instalación de Formaleta para los muros del Disipador 1 Sección B.

MIERCOLES 08 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se hace la Instalación de la Formaleta del escalon 4 y posterior se Funde, Para el disipador 2.

Se Finaliza con la Instalación de la Formaleta de los muros y Posterior se funden, disipador 1 sección B.

Se Inicia a Instalar la Formaleta del disipador 1 sección C. S.

Se continua con la Construcción de los Gaviones del modulo 4.

Se realizó las Excavaciones de los pilotes # 23, # 21, # 19 y luego su respectiva Fundida.

Scanned with CamScanner

JUEVES 09 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operarios pilotes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladoras, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Realiza la Instalación de Formaleta para el escalon 5 y luego se procede a Fundir, del disipador 2.

Se retira la Formaleta de la sección B y se continua con la instalación de la Formaleta de los muros de la sección C de disipador 1.

Se continua con el Trasiego y construcción de los Gaviones del modulo 4.

Se realizaron las excavaciones de los pilotes #17 y #15 continuando con la Fundida, se presenta daño en los dientes del carretiel, Broca que es la unica que logra demoler las rocas existentes, se ha visto un notable Avance Gracias al cambio de la pilotedora TIPO Kelly.

VIERNES 10 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado - LLUVIOSO (moderada 4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operarios pilotes

EQUIPO: Herramienta menor, topografico, Mezcladora, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Instala Formaleta para el escalon 6 y luego se Funde, esto para el disipador 2.

Se finaliza con la Instalación de la Formaleta de los muros del disipador 1 Sección C, continuando con la Fundida de este.

Se sigue con la construcción de los Gaviones del modulo 4.

Se aanudan Excavaciones de los pilotes #13 y #8 en Horas de la Tarde, debido al arreglo del carrotiel. Se Fundio el Pilote #13.

SABADO 11 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Oficiales; Ayudantes; operario Piloteadora.

EQUIPOS: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la Instalación de la Formaleta para el Escalon 7 del disipador 2.

Se retira la Formaleta del disipador 1 Sección C.

Se Finaliza con la excavación del pilote #8 y luego se Funde.

Se Inicia con la Perforación del Pilote #11.

Se continua con la construcción del Gavión y su respectivo Trasiego.

LUNES 13 DE OCTUBRE DE 2025

No se presentan Actividades dia Festivo.

MARTES 14 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Oficiales; Ayudantes; operario Piloteadora

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; piloteadora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la instalación de la formaleta del Escalon 7 y luego se Funcio. Disipador 2.

Se Inicia a encofrar parte de los muros de la canal 10.

Se Finalizó con la excavación de los pilotes #11, #26, #24 y luego se Procedio a Fundir.

Se continua con la construcción del modulo 4 de Gaviones.

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

MIERCOLES 15 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotedora

Equipo: Herramienta menor, topografico, Mezcladora, Pilotedora

Actividades:

Se Instaló la Formaleta del Escalon 8 y luego se realizó la Fundida, disipador 2.
Se continua con la conformación del escalon 4 de gaviones y su trasiego.
Se continua con la Instalación de la Formaleta para los muros de la canal JO.
Se realizaron las Excavaciones de los pilotes #22 y #20 y se Procedio a Fundir.

JUEVES 16 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operarios Pilotedora

Equipo: Herramienta menor, topografico, mezcladora, Pilotedora

Actividades:

Se Instala y Funde el Escalon 9 del disipador 2.
Se Fundio parte de la canal JO y se Inicia a Encofrar el restante de los muros.
Se realizaron las excavaciones de los pilotes #18 y #16, y luego se Continua con la Fundida. Se presentan Atascamiento por roca del Tarrotiel, ya que quedo Incrustada, Se Procedio a Ser demolida con el Taladro.
Se Sigue con la Construcción del modulo 4 de Gaviones.
Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

VIERNES 17 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; oficiales; Ayudantes, operario pilotedora

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se realizan las excavaciones de los pilotes #14; #12 y #10 y luego se procede a fundir.

Se continua con la instalación de la formaleta del Tramo restante de la canal 10

Se sigue con el Trasiego y construcción de la zona de Gaviones.

Se instalo la formaleta de los muros para el escalon 10 y posterior la Fundida.

SABADO 18 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; oficiales; Ayudantes, operario Pilotedora

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Presento Daño en los ejes de la pilotedora, Se Inicia con su respectivo arreglo, Por lo tanto no se Presentan Actividades de perforaciones.

Se Inicia con la Instalación de la formaleta para el escalon 11 del disipador 2.

Se Fundio otro Tramo de los muros de la canal 10.

Se continua con la construcción del Tramo 9 de la zona de Gaviones.

Scanned with CamScanner

LUNES 20 DE OCTUBRE DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operarios pilloteadora.

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, pilloteadora

ACTIVIDADES ☼

Se Finaliza con la Instalación de Formaleta del Escalon 11 y luego se procede a Fundir, para el disipador 2.

Se continua con la construcción del gavión y su Trasiego.

Se Inicia con la Instalación de la Formaleta para el restante de los muros y estos conectar con el canal 11 - canal 10.

Se realizó el arreglo de la pilloteadora y se ejecutaron las Excavaciones y posterior Fundidas de los pilotes # 100 y # 102.

MARTES 21 DE OCTUBRE DE 2025

DIA ☼ lluvias leves (5 Horas)

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operarios Pilloteadora.

EQUIPO ☼ Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, pilloteadora

ACTIVIDADES ☼

Se Instala Formaleta para el escalon 12 y posterior se realiza la Fundida, Disipador 2.

Se Finalizo con la construcción del modulo 4 de Gaviones, y se Inicia con la Construcción de la zona de Ampliación.

Se Finalizó con la Instalación de la Formaleta para los muros del canal 10.

Se Realizaron las Perforaciones y posterior Fundidas de los pilotes # 87, # 90, # 95 y # 97, de la Fila 1.

MIERCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Oficiales; Ayudantes; operarios Piloteadora

Equipos: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se Realiza Instalación del ultimo escalon del disipador 2, el cual se continua con la Fundida.

Se Sigue con el Trasiego y construcción de los Cajones para la zona de la ampliación.

Se Funden los muros de la canaleta, Finalizando las Actividades por este sector.

Se Inician con las Excavaciones de la canaleta, la cual conecta con el disipador 2.

Se ejecutaron las excavaciones y Fundidas de los pilotes #92; #94, #99, #101.

JUEVES 23 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: (lluvias moderadas) (3 Horas)

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografico; Oficiales; Ayudantes; operarios Piloteadora

Equipo: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Piloteadora

ACTIVIDADES:

Se Realiza el desencofre de la Formaleta Implementada para el disipador 2.

Se continua con la Excavación manual de la canaleta; despues del disipador 2 y con la construcción del Cajón Sobre la Zona de la Ampliación.

Se Realizaron las perforaciones y luego Fundidas de los pilotes #89, #93, #96

Se Presentan lluvias en Horas de la Tarde.

Se ha encontrado Rocas de gran Tamaño, las cuales se Incrustan en el carretel, por lo que genera Retrasos en la ejecución de las Actividades.

Scanned with CamScanner

VIERNES 24 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operarios Pilioteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilioteadora, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la Excavación manual de la canal 10, contigua al disipador 2, se Instalo el Acero y luego se Fundio el piso y Solado.

Se Continua con el trasiego y construcción del gavión sobre la zona de la ampliación.

Se realizaron las excavaciones y Fundidas de los pilotes #81, #84, #86 y #98

SABADO 25 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operarios Pilioteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilioteadora, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se termino de instalar el Acero de los muros, Se continuo con la Instalación de la formaleta para los muros de la canal 10.

Se Finalizo con la construcción del Gavión en general.

Se realizarón las Excavaciones y Fundidas de los pilotes # 79 y #77, #75 #73.

LUNES 27 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Lluvias leves (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografico, Oficiales, Ayudantes, Operarios Pilioteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilioteadora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finalizó con la instalación de la formaleta para los muros de la canal 10, continua al dispositivo 2, los cuales se Fundieron.

Se Excavaron y Fundieron los pilotes # 88 y # 91. Se presenta daño en la Mezcladora, por lo que suspenden las Fundidas

Se Presentan lluvias en Horas de la mañana.

MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operarios Pilioteadora.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, pilioteadora, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se realiza el desmonte de la formaleta de los muros de la canal 10.

Se Inicia con la excavación de la caja de Inspección.

Se Realizaron las Excavaciones y posterior las Fundidas de los pilotes # 76, # 78, # 80, # 82 y # 85.

MIERCOLES 29 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: (lluvias moderadas) (5 Horas)

PERSONAL: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Oficiales, Ayudantes, Operarios pilotedora; operario Retroexcavadora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, pilotedora, mezcladora, Retroexcavadora,

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la excavación de la caja de Inspección y se Instala el Acero respectivo. Se Inicia a Instalar la formaleta.

Se realizaron las excavaciones y posteriores Fundidas de los pilotes # 64, #66, #68, #70, #72, #74, #83.

Se Inicia con el levantamiento del costado oriente, del material producto de las Excavaciones

JUEVES 30 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, oficiales, Ayudantes, Operarios pilotedora; Operario Retroexcavadora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora, Retroexcavadora,

ACTIVIDADES:

Se continua con la limpieza por la zona oriental.

Se finaliza con la instalación de la Formaleta de la caja de Inspección y luego se Procede a Fundir.

Se realizo la excavación y Fundida de los pilotes #69 y #71. se Presenta daño en el motor de la pilotedora, por lo que se Suspenden las Fundidas.

VIERNES 31 DE OCTUBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Oficiales; Ayudantes, operario Pilotedora; Operario Retroexcavadora

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Pilotedora; Retroexcavadora

ACTIVIDADES:

Se finaliza con el levantamiento del escombros en la zona oriental.

Se Inicia con el levantamiento del escombro sobre la zona occidental.

Hoy no se presentan Actividades en el Area de pilotes, ya que no se a podido encontrar el repuesto en la ciudad de Ibague. ya se solicito traerlo de Bogota.

Se Inicia con las excavaciones de la canal despues de la caja, la cual sera conectada con la canal existente de la zona de la carrera 6.

SABADO 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: SOLEADO

Personal: Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Oficiales; Ayudantes; Operarios Pilotedora; Operario Retroexcavadora.

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Pilotedora; Retroexcavadora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del escombro para la zona occidental.

Se hizo el arreglo de la pilotedora; quedando lista para operar.

Se continua con la excavacion de la canal despues de la caja de Inspección.

Se realiza aseo general de la obra.

LUNES 03 DE NOVIEMBRE DE 2025

NO se presentan ACTIVIDADES dia FESTIVO.

Scanned with CamScanner

MARTES 04 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente; Profesional Salud ocupacional, Topografo; oficial; Ayudantes, operario pilotes, Operario Retroexcavadora

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Pilotedora; Retroexcavadora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la limpieza sobre la zona occidental.

Se reanudan con las excavaciones y luego se funden los pilotes # 65, y se inicia con el # 55, en el cual encuentra mucho terreno suelto.

Se finaliza con las excavaciones de la canaleta después de la caja de inspección, se instala el Acero y luego se fundió el piso y solado de limpieza.

MIERCOLES 05 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; oficiales; Ayudantes; operario pilotes; operario Retroexcavadora

EQUIPO: Herramienta menor; topografico; Mezcladora; pilotedora; Retroexcavadora

ACTIVIDADES:

Se continua con la limpieza sobre la zona occidental.

Se realiza limpieza sobre las cunetas existentes sobre la zona de abajo de los gaviones.

Se envia Solicitud de una nueva prorroga # 3 del contrato.

Se presenta daño en la pilotedora en una manguera y tornillos, por lo que se suspende Actividades de excavaciones.

Se instala la totalidad del Acero de la canaleta, despues de la caja de inspección; y se inicia con el encofrado de los muros laterales del mismo.

JUEVES 06 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operario Pilotedora, Operario Retroexcavadora

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Retroexcavadora, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se realiza la Fundida de los muros de la canal 10, Finalizando hacia los Actividades de esta zona.

Se realizan las excavaciones de los pilotes # 46 y # 48, de la Fila 1.

Se hace efectiva la prorroga # 3.

VIERNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operario Pilotes, operario Retroexcavadora.

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Retroexcavadora, Pilotedora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con los llenos en Recebo del disipador 2.

Se realizo las excavaciones y fundidas de los pilotes # 38, # 40 y # 44 de la Fila 1.

Se Finaliza con la limpieza del costado occidental.

Scanned with CamScanner

SABADO 08 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA Y. Soleado

Personal y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, oficiales, Ayudantes, Operario Pilotedora

Equipo y Herramienta menor, Topografico, Mezclacora, Pilotedora

Actividades y

Se continua con el llenno y compactación de los vacios producto de las Excavaciones realizadas para el disipador 2.

Se ejecutaron las Excavaciones y posterior fundida de los pilotes # 36, # 43 y #45.

LUNES 10 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA Y Nublado

Parsonal y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo. Oficial, Ayudantes, operario Pilotedora

Equipo y Herramienta menor, Topografico, Mezclacora, Pilotedora.

Actividades y

Se continua con el llenno y compactación del Recebo para la zona de los Disipadores 2.

Se realizo las excavaciones y posterior Fundida de los Pilotes # 50, # 52, #149 #53 y # 55, #

MARTES 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA Soleado

Personal: Residente, Profesional salud Ocupacional, Topografo, operario Pilotedora, Oficiales, ayudantes

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Pilotedora, Mezcladora.

Actividades:

Se tuvo visita por parte del Geotecnista del contratista a la obra, donde se recomendo la construcción de un FILTRO, el cual iria perimetral, sobre la zona interna de los Gaviones (Existentes y Nuevos), con la Finalidad de captar las aguas provenientes del Talud y asi poder disminuir las Cargas ejercidas por el mismo hacia los gaviones.

Por parte de la Supervisión del contrato, queda autorizado la construcción de dicho filtro, el cual debe contener su diseño y especificaciones Técnicas.

Se continua con el lleno y trasiego del material Recebo, para los vacios que se dejaron del disipador 2.

Se realizaron las Excavaciones y Fundidas de los pilotes de la Fila 1, #51, #54 y #57.

MIERCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA Y Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operario Pilloteadora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilloteadora, Mezcladora.

Actividades:

Se Fundieron los pilotes # 30 y # 56.

Se Inician labores de Excavaciones para la construcción de la viga de la Fila de pilotes # 1.

Se continua con el lleno y compactación del Recebo para los costados del disipador 2.

JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA Y lluvias Fuertes (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operario Pilloteadora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Pilloteadora, Mezcladora

Actividades:

Se continua con los Excavaciones manuales de la viga cabezal de la Fila 1.

Se Fundieron los pilotes de la Fila 1, los # 31 y # 39.

Se continua con el lleno del Recebo para el disipador 2.

Se Presentan lluvias Fuertes durante la jornada laboral en horas de la tarde.

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, OFICIALES, Ayudantes, operario Pilloteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Pilloteadora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Inician con la Instalación del Acero del la viga cabezal de la Fila de pilotes 1, en el costado oriente.

Se suspenden Actividades de Excavación de pilotes, ya que se daño el carretiel, Broca con la cual se pueden demoler las rocas encontradas en el Terreno.

Se continua con el lleno del Recebo para el disipador 2 y con el levantamiento del escombro.

SABADO 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (6 Horas)

Personal: Residente, profesional Salud ocupacional, Topografo, OFICIALES, Ayudantes, Operario pilloteadora

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, pilloteadora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la Instalación del Acero y con la Instalación de la formaleta para la viga cabezal. Se procedio con la fundida de una parte de esta.

Se lleva a reparación el carrotier "Broca" para su respectivo arreglo.

Se continua con el lleno del disipador 2.

Se Presentan lluvias en Horas del medio dia en adelante.

Scanned with CamScanner

LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2025

No se presentan Actividades, dia Festivo.

MARTES 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

Dia: Nublado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operario pilotedora

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografo, pilotedora, Mezcladora,

ACTIVIDADES:

Se reanudan las Excavaciones de la fila 1 de Pilotes.

Se Realiza Instalación de Acero y posterior en Horas de la Tarde se Procede a Fundir otro Trama de la viga cabezal.

Se continua con la limpieza del Area de Trabajo.

MIERCOLES 19 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operario Pilotedora

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografo, Pilotedora, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se realiza Instalación del Acero de un Nuevo Tramo de la viga cabezal de la fila # 1 de Pilotes, continuando con la Fundida de esta.

Se realizaron las Excavaciones y Fundida de los Pilotes # 61.

Se continua con la limpieza del Area de Trabajo. y se limpia un Tramo de la canal existente.

Scanned with CamScanner

JUEVES 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficiales, Ayudantes, Operario Pilioteadora

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilioteadora

Actividades:

Se continua con la Instalación del Acero, con la Tolocación de la formaleta y posterior con la Fundida de un nuevo Tramo de la viga cabezal de la Fila de Pilotes.

Se excavo y fundio el pilote # 62.

Se continua con la limpieza en general de la obra.

VIERNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operario pilioteadora.

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilioteadora

Actividades:

Se realizo la excavacion de los pilotes # 33, # 32 y posterior se Fundieron.

Se realiza la Instalación del Acero y Formaleta de otro Tramo de la viga cabezal y se procede a fundir.

Se sigue con la limpieza del escombro, producto de las excavaciones de los Pilotes.

SABADO 22 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado - lluvias Fuertes (2 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, oficial, Ayudantes, Operario Pilotedora.

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilotedora.

Actividades:

Se Inicia con la excavación del pilote #35.

Se Inicia con la Instalación de un nuevo Tramo de la viga cabezal para la Fila 1 de pilotes.

Se continua con el Acopio del Escombro y se Inicia con las Excavaciones para la conformación de la via para la Fila de pilotes 2.

Se Presentan lluvias fuertes en horas de la mañana.

LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, topografo, Oficiales, Ayudantes, operario Pilotedora, Operario mini de oruga

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Pilotedora, Retroexcavadora de Oruga.

Actividades:

Se continua con la Instalación del Acero para la viga cabezal de la Fila 1 de pilotes.

Se continua con la conformación del Acceso para la construcción de la Fila 2 de Pilotes, el cual debe aplicar Rajon y Recebo ya que debido a las constantes lluvias el material se daña.

Se Realiza la excavación y Fundida del #35.

Maires 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, Operario Pilotedora, operario mini excavadora oruga

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, pilotedora, mini excavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformacion de la viga para el Acceso de la pilotedora para la Fila de pilotes 2.

Se Finaliza con las excavaciones y fundida de los pilotes #34, #28, #29,

Se realizaron los 102 pilotes, a una altura de 4,65ml. cada uno.

Se Inicia con las Excavaciones para los queissen, ya que debido a las cuerdas Existentes de la Red electrica NO se pueden realizar con la Pilotedora tipo Kelly.

MIERCOLES 25 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, OFICIALES, Ayudantes, Operario Pilotedora, Operario mini excavadora oruga

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, mini Excavadora oruga

Actividades:

Se continua con la conformación en la zona de Gaviones para la estabilizacion del Talud, ya que el material existente estaba constituido con puro relleno

Se continua con la Excavación manual para Fundir los pilotes que quedaron por debajo de las cuerdas electricas.

Solo queda pendiente por fundir la viga cabezal en la zona de dichos pilotes.

Scanned with CamScanner

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operario minicargadora de oruga, operario minicargador

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se continua retirando el material excavado y con el Trasiego del Rayon para la Zona del Gavión para la estabilización del Talud.

Se Sigue con la excavación manual de los Pilotes que quedaron por debajo de las cuerdas.

VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, OFICIALES, Ayudantes, Operario oruga, Operario minicargador

EQUIPO: Herramienta meno., topografico, mezcladora, oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se Continua con la estabilización del Talud en la Zona de los Gaviones.

Se Inicia con la INSTALACIÓN del Acero del Primer Tramo de la excavación de los Pilotes que quedaron por debajo de las cuerdas.

SABADO 29 DE NOVIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operador oruga, operador minicargador

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se Fundio un Tramo de los pilotes especiales, localizados debajo de las cuerdas existentes

Se Continuo con la estabilizacion del talud en la zona de Gaviones

LUNES 01 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, operario minicargador, operario oruga

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, mezcladora, oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se continuo con el Trasteyo del Rajon y con el Acopio del material de excavacion para la conformacion del Talud en la zona del Gavion.

Se continua con las excavaciones para la Fundicion de los muros para dos pilotes ubicados debajo de las cuerdas electricas existentes.

MARTES 02 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario minicxcavadora oruga, operario minicargador

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, oruga, minicargador

Actividades:

Se continua con la conformación del talud para la zona de gaviones, y con la excavación de los muros para la estructura de los pilotes especiales.

Se realizaron Actividades de limpieza general de la obra.

MIERCOLES 03 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias fuertes (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario minicxcavadora de oruga, operario minicargador

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, oruga, minicargador

Actividades:

Se continua con el trasiego del material para la conformación del talud sobre la zona de gaviones y con la excavación de los pilotes especiales. Se sigue con la limpieza general de la obra.

Debido a las fuertes lluvias registradas en las horas de la tarde se suspendieron Actividades en la zona de la conformación, ya que el minicargador no puede subir.

JUEVES 04 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Oficiales, Ayudantes; Operarios minicargador; operario mini excavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor; Topografico; mini excavadora de oruga; minicargador; mezclado volqueta

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación del Talud en la zona de los Gaviones.

Se hace el retiro de escombros.

Se hace la Instalación del Acero de los muros y se Instalan las canastillas de los Pilotes especiales, quedando listos para la Fundida.

VIERNES 05 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional; Topografico; Oficiales, Ayudantes, operarios minicargador, operario mini excavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor; Topografo, mini excavadora de oruga; minicargador; mezclado

ACTIVIDADES:

Se continua con el Trasiego del material y posterior su extendida, para la conformación del Talud; para la estabilización del Terreno en la zona de Gaviones.

Se realiza la fundida en general de los pilotes especiales.

Scanned with CamScanner

SABADO 06 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operario minicargador, operario minicargador

Equipos: Herramienta menor, topografico, minicargador, miniexcavadora oruga, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se sigue con la Actividad de la conformación del talud para la estabilización de la montaña.

Se Inicia con la excavación manual de los pilotes N02 especiales, tambien localizados al costado del disipador 2.

LUNES 08 DE DICIEMBRE DE 2025:

NO Se presentan Actividades, dia Festivo, de Velitas.

MARTES 09 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operario minicargador, operario miniexcavadora de oruga

Equipos: Herramienta menor: topografico, minicargador, miniexcavadora oruga, Mezcladora

Holgueria

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la limpieza en la zona de arriba del Tanque, y se aplica Recebo para nivelar el Terreno.

Se continua con la conformación del talud en el Area de Gaviones.

Se Sigue con la excavación de los pilotes Especiales N0 2, aledaños al disipador 2.

Se hace retiro del escombro sacado del Area de los gaviones

MIERCOLES 10 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Nublado

Personal: Residente, consorcio Salud ocupacional; Topografo, Ayudantes, Oficiales, operario minicargador; operario mini excavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor; TOPOGRAFICO; Mezcladora; minicargador; mini excavadora de oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con el Trasego del material Para la conformación del Talud en el area de Gaviones.

Se Sigue con la excavación de los pilotes especiales 2.

Se hace retiro de escombros.

JUEVES 11 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Ayudantes; Oficiales; operario minicargador; operario mini excavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor; TOPOGRAFICO; Mezcladora; minicargador; mini excavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación del Talud a nivel de gaviones para estabilizar la montaña, ya que el material existente no es apto, es un Nend mezclado con escombro.

Se continua con la Excavación manual de los pilotes especiales No 2.

VIERNES 12 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Oficiales, Ayudantes, operario minicargador, operario miniexcavadora de oruga

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, minicargador, miniexcavadora de oruga

Actividades:

Se continua con el trasiego del material para el lleno a nivel de Gaviones y poder dar una mejor estabilización al Terreno.

Se continua con la excavación manual de los pilotes especiales Ns 2, aledaño al disipador 2

SABADO 13 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Oficiales, Ayudantes, operario minicargador, operario miniexcavadora de oruga

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, minicargador, miniexcavadora de oruga.

Actividades:

Se continua con la conformación de la Base del Talud A nivel de Gaviones.

Se continua con la excavación manual de los pilotes Especiales Ns 2.

Se hace acopio de material para Retirarlo el dia lunes.

LUNES 15 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA y Soleado

Personal y Herramienta menor; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Oficial, Ayudantes, Operario miniexcavadora de oruga; Operario minicargador.

EQUIPO y Herramienta menor; Topografico, Mezcladora; minicargador, miniexcavadora de oruga, Volqueta

ACTIVIDADES y

Se continua con el Traslego del material para la conformación de la Base del Area de los Gaviones.

Se finaliza con la extracción manual de los pilotes especiales No 2, Se deja instalado el Acero de los muros y la canasta de los pilotes.

Se hace retiro del escombro.

MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA y Soleado

Personal y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario miniexcavadora de oruga; Operario minicargador

EQUIPO y Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; minicargador; miniexcavadora de oruga

ACTIVIDADES y

Se Continua con la conformación de la Base a nivel de Gaviones.

Se realizo la Fundida en general de los pilotes Especiales No 2, aledaño al disipador 2.

Se Inicia a destapar un pozo de aguas negras.

Ya se Informo al Ibal para Traer el vactor.

MIERCOLES 17 DE Diciembre DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operario miniexcavadora de oruga, operario minicargador.

Equipos: Herramienta menor, topografico, Mezcladora, mini-excavadora de oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación de la base a nivel de gaviones.

Se Inicia con las Excavaciones manuales para finalizar con la construcción de la viga en este Tramo.

Se realizó la Actividad de desalpanamiento de la Red existente por medio de la emidad IDAL, del pozo ubicado en la zona de Acceso del Area de Gaviones.

Se Inicia a retirar el material del pozo tapado.

JUEVES 18 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, topografo, oficial, Ayudantes, operario miniexcavadora de oruga, operario minicargador.

EQUIPO: Herramienta menor, topografico, mezcladora, minicargador, mini excavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se finaliza con la conformación a nivel de Gaviones, para la estabilización del Talud en esta zona.

Se Finaliza con la excavación del Tramo de la viga y se Inicia con la instalación del Acero respectivamente.

Se continua con el Acopio del material, producto de la excavación para la estabilización del Talud.

VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA ¥ NUBLADO

Personal ¥ Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo, OFICial, Ayudantes, Operario miniexcavadora, operario minicargador

EQUIPO ¥ Herramienta menor; mezcladora, topografico; miniexcavadora; minicargador

ACTIVIDADES ¥

Se continua con la Instalación del Acero Fraiante para el empalme de la viga.

Se Inicia con el Trasiego del Hecebo para perfilación del Talud, en la Zona de Gaviones.

SABADO 20 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA ¥ lluvias moderado (2 Horas)

Personal ¥ Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; OFICial; Ayudantes; Operario minicargador, operario miniexcavadora oruga

EQUIPO ¥ Herramienta menor; mezcladora; Topografico, miniexcavadora; minicargador

ACTIVIDADES ¥

Se finaliza con la Instalación del Acero para la conexión de la viga de la fila de pilotes 3.

Se continua con la conformación del Talud en el area de Gaviones

LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Lluvias Fuertes (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario minicargador, operario miniexcavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, miniexcavadora oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación del Talud sobre el area de Gaviones.

Se deja Instalada la Formaleta del Tramo Faltante de la viga de coronación de la Fila de pilotes 1.

Se presentan lluvias Fuertes en Horas de la Tarde, por lo que se suspenden Actividades de llano para el Talud Sobre los Gaviones.

MARTES 23 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudantes, Operario minicargador, Operario miniexcavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, miniexcavadora Oruga, minicargador

ACTIVIDADES:

Se trabaja en Horas de la Tarde abajo en la Zona de Gaviones, ya que debido a que cada que llueve, el minicargador no puede subir material para la conformación del Talud.

Se realiza la Fundida del restante de la viga de coronación, Finalizando asi con la Construcción Total de esta.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 24 DE DICIEMBRE DE 2025

NO se Presentan Actividades, dia de Noche Buena.

JUEVES 25 DE DICIEMBRE DE 2025

NO Se Presentan Actividades, dia Festivo

VIERNES 26 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional, Topografo; Ayudante; Operario minicargador; Operario Retroexcavadora oruga

Equipo: Herramienta menor; mezcladora; Topografico; minicargador; mini excavadora oruga

Actividades:

Se Inicia con la limpieza en general de la obra, y se hace el retiro de la formaleta de la viga de coronación de la fila de pilotes 1.

Se continua con la conformación del Talud; conformando el Talud y paisajeando la zona.

SABADO 27 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: lluvias moderadas (todo la jornada)

Personal: Residente:, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante, operario minicargador, operario mini excavadora de oruga

Equipos: Herramienta menor, Topografo, Mezcladora, miniexcavadora oruga, minicargador

Actividades:

Debido a las lluvias registradas durante toda la mañana, no se pudo trabajar en la zona de abajo de los Gaviones.

Se realizo el retiro total de la Formaleta utilizada para la construcción de la viga de la Fila de pilotes 1.

LUNES 29 DE DICIEMBRE DE 2025

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, operario minicargador, operario miniexcavadora de oruga

Equipos: Herramienta menor, Mezcladora, miniexcavadora de oruga, minicargador, Topografico

Actividades:

Se realizan Actividades de Riesgo del Recebo, para la extendida y conformación del Talud para el Area de Gaviones.

Se continua con la limpieza en general de la obra.

MARTES 30 DE DICIEMBRE DE 2025

No se presentan Actividades. El personal pidio el dia.

MIERCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2025

NO Se presentan Actividades dia de Fin de año.

Scanned with CamScanner

JUEVES 01 DE ENERO DE 2025

NO Se Presentan Actividades día Festivo.

VIERNES 02 DE ENERO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente; Profesional Salud ocupacional; Topografo; Ayudante; operario minicargador; operario mini excavadora de oruga

EQUIPOS ☼ Herramienta menor; Topografico, Mezcladora; minicargador; mini Excavadora de oruga.

ACTIVIDADES ☼

Se reanudan Actividades de construcción del Talud en la zona de Gaviones.

☼ Se Inicia con la limpieza de las cunetas existentes.

SABADO 03 DE ENERO DE 2025

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente; profesional salud ocupacional; Topografico; Ayudante; operario minicargador; operario miniexcavadora de oruga

EQUIPOS ☼ Herramienta menor; Topografico; mezcladora; minicargador; miniexcavadora de oruga

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la conformación del Talud en la zona de gaviones, y con la limpieza de las canales existentes.

BITACORA DE OBRA Nº 2

CONTRATO DE OBRA: 053- 2025

OBJETO: CONSTRUCCION DE LA FASE II DE LA SOLUCIÓN TENCA PARA AFECTACIÓN DE REMOCIÓN EN MASA DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DENOMINADO (PIEDRA PINTADA) PROPIEDAD DEL IBAL SA ESP OFICIAL)

CONTRATISTA: CONSORCIO 4KED- 2025

CONTRATANTE: IBAL SA ESP OFICIAL

MUNICIPIO DE IBAGUE

TOLIMA

2025

LUNES 05 DE ENERO DE 2026

CLIMA: Nublado

PERSONAL: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Oficial, Operario minicargador, Operario miniexcavadora oruga.

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, mezcladora, minicargador, miniexcavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con el trasiego para la extendida del Recebo para la conformacion del talud para la estabilizacion del Terreno.

Se Sigue con la limpieza en general de la obra.

MARTES 06 DE ENERO DE 2026

CLIMA: Lluvias moderadas

PERSONAL: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario minicargador, Operario miniexcavadora de oruga

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, minicargador, miniexcavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se reinician Actividades en Horas de la Tarde en el Area de los Gaviones, ya que debido a las lluvias Registradas en horas de la mañana, no se pudo realizar el Acopio del Recebo en la Zona de Arriba.

Se Inicia con la limpieza de las cunetas existentes y las Realizadas por el Contratista.

MIERCOLES 07 DE ENERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante, operario minicargador, operario Miniexcavadora de oruga

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, minicargador, miniexcavadora de oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación del Talud para la Zona de Gaviones, y con la limpieza de las cunetas existentes y Nuevas

JUEVES 08 DE ENERO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Ayudante, Operario minicargador, Operario miniexcavadora de oruga

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico, Mezcladora; minicargador, miniexcavadora oruga

ACTIVIDADES:

Se continua con la conformación del Talud con material Recebo para la estabilización de la zona y se Finaliza con la limpieza de las cunetas y se Inicia con la limpieza de los Disipadores Nuevo y existente.

VIERNES 09 DE ENERO DE 2026

DIA Y Nublado

Personal Y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante, operario minicargador, operario miniexcavadora oruga.

EQUIPOS Herramienta menor, Topografico, mezcladora, miniexcavadora oruga, minicargador

ACTIVIDADES Y

Se Finaliza con el Acarreo del Recebo para la extendida y conformación del Talud en la Zona de los Gaviones.

Se continua con la limpieza de los disipadores de Energia nuevos y Existente.

SABADO 10 DE ENERO DE 2026

DIA Y Soleado

Personal Y Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante, operario minicargador, operario miniexcavadora oruga

EQUIPOS Herramienta menor, Topografico, mezcladora, miniexcavadora oruga, minicargador

ACTIVIDADES Y

Se realizó la excavación de la ampliación de los gaviones quedando lista Para la Instalación de la Formaleta para la fundida de la placa.

Se continua con la limpieza de los disipadores de energia.

Scanned with CamScanner

LUNES 12 DE ENERO DE 2026

NO Se presentan Actividades, dia festivo. Dia lluvioso

MARTES 13 DE ENERO DE 2026

DIA ✓ lluvias moderadas (5 Horas)

Personal ✓ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes,

Equipo ✓ Herramiento menor, Topografico, Mezcladora,

ACTIVIDADES ✓

Se Inicia con la perfilación de la excavación de la placa de los Gaviones y Se realiza la Instalación de la Formaleta.

Se continua con la limpieza de los Disipadores de energia.

Se presentan lluvias durante Toda la mañana.

MIERCOLES 14 DE ENERO DE 2026

DIA ✓ lluvias moderadas (3 Horas)

Personal ✓ Residente, Profesonal Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo ✓ Herramiento menor, Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES ✓

Se realiza la Fundida de la placa para la ampliación de los Gaviones.

Se continua con la limpieza de los Disipadores de energia.

Se presentan lluvias en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

JUEVES 15 DE ENERO DE 2026

DIA: NUBLADO

Personal: Residente, Profesionales salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, mezcladora, minicargador.

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la limpieza de los disipadores de Energia.

Se hace el retiro de la Formaleta utilizada para la fundida de la Placa de Gaviones.

VIERNES 16 DE ENERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora,

ACTIVIDADES:

Se Inicia Actividades referentes al empalme de la canal existente con el disipador 2.

Se Inicia con las Excavaciones manuales para el arreglo de la cuneta existente.

Se Inicia con el Trasiego de la Piedra para la construcción de los Gaviones.

SABADO 17 DE ENERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se realiza la instalación del Acero y se funde el paso de la canal, la cual empalma con el disipador 2.
Se continua con la excavación de la cuneta existente, para el respectivo arreglo y con el Trabajo de la piedra para los gaviones

LUNES 19 DE ENERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se realiza el encofrado de los muros de la canal Existente y se continua con la excavación perimetral de la Cuneta Existente para el Respectivo arreglo. y Con el Acopio de la piedra Para los Gaviones

MARTES 20 DE ENERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se realiza la Fundida de los muros laterales de la canal existente.
Se continua con la excavación manual perimetral de la Cuneta Existente.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 21 DE ENERO DE 2026

DIA: Seco

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Hace el retiro de la formaleta empleada para la Fundida de la cuneta en el disipador 2. Se Inicia con la Recuperación de dicha cuneta.

Se Inicia con la Construcción de los Gaviones.

JUEVES 22 DE ENERO DE 2026

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la Recuperación de la Canal existente, ubicada Perimetralmente al Tanque. Se realiza limpieza en general del area Intervenida.

Se continua con la construcción de los Gaviones

VIERNES 23 DE ENERO DE 2026

Se realiza la suspensión 01 del contrato de obra, la cual se realiza por un Periodo de 15 dias.

VIERNES 06 DE FEBRERO DE 2026

DIA: SECO

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se reanudan las Actividades en la obra. Se continua con el Trasiego de la piedra y con la conformación de los gaviones. Se Inicia con la limpieza de las estructuras (Disipadores y canales).

Se Inicia con la Recuperación de la canal existente.

SABADO 07 DE FEBRERO DE 2026

DIA: SECO

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Continua con el Trasiego de la piedra, la construcción de los Gaviones y la Recuperación de la canal existente.

Se Finaliza con la limpieza de las canales.

LUNES 09 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Soleado - lluvias leves (5 Horas).

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes.

EQUIPO: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con el Trasiego de la piedra y la construcción de los gaviones y con la Recuperación de la canal existente.

MARTES 10 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topograficos, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la construcción de las cuatro Filas de gaviones.

Se continua con la Recuperación de la canal existente.

Se Inicia con la localización de los anclajes pasivos y las Pantallas en concreto.

MIERCOLES 11 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Nublado - lluvias Fuertes (3 Horas)
Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Ayudantes
Equipo: Herramienta menor; mezcladora; Topografico
Actividades:
Se continua con la localización Topografica de los Anclajes y pantallas en concreto, y con la Recuperación de la canal existente.

JUEVES 12 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Soleado
Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo; Ayudantes
Equipo: Herramienta menor; mezcladora, Topografico
Actividades:
Se Finaliza con la localización de los Anclajes y pantallas en concreto; los cuales se localizan a media ladera, dichas Estructuras se van a construir con el fin de estabilizar la zona y evitar los Fenomenos Superficiales que se presentan en el Area.
Se realizó la Aprobación por parte de los supervisores del contrato respecto a los Nuevos APUS no previstos.

VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2026

DIA: lluvia moderada (Toda la jornada)

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la construccion del filtro planar de 4".

Se continua con la Recuperacion de la canal existente.

No se puede adelantar mucho las Actividades, debido a que se presentaron lluvias durante toda la jornada laboral.

SABADO 14 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Continua con la construcción del FILTRO planar y se Finaliza con la Recuperacion de la canal Existente.

Scanned with CamScanner

LUNES 16 DE FEBRERO DE 2026

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografico, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la construcción del FILTRO Planar, con el fin de evacuar las aguas en la zona de los Gaviones, las cuales van dirigidas al disipador 2.

Se presentan lluvias en horas de la tarde.

MARTES 17 DE FEBRERO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la construcción del FILTRO planar en la zona de Gaviones y se realiza limpieza en General de la obra.

MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 2026

DIA ☼ Soleado

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Mezcladora

ACTIVIDADES ☼

Se continua con la construcción manual del FILTRO plano de 6" localizado en la zona de los Gaviones y se Finaliza con la limpieza de la obra

JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2026

Se Suspende la obra, por Segunda vez.

MARZO 25 DE 2026 Miercoles

DIA ☼ lluvias moderadas (4 Aprox)

Personal ☼ Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Ayudantes

EQUIPO ☼ Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Mezcladora

ACTIVIDADES ☼

Se realiza el Reinicio de obra, Se retoman Actividades referentes al FILTRO Plano, localizado en el Area de Gaviones, con el Fin de captar las Aguas y así poder liberar Peso a los Gaviones.

Se presentan lluvias en las Horas de la Tarde.

Scanned with CamScanner

JUEVES 26 DE MARZO DE 2026

DIAS lluvias moderadas (5 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la construcción del Filtro planar de 4" en la zona de los Gaviones. Se Presenta lluvias durante la mañana y tarde.

VIERNES 27 DE MARZO DE 2026

DIAS lluvias Fuertes (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPOS: Herramienta menor, Topografico, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la construcción del Filtro planar de 4" en la zona de los Gaviones, el cual va a descargar al Disipador 2 y este a su vez a la canal Existente Sobre la carrera 6.

Se Presenta lluvias Fuertes en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

SABADO 28 DE MARZO DE 2026

DIA: lluvias moderadas (Toda la jornada)

PERSONAL: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

No se realizan Actividades, debido a las lluvias presentadas durante toda la mañana.

LUNES 30 DE MARZO DE 2026

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Guadañadores

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Guadaña

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la limpieza de las canales y disipadores de Energia.

Se Inicia con la Roceria delas Areas que se van a Intervenir con la construccion de los Anclajes y pantallas.

MARTES 31 DE MARZO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, personal de Roceria

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Guadaña

Actividades:

Se Continua con la Roceria de las Areas a Intervenir y con la limpieza de los disipadores de energia y las canales.

MIERCOLES 01 DE ABRIL DE 2026

DIA: Lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, TOPOGRAFO, Personal de Roceria

Equipo: Herramienta menor, TOPOGRAFO, mezcladora, Guadaña

Actividades:

Se Finaliza con la Roceria y limpieza.

Se Finaliza con la limpieza en general de la obra.

JUEVES 02 DE ABRIL DE 2026

No se Presentan Actividades, Dia de la Semana Santa.

VIERNES 03 DE ABRIL DE 2026

No se Presenta Actividades, dia Santo.

Scanned with CamScanner

SABADO 04 DE ABRIL DE 2026

NO Se presentan Actividades.

LUNES 06 DE ABRIL DE 2026

DIA ✕ Nublado

Personal ✕ Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

EQUIPO ✕ Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES ✕

Se realiza Nuevamente la localización y Replanteo de la pantalla 1 y 2. Se Solicitan el Acero respectivo para las Actividades de Anclajes pasivos

MARTES 07 DE ABRIL DE 2026

1

DIA ✕ Soleado

Personal ✕ Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante

EQUIPO ✕ Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES ✕

Se Realiza la localización y Replanteo de la pantalla 2.

Se encuentra en Tramites y Permisos para la Traida de la maquinaria que realizara la Perforación de los Anclajes pasivos.

MIERCOLES 08 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se inicia a instalar los muertos, los cuales serviran de Soporte de Anclaje Para la maquina que realizara las Perforaciones al Talud.

JUEVES 09 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la instalación de los muertos en concreto. Se Informa que el dia lunes en horas de la tarde llega la maquinaria.

VIERNES 10 DE ABRIL DE 2026

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la Instalación de los muertos en concreto y se Inicia con la Perfilación manual en Horas de la Tarde, para la Pantalla 1, localizada por encima de los Gaviones.

SABADO 11 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con la perfilación manual de la pantalla 1 de los Anclajes.

LUNES 13 DE ABRIL DE 2026

DIA: Lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la perfilación manual de la pantalla 1, y se inicia con la Pantalla 2. En Horas de la Tarde llega la maquinaria Respectiva para las Actividades de perforación de los Anclajes. llega el Acero correspondiente Se presentan lluvias en Horas de la Tarde.

MARTES 14 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes.

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la perfilación manual de la pantalla 2. Se Inicia con las Actividades de posicionar la maquinaria para las perforaciones de la pantalla 1. Se Inicia con el Armado de las parrillas de los dados en concreto. Se encuentra a la espera del compresor para iniciar Actividad de perforación.

MIERCOLES 15 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente; profesional salud ocupacional; Topografo; Ayudantes; operario maquina de perforacion

Equipo: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; Perforación; compresor

Actividades:

Se Finaliza con la perfiración manual de la pantalla 2. Se continua con el amarado de las parrillas para los dados en concreto. En Horas de la Tarde llega el Compresor a obra. y Se Inicia con las perforaciones de los Anclajes de la Pantalla 1.

JUEVES 16 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado - lluvias Fuertes (4 Horas)

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Ayudantes; Operario Equipo de perforación

Equipo: Herramienta menor; Topografico; Mezcladora; perforación; Compresor

Actividades:

Se continua con el amarado de las parrillas para los dados en concreto. Se Continua con la perforación para los Anclajes de la Pantalla 1, Se Presentan Fuertes lluvias en Horas de la Tarde.

VIERNES 17 DE ABRIL DE 2026

DIA: Lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, perforación, compresor.

Actividades:

Se continua con el armado del Acero de las parrillas para los dados en concreto y con la Perforación de los Anclajes de la pantalla 1. Se realiza la Inyección del concreto para los mismos. Se Presentan lluvias moderadas en Horas de la mañana.

SABADO 18 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, perforación, compresor

Actividades:

Se continua con la perforación de los Anclajes de la pantalla 1. y con el Figurado de las canastas para los dados en concreto.

LUNES 20 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforacion

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, perforación, compresor

ACTIVIDADES:

Se continua con la perforación para los Anclajes de la pantalla 1 y con el Armado de las canastillas para los dados en concreto.

MARTES 21 DE ABRIL DE 2026

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforacion

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, mezcladora, compresor, Perforación.

ACTIVIDADES:

Se continua con la Perforación de los Anclajes y con el armado del Acero para los dados en concreto de la Pantalla 1.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 22 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación, compresor

Actividades:

Se Finaliza con las perforaciones de los Anclajes y con la Inyección del concreto para estos, para la Pantalla 1.

Se continua con el armado de las Parrillas para las pantallas.

JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación, compresor

Actividades:

Se Inicia con las perforaciones para la pantalla 2,

Se continua con el armado de las parrillas para las diferentes pantallas.

VIERNES 24 DE ABRIL DE 2026

DIAS INVIAS moderada (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Ayudantes, operio maquina de Perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Compresor, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con las Perforaciones de los Anclajes de la pantalla 2. y con el Armado de las parrillas para los dados en Concreto.

SABADO 25 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente: profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, compresor, perforación

Actividades:

Se continua con las Perforaciones de los Anclajes de la Pantalla 2, se realiza Inyección en concreto.

Se continua con el armado de las parrillas de los dados en concreto.

Scanned with CamScanner

LUNES 27 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo. Ayudantes, Operario maquina de Perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Compresor, perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la perforación de los Anclajes pasivos en la ladera de la Pantalla 2 y con el Armado del Acero para las parrillas.

MARTES 28 DE ABRIL DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, compresor, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la perforación de los Anclajes Pasivos, se ha encontrado Terreno optimo Para dichas Perforaciones.

Se sigue con el Amarrado del Acero para las parrillas.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 29 DE ABRIL DE 2026

DIAS lluvias fuertes (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la Perforación de los Anclajes que conforman la pantalla 2 y con el armado de las canastas de los dados de los Anclajes.

Se Presentan lluvias Fuertes durante la mañana.

JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación.

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la Perforación de los Anclajes de la Pantalla 2. continuando con la Inyección de la lechada en concreto para cada uno.

Se continua con el armado de las parrillas para los dados en concreto, los cuales van embebidos en la placa.

Scanned with CamScanner

VIERNES 01 DE MAYO DE 2026

ACTIVIDADES:

No se presentan Actividades, Dia festivo (Dia del Trabajador)

SABADO 02 DE Mayo DE 2026

ACTIVIDADES: Lluvias Fuertes (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforación

EQUIPOS: Herramienta menor, Mezcladora, Topografo, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Presentan lluvias Fuertes durante la mañana, una vez paro, se realizó la localización de los Anclajes de la Pantalla 4.

LUNES 04 DE MAYO DE 2026

DIA: lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforación

EQUIPOS: Herramienta menor, Mezcladora, Topografo, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la perforación de la pantalla 4. Se hace el descapote manual del Area.

Se Presenta lluvias moderadas en Horas de la mañana.

Scanned with CamScanner

MARTES 05 DE Mayo DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Herramienta, Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforación

Herramienta menor; Mezcladora, perforación, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la Perforación de los Anclajes de la pantalla 4, y con la armada de las canastas para los dados en concreto

MIERCOLES 06 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Herramienta, Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforación

Equipos: Herramienta menor; Mezcladora, perforación, topografico

ACTIVIDADES:

Se finaliza con las perforaciones de los Anclajes de la pantalla 4, luego Se continua con la Inyeccion de la lechada en concreto.

Se deja posicionada la canastilla para Iniciar con los Anclajes de la pantalla 3.

Scanned with CamScanner

JUEVES 07 DE MAYO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de perforacion

Equipo: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, perforacion

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la Perforacion de los Anclajes para la pantalla 3. Se continua con el amarre de las parrillas de los dados en concreto.

VIERNES 08 DE MAYO DE 2026

DIA: lluvias moderadas (4 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la Perforación de los Anclajes para la pantalla 3 y se Finaliza con el armado de las parrillas de los dados en concreto.

Se presentan lluvias durante las Horas de la mañana

SABADO 09 DE mayo DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de Perforación.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se continua con la perforación de los Anclajes de la pantalla 3.

LUNES 11 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de Perforación.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la perforación de los anclajes de la pantalla 3.

Se va a trasladar la maquina para la zona de la pantalla 2, para realizar unos Anclajes.

MARTES 12 DE MAYO DE 2026

DIA: Lluvias Fuertes (5 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladores, perforación

ACTIVIDADES:

Se inicia con la perforación de los Anclajes que quedaban pendientes en la Pantalla 2.

Se Presentan lluvias Fuertes en Horas de la mañana.

MIERCOLES 13 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudante, operario maquina de Perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora, Perforación

ACTIVIDADES:

Se Continua con la Perforacion de los Anclajes de la pantalla 2.

JUEVES 14 DE MAYO DE 2026

DIA: Lluvias moderadas (5 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes, operario maquina de perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Perforación, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con las perforaciones en general de las Pantallas en concreto.

Se suspenden Actividades en la tarde ya que presentan lluvias constantes.

VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Ayudantes, operarios maquina de Perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Perforación, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Instalan las parrillas que Faltaban y se realiza la Inyección del concreto.

Se Tomaron las muestras de la lechada.

Scanned with CamScanner

SABADO 16 DE Mayo de 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes, Operario maquina de perforación

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Perforación, Topografico.

ACTIVIDADES:

Se Realizó el levantamiento de la maquinaria del sitio en donde se encontraba Trabajando (A media ladera) y se hizo limpieza en general a la obra.

LUNES 18 DE MAYO DE 2026

N/O Se Presentan labores, dia Festivo

MARTES 19 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, perforación

ACTIVIDADES:

Se da inicio con las excavaciones manuales de los drenes de las respectivas pantallas.

Se Hizo el retiro de la maquina de perforación Horizontal utilizada para la Perforación de los Anclajes.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 20 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes,

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con las perforaciones para la instalación de los drenes.

JUEVES 21 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con las perforaciones de los Drenes y su respectiva instalación.

Scanned with CamScanner

VIERNES 22 DE MAYO DE 2026

DIA: Lluvias Leves (Todo el dia)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se adelantan Actividades de la perforación de los drenes, pero el rendimiento es minimo debido a las lluvias presentadas durante el dia.

SABADO 23 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se continua con las excavaciones manuales de los drenes y su respectiva instalación, para las diferentes pantallas.

LUNES 25 DE MAYO DE 2026

DIA Soleado

Personal Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO Herramientamenor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES

Se continua con la perforación manual de los drenes y respectivamente para cada pantalla

Se

MARTES 26 DE MAYO DE 2026

DIA Soleado

Personal Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES

Se Finaliza con la perforacion manual de los drenes, utilizados como Filtros para la evacuación de las aguas del Talud.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 27 DE mayo DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente profesional salud ocupacional, Ayudantes, Topografo

EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, TOPOGRAFICO

ACTIVIDADES:

Se Realiza la Instalación de los drenes (Tubetica 2") para cada una de las Pantallas.

JUEVES 28 DE mayo de 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente Profesional Salud ocupacional, Ayudantes, Topografico

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico.

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la Instalación de la malla electrosoldada para cada una de las Pantallas en concreto.

La zona de la pantalla 3, que no cuenta con anclajes presenta en su conformación Suelos muy sueltos, Blandos y contaminados. Se recomienda reemplazo de este material a una profundidad no Inferior de 1m, verificando las condiciones del Gavión Revestido y su drenaje, conformandolo posteriormente, con material seleccionado para ser posteriormente empradizado.

VIERNES 29 DE MAYO DE 2026

DIA: Lluvias moderadas (3 Horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la instalación de las mallas electrosoldadas para las Pantallas.

Se presentan lluvias en Horas de la Tarde

SABADO 30 DE MAYO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la instalación de las mallas electrosoldadas para las cuatro Pantalla

LUNES 01 DE JUNIO DE 2026

DIA: Sabado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, Equipo de Bombeo

Actividades:

Se Finaliza con la Instalación de las mallas, respectivamente para las Pantallas en concreto lanzado.

Se Inicia a Instalar la Tuberia para el Bombeo del concreto.

MARTES 02 DE JUNIO DE 2026

DIA: Sabado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipo: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico, Equipo de Bombeo, Mixer

Actividades:

Se realiza la aplicación del concreto lanzado, para la pantalla 1 y 2.

Se hace la toma de la muestra del compreto, llamada Arteza, para que luego se extraiga unos nucleos; y Posterior realizar el ensayo de compresión.

No Se Presenta Ningun Inconveniente en el lanzado.

MIERCOLES 03 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografo; Ayudantes; personal de aplicación del concreto

Equipo: Herramienta menor; Mezcladora; Topografico; mixer; Bomba de concreto

Actividades:

Se Finaliza con la aplicación del concreto lanzado para las pantallas 3 y 4.

No se Presenta Inconveniente Alguno.

S

JUEVES 04 DE JUNIO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente; Profesional salud ocupacional; Topografico; Ayudantes;

Equipo: Herramienta menor; mezcladora; Topografico.

Actividades:

Se realiza el levantamiento de todas las tuberias y Accesorios para la que se utilizaron en las Fundidas.

Se hace el retiro del compresor y maquinarias Implementadas.

Scanned with CamScanner

VIERNES 05 DE JUNIO DE 2026

DIA: Lluvias leves (Todo el dia)

Personal: Residente, Profesional Salud Ocupacional, Topografo, Ayudantes

Equipos: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Inicia con la limpieza en general de la obra, ya que se Presentan regueros de concreto, de las fundidas realizadas.

Se presentan lluvias durante todo el dia.

SABADO 06 DE JUNIO DE 2026

DIA:

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

Equipos: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con la limpieza en general de la obra.

Scanned with CamScanner

LUNES 08 DE JUNIO DE 2026

NO se presentan ACTIVIDADES ; día FESTIVO

MARTES 09 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente ; Profesional salud ocupacional; Topografo ; Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico, Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se hace riego (Humedecer) las pantallas para evitar posible Fisuras. Se realiza Pedidos para las ACTIVIDADES referentes a la Recuperación del anden y muro en ladrillo a la vista.

MIERCOLES 10 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

PERSONAL: Residente ; Profesional salud ocupacional; Topografo, Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor; Topografico ; Mezcladora.

ACTIVIDADES:

Se Humedece las pantallas ; Se encuentra a la espera del material

JUEVES 11 DE JUNIO DE 2026

DIA: Lluvias Fuertes (Todo el dia)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

No es necesario Humedecer las Pantallas, debido a las Fuertes lluvias presentadas Durante la Jornada laboral. Se Informa que el material empieza a llegar mañana.

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2026

DIA: Lluvias leves (4 horas)

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se hace descargo de material para las obras a realizar en la zona del limonar. y se realiza el Humedecimiento de las pantallas en concreto lanzado.

SABADO 13 DE JUNIO DE 2026

DIA: lluvias leves

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografico, Ayudante

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se finaliza con el descargue de parte del material solicitado.

Se presentan lluvias leves durante la jornada laboral.

LUNES 15 DE JUNIO DE 2026

No se presentan labores, dia festivo

MARTES 16 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante.

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se inicia con la demolicion del muro y placa en concreto en la zona del sendero peatonal del Limonar (HOSPITAL).

MIERCOLES 17 DE JUNIO DE 2026

DIAS Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudante

EQUIPOS Herramienta menor, mezcladora, topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la demolición de la placa y se Inicia con el Trasiego del material para la zona de abajo del Hospital.

JUEVES 18 DE JUNIO DE 2026

DIAS Residente, profesional salud ocupacional, TOPOGRAFICO, OFICIAL, Ayudante

EQUIPOS Herramienta menor, mezcladora, TOPOGRAFICO

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con las demoliciones en la zona, Se Inicia a empacar el lonas el material y Se continua con el Trasiego del material.

Scanned with CamScanner

VIERNES 19 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, OFICIAL

EQUIPO: Herramienta menor, Mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se Inicia con el levantamiento del muro en ladrillo macizo a la vista.

Se Continua con el Trasiego del material.

SABADO 20 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, OFICIAL

EQUIPO: Herramienta menor, mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la pega del ladrillo a la vista, en la zona del Hospital (fimonar)

LUNES 22 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Oficial

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

Actividades:

Se continua con el Trasiego del material y el levantamiento del muro en ladrillo macizo a la vista.

MARTES 23 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

Actividades:

Se continua con la construcción del muro del Hospital Federico Lleras, y con el Trasiego del material.

Scanned with CamScanner

MIERCOLES 24 DE JUNIO DE 2026

DIAS Soleado

Personal: Residente, Profesional / Salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudante,

EQUIPOS: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del muro en ladrillo macizo para el Area del Fedrico Heras y con el trasiego del material.

Se Inicia con la Instalación del Cerramiento existente perteneciente al Taal

JUEVES 25 DE JUNIO DE 2026

DIAS Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, TOPOGRAFO, OFICIAL, Ayudante

EQUIPOS: Herramienta menor, TOPOGRAFICO, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del muro en ladrillo y con el trasiego del material.

Se continua con la Instalación de los postes en concreto para el cerramiento.

Scanned with CamScanner

VIERNES 26 DE JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente., Profesional Salud ocupacional., Topografo., Ayudante., maestro

EQUIPOS: Herramienta menor., Topografico., Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se sigue con el levantamiento del muro en ladrillo macizo y con la construcción de las columnas.

Se continua con el trasiego del material y con la instalación del cerramiento.

SABADO 27 de JUNIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente., Profesional salud ocupacional., Topografo., Ayudante., Oficial

EQUIPOS: Herramienta menor., Topografico., Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el trasiego del material y la construcción del muro.

Se Funde una columna.

Se finaliza con la instalación del cerramiento. en Postes prefabricados y alambre de puas.

LUNES 29 DE JUNIO DE 2026

NO Se presentan labores, dia Festivo

MARTES 30 DE JUNIO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del muro y con el Trasiego del material.
Se descarcota la columna fundida.

MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

Equipos: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del muro. Se hace la Fundida de la columna 2.
Se sigue con el trasiego del material.

JUEVES 02 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, OFICIAL

Equipo: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con el levantamiento del muro. Se hace el descenofre de la columna 2 y se deja encofrada la columna 3.

Se hace nivelación del Sendero peatonal para Fundir el dia de mañana.

VIERNES 03 DE JULIO DE 2026

DIA: Nublado

Personal: Residente, profesional Salud ocupacional, Topografo, Ayudante, OFICIAL

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la Pega del ladrillo macizo, y se realiza la Fundida de la columna 3 y del piso del Sendero Peatonal.

Scanned with CamScanner

SABADO 04 DE julio DE 2026

DIA: soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Oficial

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se hace el desencofre de la columna 3, y se continua con la Pega del ladrillo para el muro.

LUNES 06 DE julio DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Oficial

EQUIPO: Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la Pega del ladrillo para la zona del muro del Hospital del limonar.

Scanned with CamScanner

MARTES 07 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Oficial

Herramienta menor, Topografico, Mezcladora

ACTIVIDADES:

Se continua con la pega del ladrillo, Se inicia con la limpieza del area de trabajo.

MIERCOLES 08 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional salud ocupacional, Topografo, Ayudante, Oficial

Equipos: Herramienta menor, Topografico, mezcladora

ACTIVIDADES:

Se finaliza con la pega del ladrillo para el muro del Hospital Limonar.

Se hace el retiro del escombro en general.

Se Inicia con la limpieza y resane del muro.

Scanned with CamScanner

JUEVES 09 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante, Personal de los conjuntos, Supervisores

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, Topografico

ACTIVIDADES:

Se continua con la limpieza del muro. Se Finaliza con los Resanes.

VIERNES 10 DE JULIO DE 2026

DIA: Soleado

Personal: Residente, Profesional Salud ocupacional, Topografo, Oficial, Ayudante

Equipo: Herramienta menor, mezcladora, Topografia

ACTIVIDADES:

Se Finaliza con las Actividades referente a la obra.

Scanned with CamScanner