Soacha - Cundinamarca mayo 29 - 2026

SGT:772-2026

Señor
HUGO FERNANDO MARROQUIN ESCOBAR.
Interventoría
Representante Legal.

Referencia: Interventoría para la elaboración y/o actualización de estudios y diseños para la construcción del **CENTRO VIDA** del municipio de Soacha – Cundinamarca en el marco del contrato interadministrativo 2511-2025, suscrito entre la alcaldía de SOACHA Y EPUXUA E.I.C.E.

Asunto: Evaluación hojas de vida personal de Interventoría – Contrato No. 2511- 102 - 2026

Respetado señor **MARROQUIN:**

Cordial saludo,

De conformidad con los requisitos y evaluación de Recurso Humano, se procede a realizar la verificación de los requisitos establecidos de acuerdo con lo solicitado.

Por medio de la presente me permito realizar la evaluación de la totalidad de las hojas de vidas enviadas, de acuerdo con lo solicitado en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 02211 – 2025 en el numeral 6 PERSONAL REQUERIDO.

CARGO A DESEMPEÑAR	NOMBRE	DEDICACIÓN	CARTA DE COMPROMISO	HOJA DE VIDA	CEDULA	TARJETA PROFESIONAL	TARJETA PROFESIONAL	CERTIFICADO DE VIGENCIA	DIPLOMA	ESPECIALIZACION	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECIFICA
Director De Interventoría	**Hugo Fernando Marroquín**	30%	X	X	79577468	T.P 25202-69986 CND	Ingeniero Civil	4/5/2026	Ingeniero civil	Especialista en Geotecnia vial y pavimentos	X	X


3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)

VISITA A PREDIO Y CENTROS VIDA LEON XIII Y SAN BERNARDINO

3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)

3.1 Visita Centro vida León XIII.





3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)

3.1 Visita a Centro Vida San Bernardino.






3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)


3.1 Visita a predio.





3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)

3.1 Visita a predio.






3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)


TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS

3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)






3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)




3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)



3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)

TRABAJOS DE CAMPO TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS

LOCALIZACIÓN




SOACHA - CUNDINAMARCA

TRANSVERSAL 12 # 6A-30

BARRIO LOS DUCALES


3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)



CRITERIOS GENERALES DEL PREDIO

1. Área: 2.805 m²
2. Uso: Dotacional recreativo y equipamiento comunal.
3. ÍNDICE DE Ocupación : 0,24
4. ÍNDICE Construcción : 0.45
5. Altura: Potencial 5 pisos (recomendado 1-2).
6. Forma irregular: Implantación flexible.
7. Doble frente: Accesos diferenciados.
8. Bioclimática: Luz natural y ventilación cruzada.
9. Relación interior–exterior: Espacios abiertos terapéuticos.
10. Escala: Humana y accesible.

3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)




ÁREA A INTERVENIR

1. Área: 1.048,82 m²
2. Uso: Dotacional recreativo y equipamiento comunal.
3. ÍNDICE DE Ocupación : 0,24
4. ÍNDICE Construcción : 0.45
5. Altura: Potencial 5 pisos (recomendado 1-2).
6. Forma irregular: Implantación flexible.
7. Doble frente: Accesos diferenciados.
8. Bioclimática: Luz natural y ventilación cruzada.
9. Relación interior–exterior: Espacios abiertos terapéuticos.
10. Escala: Humana y accesible.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA


EPUXUA E.I.C.E



ÁREA EDIFICACIÓN: 763.67 M2

ZONIFICACIÓN PROPUESTA
PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO


EPUXUA E.I.C.E



ÁREA EDIFICACIÓN: 763.67 M2

EPUXUA E.I.C.E

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO



PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

EPUXUA E.I.C.E

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO VIDA SOACHA		
ZONA	**ESPACIO**	**ÁREA (m^2)**
CUARTOS TÉCNICOS	Planta eléctrica	13.57
	Cuarto eléctrico	8.22
	RCI	9.95
COCINA	Zona de refrigeración	12.32
	Zona de almacenamiento	10.43
	Comedor	100.87
	Cocina	63.2
SERVICIOS	Cuarto de aseo	5.21
	Cuarto de aseo	5.21
	Baños cocina	4.94
	Baños mujeres	12.14
	Baños caballeros	12.14
	Baños MR	4.6
	Bodega	5.29
	Bodega (GYM)	28.86
	Enfermería	10.87
AULAS	Sala de artes	57.83
	Gimnasio (Gym)	76.24
	Huerta	48.54
	Aula múltiple	89.85
CIRCULACIÓN	Circulaciones	78.91
ADMINISTRACIÓN	Sala de profesores	28.66
	Sala de espera	12.86
	Oficina	12.78
	Oficina del director	16.6
	Control de acceso	8.68
AREA TOTAL M2		738.77 m^2
INDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.2633
INDICE DE OCUPACIÓN		0.2719

EPUXUA E.I.C.E

Centro Vida
SOACHA
Bienestar para el Adulto Mayor

Comité de Seguimiento

Estudios y Diseños

Centro Vida – Barrio Ducales

12-05-2026

1. Ejecución Contrato Interadministrativo 2511-2025

CONTRATO No	**2511-2025**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR BARRIO DUCALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.
CONTRATISTA	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
PLAZO	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	

EPUXUA E.I.C.E

1. Ejecución Contrato de Consultoría 2511-101-2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2511-101-2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO VIDA PAC
NIT	902.053.415-2
REPRESENTANTE LEGAL	JHON EDISSON CACERES SOLORZA
INTERVENTORÍA	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
OBJETO	"ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N2511-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOAHA Y EPUXUA E.I.C.E."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 320.500.000,00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15/09/2026
DÍAS TRANSCURRIDOS:	0
DÍAS RESTANTES:	150
SUPERVISOR:	ING. JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO Gerente – EPUXUA E.I.C.E.
EJECUCIÓN	
EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMADA	8,68%
EJECUCIÓN FÍSICA EJECUTADA	8,82%


EPUXUA E.I.C.E

1. Ejecución Contrato de Interventoría 2511-102-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2511-102-2026	
CONTRATISTA	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
NIT	79.577.468
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N2511-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOAHA Y EPUXUA E.I.C.E."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 65.746.257,05 (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15/09/2026
DÍAS TRANSCURRIDOS:	0
DÍAS RESTANTES:	150
SUPERVISOR:	ING. JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO Gerente – EPUXUA E.I.C.E.
EJECUCIÓN	
EJECUCIÓN FINANCIERA	0,00%
EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMADA	8,68%
EJECUCIÓN FÍSICA EJECUTADA	8,82%

LOCALIZACIÓN






SOACHA - CUNDINAMARCA

TRANSVERSAL 12 # 6A-30

BARRIO LOS DUCALES


3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)



CRITERIOS GENERALES DEL PREDIO

1. Área: 2.805 m²
2. Uso: Dotacional recreativo y equipamiento comunal.
3. ÍNDICE DE Ocupación : 0,24
4. ÍNDICE Construcción : 0.45
5. Altura: Potencial 5 pisos (recomendado 1-2).
6. Forma irregular: Implantación flexible.
7. Doble frente: Accesos diferenciados.
8. Bioclimática: Luz natural y ventilación cruzada.
9. Relación interior–exterior: Espacios abiertos terapéuticos.
10. Escala: Humana y accesible.

3. Actividades ejecutadas en la semana (21/04/2026 – 08/05/2026)



ÁREA A INTERVENIR

1. Área: 1.048,82 m²
2. Uso: Dotacional recreativo y equipamiento comunal.
3. ÍNDICE DE Ocupación : 0,24
4. ÍNDICE Construcción : 0.45
5. Altura: Potencial 5 pisos (recomendado 1-2).
6. Forma irregular: Implantación flexible.
7. Doble frente: Accesos diferenciados.
8. Bioclimática: Luz natural y ventilación cruzada.
9. Relación interior–exterior: Espacios abiertos terapéuticos.
10. Escala: Humana y accesible.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA


PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

EPUXUA E.I.C.E

PROGRAMA ARQUITECTONICO CENTRO VIDA SOACHA		
ZONA	**ESPACIO**	**ÁREA (m^2)**
CUARTOS TÉCNICOS	Planta eléctrica	13.57
	Cuarto eléctrico	8.22
	RCI	9.95
COCINA	Zona de refrigeración	12.32
	Zona de almacenamiento	10.43
	Comedor	100.87
	Cocina	63.2
SERVICIOS	Cuarto de aseo	5.21
	Cuarto de aseo	5.21
	Baños cocina	4.94
	Baños mujeres	12.14
	Baños caballeros	12.14
	Baños MR	4.6
	Bodega	5.29
	Bodega (GYM)	28.86
	Enfermería	10.87
AULAS	Sala de artes	57.83
	Gimnasio (Gym)	76.24
	Huerta	48.54
	Aula múltiple	89.85
CIRCULACIÓN	Circulaciones	78.91
ADMINISTRACIÓN	Sala de profesores	28.66
	Sala de espera	12.86
	Oficina	12.78
	Oficina del director	16.6
	Control de acceso	8.68
AREA TOTAL M2		738.77 m^2
INDICE DE CONSTRUCCIÓN		0.2633
INDICE DE OCUPACIÓN		0.2719

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA 01

EPUXUA E.I.C.E




EPUXUA E.I.C.E

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA 02

ZONIFICACIÓN PROPUESTA

PLANTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO


EPUXUA E.I.C.E



ÁREA EDIFICACIÓN: 736.67 M2

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO

EPUXUA E.I.C.E



EPUXUA E.I.C.E

Centro Vida
SOACHA
Bienestar para el Adulto Mayor

Comité de Seguimiento

Estudios y Diseños

Centro Vida – Barrio Ducales

19-05-2026

EPUXUA E.I.C.E

1. Ejecución Contrato Interadministrativo 2511-2025

CONTRATO No	**2511-2025**
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
OBJETO	GERENCIA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR BARRIO DUCALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA.
CONTRATISTA	EMPRESA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EPUXUA AVANZA E.I.C.E.
PLAZO	
FECHA DE INICIO	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	

EPUXUA E.I.C.E

1. Ejecución Contrato de Consultoría 2511-101-2026

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 2511-101-2026	
CONTRATISTA	CONSORCIO CENTRO VIDA PAC
NIT	902.053.415-2
REPRESENTANTE LEGAL	JHON EDISSON CACERES SOLORZA
INTERVENTORÍA	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
OBJETO	"ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N2511-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOAHA Y EPUXUA E.I.C.E."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 320.500.000,00 (TRESCIENTOS VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15/09/2026
DÍAS TRANSCURRIDOS:	32
DÍAS RESTANTES:	118
SUPERVISOR:	ING. JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO Gerente – EPUXUA E.I.C.E.
EJECUCIÓN	
PORCENTAJE PROGRAMADO FÍSICO	11,00%
PORCENTAJE EJECUTADO FÍSICO	12,00%

EPUXUA E.I.C.E

1. Ejecución Contrato de Interventoría 2511-102-2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2511-102-2026	
CONTRATISTA	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
NIT	79.577.468
REPRESENTANTE LEGAL	HUGO FERNANDO MARROQUÍN ESCOBAR
OBJETO	"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA LA ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N2511-2025, SUSCRITO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOAHA Y EPUXUA E.I.C.E."
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 65.746.257,05 (SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON CINCO CENTAVOS MCTE).
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO:	16 DE ABRIL DE 2026
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:	15/09/2026
DÍAS TRANSCURRIDOS:	32
DÍAS RESTANTES:	118
SUPERVISOR:	ING. JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO Gerente – EPUXUA E.I.C.E.
EJECUCIÓN	
PORCENTAJE PROGRAMADO FÍSICO	11,00%
PORCENTAJE EJECUTADO FÍSICO	12,00%

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

area=601,16 m2



EPUXUA E.I.C.E

PROGRAMA ARQUITECTONICO				
AREA	ESPACIO	M2	UND	M2 TOTAL
COCINA	COCINA	63,1	1	63,1
	ALMACEN	10,66	1	10,66
	RECIBO	4,14	1	4,14
	REFRIGERACIÓN	12,54	1	12,54
	COMEDOR	90,95	1	90,95
SERVICIOS	BAÑOS MUJERES	14,57	1	14,57
	BAÑOS HOMBRES	15,17	1	15,17
	BAÑOS MR	5,2	1	5,2
	BAÑOS COCINA	7,18	1	7,18
	DIRECTOR	3,68	1	3,68
	ENFERMERIA	10,24	1	10,24
	CUARTO DE ASEO	4,3	1	4,3
	CUARTOS TECNICOS	31,81	1	31,81
AREA ADMINISTRATIVA	OFICINAS	21,72	1	21,72
	OFICINA DIRECTOR	19,13	1	19,13
	SALA DE ESPERA	8,45	1	8,45
	CONTROL DE ACCESO	9,57	1	9,57
AULAS	GIMNASIO	67,79	1	67,79
	SALA DE PROFESORES	11,27	1	11,27
	SALA DE ARTES	58,46	1	58,46
	AULA MULTIPLE	76,46	1	76,46
	CIRCULACION	54,77	1	54,77
			AREA VERDE	421,62
			PARQUEADEROS	173,64
			TOTAL M2	601,16
			TOTAL M2 CON AREA VERDE Y PARQUEADEROS	1196,42
			AREA TOTAL DEL LOTE	2805,53
			INDICE CONSTRUCCION (601,16/2805,53) 0,45%	0,214277
			INDICE OCUPACIÓN (601,16/2805,53) 2,4%	0,21

EPUXUA E.I.C.E

IMPLANTACIÓN ARQUITECTÓNICA

02 area=601,16 m2

EPUXUA E.I.C.E

PROPUESTAS VOLUMETRICAS

EPUXUA E.I.C.E

PROPUESTAS VOLUMETRICAS

EPUXUA E.I.C.E

PROPUESTAS VOLUMETRICAS