ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA

Certificado de supervisión o interventoría

Código: PA03-PR09-F02 | **Versión: 2.0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición DD	MM	AAAA	Supervisor Nombre:		No. de Celular.	RADICACION Fecha
10	8	2026	Cargo:	**Representante Legal**	**313 8898469**	Consecutivo

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**

N° C.C. / NIT: 901.899.867-5

Dirección: **CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO**

No. Celular: 3157821034

Correo electrónico: utvias.seguras@gmail.com

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad	4210
Régimen Tributario	Responsable de Iva
Declarante de Renta	Si
Rentas de Trabajo	No
Rentas de Capital	No
Rentas no Laborales	No
Regimen Simple	No

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3648 Fecha de inicio: 2025/02/11 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias

Son declarantes de Renta en el año 2020, Quienes recibieron ingresos superiores a 1,400 UVTS $47.978.000 y patrimonio superior a 4,500 UVTS $154.215.000 en el año 2019.
Son Rentas de Trabajo los ingresos que se reciben por concepto de honorarios y servicios personales siempre y cuando no contraten o vinculen 2 o más trabajadores asociados a la actividad.(Art.335 E.T)

Son Rentas de Capital los ingresos obtebidos por concepto de intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. (Art. 338 E.T)

Son Rentas no laborales los ingresos que se reciben por conceptos diferentes a las anteriores.(Art.340 E.T)

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - ZONA 2 NORTE CENTRO

FORMA Y CONDICION DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato. La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD	MM	AAAA	Hasta DD	MM	AAAA
11	07	2026	10	08	2026

PARA CONTRATISTA PERSONA NATURAL

VR. CONTRATO MENSUAL $ 0 DIAS TRABAJADOS 30

VALOR DEL PAGO $ 0 Pensionado

VALOR IVA No Paga Pensión

Base Ingreso Cotización $ 0 $ 0

Aportes Seguridad Social

Salud 12,5%	$ 0	Entidad	
Pensión 16%	$ 0	Entidad	
Fondo Solidaridad *	$ 0	Entidad	
ARL*	$ 0	0,522% Entidad	
AFC* o PV	$ 0	Entidad	
		No. Cuenta AFC o PV	

No. Autorización o Planilla

Nota: * El pago del Fondo de Solidaridad únicamente aplica cuando la base de cotización esentre 4 -16 SMMLV (1%) - *ARL = en la casilla se debe elegir el riesgo (riesgo 1 tarifa 0,522%; riesgo 2 tarifa 1,044%; riesgo 3 tarifa 2,436%; riesgo 4 tarifa 4,350%; riesgo 5 tarifa 6,960%) al que se encuentra afiliado y el formato le arrojara automaticamente el valor aportado *AFC = Fondo de Ahorro Vivienda y Construcción

En mi calidad de Contratista Declaro bajo la gravedad del juramento que la información proporcionada es correcta, verdadera y se relaciona con el proposito de acogerme a lo establecido en el Articulo 4 del Decreto 2271 del 18 de junio de 2009 que hace referencia a la disminución de la base gravable de trabajadores independientes; estos aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensión, corresponden a los ingresos provenientes del contrato arriba relacionado en la información contractual y período certificado.

IV. CERTIFICACION

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: (valor en números y letras)

$ 730.921.578 SETECIENTOS TREINTA MILLONES NOVECIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.L.

Tipo de pago: Pago Mensual Número total de pagos: 35 Número de pago actual: 18

V. ESTADO PRESUPUESTAL

1. Valor total contrato	$ 18.771.473.428	SALDO AMORTIZACION	No. Disponibilidad Presupuestal	3	fecha	2024/08/26
2 Adición	$ 1.276.983.847	Garantías	No. Disponibilidad Presupuestal		fecha	
3. Valor cancelado	$ 11.987.002.367	$ 669.367.525,00	No. Registro Presupuestal	2	fecha	2026/01/06
4. Valor a cancelar	$ 730.921.578	Anticipo	No. Registro Presupuestal		fecha	
5. SALDO =(1+2-3-4)	$ 7.330.533.330		Código cuenta presupuestal	O2301172409202401 24		

VI. TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	No. Cuenta	Si es cuenta extranjera, indicar: Código SWIFT
1 - Banco de Bogotá S.A.	Corriente	299321752	

VII. OBSERVACIONES

SIN OBSERVACIONES

Firma del Contratista	Firma Supervisor o Interventor	Firma Contadora Interventoría
GERARDO SEGURA PEREZ	**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ**	**TRACCY BONNYSUE LEON CONTRERAS**
Representante Legal UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI	Contadora CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
C.C. / NIT 80.219.312 de Bogotá	C.C. / NIT 79.456.137 de Bogotá	C.C. / NIT 1.015.410.857

RECEPCION DE DOCUMENTOS CONTABILIDAD

REVISADO CUENTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD Secretaría de Movilidad	**SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTANDAR MIPG**	
	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA	
	Certificado de supervisión o interventoría	
	Código: PA03-PR09-F02	**Versión: 2,0**

I. INFORMACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

Fecha de expedición			Supervisor			RADICACION	
DD	MM	AAAA	Nombre:	JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ	No Celular	Fecha	
10	8	2026	Cargo:	Representante Legal	313 8898469	Consecutivo	

II. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S**

N° C.C. / NIT: 901.899.867-5

Dirección: CL 46A # 82-54 BODEGA 1 PARQUE INDUSTRIAL SAN CAYETANO

No. Celular: 3157821034

REGISTRO DE INFORMACION TRIBUTARIA - RUT o RIT

Código de la Actividad: 4210

Correo electrónico: utvias.seguras@gmail.com

Régimen Tributario: Responsable de Iva

CONTRATO Tipo: Contrato Clase: Obra Pública

Declarante de Renta: Si

Fecha: 2024/12/27 No.: 2024-3648 Fecha de inicio: 2025/02/11 Plazo de Ejecución: Meses 34 Dias 0

IV. ESTADO PRESUPUESTAL

No. Disponibilidad presupuestal		fecha	Código cuenta presupuestal	
	3	2024/08/26		O2301172409202401240503 9

No. Registro presupuesta		fecha	Valor a afectar por registro	
	2	2026/01/06		$ 730.921.578,00

TOTAL **$ 730.921.578,00**

COPIA NO CONTROLADA

Firma del Contratista	Firma Supervisor o Interventor	Firma Contadora Interventoría
GERARDO SEGURA PEREZ	**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ**	**TRACCY BONNYSUE LEON CONTRERAS**
epresentante Legal UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'	Representante Legal CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI	Contadora CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
C.C. / NIT 80.219.312 de Bogotá	C.C. / NIT 79.456.137 de Bogotá	C.C. / NIT 1.015.410.857

NOTA: SE DILIGENCIA EN EL CASO DE TENER DOS O MAS REGISTROS PRESUPUESTALES VIGENTES.-PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Secretaría de Movilidad

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
Informe de actividades del contratista

CÓDIGO: PA03-PR09-F03	**VERSIÓN: 2.0**

I. INFORMACIÓN DE EL(LA) SUPERVISOR(A) Y/O INTERVENTOR(A)

Fecha de expedición		
DD	MM	AA
10	8	2026

Supervisor(a) o Interventor(a)	
Nombre:	**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ**
Cargo:	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

No. Celular	313 8898469
Correo Electrónico	interventorlote2@gmail.com

II. INFORMACIÓN DE EL(LA) CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE EL(LA) CONTRATISTA	No. C.C. / NIT
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S	901.899.867-5

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO [X] CONVENIO [ ] **No.** 2024-3648

OBJETO CONTRACTUAL:

REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde	DD	MM	AA	**Hasta**	DD	MM	AA
	11	**07**	**2026**		**10**	**08**	**2026**

IV. EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	**ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y AVANCE DE EJECUCIÓN PERIODO**	**PRODUCTOS PRESENTADOS (en caso que aplique, se debe informar el lugar donde reposan las evidencias de las actividades, bienes y/o servicios entregados)**
Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALIZACION, CUMPLIENDO CON LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD A LAS SIGUIENTES ASIGNACIONES CORRESPONDIENTES A LOS RECURSOS CONTRACTUALES, COMO: MV_AV_SUBA_1238_24 (vertical ciclorruta y horizontal calzada) y CP20243648_074 - 11_2328_RESALTOS_CL_169A	INFORME MENSUAL No. 18 CON RELACIÓN DE LOS DISEÑOS IMPLEMENTADOS DURANTE EL PERIODO DE FACTURACIÓN, INCLUYENDO LAS PLANILLAS DE OBRA FIRMADAS.
Realizar en conjunto con la interventoría las inspecciones a los diseños asignados por la SDM para realizar cuantificaciones y presupuestos	PARA EL PERÍODO OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN CONJUNTA, TODA VEZ QUE NO SE EFECTUARON ASIGNACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD.	PARA EL PERÍODO OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN CONJUNTA, TODA VEZ QUE NO SE EFECTUARON ASIGNACIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD.
Suministro de los materiales necesarios para la implementación de la demarcación horizontal en las zonas asignadas conforme al cronograma presentado y cumpliendo con las especificaciones técnicas.	SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y MANO DE OBRA PARA IMPLEMENTACION DE LA DEMARCACION EN HORIZONTAL Y VERTICAL, DE ACUERDO A LOS DISEÑOS APROBADOS Y ASIGNADOS POR LA ENTIDAD.	INFORME MENSUAL No. 18 CON RELACIÓN A LOS DISEÑOS NORMALES EJECUTADOS Y COMPROMISOS PRIORITARIOS IMPLEMENTADOS, INCLUIDAS LAS PLANILLAS DE IMPLEMENTACIÓN.
Elaboración del informe mensual No. 18	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 18 PARA REVISIÓN DE LA INTERVENTORÍA	PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL No. 18
Participación en los comités semanales de seguimiento	PARTICIPACION EN LOS COMITES SEMANALES DE SEGUIMIENTO	ACTAS DE COMITES SEMANALES DE OBRA

Nota: La información financiera y el estado financiero del contrato se encuentran en el Formato PA03-PR09-F02, dicha información y la información del presente formato son responsabilidad de el(la) supervisor(a) y/o interventor(a).

ASPECTOS TÉCNICOS RELEVANTES

(aplica para contratos de obra o tecnología)

ASPECTO TÉCNICO	DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO
Ensayos de laboratorio o pruebas de campo	**EN EL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 18, SE RELACIONA ANEXO 9. CERTIFICADOS DE CALIDAD, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS PARÁMETROS DE CALIDAD ESPECIFICADOS.**
Evidencias documentales o fotográficas	**SE RELACIONA EL REGISTRO FOTOGRÁFICO EN EL CAPÍTULO 8. REGISTRO FOTOGRÁFICO POR ID, EL AVANCE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO, EN EL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 18 DEL CONTRATISTA.**
Certificaciones de calidad de materiales o servicios	**EN EL INFORME MENSUAL DE OBRA No. 18, SE RELACIONA ANEXO 9. LAS FICHAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS DURANTE EL PERIODO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN**

V. CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO	CRONOGRAMA Y PLAZOS	CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LOS ENTREGABLES
DURANTE EL PERIODO REPORTADO LAS ACTIVIDADES CUMPLIERON CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS, JURÍDICAS Y ADMINISTRATIVAS PACTADAS, TAL COMO SE PRESENTA EN EL INFORME MENSUAL No. 18	LOS AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRAN POR ENCIMA DE LOS VALORES PROGRAMADOS, A FECHA DE CORTE DEL ÚLTIMO COMITÉ TÉCNICO SEMANAL REALIZADO EL 05 DE AGOSTO DE 2026, SE EVIDENCIA UN AVANCE DEL 5,7%	LAS IMPLEMENTACIONES DESARROLLADAS SE ENTREGARON A SATISFACCIÓN A LA INTERVENTORÍA, CUMPLIMIENTO CON LOS PARÁMETROS DE CALIDAD DESCRITOS EN EL ANEXO TÉCNICO.

El(la) supervisor(a)/interventor(a) conceptúa que el contrato __CUMPLE___ (**se cumple / no se cumple)** en las condiciones pactadas.

VI. SUGERENCIAS, RECOMENDACIONES Y OTROS ASPECTOS RELEVANTES

(Evaluación técnica y administrativa sobre el cumplimiento)

Acciones de mejora, alertas o recomendaciones para la siguiente etapa.	Observaciones adicionales que el(la) supervisor(a)/interventor(a) considere importantes.
EL CONTRATISTA DE OBRA DEBERÁ CONTINUAR EJECUTANDO SUS ACTIVIDADES CON EL MISMO NIVEL DE CALIDAD, OPORTUNIDAD Y EFICIENCIA DEMOSTRADOS HASTA EL MOMENTO, A FIN DE ASEGURAR EL ÓPTIMO DESARROLLO DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS	HASTA LA FECHA DE RADICACIÓN DE LA PRESENTE CUENTA NO EXISTEN OBSERVACIONES ADICIONALES QUE SE DEBAN TENER EN CUENTA POR EL ORDENADOR DEL GASTO DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VII. DOCUMENTOS ADJUNTOS

(Marque con una (X) los documentos adjuntos)

[ ] Evidencias de imprevistos (si aplica)

[ ] Resultados y análisis de ensayos (si aplica)

[ ] Certificaciones de calidad o especificaciones (si aplica)

[ ] Actas de reunión y comunicaciones relevantes

[ ] Evidencias fotográficas

[X] Formato PA03-PR09-F02 Certificado de supervisión o interventoría (Información financiera del Contrato)

Otros documentos (especificar):

¿En el marco del contrato a pagar contempla la adquisición de bienes para dar cumplimiento al objeto del contrato, tales como bienes de señalización, semaforización, maquinaria y equipo, equipos de comunicación y computación, equipos de transporte, entre otros? Si su respuesta es SÍ, deberá adjuntar el comprobante de ingreso de almacén. No se tramitará ninguna cuenta sin dicho soporte.	**SI**

Firma de el(la) Contratista	Firma supervisor(a)	Firma Supervisor(a) o Interventor(a)
GERARDO SEGURA PÉREZ		**JORGE ALBERTO SALAMANCA**
C.C. / NIT 80.219.312	C.C. / NIT	C.C. / NIT 79,456,137

tipo llana: Borrado mecánico; Ejecución: 13,49%; Total cuadrillas: 1

Andres F.

Sabado 11 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada. no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programo actividades de señalizacion Para esta jornada.

Jornada nocturna
Localidad de Suba y Barrios Unidos
El contratista de obra no programa actividades de señalización para esta jornada.

Andres F.

Domingo 12 de Julio de 2026

Jornada diurna.

Estado del clima

Durante la jornada. no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programo actividades de señalizacion Para esta jornada

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 83%

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR110; Actividades: Aplicación de imprimante y plástico en frio tipo llana; Ejecución: 13,77; Total cuadrillas: 1

Andres

Mes 13 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programo actividades de señalizacion Para esta jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 86%

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR110 y KR115; Actividades: Aplicación de imprimante y plástico en frio Hpo llana; Ejecución: 14.22%; Total cuadrillas: 1

Andres C.

Martes 14 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas:

Se realiza recorrido de Seguimiento a los CP que se encuentran en ejecucion.

Jornada nocturno - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C. Humedad relativa: 93%.

ID: MV_AV_SUBA_1238_V3_24 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR111 y KR115; Actividades: Aplicación de imprimante y plastico en frio Hpo llana, Borrado mecánico; Ejecución: 17,36; Total cuadrillas: 2.

Andres C.

Miercoles 15 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se. Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

El contratista debia no Programo actividades de obra. de senalizacion en esta jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Ocasionublado
Temperatura ambiente: ; Humedad relativa

ID:MV-AV_SUBA_1238_V3_24 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba Entre KR110 y KR115; Actividades: Aplicación de imprimante y plástico en frio Hipo llano y Spray. Barrido mecánico; Ejecución: 18.62 %; Total cuadrillas: 2

Andres

Jueves 16 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada. no se Presentaron lluvias en las localidades de suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas:

Se realizo ensayo de esclerometria en senalizacion Vertical y se hace recorrido de seguimiento a garantias al cp-20243648 - 010 ingreso BTA.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 9°C; Humedad relativa: 90%.

ID: MV_AV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR96; Actividades: Aplicación de imprimante, plástico en frío llana y spray; Ejecución: 22.82%; Total cuadrillas: 2.

Andres

lunes 17 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada se Presentaron lluvias en las horas de la mañana en las localidades de suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programo actividades de señalización en esta jornada

Sabado 18 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista no Programo actividades de Señalizacion en esta Jornada.

Jornada nocturna - Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado. Localidad: Suba y Barrios Unidos.
El contratista de obra no programa actividades de señalizacion para esta jornada.

Andres F.

omingo 19 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programo actividades de Señalizacion en esta Jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada se presentan lluvias desde las 10:30 pm. Cielo nublado. Se cancelan actividades de señalización por alta humedad en el pavimento. Temperatura ambiente: 12°C ; Humedad relativa: 92%.

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR96; Actividades: Aplicación de imprimante y plástico en frio tipo llana; Ejecución: 22.99%; Total cuadrillas: 1.

Andres

Lunes 20 de Julio de 2026

Jornada diurna.

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios unidos

Actividades realizadas:

El Contratista de obra no Programo actividades de señalizacion en esta jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado. Temperatura ambiente: 11°C ; Humedad relativa: 90%

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR96; Actividades: Aplicación de imprimante y pintura plástico en frio (Spray y llana). Bomada mecánico; Ejecución: ; Total Cuadrillas: 2.

Andres

Mailes 21 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se. Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas.

- El contratista de obra no Programo actividades de señalizacion en esta jornada
- Se realizo recorrido de seguimiento a las cp que se encuentran en ejecucion.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada.
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 88%

ID: MVLAV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR86 y KR115; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plástico en frio (Hipo. llono y Spray); Ejecución: 26.79%; Total cuadrillas: 2

Miercoles 22 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima.
Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades

de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas:

MV_AV_SUBA1_1238_V3 (ciclaruta)
AV Suba entre cr 91 y cr 79
instalacion de senalizacion vertical.
avance estimado 8%.

Datos generales de la jornada jornada nocturna.
Clima: Durante la jornada se presentan lluvias desde la 10:35 pm.
Se cancelan actividades por alta humedad en el pavimento.
Temperatura ambiente: 12.°C ; Humedad relativa: 87%

ID: MV_AV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plastico en frio tipo llana; Ejecución: 26,85%; Total cuadrillas: 1.

Andres

23 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada se presentaron lluvias en las horas de la mañana y tarde. en las localidades de suba. y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

Instalacion Senalizacion Vertical.
MV - AV - Suba - 1238 - V3 (ciclorruta)
av - Suba entre cr 79 y cl 136
avance = 8%.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Temperatura ambiente: 11°C ; Humedad relativa: 87%.
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR80; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plastico en frio (Tipo llana y spray); Ejecución: 27,65; Total cuadrillas: 2

Andres

Jornada diurna

Actividades realizadas

- Se realizo recorrido de garantias al ID MV_AV_CAL_941_09 al 20% y SOL.
El contratista de obra realizo la programación de instalacion de Senalizacion Vertical en el ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (ciclomuta), se evidencio que no cuentan con PMT aprobado para esta actividad en la jornada diurna, por lo tanto la interventoria solicita cancelar las actividades y retirarse del punto donde se encontraban Av Suba entre KR 76 y calle 138.

viernes 24 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

- Se realizo recorrido a las CP que se encuentran en ejecucion.
- El contratista no Programo actividades de senalizacion en esta jornada

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 8°C ; Humedad relativa: 81%

ID: MV_AV_SUBA_1238_V3_24 (Calzada) ; Localidad: Suba ; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicacion de imprimante, plástico en frio tipo llana. Borrado mecánico. Ejecución: ; Total cuadrillas: 2.

Andres C.

Sabáda 25 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada se Presentaron lluvias en las localidades de. Suba y Barrios Unidos. en las horas de la mañana.

Actividades realizadas

-El contratista no Programo actividades de senalizacion en esta jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 11°C ; Humedad relativa: 95%

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante, plástico en frio tipo llana y spray. Borrado mecánico e instalación de tachas reflectivas; Ejecución: ; Total cuadrillas: 2.

ID MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Ciclorruta); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre CL85 y KR85; Actividades realizadas: Instalación de señales verticales; Ejecución: 40%; Total cuadrillas: 1

Domingo, 26 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista de obra no Programa actividades de Señalización en esta Jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 91%

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plástico en frio tipo llana. Borrado mecánico e instalación de tachas reflectivas; Ejecución: ; Total cuadrillas: 3

Andres

Lunes, 27 de Julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la Jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- Se realizo recorrido de garantias al ID MV-AV-Cali-941-09-t1 al 20%. y 50%.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: ; Humedad relativa:

ID: MV-AV-SUBA-1238-24-V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante plástico en frio tipo llana y Spray. Instalación de señales verticales; Ejecución: ; Total cuadrillas: 4

ID: MV-AV-SUBA-1238-24-V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR80 y CL85; Actividades realizadas: Instalación de señales verticales; Ejecución: 64%; Total cuadrillas: 1

Martes, 28 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

-El contratista de obra no Programo actividades en esta jornada
- Se hizo acompañamiento en la entrega de dispositivos y señales retiradas en Patio 4 -

Jornada nocturna -Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado Temperatura ambiente: 10°C ; Humedad relativa: 90%.

ID: MV-AV_SUBA_1238_24-V3 (Calzada); Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR 115 y KR 80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante; plástico en frio tipo llana y spray. Instalación tachas reflectivas; Ejecución: ; Total cuadrillas: 4

ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (ciclo ruta); Localidad: Suba; Ubicación Av. Suba entre KR80 y CL80; Actividades realizadas: Instalación de señales verticales; Ejecución: 76% Total cuadrillas: 1

Andres

Miercoles 29 de julio de 2026

Jornada diurna
Estado del clima
Durante la jornada se Presentaron lluvias leves en las

horas de la mañana en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- El contratista de obra no Programo actividades de señalizacion en esta jornada

- Se realizo ensayo de. resistencia al deslizamiento, toma de. retroreflexion vertical y horizontal en el ID MU-AU-suba -1238-V3

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativo: 82°C

ID: MUAU SUBA 1238 24-V3- (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR 115 y KR80 Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plastico en frio tipo llana y Spray. Instalación de tachas; Ejecución: 26,34% total cuadrillas = 4.

ID MU-AU SUBA-1238-24-V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR80 y CL80 Localidad: Suba; Actividades realizadas: Instalación de verticales; Ejecución: 90%; Total cuadrillas: 1.

Jueves 30 de. Julio de 2026

Jornada diurna
Estado del clima

Durante la jornada se Presentaron lluvias leves a las 5pm en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- El contratista no Programo actividades de señalizacion en esta jornada
- Se realizo ensayo de esclerometria a señalizacion vertical
- Se realizo seguimiento a garantias al cp-20243648-034 21 angeles al 20%.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 11°C ; Humedad relativa: 82°C

MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre K115 y KR; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante, plástico en frio tipo llana y spray. Instalación de tachas; Ejecución: 27,4 Total cuadrillas: 4.

MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Ciclorruta); Ubicación: Av. Suba entre KR 115 y KR; Localidad: Suba; Actividad realizadas: Instalación de verticales; Ejecución 100%; Total cuadrillas: 1.

CP_074_RESALTOS BRITALIA; Ubicación: CL169A entre KR 58 y KR 56; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plástico en frio tipo llana; Localidad: Suba; Ejecución: 100%; Cuadrillas: 1.

Viernes, 31 de julio de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- Se realizo seguimiento a garantias al CP-20243648-045 al 70%
- El contratista no Programo actividades de señalizacion

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada.
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: ; Humedad relativa:

ID: MVAV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR120 Ubicacion: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante, plastico en frio tipo mona y spray. Instalación de tachas; Ejecución: 30.33%; Total cuadrillas: 4

Andres

Sábado, 01 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- El Contratista no Programo actividades de Señalizacion en esta jornada

- Se realizo seguimiento a cp que se encuentran en ejecucion

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Localidad: Suba y Barrios Unidos.
El contratista de obra no programo actividades de señalización p
esta jornada.

Andres

Domingo 02 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista no Programo actividades de señalizacion en esta jornada.

INTV

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 85%.

ID: MV_AV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada); Ubicación: Av Suba entre KR115 y KR80; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante, plástico en frio tipo llana y spray. Instalación de tachas; Ejecución: 31.45%; Total cuadrillas: 7

Andres

Lunes 03 de agosto de 2026

Jornada diurna
Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- El contratista no Programo actividades de Senalizacion en esta Jornada
- Se revisa en campo Planilla de Senalizacion Vertical del ID MV-AV-Suba-1238-24-V3 (ciclo ruta)

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 11°C ; Humedad relativa: 81%

ID: MV-AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR 115 y KR 80 ; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y acrilico base solvente, plastico en frio llana y Spray. Instalación de tachas y Construcción de bandas en gregada; Ejecución: 35.29%; Cuadrillas: 7
Retiro de señales Verticales.

Andres

Bogotá 04 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

- El contratista no Programo actividades de Senalizacion en esta jornada

Interventoria

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Localidad: Suba; Ubicación: Av. Suba entre KR115 y KR80
ID MV_AV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada)
Clima: Se presentan lluvias desde las 9:30 pm.
Se cancelan actividades de señalización debido al empozamiento de agua y alta humedad en el pavimento.

Andres

Miercoles, 05 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

- El contratista no Programo actividades de Señalizacion en esta jornada
- Se realizo recorrido de seguimiento a la señalizacion Vertical del ID MV_AV_SUBA_1238 (ciclo ruta)

INTV

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada se presentan lluvias desde las 2:45 am

ID: MV_AV_SUBA_1238_2A_V3 (Calzada); Ubicacion: KR115 entre KR80, sobre la Av. Suba; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Instalación de señales verticales; Ejecución: 41.15%; Total cuadrillas 1

Nota: El contratista tambien realiza actividades de antensión a garantias.

Andres

Jueves 06 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada se Presentaron lluvias en las horas de la tarde tipo 3pm. en las localidades de Suba y Barrios Unidos

Actividades realizadas

- El contratista no Programo actividades en esta jornada.
- Se realizo recorrido de seguimiento a la señalizacion Vertical del ID MU_AV_SUBA-1238 (Ciclorruta)

INTO

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 84%.

ID: MU_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre K115 y AK72 ; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plástico en frio tipo llano y spray. Instalación de señales verticales; Ejecución: 45.20%.; Total cuadrillas: 2.

Andres

Viernes 07 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las horas del dia en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El Contratista no Programo actividades en esta jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Localidad: Suba y Barrios Unidos
ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3 (Calzada)
El contratista de obra no programo actividades de señalizacion para esta jornada.

Andres

Sabado 08 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada no se Presentaron lluvias en las localidades de Suba y Barrios unidos.

Actividades realizadas

El Contratista no Programo actividades de Señalizacion en esta Jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Localidad: Suba y Barrios Unidos
ID: MV-AV-SUBA_1238_24_V3 (Calzada)
El contratista de obra no programa actividades de señalizacion para estar jornada.

Andres

Domingo 09 de agosto de 2026

Jornada diurna

Estado del clima

Durante la jornada se Presentaran lluvias en las horas de la tarde 1:pm en las localidades de Suba y Barrios Unidos.

Actividades realizadas

El contratista no Programo actividades de señalizacion en esta jornada

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado.
Temperatura ambiente: 9°C ; Humedad relativa: 98%.

IDIMU-AV-SUBA_1238_24_V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR115 y AK72; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y pintura plástico en frio Hpo llana; Ejecución: 46,13%; Total cuadrillas 1

Andres F.

Lunes 10 de agosto de 2026
Jornada: Diurna
Estado del clima
Tiempo Seco, no se presentan lluvias en la Jornada.
Actividades Realizadas:
El contratista de obra no programo actividades de Senalizacion en la jornada.

Jornada nocturna - Datos generales de la jornada
Clima: Durante la jornada no se presentan lluvias. Cielo nublado
Temperatura ambiente: 12°C ; Humedad relativa: 74%

ID: MLAV_SUBA-1238_2A-V3 (Calzada); Ubicación: Av. Suba entre KR115 y AK72; Localidad: Suba; Actividades realizadas: Aplicación de imprimante y plástico en frío tipo bacha; Ejecución: 47,10% ; Cuadrillas: 1

Andres

Unión Temporal
Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VIAS SEGURA´S
Zona 2 – Norte Centro

3157821034 – 3156147018
Calle 46 A # 82-54 Bodega 1
utvias.seguras@gmail.com

Unión Temporal
Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

CERTIFICACIÓN LEY 100 DE 1993 – (PERSONAS JURÍDICAS)

GERARDO SEGURA PÉREZ identificado con C.C. 80.219.312 de Bogotá, en mi condición de representante legal de **UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S** identificada con NIT 901.899.867-5, bajo la gravedad de juramento, certifico que se ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses.

Manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

GERARDO SEGURA PÉREZ
Representante Legal
UT VIAS SEGURA´S
Zona 2 – Norte Centro

3157821034 – 3156147018
Calle 46 A # 82-54 Bodega 1
utvias.seguras@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80219312

SEGURA PEREZ
APELLIDOS

GERARDO
NOMBRES

FIRMA



VALIDO EN ORIGINAL



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 17-ENE-1982

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

19-ENE-2000 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

VALIDO EN ORIGINAL

A-1500116-70095645-M-0080219312-20010927 00049 01270I 02 099632621

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	486041637	9507949926	E	2026/07/16	2026/07/16	BANCO DE BOGOTA	0	$2,666,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS (4 Afiliados)																								$10,744,001	$1,719,200			$10,744,001	$429,900			$10,744,001	$429,900			$10,744,001		$87,500		$0	$0		$2,666,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (3 Afiliados)																								$10,204,001	$1,632,800			$10,204,001	$408,300			$10,204,001	$408,300			$10,204,001		$49,900		$0	$0		$2,499,300
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																								$10,204,001	$1,632,800			$10,204,001	$408,300			$10,204,001	$408,300			$10,204,001		$49,900		$0	$0		$2,499,300
1	CC	1000362491	LOPEZ VALBUENA JHONN BRYAN																			230301	26	$1,821,734	$291,500	EPS008	26	$1,821,734	$72,900	CCF24	26	$1,821,734	$72,900	14-4	26	$1,821,734	0.522%	$9,600	26	$0	$0	Si	$446,900
2	CC	1000362491	LOPEZ VALBUENA JHONN BRYAN													X						230301	4	$280,267	$44,900	EPS008	4	$280,267	$11,300	CCF24	4	$280,267	$11,300	14-4	4	$280,267	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$67,500
3	CC	53009984	RAMIREZ HERNANDEZ MARITZA IVETH																			25-14	28	$5,600,000	$896,000	EPS008	28	$5,600,000	$224,000	CCF24	28	$5,600,000	$224,000	14-4	28	$5,600,000	0.522%	$29,300	28	$0	$0	Si	$1,373,300
4	CC	53009984	RAMIREZ HERNANDEZ MARITZA IVETH													X						25-14	2	$400,000	$64,000	EPS008	2	$400,000	$16,000	CCF24	2	$400,000	$16,000	14-4	2	$400,000	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$96,000
5	CC	52239678	ROJAS TORRES JOHANNA PATRICIA																			25-14	30	$2,102,000	$336,400	EPS008	30	$2,102,000	$84,100	CCF24	30	$2,102,000	$84,100	14-4	30	$2,102,000	0.522%	$11,000	30	$0	$0	Si	$515,600
Centro de Trabajo: PRIINCIPAL (1 Afiliados)																								$540,000	$86,400			$540,000	$21,600			$540,000	$21,600			$540,000		$37,600		$0	$0		$167,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$540,000	$86,400			$540,000	$21,600			$540,000	$21,600			$540,000		$37,600		$0	$0		$167,200
6	CC	1012421990	LOPEZ ROJAS ANGIE PAOLA		X																	230301	9	$540,000	$86,400	EPS002	9	$540,000	$21,600	CCF24	9	$540,000	$21,600	14-4	9	$540,000	6.960%	$37,600	9	$0	$0	Si	$167,200
Total			**Afiliados(4)**																					$10,744,001	$1,719,200			$10,744,001	$429,900			$10,744,001	$429,900			$10,744,001		$87,500		$0	$0		$2,666,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$1,719,200	$0	$0	$1,719,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$1,296,400	$0	$0	$1,296,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$422,800	$0	$0	$422,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$87,500	$0	$0	$87,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$87,500	$0	$0	$87,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$429,900	$0	$0	$429,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$429,900	$0	$0	$429,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$429,900	$0	$0	$429,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	3	$408,300	$0	$0	$408,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$21,600	$0	$0	$21,600
TOTAL				**4**	**$2,666,500**	**$0**	**$0**	**$2,666,500**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	486028512	9507949761	Y	2026/07/16	2026/07/16	BANCO DE BOGOTA	0	$692,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	7177352	CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,942,800	$204,900	0	$0	$0	No	$204,900
2	CC	1020794877	CORTES GUZMAN CATHERIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
3	CC	6803804	CUMACO VEGA HEYDER ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
4	CC	52763794	HERAZO CASTELLANOS LUISA FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
5	CC	52234718	URBINA HERRERA JOHANNA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,750,905	$121,900	0	$0	$0	No	$121,900
Total	**Afiliados(5)**																						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$9,946,420	$692,500		$0	$0		$692,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901899867	5	UNION TEMPORAL VIAS SEGURAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	UNION	CL 46 A # 82 - 54 BG 1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3182790878	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	486028512	9507949761	Y	2026/07/16	2026/07/16	BANCO DE BOGOTA	0	$692,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$692,500	$0	$0	$692,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$692,500	$0	$0	$692,500
TOTAL				5	$692,500	$0	$0	$692,500

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020794877	CATHERIN CORTES GUZMAN	Calle 12A No 71 C 21 T 16 APT 204	7516392	cate.cg16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93971243	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,800,000	$549.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF21	Cafam	860013570-3	36.000	0	0	36.000	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	225.000	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	36.000	36.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	549.000	549.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1020794877	CATHERIN CORTES GUZMAN	Calle 12A No 71 C 21 T 16 APT 204	7516392	cate.cg16@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93971243	03/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-07	I	$1,800,000	$549.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1020794877	CORTES GUZMAN CATHERIN	3	0			N																	230301	1.800.000	30	288.000	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	30	225.000		0	0		0	CCF21	1.800.000	30	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52234718		URBINA HERRERA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 52a 60d 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	536927581	9508145161	I	2026/08/06	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC	52234718	URBINA JOHANNA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52234718		URBINA HERRERA JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 52a 60d 38 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	536927581	9508145161	I	2026/08/06	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$499,100	$0	$0	$499,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52763794		LUISA FERNANDA HERAZO CASTELLANOS	INDEPENDIENTE	Principal	Vereda Canavita Sector Buenos Aires	TOCANCIPA-CUNDINAMARCA	3134231496	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	536950559	9508989893	I	2026/08/26	2026/08/03	BANCO DE BOGOTA	0	$218,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
Ciudad: TOCANCIPA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900
1	CC	52763794	HERAZO LUISA																			0	$0	$0	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$218,900
Total			**Afiliados(1)**																			$0	$0			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$218,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$218,900**	**$0**	**$0**	**$218,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 7177352		CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 66 N° 59-31	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3779555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	455481219	9507588487	I	2026/08/14	2026/07/06	BANCO DAVIVIENDA	0	$999,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$3,506,800**	**$561,100**			**$3,506,800**	**$438,400**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$999,500**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					**$3,506,800**	**$561,100**			**$3,506,800**	**$438,400**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$999,500**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																					**$3,506,800**	**$561,100**			**$3,506,800**	**$438,400**			**$0**	**$0**			**$0**		**$0**		**$0**	**$0**		**$999,500**
1	CC	7177352	CHARRY ARIZA JULIAN ANDRES																230201	30	$3,506,800	$561,100	EPS008	30	$3,506,800	$438,400		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$999,500
Total	**Afiliados(1)**																				$3,506,800	$561,100			$3,506,800	$438,400			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$999,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$561,100	$0	$0	$561,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$561,100	$0	$0	$561,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$438,400	$0	$0	$438,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$438,400	$0	$0	$438,400
TOTAL				1	$999,500	$0	$0	$999,500

Señales Ltda.

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON identificado con C.C. 19.484.480 de Bogotá en mi condición de representante legal de **SEÑALES LTDA**., identificada con el **NIT 800.198.693-6**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ identificado con C.C. 19.297.994 de Bogotá, y con tarjeta profesional No. 9.223-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **SEÑALES LTDA**., identificada con el **NIT 800.198.693-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Por lo tanto se encuentra a Paz y Salvo a la fecha, por estos conceptos.

La presente certificación se expide el 10 de agosto de 2026, con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
C.C. 19.297.994 de Bogotá
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T

ALVARO DEL CASTILLO CALDERON
C.C. 19.484.480 de Bogotá.
Representante Legal **SEÑALES LTDA.**

FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

T.P. 9.223-T

El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.

CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad SEÑALES LTDA., identificada con el NIT 800.198.693-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses**.**

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 10 de agosto de 2026.



FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ
REVISOR FISCAL T.P. 9.223-T
C.C. 19.297.994 de Bogotá D.C.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
19.484.480
NUMERO
DEL CASTILLO CALDERON
APELLIDOS
ALVARO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-SEP-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.76
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
20-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO
A-1500113-45130591-M-0019484480-20050622
06054 05173A 02 155159163

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.297.994**
CLAVIJO ARANAZ

APELLIDOS
FRANCISCO JAVIER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **10-ABR-1956**
QUITO
ECUADOR
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-DIC-1976 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A 1500150-00200133-M-0019297994-20091126 **00183**32495A 1 5020137361

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



9223-T

FRANCISCO JAVIER
CLAVIJO ARANAZ
C.C. 19.297.994
RESOLUCION INSCRIPCION 1183-T FECHA 14-IX-83
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Presidente

00016581

Notaría Cuarenta y Cuatro de Bogotá
Como Notario Cuarenta y Cuatro (E) hago constar que esta copia coincide con documento original presentado para su autenticación.
Bogotá República de Colombia
04 ABR 2018
ALBERTO GUZMAN REINOSO
Notario Cuarenta y Cuatro Encargado

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6708771A1830760C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **FRANCISCO JAVIER CLAVIJO ARANAZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19297994 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 9223-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800198693	6	SEÑALES LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SEÑALIZACION	CALLE 46a No.82-54 Bod.1	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4161200	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	504978963	9508401635	E	2026/07/23	2026/07/23	BANCO DE BOGOTA	0	$26,596,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEÑALIZACION (27 Afiliados)																						$92,280,178	$15,113,900			$92,280,178	$3,692,500			$92,280,178	$3,664,400			$92,280,178		$4,125,900		$0	$0		$26,596,700
Centro de Trabajo: 0.52200 (2 Afiliados)																						$5,954,905	$952,900			$5,954,905	$238,300			$5,954,905	$238,300			$5,954,905		$31,200		$0	$0		$1,460,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$5,954,905	$952,900			$5,954,905	$238,300			$5,954,905	$238,300			$5,954,905		$31,200		$0	$0		$1,460,700
1	CC	23415761	BUITRAGO BLANCA																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-4	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
2	CC	52833698	CASALLAS TATIANA																	25-14	30	$4,204,000	$672,700	EPS002	30	$4,204,000	$168,200	CCF24	30	$4,204,000	$168,200	14-4	30	$4,204,000	0.522%	$22,000	30	$0	$0	Si	$1,031,100
Centro de Trabajo: 3 (4 Afiliados)																						$36,885,000	$6,249,500			$36,885,000	$1,475,700			$36,885,000	$1,475,700			$36,885,000		$701,600		$0	$0		$9,902,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																						$36,885,000	$6,249,500			$36,885,000	$1,475,700			$36,885,000	$1,475,700			$36,885,000		$701,600		$0	$0		$9,902,500
3	CC	80800259	MARTINEZ FERLEY																	230301	30	$2,202,000	$352,400	EPS005	30	$2,202,000	$88,100	CCF24	30	$2,202,000	$88,100	14-4	30	$2,202,000	2.436%	$53,700	30	$0	$0	Si	$582,300
4	CC	52623519	ROCHA MARIA																	25-14	19	$5,990,700	$1,018,600	EPS008	19	$5,990,700	$239,700	CCF24	19	$5,990,700	$239,700	14-4	19	$5,990,700	2.436%	$146,000	19	$0	$0	Si	$1,644,000
5	CC	52623519	ROCHA MARIA													X				25-14	11	$3,468,300	$589,800	EPS008	11	$3,468,300	$138,800	CCF24	11	$3,468,300	$138,800	14-4	11	$3,468,300	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$867,400
6	CC	79967964	SEGURA ALEXANDER																	230301	30	$12,612,000	$2,144,200	EPS008	30	$12,612,000	$504,500	CCF24	30	$12,612,000	$504,500	14-4	30	$12,612,000	2.436%	$307,300	30	$0	$0	Si	$3,460,500
7	CC	80219312	SEGURA GERARDO																	230301	19	$7,987,600	$1,358,100	EPS008	19	$7,987,600	$319,600	CCF24	19	$7,987,600	$319,600	14-4	19	$7,987,600	2.436%	$194,600	19	$0	$0	Si	$2,191,900
8	CC	80219312	SEGURA GERARDO													X				230301	11	$4,624,400	$786,400	EPS008	11	$4,624,400	$185,000	CCF24	11	$4,624,400	$185,000	14-4	11	$4,624,400	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$1,156,400

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$15,113,900	$0	$0	$15,113,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$4,216,300	$0	$0	$4,216,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$9,338,200	$0	$0	$9,338,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,559,400	$0	$0	$1,559,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$4,125,900	$0	$0	$4,125,900
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	27	$4,125,900	$0	$0	$4,125,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$3,664,400	$0	$0	$3,664,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$3,664,400	$0	$0	$3,664,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$3,692,500	$0	$0	$3,692,500
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$87,700	$0	$0	$87,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$2,007,100	$0	$0	$2,007,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$499,200	$0	$0	$499,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$250,300	$0	$0	$250,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$430,100	$0	$0	$430,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$418,100	$0	$0	$418,100
TOTAL				**27**	**$26,596,700**	**$0**	**$0**	**$26,596,700**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SEÑALES LTDA
Nit: 800198693 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00552656
Fecha de matrícula:	18 de junio de 1993
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	30 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Calle 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	senalesltda@senalesltda.com
Teléfono comercial 1:	4161200
Teléfono comercial 2:	4168351
Teléfono comercial 3:	No reportó.

Dirección para notificación judicial:	Cale 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:	senalesltda@senalesltda.com
Teléfono para notificación 1:	4161200
Teléfono para notificación 2:	4168351
Teléfono para notificación 3:	No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

E.P. No. 4294 Notaría 6 de Santafé de Bogotá del 8 de junio de 1.993, inscrita el 18 de junio de 1.993 bajo el No. 409632 del libro IX, se constituyó la sociedad comercial denominada SEÑALES LTDA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 8 de junio de 2030.

OBJETO SOCIAL

A. Desarrollo y ejecución de proyectos de consultoría e investigaciones, diseños, estudios, interventoría, auditoria, supervisión, peritazgos, avalúos, asesorías, gerenciamiento, control y aseguramiento de la calidad, valorización, prestación de servicios profesionales y construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, ampliación, mejoramiento, modernización, adecuación, estabilización, obras civiles, obras complementarias, y montajes de las infraestructuras de transporte, sanitaria, ambiental, hidráulica, urbana, comunicaciones, industrial e instalaciones estructurales de cualquier naturaleza que se relacionen con la ingeniería y la reingeniería. 8. Diseñar, asesorar, construir mantener, montar, implementar, producir, manufacturar, instalar, ensamblar, alquilar, arrendar, donar, pignorar, canjear, distribuir, comercializar,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

transformar, comprar, Suministrar, vender, movilizar, importar, exportar, publicitar, imprenta, representar toda clase de servicios de materias primas o de dispositivos estándares e inteligentes de seguridad, protección, defensa y control de señalización vertical, de señalización multivariable, de señalización horizontal (demarcación de piso), avisos orientadores, avisos publicitarios, referenciación, nomenclatura requeridos en la infraestructura de transporte marítimo, fluvial, metropolitano, férreo, aéreo, carretero, rodoviario, ciclo rutas, ductos, oleoductos, gasoductos, poliductos, viaductos, autopistas, puentes, túneles, parqueaderos, centros comerciales, aerovías, pasos peatonales, estaciones de recaudo peaje, estaciones, control de peso vehicular, centrales de carga y abastos, terminales navegables, hidrovias, muelles, canales de riego, presas hidroeléctricas, reservas o parques naturales, parques arqueológicos, monumentos y patrimonios arquitectónicos, cerramientos, instalaciones especiales e industriales, instalaciones, mineras, de paisajismo, naves, aeronaves, vehículos automotores, embarcaciones, mobiliario arquitectónico y urbano y de turismo, en sus diferentes modalidades fija, temporal, móvil, modular, portátil, manual, sistematizada e inteligente, reflectiva, no reflectiva, lumínicas y no lumínicas, tales como semáforos, señales luminosas, señales inteligentes, equipos de carreteras, equipos retenes fijos y móviles, nomenclatura domiciliaria y urbana, equipos de retenes móviles, equipos para control de peso y clasificación vehicular, equipo de cierres varios, separadores de carril móviles, fijos, modulares, canalizadores de flujos peatones, vehiculares y ciclísticos, fijos, portátiles, móviles, modulares, tachas o marcadores reflectivos, tachones, estoperoles, reductores de velocidad atenuadores de impacto, bandas sonorizadoras, captafaros, conos viales, boyas, faros, balizas, rutilantes, destellantes, lámparas intermitentes, linternas, chalecos reflectivos, cinta para demarcación vial e industrial, cinta para acordonamiento de zonas o áreas de trabajo, barricadas, equipos de inspección medición, ensayo y reflectometría,(horizontal y vertical), radares, velocímetros, alcoholímetros, contadores manuales o automáticos de tránsito. C. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios operaciones y transacciones comerciales relacionados con la producción y la concesión de especies venales utilizadas en tránsito y transporte automotor como placas reflectivas (vehiculares, remolques, maquinaria y motocicletas), placas estampadas, placas fundidas o gravadas en diferentes materiales, certificados de movilización, licencias de conducción, licencias de transito, formularios únicos nacionales, tarjetas de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

operación, tarjetas magnéticas e inteligentes, hologramas de seguridad, calcomanías, carnets, sellos de seguridad, impresiones de seguridad demás impresiones de sistemas y en general todo lo relacionado con tránsito, transporte y seguridad D. Participar y celebrar toda clase de contratos, convenios, acuerdos, negocios, operaciones y transacciones comerciales relacionados con la construcción, reconstrucción, rehabilitación, conservación, administración, explotación, operación, mejoramiento, ampliación, modernización, adecuación y transferencia de proyectos de infraestructura de transporte dados en concesión. E. agencia y representación de fondos o disponibilidad en bienes que produzcan rentas o rendimientos en desarrollo de su objeto social, podrá adquirir gravar o limitar el dominio de bienes muebles o inmuebles y enajenarlos cuando por razones de necesidad o convivencia fuere aconsejable su disposición. F. Celebrar toda clase de títulos, celebrar toda clase de operaciones, celebrar toda clase de transacciones negociaciones y restructuraciones financieras tanto con empresas, sociedades e instituciones nacionales como extranjeras, que le permitan obtener fondos y otros activos necesarios para el desarrollo de sus actividades. G. Formar parte de otras sociedades civiles o comerciales, fusionarse con, incorporarse con, aquellas o absorber otras sociedades que tengan fines similares, conexos o complementarios al propio y transformarse en otra sociedad de las que regulan expresamente la ley mercantil. H. Asociarse con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras para desarrollar el objeto social. 1. Representar las empresas o firmas nacionales o extranjeras que tengan como objeto o razón social actividades similares o complementarias o relacionadas siempre y cuando no se generen conflictos de Intereses con el propio. J. Compra y venta de materiales de ferretería en general. K. Comprar, vender, enajenar, gravar y arrendar a cualquier título toda clase de bienes muebles e inmuebles, dar en prenda los primeros, hipotecar los segundos, girar, endosar, adquirir, aceptar, cobrar, protestar, pagar o cancelar toda clase de títulos valores y aceptarlos en pago, obtener derecho de propiedad sobre marcas, dibujos, pictogramas, hologramas, insignias, patentes y privilegios, cederlos a cualquier título. L. Importar, exportar, distribuir, agenciar, explotar, transar, comercializar toda clase de artículos y productos afines con el desarrollo del objeto social de la sociedad. M. Desistir e interponer todo género de recursos. N. En general llevar a cabo todo acto, negocio o contrato licito que se relacione directamente con el objeto de la sociedad que contribuya al logro del objeto social. O. Fabricación, distribución y

suministro de papeles y/o láminas de seguridad y de protección para documentos de identificación.

CAPITAL

El capital social corresponde a la suma de $ 2.100.000.000,00 dividido en 210.000,00 cuotas con valor nominal de $ 10.000,00 cada una, distribuido así :

- Socio(s) Capitalista(s)

Lyda Patricia Segura Perez	C.C. 52105966
No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Gerardo Segura Perez	C.C. 80219312
No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Alexander Andres Segura Perez	C.C. 79967964
No. de cuotas: 35.000,00	valor: $350.000.000,00
Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. 19484480
No. de cuotas: 105.000,00	valor: $1.050.000.000,00
Totales	
No. de cuotas: 210.000,00	valor: $2.100.000.000,00

Que por Escritura Pública No.3699 de la Notaría 2 del 19 de diciembre de 2018, inscrita el 18 de enero de 2019 bajo el No. 02415191 del libro IX, en virtud de la sucesión de segura Monroy Helmer Antonio se adjudicaron las cuotas que posee en la sociedad de la referencia a favor de: Lyda Patricia Segura Pérez, Alexander Andres Segura Pérez y Gerardo Segura Perez.

REPRESENTACIÓN LEGAL

El Representante Legal es el Gerente que tendrá un primer suplente y un segundo suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

La representación y administración de los negocios sociales corresponden a todos y cada uno de los socios, quienes las delegan en un Gerente, que tendrá las siguientes funciones: A. Elaborar los

reglamentos internos de la sociedad. B. Convocar a la Junta de Socios por lo menos una vez al año a sus reuniones ordinarias y en las reuniones extraordinarias cuantas veces sea necesario. C. Vigilar la contabilidad correspondiente y los negocios de la sociedad. D. Realizar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento del objeto social. E. El Gerente como representante legal para la buena marcha de los negocios sociales podrá representar a la sociedad en toda clase de operaciones de crédito, tomar en arrendamiento bienes muebles e inmuebles, representar a la sociedad en toda clase de juicios y ante cualquier autoridad jurisdiccional y en general representar a la sociedad ante las autoridades y corporaciones públicas bien sea de la rama judicial, administrativa o legislativa, con facultad de recibir o de asistir a diligencias, sustituir, transigir, conciliar o interponer toda clase de recursos y representar a la sociedad en todas las instancias. Para el efecto podrá constituir apoderados. El Gerente requerirá autorización previa de la Junta General de Socios para endeudar a la empresa cuando el monto global de endeudamiento pase de los 495 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 0000149 del 10 de marzo de 2006, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de septiembre de 2006 con el No. 01081138 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Alvaro Del Castillo Calderon	C.C. No. 19484480

Por Acta No. 359 del 21 de junio de 2019, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 4 de julio de 2019 con el No. 02482785 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Del	Alexander Andres Segura Perez	C.C. No. 79967964

Gerente

Segundo Suplente Del Gerente | Lyda Patricia Perez | Segura | C.C. No. 52105966

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 0000102 del 3 de marzo de 2003, de Junta de Socios, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2004 con el No. 00916817 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Francisco Javier Clavijo Aranaz	C.C. No. 19297994 T.P. No. 9223-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
5.323	4-IX-1.996	6 STAFE BTA	3-X-1.996 NO.557.423

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0005831 del 23 de septiembre de 1997 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00605025 del 3 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0005282 del 24 de octubre de 1997 de la Notaría 31 de Bogotá D.C.	00607807 del 24 de octubre de 1997 del Libro IX
E. P. No. 0001566 del 5 de mayo de 2000 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00737835 del 21 de julio de 2000 del Libro IX
E. P. No. 0007786 del 29 de diciembre de 2003 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	00916815 del 26 de enero de 2004 del Libro IX
E. P. No. 0002879 del 13 de noviembre de 2007 de la Notaría 64	01170102 del 13 de noviembre de 2007 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

de Bogotá D.C.	
E. P. No. 0003060 del 29 de noviembre de 2007 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01174254 del 30 de noviembre de 2007 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253782 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 0002698 del 17 de octubre de 2008 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01253784 del 5 de noviembre de 2008 del Libro IX
E. P. No. 1058 del 20 de agosto de 2020 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	02611038 del 31 de agosto de 2020 del Libro IX
E. P. No. 1886 del 9 de diciembre de 2021 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	02803027 del 14 de marzo de 2022 del Libro IX
E. P. No. 1726 del 28 de diciembre de 2022 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	03169989 del 22 de octubre de 2024 del Libro IX
E. P. No. 1478 del 8 de noviembre de 2024 de la Notaría 6 de Bogotá D.C.	03179016 del 19 de noviembre de 2024 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4210
Actividad secundaria Código CIIU: 2591
Otras actividades Código CIIU: 1812

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: SEÑALES LTDA
Matrícula No.: 00552657
Fecha de matrícula: 18 de junio de 1993
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de comercio
Dirección: Cl 46 A 82 54 Bodega 1
Municipio: Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 24.780.815.907

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 4210

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 5 de junio de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

****

****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923271684

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.




PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO,** identificado con **C.C. 7.170.887** de Tunja (Boyacá) y con Tarjeta Profesional **No. 137326-T** de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **INVERSIONES GUERFOR SAS** identificada con **NIT 860.510.142-6**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

Atentamente,



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
C.C. 1.110.536.028
T.P. No. 137326-T
REVISOR FISCAL

YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO

CONTADOR PÚBLICO TITULADO

T.P. 137326-T

El suscrito Contador Público en mi calidad de Revisor Fiscal de la Compañía INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6, BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO.


CERTIFICO QUE:

De conformidad con la ley 100 de 1993, La sociedad INVERSIONES GUERFOR SAS., identificada con el NIT 860.510.142-6 ha cancelado y están a paz y salvo la nómina y todos los aportes de sus empleados a los sistemas de salud; realizó la liquidación y pagos de salarios y prestaciones sociales al personal vinculado al contrato 2024-3648, en los últimos seis meses**.**

Atendiendo la circular 44 de 2005, expedida por LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES, manifiesto que se verificaron las nóminas, liquidación de prestaciones sociales y pagos electrónicos a empleados.

La presente certificación se expide con destino a la **SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD.**

Bogotá DC, 10 de agosto de 2026.



YESID ALBERTO GÓMEZ CHAPARRO
REVISOR FISCAL T.P. 137326-T
C.C. 1.110.536.028

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.324.622**

GUERRERO PIÑEROS

APELLIDOS

OSCAR HERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-SEP-1964**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

28-FEB-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00155957-M-0079324622-20090509 0011378854A 1 1340034135

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.170.887

GOMEZ CHAPARRO

APELLIDOS

YESID ALBERTO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-FEB-1976

TUNJA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.85 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

20-JUN-1994 TUNJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00126908-M-0007170887-20081112 0005026907A 1 1110030740

DUPLICADO

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

137326-T



YESID ALBERTO
GOMEZ CHAPARRO
C.C. 7170887
RESOLUCION INSCRIPCION 250 FECHA 25/09/2008
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

PRESIDENTE

LUIS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ 147389

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BC01F3A21B840195

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **YESID ALBERTO GOMEZ CHAPARRO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7170887 de TUNJA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 137326-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.	CALLE 60A SUR 73-72	7768868	recursos@imgcolombia.co	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93411844	09/07/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$58,178,278	$14.721.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	94.800	0		0		0	0	0	0	94.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	1.914.300	0		0		0	0	0	0	1.914.300	16
EPS010	EPS Sura	800088702-2	139.600	0		0		0	0	0	0	139.600	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	163.900	0		0		0	0	0	0	163.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.600.800	0	0	55.000	55.000	0	0		2.710.800	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.008.200	0	0	0	0	0	0		2.008.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	4.106.300	0	0	0	0	0	0		4.106.300	10

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	1.262.400				1.262.400	0	0	1.262.400			12.624	1.262.400	21

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	2.321.200	0	0	2.321.200	21

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	2.312.600	2.312.600
Pensión	3	8.825.300	8.825.300
Riesgos Laborales	1	1.262.400	1.262.400
CCF	1	2.321.200	2.321.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	14.721.500	14.721.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	860510142-6	INVERSIONES GUERFOR S.A.S.		CALLE 60A SUR 73-72	7768868	recursos@imgcolombia.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		93411844	09/07/2026	21	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-07	2026-06	E	$58,178,278	$14.721.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Suscrito	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 52767766	MARIN ANA JUDITH	1	0			S																	230201	11.000.000	30	1.760.000	0	0	55.000	55.000	EPS008	11.000.000	30	440.000	14-11	11.000.000	30	3	268.000	CCF24	11.000.000	30	440.000	0	0	0	0	0
2	CC 2991183	SUAREZ PARDO ARMANDO	1	0			S								X									25-14	2.400.027	30	384.100	0	0	0	0	EPS037	2.400.027	30	96.100	14-11	2.400.027	30	3	58.500	CCF24	2.400.027	30	96.100	0	0	0	0	0
3	CC 52108060	GUERRERO MORENO BRENDA CRISTINA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 11383053	DIAZ MORA CIRO APARICIO	1	0			S												X					230301	2.369.574	30	379.200	0	0	0	0	EPS005	2.369.574	30	94.800	14-11	2.369.574	30	3	0	CCF24	2.150.000	30	86.000	0	0	0	0	0
5	CC 23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S																	230201	1.575.815	27	252.200	0	0	0	0	EPS008	1.575.815	27	63.100	14-11	1.575.815	27	3	38.400	CCF24	1.575.815	27	63.100	0	0	0	0	0
6	CC 23561487	RICO MORA FLOR DE MARIA	1	0			S										X							230201	175.091	3	28.100	0	0	0	0	EPS008	175.091	3	7.100	14-11	175.091	3	3	0	CCF24	175.091	3	7.100	0	0	0	0	0
7	CC 79693832	ACEVEDO HERNANDEZ GERMAN	1	0			S																	230301	3.893.900	30	623.100	0	0	0	0	EPS008	3.893.900	30	155.800	14-11	3.893.900	30	3	94.900	CCF24	3.893.900	30	155.800	0	0	0	0	0
8	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S																	230201	641.999	11	102.800	0	0	0	0	EPS010	641.999	11	25.700	14-11	641.999	11	3	15.700	CCF24	641.999	11	25.700	0	0	0	0	0
9	CC 39795421	CONTRERAS GALVIS IRMA	1	0			S												X					230201	1.108.907	19	177.500	0	0	0	0	EPS010	1.108.907	19	44.400	14-11	1.108.907	19	3	0	CCF24	1.108.906	19	44.400	0	0	0	0	0
10	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S																	25-14	1.342.361	23	214.800	0	0	0	0	EPS037	1.342.361	23	53.700	14-11	1.342.361	23	3	32.700	CCF24	1.342.361	23	53.700	0	0	0	0	0
11	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S									X								25-14	58.364	1	9.400	0	0	0	0	EPS037	58.364	1	0	14-11	58.364	1	3	0	CCF24	58.364	1	0	0	0	0	0	0
12	CC 39801106	PACHON HERNANDEZ YANETH	1	0			S												X					25-14	350.181	6	56.100	0	0	0	0	EPS037	350.181	6	14.100	14-11	350.181	6	3	0	CCF24	350.181	6	14.100	0	0	0	0	0
13	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S																	25-14	1.075.000	15	172.000	0	0	0	0	EPS008	1.075.000	15	43.000	14-11	1.075.000	15	3	26.200	CCF24	1.075.000	15	43.000	0	0	0	0	0
14	CC 80443629	CASAS MARTINEZ JOSE DEL CARMEN	1	0			S												X					25-14	1.075.000	15	172.000	0	0	0	0	EPS008	1.075.000	15	43.000	14-11	1.075.000	15	3	0	CCF24	1.075.000	15	43.000	0	0	0	0	0
15	CC 80321213	TRIANA CAMACHO JOSE ELQUER	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
16	CC 79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S																	230301	925.000	15	148.000	0	0	0	0	EPS008	925.000	15	37.000	14-11	925.000	15	3	22.600	CCF24	925.000	15	37.000	0	0	0	0	0
17	CC 79380723	CHOLO JOSE IGNACIO	1	0			S												X					230301	925.000	15	148.000	0	0	0	0	EPS008	925.000	15	37.000	14-11	925.000	15	3	0	CCF24	925.000	15	37.000	0	0	0	0	0
18	CC 79805336	PIRA GARCIA JOSE RICARDO	1	0			S								X									25-14	1.816.097	30	290.600	0	0	0	0	EPS008	1.816.097	30	72.700	14-11	1.816.097	30	3	44.300	CCF24	1.816.097	30	72.700	0	0	0	0	0
19	CC 1024543248	MARTIN ROMERO MARIA FERNANDA	1	0			S	X																230301	933.816	16	149.500	0	0	0	0	EPS008	933.816	16	37.400	14-11	933.816	16	3	22.800	CCF24	1.369.110	16	54.800	0	0	0	0	0
20	CC 51713093	CHEMAS GONZALEZ NANCY	1	1			S																		0	0	0	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	3	85.300	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
21	CC 52700860	ORTIZ NARVAEZ NINI CAROLINA	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
22	CC 79324622	GUERRERO PIÑEROS OSCAR HERNANDO	1	0			S																	25-14	4.947.794	30	791.700	0	0	0	0	EPS008	4.947.794	30	198.000	14-11	4.947.794	30	3	120.600	CCF24	4.947.794	30	198.000	0	0	0	0	0
23	CC 79540089	GUERRERO SUAREZ PEDRO CAMILO	1	0			S																	25-14	3.500.000	30	560.000	0	0	0	0	EPS008	3.500.000	30	140.000	14-11	3.500.000	30	3	85.300	CCF24	3.500.000	30	140.000	0	0	0	0	0
24	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S								X									25-14	1.736.507	28	277.900	0	0	0	0	EPS010	1.736.507	28	69.500	14-11	1.736.507	28	3	42.400	CCF24	1.736.507	28	69.500	0	0	0	0	0
25	CC 79360965	MARIN SANABRIA RITO ANTONIO	1	0			S									X								25-14	116.727	2	18.700	0	0	0	0	EPS010	116.727	2	0	14-11	116.727	2	3	0	CCF24	116.727	2	0	0	0	0	0	0
26	CC 52230170	ALBINO GUTIERREZ SANDRA MILENA	1	0			S																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS008	1.750.905	30	70.100	14-11	1.750.905	30	3	42.700	CCF24	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
27	CC 79124450	NUNEZ ORJUELA SEBASTIAN	1	0			S								X									25-14	1.862.664	30	298.100	0	0	0	0	EPS008	1.862.664	30	74.600	14-11	1.862.664	30	3	45.400	CCF24	1.862.664	30	74.600	0	0	0	0	0
28	CC 80452550	MARTINEZ BUENHOMBRE WILSON ANTONIO	1	0			S								X									25-14	3.629.115	30	580.700	0	0	0	0	EPS008	3.629.115	30	145.200	14-11	3.629.115	30	3	88.500	CCF24	3.629.115	30	145.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

EL JUEVES 3 DE DICIEMBRE DE 2026, SE ELEGIRÁ JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE ACORDE CON EL OFICIO 303-256110 DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. PARA INFORMACIÓN DETALLADA PODRÁ COMUNICARSE AL TELÉFONO (601) 5941000 EXT. 2597, AL CORREO ELECCIONJUNTADIRECTIVA@CCB.ORG.CO, DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL (AVENIDA EL DORADO #68D-35, PISO 8), O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCB.ORG.CO/ELECCIONES2026

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.
Nit: 860510142 6
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No.	00180847
Fecha de matrícula:	9 de noviembre de 1982
Último año renovado:	2026
Fecha de renovación:	27 de marzo de 2026
Grupo NIIF:	Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal:	Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio:	Bogotá D.C.
Correo electrónico:	contabilidad@imgcolombia.co
Teléfono comercial 1:	7768868
Teléfono comercial 2:	7826833
Teléfono comercial 3:	3006176218

Dirección para notificación judicial:	Cl 60 A Sur No. 73-72
Municipio:	Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Correo electrónico de notificación:	contabilidad@imgcolombia.co
Teléfono para notificación 1:	7768868
Teléfono para notificación 2:	7826833
Teléfono para notificación 3:	3006176218

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Publica No. 1820, notaria 22 de Bogotá el 21 de octubre de 1982, inscrita el 9 de noviembre de 1982, bajo el no. 124.162 del libro IX, se constituyó la sociedad limitada denominada INVERSIONES GUERFOR LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Publica no. 0177 del 14 de enero de 1.994 de la notaria segunda de Santafé de Bogotá, inscrita el 10 de febrero de 1.994 bajo el no. 436. 765 del libro IX, la sociedad se transformó en sociedad anónima, bajo el nombre de inversiones GUERFOR S.A.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del Libro IX, la sociedad se transformó de sociedad anónima a sociedad por acciones simplificada bajo el nombre de: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

Por Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de Febrero de 2021 , con el No. 02663497 del libro IX, la sociedad cambió su denominación de INVERSIONES GUERFOR S.A. a INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el No. 396 del libro XVIII, se informó del aviso de promoción de acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia en los términos previstos en la ley 550 de 1999. Certifica: que mediante aviso de la superintendencia de sociedades del día 21 de mayo de 2003, inscrito el 23 de mayo de 2003 bajo el no. 396 del libro XVIII, se nombró promotor dentro del trámite de reactivación empresarial o promocion del acuerdo de reestructuración de la sociedad de la referencia: nombre: documento de identificación Alvaro Ordoñez Teran C.C. No. 12.972.821. Dirección del promotor: Cra. 12 a no. 77 a 52 of. 504 teléfono(s) y/o fax del promotor: 3215002-3215009 nominador: superintendencia de sociedades. Certifica: Que, mediante aviso del promotor, del 03 de septiembre de 2003, inscrito el 11 de septiembre de 2003, bajo el No. 501 del libro 18, se convocó a la reunión para la determinación de los derechos de votos y acreencias, de que trata el artículo 23 de la ley 550 de 1999, a celebrarse, el 19 de septiembre de 2003 a las 10:00 A.M., en las instalaciones de la superintendencia de sociedades - biblioteca, dentro del trámite de reactivación empresarial de la sociedad de la referencia. Certifica: que, mediante comunicación del promotor del 21 de enero de 2004, inscrita el 23 de enero de 2004 bajo el No. 596 del libro XVIII, se informó de la celebración del acuerdo de reestructuración de conformidad con el (artículo 31 de la ley 550 de 1999), dentro del trámite de reestructuración de la sociedad de la referencia. Certifica: que mediante documento privado No. Sin Núm. del promotor, del 18 de enero de 2016, inscrito el 11 de febrero de 2016, bajo el no. 00002524 del libro XVIII, se informó sobre la terminación del acuerdo de reestructuración por cumplimiento del mismo de la sociedad de la referencia.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá por objeto social todas o cualquiera de las

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

siguientes actividades: Obtener beneficios económicos en actividades comerciales o industriales relacionados con la compraventa y fabricación de toda clase de muebles metálicos, en madera, plásticos o cualquier otro material natural o sintético; la comercialización de toda clase de bienes muebles e inmuebles, nuevos y usados, así como su afectación con gravámenes; la importación y exportación de bienes muebles, así como la fabricación, venta, suministro, distribución, arrendamiento, transporte y almacenamiento de los mismos; la representación de empresas nacionales y extranjeras que venden, distribuyen, ensamblen, fabriquen o comercialicen toda clase de bienes muebles y enseres, sofware y hardware, programas y equipos de computación; la comercialización, venta, distribución y fabricación de toda clase de bienes muebles, sus partes, repuestos, accesorios y suministros; la adquisición, comercialización y distribución de sistemas de energía solar no interconectados; la inversión de recursos en cualquier tipo de sociedad cualquiera que sea su objeto social. la sociedad podrá realizar también las siguientes actividades: 1. Construcción de obras de ingeniería civil, construcción, mantenimiento, adecuación, remodelación, reestructuración, reforzamiento, reparaciones locativas, divisiones de oficina, ampliación de edificaciones públicas o privadas, institucionales, recreacionales, escenarios deportivos, de comercio y en general todo tipo de edificaciones y demás inmuebles. 2. Construcción, mantenimiento de redes electrónicas, construcción y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario, construcción y rehabilitación de vías rurales y urbanas, limpieza y mantenimiento de canales, quebradas, drenadores, sumideros, box culvert y estructuras colmatadas mayores a un (1) metro. 3. Realce y conformación de diques y/o jarillones de ríos y quebradas, movimiento de tierras, manejo y disposición de materiales, y en general la realización de cualquier trabajo material sobre inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago. 4. Prestación de servicios de consultoría y/o interventoría de contratos de obra civil, consultoría en la elaboración de diseños, planos, proyectos arquitectónicos de diseño urbano, de espacio público y privado. 5. Elaboración de estudios geológicos, geofísicos, hidrológicos, hidrográficos, topográficos, estructurales, ambientales, de modelos de simulación sectorial sobre políticas y planes de desarrollo, diseño, interventoría de redes de acueducto y alcantarillado pluvial y sanitario. 6. Importar y exportar mano de obra, cualquier tipo de material de construcción, proveeduría y suministro de materiales y maquinaria de construcción nacional y

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

extranjera. En desarrollo y cumplimiento de su objeto social la sociedad también podrá: A. Fundar o establecer fábricas destinadas a la elaboración y confección de toda clase de muebles metálicos. B. Fundar o establecer almacenes o establecimientos de comercio para los citados artículos, en Bogotá o en cualquier otra ciudad del país o del exterior. C. Importar elementos, insumos, materias primas para el cumplimiento y desarrollo del objeto social. D. Para el desarrollo de su objeto social la sociedad podrá además emprender otras actividades financieras que abran o conserven sus fuentes de crédito, tales como la compraventa o tomar en arrendamiento toda clase de bienes muebles o inmuebles dentro y fuera del país, constituir y cancelar toda clase de gravámenes sobre los mismos, celebrar o ejecutar en nombre propio o con su participación, todos los actos, operaciones y contratos civiles, comerciales, administrativos, industriales y financieros sobre los bienes de su propiedad, que sean indispensables para el desarrollo de su objeto social y el logro de sus actividades comerciales o industriales, o de las sociedades, empresas o asociaciones en que tenga participación o interés, siempre y cuando dichos actos se relacionen directa o indirectamente con su objeto social. E. Adquirir, enajenar, explotar, concesiones, privilegios, patentes y marcas. F. Promover, formar, financiar, organizar, negociar a cualquier título toda clase de empresas, sociedades o asociaciones, tomarlas o darlas en arriendo, participar en su constitución, transformación, cesión, negociación, administración o intervención, cualquiera que sea su objeto social. G. Celebrar, contratos de mutuo comercial, con o sin garantías, abrir, cerrar y manejar todo tipo de cuentas bancarias, otorgar, girar, endosar, descontar, avalar, protestar y en general negociar toda clase de títulos y efectos comerciales y civiles, así como títulos valores. H. Celebrar o participar en toda clase de contratos, concursos, licitaciones públicas o privadas, concesiones públicas o privadas, así como presentar propuestas, proyectos de asociación publica privada (AAP), celebrar consorcios, uniones temporales, promesas de asociación futura, de acuerdo con la ley colombiana o las leyes del país donde se presente el concurso, licitación o proceso de selección respectiva. I. Celebrar todos los contratos que tengan relación con el objeto social y sean necesarios para el desarrollo del mismo. J. Celebrar toda clase de negocios y operaciones con entidades bancarias y de crédito y todos aquellos actos y contratos que sean necesarios para desarrollar su objeto social y en general la realización de cualquier acto o negocio licito de comercio. K. Componentes y suministro de manufactura, fabricación, distribución,

comercialización, representación, importación y exportación de toda clase de enseres, material de intendencia, dotación militar, civil, institucional, particular, corporativa y comercial, elementos de protección personal tales como: ropa, cinturones, maletas, productos de aseo personal, sistemas de iluminación portátil, linternas, equipos de defensa para el orden público, protección, vigilancia y seguridad, y todo lo demás relacionado directa o indirectamente con la fuerza pública, industria, sector privado y estatal. L. Todo lo relacionado con la elaboración, manufactura, producción, fabricación, comercialización, dispensación, licenciamiento, distribución, importación, exportación, representación y todo tipo de industrialización y comercialización, de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, tales como tapabocas, guantes, respiradores, inhaladores, expirometros, termómetros, de latexdispositivos de autotest, rapidtest, pruebas rápidas de oficina de farmacia y parafarmacia, radio fármacos, alimentos neutracéticos, alimentos funcionales, prebióticos, nutrición, parental, oligeoelementos, micro nutrientes, macro nutrientes, nutrigenomicos, biofaceunticos, manofarceuticos, biotecnológicos derivados de la ingeniería, celular, cosméticos, biocosmetícos, dermocosmeticos, complejos, alimentos medicamentos, en el marco de la biología sintética, la nutrí farmacología, la farmacia, la farmacéutica, la medicina preventiva, curativa, antienvejecimiento, la medicina omica. Que representan la atención de necesidades terapéuticas, nutricionales, de prevención de la enfermedad de restauración de la salud la rehabilitación y convalecencia de preparación celular, tisular, orgánica, especialmente de necesidades no atendidas por la demanda de medicamentos, nutraceuticos, cosméticos vigente actividades de divulgación y educación farmacéutica en el uso de la cultura del medicamento en la población infantil, adulta y geriátrica al servicio de las instituciones educativas gubernamentales a través de servicios educativos, material educativo, audiovisual, impreso o difundible por cualquier medio incluyendo los electrónicos, sistemas de información, bioinformáticas. Importación y comercialización, dispensación, de medicamentos vitales no disponibles, fármacos huérfanos y otros de difícil consecución. Preservación floral, elementos de aplicación técnicas de liofilización. Infusión es una disolución cuyo objetivo clínico próximo consiste en ser inyectada en algún compartimento corporal, generalmente el torrente circulatorio venoso, en cuyo caso se denomina infusión intravenosa, infusión química: mezcla o solución (tanto como al producto extraído) las partes solubles en agua a una temperatura mayor a al por menor a la de hervor. Disolución que se

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

prepara para ser inyectada en el cuerpo, o bien ser suministrada vía oral, preparar y administrar fármacos de uso endovenoso garantizando la seguridad para el fármaco, el paciente y el profesional o la infusión en bolo es la administración de medicamentos directamente en el acceso venoso, mediante en tratamientos, oncológicos, hematológicos, pediátricos, reumatológicos, dermatológicos, neurológicos, actividades de apoyo terapéutico en pacientes que así lo requieran, consultas de medicina general y especializada, exámenes de laboratorio, perfusión intravenosa continua consiste en la introducción en el torrente sanguíneo de soluciones intravenosas de forma continuada, a través de un catéter insertado en una vena periférica o central, actividades de instituciones que prestan servicios de atención de la salud, las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa, las actividades relacionadas con la salud humana, realizadas por unidades independientes a las instituciones prestadoras de servicios de salud sin internación, actividades de laboratorios médicos como: - Laboratorios de radiología y otros centros de diagnósticos por imagen. - Laboratorios de análisis de sangre. - Laboratorios de medicina forense, actividades de consulta y tratamiento médico en el campo de la medicina general y especializada, realizada por médicos generales, práctica médica realizada a pacientes externos o ambulatorios, en consultorios privados, centros médicos, puestos de salud, clínicas asociadas con empresas, escuelas, hogares para ancianos, organizaciones sindicales y asociaciones profesionales, prestación de servicios de salud humana, los servicios profesionales asociados al cuidado de la salud humana y que complementan a las siguientes actividades: servicios de cuidados personales, ayuda y acompañamiento las actividades desarrolladas por profesionales que proporcionan medicina tradicional o medicina alternativa., servicios de consulta médica a pacientes internos ejercida por médicos no vinculados a la institución de internación. La fabricación comercialización, importación, exportación, de aparatos de laboratorio, instrumentos quirúrgicos y médicos, aparatos y suministros quirúrgicos, equipo, material e instrumental odontológico, instrumentos médicos y dentales eléctricos de uso manual, dentaduras postizas y aparatos de ortodoncia, artículos y aparatos ortésicos y protésicos. Se incluye la fabricación de muebles, mobiliario y camas de uso médico y odontológico caracterizados por funciones específicas adicionales, mantas, almohadillas con esponjas y paños de algodón quirúrgicos, sabanillas e hilos y gasas estériles de uso quirúrgico, maquinaria de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

limpieza por ultrasonidos para laboratorio y de esterilizadores medico quirúrgicos y de laboratorio; también la fabricación de aparatos de destilación y centrifugadoras para laboratorio, muebles para medicina, cirugía, odontología y veterinaria, caracterizados por funciones específicas adicionales las cuales determinan el propósito del producto, tales como, mesas de operaciones (mesas de reconocimiento para usos clínicos), camillas para examen médico y con mecanismos para el transporte de los enfermos, camas de hospital con dispositivos mecánicos y sillas de odontología con funciones hidráulicas incorporadas, aparatos y equipos para pruebas psicotécnicas utilizados por profesionales para determinar, por medio de pruebas, el tiempo de reacción de la inteligencia práctica, la coordinación de los movimientos, y las modalidades de comportamiento psíquico o psicológico de individuos, aparatos y equipos respiratorios que son utilizados principalmente por los aviadores, los buceadores, los alpinistas o los bomberos. Pueden ser autónomos, es decir, estar alimentados por una botella de oxígeno o de aire comprimido portátil, o estar alimentados por un tubo unido a una fuente de aire comprimido exterior, compresor, depósito, etc., o incluso simplemente unidos a la atmósfera, en determinados aparatos diseñados para alimentarlos a corta distancia. Actuar como agente o representante de empresas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o actividades. Adquirir, enajenar, gravar, mejorar, administrar y disponer de toda clase de bienes muebles o inmuebles. Hacer apertura, comprar, vender, arrendar, licitar con entidades públicas, privadas y en general realizar todos los actos de administración y disposición de toda clase de establecimientos mercantiles que fueren necesarios para la ejecución de su objeto. Participar en licitaciones públicas o privadas, bien directamente o con el concurso de otras personas mediante la conformación de consorcios o uniones temporales. Celebrar contratos de cuenta corriente, girar, endosar, protestar, aceptar, adquirir y enajenar bonos y demás títulos valores de contenido crediticio y en general celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus formas y en general realizar toda clase de operaciones con entidades financieras nacionales o extranjeras. Suscribir acciones o hacer aportes al capital de otros u otras sociedades que desarrollen actividades iguales, similares o complementarias de las suyas. Comprar, vender, importar y distribuir productos nacionales y extranjeros. Servir como intermediario en toda clase de negocios bien sea como agente, comisionista o en cualquier otra forma o modalidad mercantil. Realizar, celebrar, ejecutar, desarrollar y llevar a término todo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

acto o contrato de carácter civil, administrativo o comercial previstos y permitidos en las leyes, reglamentos o estatutos, tendientes al cumplimiento o realización de su objeto social, así como todo aquello que tenga como finalidad ejercer los derechos y/o la apertura de establecimientos, sucursales, agencias, que tienen la opción de convertirse en I.P.S, si su objeto social o actividad comercial lo llegase a requerir, la venta, distribución, importación, exportación, de todo tipo de medicamentos, tratamientos, materiales y equipos médicos y de cirugía, implementos y medicamentos de apoyo terapéutico. la sociedad podrá realizar cualquier acto lícito de comercio tanto en Colombia como en el exterior eso cumpliendo con los requisitos de ley exigidos tanto aquí en Colombia como en el exterior. De acuerdo a lo establecido en la ley 1258 del 5 diciembre del año 2008. M. Fabricación, comercialización suministro y distribución de ropa quirúrgica, trajes de bioprotección, batas antifluidos, gorros y zapatones quirúrgicos, caretas de protección, guantes de vinilo y nitrilo, mascarillas, mascarillas con filtro, tapabocas, sabanas desechables y de antifluidos, alcohol, alcohol etílico, alcohol isopropílico, esparadrapo, gel antibacterial, jabones, desinfectantes, ventilador, sondas, cánulas, tapetes desinfectantes, túnel de asperción, sanitizantes, basureras, escalerillas, atril de sueros, compreseros, camilla, camas hospitalarias, camilla de transporte de cadáveres, bolsas mortuorias y señalización entre otros. N. Fabricación, producción o elaboración de material pedagógico, como son entre otros los siguientes productos, kit y/o conjuntos: Papelería, palos de escoba, rodillo de madera, set de bandejas, set de utencilios, tablero de imán, mesa de luz, Juegos y juguetería, parqués, ajedrez, set de figuras geométricas, tableros miniarco con figuras, zancos de madera, juegos de construcción de madera, marcos de madera, cocina, set de implementos de cocina, caballito balancín de madera, espejo cuadrado pequeño, colchoneta de textura, mesa para agua y arena, set de canastos. artículos deportivos. tallímetro, colchoneta, bastón de senderismo, carpa domo, balde plegable para camping, cubiertos viajeros, set de menaje para camping, mesa excursionista, silla trípode para camping, estacas para camping, set de ollas para camping, mesa de ping pong, estacas de entretenimiento, escaleras plegables, vigas de equilibrio para gimnasia, tecnología eléctricos y electrónicos, trípode para cámara de video y fotografía, mesa para estudio de audio y video, ferretería y agroindustria, carretilla, palín, equipo para baño de maría industrial, estufa portable, carro de servicio, escabiladero, ciencia y laboratorios, cucharas de

combustión, trípode para laboratorio, cucharilla para laboratorio, espejos cóncavos y convexos, trajes típicos, traje sanjuanero (f-m), traje cumbia (f-m), traje porro (f-m), todas las edades, instrumentos musicales, raspador o guiro de madera, atril plegable.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $8.789.190.000,00
No. de acciones	: 8.789.190,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $8.789.190.000,00
No. de acciones	: 8.789.190,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $8.789.190.000,00
No. de acciones	: 8.789.190,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural, quien tendrá un (1) representante legal suplente.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Los gerentes están facultados para ejecutar a nombre de la sociedad de manera independiente, todos los actos y contratos relacionados directamente con el objeto social, salvo las limitaciones establecidas en los estatutos. Serán funciones específicas del cargo las siguientes: a) Ejecutar las determinaciones de la asamblea general de accionistas y presidir sus sesiones. b) Crear los cargos que sean indispensables para el funcionamiento de la sociedad,

nombrar y remover los empleados bajo su dependencia y velar por que los funcionarios de la sociedad cumplan sus deberes. c) Constituir los apoderados judiciales y extrajudiciales que estime necesarios para representar a la sociedad y delegarle las facultades que a bien tenga. d) Celebrar actos y contratos necesarios para el desarrollo del objeto social. e) Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la sociedad. f) Elaborar el informe que debe presentarse a la asamblea general de accionistas en sus sesiones ordinarias. g) Presentar a la asamblea general de accionistas cuando esta lo solicite, informes sobre determinados aspectos de la marcha de los negocios sociales y sobre los resultados económicos de la compañía. h) Convocar a la asamblea general de accionistas de conformidad con lo previsto en la cláusula vigésima de los estatutos. i) Promover y sostener toda clase de juicios, gestiones o reclamaciones necesarias para la defensa de los intereses sociales. j) Cumplir con las demás funciones que le asigne la asamblea general de accionistas y las que por la naturaleza del cargo le correspondan de acuerdo con la ley y estos estatutos. k) El representante legal podrá, igualmente, eliminar aquellos cargos que considere innecesarios o que no se ajusten a las necesidades operativas de la empresa. La eliminación de cargos debe ser evaluada conforme a los principios de eficiencia y necesidad organizativa, y deberá ser informada a la asamblea general de accionistas, quien podrá aprobar o impugnar dicha decisión.
LIMITACIONES: Parágrafo: Tanto el representante legal como su suplente deberán solicitar autorización expresa y escrita de la asamblea general de accionistas tomada con el voto favorable del 100% de las acciones que integran el capital suscrito, para celebrar contratos que impliquen enajenación o transferencia a cualquier título de los inmuebles de la sociedad. Parágrafo Segundo: Para la firma de créditos y pagares de la sociedad se requerirá la firma del Representante Legal. Parágrafo Quinto: El Suplente del Representante Legal tendrá las mismas limitaciones del Representante Legal.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 152 del 19 de septiembre de 2024, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 2 de octubre de 2024 con el No. 03164561 del Libro IX, se designó a:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Oscar Hernando Guerrero Piñeros	C.C. No. 79324622

Por Acta No. 159 del 4 de mayo de 2026, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 8 de mayo de 2026 con el No. 03392015 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal Suplente	Raul Diomedes Guerrero Laverde	C.C. No. 79748081

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 155 del 11 de octubre de 2025, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 23 de octubre de 2025 con el No. 03309411 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Claudia Patricia Bernal Urrego	C.C. No. 1012320269 T.P. No. 156650-t

REFORMAS DE ESTATUTOS

REFORMAS:

ESCRITURAS NO.	FECHA	NOTARIA	INSCRIPCION
2883	21- XI-1.990	22 BTA.	24-I -1.991 NO.315.793
8737	18-XII-1.992	2 STAFE BTA	18-II-1.993 NO.396.296
0177	14-I -1.994	2 STAFE BTA	10-II-1.994 NO.436.765

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0001263 del 6 de junio de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00588697 del 12 de junio de 1997 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

E. P. No. 0003494 del 18 de diciembre de 1997 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00616901 del 5 de enero de 1998 del Libro IX
E. P. No. 0000851 del 13 de abril de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00675578 del 13 de abril de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0001402 del 17 de junio de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00684486 del 17 de junio de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0002983 del 30 de noviembre de 1999 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	00705889 del 1 de diciembre de 1999 del Libro IX
E. P. No. 0000748 del 28 de febrero de 2003 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	00880871 del 22 de mayo de 2003 del Libro IX
E. P. No. 004.088 del 29 de diciembre de 2005 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01031185 del 30 de diciembre de 2005 del Libro IX
E. P. No. 2016 del 1 de julio de 2009 de la Notaría 56 de Bogotá D.C.	01312479 del 14 de julio de 2009 del Libro IX
E. P. No. 919 del 22 de abril de 2010 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01395478 del 1 de julio de 2010 del Libro IX
E. P. No. 4875 del 30 de diciembre de 2011 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01698062 del 16 de enero de 2013 del Libro IX
E. P. No. 325 del 5 de febrero de 2015 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	01913569 del 20 de febrero de 2015 del Libro IX
E. P. No. 4007 del 2 de noviembre de 2016 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02158126 del 17 de noviembre de 2016 del Libro IX
E. P. No. 880 del 27 de abril de 2020 de la Notaría 64 de Bogotá D.C.	02569580 del 6 de mayo de 2020 del Libro IX
Acta No. 137 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02663497 del 17 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 138 del 29 de enero de 2021 de la Asamblea de Accionistas	02665152 del 23 de febrero de 2021 del Libro IX
Acta No. 146 del 8 de noviembre de 2023 de la Asamblea de Accionistas	03036062 del 16 de noviembre de 2023 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Acta No. 152 del 19 de septiembre de 2024 de la Asamblea de Accionistas	03164198 del 2 de octubre de 2024 del Libro IX
Acta No. 154 del 8 de abril de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03231413 del 14 de abril de 2025 del Libro IX
Acta No. 156 del 24 de octubre de 2025 de la Asamblea de Accionistas	03310746 del 27 de octubre de 2025 del Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 3110
Actividad secundaria Código CIIU: 4330
Otras actividades Código CIIU: 2599, 2229

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s)en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nombre:	GALERIA FABRICA BOGOTA
Matrícula No.:	02212406
Fecha de matrícula:	9 de mayo de 2012
Último año renovado:	2026
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	Cl 60 A Sur No. 73 72
Municipio:	Bogotá D.C.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 24.272.330.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 3110

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 3 de agosto de 2026 Hora: 15:22:06
Recibo No. AB26409232
Valor: $ 12,100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2640923295581

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Impuestos, fecha de inscripción : 25 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 8 de mayo de 2026. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.



Factura Electrónica De Venta No

FV No. 33

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088555181 que habilita desde FV 1 hasta FV 100. Vence 2027-02-07

UNION TEMPORAL VIAS SEGURA S

Nit 901899867 -5

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4210 7.60 X 1000

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV CALLE 13 No. 37-35	Bogota D.C.	3649400

POR CONCEPTO DE

CONTRATO DE OBRA No.2024-3648 cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA-2 NORTE CENTRO.

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
10/08/2026	09/09/2026	VENDEDOR 1	Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 18 DEL CONTRATO 2024-3648 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2026.	1	GLB	723.361.730	0%	0	723.361.730
2	ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA CORRESPONDIENTE AL ACTA PARCIAL DE OBRA MES 17 COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 11 DE JUNIO AL 10 DE JULIO DE 2026. Nota 1: DESCONTAR RETENCIÓN DE GARANTIA 5% $38.469.557	1	GLB	46.029.405	0%	0	46.029.405

SON:

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE

REALIZAR PAGO A LA CUENTA CORRIENTE No. 299321752 BANCO DE BOGOTÁ A NOMBRE DE UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S NIT, 901.899.867-5

UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA S conformado por:

SEÑALES LTDA, NIT 800198693-6, Participación 90%

INVERSIONES GUERFOR SAS NIT 860510142-6, Participación10%

SUBTOTAL	**769.391.135**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**769.391.135**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**769.391.135**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2026 08:49:37

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 46 A # 82-54 BG1 Teléfono 3002918425 Bogota D.C.

Correo Electrónico

CUFE: 0a044c7133993ee3762ade1b444e76a26af8759e2b2b6e069690b7e94ebce2e96285a2ded0a9c3b4e40cb4ca6655cb8f --Expedición: 10/08/2026 02:09 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN PARCIAL
Acta No. 18

CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648 CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD Y UNIÓN TEMPORAL VÍAS SEGURA´S

Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.” ZONA NORTE CENTRO.
Interventor:	CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
Supervisor(a) del Contrato interventoría:	ANGÉLICA MARIA CONTRERAS ORJUELA
Período del acta:	DEL 11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2026
Valor inicial del contrato:	$ 18.771.473.428,oo Dieciocho Mil Setecientos Setenta y Un Mil Millones Cuatrocientos Setenta y Tres Mil Cuatrocientos Veintiocho Pesos
Plazo del Contrato:	Treinta y cuatro (34) meses
Valor Adición No. 1:	$ 1.276.983.847,oo Mil Doscientos Setenta y Seis Millones Novecientos Ochenta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Siete Pesos
Prórroga No. 1:	N/A
Valor total del contrato:	$ 20.048.457.275,oo Veinte Mil Cuarenta y Ocho Millones Cuatrocientos Cincuenta y Siete Mil Doscientos Setenta y Cinco Pesos

Nota: Deberán indicarse tantas adiciones y prórrogas como se hayan suscrito.

En Bogotá D.C., a los diez (10) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026), se reunieron en las instalaciones del almacén de la Secretaria Distrital de Movilidad, por parte del contratista la Ingeniera Catherin Cortes Guzmán, en calidad de residente del contrato de obra 2024-3648, el Ingeniero Alexander Segura Pérez, Director del contrato de obra 2024-3648, y por parte de la interventoría la Ingeniera Fasleidy Camacho Vargas en calidad de Residente del contrato de

interventoría 2024-3663 y el Ingeniero Jorge Alberto Salamanca Rodríguez en calidad de Director del contrato de interventoría 2024-3663, para dejar constancia de los siguientes aspectos:

1. Actividades realizadas dentro del desarrollo del Contrato de Obra No. 2024-3648

De conformidad con lo requerido por la Entidad y a través de la Interventoría o supervisión, en el periodo comprendido entre el **11 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DE 2026**, se desarrollaron las siguientes actividades, propias del contrato:

- Suministrar e implementar elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C., en espacios que se encuentren a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y estén definidos en las áreas de influencia de los diseños integrales de señalización aprobados y que requieran de señalización para la regulación, prevención e información a los usuarios del sistema de movilidad.

- Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - “Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015”, adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.

- Son parte de las actividades contractuales, las de señalización de las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de transporte, con la inclusión de proyectos de ciudad tales como: carriles preferenciales, carriles de alta ocupación vehicular, medidas de gestión, urbanismo táctico (barrios vitales, proyectos especiales peatonales, andenes emergentes y conexiones peatonales), zonas de parqueo pago, micromovilidad, zonas amarillas, zonas de cargue y descargue, ciclorrutas y todos los demás proyectos de ciudad que surjan desde la Administración Distrital con el propósito del fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad y seguridad vial en la ciudad de Bogotá – ZONA NORTE CENTRO.

- Teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar y los requisitos para la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades de implementación de señalización serán realizadas mayormente en horario nocturno a fin de minimizar los impactos y efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad en la ciudad; sin embargo, esto no implica que no se pueda implementar señalización en horario diurno ya sea en días ordinarios o festivos, en caso de requerirse y si las condiciones y necesidades así lo ameriten.

2. Recibo a satisfacción

Se deja constancia que la Interventoría o supervisión ejerció el control técnico, administrativo, financiero y jurídico de la ejecución de las actividades propias del contrato, haciendo seguimiento y aprobando las actividades desarrolladas y que fueron recibidas, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos contractuales y que finalizaron el día 10 DE AGOSTO DE 2026.

Se realiza el ***recibo parcial de avance*** del contrato de Obra 2024-3648, de acuerdo con lo previsto en el ANEXO TÉCNICO.

No.	ID	Dirección	Localidad	Tipo de Implementación	Valor Total de Implementación
1	MV_AV_SUBA_1238_24 (ciclorruta)	Avenida Suba entre AC 80 y CL 131	11. Suba	Vertical	$ 30,296,375.00
2	MV_AV_SUBA_1238_24 (calzada)	Avenida Suba entre AC 80 y KR 115	11. Suba	Horizontal	$ 808,973,564.00
3	CP20243648_074 - 11_2328_RESALTOS_CL_169A	Calle 169A entre Carrera 55a y Carrera 58	11. Suba	Horizontal	$ 11,816,974.00
4(*)	AJUSTE MES 17 MV_AV_SUBA_1238_24 (ciclorruta)	Avenida Suba entre AC 80 y CL 131	11. Suba	Horizontal	-$ 73.113,00
Valor Total de Implementación					$ 851.013.800,00

(*) NOTA: Se ajusta valor facturado en el componente horizontal MV_AV_SUBA_1238_24-Ciclorruta*, debido a que se relacionó un área mayor en el **ítem 40** y un área menor en el **ítem 41**, presentado en el Acta Recibo a Satisfacción Cuenta No. 17, por lo cual se hace el ajuste correspondiente en la presente cuenta, Acta Recibo a Satisfacción Cuenta 18*.

OBRA

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	1,86	$ 387.126,00	*$ 124.384,00*	7,00	$ 511.510,00	$ 951.408,60
	UND		7,00	$ 102.864,992	*$ 33.050,522*		$ 135.915,5143	
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	5,00	$ 123.138,00	*$ 39.564,00*	5,00	$ 162.702,00	$ 813.510,00
3	UN	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	13,00	$ 170.387,00	*$ 54.745,00*	13,00	$ 225.132,00	$ 2.926.716,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	0,99	$ 407.437,00	*$ 130.909,00*	11,00	$ 538.346,00	$ 532.962,54
	UN		11,00	$ 36.669,295	*$ 11.781,845*		$ 48.451,14	
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y	50,00	$ 251.146,00	*$ 80.693,00*	50,00	$ 331.839,00	$ 16.591.950,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.						
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	8,00	$ 370.042,00	*$ 118.894,00*	8,00	$ 488.936,00	$ 3.911.488,00
25	UN	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	17,00	$ 122.033,00	*$ 39.209,00*	17,00	$ 161.242,00	$ 2.741.114,00
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	18,00	$ 46.410,00	*$ 14.911,00*	N/A	$ 61.321,00	$ 1.103.778,00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	22,00	$ 24.888,00	*$ 7.996,00*	N/A	$ 32.884,00	$ 723.448,00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	19,20	$ 1.365,00	*$ 438,00*	N/A	$ 1.803,00	$ 34.617,60

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
31	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	54,00	$ 1.863,00	*$ 598,00*	N/A	$ 2.461,00	$ 132.894,00
32	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	19.630,10	$ 2.421,00	*$ 778,00*	N/A	$ 3.199,00	$ 62.796.689,90
33	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	1.238,20	$ 2.517,00	*$ 809,00*	N/A	$ 3.326,00	$ 4.118.253,20
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	3.690,17	$ 13.096,00	*$ 4.208,00*	N/A	$ 17.304,00	$ 63.854.701,68
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	315,412	$ 45.075,00	*$ 14.482,00*	N/A	$ 59.557,00	$ 18.784.992,484
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	169,38	$ 38.302,00	*$ 12.306,00*	N/A	$ 50.608,00	$ 8.571.730,00
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	19,20	$ 2.962,00	*$ 952,00*	N/A	$ 3.914,00	$ 75.148,80
55	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de	54,00	$ 6.173,00	*$ 1.983,00*	N/A	$ 8.156,00	$ 440.424,00

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744						
56	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	19.630,10	$ 10.917,00	*$ 3.507,00*	N/A	$ 14.424,00	$ 283.144.562,40
57	M	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	1.238,20	$ 11.703,00	*$ 3.760,00*	N/A	$ 15.463,00	$ 19.146.286,60
58	M2	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	14,745	$ 55.433,00	*$ 17.810,00*	N/A	$ 73.243,00	$ 1.079.968,035
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	1.266,61	$ 94.112,00	*$ 30.238,00*	N/A	$ 124.350,00	$ 157.502.953,50
66	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para	694,68	$ 97.508,00	*$ 31.329,00*	N/A	$ 128.837,00	$ 89.500.487,16

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO SIN AIU	AIU 32,13%	UNIDADES INGRESADAS AL ALMACÈN	PRECIO UNITARIO INCLUYE AIU	SUBTOTAL
		marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.						
69	UN	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	5.074,00	$ 7.817,00	*$ 2.511,00*	5.074,00	$ 10.328,00	$ 52.404.272,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	107,88	$ 339.018,00	*$ 108.926,00*	N/A	$ 447.944,00	$ 48.324.198,72
100	M2	Borrado mecánico de marcas viales.	229,395	$ 35.649,00	*$ 11.454,00*	N/A	$ 47.103,00	$ 10.805.192,685
TOTAL OBRA								**$ 851.013.800,00**

VALOR EN LETRAS	**OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES TRECE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.L.**

(*) NOTA: Se ajusta valor facturado en el componente horizontal MV_AV_SUBA_1238_24-Ciclorruta*, debido a que se relacionó un área mayor en el **ítem 40** y un área menor en el **ítem 41**, presentado en el Acta Recibo a Satisfacción Cuenta No. 17, por lo cual se hace el ajuste correspondiente en la presente cuenta, Acta Recibo a Satisfacción Cuenta 18*.

3. Resumen Financiero de Contrato

Durante la ejecución del Contrato, se han generado 17 pagos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en la forma de pago según la cláusula 8 del contrato.

Pagos Efectuados	Periodo	Orden de Pago	Valor girado	Valor Bruto
1	11-febrero-2025 al 10-marzo-2025	3000244604 3000244608	$ 79.352.254 $ 41.442.747	$ 96.699.744 $41.442.747
2	11-marzo-2025 al 10-abril-2025	3000361358 3000361359	$ 522.946.757 $ 283.691.468	$ 661.946.757 $ 283.691.468
3	11-abril-2025 al 10-mayo-2025	3000483079 3000483080	$ 603.749.204 $ 314.077.459	$ 732.847.402 $ 314.077.459
4	11-mayo-2025 al 10-junio-2025	3000570615 3000570616	$ 601.923.666 $ 314.119.305	$ 732.945.044 $ 314.119.305
5	11-junio-2025 al 10-julio-2025	3000689201 3000689202	$ 636.709.777 $ 591.282.053	$ 821.603.561 $ 591.282.053

Pagos Efectuados	Periodo	Orden de Pago	Valor girado	Valor Bruto
6	11-julio-2025 al 10-agosto-2025	3000822220	$ 1.017.256.596	$ 1.194.313.586
7	11-agosto-2025 al 10-septiembre-2025	3000983865	$ 1.120.450.695	$ 1.274.767.375
8	11-septiembre-2025 al 10-octubre-2025	3001117022	$ 569.965.012	$ 596.222.425
9	11-octubre-2025 al 10-noviembre-2025	3001230839	$ 140.322.728	$ 158.966.204
10	11-noviembre-2025 al 10-diciembre-2025	3001399926	$ 479.296.233	$ 544.304.666
11	11-diciembre-2025 al 10-enero-2026	3000114204 3000114206	$ 174.284.961 $ 26.727.849	$ 202.959.629 $ 26.727.849
12	11-enero-2026 al 10-febrero-2026	3000120064 3000120065 3000120066	$ 426.528.393 $ 188.850.098 $ 128.332.762	$ 532.619.510 $ 188.850.098 $ 128.332.762
13	11-febrero-2026 al 10-marzo-2026	3000241209 3000241210 3000241211	$ 137.579.538 $ 81.089.958 $ 143.265.452	$ 189.209.903 $ 81.089.958 $ 143.265.452
14	11-marzo-2026 al 10-abril-2026	3000376881 3000376882 3000376883	$ 340.727.488 $ 325.587.580 $ 84.959.431	$ 447.897.508 $ 325.587.580 $ 84.959.431
15	11-abril-2026 al 10-mayo-2026	3000518326 3000518327	$ 522.313.648 $ 120.450.694	$ 614.004.592 $ 120.450.694
16	11-mayo-2026 al 10-junio-2026	3000630776	$ 232.418.452	$ 265.573.164
17	11-junio-2026 al 10-julio-2026	3000766353	$ 241.757.504	$ 276.244.441

A continuación, se presenta el balance final del contrato, en el cual se relacionan la totalidad de los ingresos de recursos al contrato, así como los egresos dados y el saldo final del contrato a favor de la Entidad (si aplica).

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ 1.276.983.847,00
3	Valor Total del Contrato	$ 20.048.457.275,00
4	Valor pagado	$ 11.987.002.367,00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 669.364.418,00
6	Pago por Georreferenciación Mes 17	$ 46.029.405,00

No.	Descripción	Valor
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 7.330.533.330,00
8	Valor por pagar al contratista	$ 730.921.578,00

Garantías

Qué de acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA DIECIOCHO del contrato, el contratista presentó a la Entidad la(s) póliza(s) de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual, la compañía Seguros del Estado S.A., número(s) Cumplimiento No. 11-44-101245494 y RCE No. 11-40-101072939, aprobada(s) por la entidad. Los amparos se enuncian a continuación:

ASEGURADORA	AMPAROS	PÓLIZA No.	%	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
				DESDE	HASTA	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	RESPONSABILIDAD CIVIL	11-40-101072939	5%	11/02/2025	15/12/2027	$ 1.002.422.863,75
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	CUMPLIMIENTO	11-44-101245494	30%	11/02/2025	15/06/2028	$ 6.014.537.182,50
	PRESTACIONES SOCIALES		20%	11/02/2025	15/12/2030	$ 4.009.691.455,00
	CALIDAD DEL SERVICIO		30%	15/12/2027	15/06/2028	$ 6.014.537.182,50
	ESTABILIDAD DE LA OBRA		30%	15/12/2027	15/12/2032	$ 6.014.537.182,50

Se suscribe la presente acta por quienes en ella intervinieron y aceptaron sus términos a los diez (10) días del mes de agosto de 2026.

POR LA INTERVENTORÍA

JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRÍGUEZ
Director de Interventoría Contrato 2024-3663

FASLEIDY CAMACHO VARGAS
Residente de Interventoría Contrato 2024-3663

POR EL CONTRATISTA



ALEXANDER ANDRES SEGURA PÉREZ
Director Contrato de Obra 2024-3648



CATHERIN CORTES GUZMÁN
Residente Contrato de Obra 2024-3648

Revisó:
Proyectó:

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

FECHA DE SOLICITUD: 10 8 2026 **FECHA DE ENTREGA** 10 8 2026

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBDIRECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

RESPONSABLE QUE RECIBE EL BIEN: JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA **No. CÉDULA** 79.456.137

TIPO DE VINCULACION CON LA ENTIDAD: FUNCIONARIO (A) ☐ CONTRATISTA ☐ INTERVENTORIA ☒ **No. CONTRATO:** 2024-3663

* Relacione número de contrato de prestación de servicios y/o interventoria

NOMBRE Y CÉDULA DEL (LA) SUPERVISOR (A): ANGÉLICA MARÍA CONTRERAS ORJUELA **No. CÉDULA** 1.069.735.625

UBICACIÓN DESTINO DEL ELEMENTO: **Sede:** **Piso:** **Zona:** **N o. Puesto:**
En casa: (Dirección y telefono) **En vía:** **Otro:** (Describir)

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	ESTADO	CANTIDAD RECIBIDA
1	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	7
2	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	5
3	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	13
8	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	11
20	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	BUENO	50
21	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	BUENO	8
25	Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	BUENO	17

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	FORMATO DE ASIGNACION DE BIENES RECIBIDOS EN EL SITIO DE UTILIZACIÓN	
	Código: PA01-PR12-F06	Versión 2.0

69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	BUENO	5074

NOTAS

1. Para los (as) contratistas este requeriminto debe estar autorizado por el (la) supervisor (a) del contrato, de igual forma el (la) Supervisor (a) y/o Interventor (a) es el (la) encargado (a) de hacer seguimiento y control del destino y uso que tengan los bienes entregados al (la) Contratista.
2. El (la) (los - las) funcionario (s -as) de la SDM a quien(es) le(s) es asignado el elemento de almacén, es responsable del uso, destino y custodia de los bienes recibidos.
3. Para la entrega de bienes catalogados de beneficio y uso público, se debe tener presente:
3.1. Recibidos por funcionarios (as) de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes.
3.2. Recibidos por contratistas de la SDM, la responsabilidad por el uso, destino y custodia de los bienes trasladados estará a cargo de la dependencia a la que le corresponde la operación de dichos bienes y adicionalmente del (la) supervisor (a) del contrato mediante el cual esta vinculado (a) el (la) contratista.

OBSERVACIONES

LA FECHA DE SALIDA DE LOS BIENES AL SERVICIO EN LOS INVENTARIOS SE EFECTUARA UNA VEZ SE REALICE Y SE APRUEBE EL INGRESO DE LOS BIENES EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE
FECHA DE SALIDA A SERVICIO EN EL SISTEMA DE INFORMACION:

Francy Andrea Gutierrez Velandia Firmado digitalmente por Francy Andrea Gutierrez Velandia Fecha: 2026.08.11 18:39:50 -05'00'	
ANDREA GUTIÉRREZ VELANDIA	**JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ**
FIRMA	**FIRMA**
CÉDULA: 1.022.368.573	**CÉDULA:** 79.456.137

NOMBRE DEL (LA) RESPONSABLE DE LA INTERVENTORIA QUE VERIFICA Y/O RECIBE EL BIEN

FIRMA

CÉDULA:

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COMPROBANTE DE INGRESO DE ELEMENTOS

Entidad	113	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD	Vigencia Ingreso	2026	Numero Ingreso	135	Interno 2218
Unidad Ejecutora	02	DIRECCIÓN TRANSITO Y TRANSPORTE	Tipo Ingreso	COMPRA_NACIONAL			
Proyecto Almacen	01	01	Estado Ingreso	APROBADO		Fecha Estado	18/08/2026
Documento Soporte	CONTRATO DE OBRA DE OBRA		Numero Doc Soporte	2024-3648	Fecha Doc Soporte	13/08/2026	
Proveedor	NIT 901899867 UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS						
Documento Remision	FACTURA		Numero Doc Remision	33	Fecha Doc Remision	13/08/2026	
Encargado de Bodega	CC 79561065 HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA						
Dependencia Solicitante	3110	SUBDIRECCION DE SEÑALIZACION					
Observaciones	INGRESO Y SUMINISTRO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN No 18						

Item	Elemento	Descripcion Elemento	Unidad Medida	Cantidad	Cuenta Débito	Valor Neto Unitario	Valor Total
1	3094	TABLERO EN LAMINA GALVANIZAI	UNIDAD	7	5-1-11-14-001	$135,915.51	$951,408.57
2	3768	PEDESTAL SENCILLO TUBO CIRCI	UNIDAD	5	5-1-11-14-001	$162,702.00	$813,510.00
3	3769	PEDESTAL DOBLE EN TUBO CIRC	UNIDAD	13	5-1-11-14-001	$225,132.00	$2,926,716.00
4	3276	PLAQUETAS (SEÑAL DOBLE)	UNIDAD	11	5-1-11-14-001	$48,451.14	$532,962.54
5	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	50	5-1-11-14-001	$331,839.00	$16,591,950.00
6	1641	SEÑAL REGLAMENTARIA / PREVE	UNIDAD	8	5-1-11-14-001	$488,936.00	$3,911,488.00
7	1657	TABLERO REGLAMENT / PREVENT	UNIDAD	17	5-1-11-14-001	$161,242.00	$2,741,114.00
8	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	5073	5-1-11-14-001	$10,328.00	$52,393,944.00
9	3121	SUMINISTRO DE TACHAS REFLEC	UNIDAD	1	5-1-11-14-001	$10,327.89	$10,327.89

TOTAL ELEMENTOS DE CONSUMO $80,873,421.00

Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Valor Débito	Valor Crédito
5-1-11-14-001	Consumo	$80,873,421.00	$0.00
2-4-01-01-001	Bienes y servicios	$0.00	$80,873,421.00
	TOTALES:	$80,873,421.00	$80,873,421.00

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA
Encargado de bodega

JOSE MIGUEL MORERA AREVALO
Funcionario Elabora el Ingreso

Profesional Especializado

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA No.	18
FECHA	10/09/2026
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1029
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:	VALOR TOT AL
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00	$ 20.048.457.275,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA NORTE CENTRO	ADICIÓN No. 1 $ 1.276.983.847,00	
Interventoria	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	ANTICIPO	N.A.
Contrato	2024-3663		

| PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PRESUPUESTO ZONA 2 | | | ACUMULADO 2026 (ACTA 11) | | Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra | | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | | | ACTA No. | 12 | ACTA No. | 13 | ACTA No. | 14 | ACTA No. | 15 | ACTA No. | 16 | ACTA No. | 17 | ACTA No. | 18 | ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2024 | POR EJECUTAR VIGENCIA 2024 | ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025 | POR EJECUTAR VIGENCIA 2026 | |
|---|---|---|---

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA No.	18
FECHA	10/09/2026
FECHA DE INICIACION:	11/02/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1029
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:	VALOR TOT AL
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00	$ 20.048.457.275,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA NORTE CENTRO	ADICIÓN No. 1	
		$ 1.276.983.847,00	
Interventoría	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	ANTICIPO	N.A.
Contrato	2024-3663		

| PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2 | | |

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA No.	18
FECHA	10/09/2026
FECHA DE INICIACION:	11/03/25
PLAZO INICIAL (DIAS)	1020
PRORROGA	N.A.

Contratista:	UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S	VALOR INICIAL:	VALOR TOTAL
Contrato No.	2024-3648	$ 18.771.473.428,00	$ 20.048.457.275,00
Objeto:	"REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C." ZONA NORTE CENTRO	ADICIÓN No. 1	
		$ 1.276.983.847,00	

Interventoría	CONSORCIO SEÑALIZACION CCI	ANTICIPO	N.A.
Contrato	2024-3663		

PRESUPUESTO INICIAL - ZONA 2																PRESUPUESTO ZONA 2 VIGENCIA 2026			ACUMULADO 2025 (ACTA 11) VIGENCIA 2025		Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			PRESUPUESTO ACTUALIZADO		ACTA No. 12		ACTA No. 13		ACTA No. 14		ACTA No. 15		ACTA No. 16		ACTA No. 17		ACTA No. 18		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2024		POR EJECUTAR VIGENCIA 2024		ACUMULADO EJECUTADO VIGENCIA 2025		POR EJECUTAR VIGENCIA 2026	
PRESUPUESTO INICIAL			Vigencia 2024			Vigencia 2025			Vigencia 2026			Vigencia 2027				VIGENCIA 2026			VIGENCIA 2025						CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 12 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 13 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 14 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 15 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 16 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 17 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 18 VIGENCIA 2026													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UN	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	+	CANT.	- Ve MENOR.	CANT	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
3.13.3	Fresaje de bordillo no transitable, en concreto de color amarillo con alta resistencia al impacto y concreto de 4000 PSI con acrilia en relieve de 12"(Tipo uno y dos), 10"(tipo tres) y 8"(tipo cuatro) de ancho y 2 cm de altura, ubicado a 30 cm del borde y 7" de longitud, dimensiones, altura mínima del 6% vs. ancho de 25 cm y base a 100 cm, incluye el suministro de materiales, equipo, mano de obra y todo lo necesario.	UN	79	$ 64.101,00	$ 5.063.979,00	UN	372	$ 107.973	$ 40.129,128	UN	373	$ 111.369	$ 41.539.937	UN	186	$ 114.656	$ 21.478.111	0	$ 111.369	$ -	0,00	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,00	$ 0	79	$ 5.063.979		$ -	0,00	$ -
3.13.7	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (verde o naranja o rojo o azul) marcas sobre con microesferas y antideslizante, espesor seco 6 mils y 31% de solidos por volumen, incluye prolongamos	M2	360	$ 94.146,00	$ 33.892.559,00	M2	2057	$ 94.764	$ 194.939.836	M2	2062	$ 97.972	$ 207.893.128	M2	1041	$ 103.634	$ 99.109.764	30	$ 97.972	$ 1.671.160.916	0,00	$ -				30,00	$ 1.671.160.916		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	30,00	$ 1.671.160.916		$ -	0,00	$ -
3.13.8	Suministro y aplicación manual (refilado fase) de pintura de plástico en frio multimodalidades pigmentada (multicolor) según 3.7.5. Color de las demarcaciones, planas para señalizmos técnicos o vías interanicionales técnicas urbanas) con microesferas para marcas viales de espesor seco de 30 mils según norma NTC 4704, incluye prolongamos	M2	336	$ 63.672,00	$ 21.393.992,00	M2	1848	$ 107.288	$ 198.217.824	M2	1853	$ 110.960	$ 205.638.880	M2	936	$ 113.289	$ 106.073.904	16,32	$ 110.960	$ 1.810.987.200	16,32	$ 1.794.356,48				16,32	$ 1.810.987,200		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	16,32	$ 1.810.987,20		$ -	16,32	$ 1.810.987,20
3.13.9	Suministro e instalación de tableros ¿(x) tareas en tercios galvanizado C.I.D. papel retroflectiv tipo XI, fondos, textos, flechas, prolongamos y vías en inspección digital. incluye papel antigrafiti. tornillería, perfiles para marcos y abrazaderas.	M2	9	$ 436.312,00	$ 3.914.808,00	M2	52	$ 737.020	$ 38.558.240	M2	52	$ 761.87	$ 39.599.216	M2	28	$ 784.216	$ 21.940.048	7,44	$ 761.87	$ 5.665.145,856	0,00	$ -				7,44	$ 5.665.145,86		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,44	$ 5.665.145,86		$ -	0,00	$ -
	A VALOR TOTAL CON (SIN IVA A.I.U.)				$ 4.560.427.868	A VALOR TOTAL CON (SIN IVA A.I.U.)			$ 4.441.541.815				$ 247.492.368				$ 1.044.657.376	A VALOR TOTAL CON (SIN IVA A.I.U.)		$ 7.554.658.777,05		$ 5.665.959.854,34				A.- TOTAL COBA	$ 1.032.301.438,00	A.- TOTAL COBA	$ 329.944.343,00	A.- TOTAL COBA	$ 1.054.655.607,00	A.- TOTAL COBA	$ 732.214.553,00	A.- TOTAL COBA	$ 199.665.932,00	A.- TOTAL COBA	$ 356.042.689,00	A.- TOTAL COBA	$ 691.813.899,00	Valor Acta	$ 0	Valor por Ejecutar	$ 2.560.427.868	Valor Acta	$ 4.560.960.360,00	Valor por Ejecutar	$ 0,137.154.494,84

ITEM	PRESUPUESTO OFICIAL - (CUANTITATIVO)	2024				2025				2026				2027				PRESUPUESTO ZONA 2 VIGENCIA 2026			ACUMULADO 2025 VIGENCIA 2025		Mayores y menores cantidades Adición de cantidades de obra			PRESUPUESTO ACTUALIZADO		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 12 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 13 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 14 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 15 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 16 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 17 VIGENCIA 2026		CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA 18 VIGENCIA 2026		Anex Ejecutado Vigencia 2024	Por Ejecutar Vigencia 2024		Anex Ejecutado Vigencia 2025		Por Ejecutar Vigencia 2026	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	+	CANT.	- Ve MENOR.	CANTIDAD	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	EJECUTADO	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)	CANT.	VALOR ($)
12	Suministro de cono del concluyente en material sintético flexible con tres bandas de 15 cm en papel reflectivo blanco tipo IV o superior, altura 90 cm.	UND	72	$ 90.000,00	$ 6.653.873,03	UND	123	$ 97.800,00	$ 12.970.395,15	UND	123	$ 103.800,00	$ 12.121.360,20	UND	73	$ 102.800	$ 7.575.199,20	267	$ 103.800,00	$ 29.836.436,00	267	$ 29.227.043,00				267,00	$ 29.227.043,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	267,00	$ 29.227.043,00		$ -	0,00	$ -
22	Suministro de maletín plástico de base mínima de 50 cm por 200 cm y altura mínima de 100 cm, con material reflectivo tipo IV o superior color blanco	UND	39	$ 119.852,00	$ 4.998.672,00	UND	72	$ 137.800,00	$ 10.533.720,00	UND	72	$ 151.800,00	$ 10.522.329,00	UND	35	$ 150.800	$ 5.180.280	0	$ 151.800,00	$ -	0	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	36	$ 5.180.280,00		$ -	0,00	$ -
23	Suministro de delineador Tubular Tipo Canalizador de 120 cm de altura.	UND	22	$ 29.915,00	$ 1.012.749,00	UND	43	$ 38.915,00	$ 2.088.728,00	UND	43	$ 50.115,00	$ 2.199.229,00	UND	20	$ 47.915	$ 1.090.629,00	0	$ 50.115,00	$ -	0	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	22	$ 1.012.749		$ -	0,00	$ -
42	Suministro de Resalto portátil de caucho con alta resistencia al impacto con ancho mínimo de 30 cm y altura entre 3 y 4 cm.	ML	4	$ 214.932,00	$ 897.329,00	ML	7	$ 226.432,00	$ 1.686.291,00	ML	7	$ 253.932,00	$ 1.837.924,00	ML	3	$ 242.932	$ 732.959,00	25	$ 253.932,00	$ 6.826.320,00	29	$ 9.669.329,00				29,00	$ 9.669.329,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 897.329		$ -	25,00	$ 9.636.320,00
52	Suministro de Cinta de señalización, de saltar mínimo 2 mm de 75 cm de ancho por 500m de longitud por rollo.	ROLLO	11	$ 39.750,00	$ 514.294,00	ROLLO	22	$ 56.861,00	$ 954.542,00	ROLLO	22	$ 65.126,00	$ 882.362,00	ROLLO	11	$ 61.126	$ 456.520,00	187	$ 65.126,00	$ 7.297.037,00	187	$ 7.297.037,00				187,00	$ 7.297.037,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	11	$ 514.294		$ -	187,00	$ 7.301.843,00
60	Reductivo ancho 0,4 m. Trilaterao de 50 cm de ancho en material reflectivo tipo iv o superior (blanco y naranja), altura min 1.5m, figura Y-14 resolución 20203030030000 del 17/08/2020.	UND	1	$ 341.538,00	$ 377.212,00	UND	1	$ 377.212,00	$ 377.212,00	UND	1	$ 402.429,00	$ 393.429,00	UND	1	$ 397.00	$ 397.00	0	$ 402.429,00	$ -	0	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 402.338		$ -	0,00	$ -
72	Kit/ cartridge de cabel retroreflectiv tipo IV o superior (30 cm)	UND	18	$ 47.822,00	$ 713.830,00	UND	28	$ 60.265,00	$ 1.692.420,00	UND	28	$ 61.760,00	$ 1.903.420,00	UND	16	$ 60.00	$ 748.800,00	52	$ 61.760,00	$ 1.696.960,00	52	$ 1.609.220,00				52,00	$ 1.609.220,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15	$ 713.830		$ -	52,00	$ 1.696.960,00
82	Valla de apertura tipo A	UND	2	$ 521.798,00	$ 1.043.916,00	UND	3	$ 551.898,00	$ 1.654.998,00	UND	3	$ 569.473,00	$ 1.708.419,00	UND	1	$ 566.00	$ 566.00	14	$ 569.473,00	$ 7.972.622,00	14	$ 7.723.279,00				14,00	$ 7.723.279,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 1.043.916		$ -	14,00	$ 7.972.622,00
90	Dispositivo luminoso tipo flasher para cono	UND	14	$ 43.523,00	$ 609.819,00	UND	29	$ 55.923,00	$ 1.273.156,00	UND	29	$ 59.318,00	$ 1.314.223,00	UND	16	$ 58.077	$ 929.236,00	14	$ 59.318,00	$ 776.770,00	14	$ 609.819,00				14,00	$ 609.819,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15	$ 632.816		$ -	14,00	$ 776.770,00
101	Bolsón luminoso Bicolor	UND	14	$ 130.717,00	$ 1.879.793,03	UND	29	$ 139.264,00	$ 2.598.836,15	UND	29	$ 143.763,00	$ 2.599.223,20	UND	16	$ 140.00	$ 2.273.040,00	106	$ 143.763,00	$ 15.238.978,20	106	$ 15.238.978,20				106,00	$ 15.238.978,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	15	$ 1.879.794		$ -	106,00	$ 15.241.629,00
103	Soldato temporales SIN SP con apoyo Vande	UND	1	$ 330.218,00	$ 330.218,00	UND	1	$ 362.098,00	$ 362.098,00	UND	1	$ 369.413,00	$ 369.413,00	UND	1	$ 29.370	$ 374.370,00	20	$ 363.413,00	$ 7.268.220,00	20	$ 7.642.968,00				20,00	$ 7.642.968,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1	$ 330.218		$ -	20,00	$ 7.269.220,00
111	Dispositivo luminoso tipo flasher para valla puerto de cuotor	UND	2	$ 93.095,00	$ 103.195,00	UND	3	$ 92.995,00	$ 196.899,00	UND	3	$ 94.679,00	$ 191.039,00	UND	1	$ 94.277	$ 94.317,00	20	$ 94.679,00	$ 1.893.520,00	20	$ 1.699.520,00				20,00	$ 1.699.520,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2	$ 103.195		$ -	20,00	$ 1.293.520,00
113	Valla cerrad baffle de 2.40 x 1.20 m, cumplirá en Valla cualquier de 7' x 16' y demás galvanizado o (D) (aplicación y el uso de la marca ciudad)	UND	3	$ 548.938,00	$ 1.645.814,00	UND	4	$ 631.113,00	$ 2.522.430,00	UND	4	$ 661.187,00	$ 2.620.984,00	UND	2	$ 647.00	$ 1.312.094,00	0	$ 661.187,00	$ -	0	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3	$ 1.645.814		$ -	0,00	$ -
114	Aumentos de barrier 1.20 m x 7.20 m con impresión digital full color, en tres vinilos (aplicación) y el uso de la marca ciudad) con cubre.	UND	4	$ 137.218,00	$ 548.818,00	UND	4	$ 142.873,00	$ 1.028.778,00	UND	4	$ 129.805,00	$ 1.197.243,00	UND	2	$ 787.18	$ 818.979,00	0	$ 129.805,00	$ -	0	$ -				-	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4	$ 548.818		$ -	0,00	$ -
	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)				$ 29.264.426,03				$ 45.209.004,68				$ 55.513.714,58				$ 24.693.631,71	E = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)		$ 155.681.006,20		$ 155.704.424,20				D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ 10.316.556,00	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	D = TOTAL PRESUPUESTO (RESULTE 100)	$ -	Valor Acta	$ -	Valor por Ejecutar	$ 29.264.426	Valor Acta	$ 45.209.004,68	Valor por Ejecutar	$ 155.681.006,00
	TOTAL A + B				$ 1.560.292.321				$ 4.486.550.749				$ 302.986.082				$ 1.069.351.007			$ 7.677.775.783,05	TOTAL A + D	$ 5.665.959.854,34	TOTAL A + D	$ -	TOTAL A + D	$ 7.564.974.777,05	TOTAL A + D	$ 1.042.617.938,00	TOTAL A + D	$ 329.944.343,00	TOTAL A + D	$ 1.054.655.607,00	TOTAL A + D	$ 732.214.553,00	TOTAL A + D	$ 199.665.932,00	TOTAL A + D	$ 356.042.689,00	TOTAL A + D	$ 691.813.899,00		$ 4.560.960.360		TOTAL A + D	$ 3.252.295.354,00
	DESCRIPCIÓN/OBRA																				TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 5.665.959.854,34						$ 1.042.301.438,00		$ 329.944.343,00		$ 1.054.655.607,00		$ 732.214.553,00		$ 199.665.932,00		$ 356.042.689,00		$ 691.813.899,00													
																					TOTAL PAGO DE ANTICIPO	$ 2.560.427.868						$ 57.672.000		$ 134.410.230,00		$ 50.537.292,00		$ 109.720.700,00		$ 20.000.000,00		$ 40.000.000,00		$ 127.885.875,00													

VALOR FACTURADO	$ 5.040.960.852
RETEGARANTÍA	$ 462.046.278

RETEGARANTIA ACUMULADA	$ 609.364.418,00
PORCENTAJE TOTAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	67,41%

CONTRATISTA	INTERVENTORIA
ALEXANDER ANDRES SEGURA PEREZ	JORGE ALBERTO SALAMANCA RODRIGUEZ
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

RESUMEN FINANCIERO - CONTRATO No. 2024-3648

No.	Descripción	Valor
1	Valor Inicial del Contrato	$ 18.771.473.428,00
2	Valor Adición No. 1 al Contrato (Indicar todas las adiciones)	$ 1.276.983.847,00
3	Valor Total del Contrato	$ 20.048.457.275,00
4	Valor pagado	$ 11.987.002.367,00
5	Retención por Garantía 5% o saldo a favor del contratista (Si aplica)	$ 669.364.418,00
6	Pago por Georreferenciación Mes 17	$ 46.029.405,00
7	Saldo a Favor de la Entidad	$ 7.330.533.330,00
	Valor por pagar al contratista	$ 730.921.578,00

	MES 17	MES 18
TOTAL OBRA EJECUTADA MES 18	$ 306.862.699,00	$ 851.013.800,00
Georreferenciación Mes 16 (15%)	$ 46.029.405,00	$ 127.652.070,00
SUMINISTROS	$ 0,00	$ 0,00
Pago por Georreferenciación Mes 17	$ 29.950.328,00	$ 46.029.405,00
TOTAL CUENTA	**$ 290.783.622,00**	**$ 769.391.135,00**
Retención por Garantía 5%	$ 14.539.181,00	$ 38.469.557,00
IMPLEMENTACIÓN	$ 306.862.699,00	$ 851.013.800,00
GEO APROBADA	$ 0,00	$ 0,00
Valor por pagar al contratista	**$ 276.244.441,00**	**$ 730.921.578,00**
TOTAL OBRA	$ 306.862.699,00	$ 851.013.800,00
	$ 8.061.454.908,00	$ 7.330.533.330,00

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3** **AV. Suba entre KR 115 y KR 98B**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114	KR 113C	F	A	B	R	M	20
2		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114	KR 113C	F	A	B	R	M	20
3		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 114	KR 113C	F	A	B	R	M	20
4		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	20.00	32.00	41.00		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	A	18
4		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.10	2.00	2.48	3.20		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	A	18
4		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.10	2.00	1.68	2.20		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	A	18
4		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.20	2.00	0.96	1.30		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	A	18
5		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	13.30		13.30	15.07		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	A	18
6		11002307	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	4.40		2.20	2.70		KR 113C	CL 143A	AC 145	F	A	B	R	M	20
7		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6.06	18.75		AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	20
8		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	20
9		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	20
10		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	20
11		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
12		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
13		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	10.20		5.10	6.18		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
14		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	12.00	19.20	24.60		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	A	18
15		50007355	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
16		50007355	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
17		50007355	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
18		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 109B	KR 107	F	A	B	R	M	20
19		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 109B	KR 107	F	A	B	R	M	20
20		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 109B	KR 107	F	A	B	R	M	20
21		11012286	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
22		11012286	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
23		11012286	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
24		11013772	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	AK 104	F	A	B	R	M	20
25		11013772	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	AK 104	F	A	B	R	M	20
26		11013772	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	AK 104	F	A	B	R	M	20
26.1		11013773	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	8.90		4.45	5.40		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
26.2		11013773	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	11.00	17.60	22.55		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	A	18
27		11013773	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
28		11013773	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
29		11003778	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	6.00	9.60	12.30		KR 102A	CL 142	AC 145	F	A	B	R	A	18
30		11012286	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
31		11012286			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	21.90		5.48			AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	#N/D
32		11012286	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.60		6.40	9.00		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
33		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
34		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
35		50007356			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	21.50		5.38			AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	#N/D
36		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.60		5.90	8.30		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
37		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
39		50007356	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
40		50007356	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
41		50007356			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	#N/D
41A		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
42		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
43		50007356	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	20
44		50003559	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.30	5.00	8.60	11.00		KR 109B	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
44		50003559	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.00	1.00	1.20	1.55		KR 109B	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
45		50003559	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.30	5.00	8.60	11.00		KR 109B	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
46		50003559	30/06/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.90		5.90	6.82		KR 109B	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	9
47		50003559	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		KR 109B	AC 145	CL 148	F	M	B	R	M	24
48		50003559	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	13.00	4.16	5.85		KR 109B	AC 145	CL 148	F	M	B	R	M	24
49		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
50		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
50A		50007355			BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			4.28			AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	#N/D
51		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
51A		50007355			BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			4.28			AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	#N/D
52		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PZE	M2	-			6.06	18.75		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
53		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
54		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
55		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
56		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	9.40		4.70	5.70		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	20
57		50007355	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	12.00	19.20	24.60		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	A	18
58		50007354			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	21.70		5.43			AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
59		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.00		6.00	8.44		AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	20
60		50007354			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
60		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	20
61		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	20
62		50007354	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	20
63		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	17.00	27.20	34.85		KR 111A	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
63		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.40	2.00	2.72	3.50		KR 111A	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
63		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.90	2.00	1.52	2.00		KR 111A	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
63		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	0.90	2.00	0.72	1.00		KR 111A	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
63		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	0.50	2.00	0.40	0.60		KR 111A	AC 145	CL 148	F	A	B	R	A	18
64		50003558	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	4.70		2.35	2.88		KR 111A	AC 145	CL 148	F	M	B	R	M	24
65		11002157	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
66		11002157	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
67		11002157	30/06/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
68		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
69		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
69A		11002157	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
70		11002064	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
71		11002064	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
72		11002064	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
73		11013447			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	19.90		4.98			AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	#N/D
74		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
75		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
76		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
77		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	11.00		6.60	7.77		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
78		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	15.00	24.00	30.75		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	A	18
78		11013447	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.00	1.00	0.80	1.05		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	A	18
79		11013447	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 115	KR 114D	F	A	B	R	M	20
80		11013447	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 115	KR 114D	F	A	B	R	M	20
81		11013447	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 115	KR 114D	F	A	B	R	M	20
82		11002064	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.50		6.13	8.61		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
83		11002064	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.30		6.08	8.54		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
84		11002064	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
85		11002064	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
86		11002064	1/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
87		50007353			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	24.00		6.00			AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
88		50007353	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	29.60		7.40	10.40		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
89		50007355			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	22.50		5.63			AC 145	KR 111A	KR 109B	F	A	B	R	M	#N/D
90		11014048	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
91		11014048	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
92		11014048	1/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
93		11014048	1/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
94		11014048	1/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
95		11014048	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	20
96		11004242	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		CL 141A	KR 100A	AC 145	F	M	B	R	M	24
97		11004242	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		CL 141A	KR 100A	AC 145	F	M	B	R	M	24
98		11004242	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	5.00	1.60	2.25		CL 141A	KR 100A	AC 145	F	M	B	R	M	24
99		11003702	1/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	20
100		11002064	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
101		11002064	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	20
102		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
103		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
104		50007353			BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			4.28			AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
104		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
105		50007353			BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			4.28			AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
105		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
106		50007353			BORRADO MECANICO		PSP47A	M2	-			4.28			AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	#N/D
106		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PSP47A	M2	-			4.28	6.50		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	20
107		50007355	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
108		50007355	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.80		6.45	9.07		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
109		50007355			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	22.40		5.60			AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	#N/D
110		50007355	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.90		6.48	9.10		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
111		50007355	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	20
112		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	9.60		4.80	5.82		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
113		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	81.40		24.42	32.60		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	A	18
114		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	4.20		2.10	2.58		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
115		11012286			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	20.40		5.10			AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	#N/D
116		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.70		6.18	8.68		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
117		11012286	2/07/2026	SOLO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO	M2	-			1.96	7.36		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
118		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
119		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
120		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
121		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
122		50007353			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	18.10		4.53			AC 145	KR 111A	KR 113C	F	A	B	R	M	#N/D
123		50007353	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.80		6.45	9.07		AC 145	KR 111A	KR 113C	F	A	B	R	M	20
124		50007353			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	21.60		5.40			AC 145	KR 111A	KR 113C	F	A	B	R	M	#N/D
125		11013447	2/07/2026	SOLO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO	M2	-			1.96	7.36		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
126		11013447	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
127		11013447	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
128		11013447	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 114D	KR 115		A	B	R	M	20
129		11013447	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.40		6.10	8.58		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
130		11013447	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.70		6.18	8.68		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	20
131		11012286	4/07/2026	SOLO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO	M2	-			1.96	7.36		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
132		11012286	4/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
133		11012286	4/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
134		11012286	4/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
135		11012286	4/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
136		11012286	4/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
137		50007356	4/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	12.00		12.00	13.42		AC 145	KR 109B		F	A	B	R	A	9
138		11013447	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AC 145	KR 114 H	KR 114D	F	A	B	R	M	17
139		11013447	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	220.50		220.50	220.50		AC 145	KR 114H	KR 133C	F	A	B	R	M	17
140		11013447	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AC 145	KR 114 H	KR 114D	F	A	B	R	M	17
141		11013447	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	107.90		107.90	107.90		AC 145	KR 114 H	KR 114	F	A	B	R	M	17
142		11013447	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	38.90		38.90	38.90		AC 145	KR 114 H	KR 114	F	A	B	R	M	17
143		11013447	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 114D	KR 114	F	M	B	R	M	9
144		11002064	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 114D	KR 114	F	M	B	R	M	9
145		11002064	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	5.00		1.75	2.30		AC 145	KR 114D	KR 114	F	M	B	R	M	9
146		11002064	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 114D	KR 114	F	M	B	R	M	9
147		11002064	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	7.70		2.70	3.51		AC 145	KR 114D	KR 114	F	M	B	R	M	9
148		11002064			BORRADO MECANICO		PTEXD	M2	-			3.56			AC 145	KR 114D	KR 114	F	A	B	R	M	#N/D
149		11002064	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	10.00	30.00	30.00		AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	17
150		11002064	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	49.00	147.00	147.00		AC 145	KR 114D	KR 111A	F	A	B	R	M	17
151		11002157	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	89.20		89.20	89.20		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	17
152		50007353	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	15.40		4.93	6.51		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	M	B	R	M	9
153		50007353	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.32	15.40		4.93	6.51		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	M	B	R	M	9
154		50007353	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	7.70		2.46	3.28		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	M	B	R	M	9
155		50007353	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	234.70		234.70	234.70		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	17
156		50007353	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	19.00	57.00	57.00		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	17
157		50007354	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	47.50		47.50	47.50		AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	17
158		50007354	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	16.70		16.70	16.70		AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
159		50007355	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	17
160		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
161		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
162		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	7.70		2.70	3.51		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
163		50007355	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	65.60		65.60	65.60		AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	17
164		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	13.00		4.16	5.50		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
165		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.32	15.40		4.93	6.51		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
166		50007355	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	7.70		2.46	3.28		AC 145	KR 111	KR 109B	F	M	B	R	M	9
167		50007355			BORRADO MECANICO		PTEXD	M2	-			3.56			AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	#N/D
168		50007355	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	285.50		285.50	285.50		AC 145	KR 111	KR 107	F	A	B	R	M	17
169		50007355	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	16.00	48.00	48.00		AC 145	KR 111	KR 107	F	A	B	R	M	17
170		50007356	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	103.30		103.30	103.30		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	17
171	304499	50007356	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	159.70		159.70	159.70		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	17
172		11012286	6/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	19.20		19.20	21.67		AC 145	KR 106 BIS		F	A	B	R	A	18
173		11012286	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	38.80		38.80	38.80		AC 145	KR 106 BIS	AK 104	F	A	B	R	M	17
174		11012286	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AC 145	KR 106 BIS	AK 104	F	A	B	R	M	17
175		11012286	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	9.00	27.00	27.00		AC 145	KR 106 BIS	AK 104	F	A	B	R	M	17
176		11012286	6/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	1.00	3.00	3.00		AC 145	KR 106 BIS	AK 104	F	A	B	R	M	17
177		11012286	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.25	15.40		3.85	5.43		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
178		11012286	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.25	15.40		3.85	5.43		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
179		11012286	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.25	7.70		1.93	2.73		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
180		50007356	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	AK 104	KR 109B		M	B	R	M	9
181		50007356	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
182		50007356	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	7.70		2.70	3.51		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
183		50007354	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	15.40		4.93	6.51		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
184		50007354	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.32	15.40		4.93	6.51		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
185		50007354	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.32	7.70		2.46	3.28		AC 145	AK 104	KR 109B	F	M	B	R	M	9
186		11002064	6/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	7.50		7.50	8.58		AC 145	KR 114D		F	A	B	R	A	9
187		11013447	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.45	19.00		8.55	10.51		AC 145	KR 114D	KR 114H	F	M	B	R	M	9
188		11013447	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.45	15.40		6.93	8.53		AC 145	KR 114D	KR 114H	F	M	B	R	M	9
188A		11013447	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.45	15.40		6.93	8.53		AC 145	KR 114D	KR 114H		M	B	R	M	9
189		11013447	6/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.45	7.00		3.15	3.91		AC 145	KR 114D	KR 114H	F	M	B	R	M	9
190		11002064	7/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	5.00	1.60	2.25		AC 145	KR 114D		F	A	B	R	M	20
191		11012286	7/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	18.00	54.00	54.00		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	17
192		11012286	7/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	309.70		309.70	309.70		AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	17
193		50007356	7/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	238.70		238.70	238.70		AC 145	KR 107	KR 109B	F	A	B	R	M	17
194		50007356	7/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	8.00	8.00	8.00		AC 145	KR 109B		F	A	B	R	M	17
195		50007356	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 107	F	A	B	R	M	20
196		50007356	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 107	F	A	B	R	M	20
197		50007356	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 111	KR 107	F	A	B	R	M	20
198		11013771	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
199		11013771			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	12.50		3.13			AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	#N/D
200		11013771	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.80		5.95	8.37		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
201		11013771	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
202		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	20
203		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	20
204		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	3.80		3.80	4.40		AC 145	CL 141A		F	A	B	R	A	18
205		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	20
206		11004373	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	A	B	R	M	20
208		11004373	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.60		5.90	8.30		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	A	B	R	M	20
209		11004373	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	A	B	R	M	20
210		11004373	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	A	B	R	M	20
211		11004466	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	20
212		11004466			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	#N/D
213		11004466	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	20
214		11003702	9/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
215		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
216		11003702	9/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
217		11003702			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	#N/D
218		11013772	9/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 101	AK 104	F	A	B	R	M	20
219		11012286	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
220		11012286	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
221		11012286	9/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	20
222		11003702	10/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
223		11003702	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
224		11003702	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 98B	KR 101	F	A	B	R	M	20
225		11013773	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
226		11013773	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
227		11013773	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
228		11013773, 11013448, 11013773	10/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	175.90		52.77	70.40		AC 145	AK 104		F	A	B	R	A	18
229		11013448	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	13.00	20.80	26.65		AK 104	AC 145	CL 147C	F	A	B	R	A	18
230		11013772	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35		KR 103B	AK 104		F	A	B	R	A	18
231		11013772	10/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 101	AK 104	F	A	B	R	M	20
232		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.50		5.88	8.26		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
233		11013770			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	17.30		4.33			AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	#N/D
234		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
235		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
236		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
237		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	9.30		5.58	6.58		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	20
238		11013770	10/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	81.30		24.39	32.56		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	A	18
239		11012286	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	185.10		185.10	185.10		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	17
240		50007355, 50007356, 11012286	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	369.80		369.80	369.80		AC 145	KR 109B	AK 104	F	A	B	R	M	17
241		50007355, 50007356, 11012286	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	49.00	147.00	147.00		AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	17
242		11002064	13/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		KR 114D	AC 145		F	M	B	R	M	24
243		11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	49.60		49.60	49.60		AC 145	KR 115	KR 114D	F	A	B	R	M	17
244		11002064	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	14.00		14.00	14.00		KR 114D	AC 145		F	A	B	R	M	17
245		11002064, 11002157, 50007353, 50007354,	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	425.40		425.40	425.40		AC 145	KR 114D	KR 109B	F	A	B	R	M	17
246		50007355	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
247		50007355	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	41.60		41.60	41.60		AC 145	KR 109B	KR 111A	F	A	B	R	M	17
248		50007354	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AC 145	KR 109B	KR 111A	F	A	B	R	M	17
249		50007353	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		AC 145	KR 111A	KR 113C	F	A	B	R	M	17
250		50007355,50007354, 50007353	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	127.70		127.70	127.70		AC 145	KR 111A	KR 113C	F	A	B	R	M	17
251		50007353, 11002157	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	212.10		212.10	212.10		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	17
252	743915	50007355, 50007354, 50007353, 11002157	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	426.20		426.20	426.20		AC 145	KR 109B	KR 114D	F	A	B	R	M	17
253		50007355, 50007354, 50007353, 11002157	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	64.00	192.00	192.00		AC 145	KR 111	KR 115	F	A	B	R	M	17
254		50007353, 11002157	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	19.00	57.00	57.00		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	17
255		11002064	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	8.00	24.00	24.00		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	17
256		11002064	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	98.90		98.90	98.90		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	17
257		11002064, 11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	9.00	9.00	9.00		AC 145	KR 114D		F	A	B	R	M	17
258		11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	83.40		83.40	83.40		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	17
259		11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	116.60		116.60	116.60		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	17
260		11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	13.40		13.40	13.40		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	17
261		11013447	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	81.60		81.60	81.60		AC 145	KR 114D	KR 115	F	A	B	R	M	17
262		11002157, 11002064	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	58.00		58.00	58.00		AC 145	KR 113C	KR 114D	F	A	B	R	M	17
263	743915	50007355, 50007356, 11012286	13/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	380.80		380.80	380.80		AC 145	KR 109B	AK 104	F	A	B	R	M	17
264		11013770, 11013771, 11013772	15/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	228.00		228.00	228.00		KR 103B	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
265		11004466	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	20
266		11004466	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	16.00	25.60	32.80		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	A	18
267	1978975	11005247, 11004679, 11012551	15/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.60	53.70		139.62	145.26		AC 145	KR 98B		F	A	B	R	A	18
268	1978897	11005247, 11004679, 11012551	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	132.00	21.12	6.60		AC 145	KR 98B		F	A	B	R	M	20
269	1978976	11005247, 11004679, 11012551	15/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	16.00	19.20	19.20		AC 145	KR 98B		F	A	B	R	M	7
270	743609	11014049, 11005247, 11004679	15/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	80.80		24.24	32.36		AC 145	KR 98B		F	A	B	R	A	18
271		11004798	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	20
272		11004798	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	20
273		11004798			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	#N/D
274		11004798	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.90		2.95	3.60		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	20
275		11004798, 11004900	15/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	12.70		12.70	12.70		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
276		11004798, 11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	3.50		3.50	4.07		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	A	18
277		11004900	15/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	16.50		16.50	16.50		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	M	17
278		11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	3.10		1.86	2.24		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	M	20
279		11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	M	20
280		11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	8.00	12.80	16.40		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	A	18
280A		11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.40	1.00	0.96	1.25		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	A	18
280B		11004900	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.20	1.00	0.48	0.65		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	A	18
281		11004938	15/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	M	20
282		11004938	15/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	M	20
283		11004938	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	18.70		4.68	6.58		AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	M	20
284		11004938			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	23.60		5.90			AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	M	#N/D
285		11013781	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	20
286		11013781	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	20
287		11013781			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	#N/D
288		11013781	15/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
289		11013781, 11005527, 11005596	16/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	118.50		35.55	47.44		AC 145	KR 94		F	A	B	R	A	18
290		11005527	16/07/2026	SOLO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PSOLO	M2	-			1.96	7.36		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	20
291		11005527	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	20
292		11005573			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	17.80		4.45			AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	#N/D
293		11005573	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.00		5.75	8.09		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	20
294		11005573			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	19.70		4.93			AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	#N/D
295		11005573	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	22.40		5.60	7.88		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	20
296		11005573	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	20
297		11014053	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		KR 90	CL 139	AC 145	F	A	B	R	M	20
298		11014053	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	3.40		1.70	2.10		KR 90	CL 139	AC 145	F	A	B	R	M	20
299		11005663	16/07/2026	50	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	20
300		11005663	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	20
301		11013792	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 89	KR 85	F	A	B	R	M	20
302		11013792	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	23.90		23.90	26.84		AC 145	KR 89	KR 85	F	A	B	R	A	18
303		11013792	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		AC 145	KR 89	KR 85	F	M	B	R	M	24
304		11013792	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	13.00	4.16	5.85		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
305		11006141	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	13.00	4.16	5.85		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
306		11006141	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	M	B	R	M	24
307		11006141	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
308		11006141	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	4.80		4.80	5.61		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	A	18
309		11006141	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	10.75		10.75	12.16		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	A	18
310		11013790	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	38.60		38.60	39.70		AC 145	CL 137	KR 84C	F	A	B	R	A	18
311		11014049	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
312		11014049	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
313		11014049	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
314		11014049	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
315		11014049	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	12.80		7.68	9.03		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
316	743608	11004466, 11004679, 11012551	16/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	126.30		37.89	50.56		AC 145	KR 98B		F	A	B	R	A	18
317		11012551	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	14.00	22.40	28.70		KR 98B	AC 145	CL 147	F	A	B	R	A	18
317A		11012551	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.40	1.00	1.36	1.75		KR 98B	AC 145	CL 147	F	A	B	R	A	18
317B		11012551	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.00	1.00	0.80	1.05		KR 98B	AC 145	CL 147	F	A	B	R	A	18
318		11004466	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	12.00	19.20	24.60		AC 145	KR 98B	KR 98A	F	A	B	R	A	18
319		11004466	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	8.00	12.80	16.40		AC 145	KR 98B	KR 98A	F	A	B	R	A	18
320		11004466, 11004373			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	19.00		4.75			AC 145	KR 98B	CL 141A	F	A	B	R	M	#N/D
321		11004466, 11004373	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.10		5.78	8.12		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	A	B	R	M	20
322		11004373			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	19.10		4.78			AC 145	KR 98B	CL 141A	F	A	B	R	M	#N/D
323		11004373	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.00		5.75	8.09		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	A	B	R	M	20
324	743818	11013772, 11013771, 11013770	16/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	238.00		238.00	238.00		AC 145	KR 102A	AK 104	F	A	B	R	M	17
325		11002064	16/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
326		11002064	16/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
327		11002064	16/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 114	KR 114D	F	A	B	R	M	20
328		50007353	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
329		50007353	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	20
330		11013787			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 89	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
331		11013787		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2	0.00			1.56			AC 145	KR 89	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D
332		11013787			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 89	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D
333		11013787		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2	0.00			1.56			AC 145	KR 89	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D
334		11013792	17/07/2026	30	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
335		11013792	17/07/2026	30	P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
336		11013792	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
337		11013792	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		KR 85	AC 145	CL 137	F	A	B	R	M	20
338		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
339		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
340		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
341		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
342		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
343		11006141	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		CL 137	KR 85	AC 145	F	M	B	R	M	24
344		11006141	17/07/2026	REPINTE	P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	5.00	1.60			CL 137	KR 85	AC 145	F	A	B	R	M	20
345		11013794			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	20.50		5.13			AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	#N/D
346		11013794	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	25.00		6.25	8.79		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	20
347		11013794			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	20.00		5.00			AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	#N/D
348		11013794	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	22.80		5.70	8.02		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	20
349		11013794	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	9.50		9.50	10.89		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	A	18
350		11006440	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	4.00	6.40	8.20		TV 84	AC 145	DG 136	F	A	B	R	A	18
350A		11006440	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.50	1.00	1.00	1.30		TV 84	AC 145	DG 136		A	B	R	A	18
351		11006440	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	4.00	6.40	8.20		TV 84	DG 136	AC 145	F	A	B	R	A	18
352		11006440	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		TV 84	DG 136	AC 145	F	M	B	R	M	24
353		11006440	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	11.00	3.52	4.95		TV 84	DG 136	AC 145	F	A	B	R	M	20
354		1101379, 50007347	17/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	52.30		52.30	59.29		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	A	18
355		50007355	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	31.20		31.20	31.20		AC 145	KR 109B	KR 111A	F	A	B	R	M	17
356		50007355	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	31.20		31.20	31.20		AC 145	KR 109B	KR 111A	F	A	B	R	M	17
357		11012286	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.30		15.30	15.30		AC 145	KR 109B	KR 111A	F	A	B	R	M	17
358		11012286	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	13.00	13.00	13.00		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	17
359		11013770, 11013771	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	12.00	36.00	36.00		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
360		11013771	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	28.20		28.20	28.20		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
361		11013770,11013771,11013772,11013773	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	275.40		275.40	275.40		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
362		11013770, 11013771, 11013772	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	26.00	78.00	78.00		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
363		11013770, 11013771, 11013772	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	11.00	33.00	33.00		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
364		11013772	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.10		15.10	15.10		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
365		11013772	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.00		15.00	15.00		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
366		11013773	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	17
367		11013773, 11014048	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	39.10		39.10	39.10		AC 145	KR 102A		F	A	B	R	M	17
368		11003778	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	10.00	10.00	10.00		KR 102A	AC 145		F	M	B	R	M	22
369		11014048, 11003702	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	33.00	99.00	99.00		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	17
370		11014048	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	17
371		11014048	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	31.00	31.00	31.00		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	17
372		11014048, 11003702	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	251.00		251.00	251.00		AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	17
373		11003702	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	28.50		28.50	28.50		AC 145	CL 141A		F	A	B	R	M	17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3** **AV. Suba entre KR 115 y KR 98B**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
374		11003702, 11004373,11004466	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	152.60		152.60	152.60		AC 145	CL 141A	KR 98B	F	A	B	R	M	17
375		11004373	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	64.70		64.70	64.70		AC 145	CL 141A	KR 98A	F	A	B	R	M	17
376		11013773,11014048,11003702,11004373,11	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	473.50		473.50	473.50		AC 145	AK 104	KR 98B	F	A	B	R	M	17
377		11004534	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		KR 99A	AC 145		F	A	B	R	M	17
378		11004466	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	17
379		11004466	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	41.90		41.90	41.90		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	17
380		11004466	21/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	13.20		13.20	13.20		AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	17
381		11014049	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	35.00		35.00	35.00		AC 145	KR 98B	KR 98A	F	A	B	R	M	17
382		11014049	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
383		11014049	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	26.70		26.70	26.70		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
384		11014049	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	97.40		97.40	97.40		AC 145	KR 98B	KR 96	F	A	B	R	M	17
385		11014049	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
386		11004798	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	88.60		88.60	88.60		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
387		11004798	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
388		11004798	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	20.00		20.00	20.00		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	17
389		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	A	18
390		11004798.11	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	36.10		36.10	36.10		AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	17
391		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	17
392		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	41.30		41.30	41.30		AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	17
393		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	17
394		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	27.40		27.40	27.40		AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	17
395		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	17
396		11004938	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	72.00		72.00	72.00		AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	17
397		11004938,11013780,11013781	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	291.50		291.50	291.50		AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	17
398		11004938,11013780,11013781	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	24.00	72.00	72.00		AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	17
399		11013781	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	67.60		67.60	67.60		AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	17
400		11005527,11005573,11005573	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	149.60		149.60	149.60		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	17
401		11014049,11004798,11004938,11004938,11	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	1048.40		1048.40	1048.40		AC 145	KR 98B	KR 85	F	A	B	R	M	17
402		11005527.11	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	16.00	48.00	48.00		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	17
403		11005573	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	10.00	10.00	10.00		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	17
404		11005573	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	35.90		35.90	35.90		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	17
405		11005573	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	11.00	11.00	11.00		AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	17
406		11005610	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	AMARILLO	LB	ML	0,15/0,20	10.50		10.50	10.50		AC 145	KR 91		F	A	B	R	M	17
407		11005573.11	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	66.10		66.10	66.10		AC 145	KR 91	KR 90	F	A	B	R	M	17
408		11005610	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	3.00	9.00	9.00		AC 145	KR 91	KR 90	F	A	B	R	M	17
409		11005610	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	47.40		47.40	47.40		AC 145	KR 91	KR 90	F	A	B	R	M	17
410		11014053	22/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.40	8.00		11.20	12.15		KR 90	AC 145		F	A	B	R	A	7
411		11014053	22/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.40	7.30		10.22	11.10		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	A	7
412		11005663	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	28.00		28.00	28.00		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	17
413		11005663	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	57.10		57.10	57.10		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	17
414		11005663			BORRADO MECANICO		FF	M2	-			1.20			AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	#N/D
415		11013783	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	17.00	51.00	51.00		AC 145	KR 89	KR 85	F	A	B	R	M	17
416		11013783, 11013787	22/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	146.70		146.70	146.70		AC 145	KR 89	KR 85	F	A	B	R	M	17
417		11013787	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
418		11013787	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGI	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
419		11013788			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	#N/D
420		11013788		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2	0.00			1.56			AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	#N/D
421		11013788	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
422		11013788	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
423		11013788	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	6.00		3.60	4.27		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
424		11013788	22/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	4.10	3.00		12.30	13.02		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	A	18
425		11013788	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.40	6.00		2.40	3.05		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
426		11013791, 11013788, 11013792, 11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	ZB	M2	0.30	44.20		13.26	17.72		AC 145	KR 85		F	A	B	R	A	18
427		11013789			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	#N/D
428		11013789		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2	0.00			1.56			AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	#N/D
429		11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	12.80		12.80	14.52		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	A	18
430		11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	20
431		11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	20
432		11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	20
433		11013789			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	#N/D
434		11013789			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	#N/D
435		11013789		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	#N/D
436		11013794			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	#N/D
437		11013794		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	#N/D
438		11013789	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	20
439		11013794	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2	-			4.20	4.95		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	20
440		11013794	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCI	M2	-			4.20	4.95		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	20
441		11013791	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.40	5.50		2.20	2.80		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	20
442		11013791	22/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	4.00	2.80		11.20	11.89		AC 145	CL 137		F	A	B	R	A	18
443		11013791	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	5.50		3.30	3.92		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	20
444		11013791	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	20
445		11013791	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	20
446		11013447	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 114 H	KR 114D	F	A	B	R	M	9
447		11013447	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 114H	KR 133C	F	A	B	R	M	9
448		11013447	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		69.00	-	-	69.00	AC 145	KR 114 H	KR 114	F	A	B	R	M	9
449		11013447	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	-	-	26.00	AC 145	KR 114 H	KR 114	F	A	B	R	M	9
450		11002064	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 114D	KR 113C	F	A	B	R	M	9
451		11002064	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		50.00	-	-	50.00	AC 145	KR 114D	KR 111A	F	A	B	R	M	9
452		11002307	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	24.50		24.50	24.50		CL 113C	AC 145		F	M	B	R	M	22
453		11002307	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	CL 113C	AC 145		F	M	B	R	M	11
454		11002307	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	16.00		16.00	16.00		CL 113C	AC 145		F	M	B	R	M	22
455		11002157	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		60.00	-	-	60.00	AC 145	CL 113C	KR 111	F	A	B	R	M	9
456		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	7.00	11.20	14.35		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18
457		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.60	1.00	0.64	0.85		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18
458		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.40	1.00	1.36	1.75		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18
459		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.70	1.00	1.08	1.40		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18
460		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.20	1.00	0.48	0.65		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18
461		11002339	26/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	0.80	1.00	0.32	0.45		KR 111A	CL 144	AC 145	F	A	B	R	A	18

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
462		11013447	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 114D	KR 114H	F	A	B	R	M	9
463		11013447, 11002064	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		79.00	-	-	79.00	AC 145	KR 114	KR 114H	F	A	B	R	M	9
464		11002064	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32.00	-	-	32.00	AC 145	KR 114D		F	A	B	R	M	9
465		11002064	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	23.60		23.60	23.60		AC 145	KR 114D		F	A	B	R	M	17
466		11002064	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AC 145	KR 114D		F	A	B	R	M	9
467		11002157	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		40.00	-	-	40.00	AC 145	KR 114		F	A	B	R	M	9
468		50007353	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	AC 145	KR 113C	KR 111A	F	A	B	R	M	9
469		50007355,50007354,50007353	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		85.00	-	-	85.00	AC 145	KR 111	KR 114	F	A	B	R	M	9
470		50007354.5	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	9
471		50007354.5	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	KR 111A	KR 111	F	A	B	R	M	9
472		50007355	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	9
473		50007355	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	9
474		50007355	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		45.00	-	-	45.00	AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	9
475		50003559	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	17.90		17.90	17.90		KR 109B	AC 145		F	M	B	R	M	22
476		50003559	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	KR 109B	AC 145		F	M	B	R	M	11
477		50007356.5	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	12.70		12.70	12.70		AC 145	KR 107	KR 111	F	A	B	R	M	17
478		50003559	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	24.30		24.30	24.30		KR 109B	AC 145		F	M	B	R	M	22
479		50003559	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	KR 109B	AC 145		F	M	B	R	M	11
480		50003559	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	KR 109B	AC 145		F	M	B	R	M	11
481		50007356,11012286,	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		71.00	-	-	71.00	AC 145	KR 109B	AK 104	F	A	B	R	M	9
482		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
483		11012286	2/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	7.70		2.70	3.51		AC 145	KR 107	AK 104	F	M	B	R	M	9
484		11012286	2/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 107	AK 104	F	M	B	R	M	9
485		11012286	2/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.35	15.40		5.39	6.98		AC 145	KR 107	AK 104	F	M	B	R	M	9
486		11012286	2/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PBZ	M2	-			4.15	11.46		AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	20
487		11012286	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
488		11012286	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	47.00		47.00	47.00		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	17
489		11012286	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.50		41.50	41.50		AC 145	AK 104	KR 107	F	A	B	R	M	17
490		11012286	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
491		11012286	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
492		11012286	26/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
493		11004466,11004373,11003702,11014048,	26/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	444.60		444.60	444.60		AC 145	KR 98B	AK 104	F	A	B	R	M	17
494		11005573	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 92	KR 91	F	A	B	R	M	20
495		11005573	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 92	KR 91	F	A	B	R	M	20
496		11005663	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	20
497		11005663	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 90	KR 89	F	A	B	R	M	20
498		11013783	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	20.00	6.40	9.00		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	M	20
499		11013783	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	TV 88	KR 89	F	A	B	R	M	20
500		11013783	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	TV 88	KR 89	F	A	B	R	M	20
501		11005663	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 89	KR 90	F	A	B	R	M	20
502		11005663	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 89	KR 90	F	A	B	R	M	20
503		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.10		5.78	8.12		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20
504		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	23.20		5.80	8.16		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20
505		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
506		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20
507		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20
508		11005610	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	M	20
509		11005572	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	4.00	6.40	8.20		KR 91	AC 145		F	A	B	R	A	18
510		11005572	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.00	2.00	1.60	2.10		KR 91	AC 145		F	A	B	R	A	18
511		11005572	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.90	1.00	0.76	1.00		KR 91	AC 145		F	A	B	R	A	18
512		11005573	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 91	KR 92	F	A	B	R	M	20
513		11005573	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	KR 91	KR 92	F	A	B	R	M	20
514		11014049,11004798,11004938.	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	1042.70		1042.70	1042.70		AC 145	KR 84C	KR 98B	F	A	B	R	M	17
515		11013780	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	20
516		11013780	16/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	CL 140C	KR 94	F	A	B	R	M	20
517		11013787	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	8.00	8.00	8.00		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	17
518		11013792	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	16.00	16.00	16.00		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	17
519		11013787.11	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	228.70		228.70	228.70		AC 145	KR 89	KR 85	F	A	B	R	M	17
520		11013788	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	97.30		97.30	97.30		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
521		11013792	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	68.20		68.20	68.20		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
522		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	23.20		23.20	23.20		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
523		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
524		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	79.40		79.40	79.40		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
525		11013792, 11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	140.80		140.80	140.80		AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	17
526		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	53.90		53.90	53.90		AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	17
527		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	39.70		39.70	39.70		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	17
528		11013789	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	8.20		8.20	8.20		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	17
529		11006141	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	47.90		47.90	47.90		CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	17
530		11006141	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LC	ML	0,12/0,15	54.00		54.00	54.00		CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	17
531		11006141	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	29.10		29.10	29.10		CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	17
532		11006141	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	35.60		35.60	35.60		CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	17
533		11006141	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	108.50		108.50	108.50		CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	17
534		11013792	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	99.90		99.90	99.90		CL 137	KR 87A	AC 145	F	A	B	R	M	17
535		11013792	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	28.90		28.90	28.90		CL 137	KR 87A	AC 145	F	A	B	R	M	17
536		11013791	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	208.40		208.40	208.40		AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	17
537		11013791	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	17
538		11013791	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	8.00	8.00	8.00		AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	17
539		11013793			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
540		11013793		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
541		11013793	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
542		11013793	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
543		11013793			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
544		11006084	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	2.10	1.00	0.84	1.10		KR 84A	AC 145		F	A	B	R	A	18
545		11006084	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	5.00	8.00	10.25		KR 84A	AC 145		F	A	B	R	A	18
546		11006084	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.00	1.00	0.40	0.55		KR 84A	AC 145		F	A	B	R	A	18
547		11006084	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.10	1.00	1.24	1.60		KR 84A	AC 145		F	A	B	R	A	18
548		11013786			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D
549		11013786		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	#N/D

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3** **AV. Suba entre KR 115 y KR 98B**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
550		11013786	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGI	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	20
551		11013786	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	20
552		11013786,11013785,11013784	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	128.70		128.70	128.70		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
553		11013786,11013785,11013790,11013791	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	239.50		239.50	239.50		AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	17
554		11013784	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	26.00		6.50	9.14		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	M	20
555		11013784	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	M	20
556		11013784	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FGD	M2	-			1.50	2.20		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	M	20
557		11013784	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP30	M2	-			3.36	10.30		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	M	20
558		11013784	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	19.70		19.70	22.33		AC 145	KR 84C	TV 88	F	A	B	R	A	18
559		11005719			BORRADO MECANICO		PCP	M2	-			3.61			TV 88	AC 145		F	A	B	R	M	#N/D
560		11013783	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	1.40		1.40	1.76		AC 145	TV 88	KR 89	F	A	B	R	A	18
561		11013783	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	24
562		11013794.11	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	65.00		65.00	65.00		AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	17
563		11013794	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	93.60		93.60	93.60		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	17
564		11013794	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	17
565		11013794	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	5.00	5.00	5.00		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	17
566		11013794	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	27.50		27.50	27.50		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	17
567		11013794	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	20
568		11013794,50007347,11006440	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	24.20		24.20	24.20		AC 145	TV 84		F	A	B	R	M	17
569		50007347	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	50.00		50.00	50.00		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	17
570		11013794.5	27/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	102.50		102.50	102.50		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	17
571		11014054	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	CP	M2	-			1.40	4.80		AC 145	TV 84	KR 83	F	M	B	R	M	24
572		11014054	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LCP	M2	0.40	0.80	11.00	3.52	4.95		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	20
573		11006218	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.20	8.00	13.44	17.20		KR 83	AC 145		F	A	B	R	A	18
574		11006218	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	3.10	1.00	1.24	1.60		KR 83	AC 145		F	A	B	R	A	18
575		11006218	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	1.50	1.00	0.60	0.80		KR 83	AC 145		F	A	B	R	A	18
576		11013793			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	20.40		5.10			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
577		11013793	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.00		6.00	8.44		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
578		11013793			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
579		11013793		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
580		11013793			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	20.10		5.03			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	#N/D
581		11013793	27/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.10		6.03	8.47		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
582		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
582		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
583		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
584		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
585		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
586		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	M	20
587		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
588		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
589		11013787	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	20
590		11013788	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 84C	KR 85	F	A	B	R	M	9
591		11013789	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		78.00	-	-	78.00	AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	9
592		11013791	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	9

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
593		11013791	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	9
594		11013791	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 85		F	A	B	R	M	9
595		11013794	28/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	34.00	34.00	34.00		AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	17
596		50007347			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	#N/D
597		50007347		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	#N/D
598		50007347			BORRADO MECANICO		PCC	M2	-			4.18			AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	#N/D
599		50007347		PRECAUCION	BORRADO MECANICO			M2				1.56			AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	#N/D
600		50007347	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	20
601		50007347	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	20
602		50007347	28/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	20
603		11013786	28/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	6.80		6.80	6.80		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
604		11013786	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	9
605		11013786	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	9
606		11013786	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	9
607		11013786	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		42.00	-	-	42.00	AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	9
608		11013786	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		240.00	-	-	240.00	AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	9
609		50007347	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	DG 136	TV 84	F	A	B	R	M	9
610	743096	11013794,50007347,11006440	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AC 145	TV 84		F	A	B	R	M	9
611	743064	11013794.5	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		92.00	-	-	92.00	AC 145	TV 84	KR 83	F	A	B	R	M	9
612		11013794	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	9
613		11013794	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	9
614		11013794	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	9
615	743110	11013794	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	9
616	743116	11013794	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		62.00	-	-	62.00	AC 145	CL 137	TV 84	F	A	B	R	M	9
617		11013794.11	28/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	CL 137		F	A	B	R	M	9
618	743075	11014054-11006219-11013793-11006085	28/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	128.30		128.30	128.30		AC 145	DG 136	KR 84A	F	A	B	R	M	17
619		11006219-11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	105.60		105.60	105.60		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
620	743068	11014054-11006219-11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	54.00	54.00	54.00		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
621	743067	11006219-11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	7.00	7.00	7.00		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
622	743072	11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	49.40		49.40	49.40		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
623		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
623		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
624		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
625	743100	11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	72.00		72.00	72.00		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
626		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
627	743074	11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	5.00	5.00	5.00		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
628		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
629		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
629		11013793	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
630		11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	5.00	5.00	5.00		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
631		11013793	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	7.40		7.40	7.40		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	17
632		11006141	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		41.00	-	-	41.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	9
633		11013789	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		37.00	-	-	37.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	9
634		11013789	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
635		11013789	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
636	743136	11013789	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	9
637		11013789	29/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
638		11013789	29/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
638		11013789	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	20
639		11013789	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	A	B	R	M	9
640		11006141	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	9
641		11006141	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		29.00	-	-	29.00	CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	9
642		11006141	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		37.00	-	-	37.00	CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	9
643		11006141	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	CL 137	AC 145	KR 87A	F	A	B	R	M	9
644		11013792	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		65.00	-	-	65.00	CL 137	KR 87A	AC 145	F	A	B	R	M	9
645		11013792	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		70.00	-	-	70.00	AC 145	KR 85	CL 137	F	A	B	R	M	9
646		11013793-11013786	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	80.50		80.50	80.50		AC 145	TV 84		F	A	B	R	M	17
647		11013786	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	33.00		33.00	33.00		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
648	743253	11005806-11013783	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	63.80		63.80	63.80		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
649		11013783	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	19.00	19.00	19.00		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
650		11013783	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	39.00		39.00	39.00		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	M	17
651		11005573	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	9
652		11005527.11	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		17.00	-	-	17.00	AC 145	KR 94	KR 91	F	A	B	R	M	9
653		11013781	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		47.00	-	-	47.00	AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	9
654		11004938,11013780,11013781	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	9
655		11004938,11013780,11013781	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC 145	KR 96	KR 94	F	A	B	R	M	9
656		11004938	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		48.00	-	-	48.00	AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	9
657		11004938	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	9
658		11005573	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 95B	KR 94	F	A	B	R	M	9
659		11004938	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	9
660		11004938	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	9
661		11004938	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	9
662	743450	11004798.11	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32.00	-	-	32.00	AC 145	KR 96	KR 95B	F	A	B	R	M	9
663		11004798, 11004900	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	9
664		11004798	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	9
665		11004798	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	9
666		11004798	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	9
667		11014049	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		65.00	-	-	65.00	AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	M	9
668		11014049	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 98B	KR 96	F	A	B	R	M	9
669		11014049	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 98B	KR 98A	F	A	B	R	M	9
670		11004534	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	KR 99A	AC 145		F	A	B	R	M	9
671		11004466	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	9
672		11004466	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	9
673		11004466	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 99A	KR 98B	F	A	B	R	M	9
674		11003702, 11004373,11004466	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	CL 141A	KR 98B	F	A	B	R	M	9
675		11004373	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		102.00	-	-	102.00	AC 145	CL 141A	KR 98A	F	A	B	R	M	9
676		11003702	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	9
677		11003702	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	17

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
678		11003702	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	9
679		11014048, 11003702	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	KR 101	CL 141A	F	A	B	R	M	9
680		11014048	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	9
681		11014048	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 102A	KR 101	F	A	B	R	M	9
682		11013773,11014048,11003702	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	-	-	34.00	AC 145	KR 102A	CL 141A	F	A	B	R	M	9
683		11013773.11	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 102A		F	A	B	R	M	9
684		11013773.11	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
685		11013773	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	20
686	743787	11013773			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	#N/D
687		11013773	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
688		11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
689		11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
690		11013770,11013771,11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
691		11013770,11013771,11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		27.00	-	-	27.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
692		11013770,11013771,11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
693		11013770,11013771,11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
694		11013770,11013771,11013772	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	AK 104	KR 102A	F	A	B	R	M	9
695		11012286	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
696		11012286	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
697		11012286	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		48.00	-	-	48.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
698		11012286	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
699		11012286	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC 145	KR 107	AK 104	F	A	B	R	M	9
700		11012286.5	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	9
701		11012286.5	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		162.00	-	-	162.00	AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	9
702		50007356	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	9
703		11012286.5	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		50.00	-	-	50.00	AC 145	AK 104	KR 109B	F	A	B	R	M	9
704		11012286,50007356,50007355	29/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	37.00	111.00	111.00		AC 145	KR 111	AK 104	F	A	B	R	M	17
705		11012286,50007356,50007355	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		38.00	-	-	38.00	AC 145	KR 111	AK 104	F	A	B	R	M	9
706		11012286,50007356,50007355	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	KR 111	AK 104	F	A	B	R	M	9
707		50007355	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	9
708		50007355	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 109B	KR 111	F	A	B	R	M	9
709		50007355	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 111	KR 109B	F	A	B	R	M	9
710		50007354	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	9
711		50007353	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC 145	KR 111	KR 111A	F	A	B	R	M	9
712		50007353	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	9
713		50007353	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	9
714		50007353	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		65.00	-	-	65.00	AC 145	KR 114	KR 111A	F	A	B	R	M	9
715		50007353	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	AC 145	KR 111A	KR 114	F	A	B	R	M	9
716		11002064	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 114	KR 114H	F	A	B	R	M	9
717		11002064	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 114	KR 114H	F	A	B	R	M	9
718		11013447	29/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 114H	KR 114	F	A	B	R	M	9
719		11013771	26/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	7.70		3.70	4.52		AC 145	AK 104	KR 102A	F	M	B	R	M	9
720		11013771	26/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.48	15.40		7.39	8.99		AC 145	AK 104	KR 102A	F	M	B	R	M	9
721		11013771	26/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	15.40		7.39	8.99		AC 145	AK 104	KR 102A	F	M	B	R	M	9

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3** **AV. Suba entre KR 115 y KR 98B**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
722		11004373	26/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.40	15.40		6.16	7.75		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	M	B	R	M	9
723		11004373	26/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	5.30		2.54	3.13		AC 145	CL 141A	KR 99A	F	M	B	R	M	9
724		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	4.00	6.40	8.20		AC 145	KR 98A	KR 96	F	A	B	R	A	18
725		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 96	KR 97	F	M	B	R	M	24
726		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FFGD	M2	-			2.09	2.91		AC 145	KR 96	KR 97	F	M	B	R	M	24
727		11004798			BORRADO MECANICO		FDD	M2	-			2.20			AC 145	KR 96	KR 97	F	A	B	R	M	#N/D
728		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PP	M2	0.40	4.00	17.00	27.20	34.85		AC 145	KR 96	KR 97	F	A	B	R	A	18
729		11004798	22/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.50	5.80		2.90	3.54		AC 145	KR 96	KR 97	F	A	B	R	M	20
730		11004938	29/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.40	10.00		14.00	15.15		AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	A	7
731		11004938	29/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.48	15.40		7.39	8.99		AC 145	KR 96	CL 140C	F	M	B	R	M	9
732		11004938	29/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	13.10		6.29	7.66		AC 145	KR 96	CL 140C	F	M	B	R	M	9
733		11004938	29/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	0.90	11.60		10.44	11.70		AC 145	KR 96	CL 140C	F	A	B	R	A	7
734		11004938			BORRADO MECANICO		PAB	M2	0.25	19.70		4.93			AC 145	KR 95B	KR 96	F	M	B	R	M	#N/D
735		11004938	29/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PAB	M2	0.25	24.70		6.18	8.68		AC 145	KR 95B	KR 96	F	M	B	R	M	9
736		11004938	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 95B	KR 96	F	M	B	R	M	24
737		11004938	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 95B	KR 96	F	M	B	R	M	24
738		11013781	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
739		11013781	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
740		11013781	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
741		11013781	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
742		11005527	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
743		11005527	29/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VMP50	M2	-			3.19	10.30		AC 145	KR 94	CL 140C	F	M	B	R	M	24
744		11005527	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 94	KR 91	F	M	B	R	M	11
745		11005573	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.48	30.80		14.78	17.92		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	9
746		11005573	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	23.00		11.04	13.40		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	9
747		11005573	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	11
748		11005573	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	11
749		11005610	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	11
750		11005573.11	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		45.00	-	-	45.00	AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	11
751		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 90	KR 89	F	M	B	R	M	11
752		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 90	KR 89	F	M	B	R	M	11
753		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC 145	KR 90	KR 89	F	M	B	R	M	11
754		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	KR 90	KR 89	F	M	B	R	M	11
755		11005573	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	24
756		11005573	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	24
757		11005573	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	24.00	24.00	24.00		AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	22
758		11005573	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	11
759		11005610	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.48	30.80		14.78	17.92		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	9
760		11005610	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	23.30		11.18	13.57		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	9
761		11005610	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	73.30		73.30	73.30		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	22
762		11005663.11	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	90.20		90.20	90.20		AC 145	KR 92	KR 91	F	M	B	R	M	22
763		11005663	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	47.20		47.20	47.20		AC 145	KR 89	KR 90	F	M	B	R	M	22
764		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 89	KR 90	F	M	B	R	M	11
765		11005663	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	13.00	13.00	13.00		AC 145	KR 89	KR 90	F	M	B	R	M	22

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
766		11005663	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 89	KR 90	F	M	B	R	M	11
767		11013783.11	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	46.00		46.00	46.00		AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	22
768		11013783.11	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	11
769		11013783	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	22
770		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	11
771		11013783	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	79.20		79.20	79.20		AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	22
772		11013783	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	34.00		34.00	34.00		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	22
773		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	-	-	34.00	AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	11
774		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	11
775		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	11
776		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	24
777		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	24
778		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	24
779		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	6.20		6.20	7.26		AC 145	TV 88	KR 84C	F	A	B	R	A	18
780		11013787	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	7.00	21.00	21.00		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	22
781		11013787	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	11
782		11013787	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	47.00	141.00	141.00		AC 145	KR 84C	KR 83	F	M	B	R	M	22
783		11013787	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	24
783		11013787	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	24
784		11013787	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	67.80		67.80	67.80		AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	22
785		11013787	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		45.00	-	-	45.00	AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	11
786		11013792	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	11
787		11013792	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	11
788		11013792	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	11
789		11013788	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	24
790		11013788	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 84C	KR 85	F	M	B	R	M	24
791		11013789	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
791		11013789	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
792		11013789	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
792		11013789	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
793		11013794	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	CL 137	TV 84	F	M	B	R	M	24
793		11013794	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	CL 137	TV 84	F	M	B	R	M	24
794		11013794	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	5.40		5.40	6.27		AC 145	TV 84		F	A	B	R	A	18
795		50007347	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	TV 84	KR 83	F	M	B	R	M	24
795		50007347	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	TV 84	KR 83	F	M	B	R	M	24
796		11006219	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	TV 84	KR 83	F	M	B	R	M	24
797		11013793	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AC 145	TV 84	KR 84A	F	M	B	R	M	22
798		11013793	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	41.00		41.00	41.00		AC 145	TV 84	KR 84A	F	M	B	R	M	22
799		11013786	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	2.00	6.00	6.00		AC 145	TV 84	KR 84A	F	M	B	R	M	22
800		11013786	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
800		11013786	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
801		11013791	30/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
802		11013791	30/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
803		11013791	30/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
804		11013791	30/07/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	VCC	M2	-			3.00	9.71		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
804		11013791	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	VCC	M2	-			0.48			AC 145	KR 84A	KR 84C	F	M	B	R	M	24
805		11013784	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.45	15.40		6.93	8.53		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	9
806		11013784	30/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.45	22.40		10.08	12.38		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	9
807		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	24
808		11005806	30/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	FF	M2	-			1.20	1.80		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	24
809		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
810		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
811		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		22.00	-	-	22.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
812		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
813		11013783	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	105.90		105.90	105.90		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
814		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		107.00	-	-	107.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
815		11013783	30/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	41.00		41.00	41.00		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
816		11013783	30/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		42.00	-	-	42.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
817		11005806,11006085,11006143	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	403.60		403.60	403.60		AC 145	KR 85BIS	TV 84	F	A	B	R	A	15
818		11005806,11006085,11006143	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	AC 145	KR 85BIS	TV 84	F	M	B	R	M	11
819		11013787	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PB	M2	-			0.58	1.75		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	24
819		11013787	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PB	M2	-			0.51	1.75		AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	24
820		11005806,11006085,11006219	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	355.00		355.00	355.00		AC 145	TV 88	TV 84	F	M	B	R	M	22
821		11005806,11006085,11006219	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	TV 88	TV 84	F	M	B	R	M	11
822		11006085	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	RCD	M2	-			4.20	4.95		AC 145	CL 137	TV 84	F	M	B	R	M	24
823		50007347	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	10.00		10.00	10.00		TV 84	AC 145		F	M	B	R	M	22
824		11014054	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		22.00	-	-		AC 145	TV 84	KR 83	F	M	B	R	M	11
825		11014054	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	44.30		44.30	44.30		AC 145	TV 84	DG 136	F	M	B	R	M	22
826		11014054	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	AC 145	TV 84	DG 136	F	M	B	R	M	11
827		11014054	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	9.80		9.80	9.80		AC 145	KR 81	KR 83	F	M	B	R	M	22
828		11014054.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		86.00	-	-	86.00	AC 145	KR 81	TV 84	F	M	B	R	M	11
829		11006219.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
830		11006219.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		56.00	-	-	56.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
831		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		8.00	-	-	8.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
832		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		33.00	-	-	33.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
833		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		72.00	-	-	72.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
834		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
835		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
836		11013793	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC 145	KR 83	KR 84A	F	M	B	R	M	11
837		11013793.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		4.00	-	-	4.00	AC 145	KR 83	KR 85	F	M	B	R	M	11
838		11013786	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 83	KR 85	F	M	B	R	M	11
839		11013785	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 83	KR 84C	F	M	B	R	M	11
840		11013791	31/07/2026		P. PLAST LLANA	VERDE		M2	-			3.20	8.90		AC 145	KR 85		F	M	B	R	M	24
841		11013784.11	31/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	54.40		54.40	61.49		AC 145	KR 84A	KR 84C	F	A	B	R	A	9
842		11006085,11005806,	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	326.20		326.20	326.20		AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	22
843		11006085,11005806,	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	11
844		11006085,11005806,	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	42.00	126.00	126.00		AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	22
845		11006085,11005806,	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		43.00	-	-	43.00	AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
846		11006085,11005806,	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	453.00		453.00	453.00		AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	22
847		11006085,11005806,	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	AC 145	CL 137	TV 88	F	M	B	R	M	11
848		11013789	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PB	M2	-			0.58	1.75		AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
848		11013789	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PB	M2	-			0.51	1.75		AC 145	KR 85	CL 137	F	M	B	R	M	24
849		11013783	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		64.00	-	-	64.00	AC 145	TV 88	KR 84C	F	M	B	R	M	11
850		11013783	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	TV 88	KR 89	F	M	B	R	M	11
851		11013783	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 90	TV 88	F	M	B	R	M	11
852		11013783.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	AC 145	KR 90	TV 88	F	M	B	R	M	11
853		11005662	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.70	7.50		12.75	13.68		KR 89	AC 145		F	A	B	R	A	7
854		11005662	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.80	4.80		8.64	9.31		KR 89	AC 145		F	A	B	R	A	7
855		11005609	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.60	7.00		11.20	12.07		KR 90	AC 145		F	A	B	R	A	7
856		11005609	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.70	7.80		13.26	14.22		KR 90	AC 145		F	A	B	R	A	7
857		11005610.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	22.00	66.00	66.00		AC 145	KR 89	KR 92	F	M	B	R	M	22
858		11005610.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	AC 145	KR 89	KR 92	F	M	B	R	M	11
859		11005573	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	80.60		80.60	80.60		AC 145	KR 91	KR 92	F	M	B	R	M	22
860		11005573	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 91	KR 92	F	M	B	R	M	11
861		11005527,11013781,11013780,11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	361.20		361.20	361.20		AC 145	KR 92	KR 97	F	M	B	R	M	22
862		11005527,11013781,11013780,11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	AC 145	KR 92	KR 97	F	M	B	R	M	11
863		11005527,11013781,11013780,11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	38.00	114.00	114.00		AC 145	KR 92	KR 97	F	M	B	R	M	22
864		11005527,11013781,11013780,11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		39.00	-	-	39.00	AC 145	KR 92	KR 97	F	M	B	R	M	11
865		11005573.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	42.40		42.40	42.40		AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	22
866		11005573.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	AC 145	K R 91	KR 92	F	M	B	R	M	11
867		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	87.40		87.40	87.40		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
868		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		59.00	-	-	59.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
869		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
870		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		59.00	-	-	59.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
871		11004938	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.60	10.40		16.64	17.85		AC 145	KR 94D	KR 97	F	A	B	R	A	7
872		11004938	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.48	9.80		4.70	5.74		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	9
873		11004938	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.48	15.40		7.39	8.99		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	9
874		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	93.20		93.20	93.20		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
875		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
876		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	4.00	12.00	12.00		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
877		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
878		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	16.60		16.60	16.60		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
879		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
880		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	6.20		6.20	6.20		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
881		11004938	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.20	22.20		26.64	28.99		AC 145	KR 94D	KR 97	F	A	B	R	A	7
882		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	10.00	10.00	10.00		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
883		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
884		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	26.00		26.00	26.00		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
885		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
886		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	92.90		92.90	92.90		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22
887		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		62.00	-	-	62.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
888		11004938	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	42.00	42.00	42.00		AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	22

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
889		11004938	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		43.00	-	-	43.00	AC 145	KR 94D	KR 97	F	M	B	R	M	11
890		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	14.10		14.10	14.10		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
891		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
892		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	6.00	18.00	18.00		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
893		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
894		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	90.30		90.30	90.30		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
895		11004798.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	154.70		154.70	154.70		AC 145	KR 96	KR 98B	F	M	B	R	M	22
896		11004798.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 96	KR 98B	F	M	B	R	M	11
897		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	83.00		83.00	83.00		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
898		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		84.00	-	-	84.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
899		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	16.70		16.70	16.70		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
900		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
901		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	15.10		15.10	15.10		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
902		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
903		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	19.20		19.20	19.20		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
904		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
905		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	17.80		17.80	17.80		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22
906		11014049	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		1.00	-	-	1.00	AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	11
907		11004466	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	9.00	9.00	9.00		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	22
908		11004466	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	11
909		11004466	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.40	14.40		5.76	7.25		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	9
910		11004466	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.40	15.40		6.16	7.75		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	9
911		11004373	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	37.10		37.10	37.10		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	22
912		11004373	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	-	-	26.00	AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	11
913		11004466	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.40	16.40		6.56	8.25		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	9
914		11004466	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.40	15.40		6.16	7.75		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	9
915		11004466	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	13.00	13.00	13.00		AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	22
916		11004466	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		13.00	-	-	13.00	AC 145	KR 98B	CL 141A	F	M	B	R	M	11
917		11004466.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	33.00	99.00	99.00		AC 145	KR 98B	KR 101	F	M	B	R	M	22
918		11004466.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	-	-	34.00	AC 145	KR 98B	KR 101	F	M	B	R	M	11
919		11004373.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	281.50		281.50	281.50		AC 145	KR 98B	KR 101	F	M	B	R	M	22
920		11004373.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 98B	KR 101	F	M	B	R	M	11
921		11004242	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LA	ML	0,20/0,25	44.30		44.30	44.30		AC 145	CL 141A		F	M	B	R	M	22
922		11004242	31/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	15.80		15.80	18.04		AC 145	CL 141A		F	A	B	R	A	9
923		11004242	31/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	4.20		1.68	2.15		AC 145	CL 141A		F	A	B	R	A	9
924		11004242	31/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	BA	M2	0.40	4.00		1.60	2.05		AC 145	CL 141A		F	A	B	R	A	9
925		11003702	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.10	21.70		23.87	26.16		KR 101	AC 145		F	A	B	R	A	7
926		11003702.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	13.00	13.00	13.00		AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	22
927		11003702.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	11
928		11003702.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	47.70		47.70	47.70		AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	22
929		11003702.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32.00	-	-	32.00	AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	11
930		11014048	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	13.00	39.00	39.00		AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	22
931		11014048	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	AC 145	KR 101	KR 102A	F	M	B	R	M	11
932		11014048	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	190.00		190.00	190.00		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3**
	AV. Suba entre KR 115 y KR 98B

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
933		11014048	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
934		11014048	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	12.50		12.50	12.50		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
935		11014048	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
936		11013772.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	238.00		238.00	238.00		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
937		11013772.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
938		11013772.11	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	21.00	63.00	63.00		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
939		11013772.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		22.00	-	-	22.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
940		11013771	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	AK 104	KR 101	F	M	B	R	M	11
941		11013770	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.40	15.40		6.16	7.75		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	9
942		11013770	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.40	15.40		6.16	7.75		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	9
943		11013770	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.40	6.60		2.64	3.35		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	9
944		11013770	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	10.00	10.00	10.00		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
945		11013770	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
946		11013770	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	33.00		33.00	33.00		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
947		11013770	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
948		11013770	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LPA	ML	0,15/0,20	16.50		16.50	16.50		AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	22
949		11013770	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	AC 145	KR 101	AK 104	F	M	B	R	M	11
950		11013787,11013790,11013784	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	351.80		351.80	351.80		AC 145	KR 89	TV 88	F	M	B	R	M	22
951		11013787,11013790,11013784	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		21.00	-	-	21.00	AC 145	KR 89	TV 88	F	M	B	R	M	11
952		11006141	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		36.00	-	-		CL 137	KR 87A	AC 145	F	M	B	R	M	11
953		11013793	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.38	15.40		5.85	7.44		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	9
954		11013793	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.38	15.40		5.85	7.44		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	9
955		11013793	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.38	3.70		1.41	1.82		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	9
956		11013793	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	DS	M2	0.38	15.40		5.85	7.44		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	9
957		11013793	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	DS	M2	0.38	7.70		2.93	3.74		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	24
958		11013793	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	ACH	M2	1.00	3.30		3.30	3.85		AC 145	TV 84	CL 137	F	A	B	R	A	18
959		11013793	31/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	24
960		11013793	31/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	TV 84	CL 137	F	M	B	R	M	24
961		11013793.11	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-		AC 145	TV 84	KR 85	F	M	B	R	M	11
962		11013784	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCN	ML	0,15/0,20	100.60		100.60	100.60		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
963		11013784	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		68.00	-	-	68.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
964		11013784	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	6.00	6.00	6.00		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
965		11013784	31/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	24
966		11013784	31/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	24
967		11013784	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	60.90		60.90	60.90		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
968		11013784	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
969		11013784	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LIC	ML	0,15/0,20	1.00	4.00	4.00	4.00		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
970		11013784	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
971		11005719	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LB	ML	0,15/0,20	28.90		28.90	28.90		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	22
972		11005719	31/07/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		2.00	-	-	2.00	AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	11
973		11005719	31/07/2026	DESPACIO	P. PLAST LLANA	BLANCO	PTEXD	M2	-			1.81	4.84		AC 145	KR 84C	TV 88	F	M	B	R	M	24
974		11013784	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.80	5.70		10.26	11.02		AC 145	KR 85 BIS		F	A	B	R	A	7
975		11004900	31/07/2026		BANDAS S.R.V EN AGREGADO	BLANCO	ACH	M2	1.00	9.00		9.00	10.12		KR 96	CL 140D	AC 145	F	A	B	R	A	9
976		11014049	31/07/2026		P. 2C POR SPRAY	BLANCO	LCA	ML	0,15/0,20	3.00	5.00	15.00	15.00		AC 145	KR 97	KR 98B	F	M	B	R	M	22

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3** **AV. Suba entre KR 115 y KR 98B**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
977		11014049	31/07/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	LP	M2	0.60	5.10		3.06	3.64		AC 145	KR 97	KR 98B	F	A	B	R	M	20
978		11006141	31/07/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2	1.00	8.57		8.57	9.87		AC 145	CL 137		F	A	B	R	A	7

ERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	3,606.48		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	BLANCO	964.41		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	AMARILLO	238.20		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	BLANCO	415.08		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	ROJO	199.12		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO	AMARILLO	323.58		
PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 41/ P.ACRILICA B.SOLVE PICMENTADA SIN MI	ROJO	161.21		
BANDAsonora	TIPO:	ITEM 83/ 2 CM GRAVILLA 1/2"	BLANCO	107.88		
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALE		229.40		
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO		19.2	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 31/ IMPRIMANTE (ML) A=15	NEGRO		54.0	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 32 IMPRIMANTE (ML) A=20	NEGRO		19,630.1	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 33/ IMPRIMANTE (ML) A=25	NEGRO		1,238.2	
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO			19.2	
PinturaML12CM	TIPO:	ITEM 55/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		54.0	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		17,219.3	
PinturaML15CM	TIPO:	ITEM 56/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	AMARILLO		2,410.8	
PinturaML20CM	TIPO:	ITEM 57/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO		1,238.2	
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO	B/R			5,074.00
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 65/ Plastico frio LLANA	VERDE	64.00		
PinturaM2conMICRO	TIPO:	ITEM 58/ Plastico frio 22 METIL SPRAY	BLANCO	14.75		
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
TOTALES				**6,324.10**	**41,883.00**	**5,074.00**

ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 AV. Suba entre KR 115 y KR 98B		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	19.20	$ 1,803.00	$ 34,617.60
31	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 15 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	54.00	$ 2,461.00	$ 132,894.00
32	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 20 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	19630.10	$ 3,199.00	$ 62,796,689.90
33	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 25 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	1238.2	$ 3,326.00	$ 4,118,253.20
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	3606.48	$ 17,304.00	$ 62,406,581.83
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	323.58	$ 59,557.00	$ 19,271,573.17
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	161.205	$ 50,608.00	$ 8,158,262.64
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	19.20	$ 3,914.00	$ 75,148.80
55	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 12 cm para líneas de demarcación, con microesfera, con antideslizante, y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray)según norma NTC 4744	M	54	$ 8,156.00	$ 440,424.00
56	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 15 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	19630.1	$ 14,424.00	$ 283,144,562.40
57	Suministro y Aplicación de pintura en plástico en frio metilmetacrilato de 20 cm para líneas de demarcación, con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744	M	1238.2	$ 15,463.00	$ 19,146,286.60
58	Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales,con antideslizante, con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	14.745	$ 73,243.00	$ 1,079,968.04
65	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	1266.61	$ 124,350.00	$ 157,502,953.50
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	614.20	$ 128,837.00	$ 79,131,685.40
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	5074.00	$ 10,328.00	$ 52,404,272.00
83	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	M2	107.88	$ 447,944.00	$ 48,324,198.72
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	229.40	$ 47,103.00	$ 10,805,192.69
			SUBTOTAL OBRA		$ 808,973,564.00

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS FUERON VERIFICADAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD	CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA	Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S
		LOCALIDAD	11 - SUBA	
		UPZ	103 - PARQUE SALITRE	
	2024-3648	ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3	

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T	
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM		
1	26/07/2026	PRIORIDAD PEATON	592012	12003319	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 85	AC 80	8	0,09	25	3	26	
2	26/07/2026	PRIORIDAD PEATON	668177	12003319	SRC-03/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 85	CL 85A	8	0,09	25	25	3	26
3	26/07/2026		668168	12000714	SRC-03	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86	CL 86A	20	-	-	-	-	
4	26/07/2026		668169	12000714	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86	CL 86A	20	-	-	-	-	
5			592070	12000714	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86	CL 86A	-	-	-	-	28	
6	26/07/2026		668171	12000652	SRC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86A	CL 86B	21	-	-	-	-	
7			592068	12000652	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86A	CL 86B	-	-	-	-	28	
8	26/07/2026		668175	12000652	SPC-01/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86A	CL 86B	21	-	-	-	-	
9	27/07/2026		592072	12000587	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86C	CL 86C	20	-	-	-	-	
10	27/07/2026		592073	12000587	SPC-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 86C	CL 86D	20	-	-	-	-	
11	28/07/226	PRIORIDAD PEATON	760229	50006893	SRC-03/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 87	CL 90	8	0,09	25	25	3	26
12	28/07/2026	Av. Suba La Castellana 1.0	760311	50006926	SIC-09	64	32	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 90	CL 91	1	0,2	2	26	28	
13	28/07/2026	Av. Suba Estadio El Campín	760312	50006926	SIC-02B	64	32	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 91A	CL 90	1	0,2	2	26	-	
14	28/07/2026		760230	12000445	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 91A	CL 93	-	-	20	28	-	
15	28/07/2026		760231	12000445	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 93	CL 91A	-	-	20	28	-	
16	28/07/2026		760232	50006926	SRC-03/SRC-05	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AK 50	CL 91A	CL 90	-	-	21	28	-	
17	28/07/2026		760233	12000260	SRC-02/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 55	AK 50	CL 95BIS	-	-	21	28	-	
18	28/07/2026		760234	12000260	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 55	AK 50	CL 95BIS	-	-	20	28	-	
19	29/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760235	12000184	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 55	CL 95BIS	CL 97	8	0,09	25	25	3	26
20			1	12000184	PEDESTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 55	CL 95BIS	CL 97	-	-	-	-	28	
21		CEDA EL PASO	301535	12000184	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 55	CL 95BIS	CL 97	-	-	-	-	28	
22			315783	11011254	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	KR 65	CL 113	-	-	-	-	28	
23		CEDA EL PASO	315784	11011254	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 113	KR 65	-	-	-	-	28	
24			2	11011169	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	KR 68A	KR 67	-	-	-	-	28	
25			172688	11011169	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	KR 67	KR 68A	-	-	-	-	28	
26	26/07/2026	CEDA EL PASO	760236	11010990	SRB-02/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	DG 115A	AK 70	21	-	-	-	-	
27		CEDA EL PASO	315778	11010990	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	RETIRAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	DG 115A	AK 70	-	-	-	-	28	
28	26/07/2026		760237	11010990	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	AK 70	DG 115A	20	-	-	-	-	
29	26/07/2026		760238	11010990	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	DG 115A	AK 70	20	-	-	-	-	
30	28/07/2026	AV SUBA AV 116	552617	11010923	SIC-02	64	32	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	DG 115A	AC 116	1	0,2	2	26	-	
31	29/07/2026	CEDA EL PASO	760239	11010736	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 117	AC 116	20	-	-	-	-	
32	29/072026	CEDA EL PASO	760240	11010687	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 117	CL 117D	20	-	-	-	-	
33	29/07/2026	CEDA EL PASO	760241	11010654	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 118	CL 119A	-	-	20	28	-	
34	29/07/2025	CEDA EL PASO	760242	11013804	SRB-02/SRC-03	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 122	CL 124	21	-	-	-	-	
35	29/07/2026	AC 116 CL 124	760243	11013802	SIC-02	64	32	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 122	CL 124	1	0,2	2	26	-	
36	29/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760244	11012216	SRB-01/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 126	AC 127	8	0,09	25	25	3	26

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA
	LOCALIDAD: 11 - SUBA	
	UPZ: 103 - PARQUE SALITRE	
2024-3648	ID: MV_AV_SUBA_1238_24_V3	

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T	
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM		
37	30/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760245	11012216	SRB-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 126	AC 127	8	0,09	25	25	3	26
38	30/07/2026		760246	11014056	SPC-01/SPB-46	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	TV 60	KR 58	21	-	-	-	-	
39	30/07/2026	PROHIBIDO MOTO ELECTRICA	760247	11014056	SRC-10/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	TV 60	KR 58	8	0,09	25	3	26	
40	30/07/2026	AUTOPISTA NORTE AC 116	760313	11014056	SIC-02/SIC-02	70	31	70	31	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	KR 58	TV 60	1	0,43	3	26	-	
41	30/07/2026	AV SUBA AL NORTE AV BOYACA	760314	11010293	SIC-02/SIC-02	70	31	70	31	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	KR 58	TV 60	1	0,43	3	26	-	
42	26/07/2026		760248	11014055	SPB-46A	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	KR 70B	TV 60	20	-	-	-	-	
43	26/07/2026		760249	11010256	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 127	TV 60	KR 70B	-	-	20	28	-	
44	30/07/2026		760250	11010256	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	AC 127	CL 127D	20	-	-	-	-	
45	30/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760251	11010256	SRC-02/SRC-05 PLAQUETA	45	45	45	45	45	19	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 127D	CL 128	8	0,09	25	25	3	26
46	30/07/2026		760252	11010110	SRC-03/SPB-47A	45	45	45	45	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 127D	CL 128	21	-	-	-	-	
47	25/07/2026	CEDA EL PASO	760253	11013800	SRB-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 128B	CL 128A	-	-	20	28	-	
48	30/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760254	11013750	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	8	0,09	25	3	26	
49	25/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760255	11008686	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	8	0,09	25	3	26	28
50	25/07/2026	PRIORIDAD PEATON	760256	11008686	SRC-05/PLAQUETA	45	45	45	19	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	8	0,09	25	3	26	
51	25/07/2026		760257	11008686	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	20	-	-	-	-	
52	25/07/2026		760258	11008686	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	20	-	-	-	-	
53	25/07/2026		760259	11012322	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	20	-	-	-	-	
54	25/07/2026	AV BOYACA AC 127	760260	11012322	SIC-02	64	32	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	1	0,2	2	26	-	
55	30/07/2026		760261	11012322	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	AK 72	CL 131	20	-	-	-	-	
56	25/07/2026		760262	11012322	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 131	AK 72	20	-	-	-	-	
57	25/07/2026		760263	11013797	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 132A	20	-	-	-	-	
58	30/07/2026		760264	11013797	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 132A	CL 136	20	-	-	-	-	
59	25/07/2026		760265	11013797	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 132A	20	-	-	-	-	
60	30/07/2026		760266	11013797	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 132A	CL 136	20	-	-	-	-	
61	25/07/2026		760267	11013797	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 132A	20	-	-	-	-	
62	31/07/2026		760268	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 138	20	-	-	-	-	
63	25/07/2026		760269	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 132A	20	-	-	-	-	
64	25/07/2026		760270	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 132A	20	-	-	-	-	
65	31/07/2026		760271	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	TV 76	CL 136	CL 138	20	-	-	-	-	
66	24/07/2026		760272	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 76	CL 136	20	-	-	-	-	
67	31/07/2026		760273	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	CL 136	CL 138	20	-	-	-	-	
68	24/07/2026		760274	11013796	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 76	CL 136	20	-	-	-	-	
69	31/07/2026		760275	11013796	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 103B	AK 104	20	-	-	-	-	
70	31/07/2026		760276	11006739	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	CL 136	TV 88	20	-	-	-	-	
71	24/07/2026		760277	11006739	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 80	KR 76	20	-	-	-	-	
72	31/07/2026		760278	11006739	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 80	KR 76	20	-	-	-	-	

BOGOTÁ SECRETARÍA DE MOVILIDAD	CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES	FECHA	Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S
		LOCALIDAD	11 - SUBA	
		UPZ	103 - PARQUE SALITRE	
	2024-3648	ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3	

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1		TAMAÑO 2		TAMAÑOS ESPECIALES				ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T	
										TAMAÑO 1		TAMAÑO 2				EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM		
73	23/07/2026		760279	11012218	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 80	KR 76	20	-	-	-	-	
74	23/07/2026		760280	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 79	KR 80	20	-	-	-	-	
75	31/07/2026		760281	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 79	KR 80	20	-	-	-	-	
76	22/07/2026		760282	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	DG 136	KR 79	20	-	-	-	-	
77	31/07/2026		760283	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	DG 136	KR 79	20	-	-	-	-	
78	22/07/2026		760284	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	TV 84	DG 136	20	-	-	-	-	
79	31/07/2026		760285	11014054	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	TV 84	DG 136	20	-	-	-	-	
80	22/07/2026		760287	50007347	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	TV 84	DG 136	20	-	-	-	-	
81	31/07/2026		760286	50007347	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	TV 84	DG 136	20	-	-	-	-	
82	22/07/2026		760288	11013789	SRC-08	45	45	-	-	-	-	-	-	INSTALAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 85	CL 137	20	-	-	-	-	
83	22/07/2026		326607	11013789	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	CL 137	KR 85	-	-	20	28	-	
84	22/07/2026		326609	11013792	SRC-02	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	TV 88	KR 85	-	-	20	28	-	
85	22/07/2026		760289	11005610	SRB-01	45	45	-	-	-	-	-	-	REEMPLAZAR	SEÑAL COMPLETA	AC 145	KR 91	KR 90	-	-	20	28	-	

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD	CONTRATO DE OBRA No	REGISTRO DE INSTALACION SEÑALES VERTICALES		FECHA
		LOCALIDAD	11 - SUBA	
		UPZ	103 - PARQUE SALITRE	
	2024-3648	ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3	

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S Nit: 901899867-

No.	FECHA DE INSTALACIÓN	DETALLE CONTENIDO TABLERO	INTERNO	CIV	TIPO_SENAL	TAMAÑO 1	TAMAÑO 2	TAMAÑOS ESPECIALES		ACCION	COMPLETA_TABLERO_PEDESTAL	DIRECCION			ITEM	M2	REEMPLAZO		RET/REU/REM.T
								TAMAÑO 1	TAMAÑO 2			EJE	INICIO	FIN		CANTIDAD	ITEMS	ITEM	

ITEM		DESCRIPCION	UND	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	PRECIO TOTAL
1		Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	M2	$ 511.510	1,86	$ 951.408,60
2		Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 162.702	5,00	$ 813.510,00
3		Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 225.132	13,00	$ 2.926.716,00
8		Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	M2	$ 538.346	0,99	$ 532.962,54
20		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 331.839	50,00	$ 16.591.950,00
21		Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)	UN	$ 488.936	8,00	$ 3.911.488,00
25		Fabricación, suministro e instalación de tablero de 45 cm, señal preventiva, reglamentaría e informativa, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material reflectivotipo IV o superior, película antigraffiti, cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	UN	$ 161.242	17,00	$ 2.741.114,00
26		Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	UN	$ 61.321	18,00	$ 1.103.778,00
27		Instalación y/o retiro de Tableros para Señales Verticales. (Incluye señal adosada, Dúplex y todos los tamaños)	UN	$ 32.078	-	$ -
28		Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	UN	$ 32.884	22,00	$ 723.448,00

SUBTOTAL		$ 30.296.375,00
AIU	32%	
IVA - Utilidad	19%	
TOTAL		$ 30.296.375,00

CONTRATISTA:
CATHERIN CORTES GUZMÁN
INGENIERA RESIDENTE DIURNA (APOYO TEMPORAL)
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

INTERVENTORÍA:
FASLEIDY CAMACHO VARGAS
INGENIERA RESIDENTE DIURNA
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**18 - LA BRITALIA**
ID	**CP 11_2328 RESALTOS BRITALIA EX_11_003_1238_24_V0**

Unión Temporal VÍAS SEGURA´S
Nit: 901899867-

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1		11001725	30/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	4.20	6.80		28.56	29.67		CL 169A	KR 55A	KR 56	F	B	M	B	A	31
2		11001695	30/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	4.10	5.80		23.78	24.78		CL 169A	KR 56	AK 58	F	B	M	B	A	31
3		11001695	30/07/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	4.20	6.70		28.14	29.24		CL 169A	KR 56	AK 58	F	B	M	B	A	31

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	83.69		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana	AMARILLO	80.48		
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
TOTALES				**164.17**	-	-

ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CP 11_2328 RESALTOS BRITALIA EX_11_003_1238_24_V0		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	83.69	$ 17,304.00	$ 1,448,171.76
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	80.48	$ 128,837.00	$ 10,368,801.76
				SUBTOTAL OBRA	**$ 11,816,974.00**

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS FUERON VERIFICADAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
1	1832608	12000749	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH	M2				26.03	27.60		CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
1.1	1832604	12000749	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	24.00	3.84	6.00		CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
1.2	1832606	12000749	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
1.3		12000749	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
2	1832605	12000749	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2				17.86	19.00		CL 86	AK 50	KR 49D	F	B	B	R	B	11
3	1576803	12000693	20/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.50	11.80		29.50	30.94		CL 86A	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
4	1576802	12000693	20/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		CL 86A	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
4.1	1576804	12000693	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
4.2		12000693	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		28.00	-	-	28.00	CL 86	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
5	1832615	12000651	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH	M2	1.90	10.00		19.00	20.20		CL 86B	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.1	1832614	12000651	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		CL 86B	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.2	1832616	12000651	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 86B	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.2A		12000651	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	CL 86B	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
5.3	1832626	12000614	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 86C	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.4	1832624	12000614	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	21.00	3.36	5.25		CL 86C	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
5.5	1832625	12000614	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.70	9.20		15.64	16.74		CL 86C	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
5.6	1832627	12000614	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.40	13.80		19.32	20.85		CL 86C	AK 50	KR 49D	F	B	B	R	B	11
5.6A		12000614	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	CL 86C	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
5.7	1832637	12000584	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 86D	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.8	1832634	12000584	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		CL 86D	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.9	1832635	12000584	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH	M2	1.80	10.20		18.36	19.57		CL 86D	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.10	1832636	12000584	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.50	14.80		22.20	23.84		CL 86D	AK 50	KR 49D	F	B	B	R	B	11
5.10A		12000651	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	CL 86D	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
5.11		12000558	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		CL 87	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	8
5.10A		12000558	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		32.00	-	-	32.00	CL 87	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	11
5.12	606556	12000558	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	34.00	5.44	8.50		CL 87	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
5.13		12000558	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.50	13.00		32.50	34.06		CL 87	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
6	1832617	12000651	22/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	1.40	13.90		19.46	21.00		CL 86B	AK 50	KR 49D	F	A	B	R	B	21
7	606084	12000445	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.1		12000445	25/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	18.50		33.30	35.34		AK 50	CL 91A	CL 93	F	A	B	R	B	21
7.2		12000445	25/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			2.19			AK 50	CL 91A	CL 93	F	A	B	R	B	21
7.3		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	2.00	3.00	2.40			AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.4		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPC	M2	0.40	4.00	3.00	4.80			AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	8
7.4A		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.38		6.38	6.38		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.5		12000445	25/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	PDCP_C	M2	-			2.19			AK 50	CL 91A	CL 93	F	A	B	R	B	21
7.6	1781203	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.7	1781200	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.8	1781202	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.9	1781201	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.10		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
7.11		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8		12000445	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	54.00		54.00	54.00		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8.1	1781211	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8.2	1781212	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8.3	1781210	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
8.4	1781213	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8.5		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
8.6		12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
9		12000445	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	54.00		54.00	54.00		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
9.1	1936092	12000445	25/06/2026	DESPACIO 2 CARRILES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10		12000445	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.1	606081	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.2	606082	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.3	606080	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.4	606078	12000445	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.5		12000445	25/06/2026	CL 93	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2				0.42	1.28		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
10.5		12000445	25/06/2026	CL 93	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2				0.86			AK 50	CL 91A	CL 93	F	A	B	R	B	21
11	606083	12000445	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	6.00		6.00	6.00		AK 50	CL 91A	CL 93	F	B	B	R	B	11
11.1		12000404	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		19.00	-	-	19.00	CL 93	AK 50	KR 49C	F	A	B	R	B	11
11.2		12000404	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 93	AK 50	KR 49C	F	A	B	R	B	8
11.3	1839529	12000404	25/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	21.00	3.36	5.25		CL 93	AK 50	KR 49C	F	A	B	R	B	21
11.4		12000404	25/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.40	8.40		20.16	21.25		CL 93	AK 50	KR 49C	F	A	B	R	B	21
12	606030	12000304	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	18.00	21.60	21.60		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
13	606029	12000304	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	62.20		62.20	62.20		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
14	606028	12000304	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	62.20		62.20	62.20		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
15	606022	12000304	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.10		5.10	5.10		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
15.1	606025	12000304	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
15.2	606024	12000304	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
15.3	606026	12000304	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
15.4	606023	12000304	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	KR 56	KR 50	F	B	B	R	B	11
16	606119	12000184	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.20	5.20		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
16.1	606116	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
16.2	606115	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
16.3	606118	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
16.4	606117	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
17	606130	12000184	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	21.50		21.50	21.50		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
18	606133	12000184	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	21.50		21.50	21.50		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19	606140	12000184	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	5.00	6.00	6.00		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.1		12000184	25/06/2026	DESPACIO 2 CARRILES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.2	606123	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.3	606124	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.4	606125	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.5	606126	12000184	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
19.6	1936092	12000184	25/06/2026	DESPACIO 2 CARRILES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC2	M2	-			0.82	2.48		AK 50	CL 95BIS	CL 97	F	B	B	R	B	11
20		12000156	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	73.10		73.10	73.10		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
21		12000156	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	73.10		73.10	73.10		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22	606140	12000156	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	21.00	25.20	25.20		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22.1	606146	12000156	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22.2	606144	12000156	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22.3	606143	12000156	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBB	M2	-			0.24	1.17		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
22.4	606145	12000156	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22.5		12000156	25/06/2026	CL 97A	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2				0.42	1.28		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
22.5		12000156	25/06/2026	CL 97A	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2				0.86			AK 50	CL 97	CL 97A	F	A	B	R	B	21
23	606147	12000156	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LPA_C	ML	0,10/0,12	5.20		5.40	5.40		AK 50	CL 97	CL 97A	F	B	B	R	B	11
23.A		12000112	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		29.00	-	-	29.00	CL 97A	AK 50	KR 53	F	A	B	R	B	11
23.B	1950308	12000112	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	RE	M2	1.30	15.70		20.41	22.12		CL 97A	AK 50	KR 53	F	A	B	R	B	8
23.C	1950305	12000112	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	31.00	4.96	7.75		CL 97A	AK 50	KR 53	F	A	B	R	B	8
23.D	1950307	12000112	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH	M2	1.70	12.00		20.40	21.78		CL 97A	AK 50	KR 53	F	A	B	R	B	8
23E	1950306	12000112	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		CL 97A	AK 50	KR 53	F	A	B	R	B	8
23.1		11013622	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	8
23.2		11013622	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	8.00	1.28	2.00		CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	21
23.3		11013622	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	6.30		12.60	13.44		CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	21
23.4		11013622	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 117	TV 60	AC 116	F	B	B	R	B	11
23.5		11013622	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	10.00	1.60	2.50		CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	21
23.6		11013622	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	7.40		14.80	15.75		CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	21
23.7		11013622	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	11
23.8		11013622	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		9.00	-	-	9.00	CL 117	TV 60	AC 116	F	A	B	R	B	11
24		11010686	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
24.1		11010686	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
25	727894	11010686	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	10.00	1.60	2.50		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
26		11010686	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	7.35		14.70	15.65		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
27		11010686	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
27.1		11010686	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
28	727906	11010686	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	10.00	1.60	2.50		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
29		11010686	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	7.20		14.40	15.33		CL 117D	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
30		11010579	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
30.1		11010579	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
31		11010579	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	11.00	1.76	2.75		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
32		11010579	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	8.20		16.40	17.43		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
33		11010579	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
33.1		11010579	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		10.00	-	-	10.00	CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
34		11010579	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	11.00	1.76	2.75		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
35		11010579	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	8.00		16.00	17.01		CL 119A	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
36		11013803	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 124	TV 60	KR 58	F	B	B	R	B	11
36.1		11013803	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		20.00	-	-	20.00	CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
37		11013803	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	21.00	3.36	5.25		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
38		11013803	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.40	8.90		21.36	22.50		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
39		11013803	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
39.1		11013803	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
40		11013803	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	15.00	2.40	3.75		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
41		11013803	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.30	5.90		13.57	14.40		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
42		11013803	22/06/2026		P. PLAST LLANA	AMARILLO	RE	M2	1.00	9.60		9.60	10.67		CL 124	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
43		11012216	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		TV 60	CL 126	AC 127	F	A	B	R	B	8
43.1		11012216	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		14.00	-	-	14.00	TV 60	CL 126	AC 127	F	A	B	R	B	11
44	728135	11012216	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	14.00	2.24	3.50		TV 60	CL 126	AC 127	F	A	B	R	B	21

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
45		11012216	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.50	6.00		15.00	15.86		TV 60	CL 126	AC 127	F	A	B	R	B	21
46		11014056	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	4.00	4.80	4.80		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
46.1		11014056	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
47	728141	11014056	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
48		11014056	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.10	12.30		25.83	27.28		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
49		11014056	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	5.00	6.00	6.00		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	8
49.1		11014056	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		34.00	-	-	34.00	AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	11
50	728154	11014056	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	36.00	5.76	9.00		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
51		11014056	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	14.80		26.64	28.31		AC 127	TV 60	KR 58	F	A	B	R	B	21
52		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	8
52.1		11010256	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	11
53	728182	11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	16.00	2.56	4.00		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
54		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.40	6.40		15.36	16.25		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
55		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	8.65		8.65	8.65		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
55.1		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
55.2		11010256	23/06/2026	AC 127	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2				0.42	1.28		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	8
55.2		11010256	23/06/2026	AC 127	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2				0.86			TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
55.3		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
55.4		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FGD_C	M2	-			0.25	0.53		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
55.5		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	29.00	4.64	7.25		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
55.5A		11010256	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		30.00	-	-	30.00	TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	11
55.6		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	13.60		24.48	26.03		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
56	728291	11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	8.65		8.65	8.65		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
57		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.55		31.55	31.55		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
57.1		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
57.2		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
57.3		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58	728291	11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.55		31.55	31.55		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.1		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.2		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.3		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.4		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
58.4A		11010256	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		22.00	-	-	22.00	TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	11
58.5		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	10.10		18.18	19.38		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
58.6		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.7		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
58.8		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
59		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	46.95		46.95	46.95		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60	728291	11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	46.95		46.95	46.95		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.4A		11010256	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	11
60.1		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.2		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.3		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.4		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	25.00	4.00	6.25		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21
60.5		11010256	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.90	11.40		21.66	23.00		TV 60	AC 127	CL 127D	F	A	B	R	B	21

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
60.6		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.7		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.8		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
60.9		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBH	M2	-			0.58	1.75		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
61		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	48.50		48.50	48.50		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	48.50		48.50	48.50		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.1		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.2		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.3		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.4		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.5		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
62.6		11010256	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.70		0.68	0.90		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
63	728342	11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	10.60		10.60	10.60		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
64		11010256	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	10.60		10.60	10.60		TV 60	AC 127	CL 127D	F	B	B	R	B	11
65		11010137	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	54.00	8.64	13.50		CL 127D	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
65.1		11010137	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		53.00	-	-	53.00	CL 127D	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	11
66		11010137	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.68	24.40		39.69	42.31		CL 127D	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
66.1		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
66.2		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
66.3		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
66.4		11010110	23/06/2026	CL 127D	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	ACH	M2				0.48	1.45		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
66.4		11010110	23/06/2026	CL 127D	P. PLAST LLANA	VERDE	ACH	M2				1.01			TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	21
66.5	728342	11010110	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.00		16.00	16.00		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
67		11010110	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	19.00	3.04	4.75		TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	21
67.1		11010110	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	11
68		11010110	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.65	14.95		24.67	26.34		TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	21
69		11010110	22/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	27.00	4.32	6.75		TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	21
69.1		11010110	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		26.00	-	-	26.00	TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	11
70		11010110	22/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.70	21.30		36.21	38.52		TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	21
70.1		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.2		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3A	728342	11010110	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	8.60		8.60	8.60		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3B		11010110	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	11
70.3C		11010110	25/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	VERDE	ACH_C	M2	-			3.41	14.79		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3D		11010110	25/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.54			TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3E	728342	11010110	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	5.60		5.60	5.60		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3F		11010110	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	87.50		87.50	87.50		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3G		11010110	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		7.00	-	-	7.00	TV 60	CL 127D	CL 128	F	A	B	R	B	11
70.3H		11010110	25/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	VERDE	ACH_C	M2	-			4.03	17.00		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3I		11010110	25/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.76			TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.3J	728342	11010110	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	16.00		16.00	16.00		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.4		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.5		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11
70.6		11010110	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 127D	CL 128	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
71.1		11009948	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	11
72		11009948	23/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	17.00	2.72	4.25		CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
73		11009948	23/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.75	6.80		11.90	12.77		CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
74.1		11009948	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		24.00	-	-	24.00	CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	11
75		11009948	23/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	24.00	3.84	6.00		CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
76		11009948	23/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.75	7.80		13.65	14.62		CL 128	KR 70C	TV 60	F	A	B	R	B	21
76.A	728342	11009947	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	7.60		7.60	7.60		TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	B	B	R	B	11
76.1		11009947	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	B	B	R	B	11
76.2		11009947	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	B	B	R	B	11
76.3		11009947	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	B	B	R	B	11
76.3A		11009947	24/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.32			TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	A	B	R	B	8
76.3B		11009947	24/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			3.10	22.15		TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	B	B	R	B	11
76.3C		11009947	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	TV 60	CL 128	CL 128BIS	F	A	B	R	B	11
76.4		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.4A	728342	11009906	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	13.00		13.00	13.00		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.5		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.6		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.7		11009906	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			3.10	19.66		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.7A		11009906	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	TV 60	CL 128	CL 128BISA	F	A	B	R	B	11
76.8		11009906	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.32			TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	A	B	R	B	8
76.8A	728342	11009906	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	9.30		9.30	9.30		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.9		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.10		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.11		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.12		11009906	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			6.20	34.13		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.12A		11009906	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		12.00	-	-	12.00	TV 60	CL 128	CL 128BISA	F	A	B	R	B	11
76.13		11009906	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				2.86			TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	A	B	R	B	8
76.14		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBM	M2	-			0.51	1.75		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.14A	728342	11009906	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	11.50		11.50	11.50		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.15		11009906	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			2.17	19.66		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.15A		11009906	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		3.00	-	-	3.00	TV 60	CL 128	CL 128BISA	F	A	B	R	B	11
76.16		11009906	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				0.88			TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	A	B	R	B	8
76.16A	728342	11009906	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	14.10		14.10	14.10		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.16B		11009947	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	138.70		138.70	138.70		TV 60	CL 128	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.17		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.18		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.19		11009906	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128BIS	CL 128BISA	F	B	B	R	B	11
76.20		11009806	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			2.79	19.66		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.20A		11009806	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	11
76.21		11009806	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.32			TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	8
76.22		11009806	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			3.41	19.66		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.22A		11009806	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	11
76.23		11009806	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.54			TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	8
76.23A	728342	11009806	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	7.70		7.70	7.70		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.24		11009806	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
76.25		11009806	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.26		11009806	23/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.27		11009806	23/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	ROJO	ACH_C	M2	-			2.79	16.72		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.27A		11009806	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		5.00	-	-	5.00	TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	11
76.28		11009806	23/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				1.32			TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	A	B	R	B	8
76.28A	728342	11009806	25/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	4.00		4.00	4.00		TV 60	CL 128BISA	CL 128A	F	B	B	R	B	11
76.29		11009749	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	55.00	8.80	13.75		CL 128A	TV 60	KR 70D	F	A	B	R	B	21
76.30		11009749	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.70	29.60		50.32	53.46		CL 128A	TV 60	KR 70D	F	A	B	R	B	21
76.31		11009749	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		54.00	-	-	54.00	CL 128A	TV 60	KR 70D	F	A	B	R	B	11
77		11013801	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	15.90		15.90	15.90		TV 60	CL 128A	CL 128ABIS	F	B	B	R	B	11
77.1		11013801, 11013800	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	18.00	2.88	4.50		TV 60	CL 128A	CL 128ABIS	F	A	B	R	B	21
77.2		11013801, 11013800	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.70	14.70		24.99	26.64		TV 60	CL 128A	CL 128ABIS	F	A	B	R	B	21
77.3		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LCP_C	M2	0.20	0.30	2.00	0.12	0.24		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
77.4		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	CP_C	M2	-			0.18	0.78		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
77.5		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
77.6		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
77.7		11013800	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		18.00	-	-	18.00	TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	A	B	R	B	11
78	728342	11013801	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	31.50		31.50	31.50		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
78.1		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
78.2		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
78.3		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
78.4		11013800	24/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	VERDE	ACH_C	M2	-			7.73	36.89		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
78.5		11013800	24/06/2026	ESLABONES	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				3.30			TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	A	B	R	B	8
78.6		11013800	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		16.00	-	-	16.00	TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	A	B	R	B	11
79	728342	11013801	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	33.40		33.40	33.40		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
79.1		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBH	M2	-			0.58	1.75		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
79.2		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
79.3		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
79.4		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
80		11013801	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	155.80		155.80	155.80		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
80.1		11013800	24/06/2026	Z	P. ACRILICA B. SOLVENTE	VERDE	ACH_C	M2	-			5.58	25.84		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
80.2		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PC	M2				2.64			TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	A	B	R	B	8
80.3		11013800	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		11.00	-	-	11.00	TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	A	B	R	B	11
81	728342	11013801	20/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	54.30		54.30	54.30		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
82		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
83		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
84		11013800	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128ABIS	CL 128B	F	B	B	R	B	11
85		11009545	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	11
86		11009545	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	23.00	3.68	5.75		CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	21
87		11009545	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	11.60		20.88	22.23		CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	21
88		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
89		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
90		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
91		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	18.80		18.80	18.80		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
92	728342	11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	26.90		26.90	26.90		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	11 - SUBA
UPZ	20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON
ID	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
93		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
94		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
95		11009545	24/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		CL 128B	AK 72	TV 60	F	B	B	R	B	11
96		11009545	24/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		31.00	-	-	31.00	CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	11
97		11009545	24/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	30.00	4.80	7.50		CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	21
98		11009545	24/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.80	14.10		25.38	26.98		CL 128B	AK 72	TV 60	F	A	B	R	B	21
99		11009383	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		25.00	-	-	25.00	KR 59D	TV 60	CL 129	F	A	B	R	B	11
100	728491	11009383	25/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	26.00	4.16	6.50		KR 59D	TV 60	CL 129	F	A	B	R	B	21
101		11009383	25/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.15	15.80		33.97	35.78		KR 59D	TV 60	CL 129	F	A	B	R	B	21
101.1		11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	TV 60	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.2		11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	KR 59D	CL 129	F	B	B	R	B	11
101.3		11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 61	KR 59D	CL 129	F	B	B	R	B	11
101.4		11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	173.44		173.44	173.44		TV 62	KR 59D	CL 129	F	B	B	R	B	11
101.5	728491	11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	176.50		176.50	176.50		TV 63	KR 59D	CL 129	F	B	B	R	B	11
101.6		11012223	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBM	M2	-			0.51	1.75		TV 64	KR 59D	CL 129	F	B	B	R	B	11
101.7		11009215	29/06/2026	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC	M2	-			0.22	0.66		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.8		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA	M2	0.05	1.60	10.00	0.80	2.55		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.9		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA	M2	0.05	1.60	10.00	0.80	2.55		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.10		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.11		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.12		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPARE_C	M2	-			0.23	0.66		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
101.13		11009215	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.60		0.64	0.85		AK 72	CL 129	CL 129C	F	B	B	R	B	11
102		11012204	25/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		35.00	-	-	35.00	AK 72	TV 60	CL 129C	F	A	B	R	B	11
103		11012204	25/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	37.00	5.92	9.25		AK 72	TV 60	CL 129C	F	A	B	R	B	21
104		11012204	25/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	1.60	19.10		30.56	32.64		AK 72	TV 60	CL 129C	F	A	B	R	B	21
104.1		11012204	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		AK 72	TV 60	CL 129C	F	B	B	R	B	11
104.2		11012204	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AK 72	TV 60	CL 129C	F	B	B	R	B	11
104.3		11012204	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AK 72	TV 60	CL 129C	F	B	B	R	B	11
104.4		11008686	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBH	M2	-			0.58	1.75		TV 76	CL 129C	AK 72	F	B	B	R	B	11
105		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	197.50		197.50	197.50		TV 76	CL 129C	AK 72	F	B	B	R	B	11
106		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	200.00		200.00	200.00		TV 76	CL 129C	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.1		11012322	29/06/2026	DESPACIO	P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PTEXDC	M2	-			0.22	0.66		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.2		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.3		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	BA	M2	0.05	1.80	10.00	0.90	2.85		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.4		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.5		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.6		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PPARE_C	M2	-			0.23	0.66		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.7		11012322	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.80		0.72	0.95		TV 76	AK 72	AK 72	F	B	B	R	B	11
106.8		11013755	29/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	15.70		31.40	33.18		TV 76	AK 72	AK 72	F	A	B	R	B	21
106.9		11013755	29/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		52.00	-	-	52.00	TV 76	AK 72	AK 72	F	A	B	R	B	11
106.10		11013755	29/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	53.00	8.48	13.25		TV 76	AK 72	AK 72	F	A	B	R	B	21
107		11013787	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	KR 84C	TV 88	F	B	B	R	B	11
108		11013787	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	KR 84C	TV 88	F	B	B	R	B	11
109		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBM	M2	-			0.51	1.75		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
110		11013783	29/06/2026		BORRADO MECANICO		PBM	M2	-			0.50			AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	NA

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
111		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	141.40		141.40	141.40		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
112		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	141.40		141.40	141.40		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
113		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
114		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
115		11013783	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	TV 88	KR 89	F	B	B	R	B	11
116		11005880	29/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		23.00	-	-	23.00	KR 89	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	11
117		11005880	29/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	23.00	3.68	5.75		KR 89	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	21
118		11005880	29/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	15.70		31.40	33.18		KR 89	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	21
119		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
120		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
121		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.80		0.72	0.95		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
122		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBH	M2	-			0.58	1.75		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
123		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	57.10		57.10	57.10		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
124		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	57.10		57.10	57.10		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
125		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
126		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
127		11005663	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	KR 89	KR 90	F	B	B	R	B	11
128		11014053	29/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	KR 90	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	11
129		11014053	29/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	15.00	2.40	3.75		KR 90	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	21
130		11014053	29/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	11.60		23.20	24.57		KR 90	CL 139	AC 145	F	A	B	R	B	21
131		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
132		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
133		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LP_C	M2	0.40	1.80		0.72	0.95		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
134		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBM	M2	-			0.51	1.75		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
135		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	46.65		46.65	46.65		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
136		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	46.65		46.65	46.65		AC 145	KR 90	KR 91	F	B	B	R	B	11
137		11005610	29/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		6.00	-	-	6.00	AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	11
138		11005610	29/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	6.00	0.96	1.50		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	21
139		11005610	29/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	5.10		10.20	10.92		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	21
140		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	8
141		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	8
142		11005610	29/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		AC 145	KR 90	KR 91	F	A	B	R	B	8
143		11003778	30/06/2026		TACHAS	B/R	TR	UND	-		15.00	-	-	15.00	KR 102A	CL 142	AC 145	F	A	B	R	B	11
144		11003778	30/06/2026		P. PLAST LLANA	BLANCO	PC	M2	0.40	0.40	15.00	2.40	3.75		KR 102A	CL 142	AC 145	F	A	B	R	B	21
145		11003778	30/06/2026		P. PLAST LLANA	ROJO	ACH	M2	2.00	11.60		23.20	24.57		KR 102A	CL 142	AC 145	F	A	B	R	B	21
146		11003778	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	AMARILLO	LC_C	ML	0,10/0,12	1.20	3.00	3.60	3.60		KR 102A	CL 142	AC 145	F	A	B	R	B	8
147		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PSOLO_C	M2	-			0.22	1.00		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
148		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
149		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
150		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBH	M2	-			0.58	1.75		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
151		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	157.60		157.60	157.60		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
152		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	LB_C	ML	0,10/0,12	158.00		158.00	158.00		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11
153		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	PBU	M2	-			0.24	1.17		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE MOVILIDAD

CONTRATO DE OBRA No.

2024-3648

REGISTRO DE APLICACIÓN E IMPLEMENTACION

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

LOCALIDAD	**11 - SUBA**
UPZ	**20- LA ALHAMBRA, 21- LOS ANDES, 24- NIZA, 25- LA FLORESTA, 28- EL RINCON**
ID	**MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA**

Unión Temporal Nit: 901899867- VÍAS SEGURA´S

N°	CODIGO INTERNO	CIV	FECHA DE IMPLEMENTACION	ANOTACIONES	MATERIAL	COLOR	TIPO DE MARCA	UNIDAD	ANCHO LINEA (m)	LONG LINEA (m)	CANT. (Und)	CANTIDADES			DIRECCION			TIPO PAVIM.	TPD	CONTAM.	ESTADO PAVIM.	AFECTACIÓN	GARANTIA (MESES)
												PINTURA	IMPRIMANTE	ELEM.	EJE	INICIO	FIN						
154		11009544	30/06/2026		P. ACRILICA B. SOLVENTE	BLANCO	FF_C	M2	-			0.28	0.51		TV 60	CL 128B	KR 59D	F	B	B	R	B	11

OBSERVACIONES:

Los **ml** se aproximaran a la décima del valor (un decimal)

los **m²** se aproximarán a la centésima del valor (dos decimales)

las **UN** se aproximaran a la unidad (sin decimales)

FF	FLECHA DIRECCIONAL	PE	PICTOGRAMA ESCOLAR	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS
FGD	FLECHA GIRO DERECHA	PZE	PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON
FGI	FLECHA GIRO IZQUIERDA	PPARE	PICTOGRAMA PARE	PM	PINTURA DE MUROS
FDD	FLECHA DOBLE DERECHA	LIC (1x1)	LINEAS INICIO/FIN CARRIL 0,20		
FDI	FLECHA DOBLE IZQUIERDA	LL	LINEA LOGARITMICA		
FDG	FLECHA DOBLE GIRO	LP	LINEA DE PARE		
FT	FLECHA TRIPLE	LPA	LINEA DE PARADA 0,15		
RCD	REDUCCION CARRIL DERECHA	PAB	PARADA AUTOBUS (0,25*6*L)		
RCI	REDUCCION CARRIL IZQUIERDA	PFC	PICTOGRAMA FERROCARRIL		
PSOLO	PICTOGRAMA SOLO	LE	LINEA DE ESTACIONAMIENTO		
PMIN	PICTOGRAMA MINUSVALIDOS	PP	PASO PEATONAL - CEBRA		
FMIN	FONDO MINUSVALIDOS	PM	PINTURA PARA MUROS		
ACH	ACHURADO	PPP	PICT. PROHIBIDO PARQUEAR		
BS	BANDA SONORA	PV	PICT. VELOCIDAD MAXIMA		
DS	DEMARCACION DE SARDINEL	PV30	PICT. VELOCIDAD MAXIMA 30		
LA	LINEA DE AGUJA 0,20 o 0,15	PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS		
LB	LINEA DE BORDE 0,12	RAT	RETIRO ANCLAJE DE TACHON		
LC	LINEA CENTRAL 0,12	RE	RESALTO REAL		
LCA	LINEA DE CARRIL 0,12	RV	RESALTO VIRTUAL		
LCI	LINEA DE CARRIL IZQUIERDA 0,12	ZB	ZONA ANTIBLOQUEO		
LCM	LINEA CAMELLON 0,12	SPT	SENDERO PEATONAL		
CP	CEDA EL PASO	EP	ESTOPEROL		
LCN	LINEA DE CANAL 0,20	TCH	TACHON CON ESPIGO		
LCP	LINEA CEDA EL PASO (0,4*0,8)	TR	TACHA REFLEC.		
PSB	PICTOGRAMA SOLO BUS	BL	BALIZAS O HITOS		

DESCRIPCION			COLOR	M2	ML	UNIDAD
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 30/ IMPRIMANTE (ML) A=12	NEGRO		3116.92	
IMPRIMANTE	TIPO:	ITEM 34/ IMPRIMANTE (M2)	NEGRO	1722.62		
PinturaML10CM	TIPO:	ITEM 48/ P. ACRILICA B. AGUA SIN MICRO			3116.92	
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 40/ P.ACRILICA B.SOLVENTE SIN MICRO		174.42		
PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 41/ P.ACRILICA B.SOLVE PICMENTADA SIN MICR		128.10		
PinturaM2sinMICRO	TIPO:	ITEM 66/ Plastico frio llana		164.48		
PinturaM2picmenSINmicro	TIPO:	ITEM 67/ PLASTICO FRIO LLANA PIC		837.29		
TACHAS	TIPO:	ITEM 69/ SIN ESPIGO				973.00
BorradoMARCASmecanico	TIPO:	ITEM 100/ BORRADO MECANICO DE MARCAS VIALES		0.50		
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
	TIPO:					
TOTALES				**3,027.41**	**6,233.84**	**973.00**

ANDRES ESTEBAN ORJUELA RODRIGUEZ
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S
CONTRATO DE OBRA No. 2024-3648

CESAR AUGUSTO RIVERA CARRASCO
INGENIERO RESIDENTE NOCTURNO
CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2024-3663

CANTIDADES EJECUTADAS					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	MV_AV_SUBA_1238_24_V3 CICLORRUTA AV SUBA		
			CANTIDAD	VR UNIT (Inc AIU)	SUBTOTAL
30	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M	3116.92	$ 1,803.00	$ 5,619,806.76
34	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	M2	1722.62	$ 17,304.00	$ 29,808,277.04
40	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	174.42	$ 59,557.00	$ 10,387,931.94
41	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	M2	128.10	$ 50,608.00	$ 6,482,884.80
48	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	M	3116.92	$ 3,914.00	$ 12,199,624.88
66	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	164.48	$ 128,837.00	$ 21,191,109.76
67	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	M2	837.29	$ 130,712.00	$ 109,443,785.12
69	Suministro e instalación de tachas reflectivas segun diseño. Cumpliendo con los coeficientes de intensidad luminosa de la NTC 4745 (Tabla 1).	UN	973.00	$ 10,328.00	$ 10,049,144.00
100	Borrado mecánico de marcas viales.	M2	0.50	$ 47,103.00	$ 23,551.50
			SUBTOTAL OBRA		$ 205,206,116.00

NOTA ACLARATORIA: LAS CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS FUERON VERIFICADAS ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTORÍA

0113 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD

UNIDAD EJECUTORA 02 - DIRECCIÓN TRA NSITO Y TRANSPORTE

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

VIGENCIA FUTURA

Número : 2

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

JOSE DAVID ROBAYO FONSECA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Que se ha efectuado registro presupuestal para atender compromisos así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O23011724092024012405039	Fortalecimiento del sistema de señalización para la movilidad enfocada en la mejora de la seguridad vial en la ciudad de Bogotá D.C.	O23202010030535110 11 Pinturas para señales de tránsito	1-100-I020 VA-SEMAFORIZACIÓN	6.423.895.143
			Total	**6.423.895.143**

CDP :3

Tipo y Número de Compromiso :14 CONTRATO DE OBRA - 20243648

Objeto:

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTA DC - REEMPLAZA CDP No 4000003723 - 1 VIGENCIA FUTURA 2026 VALOR $42.291.523.594 PRECIOS CONSTANTES

Beneficiario : 1013731773 NIT 901899867 UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

Modalidad de Selección :01 LICITACIÓN PÚBLICA

Bogotá D.C. ENERO 06 DE 2026

Documento firmado por:JOSE DAVID ROBAYO FONSECA / Cargo: RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Aprobó: JROBAYO 06.01.2026

Elaboró: ASALVAREZG 06.01.2026

Impresión:06.01.2026-14:02:09 JROBAYO 6000008851 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ANEXO 5
MINUTA DEL CONTRATO
CONTRATO 2024-3648

TABLA DE CONTENIDO

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el **JHON ALEXANDER GONZALEZ MENDOZA,** identificado con cedula de ciudadanía Nº 1.026.558.244, nombrado mediante resolución Nº 85343 de 2023 del 13 de febrero y acta de posesión de la misma fecha, como Subsecretario de Gestión de Movilidad, en representación de la **SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA´S,** identificado con NIT No. **901.899.867-5**, representado legalmente por **GERARDO SEGURA PEREZ** (en adelante el "Contratista") identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución No. **329884** del veintiséis (26) de septiembre de 2024 a Entidad aperturó el Proceso de Contratación número **SDM-LP-95-2024.**

II. Que mediante Resolución No. **757351** del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA NORTE CENTRO

CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. **SDM-LP-95-2024**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

PARÁGRAFO. A propósito del riesgo previsible incluido en la matriz de riesgos relacionado con "*Cambios o ajustes reglamentarios con motivo de la expedición de la resolución No. 20243040045005 del 17-09-2021, en la cual se puedan ver afectados lo ítems durante la ejecución del proceso. Por acciones de divulgación, expedición de nuevos documentos o modificaciones a los mismos.* (…)", las partes podrán adoptar las medidas de orden contractual que permita incorporar a la ejecución del Contrato las reglas que desarrolle el Ministerio de Transporte o la Agencia de Seguridad Vial en relación con la Resolución en revisión.

Para el efecto, las Partes revisarán el impacto de los ajustes o desarrollos que implique la mencionada reglamentación y, tras agotar el procedimiento establecido para la incorporación de precios unitarios de ítems no previstos, dentro de los límites de adición contractual, pactarán las modificaciones requeridas para ajustarse a las respectivas disposiciones, en vigencia de este Contrato.

CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de Treinta y cuatro (34) meses contados a partir de la firma del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($18.771.473.428)**, suma que se discrimina de la siguiente manera:

Vigencia 2024: DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE UN MIL PESOS. ($2.815.721.000).

Vigencia 2025: SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS. ($ 6.209.487.857)

Vigencia 2026: **SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS.** ($ 6.423.895.143)

Vigencia 2027: **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTE DOS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO** PESOS ($ 3.322.369.428)

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Que el valor de la adjudicación del **LOTE 2** al proponente **UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURAS** se realiza por el valor del presupuesto oficial asignado al lote de conformidad con lo establecido en el numeral **4.1. VALOR ESTIMADO DE LOS CONTRATOS**, del Documento Base, precisando que la diferencia entre el valor de la oferta económica presentada y el

presupuesto oficial de este lote será destinada para el suministro de mayores cantidades relacionadas con el objeto del contrato.

CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

En el presente proceso de contratación la entidad no entregará al contratista anticipo y/o pago anticipado.

CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se relaciona a continuación para la vigencia 2024:

Número certificado disponibilidad presupuestal	Fecha certificado disponibilidad presupuestal	Valor certificado de disponibilidad presupuestal	Valor por afectar con la suscripción del contrato Vigencia 2024
2368	**09/08/2024**	**$19.710.047.000**	**$2.815.721.000**

PARÁGRAFO: Los certificados de disponibilidad presupuestal para las vigencias 2025, 2026 y 2027, han sido publicados al momento de apertura el proceso de selección con la publicación del Documento base definitivo, certificados que serán reemplazados en cada una de las vigencias a ejecutar.

CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Entidad cancelará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por avance de obra, de acuerdo con las cantidades ejecutadas y aprobadas por la interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra liquidación del contrato.

La Secretaría pagará al contratista el valor total del contrato que se suscriba por la modalidad de **PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, de acuerdo con su oferta económica** mediante actas parciales mensuales y de acuerdo con los precios unitarios ofertados por el contratista de obra para la zona adjudicada y para cada año de vigencia de ejecución del contrato.

Se cancelarán las cantidades ejecutadas y recibidas a satisfacción, previa suscripción y aprobación por parte del interventor; lo anterior, teniendo en cuenta las funciones atribuibles a la Interventoría.
El pago de cada cuenta mensual se realizará conforme a los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Tabla 5. Porcentaje de pago por actividades ejecutadas

ACTIVIDADES EJECUTADAS	PORCENTAJE A PAGAR
<u>Actividades Preliminares a la Implementación y Actividades de Implementación de los diseños de señalización</u> Paso 1. Verificación de aprobación de los diseños y factibilidad de implementación de la señalización.	80%

Paso 2: Visita de Inspección Paso 3: Valoración del costo de implementación Paso 4: Programación de la ejecución de actividades Paso 5: Elaboración y trámite de aprobación del PMT Paso 6: Actividades de divulgación y sensibilización Paso 7: Cronograma o programación de actividades Paso 8: Trámites adelantados por afectación de redes de servicio públicos y recuperación a condiciones originales del espacio público afectado. Paso 9: Implementación de la señalización, registro fotográfico y/o fílmico. Paso 10. Actualización de la hoja de vida del contrato.	
Actividades de Georreferenciación Paso 12. Elaboración de Planos récord y diligenciamiento de planillas de obra	15%

PARÁGRAFO 1: Será condición para aprobación de pago de cuenta mensual, presentar planos récord y planilla de obra que cumplan con los parámetros de dibujo y ubicación espacial de cada uno de los elementos implementados; la información contenida en planos y planilla de obra debe corresponder con lo facturado en la cuenta, estar aprobado por interventoría y contar con concepto favorable de verificación por parte de la Entidad.

El pago mensual, estará sujeto a los porcentajes de pago establecidos en la Tabla No. 5. Porcentajes de pago por etapa de ejecución.

Las actividades de georreferenciación que no cuenten con el concepto favorable de la entidad no serán pagadas en la cuenta que se está tramitando, pero obligatoriamente se deberá tramitar y presentar el concepto favorable de la entidad en la siguiente cuenta como plazo máximo.

La no presentación de la información en las condiciones dispuestas por la Entidad y en los plazos establecidos, es un incumplimiento de las obligaciones contractuales y generará la aplicación del Acuerdo de Nivel de servicio.

Para el pago de la cuenta del último mes, será requisito que el 100% de la georreferenciación cuente con el concepto favorable de verificación por parte de la Entidad, de lo contrario no se tramitará el pago y solo se adelantará cuando se cumpla con este requisito.

Teniendo en cuenta que el valor a cancelar en cada corte mensual debe corresponder a los precios unitarios ofertados por el contratista para la vigencia en la que se realiza el corte, el acta de recibo parcial de lo ejecutado en el mes de diciembre del año 2024 de ser radicada en el mes de enero del siguiente año, deberá ser calculada con los precios unitarios ofertados para el año 2024, de igual forma para la cuenta de diciembre de 2025, diciembre de 2026 y diciembre del 2027.

Dado que la señalización vial está constituida por elementos que funcionan articulados – demarcación lineal, superficial, elementos verticales complementarios a la demarcación y la señalización vertical de pedestal – se requerirá que las obras que se reciban a satisfacción correspondan al ID de diseño de señalización vial.

Para efectos de expansiones de diseños de señalización, al momento del registro de fechas de asignación y fecha límite de entrega, se efectuará la cuantificación de las cantidades de obra del diseño asignado, efectuando así un promedio y rendimiento para el mismo, con el objetivo de determinar el tiempo total para su implementación. Así mismo, si la programación del tiempo total

para implementación de un determinado ID supera los treinta (30) días calendario se efectuará conforme al porcentaje correspondiente de área a implementar asignado para dicho tiempo, garantizando que la implementación que se dé en dicho periodo a facturar corresponda con el porcentaje del diseño implementado en su totalidad, que en todo caso serán Código de Identificación Vial - CIV completos, es decir, implementación tanto de señalización horizontal como vertical para el área o tramo correspondiente al porcentaje de avance para el periodo a facturar, y recibido a satisfacción del interventor.

El pago mensual estará sujeto al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad

El pago de la factura se realizará dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación de la factura correspondiente y cumplimiento de la totalidad de los requisitos antes señalados en la Subsecretaría de Gestión Corporativa - Dirección Administrativa y Financiera de la Entidad

PARÁGRAFO 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

PARÁGRAFO 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

PARÁGRAFO 4: El **A.I.U** y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

PARÁGRAFO 5: Los precios propuestos para las vigencias 2024, 2025, 2026 y 2027, deben cubrir todos los costos directos, indirectos, impuestos, retenciones y los demás gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato. **Estos precios de cada vigencia no estarán sujetos a revisiones ni reajustes durante el contrato.**

PARÁGRAFO 6: La expedición de facturas o cuentas de cobro se deberá ceñir en su totalidad a las fechas del Plan Anual Mensual de Caja (PAC) de la Secretaría Distrital de Movilidad. El pago de cuenta mensual está sujeta a la disponibilidad del PAC programado.

PARÁGRAFO 7: Sobre el valor total del corte mensual de obra facturado, se realizará una retención del CINCO POR CIENTO (5%) como garantía de la ejecución de los trabajos y se cancelará al finalizar el contrato.

El último pago estará sujeto al recibo a satisfacción por parte del interventor, a la aprobación de informe final y suscripción del acta de recibo final de obra y acta de liquidación del contrato. En todo caso los pagos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) de la Entidad.

Cuando el plazo del contrato se prolongue más allá de la terminación del año fiscal debido al proceso de sustitución de disponibilidades y registros presupuestales, los pagos que correspondan al mes de enero del siguiente año (ejecución diciembre), se podrán radicar anticipadamente en diciembre de acuerdo con la fecha de cierre fiscal, siempre y cuando cumplan con lo establecido en el contrato. En todo caso, la Secretaría se atendrá a las disposiciones que expida la Secretaría Distrital de Hacienda para el cierre de la respectiva vigencia fiscal.

Con la suscripción del Contrato, se acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso más cercano, de conformidad con lo establecido en la circular DDT 11 de 2018, expedida por el Tesorero Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Lo anterior, sin que sobrepase el presupuesto oficial establecido en el presente proceso de selección.

El porcentaje por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) se calculará, de conformidad con las disposiciones que rijan la materia.

PARÁGRAFO 8: Aquellas actividades que hayan sido cumplidas por fuera de los plazos establecidos en los procedimientos señalados para tal efecto, serán canceladas al contratista con cargo al valor asociado por concepto de rete garantía definido en la forma de pago aplicable al correspondiente contrato.

Los impuestos a Nivel Nacional (Retención en la Fuente) a cargo del contratista, se aplicarán de acuerdo con la naturaleza de esté establecida en el RUT: Persona Natural, Persona Jurídica, Gran Contribuyente y Autorretenedor. Los impuestos correspondientes a Bogotá D.C., se aplicarán así:

- Estampilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Estampilla Universidad Pedagógica Nacional
- Estampilla Pro-cultura
- Estampilla Pro-adulto Mayor
- Contribución especial
- Impuesto de Industria y Comercio, se aplicará de acuerdo con la actividad que desarrolle el contratista según el RIT, el cual es establecido por la Secretaría Distrital de Hacienda."

A continuación, se indican los porcentajes vigentes para cada impuesto, así:

CONCEPTO	TARIFA	OBSERVACIÓN
Retención en la fuente a titulo de renta-obra	2,00%	No se efectúa retención si es Autorretenedor.
Estampilla Universidad Distrital Francisco José De Caldas	1,10%	
Estampilla pro cultura	0,50%	
Estampilla pro adulto mayor	2,00%	
Estampilla Universidad Pedagogica	0,50%	
Contribucion especial	5,00%	
Retención de impuesto de industria y comercio	7,60 X MIL	La tarifa puede variar de acuerdo con la Actividad Económica

Los porcentajes aplicables a cada uno de los ítems mencionados dependerán de la normatividad vigente al momento de la aplicación.

PARÁGRAFO 9: La entidad no reconocerá valores adicionales a los establecidos en la propuesta, la subvaloración u omisión en el cálculo de los ítems no dará lugar a reconocimiento de imprevistos.

El desglose de los Análisis de Precios Unitarios publicados por la entidad es únicamente de referencia, constituye una guía para la preparación de la oferta.

Si existe alguna duda o interrogante sobre la presentación de estos Análisis de Precios Unitarios y el precio de estudios publicados por la entidad, es deber de los Proponentes hacerlos conocer dentro

del plazo establecido en el Anexo 2 - Cronograma para la presentación de observaciones al proyecto de pliego de condiciones para que la Entidad los pueda estudiar.

Para efectuar los pagos mensuales, se requerirá la siguiente documentación mínima, la cual será avalada por el interventor:

1. Certificado de supervisión o interventoría diligenciado y firmado por Representante Legal de la interventoría (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría).
2. Informe de actividades diligenciado y firmado por el interventor (formato suministrado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría), incluyendo copia de la bitácora de obra.
3. Informe mensual de las actividades desarrolladas en el mes conforme a los lineamientos definidos para la elaboración y presentación de los mismos, debidamente firmado por el director de obra y con firma de aval por el director de Interventoría.
4. Certificación de los pagos de seguridad social y parafiscales expedido por el representante legal o revisor fiscal de la empresa, consorcio o unión temporal. Para las personas del régimen simplificado, fotocopia del pago de la seguridad social donde se especifique el período que se está cancelando y la misma tiene que ser legible, fotocopia de la cédula de ciudadanía del revisor fiscal o contador, fotocopia del certificado disciplinario del revisor fiscal o contador expedido por la Junta Central de Contadores con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición y fotocopia de la cédula del representante legal.
5. Registro de entrega contable al almacén de la señalización implementada y la señalización vertical retirada, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.
6. Factura original debidamente expedida de acuerdo con lo establecido en el Estatuto Tributario, para los casos correspondientes, anexando número de cuenta y Entidad bancaria. La cuenta debe estar a nombre del contratista para lo cual se debe anexar el certificado respectivo de la Entidad bancaria.
7. Original del Acta de Pago mensual o Acta de recibo parcial de obra, con el correspondiente soporte de memorias de cálculo, y el recibo a satisfacción, firmado por el contratista y el interventor, del informe de actividades correspondiente periodo facturado.
8. Como requisito para la autorización del pago debe aportarse los planos récord correspondientes a lo que se factura y estos deben cumplir con los parámetros de dibujo y ubicación espacial establecidos por la Entidad y que pueden consultarse en el Apéndice D “ESPECIFICACIONES DE DIBUJO PARA ENTREGA DE PLANOS DE DISEÑO o RECORD DE SEÑALIZACIÓN”, por otro lado, las planillas de obra deben corresponder a la información gráfica registrada en los planos record, por lo tanto, esta información debe contar con APROBACIÓN de interventoría y CONCEPTO FAVORABLE DE VERIFICACIÓN por parte de la SDM.
9. Para personas jurídicas certificación de Cámara de Comercio con vencimiento no mayor a tres (3) meses a partir de su expedición, para consorcio o unión temporal, copia del acta de acuerdo consorcial y para personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía

Para avalar el pago correspondiente del mes facturado, el contratista hará la entrega completa de la documentación descrita anteriormente dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al corte del periodo a facturar.

PARÁGRAFO 10: Las cantidades de obra pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados y a los precios establecidos en la oferta económica.

PARÁGRAFO 11: El costo directo del suministro incluye el valor del IVA y aplican los descuentos vigentes de ley al momento de facturar. pueden variar de acuerdo con las necesidades de ejecución del contrato y se pagará únicamente los bienes, obras y servicios ejecutados a los precios establecidos en la oferta económica.

CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso vigentes durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecución del contrato mano de obra no calificada de la región en un porcentaje no inferior al diez por ciento (10%) de acuerdo con el personal del contratista de obra destinado a la ejecución del contrato. En todo caso, el cinco por ciento 5% de la mano de obra no calificada de la región serán mujeres.
   Para efectos de esta obligación, se entiende por personal de la región a aquellos domiciliados por al menos el último año, contado a partir de la fecha del cierre del proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutará el contrato. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.
   Cuando las condiciones demográficas del lugar en donde se ejecutará el contrato imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, será posible contratar personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
   Esta obligación no se entenderá incumplida en los supuestos en que el Contratista acredite su debida diligencia, mediante la realización de actuaciones dirigidas a lograr la destinación mínima del personal requerido para la ejecución del contrato.
2. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
5. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
6. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.
7. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
8. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.
9. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
10. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
11. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
12. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
13. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de

índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.

14. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
15. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
16. Constituir dentro de los cinco (5) días siguientes a la suscripción del contrato las garantías del contrato a favor de la Secretaría en los términos establecidos en este documento, mantenerla vigente durante el término de ejecución y liquidación del contrato por los valores y con los amparos previstos en el mismo.
17. Allegar oportunamente la documentación necesaria para suscribir y legalizar el contrato
18. Suscribir el acta de inicio, una vez se hayan cumplido con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
19. Entregar a la interventoría al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio la documentación establecida en el proceso de selección y listados en el numeral: 3.1.2. del anexo técnico y en el 8.1 del documento base.
20. Subsanar las observaciones, inconsistencias o falencias en los documentos identificadas y comunicadas por la interventoría sin superar los tres (3) días hábiles después de informadas.
21. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el contrato.
22. Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento y sus anexos.
23. Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en los documentos del proceso, cumpliendo con las especificaciones señaladas en el Anexo Técnico, Documento Base y demás documentos contractuales, la Ley y los ofrecimientos adicionales de la propuesta.
24. Disponer durante la ejecución del contrato el personal exigido para la ejecución de este, garantizando que esté completo y cumpla con la dedicación, formación y experiencia, de acuerdo con los perfiles definidos, de manera tal que se asegure el cumplimiento de las obligaciones del contrato.
25. Garantizar que las actividades del contrato sean realizadas por personas que se encuentren avaladas por la interventoría.
26. Garantizar que todo el personal que participa en el desarrollo del contrato se encuentre vinculado contractualmente con éste, y afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.
27. Pagar por su cuenta y riesgo exclusivos y en forma oportuna todos los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, cumplir con las obligaciones de aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales previstos en la Ley 100 de 1993, ley 1562 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normatividad que la aclare, adicione o modifique.
28. Allegar certificación mensual suscrita por el representante legal, dónde conste que está al día en el pago oportuno de los honorarios, salarios, prestaciones legales y extralegales de sus empleados, de acuerdo a lo contemplado en su oferta económica.
29. Mantenerse al día en el pago de las obligaciones del Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de contribuciones parafiscales y aportes a los regímenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Esto deberá acreditarlo con los respectivos soportes de pago y certificación debidamente suscrita por el representante legal.
30. Cumplir con todas las obligaciones laborales respecto del personal a su cargo establecidas en el Código sustantivo de trabajo y demás normas relacionadas.
31. Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo SST que rijan durante la vigencia del contrato y atender las acciones y evidencias que

deben presentarse de conformidad con los anexos del contrato, (implementación del SG-SST, dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP) y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en sus zonas de trabajo, accidentes o condiciones insalubres, realizar charlas de seguridad, permisos de trabajo si aplican) entre otros.

32. Responder por el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias en los términos de Ley.
33. Informar a la entidad sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, y que pongan o puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato.
34. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
35. Ejecutar el contrato en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, con sujeción a las condiciones que se requieran para su cumplimiento.
36. Obrar con lealtad y buena fe, en las distintas etapas contractuales, evitando todo tipo de dilaciones o trabamientos que pudieren presentarse.
37. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión de la ejecución del objeto contractual.
38. El contratista no podrá utilizar la información que se entregue para el desarrollo del contrato, con fines académicos o comerciales sin autorización expresa de la SDM; por tanto, el contratista se abstendrá de utilizar dicha información con fines diferentes a los del objeto contractual.
39. Garantizar que la señalización vertical y horizontal, así como los demás elementos y dispositivos del corredor o corredores que le hayan sido asignados se encuentren en condiciones óptimas durante el plazo de ejecución del contrato, garantizando la seguridad vial, el buen uso del espacio público y la gestión del tránsito.
40. Atender de forma inmediata las sugerencias, los requerimientos y recomendaciones emitidos por el interventor del contrato.
41. Asistir y participar activamente en todas las reuniones a las que sea requerido por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.
42. Facturar en debida forma las actividades ejecutadas, de conformidad con la forma de pago establecida para el contrato.
43. Realizar, validar y tramitar los protocolos que se requieran ante cualquier situación de emergencia decretada y dando cumplimiento a las medidas establecidas por el Gobierno Nacional.
44. Realizar seguimiento a la correcta implementación de protocolos en relación con situaciones consideradas como emergencia por el Gobierno Nacional.
45. Suscribir las actas y presentar los informes contractuales y/o los informes requeridos durante la ejecución del contrato, solicitados por el interventor de este y/o por el funcionario designado por la Entidad.
46. Conocer y acatar todas las disposiciones legales emitidas por el Gobierno Nacional y Distrital.
47. Conocer y acatar el Manual de contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, que se encuentren vigentes durante la ejecución del contrato.
48. Reportar cualquier novedad de forma inmediata al interventor del contrato de manera escrita.
49. Mantener actualizada la dirección comercial durante la vigencia del contrato y hasta la liquidación de este.
50. Presentarse a la Secretaría Distrital de Movilidad en el momento que sea requerido por la misma para la suscripción de la correspondiente acta de liquidación.
51. Garantizar el 5% de la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal,

palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la jurisprudencia de esta manera. El porcentaje de sujetos mencionados incorporados a la ejecución del contrato deberá mantenerse durante toda su vigencia en el porcentaje mínimo establecido en este numeral, so pena del incumplimiento contractual.

52. Presentar la documentación respectiva que acredite la condición de mujer cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, adultos mayores, población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, personas en proceso de reintegración o reincorporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condición de población en pobreza extrema se constatará en las bases de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén IV) y la condición de víctima de conflicto armado y de desplazados por la violencia deberá demostrarse con el certificado de inclusión en el Registro Único de Víctimas – RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya. La condición de los sujetos de especial protección constitucional que no se encuentre definida en esta cláusula deberá ser acreditada por el contratista de conformidad con lo determinado por la ley y la jurisprudencia en ausencia de norma aplicable.
53. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que sean pertinentes para la óptima ejecución de este y las contenidas en el Artículo 5° de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas emanadas de la naturaleza y esencia del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, la propuesta presentada y el pliego de condiciones, el cual hará parte integral del futuro contrato.

CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

Además de las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del objeto del contrato. El contratista se compromete a:

1. Presentar a la interventoría para su aprobación, al día hábil siguiente a la firma del acta de inicio, los documentos establecidos en el anexo técnico numeral 3.1.2. y en el documento base en el numeral 8.1. para su revisión y aprobación.
2. Contar con los certificados de trabajo en alturas avanzado, para las actividades que impliquen trabajo en altura, como el cambio de tableros en señales elevadas. El personal operativo debe estar certificado en el nivel básico operativo y el personal profesional debe contar con el administrativo.
3. Realizar todas las actividades necesarias para la implementación de señalización, a fin de garantizar el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos, Documento Base o Pliego Tipo, adendas, anexo técnico y normatividad vigente aplicable, así como los ofrecimientos adicionales contemplados en la propuesta presentada. El contratista debe obtener toda la información necesaria y relacionada con las condiciones que puedan afectar la ejecución del contrato, no hacerlo, no le exime de su responsabilidad de realizar la atención integral a las necesidades en señalización en la zona adjudicada.
4. Realizar las labores que permitan el suministro, instalación e implementación integral de señalización vertical, horizontal, otros dispositivos y cambio de tableros de señales elevadas para mejorar el sistema de señalización de la ciudad de Bogotá D.C.
5. Dar cumplimiento del Plan de Trabajo aprobado por la Interventoría, para lo cual deberá planificar y controlar las actividades programadas.
6. Disponer del equipo mínimo de trabajo, y garantizar la idoneidad y experiencia de las personas que prestarán los servicios objeto del contrato, así como las responsabilidades asignadas en cada una de ellas y el tiempo de dedicación, lo anterior acorde con lo exigido en el Documento Base o Pliego Tipo y en el anexo técnico, o según las modificaciones que estime pertinentes la Interventoría durante el término de ejecución, las cuales deberán justificarse objetivamente por parte de la

misma. El personal que se vincule para la ejecución del contrato dependerá administrativamente del Contratista y no tendrá vínculo laboral con la Secretaría.

7. Garantizar que, dentro del personal vinculado para el desarrollo del contrato, **se contratará un 13,8% de mujeres para la ejecución contractual,** dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del **Decreto 634 de 2023**, esto se deberá verificar mediante manifestación semestral, es decir, cada seis meses (a finales del semestre a certificar) bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal o Contador Público (cuando aplique) del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la interventoría del contrato..
8. Garantizar un componente de jóvenes entre los 18 y 28 años de edad profesionales o tecnólogos para la ejecución del presente contrato. El porcentaje de jóvenes vinculados será del 5% del total del personal que se requiera para la ejecución del contrato, de conformidad con el artículo 8 de la ley 2119 de 2021.
9. Solicitar autorización previa a la Interventoría y comunicando al Supervisor designado por la SDM para el contrato de Interventoría, cualquier cambio o reemplazo de personal durante la ejecución del contrato, para lo cual se deberá presentar una persona que cumpla con los requisitos mínimos solicitados en el Documento Base o Pliego Tipo, y que acredite la formación académica y la experiencia en iguales o mejores condiciones a las propuestas inicialmente, a las exigidas en el Anexo Técnico, y según el profesional a reemplazar.
   Para sustituir a un miembro del equipo de trabajo del Contratista, se avisará formalmente a la Entidad con ocho (8) días calendario de anticipación, salvo circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. Se debe planear y ejecutar el empalme del personal entrante y saliente con costo a cargo del Contratista.
   Cualquier novedad (incapacidad, calamidad doméstica, etc.) debe ser atendida directamente por el Contratista y suplida con una persona que cumpla con las mismas condiciones del personal que se reemplaza, por el tiempo que dure la novedad.

   La entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio de cualquier integrante del equipo mínimo, en los siguientes eventos:

   a. Por autorización o solicitud de la Secretaría por intermedio de la interventoría del contrato, cuando se advierta que el desarrollo de sus actividades no es satisfactorio, o sus actuaciones atentan contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad.

   b. Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados.

   c. En el evento de enfermedad o vacaciones será reemplazado y sólo por el tiempo necesario. En caso de requerir reemplazo o modificación del recurso humano, se deberá contar con la aprobación por escrito de la interventoría del contrato, quien se reserva el derecho de aprobar.
10. Garantizar a través de las cuadrillas mínimas exigidas, las actividades de señalización en horario diurno y nocturno.
11. Coordinar con la Interventoría la implementación de las actividades programadas.
12. Contar para el desarrollo de las obras con el equipo y maquinaria requerida en el Anexo Técnico, considerando la posibilidad de contar con cualquier otro equipo que sea necesario para el correcto desarrollo de los trabajos.
13. Presentar físicamente a la interventoría y dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la firma del Acta de Inicio, las instalaciones relacionadas en el Anexo Técnico.
14. Disponer de los equipos de cómputo y demás herramientas necesarias para desarrollar las actividades propias del contrato y autocontrol
15. Cumplir con los materiales y todos los insumos descritos en el Anexo Técnico y en la propuesta para el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual.

16. Garantizar el correcto funcionamiento de todos los equipos, herramientas y elementos utilizados para la ejecución de las labores del contrato, condiciones que siempre deberán ser las óptimas dentro de todo el tiempo del mismo. En el caso que alguno de los equipos, herramientas o elementos presente deficiencias o disminución en sus condiciones técnicas para la prestación adecuada del servicio, el contratista deberá reemplazarlo en un término no superior a un (1) día hábil, dicho elemento por uno que garantice las condiciones requeridas por el proyecto y entregará a la Interventoría, cuando aplique, los respectivos certificados de calibración de los mismos.
17. Verificar la señalización evidenciada en las visitas de inspección y la señalización propuesta en el diseño asignado para implementación, con el objetivo de contar con la información real tanto de la señalización a implementar como de la existente
18. Socializar con la comunidad en la etapa previa a la implementación, el contenido de los diseños de señalización programados para implementar y una vez ejecutada la intervención integral de señalización, divulgar las acciones alcanzadas, para lo cual deberá presentar un plan de trabajo mensual de socialización de la señalización implementada, cuando se requiera el plan de trabajo se actualizará quincenalmente. Se debe presentar en el informe mensual los resultados alcanzados.
19. Implementar los diseños asignados por la Entidad, de acuerdo con las solicitudes atendidas y/o asignadas, puntos de seguridad vial, medidas de gestión y según la priorización establecida para la ejecución del contrato.
20. Implementar las medidas de mitigación que permitan minimizar las eventualidades que se presenten durante la ejecución del contrato, lo anterior teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, dado que las implementaciones de señalización horizontal en su mayoría se efectúan en horarios nocturnos. Así mismo, en los sitios donde se adelanten las obras, el contratista deberá tener en cuenta la mitigación del impacto urbano a fin de evitar molestias y accidentes a la comunidad durante el desarrollo de los trabajos, también acatará todas las normas emanadas de las Entidades Distritales.
21. Deberá implementar señalización en horario diurno o nocturno, ya sea entre semana o en fines de semana, cuando las condiciones sean favorables y se tenga Plan de Manejo de Tránsito aprobado.
22. En caso de que por las actividades propias de la ejecución del contrato se requiera que la Entidad suministre algún elemento para dar apoyo a la ejecución, el contratista debe responder pecuniariamente por su pérdida o deterioro injustificado. Para tal efecto, suscribirá las actas de recibo y entrega respectivas y se cumplirán los protocolos establecidos al respecto.
23. Atender en forma inmediata las observaciones y solicitudes del interventor del contrato, con el fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, los controles de calidad, los plazos, la calidad del servicio prestado y de obra contratada, los pagos de salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales del personal asignado al proyecto; los pagos a proveedores y en general, todas las observaciones y requerimientos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
24. El contratista se obliga con la Entidad al reconocimiento de las multas y sanciones que le fueran impuestas por el incumplimiento de compromisos, metas, atrasos en la entrega de diseños de señalización o por la deficiente calidad y plazos de los trabajos realizados en el componente de obra.
25. 23.Presentar en medio magnético, todos los informes de ejecución de actividades por zona y sectorizados (básico y ejecutivo), para lo cual deberá tener en cuenta los lineamientos exigidos tanto en el Anexo Técnico como en sus apéndices.

26. Presentar a la interventoría para su aprobación, los certificados de calidad y especificaciones técnicas de los materiales a utilizar en desarrollo del contrato.
27. En caso de que el contrato presente atraso en su ejecución, por causas imputables al CONTRATISTA, presentará el plan de contingencia de forma inmediata e incrementará los recursos técnico y humano que sea necesario a fin de no tipificar un posible incumplimiento.
28. En caso de que el contrato de obra se retrase por causa imputables al CONTRATISTA, y sea necesario prorrogar el contrato de obra, el mismo deberá hacerse cargo del pago de la INTERVENTORÍA, si fuere necesario.
29. Al finalizar el plazo de la ejecución del contrato, deberá entregar un informe pormenorizado de las actividades desarrolladas y de los logros obtenidos en la ejecución del contrato, soportado en registros fotográficos, (antes, durante y después), y fílmicos, discriminado por zona y sectorizado (informe básico e informe ejecutivo), siguiendo las recomendaciones del Manual de la SDM – Tips de Fotografía & Video (Apéndice C del Anexo Técnico).
30. Suscribir las actas requeridas y presentar los demás informes adicionales de ejecución del contrato solicitados por el Interventor del Contrato o el supervisor designado por la SDM para la interventoría.
31. Garantizar durante la ejecución del contrato el cambio de personal por solicitud debidamente justificada del interventor del contrato, en los siguientes eventos: a) Cuando el desarrollo de sus actividades no sea satisfactorio, o sus actuaciones atenten contra la buena relación con el contratante, o cause algún impacto negativo a la Entidad. b) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. c) En caso de enfermedad o vacaciones será reemplazado y solo por el tiempo necesario. En caso de estos eventos el contratista deberá sustituir al profesional, en un periodo que no exceda una (1) semana, por otro que reúna, como mínimo, los requisitos de formación académica y experiencia profesional de la persona que será remplazada; igualmente deberá garantizar que ello no impactará ni pondrá en riesgo la ejecución del contrato. La SDM, durante la ejecución del contrato a través del interventor contratado, se reserva el derecho de aceptar y/o solicitar el cambio del personal mínimo exigido en el Anexo Técnico.
32. Proveer una organización logística que facilite el cumplimiento, control y manejo de aspectos técnicos y fiscales a través de las actividades relacionadas.
33. Asistir a las reuniones y/o comités técnicos definidos en el Anexo Técnico o convocados por la interventoría y SDM.
34. Asumir los costos de operación (combustible y mantenimiento, entre otros), impuestos, tasas y todos aquellos gastos necesarios para el adecuado funcionamiento de los vehículos y equipos; razón por la cual deben estar incluidos en el cálculo de los ítems de la oferta.
35. Cuando alguno de los vehículos o equipos necesite estar fuera de servicio por mantenimiento o avería, deberá ser reemplazado de manera inmediata por uno de características iguales o superiores. No se aceptarán vehículos con marcas institucionales diferentes a las del contratista o con marcas de transporte escolar.
36. Acatar y presentar dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico y en el contrato los informes con sus debidos soportes y anexos, y demás documentos que se hayan establecido so pena de generar un incumplimiento que acarrea la aplicación del debido proceso sancionatorio.
37. Radicar los planes de manejo de tránsito específicos en la Subdirección de Planes de Manejo de Tránsito de la SDM para su aprobación, para la realización de las actividades de implementación y las demás que lo requieran; lo anterior conforme al procedimiento establecido por la Entidad en el Concepto Técnico para gestionar los planes de manejo de tránsito (PMT) por obra, debe contar con el aval del interventor contratado por la entidad.

38. En el evento que se requiera la formulación de un PMT para intervenir el patrimonio histórico o zonas especiales de la ciudad, el contratista deberá disponer del personal y medios necesarios para su desarrollo y ejecución. Lo anterior para efectos de su radicación ante la Entidad y posterior aprobación y publicación en el Consolidado de Obras de Infraestructura - COI En la ejecución de las actividades el contratista deberá implementar los dispositivos temporales aprobados en el correspondiente Plan de Manejo de Tránsito, actividad que deberá ser verificada y avalada por la interventoría.
39. Dar respuesta rápida, oportuna y acertada a las observaciones que haga la Entidad en el tema del Plan de Manejo de Tránsito (PMT).
40. Implementar y mantener toda la señalización requerida en el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) tal y como sea aprobada por la Entidad, antes de efectuar cualquier labor en espacio público.
41. Reportar mensualmente las metas proyectadas y alcanzadas para el periodo respectivo y, en caso de no obtener lo esperado, indicar las causas que lo generaron. Este reporte debe presentarse en los formatos y aplicativos establecidos por la Entidad.
42. Reportar dentro de los 3 primeros días calendario de cada mes, durante el plazo de ejecución del contrato, los indicadores correspondientes a las metas definidas en el Plan de Desarrollo Distrital relacionadas con la implementación de dispositivos de pacificación o tráfico calmado, señales verticales, zonas escolares, urbanismo táctico, pasos peatonales, km-carril, señalización del corredor o corredores asignados, ciclorruta en calzada y los que requiera la entidad con base en los lineamientos que ésta defina.
43. Recuperar el espacio público afectado por las obras atendiendo la normatividad vigente sobre la materia.
44. Responder ante la Secretaría cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a la Entidad o a terceros.
45. En caso de ser necesaria la creación de ítems no previstos con base en el costo de los precios básicos de la propuesta en desarrollo del contrato, se deberá presentar para aprobación a la interventoría una justificación técnica debidamente soportada y documentada, firmada por el representante legal del contratista, del nuevo ítem cuya creación se deberá realizar con base en un estudio de mercado y las condiciones técnicas particulares, el cual deberá estar soportado en mínimo tres (3) cotizaciones cuando contemple insumos no incluidos. Siempre se deberá tener en cuenta como base del APU del ítem no previsto los insumos existentes en los APU de los ítems de la propuesta económica ofertada y que sean equiparables con el ítem a incluir; de forma que solo se incluya como nuevo insumo del APU el equipo, material, herramienta, transporte, mano de obra o elemento diferencial del ítem no previsto. Este trámite se realizará mediante modificación al contrato, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993.
46. Responder ante las Entidades públicas, privadas o de economía mixta o ante cualquier tipo de persona jurídica o natural, cuando por causas imputables al contratista o sus subcontratistas se causen daños a bienes o redes propiedad de dichas entidades.
47. Realizar inspecciones periódicas al corredor vial o corredores asignados, con el acompañamiento de la interventoría, que permitan actualizar el inventario de la señalización vial tanto horizontal como vertical, así como los dispositivos de seguridad vial instalados en el corredor, reportando y tramitando las novedades encontradas en procura de restituir la señalización y garantizar las condiciones de seguridad vial de todos los usuarios.
48. Elaborar un plan de intervenciones del corredor o corredores asignados, para aprobación de la interventoría, donde se detallen las actividades a desarrollar y costo de las mismas, para mantener la señalización del corredor en óptimas condiciones y cumplimiento de los lineamientos de aceptabilidad de la señalización con apego a la normatividad vigente aplicable, condiciones

que se deben mantener durante el plazo de ejecución contractual; los materiales a utilizar serán los idóneos y aprobados por la interventoría con el visto bueno de la Entidad, se deben establecer garantías acordes a los materiales utilizados para cada intervención y demás factores a evaluar conforme a la matriz de garantías.

49. Realizar con regularidad de manera preventiva, la reparación localizada de los elementos de señalización y dispositivos de seguridad vial, instalados a lo largo del corredor o corredores asignados, con base en el plan de intervenciones aprobado.
50. Establecer los mecanismos para la atención en un tiempo no mayor a 24 horas, para el restablecimiento de las condiciones de operatividad de toda la señalización dispuesta en el corredor o corredores asignados, en términos de normativa y garantías establecidas para el corredor vial.
51. El contratista es responsable de presentar e implementar un Plan de Calidad específico para el proyecto, el cual se elaborará conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018, la interventoría será responsable de verificar que el plan de calidad cumpla con lo establecido en las normas mencionadas y hará seguimiento a la implementación de este en el contrato.
52. Entrega parcial anual a la interventoría para su revisión, aval y aprobación de la señalización vertical, horizontal y dispositivos suministrados e implementados durante los últimos 12 meses contados a partir de la fecha del acta de inicio. Esta entrega se realizará anualmente durante todo el tiempo de ejecución del contrato y en el momento de finalización con el objeto de actualizar las pólizas.
53. Actualización anual de las garantías del contrato (calidad y correcto funcionamiento de los bienes, calidad y estabilidad de la obra) conforme al acta de recibo de satisfacción anual.
54. Conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
55. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad.
56. Atender requerimiento de intervención de otras zonas, de conformidad con acta de comité extraordinario, en atención con los parámetros establecidos en el estudio previo y anexo técnico.
57. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y contempladas en: el ANEXO 1 “ANEXO TÉCNICO” y propuesta presentada por el contratista, documentos que hacen parte integral del contrato y que garanticen su cabal y oportuna ejecución.

OBLIGACIONES SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

1. El contratista deberá conocer, acatar y cumplir las políticas y lineamientos de seguridad de la información adoptados por la Secretaría Distrital de Movilidad a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; aplicables desde el proceso de selección, ejecución del contrato y hasta su liquidación.
2. El contratista deberá suscribir el acuerdo de confidencialidad de la información y no divulgación con respecto a toda la información obtenida durante la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar. Este compromiso debe ser suscrito junto con el acta de inicio.
3. Permitir y facilitar la información requerida por la Secretaría Distrital de Movilidad, en la ejecución de auditorías de segunda parte, cuando así lo considere, de acuerdo con los sistemas que conforman el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad

4. Los derechos patrimoniales que surjan de la producción intelectual que EL/LA CONTRATISTA realice en cumplimiento de las actividades propias de su contrato o con ocasión de ellas, pertenecen a la Secretaría Distrital de Movilidad, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de EL/LA CONTRATISTA a favor de la Entidad. De igual manera las invenciones realizadas por EL/LA CONTRATISTA le pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL/LA CONTRATISTA contratado para investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. b) Cuando EL/LA CONTRATISTA no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del contrato; caso en el cual dichas invenciones serán de propiedad de la Secretaría Distrital de Movilidad. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, la Decisión 351 y 486 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizará bajo la autorización de la Secretaría Distrital de Movilidad.

OBLIGACIONES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA.

El contratista en desarrollo del contrato tendrá, además de los derechos y obligaciones contenidos en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios, así como en las correspondientes normas que los modifiquen, las obligaciones que se enuncian a continuación:

1. Acoger el principio de Transparencia que constituya una apuesta por la lucha contra la corrupción, a partir de la publicación de todas las actuaciones que se surtan durante toda la etapa contractual, así como la difusión de los incumplimientos (multas, declaratorias de incumplimiento, caducidad del contrato, imposición de cláusula penal) que se lleguen a derivar en desarrollo del contrato suscrito con la Entidad.
2. Conocer, y acatar las políticas y lineamientos de los Sistemas de Gestión adoptados por la Entidad, en especial los que corresponde a --Antisoborno, Calidad, y de Seguridad y Salud en el Trabajo, y lo referente al Código de Integridad de la Secretaría, aplicable al contrato estatal, desde el proceso de selección, hasta la ejecución del contrato y su liquidación en caso de resultar adjudicatario.
3. No ofrecer, prometer, entregar, solicitar, y/o aceptar sobornos, dádivas, recompensas o gratificaciones, al o por parte de un colaborador de la Secretaría (funcionarios, contratistas) con el fin de incidir en las decisiones relacionadas con el desarrollo del contrato en cualquiera de sus etapas.
4. Utilizar el personal idóneo, íntegro y técnicamente capacitado para la ejecución del objeto contractual, en caso de que se evidencie y/o presente alguna conducta presuntamente delictiva y/o irregular por parte de algún miembro del personal, este deberá ser retirado de manera inmediata, y el contratista deberá presentar un informe detallado de los hechos acaecidos al Supervisor del contrato, máximo al día hábil siguiente.
5. Dar aviso inmediato a la (entidad) y a autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación.
6. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o conductas que tengan por efecto la colusión en el proceso de selección, con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación.
7. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.

8. Cumplir con todas las demás obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y de anticorrupción que surjan con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.

CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.

CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

La Entidad está obligada a:

1. Expedir el registro presupuestal.
2. Aprobar oportunamente las garantías.
3. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
4. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.
5. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma de pago.
6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
7. Ejercer el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del interventor y/l el supervisor del contrato.
8. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración Distrital.
9. Realizar la liquidación del contrato en los términos establecidos en el mismo.
10. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios.
11. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que haya lugar.
12. Las demás, establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el ordenamiento jurídico

CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

El contratista mantendrá indemne a **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD** contra todo reclamo, demanda, acción legal y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal o propiedades de terceros y a bienes, ocasionados por el contratista, durante la ejecución del objeto del contrato. En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a la Secretaria Distrital de Movilidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no

asume debida y oportunamente la defensa de **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que ella incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciera el contratista, **LA SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD**, tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista, por razón de los trabajos motivo del contrato o a utilizar cualquier otro medio legal.

CLÁUSULA 15. MULTAS

Si durante la ejecución del Contrato se generarán incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

Causales:

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso, sin que el monto total de las multas impuestas, exceda el treinta por ciento (30%) del valor total del contrato incluyendo adiciones presupuestales si hubiere.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula 18, de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el interventor, que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al 0,2% del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del interventor.
4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se causará una multa diaria equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la interventoría, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al 0,3% del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación.
8. Por cambiar el personal presentado a la interventoría, sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al 0,5% del valor del contrato.

Parágrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

Parágrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

Parágrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

Parágrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

Parágrafo 5. Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.
Parágrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva.

Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato.

La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

Parágrafo 1. El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato.

En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

Parágrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Parágrafo 3. Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato**.**

CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los tres (3) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>CARACTERÍSTICA</th><th>CONDICIÓN</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una póliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autónomo, (iii) garantía bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>En cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato.</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más, contados a partir de la suscripción del contrato.</td><td>20% del valor total del contrato</td></tr>
<tr><td>Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

10. 1.</td><td>Por el plazo de seis (6) meses más, contados a partir de la fecha de entrega del acta recibo a satisfacción parcial anual de los bienes contratados.</td><td>30% del valor total del contrato.</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Tomador</td><td>

Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.
No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.
Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.

</td></tr>
</table>

CARACTERÍSTICA	CONDICIÓN
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción.

El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de **CINCO (5) AÑOS**, contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
ESTABILIDAD DE LA OBRA	30% del valor del contrato por tipo de intervención	Cinco (5) años, contados a partir de la fecha en la cual la Secretaría Distrital de Movilidad recibe a satisfacción la obra y la cual será actualizada una vez entregada la obra amparadas y discriminada de la siguiente manera:		
			DESDE	**HASTA**

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
		a) Señalización vertical de pedestal	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual)	Sesenta (60) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		b) Señalización horizontal: La entidad establece como tiempos de garantías mínimas para pavimentos nuevos, en condiciones ideales, los siguientes:	**DESDE**	**HASTA**
		Pintura acrílica base solvente	Suscripción del Acta de Recibo a satisfacción parcial Anual de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo a satisfacción parcial-Anual)	Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura acrílica base agua		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura termoplástica		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frío (extrusión)		Cuarenta y ocho (48) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Pintura plástica en frio (spray)		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Estoperoles y tachas		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Tachones e hitos		Dieciocho (18) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Resaltos portátiles		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión
		Bandas alertadoras plásticas		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción

AMPARO	VALOR ASEGURADO	COBERTURA	VIGENCIA	
				del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas en agregado		Treinta y seis (36) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)
		Bandas fotoluminiscentes		Veinticuatro (24) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final)

PARÁGRAFOs:

A. Para los casos en que las condiciones presentadas sean diferentes a las ideales, las garantías de esta señalización se darán de acuerdo a la matriz de garantías establecida por la entidad.

B. Toda evaluación que se realice con la matriz de garantías, deberá soportarse técnicamente tanto por el contratista como por la interventoría.

C. Cuando la ciudad demande la necesidad del servicio y la ejecución de obras de señalización resulten en una garantía inferior o igual a seis (6) meses, en este caso el contratista deberá proceder a su ejecución de tal forma que se logre la implementación del conjunto de dispositivos estipulados en los diseños, no obstante, requerirá de una valoración y recomendaciones por parte del contratista para mejorar las características de movilidad del sitio intervenido.

Sin embargo, los materiales a utilizar en estas acciones serán de baja o media duración con el propósito de ofrecer adecuadas condiciones para la seguridad vial dado que el objetivo es suplir la necesidad de señalización. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con algún tipo de garantía mínima.

D. En todo caso deberá elaborarse un informe técnico de soporte, firmado por el contratista y la Interventoría (directores y Residentes) donde se indiquen de manera clara y precisa las condiciones

particulares y demás aspectos relevantes que generaron estas acciones. El informe técnico especializado mínimo deberá contener los siguientes aspectos:

a. Información general del contrato. Número del Contrato, nombre del contratista, número de contrato de la interventoría, nombre de la interventoría, nombres de los responsables (directores e ingenieros residentes, del contrato de obra y de la interventoría).
b. Origen de la solicitud (acción de cumplimiento, tutela, acción popular, puntos de accidentalidad y requerimiento de la Entidad, etc.).
c. Ubicación del sitio de evaluación. Indicando el ID de diseño, los tramos objeto de evaluación de garantías, registro fotográfico donde se evidencien los factores que influyen en las garantías adoptadas, plano/esquema de los dispositivos.
d. Fecha de evaluación y de implementación.
e. Aspectos técnicos, valoración del tipo y estado de pavimento, características del tránsito, tipología de vía, recomendaciones para implementación de diseños y soluciones adoptadas.
f. Aspectos varios: como registros fotográficos, actas, anexos e información adicional relacionada con la zona a intervenir.
g. Recomendaciones y conclusiones.
h. Firmas de los responsables de la evaluación (interventoría y contratista)

En caso que se requiera la atención de observaciones deberá entregarse la versión corregida máximo 1 día después de informados los requerimientos de ajuste. Es relevante aclarar cuáles dispositivos del conjunto implementado podrían contar con garantías mínimas

18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes características:

Característica	Condición
Clase	Contrato de seguro contenido en una póliza
Asegurados	DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Tomador	• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera. • No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes. • Para el contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma.
Valor	5% del valor del contrato

Característica	Condición
Vigencia	Igual al período de ejecución del contrato.
Beneficiarios	Terceros afectados, y DISTRITO CAPITAL- SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD identificada con NIT 899.999.061-9
Amparos, Vigencia, y Valor asegurado	Responsabilidad Civil Extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015.
Información necesaria dentro de la póliza	• Número y año del contrato • Objeto del contrato • Firma del representante legal del contratista • En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario.

El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno.

En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato.

La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista.

La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

El contrato será objeto de liquidación de acuerdo con lo establecido en las normas que regulan la materia. El término para la liquidación del contrato será de seis (6) meses contados a partir del acta de terminación del contrato.

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en la ciudad de Bogotá D.C., en el perímetro urbano y rural, en el espacio público (corredores viales, andenes y separadores entre otros), sitios definidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Adicionalmente, teniendo en cuenta las características de los trabajos a ejecutar, la autorización de planes de manejo de tránsito, las actividades a realizar en lo referente a la implementación de la señalización serán en su mayor porcentaje en horarios nocturnos, para minimizar los efectos que se pudiesen causar al normal funcionamiento del sistema de movilidad de la ciudad.

La señalización se realizará sobre los corredores viales, intersecciones a nivel o desnivel, ciclorrutas, andenes, estacionamientos aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad y demás espacios públicos o privados de uso público en donde se requiera.

Para el presente proceso de selección se conformaron siete (7) zonas, cada una de ellas está integrada por un grupo determinado de localidades, cuyo detalle se incluye en el Anexo Técnico y en la tabla 1 del numeral 2.1.1. de este estudio previo.

El Contratista manifiesta haber realizado el examen de las zonas de la ciudad en donde se deben ejecutar los trabajos y las condiciones particulares de cada una de ellas y su incidencia en el desarrollo de los trabajos descritos en el Anexo Técnico, por tanto, la Secretaría Distrital de Movilidad concluye que el mismo investigo plenamente los riesgos, contingencias y otros datos locales y no locales necesarios para realizar su trabajo y determinar los costos totales y particulares de su propuesta**.**

NÚMERO DE LOTE O ZONA	NOMBRE DE LOTE O ZONA	LOCALIDADES QUE COMPONEN EL LOTE O ZONA
DOS (2)	NORTE-CENTRO	Suba Barrios Unidos

CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141165464696

(415)7707212489984(8020) 000014116546469 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL VIAS SEGURA'S

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 46 A # 82 - 54 BG 1

42. Correo electrónico gsegura@senalesltda.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 0 2 9 1 8 4 2 5	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 1 0	2 0 2 4 1 0 0 2							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	8	5	2	5	5																	

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165464696

(415)7707212489984(8020) **000014116546469 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 0 2	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 4 1 0 0 2	
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141165464696

(415)7707212489984(8020) **000014116546469 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 4 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 2 1 9 3 1 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SEGURA	PEREZ	GERARDO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 4 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 3 2 4 6 2 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUERRERO	PIÑEROS	OSCAR	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141165464696

(415)7707212489984(8020) **000014116546469 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 8 9 9 8 6 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 1 9 8 6 9 3	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SEÑALES LTDA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	9 0	2 0 2 4 1 0 0 2	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 6 0 5 1 0 1 4 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INVERSIONES GUERFOR S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	1 0	2 0 2 4 1 0 0 2	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá


EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL VIAS SEGURAÂ´S identificado(a) con NITPJ 9018998675 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 299321752 desde el 03 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 03 de agosto de 2026, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

ACTA DE RECIBO, VALIDACIÓN, Y APROBACIÓN DE PLANOS RÉCORD

CUENTA 17 (DIECISIETE)

JUNIO 11 DE 2026 A JULIO 10 DE 2026.

En el periodo correspondiente al 11 de junio de 2026 y 10 de julio de 2026, la UNIÓN TEMPORAL VIAS SEGURA'S, Contrato de Obra 2024-3648 presentó los planos récord que se indican a continuación:

CUENTA	DISEÑO	FECHA DE AVAL SDM
17	EX_11_037_1238_24	22/7/2026
17	MV_AV_SUBA_1238_24	10/8/2026
17	MV_11_337_1236_11	22/7/2026
17	MV_AV_BOYACA_941_09_T1	7/7/2026
17	MV_AV_CALI_941_09_T1	7/7/2026
17	MV_01_032_945_10	16/7/2026
17	MV_11_557_988_09	7/7/2026
17	EX_11_003_1238_24	14/7/2026

La Interventoría, CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI, realizó la validación de los planos anteriormente indicados, y las gestiones correspondientes para el aval por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Tras verificar que el plano récord y la planilla de vinculación cumplen con los atributos, niveles de información y estándares de georreferenciación exigidos por la Entidad, la Interventoría otorga el Recibo y Aprobación de los productos listados en la presente acta, DE LA CUENTA 17 (DIECISIETE) – JUNIO 11 DE 2026 A JULIO 10 DE 2026 cumpliendo con los estándares de integridad y veracidad de la información exigidos.

La constancia de aval por parte del Grupo SIG de la entidad se evidencia en las copias de los correos electrónicos de aprobación que se anexan a la presente acta.

La presente acta se suscribe en consideración a lo establecido en el ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO del Contrato de Obra 2024-3648, documento del proceso SDM-LP-095-2024 numeral 3.2.1.2 ACTIVIDADES DE GEORREFERENCIACIÓN, en el cual se establece:

"…Los planos récord y planillas de campo deben estar debidamente firmados por el Director de Obra, el Especialista en Tránsito, el Residente de Obra y el Georreferenciador. A su vez, la Interventoría revisará y rechazará o aprobará los planos récord y las planillas de campo. De ser aprobados por la Interventoría, serán debidamente firmados por el Director de Interventoría, Especialista en Tránsito, Residente de Interventoría y Georreferenciador…"

Carrera 20b # 75-20, Oficina 201
Bogotá D.C. Colombia
PBX: +57 (1) 7495717

Teniendo en cuenta que los rótulos de los formatos de planos suministrados por la SDM para la elaboración de los planos récord, no cuentan con los campos necesarios para la firma de todos los profesionales del contratista de obra e interventoría requeridos en el Anexo Técnico del contrato de obra 2024-3648, se suscribe el presente documento, con el fin de dejar constancia de la elaboración por parte de la UT VIAS SEGURA´S y aprobación por parte de CONSORCIO SEÑALIZACIÓN CCI.

En constancia de lo anterior, siendo el 10 de agosto de 2026 se firma la presente acta.

Ing. Jorge Alberto Salamanca Rodríguez
Director Interventoría

Ing. Alexander Segura Pérez
Director Obra

Ing. Nidia Castellanos
Especialista en Tránsito Interventoría

Ing. Julián Andrés Charry Ariza
Especialista en Tránsito Obra

Ing. Fasleidy Camacho Vargas
Residente de Interventoría

Ing. Carol Natalia López Caviedes
Residente de Obra

Jorge Eliecer Rodríguez Paredes
Tecnólogo en Georreferenciación
Interventoría

Jhonn Bryan López Valbuena
Tecnólogo en Georreferenciación Obra

Anexos del Acta: Copia de correos electrónicos de aprobación Grupo SIG – SDM. CUENTA 17 (DIECISIETE).

Carrera 20b # 75-20, Oficina 201
Bogotá D.C. Colombia
PBX: +57 (1) 7495717

Gmail **Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>**

Revisión Obra CTO 3648 de 2024

1 mensaje

Alexander Peña Morales <apena@movilidadbogota.gov.co> 7 de julio de 2026 a las 11:06
Para: Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>
Cc: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, Diego Huertas Espitia <dhuertase@movilidadbogota.gov.co>

ASUNTO: Revisión Obra CTO 3648 de 2024

FECHA: 07 de julio de 2026

Se verifica del CTO 3648 de 2024 tres planos de obra:

MV_AV_CALI_941_09_T1_C17
MV_AV_BOYACA_941_09_T1_C17
MV_11_557_988_09_C17

Se aprueban los tres planos.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Alexander Peña Morales
Contrato No. 2025-1352

Dirección de Ingeniería de Transito
Secretaría Distrital de Movilidad
apena@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
www.movilidadbogota.gov.co

Gmail **Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>**

Revisión Obra CTO 3648 de 2024

1 mensaje

Alexander Peña Morales <apena@movilidadbogota.gov.co> 14 de julio de 2026 a las 10:15
Para: Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>
Cc: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, Diego Huertas Espitia <dhuertase@movilidadbogota.gov.co>

ASUNTO: Revisión Obra CTO 3648 de 2024

FECHA: 14 de julio de 2026

Se verifica del CTO 3648 de 2024 un plano de obra:

EX_11_003_1238_24_C17

Se aprueba el plano.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Alexander Peña Morales
Contrato No. 2025-1352

Dirección de Ingeniería de Transito
Secretaría Distrital de Movilidad
apena@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
www.movilidadbogota.gov.co

Gmail **Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>**

Revisión Obra CTO 3648 de 2024

1 mensaje

Alexander Peña Morales <apena@movilidadbogota.gov.co> 16 de julio de 2026 a las 10:53
Para: Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>
Cc: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Angelica Maria Contreras Orjuela <amcontreras@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, Diego Huertas Espitia <dhuertase@movilidadbogota.gov.co>

ASUNTO: Revisión Obra CTO 3648 de 2024

FECHA: 16 de julio de 2026

Se verifica del CTO 3648 de 2024 dos planos de obra:

MV_11_337_1236_11_C17
MV_01_032_945_10_C17

No se aprueba un plano, a continuación las observaciones:

MV_11_337_1236_11_C17

- Corregir las direcciones registradas para los siguientes internos (1837744, 202436482272, 202436482273, 202436482274, 202436482275, 202436482276, 202436482277, 1837734, 1837731, 1837730, 688973, 1837733) para el interno “1837734” quedaría “AK 70 DESDE CL 98 HASTA CL 96” y para el interno “688973” quedaría “AK 70 DESDE CL 98A HASTA CL 96”.
- El CIV “11011402” asignado a los internos (1837743, 1837744, 202436482272, 202436482276, 202436482277, 1837741, 1837742, 1837748, 1837747, 1837749, 202436482279, 202436482280, 202436482281) no aplica, es decir, no se debe asociar ese CIV a las marcas mencionadas.
- Diligenciar todos los CIV por los que pasan las marcas (1837747, 1837749) les falta el CIV 11011349.
- - Verificar la casilla de contenido en el rótulo, no coincide con el dibujo, de acuerdo al dibujo quedaría “SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DE LA AK 70 ENTRE LA CL 96 Y CL 98A”.

Se aprueban un plano:

1. MV_01_032_945_10_C17

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. BOGOTÁ

Alexander Peña Morales
Contrato No. 2025-1352

Dirección de Ingeniería de Transito
Secretaría Distrital de Movilidad
apena@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
www.movilidadbogota.gov.co

Gmail **Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>**

Revisión Obra CTO 3648 de 2024

1 mensaje

Alexander Peña Morales <apena@movilidadbogota.gov.co> 22 de julio de 2026 a las 12:17
Para: Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>
Cc: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Angelica Maria Contreras Orjuela <amcontreras@movilidadbogota.gov.co>, Magda Yohana Acero Cruz <macero@movilidadbogota.gov.co>, Diego Huertas Espitia <dhuertase@movilidadbogota.gov.co>

ASUNTO: Revisión Obra CTO 3648 de 2024

FECHA: 22 de julio de 2026

Se verifica del CTO 3648 de 2024 dos planos de obra:

MV_11_337_1236_11_C17
EX_11_037_1238_24_C17

Se aprueban los dos planos.

Nota: El anterior correo quedó con el asunto equivocado, por tal motivo, reenvio correo nuevamente.

Cordialmente,

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

Alexander Peña Morales
Contrato No. 2025-1352

Dirección de Ingeniería de Transito
Secretaría Distrital de Movilidad
apena@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
www.movilidadbogota.gov.co

Gmail **Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>**

Revisión Obra CTO 3648 de 2024

1 mensaje

Alexander Peña Morales <apena@movilidadbogota.gov.co> 10 de agosto de 2026 a las 10:58
Para: Georreferenciación Int CTO_3663-24 Lote dos <intgeolote2@gmail.com>
Cc: Adriana Paez Lopez <apaez@movilidadbogota.gov.co>, Angelica Maria Contreras Orjuela <amcontreras@movilidadbogota.gov.co>

ASUNTO: Revisión Obra CTO 3648 de 2024

FECHA: 10 de agosto de 2026

Se verifica del CTO 3648 de 2024 un plano de obra:

1. **MV_AV_SUBA_1238_24_C17**

Se aprueba el plano.

Cordialmente,

Alexander Peña Morales
Contrato No. 2025-1352

Dirección de Ingeniería de Transito
Secretaría Distrital de Movilidad
apena@movilidadbogota.gov.co
Calle 13 # 37 - 35
www.movilidadbogota.gov.co