INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-001
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	001	**FECHA**	07/ 07/ 2026
HORA INICIO	08:00 AM	**HORA FINAL**	12:00 AM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Soleado / Normal	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ☐ Pluvial ✓ Ambos


OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA

Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO

Aspecto	Cumple	No cumple / N.A.	Observación breve
Señalización y cerramiento del frente	☐	✓	N.A. (Fase preliminar)
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP para inspección visual
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	☐	✓	Pendiente definir por falta de planos
Materiales y tuberías conforme a especificación	☐	✓	N.A. (Inspección de daños existentes)


Cama de apoyo, excavación y rellenos	☐	✓	N.A.
Construcción / estado de cajas de inspección	☐	✓	Cajas con obstrucciones severas por sedimentos
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	☐	✓	Identificación de reboses activos

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Inspección visual y técnica del sistema de alcantarillado existente en la sede.
2. Identificación de obstrucciones críticas y colmatación en cajas de inspección de mampostería.
3. Evaluación de patologías por humedad y taponamiento en canales de cubierta y bajantes
4. Verificación de la confluencia inadecuada de aguas residuales y pluviales en el sistema.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Se requiere al contratista la presentación del cronograma detallado de actividades tras el diagnóstico de hoy.
2. Se identifica ausencia de planos récord; el contratista deberá realizar sondeos exploratorios en la próxima visita.
3. Es urgente intervenir la confluencia de aguas (sanitarias/pluviales) para mitigar las sobrecargas hidráulicas y reboses.
4. Se recomienda el uso de equipo de succión para limpieza inmediata de las cajas de inspección colmatadas.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO				
No.	**Compromiso / acción**	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado**
1	Entregar informe técnico de diagnóstico preliminar	Contratista	15/07/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido
2	Presentar programación detallada de ejecución	Contratista	15/07/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal


INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-002
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	002	**FECHA**	16/ 07/ 2026
HORA INICIO	09:00 AM	**HORA FINAL**	01:00 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado / Suelo húmedo	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ☐ Pluvial ✓ Ambos

OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO			
Aspecto	**Cumple**	**No cumple / N.A.**	**Observación breve**
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Cerramiento perimetral en lona verde instalado
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Trazado de ejes sanitarios validado
Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Tubería PVC 6" en sitio con certificado

Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Inicio de excavación manual 0.0-2.0m
Construcción / estado de cajas de inspección	☐	✓	En proceso de demolición previa
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Uso de motobomba de 3" para evacuación


ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Inicio formal de actividades operativas y constructivas (Etapa 2).
2. Ejecución de localización y replanteo topográfico de la red sanitaria.
3. Instalación de cerramiento provisional en lona verde de 2.00 m de altura.
4. Verificación del inicio de excavaciones manuales en material común y control de niveles.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Se solicita al contratista disponer de manera inmediata de la motobomba en las zanjas debido a filtraciones por lluvias.
2. Verificar la colocación adecuada de la arena para la cama de apoyo antes de la instalación de la tubería PVC de 6 pulgadas.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO

No.	Compromiso / acción	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Concluir la excavación manual del primer tramo sanitario	Contratista	31/07/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal


INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-003
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	003	**FECHA**	24/ 07/ 2026
HORA INICIO	08:30 AM	**HORA FINAL**	12:30 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado	**FRENTE VISITADO**	✓ Sanitario ☐ Pluvial ☐ Ambos

OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO			
Aspecto	**Cumple**	**No cumple / N.A.**	**Observación breve**
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Señalización preventiva adecuada
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Pendientes de tubería verificadas en campo
Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Tubería PVC 6" en sitio con certificado


Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Lecho de arena compactado correctamente
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	En proceso de armado y fundición
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Uso de motobomba de 3" para evacuación

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Verificación de la fundición de placas de fondo y muros para cajas de inspección (0.80x0.80 m).
2. Supervisión de la toma de especímenes cilíndricos de concreto de 3.000 PSI para ensayos de resistencia.
3. Control técnico al sistema de bombeo y manejo de aguas en las excavaciones mediante motobomba de 3".

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Garantizar el proceso de curado húmedo adecuado para los cilindros de concretos fundidos en sitio.
2. Comprobar la estanqueidad y el acabado interior de las cajas de inspección antes de la colocación de tapas.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO				
No.	**Compromiso / acción**	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado**
1	Preparar informe parcial de cantidades ejecutadas del periodo	Contratista	31/07/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal


INTERVENTORÍA	ACTA DE VISITA DE OBRA	AV-004
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO	Proyecto: Red de alcantarillado - Centro Zonal Puerto López ICBF Regional Meta	Versión 01 Página 1 de 2

ACTA No.	004	**FECHA**	24/ 07/ 2026
HORA INICIO	10:00 AM	**HORA FINAL**	05:00 PM
LUGAR	Centro Zonal Puerto López - ICBF Regional Meta	**MUNICIPIO**	Puerto López, Meta
CONTRATISTA	VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.	**INTERVENTORÍA**	CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO
REP. CONTRATISTA	María Mónica Duarte Guerrero	**INTERVENTOR**	Consuelo Yined Bernal Herrera
SUPERVISIÓN ICBF	Diana Lorena Rueda Córdoba	**TIPO DE VISITA**	✓ Ordinaria ☐ Extraordinaria ☐ Seguimiento
CLIMA / CONDICIÓN	Nublado	**FRENTE VISITADO**	☐ Sanitario ☐ Pluvial ✓ Ambos

OBJETO CONTRACTUAL
REALIZAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO ZONAL PUERTO LÓPEZ, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN REGIONAL META DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF, CON EL FIN DE MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SANITARIO Y MITIGAR REBOSES, OBSTRUCCIONES Y AFECTACIONES QUE COMPROMETEN LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD DE LA SEDE.

OBJETIVO DE LA VISITA
Verificar en campo el estado de la obra, el avance de actividades, las condiciones técnicas, de calidad, SST y ambientales, así como definir observaciones, instrucciones y compromisos.

ASISTENTES

Nombre	Entidad / Empresa	Cargo	Firma
Consuelo Yined Bernal Herrera	Consorcio Alcantarillado Puerto	Representante Legal Interventoría	
María Mónica Duarte Guerrero	Verde Urbano Arquitectura S.A.S.	Representante Legal Contratista	

VERIFICACIÓN EN CAMPO			
Aspecto	**Cumple**	**No cumple / N.A.**	**Observación breve**
Señalización y cerramiento del frente	✓	☐	Delimitación del frente pluvial correcta
Uso de EPP y condiciones de SST	✓	☐	Uso de EPP
Replanteo, niveles, pendientes y trazado	✓	☐	Pendientes de tubería verificadas en campo
Materiales y tuberías conforme a especificación	✓	☐	Retidado de Tubería existente en el alcantarillado Pluvial.

Cama de apoyo, excavación y rellenos	✓	☐	Lecho de arena compactado correctamente
Construcción / estado de cajas de inspección	✓	☐	En proceso de armado y fundición
Manejo de aguas, residuos y limpieza del frente	✓	☐	Disposición adecuada de sobrantes

ACTIVIDADES / FRENTES VERIFICADOS DURANTE LA VISITA
1. Inspección técnica visual y corroboración de medidas en los tramos de red pluvial ejecutados.
2. Verificación de alineamiento, cotas invertidas y pendientes longitudinales de la tubería pluvial instalada.
3. Control al estado del mantenimiento preventivo de las cubiertas y canales de aguas lluvias.

OBSERVACIONES TÉCNICAS / INSTRUCCIONES DE INTERVENTORÍA
1. Se instruye asegurar la protección de las uniones de tubería para evitar filtraciones de sedimentos.
2. Comprobar la estanqueidad y el acabado interior de las cajas de inspección antes de la colocación de tapas.

COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO

No.	Compromiso / acción	Responsable	Fecha límite	Estado
1	Sellar juntas de conexión en red pluvial inspeccionada	Contratista	10/08/2026	✓ Pendiente ☐ Cumplido

CIERRE DE LA VISITA
Se deja constancia de que las observaciones e instrucciones consignadas en la presente acta fueron socializadas durante la visita. Los responsables se comprometen a atender los compromisos dentro de los plazos establecidos. La presente acta no reemplaza las obligaciones contractuales ni las comunicaciones formales que deban radicarse ante la Supervisión del ICBF.

_____	
CONSORCIO ALCANTARILLADO PUERTO **Interventoría**	**VERDE URBANO ARQUITECTURA S.A.S.** **Contratista de obra**
Nombre: Consuelo Yined Bernal Herrera Cargo: Representante Legal	Nombre: María Mónica Duarte Guerrero Cargo: Representante Legal