	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-1		
		VERSIÓN	2		
		PÁGINA	1	DE	1

INFORME MENSUAL NO. 3 **MES O PERIODO:** AGOSTO DE 2021

No.	CONTENIDO	FORMATO	ADJUNTO		
			SI	NO	FOLIO
1	**INTRODUCCIÓN**				
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**				
2.1	Localización				
2.2	Inventario y estado inicial de la vía				
2.3	Características técnicas del proyecto				
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**				
3.1	Información general del contrato				
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes				
3.3	Seguimiento Ítems no previstos				
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría				
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**				
4.1	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	X		52
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-4	X		54
4.3	Personal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	X		57-58
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	X		60
4.5	Estado General del Tiempo	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	X		62
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MINFRA-MN-IN-15-FR-11		X	
4.7	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-12	X		64
4.8	Informe Avance Físico-Financiero	MINFRA-MN-IN-15-FR-14	X		96-97
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-15	X		99-100
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		X	
4.11	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		X	
		MINFRA-MN-IN-2-FR-2		X	
	• Seguimiento Programa de Obra				
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	X		102-110
		MINFRA-MN-IN-6-FR-2		X	
	• Actas de comité de obra	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	X		112-120
	• Acta de reunión	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	X		118-127
	• Informe Semanal	MINFRA-MN-IN-15-FR-2	X		129-139
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
5.1	Información general del contrato				
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor				
5.3	Informes especialistas				
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC				
5.5	Información otros programas y aplicativos				
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**				
6.1	Equipo Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-5	X		152
6.2	Personal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-7	X		162
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-9	X		164
6.4	Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-13	X		166
6.5	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-16	X		187
6.6	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MINFRA-MN-IN-15-FR-18		X	
6.7	Otros documentos seguimiento mensual				
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	X		189
		MINFRA-MN-IN-3-FR-2		X	
7	**Conclusiones y recomendaciones**				
8	**Anexos**				
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo				
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras				
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades socio-ambientales y prediales				

Nota: El interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

CONSORCIO ICAYECO-189

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº **990 – 2021**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 03

MODULO 1 – ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2021

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
OBJETO DEL PROYECTO:	**INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**
INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO-189
CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº.	990-2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONTRATO DE OBRA Nº	1001- 2021 - ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)

Control de Distribución del Documento				
Nombre	**Área o Entidad**	**Copia Nº.**	**Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC**	**Fecha**
Víctor Andrés Gutiérrez Pineda	INVIAS - BOGOTÁ	1	C	05 - Septiembre / 2021
José Adrián Valencia Castrillón	INVIAS - CAUCA	2	C	05 - Septiembre / 2021
	CONSORCIO ICAYECO	3	C	05 - Septiembre / 2021

Control de Modificaciones		
Versión	**Descripción de Modificaciones**	**Fecha**
2	- Cambio en los periodos de corte del informe	8 - septiembre / 2021

Complementa			Elaboró:	César Hoyos Collazos	
Reemplaza			Revisó:	Elsa Campo López	
Versión	2	8 – Septiembre / 2021	Revisó:	Antonio Jesús Díaz Moreno	
	Número	**Fecha**		**Nombre**	**Firma**

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 12

2.1. Localización 12
2.1.1. Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 12
2.2. Inventario y estado inicial de la vía 13
2.2.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 14
2.2.2. Estado inicial del corredor 14
2.3. Características técnicas del proyecto 15

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 18

3.1. Información general del contrato 18
3.1.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 18
*3.2. Información Financiera del Contrato de Obra ..... **¡Error! Marcador no definido.***
3.3. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 19
3.4. Seguimiento a Ítems no previstos 24
3.5. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 24

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 25

4.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto 25
4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra 25
4.3. Personal Contrato de Obra 25
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 25
4.5. Estado General del Tiempo 25
4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 25
4.7. Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra 25
4.8. Informe Avance Físico-Financiero 25
4.9. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 26
4.10. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 26
4.11. Otros documentos seguimiento mensual 26
4.11.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 26
4.11.2. Seguimiento Programa de Obra 26

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 28

5.1. Información General del Contrato 28
5.2. Información financiera del Contrato 28
5.3. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor 29
5.4. Informes Especialistas 30
5.5. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 30
5.6. Información otros programas y aplicativos 31

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 32

6.1. Equipo Contrato de Interventoría 32
6.2. Personal Contrato de Interventoría 32
6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 32
6.4. Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 32
6.5. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 32
6.6. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 32
6.6.1. Informes de gestión al plan de calidad 32
6.6.2. Evaluación del sistema de calidad 33
6.6.3. Conclusión 33
6.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 33
6.7. Otros Documentos Seguimiento Mensual 35
6.7.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 35
6.7.2. Seguimiento a la Gestión Ambiental 35
6.7.3. Seguimiento a la Gestión Social 38
6.7.4. Seguimiento a la Gestión SISO 42

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 45

8. ANEXOS 47

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 47
8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 47
8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales 47

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano *15*
Tabla 2 – Programa de entrega de Estudios y Diseños *16*
Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano *19*
Tabla 4 – Actividades ejecutadas y supervisadas *19*
Tabla 5 - Comités Técnicos *26*
Tabla 6 - Reuniones *27*
Tabla 7 - Informes Semanales *27*
Tabla 8 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL *29*
Tabla 9 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados *29*
Tabla 10 – Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría *30*
Tabla 11 – Requerimientos en sostenibilidad *35*
Tabla 12 – Requerimientos ambientales *37*
Tabla 13 – Permisos ambientales tramitados por el contratista *38*

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 – Localización Modulo 1 ..... *12*
Figura 2 – Estado general del corredor *13*
Figura 3 – Sección Transversal Típica *16*

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO*

ANEXO 2 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA*

ANEXO 3 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA*

ANEXO 4 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA*

ANEXO 5 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO*

ANEXO 6 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA*

ANEXO 7 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO*

ANEXO 8 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA*

ANEXO 9 ..... *MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEG PROGRAMA DE INVERSIONES*

ANEXO 10 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_1*

ANEXO 11 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_2*

ANEXO 12 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_4*

ANEXO 13 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_5*

ANEXO 14 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_6*

ANEXO 15 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO6*

ANEXO 16 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO7*

ANEXO 17 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO8*

ANEXO 18 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO9*

ANEXO 19 ..... *Informe Especialista Hidráulico*

ANEXO 20 ..... *Informe Especialista Diseño Geométrico*

ANEXO 21 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA*

ANEXO 22 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA*

ANEXO 23 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA*

ANEXO 25 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS - INTERVENTORIA*

ANEXO 26 ..... *MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INTERVENTORIA*

ANEXO 27 ..... *Control_Correspondencia*

ANEXO 28 ..... *REG.FOT-JUL-2021_OBRA*

ANEXO 29 ..... *REG.FOT-JUL-2021_SOCIAL*

ANEXO 30 ..... *REG.FOT-JUL-2021_SISO*

1. INTRODUCCIÓN

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad del PND "Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad" el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la infraestructura existente.

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y economía.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así

como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.
Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional, como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto:

"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

El programa de obra pública denominado "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030", genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030":

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además

obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitación pública.
ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de pandemia y **se iniciará la ejecución** entre 2021 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores de materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el país con **una visión de largo plazo y repotenciación de la economía.**

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misión, razón por la cual el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecución de los proyectos del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" aplicará los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tienen además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan a repotenciar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión con el resto del país.

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

2.1.1. Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del presente proyecto.




Figura 1 – Localización Modulo 1




Figura 2 – Estado general del corredor

2.2. Inventario y estado inicial de la vía

2.2.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

El proyecto se encuentra localizado al Sur Occidente del Departamento del Cauca, sobre la zona denominada bota caucana, que pertenece a un territorio de conservación ambiental denominado Macizo Colombiano, la vía se desarrolla totalmente en el departamento del Cauca, entre las poblaciones de Rosas a Bolívar (Cauca). El anillo del Macizo Colombiano esta compuesto por dos rutas: la ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago).

La altura sobre el nivel del mar oscila entre 2.956 m, en la parte más alta y los 1700 m.s.n.m en su parte más baja. El clima varía entre frio húmedo y medio húmedo en la zona baja. El paisaje predominante de la zona es de tipo páramo, con zonas de matorrales bajos, zonas de alta humedad con vegetación de pequeñas áreas de frailejones y zonas con árboles altos, y vegetación abundante.

2.2.2. Estado inicial del corredor

2.2.2.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

El corredor tiene una longitud aproximada de 232,565 km iniciando en el Sector denominado La Lupa, pasando por los Municipios de Bolivar, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Rosas en el departamento del Cauca. De la longitud total, 125,950 km se encuentran con material de afirmado, y 106,615 km se encuentran pavimentados. Es una vía que presenta problemas de inestabilidad con movimientos de remoción en masa, saturación de subrasante, perdida de calzada, entre otros, lo que ocasiona cierres permanentes en algunos sectores.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en el tramo vial La Lupa – Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la capa de rodadura, ya que un 59% del sector se encuentra a nivel de afirmado. El corredor cuenta con un TPD de 500 vehículos, de los cuales el 16% corresponde a vehículos pesados.

La vía actual corresponde a una calzada bidireccional en afirmado, pavimento rígido, pavimento flexible, con un ancho de vía predominante entre 5,0 y 6,0 metros carente de bermas y cunetas. En general, el corredor discurre en una topografía montañoso, presenta deficiencia en el manejo hidráulico, ya que las obras de drenaje existentes se encuentran en regular estado.

El corredor vial 25CC15 Rosas – La Sierra - La Vega – San Sebastián – Santiago se encuentra en su totalidad en terreno montañoso con una longitud total de 121,300 km distribuidos así: entre el PR0+0000 (Rosas) al PR18+0000 (La Sierra) se encuentra en pavimento flexible en regular estado, del PR18+0000 al PR41+0200 (La Vega) se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR41+0200 al PR51+0500 (Altamira) se encuentra en afirmado en mal estado, del PR51+0500 al PR51+0750 (Altamira) se encuentra en pavimento rígido en mal estado, del PR51+0750 al PR64+0520 se encuentra en afirmado en mal estado, del PR64+0520 al PR66+0750 paso por la población de la Vega se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR66+0750 al PR111+0115 (San Sebastián) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR111+0115 al PR111+0574

paso por la población de San Sebastián se encuentra en pavimento rígido en regular y mal estado, del PR111+0574 al PR121+0300 (Santiago) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR121+0300 al PR121+0600 paso por la población de Santiago se encuentra en pavimento rígido en buen estado.

La vía 1203 comprendida entre el sector de la Lupa al Municipio de Santiago cuenta con una longitud de 111,265 km dividida en sectores cuyo estado se describe a continuación: desde el PR 000+000 al PR 17+600 se encuentra con pavimento flexible de los cuales los tres (3 km) primeros kilómetros se encuentran en mal estado, del PR 17+0600 al PR 50+0000 se encuentra en pavimento rígido en buen estado, con daños aislados que no afectan la transitabilidad, entre el PR 50+0000 al PR 51+0350 que es el paso urbano por el Municipio de Bolívar, es un segmento en mal estado con daños funcionales y estructurales; desde el PR 51+0350 al PR 110+095 es un sector que se encuentra en afirmado, finalmente, el sector de Santiago PR 110+0095 y 110+0265 se encuentra con pavimento rígido en buen estado.

2.3. Características técnicas del proyecto

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano

PARAMETROS DE DISEÑO	
Tipo de terreno	Montañoso
Velocidad de Diseño	30.0 Km/h
Velocidad Especifica	30.0 Km/h
Ancho de Calzada	6.0 m
Ancho de Bermas	1.0 m (Berma cuneta)
Tipo de Curvas	Circulares
Radio Mínimo	21.0 m
Peralte máximo	6.0 %
Longitud mínima de curvas verticales	30.0 m
Sobreancho	Rc < 65.0 m




Figura 3 - Sección Transversal Típica

Nota: los estudios y diseños se encuentran en revisión y ajuste, por lo tanto, algunos parámetros podrán variar dependiendo del sector y de la entrega, que según lo manifestado por el contratista se hará por etapas, de acuerdo al siguiente cronograma general:

Tabla 2 - Programa de entrega de Estudios y Diseños

PROGRAMACION ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 1001 DE 2021

CONSTRUCCION				
TRAMO	**DESCRIPCION**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**LONGITUD A INTERVENIR (Km)**
I	TRAMO K51-K53 BOLIVAR TRAMO K40-K41 SAN MIGUEL	28/06/21	28/08/21	03,00
II	TRAMO K53-K55 BOLIVAR TRAMO 41-K44 SAN MIGUEL	16/08/21	17/12/21	05,00
III	TRAMO K55-K57 Y PASO NACIONAL BOLIVAR TRAMO K44-K47 SAN MIGUEL	10/01/22	13/05/22	05,00
IV	TRAMO K57-K60 BOLIVAR TRAMO K47-K49 SAN MIGUEL	12/07/22	11/11/22	05,00
V	TRAMO K60-K62 BOLIVAR TRAMO K49-K52 SAN MIGUEL	9/01/23	3/05/23	05,00
VI	TRAMO K62-K65 NOLIVAR TRAMO K52-K54 SAN MIGUEL	2/07/23	1/11/23	05,00
VII	TRAMO K65-67 BOLIVAR TRAMO K54-K57 SAN MIGUEL	8/01/24	10/05/24	05,00
VIII	TRAMO K67-K69 BOLIVAR TRAMO K57-K60 SAN MIGUEL	9/07/24	8/11/24	05,00
IX	TRAMO K69-K72 BOLIVAR TRAMO K60-K62 SAN MIGUEL	7/01/25	9/05/25	05,00
X	TRAMO K72-K75 BOLIVAR TRAMO K62-64 SAN MIGUEL	8/07/25	7/11/25	05,00
XI	TRAMO K64-K69 SAN MIGUEL	6/01/26	8/05/26	05,00
XII	TRAMO K75 - K83 BOLIVAR TARAMO K69 - K72 LA VEGA	1/06/26	30/09/26	08,00
XIII	TRAMO K83 - K91 BOLIVAR TRAMO K64 - K82 LA VEGA	1/10/26	20/12/26	16,00
XIV	TRAMO K91 - K111,15 BOLIVAR	8/01/27	30/04/27	21,15
XV	TRAMO K82 - K100 LA VEGA	2/05/27	31/08/27	18,00
XVI	TRAMO K100 - K121,15 SANTIAGO	1/09/27	15/12/27	21,15

TOTAL Km PROGRAMADOS	**137,3**

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

3.1.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

El contrato de obra Nº 1001 de 2021 "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA - VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1, se adjudicó al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, por un valor inicial de $ 310.678.630.426 m/cte, IVA incluido.

- **CONTRATISTA**:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, integrado por:

- INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, participación 85.0 %
- EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, participación del 15.0 %

- **CRONOLOGÍA**

ADJUDICADA:	Resolución 880 del 05 de abril de 2021
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-DT-064-2020
APERTURA DEL PROCESO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIERRE DEL PROCESO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	06 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE (114) MESES

- **PRORROGAS: N.A.**

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 310.678.630.426,00
ADICIONAL	$ 0,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 310.678.630.426,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO: N.A.

Alcance del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano

FUENTE	2021	2022	2023	2024
NACION	$ 453.714.286	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062

FUENTE	2025	2026	2027	2028
NACION	$ 28.361.122.062	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770

FUENTE	2029	2030
NACION	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para la elaboración del presente resumen de actividades se hace la relación de las tareas desarrolladas en el mes, incluyendo tanto las ejecutadas por el Contratista de obra como las de la Interventoría, sintetizándolo en la siguiente tabla:

Tabla 4 - Actividades ejecutadas y supervisadas

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
28/07/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa PR 17+000 La Lupa - Bolívar, en adelante La Playa. * Montaje de la Planta Colerín PR 27+000 La Lupa – Bolívar, en adelante Colerín. * Inician las actividades de localización y replanteo 300 metros PR 50+230. - Frente La Vega: * Continua el levantamiento topográfico del tramo inicial (1.5 Km).
29/07/2021	- Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. - Frente La Vega:

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
	* Continua el levantamiento topográfico del tramo inicial (1.5 Km).
30/07/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. - Frente La Vega: * Continua el levantamiento topográfico del tramo inicial (1.5 Km).
31/07/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. - Frente La Vega * Continua el levantamiento topográfico del tramo inicial (1.5 Km).
01/08/2021	Domingo
02/08/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Inician las actividades de descapote en las zona RCD PR 54 + 470. - Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
03/08/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. - Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
04/08/2021	- Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. - Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
05/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
06/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
07/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. Frente La Vega: * Levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
08/08/2021	Domingo
09/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en el Zodme PR 54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+000 al PR 46+000.
10/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en el Zodme PR 54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.
11/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las con actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan con actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.
12/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan las actividades de descapote en la zona RCD PR 54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
13/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Continúan las con actividades de localización y replanteo 300 metros más. * Continúan con actividades de descapote en el Zodme PR 54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.
14/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Se envía para revisión por parte de la interventoría, la localización del nuevo eje de vía. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.
15/08/2021	Domingo
16/08/2021	Lunes Festivo
17/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Se realiza localización nuevo eje de vía sugerido por el diseñador de interventoría. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 44+000 al PR 47+000.
18/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Se verifican secciones transversales de ODT para envío al especialista Hidráulico. * Chequeo y localización del muro en gaviones de la zona RCD. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+00 al PR 47+000.
19/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Distribución y transporte de tubería de 36 pulgadas para 15 alcantarillas. Frente La Vega: * Inicia levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
20/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Distribución y transporte de tubería de 36 pulgadas para 15 alcantarillas. * Perfilado de terrazas en zona RCD PR 54 + 200. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
21/08/2021	Frente Bolívar: * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín.

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
	* Distribución y transporte de tubería de 36 pulgadas para 15 alcantarillas. * Perfilado de terrazas en Zodme K54 + 200. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
22/08/2021	Domingo
23/08/2021	Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Distribución y transporte de tubería de 36 pulgadas para 15 alcantarillas. * Se iniciaron actividades de descapote en la planta K51 + 720. * Replanteo de piso, asignación de niveles y actividades de excavación para alcantarilla abscisa K51 + 392. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
24/08/2021	Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Replanteo de piso, asignación de niveles y actividades de excavación para alcantarilla abscisa K51 +465. * Fundición del solado para la alcantarilla K51 +392. * Perfilado de talud K51 + 465 hasta K51 + 485.Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
25/08/2021	Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Fundición de solado para alcantarilla abscisa K51 + 465. * Instalación de Tubería de 36 pulgadas para la alcantarilla K51 + 392, con su atraque. * Perfilado de terrazas con bulldozer en el Zodme K54 + 470. * Adecuación de la planta K51 + 720. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
26/08/2021	Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Fundición de solado para alcantarilla abscisa K51 + 465. * Excavación media alcantarilla K51 + 465 y fundición de solado para tubería. * Perfilado de terrazas con bulldozer en el Zodme K54 + 470. Frente La Vega: * Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.
27/08/2021	Frente Bolívar * Explotación de crudo de río y producción de agregados pétreos, en planta La Playa. * Montaje de la Planta Colerín. * Instalación de Tubería de 36 pulgadas para la alcantarilla K51 + 465, con atraque. * Adecuación en la planta K51 + 720. Frente La Vega:

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
	* Continúa levantamiento topográfico del PR 43+900 al PR 48+600.

3.3. Seguimiento a Ítems no previstos

Hasta la fecha de cierre del presente informe no se han incluido Ítems no previstos en el presupuesto de obra.

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El día 15 de julio de 2021, el Contratista remitió el paquete de diseños correspondiente a los Volúmenes Geométrico, Pavimentos e Hidráulico del tramo inicial del frente Bolívar PR 51+230 al PR 54+500, desde entonces la Interventoría inicio la revisión de dicha documentación, emitiendo respuesta a los ajustes al diseño Geométrico el día 18 de agosto de 2021, previa realización de mesas de trabajo y visitas de campo, con el fin de brindar viabilidad al inicio de las obras. Por otra parte la Interventoría emitió respuesta con observaciones al diseño de Pavimentos, el día 03 de agosto de 2021; hasta la fecha de cierre del presente informe no se ha recibido el ajuste de este Volumen, sin embargo se han venido realizando mesas de trabajo conjuntas entre los especialistas de pavimentos, tanto del contratista como de la interventoría, con el fin de acordar los conceptos y parámetros de diseño necesarios para la correcta definición de la estructura de pavimento.

De igual forma, el contratista realizó la entrega del Vol. 4 – Estudio de Suelos para estructuras de Contención, Vol. 5 – Apropiación de las recomendaciones para los dos (2.0) primeros km del frente Bolívar, Vol. 8 – Estudio y diseño de Estructuras, al respecto la Interventoría manifestó mediante comunicación que la información entregada no es suficiente y no se ajusta a los requerimientos mínimos para los Volúmenes de diseño considerados, por lo tanto, la información citada se encuentra en ajuste por parte del contratista.

Dado lo anterior, el día 19 de agosto se dio inicio a la ejecución de obra, mediante la construcción de las obras de drenaje transversal (ODT), correspondientes a alcantarillas de 36.0", de acuerdo a la aprobación del diseño geométrico en su versión final, para el tramo inicial, correspondiente a 2.0 Km, empezando desde el PK 51+230.

Paralelo a las labores de obra, el contratista ha venido ejecutando actividades como la adecuación y conformación de la zona RCD, ubicada en el PR 54+200 de la vía Bolívar – Santiago, Montaje de la planta de producción de agregados pétreos "Colerín", ubicada en el PR 27+000 de la vía La Lupa – Bolívar y adecuación de la zona de montaje para la planta de producción de concretos en el PR 51 + 720.

Por otra parte el Contratista se encuentra adelantando labores de topografía en el frente La Vega, el cual inicia en el corregimiento de San Miguel.

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Resumen Mensual Estado General del Proyecto

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-3 se realiza seguimiento al Estado General del proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 1).

4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-4 se realiza el seguimiento al equipo presente en obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 2).

4.3. Personal Contrato de Obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 3).

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del contrato de obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5. Estado General del Tiempo

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-10 se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde se desarrollara el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 5).

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Hasta la fecha de cierre del presente informe no se han obtenido resultados de ensayos de laboratorio. En adelante, y de acuerdo al avance de obra, se diligenciara el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11 para este apartado.

4.7. Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se realiza la revisión de planillas de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra, para cada uno de los frentes de trabajo del Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 6).

4.8. Informe Avance Físico-Financiero

Pese a que durante el presente mes no se ha presentado ejecución alguna en el proyecto, se diligencia el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14, de acuerdo a la información disponible (Ver Anexo 7).

4.9. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-15 se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra, para el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 8).

4.10. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Hasta la fecha de cierre del presente informe, el plan de calidad, incluido el Plan de inspección y ensayos, presentado por el contratista se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. Para el próximo mes y de acuerdo al avance del proyecto se diligenciara el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17, para este apartado.

4.11. Otros documentos seguimiento mensual

4.11.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Para la presente Vigencia, el contratista no solicito anticipo, por lo tanto no se llevara a cabo el diligenciamiento de este apartado, durante este periodo.

4.11.2. Seguimiento Programa de Obra

4.11.3. Seguimiento al Programa de Inversiones

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-6-FR-1 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 9).

4.11.4. Actas de comité de obra

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron dos (2) comités de obra, con participación del INVIAS, el Contratista y la Interventoría (Ver Anexo 10 Y11).

Tabla 5 - Comités Técnicos

COMITÉ TECNICO Nº	FECHA
03	05 de agosto de 2021
04	19 de agosto de 2021

4.11.5. Acta de reunión

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron (3) reuniones del área Socio - Predial, con participación del Contratista y la Interventoría (Ver Anexos 12, 13 y 14).

Tabla 6 - Reuniones

REUNION Nº	FECHA
04	25 de agosto de 2021
05	25 de agosto de 2021
06	26 de agosto de 2021

4.11.6. Informe Semanal

Los Informes Semanales consolidados que reportan el estado y avance de la obra son presentados los martes de cada semana (Ver Anexos 15, 16, 17 y 18).

Tabla 7 - Informes Semanales

INFORME SEMANAL Nº.	PERIODO
06	02 de agosto de 2021 al 08 de agosto de 2021
07	09 de agosto de 2021 al 15 de agosto de 2021
08	16 de agosto de 2021 al 22 de agosto de 2021
09	23 de agosto de 2021 al 29 de agosto de 2021

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso **CMA-DT-189-2020**, que tiene por objeto la **"INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA",** con apertura al concurso de méritos mediante Resolución Número 3489 del 31 de diciembre de 2020.

El contrato de Interventoría Nº 990 de 2021 tiene dentro de su objeto la INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, se adjudicó al Consorcio ICAYECO 189, NIT 901480839-9.

El valor del contrato es de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE, IVA INCLUIDO**,** con un factor multiplicador de **2.36** con plazo de CIENTO CATORCE (114) meses.

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de junio de 2021.

La fecha de terminación del contrato está prevista para el 31 de agosto de 2030.

CRONOLOGÍA:

CONCURSO DE MERITOS:	**CMA-DT-189-2020**
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	114 MESES
SUSPENSIONES:	N/A

5.1.2. Información financiera del Contrato

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial): $ 46.719.707.260,00

VALOR DEL CONTRATO No. 990 DE 2021 DE INTERVENTORÍA: $ 46.719.707.260,00

Tabla 8 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO		TRAMO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO
1	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA LA LUPA – BOLIVAR – LA VEGA – LA SIERRA - ROSAS	• RUTA 1203: LA LUPA PR 0+000 – BOLIVAR PR 50+000 – SANTIAGO 111+000 • RUTA 25CC15: ROSAS PR 0+000 – LA SIERRA PR 18+000 – LA VEGA PR65+000 - SANTIAGO 121+000	**$ 19.120.242.613**
2	INTERVENTORIA PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA POPAYAN – PALETARA – ISNOS	• RUTA 2002: POPAYAN PR 0+000 – PALETARA PR 46+500 –ISNOS PR 110+000	**$ 27.599.464.647**
		TOTAL	**$ 46.719.707.260**

Tabla 9 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados

CORREDOR	TRAMO	INTERVENTOR	
	Long(km)	Presupuesto (millones)	FIRMA
La Lupa – Bolívar – La Vega – La Sierra - Rosas	232.50	**$ 46.719.707.260**	Consorcio ICAYECO 189
Popayán – Paletará – Isnos - Sombrerillos	110.00		

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor

Las actividades de obra supervisadas por esta Interventoría se encuentran descritas en la tabla 4 del Numeral 3.2 del presente informe.

La interventoría continúa con la revisión de los estudios y diseños parciales entregados por parte del contratista, se revisa el cumplimiento de los compromisos de trámite de los permisos ambientales ante las entidades

correspondientes, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, así como las actividades y compromisos del área social.
Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes partes involucradas en el desarrollo del contrato en los comités quincenales tratados con los representantes del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el contratista y la Interventoría, abordando aspectos técnicos, administrativos y financieros, ambientales, sociales y prediales.

El contratista dentro del periodo reportado ha dado inicio a la ejecución de actividades de obra, con la construcción de Obras de Drenaje Transversal, correspondientes a medias alcantarillas de 36", iniciando por el PK 51+230 del frente Bolívar, los valores de ejecución del contrato se encuentran reportados en los formatos correspondientes, anexados al presente informe.

5.3. Informes Especialistas

Durante el periodo que abarca el presente informe, se ha realizó la revisión de los siguientes Especialistas:

- Especialista en Hidráulica (Alberto José Caldas), ver anexo 19.
- Especialista en Diseño Geométrico (Diego Beltrán), ver Anexo 20.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

La distribución aprobada de las vigencias para el soporte financiero del contrato se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 10 - Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría

2021	2022	2023	2024
$ 2.169.522.296	**$ 2.169.815.216**	**$ 3.254.722.689**	**$ 2.856.504.202**

2025	2026	2027	2028
$ 4.074.151.261	**$ 5.705.344.538**	**$ 5.166.722.689**	**$ 6.384.369.747**

2029	2030
$ 7.063.394.958	**$ 7.875.159.664**

✓ Para el presente año se cuenta con los siguientes certificados de disponibilidad presupuestal:

- Registro presupuestal Nº C-2401-0600-113-0-2401008-02 del Recurso Nº 54 por valor de $ 1.623.229.650
- Registro presupuestal Nº C-2401-0600-90-0-2401008-02 del Recurso Nº 54 por valor de $ 538.921.940
- Registro presupuestal Nº C-2401-0600-90-0-2401023-02 del Recurso Nº 54 por valor de $ 7.370.706

5.5. Información otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría la Gerencia de Grandes Proyectos en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS) para este proyecto, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, de forma que puedan ser consultados por los usuarios.
El diligenciamiento de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría. Hasta la fecha de cierre del presente informe, la información requerida para la actualización del aplicativo se encuentra diligenciada a un 80%.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo Contrato de Interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-5 se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 21).

6.2. Personal Contrato de Interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 22).

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-9 se realiza el seguimiento al Informe Financiero y Presupuestal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 23).

6.4. Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-13 se realiza el control a los Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 24).

6.5. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-16 se realiza el Seguimiento a las Garantías del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 25).

6.6. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.6.1. Informes de gestión al plan de calidad

6.6.1.1. Introducción

El sistema de calidad establecido para el Proyecto se basa en el sistema de calidad del CONSORCIO ICAYECO 189, este se realiza dentro de sus actividades la gestión de calidad, a través de la cual se Procesa el desarrollo controlado del mismo en relación con los aspectos especificados en el plan de calidad.

El elemento de desarrollo y control lo constituye el plan de calidad para el Proyecto que contiene todas las actividades relacionadas con el desarrollo de INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/OMEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUROCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LALEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030"

En este informe se documenta el desarrollo de los aspectos principales de la gestión de calidad, desarrollada por el Consorcio ICAYECO 189 incluyendo los aspectos generales de control, a través de los cuales la gestión de calidad realiza el manejo documental del proyecto; además se presentan los aspectos técnicos apropiados del proyecto Seguimiento Al Plan De Calidad Contrato De Interventoría – Formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18(Ver Anexo 21)

Control de documentos

Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente de acuerdo con el manual de interventoría. La presentación de los informes hace parte de la gestión de calidad.

Control de los Registros de Calidad

Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantiza la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición del cliente para su revisión.

6.6.2. Evaluación del sistema de calidad

Auditorías internas de calidad

Durante el periodo no se realizaron auditorías internas.

Acciones Correctivas y Preventivas

Durante el período no se generaron no conformidades que ameritaran acciones correctivas.

6.6.3. Conclusión

La gestión de calidad durante el mes de agosto continuó concentrada en la coordinación de las respuestas oportunas a las solicitudes presentadas por el cliente y al seguimiento de las actividades adelantadas por el contratista a los compromisos adquiridos en el contrato.

6.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control.

Protocolo de bioseguridad

El virus SARS-COVID-19, se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo se han afectado todos los aspectos de la vida diaria y las diferentes actividades económicas, sociales y entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, por esta razón el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permiten velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

De acuerdo a lo anterior se informa que se encuentra en proceso de elaboración el protocolo de Bioseguridad, y de esta forma se buscara garantizar las medidas de bioseguridad mediante el control de los peligros y riesgos propios de sus labores, desarrollando actividades de promoción y prevención dando cumplimiento a la normatividad vigente de riesgos laborales

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

- Limpieza y desinfección para áreas de trabajo
- Limpieza y desinfección de manos
- Inspecciones puesto de trabajo

Evaluaciones médico-ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se realizaron exámenes Médico Ocupacionales, con el fin de monitorear la exposición a factores de riesgo y determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición.

Plan de emergencias

Se encuentra en elaboración el plan de emergencias, el cual permite a la organización reaccionar con rapidez, controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, patrimonio de la organización y el medio ambiente. Este documento nos permitirá proporcionar las medidas y acciones ante un evento.

6.7. Otros Documentos Seguimiento Mensual

6.7.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-3-FR-1 se realiza el Seguimiento a la Inversión del anticipo de la Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 26).

6.7.2. Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, periodo de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS.

El periodo de pre construcción para el área de sostenibilidad se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y Políticas del INVIAS vigentes.

A través de reuniones y oficios el área ambiental de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1001, dentro de los que se resaltan:

Requerimiento y revisión de Plan de Trabajo de Sostenibilidad

De igual manera en el mes de agosto de 2021 se ha participado en una reunión solicitada por el Contratista de Obra con el fin de revisar las observaciones presentadas por Interventoría al documento PAGA, reunión que el día 25 de agosto de 2021, reunión en la que se reiteró la solicitud de entrega la documentación que evidencia la adaptación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS. Esta solicitud se oficializó el pasado 31 de agosto con la radicación del oficio con consecutivo No. ICA-MACIZO-0022.

Reuniones ejecutadas en el periodo

El día 25 de agosto de 2021 se desarrolló de forma presencial en Popayán una reunión con asistencia del Especialista Ambiental del Contratista, Especialista Ambiental de Interventoría y profesional Ambiental de Interventoría, donde se requirió la adaptación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS.

Requerimientos a contratista

De acuerdo con las obligaciones contractuales de Contratista e Interventoría, se ha solicitado al contratista el cumplimiento de sus obligaciones principalmente en los siguientes temas:

Tabla 11 - Requerimientos en sostenibilidad

Fecha Radicado	Consecutivo	Destino	Asunto

31/08/2021	ICA-MACIZO-0022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2033	Solicitud Plan de Trabajo Sostenibilidad

6.7.3. Seguimiento a la Gestión Ambiental

Para el mes de agosto de 2021, el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS.

El período de pre construcción para el área ambiental se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y políticas del INVIAS - vigentes.

A través de reuniones y oficios, el área ambiental de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice D del Pliego de Condiciones que dio origen al Contrato No. 1001, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental del INVIAS - PAGA.
- Requerimiento y revisión del cronograma de permisos y autorizaciones (Hoja de Ruta).
- Requerimiento y revisión del Plan de Trabajo Ambiental.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA, el cual fue devuelto con observaciones mediante comunicaciones oficiales ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021, respectivamente.

De igual manera en el mes de agosto de 2021, se ha participado en una reunión solicitada por el Contratista de Obra con el fin de revisar las observaciones presentadas por la Interventoría al documento PAGA, reunión que se realizó en la ciudad de Popayán, el día 25 de agosto de 2021.

Reuniones ejecutadas en el período

El día 25 de agosto de 2021 se desarrolló de forma presencial en Popayán una reunión con asistencia del Especialista Ambiental del Contratista, el Especialista Ambiental y el Profesional Ambiental de la Interventoría, donde se trataron los siguientes temas:

Cartografía temática: Se requiere la cartografía del AID, la cual debe incluir las instalaciones provisionales que corresponden a las áreas de instalación temporal, campamentos, plantas de trituración, asfalto o de concreto, sitios de disposición final de materiales sobrantes de excavación, fuentes de materiales, entre otros.

Calidad del agua: Todos los monitoreos que requiera la CAR hacen parte de las responsabilidades del Contratista de Obra, en el proceso de obtención de los permisos ambientales y se harán con cargo a la Administración del Proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Apéndice D. En caso de que la CAR requiera monitoreos de

seguimiento para el permiso de ocupación de cauce, estos serán sujetos de inclusión en el Plan de Inversión Ambiental.

Respecto a las zonas RCD, se solicita la inclusión de todas las medidas mínimas de manejo ambiental dentro del documento PAGA, conforme lo exigido en la Resolución 472 de 2017.

Se solicita tener en cuenta los lineamientos de la Guía Ambiental, especialmente lo contenido en la Tabla 7.1, páginas 148 y 149 (especialmente mapas temáticos y cartografía). De igual manera, se anexa la matriz de revisión del documento PAGA preparada por la Interventoría.

Respecto a los monitoreos de calidad de aire, estos deberán hacerse cuando las obras se encuentren en cercanía de centros poblados o caseríos. La ejecución de estos monitoreos debe estar acorde a los cronogramas de intervención de las obras, puesto que se deben hacer previo a la ejecución de las actividades constructivas, las cuales pueden estar programadas hasta por los siguientes 10 años.

El Contratista manifiesta estar entregando el documento PAGA el 10 de septiembre de 2021 - ajustado con las observaciones.

Requerimientos al contratista

De acuerdo con las obligaciones contractuales entre el Contratista e Interventoría, se ha solicitado al Contratista el cumplimiento de sus obligaciones, principalmente en los siguientes temas:

Tabla 12 - Requerimientos ambientales

Fecha Radicado	Consecutivo	Destino	Asunto
2/08/2021	ICA-MACIZO-0007	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Observaciones y recomendaciones Programa de Gestión Social documento PAGA V0. Respuesta a su comunicación MACIZO 2030-P-0038
6/08/2021	ICA-MACIZO-0012	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2031	Observaciones y recomendaciones al documento PAGA V0. Respuesta a su comunicación Macizo 2030-P-0030
23/08/2021	ICA-MACIZO-0019	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2032	Pendientes ambientales.
31/08/2021	ICA-MACIZO-0022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2033	Solicitud Plan de Trabajo Sostenibilidad.

Aprobación documento PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0 el cual fue devuelto mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021, respectivamente, sin que hasta la fecha hayan sido atendidas las observaciones.

Permisos ambientales

Durante el período correspondiente al presente informe el estado de permisos ambientales tramitados por el Contratista de Obra ante autoridades locales y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es el siguiente:

Tabla 13 - Permisos ambientales tramitados por el contratista

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000	SGA 4720-2021 30/06/2021	CRC	PENDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO	Visita ejecutada
Aprovechamiento Forestal san Miguel 1	DTM5745-2021 31/07/2021	CRC	PENDIENTE VISITA	
Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO	DT PT 03550 13/05/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Pendiente Publicación en municipios auto inicio, visita, concepto y Resolución
Concesión de aguas Q. CHAPETÓN - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA	SP 03484 11/05/2021	CRC	PENDIENTE VISITA-CONCEPTO	Pagado y reportado CRC 30/07/202 DTM 5778-2021, Auto de inicio DTM 362 2021 de 05 agosto 2021. En publicación municipio, Pendiente visita, concepto y Resolución
Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PÁRRAGA	SG 4208 2021 09/06/2021 Exp 68 CAS	CRC	PENDIENTE VISITA-CONCEPTO	Pagado y reportado CRC 28/07/2021, Auto de inicio DTM 362 2021 de 05 agosto 2021. En Publicación Rosas, pendiente visita, concepto y Resolución
Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN	DTPT 3867-202 09/06/2021:	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Pagado y reportado CRC 28/07/2021, pendiente Publicación en municipios, auto de inicio, visita, concepto y Resolución
Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención	SG4824 02/07/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Pendiente auto de inicio, visita, concepto y Resolución
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN	SP 03068 27/04/2021	CRC	PENDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO	Auto de inicio Res 350 de 28/07/2021, Visita14 julio 2021, con concepto positivo, Pendiente Resolución y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago de evaluación
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PÁRRAGA	SG 4319-2021 16/06/2021	CRC	PENDIENTE ACTO ADMINISTRATIVO	Se radica información complementaria el 28/07/2021 correspondiente a declaraciones extra juicio solicitadas por CRC Auto de inicio Res 350 de 28/07/2021, Visita 14 julio 2021. En concepto jurídico, pendiente Resolución
ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA	SDP 4999 09/07/2021	CRC	COMPLETO	Resolución 173 de 02 de junio de 2021. Alcaldía de Bolívar Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021
ZONA RCD 50+100 MD miraflores - renan ordoñez ortega	SIN RADICAR	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Solicitud uso del suelo de 30/07/2021 con SPT, en Diseños e información ambiental complementaria

6.7.4. Seguimiento a la Gestión Social

6.7.4.1. Gestiones adelantadas por el Contratista

Gestión documental ante entidades

ICANH: mediante las comunicación CSM003211 de junio 2 de 2021 radicado No.4381, el Contratista realizó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la consulta de procedimiento concerniente al

Patrimonio Arqueológico para las rutas 25CC15 Rosa- La Vega- Santiago y la Ruta 1203 La Lupa- Bolívar – Santiago. El ICANH mediante comunicación ICANH 130-4904 de junio 11 de 2021 informó al contratista que en virtud del marco normativo vigente “el proyecto NO se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar programas de arqueología preventiva ante el ICANH”;

Ministerio del interior: el día 1 de junio de 2021 con radicado No. EXTMI2021-8628, el Contratista envió al Ministerio del Interior el formato de solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos. Mediante oficio No. OFI2021-17399-DCP-2500 del 23 de junio de 2021 el Ministerio del Interior respondió la solicitud informando que “debe solicitar a la Subdirección Técnica la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa...”. El Contratista con solicitud EXT-521-0071106-PQRSD-068926-PQR-25-08-2021 y radicado EXTMIN2021-13894 (25-08-2021), radicó nuevamente la consulta al Ministerio sobre procedencia o no de Consulta previa para el proyecto.

Agencia nacional para la reincorporación –ARN: mediante las comunicación Macizo 2303-0014 de junio 9 de 2021, el Contratista realizó ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-, la solicitud de información de personal en proceso de reincorporación, para atender las condiciones expresadas por el INVIAS en el Contrato 1001 de 2021. Mediante oficio OFI21-013971/IDM 122000 de junio 18 DE 2021, la ARN, informó que existen dos personas objetivo de atención de la Agencia interesadas en la oferta, a la fecha el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, está en proceso de vinculación de una persona que aceptó la oferta.

PAGA:

Documento PAGA: el documento Plan de Adaptación a Guía Ambiental PAGA en su versión 00, fue presentado por el contratista mediante la comunicación Macizo2030-P-0038 de julio 16 de 2021, la interventoría realizó la revisión del documento y sus anexos en su componente social y mediante la comunicación ICA-MACIZO-0007 de agosto 2 de 2021 envió al contratista las observaciones y recomendaciones. De otra parte, el día 3 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para dar alcance a las observaciones presentadas, lo anterior se encuentra registrado en el acta de reunión social No.2(03-08-2021). Posteriormente el día 25 de agosto se realizó seguimiento al avance de los ajustes al documento, consignados en el acta de reunión No.04(25-08-2021). El documento continúa en ajustes.

Proyectos PAGA: Atención a la Comunidad: servicio de Atención al Usuario SAU: El contratista instaló los SAU de la siguiente manera, Ruta 25CC15 en el Centro Poblado de San Miguel, municipio de La Vega, barrio centro y Ruta 1203 en la cabecera del municipio de Bolívar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro. Los SAU cuentan con las vallas informativas, dotación, formato para recepción de PQRS y horarios de atención.

Información y Divulgación: reunión de inicio. Ruta 1203 – Bolívar. El día 10 de agosto de 2021, se realizó la reunión de inicio del proyecto a la misma asistieron las autoridades municipales, juntas de acción comunal del AID y comunidad en general. El contratista explicó los aspectos técnicos, sociales y ambientales del proyecto, informó sobre el procedimiento para la contratación de mano de obra y la interventoría promocionó la conformación de la veeduría ciudadana.

Instalación de vallas del proyecto: Las vallas informativas del proyecto están instaladas de la siguiente manera: Ruta 25CC15, PR 83+100 Vereda El Céfiro, municipio de Rosas – Cauca; y Ruta 1203, PR 37+000, La Lupa.

Infraestructura de predios: actas de vecindad: A la fecha el contratista ha realizado 34 actas de vecindad de inicio en los 3 primeros kilómetros de la ruta 1203 (PR51+230 al PR54+500), y en los alrededores de los sitios de ocupación temporal.

Actas de compromiso: a la fecha se han levantado 6 actas de compromiso, relacionadas con permiso para ingreso a predios para ampliación de alcantarillas y descoles existentes.

Contratación Mano de Obra: total 64 trabajadores. Mano de obra calificada (MOC): 39, Mano de obra NO calificada (MONC):25. Mano de obra Local (MOL): 19. Mano de obra externa: 45. Mujeres: 5 (7.8%). Mujeres cabeza de hogar: 1(1.6%). Reinsertados: 1(1.6%). Primer empleo MOC: 1(4%)

Participación Comunitaria: comité de Participación: El día 20 de agosto de 2021, se conformó el Comité de Participación con un total de 14 integrantes para la ruta 1203(Bolívar), la primera reunión se realizará el día 17 de septiembre

Informes: Mediante comunicación Macizo2030-P-0065 del 17 de agosto de 2021 el contratista entregó el Informe de Gestión Social No.1 correspondiente al mes de julio de 2021. La interventoría dio visto bueno al informe mediante comunicación ICA-Macizo-0021 del 30 de agosto de 2021.

6.7.4.2. Actividades realizadas por la interventoría

Se revisó la correspondencia enviada y recibida durante el periodo comprendido entre el 1° y 31 de agosto de 2021, la misma se relaciona a continuación:

Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

El día 3 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para dar alcance a las observaciones presentadas al documento PAGA mediante la comunicación ICA MACIZO 0007, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.02(03-08-2021)

El día 4 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para definición de actividades y aspectos generales fase pre-constructiva, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.03(04-08-2021)

El día 25 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para el seguimiento al avance de los ajustes al documento PAGA, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.04(25-08-2021)

El día 25 de agosto se realizó una reunión con el Gestor Social de la SMA del INVIAS con el propósito de realizar seguimiento a la Gestión Social del proyecto, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.05(25-08-2021)

El día 26 de agosto se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para el seguimiento a la Gestión Social realizada durante el mes de agosto de 2021, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.06(26-08-2021)

El día 19 de agosto la profesional social de interventoría participó en la reunión se seguimiento quincenal del proyecto convocada por el INVIAS.

Programa Guardavías: mediante la comunicación ICA-INV- 0014 de agosto 24 de 2021, la interventoría radicó ante el INVIAS el Plan para la ejecución del programa Guardavías, el mismo fue también enviado vía correo electrónico al Gestor Social del proyecto.

6.7.4.3. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo - INTERVENTORIA

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control.

Protocolo de bioseguridad

El virus SARS-COVID-19, se ha propagado alrededor del mundo, generando un impacto en cada uno de ellos a nivel de mortalidad, morbilidad y en la capacidad de respuesta de los servicios de salud, así mismo se han afectado todos los aspectos de la vida diaria y las diferentes actividades económicas, sociales y entre otros. Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que todos los empleadores realicen la planeación, alistamiento e incorporación de medidas de prevención para la mitigación y respuesta a situaciones de riesgo frente COVID-19.

Por lo anterior desde el Ministerio de Salud y Protección Social se han generado los lineamientos para orientar a la población frente a las medidas que se requieren para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, por esta razón el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permiten velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

De acuerdo a lo anterior se informa que contamos con protocolo de bioseguridad y con certificado de la ARL de fecha 26 de agosto 2021, permitiendo de esta forma establecer las medidas de bioseguridad.

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

- Limpieza y desinfección para áreas

- Limpieza y desinfección de manos
- Inspecciones puesto de trabajo

Registro de condiciones de salud general

Mediante ayudas tecnológicas se hace registro de condiciones de salud a nuestros colaboradores, permitiendo de esta manera desarrollar un proceso diario de monitoreo de estado de salud.

Evaluaciones medico ocupacionales

Con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se han realizado 20 exámenes Médico Ocupacionales, permitiendo de esta forma monitorear el estado de salud de nuestros colaboradores.

Plan de emergencias

Se encuentra en elaboración el plan de emergencias, el cual permite a la organización reaccionar con rapidez, controlar el desarrollo de determinados sucesos en un centro de trabajo y evitar que se produzcan daños graves a las personas, patrimonio de la organización y el medio ambiente. Este documento nos permitirá proporcionar las medidas y acciones ante un evento.

Inducción

Se realiza proceso de inducción al personal, permitiendo de esta forma busca garantizar las condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades, a través de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores.

Entrega de EPP

Con el objetivo de cuidar y velar por la seguridad de los nuestros colaboradores se hace entrega de los EPP necesarios para la ejecución de sus determinadas actividades permitiendo de esta forma establecer las condiciones de seguridad, indicando que es de obligatorio cumplimiento su para su uso.

6.7.3.4 Seguimiento a la Gestión SISO - CONTRATISTA

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación activa de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

Para el desarrollo se debe tener en cuenta la planeación, organización, ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las Condiciones de Salud (medicina preventiva y del trabajo) y de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), tendientes a mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria.

Protocolo de bioseguridad

Se informa que el contratista radico ante a la interventoría mediante oficio MACIZO 2030-P-0049, el protocolo de bioseguridad con la respectiva certificación de la ARL COLPATRIA, se informa que se encuentra en revisión por la interventoría.

El contratista suministra elementos para tener una higiene y desinfección, entre estos tenemos: jabón, alcohol y gel antibacterial al personal y una vez realice actividades en obra deberá establecer puntos de desinfección para el personal

Con el fin de verificar el estado de salud el contratista realiza tomas de Temperatura al inicio de las labores, permitiendo de esta forma identificar casos sospechosos, se realizan tomas de presión arterial y el estado de saturación.

El contratista ha establecido medidas para prevención y control de COVID-19, en la sede administrativa entre estas actividades tenemos:

- Limpieza y desinfección
- Lavado de Manos
- Distanciamiento físico

Reportes de accidentes y reportes COVID

Se indica que, para el periodo en cuestión, no se registraron accidentes de trabajo, casos de aislamiento, ni enfermedad general

Inducción al personal

El contratista realiza proceso de inducción al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado, en este da a conocer los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, los posibles riesgos de exposición y las medidas d intervención a estos.

Programa de capacitación y entrenamiento

El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

Con el fin de tomar medidas preventivas el contratista realiza charlas al personal frente a la situación que vivimos hoy en día COVID-19, en esta se indica no formar ni estar en medio de aglomeraciones de personas

Permitiendo crear conciencia a la hora de realizar labores, se dictan Realizan charlas en: seguridad al personal; exceso de confianza.

Entrega de elementos de protección personal

El contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El MODULO 1 que corresponde al contrato Nº 1001 de 2021 fue adjudicado el 06 de abril de 2021. El contrato Nº 990 de 2021 de Interventoría de VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030 fue adjudicado el 27 de abril de 2021, y se dio orden de inicio por parte del INVIAS para los dos contratos el día 28 de junio de 2021.

De conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones el contratista hizo entrega de la Información para el control de la ejecución de la obra, establecida en el numeral 8.1 del Pliego de condiciones de la licitación que dio origen al contrato 1001 de 2021. Luego de varias revisiones y ajustes, la documentación se encuentra completamente ajustada y en proceso de firmas por parte de los representantes legales, tanto del contratista como de la interventoría, en cuanto se cuente con la información compilada se compartirá con la Entidad por los medios establecidos para tal fin.

Lo Análisis de Precios Unitarios fueron aprobados por parte de la Interventoría, luego de los ajustes solicitados al contratista. A la fecha de cierre del presente informe, los formularios aprobados se encuentran en proceso de firmas por los representantes legales de los contratos de obra e interventoría, información que a su vez hace parte de la información para el control de la ejecución de la obra.

El contratista realizo entrega de diseño geométrico parcial, en la ruta 1203, frente Bolívar del PR 51+230 al PR 53+400. Dicha información ha sido revisada y aprobada por parte de la Interventoría con el fin de brindar las condiciones necesarias para el inicio de las obras. Por otra parte, el diseño de pavimentos fue revisado por la interventoría y devuelto con observaciones, las cuales están siendo atendidas, a fecha de corte del presente informe no se cuenta con los ajustes, comentarios u observaciones respectivas por parte del contratista. Por último, el pasado 12 de agosto de 2021, el contratista hizo entrega de los diseños estructurales para los muros de contención del tramo inicial del frente Bolívar, dicha información fue devuelta con observaciones, las cuales no han sido atendidas hasta la fecha de cierre del presente informe.

- Sostenibilidad

El proyecto vial se encuentra en etapa de pre construcción, etapa definitiva para la obtención de permisos ambientales y la planeación de la ejecución de la gestión ambiental, para lo cual se ha requerido al Contratista el cumplimiento y gestión oportuna de los mismos.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental, por ende la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA se logre direccionar las actividades en manera ambiental.

Es necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política del INVIAS, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental del Corredor del Paletará, así como del PAGA para el corredor de MACIZO, de tal forma que se desarrolle un volumen donde se explica el desarrollo de la

política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

- Social

Esta Interventoría, realizó gestión documental (revisión de correspondencia, documentos y otros), mesas de trabajo y ha requerido al contratista en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales relacionadas con la Gestión Social del contrato. Se espera que el contratista atienda las recomendaciones realizadas por la interventoría.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

La relación de la correspondencia cruzada entre el Contratista y el Interventor, puede consultarse en el Anexo 27.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

El registro fotográfico de las labores llevadas a cabo por parte del Contratista puede consultarse en el Anexo 28.

8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales puede consultarse en el Anexo 29.

8.4. Registro fotográfico de las actividades de seguridad industrial y salud en el trabajo

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales puede consultarse en el Anexo 30.

ANEXOS INFORME

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO*

ANEXO 2 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA*

ANEXO 3 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA*

ANEXO 4 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA*

ANEXO 5 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO*

ANEXO 6 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA*

ANEXO 7 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO*

ANEXO 8 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA*

ANEXO 9 ..... *MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEG PROGRAMA DE INVERSIONES*

ANEXO 10 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_1*

ANEXO 11 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_2*

ANEXO 12 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_4*

ANEXO 13 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_5*

ANEXO 14 ..... *MINFRA-MN-IN-14-FR-2_6*

ANEXO 15 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO6*

ANEXO 16 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO7*

ANEXO 17 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO8*

ANEXO 18 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO9*

ANEXO 19 ..... *Informe Especialista Hidráulico*

ANEXO 20 ..... *Informe Especialista Diseño Geométrico*

ANEXO 21 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA*

ANEXO 22 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA*

ANEXO 23 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA*

ANEXO 24 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-13- CONTROL DE APORTES INTERVENTORIA*

ANEXO 25 ..... *MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS - INTERVENTORIA*

ANEXO 26 ..... *MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INTERVENTORIA*

ANEXO 27 ..... *Control_Corresp_Agosto*

ANEXO 28 ..... *REG.FOT-JUL-2021_OBRA*

ANEXO 29 ..... *REG.FOT-JUL-2021_SOCIAL*

ANEXO 30 ..... *REG.FOT-JUL-2021_SISO*

ANEXO 1
MINFRA-MN-IN-15-FR-3 RESUMEN MENSUAL ESTADO GRAL PROYECTO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
VERSION	1	
PÁGINA		DE

FECHA: 05 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIACION: 28 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 310.678.630.426,00
VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ -

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN:
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación	Km	42
Puentes		
Otros		

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
Mejoramiento		
Construcción		
Pavimentación	Km	0
Puentes		
Otros		

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 35.433.460,00	$ 24.563.657,00	-	24.563.657	0,69	$ 114.027.728,00	100%	4,64
Acumulado:	$ 35.433.460,00	$ 24.563.657,00	-	24.563.657	0,69	$ 184.219.200,00	100%	7,50

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	$ 35.433.460,00	2,00	1,75%	112,00	$ 310.643.196.966,00		$ 429.150.629,00	$ 338.970.314,00
Interventor:	$ 184.219.200,00	2,00	1,75%	112,00	$ 46.535.488.060,00		$ 1.985.303.096,00	$ 1.985.303.096,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2021	$ 453.714.286,00
2022	$ 3.454.095.532,00
2023	$ 14.180.561.031,00
2024	$ 28.361.122.062,00
2025	$ 28.361.122.062,00
2026	$ 42.541.683.093,00
2027	$ 47.268.536.770,00
2028	$ 47.268.536.770,00
2029	$ 51.995.390.447,00
2030	$ 46.793.868.373,00
Total	**$ 310.678.630.426,00**

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	18-may-21	31/12/25
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18-may-21	31-dic-28
Calidad de Estudios y Diseños	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y Calidad de Obra	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	18-may-21	31/12/25
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: 48058 - 20/08/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 2
MINFRA-MN-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	05	09	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO **CONTRATO No.** 1001 DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO RUTA 1203 Y RUTA 25CC15

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **SECTOR:** * RUTA 1203 · LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
* RUTA 25CC15 · ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO
(Abscisas alcance del contrato)

MAQUINARIA Y EQUIPO	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	OBRA (FRENTE BOLIVAR)																														
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
MOTONIVELADORA		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
TRACTOR SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
RETROCARGADOR SOBRE LLANTAS		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
	PLANTA PARRAGA PR 77+000 (VIA MOJARRAS - POPAYAN)																														
CARGADOR SOBRE LLANTAS		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
PLANTA ELECTRICA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
TRITURADORA DE MANDIBULA TRIO		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
TRITURADORA PORTATIL SECUNDARIA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
VOLQUETA DUMPER		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
	PLANTA COLERIN PR 27+000 (VIA LA LUPA - BOLIVAR)																														
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
TRACTOR SOBRE ORUGAS		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
PLANTA ELECTRICA		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
GRUA HIDRAULICA		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
MARTILLO HIDRAULICO SOOSAN		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
ALIMENTADOR DE ZAPATA METALICA 1200X300		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
	PLANTA RIO SAN JORGE PR 18+000 (VIA LA LUPA - BOLIVAR)																														
CLASIFICADORA DE MATERIALES		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-4		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	05	09	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 19202-220464

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 3
MINFRA-MN-IN-15-FR-6 PERSONAL CONTRATO OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	05	09	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA

MES DEL INFORME: AGOSTO DE 2021 **CONTRATO DE OBRA No.** 1001 DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO RUTA 1203 Y RUTA 25CC15 25CC15

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **SECTOR:** * RUTA 1203 · LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO

* RUTA 25CC15 · ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE	CARGO	DÍAS DEL MES																														
		28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
Acosta Aristizabal Jairo Andrés	Lider de integracion	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Gallardo Burbano Luis Edilson	Cadenero Primero	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Chantre Huila Jhon Jairo	Oficios varios	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Salas Zuñiga Nelson Jair	Cadenero segundo	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Camargo Ruiz Orlando	Director de obra	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Vivas Camayo Jhon Alexander	Topógrafo												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Navia Trujillo Christian Felipe	Cadenero 1												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Sanchez Conejo Cristian Yefer	Cadenero 2												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Triana Cortes José Fidel	Operador Bulldozer																										X	X	X	X	X	
Garcia Rojas Brayan David	Topografo	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Pedro Nel Silva	Oficios varios						X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Marlon Ceron Mondragon	Soldador												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Jose Eduardo Carlosama	Oficios varios																										X	X	X	X	X	
Darwin Felipe Parra Pardo	Almacenista																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Carlos Fernando Arboleda	Operador Trituradora														X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Luisa Fernanda Manquillo Sanchez	Auxiliar Costos						X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Juan Camilo Nocua Castiblanco	Operador Excavadora												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Simon Bedoya	Jefe de Planta	X	X	X		X	X			X			X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Jorge Ivan Caicedo	Aux. Mecanico	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Yenny Torres Guzman	Especialista Ambiental												X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Laura Pilar Velasco Vasquez	Inspector SST												X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Julio Cesar Garavito	Operador Retrocargador												X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Jose Antonio Mogroveja Gaviria	Operador Dumper													X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
William Jose Delgado	Operador Dumper																				X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Victor Alberto Argote Ibarra	Operador Dumper	X	X	X		X	X			X			X	X		X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Fredy Arman Ruiz Velasco	Conductor Doble Troque															X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Juan Gabriel Paz	Auxiliar Mecanica	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Victor Alfonso Medina Bueno	Operador Grua	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Jose Sanin Pizo	Operador Dumper	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	
Luis Hernando Pipicano Ruiz	Conductor Volqueta	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA ViAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-6	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

																												FECHA	05		09		2021	
																													(Día)		(Mes)		(Año)	
William Albeiro Sanchez Quilindo	Operador Trituradora	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Arnoldo Lopez Gonzalez	Soldador	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Jose Gildardo Aguilar Borrero	Operador Trituradora	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Jose Luis Leon	Operador Clasificadora												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Carlos Arturo Velasco Salamanca	Conductor												X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
Javier Castro Franco	Ingeniero Residente	X	X	X		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X				
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:																																			

NOTA:
Es responsabilidad de la Interventoría que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato.

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra:
Matricula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matricula No.: 19202-220464 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 4
MINFRA-MN-IN-15-FR-8 INF FIN Y PRESUPUESTAL OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-8	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 05 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES INFORME MENSUAL: JULIO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO - RUTA 1203 Y RUTA 25CC15

SECTOR: * RUTA 1203 · LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
* RUTA 25CC15 · ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	Nación	1001 de 2021	$ 432.513.563,00
2021	C-2401-0600-90-0-2401023-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	Nación	1002 de 2021	$ 21.200.723,00
		TOTAL				$ 453.714.286,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 310.678.630.426,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.__ De (Día/Mes/Año)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
												SI	NO	
1		Junio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Aún sin registro	0	$ 310.678.630.426,00	Sin radicar		X	
2		Julio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	Aún sin registro	0	$ 310.678.630.426,00	Sin radicar		X	
3		Agosto de 2021	$ 24.492.065,00	$ 71.592,00	$ 24.563.657,00	$ -	$ -	Aún sin registro	$ 24.563.657,00	$ 310.654.066.769,00	Sin radicar		X	
TOTALES			**$ 24.492.065,00**	**$ 71.592,00**	**$ 24.563.657,00**	**$ -**	**$ -**		**$ 24.563.657,00**	**$ 310.654.066.769,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 24.492.065,00	$ 71.592,00	$ 24.563.657,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	$ -	$ -	$ -

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5
MINFRA-MN-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-10	
		VERSIÓN		
		FECHA	DE	

FECHA	05	09	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO - RUTA 1203 Y RUTA 25CC15

SECTOR: * RUTA 1203 · LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
* RUTA 25CC15 · ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco		22	23	22	21	24	23		22	18	19	22	21	23		18	21	20	20	23	22		21	20	20	23	19	23		19	22	551
Lluvias moderadas		2	0	2	2	0	1		2	5	4	2	3	1		6	2	4	3	0	2		2	4	3	1	4	1		4	2	62
Lluvias intensas		0	1	0	1	0	0		0	1	1	0	0	0		0	1	0	1	1	0		1	0	1	0	1	0		1	0	11
Total		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro plubiométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-220464 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

ANEXO 6
MINFRA-MN-IN-15-FR-12 CONTROL APORTES LEG Y SEG SOCIAL OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	
FECHA	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2021

CARRETERA Y/O PROYECTO: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO - RUTA 1203 Y RUTA 25CC15

SECTOR: * RUTA 1203 - LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO
* RUTA 25CC15 - ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO

VERIFICACIÓN DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

Nombre.	Cargo	Período laborado	No. Dias mes (Base Liquidación)	C.C.	Días del Mes																													EPS		ARL	Pensiones		Caja de Compensación - ICBF Y SENA		Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 1)	Observaciones
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Planilla	No. dias cotizados		Planilla	No. dias cotizados	Planilla	No. dias cotizados	
Acosta Aristizabal Jairo Andrés	Lider de integracion	AGOSTO	31	10.283.361	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Gallardo Burbano Luis Edilson	Cadenero Primero	AGOSTO	31	1.061.774.712	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Chantre Huila Jhon Jairo	Oficios varios	AGOSTO	31	1.062.779.695	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Salas Zuñiga Nelson Jair	Cadenero segundo	AGOSTO	31	1.058.971.028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Camargo Ruiz Orlando	Director de obra	AGOSTO	31	19.325.735	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Vivas Camayo Jhon Alexander	Topógrafo	AGOSTO	23	1.059.595.565									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	23	Colpatria	1039366769	23	1039366769	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Navia Trujillo Christian Felipe	Cadenero 1	AGOSTO	23	1.060.804.304									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	23	Colpatria	1039366769	23	1039366769	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Sanchez Conejo Cristian Yefer	Cadenero 2	AGOSTO	23	1.062.779.091									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	23	Colpatria	1039366769	23	1039366769	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Triana Cortes José Fidel	Operador Bulldozer	AGOSTO	9	10.177.115																						X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	9	Colpatria	1039366769	9	1039366769	9	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Garcia Rojas Brayan David	Topografo	AGOSTO	31	1.110.543.402	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Pedro Nel Silva	Oficios varios	AGOSTO	29	4.752.998			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	29	Colpatria	1039366769	29	1039366769	29	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Marlon Ceron Mondragon	Soldador	AGOSTO	24	1.062.287.499								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	24	Colpatria	1039366769	24	1039366769	24	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Jose Eduardo Carlosama	Oficios varios	AGOSTO	8	1.010.116.723																						X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	8	Colpatria	1039366769	8	1039366769	8	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Darwin Felipe Parra Pardo	Almacenista	AGOSTO	15	1.061.743.107																X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	15	Colpatria	1039366769	15	1039366769	15	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Carlos Fernando Arboleda	Operador Trituradora	AGOSTO	23	1.059.902.598									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	23	Colpatria	1039366769	23	1039366769	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Luisa Fernanda Manquillo Sanchez	Auxiliar Costos	AGOSTO	29	1.061.789.662			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	29	Colpatria	1039366769	29	1039366769	29	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Juan Camilo Nocua Castiblanco	Operador Excavadora	AGOSTO	23	1.070.946.926									X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	23	Colpatria	1039366769	23	1039366769	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Simon Bedoya	Jefe de Planta	AGOSTO	31	93.451.855	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039366769	31	Colpatria	1039366769	31	1039366769	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	
Jorge Ivan Caicedo	Aux. Mecanico	AGOSTO	31	5.889.263	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Yenny Torres Guzman	Especialista Ambienta	AGOSTO	31	34.561.469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1038687505	31	Colpatria	1038687505	31	1038687505	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Laura Pilar Velasco Vasquez	Inspector SST	AGOSTO	31	34.329.960	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Julio Cesar Garavito	Operador Retrocargad	AGOSTO	31	15.309.429	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Jose Antonio Mogroveja Gaviria	Operador Dumper	AGOSTO	31	76.263.435	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1939363126	31	Colpatria	1939363126	31	1939363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
William Jose Delgado	Operador Dumper	AGOSTO	31	88.288.103	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Victor Alberto Argote Ibarra	Operador Dumper	AGOSTO	31	10.593.970	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Fredy Arman Ruiz Velasco	Conductor Doble Troqu	AGOSTO	31	1.061.698.852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Juan Gabriel Paz	Auxiliar Mecanica	AGOSTO	31	1.061.599.099	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Victor Alfonso Medina Bueno	Operador Grua	AGOSTO	31	70.080.204	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Jose Sanin Pizo	Operador Dumper	AGOSTO	31	12.984.965	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Luis Hernando Pipicano Ruiz	Conductor Volqueta	AGOSTO	31	1.061.987.284	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
William Albeiro Sanchez Quilindo	Operador Trituradora	AGOSTO	31	1.062.776.549	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Arnoldo Lopez Gonzalez	Soldador	AGOSTO	31	94.386.361	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Jose Gildardo Aguilar Borrero	Operador Trituradora	AGOSTO	31	94.253.452	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	31	Colpatria	1039363126	31	1039363126	31	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Jose Luis Leon	Operador Clasificador	AGOSTO	23	1.072.748.056								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363126	23	Colpatria	1039363126	23	1039363126	23	INGENIERIA DE VIAS SAS	
Carlos Arturo Velasco Salamanca	Conductor	AGOSTO	23	1.061.727.003								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363926	23	Colpatria	1039363926	23	1039363926	23	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS POPAYÁN 2021	
Javier Castro Franco	Ingeniero Residente	AGOSTO	31	1.061.704.640	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1039363926	31	Colpatria	1039363926	31	1039363926	31	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS POPAYÁN 2021	

NOTA:

1. El responsable del pago debe corresponder al Contratista con quien el INVIAS suscribio el Contrato de Obra. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Para el caso de contratos de prestación de servicios la razón social corresponde al nombre del Contratista de prestación de servicios.

2. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra.

Firma
Nombre : Orlando Camargo
Director de Obra
Matricula No.: 0520262306 ANT

Firma
Nombre : Elsa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matricula No. 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-10, 08:34:40 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1039363126

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 06/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798		
Total Afiliados	801	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002405443	DANIEL FERNANDO SIERRA OTALORA	01	00		X															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.740.823	$ 109.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 701.500
CC 1002405617	SEBASTIAN FELIPE BORDA VANEGAS	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 995.216	$ 159.300	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 995.216	$ 39.900	6,960	$ 995.216	$ 69.300	(CCF10) COMFABOY	$ 995.216	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.400
CC 1002405617	SEBASTIAN FELIPE BORDA VANEGAS	01	00											X						0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1002583126	FABIAN OLIVER PULIDO CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.399.146	$ 223.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.399.146	$ 56.000	6,960	$ 1.399.146	$ 97.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.399.146	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.300
CC 10025891	HECTOR FABIO MARIN JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS010) EPS SURA	$ 9.000.000	$ 360.000	2,436	$ 9.000.000	$ 219.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.469.300
CC 1002676922	LUIS CARLOS LOPEZ CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.885.438	$ 301.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.885.438	$ 75.500	6,960	$ 1.885.438	$ 131.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.885.438	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.000
CC 1002752692	YEISON ARLEY CARDONA CARDONA	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.122.409	$ 179.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.122.409	$ 44.900	6,960	$ 1.122.409	$ 78.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.122.409	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.600
CC 1002927411	KAREN JULIETH CASTILLO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.280.000	$ 91.200	6,960	$ 2.280.000	$ 158.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.900
CC 1002928028	JOSE YERSON PEREZ VARONA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.631.250	$ 261.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.631.250	$ 65.300	6,960	$ 1.631.250	$ 113.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.631.250	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.200
CC 1002934578	BRAYAN DAVID GOMEZ PALACIO	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1002957976	YHONI ALBERTO LOPEZ MUÑOZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 666.253	$ 106.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 666.253	$ 26.700	6,960	$ 666.253	$ 46.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 666.253	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.500
CC 1003710069	LAURA DANIELA SANCHEZ DEVIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1004190379	ANDRES JAVIER MORA VILLARREAL	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 302.842	$ 12.200	6,960	$ 302.842	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 1005098961	KEVIN LEANDRO PEREZ NOREÑA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 60.770	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.900
CC 1005098961	KEVIN LEANDRO PEREZ NOREÑA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 454.263	$ 72.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 454.263	$ 18.200	6,960	$ 454.263	$ 31.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.800
CC 1005684092	MARIA DE LA CONCEPCION ZABALA CORONADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	2,436	$ 908.526	$ 22.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.400
CC 1005691698	SEBASTIAN SALAZAR MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.510.425	$ 241.700	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.510.425	$ 60.500	6,960	$ 1.510.425	$ 105.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.510.425	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900
CC 1006373115	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ CASTIBLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.546.388	$ 247.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.546.388	$ 61.900	6,960	$ 1.546.388	$ 107.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.546.388	$ 61.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.000
CC 1006848483	MILENA ALEXANDRA MORA RUALES	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 745.500	$ 119.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 745.500	$ 29.900	6,960	$ 745.500	$ 51.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 745.500	$ 29.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1007140551	RUBEN DARIO ALAPE SUAZA	01	00																	18	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 545.116	$ 87.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 545.116	$ 21.900	0,000	$ 545.116	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 545.116	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.100
CC 1007140551	RUBEN DARIO ALAPE SUAZA	01	00																	12	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 363.411	$ 58.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 363.411	$ 14.600	0,000	$ 363.411	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 363.411	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.400
CC 1007237690	EDUAR DUVAN VERA MAHECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.768.788	$ 283.100	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.768.788	$ 70.800	6,960	$ 1.768.788	$ 123.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.768.788	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.900
CC 1007237816	FABER DAVID FERNANDEZ GARCIA	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.512.318	$ 242.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.512.318	$ 60.500	6,960	$ 1.512.318	$ 105.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.608.790	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.200
CC 1007268839	LEYDER JULIAN TORRES RICO	01	00		X								X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.570.047	$ 251.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.570.047	$ 62.900	6,960	$ 1.570.047	$ 109.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.666.773	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.200
CC 1007268839	LEYDER JULIAN TORRES RICO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 69.860	$ 11.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 69.860	$ 0	0,000	$ 69.860	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 69.860	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.200
CC 1007715510	FABIAN ANDRES DUARTE LUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.306.007	$ 209.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.306.007	$ 52.300	6,960	$ 1.306.007	$ 90.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.306.007	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.500
CC 1007870075	JEINER VERA CARDOZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1010031585	WILLIAM ANDRES CHAPAL VILLOTA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 302.842	$ 12.200	6,960	$ 302.842	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 1010228170	JAWAR NICOLAS DAMELINES CELY	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 670.985	$ 107.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 670.985	$ 26.900	6,960	$ 670.985	$ 46.800	(CCF10) COMFABOY	$ 670.985	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000
CC 1010228170	JAWAR NICOLAS DAMELINES CELY	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1010234043	DAVID EDUARDO GUTIERREZ CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1012345337	JUAN SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.100.000	$ 44.000	4,350	$ 1.100.000	$ 47.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.900
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1013584256	JOSE VICENTE TRUJILLO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.905.313	$ 304.900	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.905.313	$ 76.300	6,960	$ 1.905.313	$ 132.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.905.313	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.200
CC 1013592714	EDGAR ANDRES OVIEDO DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.770.000	$ 283.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.770.000	$ 70.800	6,960	$ 1.770.000	$ 123.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.770.000	$ 70.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.000
CC 1013619288	YEDISON PORTUGUEZ YATAGUE	01	00		X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.030.609	$ 164.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.030.609	$ 41.300	6,960	$ 1.030.609	$ 71.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.321.543	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.900
CC 1013639418	CINDY JULIETH ROZO RAMIREZ	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 250.000	$ 40.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 250.000	$ 10.000	0,522	$ 250.000	$ 1.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.400
CC 1014215080	BRAYAN DUVAN MURCIA ESCARRAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.387.500	$ 222.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.387.500	$ 55.500	6,960	$ 1.387.500	$ 96.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.387.500	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1014215288	DIANA CAMILA PIRACUN BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1014247467	DANIEL ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.745.000	$ 279.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.745.000	$ 69.800	2,436	$ 1.745.000	$ 42.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.745.000	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.400
CC 1014285198	DANIEL ORLANDO RODRIGUEZ CHACON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 1015424699	JOHAM ALEXANDER SANCHEZ NAVARRO	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 479.999	$ 76.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 479.999	$ 19.200	0,000	$ 479.999	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 479.999	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.200
CC 1015424699	JOHAM ALEXANDER SANCHEZ NAVARRO	01	00																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	0,522	$ 1.120.000	$ 5.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 274.700
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 506.616	$ 81.100	(EPS010) EPS SURA	$ 506.616	$ 20.300	0,000	$ 506.616	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 506.616	$ 20.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.700
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.090.000	$ 334.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.090.000	$ 83.600	6,960	$ 2.090.000	$ 145.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.090.000	$ 83.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.100
CC 1016009556	ANGIE VIVIANA ROMERO BOLIVAR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 155.540	$ 24.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 155.540	$ 6.300	0,000	$ 155.540	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 155.540	$ 6.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.500
CC 1016009556	ANGIE VIVIANA ROMERO BOLIVAR	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 3.266.667	$ 522.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.266.667	$ 130.700	0,522	$ 3.266.667	$ 17.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.266.667	$ 130.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.200
CC 1016050978	GINA ALEXANDRA ZARAZA SANCHEZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	2,436	$ 1.350.000	$ 32.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.062.800	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.500
CC 1016087228	BRIAN FELIPE REYES QUITIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.221.778	$ 195.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.221.778	$ 48.900	4,350	$ 1.221.778	$ 53.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.221.778	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.500
CC 10169330	OVIDIO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.625	$ 298.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.865.625	$ 74.700	4,350	$ 1.865.625	$ 81.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.865.625	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.100
CC 10170790	JOSE GERMAN SABOGAL ORJUELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.467.838	$ 234.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.467.838	$ 58.800	6,960	$ 1.467.838	$ 102.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.467.838	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.700
CC 10172715	ALCIDES GARCIA ARENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.933	$ 368.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.300.933	$ 92.100	6,960	$ 2.300.933	$ 160.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.300.933	$ 92.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.600
CC 10173933	CELSO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.807.293	$ 289.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.807.293	$ 72.300	4,350	$ 1.807.293	$ 78.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.807.293	$ 72.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.500
CC 10177115	JOSE FIDEL TRIANA CORTES	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 580.500	$ 92.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 580.500	$ 23.300	6,960	$ 580.500	$ 40.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.582.069	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.000
CC 10178899	ERNESTO LUGO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.874.004	$ 459.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.874.004	$ 115.000	4,350	$ 2.874.004	$ 125.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.874.004	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 815.000
CC 10180799	JAIR CRUZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.381.251	$ 221.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.381.251	$ 55.300	4,350	$ 1.381.251	$ 60.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.381.251	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.800
CC 10181310	JUAN CARLOS BENAVIDES VELEZ	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 998.959	$ 159.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 998.959	$ 40.000	4,350	$ 998.959	$ 43.500	(CCF10) COMFABOY	$ 998.959	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10182720	JHON ALEXANDER SUAREZ GALLEGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.633.334	$ 261.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.633.334	$ 65.400	4,350	$ 1.633.334	$ 71.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.633.334	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.300
CC 10183556	JOSE ROMAN CARVAJAL WALTEROS	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 30.285	$ 1.300	4,350	$ 30.285	$ 1.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 679.455	$ 27.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800
CC 10183556	JOSE ROMAN CARVAJAL WALTEROS	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.853	$ 14.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 90.853	$ 3.700	0,000	$ 90.853	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 90.853	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1018402842	DAVID FLAUTERO CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1018413161	JUAN CARLOS ESPITIA PARRA	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.397.000
CC 1018413161	JUAN CARLOS ESPITIA PARRA	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 999.900	$ 170.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 999.900	$ 40.000	0,000	$ 999.900	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 999.900	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000
CC 1018413612	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 266.640	$ 45.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.640	$ 10.700	0,000	$ 266.640	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 266.640	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.900
CC 1018413612	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 444.400	$ 75.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 444.400	$ 17.800	0,000	$ 444.400	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 444.400	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.400
CC 1018413612	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.933.334	$ 498.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.933.334	$ 117.400	6,960	$ 2.933.334	$ 204.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.933.334	$ 117.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 937.800
CC 1018436289	YENSY FERNANDA QUESADA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.853.203	$ 296.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.853.203	$ 74.200	0,522	$ 1.853.203	$ 9.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.853.203	$ 74.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.700
CC 10184889	EWDILMER RUIZ VIVAS	01	00		X								X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.219.792	$ 195.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.219.792	$ 48.800	4,350	$ 1.219.792	$ 53.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.281.873	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.400
CC 10187000	JOHN HARLEY GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.625.000	$ 260.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.625.000	$ 65.000	4,350	$ 1.625.000	$ 70.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.625.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.700
CC 10188020	FABIAN ISIDRO MURCIA GOMEZ	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 922.396	$ 147.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 922.396	$ 36.900	6,960	$ 922.396	$ 64.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 922.396	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.600
CC 10188357	HERLEY MAHECHA ROBAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.779.198	$ 284.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.779.198	$ 71.200	6,960	$ 1.779.198	$ 123.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.779.198	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.000
CC 10189773	CARLOS ALBERTO VARON MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.834.401	$ 293.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.834.401	$ 73.400	6,960	$ 1.834.401	$ 127.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.834.401	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.100
CC 1019053376	EDWIN ISRAEL BOCANEGRA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.646.704	$ 263.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.646.704	$ 65.900	6,960	$ 1.646.704	$ 114.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.646.704	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.000
CC 1019057388	NICOLAS ANDRES GUALTERO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 128.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 10197310	CARLOS ALBERTO JARAMILLO GARZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.209.375	$ 193.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.209.375	$ 48.400	6,960	$ 1.209.375	$ 84.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.209.375	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.500
CC 1020722135	CLAUDIA MILENA RAQUIRA PIRAZAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.131.872	$ 181.100	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.131.872	$ 45.300	6,960	$ 1.131.872	$ 78.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.131.872	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.500
CC 1020749127	LUISA FERNANDA PRADA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1020763925	JHON EDISON REYES QUITIAN	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.560.000	$ 62.400	0,522	$ 1.560.000	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.600
CC 1020763925	JHON EDISON REYES QUITIAN	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 205.326	$ 32.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 205.326	$ 8.300	0,000	$ 205.326	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 240.000	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.800
CC 1022324888	JAVIER ALBERTO CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1022410662	ANDREA PAOLA VARGAS CANTOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 1022933425	ALADEY RUIZ ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.383.985	$ 381.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.383.985	$ 95.400	6,960	$ 2.383.985	$ 166.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.383.985	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 738.300
CC 1022933467	ORLANDO TORRES PRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.230.295	$ 196.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.230.295	$ 49.300	2,436	$ 1.230.295	$ 30.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.230.295	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.500
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.196.227	$ 191.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.196.227	$ 47.900	6,960	$ 1.196.227	$ 83.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.196.227	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1023008737	ANDERSON ESNEIDER BARRERA PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	0,522	$ 1.820.000	$ 9.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.400
CC 1023023222	NATHALY PEREZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,522	$ 1.000.000	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.300
CC 1023926821	YURY ANDREA MENDEZ ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1023930759	JOHAN CAMILO CRISTANCHO MATEUS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 1024504788	YORLENY ARIZA LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1024564442	SECUNDINO AREVALO CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.447.018	$ 231.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.447.018	$ 57.900	6,960	$ 1.447.018	$ 100.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.447.018	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.200
CC 1026594928	VALERIA DEL PILAR OLARTE RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.245.000	$ 199.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.245.000	$ 49.800	6,960	$ 1.245.000	$ 86.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.245.000	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.500
CC 10291656	JESUS ANDRES LLANTEN	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 934.250	$ 149.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 934.250	$ 37.400	6,960	$ 934.250	$ 65.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 934.250	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10292636	RODOLFO FLOREZ PALACIO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 300.000	$ 12.000	4,350	$ 300.000	$ 13.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.100
CC 10292843	LUIS GABRIEL ORTEGA RIOS	01	00	X																0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 10292907	ARIEL SANCHEZ SOLARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.187.500	$ 190.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.187.500	$ 47.500	4,350	$ 1.187.500	$ 51.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.187.500	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700
CC 10297002	CARLOS EDWIN SOLARTE VEGA	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 266.000	$ 42.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 266.000	$ 10.700	6,960	$ 266.000	$ 18.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 329.336	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.100
CC 10304734	EIDER GOMEZ QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.249.550	$ 360.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.249.550	$ 90.000	6,960	$ 2.249.550	$ 156.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.249.550	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 1030524095	JULY CAROLINA ENGATIVA URIAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1030651772	MARIO ANDRES LOZADA CHARRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.632.509	$ 261.300	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.632.509	$ 65.400	6,960	$ 1.632.509	$ 113.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.632.509	$ 65.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.800
CC 1030677765	KAROLAYNE YUSETH MATIAS BONIVENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 613.100
CC 1030684542	CRISTIAN DANIEL CASTRO SANTANA	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 613.334	$ 98.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 613.334	$ 24.600	6,960	$ 613.334	$ 42.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 613.334	$ 24.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.100
CC 10307527	JESUS ANDRES MELENDEZ AGUILAR	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.209.476	$ 193.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.209.476	$ 48.400	6,960	$ 1.209.476	$ 84.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.209.476	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.600
CC 1031120730	JAIRO ALONSO ZORRO ROA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.899.734	$ 76.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.300
CC 10321205	JHON SOLARTE MELLIZO	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 121.137	$ 19.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 121.137	$ 4.900	6,960	$ 121.137	$ 8.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 417.171	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.500
CC 10321205	JHON SOLARTE MELLIZO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1032463848	JULIAN ALBERTO CONTECHA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1032483898	NICOLAS ANDRES VALENCIA CONTECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.881.112	$ 660.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.881.112	$ 155.300	6,960	$ 3.881.112	$ 270.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.121.900
CC 1033732957	RONY STEWARD SANCHEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	2,436	$ 2.195.000	$ 53.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.300
CC 1033734030	CRISTHIAN CAMILO MOLINA CARMONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.619.792	$ 259.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.619.792	$ 64.800	6,960	$ 1.619.792	$ 112.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.619.792	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.600
CC 1033750337	WILMER RIVERA LINARES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1048284669	OMAR ALEXANDER FUENTES PICO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.214.586	$ 194.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.214.586	$ 48.600	2,436	$ 1.214.586	$ 29.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.214.586	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.200
CC 1048846906	JUAN CARLOS BARRETO GAMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.408.783	$ 225.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.408.783	$ 56.400	6,960	$ 1.408.783	$ 98.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.408.783	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.400
CC 1048847061	RUSBEL FIDEL ANGULO SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.428.089	$ 228.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.428.089	$ 57.200	6,960	$ 1.428.089	$ 99.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.428.089	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.300
CC 1048847082	RICHARD HERNEY AVILA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.919.470	$ 307.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.919.470	$ 76.800	6,960	$ 1.919.470	$ 133.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.919.470	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.400
CC 1048847714	JORGE ROA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.428.090	$ 228.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.428.090	$ 57.200	6,960	$ 1.428.090	$ 99.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.428.090	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.300
CC 1048847926	RONALD ALIRIO MARTINEZ MORENO	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 300.000	$ 12.000	4,350	$ 300.000	$ 13.100	(CCF10) COMFABOY	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.100
CC 1048848346	HERNAN DAVID FRANCO MONTAÑEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.464.053	$ 234.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.464.053	$ 58.600	6,960	$ 1.464.053	$ 101.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.464.053	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.400
CC 1048848608	FRANCY LEONELA MARTINEZ MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1048849158	MIGUEL EDUARDO RAMIREZ VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.553.959	$ 248.700	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 1.553.959	$ 62.200	6,960	$ 1.553.959	$ 108.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.553.959	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.300
CC 1048849395	DIDHIER DARLEAY GALINDO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.568.750	$ 251.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.568.750	$ 62.800	4,350	$ 1.568.750	$ 68.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.568.750	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.900
CC 1048849681	PEDRO DUVAN CARRANZA UMBACIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.507.500	$ 241.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.507.500	$ 60.300	4,350	$ 1.507.500	$ 65.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.507.500	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.400
CC 1048849782	CAMILO ALFONSO GUZMAN MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.313.578	$ 210.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.313.578	$ 52.600	6,960	$ 1.313.578	$ 91.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.313.578	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.900
CC 1048850812	ERIC DUVAN CACERES BOHORQUEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF10) COMFABOY	$ 218.532	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.200
CC 1048850880	FREDY ROJAS GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.712.952	$ 274.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.712.952	$ 68.600	6,960	$ 1.712.952	$ 119.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.712.952	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.600
CC 1048851162	MILTON IVAN GONZALEZ BARRETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.398.752	$ 223.900	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.398.752	$ 56.000	6,960	$ 1.398.752	$ 97.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.398.752	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.300
CC 1049607284	MELCON YOHAN PINEDA ROJAS	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.009.167	$ 161.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.009.167	$ 40.400	4,350	$ 1.009.167	$ 43.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.009.167	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.200
CC 1049607284	MELCON YOHAN PINEDA ROJAS	01	00												X					0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 181.706	$ 29.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 181.706	$ 7.300	0,000	$ 181.706	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 181.706	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 1049608677	MANUEL ANTONIO CORTES PERALTA	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.429.792	$ 228.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.429.792	$ 57.200	4,350	$ 1.429.792	$ 62.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.429.792	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.400
CC 1049609144	HERNAN ALFONSO AGUIRRE GORDILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 818.620	$ 131.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 818.620	$ 32.800	4,350	$ 818.620	$ 35.700	(CCF10) COMFABOY	$ 818.620	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 154.575	$ 24.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 154.575	$ 6.200	0,000	$ 154.575	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.100
CC 1049619839	EDWIN JULIAN BARRETO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.245.000	$ 199.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.245.000	$ 49.800	6,960	$ 1.245.000	$ 86.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.245.000	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.500
CC 1049626869	BEYMAR CAMILO ARIAS HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1049633623	EFRAIN FONSECA LARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.917.969	$ 306.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.917.969	$ 76.800	6,960	$ 1.917.969	$ 133.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.917.969	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.000
CC 1049639795	RICHARD ANDRES BENITEZ GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1049642394	JAIME DAVID NOY GIL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.036.288	$ 165.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.036.288	$ 41.500	6,960	$ 1.036.288	$ 72.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.036.288	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.100
CC 1049797177	DANIEL DAVID ALFONSO PIRAQUIBE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.609.375	$ 257.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.609.375	$ 64.400	4,350	$ 1.609.375	$ 70.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.609.375	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.400
CC 1051737985	JAIRO ARROYO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1051954971	FABIAN ALEJANDRO PINEDA FAJARDO	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 454.263	$ 72.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 454.263	$ 18.200	6,960	$ 454.263	$ 31.700	(CCF10) COMFABOY	$ 580.752	$ 23.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.900
CC 1052314433	EDISON YOBANY ARAQUE PINZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.747.967	$ 279.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.747.967	$ 70.000	6,960	$ 1.747.967	$ 121.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.747.967	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.400
CC 1052338564	MARCO ANTONIO PARDO VIRGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.235.938	$ 197.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.235.938	$ 49.500	6,960	$ 1.235.938	$ 86.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.235.938	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.900
CC 1052397296	JUAN PABLO MACHUCA DEHAQUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.057.188	$ 169.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.057.188	$ 42.300	6,960	$ 1.057.188	$ 73.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.057.188	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.400
CC 1053326488	EDWIN FERNEY BENITEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.221.779	$ 195.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.221.779	$ 48.900	6,960	$ 1.221.779	$ 85.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.221.779	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.400
CC 1053333066	YEISON ANDRES PADILLA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.489.605	$ 238.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.489.605	$ 59.600	6,960	$ 1.489.605	$ 103.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.489.605	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.300
CC 1053559107	DIANA CAROLINA CABALLERO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.625.000	$ 580.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.625.000	$ 145.000	6,960	$ 3.625.000	$ 252.300	(CCF10) COMFABOY	$ 3.625.000	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.122.300
CC 1053559236	LUIS ALFREDO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.834.900	$ 293.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.834.900	$ 73.400	6,960	$ 1.834.900	$ 127.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.834.900	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.200
CC 1053604185	JUAN CARLOS CHACON VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.312.063	$ 210.000	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.312.063	$ 52.500	6,960	$ 1.312.063	$ 91.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.312.063	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400
CC 1053606881	YEFER SUAREZ HURTADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.329.855	$ 212.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.329.855	$ 53.200	4,350	$ 1.329.855	$ 57.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.329.855	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.100
CC 1053607398	DIEGO ENRIQUE CASTELLANOS RODRIGUEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.834	$ 16.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 100.834	$ 4.100	6,960	$ 100.834	$ 7.100	(CCF10) COMFABOY	$ 390.997	$ 15.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.100
CC 1053608035	EDISSON SMITH MARTINEZ SOSA	01	00										X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 734.063	$ 117.500	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 734.063	$ 29.400	6,960	$ 734.063	$ 51.100	(CCF10) COMFABOY	$ 734.063	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.400
CC 1053608035	EDISSON SMITH MARTINEZ SOSA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1053608035	EDISSON SMITH MARTINEZ SOSA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1053608035	EDISSON SMITH MARTINEZ SOSA	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1053609065	JUAN SEBASTIAN FLOREZ GRANADOS	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.833.000	$ 293.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.833.000	$ 73.400	6,960	$ 1.833.000	$ 127.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.833.000	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700
CC 1053609065	JUAN SEBASTIAN FLOREZ GRANADOS	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 187.982	$ 30.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 187.982	$ 7.600	0,000	$ 187.982	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 187.982	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.300
CC 1053609939	DEISSY PAOLA RODRIGUEZ GRANADOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 950.000	$ 38.000	6,960	$ 950.000	$ 66.200	(CCF10) COMFABOY	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.200
CC 1053610409	JOSE ALEXIS PAMPLONA PAMPLONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.553.013	$ 248.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.553.013	$ 62.200	6,960	$ 1.553.013	$ 108.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.553.013	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.000
CC 1053616621	CAMILO ANDRES CHACON VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.331.559	$ 213.100	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.331.559	$ 53.300	6,960	$ 1.331.559	$ 92.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.331.559	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.400
CC 1053784766	YOHN EDISON POLO GARZON	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 2.996.000	$ 479.400	(EPS010) EPS SURA	$ 2.996.000	$ 119.900	6,960	$ 2.996.000	$ 208.600	(CCF10) COMFABOY	$ 6.366.500	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.062.600
CC 10545223	JAVIER ENRIQUE ORTEGA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.140.000	$ 703.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.200
CC 1054542510	RICARDO ANDRES CARDONA AMAYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.009.004	$ 481.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.009.004	$ 120.400	4,350	$ 3.009.004	$ 130.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 3.009.004	$ 120.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.200
CC 1054543404	JOHN JAIRO VASQUEZ RODRIGUEZ	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 284.000	$ 45.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 284.000	$ 11.400	6,960	$ 284.000	$ 19.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 295.715	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.600
CC 1054545016	JOSE DARWIN RIOS TORRES	01	00	X	X															0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	4,350	$ 166.667	$ 7.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 173.667	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.700
CC 1054547850	JUAN PABLO BASTOS BAENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.790.555	$ 286.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.790.555	$ 71.700	6,960	$ 1.790.555	$ 124.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.790.555	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.600
CC 1054552367	JOSE ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.855.520	$ 296.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.855.520	$ 74.300	6,960	$ 1.855.520	$ 129.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.855.520	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 574.700
CC 1054553245	JORGE ARMANDO SANCHEZ CACERES	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 986.458	$ 157.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 986.458	$ 39.500	4,350	$ 986.458	$ 43.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.045.616	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.300
CC 1054553245	JORGE ARMANDO SANCHEZ CACERES	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1054553481	CARLOS MARIO GARCIA CASTRO	01	00										X							0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 1.080.209	$ 172.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.080.209	$ 43.300	4,350	$ 1.080.209	$ 47.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.080.209	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1054553481	CARLOS MARIO GARCIA CASTRO	01	00												X					0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1054553481	CARLOS MARIO GARCIA CASTRO	01	00												X					0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 242.274	$ 38.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1054560033	MAIRA KHATERINE NIETO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1054562182	JUAN CAMILO VARON MEDINA	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1054562881	ESNEIDER USMAY PEREZ GUERRERO	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 451.458	$ 72.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 451.458	$ 18.100	6,960	$ 451.458	$ 31.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 451.458	$ 18.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000
CC 1054562881	ESNEIDER USMAY PEREZ GUERRERO	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 183.335	$ 29.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 183.335	$ 7.400	0,000	$ 183.335	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 183.335	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.200
CC 1054564768	VICTOR YESID BARRIOS GUAYACUNDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.803	$ 232.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.450.803	$ 58.100	6,960	$ 1.450.803	$ 101.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.450.803	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.400
CC 1054567578	ERWIN IVAN LUGO RODRIGUEZ	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1054568372	ALEXIS PEREZ BELTRAN	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 762.784	$ 122.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 762.784	$ 30.600	6,960	$ 762.784	$ 53.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 762.784	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 1054568441	JESUS DAVID RODRIGUEZ BARRIOS	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1054569846	CESAR DARIO CLAVIJO MURCIA	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1054571641	JUAN CAMILO NIETO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.680.774	$ 269.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.680.774	$ 67.300	6,960	$ 1.680.774	$ 117.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.680.774	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.600
CC 1055312067	JUAN ALEJANDRO PEREZ AYALA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1055314568	MARCOS EDUARDO TORRES BAJICA	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 725.306	$ 116.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 725.306	$ 29.100	6,960	$ 725.306	$ 50.500	(CCF10) COMFABOY	$ 904.010	$ 36.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.900
CC 1055690004	OLIVER RUBIO LOPEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.712.085	$ 434.000	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 2.712.085	$ 108.500	4,350	$ 2.712.085	$ 118.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.712.085	$ 108.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.000
CC 1056075375	JOSE SAMUEL ROJAS TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.460.267	$ 233.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.460.267	$ 58.500	6,960	$ 1.460.267	$ 101.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.460.267	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.400
CC 1056482619	WUILMER SAMUEL REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.662.967	$ 266.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.662.967	$ 66.600	4,350	$ 1.662.967	$ 72.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.662.967	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.700
CC 1056482624	HUBER UMALDO DURAN DURAN	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 320.835	$ 51.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 320.835	$ 12.900	0,000	$ 320.835	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 275.000	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.300
CC 1056482624	HUBER UMALDO DURAN DURAN	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.703.281	$ 272.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.703.281	$ 68.200	6,960	$ 1.703.281	$ 118.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.703.281	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.600
CC 1056482926	JHON FREDY RODRIGUEZ SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.551.042	$ 248.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.551.042	$ 62.100	4,350	$ 1.551.042	$ 67.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.551.042	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.900
CC 1056799897	EDNA JULIETH GONZALEZ NEIRA	01	00										X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.368.000	$ 218.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.368.000	$ 54.800	6,960	$ 1.368.000	$ 95.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.368.000	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.800
CC 1056799897	EDNA JULIETH GONZALEZ NEIRA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 171.000	$ 27.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 171.000	$ 0	0,000	$ 171.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1056799897	EDNA JULIETH GONZALEZ NEIRA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 171.000	$ 27.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 171.000	$ 0	0,000	$ 171.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 171.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400
CC 1056800042	JHON MAURICIO RODRIGUEZ ESPINOSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.517.917	$ 242.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.517.917	$ 60.800	4,350	$ 1.517.917	$ 66.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.517.917	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.600
CC 1056801577	WILLIAM ELIECER FAGUA LANCHEROS	01	00	X																0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.028.334	$ 484.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.028.334	$ 121.200	6,960	$ 3.028.334	$ 210.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.028.334	$ 121.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 937.800
CC 1056802228	YIMY YOBANY SIERRA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1056802543	YENNY ROCIO OTALORA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1056803306	SERGIO DANILO BARRERA MOLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1056803421	EZEQUIEL DAVID ACERO SARMIENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1056803574	YEFERSON ARLEY AREVALO GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.214.583	$ 194.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.214.583	$ 48.600	6,960	$ 1.214.583	$ 84.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.214.583	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.200
CC 1056804883	EDISSON ZAMIR VARGAS ATARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.255.848	$ 201.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.255.848	$ 50.300	6,960	$ 1.255.848	$ 87.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.255.848	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00										X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 817.766	$ 130.900	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 817.766	$ 32.800	6,960	$ 817.766	$ 57.000	(CCF10) COMFABOY	$ 817.766	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.853	$ 14.600	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 90.853	$ 3.700	0,000	$ 90.853	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 90.853	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1056928111	JORGE ELIECER ALARCON JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.970.883	$ 475.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.970.883	$ 118.900	4,350	$ 2.970.883	$ 129.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.970.883	$ 118.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.500
CC 1056957715	JHONNATAN GIL ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.495.344	$ 239.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.495.344	$ 59.900	6,960	$ 1.495.344	$ 104.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.495.344	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.200
CC 1057575275	JOHN CARLOS TRUJILLO RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.245.000	$ 359.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.245.000	$ 89.800	6,960	$ 2.245.000	$ 156.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.245.000	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.100
CC 1057587411	SERVULO ANDRES MACIAS BELLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 112.000	6,960	$ 2.800.000	$ 194.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057589947	EDISON SANTIAGO BARRERA GUZMAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.520.484	$ 243.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.520.484	$ 60.900	6,960	$ 1.520.484	$ 105.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.520.484	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.000
CC 1058671330	FREDY GUTIERREZ VEGA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 211.990	$ 8.500	6,960	$ 211.990	$ 14.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 519.704	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.100
CC 1058969699	ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 484.548	$ 19.400	4,350	$ 484.548	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.500
CC 10591942	JAIRO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.140.000	$ 182.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.140.000	$ 45.600	4,350	$ 1.140.000	$ 49.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.200
CC 1059363752	JUAN GABRIEL BURBANO CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 955.845	$ 153.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 955.845	$ 38.300	6,960	$ 955.845	$ 66.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 955.845	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.200
CC 10593847	ELBER MOSQUERA MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.210.043	$ 193.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.210.043	$ 48.500	6,960	$ 1.210.043	$ 84.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.210.043	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000
CC 10593970	VICTOR ALBERTO ARGOTE IBARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.716.250	$ 274.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.716.250	$ 68.700	6,960	$ 1.716.250	$ 119.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.716.250	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.500
CC 10594333	JOSE FERNANDO ORTIZ ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.477.302	$ 236.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.477.302	$ 59.100	6,960	$ 1.477.302	$ 102.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.477.302	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.500
CC 1059902092	OSCAR EDUARDO AMAYA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.055.215	$ 168.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.055.215	$ 42.300	6,960	$ 1.055.215	$ 73.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.055.215	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.000
CC 1059903888	YULDER SAID DELGADO CAICEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.477.302	$ 236.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.477.302	$ 59.100	6,960	$ 1.477.302	$ 102.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.477.302	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.500
CC 1059905490	ANA ISABEL CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.286.657	$ 205.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.286.657	$ 51.500	6,960	$ 1.286.657	$ 89.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.286.657	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.500
CC 1059906597	MANUEL MELECIO QUINTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1059909512	MANUEL DARIO SEGURA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.406.323	$ 225.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.406.323	$ 56.300	6,960	$ 1.406.323	$ 97.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.406.323	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.600
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.329.667	$ 212.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.329.667	$ 53.200	6,960	$ 1.329.667	$ 92.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.329.667	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.800
CC 1061016999	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.361.594	$ 217.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.361.594	$ 54.500	6,960	$ 1.361.594	$ 94.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.361.594	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.700
CC 1061017226	HERMIDES FABIO LOPEZ ORTEGA	01	00		X															0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 361.152	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.500
CC 1061018807	EIDER FELIPE ANGULO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.293.703	$ 207.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.293.703	$ 51.800	6,960	$ 1.293.703	$ 90.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.293.703	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.700
CC 1061019167	JAIRO HERNAN GAMBOA BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 1061020207	ALEXANDER BALANTA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.383.420	$ 221.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.383.420	$ 55.400	6,960	$ 1.383.420	$ 96.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.383.420	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500
CC 1061047554	SEBASTIAN RENDON SAAVEDRA	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.487.644	$ 238.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.487.644	$ 59.600	6,960	$ 1.487.644	$ 103.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.487.644	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.900
CC 1061047554	SEBASTIAN RENDON SAAVEDRA	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1061221136	JORGE ARMANDO ORTEGA OL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1061598209	JOSE EDISON MENESES ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.995.000	$ 319.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.995.000	$ 79.800	6,960	$ 1.995.000	$ 138.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.995.000	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.700
CC 1061598276	JAVIER MARTINEZ AUSECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 946.381	$ 151.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 946.381	$ 37.900	6,960	$ 946.381	$ 65.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 946.381	$ 37.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.200
CC 1061599099	JUAN GABRIEL PAZ CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.288.971	$ 206.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.288.971	$ 51.600	6,960	$ 1.288.971	$ 89.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.288.971	$ 51.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.300
CC 1061599128	EDER ORLANDO GONGORA ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.744.531	$ 279.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.744.531	$ 69.800	6,960	$ 1.744.531	$ 121.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.744.531	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.300
CC 1061599457	JORGE EDUARDO NARVAEZ RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.309.793	$ 209.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.309.793	$ 52.400	6,960	$ 1.309.793	$ 91.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.309.793	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.600
CC 1061599460	ANDRES HUMBERTO GONGORA ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.618.750	$ 259.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.618.750	$ 64.800	6,960	$ 1.618.750	$ 112.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.618.750	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.300
CC 1061599923	JAIR IGNACIO MOLINA DE JESUS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.383.610	$ 221.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.383.610	$ 55.400	6,960	$ 1.383.610	$ 96.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.383.610	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500
CC 1061686625	JULIAN ANDRES VALENCIA ZUÑIGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.255.000	$ 360.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.255.000	$ 90.200	6,960	$ 2.255.000	$ 157.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.255.000	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.200
CC 1061696810	YESID QUISOBONI MACIAS	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.023.985	$ 163.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.023.985	$ 41.000	6,960	$ 1.023.985	$ 71.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.023.985	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.200
CC 1061697400	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 500.000	$ 20.000	4,350	$ 500.000	$ 21.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.800
CC 1061698852	FREDY ARMAN RUIZ VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.412.500	$ 226.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.412.500	$ 56.500	4,350	$ 1.412.500	$ 61.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.412.500	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.500
CC 1061699450	LEIDY KATERYN SANDOVAL CESPEDES	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.577.334	$ 252.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.577.334	$ 63.100	6,960	$ 1.577.334	$ 109.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.577.334	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.400
CC 1061699450	LEIDY KATERYN SANDOVAL CESPEDES	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 242.667	$ 38.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 242.667	$ 0	0,000	$ 242.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 242.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.900
CC 1061700207	ADOLFO HERNANDEZ REALPE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.448.910	$ 231.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.448.910	$ 58.000	6,960	$ 1.448.910	$ 100.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.448.910	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.800
CC 1061703359	EDUAR JAVIER COLLAZOS MANZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.646.251	$ 263.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.646.251	$ 65.900	4,350	$ 1.646.251	$ 71.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.646.251	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.000
CC 1061710362	CLAUDIA MERCEDES VALDES CHECA	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 484.548	$ 19.400	6,960	$ 484.548	$ 33.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061713662	SIRLENA MEDINA PLAZA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 181.316	$ 29.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 181.316	$ 7.300	0,000	$ 181.316	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 181.316	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 1061713662	SIRLENA MEDINA PLAZA	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.448.000	$ 391.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.448.000	$ 98.000	6,960	$ 2.448.000	$ 170.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.448.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.100
CC 1061714740	ALEXANDER ARIAS VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.903.255	$ 304.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.903.255	$ 76.200	6,960	$ 1.903.255	$ 132.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.903.255	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 589.500
CC 1061715343	FAIBER DARIO HOYOS QUIÑONES	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 948.500	$ 151.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 948.500	$ 38.000	4,350	$ 948.500	$ 41.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 948.500	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.100
CC 1061715343	FAIBER DARIO HOYOS QUIÑONES	01	00													L				0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 186.665	$ 29.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 186.665	$ 7.500	0,000	$ 186.665	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 186.665	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.900
CC 1061721228	YONI FABRICIO GALLEGO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.098.958	$ 175.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.098.958	$ 44.000	4,350	$ 1.098.958	$ 47.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.098.958	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.800
CC 1061727488	JULIAN DAVID CAICEDO RENDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.387.206	$ 222.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.387.206	$ 55.500	4,350	$ 1.387.206	$ 60.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.387.206	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.400
CC 1061731560	YON MARIO HUILA TOMBE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.725.822	$ 276.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.725.822	$ 69.100	6,960	$ 1.725.822	$ 120.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.725.822	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.600
CC 1061731935	JUAN DAVID SOTELO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1061732633	NIVERTH ARMANDO MABESOY ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.213.542	$ 194.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.213.542	$ 48.600	6,960	$ 1.213.542	$ 84.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.213.542	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1061736464	ANDRES FELIPE RAMIREZ PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 1061738891	GUSTAVO ADOLFO MUÑOZ JOAQUI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.857.500	$ 297.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.857.500	$ 74.300	6,960	$ 1.857.500	$ 129.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.857.500	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
CC 1061747089	SOLIS FABIAN ANACONA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.389.288	$ 222.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.389.288	$ 55.600	6,960	$ 1.389.288	$ 96.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.389.288	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.200
CC 1061748909	JOHNNY ANDERSON MONTOYA DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.707.083	$ 273.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.707.083	$ 68.300	4,350	$ 1.707.083	$ 74.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.707.083	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 1061752123	WILFRAN ANDRES PIPICANO RENGIFO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.117.678	$ 178.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.117.678	$ 44.800	6,960	$ 1.117.678	$ 77.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.117.678	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.300
CC 1061754702	DANNY REINALDO CAICEDO ZAMBRANO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 364.000	$ 58.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 364.000	$ 14.600	6,960	$ 364.000	$ 25.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 834.080	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.700
CC 1061757234	YILMAR RENE SANCHEZ BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1061759223	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1061772906	WEIMAR MAYORCA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1061782968	BRYAM STIVENS BENACHI LULIGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.036.302	$ 165.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.036.302	$ 41.500	6,960	$ 1.036.302	$ 72.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.036.302	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.100
CC 1061784390	FABIAN ALEJANDRO ÑAÑEZ CERON	01	00	X																0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 500.000	$ 20.000	6,960	$ 500.000	$ 34.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 1061787781	JONIER DANILO MURILLO CAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1061808981	JHON JAIRO CALDON HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.078.750	$ 332.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.078.750	$ 83.200	6,960	$ 2.078.750	$ 144.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.078.750	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700
CC 1061821026	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.175.177	$ 188.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.175.177	$ 47.100	6,960	$ 1.175.177	$ 81.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.175.177	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.100
CC 1061985618	JOSE ILVER MARTINEZ MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.110.621	$ 337.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.110.621	$ 84.500	6,960	$ 2.110.621	$ 146.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.110.621	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.600
CC 1061985757	CARLOS HERNEY PIPICANO QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.508	$ 298.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.865.508	$ 74.700	6,960	$ 1.865.508	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.508	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.800
CC 1061986036	MAGALI ANDREA PIPICANO MUÑOZ	01	00													X				0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 938.811	$ 150.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 938.811	$ 37.600	0,000	$ 938.811	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 938.811	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225.500
CC 1061987200	FREDY ANDERSON RUIZ MAMIAN	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 288.134	$ 46.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 288.134	$ 0	0,000	$ 288.134	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 288.134	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.200
CC 1061987200	FREDY ANDERSON RUIZ MAMIAN	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 977.612	$ 156.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 977.612	$ 39.200	6,960	$ 977.612	$ 68.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 977.612	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.000
CC 1061987284	LUIS HERNANDO PIPICANO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.962	$ 240.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.962	$ 60.100	4,350	$ 1.500.962	$ 65.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.962	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700
CC 1062776549	WILLIAM ALBEIRO SANCHEZ QUILINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.735.219	$ 277.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.735.219	$ 69.500	6,960	$ 1.735.219	$ 120.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.735.219	$ 69.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.500
CC 1062779091	CRISTIAN YEFER SANCHEZ CONEJO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 211.990	$ 8.500	6,960	$ 211.990	$ 14.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 861.402	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.800
CC 1062780151	YERSEY DAVID SANCHEZ CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.320.202	$ 211.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.320.202	$ 52.900	6,960	$ 1.320.202	$ 91.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.320.202	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.000
CC 1063811078	FREDY FERNANDO MUÑOZ RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.333	$ 237.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.483.333	$ 59.400	4,350	$ 1.483.333	$ 64.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.483.333	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.800
CC 1063812113	JOSE JAIR AVIRAMA ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.173.513	$ 187.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.173.513	$ 47.000	6,960	$ 1.173.513	$ 81.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.173.513	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500
CC 1063813943	ANDRES EDUARDO ERAZO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.025.877	$ 164.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.025.877	$ 41.100	4,350	$ 1.025.877	$ 44.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.025.877	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.100
CC 1064112826	BILLY JOEL MARTINEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.240.000	$ 358.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.240.000	$ 89.600	2,436	$ 2.240.000	$ 54.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.240.000	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.200
CC 1064432337	RONALD YAMID ULCUE MOSTACILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.263.500	$ 202.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.263.500	$ 50.600	6,960	$ 1.263.500	$ 88.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.263.500	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1065097786	EDUAR ANDRES BAMBAGUE CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.726.042	$ 276.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.726.042	$ 69.100	4,350	$ 1.726.042	$ 75.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.726.042	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.500
CC 1068658622	RAMIRO ANTONIO MONTES DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.141.336	$ 182.700	(EPS042) COOSALUD	$ 1.141.336	$ 45.700	6,960	$ 1.141.336	$ 79.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.141.336	$ 45.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.600
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.516.250	$ 402.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.516.250	$ 100.700	6,960	$ 2.516.250	$ 175.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.516.250	$ 100.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.200
CC 10693582	CARLOS OMAR LEMOS NARVAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.706.667	$ 273.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.706.667	$ 68.300	4,350	$ 1.706.667	$ 74.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.706.667	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.000
CC 10693770	OEYMAR HOYOS GOMEZ	01	00																	0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 484.548	$ 19.400	6,960	$ 484.548	$ 33.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.200
CC 10693770	OEYMAR HOYOS GOMEZ	01	00												X					0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 423.979	$ 67.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 10694120	DURIEL ARNOL GOMEZ CAICEDO	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 349.423	$ 14.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.000
CC 10695544	ALEX JAVIER RAMIREZ PEREZ	01	00	X																0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.541.500	$ 406.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.541.500	$ 101.700	6,960	$ 2.541.500	$ 176.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.541.500	$ 101.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.000
CC 10695586	ARNOLD ENRIQUE LOPEZ HOYOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 10695661	FERNANDO TORRES VALDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.537.501	$ 246.100	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.537.501	$ 61.600	4,350	$ 1.537.501	$ 66.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.537.501	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 1070708434	OSCAR LEONARDO MENDEZ LEON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.664.686	$ 266.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.664.686	$ 66.600	4,350	$ 1.664.686	$ 72.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.664.686	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.100
CC 1070971452	DIANA KATHERINE AGUILERA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1070977208	CARLOS ANDRES JIMENEZ LOMBANA	01	00		X								X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.709.165	$ 273.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.709.165	$ 68.400	6,960	$ 1.709.165	$ 119.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.813.888	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.500
CC 10723829	EUCARDO ORDOÑEZ VARGAS	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 211.990	$ 8.500	4,350	$ 211.990	$ 9.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 301.433	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.900
CC 1072746392	CARLOS GUSTAVO SUAREZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1072746392	CARLOS GUSTAVO SUAREZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.606.199	$ 257.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.606.199	$ 64.300	6,960	$ 1.606.199	$ 111.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.606.199	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.400
CC 1072746891	WILSON DANIEL LOPEZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.800.001	$ 288.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.001	$ 72.100	4,350	$ 1.800.001	$ 78.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.800.001	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.700
CC 1072747026	NESTOR EFREN RODRIGUEZ GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.717.683	$ 274.900	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.717.683	$ 68.800	6,960	$ 1.717.683	$ 119.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.717.683	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.100
CC 1072747131	EDISON IVAN SANCHEZ SIERRA	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.307.900	$ 209.300	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.307.900	$ 52.400	4,350	$ 1.307.900	$ 56.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.307.900	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.000
CC 1072747792	JONNATHAN RUEDA PALOMO	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 523.348	$ 83.800	(EPSC22) EPS-S CONVIDA	$ 523.348	$ 21.000	6,960	$ 523.348	$ 36.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 628.021	$ 25.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.500
CC 1072747792	JONNATHAN RUEDA PALOMO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 133.755	$ 21.500	(EPSC22) EPS-S CONVIDA	$ 133.755	$ 0	0,000	$ 133.755	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 133.755	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.500
CC 1072747792	JONNATHAN RUEDA PALOMO	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 151.421	$ 24.300	(EPSC22) EPS-S CONVIDA	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1072748008	JULIO CESAR CRUZ PATIÑO	01	00		X								X							0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 816.667	$ 130.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 816.667	$ 32.700	4,350	$ 816.667	$ 35.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 865.173	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.700
CC 1072748056	JOSE LUIS LEON PIÑEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.973.958	$ 315.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.973.958	$ 79.000	6,960	$ 1.973.958	$ 137.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.973.958	$ 79.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 611.300
CC 1072748245	RODRIGO IGNACIO LOPEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.187.709	$ 190.100	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.187.709	$ 47.600	6,960	$ 1.187.709	$ 82.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.187.709	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000
CC 1072748270	ALBEIRO GONZALEZ BRAVO	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.418.751	$ 227.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.418.751	$ 56.800	4,350	$ 1.418.751	$ 61.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.418.751	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1072748270	ALBEIRO GONZALEZ BRAVO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1072749956	JOSE EDILBERTO LEON PIÑEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.755.538	$ 280.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.755.538	$ 70.300	6,960	$ 1.755.538	$ 122.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.755.538	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700
CC 1072750333	JUAN CARLOS GALINDO PEÑALOZA	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 975.719	$ 156.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 975.719	$ 39.100	6,960	$ 975.719	$ 68.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.004.272	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.500
CC 1072750775	ARLEY HIPOLITO LOPEZ PAVA	01	00										X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.138.877	$ 182.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.138.877	$ 45.600	6,960	$ 1.138.877	$ 79.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.138.877	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.800
CC 1072750775	ARLEY HIPOLITO LOPEZ PAVA	01	00												X					0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 423.979	$ 67.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 1072750813	JUAN ANTONIO SALDAÑA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.258.688	$ 201.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.258.688	$ 50.400	6,960	$ 1.258.688	$ 87.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.258.688	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.900
CC 1072752577	KEVIN JULIAN JIMENEZ PALOMO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1073325835	IVAN DARIO FLORIDO MOYA	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 633.334	$ 101.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 633.334	$ 25.400	4,350	$ 633.334	$ 27.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 670.970	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.300
CC 1073325849	EDGAR ANDRES LEGUIZAMO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 990.000	$ 158.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 990.000	$ 39.600	6,960	$ 990.000	$ 69.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 990.000	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.600
CC 1073327376	DEVISON ERNESTO RUIZ CORREA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 276.343	$ 44.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 276.343	$ 11.100	6,960	$ 276.343	$ 19.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 400.725	$ 16.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.800
CC 1073328151	SERGIO ALEJANDRO ALCANTARA ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.469.258	$ 235.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.469.258	$ 58.800	6,960	$ 1.469.258	$ 102.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.469.258	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.000
CC 1073522876	DIONAL MILLER PARRA FURQUE	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 363.411	$ 58.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 363.411	$ 14.600	2,436	$ 363.411	$ 8.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 431.550	$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073675380	EDILSON GONZALO MONTAÑEZ NOVOA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 271.834	$ 43.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 271.834	$ 10.900	6,960	$ 271.834	$ 19.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 991.883	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.100
CC 1076818740	LEYSON RIVAS CHALA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.429.688	$ 388.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.429.688	$ 97.200	6,960	$ 2.429.688	$ 169.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.429.688	$ 97.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 752.400
CC 1077447401	CLARILDO RUIZ ROBLEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.836.667	$ 293.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.836.667	$ 73.500	6,960	$ 1.836.667	$ 127.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.836.667	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.800
CC 1077842536	JAROL MANRIQUE MARIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.552.083	$ 248.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.552.083	$ 62.100	6,960	$ 1.552.083	$ 108.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.552.083	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.700
CC 1077869168	ANGEL DAVID GOMEZ GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.349.541	$ 216.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.349.541	$ 54.000	6,960	$ 1.349.541	$ 94.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.349.541	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1077966587	JULIAN ANDRES VERA VENEGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.332	$ 256.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.600.332	$ 64.100	6,960	$ 1.600.332	$ 111.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.600.332	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 1079410718	ANA MILENA OME VARGAS	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 539.000	$ 86.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 539.000	$ 21.600	6,960	$ 539.000	$ 37.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.627.010	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.600
CC 1080901714	DUVER MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.313.542	$ 210.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.313.542	$ 52.600	4,350	$ 1.313.542	$ 57.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.313.542	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.600
CC 1081416628	ANDRES DAVID SANCHEZ HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.513.454	$ 242.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.513.454	$ 60.600	6,960	$ 1.513.454	$ 105.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.513.454	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.800
CC 1082772431	JAIRO JIMENEZ SAMBONI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.700.000	$ 108.000	2,436	$ 2.700.000	$ 65.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 713.800
CC 1085263727	LUIS GABRIEL ROMAN RAMIREZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 513.334	$ 82.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 513.334	$ 20.600	6,960	$ 513.334	$ 35.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 513.334	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.200
CC 1085321036	JAIRO ANDRES REALPE ARCINIEGAS	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.800
CC 1085661237	DIDIER FERNANDO DORADO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1085661342	JESUS DIMER ORTIZ ARMERO	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.398.752	$ 223.900	(EPS010) EPS SURA	$ 1.398.752	$ 56.000	6,960	$ 1.398.752	$ 97.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.398.752	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.300
CC 1085663956	BRAYAN CAMILO PEÑA ARCOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.927	$ 200.200	(EPS010) EPS SURA	$ 1.250.927	$ 50.100	6,960	$ 1.250.927	$ 87.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.250.927	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500
CC 1085943987	YEISON DUVAN ENRIQUEZ LAME	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.352.379	$ 216.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.352.379	$ 54.100	6,960	$ 1.352.379	$ 94.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.352.379	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.800
CC 1086017298	JOSE ORLANDO RAMOS ACOSTA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 338.547	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.600
CC 1086894535	CARLOS ALBEIRO PORTILLA ERAZO	01	00		X															0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 362.834	$ 58.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 362.834	$ 14.600	6,960	$ 362.834	$ 25.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.329.603	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.200
CC 1087006288	LEIDY JOHANA AREVALO GALVIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 1087554528	JONATTAN PULGARIN LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 10882293	JESUS DAVID UPARELA CARRIAZO	01	00										X							0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 2.248.125	$ 359.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.248.125	$ 90.000	6,960	$ 2.248.125	$ 156.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.248.125	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.200
CC 10882293	JESUS DAVID UPARELA CARRIAZO	01	00												X					0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 79.992	$ 12.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 79.992	$ 3.200	0,000	$ 79.992	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 79.992	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200
CC 10882293	JESUS DAVID UPARELA CARRIAZO	01	00												X					0	10	10	10	10	(231001) COLFONDOS	$ 399.960	$ 64.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 399.960	$ 16.000	0,000	$ 399.960	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 399.960	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 1088278025	JORGE LEONARDO HURTADO ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1089289870	CARLOS EFRAIN MOLINA RODRIGUEZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 362.834	$ 58.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 362.834	$ 14.600	6,960	$ 362.834	$ 25.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 496.732	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.900
CC 1089482425	FERNEY MUÑOZ SOLARTE	01	00		X															0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 211.990	$ 34.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 211.990	$ 8.500	4,350	$ 211.990	$ 9.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 296.065	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.700
CC 1089483028	MILKIAN DANIEL MOLINA DERAZO	01	00	X	X															0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 266.667	$ 10.700	4,350	$ 266.667	$ 11.700	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 277.667	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.300
CC 1089483034	JHON DEIVY MONTERO BRAVO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.970.949	$ 315.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.970.949	$ 78.900	4,350	$ 1.970.949	$ 85.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.970.949	$ 78.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 559.000
CC 1090149876	CAMILO ANDRES RENDON CASTAÑEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.361.275	$ 217.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.361.275	$ 54.500	6,960	$ 1.361.275	$ 94.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.361.275	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.700
CC 1093749563	CHRISTIAN JHONATAN GARAY OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.150.800	$ 184.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.150.800	$ 46.100	6,960	$ 1.150.800	$ 80.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.150.800	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.500
CC 1093765274	WILLIAM ORLANDO REQUINIVA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 1095813756	JEFFERSON EDUARDO PEREZ JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1095813974	LEANDRO AGUILAR MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.373.200	$ 219.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.373.200	$ 55.000	6,960	$ 1.373.200	$ 95.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.373.200	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.400
CC 1095944454	FREDY CALDERON RUEDA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 95.833	$ 15.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 95.833	$ 3.900	6,960	$ 95.833	$ 6.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 147.771	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
CC 1097332012	VICTOR ALONSO VELASCO ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.395.573	$ 223.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.395.573	$ 55.900	6,960	$ 1.395.573	$ 97.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.395.573	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.300
CC 1097332254	JONATAN ALEXANDER NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.267.205	$ 202.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.267.205	$ 50.700	4,350	$ 1.267.205	$ 55.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.267.205	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.400
CC 1097332487	VLADIMIR ABAUNZA GAITAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.145.000	$ 343.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.145.000	$ 85.800	6,960	$ 2.145.000	$ 149.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.145.000	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.100
CC 1097395885	OSWALDO QUIJANO CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.483.854	$ 237.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.483.854	$ 59.400	6,960	$ 1.483.854	$ 103.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.483.854	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1098356538	YIMY ANDRES NIÑO AVELLANEDA	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 813.888	$ 130.300	(EPS042) COOSALUD	$ 813.888	$ 32.600	6,960	$ 813.888	$ 56.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 813.888	$ 32.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.200
CC 1098357075	FABIAN ALBERTO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.916.423	$ 306.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.916.423	$ 76.700	6,960	$ 1.916.423	$ 133.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.916.423	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.500
CC 1098357562	JOSE MIGUEL AZA AZA	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 732.499	$ 117.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 732.499	$ 29.300	6,960	$ 732.499	$ 51.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 732.499	$ 29.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.800
CC 1098358770	UBER ARBEY NIÑO AVELLANEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.274.776	$ 204.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.274.776	$ 51.000	6,960	$ 1.274.776	$ 88.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.274.776	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.800
CC 1098626475	JEISSON ALFONSO JAIMES RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.280.208	$ 204.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.280.208	$ 51.300	4,350	$ 1.280.208	$ 55.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.280.208	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.200
CC 1098627651	JOHN LUIS CARRERO QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.104.167	$ 176.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.104.167	$ 44.200	4,350	$ 1.104.167	$ 48.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.104.167	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.200
CC 1098628262	CIRO ALBERTO SILVA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.641.203	$ 422.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.641.203	$ 105.700	6,960	$ 2.641.203	$ 183.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.641.203	$ 105.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 817.900
CC 1098631300	JAIME ENRIQUE CENTENO GIRALDO	01	00		X								X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.052.760	$ 168.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.052.760	$ 42.200	6,960	$ 1.052.760	$ 73.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.019.256	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.800
CC 1098643932	JEFERSON FABIAN ROLON NIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.272.126	$ 363.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.272.126	$ 90.900	6,960	$ 2.272.126	$ 158.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.272.126	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 703.600
CC 1098659991	ANDRES MAURICIO BUENO PIERUCCINI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.140.000	$ 703.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.200
CC 1098667393	INGRID IBETH SOLANO VALENCIA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 83.334	$ 13.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 83.334	$ 3.400	6,960	$ 83.334	$ 5.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 548.334	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.700
CC 1098690037	SERGIO GIOVANNY CAMACHO	01	00		X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.545.251	$ 247.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.545.251	$ 61.900	6,960	$ 1.545.251	$ 107.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.643.858	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.600
CC 1098710509	MARIA CLAUDIA ORTEGA SILVA	01	00	X																0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1098719773	MARIA FERNANDA MALDONADO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 1098727468	SILVIA JULIANA CAMACHO JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	6,960	$ 1.820.000	$ 126.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 1098777177	NAREN DUVAN SOLANO VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.464.431	$ 234.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.464.431	$ 58.600	6,960	$ 1.464.431	$ 102.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.464.431	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1098786316	DYLANN MAKEY RAMIREZ MONTEALEGRE	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.143.418	$ 183.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.143.418	$ 45.800	6,960	$ 1.143.418	$ 79.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.224.999	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.400
CC 1098791625	HOLMAN ANDRES QUIÑONEZ APARICIO	01	00		X								X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 342.021	$ 54.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 342.021	$ 13.700	6,960	$ 342.021	$ 23.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.136.833	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.900
CC 1099202303	VICTOR HUGO VARGAS CRISTANCHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.896.438	$ 303.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.896.438	$ 75.900	6,960	$ 1.896.438	$ 132.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.896.438	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.300
CC 1099203758	EDINSON JAVIER VARGAS CRISTANCHO	01	00														X			0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 107.354	$ 17.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 107.354	$ 4.300	0,000	$ 107.354	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 100.206	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.600
CC 1099203758	EDINSON JAVIER VARGAS CRISTANCHO	01	00										X							0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.128.750	$ 180.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.128.750	$ 45.200	4,350	$ 1.128.750	$ 49.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.128.750	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.200
CC 1099204330	JAIRO ANDRES CHACON CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1099204479	EDGAR ALFONSO PORRAS CASAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.341.637	$ 534.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.341.637	$ 133.700	4,350	$ 3.341.637	$ 145.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.341.637	$ 133.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 947.500
CC 1099209135	JHONATAN JULIAN MARIN MARIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.425.000	$ 388.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.425.000	$ 97.000	6,960	$ 2.425.000	$ 168.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.425.000	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.800
CC 1099217901	CAMILA ALEXANDRA POSADA CAMELO	01	00												X					0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 423.979	$ 67.900	(EPS042) COOSALUD	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 1099217901	CAMILA ALEXANDRA POSADA CAMELO	01	00																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 666.667	$ 106.700	(EPS042) COOSALUD	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF10) COMFABOY	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1099543370	ESTER FANY CORDOBA GARNICA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1099545079	JOAN ANDRES ALZATE LONDOÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.909.645	$ 305.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.909.645	$ 76.400	6,960	$ 1.909.645	$ 133.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.909.645	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.400
CC 1099546312	HAMINTON ARIAS MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1099546400	JHON JEIMAR PARDO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.276.625	$ 364.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.276.625	$ 91.100	6,960	$ 2.276.625	$ 158.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.276.625	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.000
CC 1099547543	DAIRO ANTONIO MACIAS MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.366.575	$ 218.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.366.575	$ 54.700	6,960	$ 1.366.575	$ 95.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.366.575	$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.300
CC 1099549828	YAMID FONTECHA SANCHEZ	01	00		X								X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 806.317	$ 129.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 806.317	$ 32.300	6,960	$ 806.317	$ 56.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.051.368	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.700
CC 1099552360	EVER ELEAZAR MILLAN OSPINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.434.401	$ 229.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.434.401	$ 57.400	6,960	$ 1.434.401	$ 99.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.434.401	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.300
CC 1099552421	DUVAN ALBERTO AGUDELO ROJAS	01	00		X								X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 829.167	$ 132.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 829.167	$ 33.200	4,350	$ 829.167	$ 36.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.012.964	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.600
CC 1099553715	DANIEL CONRADO CASTRILLON ARIZA	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 181.706	$ 29.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 181.706	$ 7.300	6,960	$ 181.706	$ 12.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 427.894	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.300
CC 1101689882	XIOMARA GIL ESTEVEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 1101690029	ANDRES YESID GONZALEZ BUENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.280.000	$ 91.200	6,960	$ 2.280.000	$ 158.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.900
CC 1101757980	ESTELMAR PINTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1101758052	LAURA CRISTINA HERNANDEZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1102363697	VICTOR ALFONSO GODOY CABALLERO	01	00		X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.469.730	$ 235.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.469.730	$ 58.800	6,960	$ 1.469.730	$ 102.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.312.745	$ 92.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900
CC 1102364385	CRISTIAN ALONSO SARMIENTO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.226.511	$ 196.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.226.511	$ 49.100	6,960	$ 1.226.511	$ 85.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.226.511	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.900
CC 1102366041	ELKIN ALBERTO NIÑO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.352.568	$ 216.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.352.568	$ 54.200	6,960	$ 1.352.568	$ 94.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.352.568	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.100
CC 1102370504	JOSE MAURICIO SANTOS POVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.346.890	$ 215.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.346.890	$ 53.900	6,960	$ 1.346.890	$ 93.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.346.890	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.200
CC 1102372500	JORGE LEONARDO FUENTES CUELLAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.463.863	$ 234.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.463.863	$ 58.600	6,960	$ 1.463.863	$ 101.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.463.863	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.400
CC 1102379201	CARLOS ALBERTO QUIJANO SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.217.993	$ 194.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.217.993	$ 48.800	6,960	$ 1.217.993	$ 84.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.217.993	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 1102379375	DARY MARCELA ESPINOSA RIVERA	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 440.000	$ 70.400	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 440.000	$ 17.600	6,960	$ 440.000	$ 30.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 488.400	$ 19.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.300
CC 1102383586	DAIRON STIVEN CELIS CASTELLANOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.878.947	$ 300.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.878.947	$ 75.200	6,960	$ 1.878.947	$ 130.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.878.947	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.900
CC 1102384870	HAMILTON FERNEY LEON PULIDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.505.315	$ 240.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.505.315	$ 60.300	6,960	$ 1.505.315	$ 104.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.505.315	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.300
CC 1102385051	RONALD YESID BARRAGAN CABALLERO	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 121.138	$ 19.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 121.138	$ 4.900	0,000	$ 121.138	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 121.138	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 1102385051	RONALD YESID BARRAGAN CABALLERO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 872.564	$ 139.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 872.564	$ 35.000	6,960	$ 872.564	$ 60.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 872.564	$ 35.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.500
CC 1102386819	CARLOS ALBERTO MANTILLA SANTOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.254.902	$ 200.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.254.902	$ 50.200	6,960	$ 1.254.902	$ 87.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.254.902	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.600
CC 1102388025	RUBEN DARIO OSORIO JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.742	$ 277.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.730.742	$ 69.300	6,960	$ 1.730.742	$ 120.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.730.742	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.100
CC 1102390661	YONIER LIBARDO SANTOS NIÑO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1102390661	YONIER LIBARDO SANTOS NIÑO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.221.779	$ 195.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.221.779	$ 48.900	6,960	$ 1.221.779	$ 85.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.221.779	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.400
CC 1102391804	JUAN PABLO PEDRAZA SARMIENTO	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 285.580	$ 45.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 285.580	$ 11.500	0,000	$ 285.580	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 258.769	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.600
CC 1102391804	JUAN PABLO PEDRAZA SARMIENTO	01	00										X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 964.552	$ 154.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 964.552	$ 38.600	6,960	$ 964.552	$ 67.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 964.552	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.800
CC 1102391804	JUAN PABLO PEDRAZA SARMIENTO	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1102394530	JOSE ABRAHAN ROMERO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.907.906	$ 305.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.907.906	$ 76.400	6,960	$ 1.907.906	$ 132.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.907.906	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.900
CC 1102715702	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.389.584	$ 222.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.389.584	$ 55.600	4,350	$ 1.389.584	$ 60.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.389.584	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.100
CC 1102719000	JOSE DIDIER BELTRAN MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.301.251	$ 208.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.301.251	$ 52.100	4,350	$ 1.301.251	$ 56.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.301.251	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1102720032	ALVARO JAVIER DIAZ CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.578.564	$ 252.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.578.564	$ 63.200	6,960	$ 1.578.564	$ 109.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.578.564	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900
CC 1102774911	CRISTIAN DUVAN BARRAGAN DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.248.088	$ 199.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.248.088	$ 50.000	6,960	$ 1.248.088	$ 86.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.248.088	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.600
CC 1102802693	DIEGO ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1105059453	ROGER ANDRES GUARNIZO CORTEZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 808.334	$ 129.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 808.334	$ 32.400	6,960	$ 808.334	$ 56.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 808.334	$ 32.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.500
CC 1105781163	GUILLERMO ALZATE LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1105782419	CRISTIAN ALEJANDRO SUAREZ ORTIZ	01	00										X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 706.251	$ 113.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 706.251	$ 28.300	4,350	$ 706.251	$ 30.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 706.251	$ 28.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.500
CC 1105782419	CRISTIAN ALEJANDRO SUAREZ ORTIZ	01	00												X					0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 333.127	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.127	$ 13.400	0,000	$ 333.127	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 333.127	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1105784173	VICTOR ALFONSO VARGAS MEDINA	01	00	X	X								X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 508.207	$ 81.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 508.207	$ 20.400	6,960	$ 508.207	$ 35.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 529.488	$ 21.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.400
CC 1105785163	JORGE LEONARDO CARDONA GARZON	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 469.791	$ 75.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 469.791	$ 18.800	6,960	$ 469.791	$ 32.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 469.791	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.500
CC 1105785385	YEISON AURELIO RIAÑOS ROBLES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.405.377	$ 224.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.405.377	$ 56.300	6,960	$ 1.405.377	$ 97.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.405.377	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
CC 1105785476	YOHANN ANDRES RUBIO DEVIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.237.867	$ 198.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.237.867	$ 49.600	6,960	$ 1.237.867	$ 86.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.237.867	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.500
CC 1105786909	PEDRO IVAN RIAÑO ROBLES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.490.551	$ 238.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.490.551	$ 59.700	6,960	$ 1.490.551	$ 103.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.490.551	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.700
CC 1105787221	JULIETH STEFANIA SEVILLA QUIMBAYO	01	00																	0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.181.167	$ 189.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.181.167	$ 47.300	6,960	$ 1.181.167	$ 82.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.181.167	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.900
CC 1105787221	JULIETH STEFANIA SEVILLA QUIMBAYO	01	00												X					0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 455.844	$ 73.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 455.844	$ 18.300	0,000	$ 455.844	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 455.844	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.600
CC 1105791126	JOEL ROBLES DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.353.326	$ 216.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.353.326	$ 54.200	6,960	$ 1.353.326	$ 94.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.353.326	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.200
CC 1106769653	DIEGO FERNANDO CALEÑO ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.251	$ 228.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.425.251	$ 57.100	6,960	$ 1.425.251	$ 99.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.425.251	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1106772217	JORGE ELIECER PORTELA RINCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.841.659	$ 294.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.841.659	$ 73.700	6,960	$ 1.841.659	$ 128.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.841.659	$ 73.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 570.300
CC 1106773922	LUIS ALBERTO SANCHEZ NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.582.351	$ 253.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.582.351	$ 63.300	6,960	$ 1.582.351	$ 110.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.582.351	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.000
CC 1106774843	CRISTIAN JAVIER BARRETO MACETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.235.344	$ 357.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.235.344	$ 89.500	6,960	$ 2.235.344	$ 155.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.235.344	$ 89.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 692.300
CC 1106776342	JEISSON FERNANDO QUINTERO MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.743.750	$ 279.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.743.750	$ 69.800	4,350	$ 1.743.750	$ 75.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.743.750	$ 69.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.500
CC 1106779926	ARLEY MENDEZ MALAMBO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.206.250	$ 193.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.206.250	$ 48.300	6,960	$ 1.206.250	$ 84.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.206.250	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.600
CC 1106781275	YECID ALEXANDER SANCHEZ HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.772.917	$ 283.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.772.917	$ 71.000	4,350	$ 1.772.917	$ 77.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.772.917	$ 71.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.900
CC 1106782434	EDGAR DAVID AVENDAÑO PORTELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.959.957	$ 313.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.959.957	$ 78.400	6,960	$ 1.959.957	$ 136.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.959.957	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.900
CC 1106782695	EDINSSON ANDRES BRIÑEZ OVIEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.542.969	$ 246.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.542.969	$ 61.800	6,960	$ 1.542.969	$ 107.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.542.969	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.900
CC 1106783101	JOHAN FERNANDO MENDOZA SANTOFIMIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.827.085	$ 292.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.827.085	$ 73.100	4,350	$ 1.827.085	$ 79.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.827.085	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.100
CC 1106784858	HUBENCIO ESQUIVEL ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.703.108	$ 272.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.703.108	$ 68.200	2,436	$ 1.703.108	$ 41.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.703.108	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.400
CC 1106785942	NESTOR FABIAN CARDOZO CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.900
CC 1106787201	JOHAN SEBASTIAN CARDENAS OROZCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 1106788789	CARLOS EDUARDO MARTINEZ PELAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.419.099	$ 227.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.419.099	$ 56.800	6,960	$ 1.419.099	$ 98.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.419.099	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.500
CC 1109381317	EDINSON AVILA BARRERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1110062327	CESAR AUGUSTO BOCANEGRA PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.850.000	$ 296.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.850.000	$ 74.000	6,960	$ 1.850.000	$ 128.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.850.000	$ 74.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.800
CC 1110172017	MARIO BRIÑEZ OVIEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	2,436	$ 1.650.000	$ 40.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 1110178090	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.866.667	$ 298.700	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.866.667	$ 74.700	4,350	$ 1.866.667	$ 81.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.866.667	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.400
CC 1110180422	JHON EDWAR GIL APONTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.303.167	$ 208.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.303.167	$ 52.200	6,960	$ 1.303.167	$ 90.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.303.167	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.800
CC 1110452148	CRISTIAN CAMILO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 1110477255	JOSE AGUSTIN CEDANO JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.564.584	$ 250.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.564.584	$ 62.600	6,960	$ 1.564.584	$ 108.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.564.584	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.500
CC 1110511413	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	01	00	X									X							0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 293.334	$ 47.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 293.334	$ 11.800	6,960	$ 293.334	$ 20.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 293.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100
CC 1110537185	CRISTIAN LEONARDO RODRIGUEZ AGUILERA	01	00	X	X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 52.250	$ 8.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 52.250	$ 2.100	4,350	$ 52.250	$ 2.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 54.340	$ 2.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.000
CC 1110558053	CINTHYA MELISA ARCE CHARRY	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1110563190	SEBASTIAN CIPRIANO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1110575693	LIBY DANIELA CHAVEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.860.000	$ 297.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.860.000	$ 74.400	6,960	$ 1.860.000	$ 129.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.860.000	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.900
CC 1110599890	FELIVER ANDRES FORERO RIOS	01	00	X																0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 180.000	$ 28.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 180.000	$ 7.200	6,960	$ 180.000	$ 12.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 180.000	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.800
CC 1112107211	CRISTHIAN GONZALEZ BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.722.500	$ 275.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.722.500	$ 68.900	6,960	$ 1.722.500	$ 119.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.722.500	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.300
CC 1113311572	JEINNER ANDRES MARIN CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.556.250	$ 249.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.556.250	$ 62.300	4,350	$ 1.556.250	$ 67.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.556.250	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.300
CC 1114887117	FRANCISCO TALAGA RAMIREZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 834.708	$ 133.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 834.708	$ 33.400	6,960	$ 834.708	$ 58.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 834.708	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.500
CC 1114887117	FRANCISCO TALAGA RAMIREZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 196.141	$ 31.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 196.141	$ 0	0,000	$ 196.141	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 196.141	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.400
CC 1115063258	YULI ANDREA LONDOÑO BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1115185420	YECID MARIN CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.893.751	$ 303.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.893.751	$ 75.800	4,350	$ 1.893.751	$ 82.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.893.751	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.100
CC 1115191852	YOANI AGUILAR TRUJILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.269.097	$ 203.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.269.097	$ 50.800	6,960	$ 1.269.097	$ 88.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.269.097	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.100
CC 1116864158	CESAR MAURICIO RINCON CACERES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.472.240	$ 235.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.472.240	$ 58.900	6,960	$ 1.472.240	$ 102.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.472.240	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.900
CC 1118200034	MAICOL ESNEYDER FARFAN BARAHONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1118289418	DIEGO FERNANDO RIOS JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.948.541	$ 311.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.948.541	$ 78.000	6,960	$ 1.948.541	$ 135.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.948.541	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.500
CC 1121848880	ROCIO ACOSTA CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.529.688	$ 244.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.529.688	$ 61.200	0,522	$ 1.529.688	$ 8.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.529.688	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.200
CC 1121864318	ZAIDY JOHANNA TIAFFI ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 11221567	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.161.458	$ 185.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.161.458	$ 46.500	4,350	$ 1.161.458	$ 50.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.161.458	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.500
CC 1122626298	JORGE GONZALO DIAZ CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.889.004	$ 462.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.889.004	$ 115.600	4,350	$ 2.889.004	$ 125.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.889.004	$ 115.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 819.200
CC 1122627677	JEISON STIVEN JIMENEZ CONTRERAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.623.045	$ 259.700	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.623.045	$ 65.000	6,960	$ 1.623.045	$ 113.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.623.045	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.700
CC 1124012271	JHON JAIRO MONCADA BOBADILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.788.662	$ 286.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.788.662	$ 71.600	6,960	$ 1.788.662	$ 124.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.788.662	$ 71.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.900
CC 1127073055	CARLOS ENRIQUE BURBANO MUÑOZ	01	00		X								X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 967.202	$ 154.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 967.202	$ 38.700	4,350	$ 967.202	$ 42.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.075.886	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1131085596	JOHN ESTEBAN MORA JOJOA	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 302.842	$ 12.200	6,960	$ 302.842	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 1140889527	NURIS MARIA ROYERT MONTT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 11411517	JAIRO HUMBERTO VANEGAS HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.322.084	$ 371.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.322.084	$ 92.900	6,960	$ 2.322.084	$ 161.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.322.084	$ 92.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 719.100
CC 1143964521	FABIAN SOLARTE MUÑOZ	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 989.583	$ 158.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 989.583	$ 39.600	4,350	$ 989.583	$ 43.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 989.583	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.700
CC 11804494	MANUEL ENRIQUE AGUILAR ORTIZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 362.834	$ 58.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 362.834	$ 14.600	6,960	$ 362.834	$ 25.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 468.994	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800
CC 1193135042	FABIAN EDUARDO BARAJAS MAYORDOMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.298.435	$ 207.800	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.298.435	$ 52.000	6,960	$ 1.298.435	$ 90.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.298.435	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200
CC 11938379	WALTER GUERRERO MARTINEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.729.938	$ 276.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.729.938	$ 69.200	6,960	$ 1.729.938	$ 120.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.729.938	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.700
CC 11938379	WALTER GUERRERO MARTINEZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.604	$ 10.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 63.604	$ 2.600	0,000	$ 63.604	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 51.833	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 12138031	CARLOS ELIECER POLANCO PRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.882.344	$ 461.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.882.344	$ 115.300	2,436	$ 2.882.344	$ 70.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.882.344	$ 115.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.100
CC 12253549	YESID GARAY ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.525.000	$ 564.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.525.000	$ 141.000	6,960	$ 3.525.000	$ 245.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.525.000	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.400
CC 12262342	ALEXANDER DELGADO BRAVO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.380.479	$ 220.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.380.479	$ 55.300	6,960	$ 1.380.479	$ 96.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.380.479	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.600
CC 12262342	ALEXANDER DELGADO BRAVO	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1234642318	WENDY DAYANNA RICARDO QUESADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 12458904	ALEJANDRO SUAREZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.561.479	$ 249.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.561.479	$ 62.500	6,960	$ 1.561.479	$ 108.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.561.479	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.600
CC 12458904	ALEJANDRO SUAREZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 103.658	$ 16.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 103.658	$ 4.200	0,000	$ 103.658	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 103.658	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000
CC 12748637	JESUS ALBERTO GARCIA DELGADO	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 272.558	$ 43.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 272.558	$ 11.000	6,960	$ 272.558	$ 19.000	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 272.558	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.700
CC 12845684	JOSE NORALDO LUNA URBANO	01	00	X									X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 685.594	$ 109.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 685.594	$ 27.500	6,960	$ 685.594	$ 47.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 685.594	$ 27.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.500
CC 12975040	OMAR GENARO REALPE ROSERO	01	00	X																0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 12984965	JOSE SANIN PIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.703.750	$ 272.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.703.750	$ 68.200	6,960	$ 1.703.750	$ 118.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.703.750	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.600
CC 1299292	ALFREDO AGUIRRE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.544.495	$ 247.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.544.495	$ 61.800	6,960	$ 1.544.495	$ 107.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.544.495	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.300
CC 13071801	CARLOS HERNANDO MALLAMA PANTOJA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 13454390	RAUL LEON SOLORZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.165.000	$ 186.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.165.000	$ 46.600	6,960	$ 1.165.000	$ 81.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.165.000	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.700
CC 13512980	JHON JAIRO AMAYA GUTIERREZ	01	00												X					0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,000	$ 908.526	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.200
CC 13537866	GERARDO AMADO LEON	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.079.822	$ 172.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.079.822	$ 43.200	6,960	$ 1.079.822	$ 75.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.079.822	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.400
CC 13566649	JESUS ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.815.000	$ 290.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.815.000	$ 72.600	6,960	$ 1.815.000	$ 126.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562.000
CC 13617401	LUIS OMAR GONZALEZ AGUILERA	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF10) COMFABOY	$ 384.037	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.400
CC 13742777	FABIO BUSTAMANTE PINEDA	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 30.285	$ 4.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 13742777	FABIO BUSTAMANTE PINEDA	01	00												X					0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 878.242	$ 140.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 878.242	$ 35.200	0,000	$ 878.242	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 878.242	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.000
CC 13743206	JOSE JULIAN QUIROGA GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.315.000	$ 530.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.315.000	$ 132.600	6,960	$ 3.315.000	$ 230.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.315.000	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400
CC 13748462	PEDRO JOSE ALMEIDA POVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.520	$ 256.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.600.520	$ 64.100	6,960	$ 1.600.520	$ 111.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.600.520	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 13842350	GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 14.218.604	$ 1.777.400	6,960	$ 14.218.604	$ 989.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 14.218.604	$ 568.800	$ 284.400	$ 426.600	$ 0	$ 0	$ 4.046.900
CC 13853384	JOHN FREDY LOPEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 13855553	HERIBERTO PINTO MUÑOZ	01	00																	12	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 448.000	$ 71.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 448.000	$ 18.000	0,000	$ 448.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 448.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 13855553	HERIBERTO PINTO MUÑOZ	01	00																	18	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 672.000	$ 107.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 672.000	$ 26.900	0,000	$ 672.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 672.000	$ 26.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.400
CC 13855703	NELSON BECERRA CARREÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.358.814	$ 217.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.358.814	$ 54.400	6,960	$ 1.358.814	$ 94.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.358.814	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.900
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 272.781	$ 43.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 272.781	$ 11.000	0,000	$ 272.781	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 137.870	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.300
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.516.368	$ 242.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.516.368	$ 60.700	4,350	$ 1.516.368	$ 66.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.516.368	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.100
CC 13953660	GERMAN DIAZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.481.414	$ 397.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.481.414	$ 99.300	6,960	$ 2.481.414	$ 172.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.481.414	$ 99.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 768.500
CC 13955630	ROMER ARNULFO DIAZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 511.458	$ 81.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 511.458	$ 20.500	4,350	$ 511.458	$ 22.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 810.494	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.200
CC 13956780	EDGAR GUIZA GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.701.594	$ 272.300	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.701.594	$ 68.100	4,350	$ 1.701.594	$ 74.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.701.594	$ 68.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.600
CC 13959268	MARCO AURELIO CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.755.625	$ 280.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.755.625	$ 70.300	6,960	$ 1.755.625	$ 122.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.755.625	$ 70.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 543.700
CC 13992083	EDITSON GILDARDO LAVERDE CIFUENTES	01	00	X																0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.958.334	$ 313.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.958.334	$ 78.400	6,960	$ 1.958.334	$ 136.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.958.334	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.600
CC 14010241	EDWIN MAURICIO RAYO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS045) MEDIMAS EPS - MOVILIDAD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 14010320	WILMER HERNAN PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.748.750	$ 279.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.748.750	$ 70.000	4,350	$ 1.748.750	$ 76.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.748.750	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.900
CC 14011118	GUILLERMO PEÑA NAVARRO	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 393.410	$ 63.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 393.410	$ 15.800	0,000	$ 393.410	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.900
CC 14011118	GUILLERMO PEÑA NAVARRO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.676.422	$ 268.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.676.422	$ 67.100	6,960	$ 1.676.422	$ 116.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.676.422	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.200
CC 14011705	EDWIN HELI ZAMORA GIL	01	01	X									X							0	0	25	25	25	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.591.875	$ 63.700	6,960	$ 1.591.875	$ 110.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.591.875	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.200
CC 14013922	JOHN OLIVER LOZANO GAITAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.524.750	$ 244.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.524.750	$ 61.000	6,960	$ 1.524.750	$ 106.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.524.750	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.200
CC 14013927	YEFRY DAVID OVIEDO MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.715.790	$ 274.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.715.790	$ 68.700	6,960	$ 1.715.790	$ 119.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.715.790	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.500
CC 14193032	DANIEL PEDRAZA ARDILA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 946.382	$ 151.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 946.382	$ 37.900	6,960	$ 946.382	$ 65.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 946.382	$ 37.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.200
CC 14193032	DANIEL PEDRAZA ARDILA	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 211.990	$ 8.500	0,000	$ 211.990	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 211.990	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.000
CC 14233667	JOSE HERNAN CARRILLO RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.750.000	$ 440.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.750.000	$ 110.000	4,350	$ 2.750.000	$ 119.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.700
CC 14251609	JOSE VICENTE ALARCON VILLANUEVA	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.401.120	$ 224.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.401.120	$ 56.100	6,960	$ 1.401.120	$ 97.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.401.120	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.000
CC 14251609	JOSE VICENTE ALARCON VILLANUEVA	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 280.764	$ 45.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 280.764	$ 11.300	0,000	$ 280.764	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 259.167	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.700
CC 14258941	DIEGO FERNANDO MENDEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.644.791	$ 263.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.644.791	$ 65.800	4,350	$ 1.644.791	$ 71.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.644.791	$ 65.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.400
CC 14273292	JORGE ELIECER VALENCIA RUBIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.320.703	$ 211.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.320.703	$ 52.900	4,350	$ 1.320.703	$ 57.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.320.703	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.700
CC 14274333	FABIO SUAREZ HINCAPIE	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 14324202	RODRIGO RIVEROS SANCHEZ	01	00										X							0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.208.529	$ 193.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.208.529	$ 48.400	6,960	$ 1.208.529	$ 84.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.208.529	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.400
CC 14324202	RODRIGO RIVEROS SANCHEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 30.285	$ 4.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 14324571	ROBERT JIMMY ACERO BASTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.503.801	$ 240.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.503.801	$ 60.200	6,960	$ 1.503.801	$ 104.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.503.801	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.800
CC 14325294	LUIS ALBERTO MAHECHA ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.603.171	$ 256.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.603.171	$ 64.200	6,960	$ 1.603.171	$ 111.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.603.171	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.600
CC 14325604	WILMAR SALDAÑA OLMOS	01	00	X																0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 757.105	$ 121.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 757.105	$ 30.300	4,350	$ 757.105	$ 33.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.800
CC 14326842	JOSE NOE MARROQUIN IZQUIERDO	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 766.569	$ 122.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 766.569	$ 30.700	6,960	$ 766.569	$ 53.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.569	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 14327097	HAMILTON SANCHEZ MENDOZA	01	00		X								X							0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 1.010.735	$ 161.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.010.735	$ 40.500	6,960	$ 1.010.735	$ 70.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.105.683	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.000
CC 14327470	JOSE VLADIMIR VERGARA BUSTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.175.000	$ 879.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.175.000	$ 207.000	6,960	$ 5.175.000	$ 360.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 5.175.000	$ 207.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.654.000
CC 14327483	JOSE AIMER HERNANDEZ ZARATE	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 819.566	$ 131.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 819.566	$ 32.800	4,350	$ 819.566	$ 35.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 861.219	$ 34.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.200
CC 14399517	GUILLERMO NARANJO MAYORGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.375.229	$ 380.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.375.229	$ 95.100	6,960	$ 2.375.229	$ 165.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.375.229	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 14585314	EUSEBIO RIVAS LOZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.680.219	$ 428.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.680.219	$ 107.300	6,960	$ 2.680.219	$ 186.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.680.219	$ 107.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.100
CC 14695137	JOSE FABIAN ORTEGA ROSERO	01	00	X																0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 242.274	$ 38.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 242.274	$ 9.700	6,960	$ 242.274	$ 16.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.100
CC 15051981	EVER ANTONIO OTERO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 15172058	EDWARD LAITON ZARATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.734.004	$ 634.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.734.004	$ 149.400	4,350	$ 3.734.004	$ 162.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.734.004	$ 149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.096.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 15309429	JULIO CESAR GARAVITO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.312.083	$ 370.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.312.083	$ 92.500	6,960	$ 2.312.083	$ 161.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.312.083	$ 92.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 716.000
CC 15360713	JOSE HORACIO JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.283.021	$ 205.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.283.021	$ 51.400	6,960	$ 1.283.021	$ 89.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.283.021	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.400
CC 15865042	SEGUNDO EFRAIN BENAVIDES ERAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.588.646	$ 254.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.588.646	$ 63.600	6,960	$ 1.588.646	$ 110.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.588.646	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000
CC 16160712	ALFREDO RUBIO BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.029.990	$ 324.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.029.990	$ 81.200	6,960	$ 2.029.990	$ 141.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.029.990	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500
CC 16218343	FERNANDO ORTIZ ZAPATA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 16709247	RUBEN DARIO MANCERA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.630.000	$ 787.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.630.000	$ 185.200	6,960	$ 4.630.000	$ 322.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 4.630.000	$ 185.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.479.900
CC 16989491	EFREN DURAN RIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.758.625	$ 441.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.758.625	$ 110.400	6,960	$ 2.758.625	$ 192.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.758.625	$ 110.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 854.300
CC 18371712	ABEL RIVERA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.177.791	$ 508.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.177.791	$ 127.200	6,960	$ 3.177.791	$ 221.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.177.791	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 984.100
CC 18420438	JUAN DAVID MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.105.000	$ 176.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.105.000	$ 44.200	6,960	$ 1.105.000	$ 77.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.105.000	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.200
CC 18959543	DAINER TAPIA DIAZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.240.000	$ 358.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.240.000	$ 89.600	2,436	$ 2.240.000	$ 54.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.240.000	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.200
CC 19265798	JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS001) ALIANSALUD	$ 22.713.150	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.150	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 22.894.855	$ 915.800	$ 457.900	$ 686.900	$ 0	$ 0	$ 6.480.700
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01																	0	0	22	22	22	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.330.020	$ 213.300	6,960	$ 5.330.020	$ 371.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.330.020	$ 213.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 797.600
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01														X			0	0	8	8	8	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.938.189	$ 77.600	0,000	$ 1.938.189	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.938.189	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.200
CC 19611610	HERNANDO JOSE ALBA AGAMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.781	$ 228.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.425.781	$ 57.100	6,960	$ 1.425.781	$ 99.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.425.781	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.700
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00																	0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 484.548	$ 77.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 484.548	$ 19.400	1,044	$ 484.548	$ 5.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.500
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 211.990	$ 34.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 211.990	$ 8.500	0,000	$ 211.990	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 211.990	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.000
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 211.990	$ 34.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 211.990	$ 8.500	0,000	$ 211.990	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 211.990	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.000
CC 2284145	PEDRO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 22.713.150	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.150	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 24.500.000	$ 980.000	$ 490.000	$ 735.000	$ 0	$ 0	$ 6.625.100
CC 23297121	FLOR MARIA YANQUEN PAEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 23449678	ERIKA VIVIANA TORRES TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 23965992	YOLANDA PATRICIA MARTINEZ BARRETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.136.604	$ 181.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.136.604	$ 45.500	6,960	$ 1.136.604	$ 79.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.136.604	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.100
CC 25275402	LUZ ANGELA HURTADO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 25285032	CAROLINA ANDREA MARTINEZ SALAZAR	01	00		X															0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.353.334	$ 216.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.353.334	$ 54.200	6,960	$ 1.353.334	$ 94.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.046.434	$ 81.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.900
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 25560127	GUELDY YANETH GARCIA CUETOCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 27472847	FLOR LILIANA MARTINEZ URBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 27983910	SANDRA MILENA GARCIA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000
CC 28682472	MARIA ALCIRA DEL ROCIO BELTRAN FERNANDEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.400
CC 28685186	ADRIANA CONTECHA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.300.000	$ 132.000	0,522	$ 3.300.000	$ 17.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300
CC 28951310	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 29328537	MARTA EMMA ZAPATA ZAPATA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 29328537	MARTA EMMA ZAPATA ZAPATA	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 878.242	$ 140.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 878.242	$ 35.200	2,436	$ 878.242	$ 21.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 878.242	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.400
CC 3003467	JAIRO JIMENEZ MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.289.792	$ 206.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.289.792	$ 51.600	4,350	$ 1.289.792	$ 56.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.289.792	$ 51.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.800
CC 30388383	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GARCIA	01	00																	0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 423.979	$ 67.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 423.979	$ 17.000	6,960	$ 423.979	$ 29.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.500
CC 30388383	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GARCIA	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 60.569	$ 9.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 30388383	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GARCIA	01	00												X					0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 423.979	$ 67.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 3100196	HENRY HUMBERTO MENDEZ MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.051.235	$ 328.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.051.235	$ 82.100	6,960	$ 2.051.235	$ 142.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.051.235	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 3132636	JOHN ALEXANDER MARROQUIN MELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.566.668	$ 250.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.566.668	$ 62.700	4,350	$ 1.566.668	$ 68.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.566.668	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.300
CC 34316037	DIANA CAROLINA BEDOYA FERNANDEZ	01	00																	0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 34316037	DIANA CAROLINA BEDOYA FERNANDEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 159.984	$ 25.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 159.984	$ 6.400	0,000	$ 159.984	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 159.984	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 34316037	DIANA CAROLINA BEDOYA FERNANDEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 373.296	$ 59.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 373.296	$ 15.000	0,000	$ 373.296	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 373.296	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.800
CC 34316037	DIANA CAROLINA BEDOYA FERNANDEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 159.984	$ 25.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 159.984	$ 6.400	0,000	$ 159.984	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 159.984	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 34316037	DIANA CAROLINA BEDOYA FERNANDEZ	01	00												X					0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 639.936	$ 102.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 639.936	$ 25.600	0,000	$ 639.936	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 639.936	$ 25.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.600
CC 34329960	LAURA PILAR VELASCO VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.660.000	$ 66.400	6,960	$ 1.660.000	$ 115.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.000
CC 34541724	ZONIA RUTH ILES VELASCO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.100
CC 34561469	YENNY ALEXANDRA TORRES GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.520.000	$ 140.800	6,960	$ 3.520.000	$ 245.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.520.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.800
CC 3570573	LUIS CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.032.552	$ 325.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.032.552	$ 81.400	6,960	$ 2.032.552	$ 141.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.032.552	$ 81.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.600
CC 37270702	TIBISAY ZAMBRANO SOSA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 817.674	$ 130.900	(EPS010) EPS SURA	$ 817.674	$ 32.800	1,044	$ 817.674	$ 8.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 464.202	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.900
CC 37270702	TIBISAY ZAMBRANO SOSA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 90.854	$ 14.600	(EPS010) EPS SURA	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 38141779	MARIA ALEJANDRA ROJAS ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.960.000	$ 313.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.960.000	$ 78.400	6,960	$ 1.960.000	$ 136.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.960.000	$ 78.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 606.900
CC 38612929	MADELEYNE MOSQUERA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 39628475	ELSA NAYIVE CASTRO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 39813247	BETTY SORAYA SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 40049055	MARCELA LOPEZ PERILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000
CC 40795636	BEATRIZ EUGENIA NAVARRO PADILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.080.000	$ 172.800	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.080.000	$ 43.200	1,044	$ 1.080.000	$ 11.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.080.000	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.500
CC 4080882	OSCAR SAMACA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.207.500	$ 193.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.207.500	$ 48.300	6,960	$ 1.207.500	$ 84.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.207.500	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.900
CC 4081264	JOSE IVAN MALAVER SARMIENTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.320.364	$ 211.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.320.364	$ 52.900	6,960	$ 1.320.364	$ 91.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.320.364	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.000
CC 4081465	ROQUE JULIO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.359.428	$ 217.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.359.428	$ 54.400	6,960	$ 1.359.428	$ 94.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.359.428	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.100
CC 4081824	JAIRO ALFONSO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.185.688	$ 189.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.185.688	$ 47.500	6,960	$ 1.185.688	$ 82.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.185.688	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.400
CC 4081824	JAIRO ALFONSO CUERVO SALAZAR	01	00												X					0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 483.731	$ 77.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 483.731	$ 19.400	0,000	$ 483.731	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 483.731	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.200
CC 4136814	LUIS ALFONSO NIÑO QUIROGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.677.178	$ 268.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.677.178	$ 67.100	6,960	$ 1.677.178	$ 116.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.677.178	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 519.400
CC 4138050	MAURICIO DUITAMA HIGUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.656.500	$ 425.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.656.500	$ 106.300	6,960	$ 2.656.500	$ 184.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.656.500	$ 106.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 822.600
CC 4276546	ALIRIO CADENA VALERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.608.126	$ 257.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.608.126	$ 64.400	4,350	$ 1.608.126	$ 70.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.608.126	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.200
CC 4287650	BLAI JESUS OCHOA SAAVEDRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.770.000	$ 641.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.770.000	$ 150.800	6,960	$ 3.770.000	$ 262.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.770.000	$ 150.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.205.000
CC 4437782	CESAR AUGUSTO CENTENO AVENDAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.859.187	$ 297.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.859.187	$ 74.400	6,960	$ 1.859.187	$ 129.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.859.187	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.700
CC 4437789	JOSE YILVERTH BENAVIDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.059.328	$ 329.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.059.328	$ 82.400	6,960	$ 2.059.328	$ 143.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.059.328	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.700
CC 4437987	ELVIS LOPEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.803	$ 232.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.450.803	$ 58.100	6,960	$ 1.450.803	$ 101.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.450.803	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.400
CC 4438292	HOVER ANDRES RAMIREZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.559.895	$ 249.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.559.895	$ 62.400	6,960	$ 1.559.895	$ 108.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.559.895	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 4438857	GUSTAVO ANDRES VELASCO GUTIERREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.927.684	$ 308.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.927.684	$ 77.200	6,960	$ 1.927.684	$ 134.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.927.684	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.100
CC 4438881	MAURICIO VARON MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.110.588	$ 337.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.110.588	$ 84.500	6,960	$ 2.110.588	$ 146.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.110.588	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.600
CC 4613974	FREDY ALBERTO MONTOYA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.334.576	$ 533.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.334.576	$ 133.400	4,350	$ 3.334.576	$ 145.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.334.576	$ 133.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 945.500
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 399.645	$ 64.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 399.645	$ 16.000	0,000	$ 399.645	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 307.218	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.300
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00												X					0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 423.979	$ 67.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00										X							0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 320.068	$ 51.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 320.068	$ 12.900	4,350	$ 320.068	$ 14.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 320.068	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100
CC 4617260	MIGUEL ANGEL SALAS CARDONA	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.698.000	$ 271.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.698.000	$ 68.000	6,960	$ 1.698.000	$ 118.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.131.395	$ 125.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 46372200	GLADIS RIVERA GUIO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 4668303	HUGO AISLEMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.427.708	$ 228.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.427.708	$ 57.200	6,960	$ 1.427.708	$ 99.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.427.708	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.300
CC 4690754	EMIRO ORLANDO SAMBONI IMBACHI	01	00		X								X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.266.041	$ 202.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.266.041	$ 50.700	4,350	$ 1.266.041	$ 55.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.377.953	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.600
CC 4736375	RULBER RIVERA SANCHEZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 211.990	$ 8.500	6,960	$ 211.990	$ 14.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 479.461	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.500
CC 4738391	AQUILEO RUANO GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.177.135	$ 188.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.177.135	$ 47.100	6,960	$ 1.177.135	$ 82.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.177.135	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600
CC 4751887	JOSE ANTONIO ROSADA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 471.334	$ 75.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 471.334	$ 18.900	6,960	$ 471.334	$ 32.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 547.421	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.200
CC 4752076	FREDI HERNAN MURILLO RUEDA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 893.385	$ 143.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 893.385	$ 35.800	6,960	$ 893.385	$ 62.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 893.385	$ 35.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.800
CC 4752076	FREDI HERNAN MURILLO RUEDA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.853	$ 14.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 90.853	$ 3.700	0,000	$ 90.853	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.853	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 4752895	JAIRO HERNAN ROSERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.448.910	$ 231.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.448.910	$ 58.000	6,960	$ 1.448.910	$ 100.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.448.910	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.800
CC 4752981	DIEGO FERNANDO ORTEGA CERON	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 317.596	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.800
CC 4753366	ALEXANDER RUIZ	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.376.796	$ 220.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.376.796	$ 55.100	6,960	$ 1.376.796	$ 95.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.710.750	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.800
CC 4754553	TARCISIO ACOSTA ZEMANATE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.857.500	$ 297.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.857.500	$ 74.300	6,960	$ 1.857.500	$ 129.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.857.500	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
CC 4787807	ANTONINO PILLIMUE CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.272.883	$ 203.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.272.883	$ 51.000	6,960	$ 1.272.883	$ 88.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.272.883	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.300
CC 4788691	WILMER SANCHEZ CONEJO	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.041.020	$ 166.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.041.020	$ 41.700	6,960	$ 1.041.020	$ 72.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.041.020	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.500
CC 5117439	VICTOR FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00	X									X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.227.083	$ 196.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.227.083	$ 49.100	6,960	$ 1.227.083	$ 85.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.227.083	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.100
CC 5117439	VICTOR FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 200.000	$ 0	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
CC 5117439	VICTOR FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00													L				0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 333.335	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.335	$ 13.400	0,000	$ 333.335	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 333.335	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 955.938	$ 153.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 955.938	$ 38.300	1,044	$ 955.938	$ 10.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 955.938	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.600
CC 5204939	JULIAN AUDONIAS VILLANUEVA LOPEZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 211.990	$ 8.500	6,960	$ 211.990	$ 14.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 549.589	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.300
CC 52084119	ZORAYA INES CONTECHA CARRILLO	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.111.000	$ 200.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.111.000	$ 138.900	0,000	$ 1.111.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.111.000	$ 44.500	$ 22.300	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 439.200
CC 52084119	ZORAYA INES CONTECHA CARRILLO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 18.033.334	$ 3.246.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 18.033.334	$ 2.254.200	0,522	$ 18.033.334	$ 94.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 18.033.334	$ 721.400	$ 360.700	$ 541.100	$ 0	$ 0	$ 7.217.800
CC 52173975	AURA MARIA INFANTE GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.200.000	$ 884.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.200.000	$ 208.000	6,960	$ 5.200.000	$ 362.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.200.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.662.000
CC 52269479	JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 8.267.587	$ 1.405.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 8.267.587	$ 1.033.500	0,522	$ 8.267.587	$ 43.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.267.587	$ 330.800	$ 165.400	$ 248.100	$ 0	$ 0	$ 3.226.700
CC 52320476	AGUEDA ROCHA GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 52441454	OLGA LUCIA TORO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800
CC 52494521	CLAUDED GUERRERO PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.140.000	$ 703.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.200
CC 5269884	JOSE LUIS MALPUD BENITEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.553.250	$ 248.600	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.553.250	$ 62.200	6,960	$ 1.553.250	$ 108.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.553.250	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.200
CC 52750364	PAOLA ROCIO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 52851986	ANA MARIA RESTREPO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 5292353	GUILLERMO ARBEY SANTANDER REVELO	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 2.451.656	$ 392.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.451.656	$ 98.100	6,960	$ 2.451.656	$ 170.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.451.656	$ 98.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.200
CC 5292353	GUILLERMO ARBEY SANTANDER REVELO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 459.955	$ 73.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 459.955	$ 18.400	0,000	$ 459.955	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 459.955	$ 18.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110.400
CC 53012837	PAOLA ANDREA CONTECHA MORALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 11.280.000	$ 1.917.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 11.280.000	$ 1.410.000	0,522	$ 11.280.000	$ 58.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.800.000	$ 432.000	$ 216.000	$ 324.000	$ 0	$ 0	$ 4.358.500
CC 53048005	SOL MILENA PEÑA FUQUENE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.030.000	$ 324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.030.000	$ 81.200	6,960	$ 2.030.000	$ 141.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.030.000	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500
CC 56087750	CARMEN CECILIA DAVILA CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.263	$ 185.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.160.263	$ 46.500	1,044	$ 1.160.263	$ 12.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.160.263	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 290.900
CC 5789953	JUAN JOSE ROMERO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.675.096	$ 268.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.675.096	$ 67.100	6,960	$ 1.675.096	$ 116.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.675.096	$ 67.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900
CC 5821272	DANIEL LEONARDO RAMIREZ ROMERO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.600
CC 5822626	ELKIN ROSERO LATORRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.660.000	$ 792.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.660.000	$ 186.400	6,960	$ 4.660.000	$ 324.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.660.000	$ 186.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.400
CC 5829985	OLIBER GAITAN OVIEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.623.958	$ 259.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.623.958	$ 65.000	4,350	$ 1.623.958	$ 70.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.623.958	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5853800	JAIVER HERNANDEZ PIMENTEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.838.438	$ 294.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.838.438	$ 73.600	6,960	$ 1.838.438	$ 128.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.838.438	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.400
CC 5854639	EDISON PORTELA GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.150.418	$ 344.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.150.418	$ 86.100	6,960	$ 2.150.418	$ 149.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.150.418	$ 86.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 666.000
CC 5881817	ALBERTO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 22.713.150	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.150	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 22.713.150	$ 908.600	$ 454.300	$ 681.400	$ 0	$ 0	$ 6.464.400
CC 5882867	CIPRIANO CONTECHA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 5885309	JUAN CARLOS CONTECHA CARRILLO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 2.777.500	$ 472.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.777.500	$ 347.200	0,000	$ 2.777.500	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.777.500	$ 111.100	$ 55.600	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 1.069.500
CC 5885309	JUAN CARLOS CONTECHA CARRILLO	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 9.168.999	$ 1.558.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.168.999	$ 1.146.200	6,960	$ 9.168.999	$ 638.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.333.334	$ 333.400	$ 166.700	$ 250.100	$ 0	$ 0	$ 4.093.500
CC 5886339	OSCAR AGUIRRE CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 901.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.300.000	$ 212.000	6,960	$ 5.300.000	$ 368.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.900
CC 5886973	RICARDO RAMIREZ SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 5889263	JORGE IVAN CAICEDO OSORIO	01	00									X		X						0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.494.166	$ 239.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.494.166	$ 59.800	6,960	$ 1.494.166	$ 104.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.494.166	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.700
CC 5889421	EDUARDO PRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 6008819	CARLOS GARZON CERQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.135.000	$ 1.213.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.135.000	$ 285.400	6,960	$ 7.135.000	$ 496.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.135.000	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.280.400
CC 6024407	ABRAHAN PINZON GUERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.877.621	$ 300.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.877.621	$ 75.200	4,350	$ 1.877.621	$ 81.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.877.621	$ 75.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.600
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00										X							0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.421.530	$ 227.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.421.530	$ 56.900	6,960	$ 1.421.530	$ 99.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.421.530	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00													X				0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 518.334	$ 83.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 518.334	$ 20.800	0,000	$ 518.334	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 518.334	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.600
CC 6115047	JOSE CRISTOBAL GONZALEZ PATIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.188	$ 419.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.620.188	$ 104.900	6,960	$ 2.620.188	$ 182.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.620.188	$ 104.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.500
CC 6200290	EDWING ALEXANDER REALPE MORALES	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.155.001	$ 184.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.155.001	$ 46.300	4,350	$ 1.155.001	$ 50.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.155.001	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.800
CC 63324641	JACQUELINE CEPEDA FERNANDEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 63443301	ALIX GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 63510229	TEOFILDE CORZO PINTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 63555574	NATALIA NAVAS GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.270.801	$ 203.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.270.801	$ 50.900	6,960	$ 1.270.801	$ 88.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.270.801	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.700
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 280.000	$ 44.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 280.000	$ 11.200	0,000	$ 280.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 280.000	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 800.000	$ 128.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 800.000	$ 32.000	1,044	$ 800.000	$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.400
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00														L			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 120.000	$ 19.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 120.000	$ 4.800	0,000	$ 120.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 65780322	MAGDA CRISTINA PARRA CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.800.000	$ 986.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.800.000	$ 232.000	6,960	$ 5.800.000	$ 403.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.800.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.853.700
CC 65810992	ALBA NAYIBE MONROY LOZANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 6597615	REINALDO LEAL GARZON	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 406.298	$ 65.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 406.298	$ 16.300	0,000	$ 406.298	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 362.833	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 6597615	REINALDO LEAL GARZON	01	00												X					0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 207.314	$ 33.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 207.314	$ 8.300	0,000	$ 207.314	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 207.314	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.800
CC 6597615	REINALDO LEAL GARZON	01	00										X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.010.750	$ 161.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.010.750	$ 40.500	6,960	$ 1.010.750	$ 70.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.010.750	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.200
CC 6771498	JOSE CORNELIO VARGAS ESPINOSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.725.500	$ 436.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.725.500	$ 109.100	6,960	$ 2.725.500	$ 189.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.725.500	$ 109.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 844.000
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	05										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.604.610	$ 144.200	6,960	$ 3.604.610	$ 250.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.604.610	$ 144.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.300
CC 70600593	LUIS EMILIO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.245.234	$ 199.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.245.234	$ 49.900	6,960	$ 1.245.234	$ 86.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.245.234	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.800
CC 71192061	EGLIS ELIAS VEGA USME	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 757.000	$ 121.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 757.000	$ 30.300	6,960	$ 757.000	$ 52.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 803.038	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.400
CC 71312449	JUAN PABLO FRANCO COLORADO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 76.778	$ 12.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 76.778	$ 0	0,000	$ 76.778	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 76.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.300
CC 71312449	JUAN PABLO FRANCO COLORADO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.508.334	$ 241.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.508.334	$ 60.400	4,350	$ 1.508.334	$ 65.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.508.334	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.900
CC 7168917	JOSE RAMIRO TORRES GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.387.500	$ 222.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.387.500	$ 55.500	6,960	$ 1.387.500	$ 96.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.387.500	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 7178581	ROSEMBERG JIMENEZ JOYA	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.233.136	$ 197.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.233.136	$ 49.400	6,960	$ 1.233.136	$ 85.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.233.136	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.100
CC 7178581	ROSEMBERG JIMENEZ JOYA	01	00														L			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 167.195	$ 26.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 167.195	$ 6.700	0,000	$ 167.195	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.600
CC 7186084	GONZALO AUGUSTO GOMEZ JIMENEZ	01	00		X															0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 3.450.000	$ 552.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.450.000	$ 138.000	6,960	$ 3.450.000	$ 240.200	(CCF10) COMFABOY	$ 3.990.960	$ 159.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 72235376	EDGAR CASTELLANOS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 7251444	LUIS ARMANDO RUSINQUE VARGAS	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 363.411	$ 58.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 363.411	$ 14.600	6,960	$ 363.411	$ 25.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 363.411	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700
CC 7253991	JOSE ALEJANDRO BALCAZAR RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.420.781	$ 227.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.420.781	$ 56.900	6,960	$ 1.420.781	$ 98.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.420.781	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.100
CC 73142238	RAFAEL GUSTAVO ARRIETA DE ORO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
CC 7334501	PEDRO ELIAS RIVERA ALFONSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.847.148	$ 295.600	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.847.148	$ 73.900	6,960	$ 1.847.148	$ 128.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.847.148	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.000
CC 73544510	ELIECER VILLEGAS CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
CC 73560909	ARIEL ORTEGA GUZMAN	01	00	X									X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 922.396	$ 147.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 922.396	$ 36.900	6,960	$ 922.396	$ 64.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 922.396	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.600
CC 7383479	JOSE MANUEL SOTO TORDECILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.612.187	$ 258.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.612.187	$ 64.500	6,960	$ 1.612.187	$ 112.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.612.187	$ 64.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.300
CC 74080580	SEGUNDO ABDENAGO CHIA NIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.078.193	$ 332.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.078.193	$ 83.200	6,960	$ 2.078.193	$ 144.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.078.193	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.700
CC 74130905	ESTAUROFILO CIPAGAUTA GAMBOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.352.500	$ 216.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.352.500	$ 54.100	4,350	$ 1.352.500	$ 58.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.352.500	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.500
CC 74186937	JOSE PATROCINIO PRECIADO DAZA	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.044.166	$ 327.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.044.166	$ 81.800	6,960	$ 2.044.166	$ 142.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.044.166	$ 81.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.000
CC 74334049	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.907.125	$ 305.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.907.125	$ 76.300	6,960	$ 1.907.125	$ 132.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.907.125	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.600
CC 74335113	PEDRO MIGUEL MEDINA AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.409.163	$ 225.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.409.163	$ 56.400	6,960	$ 1.409.163	$ 98.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.409.163	$ 56.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.400
CC 74357980	CARLOS ALIRIO SANCHEZ FUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.444.584	$ 231.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.444.584	$ 57.800	4,350	$ 1.444.584	$ 62.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.444.584	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.700
CC 74358452	FERDINANDO FUENTES CHIQUILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.174.004	$ 507.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.174.004	$ 127.000	4,350	$ 3.174.004	$ 138.100	(CCF10) COMFABOY	$ 3.174.004	$ 127.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000
CC 74358500	HECTOR ORJUELA CHINCHILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.173.134	$ 187.800	(ESSC33) EPS-S COMPARTA	$ 1.173.134	$ 47.000	6,960	$ 1.173.134	$ 81.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.173.134	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500
CC 74358586	LUIS ALEJANDRO GIL ALFONSO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF10) COMFABOY	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 74358833	GUSTAVO ANTONIO LOPEZ RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.007.896	$ 161.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.007.896	$ 40.400	4,350	$ 1.007.896	$ 43.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.007.896	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.000
CC 74359087	ANTONIO PEÑA FONSECA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.103.481	$ 176.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.103.481	$ 44.200	6,960	$ 1.103.481	$ 76.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.103.481	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.900
CC 74359609	MEDARDO ANTONIO PAIPILLA CIPAGAUTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.158.371	$ 185.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.158.371	$ 46.400	6,960	$ 1.158.371	$ 80.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.158.371	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900
CC 74377938	MARIO GERARDO SIERRA OTALORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.241.652	$ 198.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.241.652	$ 49.700	6,960	$ 1.241.652	$ 86.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.241.652	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.600
CC 74795498	DAIRO ELIECER TABAREZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.180.000	$ 508.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.180.000	$ 127.200	2,436	$ 3.180.000	$ 77.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.180.000	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.700
CC 74811481	JOSE ULFO HIDALGO CANO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 385.000	$ 61.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 385.000	$ 15.400	6,960	$ 385.000	$ 26.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.017.500	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.500
CC 75089548	MAURICIO BUSTAMANTE GOMEZ	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.970.000	$ 845.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.970.000	$ 198.800	6,960	$ 4.970.000	$ 346.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.970.000	$ 198.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.588.600
CC 75089548	MAURICIO BUSTAMANTE GOMEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 497.000	$ 84.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 497.000	$ 19.900	0,000	$ 497.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 497.000	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.400
CC 75089548	MAURICIO BUSTAMANTE GOMEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 828.252	$ 141.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 828.252	$ 33.200	0,000	$ 828.252	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 828.252	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.400
CC 75089548	MAURICIO BUSTAMANTE GOMEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 496.951	$ 84.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 496.951	$ 19.900	0,000	$ 496.951	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 496.951	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.400
CC 7550851	WILLIAM LOZADA RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 7555214	MESULLAN PRIMERO CIFUENTES	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 360.000	$ 57.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 845.927	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.000
CC 7559952	JOSE NOE PEREZ HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.214.063	$ 354.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.214.063	$ 88.600	6,960	$ 2.214.063	$ 154.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.214.063	$ 88.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 685.600
CC 76029244	ANGEL MARIA NAVIA GUACA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.052.083	$ 168.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.052.083	$ 42.100	6,960	$ 1.052.083	$ 73.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.052.083	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.900
CC 76150284	LUIS ENRIQUE ALVARADO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.299.382	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.299.382	$ 52.000	6,960	$ 1.299.382	$ 90.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.299.382	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 76150365	DARWIN CAMPO VELARDE	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.597.500	$ 255.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.597.500	$ 63.900	6,960	$ 1.597.500	$ 111.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.597.500	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.600
CC 76263403	JUAN CARLOS ECHEVERRY VARGAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.007.500	$ 321.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.007.500	$ 80.300	6,960	$ 2.007.500	$ 139.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.007.500	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 621.600
CC 76263435	JOSE ANTONIO MOGROVEJO GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 76293406	ARTEMIO MALES SAMBONI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.297.969	$ 207.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.297.969	$ 52.000	6,960	$ 1.297.969	$ 90.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.297.969	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.100
CC 76294611	YARNOVI MAMIAN GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.508	$ 298.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.508	$ 74.700	6,960	$ 1.865.508	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.508	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.800
CC 76307880	JOSE MARINO LOPEZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.329.667	$ 212.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.329.667	$ 53.200	6,960	$ 1.329.667	$ 92.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.329.667	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76314220	AQUILINO DIAZ QUISTANCHALA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.096.063	$ 175.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.096.063	$ 43.900	6,960	$ 1.096.063	$ 76.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.150.763	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.700
CC 76314250	EDGAR JAVIER CAICEDO RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.350.000	$ 1.759.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.350.000	$ 1.293.800	6,960	$ 10.350.000	$ 720.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 10.350.000	$ 414.000	$ 207.000	$ 310.500	$ 0	$ 0	$ 4.705.300
CC 76317295	PARMENIDES CALDON LEBAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.453.985	$ 392.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.453.985	$ 98.200	6,960	$ 2.453.985	$ 170.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.453.985	$ 98.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.900
CC 76321562	RODRIGO FERNANDEZ CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.749.792	$ 280.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.749.792	$ 70.000	4,350	$ 1.749.792	$ 76.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.749.792	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.200
CC 76322191	JAIME ANTONIO ANTE GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.422.548	$ 387.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.422.548	$ 97.000	6,960	$ 2.422.548	$ 168.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.422.548	$ 97.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.400
CC 76329509	JOSE ALIRIO SANTIAGO SANCHEZ	01	00		X								X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.624.999	$ 260.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.624.999	$ 65.000	4,350	$ 1.624.999	$ 70.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.748.258	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.700
CC 76330345	JONATAN ANDRES CUELLAR SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.472.334	$ 235.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.472.334	$ 58.900	4,350	$ 1.472.334	$ 64.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.472.334	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.500
CC 76332508	FREDY HERNAN AGUILAR CALAPSU	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.628.922	$ 420.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.628.922	$ 105.200	6,960	$ 2.628.922	$ 183.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.628.922	$ 105.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 814.100
CC 76333274	JOSE GEOVANNY GAVIRIA REALPE	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 530.920	$ 85.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 530.920	$ 21.300	4,350	$ 530.920	$ 23.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 942.987	$ 37.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.200
CC 76334302	CARLOS ALBERTO SOTELO PERAFAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.346.750	$ 375.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.346.750	$ 93.900	6,960	$ 2.346.750	$ 163.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.346.750	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 726.700
CC 7690570	HASMER ALBRANDO JAVELA QUINTERO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.168.000	$ 506.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.168.000	$ 126.800	6,960	$ 3.168.000	$ 220.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.168.000	$ 126.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 981.000
CC 7690570	HASMER ALBRANDO JAVELA QUINTERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 352.000	$ 56.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 352.000	$ 0	0,000	$ 352.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.400
CC 7711466	JOSE JAIR MARTINEZ VALDERRAMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.136.793	$ 181.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.136.793	$ 45.500	4,350	$ 1.136.793	$ 49.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.136.793	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.400
CC 79004711	NOGER DARLEY VELASQUEZ FETECUA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.734.718	$ 277.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.734.718	$ 69.400	4,350	$ 1.734.718	$ 75.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.734.718	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.900
CC 79006104	ALEJANDRO GALINDO CADENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.688.458	$ 270.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.688.458	$ 67.600	4,350	$ 1.688.458	$ 73.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.688.458	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.900
CC 79057937	GERMAN ALONSO LEAL OLIVOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF10) COMFABOY	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 8.267.587	$ 1.405.700	(EPS010) EPS SURA	$ 8.267.587	$ 1.033.500	4,350	$ 8.267.587	$ 359.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.267.587	$ 330.800	$ 165.400	$ 248.100	$ 0	$ 0	$ 3.543.200
CC 79219181	NELSON NEFY BERMUDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.536.797	$ 245.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.536.797	$ 61.500	2,436	$ 1.536.797	$ 37.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.536.797	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.400
CC 79246501	LUIS EDUARDO SAMACA TOCARRUNCHO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.776.912	$ 284.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.776.912	$ 71.100	6,960	$ 1.776.912	$ 123.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.776.912	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.300
CC 79246501	LUIS EDUARDO SAMACA TOCARRUNCHO	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 34.553	$ 5.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 34.553	$ 1.400	0,000	$ 34.553	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 34.553	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400
CC 79261636	JORGE ALFREDO PEREZ TEJEDOR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800
CC 79326162	JOSE JAVIER HERRERA VELANDIA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.000
CC 79436762	JUAN CARLOS TORO GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	0,522	$ 2.450.000	$ 12.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.800
CC 79543833	GUSTAVO ARANGUREN SANCHEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 3.356.667	$ 537.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.356.667	$ 134.300	6,960	$ 3.356.667	$ 233.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.356.667	$ 134.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.039.400
CC 79580687	LUIS FERNANDO DE FELIPE FUERTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.470.299	$ 235.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.470.299	$ 58.900	4,350	$ 1.470.299	$ 64.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.470.299	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.100
CC 79601202	LEONARDO GONZALEZ RIAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 10.980.000	$ 1.866.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.980.000	$ 1.372.500	6,960	$ 10.980.000	$ 764.300	(CCF10) COMFABOY	$ 10.980.000	$ 439.200	$ 219.600	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 4.991.600
CC 79626401	YEZID CARDOZO BERNAL	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 79688173	HONORIO POVEDA SALDAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 79689457	JUVENAL ALFONSO DEL CASTILLO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.940.000	$ 839.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.940.000	$ 197.600	6,960	$ 4.940.000	$ 343.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.940.000	$ 197.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.578.900
CC 79743048	PEDRO JAVIER VARGAS BAYONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 79768178	YONNY ANDRES DUCUARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.051.594	$ 688.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.051.594	$ 162.100	6,960	$ 4.051.594	$ 282.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.051.594	$ 162.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.295.100
CC 79778202	JUAN CARLOS CARDENAS ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 21.700.000	$ 3.906.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 21.700.000	$ 2.712.500	6,960	$ 21.700.000	$ 1.510.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 21.700.000	$ 868.000	$ 434.000	$ 651.000	$ 0	$ 0	$ 10.081.900
CC 79780775	JOSE LUIS JIMENEZ GARATEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.867.761	$ 298.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.867.761	$ 74.800	6,960	$ 1.867.761	$ 130.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.867.761	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.500
CC 79842489	WILMER FERNANDO ARBOLEDA ENRIQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.617.042	$ 258.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.617.042	$ 64.700	6,960	$ 1.617.042	$ 112.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.617.042	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.800
CC 79883757	LUIS EDUARDO TORRES MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	2,436	$ 1.660.000	$ 40.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900
CC 79894760	LEONARDO COLLAZOS DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.500.000	$ 1.445.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.500.000	$ 340.000	6,960	$ 8.500.000	$ 591.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 8.500.000	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.600
CC 79903253	WILSON JAVIER RIAÑO ARANDA	01	00		X															0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 787.390	$ 126.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 787.390	$ 31.500	4,350	$ 787.390	$ 34.300	(CCF10) COMFABOY	$ 938.937	$ 37.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 229.400
CC 79904860	ERICK MARTINEZ CHAVES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.000	$ 70.400	2,436	$ 1.760.000	$ 42.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79939777	JUAN DAVID NARANJO TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.625.000	$ 580.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.625.000	$ 145.000	2,436	$ 3.625.000	$ 88.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.625.000	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 958.400
CC 79968873	JOHN JAIRO HERNANDEZ VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.632.292	$ 261.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.632.292	$ 65.300	4,350	$ 1.632.292	$ 71.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.632.292	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.900
CC 80011780	CARLOS HERNAN MELO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.738.333	$ 278.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.738.333	$ 69.600	4,350	$ 1.738.333	$ 75.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.738.333	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.100
CC 80021713	EDIER NORBEY TABARES JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.180.000	$ 508.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.180.000	$ 127.200	2,436	$ 3.180.000	$ 77.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.180.000	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 840.700
CC 80070270	JOSE ALBERTO GUEVARA CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.765.000	$ 282.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.765.000	$ 70.600	2,436	$ 1.765.000	$ 43.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.765.000	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.600
CC 80134156	HECTOR YESID RUIZ MARTINEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 332.184	$ 53.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 332.184	$ 13.300	0,000	$ 332.184	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 237.625	$ 9.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.100
CC 80134156	HECTOR YESID RUIZ MARTINEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.102.861	$ 176.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.102.861	$ 44.200	4,350	$ 1.102.861	$ 48.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.102.861	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.900
CC 80166591	JAIME ANDRES PARRA CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.800.000	$ 986.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.800.000	$ 232.000	6,960	$ 5.800.000	$ 403.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 5.800.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.853.700
CC 80167725	ANDRES ENRIQUE VASQUEZ USECHE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.723.959	$ 275.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.723.959	$ 69.000	4,350	$ 1.723.959	$ 75.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.723.959	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.900
CC 80172056	LEONIDAS CABALLERO PERALTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.272.709	$ 203.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.272.709	$ 51.000	4,350	$ 1.272.709	$ 55.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.272.709	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100
CC 80173670	GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.420.000	$ 1.091.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 6.420.000	$ 256.800	6,960	$ 6.420.000	$ 446.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.420.000	$ 256.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.051.900
CC 80187104	GERMAN ANDRES LAVERDE ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.703.333	$ 272.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.703.333	$ 68.200	4,350	$ 1.703.333	$ 74.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.703.333	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.100
CC 80206358	LEOLEGAR TORRES IBAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.280.000	$ 91.200	2,436	$ 2.280.000	$ 55.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.800
CC 80222666	JAMER MAZA RIZZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.631.537	$ 261.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.631.537	$ 65.300	6,960	$ 1.631.537	$ 113.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.631.537	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.300
CC 80236741	ORLANDO RODRIGUEZ CHIZABA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.895.000	$ 303.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.895.000	$ 75.800	2,436	$ 1.895.000	$ 46.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.895.000	$ 75.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 501.000
CC 80281598	JOSE ALFREDO VERA BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.688.346	$ 270.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.688.346	$ 67.600	4,350	$ 1.688.346	$ 73.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.688.346	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.900
CC 80380834	JAIRO MUÑOZ SAAVEDRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.415.625	$ 226.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.415.625	$ 56.700	6,960	$ 1.415.625	$ 98.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.415.625	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.500
CC 80381542	ALVARITO DUQUE MIRANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.456.979	$ 233.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.456.979	$ 58.300	6,960	$ 1.456.979	$ 101.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.456.979	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.300
CC 80392380	MIGUEL ARCANGEL CHOQUE TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.821.355	$ 291.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.821.355	$ 72.900	4,350	$ 1.821.355	$ 79.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.821.355	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.600
CC 80421659	JOSE EULOGIO CHOCONTA CHAVEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.620.677	$ 419.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.620.677	$ 104.900	6,960	$ 2.620.677	$ 182.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.620.677	$ 104.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 811.600
CC 8046146	CARLOS ALFREDO ESPINOSA PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.390.000	$ 746.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.390.000	$ 175.600	2,436	$ 4.390.000	$ 107.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.390.000	$ 175.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.204.600
CC 8058509	CARLOS ARTURO GARAVITO VILLADIEGO	01	00		X															0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 45.500	$ 7.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 45.500	$ 1.900	6,960	$ 45.500	$ 3.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 720.447	$ 28.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.300
CC 80655379	FREDY LOTA LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.158.697	$ 345.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.158.697	$ 86.400	4,350	$ 2.158.697	$ 94.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.158.697	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 612.200
CC 80730396	YONATHAN EDUARDO GARZON AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.249.612	$ 360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.249.612	$ 90.000	6,960	$ 2.249.612	$ 156.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.249.354	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 696.600
CC 80769493	LUIS ANTONIO VILLALBA CORREA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.232.188	$ 197.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.232.188	$ 49.300	6,960	$ 1.232.188	$ 85.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.232.188	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.600
CC 80772319	LUIS ALEJANDRO PERDOMO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	2,436	$ 2.300.000	$ 56.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100
CC 80777478	JORGE ELKIN CHALA SICUA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 4.209.004	$ 715.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 4.209.004	$ 168.400	4,350	$ 4.209.004	$ 183.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.209.004	$ 168.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.235.600
CC 80810868	HOLLMAN ESTEBAN AYALA ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800
CC 80831717	CRISTHIAN CAMILO MEDINA BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.175.000	$ 87.000	2,436	$ 2.175.000	$ 53.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.000
CC 80881217	CARLOS JULIAN NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.663.453	$ 266.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.663.453	$ 66.600	4,350	$ 1.663.453	$ 72.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.663.453	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.800
CC 8110664	RODRIGO DURANGO CUADROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.907.802	$ 465.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.907.802	$ 116.400	6,960	$ 2.907.802	$ 202.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.907.802	$ 116.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.500
CC 83089273	CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 5.347.500	$ 909.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.347.500	$ 213.900	6,960	$ 5.347.500	$ 372.200	(CCF10) COMFABOY	$ 5.347.500	$ 213.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.709.200
CC 83089273	CARLOS EDUARDO MOTTA ALVAREZ	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 1.069.500	$ 182.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.069.500	$ 42.800	0,000	$ 1.069.500	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 1.069.500	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 267.600
CC 83161599	REINEL CAYCEDO MALES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.857.500	$ 297.200	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.857.500	$ 74.300	6,960	$ 1.857.500	$ 129.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.857.500	$ 74.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.100
CC 83237526	GIOVANNY CHILA CHAMBO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.269.792	$ 203.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.269.792	$ 50.800	6,960	$ 1.269.792	$ 88.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.269.792	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.200
CC 83241418	MIGUEL ANTONIO RINCON ROBAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.530.299	$ 244.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.530.299	$ 61.300	6,960	$ 1.530.299	$ 106.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.530.299	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.100
CC 87063759	JESUS MIGUEL ORTEGA ROSERO	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 242.274	$ 9.700	6,960	$ 242.274	$ 16.900	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.100
CC 87303758	EDWIN ANDRES DIAZ GUERRA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 272.558	$ 43.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 272.558	$ 11.000	6,960	$ 272.558	$ 19.000	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 272.558	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 87532804	ANTIDIO FAVIAN MORA MORA	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 335.536	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.500
CC 88224605	JAIME IVAN PRADA VANEGAS	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.252.000	$ 1.233.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.252.000	$ 290.100	6,960	$ 7.252.000	$ 504.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.252.000	$ 290.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.318.000
CC 88224605	JAIME IVAN PRADA VANEGAS	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 518.000	$ 88.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 518.000	$ 20.800	0,000	$ 518.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 518.000	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.700
CC 88244261	JORGE ANTONIO BUILES HENAO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.494.576	$ 399.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.494.576	$ 99.800	4,350	$ 2.494.576	$ 108.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.494.576	$ 99.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.400
CC 88288103	WILLIAM JOSE DELGADO DURAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.791.250	$ 286.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.791.250	$ 71.700	6,960	$ 1.791.250	$ 124.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.791.250	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.700
CC 91010331	EDGAR PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.520.000	$ 403.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.520.000	$ 100.800	4,350	$ 2.520.000	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.520.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.500
CC 91012375	GERMAN CAMELO PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.815.000	$ 290.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.815.000	$ 72.600	4,350	$ 1.815.000	$ 79.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 91013327	FERNANDO ARDILA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.209.500	$ 513.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.209.500	$ 128.400	6,960	$ 3.209.500	$ 223.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.209.500	$ 128.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 993.800
CC 91043332	JOSE DE JESUS MAYORGA VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.143.853	$ 343.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.143.853	$ 85.800	6,960	$ 2.143.853	$ 149.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.143.853	$ 85.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 664.000
CC 91044926	MOISES PAREDES SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.162.552	$ 186.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.162.552	$ 46.600	6,960	$ 1.162.552	$ 81.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.162.552	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.300
CC 91046706	ENOC GOMEZ ALMEYDA	01	00										X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 976.500	$ 156.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 976.500	$ 39.100	4,350	$ 976.500	$ 42.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 976.500	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.000
CC 91046706	ENOC GOMEZ ALMEYDA	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 432.250	$ 69.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 432.250	$ 17.300	0,000	$ 432.250	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 336.397	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.000
CC 91046706	ENOC GOMEZ ALMEYDA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 91072996	IGNACIO CAMACHO ARENAS	01	00												X					0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 605.684	$ 97.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 605.684	$ 24.300	0,000	$ 605.684	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 605.684	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600
CC 91072996	IGNACIO CAMACHO ARENAS	01	00																	0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 328.334	$ 52.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 328.334	$ 13.200	6,960	$ 328.334	$ 22.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 328.334	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 91131938	ADAN RINCON GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.225.115	$ 196.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.225.115	$ 49.100	6,960	$ 1.225.115	$ 85.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.225.115	$ 49.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.600
CC 91134152	JOSE ALFREDO JIMENEZ MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.382.190	$ 221.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.382.190	$ 55.300	6,960	$ 1.382.190	$ 96.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.382.190	$ 55.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.100
CC 91135075	CARLOS MARIO LONDOÑO AGUDELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.030.906	$ 325.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.030.906	$ 81.300	6,960	$ 2.030.906	$ 141.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.030.906	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.000
CC 91135106	FREDY VIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.734.010	$ 277.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.734.010	$ 69.400	6,960	$ 1.734.010	$ 120.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.734.010	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.000
CC 91136116	JOSE ANTONIO MOSQUERA QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.375.566	$ 220.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.375.566	$ 55.100	4,350	$ 1.375.566	$ 59.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.375.566	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.200
CC 91136566	LUVIN JASBEY AFANADOR CIFUENTES	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.244.479	$ 199.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.244.479	$ 49.800	6,960	$ 1.244.479	$ 86.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.244.479	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.500
CC 91136566	LUVIN JASBEY AFANADOR CIFUENTES	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 216.665	$ 34.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 216.665	$ 8.700	0,000	$ 216.665	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 216.665	$ 8.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100
CC 91213482	HERNANDO NAVARRO ORDUÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.075.000	$ 492.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.075.000	$ 123.000	6,960	$ 3.075.000	$ 214.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.075.000	$ 123.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.100
CC 91256169	EFRAIN BAYONA SERRANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.598.434	$ 415.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.598.434	$ 104.000	4,350	$ 2.598.434	$ 113.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.598.434	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 736.900
CC 91269900	HUGO RANGEL DIAZ	01	00																	4	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 121.138	$ 19.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 121.138	$ 4.900	0,000	$ 121.138	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 121.138	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 91269900	HUGO RANGEL DIAZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.053.324	$ 168.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.053.324	$ 42.200	6,960	$ 1.053.324	$ 73.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.053.324	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.400
CC 91291390	LUIS ENRIQUE JOYA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.153.594	$ 184.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.153.594	$ 46.200	6,960	$ 1.153.594	$ 80.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.153.594	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.300
CC 91342571	JAVIER GALLARDO CARVAJAL	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 888.542	$ 142.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 888.542	$ 35.600	4,350	$ 888.542	$ 38.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 888.542	$ 35.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.100
CC 91346739	FERNANDO ALMEYDA POVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.246.384	$ 199.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.246.384	$ 49.900	6,960	$ 1.246.384	$ 86.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.246.384	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 91351867	MARCO ANTONIO BERNAL HERRERA	01	00										X							0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 405.619	$ 64.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 405.619	$ 16.300	6,960	$ 405.619	$ 28.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 405.619	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.800
CC 91351867	MARCO ANTONIO BERNAL HERRERA	01	00														X			0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 877.864	$ 140.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 877.864	$ 35.200	0,000	$ 877.864	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 637.005	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.200
CC 91352613	CESAR AUGUSTO GUEVARA BARAJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.317.363	$ 210.800	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 1.317.363	$ 52.700	6,960	$ 1.317.363	$ 91.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.317.363	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 91353280	CARLOS FRANCISCO ROA TORRES	01	00												X					0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 757.105	$ 121.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 757.105	$ 30.300	0,000	$ 757.105	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.800
CC 91353280	CARLOS FRANCISCO ROA TORRES	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 151.421	$ 24.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 91353652	ISAY ALFONSO GONZALEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 91353652	ISAY ALFONSO GONZALEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 91353652	ISAY ALFONSO GONZALEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 91353652	ISAY ALFONSO GONZALEZ	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 381.111	$ 61.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 381.111	$ 15.300	0,000	$ 381.111	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 298.667	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91353652	ISAY ALFONSO GONZALEZ	01	00																	0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 261.334	$ 41.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 261.334	$ 10.500	4,350	$ 261.334	$ 11.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 261.334	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.300
CC 91354351	JAIME YADYR BARRAGAN JAIMES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.281.590	$ 205.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.281.590	$ 51.300	6,960	$ 1.281.590	$ 89.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.281.590	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900
CC 91354776	CESAR ORLANDO SOLANO LOZANO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 191.643	$ 30.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 191.643	$ 7.700	0,000	$ 191.643	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 161.066	$ 6.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.900
CC 91354776	CESAR ORLANDO SOLANO LOZANO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.277.237	$ 204.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.277.237	$ 51.100	6,960	$ 1.277.237	$ 88.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.277.237	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 91356545	PEDRO ANTONIO REMOLINA SEQUEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.317.363	$ 210.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.317.363	$ 52.700	6,960	$ 1.317.363	$ 91.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.317.363	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 91362062	NOLBERTO MATEUS TELLEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.781.251	$ 285.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.781.251	$ 71.300	4,350	$ 1.781.251	$ 77.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.781.251	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.200
CC 91364034	JUAN CARLOS SERRANO DIAZ	01	00		X															0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 414.000	$ 66.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 414.000	$ 16.600	6,960	$ 414.000	$ 28.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 748.323	$ 30.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.800
CC 91364125	OSCAR FRANCISCO CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.065.584	$ 330.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.065.584	$ 82.700	6,960	$ 2.065.584	$ 143.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.065.584	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.700
CC 91421108	HENRY BALCAZAR CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.916.183	$ 306.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.916.183	$ 76.700	6,960	$ 1.916.183	$ 133.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.916.183	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.400
CC 91452646	FREDY ALONSO AVELLANEDA BELTRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.305.439	$ 208.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.305.439	$ 52.300	6,960	$ 1.305.439	$ 90.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.305.439	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.400
CC 91454437	ANDRES PINTO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.601.605	$ 952.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 5.601.605	$ 224.100	6,960	$ 5.601.605	$ 389.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 5.601.605	$ 224.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.790.600
CC 91458768	ALBIO PADILLA PADILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.372.443	$ 219.600	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.372.443	$ 54.900	6,960	$ 1.372.443	$ 95.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.372.443	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000
CC 91464823	JAIME GARCIA CORREDOR	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(231001) COLFONDOS	$ 878.125	$ 140.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 878.125	$ 35.200	4,350	$ 878.125	$ 38.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 878.125	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.100
CC 91494161	YORGI GARCIA GUTIERREZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 106.250	$ 17.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 106.250	$ 4.300	4,350	$ 106.250	$ 4.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 275.512	$ 11.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.100
CC 91517325	EDWIN MARTINEZ QUIROGA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 181.895	$ 29.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 181.895	$ 7.300	0,000	$ 181.895	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.600
CC 91517325	EDWIN MARTINEZ QUIROGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 894.330	$ 143.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 894.330	$ 35.800	6,960	$ 894.330	$ 62.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 894.330	$ 35.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.000
CC 91526584	SERGIO ARIAS VERGARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.539.070	$ 246.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.539.070	$ 61.600	4,350	$ 1.539.070	$ 67.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.539.070	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.500
CC 92276360	LUIS MANUEL TORRES TOSCANO	01	00	X									X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 188.594	$ 30.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 188.594	$ 7.600	6,960	$ 188.594	$ 13.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 188.594	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.600
CC 92539778	ADELFIN MANUEL SUAREZ SUAREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.105.729	$ 177.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.105.729	$ 44.300	6,960	$ 1.105.729	$ 77.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.105.729	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.600
CC 9270180	FELIPE GOMEZ AMADOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	2,436	$ 1.650.000	$ 40.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 93021341	JHON FREDY MEDINA LOAIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.465.172	$ 234.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.465.172	$ 58.700	4,350	$ 1.465.172	$ 63.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.465.172	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 93085316	JOSE ALVIS BERNATE BONILLA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 324.270	$ 51.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 324.270	$ 13.000	0,000	$ 324.270	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.700
CC 93085316	JOSE ALVIS BERNATE BONILLA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.689.875	$ 270.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.689.875	$ 67.600	6,960	$ 1.689.875	$ 117.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.689.875	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.300
CC 93129015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.124.438	$ 340.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.124.438	$ 85.000	6,960	$ 2.124.438	$ 147.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.124.438	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.900
CC 93336041	REINED VASQUEZ NOREÑA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.208.334	$ 193.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.208.334	$ 48.400	6,960	$ 1.208.334	$ 84.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.208.334	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.400
CC 93336041	REINED VASQUEZ NOREÑA	01	00														L			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 241.665	$ 38.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 241.665	$ 9.700	0,000	$ 241.665	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 241.665	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.100
CC 93339254	YEISON JAVIER PARRA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.104	$ 320.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.000.104	$ 80.100	2,436	$ 2.000.104	$ 48.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.104	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.100
CC 93361436	HOVER NORMAN RAMIREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 93392279	DOUGLAS VASQUEZ MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.389.583	$ 542.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.389.583	$ 135.600	6,960	$ 3.389.583	$ 236.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 3.389.583	$ 135.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.049.600
CC 93407691	JHON JAIRO MORALES GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.660.000	$ 792.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.660.000	$ 186.400	6,960	$ 4.660.000	$ 324.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.660.000	$ 186.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.400
CC 93445702	ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.832.195	$ 293.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.832.195	$ 73.300	6,960	$ 1.832.195	$ 127.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.832.195	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.400
CC 93448017	ALEXANDER ROBLEDO CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.188	$ 384.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.400.188	$ 96.100	6,960	$ 2.400.188	$ 167.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.400.188	$ 96.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.400
CC 93449801	HIGINIO CARDENAS HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.284.376	$ 205.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.284.376	$ 51.400	4,350	$ 1.284.376	$ 55.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.284.376	$ 51.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.300
CC 93450523	ALEXYS TRIANA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.867.708	$ 298.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.867.708	$ 74.800	4,350	$ 1.867.708	$ 81.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.867.708	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.800
CC 93450603	WILIAM HERNAN CAPERA CAMPOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.720.807	$ 275.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.720.807	$ 68.900	4,350	$ 1.720.807	$ 74.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.720.807	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.100
CC 93451855	SIMON CAMILO BEDOYA ROA	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 435.167	$ 69.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 435.167	$ 17.500	6,960	$ 435.167	$ 30.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 803.194	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.700
CC 93453546	DANILO RINCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.132.251	$ 181.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.132.251	$ 45.300	4,350	$ 1.132.251	$ 49.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.132.251	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.100
CC 94042647	JULIAN ANDRES SOSCUE MUÑOZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 233.334	$ 9.400	4,350	$ 233.334	$ 10.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 330.321	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 06/08/2021 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1039363126** **Periodo Cotización: julio de 2021** **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94063618	VICTOR LEANDRO GUEVARA MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.144.553	$ 183.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.144.553	$ 45.800	4,350	$ 1.144.553	$ 49.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.144.553	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 324.600
CC 94072283	AURELIO ALVEAR ANACONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.240.706	$ 198.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.240.706	$ 49.700	6,960	$ 1.240.706	$ 86.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.240.706	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.400
CC 94253452	JOSE GILDARDO AGUILAR BORRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.800.063	$ 288.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.800.063	$ 72.100	6,960	$ 1.800.063	$ 125.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.800.063	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.600
CC 94262858	DUVAN FERNEY BETANCOURT YARCE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.105.000	$ 176.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.105.000	$ 44.200	6,960	$ 1.105.000	$ 77.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.105.000	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.200
CC 94275964	NUBIER ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	01	00		X								X							0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 1.518.933	$ 243.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.518.933	$ 60.800	6,960	$ 1.518.933	$ 105.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.650.795	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.800
CC 94300625	FEDERICO VALENCIA LEDESMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.941.422	$ 310.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.941.422	$ 77.700	6,960	$ 1.941.422	$ 135.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.941.422	$ 77.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 601.300
CC 94300659	ALCIBIADES ASTAIZA CHAVEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.510.425	$ 241.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.510.425	$ 60.500	6,960	$ 1.510.425	$ 105.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.510.425	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900
CC 94386361	ARNOLDO LOPEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.078.958	$ 332.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.078.958	$ 83.200	6,960	$ 2.078.958	$ 144.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.078.958	$ 83.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.800
CC 94429732	JAIME ALBERTO VARGAS MONTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.681.438	$ 429.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.681.438	$ 107.300	6,960	$ 2.681.438	$ 186.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.681.438	$ 107.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 830.400
CC 94461386	CARLOS ALBERTO TRUJILLO RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.219.885	$ 195.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.219.885	$ 48.800	6,960	$ 1.219.885	$ 85.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.219.885	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.800
CC 94463310	HUGO FERNANDO JARAMILLO LONDOÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.757.813	$ 281.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.757.813	$ 70.400	6,960	$ 1.757.813	$ 122.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.757.813	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.500
CC 9535708	ADMILFO GIL CASTELLANOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.788.500	$ 446.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.788.500	$ 111.600	6,960	$ 2.788.500	$ 194.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.788.500	$ 111.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 863.500
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 360.000	$ 57.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 360.000	$ 14.400	6,960	$ 360.000	$ 25.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 548.882	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.100
CC 9736914	CARLOS ANDRES LATORRE TREJOS	01	00										X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 1.070.156	$ 171.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.070.156	$ 42.900	6,960	$ 1.070.156	$ 74.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.070.156	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.600
CC 9736914	CARLOS ANDRES LATORRE TREJOS	01	00												X					0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 423.979	$ 67.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 423.979	$ 17.000	0,000	$ 423.979	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 101.900
CC 9770050	MAURICIO ANDRES VILLEGAS MALAGON	01	00		X															0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.906.000	$ 156.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 884.300
CC 9800494	JOSE URIEL HERNANDEZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.124.844	$ 340.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.124.844	$ 85.000	6,960	$ 2.124.844	$ 147.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.124.844	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.900
CC 98392105	SEGUNDO ARCADIO JIMENEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 303.000	$ 48.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 303.000	$ 12.200	6,960	$ 303.000	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 303.000	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 98393088	GABRIEL AGUSTIN GUERRERO RAMOS	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 302.842	$ 12.200	6,960	$ 302.842	$ 21.100	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.000
CC 9850735	GERARDO VALENCIA GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.036.260	$ 325.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.036.260	$ 81.500	6,960	$ 2.036.260	$ 141.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.036.260	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 630.700
CC 9955447	ALVARO OBDULIO RENDON ECHEVERRI	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.708.667	$ 273.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.708.667	$ 68.400	6,960	$ 1.708.667	$ 119.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.708.667	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.200
PE 952116906021986	LENIN LENER OJEDA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.449.829.784	$ 1.558.251.058	$ 1.558.251.058	$ 1.582.345.086	$ 235.581.100	$ 79.653.900	$ 91.210.900	$ 63.253.000	$ 4.099.300	$ 6.149.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.947.200	$ 0	$ 479.947.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-12, 08:12:57 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1039363926

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 10/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS POPAYAN 2021		
Documento	NI901405540	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	61	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1018458810	WENDY LORENA PEREZ HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.490.000	$ 398.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.490.000	$ 99.600	6,960	$ 2.490.000	$ 173.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.490.000	$ 99.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 771.000
CC 10294748	HEIVER ALEJANDRO COTAZO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.468.784	$ 235.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.468.784	$ 58.800	6,960	$ 1.468.784	$ 102.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.468.784	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.000
CC 10300653	OSCAR MAURICIO QUIÑONES HOYOS	01	00	X	X								X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 2.067.844	$ 330.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.067.844	$ 82.800	6,960	$ 2.067.844	$ 144.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.153.660	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 643.900
CC 10305821	MARIO ANDREZ ROJAS LIZCANO	01	00										X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 653.949	$ 104.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 653.949	$ 26.200	6,960	$ 653.949	$ 45.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 653.949	$ 26.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.700
CC 10305821	MARIO ANDREZ ROJAS LIZCANO	01	00														X			0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 448.865	$ 71.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 448.865	$ 18.000	0,000	$ 448.865	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 427.857	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.100
CC 1058788970	JESUS EIVER CRUZ QUINAYAS	01	00										X							0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 467.512	$ 74.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 467.512	$ 18.800	6,960	$ 467.512	$ 32.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 467.512	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.100
CC 1058788970	JESUS EIVER CRUZ QUINAYAS	01	00												X					0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 151.421	$ 24.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1058788970	JESUS EIVER CRUZ QUINAYAS	01	00												X					0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1059595565	JHON ALEXANDER VIVAS CAMAYO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 539.000	$ 86.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 539.000	$ 21.600	6,960	$ 539.000	$ 37.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 763.840	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176.100
CC 1059902091	MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 993.700	$ 159.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 993.700	$ 39.800	6,960	$ 993.700	$ 69.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 993.700	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.800
CC 1060804304	CHRISTIAN FELIPE NAVIA TRUJILLO	01	00		X															0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 326.667	$ 52.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 326.667	$ 13.100	6,960	$ 326.667	$ 22.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 462.934	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.800
CC 1060991546	ROBINSON MAJIN BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.083.607	$ 173.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.083.607	$ 43.400	6,960	$ 1.083.607	$ 75.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.083.607	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
CC 1061691550	JOSE ALFARO CALAPSU PIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.218.939	$ 195.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.218.939	$ 48.800	6,960	$ 1.218.939	$ 84.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.218.939	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.600
CC 1061702710	ILBER HERNANDO COMETA CHAGUENDO	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 935.025	$ 149.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 935.025	$ 37.500	6,960	$ 935.025	$ 65.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 935.025	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.800
CC 1061702710	ILBER HERNANDO COMETA CHAGUENDO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.600	$ 4.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 30.600	$ 0	0,000	$ 30.600	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 30.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.900
CC 1061702927	DAVID FELIPE RUANO MAJIN	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 902.084	$ 144.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 902.084	$ 36.100	4,350	$ 902.084	$ 39.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 902.084	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 255.900
CC 1061704573	HERNANDO HORMIGA LARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.107.266	$ 177.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.107.266	$ 44.300	6,960	$ 1.107.266	$ 77.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.107.266	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.900
CC 1061704640	JAVIER ALFREDO CASTRO FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 722.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.250.000	$ 170.000	6,960	$ 4.250.000	$ 295.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.358.400
CC 1061710124	ANGIE ELIANA CHILITO GARZON	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/08/2021 | **Empresa NI901405540 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1039363926** | **Periodo Cotización: julio de 2021** | **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061710124	ANGIE ELIANA CHILITO GARZON	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 466.620	$ 74.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 466.620	$ 18.700	0,000	$ 466.620	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 466.620	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 1061711577	DUVAN GUSTAVO CALAPSU PIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.050.483	$ 168.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.050.483	$ 42.100	6,960	$ 1.050.483	$ 73.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.050.483	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.500
CC 1061725088	JAVIER RICARDO IDROBO MANQUILLO	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061725088	JAVIER RICARDO IDROBO MANQUILLO	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1061725088	JAVIER RICARDO IDROBO MANQUILLO	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 242.274	$ 38.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1061727003	CARLOS ARTURO VELASCO SALAMANCA	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 936.918	$ 150.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 936.918	$ 37.500	4,350	$ 936.918	$ 40.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 936.918	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.800
CC 1061737458	FABIAN ANDRES AGREDO POLINDARA	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 714.518	$ 114.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 714.518	$ 28.600	6,960	$ 714.518	$ 49.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 714.518	$ 28.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.400
CC 1061737458	FABIAN ANDRES AGREDO POLINDARA	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1061747332	LESMO MANQUILLO DE JESUS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.147.015	$ 183.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.147.015	$ 45.900	6,960	$ 1.147.015	$ 79.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.147.015	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.300
CC 1061748084	CESAR AUGUSTO CASTILLO GUAITACO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 976.459	$ 156.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 976.459	$ 39.100	4,350	$ 976.459	$ 42.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 976.459	$ 39.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.000
CC 1061755167	EDUARDO OROZCO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.371.376	$ 379.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.371.376	$ 94.900	6,960	$ 2.371.376	$ 165.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.371.376	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.400
CC 1061760948	FRANCY JINNETH MELO VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 1061779705	EDSON LEANDRO CARDOZO CAMAYO	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 733.334	$ 117.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 733.334	$ 29.400	6,960	$ 733.334	$ 51.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 733.334	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.300
CC 1061779705	EDSON LEANDRO CARDOZO CAMAYO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1061780713	DIEGO ALEJANDRO GARZON FERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 965.309	$ 154.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 965.309	$ 38.700	4,350	$ 965.309	$ 42.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 965.309	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273.900
CC 1061789381	JOSE ALEJANDRO CAMAYO VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.595.599	$ 255.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.595.599	$ 63.900	6,960	$ 1.595.599	$ 111.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.595.599	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.200
CC 1061795537	YESSICA TATIANA DOMINGUEZ VALENCIA	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 760.000	$ 121.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 760.000	$ 30.400	6,960	$ 760.000	$ 52.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.089.967	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.500
CC 1061806969	JOHN ALEXANDER GAVIRIA TULANDE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.322.284	$ 211.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.322.284	$ 52.900	6,960	$ 1.322.284	$ 92.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.322.284	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 1061817417	NIXER STEBENN MOPAN PAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.130.926	$ 181.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.130.926	$ 45.300	6,960	$ 1.130.926	$ 78.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.130.926	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.400
CC 1061818221	YERSON FRANCISCO ORDOÑEZ ALBAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.074.143	$ 171.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.074.143	$ 43.000	6,960	$ 1.074.143	$ 74.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.074.143	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.700
CC 1061819445	CARLOS FELIPE URREA COQUE	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 865.939	$ 138.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 865.939	$ 34.700	6,960	$ 865.939	$ 60.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 865.939	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.300
CC 1061819445	CARLOS FELIPE URREA COQUE	01	00																	2	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.570	$ 9.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 60.570	$ 2.500	0,000	$ 60.570	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 60.570	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1061819445	CARLOS FELIPE URREA COQUE	01	00																	5	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1061986498	HERNANDO CHITO CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.145.122	$ 183.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.145.122	$ 45.900	6,960	$ 1.145.122	$ 79.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.145.122	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1062275338	ANDRES ARTURO VALENCIA CAMAYO	01	00													L				0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 161.710	$ 25.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 161.710	$ 6.500	0,000	$ 161.710	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.500
CC 1062275338	ANDRES ARTURO VALENCIA CAMAYO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 957.738	$ 153.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 957.738	$ 38.400	6,960	$ 957.738	$ 66.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 957.738	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.800
CC 1062776138	ARIS QUILINDO ULCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	6,960	$ 1.820.000	$ 126.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 1063816217	ERIN FERNANDO TROCHEZ MOLINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 932.186	$ 149.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 932.186	$ 37.300	6,960	$ 932.186	$ 64.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 932.186	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.700
CC 1064431522	ELDER LENIN CUENE ACALO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	6,960	$ 1.820.000	$ 126.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 1067521620	OSCAR EDUARDO SECUE BOYOCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.820.000	$ 72.800	6,960	$ 1.820.000	$ 126.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 1104378715	JOSE LUIS MACIAS MADERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.079.821	$ 172.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.079.821	$ 43.200	6,960	$ 1.079.821	$ 75.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.079.821	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.400
CC 1114884164	JILBER ANDRES VITONAS MORALES	01	00											X						0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 32.583	$ 5.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 32.583	$ 0	0,000	$ 32.583	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 32.583	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.300
CC 1114884164	JILBER ANDRES VITONAS MORALES	01	00										X							0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 968.148	$ 155.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 968.148	$ 38.800	6,960	$ 968.148	$ 67.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 968.148	$ 38.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.000
CC 1126242719	DARWIN ENRIQUE CASTRO FONSECA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 93.663	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.200
CC 15816639	ANDERSON ALVARO VIVEROS CERON	01	00	X																0	29	29	29	29	(231001) COLFONDOS	$ 4.350.000	$ 739.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.350.000	$ 174.000	6,960	$ 4.350.000	$ 302.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.350.000	$ 174.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.390.400
CC 16985803	WILMER ESPAÑA VILLA	01	00		X															0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.988.667	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.900
CC 18491992	EDUARD ALBERTO SALGADO ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.020.000	$ 323.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.020.000	$ 80.800	6,960	$ 2.020.000	$ 140.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.020.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 10/08/2021 | **Empresa NI901405540 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1039363926** | **Periodo Cotización: julio de 2021** | **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 25273121	YAZMIN MARTINEZ CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 29510580	CLAUDIA VIVIANA ALEGRIA JIMENEZ	01	00												X					0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 181.706	$ 29.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 181.706	$ 7.300	0,000	$ 181.706	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 181.706	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 29510580	CLAUDIA VIVIANA ALEGRIA JIMENEZ	01	00												X					0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 121.137	$ 19.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 121.137	$ 4.900	0,000	$ 121.137	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 121.137	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 29510580	CLAUDIA VIVIANA ALEGRIA JIMENEZ	01	00												X					0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 121.137	$ 19.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 121.137	$ 4.900	0,000	$ 121.137	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 121.137	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 29510580	CLAUDIA VIVIANA ALEGRIA JIMENEZ	01	00										X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 517.671	$ 82.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 517.671	$ 20.800	6,960	$ 517.671	$ 36.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 517.671	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.600
CC 34554699	JANETH PATRICIA VILLAMARIN DORADO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.800.000	$ 646.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.800.000	$ 152.000	6,960	$ 3.800.000	$ 264.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.800.000	$ 152.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.214.500
CC 4612460	WILLYAM ARMANDO CORDOBA TORRES	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.470.000	$ 235.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.470.000	$ 58.800	6,960	$ 1.470.000	$ 102.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.660.283	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.900
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 4.108.334	$ 698.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.108.334	$ 164.400	6,960	$ 4.108.334	$ 286.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.108.334	$ 164.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.313.400
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 141.667	$ 24.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 141.667	$ 0	0,000	$ 141.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 141.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 4616837	EIMAR MARTINEZ DIAZ	01	00	X									X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 729.166	$ 116.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 729.166	$ 29.200	4,350	$ 729.166	$ 31.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 729.166	$ 29.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.900
CC 4751727	MEDARDO PEREZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.654.057	$ 264.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.654.057	$ 66.200	6,960	$ 1.654.057	$ 115.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.654.057	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.300
CC 5889130	YOHANI GUTIERREZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.622.287	$ 259.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.622.287	$ 64.900	4,350	$ 1.622.287	$ 70.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.622.287	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.000
CC 76305704	SAUL FAJARDO BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.769	$ 192.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.769	$ 48.100	4,350	$ 1.200.769	$ 52.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.769	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.700
CC 76309735	ALBREY HERNANDO MUÑOZ RUANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 76323075	NIXER MOPAN MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.592.761	$ 254.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.592.761	$ 63.800	6,960	$ 1.592.761	$ 110.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.592.761	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400
CC 76324258	WILLSFREDY PUCHICUE NARVAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 974.773	$ 156.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 974.773	$ 39.000	6,960	$ 974.773	$ 67.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 974.773	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.900
CC 76324593	WILLIAM QUILINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.078.875	$ 172.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.078.875	$ 43.200	6,960	$ 1.078.875	$ 75.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.078.875	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.200
CC 76325063	JOHN VLADIMIR BRAVO ILLERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 76328845	GUSTAVO ADRIAN LARA PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 76329489	WALTER ANDRES GUERRERO MACA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.685.317	$ 269.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.685.317	$ 67.500	6,960	$ 1.685.317	$ 117.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.685.317	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.000
CC 93412875	ALBERT ORLANDO BARRAGAN RIVERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 93452587	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ VAQUIRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 979.505	$ 156.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 979.505	$ 39.200	4,350	$ 979.505	$ 42.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 979.505	$ 39.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 92.216.985	$ 92.216.985	$ 92.216.985	$ 93.404.906	$ 14.924.900	$ 3.683.400	$ 5.969.900	$ 3.731.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.309.300	$ 0	$ 28.309.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FOLIO 92

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2021-08-12, 08:14:54 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1039366769

Periodo Cotización: julio de 2021 **Periodo Servicio:** agosto de 2021

PAGADO 11/08/2021

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
Documento	NI901473949	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	28	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1010116723	JOSE EDUARDO CARLOSAMA MARTINEZ	01	00	X																0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 242.274	$ 38.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 242.274	$ 9.700	6,960	$ 242.274	$ 16.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.100
CC 1010179252	JOHNNIER EDILSON BETANCUR YARCE	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.455.037	$ 232.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.455.037	$ 58.300	6,960	$ 1.455.037	$ 101.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.455.037	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.800
CC 10177115	JOSE FIDEL TRIANA CORTES	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.001.516	$ 320.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.001.516	$ 80.100	6,960	$ 2.001.516	$ 139.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.001.516	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.900
CC 10283361	JAIRO ANDRES ACOSTA ARISTIZABAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800
CC 1039691178	JHON HENRY GOES RODRIGUEZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.321.149	$ 211.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.321.149	$ 52.900	6,960	$ 1.321.149	$ 92.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.321.149	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.200
CC 1053784766	YOHN EDISON POLO GARZON	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 3.424.000	$ 547.900	(EPS010) EPS SURA	$ 3.424.000	$ 137.000	6,960	$ 3.424.000	$ 238.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.424.000	$ 137.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.060.300
CC 1058971028	NELSON JAIR SALAS ZUÑIGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.175.406	$ 188.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.175.406	$ 47.100	6,960	$ 1.175.406	$ 81.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.175.406	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.200
CC 1059595565	JHON ALEXANDER VIVAS CAMAYO	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.771.000	$ 283.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.771.000	$ 70.900	6,960	$ 1.771.000	$ 123.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.771.000	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.500
CC 1059902598	CARLOS FERNANDO ARBOLEDA BERMUDEZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.146.927	$ 183.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.146.927	$ 45.900	6,960	$ 1.146.927	$ 79.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.146.927	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.300
CC 1059903968	VICTOR HUGO DIAGO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.000	$ 281.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900
CC 1060804304	CHRISTIAN FELIPE NAVIA TRUJILLO	01	00	X																0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.073.334	$ 171.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.073.334	$ 43.000	6,960	$ 1.073.334	$ 74.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.073.334	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.600
CC 1061600658	JAHIR MENDEZ DIAZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 272.558	$ 43.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 272.558	$ 11.000	6,960	$ 272.558	$ 19.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 272.558	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.700
CC 1061743107	DARWIN FELIPE PARRA PARDO	01	00	X																0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 492.501	$ 78.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 492.501	$ 19.800	6,960	$ 492.501	$ 34.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 492.501	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 152.800
CC 1061774712	LUIS EDILSON GALLARDO BURBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1061789662	LUISA FERNANDA MANQUILLO SANCHEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.373.200	$ 219.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.373.200	$ 55.000	6,960	$ 1.373.200	$ 95.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.373.200	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.400
CC 1062287499	MARLON ARMANDO CERON MONDRAGON	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.085.104	$ 173.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.085.104	$ 43.500	6,960	$ 1.085.104	$ 75.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.085.104	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.300
CC 1062779091	CRISTIAN YEFER SANCHEZ CONEJO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.095.910	$ 175.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.095.910	$ 43.900	6,960	$ 1.095.910	$ 76.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.095.910	$ 43.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.500
CC 1062779695	JHON JAIRO CHANTRE HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.175.406	$ 188.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.175.406	$ 47.100	6,960	$ 1.175.406	$ 81.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.175.406	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.200
CC 1064433054	EDWARD ANDRES MUELAS SANCHEZ	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 988.969	$ 158.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 988.969	$ 39.600	6,960	$ 988.969	$ 68.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 988.969	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FOLIO 93

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 11/08/2021 | **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1039366769** | **Periodo Cotización: julio de 2021** | **Periodo Servicio: agosto de 2021**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1070946926	JUAN CAMILO NOCUA CASTIBLANCO	01	00	X									X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.681.719	$ 269.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.681.719	$ 67.300	6,960	$ 1.681.719	$ 117.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.681.719	$ 67.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.800
CC 1110543402	BRAYAN DAVID GARCIA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 15338770	OLMER TEJADA SEPULVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.871.250	$ 299.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.871.250	$ 74.900	6,960	$ 1.871.250	$ 130.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.871.250	$ 74.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.500
CC 19325735	ORLANDO CAMARGO RUIZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 9.000.000	$ 360.000	6,960	$ 9.000.000	$ 626.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.346.400
CC 4752998	PEDRO NEL SILVA	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.230.296	$ 196.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.230.296	$ 49.300	6,960	$ 1.230.296	$ 85.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.230.296	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.200
CC 5855063	EDWIN PORTELA GUERRERO	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.733.645	$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.733.645	$ 69.400	6,960	$ 1.733.645	$ 120.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.733.645	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.900
CC 7555214	MESULLAN PRIMERO CIFUENTES	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.480.000	$ 236.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.480.000	$ 59.200	6,960	$ 1.480.000	$ 103.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.480.000	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.300
CC 93451855	SIMON CAMILO BEDOYA ROA	01	00	X																0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.429.834	$ 228.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.429.834	$ 57.200	6,960	$ 1.429.834	$ 99.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.429.834	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.800
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.257.500	$ 201.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.257.500	$ 50.300	6,960	$ 1.257.500	$ 87.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.257.500	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 44.088.535	$ 53.088.535	$ 53.088.535	$ 53.088.535	$ 7.135.300	$ 2.124.800	$ 3.696.500	$ 2.124.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.081.400	$ 0	$ 15.081.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FOLIO 94

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7
MINFRA-MN-IN-15-FR-14 INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 (Día) / 09 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 990 DE 2021 **PERIODO MES:** JULIO **VALOR BÁSICO ACTA:** $ -

CONTRATO DE OBRA No :	1001 DE 2021	PLAZO INICIAL:	114 MESES	PLAZO ACUMULADO:	
OBJETO:	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO	FECHA DE INICIACIÓN:	28/06/21	FECHA DE SUSPENSIÓN:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	FECHA DE REANUDACIÓN:		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/08/30
SECTOR:	LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 310.678.630.426,00	VALOR ADICIONALES:	
RUTA	12 Y 25	VALOR ACUMULADO:	$ 310.678.630.426,00	AMORTIZACIÓN ANTICIPO:	
TRAMO:	03 Y CC15	ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

I. AVANCE FÍSICO FINANCIERO

CONTRATO DE OBRA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
1001	114 MESES	30/08/30	##################	##################

VIGENCIAS PRESUPUESTALES

Año	Valor
2021	$ 453.714.286,00
2022	$ 3.454.095.532,00
2023	$ 14.180.561.031,00
2024	$ 28.361.122.062,00
2025	$ 28.361.122.062,00
2026	$ 42.541.683.093,00
2027	$ 47.268.536.770,00
2028	$ 47.268.536.770,00
2029	$ 51.995.390.447,00
2030	$ 46.793.868.373,00
Total	**$ 310.678.630.426,00**

ANTICIPOS

Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contrato No.	Plazo Acumulado	Fecha Vencimiento	Valor	Valor Acumulado
990 DE 2021	114 MESES	30/08/30	$ 46.719.707.260,00	$ 46.719.707.260,00

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	$ 35.433.460,00	$ 24.563.657,00	-	24.563.657	0,69	$ 114.027.728,00	100%	4,64
Acumulado:	$ 35.433.460,00	$ 24.563.657,00	-	24.563.657	0,69	$ 184.219.200,00	100%	7,50

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	$ 35.433.460,00	2,00	1,75%	112,00	$ 310.654.066.769,00		$ 429.150.629,00	$ 429.150.629,00
Interventor:	$ 184.219.200,00	2,00	1,75%	112,00	$ 46.535.488.060,00		$ 1.985.303.096,00	$ 1.985.303.096,00

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sección	Metros
Corona:	8.0 Aprox.
Calzada:	6.0
Bermas:	EN ESTUDIO
Sub base:	EN ESTUDIO
Base:	SUB-BASE GRANULAR
Carpeta:	CTO. HIDRAULICO ESPESOR EN ESTUDIO

Observaciones:

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -
GESTIÓN PREDIAL	$ -
GESTIÓN SOCIAL	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL	$ -
OTRO CONCEPTO DE INVERSIÓN	$ -
VALOR TOTAL	$ -

$ 70.191.472,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CONVENCIONES: Programado: Ejecutado:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME AVANCE FÍSICO-FINANCIERO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-14		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA DE ELABORACIÓN	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

A V A N C E F I S I C O A C U M U L A D O D E O B R A

ACTIVIDAD o GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GGP)	RUTA 1203				RUTA 25CC15			Programado (Km-mes)	Ejecutado (Km-mes)	Programado Acumulado (PA) (Km)	Ejecutado Acumulado (EA) (Km)	EA / PA	INVERSIÓN ACUMULADA DE OBRA (millones de pesos)			
	PR 0	PR 30+000	PR 60+000	PR 111+000	PR 121+000	PR 80+000	PR 50+000	PR 0+000						En el mes		Acumulado	
														Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado
ESTUDIOS Y DISEÑOS								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
EXPLANACIONES								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS ASFALTICOS								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
PAVIMENTOS DE CONCRETO								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES								0,25	0,2	0,25	0,2	0,8	$35.433.460,00	$ 24.563.657,00	$ 35.433.460,00	$ 24.563.657,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS VARIAS								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTES								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL OTROS ITEMS								0	0	0	0	0	$ -	$ -	$ -	$ -

NOTAS:

1. Los valores reportados en la columna "Inversión programada Km mes" e "Inversión programada acumulada" deben corresponder al programa de inversión vigente.
2. El cumplimiento en la ejecución debe darse en la inversión acumulada y en la inversión por grandes partidas de pago.
3. El programa de inversiones debe estar en concordancia con el Programa de Obra.
4. Cuando por limitaciones de espacio no se pueda graficar en la columna "Avance físico acumulado de la obra" en una sola hoja se podrá presentar en hoja anexa.

Firma
Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma
Nombre Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 8
MINFRA-MN-IN-15-FR-15 SEG GARANTIAS Y SEGUROS OBRA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30 DE AGOSTO DE 2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los seguros y vigencias según último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía y seguros o certificado de modificación o anexos:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma

Nombre: ELSA CAMPO LOPEZ
Directora de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 9
MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEG
PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	9

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI°** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Valor Ejecutado % Ejecutado	ACTA N°		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES		28 Jun al 27 Jul 2021	28 Jul - 27 Ago 2021	28 Ago - 27 Sep 2021	28 Sep - 27 Oct 2021	28 Oct - 27 Nov 2021	28 Nov - 27 Dic 2021	28 Dic 2021 - 27 Ene 2022	28 Ene - 27 Feb 2022	28 Feb - 27 Mar 2022	28 Mar - 27 Abr 2022	28 Abr - 27 May 2022	28 May - 27 Jun 2022	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,07%	0,09%	0,11%	0,13%	0,15%	20%
				$P			$0,00	$4.238,57	$8.092,46	$12.534,02	$16.369,67	$67.844,45	$119.319,22	$170.794,00	$222.268,77	$273.743,55	$325.218,32	$376.693,10	
				$E															
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	
				$P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$12.868,69	$25.737,39	$38.606,08	$51.474,78	$64.343,47	
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)		%P			0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,08%	0,11%	0,17%	0,23%	0,29%	0,35%	0,41%	0,48%	10%
				$P			$0,00	$29.130,69	$73.636,23	$130.160,02	$207.372,18	$294.879,30	$436.434,93	$585.711,78	$740.136,11	$897.134,17	$1.064.427,19	$1.234.293,95	
				$E															
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
				$P			$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)		%P			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
				$P			$0,00	$2.064,21	$4.128,41	$6.192,62	$8.256,82	$11.680,03	$14.253,76	$16.827,50	$19.401,24	$21.974,98	$24.548,72	$27.122,46	
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)																	
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')																			

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,03%	0,06%	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,09%	0,09%
	VALOR (Miles de Pesos)			0,00	35.433,46	50.423,65	63.029,56	83.112,02	142.405,09	195.604,15	216.194,06	221.341,53	223.915,27	234.210,23	236.783,97
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,09%	0,15%	0,22%	0,31%	0,39%	0,48%	0,57%	0,66%
	VALOR (Miles de Pesos)			0,00	35.433,46	85.857,11	148.886,66	231.998,68	374.403,77	570.007,92	786.201,97	1.007.543,51	1.231.458,78	1.465.669,00	1.702.452,97
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

OBSERVACIONES: _____

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y/DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 9

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Jun - 27 Jul 2022	28 Jul - 27 Ago 2022	28 Ago - 27 Sep 2022	28 Sep - 27 Oct 2022	28 Oct - 27 Nov 2022	28 Nov - 27 Dic 2022	28 Dic 2022 - 27 Ene 2023	28 Ene - 27 Feb 2023	28 Feb - 27 Mar 2023	28 Mar - 27 Abr 2023	28 Abr - 27 May 2023	28 May - 27 Jun 2023	28 Jun - 27 Jul 2023	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		0,17%	0,19%	0,21%	0,23%	0,25%	0,28%	0,38%	0,49%	0,61%	0,74%	0,88%	1,03%	1,18%	20 %
			0,00	$P		$428.167,87	$479.642,65	$533.691,16	$590.313,41	$649.509,40	$711.279,13	$968.653,01	$1.251.764,27	$1.560.612,92	$1.895.198,96	$2.255.522,39	$2.641.583,20	$3.027.644,01	
				$E															
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		0,03%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,11%	
			0,00	$P		$77.212,16	$90.080,86	$102.949,55	$115.818,24	$128.686,94	$141.555,63	$141.555,63	$141.555,63	$141.555,63	$141.555,63	$141.555,63	$141.555,63	$270.242,57	
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
			0,00	$P		$5.147,48	$10.294,96	$15.442,43	$20.589,91	$25.737,39	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$36.032,34	
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
			0,00	$P		$2.573,74	$5.147,48	$7.721,22	$10.294,96	$12.868,69	$15.442,43	$15.442,43	$15.442,43	$15.442,43	$15.442,43	$15.442,43	$15.442,43	$18.016,17	
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		0,54%	0,61%	0,68%	0,75%	0,82%	0,89%	1,04%	1,20%	1,37%	1,55%	1,69%	1,84%	1,99%	70 %
			0,00	$P		$1.401.586,96	$1.579.174,94	$1.759.336,65	$1.939.498,36	$2.119.660,08	$2.294.674,31	$2.680.735,12	$3.092.533,32	$3.530.068,91	$3.980.473,19	$4.340.796,62	$4.726.857,43	$5.112.918,24	
				$E															
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	
			0,00	$P		$29.696,20	$32.269,94	$34.843,67	$37.417,41	$39.991,15	$42.564,89	$45.136,63	$47.710,37	$50.286,11	$52.859,85	$55.433,58	$58.007,32	$60.581,06	
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,25%	0,27%	0,29%	0,31%	0,28%	0,30%	0,35%
	VALOR (Miles de Pesos)		241.931,44	252.226,40	257.373,88	259.947,61	262.521,35	259.947,61	646.008,43	697.483,20	748.957,98	787.564,06	723.220,59	774.695,36	911.103,52
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		0,76%	0,85%	0,95%	1,05%	1,16%	1,26%	1,51%	1,78%	2,07%	2,38%	2,66%	2,96%	3,31%
	VALOR (Miles de Pesos)		1.944.384,41	2.196.610,81	2.453.984,68	2.713.932,30	2.976.453,65	3.236.401,27	3.882.409,69	4.579.892,89	5.328.850,87	6.116.414,93	6.839.635,52	7.614.330,88	8.525.434,40
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

OBSERVACIONES: _____

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	9

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	ACTA Nº	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Jul - 27 Ago 2023	28 Ago - 27 Sep 2023	28 Sep - 27 Oct 2023	28 Oct - 27 Nov 2023	28 Nov - 27 Dic 2023	28 Dic 2023 - 27 Ene 2024	28 Ene - 27 Feb 2024	28 Feb - 27 Mar 2024	28 Mar - 27 Abr 2024	28 Abr - 27 May 2024	28 May - 27 Jun 2024	28 Jun - 27 Jul 2024	28 Jul - 27 Ago 2024	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		1,33%	1,48%	1,63%	1,79%	1,99%	2,20%	2,50%	2,80%	3,10%	3,40%	3,70%	4,00%	4,30%	100%
			0,00	$P		$3.413.704,82	$3.804.913,11	$4.198.695,14	$4.610.493,34	$5.125.241,09	$5.665.726,23	$6.437.847,86	$7.209.969,48	$7.982.091,11	$8.754.212,73	$9.526.334,36	$10.298.455,98	$11.070.577,61	
				$E															90%
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		0,16%	0,21%	0,26%	0,31%	0,36%	0,36%	0,36%	0,36%	0,38%	0,40%	0,42%	0,44%	0,46%	
			0,00	$P		$398.929,51	$527.616,44	$656.303,38	$784.990,32	$913.677,26	$913.677,26	$913.677,26	$913.677,26	$965.152,03	$1.016.626,81	$1.068.101,58	$1.119.576,36	$1.171.051,13	80%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,09%	0,14%	
			0,00	$P		$41.179,82	$46.327,30	$51.474,78	$56.622,25	$66.917,21	$66.917,21	$66.917,21	$66.917,21	$66.917,21	$66.917,21	$92.654,60	$221.341,53	$350.028,47	70%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
			0,00	$P		$20.589,91	$23.163,65	$25.737,39	$28.311,13	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	60%
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		2,14%	2,29%	2,49%	2,79%	3,40%	3,70%	4,01%	4,33%	4,68%	5,08%	5,48%	5,88%	6,30%	50%
			0,00	$P		$5.504.126,53	$5.897.908,56	$6.412.656,31	$7.184.777,94	$8.749.611,10	$9.521.732,72	$10.319.591,74	$11.143.188,14	$12.043.996,70	$13.073.492,20	$14.102.987,70	$15.132.483,20	$16.213.453,48	
				$E															40%
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	30%
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,02%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,05%	0,06%	0,07%	0,08%	0,09%	0,10%	0,11%	0,12%	
			0,00	$P		$63.154,80	$65.728,54	$68.302,28	$70.876,02	$96.613,40	$122.350,79	$148.088,18	$173.825,57	$199.562,95	$225.300,34	$251.037,73	$276.775,12	$302.512,50	10%
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,36%	0,36%	0,41%	0,51%	0,87%	0,52%	0,62%	0,63%	0,68%	0,73%	0,74%	0,78%	0,80%
	VALOR (Miles de Pesos)		916.251,00	923.972,21	1.047.511,67	1.322.901,72	2.246.873,93	1.338.344,15	1.595.718,03	1.621.455,41	1.750.142,35	1.878.829,29	1.904.566,68	2.007.516,23	2.058.991,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		3,67%	4,03%	4,43%	4,95%	5,82%	6,34%	6,96%	7,59%	8,27%	9,00%	9,74%	10,52%	11,32%
	VALOR (Miles de Pesos)		9.441.685,39	10.365.657,61	11.413.169,28	12.736.071,00	14.982.944,93	16.321.289,08	17.917.007,10	19.538.462,51	21.288.604,87	23.167.434,15	25.072.000,83	27.079.517,06	29.138.508,06
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.915,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-13017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	4 DE 9	

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Ago - 27 Sep 2024	28 Sep - 27 Oct 2024	28 Oct - 27 Nov 2024	28 Nov - 27 Dic 2024	28 Dic 2024 - 27 Ene 2025	28 Ene - 27 Feb 2025	28 Feb - 27 Mar 2024	28 Mar - 27 Abr 2025	28 Abr - 27 May 2025	28 May - 27 Jun 2025	28 Jun - 27 Jul 2025	28 Jul - 27 Ago 2025	28 Ago - 27 Sep 2025	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		4,60%	4,90%	5,20%	5,50%	5,71%	6,01%	6,31%	6,61%	6,91%	7,21%	7,51%	7,81%	8,11%	100%
			0,00	$P		$11.842.699,23	$12.614.820,86	$13.386.942,48	$14.159.064,11	$14.699.549,25	$15.471.670,87	$16.243.792,50	$17.015.914,12	$17.788.035,75	$18.560.157,37	$19.332.279,00	$20.104.400,62	$20.876.522,25	
				$E															90%
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		0,48%	0,50%	0,52%	0,54%	0,54%	0,54%	0,54%	0,56%	0,58%	0,60%	0,62%	0,64%	0,66%	
			0,00	$P		$1.222.525,91	$1.274.000,68	$1.325.475,46	$1.376.950,23	$1.376.950,23	$1.376.950,23	$1.376.950,23	$1.428.425,01	$1.479.899,78	$1.531.374,56	$1.582.849,33	$1.634.324,11	$1.685.798,88	
				$E															80%
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,19%	0,24%	0,29%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%	0,35%	0,40%	0,45%	0,50%	
			0,00	$P		$478.715,41	$607.402,35	$736.089,28	$864.776,22	$864.776,22	$864.776,22	$864.776,22	$864.776,22	$864.776,22	$890.513,61	$1.019.200,55	$1.147.887,48	$1.276.574,42	
				$E															70%
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	
			0,00	$P		$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	
				$E															60%
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		6,73%	7,18%	7,78%	8,41%	8,71%	9,02%	9,34%	9,69%	10,09%	10,49%	10,89%	11,31%	11,74%	
			0,00	$P		$17.320.161,14	$18.478.343,58	$20.022.586,83	$21.641.468,50	$22.413.590,13	$23.211.449,14	$24.035.045,54	$24.935.854,10	$25.965.349,60	$26.994.845,10	$28.024.340,61	$29.105.310,88	$30.212.018,54	
				$E															50%
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E															40%
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00												30%
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,13%	0,14%	0,15%	0,16%	0,17%	0,18%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%	0,23%	0,24%	0,25%	
			0,00	$P		$328.249,89	$353.987,28	$379.724,67	$405.462,05	$431.199,44	$456.936,83	$482.674,22	$508.411,60	$534.148,99	$559.886,38	$585.623,77	$611.361,16	$637.098,54	
				$E															20%
				%E															
																			10%
																			0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,81%	0,83%	0,98%	1,01%	0,52%	0,62%	0,63%	0,68%	0,73%	0,74%	0,78%	0,80%	0,81%
	VALOR (Miles de Pesos)		2.084.728,39	2.136.203,16	2.522.263,98	2.596.902,40	1.338.344,15	1.595.718,03	1.621.455,41	1.750.142,35	1.878.829,29	1.904.566,68	2.007.516,23	2.058.991,00	2.084.728,39
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		12,13%	12,96%	13,94%	14,95%	15,47%	16,09%	16,72%	17,40%	18,13%	18,87%	19,65%	20,45%	21,26%
	VALOR (Miles de Pesos)		31.223.236,44	33.359.439,61	35.881.703,58	38.478.605,98	39.816.950,13	41.412.668,16	43.034.123,57	44.784.265,92	46.663.095,21	48.567.661,89	50.575.178,11	52.634.169,12	54.718.897,50
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19947 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	5 DE 9	

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-jun-21

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI:** CAUCA

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Sep - 27 Oct 2025	28 Oct - 27 Nov 2025	28 Nov - 27 Dic 2025	28 Dic 2025 - 27 Ene 2026	28 Ene - 27 Feb 2026	28 Feb - 27 Mar 2026	28 Mar - 27 Abr 2026	28 Abr - 27 May 2026	28 May - 27 Jun 2026	28 Jun - 27 Jul 2026	28 Jul - 27 Ago 2026	28 Ago - 27 Sep 2026	28 Sep - 27 Oct 2026	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		8,41%	8,71%	9,01%	9,31%	9,61%	9,71%	9,81%	9,91%	10,01%	10,11%	10,21%	10,31%	10,41%	100%
			0,00	$P		$21.648.643,87	$22.420.765,50	$23.192.887,13	$23.965.008,75	$24.737.130,38	$24.994.504,25	$25.251.878,13	$25.509.252,00	$25.766.625,88	$26.023.999,75	$26.281.373,63	$26.538.747,50	$26.796.121,38	
				$E															90%
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		0,68%	0,70%	0,71%	0,73%	0,74%	1,25%	1,76%	2,36%	2,97%	3,59%	4,22%	4,86%	5,52%	
			0,00	$P		$1.737.273,66	$1.788.748,43	$1.840.223,21	$1.865.960,59	$1.917.435,37	$3.204.304,75	$4.516.911,51	$6.061.154,76	$7.631.135,40	$9.226.853,42	$10.848.308,84	$12.495.501,64	$14.194.169,21	80%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,55%	0,60%	0,65%	0,65%	0,66%	0,76%	0,86%	0,96%	1,06%	1,16%	1,26%	1,36%	1,46%	
			0,00	$P		$1.405.261,36	$1.533.948,30	$1.662.635,23	$1.662.635,23	$1.688.372,62	$1.945.746,50	$2.203.120,37	$2.460.494,25	$2.717.868,12	$2.975.242,00	$3.232.615,87	$3.489.989,75	$3.747.363,62	70%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	60%
			0,00	$P		$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		12,19%	12,79%	13,42%	13,82%	14,22%	14,62%	15,02%	15,42%	15,82%	16,22%	16,62%	17,02%	17,42%	50%
			0,00	$P		$31.370.200,98	$32.914.444,23	$34.533.325,91	$35.562.821,41	$36.592.316,91	$37.621.812,41	$38.651.307,91	$39.680.803,41	$40.710.298,91	$41.739.794,41	$42.769.289,91	$43.798.785,41	$44.828.280,91	
				$E															40%
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	30%
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,26%	0,27%	0,28%	0,29%	0,30%	0,31%	0,32%	0,33%	0,34%	0,35%	0,36%	0,37%	0,37%	10%
			0,00	$P		$662.835,93	$688.573,32	$714.310,71	$740.048,09	$765.785,48	$791.522,87	$817.260,26	$842.997,64	$868.735,03	$894.472,42	$920.209,81	$945.947,19	$945.947,19	
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		0,83%	0,98%	1,01%	0,72%	0,74%	1,11%	1,12%	1,21%	1,22%	1,23%	1,24%	1,25%	1,26%
	VALOR (Miles de Pesos)		2.136.203,16	2.522.263,98	2.596.902,40	1.853.091,90	1.904.566,68	2.856.850,01	2.882.587,40	3.114.223,89	3.139.961,28	3.165.698,66	3.191.436,05	3.217.173,44	3.242.910,83
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		22,09%	23,07%	24,08%	24,80%	25,54%	26,65%	27,77%	28,98%	30,20%	31,43%	32,67%	33,92%	35,18%
	VALOR (Miles de Pesos)		56.855.100,67	59.377.364,64	61.974.267,04	63.827.358,94	65.731.925,62	68.588.775,63	71.471.363,03	74.585.586,92	77.725.548,20	80.891.246,86	84.082.682,91	87.299.856,35	90.542.767,18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES: _____

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

ING. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL – CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-193017 CND

Aprueba:
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	6 DE 9	

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X) FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRI CAUCA

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No :	1001 de 2021	**PLAZO INICIAL:**	CIENTO CATORCE (114) MESES.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**	28-jun-21
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**FECHA DE SUSPENSION:**	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021	**VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):**	$310.678.630.426,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$310.678.630.426,00

PLAZO ACUMULADO:	CIENTO CATORCE (114) MESES.		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-ago-30		
FECHA DE REANUDACION:	N/A		
VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$0,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	MES	28 Oct - 27 Nov 2026	28 Nov - 27 Dic 2026	28 Dic 2026 - 27 Ene 2027	28 Ene - 27 Feb 2027	28 Feb - 27 Mar 2027	28 Mar - 27 Abr 2027	28 Abr - 27 May 2027	28 May - 27 Jun 2027	28 Jun - 27 Jul 2027	28 Jul - 27 Ago 2027	28 Ago - 27 Sep 2027	28 Sep - 27 Oct 2027	28 Oct - 27 Nov 2027	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		10,41%	10,41%	10,71%	11,01%	11,11%	11,21%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	11,22%	100%
			0,00	$P		$26.796.121,38	$26.796.121,38	$27.568.243,00	$28.340.364,63	$28.597.738,50	$28.855.112,38	$28.880.849,77	$28.880.849,77	$28.880.849,77	$28.880.849,77	$28.880.849,77	$28.880.849,77	$28.880.849,77	
				$E															90%
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		6,22%	7,11%	7,12%	7,14%	7,64%	8,15%	8,75%	9,36%	9,98%	10,61%	11,25%	11,91%	12,61%	
			0,00	$P		$15.995.786,34	$18.294.135,04	$18.319.872,43	$18.371.347,21	$19.658.216,58	$20.970.823,34	$22.515.066,59	$24.085.047,23	$25.680.765,26	$27.302.220,67	$28.949.413,47	$30.648.061,05	$32.449.698,17	80%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		1,56%	1,66%	1,66%	1,67%	1,77%	1,87%	1,97%	2,27%	2,67%	3,12%	3,62%	4,13%	4,65%	
			0,00	$P		$4.004.737,50	$4.262.111,37	$4.262.111,37	$4.287.848,76	$4.545.222,63	$4.802.596,51	$5.059.970,38	$5.832.092,01	$6.861.587,51	$8.019.769,95	$9.306.639,32	$10.619.246,09	$11.957.590,24	70%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	60%
			0,00	$P		$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		17,82%	18,22%	18,62%	19,02%	19,42%	19,82%	20,22%	20,62%	21,02%	21,42%	21,82%	22,22%	22,62%	50%
			0,00	$P		$45.857.776,41	$46.887.271,91	$47.916.767,41	$48.946.262,91	$49.975.758,41	$51.005.253,91	$52.034.749,41	$53.064.244,91	$54.093.740,42	$55.123.235,92	$56.152.731,42	$57.182.226,92	$58.211.722,42	
				$E															40%
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	30%
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,37%	0,37%	0,38%	0,39%	0,40%	0,41%	0,42%	0,43%	0,44%	0,45%	0,46%	0,46%	0,46%	10%
			0,00	$P		$945.947,19	$945.947,19	$971.684,58	$997.421,97	$1.023.159,36	$1.048.896,74	$1.077.207,87	$1.108.092,73	$1.133.830,12	$1.159.567,51	$1.185.304,90	$1.185.304,90	$1.185.304,90	
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		1,20%	1,39%	0,72%	0,74%	1,11%	1,12%	1,12%	1,32%	1,43%	1,49%	1,55%	1,57%	1,62%
	VALOR (Miles de Pesos)		3.088.486,50	3.585.218,08	1.853.091,90	1.904.566,68	2.856.850,01	2.882.587,40	2.885.161,14	3.402.482,63	3.680.446,41	3.834.870,74	3.989.295,06	4.040.769,84	4.169.456,78
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		36,38%	37,77%	38,49%	39,23%	40,34%	41,46%	42,58%	43,91%	45,34%	46,83%	48,38%	49,95%	51,57%
	VALOR (Miles de Pesos)		93.631.253,68	97.216.471,76	99.069.563,66	100.974.130,34	103.830.980,35	106.713.567,75	109.598.728,89	113.001.211,52	116.681.657,94	120.516.528,68	124.505.823,74	128.546.593,58	132.716.050,36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,96
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	7 DE 9	

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No :	1001 de 2021	**PLAZO INICIAL:**	CIENTO CATORCE (114) MESES.
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**	28-jun-21
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15	**FECHA DE SUSPENSION:**	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189	**VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):**	$310.678.630.426,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$310.678.630.426,00
		PLAZO ACUMULADO:	CIENTO CATORCE (114) MESES.
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-ago-30
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$0,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	ACTA Nº	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Nov - 27 Dic 2027	29 Dic 2027 - 27 Ene 2028	28 Ene - 27 Feb 2028	28 Feb - 27 Mar 2028	28 Mar - 27 Abr 2028	28 Abr - 27 May 2028	28 May - 27 Jun 2028	28 Jun - 27 Jul 2028	28 Jul - 27 Ago 2028	28 Ago - 27 Sep 2028	28 Sep - 27 Oct 2028	28 Oct - 27 Nov 2028	28 Nov - 27 Dic 2028
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%
			0,00	$P		$28.880.849,77	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15
				$E														
				%E														
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		13,50%	13,51%	13,52%	13,53%	13,54%	13,55%	13,56%	13,57%	13,58%	13,59%	13,60%	13,61%	13,62%
			0,00	$P		$34.748.046,88	$34.773.784,27	$34.799.521,65	$34.825.259,04	$34.850.996,43	$34.876.733,82	$34.902.471,20	$34.928.208,59	$34.953.945,98	$34.979.683,37	$35.005.420,75	$35.031.158,14	$35.056.895,53
				$E														
				%E														
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		4,77%	4,77%	5,27%	5,78%	6,30%	6,83%	7,37%	7,92%	8,52%	9,22%	9,93%	10,13%	10,14%
			0,00	$P		$12.287.028,80	$12.287.028,80	$13.573.898,17	$14.886.504,94	$16.224.849,09	$17.588.930,63	$18.978.749,55	$20.394.305,86	$21.938.549,11	$23.740.166,24	$25.567.520,75	$26.082.268,50	$26.095.137,20
				$E														
				%E														
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
			0,00	$P		$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87
				$E														
				%E														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		23,02%	23,82%	24,62%	25,42%	26,22%	27,02%	27,82%	28,62%	29,42%	30,22%	31,02%	31,82%	32,62%
			0,00	$P		$59.241.217,92	$61.300.208,92	$63.359.199,92	$65.418.190,92	$67.477.181,92	$69.536.172,92	$71.595.163,92	$73.654.154,92	$75.713.145,92	$77.772.136,93	$79.831.127,93	$81.890.118,93	$83.949.109,93
				$E														
				%E														
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$E														
				%E														
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
				$E		$0,00	$0,00											
				%E														
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,46%	0,47%	0,48%	0,49%	0,50%	0,51%	0,52%	0,53%	0,54%	0,55%	0,56%	0,57%	0,58%
			0,00	$P		$1.185.304,90	$1.211.042,28	$1.236.779,67	$1.262.517,06	$1.288.254,45	$1.313.991,83	$1.339.729,22	$1.365.466,61	$1.391.204,00	$1.416.941,38	$1.442.678,77	$1.468.416,16	$1.494.153,55
				$E														
				%E														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%															
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00															

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			1,42%	0,83%	1,32%	1,33%	1,34%	1,35%	1,36%	1,37%	1,42%	1,52%	1,53%	1,02%	0,82%
	VALOR (Miles de Pesos)			3.657.282,77	2.136.203,16	3.397.335,15	3.423.072,54	3.448.809,93	3.474.547,31	3.500.284,70	3.526.022,09	3.654.709,03	3.912.082,90	3.937.820,29	2.625.213,53	2.123.334,47
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			52,99%	53,82%	55,14%	56,47%	57,81%	59,16%	60,52%	61,89%	63,31%	64,83%	66,36%	67,38%	68,20%
	VALOR (Miles de Pesos)			136.373.333,12	138.509.536,28	141.906.871,44	145.329.943,97	148.778.753,90	152.253.301,22	155.753.585,92	159.279.608,01	162.934.317,03	166.846.399,93	170.784.220,22	173.409.433,75	175.532.768,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																	
	VALOR (Miles de Pesos)																	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																	
	VALOR (Miles de Pesos)																	

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8 DE 9

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X) FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado $ Valor Ejecutado	ACTA Nº	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Dic 2028 - 27 Ene 2029	28 Ene - 27 Feb 2029	28 Feb - 27 Mar 2029	28 Mar - 27 Abr 2029	28 Abr - 27 May 2029	28 May - 27 Jun 2029	28 Jun - 27 Jul 2029	28 Jul - 27 Ago 2029	28 Ago - 27 Sep 2029	28 Sep - 27 Oct 2029	28 Oct - 27 Nov 2029	28 Nov - 27 Dic 2029	28 Dic 2029 - 27 Ene 2030	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	11,23%	100%
			0,00	$P		$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	$28.906.587,15	
				$E															90%
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		14,12%	14,63%	15,13%	15,63%	16,13%	16,63%	17,13%	17,63%	18,13%	18,63%	19,13%	19,63%	20,13%	
			0,00	$P		$36.343.764,90	$37.656.371,67	$38.943.241,04	$40.230.110,42	$41.516.979,79	$42.803.849,17	$44.090.718,55	$45.377.587,92	$46.664.457,30	$47.951.326,67	$49.238.196,05	$50.525.065,42	$51.811.934,80	80%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		10,14%	10,14%	10,14%	10,66%	11,19%	11,74%	12,30%	12,87%	13,45%	14,15%	14,87%	14,87%	14,87%	
			0,00	$P		$26.095.137,20	$26.095.137,20	$26.095.137,20	$27.433.481,35	$28.797.562,89	$30.213.119,20	$31.654.412,90	$33.121.443,99	$34.614.212,46	$36.415.829,59	$38.258.626,54	$38.258.626,54	$38.258.626,54	70%
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	60%
			0,00	$P		$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	$30.884,87	
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	32,62%	60%
			0,00	$P		$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	$83.949.109,93	
				$E															40%
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	30%
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
			0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	20%
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		1,08%	1,58%	2,08%	2,58%	3,08%	3,58%	4,08%	4,58%	5,08%	5,58%	6,08%	6,58%	7,08%	10%
			0,00	$P		$2.781.022,92	$4.067.892,30	$5.354.761,67	$6.641.631,05	$7.928.500,42	$9.215.369,80	$10.502.239,18	$11.789.108,55	$13.075.977,93	$14.362.847,30	$15.649.716,68	$16.936.586,05	$18.223.455,43	
				$E															
				%E															0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%		1,00%	1,01%	1,00%	1,52%	1,53%	1,55%	1,56%	1,57%	1,58%	1,70%	1,72%	1,00%	1,00%
	VALOR (Miles de Pesos)		2.573.738,75	2.599.476,14	2.573.738,75	3.912.082,90	3.937.820,29	3.989.295,06	4.015.032,45	4.040.769,84	4.066.507,23	4.375.355,88	4.416.535,70	2.573.738,75	2.573.738,75
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%		69,20%	70,21%	71,21%	72,73%	74,26%	75,81%	77,37%	78,94%	80,52%	82,22%	83,94%	84,94%	85,94%
	VALOR (Miles de Pesos)		178.106.506,97	180.705.983,11	183.279.721,86	187.191.804,76	191.129.625,05	195.118.920,11	199.133.952,57	203.174.722,41	207.241.229,63	211.616.585,51	216.033.121,21	218.606.859,96	221.180.598,71
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%														
	VALOR (Miles de Pesos)														

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,96
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	9

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. _____ (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 28-jun-21

CONTRATO DE OBRA No : 1001 de 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 **LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):** RUTAS 1203 Y 25CC15

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (114) MESES. **PLAZO ACUMULADO:** CIENTO CATORCE (114) MESES.

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 28-jun-21 **FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31-ago-30

FECHA DE SUSPENSION: N/A **FECHA DE REANUDACION:** N/A

VALOR INICIAL (incluido IVA)(A): $310.678.630.426,00 **VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):** $0,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B) $310.678.630.426,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	104	105	106	107	108	109	110	111						
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 Ene - 27 Feb 2030	28 Feb - 27 Mar 2030	28 Mar - 27 Abr 2030	28 Abr - 27 May 2030	28 May - 27 Jun 2030	28 Jun - 27 Jul 2030	28 Jul - 27 Ago 2030	27 al 31 Ago 2030						
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,00%	%P		11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%	11,24%						
			0,00	$P		$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04	$28.927.535,04						
				$E															
				%E															
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,00%	%P		20,48%	20,83%	21,18%	21,53%	21,91%	21,91%	21,91%	21,91%						
			0,00	$P		$52.712.743,36	$53.613.551,92	$54.514.360,49	$55.415.169,05	$56.378.812,50	$56.378.812,50	$56.378.812,50	$56.378.812,50						
				$E															
				%E															
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		15,82%	16,77%	17,72%	18,72%	19,72%	20,72%	21,55%	21,55%						
			0,00	$P		$40.703.678,35	$43.148.730,16	$45.593.781,98	$48.167.520,73	$50.741.259,48	$53.314.998,23	$55.454.169,00	$55.454.169,00						
				$E															
				%E															
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	0,00%	%P		0,01%	0,31%	0,61%	1,11%	1,61%	2,61%	2,92%	2,92%						
			0,00	$P		$30.884,87	$803.006,49	$1.575.128,12	$2.861.997,49	$4.148.866,87	$6.722.605,62	$7.522.968,75	$7.522.968,75						
				$E															
				%E															
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,00%	%P		32,62%	32,87%	33,12%	33,37%	33,62%	33,81%	33,80%	33,80%						
			0,00	$P		$83.949.109,93	$84.592.544,62	$85.235.979,30	$85.879.413,99	$86.522.848,68	$87.011.859,04	$87.003.950,81	$87.003.950,81						
				$E															
				%E															
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,14%	0,28%	0,42%	0,56%	0,70%	0,80%	0,84%						
			0,00	$P		$0,00	$360.323,43	$720.646,85	$1.080.970,28	$1.441.293,70	$1.801.617,13	$2.058.991,00	$2.164.902,00						
				$E															
				%E															
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,05%	0,10%	0,15%	0,20%	0,24%	0,25%	0,25%						
			0,00	$P		$0,00	$128.686,94	$257.373,88	$386.060,81	$514.747,75	$617.697,30	$646.786,80	$646.786,80						
				$E		$0,00	$0,00												
				%E															
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,08%	7,49%	7,49%						
			0,00	$P		$18.223.455,43	$18.223.455,43	$18.223.455,43	$18.223.455,43	$18.223.455,43	$18.223.455,43	$19.274.750,21	$19.274.750,21						
				$E															
				%E															
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	0,00%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			0,00																

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%			1,31%	2,04%	2,04%	2,29%	2,31%	2,37%	1,66%	0,04%								
	VALOR (Miles de Pesos)			3.366.808,26	5.250.427,05	5.250.427,05	5.893.861,74	5.956.696,63	6.099.760,84	4.269.383,83	105.911,00								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%			87,25%	89,29%	91,33%	93,62%	95,93%	98,30%	99,96%	100,00%								
	VALOR (Miles de Pesos)			224.547.406,97	229.797.834,02	235.048.261,08	240.942.122,82	246.898.819,44	252.998.580,28	257.267.964,11	257.373.875,11								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%																		
	VALOR (Miles de Pesos)																		

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00
IVA- REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-46017 CND

Aprueba:
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
DRA. DIANA KARINA ANGARITA CASTRO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
TP 142786 CSJ
COORDINADOR GERENCIA GRANDES PROYECTOS

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Revisó _____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó _____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 10
MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE	4

FECHA 5 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 03
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	GESTOR TECNICO	INVIAS
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	SUPERVISOR CONTRATO	INVIAS
BLAS URIEL PAEZ	APOYO SUPERVISION CONTRATO	INVIAS
NATALIA CAROLINA SANCHEZ TORRES	GESTORA PREDIAL - TECNICA	INVIAS
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	GESTORA PREDIAL - JURIDICA	INVIAS
CRISTIAN CAMILO JIMENEZ	GESTOR PREDIAL - VALUATORIO	INVIAS
ANGIE JULIETH MILA DIAZ	GESTORA AMBIENTAL	INVIAS
MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE	GESTOR SOCIAL	INVIAS
ELSA CAMPO LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
CESAR HOYOS COLLAZOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
LUIS MIGUEL NARVAEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
NORY FABIOLA GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
PATRICIA PAZ ACOSTA	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
JAIRO ACOSTA ARISTIZABAL	LIDER DE INTEGRACION	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

* REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

1- Inicio de obras	* Programado para el dia 28 de julio de 2021. No se cumplio.
2- Instalación de vallas informativas	* Se instalaron dos vallas al ingreso de cada tramo (Rosas y La Lupa), respectivamente
3- Revisión parcial Diseños - Observaciones	* Revisado por parte de la interventoría y devuelto con observaciones

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A) REVISION DE DOCUMENTACION INICIAL DEL CONTRATO 1001 DE 2021

1 - Hojas de vida del personal profesional
2 - Programa de reincorporación
3 - Relación de equipo mínimo obligatorio
4 - Analisis de APU´s
5 - Programa de obra
6 - Programa de Inversiones
7 - Flujo de caja
8 - Programa de generación de empleo
9 - Instalaciones provisionales
10 - Laboratorio toma de control de calidad
11 - Plan de calidad
12 - Plan de manejo de tránsito (PMT)

B) ESTUDIOS Y DISEÑOS

C) INICIO DE OBRA

D) REUNION DE INICIO DEL PROYECTO

E) GESTION PREDIAL

F) VALLAS INFORMATIVAS

G) AMBIENTAL

H) OTROS

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A) REVISION DE DOCUMENTACION INICIAL DEL CONTRATO 1001 DE 2021

De acuerdo al listado de documentos presentado por el contratista, se tienen las siguientes observaciones:

1 - Hojas de vida del personal profesional

Pendiente complemetar hoja de vida del profesional especialista en Estructuras, por lo de más cumple

2 - Programa de reincorporación

Para el presente proyecto existen dos benificiarios del programa de reincorporación y normalización, los cuales serán empleados por el Contratista, una vez inicien las labores de construcción, con el objeto de colaborar con la implementacion del programa de reactivación economica

3 - Relación de equipo mínimo obligatorio

El contratista entrego la relación del equipo mínimo a emplear en el proyecto, cumple.

4 - Analisis de APU´s

Las observaciones realizadas por la Intereventoría respecto a este punto, fueron atencidas satisfactoriamente por el contratista, cumple.

5 - Programa de obra
6 - Programa de Inversiones
7 - Flujo de caja

Para los puntos 5, 6 y 7, el contratista remitió la documentación y la interventoría hizo observaciones, las cuales están siendo atendidas por parte del contratista. Estos programas deben ajustarse de acuerdo a las vigencias presupuestales contenidas en el contrato

8 - Programa de generación de empleo

Se establecen parametros generales por parte del Contratista, sin embargo el alcance final de este programa se definirá una vez se cuente con los Estudios y Diseños definitivos. Sin embargo, se solicitó programa de generación de empleo de acuerdo al programa de obra presentado

9 - Instalaciones provisionales

Se solicitó ajuste al documento entregado por parte del contratista, ajuste que será entregado el día 06-08/2021 para su revisión

10 - Laboratorio toma de control de calidad

El contratista deberá realizar la actualización de los certificados de calibración para algunos de los equipos a utilizar

11 - Plan de calidad

Entregado por parte del contratista, revisado a satisfacción por la Intereventoría

12 - Plan de manejo de tránsito

Entregado por parte del contratista, revisado a satisfacción por la Intereventoría

B) ESTUDIOS Y DISEÑOS

Los diseños iniciales para el inicio de las actividades constructivas por el frente Bolívar, fueron revisados y se devolvieron con observaciones, el día 10-08/2021 se realizará vísita conjunta de campo para ajustar el diseño geometrico, con el fin de dar la viabilidad al inicio de las obras

C) INICIO DE OBRA

El contratista tiene programado el inicio de actividades para el próximo 17 de agosto de 2021

D) REUNION DE INICIO DEL PROYECTO

Se tiene programada la reunión de inicio de la ruta 1203, para el día 10 de agosto de 2021, en la cabecera municipal de Bolívar, a la cual se convocaron las autoridades municipales, juntas de accion comunal y lideres comunitarios.

E) GESTION PREDIAL

Se realizó la identificación inicial, encontrandose que en el sector inicial del frente Bolívar hay una afectación mínima, que requerira reposición de cercos en 15 predios. Por otra parte, se espera la radicación del diseño geométrico ajustado de este tramo inicial, con el fin de determinar la linea de chaflanes final

F) VALLAS INFORMATIVAS

Se instalaron dos vallas para el proyecto, la primera en el ingreso a la Ruta 25CC15 (Rosas) y la segunda en el ingreso de la ruta 1203 (La Lupa). Esta ultima fue robada.

G) AMBIENTAL

Los permisos en cuanto a aprovechamiento forestal, concesion de aguas, permiso de ocupación de cauces, permiso de emisiones atmosfericas y zonas RCD, se encuentran radicados ante la Corporación Autonoma Regional del Cauca (CRC) y la CRC por su parte ha realizado la mayoría de las visitas, quedando pendiente el acto administrativo de viabilidad. El contratista inicio estos trámites desde el mes de mayo de 2021 pero los tiempos de la CRC son impredecibles.
* PAGA: en cuanto al documento, este fue entregado por el contratista, sin embargo fue devuelto con observaciones sociales el día 2-08/2021, con relacion a las observaciones ambientales estas serán remitidas por la Interventoría el día de mañana 06-08/2021 y el contratista se compromete a devolverlo corregido el día 11-08/2021. El INVIAS solicita incluir en el PAGA, la relación de los sitios temporales o espacios requeridos tanto para la ejecución de la obra como los espacios administrativos, acompañadas de la aprobación de uso de suelo, emitido por la entidad competente.
No se tramitan permisos de vertimiento por cuanto el contratista usara baterias sanitarias móviles.

H) OTROS

* Los informe semanales han sido remitidos de forma pertinente, en los plazos y terminos acordados

* Actividades de mantenimiento: el contratista en conjunto con la Interventoría propone iniciar las actividades de matenimiento en la vereda Sapongo de la ruta 25CC15 (PR 6+000) el día 09 de agosto de 2021, sitio que historicamente presenta asentamientos importantes de la banca y por otra parte dar inicio a procesos de renivelación de capa de rodadura en los pavimentos asfalticos, presentes en los tramos iniciales de ambas rutas, esto previa concertación y demarcación de los sitios a intervenir

* Mediante una presentación ejecutiva, presentar a la Unidad Ejecutora el plan de intervención inicial, con el fin de obtener la viabilidad

* Tramites ante el ICANH: El contratista consulto al ICANH sobre afectación al patrimonio arqueológico, pero esta manifesto que el proyecto no aplica para el desarrollo de arqueología preventiva, sin embargo, debe elaborarse el plan de contingencia para el caso de hallazgo arqueologico fortuito y brindar capacitación a los colaboradores

* Comunidades Etnicas: el día 02-07/2021 se radico solicitud ante el Ministerio del Interior para que se pronuncie sobre la presencia de comunidades etnicas. El Ministerio solicita información adicional indicando que el ya no certifica la presencia de tales comunidades, sino que establece la viabilidad de realizar la consulta previa. El contratista manifiesta que máximo el 13 de agosto de 2021 radicara la información solicitada.

* Proyectos productivos: En las observaciones al documento PAGA, se solicitó al contratista incluir la ficha y realizar el diagnostico para la realización de proyectos productivos u OPC (Obras con participación comunitaria). En la reunión de inicio del proyecto se realizarán acercamientos con los lideres de las comunidades para definir el alcance real de estas inversiones.

* Programa Guarda Vías: se esta formulando por parte de la Interventoría, al avez que se evalúa la conformación del comité de participación ciudadana y la veeduria para la realización de las capacitaciones correspondientes.

* Actas de vecindad: se han levantado 15 actas, en el tramo inicial de intervención por el frente Bolivar.

* SAU: se tienen los dos sitios, ubicados en Bolívar y San Miguel de La Vega, se encuentra en elaboración de vallas para ser instaladas el día lunes 09-08/2021

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1- Inicio de actividades	17/08/21	Contratista
2- Reunión de inicio frente Bolivar	10/08/21	Contratista
3- Radicación ajuste al diseño geometrico	13/08/21	Contratista
4- Ajustes al documento PAGA	11/08/21	Contratista
5- Instalación de vallas en los SAU	9/08/21	Contratista
6- Radicación ante el Min Interior para consulta previa	13/08/21	Contratista

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 19 (Día) 08 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	4	DE	4

FECHA	5	08	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
BLAS URIEL PAEZ	
NATALIA CAROLINA SANCHEZ TORRES	
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	
CRISTIAN CAMILO JIMENEZ	
ANGIE JULIETH MILA DIAZ	
MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE	
ELSA CAMPO LOPEZ	
CESAR HOYOS COLLAZOS	
LUIS MIGUEL NARVAEZ	
NORY FABIOLA GARCIA	
PATRICIA PAZ ACOSTA	
JAIRO ACOSTA ARISTIZABAL	

Original: Informe mensual de Interventoría
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 11
MINFRA-MN-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA_2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	19	08	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 04
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	GESTOR TECNICO	INVIAS
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	SUPERVISOR CONTRATO	INVIAS
BLAS URIEL PAEZ	APOYO SUPERVISION CONTRATO	INVIAS
NATALIA CAROLINA SANCHEZ TORRES	GESTORA PREDIAL - TECNICA	INVIAS
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	GESTORA PREDIAL - JURIDICA	INVIAS
CRISTIAN CAMILO JIMENEZ	GESTOR PREDIAL - VALUATORIO	INVIAS
SANTIAGO ORTEGA PALENCIA	GESTOR AMBIENTAL	INVIAS
MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE	GESTOR SOCIAL	INVIAS
ELSA CAMPO LOPEZ	DIRECTORA DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
CESAR HOYOS COLLAZOS	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
LUIS MIGUEL NARVAEZ	PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
NORY FABIOLA GARCIA	PROFESIONAL SOCIAL INTERVENTORIA	CONSORCIO ICAYECO 189
PATRICIA PAZ ACOSTA	PROFESIONAL JURIDICO PREDIAL	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
JAIRO ACOSTA ARISTIZABAL	LIDER DE INTEGRACION	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

* REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

	FECHA PACTADA	ESTADO
1- Inicio de actividades	17/08/21	Inicio actividades de obra el día 19 de agosto de 2021
2- Reunión de inicio frente Bolívar	10/08/21	Cumplido
3- Radicación ajuste al diseño geometrico	13/08/21	Cumplido
4- Ajustes al documento PAGA	11/08/21	No Cumplido
5- Instalación de vallas en los SAU	9/08/21	Cumplido
6- Radicación ante el Min Interior para consulta previa	13/08/21	No Cumplido

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

A) REVISION DE DOCUMENTACION INICIAL DEL CONTRATO 1001 DE 2021

1 - Hojas de vida del personal profesional	**7 -** Flujo de caja
2 - Programa de reincorporación	**8 -** Programa de generación de empleo
3 - Relación de equipo mínimo obligatorio	**9 -** Instalaciones provisionales
4 - Analisis de APU´s	**10 -** Laboratorio toma de control de calidad
5 - Programa de obra	**11 -** Plan de calidad
6 - Programa de Inversiones	**12 -** Plan de manejo de tránsito (PMT)

B) ESTUDIOS Y DISEÑOS

C) INICIO DE OBRA

D) VALLAS INFORMATIVAS

E) GESTION AMBIENTAL

F) GESTION SOCIAL

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

A) REVISION DE DOCUMENTACION INICIAL DEL CONTRATO 1001 DE 2021

De acuerdo al listado de documentos presentado por el contratista, se tienen las siguientes observaciones:

1 - Hojas de vida del personal profesional

Revisado, cumple.

2 - Programa de reincorporación

Revisado, cumple.

3 - Relación de equipo mínimo obligatorio

Revisado, cumple.

4 - Analisis de APU´s

Revisado, cumple.

5 - Programa de obra

Revisado, cumple.

6 - Programa de Inversiones

Revisado, cumple.

7 - Flujo de caja

Revisado, cumple.

8 - Programa de generación de empleo

Revisado, cumple.

9 - Instalaciones provisionales

Revisado, cumple.

10 - Laboratorio toma de control de calidad

Revisado, cumple.

11 - Plan de calidad

Revisado, cumple.

12 - Plan de manejo de tránsito

Revisado, cumple.

B) ESTUDIOS Y DISEÑOS

En cuanto al diseño geometrico para el tramo inicial del frente Bolívar, comprendido entre el 51+230 y el 54+500, este fue revisado y avalado por la Interventoría

C) INICIO DE OBRA

El contratista inicio las actividades constructuvas el día 19 de agosto de 2021, con la construcción de Obras de Drenaje Transversal.

D) VALLAS INFORMATIVAS

Se llevará a cabo la reinstalación de la valla informativa en el ingreso de la ruta 1203 (La Lupa), dado que fue robada.

E) AMBIENTAL

*APROBACIÓN DOCUMENTO PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0. Mediante oficios ICA-MACIZO-0007 y ICA-MACIZO-0012, de fecha 2 y 6 de agosto de 2021, fueron remitidas las observaciones al Contratista. Se tiene programada una mesa de trabajo entre Contratista e Interventoría para revisar las observaciones al documento PAGA.

*PERMISOS AMBIENTALES

El estado de permisos ambientales tramitados por el Contratista de Obra ante autoridades locales y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es el siguiente:

· Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Radicado SGA 4720-2021 del 30/06/2021
· Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO Radicado CRC DT PT 03550 de 13/05/2021
· Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN Entregado CRC de 13/05/2021, Radicado 09/06/2021: DTPT 3867-2021

· Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención. Entregado CRC de 11/06/2021 Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021
· Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN Radicado CRC SP 03068 de 27/04/2021 y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago de factura.
· ZONA RCD 54+400 MD Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021
· ZONA RCD 58+000 Resolución 176 de 10/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar

* FUENTES DE MATERIALES:

El Contratista ha dispuesto la compra de materiales a un proveedor el cual cuenta con un Contrato exploración y explotación de un yacimiento de materiales de construcción y demás minerales concesible, Contrato de Exploración y explotación IK6-14422X entre INGEOMINAS y LUIS ANGEL MARTINEZ Y LUIS F BERMEO ROA - LEGALIZADO 12/01/2010, Licencia ambiental Resolución 1903 de 25/01/2012 y Res 1903 de 25/01/2012.

La SMAGS del INVIAS solicita información sobre sustracción de reserva forestal de Ley 2° de 1959 y zonas RCD alternas para el proyecto. Al respecto se informa que el tramo no está al interior de la reserva forestal y que se tiene contemplado una segunda zona RCD para Bolívar en el PR58+000.

La GGP de INVIAS solicita diligenciar una matriz de permisos ambientales que contenga por columna: Permiso, radicado, estado, observaciones, dentro del estado deberá tenerse en cuenta si está radicado, con auto de inicio, visita o resoluciones.

F) SOCIAL

* Instalación SAU: El contratista instaló el SAU de la Ruta 25CC15 en el Centro Poblado de San Miguel, municipio de La Vega, barrio centro y el de la Ruta 1203 en la cabecera del municipio de Bolívar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro. Los SAU tienen instaladas sus respectivas vallas.

* Reunión de inicio: El día 10 de agosto se realizó la reunión de inicio en la Ruta 1203.

* Conformación Comité de Participación: El 10 de agosto se realizó la conformación del comité de participación comunitaria COPACO.

* Trámites ICANH: el Contratista realizó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la consulta de procedimiento concerniente al Patrimonio Arqueológico; el ICANH informó que NO es necesario adelantar programa de arqueología e informó además que en caso de hallazgo fortuito se debe aplicar el Protocolo de Manejo de Hallazgos fortuitos de Patrimonio Arqueológico adoptado por el ICANH.

* Trámites MININTERIOR: el Contratista realizó ante el ministerio la consulta sobre presencia de comunidades étnicas en el AID del proyecto, el Ministerio respondió informando que "debe solicitar la determinación de la procedencia de la consulta previa, diligenciando el Formato de Solicitud de Determinación de Procedencia y Oportunidad de la Consulta Previa para la Ejecución de Proyectos, Obras o Actividades". El Contratista se comprometió a entregar los documentos adicionales al ministerio el día 20 de agosto de 2021.

* Tramites ARN: El Contratista realizó ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-, la solicitud de información de personal en proceso de reincorporación la ARN, informó que existen dos personas objetivo de atención de la Agencia interesadas en la oferta y puso a disposición una funcionaria de la misma, para brindar el acompañamiento necesario para el proceso con el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030.

* Programa Guardavías: La interventoría informa que el día 24 de agosto radicará ante el INVIAS el Plan para la ejecución del programa Guardavías

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
1- Mesa de trabajo para ajuste al documento PAGA	20/08/21	Contratista - Intreventoría
2- Radicación ante el Min Interior para consulta previa	27/08/21	Contratista
3- Presentación programa Guarda - Vías	24/08/21	Interventoría

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 02 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	19	08	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.

2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA	
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON	
BLAS URIEL PAEZ	
NATALIA CAROLINA SANCHEZ TORRES	
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	
CRISTIAN CAMILO JIMENEZ	
SANTIAGO ORTEGA PALENCIA	
MARTIN EMILIO RODRIGUEZ NAVARRETE	
ELSA CAMPO LOPEZ	
CESAR HOYOS COLLAZOS	
LUIS MIGUEL NARVAEZ	
NORY FABIOLA GARCIA	
PATRICIA PAZ ACOSTA	
JAIRO ACOSTA ARISTIZABAL	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 12
MINFRA-MN-IN-14-FR-2_1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	25	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 4 G.S
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Mónica Urbano	Residente social	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
Nory F.García	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento avance ajustes documento PAGA

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

PAGA
Plan de Inversión Social

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.PAGA: Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0004(26-07-2021) se enviaron las recomendaciones y recomendaciones al documento PAGA se citó a una mesa de trabajo para dar alcance a laa misma, a la fecha el avance es el siguiente:

a) Recorridos para recopilación información actualización linea base
b) Diagnóstico de acueductos veredales .
c) Ajustes ficha Atención a la Comunidad
d) Ajustes ficha Información y divulgación
e) Ajustes formato permiso de obra
f) Ajustes formato de PQRS
g) Ajustes formato entrega de información
h) Ajustes formato planilla de asistencia a reunión
i) Inclusión formato de registro para hallazago arqueológico fortuito.

2. PLAN DE INVERSION SOCIAL
j) Formulación justificación del Plan de Inversión Social (PIS)
k) Inclusión del Proyecto de Obras con Participación comunitaria/OPC

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Realizar los ajustes solicitados al documento PAGA y sus anexos y enviar a interventoría para nueva revisión.	3 de septiembre 2021	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 13
MINFRA-MN-IN-14-FR-2_2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	25	8	2021
	(Dia)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 5
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Martín Emilio Rodríguez	Gestor Social	Subdirección de medio ambiente y Gestión social INVIAS
Nory F.García	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la Gestión Social del proyecto ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO, programa Legalidad y Reactivación Económica, Modulo 1.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Documento PAGA
Gestiones ante entidades
Programa de Gestión Social

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. DOCUMENTO PAGA: El contratist apresentó la Versión 0, la interventoría realizó revisión, emitió observaciones y realizó mesa de trabajo. En ajuste.

2. GESTIÓN ANTE ENTIDADADES:
ICANH: El contratista realizó la consulta ante el ICANH, el Instituto respondió que para el proyecto no es necesaria la formalación del Plan de Arqueología Preventiva y recomendó en caso de hallazgo arqueológico fortuito, la aplicación del PLan de Contingencia para hallazgo arqueológico fortuito.

MINISTERIO DEL INTERIOR: El contratista realizó la consulta sobre presencia de comunidades étnicas y MININTERIOR respondió que se debe consutar en formato especial la procedencia o no de la consulta previa. El día 25 de agosto de 2021 el contratista radicó nuevamente la solicitud con número EXTMI2021-13894.

ARN: El contratista realizó la consulta la ARN certificó a dos (2) personas, una persona aceptó el ingreso y se encuentra en proceso de vinculación.

3. PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL
Atención a la comunidad: SAU: El contratista instaló el SAU de la Ruta 25CC15 en el Centro Poblado de San Miguel, municipio de La Vega, barrio centro y el de la Ruta 1203 en la cabecera del municipio de Bolívar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro. Los SAU tienen instaladas sus respectivas vallas.

Reunión de inicio: El día 10 de agosto se realizó la reunión de inicio en la Ruta 1203 (Bolívar). Ruta 25CC15 (La Vega) programada para sep/2021.

Información y Divulgación: Se realizó reunión informativa, vallas del proyecto, vallas SAU y cartas personalizadas. Pendiente definir en conjunto con el contratista estrategias de divulgación del proyecto que impacten.

Actas de vecindad: Se realizaron las actas de vecindad de inicio de los tres (3) primeros kilómetros y en los alrededores de los sitios de ocupación temporal para un total de 34 actas de vecindad de inicio.

Actas decompromiso: A la fecha se han levantado 6 actas de compromiso, relacionadas con permiso para ingreso a predios ampliación de alcantarillas y descoles existentes.

Contratación Mano de Obra: Total 64 trabajadores. Mano de obra calificada (MOC): 39,Mano de obra NO calificada (MONC):25. Mano de obra Local (MOL): 19. Mano de obra externa: 45. Mujeres: 5 (7.8%). Mujeres cabeza de hogar: 1(1.6%). Reinsertados: 1(1.6%). Primer empleo MOC: 1(4%)

Proyectos productivos/OPC: En PAGA se incluyó la posibilidad de realizar proyectos productivos y/o Obras con Participación Comunitaria, la fedinición sobre lo mismos se hará en día 17 de septiembre en la reunión con el Comité de Participación en la Ruta 1203 (Bolívar)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	25	8	2021
		(Dia)	(Mes)	(Año)

Participación Comunitaria. Comité de Participación: El día 20 de agosto de 2021, se conformó el Comité de Participación con un total de 14 integrantes para la ruta 1203(Bolívar), la primera reunión se realizará el día 17 de septiembre.

Gestión Socio-predial: A la fecha tira predial de los primeros 3 kilometros ruta 1203(Bolívar), sin afectación a predios, pendiente ajustes a diseño geométrico para definición de afectación.

Programa Guardavías: La interventoría informa que el día 24 de agosto radicó ante el INVIAS el Plan para la ejecución del programa Guardavías

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Programación de reuniones	sep-21	Interventoría

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN N/A (Dia) N/A (Mes) N/A (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Martin Emilio Rodriguez Navarrete	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoria.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 14
MINFRA-MN-IN-14-FR-2_3

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	26	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 6
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento a la Gestión Social del proyecto ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO, agosto de 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Proyectos progrmaa Gestion social e informe mensual

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Atención a la comunidad: Se instalaron los SAU y las vallas informativas correspondientes. No se han presentado PQRS

Información Divulgación: El 10 de agosto de realizó reunión de inicio en la ruta 1203, para la invitación se enviaron cartas personalizadas. Durante el mes de septiembre se realzará la reunión en la ruta 25CC15 La Vega.

Infraestructura de predios: Actas de Vecindad: A la fecha se tienen 34 actas de vecindad de inicio en la Ruta 1203 y en los alrededores de los sitios donde se van a colocar las instalaciones temporales (planta y acopio de materiales

Actas de compromiso: Se realizaron las siguientes actas de compromiso: 1. Henry Nieto PR51+230 - PR51+300 MI, permiso para reposición de alcantarillas y descoles. 2) Eduardo Dorado (PR51+800 - PR51+950 MD) reposición de alcantarillas y descoles, 3) Leonor Salamanca/Asociación de Mujeres(PR52+007- PR52+100 MD) reposición de alcantarillas y descoles; 4) Doris Galindez/Diomar (Pr52+200 MI) reposición de alcantarillas. 5) Bertha Joaqui (PR52+400 MD) resposición de alcantarillas.6) Henry Nieto(PR52+280 + pr52+245 mi Reposición o box)

Infratructura de servicios públicos: Durante el periodo se realizó unn recorrido para la identificación de los acueductos veredales con los presidentes de las JAC, de la siguiente manera: Ruta 2303 (Bolívar) 1)Acueducto Veredal El Libertador (PR51+230),encargada Liliana Cerón, sin fontanero, surte 50 familias del barrio El Libertador. 2) Acueducto veredal El Trapíche (PR51+800) Ariel Calvache/Bolívar Masias, 35 familias. 3) Acueducto veredal Bajo LLano, 4) Acueducto veredal Campo Bello. Ruta 25CC15 (La Vega) Acueducto veredal nacimiento Guineal (PR43+030) vereda La Florida y campo Bello - 130 famiñias) responsable Rosa Bolaños, presidente JAC. 2) Acueducto Veredal La Empinada (PR44+000) 80 famiias, fontanero Rogelio Gómez-

Contratación Mano de Obra: Total 64 trabajadores. Mano de obra calificada (MOC): 39,Mano de obra NO calificada (MONC):25. Mano de obra Local (MOL): 19. Mano de obra externa: 45. Mujeres: 5 (7.8%). Mujeres cabeza de hogar: 1(1.6%). Reinsertados: 1(1.6%). Primer empleo MOC: 1(4%)

Proyectos productivos/OPC: La defidinición sobre lo mismos se hará en día 17 de septiembre en la reunión con el Comité de Participación en la Ruta 1203 (Bolívar)

Informe mensual: se entregará el día 5 de septiembre de 2021


COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Reunión de inicio Ruta 25CC15	Septiembre de 2021	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
Entrega informe mes de agosto	Septiembre 5 de 2021	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 25 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 15
MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	8 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 6 del 02/08/2021 al 08/08/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232.565 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 46.719.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453.714.286	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ 9.926.392.722	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 295.613.793.646,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 7.172.573,59
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 10.449.519,23
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

El Acta de obra esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 86.150.712,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

El Acta de Costos esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	4,54%	2,76%	7,30%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:	1		1
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta licencia ambiental RES 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000, radicado en CRC con SGA 4720-2021 del 30/06/2021.
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO, radicado en CRC con DT PT 03550 de 13/05/2021.
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA, radicado en CRC con SP 03484 de 11/05/2021.
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN, Radicado 09/06/2021: DTPT 3867-2021.
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN, Radicado CRC SP 03068 de 27/04/2021 y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA, Radicado SG 4319-2021 del 16 de junio de 2021.
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.
- ZONA RCD 58+000 MI EL HORNO Campo bello, Resolución 176 de 10/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0. Mediante oficios ICA-MACIZO-0007 y ICA-MACIZO-0012, de fecha 2 y 6 de agosto de 2021, fueron remitidas las observaciones al Contratista.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: mediante comunicado ICA-MACIZO-0011, la Interventoría manifiesta que el diagnostico predial entregado por el contratista, para el tramo comprendido entre el PR 51+230 y el PR 54+500, no es aprobado, dado que la linea de chaflanes no se encuentra plenamente definida. Lo anterior, dado que el diseño geométrico tampoco se encuentra aprobado hasta la fecha.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 37
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolivar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro

La Vega, barrio centro, Centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES: El día 10 de agosto se realizará la reunión de inicio en la Ruta 1203.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Frente Bolivar:
· Inicia el montaje de la planta de trituración en la cantera Colerin
· Continua el levantamiento de las obras hidráulicas existentes entre el PR 52+000 y el PR 54+000
· Inicia adecuación de zona RCD en el PR 54+400
* Frente La Vega:
· Continua levantamiento topográfico PR 43+000 al PR 46+000


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Frente Bolivar: inicio de actividades en la construcción de ODT
*Frente La Vega: Contiunuar levantamiento topográfico

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 25CC15 Y 1203

Nota: el proyecto se ejecutará por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, una vez se tengan los estudios y diseños definitivos, se definiran los puntos críticos a intervenir a lo largo de todo le corredor y las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Adecuación Zona RCD
PR 54+400 (Bolivar)



Montaje planta de trituración "Colerin"
Frente Bolivar



Levantamiento topográfico
PR 45+400 Frente Bolivar

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Se realiza reunion semanal con el contratista para evaluar los compromisos y avance de los mismos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ
No. MAT: 19202-01710

ANEXO 16
MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO7

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	15 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 7 del 09/08/2021 al 15/08/2021 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232.565 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 46.719.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453.714.286	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ 9.926.392.722	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 295.613.793.646,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 14.345.147,18
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 20.899.038,46
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ -

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

El Acta de obra esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 100.509.164,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

El Acta de Costos esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	5,45%	3,31%	8,76%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			
Planta de trituración:	1		1
Motoniveladoras:			
Retrocargadores:	1		1
Vibrocompactadores:			
Volquetas:			
Otros:	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta licencia ambiental RES 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	X	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000, radicado en CRC con SGA 4720-2021 del 30/06/2021.
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO, radicado en CRC con DT PT 03550 de 13/05/2021.
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA, radicado en CRC con SP 03484 de 11/05/2021.
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN, Radicado 09/06/2021: DTPT 3867-2021.
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN, Radicado CRC SP 03068 de 27/04/2021 y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA, Radicado SG 4319-2021 del 16 de junio de 2021.
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.
- ZONA RCD 58+000 MI EL HORNO Campo bello, Resolución 176 de 10/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0. Mediante oficios ICA-MACIZO-0007 y ICA-MACIZO-0012, de fecha 2 y 6 de agosto de 2021, fueron remitidas las observaciones al Contratista.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: mediante comunicado ICA-MACIZO-0011, la Interventoría manifiesta que el diagnostico predial entregado por el contratista, para el tramo comprendido entre el PR 51+230 y el PR 54+500, no es aprobado, dado que la linea de chaflanes no se encuentra plenamente definida. Lo anterior, dado que el diseño geométrico tampoco se encuentra aprobado hasta la fecha.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	15 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 37
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolivar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro

La Vega, barrio centro, Centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES: El día 10 de agosto se realizó la reunión de inicio en la Ruta 1203. El mismo día se realizó la conformación del comité de participación comunitaria COPACO. Durante la semana se llevó a cabo un recorrido para identificación de propietarios de predios aledaños a la vía en los 3 primeros kilómetros.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Frente Bolivar:
· Continúa el montaje de la planta de trituración en la cantera Colerin
· Continua la ampliación de la topografía en el tramo inicial del frente Bolívar
· Continúa adecuación de zona RCD en el PR 54+400
* Frente La Vega:
· Continua levantamiento topográfico PR 43+000 al PR 46+000


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Frente Bolivar: continuar actividades en la construcción de ODT
*Frente La Vega: continuar levantamiento topográfico

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 25CC15 Y 1203

Nota: el proyecto se ejecutará por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, una vez se tengan los estudios y diseños definitivos, se definiran los puntos críticos a intervenir a lo largo de todo le corredor y las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Planta de Trituración y producción de agregados petreos
Parraga



Zona de producción de tuberia de 36"
Frente Bolivar



Levantamiento poligonal
PR 45+400 - 48+500

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Se realiza reunion semanal con el contratista para evaluar los compromisos y avance de los mismos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ
No. MAT: 1920-01710

ANEXO 17
MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 8 del 16/08/21 al 22/08/21 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232.5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00

PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00

PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONES: $ -

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 46.719.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453.714.286	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ 9.926.392.722	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 295.613.793.646,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 21.517.720,77

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 21.517.720,77

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0073%

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 31.348.557,69
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 52.866.278,46

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

El Acta de obra esta para revision del supervisor INVIAS del contrato

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 114.867.616,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio

VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -


El Acta de Costos esta para revision del supervisor INVIAS del contrato

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	5,55%	3,33%	8,88%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:			
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:			
Retroexcavadora:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta licencia ambiental RES 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000, radicado en CRC con SGA 4720-2021 del 30/06/2021.
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO, radicado en CRC con DT PT 03550 de 13/05/2021.
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA, radicado en CRC con SP 03484 de 11/05/2021.
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN, Radicado 09/06/2021: DTPT 3867-2021.
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN, Radicado CRC SP 03068 de 27/04/2021 y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA, Radicado SG 4319-2021 del 16 de junio de 2021.
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021
- ZONA RCD 58+000 MI EL HORNO Campo bello, Resolución 176 de 10/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0. Mediante oficios ICA-MACIZO-0007 y ICA-MACIZO-0012, de fecha 2 y 6 de agosto de 2021, fueron remitidas las observaciones al Contratista. Se tiene programada mesa de trabajo para la revision de las observaciones para el dia 25 de agosto de 2021

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: mediante comunicado ICA-MACIZO-0011, la Interventoría manifiesta que el diagnostico predial entregado por el contratista, para el tramo comprendido entre el PR 51+230 y el PR 54+500, no es aprobado.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	22 (Día)	8 (Mes)	2021 (Año)

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 37
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolivar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro

La Vega, barrio centro, Centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES: ajustes al documento PAGA en el componente social, recorrido con propietarios para permisos; recorrido con presidentes de juntas de acción comunal para diagnostico de acueductos veredales en los tres (3.0) primeros Km.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Frente Bolivar:
· Inicia construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Continúa el montaje de la planta de trituración en la cantera Colerin
· Continua la ampliación de la topografía en el tramo inicial del frente Bolívar
* Frente La Vega:
· Continua levantamiento topográfico PR 46+900 al PR 48+600


VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Frente Bolivar: continuar actividades en la construcción de ODT
*Frente La Vega: continuar levantamiento topográfico

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 25CC15 Y 1203

Nota: el proyecto se ejecutará por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, una vez se tengan los estudios y diseños definitivos, se definiran los puntos críticos a intervenir a lo largo de todo le corredor y las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Inicio de actividades constructivas para ODT
Frente Bolivar



Excavación para construcción de 1/2 ODT
Frente Bolivar



Nivelación y contranivelación
PR 46+900 - 48+600

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Se realiza reunion semanal con el contratista para evaluar los compromisos y avance de los mismos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ
No. MAT: 1920-01710

Invías - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 18
MINFRA-MN-IN-15-FR-2 INFORME SEMANAL-MACIZO9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 29 (Día) / 8 (Mes) / 2021 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 9 (Numeración consecutiva) del 23/08/21 al 29/08/21

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232.5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 | VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES | VALOR ACUMULADO: $ 310.678.630.426,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 | VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES | ADICIONES: $ -
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES | VALOR ACUMULADO: $ 46.719.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 453.714.286	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 295.613.793.646,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 28.690.294,36
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 28.690.294,36
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,0097%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 41.798.076,92
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 70.488.371,28

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ -

El Acta de obra esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 180.977.914,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: julio
VALOR FACTURA: $ - FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ -

El Acta de Costos esta para revision del supervisor INVIAS del contrato
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	6,07%	3,84%	9,91%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)			
KM PAVIMENTADOS (Km)			
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:			
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:			
Retroexcavadora:	1		1
Vibrocompactadores:	1		1
Volquetas:	1		1
Otros:	1		1

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta licencia ambiental RES 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000, radicado en CRC con SGA 4720-2021 del 30/06/2021.
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO, radicado en CRC con DT PT 03550 de 13/05/2021.
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA, radicado en CRC con SP 03484 de 11/05/2021.
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN, Radicado 09/06/2021: DTPT 3867-2021.
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN, Radicado CRC SP 03068 de 27/04/2021 y el 24/05/2021 se radico a CRC el pago.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA, Radicado SG 4319-2021 del 16 de junio de 2021.
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021
- ZONA RCD 58+000 MI EL HORNO Campo bello, Resolución 176 de 10/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: DEVUELTO CON OBSERVACIONES

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó a interventoría el documento PAGA en su versión 0. Mediante oficios ICA-MACIZO-0007 y ICA-MACIZO-0012, de fecha 2 y 6 de agosto de 2021, fueron remitidas las observaciones al Contratista. Se realizó mesa de trabajo para la revision de las observaciones el dia 25 de agosto de 2021.

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: mediante comunicado ICA-MACIZO-0011, la Interventoría manifiesta que el diagnostico predial entregado por el contratista, para el tramo comprendido entre el PR 51+230 y el PR 54+500, no fue aprobado teniendo en cuenta que el diseño geometrico fue ajustado, de acuerdo a las observaciones realizadas por la Interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	29	8	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 37
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 29
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 8

OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro

La Vega, barrio centro, centro Poblado
de San Miguel

OBSERVACIONES:
* 24-08/021 Remisión programa Guarda Vias a CMA
* 25-08/021 Reunión de seguimiento con CMA
* 25-08/021 Reunión de seguimiento Avance PAGA con contratista
* 26-08/021 Reunión seguimiento Gestión Social de agosto con contratista
* Realización de permisos para descoles de alcantarillas (4)

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

* Frente Bolivar:
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal, media alcantarilla de 36" en PK 51+392 - PK 51+647 - PK 51+777
· Inicia explanación para ampliación de calzada existente PR 51+230 al PR 52+100
· Continúa el montaje de la planta de trituración en la cantera Colerin
· Reinstalación de Valla Informativa en el PR 0+000 La Lupa
· Levantamiento topográfico en sitio crítico priorizado PR 32+200 La Lupa - Bolívar

* Frente La Vega:
· Continua levantamiento topográfico PR 46+900 al PR 48+600

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


*Frente Bolivar:
· Continuar actividades en la construcción de ODT
· Continuar explanación para ampliación de calzada existente
· Continuar montaje de planta de producción de agregados "Colerin"

*Frente La Vega: continuar levantamiento topográfico

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. 25CC15 Y 1203

Nota: el proyecto se ejecutará por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, una vez se tengan los estudios y diseños definitivos, se definiran los puntos críticos a intervenir a lo largo de todo el corredor y las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Reinstalación de Valla Informativa
PR 0+000 ; La Lupa - Bolivar



Explanación para ampliación de calzada existente
PK 51+230 al PK 52+100 Frente Bolivar



Montaje de Planta Colerin
PR 27+000 La Lupa - Bolivar



Transporte de Tubería de 36"
PK 51+300 Bolivar



Excavación para media alcantarilla 36"
PK 51+392 Bolivar



Colocación de concreto solado media alcantarilla 36"
PK 51+647 Bolivar

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

* Se realiza reunion semanal con el contratista para evaluar los compromisos y avance de los mismos

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ
No. MAT: 1920-01710

Invías - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 19
Informe Especialista Hidráulico

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista en Hidráulica
Agosto 2021

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

Contrato de interventoría - INVIAS N° 990 - 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE HIDRÁULICA DE INTERVENTORÍA

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

El período de pre construcción para el área de hidrología, hidráulica y socavación se concentra en un avance documental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y Políticas del INVIAS vigentes.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, en los estudios de hidrología, hidráulica y socavación.

Corredor vial San Miguel - La Vega:

Se hace la revisión del informe, en el cual se identifican las cuencas aferentes utilizando la cartografía 1:25.000 y 1:10.000 del IGAC.

Entre las cuencas principales se destaca la cuenca del río Pancitara (67.7 km²) con sus afluentes la Quebrada Juan Ruiz, la Quebrada Cuchuguaico o la Quebrada Pascariguaica. Otras cuencas serían las Quebradas La Ascensión y El Pantanal o la Quebrada El Bujío, afluente del río Pancitara (9.7 km²).

Según el inventario de obras, existen 176 obras que se distribuyen de la siguiente forma: 77 obras de paso y 2 puentes y 97 obras de paso que desaguan la escorrentía de las laderas aferentes entre hoyas de cauces y de la calzada.

Las estaciones que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dispone en la zona, son las estaciones pluviométricas de La Sierra, La Vega, Quebradillas y Guachicono y para determinar el área de influencia de cada estación pluviométrica se usa el método de los polígonos de Thiessen, en donde se observa que solo tienen influencia sobre el proyecto vial, las estaciones de La Sierra y La Vega:

Se calculan las curvas IDF de las estaciones con influencia en el proyecto, usando el método simplificado definido en el Manual de Drenaje para Carreteras del INVÍAS con base en el método de Vargas y Díaz Granados, ubicándose el proyecto en la región Andina (R1),

Para el cálculo de los caudales, se aplica el Método Racional en cuencas con superficie inferior a 0.5 km² y el Método SCS de escorrentía superficial en el resto de casos.

Según el INGEOMINAS, se define el tipo de suelo como rocas metamórficas, ígneas y sedimentarias y superficialmente estas unidades de roca se encuentran afectadas por procesos de meteorización.

Se maneja la sumergencia a la entrada de las alcantarillas, con la relación Hw/D (altura de agua a la entrada / diámetro o altura de la obra con valores no mayores al rango 1.2 - 1.5). Además, la velocidad en el interior de la obra debe ser menor a 10 m/s, debido a la resistencia del concreto.

Cuando el área de la cuenca no supera los 2.5 km2, se aplica el Método Racional para obtener el caudal. Además, se calcula la escorrentía generada en las laderas, y la generada en la calzada con ancho de 6.6 m.

Se sustituirán 77 obras menores que dan continuidad a cauces por nuevas obras, entre las que habrá 1 nuevo pontón. El resto de las obras menores existentes, se tratan de alcantarillas de 600 mm de diámetro y por tanto no cumplen la condición de dimensión mínima de 900 mm y deberán ser sustituidas.

En el estudio, se proponen tres tipos de cunetas, para nuestro caso, se continuará con las dimensiones de las cunetas existentes en los tramos de vías pavimentados.

Las longitudes máximas de las cunetas, están mal calculadas, según la capacidad hidráulica de la cuneta, con esas longitudes, se presentará el hidroplaneo.

En cuanto a pontones, existen dos pontones, uno en el P.R 41+246 y otro en el P.R. 58+995. En el P.R 41+246, el nuevo pontón se ubicará aguas abajo del existente debido al cambio del trazado en el diseño geométrico y se mantienen las dimensiones del pontón existente (6 m de altura y 7 m de luz).

El otro pontón, se encuentra en el P.R. 58+995, será un pontón en lugar de varios marcos. Las dimensiones libres de la estructura serán de 8.5 m de luz y 4 m de altura.

En el P.R. 62+490 existe en la actualidad un puente de 16.4 m de luz y 9 m de altura. Puesto que el nuevo trazado de la vía se ajusta al existente en ese punto no será necesario ejecutar un nuevo pontón sino que es suficiente con ampliar el tablero.

El caudal de diseño para este último puente en un período de retorno de 50 años es demasiado grande (859.5 m3/s).

Para el cálculo de la socavación general, consideran estables los perfiles de los cauces por lo que inicialmente se estima que este tipo de socavación tiene un valor de 0 m, tienen una socavación total muy grande.

Falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes

Corredor vial La Vega - San Sebastián - Santiago - Bolivar:

Se realiza la revisión de los Estudios y Diseños hidrológicos e hidráulicos y propuesta de obras de drenaje para el sector Bolívar - Santiago desde el K51 a K56

No se encontró información de los resultados modelación hidráulica HEC-RAS, ni los diseños hidrológicos e hidráulicos para la zona urbana.

No se anexó la información hidrológica del IDEAM corresponde a los registros de precipitación máxima en 24 horas de las cuatro estaciones pluviométricas (Santiago, Los Milagros, El Rodeo y Bolívar).

No se anexó el material cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y hace falta la granulometría del cauce para el diseño de la socavación.

Hace falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes.

REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se realizó la reunión los días 6 y 7 de agosto en las oficinas de interventoría.

REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

Aún no se ha hecho requerimiento al contratista por estar en revisión los informes en mención

CONCLUSIONES

En la revisión del informe, se encontró que faltan varios ítems para poder realizar una buena revisión del diseño, a continuación, se enumerar los ítems faltantes:

1. Para el sector de Bolivar - Santiago, no se encontró información de los resultados modelación hidráulica HEC-RAS: (Anexo E).

2. Para ambos estudios, no se encontraron los diseños hidrológicos e hidráulicos para la zona urbana.

3. Para el sector de Bolivar - Santiago, no se anexó la información hidrológica del IDEAM corresponde a los registros de precipitación máxima en 24 horas de las cuatro estaciones pluviométricas (Santiago, Los Milagros, El Rodeo y Bolívar).

4. Para ambos estudios, no se anexó el material cartográfico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la cual no incluye el número de planchas y la escala utilizada.


5. En el sector de San Miguel - La Vega, se recalculan las curvas IDF, por lo tanto, se recalculan los caudales para las obras proyectadas. Una vez recalculados los caudales, se realizó el chequeo hidráulico, se recomienda modificar la pendiente al 0.01m/m (1%) para reducir velocidad a todas las obras. De las 76 obras de drenaje del diseño original, únicamente se mantienen 4 obras, los 72 restantes se modifican.

6. Se observa que, en ambos informes, el contratista propone aumentar la sección transversal de la cuneta. Se sugiere que las dimensiones de la cuneta se continúen con las dimensiones de la vía existente.

7. En cuanto al diseño del filtro longitudinal el contratista requiere el uso de Fortex para los filtros y aumentar la sección transversal mientras que en el diseño original se tiene la construcción con geodrenes. Se sugiere que se continue con el uso de geodrenes o con filtro francés usando geotextil no tejido NT2500 y tubería de drenaje perforada de 4".

8. Falta el estudio hidrológico e hidráulico de los Zodmes, en ambos estudios.

9. En el estudio de La Vega, hace falta la granulometría del cauce para el diseño de la socavación.



ALBERTO JOSE CALDAS CONSTAIN
Especialista Hidráulico

ANEXO 20
Informe Especialista Diseño Geométrico

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista en Diseño Geométrico

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

Contrato de interventoría - INVIAS N° 990 - 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA

Para el mes de agosto de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de pre-construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el Contrato 0679 de 2009.

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra y que corresponde básicamente a.

- CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030. SECTOR SAN MIGUEL – LA VEGA – Primeros 3 km a intervenir
- CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064 SECTOR PALETERÁ – Rehabilitación de los 6 primeros Kilómetros.

REVISIONES REALIZADAS A ENTREGABLES

Se han realizado una serie de revisiones parciales a diseños preliminares enviados por cada uno de los contratistas para los dos tramos denominados como Macizo (Zona de Bolívar) y Paletera (Primeros 6 km), de los cuales se han emitido observaciones tanto de forma como de variables técnicas con el fin de tener el diseño más adecuado, conforme a los alcances del contrato, teniendo en cuenta todas las variables que se enmarcan en la zona.

REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

El día 02 de agosto de 2021, se desarrolló reunión de manera virtual por medio de la plataforma Google Meet, con el contratista Consorcio San Sebastián 064, donde se tocaron temas para el desarrollo de los estudios de geometría para los seis (6) primeros kilómetros del tramo de San Miguel en el sector denominado Coconucó; es decir entre los PR0+0000 al PR6+0000, con el fin de resolver algunas dudas al diseño preliminar enviado, teniendo en cuenta que el alcance para este sector es la rehabilitación de la vía. Se llegaron a algunos acuerdos en temas técnicos sobre el cumplimento de los parámetros de diseño geométrico y quedaron pendientes algunos temas por revisar y ajustar por parte del contratista, dadas nuestras observaciones. Es menester tener en cuenta y según lo conversado con cada una de las partes

del contrato (INVIAS, Constructor e Interventor) que cumplir el Manual de Diseño Geométrico al 100% para estas vías no es posible, toda vez que se tienen las condicionantes como tipo de terreno por la topografía de la zona, geometría existente del corredor actual y alcance del contrato. Condiciones restrictivas de cumplimiento, que deberán ser consignadas y justificadas dentro del Volumen de Diseño Geométrico que se entregará al interventor para dar pleno aval de este. Temas como la adopción de velocidad de diseño de 30 Km/h, siendo que se trata de una vía de primer orden, ancho de sección típica para el corredor, entre otros temas hablados, deberán ser detallados y justificados dentro del documento, con el fin de dar a conocer de una forma clara a todos los lectores, todos los análisis realizados dentro del Diseño geométrico.

VISITA DE CAMPO

En la reunión realizada virtualmente, quedaron algunas dudas respecto al tratamiento de algunos puntos en especifico para el Tramo Popayán – Paleterá en sus primeros 6 kilómetros, con lo que se acordó realizar visita en campo. Esta visita a campo se realizó el pasado 6 de agosto de 2021, en donde se recorrieron los 6 km en su totalidad, parando en cada uno de los puntos específicos del sector. Se retomaron conversaciones en cuanto a que este tramo su alcance trata de rehabilitación de la vía existente y las posibles intervenciones a realizar.

Imagen 1. Inicio de Tramo PR0+000	**Imagen 2. Vista General Estado Vía Existente**
	

Imagen 3. Vista de algunas curvas de la geometría existente del tramo



Imagen 4. Comprobaciones topográficas mediante replanteos realizados a los diseños preliminares



Imagen 5. Curva Crítica en el sector del restaurante vista 1



Imagen 6. Curva Crítica en el sector del restaurante vista 2



Imagen 7. Curva Crítica #2 vista 1



Imagen 8. Curva Crítica #2 vista 2



Posterior a la visita de campo, se realizó una m reunión de carácter técnico en compañía de los respectivos Directores, especialistas, coordinadores, residentes, entre otros, con el fin de recopilar la información y conversaciones sostenidas durante el recorrido. Llegando a algunos acuerdos en cuanto a los parámetros geométricos y a los ajustes que se debían realizar al diseño preliminar presentado, empezando con la corrección de la topografía realizada, dadas las variaciones encontradas en replanteo de campo, definición de ancho de sección típico, obtenido de las mediciones, adopción de velocidad de diseño de 30 km/h debido las restricciones que se tienen en la zona (Se solicita que debe ser debidamente justificado dentro del informe a presentar para el aval sin condiciones), se estableció que dado a que dentro del alcance del contrato este tramo es de rehabilitación, se diseñarán los sobreanchos con un camión tipo C3, toda vez que en la zona actualmente y conforme a lo informado en el documento de tránsito, para está zona transita hasta máximo este tipo de vehículo, salvo algunas ocasiones algún vehículo mayor, con lo que se deberá disponer de señalización restrictiva a lo largo del corredor para alertar sobre este tema. Para las curvas y sectores críticos se deberá realizar el calculo para un camión tipo C3S2 con el fin de dar mayor seguridad a los usuarios en estos puntos. Dado a que solo se trato de una revisión preliminar al diseño geométrico, se está a la espera del informe y diseño definitivo para dar aprobación de este. Se le informo al contratista que se debe tener especial cuidado en estas zonas críticas que el diseño de trazado sea armónico y lleve concordancia con un correcto diseño de señalización y seguridad vial, verificando sitios de puntos negros y registros de accidentalidad en la vía.

Diego Andrés Beltrán H.
Especialista en Diseño Geométrico.

ANEXO 21
MINFRA-MN-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓM DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 5 (Día) 9 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

"INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

MES DE INFORME MENSUAL: ago-21 **CONTRATO No.** 990 DE 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:**

INTERVENTORÍA: CONSORCIO ICAYECO 189 **SECTOR:** CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.

EQUIPO	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1/08/2021	2/08/2021	3/08/2021	4/08/2021	5/08/2021	6/08/2021	7/08/2021	8/08/2021	9/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
CORREDOR DEL PALETERA, POPAYÁN - SAN JOSÉ DE ISNOS-SOMBRERILLOS.																																
CHEVROLET VITARA	SUSUKI VITARA 2WD AT PLACA IHO550 más de 2000 c.c.	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
VAN DE PASAJEROS (ENTRE 8 Y 10 PERSONAS)	VAN RENAULT TRAFIC PLACA TJT605	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
OFICINA	POPAYAN- Calle 4 N°7-32	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
ESTACION TOPOGRAFIA	ESTACION TOTAL TOPCON MODELO CTS-3007 SERIAL 4U1216	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
NIVEL TOPOGRAFIA	NIVEL AUTOMATICO MODELO AT-G6 SERIAL 825040	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
EQUIPO COMPUTO	VARIOS	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A
		-							-							-							-							-		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie)

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: Nivel Automatico-Certificado de Calibración No.1730; Fecha Vencimiento:12/10/2021
Estacion Total - Certificado de Calibración No.2077; Fecha Vencimiento:22/08/2021

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

Firma
Nombre: **ELSA CAMPO LOPEZ**
Director de Interventoría
Matrícula No.:19202-01710CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial

No.2077

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL **Marca:** TOPCON

Modelo: CTS-3007 **Número de Serie:** 4U1216

Cliente: ALEXANDER LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 22 de febrero de 2021

Recomendamos ajustar: 22 de agosto de 2021

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 07/11/2019

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-11-2019
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-11-2019

Elaboró:

Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 1730

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,5m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	30mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐					

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 1730

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** TOPCON

Modelo: AT-G6 **Número de Serie:** B25040

Cliente: ALEXANDER LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 12 de abril de 2021

Recomendamos ajustar: 12 de octubre de 2021

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 19/12/2018

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 13-03-2018
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 13-03-2018

Elaboro:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail.: ccvyo.sas@gmail.com

Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

1/2

No.2077

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	200M
Precisión angular (DIN 18723)	5"	Alcance con dianas reflectivas	250M
Precisión en distancia	± 3mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	3000m

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☑	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Ajuste de plomada óptica o láser	☐	☑	☐	☐
Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del distanciómetro	☑	☐	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	.5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 14

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805.66	49805.1	0,32	0.10	± 2	-0.56

Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
Email.: ccvyo.sas@gmail.com

Fin de este documento.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2469

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** T

Modelo: AT-G6 **Número de Serie:** B25040

Cliente: ALEXI LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de agosto de 2021

Recomendamos ajustar: 4 de febrero de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboro:

Laboratorio Topográfico
Tel: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Gabriel Martínez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SPECTRA PRECISION SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2469

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,4m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32mm	Exactitud del compensador	0.5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐					

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 5056
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Fin de este documento.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SPECTRA SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No.2797

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL **Marca:** TOPCON

Modelo: CTS-3007 **Número de Serie:** 4U1216

Cliente: ALEXANDER LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 22 de agosto de 2021

Recomendamos ajustar: 22 de febrero de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 07/11/2019

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-11-2019
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-11-2019

Elaboró:

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX EPICIRA SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No.2797

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	200M
Precisión angular (DIN 18723)	5"	Alcance con dianas reflectivas	250M
Precisión en distancia	± 3mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	3000m

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☑	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Ajuste de plomada óptica o láser	☐	☑	☐	☐
Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del distanciómetro	☑	☐	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	.5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
Email.: ccvyo.sas@gmail.com

Constante de Prisma: -30mm PPM: 14

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805.66	49805.1	0,32	0.10	± 2	-0.56

Fin de este documento.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SPECTRA SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

FOLIO 160

ANEXO 22
MINFRA-MN-IN-15-FR-7 PERSONAL CONTRATO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-7		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 03 (Día) 09 (Mes) 2021

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE INTERVENTORÍA

CARRETERA Y/O PROYECTO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

MES DEL INFORME: AGOSTO DE 2021 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 990 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189 **SECTOR:** * RUTA 2002 · POPAYAN - PALETARA - ISNOS - SOMBRERILLOS

NOMBRE	CARGO	1/08/2021	2/08/2021	3/08/2021	4/08/2021	5/08/2021	6/08/2021	7/08/2021	8/08/2021	9/08/2021	10/08/2021	11/08/2021	12/08/2021	13/08/2021	14/08/2021	15/08/2021	16/08/2021	17/08/2021	18/08/2021	19/08/2021	20/08/2021	21/08/2021	22/08/2021	23/08/2021	24/08/2021	25/08/2021	26/08/2021	27/08/2021	28/08/2021	29/08/2021	30/08/2021	31/08/2021
TODOS LOS FRENTES																															
Elsa Campo López	Director de interventoría	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Cesar Yamid Hoyos	Ingeniero Residente de Interventoría	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Diego Fernando Mambuscay Pantoja	Ingeniero Residente de Interventoría	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Carolina Andrea Martínez Salazar	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Rafael Belalcazar Orozco	Especialista Ambiental	-	-	-	-	-	-			X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Modesto Mauricio Joya Veloza	Especialista Ambiental	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Sandra Johana Benavidez Bermudez	Especialista en Pavimentos y/o Vías															-								X	X	X	X	X	-	X	X
Alberto Jose Caldas Cosntain	Especialista en Hidráulica e Hidrología														X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Beltran Hurtado Diego Andres	Especialista en Diseño Geométrico	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Diego Alejandro Ruiz Vega	Especialista en Sostenibilidad														X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Nory Fabiola Garcia de Velez	Profesional Social	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Ingrit Marcela Rosas Vernanza	Profesional Social	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Luis Miguel Narváez Vanegas	Profesional en Gestión Ambiental	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Ruben Caicedo Celis	Profesional Técnico Predial	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Diana Soley Quiroga Moreno	Auditor de calidad														X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Nestor Wilson Arias Escobar	Inspector	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Manuel Antonio Perez	Inspector	-	X	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	-	X	X
Alexi Omir Leiton Rivera	Topógrafo Inspector		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Alexander Leiton Rivera	Topógrafo Inspector		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Sandra Murcia	Laboratorista Inspector																	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Andrés Felipe Sánchez Grijalba	Inspector SST		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Angie Liseth Anacona Majin	Secretaria		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Andrea Cantor Henao	Secretaria		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
James Leonardo Collazos Pino	Conductor		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X
Segundo Ricaude Rodriguez diaz	Conductor		X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X		X	X

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: EL PERSONAL DE INTERVENTORIA REGISTRADO LABORO DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE CON LA DEDICACIÓN PAGADA EN EL ACTA DE OBRA N°3

(Relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva)

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710CAU

Firma
Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 23
MINFRA-MN-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	3 (Día)	9 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

MES INFORME MENSUAL: 1 a 31 de Agosto de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo **MODULO2:** Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos. **SECTOR:** VARIOS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 7.370.706,00
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 1.623.229.650,00
2022						$ 2.169.815.216,00
2023						$ 3.254.722.689,00
2024						$ 2.856.504.202,00
2025						$ 4.074.151.261,00
2026						$ 5.705.344.538,00
2027						$ 5.166.722.689,00
2028						$ 6.384.369.747,00
2029						$ 7.063.394.958,00
2030						$ 7.875.159.664,00
TOTAL						**$ 46.719.707.260,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: XDR **46.719.707.260,0**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.423821 De 24/05/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 2.169.522.296,00		$ 46.719.707.260,00		Valor iniciales sin afectación de pagos
1	1 a 30 de Junio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.169.522.296,00	$ -	$ 46.719.707.260,00		Amortización 0%
2	1 a 31 de Julio de 2021	$ 124.284.020,00	$ 23.613.964,00	$ 147.897.984,00	$ -	$ -	$ 2.021.624.312,00	$ 147.897.984,00	$ 46.571.809.276,00		Amortización 0%
3	1 a 31 de Agosto de 2021	$ 197.445.180,00	$ 37.514.584,00	$ 234.959.764,00	$ -	$ -	$ 1.786.664.548,00	$ 382.857.748,00	$ 46.336.849.512,00		Amortización 0%
	TOTALES	**$ 321.729.200,00**	**$ 61.128.548,00**	**$ 382.857.748,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.786.664.548,00**	**$ 382.857.748,00**	**$ 46.336.849.512,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **Elsa Campo Lopez**
Director de Interventoria
Matricula No.: **19202-01710 CAU**

Firma
Nombre: **Jose Adrian Valencia Castrillon**
Supervisor de Contrato de Interventoria
Matricula No.: **19202 40638 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 24
MINFRA-MN-IN-15-FR-13- CONTROL DE APORTES INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Agosto de 2021 **CARRETERA Y/O PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo **MODULO2:** Corredor Del Paletera, Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

SECTOR: VARIOS

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Índice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES		
						ARL	EPS	PENSIÓN	CAJA	SENA	ICBF
1	Elsa Campo López	34.524.375	Director de interventoría	$ 8.000.000,00	$ 7.500.000,00	$ 522.000,00	$ 320.000,00		$ 320.000,00		
2	Cesar Yamid Hoyos	1.061.710.447	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.700.000,00	$ 5.200.000,00	$ 361.920,00	$ 228.000,00	$ 832.000,00	$ 228.000,00		
3	Diego Fernando Mambuscay Pantoja	10.299.575	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.700.000,00	$ 5.200.000,00	$ 361.920,00	$ 228.000,00	$ 832.000,00	$ 228.000,00		
4	Carolina Andrea Martínez Salazar	25.285.032	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.900.000,00	$ 3.500.000,00	$ 243.600,00	$ 156.000,00	$ 560.000,00	$ 156.000,00		
5	Rafael Belalcazar Orozco	76.322.682	Especialista Ambiental	$ 2.457.000,00	$ 3.500.000,00	$ 243.600,00	$ 98.280,00	$ 560.000,00	$ 98.280,00		
6	Modesto Mauricio Joya Veloza	79.513.988	Especialista Ambiental	$ 2.040.000,00	$ 6.800.000,00	$ 473.280,00	$ 81.600,00	$ 1.088.000,00	$ 81.600,00		
7	Sandra Johana Benavidez Bermudez	63.437.371	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 884.000,00	$ 6.800.000,00	$ 473.280,00	$ 35.360,00	$ 1.088.000,00	$ 35.360,00		
8	Alberto Jose Caldas Cosntain	10.548.030	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.080.000,00	$ 6.800.000,00	$ 473.280,00	$ 163.200,00	$ 1.088.000,00	$ 163.200,00		
9	Diego Andres Beltran Hurtado	2.997.407	Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.440.000,00	$ 6.800.000,00	$ 473.280,00	$ 217.600,00	$ 1.088.000,00	$ 217.600,00		
10	Diego Alejandro Ruiz Vega	10.546.661	Especialista en Sostenibilidad	$ 3.600.000,00	$ 6.000.000,00	$ 417.600,00	$ 144.000,00	$ 960.000,00	$ 144.000,00		
11	Nory Fabiola Garcia de Velez	34.527.562	Profesional Social	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 292.320,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	$ 168.000,00		
12	Ingrit Marcela Rosas Vernanza	25.282.150	Profesional Social	$ 4.200.000,00	$ 4.200.000,00	$ 292.320,00	$ 168.000,00	$ 672.000,00	$ 168.000,00		
13	Luis Miguel Narváez Vanegas	1.061.691.327	Profesional en Gestión Ambiental	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 313.200,00	$ 180.000,00	$ 720.000,00	$ 180.000,00		
14	Ruben Caicedo Celis	79.569.923	Profesional Técnico Predial	$ 4.800.000,00	$ 4.500.000,00	$ 313.200,00	$ 192.000,00	$ 720.000,00	$ 192.000,00		
16	Diana Soley Quiroga Moreno	53.076.173	Auditor de calidad	$ 450.000,00	$ 4.500.000,00	$ 313.200,00	$ 18.000,00	$ 720.000,00	$ 18.000,00		
17	Nestor Wilson Arias Escobar	76.321.236	Inspector	$ 1.914.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 76.560,00	$ 320.000,00	$ 76.560,00		
18	Manuel Antonio Perez	10.546.661	Inspector	$ 1.914.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 76.560,00	$ 320.000,00	$ 76.560,00		
19	Alexi Omir Leiton Rivera	10.298.111	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 88.000,00	$ 320.000,00	$ 88.000,00		
20	Alexander Leiton Rivera	91.495.146	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 88.000,00	$ 320.000,00	$ 88.000,00		
21	Sandra Murcia	25.274.451	Laboratorista Inspector	$ 814.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 32.560,00	$ 320.000,00	$ 32.560,00		
22	Andrés Felipe Sánchez Grijalba	10.302.439	Inspector SST	$ 2.200.000,00	$ 2.000.000,00	$ 139.200,00	$ 88.000,00	$ 320.000,00	$ 88.000,00		
23	Angie Liseth Anacona Majin	1.061.767.776	Secretaria	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	$ 40.000,00	$ 160.000,00	$ 40.000,00		
24	Andrea Cantor Henao	1.032.430.268	Secretaria	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ 69.600,00	$ 40.000,00	$ 160.000,00	$ 40.000,00		
25	James Leonardo Collazos Pino	10.540.950	Conductor	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 83.520,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
26	Segundo Ricaude Rodriguez diaz	98.290.187	Conductor	$ 1.200.000,00	$ 1.200.000,00	$ 83.520,00	$ 48.000,00	$ 192.000,00	$ 48.000,00		
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 75.593.000,00**			$ 3.023.720,00		$ 3.023.720,00		

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **Elsa Campo López**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-01710 CAU**

Firma
Nombre: **José Adrián Valencia Castrillón**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **19202 40638 CAU**

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.483.121
MONROY MARIÑO

APELLIDOS
JOSE HERNANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

20-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00169943-M-0019483121-20090815 0014998444A 1 1440105592

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO




38453-T

JOSE HERNANDO
MONROY MARINO
C.C. 19.393.121
RESOLUCION INSCRIPCION 011
UNIVERSIDAD LIBRE

FECHA 14-JU-94

Presidente

0046496



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

3EB0313A190E4F76

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE HERNANDO MONROY MARI O** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19483121 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Certificado de Aportes

Se certifica que ELSA CAMPO LOPEZ identificado(a) con CC 34524375 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-08	2021-09	1121967563	9424420700	E	2021-09-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
ARL	COLMENA	30	6.96%	$7,500,000	$522,000
CCF	COMFACAUCA	30	4%	$7,500,000	$300,000
EPS	SANITAS	30	4%	$7,500,000	$300,000

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:31.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CESAR YAMID HOYOS COLLAZOS identificado(a) con CC 1061710447 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-08	2021-09	1121967563	9424420700	E	2021-09-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$5,200,000	$832,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,200,000	$26,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,200,000	$26,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,200,000	$362,000
CCF	COMFACAUCA	30	4%	$5,200,000	$208,000
EPS	SANITAS	30	4%	$5,200,000	$208,000

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:34.

Certificado de Aportes

Se certifica que YURI ANDREA CANTOR HENAO identificado(a) con CC 1032430268 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA NI 900494141

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2021-08	2021-09	1121967563	9424420700	E	2021-09-07									X								

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$2,000,000	$10,500
CCF	COLSUBSIDIO	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	FAMISANAR	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2021-09-07 a las 12:33.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1121783042	9424412976	E	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$10,083,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICAYECO (14 Afiliados)						$35,666,669	$5,880,900			$35,666,669	$1,426,900			$8,916,666	$356,900			$35,666,669	$2,418,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$250,000	$10,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$40,000			$250,000	$10,000			$1,000,000	$5,300		$0	$0
1	CC	1061767776	ANACONA ANGIE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$250,000	$10,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (13 Afiliados)						$34,666,669	$5,720,900			$34,666,669	$1,386,900			$8,666,666	$346,900			$34,666,669	$2,413,300		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (13 Afiliados)						$34,666,669	$5,720,900			$34,666,669	$1,386,900			$8,666,666	$346,900			$34,666,669	$2,413,300		$0	$0
2	CC	76321236	ARIAS NESTOR	25-14	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF14	29	$483,333	$19,400	14-25	29	$1,933,334	$134,600	29	$0	$0
3	CC	76322682	BELALCAZAR RAFAEL	230301	22	$2,566,667	$410,700	EPS018	22	$2,566,667	$102,700	CCF14	22	$641,667	$25,700	14-25	22	$2,566,667	$178,700	22	$0	$0
4	CC	79569923	CAICEDO RUBEN	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF14	30	$1,125,000	$45,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
5	CC	10540950	COLLAZOS JAMES	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF14	30	$300,000	$12,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
6	CC	34527562	GARCIA NORY	25-14	30	$4,200,000	$714,000	EPS037	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$1,050,000	$42,000	14-25	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
7	CC	10298111	LEITON ALEXI	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$500,000	$20,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
8	CC	91495146	LEITON ERLIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$500,000	$20,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	25285032	MARTINEZ CAROLINA	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$875,000	$35,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
10	CC	25274451	MURCIA SANDRA	230301	14	$933,334	$149,400	EPS005	14	$933,334	$37,400	CCF14	14	$233,333	$9,400	14-25	14	$933,334	$65,000	14	$0	$0
11	CC	1061691327	NARVAEZ LUIS	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF14	30	$1,125,000	$45,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
12	CC	10546661	PEREZ MANUEL	231001	29	$1,933,334	$309,400	EPS005	29	$1,933,334	$77,400	CCF14	29	$483,333	$19,400	14-25	29	$1,933,334	$134,600	29	$0	$0
13	CC	98290187	RODRIGUEZ SEGUNDO	25-14	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF14	30	$300,000	$12,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
14	CC	25282150	ROSAS INGRID	230201	30	$4,200,000	$714,000	EPS005	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$1,050,000	$42,000	14-25	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
Total Afiliados(14)						$35,666,669	$5,880,900			$35,666,669	$1,426,900			$8,916,666	$356,900			$35,666,669	$2,418,600		$0	$0

FOLIO 173

2021/09/07 11:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-09	1121783042	9424412976	E	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$10,083,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				14	$5,880,900	$0	$0	$5,880,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$309,400	$0	$0	$309,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$3,065,400	$0	$0	$3,065,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,232,100	$0	$0	$1,232,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,274,000	$0	$0	$1,274,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$2,418,600	$0	$0	$2,418,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	14	$2,418,600	$0	$0	$2,418,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	$356,900	$0	$0	$356,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	14	$356,900	$0	$0	$356,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				14	$1,426,900	$0	$0	$1,426,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$556,000	$0	$0	$556,000
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$102,700	$0	$0	$102,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	8	$768,200	$0	$0	$768,200
TOTAL				**14**	**$10,083,300**	**$0**	**$0**	**$10,083,300**

FOLIO 174

2021/09/07 11:39 AM

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, Angie Caterine Cantor Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.117.693 de Bogotá y tarjeta profesional No 137910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Revisora Fiscal de COPEBA S.A.S

CERTIFICO

Que en el periodo del **01 de Agosto al 31 de Agosto de 2021**, COPEBA S.A.S. identificada con el NIT 830.011.122-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato **No**. **921 de 2021**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los seis (06) días del mes de septiembre de 2021.

ANGIE CATERINE CANTOR ORTIZ
T.P. No. 137910-T
REVISOR FISCAL COPEBA S.A.S..

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA identificado(a) con CC 10299575

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$5,700,000	4%	$228,000
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,700,000	16%	$912,000
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$5,700,000		$28,500
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$5,700,000		$28,500
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,700,000	6.96%	$396,800
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,700,000	4%	$228,000

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 03:49.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANCHEZ GRIJALBA identificado(a) con CC 10302439

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																	$2,200,000	4%	$88,000
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																	$2,200,000	16%	$352,000
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																	$2,200,000		$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																	$2,200,000		$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																	$0	0%	$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																	$0	0%	$0
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																	$2,200,000	6.96%	$153,200
9424279120	1115755833	E	2021-09-02	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																	$2,200,000	4%	$88,000

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 03:50.

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1121816248	9424413364	Y	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$314,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICAYECO (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,520,000	$314,700		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,520,000	$314,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,520,000	$314,700		$0	$0
1	CC	10548030	CALDAS ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$2,720,000	$189,400	0	$0	$0
2	CC	52210619	RODRIGUEZ ELIANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,800,000	$125,300	0	$0	$0
Total			**Afiliados(2)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,520,000	$314,700		$0	$0

FOLIO 178

2021/09/07 11:40 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1121816248	9424413364	Y	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$314,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$314,700	$0	$0	$314,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$314,700	$0	$0	$314,700
TOTAL				**2**	**$314,700**	**$0**	**$0**	**$314,700**

FOLIO 179

2021/09/07 11:40 AM

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1122363715	9424434262	N	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$94,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICAYECO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,360,000	$94,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,360,000	$94,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,360,000	$94,600		$0	$0
1	CC	10548030	CALDAS ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	($2,720,000)	($189,400)	0	$0	$0
2	CC	10548030	CALDAS ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$4,080,000	$284,000	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,360,000	$94,600		$0	$0

FOLIO 180

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 124 93	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-08	2021-08	1122363715	9424434262	N	2021/09/09	2021/09/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$94,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$94,600	$0	$0	$94,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$94,600	$0	$0	$94,600
TOTAL				**1**	**$94,600**	**$0**	**$0**	**$94,600**

FOLIO 181

2021/09/07 04:26 PM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MODESTO MAURICIO JOYA VELOZA identificado(a) con CC 79513988

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$8,267,587	12.5%	$1,033,500
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,267,587	16%	$1,322,900
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$8,267,587		$41,400
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$8,267,587		$41,400
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,267,587	0.522%	$43,200
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,267,587	4%	$330,800
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,267,587	2%	$165,400
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$8,267,587	3%	$248,100

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:54.

FOLIO 182

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SANDRA JOHANA BENAVIDES BERMUDEZ identificado(a) con CC 63437371

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$4,250,000	4%	$170,000
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$4,250,000	16%	$680,000
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$4,250,000		$21,300
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$4,250,000		$21,300
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$4,250,000	0.522%	$22,200
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$4,250,000	4%	$170,000

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:55.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ANDRES BELTRAN HURTADO identificado(a) con CC 2997407

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$5,690,000	4%	$227,600
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,690,000	16%	$910,400
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$5,690,000		$28,500
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$5,690,000		$28,500
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,690,000	6.96%	$396,100
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,690,000	4%	$227,600

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:53.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEJANDRO RUIZ VEGA identificado(a) con CC 1012323002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-09	30																		$5,300,000	4%	$212,000
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,300,000	16%	$848,000
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2021-08	30																		$5,300,000		$26,500
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2021-08	30																		$5,300,000		$26,500
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2021-08	30																		$0	0%	$0
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,300,000	0.522%	$27,700
9424301754	1116412022	E	2021-09-02	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2021-08	30																		$5,300,000	4%	$212,000

Este certificado se expide el día 2021-09-03 a las 02:52.

ANEXO 25
MINFRA-MN-IN-15-FR-16 SEG GARANTIAS INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	

FECHA: 05 (Día) 09 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTODE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

FECHA DE INICIO: 28/06/21

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/30 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00

VALOR ACUMULADO: $ 46.719.707.260,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto			El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	16	1	2026	16	1	2031
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 3 Certificado 14650283 2 de septiembre de 2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021

Firma

Nombre: Elsa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma

Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 26
MINFRA-MN-IN-3-FR-1 PLAN INVERS ANTICI MENSUALI INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-3-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA	27	7	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** **CONSORCIO ICAYECO 189**

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. **1**
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO DE SALARIOS	$ 100.000.000,00	$ 37.500.000,00	$ 25.214.172,00	$ 162.714.172,00	50
2	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL	$ 30.000.000,00	$ 11.250.000,00	$ 7.564.252,00	$ 48.814.252,00	15
3	GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION	$ 40.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 10.085.669,00	$ 65.085.669,00	20
4	COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA	$ 30.000.000,00	$ 11.250.000,00	$ 7.564.252,00	$ 48.814.252,00	15
TOTAL		**$ 200.000.000,00**	**$ 75.000.000,00**	**$ 50.428.344,40**	**$ 325.428.345,00**	**100**

NOTAS:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al interventor.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en costos directos de personal y otros costos directos, tales como, equipo de laboratorio y topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de especialistas y nómina. **No aplica para compra de vehículos.**

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo y repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Supervisor del contrato de interventoría, previa solicitud y justificación del Interventor. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) El Interventor deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.

(Firma)
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor CONSORCIO ICAYECO 189
C.E No :1175476

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

(Firma)
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Supervisor del contrato de Interventoría
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Matricula No.: 19202 40638 DEL CAUCA

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 27
Control_Correspondencia

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
E-ICA-MACIZO-0007	2	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	OFICIO	MACIZO 2030-P-0047 Remision Diagnostico Predial desde el PR 51+230 hasta el PR 54+500	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0007	2	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	OFICIO	MACIZO 2030-P-0047 Remision Diagnostico Predial desde el PR 51+230 hasta el PR 54+500	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0008	30	7	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	OFICIO	MACIZO 2030-P-0053 Respuesta a oficio ICA-MACIZO-0002 con observaciones los Entregables Iniciales de Obra 1001 de 2021	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0009	2	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	OFICIO	observaciones y recomendaciones diseño de pavimentos del sector comprendido entre el PR 50+000 – PR 75+000	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0019	2	8	2021	INVIAS	CORREO	Respuesta a OficioICA-INV-0009 de 29/07/202. Comunicado DO-GGP 36923 de 16/07/2021. Aprobacion de Especialista en Diseño Geometrico, Lider de Integracion, Profesional de Aseguramiento o Gestion de la Calidad.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0020	4	8	2021	INVIAS	CORREO	Usuarios Aplicativos CIFRA e Instructivo MINFRA-FR-1 Sistema de Información Gerencial (CIFRA). Macizo Colombiano y Corredor Del Paletará. Programa Legalidad.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0021	5	8	2021	INVIAS	CORREO	Tramite de Actas de Obra e Interventoria.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0010	5	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0053A Respuesta a su oficio ICA-MACIZO-0002 con observaciones a los entregables inicialesContrato de Obra 1001 de 2021-Alcance a la informacion entregada MACIZO 2030-P-0053A	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0011	6	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	**MACIZO 2030-P-0056.** Invit Reunión Inicio Interventoría Invitación a Reunión Inicio de Obra que se realizará el martes 10 de agosto de 2021 en Bolívar Cauca.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0022	6	8	2021	INVIAS	CORREO	Formatos Sostenibilidad Calculo de emisiones y apropiación energías bajas en consumo energético	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0023	6	8	2021	INVIAS	CORREO	Recorrido de obra Proyectos Corredor del Paletara y Macizo Colombiano (Programa de Legalidad). Agosto 10 y 11 de Agosto de 2021	CONSORCIO ICAYECO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
E-ICA-INV-0024	6	8	2021	INVIAS	CORREO	**DO-GGP-408-61** Solicitud de informe detallado del avance de las actividades durante la Etapa de Preconstruccion, que, para los Contratos de obra N° 1001 y 1006 de 2021, en los que coo minimo se mencione, entre otras importantes que considere la interventoria.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0012	6	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0048 Respuesta ICA-MACIZO-0006 Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo – ICA MACIZO -0006	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0013	6	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	**MACIZO 2030-P-0049** Respuesta ICA-MACIZO-0008	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0014	7	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	Presentacion de la reunion de incio- 10 de Agosto 2021 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA – LA SIERRA – ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030".	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0015	9	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	CUADRO PROGRAMACION ESTUDIOS Y DISEÑOS	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0016	9	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	**MACIZO 2030-P-0057** Respuesta comunicación **DO-GGP-40861.**	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0026	11	8	2021	INVIAS	CORREO	SMA 42155 Segumiento social proyecto vial Corredor del Paletara y Macizo Colombino Programa, Departamento del Cauca.	CONSORCIO ICAYECO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
E-ICA-INV-0027	11	8	2021	INVIAS	CORREO	DO-GGP-42032 la Gerencia de Grandes Proyectos, como Unidad Ejecutora del INVIAS, recuerda a la Interventoría el respectivo seguimiento y control frente al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la referencia, en el marco de los términos establecidos. K106	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0028	13	8	2021	INVIAS	CORREO	DO-GGP 43326 Respuesta Comunicado ICA-INV-0011 de 10/08/2021 Aprobacion PROFESIONAL AMBIENTAL (2)	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0017	17	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0067 Solicitud mesa de trabajo Documento PAGA V0.0	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0018	17	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0065 Entrega Informe Mensual Social N°1	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0028A	17	8	2021	INVIAS	CORREO	MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58826 MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58524 MEMORANDO CIRCULAR N° DO 58824	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0019	19	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0066 Entrega acta de vecindad de inicio Ruta 1203Bolivar y Sector Parraga - Rosas	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0029	19	8	2021	INVIAS	FISICO	MEMORANDO CIRCULAR N° DO 57691 Encuesta llamada "Encuesta caraterizacion de uruarios 2021" publicada en pagina web www.invias en el Banner numero 6.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0030	19	8	2021	INVIAS	CORREO	DO-GGP 34709 DO-GGP 40861 DO-GGP 44478	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0031	18	8	2021	INVIAS	CORREO	MEMORANDO CIRCULAR N° DO 59404 MEMORANDO N° OAJ 593349	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0032	20	8	2021	INVIAS	CORREO	MEMORANDO CIRCULAR OAJ 60115	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-00033	20	8	2021	INVIAS	CORREO	DO-GGP 44772 Solicitud mediante oficio dirigido a las interventorias les requieran que dentro de cada de sus sectores y frentes de obran difundas la encuesta y entrevista - MEMORANDO DO-57691	CONSORCIO ICAYECO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
E-ICA-INV-0035	20	8	2021	INVIAS	CORREO	DO 58826 17-08-21 DO 59404 18-08-21 ICA-INV-0018_Rta DO-GPP_40861_44478 OAJ 59349 17-08-21 OAJ 60115 19-08-21 Resolucion 1747 190721 Resolucion 02013 130821	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0020	23	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0075 Entrega Volumen Diseño Geometrico	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0037	26	8	2021	INVIAS	CORREO	DO-GGP 38495 Solicita debida atencion a lo citado en el presente documento, en atencion a las responsabilidades estipuladas en los contartos, remplaza comunicacion do-ggp 33179,DO-GGP 33165 Y DO-GGP 33159 del 28 de junio	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0021	26	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0080 Respuesta a comunicado ICA-MACIZO-0010 con comentarios a la revision general de Estudios y Diseños Anillo del Macizo Colombiano Rutas 1203 y 25CC15	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0022	26	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0082 Relacion zonas para mantenimiento inicial corredor Vial 25CC15 Tramo Rosas - La Sierra.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0038	27	8	2021	INVIAS	CORREO	VALIDACIÓN TIPO DE CONTRIBUYENTE EN FACTURACION ELECTRÓNICA	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0023	28	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0078 Respuesta a su comunicacion ICA-MACIZO-0013 Ajuste actas de vecindad de inicio Ruta 1203 Bolivar y sector de Parraga - Rosas	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0039	30	8	2021	INVIAS	CORREO	PROGRAMAS DE INVERSION INCIALES DE MODULO1: ANILLO DEL MACIZO Y MODULO2: PALETARA PARA TRAMITE DE ACTAS DE OBRA	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0024	30	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	MACIZO 2030-P-0083 Respuesta a su comunicado ICA-MACIZO-0009 donde se resumian las observaciones del Estudio y Diseño de Pavimentos de los sectores entre el PR41+000 y el PR75+000 del corredor vial 25CC15 y el PR50+000 al PR75+000 del tramo vial 1203 La Lupa Santiago.	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0025	26	8	2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	CORREO	CSM003276 Atencion Oficio ICA-MACIZO-0019 PENDIENTES AMBIENTALES	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0041	31	8	2021	INVIAS	CORREO	MEMORANDO CIRCULAR N° DO 63102	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0042	31	8	2021	INVIAS	CORREO	MEMORANDO CIRCULAR N° DO 63103	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-INV-0043	31	8	2021	INVIAS	CORREO	CONCEPTO-MANTENIMIENTO-Y-REHABILITACION-DE-OBRAS-VIALES	CONSORCIO ICAYECO

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
ICA-MACIZO-0007	2	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones y recomendaciones Programa de Gestion Social documento PAGA V00. Respuesta a su comunicación MACIZO 2030-P-0038	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0007	2	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones y recomendaciones Programa de Gestion Social documento PAGA V00. Respuesta a su comunicación MACIZO 2030-P-0038	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0008	3	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Protocolo de Bioseguridad	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0009	3	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Diseño de Pavimentos sector Bolívar – Santiago PR50+000 al PR75+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0010	3	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	MACIZO 2030-P-0044 - Revisión general de estudios y diseños Anillo del Macizo Colombiano Rutas 1203 y 25CC15	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0010	4	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	certificación Bancaria BBVA de la cuenta para Giro del Anticipo del Consorcio Icayeco 189.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0011	6	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Diagnosticos Predial PR51+230 - PR54-500	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0012	6	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones y recomendaciones documento PAGA V0 Respuesta su comunicación Macizo 2030-P-0030	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0011	10	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Solicitud cambio de Profesional Ambiental (2)	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0014	18	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento de señalizacion	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0015	18	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	ENTREGA MUROS PRIMER SECTOR VIA RUTA 1203 TRAMO K50+900 AL K54+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0012	18	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Respuesta a la comunicación SMA 42155 de fecha 10 agosto de 2021, seguimiento social proyecto vial Corredor del Paletará y Macizo Colombiano programa Legalidad, departamento del Cauca.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-017	18	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Diseño Geométrico K50+000 - K54+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0016	20	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Información para el control de la ejecución de la obra	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA - AGOSTO DE 2021							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
ICA-INV-0018	20	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Respuesta a la comunicación DO-GGP 40861 y DO-GGP 44478 – Modulo 1	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0013	23	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones actas de vecindad. Respuesta su comunicacion MACIZO 2030-P-0066	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0019	23	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Pendientes ambientales.	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0013	24	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Respuesta a la comunicación DO-GGP 40861 y DO-GGP 44478 – Modulo 2	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-INV-0014	24	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Remisión Programa Guardavías	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0020	25	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Alcance Comunicado ICA-MACIZO-0010 - MACIZO 2030-P-0044 - Revisión general de estudios y diseños Anillo del Macizo Colombiano Rutas 1203 y 25CC15	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0015	30	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Solicitud cambio de integracion y aprobacion de Profesional Predial de Interventoria	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0021	30	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Aprobacion informe de Gestion social N° (junio-julio 2021) Respuesta a su comunicacion MACIZO 2030-P-0065	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-INV-0016	31	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Solicitud cambio de Especialista en Geotecnia del Contrato 1001 de 2021	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0022	31	8	2021	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Solicitud Plan de Trabajo Sostenibilidad	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

ANEXO 28
REG.FOT-JUL-2021_OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021** **OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 1. Levantamiento topográfico PR 45+400 - Frente La Vega



Fotografía 2. Adecuación Zona RCD PR 54+400 - Frente Bolívar



Fotografía 3. Levantamiento poligonal PR 45+400 al 48+500 - Frente La Vega



Fotografía 4. Producción tubería 36" - Frente Bolívar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021** **OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 5. Inicio de actividades constructivas para ODT - Frente Bolívar



Fotografía 6. Nivelación y contranivelación PR 46+900 al PR 48+600 - Frente La Vega



Fotografía 7. Transporte de Tuberia de 36" PK 51+300 - Bolívar



Fotografía 8. Excavación para media alcantarilla 36" - PK 51+392 Bolívar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021** **OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**		



Fotografía 9. Colocación solado de limpieza media alcantarilla PK 51+647 - Frente Bolívar



Fotografía 10. Reinstalación valla informativa PR 0+000 - La Lupa

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 29
REG.FOT-JUL-2021_SOCIAL


	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021** **SOCIAL**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			





Fotografía 1. Oficinas de atención al usuario. Ruta 1203, Cra. 3 # 7-92 Barrio Centro - Bolívar Cauca



Fotografía 2. Valla SAU. Ruta 1203, Carrera 3 # 7-92 Barrio Centro - Bolívar Cauca



Fotografía 3. Ruta 1203, PR 37+000, La Lupa - municipio de Bolívar - Cauca





Fotografía 4. Ruta 1203, PR 37+000, La Lupa - municipio de Bolívar - Cauca

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SOCIAL**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 5. Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021)



Fotografía 6. Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021)



Fotografía 7.Ruta 1203.Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021) Gestión Ambietal



Fotografía 8. Ruta 1203, Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021) Gestión Técnica

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SOCIAL**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 9. Ruta 1203. Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021)



Fotografía 10. Ruta 1203. Reunión de inicio, Ruta 1203 (10-08-2021) Intervención alcalde mpal



Fotografía 11. Ruta 1203 Visita a predios (11-08-2021)



Fotografía 12. Ruta 1203, verefícación actas de vecindad (11-08-2021)

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

	FECHA ELABORACIÓN	05 (Día)	09 (Mes)	2021 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SOCIAL**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 13. Valla, Ruta 25CC15, PR 83+100 Vereda El Céfiro, municipio de Rosas – Cauca



Fotografía 14. Valla, Ruta 25CC15, PR 83+100 Vereda El Céfiro, municipio de Rosas – Cauca



Fotografía 15. Recorrido ruta 12003 (11-08-2021)



Fotografía 16. Ruta 1203 La Lupa - Bolívar - Puente Saraconcho

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 30
REG.FOT-JUL-2021_SISO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 1. Toma Presion Arterial



Fotografía 2. Toma Saturacion



Fotografía 3. Toma Temperatura



Fotografía 4. Toma de signos vitales, temperatura.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 5. Proceso de induccion



Fotografía 6. Entrega de EPP



Fotografía 7.Entrega EPP



Fotografía 8. Charlas de Seguridad y Pausas activas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**05** (Día)	**09** (Mes)	**2021** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL AGOSTO DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 9. Uso de Tapabocas



Fotografía 10. Verificacion uso de EPP

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.