	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1001 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

Contrato de Interventoría No. 990 DE 2021 **Interventoría:** CONSORCIO ICAYECO - 189

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INFORME MENSUAL No. 8 **MES O PERIODO:** ene-22

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	76
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	89
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	95
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	133
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	136
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	139
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	147
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	152
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	173
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	175
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	177
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		183
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	220
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	222
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	244
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	246
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	248
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	257
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		259
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		262
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		265
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1486 de fecha 09-Junio/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** ene-22

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 310.678.630.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 22.988.831.187,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 333.667.461.613,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 10.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	42
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		Km	1
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	Km	0,2	3,8
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		Km	1	1
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 257.373.875.110,00	$ 752.323.635,00	$ 258.126.198.745,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 60.461.747.454,00	$ 176.734.339,00	$ 60.638.481.793,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 700.000.000,00	$ 2.046.153,00	$ 702.046.153,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.875.000.000,00	$ 356.250.000,00	$ 2.231.250.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 11.319.484.922,00	$ -	$ 11.319.484.922,00
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 650.000.000,00	$ -	$ 650.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 333.667.461.613,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 760.384.232,00	$ 2.222.662,00	$ 762.606.894,00	$ 9.285.503.060,00
AJUSTES			$ 164.042.409,00	$ 164.042.409,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO				$ 9.449.545.469,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 9.521.325.098,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 9.258.439.928,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 97,24%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 111
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 56
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 167
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **180**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

	FECHA	31/01/2022 (Día / Mes / Año)

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	
Fresado de carpeta asfaltica para reparcheo Sector El Guayabal - Patía Cauca	**Retiro de deslizamiento Sector San Miguel - Frente La Vega**

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

CONSORCIO ICAYECO-189

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº **990 – 2021**

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 08

MODULO 1 – ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Entidad contratante:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Objeto del proyecto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
Interventor:	Consorcio ICAYECO-189
Contrato de interventoría Nº:	990-2021
Contratista:	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
Contrato de obra Nº:	1001- 2021 - ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)
Nombre del documento:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 08 PERIODO ENERO DE 2022

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia N.º	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
Víctor Andrés Gutiérrez Pineda	INVIAS - BOGOTÁ	1	C	Enero / 2022
José Adrián Valencia Castrillón	INVIAS - CAUCA	2	C	Enero / 2022
Elsa Campo López	CONSORCIO ICAYECO	3	C	Enero / 2022

Control de Modificaciones		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
1		Enero /2021

Complementa			Elaboró:	César Hoyos Collazos	
Reemplaza			Revisó:	Rubén Caicedo Celis	
Versión	0	Enero / 2022	Aprobó:	Elsa Campo López	
	Número	Fecha		Nombre	Firma

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. Localización 4

2.1.1. Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 4

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 6

2.3. Inventario y estado inicial de la vía 6

2.3.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 6

2.3.2. Estado inicial del corredor 6

2.4. Características técnicas del proyecto 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9

3.1. Información general del contrato 9

3.1.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 9

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10

3.3. Seguimiento a Ítems no previstos 17

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 17

3.4.1. Estado de Gestión Social 22

3.4.2. Estado de Gestión Predial 33

3.4.3. Estado de Gestión Ambiental 36

3.4.4. Estado de Gestión de Sostenibilidad 39

3.4.5. Estado de Gestión SISO Contratista 39

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 42

4.1. Informe Semanal 42

4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra 42

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 42

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 42

4.5. Estado General del Tiempo 42

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 42

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 42

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 43

4.8.1. Seguimiento Plan de Calidad del Contratista 43

4.8.2. Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista 43

4.9. Otros documentos seguimiento mensual 45

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 45

4.9.2. Seguimiento Programa de Obra 45
4.9.3. Actas de comité de obra 46
4.9.4. Acta de reunión 46

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 47

5.1. Información General del Contrato 47
5.1.1. Información financiera del Contrato 47

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor 48

5.3. Informes Especialistas 48

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 49

5.5. Información otros programas y aplicativos 49

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 50

6.1. Equipo Contrato de Interventoría 50

6.2. Personal, Contrato de Interventoría y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 50

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 50

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 50

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 50
6.5.1. Seguimiento al control de Inspección y Ensayo 50
6.5.2. Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría 51
6.5.3. Control de documentos 51
6.5.4. Indicadores de Gestión 51
6.5.5. Auditorías Internas 52
6.5.6. CONCLUSIONES 52

6.6. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 52

6.7. Seguimiento al plan de cargas 52

6.8. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 52

6.9. Otros documentos de seguimiento mensual de interventoría. 54
6.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo 54
6.9.2. Seguimiento a la Gestión Social 54
6.9.3. Seguimiento a la Gestión Ambiental 58
6.9.4. Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad 61

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 63

8. ANEXOS 66

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 66

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 66

8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales 66

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano 7
Tabla 2 - Programa de entrega de Estudios y Diseños 8
Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano 10
Tabla 4 - Actividades ejecutadas y supervisadas 10
Tabla 5 – Items no previstos 17
Tabla 6 – Equipo de Gestión Social Contratista de Obra 22
Tabla 7 – Oficinas de atención a la comunidad 23
Tabla 8 – Puntos satélites 24
Tabla 9 – PQRS 24
Tabla 10 – Reuniones y piezas de divulgación 25
Tabla 11 – Vallas Informativas 26
Tabla 12 – Actas de vecindad enero de 2022 26
Tabla 13 – Consolidado de Actas de vecindad 26
Tabla 14 – Actas de compromiso 27
Tabla 15 – Consolidado de Actas de compromiso 29
Tabla 16 – Generación de Empleo 30
Tabla 17 Presonal Responsable de la Gestion Predial del Contratista 33
Tabla 18 Presonal Responsable de la Gestion Predial del la Interventoria 33
Tabla 19 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra 37
Tabla 20 - Informes Semanales 42
Tabla 21 - Reuniones 46
Tabla 22 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL 47
Tabla 23 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados 48
Tabla 24 - Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría 49
Tabla 25 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoría 49
Tabla 26 - Equipo de Gestión Social 54
Tabla 27 - Correspondencia recibida 55
Tabla 28 - Correspondencia enviada 56
Tabla 29 - Permisos ambientales tramitados por el contratista 59
Tabla 30 – Comunicaciones recibidas area ambiental 61
Tabla 31 – Comunicaciones enviadas area ambiental 61

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 - Localización Modulo 1 4
Figura 2 – Estado general del corredor 5
Figura 3 - Sección Transversal Típica 8
Figura 4. Diseño Geometrico sector San Miguel con Ortomosaico 35
Figura 5 Diseño Geometrico sector Bolivar con Ortomosaico 36

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
Anexo 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
Anexo 3	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 4	MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 5	MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 6	MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Anexo 7	MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
Anexo 8	MINFRA-MN-IN-15-FR-17 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
Anexo 9	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO
Anexo 10	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
Anexo 11	MINFRA-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION
Anexo 12	INFORME ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Anexo 13	INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL
Anexo 14	INFORME ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD
Anexo 15	MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 16	MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 17	MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 18	MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 19	MINFRA-MN-IN-15-FR-18 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 20	MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
Anexo 21	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR
Anexo 22	REG.FOT-2021_OBRA
Anexo 23	REG.FOT-2021_SOCIAL
Anexo 24	REG.FOT-2021_SISO

1. INTRODUCCIÓN

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la infraestructura existente.

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y economía.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.
Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional,

como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: **"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"**

El programa de obra pública denominado "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030", genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030":

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitación pública.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de pandemia y se iniciará la ejecución entre 2021 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores de

materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el país con una visión de largo plazo y repotenciación de la economía.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misión, razón por la cual el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecución de los proyectos del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" aplicará los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tienen además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan a repotenciar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión con el resto del país.

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

2.1.1. **Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)**

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del presente proyecto.




Figura 1 - Localización Modulo 1




Figura 2 – Estado general del corredor

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se encuentra localizado al Sur Occidente del Departamento del Cauca, sobre la zona denominada bota caucana, que pertenece a un territorio de conservación ambiental denominado Macizo Colombiano, la vía se desarrolla totalmente en el departamento del Cauca, entre las poblaciones de Rosas a Bolívar (Cauca). El anillo del Macizo Colombiano esta compuesto por dos rutas: la ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago), beneficiando a los municipios de Patía, Bolívar, San Sebastian, La Vega, La Sierra y Rosas.

La altura sobre el nivel del mar oscila entre 2.956 m, en la parte más alta y los 1700 m.s.n.m en su parte más baja. El clima varía entre frio húmedo y medio húmedo en la zona baja. El paisaje predominante de la zona es de tipo páramo, con zonas de matorrales bajos, zonas de alta humedad con vegetación de pequeñas áreas de frailejones y zonas con árboles altos, y vegetación abundante.

Los beneficios del programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

- Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

- Desarrollo progresivo y optimización técnica para promover la consolidación de estos municipios a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

Lo anterior mejorará las condiciones generales de la infraestructura vial, logrando la reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

2.3.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

2.3.2. Estado inicial del corredor

El corredor tiene una longitud aproximada de 232,565 km iniciando en el Sector denominado La Lupa, pasando por los Municipios de Bolivar, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Rosas en el departamento del Cauca. De la longitud total, 125,950 km se encuentran con material de afirmado, y 106,615 km se encuentran pavimentados. Es una vía que presenta problemas de inestabilidad con movimientos de remoción en masa, saturación de subrasante, perdida de calzada, entre otros, lo que ocasiona cierres permanentes en algunos sectores.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en el tramo vial La Lupa – Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la capa de rodadura, ya que un 59% del sector se encuentra a nivel de afirmado. El corredor cuenta con un TPD de 500 vehículos, de los cuales el 16% corresponde a vehículos pesados.

La vía actual corresponde a una calzada bidireccional en afirmado, pavimento rígido, pavimento flexible, con un ancho de vía predominante entre 5,0 y 6,0 metros carente de bermas y cunetas. En general, el corredor discurre en una topografía montañoso, presenta deficiencia en el manejo hidráulico, ya que las obras de drenaje existentes se encuentran en regular estado.

El corredor vial 25CC15 Rosas – La Sierra - La Vega – San Sebastián – Santiago se encuentra en su totalidad en terreno montañoso con una longitud total de 121,30 km distribuidos así: entre el PR0+0000 (Rosas) al PR18+0000 (La Sierra) se encuentra en pavimento flexible en regular estado, del PR18+0000 al PR41+0200 (La Vega) se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR41+0200 al PR51+0500 (Altamira) se encuentra en afirmado en mal estado, del PR51+0500 al PR51+0750 (Altamira) se encuentra en pavimento rígido en mal estado, del PR51+0750 al PR64+0520 se encuentra en afirmado en mal estado, del PR64+0520 al PR66+0750 paso por la población de la Vega se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR66+0750 al PR111+0115 (San Sebastián) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR111+0115 al PR111+0574 paso por la población de San Sebastián se encuentra en pavimento rígido en regular y mal estado, del PR111+0574 al PR121+0300 (Santiago) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR121+0300 al PR121+0600 paso por la población de Santiago se encuentra en pavimento rígido en buen estado.

La vía 1203 comprendida entre el sector de la Lupa al Municipio de Santiago cuenta con una longitud de 111,265 km dividida en sectores cuyo estado se describe a continuación: desde el PR 000+000 al PR 17+600 se encuentra con pavimento flexible de los cuales los tres (3 km) primeros kilómetros se encuentran en mal estado, del PR 17+0600 al PR 50+0000 se encuentra en pavimento rígido en buen estado, con daños aislados que no afectan la transitabilidad, entre el PR 50+0000 al PR 51+0350 que es el paso urbano por el Municipio de Bolívar, es un segmento en mal estado con daños funcionales y estructurales; desde el PR 51+0350 al PR 110+095 es un sector que se encuentra en afirmado, finalmente, el sector de Santiago PR 110+0095 y 110+0265 se encuentra con pavimento rígido en buen estado.

2.4. Características técnicas del proyecto

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano

PARAMETROS DE DISEÑO	
Tipo de terreno	Montañoso
Velocidad de Diseño	30.0 Km/h
Velocidad Especifica	30.0 Km/h
Ancho de Calzada	6.0 m
Ancho de Bermas	0.90 m (Berma cuneta)
Tipo de Curvas	Circulares
Radio Mínimo	21.0 m
Peralte Máximo	6.0 %
Longitud mínima de curvas verticales	30.0 m
Sobreancho	Rc < 65.0 m




Figura 3 - Sección Transversal Típica

Tabla 2 - Programa de entrega de Estudios y Diseños

PROGRAMACION ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 1001 DE 2021				
TRAMO	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FINAL	LONG A INTERVENIR(KM)
I	TRAMO K51-K53 BOLIVAR TRAMO K40-K41 SAN MIGUEL	28/06/21	28/08/21	3
II	TRAMO K53-K55 BOLIVAR TRAMO 41-K44 SAN MIGUEL	16/08/21	17/12/21	5
III	TRAMO K55-K57 Y PASO NACIONAL BOLIVAR TRAMO K44-K47 SAN MIGUEL	10/01/22	13/05/22	5
IV	TRAMO K57-K60 BOLIVAR TRAMO K47-K49 SAN MIGUEL	12/07/22	11/11/22	5
V	TRAMO K60-K62 BOLIVAR TRAMO K49-K52 SAN MIGUEL	9/01/23	3/05/23	5
VI	TRAMO K62-K65 NOLIVAR TRAMO K52-K54 SAN MIGUEL	2/07/23	1/11/23	5
VII	TRAMO K65-67 BOLIVAR TRAMO K54-K57 SAN MIGUEL	8/01/24	10/05/24	5
VIII	TRAMO K67-K69 BOLIVAR TRAMO K57-K60 SAN MIGUEL	9/07/24	8/11/24	5
IX	TRAMO K69-K72 BOLIVAR TRAMO K60-K62 SAN MIGUEL	7/01/25	9/05/25	5
X	TRAMO K72-K75 BOLIVAR TRAMO K62-64 SAN MIGUEL	8/07/25	7/11/25	5
XI	TRAMO K64-K69 SAN MIGUEL	6/01/26	8/05/26	5
XII	TRAMO K75 - K83 BOLIVAR TARAMO K64-K72 LA VEGA	1/06/26	30/09/26	8
XIII	TRAMO K83 - K91 BOLIVAR TRAMO K64 - K82 LA VEGA	1/10/26	20/12/26	16
XIV	TRAMO K91 - K111,265 BOLIVAR	8/01/27	30/04/27	21,1
XV	TRAMO K82 - K100 LA VEGA	2/05/27	31/08/27	18
XVI	TRAMO K100 - K121,300 LA VEGA	1/09/27	15/12/27	21,2
		TOTAL, KMS PROGRAMADOS		**137,3**

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

3.1.1. **Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)**

El contrato de obra Nº 1001 de 2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA - VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1, se adjudicó al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, por un valor inicial de $ 310.678.630.426 m/cte., IVA incluido.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, integrado por:

- INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, participación 85.0 %
- EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, participación del 15.0 %

CRONOLOGÍA

ADJUDICADA:	Resolución 880 del 05 de abril de 2021
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-DT-064-2020
APERTURA DEL PROCESO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIERRE DEL PROCESO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	06 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE (114) MESES
PRORROGAS:	N.A.
VALOR DEL CONTRATO:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 310.678.630.426,00
ADICIONAL - ADICIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021	$ 8.199.993.068,00
ADICIONAL - ADICIÓN NÚMERO UNO (2) DE 2021	$ 14.788.837.119,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 333.667.461.613,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO: N.A.

Alcance del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano

FUENTE	2021	2022	2023	2024
NACION	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062

FUENTE	2025	2026	2027	2028
NACION	$ 28.361.122.062	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770

FUENTE	2029	2030
NACION	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para la elaboración del presente resumen de actividades se hace la relación de las tareas desarrolladas en el mes, incluyendo tanto las ejecutadas por el Contratista de obra como las supervisadas por la Interventoría, sintetizándolo en la siguiente tabla:

Tabla 4 - Actividades ejecutadas y supervisadas

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
01-01/2022	· No se registra actividad
02-01/2022	· No se registra actividad
03-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa
04-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa
05-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
06-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
07-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
08-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
09-01/2022	· Domingo
10-01/2022	· Festivo
11-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
12-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
13-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
14-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
15-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales
16-01/2022	· Domingo
17-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
	· Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
18-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
19-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
20-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
21-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
22-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
23-01/2022	· Domingo
24-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
25-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
26-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
27-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
28-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
29-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
30-01/2022	· Domingo
31-01/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
01-01/2022	· No se registra actividad
02-01/2022	· No se registra actividad
03-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
04-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
05-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
06-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
07-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
08-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
09-01/2022	· Domingo
10-01/2022	· Festivo
11-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
	· Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
12-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
13-01/2021	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
14-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
15-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
16-01/2022	· Domingo
17-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
18-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
19-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
	· Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
20-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
21-01/2022	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante · Retiro de deslizamientos
22-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
23-01/2022	· Domingo
24-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
25-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante · Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
26-01/2022	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante · Retiro de deslizamientos
27-01/2022	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante · Retiro de deslizamientos
28-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor · Conformación de subrasante

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
	· Extensión y compactación de sub-base · Continua la explanación para la ampliación de calzada · Replanteo de eje y chaflanes
29-01/2022	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante · Retiro de deslizamientos
30-01/2022	· Domingo
31-01/2022	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante · Retiro de deslizamientos

3.3. Seguimiento a Ítems no previstos

Hasta la fecha de cierre del presente informe el contratista ha puesto a consideración los siguientes Ítems no previstos, con el fin de complementar las actividades, equipos y materiales necesarios para ejecución integral del proyecto, bajo las condiciones técnicas exigidas en los documentos contractuales y las especificaciones de construcción que las respaldan:

Tabla 5 – Items no previstos

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
500.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS	APROBADO INTERVENTORIA – EN REVISION DE TERRITORIAL
671.1P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	APROBADO INTERVENTORIA – EN REVISION DE TERRITORIAL
673.1P	GEOMEMBRANA TIPO HPDE 40 MILS	APROBADO INTERVENTORIA – EN REVISION DE TERRITORIAL
663.1P	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"	APROBADO INTERVENTORIA – EN REVISION DE TERRITORIAL

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente Bolívar, en el siguiente orden:

- Corte y perfilado de taludes
- Obras de drenaje Transversal

- Filtros longitudinales localizados, tipo francés
- Explanación de la subrasante y extensión localizada de material de mejoramiento
- Operación de la planta dosificadora de concreto hidráulico en el PK 52+700.
- Actividades para la producción de agregados pétreos en la Planta Colerín PR 27+000 de la Ruta 1203.
- Actividades de adecuación de la zona RCD, ubicada en el PR 54+400 del tramo Bolívar – Santiago.

Sin embargo, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista ha concentrado la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente La Vega, en el siguiente orden:

- Explanaciones en los dos (2) kilómetros iniciales
- Conformación de subrasante
- Obras de drenaje Transversal, tipo Alcantarilla con tubería de 36” y Box-Culvert de secciones variables según diseño
- Inicio en la construcción de estructuras de contención tipo, en concreto reforzado
- Construcción de filtros longitudinales, tipo francés
- Retiro de deslizamientos a lo largo del corredor.
- Elaboración de tubería de 36”.

Sin embargo, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista ha concentrado la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

Con lo anterior se ha logrado un avance de obra del 2.91 %, tal como se ha venido presentando en los informes semanales que se adjuntan al presente documento.

En cuanto a los Estudios y Diseños:

Mediante comunicación ICA-MACIZO-0047 del 28 de octubre de 2021 e ICA-MACIZO-0055 del 24 de noviembre de 2021 e ICA-MACIZO-0062 del 6 de diciembre de 2021 e ICA-MACIZO-0072 del 20 de diciembre de 2021 la interventoría solicitó presentar de inmediato o en fechas específicas, documentos de Estudios y Diseños.

Con fundamento en el comité del 17 de diciembre de 2021 y como fue documentado en requerimientos previos, verificamos los siguientes volúmenes de estudios para el Tramo Bolívar-Santiago y San Miguel – La Vega:

- Estudio de Geología y Geomorfología En revisión por la Interventoría

- Geotecnia para Estabilidad y Estabilización de Taludes En revisión por la Interventoría
- Estudio Geotécnico de Sitios Críticos No Entregado
- Estudio de Estructuras En revisión por la Interventoría
- Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación En revisión por la Interventoría
- Diseño Geométrico:

  Tramo Bolívar-Santiago: Pendiente de Entrega desde el K54+500 hasta el K59+000

  Tramo San Miguel La Vega En revisión desde el 43+600 hasta el K47+500

No han sido entregadas las ortofotografías de todos los tramos que debían ser corregidas, dando prioridad a los tramos en revisión solicitados de San Miguel hacia La Vega del K43+600 hasta el K47+500, y Bolívar – Santiago desde el K54+500 hacia el K59+000. Proceso para el cual la Interventoría dio acompañamiento con el fin de que fueran elaboradas correctamente. De los trabajos de fotogrametría debían entregarse los siguientes insumos:

- Datos de Localización de los puntos de amarre geodésico
- Datos crudos rinex para ajuste de coordenadas
- Fotografías originales de los vuelos, formato RAW
- Ortofotografía

De la misma manera, y de conformidad con la situación evaluada por esta Interventoría, en otros sectores de la vía a cargo del Contratista, se requirió presentar en las fechas específicas los Estudios y Diseños para la intervención de los siguientes sitios críticos, que ponen en riesgo la transitabilidad y la seguridad vial del usuario de la vía:

- Tramo La Lupa – Bolívar

Sitio de pérdida de banca PR2+500: A la fecha solo se ha completado el levantamiento topográfico y la exploración geotécnica en campo. No se cuenta con las ortofotografías del sitio. De acuerdo con los resultados del comité del 17 de diciembre de 2021, se mantiene el requerimiento de entrega del Diseño de este sitio crítico completo el día 10 de enero de 2022. Se solicita igualmente de la disposición preparación de un frente de obra para la intervención.

Sitio de pérdida de banca PR32+200. Se debía presentar a más tardar el día 17 de diciembre de 2021. El requerimiento no fue cumplido. Se concedió como último plazo otorgado por esta Interventoría el Diseño de este sitio crítico completo debe entregarse el día 27 de diciembre de 2021. Se requiere al Contratista nuevamente para que haga entrega de los Estudios y Diseños del sitio de manera inmediata, y disponga y prepare un frente de trabajo para las obras que permitan su estabilización.

- Tramo La Sierra - San Miguel

Obras de Contención PR5+400: Se solicitó realizar mantenimiento a los elementos de drenaje de las pantallas superiores en talud, que actualmente están saturados y presentan empozamientos. Y construir los elementos de

recolección de las aguas que están ocasionando erosión al talud superior y empozamientos. Se requirió al Contratista para que tomara acción de manera inmediata con una cuadrilla de personal para atender estos mantenimientos sin que el requerimiento se haya cumplido. Se ratifica que, con esta desatención al requerimiento, se está generando un sitio crítico y que los costos de las reparaciones serán a su costo. Se solicita la disposición inmediata de una cuadrilla para este mantenimiento de obras.

Sitio Crítico PR 9+200: Se solicitó adelantar el estudio y diseño del sitio sector de Quebrada Azul. Este Estudio deberá ser entregado el 17 de diciembre de 2021. El día lunes 20 de diciembre de 2021 iniciaron trabajos de exploración geotécnica de campo. La topografía ya se ha adelantado, sin embargo, se presentan observaciones pues el plano topográfico que se presentó, presenta insuficiencia de detalles que deberán ajustarse y corregirse para un adecuado planteamiento de la solución geotécnica definitiva:

- El abscisado, respecto de las abscisas marcadas en las obras en vía, no corresponde
- No se encuentran definidos los intervalos de las curvas de nivel
- No se encuentran detalles de los escarpes encontrados en terreno
- No se presenta localizada la longitud total de los descoles y encoles, o cursos de entrada y salida de aguas
- No se encuentran los detalles prediales indicados: cercos, viviendas, ramadas, canales, conducciones de aguas, portadas, mejoras, cultivos, vegetación específica
- Falta de proceso del modelo digital que ilustre el comportamiento de la zona fallada.
- No se ha acompañado el trabajo topográfico, de ortofotografías de la zona para mejorar los alcances de estudio

Las correcciones de la Topografía no se han entregado, como tampoco se ha entregado la propuesta de solución completa solicitada al Contratista. Se le requiere nuevamente para que haga entrega de inmediato de los documentos correspondientes a la propuesta de diseño para la estabilización del lugar. De la misma manera que prepare y disponga de manera inmediata de un frente de obra para la intervención.

Propuesta de mantenimiento para el paso urbano por la población de La Sierra. Se solicitó hacer la revisión del sistema de drenaje en funcionamiento, verificando posibles empozamientos o cambios de pendiente, etc. Debía presentar, a más tardar el día 12 de noviembre de 2021, la propuesta de intervención en este sector. Propuesta que debería incluir la evaluación técnica y económica de los trabajos.

Como último plazo otorgado por esta Interventoría el Diseño de este sitio crítico completo debe entregarse el día 11 de enero de 2022.

Reposición del pavimento de concreto hidráulico que se encuentra en pésimas condiciones en el sector entre la Iglesia y la Alcaldía de La Sierra en una longitud aproximada de 120m: Debería presentarse a más tardar el día 12 de noviembre de 2021, la propuesta de reposición del pavimento de concreto hidráulico, a través de correo electrónico se entregó por parte del Contratista un documento que no cumple con todos los requerimientos para denominarse como diseño de pavimentos, el día 7 de diciembre de 2021. En consecuencia, la Interventoría, cursó observaciones al Contratista el día 17 de diciembre de 2021. Como último plazo otorgado por esta Interventoría el

Diseño de este sitio crítico completo debía entregarse el día 28 de diciembre de 2021, este requerimiento no se ha cumplido, se requiere al contratista la entrega inmediata de la propuesta de intervención con todas sus valoraciones.

PR18+100 (Ruta 25CC15), se presenta socavación con pérdida de soporte lateral (MD) de las losas de pavimento rígido (La Sierra-San Miguel)

Mediante comunicación ICA-MACIZO-0014 del 18 de agosto de 2021 se solicitó presentar a esta Interventoría los Estudios y Diseños para intervenir de inmediato este sitio crítico que pone en riesgo la transitabilidad de la vía y la seguridad de los usuarios, y de conformidad con visita llevada a cabo por esta Interventoría se corroboró que las losas de pavimento están en voladizo, trabajando sin ningún soporte. Requerimiento no cumplido. A la fecha han continuado adicionalmente caídas de material en zona aledaña que debían atenderse con mantenimiento y debería revisar su incidencia en el fallo del talud inferior:

Igualmente, para el día 5 de noviembre de 2021 debería estar instalada toda la señalización temporal que prevenga al usuario de la existencia de este sitio y minimice el riesgo de ocurrencia de cualquier accidente. Requerimiento que tampoco se ha cumplido.

No se cuenta con avance en topografía para el sitio.

No se cuenta con avance en exploración geotécnica para el sitio.

No se cuenta con ortofotografías de la zona.

El Contratista deberá los estudios y diseños como último plazo concedido por esta Interventoría el 15 de enero de 2022.

Puente sobre el Río Guachicono (PR26+000): Requerimiento no cumplido. Presentar la propuesta de rehabilitación de la losa que presenta importante deterioro en la superficie de rodadura, y que pone en riesgo la estabilidad de esta estructura. El Contratista debía entregar su concepto y evaluación técnica – económica en un último plazo concedido por esta Interventoría el 27 de diciembre de 2021, este requerimiento no fue cumplido, por lo que se requiere al Contratista la entrega inmediata de lo solicitado.

PR26+200 sector paralelo al Río Guachicono: El Contratista debió presentar los Estudios y Diseños para solucionar la pérdida de confinamiento a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Igualmente, para el día 5 de noviembre de 2021 debería estar instalada la señalización en las mismas condiciones señaladas anteriormente. Requerimientos que aún no se ha cumplido.

- No se cuenta con avance en topografía para el sitio.
- No se cuenta con avance en exploración geotécnica para el sitio.
- No se cuenta con ortofotografías de la zona.

El Contratista deberá entregar los estudios y diseños en último plazo concedido por esta Interventoría el 15 de enero de 2022.

Puente sobre el Río Putis (PR36+200): presentar propuesta de rehabilitación de la losa que presenta deficiencias importantes en la capa de rodadura, y que pone en riesgo la estabilidad de esta estructura. El Contratista deberá entregar su concepto y evaluación técnica – económica en un último plazo concedido por esta Interventoría el 27 de diciembre de 2021, este requerimiento no fue cumplido, por lo que se requiere al Contratista la entrega inmediata de lo solicitado.

Paso por Sapongo (PR6+000): El estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación debió ser entregado a más tardar el 19 de noviembre de 2021; el estudio de Geotecnia debió ser entregado a más tardar el 17 de diciembre de 2021. Los requerimientos no han sido cumplidos sobre ninguna de las actividades solicitadas. Se recuerda al Contratista que deberá entregar los estudios anteriormente mencionados, como último plazo otorgado por esta Interventoría, el 30 de enero de 2022 y a iniciar el monitoreo geodésico a más tardar en la misma fecha, y en los términos que la Interventoría manifestó en comité técnico llevado en las oficinas de la Interventoría.

Nuevamente, esta Interventoría manifiesta su total inconformidad por la manera ineficaz en que el Contratista está atendiendo los requerimientos de Estudios y Diseños y considera que no se aportado los recursos suficientes para atender todos los sitios críticos, en consecuencia, le solicita implementar los recursos técnicos y de personal necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales.

3.4.1. **Estado de Gestión Social**

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión predial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

3.4.1.1. Resumen de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Durante el periodo reportado el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, atendió a las comunidades a través de los SAU ubicados en la Ruta 1203 y R25CC15; realizó recorridos y reuniones con las comunidades del AID; emitió cuñas radiales de seguridad vial; levantó actas de vecindad de inicio en las dos rutas del proyecto; levantó actas de compromiso; realizó reunión con el Comité de Participación en la Ruta 25CC15; realizó capacitación a los trabajadores en Plan de Contingencia para hallazgo arqueológico fortuito en los dos corredores del proyecto y empleó aproximadamente 167 trabajadores.

El seguimiento detallado de la Gestión social se presentó en el informe trimestral No.2. ITGS 2 correspondiente al periodo octubre 1° a diciembre 31 de 2021, con la comunicación ICA-INV-0057 de enero 14 de 2022, dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS.

Se relaciona a continuación el personal de ingeniería de Vías dispuesto para la gestión social del contrato.

Tabla 6 – Equipo de Gestión Social Contratista de Obra

Corredor	Nombre	Cargo
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	Mónica Urbano Gómez	Residente social

Corredor	Nombre	Cargo
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	Andrés Luna Lasso	Auxiliar social

3.4.1.2. Seguimiento a la implementación de medidas de Gestión Social

3.4.1.2.1. Proyecto 1. Atención a la comunidad

Servicio de Atención al Usuario SAU1. En la Ruta 1203 (Bolívar), el contratista tiene ubicado el SAU en la cabecera del municipio de Bolívar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro, está dotado y señalizado con la valla en la que se informa del horario de atención, además cuenta con el correo electrónico: socialmacizo@gmail.com, y la línea de atención: 3136438395 para la atención y recepción de PQRS.

Servicio de Atención al Usuario SAU2. En la Ruta 25CC15 (La Vega), el contratista tiene ubicado el SAU en el Centro Poblado de San Miguel, municipio de La Vega, barrio Corea, está dotado y señalizado con la valla en la que se informa del horario de atención, además cuenta con el correo electrónico: socialmacizo@gmail.com, y la línea de atención: 3136438395 para la atención y recepción de PQRS.

Tabla 7 – Oficinas de atención a la comunidad

SAU	Sitio	Horario	Línea de atención
SAU 1. Ruta 1203 (Bolívar)	Cabecera Municipal Bolívar 3 #7-92, Barrio Centro	Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 3:00 a 4:00 pm	3136438395 socialmacizo@gmail.com,
SAU 2. Ruta 25CC15 (La Vega)	Centro poblado San Miguel, Barrio Corea, Municipio de La Vega	Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 3:00 a 4:00 pm	3136438395 socialmacizo@gmail.com,

Puntos satélites y Buzones de Sugerencias

El contratista instaló un Punto satélite de información en la Ruta 1203 en el PR 52+170 MI vereda El Trapiche, el cual consta de un buzón y una cartelera informativa.

Tabla 8 – Puntos satélites

Corredor	Ubicación
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	PR52+170 MI – Vereda El Trapiche (Buzón y cartelera)
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	

Atención de PQRS (Peticiones, Solicitudes y Quejas)

Durante el periodo reportado el contratista de obra recibió cuatro (4) solicitudes a saber:

Tabla 9 – PQRS

No.	Fecha y lugar	Nombre	Asunto	Gestión	Estado
5 R1203	25-01-2022 Vereda El Trapiche PR51+750 MI	Henry Nieto	Solicita reposición de gradas que conducen a camino peatonal en el PR51+750	29-01-2021. El contratista realizó visita y acordaron reponer las gradas en un sitio más adecuado.	En trámite
1 25CC15	14-01-2022 La Marquesa PR42+200	Aura Nidia Solarte	Solicita colocación de malla en el hogar infantil ubicado en el PR42+200 MD		Abierta
2 25CC15	19-01-2022 San Miguel	Javier Granobles	Solicita donación de material para adecuación de acceso a Institución educativa San Francisco y a la escuela La Marquesa		Abierta
3 25CC15	19-01-2022 La Vega	Carlos Felipe Vidal Personero La Vega	Solicita: Contrato y anexos y cronograma de actividades de obra		Abierta

3.4.1.2.2. Proyecto 2. Información y Divulgación

Reuniones Ruta 1203 (Bolívar -Santiago)

Enero 13 de 2022: Se realizó un recorrido y reunión entre el contratista, la interventoría y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Campo Bello, con el propósito de identificar las redes del acueducto Veredal de Campo Bello entre el Pr55+270 al PR57+130.

Enero 18 de 2022: Se realizó una reunión informativa con las familias aledañas al corredor vial en el PR2+00 al PR6+900 veredas el Guácimo y Guayabal del municipio de Patía, con el propósito de informar sobre las actividades de reparcheo en el sector.

Reuniones Ruta 25CC15, (Rosas- La Sierra- La Vega)

Enero 20 de 2022: El contratista realizó la primera reunión con el Comité de Participación comunitaria conformado para la ruta 25CC15 Rosas – La Sierra – La Vega – Santiago, en la que se explicaron los aspectos generales, técnicos, sociales y ambientales del proyecto, se informó sobre el concepto del comité de participación, sus funciones, requisitos, se concertaron las fechas de reunión y se resolvieron las preguntas e inquietudes presentadas por el Comité. De común acuerdo las reuniones del comité se realizarán cada dos meses. Los participantes solicitaron información adicional sobre la contratación de la mano de obra, el procedimiento y los requisitos; las inquietudes fueron resueltas.

Cuñas Radiales Ruta 1203

Los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2022, por la emisora Bolívar Estéreo se emitieron 12 cuñas radiales sobre seguridad vial por motivo de temporada invernal y carnavales en la región.

Tabla 10 – Reuniones y piezas de divulgación

Corredor	Reuniones	Volantes	Cuñas radiales	Cartas Personalizadas	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	2	0	12	0	14
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	1	0	0	15	16
Total	3	0	12	15	30

Vallas Informativas: El Contratista tiene instaladas las vallas informativas del proyecto en los siguientes sitios:

Tabla 11 – Vallas Informativas

No.	Ruta	Ubicación
1	Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	PR 83+100 Vereda El Céfiro, municipio de Rosas
2	Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	PR 37+000, La Lupa.

3.4.1.2.3. Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.

Actas de vecindad: El contratista levantó tres (3) actas de vecindad en la ruta 1203 y en la Ruta 25CC15-La Vega, se realizó el levantamiento de dos (2) actas de inicio.

Tabla 12 – Actas de vecindad enero de 2022

No.	Nombre	Ubicación	I	S	C
AV34-1203	Manuel Collazos	PR54+100 MI Vereda La Cuchilla	x		
AV 35-1203	Marino Rendón	PR54+720 MI, Vereda Bajo Llano	x		
AV36-1203	Ever Quiñones	PR54+700 MI Vereda Bajo Llano	x		
AV50 25CC15	Marino Molano	PR43+070 MI Vereda La Marquesa	x		
AV51 25CC15	Oscar Riveiro Molano	PR43+260 MD Vereda La Florida	x		

Tabla 13 – Consolidado de Actas de vecindad

Corredor	Actas de inicio	Actas de seguimiento	Actas de cierre	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	36	2	0	38
Planta Párraga	20	0	0	20

Corredor	Actas de inicio	Actas de seguimiento	Actas de cierre	Total
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	51	0	0	51
Total	107	2	0	109

*Contiene las realizadas a la fecha

Actas de compromiso: Durante el periodo reportado se realizaron 25 actas de compromiso de la siguiente manera:

Tabla 14 – Actas de compromiso

No.	Ubicación	Nombre	Asunto	Compromiso
AC28-1203	PR54+290 Bajo Llano	Osler Ascuntar	Solicitud permiso corte de talud PR54+290- Pr54+350 MD	Reposición de cerco
AC29-1203	PR54+665 Bajo Llano	Osler Ascuntar	Solicitud permiso corte de talud PR54+665 – Pr54+720 MD	Reposición de cerco
AC30-1203	PR54+334 MD Bajo Llano	Osler Ascuntar	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36"	Sin compromiso
AC31-1203	PR54+460 MD Bajo Llano	Osler Ascuntar	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36"	Sin compromiso
AC32-1203	Pr54+560 MD Bajo Llano	Osler Ascuntar	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36"	Sin compromiso
AC15 - 25CC15	PR42+240 La Marquesa	Libardo Majín	Solicitud de permiso para realizar corte de talud del PR 42+240 al PR 42+320 MI	Compensación económica, por 40 matas de caña
AC16 - 25CC15	PR 43+490 MD Vereda La Florida	Alba Morales	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso

AC17 - 25CC15	PR 43+460 MD Vereda La Florida	Miguel Cruz	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox. y construcción de un muro desde el PR 43+460 al PR 43+490.	Reposición cerco PR 43+460 -43+490 postes madera y 3 hilos alambre
AC18-25CC15	PR 43+400 MD Vereda La Florida	Aleida Samboní	Corte de talud desde el PR 43+400 al 43+460 MD.	Adecuación de placa huella y reposición cerco postes madera y 3 hilos alambre
AC19-25CC15	PR 43+395 MD Vereda La Florida	Aleida Samboní	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso
AC20-25CC15	PR 43+360 al PR 43+395 Vereda La Florida	Marino Moreno	Construcción de muro del PR 43+360 al PR 43+395, cimentación superficial de 4 m y 3.50 de zarpa, y reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromisos
AC21-25CC15	PR 43+105 MI Vereda La Florida	Marino Moreno	Corte de talud desde el PR 43+105 al 43+650 MI.	Reposición cerco del PR 43+180 al 43+260 MI postes madera 2 hilos alambre
AC22-25CC15	PR 43+300 MD Vereda La Florida	Marino Moreno	Construcción de un muro desde el PR 43+260 43+320 M, con cimentación superficial de 4 metros y 3.50 de zarpa, módulo de 5.70 y reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromisos
AC23-25CC15	PR 43+240 MD Vereda La Florida	Oscar Molano	Construcción de muro desde el PR 43+240 al 43+260 MD, con cimentación superficial de 4 metros y 3.50 de zarpa, módulo de 5.70	Reposición cerco postes en madera y 2 hilos de alambre
AC24-25CC15	PR 43+185 Vereda La Florida	Alindo Erazo Quinayás	Construcción de muro del PR 43+185 al PR 43+205 MD, con cimentación superficial de 4 metros m. y 3.50 de zarpa, módulo de 5.70	Sin compromisos
AC25-25CC15	PR 43+150 MD Vereda la Florida	Alindo Erazo Quinayás	Construcción de muro PR 43+155 al PR 43+ 175 MD., con cimentación superficial de 4 metros m. y 3.50 de zarpa, módulo de 5.70	Sin compromisos
AC26 - 25CC15	PR 43+080 al PR 43+100 MD	Bayardo Yandún	Construcción muro del PR 43+080 al PR 43+100 MD, con cimentación superficial de 4 metros m. y 3.50 de zarpa, módulo de 5.70. Reposición de box	Sin compromisos

	Vereda La Marquesa		coulvert en el PR 43+100 MD de 1x1 metros por 1.50 x 2.50 metros y se realizará un descole de 20 metros de largo aproximadamente	
AC27-25CC15	PR 43+040 MI Vereda La Marquesa	María Uberliza Angulo	Corte de talud desde el PR 43+040 al 43+090 MI.	Reposición cerco con postes en madera y 3 hilos de alambre
AC28-25CC15	PR 42+970 MD Vereda La Marquesa	Bayardo Yandún	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso
AC29-25CC15	PR 42+840 MD Vereda La Marquesa	Santiago Morales Benavidez	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso
AC30-25CC15	PR 42+850 MD Vereda La Marquesa	María Uberliza Angulo	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso
AC31-25CC15	PR 42+790 MD	María Uberliza Angulo	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso
AC32-25CC15	PR 42+755 al 42+780 MD. Vereda La Marquesa	María Uberliza Angulo	Solicitud de permiso para la construcción de muro desde el PR 42+755 al 42+780 MD. El muro de cimentación profunda con caisson de 8 metros de profundidad y sobre los caisson va un muro de 3 metros de altura y 3.5 metros de zarpa, con 6 módulos de 7.20 metros de longitud	Reposición del cerco con postes madera y 2 hilos alambre
AC33-25CC15	PR 42+725 MD Vereda La Marquesa	María Uberliza Angulo	Solicitud permiso reposición alcantarilla de 24" a 36" y descole de 15 m. aprox.	Sin compromiso

Tabla 15 – Consolidado de Actas de compromiso

Corredor	Actas de compromiso inicio	Actas de compromiso cierre	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	32	0	32

Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	33	0	33
Total	65	0	65

*Contiene las realizadas a la fecha

3.4.1.2.4. Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

Cultura Vial: El contratista retomó contacto con los coordinadores de las intituciones educativas para definir crongrama de capacitaciones. En la Ruta 1203 se programó la primera capacitación en el Clegio Maco Fidel Suárez para el día 10 de febrero de 2022.

Participación Comunitaria: Ruta 25CC15. Como se informó en el aparte de reuniones el día 20 de enero de 2021, el contratista realizó una reunión con el Comité de Participación Comunitaria de la Ruta 25CC15 con el propósito de informar sobre las generalidades del proyecto, la gestión técnica, social y ambiental y asistieron 10 presidentes de JAC del AID, el contratista y la interventoría.

3.4.1.2.5. Proyecto 6. Contratación Mano de Obra

Durante el periodo, Vías y Equipos Macizo 2030, empleó aproximadamente 167 trabajadores, de los cuales el 34% (56) son Mano de obra calificada (MOC); el 66% (111 personas) son Mano de obra NO calificada (MONC); el 57% (96 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 43% (71 personas) son Mano de obra externa (MOE). Mujeres el 8% (14 personas); Mujeres cabeza de hogar el 2% (6 personas); Reinsertados el 0.6% (1 persona) y de Primer empleo el 5% (3 personas).

Tabla 16 – Generación de Empleo

Ruta	Generación de empleo Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030									
	Enero de 2022									
	Total trabajadores		Mano de obra calificada		Mano de obra no calificada		Mano de obra local		Mano de obra externa	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 1203.	102	100%	29	28%	73	72%	59	58%	43	42%

Ruta	Generación de empleo Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030									
	Enero de 2022									
	Total trabajadores		Mano de obra calificada		Mano de obra no calificada		Mano de obra local		Mano de obra externa	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 25CC15.	65	100%	27	42%	38	58%	37	56%	28	44%
Total	167	100%	56	34%	111	66%	96	57%	71	43%

NOTA: Mano de obra NO Calificada: 111 personas – Mano de obra local: 96 personas. El 86% de la mano de obra No calificada es de la región.

Generación de empleo Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030										
Enero de 2022										
	Total trabajadores		Mujeres **		Mujeres cabeza de hogar**		Primer empleo*		Reinsertados**	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 1203 y Ruta 25CC15	167	100%	14	8%	6	2%	3	5%	1	0.6%

*Primer empleo se calcula sobre la mano de obra calificada

** Mujeres, Reinsertados, Mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de trabajadores

3.4.1.2.6. Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

Mediante comunicación CSM003211 de junio 2 de 2021 radicado No.4381, el Contratista realizó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la consulta de procedimiento concerniente al Patrimonio Arqueológico para las rutas 25CC15 Rosa- La Vega- Santiago y la Ruta 1203 La Lupa- Bolívar – Santiago. El ICANH mediante comunicación ICANH 130-4904 de junio 11 de 2021 informó al contratista que en virtud del marco normativo vigente "*el proyecto NO se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar programas de arqueología preventiva ante el ICANH.*

Capacitaciones: El contratista realizó dos (2) capacitaciones en Plan de Contingencia para hallazgo arqueológico fortuito de la siguiente manera:

Corredor	Fecha	Tema	#
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	22-01-2022	Plan de contingencia Hallazgo Arqueológico fortuito	102
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	29-01-2022	Plan de contingencia Hallazgo Arqueológico fortuito	65

Consulta Previa

Consulta No.1: El día 1 de junio de 2021 con radicado No. EXTMI2021-8628, el Contratista envió al Ministerio del Interior el formato de solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos. Mediante oficio No. OFI2021-17399-DCP-2500 del 23 de junio de 2021 el Ministerio del Interior respondió la solicitud informando que *"debe solicitar a la Subdirección Técnica la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa..."*.

Consulta No.2: El Contratista con solicitud EXT-521-0071106-PQRSD-068926-PQR-25-08-2021 y radicado EXTMIN2021-13894 (25-08-2021), radicó nuevamente la consulta al Ministerio sobre procedencia o no de Consulta previa para el proyecto. El día 29 de septiembre de 2021 el contratista recibió el oficio No. OFI-2021-26289-DCP-2500 (13-09-2021) el Ministerio del Interior respondió la solicitud e informó que requiere información adicional relacionada con: descripción detallada de actividades (obras de contención, drenaje, excavaciones, descapotes); descripción de impactos y uso de recursos naturales del área, trámite ambiental del proyecto; áreas adicionales al derecho de vía,; coordinadas en Excel del AID y del área de intervención en sistema Magna Sirgas; archivo shapefile con capa tipo polígono que contenga áreas del proyecto.

Mediante la Resolución ST 1403 de octubre 13 de 2021, el Ministerio del Interior, informó que para el proyecto NO PROCEDE la realización del proceso de Consulta Previa. Esta resolución fue entregada a la interventoría mediante la comunicación MACIZO2030-P-0134 de octubre 15 de 2021.

Agencia Nacional para la Reincorporación – ARN-

Mediante la comunicación Macizo 2303-0014 de junio 9 de 2021, el Contratista realizó ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-, la solicitud de información de personal en proceso de reincorporación, para atender las condiciones expresadas por el INVIAS en el Contrato 1001 de 2021. Mediante oficio OFI21-013971/IDM 122000 de junio 18 DE 2021, la ARN, informó que existen dos personas objetivo de atención de la

Agencia interesadas en la oferta, a la fecha el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, está en proceso de vinculación de una persona que aceptó la oferta.

3.4.2. **Estado de Gestión Predial**

Para el mes de enero de 2022, el proyecto cuenta con aprobación del Diseño Geométrico en el tramo de Bolívar – Santiago entre los PRs 51+230 a 54+500 y en el tramo de la Vega entre los PRs 41+800 a 43+600.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el Apéndice Técnico Predial F, el Contratista debe presentar el Diagnóstico Predial que debe estar ajustado al Diseño Geométrico definitivo y acorde con la normatividad vigente para proyectos de infraestructura.

A través del comunicado MACIZO 2030-P-0199 de 10/12/2021 el contratista presenta el Informe de Diagnóstico Predial final del tramo Bolívar – Santiago entre los PRs 51+230 a 54+500, El cual se encuentra aprobado y comunicado ICA-INV-0045 de 10/12/21 la interventoría radica a la Subdirección de Sostenibilidad.

De acuerdo con la comunicación ICA-MACIZO-0060 de 03/12/21 se programó la entrega en su versión inicial de los Diagnósticos Tramo La Vega entre PR 41+800 a 47+000 para el 17 de diciembre de 2021 y para el Tramo Bolívar entre PR 54+500 a 59+000 para el 29 de diciembre de 2021 para revisión por parte de esta Interventoría. Con base a la programación de entrega de estudios y diseños.

Sin embargo, mediante comunicado MACIZO 2030-P-0226 del 23/12/21 solo se radico el Diagnostico Predial del tramo San Miguel - La Vega, Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0036 del 31/01/22 se radica en su versión 2 para revisión de acuerdo a las observaciones realizadas en las mesa de trabajo de 17/01/22 y 24/01/22 .

3.4.2.1. Conformación del grupo de Gestión Predial

A continuación, se relaciona el personal responsable por parte del contratista para adelantar la Gestión Predial.

Tabla 17 Presonal Responsable de la Gestion Predial del Contratista

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra
Carlos Eduardo Peña Castañeda	Profesional Técnico Predial
Diana Patricia Paz	Abogada

De igual forma, se relaciona el personal responsable por parte de la Interventoría.

Tabla 18 Presonal Responsable de la Gestion Predial del la Interventoria

Nombre del Profesional	Cargo
Elsa Campo López	Directora de Interventoría
Jhonatan Morera Celis	Profesional Técnico Predial

Nombre del Profesional	Cargo
María Virginia Velazco Campo	Abogada

3.4.2.2. Insumos

Fuentes de información: Para el inicio de las actividades de Gestión Predial, el contratista cuenta con las siguientes fuentes y/o herramientas para la consulta de información catastral y jurídica:

- Consulta Catastral en el Geovisor del IGAC.
- Información en el Geoportal - Datos Abiertos del IGAC.
- Oficina de atención al ciudadano – Territorial Cauca del IGAC
- Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán
- Alcaldías Municipales de Bolívar y La Vega (CAUCA)
- Planes de Ordenamiento Territorial
- Comunidad en General
- Estudios Previos del corredor del año 2017

3.4.2.3. Investigación Predial

Tira Predial y Sabana Predial:

- **Ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago):**

Sector 1 – PR51+230 a 54+500: El Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la ***no afectación predial*** por lo tanto no aplica Tira Predial ni Sabana Predial para este sector

Sector 2 – PR54+500 a 59+000: Se debían entregar como anexo en la versión inicial del diagnóstico predial de este sector el 29 de diciembre para revisión por parte de la interventoría, la cual no fue radicada en la fecha indicada.

- **Ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago):**

Sector 1 – PR41+800 a 43+800: Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0036 del 31/01/22 se radica como anexo al diagnóstico predial en su versión 2 para revisión de acuerdo a las observaciones realizadas en la mesa de trabajo de 17/01/22 y 24/01/22.

3.4.2.4. Diagnóstico Predial

El 10/12/2021 fue radicado el Informe aprobado de Diagnóstico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los PR's 51+230 a 54+500, El cual mediante comunicado ICA-INV-0045 de 10/12/21 la interventoría radica a la Subdirección de Sostenibilidad.

Mediante comunicado MACIZO 2030-P-0226 del 23/12/21 solo se radico el Diagnostico Predial del tramo San Miguel - La Vega, Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0036 del 31/01/22 se radica en su versión 2 para revisión de acuerdo a las observaciones realizadas en la mesa de trabajo de 17/01/22 y 24/01/22.

3.4.2.5. Aspectos Relevantes de la Gestión Predial

Dadas las características del contrato de obra y la priorización de los sectores a intervenir fue necesario dividir los estudios de diagnóstico por sectores, dando prioridad a los sectores a ejecutar en los años 2021 - 2022.

De acuerdo con lo anterior, el contratista radico el Diagnóstico Predial del Tramo La Vega con base a la aprobación del Diseño Geométrico entre lo PRs 41+850 a 43+850 y a la fecha no se ha radicado el Diagnostico del tramo Bolivar entre los PRs 54+400 a 59+000.



Figura 4. Diseño Geometrico sector San Miguel con Ortomosaico



Figura 5 Diseño Geometrico sector Bolivar con Ortomosaico

3.4.3. **Estado de Gestión Ambiental**

Para el mes de enero de 2022, el proyecto terminó su etapa de pre - construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra hizo revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS e inició la ejecución de las obras.

El Contratista de Obra presentó la cuarta versión del documento PAGA, una vez revisado por parte de la Interventoría, mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para los fines pertinentes.

El Contratista de Obra ha dado inicio con la ejecución de las obras en el tramo Bolívar - Santiago, donde se están ejecutando obras de drenaje como alcantarillas, filtros, explanaciones, extensión de materiales granulares e instalación de pavimento de concreto hidráulico.

En el sector de San Miguel de La Vega durante el período correspondiente al presente informe, se ha dado inicio a las labores constructivas como: explanación para ampliación de banca, extensión de material de mejoramiento para subrasante y conformación de la subrasante con adición de material.

De igual manera, en este período se han presentado continuamente deslizamientos debido a las fuertes lluvias que se presentan en el sector, lo que ha requerido la atención del Contratista permanentemente con maquinaria amarilla y volquetas.

3.4.3.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

A continuación, se describe el personal y las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo de gestión ambiental del proyecto:

Tabla 19 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra
Yenny Alexandra Torres Guzmán	Especialista ambiental
Katty Noriega	Especialista de sostenibilidad
Miguel Andrés Martínez Galeano	Profesional ambiental
Mónica Mireya Urbano Gómez	Profesional social
Laura Velasco	Inspector SST

3.4.3.2. Materiales de construcción

Para este proyecto se manejará con los siguientes proveedores:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - Planta Galíndez

Titular INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., Contrato de Concesión Minera No. FLV - 161.

- Resolución 004485 del 04 de diciembre de 2014: Por la cual se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión FLV - 161, por parte de la ANM. Certificado de Registro Minero del 23 de abril de 2015.
- Resolución 8997 del 04 de 19 de mayo de 2016: Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de un Plan de Manejo Ambiental otorgados al Señor Jesús Valdemar Castillo Muñoz y se toman otras determinaciones, por pate de la CRC.

Este contrato de concesión tiene vigencia hasta el 19 de agosto del 2028 y el material concesionado es material de arrastre de las playas del río Dos Ríos.

CONCESIÓN MINERA IK6 - 14422X

Proveedor Luis Ángel Martínez Cifuentes y Luis Fernando Bermeo Roa.

Ubicado en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.

- Contrato de concesión IK6 - 14422X, ubicado en el Municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.
- Resolución 1903 del 25 de enero de 2012, se otorga una Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción (material de arrastre) en el río San Jorge, a los Señores Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Ángel Martínez Cifuentes.

Los materiales a utilizar durante las actividades de mejoramiento y pavimentación se obtuvieron de fuentes que cuentan con los permisos de explotación vigentes. Las plantas proveedoras de materiales se nombran a continuación:

- Planta de Trituración El Colerín: La planta de trituración está ubicada en el PR27+100 M.I. vía La Lupa - Bolívar, en la vereda Guayabillas, municipio de Bolívar, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 1203 Bolívar - Puente Saraconcho. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas comunes. Esta planta cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 08810 del 09 de agosto de 2021 y Resolución 01051 del 07 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta de Trituración Párraga: La planta de trituración está ubicada en el PR74+000 M.D. vía Mojarras - Popayán, a 200 m del cruce de la vía, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 25CC15 San Miguel - Puente Burulco. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas de comedor. Esta plata cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 01140 del 20 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta Galíndez (Proveedor): Planta ubicada en la vía Bordo - Patía en el PR08+300 M.I., este proveedor cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

3.4.3.3. Disposición final sobrantes de excavación - RCD

Para la disposición final de escombros y excavaciones el proyecto, se cuenta con la ZODME ubicada en el PR54+400 M.D. vía Bolívar - Santiago, la cual tiene viabilidad de uso por parte de la CRC mediante oficio SDP9909-2021 del 26 de julio de 2021.

En el sector de San Miguel - La Vega se ha identificado una Zona RCD en el PR46+700 M.D. vía corregimiento San Miguel - La Vega (Cauca), sitio para el cual ya el Contratista de Obra radicó ante la CRC la solicitud de viabilidad ambiental con radicados: SDP 9239-2021 de fecha 16/11/2021 y SDP 9296-2021 de fecha 16/11/2021 ***(En trámite de otorgamiento)***.

3.4.3.4. Suministro de recurso hídrico para actividades constructivas

El contratista de obra solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, la concesión de aguas de:

- Concesión de aguas de la quebrada Chapetón K42+600 vía San Miguel - La Vega. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas río Esmita PR74+000 a 2,8 Km del cruce para la planta Párraga. En trámite ante la CRC. Radicado SG 4208 2021 de fecha 09/06/2021. Expediente 68 CAS. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
- Concesión de aguas de Agua Gorda 67+650. Vía Bolívar - Santiago. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1152 del 22-09-2021
- Concesión de aguas río San Jorge PR18+500. Playa San Jorge para Planta Colerín. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021

3.4.3.5. Aprovechamiento forestal

El Contratista de Obra solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, los siguientes permisos de aprovechamiento forestal:

- Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 al K 56+000. Otorgado por la CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel 1 Ruta 1203, Sector San Miguel - La Vega en el departamento del Cauca (Tramo Kilómetro 41+840 al Kilómetro 47+000: Otorgado por la CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel Zona RCD PR46+700, radicado DTM-9543-2021 del 25/11/2021 ***(En trámite de otorgamiento)***.

3.4.4. **Estado de Gestión de Sostenibilidad**

Para el mes de enero de 2021 el proyecto se encuentra en su etapa de construcción, periodo en el cual esta interventoría ha requerido a través de comunicaciones oficiales la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS en el Proyecto Vial.

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 de manera que se aclare si el Contratista debe implementar la Política de Sostenibilidad del INVIAS en sus 4 dimensiones o solo debe hacer medición de huella de carbono y consumo energético.

3.4.5. **Estado de Gestión SISO Contratista**

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Inducción Al Personal: el contratista realiza proceso de inducción al personal que hasta la fecha se encuentra vinculado, en este da a conocer las medidas de Bioseguridad, se informa del proceso del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de los posibles riesgos de exposición y las medidas de intervención a estos. Se informa que en el correspondiente mes se realizaron inducciones al personal.

Entrega de elementos de protección personal: el contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el correspondiente mes se realizaron entrega y reposición (Guantes, botas, impermeables).

Verificación uso de EPP: la interventoría realiza recorridos verificando el buen uso de elementos de protección personal del contratista, permitiendo de esta manera garantizar las medidas de seguridad del personal.

Programa de capacitación y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

Encontramos que las capacitaciones y actividades del correspondiente mes son:

- Capacitación Protocolo de Bioseguridad
- Capacitación en Salud Mental

El contratista realiza Charlas de 5 minutos con el fin de tener concientización y retroalimentar la información, entre estas tenemos:

- Consecuencias al beber y conducir
- Protección Auditiva
- Riesgo Biológico
- Estilos de vida Saludable
- Medidas de prevención
- Autocuidado
- Uso y mantenimiento de EPP
- Limpieza y desinfección
- Reporte de actos y condiciones inseguras

El contratista cuenta con los comités conformados de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLA), en el respectivo mes se desarrolló la respectiva reunión del comité tratando temas referentes a seguridad y salud en el trabajo.

Inspecciones de seguridad: dando cumplimiento con una de las actividades del sistema de gestión el contratista realiza inspecciones a las diferentes tareas, herramientas manuales, áreas y equipos que se utilizan en obra. Entre estas tenemos:

- Inspecciones de elementos de protección personal
- Inspecciones de maquinaria
- Inspecciones de herramientas

Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra: mediante formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12 se realiza revisión de planillas de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra, para cada uno de los frentes de trabajo del Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe

3.4.5.1. Protocolo de bioseguridad

El contratista suministra elementos para tener una higiene y desinfección, entre estos tenemos: jabón, alcohol y gel antibacterial al personal y una vez realice actividades en obra deberá establecer puntos de desinfección para el personal.

Actividades realizadas: con el fin de verificar el estado de salud el contratista realiza tomas de Temperatura al inicio de las labores, permitiendo de esta forma identificar casos sospechosos, se realizan tomas de presión arterial y el estado de saturación.

El contratista ha establecido medidas para prevención y control de COVID-19, en la sede administrativa se cuenta los elementos he insumos para desarrollar el protocolo de lavado de manos y se realiza limpieza y desinfección de maquinaria

Reportes de accidentes y reportes COVID:

Se Informa que no se han reportado accidentes de trabajadores, ni reporte de personas con sintomatología o positivos COVID.19

Charlas Educativas

El contratista con el fin de tomar medidas preventivas ante el contagio y la propagación del COVID-19 realiza charlas, permitiendo de esta forma retroalimentar a los colaboradores, entre estas tenemos:

- El virus no se ha ido
- Limpieza y desinfección
- Higiene de manos
- Uso adecuado de tapabocas
- Retiro de tapabocas

Toma de temperatura

Con el fin de identificar al personal que tenga posibles síntomas entre esos la temperatura alta, el contratista realiza tomas de temperatura y de esta forma tomar medidas preventivas.

Tapabocas

De acuerdo a las medidas se hace recorrido y se evidencia al personal con sus respectivas medidas de protección, entre estas tenemos el uso de tapabocas

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe Semanal

Los Informes Semanales consolidados que reportan el estado y avance de la obra son presentados los martes de cada semana (Ver Anexo 1). Para el presente mes se tuvieron los siguientes:

Tabla 20 - Informes Semanales

INFORME SEMANAL N.º	PERIODO
28	03 de enero al 09 de enero de 2022
29	10 de enero al 16 de enero de 2022
30	17 de enero al 23 de enero de 2022
31	24 de enero al 30 de enero de 2022

4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se realiza el seguimiento al equipo presente en obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 2).

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 3).

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del contrato de obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5. Estado General del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde se desarrollará el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 5).

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los materiales empleados para la ejecución del proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 6).

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra, para el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 7).

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

4.8.1. Seguimiento Plan de Calidad del Contratista

En el mes de enero de 2021, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030 a través del registro MINFRA-MN-IN-15-FR-17, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MINFRA-MN-IN-15-FR-17 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el anexo 8.

4.8.2. Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista

Se hizo seguimiento al Plan de Inspección y ensayo de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, para lo cual se recibió del contratista el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 311 ensayos realizados en el mes de enero de 2021. Estos ensayos se hicieron a sub-base granular, material de mejoramiento, agregados para concreto, material granular drenante, gaviones y concretos, utilizados en el mes. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo 8.

4.8.2.1. Materiales con Certificado de Calidad

Se recibió de la firma contratista los certificados de calidad de materiales que llegaron al proyecto en el mes, y que cuentan con este requisito, recibiendo los siguientes certificados de materiales.

Material	N° Certificado	Fecha certificado	Proveedor
Cemento Gris Estructural Max 2021	-	19 de diciembre 2021	ARGOS
Cemento tipo UG (Uso general) 2021 DIC	-	19 de diciembre 2021	ARGOS
Cemento estructural max empacado 2021	-	Enero- Diciembre	ARGOS
Cemento Gris Estructural Max 2022	-	17 de Enero 2022	ARGOS
Cemento Gris tipo UG (Uso general)	-	17 de enero 2022	ARGOS
Cinta P.V.C. A22 rollo*15verde	000771	29 de diciembre 2021	TOXEMENT
Curaseal PF rojo	000807	29 de diciembre 2021	TOXEMENT

Material	N° Certificado	Fecha certificado	Proveedor
Eucobar	000951	29 de diciembre 2021	TOXEMENT
Sellasil soporte ¼ "425ml	001746	29 de diciembre 2021	TOXEMENT
Vulkem 45 ssl* 5 GL	002887	29 de diciembre 2021	TOXEMENT
Drainpipe 4" HD	030155	13 de enero 2022	GEOMATRIX
Drainpipe 4" HD	030508	27 de enero 2022	GEOMATRIX

En el anexo 11 se incluyen los certificados de calidad de los materiales incluidos en el cuadro y recibidos de la firma contratista

2.4. Equipos de seguimiento y medición

En el presente mes se revisó el estado de calibración/verificación de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030. A continuación, se describen los equipos de medición con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibración/verificaciones vigentes.

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Estación Topcon serie CU0205	31604	10/11/2021	Vigente
Estación Sokkia serie 117748	1173	27/07/2021	Vigente
Nivel Leica serie 032332331065	2K1220	10/09/2021	Vigente

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Nivel Topcon serie WP087083	1365	16/11/2021	Vigente
Nivel Berger serie M317831	M317831	03/12/2021	Vigente
Balanza marca OHAUS serie 8032140422	M-20474-003 R0	12/02/2020	Vigente
Prensa para ensayo a compresión serie PC-108-2	F-20474-008 R0	12/03/2021	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos, se incluyen en el anexo 11.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

El día 23 de diciembre de 2021, el contratista realizó solicitud de anticipo por un valor de diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000), el cual fue aprobado y desembolsado con cargo al registro presupuestal número 419521 de fecha 21 de mayo de 2021.

El plan de inversión del anticipo consignado en el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 se muestra en el anexo 9.

4.9.2. Seguimiento Programa de Obra

4.9.2.1. Seguimiento al Programa de Inversiones

De acuerdo a lo contenido en el documento CONTRATO NÚMERO 1001 DE 2021 ADICIÓN NÚMERO UNO (2) DE 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, se realiza adición al contrato 1001 de 2021 por un valor de $ 14.788.838.119, con la siguiente asignación de recursos: a) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Propios, Recurso 20, la suma de $3.720.975.313. b) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Nación, Recurso 54, la suma de $5.969.272.079. c) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401023-02, Fuente Propios, Recurso 20, la suma de $ 4.298.590.727. d) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Nación, Recurso 54, la suma de $800.000.000. Las razones técnicas, jurídicas y administrativas que justifican el proceso de adición se desarrollaron de la siguiente manera:

1) Que mediante oficio No. GG-0000020 del 01 de diciembre de 2021, EL CONTRATISTA solicita la adición del Contrato.

2) Que con oficio No. ICA-INV-0043 del 02 de diciembre de 2021, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la adición del contrato.

3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12- FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 02 de diciembre de 2021, suscritos por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.

4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 11 del 15 de diciembre de 2021.

5) Que con memorando No. SMC-GGP1 95631 del 16 de diciembre de 2021, el Gerente de Grandes Proyectos 1, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición del contrato.

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

4.9.3. **Actas de comité de obra**

En el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron comités de obra.

4.9.4. **Acta de reunión**

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron cuatro (4) reuniones del área Social, con participación del Contratista y la Interventoría (Ver Anexo 11).

Tabla 21 - Reuniones

REUNION N.º	FECHA
21	14 de enero de 2022
22	17 de enero de 2022
23	24 de enero de 2022
24	31 de enero de 2022

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMA-DT-189-2020, que tiene por objeto la "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA", con apertura al concurso de méritos mediante Resolución Número 3489 del 31 de diciembre de 2020.

El contrato de Interventoría Nº 990 de 2021 tiene dentro de su objeto la INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, se adjudicó al Consorcio ICAYECO 189, NIT 901480839-9.

El valor del contrato es de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE, IVA INCLUIDO**,** con un factor multiplicador de **2.36** con plazo de CIENTO CATORCE (114) meses.

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de junio de 2021.

La fecha de terminación del contrato está prevista para el 31 de agosto de 2030.

CRONOLOGÍA:

CONCURSO DE MERITOS:	**CMA-DT-189-2020**
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	114 MESES
SUSPENSIONES:	N/A

5.1.1. Información financiera del Contrato

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial):	$ 46.719.707.260,00
VALOR ADICIONAL:	$ 800.000.000
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 47.519.707.260,00

Tabla 22 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL

3	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	2021	$ 1.346.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.969.522.296
	2022	$ 546.292.646	$ 1.623.522.570	$ 2.169.815.216

3	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO ANILLO DE MACIZO	PALETARA	VALOR TOTAL INTERVENTORIA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689
	2024	$ 1.638.877.938	$ 1.217.626.264	$ 2.856.504.202
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261
	2026	$ 2.458.316.907	$ 3.247.027.631	$ 5.705.344.538
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689
	2028	$ 2.731.463.230	$ 3.652.906.517	$ 6.384.369.747
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958
	2030	$ 3.004.609.556	$ 4.870.550.108	$ 7.875.159.664
	TOTAL	**$ 19.920.242.613**	**$ 27.599.464.647**	**$ 47.519.707.260**

Tabla 23 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados

CORREDOR	TRAMO		INTERVENTOR	
		Long(km)	Presupuesto (millones)	FIRMA
MODULO 1-	Anillo del Macizo – La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas	232.5	$ 47.519.707.260	CONSORCIO ICAYECO 189
MODULO 2 -	El Paletará: "Popayán – Isnos - Sombrerillos".	110		

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor

Las actividades de obra supervisadas por esta Interventoría se encuentran descritas en la tabla 4 del Numeral 3.2 del presente informe.

Revisión a los documentos de diseño remitidos por el contratista, con el fin de definir los parámetros óptimos de ejecución para cada componente del proyecto.

Se revisa el cumplimiento de los compromisos de trámite de los permisos ambientales ante las entidades correspondientes, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, así como las actividades y compromisos del área social y el área predial.

Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes partes involucradas en el desarrollo del contrato en los comités requeridos con los representantes del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el contratista y la Interventoría, abordando aspectos técnicos, administrativos y financieros, ambientales, sociales y prediales.

Atención oportuna a todos los requerimientos de las diferentes entidades Estatales interesadas en el proyecto.

Las demás gestiones pertinentes se encuentran desglosadas en la sección correspondiente a cada área, dispuestas a lo largo del informe.

5.3. Informes Especialistas

Durante el periodo que abarca el presente informe, se ha realizó la revisión de los siguientes Especialistas:

- Especialista en Geología/Geotecnia (Alba Lucía Naranjo), ver Anexo 12.

- Especialista Ambiental (Mauricio Joya), ver Anexo 13.
- Especialista en Sostenibilidad (Diego Ruiz), ver Anexo 14.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

La distribución aprobada de las vigencias para el soporte financiero del contrato se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 24 - Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR MODULO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030	2021	$ 1.346.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.969.522.296
	2022	$ 546.292.646	$ 1.623.522.570	$ 2.169.815.216
	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689
	2024	$ 1.638.877.938	$ 1.217.626.264	$ 2.856.504.202
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261
	2026	$ 2.458.316.907	$ 3.247.027.631	$ 5.705.344.538
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689
	2028	$ 2.731.463.230	$ 3.652.906.517	$ 6.384.369.747
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958
	2030	$ 3.004.609.556	$ 4.870.550.108	$ 7.875.159.664
	TOTAL	**$ 19.120.242.613**	**$ 27.599.464.647**	**$ 47.519.707.260**

Tabla 25 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoría

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 7.370.706,00
		C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Adicional 1	$ 800.000.000
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 1.623.229.650,00

5.5. Información otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría, la Gerencia de Grandes Proyectos en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), como Unidad Ejecutora para el presente contrato, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

La gestión de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría y hasta la fecha de cierre del presente informe, la información requerida para su actualización, se encuentra diligenciada en un 100%.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 15).

6.2. Personal, Contrato de Interventoría y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 16).

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se realiza el control a los Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 17).

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se realiza el Seguimiento a las Garantías del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 18).

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Se hace seguimiento al Plan de Calidad del proyecto “INTERVENTORÍA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA”, de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MINFRA-MN-IN-15-FR-18 el cual se incluye en el anexo 19 del presente informe.

6.5.1. Seguimiento al control de Inspección y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 estableció el Plan de Inspección y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificación de los materiales utilizados por el contratista de obra.

En el presente mes se realizó acompañamiento a la realización de ensayos por parte de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Los reportes de los ensayos verificados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 y se incluyen en el Anexo 6 del presente informe, junto con los reportes de ensayos.

6.5.2. **Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría**

Se hizo seguimiento a los equipos de medición utilizados por el Consorcio ICAYECO 189, equipos de topografía, los cuales se encuentran debidamente calibrados, los equipos utilizados en el presente mes se relacionan a continuación.

Equipo	Serie	N° Certificado	Estado
Nivel Automático AT-G6	B25040	2469	Vigente
Estación Total CTS-3007	4U1216	2797	Vigente
Estación Total R1	DL11623	2468	Vigente
Nivel Automático AP124	051005	2470	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos mencionados se encuentran vigentes y se incluyen en el anexo 19.

6.5.3. **Control de documentos**

Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoría. La presentación de los informes hace parte de la gestión de calidad.

Control de los Registros de Calidad

Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición del cliente para su revisión

6.5.4. **Indicadores de Gestión**

Se obtuvieron los indicadores de gestión con corte a 31 de enero de 2022, los cuales se establecieron para medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del Consorcio ICAYECO 189 en el registro MINFRA-MN-IN-15-FR-18.

6.5.5. **Auditorías Internas**

En el presente mes no se realizaron auditorías internas de calidad.

6.5.6. **CONCLUSIONES**

6.5.6.1. Se hace seguimiento al Plan de calidad del contratista Consorcio Vías y equipos Macizo 2030, a través del formato MINFRA-MN-IN-15-FR-17.

6.5.6.2. Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio Vías y equipos Macizo 2030, el cual presentó 311 ensayos correspondientes al control de las actividades ejecutas en obra.

6.5.6.3. Los equipos de medición utilizados por el consorcio Vías y equipos Macizo 2030 y los de la Interventoría se encuentran debidamente calibrados.

6.5.6.4. Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoría lo cual se refleja en el formato MINFRA-MN-IN-15-FR-18 y en el presente informe.

6.5.6.5. Se reportan por parte de la interventoría resultados de los ensayos verificados en campo, en el acompañamiento de control de calidad que se hizo al Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030.

6.6. **Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado**

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna (Ver anexo 20).

6.7. **Seguimiento al plan de cargas**

El seguimiento al plan de cargas aprobado se llevará en el registro MEPI-MN-IN-9-FR-3.

6.8. **Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo**

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control

Evaluaciones Médicas Ocupacionales: con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que se realizó exámenes ocupacionales de ingreso al nuevo personal, permitiendo identificar las condiciones de salud del personal.

- Ing. Diego Fernando Mambuscay – Ing. Residente
- Santiago Latorre – Inspector
- Alcides Chilito - Inspector
- Rosa Ordoñez - Campamentera

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitación se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y transmitir la información de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de

la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.

Con el fin de realizar el plan de capacitaciones se realiza encuesta de identificación de peligros, permitiendo de esta manera valor y priorizar los temas de capacitación para el correspondiente año.

Se realiza proceso de inducción al nuevo personal, esta capacitación permite instruir al personal de las medidas de promoción y prevención en las actividades a realizar

Entrega de Elementos de Protección Personal: Con el fin de cuidar y evitar riesgos laborales se hace entrega de los elementos de protección personal a nuestros trabajadores, entre estos tenemos: cascos, monogafas, tapa oídos de inserción, guantes, botas de caucho y de material con puntera.

Inspección Elementos de Protección Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de protección personal

Conformación de comités: En el correspondiente mes se realizó la conformación de los comités, entre estos tenemos el comité de convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. De esta forma se permite generar los espacios de participación entre representantes de la empresa y de los trabajadores.

6.8.1.1. Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que las actividades de promoción, prevención y medidas de prevención se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permitirán velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

- Limpieza y desinfección para áreas de trabajo (Límpido)
- Limpieza y desinfección de manos (Alcohol, jabón de Manos, toallas de papel)
- Inspecciones puesto de trabajo
- Tapabocas quirúrgicos

Registro de Condiciones de Salud General: mediante formulario Google se desarrolla una encuesta, la cual nos permite llevar un registro diario de monitoreo de estado de salud y el cual debe ser diligenciada por parte de todos los trabajadores.

Se informa que en correspondiente mes se conto con un colaborador con sintomatología, se realizado el debido protocolo de aislamiento y atención por su EPS obteniendo una excelente recuperación.

Entrega de tapabocas: Con el fin de tomar las medidas establecidas, se informa que se hacen entrega de los insumos necesarios, entre los cuales tenemos el suministro de tapabocas

Limpieza y desinfección: Se proporcional los *elementos para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas y puestos de trabajo.*

En las instalaciones de la empresa se cuenta con baños debidamente dotados con lavamanos, agua potable y jabón líquido para el respectivo lavado de manos, los espacios son los suficientemente amplios, permitiendo de esta manera tener una buena ventilación en las instalaciones y así generar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y las comodidades del personal

6.9. Otros documentos de seguimiento mensual de interventoría.

6.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-3-FR-1 se realiza el Seguimiento a la Inversión del anticipo de la Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 36).

6.9.2. Seguimiento a la Gestión Social

A continuación, se presentan las actividades generales realizadas por la interventoría para el seguimiento a las contempladas en el Plan de Gestión Social del Contratista.

Durante el periodo reportado la interventoría contó con el siguiente personal para la gestión social.

Tabla 26 - Equipo de Gestión Social

Grupo de Gestión social	
Nombre	Cargo
Nory Fabiola García Vernaza	Profesional Social

6.9.2.1. Elaboración de Informes:

Resumen mensual de actividades de Gestión Social realizadas por el contratista de obra, correspondiente al periodo 1° al 31 de enero de 2022.

Informe mensual de actividades realizadas por la interventoría en seguimiento y acompañamiento a las contempladas en la Gestión Social del contratista periodo 1° al 31 de enero de 2022.

Informe trimestral: El seguimiento detallado de la Gestión social se presentó en el informe trimestral No.2. ITGS 2 correspondiente al periodo octubre 1° a diciembre 31 de 2021, con la comunicación ICA-INV-0057 de enero 14 de 2022, dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS

6.9.2.2. Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Reuniones: la interventoría realizó y asistió a las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

El día 14 de enero de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para dar alcance a las observaciones emitidas al Informe de Gestión Social del contratista No.6 correspondiente al periodo diciembre de 2021, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.21(14-01-2022)

El día 17 de enero de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para realizar varios requerimientos relacionados con: a) capacitaciones Plan de Manejo para hallazgo arqueológico fortuito; implementación del proyecto de Cultural Vial y educación ambiental en las instituciones educativas de la AID; presente el diagnóstico socio-predial; la oportunidad y precisión de los informes mensuales; el registro y expediente de las PQRS; la realización de las actas de vecindad con anterioridad a la intervención, el registro fotográfico suficiente ubicación y abscisas; registro del formato de actas de compromiso y diligenciamiento del formato predial anexo, registro de ubicación, abscisas y compromisos entre otros: los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.22(17-01-2022)

El día 24 de enero de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para realizar una mesa de trabajo y capacitación en gestión socio predial, entre otros tema se trataron: resolución 7310 de 2015 (marco normativo, ámbito de aplicación, principios, definiciones, programas para la adquisición de predios a cargo del INVIAS, Factores de Compensación social –FCS-, y límite de los reconocimientos económicos por incompatibilidad del reconocimiento económico con la indemnización decretada en el proceso de expropiación judicial). Diagnóstico social y recomendación de factores sociales. Partes del documento: introducción objetivo general, objetivo específico; marco normativo; marco metodológico, definición unidades de análisis y criterios para la escala de vulnerabilidad, conceptos; tipologías de vulnerabilidad; rangos de calificación; criterios matrices de vulnerabilidad; Identificación y evaluación de impactos; matriz de impactos y desplazamiento; matriz de evaluación de impactos; y matriz de vulnerabilidad. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.23(24-01-2022)

El día 31 de enero de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para el seguimiento a la Gestión Social realizada durante el mes de enero de 2022, los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.24(31-01-2022)

6.9.2.3. Revisión y elaboración de correspondencia:

Se revisó la correspondencia enviada y recibida durante el periodo comprendido entre el 1° y 31 de enero de 2022, la misma se relaciona a continuación:

Tabla 27 - Correspondencia recibida

Fecha	No.	De	Para	Asunto
11-01-2022	Macizo 2030-P-0001	Contratista	Interventoría	Informe mensual No.6 (Dic.- 2021)

Tabla 28 - Correspondencia enviada

Fecha	No.	De	Para	Asunto
14-01-2022	ICA-INV-0057	Interventoría	INVIAS Subdirección de Sostenibilidad	Remisión informe trimestral No.2 (octubre – diciembre de 2021)

6.9.2.4. Seguimiento documento PAGA y Plan de Inversión Social

Documento PAGA:

El documento Plan de Adaptación a Guía Ambiental PAGA en su versión 00, fue presentado por el contratista mediante la comunicación Macizo2030-P-0038 de julio 16 de 2021, la interventoría realizó la revisión del documento y sus anexos en su componente social y mediante la comunicación ICA-MACIZO-0007 de agosto 2 de 2021 envió al contratista las observaciones y recomendaciones.

De otra parte, el día 3 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para dar alcance a las observaciones presentadas, lo anterior se encuentra registrado en el acta de reunión social No.2(03-08-2021).

El día 25 de agosto se realizó seguimiento al avance de los ajustes al documento, consignados en el acta de reunión No.04(25-08-2021).

Mediante la comunicación Macizo 2030-P-0096 de septiembre 13 de 2021, el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030 radicó en la interventoría la versión No.1 (V.1) del documento, la interventoría realizó la revisión del mismo y citó a una mesa de trabajo para seguimiento, observaciones y ajustes al documento en su componente social registrados en el acta de reunión No.08 del 15 de septiembre de 2021.

Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0033 de septiembre 28 de 2021 la interventoría solicitó ajustes a los anexos correspondientes a la Gestión social.

Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0049 del 28 de octubre de 2021, la interventoría reiteró al contratista la entrega del documento PAGA.

Mediante la comunicación MACIZO 2030-p-164 de 12 de noviembre de 2021, el contratista presentó al Versión No.3 del documento PAGA.

Mediante la comunicación ICA.MACIZO-0057 del 25 de noviembre de 2021 la interventoría reiteró observaciones y recomendaciones a la versión No,3 y citó a mesa de trabajo para el día 2 de diciembre y reunión virtual para el 2 de diciembre de 2021.

El día 23 de noviembre se realizó una mesa de trabajo para dar alcance a las observaciones y recomendaciones y hacer seguimiento al avance de los ajustes al documento, los detalles se encuentran consignados en el acta de reunión No.15 (23-11-2021).

El día 2 de diciembre del 2021 se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para realizar ajustes al documento PAGA y Plan de Inversión social; los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.17(2-12-2021)

El día 3 de diciembre de 2021, se realizó una reunión entre los especialistas, profesionales ambientales y profesionales sociales del contratista y la interventoría, la reunión había sido programada para el día 29 de noviembre, pero el contratista solicitó la reprogramación para el día 3 de diciembre, en la misma la interventoría requirió nuevamente al contratista para la entrega del documento y estableció el día 9 de diciembre como fecha límite para la entrega del mismo. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.18(3-12-2021)

Mediante comunicación MACIZO2030-P-0197 de diciembre 9 el Contratista radicó ante interventoría el documento PAGA en su versión 4

Mediante comunicación ICA-MACIZO-0047 de 14 de diciembre la interventoría remitió el documento PAGA aprobado a la Subdirección de Sostenibilidad.

6.9.2.5. Plan de Inversión Social:

El Plan de Inversión social en su Versión 0.0 fue presentado por el contratista mediante la comunicación Macizo2030-P-0038 de julio 16 de 2021, la interventoría realizó la revisión correspondiente y emitió observaciones registradas en el acta de reunión social No.2(03-08-2021).

Mediante la comunicación Macizo 2030-P-0096 de septiembre 13 de 2021, el Contratista radicó la versión 1 (V.1) del plan el cual fue objeto de observaciones y a la fecha se encuentra en ajustes.

Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0049 del 28 de octubre de 2021, la interventoría reiteró al contratista la entrega del documento PAGA y los planes de inversión social y ambiental.

Mediante la comunicación ICA.MACIZO-0057 del 25 de noviembre de 2021 la interventoría reiteró observaciones y recomendaciones a la versión No,3 del Plan de Inversión social y ambiental.

El día 3 de diciembre de 2021, se realizó una reunión para nueva revisión y ajustes al Plan de Inversión Social. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.18(3-12-2021)

Mediante comunicación MACIZO2030-P-0197 de diciembre 9 el Contratista radicó ante interventoría el documento PAGA en su versión 4 y los planes de inversión social y ambiental.

Mediante comunicación ICA-MACIZO-0047 de 14 de diciembre la interventoría remitió el documento PAGA y los planes de inversión a la Subdirección de Sostenibilidad.

6.9.2.6. Otras actividades

Durante el periodo reportado se realizaron recorridos, gestión documental y acompañamiento a reuniones realizadas por el contratista, y reuniones se seguimiento al avance de la gestión social.

El día 20 de enero de 2021, se realizó acompañamiento a la primera reunión del Comité de Participación comunitaria de la ruta 25CC15 en la que en la que se explicaron los aspectos generales, técnicos, sociales y

ambientales del proyecto, se informó sobre el concepto del comité de participación, sus funciones, requisitos, se concertaron las fechas de reunión y se resolvieron las preguntas e inquietudes presentadas por el Comité.

El día 21 de enero se realizó un recorrido en la ruta 25CC15 para hacer seguimiento a las unidades sociales a las que por motivo del invierno y deslizamientos de la vía, se les han presentado contingencias, y para verificación de reposición de accesos.

Se realizó la aprobación para la emisión de cuñas radiales sobre seguridad vial por la emisora comunitaria Bolívar Estéreo en la ruta 1203 Bolívar – Santiago, referidas a la seguridad vial por carnavales regionales.

El día 24 de enero se realizó una Mesa de trabajo y capacitación a los profesionales sociales del contratista, en el tema de gestión socio predial, Resolución 7310 de 2015 y Diagnóstico socio-económico.

El seguimiento detallado de la Gestión social se presentó en el informe trimestral No.2. ITGS 2 correspondiente al periodo octubre 1° a diciembre 31 de 2021, con la comunicación ICA-INV-0057 de enero 14 de 2022, dirigido a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS

6.9.3. **Seguimiento a la Gestión Ambiental**

6.9.3.1. Aprobación Documento PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó ante Interventoría el documento PAGA en su Versión 0, el cual fue devuelto mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021. El Contratista a través de la comunicación Macizo 2030-P-0096 del 13 de septiembre de 2021 presentó la Segunda Versión del documento PAGA, devuelta con observaciones mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0033 del 28 de septiembre de 2021 e ICA-MACIZO-0037 del 08 de octubre de 2021.

Posteriormente, a través de comunicación MACIZO 2030-P-0164 del 12/11/2021 (radicado interno E-ICA-MACIZO-0062) el Consorcio Vías y Equipos 2030 dio respuesta a las comunicaciones ICA-MACIZO-0033 Social, ICA-MACIZO-0037 Ambiental e ICA-MACIZO-0049 Reiteración entrega documento PAGA, entregando la Tercera Versión del documento PAGA, documento que fue revisado, estudiado y devuelto con observaciones a través de la comunicación ICA-MACIZO-0057 del 25/11/2021; de igual manera, a través de la citada comunicación se programó una mesa de trabajo el 03 de diciembre de 2021 para revisar el ajuste y la atención de las observación y disponer de todos los recursos humanos y técnicos por parte de la Interventoría con el fin de cumplir con la revisión y aprobación del documento PAGA.

Conforme a la mesa de trabajo del día 03 de diciembre de 2021, el Contratista adquirió el compromiso de radicar la versión definitiva ajustada el día 09 de diciembre de 2021, compromiso cumplido teniendo en cuenta que a través de comunicación MACIZO 2030-P-0197 del 09 de diciembre de 2021 fue radicado el citado documento.

Una vez revisado por parte de Interventoría, mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para los fines pertinentes.

Al respecto, la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS conceptuó sobre el documento PAGA presentado a través del oficio SS-74359 radicado el 06 de enero de 2022, donde se manifiesta que el documento PAGA está bien elaborado, pero se debe complementar la siguiente información:

1. *El Plan de Inversión Ambiental no se encuentra firmado.*
2. *Hace falta la documentación ambiental del proveedor de materiales denominado Ingeniería de Vías S.A.S.*
3. *Tampoco se anexa el Presupuesto del PAGA.*

Esta Interventoría mediante comunicación ICA-INV-0055 del 12 de enero de 2022, atendió lo requerido en los siguientes términos:

1. *El Plan de Inversión Ambiental no se encuentra firmado*

   En atención al requerimiento, se adjuntó firmado y se aclaró que, a partir de la segunda versión, será enviado aprobado con los correspondientes soportes para los fines pertinentes por parte del Instituto.

2. *Hace falta la documentación ambiental del proveedor de materiales denominado Ingeniería de Vías S.A.S.*

   Dentro de la carpeta que se adjuntó a través de la comunicación INV-MACIZO-0047 en la ruta: PAGA MACIZO 2030 V4\ANEXO 1. PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS\6. PROVEEDOR ING DE VÍAS PLANTA GALÍNDEZ, se presentó la documentación correspondiente del proveedor Ingeniería de Vías S.A.S.; sin embargo, conforme al requerimiento, se remitió la citada documentación.

3. *Tampoco se anexa el Presupuesto del PAGA*

   A partir de la última versión del Manual de Interventoría de INVIAS, el Plan de Inversión Ambiental y el Plan de Inversión Social, son el equivalente al Presupuesto PAGA que cita la Guía Ambiental del INVIAS Versión 2011.

A la fecha, la Interventoría está a la espera de la respuesta por parte del INVIAS.

6.9.3.2. Permisos Ambientales

Durante el período correspondiente al presente informe el estado de permisos ambientales tramitados por el Contratista de Obra ante autoridades locales y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es el siguiente:

Tabla 29 - Permisos ambientales tramitados por el contratista

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000	SGA 4720-2021 30/06/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
Aprovechamiento Forestal san Miguel 1 RUTA 1203, SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL	DTM5745-2021 31/07/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
CAUCA (TRAMO KILOMETRO 41+840 AL KILOMETRO 47+000				
Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VIA BOLIVAR - SANTIAGO	DT PT 03550 13/05/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VIA SAN MIGUEL - LA VEGA	SP 03484 11/05/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA	SG 4208 2021 09/06/2021 Exp 68 CAS	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERIN	DTPT 3867-202 09/06/2021:	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021
Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención	SG4824 02/07/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Pendiente auto de inicio, visita, concepto y Resolución
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERIN	SP 03068 27/04/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA	Resolución 0881 de 09 de agosto de 2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA	SDP 4999 09/07/2021 SDP-9909 26/7/2021 viabilidad crc	CRC	COMPLETO	Uso del Suelo, Alcaldia de Bolivar: Resolución 173 de 02 de junio de 2021. Viabilidad Ambiental CRC: 9909 de 26/07/2021
Zona RCD PR 46+700 MD Vía Corregimiento San Miguel – La Vega (Cauca)	SDP 9239-2021 16/11/2021 SDP 9296-2021 16/11/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	
Planta de Concreto	Resolución 0273 del 07/09/21	Alcaldía Bolívar	VIABLE	Cuenta con concepto de uso de suelo favorable y autorización para montaje de planta de concreto

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
Aprovechamiento Forestal San Miguel Zona RCD PR46+700	DTM-9543-2021 del 25/11/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	

Durante el periodo correspondiente al presente informe se recibieron las siguientes comunicaciones:

Tabla 30 – Comunicaciones recibidas area ambiental

CONSECUTIVO	FECHA RAD	RADICADO	ORIGEN	ASUNTO
SS 74359	6/01/2022	E-ICA-MACIZO-0087	SS-INVIAS	En atención al radicado 120361 14/12/2021 Observaciones PAGA
MACIZO 2030-P-0018	19/01/2022	E-ICA-MACIZO-0090	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe de Sostenibilidad No. 3 período septiembre de 2021

Esta interventoría generó las siguientes comunicaciones:

Tabla 31 – Comunicaciones enviadas area ambiental

TIPO	FECHA RADICADO	CONSECUTIVO	DESTINO	ASUNTO
RESPUESTA	12/01/2022	ICA-INV-0055	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta oficio SS-74359 revisión documento PAGA
REQUERIMIENTO	12/01/2022	ICA-MACIZO-0081	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Obras de contención zona RCD - PR 54+400 - Frente Bolívar
RESPUESTA	14/01/2022	ICA-INV-0057	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Informe Trimestral Socio Ambiental 2
REQUERIMIENTO	21/01/2022	ICA-INV-0061	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Aclaración alcance de gestión en sostenibilidad para el Contrato de obra 1001 de 2021 - ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
REQUERIMIENTO	27/01/2022	ICA-MACIZO-0088	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Requerimiento Gestión Ambiental

6.9.4. **Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad**

Esta interventoría mediante comunicación ICA MACIZO 070 del 20 de diciembre de 2021 hizo observaciones al Plan de Trabajo de Sostenibilidad presentado por el Contratista, en su segunda versión, donde se le solicita ajustarse a lo establecida en el anexo técnico del Contrato 1001 de 2021

A esta solicitud el Contratista de Obra CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS mediante comunicación CSM003428 del 29 de diciembre de 2021 manifiesta:

> *"…*
> *1. Como es de conocimiento de esta Interventoría, este proyecto no hace parte de los proyectos piloto que adelanta el INVIAS para la implementación de la política de Sostenibilidad, por lo tanto y como puede revisarse en el anexo técnico y apéndice ambiental, este proyecto no cuenta con un rubro destinado al componente de sostenibilidad que considere actividades objeto de reconocimiento por parte del Instituto, además no se considera la presentación de un plan de inversión de sostenibilidad. Por lo anterior, esto no se presentará.*
>
> *2. Se presenta el plan de trabajo en su versión 1.1 que incluye las actividades consideradas para atender los ejes 3 y 4 de la política de sostenibilidad INVIAS. El anexo técnico no contempla la presentación de una metodología para la valoración y evaluación de la sostenibilidad en el proyecto y esto es necesario aclararlo, este lo menciona como una función del especialista de sostenibilidad pero es claro que no lo constituye en un entregable. De ser necesario se solicita una mesa de trabajo con esta interventoría y los gestores INVIAS, pues no consideramos viable esta solicitud ya que no se encuentra contemplada como una obligación contractual para el contratista.*
>
> *3. El plan de trabajo presentado incluye un cronograma de ejecución de las actividades propuestas para dar alcance a los ejes de aplicación de la política de sostenibilidad INVIAS, que es finalmente una de las obligaciones contractuales del contratista en materia de sostenibilidad …"*

En razón a lo anteriormente expuesto, mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 que establece en el anexo técnico:

> *"El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"."*

Mientras que, el Contratista en repetidas oportunidades ha manifestado que este proyecto NO es un proyecto Piloto del INVIAS y no está obligado a ejecutar en plenitud la Política de Sostenibilidad del INVIAS y que el alcance de su contrato establece se limita a:

- Realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto.

- La iluminación de campamentos, oficinas y demás espacios de obra deberán emplear únicamente tecnología LED de bajo consumo.

De tal forma en dicha comunicación se insta a que el contratista establezca un espacio de dialogo con el INVIAS y esta interventoría con el fin de llegar a un acuerdo en donde se incluya la ejecución de las actividades que entre las partes se acuerden para la consecución de los objetivos trazados por el instituto.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente Bolívar, en el siguiente orden:

- Corte y perfilado de taludes
- Obras de drenaje Transversal, tipo Alcantarilla con tubería de 36" y Box-Culvert de secciones variables según diseño
- Filtros longitudinales localizados, tipo francés
- Explanación de la subrasante y extensión localizada de material de mejoramiento
- Operación de la planta dosificadora de concreto hidráulico en el PK 52+700.
- Actividades para la producción de agregados pétreos en la Planta Colerín PR 27+000 de la Ruta 1203.
- Actividades de adecuación de la zona RCD, ubicada en el PR 54+400 del tramo Bolívar – Santiago.

Sin embargo, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista ha concentrado la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente La Vega, en el siguiente orden:

- Explanaciones en los dos (2) kilómetros iniciales
- Conformación de subrasante
- Obras de drenaje Transversal, tipo Alcantarilla con tubería de 36" y Box-Culvert de secciones variables según diseño
- Inicio en la construcción de estructuras de contención tipo, en concreto reforzado
- Construcción de filtros longitudinales, tipo francés
- Retiro de deslizamientos a lo largo del corredor.
- Elaboración de tubería de 36".

Sin embargo, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista ha concentrado la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

Con lo anterior se ha logrado un avance de obra del 2.91 %, tal como se ha venido presentando en los informes semanales que se adjuntan al presente documento.

- Ambiental

El proyecto del Macizo cuenta con los permisos ambientales necesarios para la continuación de las obras priorizadas en el sector Bolívar - Santiago y San Miguel - La Vega. La Interventoría ha requerido al Contratista para implementar las medidas de manejo correspondientes en la RCD de Bolívar.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, atendiendo las observaciones presentadas por la Interventoría, se logren direccionar las actividades en manera ambiental.

Para el sector de San Miguel de La Vega, se cuenta con los principales permisos y autorizaciones ambientales que permiten el desarrollo de las obras; sin embargo, el Contratista no ha logrado legalizar la zona RCD por difícil disponibilidad de predios que cumplan los requisitos mínimos para su viabilización por parte de la CRC, a la fecha ya cuenta con un sitio viable y en estudio por parte de la Autoridad Ambiental.

- Sostenibilidad

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021

- Predial

a) Se aprobó por parte de la interventoría el Informe de Diagnóstico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los PRs 51+230 a 54+500 en su versión 3 en el cual se define que NO hay requerimiento predial en este Sector.

b) Se radico en su versión dos el Diagnostico Predial Tramo La Vega entre los PRs 41+850 a 43+850 el cual se encuentra en revisión de esta Interventoría.

c) Sin embargo, mediante comunicado ICA-MACIZO-0060 de 03/12/21 se solicitó el Diagnostico Predial del tramo La Vega entre Prs 41+800 a 47+000 y para el Tramo Bolívar entre los PRs 54+500 al 59+000 el cual sigue pendiente de entrega, necesarios para iniciar la etapa de planificación y desarrollo del proceso de adquisición predial.

d) Es necesario evaluar la compra de la construcción localizada en el tramo La Vega en el PR41+890 margen izquierdo, dado las condiciones del nuevo talud con una altura aproximada de 5.00 m y una distancia a la vivienda de menos de 3 metros en la parte critica.

- Social

Actividades pendientes por parte del Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, debe:

a) Realizar la programación de capacitaciones con las instituciones educativas del AID.

b) Realizar capacitación en Plan de Contingencia en hallazgo arqueológico fortuito en los dos tramos del proyecto.

c) Oportunidad y pertinencia de los informes.

d) El contratista debe diligenciar y presentar anexo a las actas de compromiso, el formato predial implementado por el área técnico-predial.

.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

La relación de la correspondencia cruzada entre el Contratista y el Interventor, puede consultarse en el Anexo 21.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

El registro fotográfico de las labores llevadas a cabo por parte del Contratista puede consultarse en el Anexo 22.

8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales puede consultarse en el Anexo 23.

ANEXOS

ANEXO 1
MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 09 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 28 del 3/01/2022 al 9/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas", En una longitud de 232,5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONAL N°1: $ 8.199.993.068,00
ADICIONAL N°2: $ 14.788.838.119,00
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONAL N°1: $ 800.000.000,00
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 318.535.622.564,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 8.995.674.714,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 8.598.055.696,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,70%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 52.298.077,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 8.650.353.773,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: nov-21
VALOR FACTURA: $ 3.836.424.101,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 395.367.971,00

El Acta de obra N°6 Noviembre se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 1.161.907.614,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: Octubre
VALOR FACTURA: $ 272.959.075,00 FECHA FACTURA: 17/12/2021


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 544.366.073,00

El Acta de Costos N°6 Noviembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	12,21%	7,40%	19,61%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	3,80		3,80
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)	3,80		3,80
KM PAVIMENTADOS (Km)	3,80		3,80
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:	1		1
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:	1	1	2
Retroexcavadora:	8	3	11
Vibrocompactadores:	3	1	4
Volquetas:	8	2	10
Otros:	9	1	10

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:

- Aprovechamiento forestal tramo Bolivar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

FECHA: 09 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 28 del 3/01/2022 al 9/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas", En una longitud de 232,5 Km

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisiado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante comunicado MACIZO 2030-P-0226 del 23/12/21 se radico a esta interventoría el Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial el cual se encuentra en revisión.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 146
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 127
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 19
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado; de San Miguel

OBSERVACIONES:
Ruta 25CC15:
- PR9+230 MI, solicitud permiso ingreso al predio para adecuaciones sitio crítico con pérdida de banca

- PR41+890 MI, traslado de la lavadero ubicado sobre talud

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*** Frente Bolivar:**
· Se continua con la construcción de Pavimento MR
· Se continua actividades en la construcción de Obras de Drenaje
· Se continua con instalación de sub-base granular
· Se continua construcción de filtros longitudinales
· Retiro de deslizamientos

*** Frente La Vega:**
· Conformación de subrasante
· Extensión y compactación de sub-base
· Construcción de filtros longitudinales
· Replanteo de eje y chaflanes

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


***Frente Bolivar:**
· Continuar con la construcción de Pavimento MR
· Continuar actividades en la construcción de Obras de drenaje
· Continuar con instalación de sub-base granular
· Continuar construcción de filtros longitudinales

***Frente La Vega:**
· Continuar las labores de explanación en el tramo inicial
· Continuar con el mejoramiento de la subrasante
· Continuar con la construcción de filtros longitudinales
· Continuar fabricación de tuberia de 36" para Obras de drenaje


IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

CONTRATO 1001 DE 2021:Modulo 1

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



Nota: el proyecto se está ejecutando por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, se han priorizado varios sectores críticos con el objetivo de iniciar los estudios necesarios para su óptima solución. Por último, se están realizando las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 28 del 3/01/2022 al 9/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas", En una longitud de 232,5 Km

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Vaciado de concreto para pavimento MR 43
Frente - Bolívar



Retiro de deslizamiento PR21+100
Frente - Bolívar



Chequeo de densidad de la capa de sub-base
Frente - Bolívar



Conformación de sub-base
Frente - La Vega



Demolición de roca
Frente - La Vega



Construcción de filtro longitudinal
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

El avance de las obras de pavimentacion se ha visto disminuido por que durante el mes de diciembre y hasta la fecha se han presentado derrumbes a lo largo de todo el corredor, afectaciones a la banca e inclusive perdida de banca total en algunos sitios. En consecuencia el contratista y deacuerdo de la solicitud del INVIAS y la Interventoria el contratista ha tenido que dedicar la mayor parte de su equipo y la logistica para atender los efectos producidos por la ola invernal

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 19202-01710

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 16 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 29 del 10/01/2022 al 16/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021
PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
ADICIONAL N°1: $ 8.199.993.068,00
ADICIONAL N°2: $ 14.788.838.119,00
VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021
PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
ADICIONAL N°1: $ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 318.535.622.564,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 9.170.674.714,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 8.698.055.696,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,73%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 52.298.077,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 8.750.353.773,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: nov-21
VALOR FACTURA: $ 3.836.424.101,00
FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 395.367.971,00

El Acta de obra N°6 Noviembre se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 1.234.027.592,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: Octubre
VALOR FACTURA: $ 272.959.075,00
FECHA FACTURA: 17/12/2021


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 544.366.073,00

El Acta de Costos N°6 Noviembre se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	12,21%	7,40%	19,61%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	3,80		3,80
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)	3,80		3,80
KM PAVIMENTADOS (Km)	3,80		3,80
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:	1		1
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:	1	1	2
Retroexcavadora:	6	3	9
Vibrocompactadores:	1	1	2
Volquetas:	25	2	27
Otros:	11	1	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:

- Aprovechamiento forestal tramo Bolivar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolivar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

FECHA: 16 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 29 del 10/01/2022 al 16/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisiado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoria y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante comunicado MACIZO 2030-P-0226 del 23/12/21 se radico a esta interventoría el Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial el cual se encuentra en revisión.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	146	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	127	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro La Vega, barrio centro, centro Poblado de San Miguel
OTROS:			

OBSERVACIONES:
* R1203
- Recorrido vereda La Cuchilla para levantar permisos.
- Recorrido identificación de acueducto veredal bocatoma vereda Campo Bello.
* R25CC15
- Coordinación con JAC La Marquesa evaluación riesgo familias por derrumbe talud PR47+280.
- Firma autorización pago compensación Emérita Solarte.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*** Frente Bolivar:**
· Continua con la construcción de Pavimento MR
· Continua actividades en la construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Continua la construcción de cunetas longitudinales
· Continua la instalación, conformación y cereo de sub-base granular
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Continua la construcción de filtros longitudinales

*** Frente La Vega:**
· Conformación de subrasante
· Extensión y compactación de sub-base
· Construcción de filtros longitudinales
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Replanteo de eje y chaflanes
· Fabricación de tuberia de 36" de diametro

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


***Frente Bolivar:**
· Continuar con la construcción de Pavimento MR
· Continuar actividades en la construcción de Obras de drenaje
· Continuar con instalación de sub-base granular
· Continuar construcción de filtros longitudinales

***Frente La Vega:**
· Continuar las labores de explanación
· Continuar con el mejoramiento de la subrasante
· Continuar con instalación de sub-base granular
· Continuar con la construcción de filtros longitudinales
· Continuar fabricación de tuberia de 36" para Obras de drenaje


IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

CONTRATO 1001 DE 2021:Modulo 1

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



Nota: el proyecto se está ejecutando por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, se han priorizado varios sectores críticos con el objetivo de iniciar los estudios necesarios para su óptima solución. Por último, se están realizando las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 29 del 10/01/2022 al 16/01/2022
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42

KM A REHABILITAR:

KM A CONSTRUIR:

No. PUENTES:

OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Corrección de fallo en la capa de sub-base
Frente - Bolívar



Cereo capa de sub-base
Frente - Bolívar



Levantamiento de secciones naturales
Frente - Bolívar



Corte de talud
Frente - La Vega



Mejoramiento de sub-rasante
Frente - La Vega



Instalación de niveles para cereo de sub-base granular
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

El avance de las obras de pavimentacion se ha visto afectado por que durante el mes de diciembre, debido a la fuerte epoca de lluvias, se han presentado derrumbes a lo largo del corredor, además de daños en la banca de forma parcial y total en algunos sectores. En consecuencia, de acuerdo a la solicitud del INVIAS y la Interventoria, el contratista ha dedicado la mayor parte de su equipo y la logistica para atender los efectos producidos por la ola invernal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 19202-01710

Invías - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 23 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 30 del 17/01/2022 al 23/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONAL N°1: $ 8.199.993.068,00
ADICIONAL N°2: $ 14.788.838.119,00
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021 — VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
PLAZO INICIAL: 114 MESES — ADICIONAL N°1: $ 800.000.000,00
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES — VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 318.535.622.564,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 9.346.162.502,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 8.798.055.696,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,76%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 52.298.077,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 8.850.353.773,00

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: nov-21
VALOR FACTURA: $ 3.836.424.101,00 FECHA FACTURA: 1/12/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 8.608.350.209,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 1.279.367.005,75

	SI	NO
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		X

MES FACTURADO: Octubre
VALOR FACTURA: $ 272.959.075,00 FECHA FACTURA:


PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 544.366.073,00

El Acta de Costos N°6 Noviembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	12,21%	7,40%	19,61%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	3,80		3,80
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)	3,80		3,80
KM PAVIMENTADOS (Km)	3,80		3,80
PUENTES (Un)			
OTROS			



Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:	1		1
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:	1	1	2
Retroexcavadora:	6	3	9
Vibrocompactadores:	1	1	2
Volquetas:	25	4	29
Otros:	11	1	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO		N/A	X
EMISIONES:	SI X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:

- Aprovechamiento forestal tramo Bolivar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolivar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 30 del 17/01/2022 al 23/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisiado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoria y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 146
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 127
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 19
OTROS:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado; de San Miguel

OBSERVACIONES:
* R1203
- Solicitud de permisos

* R25CC15
- Reunión con el comité de participación. Recorrido PR41+800 _ PR43+800.
- Capacitación por parte de la interventoría en gestión socio-predial dirigida a los residentes sociales del contratista

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*** Frente Bolivar:**

· Atencion de emergencia producidos por derrumbes permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Continua la construcción de filtros longitudinales
· Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 sector La Lupa

*** Frente La Vega:**

· Atencion de emergencia a lo largo de todo el corredor
· Conformación de subrasante
· Extensión y compactación de sub-base
· Continua la explanación para la ampliación de calzada

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

***Frente Bolivar:**

· Atencion de emergencia a lo largo de todo el corredor
· Continuar actividades en la construcción de Obras de drenaje
· Continuar construcción de filtros longitudinales
· Continuar con actividades de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR5+000 sector La Lupa


***Frente La Vega:**

· Atencion de emergencia a lo largo de todo el corredor
· Continuar las labores de explanación
· Continuar con el mejoramiento de la subrasante
· Continuar con instalación de sub-base granular


IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

CONTRATO 1001 DE 2021:Modulo 1

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



Nota: el proyecto se está ejecutando por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, se han priorizado varios sectores críticos con el objetivo de iniciar los estudios necesarios para su óptima solución. Por último, se están realizando las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 23 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 30 del 17/01/2022 al 23/01/2022
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Frente - La Vega



Frente - Bolívar



Explanación para ampliación de banca MD
Frente - La Vega



Extensión de material de mejoramiento para subrasasnte
Frente - La Vega



Conformación de la sub-rasante con adición de material
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

El avance de las obras de pavimentacion se ha visto afectado , debido a la fuerte epoca de lluvias, se han presentado derrumbes a lo largo del corredor, además de daños en la banca de forma parcial y total en algunos sectores. En consecuencia, de acuerdo a la solicitud del INVIAS y la Interventoria, el contratista ha dedicado la mayor parte de su equipo y la logistica para atender los efectos producidos por la ola invernal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 19202-01710

Invías - Gestión Pública con Calidad

FECHA: 30 (Día) 01 (Mes) 2022 (Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 31 del 24/01/2022 al 30/01/2022
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES:

OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTEGRANTES: INGENIERIA DE VIAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.

CONTRATO No. 1001 DE 2021
PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00
ADICIONAL N°1: $ 8.199.993.068,00
ADICIONAL N°2: $ 14.788.838.119,00
VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189
INTEGRANTES: AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. - COPEBA S.A.S. - ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA

CONTRATO No. 990 DE 2021
PLAZO INICIAL: 114 MESES
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00
ADICIONAL N°1: $ 800.000.000,00
VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): $ 318.535.622.564,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: $ 9.521.325.098,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 9.258.545.088,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 2,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: $ 52.298.077,00
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: $ 9.310.843.165,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: nov-21
VALOR FACTURA: $ 3.836.424.101,00 FECHA FACTURA: 1/12/2021

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: $ 8.608.350.209,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: $ 1.342.540.458,00

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO
		X

MES FACTURADO: Octubre
VALOR FACTURA: $ 272.959.075,00 FECHA FACTURA:

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: $ 544.366.073,00


El Acta de Costos N°6 Noviembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):	12,21%	7,40%	19,61%
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):	3,80	0,40	4,20
KM MANTENIDOS (Km):			
KM BASE/SUBBASE (Km)	3,80		3,80
KM PAVIMENTADOS (Km)	3,80		3,80
PUENTES (Un)			
OTROS			

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.



MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL
Planta de concreto Hidráulico:	1		1
Planta de trituración:	2		2
Motoniveladoras:	1	1	2
Retroexcavadora:	6	3	9
Vibrocompactadores:	1	1	2
Volquetas:	25	4	29
Otros:	11	1	12

TRAMO Y/O SECTOR 1: * Ruta 1203 - La Lupa - Bolívar - Santiago

TRAMO Y/O SECTOR 2: * Ruta 25CC15 - Rosas - La Sierra - La Vega - Santiago

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: Corregimiento de Gauachicono - Vda. La Playa Bolivar - Cauca - Rio San Jorge
PERMISO MINERO: SI X NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO

UBICACIÓN:
PERMISO MINERO: SI NO
LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Los permisos ambientales se encuentran en tramite asi:

- Aprovechamiento forestal tramo Bolivar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 31 del 24/01/2022 al 30/01/2022 (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisiado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	146	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	127	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro
OTROS:			La Vega, barrio centro, centro Poblado
			de San Miguel

OBSERVACIONES:
* Ruta1203: actas de seguimiento Por 52+650 y Pr. 53+880 vereda El Trapiche. Realización diagnóstico socio-predial.

* Ruta 25CC15: acta de vecindad PR43+260 MD Oscar Rivero.
Acta de compromiso 43+260 Pedro Solarte.
Levantamiento ficha socio-economica señora Emérita Solarte.

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

*** Frente Bolivar:**
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Continua la construcción de filtros longitudinales
· Labores de repartcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa
· Construcción de muro en gaviones en zona RCD

*** Frente La Vega:**
· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor
· Conformación de subrasante
· Extensión y compactación de sub-base
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Replanteo de eje y chaflanes

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA


***Frente Bolivar:**
· Atencion de emergencia a lo largo de todo el corredor
· Continuar actividades en la construcción de Obras de drenaje
· Continuar construcción de filtros longitudinales
· Continuar con actividades de repartcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR5+000 sector La Lupa

***Frente La Vega:**
· Atencion de emergencia a lo largo de todo el corredor
· Continuar las labores de explanación
· Continuar con el mejoramiento de la subrasante
· Continuar con instalación de sub-base granular
· Continuar con la construcción de filtros longitudinales


IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

CONTRATO 1001 DE 2021:Modulo 1

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



Nota: el proyecto se está ejecutando por dos frentes, un frente por el Municipio de Bolivar y otro por el Municipio de La Vega. Igualmente, se han priorizado varios sectores críticos con el objetivo de iniciar los estudios necesarios para su óptima solución. Por último, se están realizando las labores especificas para el mantenimiento y/o rehabilitación según aplique.

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

TRAMO Y/O SECTOR(S): LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS (DEP. CAUCA)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

SEMANA No.: 31 del 24/01/2022 al 30/01/2022
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSE DAVID ALARCON ALARCON

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 de junio de 2021

KM A MEJORAR: 42 KM A REHABILITAR: KM A CONSTRUIR: No. PUENTES: OTROS: Mantenimiento preventivo y atención de emergencias durante el plazo del contrato y a lo largo del corredor vial "La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas". En una longitud de 232,5 Km

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fresado de pavimento para repracheo
Frente - Bolívar



Extensión de asfalto para repracheo
Frente - Bolívar



Remoción de deslizamiento
Frente - Bolívar



Remoción de deslizamiento
Frente - La Vega



Excavavión de Caissons muro de contención
Frente - La Vega



Excavación Alcantarilla
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

El avance de las obras de pavimentacion se ha visto afectado debido a la fuerte epoca de lluvias, lo que ha promovido la ocurrencia de deslizamientos a lo largo del corredor, además de daños en la banca de forma parcial y total en algunos sectores. En consecuencia, de acuerdo a la solicitud del INVIAS y la Interventoria, el contratista ha dedicado la mayor parte de su equipo y la logistica para atender los efectos producidos por la ola invernal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ
No. MAT: 19202-01710

Invías - Gestión Pública con Calidad

ANEXO 2
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE BOLIVAR

CONTRATO No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ICAYECO 189

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
PLANTA DE CONCRETO						I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 260																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
DUMPER - A30E #17						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
BULLDOZER CAT D6N Ref: 06-D6NXL-011-06						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROCARGADOR JCB 4CX N°4						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 140 - P-01-SK140LC-079-06																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 350 - SK 350LC-063-12																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS HYUNDAI 02-R210W9S-005-05						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROEXCAVADORA CAT 313 D2L-075-02 - Amarilla						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
MOTONIVELADORA 140H CAT						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC P-09-CA150D-010-01																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VIBROCOMPACTADOR HAMMTRONIC 3520 08-3520-043-02						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
GRÚA Ref 16-RT422-001-01 GROVE																				A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
CARROTANQUE						I	I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
BOCATO JCB RYLSA 205						A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQUETAS																																		
VOLQ - SENC. SRM 874 #06						I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I																
VOLQ -DT #07						I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I																
VOLQ -DT #09																						A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - SENC. UFY 445 #23						I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A									A							
VOLQ - DT - #26						I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A							A		A							
VOLQ - DT - SMB 727 #35						I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I																
VOLQ - DT - SMO 882 #41						I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A							
VOLQ - DT - #49															A	A	A	A									A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - #43						I		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - #45			BOLIVAR			I	I	I																										
VOLQ - DT - #47						I	I	I																										
VOLQ - DT - SMB 726 #48						I	I	I																										
VOLQ - DT - #50						I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A				A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - SPU 980 #55						I	I	I														A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - TZR 132 #77						I	I	I																										
VOLQ - DT - UZN 181 #08						I	I	I																										
VOLQ - DT - TLO 742 #09						I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A																
VOLQ - DT - WFV 217 #91						I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A																
VOLQ - DT - WFV 242 #96						I	I	I																			A	A	A	A	A	A		A

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

VOLQ - DT - WFV 244 #98				I	I	I											A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ -DT - WFV 245 #99				I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - ETT 575 #116				I	I	I																										
VOLQ - DT - ETT 577 #115				I	I	I																										
VOLQ - DT - ETT 578 #117				I	I	I																										
VOLQ - DT - WGQ 187 #108				I	I	I																										
VOLQ - DT - UPT 265 #12				I	I	I																										
VOLQ - DT - TLO 742 #69				I	I	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - #67																		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
VOLQ - DT - #87				I	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
MULA - UFZ 826 # 05				I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I			A			A					A					
MULA - SNR 710 # 20				I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I																
MULA - TEK 929 # 28				I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I																
MIXER																																
MIXER - SSI 361 P-35-T800-007-01				I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
MIXER - UFX 576 P-35-T800-007-07				I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
EQUIPO PLANTA SAN JORGE PR19+000																																
RETROEXCAVADORA 210 CAT	PLANTA SAN JORGE									A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROEXCAVADORA KOBELCO P-01-SK-350LC-083-18										A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
CARGADOR HOLLAND 26-01										A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
TRITURADORA -CLASIFICADORA										A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
DUMPER 1										A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
DUMPER 2										A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
EQUIPO COLERÍN PR27+124																																
EXCAVADORA KOBELCO SK350 N°12	PLANTA COLERIN			I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETRO ORUGAS - KOBELCO 350 - 083-18				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
BULLDOZER CAT D8 Ref: 06-D8T-013-02				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
RETROEXCAVADORA DE ORUGAS - SK-350				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
TRITURADORA 1 - TRIO				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
TRITURADORA 2 - Ref: GT200CC R800																																
CARGADOR NEW HOLLAND Ref: 04-W270C-026-01				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
PLANTA ELÉCTRICA LINCOLN Ref: 56-SAE400-001-01				I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				48	47	48	35	35	35	41	41	42	42	42	42		38	40	40	40	41	42		45	42	42	43	42	42		42
TOTAL ACTIVO				8	11	16	18	20	20	33	33	34	35	35	35		38	40	40	40	41	42		45	42	42	43	42	42		42
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
TOTAL INACTIVO				39	35	31	16	14	14	7	7	7	6	6	6		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	42	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	42	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

FECHA	31/01/2022
	(Día / Mes / Año)

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 19202-220464

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ene-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE LA VEGA

CONTRATO No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ICAYECO 189

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Bulldozer CAT 06-D6NXL-008-04			SAN MIGUEL DE LA VEGA			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	-	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Pajarita JHON DEERE 03-410J-014-04						I	I	I	A	A	A	A	R	R	I	A	A	A	-	I	I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Retroexcavadora KOBELCO 01-SK350LC-08-063-12						I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	-	I	I	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	I	A
Retroexcavadora KOBELCO P-01 SK140LC-079-06						I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Motoniveladora CAT 07-120H-011-03						I	I	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	I	I	A	A	I	I
Bulldozer CAT 54						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A
Vibrocompactador HAMM P-08-3411-028-01						I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I	R	R	-	R	R	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Camioneta doble cabina RFX-611						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta WOY-673 (112)						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A
Volqueta WOY-669 (109)						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A
Volqueta TZR-128 (73)						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	A	-
Volqueta TZR-126 (71)						A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	-	-	-	-	A	A	-	-	-	-	A	-	-	A	-	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO						12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12
TOTAL ACTIVO						4	4	8	9	9	9		8	7	5	3	6	6		4	4	6	9	9	7		6	7	7	6	8	9		9
TOTAL EN REPARACIÓN						0	0	0	0	0	0		1	1	0	0	1	1		1	1	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
TOTAL INACTIVO						4	4	0	0	0	0		0	0	2	6	2	2		1	1	1	0	0	0		0	0	2	2	0	0		1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	8	67
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	8
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	3	25

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma

Nombre: Hector Danilo Atara
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-361738 CND

Firma

Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 19202-220464

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3
MEPI-MN1-IN-15-FR-6
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/01/2022 (Día / Mes / Año)

D EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

TO DE OBRA No: 1001 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030

L INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

E INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

NOMBRE ARL: COLPATRIA, SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
TRAMO 1: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO RUTA 1203- LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO																			
1	Orlando Camargo Ruiz	19.325.735	Director de obra	$ 9.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 9.000.000	$ 626.400	V	SURA	1042701285	$ 360.000	-	11042701285	-	$ 360.000	$ -	$ -	
2	Brayan García Rojas	1.110.543.402	Topógrafo	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.200.000	$ 153.200	V	SANITAS	1042701285	$ 88.000	PORVENIR	1042701285	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
3	Luis Edilson Gallardo Burbano	1.061.774.712	Cadenero Primero	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.350.000	$ 94.000	V	SANITAS	1042701285	$ 54.000	PORVENIR	1042701285	$ 216.000	$ 54.000	$ -	$ -	
4	Jhon Jairo Chantre Huila	1.062.779.695	Cadenero Segundo	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.317.363	$ 91.700	V	AIC	1042701285	$ 52.700	PROTECCION	1042701285	$ 210.800	$ 52.700	$ -	$ -	VST
5	Elkin Duvan Medina Rivera	1.060.991.826	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.354.273	$ 94.300	V	COOMEVA	1042701285	$ 54.200	PORVENIR	1042701285	$ 216.700	$ 54.200	$ -	$ -	VST
6	Dany Osiel Bambague Ruano	1.058.967.143	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.315.471	$ 91.600	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 52.700	PORVENIR	1042701285	$ 210.500	$ 52.700	$ -	$ -	VST
7	Carlos Humberto Bambague Velasco	1.058.970.698	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.388.341	$ 96.700	V	AIC	1042701285	$ 55.600	PORVENIR	1042701285	$ 222.200	$ 55.600	$ -	$ -	VST
8	Silvio Quinayas Martinez	1.058.970.871	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.474.653	$ 102.700	V	AIC	1042701285	$ 59.000	PORVENIR	1042701285	$ 236.000	$ 59.000	$ -	$ -	VST
9	Hildebrando Anacona	76.335.481	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.410.109	$ 98.200	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 56.500	PORVENIR	1042701285	$ 225.700	$ 56.500	$ -	$ -	VST
10	Luis Fernando Perez Sanchez	1.058.970.500	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.355.218	$ 94.400	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 54.300	PORVENIR	1042701285	$ 1.355.218	$ 54.300	$ -	$ -	VST
11	Crum Heller Hermosa Cedeño	12.137.143	Operador Bulldozer	$ 1.165.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.640.709	$ 114.200	V	MEDIMAS	1042701285	$ 65.700	COLFONDOS	1042701285	$ 262.600	$ 65.700	$ -	$ -	VST
12	Nathaly Tatiana Ramos	1.061.795.550	Ingeniera auxiliar	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 80.000	PORVENIR	1042701285	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
13	Sebastian Patiño Lopez	1.121.956.988	Aux. de Obra	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.200.000	$ 83.600	V	CAPITAL SALUD	1042701285	$ 48.000	PORVENIR	1042701285	$ 192.000	$ 48.000	$ -	$ -	ING
14	Juan David Pizon Velasco	1.234.196.281	Residente de calidad	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.246.667	$ 86.800	V	S.O.S	1042701285	$ 49.900	PORVENIR	1042701285	$ 199.500	$ 49.900	$ -	$ -	ING
15	Fabian Andres Buitron Yela	1.058.971.765	Conductor Volqueta	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.710.500	$ 74.500	IV	NUEVA EPS	1042701285	$ 68.500	PORVENIR	1042701285	$ 273.700	$ 68.500	$ -	$ -	VST
16	Laura Velasco Vasquez	34.329.960	Inspector SST	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 80.000	COLPENSIONES	1042701285	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
17	Eivar Maya Mocoso	10.315.982	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.406.327	$ 97.900	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 56.300	PORVENIR	1042701285	$ 225.100	$ 56.300	$ -	$ -	VST
18	Javier Castro Franco	1.061.704.640	Ingeniero Residente	$ 4.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 4.250.000	$ 295.800	V	SANITAS	1042701285	$ 170.000	PORVENIR	1042701285	$ 722.600	$ 170.000	$ -	$ -	
19	Carlos Eduardo Peña	88.240.303	Residente predial	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.500.000	$ 174.000	V	SANITAS	1042701285	$ 100.000	COLFONDOS	1042701285	$ 400.000	$ 100.000	$ -	$ -	
20	Miguel Andres Martinez Galeano	10.294.134	Residente Ambiental	$ 3.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 3.200.000	$ 222.800	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 128.000	COLPENSIONES	1042701285	$ 512.000	$ 128.000	$ -	$ -	
21	Mónica Urbano Gómez	1.087.642.895	Residente Social	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.400.000	$ 167.100	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 96.000	PORVENIR	1042701285	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
22	Yazmin Martinez	25.273.121	Geotecnologo	$ 2.175.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.175.000	$ 151.400	V	S.O.S	1042701285	$ 87.000	PORVENIR	1042701285	$ 348.000	$ 87.000	$ -	$ -	
23	Estela Samboni Buitrón	34.639.338	Servicios Generales	$ 454.263	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 908.526	$ 63.300	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 36.400	PORVENIR	1042701285	$ 145.400	$ 18.200	$ -	$ -	
24	Hugo Hernan Motoha	76.328.737	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.906.207	$ 83.000	IV	COOMEVA	1042701285	$ 76.300	COLPENSIONES	1042701285	$ 305.000	$ 76.300	$ -	$ -	VST
25	Edwin Danilo Sampaz	1.085.906.135	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.433.897	$ 62.400	V	MALLAMAS	1042701285	$ 57.400	PROTECCION	1042701285	$ 229.500	$ 57.400	$ -	$ -	IGE
26	Jhon Bedoya Realpe	1.061.600.993	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.705.916	$ 74.300	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 68.300	PORVENIR	1042701285	$ 273.000	$ 68.300	$ -	$ -	
27	Jhon Sebastian Leiton	1.061.779.090	Conductor	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.322.095	$ 57.600	IV	ASMET SALUD	1042701285	$ 52.900	PORVENIR	1042701285	$ 211.600	$ 52.900	$ -	$ -	VST
28	Luis David Imbachi	1.061.781.478	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.600.331	$ 111.400	V	ASMET SALUD	1042701285	$ 64.100	PORVENIR	1042701285	$ 256.100	$ 64.100	$ -	$ -	VST
29	Julio Cesar Garavito	15.309.429	Operador Retro	$ 1.550.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.215.208	$ 154.200	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 88.700	COLPENSIONES	1042701285	$ 354.500	$ 88.700	$ -	$ -	VST
30	Nelson Salas Zuñiga	1.058.971.028	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.317.363	$ 91.700	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 52.700	PROTECCION	1042701285	$ 210.800	$ 52.700	$ -	$ -	VST
31	Jhon Henry Goes Rodriguez	1.039.691.178	Mecanico	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.345.754	$ 93.700	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 53.900	PORVENIR	1042701285	$ 215.400	$ 53.900	$ -	$ -	VST
32	William Albeiro Sanchez	1.062.776.549	Operador Trituradora	$ 1.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.761.156	$ 122.600	V	SANITAS	1042701285	$ 70.500	COLPENSIONES	1042701285	$ 281.800	$ 70.500	$ -	$ -	VST
33	Jaiver Hernandez Pimentel	5.853.800	Operador Retro	$ 1.665.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.923.422	$ 133.900	V	MEDIMAS	1042701285	$ 77.000	PORVENIR	1042701285	$ 307.800	$ 77.000	$ -	$ -	VST
34	Andres Ortega Chiran	1.143.862.676	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.686.438	$ 73.400	IV	MALLAMAS	1042701285	$ 67.500	COLPENSIONES	1042701285	$ 269.900	$ 67.500	$ -	$ -	VST
35	Johan Cruz Suscue	16.918.440	Operador retro	$ 1.555.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.141.365	$ 149.100	V	SANITAS	1042701285	$ 85.700	PROTECCION	1042701285	$ 342.700	$ 85.700	$ -	$ -	VST
36	Jose Gildardo Aguilar	94.253.452	Operador Trituradora	$ 1.245.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.470.656	$ 102.400	V	MEDIMAS	1042716756	$ 58.900	PROTECCION	1042716756	$ 235.400	$ 58.900	$ -	$ -	ING
37	Jose Antonino Pillimue	4.787.807	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS POPAYÁN 2021	$ 1.348.594	$ 93.900	V	NUEVA EPS	1042701285	$ 54.000	PORVENIR	1042701285	$ 215.800	$ 54.000	$ -	$ -	VST
38	Paulo Cesar Rivas	98.765.767	Operador Retro	$ 1.555.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS SAN ONOFRE	$ 2.246.651	$ 156.400	V	COMPENSAR	1042671769	$ 89.900	COLFONDOS	1042671769	$ 359.500	$ 89.900	$ -	$ -	VST
39	Yenny Torres Guzman	34.561.469	Especialista Ambiental	$ 3.520.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 3.520.000	$ 245.000	V	SANITAS	1042716756	$ 563.200	COLPENSIONES	1042716756	$ 563.200	$ 140.800	$ -	$ -	
40	Jose Sanin Pizo	12.984.965	Operador Dumper	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.665.000	$ 115.900	V	NUEVA EPS	1042716756	$ 66.600	COLPENSIONES	1042716756	$ 266.400	$ 115.900	$ -	$ -	VST
41	Miguel Angel Lopez	1.107.079.345	Conductor	$ 1.120.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.621.668	$ 70.600	IV	SANITAS	1042716756	$ 64.900	PORVENIR	1042716756	$ 259.500	$ 64.900	$ -	$ -	VST
42	Oscar Edgardo Burbano	12.978.274	Operador Motoniveladora	$ 2.120.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 2.963.583	$ 206.300	V	NUEVA EPS	1042716756	$ 118.600	COLPENSIONES	1042716756	$ 474.200	$ 118.600	$ -	$ -	VST
43	Jaime Oswaldo Preciado	4.615.854	Residente de Obra	$ 4.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 4.250.000	$ 295.800	V	NUEVA EPS	1042716756	$ 170.000	PORVENIR	1042716756	$ 722.600	$ 170.000	$ -	$ -	
44	Anyelo Yamid Sanchez	10.295.742	Inspector Obra	$ 1.690.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.690.000	$ 117.600	V	NUEVA EPS	1042716756	$ 67.600	COLPENSIONES	1042716756	$ 270.400	$ 67.600	$ -	$ -	
45	Michael Arley Hidalgo	1.059.913.459	Oficios Varios	$ 1.010.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.648.614	$ 114.800	V	SANITAS	1042716756	$ 66.000	PORVENIR	1042716756	$ 263.800	$ 66.000	$ -	$ -	VST
46	Joaquin Lozada	93.129.015	Cadenero 1	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.270.625	$ 88.500	V	MEDIMAS	1042716756	$ 50.900	PORVENIR	1042716756	$ 203.300	$ 50.900	$ -	$ -	VST
47	William Lozada Ramos	7.550.851	Topografo	$ 2.450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 2.195.000	$ 152.800	V	SANITAS	1042716756	$ 87.800	COLPENSIONES	1042716756	$ 351.200	$ 87.800	$ -	$ -	
48	Jose Didier Cabrera	1.061.598.259	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.000.000	$ -	V	NUEVA EPS	No se genera	$ -	Porvenir	No se genera	$ -	$ -	$ -	$ -	Afiliacion
49	Mauricio Mera	1.081.592.066	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.000.000	$ -	V	NUEVA EPS	No se genera	$ -	Porvenir	No se genera	$ -	$ -	$ -	$ -	Afiliacion

| | | |

| | | |

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-18, 03:32:15 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042701285

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 13/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
Documento	NI901473949	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEZAMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	111	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002926499	AMILKAR PAPAMIJA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.156.478	$ 185.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.156.478	$ 46.300	6,960	$ 1.156.478	$ 80.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.156.478	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.200
CC 1002926511	JAIRO MENESES PAPAMIJA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.171.620	$ 187.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.171.620	$ 46.900	6,960	$ 1.171.620	$ 81.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.171.620	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.900
CC 1002927411	KAREN JULIETH CASTILLO MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.280.000	$ 91.200	6,960	$ 2.280.000	$ 158.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.900
CC 1002970778	FERNANDO PEREZ MENDEZ	01	00	X																0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 994.000	$ 159.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 994.000	$ 39.800	6,960	$ 994.000	$ 69.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 994.000	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.900
CC 1010116723	JOSE EDUARDO CARLOSAMA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.236.921	$ 198.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.236.921	$ 49.500	6,960	$ 1.236.921	$ 86.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.236.921	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100
CC 1010179252	JOHNNIER EDILSON BETANCUR YARCE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.605.515	$ 256.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.605.515	$ 64.300	6,960	$ 1.605.515	$ 111.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.605.515	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.300
CC 10177115	JOSE FIDEL TRIANA CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.342.156	$ 374.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.342.156	$ 93.700	6,960	$ 2.342.156	$ 163.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.342.156	$ 93.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 725.300
CC 10292664	ARIEL MARINO AGREDO MARTINEZ	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.247.812	$ 199.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.247.812	$ 50.000	4,350	$ 1.247.812	$ 54.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.247.812	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.000
CC 10294134	MIGUEL ANDRES MARTINEZ GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
CC 10304056	NELSON JAVIER BOLIVAR ZAPATA	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 211.990	$ 34.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 211.990	$ 8.500	0,000	$ 211.990	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 211.990	$ 8.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.000
CC 10304056	NELSON JAVIER BOLIVAR ZAPATA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.252.396	$ 200.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.252.396	$ 50.100	6,960	$ 1.252.396	$ 87.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.252.396	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.800
CC 10315982	EIBAR EFREN MAYA MOSCOSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.406.327	$ 225.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.406.327	$ 56.300	6,960	$ 1.406.327	$ 97.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.406.327	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.600
CC 10316791	JAVID STIVEN SAMBONI SAMBONI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.288.025	$ 206.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.288.025	$ 51.600	6,960	$ 1.288.025	$ 89.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.288.025	$ 51.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 399.000
CC 1039691178	JHON HENRY GOES RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.345.754	$ 215.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.345.754	$ 53.900	6,960	$ 1.345.754	$ 93.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.345.754	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.900
CC 1049605656	EDGAR FERNANDO MARTINEZ HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 1056799544	HECTOR DANILO ATARA LAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 722.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.250.000	$ 170.000	6,960	$ 4.250.000	$ 295.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.358.400
CC 1058963021	ANUAR ABSALON SAMBONI GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.368.468	$ 219.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.368.468	$ 54.800	6,960	$ 1.368.468	$ 95.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.368.468	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.900
CC 1058967143	DANY OSIEL BAMBAGUE RUANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.315.471	$ 210.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.315.471	$ 52.700	6,960	$ 1.315.471	$ 91.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.315.471	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 1058968524	LUIS HERNANDO ROJAS HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.139.444	$ 182.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.139.444	$ 45.600	4,350	$ 1.139.444	$ 49.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.139.444	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 97

Pagado: 13/01/2022 **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1042701285** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1058968903	MILTON RUYERI SAMBONI GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.763.867	$ 282.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.763.867	$ 70.600	6,960	$ 1.763.867	$ 122.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.763.867	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.300
CC 1058970500	LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.218	$ 216.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.355.218	$ 54.300	6,960	$ 1.355.218	$ 94.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.355.218	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 1058970698	CARLOS HUMBERTO BAMBAGUE VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.388.341	$ 222.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.388.341	$ 55.600	6,960	$ 1.388.341	$ 96.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.388.341	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.100
CC 1058970871	SILVIO QUINAYAS MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.474.653	$ 236.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.474.653	$ 59.000	6,960	$ 1.474.653	$ 102.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.474.653	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.700
CC 1058971028	NELSON JAIR SALAS ZUÑIGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.317.363	$ 210.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.317.363	$ 52.700	6,960	$ 1.317.363	$ 91.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.317.363	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 1058971765	FABIAN ANDRES BUITRON YELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.710.500	$ 273.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.710.500	$ 68.500	4,350	$ 1.710.500	$ 74.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.710.500	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.200
CC 1058973984	YAN CARLOS MUÑOZ IDROBO	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 110.728	$ 17.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 110.728	$ 4.500	6,960	$ 110.728	$ 7.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 300.976	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.200
CC 1059474247	LICET BIBIANA SAMBONI IJAJI	01	00	X																0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 757.105	$ 121.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 757.105	$ 30.300	6,960	$ 757.105	$ 52.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.500
CC 1059595565	JHON ALEXANDER VIVAS CAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.310.000	$ 369.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.310.000	$ 92.400	6,960	$ 2.310.000	$ 160.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.310.000	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.200
CC 1059902598	CARLOS FERNANDO ARBOLEDA BERMUDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.025.625	$ 164.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.025.625	$ 41.100	6,960	$ 1.025.625	$ 71.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.009.375	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.000
CC 1059903968	VICTOR HUGO DIAGO OLIVEROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.690.000	$ 270.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.690.000	$ 67.600	6,960	$ 1.690.000	$ 117.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.690.000	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.300
CC 1060804304	CHRISTIAN FELIPE NAVIA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1060986189	MILEYDI ORTIZ SAMBONI	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 757.105	$ 121.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 757.105	$ 30.300	6,960	$ 757.105	$ 52.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.500
CC 1060986668	JESUS EDIER FABARA REALPE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.194.333	$ 191.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.194.333	$ 47.800	6,960	$ 1.194.333	$ 83.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.194.333	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.900
CC 1060987935	JULIO PALECHOR JIMENEZ	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 964.362	$ 154.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 964.362	$ 38.600	6,960	$ 964.362	$ 67.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 964.362	$ 38.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 298.700
CC 1060990657	DEIRO ARMANDO ANACONA LEITON	01	00		X								X							0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 900.013	$ 144.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 900.013	$ 36.100	6,960	$ 900.013	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 947.610	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.900
CC 1060991826	ELKIM DUVAN MEDINA RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.354.273	$ 216.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.354.273	$ 54.200	6,960	$ 1.354.273	$ 94.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.354.273	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.400
CC 1061019167	JAIRO HERNAN GAMBOA BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1061221136	JORGE ARMANDO ORTEGA OL	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1061598938	MABEL NORIEGA PEREZ	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 757.105	$ 121.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 757.105	$ 30.300	6,960	$ 757.105	$ 52.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.500
CC 1061599099	JUAN GABRIEL PAZ CORTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 941.649	$ 150.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 941.649	$ 37.700	6,960	$ 941.649	$ 65.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 941.649	$ 37.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 291.700
CC 1061600993	JHON ALEXANDER BEDOYA REALPE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.705.916	$ 273.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.705.916	$ 68.300	4,350	$ 1.705.916	$ 74.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.705.916	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.900
CC 1061601715	JENNIFER STELLA MOSQUERA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061704640	JAVIER ALFREDO CASTRO FRANCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 722.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.250.000	$ 170.000	6,960	$ 4.250.000	$ 295.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.358.400
CC 1061714740	ALEXANDER ARIAS VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.206.156	$ 353.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.206.156	$ 88.300	6,960	$ 2.206.156	$ 153.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.206.156	$ 88.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 683.200
CC 1061743107	DARWIN FELIPE PARRA PARDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.669.479	$ 267.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.669.479	$ 66.800	6,960	$ 1.669.479	$ 116.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.669.479	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.000
CC 1061748084	CESAR AUGUSTO CASTILLO GUAITACO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.401.812	$ 224.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.401.812	$ 56.100	4,350	$ 1.401.812	$ 61.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.401.812	$ 56.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.500
CC 1061769701	OSCAR EDUARDO IMBACHI RENGIFO	01	00	X	X								X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 249.845	$ 40.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 249.845	$ 10.000	6,960	$ 249.845	$ 17.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 260.254	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.900
CC 1061774712	LUIS EDILSON GALLARDO BURBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1061779090	JHON SEBASTIAN LEITON CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.322.095	$ 211.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.322.095	$ 52.900	4,350	$ 1.322.095	$ 57.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.322.095	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000
CC 1061780713	DIEGO ALEJANDRO GARZON FERNANDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.654.584	$ 264.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.654.584	$ 66.200	4,350	$ 1.654.584	$ 72.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.654.584	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.200
CC 1061781478	LUIS DAVID IMBACHI RENGIFO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.331	$ 256.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.600.331	$ 64.100	6,960	$ 1.600.331	$ 111.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.600.331	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.700
CC 1061789662	LUISA FERNANDA MANQUILLO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.280.454	$ 204.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.280.454	$ 51.300	6,960	$ 1.280.454	$ 89.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.280.454	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.700
CC 1061795550	NATHALY TATIANA RAMOS VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1061805847	VALENTINA MUÑOZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1062287499	MARLON ARMANDO CERON MONDRAGON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.322.291	$ 211.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.322.291	$ 52.900	6,960	$ 1.322.291	$ 92.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.322.291	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 1062776549	WILLIAM ALBEIRO SANCHEZ QUILINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.761.156	$ 281.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.761.156	$ 70.500	6,960	$ 1.761.156	$ 122.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.761.156	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 98

Pagado: 13/01/2022 | **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1042701285** | **Periodo Cotización: diciembre de 2021** | **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1062779091	CRISTIAN YEFER SANCHEZ CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.433.769	$ 229.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.433.769	$ 57.400	6,960	$ 1.433.769	$ 99.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.433.769	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.100
CC 1062779695	JHON JAIRO CHANTRE HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.317.363	$ 210.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.317.363	$ 52.700	6,960	$ 1.317.363	$ 91.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.317.363	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 1063812113	JOSE JAIR AVIRAMA ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.341.022	$ 214.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.341.022	$ 53.700	6,960	$ 1.341.022	$ 93.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.341.022	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 1064433054	EDWARD ANDRES MUELAS SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.595.600	$ 255.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.595.600	$ 63.900	6,960	$ 1.595.600	$ 111.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.595.600	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 494.200
CC 1070946926	JUAN CAMILO NOCUA CASTIBLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.059.188	$ 329.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.059.188	$ 82.400	6,960	$ 2.059.188	$ 143.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.059.188	$ 82.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.700
CC 1072748003	DANIEL ANDRES HERRERA VARGAS	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.481.744	$ 237.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.481.744	$ 59.300	6,960	$ 1.481.744	$ 103.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.587.575	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.200
CC 1072748056	JOSE LUIS LEON PIÑEROS	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.888.020	$ 302.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.888.020	$ 75.600	6,960	$ 1.888.020	$ 131.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.888.020	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.800
CC 1079390385	BRAYAN MISAEL VEGA LOZADA	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.251.708	$ 200.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.251.708	$ 50.100	4,350	$ 1.251.708	$ 54.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.251.708	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.000
CC 1085689363	JOSE JAVIER MARTINEZ OBANDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.442.146	$ 230.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.442.146	$ 57.700	4,350	$ 1.442.146	$ 62.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.442.146	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.000
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 90.854	$ 14.600	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00												X					0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 121.137	$ 19.400	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 121.137	$ 4.900	0,000	$ 121.137	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 121.137	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.433.897	$ 229.500	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.433.897	$ 57.400	4,350	$ 1.433.897	$ 62.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.433.897	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.700
CC 1086894870	JESUS ALFREDO LOPEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.770.781	$ 443.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.770.781	$ 110.900	6,960	$ 2.770.781	$ 192.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.770.781	$ 110.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 858.100
CC 1087642895	MONICA MIREYA URBANO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1089290586	JUAN DAVID REALPE ARCINIEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1106773044	HECTOR ALFONSO VARGAS BOCANEGRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.749	$ 278.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.740.749	$ 69.700	4,350	$ 1.740.749	$ 75.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.740.749	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.800
CC 1106782695	EDINSSON ANDRES BRIÑEZ OVIEDO	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.834.598	$ 293.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.834.598	$ 73.400	6,960	$ 1.834.598	$ 127.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.834.598	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.100
CC 1110543402	BRAYAN DAVID GARCIA ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1113656434	HERBER NARCISO CALDERON DIAZ	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.164.806	$ 186.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.164.806	$ 46.600	6,960	$ 1.164.806	$ 81.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.164.806	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.700
CC 1121956988	SEBASTIAN PATIÑO LOPEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1123200177	YADIRA ARCINIEGAS SOLARTE	01	00	X																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1143862676	AMILKAR ANDRES ORTEGA CHIRAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.686.438	$ 269.900	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.686.438	$ 67.500	4,350	$ 1.686.438	$ 73.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.686.438	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478.300
CC 12137143	CRUM HELLER HERMOSA CEDEÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.640.709	$ 262.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.640.709	$ 65.700	6,960	$ 1.640.709	$ 114.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.640.709	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.200
CC 1234196281	JUAN DAVID PINZON VELASCO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.246.667	$ 199.500	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.246.667	$ 49.900	6,960	$ 1.246.667	$ 86.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.246.667	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 15309429	JULIO CESAR GARAVITO SOTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.215.208	$ 354.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.215.208	$ 88.700	6,960	$ 2.215.208	$ 154.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.215.208	$ 88.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.100
CC 15338770	OLMER TEJADA SEPULVEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.847.500	$ 295.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.847.500	$ 73.900	6,960	$ 1.847.500	$ 128.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.847.500	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 572.000
CC 16918440	JOHANN CRUY CRUZ SUSCUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.141.365	$ 342.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.141.365	$ 85.700	6,960	$ 2.141.365	$ 149.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.141.365	$ 85.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 663.200
CC 18491992	EDUARD ALBERTO SALGADO ARBOLEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.020.000	$ 323.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.020.000	$ 80.800	6,960	$ 2.020.000	$ 140.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.020.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400
CC 19325735	ORLANDO CAMARGO RUIZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 9.000.000	$ 360.000	6,960	$ 9.000.000	$ 626.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.346.400
CC 19618499	JAINNER ALFONSO CABALLERO VARGAS	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.593.875	$ 255.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.593.875	$ 63.800	6,960	$ 1.593.875	$ 111.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.593.875	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.700
CC 25273121	YAZMIN MARTINEZ CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 34326494	ADELA PATRICIA ROSERO GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 34329960	LAURA PILAR VELASCO VASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 34639338	STELLA SAMBONI BUITRON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.920.019	$ 307.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.920.019	$ 76.900	4,350	$ 1.920.019	$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.920.019	$ 76.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.700
CC 4628262	SIHLER MAURICIO CAICEDO CARABALI	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.538.703	$ 246.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.538.703	$ 61.600	6,960	$ 1.538.703	$ 107.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.538.703	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.500
CC 4697271	ADIEL MUÑOZ PERAFAN	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 959.630	$ 153.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 959.630	$ 38.400	6,960	$ 959.630	$ 66.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 959.630	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 99

Pagado: 13/01/2022 | **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1042701285** | **Periodo Cotización: diciembre de 2021** | **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4738487	JHONNY ROBERTO MENESES BALANTA	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.065.688	$ 330.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.065.688	$ 82.700	6,960	$ 2.065.688	$ 143.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.065.688	$ 82.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.800
CC 4751727	MEDARDO PEREZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.855	$ 261.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.635.855	$ 65.500	6,960	$ 1.635.855	$ 113.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.635.855	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.700
CC 4752998	PEDRO NEL SILVA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.186.762	$ 189.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.186.762	$ 47.500	6,960	$ 1.186.762	$ 82.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.186.762	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.500
CC 4787807	ANTONINO PILLIMUE CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.348.594	$ 215.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.348.594	$ 54.000	6,960	$ 1.348.594	$ 93.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.348.594	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.700
CC 5820097	FERNANDO DIAZ QUINTANA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.063.615	$ 330.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.063.615	$ 82.600	6,960	$ 2.063.615	$ 143.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.063.615	$ 82.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 639.100
CC 5853800	JAIVER HERNANDEZ PIMENTEL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.923.422	$ 307.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.923.422	$ 77.000	6,960	$ 1.923.422	$ 133.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.923.422	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.700
CC 5889130	YOHANI GUTIERREZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.682.667	$ 269.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.682.667	$ 67.400	4,350	$ 1.682.667	$ 73.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.682.667	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.300
CC 7555214	MESULLAN PRIMERO CIFUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.407.500	$ 225.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.407.500	$ 56.300	6,960	$ 1.407.500	$ 98.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.407.500	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.800
CC 76263435	JOSE ANTONIO MOGROVEJO GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.506.250	$ 241.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.506.250	$ 60.300	6,960	$ 1.506.250	$ 104.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.506.250	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.500
CC 76305704	SAUL FAJARDO BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.439.636	$ 230.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.439.636	$ 57.600	4,350	$ 1.439.636	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.439.636	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300
CC 76317295	PARMENIDES CALDON LEBAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.374.615	$ 380.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.374.615	$ 95.000	6,960	$ 2.374.615	$ 165.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.374.615	$ 95.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.300
CC 76328737	HUGO HERNAN MOTOHA ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.906.207	$ 305.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.906.207	$ 76.300	4,350	$ 1.906.207	$ 83.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.906.207	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.600
CC 76335481	HILDEBRANDO ANACONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.410.109	$ 225.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.410.109	$ 56.500	6,960	$ 1.410.109	$ 98.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.410.109	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.900
CC 79780775	JOSE LUIS JIMENEZ GARATEJO	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 995.757	$ 159.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 995.757	$ 39.900	6,960	$ 995.757	$ 69.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 995.757	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.600
CC 80421659	JOSE EULOGIO CHOCONTA CHAVEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.439.917	$ 390.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.439.917	$ 97.600	6,960	$ 2.439.917	$ 169.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.439.917	$ 97.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 755.500
CC 88240303	CARLOS EDUARDO PEÑA CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 93451855	SIMON CAMILO BEDOYA ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 94253452	JOSE GILDARDO AGUILAR BORRERO	01	00	X									X							0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.470.656	$ 235.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.470.656	$ 58.900	6,960	$ 1.470.656	$ 102.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.470.656	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600
CC 94275964	NUBIER ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.849.662	$ 456.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.849.662	$ 114.000	6,960	$ 2.849.662	$ 198.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.849.662	$ 114.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 882.400
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00										X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.433.750	$ 229.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.433.750	$ 57.400	6,960	$ 1.433.750	$ 99.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.433.750	$ 57.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 90.854	$ 14.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 98389169	VICTOR ANDRES LUNA LAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 185.016.274	$ 194.016.274	$ 194.016.274	$ 193.899.846	$ 29.752.000	$ 7.764.700	$ 12.828.000	$ 7.760.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.104.800	$ 0	$ 58.104.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 100

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-18, 03:29:55 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042716756

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 07/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798		
Total Afiliados	779	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001277296	JUAN DIEGO PADILLA MENDOZA	01	00	X	X															0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	0,522	$ 366.667	$ 2.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 381.944	$ 15.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 90.700
CC 1002405617	SEBASTIAN FELIPE BORDA VANEGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.037.613	$ 166.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.037.613	$ 41.600	6,960	$ 1.037.613	$ 72.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.037.613	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.600
CC 1002583126	FABIAN OLIVER PULIDO CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.232.344	$ 197.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.232.344	$ 49.300	6,960	$ 1.232.344	$ 85.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.232.344	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.600
CC 1002676922	LUIS CARLOS LOPEZ CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.948.609	$ 311.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.948.609	$ 78.000	6,960	$ 1.948.609	$ 135.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.948.609	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.500
CC 1002752692	YEISON ARLEY CARDONA CARDONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.504.368	$ 240.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.504.368	$ 60.200	6,960	$ 1.504.368	$ 104.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.504.368	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.900
CC 1002807649	JUAN ANDRES BUITRON DIAZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.069.411	$ 171.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.069.411	$ 42.800	6,960	$ 1.069.411	$ 74.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.069.411	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331.300
CC 1002807649	JUAN ANDRES BUITRON DIAZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1002927654	ALEEX MAURICIO NARVAEZ ANGULO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.412.190	$ 226.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.412.190	$ 56.500	6,960	$ 1.412.190	$ 98.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.412.190	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.300
CC 1002928028	JOSE YERSON PEREZ VARONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.528.126	$ 244.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.528.126	$ 61.200	6,960	$ 1.528.126	$ 106.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.528.126	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.400
CC 1002934578	BRAYAN DAVID GOMEZ PALACIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.072.251	$ 171.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.072.251	$ 42.900	6,960	$ 1.072.251	$ 74.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.072.251	$ 42.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.100
CC 1002957976	YHONI ALBERTO LOPEZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.122.356	$ 339.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.122.356	$ 84.900	6,960	$ 2.122.356	$ 147.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.122.356	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.200
CC 1002969848	JOSE DAVID FERNANDEZ DORADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.309.224	$ 209.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.309.224	$ 52.400	4,350	$ 1.309.224	$ 57.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.309.224	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.300
CC 1002970661	JOHANN MAURICIO CHAVEZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.122.356	$ 339.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.122.356	$ 84.900	6,960	$ 2.122.356	$ 147.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.122.356	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.200
CC 1002971518	BRAYAN ESTIVEN CRUZ MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.266.258	$ 202.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.266.258	$ 50.700	6,960	$ 1.266.258	$ 88.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.266.258	$ 50.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.300
CC 1003710069	LAURA DANIELA SANCHEZ DEVIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1003929650	FREYBER JAIR DURAN PEREA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1004190379	ANDRES JAVIER MORA VILLARREAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.082.660	$ 173.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.082.660	$ 43.400	6,960	$ 1.082.660	$ 75.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.082.660	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 1004961482	JUAN JOSE PEREZ NOREÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.593.707	$ 255.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.593.707	$ 63.800	6,960	$ 1.593.707	$ 111.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.593.707	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600
CC 10050381	JORGE ALBEIRO BLANDON ALBEIRO	01	00	X																0	21	21	21	21	(231001) COLFONDOS	$ 635.969	$ 101.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005098961	KEVIN LEANDRO PEREZ NOREÑA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.330.613	$ 212.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.330.613	$ 53.300	6,960	$ 1.330.613	$ 92.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.330.613	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.200
CC 1005160386	BAYRON ESTIVEN ZAPATA TORRES	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 726.821	$ 116.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 726.821	$ 29.100	4,350	$ 726.821	$ 31.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 726.821	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.200
CC 1005361878	FERNANDO RODRIGUEZ GRANDAS	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 906.633	$ 145.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 906.633	$ 36.300	6,960	$ 906.633	$ 63.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 906.633	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.900
CC 1005684092	MARIA DE LA CONCEPCION ZABALA CORONADO	01	00																	0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 635.969	$ 101.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 635.969	$ 25.500	2,436	$ 635.969	$ 15.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300
CC 1005684092	MARIA DE LA CONCEPCION ZABALA CORONADO	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 272.558	$ 43.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 272.558	$ 11.000	0,000	$ 272.558	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 272.558	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.700
CC 1005691698	SEBASTIAN SALAZAR MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.466.891	$ 234.800	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.466.891	$ 58.700	6,960	$ 1.466.891	$ 102.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.466.891	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.300
CC 1006020212	JOSE ARMANDO ORTEGA MOTTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.007.424	$ 161.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.007.424	$ 40.300	2,436	$ 1.007.424	$ 24.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.007.424	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.400
CC 1006373115	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ CASTIBLANCO	01	00		X								X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 782.660	$ 125.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 782.660	$ 31.400	6,960	$ 782.660	$ 54.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.215.702	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.900
CC 1006373115	JOHAN SEBASTIAN HERNANDEZ CASTIBLANCO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 103.395	$ 16.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 103.395	$ 0	0,000	$ 103.395	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 103.395	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.600
CC 1006458344	BRAYAN SMITH MURCIA ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.078.875	$ 172.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.078.875	$ 43.200	6,960	$ 1.078.875	$ 75.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.078.875	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.200
CC 1006507537	LUIS ALEJANDRO CASTRO STERLING	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 514.832	$ 82.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 514.832	$ 20.600	2,436	$ 514.832	$ 12.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.200
CC 1006848483	MILENA ALEXANDRA MORA RUALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1007140551	RUBEN DARIO ALAPE SUAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1007886576	RODINZON ALEXANDER PEREZ VARONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.309.792	$ 209.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.309.792	$ 52.400	6,960	$ 1.309.792	$ 91.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.309.792	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.600
CC 1010031585	WILLIAM ANDRES CHAPAL VILLOTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.059.000	$ 169.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.059.000	$ 42.400	6,960	$ 1.059.000	$ 73.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.059.000	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.100
CC 1010193513	NELSON HUMBERTO RINCON HERNANDEZ	01	00		X								X							0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.722.428	$ 275.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.722.428	$ 68.900	6,960	$ 1.722.428	$ 119.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.884.376	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.800
CC 1010228170	JAWAR NICOLAS DAMELINES CELY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.083.039	$ 173.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.083.039	$ 43.400	6,960	$ 1.083.039	$ 75.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.083.039	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.500
CC 1010234043	DAVID EDUARDO GUTIERREZ CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1012345337	JUAN SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 119.988	$ 19.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 119.988	$ 4.800	0,000	$ 119.988	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 119.988	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 79.992	$ 12.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 79.992	$ 3.200	0,000	$ 79.992	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 79.992	$ 3.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.200
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1013584256	JOSE VICENTE TRUJILLO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.327.083	$ 212.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.327.083	$ 53.100	6,960	$ 1.327.083	$ 92.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.327.083	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.000
CC 1013639418	CINDY JULIETH ROZO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1014215080	BRAYAN DUVAN MURCIA ESCARRAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1014215288	DIANA CAMILA PIRACUN BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1014247467	DANIEL ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.306.875	$ 209.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.306.875	$ 52.300	2,436	$ 1.306.875	$ 31.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.306.875	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.600
CC 1014285198	DANIEL ORLANDO RODRIGUEZ CHACON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 1015424699	JOHAM ALEXANDER SANCHEZ NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 190.000	$ 30.400	(EPS010) EPS SURA	$ 190.000	$ 7.600	0,000	$ 190.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 190.000	$ 7.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.660.000	$ 425.600	(EPS010) EPS SURA	$ 2.660.000	$ 106.400	6,960	$ 2.660.000	$ 185.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.660.000	$ 106.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 823.600
CC 1016009556	ANGIE VIVIANA ROMERO BOLIVAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.300.000	$ 731.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.300.000	$ 172.000	0,522	$ 4.300.000	$ 22.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.300.000	$ 172.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.097.500
CC 1016087228	BRIAN FELIPE REYES QUITIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.192.446	$ 190.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.192.446	$ 47.700	4,350	$ 1.192.446	$ 51.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.192.446	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 10169330	OVIDIO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.197.396	$ 191.600	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.197.396	$ 47.900	4,350	$ 1.197.396	$ 52.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.197.396	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.500
CC 10172715	ALCIDES GARCIA ARENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.351.323	$ 216.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.351.323	$ 54.100	6,960	$ 1.351.323	$ 94.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.351.323	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.600
CC 10173933	CELSO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.498.750	$ 239.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.498.750	$ 60.000	4,350	$ 1.498.750	$ 65.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.498.750	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000
CC 10178899	ERNESTO LUGO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.105.533	$ 496.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.105.533	$ 124.300	4,350	$ 3.105.533	$ 135.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.105.533	$ 124.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.600
CC 10180799	JAIR CRUZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.203.125	$ 192.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.203.125	$ 48.200	4,350	$ 1.203.125	$ 52.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.203.125	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 102

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10181310	JUAN CARLOS BENAVIDES VELEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.389.896	$ 222.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.389.896	$ 55.600	4,350	$ 1.389.896	$ 60.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.389.896	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.100
CC 10182720	JHON ALEXANDER SUAREZ GALLEGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.128.646	$ 180.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.128.646	$ 45.200	4,350	$ 1.128.646	$ 49.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.128.646	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.100
CC 1018402842	DAVID FLAUTERO CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1018406324	JOHN EDICSON LOPEZ LLANOS	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 3.966.667	$ 674.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.966.667	$ 158.700	6,960	$ 3.966.667	$ 276.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.966.667	$ 158.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.268.000
CC 1018413161	JUAN CARLOS ESPITIA PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 9.000.000	$ 1.530.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.000.000	$ 360.000	6,960	$ 9.000.000	$ 626.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 9.000.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.876.400
CC 1018413612	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 1018436289	YENSY FERNANDA QUESADA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.562.685	$ 250.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.562.685	$ 62.600	0,522	$ 1.562.685	$ 8.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.562.685	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.500
CC 10188357	HERLEY MAHECHA ROBAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.054.268	$ 168.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.054.268	$ 42.200	6,960	$ 1.054.268	$ 73.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.054.268	$ 42.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 326.500
CC 10189773	CARLOS ALBERTO VARON MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.825.365	$ 292.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.825.365	$ 73.100	6,960	$ 1.825.365	$ 127.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.825.365	$ 73.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.400
CC 1019050164	ALDEMAR SANCHEZ CARLOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.980.533	$ 476.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.980.533	$ 119.300	4,350	$ 2.980.533	$ 129.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.980.533	$ 119.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 845.200
CC 1019053376	EDWIN ISRAEL BOCANEGRA RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.863.750	$ 298.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.863.750	$ 74.600	6,960	$ 1.863.750	$ 129.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.863.750	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.200
CC 1019057388	NICOLAS ANDRES GUALTERO ROJAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.200.000	$ 128.000	0,522	$ 3.200.000	$ 16.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 784.800
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.400.000	$ 56.000	2,436	$ 1.400.000	$ 34.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.200
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.660	$ 10.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 66.660	$ 2.700	0,000	$ 66.660	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 66.660	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 10197310	CARLOS ALBERTO JARAMILLO GARZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.492.500	$ 238.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.492.500	$ 59.700	6,960	$ 1.492.500	$ 103.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.492.500	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.100
CC 1020722135	CLAUDIA MILENA RAQUIRA PIRAZAN	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 757.105	$ 121.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 757.105	$ 30.300	6,960	$ 757.105	$ 52.700	(CCF10) COMFABOY	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.500
CC 1020748911	MARYAN KATERINE RUEDA MARTINEZ	01	00	X																0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.280.000	$ 204.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.280.000	$ 51.200	6,960	$ 1.280.000	$ 89.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.280.000	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.300
CC 1020749127	LUISA FERNANDA PRADA DIAZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 360.000	$ 57.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 360.000	$ 14.400	0,000	$ 360.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.400
CC 1020749127	LUISA FERNANDA PRADA DIAZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.340.000	$ 374.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.340.000	$ 93.600	6,960	$ 2.340.000	$ 162.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.340.000	$ 93.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 724.500
CC 1020763925	JHON EDISON REYES QUITIAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1022324888	JAVIER ALBERTO CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1022410662	ANDREA PAOLA VARGAS CANTOR	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 1022931642	DIEGO JOSUE GALEANO CRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.709.923	$ 273.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.709.923	$ 68.400	6,960	$ 1.709.923	$ 119.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.709.923	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.500
CC 1022933467	ORLANDO TORRES PRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 970.042	$ 155.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 970.042	$ 38.900	2,436	$ 970.042	$ 23.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 970.042	$ 38.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.800
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.412.947	$ 226.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.412.947	$ 56.600	6,960	$ 1.412.947	$ 98.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.412.947	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.700
CC 1023008737	ANDERSON ESNEIDER BARRERA PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	0,522	$ 1.820.000	$ 9.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.400
CC 1023867230	NELSON ANDRES VARGAS MERCHAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.495.690	$ 239.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.495.690	$ 59.900	6,960	$ 1.495.690	$ 104.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.495.690	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.400
CC 1023926821	YURY ANDREA MENDEZ ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1023930759	JOHAN CAMILO CRISTANCHO MATEUS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 1024503962	CARLOS ARBEY HERRERA VELASQUEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 1024504788	YORLENY ARIZA LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 10292104	JESUS ARBEY VELASCO ANACONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.618.167	$ 259.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.618.167	$ 64.800	4,350	$ 1.618.167	$ 70.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.618.167	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.000
CC 10292636	RODOLFO FLOREZ PALACIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.167	$ 232.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.450.167	$ 58.100	4,350	$ 1.450.167	$ 63.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.450.167	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.400
CC 10292843	LUIS GABRIEL ORTEGA RIOS	01	00		X															0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 600.000	$ 96.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.666.660	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.500
CC 10295742	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.690.000	$ 270.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.690.000	$ 67.600	6,960	$ 1.690.000	$ 117.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.690.000	$ 67.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.300
CC 10298836	PABLO ADOLFO LOPEZ ALEGRIA	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 3.690.000	$ 627.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.690.000	$ 147.600	6,960	$ 3.690.000	$ 256.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.690.000	$ 147.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.179.500
CC 10300616	RICHARD CLEYDER OJEDA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 10302752	FRANKLIN GONZALEZ ILLERA	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.130.734	$ 181.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.130.734	$ 45.300	4,350	$ 1.130.734	$ 49.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.130.734	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10303063	JAMES HUMBERTO VELA CALVO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 10303744	GUIDO HERNEY GUAMANGA ZEMANATE	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 2.081.296	$ 333.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.081.296	$ 83.300	6,960	$ 2.081.296	$ 144.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.457.733	$ 98.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.700
CC 10304734	EIDER GOMEZ QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.830.302	$ 292.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.830.302	$ 73.300	6,960	$ 1.830.302	$ 127.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.830.302	$ 73.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 566.900
CC 1030524095	JULY CAROLINA ENGATIVA URIAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 10306048	JHONEIDER VASQUEZ CASTAÑEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.683.916	$ 269.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.683.916	$ 67.400	4,350	$ 1.683.916	$ 73.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.683.916	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.600
CC 1030684542	CRISTIAN DANIEL CASTRO SANTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 10307527	JESUS ANDRES MELENDEZ AGUILAR	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 824.114	$ 131.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 824.114	$ 33.000	6,960	$ 824.114	$ 57.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.151.160	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.400
CC 10308324	DEHIVI GIOVANI ARIAS VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.324.583	$ 212.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.324.583	$ 53.000	6,960	$ 1.324.583	$ 92.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.324.583	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.200
CC 10315774	DINER CELIMO BUITRON BENAVIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.588.408	$ 254.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.588.408	$ 63.600	6,960	$ 1.588.408	$ 110.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.588.408	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.000
CC 1032361902	EDNA ROCIO CAYCEDO TORRES	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 133.333	$ 22.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.333	$ 5.400	0,000	$ 133.333	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 133.333	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.600
CC 1032361902	EDNA ROCIO CAYCEDO TORRES	01	00																	0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.866.667	$ 657.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.866.667	$ 154.700	0,522	$ 3.866.667	$ 20.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.866.667	$ 154.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 987.100
CC 1032440540	LIZETH FERNANDA CALLEJAS CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1032463848	JULIAN ALBERTO CONTECHA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1032483898	NICOLAS ANDRES VALENCIA CONTECHA	01	00		X								X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.875.112	$ 658.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.875.112	$ 155.100	6,960	$ 3.875.112	$ 269.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.476.185	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.142.900
CC 1033732957	RONY STEWARD SANCHEZ PARRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 365.833	$ 58.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 365.833	$ 14.700	0,000	$ 365.833	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 365.833	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.000
CC 1033732957	RONY STEWARD SANCHEZ PARRA	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.829.167	$ 292.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.829.167	$ 73.200	2,436	$ 1.829.167	$ 44.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.829.167	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.700
CC 1033734030	CRISTHIAN CAMILO MOLINA CARMONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.652.188	$ 264.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.652.188	$ 66.100	6,960	$ 1.652.188	$ 115.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.652.188	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.600
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00												X					0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 696.539	$ 111.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 696.539	$ 27.900	0,000	$ 696.539	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 696.539	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.300
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00																	0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 256.667	$ 41.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 256.667	$ 10.300	0,522	$ 256.667	$ 1.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 256.667	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.100
CC 1039679650	VICTOR ALFONSO PALACIOS LAVERDE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.233.854	$ 197.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.233.854	$ 49.400	6,960	$ 1.233.854	$ 85.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.233.854	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.200
CC 1039698453	WILLINTON SNEIDER PEREZ MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 980.830	$ 157.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 980.830	$ 39.300	4,350	$ 980.830	$ 42.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 980.830	$ 39.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.300
CC 1039701485	JUAN ESTEBAN SANDOVAL PAVA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 162.340	$ 26.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 162.340	$ 6.500	0,000	$ 162.340	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.600
CC 1039701485	JUAN ESTEBAN SANDOVAL PAVA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 879.188	$ 140.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 879.188	$ 35.200	6,960	$ 879.188	$ 61.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 879.188	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272.300
CC 1040501159	CRISTIAN ALEXANDER COSSIO BRAYAN	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.488.750	$ 238.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.488.750	$ 59.600	6,960	$ 1.488.750	$ 103.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.488.750	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 461.100
CC 1048284669	OMAR ALEXANDER FUENTES PICO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.013.575	$ 162.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.013.575	$ 40.600	2,436	$ 1.013.575	$ 24.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.013.575	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.100
CC 1048846906	JUAN CARLOS BARRETO GAMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.591.813	$ 254.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.591.813	$ 63.700	6,960	$ 1.591.813	$ 110.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.591.813	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.900
CC 1048847061	RUSBEL FIDEL ANGULO SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.584.432	$ 253.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.584.432	$ 63.400	6,960	$ 1.584.432	$ 110.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.584.432	$ 63.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.700
CC 1048847082	RICHARD HERNEY AVILA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.472.588	$ 235.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.472.588	$ 59.000	6,960	$ 1.472.588	$ 102.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.472.588	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.200
CC 1048847714	JORGE ROA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.497.176	$ 239.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.497.176	$ 59.900	6,960	$ 1.497.176	$ 104.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.497.176	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.700
CC 1048848346	HERNAN DAVID FRANCO MONTAÑEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.437.553	$ 230.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.437.553	$ 57.600	6,960	$ 1.437.553	$ 100.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.437.553	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.400
CC 1048848346	HERNAN DAVID FRANCO MONTAÑEZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 196.797	$ 31.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 196.797	$ 0	0,000	$ 196.797	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 196.797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.500
CC 1048848608	FRANCY LEONELA MARTINEZ MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1048849018	WILIAN ALEXANDER CALDERON PERILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.170.677	$ 187.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.170.677	$ 46.900	4,350	$ 1.170.677	$ 51.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.170.677	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.200
CC 1048849158	MIGUEL EDUARDO RAMIREZ VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.537.113	$ 246.000	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 1.537.113	$ 61.500	6,960	$ 1.537.113	$ 107.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.537.113	$ 61.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.000
CC 1048849395	DIDHIER DARLEAY GALINDO SOTO	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 793.373	$ 127.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 793.373	$ 31.800	4,350	$ 793.373	$ 34.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.517.553	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.200
CC 1048849681	PEDRO DUVAN CARRANZA UMBACIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.573.229	$ 251.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.573.229	$ 63.000	4,350	$ 1.573.229	$ 68.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.573.229	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.300
CC 1048849782	CAMILO ALFONSO GUZMAN MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.110.106	$ 177.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.110.106	$ 44.500	6,960	$ 1.110.106	$ 77.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.110.106	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1048850880	FREDY ROJAS GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.440.393	$ 230.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.440.393	$ 57.700	6,960	$ 1.440.393	$ 100.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.440.393	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.200
CC 1048851162	MILTON IVAN GONZALEZ BARRETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.471.244	$ 235.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.471.244	$ 58.900	6,960	$ 1.471.244	$ 102.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.471.244	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600
CC 1049607284	MELCON YOHAN PINEDA ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.357.066	$ 217.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.357.066	$ 54.300	4,350	$ 1.357.066	$ 59.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.357.066	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.900
CC 1049608677	MANUEL ANTONIO CORTES PERALTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.477.667	$ 236.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.477.667	$ 59.200	4,350	$ 1.477.667	$ 64.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.477.667	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.200
CC 1049611177	DARWIN STIFF MAURICIO GARAY FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF10) COMFABOY	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 936.917	$ 150.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 936.917	$ 37.500	4,350	$ 936.917	$ 40.800	(CCF10) COMFABOY	$ 936.917	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.800
CC 1049626869	BEYMAR CAMILO ARIAS HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1049633623	EFRAIN FONSECA LARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	6,960	$ 1.250.000	$ 87.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.000
CC 1049639795	RICHARD ANDRES BENITEZ GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1049643470	JUAN CAMILO HURTADO HERNANDEZ	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 449.724	$ 72.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 449.724	$ 18.000	6,960	$ 449.724	$ 31.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 575.067	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.500
CC 1049797177	DANIEL DAVID ALFONSO PIRAQUIBE	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 939.806	$ 150.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 939.806	$ 37.600	4,350	$ 939.806	$ 40.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.715.494	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.600
CC 1051241202	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ URIBE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.313.577	$ 210.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.313.577	$ 52.600	6,960	$ 1.313.577	$ 91.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.313.577	$ 52.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.900
CC 1051737985	JAIRO ARROYO ROJAS	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.518.000	$ 242.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.518.000	$ 60.800	6,960	$ 1.518.000	$ 105.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.087.750	$ 123.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 1051954989	CRISTIAN STIVEN RUBIO PACHECO	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.665.265	$ 266.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.665.265	$ 66.700	6,960	$ 1.665.265	$ 116.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.827.671	$ 73.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400
CC 1051955033	JUAN DE DIOS SUAREZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.515.915	$ 242.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.515.915	$ 60.700	6,960	$ 1.515.915	$ 105.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.515.915	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.600
CC 1052338564	MARCO ANTONIO PARDO VIRGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.066.406	$ 170.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.066.406	$ 42.700	6,960	$ 1.066.406	$ 74.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.066.406	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.400
CC 1052397296	JUAN PABLO MACHUCA DEHAQUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.020.000	$ 163.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.020.000	$ 40.800	6,960	$ 1.020.000	$ 71.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.020.000	$ 40.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.800
CC 1052401998	CRISTIAN MAURICIO ROCHA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 1053326488	EDWIN FERNEY BENITEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.003.164	$ 160.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.003.164	$ 40.200	6,960	$ 1.003.164	$ 69.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.003.164	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.900
CC 1053331142	WILLIAM HERNAN ROMERO ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.511.183	$ 241.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.511.183	$ 60.500	6,960	$ 1.511.183	$ 105.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.511.183	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.000
CC 1053333066	YEISON ANDRES PADILLA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.451.750	$ 232.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.451.750	$ 58.100	6,960	$ 1.451.750	$ 101.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.451.750	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.600
CC 1053559107	DIANA CAROLINA CABALLERO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.625.000	$ 580.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.625.000	$ 145.000	6,960	$ 3.625.000	$ 252.300	(CCF10) COMFABOY	$ 3.625.000	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.122.300
CC 1053559236	LUIS ALFREDO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.916.213	$ 306.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.916.213	$ 76.700	6,960	$ 1.916.213	$ 133.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.916.213	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.400
CC 1053604185	JUAN CARLOS CHACON VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.166.888	$ 186.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.166.888	$ 46.700	6,960	$ 1.166.888	$ 81.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.166.888	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500
CC 1053606881	YEFER SUAREZ HURTADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.106.319	$ 177.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.106.319	$ 44.300	4,350	$ 1.106.319	$ 48.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.106.319	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.900
CC 1053609065	JUAN SEBASTIAN FLOREZ GRANADOS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 282.000	$ 45.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 282.000	$ 11.300	0,000	$ 282.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 282.000	$ 11.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.800
CC 1053609065	JUAN SEBASTIAN FLOREZ GRANADOS	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.833.000	$ 293.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.833.000	$ 73.400	6,960	$ 1.833.000	$ 127.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.833.000	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.700
CC 1053609939	DEISSY PAOLA RODRIGUEZ GRANADOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 950.000	$ 38.000	6,960	$ 950.000	$ 66.200	(CCF10) COMFABOY	$ 950.000	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.200
CC 1053610409	JOSE ALEXIS PAMPLONA PAMPLONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.432.065	$ 229.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.432.065	$ 57.300	6,960	$ 1.432.065	$ 99.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.432.065	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.500
CC 1053616621	CAMILO ANDRES CHACON VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.112.945	$ 178.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.112.945	$ 44.600	6,960	$ 1.112.945	$ 77.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.112.945	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.800
CC 10545223	JAVIER ENRIQUE ORTEGA ROJAS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 1054542510	RICARDO ANDRES CARDONA AMAYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.745.533	$ 636.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.745.533	$ 149.900	4,350	$ 3.745.533	$ 163.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 3.745.533	$ 149.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.099.700
CC 1054547850	JUAN PABLO BASTOS BAENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.547.523	$ 247.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.547.523	$ 62.000	6,960	$ 1.547.523	$ 107.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.547.523	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.500
CC 1054552367	JOSE ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.242.318	$ 198.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.242.318	$ 49.700	6,960	$ 1.242.318	$ 86.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.242.318	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.700
CC 1054553481	CARLOS MARIO GARCIA CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.260.417	$ 201.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.260.417	$ 50.500	4,350	$ 1.260.417	$ 54.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.260.417	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.600
CC 1054555304	NEIDER ORLANDO GONZALEZ HERNANDEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 300.207	$ 48.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 300.207	$ 12.100	6,960	$ 300.207	$ 20.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 345.278	$ 13.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.000
CC 1054560033	MAIRA KHATERINE NIETO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1054567578	ERWIN IVAN LUGO RODRIGUEZ	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 661.905	$ 106.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 661.905	$ 26.500	6,960	$ 661.905	$ 46.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 661.905	$ 26.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1054568372	ALEXIS PEREZ BELTRAN	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 295.274	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 295.274	$ 11.900	6,960	$ 295.274	$ 20.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 295.274	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.700
CC 1054568441	JESUS DAVID RODRIGUEZ BARRIOS	01	00		X								X							0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 534.142	$ 85.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 534.142	$ 21.400	6,960	$ 534.142	$ 37.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 534.142	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.500
CC 1054569846	CESAR DARIO CLAVIJO MURCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.242.978	$ 198.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.242.978	$ 49.800	6,960	$ 1.242.978	$ 86.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.242.978	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.100
CC 1054678013	YENNY PAOLA SUAREZ FORERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1054987046	ALEXANDER ALZATE BETANCUR	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1055312067	JUAN ALEJANDRO PEREZ AYALA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 1055690004	OLIVER RUBIO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.150.533	$ 504.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.150.533	$ 126.100	4,350	$ 3.150.533	$ 137.100	(CCF10) COMFABOY	$ 3.150.533	$ 126.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 893.400
CC 1055690504	OSCAR MANUEL REYES ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.737.723	$ 278.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.737.723	$ 69.600	6,960	$ 1.737.723	$ 121.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.737.723	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.300
CC 1056482619	WUILMER SAMUEL REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.395.800	$ 223.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.395.800	$ 55.900	4,350	$ 1.395.800	$ 60.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.395.800	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.000
CC 1056482796	YEISON MAURICIO REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.040.073	$ 166.500	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.040.073	$ 41.700	6,960	$ 1.040.073	$ 72.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.040.073	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.300
CC 1056482926	JHON FREDY RODRIGUEZ SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.424.041	$ 227.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.424.041	$ 57.000	4,350	$ 1.424.041	$ 62.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.424.041	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.900
CC 1056483134	ELMER EUSEBIO REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.561.312	$ 249.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.561.312	$ 62.500	4,350	$ 1.561.312	$ 68.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.561.312	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.900
CC 1056799897	EDNA JULIETH GONZALEZ NEIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.710.000	$ 273.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.710.000	$ 68.400	6,960	$ 1.710.000	$ 119.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.710.000	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.500
CC 1056800042	JHON MAURICIO RODRIGUEZ ESPINOSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.423.959	$ 227.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.423.959	$ 57.000	4,350	$ 1.423.959	$ 62.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.423.959	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.900
CC 1056801577	WILLIAM ELIECER FAGUA LANCHEROS	01	00		X															0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.580.000	$ 252.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.580.000	$ 63.200	6,960	$ 1.580.000	$ 110.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.430.343	$ 97.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 523.300
CC 1056801577	WILLIAM ELIECER FAGUA LANCHEROS	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 526.667	$ 84.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 526.667	$ 0	0,000	$ 526.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 526.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.300
CC 1056802228	YIMY YOBANY SIERRA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1056802543	YENNY ROCIO OTALORA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 1056803306	SERGIO DANILO BARRERA MOLANO	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.993.334	$ 319.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.993.334	$ 79.800	6,960	$ 1.993.334	$ 138.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.993.334	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 1056803306	SERGIO DANILO BARRERA MOLANO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 306.667	$ 49.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 306.667	$ 12.300	0,000	$ 306.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 306.667	$ 12.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.700
CC 1056803421	EZEQUIEL DAVID ACERO SARMIENTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1056803574	YEFERSON ARLEY AREVALO GALINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.320.000	$ 211.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.320.000	$ 52.800	6,960	$ 1.320.000	$ 91.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.700
CC 1056806	YIDUAR ANDRES ORDOÑEZ CHAVEZ	01	00	X									X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.060.262	$ 169.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.060.262	$ 42.500	4,350	$ 1.060.262	$ 46.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.060.262	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.900
CC 1056804883	EDISSON ZAMIR VARGAS ATARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.002.217	$ 160.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.002.217	$ 40.100	6,960	$ 1.002.217	$ 69.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.002.217	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.400
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.526.703	$ 244.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.526.703	$ 61.100	6,960	$ 1.526.703	$ 106.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.526.703	$ 61.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.800
CC 1056928111	JORGE ELIECER ALARCON JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.530.333	$ 404.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.530.333	$ 101.300	0,522	$ 2.530.333	$ 13.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.530.333	$ 101.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 620.800
CC 1056957715	JHONNATAN GIL ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.331.843	$ 213.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.331.843	$ 53.300	6,960	$ 1.331.843	$ 92.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.331.843	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.400
CC 1057575275	JOHN CARLOS TRUJILLO RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.245.000	$ 359.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.245.000	$ 89.800	6,960	$ 2.245.000	$ 156.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.245.000	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.100
CC 1057589947	EDISON SANTIAGO BARRERA GUZMAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.133.885	$ 181.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.133.885	$ 45.400	6,960	$ 1.133.885	$ 79.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.133.885	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.300
CC 1057608767	CRISTIAN FERNANDO FERRUCHO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.376.228	$ 220.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.376.228	$ 55.100	6,960	$ 1.376.228	$ 95.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.376.228	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200
CC 1058788970	JESUS EIVER CRUZ QUINAYAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.431.876	$ 229.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.431.876	$ 57.300	6,960	$ 1.431.876	$ 99.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.431.876	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.500
CC 1058966985	JEYER ALBERTO MENESES PIAMBA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1058969699	ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.251.117	$ 200.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.251.117	$ 50.100	4,350	$ 1.251.117	$ 54.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.251.117	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.900
CC 1058970132	RAMON EDUARDO YELA RUIZ	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 242.274	$ 38.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 1058970132	RAMON EDUARDO YELA RUIZ	01	00												X					0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 666.253	$ 106.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 666.253	$ 26.700	0,000	$ 666.253	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 666.253	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.100
CC 1058973502	JUAN YEISON GUZMAN BENAVIDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.561.530	$ 249.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.561.530	$ 62.500	6,960	$ 1.561.530	$ 108.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.561.530	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.600
CC 1058974617	MILDRETH SOLEIDA MUÑOZ ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1058976287	OLMER RUANO GARCES	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 423.979	$ 67.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 423.979	$ 17.000	6,960	$ 423.979	$ 29.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 423.979	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 131.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 106

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10591942	JAIRO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.560.572	$ 249.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.560.572	$ 62.500	4,350	$ 1.560.572	$ 67.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.560.572	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.600
CC 1059363752	JUAN GABRIEL BURBANO CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 974.773	$ 156.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 974.773	$ 39.000	6,960	$ 974.773	$ 67.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 974.773	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.900
CC 10593847	ELBER MOSQUERA MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.740.018	$ 278.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.740.018	$ 69.700	6,960	$ 1.740.018	$ 121.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.740.018	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.100
CC 10593970	VICTOR ALBERTO ARGOTE IBARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.765.000	$ 282.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.765.000	$ 70.600	6,960	$ 1.765.000	$ 122.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.765.000	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.500
CC 10594333	JOSE FERNANDO ORTIZ ARIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.316.417	$ 210.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.316.417	$ 52.700	6,960	$ 1.316.417	$ 91.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.316.417	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.800
CC 1059902091	MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1059903063	FLORENCIO QUINAYAS GUZMAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.277.615	$ 204.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.277.615	$ 51.200	6,960	$ 1.277.615	$ 89.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.277.615	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.900
CC 1059903888	YULDER SAID DELGADO CAICEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.255.849	$ 201.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.255.849	$ 50.300	6,960	$ 1.255.849	$ 87.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.255.849	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1059904609	ARISMENDI CORDOBA LARRAHONDO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1059905490	ANA ISABEL CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.692.395	$ 270.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.692.395	$ 67.700	6,960	$ 1.692.395	$ 117.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.692.395	$ 67.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 524.000
CC 1059906597	MANUEL MELECIO QUINTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1059907387	EIVER GUZMAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.698.375	$ 271.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.698.375	$ 68.000	6,960	$ 1.698.375	$ 118.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.698.375	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.100
CC 1059909512	MANUEL DARIO SEGURA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.260.580	$ 201.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.260.580	$ 50.500	6,960	$ 1.260.580	$ 87.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.260.580	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.500
CC 1059912452	KEWIN CORDOBA ORTEGA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.648.614	$ 263.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.648.614	$ 66.000	6,960	$ 1.648.614	$ 114.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.648.614	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.600
CC 1061016999	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.884.631	$ 301.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.884.631	$ 75.400	6,960	$ 1.884.631	$ 131.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.884.631	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.600
CC 1061018807	EIDER FELIPE ANGULO VARGAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.779.588	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.779.588	$ 71.200	6,960	$ 1.779.588	$ 123.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.779.588	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 1061020207	ALEXANDER BALANTA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.556.798	$ 249.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.556.798	$ 62.300	6,960	$ 1.556.798	$ 108.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.556.798	$ 62.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 482.100
CC 1061598276	JAVIER MARTINEZ AUSECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.121.462	$ 179.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.121.462	$ 44.900	6,960	$ 1.121.462	$ 78.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.121.462	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1061598729	GLEMIR CASTILLO JURADO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061598928	YAIR ALBERTO OSORIO SANCHEZ	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 998.441	$ 159.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 998.441	$ 40.000	6,960	$ 998.441	$ 69.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.065.672	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.000
CC 1061599062	CARLOS ALBERTO CARVAJAL MORA	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 696.537	$ 111.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 696.537	$ 27.900	6,960	$ 696.537	$ 48.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 696.537	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.800
CC 1061599128	EDER ORLANDO GONGORA ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.247.500	$ 359.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.247.500	$ 89.900	6,960	$ 2.247.500	$ 156.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.247.500	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.900
CC 1061599314	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.311.685	$ 209.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.311.685	$ 52.500	6,960	$ 1.311.685	$ 91.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.311.685	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 406.200
CC 1061599457	JORGE EDUARDO NARVAEZ RIOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.470.678	$ 235.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.470.678	$ 58.900	6,960	$ 1.470.678	$ 102.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.470.678	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600
CC 1061599460	ANDRES HUMBERTO GONGORA ZULUAGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.282.291	$ 365.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.282.291	$ 91.300	6,960	$ 2.282.291	$ 158.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.282.291	$ 91.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 706.700
CC 1061599632	LUIS CARLOS BEDOYA VALENCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.463.107	$ 234.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.463.107	$ 58.600	6,960	$ 1.463.107	$ 101.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.463.107	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.200
CC 1061599826	JESUS ANDRES MEDINA SARRIA	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 463.731	$ 74.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 463.731	$ 18.600	6,960	$ 463.731	$ 32.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 508.686	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.500
CC 1061599923	JAIR IGNACIO MOLINA DE JESUS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.378.878	$ 220.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.378.878	$ 55.200	6,960	$ 1.378.878	$ 96.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.378.878	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100
CC 1061600006	JESUS HERNAN ZAMBRANO DORADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.420.519	$ 227.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.420.519	$ 56.900	6,960	$ 1.420.519	$ 98.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.420.519	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 1061600265	WILSON NARVAEZ ALVAREZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061600331	JOSE DANIEL VELASCO CRUZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061600420	JOSE RICARDO CORDOBA MURILLO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 635.969	$ 101.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100
CC 1061600658	JAHIR MENDEZ DIAZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 514.832	$ 82.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061601253	MAYCOL DAVID NARVAEZ DIAZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 484.548	$ 19.400	6,960	$ 484.548	$ 33.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.200
CC 1061601463	VICTOR MANUEL HOYOS URBANO	01	00	X																0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 393.695	$ 63.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 393.695	$ 15.800	6,960	$ 393.695	$ 27.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 393.695	$ 15.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.100
CC 1061601536	JUAN PABLO CORTES GONZALEZ	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 696.537	$ 111.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 696.537	$ 27.900	6,960	$ 696.537	$ 48.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 696.537	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.800
CC 1061601786	JIMMER STIVEN ZULUAGA AVIRAMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.442.406	$ 230.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.442.406	$ 57.700	6,960	$ 1.442.406	$ 100.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.442.406	$ 57.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 107

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061686202	GONZALO ALBERTO BURBANO ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.438.690	$ 230.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.438.690	$ 57.600	6,960	$ 1.438.690	$ 100.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.438.690	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.600
CC 1061686625	JULIAN ANDRES VALENCIA ZUÑIGA	01	00												X					0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 851.804	$ 136.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 851.804	$ 34.100	0,000	$ 851.804	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 851.804	$ 34.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.500
CC 1061686625	JULIAN ANDRES VALENCIA ZUÑIGA	01	00												X					0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 526.167	$ 84.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 526.167	$ 21.100	0,000	$ 526.167	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 526.167	$ 21.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.400
CC 1061696810	YESID QUISOBONI MACIAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.463.107	$ 234.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.463.107	$ 58.600	4,350	$ 1.463.107	$ 63.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.463.107	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.000
CC 1061697400	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.939.208	$ 310.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.939.208	$ 77.600	4,350	$ 1.939.208	$ 84.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.939.208	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.900
CC 1061698852	FREDY ARMAN RUIZ VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.006.123	$ 321.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.006.123	$ 80.300	4,350	$ 2.006.123	$ 87.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.006.123	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.900
CC 1061700207	ADOLFO HERNANDEZ REALPE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.652.603	$ 264.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.652.603	$ 66.200	6,960	$ 1.652.603	$ 115.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.652.603	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000
CC 1061703359	EDUAR JAVIER COLLAZOS MANZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.457.729	$ 233.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.457.729	$ 58.400	4,350	$ 1.457.729	$ 63.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.457.729	$ 58.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.600
CC 1061705310	YULIAN ANDRES MEDINA MUÑOZ	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 635.969	$ 101.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100
CC 1061713662	SIRLENA MEDINA PLAZA	01	00													X				0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.810.667	$ 449.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.810.667	$ 112.500	0,000	$ 2.810.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.810.667	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800
CC 1061715343	FAIBER DARIO HOYOS QUIÑONES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.930.533	$ 468.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.930.533	$ 117.300	4,350	$ 2.930.533	$ 127.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.930.533	$ 117.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 831.000
CC 1061723403	MEIBER JEREMIAS QUISOBONI MACIAS	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1061727488	JULIAN DAVID CAICEDO RENDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.456.489	$ 233.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.456.489	$ 58.300	4,350	$ 1.456.489	$ 63.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.456.489	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100
CC 1061731560	YON MARIO HUILA TOMBE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.342.458	$ 214.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.342.458	$ 53.700	6,960	$ 1.342.458	$ 93.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.342.458	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1061731935	JUAN DAVID SOTELO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1061732633	NIVERTH ARMANDO MABESOY ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.446.542	$ 231.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.446.542	$ 57.900	6,960	$ 1.446.542	$ 100.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.446.542	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 1061736464	ANDRES FELIPE RAMIREZ PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 1061738602	JAIRO FELIPE BURBANO ANDRADE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.860.965	$ 297.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.860.965	$ 74.500	6,960	$ 1.860.965	$ 129.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.860.965	$ 74.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.400
CC 1061748207	JIMMY ALDAIR DIAZ COLLAZOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.263.419	$ 202.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.263.419	$ 50.600	6,960	$ 1.263.419	$ 88.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.263.419	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.400
CC 1061748909	JOHNNY ANDERSON MONTOYA DUQUE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.770.302	$ 283.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.770.302	$ 70.900	4,350	$ 1.770.302	$ 77.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.770.302	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.200
CC 1061752123	WILFRAN ANDRES PIPICANO RENGIFO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.507.586	$ 241.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.507.586	$ 60.400	6,960	$ 1.507.586	$ 105.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.507.586	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.100
CC 1061753799	PEDRO PABLO LULIGO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.650.000	$ 264.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1061755902	KAREN DANIELA DIAZ TROCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061757234	YILMAR RENE SANCHEZ BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1061759223	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1061769275	DIANA MARCELA RODRIGUEZ CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1061769278	BRAYAN FELIPE QUINAYAS CHITO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.602.323	$ 256.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.602.323	$ 64.100	6,960	$ 1.602.323	$ 111.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.602.323	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.200
CC 1061772906	WEIMAR MAYORCA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1061776944	JUAN ESTEBAN PECHENE BECOCHE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.122.356	$ 339.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.122.356	$ 84.900	6,960	$ 2.122.356	$ 147.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.122.356	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.200
CC 1061782968	BRYAM STIVENS BENACHI LULIGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.191.645	$ 190.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.191.645	$ 47.700	6,960	$ 1.191.645	$ 83.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.191.645	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 1061784390	FABIAN ALEJANDRO ÑAÑEZ CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1061787781	JONIER DANILO MURILLO CAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061791003	ANDRES FELIPE MUÑOZ ALBAN	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 484.548	$ 19.400	4,350	$ 484.548	$ 21.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.500
CC 1061791790	VICTOR MANUEL JIMENEZ IBARRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.176.395	$ 348.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.176.395	$ 87.100	4,350	$ 2.176.395	$ 94.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.176.395	$ 87.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.200
CC 1061792677	JULIAN ANDRES GOMEZ CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.473.517	$ 235.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.473.517	$ 59.000	6,960	$ 1.473.517	$ 102.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.473.517	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.400
CC 1061796376	OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1061797199	JOSE LUIS CABRERA HURTADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.456.482	$ 233.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.456.482	$ 58.300	6,960	$ 1.456.482	$ 101.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.456.482	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.100
CC 1061808981	JHON JAIRO CALDON HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.646.250	$ 263.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.646.250	$ 65.900	6,960	$ 1.646.250	$ 114.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.646.250	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 108

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061809989	KAREN JHYNET CARVAJAL GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061813362	DANILO ESTEBAN GOMEZ ERAZO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1061815375	SEBASTIAN CAMAYO BERMUDEZ	01	00	X	X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 93.692	$ 15.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 93.692	$ 3.800	6,960	$ 93.692	$ 6.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 97.594	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.400
CC 1061816284	CRISTIAN DAVID ANACONA BUITRON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 908.526	$ 36.400	4,350	$ 908.526	$ 39.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 257.800
CC 1061821026	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.622.312	$ 259.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.622.312	$ 64.900	6,960	$ 1.622.312	$ 113.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.622.312	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 502.400
CC 1061985618	JOSE ILVER MARTINEZ MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.222.725	$ 195.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.222.725	$ 49.000	6,960	$ 1.222.725	$ 85.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.222.725	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.900
CC 1061985757	CARLOS HERNEY PIPICANO QUIÑONEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.718.250	$ 275.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.718.250	$ 68.800	6,960	$ 1.718.250	$ 119.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.718.250	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.200
CC 1061986036	MAGALI ANDREA PIPICANO MUÑOZ	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
CC 1061987200	FREDY ANDERSON RUIZ MAMIAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.739.450	$ 278.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.739.450	$ 69.600	6,960	$ 1.739.450	$ 121.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.739.450	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.700
CC 1062775054	BAIRON CONEJO SANCHEZ	01	00	X																0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 696.537	$ 111.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 696.537	$ 27.900	6,960	$ 696.537	$ 48.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 696.537	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.800
CC 1062780151	YERSEY DAVID SANCHEZ CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.510.425	$ 241.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.510.425	$ 60.500	6,960	$ 1.510.425	$ 105.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.510.425	$ 60.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.900
CC 1062780448	DENIS ARNOBY CAMAYO CAMAYO	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.281.411	$ 205.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.281.411	$ 51.300	6,960	$ 1.281.411	$ 89.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.360.434	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.100
CC 1063806022	EDUAR LEDEZMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.804	$ 232.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.450.804	$ 58.100	6,960	$ 1.450.804	$ 101.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.450.804	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.400
CC 1063813943	ANDRES EDUARDO ERAZO RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.253.312	$ 200.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.253.312	$ 50.200	4,350	$ 1.253.312	$ 54.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.253.312	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.600
CC 1063814703	RODRIGO ALFONZO RIVERA GALLARDO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 635.969	$ 101.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100
CC 1064112826	BILLY JOEL MARTINEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.426.667	$ 388.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.426.667	$ 97.100	2,436	$ 2.426.667	$ 59.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.426.667	$ 97.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.700
CC 1064112826	BILLY JOEL MARTINEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 373.333	$ 59.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 373.333	$ 15.000	0,000	$ 373.333	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 373.333	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.800
CC 1064432337	RONALD YAMID ULCUE MOSTACILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.157.813	$ 185.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.157.813	$ 46.400	6,960	$ 1.157.813	$ 80.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.157.813	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.700
CC 1064676185	LEONARDO FABIO COLLAZOS SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.213.261	$ 194.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.213.261	$ 48.600	6,960	$ 1.213.261	$ 84.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.213.261	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1064676651	JORGE ARNILO COLLAZOS CRIOLLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.213.261	$ 194.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.261	$ 48.600	6,960	$ 1.213.261	$ 84.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.213.261	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1064676908	DARWIN ASDRUBAL SALAZAR ZAMBRANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.145.122	$ 183.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.145.122	$ 45.900	4,350	$ 1.145.122	$ 49.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.145.122	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.000
CC 1064677434	ANDRES SANTIAGO BOLAÑOS VIDAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.376.039	$ 220.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.376.039	$ 55.100	6,960	$ 1.376.039	$ 95.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.376.039	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.200
CC 1068658622	RAMIRO ANTONIO MONTES DIAZ	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 60.569	$ 9.700	(EPS042) COOSALUD	$ 60.569	$ 2.500	6,960	$ 60.569	$ 4.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 743.941	$ 29.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.300
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.925.008	$ 308.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.925.008	$ 77.100	6,960	$ 1.925.008	$ 134.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.925.008	$ 77.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 596.300
CC 10693582	CARLOS OMAR LEMOS NARVAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.782.916	$ 285.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.782.916	$ 71.400	4,350	$ 1.782.916	$ 77.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.782.916	$ 71.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.700
CC 10695544	ALEX JAVIER RAMIREZ PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.315.000	$ 530.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.315.000	$ 132.600	6,960	$ 3.315.000	$ 230.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.315.000	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400
CC 10695661	FERNANDO TORRES VALDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.901.853	$ 304.300	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.901.853	$ 76.100	4,350	$ 1.901.853	$ 82.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.901.853	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.300
CC 10696190	YILMAR ORTIZ NAVIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.328.720	$ 212.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.328.720	$ 53.200	6,960	$ 1.328.720	$ 92.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.328.720	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.500
CC 10697731	RODRIGO MEDINA GARCES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.593.896	$ 255.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.593.896	$ 63.800	6,960	$ 1.593.896	$ 111.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.593.896	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.700
CC 10697893	GUIDO GOMEZ BUITRON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.268.151	$ 203.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.268.151	$ 50.800	6,960	$ 1.268.151	$ 88.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.268.151	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.900
CC 10698695	ELKY MARINO JIMENEZ QUINAYAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.521.214	$ 243.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.521.214	$ 60.900	6,960	$ 1.521.214	$ 105.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.521.214	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.100
CC 1070616998	DANIEL OSWALDO BALLESTEROS FIGUEROA	01	00	X																0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 650.000	$ 104.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 650.000	$ 26.000	6,960	$ 650.000	$ 45.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 650.000	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.300
CC 1070968408	ELKIN ORLANDO JAIMES VILLAMIZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.654.688	$ 264.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.654.688	$ 66.200	6,960	$ 1.654.688	$ 115.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.654.688	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.400
CC 1070968919	LUIS ALQUIVER GIRALDO MELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.721.469	$ 275.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.721.469	$ 68.900	4,350	$ 1.721.469	$ 74.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.721.469	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.200
CC 1070971452	DIANA KATHERINE AGUILERA BERNAL	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 119.988	$ 19.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 119.988	$ 4.800	0,000	$ 119.988	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 119.988	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 1070971452	DIANA KATHERINE AGUILERA BERNAL	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.520.000	$ 403.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.520.000	$ 100.800	6,960	$ 2.520.000	$ 175.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.520.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.200
CC 1071169699	CARLOS DUVAN ALMECIGA ALMECIGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1072746392	CARLOS GUSTAVO SUAREZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 508.387	$ 20.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 109

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1072747026	NESTOR EFREN RODRIGUEZ GALINDO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.198.438	$ 351.800	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 2.198.438	$ 88.000	6,960	$ 2.198.438	$ 153.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.198.438	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 680.900
CC 1072748056	JOSE LUIS LEON PIÑEROS	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 375.000	$ 60.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 375.000	$ 15.000	6,960	$ 375.000	$ 26.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 987.849	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.700
CC 1072748101	BRIAN STEVEN AYALA GARAY	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 1.552.110	$ 248.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.552.110	$ 62.100	6,960	$ 1.552.110	$ 108.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.980.583	$ 79.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.900
CC 1072748245	RODRIGO IGNACIO LOPEZ SANCHEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 191.172	$ 30.600	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 191.172	$ 7.700	6,960	$ 191.172	$ 13.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 536.867	$ 21.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200
CC 1072749956	JOSE EDILBERTO LEON PIÑEROS	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 961.342	$ 153.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 961.342	$ 38.500	6,960	$ 961.342	$ 67.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.356.636	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.700
CC 1072750775	ARLEY HIPOLITO LOPEZ PAVA	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 2.243.554	$ 359.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.243.554	$ 89.800	6,960	$ 2.243.554	$ 156.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.385.987	$ 135.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.500
CC 1073230973	JOSE BERNARDO MELO CASTRO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.700.000	$ 272.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.700.000	$ 68.000	2,436	$ 1.700.000	$ 41.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.700.000	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.500
CC 1073325849	EDGAR ANDRES LEGUIZAMO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1073328151	SERGIO ALEJANDRO ALCANTARA ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.144.175	$ 183.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.144.175	$ 45.800	6,960	$ 1.144.175	$ 79.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.144.175	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.400
CC 1076818740	LEYSON RIVAS CHALA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1077842536	JAROL MANRIQUE MARIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.891.990	$ 302.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.891.990	$ 75.700	6,960	$ 1.891.990	$ 131.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.891.990	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.900
CC 1077869168	ANGEL DAVID GOMEZ GALVIS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.417.680	$ 226.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.417.680	$ 56.800	6,960	$ 1.417.680	$ 98.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.417.680	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.200
CC 1079183774	JEAN CARLOS RINCON RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.541.467	$ 246.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.541.467	$ 61.700	6,960	$ 1.541.467	$ 107.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.541.467	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.400
CC 1080901714	DUVER MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.666	$ 277.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.730.666	$ 69.300	4,350	$ 1.730.666	$ 75.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.730.666	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.900
CC 1080903099	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.126.208	$ 340.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.126.208	$ 85.100	4,350	$ 2.126.208	$ 92.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.126.208	$ 85.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.900
CC 1081595027	EVER FERNANDO OBANDO GAVIRIA	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.049.537	$ 168.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.049.537	$ 42.000	4,350	$ 1.049.537	$ 45.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.049.537	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.700
CC 1082772431	JAIRO JIMENEZ SAMBONI	01	00																	10	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	0,000	$ 900.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000
CC 1082772431	JAIRO JIMENEZ SAMBONI	01	00																	20	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.890.000	$ 302.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.890.000	$ 75.600	0,000	$ 1.890.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.890.000	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.600
CC 1085244996	MARCELA VIVIANA CRIOLLO RODRIGUEZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.100
CC 1085263727	LUIS GABRIEL ROMAN RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1085296012	JOSE LUIS GAVIRIA SANTACRUZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.733.667	$ 277.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.733.667	$ 69.400	4,350	$ 1.733.667	$ 75.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.733.667	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.700
CC 1085321036	JAIRO ANDRES REALPE ARCINIEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1085660465	JAIME ALBERTO ORTEGA CERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.100.000	$ 697.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.100.000	$ 164.000	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.100.000	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.400
CC 1085661237	DIDIER FERNANDO DORADO GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1085661926	MILLER BENAVIDES ORTIZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1085661926	MILLER BENAVIDES ORTIZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.258.687	$ 201.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.258.687	$ 50.400	4,350	$ 1.258.687	$ 54.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.258.687	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.000
CC 1085663850	LUIS MIGUEL ORDOÑEZ URBANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.003.145	$ 320.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.003.145	$ 80.200	4,350	$ 2.003.145	$ 87.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.003.145	$ 80.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 568.200
CC 1086016600	EDGAR RAMIRO RAMOS ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.565.316	$ 250.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.565.316	$ 62.700	4,350	$ 1.565.316	$ 68.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.565.316	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.000
CC 1086017041	IVAN ROSEMBEL MARTINEZ MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.409	$ 216.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.355.409	$ 54.300	6,960	$ 1.355.409	$ 94.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.355.409	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 1086894579	EDUARD ALEXANDER SILVA RIASCOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.027.980	$ 324.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.027.980	$ 81.200	6,960	$ 2.027.980	$ 141.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.027.980	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.100
CC 1087554528	JONATTAN PULGARIN LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 10882293	JESUS DAVID UPARELA CARRIAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.202.083	$ 512.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.202.083	$ 128.100	6,960	$ 3.202.083	$ 222.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.202.083	$ 128.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 991.500
CC 1088278025	JORGE LEONARDO HURTADO ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1089482907	DIEGO ALEXANDER BUESAQUILLO URBANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.487.500	$ 238.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.487.500	$ 59.500	4,350	$ 1.487.500	$ 64.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.487.500	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.800
CC 1089483034	JHON DEIVY MONTERO BRAVO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.810.533	$ 647.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.810.533	$ 152.500	4,350	$ 3.810.533	$ 165.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.810.533	$ 152.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.118.700
CC 1090149876	CAMILO ANDRES RENDON CASTAÑEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.551.309	$ 248.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.551.309	$ 62.100	6,960	$ 1.551.309	$ 108.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.551.309	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.500
CC 1092343935	HECTOR SEQUEDA SEQUEDA	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 169.404	$ 27.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 169.404	$ 6.800	6,960	$ 169.404	$ 11.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 351.423	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093765274	WILLIAM ORLANDO REQUINIVA TORRES	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 102.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 600.000	$ 24.000	0,000	$ 600.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150.000
CC 1093765274	WILLIAM ORLANDO REQUINIVA TORRES	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 3.900.000	$ 663.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.900.000	$ 156.000	6,960	$ 3.900.000	$ 271.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.900.000	$ 156.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.246.500
CC 1095813756	JEFFERSON EDUARDO PEREZ JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.348.854	$ 215.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.348.854	$ 54.000	6,960	$ 1.348.854	$ 93.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.348.854	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.800
CC 1096484314	DIEGO HERNANDO BAREÑO ARIZA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.010.000	$ 161.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.010.000	$ 40.400	6,960	$ 1.010.000	$ 70.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.700
CC 1097332012	VICTOR ALONSO VELASCO ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.246.308	$ 199.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.246.308	$ 49.900	6,960	$ 1.246.308	$ 86.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.246.308	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 1097332254	JONATAN ALEXANDER NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.573.646	$ 251.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.573.646	$ 63.000	4,350	$ 1.573.646	$ 68.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.573.646	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 446.300
CC 1097332487	VLADIMIR ABAUNZA GAITAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.158.750	$ 345.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.158.750	$ 86.400	6,960	$ 2.158.750	$ 150.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.158.750	$ 86.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 668.500
CC 1097395885	OSWALDO QUIJANO CRUZ	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 824.313	$ 131.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 824.313	$ 33.000	6,960	$ 824.313	$ 57.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.629.172	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500
CC 1097990145	ITALO GARCIA CABREJO	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 847.958	$ 135.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 847.958	$ 34.000	6,960	$ 847.958	$ 59.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 847.958	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800
CC 1097991627	DANIEL ALFREDO VELASCO FONTECHA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 35.016	$ 5.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 35.016	$ 1.500	6,960	$ 35.016	$ 2.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 44.047	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.500
CC 1097993343	HENRY EDUARDO DIAZ PARDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.187.709	$ 190.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.187.709	$ 47.600	6,960	$ 1.187.709	$ 82.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.187.709	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.000
CC 1097993849	DILSON ANDRES BARRERA BARBOSA	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1097993925	ANDERSON ARIZA MORENO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.340.076	$ 214.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.340.076	$ 53.700	6,960	$ 1.340.076	$ 93.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.340.076	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.200
CC 1097994335	CRISTIAN MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.123.959	$ 179.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.123.959	$ 45.000	6,960	$ 1.123.959	$ 78.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.123.959	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.200
CC 1097994441	CRISTIAN ANDRES GALEANO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.073.125	$ 171.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.073.125	$ 43.000	6,960	$ 1.073.125	$ 74.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.073.125	$ 43.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.400
CC 1098357075	FABIAN ALBERTO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.446.413	$ 231.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.446.413	$ 57.900	4,350	$ 1.446.413	$ 63.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.446.413	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.300
CC 1098626475	JEISSON ALFONSO JAIMES RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.248.041	$ 199.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.248.041	$ 50.000	4,350	$ 1.248.041	$ 54.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.248.041	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.000
CC 1098627651	JOHN LUIS CARRERO QUIÑONEZ	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 244.059	$ 39.100	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 244.059	$ 9.800	4,350	$ 244.059	$ 10.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.016.417	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.300
CC 1098643932	JEFERSON FABIAN ROLON NIÑO	01	00												X					0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 331.967	$ 53.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 331.967	$ 13.300	0,000	$ 331.967	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 331.967	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.800
CC 1098643932	JEFERSON FABIAN ROLON NIÑO	01	00												X					0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 811.475	$ 129.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 811.475	$ 32.500	0,000	$ 811.475	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 811.475	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.900
CC 1098659991	ANDRES MAURICIO BUENO PIERUCCINI	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.140.000	$ 703.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.200
CC 1098710509	MARIA CLAUDIA ORTEGA SILVA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS010) EPS SURA	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1098719773	MARIA FERNANDA MALDONADO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 1098727468	SILVIA JULIANA CAMACHO JAIMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.820.000	$ 291.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.820.000	$ 72.800	6,960	$ 1.820.000	$ 126.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.820.000	$ 72.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.500
CC 1099202303	VICTOR HUGO VARGAS CRISTANCHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.193.438	$ 191.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.193.438	$ 47.800	6,960	$ 1.193.438	$ 83.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.193.438	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.700
CC 1099204330	JAIRO ANDRES CHACON CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1099204479	EDGAR ALFONSO PORRAS CASAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.505.169	$ 560.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.505.169	$ 140.300	4,350	$ 3.505.169	$ 152.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.505.169	$ 140.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.000
CC 1099209135	JHONATAN JULIAN MARIN MARIN	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.778.334	$ 284.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.778.334	$ 71.200	6,960	$ 1.778.334	$ 123.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.425.313	$ 137.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.700
CC 1099213763	DANIELA FERNANDA CAMACHO FAJARDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1099214373	YORDIN DAYAN CARRILLO PARADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.138.497	$ 182.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.138.497	$ 45.600	6,960	$ 1.138.497	$ 79.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.138.497	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.700
CC 1099216107	JHOAN URIEL OVALLE CUBIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.117.187	$ 178.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.117.187	$ 44.700	6,960	$ 1.117.187	$ 77.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.117.187	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.000
CC 1099217901	CAMILA ALEXANDRA POSADA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS042) COOSALUD	$ 1.250.000	$ 50.000	6,960	$ 1.250.000	$ 87.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.000
CC 1099543370	ESTER FANY CORDOBA GARNICA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1099545027	EDGAR BONILLA ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.170.842	$ 187.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.170.842	$ 46.900	6,960	$ 1.170.842	$ 81.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.170.842	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.700
CC 1099545079	JOAN ANDRES ALZATE LONDOÑO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.870.000	$ 299.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.870.000	$ 74.800	6,960	$ 1.870.000	$ 130.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.870.000	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 579.000
CC 1099546014	DUBAN ANDREY CASTRILLON VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.205.990	$ 193.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.205.990	$ 48.300	4,350	$ 1.205.990	$ 52.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.205.990	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.100
CC 1099546312	HAMINTON ARIAS MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 111

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1099546400	JHON JEIMAR PARDO HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.780.594	$ 284.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.780.594	$ 71.300	6,960	$ 1.780.594	$ 124.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.780.594	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.500
CC 1099547543	DAIRO ANTONIO MACIAS MARIN	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 368.147	$ 59.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 368.147	$ 14.800	6,960	$ 368.147	$ 25.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 863.465	$ 34.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.100
CC 1099549805	YESENIA LEON CHACON	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.330.263	$ 212.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.330.263	$ 53.300	6,960	$ 1.330.263	$ 92.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.330.263	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.100
CC 1099550860	JOSE EDUARDO MEJIA CHAVERRA	01	00	X																0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 847.958	$ 135.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 847.958	$ 34.000	6,960	$ 847.958	$ 59.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 847.958	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.800
CC 1099552360	EVER ELEAZAR MILLAN OSPINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.781	$ 216.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.350.781	$ 54.100	6,960	$ 1.350.781	$ 94.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.350.781	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.500
CC 1099554844	JAVIER ANDRES RIOS FAJARDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.146.068	$ 183.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.146.068	$ 45.900	6,960	$ 1.146.068	$ 79.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.146.068	$ 45.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.000
CC 1101689882	XIOMARA GIL ESTEVEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 1101752935	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 362.500	$ 58.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 362.500	$ 14.500	0,000	$ 362.500	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 362.500	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000
CC 1101752935	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.812.500	$ 290.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.812.500	$ 72.500	6,960	$ 1.812.500	$ 126.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.812.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 1101755520	MELQUIS ANDRES ARIZA GUIZA	01	00	X									X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 912.311	$ 146.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 912.311	$ 36.500	6,960	$ 912.311	$ 63.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 912.311	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.500
CC 1101756937	JAIRO DUVIER ARIZA SUAREZ	01	00	X																0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 666.253	$ 106.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 666.253	$ 26.700	6,960	$ 666.253	$ 46.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 666.253	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.500
CC 1101756937	JAIRO DUVIER ARIZA SUAREZ	01	00																	5	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 151.421	$ 24.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 1101757825	JHON FREDY VELASCO GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 965.309	$ 154.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 965.309	$ 38.700	6,960	$ 965.309	$ 67.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 965.309	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.100
CC 1101757980	ESTELMAR PINTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1102370504	JOSE MAURICIO SANTOS POVEDA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 966.256	$ 154.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 966.256	$ 38.700	6,960	$ 966.256	$ 67.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.937.828	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.300
CC 1102383586	DAIRON STIVEN CELIS CASTELLANOS	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 189.276	$ 30.300	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 189.276	$ 7.600	6,960	$ 189.276	$ 13.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.147.671	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.100
CC 1102385051	RONALD YESID BARRAGAN CABALLERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1102386819	CARLOS ALBERTO MANTILLA SANTOS	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.013.576	$ 162.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.013.576	$ 40.600	6,960	$ 1.013.576	$ 70.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.007.399	$ 80.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.700
CC 1102391804	JUAN PABLO PEDRAZA SARMIENTO	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 189.276	$ 30.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 189.276	$ 7.600	6,960	$ 189.276	$ 13.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 840.674	$ 33.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.800
CC 1102394530	JOSE ABRAHAN ROMERO GOMEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 165.301	$ 26.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 165.301	$ 6.700	0,000	$ 165.301	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 121.152	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.100
CC 1102394530	JOSE ABRAHAN ROMERO GOMEZ	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.148.907	$ 183.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.148.907	$ 46.000	6,960	$ 1.148.907	$ 80.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.148.907	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.900
CC 1102715702	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.260.417	$ 201.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.260.417	$ 50.500	4,350	$ 1.260.417	$ 54.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.260.417	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.600
CC 1102802693	DIEGO ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 1105059453	ROGER ANDRES GUARNIZO CORTEZ	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 452.083	$ 72.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 452.083	$ 18.100	6,960	$ 452.083	$ 31.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 693.184	$ 27.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.800
CC 1105611361	SANDY LORENA VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1105781163	GUILLERMO ALZATE LEON	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 222.200	$ 35.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 222.200	$ 8.900	0,000	$ 222.200	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 222.200	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.400
CC 1105781163	GUILLERMO ALZATE LEON	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 1105785163	JORGE LEONARDO CARDONA GARZON	01	00		X								X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 362.081	$ 58.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 362.081	$ 14.500	6,960	$ 362.081	$ 25.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 362.081	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.300
CC 1105785385	YEISON AURELIO RIAÑOS ROBLES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.253.009	$ 200.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.253.009	$ 50.200	6,960	$ 1.253.009	$ 87.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.253.009	$ 50.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.200
CC 1105785476	YOHANN ANDRES RUBIO DEVIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 974.773	$ 156.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 974.773	$ 39.000	6,960	$ 974.773	$ 67.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 974.773	$ 39.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 301.900
CC 1105786909	PEDRO IVAN RIAÑO ROBLES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.516.104	$ 242.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.516.104	$ 60.700	6,960	$ 1.516.104	$ 105.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.516.104	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.600
CC 1105787221	JULIETH STEFANIA SEVILLA QUIMBAYO	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.181.167	$ 189.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.181.167	$ 47.300	6,960	$ 1.181.167	$ 82.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.725.125	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.700
CC 1105791126	JOEL ROBLES DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.043.859	$ 167.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.043.859	$ 41.800	6,960	$ 1.043.859	$ 72.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.043.859	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.400
CC 1106769653	DIEGO FERNANDO CALEÑO ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.211.368	$ 193.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.211.368	$ 48.500	6,960	$ 1.211.368	$ 84.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.211.368	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.300
CC 1106772217	JORGE ELIECER PORTELA RINCON	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 903.803	$ 144.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 903.803	$ 36.200	6,960	$ 903.803	$ 63.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.268.619	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.700
CC 1106773922	LUIS ALBERTO SANCHEZ NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.627.776	$ 260.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.627.776	$ 65.200	6,960	$ 1.627.776	$ 113.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.627.776	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.200
CC 1106774843	CRISTIAN JAVIER BARRETO MACETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.429.553	$ 228.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.429.553	$ 57.200	6,960	$ 1.429.553	$ 99.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.429.553	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.700
CC 1106776342	JEISSON FERNANDO QUINTERO MOLINA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 216.563	$ 34.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 216.563	$ 8.700	4,350	$ 216.563	$ 9.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 695.551	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 112

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1106779926	ARLEY MENDEZ MALAMBO	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 415.605	$ 66.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 415.605	$ 16.700	6,960	$ 415.605	$ 29.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 854.188	$ 34.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.400
CC 1106782434	EDGAR DAVID AVENDAÑO PORTELA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.301.275	$ 208.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.301.275	$ 52.100	6,960	$ 1.301.275	$ 90.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.301.275	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.100
CC 1106782695	EDINSSON ANDRES BRIÑEZ OVIEDO	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 375.000	$ 60.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 375.000	$ 15.000	6,960	$ 375.000	$ 26.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 994.522	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900
CC 1106785942	NESTOR FABIAN CARDOZO CALDERON	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	2,436	$ 2.070.000	$ 50.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.500
CC 1106791211	MATEO SALAZAR MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.821.874	$ 291.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.821.874	$ 72.900	6,960	$ 1.821.874	$ 126.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.821.874	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.200
CC 1107079345	MIGUEL ANGEL LOPEZ BETANCUR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.621.668	$ 259.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.621.668	$ 64.900	4,350	$ 1.621.668	$ 70.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.621.668	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.900
CC 1109381317	EDINSON AVILA BARRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.471.708	$ 235.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.471.708	$ 58.900	6,960	$ 1.471.708	$ 102.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.471.708	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.800
CC 1110062327	CESAR AUGUSTO BOCANEGRA PEREZ	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 61.667	$ 9.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 61.667	$ 2.500	6,960	$ 61.667	$ 4.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 757.989	$ 30.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.100
CC 1110172017	MARIO BRIÑEZ OVIEDO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.548.125	$ 247.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.548.125	$ 62.000	2,436	$ 1.548.125	$ 37.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.548.125	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.500
CC 1110172017	MARIO BRIÑEZ OVIEDO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 246.000	$ 39.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 246.000	$ 9.900	0,000	$ 246.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 160.000	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700
CC 1110178090	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.294.792	$ 207.200	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.294.792	$ 51.800	4,350	$ 1.294.792	$ 56.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.294.792	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.200
CC 1110180422	JHON EDWAR GIL APONTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.130.926	$ 181.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.130.926	$ 45.300	6,960	$ 1.130.926	$ 78.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.130.926	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.400
CC 1110452148	CRISTIAN CAMILO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1110477255	JOSE AGUSTIN CEDANO JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.364.584	$ 218.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.364.584	$ 54.600	6,960	$ 1.364.584	$ 95.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.364.584	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.600
CC 1110500426	KELLY MILADY LUNA MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1110511413	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1110563190	SEBASTIAN CIPRIANO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1110575693	LIBY DANIELA CHAVEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.860.000	$ 297.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.860.000	$ 74.400	6,960	$ 1.860.000	$ 129.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.860.000	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.900
CC 1110599890	FELIVER ANDRES FORERO RIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 1112107211	CRISTHIAN GONZALEZ BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.237.500	$ 198.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.237.500	$ 49.500	6,960	$ 1.237.500	$ 86.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.237.500	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.200
CC 1113311572	JEINNER ANDRES MARIN CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.415.562	$ 226.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.415.562	$ 56.700	4,350	$ 1.415.562	$ 61.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.415.562	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.500
CC 1114887117	FRANCISCO TALAGA RAMIREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.094.017	$ 175.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.094.017	$ 43.800	6,960	$ 1.094.017	$ 76.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.094.017	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.900
CC 1115063258	YULI ANDREA LONDOÑO BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1115185420	YECID MARIN CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.939.207	$ 310.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.939.207	$ 77.600	4,350	$ 1.939.207	$ 84.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.939.207	$ 77.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.900
CC 1115191852	YOANI AGUILAR TRUJILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.495.283	$ 239.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.495.283	$ 59.900	6,960	$ 1.495.283	$ 104.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.495.283	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.200
CC 1115911860	RAFAEL ESPALZA DUARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.220.832	$ 195.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.220.832	$ 48.900	6,960	$ 1.220.832	$ 85.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.220.832	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.200
CC 1116864158	CESAR MAURICIO RINCON CACERES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.209.896	$ 193.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.209.896	$ 48.400	6,960	$ 1.209.896	$ 84.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.209.896	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 374.700
CC 1117532391	ALIRIO MOLINA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 1118289418	DIEGO FERNANDO RIOS JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.447.943	$ 231.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.447.943	$ 58.000	6,960	$ 1.447.943	$ 100.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.447.943	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.500
CC 1121848880	ROCIO ACOSTA CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.661.448	$ 265.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.661.448	$ 66.500	0,522	$ 1.661.448	$ 8.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.661.448	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.600
CC 1121864318	ZAIDY JOHANNA TIAFFI ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 1121921819	JOAN SEBASTIAN GRIJALBA REZA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.474.687	$ 236.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.474.687	$ 59.000	6,960	$ 1.474.687	$ 102.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.474.687	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.700
CC 11221567	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.541.603	$ 246.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.541.603	$ 61.700	4,350	$ 1.541.603	$ 67.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.541.603	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.200
CC 1122627677	JEISON STIVEN JIMENEZ CONTRERAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.151.462	$ 184.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.151.462	$ 46.100	6,960	$ 1.151.462	$ 80.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.151.462	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.700
CC 1122627759	YONY ESTEBAN LESMES CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.586.979	$ 254.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.586.979	$ 63.500	6,960	$ 1.586.979	$ 110.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.586.979	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.500
CC 1124991272	EDISON HERNEY ROA AREVALO	01	00		X															0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 484.548	$ 77.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 484.548	$ 19.400	4,350	$ 484.548	$ 21.100	(CCF10) COMFABOY	$ 523.666	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.100
CC 1131085596	JOHN ESTEBAN MORA JOJOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.130.926	$ 181.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.130.926	$ 45.300	6,960	$ 1.130.926	$ 78.800	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.130.926	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.400
CC 1131085831	ANDERSON SAMIR CEBALLOS INSUASTY	01	00										X							0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.162	$ 56.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 350.162	$ 14.100	6,960	$ 350.162	$ 24.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 350.162	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1131085831	ANDERSON SAMIR CEBALLOS INSUASTY	01	00												X					0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 726.821	$ 116.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 726.821	$ 29.100	0,000	$ 726.821	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 726.821	$ 29.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.500
CC 1140889527	NURIS MARIA ROYERT MONTT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 11411517	JAIRO HUMBERTO VANEGAS HERRERA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.645.417	$ 263.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.645.417	$ 65.900	6,960	$ 1.645.417	$ 114.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.645.417	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700
CC 1143874102	JUAN PABLO ORTEGA POLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.710.728	$ 273.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.710.728	$ 68.500	6,960	$ 1.710.728	$ 119.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.710.728	$ 68.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.900
CC 1144080141	CARLOS ANDRES ARREDONDO VARGAS	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 635.969	$ 101.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100
CC 1193135042	FABIAN EDUARDO BARAJAS MAYORDOMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.251.116	$ 200.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.251.116	$ 50.100	6,960	$ 1.251.116	$ 87.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.251.116	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500
CC 11938379	WALTER GUERRERO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.900.015	$ 304.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.900.015	$ 76.100	6,960	$ 1.900.015	$ 132.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.900.015	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.600
CC 12138031	CARLOS ELIECER POLANCO PRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.262.565	$ 362.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.262.565	$ 90.600	2,436	$ 2.262.565	$ 55.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.262.565	$ 90.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.500
CC 12253549	YESID GARAY ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.525.000	$ 564.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.525.000	$ 141.000	6,960	$ 3.525.000	$ 245.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.525.000	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.400
CC 1234642318	WENDY DAYANNA RICARDO QUESADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 12748637	JESUS ALBERTO GARCIA DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.196.226	$ 191.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.196.226	$ 47.900	6,960	$ 1.196.226	$ 83.300	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.196.226	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500
CC 12975040	OMAR GENARO REALPE ROSERO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.397.000
CC 12978274	OSCAR EDGARDO BURBANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.963.583	$ 474.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.963.583	$ 118.600	6,960	$ 2.963.583	$ 206.300	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.963.583	$ 118.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 917.700
CC 12984965	JOSE SANIN PIZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.665.000	$ 266.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.665.000	$ 66.600	6,960	$ 1.665.000	$ 115.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.665.000	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.500
CC 12985856	PABLO EMILIO JIMENEZ QUENGUAN	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.720.000	$ 435.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.720.000	$ 108.800	6,960	$ 2.720.000	$ 189.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.720.000	$ 108.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 842.200
CC 12985856	PABLO EMILIO JIMENEZ QUENGUAN	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 640.000	$ 102.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 640.000	$ 0	0,000	$ 640.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 640.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.400
CC 1299292	ALFREDO AGUIRRE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 951.113	$ 152.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 951.113	$ 38.100	6,960	$ 951.113	$ 66.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 951.113	$ 38.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.600
CC 13071801	CARLOS HERNANDO MALLAMA PANTOJA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 13537866	GERARDO AMADO LEON	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 30.285	$ 4.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 30.285	$ 1.300	6,960	$ 30.285	$ 2.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 296.448	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.300
CC 13566649	JESUS ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.115.750	$ 498.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.115.750	$ 124.700	6,960	$ 3.115.750	$ 216.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.115.750	$ 124.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 964.900
CC 13568119	YOLKIN PACHECO SALAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.109.937	$ 337.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.109.937	$ 84.400	4,350	$ 2.109.937	$ 91.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.109.937	$ 84.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 598.200
CC 13743206	JOSE JULIAN QUIROGA GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.315.000	$ 530.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.315.000	$ 132.600	6,960	$ 3.315.000	$ 230.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.315.000	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400
CC 13842350	GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 16.535.173	$ 2.066.900	6,960	$ 16.535.173	$ 1.150.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 16.535.173	$ 661.500	$ 330.800	$ 496.100	$ 0	$ 0	$ 4.706.200
CC 13853384	JOHN FREDY LOPEZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 13855553	HERIBERTO PINTO MUÑOZ	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 97.999	$ 15.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 97.999	$ 4.000	4,350	$ 97.999	$ 4.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 650.291	$ 26.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.100
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.707.376	$ 273.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.707.376	$ 68.300	4,350	$ 1.707.376	$ 74.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.707.376	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 127.805	$ 20.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 127.805	$ 5.200	0,000	$ 127.805	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 68.892	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.500
CC 13953660	GERMAN DIAZ DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.090.180	$ 334.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 2.090.180	$ 83.700	6,960	$ 2.090.180	$ 145.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.090.180	$ 83.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.400
CC 13955371	YESID DIAZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 13955630	ROMER ARNULFO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.250.625	$ 200.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.250.625	$ 50.100	4,350	$ 1.250.625	$ 54.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.250.625	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.800
CC 13956780	EDGAR GUIZA GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.046.875	$ 167.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.046.875	$ 41.900	4,350	$ 1.046.875	$ 45.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.046.875	$ 41.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.900
CC 13958129	CESAR AUGUSTO DIAZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 13959268	MARCO AURELIO CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.367.113	$ 378.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.367.113	$ 94.700	6,960	$ 2.367.113	$ 164.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.367.113	$ 94.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 733.000
CC 14010241	EDWIN MAURICIO RAYO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS045) MEDIMAS EPS - MOVILIDAD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 14010320	WILMER HERNAN PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.275.000	$ 204.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.275.000	$ 51.000	4,350	$ 1.275.000	$ 55.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.275.000	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500
CC 14011118	GUILLERMO PEÑA NAVARRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.098.129	$ 335.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.098.129	$ 84.000	6,960	$ 2.098.129	$ 146.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.098.129	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900
CC 14011585	LUIS FERNANDO MOSQUERA LOZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.224.896	$ 356.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.224.896	$ 89.000	6,960	$ 2.224.896	$ 154.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.224.896	$ 89.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 688.900
CC 14013927	YEFRY DAVID OVIEDO MENDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.552.604	$ 248.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.552.604	$ 62.200	6,960	$ 1.552.604	$ 108.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.552.604	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 114

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14193032	DANIEL PEDRAZA ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.324.934	$ 212.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.324.934	$ 53.000	6,960	$ 1.324.934	$ 92.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.324.934	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.300
CC 14193759	IVAN JAILER GOMEZ PERDOMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.325.533	$ 532.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.325.533	$ 133.100	4,350	$ 3.325.533	$ 144.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.325.533	$ 133.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 943.000
CC 14233667	JOSE HERNAN CARRILLO RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.750.000	$ 440.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.750.000	$ 110.000	4,350	$ 2.750.000	$ 119.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.750.000	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 779.700
CC 14258941	DIEGO FERNANDO MENDEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.863.583	$ 298.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.863.583	$ 74.600	4,350	$ 1.863.583	$ 81.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.863.583	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 528.500
CC 14324571	ROBERT JIMMY ACERO BASTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.461.213	$ 233.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.461.213	$ 58.500	6,960	$ 1.461.213	$ 101.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.461.213	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.600
CC 14325604	WILMAR SALDAÑA OLMOS	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 941.658	$ 150.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 941.658	$ 37.700	4,350	$ 941.658	$ 41.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.207.885	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.800
CC 14327470	JOSE VLADIMIR VERGARA BUSTOS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 4.312.500	$ 733.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.312.500	$ 172.500	6,960	$ 4.312.500	$ 300.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 4.312.500	$ 172.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.378.400
CC 14327470	JOSE VLADIMIR VERGARA BUSTOS	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 574.943	$ 97.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 574.943	$ 23.000	0,000	$ 574.943	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 574.943	$ 23.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 143.800
CC 14399517	GUILLERMO NARANJO MAYORGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.868.158	$ 299.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.868.158	$ 74.800	6,960	$ 1.868.158	$ 130.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.868.158	$ 74.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 578.700
CC 14585314	EUSEBIO RIVAS LOZANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.317.969	$ 370.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.317.969	$ 92.800	6,960	$ 2.317.969	$ 161.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.317.969	$ 92.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 717.900
CC 14652153	JUAN FERNANDO FERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.093.071	$ 174.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.093.071	$ 43.800	4,350	$ 1.093.071	$ 47.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.093.071	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.100
CC 14679002	ESNEIDER MUÑOZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.420.519	$ 227.300	(EPS010) EPS SURA	$ 1.420.519	$ 56.900	6,960	$ 1.420.519	$ 98.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.420.519	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 15051981	EVER ANTONIO OTERO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 15172058	EDWARD LAITON ZARATE	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 3.334.846	$ 533.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.334.846	$ 133.400	4,350	$ 3.334.846	$ 145.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.778.098	$ 191.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.003.300
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.910.680	$ 305.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.910.680	$ 76.500	6,960	$ 1.910.680	$ 133.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.910.680	$ 76.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.800
CC 16160712	ALFREDO RUBIO BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.465.567	$ 234.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.465.567	$ 58.700	6,960	$ 1.465.567	$ 102.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.465.567	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.000
CC 16218343	FERNANDO ORTIZ ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.548.750	$ 247.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.548.750	$ 62.000	6,960	$ 1.548.750	$ 107.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.548.750	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 479.600
CC 16989491	EFREN DURAN RIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.582.813	$ 413.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.582.813	$ 103.400	6,960	$ 2.582.813	$ 179.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.582.813	$ 103.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 799.900
CC 18371617	GUSTAVO ADOLFO TABORDA BECERRA	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 3.391.846	$ 542.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.391.846	$ 135.700	4,350	$ 3.391.846	$ 147.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.391.846	$ 135.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 961.700
CC 18371712	ABEL RIVERA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.210.916	$ 513.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.210.916	$ 128.500	6,960	$ 3.210.916	$ 223.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.210.916	$ 128.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 994.300
CC 18420438	JUAN DAVID MARTINEZ	01	00										X							0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 442.000	$ 70.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 442.000	$ 17.700	6,960	$ 442.000	$ 30.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 442.000	$ 17.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.000
CC 18420438	JUAN DAVID MARTINEZ	01	00																	18	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 663.000	$ 106.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 663.000	$ 26.600	0,000	$ 663.000	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 663.000	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.300
CC 19265798	JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS001) ALIANSALUD	$ 22.713.150	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.150	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 22.894.855	$ 915.800	$ 457.900	$ 686.900	$ 0	$ 0	$ 6.480.700
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01														X			0	0	9	9	9	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.180.462	$ 87.300	0,000	$ 2.180.462	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.180.462	$ 87.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 174.600
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01																	0	0	21	21	21	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.087.746	$ 203.600	6,960	$ 5.087.746	$ 354.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.087.746	$ 203.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 761.400
CC 19611610	HERNANDO JOSE ALBA AGAMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.845.052	$ 295.300	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.845.052	$ 73.900	6,960	$ 1.845.052	$ 128.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.845.052	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.600
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	1,044	$ 908.526	$ 9.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.700
CC 2284145	PEDRO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 22.713.150	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.150	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 24.500.000	$ 980.000	$ 490.000	$ 735.000	$ 0	$ 0	$ 6.625.100
CC 23965992	YOLANDA PATRICIA MARTINEZ BARRETO	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 757.105	$ 121.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 757.105	$ 30.300	6,960	$ 757.105	$ 52.700	(CCF10) COMFABOY	$ 757.105	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.500
CC 25287879	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 25287879	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 199.980	$ 32.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 199.980	$ 8.000	0,000	$ 199.980	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 199.980	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 25299410	ANA LUCY MENESES MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 151.421	$ 24.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 242.274	$ 38.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 242.274	$ 9.700	0,000	$ 242.274	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 242.274	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.200
CC 25560127	GUELDY YANETH GARCIA CUETOCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 27472847	FLOR LILIANA MARTINEZ URBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 27983910	SANDRA MILENA GARCIA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 115

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 28682472	MARIA ALCIRA DEL ROCIO BELTRAN FERNANDEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.400
CC 28685186	ADRIANA CONTECHA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.300.000	$ 132.000	0,522	$ 3.300.000	$ 17.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300
CC 28951310	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 29328537	MARTA EMMA ZAPATA ZAPATA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 29328537	MARTA EMMA ZAPATA ZAPATA	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 847.958	$ 135.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 847.958	$ 34.000	2,436	$ 847.958	$ 20.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 847.958	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 224.400
CC 3003467	JAIRO JIMENEZ MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.837	$ 192.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.200.837	$ 48.100	4,350	$ 1.200.837	$ 52.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.200.837	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.700
CC 30388383	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GARCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 3100196	HENRY HUMBERTO MENDEZ MORALES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.685.520	$ 269.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.685.520	$ 67.500	6,960	$ 1.685.520	$ 117.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.685.520	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.100
CC 3132636	JOHN ALEXANDER MARROQUIN MELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.875.957	$ 300.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.875.957	$ 75.100	4,350	$ 1.875.957	$ 81.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.875.957	$ 75.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.100
CC 34541724	ZONIA RUTH ILES VELASCO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.100
CC 34554402	MARIA ELENA SANDOVAL GIRON	01	00	X																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.255.000	$ 360.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.255.000	$ 90.200	6,960	$ 2.255.000	$ 157.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.255.000	$ 90.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 698.200
CC 34561469	YENNY ALEXANDRA TORRES GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.520.000	$ 140.800	6,960	$ 3.520.000	$ 245.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.520.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.800
CC 3570573	LUIS CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.725.260	$ 276.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.725.260	$ 69.100	6,960	$ 1.725.260	$ 120.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.725.260	$ 69.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.400
CC 37294233	ERIKA YAJAIRA EUGENIO BASTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
CC 38612929	MADELEYNE MOSQUERA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 39628475	ELSA NAYIVE CASTRO CAMARGO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 908.526	$ 145.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF10) COMFABOY	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 40049055	MARCELA LOPEZ PERILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000
CC 40795636	BEATRIZ EUGENIA NAVARRO PADILLA	01	00														X			0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 396.000	$ 63.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 396.000	$ 15.900	0,000	$ 396.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 396.000	$ 15.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.200
CC 40795636	BEATRIZ EUGENIA NAVARRO PADILLA	01	00																	0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 684.000	$ 109.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 684.000	$ 27.400	1,044	$ 684.000	$ 7.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 684.000	$ 27.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.500
CC 4080882	OSCAR SAMACA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.738.801	$ 278.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.738.801	$ 69.600	6,960	$ 1.738.801	$ 121.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.738.801	$ 69.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.600
CC 4081465	ROQUE JULIO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.137.109	$ 182.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.137.109	$ 45.500	6,960	$ 1.137.109	$ 79.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.137.109	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.200
CC 4081824	JAIRO ALFONSO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.891.916	$ 302.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.891.916	$ 75.700	6,960	$ 1.891.916	$ 131.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.891.916	$ 75.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 585.900
CC 4136814	LUIS ALFONSO NIÑO QUIROGA	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.478.253	$ 236.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.478.253	$ 59.200	6,960	$ 1.478.253	$ 102.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.950.797	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.800
CC 4138050	MAURICIO DUITAMA HIGUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.276.998	$ 364.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.276.998	$ 91.100	6,960	$ 2.276.998	$ 158.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.276.998	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.100
CC 42415084	GLORIA RIVERO OTALORA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 4276546	ALIRIO CADENA VALERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.446.271	$ 231.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.446.271	$ 57.900	4,350	$ 1.446.271	$ 63.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.446.271	$ 57.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.300
CC 4287650	BLAI JESUS OCHOA SAAVEDRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.452.805	$ 552.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.452.805	$ 138.200	6,960	$ 3.452.805	$ 240.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.452.805	$ 138.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.069.300
CC 4437782	CESAR AUGUSTO CENTENO AVENDAÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.529.212	$ 244.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.529.212	$ 61.200	6,960	$ 1.529.212	$ 106.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.529.212	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.600
CC 4437789	JOSE YILVERTH BENAVIDEZ	01	00		X								X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 745.757	$ 119.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 745.757	$ 29.900	6,960	$ 745.757	$ 52.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.161.894	$ 86.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.800
CC 4438292	HOVER ANDRES RAMIREZ MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.250.000	$ 50.000	6,960	$ 1.250.000	$ 87.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.000
CC 4438881	MAURICIO VARON MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 4613423	CIRO MAMIAN NARVAEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.218.940	$ 195.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.218.940	$ 48.800	6,960	$ 1.218.940	$ 84.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.218.940	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.600
CC 4613974	FREDY ALBERTO MONTOYA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.523	$ 480.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.523	$ 120.100	4,350	$ 3.000.523	$ 130.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.000.523	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.900
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.250.000	$ 722.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.250.000	$ 170.000	6,960	$ 4.250.000	$ 295.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.250.000	$ 170.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.358.400
CC 4617712	JOSE LUIS SANCHEZ ALVAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.420.519	$ 227.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.420.519	$ 56.900	6,960	$ 1.420.519	$ 98.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.420.519	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 4668303	HUGO AISLEMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.315.417	$ 210.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.315.417	$ 52.700	6,960	$ 1.315.417	$ 91.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.315.417	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 4738391	AQUILEO RUANO GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.550.906	$ 248.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.550.906	$ 62.100	6,960	$ 1.550.906	$ 108.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.550.906	$ 62.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.400
CC 4752076	FREDI HERNAN MURILLO RUEDA	01	00		X						X		X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.399.230	$ 223.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.399.230	$ 56.000	6,960	$ 1.399.230	$ 97.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.817.448	$ 72.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.437.554	$ 230.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.437.554	$ 57.600	6,960	$ 1.437.554	$ 100.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.437.554	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.400
CC 4752675	JOSE ORLANDO VELASCO	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.425.759	$ 228.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.425.759	$ 57.100	6,960	$ 1.425.759	$ 99.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.507.738	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 445.000
CC 4752895	JAIRO HERNAN ROSERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.292.757	$ 206.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.292.757	$ 51.800	6,960	$ 1.292.757	$ 90.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.292.757	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.500
CC 4788691	WILMER SANCHEZ CONEJO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.534.085	$ 245.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.534.085	$ 61.400	6,960	$ 1.534.085	$ 106.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.534.085	$ 61.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.100
CC 5117439	VICTOR FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.166.667	$ 86.700	6,960	$ 2.166.667	$ 150.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.000
CC 5117523	RODOLFO ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.177.813	$ 348.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.177.813	$ 87.200	6,960	$ 2.177.813	$ 151.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.177.813	$ 87.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.500
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 545.294	$ 87.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 545.294	$ 21.900	1,044	$ 545.294	$ 5.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 545.294	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 121.137	$ 19.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 121.137	$ 4.900	0,000	$ 121.137	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 121.137	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.200
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 151.421	$ 24.300	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 151.421	$ 6.100	0,000	$ 151.421	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 151.421	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.500
CC 52084119	ZORAYA INES CONTECHA CARRILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 14.819.999	$ 2.549.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 14.819.999	$ 1.852.500	0,522	$ 14.819.999	$ 77.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 13.300.000	$ 532.000	$ 266.000	$ 399.000	$ 0	$ 0	$ 5.676.000
CC 52173975	AURA MARIA INFANTE GIL	01	00		X															0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.506.667	$ 180.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.900
CC 52226716	LUZ FANY TORRES BALLEN	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.032.502	$ 165.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.032.502	$ 41.400	6,960	$ 1.032.502	$ 71.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.032.502	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000
CC 52269479	JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR	01	00																	0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 8.267.587	$ 1.405.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 8.267.587	$ 1.033.500	0,522	$ 8.267.587	$ 43.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.267.587	$ 330.800	$ 165.400	$ 248.100	$ 0	$ 0	$ 3.226.700
CC 5230803	NESTOR MUÑOZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.719.895	$ 275.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.719.895	$ 68.800	4,350	$ 1.719.895	$ 74.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.719.895	$ 68.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.700
CC 52320476	AGUEDA ROCHA GRANADA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	0,522	$ 3.000.000	$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 735.700
CC 52441454	OLGA LUCIA TORO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800
CC 52494521	CLAUDED GUERRERO PACHECO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.140.000	$ 703.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.323.200
CC 5269884	JOSE LUIS MALPUD BENITEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.444.000	$ 231.100	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.444.000	$ 57.800	6,960	$ 1.444.000	$ 100.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.444.000	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.300
CC 52750364	PAOLA ROCIO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 52851986	ANA MARIA RESTREPO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.000
CC 53048005	SOL MILENA PEÑA FUQUENE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.030.000	$ 324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.030.000	$ 81.200	6,960	$ 2.030.000	$ 141.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.030.000	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500
CC 53102094	SANDRA TATIANA VARGAS CUBILLOS	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 746.667	$ 119.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 746.667	$ 29.900	0,522	$ 746.667	$ 3.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 795.558	$ 31.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.200
CC 5340741	WEIMAR ROSERO BOLAÑOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.810.417	$ 289.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.810.417	$ 72.500	4,350	$ 1.810.417	$ 78.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.810.417	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.500
CC 56087750	CARMEN CECILIA DAVILA CORDOBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.503.806	$ 240.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.503.806	$ 60.200	1,044	$ 1.503.806	$ 15.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.503.806	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.800
CC 5641412	LUIS FRANCISCO MORA RAMIREZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 817.674	$ 130.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 817.674	$ 32.800	6,960	$ 817.674	$ 57.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 817.674	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500
CC 5789953	JUAN JOSE ROMERO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.627.776	$ 260.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.627.776	$ 65.200	6,960	$ 1.627.776	$ 113.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.627.776	$ 65.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 504.200
CC 5821272	DANIEL LEONARDO RAMIREZ ROMERO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 36.400	0,522	$ 908.526	$ 4.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.600
CC 5822626	ELKIN ROSERO LATORRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.660.000	$ 792.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.660.000	$ 186.400	6,960	$ 4.660.000	$ 324.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.660.000	$ 186.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.400
CC 5829985	OLIBER GAITAN OVIEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.872.750	$ 299.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.872.750	$ 75.000	4,350	$ 1.872.750	$ 81.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.872.750	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.200
CC 5854639	EDISON PORTELA GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.903.687	$ 304.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.903.687	$ 76.200	6,960	$ 1.903.687	$ 132.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.872.812	$ 75.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.300
CC 5855063	EDWIN PORTELA GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.906.666	$ 305.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.906.666	$ 76.300	6,960	$ 1.906.666	$ 132.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.906.666	$ 76.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.500
CC 5881817	ALBERTO CONTECHA CARRILLO	01	01										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 22.713.000	$ 2.839.200	6,960	$ 22.713.000	$ 1.580.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 22.713.150	$ 908.600	$ 454.300	$ 681.400	$ 0	$ 0	$ 6.464.400
CC 5882867	CIPRIANO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.600
CC 5885309	JUAN CARLOS CONTECHA CARRILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 22.319.997	$ 4.017.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 22.319.997	$ 2.790.000	6,960	$ 22.319.997	$ 1.553.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 12.500.000	$ 500.000	$ 250.000	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 9.486.100
CC 5886339	OSCAR AGUIRRE CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 901.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.300.000	$ 212.000	6,960	$ 5.300.000	$ 368.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.900
CC 5889263	JORGE IVAN CAICEDO OSORIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.897.499	$ 303.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.897.499	$ 75.900	6,960	$ 1.897.499	$ 132.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.897.499	$ 75.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 117

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5889421	EDUARDO PRADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 908.526	$ 145.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 6008819	CARLOS GARZON CERQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.135.000	$ 1.213.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.135.000	$ 285.400	6,960	$ 7.135.000	$ 496.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.135.000	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.280.400
CC 6024407	ABRAHAN PINZON GUERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.714.845	$ 274.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.714.845	$ 68.600	4,350	$ 1.714.845	$ 74.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.714.845	$ 68.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.200
CC 6110486	SEGUNDINO MESA AGUIRRE	01	00	X									X							0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.389.505	$ 222.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.389.505	$ 55.600	6,960	$ 1.389.505	$ 96.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.389.505	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.400
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.571.198	$ 251.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.571.198	$ 62.900	6,960	$ 1.571.198	$ 109.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.571.198	$ 62.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 486.600
CC 6115047	JOSE CRISTOBAL GONZALEZ PATIÑO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.647.969	$ 263.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.647.969	$ 66.000	6,960	$ 1.647.969	$ 114.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.647.969	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.400
CC 63324641	JACQUELINE CEPEDA FERNANDEZ	01	01										X							0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.359.998	$ 134.400	0,522	$ 3.359.998	$ 17.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.000
CC 63437269	MARIA ANAZAEL MENDOZA MENESES	01	00	X									X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.037.234	$ 166.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.037.234	$ 41.500	6,960	$ 1.037.234	$ 72.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.037.234	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.200
CC 63443301	ALIX GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 63510229	TEOFILDE CORZO PINTO	01	00									X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS010) EPS SURA	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.040.000	$ 166.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.040.000	$ 41.600	1,044	$ 1.040.000	$ 10.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.040.000	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 260.500
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 160.000	$ 25.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 160.000	$ 6.400	0,000	$ 160.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 160.000	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 65780322	MAGDA CRISTINA PARRA CONTECHA	01	00		X															0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 493.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.195.833	$ 207.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.018.800
CC 65780322	MAGDA CRISTINA PARRA CONTECHA	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 493.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 926.900
CC 65810992	ALBA NAYIBE MONROY LOZANO	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 200.000	$ 8.000	6,960	$ 200.000	$ 14.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 923.332	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.000
CC 6597615	REINALDO LEAL GARZON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.603.594	$ 256.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.603.594	$ 64.200	6,960	$ 1.603.594	$ 111.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.603.594	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.700
CC 67037382	YENCY ROCIO RENGIFO GOMEZ	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	04												X					0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 724.928	$ 29.000	0,000	$ 724.928	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 724.928	$ 29.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	04												X					0	0	15	15	15	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 773.256	$ 31.000	0,000	$ 773.256	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 773.256	$ 31.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000
CC 70600593	LUIS EMILIO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.781.926	$ 285.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.781.926	$ 71.300	6,960	$ 1.781.926	$ 124.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.781.926	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.900
CC 7061616	LUIS FERNANDO SALAZAR YANES	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.075.271	$ 332.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.075.271	$ 83.100	6,960	$ 2.075.271	$ 144.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.075.271	$ 83.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 642.800
CC 71193815	GUILLERMO ALONSO ROJAS MENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.098.559	$ 175.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.098.559	$ 44.000	6,960	$ 1.098.559	$ 76.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.098.559	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300
CC 7168974	LUIS HENRY AVILA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.289.583	$ 366.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.289.583	$ 91.600	6,960	$ 2.289.583	$ 159.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.289.583	$ 91.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.000
CC 7174085	EDWIN HELI PINZON VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 7176138	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF10) COMFABOY	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 71988712	RICARDO HERNANDEZ BELLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.567.708	$ 250.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.567.708	$ 62.800	6,960	$ 1.567.708	$ 109.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.567.708	$ 62.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 485.700
CC 73142238	RAFAEL GUSTAVO ARRIETA DE ORO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
CC 7334501	PEDRO ELIAS RIVERA ALFONSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.472.190	$ 235.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.472.190	$ 58.900	6,960	$ 1.472.190	$ 102.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.472.190	$ 58.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.900
CC 73560909	ARIEL ORTEGA GUZMAN	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 788.326	$ 126.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 788.326	$ 31.600	6,960	$ 788.326	$ 54.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.094.437	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.500
CC 7383479	JOSE MANUEL SOTO TORDECILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.791.624	$ 286.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.791.624	$ 71.700	6,960	$ 1.791.624	$ 124.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.791.624	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.800
CC 74130905	ESTAUROFILO CIPAGAUTA GAMBOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.462.083	$ 234.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.462.083	$ 58.500	4,350	$ 1.462.083	$ 63.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.462.083	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.700
CC 74186937	JOSE PATROCINIO PRECIADO DAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.716.999	$ 434.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.716.999	$ 108.700	6,960	$ 2.716.999	$ 189.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.716.999	$ 108.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 841.400
CC 74323559	HUBER ALFONSO AMAYA PAMPLONA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.354.017	$ 536.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.354.017	$ 134.200	6,960	$ 3.354.017	$ 233.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.354.017	$ 134.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.038.600
CC 74334049	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.498.750	$ 239.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.498.750	$ 60.000	6,960	$ 1.498.750	$ 104.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.498.750	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.200
CC 74335113	PEDRO MIGUEL MEDINA AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.403.484	$ 224.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.403.484	$ 56.200	6,960	$ 1.403.484	$ 97.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.403.484	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 434.700
CC 74357980	CARLOS ALIRIO SANCHEZ FUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.632.125	$ 261.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.632.125	$ 65.300	4,350	$ 1.632.125	$ 71.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.632.125	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.800
CC 74358452	FERDINANDO FUENTES CHIQUILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.533	$ 480.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.000.533	$ 120.100	4,350	$ 3.000.533	$ 130.600	(CCF10) COMFABOY	$ 3.000.533	$ 120.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 850.900
CC 74358586	LUIS ALEJANDRO GIL ALFONSO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.111.458	$ 177.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.111.458	$ 44.500	6,960	$ 1.111.458	$ 77.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.111.458	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 74358833	GUSTAVO ANTONIO LOPEZ RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.495.283	$ 239.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.495.283	$ 59.900	4,350	$ 1.495.283	$ 65.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.495.283	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.200
CC 74359087	ANTONIO PEÑA FONSECA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.112.945	$ 178.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.112.945	$ 44.600	6,960	$ 1.112.945	$ 77.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.112.945	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.800
CC 74359609	MEDARDO ANTONIO PAIPILLA CIPAGAUTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.277.804	$ 204.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.277.804	$ 51.200	6,960	$ 1.277.804	$ 89.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.277.804	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.900
CC 74377938	MARIO GERARDO SIERRA OTALORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 955.845	$ 153.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 955.845	$ 38.300	6,960	$ 955.845	$ 66.600	(CCF10) COMFABOY	$ 955.845	$ 38.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.200
CC 74795498	DAIRO ELIECER TABAREZ JARAMILLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.480.000	$ 556.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.480.000	$ 139.200	2,436	$ 3.480.000	$ 84.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.000
CC 7550851	WILLIAM LOZADA RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 76029244	ANGEL MARIA NAVIA GUACA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.067.865	$ 170.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.067.865	$ 42.800	6,960	$ 1.067.865	$ 74.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.067.865	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.900
CC 76150074	WILLIAM BECERRA RIVERA	01	00		X						X		X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.514.950	$ 242.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.514.950	$ 60.600	6,960	$ 1.514.950	$ 105.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.586.078	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000
CC 76150281	YONIVER MARTINEZ MOTOHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.606.687	$ 257.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.606.687	$ 64.300	4,350	$ 1.606.687	$ 69.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.606.687	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 455.600
CC 76150480	YOBANY QUINAYAS SAMBONI	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 76150555	DUBEIMAR CORTES DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.520.260	$ 243.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.520.260	$ 60.900	6,960	$ 1.520.260	$ 105.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.520.260	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.000
CC 76223570	JESUS ANTONIO VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.664.208	$ 266.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.664.208	$ 66.600	4,350	$ 1.664.208	$ 72.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.664.208	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.900
CC 76263403	JUAN CARLOS ECHEVERRY VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.852.500	$ 296.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.852.500	$ 74.100	6,960	$ 1.852.500	$ 129.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.852.500	$ 74.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 573.600
CC 76293406	ARTEMIO MALES SAMBONI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.015.625	$ 162.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.015.625	$ 40.700	6,960	$ 1.015.625	$ 70.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.015.625	$ 40.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.600
CC 76294611	YARNOVI MAMIAN GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.685.127	$ 269.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.685.127	$ 67.500	6,960	$ 1.685.127	$ 117.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.685.127	$ 67.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.000
CC 76307880	JOSE MARINO LOPEZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.492.444	$ 238.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.492.444	$ 59.700	6,960	$ 1.492.444	$ 103.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.492.444	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.100
CC 76314220	AQUILINO DIAZ QUISTANCHALA	01	00	X																0	15	15	15	15	(25-14) COLPENSIONES	$ 550.000	$ 88.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 550.000	$ 22.000	6,960	$ 550.000	$ 38.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 170.300
CC 76314250	EDGAR JAVIER CAICEDO RENDON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.350.000	$ 1.759.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.350.000	$ 1.293.800	6,960	$ 10.350.000	$ 720.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 10.350.000	$ 414.000	$ 207.000	$ 310.500	$ 0	$ 0	$ 4.705.300
CC 76321562	RODRIGO FERNANDEZ CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.955.249	$ 312.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.955.249	$ 78.300	4,350	$ 1.955.249	$ 85.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.955.249	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.600
CC 76322191	JAIME ANTONIO ANTE GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.923.805	$ 307.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.923.805	$ 77.000	6,960	$ 1.923.805	$ 133.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.923.805	$ 77.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 595.800
CC 76329110	LUIS FERNANDO QUINAYAS ASTUDILLO	01	00	X																0	21	21	21	21	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 635.969	$ 101.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100
CC 76329961	JAIRO ALONSO PILLIMUE GOLONDRINO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.988.563	$ 478.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.988.563	$ 119.600	6,960	$ 2.988.563	$ 208.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.988.563	$ 119.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.500
CC 76332508	FREDY HERNAN AGUILAR CALAPSU	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.173.761	$ 347.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.173.761	$ 87.000	6,960	$ 2.173.761	$ 151.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.173.761	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.200
CC 76334302	CARLOS ALBERTO SOTELO PERAFAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.245.864	$ 359.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.245.864	$ 89.900	6,960	$ 2.245.864	$ 156.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.245.864	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.600
CC 76343248	ARNOLD YOVANY ERAZO RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.883.818	$ 301.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.883.818	$ 75.400	6,960	$ 1.883.818	$ 131.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.883.818	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 583.500
CC 7690570	HASMER ALBRANDO JAVELA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.520.000	$ 140.800	6,960	$ 3.520.000	$ 245.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.520.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.800
CC 7711466	JOSE JAIR MARTINEZ VALDERRAMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.188.655	$ 190.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.188.655	$ 47.600	4,350	$ 1.188.655	$ 51.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.188.655	$ 47.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.200
CC 79001247	VICTOR MANUEL OLARTE LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.125.000	$ 340.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.125.000	$ 85.000	6,960	$ 2.125.000	$ 147.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.125.000	$ 85.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.900
CC 79006004	OSCAR IVAN GARCIA MORA	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.056.935	$ 169.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.056.935	$ 42.300	4,350	$ 1.056.935	$ 46.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.362.712	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.100
CC 79006104	ALEJANDRO GALINDO CADENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.198.167	$ 191.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.198.167	$ 48.000	4,350	$ 1.198.167	$ 52.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.198.167	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.000
CC 79041347	CESAR AUGUST BEJARANO PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.000.000	$ 680.000	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00												X					0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.943.582	$ 840.600	(EPS010) EPS SURA	$ 4.943.582	$ 197.800	0,000	$ 4.943.582	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.306.706	$ 132.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.170.700
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00												X					0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.837.058	$ 312.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.837.058	$ 73.500	0,000	$ 1.837.058	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.837.058	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.400
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00												X					0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 367.412	$ 62.600	(EPS010) EPS SURA	$ 367.412	$ 14.700	0,000	$ 367.412	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 367.412	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000
CC 79219181	NELSON NEFY BERMUDEZ GARCIA	01	00												X					0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 514.832	$ 82.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 514.832	$ 20.600	0,000	$ 514.832	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.600
CC 79219181	NELSON NEFY BERMUDEZ GARCIA	01	00												X					0	13	13	13	13	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 393.695	$ 63.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 393.695	$ 15.800	0,000	$ 393.695	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 393.695	$ 15.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.600
CC 79246501	LUIS EDUARDO SAMACA TOCARRUNCHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.645.706	$ 263.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.645.706	$ 65.900	6,960	$ 1.645.706	$ 114.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.645.706	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.800
CC 79261636	JORGE ALFREDO PEREZ TEJEDOR	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 119

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79278651	EFRAIN NAVARRO BEDOYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.219.734	$ 515.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.219.734	$ 128.800	6,960	$ 3.219.734	$ 224.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.219.734	$ 128.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 996.900
CC 79436762	JUAN CARLOS TORO GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	0,522	$ 2.450.000	$ 12.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.800
CC 79456829	JOSE ALEXANDER ACOSTA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	2,436	$ 2.400.000	$ 58.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.500
CC 79543833	GUSTAVO ARANGUREN SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 901.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.300.000	$ 212.000	6,960	$ 5.300.000	$ 368.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.900
CC 79580687	LUIS FERNANDO DE FELIPE FUERTE	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 236.066	$ 37.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 236.066	$ 9.500	0,000	$ 236.066	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 121.946	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.200
CC 79580687	LUIS FERNANDO DE FELIPE FUERTE	01	00										X							0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.519.137	$ 243.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.519.137	$ 60.800	4,350	$ 1.519.137	$ 66.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.519.137	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.800
CC 79601202	LEONARDO GONZALEZ RIAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 10.980.000	$ 1.866.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.980.000	$ 1.372.500	6,960	$ 10.980.000	$ 764.300	(CCF10) COMFABOY	$ 10.980.000	$ 439.200	$ 219.600	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 4.991.600
CC 79602622	ANIBAL JAVIER ROMERO BECERRA	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 168.459	$ 27.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 168.459	$ 6.800	6,960	$ 168.459	$ 11.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 413.657	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.200
CC 79626401	YEZID CARDOZO BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 79688173	HONORIO POVEDA SALDAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 79743048	PEDRO JAVIER VARGAS BAYONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 79768178	YONNY ANDRES DUCUARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.328.803	$ 532.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.328.803	$ 133.200	6,960	$ 3.328.803	$ 231.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.328.803	$ 133.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.030.800
CC 79780775	JOSE LUIS JIMENEZ GARATEJO	01	00		X															0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 327.000	$ 52.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 327.000	$ 13.100	6,960	$ 327.000	$ 22.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 865.590	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.000
CC 79818320	HECTOR ALEXANDER ROJAS YAYA	01	00	X																0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 533.334	$ 85.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 533.334	$ 21.400	2,436	$ 533.334	$ 13.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 533.334	$ 21.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.200
CC 79842489	WILMER FERNANDO ARBOLEDA ENRIQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.720.673	$ 275.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.720.673	$ 68.900	6,960	$ 1.720.673	$ 119.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.720.673	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.000
CC 79865528	HENRY OTONIEL MARIN JARAMILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.497.916	$ 399.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.497.916	$ 100.000	6,960	$ 2.497.916	$ 173.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.497.916	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 773.600
CC 79883757	LUIS EDUARDO TORRES MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	2,436	$ 1.660.000	$ 40.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900
CC 79894760	LEONARDO COLLAZOS DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 8.500.000	$ 1.445.000	(EPS010) EPS SURA	$ 8.500.000	$ 340.000	6,960	$ 8.500.000	$ 591.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 8.500.000	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.600
CC 79904860	ERICK MARTINEZ CHAVES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.000	$ 70.400	2,436	$ 1.760.000	$ 42.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.300
CC 79939777	JUAN DAVID NARANJO TRUJILLO	01	00														X			0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 362.500	$ 58.000	(EPS010) EPS SURA	$ 362.500	$ 14.500	0,000	$ 362.500	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 362.500	$ 14.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.000
CC 79939777	JUAN DAVID NARANJO TRUJILLO	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 3.262.500	$ 522.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.262.500	$ 130.500	2,436	$ 3.262.500	$ 79.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.262.500	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 862.500
CC 79963707	JHON ALEXANDER SANCHEZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 79968873	JOHN JAIRO HERNANDEZ VARGAS	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.212.289	$ 194.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.212.289	$ 48.500	4,350	$ 1.212.289	$ 52.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.824.200	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.300
CC 80019098	ALEXANDER CASTRO SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.211.939	$ 194.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.211.939	$ 48.500	2,436	$ 1.211.939	$ 29.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.211.939	$ 48.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.600
CC 80021713	EDIER NORBEY TABARES JARAMILLO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.480.000	$ 556.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.480.000	$ 139.200	2,436	$ 3.480.000	$ 84.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.000
CC 80070270	JOSE ALBERTO GUEVARA CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.765.000	$ 282.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.765.000	$ 70.600	2,436	$ 1.765.000	$ 43.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.765.000	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.600
CC 80134156	HECTOR YESID RUIZ MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.962.190	$ 314.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.962.190	$ 78.500	4,350	$ 1.962.190	$ 85.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.962.190	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.400
CC 80166591	JAIME ANDRES PARRA CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.800.000	$ 986.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.800.000	$ 232.000	6,960	$ 5.800.000	$ 403.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 5.800.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.853.700
CC 80173670	GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.420.000	$ 1.091.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 6.420.000	$ 256.800	6,960	$ 6.420.000	$ 446.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.420.000	$ 256.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.051.900
CC 80187104	GERMAN ANDRES LAVERDE ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.274.000	$ 203.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.274.000	$ 51.000	4,350	$ 1.274.000	$ 55.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.274.000	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 80206358	LEOLEGAR TORRES IBAÑEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.280.000	$ 364.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.280.000	$ 91.200	2,436	$ 2.280.000	$ 55.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.280.000	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.800
CC 80236741	ORLANDO RODRIGUEZ CHIZABA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.478.125	$ 236.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.478.125	$ 59.200	2,436	$ 1.478.125	$ 36.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.478.125	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.000
CC 80378533	MIGUEL OSWALDO GONZALEZ URREGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.420.313	$ 227.300	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.420.313	$ 56.900	6,960	$ 1.420.313	$ 98.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.420.313	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.000
CC 80380834	JAIRO MUÑOZ SAAVEDRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.492.500	$ 238.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.492.500	$ 59.700	6,960	$ 1.492.500	$ 103.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.492.500	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.100
CC 80381542	ALVARITO DUQUE MIRANDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.471.688	$ 395.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.471.688	$ 98.900	6,960	$ 2.471.688	$ 172.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.471.688	$ 98.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 765.400
CC 8046146	CARLOS ALFREDO ESPINOSA PALACIO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.390.000	$ 746.400	(EPS001) ALIANSALUD	$ 4.390.000	$ 175.600	2,436	$ 4.390.000	$ 107.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.390.000	$ 175.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.204.600
CC 80539446	LUIS EDUARDO LICHT PARDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.354.375	$ 216.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.354.375	$ 54.200	4,350	$ 1.354.375	$ 59.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.354.375	$ 54.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.100
CC 80658303	JOHN YERS RINCON RUIZ	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 30.285	$ 1.300	2,436	$ 30.285	$ 800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 42.904	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 80730396	YONATHAN EDUARDO GARZON AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.179.395	$ 508.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.179.395	$ 127.200	6,960	$ 3.179.395	$ 221.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.179.395	$ 127.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 984.500
CC 80772319	LUIS ALEJANDRO PERDOMO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	2,436	$ 2.300.000	$ 56.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100
CC 80810868	HOLLMAN ESTEBAN AYALA ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800
CC 80831717	CRISTHIAN CAMILO MEDINA BAUTISTA	01	00								X									0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.450.000	$ 98.000	2,436	$ 2.450.000	$ 59.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.700
CC 80881217	CARLOS JULIAN NIETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.987.975	$ 318.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.987.975	$ 79.600	4,350	$ 1.987.975	$ 86.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.987.975	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 563.800
CC 80912745	EDGAR ALEXANDER VILLEGAS CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.072.916	$ 491.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.072.916	$ 123.000	6,960	$ 3.072.916	$ 213.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.072.916	$ 123.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 951.600
CC 8110664	RODRIGO DURANGO CUADROS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.874.968	$ 460.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.874.968	$ 115.000	6,960	$ 2.874.968	$ 200.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.874.968	$ 115.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 890.100
CC 83237526	GIOVANNY CHILA CHAMBO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.005.208	$ 160.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.005.208	$ 40.300	6,960	$ 1.005.208	$ 70.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.005.208	$ 40.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.500
CC 83241418	MIGUEL ANTONIO RINCON ROBAYO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.035.341	$ 165.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.035.341	$ 41.500	6,960	$ 1.035.341	$ 72.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.035.341	$ 41.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.800
CC 85372002	JOSE ALFREDO LLORENTE MANJARRES	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 484.548	$ 77.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 484.548	$ 19.400	2,436	$ 484.548	$ 11.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 484.548	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.300
CC 86085584	IVAN YUSED RODRIGUEZ RINCON	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.538.060	$ 246.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.538.060	$ 61.600	4,350	$ 1.538.060	$ 67.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.639.307	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300
CC 87062184	JUAN CARLOS GUSTIN DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.315.533	$ 530.500	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 3.315.533	$ 132.700	4,350	$ 3.315.533	$ 144.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.315.533	$ 132.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 940.200
CC 87063759	JESUS MIGUEL ORTEGA ROSERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.191.494	$ 190.700	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.191.494	$ 47.700	6,960	$ 1.191.494	$ 83.000	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.191.494	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 88160936	NEPTALY GAFARO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.255.090	$ 200.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.255.090	$ 50.300	6,960	$ 1.255.090	$ 87.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.255.090	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.900
CC 88224605	JAIME IVAN PRADA VANEGAS	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 517.949	$ 88.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 517.949	$ 20.800	0,000	$ 517.949	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 517.949	$ 20.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.700
CC 88224605	JAIME IVAN PRADA VANEGAS	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.993.000	$ 1.188.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.993.000	$ 279.800	6,960	$ 6.993.000	$ 486.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.993.000	$ 279.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.235.300
CC 88241944	REINALDO TRASLAVIÑA BERNAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.003.164	$ 160.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.003.164	$ 40.200	6,960	$ 1.003.164	$ 69.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.003.164	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.900
CC 88275105	JESUS BAEZ TIRADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.246.384	$ 199.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.246.384	$ 49.900	6,960	$ 1.246.384	$ 86.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.246.384	$ 49.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.100
CC 88288103	WILLIAM JOSE DELGADO DURAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.562.500	$ 250.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.562.500	$ 62.500	6,960	$ 1.562.500	$ 108.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.562.500	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.800
CC 91010331	EDGAR PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.520.000	$ 403.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.520.000	$ 100.800	4,350	$ 2.520.000	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.520.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.500
CC 91012375	GERMAN CAMELO PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.815.000	$ 290.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.815.000	$ 72.600	4,350	$ 1.815.000	$ 79.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 91013327	FERNANDO ARDILA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.618.982	$ 579.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.618.982	$ 144.800	6,960	$ 3.618.982	$ 251.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.618.982	$ 144.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.120.600
CC 91014144	JUAN CARLOS GUIZA GALEANO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.386.229	$ 221.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.386.229	$ 55.500	4,350	$ 1.386.229	$ 60.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.386.229	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.200
CC 91043332	JOSE DE JESUS MAYORGA VASQUEZ	01	00		X								X							0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 938.427	$ 150.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 938.427	$ 37.600	6,960	$ 938.427	$ 65.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.360.730	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.700
CC 91046706	ENOC GOMEZ ALMEYDA	01	00		X								X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.166	$ 7.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 43.166	$ 1.800	4,350	$ 43.166	$ 1.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 575.405	$ 23.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.800
CC 91130615	ELVER AUGUSTO AREIZA CARMONA	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.520.833	$ 243.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.520.833	$ 60.900	6,960	$ 1.520.833	$ 105.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.520.833	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 471.100
CC 91131938	ADAN RINCON GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.405.192	$ 224.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.405.192	$ 56.300	6,960	$ 1.405.192	$ 97.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.405.192	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.400
CC 91133262	SERAFIN DE JESUS CAMACHO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.323.698	$ 211.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.323.698	$ 53.000	6,960	$ 1.323.698	$ 92.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.323.698	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.000
CC 91133743	SAMUEL GALEANO SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.098.559	$ 175.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.098.559	$ 44.000	6,960	$ 1.098.559	$ 76.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.098.559	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.300
CC 91135024	CAMPO ANIBAL QUIROGA VELAZCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 998.432	$ 159.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 998.432	$ 40.000	6,960	$ 998.432	$ 69.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 998.432	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.300
CC 91135075	CARLOS MARIO LONDOÑO AGUDELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.837.672	$ 294.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.837.672	$ 73.600	6,960	$ 1.837.672	$ 128.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.837.672	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.300
CC 91135106	FREDY VIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.435.417	$ 229.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.435.417	$ 57.500	6,960	$ 1.435.417	$ 100.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.435.417	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.700
CC 91136116	JOSE ANTONIO MOSQUERA QUINTERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.293.704	$ 207.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.293.704	$ 51.800	4,350	$ 1.293.704	$ 56.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.293.704	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.900
CC 91136361	ONEBER TORRES RUIZ	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 817.674	$ 130.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 817.674	$ 32.800	6,960	$ 817.674	$ 57.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 817.674	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500
CC 91136566	LUVIN JASBEY AFANADOR CIFUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.499.740	$ 240.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.499.740	$ 60.000	6,960	$ 1.499.740	$ 104.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.499.740	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 91213482	HERNANDO NAVARRO ORDUÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.075.000	$ 492.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.075.000	$ 123.000	6,960	$ 3.075.000	$ 214.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.075.000	$ 123.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 952.100
CC 91256169	EFRAIN BAYONA SERRANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.738.361	$ 635.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.738.361	$ 149.600	4,350	$ 3.738.361	$ 162.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.738.361	$ 149.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.097.500
CC 91291390	LUIS ENRIQUE JOYA RODRIGUEZ	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 769.781	$ 123.200	(EPS010) EPS SURA	$ 769.781	$ 30.800	6,960	$ 769.781	$ 53.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.560.318	$ 62.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 121

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91342571	JAVIER GALLARDO CARVAJAL	01	00		X								X							0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.269.020	$ 523.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.269.020	$ 130.800	4,350	$ 3.269.020	$ 142.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.794.045	$ 151.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 948.000
CC 91346739	FERNANDO ALMEYDA POVEDA	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 179.812	$ 28.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 179.812	$ 7.200	6,960	$ 179.812	$ 12.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 496.454	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.500
CC 91352613	CESAR AUGUSTO GUEVARA BARAJAS	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 975.720	$ 156.200	(EPS046) SALUD MIA EPS	$ 975.720	$ 39.100	6,960	$ 975.720	$ 68.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.390.171	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 319.000
CC 91353280	CARLOS FRANCISCO ROA TORRES	01	00												X					0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 666.253	$ 106.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 666.253	$ 26.700	0,000	$ 666.253	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 666.253	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.100
CC 91353280	CARLOS FRANCISCO ROA TORRES	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 272.558	$ 43.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 272.558	$ 11.000	0,000	$ 272.558	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 272.558	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.700
CC 91356545	PEDRO ANTONIO REMOLINA SEQUEDA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.089.285	$ 174.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.089.285	$ 43.600	6,960	$ 1.089.285	$ 75.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.089.285	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.400
CC 91362062	NOLBERTO MATEUS TELLEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.438.021	$ 230.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.438.021	$ 57.600	4,350	$ 1.438.021	$ 62.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.438.021	$ 57.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 91363359	ORLAIN AGUILAR VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.161.210	$ 185.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.161.210	$ 46.500	6,960	$ 1.161.210	$ 80.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.161.210	$ 46.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.700
CC 91363431	EDUAR DAYAN CELIS HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.625.000	$ 260.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.625.000	$ 65.000	6,960	$ 1.625.000	$ 113.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.625.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.100
CC 91363518	REINALDO SANTAMARIA VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.177.299	$ 188.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.177.299	$ 47.100	6,960	$ 1.177.299	$ 82.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.177.299	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600
CC 91363954	HENRY RIAÑO TORRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.027.770	$ 164.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.027.770	$ 41.200	6,960	$ 1.027.770	$ 71.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.027.770	$ 41.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.500
CC 91364034	JUAN CARLOS SERRANO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.382.656	$ 381.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.382.656	$ 95.400	6,960	$ 2.382.656	$ 165.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.382.656	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 738.000
CC 91364125	OSCAR FRANCISCO CAMACHO	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.295.000	$ 207.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.295.000	$ 51.800	6,960	$ 1.295.000	$ 90.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.888.335	$ 75.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.800
CC 91421108	HENRY BALCAZAR CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.342.177	$ 214.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.342.177	$ 53.700	6,960	$ 1.342.177	$ 93.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.342.177	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 91454437	ANDRES PINTO BLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.781.859	$ 643.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.781.859	$ 151.300	6,960	$ 3.781.859	$ 263.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 3.781.859	$ 151.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.209.000
CC 91464823	JAIME GARCIA CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.900.533	$ 464.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.900.533	$ 116.100	4,350	$ 2.900.533	$ 126.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.900.533	$ 116.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 822.500
CC 91526584	SERGIO ARIAS VERGARA	01	00		X								X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 771.750	$ 123.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 771.750	$ 30.900	4,350	$ 771.750	$ 33.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.141.823	$ 45.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.700
CC 92539778	ADELFIN MANUEL SUAREZ SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.383.021	$ 221.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.383.021	$ 55.400	6,960	$ 1.383.021	$ 96.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.383.021	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.400
CC 9270180	FELIPE GOMEZ AMADOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	2,436	$ 1.650.000	$ 40.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 93085316	JOSE ALVIS BERNATE BONILLA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.698.675	$ 271.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.698.675	$ 68.000	6,960	$ 1.698.675	$ 118.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.698.675	$ 68.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 526.100
CC 93129015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.270.625	$ 203.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.270.625	$ 50.900	6,960	$ 1.270.625	$ 88.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.270.625	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.600
CC 93336041	REINED VASQUEZ NOREÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.450.000	$ 232.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.450.000	$ 58.000	6,960	$ 1.450.000	$ 101.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.450.000	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.000
CC 93339254	YEISON JAVIER PARRA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.648.018	$ 263.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.648.018	$ 66.000	2,436	$ 1.648.018	$ 40.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.648.018	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.900
CC 93361436	HOVER NORMAN RAMIREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 93392279	DOUGLAS VASQUEZ MEJIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 93407691	JHON JAIRO MORALES GUZMAN	01	00		X															0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 3.417.334	$ 546.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.417.334	$ 136.700	6,960	$ 3.417.334	$ 237.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.601.667	$ 264.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.185.500
CC 93445702	ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.928.727	$ 308.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.928.727	$ 77.200	6,960	$ 1.928.727	$ 134.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.928.727	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 597.300
CC 93448017	ALEXANDER ROBLEDO CARDENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.901.344	$ 304.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.901.344	$ 76.100	6,960	$ 1.901.344	$ 132.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.901.344	$ 76.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 588.900
CC 93449801	HIGINIO CARDENAS HERNANDEZ	01	00		X								X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.900.705	$ 304.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.900.705	$ 76.100	4,350	$ 1.900.705	$ 82.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.312.451	$ 92.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 555.500
CC 93450603	WILIAM HERNAN CAPERA CAMPOS	01	00										X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.003.929	$ 160.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.003.929	$ 40.200	4,350	$ 1.003.929	$ 43.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.003.929	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.800
CC 93450603	WILIAM HERNAN CAPERA CAMPOS	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 756.064	$ 121.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 756.064	$ 30.300	0,000	$ 756.064	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 455.942	$ 18.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 169.600
CC 93453546	DANILO RINCON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.298.056	$ 207.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.298.056	$ 52.000	4,350	$ 1.298.056	$ 56.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.298.056	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.200
CC 94072283	AURELIO ALVEAR ANACONA	01	00		X						X		X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.038.407	$ 166.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.038.407	$ 41.600	6,960	$ 1.038.407	$ 72.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.419.964	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.900
CC 94072283	AURELIO ALVEAR ANACONA	01	00											X						0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 365.934	$ 58.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 365.934	$ 0	0,000	$ 365.934	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 365.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.600
CC 94252035	GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ AGUDELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 94253452	JOSE GILDARDO AGUILAR BORRERO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 373.500	$ 59.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 373.500	$ 15.000	6,960	$ 373.500	$ 26.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 936.504	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.300
CC 94262858	DUVAN FERNEY BETANCOURT YARCE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.105.000	$ 176.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.105.000	$ 44.200	6,960	$ 1.105.000	$ 77.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.105.000	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.200
CC 94300625	FEDERICO VALENCIA LEDESMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.329.297	$ 212.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.329.297	$ 53.200	6,960	$ 1.329.297	$ 92.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.329.297	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 122

Pagado: 07/01/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1042716756** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94307395	JHON ROBERT MARROQUIN NEIRA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 566.667	$ 90.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 566.667	$ 22.700	6,960	$ 566.667	$ 39.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.600
CC 94386361	ARNOLDO LOPEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.622.606	$ 419.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.622.606	$ 105.000	6,960	$ 2.622.606	$ 182.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.622.606	$ 105.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 812.300
CC 94429732	JAIME ALBERTO VARGAS MONTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.006.250	$ 481.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.006.250	$ 120.300	6,960	$ 3.006.250	$ 209.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.006.250	$ 120.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 930.900
CC 94463310	HUGO FERNANDO JARAMILLO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 9535708	ADMILFO GIL CASTELLANOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.370.334	$ 379.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.370.334	$ 94.900	6,960	$ 2.370.334	$ 165.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.370.334	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.100
CC 9800494	JOSE URIEL HERNANDEZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.801.403	$ 288.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.801.403	$ 72.100	6,960	$ 1.801.403	$ 125.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.801.403	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.900
CC 98346680	MAURO ANDRES PIZARRO OBANDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.587.187	$ 414.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.587.187	$ 103.500	6,960	$ 2.587.187	$ 180.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.587.187	$ 103.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.100
CC 98387726	GERMAN RICARDO ASTORQUIZA BURBANO	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.640.000	$ 262.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.640.000	$ 65.600	6,960	$ 1.640.000	$ 114.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.385.968	$ 95.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.700
CC 98392105	SEGUNDO ARCADIO JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.155.187	$ 184.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.155.187	$ 46.300	6,960	$ 1.155.187	$ 80.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.155.187	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 98393088	GABRIEL AGUSTIN GUERRERO RAMOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.191.494	$ 190.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.191.494	$ 47.700	6,960	$ 1.191.494	$ 83.000	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.191.494	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 98394812	JUAN CARLOS SOLARTE BASANTE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.800.000	$ 816.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.800.000	$ 192.000	6,960	$ 4.800.000	$ 334.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.800.000	$ 192.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.534.100
CC 9850735	GERARDO VALENCIA GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.518.183	$ 243.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.518.183	$ 60.800	6,960	$ 1.518.183	$ 105.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.518.183	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300
CC 98629917	JOHN ALEXANDER ARIAS GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 13.200.000	$ 2.244.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 13.200.000	$ 1.650.000	6,960	$ 13.200.000	$ 918.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 13.200.000	$ 528.000	$ 264.000	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 6.000.800
CC 9955447	ALVARO OBDULIO RENDON ECHEVERRI	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.031.469	$ 325.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.031.469	$ 81.300	6,960	$ 2.031.469	$ 141.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.031.469	$ 81.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.100
PE 952116906021986	LENIN LENER OJEDA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
TI 1055690244	YEISMIR LARGO LOPEZ	01	00	X																0	29	29	29	29	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.001.000	$ 320.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.001.000	$ 80.100	6,960	$ 2.001.000	$ 139.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.001.000	$ 80.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.700
TI 1061599054	PEDRO CASTILLO JURADO	01	00	X																0	17	17	17	17	(231001) COLFONDOS	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
TI 1121845202	JHON EDISSON CHANTRE VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.035.533	$ 485.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.035.533	$ 121.500	4,350	$ 3.035.533	$ 132.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.035.533	$ 121.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 860.800
TI 13958142	LUIS DE JESUS FORERO FONTECHA	01	00	X																0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 635.969	$ 101.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 635.969	$ 25.500	6,960	$ 635.969	$ 44.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 635.969	$ 25.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.422.961.157	$ 1.531.860.546	$ 1.531.860.546	$ 1.559.774.145	$ 230.901.900	$ 76.924.600	$ 90.638.300	$ 62.350.100	$ 3.505.000	$ 5.257.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.577.300	$ 0	$ 469.577.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 123

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-01, 03:55:06 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042671769

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 13/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS SAN ONOFRE		
Documento	NI901325581	**Dirección**	CL 36 #17 A - 39
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798
Total Afiliados	104	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001973599	MELISSA CONTRERAS RUIZ	01	00		X															0	15	15	15	15	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 750.000	$ 120.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 750.000	$ 30.000	6,960	$ 750.000	$ 52.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.308.335	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 254.600
CC 1002060435	LAUDIN ENRIQUE MENDOZA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.462.334	$ 394.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.462.334	$ 98.500	6,960	$ 2.462.334	$ 171.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.462.334	$ 98.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 762.400
CC 1002320663	JORGE ELIECER VELASQUEZ LLERENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.523.958	$ 243.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.523.958	$ 61.000	4,350	$ 1.523.958	$ 66.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.523.958	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.200
CC 1005342044	JOSE RAUL GERENA CUBIDES	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 642.372	$ 102.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 642.372	$ 25.700	0,000	$ 642.372	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 427.196	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.600
CC 1005342044	JOSE RAUL GERENA CUBIDES	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 558.167	$ 89.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 558.167	$ 22.400	6,960	$ 558.167	$ 38.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 558.167	$ 22.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.100
CC 1005472227	CARLOS ALBERTO BAZA ORTEGA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1005569727	MAURICIO JAVIER MARTELO MACEA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1007707177	JAIRO MANUEL BARON GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.351.433	$ 216.300	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.351.433	$ 54.100	6,960	$ 1.351.433	$ 94.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.351.433	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.600
CC 1010063913	ELIESER MANUEL REYES MUÑOZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.352.379	$ 216.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.352.379	$ 54.100	6,960	$ 1.352.379	$ 94.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.352.379	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.800
CC 1010063913	ELIESER MANUEL REYES MUÑOZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 155.585	$ 24.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 155.585	$ 0	0,000	$ 155.585	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 155.585	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.900
CC 1047372839	LUIS MIGUEL JULIO AGRESOTH	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.281.400	$ 205.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.281.400	$ 51.300	6,960	$ 1.281.400	$ 89.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.281.400	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.900
CC 1048936992	DILSON ANTONIO CHIQUILLO RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.460.937	$ 233.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.460.937	$ 58.500	4,350	$ 1.460.937	$ 63.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.460.937	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.400
CC 1050004560	DARVIS CASTILLO IRIARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.311.979	$ 210.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.311.979	$ 52.500	4,350	$ 1.311.979	$ 57.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.311.979	$ 52.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.100
CC 1065915543	BREYNER ANDRES AGUILERA ITURRIAGO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1072747360	ANDRES MAURICIO HERRERA RAMOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 1073168193	LUIS DAVID ORTEGA JULIO	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1077866233	JESUS GABRIEL SALAZAR MAHECHA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.682.953	$ 269.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.682.953	$ 67.400	6,960	$ 1.682.953	$ 117.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.682.953	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.300
CC 10933603	WILBER ANTONIO OQUENDO HINCAPIE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.613.333	$ 258.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.613.333	$ 64.600	4,350	$ 1.613.333	$ 70.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.613.333	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.600
CC 1094928554	JEHISON MONTES MONTES	01	00	X																0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 2.370.667	$ 379.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.370.667	$ 94.900	6,960	$ 2.370.667	$ 165.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.370.667	$ 94.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 124

Pagado: 13/01/2022 **Empresa NI901325581** **CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1042671769** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1100306358	GABRIEL SEGUNDO MERCADO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.461.250	$ 233.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.461.250	$ 58.500	6,960	$ 1.461.250	$ 101.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.461.250	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.600
CC 1100625933	ISRRAEL DAVID SALCEDO MENDOZA	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 514.832	$ 82.400	(CCFC33) CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1101440763	ERIS GABRIEL LUNA PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.205.690	$ 193.000	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.205.690	$ 48.300	6,960	$ 1.205.690	$ 84.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.205.690	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 373.600
CC 1101441844	LUIS ENRIQUE SILGADO JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.154.586	$ 184.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.154.586	$ 46.200	6,960	$ 1.154.586	$ 80.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.154.586	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.600
CC 1101444542	MANUEL TORRES MARQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.315.471	$ 210.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.315.471	$ 52.700	6,960	$ 1.315.471	$ 91.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.315.471	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 1101445596	LUIS GUILLERMO PEREZ AGRESOT	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.232.188	$ 197.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.232.188	$ 49.300	4,350	$ 1.232.188	$ 53.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.232.188	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.500
CC 1101445762	IVAN DARIO ORTEGA DE LA ROSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.385.503	$ 221.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.385.503	$ 55.500	6,960	$ 1.385.503	$ 96.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.385.503	$ 55.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.200
CC 1101446625	JUAN CARLOS MOGUEA MOLINARES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.573.959	$ 251.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.573.959	$ 63.000	6,960	$ 1.573.959	$ 109.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.573.959	$ 63.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 487.500
CC 1101447642	CARLOS ARTURO LUNA GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.159.317	$ 185.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.159.317	$ 46.400	6,960	$ 1.159.317	$ 80.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.159.317	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.000
CC 1101448660	DEIVER CHAVEZ BAENA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.255.848	$ 201.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.255.848	$ 50.300	6,960	$ 1.255.848	$ 87.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.255.848	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1101450451	OVERTH LUIS BLANCO ARRIETA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.513.646	$ 242.200	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.513.646	$ 60.600	4,350	$ 1.513.646	$ 65.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.513.646	$ 60.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.300
CC 1101451152	FREDY MORENO DEL TORO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.482.034	$ 237.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.482.034	$ 59.300	6,960	$ 1.482.034	$ 103.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.482.034	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.000
CC 1101451505	WILFREDO SILGADO ESCOBAR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 60.569	$ 9.700	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 60.569	$ 2.500	0,000	$ 60.569	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 60.569	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.700
CC 1101451505	WILFREDO SILGADO ESCOBAR	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.292.758	$ 206.900	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.292.758	$ 51.800	6,960	$ 1.292.758	$ 90.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.292.758	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.500
CC 1101452246	JORGE ELIECER BLANCO VASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.640.625	$ 262.500	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 1.640.625	$ 65.700	6,960	$ 1.640.625	$ 114.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.640.625	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.100
CC 1101452297	GUILLERMO CHAVEZ JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.159.317	$ 185.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.159.317	$ 46.400	6,960	$ 1.159.317	$ 80.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.159.317	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.000
CC 1101453694	SAMIR MENDEZ PAUTH	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.425.251	$ 228.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.425.251	$ 57.100	6,960	$ 1.425.251	$ 99.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.425.251	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.500
CC 1101454908	LEIDER MEDRANO MENDOZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.452.696	$ 232.500	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.452.696	$ 58.200	6,960	$ 1.452.696	$ 101.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.452.696	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.100
CC 1101455231	OMAR JOSE BLANCO BERRIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.255.848	$ 201.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.255.848	$ 50.300	6,960	$ 1.255.848	$ 87.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.255.848	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1101456884	BLADIMIR BLANCO SIERRA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1101458417	JOSE JAVIER ORTEGA GONZALEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 1101459111	DEIVER PEREZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.359.950	$ 217.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.359.950	$ 54.400	6,960	$ 1.359.950	$ 94.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.359.950	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.100
CC 1101460263	ALEXANDER DAVID CONTRERA URZOLA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.344.062	$ 215.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.344.062	$ 53.800	4,350	$ 1.344.062	$ 58.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.344.062	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.200
CC 1101460263	ALEXANDER DAVID CONTRERA URZOLA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1101460567	ELIUT DAVID HERAZO TAMARA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.363.736	$ 218.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.363.736	$ 54.600	6,960	$ 1.363.736	$ 95.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.363.736	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.400
CC 1101463401	LUIS RAFAEL VANEGAS PRIMERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.237.867	$ 198.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.237.867	$ 49.600	6,960	$ 1.237.867	$ 86.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.237.867	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.500
CC 1101877331	OSCAR EDUARDO LUNA MOGUEA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.342.916	$ 214.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.342.916	$ 53.800	6,960	$ 1.342.916	$ 93.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.342.916	$ 53.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.000
CC 1101878162	CARLOS ALFREDO MORENO GOMEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.319.257	$ 211.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.319.257	$ 52.800	6,960	$ 1.319.257	$ 91.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.319.257	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.600
CC 1101878162	CARLOS ALFREDO MORENO GOMEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1102120779	JUAN ERNESTO VERGARA ARRIETA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.518.141	$ 243.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.518.141	$ 60.800	6,960	$ 1.518.141	$ 105.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.518.141	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.300
CC 1102881104	EVER SEBASTIAN BERRIO MEDINA	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 30.285	$ 4.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 30.285	$ 1.300	0,000	$ 30.285	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 30.285	$ 1.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.500
CC 1102881104	EVER SEBASTIAN BERRIO MEDINA	01	00										X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.138.497	$ 182.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.138.497	$ 45.600	6,960	$ 1.138.497	$ 79.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.138.497	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.700
CC 1102894362	ALEXANDER MANUEL ZABALETA ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.392.128	$ 222.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.392.128	$ 55.700	6,960	$ 1.392.128	$ 96.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.392.128	$ 55.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.100
CC 1104867344	BAIRO JOSE BENITEZ MELENDRES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.429.983	$ 228.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.429.983	$ 57.200	6,960	$ 1.429.983	$ 99.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.429.983	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.800
CC 11052104	JULIO ENRIQUE BRAVO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.243.000	$ 518.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.243.000	$ 129.800	6,960	$ 3.243.000	$ 225.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.243.000	$ 129.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.004.300
CC 1105304903	OSCAR DAVID RUENES SANCHEZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 3.262.500	$ 522.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.262.500	$ 130.500	6,960	$ 3.262.500	$ 227.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.262.500	$ 130.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.010.100
CC 1105304903	OSCAR DAVID RUENES SANCHEZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 241.643	$ 38.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 241.643	$ 9.700	0,000	$ 241.643	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 241.643	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 125

Pagado: 13/01/2022 **Empresa NI901325581 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1042671769** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1105788092	PAOLA ALEJANDRA GUZMAN GIRALDO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 242.667	$ 38.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 242.667	$ 0	0,000	$ 242.667	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 242.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.900
CC 1105788092	PAOLA ALEJANDRA GUZMAN GIRALDO	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.577.333	$ 252.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.577.333	$ 63.100	6,960	$ 1.577.333	$ 109.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.577.333	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.400
CC 1108761697	ELIADER VERGARA TAPIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.532.292	$ 245.200	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.532.292	$ 61.300	6,960	$ 1.532.292	$ 106.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.532.292	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.500
CC 1108763487	FRANK LUIS ACOSTA RUIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.592.761	$ 254.900	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.592.761	$ 63.800	4,350	$ 1.592.761	$ 69.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.592.761	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.800
CC 1108765666	GABRIEL EUGENIO LEGUIA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.800.250	$ 288.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.250	$ 72.100	6,960	$ 1.800.250	$ 125.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.800.250	$ 72.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.600
CC 1115188982	MAYCOL URIEL HERNANDEZ CASTIBLANCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.238.552	$ 358.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.238.552	$ 89.600	6,960	$ 2.238.552	$ 155.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.238.552	$ 89.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 693.300
CC 1115910795	JHON JAIRO PARRA GAMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1116912230	JOSE OMAR LASSO CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 1128627700	VICTOR ALFONSO SALDAÑA ECHEVERRY	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.107.266	$ 177.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.107.266	$ 44.300	6,960	$ 1.107.266	$ 77.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.107.266	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.900
CC 1143328241	JHON JAIRO GONZALEZ GENES	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 239.576	$ 38.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 239.576	$ 9.600	6,960	$ 239.576	$ 16.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 412.882	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.300
CC 1143328241	JHON JAIRO GONZALEZ GENES	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 90.854	$ 14.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1143366643	GINA LISETH DE LA OSSA BRITO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1143385511	JAIRO ARTURO TOUS HERNANDEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.050.000	$ 328.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.050.000	$ 82.000	6,960	$ 2.050.000	$ 142.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.050.000	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.700
CC 1143460867	ROBER ANTONIO BAZA ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.331.250	$ 213.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.331.250	$ 53.300	6,960	$ 1.331.250	$ 92.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.331.250	$ 53.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.300
CC 1193553782	LUIS EDUARDO DE HORTA SILGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.166.888	$ 186.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.166.888	$ 46.700	6,960	$ 1.166.888	$ 81.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.166.888	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.500
CC 14013922	JOHN OLIVER LOZANO GAITAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.497.438	$ 239.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.497.438	$ 59.900	6,960	$ 1.497.438	$ 104.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.497.438	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.700
CC 16709247	RUBEN DARIO MANCERA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.630.000	$ 787.200	(EPS010) EPS SURA	$ 4.630.000	$ 185.200	6,960	$ 4.630.000	$ 322.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 4.630.000	$ 185.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.479.900
CC 38141779	MARIA ALEJANDRA ROJAS ACOSTA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 3928733	BREDIS ANTONIO PAYARES JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.235.028	$ 197.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.235.028	$ 49.500	6,960	$ 1.235.028	$ 86.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.235.028	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.700
CC 4023828	EDER CARLOS RIVERO MERCADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.308.846	$ 209.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.308.846	$ 52.400	6,960	$ 1.308.846	$ 91.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.308.846	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.400
CC 64525475	DIANDRA MARIA MOGUEA MOLINARES	01	00												X					0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 64525475	DIANDRA MARIA MOGUEA MOLINARES	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 817.674	$ 130.900	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 817.674	$ 32.800	6,960	$ 817.674	$ 57.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 817.674	$ 32.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.500
CC 72235376	EDGAR CASTELLANOS LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 8.500.000	$ 1.445.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.500.000	$ 340.000	6,960	$ 8.500.000	$ 591.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 8.500.000	$ 340.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.716.600
CC 73434804	JORGE LUIS OSPINO VASQUEZ	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 357.736	$ 57.300	(EPS048) EPS-S MUTUAL SER	$ 357.736	$ 14.400	6,960	$ 357.736	$ 24.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 389.046	$ 15.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.200
CC 73544510	ELIECER VILLEGAS CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 73577699	ARMANDO MAZA DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.912.891	$ 306.100	(EPS042) COOSALUD	$ 1.912.891	$ 76.600	6,960	$ 1.912.891	$ 133.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.912.891	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.500
CC 7369959	ANTONIO LUIS SEÑAS ROA	01	00	X									X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.798.313	$ 287.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.798.313	$ 72.000	6,960	$ 1.798.313	$ 125.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.798.313	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.000
CC 74856439	JOSE AURELIO DIAZ VELASQUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.653.000	$ 264.500	(CCFC33) CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	$ 1.653.000	$ 66.200	6,960	$ 1.653.000	$ 115.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.653.000	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000
CC 77081823	NELSON EDUARDO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.652.343	$ 264.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.652.343	$ 66.100	6,960	$ 1.652.343	$ 115.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.652.343	$ 66.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511.700
CC 78746353	JAVIER ANTONIO VERTEL GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.363.541	$ 218.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.363.541	$ 54.600	6,960	$ 1.363.541	$ 95.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.363.541	$ 54.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.400
CC 79689457	JUVENAL ALFONSO DEL CASTILLO VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.940.000	$ 839.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.940.000	$ 197.600	6,960	$ 4.940.000	$ 343.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 4.940.000	$ 197.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.578.900
CC 79719148	RUBEN DARIO SANTANA GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 79917705	GILBERTO ANTONIO JULIO JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.357.812	$ 217.300	(CCFC33) CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	$ 1.357.812	$ 54.400	4,350	$ 1.357.812	$ 59.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.357.812	$ 54.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.200
CC 80035155	JAIRO ANTONIO PARADA MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 80182962	JARRY MEDRANO DURAN	01	00	X																0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 80525975	HENRY JULIAN ROMERO ROMERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 8058509	CARLOS ARTURO GARAVITO VILLADIEGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.781.609	$ 285.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.781.609	$ 71.300	6,960	$ 1.781.609	$ 124.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.781.609	$ 71.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 126

Pagado: 13/01/2022 | **Empresa NI901325581 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1042671769** | **Periodo Cotización: diciembre de 2021** | **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 85204179	JAVIER IVAN MENDEZ JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.439.219	$ 550.300	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 3.439.219	$ 137.600	6,960	$ 3.439.219	$ 239.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 3.439.219	$ 137.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.064.900
CC 87514956	WILLIAM ALVEIRO TUPUE COLIMBA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.639.687	$ 262.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.639.687	$ 65.600	6,960	$ 1.639.687	$ 114.200	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.639.687	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.800
CC 9041873	DONALDO VALERO TAPIA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 9041873	DONALDO VALERO TAPIA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.255.849	$ 201.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.255.849	$ 50.300	6,960	$ 1.255.849	$ 87.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.255.849	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 9044091	ISRAEL TAPIA LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.485.000	$ 237.600	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.485.000	$ 59.400	4,350	$ 1.485.000	$ 64.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.485.000	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.000
CC 9044143	LUIS MIGUEL CARDENAS DONADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.486	$ 216.100	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.350.486	$ 54.100	6,960	$ 1.350.486	$ 94.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.350.486	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.300
CC 9044901	HERNAN JULIO JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.370.361	$ 219.300	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.370.361	$ 54.900	6,960	$ 1.370.361	$ 95.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.370.361	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500
CC 92277051	YONNIS ANTONIO MERCADO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.369.414	$ 219.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 1.369.414	$ 54.800	6,960	$ 1.369.414	$ 95.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.369.414	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.200
CC 92277218	ALBEIRO JOSE JARABA BERRIO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 137.987	$ 22.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 137.987	$ 5.600	0,000	$ 137.987	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 137.987	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.300
CC 92277218	ALBEIRO JOSE JARABA BERRIO	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.986.406	$ 477.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.986.406	$ 119.500	6,960	$ 2.986.406	$ 207.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.986.406	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 924.800
CC 92400338	JULIO CESAR DIAZ LUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.641.979	$ 262.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.641.979	$ 65.700	4,350	$ 1.641.979	$ 71.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.641.979	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.700
CC 92400953	ELKIN JOSE GOMEZ MELENDEZ	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 514.832	$ 82.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 514.832	$ 20.600	6,960	$ 514.832	$ 35.900	(CCF41) COMFASUCRE	$ 514.832	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.500
CC 92401054	YOEL JOSE BLANCO ALVARADO	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.081.714	$ 173.100	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.081.714	$ 43.300	6,960	$ 1.081.714	$ 75.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.081.714	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.000
CC 92401054	YOEL JOSE BLANCO ALVARADO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 92447965	YORLIS LUNA JULIO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.173.513	$ 187.800	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.173.513	$ 47.000	6,960	$ 1.173.513	$ 81.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.173.513	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500
CC 92448098	BERNEL JULIO TAPIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.426.197	$ 228.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.426.197	$ 57.100	6,960	$ 1.426.197	$ 99.300	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.426.197	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.700
CC 92448175	OSCAR LUIS SANMARTIN GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.293.750	$ 207.000	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.293.750	$ 51.800	6,960	$ 1.293.750	$ 90.100	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.293.750	$ 51.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.700
CC 92449201	RAFAEL AUGUSTO CONTRERAS OZUNA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.603.750	$ 256.600	(EPS042) COOSALUD	$ 1.603.750	$ 64.200	6,960	$ 1.603.750	$ 111.700	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.603.750	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.700
CC 92450516	JOSE MANUEL BERRIO MONTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.273.830	$ 203.900	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	$ 1.273.830	$ 51.000	4,350	$ 1.273.830	$ 55.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.273.830	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 93336103	OSWALDO VASQUEZ NOREÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
CC 94254816	MARTIN JAVIER BERNAL BARBOSA	01	00																	0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 689.000	$ 110.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 689.000	$ 27.600	6,960	$ 689.000	$ 48.000	(CCF41) COMFASUCRE	$ 689.000	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.500
CC 94254816	MARTIN JAVIER BERNAL BARBOSA	01	00														X			0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.014.877	$ 162.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.014.877	$ 40.600	0,000	$ 1.014.877	$ 0	(CCF41) COMFASUCRE	$ 901.000	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.100
CC 94385656	CESAR GASCA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 96353764	LOREZO LOSADA TOVAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.213.542	$ 194.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.213.542	$ 48.600	6,960	$ 1.213.542	$ 84.500	(CCF41) COMFASUCRE	$ 1.213.542	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 98765767	PAULO CESAR RIVAS MOSQUERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.246.651	$ 359.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.246.651	$ 89.900	6,960	$ 2.246.651	$ 156.400	(CCF41) COMFASUCRE	$ 2.246.651	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.700

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 178.580.076	$ 178.580.076	$ 178.580.076	$ 179.013.974	$ 28.803.000	$ 7.131.900	$ 11.767.500	$ 7.149.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.851.800	$ 0	$ 54.851.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 127

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-01-18, 03:31:17 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1042666583

Periodo Cotización: diciembre de 2021 **Periodo Servicio:** enero de 2022

PAGADO 13/01/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS BALBOA 2021		
Documento	NI901431396	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CONTECHA CARRILLO PEDRO	**Identificación**	CC 2284145
Total Afiliados	63	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002835061	ANCIZAR ZUÑIGA MACIAS	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.075.089	$ 172.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.075.089	$ 43.100	6,960	$ 1.075.089	$ 74.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.075.089	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.200
CC 1002835061	ANCIZAR ZUÑIGA MACIAS	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 169.844	$ 27.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 169.844	$ 0	0,000	$ 169.844	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 169.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.200
CC 1002877528	JHONATAN STIVEN AGUILAR CALAPSU	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.317.931	$ 210.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.317.931	$ 52.800	6,960	$ 1.317.931	$ 91.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.317.931	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300
CC 1002949750	KEVIN STEVE ORDOÑEZ MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.341.970	$ 214.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.341.970	$ 53.700	6,960	$ 1.341.970	$ 93.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.341.970	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.700
CC 1007377506	CARLOS FERNANDO DORADO DAZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.120.515	$ 179.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.120.515	$ 44.900	6,960	$ 1.120.515	$ 78.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.120.515	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.100
CC 1007666149	HECTOR DANIEL DAZA IMBACHI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.341.022	$ 214.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.341.022	$ 53.700	6,960	$ 1.341.022	$ 93.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.341.022	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 1007899127	WILLIAM ANDRES CONTRERAS LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.309.792	$ 209.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.309.792	$ 52.400	6,960	$ 1.309.792	$ 91.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.309.792	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.600
CC 10294653	MARIO ALBERTO HERNANDEZ VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.100.000	$ 697.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.100.000	$ 164.000	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.100.000	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.400
CC 10297002	CARLOS EDWIN SOLARTE VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.616.188	$ 258.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.616.188	$ 64.700	6,960	$ 1.616.188	$ 112.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.616.188	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.500
CC 10316939	JORGE YIMI GUACA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.883.978	$ 301.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.883.978	$ 75.400	4,350	$ 1.883.978	$ 82.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.883.978	$ 75.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.300
CC 10321205	JHON SOLARTE MELLIZO	01	00										X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 685.180	$ 109.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 685.180	$ 27.500	6,960	$ 685.180	$ 47.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 685.180	$ 27.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.400
CC 10321205	JHON SOLARTE MELLIZO	01	00												X					0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 181.706	$ 29.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 181.706	$ 7.300	0,000	$ 181.706	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 181.706	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 10321205	JHON SOLARTE MELLIZO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 302.842	$ 48.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 302.842	$ 12.200	0,000	$ 302.842	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 302.842	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.900
CC 1045509909	DORIAN DANIEL RODRIGUEZ OROZCO	01	00	X									X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 995.593	$ 159.300	(EPS010) EPS SURA	$ 995.593	$ 39.900	4,350	$ 995.593	$ 43.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 995.593	$ 39.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.500
CC 1058671330	FREDY GUTIERREZ VEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.177.298	$ 188.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.177.298	$ 47.100	6,960	$ 1.177.298	$ 82.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.177.298	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600
CC 1058966480	JHON JAMES PEREZ ILES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.678.646	$ 268.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.678.646	$ 67.200	4,350	$ 1.678.646	$ 73.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.678.646	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 476.100
CC 1059358467	MANUEL LOPEZ BUITRON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.122.356	$ 339.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.122.356	$ 84.900	6,960	$ 2.122.356	$ 147.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.122.356	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 657.200
CC 1059361309	DUBAN FELIPE ZUÑIGA ALVARADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.350.486	$ 216.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.350.486	$ 54.100	6,960	$ 1.350.486	$ 94.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.486	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.300
CC 1059363650	ESTEFANY DAYANA SALAZAR BUITRON	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 113.322	$ 18.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 113.322	$ 4.600	0,000	$ 113.322	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 113.322	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 128

Pagado: 13/01/2022 **Empresa NI901431396 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1042666583** **Periodo Cotización: diciembre de 2021** **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1059363650	ESTEFANY DAYANA SALAZAR BUITRON	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.530.000	$ 244.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.530.000	$ 61.200	6,960	$ 1.530.000	$ 106.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.530.000	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.700
CC 1061017226	HERMIDES FABIO LOPEZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.048.978	$ 327.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.048.978	$ 82.000	4,350	$ 2.048.978	$ 89.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.048.978	$ 82.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.100
CC 1061598209	JOSE EDISON MENESES ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.492.500	$ 238.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.492.500	$ 59.700	6,960	$ 1.492.500	$ 103.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.492.500	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.100
CC 1061688460	MILLER GEOVANY PALECHOR FAJARDO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 405.000	$ 64.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 405.000	$ 16.200	6,960	$ 405.000	$ 28.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 688.127	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.800
CC 1061694384	FERLEY MOPAN UNI	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1061698759	ANDRES FELIPE SALAZAR ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1061754702	DANNY REINALDO CAICEDO ZAMBRANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1061777329	JOAN ARTURO DOMINGUEZ PAME	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 908.526	$ 145.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.500
CC 1061804745	JUAN CAMILO ORTIZ ROSERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.218	$ 216.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.355.218	$ 54.300	6,960	$ 1.355.218	$ 94.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.355.218	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 1062335741	CRISTHIAN CAMILO VAICUE FINDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.453.643	$ 232.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.453.643	$ 58.200	6,960	$ 1.453.643	$ 101.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.453.643	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.200
CC 10694120	DURIEL ARNOL GOMEZ CAICEDO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.903.687	$ 304.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.903.687	$ 76.200	4,350	$ 1.903.687	$ 82.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.903.687	$ 76.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.900
CC 10723829	EUCARDO ORDOÑEZ VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.481.845	$ 237.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.481.845	$ 59.300	4,350	$ 1.481.845	$ 64.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.481.845	$ 59.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 420.200
CC 1073675380	EDILSON GONZALO MONTAÑEZ NOVOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.749.927	$ 280.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.749.927	$ 70.000	6,960	$ 1.749.927	$ 121.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.749.927	$ 70.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800
CC 1079410718	ANA MILENA OME VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1080186662	JOSE LUIS ERAZO ADRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.348.594	$ 215.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.348.594	$ 54.000	6,960	$ 1.348.594	$ 93.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.348.594	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.700
CC 1080900352	LEDER FABIAN MUÑOZ ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.080.604	$ 332.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.080.604	$ 83.300	4,350	$ 2.080.604	$ 90.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.080.604	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 590.100
CC 1080901292	JUAN CARLOS DIAZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.956.165	$ 313.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.956.165	$ 78.300	4,350	$ 1.956.165	$ 85.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.956.165	$ 78.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.700
CC 1081416628	ANDRES DAVID SANCHEZ HUILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.286.698	$ 205.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.286.698	$ 51.500	6,960	$ 1.286.698	$ 89.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.286.698	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.500
CC 1085663274	JAMES ESTEBAN SOLARTE ORTIZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 586.667	$ 23.500	4,350	$ 586.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.500
CC 1086548609	WILMER EMILIO SOSCUE CASTILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.285.186	$ 205.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.285.186	$ 51.500	6,960	$ 1.285.186	$ 89.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.285.186	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.200
CC 1086894535	CARLOS ALBEIRO PORTILLA ERAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.230.453	$ 356.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.230.453	$ 89.300	6,960	$ 2.230.453	$ 155.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.230.453	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.800
CC 1087411273	ALEXANDER BLADIMIR ENRIQUEZ TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1089289870	CARLOS EFRAIN MOLINA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.204.536	$ 352.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.204.536	$ 88.200	6,960	$ 2.204.536	$ 153.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.204.536	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.700
CC 1089482425	FERNEY MUÑOZ SOLARTE	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.371.307	$ 219.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.371.307	$ 54.900	4,350	$ 1.371.307	$ 59.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.371.307	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.000
CC 1094939360	MILLER NARVAEZ VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.450.000	$ 98.000	6,960	$ 2.450.000	$ 170.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 758.600
CC 1098130960	VLADIMIR OMAR CACERES CARVAJAL	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 936.917	$ 150.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 936.917	$ 37.500	4,350	$ 936.917	$ 40.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 936.917	$ 37.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 265.800
CC 1116500595	DIEGO FERNANDO BORJA CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.187	$ 298.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.865.187	$ 74.700	4,350	$ 1.865.187	$ 81.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.187	$ 74.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.100
CC 1148956731	SORAYDA MARCELA TELLEZ ROPERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 908.526	$ 145.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 908.526	$ 36.400	6,960	$ 908.526	$ 63.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 454.263	$ 18.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.300
CC 11804494	MANUEL ENRIQUE AGUILAR ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.189.959	$ 350.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.189.959	$ 87.600	6,960	$ 2.189.959	$ 152.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.189.959	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 678.100
CC 12850069	EDIL BOLAÑOS ORTEGA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.394.479	$ 223.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.394.479	$ 55.800	4,350	$ 1.394.479	$ 60.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.394.479	$ 55.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.500
CC 12978348	JOSE RODRIGO LOPEZ LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 12981407	JAIME IGNACIO GOMEZ GUERRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 9.550.000	$ 1.623.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 9.550.000	$ 1.193.800	6,960	$ 9.550.000	$ 664.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 9.550.000	$ 382.000	$ 191.000	$ 286.500	$ 0	$ 0	$ 4.341.600
CC 15865042	SEGUNDO EFRAIN BENAVIDES ERAZO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.484.489	$ 237.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.484.489	$ 59.400	6,960	$ 1.484.489	$ 103.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.484.489	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.800
CC 4736375	RULBER RIVERA SANCHEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.341.022	$ 214.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.341.022	$ 53.700	6,960	$ 1.341.022	$ 93.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.341.022	$ 53.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 415.400
CC 4751887	JOSE ANTONIO ROSADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.020.000	$ 323.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.020.000	$ 80.800	6,960	$ 2.020.000	$ 140.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.020.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400
CC 5204939	JULIAN AUDONIAS VILLANUEVA LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.355.218	$ 216.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.355.218	$ 54.300	6,960	$ 1.355.218	$ 94.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.355.218	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 419.900
CC 52266810	MONICA MARIA FERNANDEZ DELGADO	01	00		X															0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.541.675	$ 141.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 950.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FOLIO No. 129

Pagado: 13/01/2022 | **Empresa NI901431396 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** | **Planilla Nro: 1042666583** | **Periodo Cotización: diciembre de 2021** | **Periodo Servicio: enero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5292353	GUILLERMO ARBEY SANTANDER REVELO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.214.969	$ 514.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 3.214.969	$ 128.600	6,960	$ 3.214.969	$ 223.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.214.969	$ 128.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995.400
CC 59652037	NANCY YENI HERNANDEZ BASTIDAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS016) COOMEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 74811481	JOSE ULFO HIDALGO CANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 7559952	JOSE NOE PEREZ HERRERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.277.709	$ 364.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.277.709	$ 91.200	6,960	$ 2.277.709	$ 158.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.277.709	$ 91.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705.500
CC 76150284	LUIS ENRIQUE ALVARADO MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.134.711	$ 181.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.134.711	$ 45.400	6,960	$ 1.134.711	$ 79.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.134.711	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.400
CC 76325822	CIRO FABIAN SARRIA HURTADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.257.741	$ 201.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.257.741	$ 50.400	4,350	$ 1.257.741	$ 54.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.257.741	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.900
CC 76336168	EDIER CATUCHE JOAQUI	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 550.000	$ 88.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 550.000	$ 22.000	4,350	$ 550.000	$ 24.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.000
CC 76357309	MILTON RODRIGO CHAVARRO IMBACHI	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.259.270	$ 201.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.259.270	$ 50.400	4,350	$ 1.259.270	$ 54.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.259.270	$ 50.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.100
CC 87532804	ANTIDIO FAVIAN MORA MORA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.730.208	$ 276.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.730.208	$ 69.300	4,350	$ 1.730.208	$ 75.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.730.208	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 490.800
CC 94042647	JULIAN ANDRES SOSCUE MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.912.853	$ 306.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.912.853	$ 76.600	4,350	$ 1.912.853	$ 83.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.912.853	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.600
CC 94300659	ALCIBIADES ASTAIZA CHAVEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.029.663	$ 164.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.029.663	$ 41.200	6,960	$ 1.029.663	$ 71.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.029.663	$ 41.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.900
CC 94300659	ALCIBIADES ASTAIZA CHAVEZ	01	00																	3	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 90.854	$ 14.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 90.854	$ 3.700	0,000	$ 90.854	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.854	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 111.857.067	$ 111.857.067	$ 111.857.067	$ 112.227.606	$ 18.035.900	$ 5.281.900	$ 7.026.600	$ 4.485.000	$ 191.000	$ 286.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.306.900	$ 0	$ 35.306.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

FOLIO No. 130

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 4
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO- 189

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	PRINCIPAL	$ 432.513.563	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	PRINCIPAL	$ 21.200.723	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	ADICIONAL 1	$ 8.199.993.068	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 3.720.975.313	$ 2.925.137.198
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	20	NACION	ADICIONAL 2	$ 5.969.272.079	$ 5.969.272.079
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 4.298.590.727	$ 4.298.590.727
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISIÓN 2030. MÓDULO 1	20	NACION	ADICIONAL 2	$ 800.000.000	$ 800.000.000
		TOTAL				$ 23.442.545.473	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	28 al 30 de Jun de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
1	AJUSTE DEF	28 al 30 de Jun de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
2	OBRA	Julio de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
2	AJUSTE DEF	Julio de 2022	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
3	OBRA	Agosto de 2021	$ 24.492.065,00	$ 71.592,00	$ 24.563.657,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.981.816,00	$ 333.642.897.956,00				
3	AJUSTE PROV	Agosto de 2021	$ 435.197,00	$ 1.272,00	$ 436.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.545.347,00	$ 333.642.461.487,00				
3	AJUSTE DEF	Agosto de 2021	$ 38.586,00	$ 113,00	$ 38.699,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.506.648,00	$ 333.642.422.788,00				
4	OBRA	Septiembre de 2021	$ 106.098.096,00	$ 310.133,00	$ 106.408.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.311.098.419,00	$ 333.536.014.559,00				
4	AJUSTE PROV	Septiembre de 2021	$ 2.135.733,00	$ 6.243,00	$ 2.141.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.308.956.443,00	$ 333.533.872.583,00				
4	AJUSTE DEF	Septiembre de 2021	-$ 77.364,00	-$ 226,00	-$ 77.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.309.034.033,00	$ 333.533.950.173,00				
5	OBRA	Octubre de 2021	$ 261.093.335,00	$ 763.196,00	$ 261.856.531,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.047.177.502,00	$ 333.272.093.642,00				
5	AJUSTE PROV	Octubre de 2021	$ 4.498.503,00	$ 13.149,00	$ 4.511.652,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.042.665.850,00	$ 333.267.581.990,00				
5	AJUSTE DEF	Octubre de 2021	-$ 249.058,00	-$ 728,00	-$ 249.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.042.915.636,00	$ 333.267.831.776,00				
6	OBRA	Noviembre de 2021	$ 3.825.242.623,00	$ 11.181.478,00	$ 3.836.424.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 19.206.491.535,00	$ 329.431.407.675,00				
6	AJUSTE PROV	Noviembre de 2021	$ 78.423.385,00	$ 229.238,00	$ 78.652.623,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 19.127.838.912,00	$ 329.352.755.052,00				
7	OBRA	Diciembre de 2021	$ 4.281.129.577,00	$ 12.514.071,00	$ 4.293.643.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 14.834.195.264,00	$ 325.059.111.404,00				
7	AJUSTE PROV	Diciembre de 2021	$ 78.359.316,00	$ 229.050,00	$ 78.588.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 14.755.606.898,00	$ 324.980.523.038,00				
8	OBRA	Enero de 2022	$ 760.384.232,00	$ 2.222.662,00	$ 762.606.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 13.993.000.004,00	$ 324.217.916.144,00				
TOTALES			**$ 9.422.004.226**	**$ 27.541.243**	**$ 9.449.545.469**					**$ 13.993.000.004**	**$ 324.217.916.144**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 9.258.439.928	$ 27.063.132	**$ 9.285.503.060**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 163.564.298	$ 478.111	**$ 164.042.409**
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL			**$ 9.449.545.469**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5
MEPI-MN1-IN-15-FR-10
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	23	23	19	19	19	22	23	23	23	23	23	22	19	23	21	21	24	24	24	24	24	19	24	19	19	21	22	21	18	18	18	665
Lluvias moderadas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	1	2	4	4	4	37
Lluvias intensas	0	0	4	4	4	1	0	0	0	0	0	1	4	0	2	2	0	0	0	0	0	4	0	3	3	2	1	1	2	2	2	42
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-220464 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE LA VEGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	22	23	21	20	19	24	23	24	22	20	24	20	22	24	24	23	24	24	24	24	24	23	19	20	20	16	18	21	19	18	19	668
Lluvias moderadas	2	0	3	4	5	0	1	0	2	4	0	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	3	5	4	2	4	4	4	59
Lluvias intensas	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	3	2	1	1	2	1	17
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Hector Danilo Atara
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-361738 CND

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-220464 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6
MEPI-MN1-IN-15-FR-11
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/01/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL ene-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
MIXTO 1 1/4" PARA CONCRETO									
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
877	19/12/2021	Granulometria	INV - E 213-13	Planta Galindez	1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de	SI	No se recibiero ensayos de 19-dic, verificar si aplica en este informe
878	27/12/2021				1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla 630-1
879	4/01/2022				1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla 630-1
880	12/01/2022				1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla 630-1
881	20/01/2022				1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla 630-1
882	4/01/2022	Cantidad de particulas livianas	INV - E 221-13	Planta Galindez	1	0,5	0	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
883	19/12/2021	Limite liquido	INV - E 125-13	Planta Galindez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
884	27/12/2021				1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
885	4/01/2022				1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
886	12/01/2022				1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
887	20/01/2022				1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
888	19/12/2021	Indicie de plasticidad	/ - E 125-13 y 126	Planta Galindez	1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
889	27/12/2021				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
890	4/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
891	12/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
892	20/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
893	19/12/2021	Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz No. 200	INV E 214 - 13	Planta Galindez	1	Max. 5 %	3,1	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
894	27/12/2021				1		2,9	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
895	4/01/2022				1		2,9	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
896	12/01/2022				1		2,8	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
897	20/01/2022				1		3,2	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
898	19/12/2021	Equivalente de arena	INV E 133 - 13	Planta Galindez	1	Min. 60%	63	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
899	27/12/2021				1		62	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
900	4/01/2022				1		62	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
901	12/01/2022				1		63	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
902	20/01/2022				1		64	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
903	4/01/2022	Determinación de terrones de arcilla y	INV E 211 - 13	Planta Galindez	1	Fino ≤ 1 %	0,01	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
904	19/12/2021	dice de aplanamiento y de alargamient	INV E 230 - 13	Planta Galindez	1	Alargamiento Max. 25 % Aplanamiento Max. 25%	23,1	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
905	27/12/2021				1		23,1	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
906	4/01/2022				1		23,5	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
907	12/01/2022				1		23,2	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
908	20/01/2022				1		24,5	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
909	4/01/2022	Contenido de materia Organica	INV E 212 - 13	Planta Galindez	1	Igual a la muestra	Menor de 1	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
910	4/01/2022	Micro - Deval	INV E 238 - 13	Planta Galindez	1	Max . 30%	6,9%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
911	4/01/2022	Resistencia mecanica de los agregados gruesos por el metodo de 10% de finos	INV E 224 - 13	Planta Galindez	1	Min 75%	95%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
912	4/01/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de maquina de los angeles	INV E 218 - 13	Planta Galindez	1	500 REV. <40% 100 REV < 8%	26,8 5,9	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
913	4/01/2022	Sanidad agregados frente a accion de soluciones de sulfato de sodio y/o magnecio	INV E 220-13	Planta Galindez	1	Max. 15%	Gruesa 0,83% Fina 1,68%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
914	4/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado fino	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	1,13%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
915	4/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galindez	1	-	1,03%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
MIXTO MR									
916	19/12/2021	Granulometria	INV - E 213-13	Planta Galindez	1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de granulometria para concreto estructural	SI	No se recibiero ensayos de 19-dic, verificar si aplica en este informe
917	27/12/2021				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
918	4/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
919	12/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
920	20/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13

921	4/01/2022	Particulas livianas	INV - E 221-13	Planta Galindez	1	0,5	0	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
922	19/12/2021	Limite liquido	INV - E 125-13	Planta Galindez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
923	27/12/2021				1		NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
924	4/01/2022				1		NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
925	12/01/2022				1		NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
926	20/01/2022				1		NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
927	19/12/2021	Indicie de plasticidad	/ - E 125-13 y 126	Planta Galindez	1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
928	27/12/2021				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
929	4/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
930	12/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
931	20/01/2022				1	No plastico	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
932	19/12/2021	Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz No. 200	INV E 214 - 13	Planta Galindez	1	Max. 3 %	2,9	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
933	27/12/2021				1		2,9	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
934	4/01/2022				1		2,9	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
935	12/01/2022				1		2,8	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
936	20/01/2022				1		2,9	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
937	19/12/2021	Equivalente de arena	INV E 133 - 13	Planta Galindez	1	Min. 60%	63	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
938	27/12/2021				1		62	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
939	4/01/2022				1		62	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
940	12/01/2022				1		63	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
941	20/01/2022				1		64	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-2
942	19/12/2021	Ensayo de caras fracturadas (Una sol	INV E 227-13	Planta Galindez	1	Min. 60%	78,90%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
943	27/12/2021				1		78,80%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
944	4/01/2022				1		65,40%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
945	12/01/2022				1		73,50%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
946	20/01/2022				1		73,80%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
947	4/01/2021	Determinación de terrones de arcilla y	INV E 211 - 13	Planta Galindez	1	Max. 3%	Fracción fina:0,01	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
948	19/12/2021	Indice de aplanamiento y de alargami	INV E 230 - 13	Planta Galindez	1	Max.10%	2,91%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
949	27/12/2021				1		2,90%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
950	4/01/2022				1		1,87%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
951	12/01/2022				1		2,30%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
952	20/01/2022				1		3,08%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
953	4/01/2022	Contenido de materia Organica	INV E 212 - 13	Planta Galindez	1	Igual a la muestra	Menor de 1	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
954	4/01/2022	Micro - Deval	INV E 238 - 13	Planta Galindez	1	Max . 30%	6,9%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
955	4/01/2022	Resistencia mecanica de los agregados gruesos por el metodo de 10% de finos	INV E 224 - 13	Planta Galindez	1	Valor seco: Min 90 KN Relacion humedo/seco: Min 75	190kN 95%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
956	4/01/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de maquina de los angeles	INV E 218 - 13	Planta Galindez	1	500 REV. <40% 100 REV < 8%	26,8 5,9	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
957	4/01/2022	Sanidad agregados frente a accion de soluciones de sulfato de sodio y/o magnecio	INV E 220-13	Planta Galindez	1	Max. 15%	Gruesa 0,83% Fina 1,68%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
958	4/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	1,03%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
959	4/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado fino	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	1,13%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
SUB BASE GRANULAR SBG-50									
960	20/12/2021	Granulometria	ART.320-13	La playa rio san jorge	1	Tabla 320-3	Cumple según tipo de granulometria SBG-50	SI	No se recibiero ensayos de 20-dic, verificar si aplica en este informe
961	4/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 320-13 tabla 320-3
962	12/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 320-13 tabla 320-3
963	20/01/2022				1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 320-13 tabla 320-3
964	20/12/2021	Limite liquido	I.N.V E-125-13	La playa rio san jorge	1	≤25	NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
965	4/01/2022				1		NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
966	12/01/2022				1		NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
967	20/01/2022				1		NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
968	20/12/2021	Indice de plasticidad	I.N.V E-126-13	La playa rio san jorge	1	6 Max	NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
969	4/01/2022				1		NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
970	12/01/2022				1		NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
971	20/01/2022				1		NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
972	20/12/2021	Ensayo de Equivalente de arena	I.N.V E-133-13	La playa rio san jorge	1	25 %Min	55%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
973	4/01/2022				1		41%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
974	12/01/2022				1		64%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
975	20/01/2022				1		44%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base
976	19/12/2021	Determinacion de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados	I.N.V E211-13	La playa rio san jorge	1	Max. 2%	Gruesa: 0,00 Fina: 0,04	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
977	19/12/2021	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la maquina de los Angeles	I.N.V E-218/219-13	La playa rio san jorge	1	≤ 50 %	22,40%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granular,en la especificacion general de carreteras
978	19/12/2021	Sanidad de los Agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio y magnesio	I.N.V E-220-13	La playa rio san jorge	1	≤ 18 %	Gruesa: 1.40 Fina: 2,73	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granular,en la especificacion general de carreteras
979	19/12/2021	Ensayo Micro -Deval	I.N.V E238-13	La playa rio san jorge	1	≤ 30 %	5,8%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base

980	20/12/2021	Ensayo de Compactacion	I.N.V E-142-13	La playa rio san jorge	1	N/A	2,234	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
981	4/01/2022				1		2,231	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
982	12/01/2022				1		2,210	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
983	20/01/2022				1		2,208	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
984	20/12/2021	C.B.R de laboratorio	I.N.V E-148-13	La playa rio san jorge	1	-	Humedad óptima: 8,0%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
985	4/01/2022				1		Humedad óptima: 8,4%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
986	12/01/2022				1		Humedad óptima: 9,8%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
987	20/01/2022				1		Humedad óptima: 8,0%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base
988	4/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	0,98%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
989	12/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	0,98%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
990	20/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galindez	1	Max. 4%	0,98%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
991	22/12/2021	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 52+290/370 MD	1	Gci(90)>=95%	95%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
992	7/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 52+909 A Km 53+035 MD	1	Gci(90)>=95%	102% 92%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granular. Promedio
993	8/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 52+276/432 MI	1	Gci(90)>=95%	97% 96%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
994	12/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado KM 51+955 a KM 52+033 AC	1	Gci(90)>=95%	98% 100%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
995	17/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+090 a Km 53+220	1	Gci(90)>=95%	97% 100%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
996	19/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+220/330	1	Gci(90)>=95%	101% 98%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
997	21/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+550/620	1	Gci(90)>=95%	95%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
998	24/01/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+620/730	1	Gci(90)>=95%	95% 101%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
MEJORAMIENTO									
999	20/12/2021	Granulometria	ART.220-13	La playa rio san jorge	1	Tabla 220-1 Requisitos	Cumple según tipo de	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1000	15/01/2022			La playa rio san jorge	1	Tabla 220-1 Requisitos	Cumple según tipo de	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1001	22/01/2022			La playa rio san jorge	1	Tabla 220-1 Requisitos	Cumple según tipo de	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1002	20/12/2021	Limite liquido	I.N.V E-125-13	La playa rio san jorge	1	40 Max	NL	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1003	15/01/2022			La playa rio san jorge	1		NL	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1004	22/01/2022			La playa rio san jorge	1		NL	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1005	20/12/2022	Indice de plasticidad	I.N.V E-126-13	La playa rio san jorge	1	15 Max	NP	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1006	15/01/2022			La playa rio san jorge	1		NP	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1007	22/01/2022			La playa rio san jorge	1		NP	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1008	20/12/2021	Contenido de materia Organica	I.N.V E-121-13	La playa rio san jorge	1	1 Max	1	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1009	15/01/2022			La playa rio san jorge	1		1	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1010	22/01/2022			La playa rio san jorge	1		1	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1011	20/12/2021	Ensayo de Compactacion	I.N.V E-142-13	La playa rio san jorge	1	N/A	2,240	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1012	15/01/2022			La playa rio san jorge	1		2,196	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1013	22/01/2022			La playa rio san jorge	1		2,195	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1014	20/12/2021	C.B.R de laboratorio	I.N.V E-148-13	La playa rio san jorge	1	N/A	Humedad óptima: 8,0%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1015	15/01/2022			La playa rio san jorge	1		Humedad óptima: 7,1%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1016	22/01/2022			La playa rio san jorge	1		Humedad óptima: 8,6%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1017	15/01/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Río dos rios	1	-	0,64%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1018	22/01/2022				1	-	0,64%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
MATERIAL GRANULAR DRENANTE									
1019	12/01/2022	Granulometria	ART. 6681	La playa rio san jorge	1	673-13	Cumple según tamaño	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 673-13, punto 673.2.2.1
1020	12/01/2022	Determinacion de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados	I.N.V E211-13	La playa rio san jorge	1	Max. 0,25%	0	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1021	12/01/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la maquina de los Angeles	I.N.V E-218/219-13	La playa rio san jorge	1	≤ 40 %	21,10%	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1022	12/01/2022	Particulas livianas	INV - E 221-13	La playa rio san jorge	1	≤ 1%	0	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1023	12/01/2022	Sanidad de los Agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio y magnesio	I.N.V E-220-13	La playa rio san jorge	1	≤ 18% magnesio	0,01%	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
PIEDRA GAVIÓN									
1024	20/01/2022	Granulometria	ART. 673-13	La playa rio san jorge	1	Min. 100	Cumple según Tabla	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de
1025	20/01/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la maquina de los Angeles	I.N.V E- 219-13	La playa rio san jorge	1	Max. 50%	21,80%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1026	25/01/2022	Sanidad de los Agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio y magnesio	I.N.V E-220-13	La playa rio san jorge	1	Max. Sulfato de magnecio: 18%	0,23%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)

1027	20/01/2022	Peso especifico y absorción agregado grueso	I.N.V E-223-13	La playa rio san jorge	1	Max. 2%	1,14%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1028	20/01/2022	Particulas con relacion largo/espesor	-	La playa rio san jorge	1	Max. 10%	0,00%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1029	20/01/2022	Masa unitaria de las canastas llenas con agregados compactado	-	La playa rio san jorge	1	Min. 1250 (Kg/m3)	1725	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
RESISTENCIA A COMPRESION									
1030	4/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (2m3) KM 51+319/347 MI (10 paños) (Muestra 39)	1	>100%	102,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1031	26/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (6,8m3)	1	>100%	115,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1032	26/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+755/838 MD (18	1	>100%	111,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1033	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,8m3)	1	>100%	160,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1034	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+320/422 MD(15	1	>100%	163,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1035	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4m3)	1	>100%	124,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1036	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+775/838 MD y MI	1	>100%	127,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1037	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert Zarpa de	1	>100%	124,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1038	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	cabezal de entrada (4,8m3)	1	>100%	126,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1039	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert Zarpa de	1	>100%	138,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1040	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	cabezal de entrada	1	>100%	137,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1041	30/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert Zarpa de	1	>100%	133,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1042	30/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	cabezal de salida	1	>100%	128,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1043	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4m3)	1	>100%	117,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1044	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 52+093/120 MI (3paños	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1045	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4m3)	1	>100%	116,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1046	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+863/917 MI	1	>100%	117,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1047	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (6,3m3)	1	>100%	110,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1048	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM51+438/671 MD	1	>100%	111,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1049	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert aletas cabezal	1	>100%	110,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1050	31/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	de entrada	1	>100%	107,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1051	2/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (8m3)	1	>100%	128,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1052	2/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+847/910 MD (13	1	>100%	124,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1053	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (9m3)	1	>100%	109,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1054	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+870/907 MD	1	>100%	105,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1055	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,3m3)	1	>100%	112,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1056	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+451/541 MD (13	1	>100%	109,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1057	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert/ Cabezal de	1	>100%	104,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1058	3/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	salida (3,8m3)	1	>100%	106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1059	4/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (7m3)	1	>100%	141,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1060	4/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+263/318 MI (14	1	>100%	140,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1061	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,5m3)	1	>100%	119,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1062	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+263/318 MI	1	>100%	114,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1063	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3m3)	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1064	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+475/510MI (12	1	>100%	116,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1065	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla/ Caja de entrada	1	>100%	106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1066	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 53+148 MI	1	>100%	105,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1067	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,6m3)	1	>100%	117,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1068	5/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 52+073/126 MI (17	1	>100%	118,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1069	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4,5m3)	1	>100%	116,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1070	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+356/399 MD	1	>100%	106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1071	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (5m3)	1	>100%	114,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1072	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+937 a	1	>100%	116,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1073	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (6m3)	1	>100%	114,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1074	6/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 52+040/144 MI	1	>100%	108,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1075	7/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla/ Caja de entrada	1	>100%	119,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1076	7/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 53+807 MD	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1077	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (5m3)	1	>100%	107,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1078	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+316/393 MD (14	1	>100%	104,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1079	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,3m3)	1	>100%	102,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1080	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+475/552 MD	1	>100%	106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1081	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla/ Cabezal de	1	>100%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1082	10/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	salida	1	>100%	109,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1083	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4,9m3)	1	>100%	138,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1084	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 52+128/216 MI	1	>100%	134,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1085	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (3,9m3)	1	>100%	141,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1086	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+465/570 MD (12	1	>100%	138,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1087	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert/ Cabezal de	1	>100%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1088	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	entrada (4,7m3)	1	>100%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1089	12/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (5,2m3)	1	>100%	105,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1090	12/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Km 51+950 a	1	>100%	108,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1091	12/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (2,9m3)	1	>100%	160,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1092	12/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 51+570/612 MD (12	1	>100%	154,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1093	13/01/2022	Resistencia a la compresión de	INV E-410 - 13	Cunetas (6,6m3)	1	>100%	110,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación

1094	13/01/2022	concretos 3000psi	INV E-410 - 13	KM 52+151/257 MI (22	1	>100%	112,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1095	14/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (8,1m3) Km 51+561/597 MD (10 paños - 1 en V) Km 51+496/585 MI	1	>100%	148,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1096	14/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		146,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1097	14/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4m3) KM 52+098/228 MD (13 paños - 2 en V) (Muestra 106)	1	>100%	111,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1098	14/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		112,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1099	15/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (8m3) Km 52+177/276 MI Km 52+431/471 MI (27 paños)	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1100	15/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		117,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1101	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (6m3) Km 52+227/273 MI (11 paños) Km 52+433/460 MI (9 paños) (Muestra 108)	1	>70%	90,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1102	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		84,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1103	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	104,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1104	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1105	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (6m3) Km51+498/533 MI (8 paños) Km 51+598/600 MD (2 paños) (Muestra 109)	1	>70%	90,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1106	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		89,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1107	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	112,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1108	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		113,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1109	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert Losa inferior Km 52+750 MD (Muestra 110)	1	>70%	118,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1110	27/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi			1		115,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1111	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi			1	>100%	123,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1112	17/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi			1		126,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1113	28/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (8m3) KM 52+140/249 MD (Muestra 111)	1	>70%	94,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1114	28/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		108,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1115	18/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	129,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1116	18/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		125,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1117	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4,5m3) Km 52+445/512 MI (15 paños - 1 entrada alc.) (Muestra 112)	1	>70%	99,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1118	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		97,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1119	19/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	106,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1120	19/01/2022	concretos 3000psi			1		104,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1121	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla/ Zarpa caja entrada Km 53+807 MI Km 51+496/565 MI	1	>70%	85,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1122	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		85,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1123	19/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	115,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1124	19/01/2022	concretos 3000psi			1		113,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1125	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert muros laterales KM 52+750 MD (Muestra 114)	1	>70%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1126	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi			1		107,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1127	19/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi			1	>100%	119,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1128	19/01/2022	concretos 4000psi			1		115,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1129	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla Aleta de salida (5,5m3) KM 54+153MD (Muestra 115)	1	>70%	79,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1130	29/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		82,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1131	19/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	111,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1132	19/01/2022	concretos 3000psi			1		113,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1133	30/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cuentas (7m3) Km 52+473/500 MI (9 paños) Km 52+143/158 MI	1	>70%	87,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1134	30/12/2021	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1		86,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1135	20/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi			1	>100%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1136	20/01/2022	concretos 3000psi			1		104,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1137	11/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert losa superior KM 52+750 MD	1	>70%	114,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1138	11/01/2022	concretos 4000psi			1		112,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1139	15/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi	INV E-410 - 13	Box coulvert zarpa aleta salida (3,3m3)	1	>70%	94,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1140	15/01/2022	concretos 4000psi			1		95,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1141	19/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (7m3) Km 52+049/090 MD	1	>70%	126,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1142	19/01/2022	concretos 3000psi			1		122,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1143	23/01/2022}	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (9,8m3) Km 52+049/090 MDKm	1	>70%	78,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1144	23/01/2022}	concretos 3000psi			1		78,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1145	24/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (9,8m3) Km 52+620/685 MD	1	>70%	75,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1146	24/01/2022	concretos 3000psi			1		78,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación

1147	24/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (5m3) KM+365/417 MD (15 paños)(Muestra 123)	1	>70%	71,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras
1148	25/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Alcantarilla Aleta de salida (2,7m3)	1	>70%	103,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1149	25/01/2022				1		105,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1150	25/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (4m3) KM 52+345/435 MD (28	1	>70%	83,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1151	25/01/2022				1		80,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1152	25/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi	INV E-410 - 13	Cunetas (7,5m3) KM 52+620/670 MD (23	1	>70%	78,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
1153	25/01/2022				1		80,00	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación
RESISTENCIA A FLEXION									
1154	26/12/2021	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+543/603 MD	1	>100%	125,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1155	26/12/2021				1		128,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1156	27/12/2021	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+603/672 MD	1	>100%	123,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1157	27/12/2021				1		125,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1158	2/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+810/909 MD	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1159	2/01/2022				1		121,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1160	7/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+933 A KM 53+002	1	>100%	134,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1161	7/01/2022				1		132,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1162	8/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+651/11 MI KM	1	>100%	123,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1163	8/01/2022				1		120,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1164	11/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+810/882 MI	1	>100%	116,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1165	11/01/2022				1		117,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1166	12/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+882/921 MI	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1167	12/01/2022				1		121,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1168	14/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+921/933 MI KM	1	>100%	120,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1169	14/01/2022				1		123,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1170	30/12/2021	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+279/378 MD (Muestra 38)	1	>70%	104,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1171	30/12/2021				1		112,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1172	20/01/2022	Resistencia a flexión			1	>100%	113,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1173	20/01/2022				1		116,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1174	14/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+909/972 MD	1	>70%	110,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1175	14/01/2022				1		118,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1176	15/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+972 A KM 53+035	1	>70%	113,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1177	15/01/2022				1		108,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1178	17/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+276/345 MI	1	>70%	115,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1179	17/01/2022				1		112,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1180	18/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+345/417 MI	1	>70%	112,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1181	18/01/2022				1		123,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1182	23/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 51+952 A KM 52+036	1	>70%	115,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1183	23/01/2022				1		115,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1184	24/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+417/432 MI	1	>70%	102,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1185	24/01/2022				1		100,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1186	25/01/2022	Resistencia a flexión	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+098/185 MI	1	>70%	109,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1187	25/01/2022				1		106,00	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
SUBBASE									
1	22-dic-21	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 52 + 340 MD	1	> 95%	100,80%	SI	Densidad en Terreno (g/Cm³) 2,137
2	7-ene-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 52 + 995 MD	1	> 95%	95,3%	SI	Densidad en Terreno (g/Cm³) 2,065
3	8-ene-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 52 +310MI	1	> 95%	102,1%	SI	Densidad en Terreno (g/Cm³) 2,175
4	17-ene-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 53 + 200 MI	1	> 95%	99,4%	SI	Densidad en Terreno (g/Cm³) 2,194
5	24-ene-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 53 + 650 MD	1	> 95%	98,8%	SI	Densidad en Terreno (g/Cm³) 2,098
CONCRETO - COMPRESION									
6	3-ene-22	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E- 410 - 13	Cunetas KM 51 + 451/541 MD	1	> 100	112,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3348
7	3-ene-22				1		109,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3280
8	5-ene-22	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E- 410 - 13	Alcantarilla Caja de Entrada KM 53 + 148 MI	1	> 100	106,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3169
9	5-ene-22				1		105,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3147
10	11-ene-22	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E- 410 - 13	Box Coulvert Cabezal de Entrada KM	1	> 100	103,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 4116
11	11-ene-22				1		103,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 4122
12	27-dic-21	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E - 410 - 13	Box Coulvert losa inferior KM 52 + 750 MD	1	> 70	118,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 4722
13	27-dic-21				1		115,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 4583
14	17-ene-22				1	> 100	123,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 4932
15	17-ene-22				1		126,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 5028
16	29-dic-21	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E - 410 - 13	Alcantarilla, Zarpa caja de entrada KM 53 + 807 MI Cunetas KM 51 + 496/565 MI	1	>70	85,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 2556
17	29-dic-21				1		85,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 2559
18	19-ene-22				1	> 100	115,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3455
19	19-ene-22				1		113,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3402
20	29-dic-21	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E - 410 - 13	Alcantarilla Aleta de Salida KM 54 + 153 MD	1	>70	79,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 2362
21	29-dic-21				1		82,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 2450
22	19-ene-22				1	> 100	111,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3331

23	19-ene-22				1	> 100	113,0%	SI	Edad días : 28 - Resistencia (PSI): 3403
24	25-ene-22	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E - 410 - 13	Cunetas KM 52 + 345/435 MD	1	>70	83,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI):2493
25	25-ene-22				1		80,0%	SI	Edad días : 7 - Resistencia (PSI): 2414
CONCRETO - FLEXION									
26	3-ene-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 - 13	Losas MR - 43 KM 52 + 603 /672 MD	1	> 100	123,0%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 5,3
27	3-ene-22				1		125,0%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 5,4
28	12-ene-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR - 43 KM 52 + 882 /921 MI	1	> 100	120,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 5,2
29	12-ene-22				1		121,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 5,2
30	30-dic-21	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR - 43 KM 52 + 279 /378 MD	1	> 70	104,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,5
31	30-dic-21				1		112,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,8
32	20-ene-22				1	> 100	113,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,9
33	20-ene-22				1		116,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 5,0
34	18-ene-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR - 43 KM 52 + 276/345 MI	1	> 70	115,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,9
35	18-ene-22				1		112,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,8
36	25-ene-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR - 43 KM 53 + 098 /185 MI	1	> 70	109,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,7
37	25-ene-22				1		106,00%	SI	Resistencia flexión (Mpa) 4,6

OBSERVACIONES:

Densidad máxima Laboratorio (g/Cm³) 2,239
Densidad máxima Laboratorio (g/Cm³) 2,210 (Cambio de material) Km 53+550/620

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma
Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma
Nombre Elsa Campo López
Directora de interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 7
MEPI-MN-IN-15-FR-12
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	22 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: 24/06/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.**

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 24/06/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: **Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.**

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 1 Y ORDEN DE INICIO DE FECHA 28/06/2021, SE ACLARA QUE SE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL ACTA DE INICIO Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 8.301.060.804,10	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 16.602.121.608,20	18 05 2021	31 12 2028

Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 24.903.182.412,30	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 4.150.530.402,00	19	11	2021	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 2 SEGÚN ADICION NUMERO UNO (1) DE FECHA 19/11/2021, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA
Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTÍA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 9.779.944.616,00	18	05	2021	31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 10.000.000.000,00	20	12	2021	31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 19.559.889.232,00	18	05	2021	31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños					
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 29.339.833.848,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/12/2021

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	1 (Mes)	22 (Año)

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 4.889.972.308,00	20	12	2021	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/12/2021

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 3 SEGÚN ADICION NUMERO DOS (2) DE FECHA 20/12/2021, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA
Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELSA CAMPO LOPEZ
Directora de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8
MINFRA-MN-IN-15-FR-17
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-17		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	3

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. **1001 DE 2021** (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

FECHA DE INICIO: 28/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 13/11/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: Contrato 990 de 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ VERSIÓN No. V00 FECHA DE VERSIÓN: 20/08/2021

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 AL AÑO FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ____ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ____ APROBADO: SI X NO ____ FECHA DE APROBACIÓN: 20/08/2021

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 311 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 311

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ____

OBSERVACIONES: Se cumple con el plan de inspección medición y ensayo aprobado para el contrato

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES: Durante el periodo no se presenta ninguna no conformidad

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: N/A

No. Acumulado de quejas y reclamos recibidas por el contrato: 2

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 2

No. Acumulado de quejas y reclamos atendidas en el contrato: 2

OBSERVACIONES: Durante el periodo no se presentaron quejos y/o reclamos. No obstante, se presentó una solicitud del señor Henry Dorado donde pide que sea colocado un pasa calles "Prohibido el paso a particulares" en su predio.
Dicha solicitud se encuentra en proceso de trámite.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)			
		Formula	Meta	Periodicidad	Observación
IG1: Índice de gestión 1 = **Cumplimiento programa de calibración**	100%	(Equipos a calibrar/Equipos calibrados)*100	100%	semestral	Se cumple con el indicador estipulado.
IG2: Índice de gestión 2 = **Cumplimiento del protocolo de ensayos**	100%	(N° de ensayos ejecutados/N° de ensayos a realizar por producción)*100	100%	Mensual	Se da cumplimiento al indicador puesto que se realizan los ensayos correspondientes según el plan de inspección, medición y ensayos aprobado.
IG3: Índice de gestión 3 = **Atencion de quejas y reclamos**	100%	(No. De quejas y/o reclamos atendidos en el mes /No. De quejas y/o reclamos recibidos en el mes) * 100	≥ 80%	Mensual	Se da cumplimiento al indicador. No se presentaron quejas y/o reclamos en el presente mes. No obstante, se presentó una solicitud del señor Henry Dorado donde pide que sea colocado un pasa calles "Prohibido el paso a particulares" en su predio.
IG4: Índice de gestión 4= **Acciones correctivas**	100%	(N° de acciones correctivas cerradas eficazmente en el periodo/N° de acciones correctivas totales existentes)*100	≥95%	Mensual	En el mes de enero 2022 no se detectaron acciones correctivas para el Contrato 1001 de 2021.

IG5: Índice de gestión 5 = **Cumplimiento de necesidades de capacitación**	100%	(Capacitaciones realizadas en el mes / Capacitaciones programadas en el mes)*100	≥ 80%	Mensual	En el mes se tenían programadas cuatro capacitaciones de las cuales se cumplieron en su totalidad, cumpliendo con el indicador en un 100%. -Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo- Res 2013 de 1986. -Comité de Convivencia laboral- Res 1010 del 2006. -Separación de Residuos- Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019. - Pensamiento de Líder.
IG13: Índice de gestión 6 = **Eficacia de las compras**	75%	No de atenciones atendidas/No de requisiones realizadas*100	≥60%	Mensual	En el mes se solicitaron 8 pedidos de los cuales se atendieron 6, cumpliendo con el indicador en un 75%. En el mes de Enero 2022 no se realizaron pedidos.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Prensa para ensayo a compresión	PINZUARD LTDA	PC-108-2	12/03/2021	F-20474-008 R0	12/03/2022	
2	Balanza electronica	OHAUS	8032140422	12/02/2020	M-20474-003 R0	11/02/2022	
3	Nivel automatico	LEICA	32332331065	10/09/2021	2K1220	9/03/2022	
	Nivel automatico	TOPCON	WP087083	16/11/2021	1365	16/05/2022	
4	Estacion Total	SOKKIA	117748	27/07/2021	1173	27/01/2022	Como se encuentra próximo a vencimiento, durante los próximos días se gestionará el debido proceso de calibración del equipo.
5	Estación Total	GOWIN-TOPCON	TKS-202	2/12/2021	1497	2/06/2022	
6	Nivel automatico	BERGER	M317831	3/12/2021	M317831	3/06/2022	
7							
8							
9							

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Orlando Camargo Ruiz
Director de Obra
Matrícula No. :0520282306 ANT

Firma
Nombre: Juan David Pinzón Velasco
Profesional en Calidad de la Obra
Matrícula No.: 171037-0598173 VLL

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Firma
Nombre: Eliana Janneth Rodríguez B.
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 83423 CND

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

Certificado de Calibración - Laboratorio de Fuerza

Calibration Certificate - Force of Laboratory

F -19539-001 R0

Equipo *Instrument*	MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 1000 kN
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR LTDA
Modelo *Model*	PC-160
Número de Serie *Serial Number*	374
Identificación Interna *Internal Identification*	No Presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Del 20 % al 100 %
Solicitante *Customer*	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Dirección *Address*	km 76 Vía Pasto - Nariño
Ciudad *City*	Nariño - Nariño
Fecha de Recepción *Date of Receipt*	2019 - 10 - 28
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2019 - 10 - 28
Fecha de Emisión *Date of issue*	2019 - 11 - 14
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	04

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados corresponden al item relacionado en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. These results only relate to the item mentioned on page number one. The laboratory that issues it is not responsable for the damages that may result from the improper use of the instruments and/or the information provided by the costumer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar Ltda. no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatures

Tecg. Sergio Iván Martínez.
Director Laboratorio de Metrología

Ing. Miguel Andres Vela Avellaneda.
Metrólogo Laboratorio de Metrología

ALTA TECNOLOGÍA CON CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DEL MUNDO
Laboratorio de Metrología: Cl 18 #1038-72 | PBX: 57 (1) 745 4555 - 3174233640 | dpmetrologia@pinzuar.com.co | WWW.PINZUAR.COM.CO
FOLIO No. 154

DATOS TÉCNICOS

Tipo de equipo: MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 1000 kN

Capacidad: 1000 kN Dirección de carga: COMPRESIÓN

Documento de Referencia: NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25)

Ubicación: Laboratorio de ensayos de concreto y agregados AGREGADOS TETUAN S.A.S., Nariño - Nariño

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

La calibración del instrumento fue efectuada según las disposiciones de NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25), bajo el método de Comparación Directa, Fuerza Indicada Constante. Y en cumplimiento con lo dispuesto en la Revisión 15 del Procedimiento Interno LM-PC-05.

PATRONES EMPLEADOS DURANTE LA CALIBRACIÓN

Equipo	CELDA DE CARGA 1000 kN	-----	TERMO - HIGRÓMETRO	BARÓMETRO
Fabricante	AEP Transducers / AEP transducers	-----	HTC-1	
Tipo / Modelo	KAL 1 MN / MP10 Evolution	-----		
Serie	712238 / 6293	-----		
Código Interno	017401	-----	022717 / 022118	
Intervalo de Medición	2,00000 mV/V	-----	No Aplica	
Clase	0,5	-----	No Aplica	
Certificado	INM-3452	-----	MET-LT-CC 22109 MET-LH-CC 11490	
Organismo Cert.	INM	-----		
Fecha de Validez	2020-09-04	-----	2019-11-08	
Incertidumbre	0,081	-----		
CMC	0,11 %***	-----		

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Posición del Patrón			0 °	120 °	120 °	240 °	0 °
INDICACIÓN Mq. x Pt.		Equivalente	Serie 1	Serie 2	Serie 2'	Serie 3	Serie 4
			Ascendente	Ascendente	Descendente	Ascendente	Acc. Ascendente
%	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN
20	200,00	200,00	200,91	200,47	--	200,77	--
30	300,00	300,00	300,09	300,23	--	300,51	--
40	400,00	400,00	399,76	399,64	--	400,06	--
50	500,00	500,00	499,34	500,06	--	500,14	--
60	600,00	600,00	599,64	599,90	--	600,26	--
70	700,00	700,00	699,77	699,95	--	700,39	--
80	800,00	800,00	799,92	800,00	--	800,58	--
90	900,00	900,00	899,97	900,23	--	900,99	--
100	1000,00	1 000,0	1 000,4	1 000,9	--	1 001,4	--
Indicación después de la carga			0,000	0,000	---	0,000	---

Nota: *** Porcentaje de la lectura

LM - PC - 05 - F - 01 Rev. 10.0

TABLA DE ERRORES DE LA CALIBRACIÓN

Capacidad:		1 000,0	kN		División de Escala				0,1		kN	
			CÁLCULO DE ERRORES									
Porcentaje de Carga	Promedio de las Lecturas	Equivalente	Exactitud (q)		Repetibilidad (b)		Resolución Relativa (a)	Reversibilidad (v)		Accesorios (Acc)		Incertidumbre U	
%	kN	kN	kN	%	kN	%	%	kN	%	kN	%	kN	%
20	200,714	200,00	-0,71	-0,36	0,44	0,22	0,050	-	-	-	-	0,47	0,23
30	300,274	300,00	-0,27	-0,09	0,42	0,14	0,033	-	-	-	-	0,52	0,17
40	399,820	400,00	0,18	0,04	0,42	0,10	0,025	-	-	-	-	0,60	0,15
50	499,851	500,00	0,15	0,03	0,80	0,16	0,020	-	-	-	-	0,98	0,20
60	599,935	600,00	0,06	0,01	0,62	0,10	0,017	-	-	-	-	0,87	0,15
70	700,039	700,00	-0,04	-0,01	0,62	0,09	0,014	-	-	-	-	0,96	0,14
80	800,162	800,00	-0,2	-0,02	0,7	0,08	0,013	-	-	-	-	1,1	0,14
90	900,398	900,00	-0,4	-0,04	1,0	0,11	0,011	-	-	-	-	1,4	0,15
100	1 000,89	1000,0	-0,9	-0,09	1,0	0,10	0,010	-	-	-	-	1,4	0,14
ERROR RELATIVO DE CERO			0,000		0,000		---	0,000		---			

ERRORES RELATIVOS ABSOLUTOS MÁXIMOS OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN					
EXACTITUD q (%)	REPETIBILIDAD b (%)	RESOLUCIÓN RELATIVA a (%)	ERROR DE CERO fe (%)	ACCESORIOS (%)	REVERSIBILIDAD v (%)
0,36	0,22	0,05	0,000	---	---

RELACIÓN DE LOS ERRORES OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN




Figura 1. Relación de los errores de Exactitud (q) y de Repetibilidad (b) respecto a la carga aplicada en la calibración.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

Temperatura mínima:	25,4 °C	**Temperatura máxima:**	26,0 °C
Humedad relativa mínima:	41,0 % HR	**Humedad relativa máxima:**	41,0 % HR

LM - PC - 05 - F - 01 Rev. 10.0

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla resultado de la calibración página No 3. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k =2,18. Para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYO

La siguiente Tabla proporciona los valores máximos permitidos, para los diferentes errores relativos del sistema de medición de fuerza y para la resolución relativa del indicador de fuerza que caracteriza una escala de la máquina de ensayo de acuerdo con la clase apropiada para sus ensayos según la sección 7 de la Norma NTC-ISO 7500-1:2007.

CLASE DE LA ESCALA DE LA MÁQUINA	EXACTITUD (q)	REPETIBILIDAD (b)	REVERSIBILIDAD * (v)	CERO (fo)	RESOLUCIÓN RELATIVA (a)
0,5	0,5	0,5	0,75	0,05	0,25
1,0	1,0	1,0	1,50	0,10	0,50
2,0	2,0	2,0	3,00	0,20	1,00
3,0	3,0	3,0	4,50	0,30	1,50

* El error relativo de reversibilidad sólo se determina cuando se solicita.

TRAZABILIDAD

El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión, que se mencionan en la página dos se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

CONTACTO

Funcionario con quien se estableció comunicación de manera directa para tratar temas relacionados con la solicitud del servicio.

Nombre	Diana Patricia Aponte Lozano
Organización	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Cargo	Coordinador de Calidad
Teléfono	3106093005
Correo Electrónico	daponte@ingenieriadevias.com.co

OBSERVACIONES

1. Se realizó una inspección general de la máquina encontrandose en buen estado de funcionamiento y apta para su calibración.

2. En cualquier caso, la máquina debe verificarse si se realiza un cambio de ubicación que requiera desmontaje, o si se somete a ajustes o reparaciones importantes. (NTC-ISO 7 500-1)

3. La calibración se realizó bajo condiciones establecidas en la NTC-ISO 7500-1 de 2007, numeral 6.4.2, en donde se especifica un intervalo de temperatura comprendido entre 10°C y 35°C, con una variación máxima de 2°C durante cada serie de medición.

4. Con el presente certificado de calibración se adjunta la estampilla de calibración No. **F -19539-001 R0**

Fin del Certificado

ALTA TECNOLOGÍA CON CALIDAD HUMANA AL SERVICIO DEL MUNDO
Laboratorio de Metrología: Cl 18 #1038-72 | PBX 57 (1) 745 4565 - 3174233640 | ometrologia@pinzuar.com.co | WWW.PINZUAR.COM
FOLIO No. 157

Certificado de Calibración - Laboratorio de Masa y Balanzas

M-20474-003 R0

Calibration Certificate - Mass and Weighing Instruments Laboratory

Equipo *Instrument*	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO
Fabricante *Manufacturer*	OHAUS
Modelo *Model*	T21P
Número de Serie *Serial Number*	8032140422
Identificación Interna *Internal Identification*	34319
Carga Máxima *Maximum load*	20 kg
Solicitante *Customer*	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Dirección *Address*	Planta Galindez
Ciudad *City*	Popayán - Cauca
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2020 – 02 – 12
Fecha de Emisión *Date of issue*	2020 – 03 – 19

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo corresponden al ítem que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Número de páginas del certificado, incluyendo anexos 04
Number of pages of the certificate and documents attached

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología PINZUAR S.A.S no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas
Authorized signatures

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Ing. Miguel Vela Avellaneda
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Intervalo Calibrado	0,02 kg a 20 kg
División de Escala	0,001 kg
Resolución	0,001 kg
Número de Serie	8032140422
Identificación Interna	34319
Instrumentos de Referencia	Pesas Patrón
Tipo / Modelo	Cilíndricas
Marca	PINZUAR LTDA
Código interno	011114
Clase de exactitud	F2
Certificado No.	M-2796 de Unión Metrológica
Documento(s) de Referencia	Guía SIM MWG7/gc-01/V.00:2009 Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.
Procedimiento Interno Número	LM – PC – 24

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Se realizaron las pruebas para los errores de las indicaciones, repetibilidad y excentricidad siguiendo los lineamientos de la Guía SIM - 2009, Númerales 4,5,6,7; Apendices A,B,C,D,E y F obteniendo los resultados a continuación:

RESULTADOS ENSAYO DE EXACTITUD

Carga kg	*Indicación ascendente* kg	*Error* kg	*Indicación descendente* kg	*Error* kg	*Incertidumbre expandida* ± kg
0,020 00	*0,020*	*0,000 00*	*0,018*	*- 0,002 00*	*0,000 82*
5,000 00	*5,001*	*0,001 01*	*4,998*	*- 0,001 99*	*0,000 92*
10,000 0	*10,000*	*0,000 0*	*9,998*	*- 0,002 0*	*0,001 2*
15,000 0	*14,999*	*- 0,001 0*	*14,997*	*- 0,003 0*	*0,001 5*
20,000 0	*19,997*	*- 0,003 0*	*19,997*	*- 0,003 0*	*0,001 9*

Tabla 1. Resultados prueba de exactitud

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN




Figura 1. Gráfica de Error vs. Carga indicada

EXCENTRICIDAD

Carga 7 kg Posición	Indicación kg	Desviación kg
1	7,001	0,000
2	7,000	-0,001
3	7,000	-0,001
4	7,000	-0,001
5	7,000	-0,001

Tabla 2. Resultados prueba de excentricidad




Figura 2. Posiciones de carga para la prueba de excentricidad

REPETIBILIDAD

Carga: Repeticiones	10 kg Indicación	20 kg Indicación
1	10,000	19,998
2	10,000	19,998
3	10,000	19,998
4	10,000	19,998
5	10,000	19,998
6	10,000	19,998
7	10,000	19,998
8	10,000	19,998
9	10,000	19,998
10	10,000	19,998
Desviación Estandar	0,000 00 kg	0,000 00 kg

Tabla 3. Resultados prueba de Repetibilidad

CONDICIONES AMBIENTALES

El lugar de la calibración fue LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, INGENIERIA DE VIAS S.A.S..; EL PILON - CAUCA . Durante la calibración se registraron las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura Máxima:	34,5 °C	Temperatura Mínima:	34,3 °C
Humedad Máxima:	45 %HR	Humedad Mínima:	44 %HR
Presión Barométrica Máxima:	934,8 hPa	Presión Barométrica Mínima:	934,7 hPa

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La incertidumbre expandida declarada en la tabla de resultados de la página dos se calculó con un k= 2. Todo lo anterior basados con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008 y el anexo C de la norma NTC 1848:2007.

TRAZABILIDAD

El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión, que se mencionan en la página dos se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

CONTACTO

El contacto directo entre el Laboratorio de Metrología PINZUAR S.A.S y el solicitante del servicio fue:

NOMBRE	Agueda Rocha
ORGANIZACIÓN	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
CARGO	Analista de Compras
TELÉFONO	3204820 Ext 135
CORREO ELECTRÓNICO	arocha@ingenieriadevias.com.co

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal
2. Se adjunta la estampilla de calibración **No.** **M-20474-003**

Fin del Certificado

CERTIFICACION DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 02 de Diciembre de 2021
PROPIETRARIO: William Lozada Ramos CC 7550851
DIRECCION: Barrio Villa Andrea Cr35 n°33-17 Armenia Q.
QUE EL EQUIPO: Estación Total Marca **GOWIN-TOPCON**
NUMERO DE SERIE: TKS -202 y número **8E 4347**
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES GENERALES

TELESCOPIO

Aumentos	30X
Apertura	45mm
Campo de visión	1°30´

ESPECIFICACIONES DEL LA ESTACION

Mínima lectura angular	2.0Seg.
Precisión angular	5.0Seg.
Distancia mínima focal	1.3 m
Rango de alcance con un prisma	2000m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	± 3 Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándose la perpendicular
- Se chequeo el nivel ojo de pollo del plato coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- los hilos horizontales en su horizontal y angular en optima condición se transitó el ángulo 0 se encontró el 180 en su respectivo a lineamiento
- El nivel del equipo en sus giros de 0 90 180 270 360 grados sé encontró en su centro La línea de nivel en sus giros 0 90 180 270 360 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- Los tornillos tangenciales del equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada óptica giros 0 90 180 270 360 grados coincidió con el punto de centro

FECHA DE CALIBRACION: 02 de Diciembre de 2021
FECHA DE PROXIMA CALIBRACION: 02 de Junio de 2022

APROBADO [X] **RECHAZADO** [---]

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajuste no se responde por el uso indebido o transporte del mismo

Nombre del Equipo: estación total	
Tipo de equipo: digital - electrónico	
Marca: GOWIN TOPCON	
Referencia: TKS -202 y numero 8E 4347	
N° Placa de calibración: 1496	
Fecha de realización: *02 de Diciembre* **2021**	
Colimador de Trazabilidad: Sokkia C41 con de aumento 20 X	
TIPO DE MANTENIMIENTO	
Mantenimiento Exterior	***Condiciones***
Batería	Aceptable en su funcionamiento
Chequeo del display y del teclado	Aceptable en su funcionamiento
Cobertura externa	Aceptable en su funcionamiento
Lente de la plomada óptica	Aceptable en su funcionamiento
Lentes (ocular – objetivo)	Aceptable en su funcionamiento
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aceptable en su funcionamiento
Mantenimiento Interno	***Condiciones***
Ajuste de compensador automático	No aplica
Ajuste de plomada óptica o laser	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del nivel tubular	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del retículo	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del sistema de enfoque	Aceptable en su funcionamiento
Colimación del instrumento	No aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aceptable en su funcionamiento
Miras de puntería	Aceptable en su funcionamiento
Resolución	Aceptable en su funcionamiento
Tornillos base Nivelante	Aceptable en su funcionamiento
Condiciones de funcionamiento: Buena Condición de uso: Bueno	
Novedades presentadas: Ninguna	
Observaciones:_____	

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS TOPOGRAFO
–UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
URBANIZACION LA FLORESTA VIA SALADO MZA F CASA No4

TELEFONO 2726335IBAGUE - EMAIL elericsson @ yahoo.com–TOLIMA



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS TOPOGRAFO
–UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
URBANIZACION LA FLORESTA VIA SALADO MZA F CASA No4
TELEFONO 2726335- EMAIL elericsson @ yahoo.com

IBAGUE –TOLIMA



ELKIN ERICSSON DEL CASTILL0

CERTIFICACIÓN DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 03 de Diciembre de 2021

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO MARCA BERGER CTS-24X N°M317831

1.INSPECCIÓN OPTOMECÁNICA	Corrección	Ajuste	Engrase	Reparación	Repuestos	Limpieza	Función Aceptable
1.1 Base Nivelante		X	X			X	X
1.2 Niveles Tubulares y Esféricos	X						X
1.3 Verticalidad							X
1.4 Retículos							X
1.5 Óptica general (lentes y oculares)						X	X
1.6 Eje vertical y Horizontal							X
1.7 Frenos y movimiento Tangenciales							X
1.8 Plomada óptica o laser							X

2.INSPECCIÓN SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR COLIMADOR MARCA KERN GK-23 PRECISIÓN DE 0.002" AL INFINITO	Corrección	Ajuste	Engrase	Reparación	Repuestos	Limpieza	Función Aceptable
2.1 Compensador ópto mecánico		X	X			X	X
2.2 Compensador electónico							X
2.3 Colimación vertical	X						X
2.4 Colimación horizontal	X						X
Posición 1 (vertical)		90	Gra	0	min	0	seg
Posición 2(vertical)		270	Gra	0	min	0	seg
Error detectado(vertical)		0	Gra	0	min	0	seg
Posición 1 (horizontal)		0	Gra	0	min	0	seg
Posición 2 (horizontal)		180	Gra	0	min	0	seg
Error detectado(horizontal)		0	Gra	0	min	0	seg
		0	Gra	0	min	0	seg



ELKIN ERICSSON DEL CASTILL0

FECHA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO: 03 de Diciembre de 2021

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN : 03 de Junio de 2022


PROPIETARIO: William Lozada Ramos CC7550851

DIRECCIÓN: Urbanización Villa Andrea Armenia Q.

Condiciones generales de funcionamiento del equipo: **Buena condición**

Novedades presentadas: **NINGUNA**

Observaciones:



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IBAGUE-T

EMAIL:elecrisson@hotmail.com

TopGeo Equipos

NIT. 79.648.236-0
CALLE 71B # 87 - 13. BOGOTÁ – COLOMBIA. TEL 301 3683216

CERTIFICADO No. 2K1220

PROPIETARIO:	Brayan David García		
INSTRUMENTO	Nivel Automático	**MARCA:**	LEICA
MODELO	NA-332	**SERIAL:**	032332331065
IDENTIFICACION CLIENTE	**C.C.** 1110543402		
FECHA DE EXPEDICION	10/SEP /2021		
PROXIMO AJUSTE	10/MAR/2022		
Instrumento nuevo:	SI X NO		

PATRONES UTILIZADOS
Estación total Topcon GTS 252 SN KB1406, Nivel Automático TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación estándar doble KM de niv.	1.8mm	**Mínima distancia focal**	1 m
Tipo de imagen	Directa	**Relación de Estadia**	100
Aumento	32X	**Rango del Compensador**	15´+/-
Apertura del Objetivo	36 mm	**Exactitud del Compensador**	0.5”

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS: 1: correcto 2: falla corregida 3: no corregida 4: no aplica

Limpieza exterior	1	Ajuste de nivel Circular	1
Mantenimiento Interno	1	Ajuste del sistema de enfoque	1
Tornillo de movimiento fino H	1	Ajuste del retículo	1
Chequeo del teclado	1	Ajuste de mirilla de puntería	1
Ajuste Compensador	2		



Julián Andrés Gómez Villafrade
Nit. 79.648.236-0

CALIBRADO
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA
WWW.TOPGEOEQUIPOS.COM

No. Certificado: 1365

Fecha: 16/11/2021

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504-7

Certificado de Calibración

Datos del Cliente			
Clientes	*Brayan David García Rojas*	**NIT/C.C**	*1.110.543.402*
Dirección	*Manzana 27 Casa # 10 / B. Jordán 8*	**Ciudad**	*Ibagué – Tolima*
Teléfono	*311 594 51 80*	**Fecha expiración**	*16/05/2022*

Datos del Equipo			
Equipo	*Nivel Automático*	**Marca**	*Topcon*
Modelo	*AT – B4A*	**Serial**	*WP087083*
Aumentos	*24X*	**Precisión**	*2,0 mm X Km Doble Nivelación*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante, a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Preliminar	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Movimientos Laterales			X		
Compensador Automático			X		
Óptica-Lentes-Oculares			X		
Niveles			X		
Error Detectado					X
Error Después de Ajustado					X

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

JORGE DANIEL GONZALEZ TORO
Técnico Laboratorio

No. Certificado: 1173

Fecha: 27/07/2021

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Calibración

Datos del Cliente			
Clientes	*Brayan David García Rojas*	**NIT/CC**	*1.110.543.402*
Dirección	*Manzana 27 Casa # 10 / B. Jordán 8*	**Ciudad**	*Ibagué – Tolima*
Teléfono	*311 594 51 80*	**Fecha expiración**	*27/01/2022*

Datos del Equipo			
Equipo	*Estación Total*	**Marca**	*Sokkia*
Modelo	*SET – 650RX*	**Serial**	*117748*
Aumentos	*30X*	**Precisión**	*6"*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			X		
Teclados y Contactos			X		
Eje Hz y Vt			X		
Sistema de enfoque			X		
Verticalidad			X		

Inspección Electrónica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Distanciometro			X		
Nonios Hz y Vt			X		
Puntero Láser			X		
Compensador Electrónico			X		
Plomada Laser			X		
Sensores Hz y Vt			X		

No. Certificado: 1173

Fecha: 27/07/2021

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Calibración

Ajuste angular y distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°52'35"*	*+/-0.0006*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°27'44"*	*+/-0.006*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.001*	*8.494*	*0.000*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

JORGE DANIEL GONZALEZ TORO
Técnico Laboratorio

ANEXO 9
MINFRA-MN-IN-2-FR-1
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 23 (Día) 12 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DELA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. **1**
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA, SUBCONTRATISTAS	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			900.000.000,00	9,00%
2	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	1.250.000.000,00			5.900.000.000,00	59,00%
3	TRANSPORTES	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			1.700.000.000,00	17,00%
4	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS	1.500.000.000,00						1.500.000.000,00	15,00%
TOTAL		**3.650.000.000,00**	**2.150.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	**1.900.000.000,00**			**10.000.000.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
Matricula No.: MAT PROF 25202-19017 CND.

(Firma)
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor - CONSORCIO ICAYECO 189
C.E. 1175476

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10
MINFRA-MN-IN-6-FR-1
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1	
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 9

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRI** CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN 31-dic-21

CONTRATO DE OBRA No :	1001 de 2021	**PLAZO INICIAL:**	CIENTO CATORCE (114) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1	**FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:**	28-jun-21
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):**	RUTAS 1203 Y 25CC15
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021	**INTERVENTOR:**	CONSORCIO ICAYECO 189

PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-ago-30		
FECHA DE SUSPENSION:	N/A	**FECHA DE REANUDACION:**	N/A
VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$310.678.630.426,00	**VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):**	$22.988.831.187,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$333.667.461.613,00		

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	(%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado $ Valor programado % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	MES	28 al 30 de Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,03%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,27%	0,37%	0,47%	0,58%	0,69%	0,80%	0,80%	20%
	$ 30.723.120,81	11,94%	65.600,23	$P		$0,00	$0,00	$4.238,57	$8.082,46	$12.534,02	$109.543,15	$689.000,99	$946.374,87	$1.203.748,74	$1.490.109,36	$1.776.469,98	$2.062.830,60	$2.062.830,60	
				$E		$0,00	$0,00	$5.214,74	$26.494,71	$26.494,71	$65.600,23	$65.600,23							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%							
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,65%	0,75%	0,95%	1,18%	1,40%	1,63%	1,63%	
	$ 60.886.894,18	23,66%	1.469.527,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$251.898,88	$1.678.325,84	$1.936.699,72	$2.451.447,47	$3.030.067,33	$3.808.687,19	$4.187.307,05	$4.187.307,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$136.472,85	$691.154,07	$1.469.527,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,27%	0,57%							
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 55.454.169,00	21,55%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	1,79%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,64%	0,69%	0,79%	0,89%	1,19%	1,50%	1,50%	
	$ 13.610.354,45	5,29%	4.605.581,53	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$247.957,05	$1.653.047,00	$1.791.733,94	$2.039.107,61	$2.296.481,69	$3.068.803,31	$3.866.462,33	$3.866.462,33	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$124.620,49	$2.214.762,00	$4.605.581,53							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,86%	1,79%							10%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,91%	%P		0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,29%	1,50%	1,51%	1,57%	1,67%	1,87%	2,07%	2,07%	
	$ 96.231.612,55	37,39%	2.352.041,93	$P		$0,00	$0,00	$29.130,69	$73.836,23	$130.166,02	$743.022,46	$3.665.881,14	$3.691.818,53	$4.033.174,16	$4.290.546,03	$4.805.295,78	$5.320.043,53	$5.320.043,53	
				$E		$0,00	$0,00	$17.913,42	$101.416,22	$101.416,22	$1.240.104,81	$2.352.041,93							
				%E		0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,04%	0,48%	0,91%							
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	0,10%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,15%	
	$ 2.676.157,20	1,04%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$38.344,14	$255.827,60	$261.388,52	$267.109,44	$318.234,96	$369.360,48	$396.916,90	$396.916,90	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	
	$ 922.351,00	0,36%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$20.667,32	$137.782,10	$137.782,10	$137.782,10	$165.338,52	$192.894,94	$220.451,36	$220.451,36	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,11%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%	0,19%	0,19%	
	$ 19.791.044,84	7,69%	5.305,01	$P		$0,00	$0,00	$2.084,21	$4.128,41	$6.192,62	$48.879,74	$309.832,82	$295.570,21	$321.307,60	$375.509,70	$429.711,81	$483.913,91	$483.913,91	
				$E		$0,00	$0,00	$1.363,91	$2.679,23	$2.679,23	$5.305,01	$5.305,01							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	3,30%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 280.295.704,03	108,91%	8.498.055,70																

ACTA DE MOD. No.1 ADICION No.1

ACTA DE MOD. No.2 ADICION No.2

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,51%	2,76%	0,27%	0,47%	0,59%	0,89%	0,89%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	35.433,46	50.423,65	63.029,56	1.309.526,08	7.092.084,75	700.650,38	1.202.529,44	1.512.612,28	2.284.733,90	2.286.902,19	0,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,57%	3,32%	3,59%	4,06%	4,65%	5,54%	6,43%	6,43%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	35.433,46	85.857,11	148.886,66	1.458.412,74	8.550.497,49	9.251.147,87	10.453.677,31	11.966.289,59	14.251.023,49	16.537.925,68	16.537.925,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,10%	1,49%	1,66%						
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	24.492,07	106.098,10	261.093,34	3.825.242,62	4.281.129,58						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,15%	1,64%	3,30%						
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	24.492,07	130.590,16	391.683,50	4.216.926,12	8.498.055,70						

NOTAS:
1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54 / $37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00 / $700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86 / $931.104,13
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00 / $1.875.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00 / $356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92 / $11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00 / $650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32 / $53.371.757,59
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43 / $333.667.461,61

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba: _____
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba: _____
ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF. 17202-24988 CLD
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

Revisó_____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó_____
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó_____
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FOLIO No. 174

ANEXO 11
MINFRA-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 14 (Día) 1 (Mes) 2022 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 21 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Observaciones informe de Gestión Social No.6 correspondiente al mes de diciembre de 2021

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Observaciones informe de Gestión Social No.6

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Documento: Actualizar el valor del contrato de obra; b) Actualizar el valor del contrato de interventoría; c) actualizar el nombre del gestor técnico del INVIAS. El gestor técnico actual es el ingeniero José David Alarcón A.

2. Reuniones: Las reuniones realizadas en el periodo deben ser descritas en el texto del informe, a saber: fecha, sitio, temas tratados, numero de participanttes, compromisos, conclusiones. (Aplicar para la reunión del 2-12-2021 y para los siguientes informes.

3. Indicadores: Quitar indicador de reuniones extraordinarias. Solo dejar el indicador de reuniones en el cual se incluirá todas las reuniones realizadas durante el periodo sin importar el tipo de reunión.

4. Inicador de mano de obra: El porcentaje de la mano de obra no calificada (MONC) de la región se calcula sobre el total de la mano de obra NO CALIFICADA, no sobre el total de los trabajadores. Aplicar a este y siguientes informes.

5. Inicador de reinsertados: El indicador está mal calculado

2. Anexos:
No se incluyeron 4 actas de vecindad de la ruta 25CC15. Se recuerda que todas las actividades reportadas en el texto del informe deben tener un soporte en los anexos.

Los detalles de las observaciones están incluidos en el documento enviado por la interventoría vía correo electrónico el día 17 de enero de 2021.


Se deben realizar las correcciones necesarias al informe 6 y enviarlo de nuevo. De otra parte, estas observaciones deben ser tenidas en cuenta para los próximos informes.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Los descritos en la presente acta.	enero 21 de 2022	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____ (Día) ____ (Mes) 2022 (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	17	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 22 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Andrés Luna	Auxiliar social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo, requerimientos varios

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Requerimientos varios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1.**Capacitaciones**: Se requiere al contratista para que implemente mensualmente la capacitación a los trabajadores en Plan de Manejo para hallazgo arqueológico fortuito, en los dos corredores del proyecto (Ruta 1203 y R25CC15)

2. Cultura vial y Educación Ambiental: Se requiere al contratista para que implemente el programa de cultura vial y educación ambiental en las instituciones educativas del área de influencia directa en los dos corredores del proyecto. Este programa se encuentra atrasado y es urgente su implementación. De otra parte el contratista debe enviar a la interventoría el cronograma de capacitaciones de este proyecto.

3. Diagnostico socio-predial: el contatista está en mora de presentar el diagnóstico socio-predial de los dos corredores.

4. Informes mensules: se recuerda que los informes de gestión social deben presentarse con todos los soportes correspondientes a las actividades reportadas a mas tardar los día 5 de cada mes.

5. Comité de Participación: Se recuerda que las reuniones con los Comités de Participación de los dos corredores deben realizarse según lo acordado, cada dos meses.

6. PQRS: las PQRS deben ser resueltas en los términos establecidos en el documento PAGA y se debe alimentar el expediente con todas las gestiones realizadas por el contratista para la atención y cierre de la misma.

7. Actas de vecindad: se recuerda que las actas de vecindad deben realizarse con anterioridad a la intervención, debe contener el registro fotográfico suficiente para evidenciar el estado inicial de la vivienda antes de la intervención del sector donde se encuentra, deben diligenciarse todos los campos y registrar con claridad y precisión la ubicación y abcisas-

8. Actas de compromiso: Registrar la información que contiene el formato, diligenciar el formato predial anexo, registrar con claridad y precisión ubicación, abcisas y compromisos entre otros.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Los descritos en la presente acta.		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) 2022 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Andrés Luna	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	24	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 23 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: **GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - La Vega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Andrés Luna	Auxiliar social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Mesa de trabajo y capacitación gestión socio predial

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Capacitación gestión socio predial resolución 7310 de 2015

Diagnóstico socio-económico

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza capacitación en la RESOLUCION 7310 DE OCTUBRE 25 DE 2015 – Métodos, parámetros, criterios y procedimientos para la implementación del Plan de Gestión social para compensar los impactos sociales derivados de la adquisición predial por motivo de utilidad pública, para la ejecución de los proyectos de infraestructura a cargo del INVIAS

1, MARCO NORMATIVO: Constitución política de Colombia Art.1. Art 5; Art.13; Art.58. Ley 489 de 1998, Art.9. Decreto 2618 de 2013, Art 1. Art.2 y Art 7 y Art 13. Ley 1682 de noviembre de 2013.

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Aplica para los proyectos de infraestructura a cargo del INVIAS que requieren adquisición de predios y/o mejoras,

3. PRINCIPIOS: Respeto, legitimidad y trasparencia; equidad, igualdad, oportunidad, eficiencia, legalidad.

4.DEFINICIONES: Vulnerabilidad social, Unidad social, Compensación social, Mejoras, Mejoratarios, Beneficiarios,

5. PROGRAMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS A CARGO DEL INVIAS: Acciones: Elaboración del censo y diagnóstico socio-económico: Asesoría social; asistencia técnica a las unidades sociales que desarrollan actividades econóicas; Asesoría Jurídica.

6. FACTORES DE COMPENSACIÓN SOCIAL(FCS): Factor de unidad mínima de vivienda (UMV); Factor de unidad mínima económica (UME); Factor de arrendamiento y/o almacenamiento provisional; Factor por traslado (TDO); Factor por hacinamiento (HTO).

7. Limite a los reconocimientos económicos e incompatibilidad del reconocimiento económico con la indemnización decretada en el proceso de expropiación judicial.

8. Diagnóstico social y recomendación de factores sociales. Partes del documento: introducción objetivo general, objetivo específico; marco normativo; marco metodológico, definición de unidades de nálisis y criterios para la escala de vulnerabilidad, conceptos; tipologías de vulnerabilidad; rangos de calificación; criterios matriz de vulnerabilidad; Identificación y evaluación de impactos; matriz de impactos y desplazamiento; matriz de evaluación de impactos; y matriz de vulnerabilidad.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Aplicar en el diagnóstico socio-predial		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____ (Día) ____ (Mes) 2022 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Andrés Luna	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 24 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Andrés Luna Lasso	Auxiliar social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Seguimiento gestión social mes de enero de 2022.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Seguimiento proyecto a proyecto enero de 2022.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Atención a la comunidad: Durante el periodo reportado el contratista recibió cuatro (4) PQRS, a saber: Ruta 1203: PQRS No.5 - Henry Nieto (25-01-2022), Vereda El trapiche, PR51+750 , solicita reposición gradas, v isita 29-01-2022, en trámite. Ruta 25CC15: PQRS No.1-25CC15. Aura Nidia Solarte (14-01-2022) Solicta malla para hogar infantil Abierta. PQRS No.2-25CC15 Javier Granobles (19-01-2022) soilcita material para acceso Institución educativa. Abierta. PQRS No.3-25CC15 Carlos Felipe Vidal (19-01-2022) solicta contrato y programación de obra. Abierta

Información y Divulgación: **Reuniones: Ruta 1203:** Enero 13 de 2022: Se realizó un recorrido con el propósito de identificar las redes del acueducto Veredal de Campo Bello entre el Pr55+270 al PR57+130- Enero 18 de 2022: Se realizó una reunión informativa c en el PR2+00 al PR6+900 veredas el Guácimo y Guayabal del municipio de Patía, con el propósito de informar sobre las actividades de reparcheo en el sector**. Ruta 25CC15**; - Enero 20 de 2022: El contratista realizó la primera reunión con el Comité de Participación comunitaria conformado para la ruta 25CC15 Rosas – La Sierra – La Vega – Santiago. **Cuñas radiales**: Los días 7, 8, 9 y 10 de enero de 2022, por la emisora Bolívar Estéreo se emitieron 12 cuñas radiales sobre seguridad vial por motivo de temporada invernal y carnavales en la región. Cartas personalizadas: se emitieron 15 cartas.

I**nfraestructura de Predios: Actas de vecindad**: El contratista levantó tres (3) actas de vecindad en la ruta 1203 y en la Ruta 25CC15-La Vega, se realizó el levantamiento de dos (2) actas de inicio.
Actas de compromiso: Se levantaron en total veinticinco (25) actas de compromiso; cinco (5) en la Ruta1203 y veinte (20) en la Ruta 25CC15.

Cultura Vial: El contratista retomó contacto con los coordinadores de las instituciones educativas para definir cronograma de capacitaciones. En la Ruta 1203 se programó la primera capacitación en el Colegio Marco Fidel Suárez para el día 10 de febrero de 2022

Participación Comunitaria: Ruta 25CC15. Como se informó en el aparte de reuniones el día 20 de enero de 2021, el contratista realizó una reunión con el Comité de Participación Comunitaria de la Ruta 25CC15 con el propósito de informar sobre las generalidades del proyecto, la gestión técnica, social y ambiental y asistieron 10 presidentes de JAC del AID, el contratista y la interventoría

Plan de Contingencia hallazgo Arqueológico Fortuito: El contratista realizó dos (2) capacitaciones en Plan de Contingencia para hallazgo arqueológico fortuito de la siguiente manera: Ruta 1203 el día 22 de enro de 2022 y en la Ruta 25CC15 el día 29 de enero de 2022. Se capacitó un total de 165 trabajadores.

Contratación Mano de Obra: Durante el periodo, Vías y Equipos Macizo 2030, empleó aproximadamente 167 trabajadores, de los cuales el 34% (56) son Mano de obra calificada (MOC); el 66% (111 personas) son Mano de obra NO calificada (MONC); el 57% (96 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 43% (71 personas) son Mano de obra externa (MOE). Mujeres el 8% (14 personas); Mujeres cabeza de hogar el 2% (6 personas); Reinsertados el 0.6% (1 persona) y de Primer empleo el 5% (3 personas).

Recomendaciones Interventoría: 1. Accesos: Nuevamente se recuerda al contratista que no se puede dejar a los vecinos y población del área de Influencia sin los accesos a sus viviendas, predios y veredas. Una vez se efectué la intervención, se deben adecuar los accesos de forma termporal hasta que se terminen las actividades de obra en el sector y se construyan los accesos de manera definitiva. **2. Gestión socio predial:** Se recuerda que la gestión socio-predial se debe realizar de manera coordinada con el técnico predial del proyecto, el cual debe informar sobre los predios o mejoras a afectar para que el residente social realice las actividades socio.prediales. 3. PQRS : se recuerda al contratista que las PQRS debe ser resueltas según lo menciona en el documento PAGA dentro de los siguientes 15 días de presentarse la queja, las PQRS presentadas en la ruta 25CC15 se habían podido solucionar mediane comunicaciones escritas, especialmente la presentada por el personero de La Vega. Se requiere al contratista atender de manera inmediata esta solicitud.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Atender las recomendaciones listadas en el acta		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 2	

FECHA	31	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Andrés Luna	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.

Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 12
INFORME ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

INFORME ENERO DE 2022- GEOTECNIA	
ICEACSA	
	**INTERVENTORÍA PARA EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**

1. DATOS BASICOS:

Nombre Especialista: **Alba Lucía Naranjo C.**
Especialidad: **Geotecnia**
Periodo: **Enero de 2022**
Fecha de presentación: **Febrero 3 de 2022**

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En este periodo se hizo la revisión de los productos contractuales remitidos por el consultor

2.1. ENTREGA DE VOLUMEN III- GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA Y ALGUNOS PRODUCTOS PARCIALES.

A continuación, el producto de la revisión:

CAPÍTULOS 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS

Se presenta el contexto del informe de geología y geomorfología. Los objetivos indicados por el consultor corresponden a los siguientes:

Objetivo general: "*Definir las características geológicas, lito-estratigráfica, estructurales y geomorfológicas del terreno que atraviesa el corredor del proyecto"*

Objetivos específicos:

- *"Determinar mediante una evaluación y análisis detallado, la litología, rasgos estructurales y geomorfológicos.*
- *Planteamiento inicial del plan exploratorio para la zonificación geotécnica del proyecto y sitios inestable.*
- *Descripción de los sitios establecidos para el suministro de materiales de construcción y zonas de disposición de materiales procedentes de cortes y excavaciones.*
- *Ubicación y descripción de los sitios críticos que pueda presentar el corredor objeto del proyecto".*

CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES GENERALES

El Consultor presenta la localización de los tramos del proyecto: La Lupa - Santiago Vía de primer orden 1203 y Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago Vía de segundo orden 25CC15.

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA

Se indica la siguiente metodología:

1. Revisión y organización de información relacionada con geología y geomorfología encontrada en el INGEOMINAS (Hoy Servicio Geológico Colombiano - SGC)
2. Visitas de campo
3. Elaboración del documento de geología para ingeniería y geotecnia a nivel regional

Para los estudios de sitios críticos, la metodología propuesta corresponde a la siguiente:

1. Caracterización geológica regional
2. Caracterización geológica y geotécnica de los sitios inestables
3. Descripción de suelos y elaboración de perfiles estratigráficos
4. Evaluación de los suelos resultantes de las perforaciones en exploración
5. Complemento a los estudios geotécnicos

CAPÍTULO 5. GEOLOGÍA GENERAL DEL CORREDOR VIAL

Se describen cinco unidades litológicas: Formación Esmita, Rocas del Paleozoico, Complejo Barroso - Amaime, Rocas Ígneas Intrusivas y Lavas Andesitas, Complejo Ígneo de Betulia y Pórfidos Dacíticos Andesíticos. El área está controlada por los sistemas de fallas de Romeral. El Consultor describe además la Falla de Rosas - Julumito y Falla Cauca - Almaguer. En el mapa de Zonas de Amenaza Sísmica de Colombia el departamento del Cauca está ubicado en zona de amenaza sísmica alta.

En cuanto a la geomorfología, el Consultor describe Unidades de Origen Denudacional, Estructural, Coluvial - Fluvial, Volcánico y Fluviovolcánico. Se describen además las amenazas naturales a las que se podría ver avocado el proyecto: erosión, remoción en masa, sísmica y volcánica.

CAPÍTULO 6. DESCRIPCIÓN DE SITIOS CRÍTICOS

Con base en visitas de campo se identificaron los sitios críticos a lo largo del proyecto, agrupados en tramos así:

SITIO	DESCRIPCIÓN
La Sierra - La Vega	
K05+590	Sapongo: Movimiento en masa lento.

SITIO	DESCRIPCIÓN
K09+200	Inestabilidad en talud inferior que afectó todo el ancho de vía.
K14+000	Movimiento en el talud inferior evidenciado por agrietamientos en la vía
K15+020	Movimiento en el talud inferior evidenciado por agrietamientos en la vía
K18+000	Socavación con perdida de soporte de las losas de pavimento rígido.
K41+450	Esquistos fracturados en el talud superior y perdida de banca en el talud inferior.
K42+500	Hundimiento de la vía.
K43+200	Deslizamiento rotacional en el talud inferior.
K45+000	Derrumbe de materiales del talud superior.
K46+250	Deslizamiento rotacional de varias hectáreas
K46+500	Socavación profunda en el descole de alcantarilla.
K50+100	Socavación profunda en el descole de alcantarilla.
K50+900	Deslizamiento rotacional en la margen derecha de la vía.
K54+900	Deslizamiento de material en el talud superior.
K56+400	Muro en gaviones deformado.
K56+900	Talud superior altamente meteorizado susceptible a caída de materiales.
K61+240	Hundimientos en la vía y falla de muro en gaviones.
K63+120	Deslizamiento rotacional que ocasionó perdida de banca.
K67+250	Caída de bloques desde el talud superior.
La Lupa Bolívar - La Sierra	
K02+500	Deslizamiento rotacional que ocasionó pérdida de banca.
K32+200	Falla del talud externo que ocasionó pérdida de banca.
K55+585	Movimiento en suelo residual que ocasionó pérdida de banca.
K55+775	Pérdida de banca en talud inferior.
K55+849	Pérdida de banca en talud inferior.

CAPÍTULO 7. FUENTES DE MATERIALES

Se presentan cuatro posibles fuentes de materiales: Rio San Jorge, Colerín, Párraga y Galindez.

CAPÍTULO 8. ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIALES ESTÉRILES (ZODMES)

En este capítulo se indican los aspectos que se tuvieron en cuenta para la selección de zonas para disposición de material estéril: factores locales para la ubicación, tamaño y forma, geología y

capacidad portante, características de los materiales que conforman el ZODME y métodos y sistemas constructivos. Las áreas propuestas para ZODMES corresponden a K51+100, K46+700 en el tramo San Miguel - La Vega y K54+100 en el tramo Bolívar - Santiago.

Comentarios:
Se recomienda revisar la escogencia del K51+100 y K46+700 en donde se observan evidencias de procesos de reptación indicando condiciones inestables del terreno.

CAPÍTULO 9. CONCLUSIONES
El consultor presenta los aspectos más relevantes respecto al estudio de geología y geomorfología para el proyecto.

ANEXO 1. ZONAS DE DISPOSICIÓN DE MATERIAL ESTERIL
Se presentan cuatro planos: ZODME San Miguel_PL, ZODME San Miguel_PP, ZODME San Miguel_SC y Zodme_Bolivar_Vitalina_PG

Comentarios:
Si bien, el diseño y presentación de planos corresponde al Estudio de Estabilidad y Estabilización de Taludes, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

- En el informe se describieron 3 posibles ZODMES, en planos se presentan 2: tres planos para uno de los ZODMES de San Miguel y un plano para el ZODME de Bolívar.
- Indicar en cada plano la identificación de cada ZODME acorde con los informes.

Planos ZODME San Miguel:

- Indicar el Norte y las cotas en las curvas de nivel del plano en planta.
- En la planta no se encuentran los detalles 1 y 2.
- Indicar recomendaciones y detalle de entrega del descole del sistema de canales en sacos de suelo cemento del ZODME
- La planta no tiene convenciones y definición de siglas como "GDP".
- Todos los planos tienen numeración 1/4
- La inclinación propuesta en las Notas del plano ZODME San Miguel_PL no concuerda con el detalle indicado en el plano ZODME San Miguel_SC
- En el plano en planta el detalle 3 y 4 son iguales.

- En el plano ZODME San Miguel_SC se indican los detalles 1-A y 1B, pero no se indican dónde aplican.

Planos ZODME Bolívar_Vitalina:

- La planta no contiene coordenadas, norte ni las cotas en las curvas de nivel.
- No se encuentran los detalles ni notas.
- No hay especificaciones en los perfiles y a la primera sección le falta cuadrícula.
- No se muestran obras para el manejo de aguas ni detalles de entrega
- La planta no tiene convenciones.

ANEXO 2. SONDEOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO

A continuación se relacionan las perforaciones Se entregan los siguientes archivos:

ABSCISA	REGISTRO PERFORACIÓN	HUMEDAD NATURAL	GRANULOMETRÍA Y LÍMITES	COMPRESIÓN SIMPLE	CORTE DIRECTO CD
SAN MIGUEL - LA VEGA					
PR42+220	8.5m	X	X		
PR42+065	11.40m	X	X		
PR42+460	12.30m	X	X		
PR42+485	16.80m	X	X		
PR42+760	14.10m	X	X		
	2.85m	X	X		
	8.40m	X	X		
PR43+165	12.45m	X	X		
PR43+195	11.7m	X	X		
PR43+480	11.7m	X	X		
PR46+000	6.15m	X			
	6.15m	X			
	6.15m	X			
BOLIVAR					
PR51+205	10.05m	X	X	X	X
PR51+513	10.20m	X	X	X	X
PR53+925	10.20m	X	X	X	X
PR53+735	10.20m	X	X	X	X

ABSCISA	REGISTRO PERFORACIÓN	HUMEDAD NATURAL	GRANULOMETRÍA Y LÍMITES	COMPRESIÓN SIMPLE	CORTE DIRECTO CD
PR52+340	9.90m	X	X	X	X

Comentarios:

- En el informe no se hacen comentarios respecto a los sondeos y ensayos de laboratorio.
- Registro del PR42+460 tiene errada la profundidad del encabezado.
- No se adelantaron ensayos de resistencia ni deformación en las muestras del tramo San Miguel - La Vega.
- No se presenta registro fotográfico de las perforaciones hachas ene l tramo San Miguel - La Vega.
- Presentar una tabla que relacione el sitio crítico (con el nombre que se denomine en todo el documento) con la exploración correspondiente.
- Hay sitios críticos que carecen de exploración.

ANEXO 3. PLANOS GEOLÓGICOS

Se entregan los siguientes planos: Sectorización geología_Bolívar_1, Sectorización geología_Bolívar_2, Sectorización geología_Bolívar_3, Sectorización geología_Bolívar_4, Sectorización Geología_San Miguel_1, Sectorización Geología_San Miguel_2, Sectorización Geología_San Miguel_3, Sectorización Geología_San Miguel_4, Sectorización Geología_San Miguel_5 y Sectorización Geología_San Miguel_6

Comentarios:

Planos de sectorización Bolívar:

- Revisar la correspondencia de las convenciones con lo mostrado en el plano.
- La descripción de las unidades Pzi?ms y Pzi?mv es igual.

Planos de sectorización San Miguel:

- Revisar la correspondencia de las convenciones con lo mostrado en el plano.
- Mejorar la escala y uso de plumas en el plano ya que la información mostrada sobre la vía no es legible.
- El plano 5 y 6 tiene achurados en blanco.

No se presentan planos de geomorfología.

PLANOS DE UBICACIÓN

Se entregaron dos archivos: PUNTOS CRÍTICOS_FUENTESMATERIALES_BOLIVAR y PUNTOSCRÍTICOS_FUENTESMATERIALES_SAN MIGUEL

Comentarios

- Se recomienda colocar un plano miniatura para contexto de la zona del país donde se localiza el proyecto.
- Los planos no tienen norte.
- Revisar las convenciones, varias líneas son iguales.

PLANCHA BOLIVAR

Se anexa el documento: PI 387 Bolívar. Corresponde a la geología del municipio de Bolívar elaborado por el INGEOMINAS.

2.2. ENTREGA DE GEOTECNIA PARA FUNDACIONES PARA TRAMO 1

CAPÍTULOS 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS

Se presenta el contexto del informe de fundaciones para las estructuras de contención en el Sector PR50+000 al PR62+000 ruta 1203 Lupa - Municipio de Santiago. Objetivo general: "*Recomendar un sistema de contención basado en muros tipo, para los sitios con riesgo de inestabilidad del proyecto"*

Objetivos específicos:

- *"Realizar el reconocimiento del sitio*
- *Verificar las condiciones morfológicas, litológicas, de estabilidad, drenaje superficial y revisión de la información contenida en los estudios de referencia a fin de proyectar las estructuras tipo, requeridas para el desarrollo del contrato*
- *Definir la zonificación de la vía a intervenir, en función de las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas.*
- *Realizar análisis de estabilidad y capacidad de carga que permitan el pre-dimensionamiento de las estructuras.*
- *Recomendaciones de diseños para muros de contención; en voladizo de H=2m-5m; anclado de H=6m.*

- *Verificación de cimentación profunda para muro de H=5m*
- *Definir las obras necesarias para validar las hipótesis de diseño planteadas*
- *Plantear alternativas de intervención a nivel de recomendaciones".*

CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES GENERALES

El Consultor presenta la localización de los tramos del proyecto: La Lupa - Santiago Vía de primer orden 1203 y Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago Vía de segundo orden 25CC15.

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA

Se indica la siguiente metodología:

1. Descripción geológica del sector
2. Zonificación geotécnica y caracterización sísmica
3. Dimensionamiento de estructuras de contención y su cimentación

CAPÍTULO 5. GEOLOGÍA GENERAL DEL CORREDOR VIAL

El proyecto se localiza sobre cinco unidades litológicas: Formación Esmita, Rocas del Paleozoico, Complejo Barroso - Amaime, Rocas Ígneas Intrusivas y Lavas Andesitas, Complejo Ígneo de Betulia y Pórfidos Dacíticos Andesíticos. El área está controlada por los sistemas de fallas de Romeral.

CAPÍTULO 6. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Se presenta la siguiente relación de sondeos ejecutados en la zona. Se indica además la cantidad de laboratorios ejecutados.

CÓDIGO	CORDENADAS		PROFUNDIDAD (m)	NIEVEL FREATICO (m)
	ESTE	NORTE		
ST1-M-1	1012604	695732	20.0	No reportó
ST1-M-2	1012345	695730	20.0	No reportó
ST1-M-3	1013216	696564	20.0	No reportó
ST1-M-4	1013191	696686	20.0	No reportó
ST1-M-5	1012608	696153	20.0	No reportó

En el numeral 6.2 se muestra la Caracterización Geotécnica en donde se desarrolla la zonificación geotécnica y perfiles estratigráficos con sus correspondientes parámetros de diseño, indicando cómo se estimaron.

ZONA	ABSCISADO	DESCRIPCIÓN	PERFIL ESTRATIGRÁFICO	
Z1	K50+000 a K55+000	- Relieve quebrado - Pendientes suaves - Ceniza volcánica. - Erosión en la capa vegetal - Drenaje dendrítico	0.0m - 3.0m	Suelo residual
			3.0m - 7.0m	Saprolito de esquisto
			7.0m - 20.0m	Roca altamente fracturada
Z2	K55+000 a K62+000	- Relieve montañoso - Pendientes variables - Ambiente denudacional - Ceniza volcánica	0.0m - 3.5m	Suelo residual
			3.5m - 8.0m	Saprolito de esquisto
			8.0m - 20.m	Roca altamente fracturada
Z3	K62+000 a K75+000	- Relieve montañoso - Pendientes suaves a fuertes - Cuerpos ígneos - Depósitos coluviales	0.0m - 5.0m	Suelo residual
			5.0m - 6.2m	Saprolito de esquisto
			6.2m - 20.m	Roca altamente fracturada

Comentarios:

- La profundidad de los sondeos difiere de los reportados en el volumen de geología y los correspondientes registros de perforación, así:

ST1-M-1	PR51+205	10.05m
ST1-M-2	PR51+513	10.20m
ST1-M-3	PR53+925	10.20m
ST1-M-4	PR53+735	10.20m
ST1-M-5	PR52+340	9.90m

- Los perfiles estratigráficos se describen hasta 20m, pero las perforaciones no llegaron a tal profundidad.
- Indicar a qué se refieren las siglas de la Tabla 7.
- Se recomienda calibrar los parámetros seleccionados mediante retro cálculo

- Presentar un plano con la ubicación de la exploración.
- No es claro como se construyó la caracterización geotécnica, perfiles estratigráficos y parámetros geomecánicos, considerando que los sondeos se ejecutaron únicamente en la Zona geotécnica 1 (K50+000 a K55+000).

CAPÍTULO 7. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA

El proyecto se localiza en zona de amenaza sísmica media para la cual se indicaron los coeficientes de aceleración y se calculó el Amáx.

Comentario:

Indicar la fuente del cálculo del Amáx y el uso de 2/3 en la formulación.

CAPÍTULO 8. DIAGNÓSTICO

Se indican las recomendaciones para el uso de la cartilla de muros de contención.

Comentario:

- El título del capítulo no parece corresponder con su contenido.
- El Consultor menciona que, para la implementación de algún muro definido en la cartilla, se deben tener en cuenta varios aspectos. Se solicita definir si para dichos aspectos aplica o no el uso de la cartilla, para evitar errores de interpretación.

CAPÍTULO 9. DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

El Consultor indica las consideraciones tenidas en cuenta para el diseño de muros de contención genéricos de alturas variables entre 2m y 5m y geometría de anclajes. Se resume la formulación utilizada y los resultados del análisis de estabilidad global.

Comentarios:

- Presentar el diseño de los muros en los términos solicitados por la CCP-14, es decir: Estado Límite de Servicio, Estado Límite de Resistencia y Estado límite de Evento Extremo.
- Los parámetros de diseño relacionados en la Tabla 10 no concuerdan con los definidos en la Tabla 7.

- Se propone una geometría de anclajes para la que se requiere la verificación de condiciones de equilibrio local: tensión admisible del acero, deslizamiento del tirante en la lechada dentro del bulbo y arrancamiento del bulbo, entre otras.
- No es clara la justificación de los análisis de estabilidad global. El Consultor efectuó una zonificación geotecnica, por lo que el análisis debería efectuarse en una sección crítica por zona.
- Los parámetros geomecanicos mostrados en las salidas graficas del Slide, no concuerdan con los establecidos en la Tabla 7.
- Se observa que el consultor presenta análisis para excavaciones temporales. Se solicita complementar la tabla resumen con todos los factores de seguridad obtenidos por escenario (actual, temporal y con obras), en cada condición la condición evaluada (estática y dinámica, según aplique) y por zona.
- El diseño de los elementos verticales no está definido para alguna de las Zonas Geotécnicas. Dada la similitud de los parámetros con la Tabla 7, se entendería que solo aplica para la Zona 1.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor recomendaciones de construcción respecto de los muros planteados a lo largo del documento.

Comentarios:

No se presentan recomendaciones para la ejecución de anclajes.

ANEXOS

Se entregaron las carpetas:

1. Sondeos y Laboratorios
2. Memorias de Cálculo
3. Planos Implantación y estructurales.

Comentarios:

- Se solicita entregar cada informe en carpetas separadas con sus respectivos anexos.
- Los parámetros de diseño de las memorias de cálculo no concuerdan con los establecidos en la Tabla 7. No es claro a qué zona geotécnica corresponden. ¿Todos corresponden al tramo Bolívar?
- Incluir el significado de las siglas utilizadas en las memorias de cálculo.

2.3. ENTREGA DE GEOTECNIA PARA FUNDACIONES PARA TRAMO 2

CAPÍTULOS 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS

Se presenta el contexto del informe de fundaciones para las estructuras de contención en el Sector PR41+830 al PR67+000 ruta 25CC15 San Miguel - Municipio de La Vega.

Objetivo general: "*Recomendar un sistema de contención basado en muros tipo, para los sitios con riesgo de inestabilidad del proyecto"*

Objetivos específicos:

- *"Realizar el reconocimiento del sitio*
- *Verificar las condiciones morfológicas, litológicas, de estabilidad, drenaje superficial y revisión de la información contenida en los estudios de referencia a fin de proyectar las estructuras tipo, requeridas para el desarrollo del contrato.*
- *Definir la zonificación de la vía a intervenir, en función de las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas.*
- *Realizar análisis de estabilidad y capacidad de carga que permitan el pre-dimensionamiento de las estructuras.*
- *Recomendaciones de diseños para muros de contención; en voladizo de H=2m-5m; anclado de H=6m.*
- *Verificación de cimentación profunda para muro de H=5m*
- *Definir las obras necesarias para validar las hipótesis de diseño planteadas*
- *Plantear alternativas de intervención a nivel de recomendaciones".*

CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES GENERALES

El Consultor presenta la localización de los tramos del proyecto: La Lupa - Santiago Vía de primer orden 1203 y Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago Vía de segundo orden 25CC15.

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA

Se indica la siguiente metodología:

1. Descripción geológica del sector

2. Zonificación geotécnica y caracterización sísmica
3. Dimensionamiento de estructuras de contención y su cimentación

CAPÍTULO 5. GEOLOGÍA GENERAL DEL SECTOR

El proyecto se localiza sobre cinco unidades litológicas: Formación Esmita, Rocas del Paleozoico, Complejo Barroso - Amaime, Rocas Ígneas Intrusivas y Lavas Andesitas, Complejo Ígneo de Betulia y Pórfidos Dacíticos Andesíticos. El área está controlada por los sistemas de fallas de Romeral y sistema transversal con orientación general.

CAPÍTULO 6. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA

Se presenta la siguiente relación de sondeos ejecutados en la zona. Se indica además la cantidad de laboratorios ejecutados.

CÓDIGO	CORDENADAS		PROFUNDIDAD (m)	NIEVEL FREATICO (m)
	ESTE	NORTE		
S1-M-1	1032696.23	725043.67	11.40	No reportó
S2-M-2	1032572.16	725103.47	8.40	4.50
S3-M-3	1032344.45	725178.33	12.30	No reportó
S4-M-4	1032359.40	725178.85	16.80	9.45
S5-M-5	1032089.80	725172.63	14.10	6.40
S6-M-6	1031863.14	725347.20	12.45	No reportó
S7-M-7	1031880.47	725371.46	11.70	No reportó
S8-M-8	1031962.03	725629.80	11.70	No reportó

En el numeral 6.2 se muestra la Caracterización Geotécnica en donde se desarrolla la zonificación geotécnica y perfiles estratigráficos con sus correspondientes parámetros de diseño, indicando cómo se estimaron.

ZONA	ABSCISADO	DESCRIPCIÓN	PERFIL ESTRATIGRÁFICO	
Z1	K42+000 a K50+000	- Topografía inclinadas - Ceniza volcánica y esquistos.	0.0m - 6.5m	Suelo residual

ZONA	ABSCISADO	DESCRIPCIÓN	PERFIL ESTRATIGRÁFICO	
		- Erosión en la capa vegetal - Drenaje dendrítico - Colinas denudacionales con puntas redondeadas.	6.5m a 16.80m	Roca moderadamente meteorizada altamente fracturada.
Z2	K50+000 a K61+000	- Relieve montañoso - Pendientes escarpadas - Ambiente denudacional - Ceniza volcánica	0.0m - 5m	Roca altamente meteorizada con alto grado de fracturamiento.
			5m - 20m	Roca altamente fracturada y meteorizada.
Z3	K61+000 a K67+000	- Relieve montañoso - Pendientes suaves a fuertes - Cuerpos ígneos - Depósitos coluviales - Roca meterorizada y suelos residuales	0.0m - 6.5m	Suelo residual o depósito de ladera
			6.5m - 20.m	Roca altamente fracturada y meteorizada.

Comentarios:

- Para mejor acceso a la información, se solicita unificar la nomenclatura de los sondeos reportados con el informe de geología y el nombre del archivo del anexo.
- En los anexos se incluyen perfiles estratigráficos con algunos errores de tipeo así:
    - Sondeo 1 PR42+065 a 11.40
    - Sondeo 1 PR42+760 Margen derecha a 14.10m
    - Sondeo 1 PR43+165 a 12.45m
    - Sondeo 1 PR43+195 a 11.70m
    - Sondeo 1 PR43+480 a 11.70m
    - Sondeo 2 PR42+220 a 8.40m (En el encabezado se relaciona 8.50m)
    - Sondeo 3 PR42+460 a 12.30m (En el encabezado se relaciona 8.50m)
    - Sondeo 4 PR42+485 a 16.80m

- No se reportan ensayos de resistencia y deformación en suelo, a pesar de haber recuperado muestras inalteradas en el Sondeo 1 PR42+065, 1 muestra; Sondeo 1 PR43+165, 8 muestras; Sondeo 1 PR43+195, 3 muestras. Tampoco se reportan ensayos en muestras de roca.
- No es claro cómo se construyó la caracterización geotécnica, perfiles estratigráficos y parámetros geomecánicos, considerando que los sondeos se ejecutaron únicamente en la Zona geotécnica 1 (K42+000 a K50+000).
- Se recomienda calibrar los parámetros seleccionados mediante retro cálculo
- Indicar a qué se refieren las siglas de la Tabla 7.

CAPÍTULO 7. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA

El proyecto se localiza en zona de amenaza sísmica media para la cual se indicaron los coeficientes de aceleración y se calculó el Amáx.

Comentario:

Indicar la fuente del cálculo del Amáx y el uso de 2/3 en la formulación.

CAPÍTULO 8. DIAGNÓSTICO

Se indican las recomendaciones para el uso de la cartilla de muros de contención. Y se indican sitios que requieren obras de contención particulares así:

ABSCISA		LONGITUD (m)	ALTURA (m)	CIMENTACIÓN
INICIAL	FINAL			
42+055	42+077	22.80	4.00-500	Superficial
42+210	42+231	21.60	3.00-4.00	Caisson 5m
42+450	42+493	43.20	3.00	Caisson 8m
42+750	42+778	28.80	5.00	Caisson 8m
43+158	43+169	11.40	5.00	Superficial
43+473	43+489	17.11	4.00-500	Superficial

Comentarios:

- El título del capítulo no parece corresponder con su contenido.
- El Consultor menciona que, para la implementación de algún muro definido en la cartilla, se deben tener en cuenta varios aspectos. Se solicita definir si para dichos aspectos aplica o no el uso de la cartilla, para evitar errores de interpretación.

- No se presenta el diseño de los muros indicados por el consultor por tener condiciones particulares.

CAPÍTULO 9. DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN

El Consultor indica las consideraciones tenidas en cuenta para el diseño de muros de contención genéricos de alturas variables entre 2m y 5m y geometría de anclajes. Se resume la formulación utilizada y los resultados del análisis de estabilidad global.

Comentarios:

- Presentar el diseño de los muros en los términos solicitados por la CCP-14, es decir: Estado Límite de Servicio, Estado Límite de Resistencia y Estado límite de Evento Extremo.
- Los parámetros de diseño relacionados en la Tabla 11 no concuerdan con los definidos en la Tabla 7.
- Se propone una geometría de anclajes para la que se requiere la verificación de condiciones de equilibrio local: tensión admisible del acero, deslizamiento del tirante en la lechada dentro del bulbo y arrancamiento del bulbo, entre otras.
- No es clara la justificación de los análisis de estabilidad global. El Consultor efectuó una zonificación geotécnica, por lo que el análisis debería efectuarse en una sección crítica por zona.
- Los parámetros geomecánicos mostrados en las salidas graficas del Slide, no concuerdan con los establecidos en la Tabla 7.
- Se observa que el consultor presenta análisis para excavaciones temporales. Se solicita complementar la tabla resumen con todos los factores de seguridad obtenidos por escenario (actual, temporal y con obras), en cada condición la condición evaluada (estática y dinámica, según aplique) y por zona.
- El diseño de los elementos verticales no está definido para alguna de las Zonas Geotécnicas. Los parámetros utilizados no concuerdan con ninguno de los establecidos en la Tabla 7.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Consultor recomendaciones de construcción respecto de los muros planteados a lo largo del documento.

Comentario: No se presentan recomendaciones para la ejecución de anclajes.


ANEXOS

Se entregaron las carpetas (compartidas con el informe "Geotecnia de fundaciones Tramo 1):


1. Sondeos y Laboratorios
2. Memorias de Cálculo
3. Planos Implantación y estructurales.

Comentarios:

- Se solicita entregar cada informe en carpetas separadas con sus respectivos anexos.
- Los parámetros de diseño de las memorias de cálculo no concuerdan con los establecidos en la Tabla 7. No es claro a qué zona geotécnica corresponden. ¿Todos corresponden al tramo Bolívar?
- Incluir el significado de las siglas utilizadas en las memorias de cálculo.
- Se presentan planos de los muros de diseño particular, pero no de los muros tipo.
- Los planos CARTILLA_MUROS_MACIZO-1, 2 Y 3 para cual tramo y zona aplican?
- Respecto a los planos de muros denominados San Miguel 6K Implantación Muros_1_2021-Plano 1 a 6 se comenta:
    - Las curvas de nivel no tienen cota.
    - No se indica la escala
    - No se presentan convenciones. ¿La línea roja en las secciones transversales qué significa?
    - Para construcción, los planos deben contener notas con recomendaciones del proceso constructivo y demás aspectos que el especialista considere necesarios tener en cuenta.
    - En algunos planos las secciones longitudinales y/o transversales se sobreponen en la planta por lo que los dibujos se cruzan pudiendo dar lugar a confusión en la interpretación del dibujo, por ejemplo:



- En el plano 3 se presenta la implantación de un muro de 3m sobre caisson que de acuerdo con la topografía no tan abrupta, parece no ser necesario. Se solicita revisar una solución alternativa que puede ser elementos más delgados amarrados con viga cabezal.



2.4. REVISIÓN INFORMACIÓN DE SITIO CRÍTICO Y MUROS

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En este numeral se presenta la justificación del proyecto y se establecen los objetivos del estudio así:

- *"Reconocer las condiciones geológicas y geomorfológicas del sitio de implantación de la estructura.*
- *Identificar y caracterizar los estratos en profundidad.*
- *Desarrollar los análisis de capacidad, deformabilidad y estabilidad, acorde a la caracterización de los materiales y a los procesos constructivos planteados.*
- *Realizar las recomendaciones constructivas relacionadas con la ejecución de las actividades de contención y drenaje.*
- *Realizar la implantación y definición de niveles de contención y drenaje acordes a la geometría existente de la vía".*

CAPÍTULO 2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El sitio objeto de estudio se localiza en la ruta 1203 La Lupa - Bolívar, en el departamento del Cauca, en su abscisa K32+200.

CAPÍTULO 3. PLAN DE EXPLORACIÓN

La campaña de exploración corresponde a 3 perforaciones mecánicas con profundidades de 3m a 12.75m.

Comentarios:

- Se recomienda evaluar la necesidad de adelantar exploración en el talud superior y con ello completar el perfil estratigráfico, definir la superficie de falla y ajustar las obras de contención.

CAPÍTULO 4. ASPECTOS GEOLÓGICOS

El sitio se encuentra ubicado dentro de la Formación Esmita compuesta por areniscas verdosas, limolitas violáceas, conglomerados, polimiciticos y capas con clastos volcánicos andesíticos. Además, está en la franja de estructuras del sistema de Fallas de Romeral entre ellas la Falla de Cauca - Almaguer, más cercana al sitio de interés generando intenso fracturamiento de las rocas del sector. El Consultor establece que la zona contiene fuentes sismogénicas cercanas.

CAPÍTULO 5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO

El sitio K32+200 se localiza en zona montañosa. La vía construida a media ladera presenta desconfinamiento de la vía afectando media calzada, movimiento traslacional favorecido por la infiltración de agua dada la ausencia de obras para su correcto manejo, la fuerte pendiente transversal y la mala condición de los materiales de suelo y roca encontrados. En el aparte de Caracterización Sísmica, se indican los coeficientes según el Código Colombiano de Diseño de Puentes CCP-14 y se calcula el Amáx, considerando que el perfil de suelo es Tipo D.

Con base en los resultados de la exploración directa, ensayos de laboratorio y análisis de la información geológica, el Consultor establece el siguiente perfil estratigráfico:
0.0m - 3.0/5.0m: Suelo residual
0.0m - 3.0m: Suelo deslizado
3.0/5.0m - 12.75m: Roca metamórfica altamente fracturada.
Para tener en cuenta el nivel freático, el Consultor calcula la relación de presión de poros *ru*.

Los parámetros de los materiales que conforman el perfil estratigráfico son producto del análisis de los resultados del SPT, ensayos de laboratorio y referencias bibliográficas. En la Tabla 5 del documento se resumen los valores adoptados para el diseño.

Descriptor	Parámetro	Diseño
Qsr	C´(KPa)	10.0
	ϕ°	20.0
	γ (KN/m³)	18.5
Qdz	C´(KPa)	1.0
	ϕ°	20
	γ (KN/m³)	17.5
Esq	C´(KPa)	1.0
	ϕ°	29.0
	γ (KN/m³)	20.00

Comentarios:

- Indicar el procedimiento que se adelantó para definir el tipo de perfil de suelo, según los pasos establecidos en la Tabla C3.10.3.1-1 de la CCP-14.
- Se solicita incluir las referencias a la formulación usada para el cálculo del Amáx.
- De acuerdo con lo mencionado en el contexto geológico, la zona cuenta con fuentes sismogénicas cercanas. Al respecto se solicita incluir un coeficiente sísmico vertical.
- Presentar el análisis de los resultados de las perforaciones y de los ensayos de laboratorio ejecutados en el punto.
- Se solicita adelantar una descripción de las condiciones de estabilidad del talud superior, si presenta evidencias de inestabilidad que afecten la vía y su relación con el proceso que generó pérdida de banca con el talud inferior.

CAPÍTULO 6. DISEÑO GEOTÉCNICO

Se presentan los resultados del análisis de estabilidad global iniciando por el análisis retrospectivo. Las obras de estabilización corresponden a un muro sobre caisson en el talud inferior y un muro en gaviones en el talud superior. Se presenta el cálculo de los empujes, módulo de reacción horizontal y capacidad de carga axial en el estado límite de resistencia. Se indican además los valores de asentamiento elástico para los caisson de 1.2m de diámetro.

Comentarios:

- Se utiliza el valor del KST para el análisis dinámico. Incluir el cálculo de este y la fuente de la formulación utilizada.

- Se calculan los empujes mediante la teoría de Coulomb. Sin embargo, por tratarse de un sitio inestable, se recomienda verificar este valor comparándolo con el empuje generado por el cuerpo deslizante obtenido de Slide, es decir utilizando la suma de las tajadas y con ello definir la profundidad de empotramiento de los elementos verticales.
- Así como se incluyó en la Imagen 7 el Estado Límite de Resistencia, se recomienda presentar el Estado Límite de Servicio y Estado Límite de Evento Extremo.
- Entre las obras recomendadas se incluye un muro en gaviones. Presentar su correspondiente diseño.
- Incluir análisis de estabilidad para condiciones de excavaciones temporales y recomendaciones de construcción.

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En este numeral, el Consultor presenta un resumen de los aspectos más relevantes tratados a lo largo del documento. Además, indica el proceso constructivo para el muro sobre caisson.

Comentarios:

- Complementar el proceso constructivo con recomendaciones para la elaboración de las obras de drenaje y el muro sobre caisson.

ANEXOS:

Se citan los siguientes: Exploración Geotécnica, Memoria estructural y Planos constructivos

Comentarios:

- Incluir convenciones.
- En el capítulo 6 del informe, se recomendó la ejecución una trinchera drenante. Revisar si aplica e incluir en el plano.
- Incluir el detalle de los drenes horizontales.
- Revisar la implantación longitud del muro. El módulo 5 del muro, podría ser más corto.
- Se solicita ampliar el detalle del filtro longitudinal y los gaviones, definiendo su correcto proceso constructivo.
- Incluir recomendaciones sobre la obra transversal para el manejo de aguas e incluir detalles de encole y descole si requiere reconstrucción. Asimismo, incluir recomendaciones para que las aguas del descole no generen procesos de inestabilidad puntuales o filtración.

3. VISITAS DE CAMPO

En el mes de enero no se adelantó visita de campo al proyecto.

4. ARTICIPACIÓN EN REUNIONES:

En el mes de enero de 2022 no se realizaron reuniones.

5. RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

De acuerdo con los conceptos emitidos en el mes de enero, se espera que el contratista ajuste los productos de acuerdo con las observaciones y los términos de referencia.

6. CONCLUSIONES

El acompañamiento de la especialidad Geotecnia para el desarrollo del contrato, ha permitido identificar aspectos a corregir y complementar; en el desarrollo y complementación de los documentos generados y que sirven de guía para la consecución de actividades posteriores que cumplan con la normatividad vigente; y están orientadas a cumplir con los objetivos del proyecto bajo estándares de calidad y buenas prácticas de la ingeniería.



Alba Lucía Naranjo C.
Especialista en Geotecnia
M.P. 252020 96569 CND

ANEXO 13
INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista Ambiental
Enero de 2022

Proyecto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Contrato de Interventoría - INVIAS No. 990 - 2021

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTORÍA: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

Para el mes de enero de 2022, el proyecto terminó su etapa de pre - construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra hizo revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS e inició la ejecución de las obras.

El Contratista de Obra presentó la cuarta versión del documento PAGA, una vez revisado por parte de la Interventoría, mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para los fines pertinentes.

El Contratista de Obra ha dado inicio con la ejecución de las obras en el tramo Bolívar - Santiago, donde se están ejecutando obras de drenaje como alcantarillas, filtros, explanaciones, extensión de materiales granulares e instalación de pavimento de concreto hidráulico.

En el sector de San Miguel de La Vega durante el período correspondiente al presente informe, se ha dado inicio a las labores constructivas como: explanación para ampliación de banca, extensión de material de mejoramiento para subrasante y conformación de la subrasante con adición de material.

De igual manera, en este período se han presentado continuamente deslizamientos debido a las fuertes lluvias que se presentan en el sector, lo que ha requerido la atención del Contratista permanentemente con maquinaria amarilla y volquetas.

1.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental del Contratista

A continuación, se describe el personal y las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo de gestión ambiental del proyecto:

Tabla 1 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra

Nombre del Profesional	Cargo
Yenny Alexandra Torres Guzmán	Especialista ambiental
Katty Noriega	Especialista de sostenibilidad
Miguel Andrés Martínez Galeano	Profesional ambiental
Mónica Mireya Urbano Gómez	Profesional social
Laura Velasco	Inspector SST

1.2. Materiales de construcción

Para este proyecto, se maneja con los siguientes proveedores:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - Planta Galíndez

Titular INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., Contrato de Concesión Minera No. FLV - 161

- Resolución 004485 del 04 de diciembre de 2014: Por la cual se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión FLV - 161, por parte de la ANM. Certificado de Registro Minero del 23 de abril de 2015.
- Resolución 8997 del 04 de 19 de mayo de 2016: Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de un Plan de Manejo Ambiental otorgados al Señor Jesús Valdemar Castillo Muñoz y se toman otras determinaciones, por pate de la CRC.

Este contrato de concesión tiene vigencia hasta el 19 de agosto del 2028 y el material concesionado es material de arrastre de las playas del río Dos Ríos.

CONCESIÓN MINERA IK6 - 14422X

Proveedor Luis Ángel Martínez Cifuentes y Luis Fernando Bermeo Roa.

Ubicado en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.

- Contrato de concesión IK6 - 14422X, ubicado en el Municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.
- Resolución 1903 del 25 de enero de 2012, se otorga una Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción (material de arrastre) en el río San Jorge, a los Señores Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Ángel Martínez Cifuentes.

Los materiales a utilizar durante las actividades de mejoramiento y pavimentación se obtienen de fuentes que cuentan con los permisos de explotación “vigentes”. Las plantas proveedoras de materiales se nombran a continuación:

- Planta de Trituración El Colerín: La planta de trituración está ubicada en el PR27+100 M.I. vía La Lupa - Bolívar, en la vereda Guayabillas, municipio de Bolívar, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 1203 Bolívar - Puente Saraconcho. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas comunes. Esta planta cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante

Resolución 08810 del 09 de agosto de 2021 y Resolución 01051 del 07 de septiembre de 2021, expedidas por la CRC.

- Planta de Trituración Párraga: La planta de trituración está ubicada en el PR74+000 M.D. vía Mojarras - Popayán, a 200 metros del cruce de la vía, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 25CC15 San Miguel - Puente Burulco. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas de comedor. Esta plata cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 01140 del 20 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta Galíndez (Proveedor): Planta ubicada en la vía Bordo - Patía en el PR08+300 M.I., este proveedor cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

1.3. Disposición final sobrantes de excavación - RCD

Para la disposición final de escombros y excavaciones el proyecto, se cuenta con la ZODME ubicada en el PR54+400 M.D. vía Bolívar - Santiago, la cual tiene viabilidad de uso por parte de la CRC mediante oficio SDP9909-2021 del 26 de julio de 2021.

En el sector de San Miguel - La Vega se ha identificado una Zona RCD en el PR46+700 M.D. vía corregimiento San Miguel - La Vega (Cauca), sitio para el cual ya el Contratista de Obra radicó ante la CRC la solicitud de viabilidad ambiental con radicados: SDP 9239-2021 de fecha 16/11/2021 y SDP 9296-2021 de fecha 16/11/2021 ***(En trámite de otorgamiento)***.

1.4. Suministro de recurso hídrico para actividades constructivas

El Contratista de Obra solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, la concesión de aguas de:

- Concesión de aguas de la quebrada Chapetón K42+600 vía San Miguel - La Vega. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas río Esmita PR74+000 a 2,8 Km del cruce para la planta Párraga. En trámite ante la CRC. Radicado SG 4208 2021 de fecha 09/06/2021. Expediente 68 CAS. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
- Concesión de aguas de Agua Gorda 67+650. Vía Bolívar - Santiago. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1152 del 22-09-2021
- Concesión de aguas río San Jorge PR18+500. Playa San Jorge para Planta Colerín. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021

1.5. Aprovechamiento forestal

El Contratista de Obra solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, los siguientes permisos de aprovechamiento forestal:

- Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 al K 56+000. Otorgado por la CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel 1 Ruta 1203, Sector San Miguel - La Vega en el departamento del Cauca (Tramo Kilómetro 41+840 al Kilómetro 47+000: Otorgado por la CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel Zona RCD PR46+700, radicado DTM-9543-2021 del 25/11/2021 ***(En trámite de otorgamiento)***.

2. DOCUMENTO PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó ante Interventoría el documento PAGA en su Versión 0, el cual fue devuelto mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021. El Contratista a través de la comunicación Macizo 2030-P-0096 del 13 de septiembre de 2021 presentó la Segunda Versión del documento PAGA, devuelta con observaciones mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0033 del 28 de septiembre de 2021 e ICA-MACIZO-0037 del 08 de octubre de 2021.

Posteriormente, a través de comunicación MACIZO 2030-P-0164 del 12/11/2021 (radicado interno E-ICA-MACIZO-0062) el Consorcio Vías y Equipos 2030 dio respuesta a las comunicaciones ICA-MACIZO-0033 Social, ICA-MACIZO-0037 Ambiental e ICA-MACIZO-0049 Reiteración entrega documento PAGA, entregando la Tercera Versión del documento PAGA, documento que fue revisado, estudiado y devuelto con observaciones a través de la comunicación ICA-MACIZO-0057 del 25/11/2021; de igual manera, a través de la citada comunicación se programó una mesa de trabajo el 03 de diciembre de 2021 para revisar el ajuste y la atención de las observación y disponer de todos los recursos humanos y técnicos por parte de la Interventoría con el fin de cumplir con la revisión y aprobación del documento PAGA.

Conforme a la mesa de trabajo del día 03 de diciembre de 2021, el Contratista adquirió el compromiso de radicar la versión definitiva ajustada el día 09 de diciembre de 2021, compromiso cumplido teniendo en cuenta que a través de comunicación MACIZO 2030-P-0197 del 09 de diciembre de 2021 fue radicado el citado documento.

Una vez revisado por parte de Interventoría, mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para los fines pertinentes.

Al respecto, la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS conceptuó sobre el documento PAGA presentado a través del oficio SS-74359 radicado el 06 de enero de 2022, donde se manifiesta que el documento PAGA está bien elaborado, pero se debe complementar la siguiente información:

1. *El Plan de Inversión Ambiental no se encuentra firmado.*
2. *Hace falta la documentación ambiental del proveedor de materiales denominado Ingeniería de Vías S.A.S.*
3. *Tampoco se anexa el Presupuesto del PAGA.*

Esta Interventoría mediante comunicación ICA-INV-0055 del 12 de enero de 2022, atendió lo requerido en los siguientes términos:

1. *El Plan de Inversión Ambiental no se encuentra firmado*

En atención al requerimiento, se adjuntó firmado y se aclaró que a partir de la segunda versión, será enviado aprobado con los correspondientes soportes para los fines pertinentes por parte del Instituto.

2. *Hace falta la documentación ambiental del proveedor de materiales denominado Ingeniería de Vías S.A.S.*

Dentro de la carpeta que se adjuntó a través de la comunicación INV-MACIZO-0047 en la ruta: PAGA MACIZO 2030 V4\ANEXO 1. PERMISOS AMBIENTALES Y MINEROS\6. PROVEEDOR ING DE VÍAS PLANTA GALÍNDEZ, se presentó la documentación correspondiente del proveedor Ingeniería de Vías S.A.S.; sin embargo, conforme al requerimiento, se remitió la citada documentación.

3. *Tampoco se anexa el Presupuesto del PAGA*

A partir de la última versión del Manual de Interventoría de INVIAS, el Plan de Inversión Ambiental y el Plan de Inversión Social, son el equivalente al Presupuesto PAGA que cita la Guía Ambiental del INVIAS Versión 2011.

A la fecha, la Interventoría está a la espera de la respuesta por parte del INVIAS.

3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Durante el período correspondiente al presente informe, se recibieron las siguientes comunicaciones:

CONSECUTIVO	FECHA RAD	RADICADO	ORIGEN	ASUNTO
SS 74359	6/01/2022	E-ICA-MACIZO-0087	SS-INVIAS	En atención al radicado 120361 14/12/2021 Observaciones PAGA
MACIZO 2030-P-0018	19/01/2022	E-ICA-MACIZO-0090	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe de Sostenibilidad No. 3 período septiembre de 2021

La Interventoría generó las siguientes comunicaciones:

TIPO	FECHA RADICADO	CONSECUTIVO	DESTINO	ASUNTO
RESPUESTA	12/01/2022	ICA-INV-0055	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta oficio SS-74359 revisión documento PAGA
REQUERIMIENTO	12/01/2022	ICA-MACIZO-0081	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Obras de contención zona RCD - PR 54+400 - Frente Bolívar
RESPUESTA	14/01/2022	ICA-INV-0057	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Informe Trimestral Socio Ambiental 2
REQUERIMIENTO	21/01/2022	ICA-INV-0061	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Aclaración alcance de gestión en sostenibilidad para el Contrato de obra 1001 de 2021 - ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"
REQUERIMIENTO	27/01/2022	ICA-MACIZO-0088	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Requerimiento Gestión Ambiental

4. CONCLUSIONES

El proyecto del Macizo cuenta con los permisos ambientales necesarios para la continuación de las obras priorizadas en el sector Bolívar - Santiago y San Miguel - La Vega. La Interventoría ha requerido al Contratista para implementar las medidas de manejo correspondientes en la RCD de Bolívar.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, atendiendo las observaciones presentadas por la Interventoría, se logren direccionar las actividades en manera ambiental.

Para el sector de San Miguel de La Vega, se cuenta con los principales permisos y autorizaciones ambientales que permiten el desarrollo de las obras; sin embargo, el Contratista no ha logrado legalizar la zona RCD por difícil disponibilidad de predios que cumplan los requisitos mínimos para su viabilización por parte de la CRC, a la fecha ya cuenta con un sitio viable y en estudio por parte de la Autoridad Ambiental.



MAURICIO JOYA VELOZA
Especialista Ambiental Interventoría
M.P.: 25305-80215 CND

ANEXO 14
INFORME ESPECIALISTA EN SOSTENIBILIDAD

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista en Sostenibilidad
Enero 2022

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA"**

Contrato de interventoría – INVIAS N° 990 - 2021

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTORÍA CORREDOR DEL PALETARÁ

Para el mes de enero de 2022 el proyecto se encuentra suspendido, quedando en la etapa de reconstrucción, periodo de tiempo en el cual el Contratista de Obra se encuentra en revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS y elaborados con anterioridad bajo el contrato 0679 de 2009.

El periodo de pre construcción para el área de sostenibilidad se concentra en un avance documental y desarrollo de instrumentos de planeación de la Gestión Ambiental, que permita dar inicio al desarrollo de las obras cumpliendo con toda la normatividad y políticas del INVIAS vigentes.

Contratista e interventoría han asistido a los comités citados por los Gestores en Sostenibilidad de la SMAGS del INVIAS.

A través de reuniones y oficios el área de sostenibilidad de Interventoría se ha centrado en el requerimiento al Contratista de la presentación de los documentos exigidos y detallados por el Apéndice G del Pliego de Condiciones que dio origen al contrato N° 1006, dentro de los que se resaltan:

- Requerimiento y revisión de Plan de Trabajo de Sostenibilidad
- Requerimiento TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Se ha procedido a revisar la documentación presentada por el Contratista de Obra, especialmente la de requisitos iniciales como es el Plan de Trabajo en Sostenibilidad, documento que una vez revisado fue devuelto al Contratista con observaciones mediante correspondencia y oficial.

1.1. Comunicaciones

Mediante oficio SS-73497 radicada el 30 de diciembre de 2021, la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS solicita aclaraciones frente al informe ejecutivo presentado por esta Interventoría y referente a la Gestión de Sostenibilidad del contrato de obra 1006 de 2021, suscrito con el Consorcio San Sebastián 064, el cual tiene como objeto el "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR DEL PALETARÁ (SOLUCIÓN SOSTENIBLE PARQUE NATURAL PURACÉ), DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.", se hacen las siguientes aclaraciones frente a sus observaciones:

1. *A lo largo del informe se reportan las gestiones del componente ambiental y de sostenibilidad del contrato de obra como si fueran equivalentes. En tal sentido, se reportan reuniones, correspondencia, estado de trámites y avances del proceso de licenciamiento que no son parte de las obligaciones previstas en el apéndice de sostenibilidad. Cabe aclarar que los componentes: ambiental y de sostenibilidad tienen un alcance diferente en virtud de los apéndices D y G del contrato de obra. Por tal razón, se solicita acotar el informe:*

   Respuesta: Si bien es cierto que los componentes ambiental y de sostenibilidad tienen un alcance diferente, estos dos componentes convergen en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto "Corredor del Paletará" por esta razón en las reuniones de licenciamiento ambiental del Proyecto siempre ha participado el especialista de sostenibilidad, lo anterior teniendo en cuenta que medidas de manejo ambiental necesarias dentro del EIA, pueden llegar a articularse con la implementación de la política de sostenibilidad, para conseguir de esta forma, mejores resultados en esta materia.

2. *Se solicita aclarar la siguiente afirmación contenida en su informe: (…) si bien, dentro del contrato se requiere que, en un capítulo se especifique el alcance de estos criterios (de sostenibilidad) dentro del EIA, no se especifica esto dentro de los términos de referencia, de tal forma que, la interventoría manifiesta la necesidad de desarrollar un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.*

   Lo anterior no es claro puesto que, en el apéndice de sostenibilidad, que hace parte sustancial del contrato de obra, se señala: Cuando el contrato establezca la obligación que el contratista elabore el documento de EIA y obtenga la respectiva licencia ambiental en la etapa de pre construcción, las consideraciones expuestas en el presente pliego deben incluirse en el documento de EIA a presentar ante la autoridad ambiental como un anexo denominado: TOMO ANEXO - SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (…).

   Respuesta: Los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA en proyectos de construcción de carreteras y/o túneles establecido mediante la resolución 0751 del 26 de

marzo de 2015 no contempla la presentación de un tomo de sostenibilidad, sin embargo esta interventoría a través de comunicaciones oficiales y diferentes reuniones ha requerido al Contratista la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS dando cumplimiento a lo establecido en el Apéndice G del Contrato 1006 de 2021, elaborando el correspondiente Tomo de Sostenibilidad y adicionalmente involucrando el componente de sostenibilidad hasta en los estudios y diseños del corredor vial, dado que el EIA para el tramo corresponde a un estudio dentro del contrato, desde la reunión de inicio con el contratista se ha acordado incluir medidas de sostenibilidad en los ejes de proyectos sostenibles, comunidades sostenibles e innovación sostenible, dentro de este último se resaltan medidas tales como la planificación y ejecución de pasos de fauna dentro del PNN Puracé, medidas que el contratista contemplará como compensaciones de los impactos que el desarrollo del proyecto tendrá sobre esta importante área protegida.

3. *En las conclusiones de su informe señala que: "Hasta el 16 de septiembre de 2021 fecha en que se suspendió el Contrato de Obra 1006 de 2021 el Contratista de Obra, Consorcio San Sebastián 064, no había radicado ninguna versión del Tomo de Sostenibilidad requerido de forma contractual, por lo que no se alcanzo (sic) a dar la implementación de formatos de seguimiento a la Sostenibilidad"*

   Por tal razón, se solicita a la interventoría definir si esta situación representa un retraso en la entrega de los documentos previstos en el apéndice G del contrato de obra, que pueda generar perjuicios para el proyecto y la Entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato fue suspendido once (11) días antes de cumplir 90 días de ejecución y que de acuerdo con el apéndice de sostenibilidad la interventoría debe entregar a la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social -SMA (actual Subdirección de Sostenibilidad) en los cinco (5) días calendario posteriores al vencimiento de este término, el documento debidamente aprobado denominado "COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO", junto con los formatos de Seguimiento a la Implementación de la Sostenibilidad, Evaluación de la Sostenibilidad y Plan de inversión de la Sostenibilidad.

   Respuesta: Conforme a lo contemplado en el apéndice G del Contrato 1006 de 2021 no es posible afirmar que existió retraso en la entrega del documento "COMPONENTE DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO", por cuanto el contrato de obra fue suspendido previo al cumplimiento del termino establecido contractualmente para este fin como se afirma en su comunicación. Cabe anotar que, si bien para esta interventoría no ha existido un "retraso" en el componente de sostenibilidad, la implementación de la política de sostenibilidad, junto con las demás actividades se han visto afectadas considerablemente por el estado de suspensión del contrato en este tramo, en comparación con el tramo que haciendo parte del contrato, no está dentro de la categoría de proyectos "piloto en sostenibilidad" del instituto.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTORÍA ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

Para el mes de enero de 2022 el proyecto se encuentra en su etapa de construcción, periodo en el cual esta interventoría ha requerido a través de comunicaciones oficiales la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS en el Proyecto Vial.

2.1. Requerimientos

Esta interventoría mediante comunicación ICA MACIZO 070 del 20 de diciembre de 2021 hizo observaciones al Plan de Trabajo de Sostenibilidad presentado por el Contratista, en su segunda versión, donde se le solicita ajustarse a lo establecida en el anexo técnico del Contrato 1001 de 2021

A esta solicitud el Contratista de Obra CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS mediante comunicación CSM003428 del 29 de diciembre de 2021 manifiesta:

> *"…*
> *1. Como es de conocimiento de esta Interventoría, este proyecto no hace parte de los proyectos piloto que adelanta el INVIAS para la implementación de la política de Sostenibilidad, por lo tanto y como puede revisarse en el anexo técnico y apéndice ambiental, este proyecto no cuenta con un rubro destinado al componente de sostenibilidad que considere actividades objeto de reconocimiento por parte del Instituto, además no se considera la presentación de un plan de inversión de sostenibilidad. Por lo anterior, esto no se presentará.*
>
> *2. Se presenta el plan de trabajo en su versión 1.1 que incluye las actividades consideradas para atender los ejes 3 y 4 de la política de sostenibilidad INVIAS. El anexo técnico no contempla la presentación de una metodología para la valoración y evaluación de la sostenibilidad en el proyecto y esto es necesario aclararlo, este lo menciona como una función del especialista de sostenibilidad pero es claro que no lo constituye en un entregable. De ser necesario se solicita una mesa de trabajo con esta interventoría y los gestores INVIAS, pues no consideramos viable esta solicitud ya que no se encuentra contemplada como una obligación contractual para el contratista.*
>
> *3. El plan de trabajo presentado incluye un cronograma de ejecución de las actividades propuestas para dar alcance a los ejes de aplicación de la política de sostenibilidad INVIAS, que es finalmente una de las obligaciones contractuales del contratista en materia de sostenibilidad …"*

En razón a lo anteriormente expuesto, mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 que establece en el anexo técnico:

"El Contratista se obliga a dar cumplimiento a la Resolución Número 000405 del 13 de febrero de 2020 "Por la cual se adopta la Política de Sostenibilidad para la infraestructura del transporte y se crea el Comité de Sostenibilidad del Instituto Nacional de Vías - INVIAS"."

Mientras que, el Contratista en repetidas oportunidades ha manifestado que este proyecto NO es un proyecto Piloto del INVIAS y no está obligado a ejecutar en plenitud la Política de Sostenibilidad del INVIAS y que el alcance de su contrato establece se limita a:

- Realizar el cálculo de la huella de carbón generada por la maquinaria y vehículos de trasporte utilizados durante la ejecución del proyecto.

- La iluminación de campamentos, oficinas y demás espacios de obra deberán emplear únicamente tecnología LED de bajo consumo.

De tal forma en dicha comunicación se insta a que el contratista establezca un espacio de dialogo con el INVIAS y esta interventoría con el fin de llegar a un acuerdo en donde se incluya la ejecución de las actividades que entre las partes se acuerden para la consecución de los objetivos trazados por el instituto.

CONCLUSIONES

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental, por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA se logre direccionar las actividades en manera ambiental.

Es necesario que los criterios de sostenibilidad considerados en la política del INVIAS, sean incorporados dentro de la planeación y realización del Estudio de Impacto Ambiental del Corredor del Paletará, así como del PAGA para el corredor de MACIZO, de tal forma que se desarrolle un volumen donde se explica el desarrollo de la política de sostenibilidad del INVIAS dentro de los capítulos a los que haya lugar dentro del estudio de impacto ambiental; sin necesidad que esta información sea remitida a ANLA dentro del trámite.

La interventoría manifiesta preocupación por el estado actual de los dos corredores pertenecientes al contrato en cuestión, dado que la suspensión sobre el contrato de Paletará (proyecto piloto) no ha permitido el avance en el componente de sostenibilidad, mientras que la gestión en la materia sobre el corredor de Macizo no ha sido la oportuna por la falta de respuesta del contratista ante los requerimientos de esta interventoría.

Hasta el 16 de septiembre de 2021 fecha en que se suspendió el Contrato de Obra 1006 de 2021 el Contratista de Obra, Consorcio San Sebastián 064, no había radicado ninguna versión del Tomo de Sostenibilidad requerido de forma contractual, por lo que no se alcanzó a dar la implementación de formatos de seguimiento a la Sostenibilidad.

DIEGO RUIZ VEGA
Especialista en Sostenibilidad
MATRICULA PROFESIONAL No. 25238190282CND

ANEXO 15
MEPI-MN1-IN-15-FR-5
EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: Enero de 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021

PROYECTO: **MODULO1:** Anillo del Macizo - **Ruta 1203:** (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la **Ruta 25CC15**: (Rosas – La Vega – Santiago).
MODULO2: Corredor Del Paletera-**Ruta 2002:** Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA 1001-2021 - MODULO 1 - ANILLO DEL MACIZO
CONTRATO DE OBRA 1006 2021 - MODULO 2 - CORREDOR PALETARA

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1/12/2021	2/12/2021	3/12/2021	4/12/2021	5/12/2021	6/12/2021	7/12/2021	8/12/2021	9/12/2021	10/12/2021	11/12/2021	12/12/2021	13/12/2021	14/12/2021	15/12/2021	16/12/2021	17/12/2021	18/12/2021	19/12/2021	20/12/2021	21/12/2021	22/12/2021	23/12/2021	24/12/2021	25/12/2021	26/12/2021	27/12/2021	28/12/2021	29/12/2021	30/12/2021	31/12/2021
MODULO1: Anillo del Macizo ***RUTA25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO*** ***RUTA1203: LA LUPA - BOLIVAR- SANTIAGO***																																
CHEVROLET VITARA	SUSUKI VITARA 2WD AT PLACA IHO550 más de 2000 c.c.	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
CAMIONETA	MARCA: NISSAN PLACA: SSX515 COLOR: BLANCO MODELO: 2015	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
VAN DE PASAJEROS (ENTRE 8 Y 10 PERSONAS)	VAN RENAULT TRAFIC PLACA TJT605	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OFICINA	POPAYAN- Calle 4 N°7-32	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
OFICINA- BOLIVAR	Carrera 3N°3-40 B/Centro (Bolivar)	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
OFICINA BOLIVAR	Calle 6 # 5-04 Barrio Centro. Bolivar (Cauca	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
OFICINA LA VEGA	Barrio Corea, Corregimiento de San Miguel, Municipo de la Vega - Cauca	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
OFICINA LA VEGA	Barrio Corea, Corregimiento de San Miguel, Municipo de la Vega - Cauc APTO 1	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
ESTACION TOPOGRAFIA 1	ESTACION TOTAL MODELO CTS-3007 MARCA: TOPCON NUMERO DE SERIE:4U1216	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
NIVEL TOPOGRAFIA 1	NIVEL AUTOMATICO MODELO AT-G6 MARCA: TOPCON NUMERO DE SERIE: B2504	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
ESTACION TOPOGRAFIA 2	ESTACION TOTAL MODELO: RL PLUS STONEX NÚMERO DE SERIE: DL11623	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
NIVEL TOPOGRAFIA 2	NIVEL AUTOMATICO MODELO: AP124 MARCA: POWER GEO NÚMERO DE SERIE: 051005	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A
EQUIPO COMPUTO	VARIOS	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A; INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

Nivel Automatico 1-Certificado de Calibración No.2682; Fecha Vencimiento:04/07/2022
Estacion Total 1 - Certificado de Calibración No.2097; Fecha Vencimiento:22/02/2022

Nivel Automatico 2 -Certificado de Calibración No.2680; Fecha Vencimiento:04/07/2022
Estacion Total 2 - Certificado de Calibración No.2681; Fecha Vencimiento:04/07/2022

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: **ELSA CAMPO LOPEZ**
Director de Interventoría
Matrícula No.:19202-01710CAU

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 16
MEPI-MN-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 4 (Día) / 2 (Mes) / 2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: Enero de 2022

PROYECTO: MODULO1: Anillo del Macizo - Ruta 1203: (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la Ruta 25CC15: (Rosas - La Vega – Santiago).

CONTRATO DE OBRA No.: MODULO1: Anillo del Macizo
Ruta 1203: (La Lupa – Bolívar – Santiago)
Ruta 25CC15: (Rosas – La Vega – Santiago).

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

NOMBRE ARL: COLMENA- SEGUROS BOLIVAR- SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 … 31)	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Elsa Campo López	34524375	Director de interventoría	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA	$ 7.500.000,00	$ 522.000	V	E.P.S. SANITAS	9430666239	$ 300.000	-			$ 300.000	$ -	$ -	
2	Cesar Yamid Hoyos	1061710447	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.700.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA	$ 5.200.000,00	$ 362.000	V	E.P.S. SANITAS	9430666239	$ 208.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA		$ 832.000	$ 208.000	$ -	$ -	
3	Diego Fernando Mambuscay Pantoja	10299575	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 3.762.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,66	COPEBA SAS	$ 3.800.000,00	$ 264.500	V	E.P.S. SANITAS	9430570360	$ 152.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA		$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	
4	Carolina Andrea Martínez Salazar	25285032	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 190	$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 140.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
5	Rafael Belalcazar Orozco	76322682	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 191	$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 140.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
6	Nicolas Ceron Muñoz	1061796629	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 192	$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 140.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
7	Modesto Mauricio Joya Veloza	79513988	Especialista Ambiental	$ 1.564.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,23	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	$ 6.889.656,00	$ 479.600	I	E.P.S. SANITAS	9430615587	$ 275.600	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430615587	$ 1.102.400	$ 275.600	$ -	$ -	
8	Alba Lucia Naranjo Corredor	52420745	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 1.836.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,27	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	$ 6.000.000,00	$ 417.600	I	E.P.S. SANITAS	9430615587	$ 240.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430615587	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
9	Diego Alejandro Ruiz Vega	10546661	Especialista en Sostenibilidad	$ 1.620.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,27	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	$ 6.000.000,00	$ 31.000	I	FAMISANAR		$ 240.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	0	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
10	Ruben Caicedo Celis	79569923	Lider de Integración	$ 6.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	ICOL CONSULTORES SAS	$ 6.000.000,00	$ 62.700	II	E.P.S. SANITAS	9430605399	$ 240.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430605399	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
11	Nory Fabiola Garcia de Velez	34527562	Profesional Social	$ 4.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 197	$ 4.200.000,00	$ 292.400	V	NUEVA EPS S.A	9430671225	$ 168.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 714.000	$ 168.000	$ -	$ -	
12	Luis Miguel Narváez Vanegas	1061691327	Profesional en Gestión Ambiental	$ 4.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 198	$ 4.500.000,00	$ 313.200	V	NUEVA EPS S.A	9430671225	$ 180.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 765.000	$ 180.000	$ -	$ -	
13	Jhonatan Morera Celis	1061759328	Profesional Técnico Predial	$ 4.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 199	$ 4.500.000,00	$ 313.200	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 180.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 765.000	$ 180.000	$ -	$ -	
14	Eliana Janneth Rodriguez Balaguera	52210619	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,10	CONCORCIO ICAYECO 200	$ 1.800.000,00	$ 9.400	I	E.P.S. SANITAS	56391393	$ 225.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	56391393	$ 288.000	$ 10.800	$ -	$ -	
15	Diana Soley Quiroga Moreno	53076173	Auditor de calidad	$ 450.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,10	CONCORCIO ICAYECO 201	$ 4.500.000,00	$ 313.200	I	E.P.S. SANITAS	9430615587	$ 159.300	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430615587	$ 636.900	$ 159.300	$ -	$ -	
16	María Virginia Velasco Campo	25278484	Abogada	$ 3.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,50	CONCORCIO ICAYECO 202	$ 8.000.000,00	$ 41.760	I	Positiva Compañía de Seguros S.A.	2151406	$ 320.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	2151406	$ 1.360.000	$ -	$ -	$ -	
17	Nestor Wilson Arias Escobar	76321236	Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 203	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 80.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
18	Manuel Antonio Perez	10546661	Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 204	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 80.000	COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	9430671225	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
19	Alexi Omir Leiton Rivera	10298111	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 205	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	NUEVA EPS S.A	9430671225	$ 80.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
20	Alexander Leiton Rivera	91495146	Topógrafo Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 206	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	NUEVA EPS S.A	9430671225	$ 80.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
21	Edgar Daniel Burbano	1122783999	Laboratorista Inspector	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 207	$ 2.000.000,00	$ 139.200	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 80.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 320.000	$ 80.000	$ -	$ -	
22	Andrés Felipe Sánchez Grijalba	10302439	Inspector SST	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	COPEBA SAS	$ 2.200.000,00	$ 153.200	V	E.P.S. SANITAS	9430570360	$ 88.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430570360	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
23	Jeferson Buitron Chilito	1058977124	Cadenero	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 209	$ 1.100.000,00	$ 76.600	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 44.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 176.000	$ 52.800	$ -	$ -	
24	John Fredy Chilito Piamba	94283692	Cadenero	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 210	$ 1.100.000,00	$ 5.800	I	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 44.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
25	Dademir Diaz Quinayas	76324252	Cadenero	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 211	$ 1.100.000,00	$ 5.800	I	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC -CM	9430671225	$ 44.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
26	Angie Liseth Anacona Majin	1061767776	Secretaria	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 212	$ 1.000.000,00	$ 5.300	I	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 40.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
27	Andrea Cantor Henao	1032430268	Secretaria	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 213	$ 1.000.000,00	$ 9.800	I	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9430666239	$ 104.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430666239	$ 415.700	$ 102.000	$ -	$ -	
28	James Leonardo Collazos Pino	10540950	Conductor	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 214	$ 1.200.000,00	$ 83.600	V	NUEVA EPS S.A	9430671225	$ 48.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 192.000	$ 48.000	$ -	$ -	
29	Segundo Ricaurte Rodriguez diaz	98290187	Conductor	$ 1.474.811	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 215	$ 1.474.811,00	$ 102.700	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 59.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430671225	$ 236.000	$ 59.000	$ -	$ -	
30	Betty Lucia Baos Cajas	34639011	Campamentera	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 216	$ 1.000.000,00	$ 69.600	V	E.P.S. SANITAS	9430671225	$ 40.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9430671225	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 79.756.811**															

El Interventor adjunta la certificación de fecha AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA 02/2022-ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 02/20212 Y COPEBA S.A.S. 02/2022 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoria, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710 CAU

Firma
Nombre: José Adrián Valencia
Supervisor de Contrato de Inte
Matrícula No.: 19202 40638 C

Firma
Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

FOLIO No. 221

Certificado de Aportes

Se certifica que AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900494141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELSA CAMPO LOPEZ identificado(a) con CC 34524375

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$7,500,000	4%	$300,000
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$7,500,000	6.96%	$522,000
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$7,500,000	4%	$300,000

Este certificado se expide el día 2022-02-08 a las 03:35.

FOLIO No. 222

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1316483291	9430671225	E	2022/02/09	2022/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$12,845,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct						
Sucursal: ICAYECO (18 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1(3 Afiliados)																																							
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA(3 Afiliados)																																							
1	CC	1061767776	ANACONA MAJIN ANGIE LISETH	Dependiente	240	No	No																																
2	CC	94283692	CHILITO PIAMBA JOHN FREDY	Dependiente	240	No	No				X	2022/01/31																											
3	CC	76324252	DIAZ QUINAYAS DADEMIR	Dependiente	240	No	No																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5(15 Afiliados)																																							
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA(15 Afiliados)																																							
4	CC	76321236	ARIAS ESCOBAR NESTOR WILSON	Dependiente	240	No	No																																
5	CC	34639011	BAOS CAJAS BETTY LUCIA	Dependiente	240	No	No																																
6	CC	76322682	BELALCAZAR OROZCO RAFAEL	Dependiente	240	No	No																																
7	CC	1058977124	BUITRON CHILITO JEFERSON ALEJANDRO	Dependiente	240	No	No				X	2022/01/31																											
8	CC	1122783999	BURBANO HERRERA EDGAR DANIEL	Dependiente	240	No	No																																
9	CC	1061796629	CERON MUÑOZ NICOLAS	Dependiente	240	No	No																																
10	CC	10540950	COLLAZOS PINO JAMES LEONARDO	Dependiente	240	No	No																																
11	CC	34527562	GARCIA DE VELEZ NORY FABIOLA	Dependiente	240	No	No																																
12	CC	10298111	LEITON RIVERA ALEXI OMIR	Dependiente	240	No	No																																
13	CC	91495146	LEITON RIVERA ERLIN ALEXANDER	Dependiente	240	No	No																																
14	CC	25285032	MARTINEZ SALAZAR CAROLINA ANDREA	Dependiente	240	No	No																																
15	CC	1061759328	MORERA CELIS JHONATAN	Dependiente	240	No	No																																
16	CC	1061691327	NARVAEZ VANEGAS LUIS MIGUEL	Dependiente	240	No	No																																
17	CC	10546661	PEREZ MANUEL ANTONIO	Dependiente	240	No	No																																
18	CC	98290187	RODRIGUEZ DIAZ SEGUNDO RICAURTE	Dependiente	240	No	No														X																		
Total		**Afiliados(18)**																																					

2022/02/09 12:57 p.m.

FOLIO No. 223

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$6,800,000						$1,667,000	
																				$512,000						$128,000	
																				$512,000						$128,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,100,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,100,000	16%	SIN RIESGO	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000		SANITAS	30	$1,100,000	4%	$44,000	
						$1,100,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,100,000	16%	SIN RIESGO	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000		A.I.C.	30	$1,100,000	4%	$44,000	
																				$6,288,000						$1,539,000	
																				$6,288,000						$1,539,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$3,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$1,100,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,100,000	16%	SIN RIESGO	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$176,000		SANITAS	30	$1,100,000	4%	$44,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$3,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,200,000	16%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,200,000	4%	$48,000	
						$4,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,200,000	16%	SIN RIESGO	$672,000	$0	$0	$21,000	$21,000	$0	$714,000		NUEVA E.P.S.	30	$4,200,000	4%	$168,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$3,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$4,500,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$4,500,000	16%	SIN RIESGO	$720,000	$0	$0	$22,500	$22,500	$0	$765,000		SANITAS	30	$4,500,000	4%	$180,000	
						$4,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,500,000	16%	SIN RIESGO	$720,000	$0	$0	$22,500	$22,500	$0	$765,000		NUEVA E.P.S.	30	$4,500,000	4%	$180,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		SANITAS	30	$2,000,000	4%	$80,000	
						$1,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,475,000	16%	SIN RIESGO	$236,000	$0	$0	$0	$0	$0	$236,000		SANITAS	30	$1,475,000	4%	$59,000	
																				$6,800,000						$1,667,000	

2022/02/09 12:57 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,667,000						$1,683,000						$2,695,000				$0		$0		$0		$0	
	$128,000						$135,200						$16,900				$0		$0		$0		$0	
	$128,000						$135,200						$16,900				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMFACAUCA	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLMENA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,000		COMFACAUCA	30	$1,278,933	4%	$51,200	COLMENA	30	$1,100,000	0.522%	1	$5,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,000		COMFACAUCA	30	$1,100,000	4%	$44,000	COLMENA	30	$1,100,000	0.522%	1	$5,800	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,539,000						$1,547,800						$2,678,100				$0		$0		$0		$0	
	$1,539,000						$1,547,800						$2,678,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$80,000		COMFACAUCA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLMENA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$40,000		COMFACAUCA	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLMENA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,000		COMFACAUCA	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$44,000		COMFACAUCA	30	$1,318,533	4%	$52,800	COLMENA	30	$1,100,000	6.96%	5	$76,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACAUCA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLMENA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,000		COMFACAUCA	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,000		COMFACAUCA	30	$1,200,000	4%	$48,000	COLMENA	30	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$168,000		COMFACAUCA	30	$4,200,000	4%	$168,000	COLMENA	30	$4,200,000	6.96%	5	$292,400	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACAUCA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLMENA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACAUCA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLMENA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$140,000		COMFACAUCA	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$180,000		COMFACAUCA	30	$4,500,000	4%	$180,000	COLMENA	30	$4,500,000	6.96%	5	$313,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$180,000		COMFACAUCA	30	$4,500,000	4%	$180,000	COLMENA	30	$4,500,000	6.96%	5	$313,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$80,000		COMFACAUCA	30	$2,000,000	4%	$80,000	COLMENA	30	$2,000,000	6.96%	5	$139,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$59,000		COMFACAUCA	30	$1,475,000	4%	$59,000	COLMENA	30	$1,475,000	6.96%	5	$102,700	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,667,000						$1,683,000						$2,695,000				$0		$0		$0		$0	

2022/02/09 12:57 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1316483291	9430671225	E	2022/02/09	2022/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$12,845,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$6,800,000	$0	$0	$6,800,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$3,091,000	$0	$0	$3,091,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,829,000	$0	$0	$2,829,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$2,695,000	$0	$0	$2,695,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$2,695,000	$0	$0	$2,695,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,683,000	$0	$0	$1,683,000
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	18	$1,683,000	$0	$0	$1,683,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$1,667,000	$0	$0	$1,667,000
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	1	$44,000	$0	$0	$44,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$556,000	$0	$0	$556,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	$1,067,000	$0	$0	$1,067,000
TOTAL				**18**	**$12,845,000**	**$0**	**$0**	**$12,845,000**

2022/02/09 12:57 p.m.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-01	2022-02	1316483291	94306712225	E	2022/02/09	2022/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$12,845,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICAYECO (18 Afiliados)						$41,675,000	$6,800,000			$41,675,000	$1,667,000			$42,072,466	$1,683,000			$41,675,000	$2,695,000		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (3 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,378,933	$135,200			$3,200,000	$16,900		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (3 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$128,000			$3,378,933	$135,200			$3,200,000	$16,900		$0	$0
1	CC	1061767776	ANACONA ANGIE	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$5,300	30	$0	$0
2	CC	94283692	CHILITO JOHN	25-14	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF14	30	$1,278,933	$51,200	14-25	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
3	CC	76324252	DIAZ DADEMIR	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS003	30	$1,100,000	$44,000	CCF14	30	$1,100,000	$44,000	14-25	30	$1,100,000	$5,800	30	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (15 Afiliados)						$38,475,000	$6,288,000			$38,475,000	$1,539,000			$38,693,533	$1,547,800			$38,475,000	$2,678,100		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (15 Afiliados)						$38,475,000	$6,288,000			$38,475,000	$1,539,000			$38,693,533	$1,547,800			$38,475,000	$2,678,100		$0	$0
4	CC	76321236	ARIAS NESTOR	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
5	CC	34639011	BADS BETTY	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS005	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-25	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
6	CC	76322682	BELALCAZAR RAFAEL	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
7	CC	1058927124	BUITRON JEFERSON	230301	30	$1,100,000	$176,000	EPS005	30	$1,100,000	$44,000	CCF14	30	$1,368,533	$52,800	14-25	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0
8	CC	1122783999	BURBANO EDGAR	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
9	CC	1061791629	CERON NICOLAS	25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
10	CC	10540950	COLLAZOS JAMES	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS037	30	$1,200,000	$48,000	CCF14	30	$1,200,000	$48,000	14-25	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0
11	CC	34527562	GARCIA NORY	25-14	30	$4,200,000	$714,000	EPS037	30	$4,200,000	$168,000	CCF14	30	$4,200,000	$168,000	14-25	30	$4,200,000	$292,400	30	$0	$0
12	CC	10298111	LEITON ALEXI	25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
13	CC	91495146	LEITON ERLIN	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
14	CC	25285032	MARTINEZ CAROLINA	230201	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF14	30	$3,500,000	$140,000	14-25	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
15	CC	1061759328	MORERA JHONATAN	230301	30	$4,500,000	$765,000	EPS005	30	$4,500,000	$180,000	CCF14	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
16	CC	1061699327	NARVAEZ LUIS	25-14	30	$4,500,000	$765,000	EPS037	30	$4,500,000	$180,000	CCF14	30	$4,500,000	$180,000	14-25	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0
17	CC	10546661	PEREZ MANUEL	230101	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF14	30	$2,000,000	$80,000	14-25	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
18	CC	98290187	RODRIGUEZ SEGUNDO	25-14	30	$1,475,000	$236,000	EPS005	30	$1,475,000	$59,000	CCF14	30	$1,475,000	$59,000	14-25	30	$1,475,000	$102,700	30	$0	$0
Total			**Afiliados(18)**			$41,675,000	$6,800,000			$41,675,000	$1,667,000			$42,072,466	$1,683,000			$41,675,000	$2,695,000		$0	$0

FOLIO No. 227

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANCHEZ GRIJALBA identificado(a) con CC 10302439

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																	$2,200,000	4%	$88,000
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$2,200,000	16%	$352,000
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	30																	$2,200,000		$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	30																	$2,200,000		$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	30																	$0	0%	$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	30																	$0	0%	$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$2,200,000	6.96%	$153,200
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$2,200,000	4%	$88,000

Este certificado se expide el día 2022-02-09 a las 05:28.

FOLIO No. 228

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA identificado(a) con CC 10299575

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20	X																	$3,800,000	4%	$152,000
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	20	X																	$3,800,000	16%	$608,000
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	20	X																	$3,800,000		$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	20	X																	$3,800,000		$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	20	X																	$0	0%	$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	20	X																	$0	0%	$0
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	20	X																	$3,800,000	6.96%	$264,500
9430570360	1311575188	E	2022-02-03	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	20	X																	$3,800,000	4%	$152,000

Este certificado se expide el día 2022-02-09 a las 05:28.

FOLIO No. 229

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para MODESTO MAURICIO JOYA VELOZA identificado(a) con CC 79513988

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	25																		$6,889,656	12.5%	$861,300
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	5													X					$1,377,932	12.5%	$172,300
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	25																		$6,889,656	16%	$1,102,400
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	5													X					$1,377,932	16%	$220,500
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	25																		$6,889,656		$34,500
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	5													X					$1,377,932		$6,900
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	25																		$6,889,656		$34,500
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	5													X					$1,377,932		$6,900
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	25																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	5													X					$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	25																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	5													X					$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	25																		$6,889,656	6.96%	$479,600
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	5													X					$1,377,932	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	25																		$6,889,656	4%	$275,600
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	5													X					$1,377,932	4%	$55,200
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	25																		$6,889,656	2%	$137,800
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	SENA	PASENA	SENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	5													X					$1,377,932	2%	$27,600
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	25																		$6,889,656	3%	$206,700
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ICBF	PAICBF	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	5													X					$1,377,932	3%	$41,400

FOLIO No. 230

Este certificado se expide el día 2022-02-04 a las 04:29.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA LUCIA NARANJO CORREDOR identificado(a) con CC 52420745

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																	$6,000,000	4%	$240,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$6,000,000	16%	$960,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	30																	$6,000,000		$30,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	30																	$6,000,000		$30,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	30																	$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	30																	$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$6,000,000	6.96%	$417,600
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																	$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2022-02-04 a las 04:38.

FOLIO No. 232

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ALEJANDRO RUIZ VEGA identificado(a) con CC 1012323002

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$5,300,000	4%	$212,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$5,300,000	16%	$848,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	30																		$5,300,000		$26,500
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	30																		$5,300,000		$26,500
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	30																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	30																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$5,300,000	6.96%	$368,900
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$5,300,000	4%	$212,000

Este certificado se expide el día 2022-02-04 a las 04:41.

FOLIO No. 233

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25278484		VELASCO CAMPO MARIA VIRGINIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4ta 7 32 of 301 302	POPAYAN-CAUCA	2151406	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1289045328	9429658154	I	2022/02/18	2022/01/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
1	CC 25278484	VELASCO MARIA	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0	14-23	30	$8,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0

FOLIO No. 234

2022/01/18 08:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25278484		VELASCO CAMPO MARIA VIRGINIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4ta 7 32 of 301 302	POPAYAN-CAUCA	2151406	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1289045328	9429658154	I	2022/02/18	2022/01/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$2,401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				1	$2,401,800	$0	$0	$2,401,800

FOLIO No. 235

2022/01/18 08:18 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	13164493405	94306715?0	Y	2022/01/09	2022/02/07	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$375,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ICAYECO (3 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,400,000	$375,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1 (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,000,000	$69,600		$0	$0
1	CC	79300841	NIETO EDGAR		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5 (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$4,400,000	$306,300		$0	$0
2	CC	10548030	CALDAS ALBERTO		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$3,400,000	$236,700	0	$0	$0
3	CC	52210619	RODRIGUEZ ELIANA		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-25	30	$1,000,000	$69,600	0	$0	$0
Total			**Afiliados(3)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$5,400,000	$375,900		$0	$0

FOLIO No. 236

2022/02/07 11:35 AM

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900494141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURI ANDREA CANTOR HENAO identificado(a) con CC 1032430268

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	22																		$1,870,000	4%	$74,800
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	8													X					$728,000	4%	$29,200
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	22																		$1,870,000	16%	$299,200
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8													X					$728,000	16%	$116,500
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	22																		$1,870,000		$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	8													X					$728,000		$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	22																		$1,870,000		$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	8													X					$728,000		$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	22																		$0	0%	$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	8													X					$0	0%	$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	22																		$0	0%	$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	8													X					$0	0%	$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	22																		$1,870,000	0.522%	$9,800
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8													X					$728,000	0%	$0
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	22																		$1,870,000	4%	$74,800
9430666239	1316332514	E	2022-02-07	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	8													X					$680,000	4%	$27,200

Este certificado se expide el día 2022-02-08 a las 03:33.

FOLIO No. 237

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52210619	ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA	carrera 24 #45 a - 45 sur torre 2 apt 50	3088097	elianarb75@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2022-01	I	01/02/2022	56391393	$600.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	66.900		0		0	0	0	0	291.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.800	0	0	10.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	291.900	291.900
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	10.800	10.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	600.100	600.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	**NÚMERO**	**NOMBRE APORTANTE**	**DIRECCIÓN**	**TELÉFONO**	**CORREO**	**EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD**
CC	52210619	ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA	:arrera 24 #45 a - 45 sur torre 2 apt 50	3088097	elianarb75@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	**CLASE APORTANTE**	**NOMBRE SUCURSAL** / **CÓDIGO**	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD / MUNICIPIO**		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	**FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)**	**TIPO PLANILLA**	**FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)**	**NÚMERO PLANILLA**	**CANTIDAD**	
					EMPLEADOS	**UPC**
					1	1
PERIODO SALUD	**PERIODO PENSIONES**				**TOTAL A PAGAR**	
2022-01	2022-01	I	01/02/2022	56391393	$600.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	**Tipo**	**No. de Identificación**	**Apellidos y Nombres**	**Cotizante**	**Subtipo**	**Extranjero**	**Colom. exterior**	**Estornado**	**ING**	**RET**	**TDE**	**TAE**	**TDP**	**TAP**	**VSP**	**VST**	**SLN**	**IGE**	**LMA**	**VAC**	**AVP**	**VCT**	**IRL**	**CORRECCIÓN**	**Cód. AFP**	**IBC AFP**	**Cotización**	**Voluntario Afiliado**	**Voluntario Aportante**	**Fondo pensional de solidaridad**	**Fondo pensional de subsistencia**	**Cód. EPS**	**IBC EPS**	**Cotización / Valor UPC**	**Cód. ARL**	**IBC ARL**	**Clase de Riesgo**	**Cotización**	**Código CCF**	**IBC CCF**	**Aporte CCF**	**IBC otros parafiscales**	**Aporte SENA**	**Aporte ICBF**	**Aporte ESAP**	**Aporte MEN**
1	CC	1010220561	PIÑEROS RODRIGUEZ JUAN JOSE	40	0			N																		0	0	0	0	0	0	EPS005	0	66.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52210619	RODRIGUEZ BALAGUERA ELIANA JANNETH	59	0			N																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	10.800	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA SOLEY QUIROGA MORENO identificado(a) con CC 53076173

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	26																		$3,449,334	4%	$138,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	4													X					$530,667	4%	$21,300
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	26																		$3,449,334	16%	$551,900
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	4													X					$530,667	16%	$85,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	26																		$3,449,334		$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	4													X					$530,667		$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	26																		$3,449,334		$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	4													X					$530,667		$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	26																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	4													X					$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	26																		$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	4													X					$0	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	26																		$3,449,334	6.96%	$240,100
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	4													X					$530,667	0%	$0
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	26																		$3,449,334	4%	$138,000
9430615587	1313392398	E	2022-02-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	4													X					$530,667	4%	$21,300

Este certificado se expide el día 2022-02-04 a las 04:38.

FOLIO No. 240

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ICOL CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 901376637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN ERNESTO CAICEDO CELIS identificado(a) con CC 79569923

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-01	30																		$6,000,000		$30,000
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-01	30																		$6,000,000		$30,000
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-01	30																		$0	0%	$0
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-01	30																		$0	0%	$0
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$6,000,000	1.044%	$62,700
9430605399	1313053723	E	2022-02-04	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-01	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2022-02-04 a las 03:17.

FOLIO No. 241

ANEXO 17
MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	4	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

MES INFORME MENSUAL: Enero de 2022 **PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo - **Ruta 1203:** (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la **Ruta 25CC15**: (Rosas – La Vega – Santiago).
MODULO2: Corredor Del Paletera-**Ruta 2002:** Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATO DE OBRA 1001-2021 -** MODULO 1 - ANILLO DEL MACIZO
CONTRATO DE OBRA 1006 2021 - MODULO 2 - CORREDOR PALETARA **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 7.370.706,00
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 1.623.229.650,00
	1062121	C-2401-0600-113-0-2401008-03	54	Nación	Adicion No.1 de 2021	$ 800.000.000,00
2022						$ 2.169.815.216,00
2023						$ 3.254.722.689,00
2024						$ 2.856.504.202,00
2025						$ 4.074.151.261,00
2026						$ 5.705.344.538,00
2027						$ 5.166.722.689,00
2028						$ 6.384.369.747,00
2029						$ 7.063.394.958,00
2030						$ 7.875.159.664,00
			TOTAL			**$ 47.519.707.260,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 47.519.707.260,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.423821 De 24/05/2021	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 2.169.522.296,00		$ 46.719.707.260,00		Valor iniciales sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.423821 De 24/05/2021
1	1 a 30 de Junio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.169.522.296,00	$ -	$ 46.719.707.260,00		Amortización 0%
2	1 a 31 de Julio de 2021	$ 124.284.020,00	$ 23.613.964,00	$ 147.897.984,00	$ -	$ -	$ 2.021.624.312,00	$ 147.897.984,00	$ 46.571.809.276,00		Amortización 0%
3	1 a 31 de Agosto de 2021	$ 197.445.180,00	$ 37.514.584,00	$ 234.959.764,00	$ -	$ -	$ 1.786.664.548,00	$ 382.857.748,00	$ 46.336.849.512,00		Amortización 0%
4	1 a 30 de Septiembre de 2021	$ 255.937.554,00	$ 48.628.135,00	$ 304.565.689,00			$ 1.482.098.859,00	$ 687.423.437,00	$ 46.032.283.823,00		Amortización 0%
5	1 a 31 de Octubre de 2021	$ 229.377.374,00	$ 43.581.701,00	$ 272.959.075,00			$ 1.209.139.784,00	$ 960.382.512,00	$ 45.759.324.748,00		Amortización 0%
							$ 800.000.000,00				Adicion No.1 de 2021 Registro Presupuestal No.1062121 De 23/12/2021
6	1 a 30 de Noviembre de 2021	$ 217.434.954,00	$ 41.312.641,00	$ 258.747.595,00			$ 1.750.392.189,00	$ 1.219.130.107,00	$ 46.300.577.153,00		Amortización 0%
7	Diciembre de 2021	$ 242.420.094,00	$ 46.059.818,00	$ 288.479.912,00			$ 1.461.912.277,00	$ 1.507.610.019,00	$ 46.012.097.241,00		Amortización 0%
8	Enero de 2022	$ 212.379.574,00	$ 40.352.119,00	$ 252.731.693,00	$ -	$ -	$ 1.209.180.584,00	$ 1.760.341.712,00	$ 45.759.365.548,00		Amortización 0%
	TOTALES	**$ 1.479.278.750,00**	**$ 281.062.962,00**	**$ 1.760.341.712,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.209.180.584,00**	**$ 1.760.341.712,00**	**$ 45.759.365.548,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.

DESCRIPCION	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	$ 1.335.410.850,00	$ 253.728.062,00	$ 1.589.138.912,00
OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 143.867.900,00	$ 27.334.901,00	$ 171.202.801,00
PROVISIÓN PARA AJUSTES Y FRENTE ADICIONAL	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 1.479.278.750,00**	**$ 281.062.963,00**	**$ 1.760.341.713,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **Elsa Campo López**
Director de Interventoría
Matrícula No.: **19202-01710 CAU**

Firma
Nombre: **José Adrián Valencia Castrillón**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: **19202 40638 CAU**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 18
MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	31	01	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

FECHA DE INICIO: 28/06/2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00

VALOR ADICIONALES $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGUN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría			El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: GARANTÍA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	16	1	2026	16	1	2031
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROSS.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 3 Certificado 14650283 2 de septiembre de 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 1.532.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 3.064.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.597.414.699,20	16	1	2026	16	1	2031
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.089.353.675,00	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROSS.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 4 Certificado 14679543 29 de diciembre de 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ADICIONAL NÚMERO UNO(1) DE 2021 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Elsa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710 CAU

Firma
Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 19
MINFRA-MN-IN-15-FR-18
SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD
CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-18	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 31 (Día) 1 (Mes) 22 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990-21 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189

FECHA DE INICIO: 28/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI _____ NO _____ APROBADO: SI _____ N _____ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 22-sep-21

OBSERVACIONES: El plan de Calidad se envió a través de drive dispuesto por el INVIAS el día martes 12-10/2021

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI x NO _____ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 18 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI _____ NO _____ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI x NO _____ APROBADO: SI _____ NO _____ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 37 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 37

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: El plan de inspección y ensayo se envió como anexo al plan de calidad a través de drive dispuesto por el INVIAS

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES: No se presentaron no conformidades en el mes

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: _____ **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** _____

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** _____

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: _____ **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** _____

OBSERVACIONES: No se recibieron quejas ni reclamos en el mes

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Cumplimiento entrega informes	100%	Los informes de Interventoría se entregaron en 100%. Para el mes de enero se entregaron 5 informes: semanales (28, 29, 30 y 31), y 1 mensuales del mes de enero de 2022.
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento calibración equipos	100%	La Interventoría cuenta con cuatro equipos de topografía (dos niveles y dos estaciones), los cuales está debidamente calibrados.
IG3: Índice de gestión 3 = Indice Accidentalidad	0%	No se presentaron accidentes laborales entre los colaboradores del Consorcio ICAYECO 189 en el presente periodo.
IG4: Índice de gestión 4 = Comités de obra	100%	En el presente mes se realizaron 4 reuniones así: No. 21 (14/01/2022); No. 22 (17/01/2022); No. 23 (24/01/2022); No. 24 (31/01/2022)
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES: Se obtienen los indicadores del mes de diciembre de 2021, con cumplimiento de las metas propuestas.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Nivel Automatico AT-G6	TOPCON	B25040	4/08/2021	2469	4/02/2022	Vigente
2	Estacion Total CTS-3007	TOPCON	4U1216	22/08/2021	2797	22/02/2022	Vigente
3	Estacion Total R1	STONEX	DL11623	4/08/2021	2468	4/02/2022	Vigente
4	Nivel Automatico AP124	POWER GEO	051005	4/08/2021	2470	4/02/2022	Vigente

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Elsa campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No.: 19202-1710

Firma
Nombre: Eliana Janneth Rodríguez B.
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 83423 CND

Firma
Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

No. 2681

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** POWER GEO

Modelo: AP-124 **Número de Serie:** 051005

Cliente: ALEXIS OMIR LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022

Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboro:

Laboratorio Topográfico

Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio

CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2681

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,4m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 12'
Apertura del objetivo	30mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ - 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail.: ccvyo.sas@gmail.com

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

FOLIO No. 250

No. 2682

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** TOPCON

Modelo: AT-G6 **Número de Serie:** B25040

Cliente: ALEXANDER LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022

Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboró:

Laboratorio Topográfico Tel: (2) 485 0256

Gabriel Martínez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

FOLIO No. 251

Consultoria . Construcciones

No. 2682

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,5m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ - 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2680

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL
Marca: STONEX
Modelo: R1 PLUS
Número de Serie: DL11623
Cliente: ALEXIS OMIR LEITON RIVERA
Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022
Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboró:

Laboratorio Topogr
Tel.: (2) 485

Gabriel Martínez
Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2680

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	500M
Precisión angular (DIN 18723)	2"	Alcance con dianas reflectivas	600m
Precisión en distancia	± 2mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	4000M

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☑	☐	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☑	☐	☐	☐	Ajuste del distanciómetro	☑	☐	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	.5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 12

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805.66	49805.1	0,32	0.10	± 2	-0.56

Fin de este documento.

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SPECTRA SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

ANEXO 20
MEPI-MN-IN-9-FR-2
PLAN DE CARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

REVISIÓN MENSUAL Y ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO DE LA INTERVENTORÍA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	6SPM-MO1-04-R-PR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 33

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 2 — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA — **PERIODO:** 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022 — **FECHA:** (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 980 de 2021 INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYCCO 180

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSÉ ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

CONTRATOS DE OBRA:

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1561-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS INVICCO 2030
1558-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 094

PLAZO INICIAL: CIENTO (meses) (en meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (en meses según las prórrogas en suspensiones)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/06/2021 (indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2030 (incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (indique día/mes/año)

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.240,00 (según contrato principal)

VALOR ADICIONES: $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.240,00

PLAN DE CARGAS INICIAL: 2

No. (Se debe numerar de forma consecutiva cada vez que se presente una reprogramación al plan de cargas inicial o final)

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

PLAN DE CARGAS FINAL

No. de Orden	Cantidad	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) — CONCEPTO	PERFIL	DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR TOTAL	ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS — PERFIL	DEDICACIÓN MENSUAL	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICACIÓN N°2 DE 2 DE ENERO 2021 — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	AVANCE ACUMULADO ACTA No. 7 - ACTA 97% — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	ENERO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	FEBRERO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	MARZO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	ABRIL — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	MAYO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	JUNIO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	JULIO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	AGOSTO — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	SEPTIEMBRE — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	OCTUBRE — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	NOVIEMBRE — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	DICIEMBRE — DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR	NARRACIÓN TOTAL ACUMULADA — TOTAL DEDICACIÓN MENSUAL (Horas o días)	VALOR
													AÑO 2021						AÑO 2022																					
													ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2021		ACTA No. 8		ACTA No. 9		ACTA No. 10		ACTA No. 11		ACTA No. 12		ACTA No. 13		ACTA No. 14		ACTA No. 15		ACTA No. 16		ACTA No. 17		ACTA No. 18		ACTA No. 19			
													ACTA No. 7 - ACTA 97%																											
		COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL																																					
		PERSONAL PROFESIONAL																																					
1	1	Director de Interventoría	$ 7.500.000	$ 500.000	119,08	$ 912.000.000,00		$ -	0,00	$ 516.000	$ 508.000.000,00	0,000	$ 48.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,000	$ 24.000.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 6.200.000	$ 500.000	442,08	$ 2.919.400.000,00		$ -	0,00	464.000	$ 2.530.800.000,00	9,000	$ 91.350.000,00	1,960	$ 9.462.000,00	2,000	$ 11.400.000,00	2,000	$ 11.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,960	$ 32.262.000,00
3	1	Ingeniero Aux Sst de Interventoría	$ 3.000.000	$ 400.000	436,00	$ 1.760.400.000,00		$ -	0,00	442.000	$ 1.723.800.000,00	16,280	$ 52.614.000,00	3,000	$ 11.700.000,00	3,000	$ 11.700.000,00	3,000	$ 11.700.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,000	$ 35.100.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 6.800.000		20,00	$ 136.400.000,00		$ -	0,00	24.240	$ 164.832.000,00	2,270	$ 17.476.000,00	0,230	$ 1.564.000,00	0,300	$ 2.040.000,00	0,300	$ 2.040.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,830	$ 5.644.000,00
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	9.240	$ 62.832.000,00	0,750	$ 4.760.000,00	0,270	$ 1.836.000,00	0,400	$ 2.720.000,00	0,400	$ 2.720.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,070	$ 7.276.000,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	9.240	$ 62.832.000,00	1,010	$ 10.268.000,00		$ -	0,400	$ 2.720.000,00	0,400	$ 2.720.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,800	$ 5.440.000,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	9.968	$ 66.640.000,00	0,860	$ 6.120.000,00		$ -	0,500	$ 3.400.000,00	0,500	$ 3.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,000	$ 6.800.000,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	10.000	$ 68.000.000,00	2,800	$ 19.720.000,00		$ -	0,300	$ 2.040.000,00	0,300	$ 2.040.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,600	$ 4.080.000,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.800.000		8,00	$ 54.400.000,00		$ -	0,00	9.000	$ 61.200.000,00	2,800	$ 19.040.000,00		$ -	0,350	$ 2.380.000,00	0,350	$ 2.380.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,700	$ 4.760.000,00
10	1	Especialista en Túneles	$ 6.800.000		2,00	$ 13.600.000,00		$ -	0,00	2.920	$ 19.856.000,00	1,000	$ 6.800.000,00		$ -		$ -	0,500	$ 3.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,500	$ 3.400.000,00
11	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 6.000.000		17,00	$ 102.000.000,00		$ -	0,00	18.240	$ 109.560.000,00	1,960	$ 11.940.000,00	0,270	$ 1.620.000,00	0,300	$ 1.800.000,00	0,300	$ 1.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,870	$ 5.220.000,00
12	1	Líder de Integración	$ 6.000.000		112,00	$ 672.000.000,00		$ -	0,00	114.000	$ 684.000.000,00	3,000	$ 22.980.000,00	1,000	$ 6.000.000,00	1,000	$ 6.000.000,00	1,000	$ 6.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 18.000.000,00
13	1	Profesional Social	$ 4.000.000		215,00	$ 903.000.000,00		$ -	0,00	217.000	$ 911.400.000,00	8,260	$ 34.692.000,00	1,050	$ 4.200.000,00	1,050	$ 4.200.000,00	1,050	$ 4.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,150	$ 12.600.000,00
14	1	Profesional Ambiental	$ 4.500.000		218,00	$ 981.000.000,00		$ -	0,00	220.000	$ 990.000.000,00	0,000	$ 26.235.000,00	1,000	$ 4.500.000,00	1,000	$ 4.500.000,00	1,000	$ 4.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 13.500.000,00
15	1	Profesional Técnico Predial	$ 4.000.000	$ 200.000	104,00	$ 499.200.000,00		$ -	0,00	106.000	$ 508.800.000,00	0,300	$ 25.440.000,00	1,000	$ 4.800.000,00	1,000	$ 4.800.000,00	1,000	$ 4.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 14.400.000,00
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000		11,00	$ 49.200.000,00		$ -	0,00	12.000	$ 54.000.000,00	0,450	$ 2.025.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,100	$ 450.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,300	$ 1.350.000,00
17	1	Auditor de calidad	$ 4.500.000		10,00	$ 45.000.000,00		$ -	0,00	11.000	$ 49.500.000,00	0,600	$ 2.700.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,100	$ 450.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,300	$ 1.350.000,00
18	1	Abogado	$ 6.000.000		11,00	$ 66.000.000,00		$ -	0,00	12.000	$ 78.000.000,00	1,880	$ 11.280.000,00	0,500	$ 3.000.000,00	0,500	$ 3.000.000,00	0,500	$ 3.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,500	$ 9.000.000,00
		PERSONAL TÉCNICO																																					
19	1	Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	330,00	$ 726.000.000,00		$ -	0,00	336.000	$ 743.600.000,00	9,740	$ 21.429.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	2,000	$ 4.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 13.200.000,00
20	1	Topógrafo Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	427,00	$ 939.400.000,00		$ -	0,00	431.000	$ 948.200.000,00	10,660	$ 23.452.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	2,000	$ 4.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 13.200.000,00
21	1	Laboratorista Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	218,00	$ 479.600.000,00		$ -	0,00	226.000	$ 497.200.000,00	5,370	$ 11.814.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	1,000	$ 2.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 6.600.000,00
22	1	Inspector SST	$ 2.000.000	$ 200.000	222,00	$ 488.400.000,00		$ -	0,00	226.000	$ 497.200.000,00	6,630	$ 14.586.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	1,000	$ 2.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 6.600.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO																																					
23	1	Cadenero	$ 1.100.000		430,00	$ 473.000.000,00		$ -	0,00	442.000	$ -	0,000	$ 10.230.000,00	3,000	$ 3.300.000,00	3,000	$ 3.300.000,00	3,000	$ 3.300.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	9,000	$ 9.900.000,00
24	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.100.000		216,00	$ 237.600.000,00		$ -	0,00	222.000	$ -	0,000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																					
25	1	Secretaria	$ 1.000.000		205,00	$ 205.000.000,00		$ -	0,00	229.000	$ -	10,660	$ 12.000.000,00	2,000	$ 2.000.000,00	2,000	$ 2.000.000,00	2,000	$ 2.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 6.000.000,00
26	1	Conductor	$ 1.200.000		331,00	$ 397.200.000,00		$ -	0,00	335.000	$ 402.000.000,00	11,330	$ 13.596.000,00	2,000	$ 2.400.000,00	2,000	$ 2.400.000,00	2,000	$ 2.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 7.200.000,00
27	1	Campamentero	$ 1.000.000		53,00	$ 53.000.000,00		$ -	0,00	55.000	$ -	3,000	$ 3.000.000,00	1,000	$ 1.000.000,00	1,000	$ 1.000.000,00	1,000	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 3.000.000,00
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24																																					
28		Provisión Jornadas 7X24				$ 353.600.000,00							$ 354.227.379,99	0,000369	$ 1.099.244,00	0,000777	$ 274.811,00	0,000777	$ 274.811,00	0,000777	$ 274.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,002	$ 824.433,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 13.364.352.000,00		$ -			$ 12.516.479.379,00		$ 686.095.244,00		$ 79.756.811,00		$ 83.774.811,00		$ 97.174.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 276.756.433,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,34					2,34		2,34		2,34		2,34		2,34		2,34																			2,34
		% PARAFISCALES MES/PERIODO (C)=(D/A)				4,00%																																	
		VALOR PARAFISCALES (D)				$ 535.074.240,00		$ -			$ 500.659.175,16		$ 19.443.853,09		$ 3.190.272,44		$ 3.750.992,59		$ 3.886.992,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 10.828.256,99
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 31.383.841.538,00		$ -			$ 29.539.991.332,00		$ 1.147.594.776,00		$ 189.226.074,00		$ 221.358.554,00		$ 229.332.554,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 630.897.182,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																					
		VARIOS																																					
29	1	Director de Interventoría / Especialistas	$ 230.000	Día	1167	$ 268.753.000,00		$ -	1.167,00	$ 268.753.000,00		10,000	$ 2.300.000,00		$ -	10,000	$ 2.300.000,00	2,000	$ 500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	12,000	$ 2.800.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS													$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
30	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (Incluye peajes y Combustible)El modelo del vehículo ofertado deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	324	$ 1.620.000.000,00		$ -	329,00	$ 1.640.000.000,00		10,000	$ 50.000.000,00	2,000	$ 10.000.000,00	2,000	$ 10.000.000,00	2,000	$ 10.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 30.000.000,00
31	1	Van de pasajeros (Cinte 8) *5 personas) (Incluye peajes y Combustible)El modelo del vehículo ofertado deberá corresponder a modelos 2015 o superior.	$ 5.000.000	Mes	197	$ 985.000.000,00		$ -	197,00	$ 985.000.000,00		1,000	$ 5.000.000,00	0,500	$ 2.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,500	$ 2.500.000,00
32	1	Equipo completo de topografía	$ 2.400.000	Sicomportante por mes	427	$ 1.024.800.000,00		$ -	431,00	$ 1.034.400.000,00		6,000	$ 22.360.000,00	2,000	$ 4.800.000,00	2,000	$ 4.800.000,00	2,000	$ 4.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	6,000	$ 14.400.000,00
33	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000	Sicomportante por mes	220	$ 550.000.000,00		$ -	220,00	$ 550.000.000,00		0,567	$ 117.000,00		$ -	1,000	$ 2.500.000,00	1,000	$ 2.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,000	$ 5.000.000,00
34	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000	Sicomportante por mes	326	$ 652.000.000,00		$ -	330,00	$ 660.640.000,00		11,167	$ 22.260.000,00	2,410	$ 4.820.000,00	2,410	$ 4.820.000,00	2,410	$ 4.820.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,230	$ 14.460.000,00
35		**OTROS COSTOS**													$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
36	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.000.000	Sicomportante por mes	115	$ 297.500.000,00		$ -	115,00	$ 297.500.000,00		2,460	$ 5.100.000,00		$ -	1,120	$ 2.800.000,00	0,500	$ 1.250.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,620	$ 4.032.000,00
37	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 630.000	Sicomportante por mes	114	$ 94.620.000,00		$ -	115,00	$ 70.686.000,00		4,200	$ 6.467.800,00	0,640	$ 631.200,00	0,610	$ 506.300,00	0,610	$ 506.300,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,860	$ 1.643.800,00
38	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 630.000	Sicomportante por mes	328	$ 270.340.000,00		$ -	331,00	$ 275.226.000,00		7,980	$ 5.978.400,00	1,810	$ 1.502.300,00	1,660	$ 1.377.800,00	1,660	$ 1.377.800,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,130	$ 4.257.900,00
39	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 1.300.000	Sicomportante por mes	22	$ 39.700.000,00		$ -	20,04	$ 30.429.000,00		0,000	$ 742.000,00		$ -	0,200	$ 270.000,00	0,200	$ 270.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,400	$ 540.000,00
40	1	Vestuario Técnico Comunitario estudios especiales	$ 200.000	Sicomportante por mes	216	$ 43.200.000,00		$ -	216,00	$ 43.200.000,00			$ -		$ -	0,740	$ 148.000,00	0,740	$ 148.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,480	$ 296.000,00
													$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 5.455.015.000,00		$ -			$ 5.699.145.000,00		$ 170.714.400,00		$ 24.133.300,00		$ 28.732.100,00		$ 26.172.100,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 80.047.700,00
		Ajuste por aproximación																																					
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 36.838.751.538,00		$ -			$ 35.239.836.439,00		$ 1.258.869.176,00		$ 212.379.574,00		$ 251.038.654,00		$ 255.504.654,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 719.914.982,00
		Previsión para ajustes y fente adicional (D)				$ 2.300.594.602,00					$ 2.199.864.119,00																													
		Subtotal costos básicos (C) + (C) + (D)				$ 39.380.359.242,00					$ 37.439.700.558,00		$ 1.258.869.176,00		$ 212.379.574,00		$ 251.038.654,00		$ 255.504.654,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 719.914.982,00
		VA (F) = (E) * (9% IVA)				$ 7.489.449.038,00					$ 7.112.280.162,00		$ 240.714.643,00		$ 40.552.119,00		$ 47.996.824,00		$ 48.845.884,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 136.550.828,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 46.719.707.240,00					$ 44.545.389.640,00		$ 1.507.610.019,00		$ 252.731.693,00		$ 298.726.478,00		$ 304.650.538,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 853.596.719,00

* Costo correspondiente a Mes o a Hora según sea el caso, multiplicado por el porcentaje de dedicación aprobado.

CAUSANTE ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADA Y APROBADA EN

NOTAS:

1. Para cobrar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones, con base en estos documentos presenta un vinculante político que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Los costos del personal y otros costos requeridos en contratista e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
3. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
4. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma:
Nombre: **Elsa Cuervo Lopez**
Director de Interventoría
Matrícula No.: 192022-01710 CAU

Firma:
Nombre: **José Adrián Valencia Castrillón**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 15202-40638 CAU

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Director Territorial

FOLIO No. 256

ANEXO 21
RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA - ENERO DE 2022							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
ICA-MACIZO-0077	3	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento entrega de estudios y diseños	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0078	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geología	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0079	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geotecnia para Fundaciones Tramo Bolívar-Santiago del PR50+000 al PR62+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0080	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geotecnia para Fundaciones Tramo San Miguel-La Vega PR41+830 al PR67+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0082	12	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Estructuras – Obras Tipo	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0081	12	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Obras de contención zona RCD - PR 54+400 - Frente Bolívar.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0083	14	01	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento Entrega de ortofotografías de los tramos en revisión	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0084	19	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Revisión Intervención sitio critico 32+200: Informe Geotécnico - Versión 1.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-086	20	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Materiales empleados para el mejoramiento de la subrasante	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0087	25	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Comunicación PMVC-20210922000326 Personería Municipal de La Vega – Solicitud de Mantenimiento e Instalación de reductores de velocidad en la vía principal de la cabecera Municipal de La Vega Cauca	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0088	27	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento Gestión Ambiental	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0089	27	01	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Conservación de capas granulares en la estructura de pavimento	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - ENERO DE 2022					
REGISTRO Nº	FECHA	ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
E-ICA-MACIZO-0088	11/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Informe mensual social N°6V1	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0089	12/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	REMISIÓN DE INFORME MENSUAL PREDIAL DICIEMBRE DE 2021	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0090	19/01/2021	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Entrega Informe de Sostenibilidad No. 3 periodo septiembre	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0092	20/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Informe Mensual Diciembre 2021	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0091	21/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Presupuesto Protocolo de Bioseguridad	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0093	21/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Atención de observaciones al documento; Diseño sitio critico K 32+200, vía la Lupa –Bolívar	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0094	21/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	ATENCION OFICIO ICA-MACIZO-0077 Y REQUERIMIENTOS DE COMITÉ DE 7 DE ENERO DE 2022	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0095	21/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Concepto hundimientos La Sierra	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0096	26/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Propuesta de prestación de servicios sector K104-K107 La Vega San Sebastían	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0097	28/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Respuesta Oficio ICA – MACIZO-0079. Observaciones al Volumen IV: Geotecnia para Fundaciones	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-098	28/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	Entrega de Diseño Geométrico y Estructuras	CONSORCIO ICAYECO
E-ICA-MACIZO-0099	31/01/2022	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030	Correo	REMISIÓN DIAGNÓSTICO SOCIOPREDIAL VERSIÓN 01 SECTOR SAN MIGUEL – LA VEGA PR 41+800 AL PR 43+800	CONSORCIO ICAYECO

ANEXO 22
REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL ENERO DE 2021 OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 1. Conformación de Subbase - La Vega



Fotografía 2. Retiro deslizamiento PR 21+100 - Bolívar



Fotografía 3. Mejoramiento de subrasante - La Vega



Fotografía 4. Levantamiento topográfico de secciones naturales - Bolívar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL ENERO DE 2021** **OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 5. Explanación para ampliación de banca - Bolívar



Fotografía 6. Mejoramiento de la subrasante con adicion de material - La Vega



Fotografía 7. Remoción de deslizamiento - Bolívar



Fotografía 8. Remoción de deslizamiento - La Vega

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 23
REGISTRO FOTOGRAFICO SOCIAL

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL ENERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 1. 1. Oficina SAU ubicada en la carrera 3 # 7-92 Barrio centro en el Municipio de Bolívar.



Fotografía 2. Oficina SAU ubicada en el barrio Corea-corregimiento de San Miguel Municipio de La Vega.





Fotografía 3. Ruta 25CC15, Reunión con Comité de Participación Comunitaria, San Miguel de La Vega (20-01-2022)



Fotografía 4. Ruta 25CC15, Reunión con Comité de Participación Comunitaria, San Miguel de La Vega (20-01-2022)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL ENERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 5. Ruta 25CC15, Reunión con Comité de Participación Comunitaria, San Miguel de La Vega (20-01-2022)



Fotografía 6. Ruta 25CC15, Reunión con Comité de Participación Comunitaria, San Miguel de La Vega (20-01-2022)



Fotografía 7. Actividad económica, empleo indirecto Ruta 25CC15



Fotografía 8. Levantamiento actas de compromiso. Vereda Bajo Llano Ruta 1203

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL ENERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 11. Recorrido y reunión con la JAC y usuarios de la vereda Campo Bello revisión de redes de acueducto Ruta 1203-Bolívar.



Fotografía 12. Recorrido y reunión con la JAC y usuarios de la vereda Campo Bello revisión de redes de acueducto Ruta 1203-Bolívar.



Fotografía 13. Socialización sobre actividades de reparcheo a la comunidad de la vereda Guayabal y Guácimo municipio del Patia Ruta 1203.



Fotografía 14. Socialización sobre actividades de reparcheo a la comunidad de la vereda Guayabal y Guácimo municipio del Patia Ruta 1203.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**31** (Día)	**01** (Mes)	**2022** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL ENERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 13. Socialización sobre actividades de reparcheo a la comunidad de la vereda Guayabal y Guácimo municipio del Patia Ruta 1203.



Fotografía 14. Levantamiento actas de vecindad -Ruta 1203.



Fotografía 15. Acta de vecindad en la vereda La Florida Ruta 25CC15



Fotografía 16. Acta de compromiso en la veredaLa Marquesa Ruta 25CC15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **REGISTRO FOTOGRÁFICO**	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	**31** (Día)	**01** (Mes)	**2022** (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL ENERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 15. Capacitación a los trabajadores sobre el tema "Protección al patrimonio arqueológico Enero 22 de 2022 - Ruta 1203



Fotografía 16. Capacitación a los trabajadores sobre el tema "Protección al patrimonio arqueológico Enero 22 de 2022 Ruta 25CC15

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 24
REGISTRO FOTOGRAFICO SISO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 1. Pare y Siga San Miguel



Fotografía 2. Señalizacion San Miguel



Fotografía 3. Revision informacion SST



Fotografía 4. Equipo de Emergencias

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 5. Inspeccion de EPP



Fotografía 6. Condiciones Internas - Limpieza Volquetas - San Miguel



Fotografía 7. Induccion al personal



Fotografía 8. Induccion Persoanl

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 11. Entrega Tapabocas



Fotografía 12. Verificacion Uso de EPP



Fotografía 11. Puestos de trabajo ventilados - Distanciamiento



Fotografía 12. Inspeccion EPP

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	31 (Día)	01 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 13. Inspeccion EPP



Fotografía 14. Desinfeccion de manos



Fotografía 15. Lavado de manos



Fotografía 16. Distanciamiento