	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 1001 DE 2021 **Contratista:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

Contrato de Interventoría No. 990 DE 2021 **Interventoría:** CONSORCIO ICAYECO - 189

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

INFORME MENSUAL No. 9 **MES O PERIODO:** feb-22

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		
2	**DESCRIPCION DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	66
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	79
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	84
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	132
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	135
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	138
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	147
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	152
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	175
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	177
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	179
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		188
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	226
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	228
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	261
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	264
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	266
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	277
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		279
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		282
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		285
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No. 1486 de fecha 09-Junio/2021

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 DE 2
FECHA	4/03/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** feb-22

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

PLAZO INICIAL: 114 MESES
FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/08/2030
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 310.678.630.426,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 22.988.831.187,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 333.667.461.613,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 10.000.000.000,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	42
	Rehabilitación		
Estructuras	Túneles		
	Puentes		
	Pontones		
Mantenimiento		Km	1,5
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	Km	0	3,8
	Rehabilitación			
Estructuras	Túneles			
	Puentes			
	Pontones			
Mantenimiento		Km	0,445	1,462
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 257.373.875.110,00	$ 752.323.635,00	$ 258.126.198.745,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 60.461.747.454,00	$ 176.734.339,00	$ 60.638.481.793,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 700.000.000,00	$ 2.046.153,00	$ 702.046.153,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 1.875.000.000,00	$ 356.250.000,00	$ 2.231.250.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 11.319.484.922,00	$ -	$ 11.319.484.922,00
IMPLEMENTACION PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	$ 650.000.000,00	$ -	$ 650.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			$ 333.667.461.613,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 196.823.853,00	$ 575.331,00	$ 197.399.184,00	$ 9.664.590.933,00
AJUSTES			$ -	$ 33.335.533,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO				$ 9.697.926.466,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 10.122.589.817,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 9.697.926.466,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95,80%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 111
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 56
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 167
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **334**

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **PERIODO MES:** feb-22

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021

OBJETO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

PLAZO INICIAL:	114 MESES		
FECHA DE INICIO:	28 DE JUNIO DE 2021	**VALOR INICIAL (incluido IVA) :**	$ 310.678.630.426,00
FECHA DE SUSPENSIÓN:		**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):**	$ 22.988.831.187,00
FECHA DE REANUDACIÓN:		**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):**	$ 333.667.461.613,00
FECHA DE VENCIMIENTO:	31/08/2030	**ANTICIPO CONCEDIDO:**	$ 10.000.000.000,00
PLAZO ACUMULADO:	114 MESES	**ANTICIPO AMORTIZADO:**	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Fresado de carpeta asfaltica para reparcheo Sector El Guayabal - Patía Cauca



Retiro de deslizamiento Sector San Miguel - Frente La Vega

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No.192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

CONSORCIO ICAYECO-189

CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº 990 – 2021

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 09

MODULO 1 – ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

Entidad contratante:	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS
Objeto del proyecto:	INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA
Interventor:	Consorcio ICAYECO-189
Contrato de interventoría Nº:	990-2021
Contratista:	Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
Contrato de obra Nº:	1001- 2021 - ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS)
Nombre del documento:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 09 PERIODO FEBRERO DE 2022

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia N.º	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
José David Alarcón Alarcón	INVIAS - BOGOTÁ	1	C	Febrero / 2022
José Adrián Valencia Castrillón	INVIAS - CAUCA	2	C	Febrero / 2022
Elsa Campo López	CONSORCIO ICAYECO	3	C	Febrero / 2022

Control de Modificaciones		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
1		Febrero /2021

Complementa			Elaboró:	César Hoyos Collazos	
Reemplaza			Revisó:	Rubén Caicedo Celis	
Versión	0	Febrero / 2022	Aprobó:	Elsa Campo López	
	Número	Fecha		Nombre	Firma

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 4

2.1. Localización 4
2.1.1. Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 4
2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 6
2.3. Inventario y estado inicial de la vía 6
2.3.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 6
2.3.2. Estado inicial del corredor 6
2.4. Características técnicas del proyecto 7

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA 9

3.1. Información general del contrato 9
3.1.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas) 9
3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes 10
3.3. Seguimiento a Ítems no previstos 15
3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría 16
3.4.1. Estado de Gestión Social 18
3.4.2. Estado de Gestión Predial 24
3.4.3. Estado de Gestión Ambiental 28
3.4.4. Estado de Gestión de Sostenibilidad 31
3.4.5. Estado de Gestión SISO Contratista 31

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA 34

4.1. Informe Semanal 34
4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra 34
4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 34
4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 34
4.5. Estado General del Tiempo 34
4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio 34
4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 34
4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 35
4.8.1. Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista 35
4.9. Otros documentos seguimiento mensual 36
4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo 36
4.9.2. Seguimiento Programa de Obra 36

4.9.3. Actas de comité de obra 37
4.9.4. Acta de reunión 37

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 38

5.1. Información General del Contrato 38
5.1.1. Información financiera del Contrato 38

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor 39

5.3. Informes Especialistas 39

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC 40

5.5. Información otros programas y aplicativos 40

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA 41

6.1. Equipo Contrato de Interventoría 41

6.2. Personal, Contrato de Interventoría y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 41

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 41

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 41

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 41
6.5.1. Seguimiento al control de Inspección y Ensayo 41
6.5.2. Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría 42
6.5.3. Control de documentos 42
6.5.4. Indicadores de Gestión 42
6.5.5. Auditorías Internas 42
6.5.6. CONCLUSIONES 43

6.6. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado 43

6.7. Seguimiento al plan de cargas 43

6.8. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 43

6.9. Otros documentos de seguimiento mensual de interventoría. 45
6.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo 45
6.9.2. Seguimiento a la Gestión Social 45
6.9.3. Seguimiento a la Gestión Ambiental 48
6.9.4. Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad 51

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 52

8. ANEXOS 55

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo 55

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras 55

8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales 55

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano 7
Tabla 2 - Programa de entrega de Estudios y Diseños 8
Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano 10
Tabla 4 - Actividades ejecutadas y supervisadas 10
Tabla 5 – Items no previstos 15
Tabla 6 – Equipo de Gestión Social Contratista de Obra 19
Tabla 7 – Oficinas de atención a la comunidad 19
Tabla 8 – Puntos satélites 20
Tabla 10 – Reuniones y piezas de divulgación 20
Tabla 11 – Vallas Informativas 21
Tabla 13 – Consolidado de Actas de vecindad 21
Tabla 14 – Actas de compromiso 21
Tabla 15 – Consolidado de Actas de compromiso 22
Tabla 16 – Generación de Empleo 23
Tabla 17 Presonal Responsable de la Gestion Predial del Contratista 25
Tabla 18 Presonal Responsable de la Gestion Predial del la Interventoria 25
Tabla 19 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra 29
Tabla 20 - Informes Semanales 34
Tabla 21 - Reuniones 37
Tabla 22 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL 38
Tabla 23 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados 39
Tabla 24 - Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría 40
Tabla 25 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoría 40
Tabla 26 - Equipo de Gestión Social 45
Tabla 27 - Correspondencia recibida 46
Tabla 28 - Correspondencia enviada 46
Tabla 29 - Permisos ambientales tramitados por el contratista 49
Tabla 30 – Comunicaciones recibidas area ambiental 50
Tabla 31 – Comunicaciones enviadas area ambiental 51

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1 - Localización Modulo 1 4
Figura 2 - Estado general del corredor 5
Figura 3 - Sección Transversal Típica 8
Figura 4 - Diseño Geometrico sector San Miguel con Ortomosaico 27
Figura 5 - Diseño Geometrico sector Bolivar con Ortomosaico 28

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1	MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORMES SEMANALES
Anexo 2	MEPI-MN1-IN-15-FR-4 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA
Anexo 3	MEPI-MN1-IN-15-FR-6 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 4	MEPI-MN1-IN-15-FR-8 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA
Anexo 5	MEPI-MN1-IN-15-FR-10 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO
Anexo 6	MEPI-MN1-IN-15-FR-11 RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO
Anexo 7	MEPI-MN1-IN-15-FR-12 SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA
Anexo 8	MINFRA-MN-IN-15-FR-17 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA
Anexo 9	MINFRA-MN-IN-2-FR-1 SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO
Anexo 10	MINFRA-MN-IN-6-FR-1 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES
Anexo 11	MINFRA-MN-IN-14-FR-2 ACTAS DE REUNION
Anexo 12	INFORME ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
Anexo 13	INFORME ESPECIALISTA EN GEOTECNIA
Anexo 14	INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL
Anexo 15	MEPI-MN1-IN-15-FR-5 EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 16	MEPI-MN1-IN-15-FR -7 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 17	MEPI-MN1-IN-15-FR-9 INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 18	MEPI-MN1-IN-15-FR-13 SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 19	MINFRA-MN-IN-15-FR-18 SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA
Anexo 20	MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS
Anexo 21	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR
Anexo 22	REG.FOT-2021_OBRA
Anexo 23	REG.FOT-2021_SOCIAL
Anexo 24	REG.FOT-2021_SISO

1. INTRODUCCIÓN

El Pacto por el Transporte y la logística para la competitividad y la integración regional, contenido en la ley 1955 del 25 de mayo de 2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 -Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, resalta los importantes logros y avances en el desarrollo de la infraestructura y logística de transporte durante los últimos años, no obstante, reconoce los retos que se tienen para la consolidación de los diferentes modos de transporte, relacionados con la competitividad, uso de nuevas tecnologías, conectividad de zonas rurales y eficiencia logística requeridos para lograr reducciones en costos de transporte y tiempos de viaje, que permitan a millones de ciudadanos del país conectarse entre las regiones para acceder a servicios y mercados nacionales y extranjeros. Lo anterior, bajo el principio institucional de concluir, concluir y concluir, los proyectos estratégicos de infraestructura y transporte, que permitan el logro de impactos tangibles en esta materia.

En relación con el modo carretero, el PND 2018-2022 tiene dentro de sus objetivos, mejorar la calidad del transporte en términos de capacidad/estado de la infraestructura y la prestación de servicios para garantizar la conectividad entre centros de producción, distribución y consumo, así como la integración de los territorios. Dentro de las estrategias planteadas por el Gobierno Nacional, a través del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, se promueve la continuidad en el mejoramiento de la red vial no concesionada que se encuentre en afirmado, priorizando intervenciones sobre corredores incluidos en el Plan Maestro de Transporte Intermodal (PMTI) y aquellos que contribuyan a la consolidación territorial.

Durante los últimos años, a través del Instituto Nacional de Vías se han orientado esfuerzos para mejorar las condiciones de movilidad y niveles de servicio en corredores de comercio exterior que conectan a los departamentos del centro del país con los puertos del Atlántico y Pacífico colombianos, a pesar de estos esfuerzos, y debido a la importancia estratégica, se han identificado necesidades de ampliación y mejoramiento de la red vial de carreteras para brindar mejores condiciones de competitividad en el flujo de bienes y pasajeros y facilidades de acceso a la oferta social del Estado, especialmente, en corredores viales que han sido intervenidos a través de diferentes programas de obra pública y que cuentan con intervenciones y necesidades que requieren ser atendidas y materializadas mediante la ejecución de obras civiles, en tal sentido, en marco de la estrategia para el transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y competitividad del PND “Pacto por Colombia - Pacto por la Equidad” el INVIAS continuará con el mejoramiento de la red vial nacional no concesionada que hoy se encuentra en afirmado, promoviendo la consolidación territorial, las metodologías que permitan e incentiven el uso de tecnologías alternativas y el aprovechamiento total del potencial de la infraestructura existente.

Así mismo, en el PND 2018-2022, el Ministerio de Transporte y el INVIAS han considerado pertinente realizar inversiones en la infraestructura vial que permitan el cumplimiento de metas físicas y fortalezcan la presencia del Estado en las regiones del país, así como también la consolidación de la Red Vial Nacional favoreciendo conexiones estratégicas en y entre las regiones de Colombia desde el punto de vista logístico, geográfico, social, de seguridad y economía.

En el mismo sentido, se considera de vital importancia para el desarrollo del país la configuración de una red de carreteras que atienda a su vez los corredores de mayor movilidad, las vías intermedias y las vías de acceso, así como también que el desarrollo de la infraestructura de transporte contribuye a conseguir mayor equidad y a consolidar la presencia del Estado en el territorio.
Estos propósitos adquieren mayor relevancia en el marco de la estrategia de reactivación económica liderada por el gobierno nacional tras los impactos económicos ocasionados por el Covid-19. Teniendo en cuenta que la pandemia evidenció la importancia de fortalecer las cadenas de suministros y la rotación de la producción nacional,

como parte fundamental de dichas cadenas, desde el sector de infraestructura se ha definido la importancia de la puesta en marcha y terminación de los proyectos 5G, Programa Concluir, proyectos de Vías para la Legalidad, Visión 2030 y proyectos del Pacto Bicentenario.

En este sentido, el CONPES 4010 de 2020 declaró de importancia estratégica el programa de Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, en donde se presenta como el instrumento del gobierno nacional para operativizar los proyectos estratégicos de infraestructura de transporte, con Innovación, Sostenibilidad y Optimización Técnica, que permitan conectar las regiones, generar empleos e impulsar el restablecimiento económico del país.

Los tramos viales contemplados en el Compromiso por Colombia: Programa Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030, hacen parte del portafolio de proyectos identificado en el PMTI: se priorizaron intervenciones orientadas a concluir el mejoramiento de vías de la red vial nacional no concesionada y la construcción de tramos nuevos o estructuras especiales que permitan consolidar corredores de importancia estratégica para el impulso a la competitividad regional y nacional (incluidos los proyectos priorizados en el Pacto Territorial Bicentenario).

Así, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías realizó la priorización de recursos para la ejecución del proyecto que tiene por objeto: **"**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA **"**VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**"**

El programa de obra pública denominado "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030", genera beneficios en términos de mejoramiento de la infraestructura vial, reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

Así mismo, resulta importante resaltar algunos de los aportes que generará el programa de obra "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030":

i. Teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país por cuenta de la pandemia COVID 19, es evidente que todos los sectores de la economía han tenido que dar una espera con el fin de aportar en la mitigación del aumento de casos, el cual, conforme a las regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional en asocio con las recomendaciones de los Entes de Salud competentes, se logra mediante el aislamiento obligatorio. Este aislamiento generó la suspensión temporal de algunos los proyectos que se encontraban en ejecución y además obligó a pensar las estrategias que debían ser adoptadas con el fin de garantizar la ejecución de las obras bajo condiciones de bioseguridad óptimas. Estas particularidades han evidenciado la gran necesidad de generar proyectos que impulsen la activación de la economía, razón por la cual se pone a disposición del mercado de infraestructura de transporte los proyectos como los de la agenda de concluir, concluir, concluir objeto de la presente licitación pública.

ii. La nueva hoja de ruta del Gobierno Duque para la reactivación económica y social, que nace en tiempos de pandemia y se iniciará la ejecución entre 2021 y 2022, en estos dos años, el Gobierno le pondrá el acelerador a los proyectos de infraestructura conectando al país motivando la generación de nuevos empleos, el desarrollo de la economía de la comunidad ubicada en la zona de influencia de los proyectos, así como de los proveedores de

materiales bienes o servicios para las obras. Es así como la transformación de la infraestructura impactará positivamente esta reactivación económica a través de su aporte significativo en las soluciones qué necesita el país con una visión de largo plazo y repotenciación de la economía.

iii. Conforme a lo regulado en la Constitución Política, le corresponde a las Entidades el propender por el uso eficiente y adecuado del recurso público dispuesto para el cumplimiento de su misión, razón por la cual el enfoque del programa " Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tiene entre otras virtudes el lograr la transitabilidad adecuada de la totalidad de los corredores viales seleccionados y con ello facilitar que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad y así mismo se evidencien segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

iv. La ejecución de los proyectos del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" aplicará los preceptos de transparencia, sostenibilidad, innovación, desarrollo progresivo y optimización técnica de tal manera que, promuevan la consolidación de estos corredores a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente logrando así la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

v. Los proyectos incluidos dentro del programa "Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030" tienen además un enfoque ajustado con las líneas del Plan Nacional de Desarrollo que se relacionan con las políticas de inclusión de género y la reducción de brechas en la ocupación laboral de la población femenina en contraste con la población masculina, por esta circunstancia se verán reflejados, requerimientos especiales qué apuntan a repotenciar no solamente los sectores económicos, sino además a las poblaciones que requieren un impulso que al final redunden en una reducción de brechas. Lo anterior en cumplimiento de la directiva presidencial No. 11 del 13 de octubre de 2020.

Por otra parte, el PND 2018-2022 también resalta la relación entre el Emprendimiento, la Equidad y la Legalidad, como un círculo virtuoso en el que los logros de cada uno de estos componentes impactan positivamente en los otros dos. Por esa razón, se considera que el fortalecimiento del transporte es un factor detonante para los procesos de emprendimiento locales y nacionales y para el acceso a la oferta social del estado, favorece el arraigamiento de una cultura de legalidad e institucionalidad en zonas históricamente afectadas por la violencia o por la existencia de economía ilegales, generadas, en parte, precisamente por la distancia y la desconexión con el resto del país.

Con la ejecución del programa se pretende mejorar la presencia institucional del Estado en ese tipo de territorios al brindarles una infraestructura de acceso pero que también conecte con corredores de comercio exterior y facilite su incorporación en las dinámicas económicas de mayor escala del país.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. Localización

2.1.1. Módulo 1 – Corredor Anillo del Macizo colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

En la siguiente imagen se registra la localizacion del corredor objeto de intervencion con la ejecucion del presente proyecto.





Figura 1 - Localización Modulo 1


RUTA 1203
Meta física "Visión 2030"
Pavimentación 21.00 Km
FIN DE OBRA
110+950
78+000
71+000
50+000
17+600
INICIO DE OBRA
RUTA 1203
Santiago
Pte. Sraconcho
PRIORIZADO
51+230 - 55+500
Bolivar
La Playa
La Lupa
PAVIMENTO RIGIDO
PAVIMENTO FLEXIBLE
EN INTERVENCION
SIN INTREVENIR
RUTA 25CC15
Meta física "Visión 2030"
Pavimentación 21.00 Km
RUTA 25CC15
INICIO DE OBRA
18+000
41+200
62+200
76+400
121+300
FIN DE OBRA
Rosas
La Sierra
San Miguel
PRIORIZADO
41+850 - 44+000
Altamira
La Vega
Pte. Burulco
San Sebastian
Santiago

2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

El proyecto se encuentra localizado al Sur Occidente del Departamento del Cauca, sobre la zona denominada bota caucana, que pertenece a un territorio de conservación ambiental denominado Macizo Colombiano, la vía se desarrolla totalmente en el departamento del Cauca, entre las poblaciones de Rosas a Bolívar (Cauca). El anillo del Macizo Colombiano esta compuesto por dos rutas: la ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago), beneficiando a los municipios de Patía, Bolívar, San Sebastian, La Vega, La Sierra y Rosas.

La altura sobre el nivel del mar oscila entre 2.956 m, en la parte más alta y los 1700 m.s.n.m en su parte más baja. El clima varía entre frio húmedo y medio húmedo en la zona baja. El paisaje predominante de la zona es de tipo páramo, con zonas de matorrales bajos, zonas de alta humedad con vegetación de pequeñas áreas de frailejones y zonas con árboles altos, y vegetación abundante.

Los beneficios del programa de obra pública denominado “Vías para la Legalidad y la Reactivación, Visión 2030”, del cual hace parte el proyecto, son los siguientes:

- Lograr la transitabilidad adecuada del corredor vial facilitando que las obras ya existentes tengan una mayor durabilidad, mejorando segmentos viales con una carpeta de rodadura que garantice un recorrido seguro y con disminución en tiempos de desplazamiento.

- Desarrollo progresivo y optimización técnica para promover la consolidación de estos municipios a través de la priorización de intervenciones en los sectores en afirmado optimizando el corredor existente, logrando la transformación de la infraestructura de transporte y conectividad de sus usuarios.

Lo anterior mejorará las condiciones generales de la infraestructura vial, logrando la reducción de costos de operación vehicular y tiempos de viaje, generación de empleo y activación de la economía, con un enfoque de rentabilidad social, que se convertirá también en elemento fundamental para la recuperación ante la crisis provocada por el COVID-19.

2.3. Inventario y estado inicial de la vía

2.3.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

2.3.2. Estado inicial del corredor

El corredor tiene una longitud aproximada de 232,565 km iniciando en el Sector denominado La Lupa, pasando por los Municipios de Bolivar, San Sebastián, La Vega, La Sierra, Rosas en el departamento del Cauca. De la longitud total, 125,950 km se encuentran con material de afirmado, y 106,615 km se encuentran pavimentados. Es una vía que presenta problemas de inestabilidad con movimientos de remoción en masa, saturación de subrasante, perdida de calzada, entre otros, lo que ocasiona cierres permanentes en algunos sectores.

Teniendo en cuenta las caracteristicas del proyecto, se ha identificado la necesidad de ejecutar obras en el tramo vial La Lupa – Bolivar - La Vega - La Sierra - Rosas, con el fin de mejorar las condiciones actuales de la capa de rodadura, ya que un 59% del sector se encuentra a nivel de afirmado. El corredor cuenta con un TPD de 500 vehículos, de los cuales el 16% corresponde a vehículos pesados.

La vía actual corresponde a una calzada bidireccional en afirmado, pavimento rígido, pavimento flexible, con un ancho de vía predominante entre 5,0 y 6,0 metros carente de bermas y cunetas. En general, el corredor discurre en una topografía montañoso, presenta deficiencia en el manejo hidráulico, ya que las obras de drenaje existentes se encuentran en regular estado.

El corredor vial 25CC15 Rosas – La Sierra - La Vega – San Sebastián – Santiago se encuentra en su totalidad en terreno montañoso con una longitud total de 121,30 km distribuidos así: entre el PR0+0000 (Rosas) al PR18+0000 (La Sierra) se encuentra en pavimento flexible en regular estado, del PR18+0000 al PR41+0200 (La Vega) se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR41+0200 al PR51+0500 (Altamira) se encuentra en afirmado en mal estado, del PR51+0500 al PR51+0750 (Altamira) se encuentra en pavimento rígido en mal estado, del PR51+0750 al PR64+0520 se encuentra en afirmado en mal estado, del PR64+0520 al PR66+0750 paso por la población de la Vega se encuentra en pavimento rígido en buen estado, del PR66+0750 al PR111+0115 (San Sebastián) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR111+0115 al PR111+0574 paso por la población de San Sebastián se encuentra en pavimento rígido en regular y mal estado, del PR111+0574 al PR121+0300 (Santiago) se encuentra en afirmado en regular estado, del PR121+0300 al PR121+0600 paso por la población de Santiago se encuentra en pavimento rígido en buen estado.

La vía 1203 comprendida entre el sector de la Lupa al Municipio de Santiago cuenta con una longitud de 111,265 km dividida en sectores cuyo estado se describe a continuación: desde el PR 000+000 al PR 17+600 se encuentra con pavimento flexible de los cuales los tres (3 km) primeros kilómetros se encuentran en mal estado, del PR 17+0600 al PR 50+0000 se encuentra en pavimento rígido en buen estado, con daños aislados que no afectan la transitabilidad, entre el PR 50+0000 al PR 51+0350 que es el paso urbano por el Municipio de Bolívar, es un segmento en mal estado con daños funcionales y estructurales; desde el PR 51+0350 al PR 110+095 es un sector que se encuentra en afirmado, finalmente, el sector de Santiago PR 110+0095 y 110+0265 se encuentra con pavimento rígido en buen estado.

2.4. Características técnicas del proyecto

Tabla 1 - Características Técnicas del Proyecto corredor del Macizo Colombiano

PARAMETROS DE DISEÑO	
Tipo de terreno	Montañoso
Velocidad de Diseño	30.0 Km/h
Velocidad Especifica	30.0 Km/h
Ancho de Calzada	6.0 m
Ancho de Bermas	0.90 m (Berma cuneta)
Tipo de Curvas	Circulares
Radio Mínimo	21.0 m
Peralte Máximo	6.0 %
Longitud mínima de curvas verticales	30.0 m
Sobreancho	Rc < 65.0 m




Figura 3 - Sección Transversal Típica

Tabla 2 - Programa de entrega de Estudios y Diseños

PROGRAMACION ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO 1001 DE 2021				
TRAMO	DESCRIPCION	FECHA INICIO	FECHA FINAL	LONG A INTERVENIR(KM)
I	TRAMO K51-K53 BOLIVAR TRAMO K40-K41 SAN MIGUEL	28/06/21	28/08/21	3
II	TRAMO K53-K55 BOLIVAR TRAMO 41-K44 SAN MIGUEL	16/08/21	17/12/21	5
III	TRAMO K55-K57 Y PASO NACIONAL BOLIVAR TRAMO K44-K47 SAN MIGUEL	10/01/22	13/05/22	5
IV	TRAMO K57-K60 BOLIVAR TRAMO K47-K49 SAN MIGUEL	12/07/22	11/11/22	5
V	TRAMO K60-K62 BOLIVAR TRAMO K49-K52 SAN MIGUEL	9/01/23	3/05/23	5
VI	TRAMO K62-K65 NOLIVAR TRAMO K52-K54 SAN MIGUEL	2/07/23	1/11/23	5
VII	TRAMO K65-67 BOLIVAR TRAMO K54-K57 SAN MIGUEL	8/01/24	10/05/24	5
VIII	TRAMO K67-K69 BOLIVAR TRAMO K57-K60 SAN MIGUEL	9/07/24	8/11/24	5
IX	TRAMO K69-K72 BOLIVAR TRAMO K60-K62 SAN MIGUEL	7/01/25	9/05/25	5
X	TRAMO K72-K75 BOLIVAR TRAMO K62-64 SAN MIGUEL	8/07/25	7/11/25	5
XI	TRAMO K64-K69 SAN MIGUEL	6/01/26	8/05/26	5
XII	TRAMO K75 - K83 BOLIVAR TARAMO K64-K72 LA VEGA	1/06/26	30/09/26	8
XIII	TRAMO K83 - K91 BOLIVAR TRAMO K64 - K82 LA VEGA	1/10/26	20/12/26	16
XIV	TRAMO K91 - K111,265 BOLIVAR	8/01/27	30/04/27	21,1
XV	TRAMO K82 - K100 LA VEGA	2/05/27	31/08/27	18
XVI	TRAMO K100 - K121,300 LA VEGA	1/09/27	15/12/27	21,2
		TOTAL, KMS PROGRAMADOS		137,3

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

3.1. Información general del contrato

3.1.1. Módulo 1: Corredor Anillo Del Macizo Colombiano (La Lupa – Bolívar - La Vega - La Sierra – Rosas)

El contrato de obra Nº 1001 de 2021 “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA - VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”. MÓDULO 1, se adjudicó al CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, por un valor inicial de $ 310.678.630.426 m/cte., IVA incluido.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 con NIT. 901.473.949-1, integrado por:

- INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. con NIT. 800.186.228-2, participación 85.0 %
- EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S. con NIT 830.132.938-0, participación del 15.0 %

CRONOLOGÍA

ADJUDICADA:	Resolución 880 del 05 de abril de 2021
LICITACIÓN PÚBLICA:	LP-DT-064-2020
APERTURA DEL PROCESO:	31 DE DICIEMBRE DE 2020
CIERRE DEL PROCESO:	15 DE FEBRERO DE 2021
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	06 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	CIENTO CATORCE (114) MESES
PLAZO DEL CONTRATO	CIENTO CATORCE (114) MESES
VALOR DEL CONTRATO:	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 310.678.630.426,00
ADICIONAL - ADICIÓN NÚMERO UNO (1) DE 2021	$ 8.199.993.068,00
ADICIONAL - ADICIÓN NÚMERO UNO (2) DE 2021	$ 14.788.837.119,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 333.667.461.613,00

MODIFICACIONES AL CONTRATO: N.A.

Alcance del Proyecto:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1.

Tabla 3 - Recursos Contrato 1001 de 2021 – Anillo del Macizo colombiano

FUENTE	2021	2022	2023	2024
NACION	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062

FUENTE	2025	2026	2027	2028
NACION	$ 28.361.122.062	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770

FUENTE	2029	2030
NACION	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373

3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

Para la elaboración del presente resumen de actividades se hace la relación de las tareas desarrolladas en el mes, incluyendo tanto las ejecutadas por el Contratista de obra como las supervisadas por la Interventoría, sintetizándolo en la siguiente tabla:

Tabla 4 - Actividades ejecutadas y supervisadas

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
01-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
02-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
03-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
04-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
05-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa · Construcción de Gaviones zona RCD
06-02/2022	· Domingo
07-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
08-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
09-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
10-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
11-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
12-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
13-02/2022	· Domingo
14-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
15-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
16-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
17-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
18-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
19-02/2022	· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor · Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales · Construcción de Gaviones zona RCD
20-02/2022	· Domingo

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR BOLIVAR-SANTIAGO
21-02/2022	· No se registra actividad
22-02/2022	· No se registra actividad
23-02/2022	· No se registra actividad
24-02/2022	· No se registra actividad
25-02/2022	· No se registra actividad
26-02/2022	· No se registra actividad
27-02/2022	· Domingo
28-02/2022	· No se registra actividad

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
01-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Explanación para ampliación de banca · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante
02-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Explanación para ampliación de banca · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante
03-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Explanación para ampliación de banca · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante
04-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Explanación para ampliación de banca · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante
05-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
	· Explanación para ampliación de banca · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales · Conformación de subrasante
06-01/2022	· Domingo
07-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
08-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
09-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
10-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
11-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
12-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
13-01/2021	· Domingo
14-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
15-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
16-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
17-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje

DIA	ACTIVIDADES EJECUTADAS Y SUPERVISADAS SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA
	· Construcción de filtros longitudinales
18-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
19-01/2022	· Atención de emergencias a lo largo del corredor · Construcción de obras de contención y drenaje · Construcción de filtros longitudinales
20-01/2022	· Domingo
21-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
22-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
23-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
24-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
25-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
26-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales
27-01/2022	· Domingo se registra actividad
28-01/2022	· Construcción de obras de drenaje · Continua la construcción de filtros longitudinales

3.3. Seguimiento a Ítems no previstos

Hasta la fecha de cierre del presente informe el contratista ha puesto a consideración los siguientes Ítems no previstos, con el fin de complementar las actividades, equipos y materiales necesarios para ejecución integral del proyecto, bajo las condiciones técnicas exigidas en los documentos contractuales y las especificaciones de construcción que las respaldan:

Tabla 5 – Items no previstos

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
500.1P	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ACELERADO A 7 DIAS	APROBADO INTERVENTORIA

ITEM	DESCRIPCION	ESTADO
671.1P	CUNETA DE CONCRETO VACIADA IN SITU EN CONCRETO DE 3000 PSI, NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	APROBADO INTERVENTORIA
673.1P	GEOMEMBRANA TIPO HPDE 40 MILS	APROBADO INTERVENTORIA
663.1P	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE DE 4"	APROBADO INTERVENTORIA

3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente Bolívar, en el siguiente orden:

- Corte y perfilado de taludes
- Obras de drenaje Transversal
- Filtros longitudinales localizados, tipo francés
- Explanación de la subrasante y extensión localizada de material de mejoramiento
- Operación de la planta dosificadora de concreto hidráulico en el PK 52+700.
- Actividades para la producción de agregados pétreos en la Planta Colerín PR 27+000 de la Ruta 1203.
- Actividades de adecuación de la zona RCD, ubicada en el PR 54+400 del tramo Bolívar – Santiago.

El frente de obra ubicado en Bolívar, presentó un ataque armado por parte del ELN en la noche del día 05 de febrero, registrándose afectaciones a equipo y maquinaria en la planta de producción de concreto, ubicada en el PR 51+750, planta de producción de agregados pétreos, ubicada en el PR 27+000 y en la planta de producción de agregados pétreos, ubicada en el PR 18+800. Esta situación produjo la reducción sustancial en el volumen de ejecución, tanto en Bolívar como en La Vega, llevando a la suspensión total del contrato 1001 de 2021.

Por otra parte, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista ha concentrado la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

Asimismo, para el frente La Vega se han venido adelantando las labores constructivas con el fin de brindar las condiciones necesarias para el correcto inicio de las obras. Entre las principales actividades se encuentran:

- Explanaciones para ampliación de banca
- Conformación de subrasante
- Construcción de filtros longitudinales, tipo francés
- Retiro de deslizamientos a lo largo del corredor.

- Elaboración de tubería de 36”.

Con lo anterior se ha logrado un avance de obra del 2.98 %, tal como se ha venido presentando en los informes semanales que se adjuntan al presente documento.

En cuanto a los Estudios y Diseños:

- Estudio de Geología y Geomorfología Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

- Geotecnia para Estabilidad y Estabilización de Taludes Revisado por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

- Estudio Geotécnico de Sitios Críticos Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

- Estudio de Estructuras Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

- Estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

- Diseño Geométrico:

  Tramo Bolívar-Santiago: Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista desde el K54+500 hasta el K59+000

  Tramo San Miguel La Vega Revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista desde el 43+600 hasta el K47+500

Tramo La Lupa – Bolívar

Sitio de pérdida de banca PR2+500: Ya cuenta con aprobación de intervención por parte de la Interventoría, y se hacen ajustes menores a los documentos presentados. Se encuentra el contratista en ajuste del presupuesto de intervención del sitio.

Sitio de pérdida de banca PR32+200. Ya cuenta con aprobación de intervención por parte de la Interventoría, y se hacen ajustes menores a los documentos presentados. Se encuentra el contratista en ajuste del presupuesto de intervención del sitio.

Tramo La Sierra - San Miguel

Obras de Contención PR5+400: Se adelantó el mantenimiento solicitado, se reitera la necesidad de mantener en observación estas obras para evitar problemas que pudieran afectar la estabilidad general de los elementos.

Sitio Crítico PR 9+200: Ya cuenta con aprobación de intervención por parte de la Interventoría, y se hacen ajustes menores a los documentos presentados. Se encuentra el contratista en ajuste del presupuesto de intervención del sitio.

Propuesta de mantenimiento para el paso urbano por la población de La Sierra. Se solicitó hacer la revisión del sistema de drenaje en funcionamiento, verificando posibles empozamientos o cambios de pendiente, etc. Ya cuenta verificación de las necesidades de intervención, se debe ajustar la propuesta completa con las intervenciones definitivas e inspección a las obras de contención, e incluir el presupuesto de obra para viabilizar su intervención.

PR18+100 (Ruta 25CC15), se presenta socavación con pérdida de soporte lateral (MD) de las losas de pavimento rígido (La Sierra-San Miguel) . Se han completado labores de geotecnia y topografía, se cuenta con el proyecto de estructuras tipo. El contratista deberá analizar el comportamiento en la zona y proyectar las medidas de solución, junto con el presupuesto involucrado.

Puente sobre el Río Guachicono (PR26+000): Ya cuenta con verificación de la intervención por parte de la Interventoría, y se hacen ajustes menores a los documentos presentados. Se encuentra el contratista en ajuste del presupuesto de intervención del sitio.

PR26+200 sector paralelo al Río Guachicono: Se han completado labores de geotecnia y topografía, se cuenta con el proyecto de estructuras tipo. El contratista deberá analizar el comportamiento en la zona y proyectar las medidas de solución, junto con el presupuesto involucrado.

Puente sobre el Río Putis (PR36+200): Ya cuenta con verificación de la intervención por parte de la Interventoría, y se hacen ajustes menores a los documentos presentados. Se encuentra el contratista en ajuste del presupuesto de intervención del sitio.

Paso por Sapongo (PR6+000): El estudio de Hidráulica, Hidrología y Socavación deberá ser iniciado en el mes de mayo, junto con el monitoreo geodésico de la zona ordenado por la interventoría, para la definición de las posibles obras de mitigación de la zona.

3.4.1. Estado de Gestión Social

Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión predial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vías para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

3.4.1.1. Resumen de las actividades ejecutadas por el contratista de obra.

Durante el periodo reportado el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, atendió a las comunidades a través de los SAU ubicados en la Ruta 1203 y R25CC15; realizó recorridos y levantó actas de vecindad de inicio y actas de compromiso y empleó aproximadamente 159 trabajadores.

Desde el día 10 de febrero, las actividades de gestión social se limitaron a gestión documental debido a las amenazas y atentado terrorista por parte de grupos al margen de la ley, del que fue objeto la empresa Contratista de Obra.

Se relaciona a continuación el personal de ingeniería de Vías dispuesto para la gestión social del contrato.

Tabla 6 – Equipo de Gestión Social Contratista de Obra

Corredor	Nombre	Cargo
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	Mónica Urbano Gómez	Residente social
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	Andrés Luna Lasso	Auxiliar social

3.4.1.2. Seguimiento a la implementación de medidas de Gestión Social

3.4.1.2.1. Proyecto 1. Atención a la comunidad

Servicio de Atención al Usuario SAU1. En la Ruta 1203 (Bolívar), el contratista tiene ubicado el SAU en la cabecera del municipio de Bolívar, carrera 3 #7-92, Barrio Centro, está dotado y señalizado con la valla en la que se informa del horario de atención, además cuenta con el correo electrónico: socialmacizo@gmail.com, y la línea de atención: 3136438395 para la atención y recepción de PQRS.

Servicio de Atención al Usuario SAU2. En la Ruta 25CC15 (La Vega), el contratista tiene ubicado el SAU en el Centro Poblado de San Miguel, municipio de La Vega, barrio Corea, está dotado y señalizado con la valla en la que se informa del horario de atención, además cuenta con el correo electrónico: socialmacizo@gmail.com, y la línea de atención: 3136438395 para la atención y recepción de PQRS.

Tabla 7 – Oficinas de atención a la comunidad

SAU	Sitio	Horario	Línea de atención
SAU 1. Ruta 1203 (Bolívar)	Cabecera Municipal Bolívar 3 #7-92, Barrio Centro	Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 3:00 a 4:00 pm	3136438395 socialmacizo@gmail.com,
SAU 2. Ruta 25CC15 (La Vega)	Centro poblado San Miguel, Barrio Corea, Municipio de La Vega	Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 am y de 3:00 a 4:00 pm	3136438395 socialmacizo@gmail.com,

Puntos satélites y Buzones de Sugerencias

El contratista instaló un Punto satélite de información en la Ruta 1203 en el PR 52+170 MI vereda El Trapiche, el cual consta de un buzón y una cartelera informativa.

Tabla 8 – Puntos satélites

Corredor	Ubicación
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	PR52+170 MI – Vereda El Trapiche (Buzón y cartelera)
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	

Atención de PQRS (Peticiones, Solicitudes y Quejas)

Durante el periodo no se recibieron PQRS por parte de las comunidades del Área de Influencia Directa del proyecto

3.4.1.2.2. Proyecto 2. Información y Divulgación

Recorridos Ruta 1203 (Bolívar -Santiago)

- Febrero 2 de 2022: Se realizó un recorrido entre el contratista y la interventoría con el propósito de identificar los permisos de obra a levantar en el PR55+00 al PR56+00

Cuñas Radiales: No se emitieron durante el periodo

Tabla 9 – Reuniones y piezas de divulgación

Corredor	Reuniones	Volantes	Cuñas radiales	Cartas Personalizadas	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	0	0	0	4	4
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	4	4

Vallas Informativas: El Contratista tiene instaladas las vallas informativas del proyecto en los siguientes sitios:

Tabla 10 – Vallas Informativas

No.	Ruta	Ubicación
1	Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	PR 83+100 Vereda El Céfiro, municipio de Rosas
2	Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	PR 37+000, La Lupa.

3.4.1.2.3. Proyecto 3. Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.

Actas de vecindad: El contratista levantó ocho (8) actas de vecindad en la Ruta 25CC15-La Vega.

Tabla 11 – Consolidado de Actas de vecindad

Corredor	Actas de inicio	Actas de seguimiento	Actas de cierre	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	36	2	0	38
Planta Párraga	20	0	0	20
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	59	0	0	59
Total	115	2	0	117

*Contiene las realizadas a la fecha

Actas de compromiso: Durante el periodo reportado se realizó un (1) acta de compromiso de la siguiente manera:

Tabla 12 – Actas de compromiso

No.	Ubicación	Nombre	Asunto	Compromiso
33-R1203	PR 54+200 MD Vereda Bajo Llano Sector La Cuchilla-Bolívar	Osler Ascuntar	Reposición de alcantarilla de 24" a 36" y la construcción dentro del predio de un descole de 15 metros aprox.	Sin compromiso

Tabla 13 – Consolidado de Actas de compromiso

Corredor	Actas de compromiso inicio	Actas de compromiso cierre	Total
Ruta 1203 (La Lupa-.Bolívar-Santiago)	32	0	32
Ruta 25CC15 (Rosas- La Sierra - La Vega)	34	0	34
Total	66	0	66

*Contiene las realizadas a la fecha

3.4.1.2.4. Proyecto 5. Cultura Vial y Participación Comunitaria

Cultura Vial: No se realziaron actividades .

Participación Comunitaria: No se realizaron actividades

3.4.1.2.5. Proyecto 6. Contratación Mano de Obra

Durante el periodo, Vías y Equipos Macizo 2030, empleó aproximadamente 167 trabajadores, de los cuales el 34% (56) son Mano de obra calificada (MOC); el 66% (111 personas) son Mano de obra NO calificada (MONC); el 57% (96 personas) son Mano de obra Local (MOL); el 43% (71 personas) son Mano de obra externa (MOE). Mujeres el 8% (14 personas); Mujeres cabeza de hogar el 2% (6 personas); Reinsertados el 0.6% (1 persona) y de Primer empleo el 5% (3 personas).

Tabla 14 – Generación de Empleo

Ruta	Generación de empleo Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030									
	Enero de 2022									
	Total trabajadores		Mano de obra calificada		Mano de obra no calificada		Mano de obra local		Mano de obra externa	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 1203.	102	100%	29	28%	73	72%	59	58%	43	42%
Ruta 25CC15.	65	100%	27	42%	38	58%	37	56%	28	44%
Total	167	100%	56	34%	111	66%	96	57%	71	43%

NOTA: Mano de obra NO Calificada: 111 personas – Mano de obra local: 96 personas. El 86% de la mano de obra No calificada es de la región.

Generación de empleo Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030										
Enero de 2022										
	Total trabajadores		Mujeres **		Mujeres cabeza de hogar**		Primer empleo*		Reinsertados**	
	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%	Cant.	%
Ruta 1203 y Ruta 25CC15	167	100%	14	8%	6	2%	3	5%	1	0.6%

*Primer empleo se calcula sobre la mano de obra calificada

** Mujeres, Reinsertados, Mujeres cabeza de hogar se calcula sobre el total de trabajadores

3.4.1.2.6. Proyecto 8. Protección al Patrimonio Arqueológico y Cultural

Mediante comunicación CSM003211 de junio 2 de 2021 radicado No.4381, el Contratista realizó ante el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH, la consulta de procedimiento concerniente al Patrimonio Arqueológico para las rutas 25CC15 Rosa- La Vega- Santiago y la Ruta 1203 La Lupa- Bolívar – Santiago. El ICANH mediante comunicación ICANH 130-4904 de junio 11 de 2021 informó al contratista que en virtud del marco normativo vigente "*el proyecto NO se encuentra dentro de los preceptos legales que deben adelantar programas de arqueología preventiva ante el ICANH.*

Capacitaciones: Durante el periodo no se realizaron capacitaciones.

Consulta Previa

Consulta No.1: El día 1 de junio de 2021 con radicado No. EXTMI2021-8628, el Contratista envió al Ministerio del Interior el formato de solicitud de certificación de presencia o no de grupos étnicos. Mediante oficio No. OFI2021-17399-DCP-2500 del 23 de junio de 2021 el Ministerio del Interior respondió la solicitud informando que *"debe solicitar a la Subdirección Técnica la determinación de la procedencia y oportunidad de la consulta previa..."*.

Consulta No.2: El Contratista con solicitud EXT-521-0071106-PQRSD-068926-PQR-25-08-2021 y radicado EXTMIN2021-13894 (25-08-2021), radicó nuevamente la consulta al Ministerio sobre procedencia o no de Consulta previa para el proyecto. El día 29 de septiembre de 2021 el contratista recibió el oficio No. OFI-2021-26289-DCP-2500 (13-09-2021) el Ministerio del Interior respondió la solicitud e informó que requiere información adicional relacionada con: descripción detallada de actividades (obras de contención, drenaje, excavaciones, descapotes); descripción de impactos y uso de recursos naturales del área, trámite ambiental del proyecto; áreas adicionales al derecho de vía,; coordinadas en Excel del AID y del área de intervención en sistema Magna Sirgas; archivo shapefile con capa tipo polígono que contenga áreas del proyecto.

Mediante la Resolución ST 1403 de octubre 13 de 2021, el Ministerio del Interior, informó que para el proyecto NO PROCEDE la realización del proceso de Consulta Previa. Esta resolución fue entregada a la interventoría mediante la comunicación MACIZO2030-P-0134 de octubre 15 de 2021.

Agencia Nacional para la Reincorporación – ARN-

Mediante la comunicación Macizo 2303-0014 de junio 9 de 2021, el Contratista realizó ante la Agencia para la Reincorporación y la Normalización –ARN-, la solicitud de información de personal en proceso de reincorporación, para atender las condiciones expresadas por el INVIAS en el Contrato 1001 de 2021. Mediante oficio OFI21-013971/IDM 122000 de junio 18 DE 2021, la ARN, informó que existen dos personas objetivo de atención de la Agencia interesadas en la oferta, a la fecha el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, está en proceso de vinculación de una persona que aceptó la oferta.

3.4.2. Estado de Gestión Predial

Para el mes de febrero de 2022, el proyecto cuenta con aprobación del Diseño Geométrico en el tramo de Bolívar – Santiago entre los PRs 51+230 a 54+500 y en el tramo de la Vega entre los PRs 41+800 a 43+600.

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el Apéndice Técnico Predial F, el Contratista debe presentar el Diagnóstico Predial que debe estar ajustado al Diseño Geométrico definitivo y acorde con la normatividad vigente para proyectos de infraestructura.

A través del comunicado MACIZO 2030-P-0199 de 10/12/2021 el contratista presenta el Informe de Diagnóstico Predial final del tramo Bolívar – Santiago entre los PRs 51+230 a 54+500, El cual se encuentra aprobado y comunicado ICA-INV-0045 de 10/12/21 la interventoría radica a la Subdirección de Sostenibilidad.

De acuerdo con la comunicación ICA-MACIZO-0060 de 03/12/21 se programó la entrega en su versión inicial de los Diagnósticos Tramo La Vega entre PR 41+800 a 47+000 para el 17 de diciembre de 2021 y para el Tramo Bolívar entre PR 54+500 a 59+000 para el 29 de diciembre de 2021 para revisión por parte de esta Interventoría. Con base a la programación de entrega de estudios y diseños.

Sin embargo, mediante comunicado MACIZO 2030-P-0226 del 23/12/21 solo se radico el Diagnostico Predial del tramo San Miguel - La Vega, Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0036 del 31/01/22 se radica en su versión 2 para revisión de acuerdo con las observaciones realizadas en la mesa de trabajo de 17/01/22 y 24/01/22.

Posteriormente, se realizó mesa de trabajo el día 15/02/22 con el fin de subsanar observaciones de la Interventoría a la versión 2 del el Diagnostico Predial del tramo San Miguel - La Vega.

3.4.2.1. Conformación del grupo de Gestión Predial

A continuación, se relaciona el personal responsable por parte del contratista para adelantar la Gestión Predial.

Tabla 15 Presonal Responsable de la Gestion Predial del Contratista

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra
Carlos Eduardo Peña Castañeda	Profesional Técnico Predial
Diana Patricia Paz	Abogada

De igual forma, se relaciona el personal responsable por parte de la Interventoría.

Tabla 16 Presonal Responsable de la Gestion Predial del la Interventoria

Nombre del Profesional	Cargo
Elsa Campo López	Directora de Interventoría

Nombre del Profesional	Cargo
Jhonatan Morera Celis	Profesional Técnico Predial
María Virginia Velazco Campo	Abogada

3.4.2.2. Insumos

Fuentes de información: Para el inicio de las actividades de Gestión Predial, el contratista cuenta con las siguientes fuentes y/o herramientas para la consulta de información catastral y jurídica:

- Consulta Catastral en el Geovisor del IGAC.
- Información en el Geoportal - Datos Abiertos del IGAC.
- Oficina de atención al ciudadano – Territorial Cauca del IGAC
- Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Popayán
- Alcaldías Municipales de Bolívar y La Vega (CAUCA)
- Planes de Ordenamiento Territorial
- Comunidad en General
- Estudios Previos del corredor del año 2017

3.4.2.3. Investigación Predial

Tira Predial y Sabana Predial:

- Ruta 1203 (La Lupa – Bolívar – Santiago):

Sector 1 – PR51+230 a 54+500: El Diagnóstico Predial aprobado de este sector se concluye la *no afectación predial* por lo tanto no aplica Tira Predial ni Sabana Predial para este sector

Sector 2 – PR54+500 a 59+000: Se debían entregar como anexo en la versión inicial del diagnóstico predial de este sector el 29 de diciembre para revisión por parte de la interventoría, la cual no fue radicada en la fecha indicada.

- Ruta 25CC15 (Rosas – La Vega – Santiago):

Sector 1 – PR41+800 a 43+800: De acuerdo con la mesa técnica de trabajo realizada el 15/02/22 donde se realizaron observaciones a la versión 2 del Diagnóstico Predial, se entregó una versión 3 del Diagnostico el cual se encuentra en revisión de la interventoría.

3.4.2.4. Aspectos Relevantes de la Gestión Predial

Dadas las características del contrato de obra y la priorización de los sectores a intervenir fue necesario dividir los estudios de diagnóstico por sectores, dando prioridad a los sectores a ejecutar en los años 2021 - 2022.

De acuerdo con lo anterior, el contratista radico el Diagnóstico Predial del Tramo La Vega con base a la aprobación del Diseño Geométrico entre lo PRs 41+850 a 43+850 y a la fecha no se ha radicado el Diagnostico del tramo Bolivar entre los PRs 54+400 a 59+000.

El 10/12/2021 fue radicado el Informe aprobado de Diagnóstico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los PR's 51+230 a 54+500, El cual mediante comunicado ICA-INV-0045 de 10/12/21 la interventoría radica a la Subdirección de Sostenibilidad.

De acuerdo con la mesa técnica de trabajo realizada el 15/02/22 donde se realizaron observaciones a la versión 2 del Diagnóstico Predial, se entregó una versión 3 del Diagnostico el cual se encuentra en revisión de la interventoría.



Figura 4. Diseño Geometrico sector San Miguel con Ortomosaico



Figura 5 Diseño Geometrico sector Bolivar con Ortomosaico

3.4.3. Estado de Gestión Ambiental

Para el mes de febrero de 2022, el proyecto terminó su etapa de pre - construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra hizo revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS e inició la ejecución de las obras.

El día 05 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar - Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados pétreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, procediendo con la quema de maquinaria requerida para la ejecución de las obras y así mismo, amenazando el personal del Contratista que se encontraba en la zona, eventos que, a no dudar, originan una afectación sustancial y adversa al avance del proyecto dado que afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con el programa de inversión y el cronograma de avance, así como la ejecución de las Intervenciones en sitios críticos.

El Contratista de Obra continúo con la ejecución de las obras en el tramo Bolívar - Santiago, donde se están ejecutando obras de drenaje como alcantarillas, filtros, explanaciones, extensión de materiales granulares e instalación de pavimento de concreto hidráulico. En el sector de San Miguel de La Vega desarrolló labores constructivas como: Explanación para ampliación de banca, extensión de material de mejoramiento para subrasante y conformación de la subrasante con adición de material.

3.4.3.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental

A continuación, se describe el personal y las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo de gestión ambiental del proyecto:

Tabla 17 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra
Yenny Alexandra Torres Guzmán	Especialista ambiental
Katty Noriega	Especialista de sostenibilidad
Miguel Andrés Martínez Galeano	Profesional ambiental
Mónica Mireya Urbano Gómez	Profesional social
Laura Velasco	Inspector SST

3.4.3.2. Materiales de construcción

Para este proyecto se manejará con los siguientes proveedores:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - Planta Galíndez

Titular INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., Contrato de Concesión Minera No. FLV - 161.

- Resolución 004485 del 04 de diciembre de 2014: Por la cual se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión FLV - 161, por parte de la ANM. Certificado de Registro Minero del 23 de abril de 2015.
- Resolución 8997 del 04 de 19 de mayo de 2016: Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de un Plan de Manejo Ambiental otorgados al Señor Jesús Valdemar Castillo Muñoz y se toman otras determinaciones, por pate de la CRC.

Este contrato de concesión tiene vigencia hasta el 19 de agosto del 2028 y el material concesionado es material de arrastre de las playas del río Dos Ríos.

CONCESIÓN MINERA IK6 - 14422X

Proveedor Luis Ángel Martínez Cifuentes y Luis Fernando Bermeo Roa.

Ubicado en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.

- Contrato de concesión IK6 - 14422X, ubicado en el Municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.
- Resolución 1903 del 25 de enero de 2012, se otorga una Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción (material de arrastre) en el río San Jorge, a los Señores Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Ángel Martínez Cifuentes.

Los materiales a utilizar durante las actividades de mejoramiento y pavimentación se obtuvieron de fuentes que cuentan con los permisos de explotación vigentes. Las plantas proveedoras de materiales se nombran a continuación:

- Planta de Trituración El Colerín: La planta de trituración está ubicada en el PR27+100 M.I. vía La Lupa - Bolívar, en la vereda Guayabillas, municipio de Bolívar, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 1203 Bolívar - Puente Saraconcho. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas comunes. Esta planta cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 08810 del 09 de agosto de 2021 y Resolución 01051 del 07 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta de Trituración Párraga: La planta de trituración está ubicada en el PR74+000 M.D. vía Mojarras - Popayán, a 200 m del cruce de la vía, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 25CC15 San Miguel - Puente Burulco. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas de comedor. Esta plata cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 01140 del 20 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta Galíndez (Proveedor): Planta ubicada en la vía Bordo - Patía en el PR08+300 M.I., este proveedor cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

3.4.3.3. Disposición final sobrantes de excavación - RCD

Para la disposición final de escombros y excavaciones el proyecto, se cuenta con la ZODME ubicada en el PR54+400 M.D. vía Bolívar - Santiago, la cual tiene viabilidad de uso por parte de la CRC mediante oficio SDP9909-2021 del 26 de julio de 2021.

En el sector de San Miguel - La Vega se ha identificado una Zona RCD en el PR46+700 M.D. vía corregimiento San Miguel - La Vega (Cauca), sitio para el cual ya el Contratista de Obra radicó ante la CRC la solicitud de viabilidad ambiental con radicados: SDP 9239-2021 de fecha 16/11/2021 y SDP 9296-2021 de fecha 16/11/2021 *(En trámite de otorgamiento)*.

3.4.3.4. Suministro de recurso hídrico para actividades constructivas

El contratista de obra solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, la concesión de aguas de:

- Concesión de aguas de la quebrada Chapetón K42+600 vía San Miguel - La Vega. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas río Esmita PR74+000 a 2,8 Km del cruce para la planta Párraga. En trámite ante la CRC. Radicado SG 4208 2021 de fecha 09/06/2021. Expediente 68 CAS. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
- Concesión de aguas de Agua Gorda 67+650. Vía Bolívar - Santiago. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1152 del 22-09-2021
- Concesión de aguas río San Jorge PR18+500. Playa San Jorge para Planta Colerín. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021

3.4.3.5. Aprovechamiento forestal

El Contratista de Obra solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, los siguientes permisos de aprovechamiento forestal:

- Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 al K 56+000. Otorgado por la CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel 1 Ruta 1203, Sector San Miguel - La Vega en el departamento del Cauca (Tramo Kilómetro 41+840 al Kilómetro 47+000: Otorgado por la CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel Zona RCD PR46+700, radicado DTM-9543-2021 del 25/11/2021 *(En trámite de otorgamiento)*.

3.4.4. Estado de Gestión de Sostenibilidad

Para el mes de febrero de 2022 el proyecto se encuentra en su etapa de construcción, periodo en el cual esta interventoría ha requerido a través de comunicaciones oficiales la implementación de la Política de Sostenibilidad del INVIAS en el Proyecto Vial.

En atención a la comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 mediante la cual la Interventoría solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021, la Subdirección de Sostenibilidad de sostenibilidad se pronunció a través del oficio SS 6722 del 11/02/2022 y radicada el 21/02/2022, fecha en la que se suspendió el Contrato de Obra e Interventoría por orden público.

A través de la comunicación SS 6722 del 11/02/2022 y radicada el 21/02/2022 la Subdirección de Sostenibilidad solicitó:

- Reunión de comité de sostenibilidad el jueves 17 de febrero de 2022 a las 11:00 am.
- Plan de trabajo de sostenibilidad
- Informe trimestral #1 comprendido en el periodo del 28 de junio al 27 de septiembre de 2021
- Informe trimestral #2 comprendido en el periodo del 28 de septiembre de 2021 al 27 de diciembre de 2021.

3.4.5. Estado de Gestión SISO Contratista

La Seguridad y Salud en el Trabajo busca con la intervención de varias disciplinas y con la participación de todos los niveles de la empresa mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, mediante acciones coordinadas de promoción de la salud y la prevención y control de los riesgos, de manera que faciliten el bienestar de la comunidad laboral y la productividad de la empresa.

En el Correspondiente mes se desarrollaron las siguientes actividades:

Entrega de elementos de protección personal: el contratista a la fecha ha proporcionado Elementos de Protección Personal (EPP), permitiendo de esta manera resguardar cualquier parte del cuerpo de cualquier daño provocado por accidentes del trabajo o enfermedades profesionales. Se informa que en el correspondiente mes se realizaron entrega y reposición (Guantes, botas, impermeables).

Verificación uso de EPP: la interventoría realiza recorridos verificando el buen uso de elementos de protección personal del contratista, permitiendo de esta manera garantizar las medidas de seguridad del personal.

Programa de capacitación y entrenamiento: El contratista desarrolla actividades encaminadas a proporcionar a los trabajadores los conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar su labor asegurando la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Estas capacitaciones permitirán valorar los peligros y los controlar los riesgos relacionados con sus actividades laborales.

Encontramos que las capacitaciones y actividades del correspondiente mes son:

- Capacitación Protocolo de Bioseguridad

El contratista realiza Charlas de 5 minutos con el fin de tener concientización y retroalimentar la información, entre estas tenemos:

- Medidas de prevención
- Autocuidado
- Uso y mantenimiento de EPP
- Limpieza y desinfección

El contratista cuenta con los comités conformados de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral (COCOLA), en el respectivo mes se desarrolló la respectiva reunión del comité tratando temas referentes a seguridad y salud en el trabajo.

Inspecciones de seguridad: dando cumplimiento con una de las actividades del sistema de gestión el contratista realiza inspecciones a las diferentes tareas, herramientas manuales, áreas y equipos que se utilizan en obra. Entre estas tenemos:

- Inspecciones de elementos de protección personal

Control Aportes Legales y seguridad Social contrato de Obra: mediante formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, establecido en el nuevo manual del INVIAS, se realiza revisión de planillas de seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal del contratista de obra, para cada uno de los frentes de trabajo del Proyecto, en el periodo que abarca el presente informe

3.4.5.1. Protocolo de bioseguridad

El contratista suministra elementos para tener una higiene y desinfección, entre estos tenemos: jabón, alcohol y gel antibacterial al personal y una vez realice actividades en obra deberá establecer puntos de desinfección para el personal.

Actividades realizadas: con el fin de verificar el estado de salud el contratista realiza tomas de Temperatura al inicio de las labores, permitiendo de esta forma identificar casos sospechosos, se realizan tomas de presión arterial y el estado de saturación.

El contratista ha establecido medidas para prevención y control de COVID-19, en la sede administrativa se cuenta los elementos he insumos para desarrollar el protocolo de lavado de manos y se realiza limpieza y desinfección de maquinaria

Reportes de accidentes y reportes COVID:

Se presentó accidente con el ingeniero Javier Alfredo Castro, quien se encontraba realizando recorrido en obra, el contratista realiza el debido proceso de atención.

Charlas Educativas

El contratista con el fin de tomar medidas preventivas ante el contagio y la propagación del COVID-19 realiza charlas, permitiendo de esta forma retroalimentar a los colaboradores, entre estas tenemos:

- Limpieza y desinfección
- Higiene de manos
- Uso adecuado de tapabocas

Tapabocas

De acuerdo a las medidas se hace recorrido y se evidencia al personal con sus respectivas medidas de protección, entre estas tenemos el uso de tapabocas

4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA

4.1. Informe Semanal

Los Informes Semanales consolidados que reportan el estado y avance de la obra son presentados los martes de cada semana (Ver Anexo 1). Para el presente mes se tuvieron los siguientes:

Tabla 18 - Informes Semanales

INFORME SEMANAL N.º	PERIODO
32	31 de enero al 06 de febrero de 2022
33	07 de febrero al 13 de febrero de 2022
34	14 de febrero al 20 de febrero de 2022
35	21 de febrero al 27 de febrero de 2022

4.2. Maquinaria y Equipo de Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-4 se realiza el seguimiento al equipo presente en obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 2).

4.3. Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-6 se realiza el seguimiento al personal de obra que participo en el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 3).

4.4. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-8 se realiza el seguimiento al estado financiero y presupuestal del contrato de obra, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver Anexo 4).

4.5. Estado General del Tiempo

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-10se realiza el seguimiento al estado del tiempo en la zona donde se desarrollará el proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 5).

4.6. Resumen Ensayos de Laboratorio

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 se realiza el resumen de los ensayos de laboratorio a los materiales empleados para la ejecución del proyecto, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 6).

4.7. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-12 se realiza el seguimiento a las garantías y seguros del contrato de obra, para el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 7).

4.8. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

En el mes de febrero de 2022, se realizó el Seguimiento al Plan de Calidad de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030 a través del registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14, según los lineamientos del INVIAS, y haciendo verificación de las actividades propuestas en el Plan de Calidad del contratista. El registro MEPI-MN1-IN-15-FR-14 presentado por el contratista y revisado por esta Interventoría se incluye en el anexo 8.

4.8.1. Seguimiento al Plan de Inspección y ensayo del contratista

Se hizo seguimiento al Plan de Inspección y ensayo de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, para lo cual se recibió del contratista el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-11 en el cual se reportaron 171 ensayos realizados en el mes de febrero de 2022. Estos ensayos se hicieron a sub-base granular, material de mejoramiento, agregados para concreto, material granular drenante, gaviones y concretos utilizados. Es de aclarar que los ensayos corresponden a las actividades realizadas hasta el 20 de febrero, ya que las actividades fueron suspendidas. Se revisaron los informes de resultados de los ensayos y se incluyen en el anexo 9, así como el registro Resumen ensayos de Laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

4.8.1.1. Materiales con Certificado de Calidad

Se recibió de la firma contratista los certificados de calidad de materiales que llegaron al proyecto en el mes, y que cuentan con este requisito, recibiendo los siguientes certificados de materiales.

Material	N° Certificado	Fecha certificado	Proveedor
Malla electrosoldada	88851	19 de octubre/2021	SIDOC
Acero redondo ½"	90187-	12 de octubre/2021	SIDOC

En el anexo 8 se incluyen los certificados de calidad de los materiales incluidos en el cuadro y recibidos de la firma contratista

4.8.1.2. Equipos de seguimiento y medición

En el presente mes se revisó el estado de calibración/verificación de los equipos de seguimiento y medición utilizados por la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030. A continuación, se describen los equipos de medición con que cuenta la firma contratista y los certificados de calibración/verificaciones vigentes.

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Estación Gowin Topcon serie TKS202	1497	02/12/2021	Vigente

Equipo	N° Certificado	Fecha Calibración	Estado
Estación Sokkia serie 117748	1552	28/02/2022	Vigente
Nivel Leica serie 032332331065	2K1220	10/09/2021	Vigente
Nivel Topcon serie WP087083	1365	16/11/2021	Vigente
Nivel Berger serie M317831	M317831	03/12/2021	Vigente
Balanza marca OHAUS serie 8032140422	M-20474-003 R0	19/03/2020	Vigente
Prensa para ensayo a compresión serie PC-108-2	F-20474-008 R0	12/03/2021	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos, se incluyen en el anexo 8.

4.9. Otros documentos seguimiento mensual

4.9.1. Seguimiento a la inversión del Anticipo

El día 23 de diciembre de 2021, el contratista realizó solicitud de anticipo por un valor de diez mil millones de pesos ($ 10.000.000.000), el cual fue aprobado y desembolsado con cargo al registro presupuestal número 419521 de fecha 21 de mayo de 2021.

El plan de inversión del anticipo consignado en el formato MEPI-MN-IN-2-FR-1 se muestra en el anexo 9.

4.9.2. Seguimiento Programa de Obra

4.9.2.1. Seguimiento al Programa de Inversiones

De acuerdo a lo contenido en el documento CONTRATO NÚMERO 1001 DE 2021 ADICIÓN NÚMERO UNO (2) DE 2021, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías INVIAS y el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, se realiza adición al contrato 1001 de 2021 por un valor de $ 14.788.838.119, con la siguiente asignación de recursos: a) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Propios, Recurso 20, la suma de $3.720.975.313. b) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Nación, Recurso 54, la suma de $5.969.272.079. c) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401023-02, Fuente Propios, Recurso 20, la suma de $ 4.298.590.727. d) Del rubro C-2401-0600-90-0-2401008-02, Fuente Nación, Recurso 54, la suma de $800.000.000. Las razones técnicas, jurídicas y administrativas que justifican el proceso de adición se desarrollaron de la siguiente manera:

1) Que mediante oficio No. GG-0000020 del 01 de diciembre de 2021, EL CONTRATISTA solicita la adición del Contrato.

2) Que con oficio No. ICA-INV-0043 del 02 de diciembre de 2021, la Interventoría previa revisión y análisis de la solicitud conceptúa de manera favorable sobre la necesidad de la adición del contrato.

3) Que la justificación que fundamenta la solicitud se encuentra en el formato MINFRA-MN-IN-12- FR-1 Solicitud de Adición y/o Modificación y/o Prórroga del 02 de diciembre de 2021, suscritos por el Contratista, el Interventor, el Supervisor del Contrato de Interventoría, el Director Territorial, el jefe de la Unidad Ejecutora, el Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales, el Gestor Técnico de Proyecto y el Abogado de la Unidad Ejecutora.

4) Que la solicitud fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 11 del 15 de diciembre de 2021.

5) Que con memorando No. SMC-GGP1 95631 del 16 de diciembre de 2021, el Gerente de Grandes Proyectos 1, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de adición del contrato.

Mediante el registro MEPI-MN-IN-6-FR-2 se realiza el seguimiento al programa de inversiones (Ver Anexo 10).

4.9.3. Actas de comité de obra

En el periodo correspondiente al presente informe no se realizaron comités de obra.

4.9.4. Acta de reunión

En el periodo correspondiente al presente informe se realizaron dos (2) reuniones del área Social, con participación del Contratista y la Interventoría (Ver Anexo 11).

Tabla 19 - Reuniones

REUNION N.º	FECHA
25	03 de febrero de 2022
26	04 de febrero de 2022

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. Información General del Contrato

El Instituto Nacional de Vías realizó el proceso CMA-DT-189-2020, que tiene por objeto la "INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA", con apertura al concurso de méritos mediante Resolución Número 3489 del 31 de diciembre de 2020.

El contrato de Interventoría Nº 990 de 2021 tiene dentro de su objeto la INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA, se adjudicó al Consorcio ICAYECO 189, NIT 901480839-9.

El valor del contrato es de CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($46.719.707.260) M/CTE, IVA INCLUIDO, con un factor multiplicador de 2.36 con plazo de CIENTO CATORCE (114) meses.

La orden de iniciación del contrato de Interventoría se impartió mediante oficio DO-GGP 33159 de fecha 28 de junio de 2021.

La fecha de terminación del contrato está prevista para el 31 de agosto de 2030.

CRONOLOGÍA:

CONCURSO DE MERITOS:	CMA-DT-189-2020
FECHA DE ADJUDICACIÓN:	22 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	28 DE JUNIO DE 2021
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	114 MESES

5.1.1. Información financiera del Contrato

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO OFICIAL DE INTERVENTORÍA (Inicial):	$ 46.719.707.260,00
VALOR ADICIONAL:	$ 800.000.000
VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 47.519.707.260,00

Tabla 20 - Cuadro de Interventoria Contrato 990 DE 2021 - PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA	2021	$ 1.346.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.969.522.296
	2022	$ 546.292.646	$ 1.623.522.570	$ 2.169.815.216

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR TRAMO MODULO ANILLO DE MACIZO	PALETARA	VALOR TOTAL INTERVENTORIA
"VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030				
	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689
	2024	$ 1.638.877.938	$ 1.217.626.264	$ 2.856.504.202
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261
	2026	$ 2.458.316.907	$ 3.247.027.631	$ 5.705.344.538
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689
	2028	$ 2.731.463.230	$ 3.652.906.517	$ 6.384.369.747
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958
	2030	$ 3.004.609.556	$ 4.870.550.108	$ 7.875.159.664
	TOTAL	$ 19.920.242.613	$ 27.599.464.647	$ 47.519.707.260

Tabla 21 - Cuadro Resumen Contratos adjudicados

CORREDOR	TRAMO		INTERVENTOR	
		Long(km)	Presupuesto (millones)	FIRMA
MODULO 1-	Anillo del Macizo – La Lupa – Bolívar – La Vega - La Sierra - Rosas	232.5	$ 47.519.707.260	CONSORCIO ICAYECO 189
MODULO 2 -	El Paletará: "Popayán – Isnos - Sombrerillos".	110		

5.2. Descripción resumida de las actividades ejecutadas por parte del Interventor

Las actividades de obra supervisadas por esta Interventoría se encuentran descritas en la tabla 4 del Numeral 3.2 del presente informe.

Revisión a los documentos de diseño remitidos por el contratista, con el fin de definir los parámetros óptimos de ejecución para cada componente del proyecto.

Se revisa el cumplimiento de los compromisos de trámite de los permisos ambientales ante las entidades correspondientes, de acuerdo a la normatividad ambiental vigente, así como las actividades y compromisos del área social y el área predial.

Seguimiento a los compromisos adquiridos por las diferentes partes involucradas en el desarrollo del contrato en los comités requeridos con los representantes del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el contratista y la Interventoría, abordando aspectos técnicos, administrativos y financieros, ambientales, sociales y prediales.

Atención oportuna a todos los requerimientos de las diferentes entidades Estatales interesadas en el proyecto.

Las demás gestiones pertinentes se encuentran desglosadas en la sección correspondiente a cada área, dispuestas a lo largo del informe.

5.3. Informes Especialistas

Durante el periodo que abarca el presente informe, se ha realizó la revisión de los siguientes Especialistas:

- Especialista Estructural, ver Anexo 12.

- Especialista en Geología/Geotecnia (Alba Lucía Naranjo), ver Anexo 13.
- Especialista Ambiental (Mauricio Joya), ver Anexo 14.

5.4. Informe del Programa Anual de Caja – PAC

La distribución aprobada de las vigencias para el soporte financiero del contrato se encuentra de la siguiente manera:

Tabla 22 - Vigencias discriminadas año por año – Contrato Interventoría

PROYECTO	AÑO	VALOR INTERVENTORIA POR MODULO		VALOR TOTAL INTERVENTORIA
		ANILLO DE MACIZO	PALETARA	
PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030	2021	$ 1.346.292.646	$ 1.623.229.650	$ 2.969.522.296
	2022	$ 546.292.646	$ 1.623.522.570	$ 2.169.815.216
	2023	$ 819.438.969	$ 2.435.283.720	$ 3.254.722.689
	2024	$ 1.638.877.938	$ 1.217.626.264	$ 2.856.504.202
	2025	$ 1.638.877.938	$ 2.435.273.323	$ 4.074.151.261
	2026	$ 2.458.316.907	$ 3.247.027.631	$ 5.705.344.538
	2027	$ 2.731.463.230	$ 2.435.259.459	$ 5.166.722.689
	2028	$ 2.731.463.230	$ 3.652.906.517	$ 6.384.369.747
	2029	$ 3.004.609.553	$ 4.058.785.405	$ 7.063.394.958
	2030	$ 3.004.609.556	$ 4.870.550.108	$ 7.875.159.664
	TOTAL	$ 19.120.242.613	$ 27.599.464.647	$ 47.519.707.260

Tabla 23 - Registros Presupuestales Contrato de Interventoría

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 538.921.940,00
	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 7.370.706,00
		C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Adicional 1	$ 800.000.000
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal	$ 1.623.229.650,00

5.5. Información otros programas y aplicativos

Como apoyo al control general de Obra e Interventoría, la Gerencia de Grandes Proyectos en cabeza del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), como Unidad Ejecutora para el presente contrato, ha puesto al servicio de los interesados el software CIFRA, como una herramienta de gestión de la información que permite compilar los datos relevantes de cada uno de los contratos adjudicados, de forma que puedan ser consultados por los usuarios.

La gestión de este aplicativo se lleva a cabo por parte de la Interventoría y hasta la fecha de cierre del presente informe, la información requerida para su actualización, se encuentra diligenciada en un 100%.

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

6.1. Equipo Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-5 se realiza el seguimiento al Equipo del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 15).

6.2. Personal, Contrato de Interventoría y Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-7 se realiza el seguimiento al Personal del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe (Ver anexo 16).

6.3. Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-9 se realiza el control a los Aportes Legales y Seguridad Social del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 17).

6.4. Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Mediante el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-13 se realiza el Seguimiento a las Garantías del Contrato de Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe, (Ver anexo 18).

6.5. Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA", de acuerdo a los requisitos del INVIAS y al Plan de Calidad del Consorcio ICAYECO 189. El seguimiento se registra en el formato de INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-15 el cual se incluye en el anexo 19 del presente informe.

6.5.1. Seguimiento al control de Inspección y Ensayo

Como parte de las actividades de control de calidad, el Consorcio ICAYECO 189 estableció el Plan de Inspección y ensayo a fin de realizar ensayos de laboratorio de verificación de los materiales utilizados por el contratista de obra.

En el presente mes se realizó acompañamiento a la realización de ensayos por parte de la firma contratista Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, y se registraron los resultados de los ensayos evidenciados en obra.

Los reportes de los ensayos verificados se describen en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-11 donde se incluyen 20 ensayos por la interventoría. Los informes de ensayos reportados se incluyen en el Anexo 6.

6.5.2. Revisión equipos de seguimiento y medición Interventoría

Se hizo seguimiento a los equipos de medición utilizados por el Consorcio ICAYECO 189, equipos de topografía, los cuales se encuentran debidamente calibrados, los equipos utilizados en el presente mes se relacionan a continuación.

Equipo	Serie	N° Certificado	Estado
Estación Total StonexR1	DL11623	2680	Vigente
Nivel Automático Power Geo AP124	051005	2681	Vigente
Nivel Automático Topcon AT-G6	B25040	2682	Vigente

Los certificados de calibración de los equipos mencionados se encuentran vigentes y se incluyen en el anexo 19.

6.5.3. Control de documentos

Archivo Físico y Magnéticos: Todo el material recibido se revisa, se clasifica y se archiva de acuerdo a su característica según el plan de calidad. Se lleva un control sobre los documentos generados por la interventoría como es la correspondencia, los informes mensuales y la facturación. La gestión de calidad procura el mantenimiento actualizado de los archivos magnéticos, de su calidad y oportunidad de consulta.

Presentación de documentos: El informe mensual se presenta siguiendo los parámetros de calidad y se enumera de acuerdo con lo solicitado por el cliente acorde al manual de interventoría. La presentación de los informes hace parte de la gestión de calidad.

Control de los Registros de Calidad

Los registros de calidad son todos aquellos documentos que garantizan la ejecución de las actividades que debe realizar la interventoría. Estos registros de calidad están a la disposición del cliente para su revisión

6.5.4. Indicadores de Gestión

Se obtuvieron los indicadores de gestión con corte a 28 de febrero de 2022, los cuales se establecieron para medir los objetivos del proyecto. Los mismos se reportan en el formato “Seguimiento al plan de calidad” del Consorcio ICAYECO 189 en el registro MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

6.5.5. Auditorías Internas

En el presente mes no se realizaron auditorías internas de calidad.

Se tiene programa de auditoría donde se define realizar auditorías internas con una frecuencia semestral.

6.5.6. CONCLUSIONES

6.5.6.1. Se hace seguimiento al Plan de calidad del contratista Consorcio Vías y equipos Macizo 2030, a través del formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14.

6.5.6.2. Se hace seguimiento al plan de inspección y ensayo del contratista Consorcio Vías y equipos Macizo 2030, el cual presentó 171 ensayos correspondientes al control de calidad de los materiales usados en obra. Es de aclarar que los ensayos realizados corresponden a la ejecución de trabajos realizados hasta el 15 de febrero de 2022, ya que las actividades constructivas fueron suspendidas.

6.5.6.3. Los equipos de medición utilizados por el consorcio Vías y equipos Macizo 2030 y los de la Interventoría se encuentran debidamente calibrados hasta la fecha de suspensión de actividades.

6.5.6.4. Se hace seguimiento al Plan de calidad de la Interventoría lo cual se refleja en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15 y en el presente informe.

6.5.6.5. Se reportan por parte de la interventoría resultados de los ensayos verificados en campo, en el acompañamiento de control de calidad que se hizo al Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030.

6.5.6.6. Las actividades constructivas por parte del Consorcio Vías y equipos Macizo 2030 se suspendieron, por lo cual el presente informe corresponde al periodo 1.-15 de febrero de 2022.

6.6. Plan de cargas o reprogramación al plan de cargas aprobado

Mediante el registro MEPI-MN-IN-9-FR-2 se consigna (Ver anexo 20).

6.7. Seguimiento al plan de cargas

Se diligencia el formato MEPI-MN-IN-9-FR-2, para este apartado.

6.8. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

La seguridad y salud vela por el bienestar de los colaboradores, estableciendo medidas de prevención de lesiones y la salud laboral. Por tal motivo se establecerán medidas preventivas y de control

Evaluaciones Médicas Ocupacionales: con el fin de identificar las condiciones de salud del personal del CONSORCIO ICAYECO-189, se informa que se realizó exámenes ocupacionales de ingreso al nuevo personal, permitiendo identificar las condiciones de salud del personal.

Capacitaciones: mediante el proceso de capacitación se busca educar, facilitar las medidas de aprendizaje y transmitir la información de acuerdo a las necesidades y requerimientos establecidos en la norma. Se busca complementar la educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.

Se informa que se cuenta con plan de capacitaciones para la vigencia 2022, y este fue socializado a los miembros del COPASST y teniendo en cuenta el cronograma se realizaron pausas activas al personal administrativo.

Se realiza proceso de inducción al nuevo personal, esta capacitación permite instruir al personal de las medidas de promoción y prevención en las actividades a realizar

Entrega de Elementos de Protección Personal: Con el fin de cuidar y evitar riesgos laborales se hace entrega de los elementos de protección personal a nuestros trabajadores, entre estos tenemos: cascos, monogafas, tapa oídos de inserción, guantes, botas de caucho y de material con puntera.

Inspección Elementos de Protección Personal: Se verifica el estado y uso de los elementos de protección personal

Conformación de comités: En el correspondiente mes se realizó la conformación de los comités, entre estos tenemos el comité de convivencia laboral y comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. De esta forma se permite generar los espacios de participación entre representantes de la empresa y de los trabajadores.

6.8.1.1. Protocolo de bioseguridad

Para reducir el impacto de las condiciones del brote de COVID-19 en las actividades económicas y sectores del país, población trabajadora, usuarios, consumidores y población en general, es importante que las actividades de promoción, prevención y medidas de prevención se sigan implementando hasta nueva orden del Gobierno Nacional.

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos para mitigar la transmisión del virus, ante la emergencia sanitaria declarada por el virus SARS Cov 2, causante de la enfermedad por Covid – 2019, el CONSORCIO ICAYECO - 189 ha establecido estrategias que permitirán velar por la salud, seguridad y bienestar de los colaboradores, frente la contingencia del COVID-19;

Con el fin de tomar acciones de mitigación y de propagación contamos con los elementos para:

- Limpieza y desinfección para áreas de trabajo (Límpido)
- Limpieza y desinfección de manos (Alcohol, jabón de Manos, toallas de papel)
- Inspecciones puesto de trabajo
- Tapabocas quirúrgicos

Registro de Condiciones de Salud General: mediante formulario Google se desarrolla una encuesta, la cual nos permite llevar un registro diario de monitoreo de estado de salud y el cual debe ser diligenciada por parte de todos los trabajadores.

Se informa que en correspondiente mes se contó con un colaborador con sintomatología, se realizado el debido protocolo de aislamiento y atención por su EPS obteniendo una excelente recuperación.

Entrega de tapabocas: Con el fin de tomar las medidas establecidas, se informa que se hacen entrega de los insumos necesarios, entre los cuales tenemos el suministro de tapabocas

Limpieza y desinfección: Se proporcional los *elementos para el proceso de limpieza y desinfección de las áreas y puestos de trabajo.*

En las instalaciones de la empresa se cuenta con baños debidamente dotados con lavamanos, agua potable y jabón líquido para el respectivo lavado de manos, los espacios son los suficientemente amplios, permitiendo de esta manera tener una buena ventilación en las instalaciones y así generar condiciones óptimas para el desarrollo de las actividades y las comodidades del personal

6.9. Otros documentos de seguimiento mensual de interventoría.

6.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo

Mediante el registro MINFRA-MN-IN-3-FR-1 se realiza el Seguimiento a la Inversión del anticipo de la Interventoría, durante el periodo que abarca el presente informe.

6.9.2. Seguimiento a la Gestión Social

A continuación, se presentan las actividades generales realizadas por la interventoría durante el periodo de febrero de 2022, para el seguimiento a las contempladas en el Plan de Gestión Social del Contratista.

Durante el periodo reportado la interventoría contó con el siguiente personal para la gestión social.

Tabla 24 - Equipo de Gestión Social

Grupo de Gestión social	
Nombre	Cargo
Nory Fabiola García Vernaza	Profesional Social

6.9.2.1. Elaboración de Informes:

- Resumen mensual de actividades de Gestión Social realizadas por el contratista de obra, correspondiente al periodo de febrero de 2022
- Informe mensual de actividades realizadas por la interventoría en seguimiento y acompañamiento a las contempladas en la Gestión Social del contratista periodo de febrero de 2022.

6.9.2.2. Mesas de trabajo, reuniones y comités y otros:

Reuniones: la interventoría realizó y asistió a las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

Reuniones: la interventoría realizó y asistió a las siguientes reuniones y mesas de trabajo:

- Febrero 3 de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para realizar las observaciones al diagnóstico socio predial, presentado por el contratista a saber: 1) la resolución que aplica es la 7310 de 2015. 2)Incluir Resolución 620 de 2008 ICAG; Resolución 898 de 2014 IGAC; Resolución 1044 de 2018 IGAC; 3) Incluir en el marco conceptual las tipologías de vivienda; 4) Incluir en el

marco conceptual las definiciones sobre tipología de familia, mencionadas en otro aparte del documento. 5) Bajo el título Caracterización de la zona Municipio de La Vega, incluir los indicadores sociales del municipio tales como necesidades básicas insatisfechas; línea de pobreza, , taza de alfabetismo de adultos entre otros; 6) Retirar la tabla referente a especies vegetales y otros; 7) Matriz de Vulnerabilidad: reordenar a) Criterios, b) diagnóstico unidad social; c) análisis de la matriz y resultados unidad social. 8) Matriz de evaluación de impactos: reordenar a) Criterios, b) diagnóstico unidad social. 9) Una vez se cuente con el informe de avalúo y el estudio jurídico realizar la recomendación de aplicación de factores sociales si aplica. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.25(3-02-2022)

- El día 4 de febrero de 2022, se realizó una reunión entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para la socialización del nuevo Manual de Interventoría en sus aspectos generales y los particulares de la gestión social y socio-predial. Se informó a los residentes sociales sobre la entrada en vigencia del nuevo Manual de Interventoría a partir del día 1° de febrero de 2022, por lo anterior, a partir de esa fecha se debe aplicar lo preceptuado en dicho manual en lo referente a la Gestión social y gestión socio-predial saber: Gestión social: a): MASPS-MN1-IN-3 Instructivo seguimiento y Balance social Contrato de obra.pdf: b) MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de radicación y actualización social de proyectos.xlsx; c) MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado social del proyecto.xlsx; d) MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de cumplimiento actividades sociales.xlsx; e) MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de vecindad.xlsx; f) MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión social.xlsx; g)MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta mensual inversión social.xlsx. Gestión socio-predial: h) MASPS-MN1-IN-4 Instructivo para la Gestión socio-predial.pdf; i) MASPS-MN1-IN-4-FR-1 ficha socio-económica.xlsx; j) MASPS-MN1-IN-4-FR-2 Acta de compromiso.docx; k) MASPS-MN1-IN-4-FR-3 Planilla de factores sociales.xlsx; l) MASPS-MN1-IN-4-FR-4 Lista de Chequeo socio-predial.xlsx. Se explicó a los residentes los cambios en los formatos y el alcance del instructivo y se solicitó aplicar a partir de la fecha los que se requieran para el desarrollo y reporte de la gestión social y socio-predial. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.26(4-02-2022)

6.9.2.3. Revisión y elaboración de correspondencia:

Se revisó la correspondencia enviada y recibida durante el periodo febrero de 2022, la misma se relaciona a continuación:

Tabla 25 - Correspondencia recibida

Fecha	No.	De	Para	Asunto
7-02-2022	Macizo 2030-P-0044	Contratista	Interventoría	Informe mensual No.7 (Ene.- 2022)

Tabla 26 - Correspondencia enviada

Fecha	No.	De	Para	Asunto
14-02-2022	ICA-INV-0057	Interventoría	INVIAS Subdirección de Sostenibilidad	Remisión informe trimestral No.2 (octubre – diciembre de 2021)

6.9.2.4. Seguimiento documento PAGA y Plan de Inversión Social

Documento PAGA:

- El documento Plan de Adaptación a Guía Ambiental PAGA en su versión 00, fue presentado por el contratista mediante la comunicación Macizo2030-P-0038 de julio 16 de 2021, la interventoría realizó la revisión del documento y sus anexos en su componente social y mediante la comunicación ICA-MACIZO-0007 de agosto 2 de 2021 envió al contratista las observaciones y recomendaciones.
- De otra parte, el día 3 de agosto se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para dar alcance a las observaciones presentadas, lo anterior se encuentra registrado en el acta de reunión social No.2(03-08-2021).
- El día 25 de agosto se realizó seguimiento al avance de los ajustes al documento, consignados en el acta de reunión No.04(25-08-2021).
- Mediante la comunicación Macizo 2030-P-0096 de septiembre 13 de 2021, el Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030 radicó en la interventoría la versión No.1 (V.1) del documento, la interventoría realizó la revisión del mismo y citó a una mesa de trabajo para seguimiento, observaciones y ajustes al documento en su componente social registrados en el acta de reunión No.08 del 15 de septiembre de 2021.
- Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0033 de septiembre 28 de 2021 la interventoría solicitó ajustes a los anexos correspondientes a la Gestión social.
- Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0049 del 28 de octubre de 2021, la interventoría reiteró al contratista la entrega del documento PAGA.
- Mediante la comunicación MACIZO 2030-p-164 de 12 de noviembre de 2021, el contratista presentó al Versión No.3 del documento PAGA.
- Mediante la comunicación ICA.MACIZO-0057 del 25 de noviembre de 2021 la interventoría reiteró observaciones y recomendaciones a la versión No,3 y citó a mesa de trabajo para el día 2 de diciembre y reunión virtual para el 2 de diciembre de 2021.
- El día 23 de noviembre se realizó una mesa de trabajo para dar alcance a las observaciones y recomendaciones y hacer seguimiento al avance de los ajustes al documento, los detalles se encuentran consignados en el acta de reunión No.15 (23-11-2021).
- El día 2 de diciembre del 2021 se realizó una mesa de trabajo entre las profesionales sociales del contratista y la interventoría para realizar ajustes al documento PAGA y Plan de Inversión social; los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.17(2-12-2021)
- El día 3 de diciembre de 2021, se realizó una reunión entre los especialistas, profesionales ambientales y profesionales sociales del contratista y la interventoría, la reunión había sido programada para el día 29 de noviembre, pero el contratista solicitó la reprogramación para el día 3 de diciembre, en la misma la interventoría requirió nuevamente al contratista para la entrega del documento y estableció el día 9 de diciembre como fecha límite para la entrega del mismo. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.18(3-12-2021)
- Mediante comunicación MACIZO2030-P-0197 de diciembre 9 el Contratista radicó ante interventoría el documento PAGA en su versión 4
- Mediante comunicación ICA-MACIZO-0047 de 14 de diciembre la interventoría remitió el documento PAGA aprobado a la Subdirección de Sostenibilidad.

6.9.2.5. Plan de Inversión Social:

- El Plan de Inversión social en su Versión 0.0 fue presentado por el contratista mediante la comunicación Macizo2030-P-0038 de julio 16 de 2021, la interventoría realizó la revisión correspondiente y emitió observaciones registradas en el acta de reunión social No.2(03-08-2021).
- Mediante la comunicación Macizo 2030-P-0096 de septiembre 13 de 2021, el Contratista radicó la versión 1 (V.1) del plan el cual fue objeto de observaciones y a la fecha se encuentra en ajustes.
- Mediante la comunicación ICA-MACIZO-0049 del 28 de octubre de 2021, la interventoría reiteró al contratista la entrega del documento PAGA y los planes de inversión social y ambiental.
- Mediante la comunicación ICA.MACIZO-0057 del 25 de noviembre de 2021 la interventoría reiteró observaciones y recomendaciones a la versión No,3 del Plan de Inversión social y ambiental.
- El día 3 de diciembre de 2021, se realizó una reunión para nueva revisión y ajustes al Plan de Inversión Social. Los detalles de la reunión se encuentran registrados en el acta No.18(3-12-2021)
- Mediante comunicación MACIZO2030-P-0197 de diciembre 9 el Contratista radicó ante interventoría el documento PAGA en su versión 4 y los planes de inversión social y ambiental.
- Mediante comunicación ICA-MACIZO-0047 de 14 de diciembre la interventoría remitió el documento PAGA y los planes de inversión a la Subdirección de Sostenibilidad.

6.9.2.6. Otras actividades

Durante el periodo reportado se realizó, gestión documental y reuniones se seguimiento al avance de la gestión social.

6.9.3. Seguimiento a la Gestión Ambiental

6.9.3.1. Aprobación Documento PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó ante Interventoría el documento PAGA en su Versión 0, el cual fue devuelto mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021. El Contratista a través de la comunicación Macizo 2030-P-0096 del 13 de septiembre de 2021 presentó la Segunda Versión del documento PAGA, devuelta con observaciones mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0033 del 28 de septiembre de 2021 e ICA-MACIZO-0037 del 08 de octubre de 2021.

Posteriormente, a través de comunicación MACIZO 2030-P-0164 del 12/11/2021 (radicado interno E-ICA-MACIZO-0062) el Consorcio Vías y Equipos 2030 dio respuesta a las comunicaciones ICA-MACIZO-0033 Social, ICA-MACIZO-0037 Ambiental e ICA-MACIZO-0049 Reiteración entrega documento PAGA, entregando la Tercera Versión del documento PAGA, documento que fue revisado, estudiado y devuelto con observaciones a través de la comunicación ICA-MACIZO-0057 del 25/11/2021; de igual manera, a través de la citada comunicación se programó una mesa de trabajo el 03 de diciembre de 2021 para revisar el ajuste y la atención de las observación y disponer de todos los recursos humanos y técnicos por parte de Interventoría con el fin de cumplir con la revisión y aprobación del documento PAGA.

Conforme a la mesa de trabajo del día 03 de diciembre de 2021, el Contratista adquirió el compromiso de radicar la versión definitiva ajustada el día 09 de diciembre de 2021, compromiso cumplido teniendo en cuenta que a través de comunicación MACIZO 2030-P-0197 del 09 de diciembre fue radicado el citado documento.Una vez revisado

por parte de Interventoría mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para su estudio y aval.

Al respecto la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS conceptuó sobre el documento PAGA presentado a través del oficio SS-74359 radicada el 06 de enero de 2022, donde se requieren documentos adicionales para su aval definitivo, al respecto esta interventoría mediante comunicación ICA-INV-0055 del 12 de enero de 2022 atendió el requerimiento y la Subdirección de Sostenibilidad a través de oficio SS 6640 del 11 de febrero de 2022 otorgó visto favorable a la primer versión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental, en vista que se ajusta a los lineamientos establecidos.

6.9.3.2. Permisos Ambientales

Durante el período correspondiente al presente informe el estado de permisos ambientales tramitados por el Contratista de Obra ante autoridades locales y Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC es el siguiente:

Tabla 27 - Permisos ambientales tramitados por el contratista

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000	SGA 4720-2021 30/06/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
Aprovechamiento Forestal san Miguel 1 RUTA 1203, SECTOR SAN MIGUEL - LA VEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (TRAMO KILOMETRO 41+840 AL KILOMETRO 47+000	DTM5745-2021 31/07/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VIA BOLIVAR - SANTIAGO	DT PT 03550 13/05/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
Concesión de aguas Q. CHAPETON - K48+200 VIA SAN MIGUEL - LA VEGA	SP 03484 11/05/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA	SG 4208 2021 09/06/2021 Exp 68 CAS	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERIN	DTPT 3867-202 09/06/2021:	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021

Permiso Ambiental	No Radicado/Fecha	Autoridad	Estado	Observación
Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención	SG4824 02/07/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	Pendiente auto de inicio, visita, concepto y Resolución
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERIN	SP 03068 27/04/2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA	Resolución 0881 de 09 de agosto de 2021	CRC	COMPLETO	Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA	SDP 4999 09/07/2021 SDP-9909 26/7/2021 viabilidad crc	CRC	COMPLETO	Uso del Suelo, Alcaldia de Bolivar: Resolución 173 de 02 de junio de 2021. Viabilidad Ambiental CRC: 9909 de 26/07/2021
Zona RCD PR 46+700 MD Vía Corregimiento San Miguel – La Vega (Cauca)	SDP 9239-2021 16/11/2021 SDP 9296-2021 16/11/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	
Planta de Concreto	Resolución 0273 del 07/09/21	Alcaldía Bolívar	VIABLE	Cuenta con concepto de uso de suelo favorable y autorización para montaje de planta de concreto
Aprovechamiento Forestal San Miguel Zona RCD PR46+700	DTM-9543-2021 del 25/11/2021	CRC	PENDIENTE AUTO DE INICIO-VISITA-CONCEPTO	

Durante el periodo correspondiente al presente informe se recibieron las siguientes comunicaciones:

Tabla 28 – Comunicaciones recibidas area ambiental

CONSECUTIVO	FECHA RAD	RADICADO	ORIGEN	ASUNTO
MACIZO 2030-P-0046	4/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Respuesta a oficio ICA-MACIZO 0088, Requerimientos ambientales	MACIZO 2030-P-0046
MACIZO 2030-0028	7/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe Mensual Ambiental No. 7	MACIZO 2030-0028
MACIZO 2030 P-0052	9/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe de Sostenibilidad No. 4 periodo octubre.	MACIZO 2030 P-0052
SS 6640	18/02/2022	INVIAS	Aval PAGA Macizo	SS 6640
SS 6722	21/02/2022	INVIAS	Respuesta a Entrada No. 5870 con Fecha 24/01/2022 (SOSTENIBILIDAD)	SS 6722

Esta interventoría generó las siguientes comunicaciones:

Tabla 29 – Comunicaciones enviadas area ambiental

TIPO	FECHA RADICADO	CONSECUTIVO	DESTINO	ASUNTO
RESPUESTA	10/02/2022	ICA-INV-0065	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta comunicación SS 73497

6.9.4. Seguimiento a la Gestión de Sostenibilidad

En atención a la comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 mediante la cual la Interventoría solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021, la Subdirección de Sostenibilidad de sostenibilidad se pronunció a través del oficio SS 6722 del 11/02/2022 y radicada el 21/02/2022, fecha en la que se suspendió el Contrato de Obra e Interventoría por orden público.

A través de la comunicación SS 6722 del 11/02/2022 y radicada el 21/02/2022 la Subdirección de Sostenibilidad solicitó:

- Reunión de comité de sostenibilidad el jueves 17 de febrero de 2022 a las 11:00 am.
- Plan de trabajo de sostenibilidad
- Informe trimestral #1 comprendido en el periodo del 28 de junio al 27 de septiembre de 2021
- Informe trimestral #2 comprendido en el periodo del 28 de septiembre de 2021 al 27 de diciembre de 2021.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista ha venido ejecutando las actividades constructivas para la composición de la infraestructura vial por el frente Bolívar, en el siguiente orden:

- Corte y perfilado de taludes
- Obras de drenaje Transversal
- Filtros longitudinales localizados, tipo francés
- Explanación de la subrasante y extensión localizada de material de mejoramiento
- Operación de la planta dosificadora de concreto hidráulico en el PK 52+700.
- Actividades para la producción de agregados pétreos en la Planta Colerín PR 27+000 de la Ruta 1203.
- Actividades de adecuación de la zona RCD, ubicada en el PR 54+400 del tramo Bolívar – Santiago.

El frente de obra ubicado en Bolívar, fue blanco de un ataque armado por parte del ELN en la noche del día 05 de febrero, registrándose afectaciones a equipo y maquinaria en la planta de producción de concreto, ubicada en el PR 51+750, así como en la planta de producción de agregados pétreos “Colerin”, ubicada en el PR 27+000 y en la planta de producción de agregados pétreos “La Playa”, ubicada en el PR 18+800. Esta situación produjo la reducción sustancial en el volumen de ejecución, tanto en Bolívar como en La Vega.

Adicionalmente, para el frente La Vega se han venido adelantando las labores constructivas con el fin de brindar las condiciones óptimas para las obras. Entre las principales actividades se encuentran:

- Explanaciones para ampliación de banca
- Conformación de subrasante
- Construcción de filtros longitudinales, tipo francés
- Retiro de deslizamientos a lo largo del corredor.
- Elaboración de tubería de 36”.

Sin embargo, dado el aumento del régimen pluvial en la zona del proyecto, el contratista concentró la mayoría de su personal y equipo en la atención a los deslizamientos presentes a lo largo del corredor.

Con lo anterior se ha logrado un avance de obra del 2.98 %, tal como se ha venido presentando en los informes semanales que se adjuntan al presente documento

Respecto a los Estudios de Geología y Geomorfología, Geotecnia para Estabilidad y Estabilización de Taludes, Geotécnico de Sitios Críticos, Estructuras, Hidráulica, Hidrología y Socavación, Diseño Geométrico se encuentran revisados por la Interventoría y en ajustes finales por parte del Contratista

.

- Ambiental

El proyecto del Macizo cuenta con los permisos ambientales necesarios para la continuación de las obras priorizadas en el sector Bolívar – Santiago y San Miguel – La Vega. Esta interventoría ha requerido al Contratista implementar las medidas de manejo correspondientes en la RCD de Bolívar.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, atendiendo las observaciones presentadas por la Interventoría, se logren direccionar las actividades en manera ambiental.

Para el sector de San Miguel de La Vega, se cuenta con los principales permisos y autorizaciones ambientales que permiten el desarrollo de las obras; sin embargo, el Contratista no ha logrado legalizar la zona RCD por difícil disponibilidad de predios que cumplan los requisitos mínimos para su viabilización por parte de la CRC, a la fecha ya cuenta con un sitio viable y en estudio por parte de la Autoridad Ambiental.

El proyecto vial cuenta con el correspondiente instrumento de gestión ambiental documento PAGA debidamente revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por el INVIAS en su primera versión.

- Sostenibilidad

La interventoría manifiesta preocupación por el estado actual del corredores pertenecientes al contrato de Paletará (proyecto piloto) no ha permitido el avance en el componente de sostenibilidad, mientras que la gestión en la materia sobre el corredor de Macizo no ha sido la oportuna por la falta de respuesta del contratista ante los requerimientos de esta interventoría.

- Predial

a) Se aprobó por parte de la interventoría el Informe de Diagnóstico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los PR´s 51+230 a 54+500 en su versión 3 en el cual se define que NO hay requerimiento predial en este Sector.

b) Se radico en su versión dos el Diagnostico Predial Tramo La Vega entre los PRs 41+850 a 43+850 el cual se encuentra en revisión de esta Interventoría.

c) Sin embargo, mediante comunicado ICA-MACIZO-0060 de 03/12/21 se solicitó el Diagnostico Predial del tramo La Vega entre PR's 41+800 a 47+000 y para el Tramo Bolívar entre los PR´s 54+500 al 59+000 el cual sigue pendiente de entrega, necesarios para iniciar la etapa de planificación y desarrollo del proceso de adquisición predial.

d) Es necesario evaluar la compra de la construcción localizada en el tramo La Vega en el PR41+890 margen izquierdo, dado las condiciones del nuevo talud con una altura aproximada de 5.00 m y una distancia a la vivienda de menos de 3 metros en la parte critica.

- Social

Actividades pendientes por parte del Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030, debe:

a) Atender las recomendaciones emitidas para el Diagnóstico socio-predial.
b) Aplicar en los informes y demás documentos el nuevo manual de interventoría.

8. ANEXOS

8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo

La relación de la correspondencia cruzada entre el Contratista y el Interventor, puede consultarse en el Anexo 21.

8.2. Registro fotográfico del avance de las obras

El registro fotográfico de las labores llevadas a cabo por parte del Contratista puede consultarse en el Anexo 22.

8.3. Registro fotográfico de las actividades socio-ambientales y prediales

El registro fotográfico de las labores socio ambientales y prediales puede consultarse en el Anexo 23.

.

ANEXOS

.

ANEXO 1
MEPI-MN1-IN-15-FR-3
INFORMES SEMANALES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	6/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 32 del 31/01/2022 al 6/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CALZADA BIDIRECCIONAL DE 6,0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 0,9 m, ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0,23 m, CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CON ESPESOR DE 0,15 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
INTEGRANTES:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.		
CONTRATO No.	1001 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 310.678.630.426,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 22.988.831.187,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 333.667.461.613,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 10.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 10.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO - 189		
INTEGRANTES:	AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA		
CONTRATO No.	990 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 46.719.707.260,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.519.707.260,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.346.292.646	$ 546.292.646	$ 819.438.969	$ 1.638.877.938	$ 1.638.877.938
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.458.316.907	$ 2.731.463.230	$ 2.731.463.230	$ 3.004.609.553	$ 3.004.609.556
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 318.535.622.564,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 9.821.957.457,00	3,08%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.358.439.932,00	2,94%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (463.517.525,00)	-0,15%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 52.298.077,00	2,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9.821.957.457,00	3,08%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.410.738.009,00	2,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (411.219.448,00)	-0,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 300.632.360,00	0,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,03%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 4.293.643.648,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.405.617.993,50	2,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.405.728.663,50	2,96%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 63.188.205,50	0,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.188.205,50	0,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 126752
PERIODO FACTURADO: nov-21 dic-21
VALOR FACTURA: $ 288.479.912,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El Acta de Costos N°6 Noviembre N°7 de diciembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora en cuentas por pagar

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10.000.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 10.000.000.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,33
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 3,08% Avance o Atraso Físico %: -0,15%
Meta Física Ejecutada %: 2,94%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100			Prog					
						Ejec	12,21%	7,40%		19,61%	19,61%
*	KM CON OBRAS DE ARTE	Km	42			Prog					
						Ejec	3,8	0,5		4,3	10,2%
*	KM MANTENIDOS	Km	4			Prog					
						Ejec	1,15			1,15	28,8%
*	KM BASE/SUBBASE	Km	42			Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	KM PAVIMENTADOS	Km	42			Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	PUENTES	Unidad				Prog					
						Ejec					
*	OTROS					Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto Hidráulico:	1	1
Planta de trituración:	1	2
Terminadora de asfalto	1	1
Retroexcavadora:	2	6
Motoniveladoras	2	2
Compactadores vibratorios	2	2
Compactadoores neumáticos	2	2
Volquetas	10	29
Total	21	45

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 1203: LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR (n):

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 32 del 31/01/2022 al 6/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	Corregimiento de Gauachicono - Vda.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	La Playa Bolívar - Cauca - Rio San Jorge	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO

OBSERVACIONES: Titulo minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martinez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETÓN - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PÁRRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PÁRRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	146	34
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	127	32
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 180

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES:
Mediante comunicación Macizo2030 se hizo entrega del informe mensual de Gestión social #7. R25CC15 ajustes ficha socio-economica sra Emérita Solarte.

R25CC15: 8 actas de vecindad de inicio PR 43+040 - PR 44+850

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 de manera que se aclare si el Contratista debe implementar la Política de Sostenibilidad del INVIAS en sus 4 dimensiones o solo debe hacer medición de huella de carbono y consumo energético.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FRENTE BOLÍVAR:
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes que obstruyen la calzada a lo largo de todo el corredor
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Labores de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR 5+000 sector La Lupa
· Construcción de muro en gaviones en zona RCD
· Remocion de derrubes

FRENTE LA VEGA:
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes a lo largo de todo el corredor
· Conformación de subrasante
· Extensión y compactación de subbase
· Continua la explanación para la ampliación de calzada
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Replanteo de eje y chaflanes
· Remocion de derrubes

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

***FRENTE BOLÍVAR:**
· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor
· Continuar actividades en la construcción de Obras de drenaje
· Continuar construcción de filtros longitudinales
· Continuar con actividades de reparcheo de carpeta asfáltica en el PR 2+000 al PR5+000 sector La Lupa
· Remocion de derrubes

***FRENTE LA VEGA:**
· Atención de emergencias a lo largo de todo el corredor
· Continuar las labores de explanación
· Continuar con el mejoramiento de la subrasante
· Continuar con instalación de subbase granular
· Continuar con la construcción de filtros longitudinales
· Remocion de derrubes

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 32 del 31/01/2022 al 6/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

<< MODULO 1 >>

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Extensión de mezcla asfáltica para reparcheo
Frente - Bolívar



Compactación de mezcla asfáltica para reparcheo
Frente - Bolívar



Remoción deslizamiento PR 8+560
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Observaciones:

El día 5 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar -Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados petreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, causando graves perjuicios para el avance del proyecto

El avance de las obras de pavimentación se ha visto afectado debido a la fuerte época de lluvias, lo que ha promovido la ocurrencia de deslizamientos a lo largo del corredor, además de daños en la banca de forma parcial y total en algunos sectores. En consecuencia, de acuerdo a la solicitud del INVIAS y la interventoría, el contratista ha dedicado la mayor parte de su equipo y la logística para atender los efectos producidos por la ola invernal.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LÓPEZ

No. MAT: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 13/01/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA — SEMANA No.: 33 del 7/01/2022 al 13/01/2022 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CALZADA BIDIRECCIONAL DE 6,0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 0,9 m, ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0,23 m, CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CON ESPESOR DE 0,15 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
INTEGRANTES:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.		
CONTRATO No.	1001 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 310.678.630.426,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 22.988.831.187,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 333.667.461.613,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 10.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 10.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO - 189		
INTEGRANTES:	AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA		
CONTRATO No.	990 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 46.719.707.260,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.519.707.260,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.346.292.646	$ 546.292.646	$ 819.438.969	$ 1.638.877.938	$ 1.638.877.938
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.458.316.907	$ 2.731.463.230	$ 2.731.463.230	$ 3.004.609.553	$ 3.004.609.556
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 318.535.622.564,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.122.589.817,00	3,18%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.458.439.932,00	2,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (664.149.885,00)	-0,21%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 52.298.077,00	2,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.122.589.817,00	3,18%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.510.738.009,00	2,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (611.851.808,00)	-0,19%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 300.632.360,00	0,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 100.000.000,00	0,03%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 4.293.643.648,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.468.784.065,00	3,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.468.784.065,00	3,09%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 126752
PERIODO FACTURADO: nov-21 dic-21
VALOR FACTURA: $ 288.479.912,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El Acta de Costos N°6 Noviembre N°7 de diciembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora en cuentas por pagar

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10.000.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 10.000.000.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,33
Acumulado:	0,15

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 3,18% — Avance o Atraso Físico %: -0,19%
Meta Física Ejecutada %: 2,99%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100			Prog					
						Ejec	12,21%	7,40%		19,61%	19,61%
*	KM CON OBRAS DE ARTE	Km	42	2,5		Prog					
						Ejec	3,8	0,5		4,3	10,2%
*	KM MANTENIDOS	Km	4			Prog					
						Ejec	1,15			1,15	28,8%
*	KM BASE/SUBBASE	Km	42	2,5		Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	KM PAVIMENTADOS	Km	42	2		Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	PUENTES	Unidad				Prog					
						Ejec					
*	OTROS					Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto Hidráulico:	1	1
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto	1	
Retroexcavadora:	2	4
Motoniveladoras	2	1
Compactadores vibratorios	2	1
Compactadoores neumáticos	2	
Volquetas	10	4
Total	21	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 1203: LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO — TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 3
		FECHA	13/01/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 33 del 7/01/2022 al 13/01/2022 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Gauachicono - Vda.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	La Playa Bolívar - Cauca - Rio San Jorge	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Título minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martínez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09/2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETÓN - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PÁRRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22 -09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PÁRRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	178	42
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	159	40
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 220

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES:
Ajustes a informe social No.7. Ajustes diagnóstico socio-predial; 1 permiso de obra en la ruta 1203

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predialdel Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 de manera que se aclare si el Contratista debe implementar la Política de Sostenibilidad del INVIAS en sus 4 dimensiones o solo debe hacer medición de huella de carbono y consumo energético.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FRENTE BOLÍVAR:
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal

FRENTE LA VEGA:
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes a lo largo de todo el corredor
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención
· Replanteo para construcción de obras menores
· Remocion de derrumbes

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

***FRENTE BOLÍVAR:**
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal

***FRENTE LA VEGA:**
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes a lo largo de todo el corredor
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención
· Replanteo para construcción de obras menores
· Remocion de derrumbes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3
		FECHA	13/01/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 33 del 7/01/2022 al 13/01/2022 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

<< MODULO 1 >>

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Construcción cabezal de entrada Box - Culvert
Frente - Bolivar



Excavación Muro de contención
Frente - La Vega



Excavación de Pilotes preexcavados para Muro de contención
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Observaciones:

El día 5 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar -Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados petreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, causando graves perjuicios para el avance del proyecto

Debido a la situación de orden público sucedida en el area del proyecto, las actividades constructivas se desarrollan a un bajo ritmo, debido a las restricciones en el suministro de equipo, materiales y personal. Solo se realizan intervencion en obras de contencion o de drenaje que estaban iniciadas

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LOPEZ

No. MAT: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	20/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 34 del 14/02/2022 al 20/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CALZADA BIDIRECCIONAL DE 6,0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 0,9 m, ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0,23 m, CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CON ESPESOR DE 0,15 m

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
INTEGRANTES:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.		
CONTRATO No.	1001 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 310.678.630.426,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 22.988.831.187,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 333.667.461.613,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 10.000.000.000,00
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 10.000.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO - 189		
INTEGRANTES:	AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA		
CONTRATO No.	990 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 46.719.707.260,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.519.707.260,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
	EJECUTADO	$ 8.608.350.209	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.346.292.646	$ 546.292.646	$ 819.438.969	$ 1.638.877.938	$ 1.638.877.938
	EJECUTADO	$ 1.091.593.580	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.458.316.907	$ 2.731.463.230	$ 2.731.463.230	$ 3.004.609.553	$ 3.004.609.556
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 318.535.622.564,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.423.222.177,00	3,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.478.439.932,00	2,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (944.782.245,00)	-0,30%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 52.298.077,00	2,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.423.222.177,00	3,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.530.738.009,00	2,99%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (892.484.168,00)	-0,28%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 300.632.360,00	0,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	0,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 4.293.643.648,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.531.950.136,50	3,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.532.369.528,00	3,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 126752
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 288.479.912,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El Acta de Costos N°6 Noviembre N°7 de diciembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora en cuentas por pagar

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10.000.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 10.000.000.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,33
Acumulado:	0,16

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 3,27% Avance o Atraso Físico %: -0,28%
Meta Física Ejecutada %: 2,99%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100			Prog					
						Ejec	12,21%	7,40%		19,61%	19,61%
*	KM CON OBRAS DE ARTE	Km	42	2,5		Prog					
						Ejec	3,8	0,5		4,3	10,2%
*	KM MANTENIDOS	Km	4			Prog					
						Ejec	1,15			1,15	28,8%
*	KM BASE/SUBBASE	Km	42	2,5		Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	KM PAVIMENTADOS	Km	42	2		Prog					
						Ejec	3,8			3,8	9,0%
*	PUENTES	Unidad				Prog					
						Ejec					
*	OTROS					Prog					
						Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto Hidráulico:	1	1
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto	1	
Retroexcavadora:	2	4
Motoniveladoras	2	1
Compactadores vibratorios	2	1
Compactadoores neumáticos	2	
Volquetas	10	4
Total	21	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 1203: LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR (n):

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 3
		FECHA	20/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 34 del 14/02/2022 al 20/02/2022 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

						DISPONIBLE
UBICACIÓN:	Corregimiento de Gauachicono - Vda.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	La Playa Bolívar - Cauca - Rio San Jorge	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Título minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martínez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETÓN - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PARRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22-09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PARRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	178	42
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	159	40
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 220

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES:
Ajustes a informe social No.7. Ajustes diagnóstico socio-predial; 1 permiso de obra en la ruta 1203

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predial del Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 de manera que se aclare si el Contratista debe implementar la Política de Sostenibilidad del INVIAS en sus 4 dimensiones o solo debe hacer medición de huella de carbono y consumo energético.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FRENTE BOLÍVAR:
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal

FRENTE LA VEGA:
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

***FRENTE BOLÍVAR:**
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal

***FRENTE LA VEGA:**
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes a lo largo de todo el corredor
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención
· Replanteo para construcción de obras menores
· Remocion de derrumbes

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 34 del 14/02/2022 al 20/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

<< MODULO 1 >>

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Instalación del acero de refuerzo longitudinal para la fundición del módulo 1 del cuerpo del muro
PR 43+160 MD
Frente - La Vega



Conformación del material de mejoramiento en los sitios donde se ejecutaron las obras de arte PR42+104
Frente - La Vega



Fundición de los muros laterales del Box Culvert del PR 42+850 MD
Frente - La Vega

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Observaciones:

El día 5 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar -Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados petreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, causando graves perjuicios para el avance del proyecto

Debido a la situación de orden público sucedida en el area del proyecto, las actividades constructivas se desarrollan a un bajo ritmo, debido a las restricciones en el suministro de equipo, materiales y personal. Solo se realizan intervencion en obras de contencion o de drenaje que estaban iniciadas

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LÓPEZ

No. MAT: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3
		FECHA	27/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 35 del 21/02/2022 al 27/02/2022 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO: CALZADA BIDIRECCIONAL DE 6,0 m DE ANCHO, CON BERMA-CUNETAS LONGITUDINALES DE ANCHO 0,9 m, ESPESOR DE PAVIMENTO DE 0,23 m, CAPA DE SUB-BASE GRANULAR CON ESPESOR DE 0,15 m

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030			INTERVENTOR:	CONSORCIO ICAYECO - 189		
INTEGRANTES:	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S - EQUIPOS Y TRITURADOS S.A.S.			INTEGRANTES:	AYESA (SUCURSAL COLOMBIA) - ICEACSA - COPEBA		
CONTRATO No.	1001 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 310.678.630.426,00	CONTRATO No.	990 DE 2021	VALOR INICIAL:	$ 46.719.707.260,00
FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 22.988.831.187,00	FECHA DE INICIO:	28/06/2021	VALOR ADICIONES:	$ 800.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 333.667.461.613,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/08/2030	VALOR ACUMULADO:	$ 47.519.707.260,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ 10.000.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/08/2030	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 10.000.000.000,00			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2021	2022	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 23.442.545.473	$ 3.454.095.532	$ 14.180.561.031	$ 28.361.122.062	$ 28.361.122.062
	EJECUTADO	$ 8.608.350.209	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 1.346.292.646	$ 546.292.646	$ 819.438.969	$ 1.638.877.938	$ 1.638.877.938
	EJECUTADO	$ 1.091.593.580	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRATO	VIGENCIA	2026	2027	2028	2029	2030
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 42.541.683.093	$ 47.268.536.770	$ 47.268.536.770	$ 51.995.390.447	$ 46.793.868.373
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 2.458.316.907	$ 2.731.463.230	$ 2.731.463.230	$ 3.004.609.553	$ 3.004.609.556
	EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 318.535.622.564,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 10.723.854.537,00	3,37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 9.498.439.932,00	2,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.225.414.605,00)	-0,38%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 52.298.077,00	2,79%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 10.723.854.537,00	3,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 9.550.738.009,00	3,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.173.116.528,00)	-0,37%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 300.632.360,00	0,09%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 20.000.000,00	0,01%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 4.293.643.648,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 1.531.950.136,50	3,22%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 1.532.369.528,00	3,22%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.166.071,50	0,13%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 126752
PERIODO FACTURADO: dic-21
VALOR FACTURA: $ 288.479.912,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:El Acta de Costos N°6 Noviembre N°7 de diciembre ,se encuentran en la Unidad Ejecutora en cuentas por pagar

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ 10.000.000.000,00
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ 10.000.000.000,00

INDICADOR I/C	
En el mes:	0,33
Acumulado:	0,16

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 3,37% Avance o Atraso Físico % -0,37%
Meta Física Ejecutada % 3,00%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2022	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	%	100			Prog					
					Ejec	12,21%	7,40%		19,61%	19,61%
* KM CON OBRAS DE ARTE	Km	42	2,5		Prog					
					Ejec	3,8	0,5		4,3	10,2%
* KM MANTENIDOS	Km	4			Prog					
					Ejec	1,15			1,15	28,8%
* KM BASE/SUBBASE	Km	42	2,5		Prog					
					Ejec	3,8			3,8	9,0%
* KM PAVIMENTADOS	Km	42	2		Prog					
					Ejec	3,8			3,8	9,0%
* PUENTES	Unidad				Prog					
					Ejec					
* OTROS					Prog					
					Ejec					

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Planta de concreto Hidráulico:	1	1
Planta de trituración:	1	
Terminadora de asfalto	1	
Retroexcavadora:	2	4
Motoniveladoras	2	1
Compactadores vibratorios	2	1
Compactadoores neumáticos	2	
Volquetas	10	4
Total	21	11

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: RUTA 1203: LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO TRAMO Y/O SECTOR 2: RUTA 25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO
TRAMO Y/O SECTOR (n):

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 35 del 21/02/2022 al 27/02/2022 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	Corregimiento de Gauachicono - Vda.	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	La Playa Bolívar - Cauca - Rio San Jorge	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Título minero vigente, a nombre de Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Angel Martínez Cifuentes Contrato de concesion L685(IK6-14422X). Reporta Licencia Ambiental resolucion 1903 de 25/01/2012

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO		N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	X	NO		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	X	NO		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO		N/A	X
EMISIONES:	SI	X	NO		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO		N/A	

OBSERVACIONES:
- Aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 a K 56+000: Otorgado por CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021
- Aprovechamiento forestal tramo San Miguel - La Vega K41+840 a K47+000: Otorgado por CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Concesión de aguas Q. AGUA GORDA - K67+650 VÍA BOLÍVAR - SANTIAGO: Otorgado por CRC con Resolución DTPT 1152 del 22/09-2021
- Concesión de aguas Q. CHAPETÓN - K48+200 VÍA SAN MIGUEL - LA VEGA: Otorgado por CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas RIO ESMITA PR 74+000 A 2.4 KM DEL CRUCE PARA PLANTA PÁRRAGA, Radicado 09/06/2021 SG 4208 2021 Exp 68 CAS.
- Concesión de aguas RIO SAN JORGE PR 18+600 - PLAYA SAN JORGE PARA PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Res. DTPT 1153 del 22 -09-2021
- Permiso de ocupación de cauces para los dos tramos de intervención, Radicado SG4824 del 02 de julio de 2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA COLERÍN: Otorgado por CRC con Resolución 08810 del 09-08-2021 y Resolución 01051 de 07-09-2021.
- Permiso de Emisiones atmosféricas PLANTA PÁRRAGA: Otorgado por CRC con Resolución 01140 de 20-09-2021
- ZONA RCD 54+400 MD vol aprox 32.000m3. OSMER ASCUNTAR BORJA, Resolución 173 de 02/06/2021 de la Alcaldía de Bolívar. Viabilidad CRC 9909 de 26/07/2021

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES:
OBSERVACIONES: Mediante comunicación MACIZO-P- 2030-0197 del 09 de diciembre de 2021 el contratista radicó el documento, el cual revisado, aprobado y remitido para su estudio y aval al INVIAS con comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	186	42
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	167	40
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	19	2
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:		

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 228

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 5

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Bolívar, carrera 3 #7-92, barrio Centro; La Vega, barrio centro, centro Poblado de San Miguel

OBSERVACIONES:
Ajustes a informe social No.7. Ajustes diagnóstico socio-predial; 1 permiso de obra en la ruta 1203

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:

FICHAS PREDIALES APROBADAS:

AVALÚOS APROBADOS:

PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES:
- Tramo Bolívar: Con comunicación ICA-INV-0045 de 10/12/21 se radica a la Subdirección de Sostenibilidad el Diagnostico Predialdel Tramo Bolívar – Santiago entre los Prs 51+230 a 54+500 en su versión final aprobada por esta Interventoría y el Contratista se encuentra en elaboración del Diagnostico Predial en este Tramo entre los Prs 54+500 a 59+000.

- Tramo La Vega: Mediante mesa de trabajo realizada el 19 enero se realizaron observaciones al Diagnostico Predial de San Miguel – La Vega entre los Prs 41+800 a 43+800 en su versión inicial.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Mediante comunicación ICA-INV-0057 del 21 de enero de 2022 se solicitó a la Subdirección de Sostenibilidad aclarar el alcance de la Gestión en Sostenibilidad que debe adelantar el contratista en el marco del contrato 1001 de 2021 de manera que se aclare si el Contratista debe implementar la Política de Sostenibilidad del INVIAS en sus 4 dimensiones o solo debe hacer medición de huella de carbono y consumo energético.

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

FRENTE LA VEGA:
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

***FRENTE LA VEGA:**
· Atención de emergencias producidas por deslizamientos permanentes a lo largo de todo el corredor
· Construcción de Obras de Drenaje Transversal
· Labores de excavación para obras de contención
· Replanteo para construcción de obras menores
· Remocion de derrumbes

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3
		FECHA	27/02/2022 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 35 del 21/02/2022 al 27/02/2022 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ADRIÁN VALENCIA CASTRILLÓN GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JOSÉ DAVID ALARCÓN


OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), CAUCA, EN EL DEPARTAMENTO DEL EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL: PAVIMENTACIÓN DE 42 Km


X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

<< MODULO 1 >>

RUTA No. 1203 (LA LUPA - BOLÍVAR - SANTIAGO)



RUTA No. 25CC15 (ROSAS - LA VEGA – SANTIAGO)



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Retiro de formaleta anillos para constrtuccion Pilotes preexcavados para Muro de contención

Frente - La Vega



Revision de niveles

Frente - La Vega



Toma de secciones transversales PR43+200

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

Observaciones:

El día 5 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar -Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados petreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, causando graves perjuicios para el avance del proyecto

Debido a la situación de orden público sucedida en el area del proyecto, las actividades constructivas se desarrollan a un bajo ritmo, debido a las restricciones en el suministro de equipo, materiales y personal. Solo se realizan intervencion en obras de contencion o de drenaje que estaban iniciadas

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: ELSA CAMPO LÓPEZ

No. MAT: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2
MEPI-MN1-IN-15-FR-4
MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE BOLIVAR

CONTRATO No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ICAYECO 189

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
PLANTA DE CONCRETO				I	I	I	I	I		I	I	I	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 260										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
DUMPER - A30E #17				A	A	A	A	A		I	I	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
BULLDOZER CAT D6N Ref: 06-D6NXL-011-06				A	A	A	A	A		I	I	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
RETROCARGADOR JCB 4CX N°4				A	A	A	A	A		I	I	A	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 140 - P-01-SK140LC-079-06										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
RETRO EXCAVADORA ORUGAS - SK 350 - SK 350LC-063-12										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
RETROEXCAVADORA DE LLANTAS HYUNDAI 02-R210W9S-005-05				A	A	A	A	A		I	I	A	A	A	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
RETROEXCAVADORA CAT 313 D2L-075-02 - Amarilla				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
MOTONIVELADORA 140H CAT				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VIBROCOMPACTADOR CAT CS533E										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC P-09-CA150D-010-01										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VIBROCOMPACTADOR HAMMTRONIC 3520 08-3520-043-02				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
GRÚA Ref 16-RT422-001-01 GROVE				A	A					I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
CARROTANQUE				A	A	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
BOCATO JCB RYLSA 205				A	A	A	A	A		I	I	I	A	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - SENC. SRM 874 #06										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ -DT #07										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ -DT #09										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - SENC. UFY 445 #23				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #26										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - SMB 727 #35										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - SMO 882 #41				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #49										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #43										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #45			BOLIVAR							I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #47										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - SMB 726 #48										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #50				A	A	A	A	A		I	I	I	I	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - SPU 980 #55										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - TZR 132 #77										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - UZN 181 #08										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - TLO 742 #09				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - WFV 217 #91										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - WFV 242 #96										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - WFV 244 #98										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ -DT - WFV 245 #99				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - ETT 575 #116										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - ETT 577 #115										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - ETT 578 #117										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - WGQ 187 #108										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - UPT 265 #12										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - TLO 742 #69				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #67										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
VOLQ - DT - #87				A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
MULA - UFZ 826 # 05										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
MULA - SNR 710 # 20										I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

| | | |

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: feb-22

PROYECTO: MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE LA VEGA

CONTRATO No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO ICAYECO 189

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
Equipo de Topografia			SAN MIGUEL DE LA VEGA	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	I			
Bulldozer CAT 06-D6NXL-008-04				I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
Pajarita JHON DEERE 03-410J-014-04				R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		R	R	R	R	R	R		I	I	I	I	I	I		I			
Pajarita JHON DEERE 03-310SL-032-01				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Retroexcavadora KOBELCO 01-SK350LC-08-063-12				I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
Retroexcavadora KOBELCO P-01 SK140LC-079-06				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Motoniveladora CAT 07-120H-011-03				I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I	I	I	I	I	I		I			
Motoniveladora CAT 07-140K-016-02				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Bulldozer CAT 950H 54				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Bulldizer CAT 04-950H-015-01				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Vibrocompactador HAMM P-08-3411-028-01				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Camioneta doble cabina RFX-611				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Volqueta WOY-673 (112)				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Volqueta WOY-669 (109)				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			
Volqueta TZR-128 (73)				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		I	I	I	I	I	I		I			
Volqueta TZR-126 (71)				A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		I	I	I	I	I	I		I			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2 .

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO	16	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16		16	16	16	16	16	16		16				
TOTAL ACTIVO	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		11	11	11	11	11	11		1	1	1	1	1	1		0				
TOTAL EN REPARACIÓN	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		0				
TOTAL INACTIVO	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		3	3	3	3	3	3		15	15	15	15	15	15		16				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	16	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	15	94

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Hector Danilo Atara
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-361738 CND

Firma
Nombre: Diego Mambuscay Pantoja
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 19202-123532

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

.

ANEXO 3
MEPI-MN1-IN-15-FR-6
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

D EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONORCIO ICAYECO 190

NOMBRE ARL: Colpatria, Sura **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
TRAMO 1: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO RUTA 1203- LA LUPA - BOLIVAR - SANTIAGO																			
1	Orlando Camargo Ruiz	19.325.735	Director de obra	$ 9.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 7.500.000	$ 522.000	V	SURA	1043499941	$ 300.000	-	1043499941	-	$ 300.000	$ -	$ -	
2	Brayan García Rojas	1.110.543.402	Topógrafo	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	1833334	$ 293.400	V	SANITAS	1043499941	$ 73.400	PORVENIR	1043499941	$ 293.400	$ 73.400	$ -	$ -	VAC
3	Luis Edilson Gallardo Burbano	1.061.774.712	Cadenero Primero	$ 1.350.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.170.000	$ 81.500	V	SANITAS	1043499941	$ 46.800	PORVENIR	1043499941	$ 186.900	$ 46.800	$ -	$ -	
4	Jhon Jairo Chantre Huila	1.062.779.695	Cadenero Segundo	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.167.708	$ 81.300	V	AIC	1043499941	$ 46.800	PROTECCION	1043499941	$ 186.900	$ 46.800	$ -	$ -	VST
5	Elkin Duvan Medina Rivera	1.060.991.826	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.173.959	$ 81.800	V	COOMEVA	1043499941	$ 47.000	PORVENIR	1043499941	$ 187.900	$ 47.000	$ -	$ -	SLN
6	Carlos Humberto Bambague Velasco	1.058.970.698	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.264.583	$ 88.100	V	AIC	1043499941	$ 50.600	PORVENIR	1043499941	$ 202.400	$ 50.600	$ -	$ -	VST
7	Silvio Quinayas Martinez	1.058.970.871	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.163.542	$ 81.000	V	AIC	1043499941	$ 46.600	PORVENIR	1043499941	$ 186.200	$ 46.600	$ -	$ -	VAC
8	Luis Fernando Perez Sanchez	1.058.970.500	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.155.208	$ 80.500	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 46.300	PORVENIR	1043499941	$ 184.900	$ 46.300	$ -	$ -	VST
9	Crum Heller Hermosa Cedeño	12.137.143	Operador Bulldozer	$ 1.165.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.090.973	$ 76.000	V	MEDIMAS	1043499941	$ 43.700	COLFONDOS	1043499941	$ 174.600	$ 43.700	$ -	$ -	VST
10	Nathaly Tatiana Ramos	1.061.795.550	Ingeniera auxiliar	$ 2.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.666.667	$ 116.100	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 66.700	PORVENIR	1043499941	$ 266.700	$ 66.700	$ -	$ -	VAC
11	Sebastian Patiño Lopez	1.121.956.988	Aux. de Obra	$ 1.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.300.000	$ 90.500	V	CAPITAL SALUD	1043499941	$ 52.000	PORVENIR	1043499941	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	SLN
12	Juan David Pizon Velasco	1.234.196.281	Residente de calidad	$ 2.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.200.000	$ 153.200	V	S.O.S	1043499941	$ 88.000	PORVENIR	1043499941	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
13	Fabian Andres Buitron Yela	1.058.971.765	Conductor Volqueta	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.306.709	$ 56.900	IV	NUEVA EPS	1043499941	$ 52.300	PORVENIR	1043499941	$ 209.100	$ 52.300	$ -	$ -	IGE
14	Laura Velasco Vasquez	34.329.960	Inspector SST	$ 2.020.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	1683334	117200	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 67.400	COLPENSIONES	1043499941	$ 269.400	$ 67.400	$ -	$ -	VAC
15	Javier Castro Franco	1.061.704.640	Ingeniero Residente	$ 4.250.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 3.116.667	$ 217.000	V	SANITAS	1043499941	$ 124.700	PORVENIR	1043499941	$ 498.700	$ 124.700	$ -	$ -	
16	Carlos Eduardo Peña	88.240.303	Residente predial	$ 2.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.083.334	$ 145.100	V	SANITAS	1043499941	$ 83.400	COLFONDOS	1043499941	$ 333.400	$ 83.400	$ -	$ -	
17	Miguel Andres Martinez Galeano	10.294.134	Residente Ambiental	$ 3.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.986.667	$ 207.900	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 119.500	COLPENSIONES	1043499941	$ 477.900	$ 119.500	$ -	$ -	
18	Mónica Urbano Gómez	1.087.642.895	Residente Social	$ 2.400.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.000.000	$ 139.200	V	NUEVA EPS	80000	$ 96.000	PORVENIR	320000	$ 384.000	$ 96.000	$ -	$ -	
19	Yazmin Martinez	25.273.121	Geotecnologo	$ 2.175.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.812.500	$ 126.200	V	S.O.S	1043499941	$ 72.500	PORVENIR	1043499941	$ 290.000	$ 72.500	$ -	$ -	
20	Estela Samboni Buitrón	34.639.338	Servicios Generales	$ 500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 766.667	$ 53.400	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 30.700	PORVENIR	1043499941	$ 122.700	$ 15.400	$ -	$ -	
21	Hugo Hernan Motoha	76.328.737	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.557.645	$ 67.800	IV	COOMEVA	1043499941	$ 62.400	COLPENSIONES	1043499941	$ 249.300	$ 62.400	$ -	$ -	VST
22	Edwin Danilo Sampaz	1.085.906.135	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.276.686	$ 55.600	V	MALLAMAS	1043499941	$ 51.100	PROTECCION	1043499941	$ 204.300	$ 51.100	$ -	$ -	IGE
23	Jhon Bedoya Realpe	1.061.600.993	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.299.604	$ 56.600	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 52.000	PORVENIR	1043499941	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
24	Luis David Imbachi	1.061.781.478	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.132.293	$ 78.900	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 45.300	PORVENIR	1043499941	$ 181.200	$ 45.300	$ -	$ -	VST
25	Nelson Salas Zuñiga	1.058.971.028	Oficios Varios	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.167.708	$ 81.300	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 46.800	PROTECCION	1043499941	$ 186.900	$ 46.800	$ -	$ -	VST
26	Jhon Henry Goes Rodriguez	1.039.691.178	Mecanico	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.153.125	$ 80.300	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 46.200	PORVENIR	1043499941	$ 184.500	$ 46.200	$ -	$ -	VST
27	Jaiver Hernandez Pimentel	5.853.800	Operador Retro	$ 1.665.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 155.745	$ 67.800	V	MEDIMAS	1043499941	$ 62.400	PORVENIR	1043499941	$ 249.300	$ 62.400	$ -	$ -	VST
28	Andres Ortega Chiran	1.143.862.676	Conductor	$ 1.100.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.416.480	$ 61.700	IV	MALLAMAS	1043499941	$ 56.700	COLPENSIONES	1043499941	$ 226.700	$ 56.700	$ -	$ -	VST
29	Johan Cruz Suscue	16.918.440	Operador retro	$ 1.555.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.666.766	$ 116.100	V	SANITAS	1043499941	$ 66.700	PROTECCION	1043499941	$ 342.700	$ 266.700	$ -	$ -	VST
30	Jose Antonino Pillimue	4.787.807	Oficios Varios	$ 908.526	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS POPAYÁN 2021	$ 1.159.375	$ 80.700	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 46.400	PORVENIR	1042701285	$ 185.500	$ 46.400	$ -	$ -	VST
31	Yenny Torres Guzman	34.561.469	Especialista Ambiental	$ 3.520.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 3.520.000	$ 245.000	V	SANITAS	1043612927	$ 563.200	COLPENSIONES	1043612927	$ 563.200	$ 563.200	$ -	$ -	
32	Jose Sanin Pizo	12.984.965	Operador Dumper	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.282.250	$ 89.300	V	NUEVA EPS	1043612927	$ 51.300	COLPENSIONES	1043612927	$ 205.200	$ 51.300	$ -	$ -	VST
33	Miguel Angel Lopez	1.107.079.345	Conductor	$ 1.120.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.209.600	$ 1.209.600	IV	SANITAS	1043612927	$ 52.700	PORVENIR	1043612927	$ 193.600	$ 52.700	$ -	$ -	VST
34	Freiman Achipiez	1.062.077.154	Maestro	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 800.000	$ 55.700	V	Asmet Salud	54213876	$ 32.000	Proteccion	54213876	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	
35	Jesus Arbey Gomez Rosero	1.089.076.871	Maestro	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	NUEVA EPS	54213876	$ 26.700	Porvenir	54213876	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	SLN
36	Edgar Antonio Orbes Rosas	4.697.162	Maestro	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 833.334	$ 58.100	V	NUEVA EPS	54213876	$ 33.400	Porvenir	54213876	$ 133.400	$ 33.400	$ -	$ -	ING
37	Jair Adolfo Lulligo Conejo	1.062.778.888	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 900.000	$ 62.700	V	NUEVA EPS	54213876	$ 36.000	Colpensiones	54213876	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	
38	Adin Jarib Achipies	1.062.083.009	Maestro	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 500.000	$ 34.800	V	NUEVA EPS	54213876	$ 20.000	Porvenir	54213876	$ 80.000	$ 20.000	$ -	$ -	
39	Juan Diego Patiño	1.087.753.409	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 866.667	$ 60.400	V	Emssanar	54213876	$ 34.700	Porvenir	54213876	$ 138.700	$ 34.700	$ -	$ -	
40	Hernando Rafael Popayan	12.977.705	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 900.000	$ 62.700	V	Emssanar	54213876	$ 36.000	Porvenir	54213876	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	
41	Nestor Buitrago	4.114.298	Oficial	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 366.667	$ 25.600	V	SaludTotal	54213876	$ 14.700	Colpensiones	54213876	$ 58.700	$ 14.700	$ -	$ -	
42	Jhon Jader Guardia	1.064.720.488	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 633.334	$ 44.100	V	NUEVA EPS	54213876	$ 25.400	Protección	54213876	$ 101.400	$ 25.400	$ -	$ -	
43	Jose Miguel Daza	4.627.953	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 900.000	$ 58.100	V	NUEVA EPS	54213876	$ 36.000	Porvenir	54213876	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	
44	Alexander Melendez	1.030.708.772	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 633.334	$ 44.100	V	SaludTotal	54213876	$ 25.400	Porvenir	54213876	$ 101.400	$ 25.400	$ -	$ -	
45	Carlos Andres Melendez	1.127.664.467	Oficial	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 900.000	$ 62.700	V	NUEVA EPS	54213876	$ 36.000	Porvenir	54213876	$ 144.000	$ 36.000	$ -	$ -	
46	Aris Mauricio Narvaez	10.593.459	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 633.334	$ 44.100	V	Asmet Salud	54213876	$ 25.400	Porvenir	54213876	$ 101.400	$ 25.400	$ -	$ -	
47	Mauricio Hernando Pinta	1.084.222.199	Ayudante	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	PAVIMENTAR SM SAS	$ 400.000	$ 27.900	V	Emssanar	54213876	$ 16.000	Proteccion	54213876	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	

D EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONORCIO ICAYECO 190

NOMBRE ARL: Colpatria, Sura **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
48	Alexander Emigdio Cruz	76.334.331	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											PAVIMENTAR SM SAS	$ 333.334	$ 23.300	V	Asmet Salud	54213876	$ 13.400	Porvenir	54213876	$ 53.400	$ 13.400	$ -	$ -	
49	William Justo Burbano	12.845.483	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											PAVIMENTAR SM SAS	$ 466.667	$ 32.500	V	Emssanar	54213876	$ 18.700	Porvenir	54213876	$ 74.700	$ 18.700	$ -	$ -	
50	Emilio Alvarado Iles	10.317.046	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.000.000	$ 69.600	V	NUEVA EPS	9431164557	$ 40.000	PROTECCION	9431164557	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
51	Eliecer Carrillo Torres	1.143.122.584	Ayudante	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.100.000	$ 76.600	V	MUTUAL SER	9431164557	$ 44.000	PORVENIR	9431164557	$ 176.000	$ 44.000	$ -	$ -	
52	Jose Cadena Alvear	12.401.435	Maestro	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	9431164557	$ 72.000	PROTECCION	9431164557	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	
53	Alvaro Lenis Grijalba	1.115.062.847	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	9431164557	$ 40.000	PORVENIR	9431164557	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
54	Daniel Alejandro Usama	1.033.784.698	Auxiliar	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.200.000	$ 83.600	V	SANITAS	9429763834	$ 48.000	PORVENIR	9429763834	$ 192.000	$ 48.000	$ -	$ -	
55	Javier Hernan Daza	10.317.323	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 933.334	$ 65.000	V	NUEVA EPS	9431164557	$ 37.400	PORVENIR	9431164557	$ 149.400	$ 37.400	$ -	$ -	
56	Johan Sebastian Anacona	1.007.708.367	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 933.334	$ 65.000	V	ASMET SALUD	9431164557	$ 37.400	PORVENIR	9431164557	$ 149.400	$ 37.400	$ -	$ -	
57	Edward Vicente Daza	1.058.967.995	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 933.334	$ 65.000	V	NUEVA EPS	9431164557	$ 37.400	PORVENIR	9431164557	$ 149.400	$ 37.400	$ -	$ -	
58	Rigoberto de la Cruz Diaz	1.088.728.594	Oficial	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.400.000	$ 97.500	V	EMSSANAR	9431164557	$ 56.000	PROTECCION	9431164557	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	
59	Freider Aldair Ilantén Hernández	1.061.807.442	Ayudante	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											C.A. SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S.A.S.	$ 1.000.000	$ 65.000	V	ASMET SALUD	9431164557	$ 37.400	PORVENIR	9431164557	$ 149.400	$ 37.400	$ -	$ -	
60	Carlos Andres López Zuñiga	1.058.971.699	Conductor Turbo	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											INDEPENDIENTE	$ 1.000.000	$ 43.500	V	ASMET SALUD	9430796727	$ 125.000	COLPENSIONES	9430796727	$ 160.000	$ 43.500	$ -	$ -	
	TRAMO 2: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO RUTA 1203 Y RUTA 25CC15 - LA SIERRA - LA VEGA - SAN SEBASTIAN - SANTIAGO																																									
61	Héctor Danilo Atara	1.056.799.544	Ingeniero Residente De Obra	$ 4.250.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 3.683.334	$ 256.400	V	MEDIMAS	1043499941	$ 147.400	PORVENIR	1043499941	$ 589.400	$ 147.400	$ -	$ -	
62	Juan David Realpe Arciniegas	1.089.290.586	Ingeniero Ambiental	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.916.667	$ 133.500	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 76.700	PORVENIR	1043499941	$ 306.700	$ 76.700	$ -	$ -	
63	Victor Andres Luna	98.389.169	Profesional Social	$ 2.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.993.334	$ 138.800	V	SANITAS	1043499941	$ 79.800	Colpensiones	1043499941	#¡REF!	$ 79.800	$ -	$ -	
64	Jhon Alexander Vivas Camayo	1.059.595.565	Topografo	$ 2.310.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.310.000	$ 160.800	V	SANITAS	1043499941	$ 92.400	PORVENIR	1043499941	$ 369.600	$ 92.400	$ -	$ -	
65	Cristian Felipe Navia Trujillo	1.060.804.304	Cadenero 1	$ 1.400.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.400.000	$ 97.500	V	Asmet Salud	1043499941	$ 56.000	PROTECCION	1043499941	$ 224.000	$ 56.000	$ -	$ -	
66	Cristian Yefer Sanchez Conejo	1.062.779.091	Cadenero 2	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.154.167	$ 80.400	V	AIC	1043499941	$ 46.200	PORVENIR	1043499941	$ 184.700	$ 46.200	$ -	$ -	
67	Medardo Pérez Diaz	4.751.727	Operario Bulldozer	$ 1.165.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 929.573	$ 64.700	V	S.O.S	1043499941	$ 37.200	PORVENIR	1043499941	$ 148.800	$ 37.200	$ -	$ -	VST
68	Fernando Diaz Quintana	5.820.097	Operador 350 (Retro Excavadora)	$ 1.555.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.647.004	$ 114.700	V	MEDIMAS	1043499941	$ 65.900	COLFONDOS	1043499941	$ 263.600	$ 82.600	$ -	$ -	VST
69	Jesus Edier Fabara Realpe	1.060.986.668	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.088.333	$ 75.800	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 43.600	PORVENIR	1043499941	$ 174.200	$ 43.600	$ -	$ -	VST
70	Amilkar Papamija López	1.002.926.499	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 989.584	$ 68.900	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 39.600	PORVENIR	1043499941	$ 158.400	$ 39.600	$ -	$ -	VST
71	Jairo Meneses Papamija	1.002.926.511	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.136.874	$ 79.200	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 45.500	PORVENIR	1043499941	$ 181.900	$ 45.500	$ -	$ -	VST
72	Antidio Fabian Mora Mora	87.532.804	Conductor #112	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS BALVOA 2021	$ 1.730.208	$ 75.300	IV	NUEVA EPS	1043499941	$ 69.300	PORVENIR	1043499941	$ 276.900	$ 63.900	$ -	$ -	VST
73	Yadira Arcinieghas Solarte	1.123.200.177	Residente Sst	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.560.000	$ 108.600	V	SANITAS	1043499941	$ 62.400	COLPENSIONES	1043499941	$ 249.600	$ 62.400	$ -	$ -	ING
74	Adiel Muñoz Perafan	4697271	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.111.458	$ 77.400	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 44.500	PORVENIR	1043499941	$ 177.900	$ 44.500	$ -	$ -	VST
75	Julio Palechor Jiménez	1.060.987.935	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.042.709	$ 72.600	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 41.800	PORVENIR	1043499941	$ 166.900	$ 41.800	$ -	$ -	VST
76	Eduar Alberto Salgado	18491992	Inspector De Obra	$ 2.020.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.683.334	$ 117.200	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 67.400	PROTECCION	1043499941	$ 269.400	$ 67.400	$ -	$ -	
77	Jhonny Roberto Meneses Balanta	4.738.487	Operador Motoniveladora	$ 2.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.231.719	$ 155.400	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 89.300	COLPENSIONES	1043499941	$ 357.100	$ 89.300	$ -	$ -	VST
78	Licet Bibiana Samboni Ijaji	1059474247	Oficios Varios – Pare Y Siga	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.142.708	$ 79.600	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 45.800	PROTECCION	1043499941	$ 182.900	$ 45.800	$ -	$ -	ING
79	Mileydi Ortiz Samboni	1060986189	Oficios Varios – Pare Y Siga	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 908.526	$ 79.600	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 45.800	PORVENIR	1043499941	$ 224.000	$ 45.800	$ -	$ -	ING
80	Alexander Arias Velasco	1061714740	Operador Rero Excavadora	$ 1.555.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.682.965	$ 117.200	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 67.400	PROTECCION	1043499941	$ 269.300	$ 67.400	$ -	$ -	VST
81	Marlon Armando Ceron Mondragon	1.062.287.499	Soldador	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 948.751	$ 66.100	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 38.000	PORVENIR	1043499941	$ 151.900	$ 38.000	$ -	$ -	VST
82	Heiber Narciso Carlderon Diaz	1.113.656.434	Vigilante Nocurno De Planta Parraga	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 2.156.250	$ 150.100	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 86.300	PORVENIR	1043499941	$ 345.000	$ 86.300	$ -	$ -	VST
83	Carlos Fernando Arboleda Bermudez	1.059.902.598	Op. Trituradora Chymeang Cmic3624 No.3	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 961.458	$ 67.000	V	SANITAS	1043499941	$ 38.500	PROTECCION	1043499941	$ 153.900	$ 38.500	$ -	$ -	VST
84	Jose Eduardo Carlosama Martinez	1.010.116.723	Ayudante De Trituradora	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.183.334	$ 82.400	V	EMSSANAR	1043499941	$ 47.400	PORVENIR	1043499941	$ 189.400	$ 47.400	$ -	$ -	VST
85	Pedro Nel Silva	4.752.998	Ayudante De Trituradora	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.298.533	$ 90.200	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 51.900	PROTECCION	1043499941	$ 207.400	$ 51.900	$ -	$ -	VST
86	Juan Camilo Nocua Castiblanco	1.070.946.926	Op Retroexcavadora Kobelco 350 N° 11	$ 1.410.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.455.531	$ 101.000	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 58.300	PROTECCION	1043499941	$ 232.900	$ 58.300	$ -	$ -	VST
87	Jhonier Edilson Betancurt Yarce	1.010.179.252	Op Cargador Cat 950h N°1	$ 1.165.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.368.875	$ 95.300	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 54.800	PROTECCION	1043499941	$ 219.100	$ 54.800	$ -	$ -	VST
88	Victor Hugo Diago Oliveros	1.059.903.968	Op Dumper - A30f #25	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.000.000	$ 69.600	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 40.000	COPENSIONES	1043499941	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	VST
89	Olmer Tejada Sepulveda	15.338.770	Op Dumper - A30g #26	$ 1.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.218.750	$ 84.900	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 48.800	PORVENIR	1043499941	$ 195.000	$ 48.800	$ -	$ -	VST
90	Juan Gabriel Paz	1.061.599.099	Aux Mecanico	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	833334	$ 58.100	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 33.400	COLFONDOS	1043499941	$ 128.000	$ 33.400	$ -	$ -	VST
91	Darwin Felipe Parra Pardo	1.061.743.107	Almacenista	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.218.021	$ 84.800	V	ASMET SALUD	1043499941	$ 48.800	PROTECCION	1043499941	$ 194.900	$ 48.800	$ -	$ -	VST
92	Simon Camilo Bedolla	93.451.855	Ing Residente	$ 1.865.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 1.554.167	$ 108.200	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 62.200	COPENSIONES	1043499941	$ 248.700	$ 62.200	$ -	$ -	VST
93	Mabel Noriega Perez	10.615.989.338	Auxiliar Servicios Generales	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 800.000	$ 55.700	V	ASMET-SALUD	1043499941	$ 32.000	PORVENIR	1043499941	$ 128.000	$ 32.000	$ -	$ -	VST
94	Maicol Stiven Montoya Ijaji	1060236891	Oficios Diarios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion
95	Jaime Melenje Uni	1060987007	Oficios Diarios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	AIC	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion
96	Dairo Erminson Muñoz Baos	1060988395	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	ASMET-SALUD	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion
97	Jesus Alveiro Prieto Majin	76247631	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	ASMET-SALUD	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion

D EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 de 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONORCIO ICAYECO 190

NOMBRE ARL: Colpatria, Sura **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
98	Edgar Bolivar Majin Narvaez	10.585.445	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion
99	Luis Hernan Solarte	76.345.176	Oficios Varios	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 400.000	$ 27.900	V	NUEVA EPS	1043499941	$ 16.000	PORVENIR	1043499941	$ 64.000	$ 16.000	$ -	$ -	Afiliacion
100	Araly Jimenez Chito	1060988065	Secretaria Y Aseo General	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	$ 366.667	$ 25.600	V	AIC	1043499941	$ 14.700	PORVENIR	1043499941	$ 58.700	$ 14.700	$ -	$ -	Afiliacion
101	Dehivi Giovani Arias Velasco	10.308.324	Operador – Retrocargador (Pajarita)	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.665.126	$ 115.900	V	SANITAS	1043612927	$ 66.700	PORVENIR	1043612927	$ 266.500	$ 66.700	$ -	$ -	VST
102	Fredy Armando Ruiz Velasco	1.061.698.852	Conductor Doble Troque #109	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.327.791	$ 57.800	IV	NUEVA EPS	1043612927	$ 53.200	PORVENIR	1043612927	$ 212.500	$ 53.200	$ -	$ -	VST
103	Eusebio Rivas Lozano	14.585.314	Operario Motoniveladora	$ 2.070.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.416.656	$ 98.600	V	SANITAS	1043612927	$ 56.700	COLPENSIONES	1043612927	$ 226.700	$ 56.700	$ -	$ -	VST
104	Angel Maria Navia Guaca.	76.029.244	Operador Bulldozer	$ 1.010.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.025.781	$ 71.400	V	NUEVA EPS	1043612927	$ 41.100	COLPENSIONES	1043612927	$ 164.200	$ 41.100	$ -	$ -	VST
105	Cristian Camilo Molina Carmona	1.033.734.030	Operador Escavadora	$ 1.555.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.998.823	$ 139.200	V	SALUD TOTAL	1043612927	$ 80.000	COLPENSIONES	1043612927	$ 319.900	$ 80.000	$ -	$ -	VST
106	Jorge Iván Caicedo Osorio	5.889.263	Aux Mecanico	$ 1.100.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												INGENIERIA DE VIAS SAS	$ 1.217.792	$ 84.800	V	SANITAS	1043612927	$ 48.800	COLPENSIONES	1043612927	$ 194.900	$ 48.800		$ -	VST
107	Yeferson Stiven Madoñero	1.086.225.319	Obrero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	NUEVA EPS	54080172	$ 12.000	PROTECCION	54080172	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
108	Cesar Benjamin Puchama	1.086.222.241	Oficial	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	NUEVA EPS	54080172	$ 12.000	PORVENIR	54080172	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
109	Arley Amariz Segovia	1.051.740.554	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	NUEVA EPS	54080172	$ 12.000	PROTECCION	54080172	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
110	Luis Edys Mosquera	82.362.947	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	NUEVA EPS	54080172	$ 12.000	PORVENIR	54080172	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
111	Diego Armando Cañas	1.093.140.890	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	COLPENSAR	54080172	$ 26.700	COLPENSIONES	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
112	Enrique Machado Martinez	82.230.048	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 333.334	$ 23.300	V	SALUD TOTAL	54080172	$ 13.400	COLPENSIONES	54080172	$ 53.400	$ 13.400	$ -	$ -	
113	Jose Alfredo Vega	1094506230	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	COMPENSAR	54080172	$ 26.700	PORVENIR	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
114	Jose Rosario Angarita	1094552042	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	COMPENSAR	54080172	$ 26.700	PORVENIR	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
115	Juan Carlos Vega Florez	1094506551	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	NUEVA EPS	54080172	$ 26.700	PORVENIR	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
116	Luis Felipe Riascos	1087958962	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	NUEVA EPS	54080172	$ 12.000	PROTECCION	54080172	$ 48.000	$ 12.000	$ -	$ -	
117	Toly Alexis Florez	1093761796	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	EPS SURA	54080172	$ 26.700	PORVENIR	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
118	Luis Arvey Laguado Palacios	1093886824	Pilero	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 666.667	$ 46.500	V	SANITAS	54080172	$ 26.700	PORVENIR	54080172	$ 106.700	$ 26.700	$ -	$ -	
119	Danilsa Cuesta Cordoba	112854056	Sst	$ 1.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS	$ 300.000	$ 20.900	V	SALUD TOTAL	54080172	$ 12.000	PROTECCION	54080172	$ -	$ 12.000	$ -	$ -	

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-03-03, 11:52:46 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1043499941

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 09/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030		
Documento	NI901473949	**Dirección**	CL 36 #18 - 23 OFICINA 201
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	MENDEZ LEDEZMA CARLOS FERNANDO	**Identificación**	CC 14270552
Total Afiliados	127	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002926499	AMILKAR PAPAMIJA LOPEZ	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 269.845	$ 43.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 269.845	$ 0	0,000	$ 269.845	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 269.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 1002926499	AMILKAR PAPAMIJA LOPEZ	01	00								X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 989.584	$ 158.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 989.584	$ 39.600	6,960	$ 989.584	$ 68.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 989.584	$ 39.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.500
CC 1002926511	JAIRO MENESES PAPAMIJA	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 195.270	$ 31.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 195.270	$ 0	0,000	$ 195.270	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 195.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300
CC 1002926511	JAIRO MENESES PAPAMIJA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.136.874	$ 181.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.136.874	$ 45.500	6,960	$ 1.136.874	$ 79.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.136.874	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 352.100
CC 1002927411	KAREN JULIETH CASTILLO MUÑOZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 152.000	$ 24.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 152.000	$ 6.100	0,000	$ 152.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 152.000	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.600
CC 1002927411	KAREN JULIETH CASTILLO MUÑOZ	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.128.000	$ 340.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.128.000	$ 85.200	6,960	$ 2.128.000	$ 148.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.128.000	$ 85.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.100
CC 1002970778	FERNANDO PEREZ MENDEZ	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 248.500	$ 39.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 248.500	$ 0	0,000	$ 248.500	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 248.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.800
CC 1002970778	FERNANDO PEREZ MENDEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION	$ 911.906	$ 146.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 911.906	$ 36.500	6,960	$ 911.906	$ 63.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 911.906	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.500
CC 1010116723	JOSE EDUARDO CARLOSAMA MARTINEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.183.334	$ 189.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.183.334	$ 47.400	6,960	$ 1.183.334	$ 82.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.183.334	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.600
CC 1010179252	JOHNNIER EDILSON BETANCUR YARCE	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 267.586	$ 42.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 267.586	$ 10.800	0,000	$ 267.586	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 194.167	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.500
CC 1010179252	JOHNNIER EDILSON BETANCUR YARCE	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.368.875	$ 219.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.368.875	$ 54.800	6,960	$ 1.368.875	$ 95.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.368.875	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.000
CC 10177115	JOSE FIDEL TRIANA CORTES	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 390.359	$ 62.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 390.359	$ 15.700	0,000	$ 390.359	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 322.500	$ 12.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.100
CC 10177115	JOSE FIDEL TRIANA CORTES	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.033.766	$ 325.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.033.766	$ 81.400	6,960	$ 2.033.766	$ 141.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.033.766	$ 81.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.900
CC 10292664	ARIEL MARINO AGREDO MARTINEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.291.354	$ 206.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.291.354	$ 51.700	4,350	$ 1.291.354	$ 56.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.291.354	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.300
CC 10292664	ARIEL MARINO AGREDO MARTINEZ	01	00											X						0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 291.156	$ 46.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 291.156	$ 0	0,000	$ 291.156	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 291.156	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.600
CC 10294134	MIGUEL ANDRES MARTINEZ GALEANO	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 106.667	$ 17.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 106.667	$ 4.300	0,000	$ 106.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 106.667	$ 4.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.700
CC 10294134	MIGUEL ANDRES MARTINEZ GALEANO	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 106.667	$ 17.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 106.667	$ 0	0,000	$ 106.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 106.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.100
CC 10294134	MIGUEL ANDRES MARTINEZ GALEANO	01	00																	0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.986.667	$ 477.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.986.667	$ 119.500	6,960	$ 2.986.667	$ 207.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.986.667	$ 119.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 924.800
CC 10304056	NELSON JAVIER BOLIVAR ZAPATA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.428.854	$ 228.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.428.854	$ 57.200	6,960	$ 1.428.854	$ 99.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.428.854	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 | Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS | Planilla Nro: 1043499941 | Periodo Cotización: enero de 2022 | Periodo Servicio: febrero de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10315640	OBEIMAR MUÑOZ RUIZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 233.334	$ 9.400	6,960	$ 233.334	$ 16.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 10315982	EIBAR EFREN MAYA MOSCOSO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 46.878	$ 7.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 46.878	$ 1.900	0,000	$ 46.878	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.333	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.900
CC 10315982	EIBAR EFREN MAYA MOSCOSO	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.240.604	$ 198.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.240.604	$ 49.700	6,960	$ 1.240.604	$ 86.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.240.604	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.300
CC 10315982	EIBAR EFREN MAYA MOSCOSO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 140.633	$ 22.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 140.633	$ 0	0,000	$ 140.633	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 140.633	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.600
CC 10316791	JAVID STIVEN SAMBONI SAMBONI	01	00	X							X		X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.097.253	$ 175.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.097.253	$ 43.900	6,960	$ 1.097.253	$ 76.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.451.323	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.000
CC 1039691178	JHON HENRY GOES RODRIGUEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 224.292	$ 35.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 224.292	$ 9.000	0,000	$ 224.292	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.896	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.600
CC 1039691178	JHON HENRY GOES RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.153.125	$ 184.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.153.125	$ 46.200	6,960	$ 1.153.125	$ 80.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.153.125	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.200
CC 1049605656	EDGAR FERNANDO MARTINEZ HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 1056799544	HECTOR DANILO ATARA LAZO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 566.667	$ 96.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 566.667	$ 22.700	0,000	$ 566.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 141.900
CC 1056799544	HECTOR DANILO ATARA LAZO	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 3.683.334	$ 626.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.683.334	$ 147.400	6,960	$ 3.683.334	$ 256.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.683.334	$ 147.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.177.600
CC 10585445	EDGAR BOLIVAR MAJIN NARVAEZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1058963021	ANJAR ABSALON SAMBONI GAVIRIA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.192.708	$ 190.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.192.708	$ 47.800	6,960	$ 1.192.708	$ 83.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.192.708	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.600
CC 1058963021	ANJAR ABSALON SAMBONI GAVIRIA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 91.231	$ 14.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 91.231	$ 0	0,000	$ 91.231	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 91.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.600
CC 1058963021	ANJAR ABSALON SAMBONI GAVIRIA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 136.847	$ 21.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 136.847	$ 5.500	0,000	$ 136.847	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 102.369	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.500
CC 1058967143	DANY OSIEL BAMBAGUE RUANO	01	00	X							X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.594.546	$ 255.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.594.546	$ 63.800	6,960	$ 1.594.546	$ 111.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.991.750	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 509.700
CC 1058968524	LUIS HERNANDO ROJAS HERNANDEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 189.907	$ 30.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 189.907	$ 7.600	0,000	$ 189.907	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.089	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.800
CC 1058968524	LUIS HERNANDO ROJAS HERNANDEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.093.749	$ 175.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.093.749	$ 43.800	4,350	$ 1.093.749	$ 47.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.093.749	$ 43.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.200
CC 1058968903	MILTON RUYERI SAMBONI GAVIRIA	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.222.917	$ 195.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.222.917	$ 49.000	6,960	$ 1.222.917	$ 85.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.222.917	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.900
CC 1058968903	MILTON RUYERI SAMBONI GAVIRIA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 235.182	$ 37.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 235.182	$ 9.500	0,000	$ 235.182	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 137.583	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800
CC 1058970500	LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.155.208	$ 184.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.155.208	$ 46.300	6,960	$ 1.155.208	$ 80.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.155.208	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 1058970500	LUIS FERNANDO PEREZ SANCHEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 225.870	$ 36.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 225.870	$ 9.100	0,000	$ 225.870	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.711	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000
CC 1058970698	CARLOS HUMBERTO BAMBAGUE VELASCO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.264.583	$ 202.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.264.583	$ 50.600	6,960	$ 1.264.583	$ 88.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.264.583	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.700
CC 1058970698	CARLOS HUMBERTO BAMBAGUE VELASCO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 231.390	$ 37.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 231.390	$ 9.300	0,000	$ 231.390	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 169.423	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.200
CC 1058970871	SILVIO QUINAYAS MARTINEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 245.776	$ 39.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 245.776	$ 9.900	0,000	$ 245.776	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 170.624	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1058970871	SILVIO QUINAYAS MARTINEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.163.542	$ 186.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.163.542	$ 46.600	6,960	$ 1.163.542	$ 81.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.163.542	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.400
CC 1058971028	NELSON JAIR SALAS ZUÑIGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 219.561	$ 35.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 219.561	$ 8.800	0,000	$ 219.561	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.700
CC 1058971028	NELSON JAIR SALAS ZUÑIGA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.167.708	$ 186.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.167.708	$ 46.800	6,960	$ 1.167.708	$ 81.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.167.708	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.800
CC 1058971765	FABIAN ANDRES BUITRON YELA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.001	$ 16.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1058971765	FABIAN ANDRES BUITRON YELA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 285.083	$ 45.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 285.083	$ 11.500	0,000	$ 285.083	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.031	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
CC 1058971765	FABIAN ANDRES BUITRON YELA	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.306.709	$ 209.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.306.709	$ 52.300	4,350	$ 1.306.709	$ 56.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.306.709	$ 52.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.600
CC 1059474247	LICET BIBIANA SAMBONI IJAJI	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 133.334	$ 21.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1059474247	LICET BIBIANA SAMBONI IJAJI	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION	$ 1.142.708	$ 182.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.142.708	$ 45.800	6,960	$ 1.142.708	$ 79.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.142.708	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.100
CC 1059595565	JHON ALEXANDER VIVAS CAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.310.000	$ 369.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.310.000	$ 92.400	6,960	$ 2.310.000	$ 160.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.310.000	$ 92.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.200
CC 1059902598	CARLOS FERNANDO ARBOLEDA BERMUDEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 961.458	$ 153.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 961.458	$ 38.500	6,960	$ 961.458	$ 67.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 961.458	$ 38.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 297.900
CC 1059902598	CARLOS FERNANDO ARBOLEDA BERMUDEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 170.937	$ 27.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 170.937	$ 6.900	0,000	$ 170.937	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 1059903968	VICTOR HUGO DIAGO OLIVEROS	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1059903968	VICTOR HUGO DIAGO OLIVEROS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 281.667	$ 45.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 281.667	$ 11.300	0,000	$ 281.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 | Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS | Planilla Nro: 1043499941 | Periodo Cotización: enero de 2022 | Periodo Servicio: febrero de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
CC 1060236891	MAICOL STIVEN MONTOYA IJAJI	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1060804304	CHRISTIAN FELIPE NAVIA TRUJILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 1060986189	MILEYDI ORTIZ SAMBONI	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.142.708	$ 182.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.142.708	$ 45.800	6,960	$ 1.142.708	$ 79.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.142.708	$ 45.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.100
CC 1060986189	MILEYDI ORTIZ SAMBONI	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1060986668	JESUS EDIER FABARA REALPE	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 199.055	$ 31.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 199.055	$ 0	0,000	$ 199.055	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 199.055	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.900
CC 1060986668	JESUS EDIER FABARA REALPE	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.088.333	$ 174.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.088.333	$ 43.600	6,960	$ 1.088.333	$ 75.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.088.333	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.200
CC 1060987007	JAIME MELENJE UNI	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1060987935	JULIO PALECHOR JIMENEZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1060987935	JULIO PALECHOR JIMENEZ	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.042.709	$ 166.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.042.709	$ 41.800	6,960	$ 1.042.709	$ 72.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.042.709	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.100
CC 1060988065	ARALY JIMENEZ CHITO	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 1060988395	DAIRO ERMINSON MUÑOZ BAOS	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1060991826	ELKIM DUVAN MEDINA RIVERA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 45.142	$ 7.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 45.142	$ 0	0,000	$ 45.142	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 45.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.300
CC 1060991826	ELKIM DUVAN MEDINA RIVERA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.173.959	$ 187.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.173.959	$ 47.000	6,960	$ 1.173.959	$ 81.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.173.959	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.700
CC 1060991826	ELKIM DUVAN MEDINA RIVERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 180.570	$ 28.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 180.570	$ 7.300	0,000	$ 180.570	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 135.939	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.700
CC 1061019167	JAIRO HERNAN GAMBOA BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.900.000	$ 464.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.900.000	$ 116.000	6,960	$ 2.900.000	$ 201.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.900
CC 1061221136	JORGE ARMANDO ORTEGA OL	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 233.333	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.333	$ 9.400	0,000	$ 233.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.333	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1061221136	JORGE ARMANDO ORTEGA OL	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.166.667	$ 186.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.166.667	$ 46.700	6,960	$ 1.166.667	$ 81.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.166.667	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.400
CC 1061598938	MABEL NORIEGA PEREZ	01	00								X									0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1061598938	MABEL NORIEGA PEREZ	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 200.000	$ 0	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
CC 1061599099	JUAN GABRIEL PAZ CORTES	01	00								X									0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 833.334	$ 133.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 1061599099	JUAN GABRIEL PAZ CORTES	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 1061600993	JHON ALEXANDER BEDOYA REALPE	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 227.455	$ 36.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 227.455	$ 9.100	0,000	$ 227.455	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.362	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.400
CC 1061600993	JHON ALEXANDER BEDOYA REALPE	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.299.604	$ 208.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.299.604	$ 52.000	4,350	$ 1.299.604	$ 56.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.299.604	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1061600993	JHON ALEXANDER BEDOYA REALPE	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 56.864	$ 9.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 56.864	$ 0	0,000	$ 56.864	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 56.864	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.100
CC 1061601715	JENNIFER STELLA MOSQUERA GOMEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061704640	JAVIER ALFREDO CASTRO FRANCO	01	00																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 3.116.667	$ 529.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.116.667	$ 124.700	6,960	$ 3.116.667	$ 217.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.116.667	$ 124.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 996.300
CC 1061704640	JAVIER ALFREDO CASTRO FRANCO	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 1.133.333	$ 192.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.133.333	$ 45.400	0,000	$ 1.133.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.133.333	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.600
CC 1061714740	ALEXANDER ARIAS VELASCO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.682.965	$ 269.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.682.965	$ 67.400	6,960	$ 1.682.965	$ 117.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.682.965	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.300
CC 1061714740	ALEXANDER ARIAS VELASCO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 73.539	$ 11.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 73.539	$ 0	0,000	$ 73.539	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 73.539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.800
CC 1061714740	ALEXANDER ARIAS VELASCO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 294.154	$ 47.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 294.154	$ 11.800	0,000	$ 294.154	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 207.333	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 1061743107	DARWIN FELIPE PARRA PARDO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.218.021	$ 194.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.218.021	$ 48.800	6,960	$ 1.218.021	$ 84.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.218.021	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 1061743107	DARWIN FELIPE PARRA PARDO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 278.247	$ 44.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 278.247	$ 11.200	0,000	$ 278.247	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.333	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.200
CC 1061748084	CESAR AUGUSTO CASTILLO GUAITACO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.516.854	$ 242.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.516.854	$ 60.700	4,350	$ 1.516.854	$ 66.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.516.854	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.100
CC 1061748084	CESAR AUGUSTO CASTILLO GUAITACO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 186.908	$ 30.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 186.908	$ 7.500	0,000	$ 186.908	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.425	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.400
CC 1061774712	LUIS EDILSON GALLARDO BURBANO	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 1061774712	LUIS EDILSON GALLARDO BURBANO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 180.000	$ 28.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 180.000	$ 7.200	0,000	$ 180.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 180.000	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 1061779090	JHON SEBASTIAN LEITON CRUZ	01	00		X						X		X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 774.548	$ 124.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 774.548	$ 31.000	4,350	$ 774.548	$ 33.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.039.995	$ 41.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1043499941** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061780713	DIEGO ALEJANDRO GARZON FERNANDEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.371.562	$ 219.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.371.562	$ 54.900	4,350	$ 1.371.562	$ 59.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.371.562	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.000
CC 1061780713	DIEGO ALEJANDRO GARZON FERNANDEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 55.153	$ 8.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 55.153	$ 0	0,000	$ 55.153	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 55.153	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.900
CC 1061780713	DIEGO ALEJANDRO GARZON FERNANDEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 220.611	$ 35.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 220.611	$ 8.900	0,000	$ 220.611	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 148.401	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.200
CC 1061781478	LUIS DAVID IMBACHI RENGIFO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.132.293	$ 181.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.132.293	$ 45.300	6,960	$ 1.132.293	$ 78.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.132.293	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.700
CC 1061781478	LUIS DAVID IMBACHI RENGIFO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 53.344	$ 8.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 53.344	$ 0	0,000	$ 53.344	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 53.344	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600
CC 1061781478	LUIS DAVID IMBACHI RENGIFO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 213.377	$ 34.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 213.377	$ 8.600	0,000	$ 213.377	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 138.920	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.400
CC 1061789662	LUISA FERNANDA MANQUILLO SANCHEZ	01	00		X						X		X							0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	$ 530.190	$ 84.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 530.190	$ 21.300	6,960	$ 530.190	$ 37.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 894.977	$ 35.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.000
CC 1061795550	NATHALY TATIANA RAMOS VARGAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 333.333	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.333	$ 13.400	0,000	$ 333.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 333.333	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1061795550	NATHALY TATIANA RAMOS VARGAS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 1061805847	VALENTINA MUÑOZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1062287499	MARLON ARMANDO CERON MONDRAGON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 220.382	$ 35.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 220.382	$ 8.900	0,000	$ 220.382	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.333	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.600
CC 1062287499	MARLON ARMANDO CERON MONDRAGON	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 948.751	$ 151.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 948.751	$ 38.000	6,960	$ 948.751	$ 66.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 948.751	$ 38.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 294.000
CC 1062776549	WILLIAM ALBEIRO SANCHEZ QUILINDO	01	00										X							0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.255.375	$ 200.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.255.375	$ 50.300	6,960	$ 1.255.375	$ 87.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.255.375	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.900
CC 1062776549	WILLIAM ALBEIRO SANCHEZ QUILINDO	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 469.642	$ 75.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 469.642	$ 18.800	0,000	$ 469.642	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 332.000	$ 13.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 107.300
CC 1062776549	WILLIAM ALBEIRO SANCHEZ QUILINDO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 117.410	$ 18.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 117.410	$ 0	0,000	$ 117.410	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 117.410	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.800
CC 1062776773	JAMER CALPA SANCHEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(231001) COLFONDOS	$ 495.000	$ 79.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 495.000	$ 19.800	6,960	$ 495.000	$ 34.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 495.000	$ 19.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 153.300
CC 1062779091	CRISTIAN YEFER SANCHEZ CONEJO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 191.169	$ 30.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 191.169	$ 7.700	0,000	$ 191.169	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.333	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.700
CC 1062779091	CRISTIAN YEFER SANCHEZ CONEJO	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.154.167	$ 184.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.154.167	$ 46.200	6,960	$ 1.154.167	$ 80.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.154.167	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.500
CC 1062779695	JHON JAIRO CHANTRE HUILA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.167.708	$ 186.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.167.708	$ 46.800	6,960	$ 1.167.708	$ 81.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.167.708	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.800
CC 1062779695	JHON JAIRO CHANTRE HUILA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 219.561	$ 35.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 219.561	$ 8.800	0,000	$ 219.561	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.700
CC 1063812113	JOSE JAIR AVIRAMA ANDRADE	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.129.166	$ 180.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.129.166	$ 45.200	6,960	$ 1.129.166	$ 78.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.129.166	$ 45.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.700
CC 1063812113	JOSE JAIR AVIRAMA ANDRADE	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 223.504	$ 35.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 223.504	$ 9.000	0,000	$ 223.504	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.500
CC 1064433054	EDWARD ANDRES MUELAS SANCHEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 265.933	$ 42.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 265.933	$ 10.700	0,000	$ 265.933	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000
CC 1064433054	EDWARD ANDRES MUELAS SANCHEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.121.875	$ 179.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.121.875	$ 44.900	6,960	$ 1.121.875	$ 78.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.121.875	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 1070946926	JUAN CAMILO NOCUA CASTIBLANCO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.455.531	$ 232.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.455.531	$ 58.300	6,960	$ 1.455.531	$ 101.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.455.531	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.900
CC 1070946926	JUAN CAMILO NOCUA CASTIBLANCO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION	$ 343.198	$ 55.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 343.198	$ 13.800	0,000	$ 343.198	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 235.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.200
CC 1072748056	JOSE LUIS LEON PIÑEROS	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.494.792	$ 239.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.494.792	$ 59.800	6,960	$ 1.494.792	$ 104.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.494.792	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 462.900
CC 1072748056	JOSE LUIS LEON PIÑEROS	01	00											X						0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 719.246	$ 115.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 719.246	$ 0	0,000	$ 719.246	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 719.246	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.100
CC 1079390385	BRAYAN MISAEL VEGA LOZADA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.621.812	$ 259.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.621.812	$ 64.900	4,350	$ 1.621.812	$ 70.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.621.812	$ 64.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.900
CC 1079390385	BRAYAN MISAEL VEGA LOZADA	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 292.065	$ 46.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 292.065	$ 0	0,000	$ 292.065	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 292.065	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.800
CC 1085263727	LUIS GABRIEL ROMAN RAMIREZ	01	00	X																0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION	$ 1.173.334	$ 187.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.173.334	$ 47.000	6,960	$ 1.173.334	$ 81.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.173.334	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500
CC 1085341187	DORIS MARCELA MADROÑERO CERON	01	00	X																0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.092.000	$ 174.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.092.000	$ 43.700	6,960	$ 1.092.000	$ 76.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.092.000	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.300
CC 1085689363	JOSE JAVIER MARTINEZ OBANDO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.585.374	$ 253.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.585.374	$ 63.500	4,350	$ 1.585.374	$ 69.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.585.374	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 449.700
CC 1085689363	JOSE JAVIER MARTINEZ OBANDO	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 336.501	$ 53.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 336.501	$ 0	0,000	$ 336.501	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 336.501	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.900
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.276.686	$ 204.300	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.276.686	$ 51.100	4,350	$ 1.276.686	$ 55.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.276.686	$ 51.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.100
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00											X						0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 54.863	$ 8.800	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 54.863	$ 0	0,000	$ 54.863	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 54.863	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.800
CC 1085906135	EDWIN DANILO SAMPAZ TAIMAL	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 219.452	$ 35.200	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 219.452	$ 8.800	0,000	$ 219.452	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.291	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 **Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS** **Planilla Nro: 1043499941** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1086894870	JESUS ALFREDO LOPEZ GARCIA	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.167.462	$ 346.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.167.462	$ 86.700	6,960	$ 2.167.462	$ 150.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.167.462	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.100
CC 1086894870	JESUS ALFREDO LOPEZ GARCIA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 461.797	$ 73.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 461.797	$ 18.500	0,000	$ 461.797	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 345.000	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200
CC 1086894870	JESUS ALFREDO LOPEZ GARCIA	01	00										X							0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 184.719	$ 29.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 184.719	$ 0	0,000	$ 184.719	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.719	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.600
CC 1087642895	MONICA MIREYA URBANO GOMEZ	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1087642895	MONICA MIREYA URBANO GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.000	0,000	$ 400.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 1089290586	JUAN DAVID REALPE ARCINIEGAS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.916.667	$ 306.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.916.667	$ 76.700	6,960	$ 1.916.667	$ 133.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.916.667	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.600
CC 1089290586	JUAN DAVID REALPE ARCINIEGAS	01	00										X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 306.667	$ 49.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 306.667	$ 0	0,000	$ 306.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 306.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.100
CC 1089290586	JUAN DAVID REALPE ARCINIEGAS	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 76.667	$ 12.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 76.667	$ 3.100	0,000	$ 76.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 76.667	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.500
CC 1099546400	JHON JEIMAR PARDO HERNANDEZ	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.027.407	$ 164.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.027.407	$ 41.100	6,960	$ 1.027.407	$ 71.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.027.407	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.200
CC 1104378715	JOSE LUIS MACIAS MADERA	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 761.709	$ 121.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 761.709	$ 30.500	6,960	$ 761.709	$ 53.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 761.709	$ 30.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.000
CC 1106773044	HECTOR ALFONSO VARGAS BOCANEGRA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 58.025	$ 9.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 58.025	$ 2.400	0,000	$ 58.025	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 36.918	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.200
CC 1106773044	HECTOR ALFONSO VARGAS BOCANEGRA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 232.100	$ 37.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 232.100	$ 0	0,000	$ 232.100	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 232.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200
CC 1106773044	HECTOR ALFONSO VARGAS BOCANEGRA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.509.062	$ 241.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.509.062	$ 60.400	4,350	$ 1.509.062	$ 65.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.509.062	$ 60.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.000
CC 1106782695	EDINSSON ANDRES BRIÑEZ OVIEDO	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.411.445	$ 225.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.411.445	$ 56.500	6,960	$ 1.411.445	$ 98.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.411.445	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.200
CC 1106782695	EDINSSON ANDRES BRIÑEZ OVIEDO	01	00											X						0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 611.533	$ 97.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 611.533	$ 0	0,000	$ 611.533	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 611.533	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.900
CC 1110543402	BRAYAN DAVID GARCIA ROJAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	0,000	$ 366.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.100
CC 1110543402	BRAYAN DAVID GARCIA ROJAS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.833.334	$ 293.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.833.334	$ 73.400	6,960	$ 1.833.334	$ 127.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.833.334	$ 73.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.900
CC 1113656434	HERBER NARCISO CALDERON DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.156.250	$ 345.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.156.250	$ 86.300	6,960	$ 2.156.250	$ 150.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.156.250	$ 86.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.700
CC 1115191852	YOANI AGUILAR TRUJILLO	01	00	X									X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 698.089	$ 111.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 698.089	$ 28.000	6,960	$ 698.089	$ 48.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 698.089	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300
CC 1115191852	YOANI AGUILAR TRUJILLO	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 233.334	$ 0	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400
CC 1121905122	JHOHAN ALEXIS DAZA SARMIENTO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 696.667	$ 111.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 696.667	$ 27.900	4,350	$ 696.667	$ 30.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 696.667	$ 27.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.700
CC 1121956988	SEBASTIAN PATIÑO LOPEZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 200.000	$ 0	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.000
CC 1121956988	SEBASTIAN PATIÑO LOPEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.300.000	$ 52.000	6,960	$ 1.300.000	$ 90.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.500
CC 1123200177	YADIRA ARCINIEGAS SOLARTE	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 240.000	$ 38.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 240.000	$ 0	0,000	$ 240.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.400
CC 1123200177	YADIRA ARCINIEGAS SOLARTE	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 1143862676	AMILKAR ANDRES ORTEGA CHIRAN	01	00										X							0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.416.480	$ 226.700	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.416.480	$ 56.700	4,350	$ 1.416.480	$ 61.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.416.480	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.800
CC 1143862676	AMILKAR ANDRES ORTEGA CHIRAN	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 56.215	$ 9.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 56.215	$ 2.300	0,000	$ 56.215	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 37.010	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800
CC 1143862676	AMILKAR ANDRES ORTEGA CHIRAN	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 168.644	$ 27.000	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 168.644	$ 0	0,000	$ 168.644	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.000
CC 12137143	CRUM HELLER HERMOSA CEDEÑO	01	00										X							0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.090.973	$ 174.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.090.973	$ 43.700	6,960	$ 1.090.973	$ 76.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.090.973	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.000
CC 12137143	CRUM HELLER HERMOSA CEDEÑO	01	00														X			0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 437.522	$ 70.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 437.522	$ 17.600	0,000	$ 437.522	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 310.667	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.200
CC 1234196281	JUAN DAVID PINZON VELASCO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 15309429	JULIO CESAR GARAVITO SOTO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.462.812	$ 234.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.462.812	$ 58.600	6,960	$ 1.462.812	$ 101.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.462.812	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.200
CC 15309429	JULIO CESAR GARAVITO SOTO	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 295.361	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 295.361	$ 11.900	0,000	$ 295.361	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 206.667	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.500
CC 15309429	JULIO CESAR GARAVITO SOTO	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 73.840	$ 11.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 73.840	$ 0	0,000	$ 73.840	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 73.840	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 15338770	OLMER TEJADA SEPULVEDA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.218.750	$ 195.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.218.750	$ 48.800	6,960	$ 1.218.750	$ 84.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.218.750	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.500
CC 15338770	OLMER TEJADA SEPULVEDA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 307.917	$ 49.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 307.917	$ 12.400	0,000	$ 307.917	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.700
CC 16918440	JOHANN CRUY CRUZ SUSCUE	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.666.766	$ 266.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.666.766	$ 66.700	6,960	$ 1.666.766	$ 116.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.666.766	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 | Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS | Planilla Nro: 1043499941 | Periodo Cotización: enero de 2022 | Periodo Servicio: febrero de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 16918440	JOHANN CRUY CRUZ SUSCUE	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 285.515	$ 45.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 285.515	$ 0	0,000	$ 285.515	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 285.515	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.700
CC 16918440	JOHANN CRUY CRUZ SUSCUE	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 71.379	$ 11.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 71.379	$ 2.900	0,000	$ 71.379	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 51.833	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.500
CC 18491992	EDUARD ALBERTO SALGADO ARBOLEDA	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION	$ 1.683.334	$ 269.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.683.334	$ 67.400	6,960	$ 1.683.334	$ 117.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.683.334	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.400
CC 18491992	EDUARD ALBERTO SALGADO ARBOLEDA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION	$ 269.333	$ 43.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 269.333	$ 0	0,000	$ 269.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 269.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.100
CC 18491992	EDUARD ALBERTO SALGADO ARBOLEDA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION	$ 67.333	$ 10.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 67.333	$ 2.700	0,000	$ 67.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 67.333	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.200
CC 19325735	ORLANDO CAMARGO RUIZ	01	01																	0	0	25	25	25	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.122.000
CC 19325735	ORLANDO CAMARGO RUIZ	01	01														X			0	0	5	5	5	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS010) EPS SURA	$ 1.500.000	$ 60.000	0,000	$ 1.500.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000
CC 19618499	JAINNER ALFONSO CABALLERO VARGAS	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	$ 2.023.120	$ 323.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.023.120	$ 81.000	6,960	$ 2.023.120	$ 140.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.023.120	$ 81.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.600
CC 19618499	JAINNER ALFONSO CABALLERO VARGAS	01	00											X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	$ 217.347	$ 34.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 217.347	$ 0	0,000	$ 217.347	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 217.347	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.800
CC 25273121	YAZMIN MARTINEZ CERON	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.812.500	$ 290.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.812.500	$ 72.500	6,960	$ 1.812.500	$ 126.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.812.500	$ 72.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.200
CC 25273121	YAZMIN MARTINEZ CERON	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 72.500	$ 11.600	(EPS018) S.O.S EPS	$ 72.500	$ 2.900	0,000	$ 72.500	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 72.500	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.400
CC 25273121	YAZMIN MARTINEZ CERON	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 290.000	$ 46.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 290.000	$ 0	0,000	$ 290.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 290.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.400
CC 34326494	ADELA PATRICIA ROSERO GARCIA	01	00																	0	27	27	27	27	(231001) COLFONDOS	$ 1.170.000	$ 187.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.170.000	$ 46.800	6,960	$ 1.170.000	$ 81.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.170.000	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.300
CC 34326494	ADELA PATRICIA ROSERO GARCIA	01	00												X					0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 100.001	$ 16.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 34329960	LAURA PILAR VELASCO VASQUEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.333	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.333	$ 13.400	0,000	$ 333.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 336.667	$ 13.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.300
CC 34329960	LAURA PILAR VELASCO VASQUEZ	01	00								X									0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.683.334	$ 269.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.683.334	$ 67.400	6,960	$ 1.683.334	$ 117.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.683.334	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.400
CC 34639338	STELLA SAMBONI BUITRON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 83.333	$ 3.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800
CC 34639338	STELLA SAMBONI BUITRON	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 66.667	$ 0	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.700
CC 34639338	STELLA SAMBONI BUITRON	01	00								X									0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 766.667	$ 122.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 766.667	$ 30.700	6,960	$ 766.667	$ 53.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 383.334	$ 15.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.200
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 320.003	$ 51.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 320.003	$ 12.900	0,000	$ 320.003	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 169.843	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.000
CC 4616976	OSCAR STEVEN LOPEZ CALAMBAS	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.618.750	$ 259.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.618.750	$ 64.800	4,350	$ 1.618.750	$ 70.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.618.750	$ 64.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.100
CC 4628262	SIHLER MAURICIO CAICEDO CARABALI	01	00											X						0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 205.160	$ 32.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 205.160	$ 0	0,000	$ 205.160	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 205.160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.900
CC 4628262	SIHLER MAURICIO CAICEDO CARABALI	01	00														X			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 51.290	$ 8.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 51.290	$ 2.100	0,000	$ 51.290	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 35.500	$ 1.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.900
CC 4628262	SIHLER MAURICIO CAICEDO CARABALI	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.180.375	$ 188.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.180.375	$ 47.300	6,960	$ 1.180.375	$ 82.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.180.375	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.700
CC 4697271	ADIEL MUÑOZ PERAFAN	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.111.458	$ 177.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.111.458	$ 44.500	6,960	$ 1.111.458	$ 77.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.111.458	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.300
CC 4697271	ADIEL MUÑOZ PERAFAN	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 4738487	JHONNY ROBERTO MENESES BALANTA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.231.719	$ 357.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.231.719	$ 89.300	6,960	$ 2.231.719	$ 155.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.231.719	$ 89.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 691.100
CC 4738487	JHONNY ROBERTO MENESES BALANTA	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 306.028	$ 49.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 306.028	$ 0	0,000	$ 306.028	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 306.028	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.000
CC 4738487	JHONNY ROBERTO MENESES BALANTA	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 76.507	$ 12.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 76.507	$ 3.100	0,000	$ 76.507	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 69.000	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200
CC 4751727	MEDARDO PEREZ DIAZ	01	00										X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 929.573	$ 148.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 929.573	$ 37.200	6,960	$ 929.573	$ 64.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 929.573	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.900
CC 4751727	MEDARDO PEREZ DIAZ	01	00												X					0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 400.000	$ 16.000	0,000	$ 400.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 4752998	PEDRO NEL SILVA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.295.833	$ 207.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.295.833	$ 51.900	6,960	$ 1.295.833	$ 90.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.295.833	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.400
CC 4787807	ANTONINO PILLIMUE CONEJO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.159.375	$ 185.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.159.375	$ 46.400	6,960	$ 1.159.375	$ 80.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.159.375	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.000
CC 4787807	ANTONINO PILLIMUE CONEJO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 179.813	$ 28.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 179.813	$ 0	0,000	$ 179.813	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 179.813	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.800
CC 4787807	ANTONINO PILLIMUE CONEJO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 44.953	$ 7.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 44.953	$ 1.800	0,000	$ 44.953	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.333	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400
CC 5820097	FERNANDO DIAZ QUINTANA	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 275.149	$ 44.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 275.149	$ 11.100	0,000	$ 275.149	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 207.333	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.500
CC 5820097	FERNANDO DIAZ QUINTANA	01	00										X							0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.647.004	$ 263.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.647.004	$ 65.900	6,960	$ 1.647.004	$ 114.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.647.004	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 09/02/2022 | Empresa NI901473949 CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS | Planilla Nro: 1043499941 | Periodo Cotización: enero de 2022 | Periodo Servicio: febrero de 2022

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 5853800	JAIVER HERNANDEZ PIMENTEL	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 192.342	$ 30.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 192.342	$ 7.700	0,000	$ 192.342	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.500	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.200
CC 5853800	JAIVER HERNANDEZ PIMENTEL	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 128.228	$ 20.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 128.228	$ 0	0,000	$ 128.228	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 128.228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.600
CC 5853800	JAIVER HERNANDEZ PIMENTEL	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.909.547	$ 305.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.909.547	$ 76.400	6,960	$ 1.909.547	$ 133.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.909.547	$ 76.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 591.400
CC 5889130	YOHANI GUTIERREZ RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.402.918	$ 224.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.402.918	$ 56.200	4,350	$ 1.402.918	$ 61.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.402.918	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.000
CC 5889130	YOHANI GUTIERREZ RODRIGUEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 56.089	$ 9.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 56.089	$ 0	0,000	$ 56.089	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 56.089	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.000
CC 5889130	YOHANI GUTIERREZ RODRIGUEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 224.356	$ 35.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 224.356	$ 9.000	0,000	$ 224.356	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.478	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.300
CC 7550851	WILLIAM LOZADA RAMOS	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 804.834	$ 128.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 804.834	$ 32.200	6,960	$ 804.834	$ 56.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 804.834	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.300
CC 7555214	MESULLAN PRIMERO CIFUENTES	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.463.750	$ 234.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.463.750	$ 58.600	6,960	$ 1.463.750	$ 101.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.463.750	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300
CC 7555214	MESULLAN PRIMERO CIFUENTES	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 234.583	$ 37.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 234.583	$ 9.400	0,000	$ 234.583	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000
CC 76247631	JESUS ALVEIRO PRIETO MAJIN	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 76263435	JOSE ANTONIO MOGROVEJO GAVIRIA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.590.750	$ 254.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.590.750	$ 63.700	6,960	$ 1.590.750	$ 110.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.590.750	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.800
CC 76263435	JOSE ANTONIO MOGROVEJO GAVIRIA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 200.833	$ 32.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 200.833	$ 8.100	0,000	$ 200.833	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 160.000	$ 6.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.700
CC 76263435	JOSE ANTONIO MOGROVEJO GAVIRIA	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 50.208	$ 8.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 50.208	$ 0	0,000	$ 50.208	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 50.208	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.100
CC 76305704	SAUL FAJARDO BENAVIDES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.601.041	$ 256.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.601.041	$ 64.100	4,350	$ 1.601.041	$ 69.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.601.041	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.100
CC 76317295	PARMENIDES CALDON LEBAZA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.418.939	$ 227.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.418.939	$ 56.800	6,960	$ 1.418.939	$ 98.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.418.939	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.500
CC 76317295	PARMENIDES CALDON LEBAZA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.615	$ 50.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 316.615	$ 12.700	0,000	$ 316.615	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 207.333	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.700
CC 76317295	PARMENIDES CALDON LEBAZA	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 79.154	$ 12.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 79.154	$ 0	0,000	$ 79.154	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 79.154	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.700
CC 76328737	HUGO HERNAN MOTOHA ARIAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.557.645	$ 249.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.557.645	$ 62.400	4,350	$ 1.557.645	$ 67.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.557.645	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.900
CC 76328737	HUGO HERNAN MOTOHA ARIAS	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 63.540	$ 10.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 63.540	$ 0	0,000	$ 63.540	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 63.540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200
CC 76328737	HUGO HERNAN MOTOHA ARIAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 254.161	$ 40.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 254.161	$ 10.200	0,000	$ 254.161	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.462	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800
CC 76335481	HILDEBRANDO ANACONA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 235.018	$ 37.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 235.018	$ 9.500	0,000	$ 235.018	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 172.624	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.200
CC 76335481	HILDEBRANDO ANACONA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.173.958	$ 187.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.173.958	$ 47.000	6,960	$ 1.173.958	$ 81.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.173.958	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.700
CC 76345176	LUIS HERNAN SOLARTE	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 79261636	JORGE ALFREDO PEREZ TEJEDOR	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.647.000	$ 263.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.647.000	$ 65.900	6,960	$ 1.647.000	$ 114.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.647.000	$ 65.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.100
CC 79780775	JOSE LUIS JIMENEZ GARATEJO	01	00																	0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 654.000	$ 104.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 654.000	$ 26.200	6,960	$ 654.000	$ 45.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 654.000	$ 26.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.700
CC 79780775	JOSE LUIS JIMENEZ GARATEJO	01	00												X					0	12	12	12	12	(231001) COLFONDOS	$ 400.000	$ 64.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 400.000	$ 16.000	0,000	$ 400.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 80421659	JOSE EULOGIO CHOCONTA CHAVEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 406.653	$ 65.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 406.653	$ 16.300	0,000	$ 406.653	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 279.282	$ 11.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.600
CC 80421659	JOSE EULOGIO CHOCONTA CHAVEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 162.661	$ 26.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 162.661	$ 0	0,000	$ 162.661	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 162.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.100
CC 80421659	JOSE EULOGIO CHOCONTA CHAVEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.723.854	$ 275.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.723.854	$ 69.000	6,960	$ 1.723.854	$ 120.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.723.854	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.900
CC 80492238	HERNANDO AMEZQUITA ROJAS	01	00	X									X							0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 711.343	$ 113.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 711.343	$ 28.500	6,960	$ 711.343	$ 49.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 711.343	$ 28.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 220.500
CC 80492238	HERNANDO AMEZQUITA ROJAS	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION	$ 257.833	$ 41.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 257.833	$ 0	0,000	$ 257.833	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 257.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.300
CC 80810618	HERMES OJEDA MOLINA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 88240303	CARLOS EDUARDO PEÑA CASTAÑEDA	01	00														X			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 416.667	$ 66.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 416.667	$ 16.700	0,000	$ 416.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 416.667	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100
CC 88240303	CARLOS EDUARDO PEÑA CASTAÑEDA	01	00																	0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 2.083.334	$ 333.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.083.334	$ 83.400	6,960	$ 2.083.334	$ 145.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.083.334	$ 83.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 645.300
CC 93129015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	01	00	X									X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 765.938	$ 122.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 765.938	$ 30.700	6,960	$ 765.938	$ 53.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 765.938	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.400
CC 93451855	SIMON CAMILO BEDOYA ROA	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.554.167	$ 248.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.554.167	$ 62.200	6,960	$ 1.554.167	$ 108.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.554.167	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.300
CC 93451855	SIMON CAMILO BEDOYA ROA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 310.833	$ 49.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 310.833	$ 12.500	0,000	$ 310.833	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 310.833	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 74.800

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 94253452	JOSE GILDARDO AGUILAR BORRERO	01	00										X							0	22	22	22	22	(230201) PROTECCION	$ 1.295.578	$ 207.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.295.578	$ 51.900	6,960	$ 1.295.578	$ 90.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.295.578	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.300
CC 94253452	JOSE GILDARDO AGUILAR BORRERO	01	00											X						0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION	$ 560.250	$ 89.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 560.250	$ 0	0,000	$ 560.250	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 560.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.700
CC 94275964	NUBIER ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	01	00										X							0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 1.954.271	$ 312.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.954.271	$ 78.200	6,960	$ 1.954.271	$ 136.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.954.271	$ 78.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 605.200
CC 94275964	NUBIER ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	01	00											X						0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 379.955	$ 60.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 379.955	$ 0	0,000	$ 379.955	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 379.955	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.800
CC 94275964	NUBIER ALBERTO RAMIREZ BUSTOS	01	00														X			0	1	1	1	1	(231001) COLFONDOS	$ 94.989	$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 94.989	$ 3.800	0,000	$ 94.989	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 60.833	$ 2.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.500
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 254.101	$ 40.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 254.101	$ 10.200	0,000	$ 254.101	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 9653424	LUIS ENRIQUE GAMBOA AYALA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.412.500	$ 226.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.412.500	$ 56.500	6,960	$ 1.412.500	$ 98.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.412.500	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.400
CC 98389169	VICTOR ANDRES LUNA LAZO	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.993.334	$ 319.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.993.334	$ 79.800	6,960	$ 1.993.334	$ 138.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.993.334	$ 79.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 617.400
CC 98389169	VICTOR ANDRES LUNA LAZO	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 230.000	$ 36.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 230.000	$ 0	0,000	$ 230.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800
CC 98389169	VICTOR ANDRES LUNA LAZO	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 76.667	$ 12.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 76.667	$ 3.100	0,000	$ 76.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 76.667	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 200.686.676	$ 209.686.676	$ 209.686.676	$ 207.248.931	$ 32.265.500	$ 7.991.200	$ 11.945.500	$ 7.892.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.095.000	$ 0	$ 60.095.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-17, 02:29:32 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1043612927

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 07/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGENIERIA DE VIAS S A S	**Nombre Sucursal**	PRINCIPAL	**Código Sucursal**	01
Documento	NI800186228	**Dirección**	CLL 36 N 1823 OFC 201		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3204820		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CONTECHA CARRILO JESUS ANTONIO	**Identificación**	CC 19265798		
Total Afiliados	749	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002270872	MIGUEL FERNANDO MARTINEZ MEDINA	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 842.708	$ 134.900	(EPS010) EPS SURA	$ 842.708	$ 33.800	6,960	$ 842.708	$ 58.700	(CCF10) COMFABOY	$ 842.708	$ 33.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.200
CC 1002405617	SEBASTIAN FELIPE BORDA VANEGAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.466.875	$ 234.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.466.875	$ 58.700	6,960	$ 1.466.875	$ 102.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.466.875	$ 58.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.200
CC 1002583126	FABIAN OLIVER PULIDO CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.379.229	$ 220.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.379.229	$ 55.200	6,960	$ 1.379.229	$ 96.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.379.229	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.100
CC 1002676922	LUIS CARLOS LOPEZ CAMARGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.723.459	$ 275.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.723.459	$ 69.000	6,960	$ 1.723.459	$ 120.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.723.459	$ 69.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 533.800
CC 1002752692	YEISON ARLEY CARDONA CARDONA	01	00		X						X		X							0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.726.220	$ 276.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.726.220	$ 69.100	6,960	$ 1.726.220	$ 120.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.187.544	$ 87.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 553.100
CC 1002807649	JUAN ANDRES BUITRON DIAZ	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.300.209	$ 208.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.300.209	$ 52.100	6,960	$ 1.300.209	$ 90.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.300.209	$ 52.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.800
CC 1002807649	JUAN ANDRES BUITRON DIAZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 162.778	$ 26.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 162.778	$ 6.600	0,000	$ 162.778	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 135.117	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.200
CC 1002807649	JUAN ANDRES BUITRON DIAZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 81.389	$ 13.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 81.389	$ 0	0,000	$ 81.389	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 81.389	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.100
CC 1002927654	ALEEX MAURICIO NARVAEZ ANGULO	01	00								X		X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.086.458	$ 173.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.086.458	$ 43.500	6,960	$ 1.086.458	$ 75.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.086.458	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.600
CC 1002927654	ALEEX MAURICIO NARVAEZ ANGULO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 188.292	$ 30.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 188.292	$ 0	0,000	$ 188.292	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 188.292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.200
CC 1002927654	ALEEX MAURICIO NARVAEZ ANGULO	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 282.438	$ 45.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 282.438	$ 11.300	0,000	$ 282.438	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 201.813	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.600
CC 1002928028	JOSE YERSON PEREZ VARONA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.040.625	$ 166.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.040.625	$ 41.700	6,960	$ 1.040.625	$ 72.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.040.625	$ 41.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.400
CC 1002928028	JOSE YERSON PEREZ VARONA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 254.688	$ 40.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 254.688	$ 10.200	0,000	$ 254.688	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.730	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.700
CC 1002934578	BRAYAN DAVID GOMEZ PALACIO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.383.334	$ 221.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.383.334	$ 55.400	6,960	$ 1.383.334	$ 96.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.383.334	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.500
CC 1002954050	WILDER FERNANDO VELASCO MERA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 606.000	$ 97.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 606.000	$ 24.300	6,960	$ 606.000	$ 42.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 606.000	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.800
CC 1002957976	YHONI ALBERTO LOPEZ MUÑOZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.290.625	$ 366.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 2.290.625	$ 91.700	6,960	$ 2.290.625	$ 159.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.290.625	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.400
CC 1002969848	JOSE DAVID FERNANDEZ DORADO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.377.083	$ 220.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.377.083	$ 55.100	4,350	$ 1.377.083	$ 60.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.377.083	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.600
CC 1002970661	JOHANN MAURICIO CHAVEZ RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.290.625	$ 366.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.290.625	$ 91.700	6,960	$ 2.290.625	$ 159.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.290.625	$ 91.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 709.400
CC 1002971518	BRAYAN ESTIVEN CRUZ MOSQUERA	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 344.791	$ 55.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 344.791	$ 13.800	6,960	$ 344.791	$ 24.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 344.791	$ 13.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002971518	BRAYAN ESTIVEN CRUZ MOSQUERA	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.097.424	$ 175.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.097.424	$ 0	0,000	$ 1.097.424	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.097.424	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.600
CC 1002971518	BRAYAN ESTIVEN CRUZ MOSQUERA	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 84.417	$ 13.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 84.417	$ 3.400	0,000	$ 84.417	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.700
CC 1003163614	ANDERSON FABIAN OBANDO BOLAÑOS	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 606.000	$ 97.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 606.000	$ 24.300	6,960	$ 606.000	$ 42.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 606.000	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.800
CC 1003710069	LAURA DANIELA SANCHEZ DEVIA	01	00																	0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1003710069	LAURA DANIELA SANCHEZ DEVIA	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 500.000	$ 20.000	0,000	$ 500.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000
CC 1003929650	FREYNER JAIR DURAN PEREA	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1004190379	ANDRES JAVIER MORA VILLARREAL	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 812.357	$ 32.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.400
CC 1004961482	JUAN JOSE PEREZ NOREÑA	01	00								X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.366.667	$ 218.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.366.667	$ 54.700	6,960	$ 1.366.667	$ 95.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.366.667	$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.300
CC 1004961482	JUAN JOSE PEREZ NOREÑA	01	00																	3	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.001	$ 16.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 10050381	JORGE ALBEIRO BLANDON ALBEIRO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 411.110	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.500
CC 1005098414	MAYCOL ESTIBEN RIVERA RAMIREZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 200.000	$ 32.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 200.000	$ 8.000	6,960	$ 200.000	$ 14.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000
CC 1005098961	KEVIN LEANDRO PEREZ NOREÑA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.163.333	$ 186.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.163.333	$ 46.600	6,960	$ 1.163.333	$ 81.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.163.333	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.400
CC 1005160386	BAYRON ESTIVEN ZAPATA TORRES	01	00								X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.378.958	$ 220.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.378.958	$ 55.200	4,350	$ 1.378.958	$ 60.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.378.958	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.100
CC 1005160386	BAYRON ESTIVEN ZAPATA TORRES	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 233.334	$ 0	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400
CC 1005293554	BRAYAN ALEJANDRO GAMBOA ROA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 207.000	$ 33.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 207.000	$ 8.300	4,350	$ 207.000	$ 9.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 207.000	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.900
CC 1005361878	FERNANDO RODRIGUEZ GRANDAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.504.167	$ 240.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.504.167	$ 60.200	6,960	$ 1.504.167	$ 104.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.504.167	$ 60.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.800
CC 1005546454	JUAN CAMILO GONZALEZ ARIZA	01	00	X	X								X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 120.832	$ 19.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 120.832	$ 4.900	6,960	$ 120.832	$ 8.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 125.867	$ 5.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.900
CC 1005684092	MARIA DE LA CONCEPCION ZABALA CORONADO	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1005684092	MARIA DE LA CONCEPCION ZABALA CORONADO	01	00								X									0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 766.667	$ 122.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 766.667	$ 30.700	2,436	$ 766.667	$ 18.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 766.667	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.800
CC 1005691698	SEBASTIAN SALAZAR MOSQUERA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 244.482	$ 39.200	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 244.482	$ 9.800	0,000	$ 244.482	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.700
CC 1005691698	SEBASTIAN SALAZAR MOSQUERA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.298.958	$ 207.900	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 1.298.958	$ 52.000	6,960	$ 1.298.958	$ 90.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.298.958	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.400
CC 1006020212	JOSE ARMANDO ORTEGA MOTTA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.148.428	$ 183.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.148.428	$ 46.000	2,436	$ 1.148.428	$ 28.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.148.428	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.800
CC 1006458344	BRAYAN SMITH MURCIA ZAPATA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.119.792	$ 179.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.119.792	$ 44.800	6,960	$ 1.119.792	$ 78.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.119.792	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.800
CC 1006507537	LUIS ALEJANDRO CASTRO STERLING	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.059.892	$ 169.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.059.892	$ 42.400	2,436	$ 1.059.892	$ 25.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.059.892	$ 42.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.300
CC 1006848483	MILENA ALEXANDRA MORA RUALES	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.822.334	$ 291.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.822.334	$ 72.900	6,960	$ 1.822.334	$ 126.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.822.334	$ 72.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.300
CC 1006848483	MILENA ALEXANDRA MORA RUALES	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 662.667	$ 106.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 662.667	$ 26.600	0,000	$ 662.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 662.667	$ 26.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.300
CC 1007140551	RUBEN DARIO ALAPE SUAZA	01	00								X									0	21	21	21	21	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 700.000	$ 28.000	6,960	$ 700.000	$ 48.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.800
CC 1007140551	RUBEN DARIO ALAPE SUAZA	01	00														X			0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.000
CC 1007886576	RODINZON ALEXANDER PEREZ VARONA	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 218.299	$ 35.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 218.299	$ 0	0,000	$ 218.299	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 218.299	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.000
CC 1007886576	RODINZON ALEXANDER PEREZ VARONA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 43.660	$ 7.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 43.660	$ 1.800	0,000	$ 43.660	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.333	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.200
CC 1007886576	RODINZON ALEXANDER PEREZ VARONA	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.152.083	$ 184.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.152.083	$ 46.100	6,960	$ 1.152.083	$ 80.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.152.083	$ 46.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.800
CC 1010031585	WILLIAM ANDRES CHAPAL VILLOTA	01	00		X						X		X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 224.989	$ 36.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 224.989	$ 9.000	6,960	$ 224.989	$ 15.700	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 517.074	$ 20.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.400
CC 1010228170	JAWAR NICOLAS DAMELINES CELY	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 72.203	$ 11.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 72.203	$ 2.900	0,000	$ 72.203	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 67.727	$ 2.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.300
CC 1010228170	JAWAR NICOLAS DAMELINES CELY	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.475.416	$ 236.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.475.416	$ 59.100	6,960	$ 1.475.416	$ 102.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.475.416	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.000
CC 1010234043	DAVID EDUARDO GUTIERREZ CONTECHA	01	00																	0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.126.667	$ 180.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.126.667	$ 45.100	6,960	$ 1.126.667	$ 78.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.126.667	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 349.000
CC 1010234043	DAVID EDUARDO GUTIERREZ CONTECHA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 173.333	$ 27.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 173.333	$ 7.000	0,000	$ 173.333	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 173.333	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.800
CC 1012345337	JUAN SEBASTIAN GOMEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	4,350	$ 1.300.000	$ 56.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00																	0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.380.000	$ 220.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.380.000	$ 55.200	0,522	$ 1.380.000	$ 7.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.380.000	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.500

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1012435050	ANGIE PAOLA DEAZA SANDOVAL	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 396.662	$ 63.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 396.662	$ 15.900	0,000	$ 396.662	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 420.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.200
CC 1013584256	JOSE VICENTE TRUJILLO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.327.083	$ 212.400	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.327.083	$ 53.100	6,960	$ 1.327.083	$ 92.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.327.083	$ 53.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.000
CC 1013639418	CINDY JULIETH ROZO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 1014215080	BRAYAN DUVAN MURCIA ESCARRAGA	01	00										X							0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 911.250	$ 145.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 911.250	$ 36.500	6,960	$ 911.250	$ 63.500	(CCF10) COMFABOY	$ 911.250	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.300
CC 1014215080	BRAYAN DUVAN MURCIA ESCARRAGA	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 346.667	$ 55.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 346.667	$ 13.900	0,000	$ 346.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.200
CC 1014215288	DIANA CAMILA PIRACUN BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1014247467	DANIEL ANDRES GONZALEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.346.875	$ 215.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.346.875	$ 53.900	2,436	$ 1.346.875	$ 32.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.346.875	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.200
CC 1014285198	DANIEL ORLANDO RODRIGUEZ CHACON	01	00	X							X									0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 666.667	$ 26.700	0,522	$ 666.667	$ 3.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 958.334	$ 38.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.300
CC 1015424699	JOHAM ALEXANDER SANCHEZ NAVARRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 64.000	0,522	$ 1.600.000	$ 8.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.400
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00																	0	29	29	29	29	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.755.000	$ 440.800	(EPS010) EPS SURA	$ 2.755.000	$ 110.200	6,960	$ 2.755.000	$ 191.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.755.000	$ 110.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 853.000
CC 1015993793	LUIS ALEJANDRO VALBUENA PASCUAS	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 95.000	$ 15.200	(EPS010) EPS SURA	$ 95.000	$ 3.800	0,000	$ 95.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 95.000	$ 3.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.800
CC 1016009556	ANGIE VIVIANA ROMERO BOLIVAR	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 2.866.667	$ 458.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.866.667	$ 114.700	0,522	$ 2.866.667	$ 15.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.270.144	$ 170.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 759.300
CC 1016087228	BRIAN FELIPE REYES QUITIAN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.370.812	$ 219.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.370.812	$ 54.900	4,350	$ 1.370.812	$ 59.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.370.812	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.900
CC 10169330	OVIDIO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.111.458	$ 177.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.111.458	$ 44.500	4,350	$ 1.111.458	$ 48.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.111.458	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.300
CC 10172715	ALCIDES GARCIA ARENAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.155.876	$ 185.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.155.876	$ 46.300	6,960	$ 1.155.876	$ 80.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.155.876	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.100
CC 10173933	CELSO GIRALDO GARCIA	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 986.562	$ 157.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 986.562	$ 39.500	4,350	$ 986.562	$ 43.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 986.562	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.900
CC 10173933	CELSO GIRALDO GARCIA	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 349.708	$ 56.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 349.708	$ 14.000	0,000	$ 349.708	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 257.628	$ 10.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.400
CC 10178899	ERNESTO LUGO MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.170.533	$ 507.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.170.533	$ 126.900	4,350	$ 3.170.533	$ 138.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.170.533	$ 126.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 899.100
CC 10180799	JAIR CRUZ ROJAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.134.375	$ 181.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.134.375	$ 45.400	4,350	$ 1.134.375	$ 49.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.134.375	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.700
CC 10181310	JUAN CARLOS BENAVIDES VELEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.590.417	$ 254.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.590.417	$ 63.700	4,350	$ 1.590.417	$ 69.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.590.417	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 451.100
CC 10182720	JHON ALEXANDER SUAREZ GALLEGO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	4,350	$ 1.100.000	$ 47.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.900
CC 1018402842	DAVID FLAUTERO CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.200.000	$ 88.000	6,960	$ 2.200.000	$ 153.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 1018406324	JOHN EDICSON LOPEZ LLANOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 7.000.000	$ 1.190.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.000.000	$ 280.000	6,960	$ 7.000.000	$ 487.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.000.000	$ 280.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.237.200
CC 1018413161	JUAN CARLOS ESPITIA PARRA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 12.000.000	$ 2.040.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.000.000	$ 1.500.000	6,960	$ 12.000.000	$ 835.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 12.000.000	$ 480.000	$ 240.000	$ 360.000	$ 0	$ 0	$ 5.455.200
CC 1018413612	DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 1018436289	YENSY FERNANDA QUESADA GOMEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.225.375	$ 356.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.225.375	$ 89.100	0,522	$ 2.225.375	$ 11.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.225.375	$ 89.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.000
CC 10188357	HERLEY MAHECHA ROBAYO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.062.500	$ 170.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.062.500	$ 42.500	6,960	$ 1.062.500	$ 74.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.062.500	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.000
CC 10189773	CARLOS ALBERTO VARON MEDINA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.735.000	$ 277.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.735.000	$ 69.400	6,960	$ 1.735.000	$ 120.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.735.000	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 537.200
CC 1019050164	ALDEMAR SANCHEZ CARLOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.780.533	$ 444.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.780.533	$ 111.300	4,350	$ 2.780.533	$ 121.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.780.533	$ 111.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 788.500
CC 1019053376	EDWIN ISRAEL BOCANEGRA RODRIGUEZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 760.000	$ 121.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 760.000	$ 30.400	6,960	$ 760.000	$ 52.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.356.611	$ 54.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.200
CC 1019057388	NICOLAS ANDRES GUALTERO ROJAS	01	00	X																0	9	9	9	9	(25-14) COLPENSIONES	$ 960.000	$ 153.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 960.000	$ 38.400	0,522	$ 960.000	$ 5.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.857.781	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.500
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00										X							0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.300.000	$ 52.000	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.700
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 97.777	$ 15.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 97.777	$ 0	0,000	$ 97.777	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 97.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 1019119426	JULIAN DAVID AMAYA MELO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 97.777	$ 15.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 97.777	$ 0	0,000	$ 97.777	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 97.777	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.700
CC 10197310	CARLOS ALBERTO JARAMILLO GARZON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 248.750	$ 39.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 248.750	$ 10.000	0,000	$ 248.750	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.052	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.900
CC 10197310	CARLOS ALBERTO JARAMILLO GARZON	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.443.750	$ 231.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.443.750	$ 57.800	6,960	$ 1.443.750	$ 100.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.443.750	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.100
CC 1020722135	CLAUDIA MILENA RAQUIRA PIRAZAN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.110.416	$ 177.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.110.416	$ 44.500	6,960	$ 1.110.416	$ 77.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.110.416	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.000
CC 1020748911	MARYAN KATERINE RUEDA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020749127	LUISA FERNANDA PRADA DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1020763925	JHON EDISON REYES QUITIAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	0,522	$ 1.800.000	$ 9.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.400
CC 1022324888	JAVIER ALBERTO CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF10) COMFABOY	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1022410662	ANDREA PAOLA VARGAS CANTOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	0,522	$ 2.800.000	$ 14.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 686.700
CC 1022423993	KAREM MELISSA SILVA PINZON	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 2.520.000	$ 403.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.520.000	$ 100.800	6,960	$ 2.520.000	$ 175.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.520.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.200
CC 1022931642	DIEGO JOSUE GALEANO CRUZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.132.916	$ 341.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.132.916	$ 85.400	6,960	$ 2.132.916	$ 148.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.132.916	$ 85.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 660.600
CC 1022933467	ORLANDO TORRES PRADA	01	00		X						X		X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 330.102	$ 52.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 330.102	$ 13.300	2,436	$ 330.102	$ 8.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 643.383	$ 25.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.100
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 188.393	$ 30.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 188.393	$ 7.600	0,000	$ 188.393	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.333	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 1022972801	ISMAEL ZAMBRANO BUSTOS	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.304.167	$ 208.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.304.167	$ 52.200	6,960	$ 1.304.167	$ 90.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.304.167	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403.900
CC 1023008737	ANDERSON ESNEIDER BARRERA PATIÑO	01	00										X							0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 970.667	$ 155.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 970.667	$ 38.900	0,522	$ 970.667	$ 5.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 970.667	$ 38.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.300
CC 1023008737	ANDERSON ESNEIDER BARRERA PATIÑO	01	00													X				0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 849.334	$ 135.900	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 849.334	$ 34.000	0,000	$ 849.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 849.334	$ 34.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.900
CC 1023867230	NELSON ANDRES VARGAS MERCHAN	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 233.334	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1023867230	NELSON ANDRES VARGAS MERCHAN	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.214.756	$ 194.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.214.756	$ 48.600	6,960	$ 1.214.756	$ 84.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.214.756	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.200
CC 1023926821	YURY ANDREA MENDEZ ROA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1023930759	JOHAN CAMILO CRISTANCHO MATEUS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 1024503962	CARLOS ARBEY HERRERA VELASQUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 1024504788	YORLENY ARIZA LEON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.001	$ 40.100	6,960	$ 1.000.001	$ 69.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000
CC 10292104	JESUS ARBEY VELASCO ANACONA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.360.566	$ 217.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.360.566	$ 54.500	4,350	$ 1.360.566	$ 59.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.360.566	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.900
CC 10292104	JESUS ARBEY VELASCO ANACONA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 161.817	$ 25.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 161.817	$ 6.500	0,000	$ 161.817	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 112.193	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.900
CC 10292636	RODOLFO FLOREZ PALACIO	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.261.793	$ 201.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.261.793	$ 50.500	4,350	$ 1.261.793	$ 54.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.261.793	$ 50.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 357.800
CC 10292636	RODOLFO FLOREZ PALACIO	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 145.017	$ 23.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 145.017	$ 5.900	0,000	$ 145.017	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 110.688	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.700
CC 10292636	RODOLFO FLOREZ PALACIO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 145.017	$ 23.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 145.017	$ 0	0,000	$ 145.017	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 145.017	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 10295742	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	01	00																	0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 901.334	$ 144.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 901.334	$ 36.100	6,960	$ 901.334	$ 62.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 901.334	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.300
CC 10295742	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 56.333	$ 9.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 56.333	$ 2.300	0,000	$ 56.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 56.333	$ 2.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 10295742	ANYELO YAMITH SANCHEZ ALVAREZ	01	00											X						0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 732.333	$ 117.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 732.333	$ 0	0,000	$ 732.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 732.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.200
CC 10298836	PABLO ADOLFO LOPEZ ALEGRIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.100.000	$ 697.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.100.000	$ 164.000	6,960	$ 4.100.000	$ 285.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.100.000	$ 164.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.310.400
CC 10300616	RICHARD CLEYDER OJEDA GOMEZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.379.170	$ 55.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.800
CC 10302752	FRANKLIN GONZALEZ ILLERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.855.533	$ 456.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.855.533	$ 114.300	4,350	$ 2.855.533	$ 124.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.855.533	$ 114.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.800
CC 10303063	JAMES HUMBERTO VELA CALVO	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.840.000	$ 294.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.840.000	$ 73.600	6,960	$ 1.840.000	$ 128.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.840.000	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 569.700
CC 10303063	JAMES HUMBERTO VELA CALVO	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 230.000	$ 36.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 230.000	$ 0	0,000	$ 230.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 230.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.800
CC 10303063	JAMES HUMBERTO VELA CALVO	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 230.000	$ 36.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 230.000	$ 9.200	0,000	$ 230.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 230.000	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.200
CC 10304734	EIDER GOMEZ QUIÑONEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.016.249	$ 322.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.016.249	$ 80.700	6,960	$ 2.016.249	$ 140.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.016.249	$ 80.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.400
CC 1030524095	JULY CAROLINA ENGATIVA URIAN	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1030524095	JULY CAROLINA ENGATIVA URIAN	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.200
CC 10306048	JHONEIDER VASQUEZ CASTAÑEDA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 224.522	$ 36.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 224.522	$ 9.000	0,000	$ 224.522	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.071	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.900
CC 10306048	JHONEIDER VASQUEZ CASTAÑEDA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 112.261	$ 18.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 112.261	$ 0	0,000	$ 112.261	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 112.261	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.000
CC 10306048	JHONEIDER VASQUEZ CASTAÑEDA	01	00										X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	4,350	$ 1.100.000	$ 47.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 311.900
CC 1030684542	CRISTIAN DANIEL CASTRO SANTANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10308324	DEHIVI GIOVANI ARIAS VELASCO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.665.126	$ 266.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.665.126	$ 66.700	6,960	$ 1.665.126	$ 115.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.665.126	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 515.800
CC 10315774	DINER CELIMO BUITRON BENAVIDES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.845.416	$ 295.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.845.416	$ 73.900	6,960	$ 1.845.416	$ 128.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.845.416	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.600
CC 1032361902	EDNA ROCIO CAYCEDO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.000.000	$ 680.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.000.000	$ 160.000	0,522	$ 4.000.000	$ 20.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.020.900
CC 1032440540	LIZETH FERNANDA CALLEJAS CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1032463848	JULIAN ALBERTO CONTECHA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1032493789	KATHERIN LIZETH CIPAMONCHA RINCON	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 420.000	$ 67.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 420.000	$ 16.800	0,522	$ 420.000	$ 2.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 420.000	$ 16.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.000
CC 1033732957	RONY STEWARD SANCHEZ PARRA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	2,436	$ 2.195.000	$ 53.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.300
CC 1033734030	CRISTHIAN CAMILO MOLINA CARMONA	01	00									X								0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.998.823	$ 319.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.998.823	$ 80.000	6,960	$ 1.998.823	$ 139.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.998.823	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.100
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00																	0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 293.334	$ 47.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 293.334	$ 11.800	0,522	$ 293.334	$ 1.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 293.334	$ 11.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.200
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1033737610	RONAL YESID SACRISTAN FERNANDEZ	01	00												X					0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 500.001	$ 80.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 500.001	$ 20.100	0,000	$ 500.001	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 500.001	$ 20.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.300
CC 1039679650	VICTOR ALFONSO PALACIOS LAVERDE	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.950.208	$ 312.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.950.208	$ 78.100	6,960	$ 1.950.208	$ 135.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.950.208	$ 78.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 604.100
CC 1039698453	WILLINTON SNEIDER PEREZ MARIN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.121.042	$ 339.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.121.042	$ 84.900	6,960	$ 2.121.042	$ 147.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.121.042	$ 84.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 656.900
CC 1039701485	JUAN ESTEBAN SANDOVAL PAVA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.114.583	$ 178.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.114.583	$ 44.600	6,960	$ 1.114.583	$ 77.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.114.583	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.200
CC 1040501159	CRISTIAN ALEXANDER COSSIO BRAYAN	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 440.000	$ 70.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 440.000	$ 17.600	6,960	$ 440.000	$ 30.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 520.365	$ 20.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.600
CC 1048284669	OMAR ALEXANDER FUENTES PICO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.157.804	$ 185.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.157.804	$ 46.400	2,436	$ 1.157.804	$ 28.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.157.804	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.400
CC 1048846906	JUAN CARLOS BARRETO GAMEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.027.083	$ 324.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.027.083	$ 81.100	6,960	$ 2.027.083	$ 141.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.027.083	$ 81.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 627.700
CC 1048847061	RUSBEL FIDEL ANGULO SUAREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.093.750	$ 335.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.093.750	$ 83.800	6,960	$ 2.093.750	$ 145.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.093.750	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.400
CC 1048847082	RICHARD HERNEY AVILA VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.640.636	$ 262.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.640.636	$ 65.700	6,960	$ 1.640.636	$ 114.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.640.636	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.200
CC 1048847714	JORGE ROA RUIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.094.792	$ 335.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.094.792	$ 83.800	6,960	$ 2.094.792	$ 145.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.094.792	$ 83.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 648.600
CC 1048848346	HERNAN DAVID FRANCO MONTAÑEZ	01	00		X						X		X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.282.277	$ 205.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.282.277	$ 51.300	6,960	$ 1.282.277	$ 89.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.969.644	$ 78.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.600
CC 1048848608	FRANCY LEONELA MARTINEZ MORENO	01	00								X									0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	$ 933.334	$ 149.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 933.334	$ 37.400	6,960	$ 933.334	$ 65.000	(CCF10) COMFABOY	$ 933.334	$ 37.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.200
CC 1048848608	FRANCY LEONELA MARTINEZ MORENO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1048849018	WILIAN ALEXANDER CALDERON PERILLA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.413.750	$ 226.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.413.750	$ 56.600	4,350	$ 1.413.750	$ 61.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.413.750	$ 56.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.900
CC 1048849158	MIGUEL EDUARDO RAMIREZ VARGAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.128.125	$ 340.500	(CCFC24) EPS-S COMF HUILA	$ 2.128.125	$ 85.200	6,960	$ 2.128.125	$ 148.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.128.125	$ 85.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 659.100
CC 1048849681	PEDRO DUVAN CARRANZA UMBACIA	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.297.308	$ 207.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.297.308	$ 51.900	4,350	$ 1.297.308	$ 56.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.837.471	$ 73.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.500
CC 1048849782	CAMILO ALFONSO GUZMAN MARTINEZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.200
CC 1048849782	CAMILO ALFONSO GUZMAN MARTINEZ	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.060.417	$ 169.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.060.417	$ 42.500	6,960	$ 1.060.417	$ 73.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.060.417	$ 42.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 328.600
CC 1048850880	FREDY ROJAS GALINDO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.632.292	$ 261.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.632.292	$ 65.300	6,960	$ 1.632.292	$ 113.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.632.292	$ 65.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 505.500
CC 1048851162	MILTON IVAN GONZALEZ BARRETO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.022.500	$ 323.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.022.500	$ 80.900	6,960	$ 2.022.500	$ 140.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.022.500	$ 80.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.200
CC 1049604732	RAFAEL JIMENEZ JOYA	01	00	X																0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 566.667	$ 90.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 566.667	$ 22.700	6,960	$ 566.667	$ 39.500	(CCF10) COMFABOY	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.600
CC 1049607284	MELCON YOHAN PINEDA ROJAS	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 135.707	$ 21.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 135.707	$ 5.500	0,000	$ 135.707	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 112.898	$ 4.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.900
CC 1049607284	MELCON YOHAN PINEDA ROJAS	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.130.500	$ 180.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.130.500	$ 45.300	4,350	$ 1.130.500	$ 49.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.130.500	$ 45.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.700
CC 1049608677	MANUEL ANTONIO CORTES PERALTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.104	$ 261.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.635.104	$ 65.500	4,350	$ 1.635.104	$ 71.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.635.104	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.900
CC 1049611177	DARWIN STIFF MAURICIO GARAY FONSECA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.000.000	$ 120.000	6,960	$ 3.000.000	$ 208.800	(CCF10) COMFABOY	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 928.800
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 300.000	$ 12.000	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 300.111	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.100
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00								X		X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 310.417	$ 49.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 310.417	$ 12.500	4,350	$ 310.417	$ 13.600	(CCF10) COMFABOY	$ 310.417	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.300

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1049614128	JOHN ORLANDO GUTIERREZ GARAVITO	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 166.667	$ 0	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 1049621282	SERGIO DANIEL SABA PANQUEVA	01	00	X																0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 483.000	$ 77.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 483.000	$ 19.400	6,960	$ 483.000	$ 33.700	(CCF10) COMFABOY	$ 483.000	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 149.800
CC 1049626869	BEYMAR CAMILO ARIAS HUERTAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1049633623	EFRAIN FONSECA LARGO	01	00		X							X								0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 588.543	$ 94.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 588.543	$ 23.600	6,960	$ 588.543	$ 41.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.799.836	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.800
CC 1049639795	RICHARD ANDRES BENITEZ GALINDO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 1049642394	JAIME DAVID NOY GIL	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF10) COMFABOY	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1049797177	DANIEL DAVID ALFONSO PIRAQUIBE	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 220.000	$ 35.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 220.000	$ 8.800	4,350	$ 220.000	$ 9.600	(CCF10) COMFABOY	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.400
CC 1051241202	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ URIBE	01	00		X						X		X							0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 501.230	$ 80.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 501.230	$ 20.100	6,960	$ 501.230	$ 34.900	(CCF10) COMFABOY	$ 757.208	$ 30.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.500
CC 1051241202	CRISTIAN ALEJANDRO HERNANDEZ URIBE	01	00												X					0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 33.334	$ 1.400	0,000	$ 33.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 1051737985	JAIRO ARROYO ROJAS	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1051954801	ANDRES FERNANDO TELLEZ ROBLES	01	00	X																0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 433.334	$ 69.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 433.334	$ 17.400	6,960	$ 433.334	$ 30.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 134.400
CC 1051955033	JUAN DE DIOS SUAREZ ROJAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.284.166	$ 365.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.284.166	$ 91.400	6,960	$ 2.284.166	$ 159.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.284.166	$ 91.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 707.300
CC 1052338564	MARCO ANTONIO PARDO VIRGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.199.844	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.199.844	$ 48.000	6,960	$ 1.199.844	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.199.844	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1052397296	JUAN PABLO MACHUCA DEHAQUIZ	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 102.000	$ 16.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 102.000	$ 4.100	0,000	$ 102.000	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 102.000	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.600
CC 1052397296	JUAN PABLO MACHUCA DEHAQUIZ	01	00																	0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 918.000	$ 146.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 918.000	$ 36.800	6,960	$ 918.000	$ 63.900	(CCF10) COMFABOY	$ 918.000	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.400
CC 1052401998	CRISTIAN MAURICIO ROCHA VARGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 396.600
CC 1053326488	EDWIN FERNEY BENITEZ GONZALEZ	01	00								X		X							0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.244.792	$ 199.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.244.792	$ 49.800	6,960	$ 1.244.792	$ 86.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.244.792	$ 49.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385.500
CC 1053326488	EDWIN FERNEY BENITEZ GONZALEZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.439	$ 5.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 33.439	$ 1.400	0,000	$ 33.439	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 33.333	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.200
CC 1053331142	WILLIAM HERNAN ROMERO ARIAS	01	00		X						X		X							0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 966.826	$ 154.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 966.826	$ 38.700	6,960	$ 966.826	$ 67.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.106.879	$ 44.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.000
CC 1053333066	YEISON ANDRES PADILLA RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.668.750	$ 267.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.668.750	$ 66.800	6,960	$ 1.668.750	$ 116.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.668.750	$ 66.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.800
CC 1053559107	DIANA CAROLINA CABALLERO ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.625.000	$ 580.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.625.000	$ 145.000	6,960	$ 3.625.000	$ 252.300	(CCF10) COMFABOY	$ 3.625.000	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.122.300
CC 1053559236	LUIS ALFREDO GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.168.902	$ 347.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.168.902	$ 86.800	6,960	$ 2.168.902	$ 151.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.168.902	$ 86.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.700
CC 1053604185	JUAN CARLOS CHACON VEGA	01	00								X		X							0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 1.042.709	$ 166.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.042.709	$ 41.800	6,960	$ 1.042.709	$ 72.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.042.709	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 323.100
CC 1053604185	JUAN CARLOS CHACON VEGA	01	00											X						0	2	2	2	2	(231001) COLFONDOS	$ 66.667	$ 10.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1053606881	YEFER SUAREZ HURTADO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.057.292	$ 169.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.057.292	$ 42.300	4,350	$ 1.057.292	$ 46.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.057.292	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.800
CC 1053609065	JUAN SEBASTIAN FLOREZ GRANADOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.115.000	$ 338.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.115.000	$ 84.600	6,960	$ 2.115.000	$ 147.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.115.000	$ 84.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.900
CC 1053609939	DEISSY PAOLA RODRIGUEZ GRANADOS	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.001	$ 40.100	6,960	$ 1.000.001	$ 69.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000
CC 1053610409	JOSE ALEXIS PAMPLONA PAMPLONA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.430.208	$ 228.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.430.208	$ 57.300	6,960	$ 1.430.208	$ 99.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.430.208	$ 57.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.100
CC 1053616621	CAMILO ANDRES CHACON VEGA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.286.459	$ 205.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.286.459	$ 51.500	6,960	$ 1.286.459	$ 89.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.286.459	$ 51.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.500
CC 1054523	JAVIER ENRIQUE ORTEGA ROJAS	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 5.000.000	$ 850.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.000.000	$ 200.000	6,960	$ 5.000.000	$ 348.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 5.000.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.598.000
CC 1054523	JAVIER ENRIQUE ORTEGA ROJAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 170.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,000	$ 1.000.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000
CC 1054542510	RICARDO ANDRES CARDONA AMAYA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.485.533	$ 557.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.485.533	$ 139.500	4,350	$ 3.485.533	$ 151.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 3.485.533	$ 139.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 988.400
CC 1054547850	JUAN PABLO BASTOS BAENA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.107.292	$ 337.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.107.292	$ 84.300	6,960	$ 2.107.292	$ 146.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.107.292	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 652.500
CC 1054552367	JOSE ALEJANDRO RUIZ LOPEZ	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 883.703	$ 141.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 883.703	$ 35.400	6,960	$ 883.703	$ 61.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.532.399	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.700
CC 1054553481	CARLOS MARIO GARCIA CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.964.875	$ 314.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.964.875	$ 78.600	4,350	$ 1.964.875	$ 85.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.964.875	$ 78.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.100
CC 1054560033	MAIRA KHATERINE NIETO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1054569846	CESAR DARIO CLAVIJO MURCIA	01	00		X						X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.232.280	$ 197.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.232.280	$ 49.300	6,960	$ 1.232.280	$ 85.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.308.985	$ 52.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.700
CC 1054678013	YENNY PAOLA SUAREZ FORERO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1054987046	ALEXANDER ALZATE BETANCUR	01	00		X						X									0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 138.890	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.600
CC 1054987046	ALEXANDER ALZATE BETANCUR	01	00												X					0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 266.667	$ 42.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1055312067	JUAN ALEJANDRO PEREZ AYALA	01	00																	0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 2.166.667	$ 346.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.166.667	$ 86.700	6,960	$ 2.166.667	$ 150.900	(CCF10) COMFABOY	$ 2.166.667	$ 86.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.000
CC 1055312067	JUAN ALEJANDRO PEREZ AYALA	01	00														L			0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 433.335	$ 69.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 433.335	$ 17.400	0,000	$ 433.335	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 433.335	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.200
CC 1055690004	OLIVER RUBIO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.271.367	$ 523.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.271.367	$ 130.900	4,350	$ 3.271.367	$ 142.400	(CCF10) COMFABOY	$ 3.271.367	$ 130.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 927.700
CC 1055690244	YEISMIR LARGO LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.201.531	$ 352.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.201.531	$ 88.100	6,960	$ 2.201.531	$ 153.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.201.531	$ 88.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.800
CC 1055690504	OSCAR MANUEL REYES ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.052.103	$ 328.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.052.103	$ 82.100	6,960	$ 2.052.103	$ 142.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.052.103	$ 82.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.500
CC 1055690558	PEDRO JOSE SUAREZ LOPEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF10) COMFABOY	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1056482619	WUILMER SAMUEL REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.137.500	$ 182.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.137.500	$ 45.500	4,350	$ 1.137.500	$ 49.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.137.500	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.500
CC 1056482796	YEISON MAURICIO REYES ROBERTO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.627.084	$ 260.400	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 1.627.084	$ 65.100	6,960	$ 1.627.084	$ 113.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.627.084	$ 65.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.900
CC 1056482926	JHON FREDY RODRIGUEZ SIERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.485.458	$ 237.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.485.458	$ 59.500	4,350	$ 1.485.458	$ 64.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.485.458	$ 59.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.400
CC 1056483134	ELMER EUSEBIO REYES ROBERTO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.638.084	$ 262.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.638.084	$ 65.600	4,350	$ 1.638.084	$ 71.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.638.084	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.600
CC 1056483233	MARIO ALFONSO LOPEZ CUADRADO	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(CCFC55) EPS-S CAJACOPI	$ 200.000	$ 8.000	6,960	$ 200.000	$ 14.000	(CCF10) COMFABOY	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000
CC 1056799897	EDNA JULIETH GONZALEZ NEIRA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.710.000	$ 273.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.710.000	$ 68.400	6,960	$ 1.710.000	$ 119.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.710.000	$ 68.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 529.500
CC 1056800042	JHON MAURICIO RODRIGUEZ ESPINOSA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.451.041	$ 232.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.451.041	$ 58.100	4,350	$ 1.451.041	$ 63.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.451.041	$ 58.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.600
CC 1056802228	YIMY YOBANY SIERRA RODRIGUEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1056802543	YENNY ROCIO OTALORA GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.560.000	$ 249.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.560.000	$ 62.400	6,960	$ 1.560.000	$ 108.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.560.000	$ 62.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 483.000
CC 1056803306	SERGIO DANILO BARRERA MOLANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	6,960	$ 2.300.000	$ 160.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 712.100
CC 1056803421	EZEQUIEL DAVID ACERO SARMIENTO	01	00		X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 69.000	$ 11.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 69.000	$ 2.800	6,960	$ 69.000	$ 4.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.635.873	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.300
CC 1056803421	EZEQUIEL DAVID ACERO SARMIENTO	01	00												X					0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 183.982	$ 29.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 183.982	$ 7.400	0,000	$ 183.982	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 183.982	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300
CC 1056803574	YEFERSON ARLEY AREVALO GALINDO	01	00		X								X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 1.090.836	$ 174.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.090.836	$ 43.700	6,960	$ 1.090.836	$ 76.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.729.114	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.500
CC 1056805046	YIDUAR ANDRES ORDOÑEZ CHAVEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.375.533	$ 380.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.375.533	$ 95.100	4,350	$ 2.375.533	$ 103.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.375.533	$ 95.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.700
CC 1056804883	EDISSON ZAMIR VARGAS ATARA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.703.333	$ 272.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.703.333	$ 68.200	6,960	$ 1.703.333	$ 118.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.703.333	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.600
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00								X		X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.081.250	$ 173.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.081.250	$ 43.300	6,960	$ 1.081.250	$ 75.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.081.250	$ 43.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.900
CC 1056805043	BRAYAN IVAN ATARA CASTIBLANCO	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 333.334	$ 13.400	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1056805154	JESUS ALBERTO GIL CRUZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS042) COOSALUD	$ 333.334	$ 13.400	4,350	$ 333.334	$ 14.600	(CCF10) COMFABOY	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.800
CC 1056928111	JORGE ELIECER ALARCON JIMENEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.811.755	$ 449.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.811.755	$ 112.500	0,522	$ 2.811.755	$ 14.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.811.755	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689.600
CC 1056957715	JHONNATAN GIL ROMERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.410.188	$ 225.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.410.188	$ 56.500	6,960	$ 1.410.188	$ 98.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.410.188	$ 56.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.900
CC 1057575275	JOHN CARLOS TRUJILLO RINCON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.245.000	$ 359.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 2.245.000	$ 89.800	6,960	$ 2.245.000	$ 156.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.245.000	$ 89.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.100
CC 1057589947	EDISON SANTIAGO BARRERA GUZMAN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.426.041	$ 228.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.426.041	$ 57.100	6,960	$ 1.426.041	$ 99.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.426.041	$ 57.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.700
CC 1057608767	CRISTIAN FERNANDO FERRUCHO DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.256.250	$ 201.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.256.250	$ 50.300	6,960	$ 1.256.250	$ 87.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.256.250	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.100
CC 1058788777	JHON ALEXANDER JIMENEZ ITAZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 600.000	$ 96.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1058788970	JESUS EIVER CRUZ QUINAYAS	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 473.591	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1058966985	JEYER ALBERTO MENESES PIAMBA	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.080.000	$ 172.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.080.000	$ 43.200	6,960	$ 1.080.000	$ 75.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.080.000	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 334.400
CC 1058966985	JEYER ALBERTO MENESES PIAMBA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 180.000	$ 28.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 180.000	$ 7.200	0,000	$ 180.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 180.000	$ 7.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.200
CC 1058966985	JEYER ALBERTO MENESES PIAMBA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 90.000	$ 14.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 90.000	$ 0	0,000	$ 90.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.400
CC 1058969699	ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.111.652	$ 177.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.111.652	$ 44.500	4,350	$ 1.111.652	$ 48.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.111.652	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.300
CC 1058969699	ANTONIO RODRIGUEZ MUÑOZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 208.520	$ 33.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 208.520	$ 8.400	0,000	$ 208.520	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 167.285	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.500

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1058970132	RAMON EDUARDO YELA RUIZ	01	00												X					0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 900.001	$ 144.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 900.001	$ 36.100	0,000	$ 900.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.001	$ 36.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.300
CC 1058970132	RAMON EDUARDO YELA RUIZ	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 133.334	$ 21.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 133.334	$ 5.400	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.200
CC 1058973502	JUAN YEISON GUZMAN BENAVIDEZ	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.123.958	$ 179.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.123.958	$ 45.000	6,960	$ 1.123.958	$ 78.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.123.958	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.200
CC 1058973502	JUAN YEISON GUZMAN BENAVIDEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 208.204	$ 33.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 208.204	$ 8.400	0,000	$ 208.204	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.838	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.200
CC 1058973502	JUAN YEISON GUZMAN BENAVIDEZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 104.102	$ 16.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 104.102	$ 0	0,000	$ 104.102	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 104.102	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.700
CC 1058974617	MILDRETH SOLEIDA MUÑOZ ORTIZ	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1058974617	MILDRETH SOLEIDA MUÑOZ ORTIZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 200.000	$ 32.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 200.000	$ 8.000	0,000	$ 200.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 1058974617	MILDRETH SOLEIDA MUÑOZ ORTIZ	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 0	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000
CC 1058976287	OLMER RUANO GARCES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.010.417	$ 161.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.010.417	$ 40.500	6,960	$ 1.010.417	$ 70.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.010.417	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 10591942	JAIRO RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.155.208	$ 184.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.155.208	$ 46.300	4,350	$ 1.155.208	$ 50.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.155.208	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.800
CC 10591942	JAIRO RODRIGUEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 260.095	$ 41.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 260.095	$ 10.500	0,000	$ 260.095	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 169.509	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.000
CC 1059363752	JUAN GABRIEL BURBANO CORDOBA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.317.708	$ 210.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.317.708	$ 52.800	6,960	$ 1.317.708	$ 91.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.317.708	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.300
CC 10593847	ELBER MOSQUERA MOSQUERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 232.002	$ 37.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 232.002	$ 9.300	0,000	$ 232.002	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 138.604	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.100
CC 10593847	ELBER MOSQUERA MOSQUERA	01	00								X		X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.679.166	$ 268.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.679.166	$ 67.200	6,960	$ 1.679.166	$ 116.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.679.166	$ 67.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 520.000
CC 10593970	VICTOR ALBERTO ARGOTE IBARRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 294.167	$ 47.100	(EPS018) S.O.S EPS	$ 294.167	$ 11.800	0,000	$ 294.167	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.900
CC 10593970	VICTOR ALBERTO ARGOTE IBARRA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.448.500	$ 231.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.448.500	$ 58.000	6,960	$ 1.448.500	$ 100.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.448.500	$ 58.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.700
CC 10594333	JOSE FERNANDO ORTIZ ARIAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 219.403	$ 35.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 219.403	$ 8.800	0,000	$ 219.403	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.700
CC 10594333	JOSE FERNANDO ORTIZ ARIAS	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.065.625	$ 170.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.065.625	$ 42.700	6,960	$ 1.065.625	$ 74.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.065.625	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.100
CC 1059902091	MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	01	00		X						X									0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 502.777	$ 20.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128.100
CC 1059902091	MARIA ANGELICA RAMIREZ LARA	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1059903063	FLORENCIO QUINAYAS GUZMAN	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.304.791	$ 208.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.304.791	$ 52.200	6,960	$ 1.304.791	$ 90.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.304.791	$ 52.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.100
CC 1059903063	FLORENCIO QUINAYAS GUZMAN	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 170.349	$ 27.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 170.349	$ 6.900	0,000	$ 170.349	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 134.545	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.600
CC 1059903063	FLORENCIO QUINAYAS GUZMAN	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 85.174	$ 13.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 85.174	$ 0	0,000	$ 85.174	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 85.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.700
CC 1059903888	YULDER SAID DELGADO CAICEDO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 209.308	$ 33.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 209.308	$ 8.400	0,000	$ 209.308	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.703	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.600
CC 1059903888	YULDER SAID DELGADO CAICEDO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.076.042	$ 172.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.076.042	$ 43.100	6,960	$ 1.076.042	$ 74.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.076.042	$ 43.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 333.300
CC 1059904609	ARISMENDI CORDOBA LARRAHONDO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1059905490	ANA ISABEL CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.268.438	$ 203.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.268.438	$ 50.800	6,960	$ 1.268.438	$ 88.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.268.438	$ 50.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 392.900
CC 1059905490	ANA ISABEL CORREA ROGALLEGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 282.066	$ 45.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 282.066	$ 11.300	0,000	$ 282.066	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.333	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.900
CC 1059906597	MANUEL MELECIO QUINTANA	01	00								X									0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 833.334	$ 133.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 1059906597	MANUEL MELECIO QUINTANA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 1059907387	EIVER GUZMAN	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 113.225	$ 18.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 113.225	$ 0	0,000	$ 113.225	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 113.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.200
CC 1059907387	EIVER GUZMAN	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 226.450	$ 36.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 226.450	$ 9.100	0,000	$ 226.450	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 136.109	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.900
CC 1059907387	EIVER GUZMAN	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.051.042	$ 168.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.051.042	$ 42.100	6,960	$ 1.051.042	$ 73.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.051.042	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.600
CC 1059909512	MANUEL DARIO SEGURA GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 210.097	$ 33.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 210.097	$ 8.500	0,000	$ 210.097	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.703	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.900
CC 1059909512	MANUEL DARIO SEGURA GOMEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.091.667	$ 174.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.091.667	$ 43.700	6,960	$ 1.091.667	$ 76.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.091.667	$ 43.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.100
CC 1059912452	KEWIN CORDOBA ORTEGA	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.186.751	$ 189.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.186.751	$ 47.500	6,960	$ 1.186.751	$ 82.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.186.751	$ 47.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.500
CC 1059913459	MICHEL ARLEY HIDALGO RUIZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 274.769	$ 44.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 274.769	$ 11.000	0,000	$ 274.769	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 173.394	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061016999	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 314.105	$ 50.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 314.105	$ 12.600	0,000	$ 314.105	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 201.089	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.000
CC 1061016999	EDGAR YAMITH ÑAÑEZ VARELA	01	00									X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.370.088	$ 219.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.370.088	$ 54.900	6,960	$ 1.370.088	$ 95.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.370.088	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.500
CC 1061018807	EIDER FELIPE ANGULO VARGAS	01	00									X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.416.212	$ 226.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.416.212	$ 56.700	6,960	$ 1.416.212	$ 98.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.416.212	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.600
CC 1061018807	EIDER FELIPE ANGULO VARGAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 296.598	$ 47.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 296.598	$ 11.900	0,000	$ 296.598	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 191.391	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.100
CC 1061020207	ALEXANDER BALANTA SANCHEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 259.466	$ 41.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 259.466	$ 10.400	0,000	$ 259.466	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.721	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.800
CC 1061020207	ALEXANDER BALANTA SANCHEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.317.083	$ 210.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.317.083	$ 52.700	6,960	$ 1.317.083	$ 91.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.317.083	$ 52.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.900
CC 1061598259	JOSE DIDIER CABRERA VIVEROS	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1061598276	JAVIER MARTINEZ AUSECHA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.388.542	$ 222.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.388.542	$ 55.600	6,960	$ 1.388.542	$ 96.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.388.542	$ 55.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 430.100
CC 1061598700	EDUARDO VARGAS RENGIFO	01	00	X																0	18	18	18	18	(231001) COLFONDOS	$ 600.000	$ 96.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1061598729	GLEMIR CASTILLO JURADO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061599054	PEDRO CASTILLO JURADO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061599062	CARLOS ALBERTO CARVAJAL MORA	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 413.890	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.600
CC 1061599128	EDER ORLANDO GONGORA ZULUAGA	01	00														X			0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.423.417	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.423.417	$ 57.000	0,000	$ 1.423.417	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 918.333	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 321.600
CC 1061599128	EDER ORLANDO GONGORA ZULUAGA	01	00										X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 805.052	$ 128.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 805.052	$ 32.300	6,960	$ 805.052	$ 56.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 805.052	$ 32.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 249.600
CC 1061599314	GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ QUIÑONEZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 468.583	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.800
CC 1061599352	JHON ALBERTO OBANDO CABRERA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1061599457	JORGE EDUARDO NARVAEZ RIOS	01	00								X		X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 816.667	$ 130.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 816.667	$ 32.700	6,960	$ 816.667	$ 56.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 816.667	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.000
CC 1061599457	JORGE EDUARDO NARVAEZ RIOS	01	00												X					0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 266.667	$ 42.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1061599457	JORGE EDUARDO NARVAEZ RIOS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 245.113	$ 39.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 245.113	$ 9.900	0,000	$ 245.113	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.672	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000
CC 1061599460	ANDRES HUMBERTO GONGORA ZULUAGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 380.382	$ 60.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 380.382	$ 15.300	0,000	$ 380.382	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.333	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.600
CC 1061599460	ANDRES HUMBERTO GONGORA ZULUAGA	01	00									X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.397.084	$ 223.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.397.084	$ 55.900	6,960	$ 1.397.084	$ 97.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.397.084	$ 55.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.700
CC 1061599632	LUIS CARLOS BEDOYA VALENCIA	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 474.893	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1061599923	JAIR IGNACIO MOLINA DE JESUS	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.155.208	$ 184.900	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.155.208	$ 46.300	6,960	$ 1.155.208	$ 80.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.155.208	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 1061599923	JAIR IGNACIO MOLINA DE JESUS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 229.813	$ 36.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 229.813	$ 9.200	0,000	$ 229.813	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.396	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800
CC 1061600006	JESUS HERNAN ZAMBRANO DORADO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 473.118	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1061600265	WILSON NARVAEZ ALVAREZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061600331	JOSE DANIEL VELASCO CRUZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061600420	JOSE RICARDO CORDOBA MURILLO	01	00		X						X									0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 266.667	$ 42.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 266.667	$ 10.700	6,960	$ 266.667	$ 18.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 311.110	$ 12.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.500
CC 1061600420	JOSE RICARDO CORDOBA MURILLO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.001	$ 16.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1061600658	JAHIR MENDEZ DIAZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061601253	MAYCOL DAVID NARVAEZ DIAZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 404.167	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.200
CC 1061601364	OSCAR EDUARDO MENESES ORDOÑEZ	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1061601463	VICTOR MANUEL HOYOS URBANO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.103.125	$ 176.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.103.125	$ 44.200	6,960	$ 1.103.125	$ 76.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.103.125	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 341.700
CC 1061601536	JUAN PABLO CORTES GONZALEZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 413.890	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.600
CC 1061601786	JIMMER STIVEN ZULUAGA AVIRAMA	01	00									X								0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.028.938	$ 164.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.028.938	$ 41.200	6,960	$ 1.028.938	$ 71.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.028.938	$ 41.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.800
CC 1061601786	JIMMER STIVEN ZULUAGA AVIRAMA	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 240.401	$ 38.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 240.401	$ 0	0,000	$ 240.401	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 240.401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.500
CC 1061601786	JIMMER STIVEN ZULUAGA AVIRAMA	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 48.080	$ 7.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 48.080	$ 2.000	0,000	$ 48.080	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.667	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.100
CC 1061686202	GONZALO ALBERTO BURBANO ANDRADE	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 392.708	$ 62.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 392.708	$ 15.800	6,960	$ 392.708	$ 27.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 392.708	$ 15.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.900

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061686202	GONZALO ALBERTO BURBANO ANDRADE	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.246.865	$ 199.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.246.865	$ 0	0,000	$ 1.246.865	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.246.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.500
CC 1061686202	GONZALO ALBERTO BURBANO ANDRADE	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 95.913	$ 15.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 95.913	$ 3.900	0,000	$ 95.913	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.791	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 1061686625	JULIAN ANDRES VALENCIA ZUÑIGA	01	00												X					0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 601.334	$ 96.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 601.334	$ 24.100	0,000	$ 601.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 601.334	$ 24.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.500
CC 1061686625	JULIAN ANDRES VALENCIA ZUÑIGA	01	00																	0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 1.052.334	$ 168.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.052.334	$ 42.100	6,960	$ 1.052.334	$ 73.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.052.334	$ 42.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.900
CC 1061691550	JOSE ALFARO CALAPSU PIZO	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.083.333	$ 173.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.083.333	$ 43.400	6,960	$ 1.083.333	$ 75.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.083.333	$ 43.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.600
CC 1061696810	YESID QUISOBONI MACIAS	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.172.916	$ 187.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.172.916	$ 47.000	4,350	$ 1.172.916	$ 51.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.172.916	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.800
CC 1061696810	YESID QUISOBONI MACIAS	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 292.621	$ 46.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 292.621	$ 11.800	0,000	$ 292.621	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 201.654	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.800
CC 1061697400	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.347.725	$ 215.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.347.725	$ 54.000	4,350	$ 1.347.725	$ 58.700	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.347.725	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 382.400
CC 1061697400	DIEGO FERNANDO MOPAN GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 323.201	$ 51.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 323.201	$ 13.000	0,000	$ 323.201	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 184.549	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.200
CC 1061698852	FREDY ARMAN RUIZ VELASCO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 267.483	$ 42.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 267.483	$ 10.700	0,000	$ 267.483	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 147.799	$ 6.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.500
CC 1061698852	FREDY ARMAN RUIZ VELASCO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.327.791	$ 212.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.327.791	$ 53.200	4,350	$ 1.327.791	$ 57.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.327.791	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.700
CC 1061700207	ADOLFO HERNANDEZ REALPE	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.240.625	$ 198.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.240.625	$ 49.700	6,960	$ 1.240.625	$ 86.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.240.625	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.300
CC 1061700207	ADOLFO HERNANDEZ REALPE	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 275.434	$ 44.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 275.434	$ 11.100	0,000	$ 275.434	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.707	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.900
CC 1061701342	SCHARLIS ACOSTA GUERRERO	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 606.000	$ 97.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 606.000	$ 24.300	6,960	$ 606.000	$ 42.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 606.000	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.800
CC 1061703359	EDUAR JAVIER COLLAZOS MANZANO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.116.959	$ 178.800	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.116.959	$ 44.700	4,350	$ 1.116.959	$ 48.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.116.959	$ 44.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.800
CC 1061703359	EDUAR JAVIER COLLAZOS MANZANO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 242.955	$ 38.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 242.955	$ 9.800	0,000	$ 242.955	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.563	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.100
CC 1061705310	YULIAN ANDRES MEDINA MUÑOZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 411.110	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.500
CC 1061713662	SIRLENA MEDINA PLAZA	01	00										X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1061713662	SIRLENA MEDINA PLAZA	01	00												X					0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 2.810.667	$ 449.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.810.667	$ 112.500	0,000	$ 2.810.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.810.667	$ 112.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 674.800
CC 1061715343	FAIBER DARIO HOYOS QUIÑONES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.115.533	$ 498.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.115.533	$ 124.700	4,350	$ 3.115.533	$ 135.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.115.533	$ 124.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 883.500
CC 1061723403	MEIBER JEREMIAS QUISOBONI MACIAS	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 1061727488	JULIAN DAVID CAICEDO RENDON	01	00														X			0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 436.947	$ 70.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 436.947	$ 17.500	0,000	$ 436.947	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 301.822	$ 12.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.600
CC 1061727488	JULIAN DAVID CAICEDO RENDON	01	00													X				0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 466.667	$ 18.700	0,000	$ 466.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.100
CC 1061727488	JULIAN DAVID CAICEDO RENDON	01	00								X		X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 469.574	$ 75.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 469.574	$ 18.800	4,350	$ 469.574	$ 20.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 469.574	$ 18.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.300
CC 1061731560	YON MARIO HUILA TOMBE	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.237.039	$ 198.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.237.039	$ 49.500	6,960	$ 1.237.039	$ 86.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.237.039	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.100
CC 1061731560	YON MARIO HUILA TOMBE	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 44.749	$ 7.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 44.749	$ 1.800	0,000	$ 44.749	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.667	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.400
CC 1061731560	YON MARIO HUILA TOMBE	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 178.994	$ 28.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 178.994	$ 0	0,000	$ 178.994	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 178.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.700
CC 1061731935	JUAN DAVID SOTELO DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.540.000	$ 406.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.540.000	$ 101.600	6,960	$ 2.540.000	$ 176.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.540.000	$ 101.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 786.400
CC 1061732633	NIVERTH ARMANDO MABESOY ACOSTA	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.422.271	$ 227.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.422.271	$ 56.900	6,960	$ 1.422.271	$ 99.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.422.271	$ 56.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.400
CC 1061736464	ANDRES FELIPE RAMIREZ PIEDRAHITA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 1061738602	JAIRO FELIPE BURBANO ANDRADE	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 866.458	$ 138.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 866.458	$ 34.700	6,960	$ 866.458	$ 60.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 866.458	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1061738602	JAIRO FELIPE BURBANO ANDRADE	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.612.836	$ 258.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.612.836	$ 0	0,000	$ 1.612.836	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.612.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.100
CC 1061738602	JAIRO FELIPE BURBANO ANDRADE	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 124.064	$ 19.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 124.064	$ 5.000	0,000	$ 124.064	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 70.227	$ 2.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.800
CC 1061748207	JIMMY ALDAIR DIAZ COLLAZOS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.220.833	$ 195.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.220.833	$ 48.900	6,960	$ 1.220.833	$ 85.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.220.833	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.200
CC 1061748909	JOHNNY ANDERSON MONTOYA DUQUE	01	00		X						X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.426.421	$ 228.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.426.421	$ 57.100	4,350	$ 1.426.421	$ 62.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.113.628	$ 84.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 432.100
CC 1061752123	WILFRAN ANDRES PIPICANO RENGIFO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 251.264	$ 40.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 251.264	$ 10.100	0,000	$ 251.264	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 168.696	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.200
CC 1061752123	WILFRAN ANDRES PIPICANO RENGIFO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.191.666	$ 190.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.191.666	$ 47.700	6,960	$ 1.191.666	$ 83.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.191.666	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.100
CC 1061753799	PEDRO PABLO LULIGO CAMACHO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 110.000	$ 17.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 110.000	$ 0	0,000	$ 110.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 110.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061753799	PEDRO PABLO LULIGO CAMACHO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 220.000	$ 35.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 220.000	$ 8.800	0,000	$ 220.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 220.000	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.800
CC 1061753799	PEDRO PABLO LULIGO CAMACHO	01	00																	0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.320.000	$ 211.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.320.000	$ 52.800	6,960	$ 1.320.000	$ 91.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.320.000	$ 52.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 408.700
CC 1061755167	EDUARDO OROZCO GOMEZ	01	00	X									X							0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 897.364	$ 143.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 897.364	$ 35.900	6,960	$ 897.364	$ 62.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 897.364	$ 35.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.900
CC 1061755902	KAREN DANIELA DIAZ TROCHEZ	01	00																	0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1061755902	KAREN DANIELA DIAZ TROCHEZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 50.000	$ 8.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 50.000	$ 2.000	0,000	$ 50.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000
CC 1061755902	KAREN DANIELA DIAZ TROCHEZ	01	00											X						0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.350.000	$ 0	0,000	$ 1.350.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.350.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 216.000
CC 1061757234	YILMAR RENE SANCHEZ BOLAÑOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 1061759223	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ BEDOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.485.000	$ 397.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	6,960	$ 2.485.000	$ 173.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.485.000	$ 99.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 769.400
CC 1061769275	DIANA MARCELA RODRIGUEZ CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.200.000	$ 48.000	6,960	$ 1.200.000	$ 83.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 371.600
CC 1061769278	BRAYAN FELIPE QUINAYAS CHITO	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 370.334	$ 59.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 370.334	$ 14.900	6,960	$ 370.334	$ 25.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 479.181	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.200
CC 1061772906	WEIMAR MAYORCA TORRES	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 942.667	$ 150.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 942.667	$ 37.800	6,960	$ 942.667	$ 65.700	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.261.276	$ 90.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.900
CC 1061776944	JUAN ESTEBAN PECHENE BECOCHE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.276.250	$ 364.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.276.250	$ 91.100	6,960	$ 2.276.250	$ 158.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.276.250	$ 91.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.900
CC 1061782968	BRYAM STIVENS BENACHI LULIGO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.179.167	$ 188.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.179.167	$ 47.200	6,960	$ 1.179.167	$ 82.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.179.167	$ 47.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.200
CC 1061784390	FABIAN ALEJANDRO ÑAÑEZ CERON	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1061784390	FABIAN ALEJANDRO ÑAÑEZ CERON	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 500.000	$ 20.000	0,000	$ 500.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.000
CC 1061787781	JONIER DANILO MURILLO CAMAYO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1061791003	ANDRES FELIPE MUÑOZ ALBAN	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	4,350	$ 366.667	$ 16.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 404.167	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.600
CC 1061791790	VICTOR MANUEL JIMENEZ IBARRA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 217.639	$ 34.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 217.639	$ 0	0,000	$ 217.639	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 217.639	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.900
CC 1061791790	VICTOR MANUEL JIMENEZ IBARRA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 217.640	$ 34.900	(EPS018) S.O.S EPS	$ 217.640	$ 8.800	0,000	$ 217.640	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 111.340	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.200
CC 1061791790	VICTOR MANUEL JIMENEZ IBARRA	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.329.855	$ 212.800	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.329.855	$ 53.200	4,350	$ 1.329.855	$ 57.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.329.855	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.100
CC 1061792677	JULIAN ANDRES GOMEZ CAMPO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 475.326	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.100
CC 1061796376	OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.600.000	$ 256.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.600.000	$ 64.000	6,960	$ 1.600.000	$ 111.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.600.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.400
CC 1061796376	OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 266.667	$ 42.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 266.667	$ 10.700	0,000	$ 266.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 1061796376	OLMIS ENRIQUE JUNIOR RAMOS CASTILLO	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 133.333	$ 21.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 133.333	$ 0	0,000	$ 133.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.400
CC 1061797199	JOSE LUIS CABRERA HURTADO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 474.616	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1061802001	JOHN JAIRO GOMEZ BECERRA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1061808981	JHON JAIRO CALDON HUILA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 274.375	$ 43.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 274.375	$ 11.000	0,000	$ 274.375	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.900
CC 1061808981	JHON JAIRO CALDON HUILA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.352.500	$ 216.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.352.500	$ 54.100	6,960	$ 1.352.500	$ 94.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.352.500	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.800
CC 1061809989	KAREN JHYNET CARVAJAL GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 250.000	$ 40.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 250.000	$ 10.000	0,000	$ 250.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.000
CC 1061809989	KAREN JHYNET CARVAJAL GOMEZ	01	00											X						0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.150.000	$ 184.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.150.000	$ 0	0,000	$ 1.150.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.150.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.000
CC 1061809989	KAREN JHYNET CARVAJAL GOMEZ	01	00																	0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1061813362	DANILO ESTEBAN GOMEZ ERAZO	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 704.443	$ 28.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.500
CC 1061816284	CRISTIAN DAVID ANACONA BUITRON	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 366.667	$ 14.700	4,350	$ 366.667	$ 16.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 429.167	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.600
CC 1061817302	KAREN DANIELA DELGADO HURTADO	01	00	X																0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 900.000	$ 144.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1061821026	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 270.385	$ 43.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 270.385	$ 10.900	0,000	$ 270.385	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 170.337	$ 6.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.100
CC 1061821026	BRAYAN STIVEN DIAZ LASSO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.172.021	$ 187.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.172.021	$ 46.900	6,960	$ 1.172.021	$ 81.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.172.021	$ 46.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.000
CC 1061985618	JOSE ILVER MARTINEZ MEDINA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.789.792	$ 286.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.789.792	$ 71.600	6,960	$ 1.789.792	$ 124.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.789.792	$ 71.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.200
CC 1061985757	CARLOS HERNEY PIPICANO QUIÑONEZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.260.050	$ 201.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.260.050	$ 50.500	0,000	$ 1.260.050	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 792.116	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.900

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1061985757	CARLOS HERNEY PIPICANO QUIÑONEZ	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 464.792	$ 74.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 464.792	$ 18.600	6,960	$ 464.792	$ 32.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 464.792	$ 18.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
CC 1061985757	CARLOS HERNEY PIPICANO QUIÑONEZ	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 343.650	$ 55.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 343.650	$ 0	0,000	$ 343.650	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 343.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.000
CC 1061986036	MAGALI ANDREA PIPICANO MUÑOZ	01	00											X						0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 600.000	$ 0	0,000	$ 600.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.000
CC 1061986036	MAGALI ANDREA PIPICANO MUÑOZ	01	00								X									0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 66.667	$ 2.700	6,960	$ 66.667	$ 4.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.500
CC 1061986036	MAGALI ANDREA PIPICANO MUÑOZ	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.334	$ 13.400	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.500
CC 1061987200	FREDY ANDERSON RUIZ MAMIAN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.367.291	$ 218.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.367.291	$ 54.700	6,960	$ 1.367.291	$ 95.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.367.291	$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.400
CC 1062775054	BAIRON CONEJO SANCHEZ	01	00	X							X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 413.890	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.600
CC 1062780151	YERSEY DAVID SANCHEZ CONEJO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 251.738	$ 40.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 251.738	$ 10.100	0,000	$ 251.738	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.100
CC 1062780151	YERSEY DAVID SANCHEZ CONEJO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.251.042	$ 200.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.251.042	$ 50.100	6,960	$ 1.251.042	$ 87.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.251.042	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.500
CC 1063806022	EDUAR LEDEZMA	01	00	X							X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 472.595	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 1063813943	ANDRES EDUARDO ERAZO RUIZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 208.885	$ 33.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 208.885	$ 8.400	0,000	$ 208.885	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.459	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.300
CC 1063813943	ANDRES EDUARDO ERAZO RUIZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.290.438	$ 206.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.290.438	$ 51.700	4,350	$ 1.290.438	$ 56.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.290.438	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.100
CC 1063814703	RODRIGO ALFONZO RIVERA GALLARDO	01	00	X							X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 411.110	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.500
CC 1064112826	BILLY JOEL MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 1064432337	RONALD YAMID ULCUE MOSTACILLA	01	00											X						0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 694.688	$ 111.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 694.688	$ 0	0,000	$ 694.688	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 694.688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.200
CC 1064432337	RONALD YAMID ULCUE MOSTACILLA	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 385.938	$ 61.800	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 385.938	$ 15.500	0,000	$ 385.938	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 380.000	$ 15.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.500
CC 1064432337	RONALD YAMID ULCUE MOSTACILLA	01	00										X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 87.875	$ 14.100	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 87.875	$ 3.600	6,960	$ 87.875	$ 6.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 87.875	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.500
CC 1064676185	LEONARDO FABIO COLLAZOS SANCHEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 80.884	$ 13.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 80.884	$ 3.300	0,000	$ 80.884	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1064676185	LEONARDO FABIO COLLAZOS SANCHEZ	01	00											X						0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.051.493	$ 168.300	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.051.493	$ 0	0,000	$ 1.051.493	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.051.493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300
CC 1064676185	LEONARDO FABIO COLLAZOS SANCHEZ	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 309.375	$ 49.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 309.375	$ 12.400	6,960	$ 309.375	$ 21.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 309.375	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.900
CC 1064676651	JORGE ARNILO COLLAZOS CRIOLLO	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 471.875	$ 75.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 471.875	$ 18.900	6,960	$ 471.875	$ 32.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 471.875	$ 18.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.200
CC 1064676651	JORGE ARNILO COLLAZOS CRIOLLO	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.051.493	$ 168.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.051.493	$ 0	0,000	$ 1.051.493	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.051.493	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.300
CC 1064676651	JORGE ARNILO COLLAZOS CRIOLLO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 80.884	$ 13.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 80.884	$ 3.300	0,000	$ 80.884	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.000
CC 1064676908	DARWIN ASDRUBAL SALAZAR ZAMBRANO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.289.167	$ 206.300	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.289.167	$ 51.600	4,350	$ 1.289.167	$ 56.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.289.167	$ 51.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.600
CC 1064676908	DARWIN ASDRUBAL SALAZAR ZAMBRANO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 152.683	$ 24.500	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 152.683	$ 0	0,000	$ 152.683	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 152.683	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500
CC 1064676908	DARWIN ASDRUBAL SALAZAR ZAMBRANO	01	00														X			0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 38.171	$ 6.200	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 38.171	$ 1.600	0,000	$ 38.171	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.508	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.200
CC 1064677434	ANDRES SANTIAGO BOLAÑOS VIDAL	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 91.736	$ 14.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 91.736	$ 3.700	0,000	$ 91.736	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.100
CC 1064677434	ANDRES SANTIAGO BOLAÑOS VIDAL	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.192.567	$ 190.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.192.567	$ 0	0,000	$ 1.192.567	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.192.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.900
CC 1064677434	ANDRES SANTIAGO BOLAÑOS VIDAL	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 272.916	$ 43.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 272.916	$ 11.000	6,960	$ 272.916	$ 19.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 272.916	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.700
CC 1069258030	NELSON STEVEN RODRIGUEZ CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 10693582	CARLOS OMAR LEMOS NARVAEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 297.153	$ 47.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 297.153	$ 11.900	0,000	$ 297.153	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.340	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.900
CC 10693582	CARLOS OMAR LEMOS NARVAEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.299.834	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.299.834	$ 52.000	4,350	$ 1.299.834	$ 56.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.299.834	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.600
CC 10695544	ALEX JAVIER RAMIREZ PEREZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 552.500	$ 88.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 552.500	$ 22.100	0,000	$ 552.500	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 552.500	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.600
CC 10695544	ALEX JAVIER RAMIREZ PEREZ	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.762.500	$ 442.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.762.500	$ 110.500	6,960	$ 2.762.500	$ 192.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.762.500	$ 110.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 855.300
CC 10695661	FERNANDO TORRES VALDEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.234.063	$ 197.500	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.234.063	$ 49.400	4,350	$ 1.234.063	$ 53.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.234.063	$ 49.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.000
CC 10695661	FERNANDO TORRES VALDEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 316.976	$ 50.800	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 316.976	$ 12.700	0,000	$ 316.976	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.614	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.900
CC 10696190	YILMAR ORTIZ NAVIA	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.056.250	$ 169.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.056.250	$ 42.300	6,960	$ 1.056.250	$ 73.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.056.250	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.200
CC 10696190	YILMAR ORTIZ NAVIA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 177.163	$ 28.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 177.163	$ 7.100	0,000	$ 177.163	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 134.469	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.900

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 10696190	YILMAR ORTIZ NAVIA	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 88.581	$ 14.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 88.581	$ 0	0,000	$ 88.581	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 88.581	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.200
CC 10697731	RODRIGO MEDINA GARCES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.661.874	$ 265.900	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.661.874	$ 66.500	6,960	$ 1.661.874	$ 115.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.661.874	$ 66.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 10697893	GUIDO GOMEZ BUITRON	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.056.250	$ 169.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.056.250	$ 42.300	6,960	$ 1.056.250	$ 73.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.056.250	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.200
CC 10697893	GUIDO GOMEZ BUITRON	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 84.543	$ 13.600	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 84.543	$ 0	0,000	$ 84.543	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 84.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.600
CC 10697893	GUIDO GOMEZ BUITRON	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 169.087	$ 27.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 169.087	$ 6.800	0,000	$ 169.087	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 134.898	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.300
CC 10698695	ELKY MARINO JIMENEZ QUINAYAS	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.056.250	$ 169.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.056.250	$ 42.300	6,960	$ 1.056.250	$ 73.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.056.250	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 327.200
CC 10698695	ELKY MARINO JIMENEZ QUINAYAS	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 202.829	$ 32.500	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 202.829	$ 8.200	0,000	$ 202.829	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 136.057	$ 5.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.200
CC 10698695	ELKY MARINO JIMENEZ QUINAYAS	01	00											X						0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 101.414	$ 16.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 101.414	$ 0	0,000	$ 101.414	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 101.414	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.300
CC 1070616998	DANIEL OSWALDO BALLESTEROS FIGUEROA	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 550.000	$ 88.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 550.000	$ 22.000	6,960	$ 550.000	$ 38.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.300
CC 1070968408	ELKIN ORLANDO JAIMES VILLAMIZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.625.000	$ 260.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.625.000	$ 65.000	6,960	$ 1.625.000	$ 113.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.625.000	$ 65.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 503.100
CC 1070968919	LUIS ALQUIVER GIRALDO MELO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.641.146	$ 262.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.641.146	$ 65.700	4,350	$ 1.641.146	$ 71.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.641.146	$ 65.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.400
CC 1070971452	DIANA KATHERINE AGUILERA BERNAL	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.700.000	$ 432.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.700.000	$ 108.000	6,960	$ 2.700.000	$ 188.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.700.000	$ 108.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836.000
CC 1071169699	CARLOS DUVAN ALMECIGA ALMECIGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 1072747026	NESTOR EFREN RODRIGUEZ GALINDO	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 950.000	$ 152.000	(ESSC91) ECOOPSOS	$ 950.000	$ 38.000	6,960	$ 950.000	$ 66.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.479.720	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 315.400
CC 1073230973	JOSE BERNARDO MELO CASTRO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.000.000	$ 480.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.000.000	$ 120.000	2,436	$ 3.000.000	$ 73.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 793.100
CC 1073325849	EDGAR ANDRES LEGUIZAMO SALINAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.100.000	$ 176.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.100.000	$ 44.000	6,960	$ 1.100.000	$ 76.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.100.000	$ 44.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 1073328151	SERGIO ALEJANDRO ALCANTARA ORTEGA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.216.146	$ 194.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.216.146	$ 48.700	6,960	$ 1.216.146	$ 84.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.216.146	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.700
CC 1076818740	LEYSON RIVAS CHALA	01	00														X			0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 777.500	$ 124.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 777.500	$ 31.100	0,000	$ 777.500	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 777.500	$ 31.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186.600
CC 1076818740	LEYSON RIVAS CHALA	01	00										X							0	15	15	15	15	(231001) COLFONDOS	$ 924.902	$ 148.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 924.902	$ 37.000	6,960	$ 924.902	$ 64.400	(CCF10) COMFABOY	$ 924.902	$ 37.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.400
CC 1077842536	JAROL MANRIQUE MARIÑO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.463.614	$ 234.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.463.614	$ 58.600	6,960	$ 1.463.614	$ 101.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.463.614	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300
CC 1077842536	JAROL MANRIQUE MARIÑO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 315.332	$ 50.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 315.332	$ 12.700	0,000	$ 315.332	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 248.465	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.200
CC 1077869168	ANGEL DAVID GOMEZ GALVIS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.329.167	$ 212.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.329.167	$ 53.200	6,960	$ 1.329.167	$ 92.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.329.167	$ 53.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 411.700
CC 1079183774	JEAN CARLOS RINCON RUIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.989.375	$ 318.300	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 1.989.375	$ 79.600	6,960	$ 1.989.375	$ 138.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.989.375	$ 79.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.000
CC 1079409048	CARLOS ANDRES VELASCO ORTEGA	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1080901714	DUVER MUÑOZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.148.126	$ 183.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.148.126	$ 46.000	4,350	$ 1.148.126	$ 50.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.148.126	$ 46.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 325.800
CC 1080901714	DUVER MUÑOZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 288.444	$ 46.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 288.444	$ 11.600	0,000	$ 288.444	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.661	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.200
CC 1080903099	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 283.494	$ 45.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 283.494	$ 0	0,000	$ 283.494	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 283.494	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.400
CC 1080903099	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 425.242	$ 68.100	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 425.242	$ 17.100	0,000	$ 425.242	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 222.591	$ 9.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.200
CC 1080903099	CARLOS ANDRES MUÑOZ	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.069.979	$ 171.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.069.979	$ 42.800	4,350	$ 1.069.979	$ 46.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.069.979	$ 42.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.400
CC 1081592066	MAURICIO MERA ARMERO	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1081595027	EVER FERNANDO OBANDO GAVIRIA	01	00		X								X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 366.667	$ 14.700	4,350	$ 366.667	$ 16.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 429.486	$ 17.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.600
CC 1082772431	JAIRO JIMENEZ SAMBONI	01	00																	9	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 810.000	$ 129.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 810.000	$ 32.400	0,000	$ 810.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 810.000	$ 32.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 194.400
CC 1082772431	JAIRO JIMENEZ SAMBONI	01	00																	21	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.980.000	$ 316.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.980.000	$ 79.200	0,000	$ 1.980.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.980.000	$ 79.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 475.200
CC 1085263727	LUIS GABRIEL ROMAN RAMIREZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.026.667	$ 164.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.026.667	$ 41.100	6,960	$ 1.026.667	$ 71.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.549.167	$ 62.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 338.900
CC 1085296012	JOSE LUIS GAVIRIA SANTACRUZ	01	00										X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.207.500	$ 193.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.207.500	$ 48.300	4,350	$ 1.207.500	$ 52.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.207.500	$ 48.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.400
CC 1085296012	JOSE LUIS GAVIRIA SANTACRUZ	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 231.156	$ 37.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 231.156	$ 0	0,000	$ 231.156	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 231.156	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.000
CC 1085296012	JOSE LUIS GAVIRIA SANTACRUZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 115.578	$ 18.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 115.578	$ 4.700	0,000	$ 115.578	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 74.667	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.200
CC 1085321036	JAIRO ANDRES REALPE ARCINIEGAS	01	00														X			0	8	8	8	8	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 586.667	$ 23.500	0,000	$ 586.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1085321036	JAIRO ANDRES REALPE ARCINIEGAS	01	00																	0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.613.334	$ 258.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.613.334	$ 64.600	6,960	$ 1.613.334	$ 112.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.613.334	$ 64.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.700
CC 1085660465	JAIME ALBERTO ORTEGA CERON	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.280.000	$ 557.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.280.000	$ 131.200	6,960	$ 3.280.000	$ 228.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.280.000	$ 131.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.048.300
CC 1085660465	JAIME ALBERTO ORTEGA CERON	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 273.333	$ 46.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 273.333	$ 0	0,000	$ 273.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 273.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.600
CC 1085660465	JAIME ALBERTO ORTEGA CERON	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 546.667	$ 93.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 546.667	$ 21.900	0,000	$ 546.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 546.667	$ 21.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136.900
CC 1085661237	DIDIER FERNANDO DORADO GOMEZ	01	00																	0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.666.667	$ 266.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.666.667	$ 66.700	6,960	$ 1.666.667	$ 116.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.666.667	$ 66.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.200
CC 1085661237	DIDIER FERNANDO DORADO GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.333	$ 53.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 333.333	$ 13.400	0,000	$ 333.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 333.333	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 1085661926	MILLER BENAVIDES ORTIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.597.083	$ 255.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.597.083	$ 63.900	4,350	$ 1.597.083	$ 69.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.597.083	$ 63.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 452.900
CC 1085663850	LUIS MIGUEL ORDOÑEZ URBANO	01	00										X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.183.186	$ 189.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.183.186	$ 47.400	4,350	$ 1.183.186	$ 51.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.183.186	$ 47.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 335.700
CC 1085663850	LUIS MIGUEL ORDOÑEZ URBANO	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 400.629	$ 64.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 400.629	$ 16.100	0,000	$ 400.629	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 222.284	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.200
CC 1085663850	LUIS MIGUEL ORDOÑEZ URBANO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 267.086	$ 42.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 267.086	$ 0	0,000	$ 267.086	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 267.086	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.800
CC 1086016600	EDGAR RAMIRO RAMOS ACOSTA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 156.532	$ 25.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 156.532	$ 6.300	0,000	$ 156.532	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.248	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.500
CC 1086016600	EDGAR RAMIRO RAMOS ACOSTA	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 156.532	$ 25.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 156.532	$ 0	0,000	$ 156.532	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 156.532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.100
CC 1086016600	EDGAR RAMIRO RAMOS ACOSTA	01	00								X		X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.322.083	$ 211.600	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.322.083	$ 52.900	4,350	$ 1.322.083	$ 57.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.322.083	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000
CC 1086017041	IVAN ROSEMBEL MARTINEZ MORA	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 816.514	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.600
CC 1086894579	EDUARD ALEXANDER SILVA RIASCOS	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.757.583	$ 281.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.757.583	$ 0	0,000	$ 1.757.583	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.757.583	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281.300
CC 1086894579	EDUARD ALEXANDER SILVA RIASCOS	01	00										X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 707.848	$ 113.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 707.848	$ 28.400	6,960	$ 707.848	$ 49.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 707.848	$ 28.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 219.400
CC 1086894579	EDUARD ALEXANDER SILVA RIASCOS	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 135.199	$ 21.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 135.199	$ 5.500	0,000	$ 135.199	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 103.667	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.400
CC 1087554528	JONATTAN PULGARIN LOPEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.400.000	$ 224.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.400.000	$ 56.000	6,960	$ 1.400.000	$ 97.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.400.000	$ 56.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.500
CC 10882293	JESUS DAVID UPARELA CARRIAZO	01	00		X															0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 733.334	$ 117.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 733.334	$ 29.400	6,960	$ 733.334	$ 51.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.985.193	$ 79.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.400
CC 1088278025	JORGE LEONARDO HURTADO ROMERO	01	00		X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 840.000	$ 134.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 840.000	$ 33.600	2,436	$ 840.000	$ 20.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 286.500
CC 1088278025	JORGE LEONARDO HURTADO ROMERO	01	00														X			0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.120.000	$ 44.800	0,000	$ 1.120.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.800
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00											X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 160.000	$ 25.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 160.000	$ 0	0,000	$ 160.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.600
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00																	0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.920.000	$ 307.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.920.000	$ 76.800	6,960	$ 1.920.000	$ 133.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.920.000	$ 76.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 594.500
CC 1088971630	BERNARDO ANDRES MUÑOZ GARCIA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 320.000	$ 51.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 320.000	$ 12.800	0,000	$ 320.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 320.000	$ 12.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.800
CC 1089482907	DIEGO ALEXANDER BUESAQUILLO URBANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.506.148	$ 241.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.506.148	$ 60.300	4,350	$ 1.506.148	$ 65.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.506.148	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 427.200
CC 1089483034	JHON DEIVY MONTERO BRAVO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.650.533	$ 424.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.650.533	$ 106.100	4,350	$ 2.650.533	$ 115.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.650.533	$ 106.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 751.600
CC 1090149876	CAMILO ANDRES RENDON CASTAÑEDA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.515.417	$ 242.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.515.417	$ 60.700	6,960	$ 1.515.417	$ 105.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.515.417	$ 60.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 469.400
CC 1093765274	WILLIAM ORLANDO REQUINIVA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 1095813756	JEFFERSON EDUARDO PEREZ JAIMES	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 987.498	$ 39.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.400
CC 1095923231	FREDY LEONARDO MURIEL CAMACHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.997.166	$ 319.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.997.166	$ 79.900	6,960	$ 1.997.166	$ 139.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.997.166	$ 79.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 618.500
CC 1096484314	DIEGO HERNANDO BAREÑO ARIZA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.222.521	$ 195.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.222.521	$ 49.000	6,960	$ 1.222.521	$ 85.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.222.521	$ 49.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 378.800
CC 1097332012	VICTOR ALONSO VELASCO ARDILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.292.422	$ 206.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.292.422	$ 51.700	6,960	$ 1.292.422	$ 90.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.292.422	$ 51.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.200
CC 1097332254	JONATAN ALEXANDER NIETO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.684.553	$ 269.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.684.553	$ 67.400	4,350	$ 1.684.553	$ 73.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.684.553	$ 67.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.700
CC 1097332487	VLADIMIR ABAUNZA GAITAN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.387.344	$ 382.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.387.344	$ 95.500	6,960	$ 2.387.344	$ 166.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.387.344	$ 95.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 739.200
CC 1097990145	ITALO GARCIA CABREJO	01	00		X						X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 369.777	$ 59.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 369.777	$ 14.800	6,960	$ 369.777	$ 25.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 424.073	$ 17.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.800
CC 1097991812	MIGUEL ANTONIO CARO ORTIZ	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 233.334	$ 9.400	6,960	$ 233.334	$ 16.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 1097993343	HENRY EDUARDO DIAZ PARDO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.650.000	$ 66.000	6,960	$ 1.650.000	$ 114.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.900
CC 1097993635	JORGE TORRES PARRA	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 440.000	$ 70.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 440.000	$ 17.600	4,350	$ 440.000	$ 19.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 440.000	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.800

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1097993849	DILSON ANDRES BARRERA BARBOSA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.177.083	$ 188.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.177.083	$ 47.100	6,960	$ 1.177.083	$ 82.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.177.083	$ 47.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.600
CC 1097993925	ANDERSON ARIZA MORENO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.602.083	$ 256.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.602.083	$ 64.100	6,960	$ 1.602.083	$ 111.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.602.083	$ 64.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 496.200
CC 1097994335	CRISTIAN MARIN	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.001	$ 16.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 1097994335	CRISTIAN MARIN	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.113.542	$ 178.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.113.542	$ 44.600	6,960	$ 1.113.542	$ 77.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.113.542	$ 44.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345.000
CC 1097994441	CRISTIAN ANDRES GALEANO VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.347.719	$ 215.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.347.719	$ 54.000	6,960	$ 1.347.719	$ 93.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.347.719	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.600
CC 1098357075	FABIAN ALBERTO PEREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.537.838	$ 246.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.537.838	$ 61.600	4,350	$ 1.537.838	$ 66.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.537.838	$ 61.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 1098626475	JEISSON ALFONSO JAIMES RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.468.958	$ 235.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.468.958	$ 58.800	4,350	$ 1.468.958	$ 63.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.468.958	$ 58.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 416.600
CC 1098643932	JEFERSON FABIAN ROLON NIÑO	01	00												X					0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 295.082	$ 47.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 295.082	$ 11.900	0,000	$ 295.082	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 295.082	$ 11.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.100
CC 1098643932	JEFERSON FABIAN ROLON NIÑO	01	00												X					0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 766.667	$ 122.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 766.667	$ 30.700	0,000	$ 766.667	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 766.667	$ 30.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.100
CC 1098659991	ANDRES MAURICIO BUENO PIERUCCINI	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.794.000	$ 305.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.794.000	$ 71.800	0,000	$ 1.794.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.794.000	$ 71.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.700
CC 1098659991	ANDRES MAURICIO BUENO PIERUCCINI	01	00																	0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.346.000	$ 399.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.346.000	$ 93.900	6,960	$ 2.346.000	$ 163.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.346.000	$ 93.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.100
CC 1098710509	MARIA CLAUDIA ORTEGA SILVA	01	00		X															0	16	16	16	16	(231001) COLFONDOS	$ 1.333.334	$ 213.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.333.334	$ 53.400	6,960	$ 1.333.334	$ 92.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.013.892	$ 80.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.300
CC 1098719773	MARIA FERNANDA MALDONADO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 1098727468	SILVIA JULIANA CAMACHO JAIMES	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 606.667	$ 97.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.667	$ 24.300	0,000	$ 606.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 606.667	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.700
CC 1098727468	SILVIA JULIANA CAMACHO JAIMES	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.213.334	$ 194.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.213.334	$ 48.600	6,960	$ 1.213.334	$ 84.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.213.334	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.900
CC 1099202303	VICTOR HUGO VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.140.000	$ 182.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.140.000	$ 45.600	6,960	$ 1.140.000	$ 79.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.140.000	$ 45.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.000
CC 1099204330	JAIRO ANDRES CHACON CASTILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	6,960	$ 2.400.000	$ 167.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 743.100
CC 1099204479	EDGAR ALFONSO PORRAS CASAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.595.726	$ 781.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.595.726	$ 183.900	4,350	$ 4.595.726	$ 200.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.595.726	$ 183.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.349.200
CC 1099205010	JOSE LUIS PINZON GIL	01	00	X																0	6	6	6	6	(231001) COLFONDOS	$ 660.000	$ 105.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 660.000	$ 26.400	6,960	$ 660.000	$ 46.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 660.000	$ 26.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 204.400
CC 1099213763	DANIELA FERNANDA CAMACHO FAJARDO	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.192.167	$ 190.800	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.192.167	$ 47.700	6,960	$ 1.192.167	$ 83.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.192.167	$ 47.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 369.200
CC 1099213763	DANIELA FERNANDA CAMACHO FAJARDO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 362.833	$ 58.100	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 362.833	$ 14.600	0,000	$ 362.833	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 362.833	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.300
CC 1099214373	YORDIN DAYAN CARRILLO PARADA	01	00												X					0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 26.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 1099214373	YORDIN DAYAN CARRILLO PARADA	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.089.584	$ 174.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.089.584	$ 43.600	6,960	$ 1.089.584	$ 75.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.089.584	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.500
CC 1099216107	JHOAN URIEL OVALLE CUBIDES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.651.453	$ 424.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.651.453	$ 106.100	6,960	$ 2.651.453	$ 184.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.651.453	$ 106.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 821.100
CC 1099217901	CAMILA ALEXANDRA POSADA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.250.000	$ 200.000	(EPS042) COOSALUD	$ 1.250.000	$ 50.000	6,960	$ 1.250.000	$ 87.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.000
CC 1099543370	ESTER FANY CORDOBA GARNICA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.000.001	$ 40.100	6,960	$ 1.000.001	$ 69.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000
CC 1099545027	EDGAR BONILLA ORTIZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.323.670	$ 211.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.323.670	$ 53.000	6,960	$ 1.323.670	$ 92.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.323.670	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 410.000
CC 1099545079	JOAN ANDRES ALZATE LONDOÑO	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.013.334	$ 162.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.013.334	$ 40.600	6,960	$ 1.013.334	$ 70.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.779.343	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.600
CC 1099546014	DUBAN ANDREY CASTRILLON VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.490.729	$ 238.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.490.729	$ 59.700	4,350	$ 1.490.729	$ 64.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.490.729	$ 59.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.900
CC 1099546312	HAMINTON ARIAS MURCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1099546400	JHON JEIMAR PARDO HERNANDEZ	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 741.000	$ 118.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 741.000	$ 29.700	6,960	$ 741.000	$ 51.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.416.238	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.600
CC 1099549805	YESENIA LEON CHACON	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.529.792	$ 244.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.529.792	$ 61.200	6,960	$ 1.529.792	$ 106.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.529.792	$ 61.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 473.700
CC 1099550860	JOSE EDUARDO MEJIA CHAVERRA	01	00		X						X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 964.579	$ 154.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 964.579	$ 38.600	6,960	$ 964.579	$ 67.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.043.659	$ 41.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 302.000
CC 1099552360	EVER ELEAZAR MILLAN OSPINA	01	00														X			0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 855.495	$ 136.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 855.495	$ 34.300	0,000	$ 855.495	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 782.167	$ 31.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202.500
CC 1099552360	EVER ELEAZAR MILLAN OSPINA	01	00										X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 497.859	$ 79.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 497.859	$ 20.000	6,960	$ 497.859	$ 34.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 497.859	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.400
CC 1099554844	JAVIER ANDRES RIOS FAJARDO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.741.667	$ 278.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.741.667	$ 69.700	6,960	$ 1.741.667	$ 121.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.741.667	$ 69.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 539.400
CC 1101689882	XIOMARA GIL ESTEVEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 2.422.334	$ 387.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.422.334	$ 96.900	6,960	$ 2.422.334	$ 168.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.422.334	$ 96.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000
CC 1101689882	XIOMARA GIL ESTEVEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 372.667	$ 59.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 372.667	$ 15.000	0,000	$ 372.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 372.667	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1101752935	MIGUEL ANGEL PARDO BARRERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.175.000	$ 348.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.175.000	$ 87.000	6,960	$ 2.175.000	$ 151.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.175.000	$ 87.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 673.400
CC 1101755520	MELQUIS ANDRES ARIZA GUIZA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.175.000	$ 188.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.175.000	$ 47.000	6,960	$ 1.175.000	$ 81.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.175.000	$ 47.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 363.800
CC 1101756937	JAIRO DUVIER ARIZA SUAREZ	01	00		X						X		X							0	1	1	1	1	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 124.995	$ 20.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 124.995	$ 5.000	6,960	$ 124.995	$ 8.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 167.704	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.500
CC 1101757825	JHON FREDY VELASCO GONZALEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.478.125	$ 236.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.478.125	$ 59.200	6,960	$ 1.478.125	$ 102.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.478.125	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.800
CC 1101757980	ESTELMAR PINTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.000.000	$ 320.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.000.000	$ 80.000	6,960	$ 2.000.000	$ 139.200	(CCF10) COMFABOY	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.200
CC 1102385051	RONALD YESID BARRAGAN CABALLERO	01	00		X															0	16	16	16	16	(230301) PORVENIR	$ 586.667	$ 93.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 586.667	$ 23.500	6,960	$ 586.667	$ 40.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.602.542	$ 64.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 222.500
CC 1102394530	JOSE ABRAHAN ROMERO GOMEZ	01	00		X						X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.140.605	$ 182.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.140.605	$ 45.700	6,960	$ 1.140.605	$ 79.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.270.238	$ 90.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.500
CC 1102715702	ANDRES RODRIGUEZ GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.759.313	$ 281.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.759.313	$ 70.400	4,350	$ 1.759.313	$ 76.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.759.313	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.900
CC 1102802693	DIEGO ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 96.667	$ 15.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 96.667	$ 3.900	0,000	$ 96.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 96.667	$ 3.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.300
CC 1102802693	DIEGO ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	01	00												X					0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 1102802693	DIEGO ARMANDO RAMOS HERNANDEZ	01	00																	0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 1.015.000	$ 162.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.015.000	$ 40.600	6,960	$ 1.015.000	$ 70.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.015.000	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.300
CC 1105611361	SANDY LORENA VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 1105781163	GUILLERMO ALZATE LEON	01	00		X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 600.000	$ 96.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.202.780	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.000
CC 1105785385	YEISON AURELIO RIAÑOS ROBLES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.635.417	$ 261.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.635.417	$ 65.500	6,960	$ 1.635.417	$ 113.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.635.417	$ 65.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 506.600
CC 1105785476	YOHANN ANDRES RUBIO DEVIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.366.667	$ 218.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.366.667	$ 54.700	6,960	$ 1.366.667	$ 95.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.366.667	$ 54.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.300
CC 1105786909	PEDRO IVAN RIAÑO ROBLES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.592.708	$ 254.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.592.708	$ 63.800	6,960	$ 1.592.708	$ 110.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.592.708	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.400
CC 1105791126	JOEL ROBLES DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.321.875	$ 211.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.321.875	$ 52.900	6,960	$ 1.321.875	$ 92.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.321.875	$ 52.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.400
CC 1106769653	DIEGO FERNANDO CALEÑO ROMERO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.374.976	$ 220.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.374.976	$ 55.000	6,960	$ 1.374.976	$ 95.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.374.976	$ 55.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.700
CC 1106773922	LUIS ALBERTO SANCHEZ NIETO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.914.538	$ 306.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.914.538	$ 76.600	6,960	$ 1.914.538	$ 133.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.914.538	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.900
CC 1106774843	CRISTIAN JAVIER BARRETO MACETO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.772.014	$ 283.600	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.772.014	$ 70.900	6,960	$ 1.772.014	$ 123.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.772.014	$ 70.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 548.800
CC 1106782434	EDGAR DAVID AVENDAÑO PORTELA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.716.666	$ 274.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.716.666	$ 68.700	6,960	$ 1.716.666	$ 119.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.716.666	$ 68.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.600
CC 1106785942	NESTOR FABIAN CARDOZO CALDERON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.160.000	$ 345.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.160.000	$ 86.400	6,960	$ 2.160.000	$ 150.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.000.000	$ 80.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.400
CC 1106791211	MATEO SALAZAR MOSQUERA	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 242.917	$ 38.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 242.917	$ 9.800	0,000	$ 242.917	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 146.780	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.600
CC 1106791211	MATEO SALAZAR MOSQUERA	01	00										X							0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.404.791	$ 224.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.404.791	$ 56.200	6,960	$ 1.404.791	$ 97.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.404.791	$ 56.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.000
CC 1107079345	MIGUEL ANGEL LOPEZ BETANCUR	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.209.600	$ 193.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.209.600	$ 48.400	4,350	$ 1.209.600	$ 52.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.209.600	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.100
CC 1107079345	MIGUEL ANGEL LOPEZ BETANCUR	01	00												X					0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 66.667	$ 2.700	0,000	$ 66.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1107079345	MIGUEL ANGEL LOPEZ BETANCUR	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 270.278	$ 43.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 270.278	$ 10.900	0,000	$ 270.278	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 186.667	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.700
CC 1109381317	EDINSON AVILA BARRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.052.781	$ 328.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.052.781	$ 82.200	6,960	$ 2.052.781	$ 142.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.052.781	$ 82.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 635.800
CC 1110172017	MARIO BRIÑEZ OVIEDO	01	00		X								X							0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 685.000	$ 109.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 685.000	$ 27.400	2,436	$ 685.000	$ 16.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.003.207	$ 40.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 193.900
CC 1110172017	MARIO BRIÑEZ OVIEDO	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 179.413	$ 28.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 179.413	$ 7.200	0,000	$ 179.413	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.800
CC 1110178090	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.207.708	$ 193.300	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 1.207.708	$ 48.400	4,350	$ 1.207.708	$ 52.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.207.708	$ 48.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 342.700
CC 1110178090	FAUSTO ANDRES GUARNIZO TAPIERO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 302.118	$ 48.400	(EPSIC6) EPS PIJAOSALUD	$ 302.118	$ 12.100	0,000	$ 302.118	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 256.729	$ 10.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.800
CC 1110180422	JHON EDWAR GIL APONTE	01	00														X			0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 376.975	$ 60.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 376.975	$ 15.100	0,000	$ 376.975	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 333.333	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.900
CC 1110180422	JHON EDWAR GIL APONTE	01	00								X		X							0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 1.155.417	$ 184.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.155.417	$ 46.300	6,960	$ 1.155.417	$ 80.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.155.417	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.000
CC 1110452148	CRISTIAN CAMILO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1110477255	JOSE AGUSTIN CEDANO JIMENEZ	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.463.542	$ 234.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.463.542	$ 58.600	6,960	$ 1.463.542	$ 101.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.463.542	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.300
CC 1110477255	JOSE AGUSTIN CEDANO JIMENEZ	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 136.458	$ 21.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 136.458	$ 5.500	0,000	$ 136.458	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.400
CC 1110500426	KELLY MILADY LUNA MEJIA	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 660.000	$ 105.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 660.000	$ 26.400	6,960	$ 660.000	$ 46.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 825.000	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.000

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1110511413	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 586.667	$ 93.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 586.667	$ 23.500	0,000	$ 586.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 586.667	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.900
CC 1110511413	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	01	00										X							0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 146.667	$ 23.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 146.667	$ 5.900	6,960	$ 146.667	$ 10.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 146.667	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.600
CC 1110511413	JORGE LUIS HERNANDEZ DUQUE	01	00											X						0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.466.667	$ 234.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.466.667	$ 0	0,000	$ 1.466.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.466.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 234.700
CC 1110563190	SEBASTIAN CIPRIANO CONTECHA BELTRAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.500.000	$ 400.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.500.000	$ 100.000	6,960	$ 2.500.000	$ 174.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 774.000
CC 1110575693	LIBY DANIELA CHAVEZ MARROQUIN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.860.000	$ 297.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.860.000	$ 74.400	6,960	$ 1.860.000	$ 129.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.860.000	$ 74.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 575.900
CC 1110599890	FELIVER ANDRES FORERO RIOS	01	00											X						0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 0	0,000	$ 900.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.000
CC 1110599890	FELIVER ANDRES FORERO RIOS	01	00																	0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 90.000	$ 14.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 90.000	$ 3.600	6,960	$ 90.000	$ 6.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 90.000	$ 3.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.900
CC 1110599890	FELIVER ANDRES FORERO RIOS	01	00														X			0	8	8	8	8	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 360.000	$ 57.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 360.000	$ 14.400	0,000	$ 360.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 360.000	$ 14.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.400
CC 1112107211	CRISTHIAN GONZALEZ BLANDON	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.333.750	$ 213.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.333.750	$ 53.400	6,960	$ 1.333.750	$ 92.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.333.750	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.100
CC 1113311572	JEINNER ANDRES MARIN CASTRO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.927.522	$ 308.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.927.522	$ 77.200	4,350	$ 1.927.522	$ 83.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.927.522	$ 77.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.800
CC 1114887117	FRANCISCO TALAGA RAMIREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.195.208	$ 191.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.195.208	$ 47.900	6,960	$ 1.195.208	$ 83.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.195.208	$ 47.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.300
CC 1115063258	YULI ANDREA LONDOÑO BETANCOURT	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.555.000	$ 248.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.555.000	$ 62.200	6,960	$ 1.555.000	$ 108.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.555.000	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.500
CC 1115185420	YECID MARIN CASTRO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 323.201	$ 51.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 323.201	$ 13.000	0,000	$ 323.201	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.572	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.200
CC 1115185420	YECID MARIN CASTRO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.239.792	$ 198.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.239.792	$ 49.600	4,350	$ 1.239.792	$ 54.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.239.792	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.600
CC 1115191852	YOANI AGUILAR TRUJILLO	01	00		X						X									0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 633.334	$ 101.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 633.334	$ 25.400	6,960	$ 633.334	$ 44.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.180.865	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.200
CC 1115911860	RAFAEL ESPALZA DUARTE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 1116864158	CESAR MAURICIO RINCON CACERES	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 282.309	$ 45.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 282.309	$ 11.300	0,000	$ 282.309	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 268.415	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.300
CC 1116864158	CESAR MAURICIO RINCON CACERES	01	00										X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 920.002	$ 147.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 920.002	$ 36.900	6,960	$ 920.002	$ 64.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 920.002	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.200
CC 1117532391	ALIRIO MOLINA TORRES	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 898.334	$ 143.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 898.334	$ 36.000	6,960	$ 898.334	$ 62.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.085.490	$ 43.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.900
CC 1118289418	DIEGO FERNANDO RIOS JIMENEZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 337.853	$ 54.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 337.853	$ 13.600	0,000	$ 337.853	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 274.167	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.700
CC 1118289418	DIEGO FERNANDO RIOS JIMENEZ	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 992.630	$ 158.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 992.630	$ 39.800	6,960	$ 992.630	$ 69.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 992.630	$ 39.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.600
CC 1121845202	JHON EDISSON CHANTRE VARGAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.165.533	$ 506.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.165.533	$ 126.700	4,350	$ 3.165.533	$ 137.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.165.533	$ 126.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.700
CC 1121848880	ROCIO ACOSTA CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.552.591	$ 248.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.552.591	$ 62.200	0,522	$ 1.552.591	$ 8.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.552.591	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.100
CC 1121864318	ZAIDY JOHANNA TIAFFI ESCOBAR	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 1121921819	JOAN SEBASTIAN GRIJALBA REZA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.337.500	$ 214.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.337.500	$ 53.500	6,960	$ 1.337.500	$ 93.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.337.500	$ 53.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.100
CC 1121930344	SEBASTIAN BELLO NOVOA	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 400.000	$ 64.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 11221567	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRO	01	00										X							0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.055.313	$ 168.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.055.313	$ 42.300	4,350	$ 1.055.313	$ 46.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.055.313	$ 42.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.500
CC 11221567	JUAN CARLOS LOPEZ CASTRO	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 102.774	$ 16.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 102.774	$ 4.200	0,000	$ 102.774	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 73.432	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.700
CC 1122627677	JEISON STIVEN JIMENEZ CONTRERAS	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.488.125	$ 238.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.488.125	$ 59.600	6,960	$ 1.488.125	$ 103.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.488.125	$ 59.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460.900
CC 1122627759	YONY ESTEBAN LESMES CANO	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 403.334	$ 64.600	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 403.334	$ 16.200	6,960	$ 403.334	$ 28.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 523.311	$ 21.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 129.900
CC 1131085596	JOHN ESTEBAN MORA JOJOA	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 803.366	$ 32.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.100
CC 1131085831	ANDERSON SAMIR CEBALLOS INSUASTY	01	00								X									0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1131085831	ANDERSON SAMIR CEBALLOS INSUASTY	01	00											X						0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.076.984	$ 172.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.076.984	$ 0	0,000	$ 1.076.984	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.076.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.400
CC 1140889527	NURIS MARIA ROYERT MONTT	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.100.000	$ 336.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.100.000	$ 84.000	6,960	$ 2.100.000	$ 146.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.100.000	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 650.200
CC 11411517	JAIRO HUMBERTO VANEGAS HERRERA	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 703.000	$ 112.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 703.000	$ 28.200	6,960	$ 703.000	$ 49.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.194.976	$ 47.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.500
CC 1143874102	JUAN PABLO ORTEGA POLANCO	01	00										X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.164.166	$ 186.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.164.166	$ 46.600	6,960	$ 1.164.166	$ 81.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.164.166	$ 46.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.600
CC 1143874102	JUAN PABLO ORTEGA POLANCO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 114.049	$ 18.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 114.049	$ 0	0,000	$ 114.049	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 114.049	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 1143874102	JUAN PABLO ORTEGA POLANCO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 228.097	$ 36.500	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 228.097	$ 9.200	0,000	$ 228.097	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 146.667	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.600

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1144080141	CARLOS ANDRES ARREDONDO VARGAS	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 411.110	$ 16.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.500
CC 1193135042	FABIAN EDUARDO BARAJAS MAYORDOMO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.607.083	$ 257.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.607.083	$ 64.300	6,960	$ 1.607.083	$ 111.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.607.083	$ 64.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.700
CC 11938379	WALTER GUERRERO MARTINEZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 725.667	$ 116.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 725.667	$ 29.100	6,960	$ 725.667	$ 50.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.035.625	$ 81.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 277.400
CC 12138031	CARLOS ELIECER POLANCO PRADA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.469.853	$ 395.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.469.853	$ 98.800	2,436	$ 2.469.853	$ 60.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.469.853	$ 98.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.000
CC 12253549	YESID GARAY ANDRADE	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.525.000	$ 564.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.525.000	$ 141.000	6,960	$ 3.525.000	$ 245.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.525.000	$ 141.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.091.400
CC 1234642318	WENDY DAYANNA RICARDO QUESADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.070.000	$ 331.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.070.000	$ 82.800	6,960	$ 2.070.000	$ 144.100	(CCF10) COMFABOY	$ 2.070.000	$ 82.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.900
CC 12748637	JESUS ALBERTO GARCIA DELGADO	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 815.343	$ 32.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.600
CC 12975040	OMAR GENARO REALPE ROSERO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.500.000	$ 1.275.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.500.000	$ 300.000	6,960	$ 7.500.000	$ 522.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 7.500.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.397.000
CC 12978274	OSCAR EDGARDO BURBANO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.477.770	$ 396.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.477.770	$ 99.200	6,960	$ 2.477.770	$ 172.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 2.477.770	$ 99.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 767.400
CC 12978274	OSCAR EDGARDO BURBANO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 493.931	$ 79.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 493.931	$ 19.800	0,000	$ 493.931	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 353.333	$ 14.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.100
CC 12984965	JOSE SANIN PIZO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.282.250	$ 205.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.282.250	$ 51.300	6,960	$ 1.282.250	$ 89.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.282.250	$ 51.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.100
CC 12984965	JOSE SANIN PIZO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 277.500	$ 44.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 277.500	$ 11.100	0,000	$ 277.500	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.500
CC 12985856	PABLO EMILIO JIMENEZ QUENGUAN	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.946.672	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.400
CC 1299292	ALFREDO AGUIRRE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.133.333	$ 181.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.133.333	$ 45.400	6,960	$ 1.133.333	$ 78.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.133.333	$ 45.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.100
CC 13071801	CARLOS HERNANDO MALLAMA PANTOJA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 483.000	$ 77.300	(EPS005) EPS SANITAS	$ 483.000	$ 19.400	0,000	$ 483.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 483.000	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.100
CC 13071801	CARLOS HERNANDO MALLAMA PANTOJA	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.587.000	$ 254.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.587.000	$ 63.500	6,960	$ 1.587.000	$ 110.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.587.000	$ 63.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 491.500
CC 13566649	JESUS ANTONIO HERNANDEZ LOPEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.705.484	$ 432.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.705.484	$ 108.300	6,960	$ 2.705.484	$ 188.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.705.484	$ 108.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 837.900
CC 13568119	YOLKIN PACHECO SALAS	01	00										X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 1.664.438	$ 266.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.664.438	$ 66.600	4,350	$ 1.664.438	$ 72.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.664.438	$ 66.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.100
CC 13568119	YOLKIN PACHECO SALAS	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 140.662	$ 22.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 140.662	$ 5.700	0,000	$ 140.662	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 73.932	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.300
CC 13568119	YOLKIN PACHECO SALAS	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 281.325	$ 45.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 281.325	$ 0	0,000	$ 281.325	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 281.325	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.100
CC 13568119	YOLKIN PACHECO SALAS	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 421.987	$ 67.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 421.987	$ 0	0,000	$ 421.987	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 421.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.600
CC 13569444	JHON JEIDER CACERES GONZALEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 370.334	$ 59.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 370.334	$ 14.900	6,960	$ 370.334	$ 25.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 370.334	$ 14.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 114.900
CC 13743206	JOSE JULIAN QUIROGA GALEANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.315.000	$ 530.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.315.000	$ 132.600	6,960	$ 3.315.000	$ 230.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.315.000	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.026.400
CC 13842350	GILBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 18.200.000	$ 2.275.000	6,960	$ 18.200.000	$ 1.266.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 18.200.000	$ 728.000	$ 364.000	$ 546.000	$ 0	$ 0	$ 5.179.800
CC 13853384	JOHN FREDY LOPEZ MUÑOZ	01	00														X			0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	0,000	$ 1.000.000	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.400
CC 13853384	JOHN FREDY LOPEZ MUÑOZ	01	00								X									0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 1.010.000	$ 161.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.010.000	$ 40.400	6,960	$ 1.010.000	$ 70.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.010.000	$ 40.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 312.700
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.707.149	$ 273.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.707.149	$ 68.300	4,350	$ 1.707.149	$ 74.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.707.149	$ 68.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.100
CC 13953628	JUAN BAUTISTA MARTINEZ LOZANO	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 428.209	$ 68.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 428.209	$ 17.200	0,000	$ 428.209	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 240.924	$ 9.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.500
CC 13953660	GERMAN DIAZ DIAZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.220.833	$ 515.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 3.220.833	$ 128.900	6,960	$ 3.220.833	$ 224.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.220.833	$ 128.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 997.400
CC 13955371	YESID DIAZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.500.000	$ 765.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.500.000	$ 180.000	6,960	$ 4.500.000	$ 313.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.500.000	$ 180.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.438.200
CC 13955630	ROMER ARNULFO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.493.750	$ 239.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.493.750	$ 59.800	4,350	$ 1.493.750	$ 65.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.493.750	$ 59.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.600
CC 13956780	EDGAR GUIZA GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.542.916	$ 246.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.542.916	$ 61.800	4,350	$ 1.542.916	$ 67.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.542.916	$ 61.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 437.700
CC 13958129	CESAR AUGUSTO DIAZ DIAZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 13958142	LUIS DE JESUS FORERO FONTECHA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.554.167	$ 248.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.554.167	$ 62.200	6,960	$ 1.554.167	$ 108.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.554.167	$ 62.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 481.300
CC 13959268	MARCO AURELIO CORREA ROGALLEGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 394.519	$ 63.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 394.519	$ 15.800	0,000	$ 394.519	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 267.432	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.700
CC 13959268	MARCO AURELIO CORREA ROGALLEGA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.864.938	$ 298.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.864.938	$ 74.600	6,960	$ 1.864.938	$ 129.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.864.938	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.400
CC 14010241	EDWIN MAURICIO RAYO CAMACHO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS045) MEDIMAS EPS - MOVILIDAD	$ 1.500.000	$ 60.000	6,960	$ 1.500.000	$ 104.400	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 14010320	WILMER HERNAN PEREZ	01	00		X															0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 560.000	$ 89.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 560.000	$ 22.400	4,350	$ 560.000	$ 24.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.124.793	$ 45.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.400

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 14011118	GUILLERMO PEÑA NAVARRO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.944.390	$ 471.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.944.390	$ 117.800	6,960	$ 2.944.390	$ 205.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.944.390	$ 117.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 911.800
CC 14011585	LUIS FERNANDO MOSQUERA LOZANO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 148.326	$ 23.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 148.326	$ 6.000	0,000	$ 148.326	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 86.667	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.300
CC 14011585	LUIS FERNANDO MOSQUERA LOZANO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 296.653	$ 47.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 296.653	$ 0	0,000	$ 296.653	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 296.653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.500
CC 14011585	LUIS FERNANDO MOSQUERA LOZANO	01	00										X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.484.166	$ 237.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.484.166	$ 59.400	6,960	$ 1.484.166	$ 103.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.484.166	$ 59.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.600
CC 14012340	DIEGO FERNANDO SUAREZ	01	00	X	X								X							0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 1.458.096	$ 233.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.458.096	$ 58.400	6,960	$ 1.458.096	$ 101.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.518.857	$ 60.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 454.000
CC 14013927	YEFRY DAVID OVIEDO MENDEZ	01	00		X								X							0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 703.000	$ 112.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 703.000	$ 28.200	6,960	$ 703.000	$ 49.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.279.660	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.900
CC 14193032	DANIEL PEDRAZA ARDILA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.824.967	$ 292.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.824.967	$ 73.000	6,960	$ 1.824.967	$ 127.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.824.967	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 565.100
CC 14193759	IVAN JAILER GOMEZ PERDOMO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.170.533	$ 507.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.170.533	$ 126.900	4,350	$ 3.170.533	$ 138.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.170.533	$ 126.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 899.100
CC 14233667	JOSE HERNAN CARRILLO RAMOS	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 550.000	$ 88.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 550.000	$ 22.000	0,000	$ 550.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 550.000	$ 22.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.000
CC 14233667	JOSE HERNAN CARRILLO RAMOS	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 2.200.000	$ 352.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.200.000	$ 88.000	4,350	$ 2.200.000	$ 95.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.200.000	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 623.700
CC 14258941	DIEGO FERNANDO MENDEZ SANCHEZ	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.418.541	$ 227.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.418.541	$ 56.800	4,350	$ 1.418.541	$ 61.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.418.541	$ 56.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.400
CC 14258941	DIEGO FERNANDO MENDEZ SANCHEZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 372.717	$ 59.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 372.717	$ 15.000	0,000	$ 372.717	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 220.241	$ 8.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.600
CC 14324571	ROBERT JIMMY ACERO BASTO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.914.538	$ 306.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.914.538	$ 76.600	6,960	$ 1.914.538	$ 133.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.914.538	$ 76.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 592.900
CC 14327470	JOSE VLADIMIR VERGARA BUSTOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.175.000	$ 879.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.175.000	$ 207.000	6,960	$ 5.175.000	$ 360.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 5.175.000	$ 207.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.654.000
CC 14399517	GUILLERMO NARANJO MAYORGA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.865.000	$ 458.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.865.000	$ 114.600	6,960	$ 2.865.000	$ 199.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.865.000	$ 114.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 887.100
CC 14585314	EUSEBIO RIVAS LOZANO	01	00														X			0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 927.188	$ 148.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 927.188	$ 37.100	0,000	$ 927.188	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 828.000	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.700
CC 14585314	EUSEBIO RIVAS LOZANO	01	00										X							0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.416.656	$ 226.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.416.656	$ 56.700	6,960	$ 1.416.656	$ 98.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.416.656	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 14652153	JUAN FERNANDO FERNANDEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.579.792	$ 252.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.579.792	$ 63.200	4,350	$ 1.579.792	$ 68.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.579.792	$ 63.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.000
CC 14679002	ESNEIDER MUÑOZ MUÑOZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS010) EPS SURA	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 471.728	$ 18.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.900
CC 15051981	EVER ANTONIO OTERO PATERNINA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.195.000	$ 351.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.195.000	$ 87.800	6,960	$ 2.195.000	$ 152.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 679.600
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00										X							0	12	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	$ 927.862	$ 148.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 927.862	$ 37.200	6,960	$ 927.862	$ 64.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 927.862	$ 37.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 287.500
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 827.961	$ 132.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 827.961	$ 33.200	0,000	$ 827.961	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 473.477	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.700
CC 15402493	ELKIN DARIO PANESSO CARVAJAL	01	00												X					0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 15815574	JESUS WILIAN VALDES LASSO	01	00	X									X							0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 425.133	$ 68.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 425.133	$ 17.100	4,350	$ 425.133	$ 18.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 425.133	$ 17.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.800
CC 16160712	ALFREDO RUBIO BLANDON	01	00														X			0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 146.557	$ 23.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 146.557	$ 5.900	0,000	$ 146.557	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 101.888	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.500
CC 16160712	ALFREDO RUBIO BLANDON	01	00								X		X							0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.652.708	$ 264.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.652.708	$ 66.200	6,960	$ 1.652.708	$ 115.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.652.708	$ 66.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 512.000
CC 16218343	FERNANDO ORTIZ ZAPATA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.436.000	$ 229.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.436.000	$ 57.500	6,960	$ 1.436.000	$ 100.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.436.000	$ 57.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.800
CC 16218343	FERNANDO ORTIZ ZAPATA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 258.125	$ 41.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 258.125	$ 10.400	0,000	$ 258.125	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.243	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.800
CC 16989491	EFREN DURAN RIVAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 430.469	$ 68.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 430.469	$ 17.300	0,000	$ 430.469	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 290.000	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.800
CC 16989491	EFREN DURAN RIVAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.082.200	$ 333.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.082.200	$ 83.300	6,960	$ 2.082.200	$ 145.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.082.200	$ 83.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 644.800
CC 18371617	GUSTAVO ADOLFO TABORDA BECERRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.905.533	$ 624.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.905.533	$ 156.300	4,350	$ 3.905.533	$ 169.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.905.533	$ 156.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.107.400
CC 18371712	ABEL RIVERA MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.987.875	$ 478.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.987.875	$ 119.600	6,960	$ 2.987.875	$ 208.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.987.875	$ 119.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 925.300
CC 18420438	JUAN DAVID MARTINEZ	01	00														X			0	10	10	10	10	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 368.333	$ 59.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 368.333	$ 14.800	0,000	$ 368.333	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 368.333	$ 14.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.600
CC 18420438	JUAN DAVID MARTINEZ	01	00																	0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 736.667	$ 117.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 736.667	$ 29.500	6,960	$ 736.667	$ 51.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 736.667	$ 29.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 228.200
CC 18498157	JOSE ALEXANDER VEGA HERNANDEZ	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.202.541	$ 192.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.202.541	$ 48.200	6,960	$ 1.202.541	$ 83.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.202.541	$ 48.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372.600
CC 19265798	JESUS ANTONIO CONTECHA CARRILLO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS001) ALIANSALUD	$ 25.000.000	$ 3.125.000	6,960	$ 25.000.000	$ 1.740.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 25.200.000	$ 1.008.000	$ 504.000	$ 756.000	$ 0	$ 0	$ 7.133.000
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01								X									0	0	27	27	27	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 7.200.000	$ 288.000	6,960	$ 7.200.000	$ 501.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.200.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.077.200
CC 19272831	PEDRO JOSE MORA GRANDAS	01	01														X			0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 726.821	$ 29.100	0,000	$ 726.821	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19611610	HERNANDO JOSE ALBA AGAMEZ	01	00														X			0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 369.010	$ 59.100	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 369.010	$ 14.800	0,000	$ 369.010	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 250.000	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.900
CC 19611610	HERNANDO JOSE ALBA AGAMEZ	01	00									X								0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.165.365	$ 186.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.165.365	$ 46.700	6,960	$ 1.165.365	$ 81.200	(CCF10) COMFABOY	$ 1.165.365	$ 46.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 361.100
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00		X						X									0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.000	$ 16.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 100.000	$ 4.000	1,044	$ 100.000	$ 1.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 497.223	$ 19.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.000
CC 21018500	LUZ ELENA SANCHEZ MARTINEZ	01	00										X							0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 300.000	$ 48.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 300.000	$ 0	0,000	$ 300.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.000
CC 2284145	PEDRO CONTECHA CARRILLO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 25.000.000	$ 3.125.000	6,960	$ 25.000.000	$ 1.740.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 25.200.000	$ 1.008.000	$ 504.000	$ 756.000	$ 0	$ 0	$ 7.133.000
CC 23965992	YOLANDA PATRICIA MARTINEZ BARRETO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.126.041	$ 180.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.126.041	$ 45.100	6,960	$ 1.126.041	$ 78.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.126.041	$ 45.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 348.800
CC 25287879	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	01	00																	0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 120.000	$ 19.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 120.000	$ 4.800	6,960	$ 120.000	$ 8.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.200
CC 25287879	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	01	00											X						0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 1.473.316	$ 235.800	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.473.316	$ 0	0,000	$ 1.473.316	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.473.316	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 235.800
CC 25287879	JOVANNA UZURIAGA SOLIS	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 113.332	$ 18.200	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 113.332	$ 4.600	0,000	$ 113.332	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 120.000	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.600
CC 25299410	ANA LUCY MENESES MUÑOZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.800.000	$ 72.000	6,960	$ 1.800.000	$ 125.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.800.000	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.300
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.001	$ 16.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00								X									0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600
CC 25482314	CARMEN CECILIA MUÑOZ PIAMBA	01	00														X			0	13	13	13	13	(25-14) COLPENSIONES	$ 433.334	$ 69.400	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 433.334	$ 17.400	0,000	$ 433.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.200
CC 25560127	GUELDY YANETH GARCIA CUETOCUE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.865.000	$ 298.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.865.000	$ 74.600	6,960	$ 1.865.000	$ 129.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.865.000	$ 74.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 577.500
CC 27472847	FLOR LILIANA MARTINEZ URBANO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.600.000	$ 416.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.600.000	$ 104.000	6,960	$ 2.600.000	$ 181.000	(CCF10) COMFABOY	$ 2.600.000	$ 104.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 805.000
CC 27983910	SANDRA MILENA GARCIA CAMELO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000
CC 28682472	MARIA ALCIRA DEL ROCIO BELTRAN FERNANDEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.140.000	$ 165.600	6,960	$ 4.140.000	$ 288.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.140.000	$ 165.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 619.400
CC 28685186	ADRIANA CONTECHA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.300.000	$ 132.000	0,522	$ 3.300.000	$ 17.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 809.300
CC 28951310	YENNI YOBHANA VARGAS CRISTANCHO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.300.000	$ 528.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.300.000	$ 132.000	6,960	$ 3.300.000	$ 229.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.300.000	$ 132.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.700
CC 29328537	MARTA EMMA ZAPATA ZAPATA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.001	$ 40.100	2,436	$ 1.000.001	$ 24.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.700
CC 3003467	JAIRO JIMENEZ MORA	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.136.667	$ 181.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.136.667	$ 45.500	4,350	$ 1.136.667	$ 49.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.136.667	$ 45.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.400
CC 30388383	MARIA DEL PILAR HERNANDEZ GARCIA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.000.001	$ 40.100	6,960	$ 1.000.001	$ 69.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000
CC 3100196	HENRY HUMBERTO MENDEZ MORALES	01	00		X							X								0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 703.000	$ 112.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 703.000	$ 28.200	6,960	$ 703.000	$ 49.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.238.740	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.300
CC 3132636	JOHN ALEXANDER MARROQUIN MELO	01	00									X								0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.455.209	$ 232.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.455.209	$ 58.300	4,350	$ 1.455.209	$ 63.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.455.209	$ 58.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.900
CC 34541724	ZONIA RUTH ILES VELASCO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.050.000	$ 42.000	6,960	$ 1.050.000	$ 73.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.050.000	$ 42.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 157.100
CC 34554402	MARIA ELENA SANDOVAL GIRON	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.728.834	$ 276.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.728.834	$ 69.200	6,960	$ 1.728.834	$ 120.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.728.834	$ 69.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535.500
CC 34554402	MARIA ELENA SANDOVAL GIRON	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 451.000	$ 72.200	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 451.000	$ 0	0,000	$ 451.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 451.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.200
CC 34554402	MARIA ELENA SANDOVAL GIRON	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 75.167	$ 12.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 75.167	$ 3.100	0,000	$ 75.167	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 75.167	$ 3.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.300
CC 34561469	YENNY ALEXANDRA TORRES GUZMAN	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.520.000	$ 140.800	6,960	$ 3.520.000	$ 245.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.520.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.800
CC 3570573	LUIS CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 287.543	$ 46.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 287.543	$ 11.600	0,000	$ 287.543	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 208.333	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.100
CC 3570573	LUIS CARLOS RODRIGUEZ SANCHEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.351.563	$ 216.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.351.563	$ 54.100	6,960	$ 1.351.563	$ 94.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.351.563	$ 54.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.600
CC 37294233	ERIKA YAJAIRA EUGENIO BASTO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.200.000	$ 128.000	6,960	$ 3.200.000	$ 222.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.200.000	$ 128.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.800
CC 38612929	MADELEYNE MOSQUERA GOMEZ	01	00								X									0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 833.334	$ 133.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 38612929	MADELEYNE MOSQUERA GOMEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 39628475	ELSA NAYIVE CASTRO CAMARGO	01	00								X									0	25	25	25	25	(231001) COLFONDOS	$ 833.334	$ 133.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF10) COMFABOY	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 39628475	ELSA NAYIVE CASTRO CAMARGO	01	00											X						0	5	5	5	5	(231001) COLFONDOS	$ 166.667	$ 26.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 40049055	MARCELA LOPEZ PERILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 10.000.000	$ 1.700.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.000.000	$ 1.250.000	6,960	$ 10.000.000	$ 696.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 10.000.000	$ 400.000	$ 200.000	$ 300.000	$ 0	$ 0	$ 4.546.000
CC 40795636	BEATRIZ EUGENIA NAVARRO PADILLA	01	00														X			0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 288.000	$ 46.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 288.000	$ 11.600	0,000	$ 288.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 288.000	$ 11.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.300

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 40795636	BEATRIZ EUGENIA NAVARRO PADILLA	01	00																	0	22	22	22	22	(25-14) COLPENSIONES	$ 792.000	$ 126.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 792.000	$ 31.700	1,044	$ 792.000	$ 8.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 792.000	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 198.500
CC 4080882	OSCAR SAMACA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.947.309	$ 311.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.947.309	$ 77.900	6,960	$ 1.947.309	$ 135.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.947.309	$ 77.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.000
CC 4081432	WILLY ENRIQUE SAMACA VARGAS	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.416.656	$ 226.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.416.656	$ 56.700	6,960	$ 1.416.656	$ 98.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.416.656	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.700
CC 4081465	ROQUE JULIO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.273.563	$ 203.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.273.563	$ 51.000	6,960	$ 1.273.563	$ 88.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.273.563	$ 51.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 394.500
CC 4081824	JAIRO ALFONSO CUERVO SALAZAR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.044.177	$ 327.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.044.177	$ 81.800	6,960	$ 2.044.177	$ 142.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.044.177	$ 81.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 633.000
CC 4138050	MAURICIO DUITAMA HIGUERA	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 314.810	$ 50.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 314.810	$ 12.600	6,960	$ 314.810	$ 22.000	(CCF10) COMFABOY	$ 965.223	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.700
CC 42415084	GLORIA RIVERO OTALORA	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.001	$ 40.100	0,522	$ 1.000.001	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.600
CC 4276546	ALIRIO CADENA VALERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.616.771	$ 258.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.616.771	$ 64.700	4,350	$ 1.616.771	$ 70.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.616.771	$ 64.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.500
CC 4287650	BLAI JESUS OCHOA SAAVEDRA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.046.396	$ 688.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 4.046.396	$ 161.900	6,960	$ 4.046.396	$ 281.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.046.396	$ 161.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.293.600
CC 4437782	CESAR AUGUSTO CENTENO AVENDAÑO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.593.750	$ 255.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.593.750	$ 63.800	6,960	$ 1.593.750	$ 111.000	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.593.750	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600
CC 4438292	HOVER ANDRES RAMIREZ MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.372.396	$ 219.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.372.396	$ 54.900	6,960	$ 1.372.396	$ 95.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.372.396	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 425.000
CC 4438881	MAURICIO VARON MEDINA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.658.667	$ 265.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.658.667	$ 66.400	6,960	$ 1.658.667	$ 115.500	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.658.667	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.700
CC 4613423	CIRO MAMIAN NARVAEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.028.126	$ 324.600	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 2.028.126	$ 81.200	6,960	$ 2.028.126	$ 141.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.028.126	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.200
CC 4613974	FREDY ALBERTO MONTOYA MUÑOZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.060.533	$ 489.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.060.533	$ 122.500	4,350	$ 3.060.533	$ 133.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.060.533	$ 122.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.900
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 283.333	$ 48.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 283.333	$ 11.400	0,000	$ 283.333	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 283.333	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.200
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00											X						0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 2.550.000	$ 433.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.550.000	$ 0	0,000	$ 2.550.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.550.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.600
CC 4615854	JAIME OSWALDO PRECIADO URBANO	01	00																	0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 1.416.667	$ 240.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.416.667	$ 56.700	6,960	$ 1.416.667	$ 98.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.416.667	$ 56.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453.000
CC 4617712	JOSE LUIS SANCHEZ ALVAREZ	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 366.667	$ 58.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 473.118	$ 19.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118.000
CC 4668303	HUGO AISLEMO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.506.542	$ 241.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.506.542	$ 60.300	6,960	$ 1.506.542	$ 104.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.506.542	$ 60.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.600
CC 4738389	GONZALO OLIVEROS IBARRA	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.754.584	$ 280.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.754.584	$ 70.200	4,350	$ 1.754.584	$ 76.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.754.584	$ 70.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 497.600
CC 4738391	AQUILEO RUANO GAVIRIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.495.083	$ 239.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.495.083	$ 59.900	6,960	$ 1.495.083	$ 104.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.495.083	$ 59.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 463.200
CC 4752358	JUAN CARLOS RIVERA CASTILLO	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 366.667	$ 58.700	(EPS018) S.O.S EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 470.653	$ 18.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.900
CC 4752895	JAIRO HERNAN ROSERO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.111.458	$ 177.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.111.458	$ 44.500	6,960	$ 1.111.458	$ 77.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.111.458	$ 44.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 344.300
CC 4752895	JAIRO HERNAN ROSERO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 215.460	$ 34.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 215.460	$ 8.700	0,000	$ 215.460	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.900
CC 4788691	WILMER SANCHEZ CONEJO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 255.681	$ 41.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 255.681	$ 10.300	0,000	$ 255.681	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.000
CC 4788691	WILMER SANCHEZ CONEJO	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.237.499	$ 198.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.237.499	$ 49.500	6,960	$ 1.237.499	$ 86.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.237.499	$ 49.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.200
CC 5117439	VICTOR FRANCISCO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.391.667	$ 382.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.391.667	$ 95.700	6,960	$ 2.391.667	$ 166.500	(CCF10) COMFABOY	$ 2.391.667	$ 95.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.600
CC 5117523	RODOLFO ALBERTO AGUILERA RODRIGUEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.809.594	$ 449.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.809.594	$ 112.400	6,960	$ 2.809.594	$ 195.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.809.594	$ 112.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 870.000
CC 51919727	LUZ ESTELLA RAMIREZ RODRIGUEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.034.164	$ 165.500	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.034.164	$ 41.400	1,044	$ 1.034.164	$ 10.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.034.164	$ 41.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.100
CC 52084119	ZORAYA INES CONTECHA CARRILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 13.600.000	$ 2.312.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 13.600.000	$ 1.700.000	0,522	$ 13.600.000	$ 71.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 13.600.000	$ 544.000	$ 272.000	$ 408.000	$ 0	$ 0	$ 5.307.000
CC 52226716	LUZ FANY TORRES BALLEN	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.454.167	$ 232.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.454.167	$ 58.200	6,960	$ 1.454.167	$ 101.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.454.167	$ 58.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 450.400
CC 52269479	JOHANNA LUCIA NEIRA CUELLAR	01	00								X									0	30	30	30	30	(230901) OLD MUTUAL SKANDIA	$ 9.100.000	$ 1.547.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 9.100.000	$ 1.137.500	0,522	$ 9.100.000	$ 47.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 9.100.000	$ 364.000	$ 182.000	$ 273.000	$ 0	$ 0	$ 3.551.100
CC 5230803	NESTOR MUÑOZ MUÑOZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 286.649	$ 45.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 286.649	$ 11.500	0,000	$ 286.649	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.938	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.800
CC 5230803	NESTOR MUÑOZ MUÑOZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.200.146	$ 192.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.200.146	$ 48.100	4,350	$ 1.200.146	$ 52.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.200.146	$ 48.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 340.600
CC 52320476	AGUEDA ROCHA GRANADA	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 700.000	$ 112.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 700.000	$ 28.000	0,000	$ 700.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 700.000	$ 28.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.000
CC 52320476	AGUEDA ROCHA GRANADA	01	00																	0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.300.000	$ 92.000	0,522	$ 2.300.000	$ 12.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 564.100
CC 52441454	OLGA LUCIA TORO TORO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.250.000	$ 360.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.250.000	$ 90.000	0,522	$ 2.250.000	$ 11.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.250.000	$ 90.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.800
CC 52494521	CLAUDED GUERRERO PACHECO	01	00																	0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 3.450.000	$ 586.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.450.000	$ 138.000	6,960	$ 3.450.000	$ 240.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.450.000	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.102.800

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52494521	CLAUDED GUERRERO PACHECO	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 690.000	$ 117.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 690.000	$ 27.600	0,000	$ 690.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 690.000	$ 27.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.600
CC 5269884	JOSE LUIS MALPUD BENITEZ	01	00									X								0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.376.313	$ 220.300	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 1.376.313	$ 55.100	6,960	$ 1.376.313	$ 95.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.376.313	$ 55.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 426.300
CC 5269884	JOSE LUIS MALPUD BENITEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 240.667	$ 38.600	(EPSIC5) EPS MALLAMAS	$ 240.667	$ 9.700	0,000	$ 240.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 190.022	$ 7.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.000
CC 52750364	PAOLA ROCIO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 52851986	ANA MARIA RESTREPO LONDOÑO	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.001	$ 40.100	0,522	$ 1.000.001	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 245.600
CC 53048005	SOL MILENA PEÑA FUQUENE	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.030.000	$ 324.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.030.000	$ 81.200	6,960	$ 2.030.000	$ 141.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.030.000	$ 81.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 628.500
CC 5340741	WEIMAR ROSERO BOLAÑOS	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 523.642	$ 83.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 523.642	$ 21.000	4,350	$ 523.642	$ 22.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 786.484	$ 31.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 159.100
CC 56087750	CARMEN CECILIA DAVILA CORDOBA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.720.795	$ 275.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.720.795	$ 68.900	1,044	$ 1.720.795	$ 18.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.720.795	$ 68.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 431.200
CC 5641412	LUIS FRANCISCO MORA RAMIREZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.098.750	$ 335.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.098.750	$ 84.000	6,960	$ 2.098.750	$ 146.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.098.750	$ 84.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 649.900
CC 5789953	JUAN JOSE ROMERO LOPEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.199.943	$ 352.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.199.943	$ 88.000	6,960	$ 2.199.943	$ 153.200	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.199.943	$ 88.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 681.200
CC 5821272	DANIEL LEONARDO RAMIREZ ROMERO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.001	$ 40.100	0,522	$ 1.000.001	$ 5.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.500
CC 5822626	ELKIN ROSERO LATORRE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 4.660.000	$ 792.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 4.660.000	$ 186.400	6,960	$ 4.660.000	$ 324.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 4.660.000	$ 186.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.489.400
CC 5829985	OLIBER GAITAN OVIEDO	01	00		X								X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 415.016	$ 66.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 415.016	$ 16.700	4,350	$ 415.016	$ 18.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.521.868	$ 60.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.200
CC 5854639	EDISON PORTELA GUERRERO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.056.979	$ 329.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.056.979	$ 82.300	6,960	$ 2.056.979	$ 143.200	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.056.979	$ 82.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 637.000
CC 5855063	EDWIN PORTELA GUERRERO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 254.222	$ 40.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 254.222	$ 10.200	0,000	$ 254.222	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 146.667	$ 5.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800
CC 5855063	EDWIN PORTELA GUERRERO	01	00										X							0	26	26	26	26	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.499.895	$ 240.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.499.895	$ 60.000	6,960	$ 1.499.895	$ 104.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.499.895	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.400
CC 5881817	ALBERTO CONTECHA CARRILLO	01	01								X									0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 25.000.000	$ 3.125.000	6,960	$ 25.000.000	$ 1.740.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 25.000.000	$ 1.000.000	$ 500.000	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 7.115.000
CC 5882867	CIPRIANO CONTECHA CARRILLO	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS037) NUEVA EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 897.600
CC 5885309	JUAN CARLOS CONTECHA CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 12.500.000	$ 2.125.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 12.500.000	$ 1.562.500	6,960	$ 12.500.000	$ 870.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 12.500.000	$ 500.000	$ 250.000	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 5.682.500
CC 5886339	OSCAR AGUIRRE CARRILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 901.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.300.000	$ 212.000	6,960	$ 5.300.000	$ 368.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.900
CC 5889263	JORGE IVAN CAICEDO OSORIO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 316.250	$ 50.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 316.250	$ 12.700	0,000	$ 316.250	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 183.358	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.700
CC 5889263	JORGE IVAN CAICEDO OSORIO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.217.792	$ 194.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.217.792	$ 48.800	6,960	$ 1.217.792	$ 84.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.217.792	$ 48.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 377.300
CC 5889421	EDUARDO PRADA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.001	$ 40.100	6,960	$ 1.000.001	$ 69.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 310.000
CC 6008819	CARLOS GARZON CERQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 7.135.000	$ 1.213.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.135.000	$ 285.400	6,960	$ 7.135.000	$ 496.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.135.000	$ 285.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.280.400
CC 6024407	ABRAHAN PINZON GUERRA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.824.583	$ 292.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.824.583	$ 73.000	4,350	$ 1.824.583	$ 79.400	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.824.583	$ 73.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 517.400
CC 6110486	SEGUNDINO MESA AGUIRRE	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.384.409	$ 221.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.384.409	$ 55.400	6,960	$ 1.384.409	$ 96.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.384.409	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.800
CC 6110486	SEGUNDINO MESA AGUIRRE	01	00											X						0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 442.115	$ 70.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 442.115	$ 0	0,000	$ 442.115	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 442.115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.800
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 103.658	$ 16.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 103.658	$ 4.200	0,000	$ 103.658	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 103.658	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.000
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00												X					0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 552.834	$ 88.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 552.834	$ 22.200	0,000	$ 552.834	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 552.834	$ 22.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132.900
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00												X					0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 138.209	$ 22.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 138.209	$ 5.600	0,000	$ 138.209	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 138.209	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.400
CC 6114194	ROBERTO MANRIQUE LEYTON	01	00										X							0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 430.866	$ 69.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 430.866	$ 17.300	6,960	$ 430.866	$ 30.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 430.866	$ 17.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.600
CC 6115047	JOSE CRISTOBAL GONZALEZ PATIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.590.000	$ 254.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.590.000	$ 63.600	6,960	$ 1.590.000	$ 110.700	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.590.000	$ 63.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.300
CC 63324641	JACQUELINE CEPEDA FERNANDEZ	01	01																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.500.000	$ 100.000	0,522	$ 2.500.000	$ 13.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.100
CC 63437269	MARIA ANAZAEL MENDOZA MENESES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.216.667	$ 194.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.216.667	$ 48.700	6,960	$ 1.216.667	$ 84.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.216.667	$ 48.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.800
CC 63443301	ALIX GIL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.795.000	$ 447.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.795.000	$ 111.800	6,960	$ 2.795.000	$ 194.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.795.000	$ 111.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 865.400
CC 63510229	TEOFILDE CORZO PINTO	01	00		X						X									0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 533.334	$ 85.400	(EPS010) EPS SURA	$ 533.334	$ 21.400	6,960	$ 533.334	$ 37.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 544.445	$ 21.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 165.800
CC 65551549	ROSALBA MOSOS CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.200.000	$ 192.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.200.000	$ 48.000	1,044	$ 1.200.000	$ 12.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.200.000	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 300.600
CC 65780322	MAGDA CRISTINA PARRA CONTECHA	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 8.000.000	$ 1.360.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 8.000.000	$ 320.000	6,960	$ 8.000.000	$ 556.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.556.800

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6597615	REINALDO LEAL GARZON	01	00		X								X							0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 343.393	$ 55.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 343.393	$ 13.800	6,960	$ 343.393	$ 24.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.228.412	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.000
CC 67037382	YENCY ROCIO RENGIFO GOMEZ	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 100.000	$ 4.000	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 50.000	$ 2.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.000
CC 67037382	YENCY ROCIO RENGIFO GOMEZ	01	00								X									0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 800.000	$ 128.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 231.700
CC 67037382	YENCY ROCIO RENGIFO GOMEZ	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 100.000	$ 0	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.000
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	04												X					0	0	3	3	3	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 144.986	$ 5.800	0,000	$ 144.986	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 144.986	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.600
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	04												X					0	0	10	10	10	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 483.285	$ 19.400	0,000	$ 483.285	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 483.285	$ 19.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.800
CC 70080204	VICTOR ALFONSO MEDINA BUENO	01	04																	0	0	17	17	17	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.232.500	$ 49.300	6,960	$ 1.232.500	$ 85.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.232.500	$ 49.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.400
CC 70600593	LUIS EMILIO MARIN	01	00										X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.761.656	$ 281.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.761.656	$ 70.500	6,960	$ 1.761.656	$ 122.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.761.656	$ 70.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 545.600
CC 70600593	LUIS EMILIO MARIN	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 178.193	$ 28.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 178.193	$ 7.200	0,000	$ 178.193	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 103.726	$ 4.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000
CC 7061616	LUIS FERNANDO SALAZAR YANES	01	00								X									0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.020.000	$ 323.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.020.000	$ 80.800	6,960	$ 2.020.000	$ 140.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.020.000	$ 80.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 625.400
CC 71193815	GUILLERMO ALONSO ROJAS MENA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.524.063	$ 243.900	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.524.063	$ 61.000	6,960	$ 1.524.063	$ 106.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.524.063	$ 61.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 472.000
CC 7168917	JOSE RAMIRO TORRES GARCIA	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 1.348.250	$ 215.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.348.250	$ 54.000	6,960	$ 1.348.250	$ 93.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.348.250	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.700
CC 7168974	LUIS HENRY AVILA HERNANDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.396.249	$ 383.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.396.249	$ 95.900	6,960	$ 2.396.249	$ 166.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.396.249	$ 95.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.000
CC 7174085	EDWIN HELI PINZON VARGAS	01	00		X						X		X							0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.127.876	$ 180.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.127.876	$ 45.200	6,960	$ 1.127.876	$ 78.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.227.650	$ 49.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 353.500
CC 7176138	CARLOS AUGUSTO GONZALEZ BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 6.000.000	$ 1.020.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 6.000.000	$ 240.000	6,960	$ 6.000.000	$ 417.600	(CCF10) COMFABOY	$ 6.000.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.917.600
CC 71988712	RICARDO HERNANDEZ BELLO	01	00		X								X							0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 313.548	$ 50.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 313.548	$ 12.600	6,960	$ 313.548	$ 21.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 629.823	$ 25.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.900
CC 71988712	RICARDO HERNANDEZ BELLO	01	00											X						0	17	17	17	17	(25-14) COLPENSIONES	$ 888.368	$ 142.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 888.368	$ 0	0,000	$ 888.368	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 888.368	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.200
CC 73142238	RAFAEL GUSTAVO ARRIETA DE ORO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.350.000	$ 376.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.350.000	$ 94.000	6,960	$ 2.350.000	$ 163.600	(CCF10) COMFABOY	$ 2.350.000	$ 94.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 727.600
CC 7334501	PEDRO ELIAS RIVERA ALFONSO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.245.417	$ 359.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.245.417	$ 89.900	6,960	$ 2.245.417	$ 156.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.245.417	$ 89.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 695.400
CC 7383479	JOSE MANUEL SOTO TORDECILLA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.322.980	$ 211.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.322.980	$ 53.000	6,960	$ 1.322.980	$ 92.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.322.980	$ 53.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 409.800
CC 7383479	JOSE MANUEL SOTO TORDECILLA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 298.604	$ 47.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 298.604	$ 12.000	0,000	$ 298.604	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.141	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.200
CC 74130905	ESTAUROFILO CIPAGAUTA GAMBOA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.694.458	$ 271.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.694.458	$ 67.800	4,350	$ 1.694.458	$ 73.800	(CCF10) COMFABOY	$ 1.694.458	$ 67.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.600
CC 74186937	JOSE PATROCINIO PRECIADO DAZA	01	00										X							0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.466.200	$ 394.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.466.200	$ 98.700	6,960	$ 2.466.200	$ 171.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.466.200	$ 98.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 763.700
CC 74186937	JOSE PATROCINIO PRECIADO DAZA	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 181.133	$ 29.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 181.133	$ 7.300	0,000	$ 181.133	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 117.571	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.100
CC 74323559	HUBER ALFONSO AMAYA PAMPLONA	01	00												X					0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 282.639	$ 45.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 282.639	$ 11.400	0,000	$ 282.639	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 282.639	$ 11.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.100
CC 74323559	HUBER ALFONSO AMAYA PAMPLONA	01	00																	0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.696.000	$ 271.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.696.000	$ 67.900	6,960	$ 1.696.000	$ 118.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.696.000	$ 67.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 525.300
CC 74334049	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	01	00										X							0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 930.875	$ 149.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 930.875	$ 37.300	6,960	$ 930.875	$ 64.800	(CCF10) COMFABOY	$ 930.875	$ 37.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.400
CC 74334049	SEGUNDO TEOFILO CAMARGO NEIRA	01	00														X			0	14	14	14	14	(25-14) COLPENSIONES	$ 699.417	$ 112.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 699.417	$ 28.000	0,000	$ 699.417	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 616.000	$ 24.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164.700
CC 74335113	PEDRO MIGUEL MEDINA AVILA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.565.625	$ 250.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.565.625	$ 62.700	6,960	$ 1.565.625	$ 109.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.565.625	$ 62.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 484.900
CC 74357980	CARLOS ALIRIO SANCHEZ FUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.473.083	$ 235.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.473.083	$ 59.000	4,350	$ 1.473.083	$ 64.100	(CCF10) COMFABOY	$ 1.473.083	$ 59.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.800
CC 74358452	FERDINANDO FUENTES CHIQUILLO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.055.533	$ 488.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 3.055.533	$ 122.300	4,350	$ 3.055.533	$ 133.000	(CCF10) COMFABOY	$ 3.055.533	$ 122.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 866.500
CC 74358586	LUIS ALEJANDRO GIL ALFONSO	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 906.355	$ 145.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 906.355	$ 36.300	6,960	$ 906.355	$ 63.100	(CCF10) COMFABOY	$ 906.355	$ 36.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.800
CC 74358586	LUIS ALEJANDRO GIL ALFONSO	01	00												X					0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 9.400	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.200
CC 74358833	GUSTAVO ANTONIO LOPEZ RUIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.460.417	$ 233.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.460.417	$ 58.500	4,350	$ 1.460.417	$ 63.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.460.417	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 414.300
CC 74359087	ANTONIO PEÑA FONSECA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.257.292	$ 201.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.257.292	$ 50.300	6,960	$ 1.257.292	$ 87.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.257.292	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.400
CC 74359609	MEDARDO ANTONIO PAIPILLA CIPAGAUTA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.182.292	$ 189.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.182.292	$ 47.300	6,960	$ 1.182.292	$ 82.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.182.292	$ 47.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.100
CC 74377938	MARIO GERARDO SIERRA OTALORA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.703.125	$ 272.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.703.125	$ 68.200	6,960	$ 1.703.125	$ 118.600	(CCF10) COMFABOY	$ 1.703.125	$ 68.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 527.500
CC 74795498	DAIRO ELIECER TABAREZ JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.480.000	$ 556.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 3.480.000	$ 139.200	2,436	$ 3.480.000	$ 84.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 7550851	WILLIAM LOZADA RAMOS	01	00		X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.390.167	$ 222.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.390.167	$ 55.700	6,960	$ 1.390.167	$ 96.800	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.841.303	$ 113.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 488.700
CC 76029244	ANGEL MARIA NAVIA GUACA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.025.781	$ 164.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.025.781	$ 41.100	6,960	$ 1.025.781	$ 71.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.025.781	$ 41.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.800
CC 76150281	YONIVER MARTINEZ MOTOHA	01	00											X						0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 214.225	$ 34.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 214.225	$ 0	0,000	$ 214.225	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 214.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.300
CC 76150281	YONIVER MARTINEZ MOTOHA	01	00														X			0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	$ 107.112	$ 17.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 107.112	$ 4.300	0,000	$ 107.112	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 73.505	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.500
CC 76150281	YONIVER MARTINEZ MOTOHA	01	00										X							0	24	24	24	24	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.248.042	$ 199.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.248.042	$ 50.000	4,350	$ 1.248.042	$ 54.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.248.042	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 354.000
CC 76150449	JAIRO TALAGA ZEMANATE	01	00	X																0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 606.000	$ 97.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 606.000	$ 24.300	6,960	$ 606.000	$ 42.200	(CCF14) COMFACAUCA	$ 606.000	$ 24.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.800
CC 76150480	YOBANY QUINAYAS SAMBONI	01	00		X						X									0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 366.667	$ 58.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 405.557	$ 16.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.300
CC 76150555	DUBEIMAR CORTES DIAZ	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 370.334	$ 59.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 370.334	$ 14.900	6,960	$ 370.334	$ 25.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 477.560	$ 19.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.200
CC 76223570	JESUS ANTONIO VELASCO	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 166.421	$ 26.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 166.421	$ 0	0,000	$ 166.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.421	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.700
CC 76223570	JESUS ANTONIO VELASCO	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 1.251.251	$ 200.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.251.251	$ 50.100	4,350	$ 1.251.251	$ 54.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.251.251	$ 50.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 355.000
CC 76223570	JESUS ANTONIO VELASCO	01	00														X			0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 166.421	$ 26.700	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 166.421	$ 6.700	0,000	$ 166.421	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 110.540	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.900
CC 76263403	JUAN CARLOS ECHEVERRY VARGAS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 308.750	$ 49.400	(EPS018) S.O.S EPS	$ 308.750	$ 12.400	0,000	$ 308.750	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.073	$ 8.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.900
CC 76263403	JUAN CARLOS ECHEVERRY VARGAS	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.368.750	$ 219.000	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.368.750	$ 54.800	6,960	$ 1.368.750	$ 95.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.368.750	$ 54.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 423.900
CC 76293406	ARTEMIO MALES SAMBONI	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 236.979	$ 38.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 236.979	$ 0	0,000	$ 236.979	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 236.979	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.000
CC 76293406	ARTEMIO MALES SAMBONI	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 218.750	$ 35.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 218.750	$ 8.800	6,960	$ 218.750	$ 15.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 218.750	$ 8.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.900
CC 76293406	ARTEMIO MALES SAMBONI	01	00														X			0	21	21	21	21	(230301) PORVENIR	$ 710.938	$ 113.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 710.938	$ 28.500	0,000	$ 710.938	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 742.384	$ 29.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 172.000
CC 76294611	YARNOVI MAMIAN GOMEZ	01	00														X			0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	$ 1.235.760	$ 197.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.235.760	$ 49.500	0,000	$ 1.235.760	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 792.116	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.000
CC 76294611	YARNOVI MAMIAN GOMEZ	01	00								X		X							0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 552.292	$ 88.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 552.292	$ 22.100	6,960	$ 552.292	$ 38.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 552.292	$ 22.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.100
CC 76294611	YARNOVI MAMIAN GOMEZ	01	00											X						0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 337.025	$ 54.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 337.025	$ 0	0,000	$ 337.025	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 337.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000
CC 76307880	JOSE MARINO LOPEZ ORTEGA	01	00												X					0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 333.334	$ 13.400	0,000	$ 333.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 80.200
CC 76307880	JOSE MARINO LOPEZ ORTEGA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 248.741	$ 39.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 248.741	$ 10.000	0,000	$ 248.741	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 173.291	$ 7.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.800
CC 76307880	JOSE MARINO LOPEZ ORTEGA	01	00								X		X							0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 866.667	$ 34.700	6,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 76311630	DIEGO MARIA CASTRILLON HURTADO	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.264.434	$ 202.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.264.434	$ 50.600	4,350	$ 1.264.434	$ 55.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.264.434	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.700
CC 76314220	AQUILINO DIAZ QUISTANCHALA	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 403.334	$ 64.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 403.334	$ 16.200	6,960	$ 403.334	$ 28.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 443.055	$ 17.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.700
CC 76314250	EDGAR JAVIER CAICEDO RENDON	01	00														X			0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.795.000	$ 645.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.795.000	$ 474.400	0,000	$ 3.795.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.795.000	$ 151.800	$ 75.900	$ 113.900	$ 0	$ 0	$ 1.461.200
CC 76314250	EDGAR JAVIER CAICEDO RENDON	01	00																	0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 6.555.000	$ 1.114.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 6.555.000	$ 819.400	6,960	$ 6.555.000	$ 456.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 6.555.000	$ 262.200	$ 131.100	$ 196.700	$ 0	$ 0	$ 2.980.100
CC 76321562	RODRIGO FERNANDEZ CAMPO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 325.875	$ 52.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 325.875	$ 13.100	0,000	$ 325.875	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 184.887	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.700
CC 76321562	RODRIGO FERNANDEZ CAMPO	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.564.064	$ 250.300	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.564.064	$ 62.600	4,350	$ 1.564.064	$ 68.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.564.064	$ 62.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 443.600
CC 76322191	JAIME ANTONIO ANTE GONZALEZ	01	00								X		X							0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.477.500	$ 236.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.477.500	$ 59.100	6,960	$ 1.477.500	$ 102.900	(CCF10) COMFABOY	$ 1.477.500	$ 59.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 457.500
CC 76322191	JAIME ANTONIO ANTE GONZALEZ	01	00														X			0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.154.283	$ 184.700	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.154.283	$ 46.200	0,000	$ 1.154.283	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 691.884	$ 27.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.600
CC 76323075	NIXER MOPAN MUÑOZ	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.158.333	$ 185.400	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA	$ 1.158.333	$ 46.400	6,960	$ 1.158.333	$ 80.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.158.333	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.900
CC 76324258	WILLSFREDY PUCHICUE NARVAEZ	01	00	X									X							0	16	16	16	16	(25-14) COLPENSIONES	$ 912.500	$ 146.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 912.500	$ 36.500	6,960	$ 912.500	$ 63.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 912.500	$ 36.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 282.600
CC 76329110	LUIS FERNANDO QUINAYAS ASTUDILLO	01	00								X		X							0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 768.750	$ 123.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 768.750	$ 30.800	6,960	$ 768.750	$ 53.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 768.750	$ 30.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.200
CC 76329110	LUIS FERNANDO QUINAYAS ASTUDILLO	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.334	$ 0	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400
CC 76329110	LUIS FERNANDO QUINAYAS ASTUDILLO	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 100.001	$ 16.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 76329961	JAIRO ALONSO PILLIMUE GOLONDRINO	01	00										X							0	24	24	24	24	(230301) PORVENIR	$ 2.072.156	$ 331.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.072.156	$ 82.900	6,960	$ 2.072.156	$ 144.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.072.156	$ 82.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 641.700
CC 76329961	JAIRO ALONSO PILLIMUE GOLONDRINO	01	00														X			0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 199.238	$ 31.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 199.238	$ 8.000	0,000	$ 199.238	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 138.000	$ 5.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.500
CC 76329961	JAIRO ALONSO PILLIMUE GOLONDRINO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 398.475	$ 63.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 398.475	$ 0	0,000	$ 398.475	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 398.475	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.800

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 76332508	FREDY HERNAN AGUILAR CALAPSU	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.963.188	$ 314.200	(EPS018) S.O.S EPS	$ 1.963.188	$ 78.600	6,960	$ 1.963.188	$ 136.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.963.188	$ 78.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100
CC 76334302	CARLOS ALBERTO SOTELO PERAFAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 374.311	$ 59.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 374.311	$ 15.000	0,000	$ 374.311	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 248.333	$ 10.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.900
CC 76334302	CARLOS ALBERTO SOTELO PERAFAN	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.762.857	$ 282.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.762.857	$ 70.600	6,960	$ 1.762.857	$ 122.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.762.857	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.000
CC 76343248	ARNOLD YOVANY ERAZO RIVERA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.170.521	$ 347.300	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 2.170.521	$ 86.900	6,960	$ 2.170.521	$ 151.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.170.521	$ 86.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 672.200
CC 7690570	HASMER ALBRANDO JAVELA QUINTERO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.520.000	$ 563.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.520.000	$ 140.800	6,960	$ 3.520.000	$ 245.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 3.520.000	$ 140.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.089.800
CC 7711466	JOSE JAIR MARTINEZ VALDERRAMA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.278.333	$ 204.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.278.333	$ 51.200	4,350	$ 1.278.333	$ 55.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.278.333	$ 51.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 362.700
CC 79001247	VICTOR MANUEL OLARTE LONDOÑO	01	00												X					0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 472.175	$ 75.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 472.175	$ 18.900	0,000	$ 472.175	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 472.175	$ 18.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.400
CC 79001247	VICTOR MANUEL OLARTE LONDOÑO	01	00												X					0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 991.568	$ 158.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 991.568	$ 39.700	0,000	$ 991.568	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 991.568	$ 39.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 238.100
CC 79006104	ALEJANDRO GALINDO CADENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	4,350	$ 1.120.000	$ 48.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.600
CC 79041347	CESAR AUGUSTO BEJARANO PINILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 4.000.000	$ 680.000	(MIN002) ADRES (MIN002) antes FOSYGA	$ 4.000.000	$ 160.000	6,960	$ 4.000.000	$ 278.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.278.400
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00												X					0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 6.979.339	$ 1.186.500	(EPS010) EPS SURA	$ 6.979.339	$ 279.200	0,000	$ 6.979.339	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 4.960.057	$ 198.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.664.200
CC 79115696	JULIO ROBERTO CARDENAS MORA	01	00												X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 734.824	$ 125.000	(EPS010) EPS SURA	$ 734.824	$ 29.400	0,000	$ 734.824	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 734.824	$ 29.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.800
CC 79219181	NELSON NEFY BERMUDEZ GARCIA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.540.546	$ 246.500	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.540.546	$ 61.700	2,436	$ 1.540.546	$ 37.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.540.546	$ 61.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 407.500
CC 79246501	LUIS EDUARDO SAMACA TOCARRUNCHO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.658.667	$ 265.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.658.667	$ 66.400	6,960	$ 1.658.667	$ 115.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.658.667	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 513.700
CC 79261636	JORGE ALFREDO PEREZ TEJEDOR	01	00		X															0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.660.000	$ 585.600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 3.660.000	$ 146.400	6,960	$ 3.660.000	$ 254.800	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 6.321.131	$ 252.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.239.700
CC 79278651	EFRAIN NAVARRO BEDOYA	01	00											X						0	4	4	4	4	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 429.298	$ 68.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 429.298	$ 0	0,000	$ 429.298	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 429.298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.700
CC 79278651	EFRAIN NAVARRO BEDOYA	01	00										X							0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.111.828	$ 337.900	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.111.828	$ 84.500	6,960	$ 2.111.828	$ 147.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.111.828	$ 84.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 653.900
CC 79278651	EFRAIN NAVARRO BEDOYA	01	00														X			0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 214.649	$ 34.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 214.649	$ 8.600	0,000	$ 214.649	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 121.000	$ 4.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.900
CC 79436762	JUAN CARLOS TORO GIL	01	00												X					0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 163.317	$ 26.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 163.317	$ 6.600	0,000	$ 163.317	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 163.317	$ 6.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.400
CC 79436762	JUAN CARLOS TORO GIL	01	00																	0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.205.000	$ 352.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.205.000	$ 88.200	0,522	$ 2.205.000	$ 11.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.205.000	$ 88.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 540.800
CC 79456829	JOSE ALEXANDER ACOSTA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.400.000	$ 96.000	2,436	$ 2.400.000	$ 58.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.400.000	$ 96.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 634.500
CC 79543833	GUSTAVO ARANGUREN SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.300.000	$ 901.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.300.000	$ 212.000	6,960	$ 5.300.000	$ 368.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.300.000	$ 212.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.693.900
CC 79580687	LUIS FERNANDO DE FELIPE FUERTE	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.129.733	$ 340.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.129.733	$ 85.200	4,350	$ 2.129.733	$ 92.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.129.733	$ 85.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.900
CC 79601202	LEONARDO GONZALEZ RIAÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 10.980.000	$ 1.866.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 10.980.000	$ 1.372.500	6,960	$ 10.980.000	$ 764.300	(CCF10) COMFABOY	$ 10.980.000	$ 439.200	$ 219.600	$ 329.400	$ 0	$ 0	$ 4.991.600
CC 79626401	YEZID CARDOZO BERNAL	01	00		X															0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 150.000	$ 24.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 150.000	$ 6.000	6,960	$ 150.000	$ 10.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.168.755	$ 46.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.300
CC 79688173	HONORIO POVEDA SALDAÑA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.800.000	$ 448.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 2.800.000	$ 112.000	2,436	$ 2.800.000	$ 68.300	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.800.000	$ 112.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 740.300
CC 79743048	PEDRO JAVIER VARGAS BAYONA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.400.000	$ 748.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.400.000	$ 176.000	6,960	$ 4.400.000	$ 306.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.400.000	$ 176.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.406.300
CC 79768178	YONNY ANDRES DUCUARA	01	00										X							0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 3.928.660	$ 668.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.928.660	$ 157.200	6,960	$ 3.928.660	$ 273.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.928.660	$ 157.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.255.900
CC 79768178	YONNY ANDRES DUCUARA	01	00														X			0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 332.880	$ 56.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 332.880	$ 13.400	0,000	$ 332.880	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 207.277	$ 8.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.400
CC 79818320	HECTOR ALEXANDER ROJAS YAYA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.766.667	$ 282.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.766.667	$ 70.700	2,436	$ 1.766.667	$ 43.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.766.667	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 467.200
CC 79842489	WILMER FERNANDO ARBOLEDA ENRIQUEZ	01	00								X		X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.121.875	$ 179.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.121.875	$ 44.900	6,960	$ 1.121.875	$ 78.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.121.875	$ 44.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 347.400
CC 79842489	WILMER FERNANDO ARBOLEDA ENRIQUEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 286.779	$ 45.900	(EPS037) NUEVA EPS	$ 286.779	$ 11.500	0,000	$ 286.779	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.727	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.100
CC 79865528	HENRY OTONIEL MARIN JARAMILLO	01	00		X								X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.073.949	$ 331.900	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.073.949	$ 83.000	6,960	$ 2.073.949	$ 144.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.384.562	$ 95.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.700
CC 79883757	LUIS EDUARDO TORRES MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.660.000	$ 265.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.660.000	$ 66.400	2,436	$ 1.660.000	$ 40.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.660.000	$ 66.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 438.900
CC 79894760	LEONARDO COLLAZOS DIAZ	01	00		X															0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.983.334	$ 317.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.983.334	$ 79.400	6,960	$ 1.983.334	$ 138.100	(CCF26) COMFACUNDI	$ 4.875.686	$ 195.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 730.000
CC 79904860	ERICK MARTINEZ CHAVES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.760.000	$ 70.400	2,436	$ 1.760.000	$ 42.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.760.000	$ 70.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.300
CC 79939777	JUAN DAVID NARANJO TRUJILLO	01	00																	0	23	23	23	23	(231001) COLFONDOS	$ 2.779.167	$ 444.700	(EPS010) EPS SURA	$ 2.779.167	$ 111.200	2,436	$ 2.779.167	$ 67.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.779.167	$ 111.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 734.900
CC 79939777	JUAN DAVID NARANJO TRUJILLO	01	00														X			0	7	7	7	7	(231001) COLFONDOS	$ 845.833	$ 135.400	(EPS010) EPS SURA	$ 845.833	$ 33.900	0,000	$ 845.833	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 845.833	$ 33.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79963707	JHON ALEXANDER SANCHEZ PEDRAZA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.500.000	$ 60.000	0,522	$ 1.500.000	$ 7.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.900
CC 80019098	ALEXANDER CASTRO SIERRA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.464.455	$ 234.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.464.455	$ 58.600	2,436	$ 1.464.455	$ 35.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.464.455	$ 58.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 387.300
CC 80021713	EDIER NORBEY TABARES JARAMILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.480.000	$ 556.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.480.000	$ 139.200	2,436	$ 3.480.000	$ 84.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.480.000	$ 139.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 920.000
CC 80070270	JOSE ALBERTO GUEVARA CALDERON	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.765.000	$ 282.400	(EPS010) EPS SURA	$ 1.765.000	$ 70.600	2,436	$ 1.765.000	$ 43.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.765.000	$ 70.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466.600
CC 80088749	DIEGO VELEZ FORERO	01	00	X																0	28	28	28	28	(231001) COLFONDOS	$ 8.493.334	$ 1.444.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 8.493.334	$ 339.800	2,436	$ 8.493.334	$ 206.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 8.493.334	$ 339.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.330.500
CC 80134156	HECTOR YESID RUIZ MARTINEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.962.190	$ 314.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.962.190	$ 78.500	4,350	$ 1.962.190	$ 85.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.962.190	$ 78.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.400
CC 80166591	JAIME ANDRES PARRA CONTECHA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.800.000	$ 986.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 5.800.000	$ 232.000	6,960	$ 5.800.000	$ 403.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 5.800.000	$ 232.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.853.700
CC 80173670	GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ROMERO	01	00																	0	28	28	28	28	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 5.992.000	$ 1.018.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 5.992.000	$ 239.700	6,960	$ 5.992.000	$ 417.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.992.000	$ 239.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.915.300
CC 80173670	GERARDO ALONSO RODRIGUEZ ROMERO	01	00											X						0	2	2	2	2	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 285.305	$ 48.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 285.305	$ 11.500	0,000	$ 285.305	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 285.305	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.700
CC 80187104	GERMAN ANDRES LAVERDE ORTIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.120.000	$ 179.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.120.000	$ 44.800	4,350	$ 1.120.000	$ 48.800	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.120.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 317.600
CC 80206358	LEOLEGAR TORRES IBAÑEZ	01	00														X			0	11	11	11	11	(231001) COLFONDOS	$ 836.000	$ 133.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 836.000	$ 33.500	0,000	$ 836.000	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 836.000	$ 33.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.800
CC 80206358	LEOLEGAR TORRES IBAÑEZ	01	00																	0	19	19	19	19	(231001) COLFONDOS	$ 1.444.000	$ 231.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.444.000	$ 57.800	2,436	$ 1.444.000	$ 35.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.444.000	$ 57.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 381.900
CC 80236741	ORLANDO RODRIGUEZ CHIZABA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.346.875	$ 215.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.346.875	$ 53.900	2,436	$ 1.346.875	$ 32.900	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.346.875	$ 53.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 356.200
CC 80312219	JOHN FREDY MORENO	01	00	X																0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 373.334	$ 59.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 373.334	$ 15.000	6,960	$ 373.334	$ 26.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 373.334	$ 15.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.800
CC 80378533	MIGUEL OSWALDO GONZALEZ URREGO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.371.094	$ 219.400	(EPS012) COMFENALCO VALLE EPS	$ 1.371.094	$ 54.900	6,960	$ 1.371.094	$ 95.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.371.094	$ 54.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 424.700
CC 80380834	JAIRO MUÑOZ SAAVEDRA	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 248.750	$ 39.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 248.750	$ 10.000	0,000	$ 248.750	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.800
CC 80380834	JAIRO MUÑOZ SAAVEDRA	01	00											X						0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 348.250	$ 55.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 348.250	$ 0	0,000	$ 348.250	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 348.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.800
CC 80380834	JAIRO MUÑOZ SAAVEDRA	01	00										X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 877.250	$ 140.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 877.250	$ 35.100	6,960	$ 877.250	$ 61.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 877.250	$ 35.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 271.700
CC 80381542	ALVARITO DUQUE MIRANDA	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 411.948	$ 66.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 411.948	$ 16.500	0,000	$ 411.948	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 236.667	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.000
CC 80381542	ALVARITO DUQUE MIRANDA	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.607.854	$ 257.300	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.607.854	$ 64.400	6,960	$ 1.607.854	$ 112.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.607.854	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 498.100
CC 8046146	CARLOS ALFREDO ESPINOSA PALACIO	01	00																	0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 2.195.000	$ 373.200	(EPS001) ALIANSALUD	$ 2.195.000	$ 87.800	2,436	$ 2.195.000	$ 53.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.195.000	$ 87.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 602.300
CC 8046146	CARLOS ALFREDO ESPINOSA PALACIO	01	00														X			0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 1.609.667	$ 273.800	(EPS001) ALIANSALUD	$ 1.609.667	$ 64.400	0,000	$ 1.609.667	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.609.667	$ 64.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.600
CC 8046146	CARLOS ALFREDO ESPINOSA PALACIO	01	00														X			0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 585.333	$ 99.700	(EPS001) ALIANSALUD	$ 585.333	$ 23.500	0,000	$ 585.333	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 585.333	$ 23.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.700
CC 80539446	LUIS EDUARDO LICHT PARDO	01	00										X							0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.339.938	$ 214.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.339.938	$ 53.600	4,350	$ 1.339.938	$ 58.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.339.938	$ 53.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.900
CC 80539446	LUIS EDUARDO LICHT PARDO	01	00														L			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 225.730	$ 36.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 225.730	$ 9.100	0,000	$ 225.730	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 183.333	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.700
CC 80730396	YONATHAN EDUARDO GARZON AVILA	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.383.497	$ 541.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.383.497	$ 135.400	6,960	$ 3.383.497	$ 235.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.383.497	$ 135.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.047.700
CC 80746620	JEISON ALBERTO CAICEDO RINCON	01	00	X																0	3	3	3	3	(231001) COLFONDOS	$ 450.000	$ 72.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 450.000	$ 18.000	6,960	$ 450.000	$ 31.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 450.000	$ 18.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 139.400
CC 80772319	LUIS ALEJANDRO PERDOMO TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.300.000	$ 368.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.300.000	$ 92.000	2,436	$ 2.300.000	$ 56.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.300.000	$ 92.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 608.100
CC 80810868	HOLLMAN ESTEBAN AYALA ANGULO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 5.490.000	$ 933.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 5.490.000	$ 219.600	6,960	$ 5.490.000	$ 382.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 5.490.000	$ 219.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.754.800
CC 80831717	CRISTHIAN CAMILO MEDINA BAUTISTA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 2.450.000	$ 392.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.450.000	$ 98.000	2,436	$ 2.450.000	$ 59.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.450.000	$ 98.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 647.700
CC 80881217	CARLOS JULIAN NIETO	01	00														X			0	8	8	8	8	(231001) COLFONDOS	$ 530.127	$ 84.900	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 530.127	$ 21.300	0,000	$ 530.127	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 269.788	$ 10.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.000
CC 80881217	CARLOS JULIAN NIETO	01	00								X		X							0	22	22	22	22	(231001) COLFONDOS	$ 1.240.185	$ 198.500	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.240.185	$ 49.700	4,350	$ 1.240.185	$ 54.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.240.185	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.900
CC 80912745	EDGAR ALEXANDER VILLEGAS CANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 3.010.417	$ 481.700	(EPS010) EPS SURA	$ 3.010.417	$ 120.500	6,960	$ 3.010.417	$ 209.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.010.417	$ 120.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 932.300
CC 8110664	RODRIGO DURANGO CUADROS	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 479.161	$ 76.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 479.161	$ 19.200	0,000	$ 479.161	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 328.333	$ 13.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.100
CC 8110664	RODRIGO DURANGO CUADROS	01	00										X							0	25	25	25	25	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.524.063	$ 403.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.524.063	$ 101.000	6,960	$ 2.524.063	$ 175.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.524.063	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 781.600
CC 83237526	GIOVANNY CHILA CHAMBO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.010.417	$ 161.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.010.417	$ 40.500	6,960	$ 1.010.417	$ 70.400	(CCF10) COMFABOY	$ 1.010.417	$ 40.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 313.100
CC 83241418	MIGUEL ANTONIO RINCON ROBAYO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.593.750	$ 255.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 1.593.750	$ 63.800	6,960	$ 1.593.750	$ 111.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.593.750	$ 63.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 493.600
CC 85372002	JOSE ALFREDO LLORENTE MANJARRES	01	00								X									0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.001	$ 160.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.000.001	$ 40.100	2,436	$ 1.000.001	$ 24.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.000.001	$ 40.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 264.700

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 87062184	JUAN CARLOS GUSTIN DELGADO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.750.533	$ 440.100	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.750.533	$ 110.100	4,350	$ 2.750.533	$ 119.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.750.533	$ 110.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 780.000
CC 87063759	JESUS MIGUEL ORTEGA ROSERO	01	00		X						X									0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(EPS005) EPS SANITAS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 822.822	$ 33.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.900
CC 88160936	NEPTALY GAFARO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.263.718	$ 202.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.263.718	$ 50.600	6,960	$ 1.263.718	$ 88.000	(CCF10) COMFABOY	$ 1.263.718	$ 50.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 391.400
CC 88224605	JAIME IVAN PRADA VANEGAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 7.770.000	$ 1.321.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 7.770.000	$ 310.800	6,960	$ 7.770.000	$ 540.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 7.770.000	$ 310.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.483.400
CC 88241944	REINALDO TRASLAVIÑA BERNAL	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.214.583	$ 194.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.214.583	$ 48.600	6,960	$ 1.214.583	$ 84.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.214.583	$ 48.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.200
CC 88275105	JESUS BAEZ TIRADO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.647.917	$ 263.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.647.917	$ 66.000	6,960	$ 1.647.917	$ 114.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.647.917	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510.400
CC 88288103	WILLIAM JOSE DELGADO DURAN	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 260.417	$ 41.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 260.417	$ 10.500	0,000	$ 260.417	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.200
CC 88288103	WILLIAM JOSE DELGADO DURAN	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.639.250	$ 262.300	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.639.250	$ 65.600	6,960	$ 1.639.250	$ 114.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.639.250	$ 65.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 507.600
CC 9023480	DANILES OJEDA MARZAL	01	00	X									X							0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.530.290	$ 244.900	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.530.290	$ 61.300	6,960	$ 1.530.290	$ 106.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.530.290	$ 61.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 474.100
CC 91010331	EDGAR PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.520.000	$ 403.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.520.000	$ 100.800	4,350	$ 2.520.000	$ 109.700	(CCF10) COMFABOY	$ 2.520.000	$ 100.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 714.500
CC 91012375	GERMAN CAMELO PORRAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.815.000	$ 290.400	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.815.000	$ 72.600	4,350	$ 1.815.000	$ 79.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.815.000	$ 72.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 514.600
CC 91013327	FERNANDO ARDILA GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.209.491	$ 513.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.209.491	$ 128.400	6,960	$ 3.209.491	$ 223.400	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.209.491	$ 128.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 993.800
CC 91014144	JUAN CARLOS GUIZA GALEANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.965.104	$ 314.500	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.965.104	$ 78.700	4,350	$ 1.965.104	$ 85.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.965.104	$ 78.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.400
CC 91044926	MOISES PAREDES SUAREZ	01	00	X																0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	$ 404.000	$ 64.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 404.000	$ 16.200	6,960	$ 404.000	$ 28.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 404.000	$ 16.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.300
CC 91130615	ELVER AUGUSTO AREIZA CARMONA	01	00														L			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 316.840	$ 50.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 316.840	$ 12.700	0,000	$ 316.840	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 208.333	$ 8.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800
CC 91130615	ELVER AUGUSTO AREIZA CARMONA	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.846.875	$ 295.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.846.875	$ 73.900	6,960	$ 1.846.875	$ 128.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.846.875	$ 73.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.900
CC 91131938	ADAN RINCON GOMEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.384.755	$ 221.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.384.755	$ 55.400	6,960	$ 1.384.755	$ 96.400	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.384.755	$ 55.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428.800
CC 91133262	SERAFIN DE JESUS CAMACHO MARIN	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.991.177	$ 318.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.991.177	$ 79.700	6,960	$ 1.991.177	$ 138.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.991.177	$ 79.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.600
CC 91133743	SAMUEL GALEANO SANCHEZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.790.834	$ 286.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.790.834	$ 71.700	6,960	$ 1.790.834	$ 124.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.790.834	$ 71.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.700
CC 91135024	CAMPO ANIBAL QUIROGA VELAZCO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.334.375	$ 213.500	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.334.375	$ 53.400	6,960	$ 1.334.375	$ 92.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.334.375	$ 53.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.200
CC 91135075	CARLOS MARIO LONDOÑO AGUDELO	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 788.500	$ 126.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 788.500	$ 31.600	6,960	$ 788.500	$ 54.900	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.221.931	$ 48.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.600
CC 91135106	FREDY VIVAS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.428.646	$ 228.600	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.428.646	$ 57.200	6,960	$ 1.428.646	$ 99.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.428.646	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 442.500
CC 91136116	JOSE ANTONIO MOSQUERA QUINTERO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.838.750	$ 294.200	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.838.750	$ 73.600	4,350	$ 1.838.750	$ 80.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.838.750	$ 73.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 521.400
CC 91136361	ONEBER TORRES RUIZ	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.502.083	$ 240.400	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.502.083	$ 60.100	6,960	$ 1.502.083	$ 104.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.502.083	$ 60.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 465.200
CC 91136566	LUVIN JASBEY AFANADOR CIFUENTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.406.979	$ 225.200	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.406.979	$ 56.300	6,960	$ 1.406.979	$ 98.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.406.979	$ 56.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 435.800
CC 91213482	HERNANDO NAVARRO ORDUÑA	01	00		X															0	19	19	19	19	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.947.500	$ 311.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.947.500	$ 77.900	6,960	$ 1.947.500	$ 135.600	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.524.063	$ 101.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 626.100
CC 91256169	EFRAIN BAYONA SERRANO	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 4.022.475	$ 684.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 4.022.475	$ 160.900	4,350	$ 4.022.475	$ 175.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 4.022.475	$ 160.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.180.800
CC 91353280	CARLOS FRANCISCO ROA TORRES	01	00		X															0	16	16	16	16	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 533.334	$ 85.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 533.334	$ 21.400	4,350	$ 533.334	$ 23.300	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.199.058	$ 48.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.100
CC 91356545	PEDRO ANTONIO REMOLINA SEQUEDA	01	00		X						X		X							0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.193.729	$ 191.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.193.729	$ 47.800	6,960	$ 1.193.729	$ 83.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.272.736	$ 91.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 412.900
CC 91362062	NOLBERTO MATEUS TELLEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.954.333	$ 312.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.954.333	$ 78.200	4,350	$ 1.954.333	$ 85.100	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.954.333	$ 78.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 554.200
CC 91363359	ORLAIN AGUILAR VELASCO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.777.083	$ 284.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.777.083	$ 71.100	6,960	$ 1.777.083	$ 123.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.777.083	$ 71.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.300
CC 91363431	EDUAR DAYAN CELIS HERNANDEZ	01	00											X						0	13	13	13	13	(230301) PORVENIR	$ 462.177	$ 74.000	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 462.177	$ 18.500	0,000	$ 462.177	$ 0	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 462.177	$ 18.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.000
CC 91363431	EDUAR DAYAN CELIS HERNANDEZ	01	00										X							0	17	17	17	17	(230301) PORVENIR	$ 1.090.000	$ 174.400	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.090.000	$ 43.600	6,960	$ 1.090.000	$ 75.900	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.090.000	$ 43.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 337.500
CC 91363518	REINALDO SANTAMARIA VELASCO	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.156.250	$ 185.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.156.250	$ 46.300	6,960	$ 1.156.250	$ 80.500	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.156.250	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.100
CC 91363954	HENRY RIAÑO TORRES	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.360.416	$ 217.700	(EPS041) NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL	$ 1.360.416	$ 54.500	6,960	$ 1.360.416	$ 94.700	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.360.416	$ 54.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.400
CC 91364034	JUAN CARLOS SERRANO DIAZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.550.844	$ 408.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.550.844	$ 102.100	6,960	$ 2.550.844	$ 177.600	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 2.550.844	$ 102.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 790.000
CC 91421108	HENRY BALCAZAR CAMPO	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.271.792	$ 203.500	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.271.792	$ 50.900	6,960	$ 1.271.792	$ 88.600	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.271.792	$ 50.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 393.900
CC 91454437	ANDRES PINTO BLANCO	01	00														X			0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 882.434	$ 141.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 882.434	$ 35.300	0,000	$ 882.434	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 584.414	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 91454437	ANDRES PINTO BLANCO	01	00										X							0	23	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.362.822	$ 378.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.362.822	$ 94.600	6,960	$ 2.362.822	$ 164.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 2.362.822	$ 94.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 731.800
CC 91464823	JAIME GARCIA CORREDOR	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.725.533	$ 596.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 3.725.533	$ 149.100	4,350	$ 3.725.533	$ 162.100	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 3.725.533	$ 149.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.056.400
CC 92539778	ADELFIN MANUEL SUAREZ SUAREZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.752.209	$ 280.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.752.209	$ 70.100	6,960	$ 1.752.209	$ 122.000	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 1.752.209	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.600
CC 9270180	FELIPE GOMEZ AMADOR	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.650.000	$ 264.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.650.000	$ 66.000	2,436	$ 1.650.000	$ 40.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.650.000	$ 66.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 436.200
CC 93085316	JOSE ALVIS BERNATE BONILLA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.241.625	$ 198.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.241.625	$ 49.700	6,960	$ 1.241.625	$ 86.500	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.241.625	$ 49.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 384.600
CC 93085316	JOSE ALVIS BERNATE BONILLA	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 396.358	$ 63.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 396.358	$ 15.900	0,000	$ 396.358	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 308.164	$ 12.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 91.800
CC 93129015	JOAQUIN MARCELO GUZMAN SANCHEZ	01	00		X															0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 722.000	$ 115.600	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 722.000	$ 28.900	6,960	$ 722.000	$ 50.300	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.885.205	$ 75.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 270.300
CC 93336041	REINED VASQUEZ NOREÑA	01	00														X			0	4	4	4	4	(25-14) COLPENSIONES	$ 193.333	$ 31.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 193.333	$ 7.800	0,000	$ 193.333	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 193.333	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.600
CC 93336041	REINED VASQUEZ NOREÑA	01	00																	0	26	26	26	26	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.256.667	$ 201.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.256.667	$ 50.300	6,960	$ 1.256.667	$ 87.500	(CCF10) COMFABOY	$ 1.256.667	$ 50.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 389.200
CC 93339254	YEISON JAVIER PARRA HERNANDEZ	01	00														X			0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 604.273	$ 96.700	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 604.273	$ 24.200	0,000	$ 604.273	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 476.667	$ 19.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000
CC 93339254	YEISON JAVIER PARRA HERNANDEZ	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 54.934	$ 8.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 54.934	$ 2.200	0,000	$ 54.934	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 43.333	$ 1.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.800
CC 93339254	YEISON JAVIER PARRA HERNANDEZ	01	00										X							0	18	18	18	18	(230301) PORVENIR	$ 925.577	$ 148.100	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 925.577	$ 37.100	2,436	$ 925.577	$ 22.600	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 925.577	$ 37.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 244.900
CC 93361436	HOVER NORMAN RAMIREZ GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 2.590.000	$ 414.400	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.590.000	$ 103.600	6,960	$ 2.590.000	$ 180.300	(CCF10) COMFABOY	$ 2.590.000	$ 103.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 801.900
CC 93392279	DOUGLAS VASQUEZ MEJIA	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.154.667	$ 344.800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 2.154.667	$ 86.200	6,960	$ 2.154.667	$ 150.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 2.154.667	$ 86.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 667.200
CC 93445702	ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ	01	00														X			0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 450.036	$ 72.100	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 450.036	$ 18.100	0,000	$ 450.036	$ 0	(CCF26) COMFACUNDI	$ 235.673	$ 9.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.700
CC 93445702	ARLEY RODRIGUEZ SUAREZ	01	00								X		X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.590.209	$ 254.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.590.209	$ 63.700	6,960	$ 1.590.209	$ 110.700	(CCF26) COMFACUNDI	$ 1.590.209	$ 63.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 492.600
CC 93448017	ALEXANDER ROBLEDO CARDENAS	01	00																	0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 1.479.000	$ 236.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.479.000	$ 59.200	6,960	$ 1.479.000	$ 103.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.479.000	$ 59.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458.100
CC 93448017	ALEXANDER ROBLEDO CARDENAS	01	00														X			0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 63.378	$ 10.200	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 63.378	$ 2.600	0,000	$ 63.378	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 51.031	$ 2.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.900
CC 93450603	WILIAM HERNAN CAPERA CAMPOS	01	00								X		X							0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 1.429.558	$ 228.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.429.558	$ 57.200	4,350	$ 1.429.558	$ 62.200	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.429.558	$ 57.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.400
CC 93450603	WILIAM HERNAN CAPERA CAMPOS	01	00											X						0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.001	$ 16.100	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 100.001	$ 4.100	0,000	$ 100.001	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 100.001	$ 4.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.300
CC 93452587	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ VAQUIRO	01	00	X									X							0	7	7	7	7	(25-14) COLPENSIONES	$ 513.374	$ 82.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 513.374	$ 20.600	4,350	$ 513.374	$ 22.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 513.374	$ 20.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.800
CC 93452587	OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ VAQUIRO	01	00														X			0	5	5	5	5	(25-14) COLPENSIONES	$ 166.667	$ 26.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 6.700	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.100
CC 93453546	DANILO RINCON	01	00								X		X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 1.577.500	$ 252.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.577.500	$ 63.100	4,350	$ 1.577.500	$ 68.700	(CCF10) COMFABOY	$ 1.577.500	$ 63.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 447.300
CC 94252035	GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ AGUDELO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.780.000	$ 284.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.780.000	$ 71.200	6,960	$ 1.780.000	$ 123.900	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.780.000	$ 71.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 551.100
CC 94262858	DUVAN FERNEY BETANCOURT YARCE	01	00														X			0	5	5	5	5	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 184.167	$ 29.500	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 184.167	$ 7.400	0,000	$ 184.167	$ 0	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 184.167	$ 7.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.300
CC 94262858	DUVAN FERNEY BETANCOURT YARCE	01	00																	0	25	25	25	25	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 920.834	$ 147.400	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 920.834	$ 36.900	6,960	$ 920.834	$ 64.100	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 920.834	$ 36.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.300
CC 94300625	FEDERICO VALENCIA LEDESMA	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.296.875	$ 207.500	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.296.875	$ 51.900	6,960	$ 1.296.875	$ 90.300	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.296.875	$ 51.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 401.600
CC 94307395	JHON ROBERT MARROQUIN NEIRA	01	00											X						0	7	7	7	7	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 233.334	$ 37.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 233.334	$ 0	0,000	$ 233.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 233.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.400
CC 94307395	JHON ROBERT MARROQUIN NEIRA	01	00										X							0	23	23	23	23	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 917.709	$ 146.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 917.709	$ 36.800	6,960	$ 917.709	$ 63.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 917.709	$ 36.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 284.400
CC 94386361	ARNOLDO LOPEZ GONZALEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.843.956	$ 455.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 2.843.956	$ 113.800	6,960	$ 2.843.956	$ 198.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 2.843.956	$ 113.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 880.700
CC 94429732	JAIME ALBERTO VARGAS MONTES	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.823.334	$ 611.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.823.334	$ 153.000	6,960	$ 3.823.334	$ 266.200	(CCF40) COMFENALCO SANTANDER	$ 3.823.334	$ 153.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.184.000
CC 94463310	HUGO FERNANDO JARAMILLO LONDOÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.350.000	$ 216.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.350.000	$ 54.000	6,960	$ 1.350.000	$ 94.000	(CCF48) COMFATOLIMA	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 418.000
CC 9535708	ADMILFO GIL CASTELLANOS	01	00										X							0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 2.610.834	$ 417.800	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 2.610.834	$ 104.500	6,960	$ 2.610.834	$ 181.800	(CCF10) COMFABOY	$ 2.610.834	$ 104.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 808.600
CC 9800494	JOSE URIEL HERNANDEZ MENDEZ	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.766.248	$ 282.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.766.248	$ 70.700	6,960	$ 1.766.248	$ 123.000	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.766.248	$ 70.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.000
CC 98346680	MAURO ANDRES PIZARRO OBANDO	01	00		X															0	11	11	11	11	(230301) PORVENIR	$ 623.334	$ 99.800	(EPS037) NUEVA EPS	$ 623.334	$ 25.000	6,960	$ 623.334	$ 43.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 834.434	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.600
CC 98392105	SEGUNDO ARCADIO JIMENEZ	01	00										X							0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 1.014.203	$ 162.300	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 1.014.203	$ 40.600	6,960	$ 1.014.203	$ 70.600	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 1.014.203	$ 40.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 314.100
CC 98392105	SEGUNDO ARCADIO JIMENEZ	01	00														X			0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 192.531	$ 30.900	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 192.531	$ 7.800	0,000	$ 192.531	$ 0	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 168.333	$ 6.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.500
CC 98393088	GABRIEL AGUSTIN GUERRERO RAMOS	01	00		X						X		X							0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 224.989	$ 36.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 224.989	$ 9.000	6,960	$ 224.989	$ 15.700	(CCF35) COMFAMILIAR NARIÑO	$ 560.402	$ 22.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.200

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 07/02/2022 **Empresa NI800186228 INGENIERIA DE VIAS S A S** **Planilla Nro: 1043612927** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 98394812	JUAN CARLOS SOLARTE BASANTE	01	00		X															0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.760.000	$ 281.600	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.760.000	$ 70.400	6,960	$ 1.760.000	$ 122.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 2.106.672	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 558.800
CC 9850735	GERARDO VALENCIA GONZALEZ	01	00														X			0	4	4	4	4	(231001) COLFONDOS	$ 202.424	$ 32.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 202.424	$ 8.100	0,000	$ 202.424	$ 0	(CCF10) COMFABOY	$ 194.561	$ 7.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.300
CC 9850735	GERARDO VALENCIA GONZALEZ	01	00																	0	26	26	26	26	(231001) COLFONDOS	$ 1.239.334	$ 198.300	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.239.334	$ 49.600	6,960	$ 1.239.334	$ 86.300	(CCF10) COMFABOY	$ 1.239.334	$ 49.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.800
CC 98629917	JOHN ALEXANDER ARIAS GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION (ING + PROTECCION)	$ 13.200.000	$ 2.244.000	(EPS001) ALIANSALUD	$ 13.200.000	$ 1.650.000	6,960	$ 13.200.000	$ 918.800	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 13.200.000	$ 528.000	$ 264.000	$ 396.000	$ 0	$ 0	$ 6.000.800
CC 9955447	ALVARO OBDULIO RENDON ECHEVERRI	01	00										X							0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.731.724	$ 277.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.731.724	$ 69.300	6,960	$ 1.731.724	$ 120.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 1.731.724	$ 69.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 536.300
PE 952116906021986	LENIN LENER OJEDA VARGAS	01	00														X			0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 583.333	$ 93.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 583.333	$ 23.400	0,000	$ 583.333	$ 0	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 583.333	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.200
PE 952116906021986	LENIN LENER OJEDA VARGAS	01	00																	0	23	23	23	23	(230301) PORVENIR	$ 1.916.667	$ 306.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.916.667	$ 76.700	6,960	$ 1.916.667	$ 133.500	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1.916.667	$ 76.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 593.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.357.722.603	$ 1.475.400.196	$ 1.475.400.196	$ 1.509.084.662	$ 220.002.700	$ 74.343.300	$ 80.854.700	$ 59.122.300	$ 3.906.600	$ 5.860.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 444.089.600	$ 0	$ 444.089.600

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-15, 10:28:07 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 54213876

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 14/02/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	PAVIMENTAR SM SAS	**Nombre Sucursal**	BOLIVAR	**Código Sucursal**	001
Documento	NI901508351	**Dirección**	CR 10 #67 N - 242		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3134310		
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	SUCURSAL		
Ciudad	POPAYAN	**Departamento**	CAUCA		
Representante Legal	MELENDEZ MARIN ANDRES	**Identificación**	CC 80765954		
Total Afiliados	21	**ARP**	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005976044	JOSE FERNANDO MURILLO PALACIOS	01	00	X	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1030708772	ALEXANDER GREGORIO MELENDEZ BASTIDAS	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 633.334	$ 101.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 633.334	$ 25.400	6,960	$ 633.334	$ 44.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 633.334	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.300
CC 10593459	ARIS MAURICIO NARVAEZ SANTACRUZ	01	00	X																0	19	19	19	19	(230301) PORVENIR	$ 633.334	$ 101.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 633.334	$ 25.400	6,960	$ 633.334	$ 44.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 633.334	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.300
CC 1061220784	ODADMIN ANDRES ACHIPIZ BOLAÑOS	01	00											X						0	3	3	3	3	(25-14) COLPENSIONES	$ 100.000	$ 12.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 100.000	$ 0	0,000	$ 100.000	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.000
CC 1061220784	ODADMIN ANDRES ACHIPIZ BOLAÑOS	01	00	X																0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 33.334	$ 5.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 1062077154	FREIMAN ACHIPIZ BOLAÑOS	01	00	X																0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	$ 800.000	$ 128.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 800.000	$ 32.000	6,960	$ 800.000	$ 55.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 800.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 247.700
CC 1062083009	ADIN JARIB ACHIPIZ BOLAÑOS	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 20.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 166.667	$ 0	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.100
CC 1062083009	ADIN JARIB ACHIPIZ BOLAÑOS	01	00	X																0	15	15	15	15	(230301) PORVENIR	$ 500.000	$ 80.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 500.000	$ 20.000	6,960	$ 500.000	$ 34.800	(CCF14) COMFACAUCA	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.800
CC 1062778888	JAIR ADOLFO LULIGO CONEJO	01	00	X																0	27	27	27	27	(25-14) COLPENSIONES	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 1064720488	JHON JADER GUARDIA ROMERO	01	00	X																0	19	19	19	19	(230201) PROTECCION	$ 633.334	$ 101.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 633.334	$ 25.400	6,960	$ 633.334	$ 44.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 633.334	$ 25.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.300
CC 1084222199	MAURICIO HERNANDO PINTA ROMERO	01	00	X																0	12	12	12	12	(230201) PROTECCION	$ 400.000	$ 64.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 400.000	$ 16.000	6,960	$ 400.000	$ 27.900	(CCF14) COMFACAUCA	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.900
CC 1087753409	JUAN DIEGO PATIÑO CAICEDO	01	00											X						0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 4.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 33.334	$ 0	0,000	$ 33.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100
CC 1087753409	JUAN DIEGO PATIÑO CAICEDO	01	00	X																0	26	26	26	26	(230301) PORVENIR	$ 866.667	$ 138.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 866.667	$ 34.700	6,960	$ 866.667	$ 60.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 866.667	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268.500
CC 1089076871	JESUS ARBEY GOMEZ ROSERO	01	00											X						0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 16.100	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 0	0,000	$ 133.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.100
CC 1089076871	JESUS ARBEY GOMEZ ROSERO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1089077778	JESUS YONATAN PABON LOPEZ	01	00	X																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 200.000	$ 32.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 200.000	$ 8.000	6,960	$ 200.000	$ 14.000	(CCF14) COMFACAUCA	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.000
CC 1127664467	CARLOS ANDRES MELENDEZ BASTIDAS	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 12845483	WILLIAM JUSTO BURBANO DOMINGUEZ	01	00											X						0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	$ 166.667	$ 20.100	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 166.667	$ 0	0,000	$ 166.667	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 166.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.100
CC 12845483	WILLIAM JUSTO BURBANO DOMINGUEZ	01	00	X																0	14	14	14	14	(230301) PORVENIR	$ 466.667	$ 74.700	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 466.667	$ 18.700	6,960	$ 466.667	$ 32.500	(CCF14) COMFACAUCA	$ 466.667	$ 18.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 144.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/02/2022 **Empresa NI901508351 PAVIMENTAR SM SAS** **Planilla Nro: 54213876** **Periodo Cotización: enero de 2022** **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 12977705	HERNANDO RAFAEL POPAYAN BELALCAZAR	01	00	X																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(ESSC18) EMSSANAR EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 14836113	DANY GALINDEZ MUÑOZ	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 33.334	$ 1.400	6,960	$ 33.334	$ 2.400	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600
CC 15816853	PABLO FRANCISCO MONTERO ROSERO	01	00	X																0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	$ 133.334	$ 21.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 133.334	$ 5.400	6,960	$ 133.334	$ 9.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 133.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.500
CC 4114298	NESTOR ALEXANDER BUITRAGO TELLEZ	01	00											X						0	1	1	1	1	(25-14) COLPENSIONES	$ 33.334	$ 4.100	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 33.334	$ 0	0,000	$ 33.334	$ 0	(CCF14) COMFACAUCA	$ 33.334	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.100
CC 4114298	NESTOR ALEXANDER BUITRAGO TELLEZ	01	00	X																0	11	11	11	11	(25-14) COLPENSIONES	$ 366.667	$ 58.700	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 366.667	$ 14.700	6,960	$ 366.667	$ 25.600	(CCF14) COMFACAUCA	$ 366.667	$ 14.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700
CC 4627953	JOSE MIGUEL DAZA GIRON	01	00	X	X															0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	$ 900.000	$ 144.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 900.000	$ 36.000	6,960	$ 900.000	$ 62.700	(CCF14) COMFACAUCA	$ 900.000	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 278.700
CC 4697162	EDGAR ANTONIO ORBES ROSAS	01	00	X																0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 833.334	$ 133.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF14) COMFACAUCA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 76334331	ALEXANDER EMIGDIO CRUZ RUIZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.300	(CCF14) COMFACAUCA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 11.866.676	$ 11.866.676	$ 11.866.676	$ 11.866.676	$ 1.874.500	$ 450.000	$ 783.000	$ 450.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.557.500	$ 0	$ 3.557.500

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900357379	3	CA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO	VIA PRINCIPAL SALIDA SAN SEBASTIAN	BOLIVAR-CAUCA	3115065421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1335687854	9431164557	E	2022/02/17	2022/02/21	BANCOLOMBIA	4	$3,585,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10317046	ALVARADO ILES EMILIO																		230201	30	$1,000,000	$160,000	EPS037	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
2	CC	1007708367	ANACONA DAZA JOHAN SEBASTIAN	X																	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF14	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
3	CC	12401435	CADENA ALVEAR JOSE MANUEL																		230201	30	$1,800,000	$288,000	EPS037	30	$1,800,000	$72,000	CCF14	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0	Si	$557,300
4	CC	1143122584	CARRILLO TORRES ELIECER ENRIQUE																		230301	30	$1,100,000	$176,000	ESSC07	30	$1,100,000	$44,000	CCF14	30	$1,100,000	$44,000	14-11	30	$1,100,000	$76,600	30	$0	$0	Si	$340,600
5	CC	1007301536	CHAPAL NAVARRO JOHAN JESUS	X																	230301	4	$146,667	$23,500	ESSC18	4	$146,667	$5,900	CCF14	4	$146,667	$5,900	14-11	4	$146,667	$10,300	4	$0	$0	Si	$45,600
6	CC	1114732828	CORDOBA FERNANDEZ DIOMAR STIVEN	X																	230301	1	$40,000	$6,400	EPS037	1	$40,000	$1,600	CCF14	1	$40,000	$1,600	14-11	1	$40,000	$2,800	1	$0	$0	Si	$12,400
7	CC	1058967995	DAZA RUANO EDWARD VICENTE	X																	230301	28	$933,334	$149,400	EPS037	28	$933,334	$37,400	CCF14	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
8	CC	10317323	DAZA RUANO JAVIER HERNAN	X																	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF14	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
9	CC	1088728594	DE LA CRUZ DIAZ RIGOBERTO																		230201	30	$1,400,000	$224,000	ESSC18	30	$1,400,000	$56,000	CCF14	30	$1,400,000	$56,000	14-11	30	$1,400,000	$97,500	30	$0	$0	Si	$433,500
10	CC	1086223990	GUERRERO HIDALGO JUAN SEBASTIAN	X																	230301	1	$46,667	$7,500	EPS037	1	$46,667	$1,900	CCF14	1	$46,667	$1,900	14-11	1	$46,667	$3,300	1	$0	$0	Si	$14,600
11	CC	1115062847	LENIS GRIJALBA ALVARO JOSE																		230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$40,000	CCF14	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0	Si	$309,600
12	CC	1061807442	LLANTEN HERNANDEZ FREIDEN ALDAIR	X																	230301	28	$933,334	$149,400	ESSC62	28	$933,334	$37,400	CCF14	28	$933,334	$37,400	14-11	28	$933,334	$65,000	28	$0	$0	Si	$289,200
13	CC	98371703	NARVAEZ QUINTAS MIGUEL ANGEL SERGIO	X																	230301	1	$33,334	$5,400	ESSC18	1	$33,334	$1,400	CCF14	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
14	CC	5291110	ORTIZ WILFIDO	X																	230301	1	$40,000	$6,400	EPS005	1	$40,000	$1,600	CCF14	1	$40,000	$1,600	14-11	1	$40,000	$2,800	1	$0	$0	Si	$12,400
15	CC	98325447	RIASCOS LUIS ALFREDO	X																	230301	1	$33,334	$5,400	ESSC18	1	$33,334	$1,400	CCF14	1	$33,334	$1,400	14-11	1	$33,334	$2,400	1	$0	$0	Si	$10,600
16	CC	1033784698	USAMA CAES DANIEL ALEJANDRO																		230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$48,000	CCF14	30	$1,200,000	$48,000	14-11	30	$1,200,000	$83,600	30	$0	$0	Si	$371,600
Total	**Afiliados(16)**																						$11,573,338	$1,852,200			$11,573,338	$463,400			$11,573,338	$463,400			$11,573,338	$806,200		$0	$0		$3,585,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900357379	3	CA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO	VIA PRINCIPAL SALIDA SAN SEBASTIAN	BOLIVAR-CAUCA	3115065421	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-02	1335687854	9431164557	E	2022/02/17	2022/02/21	BANCOLOMBIA	4	$3,585,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				16	$1,852,200	$0	$0	$1,852,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$1,180,200	$0	$0	$1,180,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$672,000	$0	$0	$672,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$806,200	$0	$0	$806,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	$806,200	$0	$0	$806,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$463,400	$0	$0	$463,400
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	16	$463,400	$0	$0	$463,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				16	$463,400	$0	$0	$463,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	$152,200	$0	$0	$152,200
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	4	$64,700	$0	$0	$64,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$44,000	$0	$0	$44,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	$152,900	$0	$0	$152,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$49,600	$0	$0	$49,600
TOTAL				**16**	**$3,585,200**	**$0**	**$0**	**$3,585,200**

ARUS
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-02-05, 07:17:23 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 54080172

Periodo Cotización: enero de 2022 **Periodo Servicio:** febrero de 2022

PAGADO 04/02/2022 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VOLADURAS Y PERFORACIONES CHAVARRIA SAS		
Documento	NI900689415	**Dirección**	CR 76 #53 - 89 TOREE 3 OF 1704
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3661933
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	CHAVARRIA LEGARDA ADRIAN ALBERTO	**Identificación**	CC 71411749
Total Afiliados	40	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002855638	EDUAR DAVID PAJA HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1003037773	ELIAN SANTIAGO MUÑOZ CAMAYO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1003077930	DUVAN FELIPE HOYOS OSPINA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1005293614	FARLEY AYALA GUIZA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1020399765	JOSE ARNOYS QUEJADA RENTERIA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1045520574	YEIMER SANTOS LEZCANO	01	00	X															0	25	25	25	25	(230301) PORVENIR	$ 833.334	$ 133.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 833.334	$ 33.400	6,960	$ 833.334	$ 58.100	(CCF04) COMFAMA	$ 833.334	$ 33.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 258.300
CC 1051740554	ARLEY AMARIS SEGOVIA	01	00	X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1060988396	JUAN DAVID CERON CERON	01	00	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(ESSC62) ASMET SALUD	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1060990302	BOLIVAR MAMIAN MANQUILLO	01	00	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 1061726422	WILMAR ALFONSO DIAZ CHITO	01	00	X															0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	$ 100.000	$ 16.000	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 100.000	$ 4.000	6,960	$ 100.000	$ 7.000	(CCF04) COMFAMA	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.000
CC 10783233	LUIS ALBERTO MENDOZA FUENTES	01	00	X															0	18	18	18	18	(230201) PROTECCION	$ 600.000	$ 96.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 600.000	$ 24.000	6,960	$ 600.000	$ 41.800	(CCF04) COMFAMA	$ 600.000	$ 24.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.800
CC 1078856636	JENRY ANTONIO PALACIOS HURTADO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS010) EPS SURA	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1079093783	DAYRON ANTONIO MOSQUERA MURILLO	01	00		X														0	29	29	29	29	(230301) PORVENIR	$ 966.667	$ 154.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 966.667	$ 38.700	6,960	$ 966.667	$ 67.300	(CCF04) COMFAMA	$ 966.667	$ 38.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 299.400
CC 1079288208	YON ALEXANDER CORDOBA MORENO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1079288546	LUIS ARMANDO MACHADO PALOMEQUE	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1079288608	EMILSON HURTADO VALOIS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1079292432	YAIR PALACIOS IZQUIERDO	01	00	X															0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.300	(CCF04) COMFAMA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500
CC 1086222241	CESAR BENJAMIN PUCHANA SALAS	01	00	X															0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1086225319	YEFERSON STIVEN MADROÑERO GUERRERO	01	00	X															0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 04/02/2022 | **Empresa NI900689415 VOLADURAS Y PERFORACIONES** | **Planilla Nro: 54080172** | **Periodo Cotización: enero de 2022** | **Periodo Servicio: febrero de 2022**

II. DETALLE DEL APORTANTE

Total

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1087958962	LUIS FELIPE RIASCOS RODRIGUEZ	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 1090446062	EDSON HERNANDO CONTRERAS MONCADA	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1093140750	DIEGO ALEXIS LAGUADO JAIMES	01	00	X																0	20	20	20	20	(230201) PROTECCION	$ 666.667	$ 106.700	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1093140890	DIEGO ARMANDO CAÑAS BERBESI	01	00	X																0	20	20	20	20	(25-14) COLPENSIONES	$ 666.667	$ 106.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1093761796	TOLY ALEXIS FLOREZ RICO	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS010) EPS SURA	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1093771110	ANDRI KATHERINE MOGOLLON FLOREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS044) MEDIMAS EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1093886824	LUIS ARVEY LAGUADO PALACIOS	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 333.334	$ 53.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.300	(CCF04) COMFAMA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500
CC 1094506230	JOSE ALFREDO VEGA FLOREZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1094506521	JUAN CARLOS VEGA FLOREZ	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1094552042	JOSE ROSARIO ANGARITA MONCADA	01	00	X																0	20	20	20	20	(230301) PORVENIR	$ 666.667	$ 106.700	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 666.667	$ 26.700	6,960	$ 666.667	$ 46.500	(CCF04) COMFAMA	$ 666.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.600
CC 1128524056	DANILSA CUESTA CORDOBA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230201) PROTECCION	$ 300.000	$ 48.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900
CC 11615894	LUIS ARCADIO PALOMEQUE MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 11617090	LUIS ANTONIO MOSQUERA PALACIOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 11798579	JUSTINIANO MORENO MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 1192789628	EDWIN JAVIER ARIZA RAMIREZ	01	00	X																0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	$ 66.667	$ 10.700	(EPS037) NUEVA EPS	$ 66.667	$ 2.700	6,960	$ 66.667	$ 4.700	(CCF04) COMFAMA	$ 66.667	$ 2.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.800
CC 1193468557	ALINSON PALACIOS LEZCANO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.000.000	$ 160.000	(CCFC20) EPS-S COMPEN CHOCO	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 70879422	JUAN GIL LUNA BENITEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF04) COMFAMA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 76356779	JOSE MARINO PIÑACUE YOINO	01	00		X															0	8	8	8	8	(25-14) COLPENSIONES	$ 266.667	$ 42.700	(EPSIC3) ASOCIACION INDIGENA DEL CAUDAA.I.C	$ 266.667	$ 10.700	6,960	$ 266.667	$ 18.600	(CCF04) COMFAMA	$ 266.667	$ 10.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.700
CC 80759410	CARLOS LEODAN PASCUAZA GUACAN	01	00	X																0	7	7	7	7	(230301) PORVENIR	$ 233.334	$ 37.400	(EPS037) NUEVA EPS	$ 233.334	$ 9.400	6,960	$ 233.334	$ 16.300	(CCF04) COMFAMA	$ 233.334	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.500
CC 82230048	ENRIQUE MACHADO MARTINEZ	01	00	X																0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	$ 333.334	$ 53.400	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 333.334	$ 13.400	6,960	$ 333.334	$ 23.300	(CCF04) COMFAMA	$ 333.334	$ 13.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 103.500
CC 82362947	LUIS EDYS MOSQUERA MOSQUERA	01	00	X																0	9	9	9	9	(230301) PORVENIR	$ 300.000	$ 48.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 300.000	$ 12.000	6,960	$ 300.000	$ 20.900	(CCF04) COMFAMA	$ 300.000	$ 12.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 25.733.340	$ 25.733.340	$ 25.733.340	$ 25.733.340	$ 4.118.000	$ 1.030.000	$ 1.792.600	$ 1.030.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.970.600	$ 0	$ 7.970.600

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1058971296		LOPEZ ZUÑIGA CARLOS ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 10 4-18	BOLIVAR-CAUCA	8310401	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	1000001599	9430796727	I	2022/02/22	2022/02/21	BANCO BOGOTA	0	$328,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1058971296	LOPEZ ZUÑIGA CARLOS ANDRES	25-14	30	$1,000,000	$160,000	ESSC62	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,000,000	$43,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$43,500		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,500	$0	$0	$43,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$43,500	$0	$0	$43,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				**1**	**$328,500**	**$0**	**$0**	**$328,500**

.

ANEXO 4
MEPI-MN1-IN-15-FR-8
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 2

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO- 189

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	PRINCIPAL	$ 432.513.563	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	PRINCIPAL	$ 21.200.723	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	NACION	ADICIONAL 1	$ 8.199.993.068	$ -
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 3.720.975.313	$ 2.925.137.198
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	20	NACION	ADICIONAL 2	$ 5.969.272.079	$ 5.969.272.079
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	54	PROPIOS	ADICIONAL 2	$ 4.298.590.727	$ 4.298.590.727
2021	C-2401-0600-90-0-2401008-02	VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030. MÓDULO 1	20	NACION	ADICIONAL 2	$ 800.000.000	$ 800.000.000
		TOTAL				$ 23.442.545.473	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 333.667.461.613,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	OBRA	28 al 30 de Jun de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
1	AJUSTE DEF	28 al 30 de Jun de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
2	OBRA	Julio de 2021	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
2	AJUSTE DEF	Julio de 2022	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.442.545.473,00	$ 333.667.461.613,00				
3	OBRA	Agosto de 2021	$ 24.492.065,00	$ 71.592,00	$ 24.563.657,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.981.816,00	$ 333.642.897.956,00				
3	AJUSTE PROV	Agosto de 2021	$ 435.197,00	$ 1.272,00	$ 436.469,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.545.347,00	$ 333.642.461.487,00				
3	AJUSTE DEF	Agosto de 2021	$ 38.586,00	$ 113,00	$ 38.699,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.417.506.648,00	$ 333.642.422.788,00				
4	OBRA	Septiembre de 2021	$ 106.098.096,00	$ 310.133,00	$ 106.408.229,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.311.098.419,00	$ 333.536.014.559,00				
4	AJUSTE PROV	Septiembre de 2021	$ 2.135.733,00	$ 6.243,00	$ 2.141.976,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.308.956.443,00	$ 333.533.872.583,00				
4	AJUSTE DEF	Septiembre de 2021	-$ 77.364,00	-$ 226,00	-$ 77.590,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.309.034.033,00	$ 333.533.950.173,00				
5	OBRA	Octubre de 2021	$ 261.093.335,00	$ 763.196,00	$ 261.856.531,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.047.177.502,00	$ 333.272.093.642,00				
5	AJUSTE PROV	Octubre de 2021	$ 4.498.503,00	$ 13.149,00	$ 4.511.652,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.042.665.850,00	$ 333.267.581.990,00				
5	AJUSTE DEF	Octubre de 2021	-$ 249.058,00	-$ 728,00	-$ 249.786,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 23.042.915.636,00	$ 333.267.831.776,00				
6	OBRA	Noviembre de 2021	$ 3.825.242.623,00	$ 11.181.478,00	$ 3.836.424.101,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 19.206.491.535,00	$ 329.431.407.675,00				
6	AJUSTE PROV	Noviembre de 2021	$ 78.423.385,00	$ 229.238,00	$ 78.652.623,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 19.127.838.912,00	$ 329.352.755.052,00				
7	OBRA	Diciembre de 2021	$ 4.281.129.577,00	$ 12.514.071,00	$ 4.293.643.648,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 14.834.195.264,00	$ 325.059.111.404,00				
7	AJUSTE PROV	Diciembre de 2021	$ 78.359.316,00	$ 229.050,00	$ 78.588.366,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 14.755.606.898,00	$ 324.980.523.038,00				
8	OBRA	Enero de 2022	$ 760.384.232,00	$ 2.222.662,00	$ 762.606.894,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 13.993.000.004,00	$ 324.217.916.144,00				
9	OBRA	Febrero de 2022	$ 196.823.853,00	$ 575.331,00	$ 197.399.184,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 13.795.600.820,00	$ 324.020.516.960,00				
8	AJUSTE DEF	Enero de 2022	$ 33.238.375,00	$ 97.158,00	$ 33.335.533,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00		$ 13.762.265.287,00	$ 323.987.181.427,00				
TOTALES			**$ 9.652.066.454**	**$ 28.213.732**	**$ 9.680.280.186**					**$ 13.762.265.287**	**$ 323.987.181.427**				

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO- 189

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 9.455.263.781	$ 27.638.463	**$ 9.482.902.244**
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			
AJUSTES	$ 196.802.673	$ 575.269	**$ 197.377.942**
ESTUDIOS Y DISEÑOS			
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			
VALOR TOTAL	$ 9.652.066.454	$ 28.213.732	**$ 9.680.280.186**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 19202-01710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5
MEPI-MN1-IN-15-FR-10
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE BOLIVAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Total
Seco	24	24	19	24	19	19	21	22	21	18	24	19	19	21	21	24	18	20	21	18	18	17	17	15	15	15	17	18				548
Lluvias moderadas	0	0	1	0	2	2	1	1	2	4	0	2	2	1	2	0	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				46
Lluvias intensas	0	0	4	0	3	3	2	1	1	2	0	3	3	2	1	0	2	2	1	4	4	5	5	7	7	7	5	4				78
Total horas	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**	**24**				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Javier Castro Franco
Residente de Obra
Matrícula No.: 19202-213597 CAU

Firma
Nombre: César Hoyos Collazos
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 19202-220464 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 DE 2 .

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: feb-22 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" - FRENTE LA VEGA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				Total
Seco	19	20	20	16	18	21	19	18	19	18	21	19	18	23	18	21	19	18	24	21	22	21	20	20	22	22	19	19				555
Lluvias moderadas	2	4	3	5	4	2	4	4	3	4	2	4	4	1	4	2	4	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0				62
Lluvias intensas	3	0	1	3	2	1	1	2	2	2	1	1	2	0	2	1	1	2	0	1	2	3	4	4	2	2	5	5				55
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24				

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: Hector Danilo Atara
Residente de Obra
Matrícula No.: 25202-361738 CND

Firma
Nombre: Diego Mambuscay Pantoja
Residente de Interventoría
Matrícula No. : 19202-123532

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

.

ANEXO 6
MEPI-MN1-IN-15-FR-11
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: FEBRERO DEL 2022 **PROYECTO:** "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO-189

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
RESISTENCIA A COMPRESION									
1191	1/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 117)	INV E-410 - 13	Km 52+750MD- Box coulvert losa superior	1	>100%	123	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1192	1/02/2022				1		125	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1193	5/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 118)	INV E-410 - 13	Km 52+750MD- Box coulvert zarpa aleta salida (3,3m3)	1	>100%	104	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1194	5/02/2022				1		105	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1195	9/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 120)	INV E-410 - 13	Km 52+049/090 MD (10 paños) Km 52+259/264 MD- Cunetas (7m3)	1	>100%	146	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1196	9/02/2022				1		153	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1197	26/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 127)	INV E-410 - 13	Km 52+274/435 MD (10 paños)- Cunetas (3,5m3)	1	>70%	116	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1198	26/01/2022				1		112	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1199	27/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 128)	INV E-410 - 13	Km 52+810/912 MI (26 paños)- Cunetas (6,5m3)	1	>70%	118	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1200	27/01/2022				1		115	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1201	27/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 129)	INV E-410 - 13	Km 52+540/560 MD (7 paños)- Cunetas (6,2m3)	1	>70%	118	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1202	27/01/2022				1		117	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1203	28/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 130)	INV E-410 - 13	Km 52+915/973 MI (20 paños)- Cunetas (5,5m3)	1	>70%	73	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1204	28/01/2022				1		86	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.

1205	28/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 131)	INV E-410 - 13	Km 53+070 MI- Box coulvert losa inferior (4,1m3)	1	>70%	114	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1206	28/01/2022				1		112	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1207	28/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 132)	INV E-410 - 13	Km 52+530/720 MD (20 paños)- Cunetas (7,1m3)	1	>70%	134	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1208	28/01/2022				1		131	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1209	29/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 133)	INV E-410 - 13	Km 52+850/870 MI (5 paños) Km 52+912/975 MI (20 paños)- Cunetas (7m3)	1	>70%	91	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1210	29/01/2022				1		109	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1211	31/01/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 134)	INV E-410 - 13	Km 52+850/862 MI (5 paños) Km 52+974 a Km 53+030 MI (18 paños)- Cunetas (5,8m3)	1	>70%	104	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1212	31/01/2022				1		90	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1213	2/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 135)	INV E-410 - 13	Km 52+435/711 MD- Cunetas (7,4m3)	1	>70%	77	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1214	2/02/2022				1		83	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1215	2/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 136)	INV E-410 - 13	Km 53+070 MI - Box coulvert muros laterales (2,7m3)	1	>70%	103	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1216	2/02/2022				1		106	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1217	4/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 137)	INV E-410 - 13	Km 52+810 a Km 53+033 MI (20 paños)- Cunetas (7,4m3)	1	>70%	80	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1218	4/02/2022				1		74	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1219	4/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 138)	INV E-410 - 13	Km 53+350 MI-Box coulvert zarpa o losa inferior	1	>70%	99	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1220	4/02/2022				1		96	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1221	4/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 139)	INV E-410 - 13	Km 52+711 MI (21 paños) - Cunetas (7m3)	1	>70%	77	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1222	4/02/2022				1		86	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1223	5/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 140)	INV E-410 - 13	Km 52+810 a Km 53+033 MD (21 paños) - Cunetas (3,3m3)	1	>70%	119	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1224	5/02/2022				1		109	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1225	7/02/2022	Resistencia a la compresión de	INV E-410 - 13	Km 53+430 MD- Alcantarilla mejoramiento en ciclopeo	1	>70%	107	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.

1226	7/02/2022	concretos 3000psi (Muestra 141)		(7m3)	1		109	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1227	7/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 142)	INV E-410 - 13	Km 53+070 MI- Box coulvert losa superior (3,7m3)	1	>70%	96	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1228	7/02/2022				1		91	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1229	8/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 143)	INV E-410 - 13	Km 53+810 MD (26 paños)- Cunetas (8m3)	1	>70%	90	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1230	8/02/2022				1		95	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1231	9/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 145)	INV E-410 - 13	Km 52+810/866 MD (16 paños) Km 52+402/433 MI (11 paños) - Cunetas (8m3)	1	>70%	89	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1232	9/02/2022				1		82	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1233	11/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 4000psi (Muestra 146)	INV E-410 - 13	Km 52+750 MI- Box coulvert losa inferior	1	>70%	93	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1234	11/02/2022	Resistencia a la compresión de concretos 3000psi (Muestra 147)	INV E-410 - 13	Km 52+276/ 435 MI - Cunetas (6,9m3)	1	>70%	82	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
1235	11/02/2022				1		82	SI	cumple con el articulo 630-13 numeral 630.5.2.5.3 Resistencia, en la especificación general de carreteras.
RESISTENCIA A FLEXION									
1236	4/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+909/972 MD (Muestra 39)	1	>100%	123	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1237	4/02/2022				1		125	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1238	5/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+972 A KM 53+035 MD (Muestra 40)	1	>100%	120	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1239	5/02/2022				1		116	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1240	7/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 52+276/345 MI (Muestra 41)	1	>100%	130	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1241	7/02/2022				1		133	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1242	8/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 (Muestra 42)	1	>100%	132	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1243	8/02/2022				1		129	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1244	26/01/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+185/254 MI (Muestra 46)	1	>70%	114	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1245	26/01/2022				1		108	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1246	27/01/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+269/329 MI (Muestra 47)	1	>70%	113	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1247	27/01/2022				1		100	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1248	29/01/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+557/620 MD (Muestra 48)	1	>70%	107	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1249	29/01/2022				1		104	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1250	30/01/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 51+955 A KM 52+033 MD (Muestra 49)	1	>70%	108	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1251	30/01/2022				1		104	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras

1252	1/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+620/674 MD (Muestra 50)	1	>70%	112	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1253	1/02/2022				1		114	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1254	2/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+674/707 MD (Muestra 51)	1	>70%	127	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1255	2/02/2022				1		137	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1256	4/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+707/728 MD (Muestra 52)	1	>70%	113	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1257	4/02/2022				1		110	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1258	5/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+098/113 MD (Muestra 53)	1	>70%	124	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1259	5/02/2022				1		121	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1260	6/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+113/170 MD (Muestra 54)	1	>70%	117	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1261	6/02/2022				1		116	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1262	7/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+170/233 MD (Muestra 55)	1	>70%	119	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1263	7/02/2022				1		114	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1264	8/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+233/284 MD (Muestra 56)	1	>70%	115	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1265	8/02/2022				1		110	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1266	10/02/2022	Resistencia a flexion	INV E-410 - 13	Losas MR-43 KM 53+284/329 MD (Muestra 57)	1	>70%	109	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
1267	10/02/2022				1		105	SI	cumple con el articulo 500 - Resistencia, en la especificación general de carreteras
MATERIAL GRANULAR DRENANTE									
1268	2/02/2022	Granulometria	ART. 6681	La playa rio san jorge	1	673-13	Cumple según tamaño comprendido entre 3" y	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 673-13, punto 673.2.2.1
1269	2/02/2022	Determinacion de terrones de arcilla y particulas deleznables en los agregados	I.N.V E211-13	La playa rio san jorge	1	Max. 0,25%	0%	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1270	2/02/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la maquina de los Angeles	.N.V E-218/219-13	La playa rio san jorge	1	≤ 40 %	18,10%	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1271	2/02/2022	Particulas livianas	INV - E 221-13	La playa rio san jorge	1	≤ 1%	0	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
1272	2/02/2022	Sanidad de los Agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de	I.N.V E-220-13	La playa rio san jorge	1	≤ 18% magnesio	0,02	SI	Cumple el articulo 673-13 tabla 673-3 requisitos de material granular drenante
MEJORAMIENTO									
1273	29/01/2022	Granulometria	ART 220-13	La playa rio san jorge	1	Tabla 220-1 Requisitos de los materiales para terraplenes	Cumple según tipo de granulometria	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1274	29/01/2022	Límite líquido	I.N.V E-125-13	La playa rio san jorge	1	40 Máx	NL	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1275	29/01/2022	Indice de plasticidad	I.N.V E-126-13	La playa rio san jorge	1	15 Máx	NP	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1276	29/01/2022	Contenido de materia orgánica	I.N.V E-121-13	La playa rio san jorge	1	1 Máx	1	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1277	29/01/2022	Ensayo de compactación	I.N.V E-142-13	La playa rio san jorge	1	N.A.	2,192	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1278	29/01/2022	C.B.R de laboratorio	I.N.V E-148-13	La playa rio san jorge	1	N.A.	Humedad óptima: 9,0%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes
1279	29/01/2022	Peso específico y absorción de agregado grueso	I.N.V E 222-13	La playa rio san jorge	1	-	0,64%	SI	Cumple el articulo 220-13 tabla 220-1 requisitos de los materiales para terraplenes

PIEDRA GAVIÓN									
1280	26/01/2022	Granulometria	ART. 673-13	La playa rio san jorge	1	Min. 100 Max. 200	Cumple según Tabla 681-8	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1281	26/01/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de la maquina de los Angeles	I.N.V E- 219-13	La playa rio san jorge	1	Max. 50%	21,80%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1282	31/01/2022	Sanidad de los Agregados frente a la accion de soluciones de sulfato de sodio y magnesio	I.N.V E-220-13	La playa rio san jorge	1	Max. Sulfato de magnecio: 18%	0,23%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1283	26/01/2022	Peso específico y absorcion de agregado grueso	I.N.V E-223-13	La playa rio san jorge	1	Max. 2%	1,14%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1284	26/01/2022	Particulas con relacion largo/espesor	-	La playa rio san jorge	1	Max. 10%	0%	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
1285	26/01/2022	Masa unitaria de las canastas llenas con agregados compactado	-	La playa rio san jorge	1	Min. 1250 (Kg/m3)	1725	SI	Cumple según Tabla 681-8, Caracteristicas del material granular para llenado de gaviones (piedras)
SUB-BASE GRANULAR SBG-50									
1286	27/01/2022	Granulometría	ART 320-13	La playa rio san jorge	1	Tabla 320-3	Cumple según tipo de granulometria SBG-50	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 320-13 tabla 320-3
1287	3/02/2022			La playa rio san jorge	1		Cumple según tipo de granulometria SBG-50	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 320-13 tabla 320-3
1288	27/01/2022	Límite líquido	I.N.V E-125-13	La playa rio san jorge	1	≤25	NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1289	3/02/2022			La playa rio san jorge	1		NL	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1290	27/01/2022	Indice de plasticidad	I.N.V E-126-13	La playa rio san jorge	1	6 Máx	NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1291	3/02/2022			La playa rio san jorge	1		NP	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1292	27/01/2022	Ensayo de equivalente de arena	I.N.V E-133-13	La playa rio san jorge	1	25% Mín	63%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1293	3/02/2022			La playa rio san jorge	1		36%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1294	27/01/2022	Ensayo de compactación	I.N.V E-142-13	La playa rio san jorge	1	N.A.	2,195	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1295	3/02/2022			La playa rio san jorge	1	N.A.	2,091	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1296	27/01/2022	C.B.R de laboratorio	I.N.V E-148-13	La playa rio san jorge	1	N.A.	Humedad óptima: 7,8%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1297	3/02/2022			La playa rio san jorge	1	N.A.	Humedad óptima: 10,1%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1298	27/01/2022	Peso específico y absorción de agregado grueso	I.N.V E-223-13	La playa rio san jorge	1	-	Absorción: 1%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1299	3/02/2022			La playa rio san jorge	1	-	Absorción: 1,18%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para sub base granular
1300	5/02/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+760/860	1	Gci(90)>=95%	96%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
1301	5/02/2022	Densidad de compactación	INV E-161-13	Ensayo realizado Km 53+760/860	1	Gci(90)>=95%	103%	SI	Cumple el articulo 320-13 tabla 320-2 requisitos de los agregados para Sub- base granula
MIXTO 1 1/4" PARA CONCRETO									
1302	28/01/2022	Granulametría	I.N.V E 213-13	Planta Galíndez	1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de granulometria para concreto estructural	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla
1303	4/02/2022			Planta Galíndez	1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla
1304	11/02/2022			Planta Galíndez	1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 630-13 tabla
1305	4/02/2022	Cantidad de particulas livianas	I.N.V E 221-13	Planta Galíndez	1	0,5	0,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1306	28/01/2022	Límite líquido	I.N.V E 125-13	Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1307	4/02/2022			Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1308	11/02/2022			Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1309	28/01/2022	Indice de plasticidad	I.N.V E 215-13/126-13	Planta Galíndez	1	NP	NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1310	4/02/2022			Planta Galíndez	1		NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1311	11/02/2022			Planta Galíndez	1		NP	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1312	28/01/2022			Planta Galíndez	1		2,30%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1

1313	4/02/2022	Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz No. 200.	I.N.V E 214-13	Planta Galíndez	1	Máx. 5%	2,90%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1314	11/02/2022			Planta Galíndez	1		2,60%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1315	28/01/2022	Equivalante de arena	I.N.V E 133-13	Planta Galíndez	1	Mín. 60%	65,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1316	4/02/2022			Planta Galíndez	1		66,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1317	11/02/2022			Planta Galíndez	1		64,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1318	4/02/2022	Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales.	I.N.V E 235-13	Planta Galíndez	1	Máx. 5%	1,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1319	11/02/2022			Planta Galíndez	1		1,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1320	4/02/2022	Determinación de terrones de arcilla y particulas deleznables	I.N.V E 211-13	Planta Galíndez	1	Fino ≤ 1 % Gruesos ≤ 0,25%	0,05% 0,00%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1321	28/01/2022	Indice de aplanamiento y de alargamiento.	I.N.V E 230-13	Planta Galíndez	1	Alargamiento Max. 25 % Aplanamiento Max. 25%	22,4% 21,2%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1322	4/02/2022			Planta Galíndez	1		24,3% 21,7%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1323	11/02/2022			Planta Galíndez	1		23,6% 21,8%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1324	4/02/2022	Contenido de materia orgánica	I.N.V E 212 -13	Planta Galíndez	1	Igual a la muestra patron	Menor de 1	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1325	4/02/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de maquina de los angeles	I.N.V E 218 -13	Planta Galíndez	1	500 REV. <40% 100 REV < 8%	26,2% 6,3%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1326	4/02/2022	Sanidad agregados frente a accion de soluciones de sulfato de sodio y/o magnecio	I.N.V E 220-13	Planta Galíndez	1	Max. 15%	Fracción gruesa: 1,17% Fracción fina: 1,62%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1327	4/02/2022	Peso especifico y absorcion de agregado fino	I.N.V E 222-13	Planta Galíndez	1	Max. 4%	1,47%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
1328	4/02/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	I.N.V E 222-13	Planta Galíndez	1	-	0,94%	SI	Cumple con el articulo 630-13 tabla 630-1
MIXTO 1 1/4" MR									
1329	28/01/2022	Granulametría	I.N.V E 213-13	Planta Galíndez	1	Tabla 630-1	Cumple según tipo de granulometria para concreto hidraulico	SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
1330	4/02/2022			Planta Galíndez	1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
1331	11/02/2022			Planta Galíndez	1			SI	Cumple con la franja granulometrica articulo 500-13
1332	4/02/2022	Cantidad de particulas livianas	I.N.V E 221-13	Planta Galíndez	1	0,5	0,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1333	28/01/2022	Límite líquido	I.N.V E 125-13	Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1334	4/02/2022			Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1335	11/02/2022			Planta Galíndez	1	-	NL	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1336	28/01/2022	Indice de plasticidad	I.N.V E 215-13/126-13	Planta Galíndez	1	NP	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1337	4/02/2022			Planta Galíndez	1	NP	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1338	11/02/2022			Planta Galíndez	1	NP	NP	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1339	28/01/2022	Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz No. 200.	I.N.V E 214-13	Planta Galíndez	1	Máx. 3%	2,30%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1340	4/02/2022			Planta Galíndez	1		2,90%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1341	11/02/2022			Planta Galíndez	1		2,60%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1342	28/01/2022	Equivalante de arena	I.N.V E 133-13	Planta Galíndez	1	Mín. 60%	65,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1343	4/02/2022			Planta Galíndez	1		66,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1344	11/02/2022			Planta Galíndez	1		64,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1345	28/01/2022	Ensayo de caras fracturadas (Una sola cara)	I.N.V E 227-13	Planta Galíndez	1	Mín. 60%	73,80%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1346	4/02/2022			Planta Galíndez	1		65,40%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1347	11/02/2022			Planta Galíndez	1		76,80%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4

1348	4/02/2022	Determinación de terrones de arcilla y particulas deleznables	I.N.V E 211-13	Planta Galíndez	1	Max. 3%	Fracción gruesa: 0% Fracción fina: 0,05%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1349	28/01/2022	Particulas planas y alargadas (Relación 5:1)	I.N.V E 240-13	Planta Galíndez	1	Max.10%	2,55%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1350	4/02/2022			Planta Galíndez	1		1,86%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1351	11/02/2022			Planta Galíndez	1		2,99%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1352	28/01/2022	Valor de azul de metileno en agregados finos y en llenantes minerales.	I.N.V E 235-13	Planta Galíndez	1	Máx. 5%	1,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1353	4/02/2022			Planta Galíndez	1		1,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1354	11/02/2022			Planta Galíndez	1		1,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1355	4/02/2022	Contenido de materia orgánica	INV E 212 - 13	Planta Galíndez	1	Igual a la muestra patron (Valor de referencia organica1-5)	Menor de 1	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1356	4/02/2022	Micro - Deval	INV E 238 - 13	Planta Galíndez	1	Max . 30%	6,80%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1357	4/02/2022	Resistencia mecanica de los agregados gruesos por el metodo de 10% de finos	INV E 224 - 13	Planta Galíndez	1	Min 75%	90,00%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1358	4/02/2022	Resistencia al desgaste de agregados gruesos por medio de maquina de los angeles	INV E 218 - 13	Planta Galíndez	1	500 REV. <40% 100 REV < 8%	26,2% 6,3%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1359	6/02/2022	Sanidad agregados frente a accion de soluciones de sulfato de sodio y/o magnecio	INV E 220-13	Planta Galíndez	1	Max. 15%	Fracción gruesa:1,17% Fracción fina: 1,62%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1360	4/02/2022	Peso especifico y absorcion de agregado fino	INV E 222-13	Planta Galíndez	1	Max. 4%	Absorción: 1,47%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
1361	4/02/2022	Peso especifico y absorcion de agregado grueso	INV E 222-13	Planta Galíndez	1	-	Absorción: 0,94%	SI	Cumple con el articulo 500-13 tabla 500-4
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	5-feb-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 53+ 780 MI	1	> 95%	95,10%	SI	Cumple densidad especificada
2	5-feb-22	Densidades de campo material de Sub Base	Art. 320.5 INV E - 161	KM 53 + 830 MI	1	> 95%	101,5%	SI	Cumple densidad especificada
CONCRETO - COMPRESION									
3	1-feb-22	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E- 410 - 13	Box Coulvert Losa superior K52+750 MD	1	> 100%	123%	SI	Edad días : 28
4	1-feb-22				1		125%	SI	Edad días : 28
5	5-feb-22	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E- 410 - 13	Box Coulvert zarpa aleta salida K52+750 MD	1	> 100%	103%	SI	Edad días : 28
6	5-feb-22				1		103%	SI	Edad días : 28
7	9-feb-22	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E- 410 - 13	Cunetas (7,0 m³) K52+049 MD	1	> 100%	143%	SI	Edad días : 28
8	9-feb-22				1		152%	SI	Edad días : 28
9	7-feb-22	Resistencia a la Compresión 4000psi	INV E- 410 - 13	Box Coulvert Losa superior K53+070 MI	1	> 70%	94%	SI	Edad días :7
10	7-feb-22				1		90%	SI	Edad días :7
11	8-feb-22	Resistencia a la Compresión 3000psi	INV E- 410 - 13	Cunetas (8,0 m³) K53+810 MD	1	> 70%	91%	SI	Edad días :7
12	8-feb-22				1		95%	SI	Edad días :7
CONCRETO - FLEXIÓN									
13	4-feb-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 - 13	Losas MR-43 KM 52+ 909/972 MD	1	> 100	123%	SI	Edad 28 días
14	4-feb-22				1		126%	SI	Edad 28 días
15	5-feb-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR-43 KM52 + 972 - k53+035 MD	1	> 100	121%	SI	Edad 28 días

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

16	5-feb-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR-43 KM 52 + 345/417 MI	1	> 100	116%	SI	Edad 28 días
17	7-feb-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 - 13	Losas MR-43 KM 52 + 276/345 MI	1	> 100	130%	SI	Edad 28 días
18	7-feb-22				1		133%	SI	Edad 28 días
19	8-feb-22	Resistencia a Flexión 4,3 Mpa	INV E - 414 -13	Losas MR-43 KM 52 + 345/417 MI	1	> 100	133%	SI	Edad 28 días
20	8-feb-22				1		130%	SI	Edad 28 días

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: Orlando Camargo
Director de Obra
Matrícula No. 0520262306 ANT

Firma

Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 192020-1710 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

.

ANEXO 7
MEPI-MN-IN-15-FR-12
SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 28 (Día) 2 (Mes) 22 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 DE 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

FECHA DE INICIO: 28 DE JUNIO DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE AGOSTO DE 2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 310.678.630.426,00

VALOR ACUMULADO: $ 333.667.461.613,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 1.875.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO - 189

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: 24/06/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 24/06/2021
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 7.481.061.498,00	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 14.962.122.995,00	18 05 2021	31 12 2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños	
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 22.443.184.492,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 3.740.530.749,00	18 05 2021	31 12 2025
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 1 Y ORDEN DE INICIO DE FECHA 28/06/2021, SE ACLARA QUE SE CONOCE Y ACEPTA EL CONTENIDO DEL ACTA DE INICIO Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN VIGENTES.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 8.301.060.804,10	18 05 2021	31 12 2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ -	El Contratista ha decidido no solicitar anticipo para la vigencia 2021	

Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 16.602.121.608,20	18	05	2021		31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 24.903.182.412,30	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 4.150.530.402,00	19	11	2021		31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 2 SEGÚN ADICION NUMERO UNO (1) DE FECHA 19/11/2021, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde				Hasta		
Cumplimiento		$ 9.779.944.616,00	18	05	2021		31	12	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 10.000.000.000,00	20	12	2021		31	12	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 19.559.889.232,00	18	05	2021		31	12	2028
Calidad de Estudios y Diseños		$ 669.375.000,00	5 años a partir de la suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la Complementación y Ajustes a Estudios y Diseños						
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 29.339.833.848,00	5 años contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra.						

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 48058

Certificado de modificación o anexo No.: ENDOSO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: 30/12/2021

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: 2 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 4.889.972.308,00	20	12	2021	31	12	2025
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 14775 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. ENDOSO 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Berkley Internacional Seguros Colombia S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 30/12/2021

OBSERVACIONES:

POR MEDIO DEL ENDOSO 3 SEGÚN ADICION NUMERO DOS (2) DE FECHA 20/12/2021, SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA POLIZA
Y MANIFIESTA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA QUE LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: ELSA CAMPO LOPEZ
Directora de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8
MINFRA-MN-IN-15-FR-17
SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

FECHA: 28/02/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 DE 2021 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
"MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS 2030

FECHA DE INICIO: 28/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** CIENTO CATORCE (114) MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: Contrato 990 de 2021 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI X NO ------- SI X NO ------- VERSIÓN No. V00 FECHA DE VERSIÓN: **20/08/2021**

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------- NO -------X----- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 1 AL AÑO FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N.A.
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: 0 FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N.A.
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------- NO -------X-----

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------- APROBADO: SI X NO ------- FECHA DE APROBACIÓN: **20/08/2021**

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 171 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 171

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO -------

OBSERVACIONES:
Se cumple con el plan de inspección, medición y ensayo aprobado para el contrato.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:
Durante el periodo no se presenta ninguna no conformidad.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 2

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 2

OBSERVACIONES:
Durante el periodo no se presentaron quejas y/o reclamos.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

FECHA 28/02/2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: Gerencia Grandes Proyectos **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 DE 2021 (Indicar número y año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = **Cumplimiento programa de calibración**	**100%**	Se cumple con el indicador estipulado, pues lo equipos calibrables cuentan con su debido certificado de calibración.
IG2: Índice de gestión 2 = **Cumplimiento del protocolo de ensayos**	**100%**	Se da cumplimiento al indicador puesto que se realizan los ensayos correspondientes según el plan de inspección, medición y ensayos aprobado, los cuales van directamente ligados al avance de la obra
IG3: Índice de gestión 3 = **Atencion de quejas y reclamos**	**100%**	Hasta el 15 de Febrero de 2022 no se presentaron quejas y/o reclamos de ningún tipo frente al contrato.
IG4: Índice de gestión 4= **Acciones correctivas**	**100%**	Hasta el 15 de Febrero de 2022 no se presentaron acciones correctivas para el contrato.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Debido a los sucesos de orden público ocurridos el pasado 5 de febrero de 2022, la información suministrada se recopila hasta el día quince(15) de febrero del presente año, pues ésta va directamente ligada al avance del obra el cual fue interrumpido por lo anteriormente descrito.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Prensa para ensayo a compresión	PINZUARD LTDA	PC-108-2	12/03/2021	F-20474-008 R0	12/03/2022	
2	Balanza electronica	OHAUS	8032140422	19/03/2020	M-20474-003 R0	19/03/2022	
3	Nivel automatico	LEICA	32332331065	10/09/2021	2K1220	9/03/2022	
4	Nivel automatico	TOPCON	WP087083	16/11/2021	1365	16/05/2022	
5	Estacion Total	SOKKIA	117748	28/02/2022	1552	28/08/2022	
6	Estación Total	GOWIN-TOPCON	TKS-202	2/12/2021	1497	2/06/2022	
7	Nivel automatico	BERGER	CTS-24X	3/12/2021	M317831	3/06/2022	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Orlando Camargo Ruiz
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Directora de Interventoría
Matrícula No. 19202-01710 CAU

Firma
Nombre: Eliana Rodríguez
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 83423 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.



CERTIFICACION DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 02 de Diciembre de 2021
PROPIETRARIO: William Lozada Ramos CC 7550851
DIRECCION: Barrio Villa Andrea Cr35 n°33-17 Armenia Q.
QUE EL EQUIPO: Estación Total Marca **GOWIN-TOPCON**
NUMERO DE SERIE: TKS -202 y número **8E 4347**
CUMPLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES GENERALES

TELESCOPIO

Aumentos	30X
Apertura	45mm
Campo de visión	1°30´

ESPECIFICACIONES DEL LA ESTACION

Mínima lectura angular	2.0Seg.
Precisión angular	5.0Seg.
Distancia mínima focal	1.3 m
Rango de alcance con un prisma	2000m
Factor multiplicador de la estadía	100
Rango compensador	± 3 Seg

AJUSTES REALIZADOS

- La estación se chequeo ejes del nivel del plato encontrándose la perpendicular
- Se chequeo el nivel ojo de pollo del plato coincidiendo con el nivel tubular del mismo y el nivel digital incorporado en el menú de la pantalla
- los hilos horizontales en su horizontal y angular en optima condición se transitó el ángulo 0 se encontró el 180 en su respectivo a lineamiento
- El nivel del equipo en sus giros de 0 90 180 270 360 grados sé encontró en su centro La línea de nivel en sus giros 0 90 180 270 360 grados coincidió al milímetro
- Los tornillos para nivelar el equipo se encuentran óptimas condiciones de uso
- Los tornillos tangenciales del equipo se encuentran en óptimas condiciones de uso
- Se chequeo la plomada óptica giros 0 90 180 270 360 grados coincidió con el punto de centro

FECHA DE CALIBRACION: 02 de Diciembre de 2021
FECHA DE PROXIMA CALIBRACION: 02 de Junio de 2022


APROBADO [X] **RECHAZADO** [---]

Los equipos por fuera del laboratorio después de los ajuste no se responde por el uso indebido o transporte del mismo

Nombre del Equipo: estación total	
Tipo de equipo: digital - electrónico	
Marca: GOWIN TOPCON	
Referencia: TKS -202 y numero 8E 4347	
N° Placa de calibración: 1496	
Fecha de realización: *02 de Diciembre* **2021**	
Colimador de Trazabilidad: Sokkia C41 con de aumento 20 X	
TIPO DE MANTENIMIENTO	
Mantenimiento Exterior	***Condiciones***
Batería	Aceptable en su funcionamiento
Chequeo del display y del teclado	Aceptable en su funcionamiento
Cobertura externa	Aceptable en su funcionamiento
Lente de la plomada óptica	Aceptable en su funcionamiento
Lentes (ocular – objetivo)	Aceptable en su funcionamiento
Tornillos tangenciales horizontal y vertical	Aceptable en su funcionamiento
Mantenimiento Interno	***Condiciones***
Ajuste de compensador automático	No aplica
Ajuste de plomada óptica o laser	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del nivel ojo de pollo	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del nivel tubular	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del retículo	Aceptable en su funcionamiento
Ajuste del sistema de enfoque	Aceptable en su funcionamiento
Colimación del instrumento	No aplica
Comprobación /ajuste del hilo vertical y horizontal del retículo	Aceptable en su funcionamiento
Miras de puntería	Aceptable en su funcionamiento
Resolución	Aceptable en su funcionamiento
Tornillos base Nivelante	Aceptable en su funcionamiento
Condiciones de funcionamiento: Buena Condición de uso: Bueno	
Novedades presentadas: Ninguna	
Observaciones:_____	

ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS TOPOGRAFO
–UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
URBANIZACION LA FLORESTA VIA SALADO MZA F CASA No4


TELEFONO 2726335IBAGUE - EMAIL elericsson @ yahoo.com–TOLIMA



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO VARGAS TOPOGRAFO
–UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
URBANIZACION LA FLORESTA VIA SALADO MZA F CASA No4
TELEFONO 2726335- EMAIL elericsson @ yahoo.com

IBAGUE –TOLIMA

Página 2



ELKIN ERICSSON DEL CASTILL0



CERTIFICACIÓN DE AJUSTES

FECHA DE ENTRADA DEL EQUIPO: 03 de Diciembre de 2021

EQUIPO: NIVEL AUTOMATICO MARCA BERGER CTS-24X N°M317831

1.INSPECCIÓN OPTOMECÁNICA	Corrección	Ajuste	Engrase	Reparación	Repuestos	Limpieza	Función Aceptable
1.1 Base Nivelante		X	X			X	X
1.2 Niveles Tubulares y Esféricos	X						X
1.3 Verticalidad							X
1.4 Retículos							X
1.5 Óptica general (lentes y oculares)						X	X
1.6 Eje vertical y Horizontal							X
1.7 Frenos y movimiento Tangenciales							X
1.8 Plomada óptica o laser							X

2.INSPECCIÓN SISTEMA DE MEDIDA ANGULAR COLIMADOR MARCA KERN GK-23 PRECISIÓN DE 0.002" AL INFINITO	Corrección	Ajuste	Engrase	Reparación	Repuestos	Limpieza	Función Aceptable
2.1 Compensador ópto mecánico		X	X			X	X
2.2 Compensador electónico							X
2.3 Colimación vertical	X						X
2.4 Colimación horizontal	X						X
Posición 1 (vertical)		90	Gra	0	min	0	seg
Posición 2(vertical)		270	Gra	0	min	0	seg
Error detectado(vertical)		0	Gra	0	min	0	seg
Posición 1 (horizontal)		0	Gra	0	min	0	seg
Posición 2 (horizontal)		180	Gra	0	min	0	seg
Error detectado(horizontal)		0	Gra	0	min	0	seg
		0	Gra	0	min	0	seg



ELKIN ERICSSON DEL CASTILL0

FECHA DE CALIBRACIÓN DEL EQUIPO: 03 de Diciembre de 2021

FECHA DE PRÓXIMA CALIBRACIÓN : 03 de Junio de 2022


PROPIETARIO: William Lozada Ramos CC7550851

DIRECCIÓN: Urbanización Villa Andrea Armenia Q.

Condiciones generales de funcionamiento del equipo: **Buena condición**

Novedades presentadas: **NINGUNA**

Observaciones:



ELKIN ERICSSON DEL CASTILLO

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA

IBAGUE-T

EMAIL:elecrisson@hotmail.com

TopGeo Equipos

NIT. 79.648.236-0
CALLE 71B # 87 - 13. BOGOTÁ – COLOMBIA. TEL 301 3683216

CERTIFICADO No. 2K1220

PROPIETARIO:	Brayan David García		
INSTRUMENTO	Nivel Automático	**MARCA:**	LEICA
MODELO	NA-332	**SERIAL:**	032332331065
IDENTIFICACION CLIENTE	**C.C.** 1110543402		
FECHA DE EXPEDICION	10/SEP /2021		
PROXIMO AJUSTE	10/MAR/2022		
Instrumento nuevo:	SI X NO		

PATRONES UTILIZADOS

Estación total Topcon GTS 252 SN KB1406, Nivel Automático TOPCON ATB2 WZ6935 Certificado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación estándar doble KM de niv.	1.8mm	**Mínima distancia focal**	1 m
Tipo de imagen	Directa	**Relación de Estadia**	100
Aumento	32X	**Rango del Compensador**	15´+/-
Apertura del Objetivo	36 mm	**Exactitud del Compensador**	0.5”

AJUSTES EFECTUADOS

CODIGOS: 1: correcto 2: falla corregida 3: no corregida 4: no aplica

Limpieza exterior	1	Ajuste de nivel Circular	1
Mantenimiento Interno	1	Ajuste del sistema de enfoque	1
Tornillo de movimiento fino H	1	Ajuste del retículo	1
Chequeo del teclado	1	Ajuste de mirilla de puntería	1
Ajuste Compensador	2		

CALIBRADO
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA
WWW.TOPGEOEQUIPOS.COM

Julián A. Gómez V.

_____
Julián Andrés Gómez Villafrade
Nit. 79.648.236-0

No. Certificado: 1552

Fecha: 28/02/2022

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Calibración

Datos del Cliente			
Clientes	*Brayan David García Rojas*	**NIT/CC**	*1.110.543.402*
Dirección	*Manzana 27 Casa # 10 / B. Jordán 8*	**Ciudad**	*Ibagué – Tolima*
Teléfono	*311 594 51 80*	**Fecha expiración**	*28/08/2022*

Datos del Equipo			
Equipo	*Estación Total*	**Marca**	*Sokkia*
Modelo	*SET – 650RX*	**Serial**	*117748*
Aumentos	*30X*	**Precisión**	*6”*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante a continuación se describe los ajustes realizados al equipo

Inspección Mecánica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Base Nivelante			*X*		
Frenos y Pasolento Hz y Vt			*X*		
Teclados y Contactos			*X*		
Eje Hz y Vt			*X*		
Sistema de enfoque			*X*		
Verticalidad			*X*		

Inspección Electrónica	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Distanciometro			*X*		
Nonios Hz y Vt			*X*		
Puntero Láser			*X*		
Compensador Electrónico			*X*		
Plomada Laser			*X*		
Sensores Hz y Vt			*X*		

No. Certificado: 1552

Fecha: 28/02/2022

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504 - 7

Certificado de Calibración

Ajuste angular y distancia

Patrón	Fase 1	Fase 2	Tolerancia	Cierre	Error
Vertical	*90.0000*	*269°44'52"*	*+/-0.0006*	*270.0000*	*0.0000*
Horizontal	*0.0000*	*179°59'59"*	*+/-0.006*	*180.0000*	*0.0000*
Distancia	*8.494*	*8.495*	*+/-0.001*	*8.494*	*0.000*

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.



JORGE DANIEL GONZALEZ TORO
Técnico Laboratorio

No. Certificado: 1365

Fecha: 16/11/2021

ACEG Ingeniería S.A.S
NIT: 901 200 504-7

Servicio Técnico
Nit: 901.200.504-7

Certificado de Calibración

Datos del Cliente			
Clientes	*Brayan David García Rojas*	**NIT/C.C**	*1.110.543.402*
Dirección	*Manzana 27 Casa # 10 / B. Jordán 8*	**Ciudad**	*Ibagué – Tolima*
Teléfono	*311 594 51 80*	**Fecha expiración**	*16/05/2022*

Datos del Equipo			
Equipo	*Nivel Automático*	**Marca**	*Topcon*
Modelo	*AT – B4A*	**Serial**	*WP087083*
Aumentos	*24X*	**Precisión**	*2,0 mm X Km Doble Nivelación*

Basado en los procedimientos según norma ISO 17123-1-2-3-4 estipulada por el fabricante, a continuación se describen los ajustes realizados al equipo

Inspección Preliminar	Ajuste	Reparación	Mantenimiento	Cambio de piezas	No Aplica
Base Nivelante			X		
Movimientos Laterales			X		
Compensador Automático			X		
Óptica-Lentes-Oculares			X		
Niveles			X		
Error Detectado					X
Error Después de Ajustado					X

Equipo verificado, ajustado y patronado bajo las normas ISO 17123 de acuerdo a los procedimientos dados por el fabricante.

Observaciones:
El instrumento se encuentra en buen funcionamiento, se recomienda realizar chequeos de campo.
El cliente es responsable del buen transporte del equipo, ya que las vibraciones y manipulación no adecuada pueden desajustarlo.

JORGE DANIEL GONZÁLEZ TORO
Técnico Laboratorio

ACEG INGENIERÍA S.A.S.
Celular: 313 453 35 45 / 318 246 27 65
E- Mail: acegingenieriasas@gmail.com / Web: www.acegingenieria.com
Calle 16 # 37 B - 46 Villavicencio, Meta / Carrera 92 # 45 - 32 Cali, Valle del Cauca

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

Certificado de Calibración - Laboratorio de Fuerza

Calibration Certificate - Force of Laboratory

F -19539-001 RO

Equipo *Instrument*	MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 1000 kN
Fabricante *Manufacturer*	PINZUAR LTDA
Modelo *Model*	PC-160
Número de Serie *Serial Number*	374
Identificación Interna *Internal Identification*	No Presenta
Intervalo de Medición *Measurement Range*	Del 20 % al 100 %
Solicitante *Customer*	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Dirección *Address*	km 76 Vía Pasto - Nariño
Ciudad *City*	Nariño - Nariño
Fecha de Recepción *Date of Receipt*	2019 - 10 - 28
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2019 - 10 - 28
Fecha de Emisión *Date of issue*	2019 - 11 - 14
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	04

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados corresponden al ítem relacionado en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate refer to the moment and conditions in which the measurements were made. These results only relate to the item mentioned on page number one. The laboratory that issues it is not responsable for the damages that may result from the improper use of the instruments and/or the information provided by the costumer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología Pinzuar Ltda, no se puede resproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laborstory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas

Authorized signatures

Tecg. Sergio Iván Martínez.
Director Laboratorio de Metrología

Ing. Miguel Andres Vela Avellaneda.
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DATOS TÉCNICOS

Tipo de equipo: MÁQUINA DE ENSAYOS A COMPRESIÓN - 1000 kN

Capacidad: 1000 kN Dirección de carga: COMPRESIÓN

Documento de Referencia: NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25)

Ubicación: Laboratorio de ensayos de concreto y agregados AGREGADOS TETUAN S.A.S., Nariño - Nariño

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

La calibración del instrumento fue efectuada según las disposiciones de NTC-ISO 7500-1 (2007-07-25), bajo el método de Comparación Directa, Fuerza Indicada Constante. Y en cumplimiento con lo dispuesto en la Revisión 15 del Procedimiento Interno LM-PC-05.

PATRONES EMPLEADOS DURANTE LA CALIBRACIÓN

Equipo	CELDA DE CARGA 1000 kN	-----	TERMO - HIGRÓMETRO	BARÓMETRO
Fabricante	AEP Transducers / AEP transducers	-----	HTC-1	
Tipo / Modelo	KAL 1 MN / MP10 Evolution	-----		
Serie	712238 / 6293	-----		
Código Interno	017401	-----	022717 / 022118	
Intervalo de Medición	2,00000 mV/V	-----	No Aplica	
Clase	0,5	-----	No Aplica	
Certificado	INM-3452	-----	MET-LT-CC 22109 MET-LH-CC 11490	
Organismo Cert.	INM	-----		
Fecha de Validez	2020-09-04	-----	2019-11-08	
Incertidumbre	0,081	-----		
CMC	0,11 %***	-----		

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Posición del Patrón			0 °	120 °	120 °	240 °	0 °
INDICACIÓN		Equivalente	Serie 1	Serie 2	Serie 2'	Serie 3	Serie 4
Mq.	x Pt.		Ascendente	Ascendente	Descendente	Ascendente	Acc. Ascendente
%	kN	kN	kN	kN	kN	kN	kN
20	200,00	200,00	200,91	200,47	--	200,77	--
30	300,00	300,00	300,09	300,23	--	300,51	--
40	400,00	400,00	399,76	399,64	--	400,06	--
50	500,00	500,00	499,34	500,06	--	500,14	--
60	600,00	600,00	599,64	599,90	--	600,26	--
70	700,00	700,00	699,77	699,95	--	700,39	--
80	800,00	800,00	799,92	800,00	--	800,58	--
90	900,00	900,00	899,97	900,23	--	900,99	--
100	1000,00	1 000,0	1 000,4	1 000,9	--	1 001,4	--
Indicación después de la carga			0,000	0,000	---	0,000	---

Nota: *** Porcentaje de la lectura

TABLA DE ERRORES DE LA CALIBRACIÓN

Capacidad:		1 000,0	kN		División de Escala					0,1		kN	
Porcentaje de Carga	Promedio de las Lecturas	Equivalente	CÁLCULO DE ERRORES									Incertidumbre U	
			Exactitud (q)		Repetibilidad (b)		Resolución Relativa (a)	Reversibilidad (v)		Accesorios (Acc)			
%	kN	kN	kN	%	kN	%	%	kN	%	kN	%	kN	%
20	200,714	200,00	-0,71	-0,36	0,44	0,22	0,050	-	-	-	-	0,47	0,23
30	300,274	300,00	-0,27	-0,09	0,42	0,14	0,033	-	-	-	-	0,52	0,17
40	399,820	400,00	0,18	0,04	0,42	0,10	0,025	-	-	-	-	0,60	0,15
50	499,851	500,00	0,15	0,03	0,80	0,16	0,020	-	-	-	-	0,98	0,20
60	599,935	600,00	0,06	0,01	0,62	0,10	0,017	-	-	-	-	0,87	0,15
70	700,039	700,00	-0,04	-0,01	0,62	0,09	0,014	-	-	-	-	0,96	0,14
80	800,162	800,00	-0,2	-0,02	0,7	0,08	0,013	-	-	-	-	1,1	0,14
90	900,398	900,00	-0,4	-0,04	1,0	0,11	0,011	-	-	-	-	1,4	0,15
100	1 000,89	1000,0	-0,9	-0,09	1,0	0,10	0,010	-	-	-	-	1,4	0,14
ERROR RELATIVO DE CERO			0,000		0,000		—	0,000		—			

ERRORES RELATIVOS ABSOLUTOS MÁXIMOS OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN					
EXACTITUD q (%)	REPETIBILIDAD b (%)	RESOLUCIÓN RELATIVA a (%)	ERROR DE CERO fe (%)	ACCESORIOS (%)	REVERSIBILIDAD v (%)
0,36	0,22	0,05	0,000	—	—

RELACIÓN DE LOS ERRORES OBTENIDOS DE LA CALIBRACIÓN




Figura 1. Relación de los errores de Exactitud (q) y de Repetibilidad (b) respecto a la carga aplicada en la calibración.

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

Temperatura mínima:	25,4 °C	**Temperatura máxima:**	26,0 °C
Humedad relativa mínima:	41,0 % HR	**Humedad relativa máxima:**	41,0 % HR

LM - PC - 05 - F - 01 Rev. 10.0

INCERTIDUMBRE DE LA MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición esta dada en la tabla resultado de la calibración página No 3. La incertidumbre de medición fue calculada utilizando un factor de cobertura k =2,18. Para un nivel de confianza aproximado del 95,45% para una distribución "t-student" y fue estimada con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008.

CLASIFICACIÓN DE LA MÁQUINA DE ENSAYO

La siguiente Tabla proporciona los valores máximos permitidos, para los diferentes errores relativos del sistema de medición de fuerza y para la resolución relativa del indicador de fuerza que caracteriza una escala de la máquina de ensayo de acuerdo con la clase apropiada para sus ensayos según la sección 7 de la Norma NTC-ISO 7500-1:2007.

CLASE DE LA ESCALA DE LA MÁQUINA	EXACTITUD (q)	REPETIBILIDAD (b)	REVERSIBILIDAD * (v)	CERO (fo)	RESOLUCIÓN RELATIVA (a)
0,5	0,5	0,5	0,75	0,05	0,25
1,0	1,0	1,0	1,50	0,10	0,50
2,0	2,0	2,0	3,00	0,20	1,00
3,0	3,0	3,0	4,50	0,30	1,50

* El error relativo de reversibilidad sólo se determina cuando se solicita.

TRAZABILIDAD

El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión, que se mencionan en la página dos se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

CONTACTO

Funcionario con quien se estableció comunicación de manera directa para tratar temas relacionados con la solicitud del servicio.

Nombre	Diana Patricia Aponte Lozano
Organización	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Cargo	Coordinador de Calidad
Teléfono	3106093005
Correo Electrónico	daponte@ingenieriadevias.com.co

OBSERVACIONES

1. Se realizó una inspección general de la máquina encontrandose en buen estado de funcionamiento y apta para su calibración.

2. En cualquier caso, la máquina debe verificarse si se realiza un cambio de ubicación que requiera desmontaje, o si se somete a ajustes o reparaciones importantes. (NTC-ISO 7 500-1)

3. La calibración se realizó bajo condiciones establecidas en la NTC-ISO 7500-1 de 2007, numeral 6.4.2, en donde se especifica un intervalo de temperatura comprendido entre 10°C y 35°C, con una variación máxima de 2°C durante cada serie de medición.

4. Con el presente certificado de calibración se adjunta la estampilla de calibración No. **F -19539-001 R0**

Fin del Certificado

PINZUAR
LABORATORIO DE METROLOGÍA

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17025:2017
11-LAC-004

Certificado de Calibración - Laboratorio de Masa y Balanzas

M-20474-003 R0

Calibration Certificate - Mass and Weighing Instruments Laboratory

Equipo *Instrument*	INSTRUMENTO DE PESAJE NO AUTOMÁTICO
Fabricante *Manufacturer*	OHAUS
Modelo *Model*	T21P
Número de Serie *Serial Number*	8032140422
Identificación Interna *Internal Identification*	34319
Carga Máxima *Maximum load*	20 kg
Solicitante *Customer*	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
Dirección *Address*	Planta Galindez
Ciudad *City*	Popayán - Cauca
Fecha de Calibración *Date of calibration*	2020 – 02 – 12
Fecha de Emisión *Date of issue*	2020 – 03 – 19
Número de páginas del certificado, incluyendo anexos *Number of pages of the certificate and documents attached*	04

Los resultados emitidos en este certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. Dichos resultados solo corresponden al ítem que se relaciona en esta página. El laboratorio que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos y/o de la información suministrada por el solicitante.

Este certificado de calibración documenta y asegura la trazabilidad a patrones nacionales e internacionales, que reproducen las unidades de medida de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI).

El usuario es responsable de la calibración de los instrumentos en apropiados intervalos de tiempo.

The results issued in this certificate relates to the time and conditions under which the measurements. These results correspond to the item that relates on page number one. The laboratory, which will not be liable for any damages that may arise from the improper use of the instruments and/or the information provided by the customer.

This calibration certificate documents and ensures the traceability to national and internationals standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI).

The user is responsable for recalibrating the measuring instruments at appropriate time intervals.

Sin la aprobación del Laboratorio de Metrología PINZUAR S.A.S no se puede reproducir el informe, excepto cuando se reproduce en su totalidad, ya que proporciona la seguridad que las partes del certificado no se sacan de contexto. Los certificados de calibración sin firma no son válidos.

Without the approval of the Pinzuar Metrology Laboratory, the report can not be reproduced, except when it is reproduced in its entirety, since it provides the security that the parts of the certificate are not taken out of context. Unsigned calibration certificates are not valid.

Firmas Autorizadas
Authorized signatures

Ing. Sergio Iván Martínez
Director Laboratorio de Metrología

Ing. Miguel Vela Avellaneda
Metrólogo Laboratorio de Metrología

DATOS TÉCNICOS

Método Empleado	Comparación Directa
Intervalo Calibrado	0,02 kg a 20 kg
División de Escala	0,001 kg
Resolución	0,001 kg
Número de Serie	8032140422
Identificación Interna	34319
Instrumentos de Referencia	Pesas Patrón
Tipo / Modelo	Cilíndricas
Marca	PINZUAR LTDA
Código interno	011114
Clase de exactitud	F2
Certificado No.	M-2796 de Unión Metrológica
Documento(s) de Referencia	Guía SIM MWG7/gc-01/V.00:2009 Guía para la calibración de los instrumentos para pesar de funcionamiento no automático.
Procedimiento Interno Número	LM – PC – 24

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

Se realizaron las pruebas para los errores de las indicaciones, repetibilidad y excentricidad siguiendo los lineamientos de la Guía SIM - 2009, Númerales 4,5,6,7; Apendices A,B,C,D,E y F obteniendo los resultados a continuación:

RESULTADOS ENSAYO DE EXACTITUD

Carga kg	*Indicación ascendente* kg	*Error* kg	*Indicación descendente* kg	*Error* kg	*Incertidumbre expandida* ± kg
0,020 00	*0,020*	*0,000 00*	*0,018*	*- 0,002 00*	*0,000 82*
5,000 00	*5,001*	*0,001 01*	*4,998*	*- 0,001 99*	*0,000 92*
10,000 0	*10,000*	*0,000 0*	*9,998*	*- 0,002 0*	*0,001 2*
15,000 0	*14,999*	*- 0,001 0*	*14,997*	*- 0,003 0*	*0,001 5*
20,000 0	*19,997*	*- 0,003 0*	*19,997*	*- 0,003 0*	*0,001 9*

Tabla 1. Resultados prueba de exactitud

LM-PC-24-F-01 R4.0

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN




Figura 1. Gráfica de Error vs. Carga indicada

EXCENTRICIDAD

Carga 7 kg	Indicación	Desviación
Posición	kg	kg
1	7,001	0,000
2	7,000	-0,001
3	7,000	-0,001
4	7,000	-0,001
5	7,000	-0,001

Tabla 2. Resultados prueba de excentricidad




Figura 2. Posiciones de carga para la prueba de excentricidad

REPETIBILIDAD

Carga:	10 kg	20 kg
Repeticiones	Indicación	Indicación
1	10,000	19,998
2	10,000	19,998
3	10,000	19,998
4	10,000	19,998
5	10,000	19,998
6	10,000	19,998
7	10,000	19,998
8	10,000	19,998
9	10,000	19,998
10	10,000	19,998
Desviación Estandar	0,000 00 kg	0,000 00 kg

Tabla 3. Resultados prueba de Repetibilidad

CONDICIONES AMBIENTALES

El lugar de la calibración fue LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS, INGENIERIA DE VIAS S.A.S.; EL PILON - CAUCA . Durante la calibración se registraron las siguientes condiciones ambientales:

Temperatura Máxima:	34,5 °C	Temperatura Mínima:	34,3 °C
Humedad Máxima:	45 %HR	Humedad Mínima:	44 %HR
Presión Barométrica Máxima:	934,8 hPa	Presión Barométrica Mínima:	934,7 hPa

INCERTIDUMBRE DE MEDICIÓN

La incertidumbre expandida de la medición reportada se establece como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura "k" y la probabilidad de cobertura, la cual debe ser aproximada al 95% y no menor a este valor.

La incertidumbre expandida declarada en la tabla de resultados de la página dos se calculó con un k= 2. Todo lo anterior basados con el documento: JCGM 100:2008. GUM 1995 with minor corrections. Evaluation of measurement data Guide to the expression of uncertainty in measurement. First Edition. September 2008 y el anexo C de la norma NTC 1848:2007.

TRAZABILIDAD

El/Los certificado(s) de calibración de el/los patrón(es) usado(s) como referencia para la calibración en cuestión, que se mencionan en la página dos se pueden descargar accediendo al enlace en el código QR.

CONTACTO

El contacto directo entre el Laboratorio de Metrología PINZUAR S.A.S y el solicitante del servicio fue:

NOMBRE	Agueda Rocha
ORGANIZACIÓN	INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S.
CARGO	Analista de Compras
TELÉFONO	3204820 Ext 135
CORREO ELECTRÓNICO	arocha@ingenieriadevias.com.co

OBSERVACIONES

1. Se usa la coma como separador decimal
2. Se adjunta la estampilla de calibración **No.** **M-20474-003**

Fin del Certificado

REPORTE DE CALIDAD BARRAS Y ROLLOS

Cliente: CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
Sucursal:
Ciudad: Popayán
Dirección:
Fecha Impresión: martes, 12 de octubre de 2021

CDP#: 90187
Placa: SWN046
Tiquete: 85.536
Despacho: 77.921
Tren: POMINI

icontec Sello de Calidad — NTC 2289:2015 Barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo de concreto

icontec Sello con Reglamento Técnico — Resolución1856:2017 Barras corrugadas de baja aleación, para refuerzo de concreto..que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia.

icontec ISO 9001 — Certificado No. SC-446-1

Producto: Redondo Corrugado de [1/2] 12.7 mm

Area Nom. (mm2): 129,00 **Norma** NTC-2289
Rotulado: COL SO 4 W 60 **Grado:** 60 (420)

			PROPIEDADES MECÁNICAS					CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES						CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS										
Fecha Recepción y Ensayo	N° Reg Físico	Colada	Esfuerzo Fluencia [Mpa]	Esfuerzo Máximo [Mpa]	Relación [Rm/Rf]	% de Elong	Doblado	Peso Lineal [Kg/m]	Altura del Resalte [mm]	Espa entre Resaltes [mm]	Ángulo del Resalte [°]	Separación Resaltes [mm]	N° Reg Químico	%C	%Mn	%P	%S	%Si	%Nb	%Cu	%Ni	%Cr	%Mo	%V	%CE.
26/09/2021	78543	24163	437	603	1,38	16,00	SI	0,939	0,67	8,30	56	1,97	224.561	0,265	1,100	0,013	0,030	0,180	0,002	0,230	0,080	0,130	0,017	0,019	0,469
28/09/2021	78661	24227	439	616	1,40	19,50	SI	0,971	0,97	8,30	56	2,80	224.828	0,282	1,090	0,011	0,026	0,180	0,002	0,180	0,060	0,100	0,011	0,018	0,479
28/09/2021	78663	24228	462	639	1,38	17,10	SI	0,961	0,73	8,30	56	2,78	224.832	0,287	1,130	0,010	0,023	0,230	0,002	0,190	0,060	0,100	0,013	0,019	0,491
29/09/2021	78666	24230	432	608	1,41	17,30	SI	0,978	0,74	8,30	56	2,85	224.840	0,259	1,090	0,012	0,037	0,220	0,002	0,220	0,070	0,160	0,016	0,019	0,463
Especificaciones del Producto	Minimos	420	550	1,25	14	SI	0,934	0,51		45															
	Maxímos	540				NO			8,90	70	4,90		0,300	1,500	0,035	0,045	0,500							0,550
	Validaciones	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK		OK	OK	OK	OK	OK							OK

Observaciones:
Los métodos usados para la realización de los ensayos informados en este reporte de calidad fueron: NTC-3353 "Definiciones y métodos para los ensayos mecánicos...." NTC-2 "Ensayo de tracción...." NTC-1"Ensayo de Doblado", NTC 5192 "Ensayo de composición química", NTC -2289 - NTC-161"Requisitos Dimensionales", El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT -030 "Plan de Inspección y Ensayo", SIDOC S.A.S. certifica el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 1856 de 2017 "barras corrugadas de baja aleación para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes....". Este informe se refiere exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico y químico de SIDOC S.A.S. Por lo tanto,los resultados de ensayo no podrán reproducirse ni parcial ni totalmente,excepto con autorización previa por parte de la jefatura del laboratorio de SIDOC S.A.S.

FIN DEL REPORTE

MARCO ANTONIO ALOMIA
Analísta Físico:

JUAN DIEGO SANCLEMENTE
Analísta Químico:

Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad
Aprobado Por:

REPORTE DE CALIDAD
MALLA ELECTROSOLDADA

NTC-5806:2019 | RESOLUCIÓN 0277:2015 | CERTIFICADO N°.SC-446-1

F. IMPRESIÓN: 19/oct./21 10:31:38a. m. **LOTE:** M01009
CLIENTE: CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
DIRECCIÓN: .
PRODUCTO: XX-084 **DIMENSIONES:** 6.00 m X 2.35 m

N° REPORTE: 88851

ENSAYO DE GRAFIL

	Longitudinal		Transversal		REQUISITO NTC 5806 2010-11-17 Reaprobada 2014-07-16	
	Colada	N° Rollo	Colada	N° Rollo		
	21B241102	2	21B241101	5		
Propiedades Físicas						
Número Registro	77802		77939			
	Nominal	Real	Nominal	Real		
Diámetro (mm)	4,00	4,22	4,00	4,26	Numeral 7.2.7	CUMPLE
Peso (g/m)	99,00	101,20	99,00	100,40		
Tolerancia (+/- 6 %)	2,00		1,00			
	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido		
Altura Prom.Resalte (mm)	0,16	0,30	0,16	0,38	Numeral 7.2.4.4.	CUMPLE
Esp. Promedio de Resalte (mm)	4,62 a 7,24	5,00	4,62 a 7,24	5,00	Numeral 7.2.1. Tabla 6 Lit. F	CUMPLE
Esp. Longitudinal de los Resaltes (No. resaltes)	3,50 a 5,50	5,00	3,50 a 5,50	5,00	Numeral 7.2.4.3.	CUMPLE
Ángulo Resalte. (°)	45° - 70°	52	45° - 70°	52	Numeral 7.2.4.5.	CUMPLE
Área superf. Total grafilada(%).	25%	66	25%	66	Numeral 7.2.4.1.	CUMPLE
Líneas de resalte.	2	3	2	3	Numeral 7.2.4.2.	CUMPLE

Propiedades Mecánicas

	Unidades	Longitudinal		Transversal		Ensayo de Doblado 90°	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido	Sin Agrietamiento	
Resistencia a la Tracción	MPa	585	734	585	698	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE
Fluencia	MPa	515	725	515	691	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE

ENSAYO DE MALLA ELECTROSOLDADA

F.Recepción y Ensayo: 13/sept./21 **NÚMERO REGISTRO :** 77978

Propiedades Físicas y Mecánicas

	Unidades	Longitudinal		Transversal		REQUISITO NTC 5806 2010-11-17 Reaprobada 2014-07-16	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido		
Resistencia a la Tracción	MPa	550	763	550	728	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Fluencia	MPa	485	697	485	658	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Resistencia al Corte en la Soldadura	N	Promedio Mínimo Especificado		Promedio Obtenido		Numeral 8.3	CUMPLE
		1,528		4,383			
Separación Grafiles (Tolerancia +/- 0,63 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		15,00	14,80	15,00	15,00		
Longitud de pelos (Tolerancia +/- 1.3 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		7,50	7,40	5,00	5,00		
Ensayo de Doblado (90°)		Sin Agrietamiento		Sin Agrietamiento		Numeral 8.2	CUMPLE
		SI		SI			

Observaciones :Los métodos usados para la realización de los ensayos informados en este reporte de calidad fueron tomados de las siguientes normas externas: NTC-3353, NTC-2 NTC-1, NTC-330, NTC-5806.
El plan y los procedimientos de muestreo para determinar el cumplimiento de los productos aquí reportados se encuentra en la MAT-035 "Plan de inspección y ensayo grafil y malla".
SIDOC S.A.S. certifica el cumplimiento de los requisitos expuestos en la resolución 0277 "Alambre de acero liso, grafilado y mallas electrosoldadas par refuerzo de concreto".
Los resultados presentados corresponden exclusivamente a las probetas o muestras ensayadas en el laboratorio físico de SIDOC S.A.S. El laboratorio no asume responsabilidad alguna por la reproducción parcial o total de éste documento,excepto autorización previa de la Jefatura del laboratorio.

FIN DEL REPORTE

Elaboró: CRISTIAN VIVAS
Analista de Laboratorio Físico Mallas

Revisó: Ing. EFREN RABON
Jefe Técnico Control Calidad

173

Cra 37 N° 12 A - 63 Urb. Acopi Yumbo - Valle - www.sidocsa.com

REPORTE DE CALIDAD
MALLA ELECTROSOLDADA

NTC-5806:2019 | RESOLUCIÓN 0277:2015 | CERTIFICADO N°.SC-446-1

F. IMPRESIÓN: 19/oct./21 10:31:38a. m. **LOTE:** M01009
CLIENTE: CONSTRUNORTE COMERCIALIZADORA SAS
DIRECCIÓN: .
PRODUCTO: XX-084 **DIMENSIONES:** 6.00 m X 2.35 m

N° REPORTE: 88851

ENSAYO DE GRAFIL

	Longitudinal		Transversal		REQUISITO NTC 5806 2010-11-17 Reaprobada 2014-07-16	
	Colada	N° Rollo	Colada	N° Rollo		
	21B241102	2	21B241101	5		
Propiedades Físicas						
Número Registro	77802		77939			
	Nominal	**Real**	**Nominal**	**Real**		
Diámetro (mm)	4,00	4,22	4,00	4,26	Numeral 7.2.7	CUMPLE
Peso (g/m)	99,00	101,20	99,00	100,40		
Tolerancia (+/- 6 %)	2,00		1,00			
	Especificado	**Obtenido**	**Especificado**	**Obtenido**		
Altura Prom.Resalte (mm)	0,16	0,30	0,16	0,38	Numeral 7.2.4.4.	CUMPLE
Esp. Promedio de Resalte (mm)	4,62 a 7,24	5,00	4,62 a 7,24	5,00	Numeral 7.2.1. Tabla 6 Lit. F	CUMPLE
Esp. Longitudinal de los Resaltes (No. resaltes)	3,50 a 5,50	5,00	3,50 a 5,50	5,00	Numeral 7.2.4.3.	CUMPLE
Ángulo Resalte. (°)	45° - 70°	52	45° - 70°	52	Numeral 7.2.4.5.	CUMPLE
Área superf. Total grafilada(%).	25%	66	25%	66	Numeral 7.2.4.1.	CUMPLE
Líneas de resalte.	2	3	2	3	Numeral 7.2.4.2.	CUMPLE

Propiedades Mecánicas

	Unidades	Longitudinal		Transversal		Ensayo de Doblado 90°	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido	Sin Agrietamiento	
Resistencia a la Tracción	MPa	585	734	585	698	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE
Fluencia	MPa	515	725	515	691	Numeral 7.2.5.1 Tabla 8	CUMPLE

ENSAYO DE MALLA ELECTROSOLDADA

F.Recepción y Ensayo: 13/sept./21 **NÚMERO REGISTRO :** 77978

Propiedades Físicas y Mecánicas

	Unidades	Longitudinal		Transversal		REQUISITO NTC 5806 2010-11-17 Reaprobada 2014-07-16	
		Mínimo Especificado	Obtenido	Mínimo Especificado	Obtenido		
Resistencia a la Tracción	MPa	550	763	550	728	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Fluencia	MPa	485	697	485	658	Numeral 7.2.5.3 Tabla 9	CUMPLE
Resistencia al Corte en la Soldadura	N	Promedio Mínimo Especificado		Promedio Obtenido		Numeral 8.3	CUMPLE
		1,528		4,383			
Separación Grafiles (Tolerancia +/- 0,63 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		15,00	14,80	15,00	15,00		
Longitud de pelos (Tolerancia +/- 1.3 cm)	cm	Especificado	Obtenido	Especificado	Obtenido	Numeral 10.6	CUMPLE
		7,50	7,40	5,00	5,00		
Ensayo de Doblado (90°)		Sin Agrietamiento		Sin Agrietamiento		Numeral 8.2	CUMPLE
		SI		SI			

.

ANEXO 9
MINFRA-MN-IN-2-FR-1
SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	23	12	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL** CAUCA

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DELA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

JUSTIFICACIÓN:
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ITEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	PAGO SALARIOS, JORNALES, MANO DE OBRA, SUBCONTRATISTAS	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00			900.000.000,00	9,00%
2	COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.650.000.000,00	1.250.000.000,00			5.900.000.000,00	59,00%
3	TRANSPORTES	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00			1.700.000.000,00	17,00%
4	COMPRA DE MAQUINARIA, EQUIPOS, REPUESTOS	1.500.000.000,00						1.500.000.000,00	15,00%
TOTAL		**3.650.000.000,00**	**2.150.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	**1.900.000.000,00**			**10.000.000.000,00**	**100,00%**

NOTAS:
a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista.

b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría.

c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico.

d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

(Firma)
CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
Representante Legal o su Apoderado
Contratista - CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
Matricula No.: MAT PROF 25202-19017 CND.

(Firma)
FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
Representante Legal o su Apoderado
Interventor - CONSORCIO ICAYECO 189
C.E. 1175476

Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10
MINFRA-MN-IN-6-FR-1
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-6-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 9

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS — DIRECCIÓN TERRI°: CAUCA

PROGRAMA DE INVERSIONES [X] (Indicar con una X)

REPROGRAMACION PROGRAMA DE INVERSIONES No. 2 (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-dic-21

CONTRATO DE OBRA No :	1001 de 2021	PLAZO INICIAL:	CIENTO CATORCE (114) MESES
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLIVAR - LA VEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030. MODULO 1	PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2030
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): RUTAS 1203 Y 25CC15	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	28-jun-21
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31-ago-30
		FECHA DE SUSPENSION:	N/A
		FECHA DE REANUDACION:	N/A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	990 de 2021 — INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189	VALOR INICIAL (incluido IVA)(A):	$310.678.630.426,00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA)(C=A+B)	$333.667.461.613,00
		VALOR ADICIONES (incluido IVA)(B):	$22.988.831.187,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%)OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	ACTA Nº	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES	28 al 30 de Junio de 2021	Julio de 2021	Agosto de 2021	Septiembre de 2021	Octubre de 2021	Noviembre de 2021	Diciembre de 2021	Enero de 2022	Febrero de 2022	Marzo de 2022	Abril de 2022	Mayo de 2022	Junio de 2022	
EXPLANACIONES	($ 28.927.535,04)	(11,24%)	0,03%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,27%	0,37%	0,47%	0,58%	0,69%	0,80%	0,80%	20%
	$ 30.723.120,81	11,94%	65.600,23	$P		$0,00	$0,00	$4.238,57	$8.092,45	$12.534,02	$108.943,15	$669.000,99	$946.374,87	$1.203.748,74	$1.490.108,96	$1.779.489,96	$2.062.830,60	$2.062.830,60	
				$E		$0,00	$0,00	$5.214,74	$26.494,71	$26.494,71	$65.600,23	$65.600,23							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	0,03%	0,03%							
BASE, SUB-BASE Y AFIRMADO	($ 56.378.812,50)	(21,91%)	0,57%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,65%	0,75%	0,95%	1,18%	1,40%	1,63%	1,63%	
	$ 60.886.894,18	23,66%	1.469.527,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$251.696,88	$1.679.325,64	$1.936.999,72	$2.451.447,47	$3.030.987,39	$3.606.687,19	$4.187.307,05	$4.187.307,05	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$136.472,85	$691.154,07	$1.469.527,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,27%	0,57%							
PAVIMENTO ASFALTICO	($ 55.454.169,00)	(21,55%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	$ 55.454.169,00	21,55%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
PAVIMENTO CONCRETO	($ 7.522.968,75)	(2,92%)	1,79%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,64%	0,69%	0,79%	0,89%	1,19%	1,50%	1,50%	
	$ 13.610.354,45	5,29%	4.605.581,53	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$247.957,05	$1.653.047,93	$1.781.730,84	$2.039.107,81	$2.296.481,89	$3.066.609,31	$3.866.462,33	$3.866.462,33	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$124.620,49	$2.214.762,00	$4.605.581,53							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,86%	1,79%							10%
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	($ 87.003.950,81)	(33,80%)	0,91%	%P		0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,05%	0,29%	1,50%	1,51%	1,57%	1,67%	1,87%	2,07%	2,07%	
	$ 96.231.612,55	37,39%	2.352.041,93	$P		$0,00	$0,00	$29.330,69	$73.636,23	$330.180,02	$790.822,46	$3.865.881,14	$3.891.619,53	$4.033.174,18	$4.299.548,03	$4.935.295,79	$5.320.043,53	$5.320.043,53	
				$E		$0,00	$0,00	$17.913,42	$101.416,22	$101.416,22	$1.240.104,81	$2.352.041,93							
				%E		0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,04%	0,48%	0,91%							
SEÑALIZACION	($ 2.164.902,00)	(0,84%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,10%	0,10%	0,10%	0,12%	0,14%	0,15%	0,15%	
	$ 2.676.157,20	1,04%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$38.344,04	$255.627,00	$261.368,52	$267.109,44	$318.259,96	$369.360,48	$398.916,90	$398.916,90	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
OBRAS VARIAS	($ 646.786,80)	(0,25%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,05%	0,05%	0,06%	0,07%	0,09%	0,09%	
	$ 922.351,00	0,36%	0,00	$P		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$20.667,32	$137.782,10	$137.782,10	$137.782,10	$165.338,52	$192.894,94	$220.451,36	$220.451,36	
				$E		$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							
TRANSPORTES	($ 19.274.750,21)	(7,49%)	0,00%	%P		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%	0,10%	0,11%	0,12%	0,15%	0,17%	0,19%	0,19%	
	$ 19.791.044,84	7,69%	5.305,01	$P		$0,00	$0,00	$2.064,21	$4.128,41	$6.192,62	$46.979,74	$296.633,82	$296.570,21	$321.307,60	$375.509,70	$429.711,81	$483.913,91	$483.913,91	
				$E		$0,00	$0,00	$1.363,91	$2.679,23	$2.679,23	$5.305,01	$5.305,01							
				%E		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%							0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	($ 257.373.875,11)	(100,00%)	3,30%																
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	$ 280.295.704,03	108,91%	8.498.055,70																

ACTA DE MOD. No.1 ADICION No.1

ACTA DE MOD. No.2 ADICION No.2

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS		
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,51%	2,76%	0,27%	0,47%	0,59%	0,89%	0,89%	0,00%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	35.433,46	50.423,65	63.029,56	1.309.526,08	7.092.084,75	700.650,38	1.202.529,44	1.512.612,28	2.284.733,90	2.286.902,19	0,00
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,03%	0,06%	0,57%	3,32%	3,59%	4,06%	4,65%	5,54%	6,43%	6,43%
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	35.433,46	85.857,11	148.886,66	1.458.412,74	8.550.497,49	9.251.147,87	10.453.677,31	11.966.289,59	14.251.023,49	16.537.925,68	16.537.925,68
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,04%	0,10%	1,49%	1,66%						
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	24.492,07	106.098,10	261.093,34	3.825.242,62	4.281.129,58						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,00%	0,00%	0,01%	0,05%	0,15%	1,64%	3,30%						
	VALOR (Miles de Pesos)	0,00	0,00	24.492,07	130.590,16	391.683,50	4.216.926,12	8.498.055,70						

NOTAS:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El programa de inversiones debe ser consistente con el programa de obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El programa de inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. El porcentaje correspondiente al Valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
6. El Programa de inversiones o la Reprogramación al programa de inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
7. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan clasificar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

*** Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.**

PROVISIONES	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$37.539.918,54 / $37.539.918,54
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$700.000,00 / $700.000,00
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$864.101,86 / $931.104,13
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$1.875.000,00 / $1.875.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$356.250,00 / $356.250,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PAGA e IVA 19%)	$11.319.484,92 / $11.319.484,92
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$650.000,00 / $650.000,00
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$53.304.755,32 / $53.371.757,59
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$310.678.630,43 / $333.667.461,61

OBSERVACIONES: _____

Ing. CARLOS FERNANDO MENDEZ LEZAMA
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA
MAT. PROF. 25202-19017 CND

Aprueba:
Dr. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL- INTERVENTORIA
C.E. 1175476

Aprueba:
ING. CARLOS ABAD RAMIREZ TORO
JEFE UNIDAD EJECUTORA
MAT PROF. 17202-24988 CLD
GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1

Revisó
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó
ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAU
MAT. PROF. 19202-40638 CAU

Revisó
ING. VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
MAT. PROF. 17202-124682 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 11
MINFRA-MN-IN-14-FR-2
ACTAS DE REUNION

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	3	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 25 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Andrés Luna Lasso	Auxiliar social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Gestión socio-predial

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Observaciones Diagnóstico socio-predial y ficha socio-económica Ruta 25CC15

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Diagnóstico socio predial: 1) la resolución que aplica es la 7310 de 2015. 2)Incluir Resolución 620 de 2008 ICAG; Resolución 898 de 2014 IGAC; Resolución 1044 de 2018 IGAC; 3) Incluir en el marco conceptual las tipologías de vivienda; 4) Incluir en el marco conceptual las definciones sobre tipologia de familia, mencionadas en otro aparte del documento. 5) Bajo el título Caracterización de la zona Municipo de La Vega, incluir los indicadores sociales del municipio tales como necesidades básicas insatisfechas; linea de pobreza, taza de alfabetismo de adultos entre otros; 6) Retirar la tabla referente a especies vegetales y otros; 7) Matriz de Vulnerabilidad: reordenar a) Criterios, b) diagnóstico unidad social; c) análisis de la matriz y resultados unidad social. 8) Matriz de evaluación de impactos: reordenar a) Criterios, b) diagnóstico unidad social. 9) Una vez se cuente con el informe de avalúo y el estudio jurídico realizar la recomndación de aplicación de factores sociales si aplica.

Ficha socio-económica: Observaciones: a) La ficha debe terner el mismo número de la ficha predial correspondiente; b) colocar el año de los contratos de interventoría y contratista; c) De acuerdo al estudio jurídico colocar el nombre del titular del propietario; d) el campo "fecha" es complmentario del campo Resolución No., por tanto la fecha de aplicación de la ficha se debe diligenciar en la parte inferior del formato; d) aplicar la ficha de estudio socio-económico del nuevo Manual de Interventoría y tener en cuenta el instructivo para la gestión socio-predial del nuevo manual.

Recomendaciones Interventoría: Se solicita atender las recomendaciones de la presente acta, y las realizadas en la capacitación socio-predial realizada el día 24 de enero de 2022 y consignadas en el acta de reunión No.23; de igual manera aplicar las instrucciones, formatos y fichas del Manual de Interventoría que entró en vigencia a partir del 1° de febrero de 2022.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Atender las recomendaciones listadas en el acta		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____ (Día) ____ (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Andrés Luna	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	4	2	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 26 GS
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE OBRA No. 1001 **DE** 2021

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 **DE** 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO -189

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Monica Urbano Gómez	Residente social	Vias y Equipos Macizo 2030
Andrés Luna Lasso	Auxiliar social	Vias y Equipos Macizo 2030
Nory F.García V.	Profesional social Interventoría	Consorcio ICAYECO-189

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Socializar nuevo Manual de Interventoría

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Entrada en vigencia nuevo Manual de Interventoría

Formatos nuevo Manual de Interventoría Gestión social y gestión socio-predial

Instructivos nuevo Manual de Interventoría gestión social y gestión socio-predial

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se informó a los residentes sociales sobre la entrada en vigencia del nuevo Manual de Interventoría a partir del día 1° de febrero de 2022, por lo anterior, a partir de esa fecha se debe aplicar lo preceptuado en dicho manual en lo referente a la Gestión social y gestión socio-predial saber:

Gestión social: a): MASPS-MN1-IN-3 Instructivo seguimiento y Balance social Cto de obra.pdf: b) MASPS-MN1-IN-3-FR-1 Acta de radicación y actualización social de proyectos.xlsx; c) MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance Estado social del proyecto.xlsx; d) MASPS-MN1-IN-3-FR-3 Matriz de cump´limiento actividades sociales.xlsx; e) MASPS-MN1-IN-3-FR-4 Acta de vecindad.xlsx; f) MASPS-MN1-IN-3-FR-5 Plan de Inversión social.xlsx; g)MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre.acta mensual inversión social.xlsx.

Gestión socio-predial: h) MASPS-MN1-IN-4 Instructivo para la Gestión socio-predial.pdf; i) MASPS-MN1-IN-4-FR-1 ficha socio-económica.xlsx; j) MASPS-MN1-IN-4-FR-2 Acta de compromiso.docx; k) MASPS-MN1-IN-4-FR-3 Planilla de factores sociales.xlsx; l) MASPS-MN1-IN-4-FR-4 Lista de Chequeo socio-predial.xlsx

Se explicó a los residentes los cambios en los formatos y el alcande del instructivo y se solicitó aplicar a partir de la fecha los que se requierean para el desarrollo y reporte de la gestión social y socio-predial.


COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Atender las recomendaciones listadas en el acta		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030
		Consorcio Vías y Equipos Macizo 2030

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN ____ (Día) ____ (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Mónica Urbano	
Andrés Luna	
Nory F. García	

Original: Informe mensual de Interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

.

ANEXO 12
INFORME ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista Estructural
Febrero 20222

Proyecto: **INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA**

Contrato de Interventoría - INVIAS N° 990 - 2021

RESUMEN DE ACTIVIDADES

ANALISIS ESTRUCTURAL DEL DISEÑO DE ESTRUCTURAS BOX COULVERT Y MUROS EN CONCRETO PRESENTADOS POR EL CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

Conforme a los soportes presentados del pasado 27 de enero de 2022 y 3 de febrero de 2022, se realizó la revisión de cada uno de los archivos adjuntos y se procedió a consignar la información de Estructura, los informes de cálculo, planos y perfiles de muros y cimentaciones,

REVISIÓN PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS SECTORES CRÍTICOS RIO PUTIS (PR 36+000, PR 37+300) Y SOBRE EL RIO GUACHICO (PR 26+000) DISEÑOS SITIO CRITICO PR K9+200. DISEÑOS SITIO CRITICO PR K32+200 Y ANALISIS ESTRUCTURAL DEL ENTREGA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS: CONCEPTO SOBRE EN LOS SITIOS CRÍTICOS SAN MIGUEL K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472 PRESENTADOS POR EL CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR – LA VEGA – LA SIERRA – ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030.

De acuerdo con la información suministrada el 27 de enero de 2022 relacionada con la propuesta de mejoramiento del sector con la construcción de un muro de contención en los sectores rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000) diseños sitio critico PR k9+200. diseños sitio critico PR k32+200, con su análisis estructural de los Muros como su Cimentación respectiva, se presentan las siguientes observaciones y recomendaciones:

Se presentaron los siguientes archivos que contienen: Anexo 1. Exploración Geotecnica.pdf. Anexo 2. Presupuesto rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000)

diseños sitio critico PR k9+200.pdf, Anexo 3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MACIZO.pdf, Anexo 4. Plano Constructivo.pdf, Anexo 4. Plano cosntructivo.pdf, Informe Geotécnico Sitio Critico K9+200.pdf, Anexo 1. Exploracion geotecnica.pdf, Anexo 2. Presupuesto.pdf, Anexo 3. PLAN DE MANEJO DE TRANSITO MACIZO.pdf, Anexo 4. Plano Constructivo A.pdf, Anexo 4. Plano constructivo B.pdf, Anexo 4. Plano Topografico.pdf, Informe Intervención sitio critico 32+200.pdf

De acuerdo con la información suministrada el 03 de febrero de 2022 relacionada con la propuesta de mejoramiento del sector con la construcción de los muros de contención en el sector: San Miguel K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472 con su análisis estructural de los Muros como su Cimentación respectiva, se presentan las siguientes observaciones y recomendaciones:

Se presentaron los siguientes archivos que contienen: San Miguel_K42+055_V2.pdf. San Miguel_K42+210_V2.pdf, San Miguel_K42+260_V2.pdf, San Miguel_K42+450_V2.pdf, San Miguel_K42+750_V2.pdf, San Miguel_K43+155_V2.pdf. San Miguel_K43+188_V2.pdf, San Miguel_K43+472_V2.pdf.

REUNIONES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Se realizo el día 26 de enero de 2022 con el contratista una reunión referente a las observaciones presentadas a los diseños del 16 de enero de 2022, con lo cual se determino que se realizarían las observaciones indicadas y se presentaría nuevamente los diseños para revisión, posteriormente el día 28 de febrero se realizo una reunión vía telefónicamente con la Ing. Elsa Campos y el Ing. Rubén Celis, solicitándole información adicional para aclarar de los pormenores y las observaciones encontradas en el informe de los sitios críticos específicamente de las perforaciones para la cimentación de los caisson en los muros que se realizaran en los sitios críticos.

REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

De acuerdo con la información relacionada con la propuesta de análisis estructural de los Diseños de los Box Coulvert y Muros como su Cimentación, presentan las siguientes observaciones y recomendaciones al contratista:

Se solicita la presentación de las memorias de cálculo para el muro de protección de los sitios críticos el rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000) diseños sitio critico PR k9+200. diseños sitio critico PR k32+200.

Se debe presentar independientemente los despieces del Muro, así como de la altura con la cimentación respectiva para claridad en obra y perfil para esos sectores específicos.

Se requiere que sea clara la solicitación de Cargas para los muros específicamente para rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000) diseños sitio critico PR k9+200. diseños sitio critico PR k32+200, el diseño de Carga Muerta DC, Muerta DW, Empuje de Tierras, Presión Vertical del Suelo Relleno EV, Sobre carga viva Ls, los diagramas de cargas y esfuerzos, así como de momentos

Se debe presentar en las Memorias del muro los Estados límites de Servicio, Estados Resistencia, Estados de Evento Extremo. Se requiere el diseño sísmico de los Muros por la zonificación sísmica en que se encuentran. Se solicita presentar el cálculo de las envolventes máximas, flexión y Cortante. Así como los chequeos por Volcamiento, Sismo, Por Carga capacidad portante.

Se requieren los diseños, sísmicos, empuje e hidráulicos para la estabilidad de la ladera y el talud adjunto.

Se solicita presentar los planos de los elementos, con sus respectivos despieces en archivos PDF y DWG.

Se debe tener claro que estructura realizara el desvío y manejo de las aguas que sé presentan en la zona según informe hidráulico, se recomienda aclarar esta condición.

Presentar plano de perfiles de la cimentación recomendada, con su profundidad y estrato de fundación del caisson, junto al cálculo de los caisson, sus despieces y cartilla de aceros, para esto se recomienda la penetración del estrato recomendado más dos metros para seguridad de la fundación del pilote o caisson.

Se requieren los planos de los elementos constructivos del muro de los sitios críticos rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000) diseños sitio critico PR k9+200. diseños sitio critico PR k32+200, para verificación de sus despieces y no una cartilla de uno muros tipo, con sus planos.

Se debe tener el diseño de la protección de la vía que se va a utilizar en los muros correspondientes, así como los filtros para el manejo de las aguas filtrantes o escorrentías provenientes de la pendiente de la vía o de la ladera vecina y el sector donde descolaran y su manejo posterior. así como el cálculo de los descoles o box coulvert que recomiende el contratista.

Si se realizara un muro en gavión en los sitios críticos. se solicita su capada de carga, así como el diseño del manejo de las aguas filtrantes para el sitio donde se ubicarán.

y para el análisis estructural de la entrega de estudios y diseños: del concepto sobre en los sitios críticos en san miguel k42+055, k42+210, k42+260, k42+450, k42+750, k43+155, k43+188, k43+472

Se solicita la presentación de las memorias de calculo para los muros de protección de los sitios críticos San Miguel K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472.

Se debe presentar independientemente los despieces de los Muros, así como de la altura con la cimentación respectiva para obra y perfil para esos sectores específicos.

Se requiere que sea clara la solicitación de Cargas, los Estados límites de servicio, estados resistencia, estados de evento extremo, se requiere el diseño sísmico de los Muros, el empuje hidráulico para la estabilidad de la ladera y el talud adjunto para los anclajes recomendados, por la zonificación sísmica en que se encuentran. Se solicita presentar el cálculo de las envolventes máximas, flexión y cortante, así como los chequeos por volcamiento, sismo, por carga capacidad portante para los muros específicamente para los sitios críticos San Miguel K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472, el diseño de Carga Muerta DC, Muerta DW, Empuje de Tierras, Presión Vertical del Suelo Relleno EV, Sobre carga viva Ls, los diagramas de cargas y esfuerzos, así como de momentos

Se requieren Se solicita presentar los planos de los elementos, con sus respectivos despieces en archivos PDF y DWG.

Presentar plano de perfiles de la cimentación recomendada, con su profundidad y estrato de fundación del caisson, junto al cálculo de los caisson, sus despieces y cartilla de aceros, para esto se recomienda la penetración del estrato recomendado más dos metros para seguridad de la fundación del pilote o caisson.

Presentar diseño y planos de los anclajes recomendados y su ubicación en los muros y que esfuerzos interactuaran con estos, incluyendo la profundidad de anclaje tamaño y estructura del bulbo de anclaje, junto al cálculo de los anclajes el tipo de acero su despiece.

Se requieren los planos de los elementos constructivos del muro para los sitios críticos San Miguel K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472, para verificación de sus despieces y no una cartilla de uno muros tipo, con sus planos.

Se debe presentar el diseño de la protección de la vía, que se va a utilizar en los muros correspondientes, así como que tipo de filtros se usaran para el manejo de las aguas filtrantes o escorrentías, o provenientes de la pendiente de la vía o de la ladera y en que sector descolaran y su manejo posterior, se debe tener claro que estructura realizara el desvío y manejo de las aguas que se presentan en la zona según informe hidráulico, se recomienda aclarar esta condición, así como el cálculo de los descoles o box coulvert que recomiende el contratista.

Si se realizaran muros en gavión en algunos sitios críticos, se solicita su capacidad de carga, así como el diseño del manejo de las aguas filtrantes, para el sitio específico donde se ubicarán este tipo de estructuras.

CONCLUSIONES

Una vez revisados los archivos presentados con la información de los sitios críticos rio Putis (PR 36+000, PR 37+300) y sobre el rio Guachico (PR 26+000) diseños sitio critico PR k9+200, diseños sitio critico PR k32+200,

Se requiere se presente necesariamente las memorias de cálculo de los sitios definidos, así como los planos de diseño correspondientes a cada uno de estos sitios críticos, para de esta manera revisar la solución específica de cada punto crítico y no una cartilla y una cimentación tipo para un sector no definido, con sus respectivos cálculos.

Por esta las razones antes expuestas para dar visto bueno a los informes presentados, se requiere que se presenten las aclaraciones a las observaciones encontradas.

Una vez se obtengan las memorias respectivas, se procederá a revisar la información y sus planos presentados, y de esta manera avalar cada uno de diseños para los sitios críticos, por no ser condiciones típicas de toda la vía, sino solo de sitios exclusivos de estudio particular, de esta manera no se da puede aprobar la información presentada ya que no hay diseños, ni planos específicos para los mismos.

De la misma manera una vez revisados los archivos presentados con la información para los sitios críticos San Miguel K42+055, K42+210, K42+260, K42+450, K42+750, K43+155, K43+188, K43+472.

Se determina que se hace necesaria unas memorias de cálculo, así como los planos de diseño correspondientes a cada uno de los sitios críticos, para de esta manera revisar los muros específicos del sitio crítico y no una cartilla y una cimentación tipo para un sector no determinado o especifico.

Por las razones antes expuestas para dar visto bueno al informe presentado, se requiere que se presenten las aclaraciones a las observaciones encontradas, de esta manera se procederá a revisar las memorias y los planos respectivos, para poder avalar cada uno de los sitios críticos ya que por no ser condiciones típicas de toda la vía, sino sitios exclusivos de estudio particular; de esta manera no se da puede aprobar la información presentada ya que no hay diseños, memorias, ni planos específicos.

Cordialmente,

Ing. EDGAR ENRIQUE NIETO RODRIGUEZ
Ingeniero Civil, Especialista Estructural.

ANEXO 13
INFORME ESPECIALISTA EN GEOTECNIA

INFORME MENSUAL FEBRERO DE 2022- GEOTECNIA	
ICEACSA	
	**MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA – BOLÍVAR - LA VEGA - LA SIERRA – ROSAS), EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030**

1. DATOS BASICOS:

Nombre Especialista: Alba Lucía Naranjo C.
Especialidad: Geotecnia
Periodo: Febrero de 2022
Fecha de presentación: Marzo 2 de 2022

2. ACTIVIDADES REALIZADAS:

En este periodo se realizó una visita de campo y se emitieron cuatro conceptos técnicos de la información entregada por el consultor, dentro de los cuales se encuentran:

- Intervención sitio crítico K32+200
- Estabilidad de taludes y estabilización
- Volumen de Geotecnia para Fundaciones V2
- Intervención sitios crítico K09+200

2.1. INTERVENCIÓN SITITO CRÍTICO K32+200

La documentación entregada de los diseños del sitio en mención se relaciona a continuación:

- 1: Exploración Geotécnica
- 2: Presupuesto
- 3: Plan de manejo de tránsito Macizo
- 4: Planto topográfico
- Carpeta Plano Diseño:
    - 32+200 Bolívar _PG_V1
    - 32+200 Bolivar_SC_V1

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: En este numeral se presenta la justificación del proyecto y se establecen los objetivos del estudio así:

- *"Reconocer las condiciones geológicas y geomorfológicas del sitio de implantación de la estructura.*
- *Identificar y caracterizar los estratos en profundidad.*

- *Desarrollar los análisis de capacidad, deformabilidad y estabilidad, acorde a la caracterización de los materiales y a los procesos constructivos planteados.*
- *Realizar las recomendaciones constructivas relacionadas con la ejecución de las actividades de contención y drenaje.*
- *Realizar la implantación y definición de niveles de contención y drenaje acordes a la geometría existente de la vía".*

CAPÍTULO 2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El sitio objeto de estudio se localiza en la ruta 1203 La Lupa - Bolívar, en el departamento del Cauca, en su abscisa K32+200.

CAPÍTULO 3. PLAN DE EXPLORACIÓN: La campaña de exploración corresponde a 3 perforaciones mecánicas con profundidades de 3m a 12.75m. Respecto a la exploración en el talud superior, el Consultor anota en el numeral 5.2 "*No se consideró realizar exploración del subsuelo en el talud interno, ya que a este se le realizo una inspección; donde se observaron afloramientos de rocas sedimentarias, areniscas detríticas, de color amarillo claro, en secuencias concordantes y con un pendiente estructural de 45°; con estas características y en base al criterio del profesional especializado del contratista, se estableció que las condiciones encontradas en la exploración se replicarían en el talud interno. información suficiente para determinar el perfil estratigráfico y mecanismo de falla*".

CAPÍTULO 4. ASPECTOS GEOLÓGICOS: El sitio se encuentra ubicado dentro de la Formación Esmita compuesta por areniscas verdosas, limolitas violáceas, conglomerados, polimiciticos y capas con clastos volcánicos andesíticos. Además, está en la franja de estructuras del sistema de Fallas de Romeral entre ellas la Falla de Cauca - Almaguer, más cercana al sitio de interés generando intenso fracturamiento de las rocas del sector. El Consultor establece que la zona contiene fuentes sismogénicas cercanas.

CAPÍTULO 5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO: El sitio K32+200 se localiza en zona montañosa. La vía construida a media ladera presenta desconfinamiento de la vía afectando media calzada, movimiento traslacional favorecido por la infiltración de agua dada la ausencia de obras para su correcto manejo, la fuerte pendiente transversal y la mala condición de los materiales de suelo y roca encontrados.

En el aparte de Caracterización Sísmica, se indican los coeficientes según el Código Colombiano de Diseño de Puentes CCP-14 y se calcula el Amáx, considerando que el perfil de suelo es Tipo D.

Con base en los resultados de la exploración directa, ensayos de laboratorio y análisis de la información geológica, el Consultor establece el siguiente perfil estratigráfico:
0.0m - 3.0/5.0m: Suelo residual
0.0m - 3.0m: Suelo deslizado
3.0/5.0m - 12.75m: Roca metamórfica altamente fracturada.
Para tener en cuenta el nivel freático, el Consultor calcula la relación de presión de poros *ru*.

Los parámetros de los materiales que conforman el perfil estratigráfico son producto del análisis de los resultados del SPT, ensayos de laboratorio y referencias bibliográficas. En la Tabla 5 del documento se resumen los valores adoptados para el diseño.

Descriptor	Parámetro	Diseño
Qsr	C´(KPa)	10.0
	ϕ°	20.0
	γ (KN/m³)	18.5
Qdz	C´(KPa)	1.0
	ϕ°	20
	γ (KN/m³)	17.5
Esq	C´(KPa)	1.0
	ϕ°	29.0
	γ (KN/m³)	20.00

CAPÍTULO 6. DISEÑO GEOTÉCNICO: Se presentan los resultados del análisis de estabilidad global iniciando por el análisis retrospectivo. Las obras de estabilización corresponden a un muro sobre caisson en el talud inferior y un muro en gaviones en el talud superior. Se presenta el cálculo de los empujes, módulo de reacción horizontal y capacidad de carga axial en el estado límite de resistencia. Se indican además los valores de asentamiento elástico para los caisson de 1.2m de diámetro.

CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este numeral, el Consultor presenta un resumen de los aspectos más relevantes tratados a lo largo del documento. Además, indica el proceso constructivo para el muro sobre caisson.

ANEXOS: Se presentan los siguientes:

- Archivo: Anexo 1. Exploración geotécnica: Corresponde a los registros de perforación y ensayos de laboratorio elaborados en el punto así:

SONDEO	PROF.(m)	ENSAYOS
1	12.20	Granulometría y Límites de Atterberg Compresión simple
2	12.75	Granulometría y Límites de Atterberg Compresión simple
3	2.90	Granulometría y Límites de Atterberg

- Archivo: Anexo 2. Presupuesto
- Archivo: Anexo 3. Plan de Manejo de Tránsito Macizo
- Archivo: Anexo 4. Plano Topográfico
- Carpeta: Plano Diseño
    - Archivo: 32+200 Bolívar _PG_V1
    - Archivo: 32+200 Bolívar _SC_V1

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN: **Se considera que el documento "Estudio Geotécnico para el** Diseño del Sitio Crítico 32+200 vía La Lupa - **Bolívar" cumple con los requerimientos técnicos** a la luz de la normatividad vigente y se da aprobación.

Se solicita presentar la versión para firmas, con los siguientes ajustes de forma:

- Ajustar el título de la Imagen 9 indicando los estados Límite de Servicio, Límite de Resistencia y de Evento Extremo.
- Habiendo acordado en campo que el muro en gaviones y los drenes subhorizontales ya no hacen parte de la solución definitiva para el sitio, retirar dicha estructura de las imágenes del numeral 6.1 y el detalle de los drenes de los planos.
- Actualizar el listado de anexos.
- Incluir recomendaciones para taludes temporales.
- Incluir la referencia a los planos hidráulicos dado que hacen parte integral de la estabilización del sitio.

2.2. ESTABILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Se presenta el informe y como anexo los resultados de los trabajos de exploración:

- San Miguel - La Vega: 9 archivos
- Bolívar: 5 archivos

1- Memorias

NUMERAL 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS 3. ANTECEDENTES GENERALES 4. METODOLOGIA :En la introducción al documento se indica que el proyecto corresponde a dos tramos de estudio 1 - Bolívar - Santiago y 2 - San Miguel - La Vega. Los objetivos del documento corresponden a los siguientes:

General: *"Realizar análisis a la estabilidad de los taludes existentes, así como de las obras nuevas a ejecutar, las cuales deben incluir: cortes sobre ladera, obras de drenaje, obras de contención y zonas para la disposición de sobrantes (ZODMES). En este mismo proceso se identificarán posibles sitios de inestabilidad".*

Específicos:

- *"Diagnóstico del corredor vial en el cual se identifiquen las condiciones actuales del proyecto y se establezcan zonas de inestabilidad que requieran atención.*
- *Planteamiento inicial del plan exploratorio para la zonificación geotécnica del proyecto y para sitios inestable.*
- *Programación y ejecución de ensayos conforme a los materiales encontrados.*
- *Definición de zonas en base a las características geotécnicas encontradas en la exploración del subsuelo, estableciendo zonas de comportamientos homogéneos en términos de resistencia y rigidez.*
- *Identificación y diagnóstico de los sitios inestables a lo largo del corredor vial, objeto del contrato No 1001.*
- *Generación de perfiles estratigráficos promedio para la zonificación general*
- *Efectuar los análisis de estabilidad requeridos para la zonificación general*
- *Planteamiento de soluciones de estabilización y protección de sitios inestables".*

La metodología para desarrollarse a lo largo del documento consiste en una introducción a la geología del sector, seguida de una zonificación geotécnica y sísmica para llegar a los análisis de estabilidad de taludes.

Comentarios:

- Indicar fecha y versión del informe para evitar la consulta de documentos obsoletos.
- De acuerdo con los objetivos propuestos por el Consultor, se requiere complementar el informe con un diagnóstico del corredor indicando zonas de inestabilidad y diseño para ZODMES.
- No es claro si el proyecto no requiere diseño de terraplenes. Aclarar o incluir lo debido, en el informe.

NUMERAL 5. GEOLOGIA GENERAL: Geológicamente el proyecto se localiza sobre la Formación Esmita compuesta por areniscas, conglomerados y limolitas y Complejo Arquía compuesto por esquistos. Respecto a la geología estructural, el tramo se localiza en la franja de Fallas de Romeral en particular la Falla Cauca - Almaguer, cercana al sitio de estudio siendo una fuente sismogénica importante.

NUMERAL 6. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA: La exploración geotécnica para el proyecto corresponde a 13 sondeos. Se adelantaron ensayos de Humedad, Límites de Atterberg, Granulometría, Corte Directo y Compresión Inconfinada. A partir del análisis de esta información, se adelantó la zonificación geotécnica de cada tramo y se identificó un perfil estratigráfico promedio para cada zona:

Tramo 1:	Zona 1: K50+000 a K55+000
	Zona 2: K55+000 a K62+000
	Zona 3: K62+000 a K75+000
Tramo 2:	Zona 1: K42+000 a K50+000
	Zona 2: K50+000 a K61+000
	Zona 3: K61+000 a K67+000

Comentarios:

- En la Tabla 1 se presentan las características de 8 sondeos, pero en el texto se mencionan 13.
- Presentar una figura de localización de los trabajos de campo.
- Presentar análisis de los ensayos de laboratorio.

- De acuerdo con lo indicado por el Consultor en la reunión adelantada el día 3 de febrero de 2022, se utilizó exploración directa de estudios previos. Se solicita presentar un numeral de antecedentes donde se indique la información adoptada.
- De acuerdo con lo comentado por el Consultor, para la zonificación se adelantó el análisis de ensayos de campo, geología, estudios previos. Se recomienda que se deje registro en el informe, del procedimiento que se llevó a cabo para definir la zonificación.

NUMERAL 7. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA: En el numeral 7, el consultor indica las características de la zona sísmica del proyecto, de acuerdo con el Código Colombiano de Diseño de Puentes CCP-14 y presenta los coeficientes de aceleración.

Comentarios:

- Se entiende que para estimar perfil de suelo tipo D se utilizó el método del Nmedio. Se solicita contextualizar esto en el informe, ya que solo se presenta la formulación.
- Presentar la fuente del cálculo del Amáx (numeral 7).
- Verificar la pertinencia de utilizar un coeficiente sísmico vertical, considerando la cercanía de la Falla Cauca - Almaguer.

NUMERAL 8. ANÁLISIS GEOTÉCNICO: Se indican los taludes de corte objeto de análisis para los dos tramos de estudio y que corresponden a alturas de 4.5m a 10m, y se presentan las recomendaciones de corte en función de la altura. Se muestran además las salidas gráficas de los análisis de equilibrio límite para las condiciones estática, dinámica y saturada, haciendo un resumen de los Factores de Seguridad Correspondientes y recomendaciones para mejorarlos si es el caso.

Comentarios:

- En las Tablas 15 y 16 se muestran los factores de seguridad para condición estática, dinámica y saturada para las inclinaciones de corte. Dado que se observa que algunos valores están por debajo de los mínimos. Se solicita complementar esta información con las modelaciones que muestren la intervención final, para dejar registro de las recomendaciones que cumplan con los factores de seguridad establecidos en la normatividad vigente.
- En las Tablas 15 y 16 y Conclusiones, con el fin de evitar errores de interpretación, indicar en la inclinación de taludes, cuál corresponde a la medida vertical y cuál al horizontal, por ejemplo, 1V:0.75H.

NUMERAL 9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El Consultor presenta el resumen de los análisis adelantados a lo largo del documento y resume las recomendaciones de corte.

Comentarios:

- Considerando que en las conclusiones se alerta sobre la necesidad de un proceso constructivo que no genere pérdida súbita de resistencia de la masa de suelo, se solicita detallarlo.
- Se requiere incluir recomendaciones para el manejo de aguas.

2.3. GEOTECNIA PARA FUNDACIONES

La documentación objeto de revisión corresponde a la siguiente:

- IYD001497- Volumen IV- Geotecnia para Fundaciones V2, de fecha 28 de enero de 2022.
- Sondeos Bolívar PR 50+000 (Plano de Localización de la exploración)
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-1 MURO 1 PR 51+205
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-2 MURO 2 PR 51+513
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-3 MURO 3 PR 53+925
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-4 MURO 4 PR 53+735
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-5 MURO 5 PR 52+340
- Oficio 0029 - Atención observaciones Volumen de fundaciones

CAPÍTULOS 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVOS: Se presenta el contexto del informe de fundaciones para las estructuras de contención en el Sector PR50+000 al PR62+000 ruta 1203 La Lupa - Municipio de Santiago.

Objetivo general: "*Recomendar un sistema de contención basado en muros tipo, para los sitios con riesgo de inestabilidad del proyecto"*

Objetivos específicos:

- *"Realizar el reconocimiento del sitio*
- *Verificar las condiciones morfológicas, litológicas, de estabilidad, drenaje superficial y revisión de la información contenida en los estudios de referencia a fin de proyectar las estructuras tipo, requeridas para el desarrollo del contrato*

- *Definir la zonificación de la vía a intervenir, en función de las condiciones geológicas, geomorfológicas y geotécnicas.*
- *Realizar análisis de estabilidad y capacidad de carga que permitan el pre-dimensionamiento de las estructuras.*
- *Recomendaciones de diseños para muros de contención; en voladizo de H=2m-5m; anclado de H=6m.*
- *Verificación de cimentación profunda para muro de H=5m*
- *Definir las obras necesarias para validar las hipótesis de diseño planteadas*
- *Plantear alternativas de intervención a nivel de recomendaciones".*

CAPÍTULO 3. ANTECEDENTES GENERALES: El Consultor presenta la localización de los tramos del proyecto: La Lupa - Santiago Vía de primer orden 1203 y Rosas - La Sierra - La Vega - San Sebastián - Santiago Vía de segundo orden 25CC15.

CAPÍTULO 4. METODOLOGIA: Se indica la siguiente metodología:

1. Descripción geológica del sector
2. Zonificación geotécnica y caracterización sísmica
3. Dimensionamiento de estructuras de contención y su cimentación

CAPÍTULO 5. GEOLOGÍA GENERAL DEL CORREDOR VIAL: El proyecto se localiza sobre cinco unidades litológicas: Formación Esmita, Rocas del Paleozoico, Complejo Barroso - Amaime, Rocas Ígneas Intrusivas y Lavas Andesitas, Complejo Ígneo de Betulia y Pórfidos Dacíticos Andesíticos. El área está controlada por los sistemas de fallas de Romeral destacando la Falla Cauca - Almaguer por su cercanía al proyecto.

CAPÍTULO 6. EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA: Se presenta la siguiente relación de sondeos ejecutados en la zona. Se indica además la cantidad de laboratorios ejecutados.

CÓDIGO	CORDENADAS		PROFUNDIDAD (m)	NIEVEL FREATICO (m)
	ESTE	NORTE		
ST1-M-1	1012604	695732	10.05	No reportó
ST1-M-2	1012345	695730	10.20	No reportó
ST1-M-3	1013216	696564	10.20	No reportó
ST1-M-4	1013191	696686	10.20	No reportó
ST1-M-5	1012608	696153	9.20	No reportó

En el numeral 6.2 se muestra la Caracterización Geotécnica en donde se desarrolla la zonificación geotécnica y perfiles estratigráficos con sus correspondientes parámetros de diseño, indicando cómo se estimaron.

ZONA	ABSCISADO	DESCRIPCIÓN	PERFIL ESTRATIGRÁFICO	
Z1	K50+000 a K57+000	- Relieve quebrado - Pendientes suaves - Ceniza volcánica. - Erosión en la capa vegetal - Drenaje dendrítico	0.0m - 7.0m	Suelo residual
			7.0m - 20.0m	Roca altamente fracturada
Z2	K57+000 a K63+000	- Relieve montañoso - Pendientes variables - Ambiente denudacional - Ceniza volcánica	0.0m - 3.5m	Suelo residual o depósito de ladera
			3.5m - 20.m	Roca altamente fracturada
Z3	K63+000 a K75+000	- Relieve montañoso - Pendientes suaves a fuertes - Cuerpos ígneos - Depósitos coluviales	0.0m - 7.0m	Suelo residual
			7m - 20.m	Roca altamente fracturada

El Consultor aclara que utilizó la exploración directa encontrada en los estudios en Fase II para complementar los perfiles de la zona 1 y para caracterizar las Zonas 2 y 3.

CAPÍTULO 7. CARACTERIZACIÓN SÍSMICA: El proyecto se localiza en zona de amenaza sísmica media para la cual se indicaron los coeficientes de aceleración y se calculó el Amáx.

CAPÍTULO 8. CRITERIOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTENCIÓN TIPO: Se indican las condiciones para las que aplica el uso de la cartilla de muros de contención.

CAPÍTULO 9. DIMENSIONAMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN: El Consultor indica las consideraciones tenidas en cuenta para el diseño de muros de contención genéricos de alturas variables entre 2m y 5m y geometría de anclajes. Se resume la formulación utilizada y los resultados del análisis de estabilidad global.

CAPÍTULO 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: El Consultor recomendaciones de construcción respecto de los muros planteados a lo largo del documento.

ANEXOS:

- Sondeos Bolívar PR 50+000 (Plano de Localización de la exploración)
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-1 MURO 1 PR 51+205
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-2 MURO 2 PR 51+513
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-3 MURO 3 PR 53+925
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-4 MURO 4 PR 53+735
- 51. EXPLORACIÓN BOLIVAR ST1-M-5 MURO 5 PR 52+340

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN: **Se considera que el documento** "Volumen IV - Geotecnia Para Fundaciones" de fecha 28 de enero de 2022, cumple con los requerimientos técnicos a la luz de la normatividad vigente y se da aprobación.
Se solicita presentar la versión para firmas, con los siguientes ajustes de forma:

- Incluir los registros de perforación y ensayos de laboratorio que se adoptaron del estudio en Fase II.
- Incluir en el alcance, que la implantación de los muros diseñados en la cartilla requiere asesoría del Especialista en Geotecnia y aprobación de la Interventoría.

2.4. INTERVENCIÓN SITIO CRÍTICO 09+200

La documentación objeto de revisión corresponde a la siguiente:

- 0010-Intervención definitiva sitio critico 9+200 V2.
- Anexo 1. Exploración Geotécnica
- Anexo 2. Presupuesto Sitio Crítico K9+200
- Anexo 3. Plan de Manejo de Tránsito Macizo
- Anexo 4. Plano Constructivo
- Anexo 4. Plano Constructivo
- PR9+200 SM_IMPLANMURO_PG_V2

NUMERAL 1 INTRODUCCIÓN: Se presentan las generalidades del proyecto, incluyendo los objetivos:

- "*Reconocer las condiciones geológicas y geomorfológicas del sitio crítico.*
- *Identificar y caracterizar los estratos en profundidad.*
- *Desarrollar los análisis de capacidad, deformabilidad y estabilidad, acorde a la caracterización de los materiales y a los procesos constructivos planteados.*
- *Realizar las recomendaciones constructivas relacionadas con la ejecución de las actividades de contención y drenaje.*
- *Realizar la implantación y definición de niveles de contención y drenaje acordes a la geometría existente de la vía".*

NUMERAL 2 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El proyecto corresponde a dos rutas: 1203 La Lupa - Bolívar - Santiago y 25CC15 Rosas - La Vega - Santiago, en el municipio de La Sierra, en el Departamento del Cauca. El sitio objeto de estudio se encuentra en la ruta 25CC15.

NUMERAL 3 PLAN DE EXPLORACIÓN: Para la identificación del perfil estratigráfico, se ejecutaron 4 perforaciones a profundidades de 2.10m hasta 15m, localizadas en el talud interior del punto.

NUMERAL 4. ASPECTOS GEOLÓGICOS: El sitio inestable se encuentra ubicado dentro de la unidad litoestratigráfica del Complejo Arquía, compuesto por esquistos cuarzo-sericíficos, cuarcitas e intercalaciones de esquistos grafíticos. El estado meteorizado de los esquistos genera suelos

residuales y coluviales que pueden ser susceptibles a inestabilidad geotécnica. Las fallas cercanas corresponden al Sistema de Fallas Romeral, Falla de Rosas - Julumito, Falla Cauca - Almaguer.

NUMERAL 5. CONSIDERACIONES DE DISEÑO: En este numeral se presenta un diagnóstico del sitio indicando que en el K9+200 se presentó desconfinamiento del hombro generando pérdida de banca en medio carril, movimiento favorecido por la alta pendiente y flujos de agua. Se presentan además, los coeficientes sísmicos según el CCP-14 para diseños.

En el modelo geológico - geotécnico se presenta el perfil estratigráfico del sitio y los parámetros geomecánicos, obtenido de la prospección geotécnica, pruebas de laboratorio y análisis de la geología, obteniendo lo siguiente:

0.0m a 3/5m: Suelo residual de esquistos
0.0m a 3.15/4m: Suelo deslizado
3/5m a 12.75m: Roca sedimentaria altamente fracturada y meteorizada.

No se encontró nivel de agua en las perforaciones, pero en las modelaciones se utilizó la relación de presión de poros "ru".

NUMERAL 6 DISEÑO GEOTÉCNICO: En este numeral, el Consultor adelanta los análisis de estabilidad para análisis retrospectivo, condición estática para talud temporal y definitiva y condición dinámica. Se incluye el cálculo de empujes, carga lateral, carga axial de los pilotes y deformaciones.

NUMERAL 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este numeral, el Consultor incluye los aspectos mas relevantes del estudio y recomendaciones de construcción.

ANEXOS

- Anexo 1. Exploración Geotécnica
- Anexo 2. Presupuesto Sitio Crítico K9+200
- Anexo 3. Plan de Manejo de Tránsito Macizo
- Anexo 4. Plano Constructivo
- Anexo 4. Plano Constructivo
- PR9+200 SM_IMPLANMURO_PG_V2

CONCLUSIÓN DE LA REVISIÓN: **Se considera que el documento "INTERVENCIÓN DEFINITIVA SITIO CRITICO 9+200 V2", cumple con los requerimientos técnicos a la luz de la normatividad** vigente y se da aprobación.

Se solicita presentar la versión para firmas, con los siguientes ajustes de forma:

- Incluir los registros de perforación y ensayos de laboratorio de los 4 sondeos.
- Para evitar la consulta de documentación obsoleta, incluir fecha y versión del documento.
- Verificar la inclinación de los taludes temporales en las notas de los planos.

3. VISITAS DE CAMPO

Entre los días 31 de enero y 4 de febrero se realizó una visita a la zona de estudio como parte esencial para definir aspectos de cada sitio objeto del estudio.

a. PR2+400 Vía El Bordo - Bolívar

En el sitio, la vía se encuentra construida a media ladera. Para su emplazamiento, el talud inferior fue intervenido mediante muros de contención y terraplén que al momento de la visita evidencian problemas de inestabilidad, como se muestra en el siguiente registro fotográfico:



Fotografía 1. Pérdida de banca PR2+400

PR2+400: Pérdida de banca en el talud inferior, afectando aproximadamente la mitad de la calzada. En el talud superior se observa vegetación levente inclinada y deformaciones características de movimiento lento.

Las cunetas en el talud interno se encuentran obstruidas con materiales, mientras que no hay cuneta en el borde opuesto.

 Fotografía 2. Pérdida de banca talud inferior.	Cerca del punto anterior en el talud inferior, recientemente se presentó un deslizamiento de carácter retrogresivo que afecta parte de la rasante de la vía. Allí se localiza una alcantarilla cuyas aletas se encuentran desplazadas y cabeceadas, producto del movimiento del terreno.
 Fotografía 3. Cabeceo de muro.	Es posible ver muros de contención que han perdido vertical, lo cual se evidencia por el desempate de las estructuras de cuneta y vía.
 Fotografía 4. Reptamiento en talud superior.	En el talud superior, se observa evidencias de movimiento lento y presencia de humedad. Al momento de la visita, se pudo observar que estas características no revisten riesgo para la vía en el mediano plazo, salvo sean intervenidas mediante cortes no técnicos.

Las obras requeridas para la vía corresponden a la ejecución de obras de contención apoyadas en cimentación profunda y obras para el manejo de agua superficial con los debidos descoles, de manera que no generen procesos de erosión en la entrega. Se requiere además una verificación visual de las condiciones de estabilidad de las obras de contención que se encuentran en la actualidad para tomar

medidas correctivas que puedan retrasar su colapso y con ello afectar la funcionalidad de la vía. Estas medidas incluyen mantenimiento de obras de drenaje y sello de grietas.

Se da viabilidad a la construcción del muro sobre caisson propuesto en el PR2+400. Las obras requeridas para el manejo de aguas hacen parte integral de la estabilización del punto.

b. PR32+200 Vía La Lupa - Bolívar

En el punto se observa un deslizamiento en el talud inferior que dejó sin suelo de cimentación parte de estructura de pavimento dejándola parcialmente en voladizo. Con el fin de dar paso a los vehículos, se ha cortado material hacia el talud superior por lo que, en el punto se ha cambiado el alineamiento original de la vía. En el talud superior se observan procesos de erosión debidos a la falta de manejo de aguas y la falta de cobertura vegetal en algunas zonas (Ver Fotografía 5).



Fotografía 5. Pérdida de banca.

Se da viabilidad a la construcción de la propuesta de un muro sobre caisson propuesto para la contención de la banca de la vía. Las obras requeridas para el manejo de aguas hacen parte integral de la estabilización del punto.

c. PR35+100 Vía La Lupa - Bolívar

La vía se localiza a media ladera, en una zona montañosa de pendiente alta. En el talud inferior se presentó un deslizamiento de materiales que han dejado sin suelo de cimentación la estructura de rodadura que, al momento de la visita no presenta afectación.

Ya que la losa de concreto está trabajando parcialmente en voladizo, en el corto plazo presentarán fracturamientos y un avance retrogresivo en la pérdida del suelo de cimentación. Por lo tanto, se requieren obras de contención para el talud inferior, que dada la alta pendiente deberán corresponder a una estructura sobre cimentación profunda. El talud superior no muestra evidencias de inestabilidad. El muro localizado diagonal al evento actual se encuentra en buen estado.

Se observan obras en buen estado para drenaje longitudinal y una alcantarilla cercana al movimiento. Estas obras contienen materiales que disminuyen su capacidad hidráulica por lo que se recomienda adelantar actividades de limpieza y mantenimiento.



Fotografía 6. Pérdida de banca.



Fotografía 7. Vista general del PR35+100.

d. PR55 La Lupa - Bolívar

En esta zona la vía transcurre por topografía montañosa de pendiente moderada a alta. La estructura no se encuentra pavimentada y en general presenta hundimientos y encharcamientos, tal como se describe a continuación:



Fotografía 8. Hundimiento en el PR55+000

Es posible ver hundimientos y pérdida de banca en la vía asociados a la presencia de suelos blandos y flujo de agua.



Fotografía 9. Hundimiento y pérdida de banca.




Fotografía 10. Talud superior con reptamiento.

En general, el talud superior muestra evidencias de reptación que, al momento no revisten riesgo para la vía.



Fotografía 11. Corte estable.

Es posible ver puntos de corte con inclinación alta, en buenas condiciones.



Fotografía 12. Alcantarilla colmatada.



Fotografía 13. Estado de obra transversa.

Las obras transversales presentan afectación en sus estructuras de entrada y salida, desempate y agrietamientos de aletas.
Su capacidad hidráulica se ve disminuida por la colmatación con materiales.



Fotografía 14. Entrega de alcantarilla sin disipador.

Algunas estructuras transversales no cuentan con estructura de descole y entrega adecuadas, lo que puede generar puntos de erosión y deslizamientos puntuales.



Fotografía 15. Cuneta sin revestimiento.

Las obras de drenaje longitudinal no cuentan con revestimiento, por lo que el agua se desplaza sobre la vía generando encharcamientos y también se infiltra a los materiales de la estructura vial.

 Fotografía 16. Ausencia de obras para el manejo de aguas.	Algunos puntos no cuentan con obras para el manejo de agua.

Se observa una vía afectada por el deficiente manejo de aguas de escorrentía. Se requiere un trabajo de mantenimiento y/o reconstrucción de las obras transversales, así como la reconformación y revestimiento de las obras longitudinales. Se recomienda además adelantar un reconocimiento visual que permita definir puntos de intervención mediante actividades preventivas como la construcción de drenes subhorizontales, sello de grietas y protecciones ante la erosión.

e. PR8+900 Rosas - La Sierra

La vía se localiza a media ladera de este sector montañoso de pendiente escarpada. En el punto se observa la ocurrencia de un flujo de materiales con contenido de material térreo de diferentes tamaños y troncos de árboles de gran porte colmatando la obra transversal allí localizada.

Los eventos de lluvia constantes ocasionan un gran volumen de agua que a su paso se mueve por diferentes brazos por lo que la vía se ve afectada en varios puntos. Aunque se llevan a cabo actividades de limpieza constante, los sedimentos del flujo se depositan en la totalidad de la calzada generando riesgo para los usuarios.



Fotografía 17. Actividades de limpieza.

Dada la complejidad y magnitud del movimiento, se requiere un estudio detallado que, aunado a la especialidad geotécnica se cuente con una importante participación de las disciplinas hidráulica, hidrología y geología; para definir un comportamiento aproximado del proceso y establecer las obras de estabilización mas adecuadas para el punto; que preferiblemente deban estar encaminadas a permitir el curso del flujo.

f. PR9+200 Rosas - La Sierra

La vía se encuentra construida a media ladera en una zona de pendiente moderada sobre esquistos altamente fracturados y meteorizados, suprayacidos por depósitos cuaternarios sueltos. Se presentó pérdida de banca, deformaciones, escalonamiento y agrietamientos en media luna en la totalidad de la calzada, que evidencian avance retrogresivo del proceso inestable y que al momento de la visita se encuentran renivelados para permitir el paso a los vehículos.



Fotografía 18. Pérdida de banca.

En la visita anterior se había detectado un aporte de aguas a la estructura de la vía por la vivienda localizada en la parte alta. El Contratista ha captado dichas aguas mediante una tubería que entrega a la alcantarilla más cercana (Fotografía 19).



Fotografía 19. Agrietamientos y deformaciones en la vía.

A partir de la visita de campo, se da viabilidad a la construcción del muro sobre caisson para la contención de la banca de la vía. Hacen parte de la estabilización del punto, las obras para el manejo de aguas: mantenimiento y/o reconstrucción de la alcantarilla, construcción del descole hasta el punto adecuado para entrega y cunetas longitudinales.

g. PR5+400 Vía La Sierra - San Miguel

La vía se localiza en una zona urbanizada en pendiente baja a moderada. El terraplén de la vía presenta un hundimiento y agrietamientos en media luna, que se extienden fuera del derecho de vía y que se han presentado varias veces durante el tiempo de operación del proyecto.



Fotografía 20. Deformación y hundimiento de la via.



Fotografía 21. Prolongación de la afectación fuera del derecho de vía.

Se adelantó revisión de las obras en el sector, adelantadas para la construcción de la vía encontrando lo siguiente:



Fotografía 22. Muros de contención.

Los muros en concreto que inician el terraplén muestran leve cabeceo del módulo mas cercano al movimiento hacia la vía anexa y también hacia el hundimiento.
Se observó además que los muros no cuentan con lloraderos ni filtros en el trasdós.



Fotografía 23. Muro en tierra armada.



Fotografía 24. Corona del muro en tierra armada.

El muro reforzado localizado frente a la iglesia se encuentra en buen estado. En la parte alta se muestra un agrietamiento que puede coincidir con el fin del muro indicando que este se encuentra estable mientras que el suelo anexo se está hundiendo.



Fotografía 25. Afectación de sumidero y cuneta.

Debido al movimiento, cunetas y sumideros para el manejo de aguas de la vía, han perdido funcionalidad, permitiendo el ingreso del agua al cuerpo del terraplén.

De acuerdo con los antecedentes del proyecto, el hundimiento está asociado a una condición geológica particular que afecta la estabilidad de la subrasante del terraplén, por lo que se estima que la deformación continuará presentándose. Esto aunado al ingreso de agua, genera migración de finos favoreciendo la deformación de la estructura.

Se ha propuesto el reemplazo de la estructura de terraplén mediante una estructura reforzada con geo-sintéticos de manera que se retrase la aparición de los hundimientos y agrietamientos. Esta intervención incluye el reemplazo de los muros en concreto que han perdido verticalidad, la construcción de filtros en el trasdós y de las obras para el manejo de agua.

h. PR18+100 La Sierra - San Miguel

La vía se encuentra emplazada en una zona de pendiente escarpada; paralela a un curso de agua que, a su paso, puede estar socavando el margen ocasionando remoción de materiales de la pata del talud inferior y la masa de suelo que sostiene la vía (Fotografía 26) dejándola parcialmente en voladizo. En el corto plazo se fracturará la losa disminuyendo el ancho de calzada. Adicionalmente se observa un proceso de erosión en el talud superior desde donde se precipitan materiales que obstruyen parcialmente la vía.



Fotografía 26. Panorámica del sitio afectado.

El sector deberá ser intervenido mediante la construcción de una estructura de contención y/o soporte para el talud inferior cuyo análisis debe integrar el componente hidráulico, definiendo obras de contención, manejo de aguas y protección contra la erosión de los materiales de la margen del rio. Para el talud superior se requieren medidas para evitar y/o controlar la precipitación de materiales a la vía.

i. PR26+200 La Sierra - San Miguel

De manera similar al punto anterior, el paso del rio Guachicono parece socavar la margen generando el deslizamiento de los materiales de cimentación de la vía, dejando sin soporte la cuneta, generando su rotura. Este proceso puede llegar a afectar la vía perdiendo el suelo de cimentación, quedar en voladizo y posteriormente presentar fractura.



Fotografía 27. Pérdida de banca.

El punto deberá ser intervenido mediante la construcción de una estructura de contención y/o soporte para la rodadura en el talud inferior. El análisis de ingeniería debe integrar el componente hidráulico, definiendo obras de contención, manejo de aguas y protección contra la erosión de los materiales de la margen del rio.

j. PR46+200 San Miguel - La Vega

La vía se desarrolla en una zona montañosa de pendiente moderada. En este punto se proyecta la ampliación de un tercer carril en corte, donde se observa un deslizamiento activo de carácter retrogresivo; por lo cual se requiere un estudio que integre topografía detallada, exploración directa, ensayos de laboratorio y análisis de ingeniería que permitan definir el mecanismo de falla y las obras de estabilización para la intervención proyectada.



Fotografía 28. Deslizamiento en el talud superior.

k. PR42+300 San Miguel - La Vega

La zona corresponde a un sector montañoso de pendiente moderada a alta. La vía se encuentra sin pavimentar, no contiene obras para el manejo de aguas longitudinales ni transversales. Se observa pérdida parcial de la vía debida a un deslizamiento de carácter retrogresivo en el talud inferior. El talud superior no muestra evidencias de inestabilidad. Las obras para el sitio deberán corresponder a obras de contención, así como manejo de las aguas de escorrentía.



Fotografía 29. Deslizamiento en el talud superior.

2. RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN

En la visita de campo se observaron algunos sectores que pueden estar siendo objeto de factores contribuyentes y detonantes para una condición de inestabilidad que ponga en riesgo la funcionalidad de la vía. Así las cosas, es posible atacar estos factores antes de que aunados, generen una situación mas compleja. En primera instancia, se recomienda adelantar un recorrido mediante el que se puedan

identificar los sitios que pueden ser objeto de este tipo de intervención. Cabe anotar que las recomendaciones de intervención corresponden a actividades preventivas, pero su ejecución no reemplaza los requerimientos de estudios y diseños para sitios así lo requieran.

En este aparte, se presentan algunas actividades recomendadas para prevenir procesos de inestabilidad. Las intervenciones aquí presentadas se basan en las indicadas en el "Manual de Estabilidad de Taludes" del INVIAS (Bogotá, 1998) y el documento "Deslizamientos - Técnicas de Remediación" Jaime Suarez.

Con el fin de controlar el efecto de remoción de materiales por causa del curso del agua, es posible la intervención con materiales naturales o artificiales que se citan a continuación. Se incluyen esquemas explicativos:

- ✓ Cultivos, empradización, reforestación y barreras para el control de erosión laminar. Se deben utilizar especies apropiadas y/o métodos de bioingeniería adecuados para la condición de cada sitio.



Figura 6-2 Sistema para establecer barreras vivas con fajinas (tomado de Gray y Leiser. 1982).

- ✓ Manejo de escorrentía mediante canales de drenaje, evitando que en su desplazamiento movilice materiales y/o se infiltre al suelo. Para canales o cunetas temporales, es posible el

uso de diferentes materiales de fácil manejo y disposición como geomembranas o sacos de suelo cemento.

- ✓ Para evitar la profundización de la erosión en surcos y cárcavas, es común el uso de barreras, rellenos y corta corrientes. El objetivo de estas es disminuir la energía del agua, retener sedimentos y una vez estabilizada la cárcava, sembrar vegetación. Esta tarea debe ser objeto de revisión periódica.




Figura 6-4 Obras hidráulicas transversales para cárcavas, fijación de sedimentos y protección de desaguaderos naturales (tomado de CENICAFE, 1975).

- ✓ Drenaje subterráneo mediante la construcción filtros y trincheras drenantes y drenajes subhorizontales.




Figura 2.22 Detalles típicos de un subdrén de zanja (Cornforth, 2005).




Figura 2.23 Diagrama de un geodren con tubería colectora.




Figura 2.47 Detalles del sistema de entrega de los subdrenes horizontales, utilizado en Estados Unidos (Cornforth, 2005).

- ✓ Los agrietamientos identificados deben ser sellados mediante el mismo suelo del sitio compactado, y la superficie con protección para la erosión.

- ✓ En todos los casos en los que se ejecuten obras para el manejo de agua, debe asegurarse que su entrega final corresponda a un punto donde no se generen procesos de erosión y deslizamientos puntuales.

4. PARTICIPACIÓN EN REUNIONES:

En el mes de febrero de 2022 no se llevaron a cabo reuniones

5. RECOMENDACIONES AL CONTRATISTA

Se presentan algunos ajustes necesarios para la firma de los documentos aprobados, considerando que estos ya tienen la información técnica necesaria de acuerdo con los términos contractuales.

6. CONCLUSIONES

En el mes de febrero se emitieron cuatro conceptos técnicos, de los cuales se da aprobación a dichos documentos con algunos ajustes finales. El volumen de taludes debe ser ajustado con los comentarios y observaciones emitidas en el concepto correspondiente.



Alba Lucía Naranjo C.
Especialista en Geotecnia
M.P. 252020 96569 CND

ANEXO 14
INFORME ESPECIALISTA AMBIENTAL

INFORME EJECUTIVO MENSUAL
Especialista Ambiental
Febrero 2022

Proyecto: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

Contrato de Interventoría - INVIAS No. 990 - 2021

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DE INTERVENTORÍA ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO

Para el mes de febrero de 2022, el proyecto terminó su etapa de pre - construcción, período de tiempo en el cual el Contratista de Obra hizo revisión de los Estudios y Diseños entregados por el INVIAS e inició la ejecución de las obras.

El día 05 de febrero de 2022, en horas de la noche se presentó una incursión armada en el municipio de Bolívar - Cauca en donde sujetos del grupo armado del ELN, quienes se identificaron marcando a lo largo de todo el corredor las insignias de dicho grupo, irrumpieron en las instalaciones del CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030, en donde se encuentran ubicadas las plantas de concreto, de producción de agregados pétreos y gran parte de la maquinaria destinada a la ejecución del Contrato 1001 de 2021, procediendo con la quema de maquinaria requerida para la ejecución de las obras y así mismo, amenazando al personal del Contratista que se encontraba en la zona, eventos que, a no dudar, originan una afectación sustancial y adversa al avance del proyecto dado que afecta el cumplimiento de las obligaciones del Contratista relacionadas con el programa de inversión y el cronograma de avance, así como la ejecución de las intervenciones en sitios críticos.

En razón a la situación de orden publico presentada en la región del Cauca y a los sucesos de violencia del corredor vial, el Contratista solicitó la suspensión del Contrato de Obra el día 21 de febrero de 2022 y por ende se suspende el Contrato de Interventoría.

Durante los días que se pudo ejecutar obras, el Contratista continuó con la ejecución de las obras en el tramo Bolívar - Santiago, donde se están ejecutando obras de drenaje como alcantarillas, filtros, explanaciones, extensión de materiales granulares e instalación de pavimento de concreto hidráulico. En el sector de San Miguel de La Vega, desarrolló labores constructivas como: explanación para ampliación de banca, extensión de material de mejoramiento para subrasante y conformación de la subrasante con adición de material.

1.1. Conformación del grupo de gestión social y ambiental de Contratista

A continuación, se describe el personal y las responsabilidades de cada uno de los integrantes del grupo de gestión ambiental del proyecto:

Tabla 1 - Personal socio ambiental del Contratista de Obra

Nombre del Profesional	Cargo
Orlando Camargo Ruiz	Director de obra
Yenny Alexandra Torres Guzmán	Especialista ambiental
Katty Noriega	Especialista de sostenibilidad
Miguel Andrés Martínez Galeano	Profesional ambiental
Mónica Mireya Urbano Gómez	Profesional social
Laura Velasco	Inspector SST

1.2. Materiales de construcción

Para este proyecto se han manejado con los siguientes proveedores:

INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S. - Planta Galíndez

Titular INGENIERÍA DE VÍAS S.A.S., Contrato de Concesión Minera No. FLV - 161

- Resolución 004485 del 04 de diciembre de 2014: Por la cual se perfecciona una cesión de derechos dentro del contrato de concesión FLV - 161, por parte de la ANM. Certificado de Registro Minero del 23 de abril de 2015.
- Resolución 8997 del 04 de 19 de mayo de 2016: Por la cual se autoriza una cesión de derechos y obligaciones derivados de un Plan de Manejo Ambiental otorgados al Señor Jesús Valdemar Castillo Muñoz y se toman otras determinaciones, por pate de la CRC.

Este contrato de concesión tiene vigencia hasta el 19 de agosto del 2028 y el material concesionado es material de arrastre de las playas del río Dos Ríos.

CONCESIÓN MINERA IK6 - 14422X

Proveedor Luis Ángel Martínez Cifuentes y Luis Fernando Bermeo Roa.

Ubicado en el municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.

- Contrato de concesión IK6 - 14422X, ubicado en el Municipio de Bolívar, departamento del Cauca, con una extensión de 16,72565 ha.
- Resolución 1903 del 25 de enero de 2012, se otorga una Licencia Ambiental para la explotación de materiales de construcción (material de arrastre) en el río San Jorge, a los Señores Luis Fernando Bermeo Roa y Luis Ángel Martínez Cifuentes.

Los materiales utilizados durante las actividades de mejoramiento y pavimentación, se obtuvieron de fuentes que cuentan con los permisos de explotación vigentes. Las plantas proveedoras de materiales se nombran a continuación:

- Planta de Trituración El Colerín: La planta de trituración está ubicada en el PR27+100 M.I. vía La Lupa - Bolívar, en la vereda Guayabillas, municipio de Bolívar, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 1203 Bolívar - Puente Saraconcho. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas comunes. Esta planta cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante

Resolución 08810 del 09 de agosto de 2021 y Resolución 01051 del 07 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.

- Planta de Trituración Párraga: La planta de trituración está ubicada en el PR74+000 M.D. vía Mojarras - Popayán, a 200 m del cruce de la vía, en el corregimiento de Párraga, municipio de Rosas, suministra los materiales granulares y los concretos para la obra de la Ruta 25CC15 San Miguel - Puente Burulco. Además, esta planta es utilizada para mantenimiento mecánico, equipos y vehículos, ubicación de laboratorios, patios de acopio, zonas de baños, oficinas y áreas de comedor. Esta planta cuenta con el permiso de emisiones atmosféricas dispersas mediante Resolución 01140 del 20 de septiembre de 2021 expedida por la CRC.
- Planta Galíndez (Proveedor): Planta ubicada en la vía Bordo - Patía en el PR08+300 M.I., este proveedor cuenta con todos los permisos necesarios para su funcionamiento.

1.3. Disposición final sobrantes de excavación - RCD

Para la disposición final de escombros y excavaciones el proyecto cuenta con la ZODME ubicada en el PR54+400 M.D. vía Bolívar - Santiago, la cual tiene viabilidad de uso por parte de la CRC mediante oficio SDP9909-2021 del 26 de julio de 2021.

En el sector de San Miguel - La Vega se ha identificado una Zona RCD en el PR46+700 M.D. vía corregimiento San Miguel - La Vega (Cauca), sitio para el cual ya el Contratista de Obra radicó ante la CRC la solicitud de viabilidad ambiental con radicados: SDP 9239-2021 de fecha 16/11/2021 y SDP 9296-2021 de fecha 16/11/2021 *(En trámite de otorgamiento).*

1.4. Suministro de recurso hídrico para actividades constructivas

El Contratista de Obra solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, la concesión de aguas de:

- Concesión de aguas de la quebrada Chapetón K42+600 vía San Miguel - La Vega. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1205-2021 del 01/10/2021
- Concesión de aguas río Esmita PR74+000 a 2,8 Km del cruce para la planta Párraga. Radicado SG 4208 2021 de fecha 09/06/2021. Expediente 68 CAS. Otorgada por la CRC con Resolución DTM-1481-2021 del 18/11/2021
- Concesión de aguas de Agua Gorda 67+650. Vía Bolívar - Santiago. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1152 del 22-09-2021
- Concesión de aguas río San Jorge PR18+500. Playa San Jorge para Planta Colerín. Otorgada por la CRC mediante Resolución DTPT 1153 del 22-09-2021

1.5. Aprovechamiento forestal

El Contratista de Obra solicitó a la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, los siguientes permisos de aprovechamiento forestal:

- Permiso de aprovechamiento forestal tramo Bolívar - Saraconcho K50+000 al K 56+000. Otorgado por la CRC con Resolución DTPT-1245-2021 del 06/10/2021

- Aprovechamiento forestal San Miguel 1 Ruta 1203, Sector San Miguel - La Vega en el departamento del Cauca (Tramo Kilómetro 41+840 al Kilómetro 47+000: Otorgado por la CRC con Resolución DTM 1165 del 27/09/2021
- Aprovechamiento forestal San Miguel Zona RCD PR46+700, radicado DTM-9543-2021 del 25/11/2021 *(En trámite de otorgamiento).*

2. DOCUMENTO PAGA

Mediante comunicación MACIZO 2030-P-0038 del 16 de julio de 2021 el Contratista de Obra radicó ante Interventoría el documento PAGA en su Versión 0, el cual fue devuelto mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0007 e ICA-MACIZO-0012, del 02 y 06 de agosto de 2021. El Contratista a través de la comunicación Macizo 2030-P-0096 del 13 de septiembre de 2021 presentó la Segunda Versión del documento PAGA, devuelta con observaciones mediante comunicaciones ICA-MACIZO-0033 del 28 de septiembre de 2021 e ICA-MACIZO-0037 del 08 de octubre de 2021.

Posteriormente, a través de comunicación MACIZO 2030-P-0164 del 12/11/2021 (radicado interno E-ICA-MACIZO-0062) el Consorcio Vías y Equipos 2030 dio respuesta a las comunicaciones ICA-MACIZO-0033 Social, ICA-MACIZO-0037 Ambiental e ICA-MACIZO-0049 Reiteración entrega documento PAGA, entregando la Tercera Versión del documento, documento que fue revisado, estudiado y devuelto con observaciones a través de la comunicación ICA-MACIZO-0057 del 25/11/2021; de igual manera, a través de la citada comunicación se programó una mesa de trabajo el 03 de diciembre de 2021 para revisar el ajuste y la atención de las observación y disponer de todos los recursos humanos y técnicos por parte de la Interventoría, con el fin de cumplir con la revisión y aprobación del documento PAGA.

Conforme a la mesa de trabajo del día 03 de diciembre de 2021, el Contratista adquirió el compromiso de radicar la versión definitiva ajustada el día 09 de diciembre de 2021, compromiso cumplido teniendo en cuenta que a través de comunicación MACIZO 2030-P-0197 del 09 de diciembre fue radicado el citado documento. Una vez revisado por parte de la Interventoría, mediante comunicación ICA-INV-0047 del 14 de diciembre de 2021, fue remitido el documento PAGA a la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS - debidamente aprobado para su estudio y aval.

Al respecto, la Subdirección de Sostenibilidad del INVIAS conceptuó sobre el documento PAGA presentado a través del oficio SS-74359 radicado el 06 de enero de 2022, donde se requieren documentos adicionales para su aval definitivo, al respecto esta Interventoría mediante comunicación ICA-INV-0055 del 12 de enero de 2022 atendió el requerimiento y la Subdirección de Sostenibilidad a través de oficio SS 6640 del 11 de febrero de 2022 otorgó visto favorable a la primer versión del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental, en vista que se ajusta a los lineamientos establecidos.

3. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

Durante el período correspondiente al presente informe, se recibieron las siguientes comunicaciones:

CONSECUTIVO	FECHA RAD	ORIGEN	ASUNTO
MACIZO 2030-P-0046	4/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Respuesta a oficio ICA-MACIZO 0088, Requerimientos ambientales
MACIZO 2030-0028	7/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe Mensual Ambiental No. 7

CONSECUTIVO	FECHA RAD	ORIGEN	ASUNTO
MACIZO 2030 P-0052	9/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS 2030	Entrega Informe de Sostenibilidad No. 4 periodo octubre
SS 6640	18/02/2022	INVIAS	Aval PAGA Macizo
SS 6722	21/02/2022	INVIAS	Respuesta a entrada No. 5870 con fecha 24/01/2022 (SOSTENIBILIDAD)

Esta Interventoría generó la siguiente comunicación:

TIPO	FECHA RADICADO	CONSECUTIVO	DESTINO	ASUNTO
RESPUESTA	10/02/2022	ICA-INV-0065	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS - INVIAS	Respuesta comunicación SS 73497

4. CONCLUSIONES

El proyecto del Macizo cuenta con los permisos ambientales necesarios para la continuación de las obras priorizadas en el sector Bolívar - Santiago y San Miguel - La Vega. Esta Interventoría ha requerido al Contratista para implementar las medidas de manejo correspondientes en la RCD de Bolívar.

La gestión ambiental se soporta en el cumplimiento de las Políticas Institucionales y la Normatividad Vigente en materia ambiental; por ende, la entrega de los documentos elaborados cumpliendo los requerimientos mínimos permite evidenciar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de esta manera se espera que a partir de la presentación del documento PAGA, atendiendo las observaciones presentadas por la Interventoría, se logren direccionar las actividades en manera ambiental.

Para el sector de San Miguel de La Vega, se cuenta con los principales permisos y autorizaciones ambientales que permiten el desarrollo de las obras; sin embargo, el Contratista no ha logrado legalizar la zona RCD por difícil disponibilidad de predios que cumplan los requisitos mínimos para su viabilización por parte de la CRC, a la fecha ya cuenta con un sitio viable y en estudio por parte de la Autoridad Ambiental.

El proyecto vial cuenta con el correspondiente instrumento de gestión ambiental documento PAGA debidamente revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por el INVIAS en su primera versión.



MAURICIO JOYA VELOZA
Especialista Ambiental Interventoría
M.P.: 25305-80215 CND

.

ANEXO 15
MEPI-MN1-IN-15-FR-5
EQUIPO CONTRATO INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA: Marzo de 2022 (Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCION TERRITORIAL:** CAUCA

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: ENERO DE 2022

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO 189

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021

PROYECTO: **MODULO1:** Anillo del Macizo - **Ruta 1203:** (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la **Ruta 25CC15:** (Rosas – La Vega – Santiago).
MODULO2: Corredor Del Paletera-**Ruta 2002:** Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

CONTRATO DE OBRA No. CONTRATO DE OBRA 1001-2021 - MODULO 1 - ANILLO DEL MACIZO
CONTRATO DE OBRA 1006 2021 - MODULO 2 - CORREDOR PALETARA

CONTRATISTA CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																												
		1/02/2022	2/02/2022	3/02/2022	4/02/2022	5/02/2022	6/02/2022	7/02/2022	8/02/2022	9/02/2022	10/02/2022	11/02/2022	12/02/2022	13/02/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/02/2022	17/02/2022	18/02/2022	19/02/2022	20/02/2022	21/02/2022	22/02/2022	23/02/2022	24/02/2022	25/02/2022	26/02/2022	27/02/2022	28/02/2022
MODULO1: Anillo del Macizo *RUTA25CC15: ROSAS - LA SIERRA - LA VEGA - SANTIAGO* *RUTA1203: LA LUPA - BOLIVAR- SANTIAGO*																														
CHEVROLET VITARA	SUSUKI VITARA 2WD AT PLACA IHO550 más de 2000 c.c.	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
CAMIONETA	MARCA: NISSAN PLACA: SSX515 COLOR: BLANCO MODELO: 2015	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
OFICINA	POPAYAN- Calle 4 N°7-32	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
OFICINA- BOLIVAR	Carrera 3N°3-40 B/Centro (Bolivar)	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
OFICINA BOLIVAR	Calle 6 # 5-04 Barrio Centro. Bolivar (Cauca	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
OFICINA LA VEGA	Barrio Corea, Corregimiento de San Miguel, Municipo de la Vega - Cauca	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
OFICINA LA VEGA	Barrio Corea, Corregimiento de San Miguel, Municipo de la Vega - Cauc APTO 1	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
ESTACION TOPOGRAFIA 1	ESTACION TOTAL MODELO CTS-3007 MARCA: TOPCON NUMERO DE SERIE:4U1216	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
NIVEL TOPOGRAFIA 1	NIVEL AUTOMATICO MODELO AT-G6 MARCA: TOPCON NUMERO DE SERIE: B2504	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
ESTACION TOPOGRAFIA 2	ESTACION TOTAL MODELO: RL PLUS STONEX NÚMERO DE SERIE: DL11623	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
NIVEL TOPOGRAFIA 2	NIVEL AUTOMATICO MODELO: AP124 MARCA: POWER GEO NÚMERO DE SERIE: 051005	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A
EQUIPO COMPUTO	VARIOS	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A	A	A	A	A	A	-	A

CONVENCIONES: ACTIVO= A; INACTIVO= I.

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

Nivel Automatico 1-Certificado de Calibración No.2682; Fecha Vencimiento:04/07/2022
Estacion Total 1 - Certificado de Calibración No.2097; Fecha Vencimiento:22/02/2022

Nivel Automatico 2 -Certificado de Calibración No.2680; Fecha Vencimiento:04/07/2022
Estacion Total 2 - Certificado de Calibración No.2681; Fecha Vencimiento:04/07/2022

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: **ELSA CAMPO LOPEZ**
Director de Interventoría
Matrícula No.:19202-01710CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: **JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 16
MEPI-MN-IN-15-FR-7
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 1 al 28 de febrero de 2022 **PROYECTO:** MODULO1: Anillo del Macizo - Ruta 1203: (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la Ruta 25CC15: (Rosas - La Vega - Santiago).

CONTRATO DE OBRA No.: MODULO1: Anillo del Macizo
Ruta 1203: (La Lupa – Bolívar – Santiago)
Ruta 25CC15: (Rosas – La Vega – Santiago). **CONTRATISTA:** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

NOMBRE ARL: COLMENA- SEGUROS BOLIVAR- SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACAUCA-COLSUBSIDIO

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Días del Mes (1 a 28)	% Dedicación en	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
									Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	Elsa Campo López	34524375	Director de interventoría	$ 8.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA	$ 7.500.000,00	$ 522.000	V	E.P.S. SANITAS	9431952692	$ 300.000	-			$ 300.000	$ -	$ -	
2	Cesar Yamid Hoyos	1061710447	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.047.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA	$ 3.813.334,00	$ 265.000	V	E.P.S. SANITAS	9431952692	$ 152.600	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA		$ 610.200	$ 152.600	$ -	$ -	
3	Diego Fernando Mambuscay Pantoja	10299575	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 4.047.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	COPEBA SAS	$ 3.800.000,00	$ 264.500	V	E.P.S. SANITAS	9431719797	$ 152.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA		$ 608.000	$ 152.000	$ -	$ -	
4	Carolina Andrea Martínez Salazar	25285032	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.900.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 190	$ 3.500.000,00	$ 243.600	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 140.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 560.000	$ 140.000	$ -	$ -	
5	Rafael Belalcazar Orozco	76322682	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.769.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 191	$ 2.566.667,00	$ 178.640	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 102.700	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 410.700	$ 102.700	$ -	$ -	
6	Nicolas Ceron Muñoz	1061796629	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 2.769.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 192	$ 2.566.667,00	$ 178.640	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 102.700	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 410.700	$ 102.700	$ -	$ -	
7	Alba Lucia Naranjo Corredor	52420745	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 1.360.000	X X X X X X	0,20	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	$ 6.000.000,00	$ 417.600	I	E.P.S. SANITAS	9431837477	$ 240.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431837477	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
8	Edgar Enrique Nieto Rodriguez	79300841	Especialista en Estructuras	$ 2.244.000	X X X X X X X X X X	0,33	ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA	$ 1.280.000,00	$ 7.000	I	E.P.S. SANITAS	9431166342	$ 160.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431166342	$ 204.800		$ -	$ -	
9	Ruben Caicedo Celis	79969923	Líder de Integración	$ 4.260.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	ICOL CONSULTORES SAS	$ 6.000.000,00	$ 62.700	II	E.P.S. SANITAS	9431838045	$ 240.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431838045	$ 960.000	$ 240.000	$ -	$ -	
10	Nory Fabiola Garcia de Velez	34527562	Profesional Social	$ 2.982.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 197	$ 3.080.000,00	$ 214.400	V	NUEVA EPS S.A	9431958200	$ 123.200	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 492.800	$ 123.200	$ -	$ -	
11	Luis Miguel Narváez Vanegas	1061691327	Profesional en Gestión Ambiental	$ 4.500.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 198	$ 4.500.000,00	$ 313.200	V	NUEVA EPS S.A	9431958200	$ 180.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 765.000	$ 180.000	$ -	$ -	
12	Jhonatan Morera Celis	1061759328	Profesional Técnico Predial	$ 3.408.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 199	$ 3.300.000,00	$ 229.700	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 132.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 528.000	$ 132.000	$ -	$ -	
13	Eliana Janneth Rodríguez Balaguera	52210619	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 315.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,07	CONCORCIO ICAYECO 200	$ 1.800.000,00	$ 9.400	I	E.P.S. SANITAS	56391393	$ 225.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	56391393	$ 288.000	$ 10.800	$ -	$ -	
14	Diana Soley Quiroga Moreno	53076173	Auditor de calidad	$ 315.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,07	CONCORCIO ICAYECO 201	$ 3.980.000,00	$ 277.100	I	E.P.S. SANITAS	9431837477	$ 159.200	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431837477	$ 636.800	$ 159.200	$ -	$ -	
15	Maria Virginia Velasco Campo	25278484	Abogada	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,20	CONCORCIO ICAYECO 202	$ 8.000.000,00	$ 41.800	I	Positiva Compañía de Seguros S.A.	9430850376	$ 1.000.000	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9430850376	$ 1.360.000	$ -	$ -	$ -	
16	Nestor Wilson Arias Escobar	76321236	Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 203	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 58.700	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
17	Manuel Antonio Perez	10546661	Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 204	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 58.700	COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
18	Alcides Chilito Piamba	10549813	Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 205	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 58.700	COMPAÑÍA COLOMBIANA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS SA COLFONDOS	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
19	Santiago Latorre Sandoval	1061796458	Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 206	$ 1.466.668,00	$ 102.080	V	EMSSANAR	9431958200	$ 58.700	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
20	Alexi Omir Leiton Rivera	10298111	Topógrafo Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 205	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	NUEVA EPS S.A	9431958200	$ 58.700	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
21	Alexander Leiton Rivera	91495146	Topógrafo Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 206	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	NUEVA EPS S.A	9431958200	$ 58.700	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
22	Edgar Daniel Burbano	1122783999	Laboratorista Inspector	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 207	$ 1.466.667,00	$ 102.080	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 58.700	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
23	Andrés Felipe Sánchez Grijalba	10302439	Inspector SST	$ 1.562.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	COPEBA SAS	$ 1.466.667,00	$ 102.100	V	E.P.S. SANITAS	9431719797	$ 58.700	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431719797	$ 234.700	$ 58.700	$ -	$ -	
24	John Fredy Chilito Piamba	94283692	Cadenero	$ 594.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,54	CONCORCIO ICAYECO 210	$ 550.000,00	$ 3.000	I	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 22.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 88.000	$ 22.000	$ -	$ -	RETIRO 2022/02/15
25	Dademir Diaz Quinayas	76324252	Cadenero	$ 781.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 211	$ 806.667,00	$ 4.300	I	ASOCIACIÓN INDÍGENA DEL CAUCA - AIC -CM	9431958200	$ 32.300	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 129.067	$ 32.267	$ -	$ -	
26	Angie Liseth Anacona Majin	1061767776	Secretaria	$ 1.000.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 212	$ 1.000.000,00	$ 5.300	I	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 40.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 160.000	$ 40.000	$ -	$ -	
27	Andrea Cantor Henao	1032430268	Secretaria	$ 710.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 213	$ 2.550.000,00	$ 13.400	I	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	9431952692	$ 102.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431952692	$ 408.000	$ 102.000	$ -	$ -	
28	James Leonardo Collazos Pino	10540950	Conductor	$ 1.200.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	1,00	CONCORCIO ICAYECO 214	$ 1.200.000,00	$ 83.600	V	NUEVA EPS S.A	9431958200	$ 48.000	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 192.000	$ 48.000	$ -	$ -	
29	Segundo Ricaurte Rodriguez diaz	98290187	Conductor	$ 852.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 215	$ 1.155.000,00	$ 80.400	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 46.200	Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES	9431958200	$ 184.800	$ 46.200	$ -	$ -	
30	Betty Lucia Baos Cajas	34639011	Campamentera	$ 710.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	0,71	CONCORCIO ICAYECO 216	$ 733.334,00	$ 51.040	V	E.P.S. SANITAS	9431958200	$ 29.400	Sociedad Administradora De Fondos De Pensiones Y Cesantías Porvenir SA	9431958200	$ 117.400	$ 29.400	$ -	$ -	
	TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES			**$ 64.459.000**																

El Interventor adjunta la certificación de fecha AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA 03/2022-ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 03/20212 Y COPEBA S.A.S. 03/2022 a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:
1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710 CAU

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor_Dirección Territorial.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52210619	ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA	carrera 24 #45 a - 45 sur torre 2 apt 50	3088097	elianarb75@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-01	2022-01	I	01/02/2022	56391393	$600.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	225.000	66.900		0		0	0	0	0	291.900	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	10.800	0	0	10.800	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	291.900	291.900
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	10.800	10.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	600.100	600.100

PAGADA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52210619	ELIANA JANNETH RODRIGUEZ BALAGUERA	carrera 24 #45 a - 45 sur torre 2 apt 50	3088097	elianarb75@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-01	2022-01	I	01/02/2022	56391393	$600.100

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010220561	PIÑEROS RODRIGUEZ JUAN JOSE	40	0			N																		0	0	0	0	0	EPS005	0	66.900		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC	52210619	RODRIGUEZ BALAGUERA ELIANA JANNETH	59	0			N																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS005	1.800.000	225.000	14-11	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	10.800	0	0	0	0	0

PAGADA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1353570845	9431958483	Y	2022/03/09	2022/03/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$375,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																														
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ICAYECO (3 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1(1 Afiliados)																																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(1 Afiliados)																																							
1	CC	79300841	NIETO RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5(2 Afiliados)																																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E.(2 Afiliados)																																							
2	CC	10548030	CALDAS CONSTAIN ALBERTO JOSE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																																	
3	CC	52210619	RODRIGUEZ BALAGUERA ELIANA JANNETH	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																																	
Total		**Afiliados(3)**																																					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1353570845	9431958483	Y	2022/03/09	2022/03/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$375,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$375,900	$0	$0	$375,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	3	$375,900	$0	$0	$375,900
TOTAL				**3**	**$375,900**	**$0**	**$0**	**$375,900**

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$0						$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						$0	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																				$0						$0	
																				$0						$0	
						$3,400,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
						$720,000	No			0	$0	0%	SIN RIESGO	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0			0	$0	0%	$0	
																				$0						$0	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$0						$0						$375,900				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$69,600				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$69,600				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	COLMENA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$306,300				$0		$0		$0		$0	
	$0						$0						$306,300				$0		$0		$0		$0	
$0	$0			0	$0	0%	$0	COLMENA	30	$3,400,000	6.96%	5	$236,700	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
$0	$0			0	$0	0%	$0	COLMENA	30	$1,000,000	6.96%	5	$69,600	0	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$0						$0						$375,900				$0		$0		$0		$0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901480839	9	CONSORCIO ICAYECO 189	A - 200 O MAS COTIZANTES	ICAYECO	CR 7 A 126 06	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7042782	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-03	1353562060	9431958200	E	2022/03/09	2022/03/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$12,112,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																																
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: ICAYECO (20 Afiliados)																																								
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 1(3 Afiliados)																																								
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA(3 Afiliados)																																								
1	CC	1061767776	ANACONA MAJIN ANGIE LISETH	Dependiente	240	No	No																																		
2	CC	94283692	CHILITO PIAMBA JOHN FREDY	Dependiente	120	No	No				X	2022/02/15																														
3	CC	76324252	DIAZ QUINAYAS DADEMIR	Dependiente	176	No	No																																		
4	CC	76324252	DIAZ QUINAYAS DADEMIR	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 5(17 Afiliados)																																								
Ciudad: LA SIERRA Depto: CAUCA(1 Afiliados)																																								
5	CC	10549813	CHILITO PIAMBA ALCIDES	Dependiente	176	No	No		X	2022/02/01																																
6	CC	10549813	CHILITO PIAMBA ALCIDES	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA(16 Afiliados)																																								
7	CC	76321236	ARIAS ESCOBAR NESTOR WILSON	Dependiente	176	No	No																																		
8	CC	76321236	ARIAS ESCOBAR NESTOR WILSON	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
9	CC	34639011	BAOS CAJAS BETTY LUCIA	Dependiente	176	No	No																																		
10	CC	34639011	BAOS CAJAS BETTY LUCIA	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
11	CC	76322682	BELALCAZAR OROZCO RAFAEL	Dependiente	176	No	No																																		
12	CC	76322682	BELALCAZAR OROZCO RAFAEL	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
13	CC	1122783999	BURBANO HERRERA EDGAR DANIEL	Dependiente	176	No	No																																		
14	CC	1122783999	BURBANO HERRERA EDGAR DANIEL	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
15	CC	1061796629	CERON MUÑOZ NICOLAS	Dependiente	176	No	No																																		
16	CC	1061796629	CERON MUÑOZ NICOLAS	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
17	CC	10540950	COLLAZOS PINO JAMES LEONARDO	Dependiente	240	No	No																																		
18	CC	34527562	GARCIA DE VELEZ NORY FABIOLA	Dependiente	176	No	No																																		
19	CC	34527562	GARCIA DE VELEZ NORY FABIOLA	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
20	CC	1061796458	LATORRE SANDOVAL SANTIAGO	Dependiente	176	No	No		X	2022/02/01																																
21	CC	1061796458	LATORRE SANDOVAL SANTIAGO	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
22	CC	10298111	LEITON RIVERA ALEXI OMIR	Dependiente	176	No	No																																		
23	CC	10298111	LEITON RIVERA ALEXI OMIR	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	
24	CC	91495146	LEITON RIVERA ERLIN ALEXANDER	Dependiente	176	No	No																																		
25	CC	91495146	LEITON RIVERA ERLIN ALEXANDER	Dependiente	0	No	No															X	2022/02/21	2022/02/28																	

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION												SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$6,896,900						$1,438,800	
																				$412,400						$94,300	
																				$412,400						$94,300	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,000,000	16%	SIN RIESGO	$160,000	$0	$0	$0	$0	$0	$160,000		SANITAS	30	$1,000,000	4%	$40,000	
						$1,100,000	No	Fijo	COLPENSIONES	15	$550,000	16%	SIN RIESGO	$88,000	$0	$0	$0	$0	$0	$88,000		SANITAS	15	$550,000	4%	$22,000	
						$1,100,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$806,667	16%	SIN RIESGO	$129,100	$0	$0	$0	$0	$0	$129,100		A.I.C.	22	$806,667	4%	$32,300	
						$1,100,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$293,334	12%	SIN RIESGO	$35,300	$0	$0	$0	$0	$0	$35,300		A.I.C.	8	$293,334	0%	$0	
																				$6,484,500						$1,344,500	
																				$298,800						$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		A.I.C.	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		A.I.C.	8	$533,334	0%	$0	
																				$6,185,700						$1,285,800	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		SANITAS	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		SANITAS	8	$533,334	0%	$0	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$733,334	16%	SIN RIESGO	$117,400	$0	$0	$0	$0	$0	$117,400		SANITAS	22	$733,334	4%	$29,400	
						$1,000,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$266,667	12%	SIN RIESGO	$32,100	$0	$0	$0	$0	$0	$32,100		SANITAS	8	$266,667	0%	$0	
						$3,500,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$2,566,667	16%	SIN RIESGO	$410,700	$0	$0	$0	$0	$0	$410,700		SANITAS	22	$2,566,667	4%	$102,700	
						$3,500,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$933,334	12%	SIN RIESGO	$112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$112,100		SANITAS	8	$933,334	0%	$0	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		SANITAS	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		SANITAS	8	$533,334	0%	$0	
						$3,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$2,566,667	16%	SIN RIESGO	$410,700	$0	$0	$0	$0	$0	$410,700		SANITAS	22	$2,566,667	4%	$102,700	
						$3,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$933,334	12%	SIN RIESGO	$112,100	$0	$0	$0	$0	$0	$112,100		SANITAS	8	$933,334	0%	$0	
						$1,200,000	No	Fijo	PORVENIR	30	$1,200,000	16%	SIN RIESGO	$192,000	$0	$0	$0	$0	$0	$192,000		NUEVA E.P.S.	30	$1,200,000	4%	$48,000	
						$4,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$3,080,000	16%	SIN RIESGO	$492,800	$0	$0	$0	$0	$0	$492,800		NUEVA E.P.S.	22	$3,080,000	4%	$123,200	
						$4,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$1,120,000	12%	SIN RIESGO	$134,400	$0	$0	$0	$0	$0	$134,400		NUEVA E.P.S.	8	$1,120,000	0%	$0	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		EMSSANAR	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		EMSSANAR	8	$533,334	0%	$0	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		NUEVA E.P.S.	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		NUEVA E.P.S.	8	$533,334	0%	$0	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		NUEVA E.P.S.	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		NUEVA E.P.S.	8	$533,334	0%	$0	

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$1,438,800						$1,425,100						$2,351,700				$0		$0		$0		$0	
	$94,300						$95,300						$12,500				$0		$0		$0		$0	
	$94,300						$95,300						$12,500				$0		$0		$0		$0	
$0	$40,000		COMFACAUCA	30	$1,000,000	4%	$40,000	COLMENA	30	$1,000,000	0.522%	1	$5,300	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$22,000		COMFACAUCA	15	$573,100	4%	$23,000	COLMENA	15	$550,000	0.522%	1	$2,900	15	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$32,300		COMFACAUCA	22	$806,667	4%	$32,300	COLMENA	22	$806,667	0.522%	1	$4,300	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$293,334	0%	$0	COLMENA	8	$293,334	0%	1	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,344,500						$1,329,800						$2,339,200				$0		$0		$0		$0	
	$58,700						$58,700						$102,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,285,800						$1,271,100						$2,237,100				$0		$0		$0		$0	
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$29,400		COMFACAUCA	22	$733,334	4%	$29,400	COLMENA	22	$733,334	6.96%	5	$51,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$266,667	0%	$0	COLMENA	8	$266,667	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$102,700		COMFACAUCA	22	$2,566,667	4%	$102,700	COLMENA	22	$2,566,667	6.96%	5	$178,700	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$933,334	0%	$0	COLMENA	8	$933,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$102,700		COMFACAUCA	22	$2,566,667	4%	$102,700	COLMENA	22	$2,566,667	6.96%	5	$178,700	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$933,334	0%	$0	COLMENA	8	$933,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$48,000		COMFACAUCA	30	$1,200,000	4%	$48,000	COLMENA	30	$1,200,000	6.96%	5	$83,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$123,200		COMFACAUCA	22	$3,080,000	4%	$123,200	COLMENA	22	$3,080,000	6.96%	5	$214,400	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$1,120,000	0%	$0	COLMENA	8	$1,120,000	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si

aportes en línea

Planilla Integrada

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
						$3,500,000	No	Fijo	PROTECCION	30	$3,500,000	16%	SIN RIESGO	$560,000	$0	$0	$0	$0	$0	$560,000		SANITAS	30	$3,500,000	4%	$140,000	
						$4,500,000	No	Fijo	PORVENIR	22	$3,300,000	16%	SIN RIESGO	$528,000	$0	$0	$0	$0	$0	$528,000		SANITAS	22	$3,300,000	4%	$132,000	
						$4,500,000	No	Fijo	PORVENIR	8	$1,200,000	12%	SIN RIESGO	$144,000	$0	$0	$0	$0	$0	$144,000		SANITAS	8	$1,200,000	0%	$0	
						$4,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$4,500,000	16%	SIN RIESGO	$720,000	$0	$0	$22,500	$22,500	$0	$765,000		NUEVA E.P.S.	30	$4,500,000	4%	$180,000	
						$500,000	No	Fijo	PROTECCION	22	$733,334	16%	SIN RIESGO	$117,400	$0	$0	$0	$0	$0	$117,400		ASMET SALUD EPS SAS	22	$733,334	4%	$29,400	
						$500,000	No	Fijo	PROTECCION	8	$266,667	12%	SIN RIESGO	$32,100	$0	$0	$0	$0	$0	$32,100		ASMET SALUD EPS SAS	8	$266,667	0%	$0	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	22	$1,466,667	16%	SIN RIESGO	$234,700	$0	$0	$0	$0	$0	$234,700		SANITAS	22	$1,466,667	4%	$58,700	
						$2,000,000	No	Fijo	COLFONDOS	8	$533,334	12%	SIN RIESGO	$64,100	$0	$0	$0	$0	$0	$64,100		SANITAS	8	$533,334	0%	$0	
						$1,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	22	$1,155,000	16%	SIN RIESGO	$184,800	$0	$0	$0	$0	$0	$184,800		SANITAS	22	$1,155,000	4%	$46,200	
						$1,200,000	No	Fijo	COLPENSIONES	8	$393,334	12%	SIN RIESGO	$47,300	$0	$0	$0	$0	$0	$47,300		SANITAS	8	$393,334	0%	$0	
																				$6,896,900						$1,438,800	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
$0	$140,000		COMFACAUCA	30	$3,500,000	4%	$140,000	COLMENA	30	$3,500,000	6.96%	5	$243,600	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$132,000		COMFACAUCA	22	$3,300,000	4%	$132,000	COLMENA	22	$3,300,000	6.96%	5	$229,700	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$1,200,000	0%	$0	COLMENA	8	$1,200,000	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$180,000		COMFACAUCA	30	$4,500,000	4%	$180,000	COLMENA	30	$4,500,000	6.96%	5	$313,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$29,400		COMFACAUCA	22	$366,667	4%	$14,700	COLMENA	22	$733,334	6.96%	5	$51,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$266,667	0%	$0	COLMENA	8	$266,667	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$58,700		COMFACAUCA	22	$1,466,667	4%	$58,700	COLMENA	22	$1,466,667	6.96%	5	$102,100	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$533,334	0%	$0	COLMENA	8	$533,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$46,200		COMFACAUCA	22	$1,155,000	4%	$46,200	COLMENA	22	$1,155,000	6.96%	5	$80,400	22	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$0		COMFACAUCA	8	$393,334	0%	$0	COLMENA	8	$393,334	0%	5	$0	8	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$1,438,800						$1,425,100						$2,351,700				$0		$0		$0		$0	

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, SALARIOS Y APORTES PARAFISCALES


ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Yo JOSÉ JESÚS CAPERA NOVA Identificado con cedula de ciudadanía No 80.230.894 de Bogotá D.C. y tarjeta profesional No. 135.168-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificada con Nit. No 900.521.768-8, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estado financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, *(Artículo 25 Ley 1607 de 2012)*, cuando ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir de la fecha. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Adicionalmente la empresa se encuentra al día con proveedores, salarios, sueldo, prestaciones sociales y parafiscales y obligaciones.

Dada en Bogotá, al primer (01) día del mes de marzo de 2022.

Firma:



JOSÉ JESÚS CAPERA NOVA
REVISOR FISCAL
TP. No. 135168 - T

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79300841		NIETO RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 B # 109-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153527958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	14611136	9431166342	I	2022/03/09	2022/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$364,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
1	CC 79300841	NIETO EDGAR	25-14	30	$1,280,000	$204,800	EPS005	30	$1,280,000	$160,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,280,000	$204,800			$1,280,000	$160,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79300841		NIETO RODRIGUEZ EDGAR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 B # 109-79	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3153527958	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	14611136	9431166342	I	2022/03/09	2022/02/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$364,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$204,800	$0	$0	$204,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$204,800	$0	$0	$204,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$160,000	$0	$0	$160,000
TOTAL				**1**	**$364,800**	**$0**	**$0**	**$364,800**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado con C.E. 1175476 en mi condición de representante legal de **AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA** identificada con NIT 900.494.141-4, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

JOSE HERNANDO MONROY MARIÑO, identificado con C.C 19.483.121 y con tarjeta profesional No. 38453-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAU SUCURSAL COLOMBIA** identificada con NIT 900.494.141-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTÁ, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, *(Articulo 65 Ley 1819 de 2016),* pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 4 días del mes de Marzo de 2022.



FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GUTIERREZ
C.E. No. 1175476
Representante Legal
Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Sucursal Colombia



JOSÉ HERNANDO MONROY MARIÑO
Revisor Fiscal
T.P. No. 38453-T
Ayesa Ingeniería y Arquitectura SAU Sucursal Colombia



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO
19.483.121

APELLIDOS
MONROY MARIÑO

NOMBRES
JOSE HERNANDO

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1962
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70
ESTATURA

A+
G.S. RH


M
SEXO


20-OCT-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00169943-M-0019483121-20090815 0014998444A 1 1440105592





UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B92105489C69BF81

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE HERNANDO MONROY MARI O** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19483121 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 38453-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900494141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YURI ANDREA CANTOR HENAO identificado(a) con CC 1032430268

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	EPS	EPS010	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$2,550,000	4%	$102,000
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$2,550,000	16%	$408,000
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	30																		$2,550,000		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	30																		$2,550,000		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$2,550,000	0.522%	$13,400
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$2,550,000	4%	$102,000

Este certificado se expide el día 2022-03-07 a las 05:35.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO FERNANDO MAMBUSCAY PANTOJA identificado(a) con CC 10299575

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	20																		$3,800,000	4%	$152,000
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	10										X								$1,900,000	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$3,800,000	16%	$608,000
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$1,900,000	12%	$228,000
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	20																		$3,800,000		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	10										X								$1,900,000		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	20																		$3,800,000		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	10										X								$1,900,000		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	20																		$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	10										X								$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	20																		$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	10										X								$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$3,800,000	6.96%	$264,500
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$1,900,000	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$3,800,000	4%	$152,000
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$1,900,000	0%	$0

Este certificado se expide el día 2022-03-04 a las 10:20.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que COPEBA SAS identificado(a) con NI 830011122 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ANDRES FELIPE SANCHEZ GRIJALBA identificado(a) con CC 10302439

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	20																		$1,466,667	4%	$58,700
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	10										X								$733,333	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$1,466,667	16%	$234,700
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$733,333	12%	$88,000
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	20																		$1,466,667		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	10										X								$733,333		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	20																		$1,466,667		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	10										X								$733,333		$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	20																		$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	10										X								$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	20																		$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	10										X								$0	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$1,466,667	6.96%	$102,100
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$733,333	0%	$0
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	20																		$1,466,667	4%	$58,700
9431719797	1347825617	E	2022-03-01	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	10										X								$733,333	0%	$0

Este certificado se expide el día 2022-03-04 a las 10:18.

Certificado de Aportes

Se certifica que AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900494141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ELSA CAMPO LOPEZ identificado(a) con CC 34524375

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$7,500,000	4%	$300,000
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$7,500,000	6.96%	$522,000
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$7,500,000	4%	$300,000

Este certificado se expide el día 2022-03-07 a las 05:28.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.U. SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900494141 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CESAR YAMID HOYOS COLLAZOS identificado(a) con CC 1061710447

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	22																		$3,813,334	4%	$152,600
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	8										X								$1,386,667	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	22																		$3,813,334	16%	$610,200
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	8										X								$1,386,667	12%	$166,500
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	22																		$3,813,334		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	8										X								$1,386,667		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	22																		$3,813,334		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	8										X								$1,386,667		$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	22																		$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	8										X								$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	22																		$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	8										X								$0	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	22																		$3,813,334	6.96%	$265,500
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	8										X								$1,386,667	0%	$0
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	22																		$3,813,333	4%	$152,600
9431952692	1353841459	E	2022-03-04	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	8										X								$1,386,667	0%	$0

Este certificado se expide el día 2022-03-07 a las 05:29.

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIEGO ANDRES BELTRAN HURTADO identificado(a) con CC 2997407

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	EPS	EPS001	ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$5,690,000	4%	$227,600
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$5,690,000	16%	$910,400
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	30																		$5,690,000		$28,500
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	30																		$5,690,000		$28,500
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$5,690,000	6.96%	$396,100
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$5,690,000	4%	$227,600

Este certificado se expide el día 2022-03-03 a las 11:21.

Certificado de Aportes

Se certifica que ICOL CONSULTORES SAS identificado(a) con NI 901376637 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para RUBEN ERNESTO CAICEDO CELIS identificado(a) con CC 79569923

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	30																		$6,000,000		$30,000
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	30																		$6,000,000		$30,000
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	1.044%	$62,700
9431838045	1350835356	E	2022-03-03	CCF	CCF14	COMFACAUCA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2022-03-03 a las 12:16.

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA SOLEY QUIROGA MORENO identificado(a) con CC 53076173

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$3,980,000	4%	$159,200
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$3,980,000	16%	$636,800
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	30																		$3,980,000		$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	30																		$3,980,000		$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$3,980,000	6.96%	$277,100
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$3,980,000	4%	$159,200

Este certificado se expide el día 2022-03-03 a las 11:41.

Certificado de Aportes

Se certifica que ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA identificado(a) con NI 900521768 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALBA LUCIA NARANJO CORREDOR identificado(a) con CC 52420745

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-03	30																		$6,000,000	4%	$240,000
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	16%	$960,000
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2022-02	30																		$6,000,000		$30,000
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2022-02	30																		$6,000,000		$30,000
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2022-02	30																		$0	0%	$0
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	ARL	14-11	ARL SURA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	6.96%	$417,600
9431837477	1350882701	E	2022-03-03	CCF	CCF22	COLSUBSIDIO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2022-02	30																		$6,000,000	4%	$240,000

Este certificado se expide el día 2022-03-03 a las 11:43.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

E0A1FC3B3CFCD4A9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JOSE JESUS CAPERA NOVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80230894 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 135168-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de los dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002, la ley 828 de 2003 y demás normatividad que rige la materia, bajo la gravedad de juramento.

Yo, Angie Caterine Cantor Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 53.117.693 de Bogotá y tarjeta profesional No 137910-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, actuando en calidad de Revisora Fiscal de COPEBA S.A.S

CERTIFICO

Que en el periodo del **01 de febrero al 28 de febrero de 2022**, COPEBA S.A.S. identificada con el NIT 830.011.122-9 ha dado cumplimiento para todo el personal de trabajo e integrantes de la misma, de forma oportuna y completa a las afiliaciones y pago de los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales en el ámbito de la ejecución del contrato **No. 921 de 2021**, en cuanto a Salud, Pensiones, Riesgos Laborales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Se suscribe en Bogotá, a los cuatro (04) días del mes de marzo de

2022.

ANGIE CATERINE CANTOR ORTIZ
T.P. No. 137910-T
REVISOR FISCAL COPEBA S.A.S..

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25278484		VELASCO CAMPO MARIA VIRGINIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4ta 7 32 of 301 302	POPAYAN-CAUCA	2151406	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1322764598	9430850376	I	2022/03/18	2022/02/11	BANCOLOMBIA	0	$2,401,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0
1	CC	25278484	VELASCO MARIA	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000		0	$0	$0	14-23	30	$8,000,000	$41,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$8,000,000	$1,360,000			$8,000,000	$1,000,000			$0	$0			$8,000,000	$41,800		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 25278484		VELASCO CAMPO MARIA VIRGINIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 4ta 7 32 of 301 302	POPAYAN-CAUCA	2151406	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-02	2022-02	1322764598	9430850376	I	2022/03/18	2022/02/11	BANCOLOMBIA	0	$2,401,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,360,000	$0	$0	$1,360,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$41,800	$0	$0	$41,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$41,800	$0	$0	$41,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,000,000	$0	$0	$1,000,000
TOTAL				**1**	**$2,401,800**	**$0**	**$0**	**$2,401,800**

.

ANEXO 17
MEPI-MN1-IN-15-FR-9
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1
		FECHA	4 (Día)	3 (Mes)	2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 990 de 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

MES INFORME MENSUAL: 1 al 28 de febrero de 2022 **PROYECTO:** **MODULO1:** Anillo del Macizo - **Ruta 1203:** (La Lupa – Bolívar – Santiago) y la **Ruta 25CC15**: (Rosas – La Vega – Santiago).
MODULO2: Corredor Del Paletera-**Ruta 2002:** Popayán - San José De Isnos-Sombrerillos.

CONTRATO DE OBRA No: **CONTRATO DE OBRA 1001-2021 -** MODULO 1 - ANILLO DEL MACIZO
CONTRATO DE OBRA 1006 2021 - MODULO 2 - CORREDOR PALETARA **CONTRATISTA** CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
CONSORCIO SAN SEBASTIÁN 064

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta anterior
2021	423821	C-2401-0600-90-0-2401023-02	54	Nación	Contrato Principal- MODULO 1	$ 7.370.706,00	$ -
	423821	C-2401-0600-90-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal- MODULO 1	$ 538.921.940,00	$ -
	423821	C-2401-0600-113-0-2401008-02	54	Nación	Contrato Principal- MODULO 2	$ 1.623.229.650,00	$ 1.207.213.211,00
	1062121	C-2401-0600-113-0-2401008-03	54	Nación	Adicion No.1 de 2020- MODULO 1	$ 800.000.000,00	$ 1.967.373,00
2022	211722	C-2401-0600-90-0-2401023-02	11	Nación	Contrato Principal- MODULO 1	$ 4.285.700,00	$ 4.285.700,00
	211722	C-2401-0600-90-0-2401008-02	11	Nación	Contrato Principal- MODULO 1	$ 542.006.946,00	$ 542.006.946,00
				TOTAL		**$ 3.515.814.942,00**	**$ 1.755.473.230,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 47.519.707.260,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontado Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Nº registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal MODULO 1	Saldo Registro Presupuestal MODULO 2	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
											$ 46.719.707.260,00		**Valor Contrato Principal**
								423821 De 24/05/2021	**$ 2.169.522.296,00**		$ 46.719.707.260,00		Valor iniciales sin afectación de pagos-Registro Presupuestal No.423821 De 24/05/2021
1	2 a 30 de Junio de 2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	423821 De 24/05/2022	**$ 2.169.522.296,00**		$ 46.719.707.260,00		Amortización 0%
2	1 a 31 de Julio de 2021							423821 De 24/05/2021	**$ 7.370.706,00**				
		$ 6.193.871,00	$ 1.176.835,00	$ 7.370.706,00		$ 7.370.706,00		423821 De 24/05/2021	$ -		$ 46.712.336.554,00		Amortización 0%
								423821 De 24/05/2021	**$ 538.921.940,00**				
		$ 54.135.759,00	$ 10.285.795,00	$ 64.421.554,00		$ 64.421.554,00		423821 De 24/05/2021	$ 474.500.386,00		$ 46.647.915.000,00		Amortización 0%
								423821 De 24/05/2021		$ 1.623.229.650,00			
		$ 63.954.390,00	$ 12.151.334,00	$ 76.105.724,00	$ -	$ 76.105.724,00	$ -	423821 De 24/05/2023		$ 1.547.123.926,00	$ 46.571.809.276,00		Amortización 0%
3	1 a 31 de Agosto de 2021	$ 95.821.620,00	$ 18.206.108,00	$ 114.027.728,00	$ -	$ 114.027.728,00	$ -	423821 De 24/05/2024	$ 360.472.658,00		$ 46.457.781.548,00		Amortización 0%
		$ 101.623.560,00	$ 19.308.476,00	$ 120.932.036,00		$ 120.932.036,00		423821 De 24/05/2024		$ 1.426.191.890,00	$ 46.336.849.512,00		Amortización 0%
4	1 a 30 de Septiembre de 2021	$ 71.921.857,00	$ 13.665.153,00	$ 85.587.010,00	$ -	$ 85.587.010,00		423821 De 24/05/2025	$ 274.885.648,00		$ 46.251.262.502,00		Amortización 0%
		$ 184.015.697,00	$ 34.962.982,00	$ 218.978.679,00		$ 218.978.679,00		423821 De 24/05/2025		$ 1.207.213.211,00	$ 46.032.283.823,00		Amortización 0%
5	1 a 31 de Octubre de 2021	$ 229.377.374,00	$ 43.581.701,00	$ 272.959.075,00	$ -	$ 272.959.075,00		423821 De 24/05/2026	$ 1.926.573,00		$ 45.759.324.748,00		Amortización 0%

| | | |

ANEXO 18
MEPI-MN1-IN-15-FR-13
SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	04 (Día)	03 (Mes)	2022 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA GRANDES PROYECTOS 1 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 990 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ICAYECO 189

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

FECHA DE INICIO: 28/06/2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 46.719.707.260,00

VALOR ADICIONALES $ 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO: $ 47.519.707.260,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría			El amparo de Calidad del servicio tendrá una vigencia igual al plazo de la garantía de estabilidad en el contrato de obra objeto de interventoría		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: GARANTÍA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO ACTA DE INICIO

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.452.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 2.904.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.357.414.699,20	16	1	2026	16	1	2031
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 2.178.707.349,60	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROSS.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 3 Certificado 14650283 2 de septiembre de 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 DE 2021

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 1.532.471.566,40	13	5	2021	16	7	2026
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 3.064.943.132,80	13	5	2021	16	1	2029
Calidad del servicio		$ 4.597.414.699,20	16	1	2026	16	1	2031
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		$ 1.089.353.675,00	13	5	2021	16	7	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. M-100141561

Certificado de modificación o anexo No.: ANEXO 4
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROSS.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Anexo No. 4 Certificado 14679543 29 de diciembre de 2021

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO: MODIFICACION A LOS AMPAROS DE ACUERDO A LA ADICIONAL NÚMERO UNO(1) DE 2021 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 990 2021

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Elsa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matricula No.: 19202-01710 CAU

Firma
Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

.

ANEXO 19
MINFRA-MN-IN-15-FR-18
SEGUIMIENTO PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 28/02/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRANDES PROYECTOS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 990-21 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

INTERVENTOR: CONSORCIO ICAYECO-189

FECHA DE INICIO: 28/06/2021 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 114 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 31/08/2030 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 1001 DE 2021 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 22/09/2021

OBSERVACIONES:

El plan de Calidad se envió a través de drive dispuesto por el INVIAS el día martes 12-10/2021

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI X NO ---------- No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 18 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO ----------

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI X NO ------ APROBADO: SI X NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: 22/09/2021

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 20 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 20

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI X NO ------

OBSERVACIONES:

El plan de inspección y ensayo se envió como anexo al plan de calidad a través de drive dispuesto por el INVIAS

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** 0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** 0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

No se tienen No conformidades en el periodo.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** 0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** 0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** 0

OBSERVACIONES:

No se recibieron quejas ni reclamos en el mes

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. INDICES DE GESTION IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 = Cumplimiento entrega informes	**100%**	Los informes de Interventoría se entregaron en 100%. Para el mes de Febrero se entregaron 2 informes semanales (32 y 33), y 1 mensuales del mes de febrero de 2022. Las actividades del contrato se suspendienton a mediados del mes por problemas de orden público, por lo cual no se realizaron informes sino hasta el momento en que hubo actividades.
IG2: Índice de gestión 2 = Cumplimiento calibración equipos	**100%**	La Interventoría cuenta con tres equipos de topografía (dos niveles y una estación), los cuales está debidamente calibrados.
IG3: Índice de gestión 3 = Indice Accidentalidad	**0%**	No se presentaron accidentes laborales entre los colaboradores del Consorcio ICAYECO 189 en el presente periodo.
IG4: Índice de gestión 4 = Comités de obra	**100%**	En el presente mes se realizaron 2 reuniones así: No. 25 y No. 26, hasta la suspensión de las actividades.
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Los indicadores presentados corresponden a las actividades realizadas hasta mediados del mes, cuando se suspendieron las actividades del contrato por temas de orden público.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Nivel Automatico AT-G6	TOPCON	B25040	4/08/2021	2682	4/07/2022	Certificado vigente
2	Estacion Total R1	STONEX	DL11623	4/08/2021	2680	4/07/2022	Certificado vigente
3	Nivel Automatico AP124	POWER GEO	051005	4/08/2021	2681	4/07/2022	Certificado vigente

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Elsa Campo López
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202-01710 CAU

Firma
Nombre: Eliana Janneth Rodríguez B.
Especialista en Calidad de la Interventoría
Matrícula No.: 25202 83423 CND

Firma
Nombre: José Adrián Valencia Castrillón
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202 40638 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO ICAYECO-189	DENSIDAD DE CAMPO / CONO DE ARENA - NORMA INV E-161	F-LAB-01
		Versión 1
		Ene-2022
	CONSORCIO ICAYECO - 189	Pag. 1 de 1

PROYECTO:	ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO		
LOCALIZACION OBRA:	RUTA 1203 (BOLIVAR - SANTIAGO)	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	INVIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO DE OBRA No.:**	1001 DE 2021
INTERVENTORIA:	CONSORCIO ICAYECO - 189	**CONTRATO DE INTERVENTORIA**	990 DE 2021

	ENSAYO No.		1	2	3	4	5	6
	Fecha		05/02/2022	05/02/2022				
	Abscisa		KM 53+780	KM 53+830				
	Margen		IZQ	IZQ				
	Profundidad	(m)	0,15	0,15				
A	Masa arena inicial + Frasco	(g)	6585,0	6479,0				
B	Masa arena final + Frasco	(g)	3402,0	3423,0				
C	Constante del cono	(g)	1528,0	1528,0				
D	Masa arena total usada	(gr)	1655,0	1528,0				
E	Densidad de la arena	(g/cm^3)	1,38	1,38				
F	Volumen perforación	(cm^3)	1199,3	1107,2				
G	Masa material húmedo extraido	(g)	2875,0	2765,0				
H	Masa húmeda fracción gruesa	(g)	1078,0	611,0				
J	Porcentaje fracción gruesa	(%)	27,3	18,1				
K	Porcentaje fracción fina	(%)	72,7	81,9				
L	Densidad húmeda terreno	(g/cm^3)	2,397	2,497				
M	Humedad	(%)	8,9	8,6				
N	Densidad seca	(g/cm^3)	2,240	2,325				
O	Densidad seca corregida	(g/cm^3)	2,130	2,272				
P	Densidad máxima	(g/cm^3)	2,239	2,239				
	Porcentaje de compactacion	(%)	95,1	101,5				
	Compactación mínima	(%)	95,0	95,0				
	CUMPLE	SI/NO	SI	SI				
	Promedio del tramo	(%)	98,3					

Firma

Edgar Daniel Burbano
Laboratorista Inspector
Consorcio ICAYECO-189

Vo.Bo.

César Hoyos Collazos
Ingeniero Residente
Consorcio ICAYECO-189

CONSORCIO ICAYECO-189

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DEL CONCRETO HIDRÁULICO
I.N.V. E - 410 - 13

F-LAB-02
Versión 1
Ene-2022
Pag. 1 de 1

CONSORCIO ICAYECO - 189

PROYECTO: ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
LOCALIZACIO RUTA 1203 (BOLIVAR - SANTIAGO)
CONTRATIST CONSORCIO VIAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
INTERVENTORIA: CONSORCIO ICAYECO 189

FECHA: Febrero del 2022
ENTIDAD CONTRATANTE: INVIAS
CONTRATO DE OBRA No.: 1001 DE 2021
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 990 DE 2021

MUES TRA No.	TIPO DE MUESTRA	UBICACIÓN DE TOMA DE LA MUESTRA	ELEMENTO	FECHA VACIADO	FECHA PRUEBA	ASEN TAM. (cm)	EDAD (Dias)	LECTURA CARGA KN	ÁREA mm²	RESISTENCIA OBTENIDA			RESISTENCIA NOMINAL	EVOLUCION (%)	CUMPLE S/N	OBSERV
										Kg/cm²	Mpa	PSI	PSI			
117C	Cilindros	KM 52+750 MD	Box Coulvert Losa superior	4 de Enero del 2022	1 de Febrero del 2022	3	28	266,8	7854	345,20	33,85	4910	4000	123%	SI	
117D	Cilindros			4 de Enero del 2022	1 de Febrero del 2022	3	28	271,5	7854	350,50	34,37	4985	4000	125%	SI	
118C	Cilindros	KM 52+750 MD	Box Coulvert zarpa aleta salida	8 de Enero del 2022	5 de Febrero del 2022	4	28	224,8	7854	288,50	28,29	4103	4000	103%	SI	
118D	Cilindros			8 de Enero del 2022	5 de Febrero del 2022	4	28	226,5	7854	290,00	28,44	4125	4000	103%	SI	
120C	Cilindros	KM 52+049 MD	Cunetas (7,0 m³)	12 de Enero del 2022	9 de Febrero del 2022	4	28	237,9	7854	301,80	29,60	4293	3000	143%	SI	
120D	Cilindros			12 de Enero del 2022	9 de Febrero del 2022	4	28	248,3	7854	320,90	31,47	4564	3000	152%	SI	
142A	Cilindros	KM 53+070 MI	Box Coulvert Losa superior	31 de Enero del 2022	7 de Febrero del 2022	3	7	207,7	7854	265,70	26,06	3779	4000	94%	SI	
142B	Cilindros			31 de Enero del 2022	7 de Febrero del 2022	3	7	197,6	7854	252,40	24,75	3590	4000	90%	SI	
143A	Cilindros	KM 53+810 MD	Cunetas (8,0 m³)	1 de Febrero del 2022	8 de Febrero del 2022	4	7	147,0	7854	191,80	18,81	2728	3000	91%	SI	
143B	Cilindros			1 de Febrero del 2022	8 de Febrero del 2022	4	7	155,1	7854	201,10	19,72	2860	3000	95%	SI	

Firma

Edgar Daniel Burbano
Laboratorista Inspector
Consorcio ICAYECO-189

Vo.Bo.

César Hoyos Collazos
Ingeniero Residente
Consorcio ICAYECO-189

No. 2681

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** POWER GEO

Modelo: AP-124 **Número de Serie:** 051005

Cliente: ALEXIS OMIR LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022

Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboro:

Laboratorio Topográfico

Gabriel Martinez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2681

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,4m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 12'
Apertura del objetivo	30mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐

	1	2	3	4
Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ - 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

Leboratorio Topográfi
Tel.: (2) 485 0255
E-mail.: ccvyo.sas@gmail.co

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2682

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: NIVEL AUTOMATICO **Marca:** TOPCON

Modelo: AT-G6 **Número de Serie:** B25040

Cliente: ALEXANDER LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022

Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de C.C.V&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboró:

Laboratorio Topográfico
Tel: (2) 485 0256

Gabriel Martínez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.

TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA

CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2682

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Desviación Estándar (doble km de nivelación)	2mm	Mínima distancia focal	0,5m
Tipo de imagen	Directa	Relación de estadía	100
Magnificación	24X	Rango del compensador	± 15'
Apertura del objetivo	32mm	Exactitud del compensador	0,5"

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS **1: Correcto** **2: Falla corregida** **3: No corregida** **4: No aplica**

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☐	☑	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☐	☑	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☐	☐	☑
Chequeo del teclado	☐	☐	☐	☑	Ajuste de las mirillas de puntería	☐	☐	☐	☑
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐					

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Línea de visión	<5"	<5"	Rango de compensación	+ - 15'	<30"
Nivel circular	<5'	<5'	Verticalidad de la retícula	<10"	<10"

Fin de este documento.

2/2

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D Nº 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

No. 2680

VERIFICACIÓN DE EQUIPO

Instrumento: ESTACION TOTAL **Marca:** STONEX

Modelo: R1 PLUS **Número de Serie:** DL11623

Cliente: ALEXIS OMIR LEITON RIVERA

Fecha de expedición: 4 de febrero de 2022

Recomendamos ajustar: 4 de julio de 2022

¿Instrumento nuevo? ☐ Si ☑ No

1. El laboratorio de CCV&O S.A.S. no se responsabiliza de los perjuicios que pueda ocasionar el uso inadecuado del instrumento verificado.
2. El cliente es responsable del transporte del instrumento y uso de este certificado.
3. Los resultados del presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones.

Equipo Utilizado:

Sistema de colimación Geo-Master OCS-3A S/N: 0012, certificado el 08/03/2021

Patrones Utilizados:

Estación Total SOKKIA SET 650X S/N:112278, certificado el 04-03-2021
Nivel Automático TOPCON AT-B4 S/N: X64381, certificado el 04-03-2021

Elaboró:

Laboratorio Topog
Tel.: (2) 485

Gabriel Martínez

Técnico de Laboratorio
CCV&O S.A.S.
CALLE 3D N° 66B-19 Barrio El Refugio
Tel: (2) 4850256 Santiago de Cali.

Venta, Alquiler, Reparación, Mantenimiento y Ajustes de Equipos Topográficos.
TOPCON PENTAX SOUTH Leica Nikon SOKKIA
CALLE 3D N° 66B-19 BARRIO EL REFUGIO - www.ccvyo.sas@gmail.com
TEL: 485 02 56 CEL: 321 802 10 96 Y 311 308 45 62
Cali-Colombia

Consultoria . Construcciones

No. 2680

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEGÚN FABRICANTE

Aumentos del telescopio	30X	Alcance sin reflector	500M
Precisión angular (DIN 18723)	2"	Alcance con dianas reflectivas	600m
Precisión en distancia	± 2mm+2ppmxd	Alcance con un prisma	4000M

AJUSTES EFECTUADOS

CÓDIGOS 1: Correcto 2: Falla corregida 3: No corregida 4: No aplica

	1	2	3	4		1	2	3	4
Limpieza exterior	☐	☑	☐	☐	Ajuste del nivel circular	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento interno	☑	☐	☐	☐	Ajuste del sistema de enfoque	☑	☐	☐	☐
Mantenimiento base nivelante	☐	☑	☐	☐	Ajuste del retículo	☑	☐	☐	☐
Prensa horizontal y vertical	☑	☐	☐	☐	Ajuste de la verticalidad	☑	☐	☐	☐
Tornillo de movimiento fino H y/o V	☑	☐	☐	☐	Ajuste de colimación	☐	☑	☐	☐
Chequeo del teclado	☑	☐	☐	☐	Ajuste de plomada óptica o láser	☑	☐	☐	☐
Ajuste del compensador	☑	☐	☐	☐	Ajuste de las mirillas de puntería	☑	☐	☐	☐
Ajuste del nivel tubular	☑	☐	☐	☐	Ajuste del distanciómetro	☑	☐	☐	☐

AJUSTE CON COLIMADORES

DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR	DESCRIPCIÓN	TOLERANCIA	ERROR
Punto 0 compensador	<10"	<10"	Colimación vertical	<5"	<2"
Nivel tubular	<15"	<15"	Verticalidad	<20"	<10"
Nivel circular	<5'	<5'	Plomada óptica o láser	<1mm	.5mm
Colimación horizontal	<5"	<2"			

AJUSTE CON LÍNEA BASE

Constante de Prisma: -30mm PPM: 12

DISTANCIA (mm)	PROMEDIO (10 Medidas)	DESVIACIÓN ESTÁNDAR	INCERTIDUMBRE (mm)	TOLERANCIA (mm)	Error (mm)
49805.66	49805.1	0,32	0.10	± 2	-0.56

Fin de este documento.

2/2

Consultoria . Construcciones
Laboratorio Topográfico
Tel.: (2) 485 0256
E-mail: ccvyo.sas@gmail.com

ANEXO 20
MEPI-MN-IN-9-FR-2
PLAN DE CARGAS

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEPI-MISG-IN-INFR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 16
FECHA	9 DE MARZO DE 2021

UNIDAD EJECUTORA: GRUPO GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA

PERIODO: 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DE 2022

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 692 de 2021CONTRATO PARA LA LABOR DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VALLES PARA LA REACTIVACIÓN SUR OCCIDENTE DEL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN; VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y HUILA

PLAZO INICIAL: CIENTO CATORCE (Un número según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: CIENTO CATORCE (114) MESES (Un número según las prórrogas sin suspensiones)

PLAN DE CARGAS INICIAL: X — No. 2 (Un consecutivo en cifras, según el número de veces que se modifique el Plan de Cargas inicial)

REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS:

PLAN DE CARGAS FINAL:

INTERVENTOR: CONSORCIO ICHNOS 160

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 28/05/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2030 (Incluidas las suspensiones; indique día/mes/año)

CONTRATOS DE OBRA:

CONTRATO No.	CONTRATISTA
1001-2021	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS WIAZZO 2030
1009-2021	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 064

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) ($): 46.719.707.260,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) ($): 800.000.000,00

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) ($): 47.519.707.260,00

No. De ÍTEMS	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONACIÓN Y/O DE 2030 DIRECTO 2021		AÑO 2021 EJECUTADO ACUMULADO JUNIO A DICIEMBRE 2021 ACTA No. 1 - ACTA N°8		AÑO 2022																				ADICIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	COSTO MENSUAL	Prima REGIONAL	TOTAL ADICIÓN MESES (Hasta Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	Prima REGIONAL	TOTAL ADICIÓN MESES	VALOR	ADICIÓN MESES	VALOR	ENERO ACTA No. 9		FEBRERO ACTA No. 9		MARZO ACTA No. 10		ABRIL ACTA No. 11		MAYO ACTA No. 12		JUNIO ACTA No. 13		JULIO ACTA No. 14		AGOSTO ACTA No. 15		SEPTIEMBRE ACTA No. 16		OCTUBRE ACTA No. 17		NOVIEMBRE ACTA No. 18		DICIEMBRE ACTA No. 19		TOTAL ADICIÓN MESES / VALOR	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		PERSONAL PROFESIONAL																																
1	1	Director de Interventoría	$ 7.500.000	$ 500.000	114,00	$ 912.000.000,00		$ -	116,000	$ 928.000.000,00	6,000	$ 48.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00	1,000	$ 8.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 24.000.000,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.200.000	$ 500.000	442,00	$ 2.519.400.000,00		$ -	444,000	$ 2.530.800.000,00	9,000	$ 51.300.000,00	1,680	$ 9.462.000,00	1,420	$ 8.084.000,00	1,680	$ 9.462.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,740	$ 27.010.000,00
3	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoría	$ 3.500.000	$ 400.000	436,00	$ 1.700.400.000,00		$ -	442,000	$ 1.723.800.000,00	14,264	$ 55.614.000,00	3,000	$ 11.700.000,00	2,420	$ 9.438.000,00	3,000	$ 11.700.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,420	$ 32.838.000,00
4	1	Especialista Ambiental	$ 6.600.000		23,00	$ 151.800.000,00		$ -	24,000	$ 158.400.000,00	2,016	$ 13.305.600,00	0,238	$ 1.564.000,00	0,000	$ -	0,000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,238	$ 1.564.000,00
5	1	Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.600.000		8,00	$ 54.480.000,00		$ -	9,240	$ 62.832.000,00	0,700	$ 4.760.000,00	0,270	$ 1.836.000,00	0,200	$ 1.360.000,00	0,600	$ 4.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,070	$ 7.276.000,00
6	1	Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.600.000		8,00	$ 54.480.000,00		$ -	9,240	$ 62.832.000,00	1,512	$ 10.268.000,00		$ -	0,000	$ -	0,600	$ 4.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,600	$ 4.080.000,00
7	1	Especialista en Estructuras	$ 6.600.000		8,00	$ 54.480.000,00		$ -	9,900	$ 66.640.000,00	0,900	$ 6.120.000,00		$ -	0,330	$ 2.244.000,00	0,680	$ 4.624.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,010	$ 6.868.000,00
8	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 6.600.000		8,00	$ 54.480.000,00		$ -	10,000	$ 68.000.000,00	2,900	$ 19.720.000,00		$ -	0,000	$ -	0,600	$ 4.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,600	$ 4.080.000,00
9	1	Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.600.000		8,00	$ 54.480.000,00		$ -	9,000	$ 61.200.000,00	2,900	$ 19.040.000,00		$ -	0,000	$ -	0,600	$ 4.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,600	$ 4.080.000,00
10	1	Especialista en Túneles	$ 6.600.000		2,00	$ 13.800.000,00		$ -	2,920	$ 19.856.000,00	1,000	$ 6.800.000,00		$ -	0,000	$ -	0,600	$ 4.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,600	$ 4.080.000,00
11	1	Especialista en Sostenibilidad	$ 6.600.000		17,00	$ 102.000.000,00		$ -	18,260	$ 109.560.000,00	1,840	$ 11.040.000,00	0,270	$ 1.620.000,00	0,000	$ -	0,600	$ 3.600.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,870	$ 5.220.000,00
12	1	Líder de Integración	$ 6.000.000		112,00	$ 672.000.000,00		$ -	114,000	$ 684.000.000,00	2,816	$ 22.960.000,00	1,000	$ 6.000.000,00	0,710	$ 4.260.000,00	1,000	$ 6.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,710	$ 16.260.000,00
13	1	Profesional Social	$ 4.200.000		216,00	$ 903.000.000,00		$ -	217,000	$ 911.400.000,00	6,264	$ 34.692.000,00	1,000	$ 4.200.000,00	0,710	$ 2.982.000,00	1,000	$ 4.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,710	$ 11.382.000,00
14	1	Profesional Ambiental	$ 4.500.000		216,00	$ 991.000.000,00		$ -	220,000	$ 990.000.000,00	5,624	$ 25.235.000,00	1,000	$ 4.500.000,00	1,000	$ 4.500.000,00	1,000	$ 4.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,000	$ 13.500.000,00
15	1	Profesional Técnico Predial	$ 4.500.000	$ 300.000	104,00	$ 499.200.000,00		$ -	106,000	$ 526.800.000,00	5,304	$ 25.440.000,00	1,000	$ 4.800.000,00	0,710	$ 3.408.000,00	1,000	$ 4.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,710	$ 13.008.000,00
16	1	Profesional de Aseguramiento o Gestión de la Calidad	$ 4.500.000		11,00	$ 49.500.000,00		$ -	12,000	$ 54.000.000,00	0,424	$ 2.025.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,078	$ 315.000,00	0,100	$ 450.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,278	$ 1.215.000,00
17	1	Auditor de calidad	$ 4.500.000		10,00	$ 45.000.000,00		$ -	11,000	$ 49.500.000,00	0,400	$ 1.700.000,00	0,100	$ 450.000,00	0,078	$ 315.000,00	0,100	$ 450.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,278	$ 1.215.000,00
18	1	Ringuia	$ 6.000.000		11,00	$ 66.000.000,00		$ -	13,000	$ 78.000.000,00	1,800	$ 11.280.000,00	0,500	$ 3.000.000,00	0,200	$ 1.200.000,00	0,500	$ 3.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	1,200	$ 7.200.000,00
		PERSONAL TÉCNICO							0,000																									
19	1	Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	338,00	$ 726.000.000,00		$ -	339,000	$ 743.600.000,00	9,744	$ 21.428.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	2,840	$ 6.248.000,00	4,000	$ 8.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	8,840	$ 19.448.000,00
20	1	Topógrafo Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	427,00	$ 939.400.000,00		$ -	431,000	$ 948.200.000,00	10,664	$ 23.452.000,00	2,000	$ 4.400.000,00	1,420	$ 3.124.000,00	2,000	$ 4.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,420	$ 11.924.000,00
21	1	Laboratorista Inspector	$ 2.000.000	$ 200.000	216,00	$ 479.400.000,00		$ -	226,000	$ 497.200.000,00	5,376	$ 11.814.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	0,710	$ 1.562.000,00	1,000	$ 2.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,710	$ 5.962.000,00
22	1	Inspector SST	$ 2.000.000	$ 200.000	220,00	$ 488.400.000,00		$ -	226,000	$ 497.200.000,00	6,816	$ 14.596.000,00	1,000	$ 2.200.000,00	0,710	$ 1.562.000,00	2,000	$ 4.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	3,710	$ 8.162.000,00
		PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO							0,000																									
23	1	Cadenero	$ 1.100.000		430,00	$ 473.000.000,00		$ -	442,000	$ 486.200.000,00	9,300	$ 10.230.000,00	3,000	$ 3.300.000,00	1,250	$ 1.375.000,00	3,000	$ 3.300.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,250	$ 7.975.000,00
24	1	Auxiliar de Laboratorio	$ 1.100.000		216,00	$ 237.600.000,00		$ -	222,000	$ 244.200.000,00	0,000	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
		PERSONAL ADMINISTRATIVO																																
25	1	Secretaria	$ 1.000.000		226,00	$ 225.000.000,00		$ -	229,000	$ 229.000.000,00	11,000	$ 11.000.000,00	2,000	$ 2.000.000,00	1,710	$ 1.710.000,00	2,000	$ 2.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,710	$ 5.710.000,00
26	1	Conductor	$ 1.200.000		336,00	$ 397.200.000,00		$ -	335,000	$ 402.000.000,00	11,334	$ 13.596.000,00	2,000	$ 2.400.000,00	1,710	$ 2.052.000,00	2,000	$ 2.400.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,710	$ 6.852.000,00
27	1	Campamentero	$ 1.000.000		53,00	$ 53.000.000,00		$ -	55,000	$ 55.000.000,00	3,000	$ 3.000.000,00	1,000	$ 1.000.000,00	0,710	$ 710.000,00	1,000	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,710	$ 2.710.000,00
		PROVISIÓN JORNADAS 7X24																																
27		Provisión Jornadas 7X24				$ 353.982.000,00		$ -		$ 354.227.370,00	0,000164	$ 1.089.244,00	0,000277	$ 274.811,00		$ -	0,000277	$ 274.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ 549.622,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL (A)				$ 13.264.382.000,00		$ -		$ 13.530.879.370,00		$ -		$ 79.756.811,00		$ 64.459.000,00		$ 114.040.811,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 258.256.622,00
		FACTOR MULTIPLICADOR (B)				2,36		$ -		2,36		$ -		2,36		2,36		2,36		2,36		2,36		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		2,36
		% PARAFISCALES MODIFICADO (C)=(1/A)				4,00%		$ -																										
		VALOR PARAFISCALES (D)				$ 530.575.280,00		$ -		$ 541.235.175,00		$ 18.443.810,00		$ 3.190.272,00		$ 2.578.360,00		$ 4.561.632,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 10.330.264,00
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				$ 31.303.961.530,00		$ -		$ 31.932.875.352,00		$ 1.147.194.776,00		$ 188.226.074,00		$ 152.123.240,00		$ 268.136.354,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 609.485.628,00
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIÁTICOS																																
28	1	Director de Interventoría / Especialistas	$ 350.000	Día	1.167	$ 296.750.000,00		$ -	1.167,00	$ 296.750.000,00	10,000	$ 3.750.000,00		$ -	4,000	$ 1.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	4,000	$ 1.000.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
29	1	Camioneta o Campero de más de 2000 c.c. (1) 4x4 (incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido debera corresponder a lo exigido en el numeral 3.2.5.1 o superior	$ 6.000.000	Mes	324	$ 1.620.000.000,00		$ -	328,00	$ 1.640.000.000,00	10,000	$ 50.000.000,00	2,000	$ 10.000.000,00	1,000	$ 5.000.000,00	2,000	$ 10.000.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,000	$ 25.000.000,00
30	1	Van de pasajeros (Entre 9 y 10 personas) (Incluye peajes y Combustible) El modelo del vehículo ofrecido debera corresponder a lo exigido 2015 o superior	$ 6.000.000	Mes	167	$ 985.000.000,00		$ -	167,00	$ 985.000.000,00	1,000	$ 5.000.000,00	0,500	$ 2.500.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,500	$ 2.500.000,00
31	1	Equipo completo de topografía	$ 2.400.000	Sicomprometa por mes	427	$ 1.024.800.000,00		$ -	431,00	$ 1.034.400.000,00	9,300	$ 22.260.000,00	2,000	$ 4.800.000,00	1,000	$ 2.400.000,00	2,000	$ 4.800.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,000	$ 12.000.000,00
32	1	Equipo completo de Laboratorio de Suelos, Materiales, Pavimentos y Concretos	$ 2.500.000	Sicomprometa por mes	220	$ 550.000.000,00	0,047	$ 117.500,00	220,00	$ 550.000.000,00	0,047	$ 117.500,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
33	1	Oficina/Campamento (incluye detección y servicios públicos)	$ 2.000.000	Sicomprometa por mes	226	$ 452.000.000,00		$ -	230,32	$ 460.640.000,00	11,200	$ 22.200.000,00	2,432	$ 4.800.000,00	2,048	$ 5.160.000,00	2,048	$ 5.160.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	7,176	$ 15.140.000,00
34		OTROS COSTOS										$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
35	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 2.500.000	Sicomprometa por mes	115	$ 287.500.000,00		$ -	115,00	$ 287.500.000,00	2,400	$ 6.150.000,00	0,240	$ 650.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,240	$ 650.000,00
36	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 830.000	Sicomprometa por mes	114	$ 94.620.000,00		$ -	115,00	$ 95.997.800,00	4,200	$ 3.486.000,00	0,640	$ 531.200,00	0,460	$ 381.800,00	1,000	$ 830.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	2,100	$ 1.743.000,00
37	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 830.000	Sicomprometa por mes	328	$ 272.240.000,00		$ -	331,60	$ 275.228.000,00	7,000	$ 5.876.400,00	1,932	$ 1.522.300,00	1,760	$ 1.477.400,00	1,760	$ 1.477.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	5,232	$ 4.477.100,00
38	1	Elementos e insumos IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID -19	$ 1.350.000	Sicomprometa por mes	22	$ 29.700.000,00	0,033	$ 742.500,00	22,54	$ 30.429.000,00	0,033	$ 742.500,00		$ -		$ -	0,800	$ 1.080.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,800	$ 1.080.000,00
39	1	Ambulancia Técnica Comunitaria- estudios especiales	$ 200.000	Sicomprometa por mes	216	$ 43.200.000,00		$ -	216,00	$ 43.200.000,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
								$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -	0,000	$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 5.651.810.000,00		$ -		$ 5.699.145.096,00		$ 119.714.400,00		$ 24.153.500,00		$ 16.869.200,00		$ 23.347.400,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 63.570.100,00
		Ajuste por aproximación																																
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 36.955.791.530,00		$ -		$ 37.632.020.426,00		$ 1.266.899.176,00		$ 212.379.574,00		$ 168.192.440,00		$ 292.483.754,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 673.055.738,00
		Previsión para ajustes y frente adicional (D)				$ 2.300.506.682,00				$ 2.300.506.682,00																										
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 39.256.298.212,00				$ 39.932.527.113,00		$ 1.266.899.176,00		$ 212.379.574,00		$ 168.192.440,00		$ 292.483.754,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 673.055.738,00
		IVA (F) = (E) * (19% IVA)				$ 7.458.486.658,00				$ 7.587.180.151,00		$ 240.710.943,00		$ 40.352.119,00		$ 31.956.564,00		$ 55.571.906,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 127.880.568,00
		Costo Total = (E) + (F)				$ 46.716.707.260,00				$ 47.519.707.260,00		$ 1.507.610.019,00		$ 252.731.693,00		$ 200.149.004,00		$ 348.055.620,00		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 800.936.316,00

Costos correspondientes a las actividades de Supervisión de Interventoría aprobadas

DETALLES ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS Y REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS TRAMITADAS Y APROBADAS

																																	$ -	

Causa de la(s) modificación: (Incluir aquí la justificación de la modificación, indicando el(los) numeral(es) y parágrafo(s), artículo(s) y fundamento de normas vigentes, informes y conceptos de interventoría, entre otros, que soporten la solicitud de modificación)

NOTAS:
1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones, con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.
2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.
3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. Los costos deben ser coherentes con el valor aprobado en la propuesta económica del contrato de interventoría.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según lo obra a Actas de Costos tramitada.

Firma
Nombre: Elisa Campo Lopez
Director de Interventoría
Matrícula No.: 30202-02710 CAU

Firma
Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Nombre: Jose Adrian Valencia Castrillon
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-40638 CAU

Original - Archivo de Gestión del MISG.
Copias - Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 21
RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE CONTRATISTA E INTERVENTOR

CONTROL DE CORRESPONDENCIA SALIDA - FEBRERO DE 2022							
REGISTRO Nº	FECHA			ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
ICA-MACIZO-0077	3	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento entrega de estudios y diseños	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0078	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geología	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0079	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geotecnia para Fundaciones Tramo Bolívar-Santiago del PR50+000 al PR62+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0080	11	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Geotecnia para Fundaciones Tramo San Miguel-La Vega PR41+830 al PR67+000	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0082	12	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Observaciones Estudio de Estructuras – Obras Tipo	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0081	12	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Obras de contención zona RCD - PR 54+400 - Frente Bolívar.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0083	14	01	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento Entrega de ortofotografías de los tramos en revisión	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0084	19	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Revisión Intervención sitio critico 32+200: Informe Geotécnico - Versión 1.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-086	20	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Materiales empleados para el mejoramiento de la subrasante	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0087	25	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Comunicación PMVC-20210922000326 Personería Municipal de La Vega – Solicitud de Mantenimiento e Instalación de reductores de velocidad en la vía principal de la cabecera Municipal de La Vega Cauca	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030
ICA-MACIZO-0088	27	1	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Requerimiento Gestión Ambiental	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
ICA-MACIZO-0089	27	01	2022	CONSORCIO ICAYECO	CORREO	Conservación de capas granulares en la estructura de pavimento	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENTRADA - FEBRERO DE 2022					
REGISTRO Nº	FECHA	ORGANISMO EMISOR	TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DESTINATARIO PERSONA
ICA-INV-0064	10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Correo	Respuesta 82110 - Solicitud información Contraloría General de la Republica -Estado actual proyecto Anillo del Macizo Colombiano	CONSORCIO ICAYECO
ICA-INV-0065	10/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Correo	Respuesta comunicación SS 73497	CONSORCIO ICAYECO
ICA-MACIZO-0090	16/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Correo	Revisión Estudio Geotécnico K32+200 Tramo La Lupa Bolívar.	CONSORCIO ICAYECO
ICA-MACIZO-0091	16/02/2022	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	Correo	Revisión Estudio Estabilidad y Estabilización de Taludes Bolívar-Santiago y San Miguel-La Vega.	CONSORCIO ICAYECO
ICA-INV-0066	16/02/2022	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Correo	Respuesta a requerimiento de Información y documentación contrato de obra 1006 de 2021. Radicado N° 2022EE0023223 Fol: 1 Anexo:0 FA:0	CONSORCIO ICAYECO

ANEXO 22
REG.FOT-JUL-2021_OBRA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL ENERO DE 2021 OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 1. Extensión de mezcla asfaltica para reparcheo - La Lupa - Bolívar



Fotografía 2. Compactación de mezcla asfaltica para reparcheo - La Lupa - Bolívar



Fotografía 3. Remoción de deslizamiento - La Vega



Fotografía 4. Construcción cabezal de entrada Box - Culvert - Bolívar

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO		
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL ENERO DE 2021** **OBRA**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**			



Fotografía 5. Excavación Muro de contención - La Vega



Fotografía 6. Excavación de Pilotes preexcavados para Muro de contención - La Vega

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 23
REG.FOT-JUL-2021_SOCIAL

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**GESTIÓN SOCIAL FEBRERO DE 2022**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN REDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO (LA LUPA - BOLÍVAR - LAVEGA - LA SIERRA - ROSAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 20230"**		



Fotografía 1. 1. Oficina SAU ubicada en la carrera 3 # 7-92 Barrio centro en el Municipio de Bolívar.



Fotografía 2. Oficina SAU ubicada en el barrio Corea-corregimiento de San Miguel Municipio de La Vega.



Fotografía 3. Ruta 25CC15, Valla informativa PR 83+100 vereda el Céfiro municipio de Rosas.



Fotografía 4. Ruta 1203, Valla informativa PR 37+000 en el sector de la Lupa que comunica hacia el municipio de Bolívar.



Fotografía 5. Ruta 1203. Levantamiento de actas de compromiso en la vereda Bajo Llano municipio de Bolívar.



Fotografía 6. Ruta 1203. Levantamiento actas de vecindad, vereda Bajo Llano, municiío de Bolívar



Fotografía 7.Ruta 25CC15. Levantamiento de acta de vecindad de inicio en la vereda La Marquesa municipio de La Vega



Fotografía 8. Rura 25CC15.Levantamiento de acta de compromiso en la vereda La Marquesa municipio de La Vega.

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

ANEXO 24
REG.FOT-JUL-2021_SISO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 1. Orden Publico - Bolivar



Fotografía 2. Orden Publico - Bolivar



Fotografía 3. Orden Publico - Bolivar



Fotografía 4. Inspeccion EPP

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 5. Inspeccion de EPP



Fotografía 6. Inspeccion de EPP



Fotografía 7. Distanciamiento




Fotografía 8. Induccion Persoanl

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5		
		VERSIÓN	1		
		PAGINA	1	DE	1

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			




Fotografía 9. Puesto de trabajo



Fotografía 10. Puesto de trabajo



Fotografía 11. Puestos de trabajo ventilados - Distanciamiento



Fotografía 12. Entrega Tapabocas

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA REGISTRO FOTOGRÁFICO	CÓDIGO	MSOAMB-MN-IN-5-FR-5	
		VERSIÓN	1	
		PAGINA	1 DE 1	

FECHA ELABORACIÓN	28 (Día)	02 (Mes)	2022 (Año)

1. DATOS GENERALES

CONTRATISTA	CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS MACIZO 2030	**CONTRATO N°**	1001 DE 2021	**INFORME MENSUAL DICIEMBRE DE 2021 SISO**
INTERVENTORÍA	CONSORCIO ICAYECO -189	**CONTRATO N°**	990 DE 2021	
NOMBRE DEL PROYECTO	**Mejoramiento y Mantenimiento, Gestión redial, social y ambiental sostenible del anillo del Macizo Colombiano (La Lupa - Bolívar - LaVega - La Sierra - Rosas) en el departamento del Cauca en el marco de la reactivación económica mediante el programa de obra pública "Vias para la Legalidad y la Reactivación visión 20230"**			



Fotografía 13. Inspeccion EPP bx



Fotografía 14. Pausas Activas



Fotografía 15. Instalaciones amplias y ventitadas - Bolivar



Fotografía 16. Instalaciones amplias y ventitadas - Bolivar

Original: Archivo de Gestión del Contrato. (Subdirección Administrativa).
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.