I.E. POLITECNICO				DOS MESES							
				MES 1				MES 2			
ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	DESCRIPCIÓN	DURACION EN DIAS	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8
1		**PRELIMINARES**									
1.1		**MEDICIONES**									
1.1.1	MED.001	Localización y replanteo manual para el proyecto	4,00								
1.1.2	MED.005	Cerramiento en madera rolliza y tela de polipropileno. Altura 2 m	4,00								
1.1.3	PRM.001	Suministro, instalación y desmonte de campamento de 18 m2	3,00								
1.2		**DESMONTES**									
1.2.1	DES.022	Desmonte de estructura y tablero de baloncesto, incluye cargue y retiro	2,00								
1.3		**PREPARACION SUPERFICIE PLACA DE CONCRETO**									
1.3.1	DEM.011	Escarificación mecanica y preparacion de superficie de concreto	5,00								
2		**CONCRETOS**									
2.1		**ADECUACION PLACA DE CONCRETO**									
2.1.1	CIM.002	Sellado de superficie y resane de concreto	5,00								
3		**ACABADOS DE PISO**									
3.1		**PINTURA SOBRE PLACA**									
3.1.1	AVC.002	Suministro e instalación de sistema de revestimiento acrílico sobre pisos en concreto (1 capas de imprimación + 2 capas de regulación o nivelación + 2 capas de sellado)	8,00								
3.1.2	AVC.015	Suministro e instalación de demarcación sobre piso en concreto con sistema de revestimiento acrílico	10,00								
3.1.3	AVC.016	Suministro y aplicación de pintura acrílica de alto tráfico, Pintura Tipo Polioretano (base epoxica+poliuretano alifatico) para graderias (huella y contrathuella de 60 cm) de alta resistencia que incluye sellador +	5,00								
4		**OTROS**									
4.1	OTR.001	Suministro e instalacion de Malla tipo Polisombra (80%),con sistema de cables tensores galvanizados en 1/4" con elementos de fijacion (accesorios clips tensores, mosquetones) en estructuras existentes.	4,00								
4.2	OTR.002	Anclaje longitudinal (Sentido Norte-sur) sistema de 12 puntos (Cada 5 metros) entre edifcio existente y muro de cerramiento a una altura minima de 10 metros según ajsute en campo (incluye andamios, linea de vida y otros elementos para trabajo en altura)	4,00								
5		**DOTACIÓN DEPORTIVA**									
5.1	DDP.011	Suministro e instalación de arco múltiple fijo, (micro - baloncesto), elaborado en tubería agua negra de primera calidad, de diámetro interior de 2 1/2" (C80) pulgadas la portería, el resto de la estructura de 1 1/2" (C80) pulgadas, tablero en madera de 20 mm, color balnco, medidas 1,20 x 1,80 mts, debidamente demarcado con aro, incluye malla para aro y para arco en nylon N° 3.	2,00								
6		**ASEO Y LIMPIEZA**									
6.1	ASL.001	Aseo y limpieza de las áreas del proyecto	3,00								