INVIAS

# INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA DE LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y DE LAS ACTIVIDADES DE LA AMV

**CONTRATO No. 1599 DE 2024**
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2

**CONTRATO No. 1591 DE 2024**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 00+0000 – PR 47+0000" LOTE 9.

**CONTRATO No. 1594 DE 2024**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR 47+0000 - PR 96+0763. LOTE 7

**PERÍODO: ABRIL DE 2026**

CONSULTOR: **INGESCOR S.A.S.**
**CONTRATO No. 1876 DE 2024**

SUPERVISOR:
**KAREN DANIELA GALLEGO SÁNCHEZ**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE CONSULTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 |

**Contrato de Obra No.** N/A **Contratista:** N/A

**Contrato de Interventoría No.** **1876 /2024** **Interventoría:** **INGESCOR S.A.S.**

**Objeto Contrato de Obra:**

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

**INFORME MENSUAL No.** **22** **MES O PERIODO:** **ABRIL DE 2026**

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 2 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | N/A |
| **1** | **INTRODUCCIÓN** | | 3 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 4 |
| 2.1 | Localización | | 4 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 5 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 6 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 7 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE SERVICIOS** | | 9 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 9 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 10 |
| 3.3 | Seguimiento Ítems no previstos | | 13 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 13 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS** | | 14 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Servicios | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Servicios | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicios | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | N/A |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicios | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Servicios | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | N/A |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | N/A |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | N/A |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 60 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA** | | 69 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 69 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Consultor | | 69 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | N/A |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | N/A |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | N/A |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | 86 |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | N/A |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 87 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 88 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 89 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 90 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 91 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Consultoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | N/A |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | N/A |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | N/A |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | N/A |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | |
| **8** | **Anexos** | | 94 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 94 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 94 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 101 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 103 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre: **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

# 1. INTRODUCCIÓN

El servicio de mantenimiento rutinario comprende un conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y en lo posible, conservando las condiciones que tenía después de la construcción o mejoramiento.

Consiste en el aporte de la mano de obra para la reparación localizada de pequeños defectos en la superficie de rodadura; en el mantenimiento regular de los sistemas de drenaje (zanjas, cunetas, etc), de los taludes laterales, de los bordes y otros elementos accesorios de las vías; en el control de la vegetación, limpieza de las zonas aledañas a las vías y de los dispositivos de señalización. Es de carácter preventivo, y se aplica con regularidad a lo largo de toda la vía.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa del Servicio de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la Nación, durante períodos continuos, evitando el deterioro prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna, con tiempos de respuesta casi inmediatos ante cualquier evento, buscando mantener los tiempos de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía, de igual manera se busca contribuir a la generación y distribución de empleo de mano de obra NO calificada eliminando los posibles intermediarios garantizando así en forma directa y estable una remuneración justa al trabajador que lo realiza.

Vincular al desarrollo regional y nacional a la comunidad, mediante la participación y permanente en los planes y programas que trace el Gobierno Nacional, de tal forma que tome conciencia de que las obras públicas han sido construidas para beneficio común y deben ser conservadas.

# 2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Instituto Nacional de Vías - Invias con el fin de contribuir efectivamente en el proceso de mejoramiento socio-económico de Colombia y el propósito específico de alcanzar la satisfacción de los usuarios de las vías,

llevo a desarrollar el programa Administradores de Mantenimiento Vial de alto nivel para adelantar todas las gestiones y acciones tendientes a conservar y valorar el patrimonio vial y, por ende, brindar la atención adecuada que demandan permanentemente los diferentes sectores de la población que utiliza las carreteras.


Optimizar la gestión y Administración de las carreteras con resultados visibles de mejoramiento, la atención de emergencias, administración vial (supervisión) de contratos que sean asignados por la Dirección Territorial, según las necesidades, y la programación para la ejecución de obras, con el control, diagnóstico y prevención mediante la presencia permanente de ingenieros en la vía.

## 2.1. Localización

El proyecto de la ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 3, comprende las siguientes vías:

| LOTE | GRUPO AMV No. | CÓDIGO | VÍA | SECTOR | LON. (Kms) TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2003A | Orrapihuasi - Florencia | Depresión El Vergel - Florencia, PR41+0742 – PR83+0537 | 41,8 |
| | | 6503 | Florencia - Puerto Rico | Florencia - Puerto Rico, PR0+0000 - PR96+0763 | 97,05 |
| | | | | **Subtotal** | **138,84** |

## 2.2. Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto.




Carretera 2003A, Orrapihuasi – Florencia, Sector Depresión El Vergel - Florencia, entre el PR 41+0742 al PR 83+0537 con topografía entre terreno montañoso y terreno ondulado; Esta vía es el principal acceso al Departamento de Caquetá y la Amazonia Colombiana; está ubicada en jurisdicción del Municipios de Florencia, en el Departamento de Caquetá, y comunica a los Departamentos de Huila y Caquetá.

Corresponde a una vía primaria nacional, pavimentada con carpeta asfáltica quedando aun tramos pavimentados en asfalto natural en los sectores comprendidos entre los PR71+398 y PR70+000, PR78+235 y PR80+035 y PR83+080 a PR 83+537. Estos sectores que tienen una longitud total de 4,76 km presentan deformaciones plásticas reflejadas en la superficie de rodadura con hundimientos y donde no es suficiente el mantenimiento rutinario, es afectado por la presencia de la tubería de la línea de aducción del acueducto de Florencia, con alta presencia de humedad en la subrasante y con alto riesgo de rotura por trabajos con maquinarias que se deban adelantar.

Carretera 6503, Florencia – Puerto Rico, sector comprendido entre Florencia – El paujil, entre el PR 0+0000 y el PR 47+0000, cuenta con una topografía entre plana y ondulada; hace parte del corredor vial Marginal de la Selva; está ubicada en

jurisdicción de los Municipios de Florencia, La Montañita y El Paujil en el Departamento de Caquetá, y comunica a los Municipios del norte del Departamento de Caquetá con Florencia.

Corresponde a una vía primaria nacional, pavimentada con Carpeta Asfáltica entre el PR 0+0000 y el PR 35+0000 y entre el PR 44+0500 y el PR 47+0000; Entre el PR 35+0000 y el PR 44+0500 la vía se encuentra construida con asfalto natural en regular estado, a cargo de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS; el tramo objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, tiene una longitud de 46.58 Km.

Carretera 6503, Florencia – Puerto Rico, sector comprendido entre El paujil y Puerto Rico, entre el PR 47+0000 y el PR 96+0763, cuenta con una topografía entre plana y ondulada; hace parte del corredor vial Marginal de la Selva; está ubicada en jurisdicción de los Municipios de El Paujil, El Doncello y Puerto Rico en el Departamento de Caquetá, y comunica a los Municipios del norte del Departamento de Caquetá con Florencia.

Corresponde a una vía primaria nacional, pavimentada con Carpeta Asfáltica en buen estado y asfalto natural en regular estado, a cargo de la Dirección Territorial Caquetá del INVIAS; el tramo objeto del contrato derivado del presente proceso de selección, tiene una longitud de 49.71 Km.

## 2.3. Inventario y Estado Inicial de la vía

El corredor Orrapihuasi-Depresión El Vergel- Florencia de la ruta 2003A, corresponde al nuevo corredor vial puesto al servicio en el año 2003 para comunicar al municipio de Florencia y el departamento de Caquetá con el interior del país. Transita por un terreno ondulado desde Florencia hasta la quebrada Las Doradas, desde allí, pasa a un terreno escarpado, propio de la Cordillera Oriental, hacia la Depresión El Vergel a 2350 msnm en límites entre los departamentos de Caquetá y Huila, sector a cargo de la Territorial Caquetá del INVIAS. A partir de este sitio se inicia un descenso hasta el sector conocido como Orrapihuasi, jurisdicción del municipio de Altamira, donde se une a la Ruta Nacional 45 (Pitalito-Garzón) y desde allí comunica a Florencia con Bogotá y el resto del país, siendo la importancia de esta vía que es la única que comunica a todo el Departamento de Caquetá las 24 horas del día, con el interior del país.

Este corredor vial está pavimentado en MDC desde la Depresión El Vergel hasta quebrada Las Doradas y desde allí hasta Florencia, la superficie de rodadura es en asfalto natural, con edad mayor a 30 años, de los cuales actualmente se están rehabilitando con MDC un total de 8 kilómetros El corredor se ha visto afectado por

constantes movimientos en masa afectando la transitabilidad, hasta el punto de obstruir parcialmente la vía en algunos sectores.

El restablecimiento del paso que comunica a los departamentos del Caquetá y Huila, se enmarca dentro de las prioridades del Gobierno Nacional, el cual contempla, en su Plan Nacional de Desarrollo, contribuir efectivamente con el desarrollo socioeconómico del país y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de estas acciones y así mismo mantener la infraestructura vial a su cargo en buenas condiciones de movilidad.

El proyecto tiene como objetivos fundamentales conservar mediante el mantenimiento rutinario la infraestructura vial para incrementar la competitividad, promover el crecimiento económico, disminuir significativamente los costos de operación vehicular, mejorar la dinámica de comercialización de productos de la región, así como del turismo, desarrollo socioeconómico a nivel regional y nacional, con el consecuente mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes y de los usuarios de la(s) vía(s) objeto de atención.

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del servicio de apoyo para el mantenimiento en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

## 2.4. Características Técnicas del Proyecto

El alcance hace referencia a la ejecución del servicio apoyo para el mantenimiento en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las actividades descritas a continuación atendiendo y dando cumplimiento a la logística de los trabajos, logística de personal, logística de transporte; de manera general se tienen las siguientes actividades de prestación del servicio:

-Mano de obra no calificada para realizar parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carreteras destapadas con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y cursos de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrumpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas (en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de servicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar para efectuar despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar atención de emergencias y vigilancia del tramo

-Mano de obra no calificada para realizar rocería y desmonte manual

-Mano de obra no calificada para realizar para realizar poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar empradización manual con semillas y/o cespedones.

-Mano de obra no calificada para realizar jardinería realizado con mano de obra directa

-Mano de obra no calificada para realizar pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa

-Cumplimiento de la política de ornato y embellecimiento

Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el director territorial.

Todo lo anterior cumpliendo con la Gestión Ambiental, Normas y Especificaciones Técnicas del Instituto Nacional de Vías vigentes y las anexas.

## 3. INFORMACIÓN CONTRATOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO

### 3.1. Información General de los Contratos

Se realiza la supervisión a los contratos de mantenimiento rutinario en los sectores asignados a la AMV Grupo 1, a las Cooperativas de trabajo asociado relacionadas a continuación:

| CONTRATO No. | CONTRATISTA | CARRETERA |
|---|---|---|
| **1599 DE 2024** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ | RUTA 2003A VÍA DEPRESIÓN EL VERGEL – FLORENCIA, SECTOR DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 – PR 83+0537. |
| **1591 DE 2024** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD | RUTA 6503 VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO, SECTOR FLORENCIA - PAUJIL PR 00+0000 - PR 47+000 |
| **1594 DE 2024** | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL | VÍA 6503 VÍA FLORENCIA – PUERTO RICO, SECTOR PAUJIL - PUERTO RICO, PR 47+0000 – PR 96+0763 |

**CONTRATO No. 1599 DE 2024**

**Objeto del Contrato:** ""SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 - PR 83+0537" LOTE 2."

Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **1599 del 07 de mayo de 2024** |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 2.103.901.684,00 |
| | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | **$ 2.103.901.684,00** |
| DURACIÓN: | **29 MESES** |
| FECHA DE INICIO: | 11 de junio de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de julio de 2026 |

## CONTRATO No. 1591 DE 2024

**Objeto del Contrato:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 00+0000 – PR 47+0000" LOTE 9*".*

Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **1591 del 07 de mayo de 2024** |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 1.574.816.206,00 |
| | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | **$ 1.574.816.206,00** |
| DURACIÓN: | **29 MESES** |
| FECHA DE INICIO: | 11 de junio de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de julio de 2026 |

## CONTRATO No. 1594 DE 2024

**Objeto del Contrato:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR 47+0000 - PR 96+0763. LOTE 7

Contratista: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL.**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | **1594 del 07 de mayo de 2024** |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 1.591.347.193,00 |
| | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | **$ 1.591.347.193,00** |
| DURACIÓN: | **29 MESES** |
| FECHA DE INICIO: | 11 de junio de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de julio de 2026 |

### 3.2. Descripción de las actividades ejecutadas en el mes

En cumplimiento de los indicadores se ejecutan las siguientes actividades:

**Contrato No. 1599 de 2024**
**Objeto del contrato:** Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Caquetá, sector 2003A Depresión el Vergel - Florencia, PR 41+0742 - PR 83+0537 Lote 2."
Contratista: **Cooperativa De Trabajo Asociado La Paz**

| INDICADORES | UND | Obra ejecutada mes |
|---|---|---|
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | 6,00 |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | 2.420,00 |
| Limpieza Berma | ML | 30,00 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 23.700,00 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 1.774,00 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UN | 78,00 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidráulicas | UN | 34,00 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UN | 1,00 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | 10,00 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | 239,00 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | 354,00 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 22,00 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 108,00 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 9,38 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UN | 115,00 |
| Jardinería | ML | 400,00 |
| Empradización con Cespedones | ML | 200,00 |
| Reposición Señal Completa | UN | 2,00 |
| Limpieza de Señales | UN | 173,00 |
| Mantenimiento de Túneles | UN | 4,00 |
| Vigilancia | DIA | 30,00 |
| Emergencias | UN | 10,00 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | 1,00 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UN | 30,00 |
| Arborización | UN | 20,00 |

**Contrato No. 1591 de 2024**
**Objeto del contrato:** "Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Caquetá, sector 6503 Florencia - Paujil, PR 00+0000 – PR 47+0000" Lote 9*".*
Contratista: **Cooperativa De Trabajo Asociado La Amistad**

| INDICADORES | UND | Obra ejecutada mes |
|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | 10,50 |
| Limpieza Berma | ML | 25,00 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 10.460,00 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 5,00 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidráulicas | UN | 12,00 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UN | 4,00 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | 30,00 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 60,00 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 37,53 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UN | 204,00 |
| Jardinería | M2 | 4,00 |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UN | 11,00 |
| Reposición Señal Completa | UN | 1,00 |
| Reposición de las señales de referencia | ML | 3.000,00 |
| Limpieza de Señales | UN | 61,00 |
| Limpieza de defensas metálicas | ML | 836,00 |
| Vigilancia | DIA | 30,00 |
| Emergencias | UN | 2,00 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | 1,00 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UN | 25,00 |

**Contrato no. 1594 de 2024**
**objeto del contrato:** "Servicio de mantenimiento rutinario de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías Dirección Territorial Caquetá, sector 6503 Paujil - Puerto Rico, PR 47+0000 - PR 96+0763. Lote 7
Contratista: **Cooperativa De Trabajo Asociado La Central.**

| INDICADORES | UND | Obra ejecutada mes |
|---|---|---|
| Limpieza Berma pavimentada | ML | 1.000 |
| Limpieza Berma | ML | 113 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 6.580 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | 50 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 292 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 3 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidráulicas | ML | 6 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | 50 |
| Despeje de Derrumbes | M2 | 15 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 86 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 51,15 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 52 |
| Jardinería | M2 | 4 |
| Limpieza de Señales | UND | 90 |
| Limpieza de defensas metálicas | ML | 75 |
| Vigilancia | UND | 31 |
| Emergencias | UND | 1 |
| Apoyo actividades de la AMV | GBL | 1 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | 28 |

### 3.3. Seguimiento Ítems no previstos.

**N/A**

### 3.4. Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Supervisión.

Seguimiento semanal y de manera permanente al cumplimiento de indicadores de mantenimiento rutinario, mediante la recepción y verificación de actividades ejecutadas en este periodo y la priorización de actividades a ejecutar en la semana siguiente. Esto se refleja en los informes semanales de los contratistas del servicio de mantenimiento rutinario, que se remiten a la Territorial en su debida oportunidad.

## 4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS

# COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ
# CONTRATO No. 1599 DE 2024

**Objeto:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2”

| **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | |
|---|---|
| • Informes Semanales | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 |
| Maquinaria y Equipo Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 |
| Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 |
| Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 |
| Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 |
| Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 |

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 6 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **90** del **30/03/2026** al **05/04/2026** Último Informe Semanal NO ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ - COOPPAZ -**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1599 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE INICIO: **11/06/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **INGESCOR S.A.S.**
INTEGRANTES: **INGESCOR S.A.S.**
CONTRATO No. **1876 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE INICIO: **16/07/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 681.616.470 | $ 875.749.745 | $ 546.535.469 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.068.178.600,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.571.810.780,58 | 76,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.571.810.780,58 | 76,00% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.571.810.780,58 | 76,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.571.810.780,58 | 76,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1283 del 19/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: $ **78.076.495,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.771.863.313,00 | 57,93% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1234 - 19/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: $ **93.012.133,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTA SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTA SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | | OBRA | INTER |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 226,00 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | 3,00 | 161,50 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Limpieza Berma pavimentada | MI | | 26325 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | MI | | 1105 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 1600 | 504688 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 11170 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 401 | 16247 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 9 | 529 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | 4 | 58 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 48 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 184 |
| Limpieza Curso de Agua | MI | 278 | 1.041 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 10827 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 3 | 1.327 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 2 | 3.408 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 170,83 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 1 | 1477 |
| Jardinería | ML | | 81596 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 644 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 391 |
| Reposición Lámina de la señal | UND | | 2 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | MI | | 53.640 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 101 | 3.489 |
| Instalación defensas metálicas correa sencilla | ML | | 30 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes dañadas defensa metálica | UND | | 11 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | 246 | 9110 |
| Mantenimiento de Túneles | UND | | 40 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 660 |
| Emergencias | UND | | 187 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 62 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 56 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | | 268 |
| Arborización | UND | 30 | 151 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, ENCOLE SY DESCOLES, ROCERÍA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 2003A

PR 41+0742 PR 45+0960 PR 83+0380

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 68+0480 - BACHEO**



**PR 68+0480 - BACHEO**



**PR 68+0480 - BACHEO**



**PR 75+0380 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 75+0380 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 75+0380 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 56+0575 - LIMPIEZA DE DESCOLES**



**PR 56+0575 - LIMPIEZA DE DESCOLES**



**PR 56+0575 - LIMPIEZA DE DESCOLES**




**PR 70+0280 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES**




**PR 70+0280 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES**




**PR 70+0280 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: LUIS FAJARDO
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 13 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **91** del **06/04/2026** al **12/04/2026** Último Informe Semanal NO ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ - COOPPAZ -**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1599 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE INICIO: **11/06/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **INGESCOR S.A.S.**
INTEGRANTES: **INGESCOR S.A.S.**
CONTRATO No. **1876 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE INICIO: **16/07/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 681.616.470 | $ 875.749.745 | $ 546.535.469 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.068.178.600,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.589.719.300,58 | 76,87% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.589.719.300,58 | 76,87% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.589.719.300,58 | 76,87% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.589.719.300,58 | 76,87% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1852 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **78.076.495,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.967 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL SI | NO |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI | NO |
| | LICENCIA AMBIENTAL SI | NO |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | | OBRA | INTER |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 226,00 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 161,50 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Limpieza Berma pavimentada | MI | | 26325 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | MI | 18 | 1123 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 13600 | 518288 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 11170 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 124 | 16371 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 3 | 532 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 58 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 48 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 184 |
| Limpieza Curso de Agua | MI | | 1.041 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 10827 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 1.327 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 15 | 3.423 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 9,38 | 180,21 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 2 | 1479 |
| Jardinería | ML | | 81596 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 644 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 391 |
| Reposición Lámina de la señal | UND | | 2 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | MI | | 53.640 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 3.489 |
| Instalación defensas metálicas correa sencilla | ML | | 30 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes dañadas defensa metálica | UND | | 11 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 9110 |
| Mantenimiento de Túneles | UND | | 40 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 667 |
| Emergencias | UND | 3 | 190 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 62 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 56 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | 18 | 286 |
| Arborización | UND | | 151 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE ARTE, ENCOLES Y DESCOLES, ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 2003A

PR 41+0742 PR 45+0960 PR 83+0380

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 54+0620 - ROCERÍA, DESMONTE MANUAL Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 54+0620 - ROCERÍA, DESMONTE MANUAL Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 54+0620 - ROCERÍA, DESMONTE MANUAL Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 42+0800 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR 42+0800 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR 42+0800 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR 68+0495 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEÑALIZACIÓN SITIOS CRITICOS)**



**PR 68+0495 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEÑALIZACIÓN SITIOS CRITICOS)**



**PR 68+0495 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (SEÑALIZACIÓN SITIOS CRITICOS)**



**PR 59+0410 - LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y DESCOLES**



**PR 59+0410 - LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y DESCOLES**



**PR 59+0410 - LIMPIEZA MANUAL DE ENCOLES Y DESCOLES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

**XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA**

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: LUIS FAJARDO
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME SEMANAL

| CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 20 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **92** del **13/04/2026** al **19/04/2026** Último Informe Semanal NO ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ - COOPPAZ -**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1599 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE INICIO: **11/06/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **INGESCOR S.A.S.**
INTEGRANTES: **INGESCOR S.A.S.**
CONTRATO No. **1876 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE INICIO: **16/07/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 681.616.470 | $ 875.749.745 | $ 546.535.469 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.068.178.600,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.607.627.820,58 | 77,73% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.607.627.820,58 | 77,73% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.607.627.820,58 | 77,73% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.607.627.820,58 | 77,73% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1852 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **78.076.495,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.967 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |
| * | | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | | N/A |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 226,00 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | 2,50 | 164,00 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Limpieza Berma pavimentada | MI | 1400 | 27725 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | MI | 6 | 1129 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 2600 | 520888 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 11170 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 486 | 16857 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 40 | 572 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | 18 | 76 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 48 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 184 |
| Limpieza Curso de Agua | MI | | 1.041 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | 40 | 10867 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 15 | 1.342 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 60 | 3.483 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 180,21 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 51 | 1530 |
| Jardineria | ML | | 81596 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 644 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 391 |
| Reposición Lámina de la señal | UND | | 2 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | MI | | 53.640 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 3.489 |
| Instalación defensas metálicas correa sencilla | ML | | 30 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes dañadas defensa metálica | UND | | 11 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 9110 |
| Mantenimiento de Túneles | UND | | 40 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 674 |
| Emergencias | UND | | 190 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 62 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 56 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | 6 | 292 |
| Arborización | UND | | 151 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

PARCHEO, LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA MANUAL DE BERMAS, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, ENCOLES Y DESCOLES, PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 2003A

PR 41+0742 PR 45+0960 PR 83+0380

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 65+0320 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA**



**PR 65+0320 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA**



**PR 65+0320 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA MANUAL DE CUNETA**



**PR 69+0580 - PARCHEO**



**PR 69+0580 - PARCHEO**



**PR 69+0580 - PARCHEO**



**PR 60+0955 - LIMPIEZA DE DESCOLE**



**PR 60+0955 - LIMPIEZA DE DESCOLE**



**PR 60+0955 - LIMPIEZA DE DESCOLE**



**PR 65+0540 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 65+0540 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 65+0540 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: LUIS FAJARDO
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
INFORME SEMANAL

| | |
|---|---|
| CODIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 27 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **93** del **20/04/2026** al **26/04/2026** Último Informe Semanal NO ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR41+0742 - PR83+0537" LOTE 2.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ - COOPPAZ -**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1599 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE INICIO: **11/06/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO $ **2.103.901.684,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026**

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **INGESCOR S.A.S.**
INTEGRANTES: **INGESCOR S.A.S.**
CONTRATO No. **1876 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE INICIO: **16/07/2024** VALOR ADICIONES: $ **-**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 681.616.470 | $ 875.749.745 | $ 546.535.469 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 2.068.178.600,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.625.536.340,58 | 78,60% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.625.536.340,58 | 78,60% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.625.536.340,58 | 78,60% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.625.536.340,58 | 78,60% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 17.908.520,00 | 0,87% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1852 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **78.076.495,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.967 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTA SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTA SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | | OBRA | INTER |
|---|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 226,00 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | 2,00 | 166,00 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Limpieza Berma pavimentada | MI | 1020 | 28745 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | MI | 6 | 1135 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 4400 | 525288 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 11170 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 687 | 17544 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 18 | 590 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | 5 | 81 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 48 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 184 |
| Limpieza Curso de Agua | MI | | 1.041 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | 10 | 10867 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 4 | 1.346 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 31 | 3.514 |
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 180,21 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantida acumulada |
|---|---|---|---|
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 59 | 1589 |
| Jardinería | ML | | 81596 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 644 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 391 |
| Reposición Lámina de la señal | UND | | 2 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | MI | | 53.640 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 3.489 |
| Instalación defensas metálicas correa sencilla | ML | | 30 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes dañadas defensa metálica | UND | | 11 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 9110 |
| Mantenimiento de Túneles | UND | | 40 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 681 |
| Emergencias | UND | 7 | 197 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 62 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 56 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | 6 | 298 |
| Arborización | UND | | 151 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS, LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE ARTE, ENCOLES Y DESCOLES, JARDINERÍA, LIMPIEZAMANUAL DE SEÑALES VERTICALES, MANTENIMIENTO DE TÚNELES, MANTENIMIENTO DE PUENTES, ARBORIZACIÓN, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

RUTA No. 2003A

PR 41+0742 PR 45+0960 PR 83+0380

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 62+0796 - LIMPIEZA MANUAL DE DESCOLE**



**PR 62+0796 - LIMPIEZA MANUAL DE DESCOLE**



**PR 62+0796 - LIMPIEZA MANUAL DE DESCOLE**



**PR 78+0800- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOL**



**PR 78+0800- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOL**



**PR 78+0800- ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOL**



**PR 48+0880 - PARCHEO**



**PR 48+0880 - PARCHEO**



**PR 48+0880 - PARCHEO**



**PR 63+0180 - LIMPIEZA MANUAL OBRAS DE ARTE**



**PR 63+0180 - LIMPIEZA MANUAL OBRAS DE ARTE**



**PR 63+0180 - LIMPIEZA MANUAL OBRAS DE ARTE**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: LUIS FAJARDO
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL

**CONTRATO No.** 1599/2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1876/2024 **INTERVENTORÍA:** INGESCOR S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Celular o radio teléfono | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Apisonadores | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Azadones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Baldes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barretones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Brochas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cámara fotográfica | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Caneca (55 galones) | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Carretillas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos de cerda (de mano) | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos largos de barrer | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cinceles | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cortarramas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escalera de tigera | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escobas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura. | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Flexómetro | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Guadañadoras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| hachas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de boca fija | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de estrella | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Llaves de tubo de 24" | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Macetas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Machetes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Martillos | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Palas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Palustres | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Picas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Rastrillos | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Regaderas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Señales temporales SPO-01 trabajos en la vía | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Malla de protección removible para rocería | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| VEHICULO | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | 74% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | 0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | 26% |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma Deiro Gomez M.
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ
**RL. DEIRO GOMEZ MEDINA**
C.c. No. 802797 Florencia Cqtá.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
Residente de Consultoría
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1599 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETA MODULO 1 AL 10".

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1876 de 2024 **INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

**NOMBRE ARL:** LA EQUIDAD SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | ANDRÉS FELIPE BEDOYA CAPERA | 1.006.502.338 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD EPS SAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 2 | ANYI GUERRERO | 1.117.551.416 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 806.650 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD EPS SAS | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 3 | DEIRO GÓMEZ MEDINA | 6.802.797 | REPRESENTANTE LEGAL | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 4 | DIANA HOYOS | 1.117.484.598 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD EPS SAS | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 5 | DIEGO PINZON MORA | 17.658.151 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | COLFONDOS | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 6 | EDIMES CORRALES ARIAS | 83.056.528 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 7 | EDIRSON PINEDA | 1.117.544.473 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 8 | GABRIEL PLAZA MARTÍNEZ | 17.646.983 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 9 | ISMAEL CAPERA QUIÑONES | 17.348.311 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 10 | JORGE ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ | 17.645.151 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 11 | JOSÉ ARNOLDO CABRERA FLOREZ | 18.598.601 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 12 | JUAN BAUTISTA MENDOZA ALBIS | 17.655.249 | COORDINADOR | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 13 | LUIS EDUARDO SÁNCHEZ NARVÁEZ | 17.651.078 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 14 | OLIVER RAMIREZ | 17.690.070 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | SANITAS | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 15 | PEDRO NEL TORREZ DÍAZ | 17.657.021 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 16 | TIRSO CÓRDOBA ROJAS | 12.125.815 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA E.P.S. | 9503720791 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 17 | YOHANY MENDOZA | 1.117.516.426 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | ASMET SALUD EPS SAS | 9503720791 | $ 70.100 | PORVENIR | 9503720791 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha **may-26** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Deiro Gomez M.
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ**
**RL. DEIRO GOMEZ MEDINA**
C.c. No.6.802.797 Florencia Cqtá.

Firma
INGESCOR S.A.S.
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | 1 DE 1 |

FECHA 4 mayo 2026 (DÍA MES Y AÑO)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1599 DE 2024 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 — **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** INGESCOR S.A.S. — **INTERVENTOR:** 1876 DE 2024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 426624 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 681.616.470 | $ - |
| 2025 | 194225 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 875.749.745 | $ - |
| 2026 | 433826 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 546.535.469 | $ - |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 2.103.901.684** | **$ -** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 2.103.901.684,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y Fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | | No. 426624 Del 16/05/2024 | **$ 681.616.470** | **$ 2.103.901.684** | | | | |
| 1 | | Del 11 al 30 Jun de 2024 | $ 44.669.533 | $ 771.565 | $ 45.441.098 | | | | | $ 636.175.372 | $ 2.058.460.586 | 7783 del 24/07/2024 | X | | |
| 2 | | Julio de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 568.013.725 | $ 1.990.298.939 | 9395 del 21/08/2024 | X | | |
| 3 | | Agosto de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 499.852.078 | $ 1.922.137.292 | 10658 del 09/09/2024 | X | | |
| 4 | | Septiembre de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 431.690.431 | $ 1.853.975.645 | 13178 del 17/10/2024 | X | | |
| 5 | | Octubre de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 363.528.784 | $ 1.785.813.998 | 14569 del 07/11/2024 | X | | |
| 6 | | Noviembre de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 295.367.137 | $ 1.717.652.351 | 17318 del 05/12/2024 | X | | |
| 7 | | Diciembre de 2024 | $ 67.004.300 | $ 1.157.347 | $ 68.161.647 | | | | | $ 227.205.490 | $ 1.649.490.704 | 18228 del 12/12/2024 | X | | |
| 8 | | Enero de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 154.226.345 | $ 1.576.511.559 | 315 del 13/02/2025 | X | | |
| 9 | | Febrero de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 81.247.200 | $ 1.503.532.414 | 1123 del 13/03/2025 | X | | |
| 10 | | Marzo de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 8.268.055 | $ 1.430.553.269 | 2025 del 08/2025 | X | | |
| | | | | | | | | | No. 194225 Del 25/03/2025 | **$ 875.749.745** | | | | | |
| 11 | | Abril de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 811.038.655 | $ 1.357.574.124 | 3741 del 13/05/2025 | X | | |
| 12 | | mayo de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 738.059.510 | $ 1.284.594.979 | 5384 del 12/06/2025 | X | | |
| 13 | | Junio de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 665.080.365 | $ 1.211.615.834 | 8646 del 20/08/2025 | X | | |
| 14 | | Julio de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 592.101.220 | $ 1.138.636.689 | 9811 del 10/09/2025 | X | | |
| 15 | | Agosto de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 519.122.075 | $ 1.065.657.544 | 10437 del 18/09/2025 | X | | |
| 16 | | Septiembre de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 446.142.930 | $ 992.678.399 | 11540 del 09/10/2025 | X | | |
| 17 | | Octubre de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 373.163.785 | $ 919.699.254 | 13263 del 13/11/2025 | X | | |
| 18 | | Noviembre de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 300.184.640 | $ 846.720.109 | 357 del 20/12/2025 | X | | |
| 19 | | Diciembre de 2025 | $ 71.740.000 | $ 1.239.145 | $ 72.979.145 | | | | | $ 227.205.495 | $ 773.740.964 | 1283del 19/12/2025 | X | | |
| 20 | | Enero de 2026 | $ 76.750.799 | $ 1.325.696 | $ 78.076.495 | | | | | $ 149.129.000 | $ 695.664.469 | 1852 del 19/03/2026 | | X | |
| 21 | | Febrero de 2026 | $ 76.750.799 | $ 1.325.696 | $ 78.076.495 | | | | | $ 71.052.505 | $ 617.587.974 | | | X | |
| | | | | | | | | | No. 433826 Del 31/03/2026 | **$ 546.535.469** | | | | | |
| 22 | | Marzo de 2026 | $ 76.750.799 | $ 1.325.696 | $ 78.076.495 | | | | | $ 539.511.479 | $ 539.511.479 | | | | |
| 23 | | Abril de 2026 | 76.750.799 | 1.325.696 | 78.076.495 | | | | | $ 461.434.984 | $ 461.434.984 | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 1.844.830.929** | **$ 31.865.259** | **$ 1.876.696.188** | | | | | **$ 461.434.984** | **$ 461.434.984** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * OBRA | $ 1.844.830.929 | $ 31.865.259 | $ 1.876.696.188 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.844.830.929** | **$ 31.865.259** | **$ 1.876.696.188** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma Deiro Gomez M.
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ**
**RL. DEIRO GOMEZ MEDINA**
C.c. No.6.802.797 Florencia Cqtá.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>ESTADO GENERAL DEL TIEMPO | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1599 DE 2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** "SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1876 DE 2024 **INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 18,5 | 19 | 21 | 23 | | | | | | **527** |
| Lluvias moderadas | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | | | | **84** |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | | | | | | **13** |
| **Total horas** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DIA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma Deiro Gomez M.
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ**
Representante Legal
CC: 17.645.151 de Florencia- Caqueta

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 (Día) mayo (Mes) 2026 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE SERVICIOS No.** **1599 DE 2024** **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA PAZ**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 2003A DEPRESIÓN EL VERGEL - FLORENCIA, PR 41+0742 - PR83+0537" LOTE 2**

**FECHA DE INICIO:** **11/06/2024**

**PLAZO INICIAL:** **31/07/2026**

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/07/2026**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** **$ 2.103.901.684,00**

**VALOR ACUMULADO:** **$ 2.103.901.684,00**
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** **$ -**

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** **$ -**

**CONTRATO DE CONSULTORIA No.** **1876 DE 2024** **CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | | **$ 210.390.168,40** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | | **$ 420.780.336,80** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| **Estabilidad y/o Calidad de Obra** | | **$ 631.170.505,20** | **31** | **7** | **2024** | **31** | **1** | **2027** |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **AB000066**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **EQUIDAD SEGUROS**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)** | | **$ 520.000.000** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2026** |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** **AB000067** **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **EQUIDAD SEGUROS**

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 4 (Día) | mayo (Mes) | 2026 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 0 **PRÓRROGA No.:** 0 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 10 | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD
# CONTRATO No. 1591 DE 2024

**Objeto:**
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 0+0000 - PR47+0000" LOTE 9."

| **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS** | |
|---|---|
| • Informes Semanales | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 |
| Maquinaria y Equipo Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 |
| Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 |
| Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 |
| Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 |
| Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 6 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **90** del **30/03/2026** al **05/04/2026** Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR00+0000 - PR47+0000" LOTE 9.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD** | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | **1591 DE 2024** | VALOR INICIAL: | **$ 1.574.816.206,00** |
| FECHA DE INICIO: | **11/06/2024** | VALOR ADICIONES: | **$ -** |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | **$ 1.574.816.206,00** |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | **NGESCOR S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | **NGESCOR S.A.S.** | | |
| CONTRATO No. | **1876 DE 2024** | VALOR INICIAL: | **$ 4.050.113.354,00** |
| FECHA DE INICIO: | **16/07/2024** | VALOR ADICIONES: | **$ -** |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | **$ 4.050.113.354,00** |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 510.245.689 | $ 655.530.545 | $ 409.039.972 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | **$ 1.548.076.699,00** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | **$ 1.172.745.743,33** | **75,76%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | **$ 1.172.745.743,33** | **75,76%** |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | **$ -** | **%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | **$ -** | **%** |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | **$ 1.172.745.743,33** | **75,76%** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | **$ 1.172.745.743,33** | **75,76%** |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | **$ -** | **%** |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | **$ 13.403.156,67** | **0,87%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | **$ 13.403.156,67** | **0,87%** |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **396 del 20/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 58.434.267,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | **$ 3.058.700.600,00** | **100,00%** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | **$ 1.771.863.313,00** | **57,93%** |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | **$ 28.077.133,33** | **0,92%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | **$ 28.077.133,33** | **0,92%** |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1234 - 19/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.012.133,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 187,10 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 78,80 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | | 20646 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | ML | | 129 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 3813 | 262785 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 5300 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | | 10160 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 299 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 69 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | 1 | 101 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 118 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 2128 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3981 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 182 |
| Limpieza de Calzada | M2 | | 649 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 9,28 | 18223,28 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | | 2354 |
| Jardinería | ML | | 3836 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 100 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 39 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 8 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 50.300 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 25 | 2.461 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 3 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | 100 | 5083 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 660 |
| Emergencias | UND | | 40 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | GLB | | 64 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 17 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | | 251 |
| Arborización | UND | | |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, ROCERÍA Y DESONTE MANUAL, LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES, LIMPIEZA MANUAL DE CUNTAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSAS METÁLICAS, MANTENIMIENTO D EPUENTES, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

RUTA No. 6503

PR 07+0700 PR 32+0270 PR 47+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 19+0725 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSA METÁLICA**



**PR 19+0725 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSA METÁLICA**



**PR 19+0725 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSA METÁLICA**



**PR 20+0500 - ROCERÍA**



**PR 20+0500 - ROCERÍA**



**PR 20+0500 - ROCERÍA**



**PR 05+0110 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 05+0110 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 05+0110 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 19+0050 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**



**PR 19+0050 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**



**PR 19+0050 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **91** del **06/04/2026** al **12/04/2026** Último Informe Semanal NO (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR00+0000 - PR47+0000" LOTE 9.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**
INTEGRANTES:
CONTRATO No. **1591 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **1.574.816.206,00**
FECHA DE INICIO: **11/06/2024** VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **1.574.816.206,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** $ -

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **NGESCOR S.A.S.**
INTEGRANTES: **NGESCOR S.A.S.**
CONTRATO No. **1876 DE 2024** VALOR INICIAL: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE INICIO: **16/07/2024** VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: **31/07/2026** VALOR ACUMULADO: $ **4.050.113.354,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **31/07/2026** VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 510.245.689 | $ 655.530.545 | $ 409.039.972 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.548.076.699,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.186.148.900,00 | 76,62% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.186.148.900,00 | 76,62% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.186.148.900,00 | 76,62% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.186.148.900,00 | 76,62% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.403.156,67 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.403.156,67 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1841 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **58.434.267,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.966,52 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: $ **93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | | Prog | | | | | |
| | | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | 2 | 189,10 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 78,80 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | | 20646 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | ML | | 129 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 3813 | 266598 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 5300 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | | 10160 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 299 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 69 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | 1 | 102 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 118 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 2128 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3981 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 182 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 10 | 659 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 18,45 | 18241,73 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 31 | 2385 |
| Jardinería | ML | | 3836 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 100 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 39 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | 1 | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 50.300 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 24 | 2.485 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 3 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | 596 | 5679 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 667 |
| Emergencias | UND | | 40 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | GLB | | 64 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 17 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | | 251 |
| Arborización | UND | | |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, LIMPIEZA MANUAL DE CUNTAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, ROCERÍA Y DESONTE MANUAL, RECOLECCIÓN DE BASURAS Y/O ESCOMBROS, MANTENIMIENTO DE VIVERO, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

RUTA No. 6503

PR 07+0700 — PR 32+0270 — PR 47+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 44+0380 - RETIRO DE ARBOL, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 44+0380 - RETIRO DE ARBOL, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 44+0380 - RETIRO DE ARBOL, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 40+0610 - BACHEO**



**PR 40+0610 - BACHEO**



**PR 40+0610 - BACHEO**



**PR 44+0360 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 44+0360 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 44+0360 - LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS**



**PR 19+0740 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSAS METÁLICAS**



**PR 19+0740 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSAS METÁLICAS**



**PR 19+0740 - LIMPIEZA MANUAL DE DEFENSAS METÁLICAS**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **92** del **13/04/2026** al **19/04/2026** Último Informe Semanal NO☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR00+0000 - PR47+0000" LOTE 9.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardinería realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

| **CONTRATO DE OBRA:** | | | | **CONTRATO DE INTERVENTORIA:** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD** | | | INTERVENTOR: | **NGESCOR S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | **NGESCOR S.A.S.** | | |
| CONTRATO No. | **1591 DE 2024** | VALOR INICIAL: | **$ 1.574.816.206,00** | CONTRATO No. | **1876 DE 2024** | VALOR INICIAL: | **$ 4.050.113.354,00** |
| FECHA DE INICIO: | **11/06/2024** | VALOR ADICIONES: | **$ -** | FECHA DE INICIO: | **16/07/2024** | VALOR ADICIONES: | **$ -** |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | **$ 1.574.816.206,00** | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | **$ 4.050.113.354,00** |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 510.245.689 | $ 655.530.545 | $ 409.039.972 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | **$ 1.548.076.699,00** | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | **$ 1.199.552.056,67** | **77,49%** |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | **$ 1.199.552.056,67** | **77,49%** |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | **$ -** | **%** |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: | **$ -** | **%** |
| (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | **$ 1.199.552.056,67** | **77,49%** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | **$ 1.199.552.056,67** | **77,49%** |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | **$ -** | **%** |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | **$ 13.403.156,67** | **0,87%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | **$ 13.403.156,67** | **0,87%** |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1841 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 58.434.267,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | **$ 3.058.700.600,00** | **100,00%** |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | **$ 1.865.329.966,52** | **60,98%** |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | **$ 28.077.133,33** | **0,92%** |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | **$ 28.077.133,33** | **0,92%** |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| * | | | | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **Total** | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI ___ NO ___ | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI ___ NO ___ | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | 4 | 193,10 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 78,80 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | 25 | 20671 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | ML | | 129 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 3840 | 270438 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 5300 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | | 10160 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 299 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 69 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | 1 | 103 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 118 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 2128 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3981 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 182 |
| Limpieza de Calzada | M2 | | 659 |

| Actividad | Uni. | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 16,13 | 18257,86 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 1 | 2386 |
| Jardinería | ML | 4 | 3840 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 100 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 39 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 50.300 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 2.485 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 3 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 5679 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 674 |
| Emergencias | UND | | 40 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | GLB | | 64 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 17 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | 25 | 276 |
| Arborización | UND | | |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, LIMPIEZA MANUAL DE CUNTAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, DEMARCACIÓN VIAL, SEÑALIZACIÓN DE SITIOS CRITICOS, PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

RUTA No. 6503

PR 07+0700 PR 32+0270 PR 47+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR12+1000 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR12+1000 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR12+1000 - RECOLECCIÓN DE BASURAS**



**PR 42+0200 - BACHEO**



**PR 42+0200 - BACHEO**



**PR 42+0200 - BACHEO**



**PR 00+0000 - JARDINERÍA MANTENIMINTO DE VIVERO**



**PR 00+0000 - JARDINERÍA MANTENIMINTO DE VIVERO**



**PR 00+0000 - JARDINERÍA MANTENIMINTO DE VIVERO**



**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**




**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**




**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 27 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **93** del **20/04/2026** al **26/04/2026** Último Informe Semanal NO☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR00+0000 - PR47+0000" LOTE 9.**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardinería realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD | | | INTERVENTOR: | NGESCOR S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | NGESCOR S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1591 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 1.574.816.206,00 | CONTRATO No. | 1876 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 16/07/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.574.816.206,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 510.245.689 | $ 655.530.545 | $ 409.039.972 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ - | | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.548.076.699,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.212.955.213,33 | 78,35% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.212.955.213,33 | 78,35% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.212.955.213,33 | 78,35% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.212.955.213,33 | 78,35% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.403.156,67 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.403.156,67 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1841 del 19/03/2026
PERIODO FACTURADO: Marzo de 2026
VALOR FACTURA: $ 58.434.267,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.966,52 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 1674 - 16/03/2026
PERIODO FACTURADO: Marzo de 2026
VALOR FACTURA: $ 93.466.654

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %
Avance o Atraso Físico %

**Meta Física (Programa de Obra) Línea Base**

| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) |
|---|---|---|---|---|
| Estudios y diseños | | | | |
| * | | | | |
| * | | | | |

**Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

| Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |
| Prog | | | | | |
| Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | DISPONIBLE |
|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: SI NO | |
| | LICENCIA AMBIENTAL: SI NO | |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | NO | N/A | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | N/A | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | NO | N/A | |
| EMISIONES: | SI | NO | N/A | |
| OTROS (Especificar cual) | SI | NO | N/A | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**
ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | 4 | 197,10 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 78,80 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | | 20671 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | |
| Limpieza Berma | ML | | 129 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 3920 | 274358 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 5300 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 5 | 10165 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 299 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | 12 | 81 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 103 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 118 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 2128 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3981 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 182 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 40 | 699 |

| Actividad | Uni. | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 18257,86 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 137 | 2523 |
| Jardinería | ML | | 3840 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 100 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 39 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 9 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | 3.000 | 53.300 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 1 | 2.486 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 3 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 5679 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 681 |
| Emergencias | UND | 2 | 42 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | GLB | | 64 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 17 |
| Recolección de basuras y/o escombros | UND | | 276 |
| Arborización | UND | | |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

BACHEO, LIMPIEZA MANUAL DE CUNTAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS, APOYO ACTIVIDADES DE LA AMV, PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES Y PONTONES, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

RUTA No. 6503

PR 07+0700 PR 32+0270 PR 47+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR00+0000 - LIMPIEZA DE MOJÓN**



**PR00+0000 - LIMPIEZA DE MOJÓN**



**PR00+0000 - LIMPIEZA DE MOJÓN**



**PR 02+0070 - LIMPIEZA DE PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS**



**PR 02+0070 - LIMPIEZA DE PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS**



**PR 02+0070 - LIMPIEZA DE PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS**



**PR 44+0000 - DEMARCACIÓN VIAL**



**PR 44+0000 - DEMARCACIÓN VIAL**



**PR 44+0000 - DEMARCACIÓN VIAL**



**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**



**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**



**PR 23+0900 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10

**CONTRATO No.** 1591/2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1876/2024 **INTERVENTORÍA:** INGESCOR S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Celular o radio teléfono | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Apisonadores | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Azadones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Baldes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barretones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Brochas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cámara fotográfica | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Caneca (55 galones) | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Carretillas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos de cerda (de mano) | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos largos de barrer | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cinceles | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cortarramas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escalera de tigera | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escobas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura. | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Flexómetro | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Guadañadoras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| hachas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de boca fija | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de estrella | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Llaves de tubo de 24" | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Macetas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Machetes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Martillos | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Palas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Palustres | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Picas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Rastrillos | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Regaderas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Señales temporales SPO-01 trabajos en la vía | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Malla de protección removible para rocería | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| VEHICULO | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 100% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | 74% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | 0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | 26% |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD
**RL. CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO**
C.C. Nº 96.342.826 de La Montañita - Caquetá

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. No. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 4 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1591 DE 2024

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026

**PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUOETA MODULO 1 AL 10

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 1876 DE 2024

**INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

**NOMBRE ARL:** LA EQUIDAD SEGUROS

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | ALVEIRO CICERI SOTTO | 1.006.410.889 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD | $ 1.750.905 | $121.900 | V | ASMET SALUD EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 2 | ARGEMIRO NARVÁEZ SILVESTRE | 6.801.516 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 3 | CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO | 96.342.826 | REPRESENTANTE LEGAL | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | ASMET SALUD EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 4 | FAVIO PIRAVAN VALENCIA | 96.352.119 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 5 | JAIME RODRÍGUEZ MARTÍNEZ | 17.634.663 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 6 | JOSÉ ARQUÍMEDES SÁNCHEZ GUATAVITA | 17.659.858 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 7 | JOSÉ IGNACIO PIMENTEL LLANOS | 17.636.496 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 9 | JOSE RODRIGO JOVEN SILVA | 1.117.529.010 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.692.542 | $117.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PROTECCIÓN | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 10 | JUAN CARLOS LEGUISAMO PAMPLONA | 1.117.512.303 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 11 | JUAN PABLO LOZANO MOLINA | 17.783.475 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | SANITAS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 12 | LUIS ANTONIO PEÑA ALBAN | 17.643.778 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 13 | OSCAR FABIAN REYES CARVAJAL | 1.117.500.688 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.459.088 | $101.600 | V | ASMET SALUD EPS | 6,017E+09 | $ 58.400 | COLFONDOS | 6,017E+09 | $ 233.500 | $ 58.400 | | | |
| 14 | YEFERSON ARANDA BOHORQUEZ | 1.117.530.070 | COOPERERATIVO | $1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $121.900 | V | NUEVA EPS | 6,017E+09 | $ 70.100 | PORVENIR | 6,017E+09 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha **may-26** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, si el personal vinculado "X" corresponde a prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**
**RL. CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO**
C.C. Nº 96.342.826 de La Montañita - Caquetá

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓN | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 4 (DÍA) | mayo (MES) | 2026 (AÑO) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1591 DE 2024
**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** INGESCOR S.A.S.
**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD
**PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10
**INTERVENTOR:** 1876 DE 2024

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 440324 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 510.245.689 | $ - |
| 2025 | 195125 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 655.530.545 | $ - |
| 2026 | | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 409.039.972 | $ - |
| TOTAL | | | | | | **$ 1.574.816.206** | $ - |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.574.816.206**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y Fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF SI | Indicar pago según reporte SIIF NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | No.440324 del 20/05/2024 | **$ 510.245.689** | **$ 1.574.816.206** | | | | |
| 1 | | Del 11 al 30 Jun de 2024 | $ 33.438.800,00 | $ 577.579,00 | $ 34.016.379,00 | | | | | $ 476.229.310 | $ 1.540.799.827 | 7784 del 24/07/2024 | X | | |
| 2 | | Julio de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 425.204.741 | $ 1.489.775.258 | 9397 del 21/08/2024 | X | | |
| 3 | | Agosto de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 374.180.172 | $ 1.438.750.689 | 10660 del 09/09/2024 | X | | |
| 4 | | Septiembre de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 323.155.603 | $ 1.387.726.120 | 13170 del 17/10/2024 | X | | |
| 5 | | Octubre de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 272.131.034 | $ 1.336.701.551 | 14566 del 07/11/2024 | X | | |
| 6 | | Noviembre de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 221.106.465 | $ 1.285.676.982 | 17338 del 05/12/2024 | X | | |
| 7 | | Diciembre de 2024 | $ 50.158.200,00 | $ 866.369,00 | $ 51.024.569,00 | | | | | $ 170.081.896 | $ 1.234.652.413 | 18226 del 12/12/2024 | X | | |
| 8 | | Enero de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 115.454.351 | $ 1.180.024.868 | 313 del 13/02/2025 | X | | |
| 9 | | Febrero de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 60.826.806 | $ 1.125.397.323 | 1121 del 13/03/2025 | X | | |
| 10 | | Marzo de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 6.199.261 | $ 1.070.769.778 | 2023 DEL 08/04/2025 | X | | |
| | | | | | | | | | No.195125 del 25/03/2025 | **$ 655.530.545** | | | | | |
| 11 | | Abril de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 607.102.261 | $ 1.016.142.233 | 3739 del 13/05/2025 | X | | |
| 12 | | Mayo de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 552.474.716 | $ 961.514.688 | 5382 del 12/06/2025 | X | | |
| 13 | | Junio de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 497.847.171 | $ 906.887.143 | 8642 del 20/08/2025 | X | | |
| 14 | | Julio de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 443.219.626 | $ 852.259.598 | 10300 del 17/09/2025 | X | | |
| 15 | | Agosto de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 388.592.081 | $ 797.632.053 | 10731 del 23/09/2025 | X | | |
| 16 | | Septiembre de 2026 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 333.964.536 | $ 743.004.508 | 11738 del 15/10/2025 | X | | |
| 17 | | Octubre de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 279.336.991 | $ 688.376.963 | 14450 del 04/12/2025 | X | | |
| 18 | | Noviembre de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 224.709.446 | $ 633.749.418 | 396 del 20/12/2025 | X | | |
| 19 | | Diciembre de 2025 | $ 53.700.000,00 | $ 927.545,00 | $ 54.627.545,00 | | | | | $ 170.081.901 | $ 579.121.873 | | X | | |
| 20 | | Enero de 2026 | $ 57.442.086,00 | $ 992.181,00 | $ 58.434.267,00 | | | | | $ 111.647.634 | $ 520.687.606 | 1841 del 19/03/2026 | X | | |
| 21 | | Febrero de 2026 | $ 57.442.086,00 | $ 992.181,00 | $ 58.434.267,00 | | | | | $ 53.213.367 | $ 462.253.339 | 2685 del 08/04/2026 | | X | |
| | | | | | | | | | No.438526 del 01/04/2026 | **$ 409.039.972** | | | | | |
| 22 | | Marzo de 2026 | $ 57.442.086,00 | $ 992.181,00 | $ 58.434.267,00 | | | | | $ 403.819.072 | $ 403.819.072 | | | | |
| 23 | | Abril de 2026 | $ 57.442.086,00 | $ 992.181,00 | $ 58.434.267,00 | | | | | $ 345.384.805 | $ 345.384.805 | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 1.208.556.344** | **$ 20.875.057** | **$ 1.229.431.401** | | | | | **$ 345.384.805** | **$ 345.384.805** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRA | $ 1.208.556.344 | $ 20.875.057 | $ 1.229.431.401 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.208.556.344** | **$ 20.875.057** | **$ 1.229.431.401** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**
**RL. CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO**
C.C. Nº 96.342.826 de La Montañita - Cqtá.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 mayo 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETA**

**CONTRATO DE OBRA No:** **1591/2024** **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** **ABRIL DE 2026** **PROYECTO:** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INVIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **1876/2024** **INTERVENTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 24 | 20 | 24 | 24 | 16 | 15 | 10 | 20 | 18 | 12 | 20 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 8 | 24 | 24 | 23 | 8 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | | | | | | 522 |
| Lluvias moderadas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 58 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | 44 |
| **Total horas** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma

**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD**
**RL. CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO**
C.C. N° 96.342.826 de La Montañita - Cqtá.

Firma

**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 (Día) mayo (Mes) 2026 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTRATO DE OBRA No.** 1591/2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA AMISTAD

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 FLORENCIA - PAUJIL, PR 0+0000 - PR47+0000" LOTE 9.**

**FECHA DE INICIO:** 11/06/2024

**PLAZO INICIAL:** 31/07/2026

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 31/07/2026
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 1.574.816.206,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 1.574.816.206,00
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 1876/2024 **INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | | **$ 157.481.620,60** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | | **$ 314.963.241,20** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| **Estabilidad y/o Calidad de Obra** | | **$ 472.444.861,80** | **31** | **7** | **2024** | **31** | **1** | **2027** |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** AB000064

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** EQUIDAD SEGUROS

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)** | | **$ 520.000.000** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2026** |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** AB000065 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** EQUIDAD SEGUROS

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 4 (Día) | mayo (Mes) | 2026 (Año) |
|---|---|---|---|

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | $ - | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | $ - | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | $ - | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Calidad del servicio | | $ - | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 0

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** 0

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 0 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | $ - | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma .....
**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
# CONTRATO No. 1594 DE 2024

**Objeto:**
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR96+0763. LOTE 7”

| REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE SERVICIOS | |
|---|---|
| • Informes Semanales | MINFRA-MN-IN-15-FR-3 |
| Maquinaria y Equipo Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-4 |
| Personal Contrato de Obra | MINFRA-MN-IN-15-FR-6 |
| Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-8 |
| Estado General del Tiempo | MINFRA-MN-IN-15-FR-10 |
| Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Servicios | MINFRA-MN-IN-15-FR-12 |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 6 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **90** del **30/03/2026** al **05/04/2026** Último Informe Semanal no ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR96+0763. LOTE 7"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

| CONTRATO DE OBRA: | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL | | | INTERVENTOR: | INGESCOR S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | | | | INTEGRANTES: | INGESCOR S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1594 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 1.591.347.193,00 | CONTRATO No. | 1876 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - | FECHA DE INICIO: | 16/07/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.591.347.193,00 | FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | | $ - | FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | | $ - | | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | | $ - | | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 515.757.273 | $ 662.231.117 | $ 413.358.803 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |
| INTERVENTORÍA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.564.327.000,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.188.482.193,33 | 75,97% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.188.482.193,33 | 75,97% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.188.482.193,33 | 75,97% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.188.482.193,33 | 75,97% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **398 del 20/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 59.051.249,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.771.863.313,00 | 57,93% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1234 - 19/12/2025**
PERIODO FACTURADO: **Febrero de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.012.133,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % _____

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 163 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 99 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | 650 | 21783 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma | ML | | 116 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 400 | 124633 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 322 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 25 | 7276 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 237 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 29 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | 1 | 305 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 439 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 1.515 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3038 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 3 | 190 |
| Limpieza de Calzada | M2 | | 938 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 750,78 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 25 | 915 |
| Jardinería | M2 | | 3985 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 45 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 61 |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 1 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 3 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 43.963 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 40 | 1.078 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 5 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 929 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 660 |
| Emergencias | UND | | 102 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 89 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 9 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UND | | 248 |
| Arborización | UND | | 137 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA, LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE, ENCOLES Y DECOLES, RETIRO DE DERRUMBE, PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES, MANTENIMIENTO DE VIVERO, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR 47+0000 PR 49+0574 PR 95+0450 PR 96+0763

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 49+0070 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 49+0070 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 49+0070 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 53+0000 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA DE CUNETA.**



**PR 53+0000 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA DE CUNETA.**



**PR 53+0000 - RETIRO DE DERRUMBE Y LIMPIEZA DE CUNETA.**



**PR 69+0100 - ATENCION DE EMERGENCIAS (SENALIZACION SITIOS CRITICOS)**



**PR 69+0100 - ATENCION DE EMERGENCIAS (SENALIZACION SITIOS CRITICOS)**




**PR 69+0100 - ATENCION DE EMERGENCIAS (SENALIZACION SITIOS CRITICOS)**



**PR 61+0320 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**



**PR 61+0320 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**



**PR 61+0320 - PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 13 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **91** del **06/04/2026** al **12/04/2026** Último Informe Semanal no ☑
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR96+0763. LOTE 7"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL** | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | **1594 DE 2024** | VALOR INICIAL: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE INICIO: | **11/06/2024** | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | **INGESCOR S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | **INGESCOR S.A.S.** | | |
| CONTRATO No. | **1876 DE 2024** | VALOR INICIAL: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE INICIO: | **16/07/2024** | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 515.757.273 | $ 662.231.117 | $ 413.358.803 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |
| INTERVENTORÍA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.564.327.000,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.202.026.866,67 | 76,84% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.202.026.866,67 | 76,84% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.202.026.866,67 | 76,84% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.202.026.866,67 | 76,84% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1851 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 59.051.249,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.966,52 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | SI | NO |
|---|---|---|
| | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % _____

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A ___ | | |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 163 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 99 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | 700 | 22483 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma | ML | 95 | 211 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | 2765 | 127398 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 322 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | 217 | 7493 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | 3 | 240 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | 2 | 31 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 305 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 439 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 1.515 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3038 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | 11 | 201 |
| Limpieza de Calzada | M2 | | 938 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | | 750,78 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 26 | 941 |
| Jardinería | M2 | 1 | 3986 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 45 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 61 |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 1 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 3 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 43.963 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | 45 | 1.123 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 5 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 929 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 667 |
| Emergencias | UND | | 102 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 89 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 9 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UND | 10 | 258 |
| Arborización | UND | | 137 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERÍA, LIMPIEZZA DE CALZADA, PODA, CORTE YRETIRO DE ARBOLES, JARDINERÍA, LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES, RECOLECCIÓN DE BASURAS, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR 47+0000 PR 49+0574 PR 95+0450 PR 96+0763

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 69+0330 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 69+0330 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 69+0330 -LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS**



**PR 81+0476 - LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES**



**PR 81+0476 - LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES**



**PR 81+0476 - LIMPIEZA DE ENCOLES Y DESCOLES**




**PR 67+0595 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**




**PR 67+0595 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**




**PR 67+0595 - LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES VERTICALES**



**PR 53+0250 - LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA**



**PR 53+0250 - LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA**



**PR 53+0250 - LIMPIEZA DE CALZADA Y BERMA**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 20 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **92** del **13/04/2026** al **19/04/2026** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal no ☑

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR96+0763. LOTE 7"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL** | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | **1594 DE 2024** | VALOR INICIAL: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE INICIO: | **11/06/2024** | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | **INGESCOR S.A.S.** | | |
| INTEGRANTES: | **INGESCOR S.A.S.** | | |
| CONTRATO No. | **1876 DE 2024** | VALOR INICIAL: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE INICIO: | **16/07/2024** | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | **31/07/2026** | VALOR ACUMULADO: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | **31/07/2026** | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 515.757.273 | $ 662.231.117 | $ 413.358.803 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |
| INTERVENTORÍA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.564.327.000,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.215.571.540,00 | 77,71% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.215.571.540,00 | 77,71% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.215.571.540,00 | 77,71% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.215.571.540,00 | 77,71% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1851 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 59.051.249,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.966,52 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % _____

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 163 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 99 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | | 22483 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma | ML | | 211 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | | 127398 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 322 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | | 7493 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 240 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 31 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 305 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 439 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 1.515 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3038 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 201 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 2 | 940 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 22,7 | 773,48 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | | 941 |
| Jardinería | M2 | | 3986 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 45 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 61 |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 1 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 3 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 43.963 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 1.123 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 5 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | | 929 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 674 |
| Emergencias | UND | | 102 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 89 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 9 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UND | | 258 |
| Arborización | UND | | 137 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

ROCERÍA, LIMPIEZA MANUAL DE SEÑALES, RECOLECCIÓN DE BASURAS, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR 47+0000 PR 49+0574 PR 95+0450 PR 96+0763

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**PR 75+0180 -ROCERÍA**




**PR 75+0180 -ROCERÍA**




**PR 75+0180 -ROCERÍA**




**PR 87+420 -ROCERÍA**




**PR 87+420 -ROCERÍA**




**PR 87+420 -ROCERÍA**




**PR 91+0040 - ROCERÍA**




**PR 91+0040 - ROCERÍA**




**PR 91+0040 - ROCERÍA**




**PR 96+0300 - ROCERÍA**




**PR 96+0300 - ROCERÍA**




**PR 96+0300 - ROCERÍA**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: **LUIS FAJARDO**
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME SEMANAL | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 27 de abril de 2026 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETÁ MODULO 1 AL 10**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA** SEMANA No.: **93** del **20/04/2026** al **26/04/2026** Último Informe Semanal no ☑ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO CONSULTORÍA: **ING. PAULO CESAR RUALES CAICEDO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR96+0763. LOTE 7"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

El alcance hace referencia a la ejecución del mantenimiento rutinario en la vias a cargo del Instituto Nacional de Vias, de acuerdo a las siguientes actividades:

- ✓ Parcheo y sello de fisuras en carreteras pavimentadas y bacheo en carretera destapadas con mano de obra directa.
- ✓ Limpieza de bermas, cunetas, zanjas de coronación, encoles, descoles, canales, obras de arte, puentes, barandas, calzada, señales, mojones, defensas metálicas, lechos de ríos y curso de agua que afecten las estructuras de la vía a nivel de sedimentación, de erosión o que puedan provocar avalancha al interrmpirse el libre curso de las aguas, realizado con mano de obra directa.
- ✓ Reparación y reposición de láminas de señal, postes de señal, señales completas y mojones de referencia; instalación y reparación de defensas metálicas ( en caso de reposición el INVIAS suministrará los elementos necesarios; la reparación se efectuará cuando la lámina esté en mal estado y se pueda llevar a un buen nivel de sercvicio). Esta actividad debe ser realizada con mano de obra directa.
- ✓ Despeje de derrumbes realizado con mano de obra directa.
- ✓ Atención de emergencias y vigilacia del tramo.
- ✓ Rocería y desmonte manual.
- ✓ Poda, corte y/o retiro de árboles realizado con mano de obra directa.
- ✓ Empradización manual con semillas y/o cespedones.
- ✓ Jardineria realizado con mano de obra directa.
- ✓ Pintura de los mojones de referencia realizado con mano de obra directa.
- ✓ Las demás labores de igual o similar naturaleza que le sean indicadas por el Administrador de Mantenimiento Vial ó el Director Territorial.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Los tramos que se describen en el proyecto requieren de la realización del mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, con el fin de proporcionar a los usuarios de la vía, una red segura, preservando el patrimonio de la Nación. Las labores que se van a desarrollar para alcanzar los objetivos son todas de carácter manual, incluyendo la remoción de pequeños derrumbes que pudieran presentarse y deberán garantizar que se remueva de manera manual todo aquel material que no sea conveniente para el adecuado desempeño de los corredores viales.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL | | |
| INTEGRANTES: | | | |
| CONTRATO No. | 1594 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE INICIO: | 11/06/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 1.591.347.193,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | | $ - |
| | | | $ - |
| | | | $ - |

### CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | INGESCOR S.A.S. | | |
| INTEGRANTES: | INGESCOR S.A.S. | | |
| CONTRATO No. | 1876 DE 2024 | VALOR INICIAL: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE INICIO: | 16/07/2024 | VALOR ADICIONES: | $ - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/07/2026 | VALOR ACUMULADO: | $ 4.050.113.354,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/07/2026 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | | VIGENCIA | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 515.757.273 | $ 662.231.117 | $ 413.358.803 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |
| INTERVENTORÍA | | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.405.199.600 | $ 1.589.794.304 | $ 1.055.119.450 | $ - | $ - |
| | | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | | |
| | | SALDO DE VIGENCIA | | | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ 1.564.327.000,00 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ 1.229.116.213,33 | 78,57% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ 1.229.116.213,33 | 78,57% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ - | % |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ - | % |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 1.229.116.213,33 | 78,57% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.229.116.213,33 | 78,57% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ - | % |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 13.544.673,33 | 0,87% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1851 del 19/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 59.051.249,00**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ 3.058.700.600,00 | 100,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ 1.865.329.966,52 | 60,98% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ 28.077.133,33 | 0,92% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | X |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **1674 - 16/03/2026**
PERIODO FACTURADO: **Marzo de 2026**
VALOR FACTURA: **$ 93.466.654**

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | |
| Amortizado $ | |
| Saldo $ | |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %
Meta Física Ejecutada %

Avance o Atraso Físico % _____

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Estudios y diseños | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |
| * | | | | Prog | | | | | |
| | | | | Ejec | | | | | |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total | | |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE |
|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |
| UBICACIÓN: | PERMISO MINERO: | SI ___ | NO ___ |
| | LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ |

**OBSERVACIONES:**

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| VERTIMIENTOS: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| EMISIONES: | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |
| OTROS (Especificar cual) | SI ___ | NO ___ | N/A | ___ |

**OBSERVACIONES:**

**P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)**

ESTADO: _____

**OBSERVACIONES:**

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | | |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | | |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

**OBSERVACIONES:**

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: _____
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____
AVALÚOS APROBADOS: _____
PREDIOS ADQUIRIDOS: _____

**OBSERVACIONES:**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Bacheo Carretera Pavimentada | M3 | | 163 |
| Parcheo Mediante La colocación mezcla asfáltica | M3 | | 99 |
| Sellado fisuras abierta (ancho mayor 3 mm) | ML | | |
| Sellado fisuras abierta (ancho menor 3 mm) | ML | | |
| Bacheo (Carretera Destapada) | M3 | | |
| Bacheo (Berma pavimentada) | M3 | | 1 |
| Parcheo (Berma Pavimentada) | M3 | | |
| Limpieza Berma pavimentada | ML | | 22483 |
| Bacheo (Berma Afirmada) | M3 | | 2 |
| Limpieza Berma | ML | 10 | 221 |
| Limpieza cunetas Revestidas y en Tierra | ML | | 127398 |
| Limpieza Zanja de coronación | ML | | 322 |
| Limpieza de Encoles y/o Descoles | ML | | 7493 |
| Limpieza Obras Arte - Boxcoulvert | UND | | 240 |
| Limpieza Pequeñas Obras Hidraulicas | UND | | 31 |
| Mantenimiento Rutinario Puentes | UND | | 305 |
| Limpieza Lecho del Rio | ML | | 439 |
| Limpieza Curso de Agua | ML | | 1.515 |
| Limpieza y pintura de Barandas | ML | | 3038 |
| Despeje de Derrumbes | M3 | | 201 |
| Limpieza de Calzada | M2 | 1 | 941 |

| Actividad | Unidad | Cantidad | Cantidad acumulada |
|---|---|---|---|
| Rocería Y Desmonte Manual | HA | 28,49 | 801,97 |
| Poda, Corte y/o Retiro de Arboles | UND | 1 | 942 |
| Jardinería | M2 | | 3986 |
| Empradización con Cespedones | ML | | 45 |
| Empradizacion con semillas | M2 | | 61 |
| Reposición de la Lámina de las Señales | UND | | 1 |
| Reposición Poste de Señal | UND | | |
| Reposicion Señal Completa | UND | | 3 |
| Reposición de las señal de referencia | ML | | 43.963 |
| Pintura. Renovación de las indicaciones en el mojón | UND | | |
| Limpieza de Señales | UND | | 1.123 |
| Instalación defensas metálicas | ML | | 4 |
| Instalación defensas metálicas correa doble | ML | | |
| Reposición partes defensa metálica | UND | | 5 |
| Limpieza de defensas metalicas | ML | 75 | 1004 |
| Vigilancia | DIA | 7 | 681 |
| Emergencias | UND | 1 | 103 |
| Servicio obras menores (trincho, bolsa tierra, gaviones) | UND | | 89 |
| Apoyo actividades de la AMV | GLB | | 9 |
| Recolección de basuras y/o Escombros | UND | 10 | 268 |
| Arborización | UND | | 137 |

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

LIMPIEZA MANUAL DE CUNETAS REVESTIDAS, LIMPIEZA MANUAL DE OBRAS DE ARTE, ENCOLES Y DESCOLES, PODA, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, LIMPIEZA DE SEÑALES, JARDINERÍA, VIGILANCIA Y DISPONIBILIDAD EN CASO DE PRESENTARSE EMERGENCIAS VIALES.

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

PR 47+0000 PR 49+0574 PR 95+0450 PR 96+0763

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



**PR 67+0740 -ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 67+0740 -ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 67+0740 -ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, CORTE Y RETIRO DE ARBOLES, LIMPIEZA DE CALZADA**



**PR 47+0250 -ROCERÍA**



**PR 47+0250 -ROCERÍA**



**PR 47+0250 -ROCERÍA**



**PR 55+0050 - ROCERÍA**



**PR 55+0050 - ROCERÍA**



**PR 55+0050 - ROCERÍA**



**PR 74+0810 - ROCERÍA**



**PR 74+0810 - ROCERÍA**



**PR 74+0810 - ROCERÍA**

**NOTA:** Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

A. Realizar reunion semanalmente con el coordinador de la cooperativa con el fin de evaluar el alcance de la actividades de mantenimiento rutinario programadas.
B. Realizar recorridos semanales para verificar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento rutinario programadas.
C. Aplicar correctivos a las metodologias de trabajo de los cooperativos.

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

FIRMA
NOMBRE: LUIS FAJARDO
Matrícula Profesional No.: 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 MAYO 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10

**CONTRATO No.** 1594 /2024 **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 1876/2024 **INTERVENTORÍA:** INGESCOR S.A.S.

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | MARCA / MODELO | CAPACIDAD | LOCALIZACIÓN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Celular o radio teléfono | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Apisonadores | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Azadones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Baldes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Barretones | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Brochas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cámara fotográfica | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Caneca (55 galones) | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Carretillas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos de cerda (de mano) | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cepillos largos de barrer | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Cinceles | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Cortarramas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escalera de tigera | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Escobas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Kit de elementos de seguridad industrial (EPP), incluidos los requeridos para trabajos en altura. | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Flexómetro | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Guadañadoras | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| hachas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de boca fija | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Juego de llaves de estrella | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Llaves de tubo de 24" | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Macetas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Machetes | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Martillos | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Palas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Palustres | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Picas | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Rastrillos | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Regaderas | | | | I | | | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | I | | | I | I | I | I | |
| Señales temporales SPO-01 trabajos en la vía | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| Malla de protección removible para rocería | | | | A | | | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | A | | | A | A | A | A | |
| VEHICULO | | | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EN REPARACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL INACTIVO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 100 |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A | | 76% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R | | 0% |
| TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I | | 24% |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:**

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
**RL. UBERNEY OSPINA OSSA**
Cc.No. 96.332.326 de Paujil Cqta.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
Residente de Consultoría
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETÁ

**CONTRATO DE OBRA No:** 1594 DE 2024
**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026
**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N** 1876 DE 2024
**NOMBRE ARL:** LA EQUIDAD SEGUROS

**CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
**PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA DEL MÓDULO 1 AL 10.
**INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.
**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 31) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | ALEXANDER HERNANDEZ BERNAL | 1.116.916.415 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 2 | DIRLEY RIVAS GARZÓN | 1.115.792.337 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 3 | HÉCTOR JULIO SOTTO CALDERÓN | 96.331.432 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 4 | HERNANDO MOTTA GÓMEZ | 96.332.552 | COORDINADOR | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 5 | JHON ELKIN ALIRIO ACOSTA BUENO | 96.333.816 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 6 | JOSE EVARISTO RAMOS ROJAS | 1.118.026.938 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 7 | JESÚS MARÍA MONTOYA VINASCO | 17.783.970 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 8 | RUSBEL NIETO GÓMEZ | 1.117.501.827 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 9 | UBERNEY OSPINA OSSA | 96.332.326 | REPRESENTANTE LEGAL | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 10 | WILMER CHATEZ BAUTISTA | 96.334.096 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLFONDOS | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 11 | WILMER PIRAVAN VALENCIA | 96.333.971 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 12 | YEISON LIZCANO LEE | 1.118.027.214 | COOPERERATIVO | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | | $ 1.750.905 | $ 121.900 | V | NUEVA EPS | 6017129181 | $ 70.100 | PORVENIR | 6017129181 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha **mar-26** a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe verificar con en (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL**
**RL/ UBERNEY OSPINA OSSA**
Cc.No. 96.332.326 de Puriil Cota.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | | |
|---|---|---|---|
| VERSIÓ | 1 | | |
| PÁGINA | 1 | DE | 1 |
| FECHA | 4 | MAYO | 2026 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE OBRA No:** 1594 DE 2024 — **CONTRATISTA:** COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026 — 0 — **PROYECTO:** SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1876 DE 2024 — **INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 426924 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 515.757.273 | |
| 2025 | 193025 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 662.231.117 | |
| 2026 | 367326 | ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 20 | PROPIOS | Contrato Principal | $ 413.358.803 | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 1.591.347.193** | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 1.591.347.193,00**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y Fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF SI | Indicar pago según reporte SIIF NO | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | No. 426924 del 16/05/2024 | **$ 515.757.273,00** | **$ 1.591.347.193,00** | | | | |
| 1 | | Del 11 al 30 Jun de 2024 | $ 33.800.000 | $ 583.818 | $ 34.383.818 | | | | | $ 481.373.455,00 | $ 1.556.963.375,00 | 7785 del 24/07/2024 | X | | |
| 2 | | Julio de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 429.797.728,00 | $ 1.505.387.648,00 | 9399 del 21/08/2024 | X | | |
| 3 | | Agosto de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 378.222.001,00 | $ 1.453.811.921,00 | 10661 del 09/09/2024 | X | | |
| 4 | | Septiembre de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 326.646.274,00 | $ 1.402.236.194,00 | 13175 del 17/10/2024 | X | | |
| 5 | | Octubre de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 275.070.547,00 | $ 1.350.660.467,00 | 14590 del 07/11/2024 | X | | |
| 6 | | Noviembre de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 223.494.820,00 | $ 1.299.084.740,00 | 17337 del 05/12/2024 | X | | |
| 7 | | Diciembre de 2024 | $ 50.700.000 | $ 875.727 | $ 51.575.727 | | | | | $ 171.919.093,00 | $ 1.247.509.013,00 | 18227 del 12/12/2024 | X | | |
| 8 | | Enero de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 116.733.167,00 | $ 1.192.323.087,00 | 314 del 13/02/2025 | X | | |
| 9 | | Febrero de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 61.547.241,00 | $ 1.137.137.161,00 | 1122 del 13/03/2025 | X | | |
| 10 | | Marzo de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 6.361.315,00 | $ 1.081.951.235,00 | 2024 del 08/04/2025 | X | | |
| | | | | | | | | | No. 193025 del 25/03/2025 | **$ 662.231.117,00** | | | | | |
| 11 | | Abril de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 613.406.506,00 | $ 1.026.765.309,00 | 3740 del 13/05/2025 | X | | |
| 12 | | Mayo de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 558.220.580,00 | $ 971.579.383,00 | 5383 del 12/06/2025 | X | | |
| 13 | | Junio de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 503.034.654,00 | $ 916.393.457,00 | 9519 del 04/09/2025 | X | | |
| 14 | | Julio de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 447.848.728,00 | $ 861.207.531,00 | 9812 del 10/09/2025 | X | | |
| 15 | | Agosto de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 392.662.802,00 | $ 806.021.605,00 | 10733 del 23/09/2025 | X | | |
| 16 | | Septiembre de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 337.476.876,00 | $ 750.835.679,00 | 11541 del 09/10/2025 | X | | |
| 17 | | Octubre de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 282.290.950,00 | $ 695.649.753,00 | 13285 del 13/11/2025 | X | | |
| 18 | | Noviembre de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 227.105.024,00 | $ 640.463.827,00 | 398 del 20/12/2025 | X | | |
| 19 | | Diciembre de 2025 | $ 54.248.900 | $ 937.026 | $ 55.185.926 | | | | | $ 171.919.098,00 | $ 585.277.901,00 | | X | | |
| 20 | | Enero de 2026 | $ 58.048.592 | $ 1.002.657 | $ 59.051.249 | | | | | $ 112.867.849,00 | $ 526.226.652,00 | 1851 del 19/03/2026 | | X | |
| 21 | | Febrero de 2026 | $ 58.048.592 | $ 1.002.657 | $ 59.051.249 | | | | | $ 53.816.600,00 | $ 467.175.403,00 | 2686 del 8/04/2026 | | X | |
| | | | | | | | | | No. 367326 del 17/03/2026 | **$ 413.358.803,00** | | | | | |
| 22 | | Marzo de 2026 | $ 58.048.592 | $ 1.002.657 | $ 59.051.249 | | | | | $ 408.124.154,00 | $ 408.124.154,00 | | | | |
| 23 | | Abril de 2026 | $ 58.048.592 | $ 1.002.657 | $ 59.051.249 | | | | | $ 349.072.905,00 | $ 349.072.905,00 | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | | **$ 1.221.181.168** | **$ 21.093.120** | **$ 1.242.274.288** | | | | | **$ 349.072.905,00** | **$ 349.072.905,00** | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| *OBRA | $ 1.221.181.168 | $ 21.093.120 | $ 1.242.274.288 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.221.181.168** | **$ 21.093.120** | **$ 1.242.274.288** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
CONTRATISTA
**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL**
**RL/ UBERNEY OSPINA OSSA**
Cc.No. 96.332.326 de Paujil Cqta.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 4 MAYO 2026 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETA**

**CONTRATO DE OBRA No:** **1594 /2024** **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL**

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** **ABRIL DE 2026** **PROYECTO:** **SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS, DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA DEL MÓDULO 1 AL 10.**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** **1876/2024** **INTERVENTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| Clase de tiempo | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Total |
| Seco | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 14 | 14 | 19 | 20 | 21 | 20 | 14 | 12 | 14 | 20 | | | | | | | 496 |
| Lluvias moderadas | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 12 | 10 | 4 | | | | | | | 104 |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL
**RL. UBERNEY OSPINA OSSA**
Cc.No. 96.332.326 de Paujil Cqta.

Firma
**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 4 | MAYO | 2026 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE OBRA No.** **1594 /2024** **CONTRATISTA:** **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LA CENTRAL**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, SECTOR 6503 PAUJIL - PUERTO RICO, PR47+0000 - PR 96+0763. LOTE 7"**

**FECHA DE INICIO:** **11/06/2024**

**PLAZO INICIAL:** **31/07/2026**

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/07/2026**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** **$ 1.591.347.193,00**

**VALOR ACUMULADO:** **$ 1.591.347.193,00**
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** $ -

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** **1876/2024** **INTERVENTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | | **$ 159.134.719,30** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | | **$ 318.269.438,60** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| **Calidad del servicio** | | **$ 477.404.157,90** | **31** | **7** | **2026** | **31** | **1** | **2027** |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **AB000068**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **EQUIDAD SEGUROS**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:**

## SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)** | | **$ 520.000.000** | **11** | **6** | **2024** | **31** | **7** | **2026** |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** **AB000069** **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **EQUIDAD SEGUROS**

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:**

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 4 | MAYO | 2026 |
|---|---|---|---|
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Calidad de Estudios y Diseños | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** .....

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde Día | Desde Mes | Desde Año | Hasta Día | Hasta Mes | Hasta Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |
| Otros | | | Día | Mes | Año | Día | Mes | Año |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

**INGESCOR S.A.S.**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

# ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

# ACTAS DE REUNIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **6/04/2026**
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. **50**
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE OBRA No.** **1599/2024, 1591/2024 y 1594/2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** **COOPERATIVA LA PAZ, COOPERATIVA LA AMISTAD Y COOPERATIVA LA CENTRAL**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** **1876 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas de trabajo asociado.
2. Observaciones general

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**Iniciamos con el saludo y recibimiento.**

1. Se reciben los reportes diarios de la semana anterior y la programación para elaborar el acta No. 22 correspondiente al mes de marzo de 2026.

2. Se preguntan por los pagos de las actas de enero y febrero, nos manifiestan que aún no han recibido los pagos de estas actas.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **6/04/2026**
(Día / Mes / Año)

3. Se les pregunta por la actualización de la cámara de comercio, para no tener problemas más adelante para contrataciones futuras.

4. Se pregunta a la Cooperativa la Amistad por el reemplazo del señor José Guatavita.
Manifiesta que el señor se encuentra en el médico solicitándola nuevamente.

5. Las Señales verticales que sean dañadas por accidentes de tránsito, por favor recogerlas para hacer un inventario de estas señales.

6. Se les indica que los accidentes de tránsito se debe realizar el reporte con la información inmediatamente, para que la AMV realizase el reporte a la territorial.

7. Tomar registro fotográfico de los sitios críticos con su respectiva señalización.

8. Se reitera la poda de los carbones y los árboles que presenten deterioro, así evitar accidentes de tránsito y emergencias viales.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Atender lo instruido | | Coordinadores de trabajo |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** **13/04/2026**
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| LUIS GUILLERMO FAJARDO | Ing. Residente | AMV G1 | |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Paz | |
| CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO | Representante Legal | Cooperativa la Amistad | |
| HERNADO MOTTA | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Central | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **13/04/2026**
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. **51**
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE OBRA No.** **1599/2024, 1591/2024 y 1594/2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** **COOPERATIVA LA PAZ, COOPERATIVA LA AMISTAD Y COOPERATIVA LA CENTRAL**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** **1876 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas de trabajo asociado.
2. Observaciones general

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**Iniciamos con el saludo y recibimiento.**

1. Se reciben los reportes diarios de la semana anterior y la programación para elaborar el acta No. 23 correspondiente al mes de abril de 2026.

2. Se les indica que tener en cuenta el registro fotográfico de las actividades diarias.

FECHA **13/04/2026**
(Día / Mes / Año)

3. Emergencias viales informar a la AMV hora de cierre y hora de apertura de la emergencia. Por que al Invias le llegan muchos derechos de petición con esa información se puede dar respuesta a esos requerimientos.

4. Programar la recolección de basuras de las vías a cargo de cada cooperativa.

5. Entere el PR50 y el PR52 hay una alcantarilla con basuras.

6. Se les acuerda, donde son los sitios para realizar obras de contención (trinchos).

7. Hemos seguido insistiendo solicitando maquinaria para la vía 6503 en los PR53+0400, PR68, terminar de sacar material de las obras.
En la alcantarilla del PR38+0990, parcheo del PR37.

8. Vía 2003A PR68+0435, realizar trincho con bolsa tierra, para estabilizar la alcantarilla.

9. De la Territorial están solicitando la programación para un mes, pero hay muchas variables durante el mes.

10. Con la ANSV, Se realizó recorrido vial para inspeccionar los sitios donde se va a realizar obras de seguridad vial, del Puente Roto a Paujil, del PR50 hasta la Curva del Diablo.
Se debe estar pendiente para que no pase igual que en Puerto Rico.

11. Rocería, estar pendiente en los sectores donde el pasto crece más rápido.
12. Tomar registro fotográfico de las obras de arte que tengan aguas de servidumbre wilcoofee y la vacamuu, PR12.

13. La defensa en Puerto Amor reinstalarla.

14. Programar, el relleno o bacheo de los huecos del sector PR40+0120 al PR41+0886 y PR37+0630, estar pendiente si el contratista realiza mantenimiento vial.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Atender lo instruido | | Coordinadores de trabajo |



**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** **20/04/2026**
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| LUIS GUILLERMO FAJARDO | Ing. Residente | AMV G1 |  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Paz |  |
| CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO | Representante Legal | Cooperativa la Amistad |  |
| HERNADO MOTTA | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Central |  |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **21/04/2026**
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. **52**
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE OBRA No.** **1599/2024, 1591/2024 y 1594/2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** **COOPERATIVA LA PAZ, COOPERATIVA LA AMISTAD Y COOPERATIVA LA CENTRAL**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** **1876 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas de trabajo asociado.
2. Observaciones general

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**Iniciamos con el saludo y recibimiento.**

1. Se reciben los reportes diarios de la semana anterior y la programación para elaborar el acta No. 23 correspondiente al mes de abril de 2026.

2. Se le hace observaciones del registro fotográfico, se les vuelve a indicar cual es la aplicación para la toma de este registro, para que solo tenga la fecha, coordenadas, vía y PR.

FECHA **21/04/2026**
(Día / Mes / Año)

3. Se les vuelve a reiterar registro fotográfico que van a enviar al grupo del WhatsApp de la territorial,

4. La rocería: estar pendiente en los sectores donde se encuentra el pasto con crecimiento rápido, para

5. Entregan los sitios críticos para que la AMV realice la inspección para ejecutar obras de contención.

6. En la vía 2003A, recuerda que se debe realizar un disipador, pero se debe hacer caer en cuenta que toda esa parte es relleno, ya que ellos quieren invadir.

7. En la vía 6503 pr66+0140, se encuentra un árbol hueco para ver cómo se encuentra, o se debe cortar para evitar un accidente o emergencia.

8. Realizar la señalización del PR63+0800 de la vía 2003A.

9. Se le indica a la cooperativa la Paz, realicen poda de ramas en el Puente Hacha, para destapar la vista de la cámara.

10. Reportar los sitios donde botan huesos para realizar la querella y reportarla a la territorial.

11. Santuario: estar pendiente del canal cuando le viertan aguas negras para poner la queja a la territorial porque estas aguas están cayendo a la quebrada.

12. Se realizó recorrido con la agencia de seguridad Vial, y se les informo que en el sector de Rodrigo Lara solicitaba elementos de seguridad, ya que en ese sector se la pasan haciendo piques.

| COMPROMISOS PACTADOS | FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año) | RESPONSABLES |
|---|---|---|
| Atender lo instruido | | Coordinadores de trabajo |



**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** **27/04/2026**
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE | CARGO | EMPRESA / ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|
| LUIS GUILLERMO FAJARDO | Ing. Residente | AMV G1 |  |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Paz |  |
| CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO | Representante Legal | Cooperativa la Amistad |  |
| HERNADO MOTTA | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Central |  |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>ACTA DE REUNIÓN | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **27/04/2026**
(Día / Mes / Año)

ACTA DE REUNIÓN No. **53**
(La numeración será consecutiva)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **CAQUETA**

**CONTRATO DE OBRA No.** **1599/2024, 1591/2024 y 1594/2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONTRATISTA:** **COOPERATIVA LA PAZ, COOPERATIVA LA AMISTAD Y COOPERATIVA LA CENTRAL**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
**"SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS A CARGO DEL INVÍAS DIRECCION TERRITORIAL CAUQETÁ MODULO 1 AL 10".**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.** **1876 DE 2024**
(Indicar número de contrato y año)

**CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETIVOS DE LA REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas.

**TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN**

1. Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas de trabajo asociado.
2. Observaciones general

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

**Iniciamos con el saludo y recibimiento.**

**1.** Se reciben los reportes diarios de la semana anterior y la programación para elaborar el acta No. 23 correspondiente al mes de abril de 2026.

**2.** Se les informa a las cooperativas la amistad y central que se actualice el inventario de pontones y boxcoulvert para que preste apoyo a la AMV.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**ACTA DE REUNIÓN** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-14-FR-2 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA **27/04/2026**
(Día / Mes / Año)

**3.** Se le indica a la cooperativa la paz del corte de una rama en el PR83+230.

**4.** Se le informa a la cooperativa la Amistad que realice parcheo en los reductores de velocidad del Liborio Mejía.

**5.** Se les hace entrega de los últimos stickers de señales para la instalación.

**6.** Se les hace nuevamente observaciones a las cooperativas del horario del envío del reporte.

**7.** Se les aclara que los boxcoulvert son los que tienen piso y los pontones no tienen piso y son estructuras viejas.

| **COMPROMISOS PACTADOS** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)** | **RESPONSABLES** |
|---|---|---|
| Atender lo instruido | | Coordinadores de trabajo |

**FECHA PRÓXIMA REUNIÓN** **11/05/2026**
(Día / Mes / Año)

**NOTAS:**

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

**LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:**

| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE** | **CARGO** | **EMPRESA / ENTIDAD** | **FIRMA** |
|---|---|---|---|
| LUIS GUILLERMO FAJARDO | Ing. Residente | AMV G1 | |
| LUIS EDUARDO SANCHEZ | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Paz | |
| CRISTOBAL LEITON SOGAMOSO | Representante Legal | Cooperativa la Amistad | |
| HERNADO MOTTA | Coordinador de trabajo | Cooperativa la Central | |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

# 5. INFORMACIÓN CONTRATO DE CONSULTORÍA

## 5.1. Información general del contrato.

**CONTRATO No. 1876 DE 2024**

**Objeto del Contrato:** *"ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETÁ, GRUPO AMV 1 LOTE 3*"

ADMINISTRADOR VIAL: **INGESCOR S.A.S.**

| | |
|---|---|
| No. DE CONTRATO: | 1876 del 29 de mayo de 2024 |
| VALOR DEL CONTRATO: | $ 4.050.113.354,00 |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | **$ 4.050.113.354,00** |
| DURACIÓN: | **29 MESES** |
| FECHA DE INICIO: | 16 de julio de 2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 31 de julio de 2026 |

## 5.2. Descripción de las actividades realizadas

**Actividades permanentes:**

1. Participar activamente en la prevención de riesgos y atención de las emergencias que se presenten en las vías.

En el mes de abril de 2026 se presentaron emergencias en las vías 2003A Depresión El Vergel - Florencia y 6503 Florencia - Puerto Rico.:

- Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia 22 de abril de 2026 PR 83+0240 Caída de árboles
- Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia 22 de abril de 2026 PR 78+0980 Caída de árboles
- Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia 22 de abril de 2026 PR 78+0800 Caída de árboles
- Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia 22 de abril de 2026 PR 82+0000 Caída de material de talud superior sobre cuneta y calzada
- Vía 6503 Depresión El Vergel-Florencia 22 de abril de 2026 PR 13+0780 Caída de árboles
- Vía 6503 Depresión El Vergel-Florencia 23 de abril de 2026 PR 67+740 Caída de árboles

**2.** Alertar oportunamente al INVÍAS sobre la necesidad de diseñar y construir obras especiales para la mitigación de la inestabilidad en sitios críticos.

Se continúa con el monitoreo de los siguientes sitios críticos vía 2003A Depresión El Vergel - Florencia:

- PR 42+800: Estabilizado el talud superior con contrato 1816-2020. No se colocó pavimento en MDC quedando la superficie de rodadura a nivel de subbase, en zona de lluvias frecuentes lo que ocasiona arrastre de material y aparición de baches y deformaciones en la vía.

- PR 43+0460: Media luna de aproximadamente 30 metros reflejada en la en un carril de superficie de rodadura. Sitio en observación.

- PR 53+0400: Caída material rocoso de la parte alta del talud, sobre carril izquierdo. Sitio en observación.

- PR 54+0150: Talud superior estabilizado contrato 1816-2020 Sitio en observación. Se habilita alcantarilla de 900 mm en PR 54+060. El contrato 1816-2020 no se realiza parcheo de la superficie de rodadura afectada por el deslizamiento, en este sitio.

- PR 58+830: Desestabilización de talud inferior con pérdida de barrera de protección y cuneta margen derecha. Señalización permanente. Por el momento no se observa avance en la desestabilización. Sitio en observación.

- PR 59+0050: Media luna reflejada en la superficie de rodadura con hundimiento del carril derecho. Sitio intervenido por el contrato N°1816 de 2020, con asfalto natural pero no se nivela totalmente la superficie de rodadura y quedan hundimientos, que pudieran generar desestabilización de vehículos. Sitio señalizado y en observación.

- PR 59+750: Pérdida importante de talud inferior con afectación de cuneta y defensa metálica, no se ha presentado evolución de lo inicialmente afectado Sitio que continúa con señalización y en observación.

- PR 68+0490: Tubería, muro y disipador de alcantarilla de 900 mm colapsado. Requiere intervención urgente para evitar daños mayores en la calzada. Se ha solicitado intervención con contrato 1816 de 2020 ante evolución desfavorable del sitio por las fuertes lluvias frecuentes en la región. Sitio señalizado y en observación.

- PR 79+800 Desestabilización talud inferior izquierdo que ocasionó pérdida de cuneta bordillo y defensa metálica. Sitio señalizado y en observación.

- Dentro de los elementos de seguridad vial, en esta vía se presenta pérdida de secciones de defensas metálicas por accidentes de tránsito, deslizamientos por desestabilización de taludes tanto superior como inferior. Esta situación la hemos evaluado y reportado en comunicación con radicado 2025-VUVRAZ-039600 del 15 de abril de 2025 y allí se indica que existen 68 sitios que deben ser intervenidos con 1.367 metros lineales de defensas metálicas, para recuperar las condiciones de seguridad vial que han resultado afectadas.

- Se identificaron los sitios que requieren complementación o instalación de nuevos delineadores de curva que resultan de suma importancia para la seguridad vial. Estos elementos con el tiempo han sufrido diferentes afectaciones tales como accidentes de tránsito, avalanchas de corrientes de agua, deslizamientos de tierra, lodos y roca tanto del talud superior como inferior y no se encuentran ubicados en su lugar cumpliendo su función.

- En el presente periodo y mediante contrato No.1816-2020 se adelanta la demarcación de la vía 2003A Depresión El Vergel – Florencia entre el PR 41+742 y el PR 49+000 que incluye la instalación de tachas reflectivas en los cuatro túneles. También se demarcó entre el PR 65+800 y el PR 67+200. Otros de los sectores intervenidos con demarcación fueron los comprendidos del PR73+000 al PR78+235 y del PR80+942 al PR83+080. Quedan sin intervenir los sectores con superficie de rodadura en asfalto natural entre los PR PR71+398 al PR73+000. De PR 71+398 al PR 73+000, del PR 78+235 al PR 80+942 y del PR 83+080 al PR 83+537, los cuales no cuentan con ningún tipo de demarcación y allí s e presenta riesgo de accidente por esta causa.

En la vía 6503 Florencia - Puerto Rico se tienen los siguientes sitios críticos en observación:

- PR 7+0922: Puente Orteguaza inicialmente pérdida total de la junta de dilatación en neopreno en el acceso carril derecho, debido a daños originados al parecer por defectos en la fijación de estos elementos al elemento correspondiente del puente en concreto. Los daños ya se extendieron a la junta del carril izquierdo que presenta mal estado. Requiere trabajo especializado para su recuperación por lo que consideramos necesario que sea adelantado con el contrato 991-2021. Esta situación se reporta en informe radicado con número 2025E-VUVRAZ-094540 del 27 de agosto de 2025.

- PR 11+0160: Desestabilización talud inferior por socavación de aguas altas del río Orteguaza. Por el momento no afecta directamente la vía, pero se requiere

programar obras de contención para evitar que continúe el proceso erosivo, considerando que este río transporta gran cantidad de agua. Esta situación se reporta en informe radicado con número 2025E-VUVRAZ-088974 del 13 de agosto de 2025.

- PR 38+0300: Puente Delicias con cierres cuando aumenta el caudal del afluente por lluvias. Puente definitivo en construcción contrato 991-2021. Se trabaja en construcción de accesos. Las vigas metálicas ya fueron instaladas, pero no se ha fundido la placa. El compromiso del contratista con el Ministerio de Transportes, era entregar el puente al servicio a finales del año 2025.

- PR 38+990 Caída de cabezote margen derecha alcantarilla de 900 mm con alto riesgo de pérdida de banca. Se remitió reporte a la Territorial para que se evalúe la posibilidad de ser atendido este sitio con contrato 991-2021, dada la complejidad de los trabajos a ejecutar dada la cercanía de las aguas del río Orteguaza. Esta situación se reporta en informe radicado con número 2025E-VUVRAZ-0126247 del 6 de noviembre de 2025.

- PR 49+890: Desestabilización talud inferior por acción de afluente cercano lo que ocasionó daños en disipador y cuneta. Sitio en observación.

- PR 53+000 Talud superior derecho inestable con gran contenido de humedad. Allí fluyen sobre la vía agua, arcilla y rocas grandes causando daños en la superficie de rodadura. Requiere descargue de material del talud superior. En espera que contrato N°991-2021 intervenga este sitio.

- PR 59+380 Paso por carril izquierdo por desestabilización de talud inferior. En el presente mes se evidenció un aumento significativo en el hundimiento del carril derecho Sitio en observación, señalizado sin intervenir.

- PR 69+0100 paso a un carril por pérdida de material bajo la placa de acceso norte puente la Granada. Sitio señalizado y el contrato N° 991 de 2021 inicia su intervención mediante la construcción de un muro de protección de la placa de acceso, pero las obras fueron suspendidas. En este momento la situación se agrava debido a que la placa de acceso apareció un orificio de unos 50 centímetros de diámetro, lo que nos indica que pueden existir daños mayores en este elemento, lo que pudiera causar el colapso de este elemento y el cierre de la vía en este sitio. Sector señalizado y en observación.

A estos sitios se les adelanta permanente monitoreo para detectar avances que pudieran afectar la transitabilidad.

En el presente periodo y mediante contrato No.1852 de 2025 se adelanta la demarcación de la vía 6503 Florencia-Puerto Rico entre el PR 0+000 y el PR 9+000 y del PR 9+000 al PR 13+990 línea del centro. Con esto se mejora sustancialmente la seguridad vial de estos sectores que presentan una tasa alta de circulación vehicular.

**3.** Diseñar obras y adelantar acciones en relación con el entorno de la vía, encaminadas a su ornato y a la preservación del medio ambiente y a la contaminación visual.

Debido al crecimiento inadecuado de árboles en la zona de retiro obligatorio de la vía y que ofrecen riesgo a usuarios de la vía especialmente a buses y camiones, se adelanta poda de árboles en los siguientes sitios:

**Vía 2003A: Orrapihuasi – Florencia, Sector: Depresión El Vergel – Florencia**

Se programó y se realizó con la microempresa actividades de apoyo a la preservación del medio ambiente en:

**Poda, Corte y Retiro de Arboles:**

- semana (06/04/2026 – 12/04/2026)
  - PR 62+0330
  - PR 56+0330
  - PR 74+0900

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 67+0780
  - PR 69+0680
  - PR 72+0100
  - PR 75+0580
  - PR 74+0210 – PR 82+0600
  - PR 65+0430
  - PR 69+0200 – PR 69+0400
  - PR 69+0010 – PR 69+0200

- semana (20/04/2026 – 26/04/2026)
  - PR 59+0820
  - PR 72+0250
  - PR 68+0980 – PR 69+0060
  - PR 75+0050 – PR 75+0200
  - PR 69+0400
  - PR 83+0240
  - PR 78+0980

- PR 78+0800
- PR 83+0020
- PR 67+0400

- semana (27/04/2026 – 03/05/2026)
  - PR 83+0100

**Vía 6503: Florencia – Puerto Rico:**

✓ Se programó y se realizó con la microempresa actividades de apoyo a la preservación del medio ambiente en:

***Poda, Corte y Retiro de Arboles:***

- semana (06/04/2026 – 12/04/2026)
  - PR 44+0380 – PR 44+0400
  - PR 10+0900 – PR 11+0200

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 23+0900 – PR 23+0905

- semana (20/04/2026 – 26/04/2026)
  - PR 09+0000 – PR 10+0500
  - PR 13+0780
  - PR 12+0190 - PR 12+0730
  - PR 00+0000 - PR 02+0300

- semana (06/04/2026 – 12/04/2026)
  - PR 73+0400 – PR 74+0200

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 67+0740

- semana (20/04/2026 – 26/04/2026)
  - PR 88+0000 – PR 89+0000

Para preservar el entorno de la zona de retiro se adelantaron las siguientes labores de recolección de basuras:

**Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia Recolección de basuras y/o escombros:**

- semana (06/04/2026 – 12/04/2026)
  - PR 41+0700 – PR 56+0000

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 82+0240 – PR 83+0400

**Vía 6503 Florencia – Puerto Rico: Recolección de basuras y/o escombros:**

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 12+0850 – PR 13+0680
  - PR 16+0720 – PR 46+0960

- semana (27/04/2026 – 03/05/2026)
  - PR 47+0000 – PR 49+0300

**4.** Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de mantenimiento rutinario de las carreteras que se le asignen y ejercer su supervisión.

Todos los lunes y a primera hora del día se adelanta con cada uno de los coordinadores de trabajo de las Cooperativas de Trabajo Asociado, reunión semanal en la que se programan y priorizan las actividades de la semana y se evalúan las actividades ejecutadas en la semana anterior.

Los primeros lunes de cada mes se citan los representantes legales de los tres contratistas de mantenimiento rutinario con el fin de coordinar actividades técnicas, administrativas, ambientales y de seguridad en el trabajo.

Se continúan priorizando las actividades de bacheo y parcheo, limpieza de obras de arte, corte de ramas de árboles, limpieza de cunetas y rocería, sin descuidar la ejecución de los restantes indicadores, para el cumplimiento de los mismos.

**5.** Actualizar los costos de mantenimiento vial (Análisis de Precios Unitarios - APU) y suministrar la información requerida para los diferentes sistemas de administración de carreteras que utiliza el INVIAS.

En comunicación con número de Radicado: 2026I-VBOG-012379 de Fecha: 2026-03-05 08:55:10, se cita a reunión virtual de capacitación para la recolección de información de costos de insumos para el primer semestre de 2026, La cual se llevó a cabo el 18 de marzo de manera virtual donde se fijaron directrices para la recolección de información de costos de insumos para el primer semestre de 2026, para la Provincia de Caquetá.

El plazo para adelantar esta actividad es el 15 de mayo de 2026.

**6.** Mantener actualizado el sistema de referenciación vial, con base en la información que le suministre el INVIAS y reponer los postes de referencia que hagan falta en las vías a su cargo y realizar visitas técnicas de auscultación para el diagnóstico del estado general de las obras ejecutadas mediante contratos y que tienen pólizas de estabilidad vigente, según relación de contratos y programación que les será entregada por INVIAS.

Con recursos de insumos se adquieren materiales para la construcción, pintura e instalación de los postes de referencia en concreto que presentan deterioro o pérdida.

**7.** Inspeccionar los puentes de manera rutinaria, dirigir y verificar su mantenimiento rutinario y periódico y presentación del informe correspondiente con recomendaciones de inspecciones especiales.

Diariamente se reportan los avances en la construcción del puente Delicias localizado en el PR38+300 de la vía 6503 Florencia -Puerto Rico, trabajos ejecutados mediante contrato 991-2021. Las obras en este sito presentan demoras en su ejecución y el paso se habilita en corredores con paso para automóviles y motocicletas construido sobre tubería en concreto reforzado y por la batea para vehículos pesados. En el preste periodo se continúa trabajando en la construcción de los accesos. La placa del puente ya fue fundida.

En los reportes diarios se informa la situación que presenta el puente La Granada localizado en el PR 69+005 de la vía Florencia -Puerto Rico. En esta estructura la placa del acceso norte en épocas pasadas el terraplén de acceso sufrió un proceso de socavación que fue controlado con obras de encauzamiento, pero no se intervino la socavación que presentó la placa de acceso. En este sitio el contrato 991-2021 inició obras de estabilización de esta socavación, pero no se continuaron y la última semana de junio de 2025 apareció en el centro de la placa de acceso un orificio irregular de unos 50 centímetros de diámetro, de lo cual se desconoce la causa, pero si nos lleva a pensar que, de no atenderse de manera inmediata, se pudiera agravar la situación allí surgida y llegar hasta el cierre total del paso vehicular por el puente.

Esta situación se reporta a la Territorial en comunicación con radicado 2025E-VUVRAZ-068009 del 24 de junio de 2025, para que se retomen los trabajos ya iniciados.

Luego de revisiones adelantadas a los puentes de las vías a cargo, mediante comunicación con número de radicado 2026E-VUVRAZ-039623 del 2026-04-22 se remite informe de seguimiento a puentes que presentan condición crítica.

Los puentes reportados que presentan esta condición en la vía 6503 Florencia – Puerto Rico, son:

1.- Puente Las Margaritas PR 21+0305
2.- Puente El Borugo PR 44+0510
3.- Puente La Niña PR 51+0972
4.- Puente El Nemal PR 75+0030
5. -Puente Granada PR 69+0005

Luego de intervenciones de mejoramiento y rehabilitación de la vía adelantada mediante contratos ejecutados por el INVIAS, se reemplazaron puentes que presentaban condiciones desfavorables y que requería pronta intervención. Luego de construidos los nuevos puentes, las estructuras que fueron reemplazadas y que se encuentran en desuso no fueron demolidas y se requiere programar acciones para su demolición, para evitar daños ambientales a bienes construcciones en el área de influencia y a los usuarios de la vía.

Esta situación se reporta en comunicación con radicado o 2026E-VUVRAZ-027995 del 24 de marzo de 2026 y lo puentes en desuso son los siguientes:

1.- Puente Orteguaza PR 7+0927
2.- Puente Cristalina PR 8+0574
3.- Puente San Pedro PR 18+0978
4.- Puente Las Margaritas PR 21+0305
5.- Puente El Neme PR 23+0343
6.- Puente Líbano PR 41+0886
7.- Puente La Esperanza PR 50+0828
8.- Puente Peneya PR 55+0273
9.- Puente Quebradón PR 56+0729
10.- Puente El Nemal PR 75+0030
11.- Puente El Sábalo PR 84+0881

El mantenimiento rutinario de puentes en el presente periodo, se adelanta de la siguiente manera:

- Puente San Pedro PR 18+0559 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico 7 de abril -2026
- Puente Borugo PR 44+0510 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico 17 de abril -2026
- Puente Merceditas pontón PR 10+0743 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico 27 de abril -2026
- Puente Quebrada El Zanjón PR 66+0660 2003A 28 al 30 de abril de 2026

- Puente San Vicente PR 10+0071 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico 29 y 30 de abril de 2026

**8.** Capacitar cada mes a los trabajadores encargados del mantenimiento rutinario, en los temas relacionados con el mantenimiento rutinario de carreteras, puentes, aspectos administrativos y de economía solidaria.

Dando cumplimiento a las actividades referentes a aspectos administrativos de los contratos del Servicio de Mantenimiento Rutinario se programa capacitación en Costo-Kilómetro u en ingresos y retenciones de las Actas Mensuales del Servicio de Mantenimiento Rutinario donde se indican todos los aspectos involucrados, incluyendo los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales, parafiscales y los beneficios que se adquieren con dichos pagos

Se llevó a cabo conforme a la programación, en el Auditorio Chiribiquete del centro Recreacional la Manigua de Comfaca el día jueves 30 de abril de 2026 de 8:00 am a 11:00 am.

**9.** Participar en las reuniones de coordinación con la Dirección Territorial, evaluaciones de gestión y eventos de transferencia de tecnología que el INVIAS programe para los ingenieros de la Administración Vial en diferentes sitios del País.

En el marco de las actividades y gestiones a desarrollar en la vigencia 2026, se adelanta reunión de seguimiento de Actividades de las Administraciones Viales de Caquetá la cual se adelanta el jueves de 9 de abril de 2026 a las 2.00 a.m., en la Dirección Territorial Caquetá.

El viernes 17 de abril de 2026 reunión con el Ing. Yeison Torres con el fin de aclarar lo relacionado con parámetros para la revisión de Actas de Ajuste

De la reunión se levanta la respectiva Acta de Reunión.

**10.** Evaluar con criterio de transitabilidad (visual) el estado de la red vial a su cargo con la metodología suministrada por el INVIAS.

Se inicia la recolección de información para evaluar el estado de las vías con criterio de transitabilidad, para que incluir en el informe trimestral enero – marzo de 2026.

**Actividades de información y control:**

**11.** Apoyar la gestión de la Territorial en los contratos que ejecute el INVÍAS en sectores de carreteras a su cargo.

Se ha estado pendiente de las actividades que se ejecutan en la vía 2003A Depresión el Vergel-Florencia con el contrato N°1816-2020 cuyo objeto es Ejecución de obras de estabilización, mantenimiento, rehabilitación, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Altamira-Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones". Módulo 3 y contrato N° 991-2021 cuyo objeto es "Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Neiva - San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías Para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" - Modulo 1".

**12.** Establecer las necesidades de las vías y puentes en materia de señalización vertical y horizontal, llevar un inventario de necesidades de señalización

Se está actualizando el inventario de la las necesidades de la señalización horizontal en la vía 2003A Depresión el Vergel-Florencia. Efectuada esta visita se presenta a la Territorial Caquetá. Mediante comunicación radicada con el número 2026E-VUVRAZ-024078 del 13 de marzo de 2026, con el fin de que e ponga en conocimiento de Planta Central de INVIAS de manera que se asigne los recursos necesarios para adelantar la recuperación de esta señalización.

Existe mucha preocupación por el mal estado de la demarcación de esta vía especialmente porque es la única vía de entrada y salida del departamento de Caquetá con servicio las 24 horas del día, y las quejas de los usuarios y habitantes del sector que a diario recibimos especialmente en el momento de nuestros recorridos que allí adelantamos.

**13.** Actualizar la información existente de accidentalidad y cuando se requiera realizar estudios y presentar recomendaciones técnicas encaminadas al mejoramiento de la seguridad vial.

Se recolecta la información de los accidentes reportados en el presente periodo en las vías a cargo así:

- 5 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 66+0150 Choque
- 10 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 7+0820 Choque
- 10 de abril de 2026 Vía 2003ª Depresión El Vergel-Florencia PR 82+0385 Choque
- 11 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 44+0380 Choque
- 13 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 78+0600 Choque

- 15 de abril de 2026 Vía 2003ª Depresión El Vergel-Florencia PR 81+0150 Choque
- 20 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 71+0510 Choque
- 21 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 49+0100 Caída de ocupante
- 24 de abril de 2026 Vía 2003ª Depresión El Vergel-Florencia PR 65+0100 Incendio
- 26 de abril de 2026 Vía 6503 Florencia -Puerto Rico PR 38+0760 Incendio
- 26 de abril de 2026 Vía 2003ª Depresión El Vergel-Florencia PR 72+0180 Choque
- 27 de abril de 2026 Vía 2003ª Depresión El Vergel-Florencia PR 70+0600 Choque

**14.** Proporcionar datos para el cálculo del patrimonio de las vías objeto del contrato.

Aún el INVIAS no establece directrices para adelantar esta labor.

**15.** Velar por el cumplimiento de la reglamentación referente al buen uso y defensa de las vías y gestionar acciones que brinden servicios a los usuarios de las carreteras en coordinación con las Direcciones Territoriales y las autoridades locales competentes.

En los recorridos realizados a las vías a cargo se verifica el cumplimiento de la reglamentación vigente referente al buen uso y defensa de las vías para ser reportadas a la Territorial las que así lo ameriten con el fin de que se instauren las respectivas querellas policivas.

Se radicaron documentos para que la Territorial instaure ante las autoridades correspondientes las siguientes querellas policivas por el mal uso de la zona de retiro obligatorio de la vía en el siguiente sitio:

- PR 29+0360, margen izquierda de la vía 6503 2003A Depresión el Vergel-Florencia -Puerto Rico se presenta una situación que viene generando preocupación por sus efectos ambientales y sanitarios, se ha identificado la descarga de aguas residuales domésticas desde el establecimiento comercial Will Coffee hacia una alcantarilla ubicada en el PR 2940 a 100 m del punto de origen a través de una tubería de 4 in conectada de manera inadecuada al sistema de drenajes de la vida Esta situación ha afectado al entorno principalmente por los malos olores que se perciben en la zona y ha complicado las labores de personaje encargados del mantenimiento quienes deben trabajar en condiciones poco seguras por la exposición a este tipo de vertimientos

  Reporte mediante radicado 2026E-VUVRAZ-039480 del 22 de abril de 2026.

**16.** Supervisar los conteos manuales de tránsito y verificar la toma de información en campo.

Desde el viernes 28 de febrero de 2025 se iniciaron los conteos de vehículos utilizando cámaras que transmiten directamente la información que recogen a un servidor instalado para el efecto.

Las estaciones fueron instaladas en los siguientes sitios:

PR 01+0790, PR 11+0500, PR 26+0535, PR 44+0470, PR 61+0040 y PR 63+0695 de la vía 6503 vía Florencia - Puerto Rico

Según nos informan lo profesionales que se encontraban instalando estos dispositivos, se trabaja en la vía 6503, desde el viernes 28 de febrero de 2025 hasta el viernes 7 de marzo de 2025.

En la vía 2003A, se iniciaron los conteos de vehículos el miércoles 5 de marzo hasta el 11 marzo de 2025. La estación fue instalada en: PR 82+0400

Los técnicos manifestaron que no podían instalar más estaciones por problemas de comunicaciones.

Queda pendiente que la Unidad Ejecutora correspondiente del INVIAS, consolide y publique la información recolectada en los trabajos de campo, adelantadas.

Dentro de los documentos técnicos contenidos en la página web del INVIAS y en lo referente a Volúmenes de Tránsito se indica lo siguiente:

***Nota:*** *el Instituto Nacional de Vías - Invías se permite informar a la comunidad en general que próximamente se estará publicado el TPDA para 35 estaciones de conteo fiias con las que cuenta el provecto Vías Inteligentes VIITS. con información capturada en tiempo real las 24 horas del día los 365 días del año, así mismo se publicará información de volúmenes capturados durante 36 horas continuas en 625 estaciones que han sido tomados a partir de dispositivos móviles del proyecto VIITS.*

**17.** El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información del estado de la vía a cargo. Este levantamiento de información deberá realizarse mediante el uso de nube de puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm con al menos diez millones (10’000.000) de puntos. Para el caso de puentes, viaductos, pontones y alcantarillas tipo cajón (*Box Coulvert*), dichas estructuras deberán ser levantadas en su totalidad, es decir, infraestructura y superestructura, con el fin de que en su procesamiento se logre generar un modelo que refleje el estado de la estructura.

En MEMORANDO CIRCULAR con N° Radicado: 2025I-VBOG-075098 de fecha: 2025-09-29 09:24:18, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, indica lo siguiente:

*"…la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales elevó solicitud a la Subdirección de Estructuración de Proyectos y a la Dirección Técnica y de Estructuración, mediante los Memorandos Circulares 2024I-VBOG-056494 del 13/08/2024, 2024I-VBOG-077104 del 15/10/2024, 2024I-VBOG-098798 del 19/12/2024 y 2025IVBOG-006031 del 06/02/2025. Sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta, razón por la cual se entiende que la actividad mencionada no se llevará a cabo, por tanto, los mismos pueden ser utilizados para otras necesidades del contrato, según verificación de cada Dirección Territorial.*

*Es importante indicar, que para la vigencia 2026 solo se cuenta con las vigencias futuras que respaldan los contratos suscritos de administración vial y mantenimiento rutinario, por tanto, se prevé que los saldos de los contratos que han quedado en reserva año a año, serán utilizados en el 2026 para prorrogar el contrato el máximo tiempo posible."*

En estas condiciones se ha procedido a elaborar y remitir al Supervisor del contrato de AMV, la respectiva Acta de Modificación de Costos N°01 del contrato No. 1876 DE 2024 cuyo Objeto del Contrato: *"Administración Vial de las carreteras Nacionales a cargo de la Dirección Territorial Caquetá, Grupo AMV 1 Lote 3*". Esta Acta de Modificación no fue aprobada.

**18.** El Contratista llevará a cabo un levantamiento de información de los sitios donde se presenten emergencias (en la totalidad del área de influencia de estas) que afecten la continuidad del servicio de la vía. Este levantamiento de información deberá realizarse mediante el uso de nube de puntos georreferenciada con una precisión de 10-15 cm con al menos diez millones (10'000.000) de puntos. Para el caso de puentes, viaductos, pontones y alcantarillas tipo cajón (*Box Coulvert*), dichas estructuras deberán ser levantadas en su totalidad, es decir, infraestructura y superestructura, con el fin de que en su procesamiento se logre generar un modelo que refleje el estado de la estructura.

Aún el INVIAS no establece directrices para adelantar esta labor y por lo tanto se procede como lo indicábamos anteriormente.

**Actividades específicas:**

**19.** Llevar a efecto la toma de información de la vía a su cargo con un equipo de GPS, cuya referencia y metodología será indicada oportunamente por el INVIAS.

Aún el INVIAS no establece directrices para adelantar esta labor.

**20.** Realizar estimativos sobre la vida residual de los pavimentos de los sectores a su cargo.

Aún el INVIAS no establece directrices para adelantar esta labor.

**21.** Evaluar con criterio técnico el estado de la red vial semestralmente con la metodología suministrada por el INVIAS.

En memorando Circular 2026I-VBOG-011275 de fecha 2026-03 02 la Subdirección De Gestión Integral De Carreteras Nacionales establece los parámetros del Primer informe estado de la red vial con criterio técnico 2026 por los AMV. La fecha limite para la presentación de este informe es el 15 de mayo de 2026.

Esta Administración vial, ya adelanta los respectivos recorridos a las vías a cargo para obtener la información necesaria para la presentación de este informe.

**22.** Efectuar estudios tendientes a solucionar problemas de inestabilidad en las vías a su cargo, cuando se lo requiera el INVIAS y su costo se encuentre dentro del presupuesto de su propuesta.

Las emergencias ocurridas y que requieren atención diferente a las que se les puede dar con mantenimiento rutinario, son atendidas con los contratos N°1816-2020 cuyo objeto es "*Ejecución de obras de estabilización, mantenimiento, rehabilitación, gestión predial, social y ambiental sostenible de la carretera Altamira-Florencia en los Departamentos de Huila y Caquetá en marco del programa de obra pública "Concluir y Concluir para la Reactivación de las Regiones*". Módulo 3 y contrato N°991-2021 cuyo objeto es *"Mejoramiento y mantenimiento, gestión predial, social y ambiental que conforman este grupo sostenible del corredor Neiva - San Vicente del Caguán - Puerto Rico - Florencia, en los Departamentos de Huila y Caquetá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías Para la Legalidad y la Reactivación Visión 2030" -Modulo 1*".

**23.** Participar activamente en la etapa de transición e implementación del Sistema de Información Vial – HERMES, realizando de manera permanente el cargue, actualización, mantenimiento y demás actividades derivadas de la información del inventario vial, eventos de emergencias, accidentalidad y estado de la superficie (criterio técnico), dispuesta a través del Sistema de Información Vial - HERMES, con usuario y contraseña asignado por la administración del Sistema.

En memorando con radicado INVIAS 2026I-VBOG-001735 del 27 de enero de 2026 emitido por la Subdirección de Planificación de Infraestructura, se nos informa lo siguiente:

*En el marco del proceso de actualización, estandarización y fortalecimiento de los sistemas institucionales para la gestión de información geográfica, nos permitimos informar que* ***a partir de la fecha dejara de estar disponible la aplicación de***

***inventario para administradores viales (llamado anteriormente HERMES**) como medio oficial para el registro, consolidación y reporte de datos asociados a caracterización vial.*
*Esta decisión se adopta con el propósito de optimizar la calidad, trazabilidad y consistencia de la información, en ese sentido:*

- ***Los reportes de accidentalidad** continuarán siendo entregados mediante el formato consolidado en Excel por parte de los grupos responsables.*
- ***La información de sitios críticos y emergencias** seguirá siendo recolectada a través de los formularios oficiales de **Survey123 del Grupo de Gestión del Riesgo**, tal como está actualmente establecido."*

En estas condiciones se están remitiendo los reportes de accidentalidad, a la Territorial Caquetá y a la Subdirección Gestión Integral de Carreteras.

En cuanto a la información de sitios críticos y emergencias se está recolectando a través de la aplicación Survey123 en el sitio establecido para el efecto.

**24.** Ejecutar obras menores preventivas y de mantenimiento rutinario, con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario, aprobadas por la Dirección Territorial, quien suministrará los recursos necesarios y disponibles.

Desde el año 2024, la Territorial Caquetá del INVIAS no ha podido adquirir asfalto natural para ser suministrado a los contratistas del servicio de mantenimiento rutinario, a pesar de haber adelantado cinco convocatorias públicas en SECOP II desde el año 2024. Con el contrato 1816-2020 no se pudo que se suministrara asfalto natural, para adelantar esta actividad en la vía 2003A.

Siendo el asfalto natural un material indispensable para adelantar el plan tapahuecos de la manera debida, con recursos de insumos del contrato de Administración Vial se adquirieron 120 metros cúbicos de este material para ser colocados en parcheos de la vía 2003A Depresión el Vergel-Florencia que presentaba malas condiciones de transitabilidad. Este material se colocó durante los meses de octubre de 2025 a enero de 2026.

Se realizó parcheo en los siguientes sitios:

**Vía 2003A Depresión El Vergel - Florencia:**

- 
- 1 de abril de 2026 PR 63+0600 - PR 69+0500
- 13 de abril de 2026 PR 67+0900 - PR 68+0200
- 14 de abril de 2026 PR 69+0600, PR 79+0780, PR 79+0800, PR 80+0800

**Vía 6503 Florencia-Puerto Rico:**

- 7 de abril de 2026 PR 40+0610 - PR 42+0830

- 15 de abril de 2026 PR 37+0620 - PR 37+0750
- 16 de abril de 2026 PR 42+0110 - PR 42+0200
- 20 de abril de 2026 PR 38+0700 - PR 42+0000
- 28 de abril de 2026 PR 07+0000

**25.** Recolección, digitación y reporte de la información relacionada con el atropellamiento de fauna ocurrida en los tramos de carreteras, así como la realización de estudios preliminares y presentación de recomendaciones técnicas encaminadas al establecimiento de pasos de fauna, de acuerdo con la metodología planteada por el INVIAS.

En el presente periodo en las vías a cargo no se reportaron eventos de atropellamiento de fauna.

**26.** Cumplir con las actividades propuestas en la política de embellecimiento y ornato de las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías.

Las cooperativas de Trabajo Asociado contratistas de Mantenimiento Rutinario a lo largo de todos los corredores viales adelantaron labores de corte de ramas de árboles que pudieran afectar de alguna manera la circulación vehicular y la seguridad de los usuarios de las vías.

Siendo importante la labor de jardinería se adelantó esta labor en los siguientes sitios:

**Vía 2003A Depresión El Vergel-Florencia Jardinería, Mantenimiento, Mejoramiento de Jardín, Empradización de Talud y Mantenimiento de Vivero:**

- semana (27/04/2026 – 03/05/2026)
  - PR 69+0900
  - PR 83+0350

**Vía 6503 Florencia - Puerto Rico: Jardinería, Mantenimiento y Mejoramiento de Arboles Sembrados:**

- semana (13/04/2026 – 19/04/2026)
  - PR 00+0000
- semana (06/04/2026 – 12/04/2026)
  - PR 52+0040

- semana (27/04/2026 – 03/05/2026)

- PR 52+0040

**27.** Prestar apoyo al programa de gestión de infraestructura que adelante el INVIAS

Se apoya a la Territorial el día 7 de abril de 2026 para visitar sitios priorizados por la Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV en el paso de la vía Nacional por el área urbana del Municipio de el Paujil para lo cual se adelantó recorrido a pie desde el PR 47+160 antes del puente Roto, hasta el PR51+120 adelante del puente La Esperanza.

En horas de la tarde reunión en la sede de la Alcaldía de El Paujil hasta las 5:30 p.m. De esta Reunión se elaboró la respectiva acta.

También en este día se atendió solicitud de la Territorial Caquetá del INVIAS, para atender PQR en la cual se solicitaba información acerca de presunta afectación de predio rural por franja de retiro obligatorio de vía terciaria a cargo del INVIAS Paujil - La Sonora en la vereda La Cristalina La Sonora y establecida en la Ley 1228 de 2008.

De lo encontrado se elaboró y radicó ante el INVIAS, el respectivo informe.

Se atiende solicitud de apoyo de la Territorial Caquetá del INVIAS del 14 de abril de 2026 relacionada con lo requerido en el memorando N° Rad: 2026I-VBOG-020529 del 026-03-31. Relacionado con predios del INVIAS y se hace llegar la información que se recolecta, que incluye el respectivo registro fotográfico.

Se atiende solicitud contenida en la comunicación del INVIAS con radicado 2026S-VCAQ-018790 Fecha: 2026-03-30 10:43:58, enviada a esta Administración vial para atender requerimiento presentado por la Dirección Regional del SENA en Caquetá, mediante la cual se manifiesta una preocupación por el riesgo en el acceso a la Granja Amazónica del Caquetá (GRAMACA), ubicada en la vereda Capitolio, kilómetro 5 de la vía Florencia – Montañita.

Luego de la vista respectiva se elabora y remite a la Territorial Caquetá del INVIAS el correspondiente informe.

### 5.6. Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría.

El 30 de octubre de 2025 se imparte capacitación el aplicativo SURVEY 123 para el cargue de información de emergencias y sitios críticos.

Mediante comunicación con Radicado: 2025I-VBOG-089263 de fecha: 2025-11-07 15:28:55, que nos fue compartid el 11 de noviembre de 2025 l subdirección de Gestión del riesgo de INVIAS remite actualización de información formularios de sitios críticos y emergencias y los usuarios y contraseñas del aplicativo SURVEY 123 para cargar las emergencias que se presenten y los sitios críticos existentes en la red vial a cargo

En el mes de diciembre se inició el cargue en esta plataforma, de los sitios críticos que se reportan en las vías a cargo y que se indican en el presente informe, información que se actualiza mensualmente.

## 6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04-may-26 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026

**PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9

**CONTRATO CONSULTORÍA No.** 1876 DE 2024

**CONSULTORÍA:** INGESCOR S.A.S.

**CONTRATO DE OBRA No.** N.A

**CONTRATISTA:** N.A

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DIAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| VEHICULO DE PLACA URR 896 | CAMIONETA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA, MODELO 2015. CILINDRAJE 2494 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| VEHICULO DE PLACA GXK 435 | CAMPERO RENAULT – DUSTER, MODELO 2020, CILINDRAGE 1998 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |

**CONVENCIONES:** ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma

**INGESCOR S.A.S.**
**LUIS FAJARDO**
M.P. 25202-04765 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA

# PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| | |
|---|---|
| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 04-may-26 (Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1876 DE 2024

**INTERVENTOR:** INGESCOR S.A.S.

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026

**PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No.:** N.A

**CONTRATISTA:** N/A

**NOMBRE ARL:** ARL SURA

**NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFACA

## VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Días del Mes junio de 2025 (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) | % Dedicación en el mes | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | LUIS GUILLERMO FAJARDO OLIVEROS | 17.629.384 | Ing residente | $ 7.416.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 7.416.000 | $ 619.500 | V | SANITAS | 9504038145 | $ 356.000 | PENSIONADO | 9504038145 | $ - | $ 356.000 | | | |
| 2 | FERNANDO GUSTAVO MARTINEZ BRAVO | 10.541.581 | Ing auxiliar I | $ 4.720.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 4.720.000 | $ 389.800 | V | NUEVA EPS | 9504038145 | $ 224.000 | PENSIONADO | 9504038145 | $ - | $ 224.000 | | | |
| 3 | DARWIN DARIO DELGADO BERRIO | 1.067.968.874 | Ing auxiliar II | $ 3.260.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 3.260.000 | $ 278.400 | V | NUEVA EPS | 9504038145 | $ 160.000 | PORVENIR | 9504038145 | $ 640.000 | $ 160.000 | | | |
| 4 | NICOL GABRIELA CANO VELA | 1.119.217.618 | Inspector SISO | $ 2.416.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 2.416.000 | $ 178.600 | V | ASMET SALUD EPS SAS | 9504038145 | $ 102.600 | PROTECCIÓN | 9504038145 | $ 410.400 | $ 102.600 | | | |
| 5 | OSCAR DARIO SALGADO HURTADO | 10.932.804 | Conductor I | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 1.750.905 | $ 76.200 | IV | SALUD TOTAL | 9504038145 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9504038145 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| 6 | MILLO NELSON TOVAR PLAZA | 17.633.067 | Conductor II | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 1.750.905 | $ 9.200 | I | NUEVA EPS | 9504038145 | $ 70.100 | PENSIONADO | 9504038145 | $ - | $ 70.100 | | | |
| 7 | MARLENY STERLING HURTATIS | 1.015.997.764 | Auxiliar Administrativo ó Secretaria | $ 1.750.905 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | 100 | INGESCOR LTDA | $ 1.750.905 | $ 9.200 | I | NUEVA EPS | 9504038145 | $ 70.100 | COLPENSIONES | 9504038145 | $ 280.200 | $ 70.100 | | | |
| **TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES** | | | | **$ 23.064.715** | | | | | | | | | | | | | | | | |

El Interventor adjunta la certificación de fecha **May/2026** a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

**NOTAS:**

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoría diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Interventor o por uno de los integrantes del Interventor en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de interventoría es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoría.
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la interventoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
**INGESCOR S.A.S. NIT: 812002469-5**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Firma
**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA**
Matrícula profesional No.: 19202-426785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

# INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: **04-may-26** (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION GSTION INTEGRAL DE CARRETERAS

**DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAQUETA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 1876 DE 2024

**CONSULTOR:** INGESCOR S.A.S.

**MES INFORME MENSUAL:** ABRIL DE 2026

**PROYECTO:** ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3

**CONTRATO DE OBRA No:** N.A

**CONTRATISTA:** N.A

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 525724 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.405.199.600 | |
| 2025 | 158425 | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.589.794.304 | |
| 2026 | | C-2401-0600-103-51102D-2401054-02 | 20 | Propios | Principal | $ 1.055.119.450 | |
| **TOTAL** | | | | | | **$ 4.050.113.354** | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ 4.050.113.354

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 525724 de 11/06/2024 | **$ 1.405.199.600** | **$ 4.050.113.354** | | |
| 1 | Del 16 al 31 de Julio de 2024 | $ 35.519.900 | $ 6.748.781 | $ 42.268.681 | | | | | $ 1.362.930.919 | $ 4.007.844.673 | 10091 - 30/08/2024 | |
| 2 | Del 01 al 31 de Agosto de 2024 | $ 70.171.000 | $ 13.332.490 | $ 83.503.490 | | | | | $ 1.279.427.429 | $ 3.924.341.183 | 11257 - 17/09/2024 | |
| 3 | Del 01 al 30 de Septiembre 2024 | $ 71.611.663 | $ 13.606.216 | $ 85.217.879 | | | | | $ 1.194.209.550 | $ 3.839.123.304 | 13352 - 21/10/2024 | |
| 4 | Del 01 al 31 de Octubre de 2024 | $ 67.015.604 | $ 12.732.965 | $ 79.748.569 | | | | | $ 1.114.460.981 | $ 3.759.374.735 | 16378 - 22/11/2024 | |
| 5 | Del 01 al 30 de Noviembre 2024 | $ 69.438.680 | $ 13.193.349 | $ 82.632.029 | | | | | $ 1.031.828.952 | $ 3.676.742.706 | 18661 - 14/12/2024 | |
| 6 | Del 01 al 31 de Diciembre 2024 | $ 71.012.580 | $ 13.492.390 | $ 84.504.970 | | | | | $ 947.323.982 | $ 3.592.237.736 | 18689 - 14/12/2024 | |
| 7 | Del 01 al 31 de Enero de 2025 | $ 73.480.280 | $ 13.961.253 | $ 87.441.533 | | | | | $ 859.882.449 | $ 3.504.796.203 | 484 - 21/02/2025 | |
| 8 | Del 01 al 28 de Febrero de 2025 | $ 73.864.630 | $ 14.034.280 | $ 87.898.910 | | | | | $ 771.983.539 | $ 3.416.897.293 | 1442 - 21/03/2025 | |
| 9 | Del 01 al 31 de Marzo de 2025 | $ 73.964.100 | $ 14.053.179 | $ 88.017.279 | | | | | $ 683.966.260 | $ 3.328.880.014 | 3327 - 07/05/2025 | |
| 10 | Del 01 al 30 de Abril de 2025 | $ 75.196.980 | $ 14.287.426 | $ 89.484.406 | | | | | $ 594.481.854 | $ 3.239.395.608 | 4077 - 20/05/2025 | |
| 11 | Del 01 al 31 de Mayo de 2025 | $ 73.977.680 | $ 14.055.759 | $ 88.033.439 | | | | | $ 506.448.415 | $ 3.151.362.169 | 6227 - 01/07/2025 | |
| 12 | Del 01 al 30 de Junio de 2025 | $ 73.820.180 | $ 14.025.834 | $ 87.846.014 | | | | | $ 418.602.401 | $ 3.063.516.155 | 9949 - 11/09/2025 | |
| 13 | Del 01 al 31 de Julio de 2025 | $ 73.737.880 | $ 14.010.197 | $ 87.748.077 | | | | | $ 330.854.324 | $ 2.975.768.078 | 9999 - 11/09/2025 | |
| 14 | Del 01 al 31 de Agosto de 2025 | $ 74.597.990 | $ 14.173.618 | $ 88.771.608 | | | | | $ 242.082.716 | $ 2.886.996.470 | 11235 - 06/10/2025 | |
| 15 | Del 01 al 30 de Septiembre de 2025 | $ 99.057.499 | $ 18.820.925 | $ 117.878.424 | | | | | $ 124.204.292 | $ 2.769.118.046 | 11651 - 15/10/2025 | |
| | | | | | | | | 158425 del 13/03/2025 | **$ 1.589.794.304** | | | |
| 16 | Del 01 al 31 de octubre de 2025 | $ 105.947.469 | $ 20.130.019 | $ 126.077.488 | | | | | $ 1.587.921.108 | $ 2.643.040.558 | 14148 - 28/11/2025 | |
| 17 | Del 01 al 30 de noviembre de 2025 | $ 75.684.637 | $ 14.380.081 | $ 90.064.718 | | | | | $ 1.497.856.390 | $ 2.552.975.840 | 1268 - 19/12/2025 | |
| 18 | Del 01 al 31 de diciembre de 2025 | $ 73.579.427 | $ 13.980.091 | $ 87.559.518 | | | | | $ 1.410.296.872 | $ 2.465.416.322 | 1234 - 19/12/2025 | |
| 19 | Del 01 al 31 de enero de 2026 | $ 79.121.133 | $ 15.033.015 | $ 94.154.148 | | | | | $ 1.316.142.724 | $ 2.371.262.174 | INVIAS-CP-R26-1674 - 16/03/2026 | |
| 20 | Del 01 al 28 de febrero de 2026 | $ 78.161.456 | $ 14.850.677 | $ 93.012.133 | | | | | $ 1.223.130.591 | $ 2.278.250.041 | INVIAS-CP-R26-2689 - 8/04/2026 | |
| 21 | Del 01 al 31 de marzo de 2026 | $ 78.543.407 | $ 14.923.247 | $ 93.466.654 | | | | | $ 1.129.663.937 | $ 2.184.783.387 | | |
| 22 | Del 01 al 30 de abril de 2026 | $ 78.882.622 | $ 14.987.698 | $ 93.870.320 | | | | | $ 1.035.793.617 | $ 2.090.913.067 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTALES** | | **$ 1.646.386.797** | **$ 312.813.490** | **$ 1.959.200.287** | | | | | **$ 1.035.793.617** | **$ 2.090.913.067** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 1.231.070.328 | $ 233.903.361 | $ 1.464.973.689 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 438.184.327 | $ 83.255.022 | $ 521.439.349 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO (C ) | $ 2.318.398 | $ 440.496 | $ 2.758.894 |
| DESCEUNT PARAFISCALES | -$ 25.186.256 | -$ 4.785.389 | -$ 29.971.645 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.646.386.797** | **$ 312.813.490** | **$ 1.959.200.287** |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
**INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Firma
**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA
Matrícula profesional No.: 19202-426785 CAU

Original: Informe mensual d Administración del Mantenimiento Vial grupo 2
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04-may-26 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE OBRA No:** N/A **CONTRATISTA:** N/A

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** **ABRIL DE 2026** **PROYECTO:** **ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL CAQUETA, GRUPO AMV 1 LOTE 3**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No:** **1876 DE 2024** **CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 22 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 21 | 20 | 17 | 18 | 23 | 21 | 22 | 20 | 22 | 19 | 19 | 21 | 23 | | | | | | **527** |
| Lluvias moderadas | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | | | | | | **84** |
| Lluvias intensas | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | | | | | | **13** |
| **Total horas** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
**INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Firma
**KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**
**SUPERVISOR CONTRATO DE CONSULTORIA**
Matrícula profesional No.: 19202-426785 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 04-may-26 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** **SUBDIRECCION GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS** **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** **CAQUETÁ**

**CONTRATO DE CONSULTORÍA No.:** **1876 DE 2024** **CONSULTOR:** **INGESCOR S.A.S.**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAQUETA GRUPO AMV 1 LOTE 9**

**FECHA DE INICIO:** **16/07/2024**

**PLAZO INICIAL:** **31/07/2026**

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **31/07/2026**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR ACUMULADO:** **$ 4.050.113.354,00**
(Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA:** **KAREN DANIELA GALLEGO SANCHEZ**

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cumplimiento** | | **405,011,335.40** | **29** | **5** | **2024** | **31** | **1** | **2027** |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | | | | | |
| **Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones** | | **810,022,670.80** | **29** | **5** | **2024** | **31** | **7** | **2029** |
| **Calidad del servicio** | | **1,215,034,006.20** | **31** | **7** | **2026** | **31** | **1** | **2029** |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** **18-44-101098253**

**Certificado de modificación o anexo No.:**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE CONSULTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 04-may-26 |
| | (Día / Mes / Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | VIGENCIA Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | | | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | | | | |
| Calidad del servicio | | | | |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.:** .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** .....

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** .....

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

**INGESCOR S.A.S. NIT. 812002469-5**
**JUAN CARLOS RIOS URUETA**
Representante Legal

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 8. Anexos

### 8.1. Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo.

- **COP 1876-2024 -OFC-428 –** "INVITACIÓN CAPACITACIÓN EN COSTO KILOMETRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y RETENCIONES PRACTICADAS POR EL INVIAS" **– Cooperativa De Trabajo Asociado La Paz. –** Del 23 abril de 2026.

- **COP 1876-2024 -OFC-429 -** "INVITACIÓN CAPACITACIÓN EN COSTO KILOMETRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y RETENCIONES PRACTICADAS POR EL INVIAS" **- Cooperativa De Trabajo Asociado La Amistad. -** Del 23 abril de 2026.

- **COP 1876-2024 -OFC-430 -** "CAPACITACIÓN EN COSTO KILOMETRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y RETENCIONES PRACTICADAS POR EL INVIAS" **- Cooperativa De Trabajo Asociado La Central. -** Del 23 abril de 2026.

### 8.2. Registro fotográfico y video del avance de las obras

**BACHEOS Y PARCHEOS - CERO HUECOS EN LAS VÍAS A CARGO DE LA AMV G1**

**VÍA 2003A**
**COOPERATIVA LA PAZ**









Vía 2003A, Depresión el vergel - Florencia – Parcheo con Asfaltita Natural

# VÍA 6503
# COOPERATIVA LA AMISTAD



























Vía 6503, Florencia - Paujil – Bacheo con escombros










Vía 6503, Florencia - Paujil – Cambio de Calcomanía de señales verticales

# RECORRIDOS VIALES AMV G1





Vía 6503 – Florencia – Puerto Rico – Acompañamiento a Agencia Nacional de Seguridad Vial







Vía 2003A – Depresión el Vergel - Florencia – Recorrido vial e inspección de señalización en el sector de los túneles para dar respuesta al Informe Especial de Policía en Seguridad Vial No. 03












Vía 6503 – Florencia – Puerto Rico – Inspección Puentes con afectaciones








Vía 6503 – Florencia – Puerto Rico – Se toman datos de afectación por descarga de aguas residuales domésticas hacia una alcantarilla ubicada en el PR29+0240 – Se realiza su respectivo Informe.







Vía 2003A – Depresión el Vergel - Florencia – Toma de datos de campo accidentes de tránsito.







Vía 6503 – Florencia – Puerto Rico – Toma de datos de campo accidentes de tránsito.













Vía 6503 – Florencia – Puerto Rico – Recorrido vial, actualización del inventario de Pontones, e inspección trabajos de las Cooperativas de trabajo asociado la Amistad y Central.




CAPACITACIÓN EN COSTO KILOMETRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y RETENCIONES PRACTICADAS POR EL INVIAS

## 8.3. Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas

### ORNATO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE






Vía 2003A, Depresión el vergel - Florencia – Recolección de basura




Vía 6503, Florencia - Paujil – recolección de basuras







Vía 6503, Paujil – Puerto Rico – Jardinería Mantenimiento de vivero








Vía 6503, Paujil – Puerto Rico – Jardinería y mantenimiento de vivero

## 8.4. Copia de la bitácora del mes




01 Abril 2026

Salida para la vía 7003A a inspeccion del mantenimiento rutinario, sector villa raz - el Caracol. Trabajo de limpieza de Cunetas y Alcantarillas, se trabajó en la elaboracion de informes para dar respuesta al SENA, referente al acceso a la granja GRAMACA, localizada en el Sector de la vereda el GALLO, vía 6503 Florencia - Puerto Rico.

06 Abril 2026

Se hace la Solicitud al INVIAS de la relación de Equipo y Maquinarias para la Atencion de Emergias. Para la Actualizacion del formato INVENTARIO, EQUIPOS y MAQUINARIA.
Reunión Semanal con los Coordinadores del Trabajo de los Cooperativas de trabajo asociado: LA PAZ, LA AMISTAD y LA CENTRAL, del Contrato de Servicio del Mantenimiento Rutinario.
Mediante Radicado # 2026E-VUVRAZ-032415 se da respuesta al radicado # 2026S-VCAQ-018790 de Solicitud Visita Técnica Granja SENA "GRAMACA".
Tambien se Solicito a la Policia el Informe de Accidentalidad del Mes de MARZO de 2026.



8


Así concluye la jornada laboral de la DMU1

09 Abril 2026

Recorrido a la Ruta 65 Tramo 08 a acompañamiento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Territorial Caqueta INVIAS.
Se realiza visita tecnica a la vereda la SONORA Predio LA PRADERA., en compañia de Peticionario el Señor DARIO PEREZ MONROY Para dar Cumplimiento a un Derecho de Petición.

08 Abril 2026.

Con Oficio número COP 1876-2024-OFC-415 y Radicado número. 2026E-VUVRAZ-0336 09 se da Respuesta al Radicado número 2026S-VCAQ-019830- Solicitud de visita Atencion derecho de peticion.



9

09 Abril 2026.

Mediante Radicado número 2026E-VUVRAZ-033937 se envía a la Territorial CAQUETA el Informe trimestral #07 del Periodo ENERO-MARZO de 2026. y con radicado número 2026E-VUVRAZ-033964 se envía a la Sub Dirección de Gestion Integral de Cairetems Nacionales el Informe Trimestral #07 del Periodo ENERO-MARZO de 2026.


Respuesta de la Policía Nacional del Informe de Accidentalidad de Marzo de 2026 con oficio GS-2026-031220-DECAS

Entrega de Acta #22 del mes de MARZO de los Contratos de Servicio de mantenimiento rutinario LA PAZ, LA AMISTAD y LA CENTRAL a Cargo de Esta AMV.

10 Abril 2026

Desde la Territorial Caqueta se nos invitó para participar de la Capacitación SURVEY 123. Pero no se nos Suministro el enlace para Poder Participar de la Reunion.

Mediante oficio número COP 1876-2024-OFC-418 con radicado número 2026E-VUVRAZ-034426 Informe de las Actividades de ORNATO y EMBELLECIMIENTO DE LAS VIAS A CARGO DE LA AMV con Mira de



10


dora de los Contratos del servicio de mantenimiento rutinario correspondiente al mes de marzo de 2026.
Se Entrego el Acta de Costos #21 del Contrato de Consultoria Correspondiente al mes de marzo de 2026.

13 de Abril 2026

Reunion semanal con los coordinadores de trabajo de las Cooperativas de trabajo Asociado LA PAZ, LA AMISTAD y LA CENTRAL, del Contrato de servicio del mantenimiento Rutinario.
Continua el Cierre de la Ruta 20 Trumo 2003A PR 82+600 Depresion el vergel - florencia. Por Protestas Ciudadana, estos Cierres son esporadicos dando via cada 2 Horas con Cierres por 3 Horas. Esta protesta unico el Jueves 09 de Abril de 2026.

14 de Abril 2026

Continua el Cierre de la Ruta 20 Trumo 2003A PR 82+600 Depresion el vergel - Florencia.
Por Protesta Ciudadana, estos Cierres son esporadicos dando via cada 2 Horas y cerrando la via por 3 Horas.
Con Oficio numero COP 1876-2024-OFC.419



11


con Radicado numero 2026E-VUVRAZ-036039 Informe Especial de Policia en Seguridad Vial #3, Sector los Tuneles Via 2003A Depresion el Vergel - Florencia.
Con Oficio número COP-1876-2024-420 con radicado numero 2026E-VUVRAZ-036103 Respuesta al Memorando número radicado 2026I-VBOG-020529 Solicitud Diligenciamiento de Información Predial en Caqueta con enfoque en Ocupación.

15 de Abril 2026

Recorrido a la Ruta 65 Tramo 6503 para Toma de datos de Campo y Registro fotografico de accidentalidad.
Inspección y Registro fotografico de Puentes Criticos: las Margaritas, el Bongo, el Nemal, la Niña, la Granada.
Para el dia de Hoy ya la via está sin Bloqueos; Ruta 20 Tramo 2003A PR 82+600 Depresion el vergel - florencia con normalidad.

16 de Abril de 2026

Se trabajo en la organizacion de la Informacion de los accidentes y de los puentes criticos., al igual se



12


Trabajo con las actas de las Cooperativas de trabajo Asociado; LA AMISTAD, LA CEIBA y LA PAZ.

17 Abril 2026

Recorrido a la ruta 65 tramo 6503 a Inspección de Trabajo de la Cooperativa de trabajo asociado LA AMISTAD, que esta a cargo del Sector FLORENCIA - el PAUJIL.
Se hizo el reporte quincenal de SITIOS CRITICOS de las VIAS a Cargo. 2003A y 6503

20 abril 2026

Con el oficio número COP1876-2024-OFC-423- "Reporte de la novedad de cambio de personal de la Cooperativa de trabajo Asociado LA AMISTAD.
Con oficio número COP1876-2024-OFC-425- Se Reporta Querella en el PR 29+360 margen izquierda de la vía 65 Tramo 6503 "Afectacion a obra de Arte por descarga de Aguas residuales Domesticos" Con radicado número 2026E-VUVRAZ-039480.



13

21 Abril 2026


Reunión semanal con los coordinadores de trabajo de las cooperativas de trabajo Asociado. LA PAZ, LA AMISTAD y la CENTRAL, del Contrato de servicio de mantenimiento rutinario.
Recorrido a la vía 20 Tramo 2003A al PR 66+080 a Tomar datos de campo y registro fotografico de accidentes.

22 Abril 2026

Con radicado numero. 2026E-VUVRAZ-039623 "Seguimiento a fuentes con afectacion de la vía 65 Tramo 6503.
Recorrido a la vía 65 Tramo 6503 PR 78+0970. Inspección caida de arbol.

23 Abril 2026

Recorrido a la vía 20 Ruta 2003A PR 70+0. a la sede de la Cooperativa de trabajo asociado LA PAZ a descargar vibro compactador manual (RANA) y se recogen plantulas de ocobo para la cooperativa de trabajo asociado LEJANOS.
Recorrido a la vía 65 Ruta 6503 al PR 10 a tomar datos de campo.





14

y registro de accidentalidad.

24 Abril 2026

Se estas trabajando en los actos de las cooperativas de trabajo asociado LA AMISTAD, LA PAZ y LA CENTRAL y en el acto de la Administracion Vial Grupo 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| Realizado por: | Ing. Residente | Luis Fajardo |  |
| Aprobado por: | Ing. Residente | Luis Fajardo |  |