
ANEXO 3 - CRONOGRAMA					
PROYECTO:	**"NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA INMACULADA" PRONE 2142-2025**				
OPERADOR DE RED:	**AIR-E S.A.S. E.S.P.**				
FASE I - ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN					
FECHA ACTA DE INICIO (Actividad 3 Etapa 1)		**28/05/2026**			
PLAZO DEL CONTRATO (Incluye el AOM de la normalización de redes eléctricas)		**SIETE (7) MESES + 20 AÑOS**			
PLAZO DE LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN		**SIETE (7) MESES**			
Actividad		**Duración (dias)**	**Comienzo**	**Fin**	**DOCUMENTOS SOPORTE**
Items a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de obra y contratación:		**220**	**22/12/2025**	**30/07/2026**	
1	Suscribir Encargo Fiduciario	4	22/12/2025	26/12/2025	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporar los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de aplicar)	2	27/12/2025	29/12/2025	Certificación
3	Suscribir acta de inicio.	4	28/05/2026	1/06/2026	N/A
4	Elaborar pliegos de contratación de interventoría (si aplica)	7	28/05/2026	4/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
5	Publicar pliegos o invitación directa para contratar la interventoría según corresponda.	4	5/06/2026	9/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	11	10/06/2026	21/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Suscribir el contrato de interventoría y acta de inicio	4	22/06/2026	26/06/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
8	Elaborar pliegos de contratación de obra	7	27/06/2026	4/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA
9	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA.	7	5/07/2026	12/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA
10	Publicar pliegos o invitación directa según corresponda.	4	5/07/2026	9/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA
11	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	12	10/07/2026	22/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA

12	Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	4	23/07/2026	27/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA MINENERGÍA
13	Realizar diagnostico comunitario	10	27/06/2026	7/07/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
14	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	10	27/06/2026	7/07/2026	Planos /Actas
15	Verificar la realización de consultas previas, en caso de ser necesarias. (En caso de Aplicar)	10	7/06/2026	17/06/2026	ACTAS
16	Verificar la existencia de las servidumbres y/o permisos de paso necesarios. (En caso de aplicar)	10	7/06/2026	17/06/2026	Certificación/Copias documentos soporte
17	Verificar licencia o permiso ambientales necesarios, y planes de aprovechamiento forestal, según corresponda. (En caso de Aplicar)	10	7/06/2026	17/06/2026	Licencias, certificaciones, permisos
18	Verificar que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo	7	27/06/2026	4/07/2026	Certificación Municipal
19	Realizar 3 socializaciones sobre el proyecto y cronograma de obra	3	8/07/2026	11/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
20	Realizar la metodología del proceso pedagógico	3	12/07/2026	15/07/2026	Documento a INTERVENTORÍA
21	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	2	16/07/2026	18/07/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a INTERVENTORIA y MINENERGÍA
22	Realizar 3 talleres sobre mecanismos de control social y veedurías	3	19/07/2026	22/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
23	Realizar 2 espacios de formación sobre Normalización de redes eléctricas	3	23/07/2026	26/07/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
24	Diseño de la estrategia para fortalecer la comunicación entre la ciudadanía y el ejecutor	3	27/07/2026	30/07/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
Items	**b) Etapa 2 – Actividades de suministro y construcción de obras:**	**147**	**23/07/2026**	**17/12/2026**	
1	**Avance de obra del 10%**	20	23/07/2026	12/08/2026	Acta de Avance
2	Realizar 4 socializaciones sobre el cronograma y Comunidades energeticas con enfasís en capacitar y acompañar la conformación de C.E.	20	23/07/2026	12/08/2026	Actas y Anexos a INTERVENTORÍA
3	**Avance de obra del 35%**	45	13/08/2026	27/09/2026	Acta de Avance
4	Realizar 2 talleres entorno a Cadena de Valor	28	13/08/2026	10/09/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
5	**Avance de obra del 60%**	35	11/09/2026	16/10/2026	Acta de Avance
6	Realizar 2 talleres entorno a GEE y URE	25	11/09/2026	6/10/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
7	**Avance de obra del 80%**	34	7/10/2026	10/11/2026	Acta de Avance

8	Realizar 2 talleres/capacitaciones entorno a Medidores AMI	34	7/10/2026	10/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
9	Realizar taller entorno a AOM del sistema AGPE	34	7/10/2026	10/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
10	Informe los resultados de la implementación de la estrategia de comunicación con la ciudadanía y recepción de PQRSF	34	7/10/2026	10/11/2026	Documento a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
11	Realizar taller de refuerzo entorno a Medidores AMI	34	7/10/2026	10/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
12	Realizar taller de refuerzo entorno a AOM	25	7/10/2026	1/11/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
13	**Avance de obra del 100%**	30	2/11/2026	2/12/2026	Acta de Avance
14	Desarrolar espacio en territorio para identificar y abordar las apreciaciones, dudas, inquietudes e inconformidades de la comunidad	34	2/11/2026	6/12/2026	Informe (Actas, listado de asistencia y Anexos) a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
15	Elaborar listado de usuarios e informe final del Plan de Accion de Responsabilidad social	34	2/11/2026	6/12/2026	Informe y lista final de usuarios beneficiados a INTERVENTORÍA y MINENERGÍA
16	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el INTERVENTOR (Obras de normalización y Sistema AGPE conectado para entrega de excedentes)	14	3/12/2026	17/12/2026	Actas
Items	**c) Etapa 3 – Actividades de cierre, recibo y entrega de la infraestructura:**	**9**	**18/12/2026**	**27/12/2026**	
1	Actas de liquidación de los contratos de suministro y obra, según corresponda.	8	18/12/2026	26/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA y copias de Actas de Liquidación
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	8	18/12/2026	26/12/2026	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de obra y/o suministros requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la FASE I del presente Contrato	8	18/12/2026	26/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos

4	Finalización de la ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN	2	25/12/2026	27/12/2026	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGIA remitiendo documentos



GABRIEL JIMÉNEZ SERPA
Jefatura Estructuración y Formulación de Proyectos
AIR-E S.A.S. E.S.P Intervenida
Contratista



DIEGO FERNANDO ROMÁN DUEÑAS
Supervisor Contrato
Ministerio de Minas y Energía
Supervisor

Revisó: Jose Fabio Lozano Ovalle
Revisó: Cristian Camilo Sterling Lasso
Revisó: Neila Luz Baleta Mizar
Revisó: Carlos Alberto Alvarez Coronado
Revisó: Carlos Arturo Rodríguez Castrillón

Outlook

RV: Solicitud de autorización para la actualización y publicación de cronogramas en SECOP II – Contratos PRONE 2025

Desde EULOGIO SOLARTE <esolarte@minenergia.gov.co>
Fecha Sáb 22/08/2026 18:02
Para ALEXANDRA GARCIA OSPINA <agarciao@minenergia.gov.co>; EDNA YULIETTE GONZALEZ GARCIA <eygonzalez@minenergia.gov.co>

5 archivos adjuntos (3 MB)

CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2142 ACTA 28 MAYO VB.VbN vf.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2141 ACTA 28 MAYOVB.VbN vf.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2140 ACTA 28 MAYO vf.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2137 ACTA 28 MAYOVB.N.pdf; CRONOGRAMA CONTRATO GGC-2120 ACTA 28 MAYOVB.N.pdf;



De: CARLOS ANDRES CONTRERAS DHOYOS <cacontreras@minenergia.gov.co>
Enviado: viernes, 21 de agosto de 2026 1:34 p. m.
Para: EULOGIO SOLARTE <esolarte@minenergia.gov.co>
Cc: NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; JOSE FABIO LOZANO OVALLE <jflozanoo@minenergia.gov.co>; CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO <caalvarezc@minenergia.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud de autorización para la actualización y publicación de cronogramas en SECOP II – Contratos PRONE 2025

Cordial saludo

Ingeniero Eulogio Solarte.
Director (E)

Por medio del presente, comedidamente me permito solicitar su autorización para que se adelante la actualización y correspondiente publicación en SECOP II de los cronogramas actualizados con ocasión a la suscripción de la respectiva acta de inicio de los siguientes contratos:

PRONE GGC-2120-2025
PRONE GGC-2137-2025
PRONE GGC-2140-2025
PRONE GGC-2141-2025
PRONE GGC-2142-2025

Lo anterior, teniendo en cuenta que los cronogramas inicialmente publicados en la plataforma fueron objeto de ajustes en algunas de sus fechas, con el propósito de que la información registrada en SECOP II corresponda de manera íntegra con los cronogramas que actualmente reposan en los respectivos expedientes contractuales.

"(…) Los calendarios se ajustaron de acuerdo a la duración y continuidad de las actividades planteadas en el cronograma entregado como anexo 3 de la minuta inicial firmada en diciembre de 2025, ya que los primeros cronogramas aprobados no mantenían continuidad de las actividades de la etapa 1, incluso se pasaban a los plazos de la etapa 2 en algunos casos, por ejemplo la actividad 12 "Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio." finalizaba el 28/07/2026 y la actividad 1 de la etapa 2 "Avance de obra del 10%" comenzaba el 21/07/2026 por eso se realizó una reunión con el operador de red AIR-E en la cual se le explico que se debían actualizar estas inconsistencias y se enviaron con las fechas acorde a la continuidad aprobada en el cronograma (Anexo 3) de la minuta inicial.(…)" ***texto aportado por el técnico.***

Al respecto, es importante precisar que los ajustes solicitados corresponden exclusivamente a la actualización de las fechas contenidas en los cronogramas, de conformidad con lo previsto en la Cláusula Octava – cronograma de los contratos PRONE 2025, la cual establece:

> *"CLÁUSULA OCTAVA – CRONOGRAMA: El presente contrato tendrá un Anexo 3*
> *"Cronograma" correspondiente a la ejecución de la FASE I- ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN, EJECUCIÓN DE RECURSOS, ASISTENCIA TÉCNICA Y ENERGIZACIÓN, el cual es de obligatorio cumplimiento.*
>
> *EL OPERADOR DE RED, al suscribir el Acta de Inicio del contrato, deberá aportar el cronograma actualizado, con la fecha de suscripción de dicha acta. En caso, de que no lo aporte a más tardar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, el MINISTERIO a través de la supervisión, ajustará el cronograma y lo remitirá al contratista, siendo éste de obligatorio cumplimiento."* Subrayado fuera de texto

En ese sentido, se solicita autorización para que, en ejercicio de las funciones de supervisión, se proceda con el cargue y actualización de la información correspondiente a los cronogramas publicados en SECOP II, toda vez que, por un error humano, fueron remitidos para publicación versiones que no incorporaban la actualización de las fechas correspondientes a la suscripción de las respectivas actas de inicio.

Una vez advertida dicha situación, se procedió a efectuar la corrección de las fechas atendiendo lo previsto en el **artículo 45 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA**, relativo a la corrección de errores formales, que dispone:

(…)
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
Artículo 45. Corrección de errores formales
En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión

de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda. (…)

Adicionalmente, resulta pertinente señalar que la **Cláusula Octava – Cronograma** de los contratos PRONE 2025, suscritos entre el Ministerio de Minas y Energía y el Operador Air-e, establece expresamente:

(…) "*Será responsabilidad del SUPERVISOR del MINISTERIO realizar el cargue de dichas ACTAS DE CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO, en SECOP y demás sistemas de información dispuestos por el MINISTERIO, para garantizar la publicidad de las mismas." (…)*

Por consiguiente, la actuación solicitada tiene como finalidad garantizar que la información publicada en SECOP II sea actualizada, coherente y concordante con la documentación que integra el contrato, así como dar cumplimiento a la obligación contractual asignada al supervisor respecto del cargue de las actas de en la cláusula contractual antes citada, relativa al cargue de los cronograma y seguimiento en SECOP y demás sistemas de información dispuestos por el Ministerio.

Por lo anterior, agradezco su autorización y colaboración para adelantar el trámite correspondiente y efectuar la actualización de los cronogramas publicados en la plataforma SECOP II, en los cuales se realizó únicamente la actualización de las fechas del cronograma para hacerlas concordantes con las actas de inicio y los documentos que reposan en los respectivos expedientes contractuales.

Cordialmente

Carlos Andres Contrras D`Hoyos
Apoyo Jurídico - Supervisión

De: JOSE FABIO LOZANO OVALLE <jflozanoo@minenergia.gov.co>
Enviado: Viernes, 21 de Agosto de 2026 8:46AM
Para: CARLOS ANDRES CONTRERAS DHOYOS <cacontreras@minenergia.gov.co>
CC: CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>; CARLOS ALBERTO ALVAREZ CORONADO <caalvarezc@minenergia.gov.co>; EULOGIO SOLARTE <esolarte@minenergia.gov.co>
Asunto: RE: Solicitud de información cronogramas PRONE GGC-2120, 2137, 2140, 2141 Y 2142 del 2025, para solicitar autorización de publicación en el SECOPII

Buenos días Carlos Andrés

Los calendarios se ajustaron de acuerdo a la duración y continuidad de las actividades planteadas en el cronograma entregado como anexo 3 de la minuta inicial firmada en diciembre de 2025, ya que los primeros cronogramas aprobados no mantenían continuidad de las actividades de la etapa 1, incluso se pasaban a los plazos de la etapa 2 en algunos casos, por ejemplo la actividad 12 "Firma de contratos obra y/o suministro, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio." finalizaba el 28/07/2026 y la actividad 1 de la etapa 2 "Avance de obra del 10%" comenzaba el 21/07/2026 por eso se realizó una reunión con el operador de red AIR-E en la cual se le explico que se debían actualizar estas inconsistencias y se enviaron con las fechas acorde a la continuidad aprobada en el cronograma (Anexo 3) de la minuta inicial.

Los cronogramas de los contratos