| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

**Contrato de Obra No.** 016 de 2023 **Contratista:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**Contrato de Interventoría No.** 4763 de 2023 **Interventoría:** CONSORCIO SADINTECON

**Objeto Contrato de Obra:**

**INFORME MENSUAL No.** 15 **MES O PERIODO:** ago-25

| No. | CONTENIDO | FORMATO | PÁGINA |
|---|---|---|---|
| | Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-1 | 1 |
| | Resumen Mensual Estado General del Proyecto | MEPI-MN1-IN-15-FR-2 | 2 |
| **1** | **INTRODUCCION** | | 8 |
| **2** | **DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO** | | 10 |
| 2.1 | Localización | | 10 |
| 2.2 | Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto | | 12 |
| 2.3 | Inventario y estado inicial de la vía | | 22 |
| 2.4 | Características técnicas del proyecto | | 22 |
| **3** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA** | | 26 |
| 3.1 | Información general del contrato | | 26 |
| 3.2 | Descripción de las actividades ejecutadas en el mes | | 28 |
| 3.3 | Seguimiento Items no previstos | | 30 |
| 3.4 | Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría | | 32 |
| **4** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA** | | 33 |
| 4.1 | Informe Semanal | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 | 36 |
| 4.2 | Maquinaria y Equipo Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 | 49 |
| 4.3 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 | 52 |
| 4.4 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 | 54 |
| 4.5 | Estado General del Tiempo | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 | 56 |
| 4.6 | Resumen Ensayos de Laboratorio | MEPI-MN1-IN-15-FR-11 | 59 |
| 4.7 | Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 | 60 |
| 4.8 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra | MEPI-MN-1IN-15-FR-14 | 74 |
| 4.9 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-2-FR-1 | 77 |
| | | MEPI-MN-IN-2-FR-2 | 79 |
| | • Seguimiento Programa de Obra | | 96 |
| | • Seguimiento Programa de Inversiones | MEPI-MN-IN-6-FR-1 | 101 |
| | | MEPI-MN-IN-6-FR-2 | 103 |
| | • Actas de Comité de Obra | MEPI-MN-IN-14-FR-1 | 104 |
| | • Actas de Reunión | MEPI-MN-IN-14-FR-2 | 104 |
| **5** | **INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 105 |
| 5.1 | Información general del contrato | | 105 |
| 5.2 | Descripción de las actividades realizadas por el Interventor | | 106 |
| 5.3 | Informes especialistas y profesionales | | |
| 5.4 | Informe del Programa Anual de Caja - PAC | | |
| 5.5 | Informe matriz de riesgos. | | |
| 5.6 | Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría | | |
| | • Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad. | | |
| **6** | **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | 109 |
| 6.1 | Equipo y vehículos Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 | 109 |
| 6.2 | Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 | 112 |
| 6.3 | Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 | 129 |
| 6.4 | Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 | 131 |
| 6.5 | Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría | MEPI-MN1-IN-15-FR-15 | |
| 6.6 | Otros documentos seguimiento mensual | | |
| | • Seguimiento a la inversión del Anticipo | MEPI-MN-IN-3-FR-1 | |
| | | MEPI-MN-IN-3-FR-2 | |
| | • Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado | MEPI-MN-IN-9-FR-2 | |
| | • Seguimiento al Plan de Cargas | MEPI-MN-IN-9-FR-3 | |
| **7** | **Conclusiones y recomendaciones** | | 143 |
| **8** | **Anexos** | | 144 |
| 8.1 | Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo | | 144 |
| 8.2 | Registro fotográfico y video del avance de las obras | | 144 |
| 8.3 | Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas | | 147 |
| 8.4 | Copia de la Bitácora del mes correspondiente | | 150 |

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:

Nombre:

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**Resolución de designación No. _____ de fecha _____**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

| CÓDIGO | MEPI-MN-IN-15-FR-2 |
|---|---|
| VERSION | 1 |
| PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE **PERIODO MES:** 15

**CONTRATO DE OBRA No.:** 016 de 2023

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**PLAZO INICIAL:** 3 MESES
**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023
**FECHA DE SUSPENSIÓN:** 5/01/2024
**FECHA DE REANUDACIÓN:** 4/03/2024
**FECHA DE VENCIMIENTO:** 14/12/2024
**PLAZO ACUMULADO:**

**VALOR INICIAL (incluido IVA) :** $ 23.137.768.645,10
**VALOR ADICIONALES (incluido IVA):** $ 4.895.000.000,00
**VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 28.032.768.645,10
**ANTICIPO CONCEDIDO:** $ 11.568.884.300,00
**ANTICIPO AMORTIZADO:** $ -

FECHA VENCIMIENTO ACTUAL : **18/09/2025** SEGÚN PRÓRROGA 03

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SANDINTECON **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

## ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD |
|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | KM | 10,26 |
| | Mejoramiento | | |
| | Rehabilitación | | |
| Estructuras | Túneles | | |
| | Alcantarillas | UND | 24 |
| | Boxculvert | UND | 5 |
| Mantenimiento | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | |

## AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

| ACTIVIDAD | | UNIDAD | CANTIDAD MES | CANTIDAD ACUMULADA |
|---|---|---|---|---|
| Pavimentación | Construcción | KM | 2 | 9 |
| | Mejoramiento | | | |
| | Rehabilitación | | | |
| Estructuras | Túneles | | | |
| | Alcantarillas | UND | 0 | 24 |
| | Boxculvert | UND | 0 | 5 |
| Mantenimiento | | | | |
| Otros (Especificar cuales) | | | | |

## AVANCE FINANCIERO

### VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| OBRAS | | | |
| AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | 22.904.510.491,30 |
| ADICIONAL EN VALOR No.1 | | | 4.895.000.000,00 |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD | | | 233.258.153,80 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO + ADICIÓN No.1 | | | 28.032.768.645,10 |

**Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

### VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

| | BÁSICO | IVA | TOTAL | ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|
| OBRAS | | | | 26.908.577.989,00 |
| AJUSTES | | | | |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES | | | | |
| JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN | | | | |
| ESTUDIOS Y DISEÑOS | | | | |
| GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN SOCIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN PREDIAL (PREACTA) | | | | |
| GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA) | | | | |
| VALOR EJECUTADO | | | | 26.908.577.989,00 |

### INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 26.908.577.989,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 26.908.577.989,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): **96,0%**

### EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 69
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 11
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **89**

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**





**TRAMO 2 ACTIVIDADES GENERALES CAÑO PALMARITO**





**TRAMO 1 ACTIVIDADES GENERALES CAÑO FLORES**

**PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)**

**OBSERVACION: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE A LA FECHA 31 DE AGOSTO LA INTERVENTORIA HA CUANTIFICADO Y RECIBIDO EL 96 % DE LAS ACTIVIDADES FISICAS, A SU VEZ SE DEJA CLARIDAD QUE EL SECTOR DE CAÑO FLORES EXITE UN TRAMO EN OBSERVACIÓN DEBIDO A INCONSISTENCIAS PRESENTADAS EN EL ASFALTO POR TAL MOTIVO NO SE HA RECIBIDO EN SU TOTALIDAD.**

Firma
Nombre: JAVIER E. FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

***INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.***

***CONTRATO No. 4763 DE 2023***

# *INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15*

***PERIODO***

***01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025***

***CONSORCIO SADINTECON***

***MINISTERIO DE TRANSPORTE***

***IINSTITUTO NACIONAL DE VIAS***

***INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.***

# *INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No. 15*

***PERIODO***

***1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025***

| Elaborado por: | Revisado por:<br>JAVIER E. FUENTES CAPACHO. | Aprobado por:<br>JAVIER E. FUENTES CAPACHO |
|---|---|---|
| ESNEIDER FUENTES ZÁRATE<br>RUBEN A. BORRERO CAMPOS<br><br>Cargos:<br>INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA | Cargo:<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA | Cargo:<br>DIRECTOR DE INTERVENTORIA |
| | FIRMA | FIRMA |
| Fecha: 31/8/2025 | Fecha: 31/8/2025 | Fecha: 31/8/2025 |

***CONSORCIO SADINTECON***

## CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN ..... 8

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ..... 10

**2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ..... 10**

**2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR ..... 12**

**2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO ..... 22**

3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA ..... 26

**3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 26**

**3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES ..... 28**
3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul. 28
3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso. 29
3.2.3 Vallas informativas. 30

**3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS ..... 30**

**3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA ..... 32**

4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA ..... 33

**4.1 INFORMES SEMANALES ..... 36**

**4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA ..... 49**

**4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA ..... 52**

**4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA ..... 54**

**4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO ..... 56**

**4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO ..... 59**

**4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO ..... 60**

**4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA ..... 74**

**4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual ..... 77**
4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 77

4.9.2 Seguimiento Programa de obra 96
4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones 101
4.9.4 Acta de comité de obra 104
4.9.5 Acta de reunión. 104

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 105

**5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO ..... 105**

**5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR. ..... 106**
5.2.1 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso. 107

6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 109

**6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 109**

**6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 111**

**6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA..... 129**

**6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA ..... 131**

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..... 143

8 ANEXOS..... 144

**8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS ..... 144**

**8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST ..... 147**

**8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE..... 149**

## TABLA DE IMÁGENES

*Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).* ..... 10
*Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).* ..... 11

# 1 INTRODUCCIÓN

El departamento de Arauca cuenta con 1. 730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

La deficiencia vial, aunado a las extensiones geográficas que caracterizan al Departamento y a la debilidad de infraestructura productiva, ha puesto una limitante a la comercialización de la producción y a la integración tanto interna como hacia el exterior del territorio, es decir hacia otras regiones del país. A pesar de ello la producción de Arauca se direcciona hacia otras regiones como los Santanderes, Casanare, Bogotá y Venezuela de manera ilegal, principalmente; siendo de todos modos muy baja su participación en la producción total nacional que se moviliza hacia esos territorios. En el caso del comercio con Venezuela, el departamento no ha aprovechado y canalizado adecuadamente su condición de zona fronteriza, lo cual se constituye en un potencial a desarrollar, aunque hoy se encuentre restringida y las condiciones del país vecino no favorezcan el desarrollo, se debe propender por avanzar integraciones con otros países que permitan globalizar los mercados.

Las vías terciarias que comunica la zona rural Municipio de Fortul con el casco urbano y vías principales presentan un estado inadecuado, lo cual dificulta la accesibilidad y el desarrollo integral de esas veredas y de sus habitantes. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos. Se presentan también deterioro acelerado de los tratamientos efectuados y el aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros. En cuanto al número de tiempos de viajes se retrasan actividades como el acceso oportuno a servicios médicos y en cuantos al comercio se presenta disminución en la afecta de demanda de los productos de la región.

El Proyecto tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones técnicas de la vía que conduce a de la vereda Caño Flores - El milagro, San Francisco - Sitio Nuevo, y el tramo de vías que comunica las veredas Palmarito - La Paz Gaitán - Alto Jordán - El Paraíso para ofrecer la

interconexión de estas veredas con la zona urbana del Municipio de Fortul, garantizando mayor seguridad y comodidad a los habitantes para el traslado de sus productos agrícolas y pecuarios, disminuir el tiempo de movilización de los habitantes hacia el área urbana.

La selección del Contratista de obra se realizó a través del Proceso de Contratación No. LP-FRL-SPI- 009- 2023 del SECOP I y la selección de la interventoría se realizó a través del CMA-DEO-SVR-076-2023 y el número de ID del SECOP II es CO1.NTC.4900402.

El presente documento contiene **INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.15** correspondiente al Periodo del **01 al 31 de Agosto de 2025**, elaborado por CONSORCIO SADINTECON, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Interventoría de obras públicas del INVIAS, Versión 2022, actualización del 01 febrero de 2022 y una vez surtido el proceso de del contrato de interventoría No. 4763 de 2023, con fecha de inicio a partir del 14 de diciembre de 2023.

En este informe, se hace la descripción general de las actividades ejecutadas por el contratista y las labores de control desarrolladas por la Interventoría, se presentan los formatos de seguimiento y control, solicitados por el INVIAS y un registro fotográfico en el cual se evidencian las diferentes actividades desarrolladas durante este periodo.

El Supervisor del Contrato de Interventoría asignado es la ingeniera MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO, cuyo acto administrativo de designación es la resolución 4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023, el gestor técnico asignado es el ingeniero IVAN DARIO GAMBOA de la Subdirección de Vías Regionales.

# 2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

## 2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

**LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:**

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que hace parte del corredor que comunica las veredas Palmarito, Caranal, La Paz, Gaitán, Alto Jordán y Paraíso del Municipio de Fortul.




*Imagen 1. Localización especifica sector Vereda Palmarito (Fuente Google earth).*

**LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:**

El proyecto se localiza en el departamento de Arauca, concretamente en el municipio de Fortul, en la vía que comunica las veredas de Caño Flores - Sitio Nuevo del Municipio de Fortul.





*Imagen 2. Localización especifica sector Vereda Caño Flores. (Fuente Google earth).*

## 2.2 DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A continuación, se hace una descripción de cada uno de los tramos a intervenir:

El departamento de Arauca cuenta con 1.730 km de red vial distribuida en 303 km de red primaria, 653 km de red secundaria y 775 km de red terciaria.

Por su parte, el municipio de Fortul en Arauca cuenta con una red vial terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal, esta red vial está conformada por 18 corredores viales que se distribuyen en los cinco distritos rurales que están conformados por 54 veredas y el distrito urbano está conformado por 14 barrios. En los distritos rurales, se localizan además seis centros poblados: Nuevo Caranal, Palmarito, El Mordisco, Puerto Nidia, Caño Flores y Sitio Nuevo.

Actualmente el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO presentan dificultades para la movilidad y comunicación en especial con el área urbana, debido al mal estado en el que se encuentra la superficie de rodadura, la falta de mantenimiento periódico o rutinario de las mismas por parte del Municipio. Esta situación genera congestiones en las vías por pasos restringidos, aunado con el aumento de los tiempos de viaje, con un efecto directo en el aumento de los costos de operación y mantenimiento vial.

El aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros en la témpora de invierno afecta directamente a los pequeños productores quienes optan por perder sus cosechas debido a los altos costos de transporte para sacar la producción al casco urbano del Municipio.

A continuación, se presenta registro fotográfico donde se evidencia el avance del proyecto en el presente periodo, para cada tramo:

## TRAMO 1. CAÑO FLORES:

El tramo de caño flores para este período se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental y al componente técnico, descritas de la siguiente manera:

Componente ambiental:

- Preparación y demarcación del terreno ahoyado
- Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.

- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

Componente Técnico:

Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

**Registro fotográfico**



Cercamiento mediante postes plásticos con 4 líneas de alambre de Púas





Siembra de árboles en caño flores





Cercamiento del área destinada para el establecimiento del sistema apícola.
(postes de madera con 8 líneas de alambre de púas)

- Por otra parte, desde el componente técnico para este periodo se realizó la demarcación horizontal en el sector de caño flores, la interventoría realizó seguimiento a estas actividades y por otra parte continuó con los respectivos recorridos con el fin de verificar el estado de las ejecuciones físicas realizadas hasta el mes de diciembre de 2024, esto con el fin de proseguir al respectivo recibo y cuantificación.





Demarcación horizontal caño flores





Demarcación horizontal caño flores

## TRAMO 2. PALMARITO:

El tramo de Palmarito para este periódo se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental y al componente técnico, descritas de la siguiente manera:

Componente ambiental:

- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.

- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

Componente Técnico:

Culminación de la Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

**Registro fotográfico**



Siembra de árboles en caño Palmarito





Siembra de árboles en caño Palmarito





Cercamiento del área destinada para el establecimiento del sistema apícola.

(postes de madera con 8 líneas de alambre de púas)

- Por otra parte, desde el componente técnico para este periodo se realizó la demarcación horizontal que estaba pendiente por realizar en el sector de Palmarito, la interventoría realizó seguimiento a estas actividades y por otra parte continuó con los respectivos recorridos con el fin de verificar el estado de las ejecuciones físicas realizadas hasta el mes de diciembre de 2024, esto con el fin de proseguir al respectivo recibo y cuantificación.






Demarcación horizontal Palmarito

## 2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

Los tramos a intervenir pertenecen a un sector de carreteras terciaria de 310 km según lo establecido en el plan vial Municipal. Se divide en 2 tramos:


**LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL:**

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,40 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial.

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado según el diseño de la estructura del pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K7+400

- Ancho vía: 6.0 m
- Ancho bermas: 0.5 m
- Capa Asfáltica: 0.1O m
- Base granular: 0.15 m
- Subbase granular: 0.20 m



Según la modificación de obra No.3, las obras de drenaje transversal a construir en el tramo de Palmarito son:

| | | |
|---|---|---|
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K0+000 |
| OBRA NUEVA | BOX CULVERT 3 X1 m | K1+180 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K4+385 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+620 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+861 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K2+020 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K4+400 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K4+454 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K5+175 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K5+310 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K5+638 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K6+026 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K6+633 |

*Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas*

El proyecto incluye la actualización a la caracterización del tramo total de la vía que comunica el caserío de Palmarito con intersección de la vía agua linda.

| TRAMO A INTERVENIR | PUNTO | COORDENADA | LONGITUD KM |
|---|---|---|---|
| CASERIO PALMARITO-VEREDA EL PARAISO | INICIAL | 6º44'48.01"N | 7,40 |
| | | 71º42'53.19"0 | |
| | FINAL | 6º47'12.83"N | |
| | | 71º401' 2.90"0 | |

Adicionalmente el proyecto contempla la ejecución de actividades complementarias indispensables para la correcta ejecución y operación del proyecto.

Las actividades principales se listan a continuación:

- Realizar obras de excavaciones.
- Implementar la estructura vial.
- Implementar las obras de drenaje.
- Implementar la señalización vertical y demarcación vial.
- Realizar actividades de caracterización vial implementar el PMT.
- Implementar el PAGA.
- Actividades medidas de compensación ambiental.

**LOTE 2: MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA:**


Consiste en la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km así:

La alternativa de solución plantea en el componente técnico la construcción de pavimento flexible mediante el uso de nuevas tecnologías de una longitud de 2,86 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, alternativa que se adapta a las condiciones geográficas y geométricas que presenta el tramo vial. A partir del análisis, se plantea una alternativa de estructura de pavimento utilizando la familia de estabilizantes T4 - Sales Inorgánicas, ya que el proceso de estabilización mediante la adición de este producto químico mejora de forma directa el desempeño mecánico - elástico del material, actuando como agente cementante, ligante y deflexivo en la matriz suelo - estabilizante. El producto químico estabilizador de suelos ayuda a mejorar las propiedades mecánicas y cualitativas del suelo, mediante la interacción de las fuerzas de tensión superficial que conforman la macro estructura del suelo.

La metodología concluye que el espesor de suelo estabilizado aumenta la capacidad de soporte del suelo reemplazando posteriormente parte de la estructura de soporte del pavimento.

**MODELO ESTRUCTURAL**

Realizando los respectivos cálculos mediante el método AASHTO, se establece una estructura de pavimento que incluye una capa de mezcla densa en caliente (MDC-19) con un espesor de 7.5 centímetros, una capa estabilizada con sales inorgánicas con un espesor de 25 centímetros.




*Modelo estructural - Sección transversal*

Geométricamente la vía presenta un perfil vial con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado según el diseño de la estructura de pavimento, se recomendó una unidad de diseño la cual presenta la siguiente estructura:

Unidad de diseño K0+00 al K2+860

- Ancho vía 7.30 m
- Ancho bermas 1.00 m
- Bombeo: 2%
- Peralte máximo: 4%
- Sobreancho máximo: 1.00 m




*Sección transversal tipo en tan gente Unidad de diseño No. 02 estructura con Subrasante Estabilizada con Sales Inorgánicas*

Con los ajustes realizados según la modificación No.3 y acta de adición No.1 del contrato de obra, se amplió el alcance contractual del contrato llegando a un total de mejoramiento de vía de 3.79 km y adicionalmente se incluyeron 4 alcantarillas nuevas para un total de 19 estructuras de drenaje transversal en el tramo Caño Flores, los cuales son:

| **OBRAS DE DRENAJE SEGÚN MODIFICATORIO No.3** | | |
|---|---|---|
| OBRA NUEVA | BOX CULVERT 1,5 X 1 m | k0+000 |
| OBRA NUEVA | BOX CULVERT 2 X 1 m | k0+137 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K0+345 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K0+545 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K0+756 |
| OBRA NUEVA | BOX CULVERT 2 X 1 m | k1+076 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+245 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+445 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+645 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K1+845 |
| OBRA NUEVA | BOX CULVERT 2 X 2 m | k2+031 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K2+225 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K2+445 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K2+645 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K2+845 |

| **OBRAS DE DRENAJE SEGÚN ADICIONAL EN VALOR No.1** | | |
|---|---|---|
| | | |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K3+045 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K3+245 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K3+455 |
| OBRA NUEVA | ALCANTARILLA 36 " | K3+645 |

*Estructuras Tipo Boxculvert y alcantarillas*

# 3 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

## 3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Aspectos generales del contrato de obra:

*Tabla 1. Información del contrato de Obra*

| **CONTRATISTA** | |
|---|---|
| CONTRATO N°: | **016 DE 2023** |
| OBJETO: | AUNAR ESFUERZOS PARA: 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTE DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO EN EL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| N° PROCESO DE SELECCIÓN: | N°LP-FRL-SPI-009-2023<br>Aperturado mediante -resolución N°496 del 27 de 2023 del 29 de agosto de 2023 |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL<br>➢ CONYCA SOLUCIONES SAS (78%)<br>NIT 900.701.968-7<br>R.L LUIS CARLOS PÉREZ MÉNDEZ<br>C.C 17.589.706<br>➢ CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA (2%)<br>NIT 834.000.202-7<br>R.L LEONEL ALBERTO ARIAS ROJAS<br>C.C 79.447.547<br>➢ HD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS (10%)<br>NIT 901.100579-1<br>R.L HORACIO DIAZ TORRES C.C 13.701.763<br>➢ VANUR SAS NIT 901335047-2 (10%)<br>NIT 901.335.047-2<br>R.L HECTOR JULIAN RESTREPO MARÍN<br>C.C 1.128.395.598 |
| REP. LEGAL: | JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ<br>C.C 1.176.782.711 |
| N° NIT: | 901.758.303-9 |
| VALOR INICIAL CONTRATO DE OBRA | $23.137.768.645,10<br>LOTE N°01: $11.113.764.013,66<br>LOTE N°02: $12.024.004.631,44 |
| VALOR ADICIONAL | $4.895.000.000 |
| CDP | N° 320 del 14 de agosto del 2023 |
| CDP ADICIONAL 1 | N° 381 del 09 de septiembre de 2024 |

| | |
|---|---|
| RP | N° 600 del 29 de septiembre de 2023 |
| RP ADICIONAL 1 | N° 596 del 10 de septiembre de 2024 |
| ANTICIPO INICIAL | $ 11.568.884.300 (50%) |
| ANTICIPO SEGÚN ADICIONAL 1 | $ 2.447.500.000 (50%) |
| FECHA DE INICIO | 21 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 21 DE MARZO DE 2024 |
| PLAZO INICIAL | TRES (03) MESES |
| PERIODO SUSPENSIÓN N°01 | DESDE CINCO (05) DE ENERO DE 2024 HASTA EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024 |
| PERIODO PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01 | DESDE EL CINCO (05) DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL TRES (03) DE MARZO DE 2024 |
| FECHA DE REINICIO N°01 | A PARTIR DEL CINCO (05) DE MARZO DEL 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según REINICIO N°01) | VEINTE (20) DE MAYO DE 2024 |
| OTROSI MODIFICATORIO N° 001 (ADICION DE PLAZO) | CATORCE (14) DE MARZO DE 2024<br>SEIS (06) MESES Y VEINTICINCO (25) DIAS |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Adicional de Plazo) | CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE 2024. |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Prórroga N°001) | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (Según Prórroga N°002) | VEINTIOCHO (28) DE FEBRERO DE 2025 |
| OTROSI MODIFICATORIO N° 002 | VEINTISEIS (26) DE ABRIL DE 2024<br>Modificación Clausula N°25 GARANTIAS |
| PÓLIZAS (GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO) | Compañía Mundial de Seguros S.A. – NB–100285361 – NB-100069639 – Anexo 4 |
| OTROSI MODIFICATORIO N° 003 | OCHO (08) DE AGOSTO DE 2024<br>Modificación Mayores y menores cantidades, Ítems nuevos. |
| OTROSI MODIFICATORIO ADICION EN VALOR No.1 | NUEVE (09) DE SEPTIEMBRE DE 2024 |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 | VIGENCIA A PARTIR DEL 20 FEBRERO DE 2025 |
| FECHA DE PRORROGA 1 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 21 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE PRORROGA 2 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 19 DE MAYO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| FECHA DE PRORROGA 3 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 09 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE PRORROGA 4 A LA SUSPENSIÓN No. 2 | 27 DE JUNIO DE 2025 |
| FECHA DE REINICIO NO. 2 | 11 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN (Según reinicio N° 002) | 18 DE JULIO DE 2025 |
| FECHA PRORROGA No. 03 (ADICIÓN DE PLAZO POR DOS MESES) | 18 DE JULIO DE 2025 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN (SEGÚN PRORROGA No. 03) | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |

## 3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades las cuales se dividen por tramos y áreas de Trabajo.

### 3.2.1 TRAMO 1 – Caño Flores a Sitio nuevo, en el municipio de Fortul.

Se realizaron las siguientes actividades:

Componente ambiental:

- Preparación y demarcación del terreno ahoyado
- Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.

- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

Componente Técnico:

Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

### 3.2.2 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

Se realizaron las siguientes actividades:

El tramo de Palmarito para este período se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental y al componente técnico, descritas de la siguiente manera:

Componente ambiental:

- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.


- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

Componente Técnico:

Culminación de la Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

### 3.2.3 Vallas informativas.

Valla informativa instalada en la vía entre la vereda Palmarito y Caranal, en la finca la virgen, municipio de Fortul.




## 3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

Para el presente informe correspondiente al mes de Agosto, no se presentaron por parte del Contratista de Obra ítems no previstos. La interventoría, revisó y aprobó el análisis de precios unitarios presentados por el contratista de obra, y posteriormente se presentaron a la alcaldía de Fortul, para realizar la legalización y tramites respectivo. A continuación, se relacionan los ítems no previstos así y que fueron aprobados en el acta de modificación No. 3:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3 N | **MOVIMIENTO RED ELECTRICA** | | |
| 1.3.1 N | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT** | | |
| 1.3.1.1 N | REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT | KM | 0,33 |
| | **SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT** | | |
| 1.3.2 N | **APOYOS MT** | | |
| 1.3.2.1 N | CONCRETO 3000 PSI (Incluye material, mano de obra y herramienta y equipos) | M3 | 1,80 |
| 1.3.2.2 N | POSTE EN CONCRETO 12 M X 2050 KG (Incluye suministro, transporte y proceso de hincada y aplomada) | UND | 2 |
| 1.3.2.3 N | DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición) | UND | 2 |
| | **SUBTOTAL APOYOS MT** | | |
| 1.3.3 N | **VESTIDA/ARMADA POSTES MT** | | |
| 1.3.3.1 N | ESTRUCTURAS 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura) | UND | 1 |
| 1.3.3.2 N | ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura) | UND | 1 |
| 1.3.3.3 N | ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el suministro, transporte y montaje de la estructura) | UND | 1 |
| 1.3.3.4 N | ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | UND | 1 |
| 1.3.3.5 N | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION | UND | 4 |
| | **SUBTOTAL VESTIDA/ARMADA POSTES** | | |
| 1.3.4 N | **TEMPLETES MT** | | |
| 1.3.4.1 N | TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación) | UND | 4 |
| | **SUBTOTAL TEMPLETES MT** | | |
| 1.3.5 N | **VESTIDA/ARMADA POSTES MT** | | |
| 1.3.5.1 N | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION | UND | 1 |
| 1.3.5.2 N | ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | UND | 1 |

## 3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR LA INTERVENTORÍA

Para el presente informe, en términos generales esta Interventoría puede informar que el contratista finalizó las actividades de demarcación horizontal en el sector de palmarito que estaban pendientes por realizar. Por otra parte, se inició y finalizó la demarcación horizontal en el sector de caño flores.

En cuanto al componente técnico también se realizan los respectivos recorridos en campo con el fin de verificar y cuantificar las actividades físicas realizadas a diciembre de 2024. Es importante mencionar que en el sector de caño flores existe un tramo que presenta ciertas inconsistencias en la carpeta asfáltica y se encuentra en observación, por ende para este periodo no se cuantifica ni recibe este tramo de pavimento.

Desde el componente ambiental y de acuerdo con las actividades generales inherentes a las labores de la interventoría tenemos que en el periodo se abarcaron lo siguiente

- Se realiza por parte de la interventoría revisión de los documentos remitidos por el contratista mediante correo electrónico.
- En relación con el permiso único ambiental y las compensaciones a realizar por parte del proyecto la interventoría realiza acompañamiento y verificación a la implementación del plan operativo y de Seguimiento, derivado del acta de concertación No. 100.02.024-013 del 27 de diciembre de 2024, suscrita entre el municipio de Fortul y Corporinoquia.
- Se realiza recorrido por los frentes de obra verificando el cumplimiento de los programadas ambientales.
- Se elabora el informe mensual ambiental.

# 4 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de Agosto de 2025, se realizaron las actividades mencionadas en el capítulo 3.2 del presente informe. Sin embargo, es de aclarar que la interventoría ha venido realizando la cuantificación y recibo de las actividades físicas ejecutadas en el mes de diciembre de 2024, así como se ha venido referenciando en los informes de los meses anteriores. De esta manera la interventoría para este mes recibe y cuantifica un **96,0%** de ejecución, todo esto a través de su personal técnico con el fin de recibir un producto final en las condiciones óptimas. A continuación, se presenta el avance acumulado cuantificado del proyecto a la fecha del presente informe, por actividades y por capítulo.

| 31 DE agosto DE 2025 | | | | | | | CANTIDADES FÍSICAS CUANTIFICADAS A 31 de agosto de 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM DE PAGO | | DESCRIPCION | UND | CANT. | VR. UNIT | VR.TOTAL | | | |
| | | LOTE 2. PALMARITO ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO | | | | | | | |
| EXCAVACIONES | | | | | | | CANT EJECUTADAS ACUM | VR TOTAL | % FISICO ACUM |
| 1.1 | | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO) | M3 | 4976,39 | $ 20.756,00 | $ 103.289.950,84 | 4920,47 | $ 102.129.275,32 | 98,88% |
| **SUBTOTAL EXCAVACIONES** | | | | | | **$ 103.289.950,84** | | **$ 102.129.275,32** | **98,88%** |
| **ESTRUCTURA DE VIA** | | | | | | | | | |
| 2.1 | | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | M2 | 51800 | $ 12.133,00 | $ 628.489.400,00 | 51800,00 | $ 628.489.400,00 | 100,00% |
| 2.2 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICION DE MATERIALES | M3 | 5776,08 | $ 144.582,00 | $ 835.117.198,56 | 5776,08 | $ 835.117.198,56 | 100,00% |
| 2.3 | | SUB-BASE GRANULAR CLASE A SBG-50 | M3 | 11262,68 | $ 182.611,00 | $ 2.056.689.257,48 | 11262,68 | $ 2.056.689.257,48 | 100,00% |
| 2.4 | | BASE GRANULAR CLASE B GRADACION FINA | M3 | 8053,86 | $ 222.012,00 | $ 1.788.053.566,32 | 8053,86 | $ 1.788.053.566,32 | 100,00% |
| 2.5 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1) | M2 | 51800 | $ 5.034,00 | $ 260.761.200,00 | 51800,00 | $ 260.761.200,00 | 100,00% |
| 2.6 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | M3 | 4516,87 | $ 1.481.973,00 | $ 6.693.879.384,51 | 4516,87 | $ 6.693.879.384,51 | 100,00% |
| **SUBTOTAL ESTRUCTURA DE VIA** | | | | | | **$ 12.262.990.006,87** | | **$ 12.262.990.006,87** | **100,00%** |
| **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | | | | |
| 3.1 | | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | M3 | 13,16 | $ 828.183,00 | $ 10.898.888,28 | 12,15 | $ 10.062.423,45 | 92,33% |
| 3.2 | | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | M3 | 134,97 | $ 1.200.425,00 | $ 162.021.362,25 | 125,28 | $ 150.389.244,00 | 92,82% |
| 3.3 | | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 28MPa (C) - MEZCLA IN SITU | M3 | 25,85 | $ 1.665.009,00 | $ 43.040.482,65 | 25,85 | $ 43.040.482,65 | 100,00% |
| 3.4 | | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | KG | 14387,14 | $ 8.309,00 | $ 119.542.746,26 | 13554,57 | $ 112.624.922,13 | 94,21% |
| 3.5 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | M | 117,00 | $ 1.074.554,00 | $ 125.722.818,00 | 110,5 | $ 118.738.217,00 | 94,44% |
| 3.6 N | | DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro) | M3 | 51,11 | $ 283.648,00 | $ 14.497.249,28 | 51,11 | $ 14.497.249,28 | 100,00% |
| **SUB TOTAL OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | **$ 475.723.546,72** | 0 | **$ 449.352.538,51** | **94,46%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SEÑALIZACION VERTICAL Y DEMARCACION VIAL** | | | | | | | | | |
| 4.1 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm) | UND | 35,00 | $ 766.985,00 | $ 26.844.475,00 | 35 | $ 26.844.475,00 | 100,00% |
| 4.2 | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO | ML | 22200 | $ 3.164,00 | $ 70.240.800,00 | 21702,5 | $ 68.666.710,00 | 97,76% |
| **SUB TOTAL SEÑALIZAION Y DEMARCACIÓN VIAL** | | | | | | **$ 97.085.275,00** | | **$ 95.511.185,00** | **98,38%** |
| **SUB TOTAL** | | | | | | **$ 12.939.088.779,43** | | | |
| **ACTIVIDADES DE CARACTERIZACION VIAL** | | | | | | | | | |
| 1P | | ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR | KM | 7,40 | $ 674.337,00 | $ 4.990.093,80 | 7,4 | $ 4.990.093,80 | 100,00% |
| **SUB TOTAL CARACTERIZACIÓN VIAL** | | | | | | **$ 4.990.093,80** | | | 0,00% |
| **ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL** | | | | | | | | | |
| | | OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | UND | 1,00 | $ 126.680.567,38 | $ 126.680.567,38 | 0,8 | $ 101.344.453,90 | 80,00% |
| **SUB TOTAL MEIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL** | | | | | | **$ 126.680.567,38** | | **$ 101.344.453,90** | 0 |
| **VALOR TOTAL DEL PROYECTO PALMARITO** | | | | | | **$ 13.070.759.440,61** | | **$ 13.011.327.459,60** | **99,55%** |
| | | | | | | | | | |
| **LOTE 1. CAÑO FLORES - SITIO NUEVO** | | | | | | | | | |
| **VIA** | | | | | | | | | |
| **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. (Incluye Transporte) | m3 | 1.119,61 | $ 28.183,00 | $ 31.553.968,63 | 885,13 | $ 24.945.618,79 | 79,06% |
| 1.1.2.2 | | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIALES | m3 | 1.092,68 | $ 187.612,00 | $ 204.999.880,16 | 885,13 | $ 166.061.009,56 | 81,01% |
| 1.1.2.3 | | TERRAPLENES | m3 | 55.304,45 | $ 124.804,00 | $ 6.902.216.577,80 | 55109,66 | $ 6.877.906.377,06 | 99,65% |
| **SUBTOTAL EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | **$ 7.138.770.426,59** | | **$ 7.068.913.005,41** | **99,02%** |
| **ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | | | | |
| 1.1.3.1 | | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES | m2 | 37.941,80 | $ 12.133,00 | $ 460.347.859,40 | 36717,50 | $ 445.493.427,50 | 96,77% |
| 1.1.3.2 | | ESTABILIZACIÓN QUIMICA DE TERRAPLEN Y/O SUBRASANTE CON SAL INORGANICA | m3 | 9.322,16 | $ 247.006,00 | $ 2.302.629.452,96 | 8912,26 | $ 2.201.381.693,56 | 95,60% |
| 1.1.3.3 | | RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-57 (anteriormente CRL-1) | m2 | 37.476,80 | $ 5.034,00 | $ 188.658.211,20 | 30769,67 | $ 154.894.518,78 | 82,10% |
| 1.1.3.4 | | MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 - COMPRA DE MEZCLA | m3 | 2.229,29 | $ 1.501.457,00 | $ 3.347.183.075,53 | 1823,61 | $ 2.738.071.999,77 | 81,80% |
| **SUBTOTAL ESTRUCTURA DE PAVIMENTO** | | | | | | **$ 6.298.818.599,09** | | **$ 5.539.841.639,61** | **87,95%** |
| **SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | |
| 1.1.4.1 | | SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR, SP Y/O SI, TABLERO EN LÁMINA CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IX (75X75 cm) | Und | 32,00 | $ 766.271,00 | $ 24.520.672,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.1.4.2 | | LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES) | m | 15.160,00 | $ 3.163,00 | $ 47.951.080,00 | 13084 | $ 41.384.692,00 | 86,31% |
| 1.1.4.3 | | TACHA RETRORREFLECTIVA - ADHESIVO BITUMINOSO Y/O TERMOPLÁSTICO | Und | 1.264,00 | $ 9.838,00 | $ 12.435.232,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.1.4.4 | | DEFENSA VEHICULAR METALICA EN ACERO GALVANIZADO | m | 439,00 | $ 321.963,00 | $ 141.341.757,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.1.4.5 | | CAPTAFAROS | Und | 115,00 | $ 14.658,00 | $ 1.685.670,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.1.4.6 | | DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL SIMPLE (50 m X 40 m) | Und | 9,00 | $ 684.263,00 | $ 6.158.367,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| **SUBTOTAL SEÑALIZACION** | | | | | | **$ 234.092.778,00** | | **$ 41.384.692,00** | 17,68% |
| **SUBTOTAL VIA** | | | | | | **$ 13.671.681.803,68** | | **$ 12.691.524.029,02** | **92,83%** |
| **OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | | | | |
| **PRELIMINARES** | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | | DEMOLICION DE BOXCOULVERT, ALCANTARILLAS Y CAJONES EN CONCRETO REFORZADO (Incluye retiro) | m3 | 55,38 | $ 283.648,00 | $ 15.708.426,24 | 55,38 | $ 15.708.426,24 | 100,00% |
| **SUBTOTAL PRELIMINARES** | | | | | | **$ 15.708.426,24** | | **$ 15.708.426,24** | **100,00%** |
| **EXCAVACIONES Y RELLENOS** | | | | | | | | | |
| 1.2.2.1 | | EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMUN ENTRE 0-2 M. | m3 | 550,80 | $ 28.183,00 | $ 15.523.196,40 | 550,80 | $ 15.523.196,40 | 100,00% |
| 1.2.2.2 | | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN ENTRE 0-2 M. DE PROFUNDIDAD | m3 | 30,92 | $ 40.245,00 | $ 1.244.375,40 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.2.2.3 | | RELLENO Y COMPACTACION MATERIAL SELECCIONADO | m3 | 375,88 | $ 233.118,00 | $ 87.624.393,84 | 237,94 | $ 55.468.096,92 | 63,30% |
| **SUBTOTAL EXCAVACION Y RELLENOS** | | | | | | **$ 104.391.965,64** | | **$ 70.991.293,32** | **68,00%** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONCRETOS** | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m2 | 6,40 | $ 852.720,00 | $ 5.457.408,00 | 0 | $ - | 0,00% |
| 1.2.3.2 | | CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA 21MPa (D) - MEZCLA IN SITU | m3 | 358,80 | $ 1.647.023,00 | $ 590.951.852,40 | 358,8 | $ 590.951.852,40 | 100,00% |
| 1.2.3.3 | | TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE II DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR | m | 180,00 | $ 1.074.555,00 | $ 193.419.900,00 | 173,32 | $ 186.241.872,60 | 96,29% |
| 1.2.3. 4 N | | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | m3 | 29,17 | $ 852.720,00 | $ 24.873.842,40 | 29,17 | $ 24.873.842,40 | 100,00% |
| **SUBTOTAL CONCRETOS** | | | | | | **$ 814.703.002,80** | | **$ 802.067.567,4000** | **98,45%** |
| | | **ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa** | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | | ACERO DE REFUERZO Fy 4200 Mpa | Kg | 21.238,80 | $ 8.333,00 | $ 176.982.920,40 | 20500,00 | $ 170.826.500,00 | 96,52% |
| **SUBTOTAL ACERO DE REFUERZO** | | | | | | **$ 176.982.920,40** | | **$ 170.826.500,00** | **96,52%** |
| **SUBTOTAL OBRAS DE DRENAJE** | | | | | | **$ 1.111.786.315,08** | | **$ 1.059.593.786,96** | **95,31%** |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1.3 N | | **MOVIMIENTO RED ELECTRICA** | | | | | | | |
| 1.3.1N | | **LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT** | | | | | | | |
| 1.3.1.1N | | REPLANTEO TOPOGRÁFICO ELÉCTRICO MT | KM | 0,33 | $ 519.376,00 | $ 171.394,08 | 0,33 | **$ 171.394,08** | **100,00%** |
| | | **SUBTOTAL LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO MT** | | | | **$ 171.394,08** | | **$ 171.394,08** | |
| 1.3.2N | | **APOYOS MT** | | | | | | | |
| 1.3.2.1N | | Concreto 3000 PSI (Incluye Material, Mano de Obra, y Herramienta y Equipos) | M3 | 1,80 | $ 1.137.476,00 | $ 2.047.456,80 | 1,80 | **$ 2.047.456,80** | **100,00%** |
| 1.3.2.2N | | POSTE EN CONCRETO 12 M X 1050 KG (Incluye suministro, transporte, y proceso de hincada y aplomada) | Und | 2,00 | $ 4.592.568,00 | $ 9.185.136,00 | 2,00 | **$ 9.185.136,00** | **100,00%** |
| 1.3.2.3N | | DESHINCADO Y DEMOLICIÓN POSTE 12 M (Incluye demolición) | Und | 2,00 | $ 763.318,00 | $ 1.526.636,00 | 2,00 | **$ 1.526.636,00** | **100,00%** |
| | | **SUBTOTAL APOYOS MT** | | | | **$ 12.759.228,80** | | **$ 12.759.228,80** | |
| 1.3.3N | | **VESTIDA / ARMADA POSTES MT** | | | | | | | |
| 1.3.3.1N | | ESTRUCTURA 523 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1,00 | $ 710.849,00 | $ 710.849,00 | 1 | **$ 710.849,00** | **100,00%** |
| 1.3.3.2N | | ESTRUCTURA 533 REFERENCIA ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1,00 | $ 1.160.615,00 | $ 1.160.615,00 | 1 | **$ 1.160.615,00** | **100,00%** |
| 1.3.3.3N | | ESTRUCTURA 560 ICEL (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1,00 | $ 3.072.512,00 | $ 3.072.512,00 | 1 | **$ 3.072.512,00** | **100,00%** |
| 1.3.3.4N | | ESTRUCTURA 710 ICEL MONTAJE TRAFO 1F CON PaT Y PROTECCIÓN DE TRAFO (Incluye Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1,00 | $ 5.638.150,00 | $ 5.638.150,00 | 1 | **$ 5.638.150,00** | **100,00%** |
| 1.3.3.5N | | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MEDIA TENSION | Und | 4,00 | $ 230.362,00 | $ 921.448,00 | 4 | **$ 921.448,00** | **100,00%** |
| | | **SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES MT** | | | | **$ 11.503.574,00** | | **$ 11.503.574,00** | **100,00%** |
| 1.3.4N | | **TEMPLETES MT** | | | | | | | |
| 1.3.4.1N | | TEMPLETE DIRECTO A TIERRA / MEDIA TENSIÓN (Incluye Suministro, Transporte e Instalación) | Und | 4,00 | $ 714.703,00 | $ 2.858.812,00 | 4 | **$ 2.858.812,00** | **100,00%** |
| | | **SUBTOTAL TEMPLETES MT** | | - | | **$ 2.858.812,00** | | **$ 2.858.812,00** | |
| 1.3.5N | | **VESTIDA / ARMADA POSTES BT** | | | | | | | |
| 1.3.5.1N | | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION | Und | 1,00 | $ 140.918,00 | $ 140.918,00 | 1 | **$ 140.918,00** | **100,00%** |
| 1.3.5.2N | | ESTRUCTURA 619 CIRCUITO SECUNDARIO (Incluye el Suministro, Transporte y Montaje de la Estructura) | Und | 1,00 | $ 229.245,00 | $ 229.245,00 | 1 | **$ 229.245,00** | **100,00%** |
| | | **SUBTOTAL VESTIDA / ARMADA POSTES BT** | | - | | **$ 370.163,00** | | **$ 370.163,00** | |
| | | **SUBTOTAL MOVIMIENTO RED ELECTRICA** | | | | **$ 27.663.171,88** | | **$ 27.663.171,88** | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 14.811.131.290,64** | | **$ 13.778.780.987,86** | **93,03%** |
| | | | | | | | | | |
| 1P | | OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O | | | | $ 148.313.198,55 | | $ 118.650.558,84 | 80,00% |
| 2P | | ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM) | | | | $ 2.555.738,41 | | $ 2.555.738,41 | 100,00% |
| | | **VALOR TOTAL DEL PROYECTO** | | | | **$ 14.962.000.227,60** | | **$ 13.899.987.285,11** | |
| | | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 28.032.759.668,21** | | **$ 26.911.314.744,71** | **96,00%** |
| | | **SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO** | | | | **$ 8.976,89** | | | |
| | | **TOTAL PROYECTO (100%)** | | | | **$ 28.032.768.645,10** | | **TOTAL EJECUCIÓN CUANTIFICADA** | |

## 4.1 INFORMES SEMANALES

Se presentan los informes semanales del periodo en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 INFORME SEMANAL.

| N° SEMANA | % EJECUTADO ACUMULADO |
|---|---|
| Semanal No. 57 (01 al 08 de agosto 2025) | 93,0 % |
| Semanal No. 58 (09 al 15 de agosto 2025) | 94,0 % |
| Semanal No. 59 (16 al 22 de agosto 2025) | 95,0 % |
| Semanal No. 60 (23 al 31 de agosto 2025) | 96,0 % |

Cabe resaltar que a la fecha ya se ha ejecutado un mayor porcentaje por parte del contratista de obra, pero para efectos de cuantificación y recibo por parte de la interventoría existe un ejecutado acumulado del **96%.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 8/8/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 57 del 1/8/2025 al 8/8/2025 Último Informe Semanal SI
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
Para el tramo 1"Caño Flores": Se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 3,79 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumentó el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | | |
| INTEGRANTES: | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%) | | | |
| CONTRATO No. | 016 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 23.137.768.645,10 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | 4.895.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 21/3/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ | 28.032.768.645,10 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/12/2024 | | $ | - |
| | | | $ | - |
| | | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO SADINTECON | | | |
| INTEGRANTES: | SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%) | | | |
| CONTRATO No. | 4763 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 1.856.588.140,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2024 | VALOR ANTICIPO: | | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | $ 4.895.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 27.796.510.491 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 26.067.684.840 | 93,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 26.067.684.840 | 93,0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - | 0,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ | 233.258.153,80 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 26.067.684.840 | 93,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 26.067.684.840 | 93,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | - | 0,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 1.407.822.836 | 76% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 1.407.822.836 | 76% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA SEMANA | $ | 40.393.122 | 2% |
| | - | | - |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 11.568.884.300 |
| Amortizado $ | 8.885.464.385,12 |
| Saldo $ | 2.683.419.914,88 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | - |
| Amortizado $ | - |
| Saldo $ | - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 93,0% Avance o Atraso Físico % 0,0%
Meta Física Ejecutada % 93,0%

**PALMARITO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Excavaciones | m3 | 6587,78 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 99% | | | 99,0% |
| * Estructura de vía | m3 y m2 | 26902,1 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 103600 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Obras de drenaje | m3 y Kg | 70,44 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 12703,7 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Señalización vertical y demarcación vial | Km y Un | 35 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 22200 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Actividades de caracterización vial | Km | 7,4 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | | 80% | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | | 80% | | | 80,0% |

**CAÑO FLORES**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Excavaciones y llenos | m3 | 40652,5 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 99% | | | | 99,0% |
| * Estructura de pavimento | m3 y m2 | 8644,61 | | | Prog | 99% | | | | 99,0% |
| | | 54626 | | | Ejec | 94% | | | | 94,0% |
| * Señalización | Un y m | 11880 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 11880 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Obras de drenaje | Kg y m3 | 13660,8 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 523,41 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Movimiento Red eléctrica | Und y m3 | 18 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 1,8 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | 80% | | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | 80% | | | | 80,0% |
| * Actividades de caracterización vial | Km | 3,79 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Mezcladora de concreto (1 bulto) | 2 | 0 |
| Camioneta | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 gl) | 2 | 0 |
| Motoniveladora 215 HP o similar | 2 | 0 |
| Vibrocompactador 153 HP o similar | 2 | 0 |
| Carrotanque irrigador de asfalto | 2 | 0 |
| Retroexcavadora | 2 | 0 |
| Compactador manual | 2 | 0 |
| Compactador de rodillo | 2 | 0 |
| | | |
| **Total** | 18 | 0 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 202 3.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41 -16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: N/A

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | x | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | x | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | x | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 46 | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 29 | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 0 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 50

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

**OBSERVACIONES:** N/A

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**TRAMO 1 (Caño Flores).** •Se transportó y descargó los insumos para la compensación ambiental, en el área a intervenir. •Se realizaron los respectivos recorridos en campo para verificación y cuantificación de las obras físicas.
**TRAMO 2 (Palmarito)**: .
Por otra parte, también se realizó: Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5 (Terminación 31 de julio)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

n/A

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CAÑO FLORES**





**•Preparación y demarcación del terreno Ahoyado .**

**PALMARITO**







**•Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.**

**NOTA:**

| XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORÍA |
|---|---|
| La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías "INVIAS" y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.<br><br>Como recomendación por esta Interventoría para próximos proyectos se debe tener en cuenta la construcción de cunetas perimetrales para el drenaje y subdrenaje de las carreteras y protegerlas contra el efecto adverso de las aguas de escorrentía superficiales. Además, protegen también los bordes de la berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una corriente natural, en la cual entregar. | FIRMA<br>NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO<br>Matrícula Profesional No.: 68202112214STD |

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 15/8/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 58 del 9/8/2025 al 15/8/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 3,79 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumentó el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | | |
| INTEGRANTES: | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%) | | | |
| CONTRATO No. | 016 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 23.137.768.645,10 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | 4.895.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 21/3/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ | 28.032.768.645,10 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/12/2024 | | $ | - |
| | | | $ | - |
| | | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO SADINTECON | | | |
| INTEGRANTES: | SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%) | | | |
| CONTRATO No. | 4763 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 1.856.588.140,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2024 | VALOR ANTICIPO: | | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | $ 4.895.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |
| (Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) | | | | | |
| (Indicar valores en pesos) | | | **$ 2.105.203.803.859** | **$ 27.340.309.141** | |

**OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 27.796.510.491 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 26.347.982.526 | 94,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 26.347.982.526 | 94,0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - | 0,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ | 233.258.153,80 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 26.347.982.526 | 94,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 26.347.982.526 | 94,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | - | 0,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 1.448.215.958 | 78% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 1.448.215.958 | 78% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA SEMANA | $ | 40.393.122 | 2% |
| | - | | - |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | 11.568.884.300 |
| **Amortizado $** | 8.885.464.385,12 |
| **Saldo $** | **2.683.419.914,88** |

| | INDICADOR I/C |
|---|---|
| **En el mes:** | |
| **Acumulado:** | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| **Otorgado $** | - |
| **Amortizado $** | - |
| **Saldo $** | - |

## III. AVANCE FÍSICO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Meta Física Programada % | 94,0% | Avance o Atraso Físico % | 0,0% |
| Meta Física Ejecutada % | 94,0% | | |

**PALMARITO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Excavaciones | m3 | 6587,78 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 99% | | | 99,0% |
| * Estructura de vía | m3 y m2 | 26902,1 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 103600 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Obras de drenaje | m3 y Kg | 70,44 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 12703,7 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Señalización vertical y demarcación vial | Km y Un | 35 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 22200 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Actividades de caracterización vial | Km | 7,4 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | | 80% | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | | 80% | | | 80,0% |

**CAÑO FLORES**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Excavaciones y llenos | m3 | 40652,5 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 99% | | | | 99,0% |
| * Estructura de pavimento | m3 y m2 | 8644,61 | | | Prog | 99% | | | | 99,0% |
| | | 54626 | | | Ejec | 94% | | | | 94,0% |
| * Señalización | Un y m | 11880 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 11880 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Obras de drenaje | Kg y m3 | 13660,8 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 523,41 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Movimiento Red eléctrica | Und y m3 | 18 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 1,8 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | 80% | | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | 80% | | | | 80,0% |
| * Actividades de caracterización vial | Km | 3,79 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Mezcladora de concreto (1 bulto) | 2 | 0 |
| Camioneta | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 gl) | 2 | 0 |
| Motoniveladora 215 HP o similar | 2 | 0 |
| Vibrocompactador 153 HP o similar | 2 | 0 |
| Carrotanque irrigador de asfalto | 2 | 0 |
| Retroexcavadora | 2 | 0 |
| Compactador manual | 2 | 0 |
| Compactador de rodillo | 2 | 0 |
| | | |
| **Total** | 18 | 0 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 202 3.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41 -16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: N/A

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | x | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | x | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | x | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 46 | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 29 | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 0 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 50

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

**OBSERVACIONES:** N/A

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**TRAMO 1 (Caño Flores).** •Se transportó y descargó los insumos para la compensación ambiental, en el área a intervenir. •Se realizaron los respectivos recorridos en campo para verificación y cuantificación de las obras físicas.
**TRAMO 2 (Palmarito)**: .
Por otra parte, también se realizó: Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5 (Terminación 31 de julio)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

n/A

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CAÑO FLORES**





**•Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego**



**•Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5**

**PALMARITO**





***se realizaron actividades correspondientes a la demarcación horizontal**

**NOTA: importante tener en cuenta que durante este periodo se realizaron recorridos en campo por parte de l ainterventoría con el fin de verificar y cuantificar las actividades fisicas ejecutadas por el contratista.**

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías "INVIAS" y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

Como recomendación por esta Interventoría para próximos proyectos se debe tener en cuenta la construcción de cunetas perimetrales para el drenaje y subdrenaje de las carreteras y protegerlas contra el efecto adverso de las aguas de escorrentía superficiales. Además, protegen también los bordes de la berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una corriente natural, en la cual entregar.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO

Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 22/8/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 59 del 16/8/2025 al 22/8/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 3,79 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumentó el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | | |
| INTEGRANTES: | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%) | | | |
| CONTRATO No. | 016 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 23.137.768.645,10 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | 4.895.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 21/3/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ | 28.032.768.645,10 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/12/2024 | | $ | - |
| | | | $ | - |
| | | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO SADINTECON | | | |
| INTEGRANTES: | SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%) | | | |
| CONTRATO No. | 4763 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 1.856.588.140,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2024 | VALOR ANTICIPO: | | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | $ 4.895.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos) $ 2.127.599.589.006 $ 27.631.163.494

**OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 27.796.510.491 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 26.628.280.213 | 95,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 26.628.280.213 | 95,0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - | 0,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ | 233.258.153,80 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 26.628.280.213 | 95,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 26.628.280.213 | 95,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | - | 0,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

**INTERVENTORÍA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 1.488.609.080 | 80% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 1.488.609.080 | 80% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 40.393.122 | 2% |
| SEMANA | - | | - |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 11.568.884.300 |
| Amortizado $ | 8.885.464.385,12 |
| Saldo $ | 2.683.419.914,88 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | - |
| Amortizado $ | - |
| Saldo $ | - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 94,0% Avance o Atraso Físico % 0,0%
Meta Física Ejecutada % 94,0%

**PALMARITO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Excavaciones | m3 | 6587,78 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 99% | | | 99,0% |
| * Estructura de vía | m3 y m2 | 26902,1 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 103600 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Obras de drenaje | m3 y Kg | 70,44 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 12703,7 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Señalización vertical y demarcación vial | Km y Un | 35 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 22200 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Actividades de caracterización vial | Km | 7,4 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | | 80% | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | | 80% | | | 80,0% |

**CAÑO FLORES**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Excavaciones y llenos | m3 | 40652,5 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 99% | | | | 99,0% |
| * Estructura de pavimento | m3 y m2 | 8644,61 | | | Prog | 99% | | | | 99,0% |
| | | 54626 | | | Ejec | 94% | | | | 94,0% |
| * Señalización | Un y m | 11880 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 11880 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Obras de drenaje | Kg y m3 | 13660,8 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 523,41 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Movimiento Red eléctrica | Und y m3 | 18 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 1,8 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | 80% | | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | 80% | | | | 80,0% |
| * Actividades de caracterización vial | Km | 3,79 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Mezcladora de concreto (1 bulto) | 2 | 0 |
| Camioneta | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 gl) | 2 | 0 |
| Motoniveladora 215 HP o similar | 2 | 0 |
| Vibrocompactador 153 HP o similar | 2 | 0 |
| Carrotanque irrigador de asfalto | 2 | 0 |
| Retroexcavadora | 2 | 0 |
| Compactador manual | 2 | 0 |
| Compactador de rodillo | 2 | 0 |
| | | |
| **Total** | 18 | 0 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 202 3.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41 -16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: N/A

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | x | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | x | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | x | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 46 | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 29 | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 0 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 50

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

**OBSERVACIONES:** N/A

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**TRAMO 1 (Caño Flores).** •Se transportó y descargó los insumos para la compensación ambiental, en el área a intervenir. •Se realizaron los respectivos recorridos en campo para verificación y cuantificación de las obras físicas.
**TRAMO 2 (Palmarito)**: .
Por otra parte, también se realizó: Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5 (Terminación 31 de julio)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

n/A

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CAÑO FLORES**





**LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)**

**PALMARITO**







**•Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera**
**•Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5**

NOTA: Importante mencionar que la interventoría durante este periodo realizo recorridos en campo verificando y cuantificando las actividades físicas ejecutadas por el contratista.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías "INVIAS" y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

Como recomendación por esta Interventoría para próximos proyectos se debe tener en cuenta la construcción de cunetas perimetrales para el drenaje y subdrenaje de las carreteras y protegerlas contra el efecto adverso de las aguas de escorrentía superficiales. Además, protegen también los bordes de la berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una corriente natural, en la cual entregar.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**INFORME SEMANAL** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-3 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/8/2025 (Día / Mes / Año)

## I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: VIAS FORTUL

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE SEMANA No.: 60 del 23/8/2025 al 31/8/2025 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO. GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: IVAN DARIO GAMBOA

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL- DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITÁN ALTO JORDÁN Y PARAÍSO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Mejoramiento y construcción de pavimento flexible en el corredor vial que comunica a las veredas, PALMARITO, CARANAL, LA PAZ, GAITAN, ALTO JORDAN Y PARAISO, en el Municipio de Fortul y el corredor vial que conduce de CAÑO FLORES a SITIO NUEVO.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Para el tramo 1"Caño Flores": Se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 3,79 km, iniciando en el K0+000 AL K2+860, con una sección de un ancho de vía de 7,30 m, bermas de 1.00 m a cada costado, también se contempla la construcción de estructuras de drenaje en el tramo de vía a intervenir (Box Culvert y alcantarillas). Con el contrato adicional No. 001 se aumentó el alcance en 930 m y 4 obras de drenaje adicionales.
Para el tramo 2 "Palmarito" se contemplo la construcción de pavimento flexible de una longitud de 7,4 km, iniciando en K0+00 AL K7+400, con una sección un ancho de vía de 6.0 m, bermas de 0.50 m a cada costado, se contempla el aprovechamiento de 5 obras existentes requeridas para el tramo de vía a intervenir (Box Culvert), y 2 estructuras proyectadas en el tramo de vía a intervenir, (Box Culvert y alcantarillas). Según otro Si Modificatorio No. 003 se establece la construcción de 14 obras de drenaje nuevas en su totalidad y la demolición de las estructuras existentes, Sin embargo se redujo el alcen de MDC-19 hasta absc k6+740. Con el contrato adicional No. 001 se establece que el alcance de MDC-19 hasta k7+400.

### CONTRATO DE OBRA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATISTA: | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | | |
| INTEGRANTES: | CONYCA SOLUCIONES SAS (78%), CONSTRUCTORA INSUR LTDA (2%), HD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS (10%), VANUR SAS (10%) | | | |
| CONTRATO No. | 016 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 23.137.768.645,10 |
| FECHA DE INICIO: | 21/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | 4.895.000.000,00 |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 21/3/2024 | VALOR ACUMULADO: | $ | 28.032.768.645,10 |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 14/12/2024 | | $ | - |
| | | | $ | - |
| | | | $ | - |

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVENTOR: | CONSORCIO SADINTECON | | | |
| INTEGRANTES: | SADING GROUP SAS (50%), GRUPO INTECON SAS (50%) | | | |
| CONTRATO No. | 4763 DE 2023 | VALOR INICIAL: | $ | 1.856.588.140,00 |
| FECHA DE INICIO: | 14/12/2023 | VALOR ADICIONES: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: | 31/12/2023 | VALOR ACUMULADO: | $ | - |
| FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: | 31/12/2024 | VALOR ANTICIPO: | | |
| | | VALOR AMORTIZADO: | $ | - |
| | | SALDO POR AMORTIZAR: | $ | - |

## II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

**DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:**

| CONTRATO | VIGENCIA | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | $ 4.895.000.000 | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 23.137.768.645 | | | |
| INTERVENTORÍA | RECURSOS POR VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |
| | EJECUTADO DE LA VIGENCIA | | | | |
| | SALDO DE VIGENCIA | $ 1.856.588.140 | | | |

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

**$ 2.149.995.374.154** **$ 27.922.017.846**

### OBRA

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): | $ | 27.796.510.491 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: | $ | 26.908.577.899 | 96,00% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): | $ | 26.908.577.899 | 96,0% |
| AVANCE O ATRASO DE OBRA: | $ | - | 0,0% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ | 233.258.153,80 | |
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 26.908.577.899 | 96,00% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 26.908.577.899 | 96,00% |
| AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: | $ | - | 0,00% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |
| INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 280.297.686 | 1,00% |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

### INTERVENTORÍA

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: | $ | 1.529.002.202 | 82% |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: | $ | 1.529.002.202 | 82% |
| INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA | $ | 40.393.122 | 2% |
| SEMANA | | - | - |

| | SI | NO |
|---|---|---|
| RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: | | x |

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | 11.568.884.300 |
| Amortizado $ | 8.885.464.385,12 |
| Saldo $ | 2.683.419.914,88 |

| INDICADOR I/C | |
|---|---|
| En el mes: | |
| Acumulado: | |

| ANTICIPOS | |
|---|---|
| Otorgado $ | - |
| Amortizado $ | - |
| Saldo $ | - |

## III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 96,0% Avance o Atraso Físico % 0,0%
Meta Física Ejecutada % 96,0%

**PALMARITO**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Excavaciones | m3 | 6587,78 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 99% | | | 99,0% |
| * Estructura de vía | m3 y m2 | 26902,1 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 103600 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Obras de drenaje | m3 y Kg | 70,44 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 12703,7 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Señalización vertical y demarcación vial | Km y Un | 35 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | 22200 | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| Actividades de caracterización vial | Km | 7,4 | | | Prog | | 100% | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | | 100% | | | 100,0% |
| * Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | | 80% | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | | 80% | | | 80,0% |

**CAÑO FLORES**

| Meta Física (Programa de Obra) Línea Base | | | | | Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descripción de la Meta Física Contractual | Unidad | Cantidad | Vigencia | Vigencia (n) | Avance Físico | Tramo y/o sector 1 | Tramo y/o sector 2 | Tramo y/o sector (n) | Total | % |
| Fase de prealistamiento para ejecución de obra | | | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Excavaciones y llenos | m3 | 40652,5 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 99% | | | | 99,0% |
| * Estructura de pavimento | m3 y m2 | 8644,61 | | | Prog | 99% | | | | 99,0% |
| | | 54626 | | | Ejec | 94% | | | | 94,0% |
| * Señalización | Un y m | 11880 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 11880 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Obras de drenaje | Kg y m3 | 13660,8 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 523,41 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Movimiento Red eléctrica | Und y m3 | 18 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | 1,8 | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |
| Actividades medidas de compensación ambiental | Un | 1 | | | Prog | 80% | | | | 80,0% |
| | | | | | Ejec | 80% | | | | 80,0% |
| * Actividades de caracterización vial | Km | 3,79 | | | Prog | 100% | | | | 100,0% |
| | | | | | Ejec | 100% | | | | 100,0% |

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

TRAMO Y/O SECTOR 2:

**MAQUINARIA Y EQUIPO**

| Descripción | Equipo Mínimo | Total Disponible |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| Mezcladora de concreto (1 bulto) | 2 | 0 |
| Camioneta | 2 | 0 |
| Carrotanque de agua (1000 gl) | 2 | 0 |
| Motoniveladora 215 HP o similar | 2 | 0 |
| Vibrocompactador 153 HP o similar | 2 | 0 |
| Carrotanque irrigador de asfalto | 2 | 0 |
| Retroexcavadora | 2 | 0 |
| Compactador manual | 2 | 0 |
| Compactador de rodillo | 2 | 0 |
| | | |
| **Total** | 18 | 0 |

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

## IV. GESTIÓN AMBIENTAL

**FUENTES DE MATERIALES**

| | | | DISPONIBLE | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UBICACIÓN: | Vereda Puerto Arturo, Municipio de Saravena, Departamento de Arauca | PERMISO MINERO: | SI x | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI x | NO | |
| UBICACIÓN: | | PERMISO MINERO: | SI | NO | |
| | | LICENCIA AMBIENTAL: | SI | NO | |

**OBSERVACIONES:** A la fecha el proyecto cuenta con tres (3) puntos para suministro de materiales, los cuales cuentan con los respectivos permi sos ambientales, los sitios utilizados son:

1. Cantera trituradora el Sol S.A.S, Licencia ambiental: Resolución No 500.36.20.0928 del 21 de octubre de 2020.
2. Agregados y mezcla asfáltica "Rosa Blanca", Licencia ambiental: Resolución No 500.36.23.0236 del 07 de marzo de 202 3.
3. Cantera pétreos del llano Licencia ambiental: Resolución No 500.41 -16-0860 del 18 de julio de 2016

ESTADO: N/A

**PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ZONAS DE DEPOSITO | SI | | NO | N/A | x |
| LICENCIA AMBIENTAL: | SI | | NO | N/A | x |
| APROVECHAMIENTO FORESTAL: | SI | x | NO | N/A | |
| CONCESIÓN DE AGUAS: | SI | x | NO | N/A | |
| OCUPACIÓN DE CAUCES: | SI | x | NO | N/A | |
| VERTIMIENTOS: | SI | | NO | N/A | x |
| EMISIONES: | SI | | NO | N/A | x |
| OTROS (Especificar cual) | SI | | NO | N/A | x |

**OBSERVACIONES:**

A la fecha el contrato cuenta con la actualización del permiso único ambiental el cual contempla ocupación de cauce, aprovechamiento forestal y concesión de aguas, Resolución 700.36.24-0055 17 de junio de 2024 " Por medio de la cual se prorroga el término de vigencia de la Resolución 700.36.24-0013 de 16 de febrero de 2024", esta prórroga se da por un periodo de 6 meses 13 días.

Resolución No 700.36.24.0109 del 10 de octubre de 2024, por medio de la cual se aclara y modifica la resolución No 700.36.24.0013 del 16 de febrero de 2024, con relación al otrosí modificatorio del 08 de agosto de 2024.

Resolución 700.36.24.0139 del 4 de diciembre de 2024 la cual aclarar y modificar el artículo primero de la Resolución No. 700.36.24-0013 de fecha 16 de febrero de 2024 otorgada al municipio de Fortul, identificado con NIT. 800.136.069-4, para la ocupación de cauce, concesión de aguas superficiales y permiso de aprovechamiento forestal único del proyecto.

## V. GESTIÓN SOCIAL

| | OBRA | INTER |
|---|---|---|
| TOTAL EMPLEOS GENERADOS: | 46 | 0 |
| EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: | 29 | 0 |
| EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: | 5 | 0 |
| EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: | 12 | 0 |

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 50

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 0
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 0
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Centro Poblado Palmarito

**OBSERVACIONES:** N/A

## VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A
FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A
AVALÚOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

**OBSERVACIONES: Este programa no aplica para este proyecto**

## VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

Dentro del presupuesto de obra y del proyecto no se encuentran rubros establecidos para el componente de sostenibilidad.


## VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

**TRAMO 1 (Caño Flores).** •Se transportó y descargó los insumos para la compensación ambiental, en el área a intervenir. •Se realizaron los respectivos recorridos en campo para verificación y cuantificación de las obras físicas.
**TRAMO 2 (Palmarito)**: .
Por otra parte, también se realizó: Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5 (Terminación 31 de julio)

## IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

n/A

## X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS




El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

## XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

**CAÑO FLORES**



**LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO (LINEAS CENTRALES Y/O LATERALES)**



**Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera**
**•Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5**

**PALMARITO**





**•Selección del área para la instalación de las colmenas**

NOTA: Importante mencionar que la interventoría durante este periodo realizo recorridos en campo verificando y cuantificando las actividades físicas ejecutadas por el contratista.

## XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

La Interventoría viene cumpliendo con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías "INVIAS" y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato. Por otra parte, está cumpliendo con la entrega de los informes semanales y mensuales donde se está evidenciando el control integral al avance y ejecución del contrato de obra, así como la realización de las actas de comité de seguimiento al Contrato de obra y las diferentes reuniones con la comunidad.

Como recomendación por esta Interventoría para próximos proyectos se debe tener en cuenta la construcción de cunetas perimetrales para el drenaje y subdrenaje de las carreteras y protegerlas contra el efecto adverso de las aguas de escorrentía superficiales. Además, protegen también los bordes de la berma y los taludes del terraplén de la erosión causada por el agua lluvia, además de servir, en muchas ocasiones, para continuar las cunetas de corte hasta una corriente natural, en la cual entregar.

## DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Matrícula Profesional No.: 68202112214STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.2 MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

Anexo B. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 (maquinaria y equipo contrato de obra).

Se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.
- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 agosto 2025 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

**CONTRATO No.** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| CAMIONETA | TOYOTA / 2013 | 1000-5 | **PALMARITO** | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CARROTANQUE | CEHVROLET / 1994 | 12000 | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| EXACAVADORA | CATTERPILLAR | 416F2 | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MOTONIVELADORA | SEM / 2022 | ..... | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| VIBROCOMPACTADOR | BOMAG / 2011 | ..... | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MEZCLADORA | M2G9H | 2 bultos | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ESTACION TOTAL | TOPKON | GTS-255 | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | B4O4 | **PALMARITO** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | **TOTAL ACTIVO** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | **TOTAL EN REPARACIÓN** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **TOTAL INACTIVO** | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |

| **RESUMEN PERIODO / MES** | **No.** | **%** |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 248 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 31 | 12,5 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 217 | 87,5 |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: ***

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
nde por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cum
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma
Nombre: Carlos alberto Zapata García
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-4 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA**

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** 01 al 31 de agost 2025 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

**CONTRATO No.** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** 4763 de 2023 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

| MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | agosto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN** | **MARCA / MODELO** | **CAPACIDAD** | **LOCALIZACIÓN** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** |
| CAMIONETA | MAZDA / 2013 | 1000-5 | **CAÑO FLORES** | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| CARROTANQUE | INTERNACIONAL/ 2005 | 12000 | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| EXCAVADORA | KOMATSU/ | 220-8 | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| RETROEXCAVADORA | CATERPILLAR/ | 10.700 c | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MOTONIVELADORA | LIUGONG/ 2011 | …..... | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| VIBROCOMPACTADOR | CATERPILLAR/ 2022 | …..... | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| MEZCLADORA | M2G9H | 2 bultos | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| ESTACION TOTAL | TOPKON | GTS-255 | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | B4O4 | **CAÑO FLORES** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO** | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | **TOTAL ACTIVO** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | **TOTAL EN REPARACIÓN** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | **TOTAL INACTIVO** | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

| RESUMEN PERIODO / MES | No. | % |
|---|---|---|
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO** | 279 | 100 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A** | 31 | 11,1 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R** | 0 | 0,0 |
| **TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I** | 248 | 88,9 |

**CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO : L**

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: ***

**LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.**

**NOTAS:**

1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en repar
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento d
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.3 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

Anexo C. formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6 (personal contrato de obra).

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-6 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** VIAS FORTUL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** 31-ago-25 **PROYECTO:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**NOMBRE ARL:** POSITIVA SEGUROS **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFIAR

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**

| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salarios | Días del Mes (1 a 30) | Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5) | Índice Base de Cotización (IBC) | 1. SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | PARAFISCALES | | | Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Valor Cotizado ARL | Clase de Riesgo (De I a V) | Nombre EPS | No. Planilla | Valor Cotizado EPS | Nombre Administradora de Fondos de Pensiones | No. Planilla | Valor Cotizado Pensión | Valor Caja de Compensación | Valor SENA | Valor ICBF | |
| 1 | JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMENEZ | 1116782711 | RESIDENTE DE OBRA | $ 2.700.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 2.700.000 | $ 188.000 | 5 | NUEVA EPS | 80651973 | $ 108.000 | PORVENIR | 80651973 | $ 432.000 | $ 108.000 | | | |
| 2 | SANDRA JOHANNA AMAYA PULIDO | 1102718125 | PROFESIONAL HSEQ | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | NUEVA EPS | 80651973 | $ 52.000 | PORVENIR | 80651973 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | |
| 3 | ALEJANDRO ROJAS GOMEZ | 80233801 | ESPECIALISTA EN VIAS | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | SANITAS | 80651973 | $ 52.000 | COLPENSIONES | 80651973 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | |
| 4 | WILFREDO RAMIREZ RAMIREZ | 1116787495 | PROFESIONAL AMBIENTAL | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | NUEVA EPS | 80651973 | $ 52.000 | PORVENIR | 80651973 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | |
| 5 | EDIER JAFETH MARIOTTA PADILLA | 1124383047 | INGENIERO RESIDENTE | $ 2.700.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 2.700.000 | $ 188.000 | 5 | SANITAS | 80651973 | $ 108.000 | COLPENSIONES | 80651973 | $ 208.000 | $ 52.000 | | | |
| 6 | MARLA ALESSANDRA DAVILA RAMIREZ | 1102718125 | ESPECIALISTA HIDRAULICO | $ 1.800.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.800.000 | $ 125.300 | 5 | NUEVA EPS | 80651973 | $ 72.000 | PORVENIR | 80651973 | $ 288.000 | $ 72.000 | | | |
| 7 | ANDRY SHIRLEY TATIANA | 1006407170 | PROFESIONAL SOCIAL | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 78.500 | 5 | NUEVA EPS | 78254700 | $ 162.600 | PORVENIR | 79905934 | $ 208.100 | $ 45.100 | $ 22.600 | $ 33.900 | |
| 8 | LEONAR YEXI COIRAN | 17595697 | OFICIAL | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | NUEVA EPS | 78254700 | $ 162.500 | PORVENIR | 79905934 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | |
| 9 | ANGI YOLEIDI PEROZA | 1.116.792.186 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | SANITAS | 78254700 | $ 162.500 | COLPENSIONES | 79905934 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | |
| 10 | EUCLIDES ARIZA HERAZO | 1116500181 | AYUDANTE DE OBRA | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 90.500 | 5 | NUEVA EPS | 78254700 | $ 162.500 | PORVENIR | 79905934 | $ 208.000 | $ 52.000 | $ 26.000 | $ 39.000 | |
| 11 | JULIO ALBERTO DIAZ | 1116776087 | AYUDANTE | $ 1.300.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 1.300.000 | $ 84.500 | 5 | NUEVA EPS | 78254700 | $ 159.100 | PORVENIR | 79905934 | $ 208.100 | $ 48.600 | $ 24.300 | $ 36.500 | |
| 12 | ALARCON OLAYA ADALBERTO | 79844309 | DIRECTOR DE OBRA | $ 3.350.000 | X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | $ 3.350.000 | $ 233.200 | 5 | NUEVA EPS | 78254700 | $ 418.800 | COLPENSIONES | 79905934 | $ 536.000 | $ 134.000 | $ 67.000 | $ 100.500 | |

**OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:**

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

**NOTAS:**

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No..68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.4 INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Anexo D MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-8 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**MES INFORME MENSUAL:** 01 AL 31 DE AGO 25 **PROYECTO:** VIAS FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Contrato Principal / Adicional No. | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 600 DE 2023 | Transporte<br>Infraestrutura red vial regional | | 080 - CONVENIOS | CONTRATO PRINCPICAL | $ 23.137.768.645 | $ - |
| 2024 | 596 de 2024 | Transporte<br>Infraestrutura red vial regional | | 080 - CONVENIOS | CONTRATO ADICIONAL No. 01 | $ 4.895.000.000 | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** **$ 28.032.768.645,10**

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA**

| Acta No. | Tipo de Acta | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | No. de Registro y fecha | Saldo Registro Presupuestal | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Indicar pago según reporte SIIF | | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | SI | NO | |
| | | | | | | | | $ 11.568.884.300,00 | | | | | | | |
| 1 | parcial | 2024 | | | $ 6.451.980.286,41 | $ 3.225.990.143,21 | $ 3.225.990.143,20 | $ 10.790.394.156,79 | 2024 | | | | | | PAGADA |
| 2 | parcial | 2024 | | | $ 3.928.517.820 | $ 1.964.258.910,10 | $ 1.964.258.910,09 | $ 8.826.135.246,69 | 15/09/2024 | | | | | | PAGADA |
| 3 | parcial | 2024 | | | $ 5.254.956.054 | $ 2.627.478.027,02 | $ 2.627.478.027,02 | $ 6.198.657.219,67 | 31/10/2024 | | | | | | PAGADA |
| 4 | Parcial | 2024-2025 | | | $ 2.135.474.610 | $ 1.067.737.304,79 | $ 1.067.737.304,78 | $ 5.130.919.914,88 | 27/12/2024 | | | | | | PAGADA |
| 5 | Parcial | 2025 | | | $ 4.654.818.497,92 | $ 2.327.409.248,96 | $ 2.327.409.248,96 | $ 2.803.510.665,92 | 19/02/2025 | | | | | | PAGADA |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | | | |

**Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**OBSERVACIONES:**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| * | | | |
| VALOR TOTAL | | | |

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTA:**

Firma
Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma
Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 4.5 ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Anexo E, formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

Debido a la distancia entre los frentes de trabajo, se presentan 2 versiones de este formato los cuales se distribuyen así:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.

- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-25 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 741 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | **744** |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma

Nombre: Edier Jafeth Mariotta Padilla
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-277388 NTS

Firma

Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA**<br>**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-10 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No:** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-25 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

## ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

| **Clase de tiempo** | **DÍAS DEL MES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** | **24** | **25** | **26** | **27** | **28** | **29** | **30** | **31** | **Total** |
| Seco | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744 |
| Lluvias moderadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Lluvias intensas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| **Total horas** | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 744 |

**EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.**

**NOTA:**
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

**OBSERVACIONES:**

Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: Ruben Alonso Borrero
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202096268 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 4.6 ENSAYOS DE LABORATORIO

Anexo F Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

## 4.7 SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO

Anexo G. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Se Anexa Ultimas Pólizas Actualizadas entregadas por el Contratista.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 016 de 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023

**PLAZO INICIAL:** 3 MESES
**PLAZO MODIFICATORIO 001:** 9 MESES Y 25 DIAS

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** **29/04/2025**
(Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 23.137.768.645,10
**VALOR ADICIONAL:** $ 4.895.000.000,00
**VALOR ACUMULADO:** $ 28.032.768.645,10
(Incluye adiciones)

**VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** NO APLICA

**VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:** NO APLICA

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4763 de 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.313.776.864,60 | 21 | 12 | 2023 | 21/07/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 21 | 12 | 2023 | 21/07/2024 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4.627.553.729,20 | 21 | 12 | 2023 | 21 | 3 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 6.941.330.593,80 | 21 | 3 | 2024 | 21 | 3 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 71833285 / **anexo 2**
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 27/12/2023

**SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL**

**POLIZA DE SEGURO RCE**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL ESCONTRACTUAL | 5,0% | $ 1.156.888.432,30 | 29 | 9 | 2023 | 21 | 3 | 2024 |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** NB-100285361 NB-100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 27/12/2023

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.313.776.864,60 | 4 | 3 | 2023 | 20/09/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 21 | 12 | 2023 | 20/09/2024 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4.627.553.729,20 | 21 | 12 | 2023 | 20 | 5 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 6.941.330.593,80 | 21 | 3 | 2024 | 20 | 5 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/03/204

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 001

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.156.888.432,30 | 29 | 9 | 2023 | 21 | 3 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/03/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 001 **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.313.776.864,60 | 14 | 3 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 14 | 3 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4.627.553.729,20 | 14 | 3 | 2024 | 16 | 12 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 6.941.330.593,80 | 16 | 12 | 2024 | 16 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 3/04/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 001 **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.156.888.432,30 | 29 | 9 | 2023 | 16 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 3/04/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 002 **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.313.776.864,60 | 26 | 4 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 26 | 4 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4.627.553.729,20 | 26 | 4 | 2024 | 16 | 12 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ….... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 6.941.330.593,80 | 16 | 12 | 2024 | 16 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/06/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 002 **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.156.888.432,30 | 29 | 9 | 2023 | 16 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/06/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 003 **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.313.776.864,60 | 6 | 8 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 6 | 8 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 4.627.553.729,20 | 6 | 8 | 2024 | 16 | 12 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 6.941.330.593,80 | 16 | 12 | 2024 | 16 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 3/09/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** 003 **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.156.888.432,30 | 29 | 9 | 2023 | 16 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 3/09/2024

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.803.276.864,51 | 9 | 9 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 9 | 9 | 2024 | 16/04/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 5.606.553.729,02 | 9 | 9 | 2024 | 16 | 12 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 8.409.830.593,53 | 16 | 12 | 2024 | 16 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 3/09/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| FECHA | 31 (Día) | 8 (Mes) | 2025 (Año) |
|---|---|---|---|

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** 1 **PRÓRROGA No.:** **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.401.638.432,26 | 29 | 9 | 2023 | 16 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.803.276.864,51 | 5 | 12 | 2024 | 30/04/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 5 | 12 | 2024 | 30/04/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20% | $ 5.606.553.729,02 | 5 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2027 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 8.409.830.593,53 | 31 | 12 | 2024 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/12/2024

**SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** **PRÓRROGA No.:** 1 **MODIFICACIÓN No.:** **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.401.638.432,26 | 29 | 9 | 2023 | 31 | 12 | 2024 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.**

**Certificado de modificación o anexo No.** 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/12/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.803.276.864,51 | 31 | 12 | 2024 | 28/06/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 31 | 12 | 2024 | 28/06/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 20% | $ 5.606.553.729,02 | 31 | 12 | 2024 | 28 | 2 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 8.409.830.593,53 | 28 | 2 | 2025 | 28 | 2 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 9
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 13/12/2024

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 2 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.401.638.432,26 | 29 | 9 | 2023 | 28 | 2 | 2025 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 10
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 13/01/2025

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.803.276.864,51 | 31 | 12 | 2024 | 18/11/2025 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 31 | 12 | 2024 | 18/11/2025 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 20% | $ 5.606.553.729,02 | 31 | 12 | 2024 | 18 | 7 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ……..... | …. | …. | ….. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 8.409.830.593,53 | 18 | 7 | 2025 | 18 | 7 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 22/07/2025

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 2

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.401.638.432,26 | 29 | 9 | 2023 | 18 | 7 | 2025 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 12
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 22/07/2025

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-12 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2025 (Año)

## GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10% | $ 2.803.276.864,51 | 31 | 12 | 2024 | 18/01/2026 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 50% | $ 11.568.884.323,00 | 31 | 12 | 2024 | 18/01/2026 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e | 20% | $ 5.606.553.729,02 | 31 | 12 | 2024 | 18 | 9 | 2028 |
| Calidad de Estudios y Diseños | …..... | ..... | …. | …. | …. | …. | …. | …. |
| Estabilidad y/o Calidad de Obra | 30% | $ 8.409.830.593,53 | 18 | 7 | 2025 | 18 | 9 | 2030 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 100285361

**Certificado de modificación o anexo No.:** 12
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:** 31/07/2025

## SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

**ADICIONAL No.:** ..... **PRÓRROGA No.:** 3 **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:**

| Seguro | % Asegurado | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE) | 5,0% | $ 1.401.638.432,26 | 29 | 9 | 2023 | 18 | 9 | 2025 |
| Otros | | | | | | | | |

**PÓLIZA DE SEGURO RCE No.** 100069639 **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

**Certificado de modificación o anexo No.** 13
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** COMPAÑÍA SEGUROS MUNDIAL S.A

**Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:** 31/07/2025

**NOTAS:**
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** xtJL5mktfAfS+LEYRlDftg==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B-24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

| No. PÓLIZA | NB-100285361 | No. ANEXO | 11 | No. CERTIFICADO | 72501129 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/09/2023 | 24:00 Horas Del | 18/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | No. DOC. IDENTIDAD | 901.758.303-9 |
| DIRECCIÓN | CL 19 22 31 | TELÉFONO | 3023224964 |
| ASEGURADO | MUNICIPIO DE FORTUL | No. DOC. IDENTIDAD | 800.136.069-1 |
| DIRECCIÓN | KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL | TELÉFONO | 3227139196 |
| BENEFICIARIO | MUNICIPIO DE FORTUL | No. DOC. IDENTIDAD | 800.136.069-1 |
| DIRECCIÓN | KRA. 25 NO 5-45 PALACIO MUNICIPAL | TELÉFONO | 3227139196 |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE REINICIO NO. 002 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NO. 016 DE 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN DE AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas Del 31/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/11/2025 | 2.803.276.864,51 | 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas Del 31/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/11/2025 | 11.568.884.322,55 | 13.597.401,03 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas Del 31/12/2024 | 24:00 Horas Del 18/07/2028 | 5.606.553.729,02 | 6.497.458,16 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas Del 18/07/2025 | 24:00 Horas Del 18/07/2030 | 8.409.830.593,53 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 28.388.545.509,61 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EXPE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 20.094.859,19 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 20.094.859,19 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 3.818.023,25 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 23.912.882,44 |

**DISTRIBUCIÓN COASEGURO**

| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/07/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

HOJA No.


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PALTA - AFF

seguros mundial®

**tu compañía siempre**

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO**

**ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082**

**VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100285361 | No. ANEXO | 11 | No. CERTIFICADO | 72501129 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/09/2023 | 24:00 Horas Del | 18/07/2030 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

EL AMPARO DE LA ESTABILIDAD DE LA OBRA ES DE 5 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

---

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**Código de Seguridad:** /9neV83UxRKyzB4Dzcy1mQ==


**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**


ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

| No. PÓLIZA | NB-100069639 | No. ANEXO | 12 | No. CERTIFICADO | 72501124 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/09/2023 | 23:59 Horas Del | 18/07/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOMADOR | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | No. DOC. IDENTIDAD | 901.758.303-9 |
| DIRECCIÓN | CL 19 22 31 | TELÉFONO | 3023224964 |
| ASEGURADO | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | No. DOC. IDENTIDAD | 901.758.303-9 |
| DIRECCIÓN | CL 19 22 31 | TELÉFONO | 3023224964 |
| BENEFICIARIO | TERCEROS AFECTADOS | No. DOC. IDENTIDAD | |
| DIRECCIÓN | . | TELÉFONO | |

## OBJETO DE CONTRATO

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE REINICIO NO. 002 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NO. 016 DE 2023, SE AJUSTAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS COMO SE DESCRIBE EN LA SECCIÓN DE AMPAROS DE LA PRESENTE PÓLIZA.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL
TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL

| NOMBRE DEL AMPARO | LIMITE POR EVENTO | LIMITE POR VIGENCIA | SUMA ASEGURADA$ | VALOR PRIMA$ |
|---|---|---|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 1.401.638.432,00 | 1.401.638.432,00 | 1.401.638.432,26 | 1.612.844,22 |
| PATRONAL | 420.491.529,00 | 420.491.530,00 | 420.491.529,68 | 0,00 |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 420.491.530,00 | 420.491.530,00 | 420.491.529,68 | 0,00 |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 420.491.530,00 | 420.491.530,00 | 420.491.529,68 | 0,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | TOTAL ASEGURADO | $ 1.401.638.432,26 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|
| EXPE SEGUROS LTDA | AGENCIAS | 100,00 |
| | | |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| PRIMA BRUTA | $ | 1.612.844,22 |
| DESCUENTOS | $ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | $ | 1.612.844,22 |
| GASTOS EXP. | $ | 0,00 |
| IVA | $ | 306.440,40 |
| TOTAL A PAGAR | $ | 1.919.284,62 |

| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 22/07/2025 |
|---|---|

## CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

**CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL, TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - AFF

seguros mundial®

**tu compañía siempre**

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.**
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

**ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE**
**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**
**VERSION CLAUSULADO 30-03-2021-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I**

| No. PÓLIZA | NB-100069639 | No. ANEXO | 12 | No. CERTIFICADO | 72501124 | No. RIESGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | | | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 22/07/2025 | SUC. EXPEDIDORA | BOGOTA |

| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 Horas Del | 29/09/2023 | 23:59 Horas Del | 18/07/2025 | | N/A | N/A | N/A | N/A |

## CONDICIONES PARTICULARES

MUNICIPIO DE FORTUL.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 CONYCA SOLUCIONES SAS NIT. 900.701.968-7 PART. 78%,
INTEGRANTE 2 HD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S NIT. 901.100.579-1 PART. 10%
INTEGRANTE 3 CONSTRUCTORA INSUR LIMITADA NIT. 834.000.202-7 PART. 2%
INTEGRANTE 4 VANUR SAS NIT. 901.335.047-2 PART. 10%
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL)

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE MUNICIPIO DE FORTUL

BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A MUNICIPIO DE FORTUL COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

-"EN ESTA PÓLIZA SOLO SE PODRÁN PACTAR DEDUCIBLES CON UN TOPE MÁXIMO DEL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR DE CADA PÉRDIDA SIN QUE EN NINGÚN CASO PUEDAN SER SUPERIORES A DOS MIL (2.000) SALARIOS

NOTA:
- LA VIGENCIA GLOBAL DE LA PÓLIZA ES A PARITR DEL ACTA DE INICIO FIRMADA EL 21/12/2023 HASTA 18/07/2025
- COMO ASEGURADO / BENEFICIARIO ADICIONAL SE TENDRÁ AL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS CON NIT 800215807-2

DEDUCIBLES:

| AMPARO | DEDUCIBLES |
|---|---|
| AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| PATRONAL | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV |

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.



AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

## 1. INFORMACIÓN DE LAS PÓLIZAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO OBRA No:** | 016 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | | |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS, DEL TRAMO DE VÍA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL – DEPARTAMENTO DE ARAUCA y "2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VÍA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDÁN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL. | | |
| **PLAZO:** | NUEVE (09) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS | | |
| **VALOR:** | VEINTIOCHO MIL TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 ($28.032.768.645,10) | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | |
| **NIT:** | 901758303-9 | | |
| **R/L** | JAVIER ORLANDO SANABRIA JIMÉNEZ | | |
| **C.C.:** | 1.116.782.711 EXPEDIDA EN ARAUCA | | |
| **PÓLIZAS:** | CUMPLIMIENTO | NB-100285361 | ANEXO 11 |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | 22/07/2025 | | |
| **OBSERVACIÓN:** | POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE REINICIO NO. 002 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NO. 016 DE 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS COMO SE DESCRIBEN EN LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRIMNOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES. | | |
| **PÓLIZAS:** | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | NB-100069639 | ANEXO 12 |
| **ASEGURADORA** | SEGUROS MUNDIAL | | |
| **FECHA DE EXPEDICIÓN:** | 22/07/2025 | | |
| **OBSERVACIÓN:** | POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGÚN ACTA DE REINICIO NO. 002 DE FECHA 11 DE JULIO DE 2025, AL CONTRATO DE OBRA NO. 016 DE 2023, SE AJUSTAN VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS COMO SE DESCRIBEN EN LA PÓLIZA. LOS DEMÁS TÉRIMNOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES. | | |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS

| **PÓLIZA CUMPLIMIENTO No. NB-100285361 (ANEXO 11)** | | | |
|---|---|---|---|
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | **VALOR ASEGURADO** |
| | **DESDE** | **HASTA** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 31/12/2024 | 18/11/2025 | $ 2.803.276.864,51 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 31/12/2024 | 18/11/2025 | $ 11.568.884.322,55 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 31/12/2024 | 18/07/2028 | $ 5.606.553.729,02 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 18/07/2025 | 18/07/2030 | $ 8.409.830.593,53 |

| PÓLIZA RESPONSABIIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL<br>No. NB-100069639 (ANEXO 12) | | | |
|---|---|---|---|
| AMPAROS | VIGENCIAS | | VALOR ASEGURADO |
| | DESDE | HASTA | |
| AMPARO BÁSICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 29/09/2023 | 18/07/2025 | $ 1.401.638.432,26 |

## 3. VERIFICACIÓN

Que, según lo establecido en la circular conjunta No. 001 del 20/08/2021 de la Superintendencia Financiera de Colombia y Colombia Compra Eficiente, la entidad verificó las garantías entregadas por la contratista, dicha verificación se realizó en la página oficial de la aseguradora en mención.

**DATOS DE LA POLIZA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código de Seguridad | xtJL5mktfAfS+LEYRIDftg== | | |
| Número de póliza | 100285361 | Número de anexo | 11 |
| Ramo | CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082 | Fecha de expedición | 22/07/2025 |
| Inicio de vigencia Global | 29/09/2023 | Fin de vigencia Global | 18/07/2030 |
| Tomador | CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL | | |
| Asegurado | MUNICIPIO DE FORTUL | Valor asegurado | 28.388.545.509,61 |
| | | Movimiento | PRORROGA |
| Objeto de póliza | GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.016 DE 2023 , CUYO OBJETO ES:<br>AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL-DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL. | | |

**Amparos**

| Nombre del Amparo | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Suma Asegurada | Valor Prima |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | 00:00 Horas del 31/12/2024 | 24:00 Horas del 18/11/2025 | $ 2.803.276.864,51 | $ 0,00 |
| BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | 00:00 Horas del 31/12/2024 | 24:00 Horas del 18/11/2025 | $ 11.568.884.322,55 | $ 13.597.401,03 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 00:00 Horas del 31/12/2024 | 24:00 Horas del 18/07/2028 | $ 5.606.553.729,02 | $ 6.497.458,16 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 00:00 Horas del 18/07/2025 | 24:00 Horas del 18/07/2030 | $ 8.409.830.593,53 | $ 0,00 |

## 4.8 SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Anexo H. Formato MEPI-MN-1IN-15-FR-14.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-14 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día) (Mes) (Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE OBRA No.** 026 de 2023 (Indicar número y año)

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**

**AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.**

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**FECHA DE INICIO:** 21/12/2023 (Indicar día, mes y año)

**PLAZO INICIAL:** 3 MESES
**PLAZO ADICIONAL:** 6 MESES Y 25 DIAS
**PLAZO ADICIONAL:** 16 días
**PLAZO ADICIONAL:** 2 meses
**SUSPENSION 2** 2 meses

**FECHA DE VENCIMIENTO inicial:** 14/12/2024

**FECHA DE VENCIMIENTO Actual:** 18/09/2025 Prorroga 03 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:** 4763 de 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**1. PLAN DE CALIDAD**

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

**OBSERVACIONES:**

**NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.**

**2. AUDITORIAS DE CALIDAD**

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO X

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: .....
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: .....

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

**OBSERVACIONES:**

No se presentaron auditorias

**3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)**

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: SI ------ NO ------ FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO ------

**OBSERVACIONES:**

No se presento un plan de inspección, medición y ensayos. Sin embargo para el período del presente informe se han realizado los ensayos de laboratorio pertinentes y se encuentran relacionados en formato 15-FR-11.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

**4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES**

**No. de No Conformidades reportadas en el mes:** .....
**No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** .....
**No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:** .....
**No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** .....
**No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

para el el presente inform No se presentaron No conformidades

**5. QUEJAS Y RECLAMOS**

**No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:** .....
**No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** .....
**No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:** .....
**No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** .....
**No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:** .....
**No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** .....

**OBSERVACIONES:**

para el el presente inform No se presentaron quejas y reclamos

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

**6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG** (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

| Título indicador de Gestión: | Valor del IG mes | Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG) |
|---|---|---|
| IG1: Índice de gestión 1 = | | |
| IG2: Índice de gestión 2 = | | |
| IG3: Índice de gestión 3 = | | |
| IG4: Índice de gestión 4 = | | |
| IG5: Índice de gestión 5 = | | |
| IGn: Índice de gestión n = | | |

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

**OBSERVACIONES:**

**NO se presento plan de calidad, en el anexo técnico no se exige plan de calidad.**

**7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO.** (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

| No. | Tipo de Equipo | Marca | Serie | Fecha de Calibración | No. y Fecha Certificado de Calibración | Fecha de Vencimiento Calibración | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **2** | ESTACION TOTAL | TOPKON | GTS-255 | 22/08/2024 | 11/12/2024 | 31/05/2025 | **ok** |
| **2** | NIVEL AUTOMATICO | SOKKIA | B4O4 | 22/08/2024 | 11/12/2024 | 31/05/2025 | **ok** |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

DENTRO DEL CONTROL REALIZADO PARA LA CALIDAD DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA REVISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS TOPOGRÁFICOS UTILIZADOS EN CAMPO.

**NOTA:**

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: Adalberto Alarcón Olaya
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.: 25202-091107 CND

Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes Capacho
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

## 4.9 Otros Documento Seguimiento Mensual

### 4.9.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

- Anexo I. Formato MINFRA-MN-IN-2-FR-1

- Anexo J. Formato MEPI-MN-IN-2-FR-2

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-1 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 11 de 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 1 Y 2
(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

**DATOS GENERALES**

**CONTRATO DE OBRA No.** 016 de 2023 (Indicar número y año) **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**OBJETO DEL CONTRATO:**

AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4763 de 2023 (Indicar número y año) **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**JUSTIFICACIÓN:**

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO PRINCIPAL**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | | | | | $ 7.660.884.300,00 | 66,22% |
| 2 | TRANSPORTE | | | | | $ 2.489.000.000,00 | 21,51% |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | $ 1.419.000.000,00 | 12,27% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 11.568.884.300,00 | 100,00% |

**DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO - CONTRATO ADICIONAL**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VR. MES 1 | VR. MES 2 | VR. MES 3 | VR. MES N | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | | | | | $ 1.290.566.750,00 | 52,73% |
| 2 | TRANSPORTE | | | | | $ 856.625.000,00 | 35,00% |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | | | | | $ 300.308.250,00 | 12,27% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | $ 2.447.500.000,00 | 100,00% |

**NOTAS:**

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.
2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.
3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.
4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.
5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.
6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, **el número, año del contrato y el nombre del Contratista**. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o su Apoderado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

**DATOS GENERALES**

**INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.** 15 **MES:** ago **INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO** ☐

**CONTRATO DE OBRA No.** 016 de 2023 (Indicar número y año)

**CONTRATO DE FIDUCIA No.** **DE** ENTIDAD FINANCIERA: ALIZANZA FIDUCIARIA S.A FIDEICOMISOS
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)

**CUENTA BANCARIA No.** 4000008399 **BANCO** BANCOLOMBIA SUCURSAL: ARAUCA
(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)

**ANTICIPO OTORGADO:** 50% **%**

**VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO CONTRATO PRINCIPAL :** **$ 11.568.884.300,00** **(M/CTE)**
**VALOR DEL ANTICIPO ADICIONAL:** **$ 2.447.500.000,00** **(M/CTE)**

**OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:**
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** 4763 de 2023 (Indicar número y año)

**INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**

| *TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO) | NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO | FECHA | BENEFICIARIO | VALOR | **ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | CCT No. 046 | 8-mar-24 | COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS | $ 500.000.000,00 | 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |
| FACTURA | CT. No. 047 | 8-mar-24 | CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS | $ 1.000.000.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV 130 | 12-mar-24 | ASOCIACION DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 98.200.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 01 | 20-mar-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.000.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | CT. No. 048 | 20-mar-24 | CONSTRUIR Y TRANSPORTAR SAS | $ 580.000.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | CCT No. 050 | 11-abr-24 | COLOMBIANA DE CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES SAS | $ 919.000.000,00 | 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |
| FACTURA | ASOV135 | 25-abr-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 96.236.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 02 | 8-may-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.000.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | ASOV136 | 10-may-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 60.984.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV137 | 22-may-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 137.829.300,00 | 2 | TRANSPORTE |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 03 | 31-may-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.000.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | ASOV138 | 7-jun-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 150.000.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV139 | 13-jun-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 33.275.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FV22 | 24-jun-24 | EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA | $ 27.437.080,00 | 2 | TRANSPORTE |
| _____ | _____ | 24-jun-24 | INVERSIONES Y SOLUCIONES ARDILA SAS ZOMAC | $ 11.241.789,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV140 | 28-jun-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 157.266.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 03 | 2-jul-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.000.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | FV25 | 18-jul-24 | EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA | $ 29.465.892,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV141 | 11-jul-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 107.064.939,00 | 2 | TRANSPORTE |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 04 | 24-jul-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 500.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 05 | 16-ago-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.530.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | FACTURA LP 38 | 16-ago-24 | LUIS CARLOS PEREZ MENDEZ | $ 1.530.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| CUENTA DE COBRO | C.COBRO No. 06 | 19-sep-24 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 90.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | ASOV148 | 15-oct-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 79.114.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV149 | 15-oct-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 120.886.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| **FACTURA** | **C.P No. 28** | **17-oct-24** | **CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS** | **$ 1.180.868.576,25** | **1** | **MATERIALES** |
| **FACTURA** | **FE24** | **23-oct-24** | **MAKO INGIN S.A.S** | **$ 14.850.000,00** | **2** | **TRANSPORTE** |
| **FACTURA** | **FEAL327** | **23-oct-24** | **ALFONSO SARMIENTO GONZALES** | **$ 6.534.000,00** | **2** | **TRANSPORTE** |
| **FACTURA** | **FV36** | **23-oct-24** | **EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA** | **$ 6.657.960,00** | **2** | **TRANSPORTE** |
| **FACTURA** | **FV37** | **23-oct-24** | **EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA** | **$ 23.469.800,00** | **2** | **TRANSPORTE** |
| **FACTURA** | **FV38** | **7-nov-24** | **EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA** | **$ 12.991.860,00** | **2** | **TRANSPORTE** |
| **FACTURA** | **FE25** | **7-nov-24** | **MAKO INGIN S.A.S** | **$ 35.046.000,00** | **2** | **TRANSPORTE** |

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-2-FR-2 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FACTURA | ASOV151 | 18-nov-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 160.215.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE26 | 18-nov-24 | MAKO INGIN S.A.S | $ 14.850.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE CD 93 | 29-nov-24 | CENTRO DISTRIBUIDOR DEL LLANO SAS ZESE 2 | $ 247.782.048,75 | 1 | MAQUINARIA Y EQUIPOS |
| FACTURA | FEAL338 | 4-dic-24 | ALFONSO SARMIENTO GONZALES | $ 3.928.000,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FEAL340 | 4-dic-24 | ALFONSO SARMIENTO GONZALES | $ 3.460.564,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FV41 | 4-dic-24 | EDINSON ORLANDO CALVERA VANEGA | $ 15.192.564,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | FE27 | 4-dic-24 | MAKO INGIN S.A.S | $ 64.260.564,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | ASOV152 | 4-dic-24 | ASOCIACIÓN DEL GREMIO VOLQUETERO DE FORTUL | $ 222.355.563,00 | 2 | TRANSPORTE |
| FACTURA | C.P No. 30 | 23-ene-25 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 1.000.000,00 | 1 | MATERIALES |
| FACTURA | C.P No. 30 | 27-ene-25 | CONSTRUCTORA PROVIDENCIA SAS | $ 9.700.000,00 | 1 | MATERIALES |

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

**NOTA:**
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO PRINCIPAL)**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 7.660.884.300,00 | $ 7.560.000.000,00 | $ 90.000.000,00 | $ 7.650.000.000,00 | $ 10.884.300,00 |
| 2 | TRANSPORTE | $ 2.489.000.000,00 | $ 2.489.000.000,00 | $ - | $ 2.489.000.000,00 | $ - |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 1.419.000.000,00 | $ 1.419.000.000,00 | $ - | $ 1.419.000.000,00 | $ - |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 11.568.884.300,00** | **$ 11.468.000.000,00** | **$ 90.000.000,00** | **$ 11.558.000.000,00** | **$ 10.884.300,00** |

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM **(CONTRATO ADICIONAL)**

| ÍTEM No. | DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM | VALOR PROGRAMA APROBADO (A) | VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B) | VALOR PRESENTE MES ( C ) | VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C) | SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATERIALES | $ 1.290.566.750,00 | $ 1.180.868.576,25 | $ 10.700.000,00 | $ 1.191.568.576,25 | $ 98.998.173,75 |
| 2 | TRANSPORTE | $ 856.625.000,00 | $ 583.811.875,00 | $ - | $ 583.811.875,00 | $ 272.813.125,00 |
| 3 | MAQUINARIA Y EQUIPOS | $ 300.308.250,00 | $ 247.782.048,75 | | $ 247.782.048,75 | $ 52.526.201,25 |
| | | | | | | |
| | **TOTALES** | **$ 2.447.500.000,00** | **$ 2.012.462.500,00** | **$ 10.700.000,00** | **$ 2.023.162.500,00** | **$ 424.337.500,00** |

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (_____) :** $ - 
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

**VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:** $ -
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)

**RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES**

| COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No. | VALOR RECURSOS NACIÓN | VALOR RECURSOS PROPIOS | PERIODO DE RENDIMIENTO | FECHA | VALOR ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

**OBSERVACIONES:**

**NOTA:**

Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros **indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista**.

Firma:
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Representante Legal o Delegado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma:
Nombre: Ruth Elena Tabares Zuleta
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-35471 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

El CONTRATO FIDUCIARIO creado para el buen manejo del anticipo entre el CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL y ALIANZA FIDUCIARIA S.A. menciona que, los rendimientos financieros del anticipo, será girados mensualmente a la entidad contratante, responsable del contrato de obra, para este proyecto, la alcaldía del municipio de Fortul

La Alcaldía del Municipio de Fortul presentó la información correspondiente a los giros realizados por concepto del buen manejo del anticipo. A continuación, se muestra la información presentada:



ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Cra. 35 No 5-45 Palacio Municipal Tel 3118496807
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO:
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
147

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Febrero 22 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $10,291,749.00 | $0.00 | $10,291,749.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF:) | | RP | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $10,291,749.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$10,291,749.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| NIt/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
**148**

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Febrero 22 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Valor Orden Pago | Total Deducciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $5,901,424.00 | $0.00 | $5,901,424.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CODIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $5,901,424.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$5,901,424.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

Elaboró: BONILLA AYSAAPITA LAURA SOFIA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail: archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2014824 | 22/02/2024 |

**Pagado A:** 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $5,901,424.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $5,901,424.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$5,901,424.00** | **$5,901,424.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
**264**

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Marzo 14 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $5,542,286.00 | $0.00 | $5,542,286.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $5,542,286.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$5,542,286.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

Elaboró: BONILLA AMBARVA LAURA SOFIA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2026424 | 14/03/2024 |

**Pagado A:** 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 264/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $5,542,286.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $5,542,286.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$5,542,286.00** | **$5,542,286.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GA-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 265 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Marzo 14 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2263 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deducciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $99,592,859.10 | $0.00 | $99,592,859.10 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF:) | | | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $99,592,859.10 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$99,592,859.10** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 493 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Mayo 30 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deducciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $341,880.00 | $0.00 | $341,880.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $341,880.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$341,880.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2049324 | 30/05/2024 |

**Pagado A:** 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $341,880.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $341,880.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$341,880.00** | **$341,880.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
**Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co
**E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co

**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05
**VERSIÓN: 01**

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
**494**

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Mayo 30 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $117,684.00 | $0.00 | $117,684.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $117,684.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$117,684.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
**Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co
**E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co

**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05
**VERSIÓN: 01**

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2049424 | 30/05/2024 |

**Pagado A:** **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $117,684.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $117,684.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$117,684.00** | **$117,684.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
**495**

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Mayo 30 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $103,345,286.00 | $0.00 | $103,345,286.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $103,345,286.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$103,345,286.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**COMPROBANTE DE PAGOS**

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2049524 | 30/05/2024 |

**Pagado A:** 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $103,345,286.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $103,345,286.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$103,345,286.00** | **$103,345,286.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
**Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co
**E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co

**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05
**VERSIÓN: 01**

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre |
|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL |

**No. ORDEN DE PAGO**
**496**

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Mayo 30 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $93,280,801.55 | $0.00 | $93,280,801.55 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $93,280,801.55 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$93,280,801.55** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboro: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
**Pág. Web:** www.fortul-arauca.gov.co
**E-mail** archivo@fortul-arauca.gov.co

**CÓDIGO:** F-DIR-GR-P03-05
**VERSIÓN: 01**

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2049624 | 30/05/2024 |

**Pagado A:** **Forma de Pago:** **Documentos Relacionados:**

900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $93,280,801.55 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $93,280,801.55 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$93,280,801.55** | **$93,280,801.55** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 810 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Agosto 26 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $184,150.00 | $0.00 | $184,150.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $184,150.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$184,150.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2081024 | 26/08/2024 |

**Pagado A:**
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $184,150.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $184,150.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$184,150.00** | **$184,150.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 811 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Agosto 26 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $176,682.00 | $0.00 | $176,682.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $176,682.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$176,682.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2081124 | 26/08/2024 |

**Pagado A:**
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $176,682.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $176,682.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$176,682.00** | **$176,682.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 812 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Agosto 26 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $183,470.00 | $0.00 | $183,470.00 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $183,470.00 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$183,470.00** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2081224 | 26/08/2024 |

**Pagado A:**
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $183,470.00 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $183,470.00 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$183,470.00** | **$183,470.00** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 814 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Agosto 26 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $51,876,007.99 | $0.00 | $51,876,007.99 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $51,876,007.99 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$51,876,007.99** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT: 800136069-4**
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2081424 | 26/08/2024 |

**Pagado A:** 900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $51,876,007.99 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $51,876,007.99 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$51,876,007.99** | **$51,876,007.99** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

**BENEFICIARIO**

| Nit/Cedula | Nombre | No. ORDEN DE PAGO |
|---|---|---|
| 900517804-1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 816 |

| Cedula Representante | Representante Legal | Fecha de Orden |
|---|---|---|
| 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | Agosto 26 de 2024 |

| Tipo de Compromiso | Número de Documento | Vigencia |
|---|---|---|
| PAGO A TERCEROS | 24072643 | 0 |

**CONCEPTO DE PAGO**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Valor Orden Pago | Total Deduciones | Valor a Pagar |
|---|---|---|
| $56,889,776.32 | $0.00 | $56,889,776.32 |

**FINANCIACIÓN VALOR DE LA ORDEN**

| Unidad | Rubro | Nombre Rubro | Nombre Código Producto | Rp | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | (FF: ) | | RP: | $0.00 |
| | | | | **TOTAL FINANCIACIÓN** | **$0.00** |

**DETALLE DE PAGOS**

| BANCO | CUENTA BANCARIA | TIPO PAGO | CÓDIGO CONTABLE | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| BBVA | 842-004210 | TRANSFERENCIA | 1110060227 | $56,889,776.32 |
| | | | **TOTAL PAGADO** | **$56,889,776.32** |

**ORDENADOR DEL GASTO**

*Elaboró: BONILLA ANGARITA LAURA SOFIA*

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
NIT: 800136069-4
**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERIA MUNICIPAL**
Kra. 25 No 5-45 Palacio Municipal ☎ 3118496607
Pág. Web: www.fortul-arauca.gov.co
E-mail archivo@fortul-arauca.gov.co

CÓDIGO: F-DIR-GR-P03-05
VERSIÓN: 01

## COMPROBANTE DE PAGOS

| Comprobante N° | Fecha |
|---|---|
| 2 - 2081624 | 26/08/2024 |

**Pagado A:**
900517804 - DIRECCION DEL TESORO NACIONAL

**Forma de Pago:**

**Documentos Relacionados:**

**Por Concepto De:**

Orden de Pago No. 816/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA

| Item | Cuenta | Nombre Cuenta | Debitos | Creditos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24072643 | CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS BBVA 4210 | $56,889,776.32 | $0.00 |
| 2 | 1110060227 | 842-004210 CONV INVIAS VIAS TERCIARIAS | $0.00 | $56,889,776.32 |
| | | **SUMAS IGUALES -->** | **$56,889,776.32** | **$56,889,776.32** |

**SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERA**

| Año | Mes | Día | Comprobante | Concepto | Nit | Nombre Tercero | Inicial | Valor Debito | Valor Credito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 22 | 2014724 | Orden de Pago No. 147/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 10,291,749 | 11,744,043,367.10 |
| 2024 | 2 | 22 | 2014824 | Orden de Pago No. 148/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ENERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 5,901,424 | 11,738,141,943.10 |
| 2024 | 3 | 14 | 2026424 | Orden de Pago No. 284/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 5,542,286 | 11,841,469,855.10 |
| 2024 | 3 | 14 | 2026524 | Orden de Pago No. 265/24. DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO EN LA FIDUCIA MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 99,592,859.10 | 11,741,876,996 |
| 2024 | 5 | 30 | 2049324 | Orden de Pago No. 493/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MARZO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 941,880 | 16,740,335,481.55 |
| 2024 | 5 | 30 | 2049424 | Orden de Pago No. 494/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE ABRIL DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 117,684 | 16,740,217,797.55 |
| 2024 | 5 | 30 | 2049524 | Orden de Pago No. 495/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 103,345,286 | 16,626,872,511.55 |
| 2024 | 5 | 30 | 2049624 | Orden de Pago No. 496/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 93,280,801.55 | 16,533,591,710 |
| 2024 | 8 | 26 | 2081024 | Orden de Pago No. 810/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE MAYO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 184,150 | 16,710,047,757.55 |
| 2024 | 8 | 26 | 2081124 | Orden de Pago No. 811/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JUNIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 176,682 | 16,709,871,075.55 |
| 2024 | 8 | 26 | 2081224 | Orden de Pago No. 812/24. DEVOLUCION DE RENDIEMTOS DEL MES DE JULIO DEL 2024 MEDIANTE LA RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 GENERADOS DEL CONVENIO 2283 DEL 2023 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 183,470 | 16,709,687,605.55 |
| 2024 | 8 | 26 | 2081424 | Orden de Pago No. 814/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 51,878,007.99 | 16,657,811,597.56 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 26 | 2081624 | Orden de Pago No. 816/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 56,889,776.32 | 16,600,921,821.24 |
| 2024 | 8 | 26 | 2081724 | Orden de Pago No. 817/24. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO 2024 GENERADOS POR EL ANTICIPO ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS MEDIANTE RESOLUCION 071 DE FEBRERO DEL 2024 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2283 DEL 2023 MEDIANTE RESOLUCION 071 DEL 21 FEBRERO 2024 CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA CHEQUE No TRANSFERENCIA DEL BBVA | 900517804 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 0 | 0 | 36,202,558.18 | 16,564,719,265.06 |

De acuerdo a la información mostrada anteriormente, se presenta el siguiente resumen:

| | MUNICIPIO | FIDUCIA | REINTEGRO TESORO NACIONAL |
|---|---|---|---|
| ENERO DE 2024 | 5,901,424.00 | 10,291,749.00 | 16,193,173.00 |
| FEBRERO DE2024 | 5,542,286.00 | 99,592,859.10 | 105,135,145.10 |
| MARZO DE 2024 | 341,880.00 | 103,345,286.00 | 103,687,166.00 |
| ABRIL DE 2024 | 177,684.00 | 93,280,801.55 | 93,398,485.55 |
| MAYO DE 2024 | 184,150.00 | 51,876,007.99 | 52,060,157.99 |
| JUNIO DE 2024 | 176,682.00 | 56,889,776.32 | 57,066,458.32 |
| JULIO DE 2024 | 183,470.00 | 36,202,558.18 | 36,386,028.18 |
| AGOSTO DE 2024 | 183,475.00 | 31,127,553.06 | - |
| SEPTIEMBRE DE 2024 | 157,108.00 | 16,320,598.17 | - |
| OCTUBRE DE 2024 | 131,415.00 | 578,630.93 | - |
| NOVIEMBRE DE 2024 | 107,641.00 | - | - |
| DICIEMBRE DE 2024 | 95,371.00 | - | - |
| ENERO DE 2025 | 73,876.00 | 12,980,403.23 | - |
| FEBRERO DE 2025 | 65,740.00 | 59,814.08 | - |
| MARZO DE 2025 | 46,764.00 | - | - |
| ABRIL DE 2025 | 31,362.00 | - | - |
| MAYO DE 2025 | 32,408.00 | - | - |
| JUNIO DE 2025 | 31,363.00 | - | - |
| JULIO DE 2025 | 32,408.00 | - | - |
| AGOSTO DE 2025 | 32,409.00 | - | - |
| | | - | - |
| TOTAL | 13.529.016 | 512,546,037.61 | 463,926,614.14 |
| NOTA: | PENDIENTE POR REINTEGRAR AL TESORO NACIONAL | | 62,148,439,47 |

Según la relación mostrada, es importante que el instituto nacional de vías INVIAS, se comunique con la alcaldía del municipio de Fortul, para despejar cualquier duda, con respecto a los giros realizados con el rendimiento financiero del anticipo del contrato de obra No.016 de 2023.

### 4.9.2 Seguimiento Programa de obra

- Anexo K.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT 800.136.069-4**

**PROGRAMACION DE OBRA**
**ADICIONAL DE PLAZO 2 MESES**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Duracion Dias | 11-jul.-25 | 12-jul.-25 | 13-jul.-25 | 14-jul.-25 | 15-jul.-25 | 16-jul.-25 | 17-jul.-25 | 18-jul.-25 | 19-jul.-25 | 20-jul.-25 | 21-jul.-25 | 22-jul.-25 | 23-jul.-25 | 24-jul.-25 | 25-jul.-25 | 26-jul.-25 | 27-jul.-25 | 28-jul.-25 | 29-jul.-25 | 30-jul.-25 | 31-jul.-25 | 1-ago.-25 | 2-ago.-25 | 3-ago.-25 | 4-ago.-25 | 5-ago.-25 | 6-ago.-25 | 7-ago.-25 | 8-ago.-25 | 9-ago.-25 | 10-ago.-25 | 11-ago.-25 | 12-ago.-25 | 13-ago.-25 | 14-ago.-25 | 15-ago.-25 | 16-ago.-25 | 17-ago.-25 | 18-ago.-25 | 19-ago.-25 | 20-ago.-25 | 21-ago.-25 | 22-ago.-25 | 23-ago.-25 | 24-ago.-25 | 25-ago.-25 | 26-ago.-25 | 27-ago.-25 | 28-ago.-25 | 29-ago.-25 | 30-ago.-25 | 31-ago.-25 | 1-sep.-25 | 2-sep.-25 | 3-sep.-25 | 4-sep.-25 | 5-sep.-25 | 6-sep.-25 | 7-sep.-25 | 8-sep.-25 | 9-sep.-25 | 10-sep.-25 | 11-sep.-25 | 12-sep.-25 | 13-sep.-25 | 14-sep.-25 | 15-sep.-25 | 16-sep.-25 | 17-sep.-25 | 18-sep.-25 |
| | | | | | | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| | 1 | **EXCAVACIONES** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1.1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES (INCLUYE RETIRO) | M3 | 4.976,39 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT 800.136.069-4**

**PROGRAMACION DE OBRA**
**ADICIONAL DE PLAZO 2 MESES**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Duracion Dias | 11-jul.-25 | 12-jul.-25 | 13-jul.-25 | 14-jul.-25 | 15-jul.-25 | 16-jul.-25 | 17-jul.-25 | 18-jul.-25 | 19-jul.-25 | 20-jul.-25 | 21-jul.-25 | 22-jul.-25 | 23-jul.-25 | 24-jul.-25 | 25-jul.-25 | 26-jul.-25 | 27-jul.-25 | 28-jul.-25 | 29-jul.-25 | 30-jul.-25 | 31-jul.-25 | 1-ago.-25 | 2-ago.-25 | 3-ago.-25 | 4-ago.-25 | 5-ago.-25 | 6-ago.-25 | 7-ago.-25 | 8-ago.-25 | 9-ago.-25 | 10-ago.-25 | 11-ago.-25 | 12-ago.-25 | 13-ago.-25 | 14-ago.-25 | 15-ago.-25 | 16-ago.-25 | 17-ago.-25 | 18-ago.-25 | 19-ago.-25 | 20-ago.-25 | 21-ago.-25 | 22-ago.-25 | 23-ago.-25 | 24-ago.-25 | 25-ago.-25 | 26-ago.-25 | 27-ago.-25 | 28-ago.-25 | 29-ago.-25 | 30-ago.-25 | 31-ago.-25 | 1-sep.-25 | 2-sep.-25 | 3-sep.-25 | 4-sep.-25 | 5-sep.-25 | 6-sep.-25 | 7-sep.-25 | 8-sep.-25 | 9-sep.-25 | 10-sep.-25 | 11-sep.-25 | 12-sep.-25 | 13-sep.-25 | 14-sep.-25 | 15-sep.-25 | 16-sep.-25 | 17-sep.-25 | 18-sep.-25 |
| | 1 | **TRAMO 1: CAÑO FLORES - EL MILAGRO - SITIO NUEVO** | | | 0 | | | | | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT 800.136.069-4**

**PROGRAMACION DE OBRA**
**ADICIONAL DE PLAZO 2 MESES**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Duracion Dias | 11-jul.-25 | 12-jul.-25 | 13-jul.-25 | 14-jul.-25 | 15-jul.-25 | 16-jul.-25 | 17-jul.-25 | 18-jul.-25 | 19-jul.-25 | 20-jul.-25 | 21-jul.-25 | 22-jul.-25 | 23-jul.-25 | 24-jul.-25 | 25-jul.-25 | 26-jul.-25 | 27-jul.-25 | 28-jul.-25 | 29-jul.-25 | 30-jul.-25 | 31-jul.-25 | 1-ago.-25 | 2-ago.-25 | 3-ago.-25 | 4-ago.-25 | 5-ago.-25 | 6-ago.-25 | 7-ago.-25 | 8-ago.-25 | 9-ago.-25 | 10-ago.-25 | 11-ago.-25 | 12-ago.-25 | 13-ago.-25 | 14-ago.-25 | 15-ago.-25 | 16-ago.-25 | 17-ago.-25 | 18-ago.-25 | 19-ago.-25 | 20-ago.-25 | 21-ago.-25 | 22-ago.-25 | 23-ago.-25 | 24-ago.-25 | 25-ago.-25 | 26-ago.-25 | 27-ago.-25 | 28-ago.-25 | 29-ago.-25 | 30-ago.-25 | 31-ago.-25 | 1-sep.-25 | 2-sep.-25 | 3-sep.-25 | 4-sep.-25 | 5-sep.-25 | 6-sep.-25 | 7-sep.-25 | 8-sep.-25 | 9-sep.-25 | 10-sep.-25 | 11-sep.-25 | 12-sep.-25 | 13-sep.-25 | 14-sep.-25 | 15-sep.-25 | 16-sep.-25 | 17-sep.-25 | 18-sep.-25 |
| | 1.2.3 | **CONCRETOS** | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 1.2.3.1 | CONCRETO SIMPLE RESISTENCIA 17 MPa - MEZCLA IN SITU | M2 | 6,40 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ALCALDIA MUNICIPAL DE FORTUL**
**NIT 800.136.069-4**

**PROGRAMACION DE OBRA**
**ADICIONAL DE PLAZO 2 MESES**

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL

| CONDICIONES CONTRACTUALES | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | Duracion Dias | 11-jul.-25 | 12-jul.-25 | 13-jul.-25 | 14-jul.-25 | 15-jul.-25 | 16-jul.-25 | 17-jul.-25 | 18-jul.-25 | 19-jul.-25 | 20-jul.-25 | 21-jul.-25 | 22-jul.-25 | 23-jul.-25 | 24-jul.-25 | 25-jul.-25 | 26-jul.-25 | 27-jul.-25 | 28-jul.-25 | 29-jul.-25 | 30-jul.-25 | 31-jul.-25 | 1-ago.-25 | 2-ago.-25 | 3-ago.-25 | 4-ago.-25 | 5-ago.-25 | 6-ago.-25 | 7-ago.-25 | 8-ago.-25 | 9-ago.-25 | 10-ago.-25 | 11-ago.-25 | 12-ago.-25 | 13-ago.-25 | 14-ago.-25 | 15-ago.-25 | 16-ago.-25 | 17-ago.-25 | 18-ago.-25 | 19-ago.-25 | 20-ago.-25 | 21-ago.-25 | 22-ago.-25 | 23-ago.-25 | 24-ago.-25 | 25-ago.-25 | 26-ago.-25 | 27-ago.-25 | 28-ago.-25 | 29-ago.-25 | 30-ago.-25 | 31-ago.-25 | 1-sep.-25 | 2-sep.-25 | 3-sep.-25 | 4-sep.-25 | 5-sep.-25 | 6-sep.-25 | 7-sep.-25 | 8-sep.-25 | 9-sep.-25 | 10-sep.-25 | 11-sep.-25 | 12-sep.-25 | 13-sep.-25 | 14-sep.-25 | 15-sep.-25 | 16-sep.-25 | 17-sep.-25 | 18-sep.-25 |
| 48 | 1.3.5.1 N | DESMONTE DE ESTRUCTURA EN BAJA TENSION | UND | 1,00 | 0 | | | | | |

### 4.9.3 Seguimiento Programa de Inversiones

- Anexo L. Formato MINFRA-MN-IN-6-FR-1

- Anexo M. Formato MEPI-MN-IN-6-FR-2.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-1 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CARAVANTE

**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** X **DE** X (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ -

**SEGUIMIENTO No.** X
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

**CONTRATO No:** VALOR 2023

**OBJETO:**
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

**CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** VALOR 2023 — **INTERVENTOR:**

PLAZO INICIAL: 7 MESES (En meses, serán contados mínimo 6)
PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 25 DIAS (En meses serán las referidas las suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 31/10/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/06/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (Incluido IVA) **(A):** $ 23.137.768.645,10 (Opción contrato original)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B):** $ 4.895.000.000,00
VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) **(C=A+B):** $ 28.032.768.645,10

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1 / ene-25 | 2 / feb-25 | 3 / feb-25 | 4 / jul-25 | jul-25 | ago-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PALMARITO** | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES | $103.289.951 | 0,37% | 0,24% | 0,07% | 0,07% | SUSPENSIÓN 02 | REINICIO 02 | | |
| | $103.289.951 | 0,37% | $66.077.349 | $18.606.301 | $18.606.301 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ESTRUCTURA DE VIA | $12.262.990.007 | 43,75% | 43,69% | 0,06% | 0,00% | | | | |
| | $12.262.990.007 | 43,75% | $12.246.909.204 | $16.080.803 | $0 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| OBRAS DE DRENAJE | $475.723.547 | 1,70% | 1,65% | 0,02% | 0,02% | | | | |
| | $475.723.547 | 1,70% | $462.791.468 | $6.466.040 | $6.466.039 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL | $97.085.275 | 0,35% | 0,20% | 0,07% | 0,07% | | | | |
| | $97.085.275 | 0,35% | $56.897.729 | $20.094.073 | $20.093.473 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL | $4.990.094 | 0,02% | 0,00% | 0,007% | 0,01% | | | | |
| | $4.990.094 | 0,02% | $0 | $1.998.018 | $2.992.076 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | $126.680.567 | 0,45% | 0,00% | 0,16% | 0,29% | | | 0,12% | 0,33% |
| | $126.680.567 | 0,45% | $0 | $46.336.113 | $81.344.454 | | | $34.184.080 | $92.496.487 |
| | | | | $0 | $0 | | | $12.668.057 | $88.676.397 |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | 37,06% | 95,87% |
| **CAÑO FLORES** | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES Y RELLENOS | $7.138.770.426 | 25,47% | 21,57% | 0,45% | 3,44% | SUSPENSIÓN 01 | REINICIO 02 | | |
| | $7.138.770.427 | 25,47% | $6.047.954.761 | $126.215.875 | $954.599.791 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | $6.298.818.599 | 22,47% | 9,27% | 7,37% | 1,51% | | | | |
| | $6.298.818.599 | 22,47% | $2.599.669.552 | $2.065.866.970 | $424.166.993 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| SEÑALIZACIÓN | $234.092.778 | 0,84% | 0,00% | 0,00% | 0,84% | | | | |
| | $234.092.778 | 0,84% | $0 | $0 | $234.092.778 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| OBRAS DE DRENAJE | $1.111.786.315 | 3,97% | 3,27% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | $1.111.786.315 | 3,97% | $917.784.034 | $194.002.281 | $0 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $148.313.199 | 0,53% | 0,00% | 0,20% | 0,33% | | | 0,12% | |
| | $148.313.199 | 0,53% | $0 | $55.680.450 | $92.632.749 | | | $34.184.080 | |
| | | | | $0 | $0 | | | $0 | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM) | $2.555.738 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | | | | |
| | $2.555.738 | 0,01% | $0 | $0 | $2.555.738 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| MOVIMIENTO RED ELECTRICA | $27.663.172 | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | | |
| | $27.663.172 | 0,10% | $27.663.172 | $0 | $0 | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 28.032.759.668 | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 28.032.759.668 | | | | | | | | |

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**CONVENCIONES**

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | | | | JULIO | AGOSTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **9,10%** | **6,59%** | SUSPENSIÓN 02 / REINICIO 02 | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$2.550.346.924** | **$1.847.550.392** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | % | **91,41%** | **100,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$25.185.209.277** | **$28.032.759.668** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | % | **0,00%** | **0,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | % | **80,00%** | **80,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$22.425.747.268** | **$22.425.747.268** | | | | |

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | | |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | $ - | % |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ - | | |

Aprueba
Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente De Obra
Matricula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

| CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-6-FR-2 |
|---|---|
| VERSIÓN | 1 |
| PÁGINA | |
| FECHA | 31/08/2025 (Día/mes /año) |

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. X DE X (Indicar mes y año) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $

SEGUIMIENTO No. X
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 044 DE 2022

OBJETO:
AUNAR ESFUERZOS PARA 1. EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN MEDIANTE EL USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS, DEL TRAMO DE VIA QUE CONDUCE DE CAÑO FLORES A SITIO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA Y 2. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA LA VEREDA PALMARITO, ENTRE FORTUL Y CARANAL LA PAZ Y GAITAN ALTO JORDAN Y PARAISO, EN EL MUNICIPIO DE FORTUL.

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3701 DE 2022 — INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL: 9 MESES (Fin mes cierre mes inicial) — PLAZO ACUMULADO: 9 MESES Y 22 DIAS (Fin mes cierre las adiciones sin consecutivo)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/12/2023 (Indique día/mes/año) — FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 19/09/2025 (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique día/mes/año) — FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 23.137.768.645,10 — VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 4.895.000.000,00 (Serán iguales al inicial)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 28.032.768.645,10

| GRANDES PARTIDAS DE PAGO ( GPP ) | VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA | (%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA | 1 / ene-25 | 2 / feb-25 | 3 / feb-25 | 4 / jul-25 | jul-25 | ago-25 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PALMARITO** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES | $103.289.951 | 0,37% | 0,24% | 0,07% | 0,07% | SUSPENSIÓN 02 | REINICIO 02 | | | | | | | | | | |
| | $103.289.951 | 0,37% | $66.077.349 | $18.606.301 | $18.606.301 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE VIA | $12.262.990.007 | 43,75% | 43,69% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| | $12.262.990.007 | 43,75% | $12.246.909.204 | $16.080.803 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS DE DRENAJE | $475.723.547 | 1,70% | 1,65% | 0,02% | 0,06% | | | | | | | | | | | | |
| | $475.723.547 | 1,70% | $462.791.468 | $6.466.040 | $6.466.039 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y DEMARCACÓN VIAL | $97.085.275 | 0,35% | 0,20% | 0,07% | 0,07% | | | | | | | | | | | | |
| | $97.085.275 | 0,35% | $56.897.729 | $20.094.073 | $20.093.473 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN VIAL | $4.990.094 | 0,02% | 0,00% | 0,007% | 0,01% | | | | | | | | | | | | |
| | $4.990.094 | 0,02% | $0 | $1.998.018 | $2.992.076 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVIDADES MEDIDAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL | $126.680.567 | 0,45% | 0,00% | 0,16% | 0,29% | | | 0,12% | 0,33% | | | | | | | | |
| | $126.680.567 | 0,45% | $0 | $45.336.113 | $81.344.454 | | | $34.184.080 | $92.496.487 | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | $12.668.057 | $86.676.397 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | 37,06% | 95,87% | | | | | | | | |
| **CAÑO FLORES** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXCAVACIONES Y RELLENOS | $7.138.770.426 | 25,47% | 21,57% | 0,45% | 3,44% | SUSPENSIÓN 02 | REINICIO 02 | | | | | | | | | | |
| | $7.138.770.427 | 25,47% | $6.047.954.761 | $126.215.875 | $964.599.791 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| ESTRUCTURA DE PAVIMENTO | $6.298.818.599 | 22,47% | 9,27% | 7,37% | 1,51% | | | | | | | | | | | | |
| | $6.298.818.599 | 22,47% | $2.599.669.552 | $2.065.866.970 | $424.166.993 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| SEÑALIZACIÓN | $234.092.778 | 0,84% | 0,15% | 0,00% | 0,84% | | | | | | | | | | | | |
| | $234.092.778 | 0,84% | $41.384.692 | $0 | $234.092.778 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | $41.384.692 | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | $41.384.692 | | | | | | | | |
| OBRAS DE DRENAJE | $1.111.786.315 | 3,97% | 3,27% | 0,69% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| | $1.111.786.315 | 3,97% | $917.784.034 | $194.002.281 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS | $148.313.199 | 0,53% | 0,00% | 0,20% | 0,33% | | | 0,12% | | | | | | | | | |
| | $148.313.199 | 0,53% | $0 | $55.680.450 | $92.632.749 | | | $34.184.080 | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | $0 | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| ACTUALIZACIÓN A CARACTERIZACION VIAL DEL CORREDOR (2,86 KM) | $2.555.738 | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,01% | | | | | | | | | | | | |
| | $2.555.738 | 0,01% | $0 | $0 | $2.555.738 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| MOVIMIENTO RED ELECTRICA | $27.663.172 | 0,10% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| | $27.663.172 | 0,10% | $27.663.172 | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | $0 | $0 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ( A ) | $ 28.032.759.668 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO ( A' ) | $ 28.032.759.668 | | | | | | | | | | | | | | | | |

41384692

**NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:**

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA ).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

**CONVENCIONES**

| TIPO DE DIBUJO | PROGRAMADO | EJECUTADO |
|---|---|---|
| BARRAS | $ Valor | $ Valor |
| CURVAS | | |

| | | jul-25 | jul-25 | ago-25 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES | % | **9,10%** | **6,59%** | | SUSPENSIÓN 02 | REINICIO 02 | |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | VALOR (Miles de Pesos) | **$2.550.346.924** | **$1.847.550.392** | | | | |
| | % | **93,41%** | **100,00%** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES | VALOR (Miles de Pesos) | **$26.185.209.277** | **$28.032.759.668** | | | | |
| | % | **0,00%** | **0,00%** | | | | |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | VALOR (Miles de Pesos) | **$0** | | | | | |
| | % | **80,00%** | **80,00%** | | | | |
| | VALOR (Miles de Pesos) | **$22.425.747.268** | **$22.425.747.268** | | | | |

**Para este periodo se ejecutó 0,12 % del proyecto, sin embargo se cuantificó por parte de la interventoría un acumulado un 12% en el mes, para un total acumulado del 92%.**

**Para este periodo se ejecutaron actividades de compensacion ambiental y demarcación horizontal % del proyecto, sin embargo se cuantificó por parte de la interventoría un acumulado un 4% en el mes, para un total acumulado del 96%.**

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

| PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS* | VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO | VALOR EJECUTADO | % DE EJECUCIÓN |
|---|---|---|---|
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| - | $ - / $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ( B ) | $ - | $ - | % |
| VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS ( B' ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B ) | $ - | | |
| VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B' ) | $ - | | |

**OBSERVACIONES: EN EL MES DE AGOSTO DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE MODIFICACIÓN No.3, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL**
EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 SE LEGALIZO EL ACTA DE ADICIÓN ENVALOR No.1, CON ELLO SE REALIZO UNA REPROGRAMACION DE OBRA, POR TAL MOTIVO, EN ESTE MES EL VALOR PROGRAMADO NO COINCIDE CON EL VALOR QUE SE TRAE DE LA PROGRAMACION INICIAL, NO CON LA PROGRAMACION REALIZADA EN MES ANTERIOR

Aprueba
Firma
Nombre: Javier O. Sanabria Jiménez
Residente De Obra
Matrícula Profesional No.: 54202-334985

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matricula profesional No. 6802112214 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

### 4.9.4 Acta de comité de obra

Anexo N. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-1

*Tabla 2. Reuniones celebradas en el mes de agosto de 2025.*

| ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **TEMÁTICA GENERAL** |
| Comité de obra N°40 | 11/08/2025 | Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra. |
| Comité de obra N°41 | 18/08/2025 | Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra. |
| Comité de obra N°42 | 25/08/2025 | Realizar seguimiento del avance de las actividades de obra, análisis de dudas y recomendaciones entre las partes para el buen desarrollo de la obra. (Solicitud de suspensión) |

### 4.9.5 Acta de reunión.

Anexo O. Formato MEPI-MN-IN-14-FR-2

*Tabla 3. Reuniones celebradas en el mes de agosto de 2025*

| ACTAS DE COMITÉS / REUNIÓN LEVANTADAS | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **FECHA** | **TEMÁTICA GENERAL** |
| Acta de reunión | 31/08/2025 | No se realizaron reuniones en este periodo. |

# 5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| **CONTRATO N°:** | **4763 DE 2023** |
|---|---|
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. |
| UNIDAD EJECUTORA | SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL | CASANARE |
| VALOR INICIAL | $1.856.588.140 |
| SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA | MÓNICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO |
| CONCURSO DE MÉRITOS | CMA-DEO-SVR-076-2023 |
| RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN | 4270 DE 27 NOVIEMBRE DEL 2023 |
| INTERVENTOR | CONSORCIO SADINTECON NIT 901.742.046-0<br>SADING GROUP SAS NIT 901.192.745-1<br>GRUPO INTECON SAS NIT 901.616.027-1 |
| REPRESENTANTE LEGAL | RUTH ELENA TABARES ZULETA |
| VALOR CONTRATO | $1.856.588.140 |
| CDP | 173523 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| SUSPENSIÓN N°01 | DESDE 29 DE DICIEMBRE DE 2023 HASTA EL 29 DE ENERO DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | 02 DE FEBRERO DE 2024 |
| PRÓRROGA N°01 A SUSPENSIÓN N°01 | DESDE EL 30 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 29 DE FEBRERO DE 2024 |
| FECHA DE REANUDACION | 01 DE MARZO DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACION | 02 DE MARZO DE 2024 |
| PRÓRROGA N°01 | DESDE EL 4 DE MARZO DE 2024 HASTA EL 14 DE DICIEMBRE DE 2024 (10 MESES) |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN | 14 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN, según prórroga No 2 de 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN, según prorroga número tres (03) y modificación número uno (01) de 2024 | 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| SUSPENSIÓN N°01 | DESDE 20 DE FEBRERO HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2025 |
| ACTA DE RANUDACIÓN | 09 DE JULIO DE 2025 |

| | |
|---|---|
| PRORROGA 4 Y ADICION 1 | $ 318.023.142,00 |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION** | **13 DE SEPTIEMBRE DE 2025** |

## 5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

A partir de las actividades generales inherentes a las labores de la interventoría tenemos las siguientes:

- Efectuar revisión del proyecto, estudiar los documentos contractuales.
- Disponer la organización y los recursos necesarios para la interventoría.
- Supervisar materiales y fuente de materiales.
- Verificar el cumplimiento de especificaciones y planos a que haya lugar.
- Supervisar las obras.
- Controlar la calidad de la obra a través de los ensayos de laboratorio.
- Inspeccionar las obras, controlar personal, equipos y cantidades de obra.
- Medir obra ejecutada.
- Llevar y mantener diario de la obra (bitácora).
- Revisar replanteo topográfico y permanencia de referencias.
- Controlar el cronograma o programa de trabajo.
- Controlar los aspectos ambientales.
- Verificar y colaborar con el contratista en el trámite de las licencias y permisos necesarios.
- Elaborar informe mensual ambiental (parte del informe mensual de interventoría).
- Controlar los aspectos de seguridad industrial y hacer seguimiento al cumplimiento.
- Realizar seguimiento y acompañamiento de reuniones con la comunidad e interacciones necesarias en el área social.
- Verificar que el personal esté afiliado al Sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones, y que se realicen los aportes parafiscales (caja de compensación, ICBF, SENA)
- Efectuar el control de registros y archivo de interventoría.
- Efectuar el control de la correspondencia recibida y enviada.
- Organizar y desarrollar reuniones y comités de obras.
- Llevar un registro fotográfico del proyecto.
- Estudiar sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra.
- Expedir constancia de cumplimientos de normas de calidad.

- Efectuar un seguimiento al cumplimiento del plan de calidad de la interventoría.
- Atender observaciones y lineamientos de la entidad contratante.
- Realizar la medición de los indicadores del proyecto.
- Revisar que los equipos estén calibrados y registrar o actualizar el listado de equipos.
- Informar permanentemente sobre el desarrollo del proyecto y sobre incumplimientos del contratista.
- Elaborar informe mensual de la interventoría.

A continuación, se presenta una descripción de las actividades realizadas por el personal técnico en campo, en los frentes de trabajo.

**Tramo 1. Caño Flores a Sitio nuevo.**

Se realizaron las siguientes actividades:

**Componente ambiental:**

- Preparación y demarcación del terreno ahoyado
- Fijación de postes plásticos, Colocación de cuatro líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.

- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

**Componente Técnico:**

Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

### 5.2.1 TRAMO 2 – La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y Paraíso.

Se realizaron las siguientes actividades:

El tramo de Palmarito para este período se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental y al componente técnico, descritas de la siguiente manera:

Componente ambiental:

- Inicio siembra de árboles, incluyendo las actividades de Limpieza del terreno, Aplicación de abono, e hidro retenedor, Ahoyado, Plantación y Riego.

- Preparación y demarcación del terreno Ahoyado y Fijación de postes de madera
- Colocación de ocho líneas de alambre de púas calibre 12,5
- Selección del área para la instalación de las colmenas

Componente Técnico:

Culminación de la Demarcación Horizontal refrentes al ítem de (Línea de demarcación con pintura en frío)

# 6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

## 6.1 CONTROL DEL EQUIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo U. MEPI-MN1-IN-15-FR-5 (equipo contrato de Interventoría).

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-5 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA 31/08/2025
(Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

## CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**PERIODO / MES INFORME MENSUAL:** ago-23 **PROYECTO:** VÍAS FORTUL

**CONTRATO INTERVENTORÍA No.** **4763 de 2023** **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO SADINTECON

**CONTRATO DE OBRA No.** **026 de 2023** **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

| EQUIPOS Y VEHÍCULOS | DESCRIPCIÓN | DÍAS DEL MES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| VEHÍCULO CAMIONETA | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| MOTOCICLETAS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| EQUIPS TOPOGRAFICOS | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| OFICINA , CAMPAMENTO | | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**CONVENCIONES:** **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

**RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:**

**EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.**

**NOTA :**

**NOTAS:**
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matricula profesional No. 68202112214 STD

Firma
Nombre:
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

## 6.2 PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo V. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7 (Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría).

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA<br>PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-7 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 12/11/2025<br>/Día / Mes / Año\ |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:** 476/ DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:** ago-25 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

**CONTRATO DE OBRA No.:** 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**NOMBRE ARL:** COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACION:** CONFAMA

**VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL**


| No. | Nombres y Apellidos | C.C. | Cargo | Salario / Honorarios | Dias del Mes | | |

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.904.564
HERNANDEZ VALENCIA

APELLIDOS
JUAN PABLO

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 21-JUN-1963
VILLAHERMOSA
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

13-OCT-1981 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0903400-00001404-M-0015904564-21-0303D 0002762235A 1 6100004038

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

77277-T



JUAN PABLO
HERNANDEZ VALENCIA
C.C. 15904564
RESOLUCION INSCRIPCION 90 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD DE MANIZALES

PRESIDENTE 85928

FIRMA DEL TITULAR 85924

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

# CONSORCIO SADINTECON

**NIT 901742046-0**

Medellín, septiembre 12 de 2025

**CERTIFICACIÓN PARAFISCALES**
**Paz y Salvo de Aportes Parafiscales**

Señores
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**
Ciudad

Asunto: Carta de Cumplimiento de Aportes Parafiscales

**Ref. CONTRATO No 4763 DE 2023 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.**

La suscrita, RUTH ELENA TABARES ZULETA, con cedula de ciudadanía No.30.303.454, en calidad de representante Legal del CONSORCIO SADINTECON, certifico que al 12 de septiembre de 2025, el CONSORCIO se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de aportes a las cajas de compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, así como a los sistemas de Salud, Pensión y riesgos profesionales ARP, según lo establecido en el Artículo 50° de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003 y el artículo 23° de la Ley 1150 de 2007, han sido cancelados oportunamente durante los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

**RUTH ELENA TABARES ZULETA**
Representante Legal
Número de identificación: 30.303.454

JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 77277-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

FFAE3000D2EAEB052

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JUAN PABLO HERNANDEZ VALENCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 15904564 de CHINCHINA (CALDAS) Y Tarjeta Profesional No 77277-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** * * *

enlace operativo

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-09, 03:21:27 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 79746882

**Periodo Cotización:** agosto de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025

## PAGADO 09/09/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | CONSORCIO SADINTECON | | |
| **Documento** | NI901742046 | **Dirección** | CL 48C #65 A - 3 EDIFICIO GARDENIA |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | TABARES ZULETA RUTH ELENA | **Identificación** | CC 30303454 |
| **Total Afiliados** | 2 | **ARP** | COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1095820682 | ESTEBAN PICO MENDEZ | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 3.150.000 | $ 504.000 | (EPS037) NUEVA EPS | $ 3.150.000 | $ 126.000 | 6,960 | $ 3.150.000 | $ 219.300 | (CCF67) COMFIAR | $ 3.150.000 | $ 126.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 975.300 |
| CC 13721542 | JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230301) PORVENIR | $ 7.400.000 | $ 1.258.000 | (EPS010) EPS SURA | $ 7.400.000 | $ 296.000 | 6,960 | $ 7.400.000 | $ 515.100 | (CCF04) COMFAMA | $ 7.400.000 | $ 296.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.365.100 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 10.550.000 | $ 10.550.000 | $ 10.550.000 | $ 10.550.000 | $ 1.762.000 | $ 422.000 | $ 734.400 | $ 422.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.340.400 | $ 0 | $ 3.340.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:00:01 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 3482037 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | ZAPATA GARCIA CARLOS ALBERTO | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | F | $ 7.800.000 | 25-14 | | 16 % | $ 7.800.000 | $ 1.248.000 | $ 39.000 | $ 39.000 | EPS005 | | 4 % | $ 7.800.000 | $ 312.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 7.800.000 | $ 542.900 | CCF04 | 4 % | $ 7.800.000 | $ 312.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SANITAS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 1.248.000 | $ 39.000 | $ 39.000 | $ 312.000 | $ 542.900 | $ 312.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.492.900 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 03:58:07 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1110490116 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | BOCANEGRA ESTRADA JULIANA CAROLINA | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 6.500.000 | 231001 | | 16 % | $ 6.500.000 | $ 1.040.000 | $ 32.500 | $ 32.500 | EPS037 | | 4 % | $ 6.500.000 | $ 260.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 6.500.000 | $ 452.400 | CCF04 | 4 % | $ 6.500.000 | $ 260.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLFONDOS | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 1.040.000 | $ 32.500 | $ 32.500 | $ 260.000 | $ 452.400 | $ 260.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.077.400 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:16:47 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79738784

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-09 10:36:27.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GRUPO INTECON SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901616027 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 5 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 13702878 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | BORRERO CAMPOS RUBEN ALONSO | 85001000 - 85 | | CASANARE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 6.250.000 | 25-14 | | 16 % | $ 6.250.000 | $ 1.000.000 | $ 31.300 | $ 31.300 | EPS037 | | 4 % | $ 6.250.000 | $ 250.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 6.250.000 | $ 435.000 | CCF69 | 4 % | $ 6.250.000 | $ 250.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | NUEVA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFACASANARE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 1.000.000 | $ 31.300 | $ 31.300 | $ 250.000 | $ 435.000 | $ 250.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.997.600 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:01:31 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 8026052 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | CUESTA LONDOÑO GAMAL DAVID | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 5.500.000 | 231001 | | 16 % | $ 5.500.000 | $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 5.500.000 | $ 220.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 5.500.000 | $ 382.800 | CCF04 | 4 % | $ 5.500.000 | $ 220.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLFONDOS | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | $ 220.000 | $ 382.800 | $ 220.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.702.800 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 03:56:02 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1017170646 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | HERRERA SERRANO DIANA MARCELA | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | F | $ 5.500.000 | 231001 | | 16 % | $ 5.500.000 | $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 5.500.000 | $ 220.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 5.500.000 | $ 382.800 | CCF04 | 4 % | $ 5.500.000 | $ 220.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLFONDOS | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 880.000 | $ 0 | $ 0 | $ 220.000 | $ 382.800 | $ 220.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.702.800 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:14:57 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79738784

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-09 10:36:27.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GRUPO INTECON SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901616027 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 5 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1116041746 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | ORTIZ OLIVOS MARIA ALEJANDRA | 85001000 - 85 | | CASANARE |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 3.000.000 | 230301 | | 16 % | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | EPSC25 | | 4 % | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 3.000.000 | $ 208.800 | CCF69 | 4 % | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | CAPRESOCA EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFACASANARE | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 120.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.800 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 03:57:07 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 1026154782 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | VALDERRAMA VILLA LEIDY TATIANA | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 3.392.000 | 230201 | | 16 % | $ 3.392.000 | $ 542.800 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 3.392.000 | $ 135.700 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 3.392.000 | $ 236.100 | CCF04 | 4 % | $ 3.392.000 | $ 135.700 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECCION | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 542.800 | $ 0 | $ 0 | $ 135.700 | $ 236.100 | $ 135.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.050.300 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:16:00 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79738784

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-09 10:36:27.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | GRUPO INTECON SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901616027 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 PORTON DE SAN FERNANDO | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 5 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| Documento | | | Residente | | Exonerado | | Apellidos y Nombres | Código Ciudad - Departamento | Centro de Trabajo | Ubicación Laboral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 1152209996 | | | | | | | | | | |
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | S | MONTOYA HERNANDEZ MARIA ISABEL | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Extranjero | Tipo salario | Salario | Pensión | | | | | | | Salud | | | | | | Riesgos | | | | | Caja | | | | Parafiscales | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | Código AFP | Código Tras. AFP | Tarifa AFP | IBC | Total Aporte AFP | Total Aporte FSP | Total Aporte FSPS | Código EPS | Código Tras. EPS | Tarifa EPS | IBC EPS | Aporte Salud | Aporte UPC | Código ARL | Clase Riesgo | Tarifa ARL | IBC ARL | Aporte Riesgos | Código CCF | Tarifa CCF | IBC CCF | Aporte Caja | Tarifa SENA | Aporte SENA | Tarifa ICBF | Aporte ICBF |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | F | $ 3.000.000 | 230301 | | 16 % | $ 3.000.000 | $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | EPS002 | | 4 % | $ 3.000.000 | $ 120.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 3.000.000 | $ 208.800 | CCF04 | 4 % | $ 3.000.000 | $ 120.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORVENIR | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | SALUD TOTAL EPS | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 480.000 | $ 0 | $ 0 | $ 120.000 | $ 208.800 | $ 120.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 928.800 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 03:59:08 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 15505311 | | **Residente** | | **Exonerado** | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | JIMENEZ URAN ELKIN DE JESUS | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | F | $ 3.392.000 | 25-14 | | 16 % | $ 3.392.000 | $ 542.800 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 3.392.000 | $ 135.700 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 3.392.000 | $ 236.100 | CCF04 | 4 % | $ 3.392.000 | $ 135.700 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLPENSIONES | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 542.800 | $ 0 | $ 0 | $ 135.700 | $ 236.100 | $ 135.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.050.300 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

**Fecha creación reporte** 2025-09-09, 04:00:43 p. m. **Tipo Planilla** E **Número Planilla** 79670686

**Periodo Cotización** 202508 **Periodo Servicio** 202509

## PAGADA 2025-09-05 10:33:24.0

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Razón Social** | SADING GROUP SAS | | | | |
| **Documento** | NI 901192745 | **Dirección** | CL 48B #66 - 37 OF 202 | | |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3581859 | | |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | SUCURSAL | **Total Afiliados** | 8 |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA | | |
| **Representante Legal** | REYES VANEGAS JUAN CARLOS | **Identificación** | CC 13991274 | | |

### II. DATOS DEL AFILIADO

| **Documento** | CC 71364770 | | Residente | | Exonerado | S | **Apellidos y Nombres** | **Código Ciudad - Departamento** | **Centro de Trabajo** | **Ubicación Laboral** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo Cotizante | 01 | 00 | | | | | URRUTIA CHALA JAHILTON ABDEL | 5001000 - 05 | | ANTIOQUIA |

### III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

| **Novedades** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Extranjero** | **Tipo salario** | **Salario** | **Pensión** | | | | | | | **Salud** | | | | | | **Riesgos** | | | | | **Caja** | | | | **Parafiscales** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | | | | | | **Código AFP** | **Código Tras. AFP** | **Tarifa AFP** | **IBC** | **Total Aporte AFP** | **Total Aporte FSP** | **Total Aporte FSPS** | **Código EPS** | **Código Tras. EPS** | **Tarifa EPS** | **IBC EPS** | **Aporte Salud** | **Aporte UPC** | **Código ARL** | **Clase Riesgo** | **Tarifa ARL** | **IBC ARL** | **Aporte Riesgos** | **Código CCF** | **Tarifa CCF** | **IBC CCF** | **Aporte Caja** | **Tarifa SENA** | **Aporte SENA** | **Tarifa ICBF** | **Aporte ICBF** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | | | F | $ 4.100.000 | 231001 | | 16 % | $ 4.100.000 | $ 656.000 | $ 0 | $ 0 | EPS010 | | 4 % | $ 4.100.000 | $ 164.000 | $ 0 | 14-25 | 5 | 6,960 % | $ 4.100.000 | $ 285.400 | CCF04 | 4 % | $ 4.100.000 | $ 164.000 | 0 % | $ 0 | 0 % | $ 0 |

### IV.TOTALES

| Total Aportes Pensión | Total Aportes FSP | Total Aportes FSPS | Total Aportes Salud | Total Aportes Riesgos | Total Aportes Cajas | Total Aportes SENA | Total Aportes ICBF | Total Aportes ESAP | Total Aportes MEN | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLFONDOS | FSP SOLIDARIDAD | FSP SUBSISTENCIA | EPS SURA | COLMENA VIDA Y RIESGOS | COMFAMA | SENA | ICBF | ESAP | MEN | |
| $ 656.000 | $ 0 | $ 0 | $ 164.000 | $ 285.400 | $ 164.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 1.269.400 |



**Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.**

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 12023693 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | HARRY ANTONI MENA MOSQUERA |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | MEDELLIN | DEPARTAMENTO: | ANTIOQUIA |
| DIRECCIÓN: | CARRERA 35 N 54-08 | TELÉFONO: | 2579623 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | NO | | |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | **7983963794** | | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES agosto | AÑO | 2025 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES agosto | AÑO | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/09/16 | | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | 1780946973 | | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 235.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 235.400 | $ 0 | $ 235.400 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 235.400** | **$ 0** | **$ 235.400** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| EPS010 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 183.900 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 183.900 | $ 0 | $ 0 | $ 183.900 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 183.900** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 183.900** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | | | SALUD | | | | | | | ARP | | | | | | | | | | | | | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DÍAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DÍAS COT | IBC | ADMIN | CCF TOTAL APORTE | SENA TOTAL APORTE | ICBF TOTAL APORTE | ESAP TOTAL APORTE | MINEDU TOTAL APORTE |
| 1 | CC 12023693 | MENA MOSQUERA HARRY ANTONIO | INDEPEND | | $ 1.471.200 | | | | NO | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.471.200 | $ 235.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 235.400 | CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD | 30 | $ 1.471.200 | $ 183.900 | $ 0 | $ 183.900 | | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**TOTAL PAGADO: $ 419.300**

Planilla Pagada

# SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-09-01, 03:54:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 80140868

**Periodo Cotización:** agosto de 2025 **Periodo Servicio:** agosto de 2025

## PAGADO 01/09/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | EUDORO HERNANDO MUNOZ LARA | | |
| **Documento** | CC5199532 | **Dirección** | TV 38 #71 - 67 |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 6042501227 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | MEDELLIN | **Departamento** | ANTIOQUIA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | NINGUNA ARP |

### II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 5199532 | EUDORO HERNANDO MUÑOZ LARA | 03 | 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 2.498.800 | $ 312.400 | 0,000 | $ 0 | $ 0 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 312.400 |

### III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 0 | $ 2.498.800 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 312.400 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 312.400 | $ 0 | $ 312.400 |



Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## 6.3 INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo W. Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-9 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 12/11/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4763 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**MES INFORME MENSUAL:** AGOSTO DE 2025 **PROYECTO:** INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

**CONTRATO DE OBRA No:** 016 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO VIAL RURAL FORTUL

**RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA**

| Vigencia Fiscal | Registro No. | Programa-Subprograma-Proyecto | Recurso No. | Fuente de Financiación (Nación o Propios) | Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional | Valor | Saldo del Acta Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 1352623 | C-2402-0600-13-0-2402041-02 | 11 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 1.670.929.326,00 | $ 536.867.989 |
| 2023-2024 | 1352623 | C-2402-0600-13-0-2402112-02 | 11 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 185.658.814,00 | $ 59.651.999 |
| 2025 | 558725 | C-2402-0600-13-51102A-2402041-02 | 10 | NACIÓN | CONTRATO PRINCIPAL | $ 318.023.142,00 | $ 210.661.580 |
| | | | | | | | |
| | | | | **TOTAL** | | **$ 2.174.611.282,00** | **$ 807.181.568** |

**VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO:** $ -

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

| Acta No. | Mes/Año de Ejecución | Valor Acta sin IVA | Valor IVA | Valor Total Ejecutado Acumulado Acta | Anticipo Amortizado Acta | Valor Total Pagado Descontando Anticipo | Saldo Anticipo por Amortizar | Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402041-02 | Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402112-02 | Saldo Registro Presupuestal No. 1352623 / C-2402-0600-13-0-2402112-02 | Saldo del Contrato | No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | $ - | | $ - | **$ 1.670.929.326,00** | **$ 185.658.814,00** | | **$ 1.856.588.140,00** | | |
| | | | | | | | | $ - | $ - | | $ - | | |
| 1 | **DICIEMBRE DE 2023 (DEL 14 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2023)** | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | | | |
| 2 | **MARZO DE 2024** | $ 50.621.700,00 | $ 9.618.123,00 | $ 60.239.823,00 | $ - | $ 60.239.823,00 | $ - | $ 1.616.713.485,30 | $ 179.634.831,70 | | $ 1.796.348.317,00 | | |
| 3 | **ABRIL DE 2024** | $ 72.599.500,00 | $ 13.793.905,00 | $ 86.393.405,00 | $ - | $ 86.393.405,00 | $ - | $ 1.538.959.420,80 | $ 170.995.491,20 | | $ 1.709.954.912,00 | | |
| 4 | **MAYO DE 2024** | $ 77.364.500,00 | $ 14.699.255,00 | $ 92.063.755,00 | $ - | $ 92.063.755,00 | $ - | $ 1.456.102.041,30 | $ 161.789.115,70 | | $ 1.617.891.157,00 | | |
| 5 | **JUNIO DE 2024** | $ 71.570.700,00 | $ 13.598.433,00 | $ 85.169.133,00 | $ - | $ 85.169.133,00 | | $ 1.379.449.821,60 | $ 153.272.202,40 | | $ 1.532.722.024,00 | | |
| 6 | **JULIO DE 2024** | $ 110.511.600,00 | $ 20.997.204,00 | $ 131.508.804,00 | $ - | $ 131.508.804,00 | $ - | $ 1.261.091.898,00 | $ 140.121.322,00 | | $ 1.401.213.220,00 | | |
| 7 | **AGOSTO DE 2024** | $ 121.891.900,00 | $ 23.159.461,00 | $ 145.051.361,00 | | $ 145.051.361,00 | $ - | $ 1.130.545.673,10 | $ 125.616.185,90 | | $ 1.256.161.859,00 | | |
| 8 | **SEPTIEMBRE DE 2024** | $ 126.479.300,00 | $ 24.031.067,00 | $ 150.510.367,00 | | $ 150.510.367,00 | $ - | $ 995.086.342,80 | $ 110.565.149,20 | | $ 1.105.651.492,00 | | |
| 9 | **OCTUBRE DE 2024** | $ 134.102.800,00 | $ 25.479.532,00 | $ 159.582.332,00 | | $ 159.582.332,00 | $ - | $ 851.462.244,00 | $ 94.606.916,00 | | $ 946.069.160,00 | | |
| 10 | **NOVIEMBRE DE 2024** | $ 156.371.300,00 | $ 29.710.547,00 | $ 186.081.847,00 | | $ 186.081.847,00 | | $ 683.988.581,70 | $ 75.998.731,30 | | $ 759.987.313,00 | | |
| 11 | **DICIEMBRE DE 2024** | $ 137.367.500,00 | $ 26.099.825,00 | $ 163.467.325,00 | | $ 163.467.325,00 | | $ 536.867.989,20 | $ 59.651.998,80 | | $ 596.519.988,00 | | |
| 12 | **ENERO DE 2025** | $ - | $ - | $ - | | $ - | | $ 536.867.989,20 | $ 59.651.998,80 | | $ 596.519.988,00 | | |
| 13 | **FEBRERO DE 2025** | $ - | $ - | $ - | | $ - | | $ 536.867.989,20 | $ 59.651.998,80 | | $ 596.519.988,00 | | |
| 14 | **ADICIÓN N°1** | | | | | $ - | | | | **$ 318.023.142,00** | **$ 318.023.142,00** | | |
| | **JULIO DE 2025** | $ 90.219.800,00 | $ 17.141.762,00 | $ 107.361.562,00 | | $ 107.361.562,00 | | $ 536.867.989,20 | $ 59.651.998,80 | $ 210.661.580,00 | $ 807.181.568,00 | | |
| 15 | **AGOSTO DE 2025** | $ 135.775.200,00 | $ 25.797.288,00 | $ 161.572.488,00 | | $ 161.572.488,00 | | $ 536.867.989,20 | $ 59.651.998,80 | $ 49.089.092,00 | $ 645.609.080,00 | | |
| | **TOTALES** | **$ 1.284.875.800,00** | **$ 244.126.402,00** | **$ 1.529.002.202,00** | **$ -** | **$ 1.529.002.202,00** | **$ -** | **$ 536.867.989,20** | **$ 59.651.998,80** | **$ 49.089.092,00** | **$ 645.609.080,00** | | |

**Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.**

**134102800 $ -**

**RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO**

| | VALOR BÁSICO | IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|
| TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) | $ 1.022.245.800,00 | $ 194.226.702,00 | $ 1.216.472.502,00 |
| SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B) | $ 262.630.000,00 | $ 49.899.700,00 | $ 312.529.700,00 |
| SUBTOTAL COSTOS | $ 1.284.875.800,00 | $ 244.126.402,00 | $ 1.529.002.202,00 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 1.284.875.800,00** | **$ 244.126.402,00** | **$ 1.529.002.202,00** |

***Éstos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

**NOTAS:**
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: JAVIER ENRIQUE FUENTES CAPACHO
Director de Interventoría
Matrícula profesional No. 68202112214 STD

Firma
Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202-276582 CND

Original: Informe manual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

## 6.4 SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Anexo X. MEPI-MN1-IN-15-FR-13. Se anexan Pólizas.

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

**UNIDAD EJECUTORA:** SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:** 4763-2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO SADINTECON

**OBJETO DEL CONTRATO:**
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

**FECHA DE INICIO:** 14/12/2032

**PLAZO INICIAL:** HASTA EL 31/12/2023

**FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:** 14/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

**VALOR INICIAL:** $ 1.856.588.140,00

**VALOR ACUMULADO:** $ 1.856.588.140,00 (Incluye adiciones)

**SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 30/06/2024 | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 30/06/2024 | | |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2026 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2028 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 14/12/2023

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 8 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 9 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 2 | 2 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 5
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/04/2024

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |
| | | FECHA | 31/08/2025<br>(Día / Mes / Año) |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 8 | 2024 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 9 | 2024 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 2 | 3 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 2 | 2 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 6
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/04/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 6 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 12 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 2 | 2 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/04/2024

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 6 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 14 | 12 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 2 | 2 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 8
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 29/04/2024

| | INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS<br>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

FECHA: 31/08/2025 (Día / Mes / Año)

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 30 | 6 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2027 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 9-oct
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 16/12/2024

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 28 | 8 | 2025 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 28 | 8 | 2025 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 28 | 2 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 11
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 7/01/2025

## GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

**REANUDACION JULIO 2025**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 13 | 1 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 3 | 1 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 3 | 7 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 10/07/2025 - anexo 20-22
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 10/07/2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS**<br>**PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE**<br>**MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA**<br>**SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | CÓDIGO | MEPI-MN1-IN-15-FR-13 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | PÁGINA | |

| | |
|---|---|
| FECHA | 31/08/2025 |
| | (Día / Mes / Año) |

**GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

**PRORROGA 04 DE 2025**

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

| Amparo | % Amparo | Valor Asegurado ($) | VIGENCIA Desde | | | VIGENCIA Hasta | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 10,00% | $ 185.658.814,00 | 1 | 12 | 2023 | 13 | 3 | 2026 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 16,81% | $ 312.031.621,00 | 1 | 12 | 2023 | 13 | 3 | 2026 |
| Pago de Salarios, prestaciones sociales | 20,00% | $ 371.317.628,00 | 1 | 12 | 2023 | 13 | 9 | 2028 |
| Calidad del servicio | 30,00% | $ 556.976.442,00 | 31 | 12 | 2023 | 31 | 12 | 2029 |

**GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.** 65-44-101226521

**Certificado de modificación o anexo No.:** 14/07/2025 - anexo 23

(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

**Razón Social Compañía Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:** 14/07/2025

**OBSERVACIONES:**

**NOTAS:**

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma

Nombre: Javier E. Fuentes capacho
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-112214 STD

Firma

Nombre: MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-276583 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MEDELLIN** | **MEDELLIN** | **65** | **65-44-101226521** | 20 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **07** | **2025** | **01** | **12** | **2023** | **00:00** | **18** | **07** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO SADINTECON** | **NIT: 901.742.046-0** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| CL 48 C NRO. 65 A - 3 | | MEDELLIN, ANTIOQUIA | | 3004267390 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** | | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION 3 SUSPENSION NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023 Y DEL ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DE:
- ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 4763-2023, CELEBRADA EL 14 DICIEMBRE 2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 AL CONTRATO NO. 4763-2023, SE DEFINE COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 02 FEBRERO 2024.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 Y AMPLIACION DE SUSPENSION NO. 1, DESDE EL 30 DE ENERO 2024 CON FECHA DE REANUDACION DEL 1 MARZO 2024.
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-2023 CON FECHA DE 29 FEBRERO 2024.
- PRORROGA NO. 1
- PRORROGA NO. 2
- PRORROGA NO. 3 Y MODIFICACION NO. UNO (01) DE 2024
- SUSPENSION NO. 2

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | 31/12/2021 | $556,976,442.00 | $556,976,442.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION 3 SUSPENSION NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023 Y DEL ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023

.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DE:
- ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 4763-2023, CELEBRADA EL 14 DICIEMBRE 2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 AL CONTRATO NO. 4763-2023, SE DEFINE COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 02 FEBRERO 2024.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 Y AMPLIACION DE SUSPENSION NO. 1, DESDE EL 30 DE ENERO 2024 CON FECHA DE REANUDACION DEL 1 MARZO 2024.
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-2023 CON FECHA DE 29 FEBRERO 2024.
- PRORROGA NO. 1
- PRORROGA NO. 2

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ **********0.00 | $ ****1,425,984,505.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SOTO SEGUROS LTDA | 153840 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MEDELLIN | MEDELLIN | 65 | 65-44-101226521 | 20 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07 | 2025 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 18 | 07 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SADINTECON | | **NIT: 901.742.046-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 C NRO. 65 A - 3 | **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA | **TELÉFONO:** | 3004267390 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
- SUSPENSION NO. 3
- AMPLIACION 1 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 2 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 3 SUSPENSION NO.3
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-2023 CON FECHA DE 8 JULIO 2025.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 4763 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

-QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.
-QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

QUE EL CONSORCIO SADINTECON CON NIT. 901.742.046-0 ESTA INTEGRADO POR:
-SADINJ GROUP S.A.S CON NIT. 901.192.745-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
-GRUPO INTECON S.A.S CON NIT. 901.616.027-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN***

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MEDELLIN | MEDELLIN | 65 | 65-44-101226521 | 20 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07 | 2025 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 18 | 07 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SADINTECON | | **NIT: 901.742.046-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 C NRO. 65 A - 3 | **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA | **TELÉFONO:** | 3004267390 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
- PRORROGA NO. 3 Y MODIFICACION NO. UNO (01) DE 2024
- SUSPENSION NO. 2
- SUSPENSION NO. 3
- AMPLIACION 1 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 2 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 3 SUSPENSION NO.3
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-2023 CON FECHA 23 DE JULIO 2025.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 4763 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

-QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.
-QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

QUE EL CONSORCIO SADINTECON CON NIT. 901.742.046-0 ESTA INTEGRADO POR:
-SADING GROUP S.A.S CON NIT. 901.192.745-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
-GRUPO INTECON S.A.S CON NIT. 901.616.027-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SADING GROUP S.A.S | 901192745-1 | 50.00 |
| GRUPO INTECON S.A.S | 901616027-1 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN***

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226521, anexo 20, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 10 días del mes de JULIO de 2025

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| **MEDELLIN** | **MEDELLIN** | **65** | **65-44-101226521** | 21 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **07** | **2025** | **01** | **12** | **2023** | **00:00** | **13** | **07** | **2030** | **23:59** | **ANEXO DE PRORROGA** |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **CONSORCIO SADINTECON** | **NIT: 901.742.046-0** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| CL 48 C NRO. 65 A - 3 | | MEDELLIN, ANTIOQUIA | | 3004267390 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | **INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS** | **NIT: 800.215.807-2** |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CR 25 G NRO. 73 B - 90 | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 7056000 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE PORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

NOTA:
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO SE EXTIENDEN HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
- LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ES IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | | | | |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO | | | | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | | | | |
| CALIDAD DEL SERVICIO | | 31/12/2031 | $556,976,442.00 | $556,976,442.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPAÑIA TIENE CONOCIMIENTO DEL ACTA DE AMPLIACION 3 SUSPENSION NO. 3 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023 Y DEL ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763 DE 2023
FECHA DE REANUDACION 09 DE JULIO DE 2025.
FECHA DE TERMINACION 13 DE JULIO DE 2025.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA COMPANIA TIENE CONOCIMIENTO DE:

- ACTA DE INICIO DEL CONTRATO NO. 4763-2023, CELEBRADA EL 14 DICIEMBRE 2023.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 AL CONTRATO NO. 4763-2023, SE DEFINE COMO NUEVA FECHA DE TERMINACION 02 FEBRERO 2024.
- ACTA DE SUSPENSION NO. 1 Y AMPLIACION DE SUSPENSION NO. 1, DESDE EL 30 DE ENERO 2024 CON FECHA DE REANUDACION DEL 1 MARZO 2024.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ******46,804.00 | $ *******8,000.00 | $ ******10,412.00 | $ **********65,217.00 | $ ****1,425,984,505.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SOTO SEGUROS LTDA | 153840 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN***

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| MEDELLIN | MEDELLIN | 65 | 65-44-101226521 | 21 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 07 | 2025 | 01 | 12 | 2023 | 00:00 | 13 | 07 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO SADINTECON | | **NIT: 901.742.046-0** |
| **DIRECCIÓN:** CL 48 C NRO. 65 A - 3 | **CIUDAD:** MEDELLIN, ANTIOQUIA | **TELÉFONO:** | 3004267390 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS | | **NIT: 800.215.807-2** |
| **DIRECCIÓN:** CR 25 G NRO. 73 B - 90 | **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | **TELÉFONO:** | 7056000 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-3033 CON FECHA DE 29 FEBRERO 2024.
- PRORROGA NO. 1
- PRORROGA NO. 2
- PRORROGA NO. 3 Y MODIFICACION NO. UNO (01) DE 2024
- SUSPENSION NO. 2
- SUSPENSION NO. 3
- AMPLIACION 1 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 2 SUSPENSION NO.3
- AMPLIACION 3 SUSPENSION NO.3
- ACTA DE REANUDACION AL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 4763-3033 CON FECHA DE 9 JULIO 2025.

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN; CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR; PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL INTERVENTOR HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA CALIDAD DEL SERVICIO REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 4763 DEL 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE FORTUL, POR EL PROGRAMA CONECTAR TERRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

-QUE EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGAN, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO.
-QUE EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO CONCEDIDO AL INTERVENTOR, SU VIGENCIA SE EXTENDERA HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO O HASTA LA AMORTIZACION TOTAL DEL ANTICIPO.
-QUE LA CALIDAD DEL SERVICIO, CON UNA VIGENCIA IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTIA DE ESTABILIDAD EN EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA.

QUE EL CONSORCIO SADINTECON CON NIT. 901.742.046-0 ESTA INTEGRADO POR:
-SADING GROUP S.A.S CON NIT. 901.192.745-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
-GRUPO INTECON S.A.S CON NIT. 901.616.027-1 CON UN PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL 50%
PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| SADING GROUP S.A.S | 901192745-1 | 50.00 |
| GRUPO INTECON S.A.S | 901616027-1 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 53 NO 45-45 OFICINA 1006 - TELEFONO: 3695060 - MEDELLIN***

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

**FIRMA TOMADOR**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101226521, anexo 21, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en MEDELLIN a los 10 días del mes de JULIO de 2025

65-44-101226521

**FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas**

# 7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El Contratista de obra viene cumpliendo con las actividades programadas de acuerdo con el cronograma presentado y aprobado por esta Interventoría, a la fecha de corte del 31 de Agosto de 2025, se evidencia una inversión obra ejecutada acumulada y recibida a satisfacción del **96%.**

- Cabe aclarar que durante el mes de diciembre de 2024 se ejecutaron todas las actividades referentes a la estructura de pavimento, no obstante, para el avance ejecutado solo se tiene cuantificado un 96% que corresponde a la obra efectivamente verificada y recibida por parte de la interventoría a corte del mes de Agosto de 2025.

- Durante el presente mes se ejecutaron actividades correspondientes a la compensación ambiental, tanto en palmarito como en caño flores. Además, se realizaron las actividades de demarcación horizontal en los dos sectores. la interventoría verificó y cuantificó estas actividades.
- Es importante tener en cuenta que el sector de caño flores existe un tramo que se encuentra en observación debido a ciertas inconsistencias que se han presentado en la carpeta asfáltica, este tramo no se ha recibido por parte de la interventoría.

- La Interventoría cumplió con sus funciones de supervisar, vigilar, controlar y coordinar la ejecución del contrato asignado, a fin de garantizar al Instituto Nacional de Vías “INVIAS” y la Alcaldía de Fortul, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones establecidas en el contrato de obra, especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución física y de inversiones (cronograma de actividades del contrato) así como también por el control técnico, administrativo, financiero y ambiental de acuerdo con la naturaleza del contrato.

# 8 ANEXOS

## 8.1 REGISTRO FOTOGRÁFICO AVANCE DE LAS OBRAS












CONSORCIO SADINTECON

## 8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO ACTIVIDADES SOCIO-AMBIENTALES- SST

### ✓ GESTIÓN AMBIENTAL

| **Registro fotográfico Agosto 2025** | |
|---|---|
| **CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL** | |
|  |  |
| Jornadas de sensibilización ambiental | |
| **MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN** | |
|  |  |





✓ **GESTIÓN SOCIAL**

| Contrato de obra No 016 de 2023 | |
|---|---|
| Registro fotográfico Agosto 2025 | |
| **ATENCIÓN A LA COMUNIDAD** | |
|  |  |





Oficina de Atención e instalación de cartelera informativa

## 8.3 COPIA DE LA BITÁCORA DEL MES CORRESPONDIENTE

Anexo AD. Se adjunta copia de la bitácora de los siguientes sectores, respetivamente:

- **Tramo 1:** Caño Flores a Sitio nuevo.

- **Tramo 2:** La vereda Palmarito, entre Fortul y Caranal la paz y Gaitán alto Jordán y

# COPIA BITACORA CAÑO FLORES

| | |
|---|---|
| 11 | Con sus accesos al terraplen, y de todos accesos cumplen en cuanto a calidad, los mismos son medidos y cuantificados uno o uno por la firma interventora. |
| 30/07/25 | recalmos de medicion y verificacion, junto con Interventoria para ratificar calidad y cantidades, se aprecia que la via ya puede recibir la pintura de la señalizacion Horizontal, por ello se organizo para iniciar esta actividad prontamente. |
| 31/07/25 | se realiza medicion y verificacion del tramo en Observacion, evidenciado su buen comportamiento y la calidad de la intervencion realizada. |
| 1 y 2 Agosto 2025 | medicion topografica para cuantificar cantidades Viewtabor y para elaboracion de planos record. Ahoyado para siembra plantas (compensacion ambiental) preparacion y demarcacion del terreno. |
| 3 Agosto/25 | No se labora este dia por ser domingo dia No laboral |
| 4 Agosto | Instalacion de demarcacion con pintura en Frio (Amarilla y blanca). Ahoyado, mejora del terreno (abono, fertilizante e Hidroretenedor) C.A, previo a ello se prepara y demarca el terreno. |
| 05/08/25 | instalacion de señalizacion Horizontal, con pintura blanca y amarilla en Frio. |

06/08/25 instalacion de señalizacion Horizontal. (A y B).
Ahoyado, mejora terreno y siembra plantas, Compresion Anb

07/08/25 Dia Festivo, no se labora

08/08/25 Se aplica pinturs en Frio, por los bordes de la via, para la demarcacion de la misma
Ahoyado, mejoras, siembra y riego plantas.

09/08/25 Demarcacion Horizontal (bordes y centro de la via) para demarcacion de la misma.
Ahoyado, mejora terreno con Fertilizante, Abono, hidroretenedor y riego en los plantas sembradas Hoy y en dias anteriores; previo a ello se prepara, demarca, limpia y plateo el terreno.

10/08/25 Domingo - dia no laboral.

11/08/25 Continuamos con la aplicacion de la pintura en Frio para la demarcacion Horizontal. Se prepara, demarca, limpia, Ahoya, mejora el terreno, planta arboles y se riega. Se procede a Hincar postería plastica para proteccion arboles.

12/08/25 se inicia la aplicacion de pinturs en Frio en la Zona escolar, Continuo el proceso de siembra de plantas y su respectivas actividades previas, se realiza riego, buscando mejorar las condiciones. Hincado de postes plasticos extendido e instalacion de Alambre de pua con los grapas de anclaje

13/08/25 Continua la señalización Horizontal (zona escolar, eje y costados Derecho e izquierdo. Continua el proceso de siembra e hincado e inst de Alambre de puas grapado.

14/08/25 Se termina la instalación de la pintura en frio en la zona escolar, se sigue sembrando plantas, mejorando el terreno y realizando riego continuo; Hincado de postería plastica e instalación de 4 lineas de Alambre de puas con sus respectivos grapas para proteger la zona repoblada.

15/08/25 Se finaliza la instalación de pintura en frio Amarilla y blanca, se recorre todo el tramo para mejorar detalles.
Avanza la siembra de los 620 plantas, para ello se mejora el terreno con fertilizante Abono, Hidroretenedor, previo a ello se realiza el ahoyado. y luego el riego de las plantas sembradas Hoy y en dias pasados El proceso de hincado de postería plastica y su respectivos 4 lineas de alambres (grapados) esta casi por terminarse

16/08/25 Se repasa toda la via en la reparte a la Aplicacion de pintura en frio (zona escolar, lineas eje y bordes de via) repasando detalles y mejorando puntualmente, en la cual se da por terminada esta actividad

También se termina de instalar el cerramiento en postería plástica y sus 4 líneas de alambre instalados con grapas, que permite cercar y proteger las plantas (620) sembradas y a las cuales se les brindo fertilizante, abono y Hidroretenedor, para trabajar armónicamente con el riego periódico que se realiza.

17 y 18 de agosto No se labora, porque el 17 es Domingo y el 18 es lunes festivo.

19/08/25 posterior a recorrido con la firma interventoría, indico que aplicó puntos y pequeños tramos donde se debe repintar; para lograr la calidad requerida, de manera inmediata se procede a retomar esta actividad y se aplica pintura en frío para delimitación y señalización Horizontal.

20/08/25 Instalación de Señalización Horizontal (Amarillo y blanco), platos y riego a plantas sembradas.

21/08/25 instalación de señalización Horizontal (A y B) platos y riego a plantas sembradas.

22/08/25 instalación de señalización Horizontal (Amarillo y Blanco), platos, riego y mejoramiento del terreno de los plantas sembradas.

23/08/25 instalación de señalización Horizontal (A y B), platos, riego y mejoramiento del terreno de los plantas recientemente sembradas.

24 Agosto 2025 Domingo, dia festivo

25/08/25 Preparacion y demarcación del terreno, ahoyado, Hincado de postes de madera (proteccion apicola)

26/08/25 preparacion y demarcacion del terreno (prot Apicola) ahoyado, Hincado de postes de madera.

27/08/25 preparación y demarcación del Terreno (prot Apicola) ahoyado, Hincado de postes de madera, tendido e inst de Alambe de puas (8 lineas) asegurados con grapas, riego de las plantas sembradas.

28/08/25 Hincado de postes de madera, montaje de Alambe de puas grapado; se sigue haciendo riego de las plantas sembradas (compensación), Analisis para la correcta Ubicación de los colmenas

29/08/25 Hincada de postes de madera, Colocación de las 8 lineas de Alambe de puas con su grapa de aseguramiento, Continua el riego a las plantas instaladas.

30/08/25 Se termina el proceso de Hincada de postes de madera y sus respectivas Alambres de puas grapado, riego a las plantas sembradas se decide y determina la selección del area para

la instalación de las colmenas.

31/08/25 Domingo, día Festivo no laboral.

1/9/25 Por necesidad del sitio y en aras de preservar la vida y salud de los usuarios de la vía, se decide ubicar 3 señales verticales de tránsito + (zona escolar y fin de pavimento), se analiza el punto + util y visiblemente mejor ubicado. Se lleva a cabo el proceso y tramite para instalación y liberación de las colmenas, continuo el riego de los plantas sembradas (C.A.)

2/9/25 se instalan las señales verticales (zona escolar); continuo la instalación de la señalización horizontal.

3/9/25 se decide la mejor ubicación, y se procede a instalar y liberar las colmenas, se instala la último señal vertical y se termina la instalación de la señalización horizontal (fue revisada y avalada por interventoría), continuo el riego de las plantas sembradas, se realiza recorrido con el personal prof Ambiental de interventoría; quienes recomiendan limpieza del área de la siembra, plateo a los arboles plantados y piden una resiembra menor.

4/9/25 Complementando la señalización horizontal, se instalan los tachas retroreflectivos.

# COPIA BITACORA PALMARITO

27/07/25 Sin novedad para este día Domingo -día Festivo.

28/07/25 instalación, fijación y hincar la postería plastica, instalando los cuerdas de Alambre de puas con las grapas. medicion, cuantificacion de obra ejecutada, para planos record y memorios Finales.

29/07/25 hincado de postería plastica con su respectivas 4 lineas de alambre de puas y las grapas de Fijación. cuantificación de obra ejecutada, verificacion de calidad.

30/07/25 en la implementacion de la compensacion ambiental, se realiza el hincado de postería plastica con sus 4 lineas de alambre de puas y las grapas de correcta Fijación para protección de los Arboles Forestales.

31/07/25 se termina la hincado de la postería plastica y las 4 lineas de alambre de puas son correctamente instaladas con las grapas. medicion, cuantificacion, de obra ejecutada, efectos instados para planos record, memorias de obra y aval interventoria

1/8/25 se realiza el proceso de transporte desde la bodega al area de intervencion de los plantos. a la vivienda del beneficiario. cuantificación de obra, revisión de acabados y calidad para aval inter.

2/8/25 se termina de transportar los plantos a su punto final de proxima siembra, verificación de calidad de la obra realizada.

03/08/25 Sin novedad de actividades, por este día ser domingo - día no laboral.

04/08/25 se inicia el proceso de siembra, para lo cual hacemos ahoyado, mejora del terreno con abono, fertilizante y hidroretenedor, se ubica la planta en su nuevo terreno y se inicia proceso de riego. Se inicia y retoma la señalización horizontal de la vía.

05/08/25 Avanzamos con el proceso de siembra, (Ahoyado, mejora del terreno, siembra planto y riego). Continuo la instalación de señalización Horizontal sobre pavimento.

06/08/25 Seguimos en el proceso de siembra y riego a las plantas ya sembradas (buscando restauración Ecológica con la reintroducción de Material vegetal). Avanza la instalación de señalización horizontal de la vía.

07/08/25 Continuamos con la siembra y riego de las plantas de la reintroducción para restauración de la zona; aunque es un día festivo se labora para cumplir los tiempos y realizar riego a recién plantados.

08/08/25 Se Avanza en la siembra, mejora del terreno y en el proceso de riego, buscando las mejores condiciones para las plantas. Continuamos instalando señalización horizontal (Amarilla y blanca) en la Vía.

09/08/25 Se terminan de sembrar las 620 plantas, se realiza riego a Todas las sembradas Hoy y en días anteriores. Verificación, medición y cuantificación de obra ejecutada para recibo Final.

10/08/25 No se labora este día por ser Domingo

11/08/25 riego de los plantas recien sembradas, Inst. de señalizacion Horizontal en la vía.

12/08/25 riego con abundante agua a la zona donde se sembraron las plantas.

13/08/25 limpieza, orden, de la zona donde se sembraron los arboles y se realiza riego a la zona para brindar humedad. medicion y cuantificacion de la obra ejecutada. 2

14/08/25 riego en la zona, para brindar humedad optima al terreno, limpieza y adecuación del terreno para evitar empozamientos. Señalizacion Horizontal (linea y zona escolar) 3

15/08/25 riego, orden, aseo y cuidado del terreno donde se sembraron los arboles. Inst de señalizacion Horizontal linea A y B - Zona Escolar 6

16/08/25 mejoras del terreno en zonas puntuales (Abono, fertilizante e hidroretenedor) se termina la señaliz Horizontal (zona escolar). 3

17/08/25 No se labora este dia por ser Domingo - Festivo

18/08/25 Hincado de postes de madera con sus 8 lineas de alambre de puas, luego de haber realizado el proceso de preparacion, demarcación del terreno y el respectivo ahoyado, para proteccion de los caminos, riego a los arboles medicion y cuantificacion de obra ejecutada. 21

19/08/25 preparación, demarcación del terreno, posterior ahoyado que nos permite Hincar postes de

madera. Verificacion de la calidad, acabados y Cantidades de la obra ejecutada.

20/08/25 Hincado de postes de madera e inst. de 8 lineas de alambre de puas con sus grapas de presion, para Cobertura de las Colmenas, riego a los plantas recien sembradas

21/08/25 Hincado de postes de madera y sus 8 lineas de alambre de puas con las respectivas grapas. Verificacion junto con la interventoria de los adecuares a los electos de Hzo lluvias de la us acceso y escuela que se habian afectado.

22/08/25 instalacion y templado de las 8 lineas de alambre de puas, asegurados con grapa, Verificacion con INFEN Carcamo de lluvias (vio) y Tuberia Fente escuela (Adecuados)

23/08/25 terminamos la instalacion de las lineas de Alambre de puas y sus grapas, para despues Ubicar las colmenas. Verificacion de la calidad de la obra, Cuantificacion de obra ejecutado.

24/08/25 Domingo - Dia No laboral.

25/08/25 Analisis del sitio para la correcta instalacion de los Colmenas, riego y mejoras a los plantas sembradas

26/08/25 Analisis de factores externos y situaciones del terreno para optimizar la Ubicacion de las colmenas.

27/08/25 Conceptualizacion sobre sitios de Ubicacion de colmenas

28/08/25 Consultas para la mejor Ubicacion de las colmenas Verificacion en el personal de interventoria de los Adecuam a la via Acceso a la obra (2) terminar trabajos).

29/08/25 Analisis, escogencia y seleccion del Area para la instalacion de las colmenas

30/08/25 Seleccion del punto final de ubicación de las colmenas (optimización de factores externos), riego y mejoras en el terreno para las plantas recien sembradas.

31/08/25 Domingo- dia no laboral.

01/09/25 Instalacion y liberacion de las colmenas.

02/09/25 Seguimiento a la evolucion y adaptación de las colmenas.

03/09/25 recorrido con los profesionales Ambientales de la interventoria; figuras recomiendan limpieza del area de la siembra, plateo de los individuos arboreos y resiembra.

04/09/25 limpieza, plateo, mejoras en el terreno (Abono fertilizante y Hidroretenedor); asi como ahoyado para resiembra de unos pocos elementos.

05/09/25 limpieza y plateo

06/09/25 limpieza, plateo y riego.