INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVIDAD **ROCERIA Y DESMONTE MANUAL.**
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
8+0500	10+0000	12,00	13,00	1,50	3,75	4	0,94	
10+0000	11+0500	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
11+0500	13+0000	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
13+0000	14+0500	12,00	10,00	1,50	3,30	4	0,83	
14+0500	16+0000	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
16+0000	17+0500	10,00	9,00	1,50	2,85	4	0,71	
17+0500	19+0000	12,00	2,00	1,50	2,10	4	0,53	
19+0000	20+0500	13,00	2,00	1,50	2,25	4	0,56	
20+0500	22+0000	12,00	2,00	1,50	2,10	4	0,53	
22+0000	23+0500	13,00	2,00	1,50	2,25	4	0,56	
23+0500	25+0000	12,00	10,00	1,50	3,30	4	0,83	
25+0000	26+0500	11,00	10,00	1,50	3,15	4	0,79	
26+0500	28+0000	10,00	11,00	1,50	3,15	4	0,79	
28+0000	29+0500	12,00	11,00	1,50	3,45	4	0,86	
29+0500	31+0000	11,00	10,00	1,50	3,15	4	0,79	
31+0000	32+0500	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	
32+0500	34+0000	11,00	12,00	1,50	3,45	4	0,86	
+0	1+0500	1,00	12,00	1,50	1,95	4	0,49	
1+0500	3+0000	10,00	10,00	1,50	3,00	4	0,75	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
8+0500	10+0000	X		Triangular	350	3	116,67	
10+0000	11+0500	X		Triangular	520	3	173,33	
11+0500	13+0000	X		Triangular	260	3	86,67	
13+0000	14+0500	X		Triangular	240	3	80,00	
14+0500	16+0000	X		Triangular	250	3	83,33	
16+0000	17+0500	X		Triangular	360	3	120,00	
17+0500	19+0000	X		Triangular	580	3	193,33	
19+0000	20+0500	X		Triangular	640	3	213,33	
20+0500	22+0000	X		Triangular	210	3	70,00	
22+0000	23+0500	X		Triangular	260	3	86,67	
23+0500	25+0000	X		Triangular	310	3	103,33	
25+0000	26+0500	X		Triangular	30	3	10,00	
26+0500	28+0000	X		Triangular	240	3	80,00	
28+0000	29+0500	X		Triangular	260	3	86,67	
29+0500	31+0000	X		Triangular	150	3	50,00	
31+0000	32+0500	X		Triangular	250	3	83,33	
32+0500	34+0000	X		Triangular	50	3	16,67	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
8+0500	10+0000	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
10+0000	11+0500	X		AMBOS LADOS	850	3	283,33	
11+0500	13+0000	X		AMBOS LADOS	950	3	316,67	
13+0000	14+0500	X		AMBOS LADOS	1150	3	383,33	
14+0500	16+0000	X		AMBOS LADOS	650	3	216,67	
16+0000	17+0500	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
17+0500	19+0000	X		AMBOS LADOS	540	3	180,00	
19+0000	20+0500	X		AMBOS LADOS	671	3	223,67	
20+0500	22+0000	X		AMBOS LADOS	520	3	173,33	
22+0000	23+0500	X		AMBOS LADOS	250	3	83,33	
23+0500	25+0000	X		AMBOS LADOS	160	3	53,33	
25+0000	26+0500	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
26+0500	28+0000	X		AMBOS LADOS	350	3	116,67	
28+0000	29+0500	X		AMBOS LADOS	550	3	183,33	
29+0500	31+0000	X		AMBOS LADOS	1500	3	500,00	
+0	1+0500	X		AMBOS LADOS	1000	3	333,33	
1+0500	3+0000	X		AMBOS LADOS	850	3	283,33	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES
VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000
PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTO INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
NIT. No. 819.004.293-0
CONTRATO No. 1806 DE 2024

PERÍODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

ACTIVIDAD PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT (UND)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				
9+0000	10+0500	X	X	6	2	3,00	
10+0500	12+0000	X	X	8	3	2,67	
12+0000	13+0500	X	X	9	3	3,00	
13+0500	15+0000	X	X	15	3	5,00	
15+0000	16+0500	X	X	25	3	8,33	
16+0500	18+0000	X	X	24	3	8,00	
18+0000	19+0500	X	X	3	3	1,00	
19+0500	21+0000	X	X	4	3	1,33	
21+0000	22+0500	X	X	7	3	2,33	
22+0500	24+0000	X	X	8	2	4,00	
24+0000	25+0500	X	X	15	2	7,50	
25+0500	27+0000	X	X	6	2	3,00	
+0	1+0500	X	X	1	2	0,50	
1+0500	3+0000	X	X	6	2	3,00	

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍA 80MG01, PR0+0000 (SANTANA) - PR34+0000

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA		UBICACIÓN	CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL					

OTRAS ACTIVIDADES

- Se participó en la capacitación en el tema: Identificación del peligro y valoración del riesgo con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del calzada desde el PR8+5000 hasta el PR34+0000 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000 con 75 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de Absicisado Vial desde el PR0+0000 hasta el PR34+0000 con 10 jornales de trabajo.
- Se realizó ornato y embellecimiento al parque Santana y en la Glorieta de Santana con 8 jornales de trabajo.
- Se realizó la actividad de limpieza del peaje Santana con 8 jornales de trabajo.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	55,8	76	0,73	96
2	LIMPIEZA DEL PEAJE SANTANA		UND	1,0	8	0,13	93
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	12491,0	51	244,92	92
4	LIMPIEZA DE CALZADA		M2	45200,0	75	602,67	90
5	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	4960,0	51	97,25	96
6	ABSCISADO VIAL		KM	34,0	10	3,40	94
7	ORNATO Y EMBELLECIMIENTO		GLOBAL	1,0	8	0,13	93
8	PODA, CORTE Y RETIRO DE RAMAS		UND	137,0	36	3,81	95
9	VIGILANCIA EN LA VÍA		DÍAS	31,0	62	0,50	100

OBSERVACIONES

- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar priorizando la actividad de rocería.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar con la limpieza de bermas y cunetas en sectores puntuales.
- Para el mes de agosto de 2026 se debe continuar priorizando la limpieza de las obras de drenaje.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DEL VALLE DEL RIO DE ARIGUANÍ
GUILLERMO ENRIQUE FIGUEROA RADA
C.C. No. 85.443.670 de Ariguaní Magdalena
Representante Legal

SUPERVISOR
CONSORCIO ADMINISTRADORES JAA 2024 - AMV GRUPO 2
Ing. NANCY ADRIANA BURBANO VELASQUEZ
INGENIERA RESIDENTE