Ingeniero:PATRICIA INES MORALES PADRON

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADE DESARROLLADA Y ESTADO DE PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	01 AL 30 DE JUNIO DE 2023
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCION NO. 043 DE DICIEMBRE 12 DE 2022

Respetada Subdirectora,

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE MORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS".

INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	INTERVENTORIA No. 1611 de 2022		
CONTRATISTA:	ZAIDA DAYANA ORJUELA DIAZ	CC.	52.709.618
CONFORMACIÓN:	N/A		
Objeto:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL CONVENIO SOLIDARIO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: "AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL TOLIMA DEL MUNICIPIO DE ORROA, DEPARTAMENTO DE SUCRE PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS".		
Fecha de Inicio:	15/12/2022	No. de Oficio:	DT-SUC 77596
Valor Inicial:	$		44.192.200,00
Valor Adiciones:	$		-
Adición 1:	$		-
Valor Actual:	$		44.192.200,00
Anticipo Entregado:			N/A
Anticipo Amortizado:			N/A
Saldo por Amortizar:			N/A
Plazo Inicial:			HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prórroga 1:			HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
Prórroga 2:			HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023
Prórroga 3:			HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Prórroga 4:			N/A
total prorrógas			3
Suspensión 1:			DESDE EL 15-12-2023 HASTA 31-01-2023
Amp. Suspensión 1:			DESDE EL 01-02-2023 HASTA EL 28-02-2023
Fecha de Fin:			31/07/2023

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL	RECURSO	RUBRO	VALOR DEL REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO DEL REGISTRO
1273522	2022	13	C-2402-0600-12-0-2402041-02	$ 44.192.200,00	$ 37.886.167,00	$ 6.306.033,00
TOTAL				$ 44.192.200,00	$ 37.886.167,00	$ 6.306.033,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Costos No. 4 (01/06/23 AL 30/06/23)	$ 4.860.300,00	$ -	$ 4.860.300,00

...			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
27/06/2023	NO. 2
...	

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	
...	

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	PRORROGA NO. 3	APROBADA
...			
...			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No. 3**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 4.419.220,00	CCS-100017226	7/12/2022	31/10/2023
Buen Manejo Anticipo	-	-	-	-
Pago de Salarios, Prestaciones	$ 8.838.440,00	CCS-100017226	7/12/2022	30/04/2026
Calidad del Servicio	$ 13.257.660,00	CCS-100017226	7/12/2022	30/04/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:	PRORROGA NO. 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRAMITE CONTRACTUAL:	26/04/2023
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:	
POLIZAS ACTUALIZADAS:	No

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
	...				
...	...				

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.

En el periodo comprendido del 1 al 30 de junio de 2023, se desarrollaron las siguientes actividades y tramites:
- Se tramitó prorróga No. 3 del contrato de interventoría 1611 de 2022 hasta el 31 de julio de 2023.
- Durante la explanación y excavación se encontro una tuberia de 2" de agua potable la cual debio ser reubicada con el fin de brindar estabilidad a la construcción de la placa huella.
- Actualmente se viene extendiendo una capa de mejoramiento con el fin de mejorar la capacidad del suelo en una longitud de 80 metros lineales, teniendo en cuenta que los estudios de suelos arrojaron un CBR inferior a 3%, el cual es el minimo pára diseño establecido en la cartilla de Colombia Rural.

ASPECTOS JURÍDICOS.

No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

El contratista no ha presentado actas a la fecha , y lo infomes mensuales correspondientes al mes de ejecución.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado novedades

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se realizan las siguientes recomendaciones:

-Seguimiento a la reubicación de la tubería de acueducto encontrada en el área de influencia del proyecto.
-Plan de contingencia de acuerdo con las nueva fechas.
-Control y vigilancia de acuerdo a la funciones establecidas en el manual de interventoría vigentes.

Cordialmente,

CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

Firmado digitalmente por CABALLERO GUERRA MARIO JOSE

MARIO JOSE CABALLERO GUERRA
DIRECTOR TERRITORIAL SUCRE