NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	MARZO 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas	NIT:	900.738.353-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas		
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR		

FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ACTUAL:	25 MESES y 30 DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA 2:	4 MESES Y 3 DIAS		
PRORROGA 3:	3 MESES		
SUSPENSIÓN 1:	2 MESES Y 22 DIAS		
SUSPENSION 2:	3 MESES Y 5 DIAS		
SUSPENSION 3:	27 DIAS (05/03/2025)		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	27 DE ABRIL 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014008	2022	CDP200		$ 4.183.215.090,88	$ **2.235.544.327**	$ 1.947.670.763

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 01 OCT 24	$ 689.208.026,05	$ 161.666.080,18		$ 850.874.106
ACTA 02 NOV 24	$ 261.108.075,50	$ 6 1.247.573,27		$ 322.355.649
ACTA 03 DIC 24	$ 860.474.803,04	$ 201.839.768,62		$ 1.062.314.572

1.3. **AVANCE DEL CONTRATO**

1.3.1. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.143.817.047,88	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 3.495.494.529,94	83.56 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.242.203.288,71	53.60 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.833.770	0,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.250.037.058,71	53.79 %

1.3.2. **ANTICIPO**

Otorgado	N/A
Amortizado	
Saldo	

1.3.3. **AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta física programada: 83.56 %
Meta física ejecutada 53.79 %

1.4. **ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO TRES (03) DE 2024
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 23/12/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS **TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No.** **Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 418.321.509,10	85-44-1011235075	31/07/2023	01/05/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 209.160.754,55	85-44-1011235075	31/07/2023	31/12/2027
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55	85-44-1011235075	22/03/2024	22/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 464.000.000,00	85-40-1010566635	31/07/2023	31/12/2024

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022

CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 3		
FECHA DE INICIO:	11/10/2022	CMA DTE-SEP-197-2021	SVR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES (31 DIC – 2024)		
TOTAL PRÓRROGAS:	1		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31/05/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1064822	2022	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	**0**
148323	**2023**	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	**0**

209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$ 2.447.345.866	$1.929.090.044	$ 518.255.822

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°30	$ 140.998.812,00	$ 26.789.774,00		$ 167.788.586,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 30 05/04/2025 para el período MARZO el contrato reporta un avance de 94.06%

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 94.06%
Total inversión ejecutada: $ 94.06%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS **TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO** **NOMBRE:** NACIONAL DE SEGUROS **Póliza de Cumplimiento**				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/12/2027
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/12/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL:
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

INT-JPINGECON-468-2025	14/03/2025	Ingeniero **JULIO FERNANDO PINEDO FUENTES** Representante Legal JP Ingeniería - Construcciones	Observaciones Modificatoria No2, su comunicación OFI-JP-25-013.
GGF - 00050	03/03/2025	Ingeniero **OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO**	Solicitud ampliación del plazo convenio interadministrativo No 1875 - 2021
OFI-JP-25-013	7/03/2025	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Interventor contrato de obra 401 de 2022 LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Director de interventorí	Respuesta a Observaciones Acta de Modificación de cantidades No2.
OFI-JP-25-014	19/03/2025	Señores CONSORCIO INTEGRAL INTERVENTORES VIAS TERCIARIAS Interventor contrato de obra 401 de 2022 LUIS ALBERTO GARCIA BOLIVAR Director de interventorí	Observaciones Acta de Modificación de cantidades No2

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Durante el presente mes el contratista realiza actividades, de colocación de hormigonado de placa huella entre las abscisas K1+450 y K1+543 cunetas entre las abscisas K1+150 y K1+543 y bordillos entre las abscisas K1+236 y K1+543.

Para el presente informe el contrato de obra cuenta con un porcentaje de obra ejecutada de 53.6%, según el cronograma de obra entregado el avance a la fecha debería ser de 83.56%, presentando un atraso en la ejecución de obra a la fecha de -29.77%.

Con referencia a los estudios y diseños estos se encuentran aprobados con observaciones menores en el diseño geométrico y en el diseño hidrológico e hidráulico. El contratista se encuentra atendiendo las observaciones de la vía rural de la VEREDA ARGENTINA SUR

3.2 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

3.3 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

3.4 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

Se presentan observaciones referentes a las implementaciones e instalación de puntos ecológicos, así mismo de mejorar en la recolección y disposición final de los residuos generados producto de la elaboración de concreto (bolsas de cemento), dichas recomendaciones no han logrado ser atendidas por el contratista, ya que estos residuos se han dispersado en la zona por acción del viento, teniendo en cuenta que no existe presencia por parte de un encargado en la parte ambiental.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

Se hace necesario que los contratistas atiendan las observaciones dadas por los diseñadores.

Se deben seguir realizando los comités de seguimiento periódico entre los diferentes actores interesados en el contrato, para brindar soluciones oportunas a los diferentes obstáculos que surgen durante el proceso de ejecución del contrato.

Los contratistas deben presentar un plan de acción que subsane los atrasos presentados en los proyectos por la entrega de los diseños y por los bajos rendimientos en la ejecución de las actividades de obra

Cordialmente,

ZULETA ARAUJO ONNA MARIA

Firmado digitalmente por ZULETA ARAUJO ONNA MARIA
Fecha: 2025.07.09 11:38:25 -05'00'

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR