NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
Periodo:	JUNIO 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	3522 DEL 09/08/2024

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, TRAMO DE LA VÍA RURAL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA SAN ISIDRO - LA VEREDAD LA ARGENTINA.

1. **CONTRATO DE OBRA O CONVENIO**

1.1. **INFORMACIÓN GENERAL**

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	401-2022		
CONTRATISTA:	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas	NIT:	900.738.353-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	UT Vías Veredales La Jagua cedido a JP Ingeniería – Construcciones sas		

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE VÍA RURAL DE LA VEREDA LA ARGENTINA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR		
FECHA DE INICIO:	2 noviembre 2022	AMJI-LP-022	ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO
VALOR INICIAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
VALOR ADICIONES:	$ 0		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN NN:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$ $4.183´215.090,88 INCLUIDO IVA		
ANTICIPO	NA		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	14 MESES		
PLAZO ACTUAL:	25 MESES y 30 DÍAS		
TOTAL PRÓRROGAS:	3		
PRÓRROGA 1:	2 MESES		
PRÓRROGA 2:	4 MESES Y 3 DIAS		
PRORROGA 3:	3 MESES		
PRORROGA 4:	3 MESES		
PRORROGA 5:	1 MES		
SUSPENSIÓN 1:	2 MESES Y 22 DIAS		
SUSPENSION 2:	3 MESES Y 5 DIAS		
SUSPENSION 3:	27 DIAS (05/03/2025)		
NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN:	30 DE JUNIO 2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
RP20221014008	2022	CDP200		$ 4.183.215.090,88	$ **2 .462.659.702**	$ 1.720.555.389

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
ACTA 01 OCT 24	$ 689.208.026,05	$ 161.666.080,18		$ 850.874.106
ACTA 02 NOV 24	$ 261.108.075,50	$ 6 1.247.573,27		$ 322.355.649
ACTA 03 DIC 24	$ 860.474.803,04	$ 201.839.768,62		$ 1.062.314.572
ACTA 04 ENE 2025	$ 183.963.454,27	$ 43.151.921,37		$ 227.115.375,64

1.3. AVANCE DEL CONTRATO

1.3.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.143.817.047,88	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 4 .183.215.090,88	100 %
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 2.757.157.066,40	65.91 %
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 7.833.770	0,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 2.764.990.836,40	66.10 %

1.3.2. ANTICIPO

Otorgado	N/A
Amortizado	
Saldo	

1.3.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada: 100%
Meta física ejecutada 66.10 %

1.4. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

1.5. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.6. **PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO**

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.9. **ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES**

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: MODIFICACIÓN NÚMERO 7 DE 2025
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 08/01/2025

MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:08/01/2025

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS
TIPO DE GARANTÍA: CUMPLIMIENTO
NOMBRE: SEGUROS DEL ESTADO S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 418.321.509,10	85-44-101123507 5	31/07/2023	31/07/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	31/07/2023	31/03/2028
Estabilidad de la Obra	$ 209.160.754,55	85-44-101123507 5	22/03/2024	22/03/2029

Garantía de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$ 400.000.000,00	85-40-101056663 5	31/07/2023	31/05/2025

1.10. **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA**	**ESTADO ACTUAL**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

1					
…					…

1.11. **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

1.12. **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

1. **CONTRATO DE INTERVENTORIA**

1.1. **INFORMACION GENERAL**

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1059 - 2022		
CONTRATISTA:	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias	NIT:	901598885-6
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	Consorcio Integral Interventores Vías terciarias		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 3		

FECHA DE INICIO:	11/10/2022	CMA DTE-SEP-197-2021	SVR
VALOR INICIAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
VALOR ADICIONES:	NO APLICA		
ADICIÓN 1:	NO APLICA		
ADICIÓN N:	NO APLICA		
VALOR ACTUAL:	$4.257.345.866 incluido IVA		
ANTICIPO	20% No entregado		
ANTICIPO OTORGADO:	NO APLICA		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	NO APLICA		
ANTICIPO AMORTIZADO:	NO APLICA		
SALDO POR AMORTIZAR:	NO APLICA		
PLAZO INICIAL:	27 MESES (31 DIC – 2024)		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA 1:	5 MESES		
PRORROGA 2:	1 MES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	30/06/2025		

1.2. **ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

REGISTRO	**VIGENCIA DEL REGISTRO**	**RECURSO**	**RUBRO**	**VALOR REGISTRO**	**VALOR UTILIZADO**	**SALDO REGISTRO**
1064822	2022	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$40.000.000	$40.000.000,00	**0**
148323	**2023**	**11**	C-2402-0600-12-0-240241-02	$1.770.000.000	$1.770.000.000	**0**
209524	2024	11	C-2402-0600-12-0-240241-02	$ 2.447.345.866	$2.397.345.866,00	$ 59.662.070

1.3. **ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta mensual de costos N°33	$ 117.964.647,00	$ 22.413.283,00		140.377.930,00

1.4. **AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe del Interventor No. 33 30/06/2025 para el período JUNIO el contrato reporta un avance de 100 %

1.5. **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

Total inversión programada: $ 100%
Total inversión ejecutada: $ 100%

1.6. **ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

1.7. **ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

1.8. **ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 **ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES**

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS
TIPO DE GARANTÍA: DE CUMPLIMIENTO
NOMBRE: NACIONAL DE SEGUROS
Póliza de Cumplimiento

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	425.734.586,60	400041789 129373	11/10/2022	30/11/2025
Buen Manejo Anticipo	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	30/11/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	851.469.173,20	400041789 129373	11/10/2022	31/05/2028
Calidad del Servicio	1.277.203.759,80	400041789 129373	31/12/2024	31/05/2030

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/01/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS

2.10 **PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

No.	**CAUSAL INTERPUESTA**	**No. MEMORANDO**	**ESTADO**	**FECHA AUDIENCIA**	**OBSERVACIONES**

		ENVIADO A JURÍDICA	**ACTUAL**		
1					

2.11 **CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

OFICIO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**
2025S-VCES-038587	10/06/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	CUMPLIMIENTO MANUAL DE INTERVENTORIA
2025S-VCES-040234	16/06/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2025S-VCES-038580	10/06/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES
2025S-VCES-038576	10/06/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	SOLICITUD INFORME CONVENIO 1971 - 2021
2025S-VCES-038575	10/06/2025	Ingeniero **LUIS ALBERTO GARCIA** DIRECTOR DE OBRA Consorcio Integral	SOLICITUD INFORME DETALLADO 1875 - 2021

2.12 **DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

MEMORANDO No.	**FECHA**	**DESTINATARIO**	**ASUNTO**

3 **INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

3.1 **ASPECTOS TÉCNICOS.**

3.2 Durante el presente mes el contratista continua con las actividades, de concreto para placa huella, bordillos y cunetas Para el presente informe el contrato de obra cuenta con un porcentaje de obra ejecutada de 66.10%, según el cronograma de obra entregado el avance a la fecha debería ser de 100%, presentando un atraso en la ejecución de obra a la fecha de -33.9%. Con referencia a los estudios y diseños estos se encuentran aprobados con observaciones menores en el diseño geométrico y en el diseño hidrológico e hidráulico. El contratista se encuentra atendiendo las observaciones de la vía rural de la VEREDA ARGENTINA SUR.

3.3 **ASPECTOS JURÍDICOS.**

Jurídicamente se solicita empalme de esta interventoria, con el nuevo consorcio que entrara a realizar las labores de seguimiento y vigilancia al contrato de obra derivado del convenio, y que se adelanten todas las actuaciones jurídicas para el normal procesos de adjudicación de la nueva interventoría

3.4 **ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

Solicitud de información de control y seguimiento de acuerdo con el manual de interventoría. • Solicitud el ingreso del personal técnico mínimo requerido para el correcto control y seguimiento de los convenios y de sus contratos derivados. • Comités regulares de obra en oficina de la Interventoría y comités extraordinarios citados por la interventoría • Interventoría continuó revisando productos entregados de diseño y remitiendo los informes del caso a los contratistas. • Se realizó seguimiento a las actividades ejecutadas en situ.

Se recomienda vigilar todo el proceso de entrega de información administrativa por parte de la interventoria consorcio integral interventores vías terciarias, ademas de la información que reposa administrativamente en la administración municipal

3.5 **ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

garantizar la viabilidad ambiental necesaria para el desarrollo del proyecto a través de la identificación, trámite y obtención de permisos, autorizaciones, concesiones entre otros instrumentos ambientales ante las respectivas autoridades ambientales, así como

la entrega de los Documentos contractualmente pactados para el seguimiento de la gestión acorde a la normatividad ambiental tales como el Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) y/o Licencia Ambiental con sus respectivos Planes como: Plan de Manejo Ambiental, Plan de Contingencia, Plan de Monitoreo, Plan de abandono y desmantelamiento y se lleva a cabo toda la planeación y establecimiento de los cronogramas.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Seguimiento al Proyecto derivado del _____.

4 **OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

5 **RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO**

En atención al estado actual del Convenio suscrito con el municipio de **La Jagua de Ibirico**, y teniendo en cuenta que el **plazo contractual de la interventoría vigente culmina el día 30 de junio de 2025**, este supervisor considera **imperativo** que la Entidad adelante y adopte de manera **oportuna, coordinada y prioritaria** las actuaciones administrativas necesarias para garantizar la **continuidad del control, seguimiento y vigilancia** del Contrato de Obra asociado al referido convenio.

En ese sentido, se recomienda realizar un **seguimiento estricto, permanente y documentado** al **proceso de adjudicación de la nueva interventoría**, verificando que dicho proceso se adelante dentro de los términos legales y contractuales, de tal forma que **no se genere un vacío en la supervisión e interventoría**, situación que podría comprometer la correcta ejecución técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica del contrato de obra, así como la adecuada protección de los recursos públicos.

De igual manera, se hace necesario efectuar seguimiento al **proceso de modificación del convenio suscrito con el municipio de La Jagua de Ibirico**, en caso de que este resulte procedente, con el fin de asegurar que las condiciones contractuales permitan la **articulación efectiva entre la interventoría saliente y la interventoría entrante**, garantizando la continuidad institucional y el cumplimiento del objeto contractual sin interrupciones.

Adicionalmente, se recomienda que, previo a la finalización del plazo de la interventoría actual, se disponga un **proceso formal, ordenado y exhaustivo de entrega y recepción de la documentación**, el cual deberá incluir, como mínimo: informes técnicos, administrativos, financieros y ambientales; actas de obra; registros fotográficos;

correspondencia contractual; seguimiento a cronogramas; estados de pago; actas de suspensión, reinicio o modificación; y demás soportes que reflejen de manera integral el desarrollo del contrato de obra durante el período intervenido. Lo anterior, con el propósito de que la nueva interventoría cuente con información completa, veraz y actualizada que le permita ejercer de manera inmediata y eficaz sus funciones de control y vigilancia.

Finalmente, se advierte que la **no adopción oportuna** de las acciones aquí recomendadas podría derivar en **riesgos administrativos, técnicos, financieros y jurídicos**, así como en posibles observaciones por parte de los entes de control, razón por la cual este supervisor insiste en la necesidad de **anticipar, planificar y coordinar** dichas actuaciones, en aras de salvaguardar el interés público y asegurar la correcta ejecución del convenio y del contrato de obra asociado.

Cordialmente,



Firmado digitalmente por ZULETA ARAUJO ONNA MARIA

_____

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO
DIRECTOR(A) TERRITORIAL CESAR