CONSULTIN
Nit 901462340

Factura electrónica de venta
No. FP154

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS **NIT No. :** 890801719-3 **DIRECCION :** AVENIDA LA SALLE SECTOR PENSILVANIA **TELEFONO :** **CIUDAD :** PENSILVANIA **PAIS :** Colombia	**21/08/2026**	**$ 85.139.811,00**
	VENDEDOR	
	901462340 - CONSULTIN P&S S.A.S	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	21/08/2026	

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
1	41301001	COSTO DIRECTO	1	$ 65.492.162,00		$ 65.492.162,00
2	41301004	ADMINISTRACION 25%	1	$ 16.373.040,00		$ 16.373.040,00
3	41301002	UTILIDAD 5%	1	$ 3.274.609,00		$ 3.274.609,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC # 1	Vence: 21/08/2026	$ 85.139.811,00

VALOR (en letras) : OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESO

OBSERVACIONES

ADECUACION MENOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA (FRENTE LA LINDA)

Persona jurídica y asimiladas y Responsable impuesto a las ventas
Factura a crédito, plazo hasta 21/08/2026.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
BQlDH7gpiBngy/DuV6yZkHF7FOOItNNSDPlrt81HCAs/P6eFikw7AOGhgr2S2YZKk+C6C0ME+FG5HB9K2YJpQ2DjnEXrG+e2YtSegkl852GwrvXR8Fc4Wg9g
uZ6/KKN7zgxgjILZvisQxUwqqFESaJlKxaQkUAnPKX2vCmtwzmceNIcBOR1jvMAdGAnCMyDvzpeQEYxgmM4gr4t4DlfWWSxvxcso97KSFU8yXqKgaybs6N4iq
37Gitq/8bdztwoTQvhe2rEpF5mERXX5Mt63O1k2aaQE/DgmPqEZC7AXoqCb0oYtxaMO+gXleLlotEPUJmDDi6lDDp3n+kX+C8pPEA==

CUFE: e956c69a6c6695ffbd6a46612a0479c805a732ec9b65f5fe428a9eef0a46deb4aaf49725f2aeb6e9b58657cb25671c58
Fecha emisión: 2026-08-21 15:38:24 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-21 15:38:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764108617353. Prefijo: FP. Rango: 117 al 400. Vigencia: 17/04/2026 hasta 17/04/2027.

HV
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Pensilvania, agosto de 2026

Señores
E.S.E. HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA
Entidad Contratante

REF.: Contrato de Interventoría No. 003-2025 CONPU-ESEPEN
Contrato de Obra No.: CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:
"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, ADSCRITOS A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA, CALDAS".

ASUNTO: Autorización de pago – Acta Parcial No. 06

Cordial saludo,

En cumplimiento de las funciones asignadas a la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Jurídica y Ambiental del contrato de la referencia, me permito informar que fue revisada en su totalidad el Acta Parcial de Obra No. 06 presentada por el contratista CONSULTIN PYS S.A.S. correspondiente al frente de obra **La Linda**.

La interventoría realizó la verificación técnica en campo de las cantidades ejecutadas, revisión de memorias de cálculo, validación de especificaciones técnicas, análisis financiero conforme a los precios unitarios contractuales y revisión de los soportes administrativos correspondientes.

Como resultado de dicha revisión, se certifica que las cantidades ejecutadas en el **Puesto de Salud La Linda** cumplen con las condiciones técnicas, físicas y financieras establecidas en el Contrato de Obra No. CONPU-002-2025 ESEPEN.

El valor certificado mediante Acta Parcial No. 06 corresponde a:

Puesto de Salud La Linda: **OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($ 85.139.811,00)**

En virtud de lo anterior, esta Interventoría **autoriza el trámite y pago del Acta Parcial No. 06**, al encontrarse debidamente revisada y aprobada conforme a las obligaciones contractuales.

Atentamente,

JHON ALEXANDER HENAO ROJAS
Ingeniero Civil
Director de Interventoría

Carrera 28c n. 69-23 apto 402 – jahenaor@constructoraancla.com – celulares: 3232929552 – 3108903358
Manizales – Caldas.

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Días	18-may-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	**DEMOLICIONES Y DESMONTES**														
1,01	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.02 M	m2	73,680	$ 11.220,00	$ 826.687,00	3,91	$ 43.870,00		69,77	3,91	$ 43.870,00	0,000	$ 0,00	3,91	$ 43.870,00
1,02	DESMONTE ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	120,000	$ 20.369,00	$ 2.444.280,00	127,96	$ 2.606.468,00	7,96		127,96	$ 2.606.468,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 2.606.468,00
1,03	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	m2	25,840	$ 11.453,00	$ 295.946,00	19,20	$ 219.898,00		6,64	19,20	$ 219.898,00	0,000	$ 0,00	19,20	$ 219.898,00
1,04	DEMOLICIÓN CIELO RASO FALSO	m2	10,175	$ 13.720,00	$ 139.594,00	10,60	$ 145.494,00	0,43		10,60	$ 145.494,00	0,000	$ 0,00	10,60	$ 145.494,00
1,05	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M	m2	21,920	$ 22.525,00	$ 493.748,00	20,95	$ 471.899,00		0,97	20,95	$ 471.899,00	0,000	$ 0,00	20,95	$ 471.899,00
1,06	DEMOLICION DE MESONES a=0.60 m.	mL	3,100	$ 33.997,00	$ 105.391,00	3,10	$ 105.391,00	-	-	3,10	$ 105.391,00	0,000	$ 0,00	3,10	$ 105.391,00
1,07	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA, EN MUROS DE MAMPOSTERÍA. < 30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO.	mL	41,600	$ 16.196,00	$ 673.754,00	8,00	$ 129.568,00		33,60	8,00	$ 129.568,00	0,000	$ 0,00	8,00	$ 129.568,00
1,08	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	m2	4,000	$ 47.864,00	$ 191.456,00	4,00	$ 191.456,00	-	-	4,00	$ 191.456,00	0,000	$ 0,00	4,00	$ 191.456,00
1,09	DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO	m2	120,000	$ 17.991,00	$ 2.158.920,00	127,96	$ 2.302.173,00	7,96		127,96	$ 2.302.173,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 2.302.173,00
1,10	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	und	8,000	$ 28.156,00	$ 225.248,00	11,00	$ 309.716,00	3,00		11,00	$ 309.716,00	0,000	$ 0,00	11,00	$ 309.716,00
1,11	DESMONTE VENTANAS	m2	20,800	$ 17.180,00	$ 357.344,00	20,80	$ 357.344,00	-	-	20,80	$ 357.344,00	0,000	$ 0,00	20,80	$ 357.344,00
1,12	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	mL	51,300	$ 70.389,00	$ 3.610.956,00	66,60	$ 4.687.907,00	15,30		1,60	$ 112.622,00	65,000	$ 4.575.285,00	66,60	$ 4.687.907,00
1,13	DESMONTE DE RED ELÉCTRICA	m2	300,000	$ 5.727,00	$ 1.718.100,00	127,96	$ 732.841,00		172,04	127,96	$ 732.841,00	0,000	$ 0,00	127,96	$ 732.841,00
1,14	RETIRO DE SOBRANTES EN VEHICULO AUTOMOTOR	TON/Km	243,383	$ 12.290,00	$ 2.991.180,00	342,81	$ 4.213.135,00	99,43		342,81	$ 4.213.135,00	0,000	$ 0,00	342,81	$ 4.213.135,00
1,15	DEMOLICION MORTEROS Y REVOQUE	m2		$ 12.318,00	$ 0,00	36,51	$ 449.693,00	36,51		36,51	$ 449.693,00	0,000	$ 0,00	36,51	$ 449.693,00
1,16	DEMOLICION PLACA DE CONTRAPISO HASTA E=0.30 M	m2		$ 59.838,00	$ 0,00	61,91	$ 3.704.523,00	61,91		61,91	$ 3.704.523,00	0,000	$ 0,00	61,91	$ 3.704.523,00
2	**CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS**									-			$ 0,00	-	$ 0,00
2,01	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE POLIURETANO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD, CON ACABADO EN AMBAS CARAS EN LÁMINA DE ACERO GALVANIZADO PREPINTADO. PENDIENTE MÍN 15% Y MÁX 27%. INCLUYE ACCESORIOS DE REMATE Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	m2	130,000	$ 266.363,00	$ 34.627.190,00	121,26	$ 32.298.245,00		8,74	121,26	$ 32.298.245,00	0,000	$ 0,00	121,26	$ 32.298.245,00
2,02	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA TIPO SÁNDWICH (INCLUYE GANCHOS DE FIJACIÓN Y EL TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	13,660	$ 137.887,00	$ 1.883.536,00	9,55	$ 1.316.821,00		4,11	9,55	$ 1.316.821,00	0,000	$ 0,00	9,55	$ 1.316.821,00
2,03	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE).	m2	130,000	$ 171.909,00	$ 22.348.170,00	121,26	$ 20.845.084,00		8,74	121,26	$ 20.845.084,00	0,000	$ 0,00	121,26	$ 20.845.084,00
2,04	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS REQUERIDOS PARA EL CORRECTO MONTAJE)	mL	24,000	$ 95.822,00	$ 2.299.728,00	-	$ 0,00		24,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
2,05	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	und	5,000	$ 50.494,00	$ 252.470,00	4,00	$ 201.976,00		1,00	-	$ -	4,000	$ 201.976,00	4,00	$ 201.976,00
2,06	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	mL	20,000	$ 41.714,00	$ 834.280,00	20,00	$ 834.280,00			-	$ -	20,000	$ 834.280,00	20,00	$ 834.280,00
3	**PISOS y BASES**						$ 0,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
3,01	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04	m2	72,910	$ 41.349,00	$ 3.014.747,00	86,27	$ 3.567.261,00	13,36		86,27	$ 3.567.261,00	0,000	$ 0,00	86,27	$ 3.567.261,00
4	**PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS**						$ 0,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4,01	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	m2	72,910	$ 86.420,00	$ 6.300.865,00	21,88	$ 1.891.042,00		51,03	19,78	$ 1.709.560,00	2,100	$ 181.482,00	21,88	$ 1.891.042,00
4,02	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2	31,296	$ 207.686,00	$ 6.499.741,00		$ 0,00		31,30	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
4,03	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	mL	83,750	$ 98.370,00	$ 8.238.468,00		$ 0,00		83,75	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
5	**MAMPOSTERÍA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
5,01	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.	m2	55,100	$ 98.919,00	$ 5.450.437,00	26,64	$ 2.635.202,00		28,46	26,64	$ 2.635.202,00	0,000	$ 0,00	26,64	$ 2.635.202,00
5,02	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M	mL	11,020	$ 60.914,00	$ 671.272,00	10,10	$ 615.231,00		0,92	10,10	$ 615.231,00	0,000	$ 0,00	10,10	$ 615.231,00
6	**MUROS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
6,01	RECUBRIMIENTO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM, UNA CARA	m2	338,232	$ 100.849,00	$ 34.110.359,00	338,23	$ 34.110.359,00	-	-	338,23	$ 34.110.359,00	0,000	$ 0,00	338,23	$ 34.110.359,00
7	**OBRAS EN CONCRETO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
7,01	CONCRETO 4000 PSI	m3	0,432	$ 1.069.666,00	$ 462.096,00	0,50	$ 534.833,00	0,07		0,50	$ 534.833,00	0,000	$ 0,00	0,50	$ 534.833,00
7,02	CONCRETO 3500 PSI	m3	0,270	$ 1.344.606,00	$ 363.044,00	0,65	$ 873.994,00	0,38		0,65	$ 873.994,00	0,000	$ 0,00	0,65	$ 873.994,00
7,03	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m	m2	2,250	$ 143.855,00	$ 323.674,00	2,25	$ 323.674,00	-	-	2,25	$ 323.674,00	0,000	$ 0,00	2,25	$ 323.674,00
7,04	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE ACABADO PULIDO MATE, MODULAR	mL	20,000	$ 1.261.415,00	$ 25.228.300,00	-	$ 0,00		20,00	-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
7,05	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2""3/16 (Incluye rejilla metalica)	mL	48,610	$ 273.975,00	$ 13.317.925,00	15,20	$ 4.164.420,00		33,41	11,92	$ 3.265.782,00	3,280	$ 898.638,00	15,20	$ 4.164.420,00
7,06	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	m2	0,000	$ 135.461,00	$ 0,00	105,18	$ 14.247.788,00	105,18		78,18	$ 10.590.341,00	27,000	$ 3.657.447,00	105,18	$ 14.247.788,00
8	**ACERO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
8,01	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	Kg	106,010	$ 10.050,00	$ 1.065.401,00	236,96	$ 2.381.448,00	130,95		206,96	$ 2.079.948,00	30,000	$ 301.500,00	236,96	$ 2.381.448,00
8,02	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	m2		$ 19.265,00	$ 0,00	93,18	$ 1.795.113,00	93,18		78,18	$ 1.506.138,00	15,000	$ 288.975,00	93,18	$ 1.795.113,00
9	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
9,01	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	m3		$ 48.464,00	$ 0,00	10,71	$ 519.171,00	10,71		10,71	$ 519.171,00	0,000	$ 0,00	10,71	$ 519.171,00
10	**RED SANITARIA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,01	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo 2 1/2 x 2 1/2 * 3/16" y tapa reforzada en platina de 3 * 3/16" con parrilla en varilla 3/8 cada 10 cm.).	und	1,000	$ 1.046.636,00	$ 1.046.636,00	1,00	$ 1.046.636,00	-	-	1,00	$ 1.046.636,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.046.636,00
10,02	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	3,000	$ 117.330,00	$ 351.990,00	8,00	$ 938.640,00	5,00		8,00	$ 938.640,00	0,000	$ 0,00	8,00	$ 938.640,00
10,03	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	2,000	$ 177.567,00	$ 355.134,00	2,00	$ 355.134,00	-	-	2,00	$ 355.134,00	0,000	$ 0,00	2,00	$ 355.134,00
10,04	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS)	und	1,000	$ 143.685,00	$ 143.685,00	-	$ 0,00		1,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,05	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	und	2,000	$ 34.559,00	$ 69.118,00	4,00	$ 138.236,00	2,00		-	$ -	4,000	$ 138.236,00	4,00	$ 138.236,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Dias	18-may-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
10,06	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 30.724,00	$ 921.720,00	19,50	$ 599.118,00		10,50	19,50	$ 599.118,00	0,000	$ 0,00	19,50	$ 599.118,00
10,07	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 38.821,00	$ 1.164.630,00	-	$ 0,00		30,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
10,08	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)	mL	30,000	$ 65.772,00	$ 1.973.160,00	6,00	$ 394.632,00		24,00	6,00	$ 394.632,00	0,000	$ 0,00	6,00	$ 394.632,00
10,09	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF SUBTERRANEO DE 2000 Lts. Tipo Colempaques con tapa y accesorios Ovoide - Verde Ref. 2 o Similar	und	1,000	$ 4.646.655,00	$ 4.646.655,00	-	$ 0,00		1,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11	**RED HIDRÁULICA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,01	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	und	1,000	$ 56.230,00	$ 56.230,00	1,00	$ 56.230,00			-	$ -	1,000	$ 56.230,00	1,00	$ 56.230,00
11,02	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"	und	1,000	$ 97.581,00	$ 97.581,00	11,00	$ 1.073.391,00	10,00		11,00	$ 1.073.391,00	0,000	$ 0,00	11,00	$ 1.073.391,00
11,03	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	mL	1,000	$ 18.177,00	$ 18.177,00	13,00	$ 236.301,00	12,00		13,00	$ 236.301,00	0,000	$ 0,00	13,00	$ 236.301,00
11,04	RED SUMINISTRO PVC 1"	mL	30,000	$ 28.015,00	$ 840.450,00	15,00	$ 420.225,00		15,00	-	$ -	15,000	$ 420.225,00	15,00	$ 420.225,00
11,05	RED SUMINISTRO PVC 2"	mL	30,000	$ 28.015,00	$ 840.450,00	-	$ 0,00		30,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
11,06	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 1.217.146,00	$ 1.217.146,00	1,00	$ 1.217.146,00	-	-	1,00	$ 1.217.146,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.217.146,00
11,07	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	und	1,000	$ 1.061.004,00	$ 1.061.004,00	1,00	$ 1.061.004,00			-	$ -	1,000	$ 1.061.004,00	1,00	$ 1.061.004,00
11,08	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"	und	1,000	$ 61.958,00	$ 61.958,00	-	$ 0,00		1,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12	**RED ELÉCTRICA**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,01	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	und	16,000	$ 201.193,00	$ 3.219.088,00	9,00	$ 1.810.737,00		7,00	6,00	$ 1.207.158,00	-6,000	-$ 1.207.158,00	-	$ 0,00
12,02	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 241.147,00	$ 241.147,00	3,00	$ 723.441,00	2,00		1,50	$ 361.721,00	-1,500	-$ 361.721,00	-	$ 0,00
12,03	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	8,000	$ 192.577,00	$ 1.540.616,00	7,00	$ 1.348.039,00		1,00	10,00	$ 1.925.770,00	-10,000	-$ 1.925.770,00	-	$ 0,00
12,04	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	und	1,000	$ 194.693,00	$ 194.693,00	3,00	$ 584.079,00	2,00		-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,05	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) + DESNUDO 8 AWG. NO INCLUYE CONDULINADO.	mL	500,000	$ 34.245,00	$ 17.122.500,00	20,00	$ 684.900,00		480,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,06	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE PARA 200A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA de marca reconocida y homologada por el CIDET	und	1,000	$ 1.025.788,00	$ 1.025.788,00	1,00	$ 1.025.788,00	-	-	1,00	$ 1.025.788,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 1.025.788,00
12,07	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE CIELORRASO	mL	400,000	$ 9.938,00	$ 3.975.200,00	-	$ 0,00		400,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,08	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	und	1,000	$ 1.378.454,00	$ 1.378.454,00	1,00	$ 1.378.454,00			-	$ -	1,000	$ 1.378.454,00	1,00	$ 1.378.454,00
12,09	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W	und	32,000	$ 180.831,00	$ 5.786.592,00	-	$ 0,00		32,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
12,10	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	und	13,000	$ 143.900,00	$ 1.870.700,00	-	$ 0,00		13,00	10,00	$ 1.439.000,00	-10,000	-$ 1.439.000,00	-	$ 0,00
12,11	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO. INCLUYE POSTE METÁLICO D = 100 MM E = 4,8 MM DE 6 METROS DE LARGO. INCLUYE PLACA BASE PARA ANCLAJE.	und	2,000	$ 1.624.157,00	$ 3.248.314,00	2,00	$ 3.248.314,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
13	**CIELO RASO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
13,01	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA PERDIDA, SOPORTADO POR PERFILERÍA CALIBRE 24. INCLUYE MASILLADO COMPLETO Y APLICACIÓN DE TRES (3) MANOS DE PINTURA.	m2	83,750	$ 183.157,00	$ 15.339.362,00	86,27	$ 15.801.321,00	2,52		86,27	$ 15.801.321,00	0,000	$ 0,00	86,27	$ 15.801.321,00
13,02	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO, INCLUYE ESQUINEROS, PINTURA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ACABADO	mL	121,180	$ 42.511,00	$ 5.151.483,00	121,18	$ 5.151.483,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14	**APARATOS SANITARIOS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
14,01	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)	und	1,000	$ 604.725,00	$ 604.725,00	1,00	$ 604.725,00	-	-	1,00	$ 604.725,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 604.725,00
14,02	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	und	1,000	$ 739.245,00	$ 739.245,00	1,00	$ 739.245,00			-	$ -	1,000	$ 739.245,00	1,00	$ 739.245,00
14,03	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	und	1,000	$ 552.804,00	$ 552.804,00	1,00	$ 552.804,00			-	$ -	1,000	$ 552.804,00	1,00	$ 552.804,00
14,04	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	2,000	$ 474.196,00	$ 948.392,00	3,00	$ 1.422.588,00	1,00		3,00	$ 1.422.588,00	0,000	$ 0,00	3,00	$ 1.422.588,00
14,05	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	und	1,000	$ 156.225,00	$ 156.225,00	1,00	$ 156.225,00	-	-	1,00	$ 156.225,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 156.225,00
14,06	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO, JABONERA,CEPILLERA Y PERCHA SIMPLE)	und	2,000	$ 157.336,00	$ 314.672,00	3,00	$ 472.008,00	1,00		1,00	$ 157.336,00	2,000	$ 314.672,00	3,00	$ 472.008,00
14,07	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm	und	1,000	$ 307.420,00	$ 307.420,00	1,00	$ 307.420,00			-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
14,08	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)	und	1,000	$ 351.989,00	$ 351.989,00	1,00	$ 351.989,00	-	-	1,00	$ 351.989,00	0,000	$ 0,00	1,00	$ 351.989,00
15	**PINTURAS**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
15,01	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	m2	121,180	$ 28.960,00	$ 3.509.373,00	161,30	$ 4.671.335,00	40,12		161,30	$ 4.671.335,00	0,000	$ 0,00	161,30	$ 4.671.335,00
15,02	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS SOBRE REVOQUE. (INCLUYE 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA EPOXI POLIAMIDA CON CATALIZADOR, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	9,000	$ 31.570,00	$ 284.130,00	-	$ 0,00		9,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Dias	18-may-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
15,03	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	m2	48,610	$ 34.372,00	$ 1.670.823,00	102,60	$ 3.526.547,00	53,99		102,60	$ 3.526.547,00	8,873	$ 304.986,00	111,47	$ 3.831.533,00
16	**CARPINTERIA**									-			$ 0,00	-	$ 0,00
16,01	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	1,435	$ 1.112.135,00	$ 1.595.914,00	11,28	$ 12.539.322,00	9,84		10,15	$ 11.285.390,00	1,128	$ 1.253.932,00	11,28	$ 12.539.322,00
16,02	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	m2	2,520	$ 978.953,00	$ 2.466.962,00	1,54	$ 1.505.140,00		0,98	1,38	$ 1.354.626,00	0,154	$ 150.514,00	1,54	$ 1.505.140,00
16,03	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	m2	6,705	$ 1.055.576,00	$ 7.077.637,00	3,69	$ 3.895.075,00		3,02	3,32	$ 3.505.568,00	0,369	$ 389.508,00	3,69	$ 3.895.075,00
16,04	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	m2	2,000	$ 145.005,00	$ 290.010,00	1,00	$ 145.005,00		1,00	-	$ -	2,000	$ 290.010,00	2,00	$ 290.010,00
16,05	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	mL	2,000	$ 826.504,00	$ 1.653.008,00	-	$ 0,00		2,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,06	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO Y PINTURA, TUBO AGUAS NEGRAS 3", CONCERTINA DE 18" ESPIRAL CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), FALLEBA, PORTACANDADO, VIGA DE CIMENTACIÓN Y CONCRETO CICLOPEO	und	1,000	$ 1.703.184,00	$ 1.703.184,00	1,00	$ 1.703.184,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,07	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL	m2	4,000	$ 805.654,00	$ 3.222.616,00	-	$ 0,00		4,00	-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
16,08	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	m2	20,800	$ 444.944,00	$ 9.254.835,00	9,86	$ 4.386.703,00		10,94	8,87	$ 3.948.033,00	0,986	$ 438.670,00	9,86	$ 4.386.703,00
16,09	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M	mL	3,100	$ 587.926,00	$ 1.822.571,00	2,25	$ 1.322.834,00		0,85	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
16,10	REJA DE SEGURIDAD EN VARILLA CUADRADA DE 1/2"	m2		$ 330.821,00	$ 0,00	-	$ 0,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17	**EQUIPAMIENTO FIJO**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17,01	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS	und	1,000	$ 2.666.007,00	$ 2.666.007,00	1,00	$ 2.666.007,00			-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
17,02	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES, INVERSOR, ESTRUCTURA DE SOPORTE, CABLEADO DC/AC, SISTEMA DE PROTECCIONES, ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS, ACOMETIDA ELÉCTRICA Y TABLERO DE TRANSFERENCIA	und	1,000	$ 21.614.594,00	$ 21.614.594,00		$ 0,00		1,00	-	$ -	0,000	$ 0,00	-	$ 0,00
17,03	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V	und	4,000	$ 1.730.715,00	$ 6.922.860,00	-	$ 0,00		4,00	-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
18	**TRANSPORTE**									-	$ -		$ 0,00	-	$ 0,00
18,01	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	ton/Km	548,756	$ 7.846,00	$ 4.305.537,00	1.280,76	$ 10.048.819,00	755,07	23,07	525,69	$ 4.124.566,00	119,707	$ 939.223,00	645,40	$ 5.063.789,00
19	**NO PREVISTOS**														
NP 01	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA, BRILLADA Y DILATACIÓN EN PVC).	m2		$ 215.672,00		74,95	$ 16.164.832,00	74,95		74,95	$ 16.164.832,00	0,000	$ 0,00	74,95	$ 16.164.832,00
NP 02	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15 CM. (INCLUYE PULIMIENTO)	ml		$ 98.370,00		113,21	$ 11.136.468,00	113,21		113,21	$ 11.136.468,00	0,000	$ 0,00	113,21	$ 11.136.468,00
NP 03	DINTELES EN CONCRETO SOBRE DE BLOQUE 0.15 M (incluye acero)	ml		$ 101.709,00		-	$ -								
NP 04	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ minimo 50 cm y maximo 60 cm. (contramarco para instalación de ventaneria)	ml		$ 42.954,00		77,15	$ 3.313.901,00	77,15		77,15	$ 3.313.901,00	0,000	$ 0,00	77,15	$ 3.313.901,00
NP 05	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ minimo 50 cm y maximo 60 cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON ESMALTE + ANCLAJE A PEREFIL O MURO + SILICONA)	ml		$ 149.347,00		24,00	$ 3.584.328,00	24,00				24,000	$ 3.584.328,00	24,00	$ 3.584.328,00
NP 06	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER PARA DISCAPACITADO BLANCO (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	und		$ 617.858,45		1,00	$ 617.858,45	1,00				1,000	$ 617.858,00	1,00	$ 617.858,00
NP 07	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG.	und		$ 201.193,00		9,00	$ 1.810.737,00	9,00				9,000	$ 1.810.737,00	9,00	$ 1.810.737,00
NP 08	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		$ 241.147,00		3,00	$ 723.441,00	3,00				3,000	$ 723.441,00	3,00	$ 723.441,00
NP 09	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		$ 192.577,00		7,00	$ 1.348.039,00	7,00				7,000	$ 1.348.039,00	7,00	$ 1.348.039,00
NP 10	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	und		$ 194.693,00		3,00	$ 584.079,00	3,00				2,000	$ 389.386,00	2,00	$ 389.386,00
NP 11	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	ml		$ 143.900,00		22,00	$ 3.165.800,00	22,00				22,000	$ 3.165.800,00	22,00	$ 3.165.800,00

PRESUPUESTO ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

Ministerio de Salud y Protección Social Subdirección de Infraestructura en Salud

Nombre Entidad : E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA		Fecha inicio		Plazo	Fecha de corte	CONDICIONES ACTUALES		BALANCE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		ACUMULADO ANTERIOR ACTA 05		ACTA PARCIAL 06		ACUMULADO ACTUAL	
Sede:	LA LINDA	5-ene-26		90 Dias	18-may-26										
ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	MAYORES	MENORES	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
NP 12	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	ml		$ 826.504,00		66,60	$ 55.045.166,40	66,60				46,620	$ 38.531.616,00	46,62	$ 38.531.617,00
NP 13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA Y BRILLADA + DILATACIONES PVC Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	ml		$ 88.731,00		10,00	$ 887.310,00	10,00				10,000	$ 887.310,00	10,00	$ 887.310,00


TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 332.519.501,00**	**$ 332.519.501,0**		**$ 226.233.620,00**	**$ 65.492.162,00**	**$ 291.725.782,00**
COSTOS INDIRECTOS							
ADMINISTRACION	25,0%	$ 83.129.875,00	$ 83.129.875,00		$ 56.558.405,00	$ 16.373.041,00	$ 72.931.446,00
IMPREVISTOS	0,0%	$ -					
UTILIDAD	5,0%	$ 16.625.975,00	$ 16.625.975,00		$ 11.311.681,00	$ 3.274.609,00	$ 14.586.290,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	30,0%	$ 99.755.850,00	$ 99.755.850,0		$ 67.870.086,00	$ 19.647.649,00	$ 87.517.735,00
VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS)		**$ 432.275.351,00**	**$ 432.275.351,0**		**$ 294.103.706,00**	**$ 85.139.811,00**	**$ 379.243.517,00**
					68,04%	19,70%	87,73%

Ing. Jhon Alexander Henao Rojas
Director de interventoría

Ing. Jesús Loaiza Ramírez
Director de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-031	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:08	
												PÁGINA:	1 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

1,12	DEMOLICIONES Y DESMONTES	ITEM	DESMONTE DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN MALLA ESLABONADA CON SOPORTE DE TUBO DE ACERO, MURO DE BASE Y CONCERTINA	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TOTAL			66,60		66,60
	Pagado acta anterior					- 1,60
	Subtotal					65,00
	TOTAL					**65,00**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-040	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:17	
												PÁGINA:	2 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

2,05	CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS	ITEM	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	CUBIERTA				4,00	4,00
	Subtotal					4,00
	TOTAL					4,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-056	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:33	
												PÁGINA:	3 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	


2,06	CUBIERTA Y DESAGÜE AGUAS LLUVIAS	ITEM	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO			20,00		20,00
						-

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-037	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:14	
												PÁGINA:	4 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

4,01	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO 1	1,15	1,80	1,30	2	8,82
	BAÑO 2	1,97	1,80	2,10	2	14,65
	COCINA		0,60	3,50	1,00	2,10
	LAVAMANOS 1		0,60	0,60		-
	LAVAMANOS 2		0,60	0,60		-
						-
	Puertas					- 3,69
						-
	Se pago en acta 4					- 19,78
						-
	Subtotal					2,10
	TOTAL					2,10

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

7,05	OBRAS EN CONCRETO	ITEM	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y marco en angulo 2"2*3/16 y rejilla en platina de 2"*3/16 (Incluye rejilla metalica)	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones Ancho	Dimensiones Alto	Dimensiones Longitud	No Elem.	Medida Total
	FACHADA PRINCIPAL			11,92		11,92
	FACHADA IZQUIERDA			3,28		3,28
	Pagado actas anteriores					- 11,92
	Subtotal					3,28
	TOTAL					**3,28**


0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

7,06	**OBRAS EN CONCRETO**	**ITEM**	PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.10 m	**UNID.**	**#N/D**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho		Longitud		
	ARCHIVO	1,50		2,40		3,60
						-
	CENTRAL	6,50		7,86		51,09
	CUARTO DE ASEO	1,48		2,40		3,55
	Pasillo posterior	1,05		5,00		5,25
	Cuarto residuos	1,90		1,50		2,85
	Baño	1,15		1,30		1,50
	Baño pmr	1,50		1,90		2,85
	Pasillo frente	1,12		5,00		5,62
	anden exterior					1,87
	pagado acta 1					(78,18)
	Escaleras y rampa acceso	3,00		9,00		27,00
						-
						-
						-
	Subtotal toneladas					27,00
	TOTAL					**27,00**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

8,01	ACERO	ITEM	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE NEGRO Y FIGURACIÓN)	UNID.	Kg	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones Diam	Dimensiones Cant	Dimensiones Peso	No Elem.	Medida Total
	PARA TANQUE					
	ZAPATA TANQUE	5/8	14,40	1,56		22,46
	COLUMNA TANQUE	5/8	18,00	1,56		28,08
	COLUMNA TANQUE	3/8	28,50	0,56		15,96
	PLACA AEREA TANQUE	5/8	42,00	1,56		65,52
	VIGA CINTA	5/8	40,19	1,56		62,70
	VIGA CINTA	3/8	21,85	0,56		12,24
	PAGADO ACTA 2					(206,96)
	ESCALERAS DE ACCESO	1/2	30,00	1,00		30,00
	Subtotal					30,00
	TOTAL					30,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

INTERVENTOR	HV INGENIERIA	**NIT O C.C.**	901717350	**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	**NIT O C.C.**	901462340	**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025

8,02	**ACERO**	**ITEM**	MALLA ELECTROSOLDADA M-131 Q-3.1 F 5.0mm c/.15m en ambos sentidos (Incluye alambre negro, colocación y traslapo).	**UNID.**	**#N/D**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho		Longitud		
	ARCHIVO	1,50		2,40		3,60
						-
	CENTRAL	6,50		7,86		51,09
	CUARTO DE ASEO	1,48		2,40		3,55
	Pasillo posterior	1,05		5,00		5,25
	Cuarto residuos	1,90		1,50		2,85
	Baño	1,15		1,30		1,50
	Baño pmr	1,50		1,90		2,85
	Pasillo frente	1,12		5,00		5,62
	anden exterior					1,87
	pagado acta 1					(78,18)
						-
	RAMPA ACCESO	1,50		10,00		15,00
						-
						-
						-
	Subtotal toneladas					15,00
	TOTAL					**15,00**

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

			CONSULTIN P&S SAS										**ACTA PARCIAL-050**	
													VERSIÓN:27	
			MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA										**PÁGINA:**	
FECHA	**DD**	**15**	**MM**	**8**	**AA**	**2026**		**CORTE N°**	6	**ELABORÓ**			**Jesús Loaiza Ramírez**	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA													
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							**NIT O C.C.**	901717350			**CONTRATO INTERVENTORIA N°**	003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							**NIT O C.C.**	901462340			**CONTRATO DE OBRA N°**	CONPU-002-2025	

9,01	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**ITEM**	EXCAVACIÓN MANUAL EN TIERRA H=0-1,5M	**UNID.**	**#N/D**	**UBICACIÓN**	**GENERAL**

		CONSULTIN P&S SAS														ACTA PARCIAL-039		
		MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA														VERSIÓN:16		
																PÁGINA:	10 DE 25	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ						Jesús Loaiza Ramírez		
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA																
INTERVENTOR		HV INGENIERIA						NIT O C.C.		901717350				CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU		
CONTRATISTA		CONSULTIN P&S						NIT O C.C.		901462340				CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025		

10,05	RED SANITARIA	ITEM	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				4,00	4,00
	Subtotal					4,00
	TOTAL					4,00


0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-058	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:35	
												PÁGINA:	11 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

11,01	RED HIDRÁULICA	ITEM	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Fachada				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-064		
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:41		
												PÁGINA: 12 DE 25		
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez		
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA													
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU		
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025		

11,04	RED HIDRÁULICA	ITEM	RED SUMINISTRO PVC 1"	UNID.	mL	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO			15,00		15,00
	Subtotal					15,00
	TOTAL					15,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-071	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:48	
												PÁGINA:	13 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.		901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.		901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

11,07	RED HIDRÁULICA	ITEM	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3 ETAPAS (SEDIMENTOS, CARBÓN ACTIVADO Y POSTFILTRO	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL	




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA POSTERIOR				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-075	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:52	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

12,01	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG.	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
						- 6,00
Subtotal						-6,00
TOTAL						-6,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-076	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:53	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

12,02	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso					
	consultorio 1					
	consultorio 2					
	cocina					
	salon 1					
	cuarto de residuos					
	baño					
	baño PMR					
	cuarto de aseo					(1,50)
Subtotal						-1,50
TOTAL						-1,50

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-077	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:54	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	


12,03	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE No 10 AWG	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO					- 10,00

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-089	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:66	
												PÁGINA:	15 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

12,08	RED ELÉCTRICA	ITEM	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	PATIO				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-091	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:68	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

12,10	RED ELÉCTRICA	ITEM	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO				- 10,00	- 10,00
	Subtotal					-10,00
	TOTAL					-10,00


0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-106	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:83	
												PÁGINA:	16 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

14,02	APARATOS SANITARIOS	ITEM	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA INSTITUCIONAL	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO A				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

14,03	APARATOS SANITARIOS	ITEM	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1 1/2"	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO A				1,00	1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-108	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:85	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

14,04	APARATOS SANITARIOS	ITEM	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UNID.	und	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS				1,00	1,00
	CONSULTORIO 1				1,00	1,00
	COPNSULTORIO 2				1,00	1,00
	Subtotal					3,00
	TOTAL					

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-121	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:98	
												PÁGINA:	19 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

15,03	PINTURAS	ITEM	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD 3 MANOS FACHADAS (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA DURABILIDAD, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA PRINCIPAL		2,44	11,92		29,08
	FACHADA IZQUIERDA		2,44	12,88		31,43
	FACHADA DERECHA		2,44	12,03		29,35
	FACHADA POSTERIOR		2,44	11,78		28,74
	Ventanas					(0,99)
	Pagado en acta 4					(102,60)
	P3	0,75	2,05		1,00	(1,54)
	P4	0,75	2,05		1,00	(1,54)
	P5	0,75	2,05		1,00	(1,54)
	P6	0,75	2,05		1,00	(1,54)
	Subtotal					8,87
	TOTAL					8,87

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-122	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:99	
												PÁGINA:	20 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.		901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.		901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16,01	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE SEGURIDAD EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	P 1	0,90	2,05		1	1,85
	P 2	0,70	2,05		1,00	1,44
	P 3	0,75	2,05		1,00	1,54
	P 4	0,75	2,05		1,00	1,54
	P 5	0,75	2,05		1,00	1,54
	P 6	0,75	2,05		1,00	1,54
	P 7	0,90	2,05		1,00	1,85
	Pagado acta anterior					(10,15)
	Subtotal					1,13
	TOTAL					**1,13**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-123	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:100	
												PÁGINA:	21 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA						NIT O C.C.		901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S						NIT O C.C.		901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16,02	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Cocina	0,75	2,05		1,00	1,54
	Pagado acta anterior					(1,38)
	Subtotal					0,15
	TOTAL					**0,15**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-125	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:102	
												PÁGINA:	22 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16,03	CARPINTERIA	ITEM	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA EN ACERO INOXIDABLE Y VENTANA DE OBSERVACIÓN CON VIDRIO DE 6MM (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	Consultorio 1	0,90	2,05		1,00	1,85
	Consultorio 2	0,90	2,05		1,00	1,85
	Pagado acta anterior					- 3,32
	Subtotal					0,37
	TOTAL					**0,37**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-128	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:105	
												PÁGINA:	23 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16,04	CARPINTERIA	ITEM	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑOS	1,00	1,00		2,00	2,00
	Subtotal					2,00
	TOTAL					2,00

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-131	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:108	
												PÁGINA:	24 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

16,08	CARPINTERIA	ITEM	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831 O SIMILAR, INCLUYE VIDRIO CRISTAL DE 4 MM, ALFAJÍA EN ALUMINIO Y SELLO ELÁSTICO (incluye accesorios de instalación)	UNID.	m2	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	V 1	0,82	1,12			0,92
	V 2	0,82	1,12			0,92
	V 3	0,82	1,12			0,92
	V 4	0,82	1,12			0,92
	V 5	0,82	1,12			0,92
	V 6	0,82	1,12			0,92
	V 7	0,82	1,12			0,92
	V 8	0,82	1,12			0,92
	V 9	0,82	1,12			0,92
	V 10	0,82	1,12			0,92
	V 11	0,75	0,90			0,68
	Pagado en acta anterior					(8,87)
Subtotal						0,99
TOTAL						**0,99**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	CONSULTIN P&S SAS											ACTA PARCIAL-132	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:109	
												PÁGINA:	25 DE 25
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

18,01	TRANSPORTE	ITEM	TRANSPORTE DE CARGA EN VEHICULO AUTOMOTOR	UNID.	ton/Km	UBICACIÓN	GENERAL



1,02

Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Coe Kg/und	Cantidad		
	CUBIERTA TIPO SÁNDWICH, FABRICADA CON INYECCIÓN DE		12,00	0,00		-
	CABALLETE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 PARA CUBIERTA		5,00	0,00		-
	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA (INCLUYE SOLDADURA,		12,00	0,00		-
	CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=90 (INCLUYE TODOS LOS		6,00	0,00		-
	MORTERO DE NIVELACIÓN 1:4, E=0.04		80,00	0,00		-
	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED CALIDAD PRIMERA		25,00	2,10		0,052500
	BALDOSA GRANO DE MARMOL 30 X 30 CM. (INCLUYE DESTRONCADA,		85,00	86,27		7,333120
	REJILLA ALUMINIO 4" X 3" CON SOSCO ANTICUCARACHAS O SIMILAR		1,00	4,00		0,004000
	REJILLA METÁLICA TIPO GRANADA 4" O SIMILAR		1,00	4,00		0,004000
	GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO FUNDIDO EN SITIO H HASTA = 15		12,00	0,00		-
	MURO EN BLOQUE Nº5 Arcilla 33*23*11.5 cm.		120,00	0,00		-
	MURO CUCHILLA CON TOLETE COMÚN DE 0.12 M		120,00	0,00		-
	RECUBRIMIENTO EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8 MM, UNA CARA		14,00	0,00		-
	CONCRETO 4000 PSI		2.400,00	0,00		-
	CONCRETO 3500 PSI		2.400,00	0,00		-
	PLACA MACIZA AEREA CONCRETO 3500 PSI e= 0.10m		250,00	0,00		-
	BANCA PREFABRICADA EN CONCRETO DE ALTO DESEMPEÑO DE		65,00	0,00		-
	CARCAMO A=0.40 m. H=0.30 m. CON REJILLA METALICA en contramarco y		25,00	3,28		0,082000
	ACERO DE REFUERZO FY = 60.000 PSI = 420 MPA (INCLUYE NALAMBRE		1,00	30,00		0,030000
	CAJA DE INSPECCION 0.60*0.60*1 m. (Incluye, ladrillo común, marco en angulo		200,00	0,00		-
	TANQUE SEPTICO INTEGRADO PREFABRICADO TIPO IMHOFF		150,00	0,00		-
	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"		15,00	20,00		0,300000
	LLAVE TERMINAL MANGUERA 1/2"		1,00	1,00		0,001000
	PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"		0,25	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 2" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y		0,30	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 4" Aparatos sanitarios (INCLUYE CODO, YEE Y		1,50	0,00		-
	PUNTO DESAGUE PVC 3" DESAGUES (INCLUYE CODO, YEE Y		1,00	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1/2"		0,20	0,00		-
	RED SUMINISTRO PVC 1"		0,40	15,00		0,006000
	RED SUMINISTRO PVC 2"		1,10	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		0,50	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 3" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		1,00	0,00		-
	TUBERIA PVC-S 4" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS)		2,00	0,00		-


	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E		70,00	0,00		-
	SISTEMA DE FILTRO DE AGUA POTABLE DE 10 PULGADAS, SISTEMA DE 3		8,00	1,00		0,008000
	LLAVE DE PASO TIPO RED WHITE 1/2"		0,70	0,00		-
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,30	-6,00		(0,001800)
	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",		0,40	-1,50		(0,000600)
	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4",		0,10	-10,00		(0,001000)
	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 3/4", ALAMBRE		0,10	0,00		-
	ACOMETIDA 3F5H Cu THHN/THWN EN CABLE 3X8AWG + 8AWG (N) +		0,64	20,00		0,012800
	TABLERO DE 12 CIRCUITOS 3F5H, CON PUERTA Y ESPACIO PARA		10,00	0,00		-
	TUBERÍA CONDUIT PVC 3/4". EMBEBIDA EN PLACA O MURO, O FIJA SOBRE		0,30	0,00		-
	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA		5,00	1,00		0,005000
	SALIDA PUNTO ELECTRICO LUMINARIA TIPO TORTUGA 20W		1,50	0,00		-
	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA		1,00	-10,00		(0,010000)
	LUMINARIA LED SOLAR PARA ALUMBRADO PÚBLICO 100W MAS BRAZO.		100,00	0,00		-
	CIELO RASO SUSPENDIDO DE FIBROCEMENTO DE 8 MM CON JUNTA		14,00	0,00		-
	MEDIA CAÑA PERIMETRAL PREFORMADA EN POLIURETANO EXPANDIDO,		0,40	0,00		-
	SANITARIO TANQUE TIPO INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA)		30,00	0,00		-
	SANITARIO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LINEA		40,00	1,00		0,040000
	BARRA DISCAPACITADOS ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 Ø 1		4,00	1,00		0,004000
	LAVAMANOS SUSPENDIDO DE LÍNEA INSTITUCIONAL (INCLUYE GRIFERÍA Y		20,00	0,00		-
	DUCHA SENCILLA (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)		1,00	0,00		-
	JUEGOS INCRUSTAR (INCLUYE TOALLERO,PORTA ROLLO,		2,00	2,00		0,004000
	POCETA PREFABRICADA EN GRANITO DE 40 x 35 x 20 cm		15,00	0,00		-
	LAVAPLATOS DE EMPOTRAR EN ACERO INOXIDABLE 45 X 49 cm (INCLUYE		5,00	0,00		-
	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1		1,00	0,00		-
	PINTURA EPOXICA ALTA RESISTENCIA CON CATALIZADOR 3 MANOS		0,50	0,00		-
	ESTUCO Y PINTURA TIPO ACRÍLICA PARA EXTERIORES DE ALTA		3,00	8,87		0,026619
	PUERTA DE SEGURIDAD PRINCIPAL EN ALUMINIO CON CERRADURA DE		2,00	1,13		0,002255
	PUERTA PARA BAÑO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O MANIJA		0,70	0,15		0,000108
	PUERTA PARA CONSULTORIO EN ALUMINIO CON CERRADURA DE POMO O		10,00	0,37		0,003690
	ESPEJO INCOLORO 4 MM SIN BISELAR		30,00	2,00		0,060000
	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO		9,00	0,00		-
	PUERTA EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X		50,00	0,00		-
	DIVISIÓN PARA BAÑO EN ACRILICO Y ALUMINIO NATURAL		12,00	0,00		-
	VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO CON MARCO EN PERFILERÍA PB 3831		15,00	0,99		0,014789
	MESON EN ACERO INOXIDABLE CAL. 18 ANCHO=0,60 M		12,00	0,00		-
	PLANTA ELÉCTRICA PORTÁTIL A GASOLINA DE 2500 WATTS		40,00	0,00		-
	SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 3000 W, INCLUYE PANELES SOLARES,		350,00	0,00		-
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT ON/OFF 12000 BTU 110 V		40,00	0,00		-
Subtotal						7,9805
Km desde la cabecera municipal						15,0000
TOTAL						**119,7072**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN											CÓDIGO: GPL-FO-041	
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA											VERSIÓN:18	
												PÁGINA:	
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ		Jesús Loaiza Ramírez	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA												
INTERVENTOR	HV INGENIERIA							NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°		003-2025 CONPU	
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S							NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°		CONPU-002-2025	

NP 05	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL .20 D/ minimo 50 cm y maximo 60 cm. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN CON ESMALTE + ANCLAJE A PEREFIL O MURO + SILICONA)	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	FACHADA FRONTAL			9,30		9,30
	FACHADA POSTERIOR			14,70		14,70
	Subtotal					24,00
	TOTAL					24,00

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
		VERSIÓN:18
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 06	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAMANOS SOBREPONER PARA DISCAPACITADO BLANCO (INCLUYE CONJUNTO GRIFERIA DESAGÜE AUTOMATICO, SIFÓN BOTELLA, ACOPLE).	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	BAÑO PMR			1,00		1,00
	Subtotal					1,00
	TOTAL					1,00


0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												CÓDIGO: GPL-FO-041
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA												VERSIÓN:18
													PÁGINA:
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ			Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 07	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG.	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso				1,00	1,00
	consultorio 1				2,00	3,00
	consultorio 2				2,00	5,00
	cocina				-	5,00
	salon 1				2,00	7,00
	cuarto de residuos				1,00	8,00
	baño					8,00
	baño PMR					8,00
	cuarto de aseo				1,00	9,00
	Subtotal					9,00
	TOTAL					9,00

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
		VERSIÓN:18
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 08	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SALIDA TOMACORRIENTE 3F3H GFCI EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso					-
	consultorio 1					-
	consultorio 2					-
	cocina				1,00	1,00
	salon 1					1,00
	cuarto de residuos					1,00
	baño				1,00	2,00
	baño PMR				1,00	3,00
	cuarto de aseo					3,00
	Subtotal					3,00
	TOTAL					3,00

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
		VERSIÓN:18
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 09	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso				1,00	1,00
	consultorio 1				1,00	2,00
	consultorio 2				1,00	3,00
	cocina				1,00	4,00
	salon 1				1,00	5,00
	cuarto de residuos				1,00	6,00
	baño					6,00
	baño PMR					6,00
	cuarto de aseo				1,00	7,00
	Subtotal					7,00
	TOTAL					**7,00**


0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN												CÓDIGO: GPL-FO-041
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA												VERSIÓN:18
													PÁGINA:
FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ			Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 10	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE EN TUBERIA CONDUIT PVC 1/2", ALAMBRE No 12 AWG	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso					-
	consultorio 1					-
	consultorio 2					-
	cocina					-
	salon 1				1,00	1,00
	cuarto de residuos					1,00
	baño					1,00
	baño PMR					1,00
	cuarto de aseo					1,00
	pasillo posterior				1,00	2,00
						2,00
						2,00
Subtotal						2,00
TOTAL						2,00

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
		VERSIÓN:18
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 11	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SALIDA LUMINARIA PANEL LED DE INSCRUSTAL DE 18W LUZ BLANCA	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL




Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODAS				22	22,00
						-

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	VERSIÓN:18
		PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 12	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL. 12 DE 2 1/4" X 2 1/4", ÁNGULO 3/4 X 1/8", ANTICORROSIVO, PINTURA, TUBO PARA AGUAS NEGRAS 2", CONCERTINA DE 18" CON CUCHILLAS DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 (0,60MM DE ESPESOR Y 25MM DE ANCHO), Y PEDESTAL EN CONCRETO.	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	TODO			66,60	66,60	66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
						66,60
	Subtotal					66,60
					Se paga el 70%	46,62
	TOTAL					46,62

0


Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GPL-FO-041
		VERSIÓN:18
	MEMORIAS DE CÁLCULO DE OBRA	PÁGINA:

FECHA	DD	15	MM	8	AA	2026		CORTE N°	6	ELABORÓ	Jesús Loaiza Ramírez

OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN MENOR PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE LA LINDA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL MUNICIPIO DE PENSILVANIA				
INTERVENTOR	HV INGENIERIA	NIT O C.C.	901717350	CONTRATO INTERVENTORIA N°	003-2025 CONPU
CONTRATISTA	CONSULTIN P&S	NIT O C.C.	901462340	CONTRATO DE OBRA N°	CONPU-002-2025

NP 13	PISOS,ACABADOS,ENCHAPES Y ACCESORIOS	ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BOCAPUERTA EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO (INCLUYE DESTRONCADA, PULIDA Y BRILLADA + DILATACIONES PVC Y MORTERO DE NIVELACIÓN)	UNID.	ml	UBICACIÓN	GENERAL



Fecha	Localización	Dimensiones			No Elem.	Medida Total
		Ancho	Alto	Longitud		
	hall de acceso				1,00	1,00
	consultorio 1				1,00	2,00
	consultorio 2				1,00	3,00
	cocina				1,00	4,00
	salon 1				1,00	5,00
	cuarto de residuos				1,00	6,00
	baño				1,00	7,00
	baño PMR				1,00	8,00
	cuarto de aseo				1,00	9,00
	pasillo posterior				1,00	10,00
	Subtotal					10,00
	TOTAL					**10,00**

0

Arq. David Fernando Laserna C.
Residente de obra

INFORME SEMANAL DE OBRA

CONTRATANTE

ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS DE PENSILVANIA

CONTRATISTA

CONSTRUCCIONES, CONSULTORÍAS, INTERVENTORÍAS PROYECTOS Y SUPERVISIONES DE TODO TIPO DE OBRAS RELACIONADAS CON LA INGENIERÍA CIVIL S.A.S (CONSULTIN P&S S.A.S).

CONTRATO N°

CONPU-002-2025 ESEPEN

OBJETO:

"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA"

PUESTO DE SALUD LA LINDA

PENSILVANIA, CALDAS

19 AL 26 DE MAYO Y DEL 20 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO

2026

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

1. OBRA:

El presente documento da cuenta de las actividades que desarrolló el Contratista de Obra **CONSULTIN P&S S.A.S.** en el periodo de cobro del acta parcial 06 comprendido entre el 19 al 26 de mayo Y del 20 de julio al 15 de agosto del 2026, en el marco de la ejecución del Contrato CONPU-002-2025 ESEPEN de 2025 cuyo objeto es **"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA"**

1.1 FICHA TÉCNICA

Número del contrato	CONPU-002-2025 ESEPEN
Objeto:	"LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y **LA LINDA**"
Nombre Contratista:	CONSULTIN P&S S.A.S
Fecha del Contrato:	15 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor inicial:	$ 432.275.351 INCLUIDO AU
Costo directo:	$ 332.519.501
Administración (25%):	$ 83.129.875
Utilidad (5%):	$ 16.625.973
Adición 01:	
Valor Total:	$ 432.275.351
Valor Acta 01:	$ 88.488.639
Valor Acta 02:	$ 81.425.820
Valor Acta 03:	$ 19.631.194
Valor Acta 04:	$ 46.073.846
Valor Acta 05:	$ 54.0484.206
Valor Acta 06:	$ 85.139.811
Valor total ejecutado:	$ 379.243.515
Saldo por ejecutar:	$ 53.031.836
Fecha de iniciación:	1 DE DICIEMBRE DE 2025
Plazo inicial:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
Suspensión 01:	DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 AL 4 DE ENERO DEL 2026
Fecha de terminación:	31 DE DICIEMBRE DE 2025

Prorroga 1:	60 DÍAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	26 DE MARZO DEL 2026
Prorroga 2:	70 DIAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	4 DE JUNIO DEL 2026
Prorroga 3:	40 DIAS CALENDARIO
Nueva fecha de terminación:	8 DE SEPTIEMBRE DEL 2026
Fecha de corte:	15 DE AGOSTO DEL 2026
Supervisor:	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO

1.2 DESCRIPCIÓN DEL OBJETO

LA ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y **LA LINDA.**

1.3 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

El Área de Influencia define el marco de referencia geográfico en el cual se efectúa el análisis y evaluación. El área de influencia se ha definido sobre la base de las zonas en la cuales se registran tanto los impactos directos producidos por la implantación de las actividades necesarias para el proyecto en la construcción y operación, así como los impactos indirectos inducidos sobre las actividades socioeconómicas y ambientales.



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

INFORME DE OBRA SEMANAL LA LINDA #19 20 Al 25 JULIO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Se continua la instalación del terrazo**
- **Se le da la primera mano de pintura tipo 2 a las paredes externas**
- **Se finaliza el resane con mastic en los cielos rasos**
- **Se realiza aseo de obra**
- **Se inicia fraguado de terrazo**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- **Se continua la instalación del terrazo**
- **Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes externas**
- **Se hace la cuneta o media caña para apoyar el cárcamo**
- **Se inicia instalación de redes eléctricas**
- **Se continúa fraguado de terrazo**

CONSULTIN P&S S.A.S

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Se continua la instalación del terrazo**



- **Se le da la primera mano de pintura tipo 2 a las paredes externas**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Se finaliza el resane con mastic en los cielos rasos**



- **Se inicia fraguado de terrazo**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

INFORME DE OBRA SEMANAL LA LINDA #20 27 Al 01 AGOSTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Se continua la instalación del terrazo**
- **Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes externas**
- **Se hace la cuneta o media caña para apoyar el cárcamo**
- **Se inicia instalación de redes eléctricas**
- **Se continúa fraguado de terrazo**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- **Se inicia la instalación de tomas, lámparas y interruptores**
- **Se finaliza la instalación de la carpintería de aluminio**
- **Retoques de pintura interna**
- **Instalación chapa de seguridad**
- **Vaciado escalera entrada**

CONSULTIN P&S S.A.S


Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Se continua la instalación del terrazo**




- **Se le da la primera mano de pintura tipo 1 a las paredes externas**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Se hace la cuneta o media caña para apoyar el cárcamo**



- **Se inicia instalación de redes eléctrica**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

INFORME DE OBRA SEMANAL LA LINDA #21 03 Al 08 AGOSTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Se inicia la instalación de tomas, lámparas y interruptores**
- **Se finaliza la instalación de la carpintería de aluminio**
- **Retoques de pintura interna**
- **Instalación chapa de seguridad**
- **Vaciado escalera entrada**

ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- **Retoques de pintura interior y externa**
- **Instancian sanitarios, lavamanos, incrustaciones**
- **Vaciado loza rampa puesto de salud**
- **Vaciado loza patio trasero puesto de salud**
- **Se realiza conexión suministro de agua a tanque de reserva**

CONSULTIN P&S S.A.S

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Se inicia la instalación de tomas, lámparas y interruptores**



- **Se finaliza la instalación de la carpintería de aluminio**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Retoques de pintura interna**



- **Vaciado escalera entrada**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

INFORME DE OBRA SEMANAL LA LINDA #22 10 Al 15 AGOSTO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- **Retoques de pintura interior y externa**
- **Instancian sanitarios, lavamanos, incrustaciones**
- **Vaciado loza rampa puesto de salud**
- **Vaciado loza patio trasero puesto de salud**
- **Se realiza conexión suministro de agua a tanque de reserva**


ACTIVIDADES A REALIZAR LA SIGUIENTE SEMANA

- **Programada visita en campo con el contratista para fabricación del cerramiento**
- **Limpieza de la carpintería de aluminio**
- **Finalización de pintura exterior e interior**
- **Programada visita en campo con el contratista para fabricación de las canales y soportes**
- **Programada visita en campo con el contratista para fabricación del cárcamo**

Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

REGISTRO FOTOGRAFICO

- **Retoques de pintura interior y externa**



- **Instalación sanitarios, lavamanos, incrustaciones**



Dirección: Calle 69 # 10 – 75 Conjunto Reserva del Cerro Torre C Apto 302
Correo electrónico: consultin.sas@gmail.com
Celular: 314 6319275 - **Teléfono:** 606 8956374

- **Vaciado loza patio trasero puesto de salud**



- **Se realiza conexión suministro de agua a tanque de reserva**



DAVID FERNANDO LASERNA CANO
Arquitecto
Residente de obra
CONSULTIN P&S S.A.S

HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S		
	Pensilvania – Caldas	
VEREDA LA LINDA	INFORME DE OBRA No. 6	15/08/2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

REF.	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N.° 003-2025 CONPU-ESEPEN		
OBJETO DEL CONTRATO No.	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE ADECUACIÓN MENOR DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LOS PUESTOS DE SALUD GUACAS, AGUA BONITA, ALTOMIRA Y LA LINDA, MUNICIPIO DE PENSILVANIA, CALDAS		
CONTRATISTA	CONSULTIN PYS SAS		
VALOR INICIAL	**$**	**432.275.351,00**	
PLAZO INICIAL	30	DIAS	
PLAZO ADICIONAL 1	60	DIAS	
PLAZO ADICIONAL 2	70	DIAS	
SUSPENSIÓN 2	55	DIAS	
PLAZO ADICIONAL 3	40	DIAS	
PLAZO FINAL	200	DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN:	1/12/2025		
FECHA DE VENCIMIENTO	8/09/2026		
PERIODO	19/05/2026	15/08/2026	
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN	176	DIAS	
TIEMPO RESTANTE	24	DIAS	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EDINSON RAFAEL PITRE MONTERO		
VALOR APROVADO POR INTERVENTORIA	**$**	**85.139.811,00**	
VALOR EJECUTADO	**$**	**379.243.515,00**	
VALOR POR EJECUTAR	**$**	**53.031.836,00**	


AVANCE DEL CONTRATO COSTOS DIRECTOS

	PERIODO	ACUMULADO
OBRA PROGRAMADA (%)	22,37%	68,04%
VALOR DE OBRA	$ 96.720.153,00	$ 294.103.704,00


	PERIODO	ACUMULADO
OBRA FISICA EJECUTADA	19,70%	68,04%
VALOR DE OBRA	$ 85.139.811,00	$ 294.103.704,00

GRAFICA DE AVANCE DE CONTRATO

AVANCE	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
ACUMULADO ANTERIOR	68,04%	68,04%	
DURANTE EL PERIODO	22,37%	19,70%	-2,68%
ACUMULADO ACTUAL	90,41%	87,73%	



REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE DURANTE EL PERIODO



VALOR ACTA N° 6 CONSULTIN PYS S.A.S	$	85.139.811,00	VALOR APROBADO POR LA INTERVENTORIA	$	85.139.811,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 15 de agosto de 2026, se realizó seguimiento a la ejecución de las actividades correspondientes al puesto de salud. Se precisa que el contrato estuvo suspendido entre el 26 de mayo y el 19 de julio de 2026, por lo cual las actividades se ejecutaron inicialmente entre el 19 y el 25 de mayo, y posteriormente fueron retomadas a partir del 20 de julio de 2026, continuando hasta la fecha de corte del presente periodo.

Durante el periodo de ejecución se desarrollaron las siguientes actividades:

En desmontes y demoliciones, se realizó el desmonte del cerramiento perimetral existente.

En acabados, se continuó y culminó la colocación de baldosa cerámica piso-pared de primera calidad en baños y cocina. Así mismo, se ejecutaron actividades de estuco y pintura tipo acrílica para exteriores, además de la elaboración de bocapuertas con su respectiva pulida y brillada.

En obras de concreto, se construyó el cárcamo A=0,40 m y H=0,30 m con rejilla metálica, así como la placa de contrapiso de 10 cm de espesor, con su respectiva malla electrosoldada o acero de refuerzo, en el área de acceso correspondiente a las escaleras y rampa.

En el capítulo de aparatos sanitarios, se instalaron rejillas con sosco anticucarachas en los baños, área de aseo y cocina.

En la red hidráulica, se ejecutaron las actividades correspondientes a la instalación de llave terminal para manguera de 1/2” y red de suministro en tubería PVC de 1”.

En la red eléctrica, se ejecutó el sistema de puesta a tierra y se instalaron salidas para tomacorrientes 3F3H, tomacorrientes 3F3H GFCI, interruptores sencillos y dobles, todos en tubería conduit PVC de 1/2” con alambre No. 12 AWG, además de salidas para luminarias tipo panel LED de incrustar de 18 W, luz blanca.

En carpintería, se culminó la instalación de puertas y ventanas en aluminio.

En aparatos sanitarios, se continuó con la instalación de sanitarios, lavamanos y juegos de incrustar, avanzando en la terminación y dotación de los baños.

Adicionalmente, se inició la logística y preparación para la ejecución del cerramiento perimetral en malla eslabonada, incluyendo las actividades preliminares requeridas para su desarrollo.

Para la ejecución de las actividades anteriormente descritas fue necesario realizar el transporte terrestre e ingreso de materiales, herramientas, equipos y demás elementos requeridos para la ejecución de las obras hasta el puesto de salud, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y ubicación de la infraestructura.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL SIGUIENTE PERIODO

De acuerdo al cronograma de la prorroga N° 3

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Con corte al periodo comprendido entre el 19 de mayo y el 15 de agosto de 2026, el contrato presenta un avance físico acumulado ejecutado del 87,73%, frente a un avance programado del 90,41%, evidenciándose un rezago de 2,68 puntos porcentuales respecto al cronograma vigente.

Durante el periodo evaluado se tenía programado ejecutar un 22,37% de obra, equivalente a $ 96.720.153,00 ; sin embargo, se alcanzó una ejecución del 19,70%, correspondiente a un valor de $85.139.811,00. En términos de porcentaje, se registra una diferencia de 2,68 puntos porcentuales frente a lo programado para el presente periodo.

En cuanto al avance acumulado, al inicio del periodo se contaba con una ejecución del 68,04%, correspondiente a un valor acumulado de $294.103.704,00. Con las actividades ejecutadas durante el presente corte, el contrato registra un avance acumulado del 87,73%, manteniéndose un rezago de 2,68 puntos porcentuales frente al cronograma vigente.

Desde el punto de vista financiero, la Interventoría aprobó para el presente periodo un valor de $85.139.811,00. El contrato registra un valor ejecutado acumulado de $379.243.515,00, quedando un valor por ejecutar de $53.031.836,00 para alcanzar la totalidad del valor contractual.

En relación con el plazo contractual, a la fecha del presente corte ha transcurrido aproximadamente el 88% del tiempo contractual, situación que requiere especial atención considerando que aún se encuentra pendiente por ejecutar aproximadamente el 12,27% de la obra y existe un rezago de 2,68 puntos porcentuales frente al cronograma vigente.

OBSERVACIONES	FIRMAS
Se observa que durante el presente periodo la ejecución de obra fue inferior a la programada, alcanzando un 19,70% frente al 22,37% previsto en el cronograma vigente. No obstante, el contrato mantiene un nivel de ejecución acumulado cercano a la meta establecida, con un 87,73% ejecutado frente al 90,41% programado, evidenciándose un rezago de 2,68 puntos porcentuales. La Interventoría considera necesario que el contratista mantenga especial atención sobre las actividades programadas para las próximas semanas, toda vez que a la fecha del presente corte ha transcurrido aproximadamente el 88% del plazo contractual y aún se encuentra pendiente por ejecutar el 12,27% de la obra. Esta situación requiere una adecuada planeación y coordinación de los recursos disponibles para garantizar la culminación de las actividades dentro del plazo establecido. Se recomienda priorizar las actividades críticas y aquellas que presentan menores porcentajes de avance, con el fin de evitar que se conviertan en factores que afecten la terminación oportuna del proyecto. Así mismo, el contratista deberá realizar seguimiento permanente a los rendimientos de obra y fortalecer la programación de los diferentes frentes de trabajo. Finalmente, se reitera la obligación de dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado, garantizando la disponibilidad oportuna de personal, materiales, equipos y demás recursos requeridos para la ejecución de las actividades pendientes, así como implementar las medidas necesarias para recuperar el rezago de 2,68 puntos porcentuales frente a la programación vigente.	 INGENIERO JHON ALEXANDER HENAO ROJAS DIRECTOR DE INTERVENTORIA HV PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S