Lerida -Tolima, 25 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0122**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME SEMANAL No 18 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Semanal No 18 comprendido del 11 Mayo 2026 al 17 de Mayo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		25.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		25.05.2026

Lerida -Tolima, 25 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0123**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO PARA REUTILIZACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN COMO RELLENO ESTRUCTURAL

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO TAU se permite informar al CONSORCIO UNIDOS que, en referencia a lo mencionado en el oficio CU-CSJ-135-2026, correspondiente a la "Justificación técnica para reutilización de material de sitio como relleno estructural y mejoramiento de subrasante", se solicita remitir el respectivo soporte técnico que incluya la caracterización del material producto de las excavaciones ejecutadas en campo.

Dicho soporte deberá contener los resultados de los ensayos de laboratorio realizados, incluyendo las propiedades físicas, químicas y mecánicas del material, con el fin de verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas exigidas para su utilización en obra.

Lo anterior hace referencia específicamente a la necesidad de contar con un estudio de clasificación de suelos del material propuesto, mediante el cual se puedan determinar sus características y comportamiento geotécnico, permitiendo validar técnicamente la viabilidad de su utilización como material de relleno estructural y para el mejoramiento de subrasante dentro del proyecto.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Eduardo Pacheco Inspector de obra		25.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		25.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		25.05.2026

Lerida -Tolima, 26 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0124**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 19 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No. 19 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 18 de Mayo de 2026 y el 24 de Mayo de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 19, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la diecinueveava semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades Acero de estructura, Muro de contención y Pantalla, relleno y compactación y construcción de escalera.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		26.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		26.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		26.05.2026

Lerida -Tolima, 28 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0125**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: Aprobación proceso constructivo por etapas e implementación de puente de adherencia del tanque Almacenamiento.

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el CONSORCIO TAU se permite informar al CONSORCIO UNIDOS que, en atención a lo expuesto en los oficios CU-CSJ-130-2026 y CU-CSJ-139-2026, relacionados con el proceso constructivo del tanque por etapas y la implementación del puente de adherencia, esta interventoría, una vez revisada y analizada la sustentación técnica presentada por el contratista, y teniendo en cuenta la revisión efectuada por el especialista estructural de la interventoría, se permite aprobar el proceso constructivo del tanque por etapas, así como la implementación del puente de adherencia EPOTOC 1-1.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Eduardo Pacheco Inspector de obra		28.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		28.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		28.05.2026

Lerida -Tolima, 28 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0126**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN -
Supervisora Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: REVISION, VERIFICACION Y APROBACION DEL PROYECTO ELECTRICO AVALADO POR EL PRESTADOR DEL SERVICIO CELSIA

De acuerdo con la documentación suministrada por el contratista CONSORCIO UNIDOS el día 28 de mayo de 2026, correspondiente al diseño eléctrico aprobado por el prestador del servicio Celsia, se realizó la revisión y verificación de los siguientes documentos:

- Oficio de radicación del Caso No. 202603141 ante Celsia, de fecha 06/04/2026.
- Formato de factibilidad del servicio emitido por Celsia, de fecha 06/04/2026.
- Oficio de aprobación de diseño correspondiente al Caso No. 202603141 emitido por Celsia, de fecha 27/05/2026.
- Dos (2) planos del diseño eléctrico aprobados por Celsia, de fecha 27/05/2026.

Una vez efectuada la revisión documental y técnica de la información presentada, esta interventoría evidencia que el entregable correspondiente al proyecto eléctrico cuenta con el aval y aprobación del prestador del servicio Celsia, conforme a la documentación aportada por el contratista.

En consecuencia, esta interventoría emite concepto de revisión, verificación y aprobación del entregable relacionado con el diseño eléctrico del proyecto.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		28.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		28.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		28.05.2026

06/04/2026 05:00:27 PM

INGENIERO: JULIO CESAR PINZON CAMACHO
EMAIL: juliocpinzon9@gmail.com
CELULAR: 3164222875

Asunto: Caso número 202603141

NOMBRE DEL PROYECTO:	EDIFICIO JUZGADOS LERIDA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	LOC CIRCUNVALAR CONTINUO CUAR. CL 8#11A-SP
MUNICIPIO:	LERIDA
TENSIÓN DE SERVICIO:	Nivel 1. Tensión menor a 1 kV
CARGA A INSTALAR:	112,5 kVA
TIPO DE CLIENTE:	Oficial
PROPIETARIO DEL PROYECTO:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL
INGENIERO DE CELSIA QUE ATIENDE EL PROYECTO:	DAVID CAMILO RODAS dcrodas@celsia.com

Atendiendo su solicitud de factibilidad del servicio de energía eléctrica **CELSIA,** en su condición de Operador de red del sistema de distribución al cual requiere conectarse el proyecto, y previo análisis de este, otorga la **FACTIBILIDAD DE CONEXIÓN.**

PUNTO DE CONEXIÓN ASIGNADO

NOMBRE CIRCUITO MT:	LERIDA 1 13.2 KV
NO. CIRCUITO (CREG):	CREG 126
SUBESTACIÓN:	LERIDA
NODO DE CONEXIÓN:	1602217
COORDENADAS:	[**X:** 907140**; Y:** 1029625**; Z:** 343]
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO TRIFÁSICO:	1,85 **kA.**
CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO:	1 **kA.**
VIGENCIA:	12 MESES.

Para la presentación del diseño del proyecto particular, a continuación, se indican las características técnicas a tener en cuenta durante el diseño y construcción de la obra:

- **DISEÑO**

  - Elaborar diseño y ejecutar obra de acuerdo a las normas técnicas de CELSIA y el reglamento técnico de Instalaciones eléctricas – RETIE (https://www.minenergia.gov.co/documents/3809/Anexo_General_del_RETIE_vigente_actualizado_a_2015-1.pdf) – RETILAP ( ) vigentes, en donde además se contempla que para aprobar la conexión final a la red de distribución se requiere el certificado de conformidad avalado por un dictamen de inspección expedido

por un organismo acreditado ante la ONAC (organismo nacional de acreditación de Colombia).

- Para cargas superiores a 900 kVA en 13.2 kV y 1.5 MVA en 34.5 kV se debe instalar reconectador y se debe incluir el estudio de coordinación de protecciones en las memorias de cálculo del diseño del proyecto.
- Para todos los proyectos particulares que involucren dentro sus diseños la proyección de Subestaciones de distribución tipo poste de uso general, es decir aquellos que utilizan dos o más personas naturales o jurídicas (usuarios del servicio de energía eléctrica), solamente se aprobarán por parte del equipo de proyectos particulares CELSIA, transformadores con potencias menores o iguales a 112,5 kVA para cada transformador.
- Para proyectos, donde se contemple el uso de subestaciones tipo interior, pedestal (Pad Mounted), intemperie, enmalladas, con transformadores tipo seco y/o subterráneas; solamente se aprobarán proyectos con transformadores con las siguientes potencias: 150 kVA, 225 kVA, 300 kVA,400 kVA, 500 kVA , 630 kVA por transformador.
- La conexión de la red nueva a la existente se realizará con cuadrilla de línea viva CELSIA.
- El diseño debe cumplir con las exigencias en distancias de seguridad establecidas en el capítulo 13 del RETIE.
- Cumplir RETIE Art. 24.3 subestaciones tipo poste.
- Cumplir con el articulo 10.1 Diseño de las instalaciones eléctricas RETIE.
- Todos los permisos necesarios para la ejecución de este proyecto en espacio público o propiedad privada deben ser gestionados y presentados a CELSIA por el dueño del proyecto.
- Es obligación del contratista indicar en los planos que presenta para aprobación, todo tipo de obstáculo o elemento que pudiera causar perjuicios para la operación del Sistema Eléctrico de Distribución y que por este hecho se puedan causar igualmente daños a personas o bienes de terceros si la obra se ejecuta en tales condiciones.

Cordialmente,

DAVID CAMILO RODAS
Proyectos particulares Celsia.

Vigilado Superservicios

FORMATO FACTIBILIDAD DEL SERVICIO

I. Información General

1. No de solicitud de servicio:	**202603141**
2. No de factibilidad del Servicio:	**202603141**
3. Fecha de respuesta de factibilidad de servicio:	06/04/2026 05:00:27 PM
4. Vigencia de la factibilidad en meses:	doce (12) meses
5. Fecha de vigencia de la factibilidad:	06/04/2027 05:00:27 PM
6. Tipo de solicitud:	Nueva

II. Conexión Aprobada

1. Carga aprobada *en kVA:	112,5 kVA (Máxima capacidad que corresponde a la carga aprobada sin perjuicio de la capacidad instalada existente)
2. Carga existente antes de la aprobada, en kVA:	112,5 kVA
3. Nivel de tensión Aprobado de la conexión:	Nivel 1. Tensión menor a 1 kV
4.Tipo de Proyecto:	
5. Punto de Conexión:	

Nombre de Circuito BT:	No Circuito:
Nombre de Circuito MT: **LERIDA 1 13.2 KV**	No Circuito: **CREG 126**
Subestación de Potencia:	**LERIDA**
Transformador de Distribución:	
Distancia desde punto de conexión a la subestación de potencia:	
Número de Nodo o identificación del poste o apoyo donde se conectará:	**1602217**
Nivel de cortocircuito trifásico (kA):	**1,85**
Nivel de cortocircuito monofásico (kA):	**1**
Ubicación georreferenciada WGS 84 *	Long: **907140** Lat: **1029625** h: **343** m

6. Tipo y clase de carga aprobada

Tipo de Carga/Clase de carga	Monofásicas	Bifásicas	Trifásicas
Residenciales			
Comerciales			
Industriales			
Oficiales			**2**
Oficiales			
Otro:			
Provisional Obra			
Total por clase de carga	**0**	**0**	**2**
Total general			**2**

IV. Documentos técnicos requeridos según tipo de conexión

1. Planos de diseño y construcción desde el punto de conexión hasta la frontera comercial que incluyan, cortes, plantas, arquitectura, distancias de seguridad y que cumplan con las normas de construcción del Operador de Red, normas colombianas e internacionales si se requiere.	X
2. Diseño de las subestaciones con sus respectivas protecciones, configuración de la conexión y cálculos de malla de puesta tierra.	X
3. Cálculo del dimensionamiento y regulación de tensión de los conductores de acuerdo con la carga solicitada.	X
4. Cálculo de la ocupación de ductos en caso de redes subterráneas	X
5. Cálculo de la cargabilidad de los transformadores de acuerdo con el cuadro de carga	X
6. Estudios de coordinación de protecciones si se requiere	X
7. Estudio de calidad de potencia. La conexión de un nuevo cliente no debe generar sobretensiones, interrupciones de segundos, variaciones de frecuencia, distorsiones de armónicos y factor de potencia que afecten a otros clientes	
8. Estudios de campos electromagnéticos cuando aplique, de acuerdo con normas ambientales o cuando aplique de acuerdo con el RETIE.	
9. Estudios mecánicos de estructuras para subestaciones MT/MT o cuando sea necesario.	X
10. Dimensionamiento de equipos de medida, tales como transformadores de potencial y de corriente.	X
11. Diseño de armarios para el montaje y conexiones de medidores.	X
12. Diseño del sistema de medida indirecta, si la hay, demás recomendaciones del comercializador	X

V. Observaciones Operador de Red

Cordialmente,

DAVID CAMILO RODAS

Proyectos particulares Celsia.

27/05/2026 09:31:51 PM

INGENIERO: JULIO CESAR PINZON CAMACHO
EMAIL: juliocpinzon9@gmail.com
CELULAR: 3164222875

Asunto: Caso número 202603141
Expediente

NOMBRE DEL PROYECTO: EDIFICIO JUZGADOS LERIDA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: LOC CIRCUNVALAR CONTINUO CUAR. CL 8#11A-SP
MUNICIPIO: LERIDA
TIPO DE CLIENTE: Oficial
PROPIETARIO DEL PROYECTO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - RAMA JUDICIAL

INGENIERO DE CELSIA QUE ATIENDE EL PROYECTO: DAVID CAMILO RODAS
dcrodas@celsia.com

Luego de realizar la revisión del proyecto, **CELSIA**, en su condición de Operador de Red del sistema de distribución al cual este requiere ser conectado **APRUEBA EL DISEÑO PRESENTADO**. La vigencia de la aprobación del estudio de Conexión es de (1) año contado a partir de su comunicación.

En virtud de lo anterior, Celsia se permite comunicar lo siguiente:


- El proyecto se aprueba de acuerdo con el criterio del diseñador, y a los perfiles, permisos y planos presentados, por tal motivo la proyección del estudio de conexión es responsabilidad del diseñador, y su aprobación por parte del OR no lo exonera de responsabilidad por errores u omisiones que afecten el Sistema de Trasmisión Regional y/o el Sistema de Distribución Local, operado por Celsia.
- Las redes eléctricas de media y baja tensión y las instalaciones internas deben construirse de acuerdo con las Normas Técnicas del operador de red, la NTC 2050 y el RETIE; cuyos parámetros prevalecerán cuando se presenten inconsistencias con los planos aprobados.
- Se debe garantizar el cumplimiento de las distancias de seguridad establecidas en el RETIE.
- Para la implementación de sistemas contra incendios se debe tener en cuenta la sección 695 Y 760 de la NTC-2050 y los artículos 20.16.2.2g y 28.3.11 del RETIE.
- El cuarto de instalación del grupo electrógeno debe cumplir con la sección 700 de la NTC 2050.
- Las instalaciones eléctricas deben ser construidas por personas calificadas con matrícula profesional vigente que los autorice para desarrollar este tipo de actividades, y responder por sus efectos.
- Los materiales que se desmonten de la infraestructura eléctrica de propiedad de Celsia S.A. E.S.P. deben ser entregados en la dependencia correspondiente.
- La constitución de servidumbres en los predios por los que transite la red que se proyecta construir es responsabilidad del propietario de la obra.
- La posteria se debe ubicar, garantizando su estabilidad, en los linderos de los predios para que no afecte a los vecinos.
- En razón de la actividad de alto riesgo que representa la energía eléctrica, al contratista, como profesional de las labores programadas para el desarrollo del proyecto, deberá cumplir con todo lo relacionado con la protección de la totalidad del personal a su cargo y que intervendrá en tales labores, es decir, la inscripción en el Sistema de Seguridad Social, Pensiones, salud y Riesgos Profesionales, así como proporcionar a su empleados los elementos de protección personal de acuerdo con los riesgos a que estén expuestos en el desarrollo de estas obras.

Cordialmente,

DAVID CAMILO RODAS
Proyectos Particulares

www.celsia.com

Vigilado Superservicios



LOCALIZACION REDES ELECTRICAS PROYECTADAS
ESCALA 1:125


CONVENCIONES

- POSTE DE CONCRETO 12M/750 KG-F EXISTENTE
- SUBESTACION ELECTRICA TIPO POSTE EXISTENTE
- PLANTA ELECTRICA PROYECTADA
- EQUIPO DE MEDIDA EN POSTE NIVEL 1 PROYECTADO
- RED AEREA 13.2KV EXISTENTE
- CANALIZACION SUBTERRANEA BAJA TENSION PROYECTADA
- CAJA DE INSPECCION B.T. NORMA SB280 PROYECTADA
- TRANSFERENCIA AUTOMATICA PROYECTO
- TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION
- TABLERO DE CONTROL BOMBA CONTRA INCENDIOS


FUSIBLE MT

Transformador (kVA)	Corriente nominal (A)	Voltaje nominal (kV)
		13.2
	Fusible Tipo ESKA (A)	
15	0.66	6.4
30	1.31	9.7
45	1.97	12.8
75	3.28	11
112.5	4.93	8.4
150	6.56	4.2
225	9.84	6.5
300	13.1	7.8
500	21.9	14.0

DIAGRAMA UNIFILAR




NOTA: EN EL MOMENTO DE ARRANQUE DE LA BOMBA CONTRA INCENDIOS, SE LLEVARA UNA SEÑAL DE CONTROL PARA QUE EL INTERRUPTOR DEL TABLERO GENERAL SE ABRA, PERMITIENDO QUE LA BOMBA TRABAJE CON LA CARGA NECESARIA DEL TRANSFORMADOR.



LOCALIZACION GENERAL DEL PROYECTO

CALCULO DEL TRANSFORMADOR




CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR

Potencia KVA	Tension Primaria	Tension Secundaria	Z cc	Relacion de Transforma cion	Icc MT	Icc BT	In MT	In BT
112,5	13,2	0,208	0,035	0,016	140,6	9922,0	4,9	312,3

RESULTADOS SPT

PARAMETROS DE LA MALLA A TIERRA
Potencia del transformador: 112,5 kVA
Tensión: 13,2 kV / 208-120 V
Impedancia: Z = 3,5 %
Corriente de cortocircuito en MT: Icc = 1 kA
Resistividad del terreno: ρ = 62 Ω·m
Conductor de malla: 1/0 Cu
Electrodos: 4 varillas cobre 5/8" x 2,4 m
Configuración: malla simple (tipo anillo + varillas)
Resistencia total de malla: 5,8 Ω

CELSIA
PROYECTOS T&D
CRECIMIENTO DE RED
PROYECTOS PARTICULARES
Proyecto N° 202603141
DISEÑO APROBADO
Revisado: VERONICA JIMENEZ ROJAS
Firma:
Fecha: may. 27, 2026
LA APROBACION DEL PROYECTO TIENE VIGENCIA DE 36 MESES



LOCALIZACION REDES ELECTRICAS EXISTENTES DEL PROYECTO
ESCALA 1:125

SELECCION DE LAS MEDIDAS

SELECCIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PROYECTO

TABLERO	CARGA	CORRIENTE	PROTECCION	MEDIDA	MEDIDOR	RANGO	CLASE	TC´S	CLASE
TD	116,94	309,5	3x300 A	SEMIDIRECTA	3x ACTIVA Y REACTIVA	6 AMP.	I	2000 A	0,6
TBCI	44,90	124,6	3x150 A	SEMIDIRECTA	3x ACTIVA Y REACTIVA	6 AMP.	I	1500 A	0,6

Circuitos a 3x 120/208 V		Circuitos a 3 x 127/220V		Circuitos a 3 x 254/440 V		Circuitos a 120/240V	
Capacidad instalada (KVA)	Relación de los TC	Capacidad instalada (KVA)	Relación de los TC	Capacidad instalada (KVA)	Relación de los TC	Capacidad instalada (KVA)	Relación de los TC
33 A 43	100/5	33 A 45	100/5	80 A 91	100/5	19 A 25	100/5
44 A 65	150/5	46 A 68	150/5	92 A 137	150/5	29 A 43	150/5
66 A 86	200/5	69 A 91	200/5	138 A 183	200/5	44 A 57	200/5
87 A 129	300/5	92 A 137	300/5	184 A 274	300/5	58 A 86	300/5
130 A 162	400/5	138 A 182	400/5	275 A 365	400/5	87 A 108	400/5
163 A 194	500/5	183 A 228	500/5	366 A 457	500/5	109 A 129	500/5
195 A 259	600/5	229 A 274	600/5	458 A 548	600/5	130 A 172	600/5
260 A 324	800/5	275 A 365	800/5	549 A 731	800/5	173 A 216	800/5

NOTAS GENERALES MEDIA TENSION

Se construirá un foso de inspección cilíndrico de 0,30m de diametro interno x 0,3m de altura con tapa en concreto y manija para inspeccionar la puesta a tierra de los transformadores.

La tierra del transformador debe ser menor de 10 ohmios, el bajante debe ser mínimo en Cu N° 1/0 unido a la varilla con soldadura cadwell.

Toda la instalación tendrá un dispositivo de corte individual del servicio de cada usuario, para facilitar la labor de corte.
Los transformadores a instalar en el casco urbano serán exclusivamente trifásicos.

Sobre todo cajo de medidores se remachara una placa en acrilico amarillo de 1 cm de alto con letras de bajo relieve color negro que digs: "USO EXCLUSIVO DE CELSIA"
Todos los elementos metálicos utilizados en las redes serán galvanizados en caliente.
Las cajas, armarios y celdas deben estar aterrizados a un electrodo de puesta a tierra,


Se instalará banda plástica amarilla a lo largo de zanjas a 20 cm de profundidad. Ver Norma SB 210
Para la colocación de los cerramientos se deben colocar los cubos (3' x 3') con los tornillos que traen dichos elementos.
En la realización de este diseño se tuvo en cuenta las distancias de seguridad horizontal y vertical contempladas en el RETIE, se deben revisar y verificar en la ejecución de la obra.
Los activos de Celsia que se retiren de la red en la ejecución de la obra, serán entregados a la dependencia correspondiente y el oficio de entrega de dichos elementos, se presentará para el recibo de la obra.
Antes de comenzar la obra, el propietario debe enviar oficio a Celsia-Tolima designando el ingeniero eléctrico responsable y anexar la aceptación de éste por escrito.
Al instalar los cables es necesario dejar bucles tanto por debajo del capocelle de las protecciones como en las cajas de inspección.
Las normas técnicas de Celsia prevalecerán cuando se presenten inconsistencias con los planos aprobados.
La compañía no aprueba el estudio de conexión y tampoco revisa las instalaciones internas en la revisión de obra, para para la aprobación de los estudios de conexión, el diseñador debe mostrar los detalles en los planos de la configuración general de las instalaciones internas.

NOTAS GENERALES BAJA TENSION

1. EL CONDUCTOR DE TIERRA DEL SISTEMA DEBE SER DE COLOR VERDE
2. EL CONDUCTOR DEL NEUTRO DEL SISTEMA DEBE SER DE COLOR BLANCO
3. LOS CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES LLEVAN EL CONDUCTOR DE TIERRA (X)
4. LOS CONDUCTORES DE LAS FASES SERAN DE COLOR AMARILLO – ROJO – AZUL
5. LOS INTERRUPTORES SE COLOCARAN A UNA ALTURA DE 1.2 Mts DEL PISO TERMINADO
6. LA CAJA DE BREAKERS SE COLOCARA A UNA ALTURA DE 1.8 Mts DEL PISO TERMINADO
7. LOS TOMACORRIENTES SE COLOCARAN A UNA ALTURA DE 0.30 Mts DEL PISO TERMINADO
8. EL TOTALIZADOR GENERAL DEBE COLOCARSE DESPUES DEL CONTADOR.
9. LOS TABLEROS Y CAJAS METALICAS DEBEN SER ATERRIZADOS


CELSIA				PROPIETARIO: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	
PROYECTO No.				PROYECTO: EDIFICIO JUZGADOS LERIDA	
FECHA	DEPARTAMENTO	REVISO	APROBO	LOC CIRCUNVALAR CONTINUO CUAR. CALL 8 No.11A MUNICIPIO DE LERIDA	
				CONTIENE: REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION, DETALLE PUNTO DE CONEXION, DIAGRAMA UNIFILAR Y CONVENCIONES.	
				ESCALA: INDICADA	DIBUJO: FHOTOCAD
				PLANO 1 DE 2	DISEÑADOR: ING. JULIO CESAR PINZON C. M.P. No: RS 205-09331
				CODIGO ARCHIVO:	
				FECHA ABRIL DE 2026	APROBO:

PERFIL FRONTAL
ESTRUCTURA SUBESTACION
ESCALA 1:75




CELSIA
PROYECTOS T&D
CRECIMIENTO DE RED
PROYECTOS PARTICULARES
Proyecto N° 202603141
DISEÑO APROBADO
Revisado: VERONICA JIMENEZ ROJAS
Firma:
Fecha: may. 27, 2026
LA APROBACION DEL PROYECTO TIENE VIGENCIA DE 12 MESES


DETALLE CONSTRUCTIVO
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA



PERFIL LATERAL
ESTRUCTURA SUBESTACION
ESCALA 1:75




CAJA DE INSPECCION SB-859




NOTA: TODOS LOS HERRAJES DEBEN SER GALVANIZADOS EN CALIENTE

ANDEN EN CONCRETO
ZONA VERDE



CRUCE CALZADA EN CONCRETO



CELSIA			PROPIETARIO: RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
PROYECTO No.			PROYECTO: EDIFICIO JUZGADOS LERIDA LOC CIRCUNVALAR CONTÍNUO CUAR. CALL 8 No.11A MUNICIPIO DE LERIDA
FECHA	DEPARTAMENTO	REVISO	APROBO
			CONTIENE: REDES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION, DETALLE PUNTO DE CONEXION, DIAGRAMA UNIFILAR Y CONVENCIONES.
			ESCALA: INDICADA — DIBUJO: FHOTOCAD
			PLANO 2 DE 2 — DISEÑADOR: ING. JULIO CESAR PINZON C. M.P. No: RS 205-09331
			CODIGO ARCHIVO:
			FECHA ABRIL DE 2026 — APROBO:

Lerida -Tolima, 28 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0127**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN -
Supervisora Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: ACTA APROBACION PROYECTO ELECTRICO FASE II

La Interventoría Consorcio TAU, en el marco del cumplimiento de sus funciones contractuales, remite para los fines pertinentes el Acta de Aprobación Proyecto Eléctrico de la FASE II, la cual ha sido debidamente suscrita por los Directores de Obra e Interventoría.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		28.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		28.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		28.05.2026

Lerida -Tolima, 29 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0128**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: Revisión y aprobación Rendimientos financieros Consorcio Unidos Mes de Marzo y Abril 2026

Cordial saludo,

En cumplimiento de los requerimientos contractuales de carácter financiero por parte del CONSORCIO UNIDOS, el día 19 de mayo de 2026, mediante los oficios CU-CSJ-136-2026, CU-CSJ-139-2026 y CU-CSJ-143-2026 fueron remitidos a la interventoría los soportes correspondientes a los rendimientos financieros de los meses de marzo y abril de 2026, por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE CON DOCE CENTAVOS ($33.792.563,12), cuyo pago fue efectuado el 15 de mayo de 2026, Tales como:

• Informe resumen de ingreso de anticipo.
• Rendimientos Financiero, Soportes de pago
• Soporte emitido por la entidad Fiduciaria donde se evidencia la trazabilidad de los pagos, inversiones realizadas, saldo de capital y demás movimientos financieros efectuados durante el periodo reportado
• Orden de pago del anticipo - recepción de recursos.
• Movimiento detallado Davivienda - ingreso, barridos y saldo final cero.
• Extracto Alianza Fiduciaria marzo 2026 - traslado principal al encargo.
• Extracto Alianza Fiduciaria abril 2026 - ingreso del remanente.

En atención a lo anterior, esta interventoría realizó la verificación y el seguimiento financiero pertinente sobre los rendimientos generados y reportados durante dichos periodos de ejecución del proyecto.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		20.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		20.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		20.05.2026

Lerida -Tolima, 29 de Mayo de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0129**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME SEMANAL No 19 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Semanal No 19 comprendido del 18 Mayo 2026 al 24 de Mayo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Cordialmente,

ING. DIANA MALAGÓN
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		29.05.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		29.05.2026
Aprobó	Ing. Diana Malagón Directora de proyectos		29.05.2026

Lerida -Tolima, 1 de junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0130**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES – PROFESIONAL SST

Cordial saludo,

De conformidad con lo establecido en el contrato, respecto al personal mínimo exigido para la ejecución del proyecto, se estipula que el cargo de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) debe contar con una dedicación del ciento por ciento (100%) durante toda la ejecución contractual. Para el cumplimiento de este requisito, se cuenta con la aprobación de la profesional SST presentada por el contratista.

No obstante, el día de hoy, se evidencia la ausencia de la profesional en obra, situación que genera inquietud respecto al cumplimiento de las obligaciones contractuales asociadas a dicho cargo y a la dedicación exigida contractualmente.

En virtud de lo anterior, esta interventoría solicita al contratista aclarar de manera inmediata las circunstancias que originaron dicha ausencia e informar las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de la dedicación exigida para el Profesional SST.

Asimismo, se requiere implementar las acciones necesarias que aseguren la permanencia y disponibilidad del profesional exigido por el contrato o, en su defecto, presentar una alternativa que cumpla integralmente con los requisitos y condiciones contractuales establecidos, para su respectiva evaluación y aprobación.

Agradecemos remitir la correspondiente respuesta dentro de los términos establecidos contractualmente.

Cordialmente,



STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		1.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		1.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		1.06.2026

Bogotá D.C. junio 2, 2026
CU-CSJ-152-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniera DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
Lerida, Tolima

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: **REMISIÓN INFORME SEMANA 20**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el Consorcio Unidos se permite remitir a la Interventoría el Informe Semanal No. 20, correspondiente al periodo del 25 de mayo al 31 de mayo del 2026.

El informe se presenta para su revisión y aprobación, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional que se considere pertinente.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C., 02 de junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-0131**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: RESPUESTA AL OFICIO DEAJUIFO26-327 – REQUERIMIENTO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL – DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

En atención al oficio **DEAJUIFO26-327** del 01 de junio de 2026, mediante el cual se requiere a esta Interventoría por el presunto incumplimiento relacionado con la dedicación del cargo de Director de Interventoría, nos permitimos manifestar lo siguiente:

La situación advertida por la supervisión obedece a una circunstancia imprevisible e intempestiva derivada de la **renuncia presentada por la profesional DIANA ALEJANDRA MALAGÓN**, quien venía desempeñándose como Directora de Interventoría dentro del Contrato No. 096 de 2025.

Tan pronto se produjo dicha novedad, el Consorcio TAU inició las actuaciones necesarias para garantizar la continuidad de la dirección técnica del contrato y adelantar el procedimiento contractual correspondiente para la designación de un profesional que asuma dicho cargo.

Es importante señalar que el **Numeral 8** de las **Obligaciones Específicas** del contrato prevé expresamente la posibilidad de realizar cambios de personal por razones debidamente sustentadas, estableciendo que la interventoría deberá presentar la hoja de vida del aspirante con sus respectivos soportes para evaluación y consideración del supervisor del contrato. Así mismo, dispone que el profesional propuesto deberá cumplir la totalidad de los requisitos mínimos exigidos para el cargo y aquellos que hubieren servido para la asignación de puntaje dentro del proceso de selección.

De igual manera, se observa que el contrato no establece un término específico para efectuar la sustitución del profesional; por el contrario, condiciona el cambio a la previa presentación y evaluación del candidato por parte de la Entidad.

En consecuencia, el Consorcio TAU se encuentra adelantando el proceso de selección y presentación del profesional que reemplazará a la Directora de Interventoría, garantizando el cumplimiento integral de los requisitos contractuales exigidos para el cargo.

Una vez consolidada la documentación correspondiente, se remitirá para su evaluación y aprobación la hoja de vida del profesional propuesto junto con la totalidad de los soportes requeridos.

Por lo anterior, respetuosamente solicitamos se tenga en cuenta que la situación presentada se deriva de una causa objetiva e independiente de la voluntad de esta Interventoría, frente a la cual se han adoptado las medidas necesarias para restablecer plenamente las condiciones exigidas por el contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVÁN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Laura Sofia Aguirre Interventoría		02.06.2026
Revisó	Ing. Stephan Iván Vallejo Representante legal		02.06.2026
Aprobó	Ing. Stephan Iván Vallejo Representante legal		02.06.2026

Lerida -Tolima, 2 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0133**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

Asunto: Solicitud de soportes y evidencias de capacitación del personal designado para la atención de emergencias

Cordial saludo,

En cumplimiento de las actividades de seguimiento, control y verificación que adelanta la Interventoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado en el proyecto, y teniendo en cuenta la obligación de garantizar la preparación y respuesta ante situaciones de emergencia, se solicita de manera formal remitir los soportes y evidencias correspondientes a la capacitación y entrenamiento del personal designado para la atención de emergencias.

La presente solicitud se realiza con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 y demás disposiciones aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, relacionadas con la formación y entrenamiento del personal encargado de actuar frente a situaciones de emergencia.

En consecuencia, agradecemos allegar la siguiente información:

1. Listado actualizado del personal designado para la atención de emergencias en obra.
2. Certificados o constancias de capacitación recibidas por dicho personal.
3. Registros de asistencia a las jornadas de formación y entrenamiento.
4. Temáticas desarrolladas durante las capacitaciones.
5. Evidencias fotográficas de las actividades ejecutadas.
6. Cronograma de capacitación y entrenamiento ejecutado o programado.
7. Registros de simulacros o ejercicios prácticos realizados, en caso de contar con ellos.

8. Demás soportes que permitan evidenciar la competencia y preparación del personal designado para responder ante emergencias.

La información y los soportes solicitados deberán ser remitidos a esta Interventoría a la mayor brevedad posible, con el propósito de realizar la correspondiente verificación documental y dar cumplimiento a las actividades de seguimiento, control y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables al proyecto.

Agradecemos su atención y colaboración, reiterando la importancia de garantizar que el personal designado para la atención de emergencias cuente con la formación, capacitación y entrenamiento necesarios para responder de manera oportuna, eficaz y segura ante cualquier situación que pueda afectar la integridad de los trabajadores, las instalaciones, el medio ambiente y demás partes interesadas vinculadas al proyecto.

Atentamente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Karen Álvarez Mejía Prof. SST		02.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		02.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		02.06.2026

Lerida -Tolima, 2 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0134**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

Asunto: Solicitud de soportes de conformación del COPASST y Comité de Convivencia Laboral

Cordial saludo,

En el marco de las actividades de seguimiento, control y verificación al cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la Interventoría solicita remitir los soportes documentales que evidencien la conformación y funcionamiento de los mecanismos de participación de los trabajadores establecidos en la normatividad vigente.
Lo anterior, con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 2013 de 1986, la Resolución 652 de 2012, modificada por la Resolución 1356 de 2012, el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, relacionados con la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así como del Comité de Convivencia Laboral.

En consecuencia, se solicita allegar la siguiente documentación:

1. **Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)**

- Acta de convocatoria para elección de representantes de los trabajadores.
- Evidencia del proceso de elección realizado.
- Acta de conformación y designación de integrantes.
- Acta de nombramiento de representantes del empleador.
- Acta de instalación.
- Cronograma de reuniones.
- Actas de reuniones realizadas a la fecha, si aplica.

- Evidencia de capacitación de los integrantes.
- Soporte de divulgación de los integrantes a los trabajadores.

2. Comité de Convivencia Laboral (CCL)

- Acta de convocatoria para elección de representantes de los trabajadores.
- Evidencia del proceso de elección.
- Acta de conformación del comité.
- Acta de designación de representantes del empleador.
- Acta de instalación.
- Cronograma de reuniones.
- Actas de reuniones realizadas a la fecha, si aplica.
- Evidencia de capacitación de los integrantes.
- Evidencia de divulgación de los integrantes y canales de atención.

Agradecemos remitir la información y los soportes solicitados a la mayor brevedad posible, con el fin de adelantar la correspondiente verificación documental y validar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), en concordancia con las obligaciones contractuales establecidas para la ejecución del proyecto.

La entrega oportuna de esta información permitirá efectuar el respectivo seguimiento por parte de la Interventoría y garantizar el adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Atentamente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Karen Álvarez Mejía Prof. SST		02.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		02.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		02.06.2026

Lerida -Tolima, 2 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0135**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: Presunto incumplimiento en la entrega de documentación solicitada – Implementación y trazabilidad del Plan de Calidad

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de seguimiento, vigilancia, control y verificación asignadas a esta Interventoría, se informa que mediante los Oficios No. CONSORCIO-TAU-FASE2-0100, de fecha 06 de mayo de 2026, y CONSORCIO-TAU-FASE2-0120, de fecha 25 de mayo de 2026, se solicitó formalmente la entrega de los formatos, registros, evidencias y demás soportes documentales asociados a la implementación, seguimiento y control del Plan de Calidad del proyecto.

No obstante, se evidencia que a la fecha no se ha dado cumplimiento a los requerimientos realizados por esta Interventoría, toda vez que la información solicitada mediante los oficios anteriormente citados no ha sido remitida de manera integral, suficiente y consolidada, impidiendo verificar adecuadamente el cumplimiento de los lineamientos, procedimientos, controles y mecanismos de aseguramiento de calidad establecidos para la ejecución contractual.

En consecuencia, se requiere nuevamente y con carácter prioritario la remisión de la totalidad de la información solicitada mediante los Oficios mencionados, debidamente organizada, actualizada, legible y consolidada, incluyendo todos los formatos, registros, controles, inspecciones, evidencias y soportes que permitan demostrar la efectiva implementación y seguimiento del Plan de Calidad.


Se solicita que la documentación requerida sea allegada a esta Interventoría en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, con el fin de dar continuidad a las actividades de seguimiento contractual, técnico y documental del proyecto.

Agradecemos su atención y pronta gestión, reiterando la importancia de mantener la documentación actualizada y disponible para garantizar la trazabilidad de los procesos, el cumplimiento de los requisitos de calidad y la adecuada ejecución contractual.

Atentamente,



STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Karen Álvarez Mejía Prof. SST		02.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		02.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		02.06.2026

Bogotá D.C. junio 03 de 2026
CU-CSJ-153-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Maniobras de conexión en MT.

Por medio del presente nos permitimos remitir para su conocimiento la comunicación recibida por parte de Celsia, mediante la cual se informa la aprobación de la consigna requerida para la ejecución de las maniobras de conexión en media tensión (MT) del proyecto, actividad programada para el día 05 de junio de 2026, en el horario comprendido entre las 7:30 a.m. y las 5:30 p.m., horas en las cuales el proyecto no contará con energía.

De acuerdo con la información suministrada, las actividades serán ejecutadas por el contratista particular responsable del proyecto, en coordinación con el personal designado por Celsia y su contratista ISES, siguiendo el protocolo de maniobras previamente aprobado y las condiciones de seguridad establecidas para este tipo de intervenciones.

Así mismo, se informa que el proyecto será energizado con las cargas actualmente aprobadas y que las etapas posteriores serán coordinadas directamente con las áreas correspondientes de Celsia, de conformidad con los procedimientos definidos por dicha entidad.

La presente comunicación se remite con fines exclusivamente informativos y para conocimiento de la interventoría respecto a la programación de esta actividad.

Cordialmente,

Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 3 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0136**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 20 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No.20 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 25 de Mayo de 2026 y el 31 de Mayo de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 19, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la veinteava semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades Acero de estructura, relleno y compactación, construcción de escalera, redes hidrosanitarias, estructura en concreto.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		03.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		03.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		03.06.2026

Lerida -Tolima, 05 de Junio del 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-00132**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME MENSUAL AMBIENTAL No. 03 V3.

Cordial saludo,

Mediante la presente el CONSORCIO TAU, se permite comunicar a Consorcio Unidos que una vez revisado el informe ambiental Nº02 V3 el cual fue remitido mediante correo electrinico por parte del contratista de obra, esta interventoria da como concepto aprobacion del informe mensual de obra el cual corresponde al area ambiental en referencia al periodo del 13 de marzo al 12 de abril 2026.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Monica Solano Salgar Ing. Ambiental		05.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		05.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		05.06.2026

Lerida -Tolima, 05 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0137**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: AUTORIZACION DESEMBOLSO ANTICIPO No 3

De acuerdo a la solicitud del Tercer desembolso del anticipo por parte del Contratista de Obra CONSORCIO UNIDOS FASE II, en el marco del Contrato de Obra No. 087 de 2025, y soportado mediante el oficio CU-CSJ-113-2026 del 04 de Junio de 2026, esta interventoría realizó la revisión pertinente de los documentos adjuntos vigentes, tales como prefacturas, comprobantes de pago, RUT y certificados bancarios de los proveedores respectivos.

Como resultado de dicha revisión, se verificó que la documentación presentada se encuentra completa, vigente y acorde con los requisitos establecidos contractualmente, evidenciando coherencia entre los valores facturados, los pagos efectuados y la información registrada en los soportes tributarios y financieros, relacionados de la siguiente manera:

CONTROL DE ANTICIPO CONSORCIO UNIDOS

CONTRATO 87 DE 2025

SOLICITUD DE DESEMBOLSO # 03

ITEM	ELEMENTO TIPO DE MOVIMIENTO	RUBRO AFECTADO	SOPORTE CONTABLE	DESTINATARIO	# CUENTA Y BANCO	NIT	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIONES
1	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBRO 3	CONTRATO	CONSORCIO UNIDOS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 35200002510	901938133	$ 79.230.075,00	YA SE LE PAGO A COMPANY HIDROREDES SAS
2	ANTICIPO A PROVEEDOR	RUBRO 1	CONTRATO	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 04127791998	900034102	$ 132.468.035,02	PAGAR A PROVEEDOR
3	ANTICIPO A PROVEEDOR	RUBRO 1	CONTRATO	LADRILLERA SANTA FE S.A.	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 04800076208	860000762	$ 177.054.471,19	PAGAR A PROVEEDOR
					TOTAL DESEMBOLSO 2		$ 388.752.581,21	

DESEMBOLSO 2 CONSIGNAR A:	NIT	# CUENTA Y BANCO	VALOR SOLICITADO
			$ 388.752.581,21

En consecuencia, se autoriza el **Desembolso de Anticipo No. 3** por un valor total de **TRESCIENTOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEITIDOS MIL QUINIENTOS SEIS PESOS CON VEINTIUNO M/CTE ($309.522.506,21)**, el cual se encuentra representado en el Plan de Inversión del Anticipo, específicamente en los Rubros No. 1 y 3 correspondiente a ***Adquisición materiales de construcción y Subcontratos***, con cargo a la fiducia Alianza.

ESTADO PLAN DE INVERSION CONTRATO 087 - V1 A GIRO # 3									
RUBRO	DESCRIPCION	RUBRO APROBADO PLAN DE INVERSION		VALOR ACUMULADO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS		DESEMBOLSO PROYECTADO GIRO # 2		SALDO DISPONIBLE	
		VALOR	% APROBADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% UTILIZADO	VALOR	% DISPONIBLE POR GIRAR
RUBRO 1	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 1.242.438.762,00	30,40%	$ 325.734.403,20	7,97%	$ 309.522.506,21	7,57%	$ 607.181.852,59	14,86%
RUBRO 2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	$ 1.694.462.238,00	41,50%	$ -				$ 1.694.462.238,00	41,50%
RUBRO 3	SUBCONTRATOS	$ 1.148.975.066,00	28,10%	$ 325.734.403,20	7,97%	$ 79.230.075,00	1,94%	$ 744.010.587,80	18,20%
	TOTALES	$ 4.085.876.066,00	100,00%	$ 651.468.806,40	15,94%	$ 388.752.581,21	9,51%	$ 3.045.654.678,39	74,55%

Así mismo, esta interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		05.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		05.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		05.06.2026

Lerida -Tolima, 05 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-00138**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR OMISIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE VISITA DE AUTORIDAD AMBIENTAL.

Cordial saludo,

Mediante la presente, se permite manifestar a CONSORCIO UNIDOS, un llamado de atención en relación con la visita efectuada por una entidad ambiental pública al proyecto, la cual no fue informada oportunamente a la interventoría por parte de la profesional Ambiental de Obra y la cual fue de desconocimiento por parte del Consorcio TAU.

Es responsabilidad del Profesional Ambiental del contratista de obra, mantener una comunicación permanente y efectiva con la interventoría respecto de cualquier actuación, requerimiento, visita, inspección o actividad realizada por las autoridades ambientales que pueda tener incidencia en la ejecución del proyecto, el cumplimiento de las obligaciones ambientales o la gestión documental correspondiente. La falta de notificación oportuna de dicha visita impidió la participación y acompañamiento de la interventoría, afectando los mecanismos de seguimiento y control establecidos para el contrato.

Por lo anterior, se solicita adoptar las medidas necesarias para garantizar que, en adelante, toda visita, requerimiento o comunicación proveniente de autoridades ambientales sea informada de manera inmediata a la interventoría, conforme a los procedimientos de coordinación y reporte establecidos.

Adicionalmente, se recuerda que, conforme a los procedimientos ambientales y comunicación del proyecto, toda petición, queja, reclamo, sugerencia (PQR) o requerimiento presentado por la comunidad, así como cualquier comunicación, visita, observación o solicitud realizada por

entidades públicas o autoridades competentes, debe ser informada de manera inmediata a la interventoría, respetando el conducto regular establecido para el contrato.

El cumplimiento de este procedimiento es fundamental para garantizar la adecuada atención de los requerimientos, la trazabilidad de las actuaciones realizadas y la correcta articulación entre las partes involucradas en el proyecto. Por lo tanto, se solicita abstenerse de gestionar o responder de manera independiente situaciones que deban ser conocidas por la interventoría, asegurando que toda información relevante sea comunicada oportunamente a través de los canales oficiales definidos.

Cordialmente,

ING. FABIAN ANDRES VALLEJO PACHÒN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Monica Solano Salgar Ing. Ambiental		05.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		05.06.2026
Aprobó	Ing. Fabian Andrés Vallejo Pachon Representante Legal		05.06.2026

Lerida -Tolima, 05 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0139**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME MENSUAL GENERAL, SST Y AMBIENTAL No 3 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Mensual General, SST y Ambiental No 3 comprendido del 13 Marzo 2026 al 12 de Abril 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Así mismo, esta interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		05.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		05.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		05.06.2026

Bogotá D.C. junio 09, 2026
CU – CSJ – 156 - 2026

Señores
CONSORCIO TAU
Atn. ING. FABIAN ANDRÉS VALLEJO PACHÓN - Representante Legal
Diagonal 59 #24-20 – Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025 – INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA PARA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"

ASUNTO: RESPUESTA A LLAMADO DE ATENCIÓN CONSORCIO-TAU-0138 DEL 05 DE JUNIO DE 2026 POR SUPUESTA OMISIÓN EN LA COMUNICACIÓN DE VISITA DE AUTORIDAD AMBIENTAL

Cordial saludo,

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual el Consorcio TAU formula un llamado de atención a CONSORCIO UNIDOS por la presunta omisión en la notificación de una visita de autoridad ambiental al proyecto, nos permitimos dar respuesta en los siguientes términos, con la respetuosa firmeza que el asunto amerita.

I. SOBRE LA PERMANENCIA DEL PROFESIONAL AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA

Antes de abordar el fondo del llamado de atención, resulta imperativo llamar la atención sobre un aspecto contractual de primer orden que la interventoría parece soslayar: conforme al **Estudio del Sector** que hace parte integral del contrato de interventoría No. 096 de 2025, específicamente en su **página 30**, se establece que el Profesional Ambiental de la interventoría debe mantener una **dedicación del CINCUENTA POR CIENTO (50%)** del tiempo durante la ejecución del contrato.

Sin embargo, es un hecho verificable y constatable, que la profesional ambiental designada por el Consorcio TAU ha realizado **únicamente TRES (3) visitas al proyecto, cada una de ellas de pocas horas de duración**. Este nivel de presencia es manifiestamente contrario a la obligación contractual del 50% pactada, y constituye un incumplimiento sistemático que deja al proyecto sin el acompañamiento técnico-ambiental que la interventoría tiene el deber legal y contractual de proveer.

Resulta entonces paradójico e inaceptable que quien no ha honrado su propia obligación de presencia —la más básica de las responsabilidades de seguimiento— pretenda formular llamados de atención al contratista de obra por situaciones que se derivan, precisamente, de la ausencia de la interventoría en campo.

II. SOBRE LAS CIRCUNSTANCIAS FÁCTICAS DE LA VISITA DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL

En cuanto a la visita realizada por la autoridad ambiental que motiva el presente llamado de atención, es preciso dejar claridad sobre los hechos:

La visita se efectuó de manera **intempestiva e inesperada**, sin previo aviso ni notificación a ninguna de las partes. Su duración fue de aproximadamente **diez (10) minutos**. Bajo estas condiciones de inmediatez, resulta materialmente imposible —y por ende, no exigible— que el profesional ambiental del contratista pudiera notificar en tiempo real a la interventoría para que esta hiciera acto de presencia.

El estándar de conducta que subyace al llamado de atención no guarda ninguna proporción con las circunstancias reales del hecho. Una visita de diez minutos no admite el protocolo de notificación previa descrito por la interventoría, máxime cuando esta última, a pesar de tener una dedicación contractual del 50%, no hace presencia efectiva en el proyecto.

III. SOBRE LA DEDICACIÓN DEL PROFESIONAL AMBIENTAL DEL CONTRATISTA

Es pertinente destacar que el profesional ambiental del contratista de obra tiene establecida contractualmente una permanencia del **TREINTA POR CIENTO (30%)**. No obstante, la dedicación real de este profesional al proyecto **supera ampliamente dicha exigencia**, siendo su presencia en obra casi permanente. Esta conducta —actuar por encima de las obligaciones mínimas— contrasta notoriamente con el comportamiento de la interventoría, cuya profesional ambiental cumple un porcentaje ínfimo de la dedicación del 50% que le es exigida.

IV. SOLICITUD FORMAL

En virtud de lo expuesto, CONSORCIO UNIDOS no acepta el llamado de atención formulado mediante comunicación CONSORCIO-TAU-FASE2-00138, el cual carece de fundamento fáctico y resulta desproporcionado frente a las circunstancias objetivas del hecho.

En consecuencia, solicitamos respetuosamente al Consorcio TAU que, en adelante y con la responsabilidad que le es propia:

a) **Cumpla a cabalidad** con la dedicación del 50% del profesional ambiental de interventoría, conforme a lo establecido en el Estudio del Sector, página 30, parte integral del contrato No. 096 de 2025.

b) **Haga presencia efectiva y permanente** en el proyecto, que es la forma real y eficaz de ejercer el seguimiento y control ambiental que le es exigido contractualmente.

c) **Se abstenga de emitir llamados de atención** relacionados con situaciones que son consecuencia directa de su propia ausencia en campo, lo cual resulta no solo inequitativo sino incongruente con el principio de buena fe contractual.

CONSORCIO UNIDOS reitera su compromiso permanente con el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales y ambientales, y confía en que el Consorcio TAU adoptará las medidas necesarias para honrar igualmente sus compromisos de supervisión en campo.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C., 09 de junio de 2026

Señores
CONSORCIO TAU
Atn. STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON –
Representante Legal
Diagonal 59 #24-20, Bogotá D.C.

REFERENCIA: Contrato de Interventoría No. 096 de 2025. Objeto: realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al Contrato de Obra No. 087 de 2025 suscrito entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y el CONSORCIO UNIDOS, cuyo objeto es: "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE (2)".

ASUNTO: Respuesta al Oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0135 de fecha 02 de junio de 2026

Cordial saludo,

En atención al Oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0135 de fecha 02 de junio de 2026, mediante el cual el CONSORCIO TAU, actuando como Interventoría del Contrato de Obra No. 087 de 2025, califica de "presunto incumplimiento" la conducta del CONSORCIO UNIDOS por no haber remitido la totalidad de los formatos, registros y soportes del Plan de Calidad en los plazos que señala en los Oficios CONSORCIO-TAU-FASE2-0100 (6 de mayo de 2026) y CONSORCIO-TAU-FASE2-0120 (25 de mayo de 2026), el CONSORCIO UNIDOS, en ejercicio de su derecho de defensa y contradicción reconocido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, procede a dar respuesta en los siguientes términos:

I. Desde los hechos

1. Mediante Oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0100 de fecha 6 de mayo de 2026, la Interventoría solicitó la remisión de los formatos implementados en los diferentes procesos ejecutados en el marco del Plan de Calidad, fijando un plazo de dos (2) días hábiles.
2. Mediante Oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0120 de fecha 25 de mayo de 2026, la Interventoría reiteró dicha solicitud, sin fijar un nuevo plazo expreso.

3. Mediante el Oficio ahora respondido (CONSORCIO-TAU-FASE2-0135), la Interventoría califica de presunto incumplimiento la ausencia de entrega integral, suficiente y consolidada de la documentación solicitada, otorgando un nuevo plazo de cinco (5) días hábiles.
4. A la fecha de la presente respuesta, el CONSORCIO UNIDOS ha puesto a disposición de la Interventoría los formatos del Plan de Calidad que han sido aplicados y diligenciados según el avance real de las obras, conforme la periodicidad que corresponde a la naturaleza de cada proceso constructivo y a los compromisos contractualmente pactados.

II. Desde la motivación

2.1. El contrato no contempla la obligación de entrega mensual del Plan de Calidad ni de sus formatos de trazabilidad

La obligación específica del CONSORCIO UNIDOS relacionada con el Plan de Calidad se encuentra prevista en el numeral 23 de las Obligaciones Específicas del Anexo de Condiciones Contractuales del Contrato 087 de 2025, cuyo texto es el siguiente:

"23. Presentar un Plan de Calidad específico para el proyecto, elaborado conforme a los parámetros establecidos en la última actualización de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018."

Nótese que el contrato impone una única obligación: PRESENTAR el Plan de Calidad, elaborado conforme a las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 10005:2018. El texto contractual no establece ninguna obligación de: (i) remitir mensualmente los formatos de implementación del Plan de Calidad; o, (ii) suministrar periódicamente los registros de trazabilidad; (ii) entregar a la Interventoría, en plazos perentorios de 2 o 5 días, la totalidad de los soportes documentales de control de calidad.

En consecuencia, los plazos de 2 días hábiles (Oficio 0100) y 5 días hábiles (Oficio 0135) fijados unilateralmente por la Interventoría carecen de sustento contractual y no constituyen una obligación exigible al CONSORCIO UNIDOS bajo los términos literales del Contrato 087 de 2025.

Claro ello, véase que el interventor del contrato deberá ceñirse a las reglas mismas de lo efectivamente pactado- artículo 1602 del Código Civil-. De suerte, que al ser un contrato expreso- artículo 1494 del CC-, lo reglado se contrae en las disposiciones contenidas en el acuerdo u en sus documentos ligados (oferta/ anexo técnico), lo que conlleva entonces, que no medie en lo que respecta al término preclusivo en planes de entrega de la información solicitada, razón por la cual, no es admisible que de forma restrictiva se imponga términos que el mismo acuerdo entre las partes no lo prevé-

2.2. Las obligaciones de suministro de información a la Interventoría tienen plazos contractuales expresos que no coinciden con los exigidos

Antes de adentrarnos en materia, la interventoría deberá replantear la interpretación de su contrato- en concreto- sobre los términos de las peticiones. Véase que este contrato, se somete claramente a las reglas del Derecho Civil y Comercial, lo que conlleva a los criterios mismos de interpretación del artículo 1618 del CC, y siguientes, reglas que delimitan como deben ser interpretadas las cláusulas, siendo ello, un aspecto descendente tal como lo dispone el artículo 1624 de la norma ibidem.

Ahondando, el artículo 1618 del Código Civil —norma rectora de hermenéutica contractual— dispone: "Conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras." Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia ha precisado de manera reiterada que esta regla opera cuando existe ambigüedad o discordancia entre la letra y la voluntad; cuando el tenor literal es claro y no da lugar a equívocos, el texto prevalece. Así lo señaló la Sala de Casación Civil:

"Cuando las palabras de la ley o del contrato son claras y no dan lugar a duda sobre el sentido de la disposición, no es posible desatenderlas a pretexto de consultar su espíritu." (CSJ, Sala Civil, Sentencia del 19 de diciembre de 2018, Rad. 2013-00069-01, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo).

En el presente caso, la cláusula es inequívoca: la obligación contractual es presentar el Plan de Calidad. No existe ambigüedad que habilite a la Interventoría para interpretar extensivamente esa disposición e imponer la entrega periódica de formatos de trazabilidad. Aplicar la hermenéutica extensiva cuando el texto es claro sería, precisamente, violar el artículo 1618 del Código Civil.

En contrapartida, el propio Anexo de Condiciones Contractuales consagra de manera explícita los plazos en que el contratista debe suministrar información a la Interventoría. Así, el numeral 7 de las Obligaciones Generales dispone:

"7. Suministrar a la Entidad y a la Interventoría, dentro de los tres (3) días siguientes y cuando estos lo soliciten, informe sobre cualquier aspecto de la obra objeto del contrato."

A su vez, el numeral 30 de las Obligaciones Específicas, por su parte, establece:

"30. Elaborar mensualmente un informe detallado del estado de ejecución del contrato el cual debe incluir los porcentajes de avance, gráficos, registro fotográfico, video en formato digital y cualquier otro recurso que evidencie el avance real de las labores contratadas, el cual debe ser remitido a la Interventoría dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes."

Aun cuando es claro que las partes han establecido términos para los respectivos requerimientos, razón por la cual, la interventoría no deberá darle un tratamiento restrictivo a cada una de las cláusulas, el cual, dispone un reporte periódico que el contrato efectivamente impone: un informe mensual de avance que debe remitirse dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, y el deber de atender requerimientos puntuales en tres (3) días. Ninguna de estas disposiciones contempla la entrega mensual autónoma de

los formatos del Plan de Calidad como obligación independiente del informe mensual de obra, por ello, la inconducencia de las solicitudes del interventor.

2.3. Los formatos del Plan de Calidad hacen parte del informe mensual de avance, no son un entregable autónomo con periodicidad quincenal o semanal

Conforme a las normas NTC ISO 10005:2018 aplicables al Plan de Calidad, los registros y formatos de calidad constituyen evidencia documental de la implementación del sistema durante las actividades ejecutadas. Su generación está ligada al avance físico de la obra, no a períodos fijos de dos o cinco días hábiles impuestos unilateralmente por la Interventoría.

Insistimos, la obligación del numeral 30 de las Obligaciones Específicas del contrato ya prevé que el informe mensual de avance debe incluir "cualquier otro recurso que evidencie el avance real de las labores contratadas". Es en el marco de este informe mensual —y no a través de requerimientos separados con plazos brevísimos— donde se canalizan los soportes documentales de calidad.

En tal sentido. exigir la remisión autónoma y completa de todos los formatos del Plan de Calidad en plazos de 2 o 5 días hábiles, al margen del ciclo del informe mensual, constituye una interpretación extensiva y restrictiva de las obligaciones contractuales que excede el texto del contrato y que, de aceptarse, generaría una carga operativa y documental no pactada en detrimento de la ejecución técnica de la obra.

Ahora bien, si pretendiere la interventoría darle un alcance a lo efectivamente pactado en cada una de las cláusulas deberá agotar los mecanismos de los articulo 1618 y siguientes del Código Civil. No obstante, aun cuando no media duda sobre la aplicación en estricto de los términos fijados por las partes, llevando al punto de una duda, en atención conforme con el artículo 1624 de la norma ibidem, ante ambigüedad de las reglas fijadas o contradicciones, independiente de ello, deberá resolverse en favor del deudor, en este caso, la pasiva, que no es otra que el Consorcio que represento.

2.4. La Interventoría no puede crear obligaciones no pactadas mediante comunicaciones unilaterales

Siendo la regla del contrato lo establecido en aquel, y más aún, cuando estamos de cara ante una relación civil y comercial que sustenta la aplicación del artículo 1602 del Código Civil, lo que en principio de que los contratos son ley para las partes y no pueden ser modificados sino por mutuo acuerdo. De suerte, que no puede -confundirse- el alcance de vigilancia y control del interventor, en la facultad discrecional para novar los términos entre las partes, lo que sustenta -aún más- la imposibilidad del interventor en para crear nuevas

obligaciones ni para modificar los plazos expresamente pactados mediante oficios unilaterales.

En consecuencia, los plazos de 2 días hábiles (Oficio 0100) y 5 días hábiles (Oficio 0135) para la remisión «integral, suficiente y consolidada» de todos los formatos del Plan de Calidad no tienen respaldo contractual y no pueden ser fuente de un presunto incumplimiento atribuible al CONSORCIO UNIDOS.

III. SOBRE EL ESTADO REAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, el CONSORCIO UNIDOS precisa que:

- El Plan de Calidad fue elaborado y presentado a la Interventoría en cumplimiento del numeral 23 de las Obligaciones Específicas, conforme a los parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018.
- Los formatos de trazabilidad han venido siendo implementados de acuerdo con el avance real de las actividades constructivas, y los registros generados a la fecha están disponibles para verificación por parte de la Interventoría en las visitas de obra y en el informe mensual correspondiente.
- A la fecha hemos entregado información periódica, de acuerdo a los ciclos de ejecución de obra de los ensayos, diseños, procesos, fichas técnicas según los oficios**: CU-CSJ-103-2026, CU-CSJ-108-2026, CU-CSJ-126-2026, CU-CSJ-127-2026, CU-CSJ-137-2026, CU-CSJ-139-2026.**
- Adicional a lo anterior existe el registro fotográfico de ensayos en todos los 20 informes semanales entregados por el contratista.
- Y para finalizar, en la bitácora de obra se registra diariamente el control de estado del tiempo, ensayos de slump, toma de cilindros control de densidades y asentamientos. Se puede consultar la bitácora de obra en el siguiente link **https://drive.google.com/drive/folders/1UyzCxYwWUtD1smKo7QuBVc1O3blOZpX5?usp=sharing**

El CONSORCIO UNIDOS no se ha negado a suministrar información. Ha actuado conforme a los plazos y mecanismos previstos contractualmente, entregando la información disponible y generada dentro de los ciclos de ejecución de la obra.

IV. SOLICITUD

Con fundamento en las consideraciones precedentes, el CONSORCIO UNIDOS solicita respetuosamente al CONSORCIO TAU:

1. REVOCAR o DEJAR SIN EFECTO el cargo de presunto incumplimiento formulado mediante el Oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0135 de fecha 02 de junio de 2026, por cuanto carece de sustento contractual.

2. PRECISAR que la obligación de entrega de los formatos del Plan de Calidad se enmarca dentro del informe mensual de avance de obra contemplado en el numeral 30 de las Obligaciones Específicas del Contrato 087 de 2025, y no constituye un entregable autónomo con plazos diferentes a los expresamente pactados.

Agradecemos su atención y quedamos a disposición para cualquier clarificación adicional en aras de garantizar la adecuada ejecución del proyecto y el normal desarrollo contractual.

Atentamente,

RICARDO ALBERTO HERRERA M
Ingeniero Civil
Director de Proyecto
CONSORCIO UNIDOS

Lerida -Tolima, 09 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0141**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2)"*

ASUNTO: APROBACION INFORME MENSUAL GENERAL, SST Y AMBIENTAL No 4 CONSORCIO UNIDOS – FASE 2

Cordial Saludo,

Por medio de la presente se realiza aprobación del Informe Mensual General, SST y Ambiental No 4 comprendido del 13 Abril 2026 al 12 de Mayo 2026, para realizar el cargue respectivo al SECOP II.

Así mismo, esta interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		09.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		09.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		09.06.2026

Bogotá D.C. junio 10 de 2026
CU-CSJ-158-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Solicitud **CAMBIO DE PROFESIONAL SST PARA LA FASE 2**

Deseándoles éxitos en sus labores diarias, por medio del presente y con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades del Contrato de Obra, nos dirigimos respetuosamente a la interventoría para solicitar formalmente la autorización para el cambio del Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) asignado a la Fase 2 de la obra.

Por razones ajenas al consorcio, la profesional Andrea Paola Gonzales Carvajal no podrá continuar vinculada al proyecto a partir de la referida etapa. En su reemplazo proponemos al profesional Romario Andrés Mejía Gonzales, quien cumple con los requisitos técnicos y la experiencia necesaria para desempeñar las funciones propias del Profesional SST en obra.

Con el presente oficio anexamos la hoja de vida del profesional y los soportes de experiencia general y experiencia específica que acreditan su idoneidad para el cargo.

Cordialmente,

Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. Junio 10 de 2026
CU-CSJ-157-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 – **Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: Respuesta a oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0121 – Sustentación técnica sistema de impermeabilización en muros de contención y muro de tanque.

Atento saludo,

En atención al oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0121, mediante el cual la Interventoría solicita sustentar técnicamente la implementación del sistema de impermeabilización propuesto para los muros de contención MC1, MC2, MC3 y muro de tanque ubicados en la zona de semisótano, nos permitimos presentar las siguientes consideraciones técnicas:

Inicialmente, respecto a la observación realizada por la Interventoría relacionada con la presencia de humedad en algunos sectores de la excavación, es importante precisar que dicha condición no constituye por sí sola evidencia técnica suficiente para concluir la existencia de un nivel freático dentro del área intervenida. La presencia de humedad puede obedecer a múltiples factores, entre ellos infiltraciones superficiales, escorrentías ocasionadas por precipitaciones, circulación subsuperficial localizada o acumulaciones temporales de agua propias de las condiciones del terreno.

En consecuencia, la determinación de la existencia de un nivel freático requiere de observaciones hidrogeológicas específicas, monitoreos o mediciones directas que permitan establecer de manera objetiva la presencia y comportamiento del agua subterránea. Por lo tanto, la humedad observada en campo no permite inferir de manera concluyente la existencia de un nivel freático permanente en el proyecto.

No obstante lo anterior, y precisamente considerando la incertidumbre existente respecto al comportamiento hidrogeológico del terreno a las profundidades reales de excavación, situación previamente expuesta mediante oficio CU-CSJ-137-2026, el Consorcio Unidos adoptó como medida preventiva la implementación de un sistema de protección integral para las estructuras enterradas, orientado a garantizar su durabilidad y adecuado desempeño durante la vida útil del proyecto.
Dicho sistema contempla la aplicación de CEMENTO MARINO DENSO ECO en las caras posteriores de los muros de contención y muro de tanque. De acuerdo con la ficha técnica del fabricante, este producto corresponde a un impermeabilizante bituminoso especialmente recomendado para la protección e impermeabilización de superficies verticales enterradas, cimientos, muros de contención del lado de la tierra, paredes exteriores de tanques, jardineras y sobrecimientos, formando una membrana continua de alta resistencia y durabilidad que actúa como barrera frente a la humedad y posibles filtraciones.

Adicionalmente, es importante precisar que la solución implementada no se limita únicamente a la aplicación del impermeabilizante. Como parte del sistema constructivo previsto para los muros enterrados, se contempla la instalación de un sistema drenante tipo geodren en la cara posterior de los elementos estructurales, cuya función es captar, recolectar y conducir las aguas de infiltración presentes en el terreno, evitando su acumulación y reduciendo significativamente la posibilidad de generación de presiones hidrostáticas sobre los muros.

En este sentido, el desempeño del sistema propuesto se fundamenta en la acción conjunta de dos mecanismos complementarios: por una parte, el geodren como elemento encargado del manejo y evacuación de las aguas presentes en el trasdós del muro y, por otra, la membrana impermeabilizante como barrera de protección directa sobre la superficie del concreto. Esta combinación constituye una práctica ampliamente utilizada en estructuras enterradas y muros de contención, permitiendo controlar adecuadamente la humedad del terreno y proteger los elementos estructurales frente a posibles procesos de infiltración. La aplicación del impermeabilizante se ejecutará conforme a las especificaciones técnicas emitidas por el fabricante, incluyendo la preparación de superficies, imprimación previa, aplicación de capas cruzadas y la correspondiente protección mecánica del sistema antes de la ejecución de los rellenos.

Por lo anterior, el Consorcio Unidos considera técnicamente procedente y suficientemente sustentada la implementación del sistema de impermeabilización y drenaje propuesto, toda vez que corresponde a una solución integral diseñada específicamente para estructuras enterradas en contacto con el terreno, orientada a minimizar riesgos asociados a humedad, infiltraciones y posibles afectaciones futuras sobre los elementos estructurales del proyecto.

En consecuencia, se ratifica la implementación de la solución constructiva informada mediante oficio CU-CSJ-137-2026, por considerarse técnicamente adecuada para las condiciones identificadas en obra y acorde con los criterios de durabilidad, funcionalidad y aseguramiento de calidad del proyecto.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Lerida -Tolima, 10 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0143**

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Atn. JENNY MILENA PÉREZ MECÓN - Supervisora
Carrera 7 No. 27 - 18, Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: INFORME SEMANAL No. 21 DE INTERVENTORIA FASE II

En atención al requerimiento relacionado con la presentación del Informe Semanal No.21 de la Fase II – Construcción, Dotación y Puesta en Funcionamiento, correspondiente al período comprendido entre el 1 de Junio de 2026 y el 7 de Junio de 2026, y en el marco del Contrato de Interventoría No. 096 de 2025, de manera atenta nos permitimos informar que se adjunta al presente oficio el Informe Semanal No. 21, el cual da cuenta de las actividades desarrolladas durante la veintiunava semana de ejecución del contrato.

Cabe precisar que, durante el periodo evaluado, las actividades ejecutadas correspondieron a las actividades Acero de estructura, relleno y compactación, cimentación, redes Aguas lluvias, estructura en concreto y pisos.

Así mismo, esta Interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, garantizando la entrega puntual de los informes semanales conforme a la periodicidad establecida, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		10.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		10.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		10.06.2026

Lerida -Tolima, 11 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0142**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: AUTORIZACION DESEMBOLSO ANTICIPO No 4

De acuerdo a la solicitud del Tercer desembolso del anticipo por parte del Contratista de Obra CONSORCIO UNIDOS FASE II, en el marco del Contrato de Obra No. 087 de 2025, y soportado mediante el oficio CU-CSJ-122-2026 del 10 de Junio de 2026, esta interventoría realizó la revisión pertinente de los documentos adjuntos vigentes, tales como Cuenta de Cobro Anticipo, comprobante de pago, RUT y certificado bancarios.

Como resultado de dicha revisión, se verificó que la documentación presentada se encuentra completa, vigente y acorde con los requisitos establecidos contractualmente, evidenciando coherencia entre los valores facturados, los pagos efectuados y la información registrada en los soportes tributarios y financieros, relacionados de la siguiente manera:

CONTROL DE ANTICIPO CONSORCIO UNIDOS								
CONTRATO 87 DE 2025								
SOLICITUD DE DESEMBOLSO # 04								
ITEM	ELEMENTO TIPO DE MOVIMIENTO	RUBRO AFECTADO	SOPORTE CONTABLE	DESTINATARIO	# CUENTA Y BANCO	NIT	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIONES
1	REEMBOLSO	RUBRO 1	CONTRATO	CONSORCIO UNIDOS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 35200002510	901938133	$ 20.075.000,00	YA SE LE PAGO A MARIBEL GUZMAN
					TOTAL DESEMBOLSO 2		$ 20.075.000,00	

En consecuencia, se autoriza el **Desembolso de Anticipo No. 4** por un valor total de **VEINTE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($20.075.000,00)**, el cual se encuentra representado en el Plan de Inversión del Anticipo, específicamente en el Rubro No. 1 ***Adquisición materiales de construcción***, con cargo a la fiducia Alianza.

ESTADO PLAN DE INVERSION CONTRATO 087 - V1 A GIRO # 4									
RUBRO	DESCRIPCION	RUBRO APROBADO PLAN DE INVERSION		VALOR ACUMULADO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS		DESEMBOLSO PROYECTADO GIRO # 2		SALDO DISPONIBLE	
		VALOR	% APROBADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% UTILIZADO	VALOR	% DISPONIBLE POR GIRAR
RUBRO 1	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 1.242.438.762,00	30,40%	$ 635.256.909,41	15,54%	$ 20.075.000,00	0,49%	$ 587.106.852,59	14,37%
RUBRO 2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	$ 1.694.462.238,00	41,50%	$ -				$ 1.694.462.238,00	41,50%
RUBRO 3	SUBCONTRATOS	$ 1.148.975.066,00	28,10%	$ 404.964.478,20	9,90%			$ 744.010.587,80	18,20%
	TOTALES	**$ 4.085.876.066,00**	**100,00%**	**$ 1.040.221.387,61**	**25,45%**	**$ 20.075.000,00**	**0,49%**	**$ 3.025.579.678,39**	**74,06%**

Así mismo, esta interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		11.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoria		11.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		11.06.2026

Lerida -Tolima, 11 de Junio de 2026 **CONSORCIO-TAU-FASE2-0144**

Señores
CONSORCIO UNIDOS
Atn. DUVER OSSO PERDOMO - Representante Legal
Calle 128 B # 59 B - 10
Bogotá D.C.

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 096 DE 2025, CUYO OBJETO ES: *"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA QUE SUSCRIBA LA ENTIDAD CON EL OBJETO DE "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. "LOTE (2) LÉRIDA – TOLIMA"*

ASUNTO: AUTORIZACION DESEMBOLSO ANTICIPO No 5

De acuerdo a la solicitud del Tercer desembolso del anticipo por parte del Contratista de Obra CONSORCIO UNIDOS FASE II, en el marco del Contrato de Obra No. 087 de 2025, y soportado mediante el oficio CU-CSJ-161-2026 del 11 de Junio de 2026, esta interventoría realizó la revisión pertinente de los documentos adjuntos vigentes, tales como proforma, facturas electrónicas, comprobante de pago, RUT y certificado bancarios.

Como resultado de dicha revisión, se verificó que la documentación presentada se encuentra completa, vigente y acorde con los requisitos establecidos contractualmente, evidenciando coherencia entre los valores facturados, los pagos efectuados y la información registrada en los soportes tributarios y financieros, relacionados de la siguiente manera:

CONTROL DE ANTICIPO CONSORCIO UNIDOS								
CONTRATO 87 DE 2025								
SOLICITUD DE DESEMBOLSO # 05								
ITEM	ELEMENTO TIPO DE MOVIMIENTO	RUBRO AFECTADO	SOPORTE CONTABLE	DESTINATARIO	# CUENTA Y BANCO	NIT	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIONES
1	ANTICIPO A PROVEEDOR	RUBRO 1	PREFACTURA	HIERROS HD DEL NORTE SAS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 3896818528	900905080	$ 28.880.252,00	PAGAR A PROVEEDOR
2	REEMBOLSO	RUBRO 1	FACTURAS	CONSORCIO UNIDOS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 35200002510	901938133	$ 71.139.200,00	YA SE LE PAGO A HIERROS HD
					TOTAL DESEMBOLSO		$ 100.019.452,00	

En consecuencia, se autoriza el **Desembolso de Anticipo No. 5** por un valor total de **CIEN MILLONES DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE ($100.019.452,00)**, el cual se encuentra representado en el Plan de Inversión del Anticipo, específicamente en el Rubro No. 1 ***Adquisición materiales de construcción***, con cargo a la fiducia Alianza.

ESTADO PLAN DE INVERSION CONTRATO 087 - V1 A GIRO # 5									
RUBRO	DESCRIPCION	RUBRO APROBADO PLAN DE INVERSION		VALOR ACUMULADO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS		DESEMBOLSO PROYECTADO GIRO # 2		SALDO DISPONIBLE	
		VALOR	% APROBADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% UTILIZADO	VALOR	% DISPONIBLE POR GIRAR
RUBRO 1	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 1.242.438.762,00	30,40%	$ 655.331.909,41	16,03%	$ 100.019.452,00	2,45%	$ 487.087.400,59	11,92%
RUBRO 2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	$ 1.694.462.238,00	41,50%	$ -				$ 1.694.462.238,00	41,50%
RUBRO 3	SUBCONTRATOS	$ 1.148.975.066,00	28,10%	$ 404.964.478,20	9,90%			$ 744.010.587,80	18,20%
	TOTALES	$ 4.085.876.066,00	100,00%	$ 1.060.296.387,61	25,94%	$ 100.019.452,00	2,45%	$ 2.925.560.226,39	71,61%

Así mismo, esta interventoría reitera su compromiso con el cumplimiento oportuno y estricto de las obligaciones contractuales, con el fin de asegurar el adecuado seguimiento, control y verificación de la ejecución del contrato.

Cordialmente,

STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

	Nombre	Firma	Fecha
Elaboró	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		11.06.2026
Revisó	Ing. Ingrid Barbosa Residente de Interventoría		11.06.2026
Aprobó	Stephan Ivan Vallejo Pachon Representante Legal		11.06.2026

Bogotá DC, junio 11 de 2026
CU-CSJ-161-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Ingeniero **STEPHAN VALLEJO**
Director de Interventoría
Ciudad

Referencia: **Contrato # 087 de 2025 cuyo objeto es: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, DOTACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LERIDA – TOLIMA.**

Asunto: Solicitud aprobación desembolso # 5 de anticipo

Respetado ingeniero

Solicito autorizar el desembolso del asunto correspondiente a los dineros girados por el contratista, por un valor de $ 100.019.452,00 según el siguiente cuadro:

ESTADO PLAN DE INVERSION CONTRATO 087 - V1 A GIRO # 5									
RUBRO	DESCRIPCION	RUBRO APROBADO PLAN DE INVERSION		VALOR ACUMULADO DE DESEMBOLSOS EFECTUADOS		DESEMBOLSO PROYECTADO GIRO # 2		SALDO DISPONIBLE	
		VALOR	% APROBADO	VALOR	% ACUMULADO	VALOR	% UTILIZADO	VALOR	% DISPONIBLE POR GIRAR
RUBRO 1	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 1.242.438.762,00	30,40%	$ 655.331.909,41	16,03%	$ 100.019.452,00	2,45%	$ 487.087.400,59	11,92%
RUBRO 2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	$ 1.694.462.238,00	41,50%	$ -				$ 1.694.462.238,00	41,50%
RUBRO 3	SUBCONTRATOS	$ 1.148.975.066,00	28,10%	$ 404.964.478,20	9,90%			$ 744.010.587,80	18,20%
	TOTALES	**$ 4.085.876.066,00**	**100,00%**	**$ 1.060.296.387,61**	**25,94%**	**$ 100.019.452,00**	**2,45%**	**$ 2.925.560.226,39**	**71,61%**

Para el efecto, presentamos el cuadro de control de desembolsos y saldos disponibles:

CONTROL DE ANTICIPO CONSORCIO UNIDOS								
CONTRATO 87 DE 2025								
SOLICITUD DE DESEMBOLSO # 05								
ITEM	ELEMENTO TIPO DE MOVIMIENTO	RUBRO AFECTADO	SOPORTE CONTABLE	DESTINATARIO	# CUENTA Y BANCO	NIT	VALOR SOLICITADO	OBSERVACIONES
1	ANTICIPO A PROVEEDOR	RUBRO 1	PREFACTURA	HIERROS HD DEL NORTE SAS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 3896818528	900905080	$ 28.880.252,00	PAGAR A PROVEEDOR
2	REEMBOLSO	RUBRO 1	FACTURAS	CONSORCIO UNIDOS	BANCOLOMBIA - CORRIENTE - 35200002510	901938133	$ 71.139.200,00	YA SE LE PAGO A HIERROS HD
					TOTAL DESEMBOLSO		$ 100.019.452,00	

Adjuntamos a la presente comunicación los soportes correspondientes

Cordial saludo

DUVER OSSO PERDOMO
Ingeniero Civil
Representante Legal
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. junio 12 de 2026
CU-CSJ-159-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 **– Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: RESPUESTA A SOLICITUD DE SOPORTE TÉCNICO – CARACTERIZACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN PARA USO COMO RELLENO ESTRUCTURAL Y MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE.

Atento saludo,

En atención al oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0123 del 25 de mayo de 2026, mediante el cual se solicitó al CONSORCIO UNIDOS remitir el soporte técnico con la caracterización del material proveniente de las excavaciones ejecutadas en el proyecto SEDE JUDICIAL LÉRIDA – TOLIMA, nos permitimos dar respuesta con los resultados de laboratorio realizados sobre la muestra M-1, identificada como "Material Granular Arenoso Gris", correspondiente al material de excavación de la obra.
Los ensayos fueron ejecutados bajo los lineamientos de la norma ISO/IEC 17025:2017 por el laboratorio acreditado CONCRELAB S.A.S. (Sede Ibagué), acreditado ante ONAC, bajo la Orden de Trabajo N° RT 1646, con fecha de recepción de muestras del 27 de mayo de 2026 y ejecución de ensayos del 28 de mayo de 2026. Los informes correspondientes abarcan desde el N° DGPI-0326-26-1 hasta el DGPI-0326-26-7.

1. RESUMEN DE RESULTADOS DE LABORATORIO

RESULTADOS DE LABORATORIO – MUESTRA M-1 – OBRA LÉRIDA TOLIMA				
Ensayo	**Norma**	**Resultado Obtenido**	**N.° Informe**	**Referencia**
Análisis Granulométrico	INV E 213:2013	Material granular arenoso gris bien gradado. Pasa No. 200: 17%	DGPI-0326-26-1	Pág. 1-2
Límites de Atterberg	INV E 125/126:2013	Límite Líquido: N/A Límite Plástico: N/A Índice Plasticidad: NP	DGPI-0326-26-2	Pág. 3-4

RESULTADOS DE LABORATORIO – MUESTRA M-1 – OBRA LÉRIDA TOLIMA				
Ensayo	**Norma**	**Resultado Obtenido**	**N.° Informe**	**Referencia**
Proctor Modificado	INV E 142:2013	γd máx: 1.964 kg/m³ Wópt: 6,6%	DGPI-0326-26-3	Pág. 5-6
CBR (sin inmersión)	INV E 148:2013	CBR al 100% comp.: 53% (5,08 mm) Expansión: 0,00%	DGPI-0326-26-4	Pág. 7-9
Terrones de arcilla y Partículas deleznables	NTC 589:2024	Promedio ponderado: 0,6%	DGPI-0326-26-5	Pág. 10-11
Desgaste Los Ángeles	NTC 98:2019	Desgaste a 500 rev.: 45%	DGPI-0326-26-6	Pág. 12-13
Solidez en sulfato de sodio	INV E 220:2013	Fracción fina: 5,0% Fracción gruesa: 6,0%	DGPI-0326-26-7	Pág. 14-15

2. COMPARACIÓN CON ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS INVIAS 2022

Con base en los requisitos establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras (INVIAS 2022 – Resolución N° 4561 de noviembre 29 de 2022), se presenta a continuación la evaluación de cumplimiento del material de excavación frente a los artículos aplicables, específicamente el Artículo 220 "Terraplenes" (Tabla 220-1) y el Artículo 610 "Rellenos para Estructuras" (Tabla 610-1), los cuales gobiernan los usos propuestos para el material en cuestión.

2.1. Artículo 220 – Terraplenes (Tabla 220-1): Material de relleno para cuerpo del terraplén y corona (subrasante)

El Artículo 220 de las INVIAS 2022 clasifica los materiales aptos para terraplenes en tres categorías: Suelos Seleccionados (aplica a todas las partes), Suelos Adecuados (aplica a todas las partes) y Suelos Tolerables (aplica solo a cimiento y núcleo). La siguiente tabla compara los resultados obtenidos contra los límites admisibles para Suelos Seleccionados y Suelos Adecuados, siendo estas las categorías de mayor exigencia técnica y las aplicables para uso en corona (subrasante):

COMPARACIÓN CON ART. 220-22 (TABLA 220-1) – REQUISITOS PARA TERRAPLENES					
Característica	**Suelos Seleccionados (máx/mín)**	**Suelos Adecuados (máx/mín)**	**Resultado Muestra M-1**	**Cumple Seleccionado**	**Cumple Adecuado**
Tamaño máximo (mm)	≤ 75	≤ 100	≤ 50 mm (2")	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
Pasa tamiz No. 200 (%)	≤ 25%	≤ 35%	17%	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
Materia orgánica (%) máx.	0%	≤ 1%	No determinada (NP; ausente visual)	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
Límite líquido (%) máx.	≤ 30%	≤ 40%	NP (no plástico)	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
Índice de plasticidad (%) máx.	≤ 10%	≤ 15%	NP (no plástico)	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
CBR mínimo (%)*	≥ 10%	≥ 5%	53% (al 100% comp.) 39% (al 98% comp.) 17% (al 95% comp.)	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE
Expansión CBR (%) máx.	0%	≤ 2%	0,00%	✓ CUMPLE	✓ CUMPLE

* El CBR está asociado al grado de compactación mínimo especificado (numeral 220.5.2.2.2 de las INVIAS 2022); se mide sobre muestras sometidas a cuatro días de inmersión. El ensayo fue realizado sin inmersión previa, lo cual es una condición más favorable; en condición saturada el valor real podría ser menor. Se recomienda considerar este aspecto en el seguimiento de obra.

2.2 Artículo 610 – Rellenos para Estructuras (Tabla 610-1): Zapatas, zarpas, vigas de cimentación y muros

El Artículo 610 de las INVIAS 2022 regula los rellenos colocados a lo largo de estructuras de concreto, alcantarillas, estribos y muros de contención, que es precisamente el uso propuesto para el material de sitio conforme al oficio CU-CSJ-135-2026. Los requisitos de la Tabla 610-1 son equivalentes a los de Suelos Adecuados del Artículo 220, por lo que la comparación ya presentada aplica directamente. Los aspectos diferenciales más relevantes del Artículo 610 son:

- Tamaño máximo del material: El tamaño máximo no debe exceder el especificado según el tipo de estructura. Para rellenos junto a estructuras de concreto, se recomienda tamaño máximo ≤ 75 mm, condición que el material cumple (Tmáx = 50 mm ≈ 2").
- Relación pasa No. 200 / pasa No. 40: La norma indica que esta relación no debe exceder 2/3. Con 17% pasando el No. 200, el cumplimiento de esta condición es altamente probable, aunque requiere verificación directa con el dato de porcentaje que pasa el tamiz No. 40 (34% según la curva granulométrica): 17/34 = 0,50 < 0,67. ✓ CUMPLE.
- Compactación exigida: El numeral 610.5.2.2.1 de las INVIAS 2022 establece una compactación mínima del 95% del Proctor Modificado para rellenos de estructuras, lo que equivale a una densidad seca mínima de 1.866 kg/m³, con un CBR interpolado de 17%. El material cumple ampliamente este requisito.
- Ausencia de expansión: La expansión medida es de 0,00%, condición que favorece la estabilidad de los elementos estructurales adyacentes (muros, zapatas, vigas de cimentación).

2.3 Evaluación de Clasificación del Material según INVIAS 2022

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL Y USOS HABILITADOS – INVIAS 2022			
Uso / Zona	**Clasificación Requerida (INVIAS 2022)**	**Cumplimiento**	**Artículo Aplicable**
Corona del terraplén (subrasante – 30 cm superiores)	Suelo Seleccionado o Adecuado	**✓ CUMPLE (Suelo Seleccionado)**	Art. 220-22
Núcleo y cimiento del terraplén	Suelo Adecuado o Tolerable	**✓ CUMPLE (Suelo Seleccionado)**	Art. 220-22
Relleno junto a zapatas, zarpas y vigas de cimentación	Suelo Adecuado / Seleccionado	**✓ CUMPLE (Suelo Seleccionado)**	Art. 610-22
Relleno posterior de muros proyectados	Suelo Adecuado / Seleccionado	**✓ CUMPLE (Suelo Seleccionado)**	Art. 610-22
Mejoramiento de subrasante	CBR ≥ 5% (mín)	**✓ CUMPLE (CBR = 53% al 100%)**	Art. 220-22 / 230-22

3. CONCLUSIONES Y CONDICIONES DE USO

Con base en los resultados de laboratorio obtenidos y su evaluación frente a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022, el material de excavación del proyecto cumple satisfactoriamente con todos los criterios establecidos para su clasificación como SUELO SELECCIONADO, la categoría más exigente de la Tabla 220-1, lo que técnicamente habilita su uso en todas las zonas del terraplén, rellenos para estructuras y mejoramiento de subrasante. Los puntos más relevantes son:

- El material es No Plástico (NP), con menos del 17% de finos que pasan el tamiz No. 200, lo cual supera los límites de plasticidad y granulometría exigidos para Suelo Seleccionado (IP ≤ 10%, pasa No. 200 ≤ 25%).
- El CBR al 100% de compactación (53%) supera ampliamente el mínimo de 10% exigido para suelos seleccionados. Incluso al 95% de compactación (mínimo aceptable para rellenos de estructuras según Art. 610), el CBR interpolado es de 17%, más de tres veces el umbral mínimo.
- La expansión nula (0,00%) garantiza estabilidad dimensional del relleno frente a cambios de humedad, condición crítica en elementos de cimentación.
- El contenido de partículas deleznables (0,6%) y la solidez frente a sulfatos (5% fracción fina, 6% fracción gruesa) son valores dentro de los rangos aceptables para materiales de relleno estructural.

Sin perjuicio de lo anterior, el CONSORCIO UNIDOS se compromete a garantizar las siguientes condiciones de uso del material, de conformidad con las INVIAS 2022 y el plan de calidad del proyecto:

- Retiro previo del horizonte orgánico superficial (20–30 cm) identificado en el estudio geotécnico, el cual no es apto para uso estructural.
- Selección y homogeneización del material, libre de raíces, materia orgánica y elementos deletéreos.
- Control de humedad de compactación en torno a la humedad óptima (Wópt = 6,6%) ± 2%, conforme a la curva Proctor Modificado.
- Compactación mínima del 95% del Proctor Modificado para rellenos de estructuras (Art. 610), y mínimo 98% para la corona del terraplén (Art. 220), con verificación por ensayo de densidad in situ (1 ensayo por cada 300 m², según plan de calidad del proyecto).
- Los registros de cada determinación de densidad serán reportados a la Interventoría para su revisión y aprobación.

Se anexan al presente oficio el informe de laboratorio original emitido por CONCRELAB S.A.S., los cuales reposan en los archivos del proyecto.

Cordialmente,

Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. junio 12 de 2026
CU-CSJ-162-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 **– Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: REMISIÓN DE RESULTADOS DE CONTROL DE COMPACTACIÓN – RELLENO MATERIAL DE SITIO – ENSAYO DE DENSIDAD Y PESO UNITARIO IN SITU (INV E-161-2013).

Atento saludo,

En atención a los requerimientos de control de calidad establecidos en el plan de calidad del proyecto y en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022 (Artículo 610 – Rellenos para Estructuras), el CONSORCIO UNIDOS se permite remitir al CONSORCIO TAU los resultados del ensayo de control de compactación ejecutado sobre el relleno de material de sitio en la zona de los tanques de almacenamiento de la SEDE JUDICIAL LÉRIDA – TOLIMA.

Conforme a lo establecido en el oficio CU-CSJ-135-2026 y en respuesta a la solicitud de soporte técnico CONSORCIO-TAU-FASE2-0123, el CONSORCIO UNIDOS adelantó la caracterización del material de excavación del sitio. Como parte del proceso constructivo, se ejecutaron rellenos de material de sitio en las zonas intervenidas por excavaciones para elementos de cimentación y en la base de los tanques de almacenamiento proyectados.

De acuerdo con el plan de calidad del proyecto, se programó la toma de ensayos de densidad in situ con una frecuencia de una (1) determinación por cada 300 m², conforme al Proctor Modificado de referencia (INV E-142:2013), a fin de verificar el cumplimiento del porcentaje de compactación mínimo exigido

El ensayo de Densidad y Peso Unitario del Suelo en el Terreno por el Método del Cono y Arena fue ejecutado por CONCRELAB S.A.S. (Sede Ibagué) el 26 de mayo de 2026, bajo la Orden de Trabajo RT-4659, ejecutado por Camilo Portela y emitido mediante informe N° DGPI-328-26-1 el 28 de mayo de 2026. A continuación se presentan los resultados obtenidos:

RESULTADOS ENSAYO DE DENSIDAD IN SITU – INV E-161-2013 – INFORME DGPI-328-26-1						
N°	Localización	Densidad seca (g/cm³)	Peso unitario seco (kN/m³)	% Compactación obtenido	% Mínimo exigido (Art. 610)	Estado
1	TANQUE RCI	1,899	18,6	96,7%	95%	✓ CUMPLE
2	TANQUE SUMINISTRO	1,927	18,9	98,1%	95%	✓ CUMPLE
3	EJE B 6-7	2,013	19,7	102,5%	95%	✓ CUMPLE
4	EJE B 5	2,281	22,4	116,1%	95%	✓ CUMPLE

Densidad seca máxima de referencia (Proctor Modificado INV E-142:2013, Informe DGPI-0326-26-3): 1,964 g/cm³. Humedad óptima de referencia: 6,6%.

Los cuatro (4) puntos de control ejecutados presentan porcentajes de compactación entre 96,7% y 116,1%, superando en todos los casos el mínimo del 95% del Proctor Modificado exigido por el Artículo 610 de las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022 para rellenos junto a estructuras. Adicionalmente, los puntos ubicados en los ejes B 6-7 y B 5 superan el 98% exigido para la zona de corona según el Artículo 220.

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR ZONA – INVIAS 2022			
Zona / Uso	Compactación mínima exigida	Compactación obtenida (rango)	Evaluación
Relleno base tanques (Art. 610 – Rellenos para estructuras)	≥ 95%	96,7% – 98,1%	✓ CUMPLE
Relleno general zona excavación (Art. 220 – Núcleo)	≥ 95%	102,5% – 116,1%	✓ CUMPLE AMPLIAMENTE
Material de subrasante (Art. 220 – Corona)	≥ 98%	102,5% – 116,1%	✓ CUMPLE

Los resultados obtenidos son consistentes con los parámetros de compactación determinados en laboratorio y con las propiedades del material caracterizado. Se destaca lo siguiente:

- La humedad de campo en los cuatro puntos (entre 4,0% y 5,5%, leída con humedómetro) se encuentra dentro del rango aceptable respecto a la humedad óptima de referencia de 6,6%, lo que confirma un adecuado control de humedad durante la colocación y compactación del material.
- Las densidades secas obtenidas en campo (entre 1,899 g/cm³ y 2,281 g/cm³) son superiores a la densidad mínima requerida de 1,866 kg/m³ correspondiente al 95% de compactación, lo que valida la eficiencia del proceso constructivo.
- Los altos porcentajes de compactación obtenidos en los ejes B 6-7 (102,5%) y B 5 (116,1%) evidencian que el material granular de sitio, clasificado como Suelo Seleccionado según la Tabla 220-1 de las INVIAS 2022, responde favorablemente al proceso de compactación cuando se controlan adecuadamente la humedad y el espesor de capa.
- El valor de CBR del material al nivel de compactación obtenido en los tanques (96,7% – 98,1%) es superior al 17% (valor interpolado al 95%), lo que garantiza una subrasante de buena capacidad portante en toda la zona intervenida.

En consecuencia, el CONSORCIO UNIDOS informa que el relleno de material de sitio ejecutado en las zonas de tanques de almacenamiento y de los ejes de cimentación del proyecto SEDE JUDICIAL LÉRIDA – TOLIMA cumple satisfactoriamente con los requisitos de compactación establecidos en las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras INVIAS 2022 y en el plan de calidad del proyecto.

Se adjunta al presente oficio el informe de laboratorio original emitido por CONCRELAB S.A.S. Informe N° DGPI-328-26-1 – Densidad y Peso Unitario del Suelo en el Terreno por el Método del Cono y Arena (INV E-161-2013) – Orden de Trabajo RT-4659 – Fecha de ejecución: 26 de mayo de 2026.

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

Bogotá D.C. junio 12 de 2026
CU-CSJ-163-2026

Señores
CONSORCIO TAU
Interventoría
Ciudad

Referencia: Contrato 087/2025 **– Objeto:** Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.

Asunto: REMISION DE RESULTADOS DE CONTROL DE COMPACTACION - BASE GRANULAR

Atento saludo,

En cumplimiento de los requisitos de control de calidad del proyecto y las Especificaciones INVIAS 2022, el CONSORCIO UNIDOS remite al CONSORCIO TAU el informe de control de compactación de la base granular de la zona de parqueaderos, incluyendo la acción correctiva implementada y los resultados de verificación que confirman el cumplimiento de las especificaciones.

En la ejecucion de la base granular para la losa de la zona de semisótano, el CONSORCIO UNIDOS programo una primera toma de densidades in situ el 2 de junio de 2026, previo al vaciado de la losa de concreto, ejecutada por CONCRELAB S.A.S. (OT RT-4660). El material BASE tiene densidad seca maxima de referencia de 2,183 g/cm3 (Proctor Modificado). Porcentaje minimo exigido: 95%.

Los resultados de la primera toma (Informe DGPI-329-26-1, emitido 4-Jun-2026, C. Portela, OT RT-4660):

PRIMERA TOMA - DGPI-329-26-1 - 02 JUNIO 2026 - BASE GRANULAR (ref. 2,183 g/cm3 - minimo 95%)						
N.	**Localizacion**	**Dens. seca (g/cm3)**	**Peso unit. (kN/m3)**	**Humedad campo (%)**	**% Comp.**	**Estado**
1	Eje B entre 6-7	2,255	22,1	7,2	103,3%	**CUMPLE**
2	Eje A entre 6-7	2,282	22,4	6,1	104,5%	**CUMPLE**
3	Eje A entre 2-3	2,005	19,7	5,0	91,9%	**NO CUMPLE**

PRIMERA TOMA - DGPI-329-26-1 - 02 JUNIO 2026 - BASE GRANULAR (ref. 2,183 g/cm3 - minimo 95%)						
N.	**Localizacion**	**Dens. seca (g/cm3)**	**Peso unit. (kN/m3)**	**Humedad campo (%)**	**% Comp.**	**Estado**
4	Eje B entre 3-4	2,069	20,3	6,3	94,8%	**NO CUMPLE**
5	Eje A-3	2,000	19,6	7,4	91,6%	**NO CUMPLE**

Densidad seca maxima de referencia: 2,183 g/cm3. Minimo exigido: 95%.

Dos puntos en ejes 6-7 cumplieron satisfactoriamente. Los puntos 3, 4 y 5 ubicados en el sector de ejes A y B entre los transversales 2 y 4, presentaron porcentajes de 91,9%, 94,8% y 91,6% respectivamente, por debajo del minimo exigido.

Ejecutada la accion correctiva, se realizó la nueva toma de densidades el 3 de junio de 2026 (Informe DGPI-330-26-1, emitido 5-Jun-2026, C. Portela, OT RT-4661), en la zona donde se presentaron los incumplimientos:

SEGUNDA TOMA (VERIFICACION) - DGPI-330-26-1 - 03 JUNIO 2026 - BASE GRANULAR						
N.	**Localizacion**	**Dens. seca (g/cm3)**	**Peso unit. (kN/m3)**	**Humedad campo (%)**	**% Comp.**	**Estado**
1	Eje B entre 3-4	2,215	21,7	6,4	101,4%	**CUMPLE**
2	Eje A entre 2-3	2,226	21,8	5,7	102,0%	**CUMPLE**
3	Eje B entre 2-3	2,184	21,4	4,0	100,1%	**CUMPLE**

Los tres puntos de verificacion presentaron porcentajes entre 100,1% y 102,0%, superando el mínimo del 95%. La humedad de campo (4,0% - 6,4%) confirma un proceso constructivo controlado

A continuancion se muestra el consolidado de las densidades:

CUADRO CONSOLIDADO - CONTROL COMPACTACION BASE GRANULAR - ZONA PARQUEADEROS							
N.	**Localizacion**	**Fecha**	**ds (g/cm3)**	**% Comp.**	**Informe**	**Accion**	**Estado final**
1	Eje B entre 6-7	02-Jun	2,255	103,3%	DGPI-329	--	**CUMPLE**
2	Eje A entre 6-7	02-Jun	2,282	104,5%	DGPI-329	--	**CUMPLE**

CUADRO CONSOLIDADO - CONTROL COMPACTACION BASE GRANULAR - ZONA PARQUEADEROS							
N.	**Localizacion**	**Fecha**	**ds (g/cm3)**	**% Comp.**	**Informe**	**Accion**	**Estado final**
3	Eje A entre 2-3	02-Jun	2,005	91,9%	DGPI-329	Recompactacion 3-Jun-26	**VERIFICADO OK**
4	Eje B entre 3-4	02-Jun	2,069	94,8%	DGPI-329	Recompactacion 3-Jun-26	**VERIFICADO OK**
5	Eje A-3	02-Jun	2,000	91,6%	DGPI-329	Recompactacion 3-Jun-26	**VERIFICADO OK**
6	Eje B entre 3-4 (verificación)	03-Jun	2,215	101,4%	DGPI-330	--	**CUMPLE**
7	Eje A entre 2-3 (verificación)	03-Jun	2,226	102,0%	DGPI-330	--	**CUMPLE**
8	Eje B entre 2-3 (verificación)	03-Jun	2,184	100,1%	DGPI-330	--	**CUMPLE**

El CONSORCIO UNIDOS concluye lo siguiente:

- La primera toma de densidades del 2 de junio de 2026 identifico oportunamente los tres puntos con porcentajes inferiores al 95%, evidenciando la efectividad del sistema de control de calidad implementado en obra.
- Ante los resultados insatisfactorios, el CONSORCIO UNIDOS implemento de manera inmediata la accion correctiva (escarificacion, ajuste de humedad y recompactacion), sin avanzar con actividades constructivas posteriores en la zona afectada.
- La segunda toma del 3 de junio de 2026 confirmo que los tres puntos recompactados alcanzaron entre 100,1% y 102,0%, superando el minimo del 95% y garantizando la estabilidad del soporte de la losa de parqueaderos.
- La totalidad de los ocho puntos de control presenta estado final de cumplimiento satisfactorio, habilitando tecnicamente el vaciado de la losa de concreto en la zona de semisótano

Se adjuntan los informes originales CONCRELAB S.A.S.: Informe DGPI-329-26-1 (02-Jun-2026, OT RT-4660) e Informe DGPI-330-26-1 (03-Jun-2026, OT RT-4661).

Cordialmente,



Ricardo A Herrera M
Ingeniero Civil - Esp Gerencia de proyectos
MP 25202- 78995 CND
Director de obra
CONSORCIO UNIDOS
Proyecto Lérida

6.13 INFORMES SEMANALES DE OBRA E INTERVENTORIA

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	21/05/2026	PERIODO No.	18	DEL	11/05/2026	AL	17/05/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional, Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 42,96%	PLAZO TRANSCURRIDO:	125 EQUIVALE AL 42,96%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 21.658.889,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 936.387.721,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dias		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	15/07/2026	157	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1,03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1,04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,15	Demolicion de caja de inspeccion	2/04/2026	7/04/2026	6	2/04/2026		ejecución	0	ejecución
1,16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026	18/04/2026	2	-23	31
3,04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	5/05/2026		ejecución	14	ejecución
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	4/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4,02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	7/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4,06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suministro e instalacion	25/03/2026	8/07/2026	106	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en dias				166					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1.430.056.623,10	14,0%	1,0%	Al inicio de la actividad	6,00	2,06%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.	$ 1.532.203.524,75	15,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Programación Anterior

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	20%
Ejecutado	14%
Diferencia	-6%

Programación Actual

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	14%
Ejecutado	15%
Diferencia	1%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	21/05/2026	PERIODO No.	18	DEL	11/05/2026	AL	17/05/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

El pasado 16 de mayo de 2026, la interventoria aprobó el plan de contingencia junto con la reprogramación de obra presentada por el contratista, evidenciando la nivelación del atraso en un periodo de dos (2) meses, iniciando a partir del 11 de mayo de 2026 y manteniendo como fecha de terminación contractual el 30 de octubre de 2026.

De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 15% frente al 14% programado. Este resultado obedece a que, en la programación inicial, se presentaba un retraso del -6% en la semana anterior, por lo tanto, y con base en el porcentaje ejecutado acumulado, se reorganizaron los tiempos y fechas de las diferentes actividades pertenecientes a la ruta crítica que presentaban atraso.

Las actividades reportadas durante esta semana corresponden a los capítulos de acero estructural, muro de contención, pantallas y columnas.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el dia 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO	**$**	**4.085.876.066,00**
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	325.734.403,20
Saldo a pagar de Anticipo	**$**	**3.434.407.259,60**

En esta semana se presentan los rendimientos financieros por parte del contratista correspondiente a los meses de marzo y abril 2026, para su evision respectiva.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado aun cortes de obra.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la dieciochoava semana de ejecución, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Acero Estructural , muro de contencion y pantallas y columnas . Sobre estas, se informa lo siguiente:

• Actividades ejecutadas
vaciado de concreto columnas Eje 1 entre AB C-1 (2), eje 2 entre AB C-1 (2), Eje 3 entre AB C-1 y C-4, Eje 4 entre AB C-3 y C-4, Eje 5 entre AB C-3 y C-4, Eje 6 entre AB C-3
Vaciado de concreto P-1 y P2 (P-1 eje 1 entre AB , P-2 eje 6 entre AB)
Vaciado de concreto tanque almacenamiento eje 1 entre 4-6

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Por parte de la interventoria se realizó la debida subsanación del informe N°02 componente MA la cual fue emitida vía correo, de acuerdo a las observaciones emitidas por la profesional ambiental de la entidad.
* Se revisa la documentación referente a soporte de inducción ambiental para el personal operativo y administrativo del contrato de obra, la cual se implementará al personal operativo y administrativo de ingreso al contrato.
* Se revisa el material de apoyo presentado por la profesional ambiental de obra el cual cumple con los requerimientos ambientales contemplados en el contrato: El material de apoyo para inducción y charlas diarias verificado y presentado por el contratista de obra cumple con los requerimientos ambientales en el PGAS del proyecto y normatividad vigente.
* Se encuentra en proceso de revisión el formato PQRS, el cual se aplicará en reuniones con la comunidad.
* Se solicito y se revisó por parte de la interventoria las debidas licencias ambientales correspondientes en referente al proveedor de materiales maderables: El contratista de obra, presento la documentación correspondiente a PROFORCA identificada con NIT 38230019-4 como comercializador de productos forestales y salvoconducto (Camillas Maderables), con salvoconducto único nacional para la movilización de especimenes de la diversidad biológica.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoria realizó seguimiento técnico y operativo en los diferentes frentes de trabajo, con el fin de verificar el cumplimiento del (SST) y la adecuada gestión de los riesgos asociados a las actividades del proyecto.
Las actividades de control y supervisión se enfocaron en los siguientes aspectos:
•Dotación y uso de Elementos de Protección Personal (EPP): Se verificó la entrega oportuna, el estado adecuado y el uso obligatorio de los EPP por parte de todo el personal en obra, garantizando su correcta utilización conforme a los riesgos identificados.
•Señalización, demarcación y control de áreas: Se inspeccionó la adecuada señalización preventiva, delimitación y cerramiento de las zonas de trabajo, asegurando condiciones seguras tanto para el personal operativo como para terceros.
•Cultura de prevención y capacitaciones: Se evidenció la realizacion de charlas diarias de seguridad (5 minutos), promoviendo la participacion del personal y el refuerzo continuo de los lineamientos de seguridad según las actividades ejecutadas.
•Control de tareas de alto riesgo: Se realizo seguimiento especial a las labores en alturas, verificando el estado de los equipos de protección contra caidas y la correcta diligencia de los permisos de trabajo, conforme a la normativa aplicable.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoria realizó seguimiento al cumplimiento del (SG-SST), con el objetivo de garantizar la protección integral de los trabajadores y el control de los factores de riesgo en obra.
Las principales actividades de verificación incluyeron:
•Ejecución de actividades del SG-SST: Se constató el cumplimiento de las actividades programadas, tales como charlas de seguridad, procesos de inducción, señalización de áreas y verificación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social del personal en obra.
•Condiciones de bienestar en campo: Se verificó la disponibilidad, accesibilidad y adecuado mantenimiento de los puntos de hidratación, asegurando condiciones mínimas de bienestar frente a las condiciones climáticas y operativas.
•Evaluación de condiciones del entorno laboral: Se realizó inspección permanente a los frentes de trabajo, identificando condiciones y actos subestándar, con el fin de prevenir la materialización de riesgos locativos y operativos.
•Gestión de hallazgos y acciones correctivas: Como resultado de las inspecciones, se emitieron recomendaciones técnicas y hallazgos, los cuales fueron clasificados según su nivel de criticidad para su atención: intervención inmediata y intervención programada.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona. Se realizar verificacion pertinente de ajuste de pago de subsidio de transporte a trabajadores de obra.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	21/05/2026	PERIODO No.	18	DEL	11/05/2026	AL	17/05/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

El pasado 16 de mayo de 2026, la interventoría aprobó el plan de contingencia junto con la reprogramación de obra presentada por el contratista, evidenciando la nivelación del atraso en un periodo de dos (2) meses, iniciando a partir del 11 de mayo de 2026 y manteniendo como fecha de terminación contractual el 30 de octubre de 2026.


De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 15% frente al 14% programado. Este resultado obedece a que, en la programación inicial, se presentaba un retraso del -6% en la semana anterior, por lo tanto, y con base en el porcentaje ejecutado acumulado, se reorganizaron los tiempos y fechas de las diferentes actividades pertenecientes a la ruta crítica que presentaban atraso.

Se espera el estricto cumplimiento por parte del contratista con lo establecio en el plan de contingencia presentado para asi mantener el plazo de ejecucion del proyecto contractualmente al 30 Octubre 2026.

Se recomienda mantener y fortalecer las buenas prácticas implementadas en obra, promoviendo la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de garantizar la sostenibilidad de condiciones seguras, el control de riesgos y la protección integral de los trabajadores durante la ejecución de las actividades del proyecto.


*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Vaciado de concreto columnas nivel sotano






Vaciado de concreto P1 Y P2





Vaciado de concreto tanque de almacenamiento primera etapa h: 1.05 ml






Charlas diarias, verificacion uso adecuado equipo de alturas, cerramiento perimetral y tapado de material, mantenimiento preventivo

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

NOMBRE: DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	26/05/2026	PERIODO No.	19	DEL	18/05/2026	AL	24/05/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO:	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional, Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACION:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	132 EQUIVALE AL 45,36%	PLAZO TRANSCURRIDO:	132 EQUIVALE AL 45,36%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 21.658.889,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 936.387.721,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Dias desfase al inicio de la actividad	Dias desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dias		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	15/07/2026	157	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1,03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1,04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,15	Demolicion de caja de inspeccion	2/04/2026	7/04/2026	6	2/04/2026		ejecución	0	ejecución
1,16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28	21/05/2026		ejecución	-2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026	18/04/2026	2	-23	31
3,04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	5/05/2026		ejecución	14	ejecución
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	4/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4,01	Construcción de Escalleras en concreto de 3000 PSI	12/06/2026	27/07/2026	46	22/05/2026		ejecución	21	ejecución
4,02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	7/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4,06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suministro e instalacion	25/03/2026	8/07/2026	106	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
Plazo del proyecto en dias				159					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1.634.350.426,40	16,0%	0,0%	Al inicio de la actividad	0,00	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.	$ 1.634.350.426,40	16,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Programación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	16%
Ejecutado	16%
Diferencia	0%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	26/05/2026	PERÍODO No.	19	DEL	18/05/2026	AL	24/05/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana con base a la reprogramacion presentada se evidencia un avance ejecutado del 16% frente al 16% programado, correspondiente al capitulo de Acero Estructural, suministro y colocacion de subase granular, muro de contencion y pantallas y construccion de escalera .

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el dia 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO	$	4.085.876.066,00
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	326.734.403,20
Saldo a pagar de Anticipo	$	3.434.407.259,60

En esta semana con base a los rendimientos financieros presentados, se realiza revision respectiva y se presentan algunas observaciones y solicitud de informe soporte de dichos documentos para los meses de marzo y abril 2026.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado aun cortes de obra.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la diecinueveava semana de ejecución que comprende el periodo entre el 18 y 24 de mayo 2026, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Acero Estructural ,relleno y compactacion y vaciado de concreto . Sobre estas, se informa lo siguiente:

Amarre acero de refuerzo muro MC-2 eje A' entre ejes 1-4, arranques de escalera eje 7 entre AB, foso de ascensor eje 6 entre AB

Vaciado de concreto muro MC-2 refuerzo muro MC-2 eje A' entre ejes 1-4, arranques de escalera eje 7 entre AB, foso de ascensor eje 6 entre AB

Relleno y compactación entre ejes AB desde el eje 7 hasta el 4

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Por parte de la interventoria:
* Se asistió de manera puntual por parte de la interventoria al comité de obra entre las partes supervisión, contratista e interventoría.
* Presentación del informe N°03 componente ambiental de la interventoria.
* Revision del informe N°03 V2 del contratista de obra de acuerdo al oficio CONSORCIO-TAU-FASE2-0097 emitido por la interventoría.
* Revisión y aval de documentación - proveedor de materiales maderables.
* Reunion extraordinaria con la veeduria ciudadana.
* Individuos arbóreos AID y AII.

Por parte del contratista:
* Presentación informe semanal de obra: El contratista de obra presento las actividades ejecutas en referencia a mesa de trabajo ente las profesionales del componente ambiental obra e interventoría (Revisión PGAS).
* Presentación informe 03 V2 contratista: Por parte del contratista, efectuó la corrección y ajuste del Informe Mensual Ambiental N.°3, conforme a las observaciones correspondientes al oficio emitido por la interventoría.
* Proveedores maderables: El contratista de obra, presento la documentación correspondiente a PROFORCA identificada con NIT 38230019-4 como comercializador de productos forestales y salvoconducto (Camillas Maderables), con salvoconducto único nacional para la movilización de especimenes de la diversidad biológica N.°. 13821596591.
* -Individuos arbóreos AID y AID: Durante el transcurso de la semana, se ha realizado seguimiento de los individuo arbóreos, sin embargo, a la fecha de este informe no se ha tenido respuesta por parte de las entidades públicas ambientales de acuerdo a lo radicado por el contratista en Corpotolima y Alcaldia.
-Reutilización In Situ de material procedente de excavación. Durante la semana ejecutada la interventoría, evidencio el aprovechamiento In situ en obra de material de excavación producto de la actividad preliminar de la obra, con el objeto de realizar modelo circular de RCD del material generado en obra.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, vigilancia y control en los diferentes frentes de obra, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), así como la adecuada gestión de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas dentro del proyecto.
En desarrollo de las labores de supervisión técnica y operativa, se realizaron inspecciones permanentes orientadas a garantizar condiciones seguras para el personal, contratistas y terceros, evidenciándose las siguientes actividades de control y seguimiento:
•Dotación, estado y uso de Elementos de Protección Personal (EPP):
La Interventoría verificó la entrega oportuna, disponibilidad, estado de conservación y uso obligatorio de los elementos de protección personal por parte del personal vinculado al proyecto, conforme a los riesgos identificados y a las actividades desarrolladas en cada frente de trabajo. Asimismo, se efectuó seguimiento al cumplimiento de las medidas preventivas establecidas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
•Señalización, demarcación y control de áreas:
Se realizaron inspecciones relacionadas con la implementación y mantenimiento de señalización preventiva, delimitación de áreas operativas, cerramientos y control de accesos, con el fin de minimizar la exposición a riesgos y garantizar condiciones adecuadas de seguridad para trabajadores.
•Capacitaciones y fortalecimiento de la cultura preventiva:
Durante el periodo reportado se evidenció la ejecución de charlas diarias de seguridad al personal de obra, enfocadas en la prevención de accidentes, identificación de peligros, reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, y socialización de procedimientos seguros de trabajo de acuerdo con las actividades programadas.
•Seguimiento a actividades de alto riesgo:
La Interventoría efectuó control y verificación a las labores clasificadas como de alto riesgo, especialmente trabajos en alturas, inspeccionando el cumplimiento de los procedimientos establecidos, el estado y uso adecuado de los sistemas de protección contra caídas, la vigencia de certificaciones del personal autorizado y la correcta diligencia de los permisos de trabajo correspondientes, conforme a la normatividad vigente aplicable.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado por el contratista, con el propósito de verificar la adecuada promoción de condiciones seguras y saludables para el personal vinculado al proyecto.
En el marco de las actividades de supervisión y control, se efectuó seguimiento a los programas de prevención, promoción y control de riesgos laborales, evidenciándose el desarrollo de acciones orientadas a la protección de la salud física y mental de los trabajadores, así como al fortalecimiento de la cultura de autocuidado en obra.
Entre las principales actividades verificadas durante el periodo se destacan las siguientes:
•Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el SG-SST y a la ejecución de las actividades programadas por el área SST del contratista.
•Verificación de las condiciones de higiene y seguridad en los diferentes frentes de trabajo, incluyendo orden y aseo, disposición de residuos y condiciones locativas básicas para el desarrollo seguro de las actividades.
•Desarrollo de sensibilización relacionadas con riesgos laborales, actos y condiciones inseguras, autocuidado y reporte oportuno de incidentes y accidentes de trabajo.
•Seguimiento a la afiliación y cobertura del personal al Sistema General de Seguridad Social, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables para el ingreso y permanencia del personal en obra.
•Control y seguimiento a las actividades de medicina preventiva y del trabajo, incluyendo recomendaciones médicas, restricciones laborales y condiciones de salud reportadas por el personal cuando aplicó.
•Verificación de la disponibilidad de botiquines, elementos de atención básica y mecanismos de respuesta ante emergencias en los diferentes frentes de trabajo.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoría: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoría y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	26/05/2026	PERIODO No.	19	DEL	18/05/2026	AL	24/05/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 16% frente al 16% programado. representado en las actividades de acero de refurzo, relleno y compactacion y construccion de escalera. Se realiza supervision del cumplimiento del plan de contingencia presentado.



Se solicita al contratista soporte tecnico de caracterizacion de material producto de excavacion para uso de relleno.

Se recomienda dar continuidad y fortalecer las buenas prácticas implementadas en los diferentes frentes de obra, promoviendo el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de asegurar la sostenibilidad y eficacia de las medidas de prevención y control adoptadas dentro del proyecto.


Lo anterior, orientado a garantizar condiciones de trabajo seguras y adecuadas para todo el personal vinculado, mediante la identificación permanente de peligros, evaluación y control de riesgos, fortalecimiento de la cultura preventiva, cumplimiento de los procedimientos establecidos y consolidación de estrategias encaminadas a la protección integral de los trabajadores durante la ejecución de las actividades contractuales.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA





Amarre de acero muro MC-2






Amarre acero escalera Principal






Amarre acero foso ascensor






vaciado de concreto arranque escalera





vaciado de concreto foso ascensor





vaciado de concreto muro MC-2

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	26/05/2026	PERIODO No.	19	DEL	18/05/2026	AL	24/05/2026






Relleno y Compactacion de material de excavacion









Señalizacion, uso adecuado de epps y equipos







Uso de material producto de excavacion - area ambiental

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORIA

NOMBRE: DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	20	DEL	25/05/2026	AL	31/05/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lérida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSION:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACION:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	139 EQUIVALE AL 47,77%	PLAZO TRANSCURRIDO:	139 EQUIVALE AL 47,77%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 21.658.889,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 936.387.721,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Dias desfase al inicio de la actividad	Dias desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dias		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1,02	Replanteo	9/02/2026	15/07/2026	157	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1,03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1,04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-8
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1,15	Demolicion de caja de inspeccion	2/04/2026	7/04/2026	6	2/04/2026		ejecución	0	ejecución
1,16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2,04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28	21/05/2026		ejecución	-2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026	18/04/2026	2	-23	31
3,04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	5/05/2026		ejecución	14	ejecución
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	4/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4,01	Construcción de Escaleras en concreto de 3000 PSI	12/09/2026	27/07/2026	46	22/05/2026		ejecución	21	ejecución
4,02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	7/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4,06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suminsitro e instalacion	25/03/2026	8/07/2026	106	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
13,01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc saniataria 2"	13/08/2026	17/08/2026	5	28/05/2026		ejecución	77	ejecución
13,02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc saniataria 3"	17/08/2026	18/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	81	ejecución
13,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc saniataria 4"	18/08/2026	21/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	82	ejecución
13,04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc saniataria 6"	21/08/2026	24/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	85	ejecución
13,07	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc saniataria 2"	25/08/2026	7/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,08	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc saniataria 3"	25/08/2026	26/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,09	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc saniataria 4"	26/08/2026	8/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
14,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc saniataria 6" aguas lluvias	12/06/2026	8/07/2026	27	28/05/2026		ejecución	15	ejecución
Plazo del proyecto en dias				152					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1.634.350.426,40	16,0%	1,0%	Al inicio de la actividad	0,00	0,00%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 1.736.497.328,05	17,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Programación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	16%
Ejecutado	17%
Diferencia	1%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	20	DEL	25/05/2026	AL	31/05/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana con base a la reprogramacion presentada se evidencia un avance ejecutado del 17% frente al 16% programado, correspondiente al capitulo de Acero Estructural, suministro y colocacion de subase granular, tanque concreto de 4000 psi, construccion escalera, red aguas residuales.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el dia 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4,085,876,066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO	**$**	**4.085.876.066,00**
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	325.734.403,20
Saldo a pagar de Anticipo	**$**	**3.434.407.259,60**

En esta semana con base a los rendimientdos financieros se presenta informe para los meses de marzo y abril 2026 quedando revisados y avalados por interventoria.

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha no se han presentado aun cortes de obra.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la diecinueveava semana de ejecución que comprende el periodo entre el 25 y 31 de mayo 2026, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Acero Estructural , red de aguas residuales, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Sobre estas, se informa lo siguiente:

* Acero arranque escalera / vaciado de concreto eje B entre ejes 1-2 ,
* Base granular , toma de muestras y vaciado solado de limpieza base del tanque eje A entre ejes 4-6 ,
* Vaciado de concreto tanque placa piso eje A entre ejes 4-6 ,
* Relleno y compactación eje AB entre eje 1-4 ,
* Instalación de tuberia redes aguas residuales y aguas lluvia nivel sótano entre ejes AB del eje 1-4

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se realizo mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista de obra, con el objetivo de socializar las observaciones del informe ambiental N°03 de obra en referencia a:

-Manejo de sustancias químicas en obra.
-Trazabilidad de los individuos arbóreos AID E AII
-Revisión de certificados de materiales pétreos y vales correspondientes.
-Cronograma ambiental.
- Revisión acta de inicio con la comunidad
-Indicadores ambientales.

Se realizo seguimiento y verificación de las medidas ambientales, ante la mitigación de material particulado en cuanto a mezda de concreto y relleno de material In Situ.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante la semana objeto de seguimiento, la Interventoria realizó actividades de inspección y control en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos de Seguridad Industrial establecidos para el proyecto.
En los recorridos efectuados se verificaron las condiciones locativas de las áreas de trabajo, el estado de orden y aseo, la correcta delimitación y señalización de zonas de riesgo, asi como la implementación de controles operacionales para el desarrollo seguro de las actividades constructivas. De igual manera, se realizó seguimiento al uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), y demás elementos requeridos según los riesgos asociados a cada labor.
La Interventoria verificó la aplicación de los procedimientos de trabajo seguro y la implementación de medidas preventivas orientadas a controlar los riesgos derivados de las actividades de excavación, movimiento de materiales, operación de equipos y tránsito de vehículos dentro de las áreas de influencia del proyecto.
Asimismo, se efectuó seguimiento a las condiciones de almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, verificando que estas se encontraran organizadas y ubicadas en zonas seguras para minimizar riesgos de caída de objetos, golpes, atrapamientos y obstrucción de vías de circulación.
Durante las inspecciones realizadas se evidenció disposición del personal para el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas; no obstante, la Interventoria mantuvo el acompañamiento permanente para fortalecer la cultura preventiva y asegurar la corrección inmediata de cualquier condición o acto subestándar identificado en campo.
De acuerdo con las verificaciones efectuadas durante el periodo evaluado, se evidencia la implementación de medidas de control orientadas a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo, La Interventoria considera que las actividades desarrolladas cumplen de manera general con los requisitos de Seguridad Industrial aplicables al proyecto, recomendando mantener el seguimiento permanente y el fortalecimiento de los controles operacionales en todos los frentes de obra.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante la semana de seguimiento, la Interventoria realizó verificación a las actividades implementadas por el Contratista en materia de Salud Ocupacional, orientadas a la promoción de la salud, prevención de enfermedades laborales y fortalecimiento de la cultura del autocuidado entre los trabajadores vinculados al proyecto.
Como parte de las actividades de prevención, se evidenció la ejecución de charlas diarias de seguridad previas al inicio de la jornada laboral, en las cuales se abordaron temas relacionados con identificación de peligros, medidas preventivas para el desarrollo seguro de las actividades programadas, uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), reporte de actos y condiciones inseguras, asi como recomendaciones para la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.
De igual manera, se verificó la realización de procesos de inducción y reinducción al personal hidrosanitario vinculado al proyecto, donde se socializaron los riesgos asociados a las actividades a ejecutar, procedimientos de trabajo seguro, medidas de prevención, protocolos de emergencia y lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando que el personal cuente con el conocimiento necesario para desarrollar sus labores de manera segura.
La Interventoria efectuó seguimiento a la reposición de Elementos de Protección Personal (EPP) que presentaban desgaste por uso, verificando la entrega oportuna de nuevos elementos a los trabajadores y garantizando que estos mantuvieran condiciones adecuadas de protección frente a los riesgos presentes en la obra.
Teniendo en cuenta las condiciones climáticas y la exposición prolongada de los trabajadores a altas temperaturas, se verificó la implementación de medidas de prevención orientadas a evitar afectaciones a la salud derivadas del estrés térmico. Dentro de estas medidas se evidenció el suministro permanente de hidratación mediante agua potable y suero oral, promoviendo la adecuada reposición de líquidos y electrolitos durante la jornada laboral, especialmente para el personal que desarrolla actividades a la intemperie.

3.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona. Se realiza reunion con veeeduria la cual no hubo corum con presencia de dos personas, por lo tanto toca volverla a convocar.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	20	DEL	25/05/2026	AL	31/05/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 17% frente al 16% programado. represntado en las actividades deAcero Estructural, suministro y colocacion de subase granular, tanque concreto de 4000 psi, construccion escalera, red aguas residuales . Se realiza supervision del cumplimiento del plan de contingencia presentado.

Secontinua a la espera de entrega de soporte tecnico de carracterizacion de material producto de excavacion para uso de relleno, junto con resultados de compactacion.

La Interventoria evidenció durante el periodo evaluado la implementación de actividades orientadas al control de riesgos laborales y al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo dentro del proyecto. En términos generales, se observa cumplimiento de los lineamientos establecidos en materia de SST; sin embargo, se recomienda mantener el seguimiento permanente y la mejora continua de las medidas preventivas implementadas, con el fin de garantizar la proteccion de los trabajadores y el desarrollo seguro de las actividades contractuales.


*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA







Acero arranque escalera / vaciado de concreto eje B entre ejes 1-2







Base granular , toma de muestras y vaciado solado de limpieza base del tanque eje A entre ejes 4-6







Vaciado de concreto tanque placa piso eje A entre ejes 4-6





Relleno y compactación eje AB entre eje 1-4



Instalación de tubería redes aguas residuales y aguas lluvia nivel sótano entre ejes AB del eje 1-4

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	2/06/2026	PERIODO No.	20	DEL	25/05/2026	AL	31/05/2026






Señalizacion, uso adecuado de epps y equipos, charlas diarias



reunion veeduria

FIRMA INTERVENTOR - DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
NOMBRE: DIANA ALEJANDRA MALAGON BOHADA

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)
NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	10/06/2026	PERIODO No.	21	DEL	1/06/2026	AL	7/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, juridica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional. Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 50,17%	PLAZO TRANSCURRIDO:	146 EQUIVALE AL 50,17%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695,439,660.00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9,219,977,851.00
VALOR FASE II:	$ 548,691,855.00	VALOR FASE II:	$ 8,856,622,686.00
VALOR FASE I:	$ 146,747,805.00	VALOR FASE I:	$ 305,830,000.00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0.00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57,525,165.00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409,354,755.00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1,358,067,479.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1,104,794,415.00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10,578,045,330.00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958,046,610.00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10,214,690,165.00
VALOR PAGADO:	$ 21,658,889.00	VALOR PAGADO:	$ 0.00
VALOR POR PAGAR:	$ 936,387,721.00	VALOR POR PAGAR:	$ 10,214,690,165.00
VALOR PAGADO PROVISIÓN:	N/A	VALOR PAGADO PROVISIÓN:	$ 0.00
VALOR POR PAGAR PROVISIÓN:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISIÓN:	$ 57,525,165.00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera segun el número de suspensiones y reinicios.


2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripcion del item (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Dias desfase al inicio de la actividad	Dias desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dias		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1.01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026		ejecución	0	ejecución
1.02	Replanteo	9/02/2026	15/07/2026	157	9/02/2026		ejecución	0	ejecución
1.03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1.04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1.05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	1/03/2026	7	-4	-6
1.06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026		ejecución	-4	ejecución
1.07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	5/03/2026		ejecución	-14	ejecución
1.08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	5/03/2026		ejecución	-8	ejecución
1.09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	2/03/2026	6			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1.10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1.11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1.13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1.14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	2/04/2026	3	31/03/2026		ejecución	0	ejecución
1.15	Demolicion de caja de inspeccion	2/04/2026	7/04/2026	6	2/04/2026		ejecución	0	ejecución
1.16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37			no iniciado	no iniciado	no iniciado
1.17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2.01	Excavacion Manual	13/03/2026	8/04/2026	27	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
2.02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2.03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vias, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	5/03/2026	14	18/02/2026		ejecución	2	ejecución
2.04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28	21/05/2026		ejecución	-2	ejecución
3.01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	4/03/2026		ejecución	9	ejecución
3.02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3.03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026	18/04/2026	2	-23	31
3.04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	5/05/2026	6/06/2026	33	14	9
3.05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3.06	Concreto de 3000 psi para placa de contrapiso	15/06/2026	26/06/2026	12	2/06/2026		ejecución	13	ejecución
3.07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	4/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4.01	Construccion de Escaleras en concreto de 3000 PSI	12/06/2026	27/07/2026	46	22/05/2026		ejecución	21	ejecución
4.02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	7/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4.03	Placa Maciza en concreto fc=21 e= 15 m	5/06/2026	25/06/2026	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4.06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5.01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suministro e instalacion	25/03/2026	8/07/2026	106	9/03/2026		ejecución	16	ejecución
5.02	Suministro e instalacion de malla ejectrosoldada 7.5mm de 15x15 cm	5/06/2026	11/06/2026	7	1/06/2026		ejecución	4	ejecución
8.04	Acabado de piso en concreto endurecido sellado para trafico vehicular. Diafiado	15/10/2026	26/10/2026	12	6/06/2026		ejecución	131	ejecución
12.01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1/2"	3/06/2026	12/08/2026	71			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 3/4"	3/06/2026	23/07/2026	51			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1"	3/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/4"	3/06/2026	29/06/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.05	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/2"	3/06/2026	18/08/2026	77			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.06	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2"	3/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12.07	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2 1/2"	3/06/2026	16/06/2026	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
13.01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 2"	13/08/2026	17/08/2026	5	28/05/2026		ejecución	77	ejecución
13.02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 3"	17/08/2026	18/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	81	ejecución
13.03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 4"	18/08/2026	21/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	82	ejecución
13.04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6"	21/08/2026	24/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	85	ejecución
13.07	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 2"	25/08/2026	7/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13.08	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 3"	25/08/2026	26/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13.09	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 4"	26/08/2026	8/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
14.03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6" aguas lluvias	12/06/2026	8/07/2026	27	28/05/2026		ejecución	15	ejecución
14.09	Caja de inspeccion 80x60 en mampsoteria	5/06/2026	18/06/2026	14	1/06/2026		ejecución	4	ejecución
14.1	Caja de inspeccion 80x80 en mampsoteria	5/06/2026	18/06/2026	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14.11	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 4x3 3	5/06/2026	8/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14.12	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 6x4 4	5/06/2026	8/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14.14	Filtro tipo geodren h.2	5/06/2026	16/06/2026	12	4/06/2026		ejecución	1	ejecución
Plazo del proyecto en dias				145					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad critica

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 1,838,644,229.70	18,0%	1,0%	Al inicio de la actividad	-5,00	-1,72%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoria.	$ 1,940,791,131.35	19,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

CURVA "S"



Programación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	18%
Ejecutado	19%
Diferencia	1%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	10/06/2026	PERIODO No.	21	DEL	1/06/2026	AL	7/06/2026

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÀTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3,1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)
Para esta semana con base a la reprogramacion presentada se evidencia un avance ejecutado del 17% frente al 16% programado, correspondiente al capitulo de Acero Estructural, suministro y colocacion de subase granular, tanque concreto de 4000 psi, construccion escalera, red aguas residuales.

3,2, DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL
Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el dia 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

En esta semana se realizo aprobacion de desembolso No 3 por un valor de $388,752,581.21 correspondiente a los rubros 1 adquisicion de materiales de construccion para los proveedores ferreteria Andres Martinez $ 132,468,035.02 y Ladrillera Santa Fe S.A $177,054,471.19 y Rubro 3 Subcontratos para el consorcio unidos la cual ya le pago al contratista Company Hidroredes S.A.S el anticipo por un valor de $79,230,075.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO		$ 4.085.876.066
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	325.734.403,20
Desembolso No 3	$	388.752.581,21
Saldo a pagar de Anticipo	**$**	**3.045.654.678,39**

3,3, EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO
A la fecha no se han presentado aun cortes de obra.

3,4, CALIDAD DE LOS TRABAJOS
A la fecha, el contrato ha completado la diecinueveava semana de ejecución que comprende el periodo entre el 01 y 07 de Junio 2026, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Sobre estas, se informa lo siguiente:

* acero muros de tanque / vaciado de concreto (proyectado) / vaciado placa de contra piso (proyectado) eje a entre ejes 4-6 ,
* base granular entre ejes AB entre ejes 1-4 ,
* malla electrosoldada / placa de contra piso nivel sotano entre ejes AB ejes 1-7 ,
* vaciado de concreto endurecido entre ejes AB del eje 1-7 ,
* cajas de inspección entre ejes AB ,
* filtro de geodren eje 7 entre ejes AB ,
* instalación de cinta pvc perimetro de tanques

3,5, MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se realizo mesa de trabajo con la profesional ambiental del contratista de obra, con el objetivo de socializar las observaciones del informe ambiental Nº03 de obra en referencia a:

-Durante la semana ejecutada se realizó mesa de trabajo con la profesional ambiental de obra referente a la revisión de la observaciones V.2 e informe 04.
-Se verifica la documentación presentada por el contratista de obra referente a al formato inspección preoperacional ambiental.
-Durante la semana se realizo la subsanacion de las observaciones emitidas por parte de la entidad referente al informe 03 interventoria.

-Durante la semana se asistió al comité de obra entre las partes Supervisión, obra e interventoria

-Por parte del profesional ambiental de la entidad emitio los soportes ambientales para implementar en obra

3,6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoría desarrolló actividades de seguimiento, vigilancia y control en los diferentes frentes de obra donde se ejecutaron labores, con el propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos garantizando condiciones seguras para el personal, contratistas y terceros, evidenciándose las siguientes actividades de control y seguimiento:
• Dotación, estado y uso de Elementos de Protección Personal (EPP).
La Interventoría verificó la entrega, disponibilidad, estado de conservación y uso adecuado de los elementos de protección personal requeridos para las actividades acordes con los riesgos identificados en cada actividad. Asimismo.
• Señalización, demarcación y control de áreas de trabajo:
Se efectuaron inspecciones relacionadas con la delimitación y señalización de las zonas intervenidas durante las actividades de excavación, instalación de tuberías y fundida de concreto, garantizando el control de acceso de personal y minimizando la exposición a riesgos asociados a maquinaria, herramientas y materiales de construcción.
• Inspección de condiciones de trabajo seguras:
Se verificó el estado de las herramientas manuales y equipos utilizados durante las actividades constructivas, así como las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir incidentes por caídas al mismo nivel, golpes, atrapamientos o contactos con elementos cortopunzantes.
• Capacitaciones y fortalecimiento de la cultura preventiva:
Durante el periodo reportado se evidenció la realización de charlas diarias de seguridad enfocadas en los riesgos asociados a las actividades desarrolladas para la prevención de accidentes laborales.

3,7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, la Interventoría realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado por el contratista, en los frentes donde se desarrollaron actividades. En las actividades de supervisión y control, se efectuó seguimiento de prevención, promoción y control de riesgos laborales, evidenciándose acciones encaminadas a la protección de la salud de los trabajadores y al fortalecimiento de la cultura de autocuidado.
Entre las principales actividades verificadas durante el periodo se destacan las siguientes:
• Verificación de condiciones de higiene y seguridad:
Inspección de las condiciones de orden y aseo en las áreas de trabajo, disposición adecuada de almacenamiento de materiales y mantenimiento de condiciones locativas seguras para el desarrollo de las actividades.
• Verificación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social
Control documental del personal vinculado al proyecto, verificando afiliación vigente a salud, pensión, ARL y demás requisitos exigidos para el ingreso y permanencia en obra.

3,8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)
En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona. Se realiza reunion con veeeduria la cual no hubo corum con presencia de dos personas, por lo tanto toca volverla a convocar.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N,A (No aplica).

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	10/06/2026	PERÍODO No.	21	DEL	1/06/2026	AL	7/06/2026

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 19% frente al 18% programado con una diferencia del 1% adelantado. representado en las actividades de Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Se realiza supervision del cumplimiento del plan de contingencia presentado.


Se continua a la espera de entrega de soporte tecnico de caracterizacion de material producto de excavacion para uso de relleno, junto con resultados de compactacion.

Se recomienda continuar fortaleciendo las medidas de prevención y control implementadas durante las actividades desarrolladas en los diferentes frentes de obra, manteniendo el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Lo anterior con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, garantizar condiciones seguras para todo el personal vinculado al proyecto y promover el mejoramiento continuo de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante la ejecución de las actividades contractuales.

*** Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



vaciado arranque muros y placa de contrapiso del tanque almacenamiento / instalacion cinta, acero y vaciado de concreto h: 2,95 ml de muros del tanque de almacenamiento




Base granular eje 1 al 4



malla electrosoldada / vaciado de concreto endurecido con dilataciones



Cajas de inspección 60x60 aguas lluvias y Pruebas de estanqueidad en tubería de aguas residuales



Filtro geodren sobre el eje 7

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	10/06/2026	PERIODO No.	21	DEL	1/06/2026	AL	7/06/2026






Señalizacion, uso adecuado de epps y equipos, charlas diarias






medidas ambientales

FIRMA INTERVENTOR - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO TAU

NOMBRE: STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PEREZ MECON

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y contable al contrato de obra que suscriba la entidad con el objeto de "Realizar los estudios, diseños, construcción, dotación y puesta en funcionamiento de sedes judiciales a nivel nacional, Lote 2: Lérida – Tolima.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	Lerida - Tolima

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
CONTRATO No.:	096 de 2025	CONTRATO No.:	087 de 2025
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025	PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026	FECHA DE INICIO FASE II:	13 de enero de 2026
PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias	PRORROGA 1 - FASE II:	8 meses y 21 dias
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	N/A
*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A	*FECHA DE REINICIACIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026	FECHA DE TERMINACIÓN FASE II:	30/10/2026
PLAZO ACTUALIZADO:	291	PLAZO ACTUALIZADO:	291
PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 52,58%	PLAZO TRANSCURRIDO:	153 EQUIVALE AL 52,58%
VALOR INICIAL TOTAL:	$ 695.439.660,00	VALOR INICIAL TOTAL:	$ 9.219.977.851,00
VALOR FASE II:	$ 548.691.855,00	VALOR FASE II:	$ 8.856.622.686,00
VALOR FASE I:	$ 146.747.805,00	VALOR FASE I:	$ 305.830.000,00
VALOR PROVISIÓN:	$ 0,00	VALOR PROVISIÓN:	$ 57.525.165,00
VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 409.354.755,00	VALOR ADICION No. 1 FASE II:	$ 1.358.067.479,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 1.104.794.415,00	VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 10.578.045.330,00
VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 958.046.610,00	VALOR ACTUALIZADO FASE II:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO:	$ 21.658.889,00	VALOR PAGADO:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR:	$ 936.387.721,00	VALOR POR PAGAR:	$ 10.214.690.165,00
VALOR PAGADO PROVISION:	N/A	VALOR PAGADO PROVISION:	$ 0,00
VALOR POR PAGAR PROVISION:	N/A	VALOR POR PAGAR PROVISION:	$ 57.525.165,00
SUPERVISOR:	JENNY MILENA PEREZ MECON	INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2. CONTROL A LA RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del item (Actividades Ruta Critica)	Programado			Real Ejecutado			Dias desfase al inicio de la actividad	Dias desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Dias	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Dias		
0	Firma Acta de Inicio	13/01/2026	13/01/2026	1	13/01/2026	13/01/2026	1	0	0
1,01	Localización y trazado	13/01/2026	19/02/2026	38	13/01/2026	12/06/2026	151	0	-113
1,02	Replanteo	09/02/2026	15/07/2026	157	09/02/2026		ejecución	0	ejecución
1,03	Acometida Provisional de Electricidad hasta una distancia maxima de 50 m	13/02/2026	17/02/2026	5	26/01/2026	17/02/2026	23	18	0
1,04	Red provisional de suministro de agua potable	17/02/2026	19/02/2026	3	17/02/2026	19/02/2026	3	0	0
1,05	Desmonte de reja metalica existente	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	01/03/2026	7	-4	-6
1,06	Desmonte Malla eslabonada	19/02/2026	23/02/2026	5	23/02/2026	12/06/2026	110	-4	-109
1,07	Demolicion perimetral de cerramiento en ladrillo	19/02/2026	25/02/2026	7	05/03/2026	12/06/2026	100	-14	-107
1,08	Demolicion de columna de cerramiento existente	25/02/2026	27/02/2026	3	05/03/2026	12/06/2026	100	-8	-105
1,09	Demolicion de viga de cimentacion de cerramiento existente	25/02/2026	02/03/2026	6	09/06/2026	12/06/2026	4	-104	-102
1,10	Tala de arboles	19/02/2026	10/03/2026	20	20/02/2026	10/03/2026	19	-1	0
1,11	Demolicion Placa de Concreto	26/03/2026	21/04/2026	27	09/06/2029	12/06/2026	-1.092	-1171	-52
1,13	Retiro Manual de Tuberia existente hasta 12	31/03/2026	02/04/2026	3	31/03/2026	12/06/2026	74	0	-71
1,14	Retiro de tuberia de redes de acueducto	31/03/2026	02/04/2026	3	31/03/2026	12/06/2026	74	0	-71
1,15	Demolicion de caja de inspeccion	02/04/2026	07/04/2026	6	02/04/2026	12/06/2026	72	0	-66
1,16	Demolicion de Muro en concreto reforzado	11/05/2026	16/06/2026	37	09/06/2026		ejecución	-29	ejecución
1,17	Demolicion de edificacion existente	19/01/2026	20/02/2026	33	19/01/2026	20/02/2026	33	0	0
2,01	Excavacion Manual	13/03/2026	08/04/2026	27	04/03/2026	12/06/2026	101	9	-65
2,02	Excavación mecánica de material rocoso, bajo cualquier grado de humedad, incluye: roca descompuesta, bolas de roca, material suelto, recebo compactado, tierra negra, etc., cargue	20/02/2026	26/03/2026	35	18/02/2026	12/06/2026	115	2	-78
2,03	Descapote de zonas exteriores del edificio para renovación de vías, andenes y parqueaderos. Incluye Cargue	20/02/2026	05/03/2026	14	18/02/2026	12/06/2026	115	2	-99
2,04	Suministro, transporte y colocacion Base Granular	19/05/2026	15/06/2026	28	21/05/2026		ejecución	-2	ejecución
3,01	Colocacion de Concreto 14MP para solado	13/03/2026	23/05/2026	72	04/03/2026		ejecución	9	ejecución
3,02	Zapatas de concreto de 3000 psi	25/03/2026	24/04/2026	31	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,03	Zarpa de concreto de 3000 psi	25/03/2026	19/05/2026	56	17/04/2026		ejecución	-23	ejecución
3,04	Tanque en concreto de 4000 psi	19/05/2026	15/06/2026	28	05/05/2026	06/06/2026	33	14	9
3,05	Vigas de cimentacion en concreto 3000 psi	25/03/2026	12/05/2026	49	19/03/2026		ejecución	6	ejecución
3,06	Concreto de 3000 psi para placa de contrapiso	15/06/2026	26/06/2026	12	02/06/2026		ejecución	13	ejecución
3,07	Muro de contencion de concreto de 3000 psi	13/04/2026	29/06/2026	78	04/05/2026		ejecución	-21	ejecución
4,01	Construcción de Escaleras en concreto de 3000 PSI	12/06/2026	27/07/2026	46	22/05/2026		ejecución	21	ejecución
4,02	Construccion de pantalla y columnas en concreto	13/04/2026	18/06/2026	67	07/05/2026		ejecución	-24	ejecución
4,03	Placa Maciza en concreto fc=21 e= 15 m	05/05/2026	25/06/2026	21			no iniciado	no iniciado	no iniciado
4,06	Placa Aerea Nervada en Concreto	11/05/2026	14/07/2026	65			no iniciado	no iniciado	no iniciado
5,01	Acero de Refuerzo Fy= 60000 psi, suministro e instalacion	25/03/2026	08/07/2026	106	09/03/2026		ejecución	16	ejecución
5,02	Suministro e instalacion de malla electrosoldada 7,5mm de 15x15 cm	05/06/2026	11/06/2026	7	01/06/2026		ejecución	4	ejecución
8,04	Acabado de piso en concreto endurecido sellado para trafico vehicular. Diaflado	15/10/2026	26/10/2026	12	06/06/2026	08/06/2026	3	131	140
12,01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1/2"	03/06/2026	12/08/2026	71			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 3/4"	03/06/2026	23/07/2026	51			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1"	03/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/4"	03/06/2026	29/06/2026	27			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,05	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 1 1/2"	03/06/2026	18/08/2026	77			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,06	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2"	03/06/2026	10/07/2026	38			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,07	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc presion 2 1/2"	03/06/2026	16/06/2026	14			no iniciado	no iniciado	no iniciado
12,26	NIPLE PASAMURO A. INOX SCH 40 DE 4	12/08/2026	13/08/2026	2	05/06/2026	06/06/2026	2	68	68
12,27	NIPLE PASAMURO SCH 40 L=60 CM RUANA HR 1"	13/08/2026	13/08/2026	1	05/06/2026	06/06/2026	2	69	68
13,01	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 2"	13/08/2026	17/08/2026	5	28/05/2026		ejecución	77	ejecución
13,02	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 3"	17/08/2026	18/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	81	ejecución
13,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 4"	18/08/2026	21/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	82	ejecución
13,04	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6"	21/08/2026	24/08/2026	4	28/05/2026		ejecución	85	ejecución
13,07	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 2"	25/08/2026	07/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,08	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 3"	25/08/2026	26/08/2026	2	28/05/2026		ejecución	89	ejecución
13,09	Transporte, Suministro e instalacion accesorios pvc sanitaria 4"	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
13,13	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60*0,60*<1,0 m EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO TOLETE,	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
13,14	CAJA DE INSPECCIÓN 0,60*0,60*<1,2 m EN MAMPOSTERÍA (INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN RECEBO COMUN, PLACA CONCRETO, LADRILLO TOLETE,	26/08/2026	08/09/2026	14	28/05/2026		ejecución	90	ejecución
14,03	Transporte, Suministro e instalacion tuberia pvc sanitaria 6" aguas lluvias	12/06/2026	08/07/2026	27	28/05/2026		ejecución	15	ejecución
14,09	Caja de inspeccion 60x60 en mampsoteria	11/09/2026	17/09/2026	7	12/06/2026		ejecución	91	ejecución
14,10	Caja de inspeccion 80x80 en mampsoteria	17/09/2026	17/09/2026	1	10/06/2026	12/06/2026	3	99	97
14,11	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 4x3 3	05/06/2026	08/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14,12	transporte, suministro e instalacion de rejilla aluminio tipo cupula 6x4 4	05/06/2026	08/06/2026	4			no iniciado	no iniciado	no iniciado
14,14	Filtro tipo geodren h.2	05/06/2026	16/06/2026	12	04/06/2026	13/06/2026	10	1	3
17,11,01	desenergizacion, desmonte de la red de media tension ,desmonte de la red de baja tension y desmonte de transformador existente del punto fisico de alimentacion del predio ubicado en la calle 8 con carrera 11b	19/09/2026	25/09/2026	7	11/06/2026	12/06/2026	2	100	105
17,11,11	suministro instalacion y puesta en funcionamiento tablero de bombeo	07/10/2026	09/10/2026	3	11/06/2026	12/06/2026	2	118	119
Plazo del proyecto en dias				138					

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica


No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA (+) ADELANTO (-) ATRASO	DIAS DE (+) ADELANTO (-) ATRASO EN LA RUTA CRÍTICA A LA FECHA DE CORTE		% sobre el plazo total
1	Valor acumulado de las actividades conforme a la programación vigente.	$ 2.247.231.836,30	22,0%	0,0%	Al inicio de la actividad	-12,00	-4,12%
2	Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.	$ 2.247.231.836,30	22,0%		Al final de la actividad	0,00	0,00%

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

CURVA "S"



Programación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Programado	22%
Ejecutado	22%
Diferencia	--

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

3.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para esta semana con base a la reprogramacion presentada se evidencia un avance ejecutado del 22% frente al 22% programado, correspondiente al capitulo de Preliminares, Acero Estructural, red aguas residuales, aguas lluvias y electricas.

3.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Ya que a la fecha se cuenta con el pago del anticipo realizado el dia 27 de marzo, conforme a la orden de pago Presupuestal de gastos No. 85356226, por un valor de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA Y SEIS PESOS MCTE ($4.085.876.066,00), dichos recursos fueron girados a Fiduciaria Alianza.

En esta semana se realizo aprobacion de desembolso No 4 por un valor de $20,075,000 correspondiente a los rubros 1 adquisicion de materiales de construccion para el proveedor Maribel Guzman Ramirez y desembolso No 5 por un valor de $100,019,452 correspondiente a los rubros 1 adquisicion de materiales de construccion para el proveedor Hierros HD del Norte.

Resumen de manejo de anticipo:

VALOR TOTAL ANTICIPO		$ 4.085.876.066
Desembolso No 1	$	325.734.403,20
Desembolso No 2	$	325.734.403,20
Desembolso No 3	$	388.752.581,21
Desembolso No 4	$	20.075.000,00
Desembolso No 5	$	100.019.452,00
Saldo a pagar de Anticipo	**$**	**2.925.560.226,39**

3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

A la fecha se presente corte de Obra No 1 por un valor de $1,451,976,019, con fecha de corte al 12 de Mayo 2026, se realizo amortizacion de anticipo del 40% por un valor de $580,790,408.

3.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

A la fecha, el contrato ha completado la diecinueveava semana de ejecución que comprende el periodo entre el 08 y 14 de Junio 2026, durante la cual se han desarrollado principalmente actividades correspondientes a la Fase II – Preliminares, Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Sobre estas, se informa lo siguiente:

Demolición de muro perimetral , acero placa entre piso ejes 7-4 entre ejes AB , filtro tipo geodren eje A entre ejes 1-7 , niples de muro tanque de almacenamiento eje A entre ejes 4-6 , cajas de inspección aguas residuales eje 1 entre AB , eje 2 entre AB, tubería PVC sanitaria eje 1 entre ejes AB , movimiento red media tensión y transformador existente.

3.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

* Durante la semana se verifico el informe semanal de obra e informe mensual correspondiente al N°04.
* El dia 10 de junio del 2026, se evidencio en obra el ingreso de camillas maderables el cual cumplió en el tiempo establecido y vigencia del salvoconducto único nacional para la movilización de especimenes de la diversidad biológica.
* Durante la semana se realizó la debida subsanación de las observaciones dadas por la subsanación, referente al informe PGAS de la interventoria y anexo correspondientes.
* Durante la semana se realizó reunión con la profesional de obra en campo con el objetivo de socializar los formatos ambientales para implementar en obra, lo cuales fueron remitidos por la supervisión ambiental de la entidad.
* Se asistió de manera puntual al comité de obra entre las partes supervisión, obra e interventoria.

3.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo evaluado, se desarrollaron las actividades de seguridad industrial programadas, realizando seguimiento permanente a las condiciones de trabajo y promoviendo el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales. Las actividades ejecutadas contribuyeron al desarrollo seguro de la obra y al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Las actividades realizadas son las siguientes:
1.Se realizaron inspecciones diarias en los diferentes frentes de trabajo de la edificación, verificando el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
2.Se realizo verificación de charlas de seguridad antes del inicio de la jornada laboral, abordando temas relacionados con trabajo seguro en alturas, manejo de herramientas manuales y eléctricas, prevención de caídas y orden y aseo.
3.Se verificó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo casco, botas de seguridad, guantes, gafas de protección, arnés y línea de vida para actividades en altura.
4.Se verificó la inspección de andamios, escaleras, plataformas de trabajo y sistemas de protección contra caídas, garantizando condiciones seguras para el personal.
5.Se verifico el acceso a las áreas de trabajo restringidas y se verificó la correcta instalación y mantenimiento de la señalización de seguridad.
6.Se efectuó seguimiento al orden y aseo de la obra, garantizando la adecuada disposición de materiales, herramientas y residuos de construcción.
7.Se inspeccionó el estado de las instalaciones eléctricas provisionales, extensiones y tableros eléctricos, verificando el cumplimiento de las condiciones de seguridad requeridas.
8.Se realizó seguimiento al cumplimiento de los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, especialmente trabajos en altura.
9.Se registraron observaciones de seguridad y se implementaron acciones correctivas inmediatas para las condiciones inseguras identificadas durante las inspecciones.

Observaciones
•Se evidenció cumplimiento general de las medidas de seguridad por parte del personal de obra.
•Se reforzaron las recomendaciones relacionadas con el uso permanente de los EPP y el aseguramiento de herramientas durante trabajos en altura.
•Se mantuvo la señalización y delimitación de las zonas de riesgo en los diferentes niveles de la edificación.

3.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el período reportado, se realizó seguimiento al cumplimiento de las actividades contempladas dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) implementado por el Contratista, en los diferentes frentes de obra donde se ejecutaron actividades constructivas. Las labores de supervisión permitieron verificar la aplicación de medidas de prevención, promoción y control de riesgos laborales, evidenciándose acciones orientadas a la protección de la salud de los trabajadores, la mitigación de factores de riesgo ocupacional y el fortalecimiento de la cultura de autocuidado.
Entre las principales actividades verificadas durante el período se destacan las siguientes:
Verificación de condiciones de higiene y seguridad
Se realizaron recorridos de inspección en los diferentes frentes de trabajo con el propósito de evaluar las condiciones de orden, aseo y seguridad, verificando la adecuada disposición y almacenamiento de materiales, herramientas y equipos, así como el mantenimiento de condiciones locativas seguras que permitieran el desarrollo de las actividades constructivas sin generar riesgos adicionales para los trabajadores.
Verificación de afiliación al Sistema General de Seguridad Social
Se efectuó control documental al personal vinculado al proyecto, verificando el cumplimiento de los requisitos de afiliación y cobertura al Sistema General de Seguridad Social Integral, incluyendo salud, pensión y Administradora de Riesgos Laborales (ARL), garantizando que el personal autorizado para el ingreso y permanencia en obra contara con la protección legal y asistencial requerida para el desarrollo de sus funciones.
Actividades de promoción y prevención
Se verificó la ejecución de actividades de sensibilización dirigidas al personal de obra, enfocadas en la prevención de enfermedades laborales, promoción de hábitos saludables, autocuidado y fortalecimiento de conductas seguras durante la ejecución de las labores constructivas.
Seguimiento a condiciones ergonómicas y riesgos biomecánicos
La Interventoría evidenció el seguimiento realizado por el Contratista a las condiciones ergonómicas asociadas a las actividades de manipulación manual de materiales, transporte de elementos y ejecución de labores repetitivas, promoviendo medidas preventivas encaminadas a reducir la incidencia de lesiones osteomusculares y fatiga física.
Verificación de condiciones de bienestar
Se inspeccionaron las áreas destinadas al bienestar del personal, incluyendo unidades sanitarias, zonas de alimentación, puntos de hidratación y espacios de descanso, constatando condiciones adecuadas de limpieza, mantenimiento e higiene para el desarrollo de las actividades laborales.
Con base en las verificaciones efectuadas durante la semana evaluada, la Interventoría concluye que el Contratista mantuvo condiciones aceptables de gestión en materia de Salud Ocupacional, evidenciándose el cumplimiento de las actividades programadas y la implementación de medidas orientadas a la protección integral de la salud y el bienestar de los trabajadores vinculados al proyecto.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026

3,8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

En el área social, la ubicación del predio cuenta con espacios libres naturales colindantes con los predios vecinos, hasta la fecha no se ha presentado ninguna afectación ni impacto sobre dichos predios. Se continua con seguimiento de verificacion de cumplimiento de personal de la zona.

4. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

En este campo, se deben informar los siguientes aspectos:
a. Identificación de actividades no previstas y mayores cantidades, por parte de la Interventoria: N/A
b. Avance o estado de elaboración de especificaciones y APU'S por parte de la interventoria y del contratista: N/A
c. Avance de la revisión y aprobación de actividades no previstas por parte de DEAJ: N/A
Nota: En caso de no haber identificado ninguna de las actividades anteriormente relacionadas, por favor registrar N.A (No aplica).

6. ***COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

De acuerdo con esta reprogramación, durante la presente semana se evidencia un avance ejecutado del 22% frente al 22% programado sin presentar diferencia de % , representado en las actividades de , demolicion muro contencion, Acero Estructural , red de aguas lluvias, estructura en concreto, cimentacion y movimiento de tierras. Se realiza supervision del cumplimiento del plan de contingencia presentado.

Se recomienda mantener y fortalecer la implementación de las medidas de prevención, promoción y control de riesgos establecidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando su aplicación efectiva en cada uno de los frentes de obra y durante todas las etapas de ejecución contractual. La implementación y mejora continua de estas acciones contribuirá a la reducción de la accidentalidad laboral, la prevención de incidentes y enfermedades de origen ocupacional, el fortalecimiento del desempeño del SG-SST y el mantenimiento de condiciones de trabajo seguras y saludables para todo el personal vinculado al proyecto, en concordancia con los requisitos normativos vigentes y las obligaciones contractuales aplicables.

******* Por favor realice la descripcion general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

7. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Excavación mecánica / Demolición viga de cimentación / Retiro de tubería / Descapote MC04



Demolicion Muro Perimetral



Acero Placa entrepiso (entre eje 7-A) (proyectado)



Niples en muros de tanques ya fundidos

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME SEMANAL INTERVENTORIA
FASE II - CONSTRUCCION, DOTACION DE MOBILIARIO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

FECHA	16/06/2026	PERIODO No.	22	DEL	08/06/2026	AL	14/06/2026



Cajas de inspección aguas residuales 60x60 y 80x80



Tuberia PVC Sanitaria 4"



Geodren y traslado de poste



Señalizacion, uso adecuado de epps y equipos, charlas diarias

FIRMA INTERVENTOR - REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO TAU

NOMBRE: STEPHAN IVAN VALLEJO PACHON

VoBo SUPERVISOR (FIRMA)

NOMBRE SUPERVISOR: JENNY MILENA PÉREZ MECÓN

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 11 de mayo de 2026 A 17 de mayo de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 14.00%, frente a un avance proyectado de un 15.00%, lo que refleja un adelanto del 1.00%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-20	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAY	SEMANA 18	11-may	17-may	14.00%	15.00%	1.00%




Gráfico 1. Curva s

Nota: La programación de seguimiento de obra fue reprogramada en cumplimiento de los compromisos establecidos dentro del Plan de Calidad del proyecto. En consecuencia, la Curva “S” presentada corresponde a la programación revisada y aprobada por la Interventoría, la cual será tomada como base para el seguimiento y control del avance de la obra en adelante.
La actualización de la programación se realizó teniendo en cuenta el porcentaje de avance registrado en semanas anteriores y las actividades definidas dentro del plan de contingencia aprobado, razón por la cual se generaron nuevos valores de seguimiento y control. Dicho plan fue

estructurado con el fin de mitigar los retrasos presentados y garantizar el cumplimiento del plazo contractual establecido al 30 de octubre de 2026.

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Se efectuaron dos pagos destinados a la compra de materiales de construcción. El primer pago se realizó por un valor de $325.734.403,20 el día 21 de abril de 2026, y el segundo pago por el mismo valor el día 22 de abril de 2026.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Se continúa a la espera de la respuesta por parte de la Fiducia respecto al trámite y giro de los rendimientos financieros correspondientes.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Dando respuesta al requerimiento relacionado con el auxilio de transporte, se remitieron a la interventoría los soportes de pago de nómina con los respectivos ajustes y documentos firmados por los trabajadores, para su revisión y verificación. Asimismo, se encuentra en proceso la convocatoria con la veeduría para aclarar las inquietudes presentadas.
Adicionalmente, durante el periodo se presentó un accidente laboral leve correspondiente a un oficial herrero, quien sufrió una herida en el mentón durante labores de desencofrado. El trabajador fue remitido al Hospital Reina Sofía de España, donde recibió atención médica e incapacidad de dos (2) días.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 18

Durante la semana #18, se ejecutaron actividades de desencofrado en distintos elementos estructurales del proyecto, entre ellos la columna C-3 del eje B6, la pantalla P2, el muro MC1 ubicado entre los ejes 6 y 7 y las columnas correspondientes a los ejes A1, A2, B2 y B3, así como la pantalla P1. Una vez retiradas las formaletas, se implementaron labores de curado mediante hidratación continua y protección con vinipel, garantizando las condiciones necesarias para el adecuado fraguado y resistencia del concreto, conforme a los lineamientos establecidos en las especificaciones técnicas del ACI y la NSR-10.

De manera paralela, se avanzó en las actividades de encofrado de las columnas C-4 localizadas en los ejes B3, B4 y B5, además de la columna C-1 del eje A3 y la pantalla P1. También se desarrolló el encofrado del muro del tanque hasta el nivel 1.05m, siguiendo el procedimiento constructivo aprobado. Asimismo, se continuó con el armado de formaleta y acero para la base del tanque de almacenamiento, incluyendo la construcción de la plataforma destinada al vaciado de concreto y la respectiva entrega de los elementos a interventoría de acuerdo con las indicaciones emitidas por el especialista estructural. Adicionalmente, se realizaron verificaciones al acero instalado y controles de verticalidad en columnas mediante revisión de plomos.

En cuanto a las actividades de concreto, se ejecutó la fundida de las columnas C-4 en los ejes B3, B4 y B5, así como de la columna C-1 del eje A3 y de los elementos ubicados en los ejes A1, A2, B2 y B3 junto con la pantalla P1. Igualmente, se realizó la fundida de la base del tanque de almacenamiento una vez aprobadas las condiciones de encofrado y refuerzo. Como parte del control de calidad, durante cada vaciado se efectuaron ensayos de slump para verificar la trabajabilidad de la mezcla y la correcta dosificación del aditivo impermeabilizante conforme al diseño aprobado, además de la toma de muestras de concreto para sus respectivos ensayos de resistencia.
Con el propósito de fortalecer la operación en obra, se realizó el ingreso y descargue de un minicargador, permitiendo ampliar la capacidad operativa del proyecto. De igual manera, ingresaron 500 camillas de madera destinadas a las futuras actividades de fundida de placa de entrepiso y se descargó andamio certificado adicional para apoyar las labores constructivas y reforzar las condiciones de seguridad durante los trabajos en altura.

En materia de seguridad y salud en el trabajo, se desarrollaron de manera permanente charlas preoperacionales dirigidas al personal de obra, enfocadas en el fortalecimiento de las medidas preventivas, el control de riesgos y el cumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos para las actividades constructivas ejecutadas en el proyecto. Asimismo, se realizó la entrega de elementos de protección personal (EPP) al personal operativo, garantizando el adecuado uso de los implementos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades en obra.

De igual manera, se efectuaron actividades de señalización en diferentes áreas del proyecto, incluyendo la demarcación y señalización del sendero peatonal exterior, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación y seguridad tanto para el personal de obra como para los peatones externos. También se realizó la actualización de la cartelera informativa, fortaleciendo la divulgación de medidas preventivas, riesgos identificados y recomendaciones de seguridad para los trabajadores. Adicionalmente, se llevaron a cabo inspecciones en obra para verificar las condiciones en las que el personal se encontraba ejecutando las actividades constructivas, identificando oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento de las condiciones de seguridad y orden en los frentes de trabajo. Asimismo, se realizaron inspecciones a equipos y maquinaria utilizados en obra, verificando su estado y condiciones de operación para garantizar un funcionamiento seguro y adecuado durante la ejecución de las actividades.



Fotografía 1. Desencofrado de columnas



Fotografía 2. Curado del muro MC1



Fotografía 3. Encofrado del muro tanque



Fotografía 4. Ingreso de camillas



Fotografía 5. Fundida de columnas



Fotografía 6. Cilindros de concreto



Fotografía 7. Señalización sendero peatonal exterior



Fotografía 8. Charlas diarias SST

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

El plan de contingencia fue revisado por la interventoría, realizando observaciones relacionadas con la actualización de la programación del proyecto. Posteriormente, se efectuaron las correcciones correspondientes y se remitió nuevamente el documento para su validación, obteniendo finalmente la aprobación, con el fin de identificar y mitigar los riesgos que pueden afectar el contrato y el desarrollo del proyecto.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la presente semana, en el componente ambiental y social del proyecto, se desarrollaron diversas actividades orientadas al cumplimiento de los lineamientos establecidos en el PMA y a la mejora continua de los procesos de seguimiento y control ambiental.

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la interventoría, con el fin de revisar compromisos, realizar seguimiento a las actividades ambientales ejecutadas y fortalecer los procesos de articulación entre las partes involucradas. Asimismo, se efectuó la corrección y ajuste del Informe Mensual Ambiental N.° 3, conforme a las observaciones y requerimientos establecidos.

De igual manera, se recibió visita de seguimiento por parte de la autoridad ambiental Cortolima, atendiendo a sus requerimientos. adicionalmente, se elaboró el formato de acta para la apertura y seguimiento del buzón de PQRS, así como el diseño y actualización de la base de datos destinada al control y trazabilidad de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas. Posteriormente, se realizó la apertura del buzón para la verificación de PQRS existentes.

En el marco de las actividades de capacitación y sensibilización ambiental, se desarrolló una charla dirigida al personal de obra sobre el manejo adecuado de sustancias químicas, enfatizando en las medidas de prevención, almacenamiento seguro y mitigación de riesgos asociados. Finalmente, se

remitió la documentación requerida para el proceso de aprobación de las camillas de madera a utilizar en el proyecto.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al veintiuno (21) días, del mes de mayo de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU **Interventor**

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 18 de mayo de 2026 A 24 de mayo de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 16.00%, frente a un avance proyectado de un 16.00%, lo que refleja un adelanto del 0.00%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-20	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAY	SEMANA 19	18-may	24-may	16.00%	16.00%	0.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Durante el periodo reportado, se generó el informe de gestión por parte del patrimonio autónomo FIDEICOMISO CONSORCIO UNIDOS, mediante el cual se evidenció que los recursos permanecieron invertidos en el Fondo Cash Conservador Alianza 1525 – Tipo D3, garantizando la trazabilidad y el control financiero de los movimientos realizados.

De acuerdo con el extracto correspondiente al mes de abril de 2026, al cierre del periodo se registró un saldo final de $3.466.941.123,27, con rendimientos después de gastos por valor de $33.636.189,17. Asimismo, durante dicho periodo se efectuaron movimientos asociados a aportes y retiros destinados a la ejecución contractual, conforme a las necesidades operativas y financieras del proyecto.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el periodo reportado se remitieron a la Interventoría los soportes correspondientes al pago y trazabilidad de los rendimientos financieros generados durante los meses de marzo y abril de 2026, conforme a la información emitida por Alianza Fiduciaria S.A. y administrada a través del patrimonio autónomo del proyecto. No obstante, se encuentra pendiente la entrega del informe detallado correspondiente a los meses de marzo y abril de 2026 por parte de la entidad fiduciaria.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Se encuentra pendiente la convocatoria de reunión con la veeduría, con el fin de socializar las condiciones laborales y contractuales del personal vinculado al proyecto. En dicho espacio se presentará la documentación relacionados con el pago del auxilio de transporte de los trabajadores, con el propósito de brindar claridad y trazabilidad sobre la información correspondiente.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 19

Durante la semana #19, se dio inicio a las actividades de conformación estructural del elemento MC2, realizando inicialmente la entrega del acero de refuerzo y avanzando posteriormente con las labores de encofrado. Paralelamente, se efectuó la entrega del acero a interventoría correspondiente al arranque de la escalera central y se gestionó el recibo del acero destinado al foso del ascensor, permitiendo dar continuidad a las actividades programadas en estas zonas del proyecto.

A medida que avanzaron los trabajos, se ejecutó el encofrado del arranque de la escalera central y del foso del ascensor, realizando posteriormente la entrega de este último para su respectiva aprobación. Simultáneamente, se llevó a cabo el acopio de material proveniente del sitio con el propósito de utilizarlo en los rellenos de las excavaciones de cimentación, especialmente en sectores donde fue necesario ampliar las dimensiones inicialmente proyectadas debido a requerimientos constructivos presentados durante la ejecución.

Posteriormente, se continuó con el armado del MC2 mediante la instalación de alineadores y se desarrolló la fundida de los elementos correspondientes al foso del ascensor y al arranque de la

escalera central. Durante esta actividad se garantizó el control de calidad del concreto mediante la realización de ensayos de slump y la toma de muestras para laboratorio. De manera paralela, se iniciaron los rellenos en vigas de cimentación y zapatas ubicadas entre los ejes 4, 5 y 6, así como en la zona interna del tanque de almacenamiento de agua de la red de suministro.

Con el avance de la obra, se realizó el desencofrado de los elementos fundidos del foso del ascensor y arranque de escalera, iniciando inmediatamente las actividades de curado correspondientes para asegurar las condiciones adecuadas del concreto. Asimismo, el MC2 quedó completamente preparado y entregado para su fundida, programada para el día siguiente. Durante esta misma jornada también se realizó la entrega del acero correspondiente al arranque de la escalera de evacuación ubicada en el eje 1.

En cuanto a las actividades de relleno, se continuó con la conformación y compactación del material entre los ejes 6 y 7, ejecutando capas de 20 cm, además de avanzar en el relleno de la base del tanque y en las zonas correspondientes al foso del ascensor y la escalera central. Finalmente, se efectuó la fundida del MC2, verificando nuevamente las condiciones del concreto mediante control de slump y toma de muestras de laboratorio.

En cuanto a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la profesional SST de obra realizó inducción y charla de seguridad al personal hidrosanitario, socializando los lineamientos para la ejecución segura de las actividades. Adicionalmente, se efectuó señalización preventiva mediante instalación de avisos informativos y señalización exterior en las zonas de ingreso y salida de la maquinaria de obra, con el fin de fortalecer la seguridad peatonal y vehicular alrededor del proyecto. Asimismo, se desarrollaron charlas de sensibilización sobre las olas de calor y las altas temperaturas que actualmente se presentan, enfatizando en medidas de prevención y autocuidado para el personal en obra. También se realizó entrega de elementos de protección personal, especialmente guantes de precisión requeridos para las labores ejecutadas durante la semana. Finalmente, en las actividades de supervisión y seguimiento se evidenció el cumplimiento de las normas y protocolos de seguridad por parte del personal presente en obra.



Fotografía 1. Encofrado de foso del ascensor



Fotografía 2. Encofrado del MC2




Fotografía 3. Fundida del MC2



Fotografía 4. Proceso de relleno



Fotografía 5. Proceso de compactación



Fotografía 6. Toma de slump



Fotografía 7. Charlas de SST



Fotografía 8. Inducción al personal hidrosanitario



Fotografía 7. Almacenamiento adecuado de químicos



Fotografía 8. Acopio de material

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Los riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto continúan siendo mitigados mediante la implementación y seguimiento permanente del Plan de Contingencia establecido para la obra. En este sentido, diariamente se ejecutan las acciones contempladas dentro del plan, con el fin de prevenir afectaciones en la programación, garantizar la continuidad de las actividades constructivas y minimizar posibles impactos técnicos, operativos y administrativos durante la ejecución del proyecto.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la semana, en el componente ambiental del proyecto se desarrollaron actividades orientadas al seguimiento, control y cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos para la obra. Entre las actividades ejecutadas se encuentra la elaboración y envío de oficio a la empresa Empolérida relacionado con el registro de usuario temporal, la recolección de material de poda y la solicitud del respectivo certificado. Asimismo, se realizó la recepción y verificación de las sustancias químicas ingresadas a obra, junto con la actualización de la matriz de compatibilidad química correspondiente, garantizando el adecuado manejo y almacenamiento de dichos insumos.

Adicionalmente, se avanzó en la elaboración y consolidación del Informe Mensual Ambiental N.°4. De igual manera, se realizó verificación de los controles implementados para emisiones atmosféricas y seguimiento visual al estado de los individuos arbóreos presentes dentro del área de influencia del proyecto, con el propósito de asegurar el adecuado manejo ambiental durante la ejecución de las actividades constructivas.

Igualmente, se informó que el salvoconducto emitido por CORTOLIMA a la empresa Maderas Profoca corresponde a la movilización de flora maderable, específicamente material tipo camillas de madera, conforme a los permisos y disposiciones ambientales vigentes.

Por otra parte, en el componente social se realizó la recepción de hojas de vida de personal interesado en vincularse laboralmente al proyecto, dando continuidad a las actividades de participación comunitaria y apoyo a la población del área de influencia. Asimismo, se continúa realizando la revisión periódica del buzón de sugerencias dispuesto en obra, sin que a la fecha se hayan presentado peticiones, quejas o reclamos (PQRS).

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al veinticinco (25) días, del mes de mayo de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Interventoría
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 25 de mayo de 2026 A 31 de mayo de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 17.00%, frente a un avance proyectado de un 16.00%, lo que refleja un adelanto del 1.00%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra




Imagen 3. Programación de obra



Imagen 4. Programación de obra

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
MAY	SEMANA 20	25-may	31-may	16.00%	17.00%	1.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Durante el periodo reportado, se remitió a la interventoría el resumen correspondiente al ingreso del anticipo y al manejo de los recursos asociados, con el fin de dejar trazabilidad documental de los movimientos realizados hacia la fiducia. Como soporte de esta gestión, se adjuntó el informe resumen de ingreso del anticipo, junto con la orden de pago del anticipo, recepción de recursos, el movimiento detallado de la cuenta Davivienda (ingreso, barridos y saldo final en cero), el extracto de Alianza Fiduciaria de marzo de 2026 correspondiente al traslado principal al encargo fiduciario y el extracto de abril de 2026 relacionado con el ingreso del remanente.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el periodo reportado se informó que, si bien el contrato no establece que estos deban consignarse dentro de los cinco primeros días del mes siguiente, sí contempla la presentación del informe de gestión por parte de la fiducia, el cual fue remitido mediante el oficio CU-CSJ-139-2026. Adicionalmente, se remitieron los soportes de consignación de los rendimientos financieros correspondientes a los meses de marzo y abril, junto con la confirmación emitida por un funcionario del Tesoro Nacional, como evidencia del cumplimiento de esta obligación.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Se llevó a cabo reunión con la veeduría ciudadana; sin embargo, no fue posible desarrollar la totalidad de la agenda prevista debido a la falta de quórum, toda vez que únicamente asistieron dos integrantes de la veeduría. En consecuencia, se acordó programar una nueva reunión para garantizar la participación de los demás miembros. De igual forma, a las asistentes se les brindó información relacionada con las prestaciones laborales del personal de obra, atendiendo sus inquietudes y suministrando las aclaraciones correspondientes para su conocimiento y seguimiento.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 20

Durante la semana #20, Durante el período reportado se continuó con las actividades de movimiento de tierras en diferentes sectores del proyecto. Se realizaron labores de relleno y compactación de material entre los ejes 4 y 2, así como entre los ejes 1 y 2, ejecutando la conformación de capas de entre 20 y 30 cm de espesor. Posteriormente, se avanzó con la compactación de base granular entre los ejes 5 y 7 y entre los ejes A y B del 4 al 7, utilizando equipos tipo canguro, rana y binitín para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Como parte del control de calidad, se efectuaron ensayos de densidad en las zonas correspondientes al tanque RCI, tanque de almacenamiento, eje 6 y sectores cercanos al eje 5, con el fin de verificar las condiciones de compactación obtenidas. Asimismo, se informó a la interventoría sobre la programación de las pruebas de densidad y posteriormente se reprogramó una nueva toma debido a la jornada electoral. En el componente de cimentación se realizó la fundida del concreto de limpieza (solado) correspondiente a la base de la losa de los tanques de almacenamiento, RCI y suministro, dejando preparadas las áreas para el inicio de las actividades de armado de acero y construcción de la placa de piso.

Respecto al acero de refuerzo, se inició el armado de la placa de piso de los tanques de almacenamiento, RCI y suministro. Adicionalmente, se descargó en obra la estructura de acero requerida para el armado de la placa, garantizando la disponibilidad de materiales para la continuidad de las actividades constructivas. De igual forma, se recibió la malla electrosoldada destinada a las actividades de contrapiso.

En cuanto a las estructuras de concreto, se realizó el desencofrado de la cara norte del MC-2 con el fin de iniciar el proceso de curado del concreto. Paralelamente, se ejecutó la aplicación de una primera capa de cemento marino sobre la cara en contacto con el terreno del MC-1 para garantizar su impermeabilización, continuando posteriormente con la aplicación en el MC-1 e iniciando y

avanzando en el MC-2. Asimismo, se iniciaron y finalizaron las actividades de encofrado del muro del tanque. Como parte de las labores preparatorias para las siguientes etapas constructivas, se adecuó la superficie de concreto de las tres columnas del muro del tanque mediante trabajos de reparación y preparación para la aplicación de Epotoc y posterior fundida. Adicionalmente, se inició y culminó la instalación de la cinta PVC correspondiente al tanque.

En relación con la red de aguas residuales, se inició la instalación de tubería sanitaria de 6" entre los ejes 1 y 7, avanzando posteriormente con la instalación de tubería en el eje 7 entre los ejes A y B. De igual forma, se inició la conformación de la araña de aguas residuales en el eje A entre los ejes 1 y 2, realizando la verificación de medidas para garantizar la correcta disposición de la red. Se efectuaron controles de revisión dimensional de la tubería PVC instalada y, una vez finalizados algunos tramos, se realizó el relleno sobre las tuberías instaladas para permitir la continuidad de las actividades de compactación.

Por otra parte, se continuó con la construcción de la red de aguas lluvias mediante la instalación de tubería sanitaria de 6" entre los ejes 1 y 5. Posteriormente, se realizó el relleno y cobertura de los tramos instalados de las redes de aguas lluvias y aguas residuales entre los ejes 1 y 7, permitiendo dar continuidad a las actividades de compactación y conformación de las áreas intervenidas. Asimismo, se efectuó la descarga en obra de tubería para las redes hidrosanitarias y del sistema contra incendios (RCI), garantizando el suministro oportuno de materiales para el avance de los diferentes frentes de trabajo.

En cuanto a las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, se realizaron actividades permanentes de supervisión y seguimiento en obra, se efectuó la entrega de elementos de protección personal (EPP) a los trabajadores, principalmente guantes de vaqueta y tapabocas, garantizando la disponibilidad de estos elementos para el desarrollo seguro de las actividades constructivas. Asimismo, se realizó la inducción al personal de nuevo ingreso, incluyendo oficiales de construcción, con el fin de socializar los riesgos asociados a las labores a ejecutar, las medidas de prevención correspondientes y las normas de seguridad establecidas para el proyecto.

Como parte de las actividades de control operacional, se llevaron a cabo inspecciones y verificaciones de maquinaria y equipos utilizados en obra, incluyendo minicargador, volqueta y demás equipos de apoyo, con el propósito de garantizar su adecuado estado de funcionamiento y operación segura. De igual manera, se desarrollaron charlas diarias de seguridad dirigidas al personal de obra, abordando temas relacionados con la prevención de riesgos laborales y el fortalecimiento de la cultura de autocuidado. Entre los temas tratados se destacó la salud mental y el manejo adecuado del estrés en el entorno laboral.

Finalmente, se realizó el mantenimiento y verificación de la señalización preventiva, informativa y de seguridad, tanto en el interior como en el exterior de la obra, con el fin de garantizar una adecuada identificación de riesgos, circulación segura y cumplimiento de las condiciones de seguridad establecidas para el proyecto.



Fotografía 1. Toma de densidades en campo



Fotografía 2. Compactación de base granular



Fotografía 3. Fundida de solado de los tanques



Fotografía 4. Armado de acero de la placa de los tanques



Fotografía 5. Instalación de la cinta PVC del tanque



Fotografía 6. Aplicación de cemento marino



Fotografía 7. Charlas de SST



Fotografía 8. Inducción al personal de obra



Fotografía 9. Instalación de redes hidrosanitarias



Fotografía 10. Control de emisiones atmosféricas



Fotografía 9. Fundida de placa tanque



Fotografía 10. Inducción ambiental



Fotografía 11. Almacenamiento temporal de sustancias químicas



Fotografía 12. Aplicación de Epotoc

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Los riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto continúan siendo mitigados mediante la implementación y seguimiento permanente del Plan de Contingencia establecido para la obra. Adicionalmente, en el final de la semana se presentaron lluvias entre las 7:30 a.m. y las 8:30 a.m., situación que ocasionó retrasos en el desarrollo de las actividades previstas.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la semana reportada se desarrollaron las siguientes actividades ambientales: se realizó la señalización de las sustancias químicas presentes en el área de trabajo y de los residuos de madera generados durante la ejecución de las actividades constructivas. Asimismo, se llevó a cabo la inducción ambiental a un nuevo auxiliar operativo de obra. De igual manera, se efectuó seguimiento presencial al oficio No. CU-CSJ-118-2026 en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, con el propósito de verificar el estado del trámite correspondiente.

Durante la ejecución de las actividades de relleno y compactación se implementaron medidas de control de emisiones atmosféricas mediante el riego periódico de agua sobre el terreno, contribuyendo a la reducción de la generación y dispersión de material particulado. Adicionalmente, se verificó el adecuado almacenamiento, etiquetado y uso de las sustancias químicas empleadas en obra, evidenciando el cumplimiento de las medidas de manejo establecidas. Finalmente, se efectuó el aprovechamiento in situ del material de excavación generado durante las actividades constructivas, mediante su reutilización en labores de relleno y conformación de terreno dentro del área del proyecto.

Durante la semana también se recibió respuesta por parte de Empolérida respecto a la intervención de los individuos arbóreos ubicados en áreas externas al proyecto, informando que las labores de poda serán ejecutadas por dicha entidad el día 31 de julio de 2026. De igual manera, la autoridad

ambiental Cortolima indicó de manera verbal que, de conformidad con lo establecido en el artículo 72 del Decreto 1791 de 1996, los árboles de características frutales, debido a su naturaleza leñosa y uso agrícola, no requieren la expedición de un permiso de tala tradicional o de aprovechamiento forestal por parte de la autoridad ambiental competente.

En el componente social, se gestionó ante la Casa de la Cultura el préstamo del salón audiovisual para la realización de la reunión extraordinaria del Comité de Veeduría Ciudadana y se emitieron las respectivas invitaciones a sus integrantes. Sin embargo, debido a la falta de quórum, se determinó reprogramar la sesión para una nueva fecha que será informada oportunamente a los participantes. Igualmente, se desarrolló una mesa de trabajo con la Interventoría Ambiental para la revisión del Informe Ambiental Mensual No. 3, en la cual se analizaron observaciones y recomendaciones orientadas al fortalecimiento del documento. Finalmente, durante la semana reportada se contó con el ingreso de dos trabajadores residentes en el área de influencia del proyecto, quienes fueron vinculados para desempeñar labores como auxiliares de obra sanitaria.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al dos (2) días, del mes de junio de 2026.

Entrega:

Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:

Ing. DIANA MALAGON
Directora de Obra
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 1 de junio de 2026 A 7 de junio de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. - BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 19.00%, frente a un avance proyectado de un 18.00%, lo que refleja un adelanto del 1.00%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra




Imagen 3. Programación de obra




Imagen 4. Programación de obra

CÓDIGO	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
F-MIF-20	LÍDER DE PROCESO	CENDOJ- SIGCMA	COMITÉ NACIONAL DEL SIGCMA
VERSIÓN	**FECHA**	**FECHA**	**FECHA**
00	18/05/2020	22/07/2021	29/07/2021

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
JUN	SEMANA 21	1-jun	7-jun	18.00%	19.00%	1.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se tiene avance Financiero

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Durante el período reportado se recibió la aprobación de la Autorización de Desembolso de Anticipo No. 3, correspondiente a la adquisición de materiales de construcción, adquisición de equipos y mobiliario, y pagos asociados a subcontratos. En consecuencia, se dio continuidad al proceso de inversión y ejecución de los recursos del anticipo de conformidad con las actividades programadas para el proyecto.

Se deja constancia de que las Autorizaciones de Desembolso de Anticipo No. 1 y No. 2 fueron aprobadas en períodos anteriores y hacen parte de la relación acumulada de desembolsos efectuados con cargo al anticipo.

Con la ejecución del tercer desembolso, el valor total acumulado desembolsado asciende a $388.752.581,21, quedando un saldo disponible de $3.045.654.678,39 para la continuidad y desarrollo de las actividades contempladas en el contrato.

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período reportado no se presentaron novedades respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo. Se mantiene la información previamente entregada a la Interventoría junto con los soportes correspondientes, quedando pendiente cualquier actualización derivada de su revisión.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el período reportado no se presentaron accidentes laborales ni reclamaciones laborales o de pagos asociadas a la ejecución del contrato. Adicionalmente, se informa que la reprogramación de la reunión con la veeduría se encuentra actualmente en proceso de coordinación, quedando pendiente la definición de la nueva fecha para su realización.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 21

Durante la semana # 21, se continuó con las actividades de compactación de base granular en los ejes A y B entre los ejes 2 y 7. Como parte del control de calidad, se realizaron ensayos de densidad en campo en los sectores comprendidos entre los ejes 5 y 7 y en la zona de parqueaderos, con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de compactación establecidos. Debido a que inicialmente algunos resultados en la zona de parqueadero no superaron el 95 % del Proctor Modificado, fue necesario realizar actividades complementarias de compactación y reprogramar los ensayos, obteniéndose posteriormente resultados satisfactorios.

Se realizó la instalación de membrana de polietileno sobre la base granular en diferentes sectores de la obra con el propósito de prevenir fenómenos de capilaridad. Posteriormente, se adelantó la instalación y revisión de la malla electrosoldada en las áreas correspondientes a las placas de contrapiso.

Como parte de las actividades estructurales, se ejecutó la fundida de la placa de contrapiso entre los ejes 5 y 7. Posteriormente, se realizó el acabado de piso en concreto endurecido entre los ejes 2 y 5. Durante estas actividades se realizaron ensayos de asentamiento (slump) y toma de cilindros de concreto para control de calidad. Una vez iniciado el proceso de fraguado, se utilizó helicóptero de acabado para garantizar la adecuada nivelación y terminación superficial de la placa. Asimismo, se llevaron a cabo labores de curado e inspección de las áreas fundidas.

Se continuó con las actividades asociadas a la construcción del muro del tanque de almacenamiento, incluyendo la revisión y verificación del acero de refuerzo, así como el control de plomos y alineación previo al cierre de formaletas. Como parte de las labores preparatorias para la fundida, se realizó la aplicación de puente de adherencia tipo Epótoc en las tres columnas que se intersectan con el tanque, con el fin de garantizar una adecuada unión entre los elementos estructurales existentes y el nuevo concreto.

Posteriormente, se completó el encofrado del muro, incorporando alineadores y demás elementos necesarios para asegurar la estabilidad y geometría de la estructura durante el vaciado.

Adicionalmente, se instalaron los niples pasamuros requeridos para las futuras conexiones hidráulicas de los tanques de almacenamiento y de la Red Contra Incendio (RCI).

Una vez finalizadas las actividades de preparación e inspección, se ejecutó la fundida integral del muro tanque hasta la cota de nivel -0,60 m, correspondiente a la totalidad de la altura proyectada para esta etapa constructiva. Durante el proceso se realizó el ensayo de asentamiento (slump) del concreto y la toma de cilindros para el control de resistencia. Finalmente, una vez alcanzado el tiempo requerido para el fraguado inicial, se efectuaron las labores de desencofrado e inspección del elemento construido, verificando sus condiciones geométricas y superficiales.

En cuanto a las redes hidrosanitarias, se adelantó la instalación y verificación de tuberías de aguas residuales y aguas lluvias en diferentes sectores de la obra. Se continuó con la construcción de las cajas de inspección correspondientes a las redes sanitarias y pluviales, ejecutando actividades de excavación, conformación de bases y levantamiento de mampostería. Asimismo, se realizaron pruebas de estanqueidad en los sifones instalados para verificar su correcto funcionamiento.

Durante la semana también se ejecutó la instalación de geodren en el eje 7 entre los ejes A y B, con el fin de optimizar el manejo de aguas en el área de intervención. Paralelamente, continuaron las labores de excavación de taludes para la construcción de los módulos MC3 y MC4.

Se dio continuidad a la demolición del muro de contención ubicado en el costado oriental del proyecto y se ejecutaron las actividades necesarias para la reubicación del poste eléctrico ubicado entre la calle 8 con carrera 11b, incluyendo excavaciones y traslado del poste con acompañamiento de Celsia. Como apoyo a las actividades constructivas programadas, se realizó además el descargue y almacenamiento de 500 bultos de cemento en obra.

Finalmente, se desarrollaron actividades de aseguramiento de la calidad mediante inspecciones y verificaciones de materiales, elementos estructurales y procesos constructivos, incluyendo la remisión de muestras de concreto al laboratorio para la evaluación de resistencias. De igual manera, se realizó la toma de muestras del material producto de excavación para su respectiva caracterización; sin embargo, a la fecha de corte del presente informe se encuentran pendientes los resultados de laboratorio correspondientes, así como la emisión de los informes técnicos asociados.

En cuanto a la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), durante la semana se desarrollaron actividades orientadas a la prevención de riesgos, el fortalecimiento de la cultura de seguridad y la promoción de condiciones de trabajo seguras para todo el personal vinculado al proyecto. Dentro de estas actividades se realizaron charlas de sensibilización sobre riesgos laborales y buenas prácticas de seguridad, así como jornadas de calistenia y pausas activas encaminadas a promover el bienestar físico de los trabajadores y prevenir lesiones musculoesqueléticas derivadas de las labores ejecutadas en obra.

Asimismo, se efectuó la entrega y verificación del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), garantizando que cada trabajador contara con los elementos requeridos para el desarrollo seguro de sus actividades. De igual manera, se llevaron a cabo procesos de inducción al personal de nuevo ingreso, socializando los riesgos asociados a las labores a desempeñar, los procedimientos de trabajo seguro, las normas internas y los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Como parte de las actividades de control operacional, se realizó el diligenciamiento y verificación de los Análisis de Trabajo Seguro (ATS) correspondientes a las actividades programadas, identificando peligros, evaluando riesgos y definiendo las medidas de intervención necesarias. Adicionalmente, se ejecutaron inspecciones preoperacionales a maquinaria, equipos y herramientas, verificando su adecuado estado de funcionamiento y las condiciones requeridas para una operación segura.

Finalmente, se desarrollaron inspecciones periódicas en campo con el propósito de verificar el cumplimiento de los procedimientos, normas y controles establecidos dentro del SG-SST, identificando oportunidades de mejora y promoviendo acciones preventivas y correctivas. En términos generales, las actividades ejecutadas durante la semana contribuyeron al fortalecimiento de las condiciones de trabajo seguras, la prevención de incidentes y el cumplimiento de los requisitos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Fotografía 1. Toma de densidades en campo



Fotografía 2. Compactación de base granular



Fotografía 3. Instalación de membrana de polietileno sobre la base



Fotografía 4. Instalación de malla electrosoldada



Fotografía 5. Fundida de placa de contrapiso



Fotografía 6. Encofrado del muro tanque



Fotografía 7. Desencofrado del muro tanque



Fotografía 8. Instalación de redes de aguas lluvias y residuales



Fotografía 9. Charlas SST



Fotografía 10. Inducción a ayudante de demolición



Fotografía 11. Señalización de sustancias químicas



Fotografía 12. Control almacenamiento de materiales de construcción

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Los riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto continúan siendo mitigados mediante la implementación y seguimiento permanente del Plan de Contingencia establecido para la obra. Adicionalmente, en el final de la semana se presentaron lluvias en horas de la mañana, situación que ocasionó retrasos en el la fundida de la placa de contrapiso y el muro tanque.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la semana reportada, en el componente ambiental se llevó a cabo el etiquetado de sustancias químicas presentes en el proyecto, con el fin de garantizar su adecuada identificación y manejo. Asimismo, se realizó seguimiento y control al almacenamiento de materiales de construcción, verificando que estos permanecieran debidamente cubiertos para prevenir afectaciones ambientales y pérdidas de material.

De igual manera, se desarrolló una mesa de trabajo con la Interventoría orientada a la revisión y corrección de los Informes No. 3 y No. 4, y se efectuó el envío del formato de inspección preoperacional ambiental. Adicionalmente, se remitió solicitud de respuesta a la autoridad ambiental competente respecto al oficio CU-CSJ-104-2026 relacionado con el proceso de compensación de árboles ornamentales. Como parte del fortalecimiento de las competencias del personal, se participó en una capacitación impartida por la ARL SURA.

En el componente social se realizó la recepción de una (1) hoja de vida de una persona interesada en vincularse laboralmente al proyecto. Asimismo, se efectuó su respectivo registro, verificación y actualización en la base de datos de empleo, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para la gestión de mano de obra local y el fortalecimiento de las oportunidades de empleo para la población del área de influencia del proyecto.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al once (11) días, del mes de junio de 2026

Entrega:



Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:



Ing. STEPHAN VALLEJO
Representante legal
CONSORCIO TAU
Interventor

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATISTA
EN LA FASE II – CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

INFORME PARCIAL __X____ FINAL _____

PERIODO DE 8 de junio de 2026 A 14 de junio de 2026

CONTRATO No.	: 087 DE 2025 DEL 21 DE MAYO DE 2025
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: INVITACION PUBLICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	: LICITACIÓN PUBLICA No.01 DE 2025
OBJETO	: REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SEDES JUDICIALES A NIVEL NACIONAL. LOTE 2: LÉRIDA - TOLIMA.
LOCALIZACIÓN	: LÉRIDA - TOLIMA
VALOR	: DIEZ MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($10.578.045.330,00), INCLUIDO AIU
PLAZO	: HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE INICIO	: 13 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	: 30 DE OCTUBRE DE 2026
CONTRATISTA	: CONSORCIO UNIDOS - CONFORMADO POR O R INGENIERÍA S.A.S., con NIT. 830.060.337-4, 35%, VERTICAL INFRAESTRUCTURAS SAS, con NIT. 901.656.915-8, 15%, CONSTRUCTORA ZURIA SAS, con NIT. 900.626.021-7, 40% y CARLOS ALFONSO MORENO MUÑOZ, Cédula de Ciudadanía No. 7.310.251, 10%.
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO TAU - CONFORMADO POR 50% VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES CONSTRUCTORES S.A.S. -

BIC, con NIT. 900.416.314-9, 50% CIVING INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S - BIC, con NIT. 860.451.253-1

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Ninguna.

1.1. GARANTÍAS

Las garantías se encuentran vigentes y operan sobre la ejecución del mismo. A continuación, se relacionan los amparos, vigencias y los montos:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO		
No. Póliza	**VIGENTE (Fechas)**	**VALOR**
CBC -100066974		
Cumplimiento del contrato	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 3.173.413.599,00**
Buen Manejo del Anticipo	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/04/2027**	**$ 4.085.876.066,00**
Prestaciones Sociales	**Desde: 01/07/2025 – Hasta: 30/10/2029**	**$ 1.057.804.533,00**
Calidad del Servicio	**Desde: 10/12/2025 – Hasta: 10/12/2030**	**$ 91.749.000,00**
Calidad de los elementos	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2027**	**$ 1.057.804.533,00**
Estabilidad de la Obra	**Desde: 30/10/2026 – Hasta: 30/10/2031**	**$ 3.064.407.049,50**

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1. AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Durante el periodo evaluado, el proyecto presenta un avance físico del 22.00%, frente a un avance proyectado de un 22.00%, lo que refleja una diferencia del 0.00%.

A continuación, se muestran la programación de obra y la curva S:




Imagen 1. Programación de obra




Imagen 2. Programación de obra




Imagen 3. Programación de obra




Imagen 4. Programación de obra




Imagen 5. Programación de obra



Imagen 6. Programación de obra

MES	SEMANA	INICIO	FIN	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIF
JUN	**SEMANA 22**	8-jun	14-jun	22.00%	22.00%	0.00%




Gráfico 1. Curva s

2.2. AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

A la fecha el proyecto presenta un avance financiero del 14.21% correspondiente al corte de obra N°1 por un valor de $1,451,976,019.00, con un saldo por pagar de $8,762,714,146.00

2.3. INVERSIÓN ANTICIPO

Durante el periodo del informe se aprobaron los desembolsos, No. 4 y No. 5 correspondiente a compra de materiales de construcción por un valor de $120.094.452; a continuación, se muestra la relación del plan de inversión del anticipo a la fecha, donde se relacionan el valor acumulado y el saldo disponible:

RUBRO	DESCRIPCION	RUBRO APROBADO PLAN DE INVERSION		VALOR ACUMULADO		SALDO DISPONIBLE	
		VALOR	% APROBADO	VALOR	% ACUMULADO PAGADO	VALOR	% DISPONIBLE POR GIRAR
RUBRO 1	ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION	$ 1,242,438,762.00	30.41%	$ 755,351,361.41	18.49%	$ 487,087,400.59	11.92%
RUBRO 2	ADQUISICION DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	$ 1,694,462,238.00	41.47%	$ -	0.00%	$ 1,694,462,238.00	41.47%
RUBRO 3	SUBCONTRATOS	$ 1,148,975,066.00	28.12%	$ 404,964,478.20	9.91%	$ 744,010,587.80	18.21%
	TOTALES	**$ 4,085,876,066.00**	**100.00%**	**$ 1,160,315,839.61**	**28.40%**	**$ 2,925,560,226.39**	**71.60%**

Tabla N°1. Inversión de anticipo

2.4. EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Durante el período reportado no hubo novedades sobre los rendimientos financieros generados por los recursos del anticipo.

3. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

Durante el período reportado se presentó un (1) accidente leve por realizar manipulación manual de cargas incorrecta; debido a esto, se remitió al colaborador al centro asistencial cercano donde prestaron atención médica y le asignaron 3 días de incapacidad; posterior a esto, el trabajador se reintegra a sus labores sin novedad. Por otra parte, se informa que la reprogramación de la reunión con la veeduría se encuentra actualmente en proceso de coordinación, quedando pendiente la definición de la nueva fecha para su realización.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADA EN EL PERIODO POR SEMANA

4.1. SEMANA # 22

Durante la semana 22 se avanzó en la ejecución de la estructura del nivel de semisótano, principalmente en las actividades relacionadas con la placa de entrepiso. Se continuó con el armado y montaje de la formaleta entre los ejes 7 y 2, la instalación de cerchas y camillas, la verificación del sistema de apuntalamiento y el armado del acero de refuerzo, desarrollando inicialmente las actividades en los ejes 6 y 7 y posteriormente avanzando hasta el eje 4. Asimismo, se inició el armado del acero de las vigas correspondientes a los ejes 7, 6 y 5, entre los ejes A y B.

En cuanto a las estructuras de contención y almacenamiento, se realizó el desencofrado del muro tanque para dar inicio a su proceso de curado. Posteriormente, se ejecutó el retiro de la formaleta y el corte de corbatas en la zona de la fachada sur. Adicionalmente, se continuó con las actividades de excavación del muro de contención MC4 y se aplicó cemento marino en el muro de contención MC2.
Respecto a las obras de urbanismo y drenaje, se avanzó en la construcción y adecuación de las cajas de aguas residuales y aguas lluvias ubicadas en la zona verde del costado oriental del proyecto, así como en la construcción, fundida de marcos y contramarcos y el pañete de las cajas de inspección del semisótano.

En las actividades de impermeabilización y manejo de aguas, se continuó con la instalación del sistema de filtro geodren sobre el muro de contención MC2 y a lo largo de la cara sur del proyecto, entre los ejes 7 y 1, incluyendo el armado del respectivo filtro.

Por otra parte, se desarrollaron labores de relleno y compactación en el eje 7, contra el muro de contención MC1, extendiendo los trabajos en la zona cercana al eje 7 y la fachada norte del proyecto.
Asimismo, se continuó con la demolición del muro existente en la fachada oriental y se dio inicio a la fundida de la losa de contrapiso entre los ejes 1 y 2.

En relación con el capítulo de preliminares, se informa que este se encuentra ejecutado en su totalidad, con excepción de las actividades correspondientes al replanteo y a la demolición de muro en concreto reforzado, incluyendo el retiro y acarreo libre hasta 5 km, las cuales continúan pendientes de finalización.

Finalmente, durante la semana se llevó a cabo el comité de seguimiento semanal, acompañado de un recorrido de obra para verificar el avance de las actividades ejecutadas y realizar el respectivo control y seguimiento de los frentes de trabajo.

Durante el periodo reportado, se realizaron charlas diarias de Seguridad y Salud en el Trabajo al inicio de las jornadas laborales, abordando temas relacionados con el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP), la identificación de peligros, el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, el orden y aseo en las áreas de trabajo, la prevención de caídas, el manejo manual de cargas y el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro.

De igual manera, se llevaron a cabo sesiones de calistenia y pausas activas con el propósito de preparar físicamente a los trabajadores antes del inicio de sus labores, prevenir lesiones musculoesqueléticas y fomentar hábitos saludables dentro del entorno laboral.

Como parte de las actividades de promoción y prevención, se desarrolló una campaña de sensibilización sobre la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas en la obra, resaltando los riesgos que estas conductas representan para la seguridad, la salud de los trabajadores y la adecuada ejecución de las actividades constructivas. Asimismo, se recordó al personal la importancia de presentarse a laborar en óptimas condiciones físicas y mentales, contribuyendo a la consolidación de un ambiente de trabajo seguro.

Adicionalmente, se efectuaron inspecciones de seguridad en las áreas de trabajo, herramientas, equipos y maquinaria, verificando el cumplimiento de las medidas de control implementadas. De igual forma, se realizó seguimiento permanente al uso adecuado de los elementos de protección personal, al orden y aseo de los frentes de trabajo y al cumplimiento de las normas de seguridad establecidas por la empresa.

Finalmente, se promovió la participación activa de los trabajadores mediante el reporte oportuno de actos y condiciones inseguras, fortaleciendo la gestión preventiva y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del SG-SST, orientados a la protección de la vida, la salud y el bienestar de todo el personal vinculado al proyecto.



Fotografía 1. Armado de la formaleta



Fotografía 2. Armado de acero de vigas



Fotografía 3. Desencofrado del muro tanque



Fotografía 4. Construcción de las cajas de inspección



Fotografía 5. Instalación del filtro Geodren



Fotografía 6. Relleno junto al MC1



Fotografía 7. Excavación del MC4



Fotografía 8. Fundida de losa de contrapiso



Fotografía 9. Charlas SST prevención alcoholismo



Fotografía 10. Señalización

	
Fotografía 11. Señalización de sustancias químicas	Fotografía 12. Charlas ambientales de tipos de contaminación

5. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Los riesgos que pueden afectar el contrato y el proyecto continúan siendo mitigados mediante la implementación y seguimiento permanente del Plan de Contingencia establecido para la obra.

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Durante la semana reportada, en el componente ambiental se realizó la inspección preoperacional ambiental de la retroexcavadora y el minicargador (Bobcat), verificando el cumplimiento de las condiciones operativas y ambientales establecidas para la maquinaria utilizada en el proyecto.

Asimismo, se llevó a cabo una charla de capacitación sobre los tipos de contaminación y las medidas para la protección de la fauna y la flora, con el fin de fortalecer las buenas prácticas ambientales entre el personal vinculado a la obra. De igual manera, se brindaron recomendaciones al operador de la retroexcavadora para que tenga precaución durante las actividades de excavación y movimiento de material, evitando posibles afectaciones a los individuos arbóreos presentes en el área de influencia del proyecto.

Adicionalmente, se efectuó el etiquetado de sustancias químicas y la instalación de señalización para la adecuada identificación de residuos y productos químicos, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para su manejo seguro.

Finalmente, se efectuó el aprovechamiento in situ del material de excavación, utilizándolo como relleno en áreas requeridas dentro del proyecto, de acuerdo con las necesidades constructivas de la obra.

En el componente social, se realizó la recepción y el registro de dos (2) hojas de vida de personal interesado en vincularse al proyecto, así como la apertura y verificación del buzón de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), evidenciándose que durante el período evaluado no se presentaron solicitudes por parte de la comunidad. Adicionalmente, se llevó a cabo una actividad de integración y reconocimiento con los trabajadores para conmemorar la celebración del Día del Padre, promoviendo espacios de bienestar, fortalecimiento de las relaciones laborales y un ambiente de trabajo positivo entre el personal vinculado al proyecto.

7. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

Ninguna.

8. OBSERVACIONES

Ninguna.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe al diecisiete (17) días, del mes de junio de 2026.

Entrega:



Ing. RICARDO HERRERA
Director de Obra
CONSORCIO UNIDOS
Contratista

Aprueba:



Ing. STEPHAN VALLEJO
Representante legal
CONSORCIO TAU
Interventor

6.14 CONTROL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

CONTROL DE EQUIPOS

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE MAYO **Y EL** 12 DE JUNIO

CONTRATISTA: CONSIRCIO UNIDOS **CONTRATO No.** 087 de 2025

INTERVENTOR: CONSORCIO TAU **CONTRATO No.** 096 del 2025

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
RETROEXCAVADORA JCB	SI	X		x	AVENIDA 8 CALLE 11B	EXCAVACION DE ZARPAS Y TRACIEGO DE BASE GRANULAR	SE REALIZA DIARIAMENTE INPECCION PREOPERACIONAL CON SU RESPECTIVO FORMATO, LOS DIAS QUE OPERÒ
VOLQUETA	SI	X		x	AVENIDA 8 CALLE 11B	CARGUE DE MATERIAL DE RELLENO	SE REALIZA DIARIAMENTE INPECCION PREOPERACIONAL CON SU RESPECTIVO FORMATO, DIAS LABORADOS.
MEZCLADORA DE CONCRETO E 501 R	SI	X		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	UTILIZADA PARA LAS FUNDIDAS EN PLACAS Y TANQUES	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO. SUICHE DE ENCENDIDO Y APAGADO DIRECTO.
TALADRO PERFORADOR	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	USO EN MADERA, PAREDES	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
PLANTA ELECTRICA **ECOHORSE**	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	USO PARA CONEXIÓN DE HERRAMIENTA MENOR	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
SIERRA CIRCULAR DE MANO PARA MADERA	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	CORTE DE MADERA	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
PULIDORA ANGULAR ESMERIL	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	SEPARADO DEL METAL	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
BOBCAT	SI	X		X	AVENIDA 8 CALLE 11B	CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL DE RELLENO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
TRONZADORA	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	CORTE DE METAL	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
SOPLADOR DE AIRE	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	UTILIZADA PARA LIMPIAR AREAS DE TRABAJO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
APISONADOR (CANGURO)	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	COMPACTAR TERRENO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO
VIBROCOMPACTADOR (RANA)	SI	X	X		AVENIDA 8 CALLE 11B	COMPACTAR TERRENO	INSPECCION PREOPERACIONAL ANTES DE SU USO, EN ESTADO OPERATIVO

NOTA: LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA , Y DE INSPECCION A EQUIPOS, MAQUINARIA Y VEHICULOS, CON SU RESPECTIVAS HOJAS DE VIDA, SE ENCUENTRA EN EL ANEXO 5. DEL INFORME #5.

Firma:
Nombre: RICARDO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO UNIDOS

Firma:
Nombre: IVAN VALLEJO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO TAU

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**SOPLADOR DE AIRE**
	
ID EQUIPO:	UY- SO35R
TIPO DE EQUIPO:	SOPLADOR DE IARE
MARCA:	UYUSTOOLS
MODELO:	2026
NUMERO DE SERIE:	202500923
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA 110 – 120 V
CAPACIDAD / POTENCIA:	POTENCIA: 450W 60Hz 0-3.5 m3/min
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
ACCESORIOS:	BOQUILLA / PAR DE ESCOBILLAS
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**ESMERILADORA ANGULAR 4”1/2**
	
ID EQUIPO:	ESMA-4-1/2ª9
TIPO DE EQUIPO:	ESMERILADORA ANGULAR
MARCA:	TRUPER PRO
MODELO:	ESMA-4-1
NUMERO DE SERIE:	16683
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
VELOCIDAD / POTENCIA:	11 000 r/min / 800W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
FUENTE DE ALIMENTACION:	VOLTAJE 110V- 5.9 A
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA ELECTRICA ECOHORSE 5,5KW - 5KW**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026





ID EQUIPO:	KDE6700XE
TIPO DE EQUIPO:	PLANTA ELECTRICA
MARCA:	ECOHORSE
MODELO:	5,5KW - 5KW
NUMERO DE SERIE:	NO REGISTRA
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	DIESEL
CAPACIDAD / POTENCIA:	TANQUE 12.5 L APROXIMADAMENTE. 5.7 HORAS
ARRANQUE:	MANUAL Y ELECTRICO
PROVEEDOR:	NO REGISTRA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	JOSE FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**PLANTA DE CONCRETO E 500R**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026





ID EQUIPO:	
TIPO DE EQUIPO:	MEZCLADORA DE CONCRETO
MARCA:	EQUIMACO RUGGERINI / LOMBARDINI
MODELO:	E 500R
NUMERO DE SERIE:	202
COMBUSTIBLE / POTENCIA:	DIESEL / 28.5 HP
CAPACIDAD /RPM DEL TAMBOR:	CARGA: 500 LITROS / 20 a 25
SISTEMA DE DESCARGA:	TAMBOR REVERSIBLE
SISTEMA DE CARGA:	TOLVA HIDRAULICA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**SIERRA CIRCULAR**
	
TIPO DE EQUIPO:	SIERRA CIRCULAR
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	SICI-7-1/4N4
NUMERO DE SERIE:	11779
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
CAPACIDAD / POTENCIA:	MOTOR DE 1.800 W. CORTE: 60/43mm (23/8”) 45 °: 11/16 mm
VELOCIDAD:	6000 RPM / 60Hz
ACCESORIOS:	LLAVE EXAGONAL DISCO DE CORTE 7-1/4”
UBICACIÓN / PROYECTO:	CONSORCIO UNIDOS - LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	FERNEY OSPINA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**MINICARGADOR BOBCAT**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026





ID EQUIPO:	S570
TIPO DE EQUIPO:	MINICARGADOR BOBCAT
MARCA:	KUBOTA TIER IV. INTERMEDIO
MODELO:	2016
ALTURA DE DESCARGA	3.002 .mm
MOTOR	DIESEL
CAPACIDAD DE CARGA	944 KILOS
POTENCIA / CILINDRADA	61H.P. / 2600 c.c.
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	ING. PABLO ORTIZ
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**APISONADOR**
	
TIPO DE EQUIPO:	APISONADOR MASALTA
MARCA:	MASALTA
MODELO:	MR70H
NUMERO DE SERIE:	H0704 2502258
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	GASOLINA
CAPACIDAD / POTENCIA:	2.7 kW (3.6)hp
ARRANQUE:	INTERRUPTOR Y CUERDA
ACCESORIOS:	LLAVE DE BUJIA
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**VIBROCOMPACTADORA MASTER**
	
TIPO DE EQUIPO:	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA
MARCA:	GOODYEAR
MODELO:	EM-VR
FRECUENCIA DE VIBRACION:	5400 vpm
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	GASOLINA
CAPACIDAD / POTENCIA:	9 hp
ARRANQUE:	INTERRUPTOR Y CUERDA
ACCESORIOS:	N/A
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**BOMBA SUMERGIBLE**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

	
TIPO DE EQUIPO:	BOMBA SUMERGIBLE
MARCA:	EVANS
PESO.	20 KG
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ELECTRICO 110 v
CAPACIDAD / POTENCIA:	1 hp / 3450 RPM
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
ACCESORIOS:	N/A
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**TALADRO ROTOMARTILLO**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	**SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO**	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026





TIPO DE EQUIPO:	ROTOMARTILLO SDS PLUS
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	ROEL-60N
ENERGÍA/FRECUENCIA:	CORRIENTE 12.5 A/60Hz
VELOCIDAD / POTENCIA:	850 R/min / 1600 W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
CICLO DE TRABAJO:	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Max 6 horas diarias
ACCESORIOS:	1 JUEGO DE ESCOBILLAS, LLAVES, GRASA, MALETIN
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**ESMERILADORA ANGULAR**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

	
TIPO DE EQUIPO:	ESMERILADORA ANGULAR 9”
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	ESMA-9N3
DISCO:	9” (225mm)
ENERGÍA/FRECUENCIA:	CORRIENTE 16 A/60Hz
VELOCIDAD / POTENCIA:	6200 R/min / 2100 W
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
CICLO DE TRABAJO:	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Max 6 horas diarias
ACCESORIOS:	1 JUEGO DE ESCOBILLAS, LLAVE, MANGO, PROTECTOR DE DISCO
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**TRONZADORA / CORTADORA DE METALES**
	
TIPO DE EQUIPO:	TRONZADORA / CORTADORA DE METALES
MARCA:	TRUPER INDUSTRIAL
MODELO:	CM- 14N
ENERGÍA/FRECUENCIA:	CORRIENTE 17.3 A/60Hz
VELOCIDAD / POTENCIA:	4200 R/min / 2200 W (3Hp)
ARRANQUE:	INTERRUPTOR
ACCESORIOS:	1 JUEGO DE ESCOBILLAS
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERREA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026

NOMBRE DEL EQUIPO:	**RETROEXCAVADORA JCB1000**
	
TIPO DE EQUIPO:	RETROEXCAVADORA DE LLANTA
MARCA:	JCB 1CX
MODELO:	2000
ALTURA DE DESCARGA	2.59 METROS
MOTOR	PERKINS 404D DIESEL
CAPACIDAD DE PESO OPERATIVO	3.158 KILOGRAMOS
CAPACIDAD DE CARGA FRONTAL	600 KILOGRAMOS
FUERZA DE ARRANQUE EN CARGADOR	2.350 KILOGRAMOS
POTENCIA / CILINDRADA	49H.P. / 2.2 LITROS
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	ING. PABLO ORTIZ
ESTADO (OPERATIVO / MANTENIMIENTO / FUERA DE SERVICIO):	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	**TIPO DE MANTENIMIENTO**		**DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO**	**RESPONSABLE**	**COSTO**	**OBSERVACIONES**
	PREVENTIVO	**CORRECTIVO**				

NOMBRE DEL EQUIPO:	**HIDROLAVADORA TOTAL**

CONSORCIO UNIDOS PROYECTO LERIDA - TOLIMA	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TGRABAJO	**Código:** SST-F-69
	HOJA DE VIDA DE EQUIPOS	**Versión:** 01
		Fecha: 06-02-2026





ID EQUIPO:	TGT11336
TIPO DE EQUIPO:	HIDROLAVADORA
MARCA:	TOTAL
VELOCIDAD	2100 rpm
GRADO DE PROTECCION	IPX5
COMBUSTIBLE / ENERGÍA:	ENERGIA
FRECUENCIA / POTENCIA:	60Hz/ 1600W
FUENTE DE ALIMENTACION:	VOLTAJE 110V- 120V
PRESION NORMAL/MAXIMA PRESION	9.5Mpa/14Mpa
UBICACIÓN / PROYECTO:	LERIDA TOLIMA
RESPONSABLE:	LUIS CARLOS MORA
ESTADO (OPERATIVO / FUERA DE SERVICIO	OPERATIVO
NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA FORMATO:	RICARDO HERRERA DIRECTOR DE OBRA

MANTENIMIENTOS

FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO		DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO	RESPONSABLE	COSTO	OBSERVACIONES
	PREVENTIVO	CORRECTIVO				

CONSORCIO UNIDOS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código: SIG-F-99
Versión: 1
Fecha de Emisión: 2026-05-19

PROYECTO	Consorcio unidos Lerida	FECHA	25-MAYO AL 30 MAYO-2026
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ] Retroexcavadora [ ] Cargador [ ] Minicargador [X] Piloteadora [ ] Paladraga [ ] Escavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [ ] Vibrocompactador [ ] Otra [ ]		
PROPIETARIO	Pablo Paez.	OPERADOR	Operador.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) N/A (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	N.T.	NT	NT		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	NC	NC	NC		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tornamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acoples	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.24	Verificar estado tubo de escape	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.25	Verificar estado fisico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C.	C.	C.	C	C.		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal								
2.2	Hidrolavadora								
2.3	Bomba sube-baja canal								
2.4	Tanque de agua								
2.5	Pala de carga								
2.6	Tambor								
2.7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Pablo paez	
NOMBRE	Pablo paez	Andrea Gonzalez
C.C	6022506	1069312808.

OBSERVACIONES = fugas de aceite hidraulico.

SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA

CODIGO: SST-F-01
VERSION: 01
FECHA: 2016-05-01

EMPRESA: Consorcio unidos MARCA: JCB MODELO: 3CX

EQUIPO: MCD 45346 Retroexcavadora

UBICACION: Ibagué SEMANA DEL: 25 Mayo AL: 30 Mayo - 2016.

NOMBRE DEL OPERADOR: Manuel Acosta CEDULA: 100602571

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO		
	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
LUCES																					
1 DE TRABAJO DELANTERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURON DE SEGURIDAD 3P	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES	✓			✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS						
OPERADOR	Jose M	Jose M	Jose M	Jose M	Jose M	Jose M	
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE							

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒.

SMS-PR-[illegible]-F-01-47 VERSION 3 23-05-2016

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-33
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-03

EMPRESA: CONSORCIO UNIDOS MARCA: JCB MODELO: 2600.
EQUIPO: MCD45346 RETROEXCAVADORA.
UBICACIÓN: Tesalia - Dinda SEMANA DEL 18 MAYO AL 23 - MAYO - 2026.
NOMBRE DEL OPERADOR: MANUEL ACOSTA. CEDULA: 1006025751.

B = BUENO M = MALO NA = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS				✓			✓			✓			✓			✓					
2 DE TRABAJO TRACERAS				✓			✓			✓			✓			✓					
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES				✓			✓			✓			✓			✓					
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P				✓			✓			✓			✓			✓					
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS				✓			✓			✓			✓			✓					
6 ESTADO DEL ASIENTO				✓			✓			✓			✓			✓					
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO				✓			✓			✓			✓			✓					
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE				✓			✓			✓			✓			✓					
9 INDICADOR HIDRÁULICO				✓			✓			✓			✓			✓					
10 HORÓMETRO				✓			✓			✓			✓			✓					
11 INDICADOR CORRIENTE				✓			✓			✓			✓			✓					
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR				✓			✓			✓			✓			✓					
13 ESTADO DEL EXOSTO				✓			✓			✓			✓			✓					
14 ALARMA DE RETROCESO				✓			✓			✓			✓			✓					
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO				✓			✓			✓			✓			✓					
16 BATERÍAS Y CABLES				✓			✓			✓			✓			✓					
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS				✓			✓			✓			✓			✓					
18 ESTADO DE PASADORES				✓			✓			✓			✓			✓					
19 ESTADO DE LAS ORUGAS				✓			✓			✓			✓			✓					
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)				✓			✓			✓			✓			✓					
21 CORONA DE TORNAMESA				✓			✓			✓			✓			✓					
22 MANDOS DE AVANCE				✓			✓			✓			✓			✓					
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO				✓			✓			✓			✓			✓					
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE				✓			✓			✓			✓			✓					
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO				✓			✓			✓			✓			✓					
26 MANDO DE GIRO				✓			✓			✓			✓			✓					
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS				✓			✓			✓			✓			✓					
28 ESTADO DE ASEO GENERAL				✓			✓			✓			✓			✓					
29 ESTADO DE LA MANGUERAS				✓			✓			✓			✓			✓					
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS				✓			✓			✓			✓			✓					
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA				✓			✓			✓			✓			✓					
32 RODILLOS INFERIORES				✓			✓			✓			✓			✓					
33 RODILLOS SUPERIORES				✓			✓			✓			✓			✓					

NOMBRES	FIRMAS					
OPERADOR		Jose R	Jose R	Jose R	Jose R	Jose R
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE						

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

CONSORCIO UNIDOS

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE MAQUINARIA

Código: SIG-F-08
Versión: 1
Fecha de Emisión: 2020-05-15

PROYECTO	Centro trabajo Leida.	FECHA	18 al 23 MAYO - 2026.
TIPO DE MAQUINARIA O EQUIPO	Buldozer [ ] Retroexcavadora [ ] Cargador [ ] Mini cargador [X] Pisteadora [ ] Paladraga [ ] Excavadora [ ] Autohormigonera [ ] Motoniveladora [ ] Vibrocompactador [ ] Otra [ ]		
PROPIETARIO	Pablo Paez.	OPERADOR	Operador.

Marque en la casilla con la letra según corresponda
C (CUMPLE) NC (NO CUMPLE) NA (NO APLICA)

	1. ASPECTO A INSPECCIONAR	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
1.1	Verificar nivel de aceite motor	C	C	C	C	C	C		
1.2	Verificar nivel de refrigerante	C	C	C	C	C	C		
1.3	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el motor	C	C	C	C	C	C		
1.4	Verificar estado de las correas	C	C	C	C	C	C		
1.5	Verificar estado de filtros de aceite, combustible y aire	C	C	C	C	C	C		
1.6	Drenar filtro separador de agua	C	C	C	C	C	C		
1.7	Verificar estado y limpieza del radiador y enfriador de aceite	C	C	C	C	C	C		
1.8	Verificar nivel de aceite hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.9	Verificar que no se tenga presencia de fugas en el sistema hidraulico	C	C	C	C	C	C		
1.1	Verificar funcionamiento de los mandos	C	C	C	C	C	C		
1.11	Verificar estado de los cilindros hidraulicos	C	C	C	C	C	C		
1.12	Inspeccionar el ajuste de los componentes del equipo (Brazo, tomamesa, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.13	Verificar funcionamiento del tablero	C	C	C	C	C	C		
1.14	Verificar funcionamiento de pitos y alarmas	C	C	C	C	C	C		
1.15	Verificar estado de baterias y luces	C	C	C	C	C	C		
1.16	Verificar presión de aire y estado general de las llantas	C	C	C	C	C	C		
1.17	Verificar estado y funcionamiento de frenos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.18	Verificar el estado de la barra antivuelco	C	C	C	C	C	C		
1.19	Realizar engrase del equipo	C	C	C	C	C	C		
1.20	Verificar estado de vidrios y espejos	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.21	Inspeccionar tren de rodaje (Carriles, Sprockets, tensoras, cadenas)	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.22	Verificar estado general del balde o cuchilla (Dientes, esquineras, soldaduras, etc)	C	C	C	C	C	C		
1.23	Verificar estado del rodillo y acopies	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.24	Verificar estado tubo de escape	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1.25	Verificar estado físico del equipo (Latoneria y pintura)	C	C	C	C	C	C		

	2. AUTOHORMIGONERA	DÍAS LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO	OBSERVACIONES
2.1	Canal								
2.2	Hidrolavadora								
2.3	Bomba sube-baja canal								
2.4	Tanque de agua								
2.5	Pala de carga								
2.6	Tambor								
2.7	Tablero de mezcla								

El siguiente item se evaluará semanalmente y lo evaluara el Jefe Inmediato o SST de Campo
(Marque en la casilla SI o NO según corresponda)

	3. FACTORES HUMANOS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES
3.1	Cumple con las instrucciones de Operatividad de la maquina?	✓		
3.2	El operador usa de manera adecuada los EPP cuando esta haciendo uso de la maquina?	✓		
3.3	El operador reporta actos y condiciones inseguras / seguras?	✓		
3.4	Ejecuta prácticas de Seguridad en Manejo de la maquina?	✓		

	INSPECCIONÓ	Vo.Bo Jefe inmediato / SST
FIRMA	Pablo Paez.	
NOMBRE	Pablo Paez.	Andrea Gonzalez.
C.C	6022506.	1109382308

CONSORCIO UNIDOS	PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO			
	Versión 01	SST-F: 61	Fecha: 02/02/2026	Página 1 de 1

PREOPERACIONAL DE MEZCLADORA DE CONCRETO

FECHA DESDE: 11 | 05 | 2026 FECHA HASTA: 16 | 05 | 2026 .

ID DEL EQUIPO: E 501 R. LUGAR:

MARCA: EQUIMACO

INSPECCION REALIZADA POR: Andrea Gonzalez.

	DESCRIPCION	LUNES		MARTES		MIERCOLES		JUEVES		VIERNES		VIERNES	
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO
TROMPO	Olla mezcladora y Aspas de metal	B		B		B		B		B		B	
	Seguro de volteo	B		B		B		B		B		B	
	Protector del engrane de volteo	B		B		B		B		B		B	
	Volante	B		B		B		B		B		B	
	Cadena de seguridad	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Llantas	B		B		B		B		B		B	
	Suspensión del muelle	B		B		B		B		B		B	
	Bloques de seguridad	B		B		B		B		B		B	
	Barra para remolcar	B		B		B		B		B		B	
	Carcaza	B		B		B		B		B		B	
MOTOR	Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO ON/OFF	B		B		B		B		B		B	
	Tapón del llenado de combustible	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Palanca del acelerador	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Arranque retráctil (jalar la cuerda)	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Palanca de la válvula de combustible	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Palanca del ahogador	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Filtro de aire	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Balineras y bujes de rotación	B		B		B		B		B		B	
	Bujía	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Filtro de aire	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Tubo de escape	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Silenciador	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
	Tanque de combustible	NA		NA		NA		NA		NA		NA	
OTROS	Extintor de 10 libras	B		B		B		B		B		B	
	ATS	B		B		B		B		B		B	
OPERADOR		Deiner		Deiner		Deiner		Deiner		Deiner		Deiner	
JEFE DE AREA		Luis M		Luis M		Luis M		Luis M		Luis M		Luis M.	
HSE		Andrea		Andrea		Andrea		Andrea		Andrea		Andrea	

OBSERVACION:

CONSORCIO UNIDOS	SISTEMA DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SST-F-32
	FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE ORUGA	VERSION: 01
		FECHA: 2026-02-02

EMPRESA: Consorcio unidos. MARCA: CATERPILLAR. MODELO: 2008.
EQUIPO: MC049283 RETROEXCAVADORA.
UBICACIÓN: Centro trabajo. SEMANA DEL: 11 Mayo AL: 16 Mayo. 2026
NOMBRE DEL OPERADOR: Pablo Paez. CEDULA: 60 22506

B = BUENO M = MALO N.A = NO APLICA

ITEM	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SÁBADO			DOMINGO		
LUCES	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA
1 DE TRABAJO DELANTERAS							✓			✓			✓								
2 DE TRABAJO TRACERAS							✓			✓			✓								
CABINA																					
3 ESPEJOS LATERALES Y RETROVISORES									✓			✓									
4 CINTURÓN DE SEGURIDAD 3P									✓			✓									
5 EXTINTOR DE INCENDIO ABC 10LBS								✓			✓										
6 ESTADO DEL ASIENTO							✓			✓											
7 ESTADO VIDRIO PANORÁMICO							✓			✓											
8 INDICADOR DE REFRIGERANTE							✓			✓											
9 INDICADOR HIDRÁULICO							✓			✓											
10 HORÓMETRO							✓			✓											
11 INDICADOR CORRIENTE							✓			✓											
12 INDICADOR ACEITE DE MOTOR							✓			✓											
13 ESTADO DEL EXOSTO							✓			✓											
14 ALARMA DE RETROCESO							✓			✓											
15 ESCALERAS DE APOYO DE ACCESO							✓			✓											
16 BATERÍAS Y CABLES							✓			✓											
ESTADO MECÁNICO																					
17 FUGAS HIDRÁULICAS							✓			✓											
18 ESTADO DE PASADORES							✓			✓											
19 ESTADO DE LAS ORUGAS									✓			✓									
20 MECANISMO DE GIRO (TORNAMESA)							✓			✓											
21 CORONA DE TORNAMESA									✓			✓									
22 MANDOS DE AVANCE							✓			✓											
23 FRENO DE ESTACIONAMIENTO							✓			✓											
24 ESTADO GENERAL DEL BALDE							✓			✓											
25 MANDOS DE LEVANTE DEL BRAZO							✓			✓											
26 MANDO DE GIRO							✓			✓											
27 ESTADO DE LOS GATOS HIDRÁULICOS							✓			✓											
28 ESTADO DE ASEO GENERAL							✓			✓											
29 ESTADO DE LA MANGUERAS							✓			✓											
30 ESTADO DE LAS ZAPATAS							✓			✓											
31 ESTADO DEL SPROKER Y RUEDA LOCA									✓			✓									
32 RODILLOS INFERIORES									✓			✓									
33 RODILLOS SUPERIORES									✓			✓									

NOMBRES	FIRMAS							
OPERADOR	/	/	Pablo	Pablo	Pablo		/	
COORDINADOR/SUPERVISOR SMS/HSE								

OBSERVACIONES FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 32
		Version 01
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha Elaboracion: 6/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro trabajo Lavida LUGAR: Lavida Tolima SERIE: ESMA - 9N3

RESPONSABLE DE EQUIPO: Jhon Fredy Rodriguez.

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de la tuerca de aseguramiento	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del mango	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)	X		X		X		X		X		X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora	X		X		X		X		X		X			
	Estado general de la guía y la guarda	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
		X		X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Jhon F		Jhon F		Jhon F		Jhon F		Jhon F		Jhon F			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 28
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA MEZCLADORA DE CONCRETO	Fecha Elaboracion: 02/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leridi LUGAR: Lerida Tolima SERIE: RBX 125F980

RESPONSABLE DE EQUIPO: Oliver Sanchez

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

	ÍTEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO MACANICO DE MOTOR	Estado de Motor - Encedido	1			X				X		X		X			
	Nivel de Aceite	Completo			X				X		X		X			
	Fugas de Aceite o Combistible	Completo			X				X		X		X			
	Estado de Escape	1			X				X		X		X			
	Nivel de Combustible	Completo			X				X		X		X			
ESATDO MECANICO DE TROMPO	Estado de Trompo - lamina y pintura	Completo			X				X		X		X			
	Volante de vaciado	1			X				X		X		X			
	Tapa de Proteccion de Motor y pasadores	1			X				X		X		X			
	Candado de tapa de Proteccion de motor	1			X				X		X		X			
	Estado de Llantas	2			X				X		X		X			
	Estado de Rines	2			X				X		X		X			
	Engramaje de Giro de Trompo	1			X				X		X		X			
	Clutch de giro del trompo	1			X				X		X		X			
	Estructura de Trompo	1			X				X		X		X			
	Tiro de arrastre	1			X				X		X		X			
	Pata de Soporte en Tiro de Mezcladora	1			X				X		X		X			
									X		X		X			
	FIRMA OPERADOR															
	Vo.Bo. Supervisor SST															

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU - SST 23
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR BOBCAT	Fecha Elaboracion: 22/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo LUGAR: Ibague Tolima

Equipo: Bobcat Modelo: 2016 Semana: Del 1 al 6 Mes Junio Año 2026

Operador: Pablo Paez Documentacion Equipo: SI [X] NO [ ]

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES	X		X		X		X		X		X				
Frontales de Trabajo	X		X		X		X		X		X				
Traseras de trabajo	X		X		X		X		X		X				
De parqueo delanteras y traseras	X		X		X		X		X		X				
Stop Traseros de luces	X		X		X		X		X		X				
De freno	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
SISTEMA HIDRAULICO	X		X		X		X		X		X				
Mangueras	X	X	X		X		X		X		X				
CABINA Y CONJUNTO CENTRAL	X		X		X		X		X		X				
Vidrio trasero	X		X		X		X		X		X				
Asiento	X		X		X		X		X		X				
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X				
Pito delantero	X		X		X		X		X		X				
Pito de reversa			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
Estado general de latoneria y pintura	X		X		X		X		X		X				
INDICADORES	X		X		X		X		X		X				
Manometros	X		X		X		X		X		X				
Combustible	X		X		X		X		X		X				
ESTADO MECANICO	X		X		X		X		X		X				
Llantas	X		X		X		X		X		X				
Freno	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
Sistema electrico	X		X		X		X		X		X				
Freno de emergencia	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
Dirección / suspensión	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
Nivel de aceite motor	X		X		X		X		X		X				
Nivel de agua radiador	X		X		X		X		X		X				
Nivel de agua bateria	X		X		X		X		X		X				
Nivel líquido de frenos	X		X		X		X		X		X				
Caja de cambios	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A				
Motor	X		X		X		X		X		X				
EQUIPO	X		X		X		X		X		X				
Valde Delantero	X		X		X		X		X		X				
Gatos (Cilindros)		X		X		X		X		X		X			Presenta daño en una Boquilla.
EQUIPO DE CARRETERA		X		X		X		X		X		X			No cuenta con Kit
Botiquin		X		X		X		X		X		X			No cuenta
Extintor		X		X		X		X		X		X			No cuenta
Herramientas básicas		X		X		X		X		X		X			No cuenta
FIRMA OPERADOR															
Vo.Bo Supervisor SST															



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA COMPACTADOR (Rana)	Fecha Elaboracion: 22/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo LUGAR: Leticia SERIE: Em-VR Goodyear

RESPONSABLE DE EQUIPO: Gricelda Romero

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

	ITEM	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO GENERAL	* Nivel aceite y combustible	X		X		X		X		X		X			
	* Control de fugas	X		X		X		X		X		X			
	* Funcionamiento del motor (Mínimo / aceleración)	X		X		X		X		X		X			
	Estado del cuerpo (ESTRUCTURA)	X		X		X		X		X		X			
	Estado del embrague	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los resortes	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la superficie de la plancha compactadora	X		X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR	Gricelda		Gricelda		Gricelda		Gricelda		Gricelda		Gricelda			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
	PREOPERACIONAL PARA COMPACTADOR (CANGURO)	Version 01
		Fecha Elaboracion: 22/05/2024
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tabajo LUGAR: Puerto Tolima SERIE:

RESPONSABLE DE EQUIPO:

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Julio AÑO 2026

	ITEM	CANTIDAD	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO MECANICO	Tanque de Combustible y Tapa	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de combustible	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de Aceite Hidraulico	1	X		X		X		X		X		X			
	Nivel de Aceite de Motor	1	X		X		X		X		X		X			
	Silenciador	1	X		X		X		X		X		X			
	Zapata	GENERAL	X		X		X		X		X		X			
	Yoyo de encendido de motor	1	X		X		X		X		X		X			
	Guaya de encendido	1	X		X		X		X		X		X			
	Palanca de acelerador	1	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de Combustible	1	X		X		X		X		X		X			
	Palanca de Descompresion	1	X		X		X		X		X		X			
	Motor	1	X		X		X		X		X		X			
	Tubos de Escape	1	X		X		X		X		X		X			
	Timon de Manejo "Manillar"	1	X		X		X		X		X		X			
	Valvulas de Drenaje	1	X		X		X		X		X		X			
	Manija de Arranque por Retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Fuelle	1	X		X		X		X		X		X			
	Filtro de Aure	1	X		X		X		X		X		X			
	FIRMA OPERADOR		Delado		Delado		Delado		Delado		Delado		Delado			
	Vo.Bo. Supervisor SST															

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:

CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 34
		Version: 01
	PREOPERACIONAL SOPLADOR DE AIRE	Fecha Elaboracion: 6/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Normalizador LUGAR: Lerida Tolima SERIE: CY-3035R

RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Miguel Hurtado Medina

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Carcasa en general	X		X		X		X		X					
	Interruptor giratorio	X		X		X		X		X					
	Salida de fluido de aire a alta velocidad	X		X		X		X		X					
	Selector de control de velocidad	X		X		X		X		X					
	Enchufe Industrial Macho	X		X		X		X		X					
	Enchufe Macho	X		X		X		X		X					
	Cordon Conductor de Energia	X		X		X		X		X					
	Interruptor de Accionamiento	X		X		X		X		X					
	Estado General	X		X		X		X		X					
		X		X		X		X		X					
		X		X		X		X		X					
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Correccion:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA SIERRA CIRCULAR	Fecha Elaboracion: 25/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Ave. de Tolima LUGAR: Leticia SERIE: _____

RESPONSABLE DE EQUIPO: Carlos Adolfo Rondón Contreras.

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de cable y conexiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X		X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra	X		X		X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía de corte	X		X		X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General	X		X		X		X		X		X			
	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR	Rondón		Rondón		Rondón		Rondón		Rondón		Rondón			
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA TROZADORA	Fecha Elaboracion: 25/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Levida Iquira LUGAR: Neiva SERIE: CM-14N

RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Neyder Jean Ariza

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de cable y conexiones eléctricas	X		X		X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo	X		X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos	X		X		X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)	X		X		X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra	X		X		X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)	X		X		X		X		X		X			
Estado general de la guía de corte	X		X		X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
Limpieza General	X		X		X		X		X		X			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora	X		X		X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR	Luis		Luis		Luis		Luis		Luis					
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 38
		Version 01
	PREOPERACIONAL ANDAMIOS LAYER	Fecha Elaboracion: 04/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Industrial Lerida LUGAR: Lerida EQUIPO Andamio

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES JUNIO AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Planificación del montaje del andamio (inventario de piezas a utilizar)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las bases de apoyo	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de los verticales y nudos (uniones, soldaduras, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de las diagonales (cuñas, soportes, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	* Estado de las horizontales (cuñas, estado general)	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los collarines	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las escaleras	X		X		X		X		X		X			
	Estado de las viga puente	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los rodapies	X		X		X		X		X		X			
	Estado de los anclajes a muro	X		X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación	X		X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO	Rodar		Rodar		Rodar		Rodar		Rodar		Rodar			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: / /

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST-28
		Version: 01
	PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha Elaboracion: 16/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Verde LUGAR: Verde Tolima PLACA: JVJ527

MARCA: MERCURY MODELO: 1994

CONDUCTOR:

PERIODO: DEL 2 AL 6 MES: JUNIO AÑO: 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)			X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo			X		X		X		X		X			
	De stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X			
	Pito			X		X		X		X		X			
	* Freno de servicio			X		X		X		X		X			
	* Freno de emergencia			X		X		X		X		X			
	* Dirección/suspensión (Terminales)			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)			X		X		X		X		X			
	Limpia brisas			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS			X		X		X		X		X			
	Silletería y tapicería			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)			X		X		X		X		X			
	Batería y cables			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión			X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire			X		X		X		X		X			
	Grapas y anclaje de chasis			X		X		X		X		X			
	Cadena del cardam			X		X		X		X		X			
	Acoples rapidos			X		X		X		X		X			
	Mangueras			X		X		X		X		X			
	Estado general del volco			X		X		X		X		X			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)			X		X		X		X		X			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)			X		X		X		X		X			
	Motor			X		X		X		X		X			
	Sistema de carpado			X		X		X		X		X			
	* Ganchos compuerta volco			X		X		X		X		X			
	* Soportes y Bujes del Volco			X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor y del vehiculo			X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA CONDUCTOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☑ Fecha de Corrección: /

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 37
		Version 01
	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha Elaboracion: 02/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leyda LUGAR: Leyda SERIE:

MARCA JCB 1000 MODELO 2020 IDENTIFICACION 1006025732

RESPONSABLE DE EQUIPO: Jose Manuel Acosta

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)	X		X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)	X		X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-Pito	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	X		X		X		X		X		X			
	Orugas tensionadas	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro (Tornameza)	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Corona de tornameza en buen estado	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mandos de avance	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	* Mando de estacionamiento	X		X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo	X		X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado	X		X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado	X		X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión	X		X		X		X		X		X			
	Zapatas	X		X		X		X		X		X			
	Rodillos Inferiores-Superiores	N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	X		X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 33
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS	Fecha Elaboracion: 8/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leridu LUGAR: Leridu Tuna SERIE: N/A

RESPONSABLE DE EQUIPO: Carlos Adolfo Rendon

PERIODO: DEL 1 AL 6 MES Junio AÑO 2026

TIPO DE ESCALERA:

PORTATIL: DE UN SOLO CUERPO: ☐ EXTENSIBLE ☐ DE TIJERA ☒

ESCALERA DE MANO: PORTATIL ☐ FIJA ☐


ESCALERA FIJA DE PASO ☐


	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ASPECTOS GENERALES	La escalera cuenta con algún código o etiqueta de identificación.	X		X		X		X		X		X			
	La escalera se encuentra libre de: aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.	X		X		X		X		X		X			
	Area de posicionamiento es estable.	X		X		X		X		X		X			
	Zona de almacenamiento limpia y ordenada.	X		X		X		X		X		X			
	En caso de trabajos eléctricos la escalera usada es no conductora de la corriente eléctrica.	X		X		X		X		X		X			
	Peldaños completos y en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Estructura sin rajaduras y dobleces.	X		X		X		X		X		X			
	Elementos metálicos en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
ESCALERAS PORTATILES	Presencia de dispositivos antideslizantes en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Las escaleras de extensión no deben tener más de 11.00 m. de largo.	X		X		X		X		X		X			
	Sistema de aseguramiento para escaleras extensibles entre cuerpos debe ser mecánico automático.	X		X		X		X		X		X			
	La escalera de plataforma no exceder los 6.10 m. de altura	X		X		X		X		X		X			
	Escaleras con plataforma deben presentar bases estables.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de seguro para acoplar las secciones o escaleras de tijera en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de elementos de sujeción y fijación en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	Presencia de zapatas antideslizantes o frenos en buen estado.	X		X		X		X		X		X			
	FIRMA OPERADOR	Rendon		Rendon		Rendon		Rendon		Rendon		Rendon			
	Vo.Bo. Supervisor SST														


Fuera de servicio: si ☐ no ☒ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:

Recomendaciones en el uso de escaleras:
*Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado, asegurando que permanezcan en esta posición, dado que de producirse un desnivel de alguna de sus "patas" podría causar la caída de la escalera al momento de ser usada. Nunca colocar la escalera sobre cajones, barriles u otras superficies inestables.
*Las escaleras rectas deberán ser posicionadas de tal forma que el ángulo de inclinación sea de 1.00 m. por cada 4.00 m. de altura.
*Se debe evitar que se produzcan deslizamientos de las escaleras rectas, amarrando la base de las mismas a un elemento fijo; si la superficie de apoyo lo permite, colocar un elemento de traba.
* Las escaleras de tijera deben usarse completamente abiertas y jamás se debe trabajar desde lo alto de la escalera.
*Al subir o bajar de una escalera de mano, hacerlo de frente a ésta y un peldaño a la vez. Los trabajadores deberán usar ambas manos y tener como mínimo 3 puntos de apoyo.
*Evitar tratar de alcanzar objetos o lugares demasiado alejados del centro de gravedad de la escalera.
*Las áreas de acceso en la parte superior o inferior de una escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas para evitar riesgos de tropiezo y caídas.
*Cuando se usen escaleras cerca de puertas o pasadizos, se deberá instalar barreras y avisos de seguridad.
*El uso de las escaleras de extensión deberá operarse con un mínimo de dos personas.
*Los materiales y herramientas no deberán ser llevados en las manos mientras se use la escalera. Se deberá usar un cordel para elevar o bajar la caja de herramientas.
*Después de usarse, las escaleras deben ser adecuadamente guardadas y protegidas de todo daño.







CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 31
	PREOPERACIONAL PARA ALLANADORA - HELICOPTERO	Version 01
		Fecha Elaboracion: 05/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leticia LUGAR: Leticia Tol SERIE: _____

RESPONSABLE DE EQUIPO: _____

PERIODO: DEL 5 AL 6 MES Junio AÑO 2026

ASPECTOS A INSPECCIONAR		LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.	
INSPECCION VISUAL		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO DE CABLES	Verifique el estado de cables, que sean encauchetados, protegidos de la humedad, que estén libres de desgaste, rotura, añadidos o con alambres expuestos									X		X	
										X		X	
ESTADO DE CONEXIONES	Verifique que las conexiones estén en buen estado, protegidas de la humedad, libres de deterioro o añadidos y que posean clavija para conexión a los toma corriente									X		X	
	Verificar que las instalaciones estén bien conectadas y que los breackers posean caja de protección									X		X	
ESTADO BOTON DE ENCENDIDO	Verificar que el boton este libre de fisuras o deteriorado									X		X	
	Verificar que el botón no esté pegado									X		X	
ESTADO DE FILTROS	Verifique que los filtros estén libres de fugas									X		X	
	Verifique que los filtros no estén rotos, fisurados o deteriorados									X		X	
ESTADO DEL SHOCK	Verifique el estado de la palanca, libre de roturas, fisuras									X		X	
	Verificar que la caja de protección esté libre de fisuras o deterioro									X		X	
ESTADO DEL ACELERADOR	Verificar que la palanca este en buen estado y que se accione fácilmente									X		X	
ESTADO DE MOTOR	Verifique que no tenga fugas de aceite									X		X	
	Verificar que el capuchón de la bujía esté en buenas condiciones									X		X	
	Verificar que la tornillería esté completa									X		X	
ESTADO DE ASPAS	Verificar que estén en buenas condiciones, libres de rotura o fisura									X		X	
	Verificar que se encuentren debidamente aseguradas a la estructura del equipo									X		X	
MANGO O MANIJA DE SUJECIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL EQUIPO	Verificar que se encuentra en buen estado, asegurada y libre de fisuras, grietas, abolladuras, grasa o material combustible									X		X	
ESTADO DE ESTRUCTURA EN GENERAL	Verifique que la estructura no presente grietamientos, abolladuras									X		X	
	Verificar que el tapón de ingreso de aceite no presente fisuras ni derrames de aceite									X		X	
COMBUSTIBLE	Verifique que el sistema de almacenamiento de combustible se encuentre en buen estado y y que el equipo no tenga fugas de aceite o cualquier otra sustancia									X		X	
GUARDA DE SEGURIDAD	Verifique que el equipo cuente con guarda de seguridad o protección en el sistema de correas									X		X	
FIRMAS	FIRMA OPERADOR									[signature]		[signature]	
	Vo.Bo. Supervisor SST												

Fuera de servicio: si no ☐ ☒ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 14
		Version 01
	PREOPERACIONAL PLANTA ELECTRICA	Fecha Elaboracion: 6/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Nuevo Leyden LUGAR: Londres Tolima SERIE: Eco-Horse

RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Carlos Mora

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES JULIO AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
MOTOR	* Nivel agua, aceite y combustible			X											
	* Control de fugas			X											
	* Funcionamiento del motor (Mínimo / aceleración)			X											
ESTADO GENERAL	* Estado del sistema de encendido			X											
	* Estado del sistema generador de carga			X											
	Estado del acumulador de energía			X											
	Estado y funcionamiento de indicadores			X											
	Estado de swiches (conexiones)			X											
	Estado y ubicación del sistema de escape			X											
	Estado general (tapas y estructura)			X											
	Estado de la plaqueta de identificación			X											
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: _____

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST-38
		Version: 01
	PRECOMERACIONAL PISTOLA NEUMATICA	Fecha Elaboracion: 09/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Cerro Verde LOCAR: Lg. de Tolmachoc PCCT-GON
MARCA: TruPet MODELO: Panamillo IDENTIFICACION: 10931584
RESPONSABLE DE EQUIPO: Oswaldo Perez
PERIODO: DE 9 AL 13 MES: Junio AÑO: 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN		MAR		MIER		JUEV		VIER		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Estado de la manguera			N/A		P/C		N/A		N/A		N/A			
	Estado del acople de conexión neumática			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado del cuadrante			X		X		X		X		X			
	Estado del seguro de cuadrante			X		X		X		X		X			
	Estado de las copas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado del cuerpo (Carcaza)			X		X		X		X		X			
	Estado del opturador de accionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado del botón del seguro			X		X		X		X		X			
	Estado del mango			X		X		X		X		X			
	Estado del punto de lubricacion y rodamiento			X		X		X		X		X			
	Estado de la guaya antilatigo de la manguera			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Estado de la plaqueta de identificación			X		X									
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Correccion:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 36
		Version 01
	PREOPERACIONAL SOPLADOR DE AIRE	Fecha Elaboracion: 4/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Cravo Norte Leyden LUGAR: Leyden Tolima SERIE: UY-3035C

RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Miguel Arizudo

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	Carcasa en general			X		X		X		X		X			
	Interruptor giratorio			X		X		X		X		X			
	Salida de fluido de aire a alta velocidad			X		X		X		X		X			
	Selector de control de velocidad			X		X		X		X		X			
	Enchufe Industrial Macho			X		X		X		X		X			
	Enchufe Macho			X		X		X		X		X			
	Cordon Conductor de Energia			X		X		X		X		X			
	Interruptor de Accionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado General			X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 37
		Version 01
	PREOPERACIONAL RETROEXCAVADORA DE LLANTAS	Fecha Elaboracion: 02/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Integral Laureles LUGAR: Laureles Tolima

MARCA: JCB 1000 MODELO: 2000 IDENTIFICACION: 1006025751

RESPONSABLE DE EQUIPO: Jose Manuel Acosta

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES: Junio AÑO: 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
LUCES	De trabajo delanteras (altas y bajas)			X		X		X		X		X			
	De trabajo traseras			X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras			X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras			X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera			X		X		X		X		X			
CABINA	Cinturón de seguridad			X		X		X		X		X			
	Extintor de incendio 20 PQS			X		X		X		X		X			
	Asiento en buen estado			X		X		X		X		X			
	Vidrio panoramico en buen estado			X		X		X		X		X			
	* Indicadores (hidráulicos-refrigerantes- 'horometro-corriente-aceite motor)			X		X		X		X		X			
	Tubo de escape (Exhosto)			X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso-Pito			X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso			X		X		X		X		X			
	Bateria y cables			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas			X		X		X		X		X			
	Estado pasadores			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Orugas tensionadas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mecanismo de giro (Tornameza)			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Corona de tornameza en buen estado			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Mandos de avance			X		X		X		X		X			
	* Mando de estacionamiento			X		X		X		X		X			
	Estado general desgarrador (balde)			X		X		X		X		X			
	Mandos de levante del brazo			X		X		X		X		X			
	* Cilindros en buen estado			X		X		X		X		X			
	Compartimiento del motor aseado			X		X		X		X		X			
	Manguera de agua y de alta presión			X		X		X		X		X			
	Zapatas			N/A		N/A		N/A		N/A		N/A			
	Rodillos Inferiores-Superiores			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)			X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado			X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 32
		Version 01
	PREOPERACIONAL PULIDORA	Fecha Elaboracion: 6/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leyde LUGAR: Leyde Tolima SERIE: ESMA - 9N3

RESPONSABLE DE EQUIPO: Jhon Fredy Rodriguez

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ESTADO GENERAL	* Estado del cable y las conexiones eléctricas			X		X		X		X		X			
	* Estado del interruptor de encendido y su seguro			X		X		X		X		X			
	* Estado del accesorio portadiscos (eje y rosca)			X		X		X		X		X			
	* Estado de la tuerca de aseguramiento			X		X		X		X		X			
	* Estado del mango			X		X		X		X		X			
	* Estado del cuerpo (Carcaza)			X		X		X		X		X			
	* Estado del disco (Verificar capacidad en RPM)			X		X		X		X		X			
	* Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la pulidora			X		X		X		X		X			
	Estado general de la guía y la guarda			X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA OPERADOR			Jhon F.		Jhon F.		Jhon F.		Jhon F.		Jhon F.			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST-18
		Version: 01
	PREOPERACIONAL ANDAMIOS LAYER	Fecha Elaboracion: 04/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tratego Loma LUGAR: Lerida Tol EQUIPO Andamio Certificado

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES JUNIO AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
ESTADO GENERAL	Planificación del montaje del andamio (inventario de piezas a utilizar)			X		X		X		X		X			
	Estado de las bases de apoyo			X		X		X		X		X			
	* Estado de los verticales y nudos (uniones, soldaduras, estado general)			X		X		X		X		X			
	* Estado de las diagonales (cuñas, soportes, estado general)			X		X		X		X		X			
	* Estado de las horizontales (cuñas, estado general)			X		X		X		X		X			
	Estado de los collarines			X		X		X		X		X			
	Estado de las escaleras			X		X		X		X		X			
	Estado de las viga puente			X		X		X		X		X			
	Estado de los rodapies			X		X		X		X		X			
	Estado de los anclajes a muro			X		X		X		X		X			
	Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X		X		X			
FIRMAS	FIRMA RESPONSABLE DEL EQUIPO			Luz		Luz		Luz		Luz		Luz			
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
	PREOPERACIONAL PARA TROZADORA	Version 01
		Fecha Elaboracion: 25/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro trabajo Leyd LUGAR: Leyda SERIE: Truper

RESPONSABLE DE EQUIPO: Orlando Romero

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de cable y conexiones eléctricas			X		X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X		X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)			X		X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra			X		X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)			X		X		X		X		X			
Estado general de la guía de corte			X		X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X		X		X			
Limpieza General			X		X		X		X		X			
Verificar RPM del disco con respecto a las RPM de la tronzadora			X		X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR			Orlando		Orlando		Orlando		Orlando		Orlando			
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA SIERRA CIRCULAR	Fecha Elaboracion: 25/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Level LUGAR: Leiva SERIE: Trupey.

RESPONSABLE DE EQUIPO: Oscar Sandoval

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

ÍTEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Estado de cable y conexiones eléctricas			X		X		X		X		X			
Estado del gatillo de encendido y palanca de bloqueo			X		X		X		X		X			
Estado del accesorio portadiscos			X		X		X		X		X			
Estado del mango y cuerpo (pernos de orejetas, base, graduación profundidad de corte)			X		X		X		X		X			
Estado de cubierta de la sierra			X		X		X		X		X			
Estado de la sierra y sus piezas (bridas, anillos, perno)			X		X		X		X		X			
Estado general de la guía de corte			X		X		X		X		X			
Estado de la plaqueta de identificación			X		X		X		X		X			
Limpieza General			X		X		X		X		X			
FIRMA OPERADOR														
Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 24
	PREOPERACIONAL PARA COMPACTADOR (CANGURO)	Version 01
		Fecha Elaboracion: 22/05/2020
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Laredo LUGAR: Laredo Town SERIE: Mascotte

RESPONSABLE DE EQUIPO: Luis Miguel Hurtado

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2020

	ITEM	CANTIDAD	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ESTADO	Tanque de Combustible y Tapa	1							X		X		X			
MECANICO	Nivel de combustible	1							X		X		X			
	Nivel de Aceite Hidraulico	1							X		X		X			
	Nivel de Aceite de Motor	1							X		X		X			
	Silenciador	1							X		X		X			
	Zapata	GENERAL							X		X		X			
	Yoyo de encendido de motor	1							X		X		X			
	Guaya de encendido	1							X		X		X			
	Palanca de acelerador	1							X		X		X			
	Filtro de Combustible	1							X		X		X			
	Palanca de Descompresion	1							X		X		X			
	Motor	1							X		X		X			
	Tubos de Escape	1							X		X		X			
	Timon de Manejo "Manillar"	1							X		X		X			
	Valvulas de Drenaje	1							X		X		X			
	Manija de Arranque por Retroceso	1							X		X		X			
	Fuelle	1							X		X		X			
	Filtro de Aure	1							X		X		X			
	FIRMA OPERADOR															
	Vo.Bo. Supervisor SST															

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección: 0

OBSERVACIONES:



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU - SST 23
		Version: 01
	PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR O BOBCAT	Fecha Elaboracion: 22/05/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Trabajo Leticia LUGAR: Leticia Tolima

Equipo: Bobcat Modelo: 2016 Semana: Del 9 al 13 Mes Julio Año 2026

Operador: Valdo Parra Documentacion Equipo: SI [X] NO [ ]

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM		OBSERVACIONES
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
LUCES							X		X		X				
Frontales de Trabajo							X		X		X				
Traseras de trabajo							X		X		X				
De parqueo delanteras y traseras							N/A		N/A		N/A				
Stop Traseros de luces							X		X		X				
De freno							N/A		N/A		N/A				
SISTEMA HIDRAULICO							X		X		X				
Mangueras							X		X		X				
CABINA Y CONJUNTO CENTRAL							X		X		X				
Vidrio trasero							N/A		N/A		N/A				
Asiento							X		X		X				
Cinturon de seguridad							X		X		X				
Pito delantero							X		X		X				
Pito de reversa							X	X		X		X			
Estado general de latoneria y pintura							X		X		X				
INDICADORES							X		X		X				
Manometros							X		X		X				
Combustible							X		X		X				
ESTADO MECANICO							X		X		X				
Llantas							X		X		X				
Freno							N/A		N/A		N/A				
Sistema electrico							X		X		X				
Freno de emergencia							N/A		N/A		N/A				
Dirección / suspensión							N/A		N/A		N/A				
Nivel de aceite motor							X		X		X				
Nivel de agua radiador							X		X		X				
Nivel de agua bateria							X		X		X				
Nivel liquido de frenos							N/A		N/A		N/A				
Caja de cambios							N/A		X		X				
Motor							X		X		X				
EQUIPO							X		X		X				
Valde Delantero							X		X		X				
Gatos (Cilindros)							X		X		X				
EQUIPO DE CARRETERA							X		X		X				
Botiquin								X		X		X			
Extintor								X		X		X			
Herramientas básicas								X		X		X			
FIRMA OPERADOR															
Vo.Bo Supervisor SST															



CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 13
		Version 01
	PREOPERACIONAL PARA ESCALERAS	Fecha Elaboracion: 9/04/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Cons. Trabajo Verde LUGAR: Lo. de Tom SERIE: N/A

RESPONSABLE DE EQUIPO: Cons. Mario Cardon

PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

TIPO DE ESCALERA:

PORTATIL: DE UN SOLO CUERPO: ☐ EXTENSIBLE ☐ DE TIJERA ☒

ESCALERA DE MANO: PORTATIL ☐ FIJA ☐


ESCALERA FIJA DE PASO ☐


	CONCEPTO	LUN. B	LUN. M	MAR. B	MAR. M	MIER. B	MIER. M	JUEV. B	JUEV. M	VIER. B	VIER. M	SAB. B	SAB. M	DOM. B	DOM. M
ASPECTOS GENERALES	La escalera cuenta con algún código o etiqueta de identificación.			X		X		X		X		X			
	La escalera se encuentra libre de: aceite, grasa u otro elemento que favorezca el deslizamiento.			X		X		X		X		X			
	Area de posicionamiento es estable.			X		X		X		X		X			
	Zona de almacenamiento limpia y ordenada.			X		X		X		X		X			
	En caso de trabajos eléctricos la escalera usada es no conductora de la corriente eléctrica.			X		X		X		X		X			
	Peldaños completos y en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Estructura sin rajaduras y dobleces.			X		X		X		X		X			
	Elementos metálicos en buen estado.			X		X		X		X		X			
ESCALERAS PORTATILES	Presencia de dispositivos antideslizantes en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Las escaleras de extensión no deben tener más de 11.00 m. de largo.			X		X		X		X		X			
	Sistema de aseguramiento para escaleras extensibles entre cuerpos debe ser mecánico automático.			X		X		X		X		X			
	La escalera de plataforma no exceder los 6.10 m. de altura			X		X		X		X		X			
	Escaleras con plataforma deben presentar bases estables.			X		X		X		X		X			
	Presencia de seguro para acoplar las secciones o escaleras de tijera en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Presencia de elementos de sujeción y fijación en buen estado.			X		X		X		X		X			
	Presencia de zapatas antideslizantes o frenos en buen estado.			X		X		X		X		X			
	FIRMA OPERADOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														


Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

OBSERVACIONES:

Recomendaciones en el uso de escaleras:
*Las escaleras deben colocarse siempre sobre un terreno nivelado, asegurando que permanezcan en esta posición, dado que de producirse un desnivel de alguna de sus "patas" podría causar la caída de la escalera al momento de ser usada. Nunca colocar la escalera sobre cajones, barriles u otras superficies inestables.
*Las escaleras rectas deberán ser posicionadas de tal forma que el ángulo de inclinación sea de 1.00 m. por cada 4.00 m. de altura.
*Se debe evitar que se produzcan deslizamientos de las escaleras rectas, amarrando la base de las mismas a un elemento fijo; si la superficie de apoyo lo permite, colocar un elemento de traba.
* Las escaleras de tijera deben usarse completamente abiertas y jamás se debe trabajar desde lo alto de la escalera.
*Al subir o bajar de una escalera de mano, hacerlo de frente a ésta y un peldaño a la vez. Los trabajadores deberán usar ambas manos y tener como mínimo 3 puntos de apoyo.
*Evitar tratar de alcanzar objetos o lugares demasiado alejados del centro de gravedad de la escalera.
*Las áreas de acceso en la parte superior o inferior de una escalera deberán mantenerse permanentemente despejadas para evitar riesgos de tropiezo y caídas.
*Cuando se usen escaleras cerca de puertas o pasadizos, se deberá instalar barreras y avisos de seguridad.
*El uso de las escaleras de extensión deberá operarse con un mínimo de dos personas.
*Los materiales y herramientas no deberán ser llevados en las manos mientras se use la escalera. Se deberá usar un cordel para elevar o bajar la caja de herramientas.
*Después de usarse, las escaleras deben ser adecuadamente guardadas y protegidas de todo daño.







CONSORCIO UNIDOS	Sistema de Gestion Seguridad y Salud en el Trabajo	Codigo: CU-SST 29
		Version 01
	PREOPERACIONAL VOLQUETA	Fecha Elaboracion: 04/06/2026
		Pagina 1 de 1

PROYECTO: Centro Tecnológico Laviada LUGAR: Leticia EQUIPO
MARCA Mercury MODELO 1954 PLACA JYJ539
CONDUCTOR:
PERIODO: DEL 9 AL 13 MES Junio AÑO 2026

ITEM	CONCEPTO	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	* Frontales de servicio (altas y bajas)											X			
	Traseras de trabajo (Reflector)											X			
	Direccionales delanteras de parqueo											X			
	Direccionales traseras de parqueo											X			
	De stop y señal trasera											X			
CABINA	Espejos laterales											X			
	Alarma de retroceso											X			
	Pito											X			
	* Freno de servicio											X			
	* Freno de emergencia											X			
	* Dirección/suspensión (Terminales)											X			
	Cinturón de seguridad											X			
	Vidrio frontal (en buen estado)											X			
	Limpia brisas											X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS											X			
	Silletería y tapicería											X			
	Indicadores (hidráulico, voltimetro, motor, refrigerante, horometro, aire)											X			
	Batería y cables											X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)											X			
ESTADO MECÁNICO	* Control de fugas hidráulicas											X			
	Pasadores, suspensión											X			
	Control fugas de aire											X			
	Grapas y anclaje de chasis											X			
	Cadena del cardam											X			
	Acoples rapidos											X			
	Mangueras											X			
	Estado general del volco											X			
	* Soporte del volco (gato hidráulico)											X			
	Tanque de combustible(Abrasaderas,Soporte)											X			
	Motor											X			
	Sistema de carpado											X			
	* Ganchos compuerta volco											X			
	* Soportes y Bujes del Volco											X			
	Documentos del conductor y del vehiculo											X			
FIRMAS	FIRMA CONDUCTOR														
	Vo.Bo. Supervisor SST														

Fuera de servicio: si ☐ no ☐ Fecha de Corrección:

HALLAZGO Y SEGUIMIENTO

FECHA	HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA / PREVENTIVA	RESPONSABLE	FECHA



6.15 CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

CONTROL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

TIPO DE CONTRATO:	<Suministro, compra venta, prestación de servicios, obra, interventoría, consultoría, estudios, diseño y obra, otro>				
NÚMERO DE CONTRATO:	096 DE 2025	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	13 DE MAYO	**Y EL**	12 DE JUNIO
CONTRATISTA:	CONSORCIO UNIDOS				
INTERVENTOR:	CONSORCIO TAU				

DESCRIPCIÓN	ESTADO		OBSERVACIONES
	Bueno	Deficiente	
MAQUINARIA - EQUIPO			
- Estado del equipo	X		Se evidencia que los equipos se encunetran en estado opertaivo. Se les realiza inspeccion preoperacional diaria para garantizar la seguridad.
- Regularidad del mantenimiento	X		no se ha requerido mantenimiento correctivo y preventivo a maquinaria y eqipos.
- Vibraciones /Ruidos	X		Se adopta como medida de prevencion el uso correcto de EPP según la actividad (tapa oidos de insercion y de copas) y rotacion de personal.
- Protecciones / Guardas / Frenos	X		Los equipos cuentan con su respectiva guarda de seguridad, se realizan sus respectivos inspecciones preoperacioneles
- Idoneidad operarios	X		Los colaboradores cuentan con los conocimientos básicos para el uso adecuado y la correcta operación de estos equipos.
DOTACIÓN CAMPAMENTO			
- Dotación completa	X		Se les entrega dotacion completa a los colaboradores de nuevo ingreso, y se realiza reposicion según la necesidad a quien lo requieran.
- Buen estado	X		Instalaciones en buen estado y cuenta con los servicios basicos (agua, energia, baños)
- Fácil acceso y operación	X		Las instalaciones cuentan con facil acceso y operación,
DOTACIÓN DEL PERSONAL			
- Dotación completa	X		Durante el periodo se realizó la entrega de dotación y (EPP) al personal de nuevo ingreso a la obra. Correspondiente a: botas de seguridad, botas de caucho con punta de seguridad, jeans, busos, capuchon, casco con barbuquejo, gasfas claras-oscuras, tapa bocas, tapa oidos de insercion,guantes de vaqueta,nitrilo de precision.
- Buen estado	X		De igual manera, se efectuó la reposición de EPP a los colaboradores que lo requerían y se anexa sus correspondienres formatos
- Uso según zona de trabajo	X		Se realizó la entrega EPP al personal que requiera de un elemento especial, como fueron: tapa oidos de copa, botas de caucho larga con punta de segurida. Según zona de trabajo.
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN			
- Uso permanente	X		Se dispone de señalización informativa, preventiva y obligatoria visible de forma permanente, que incluye: botiquín, extintores, camillas, ambientes libres de humo, uso obligatorio de EPP, rutas de evacuación, políticas del SG-SST, centros de atención cercanos y números de emergencia.
- Uso según zona de trabajo	X		Se realiza de forma constante la delimitación de senderos peatonales y la señalización de zonas de trabajo, con el fin de identificar claramente las diferentes áreas.
VIGILANCIA			
- Personal suficiente			
- Diurna			
- Nocturna	X		
EMERGENCIAS			
- Convenio centro de asistencia		x	Se cuenta en el municipio con el centro de atencion mas cercano, Hospital REINA SOFIA DE ESPAÑA ubicado en Lerida Tolima, con atencion de 2do nivel de complejidad. A dos minutos y 700 metros de distancia.
- Afiliación del Personal al Sistema de seguridad social y ARP	X		Durante el periodo se verifico la afiliacion de seguridad social del personal que se encuentra activo y de nuevo ingreso.

Firma: _____
Nombre: RICARDO HERRERA
DIRECTOR DE OBRA

Firma: _____
Nombre: IVAN VALLEJO
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TAU

SEÑALIZACION Y DEMARCACION



Fotografia 1. Demarcacion area de trabajo cambio de poste de energia



Fotografia 2. Demarcacion area de aditivos quimicos



Fotografia 3. Demarcacion pasillos



Fotografia 4. Demarcacion area de trabajo retroexcavadora



Fotografia 5. Demarcacion pasillos



Fotografia 6. Demarcacion puente



Fotografia 7. Demarcacion area de material base



Fotografia 8. Demarcacion de pasillos

PAUSAS ACTIVAS Y CALISNTENIA



Fotografía 9. Calistenia previa a la jornada laboral



Fotografía 10. Pausa activa



Fotografía 11. Calistenia Previa a la jornada laboral



Fotografía 12. Pausa activa

INSPECCIONES PREOPERACIONALES A EQUIPOS Y HERRAMIENTAS



Fotografía 13. Inspección a minicargador Bobcat



Fotografía 14. Inspección a tronzadora



Fotografía 15. Inspección al apisonador (rana)



Fotografía 16. Inspección allanadora de pisos

ORDEN Y ASEO



Fotografía 17. Aseo a los alrededores de la obra



Fotografía 18. Orden a material de obra (parales)

	
Fotografía 19. Orden y aseo en las áreas de trabajo.	Fotografía 20. Aseo a peatonal vial

INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN OBRA (SUPERVISION DE ACTIVIDADES)

	
Fotografía 20. Instalación de malla electrosoldada	Fotografía 21. Excavación y cargue de material de relleno.