PLAN DE TRABAJO

Contrato 236-2026

Valor Total del contrato:	$ 16.965.000
Fecha de inicio:	5/08/2026
Fecha de Terminación	30/11/2026
Nombre Contratista	JUAN MANUEL BRAVO REALPE

ID		% AVANCE FÍSICO PROGRAMADO	% AVANCE FÍSICO REAL	AGOSTO 2026				SEPTIEMBRE 2026				OCTUBRE 2026				NOVIEMBRE 2026												OBSERVACIONES
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
	"Prestar servicios profesionales como ingeniero civil apoyando a la supervision en el desarrollo de las actividades que ejecute el proceso de infraestructura de la entidad, especialmente en el area de vivienda y electrificacion, en el marco de ejecucion del proyecto de inversion: "Implementación de Acciones de Intervención para la Cobertura de las Necesidades Básicas para la Población de los Municipios de la Jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe" Vigencia 2026.																											
	Pagos programados			$ 3.915.000				$ 4.350.000				$ 4.350.000				$ 4.350.000												
	% Programado por mes			23,08%				25,64%				25,64%				25,64%												
	% Avance programado acumulado																											
	Pagos realizados			$ 3.915.000				$ 4.350.000				$ 4.350.000				$ 4.350.000												
	% Pagos por mes			23,08%				25,64%				25,64%				25,64%												
	% Avance pagado acumulado																											
1.1	Coadyudar por el cumplimiento estricto de las obligaciones financieras, economicas, tecnicas y legales derivadas del contrato a cargo de los contratista, en el marco de la ejecucion del proyecto de "Implementación de acciones de intervención para la cobertura de las necesidades básicas de la población de los municipios de la jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe"	25,00%	6,3%	100%																								Se propone hacer entrega de informe mensual de avance.
1.2	Apoyar la supervisión de los contratos suscritos por la entidad de acuerdo al manual de interventoría.	25,00%	6,3%	100%																								Se propone hacer entrega de informe mensual de avance.
1.3	Apoyar el cumplimiento de las obligaciones generales de la supervisión de acuerdo al manual de interventoria de la CNK, en el marco de la ejecución del proyecto de inversión "Implementación de Acciones de Intervención para la cobertura de las Necesidades Básicas de la Población de los Municipios de la Jurisdicción de la Corporacion Nasa Kiwe."	25,00%	6,3%	100%																								Se propone hacer entrega de informe mensual de avance.
1.4	Apoyar la formulación de proyectos de inversión requeridos por la entidad en el evento de ser necesario.	25,00%	6,3%	100%																								Se propone hacer entrega de informe mensual de avance.

V.B.
Arq. Juan Camilo Manzano Torres
Asesor Area Vivienda y Electrificacion
Corporación Nasa Kiwe.

Juan Manuel Bravo Realpe
Contratista