Municipio de Villavicencio

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE	
Proceso:	DESARROLLO URBANO TERRITORIAL
Subproceso:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS BIENES PUBLICOS
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	03 Abril 2024
Hora de Inicio:	4:00 P.M.
Hora de Terminación:	

PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

- Definir solución a la problemática presentada en el punto del desvío al canal cerrado sector 3 de OBRA. (Ciudad Porfia).

TEMAS PROGRAMADOS (Orden del día):

1 - Revisión compromisos acta anterior
2 - Presentación de informe de Batimetría con el análisis correspondiente (Intervención.
3 - Alternativas de solución propuestas

el dragado periódico.

- El profesional de Gestión del Riesgo manifiesta que este proyecto está dedicado porque está comprometida la seguridad de las personas.

Adicionalmente indica que debe realizar visita la sec. de Gobierno. Gestión del riesgo no cuenta con la disponibilidad de maquinaria requerida para esa actividad.

- Lo que puede hacer gestión del Riesgo es incluir en su programación el mantenimiento alcance concedido pero se debe tener en cuenta que no siempre han disponibilidad de maquinaria (solo hay 3), porque se presentan las emergencias.
- Acueducto hablará con su especialista para ver si pueden emitir un concepto con relación al aforte de caudal del derrame y su afectación

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

- Personería manifiesta que se retiran de la reunión porque los temas técnicos no les corresponde. Están pendientes de continuar con el acompañamiento al contrato y comunidad.
- El contratista de obra indica que ya solicitaron a la interventoría la prórroga al contrato por cuatro (04) meses.

Así mismo indica que continuan con la ejecución de obras en los otros frentes, dejando pendiente sector 3.

Sector 2 esta adelantado y sector 1 esta iniciando.

avance ejecución = 29,04 %
(a 31 marzo 2024)
Programado = 64,03 %
% Atraso = 35,010%

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Seguimiento Ctto. 1822 de 2023				
FECHA:	03/04/2024	HORA INICIO:	4:00 P.M.	HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:	Ing. Mario Castro (Sec. de Infraestructura).				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Viviana Rueda R.	32081953	SIM	Profesional		3209091657	vrueda@villavicencio.gov.co

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Comité tecnico,				
FECHA:	03/04/2024.	**HORA INICIO:**		**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
	Jorge Narvaez	86062375	Contratista	R.L			
	Oscar A. Ramirez	9688796	Interventoría	Director		3104826514	ingjorgeu@hotmail.com
	Yonaton Castro Cruz	1120378851	Contratista Obra	R. Obra		3222936497	Construcciovial Juliana@gmail.com
	Camilo A. Caballero B.	86.056.834	CVJ	D.O.		3142959147	Construcciovial Juliana@gmail.com
	Jonier Ramirez	17326622	Infraestructura	I. A.		3134476869	Jonierramirez17@gmail.com
	Dagoberto Rojas Castellanos	86082009	EAAV ESP.	Tecnico		3143534383	drojas@eaav.gov.co
	Fabian Prieto B	1121827849		CPS		3108138241	Ing.fabian.Prieto@Gmail.com
	Luis Carlos Martinez M.	86057131	Gestion del Riesgo	CPS		3003242682	ing.luiscmartinezm@outlook.com
	Erika Cruz Vargas	1.121881709	Ser. infraest.	Dir. Obra civil		3138841178	erika.cruz@villavicencio.gov.co
	Viviana Rueda R.	30.081453	Infraest.	SIM		3209081165	viviana.medaCivil
	Ivan Castro Espinosa	1121841904	Infraestructura	SIM		3043920280	infraestructura@villavicencio.gov.co
	FABIAN ANTONIO PEREZ AMAS	1121876344	INTERVENTORIA	APOYO		3223254732	interventoriavillajuliana@gmail.com
	Manuel Salcedo Diaz	1032503326	Interventoría	Residente		3112105207	interventoriavillajuli@gmail.com

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

					DD	MM	AA
CONTRATO No	1822	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	20	06	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL JULIANA R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	4:00 PM	**HORA FINAL:**	5:00 pm.
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($4.101.034.604,00)		
ADICIÓN N°1:	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.044.067.432,00)		
VALOR TOTAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.145.102.036,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ACTUAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
CONTRATO INTER No.	1823 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143.055.980,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073) M/CTE		
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO PRÓRROGA N°2:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2024		
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
SUPERVISORA	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Avance ejecutado versus programado.
3. Caño Corcovado.
4. Directrices de la entidad.
5. Nuevos compromisos.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE EJECUCIÓN PACTADA	RESPONSABLE	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Manejo inconveniente de invasión en espacio público		Contratista e Interventoría	Radicado a secretaria de control físico	
2	Entrega de concepto del caño Corcovado		Entidad	En proceso de elaboración	
3	Mejoramiento con material de río en calzada sin pavimentar		Contratista	Cumplió	
4	Entrega de planos para propuesta de muros de acompañamiento para el Box Coulvert		Contratista	No Cumplió	
5	Entrega informe de abril		Contratista	Cumplió	
6	Iniciar comunicación con Movistar para traslado de caja		Contratista e Interventoría	Cumplió	

LOCALIZACION DEL PROYECTO








El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio, Meta en la carrera 43 y calle 85 sur, entre la carrera 49 y calle 79 sur, barrio Villa Juliana - Cámbulos, en el Municipio de Villavicencio Meta.

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Estructura hidráulica – Box Coulvert
2. Estructura de reposición
3. Estructura de pavimento
4. Urbanismo
5. Reposición alcantarillado sanitario
6. Red pluvial sector 2
7. Red pluvial fase 3
8. Red pluvial fase 1 (Capítulo incluido en la Adición N°1)
9. Implementación del plan de manejo ambiental
10. Implementación del plan de manejo de tránsito

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°3 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA - BOXCOULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.911.181.145,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.102.036,00**	**100,00%**




SEGUIMIENTO A PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSION INCLUYENDO EL ANTICIPO DE LA ADICIÓN N° 1

*Incluye el descuento FOSE del 5%.

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES		$ 232.854.562,48	20,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		$ 756.777.328,06	65,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 116.427.281,24	10,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA		$ 58.213.640,62	5,00%
	TOTAL		$ 1.164.272.812,40	100,00%



Los recursos del anticipo ya fueron utilizados al 100% por el contratista de obra.

Personal en obra:

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	5
Personal operativo ayudantes:	17
Oficiales	4
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	2
Almacenista:	1
Total:	**37**

Frentes de trabajo:

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Actividades de topografía	2
Elaboración de actas de vecindad	1

Materiales en obra:


Materiales en obra:	
Cemento:	50 bultos
Tubería 8" sanitaria:	59 und
Tubería 6" sanitaria:	9 und
Tubería 33" sanitaria:	1 und
Tubería 30" sanitaria:	0 und
Silla Yee 8" a 6":	50 und
Acero refuerzo sin figurar:	3000 Kg
Acero refuerzo figurado:	2000 Kg
Crudo de rio:	8 m3
Bordillos A-80:	580
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Subbase:	56 m3
Base:	42m3

Maquinaria en obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas.	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibrocompactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	1
Martillo Neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

ANÁLISIS DE AVANCE O ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA:

Fecha de inicio:	21 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2024		
Plazo:	14 meses y 10 días		
Días transcurridos:	335 días		
% transcurrido en tiempo:	83.52%		
Avance programado $:	$ 2.547.645.376,85	% avance programado:	41,458%
Avance ejecutado $:	$ 2.534.570.772,47	% avance ejecutado:	41,245%
Atraso o avance:	**-$ 13,074,604.38**	% atraso o avance:	**-0.210%**



SEGUIMIENTO AVANCE FÍSICO DE OBRA

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	51,02%	60,29%	9,27%	En la presente semana 52 se continuo con las labores para la construccion de las aletas del Box coulvert y el replanteo de la siguiente calzada del Box.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	12,23%	12,23%	0,00%	Nuevamente, en la presente semana 52 no se reporto avance en este capitulo, dado que la zona de intervencion se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construcion del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	24,12%	24,82%	0,69%	En la presente semana 52 se continuaron las labores de instalación de Base granular y Subbase granular en Sector 2 y Sector 3.
URBANISMO	55,49%	31,26%	-24,23%	En la semana 52 de ejecución se continuó con la instalacion de sardineles en calzada derecha de Sector 2.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	74,71%	61,75%	-12,96%	Nuevamente en la semana 52, no se reporto avance en este capitulo, dado que la zona de intervención se encuentra en el Sector 3, el cual continua suspendido hasta resolver los inconvenientes presentados con la comunidad del sector, quienes se oponen a la construción del cabezal de descarga en el caño Corcovado.
RED PLUVIAL SECTOR 2	67,27%	67,20%	-0,08%	En la semana 52 se continuo con el emboquillado y remates en los pozos de inspeccion.
RED PLUVIAL FASE 3	38,89%	37,21%	-1,68%	En la semana 52 no se realizaron actividades en este frente de obra.
RED PLUVIAL FASE 1	45,85%	52,23%	6,38%	En la semana 52 no se realizaron actividades en este frente de obra.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementacion del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuo implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciónes, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalizacion haciendo acompañamiento a los translados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-0,21%	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Se da inicio al comité con la lectura de los compromisos anteriores.

La interventoría manifiesta que es urgente la entrega de los diseños de los muros de acompañamiento ya que esto retrasaría la finalización del capítulo Box Coulvert y se puede convertir en ruta crítica del proyecto.

La interventoría manifiesta y solicita al contratista la asistencia del representante legal y el director de obra para que se puedan adquirir compromisos reales, ya que hoy solo asistió el ingeniero residente de obra.

(3) El Ing. Daniel especialista hidráulico de la entidad informa que luego de una revisión detallada al diseño entregado por el hidráulico del contratista de obra y entre ellas están:

- Revisión a detalle de forma dentro del informe (nombre de microcuencas).
- Ajuste del periodo de retorno de 25 años a 50 años, según resolución 0330 Art. 135 Tabla 16 y modelar nuevamente la batimetría existente y la batimetría del dragado.
- Elaborar una presentación de 5 (cinco) diapositivas muy esquemáticas para presentarle la propuesta la comunidad.

El contratista se compromete a entregar nuevamente el diseño ajustado en un plazo de una semana.

La supervisión informa que programará, posterior a recibir el diseño del hidráulico una reunión con gestión del riesgo para socializar la propuesta de intervención y definir compromisos previo socializarle a la comunidad.


El contratista informa que necesita el detalle de los aceros de refuerzo de los cabezales de descargar ya que dentro de los planos suministrados por la entidad no aparecen.

La interventoría manifiesta que verificará la documentación que se tiene al respecto.

La interventora solicita ajustar el diseño del cabezal de descarga del pluvial sector 3 el contratista de obra, ya que unicamente quedara 1 tubo de 33" y el tubo de 36" existente se suspendera.

El contratista se compromete a entregar el diseño del cabezal de descarga para el 02 de Julio.

El contratista informa que continua adelantando equipo de información a TGI con el fin de lograr obtener aprobación y definir una alternativa para la zona de interferencia.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	ENTREGA DISEÑO MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO		CONTRATISTA	27/06/2024
2	ENTREGA INFORME AJUSTADO DEL DRACADO DEL		CONTRATISTA	27/06/2024
3	CORCOVADO AJUSTE DISEÑO CABEZAL DE DESCARGA PLUVIAL SECTOR 3		CONTRATISTA	02/07/2024

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	COMITE DE OBRA				
FECHA:	20/06/2024	**HORA INICIO:**	4:00Pm	**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:	INTERVENTORÍA				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Yonatan Castro Cruz	1120378851	Consorcio Vial Juliana	R. O.		3222936497	Consrocio Vial juliana@gmail.com
2	Viviana Rueda R.	30081953	Sec. Infraest	Profesional		3209109165	viviana.rueda@...
3	Erika Cruz Ulloa	1.121881759	Sec. infrae.	directo		3138841478	... villavicencio.gov.co.
4	[illegible] A. Rodriguez	96587746	Interventoría	Residente		317 482 63	
5	FABIAN PEREZ	1121876344	INTERVENTORIA	RESIDENTE		3227254732	interventoriavillajuliana@gmail.com

					DD	MM	AA
CONTRATO No	1822	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	09	07	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL JULIANA R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	3:00 PM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($4.101.034.604,00)		
ADICIÓN N°1:	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.044.067.432,00)		
VALOR TOTAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.145.102.036,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ACTUAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
CONTRATO INTER No.	1823 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143.055.980,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073) M/CTE		
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO PRÓRROGA N°2:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2024		
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
SUPERVISORA	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Avance ejecutado versus programado.
3. Caño Corcovado.
4. Directrices de la entidad.
5. Nuevos compromisos.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE EJECUCIÓN PACTADA	RESPONSABLE	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO








El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio, Meta en la carrera 43 y calle 85 sur, entre la carrera 49 y calle 79 sur, barrio Villa Juliana - Cámbulos, en el Municipio de Villavicencio Meta.

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Estructura hidráulica – Box Coulvert
2. Estructura de reposición
3. Estructura de pavimento
4. Urbanismo
5. Reposición alcantarillado sanitario
6. Red pluvial sector 2
7. Red pluvial fase 3
8. Red pluvial fase 1 (Capítulo incluido en la Adición N°1)
9. Implementación del plan de manejo ambiental
10. Implementación del plan de manejo de tránsito

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°3 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA - BOXCOULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.911.181.145,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.102.036,00**	**100,00%**




SEGUIMIENTO A PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSION INCLUYENDO EL ANTICIPO DE LA ADICIÓN N° 1

*Incluye el descuento FOSE del 5%.

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES		$ 232.854.562,48	20,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		$ 756.777.328,06	65,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 116.427.281,24	10,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA		$ 58.213.640,62	5,00%
	TOTAL		$ 1.164.272.812,40	100,00%



Los recursos del anticipo ya fueron utilizados al 100% por el contratista de obra.

Personal en obra:

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Personal operativo ayudantes:	11
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	**30**

Frentes de trabajo:

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	1
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Actividades de topografía	2
Elaboración de actas de vecindad	0

Materiales en obra:


Materiales en obra:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	7 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	64 und
Silla Yee 8" a 6":	45 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Crudo de rio:	8 m3
Bordillos A-10:	50
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

Maquinaria en obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	1
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

ANÁLISIS DE AVANCE O ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA:

Fecha de inicio:	21 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2024		
Plazo:	14 meses y 10 días		
Días transcurridos:	335 días		
% transcurrido en tiempo:	83.52%		
Avance programado $:	$ 3.116.432.681,88	% avance programado:	50,714%
Avance ejecutado $:	$ 2.986.912.318,47	% avance ejecutado:	48,606%
Atraso o avance:	(-)$ 129.520.363,41	% atraso o avance:	-2.108%



DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Se da inicio al comité de obra con una contextualización del proyecto y la problemática existente en el caño Carcavado por parte de la interventoría.

La interventoría informa que el contratista de obra realizó un estudio hidrológico de la microcuenca del caño Carcavado, y que se plantea realizar un dragado al cauce para ampliar la sección hidráulica y que dicha intervención mejorará la condición de inundación de las viviendas que se tiene actualmente.

El ingeniero delegado de Cormacarena manifiesta que se debe realizar un inventario forestal de todas las especies que se requieren talar ya que están dentro del cauce y obstruyen el flujo. También consulta sobre si contempla remover los cercamos que están dentro de los Box Coulvert.

El Ing. Daniel especialista de la entidad informa que la red existente es privada y pertenece a Asogestores, por lo cual, en el corto plazo esta opción no es viable.


El Ing. Daniel aclara que el dragado y la ampliación de la sección hidráulica disminuirá la velocidad del flujo por lo cual no habrá riesgo de erosión aguas abajo.

La Ing. Erika Directora de obras Civiles solicita a Gestión del Riesgo establecer un compromiso para los dragados periódicos.

El Ing. Daniel manifiesta que se debe tener cuidado durante el dragado de no afectar la cimentación de las viviendas que están invadiendo el cauce.

La funcionaria delegada de Gestión del Riesgo manifiesta que el día de mañana darán respuesta frente al compromiso de descolmatación periodica del cauce.

La Directora de Obras Civiles aclara que de no obtenerse la aprobación de Gestión del Riesgo, el contratista no podrá finalizar la obra y no se dará alcance al objeto contractual.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Respuesta Gestión del Riesgo		Gestión del Riesgo	10/07/2024
2	JORNADA DE ASEO Y EDUCACION AMBIENTAL		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:					
FECHA:		**HORA INICIO:**		**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Erika Cruz Vargas	1.121.881.709	SIM	Directora		3138841498	infraestructura@villavicencio.gov.co
2	Viviana Rueda Rueda	30.081.953	SIM	Profesional		3209029168	viviana-rueda@villav.
3	Luna María Rojas	1.121 907 589	CGR	profesional		3207438463	lmrr.roy7@hotmail.com
4	William Zuta Lancho	1171616072	Cormacarena	Prof. ing. civil		3044202092	William.zuta@corma...gov.co
5	Dina Natalia Urrea Serna	1121935643	Secretaría Medio Ambiente	CPS Ing Ambien		3058101128	nataliaurrea19@gmail.com
6	Daniel Ramírez	1121[illegible]	SIM.	CPS		3[illegible]	daniel.ramirez.d...@villavicencio.gov.co
7	Jorge Narvaez	86062375	Contratista	R.L.			
8	FABIAN PEREZ	1121878344	INTERVENTORIA	RESIDENTE		3227254732	interventoriavillavicencio@gmail.com
9	Yonatan Castro Cruz	1123788811	Contratista	Residente O		3222936494	Consorciovial.juliana@gmail.com
10	JORGE A. ROMERO	9858796	Interventor	R.L.		3154826[illegible]	[illegible]@hotmail.com

					DD	MM	AA
CONTRATO No	1822	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	08	08	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL JULIANA R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	2:00 PM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($4.101.034.604,00)		
ADICIÓN N°1:	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.044.067.432,00)		
VALOR TOTAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.145.102.036,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ACTUAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
CONTRATO INTER No.	1823 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143.055.980,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073) M/CTE		
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO PRÓRROGA N°2:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2024		
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
SUPERVISORA	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Avance ejecutado versus programado.
3. Descarga en Caño Corcovado.
4. Nuevos compromisos.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE EJECUCIÓN PACTADA	RESPONSABLE	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO

LOCALIZACION DEL PROYECTO







El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio, Meta en la carrera 43 y calle 85 sur, entre la carrera 49 y calle 79 sur, barrio Villa Juliana - Cámbulos, en el Municipio de Villavicencio Meta.

ALCANCE DEL PROYECTO


1. Estructura hidráulica – Box Coulvert
2. Estructura de reposición
3. Estructura de pavimento
4. Urbanismo
5. Reposición alcantarillado sanitario
6. Red pluvial sector 2

7. Red pluvial fase 3
8. Red pluvial fase 1 (Capítulo incluido en la Adición N°1)
9. Implementación del plan de manejo ambiental
10. Implementación del plan de manejo de tránsito

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°3 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA - BOXCOULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.911.181.145,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.102.036,00**	**100,00%**

DISTRIBUCION DE RECURSOS




SEGUIMIENTO A PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSION INCLUYENDO EL ANTICIPO DE LA ADICIÓN N° 1

*Incluye el descuento FOSE del 5%.

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES		$ 232.854.562,48	20,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		$ 756.777.328,06	65,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 116.427.281,24	10,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA		$ 58.213.640,62	5,00%
	TOTAL		$ 1.164.272.812,40	100,00%



Los recursos del anticipo ya fueron utilizados al 100% por el contratista de obra.

Personal en obra:

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	3
Total	**10**
Personal operativo ayudantes:	9
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	**17**
TOTAL PERSONAL	**27**

Frentes de trabajo:

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	1
Construcción vía	1
Actividades de topografía	2
Elaboración de actas de vecindad	1

Materiales en obra:


Materiales en obra:	
Cemento:	65
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	6 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	50 und
Silla Yee 8" a 6":	30 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Crudo de rio:	14 m3
Bordillos A-10:	125
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

Maquinaria en obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

ANÁLISIS DE AVANCE O ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA:

Fecha de inicio:	21 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2024		
Plazo:	14 meses y 10 días		
Días transcurridos:	414 días		
% transcurrido en tiempo:	94.74%		
Avance programado $:	$4.422.540.319,20	% avance programado:	71,969%
Avance ejecutado $:	$ 3.600.029.553,47	% avance ejecutado:	58,584%
Atraso o avance:	(-)$ 822.510.765,73	% atraso o avance:	(-) 13,385%



DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES


Inicia el comité con una contextualización de la problemática que se tiene en el caño Carcavado, donde la comunidad del sector está deteniendo las actividades en obra para la construcción del alcantarillado pluvial sector 3.

El Director de Gestión del Riesgo. Wilson Cano manifiesta lo siguiente:

- Es necesario dejar claro el estado actual de ocupación del cauce.
- Se debe iniciar procesos de recuperación de bien de uso público, con la secretaría de Gobierno.
- Se solicita a Cormacarena hacer un alinderamiento de los predios.
- La secretaría de Gestión del Riesgo no cuenta con el equipo adecuado para la desalmatación periódica.
- Recomienda a todos los vinculados en la ejecución del proyecto apoyarse en sus equipos jurídicos.
- Invitar a Piedemonte, empresa pública de vivienda del municipio, para realizar acciones de los programas de vivienda que se están gestionando para población en zona de alto riesgo.
- Realizar caracterización de las viviendas que estén dentro del cauce por parte de la CORPORACION CORMACARENA.

La interventoría sugiere al contratista realizar pasacalles para invitar a la comunidad a asistir en la socialización de la intervención en el caño Carcavado.

La directora de obras civiles realizará gestión con el ejercito Nacional para realizar jornada de limpieza en el cauce.



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Realizar jornada de educacion ambiental y limpieza del cauce GIA		SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE	
2	Caracterizacion de las viviendas que invaden el cauce		CORMACARENA	09/08/2024
3	SOCIALIZACION CAÑO COCUNDO VIERNES 9AM		CONTRATISTA E INTERVENTORIA	16/08/2024
4	PERIFONEO INVITANDO COMUNIDAD		CONTRATISTA	10/08/2024 11/08/2024

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:					
FECHA:	08/08/2024.	HORA INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Viviana Rueda	30081953	Infraestruct.	Profesional		3209108967	viviana.rueda@villavicencio.gov.co
2	Erika A. Cruz Uribe	1.121.881.209	Infraestructura	Directora		3138841478	—
3	Yonatan Castro Cruz	1.120.378.951	Contratista	Residente Obra		3227936197	Construccionyd.ltda@gmail.com
4	Ubaldo Castro C.	1121841904	Sec. Infraestructura	Secretario		3143870280	infraestructura@villavicencio.gov.co
5	Daniel Ramirez	1732666	JTM.	CPS		3133176869	daniel.ramirez.engvill@
6.	ALEXANDER PEREZ CUEVAS	79.945.532	EAAV.	PROFESIONAL		3162289378	aperez@eaav.gov.co
7.	Diogoberto Rojas C.	86082009	EAAV ESP.	Técnico		3142534383	jrojas@eaav.gov.co
8	Carmen A Cubillos C	63483.201	Personeria	Jefe Oficina Juridica		3212048774	firmajuridica@villavicencio.gov.co gestiondocumental@villavicencio.gov.co
9	Wilson E Cano H	79654.769	OGR	Jefe		3105518938	
10	OGR A 2024	96586796	Interventoria	RL.		3134825364	
11	Gilberto Aponte R	1A336378	Secret. m. Ambiente	Prof. Esp.		3023333927	gilbertoaponte@gmail.com
12	Willm Zuta R	1121916672	Comunicaciones	Prof. Esp.		3049802682	Willm.Zuta@Comunicaciones
13	Jorge Narvaez	8606235	Contratista	R.L.			
14	FABIAN PEREZ	1121872344	RESIDENTE INTERVENTORIA			3227254732	interventoriavillapulpa@gmail.com

					DD	MM	AA
CONTRATO No	1822	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	01	08	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL JULIANA R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	4:00 PM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($4.101.034.604,00)		
ADICIÓN N°1:	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.044.067.432,00)		
VALOR TOTAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.145.102.036,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ACTUAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
CONTRATO INTER No.	1823 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143.055.980,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073) M/CTE		
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO PRÓRROGA N°2:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2024		
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
SUPERVISORA	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:

1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Avance ejecutado versus programado.
3. Caño Corcovado.
4. TGI.
5. Ajustes a diseños Aleta Box Coulvert e Intersecciones Barrio La Maporita.
6. Reubicación caja de comunicaciones Movistar.
7. Muros de acompañamiento Box Coulvert.
8. Interferencia vivienda con invasión de espacio público.
9. Prórroga N°3.
10. Modificación de cantidades.
11. Nuevos compromisos.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE EJECUCIÓN PACTADA	RESPONSABLE	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Respuesta Gestión del Riesgo	10/07/2024	Secretaria de infraestructura		
2	Jornada de aseo y educación ambiental		Secretaria de medio ambiente		

LOCALIZACION DEL PROYECTO







El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio, Meta en la carrera 43 y calle 85 sur, entre la carrera 49 y calle 79 sur, barrio Villa Juliana - Cámbulos, en el Municipio de Villavicencio Meta.


ALCANCE DEL PROYECTO

1. Estructura hidráulica – Box Coulvert
2. Estructura de reposición
3. Estructura de pavimento
4. Urbanismo
5. Reposición alcantarillado sanitario
6. Red pluvial sector 2
7. Red pluvial fase 3
8. Red pluvial fase 1 (Capítulo incluido en la Adición N°1)
9. Implementación del plan de manejo ambiental
10. Implementación del plan de manejo de tránsito

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°3 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA - BOXCOULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.911.181.145,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.102.036,00**	**100,00%**

DISTRIBUCION DE RECURSOS




SEGUIMIENTO A PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

REPROGRAMACIÓN DEL PLAN DE INVERSION INCLUYENDO EL ANTICIPO DE LA ADICIÓN N° 1

*Incluye el descuento FOSE del 5%.

No.	DESCRIPCIÓN		VALOR	PORCENTAJE
1	MANO DE OBRA - SALARIOS Y JORNALES		$ 232.854.562,48	20,00%
2	COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS		$ 756.777.328,06	65,00%
3	TRANSPORTE DE MATERIALES		$ 116.427.281,24	10,00%
4	COMPRA Y ALQUILER DE MAQUINARIA		$ 58.213.640,62	5,00%
	TOTAL		$ 1.164.272.812,40	100,00%

DISTRIBUCION DE RECURSOS DE ANTICIPO



Los recursos del anticipo ya fueron utilizados al 100% por el contratista de obra.

Personal en obra:

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	3
Total	**10**
Personal operativo ayudantes:	11
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	**19**
TOTAL PERSONAL	**29**

Frentes de trabajo:

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	0
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	0
Actividades de topografía	1
Elaboración de actas de vecindad	0

Materiales en obra:

Materiales en obra:	
Cemento:	40
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	15 und
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	50 und
Silla Yee 8" a 6":	30 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	1800 Kg
Crudo de rio:	8 m3
Bordillos A-10:	300
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3


Maquinaria en obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

ANÁLISIS DE AVANCE O ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA:

Fecha de inicio:	21 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2024		
Plazo:	14 meses y 10 días		
Días transcurridos:	407 días		
% transcurrido en tiempo:	93.14%		
Avance programado $:	$ 4.125.838.310,98	% avance programado:	67,140%
Avance ejecutado $:	$ 3.550.227.896,00	% avance ejecutado:	57,773%
Atraso o avance:	**(-) $ 575.610.414,98**	% atraso o avance:	**(-) 9.367%**

AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO



DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

La interventorra da inicio al comité leyendo los temas a tratar.
La interventorra menciona que a la fecha no fue posible obtener respuesta del compromiso de parte de Gestion del riesgo para realizar mantenimientos periodicos en el caño Corcovado para su limpieza y descolmatacion.
La Ing. Erika manifiesta que se realizará el compromiso de limpieza y jornadas de educación ambiental de parte de la secretaria de medio Ambiente
La Ing. Erika solicita que se invite a la comunidad para socializarle a la comunidad el concepto de la viabilidad técnica de la descolmatacion del Caño Corcovado y lograr obtener la aprobación por parte de la comunidad.
La fecha de la socialización será lunes 12 de agosto a las 9:00am.
La interventoría sugiere que ese mismo dia a las 8:00am se realice la socialización del proyecto.
Queda pendiente que la entidad establezca quien realizará la descolmatacion del caño Corcovado.

④ TGI
El contratista de obra informa que el dia de hoy se enviaron nuevamente los documentos solicitados por TGI. la interventorra se compromete a oficiar periodicamente para solicitar rapida respuesta.
La Ing. Erika manifiesta que solicitará una mesa de trabajo con ellos.

⑥ El contratista informa que hizo acercamiento con Movistar y se darán manejo a la interferencia de la caja durante el proceso de la pavimentacion de la via.

③ La interventorra informa que se solicitó a espacio público un oficio solicitando la recuperación del espacio público de la vivienda que invade la via y dicha dependencia dio aval al requerimiento a la secretaria de gobierno.

(7) La interventoría solicita al contratista que entregue el diseño de la propuesta de los muros de acompañamiento para el Box Coulvert.

(9) El contratista informa que evaluando su programación de obra prevee una necesidad de prórroga por 3 meses.
La interventoría informa que evaluarán dicha solicitud.

(10) La interventoría informa que durante la ejecución de la obra se ha evidenciado la necesidad de incluir mayores cantidades de obra y es necesario realizar un acta de modificación de cantidades.
El contratista manifiesta que se encuentra con un posible desequilibrio económico en el precio del ítem del asfalto para MDC debido a que los insumos del mismo han aumentado significativamente en los últimos años, por lo cual deberá incluir un nuevo ítem no previsto que garantice el equilibrio y la viabilidad económica para la ejecución de dicha actividad.
Para esto se proyectará una modificatoria que implicará adición de recurso o reducción de meta física, y se entregará a la interventoría y supervisión para su revisión.

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:					
FECHA:		HORA INICIO:		HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Olof A. Rojas Vez	96587796	Interventoria	R/L.		3134826364	
2	Jorge Narvaez	86062375	Contratista	R.L.			
3	Yonatan Castro Cruz	1120379851	C.V.J.	R.L.		3222936447	Consorciovial julian@gmail.com
4	Erika Cruz V.	1.121.881.779	SIM	D. Disc.		3138841478	— " —
5	Viviana Rueda R	30.081.953	SIM	Profesional		3209129165	— " —
6	FABIAN PEREZ	1121878344	INTERVENTORIA	Residente		3227254732	interventoriavillajubarra@gmail.com

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1010-F-GCT-59-V1
	PROCESO DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Vigencia: 30/09/2013
	FORMATO ACTA DE REUNIONES O VISITAS	Página 1

					DD	MM	AA
CONTRATO No	1822	**DE**	2023	**FECHA ACTA**	21	08	2024

CONTRATISTA	CONSORCIO VIAL JULIANA R/L JORGE ENRIQUE NARVAEZ ROJAS
OBJETO	MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS


LUGAR DE REUNIÓN:	SALA DE JUNTAS INFRAESTRUCTURA		
HORA DE INICIO:	3:00 PM	**HORA FINAL:**	
CONVOCA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
VALOR INICIAL:	CUATRO MIL CIENTO UN MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($4.101.034.604,00)		
ADICIÓN N°1:	DOS MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.044.067.432,00)		
VALOR TOTAL:	SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE ($6.145.102.036,00)		
PLAZO INICIAL:	SEIS (06) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO ACTUAL:	DIEZ (10) MESES Y DIEZ (10) DÍAS		
CONTRATO INTER No.	1823 DE 2023		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9.658.796-1		
OBJETO	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO VIAL DE LA CARRERA 43, EN EL SECTOR DE VILLA JULIANA, MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META		
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS ($287.707.093) M/CTE		
ADICIÓN N°1:	CIENTO CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS ($143.055.980,00) M/CTE		
VALOR TOTAL:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS ($430.763.073) M/CTE		
FECHA DE INICIO:	21 DE JUNIO DE 2023		
FECHA TERMINACIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PLAZO PRÓRROGA N°1:	CUATRO (04) MESES		
PLAZO PRÓRROGA N°2:	CUATRO (04) MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	31 DE AGOSTO DE 2024		
DIRECTORA DE OBRAS CIVILES	ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS		
SUPERVISORA	VIVIANA ANDREA RUEDA RUEDA		

OBJETIVO DE LA REUNIÓN Y/O TEMAS A TRATAR:


1. Revisión de compromisos anteriores.
2. Avance ejecutado versus programado.
3. Prórroga N°3.
4. TGI.
5. Nuevos compromisos.

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE EJECUCIÓN PACTADA	RESPONSABLE	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Realizar jornada de educación ambiental y limpieza del cauce GIA		Secretaria de medio ambiente		
2	Caracterización de las viviendas que invaden el cauce	09/08/2024	Cormacarena	100%	Se dio inicio a la caracterización por parte de Cormacarena.
3	Socialización con la comunidad sobre el caño Corcovado	16/08/2024	Contratista e Interventoría	100%	Se realizó socialización con la comunidad el viernes 16 de agosto de 2024.
4	Perifoneo invitando comunidad	11/08/2024	Consorcio Vial Juliana	100%	Se realizó perifoneo invitando a la comunidad.

LOCALIZACION DEL PROYECTO








El proyecto se encuentra ubicado al sur de Villavicencio, Meta en la carrera 43 y calle 85 sur, entre la carrera 49 y calle 79 sur, barrio Villa Juliana - Cámbulos, en el Municipio de Villavicencio Meta.

ALCANCE DEL PROYECTO

1. Estructura hidráulica – Box Coulvert
2. Estructura de reposición
3. Estructura de pavimento
4. Urbanismo
5. Reposición alcantarillado sanitario
6. Red pluvial sector 2
7. Red pluvial fase 3
8. Red pluvial fase 1 (Capítulo incluido en la Adición N°1)
9. Implementación del plan de manejo ambiental
10. Implementación del plan de manejo de tránsito

CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA N°3 ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°1

CAPITULO	VALOR CONTRACTUAL POR CAPITULO	% CAPITULO
ESTRUCTURA HIDRÁULICA - BOXCOULVERT	$ 736.304.528,00	11,98%
ESTRUCTURA DE REPOSICION	$ 148.266.109,00	2,41%
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	$ 2.450.042.659,00	39,87%
URBANISMO	$ 211.243.730,00	3,44%
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	$ 341.633.445,00	5,56%
RED PLUVIAL SECTOR 2	$ 576.705.708,00	9,38%
RED PLUVIAL FASE 3	$ 1.254.413.635,00	20,41%
RED PLUVIAL FASE 1	$ 192.571.331,00	3,13%
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 5.911.181.145,00**	
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 155.827.796,00	2,54%
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	$ 78.093.096,00	1,27%
VALOR TOTAL	**$ 6.145.102.036,00**	**100,00%**



Personal en obra:

RELACIÓN PERSONAL DE OBRA	
Director de obra:	1
Residente de obra:	1
Profesional Siso:	1
Topógrafo	2
Cadenero	2
Operadores maquinaria	4
Total	**11**
Personal operativo ayudantes:	9
Oficiales	3
Maestro de obra:	1
Controlador vial:	3
Almacenista:	1
Total:	**17**
TOTAL PERSONAL	**28**

Frentes de trabajo:

FRENTES DE TRABAJO	
Construcción Box Coulvert	1
Construcción pluvial sector 2	0
Construcción pluvial sector 3	1
Construcción pluvial sector 1	0
Construcción alcantarillado sanitario	0
Construcción vía	1
Comisiones de topografía	2
Urbanismo	1

Materiales en obra:


MATERIALES EN OBRA:	
Cemento:	50
Tubería 8" sanitaria:	41 und
Tubería 6" sanitaria:	6
Tubería 33" sanitaria:	1
Tubería 12" sanitaria:	50 und
Silla Yee 8" a 6":	30 und
Acero refuerzo sin figurar:	3700 Kg
Acero refuerzo figurado:	4000 Kg
Crudo de rio:	14
Bordillos A-10:	125
Arena de planta:	14 m3
Grava:	14 m3
Sub Base	14 m3
Base	14 m3

Maquinaria en obra:

RELACIÓN DE MAQUINARIA	
Excavadora de llantas	0
Retroexcavadora orugada	1
Vibro compactador	1
Compactadora manual, Rana	1
Cortadora de asfalto	0
Martillo neumático	1
Volquetas	3
Minicargador	1

ANÁLISIS DE AVANCE O ATRASOS SEGÚN PROGRAMACIÓN DE OBRA PRESENTADA:

Fecha de inicio:	21 de junio de 2023		
Fecha de terminación:	31 de agosto de 2024		
Plazo:	14 meses y 10 días		
Días transcurridos:	424 días		
% transcurrido en tiempo:	97.03%		
Avance programado $:	$ 5.480.071.362,16	% avance programado:	89,178%
Avance ejecutado $:	$ 3.655.596.250,47	% avance ejecutado:	59,488%
Atraso o avance:	**(-)$ 1.824.475.111,69**	% atraso o avance:	**(-)29,690%**



FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMA ACUM	% EJECUTADO ACUM	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
ESTRUCTURA HIDRAULICA - BOXCOULVERT	97,82%	85,26%	-12,55%	En la semana 61 continúan las labores de construcción de la sección faltante del Box Coulvert nuevo, se presenta nivel notorio de agua del afluente de caño grande lo que dificulta las labores de construcción y limpieza.
ESTRUCTURA DE REPOSICION	59,19%	12,23%	-46,95%	En la semana 61 no se reportó avance en este capítulo, sin embargo resultado de socialización con la comunidad y entidades municipales, fue posible llegar al acuerdo de intervención del sector 3 del proyecto, para realizar la descarga en el caño Corcovado, con lo cual se espera reiniciar las labores a partir de la siguiente semana.
ESTRUCTURA DE PAVIMENTO	76,90%	47,47%	-29,42%	En la semana 61 no se realizaron actividades de avance en este capítulo. Sin embargo, se realiza mejoramiento de la capa de rodadura expuesta en material granular a fin de minimizar los resaltos y baches generados por lluvias.
URBANISMO	100,00%	60,98%	-39,02%	En la semana 61 no se realizaron actividades de instalación de sardineles.
REPOSICION ALCANTARILLADO SANITARIO	100,00%	66,08%	-33,92%	En la semana 61 no se realizaron actividades de reposición de alcantarillado sanitario.
RED PLUVIAL SECTOR 2	98,86%	91,68%	-7,18%	En la semana 61 no se realizaron actividades en este capítulo.
RED PLUVIAL FASE 3	98,88%	48,49%	-50,39%	En la semana 61 se realizaron actividades de construcción de pozo pluvial MP-29 sobre carrera 43 con calle 79 calzada der, así como la instalación de tuberías pluviales de tamaño 16" y 33" entre los pozos MP-29 a MP-18 y MP-21 a MP-22 en el sector 3 del proyecto. Además, se realizó la instalación de tuberías pluviales para cajas sumideros de diámetros 12" en el pozo MP-29.
RED PLUVIAL FASE 1	99,82%	63,50%	-36,33%	En la semana 61 no se realizaron actividades en este capítulo.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	0,00%	0,00%	0,00%	Se mantiene la implementación del PMA, el cual alcanza el 100% de los recursos ejecutados según presupuesto.
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	0,00%	0,00%	0,00%	Se continuó implementando de manera activa el PMT incluyendo las diferentes señalizaciones, barricadas y personal de acompañamiento e indicación. En este momento existen hasta 3 personas de señalización haciendo acompañamiento a los traslados de maquinaria durante las horas laborales.
DIFERENCIA GENERAL (%)			-29,69%	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Y OBSERVACIONES

Inicia el comité con participación del R.L del contratista, R.L. de la interventoría, supervisora y secretario de infraestructura.

(3) Prórroga N°3

La interventoría informa que de acuerdo a la reprogramación de obra presentada por el contratista se tiene programada la instalación del asfalto para el 30 de septiembre de 2024, y solicita al contratista ajustar la reprogramación y adelantar la fecha de instalación del asfalto en sectores 2 y 1.

El secretario Ing. Mario Castro manifiesta que una prórroga por 3 meses es mucho tiempo y considera que con solo 2 meses es suficiente para finalizar las actividades de obra.

El contratista se compromete a iniciar instalación de asfalto el día 15 de septiembre de 2024.

(4) TGI

La interventoría informa que se ha avanzado en TGI, que ya se firmó el acuerdo de confidencialidad y TGI entregó los parámetros para el análisis de cargas por norma API.

El contratista informa que no ha encontrado el profesional idóneo para realizar dicho análisis.

La interventoría sugiere al contratista enviar un correo a TGI y consultarles sobre algún profesional que pueda apoyar con este estudio.

El contratista informa que se encuentra finalizando el balance de mayores y menores cantidades de obra e inclusion de items no previstos y radicará solicitud modificatoria la proxima semana, para el dia martes 27 de agosto.

La supervisora consulta sobre la entrega de la documentación de la prorroga subsanada y el contratista y la interventoria manifiestan que se radicará el dia de mañana 22 de agosto.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN
1	Inicio instalacion de asfalto		Contratista	15/09/2024
2	Entrega analisis de carga norma API		Contratista	
3	Entrega acta modificatoria de mayores y menores cantidades		Contratista	27/08/2024
4	Radicacion solicitud de Prorroga N°3		contratista e interventoria	22/08/2024

NOMBRE DE LA REUNIÓN									
Tipo de Reunión:	Presencial	X	Hibrida		Virtual				
Link Reunión (Hibrida- Virtual):	NA								
Proceso:	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL								
Subproceso:	Mantenimiento y conservación de los bienes públicos								
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA								
Acta Número:	CTO 1822 de 2023								
Fecha de la reunión:	26/08/2025								
Hora de Inicio:	9:30 am								
Hora de Terminación:									
Fecha reunión de Seguimiento:									

PARTICIPANTES

Interventoria.-Fabian.
Jorge Rodriguez
Supervision Interventoria: Ximena Rueda.
apoyo Supervision: Patricia Avila
Dir obras Civiles: Diego Barbosa.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Seguimiento y avance Contrato de obra.
estado actual. Tema. TGI.

ORDEN DEL DÍA

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

La interventoria explica en Comite el estado actual.
-Se necesita una viabilidad tecnica por parte de TGI, (diseño, y estudio de Cargas) para llevar a Cabo la instalacion de pavimento. Director de obras argumentan que no tienen una Servidumbre legalmente Constituida, revisar este punto.
La Supervision argumenta que TGI realizo el estudio de Cargas.
El Director de obras, Solicita Se realice mediante escrito Solicitar a TGI la Constitucion legal de la Servidumbre el acto administrativo.

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES	Código: SIG-F-04 Versión: 06 Fecha:28/01/2025 Página 1 de 1

EVENTO / REUNIÓN:	Seguimiento cto de obra. cto 1822 de 2023						
FECHA:	26/08/2025	LUGAR:	Secretaria Infraestructura	HORA INICIO:	9:30 am	HORA FINALIZACIÓN:	
EXPOSITOR / MODERADOR	Supervision - Interventoria						

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Viviana Rueda R.	30081.953	SIM	Profesional U		3209029866	viviana-rueda@villavo.
2	Patricia Auña	30083007	Infraestructura	CPS		3118730514	
3	Jose A. Rodriguez	9688-96	Interventoria	R/Legal		3134276257	
4	FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	1121878344	INTERVENTORIA	RESIDENTE		3227254732	interventoriavillapaVana@gmail.com
5	Daniel Castro G.	86066178	Obra	Residente		3108814088	
6	Diego Barbosa	1121838448	SIM	Director		3208613146	

Municipio de Villavicencio

ORGANISMO, DEPENDENCIA O CÓMITE	
Proceso:	DESARROLLO URBANO TERRITORIAL
Subproceso:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS BIENES PUBLICOS
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	12 de Noviembre 124
Hora de Inicio:	
Hora de Terminación:	
PARTICIPANTES (Se adjunta registro de asistencia)	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	

Se inicia la reunion en presencia de el ing. Residente de Interventoria, representante del contratista de obra, representante de Auditores Civiles de portia. angelica Martin de parte de la personeria, Secretario de Infraestructura, Director de obras Civiles, la ing Viviana Supervisora de la Interventoria. Faltaron actores ~~faltó~~ en presencia en la reunion como es Coimacarena, EAAV SAESP y EDESA SA ESP.

Tema principal: Pavimentacion CTO B. Villajuliana.

El representante de auditores civiles argumenta que es pertinente la presencia de los entidades que no asistieron a la reunion. El secretario solicita expliquen los Motivos de la reunion.

~~TEMAS PROGRAMADOS~~ (Orden del día):

El representante de Auditores explica que ellos se oponen a la Conexion de la Red de Alcantarillado. del CTO Villa Juliana a la Red de portia, ya que esa red le pertenece al Ramo Portia, el Senor argumenta que estas entidades nunca asisten a las reuniones y no se ha podido Solucionar Varios problematicos que tiene ese Sector de la Ciudad.

El ing. residente argumenta que de repaso la red sobre la calle 35 recoge la Mapelita y ~~Villa~~ angelica.
esta red conecta a una Red de alcantarillados, reposicion una red antigua a una Red Nueva. y conectaron a la misma Red. tambien hicieron Cambio de domiciliarias. (reposicion).

El Contratista realizo la conexion como indicaban.

2) Copia del expediente precontractual para la personería.

TAREAS, COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES:

Municipio de Villavicencio

Proceso Gestión de la Contratación
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO/REUNION	CTO 1822 de 2023 (Villa Juliana)				
FECHA:	22 de Noviembre / 24	HORA INICIO		HORA DE FINALIZACION:	
EXPOSITOR/MODERADOR:					

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELEFONO	CORREO ELECRONICO
	Angélica Martín	1.121959368	Personería	contratista		3216507753	martinangelica87@gmail.com
	Olga Barbosa	1121838448	Infraestructura	Director		3208613106	←
	Karen Astros	1121891707	Contratista obra	ing. Auxiliar		3212566461	— — —
	FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	1121876344	INTERVENTORIA	RESIDENTE		3227254732	interventoria.villajuliana@gmail.com
	Azucena Lisca	21175311	Auditores cívicos	residente		3145873333	— — — —
	OLBAR DUARTE	17337015	Auditores			3203272768	3203272768.
	Patricia Acuña	30083007	infraestructura	GPS		3189703914.	
	Viviana Rueda	30081953	Infraestructura	Profesional		3209029165	viviana.rueda@villavicencio.gov.co
	mario castro espinosa	1121841904	Sec. Infraestruc	Secretario		3043820280	infraestructura@

Auditoresciviccosporfia@gmail.com.

NOMBRE DE LA REUNIÓN:								
Tipo de Reunión:	Presencial	X	Hibrida		Virtual			
Link Reunión (Hibrida- Virtual):								
Proceso:	DESARROLLO URBANO Y TERRITORIAL							
Subproceso:	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIENES							
Dependencia:	CTO: 1822/2023 mejoramiento Vial Villajulian.							
Acta Número:								
Fecha de la reunión:	17 de Diciembre de 2024.							
Hora de Inicio:	10:00 am							
Hora de Terminación:	11 am							
Fecha reunión de Seguimiento:								

PARTICIPANTES

Director obras Civiles - Secretaria Infraestructura - ~~Arq~~ Ing. Diego Barbosa, Profesional especializado de Apoyo a la Supervision - Sec. Infraestructura - Ing. patricia Acuña y la ing Viviana Rueda - supervisora.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Revisar Compliments a las observaciones realizadas el Comite de 10 Diciembre con la contraloria y oficio emitido por la Secretaria de planeacion 11/Diciembre. unico actividad instalacion de pavimento.

ORDEN DEL DÍA

Recorrido de la obra.

elaboracion de acta. Con compromisos

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Como primera instancia se estable que en la obra no se encuentra el ing. residente de Interventoria. por ende se hacer el recorrido unicamente entre el ing. Diego Barbosa, ~~[illegible]~~ Viviana Rueda y Patricia Acuña. ~~[illegible]~~ Secretaria de Infraestructura; el recorrido se inicia desde el punto de descarga. al caño Carcavado, donde se evidencia que realizaron la instacion de un tramo faltante. que atraviza una calzada de la Via ppal, en esta punto se observa que la señalizacion en lona Verde esta caida, en las excavaciones abierta donde van los pozos de inspección

DECISIONES TOMADAS
Se realizara oficio por parte de la secretaria de Infraestructura a la intervantora porque Inicie informe de Incumplimiento al contratista

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR

- COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Oficiar ala Interventoria Solicitando aclaracion en Visita Ocular para el Cumplimento de Compromisos. el cual No han Cumplido. Se le Solicita Inicie Informe de Incumplimiento.	18/12/2024	Apoyo a la Supervision.
2			
3			

NOMBRE DE LA REUNIÓN	
Tipo de Reunión:	**Presencial** [X] **Hibrida** [ ] **Virtual** [ ]
Link Reunión (Hibrida- Virtual):	
Proceso:	
Subproceso:	
Dependencia:	Dirección Obras civiles
Acta Número:	
Fecha de la reunión:	10/10/2024
Hora de Inicio:	9:30 am
Hora de Terminación:	10:35 am.
Fecha reunión de Seguimiento:	22/10/2024.

PARTICIPANTES

- Secretario de Infraestructura
- Directora de Obras civiles
- Supervisora cto. de Interventoría
- Contratista de Obra.
- Contratista de Interventoría.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

- Seguimiento al recibo y Liquidación de los contratos 1507 y 1987 de 2021.
- Compromisos para Liquidación de contratos en 2024.

ORDEN DEL DÍA

1. Observaciones para el recibo de obra y subsanación.
2. Liquidación del contrato de obra.
3. Liquidación cto. Interventoría.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. La supervisora de Interventoría aclara las observaciones realizadas al acta de recibo ~~final~~. y trata el tema de Liquidación de contratos.
2. El contratista de obra manifiesta entender las observaciones y subsanarlas.
3. Interventoría manifiesta que las cantidades,

DECISIONES TOMADAS
- Tomada de trabajo con obra e interventoría para recibo y liq. de obra. - Oficiar a control interno lo sucedido con el archivo (pérdida de documentos). - Programar visita técnica a la obra. - Obra e interventoría realizaran revisión de archivos en la entidad para completar los documentos faltantes. - se liquidaran los contratos en 2024.

COMPROMISOS Y ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

- **SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO A COMPROMISOS GENERADOS EN ACTA ANTERIOR**

- **COMPROMISOS GENERADOS EN REUNIÓN ACTUAL**

No	Compromiso	Fecha de cumplimiento	Responsable
1	Revisión conjunta recibo obra	17/10/2024	contratistas - interv. y obra.
2	Oficiar a control interno - Acta	11/10/2024	infraestructura - infraestructura
3	Programar visita técnica	17/10/2024	infraestructura
4.	Informes pendientes obra e interv.	17/10/2024	contratistas obra e interv.

ING. ERIKA ALEXANDRA CRUZ VARGAS.
Directora de Obras Civiles.
Nota: Se pueden colocar los cargos y firmas de las personas que se consideren necesarios

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Revisó: ERIKA CRUZ	DIRECTORA DE OBRAS CIVILIES	
Elaboró: VIVIANA RUEDA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	Seguimiento recibo y liquidación del cto. 1507 de 2021.				
FECHA:	10 de Octubre de 2024	**HORA INICIO:**	9:30 am	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:35 am
EXPOSITOR / MODERADOR:	Mario Leandro Castro Espinosa (Sec. Infraestructura).				

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1.	Erika A. Cruz Vargas	1.121881.209	SIM	Directora obras		3138841478	infraestructura@villavicencio.gov.co
2	Fabián L. Acevedo Sarmiento	1.121.839.037	Interventoria			3507717649	
3.	Leonardo Ospina Tovar	1.121.914.547	interventoría		Leonardo O.	3124688830	
4.	Wilian Carara Andrade	1121337789	Interventoria	Aux. ingeniería		312 7335079	williancarara16@outlook.com
5.	David Rodriguez Buitrago	1020797397	R/L Interventoria	R/ Legal.	David R.	1020797397	davidrgb24@gmail.com
6	Jairo Andrés Pérez Rey	1122142845	Ecobras S.A.	Ing. Control y Programación		3212672378	egeingjairo@gmail.com
7	Eduardo Narvaez	86057208	Ecobras SA.	Director obra		3133239188	
8	Fernando Baquero M	17'329108.	ECOBRAS	Rep. legal.		3185481011	
9.	Maria Fernanda Vélez R.	1.121.896.539	ECOBRAS SA.	Dir. Licitaciones		3156048010	ecobras.licitaciones@.
10	Mario Castro Espinosa	1121841904	Sec Infraestructura	Secretario		3043810780	infraestructura@villavicencio.gov.
11	Viviana A. Rueda R.	30.081.953	Obras civiles	Profesional		3209229165	viviana.rueda@villav.gov

Municipio de Villavicencio

Proceso Sistema Integrad Gestión
REGISTRO DE ASISTENCIA A EVENTOS Y REUNIONES

EVENTO / REUNIÓN:	COMITÉ DE OBRA				
FECHA:	21/08/2024	**HORA INICIO:**		**HORA FINALIZACIÓN:**	
EXPOSITOR / MODERADOR:					

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO IDENTIDAD	DEPENDENCIA	CARGO	FIRMA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	FABIAN ANTONIO PEREZ ARIAS	1121878344	INTERVENTORÍA	RESIDENTE		3227259732	interventoriavillavivianna@gmail.com
2	Viviana A. Rueda L	30081953	SIM	Profesional		3209029165	viviana-rueda@villavo.
3	Jenny A. [illegible]	86063202	MANTENIMIENTO	ingeniera		3201109226	— " — 0 —
4	Mario Castro C	1121841904	Secretaria Infraestructura	Secretario		3243320280	infraestructura@villavicencio.gov.co
5	Yonatan Castro Cruz	1123788851	Contratista	Residente		3122936491	consvialjuliana@gmail.com.
6	Oliver A. Rodriguez	96587196	Interventoria	R/L		3134826394	interventoriavillajulian@gmail.com.
7	Jorge Navarro	86061335	Contratista	R.			