	Versión: 02
	Código: GIL-F-060

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Acta de entrega y recibo final del objeto contractual

TIPO DE CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.9548375
CONTRATISTA	REFRI2000 SAS
OBJETO	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA DE RESPALDO PARA EL CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO SENA REGIONAL GUAINÍA
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	CENTRO AMBIENTAL Y ECOTURÍSTICO DEL NORORIENTE AMAZÓNICO - SENA REGIONAL GUAINÍA
INTERVENTOR	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	
SUPERVISOR	ESTEBAN PINEDA VELASQUEZ
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PLAZO ACTUAL	DOS MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	11/08/2026
VALOR EJECUTADO	**$ 270.700.000,00 SIN IVA**

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA	**DIA**		**MES**	**AÑO**
	11		**8**	**2026**

EL SUPERVISOR HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA SUPERVISIÓN A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UN.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Servicio de desmonte y retiro de planta eléctrica de 100 kva y puesta en un sitio donde la institución lo disponga incluye Desacople seguro de conductores eléctricos de potencia (cables), cables de control y tuberías de escape de gases	und	1,00	1,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00
	Adquisición y puesta en funcionamiento de Planta Eléctrica, con las siguientes especificaciones: potencia continua: 250kva/200kw, potencia emergencia: 275 kva/220kw, voltaje: 127v/220v, corriente: 656 a, factor de potencia: 0,8, frecuencia: 60hz Breaker: 800 amp 3 polos, capacidad del tanque combustible: 420 L, tipo de combustible: diesel. MOTOR: tipo: 6 cilindros verticales en línea enfriado por agua 4 tiempos, tipo de inyección: directa, diámetro x carrera: 114x145mm, relación por compresión: 16,6:1, desplazamiento: 8,9 L, potencia continua @ 1800 rpm: 235kw/ 255hp, aspiración: turbocargado aire/aire, tipo de arranque: 24v eléctrico, consumo de combustible: 29 L/h. GENERADOR: tipo de regulación de voltaje: A.V.R., clase de aislamiento: H, grados de protección: ip23, eficiencia: 88,0%. CONTROLADOR: DSE 6120. DIMENSIONES: alto: 2.00 m, largo: 3.60 m, ancho: 1.20 m., incluye. batería, cables, cargador de batería, conexión a bornes del breaker, silenciador critico en acero inoxidable, combustible (se debe entregar el tanque lleno después de la prueba de funcionamiento), diagramas de conexiones, manual de instrucciones técnicas de operaciones y mantenimiento, incluye transporte, adicionalmente se deberá realizar el desmonte y retiro de 29,50 m2 de cubierta, desmonte y retiro de 29,50 m2 estructura metálica de soporte de cubierta, desmonte de 16,20 m2 de modulo en malla eslabonada, desmonte de portón en malla eslabonada de 2,70m x 2,16m, demolición de 1.10 m2 de placa en concreto, incluye retiro, demolición de 5.40 ml de alfajía en concreto, incluye retiro, demolición de 2.70 m2 de muro en ladrillo a la vista, incluye retiro, Excavación manual en material común de .30 m3, incluye retiro, instalación de 1.10 m2 de Concreto 17.2 mpa (2500 psi) solado, concreto de limpieza, espesor= 5 cm, instalación de .30 m3 de Concreto zapata 20.7 mpa (3000 psi) incluye acero, instalación de 8.40 ml de Columna 0.20 m x 0.20 m, concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado pdr 60,Instalacion de 14.20 ml de viga aérea 0.20 m x 0.20 m, concreto 20.7 mpa (3000 psi), incluye acero de refuerzo figurado pdr 60, instalación de 14,90 m2 de Placa de contrapiso en concreto e= .10 m, 20.7 mpa 3000 psi), incluye malla electrosoldado 4mm, instalación de 2.20 ml de Alfajía en concreto 20.7 mpa (3000 psi) a=0.20 m, h=0.07 m, incluye acero de refuerzo figurado pdr 60. acabado en pintura a tres manos, instalación de 17.30 m2 Muro en bloque de cemento de 40x20x10, incluye pañete por las dos caras y pintura, instalación de 49.10 m2 de cubierta Teja master 1000x 1mt util/6mts cal. 28 pintada por las dos caras, instalación de 234.4 kg de acero estructural astm a-500 grado c. (incluye suministro montaje y pintura), instalación de 8.4 ml de instalación canal en lámina galvanizada calibre 22, con desarrollo de 60 cm, incluye acabado en pintura de aceite verde institucional por las dos caras, instalación de 3.4 ml de Bajante de aguas lluvias pvc 4" (incluye abrazaderas y pintura en aceite), instalación de 40.30 m2 de Pintura epóxica para muro interior (2 capas), montaje de portón en malla eslabonada portón en malla eslabonada de 2,70m x 2,16m, incluye pintura en aceite	und	1,00	1,00	$ 265.700.000,00	$ 265.700.000,00

					SUBTOTAL	$ 270.700.000,00
				ADMINISTRACION		
				IMPREVISTOS		
				UTILIDAD		
				IVA	19%	$ 51.433.000,00
					VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 322.133.000,00
					VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)	$ -
					VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)	**$ 322.133.000,00**

Nota 1: EN CASO DE CONSULTORIA SE DEBEN ADJUNTAR DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

Nota 2: EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO CUANDO APLIQUE

FIRMA		**FIRMA**	ESTEBAN PINEDA Firmado digitalmente por Esteban Pineda Velasquez
NOMBRE	**CARLOS ROBERTO CASTAÑEDA ESTUPIÑAN**	**NOMBRE**	**ESTEBAN PINEDA VELASQUEZ**
REP. LEGAL CONTRATISTA		**REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR**	