292

INFORME DE SUPERVISION
CONTRATO MC-025-2026

ACTA DE LIQUIDACION FINAL No. 001
JUNIO DEL 2026

CONTRATO No. MC-025-2026

20 DE ABRIL DEL 2026 AL 01 DE JUNIO DEL 2026.
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA.

N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1
R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá
CONTRATISTA

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

CONTRATANTE
MUNICIPIO DE OTANCHE – BOYACA
NIT 891801362-1

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	OBRA		
No. Contrato	MC-025-2026		Fecha de suscripción del contrato		DÍA	MES	AÑO
					14	04	2026
Objeto del Contrato:	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA.						
Supervisor:	**ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL** Secretario de Planeación e Infraestructura SUPERVISOR						
Contratista:	**N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S** NIT 901.928.329-1 **R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA** CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá CONTRATISTA						

TIEMPO DE EJECUCIÓN	DIA	MES	AÑO
Fecha de inicio	20	04	2026
Fecha de Terminación Inicial	19	05	2026
Fecha de Terminación prorroga	01	06	2026

Valor inicial del contrato:	$ (39.997.889,00)	**Valor Adición:** $ 19.000.000	
Valor total del Contrato:	$ 58.997.889,00		
Duración inicial del contrato:	TREINTA (30) DIAS)	**Prorroga según otro si:** (15 DIAS)	
Duración del contrato:	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2026041400003	2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo al fortalecimiento institucional.
	2026041400003	2.3.2.02.02.008.05	Otros servicios de apoyo al fortalecimiento institucional

GARANTÍAS OTORGADAS				
Número de Póliza	CBS-100002800 Anexo 2.			
TIPO DE AMPARO	**%**	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**	
			DESDE	**HASTA**
CUMPLIMIENTO	10	$5.899.789.00	13/05/2026	30/09/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10	$ 2.949.894.50	13/05/2026	30/05/2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	5	$ 5.899.789.00	01/06/2026	01/06/2031

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	**(+)**	**(-)**
(+) Valor inicial del contrato	(39.997.889,00)	
(+) Valor Adición	(19.000.000)	
(=) Valor total contrato	$ (58.997.889.00)	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		$ 58.997.889,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 58.997.889,00	$ 58.997.889,00

ANEXO No. 1. SABANA DE CANTIDADES INICIALES

CONDICIONES ORIGINALES									CANTIDADES	
Nº	ESPECIFICACIONES		ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR UNITARIO	INCREMENTO X DISTANCIA	VALOR TOTAL	(+)	(-)
	GENERAL	PARTICULAR								
1			**1. PRELIMINARES**							
1.1	GORBER.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.00	$ 91,750.92	0.00%	$ 458,754.60	0.28	
2			**2. DEMOLICIÓN Y DESMONTE**							
2.1	GORBER.		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	2.00	$ 49,532.28	0.00%	$ 99,064.55	8.00	
2.2	GORBER.		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	2.00	$ 12,851.72	0.00%	$ 25,703.44	28.33	
2.3	GORBER.		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	1.80	$ 21,401.73	0.00%	$ 38,523.12		-1.80
3			**3. ESTRUCTURAL**							

3.1	GOBER		PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	1.84	$	515,707.78	12.00%	$	948,902.31	2.96	
3.2	GOBER		MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	2.66	$	223,400.72	12.00%	$	594,245.91		-2.66
3.3	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	28.38	$	184,112.06	12.00%	$	5,225,100.25	2.06	
3.4	GOBER		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	17.72	$	50,862.23	12.00%	$	901,278.67	4.68	
3.5	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12.93	$	10,541.82	12.00%	$	136,305.79		
3.6	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	3.60	$	10,664.38	12.00%	$	38,391.78		
3.7	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W	UND	5.00	$	44,751.00	12.00%	$	223,755.01		-5.00
4			**4. CUBIERTA**									
4.1	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	57.50	$	60,888.95	12.00%		3,501,114.44	52.50	
4.2	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	665.68	$	31,285.04	12.00%		20,825,827.02	243.32	

4.3	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	11.50	$ 209,625.28	12.00%	2,410,690.78		
5			**5.CONEXIONES HIDROSANITARIAS**							
5.1	GOBER		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	2.00	$ 1,047,308.73	12.00%	2,094,617.46		
5.2	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	14.00	$ 73,927.98	12.00%	1,034,991.76		
5.3	GOBER		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	UND	1.00	$ 229,814.09	12.00%	229,814.09		
5.4	GOBER		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	UND	2.00	$ 169,711.17	12.00%	339,422.34		
5.5	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	UND	1.00	$ 785,633.18	12.00%	785,633.18		
5.6	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	8.00	$ 10,719.08	12.00%	85,752.66		
NP			**ITEM NO PREVISTO**							
NP1	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN CONCRETO	UND		$ 1,183,000.00	12.00%		1.00	

NP2	GOBER		2.17.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND		$	117,955.68	12.00%		2.00	
NP3	GOBER		2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		$	30,731.46	12.00%		29.70	
NP4	GOBER		2.07.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2		$	16,059.67	12.00%		92.84	
NP5	GOBER		2.17.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2		$	141,105.09	12.00%		0.12	
NP6	GOBER		2.01.53 DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2		$	23,272.91	12.00%		11.20	
NP7	GOBER		2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML		$	74,573.15	12.00%		11.50	
			COSTO BASICO DE OBRA						**$ 39,997,889.00**		
			ADMINISTRATIVOS (A)						24%		
			IMPREVISTOS (I)						2%		
			UTILIDAD (U)						4%		
			VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) AIU = 30% (A=23%, I=3%, U=4%)						**$ 39,997,889.00**		

ANEXO No. 2.

El valor que se pretende adicionar, es por **DIECINUEVE MILLONES DE PESOS ($ 19.000.000) M/CTE,** con cargo al presupuesto general para la vigencia fiscal de 2026, disponibilidad presupuestal No. 2026051100002 de fecha 11 de mayo del 2026 rubro No. 2.3.2.02.008.05 expedida por la secretaria de Hacienda Municipal, los cual se discrimina de la siguiente manera:

A continuación se detallan los ítems que han tenido movimiento:

CONDICIONES ORIGINALES									CANTIDADES		VALORES		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
Nº	ESPECIFICACIONES		ACTIVIDAD	UND	CANT	VALOR	INCREMENTO	VALOR	(+)	(-)	Mayores (+)	Menores (-)	CANT	VALOR
	GENERAL	PARTICULAR				UNITARIO	X DISTANCIA	TOTAL						TOTAL
1			**1. PRELIMINARES**											
1.1	GORBER.		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	M3	5.00	$ 91,750.92	0.00%	$ 458,754.60	0.28		$ 25,690.26	$ 0.00	5.28	$ 484,481.85
2			**2. DEMOLICIÓN Y DESMONTE**								$ 0.00	$ 0.00		
2.1	GORBER.		DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	2.00	$ 49,532.28	0.00%	$ 99,064.55	8.00		$ 396,258.20	$ 0.00	10.00	$ 495,322.75

2.2	GORBER.		DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	2.00	$ 12,851.72	0.00%	$ 25,703.44	26.33		$ 364,089.28	$ 0.00	30.33	$ 389,792.73
2.3	GORBER.		DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2	1.80	$ 21,401.73	0.00%	$ 38,523.12		-1.80	$ 0.00	-$ 38,523.12	0.00	$ 0.00
3			**3. ESTRUCTURAL**								$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
3.1	GOBER		PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	1.84	$ 515,707.78	12.00%	$ 948,902.31	2.96		$ 1,526,495.02	$ 0.00	4.80	$ 2,475,397.32
3.2	GOBER		MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	M2	2.66	$ 223,400.72	12.00%	$ 594,245.91		-2.66	$ 0.00	-$ 594,245.91	0.00	$ 0.00
3.3	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	28.38	$ 184,112.06	12.00%	$ 5,225,100.25	2.06		$ 379,270.84	$ 0.00	36.74	$ 6,764,277.07
3.4	GOBER		PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	17.72	$ 50,862.23	12.00%	$ 901,278.67	4.68		$ 238,035.22	$ 0.00	22.40	$ 1,139,313.89
3.5	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	12.93	$ 10,541.82	12.00%	$ 136,305.79			$ 0.00	$ 0.00	12.93	$ 136,305.79
3.6	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	3.60	$ 10,664.38	12.00%	$ 38,391.78			$ 0.00	$ 0.00	3.60	$ 38,391.78
3.7	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED	UND	5.00	$ 44,751.00	12.00%	$ 223,755.01		-5.00	$ 0.00	-$ 223,755.01	0.00	$ 0.00

			CUADRADO DE INCRUSTAR 12 W											
4			**4. CUBIERTA**								$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
4.1	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30	M2	57.50	$ 60,888.95	12.00%	3,501,114.44	52.50		$ 3,196,669.71	$ 0.00	110.00	$ 6,697,784.15
4.2	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	665.68	$ 31,285.04	12.00%	20,825,827.02	243.32		$ 7,612,276.52	$ 0.00	909.00	$ 28,438,103.54
4.3	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	ML	11.50	$ 209,625.28	12.00%	2,410,690.78			$ 0.00	$ 0.00	11.50	$ 2,410,690.78
5			**5.CONEXIONES HIDROSANITARIAS**								$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
5.1	GOBER		CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	UND	2.00	$ 1,047,308.73	12.00%	2,094,617.46			$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 2,094,617.46

5.2	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	14.00	$ 73,927.98	12.00%	1,034,991.76			$ 0.00	$ 0.00	14.00	$ 1,034,991.76
5.3	GOBER		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	UND	1.00	$ 229,814.09	12.00%	229,814.09			$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 229,814.09
5.4	GOBER		PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	UND	2.00	$ 169,711.17	12.00%	339,422.34			$ 0.00	$ 0.00	2.00	$ 339,422.34
5.5	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	UND	1.00	$ 785,633.18	12.00%	785,633.18			$ 0.00	$ 0.00	1.00	$ 785,633.18
5.6	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	8.00	$ 10,719.08	12.00%	85,752.66			$ 0.00	$ 0.00	8.00	$ 85,752.66
NP			**ITEM NO PREVISTO**								$ 0.00	$ 0.00		$ 0.00
NP1	GOBER		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN CONCRETO	UND		$ 1,183,000.00	12.00%		1.00		$ 1,183,000.00	$ 0.00	1.00	$ 1,183,000.00
NP2	GOBER		2.17.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND		$ 117,955.68	12.00%		2.00		$ 235,911.36	$ 0.00	2.00	$ 235,911.36
NP3	GOBER		2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		$ 30,731.46	12.00%		29.70		$ 912,724.23	$ 0.00	29.70	$ 912,724.23

NP4	GOBER		2.07.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2		$ 16,059.67	12.00%		92.84		$ 1,490,980.19	$ 0.00	92.84	$ 1,490,980.19
NP5	GOBER		2.17.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	M2		$ 141,105.09	12.00%		0.12		$ 16,932.61	$ 0.00	0.12	$ 16,932.61
NP6	GOBER		2.01.53 DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2		$ 23,272.91	12.00%		11.20		$ 260,656.54	$ 0.00	11.20	$ 260,656.54
NP7	GOBER		2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	ML		$ 74,573.15	12.00%		11.50		$ 857,591.18	$ 0.00	11.50	$ 857,591.18
			COSTO BASICO DE OBRA					**$ 39,997,889.00**			**$ 14,921,785.00**	**-$ 38,523.00**		**$ 58,997,889.00**
			ADMINISTRATIVOS (A)					24%					24%	$ 14,159,493.00
			IMPREVISTOS (I)					2%					2%	$ 1,179,958.00
			UTILIDAD (U)					4%					4%	$ 2,359,916.00
			VALOR TOTAL (COSTO DIRECTO + INDIRECTO) AIU = 30% (A=23%, I=3%, U=4%)					**$ 39,997,889.00**			**$ 14,921,785.00**	**-$ 38,523.00**		**$ 58,997,889.00**

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (58.997.889.00)

ANEXO No. 4. Registro Fotográfico

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN





2. DEMOLICIÓN Y DESMONTE

DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)





DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)




304

3. ESTRUCTURAL

PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO





PAÑETE LISO MUROS 1:4





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA





SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.




4. CUBIERTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL CAL. 30





SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO




SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA)





5.CONEXIONES HIDROSANITARIAS

CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).






SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"





PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"





PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"



SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.




ITEM NO PREVISTO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE EN CONCRETO





2.17.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA BAÑO DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL



309


2.07.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS






2.07.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS





2.17.09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.





2.01.53 DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)





2.08.30 SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M





ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Yency escobar
Revisó: anyul garzon
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-025-2026.

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA 11/03/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	OTANCHE 10 DE JUNIO DEL 2026						
CONTRATISTA:	N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S			C.C. O NIT:	901.928.329-1		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)	NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA						
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	COMUN	X	SIMPLIFICADO	0	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
Nº CONTRATO: MC-025 -2026	AÑO CONTRATO:	2026	VIGENCIA DESDE:	20-abr-2026	HASTA:	01-jun-2026	
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA						
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	20-abr-2026	HASTA:	01-may-2026	PAGO No.	1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO O INTERVENTOR:	ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 39.997.889,00	
(+) Valor adiciones	$ 19.000.000,00	
(=) Valor total contrato	$ 58.997.889,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 0,00
(-)Valor a pagar		$ 58.997.889,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 58.997.889,00	$ 58.997.889,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($58.997.889.00)

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	**INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL**	**FECHA** 2024/03/11	**VERSION: 1**

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario mínimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES	9504577811	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 124.200,00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 168.500,00	**APORTES ARL (*):**	$ 5.700,00		
VALOR APORTES SENA(**)	$ 21.200,00	**VALOR APORTES ICBF (**)**	$ 31.700,00	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**	$ 42.200,00	**AUTORRETENEDOR CREE (***)**			
NUMERO PLANILLA DE APORTES	9504579358	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 218.900,00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 280.200,00	**APORTES ARL (*):**	$ 9.200,00		
VALOR APORTES SENA(**)	$ 35.100,00	**VALOR APORTES ICBF (**)**	$ 52.600,00	**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**	$ 70.100,00	**AUTORRETENEDOR CREE (***)**			

	RELACION DE OBLIGACIONES DESARROLLADAS	**PORCENTAJE DE EJECUCION**
1	**ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA**	100,0%
4	ANEXO SABANA DE INFORME	

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI	X	NO		TOTAL ANEXOS	No. FOLIOS		CD	N/A

NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.

* ***En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden***

Nicol Bautista

N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S
NIT 901.928.329-1
R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA
CC: 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá
CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

* ***En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato MC-025-2026 arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.***

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

WILIAR PEÑA SUATERNA
ALCALDE MUNICIPIO DE OTANCHE

313

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA

C E R T I F I C A:

Que, la **N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S con NIT 901.928.329-1 R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá cumplió con el objeto del contrato de Prestación de servicios No. **MC-025-2026**, el cual tiene como objetivo principal: **ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA IFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE OTANCHE BOYACA**. periodo correspondiente desde el día veinte (20) del mes de abril del 2026 – hasta el primer (01) días del mes de junio del 2026, de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	MC-025-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	(39.997.889,00)
OTRO SI	(19.000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ (58.997.889.00)
VALOR ACTAS PARCIALES	$.000
VALOR PRESENTE ACTA	$ (58.997.889.00)
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	$ 00

Que la, **N&S CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S.A.S con NIT 901.928.329-1 R/L NICOL SAMANTA BAUTISTA UMAÑA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 1055.550.068 expedida en Otanche Boyacá Régimen ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de junio del 2026,

ANYUL ADRIAN GARZON BERNAL
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR