ACTA DE RECIBO FINAL DE SERVICIO

En el Municipio de Ibagué, a los 30 días del mes de julio de 2026 se reunieron: La Rectora La Rectora **GLORIA SUSUNAGA SUSUNAGA**, **FERNEY DUARTE,** supervisor del contrato N 15-2026 del 23 de Julio de 2026 y DRIPCO SAS, con NIT 901041223-1, Representada legalmente por el Señor **CARLOS EDUARDO VALDERRAMA ORTIZ**, Identificado con cédula de ciudadanía número 93.387.439 expedida en la ciudad de Ibagué, Representante Legal de la Empresa **METALICAS VALDERRAMA**, con NIT 93387439-9, con el fin de realizar la entrega del servicio CONSISTENTE EN: CONTRATO DE OBRA PARA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA CANCHA MULTIFUNCIONAL (MICRO-BALONCESTO), MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE CANCHA ANTIGUA, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SOPORTES METÁLICOS Y TABLEROS DE BALONCESTO PARA CANCHAS 3X3 PARA LAS ÁREAS DEPORTIVAS DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, DE ACUERDO A LA DESCRIPCION QUE ANTECEDE.

CONSISTENTE EN:

Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Valor Total
2	Estructuras metálicas para la cancha de micro y baloncesto fija, elaborada en tubo estructural de primera calidad A.N. de diámetro interior de 3" pulgadas, para las dos (2) porterías de micro. El resto de la estructura en tubo de 2" pulgadas, dos (2) tableros soporte de tablillas de madera y protector en lámina galvanizada remachada, dos (2) aros con malla de baloncesto en ángulo de 1.5" pulgadas. La dimensión del tablero es de 1.20 m x 1.80 m. Las estructuras son de color naranja.	**$ 4.100.000**	**$ 8.200.000**
2	Mantenimiento estructura metálica (soldadura y pintura) de canchas multifuncionales (micro y baloncesto) y Remodelación de dos (2) tableros con cambio de tendido de tablillas de madera, refuerzo de ángulos y pintura total de las dos estructuras de la cancha de micro y baloncesto, cancha antigua.	**$ 1.350.000**	**$ 2.700.000**

2	Estructuras para cancha de baloncesto de 3x3 con tablero, en tablillas de madera con soporte en lámina galvanizada calibre 18 de 1.20 metros de alto por 1.80 metros de ancho demarcados con aros y malla para baloncesto, el soporte es de tubo estructural de 100 x 100 por 2.5 mm	**$ 1.750.000**	**$ 3.500.000**
1	Elaboración e instalación de Soporte en tubo estructural de 100 x 100 x 2.5 para instalar un tablero con soporte en tablillas de madera para baloncesto 3x3.	**$ 1.200.000**	**$ 1.200.000**
VALOR TOTAL			**$ 15.600.000**

Según propuesta económica anexa al contrato y se llevó a cabo a entera satisfacción, quedando a paz y salvo.

En constancia firman quienes intervinieron en la presente acta, a los 30 días del mes de julio de 2026.

GLORIA SUSUNAGA SUSUNAGA
C.C. 38.230.515 de Ibagué
Rectora

CARLOS EDUARDO VALDERRAMA ORTIZ
C.C. 93.387.439 de Ibagué
Contratista

FERNEY DUARTE PARRA
C.C. 93413810 de Ibagué
Supervisor