OBJETIVO DE LA REUNION:	FECHA:	ACTA No.
Reunión de seguimiento Convenio SEMS-ES-CA-054-2025	19/08/2026	014

LUGAR:	HORA INICIO	HORA FINALIZACIÓN
Virtual: Plataforma Teams	09:30 am	10:30 pm

ORDEN DEL DÍA

1. Seguimiento del convenio SEMS-ES-CA-054-2025
2. Validación y verificación de informe No 9 entregado por Enel Colombia SA ESP

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Con base en el **Informe de Seguimiento No. 9**, remitido por **Enel Colombia S.A. E.S.P.** mediante correo electrónico del **11 de agosto de 2026**, la supervisión de Enel informó sobre las gestiones adelantadas con los usuarios de los municipios de **Fómeque, Medina, Pacho y Tocaima**, presentando el siguiente estado:

Concepto	Fomeque	Medina	Pacho	Tocaima
Usuarios iniciales	5	3	81	2
Usuarios replanteados	5	16	82	2
Usuarios descartados	2	0	10	0
Reemplazos propuestos	2	0	8	0
Usuarios adicionales	0	13	1	0
Usuarios con punto habilitado en BT – Ejecutados	5	3	78	2

De acuerdo con la información entregada por el supervisor del convenio durante la entrega de la supervisión correspondiente a su periodo de vacaciones, desde la supervisión de la **SEMS** se solicitó el cargue de los soportes de ejecución que se encontraban pendientes para cada uno de los usuarios reportados como ejecutados.

En respuesta a esta solicitud, la supervisión de **Enel Colombia S.A. E.S.P.** informó que se realizó la actualización de la carpeta del convenio en **SharePoint**, incorporando documentación relacionada con la ejecución de los proyectos, entre la cual se encuentra:

- Soportes de protocolo correspondientes a los transformadores instalados.
- Cargue de arrimes firmados; no obstante, se informó que aún se encuentran algunos

documentos pendientes de incorporación.

- Actualización del formato de caracterización poblacional, correspondiente a: **dos (2) usuarios de Tocaima**, **dos (2) usuarios de Medina**, **tres (3) usuarios de Fómeque y cuarenta y seis (46) usuarios de Pacho**.

De igual manera, la supervisión de Enel Colombia S.A. E.S.P. reiteró que los **dos (2) usuarios del municipio de Pacho que se encuentran pendientes de ejecución** fueron programados para intervención el **26 de agosto de 2026**. No obstante, se informó que para estos usuarios ya se han adelantado actividades preliminares correspondientes a **ahoyado y tendido de red**.

CONCLUSIONES

De acuerdo con la información presentada, se verificó la actualización de la documentación disponible en el SharePoint del convenio.

No obstante, **persisten pendientes documentales relacionados principalmente con el cargue de algunos arrimes firmados y demás soportes de ejecución**, por lo que se requiere que Enel Colombia S.A. E.S.P. continúe con la actualización y consolidación de la documentación hasta completar los expedientes de los usuarios ejecutados. Frente a los **dos (2) usuarios pendientes de ejecución en Pacho**, se deja constancia de que su intervención se encuentra programada para el **26 de agosto de 2026**, fecha en la cual deberá verificarse la culminación de las actividades y el posterior cargue de los respectivos soportes.

En consecuencia, la supervisión de la **SEMS** continuará realizando el seguimiento técnico y documental a fin de verificar el cierre de los pendientes y contar con la totalidad de los soportes que acrediten la ejecución de los usuarios contemplados en el convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE
Incorporar en el SharePoint los documentos faltantes de soporte de arrimes firmados	30 de agosto de 2026	Lili Johanna Florez Mateus
Actualización de formato de caracterización poblacional	30 de agosto de 2026	Lili Johanna Florez Mateus
Envío por correo electrónico de • Acta de reunión No 14	24 de agosto de 2026	Luisa Fernanda Bogotá García

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	ENTIDAD	FIRMA
Lili Johanna Florez Mateus	Expert Professional Planning And Monitoring Colombia	ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	enel Signed by Lili Johanna Florez Mateus Data: 26/08/2026 20:29:20 CEST
Luisa Fernanda Bogotá García	Profesional Universitario	Secretaría De Energías Y Minería Sostenible	