SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS
CARLOS ANDRÉS MENDOZA
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO (Proyecto entendido como: obra e interventoría).
Periodo:	Del 01 del mes de MARZO DE 2026 al 31 del mes de MARZO DE 2026.
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	RESOLUCIÓN No 0374 DEL 17 DE FEBRERO DE 2026

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR:
LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 192,47 Km

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1662/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CURIACAO	NIT:	900.019.126-8
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA, SECTORES 21203 LA LUPA-SANTIAGO,		

	PR90+0000 (LA PLAYA DE SAN JUAN) - PR110+0060 (20,06 KM) - 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR121+0600 - PR136+0000 (14.42 KM)" LOTE 8.		
FECHA DE INICIO:	5 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035781
VALOR INICIAL:	$ 1.505.359.441		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.505.359.441		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
427224 DEL 16/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 505.997.467	$ 505.997.418	$ 49
141025 DEL 03/10/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 593.838.627	$ 593.838.627	$ 0
430626 DEL 30/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 405.523.347	$ 15.249.896	$ 390.273.451
TOTAL				**$ 1.505.359.441**	**$ 1.115.085.941**	**$ 390.273.500**

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 marzo de 2026	$56.948.255	$983.652		$57.931.907
Acta de Ajuste ___ No.				

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.479.799.271	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.115.085.941	74.07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.115.085.941	74.07%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.115.085.941	74.07%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 74.07
Meta física ejecutada %: 74.07

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 31/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS DEL ESTADO Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$150.535.944,10	41-44-101283189 ANEXO 0	09/05/2024	09/04/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$301.071.888,20	21-44-101443046 ANEXO 0	09/05/2024	09/10/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$451.607.832,30	21-44-101443046 ANEXO 0	09/10/2026	09/04/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 520.000.000,00	41-40-101052659	09/05/2024	31/07/2026

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

No.			
...			

2. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

2.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1734/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SIGLO XXI	NIT:	817.002.635-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA - SANTIAGO, PR30+0000 (EL BOQUERÓN) - PR60+0000 (MINA DEL CHILCO). LOTE 3			
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035538	
VALOR INICIAL:	$ 1.405.570.453			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 1.405.570.453			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:				
PRÓRROGA N:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026			

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404424 DEL 20/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 455.549.905	$ 455.549.661	$ 244
211925 DEL 03/27/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 584.927.537	$ 584.927.537	$ 0
412526 DEL 25/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 365.093.011	$ 19.803.708	$ 345.289.303
TOTAL				**$ 1.405.570.453**	**$ 1.060.280.906**	**$ 345.289.547**

2.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 marzo 2026	$51.270.562	$885.582		$52.156.144
Acta de Ajuste ___ No.				

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

2.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.381.704.646	

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.060.280.906	75.43%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.060.280.906	75.43%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.060.280.906	75.43%

2.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

2.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75.43
Meta física ejecutada %: 75.43

2.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

2.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

2.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

2.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 23/10/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$140.557.043,00	CCS-100030305 ANEXO 1	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$281.114.092,00	CCS-100030305 ANEXO 1	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$421.671.138	CCS-100030305 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios,	$ 260.000.000	CCS-100006319	15/05/2024	31/07/2026

Labores y Operaciones				

2.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

2.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

2.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

3.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1723/2024		
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SANTIAGO	NIT:	817.002.809-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):			
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA - SANTIAGO, PR 60+0000 (MINA DEL CHILCO) - PR 90+0000 (		

	LA PLAYA DE SAN JUAN)" LOTE 7		
FECHA DE INICIO:	05 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035798
VALOR INICIAL:	$ 1.401.365.468		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN NN:			
VALOR ACTUAL:	$ 1.401.365.468		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

3.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
404124 DEL 20/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 454.187.095	$ 454.186.888	$ 207
100125 DEL 01/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 583.177.759	$ 583.177.759	$ 0
414626 DEL 25/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 364.000.614	$ 13.688.523	$ 350.312.091
TOTAL				**$1.401.365.468**	**$ 1.051.053.170**	**$ 350.312.298**

3.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 marzo 2026	$51.117.155	$882.933		$52.000.088
Acta de Ajuste ___ No.				

3.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No.22 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

3.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.337.571.059	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.051.053.170	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.051.053.170	75.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.051.053.170	75.00%

3.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

3.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %: 75.00

3.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN

		ÍTEM
...	...	

3.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

3.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

3.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

3.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

3.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 24/05/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$140.136.547	CCS-100030303 ANEXO 0	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$280.273094	CCS-100030303 ANEXO 0	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$420.409.641	CCS-100030303 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	CCS-100006319	15/05/2024	31/07/2026

3.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

3.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

3.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

...			

4. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

4.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1727/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BRISAS DEL SUR	NIT:	900.067.360-1	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 1203 LA LUPA - ANTIAGO, PR 0+0000 (LA LUPA)- PR 30+0000 (EL BOQUERÓN)" LOTE 11			
FECHA DE INICIO:	01 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035541	
VALOR INICIAL:	$ 1.366.736.576			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 1.366.736.576			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:				
PRÓRROGA N:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026			

4.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA	RECURSO	RUBRO	VALOR	VALOR	SALDO

	DEL REGISTRO			REGISTRO	UTILIZADO	REGISTRO
443924 DEL 20/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 442.959.792	$ 442.959.790	$ 2
108725 DEL 01/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 568.798.825	$ 568.798.825	$ 0
413926 DEL 25/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 354.977.959	$ 19.245.473	$ 335.732.486
TOTAL				**$ 1.366.736.576**	**$ 1.031.004.088**	**$ 335.732.488**

4.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 marzo 2026	$49.850.090	$861.047		$50.711.137
Acta de Ajuste ___ No.				

4.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

4.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.343.530.146	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 1.031.004.088	75.44%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 1.031.004.088	75.44%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 1.031.004.088	75.44%

4.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

4.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75.44
Meta física ejecutada %: 75.44

4.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

4.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

4.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

4.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

4.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

4.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 01/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 12/08/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$136.673.658	CCS-100030353 ANEXO 1	15/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$273.347.316	CCS-100030353 ANEXO 1	15/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$410.020.974	CCS-100030353 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	CCS-100006325 ANEXO 1	15/05/2024	31/07/2026

4.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					
...					...

4.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

4.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

5.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	1790/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO MERCADERES	NIT:	817.000.313-4	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA EN EL SECTOR 2501A HIGUERONES - MOJARRAS PR102+0000 - PR 136+0000 LOTE 6.			
FECHA DE INICIO:	05 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-035800	
VALOR INICIAL:	$ 1.332.744.768			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				

ADICIÓN NN:	
VALOR ACTUAL:	$ 1.332.744.768
ANTICIPO	
ANTICIPO OTORGADO:	
ANTICIPO AMORTIZADO:	
SALDO POR AMORTIZAR:	
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026
TOTAL PRÓRROGAS:	
PRÓRROGA 1:	
PRÓRROGA N:	
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026

5.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
469224 DEL 28/05/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 431.945.190	$ 431.945.190	$ 0
108725 DEL 01/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 554.621.567	$ 554.621.567	$ 0
414726 DEL 25/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 346.178.011	$ 13.019.281	$ 333.158.830
TOTAL				**$ 1.332.744.768**	**$ 999.585.938**	**$ 333.158.830**

5.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 22 marzo 2026	$48.614.300	$839.702		$49.454.002
Acta de Ajuste ___ No.				

5.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 22 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

5.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.332.744.768	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 999.585.938	75.00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 999.585.938	75.00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 999.585.938	75.00%

5.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

5.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %: 75.00
Meta física ejecutada %: 75.00

5.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
...	...	

5.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...

5.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
...	...	...

5.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
...	...	...	...	..

5.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

5.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INICIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 04/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 01/06/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta

Cumplimiento	$133.274.477	435 47 994000056900 ANEXO 1	17/05/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$266.548.954	435 47 994000056900 ANEXO 1	17/05/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$399.823.431	435 47 994000056900 ANEXO 1	31/07/2026	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	435 74 994000014247	17/05/2024	31/07/2026

5.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					
...					...

5.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

5.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
...			

6. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

6.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	3833/2024			
CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL ROSARIO	NIT:	817.002.190-4.	
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):				
OBJETO:	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL CAUCA SECTORES 25CC15-1 SANTIAGO - SANTA ROSA, PR136+0000 - PR170+0000 (SANTA ROSA). LOTE 4.			
FECHA DE INICIO:	01 NOVIEMBRE 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-081400	
VALOR INICIAL:	$ 1.216.290.956			
VALOR ADICIONES:				
ADICIÓN 1:				
ADICIÓN NN:				
VALOR ACTUAL:	$ 1.216.290.956			
ANTICIPO				
ANTICIPO OTORGADO:				
ANTICIPO AMORTIZADO:				
SALDO POR AMORTIZAR:				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026			
TOTAL PRÓRROGAS:				
PRÓRROGA 1:				
PRÓRROGA N:				
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026			

6.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
966324 DEL	2024	20	C-2401-0600-	$ 193.392.131	$ 193.392.131	$ 0

26/09/2024			103-51102D-2401023-02			
116925 DEL 04/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 622.187.967	$ 622.187.967	$ 0
412826 DEL 25/03/2026	2026	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023 02	$ 400.710.858	$ 75.037.156	$ 325.673.702
TOTAL				**$ 1.216.290.956**	**$ 890.617.254**	**$ 325.673.702**

6.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 17 marzo 2026	$56.272.430	$971.978		$57.244.408
Acta de Ajuste ___ No.				

6.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 17 de fecha 31 de marzo de 2026, para el periodo del 1 a 31 de marzo de 2026, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

6.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 1.216.290.956	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 890.617.254	73.22%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 890.617.254	73.22%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 890.617.254	73.22%

6.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$
Amortizado	$
Saldo	$

6.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada %:73.22
Meta física ejecutada %: 73.22

6.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
…	…	

6.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

6.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
…	…	…

6.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

6.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

6.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: POLIZA ACTUALIZADA Y APROBADA CON ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 21/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS 21/11/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

CONTROL DE GARANTÍAS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$121.629.095,60	435 47 994000057883 ANEXO 0	19/09/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$243.258.191,20	435 47 994000056900 ANEXO 1	19/09/2024	31/07/2029
Estabilidad de la Obra				
Calidad	$364.887.286,80	435 47 994000056900 ANEXO 1	19/09/2024	31/01/2027

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 260.000.000	435 74 994000014552	19/09/2024	31/07/2026

6.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL	No. MEMORANDO	ESTADO	FECHA	OBSERVACIONES

	INTERPUESTA	ENVIADO A JURÍDICA	ACTUAL	AUDIENCIA	
1					
…					…

6.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

6.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
…			

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

7. CONTRATO DE INTERVENTORIA

7.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	1945 DE 2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO UCEI AMV 2024	NIT:	901.838.515-7
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	CONSORCIO INTEGRADO POR LA SOCIEDAD CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS CITEC S.A.S, CON NIT. 860.043.881-7, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 40%, POR LA SOCIEDAD ESTUTEC S A S, CON NIT 900.968.904-2, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 37,5%, INFRACOA COLOMBIA S.A.S. CON NIT. 901.624.456-1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 12,5% Y POR LA SOCIEDAD URBACOLING SAS, CON NIT 901.260.852- 1, CON UNA PARTICIPACIÓN DEL 10%		

OBJETO:	ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA, GRUPO AMV 1 LOTE 2		
FECHA DE INICIO:	24 JUNIO 2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VCAU-041074
VALOR INICIAL:	$ 4.990.584.396.00		
VALOR ADICIONES:			
ADICIÓN 1:			
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	$ 4.990.584.396.00		
ANTICIPO			
ANTICIPO OTORGADO:			
ANTICIPO EN FIDUCIA:			
ANTICIPO AMORTIZADO:			
SALDO POR AMORTIZAR:			
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026		
TOTAL PRÓRROGAS:	Meses y días		
PRÓRROGA 1:			
PRÓRROGA N:			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 DE JULIO DE 2026		

7.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
550624 DEL 19/06/2024	2024	20	C-2401-0600-103-51102D-2401054-02	$ 1.729.802.802	$ 1.729.802.802	$ 0
1412225 DEL 10/03/2025	2025	20	C-2401-0600-103-51102D-2401023-02	$ 1.956.767.694,	$ 854.688.974	$1.102.078.720

7.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo				

Parcial de Obra No. 22 marzo 2026	$ 103.567.100	$ 19.677.749		$ 123.244.849

7.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No.22 de fecha 31 de marzo de 2026 para el período del 1 a 31 de marzo de 2026 el contrato reporta un avance de 51.79 % y:

7.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 51.79%
Total inversión ejecutada: 51.79%

7.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
…	…

7.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
…	…	…	…	..

7.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS SEGUROS DEL ESTADO S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$499.058.439,60	21-44-101443046 ANEXO 0	07/06/2024	31/01/2027
Buen Manejo Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$998.116.879,20	21-44-101443046 ANEXO 0	07/06/2024	31/07/2029
Calidad del Servicio	$1.497.175.318,80	21-44-101443046 ANEXO 0	31/07/2026	31/01/2029

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: ORDEN DE INCIO
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 24/06/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 15/07/2024
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO _

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1					

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

CORRESPONDENCIA DE ENTRADA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
INV-AMV-1945-2024-461	05/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	Visto Bueno Ingreso Trabajador Cta. El Rosario, Contrato 3833-2024.
INV-AMV-1945-2024-462	04/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 23 FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2026.
INV-AMV-1945-2024-469	05/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO DE 2026.
INV-AMV-1945-2024-471	10/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS	Respuesta Memorando No. 2026I-VBOG-011544 – Concepto técnico

		Director (E)Territorial Cauca	sobre polígonos remitidos por la ANT
INV-AMV-1945-2024-472	10/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 2 AL 8 DE MARZO DE 2026.
INV-AMV-1945-2024-473	12/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	SOLICITUD AUTORIZACIÓN CAPACITACIONES A LOS CONTRATISTAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.
INV-AMV-1945-2024-474	13/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	Visto Bueno Ingreso Trabajador Cta. El Rosario, Contrato 3833-2024.
INV-AMV-1945-2024-475	17/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 9 AL 15 DE MARZO DE 2026.
INV-AMV-1945-2024-476	20/03/2026	PAULO CESAR RUALES CAICEDO Supervisor Territorial Cauca	PRESENTACIÓN HOJA DE VIDA INGENIERO AUXILIAR II.
INV-AMV-1945-2024-478	20/03/2026	Carlos Andrés Mendoza Rondón Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales - INVIAS	Informe de Accidentalidad Noviembre de 2025.
INV-AMV-1945-2024-479	20/03/2026	Carlos Andrés Mendoza Rondón Subdirector Gestión Integral de Carreteras Nacionales - INVIAS	Informe de Accidentalidad Diciembre de 2025.
INV-AMV-1945-2024-481	24/03/2026	LUIS EDUARDO LEDEZMA RAMOS Director (E)Territorial Cauca	INFORME DE ACTIVIDADES DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2026.

CORRESPONDENCIA DE SALIDA.

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2026S-VCAU-016734	2026-03-20	CIELO ANDREA ZUÑIGA DIAGO INGENIERO RESIEDENTE CALLE 24 Norte No. 6A 39,– consorciouceiamv2024@gmail.com POPAYÁN, CAUCA	Autorización de reemplazo de ingeniera auxiliar por vacaciones.
2026I-VCAU-015077	2026-03-12	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDON SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES	Actas de costos contrato 1945-2024, y contratos de Mantenimiento 1662-2024, 1723-2024, 1727-2024, 1723-2024, 1734-2024, 1790-2024

Correo electrónico del 5/03/2026 traslado de 2026I-VBOG-011544	5/03/2026	CONSORCIO VIAL UCEEI consorciouceiamv2024@gmail.co	Solicitud de la Agencia Nacional de Tierras con el fin de responder a petición de la Agencia Nacional de Tierras, realizar la visita técnica y el informe respectivo para dar respuesta de fondo y en los términos de la ley posible a la ANT.
Correo electrónico del 5/03/2026	6/03/2026	CONSORCIO VIAL UCEEI consorciouceiamv2024@gmail.co	Observaciones a las actas de mantenimiento rutinario
Correo electrónico del 11/03/2026	11/03/2026	CONSORCIO VIAL UCEEI consorciouceiamv2024@gmail.co	Revisión de la hoja de vida de reemplazo de vacaciones de ingeniera auxiliar.
Correo electrónico del 19/03/2026	19/03/2026	CONSORCIO VIAL UCEEI consorciouceiamv2024@gmail.co	Autorización de realización de capacitación a microempresarios de mantenimiento vial.
Correo electrónico del 30/03/2026	30/03/2026	CONSORCIO VIAL UCEEI consorciouceiamv2024@gmail.co	Remisión de registros presupuestales de contratos de mantenimiento rutinario.

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

Las actividades de los contratos de mantenimiento rutinario a cargo de la administración vial durante el periodo del mes de febrero de 2026, se realizaron con base a las obligaciones contractuales de cada uno de ellos y siguiendo las directrices del Instituto Nacional de Vías y los indicadores programados, según lo informado por el contratista de administración vial.

El contratista de administración vial cumplió durante el periodo de marzo de 2026, con sus obligaciones contractuales.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se presentaron novedades durante el presente periodo.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se realizaron visitas durante el periodo.

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Seguimiento a los proyectos a través de los diferentes informes semanales y mensuales presentados por la administración vial 1.
- Se dio trámite a las actas de obra y de costo, conforme a la programación de facturación y en cumplimiento del PAC.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Cordialmente,



PAULO CÉSAR RUALES CAICEDO
IDENTIFICACIÓN: 12.746.099
MATRÍCULA: 52202-146045 NRÑ
SUPERVISOR DT CAUCA