INFORME SEMANA 3

CONTRATO DE OBRA N° SAMC 07 de 2026
CONSORCIO INGOFOR
REPRESENTANTE LEGAL: ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA

OBJETO DEL PROYECTO
ADECUACIONES LOCATIVAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ACOMETIDA DOMICILIARIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PÚBLICO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MAJAGUAL - SUCRE

PERIODO INFORME 13 JULIO -19 JULIO

CONSORCIO INGOFOR
Correo: FORMULACIONYCONSTRUCCION@GMAIL.COM
Celular: 3043987271
Dirección: KRA 27# 18-30
SINCELEJO-SUCRE

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Objeto:

Adecuaciones locativas y acondicionamiento de la acometida domiciliaria del servicio de alcantarillado público del palacio de justicia de Majagual - Sucre

Contratista de Obra:

CONSORCIO INGOFOR

- Representante Legal: Aldahir Rafael Quiroz Guerra

Contratista de Interventoría:

SOLUCIONES R&S S.A.S.

- Representante Legal: Ramón Andrés López Camargo

Supervisión Asignada:

Francy Lorena Hernández Arrieta

Apoyo Profesional a la supervisión:

Diego Fernando Piedrahíta Riaño



2. INTRODUCCION

El presente informe tiene como propósito documentar el desarrollo del proyecto de Adecuaciones locativas y acondicionamiento de la acometida domiciliaria del servicio de alcantarillado público del palacio de justicia de Majagual - Sucre, obra que surge de la necesidad de garantizar el correcto manejo, evacuación y disposición de las aguas residuales generadas en el sector de intervención, evitando problemas de saturación, contaminación del nivel freático y afectaciones a la infraestructura de alcantarillado municipal existente.

El proyecto contempla la ejecución de cuatro componentes principales de obra —obras civiles, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y suministro e instalación de equipos— junto con un componente de trámites y servicios asociados, necesarios para la correcta ejecución, legalización y puesta en marcha del sistema.

3. BJETIVOS

Objetivo general

Adecuaciones locativas y acondicionamiento de la acometida domiciliaria del servicio de alcantarillado público del palacio de justicia de Majagual - Sucre.

Objetivos específicos

1. Ejecutar las actividades de demolición, corte y retiro de los elementos existentes (pavimento, andén y bordillo) requeridos para la intervención del área del proyecto.
2. Realizar las excavaciones, rellenos y mejoramientos de suelo necesarios para la conformación de la caja subterránea de la estación de bombeo.
3. Construir la infraestructura civil de la estación de bombeo, incluyendo la caja subterránea, losa maciza, andén, bordillo, protección de tubería y cajas de inspección sanitaria.
4. Suministrar e instalar el sistema de tuberías sanitarias, de presión y Novafort, junto con sus accesorios, válvulas y elementos de conexión, garantizando la correcta conducción de las aguas residuales.
5. Ejecutar las instalaciones eléctricas requeridas para la alimentación, control y protección del sistema de bombeo.
6. Suministrar, instalar y poner en servicio el equipo de eyección compuesto por dos bombas trifásicas sumergibles trituradoras, con su respectivo sistema de control.
7. Gestionar ante las entidades competentes los permisos y trámites necesarios para la intervención del espacio público y la conexión a la red de alcantarillado municipal.
8. Implementar las medidas de manejo ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST) durante todas las fases de ejecución del proyecto.

4. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Localización

El proyecto objeto del presente informe se desarrolla en el municipio de **Majagual, departamento de Sucre**, Colombia.

Ubicación geográfica y regional

Majagual está ubicado en la región de La Mojana, al sudeste del departamento de Sucre, en la Región Caribe de Colombia. Es conocido como «El Corazón de La Mojana». Su cabecera municipal está situada sobre la ribera derecha del río Mojana, que atraviesa el territorio municipal.

Extensión y altitud

El municipio cuenta con una extensión de 876 km² de jurisdicción, y su altitud es de 25 metros sobre el nivel del mar.

Límites municipales

Majagual limita al norte con el municipio de Sucre, al sur con Guaranda, al oriente con Achí (Bolívar), al occidente con San Benito Abad, y al suroccidente con Ayapel (Córdoba).

UBICACIÓN DEL PROYECTO




5.0 ACTIVIDADES EN EJECUCION

5.1. Nivelación segundo tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 	**Actividad:** Nivelación de zanjas para acometidas **Detalle Técnico:** Se ejecutaron actividades de nivelación en las áreas intervenidas, garantizando las cotas y pendientes establecidas en los planos del proyecto, con el fin de asegurar una correcta base para las siguientes etapas constructivas.

5.2. Excavación de pozo bombas

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 	**Actividad:** Excavación pozo **Detalle Técnico:** Se realizó la excavación del pozo para la instalación del sistema de bombeo, cumpliendo con las dimensiones, niveles y ubicación establecidos en los planos, garantizando una base adecuada y condiciones de estabilidad para la posterior construcción e instalación de equipos.


5.3. Construcción de Protección de Tuberías primer tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 	**Actividad:** protección tubería **Detalle Técnico:** Se llevó a cabo construcción de estructuras de protección para las tuberías instaladas, mediante la conformación de recubrimientos en concreto y/o elementos de confinamiento, con el objetivo de garantizar la durabilidad y seguridad de la red sanitaria.

5.4. relleno con material seleccionado primer tramo

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
 	**Actividad:** relleno material seleccionado **Detalle Técnico:** Se llevó a cabo construcción de estructuras de protección para las tuberías instaladas, mediante la conformación de recubrimientos en concreto y/o elementos de confinamiento, con el objetivo de garantizar la durabilidad y seguridad de la red sanitaria.


5.5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD EN OBRA (SST)

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DESCRIPCIÓN TÉCNICA
	**Actividad:** Gestión del riesgo peatonal y cerramiento. **Detalle Técnico:** Se mantuvieron las condiciones de señalización preventiva, delimitación de áreas de trabajo y control de riesgos, garantizando la seguridad del personal y de los usuarios del entorno.

6.AVANCE FÍSICO Y CRONOLÓGICO

Avance físico acumulado: 33%. El avance corresponde a las actividades preliminares ejecutadas durante la semana 3 y coincide con el avance programado.

Concepto	Valor
Programado	33%
Ejecutado	33%
Cumplimiento	100%
Estado	Normal



Actividad	Semana 3	Estado
Nivelación	[redacted]	Ejecutado
Excavación pozo	[redacted]	Ejecutado
Protección tubería	[redacted]	Ejecutado
relleno	[redacted]	ejecutado
SST	[redacted]	Ejecutado

CONSORCIO INGOFOR
Correo: FORMULACIONYCONSTRUCCION@GMAIL.COM
Celular: 3043987271
Dirección: KRA 27# 18-30
SINCELEJO-SUCRE

6. CONCLUSIÓN

Al cierre de la tercera semana de ejecución del Contrato de **Obra No. SAMC 07 de 2026**, el proyecto presenta un avance acorde con la programación establecida, alcanzando un progreso significativo en actividades correspondientes a la conformación de la estructura inicial del sistema de bombeo y redes sanitarias.

Durante esta semana se desarrollaron labores de nivelación del segundo tramo, excavación del pozo para bombas, construcción de protección de tuberías y relleno con material seleccionado, las cuales son fundamentales para garantizar la estabilidad, soporte y durabilidad de los elementos que conforman el sistema proyectado.

Las actividades ejecutadas cumplieron con las especificaciones técnicas y los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo (SST), sin presentarse inconvenientes que afecten el desarrollo normal del proyecto.

En consecuencia, el proyecto continúa en condiciones técnicas y operativas favorables, permitiendo avanzar hacia las siguientes etapas constructivas conforme al cronograma establecido, manteniendo los estándares de calidad exigidos por la Entidad Contratante.

Firma:



ALDAHIR RAFAEL QUIROZ GUERRA

Representante Legal
CONSORCIO INGOFOR
Contratista de Obra