ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGAS	**Interventoría: N. A.** Obra: N. A.		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 30 de enero de 2026** Obra: 30 de enero de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den		**$ 5.544.316.014**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
	Anexo No. 1 – Anexo técnico.		
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 de noviembre al 14 de noviembre 2025 Del 13 de diciembre al 31 de diciembre de 2025		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	0%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 1	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 1	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-jun-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	31-dic-28	$ 119.999.999,60

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N - 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N - 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N - 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N - 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 1	31-dic-25	31-dic-30	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha el proyecto no presenta avance teniendo en cuenta que se da inicio con la etapa de revisión y ajuste de diseños, según se contempla en el anexo técnico del proceso de selección del contratista y el contrato suscrito y según la reunión del 20 de octubre de 2025, en donde se expuso la necesidad de analizar otra zona de intervención.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 1: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 2: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 3: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.



Foto No. 4: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo sin carpeta de rodadura.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 5: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo con deterioro en la carpeta de rodadura



Foto No. 6: Visita de verificación zonas de estudio Tramo La Peña - Paso El Rejo - Tramo con deterioro en la carpeta de rodadura

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En atención a la instrucción impartida por la Dirección de Caminos de reevaluar las zonas de intervención del proyecto, se realizó visita técnica al corredor La Peña – Paso El Rejo con la participación de la Subdirectora Técnica, Ing. Sandra Rocío Castillo; el especialista en geotecnia, Ing. Juan David Jiménez; y el especialista estructural, Ing. Carlos Vallecilla, con el fin de verificar las condiciones actuales del tramo y analizar la viabilidad técnica de las intervenciones inicialmente contempladas.

La visita se efectuó considerando el informe presentado por el Contratista el 5 de noviembre de 2025, mediante el cual se informó que el sector comprendido entre el K8+500 y el K13+000 presenta restricciones para la ejecución de las obras previstas, debido a las complejas condiciones geológicas del corredor y a la influencia de la dinámica fluvial del río Negro, factores que generan riesgos para la estabilidad de las intervenciones planteadas y que requerían una evaluación técnica especializada por parte de la Entidad.

Durante el recorrido se inspeccionaron diferentes sectores incluidos dentro del tramo definido en los estudios previos, con el propósito de identificar alternativas de intervención que permitieran optimizar la ejecución del proyecto, atender las necesidades prioritarias de la comunidad y garantizar la adecuada inversión de los recursos disponibles. Como resultado de esta actividad, se identificaron varios puntos que requerían una valoración detallada por parte de los especialistas en geotecnia y estructuras, con el fin de determinar su viabilidad técnica y su compatibilidad con el alcance contractual.

Posteriormente, la Entidad quedó a la espera de los conceptos técnicos especializados derivados de la visita, los cuales eran necesarios para definir de manera objetiva el tramo susceptible de intervención dentro del corredor vial y establecer las condiciones técnicas para la reactivación del proyecto.

En consecuencia, durante el periodo reportado el contrato permaneció suspendido, conforme se relaciona en el capítulo de generalidades, mientras el ICCU adelantaba el análisis técnico requerido para definir el sector de intervención. Una vez evaluadas las condiciones identificadas en campo y revisado el informe técnico presentado por el especialista en geotecnia, Ing. Juan David Jiménez, la Supervisión determinó el tramo a intervenir dentro del alcance contractual, decisión que fue posteriormente socializada con el contratista y la interventoría para la adopción de las acciones necesarias tendientes al reinicio de la ejecución contractual.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**2**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N°. _____

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	29 de septiembre de 2025	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	**MURO No. 1** P. inicial: 5°10'42.13"N – 74°24'4.60"W P. final: 5°10'41.13"N – 74°24'4.92"W Long. = 33,0 m **MURO No. 2** P. inicial: 5°10'43.42"N – 74°24'4.40"W P. final: 5°10'43.06"N – 74°24'4.44"W Long. = 15,0 m

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	31 de diciembre de 2025	