ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**3**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION		**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría: 30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 30 de abril de 2026** Obra: 30 de abril de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	3

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION		**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	1 de enero de 2026 al 31 de enero de 2026		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	2,14%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	16-jul-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 1	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 1	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 1	1-oct-25	18-mar-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-jun-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	31-dic-28	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 1	31-dic-25	31-dic-30	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha, el proyecto presenta un avance de ejecución del 2,14 %, de acuerdo con la información reportada por la interventoría. El avance incluye la etapa de revisión de estudios y diseños, la cual culminó el 31 de enero de 2026.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**3**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION		**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

El contratista cuenta con el desembolso del anticipo, realizado durante el periodo de noviembre del 2025, por valor de $831.647.402,10

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: Esrtado actual K6+100 al K7+300 Aproximadamente, tramo definido por la Dirección de Caminos para realizar intervención



Foto No. 2: Estado actual K6+100 al K7+300 Aproximadamente, tramo definido por la Dirección de Caminos para realizar intervención

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**3**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION		**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 3:Estado actual K6+100 al K7+300 Aproximadamente, tramo definido por la Dirección de Caminos para realizar intervención



Foto No. 4: Estado actual K6+100 al K7+300 Aproximadamente, tramo definido por la Dirección de Caminos para realizar intervención

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo correspondiente al mes de enero de 2026, el contratista adelantó las actividades relacionadas con la etapa de apropiación de estudios y diseños del proyecto, realizando la revisión y validación técnica de las soluciones planteadas para la ejecución de las obras.

Como resultado de dicho proceso, se identificó la necesidad de incorporar algunas actividades no previstas inicialmente dentro del presupuesto contractual, las cuales se encuentran directamente asociadas a la alternativa técnica definida en los estudios y diseños objeto de apropiación. Estas actividades surgieron como consecuencia del análisis detallado de las condiciones reales del corredor y de los requerimientos técnicos necesarios para garantizar la funcionalidad, estabilidad y correcta ejecución de las intervenciones proyectadas.

En virtud de lo anterior, el contratista presentó a la interventoría la respectiva justificación técnica, acompañada de los soportes y análisis correspondientes, con el fin de que fueran objeto de revisión y evaluación dentro del marco de las obligaciones contractuales y de los procedimientos establecidos por la Entidad para la eventual incorporación de actividades no previstas.

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	6 de febrero de 2026	