| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

**INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** **4**

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | **Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA**<br>Obra: CONSORCIO ASFALTANDO | | |
| **NIT** | **Interventoría: NIT: 901.982.558-9**<br>Obra: NIT: 901.974.155-0 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **Interventoría: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** | | |
| | Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA | | |
| **PLAZO EJECUCIÓN** | **Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025**<br>Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025 | | |
| **PRÒRROGA 1 (4 MESES)** | **Interventoría: 30 de diciembre de 2025**<br>Obra: 30 de diciembre de 2025 | | |
| **SUSPENSION No. 1** | **Interventoría: 14 de noviembre de 2025**<br>Obra: 14 de noviembre de 2025 | | |
| **AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1** | **Interventoría: 28 de noviembre de 2025**<br>Obra: 28 de noviembre de 2025 | | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | **Interventoría: 30 de abril de 2026**<br>Obra: 30 de abril de 2026 | | |
| **FORMA DE PAGO** | **Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...). | **VALOR DEL CONTRATO** | **$ 599.999.998** |
| | **Obra:** CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO<br>1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato.<br>2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato.<br>3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva.<br>4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico. | | **$ 5.544.316.014** |
| **PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO** | 1 de febrero de 2026 al 3 de marzo de 2026 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |

## 4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato de obra** | **Número** | N.A | **Fecha** | N.A. | **Valor** | N.A. | **Porcentaje de ejecución físico** | 2,76% |
| **Contrato de interventoría (Cuando Aplique)** | **Número** | N.A | **Fecha** | N.A. | **Valor** | N.A. | | |

## 5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

**Contrato de obra**

| Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A. | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 11-44-101262464 Anexo 1 | 1-oct-25 | 16-jul-26 | $ 1.108.863.202,80 |
| BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO | 11-44-101262464 Anexo 1 | 1-oct-25 | 16-jul-26 | $ 831.647.402,10 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 11-44-101262464 Anexo 1 | 1-oct-25 | 18-mar-29 | $ 1.108.863.202,80 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | 11-44-101262464 Anexo 1 | 18-mar-16 | 18-mar-31 | $ 1.663.294.804,20 |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 11-44-101262464 Anexo 1 | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días | Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días | $ 1.663.294.804,20 |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | 11-40-101082219 Anexo 1 | 1-oct-25 | 18-mar-26 | $ 569.400.000,00 |

**Contrato de interventoría**

| Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | Vigencia | | Valor Amparado |
|---|---|---|---|---|
| **Amparo** | **Número** | **Desde** | **Hasta** | |
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | M-100275034 Anexo 1 | 3-sep-25 | 30-jun-26 | $ 119.999.999,60 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | M-100275034 Anexo 1 | 3-sep-25 | 31-dic-28 | $ 119.999.999,60 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | M-100275034 Anexo 1 | 31-dic-25 | 31-dic-30 | $ 179.999.999,40 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |

## 6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha, el proyecto presenta un avance de ejecución del 2,76 %, de acuerdo con la información reportada por la interventoría.

El avance incluye la etapa de revisión de estudios y diseños, la cual culminó el 31 de enero de 2026. y la ejecución de actividades de topografía, demolición de carpeta asfáltica en el K6+100 al k6+200

El contratista cuenta con el desembolso del anticipo, realizado durante el periodo de noviembre del 2025, por valor de $831.647.402,10

## 7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

| | **Interventoría:** | **Obra:** |
|---|---|---|
| **Valor Total de Contrato obra/ Inter** | **$ 599.999.998** | **$ 5.544.316.014** |
| **Valor Honorarios Mes** | N/A | N/A |
| **Pago No. 1** | $ 0 | $ 0 |
| **Valor Ejecutado** | $ 0 | $ 0 |
| **Saldo Pendiente por Cancelar** | **$ 599.999.998** | **$ 5.544.316.014** |
| **Porcentaje de ejecución** | **0,00%** | **0,00%** |

## 8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Verificación del uso adecuado de la imagen institucional** | **Vallas** | **No cumple** | **Chalecos** | **X** |
| | **Cascos** | ** | **Otros** | ** |
| **Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial** | **SI** | ** | **NO** | ** |

## 9. REGISTRO FOTOGRÁFICO




**Foto No. 1**: K6+100 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de excavación y mejoramiento de la rasante con piedra rajón




**Foto No. 2**: K6+130 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de excavación

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




**Foto No. 3**: K6+100 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de excavación y mejoramiento de la rasante con piedra rajón




**Foto No. 4**: K6+130 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de excavación




**Foto No. 5**: K6+150 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de excavación




**Foto No.6**: K6+200 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de demolición de carpeta de rodadura

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




**Foto No.7**: K6+200 - Se observa en el tramo ejecución de actividades de demolición de carpeta de rodadura




**Foto No.8**: K6+300 -Verrificación implementación PMT




**Foto No.9**: K6+300 -Verrificación implementación PMT




**Foto No 10:** K6+300 -Verrificación implementación PMT

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |

## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |




**Foto No. 11**: Verificación campamento del contratista




**Foto No. 12**: Verificación implementación controles topográficos

## 10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la visita técnica realizada en compañía de la interventoría del proyecto y el director de obra, se efectuó un recorrido por el tramo correspondiente al K6+100, donde se evidenció la ejecución de actividades constructivas relacionadas con excavaciones y la extensión de capa de rajón, las cuales se desarrollan conforme a las actividades previstas dentro del alcance del proyecto.

En cuanto al manejo del tránsito, se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el área intervenida. No obstante, se recomienda al contratista reforzar las medidas de señalización, particularmente mediante la disposición y ubicación permanente de colombinas cada vez que se habilite el paso vehicular, con el fin de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial y control del tráfico.

Posteriormente, se realizó la inspección del campamento de obra, incluyendo las zonas destinadas para almacenamiento de materiales, áreas de permanencia del personal y servicios sanitarios. Durante esta actividad, se efectuó la verificación de afiliación al sistema de seguridad social de dos trabajadores presentes en obra, sin que se evidenciaran novedades en dicha revisión.

Así mismo, se llevó a cabo una verificación preliminar del avance físico del proyecto, estimándose un avance aproximado del 2,5 % respecto del total programado.

En relación con la disposición del material producto de excavaciones, se solicitó al contratista la remisión de información correspondiente al sitio de acopio autorizado, con el fin de verificar su localización, condiciones de manejo y cumplimiento de los requisitos técnicos y ambientales, incluyendo la respectiva certificación del lugar destinado para tal fin.

Finalmente, se recomienda al contratista la elaboración y presentación de un plan de contingencia que contemple las situaciones reportadas relacionadas con condiciones climáticas (lluvias) y aspectos sociales con la comunidad, las cuales, según lo informado por la interventoría, han generado afectaciones en el normal desarrollo de las actividades constructivas.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-036 |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA | 29/10/2025 |

| | |
|---|---|
| **INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)** | **4** |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. N.A

CONSECUTIVO N°. N.A

## 2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **FECHA DE INSPECCION** | 2 de marzo de 2026 | **MUNICIPIO:** | LA PEÑA |
| **LOCALIZACION SITIO INSPECCION** | VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO | **COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas** | Tramo No. 2:<br>5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O<br>5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O |


## 3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO NUMERO** | Interventoría: ICCU-CTO-553-2025 | **FECHA SUSCRIPCIÓN** | Interventoría: 4 de septiembre de 2025<br>Obra: 3 de septiembre de 2025 |
| | Obra: ICCU-CTO-461-2025 | **FECHA INICIO** | Interventoría: 1 de octubre de 2025<br>Obra: 1 de octubre de 2025 |


## 11- ANEXOS

**FUNCIONARIO COMISIONADO**

**Aprobó:**

| NOMBRE | DEPENDENCIA | FIRMA |
|---|---|---|
| SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ<br>Subdirectora Técnica<br>Supervisora Cto. de Interventoría<br>Gestora de Proyecto Cto. de Obra | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  |

**Elaboró:**

| | | |
|---|---|---|
| SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA<br>Profesional de Apoyo a la Supervisión | SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL |  |
| fecha del presente informe | 6 de marzo de 2026 | |