ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CÓDIGO VERSIÓN FECHA	MS-GP-FR-036 1 29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría: 30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 30 de abril de 2026** Obra: 30 de abril de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO 1. La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 3 de marzo de 2026 al 31 de marzo de 2026		

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de**	2.76%

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025	
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025	
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número** N.A	**Fecha** N.A.	**Valor** N.A.	**ejecución físico** 2,76%

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 3	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 3	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-oct-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-abr-29	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 1	31-dic-25	30-abr-31	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha, el proyecto continúa presentando un avance de ejecución del 2,76 %, de acuerdo con la información reportada por la interventoría.

El avance incluye la etapa de revisión de estudios y diseños, la cual culminó el 31 de enero de 2026, así como actividades de demolición de carpeta de rodadura en el k6+100 al k6+200, excavaciones e inicio de actividades de mejoramiento de la rasante mediante la instalación de piedra rajón.

Durante la visita realizada, se evidenció la ejecución de actividades de excavación entre las abscisas K6+100 y K6+200, aproximadamente. Así mismo, se observó el acopio de material tipo piedra rajón, destinado al mejoramiento de la rasante.

El contrato cuenta con el desembolso del anticipo, por valor de $831.647,402,10, de los cuales a la fecha el contratista no ha presentado documentos relacionados con la devolución de los rendimientos financieros.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
Valor Honorarios Mes	N/A		N/A
Pago No. 1	$ 0		$ 0
Valor Ejecutado	$ 0		$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**		**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**		**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**No cumple**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K6+100 - K6+130 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No. 2: K6+100 - K6+130 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón





ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

Foto No. 3: K6+100 - K6+140 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No. 4: K6+100 - K6+140 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No. 5: K6+100 - K6+150 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No.6: K6+100 - K6+150 Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No.7: K6+150 - K6+200 Actividades de Instalación de piedra rajón

Foto No.8: K6+150 - K6+200 Actividades de Instalación de piedra rajón

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**		
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No.9: K6+270 - Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No 10: K6+270 - Actividades de Instalación de afirmado sobre capa de Rajón



Foto No. 11: K6+280 - Actividades de excavación



Foto No. 12: K6+280 - Actividades de excavación

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**		
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 13: K6+350 - Actividades de excavación



Foto No. 14: K6+350 - Actividades de excavación



Foto No. 15: K6+410 - Actividades de edemolición de carpeta de rodadura existente



Foto No. 16: K6+410 - Actividades de edemolición de carpeta de rodadura existente

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
		VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 17: Verificación implementación PMT



Foto No. 18: Verificación implementación PMT



Foto No. 19: Reunión con la comunidad, en donde se atienden inquietudes frente a la ejecución del proyecto



Foto No. 20: Reunión con la comunidad, en donde se atienden inquietudes frente a la ejecución del proyecto

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones realizadas durante visita del 16 de marzo:

Durante el recorrido de seguimiento realizado a la ejecución de las obras entre el K6+100 y el K6+410, se evidenció el desarrollo de actividades correspondientes a excavación, instalación de piedra rajón, instalación de afirmado sobre capa de rajón y demolición de carpeta de rodadura existente, de acuerdo con el avance programado para el proyecto. Las actividades observadas permiten identificar intervención activa en varios frentes de obra, con progresión en la adecuación estructural de la vía.

Asimismo, se verificó la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) en el corredor intervenido, evidenciando medidas orientadas a la seguridad vial y control del tránsito durante la ejecución de los trabajos. De igual manera, se desarrolló reunión con la comunidad del sector para atender inquietudes relacionadas con la ejecución del proyecto, promoviendo espacios de participación y comunicación social.

Conclusiones:

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**5**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. lunes, 16 de marzo de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

Aunque se registra avance físico y desarrollo de actividades en obra, el proyecto presenta atrasos frente a la programación contractual establecida. Dichos retrasos obedecen principalmente a situaciones relacionadas con restricciones e impedimentos generados por la comunidad para el transporte y movilización de materiales hacia los frentes de trabajo, afectando la logística operativa y el normal desarrollo de las actividades programadas.

En atención a esta situación, se adelantó reunión de sensibilización con la comunidad, orientada a atender inquietudes, socializar la importancia del proyecto y establecer compromisos que permitan mejorar las condiciones para el transporte de materiales y la continuidad de las obras. Estas acciones buscan fortalecer la articulación social, reducir conflictos y contribuir a la recuperación del cronograma de ejecución.

Se considera fundamental mantener el acompañamiento social permanente, reforzar las estrategias de relacionamiento comunitario y establecer mecanismos de seguimiento a los compromisos adquiridos, con el fin de minimizar nuevos inconvenientes y facilitar el cumplimiento de los objetivos contractuales dentro de los plazos previstos.

Recomendaciones:

En ejercicio de las funciones de supervisión, se requiere a la Interventoría para que, en el marco de sus obligaciones contractuales, exija al contratista la adopción inmediata de las medidas técnicas, operativas y sociales necesarias para mitigar los atrasos identificados en la ejecución del proyecto y dar cumplimiento estricto a la programación establecida.

En este sentido, la Interventoría deberá:


-Requerir al contratista la implementación de un plan de contingencia y recuperación de cronograma, que contemple acciones concretas para superar los retrasos presentados.
-Exigir el fortalecimiento de la gestión social y comunitaria, garantizando seguimiento continuo a los compromisos adquiridos con la comunidad, con el fin de evitar nuevas restricciones en el transporte de materiales.
-Verificar y exigir el cumplimiento riguroso de las especificaciones técnicas en cada actividad ejecutada, asegurando calidad y conformidad contractual.
-Supervisar que el contratista mantenga la correcta implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), priorizando la seguridad vial y operacional.
-Adelantar seguimiento permanente al rendimiento de obra, disponibilidad de recursos, logística y cumplimiento de metas, informando oportunamente cualquier incumplimiento a la Supervisión para la toma de decisiones correspondientes.

Lo anterior, con el propósito de garantizar la adecuada ejecución del contrato, prevenir mayores afectaciones al cronograma y asegurar el cumplimiento de los objetivos técnicos, sociales y contractuales del proyecto.


11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	1 de abril de 2026	