ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**Interventoría: CONSORCIO INTER CUNDINAMARCA** Obra: CONSORCIO ASFALTANDO		
NIT	**Interventoría: NIT: 901.982.558-9** Obra: NIT: 901.974.155-0		
OBJETO DEL CONTRATO	**Interventoría:** **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**		
	Obra: MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO MUNICIPIO DE LA PEÑA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA		
PLAZO EJECUCIÓN	**Interventoría: Hasta el 31 de diciembre de 2025** Obra: Hasta el 31 de diciembre de 2025		
PRÒRROGA 1 (4 MESES)	**Interventoría: 30 de diciembre de 2025** Obra: 30 de diciembre de 2025		
SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 14 de noviembre de 2025** Obra: 14 de noviembre de 2025		
AMPLIACIÓN 1 DE LA SUSPENSION No. 1	**Interventoría: 28 de noviembre de 2025** Obra: 28 de noviembre de 2025		
PRÒRROGA 2 (2 MESES)	**Interventoría: 29 de abril de 2026** Obra: 29 de abril de 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	**Interventoría: 30 de junio de 2026** Obra: 30 de junio de 2026		
FORMA DE PAGO	**Interv.:** La entidad pagará el valor del contrato en pagos parciales mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contrato se pagará contra acta de liquidación. (...).	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 599.999.998**
	Obra: La entidad entregará un anticipo conforme con lo establecido en la cláusula 6 del presente contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exceda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el acta de liquidación definitiva. 4. El presente contrato cuenta con formula de ajuste, la cual se encuentra descrita dentro den Anexo No. 1 – Anexo técnico.		**$ 5.544.316.014**
PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	Del 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026		

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

4. CONTRATOS DERIVADOS (Cuando aplique)

Contrato de obra	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.	**Porcentaje de ejecución físico**	18,93%
Contrato de interventoría (Cuando Aplique)	**Número**	N.A	**Fecha**	N.A.	**Valor**	N.A.		

5. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza: SEGUROS DEL ESTADO S. A.		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 1.108.863.202,80
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-ago-26	$ 831.647.402,10
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	11-44-101262464 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-29	$ 1.108.863.202,80
CALIDAD DEL SERVICIO	11-44-101262464 Anexo 3	18-mar-16	18-mar-31	$ 1.663.294.804,20
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	11-44-101262464 Anexo 3	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	Si ampara 5 años, 0 meses, 0 días	$ 1.663.294.804,20
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	11-40-101082219 Anexo 3	1-oct-25	30-abr-26	$ 569.400.000,00

Contrato de interventoría

Póliza: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-oct-26	$ 119.999.999,60
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	M-100275034 Anexo 1	3-sep-25	30-abr-29	$ 119.999.999,60
CALIDAD DEL SERVICIO	M-100275034 Anexo 1	31-dic-25	30-abr-31	$ 179.999.999,40

6. DESCRICIÓN DEL AVANCE

A la fecha, el proyecto continúa presentando un avance de ejecución del 18,93 %, de acuerdo con la información reportada por la interventoría.

El avance incluye la etapa de revisión de estudios y diseños, la cual culminó el 31 de enero de 2026, así como el desarrollo de actividades de demolición carpeta de rodadura, excavaciónes hasta cota de subrasante, instalación de material de piedra rajón para mejoramiento de la subrasante, instalación de afirmado, entre el K6+100 al k6+700, teniendo en cuenta el registro fotográfico adjunto.

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

El contrato cuenta con el desembolso del anticipo, por valor de $831.647,402,10, de los cuales a la fecha el contratista no ha presentado documentos relacionados con la devolución de los rendimientos financieros, por lo cual se realiza la solicitud al interventor en comité de seguimiento.

7. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE RECURSOS

	Interventoría:	**Obra:**
Valor Total de Contrato obra/ Inter	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Valor Honorarios Mes	N/A	N/A
Pago No. 1	$ 0	$ 0
Valor Ejecutado	$ 0	$ 0
Saldo Pendiente por Cancelar	**$ 599.999.998**	**$ 5.544.316.014**
Porcentaje de ejecución	**0,00%**	**0,00%**

8. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**x**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**x**	**Otros**	**
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**	**NO**	**

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Foto No. 1: K6+100 - Actividades de Instalación de afirmado - Se solicita revisar filtro que no se encuentre con material contaminado



Foto No. 2: K6+100 - Actividades de Instalación de afirmado - Se solicita revisar filtro que no se encuentre con material contaminado

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 3: K6+100 - Actividades de Instalación de afirmado - Se solicita revisar filtro que no se encuentre con material contaminado



Foto No. 4: K6+120 - Se observa falla, ahuellamiento - Se solicita perfilado y reconformación del material



Foto No. 5: K6+150 - Se observa falla, ahuellamiento - Se solicita perfilado y reconformación del material



Foto No.6: K6+150 - Se observa falla, ahuellamiento - Se solicita perfilado y reconformación del material

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No.7: K6+190 - Se observa falla, ahuellamiento - Se solicita perfilado y reconformación del material



Foto No.8: K6+200 -K6+250 - Actividad de mejoramiento de subrasanre - se solicita verificación de calidad y especificaciones técnicas del material instalado



Foto No. 11: K6+200 -K6+250 - Actividad de mejoramiento de subrasanre - se solicita verificación de calidad y especificaciones técnicas del material instalado



Foto No. 12: K6+250 - Actividades de construcción de filtro longitudinal

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 13: K6+320 - Actividades de construcción de filtro longitudinal



Foto No. 14: K6+330 - Estado actual en afirmado costado izquierdo La Peña Paso El Rejo



Foto No. 15: K6+330 - Estado actual en afirmado costado izquierdo La Peña Paso El Rejo



Foto No. 16: k6+370 - Estado actual en afirmado costado izquierdo La Peña Paso El Rejo - Excavaciones costado derecho.

	FORMATO		
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	CÓDIGO	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	VERSIÓN	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	6

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025



Foto No. 17: k6+450 - Estado actual en afirmado costado izquierdo La Peña Paso El Rejo - Excavaciones costado derecho.



Foto No. 18: k6+630 al K6+650 finalizan actividades de intervención en el tramo

10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Observaciones:

Con ocasión de la visita de seguimiento realizada por la supervisión al proyecto, y conforme al registro fotográfico obtenido durante el recorrido, se evidenció la ejecución de actividades correspondientes a excavaciones, instalación de rajón, conformación de filtros y adecuación de sectores de la vía. En el marco de las funciones de seguimiento y control, se formulan las siguientes observaciones a la interventoría respecto de las actividades ejecutadas en campo:

Se evidenciaron sectores con presencia de material saturado, empozamientos y condiciones de humedad sobre las áreas intervenidas, asociados al manejo de aguas superficiales durante la ejecución de las excavaciones, situación que puede afectar el comportamiento de la estructura en construcción y las condiciones de instalación de los materiales. Sobre el particular, el contratista manifestó que durante la semana se han presentado precipitaciones constantes que han dificultado el normal desarrollo de las actividades programadas.

En los tramos donde se adelanta la instalación de rajón y filtros, se observó material disperso sobre la calzada y conformación parcial de algunas capas, por lo cual se requiere a la interventoría efectuar seguimiento permanente al cumplimiento de las especificaciones técnicas relacionadas con calidad de materiales, granulometría, espesores, confinamiento y compactación de las capas instaladas.

Se evidenció deterioro del afirmado en algunos sectores intervenidos, con presencia de ahuellamientos, pérdida de material y superficies irregulares, por lo que corresponde a la interventoría verificar la implementación oportuna de medidas de mantenimiento temporal y reconformación, encaminadas a mantener condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial durante la ejecución de las obras y previo a la continuidad de las capas estructurales siguientes.

Se requiere a la interventoría fortalecer las actividades de seguimiento técnico y control en obra, garantizando verificación continua a los procedimientos constructivos ejecutados, manejo de aguas, calidad de materiales y controles de compactación, dejando los respectivos soportes documentales, registros fotográficos y controles de calidad correspondientes.

Así mismo, se solicita a la interventoría informar las acciones correctivas y preventivas adoptadas frente a las situaciones evidenciadas durante la

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	1
		FECHA	29/10/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo)	**6**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. miércoles, 29 de abril de 2026

CONSECUTIVO N°. N. A.

2. INFORMACIÓN DE LOCALIZACIÓN

FECHA DE INSPECCION	2 de marzo de 2026	**MUNICIPIO:**	LA PEÑA
LOCALIZACION SITIO INSPECCION	VÍA EXISTENTE LA PEÑA PASO EL REJO	**COORDENADAS: utilizar coordenadas Magna Sirgas**	Tramo No. 2: 5° 9'13.60"N - 74°23'59.49"O 5° 9'34.39"N - 74°24'12.68"O

3. DESCRIPCION DEL CONTRATO O CONVENIO

CONTRATO NUMERO	Interventoría: ICCU-CTO-553-2025	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	Interventoría: 4 de septiembre de 2025 Obra: 3 de septiembre de 2025
	Obra: ICCU-CTO-461-2025	**FECHA INICIO**	Interventoría: 1 de octubre de 2025 Obra: 1 de octubre de 2025

visita, remitiendo el respectivo soporte documental, registro fotográfico, resultados de ensayos y demás evidencias de seguimiento efectuado sobre los sectores intervenidos.

Recomendaciones realizadas al interventor:

Garantizar la adecuada conformación, limpieza y mantenimiento de los materiales instalados en filtros, rajón y afirmado, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la estructura y minimizar afectaciones derivadas de la presencia de agua y material disperso sobre la vía.

Verificar que la instalación de rajón y material filtrante se ejecute conforme a las especificaciones técnicas aprobadas, efectuando seguimiento permanente sobre calidad de materiales, granulometría, espesores de capa, confinamiento y procesos de compactación.

Implementar de manera continua actividades de perfilado, reconformación y mantenimiento temporal del afirmado en los sectores intervenidos, con el propósito de garantizar condiciones adecuadas de transitabilidad y seguridad vial durante la ejecución de las obras, considerando el flujo vehicular existente y las condiciones climáticas presentadas durante los días de intervención.

Realizar seguimiento al adecuado manejo de aguas superficiales y escorrentías provenientes de taludes y zonas laterales, evitando afectaciones sobre las excavaciones ejecutadas y deterioro prematuro de la estructura intervenida.

Incrementar la permanencia y el seguimiento técnico en obra por parte de la interventoría, dejando constancia documental y registro fotográfico de las actividades ejecutadas, así como de las acciones de control y verificación adelantadas frente a las observaciones formuladas durante la visita.

Efectuar control permanente mediante ensayos y registros de calidad sobre los materiales instalados y los niveles de compactación alcanzados, remitiendo los respectivos soportes dentro de los informes de seguimiento y control.


Remitir a la supervisión un informe detallado de las acciones correctivas y preventivas implementadas frente a las situaciones evidenciadas durante la visita, incluyendo cronograma de atención, registro fotográfico y responsables de ejecución.

Se recomienda realizar mesa de seguimiento entre contratista, interventoría y supervisión, con el fin de revisar la programación y articulación de las actividades en ejecución, así como fortalecer la implementación y seguimiento del plan de trabajo en campo, particularmente en lo relacionado con organización de frentes de obra, secuencia constructiva, manejo de tránsito, control de aguas y programación de actividades, de manera que se garantice un adecuado control técnico y operativo durante el desarrollo de la intervención.

11- ANEXOS

FUNCIONARIO COMISIONADO

Aprobó:

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ Subdirectora Técnica Supervisora Cto. de Interventoría Gestora de Proyecto Cto. de Obra	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	

Elaboró:

SANDRA MILENA CASTAÑEDA MEDINA Profesional de Apoyo a la Supervisión	SUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL	
fecha del presente informe	5 de mayo de 2026	