RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO: 3

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGION NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PELMAR

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 12-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: ☐ I.E. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Mejoramiento de subrasante implicando material existente				
2.	Desmonte y limpieza de zona boscosa.				
3.	Excavacion para ampliacion y conformacion de calzada.				
4.	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
5.	Terraplen				
6.	Actas de vecindad.				
7.	Localizacion trazado y replanteo.				
8.	Riego de humectacion.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

TELEFONOS PARA USO EN LAS CASILLAS QUE EN CASO CONTRARIO SE PIDAN EN MINUTOS

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:30
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
(1). Retroexcavadora	☒	☐	9 h
(1). Pajanta	☒	☐	9 h
(1). Motoniveladora	☒	☐	
(1). Vibrocompactador.	☒	☐	
(1). Camion bisterna	☒	☐	
(4). Volquetas doble troque	☒	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1	Ayudante obra	A.
Residente ambiental	1	Oficial	1
Residente social	1	Controlador de trafico	A.
Residente SST.	1		
Auxiliar de ingenieria.	1		
Inspector obra	1		
Topografo	1		
Celadores	3		

OBSERVACIONES

No se presentan novedades en cuanto al desarrollo de las actividades se continua segun lo programado. Condiciones atmosfericas secas, no se presentan lluvias. No se presentan novedades en cuanto a accidentes laborales. Acompañamiento de comisión de topografia.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-338987 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 4

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL BALSAR

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 13-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: ____ hr. [ ] AM [ ] PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Mejoramiento de la subrasante implicando material del sitio				
2	Desmonte y limpieza				
3	Excavación para ampliación de calzada				
4	Transporte de material proveniente de excavaciones.				
5	Terraplen.				
6	Riego de humectación de calzada				
7	Actos de vecindad.				
8.	Localización y trazado.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

SOLAMENTE PARA UNA DE LAS JORNADAS (DIA O NOCHE) PUEDE EN TIEMPO EN HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
(1). Pajarita	[X]	[ ]	9 h
(1). Retro araña	[X]	[ ]	9 h
(1). Motoniveladora	[X]	[ ]	7 h
(1). Vibrocompactador	[X]	[ ]	8.5 h
(1). Carrotanque cisterna	[X]	[ ]	7 h
(A). Volqueta 16 m³	[X]	[ ]	9 h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1.
Residente ambiental	1.
Residente social	1.
Residente SST.	1.
Auxiliar de ingeniería	1.
Inspector obra	1.
Topografo	1.
Cadenero	3.

CARGO	CANT
Paletero Trafico	1
Ayudante	1
Oficial	1

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con la elaboración de preoperacionales y charla SST segun practicas establecidas. En cuanto al proceso constructivo se realizan actividades de mejoramiento, desmonte y limpieza, excavaciones para ampliacion de calzada, transporte de materiales sobrantes y colocacion de terraplen. Como actividades complementarias pertenecientes al plan de gestion se desarrollan actos de vecindad, control de trafico y humectacion de la via para control de material particulado. No se registran accidentes laborales.

POR EL CONTRATISTA:

Maria Martha Sacramento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 5

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 14/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SOL ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO DURACIÓN LLUVIAS: 0 HR. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Mejoramiento de la subrasante implicando material de sitio.				
2.	Desmonte y limpieza				
3	Excavacion para ampliacion de calzada.				
4.	Transporte de materiales excedentes de las excavaciones y demoliciones				
5.	Terraplen.				
6.	Actas de vecindad.				
7.	Riego de humectación.				
8	Localización trazado y replanteo				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

RELACIONE PARA CADA UNA DE LAS FALTAS QUE LA OBRA EXISTA EN FORMATO DE NOVEDAD.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	
FIN DE LABORES	
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
(1). Excavadora de oruga	☑	☐	5h
(1). Retrocargador	☑	☐	5h
(1). Motoniveladora.	☑	☐	5h
(1). Vibrocompactador.	☑	☐	5h
(1). Sistema de agua industrial	☑	☐	5h
(4). Volqueta doble troque	☑	☐	5h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Residente ~~SST~~ ambiental	1
Residente SST	1
Residente social.	1
Auxiliar de obra	1
Inspector de obra	4
Ayudante.	1
Oficial	1

CARGO	CANT
Topografo	1
Caldenero	3
Paletero	4

OBSERVACIONES

Se mantiene ritmo de trabajo durante la jornada laboral ejecutando actividades preliminares, y de conformacion de calzada segun lo programado. No hay afectaciones por condiciones climaticas. No se presentan accidentes laborales durante la jornada. Se realizan socializacion pausas preventiva para control durante el fin de semana.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

~~ING. MALORY GUTIERREZ~~

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 6

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 16/Feb/2026. ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. [ ] AM [ ] PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Excavacion para ampliacion y conformacion de calzada				
2.	Mejoramiento con uso de material proveniente del sitio.				
3	Transporte de material proveniente de las excavaciones.				
4	Terraplen.				
5	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
6	Actas de vecindad.				
7	Riego de humectacion de cal				
8.	Localizacion trazado y replanteo.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE PARA CADA DIA DE LAS SEMANAS QUE LA OBRA TRABAJE EN JORNADA DE DIURNA.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:30
INICIO DE JORNADA (AM)	12:00
DESCANSO MEDIO DIA	13:30
INICIO DE JORNADA (PM)	14:00
FIN DE LABORES	2
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora: 1.	[X]	[ ]	9h
Motoniveladora: 1.	[X]	[ ]	9h
Vibrocompactador: 1.	[X]	[ ]	6h
Cama tanque cisterna: 1	[X]	[ ]	1.5h
Volqueta. Doble troque: 4.	[X]	[ ]	9h
	[ ]	[ ]	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Cadenero	3
Auxiliar de ingeniera	1	Laboratorista	1
Director de obra	1	Auxiliar de trafico	3
Residente ambiental	1.	Ayudante	4
Residente social	1.		
Residente SST.	1.		
Inspector de obra	1		
Topografo	1.		

OBSERVACIONES

Se inicia la semana con el cumplimiento de los procedimientos establecidos por el area SST. Se da continuidad a los procesos constructivos implementados desde la semana anterior: mejoramiento de subrasante, excavacion para conformacion de calzada, transporte de materiales procedentes de las excavaciones, colocacion de terraplen. Se finaliza la jornada sin novedades de ningun tipo.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-338887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 7

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2025040001

FECHA: 17/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: [x] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO DURACIÓN LLUVIAS: [ ] HT. [ ] AM [ ] PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localizacion trazado y replanteo				
2	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio.				
4	Excavacion para conformacion de calzada				
5	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones				
6	Terraplen.				
7	Actas de vecindad.				
8	Riego para humectación de la via.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

SI EXISTIERE ALGUNA HORA DE LAS CALCULADAS QUE LA OBRA PARALICE SU NORMAL DESARROLLO, INDIQUELO EN ESTE ESPACIO.

ACTIVIDAD	HORA
PRECPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	1330
FIN DE LABORES	17:00
OTRAS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retroexcavadora: 1.	[x]	[ ]	9h
Motoniveladora: 1.	[x]	[ ]	9h
Vibrocompactador: 1.	[x]	[ ]	9h
Carro tanque cisterna: 1.	[x]	[ ]	6h
Volqueta doble troque 16m3: 4	[x]	[ ]	8h
	[ ]	[ ]	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Residente ambiental	1
Residente seja	1
Residente SST	1
Auxiliar de ingeniería	1
Inspector obra	1
Topografo	1
Cadenero	3

CARGO	CANT
Auxiliar control trafico	4
Ayudante	4
Oficial.	1

OBSERVACIONES

La jornada se desarrolla con total normalidad dando continuidad a los procesos constructivos programados sin afectaciones en los rendimientos. Condiciones climaticas favorables para el desarrollo de las actividades, no se registran accidentes laborales ni de trafico en la via, se mantiene comision de topografia de manera permanente.

POR EL CONTRATISTA:

M Santo.

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

E

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 8

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO Nº: 2025040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

FECHA: 18/Feb/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: _____ hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localizacion, trazado y replanteo				
2.	Desmonte y limpieza				
3	Mejoramiento de la calzada existente incorporando material de sitio				
4	Excavacion para conformacion de calzada y taludes.				
5	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
6	Actas de vecindad.				
7.	Riego de humectacion.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIE PARA CADA DÍA DE LAS SEMANAS CON LA HORA REAL DE CUMPLIR SU JORNADA.

ACTIVIDAD	HORA
PRE-OPERACIONALES	6:30
CHAPLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00.
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retrocargador (1).	☑	☐	
Excavadora oruga (1).	☑	☐	
Motoniveladora (1).	☑	☐	
Vibro compactador (1).	☑	☐	
Carrotanque agua (1).	☑	☐	
Volqueta doble troque (4)	☑	☐	
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
~~Retrocargador~~		Residente SST.	1
Residente de obra	1	Controlador de trafico	4
Auxiliar de ingenieria	1	Residente social	1
Inspector	1	Ayudante	4
Topografo	1	Oficial	1
Cadenero	3		
Residente ambiental	1		

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con revision y diligenciamiento de preoperacionales y charla SST, y con los protocolos establecidos por la respectiva area. Se inician operaciones relativas a la conformacion y adecuacion de plataforma de trabajo y primera capa de estructura de pavimento. Se mantiene acompañamiento de comision de topografia para garantizar alineamiento y niveles. No se registran accidentes laborales ni de trafico. Se realiza constantes riegos de humectacion para disminuir la polucion generada por el trafico y las operaciones de la maquinaria.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarto.

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSECUTIVO:	9
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR	CONTRATO N°:	2026040001
FECHA:	19/02/2026.	ESTADO DEL TIEMPO:	☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO
DURACIÓN LLUVIAS:	___ HR.	☐ AM	☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2.	Desmonte y limpieza.				
3.	Mejoramiento de la calzada existente incluyendo material del sitio				
4.	Excavaciones para conformación de calzada y taludes.				
5.	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
6.	Terraplen.				
7.	Actas de vecindad.				
8.	Riego de humectación.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoniveladora. (1).	☒	☐	9h.
Vibrocompactador (1).	☒	☐	9h.
Retroexcavadora (1).	☒	☐	3.5h.
Carrotanque, agua, industrial (1)	☒	☐	9h.
Volqueta doble troque (A).	☒	☐	9h.
	☐	☐	9h.

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1.	Ayudante	4.
Residente ambiental	1.	Oficial	1.
Residente SST	1.	Controlador trafico	4.
Residente social	1.		
Forocrato	1		
Caldereteo	3.		
Inspector	1.		
Auxiliar de ingeniería	1		

OBSERVACIONES

Se inicia jornada con elaboración de preoperacionales y charla SST de 10 minutos, se mantienen operadandas constructivas relativa a mejoramiento de tierra, realizando mejoramiento con material proveniente del suelo existente, excavaciones para conformación de calzada y cuneta, terraplen, no se registran novedades respecto a la ejecución de dichas actividades. Condiciones climáticas favorables para el desarrollo de las actividades relacionadas. No se registran accidentes laborales ni de transito en la vía.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
TP 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 10

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO Nº: 2025040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

FECHA: 20-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. [ ] AM [ ] PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UNID.	CANT
1	Localización trazado y replanteo.				
2	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante involucrando material de sitio.				
4	Excavacion para ampliacion y conformacion de plataforma de trabajo.				
5	Transporte de materiales producto de las excavaciones				
6	Terraplen.				
7	Actas de vecindad.				
8.	Riego de humectacion.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHAPLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	9:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	6

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora oruga	(1)	[X]	[ ]	9h
Pajarita	(1)	[X]	[ ]	9h
Motoniveladora	(1)	[X]	[ ]	9h
Vibrocompactador	(1)	[X]	[ ]	3.5h
Carro cisterna	(1)	[X]	[ ]	6h
Volqueta doble troque	(4)	[X]	[ ]	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1	Ayudante	4
Residente ambiental	1.	Obrero	1
Residente social	1.	Controlador trafico	4
Residente SST	1.	Laboratorista	1
Auxiliar de ingeniera	1.		
Ingeniero de obra	1.		
Topografo	1.		
Cadenero	3		

OBSERVACIONES

Se inicia jornada sin novedades, se realizan revisiones preoperacionales de los equipos disponibles y el responsable SST realiza charla sobre uso obligatorio de EPP. por 10 minutos En cuanto al proceso constructivo se ejecutan actividades segun lo programado manteniendo los rendimientos operativos No se registran accidentes laborales ni de trafico sobre la via La comisión de topografia garantiza alineamientos y niveles para el desarrollo adecuado de los movimientos de tierra. El grupo de trabajo de gestión social avanza en la elaboración de actas de vecindad.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarto.

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE — **CONSECUTIVO:** 11

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANO EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA: 21 / Feb / 2026 — **ESTADO DEL TIEMPO:** ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO — **CONTRATO N°:** 2026040001

TRAMO VIAL: LA MESA - EL PALMAR

DURACIÓN LLUVIAS: 0 HR. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localizacion trazado y replanteo				
2	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante incorporando material del sitio.				
4	Excavacion mecanica para conformacion de plataforma de trabajo.				
5	Transporte y disposicion de materiales producto de excavacion.				
6	Riego de humectacion				
7	Actas de vecindad.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(DILIGENCIE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE EN ESTE TURNO SE TENGAN EN GENERAL)

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora de oruga	(1)	☒	☐	9 h
Retrocargador	(1)	☒	☐	9 h
Motoniveladora	(1)	☒	☐	9 h
Vibrocompactador	(1)	☒	☐	9 h
Carro cisterna de agua	(1)	☒	☐	6 h
Volqueta doble troque	(4)	☒	☐	9 h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Residente ambiental	1
Residente social	1
Residente SST	1
Auxiliar de ingenieria	1
Topografo	1
Inspector	1
Cadenero	1

CARGO	CANT
Ayudante	4
Oficial	4
Controlador de trafico	4

OBSERVACIONES

De dio inicio a la jornada con la realizacion preoperacional de los equipos y el diligenciamiento de la documentacion pertinente, asi mismo el responsable SST dicta una charla de 10 minutos al grupo de trabajo. Relacionado al proceso constructivo se programo iniciar la jornada completa se desarrollan actividades referentes a desmonte, limpieza y mejoramiento con material del sitio. Excavacion para conformacion de nuevas plataforma de trabajo, excavacion para conformacion de calzada y transporte de materiales producto de dicha excavacion. En cuanto a la gestion social se continua en la elaboracion de los actas de vecindad. No se registran accidentes laborales o de trafico sobre la via.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarto

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336827 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	12
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO Nº: 2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR	

FECHA: 23/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 HR. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localizacion, trazado y replanteo				
2	Mejoramiento de la subrasante implicando material existente en sitio.				
3	Excavacion mecanica para conformacion de calzada				
4	Transporte de material proveniente de excavaciones				
5	Terraplen.				
6	Riego de humectacion para control de material particulado				
7.	Actas de vecindad.				
8.	Reubicacion dispositivos de control de trafico y señalizacion preventiva de obra				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR SOLO POR LAS CASILLAS QUE LA OBRA REQUIERA (NO ESTRICTO EL ORDEN)

ACTIVIDAD	HORA
PRE-OPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Paicarita (1)	☒	☐	9h
Retroexcavadora (1)	☒	☐	9h
Motoniveladora (1)	☒	☐	9h
Vibrocompactador (1)	☒	☐	6h
Carrotanque agua (1)	☒	☐	6h
Volqueta doble troque (6)	☒	☐	9h
	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1.	Ayudante	4
Residente ambiental	1	Oficial	1
Residente SST	1	Controlador de trafico	4.
Residente Social	1		
Auxiliar de Ingenieria	1		
Ingeniero de obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	4.		

OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada cumpliendo con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo realizando las respectivas preoperacionales y charlas al personal por 10 minutos. Se da continuidad a los procesos constructivos ejecutados en semanas anteriores con actividades principales excavaciones para ampliacion y conformacion de calzada, transporte y disposicion de materiales producto de dichas excavaciones y conformacion de terraplen como parte de la estructura de pavimento. Se desarrolla la jornada con total normalidad, no se registra accidentes o incidentes en el frente de obra. Condiciones climaticas secas y estables.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-338887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE — **CONSECUTIVO:** 13

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA: 24/feb/26 — **ESTADO DEL TIEMPO:** ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO — **TRAMO VIAL:** LA MESA - EL PALMAR — **CONTRATO N°:** 2025040001

DURACIÓN LLUVIAS: 0 HR. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localizacion trazado y replanteo				
2	Desmonte y limpieza de areas laterales.				
3.	Mejoramiento de la subrasante incorporando material proveniente del sitio.				
4.	Excavación para ampliacion y conformacion de calzada				
5.	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones				
6	Terraplen				
7.	Actas de veeridad				
8	Riego de humectación.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:00
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
(1)	Retroexcavadora de oruga	☒	☐	9 h
(1)	Retrocargador o pajarita	☒	☐	9 h
(1)	Motoniveladora	☒	☐	9 h
(1)	Vibrocompactador de 10 Ton	☒	☐	8 h
(1)	Carro cisterna	☒	☐	8 h
(4)	Volquetas doble troque	☒	☐	9 h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Director obra	1
Auxiliar obra	1
Inspector obra	1
Residente ambiental	1
Residente SST	1
Residente social	1
Laboratorista	1

CARGO	CANT
Topografo	1
Cadenero	1
Ayudante	4
Oficial	4
Controlador trafico	4

OBSERVACIONES

Se mantiene produccion en actividades preliminares y de conformacion de calzada. Condiciones climaticas favorables y normales. No se registran accidentes laborales o de trafico durante la jornada. Comisión de topografia, realiza acompañamiento permanente para garantizar alineamientos y niveles.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO: 14

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 25/ feb / 2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UNID	CANT
1.	Localizacion trazado y replanteo				
2.	Desmonte de arcpis laterales con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante involucrando material del sitio				
4	Excavación mecanica para ampliacion y conformacion de calzada				
5	Terraplen.				
6	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones.				
7	Riego de humectación				
8.	Actas de veindad.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR PARA CADA UNA DE LAS FACETAS DEL LA HOJA PRIMERA DE FORMATO DE TRABAJO

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
(1). Retroexcavadora de oruga		☒	☐	9h
(1). Vibrocompactador		☒	☐	9h
(1). Motoniveladora		☒	☐	6h
(1). Carro cisterna agua		☒	☐	9h
(5). Volqueta doble troque		☒	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT.
Residente de obra	1.	Ayudante oficio varios	4
Residente social	1	Oficial	1
Residente ambiental	1	Controlador de trafico	4.
Residente SST	1.		
Auxiliar ingeniera	1.		
Inspector de obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	1		

OBSERVACIONES

Se inicia jornada cumpliendo protocolos del area SST, realizando revision preoperacional de los equipos disponibles y charla de 10 min al personal. Se mantienen procesos constructivos segun lo programado y con los rendimientos esperados. Se continua la elaboracion de actas de vecindad. Se cuenta con acompañamiento de comision de topografia para garantizar alineamientos y niveles. No se registran novedades en cuanto a accidentes laborales.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarta.

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

ING. MALORY GUTIERREZ

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 15

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 23-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INI	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Descapote y limpieza de areas laterales con cobertura vegetal.				
2	Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente				
3	Excavacion para ampliacion de calzada.				
4.	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
5.	Terraplen				
6.	Actas de vecindad				
7.	Humectacion de calzada, para control de material particulado.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:30
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retrocargador	(1)	☒	☐	9h
Retroexcavadora	(1)	☒	☐	9h
Motoniveladora	(1)	☒	☐	9h
Vibrocompactador	(1)	☒	☐	9h
Carrotanque agua industrial	(1)	☒	☐	2h
Volqueta doble troque	(2)	☒	☐	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1.
Residente ambiental	1.
Residente SST	1.
Residente social	1.
Auxiliar de ingeniería	1.
Inspector de obra	1.
Topografo	1.
Cadenero	4

CARGO	CANT
Controlador transito	4
Ayudante oficios varios	4.
Oficial	1.

OBSERVACIONES

Se mantienen procesos constructivos programados para la semana realizando actividades de descapote y limpieza, movimiento de la superficie de parcheable existente, excavaciones laterales para ampliacion de calzada y conformacion de terraplen como primera capa estructural del pavimento. El proceso constructivo se desarrolla conforme a las especificaciones tecnicas contratadas y los rendimientos se mantienen en concordancia a lo programado. Se cuenta con acompañamiento permanente de comision topografica. Se adelantan actas de vecindad sobre el corredor a intervenir.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MALORY GUTIERREZ
TP: 54202-34237 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 16

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO Nº: 2025040001

FECHA: 27-feb-2026 | ESTADO DEL TIEMPO: [X] SECO [ ] LLUVIOSO [ ] NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. [ ] AM [ ] PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización, trazado y replanteo.				
2	Desmonte y limpieza de áreas laterales con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante inadecuada material del sitio				
4	Excavación para ampliación y conformación de la calzada				
5	Transporte de material producto de las excavaciones.				
6	Terraplen				
7	Actas de vecindad.				
8.	Riego de humectación.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDADES QUE NO SE HAN CUMPLIDO DENTRO DE LA HORA PACTA EN TERRENO DE OBRA

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHAPLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	11:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Motoniveladora	(1)	[X]	[ ]	9h
Vibrocompactador	(1)	[X]	[ ]	6h
Retroexcavadora orugas	(1)	[X]	[ ]	9h
Volquetas	(1)	[X]	[ ]	9h
Carrotanque cisterna	(1)	[X]	[ ]	6h
Vigia vial	(6)	[X]	[ ]	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Residente ambiental	1
Residente SST	1
Residente social	1
Auxiliar de ingeniería	1
Inspector de obra	1
Topografo	1
Cadenero	2

CARGO	CANT
Controlador de trafico	4
Ayudante	1
Otros	1

OBSERVACIONES

Durante la jornada se mantiene proceso constructivo de acuerdo a lo programado el cual mismo se llevan a cabo protocolos de seguridad y salud en el trabajo, como también actividades del plan de gestión ambiental complementarias y de control sobre el proceso constructivo. Se cuenta con acompañamiento permanente de comisión de topografía. Se encuentra en el desarrollo de las actividades de vecindad. Condiciones climáticas secas. No se registran accidentes laborales ni sobre la vía.

POR EL CONTRATISTA:

M Sarto.

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-338887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC
ING. MAYORY GUTIERREZ
TP: 54202-34287 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 17

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL PALMAR

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 28/ Feb/ 2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☒ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: ○ Lt. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2	Desmonte y limpieza.				
3	Excavacion para ampliación y conformacion de calzada				
4	Transporte de material proveniente de excavaciones				
5.	Mantenimiento preventivo de maquinaria				
7.	Aseo general de obra.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

SI EXISTIERON HORAS EXTRAS, CITE LA HORA EXACTA EN PERIODO DE TIEMPO.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
(1) Retrocargador, cajanta	☒	☐	5h
(1) Volqueta doble troque	☒	☐	5h
(1) Motoniveladora (mantenimiento)	☐	☒	
(1) Retroexcavadora (mantenimiento)	☐	☒	
(1) Retroexcavadora oruga (mantenimiento).	☐	☒	
(1) Carrotanque cisterna (mantenimiento)	☐	☒	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1
Residente ambiental	1
Residente social	1
Residente SST	1.
Auxiliar de ingeniería	1.
Inspector de obra	1
Topografo	1
Cadenero	0

CARGO	CANT
Ayudante	1
Oficial	1
Controlador de trafico	1.

OBSERVACIONES

De ~~tres~~ programaron mantenimientos preventivos para parte de las excavadoras por lo cual no se cuenta en algunos de los activos de obra. No se registran novedades relevantes durante la jornada. Se realiza una jornada de aseo general

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNORTE PC

~~ING. MALORY GUTIERREZ~~

TP: 54202-34237 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 1

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
TRAMO:	TRAMO VIAL VALLEDUPAR GLORIETA - LA TRAMACUA - LA MESA
CONTRATO N°:	2026040001
FECHA:	10/02/2026
ESTADO DEL TIEMPO:	☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO
DURACION LLUVIAS:	_____ HT. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Se inician actividades preliminares de instalacion de campamento. y localizacion y replanteo.				
2.	Se inician acercamiento a los propietarios de predios aledaños a la via con el fin de iniciar elaboración de actas de vecindad.				
3.	Se realiza desmovilizacion de maquinarias en sitio de campamento.				
4.	Se procede con la instalación de señalización de obra.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(TIEMPOS QUE NO SE HAYAN TRABAJADO CON LA HORA PUESTA EN FORMATO DE 24 HORAS)

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	
CHARLA SST	
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	1:30
FIN DE LABORES	5:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	(1)	☑	☐	6
Retrocargador.	(1)	☑	☐	6
Cava cisterna	(1)	☑	☐	6
Fresadora	(1)	☑	☐	6
Volqueta 18 m³	(1)	☑	☐	6
Motoniveladora	(1)	☑	☐	6
Vibro compactador	(1)	☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1.		
Residente ambiental	1.		
Residente SST	1.		
Auxiliar	1.		
Inspector	1.		
Residente social	1.		
Ayudantes	4.		
Oficial	1.		

OBSERVACIONES

Durante la jornada se realizaron actividades preliminares no contractuales requeridas para el inicio de obra.
No se presentan novedades importantes durante la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

Alex Esteban Rojas Faba
T.P 13202-097755 BLV
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ANDRES CAMACHO
TP: 20202-434220 CES
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

ANEXO - 14. BITACORA TRAMO LA MESA - EL MAMON

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 1

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA: 10/02/2026.

ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

DURACIÓN LLUVIAS: N/A Hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INI:	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Movilización de maquinaria y equipo a parqueadero designado para ~~seguridad~~ y como área de campamento provisional.				
2.	Localización, trazado y replanteo.				
3.	Suministro e instalación de señales preventivas de obra y otras dispositivos de demarcación.				
4.	Se inician acercamientos con los propietarios de predios vecinos al corredor vial existente.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

PREGUNTE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA HORA EXACTA EN PUNTO DE INICIO.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Rajadora.	1	☒	☐	0h
Volqueta doble troque	3	☒	☐	0h
Cumion compactador	1	☒	☐	0h
Motoniveladora	1	☒	☐	0h
		☐	☐	
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra.	1.
Auxiliar de ingeniería.	1.
Inspector de obra	1
Topografo	1.
Cadenero	1.
Ayudante	4.
Oficial	4.
Controlador de transito	2.
	2.

CARGO	CANT

OBSERVACIONES

Se inicia el tramo con la adecuacion de las areas de campamento y patio de maquinaria para garantizar la seguridad de las mismas y el mismo acco. El personal disponible se encargara de la ubicacion de los equipos revisiones y mantenimientos preventivos necesarios para garantizar rendimiento y productividad. Comision de topografia realiza localizacion e implantacion del eje de referencia predial con el fin de verificar alineamiento, dimensiones y posibles interferencias prediales.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-338887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
RED VIAL DEL NORTE	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	2

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON		

FECHA: 02/ 01/ 2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO DURACIÓN LLUVIAS: 0 h hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localizacion, trazado y replanteo				
2.	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3.	Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente.				
4.	Elaboración de actas de vecindad.				
5.	Control de trafico para avance de maquinaria.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	1	☑	☐	9h
Volqueta 16 m³	2	☑	☐	9h
Volqueta 8 m³	2	☑	☐	9h
Carrotanque de agua	1	☑	☐	0h
Motoniveladora	1	☑	☐	0h.
		☐	☐	
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1	Oficial	2
Auxiliar de Ingeniera	1		
Inspector de obra	1		
Inspector SST.	1		
Topografo	1		
Cadenero	2		
Controlador transito	2		
Ayudante	4		

OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada con el seguimiento del protocolo preoperacional liderado por el area SST. Condiciones climaticas secas al inicio de la jornada.
Se procede con actividades preliminares; localizacion y replanteo, desmonte y descapote sobre taludes con vegetacion, mejoramiento de la explanada o afirmado existente.
Se realiza diligenciamiento de actas de vecindad.
No se registran accidentes o incidentes laborales ni de transito sobre el area de intervención. Clima se mantiene seco al cierre de la jornada

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ROGER GALVIS
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 3

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL COPEY

CONTRATO N°: 2026040001

FECHA: 12/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: ... HR. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UNID	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2.	Desmonte y limpieza de preció de ampliación de calzada con cobertura vegetal.				
3.	Mejoramiento de la subrasante incluyendo material del sitio				
4.	Elaboración de actas de vecindad.				
5.	Excavaciones para ampliación de calzada				
6.	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones				
7.	Control de trafico para entrada y salida de volquetas.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DE LAS TALLADAS POR LA HORA CHAUFA LA JORNADA DE OBRA.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00.
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retroexcavadora	1	☒	☐	6 h
Motoniveladora	1	☒	☐	9 h
Carrotanque de agua	1	☒	☐	3.5 h
Volqueta sencilla	1	☒	☐	7.5 h
Volqueta doble.	2	☒	☐	6 h
	2	☒	☐	9 h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1
Auxiliar de obra	1
Inspector de obra	1
Inspector SST.	1
Topografo	1
Ayudantes	4
Controlador transito	4
Oficios varios	4

CARGO	CANT

OBSERVACIONES

Jornada inicia con total normalidad, se realizan procedimientos preoperacionales, clima seco y soleado. Se mantienen procesos constructivos de la jornada anterior, se inician excavaciones para ampliación de calzada y transporte de los materiales producto de dicha excavación. No se registran accidentes laborales o de transito lamentables en nuestras actividades. Equipo retrocargador se desplaza al frente la Mesa-V/par.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

ING. ROGER GALVIS

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 4

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 13/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización trazado y replanteo				
2.	Desmonte y limpieza de area con cobertura vegetal y descapote de suelos con material organico.				
3.	Mejoramiento de la subrasante involucrando suelo existente.				
4.	Excavaciones para ampliacion y conformacion de calzada.				
5.	Transporte de material proveniente de las excavaciones.				
6.	Tramo de prueba, de suministro y colocacion de terraplen.				
7.	Riego de humectacion para control de material particulado				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ESPECIFICAR PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE LA HORA EFECTIVA DE TRABAJO SE MODIFIQUE

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retroexcavadora	1.	☑	☐	9h.
Motoniveladora	1.	☑	☐	9h
Vibrocompactador	1.	☑	☐	8h
Camion cisterna de agua	1.	☑	☐	9.5h
Volqueta 8m³	3.	☑	☐	9h
Volqueta 16 m³	1.	☐	☐	9h

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1.		
Auxiliar de obra	1.		
Inspector de obra	1		
Auxiliar clinico varios	1.		
Inspector SST.	1.		
Topografo	1.		
Cadenero	3.		
Abanderador de transito	3.		

OBSERVACIONES

Clima seco y soleado al inicio de la jornada. Se realizan las actividades preoperacionales pertinentes. sin reportar novedades sobre personal y equipos. Se mantienen trabajos constructivos de ~~pegados~~ cargados, extendidos, incor, porando un tramo de prueba para verificación de comportamiento de material tipo terraplen. Se avanza con proceso de topografia, traceo y replanteo. para validación del dimensionado. No se registran accidentes laborales y/o de trafico sobre la via.

POR EL CONTRATISTA:

María Martina Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

ING. ROGER GALVIS

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE — **CONSECUTIVO:** 5

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO VIAL LA MESA – EL TRIUNFO

FECHA: 14-02-2026. **ESTADO DEL TIEMPO:** ☒ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO — **CONTRATO N°:** 2026040001

DURACIÓN LLUVIAS: 0h. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3	Terraplen				
4	Transporte de materiales producto de la excavación.				
5	Riego de humectacion para control de poluacion				
6.	Limpieza, señalización de señalización y otros dispositivos de tipo preventivo para cierre de semana.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(EXPLIQUE PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAYA TENIDO EN CUENTA EL MEDIO).

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	
FIN DE LABORES	
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retroexcavadora	1	☒	☐	8h
Motoniveladora	1	☒	☐	5h
Vibrocompactador.	1	☒	☐	5h
Carrotanque agua	1	☒	☐	5h
Volqueta 6m³	5	☒	☐	8h.

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1
Inspector obra	1
Auxiliar de ingeniería	1
Topografo	1
Cadenero	1
Controlador de transito	4
Ayudante oficios varios	5
Director de obra:	1

CARGO	CANT
Laboratorista.	1

OBSERVACIONES

Jornada inicia sin novedades se procede con el cumplimiento de practicas preoperacionales sin novedad. Inspector SST dicta charla sobre trabajo seguro con maquinaria pesada. Se manifiesta proceso constructivo de iniciado en la jornada anterior en cuanto a aplicación de terraplen. No se registran novedades en cuanto a accidentes laborales. Se trabaja intalando señalizando a terceros. Se avanza conforme a lo programado. Clima seco y soleado.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

~~ING. ROGER GALVIS~~

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE	BITÁCORA DE OBRA	CONSECUTIVO:
	UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE	6

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONTRATO N°:	2026040001
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON		

FECHA:	16/02/2026	ESTADO DEL TIEMPO:	☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO	DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2.	Desmonte y limpieza. en zona boscosa				
3.	Excavacion para ampliacion y conformacion de calzada				
4.	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones.				
5.	Mejoramiento con material propio del sitio				
6.	Terraplen.				
7.	P.M.A.				
8	P.M.T.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(DIFERENCIA ENTRE HORA DE LOS VALORES CON LA HORA PROPIA EL FORMATO DE HORAS)

ACTIVIDAD	HORA
PRELIMINARES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00.
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	1	☑	☐	9h
Motoniveladora	1	☑	☐	9h
Vibrocompactador	1.	☑	☐	55h
Carrotanque de agua	1.	☑	☐	6h
Volqueta 8 m3	6.	☑	☐	9h.
		☐	☐	
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1.		
Auxiliar de obra	1.		
Inspector de obra	1.		
Topografo	1.		
Celador	4		
Laboratorista	1.		
Ayudante oficios varios	4.		
Controlador de transito	3.		

OBSERVACIONES

Clima predominantemente seco con nubosidad en horas de la mañana, con ocurrencia de lluvias nocturnas pero sin afectaciones al proceso constructivo. Responsable SST coralina la revision preoperacional de equipos y dictó charla teorica antes de encender maquinaria y se mantiene proceso constructivo segun lo programado, realizando actividades preliminares, como excavaciones, desmonte y remocion de capa vegetal en areas de ampliacion de calzada, mejoramiento del suelo existente y conformacion de la nueva calzada con la adicion y compactacion con terraplen.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Diaza

T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ROGER GALVIS
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE — **CONSECUTIVO:** 7

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA: 18/02/2026 — **ESTADO DEL TIEMPO:** ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO — **CONTRATO N°:** 2026040001

DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

#	ACTIVIDADES EJECUTADAS DESCRIPCION	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo				
2	Desmonte y limpieza de areas con cobertura vegetal.				
3	Excavación para ampliación de calzada				
4	Transporte de material proveniente del excavaciones.				
5.	Control de tráfico para entrada y salida de volquetas				
6.	Riego de humectación para control de material particulado.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ESTABLECER PARA CADA UNA DE LAS CASILLAS QUE LA HORA CORRESPONDE EN FORMATO DE 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO (MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	19:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	1	☑	☐	9h.
Motoniveladora	1	☑	☐	2.5h
Vibrocompactador	1	☑	☐	0h
Carrotanque de agua	1	☑	☐	6.5h
Volqueta 18m³	6	☑	☐	9h.
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente obra	1.
Aux. ingeniería	1.
Inspector de obra	1.
Topografo	1
Celadores	3.
Ayudante obras varios	5.
Inspector SST	1.
Controlador de transito	4

CARGO	CANT

OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada cumpliendo con protocolo preoperacional liderado por responsable SST obra en el tramo. Se realiza charla SST antes de la jornada. Se mantiene ejecución de procesos constructivos de acuerdo a lo programado y sin novedad relevante. Motoniveladora presenta avería solo trabajo 2.5 No se registran accidentes laborales o de transito generado por las operaciones.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 8

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMÓN

FECHA: 19/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☑ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 h hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización trazado y replanteo				
2.	Mejoramiento de la subrasante con uso del suelo existente				
3	Excavación para ampliación y conformación de calzada				
4.	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones				
5	Terraplen.				
6	Humectación para control de material particulado				
7.	Control de trafico para entrada y salida de volquetas.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	9:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	1	☑	☐	9 h
Retrocargador	1	☑	☐	9 h
Motoniveladora	1	☑	☐	6.5 h
Vibrocompactador	1	☑	☐	5. h
Volqueta 8 m³	6	☑	☐	9 h
Carrotanque agua	1	☑	☐	6.5h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1	Laboratenista	1.
Auxiliar obra	1		
Inspector obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	1		
Inspector SST	1		
Ayudante oficios varios	4.		
Controlador transito	4		

OBSERVACIONES

Clima predominantemente seco al inicio de la jornada. Cumplimiento de protocolos SST preoperacionales y charla tecnica 10 min. Se inicia procesos constructivos sin novedad se ampliando con la preparacion de la base. Se mantienen rendimientos y avance. No se registran accidentes laborales ni de transito en area de operaciones. Jornada finaliza sin novedades.

POR EL CONTRATISTA:

María Marcela Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

ING. ROGER GALVIS

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL DEL NORTE

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

CONSECUTIVO: 9

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL COPEY

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 20/02/2026. ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO

DURACIÓN LLUVIAS: 0 Hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	RES. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo				
2.	Mejoramiento de la subrasante mediante suelo existente en sitio.				
3	Excavación mecánica para ampliación y/o conformación de calzada				
4.	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones				
5.	Suministro y colocación y compactación de terraplen				
6.	Riego de humectación para control de material particulado				
7.	Control de tránsito para entrada y salida de volquetas.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(REGISTRE HORA DE LAS LABORES Y LA HORA EXACTA EN MINUTOS EL MISMO)

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACION
Retroexcavadora	1	☑	☐	9h
Pajanta	1	☑	☐	9h
Motoniveladora	1	☑	☐	7.5h
Vibrocompactador	1	☑	☐	6h
Carrotanque agua	1	☑	☐	8h
Volquetas 2m³	6	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1	Laboratorista	1
Auxiliar obra	1	Inspector SST.	1.
Inspector obra	1		
Director obra	1		
Topografo	1		
Cadenero	1		
Ayudante oficios varios	4		
Controlador de transito	4		

OBSERVACIONES

Clima seco, ocasionalmente nublado. Inspector SST lidera cumplimiento de protocolos SST, coordina realizando preoperacionales y charla charla técnica de 10 min. Continuidad en procesos constructivos según lo programado y con los rendimientos esperados. No se registran accidentes laborales ni de transito sobre area de operaciones. Jornada finaliza en total normalidad.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO: 10

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA HERA - EL MAMON

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 21/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Mejoramiento de subrasante empleando suelo existente en sitio.				
2	Excavacion para ampliacion de calzada y conformacion de taludes.				
3	Transporte de material proveniente de las excavaciones				
4.	Colocacion y compactacion de material de terraplen.				
5.	Riego de humectacion para control de material particulado.				
6	Jornada de limpieza de obra y actualizacion de señalizacion preventiva y demarcacion de obra.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ESTIPULAR PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE LA HORA EXACTA EN FORMATO DE HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:00
FIN DE LABORES	
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Paquetes	1	☑	☐	5h
Retroexcavadora	1	☑	☐	5h
Motoniveladora	1	☑	☐	5h
Chiropompeotador	1	☑	☐	5h
Carrotanque de agua	1	☑	☐	5h
Volqueta sencilla	5.	☑	☐	5h.

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1.	Controlador Transito.	1.
Inspector obra	1		
Auxiliar Ingenieria.	1		
Inspector SST	1		
Ayudante oficios varios	4		
Topografo	1		
Cadenero	2.		
Laboratorista	1		

OBSERVACIONES

Se da inicio a la jornada con el cumplimiento de protocolos preoperacionales SST. liderados por el responsable de dicha area para el frente. Clima seco y soleado. Se ejecutan actividades constructivas de acuerdo a la programacion establecida para la semana, sin novedad significativa en este desarrollo. Se lleva a cabo jornada de aseo y limpieza de obra, asi como una actualizacion de la señalizacion y demarcacion preventiva de obra con el fin de minimizar posibilidades de accidentes.

POR EL CONTRATISTA:

María Marcela Sarmiento Daza

T.P 25202-336887 CND

RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC

ING. ROGER GALVIS

TP: 54202-352919 NTS

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSECUTIVO: 11
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON	
FECHA: 23/02/2026	ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO	CONTRATO N°: 2026040001

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo				
2	Desmonte y limpieza de área con cobertura vegetal.				
3	Mejoramiento de la subrasante incluyendo suelo existente.				
4.	Excavación para ampliación y conformación de calzada				
5	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones.				
6	Terraplén.				
7.	Control de entrada y salida de volquetas.				
8.	Riego de humectación para control de polvo.				

DURACIÓN LLUVIAS: ____ H:. ☐ AM ☐ PM

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:30
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00.
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Pajarita	1	☑	☐	9h
Retroexcavadora	1	☑	☐	9h
Motoniveladora	1	☑	☐	8h
Vibrocompactador	1.	☑	☐	4h
Carrotanque de agua	1.	☑	☐	9h
Volqueta Eje 3S	6	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1.
Ayudante de oficios varios	4
Inspector de obra	1
Auxiliar de Ingeniería	1.
Inspector SST	1
Topógrafo	1
Capitanero	2
Controlador de transito	4

CARGO	CANT
Laboratorista.	1.

OBSERVACIONES

Clima seco, cielo parcialmente nublado.
Se realizó revisión preoperacional de las maquinaria y se registra la información correspondiente
Se realizó charla preoperacional técnica de SST.
En cuanto al proceso constructivo se mantienen operaciones relativas al movimiento de suelo para conformación de calzada, manteniendo condiciones en función de la programación. Jornada finaliza sin reporte de accidentes laborales o de tránsito en la vía.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO: 12

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

CONTRATO Nº: 2026040001

FECHA: 24/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: 0 hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1	Localización, trazado y replanteo				
2	Mejoramiento de subrasante, empleando material existente del sitio				
3	Transporte de material proveniente de las excavaciones.				
4	Terraplen.				
5	Riego de humectación para control de material particulado				
6.	Control de trafico, entrada y salida de volquetas.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Retroexcavadora	1.	☑	☐	9h
Motoniveladora	1.	☑	☐	9h
Vibrocompactador	1	☑	☐	9 h
Carrotanque de agua	1.	☑	☐	6 h
Volqueta sencilla 8m³.	6.	☑	☐	9h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente obra	1.		
Inspector obra	1.		
Auxiliar ingeniería	1.		
Inspector SST	1.		
Ayudante, oficios varios	4.		
Cadenero	1		
Topografo	1		
Cadenero	2.		

OBSERVACIONES

Jornada inicia sin contratiempos. Condiciones climaticas estables. Respondabte SST coordina practicas preoperacional y dicta charla 10 min. En cuanto a lo ejecutado se mantienen actividades preliminares y de movimiento de suelos para ampliacion y mejoramiento y conformacion de calzada.
No se registran accidentes o incidentes laborales, ni de trafico sobre la via.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Duza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
ING. ROGER GALVIS
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

RED VIAL

BITÁCORA DE OBRA

OBJETO: UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE — **CONSECUTIVO:** 13

TRAMO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

FECHA: 25/02/2026 — **ESTADO DEL TIEMPO:** ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO — **CONTRATO N°:** 2026040001

TRAMO VIAL LA MESA - EL BANCO

DURACIÓN LLUVIAS: _____ Hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC.	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2.	Descapote y remoción de capa vegetal en zonas de ampliación de la calzada.				
3	Mejoramiento de la subrasante intalcando material existente del sitio.				
4.	Terraplen.				
5.	Transporte de materiales provenientes de las excavaciones.				
6.	Control de trafico para entrada y salida de volquetas.				
7.	Riego de humectación para control de material particulado				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(DILIGENCIE HORA DE LAS ACTIVIDAD QUE LA MESA EJECUTA EN FUNCIÓN DE HORAS)

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Bicicleta	1	☒	☐	9h
Retroexcavadora	1	☒	☐	9h
Motoniveladora	1	☒	☐	9h
Vibrocompactador	1	☒	☐	9h
Carrotanque de riego	1	☒	☐	9h
Volqueta sencilla 5m³	8	☒	☐	9h.
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1
Inspector de obra	1
Inspector SST	1
Auxiliar de ingeniería	1
Ayudante de oficios varios	9
Controlador de tránsito.	4
Topografo	1
Cadenero	4

CARGO	CANT

OBSERVACIONES

Se inicia la jornada con implementación de protocolo preoperacional realizando revisión de maquinarias y el respectivo registro. Responsable SST dicta charla técnica sobre protección de cabeza y uso adecuado del casco. Se mantiene la ejecución en el frente de trabajo con ejecución de mejoramiento de la subrasante y excavaciones para ampliación de la plataforma de la vía, así como la conformación y compactación de terraplen. Condiciones climáticas estables y seco. Sin afectación sobre la producción de la jornada. No se registran accidentes de ningún tipo al cierre de la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

María Martina Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

CONSECUTIVO: 14

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATO N°: 2026040001

TRAMO: TRAMO VIAL LA MESA - EL MAMON

FECHA: 26/02/2026 | ESTADO DEL TIEMPO: ☑ SECO ☐ LLUVIOSO ☐ NUBLADO | DURACIÓN LLUVIAS: ___ hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo.				
2	Desmonte, descapote de capa de material organico en area de ampliacion de calzada.				
3	Mejoramiento de la subrasante con uso de suelo existente del sitio.				
4	Excavación para ampliación y/o conformacion de plataforma de trabajo.				
5.	Suministro, extendida y compactacion de terraplen.				
6	Transporte de materiales producto de la excavación.				
7.	Riego de humectación para control de material particulado.				
8.	Control de entrada y salida de Volqueteo.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

DILIGENCIAR SOLO UNA DE LAS CASILLAS CON LA HORA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS.

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA HST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

	EQUIPO PRESENTE EN OBRA	OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
1	Vibrocompactador	☑	☐	9 h
1	Motoniveladora	☑	☐	9 h
1	Retroexcavadora	☑	☐	9 h
1	Volqueta	☑	☐	9 h
1	Carrotanque de agua	☑	☐	9 h
8.	Camioneta	☑	☐	9 h
		☐	☐	

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT
Residente de obra	1
Auxiliar de ingeniería	1
Inspector de obra	1
Ayudante de oficios varios	4
Controlador de transito	1
Topografo	1
Cadenero	2
Laboratorista	1
Ingeniero SST.	1

OBSERVACIONES

Jornada inicia sin contratiempos. Se implementan los protocolos de SST para inicio de jornada laboral, realizando pausas activas, revisiones preoperacionales de los equipos disponibles y la charla tecnica de 10 min. Clima seco y cielo soleado y despejado. Se continua el proceso constructivo local al de jornadas anteriores realizando actividades preliminares y movimientos de suelos para ampliación y conformación de explanada. No se registran accidentes o de transito al cierre de la jornada.

POR EL CONTRATISTA:

María Martha Sarmiento Daza
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORÍA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

BITÁCORA DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR	CONSECUTIVO: 15
TRAMO:	TRAMO VIAL LA MESA - EL RAMON	CONTRATO N°: 2026040001
FECHA: 29/01/2026	ESTADO DEL TIEMPO: ☐ SECO ☐ LLUVIOSO ☑ NUBLADO	DURACION LLUVIAS: N/A hr. ☐ AM ☐ PM

ACTIVIDADES EJECUTADAS

#	DESCRIPCIÓN	ABS. INIC	ABS. FIN	UND	CANT
1.	Localización, trazado y replanteo				
2.	Transporte de materiales proveniente de las excavaciones.				
3	Suministro, extension y compactación de terraplén.				
4	Riego de humectacion sobre calzada.				
5.	Control de entrada y salida de volquetas.				

NOTAS, DIBUJOS O ESQUEMAS

NOVEDADES JORNADA LABORAL

(ESPECIFIQUE HORA INICIO DE LAS ACTIVIDADES POST DE OBRA EXACTA EN FORMATO 24 HORAS).

ACTIVIDAD	HORA
PREOPERACIONALES	6:30
CHARLA SST	6:50
INICIO DE JORNADA (AM)	7:00
DESCANSO MEDIO DIA	12:00
INICIO DE JORNADA (PM)	13:30
FIN DE LABORES	17:00
OTROS	

NOVEDADES MAQUINARIA

EQUIPO PRESENTE EN OBRA		OPERATIVO SI	OPERATIVO NO	TIEMPO DE OPERACIÓN
Frigorifico	1.	☑	☐	9h
Retroexcavadora	1.	☑	☐	9h
Motoniveladora	1	☑	☐	9h
Vibrocompactador.	1	☑	☐	9h
Carrotanque de agua	1	☑	☐	9h
Volquetas sencillas 8m³	3.	☑	☐	9h.

PERSONAL EN OBRA

CARGO	CANT	CARGO	CANT
Residente de obra	1		
Inspector de obra	1		
Auxiliar de ingeniería	1		
Ayudante oficios varios	4		
Inspector SST.	1		
Topografo	1.		
Celador	4		
Controlador de transito	3.		

OBSERVACIONES

Jornada inicia con implementacion de procesos preoperacionales y su respectiva diacomentación, asi como la charla tecnica de 10 minutos dictada por el responsable SST del tramo.
Actividades constructivas se desarrollan de acuerdo a lo programado. Equipo retroexcavador no disponible por averia de mangueras hidraulicas. No se registran accidentes laborales o de transito.
Clima seco, cielo parcialmente nublado al inicio de la jornada, se presentaron lluvias en horas de la madrugada, pero sin afectar el desarrollo de las actividades.

POR EL CONTRATISTA:

María Marlín Sarmiento Daza.
T.P 25202-336887 CND
RESIDENTE DE OBRA

POR LA INTERVENTORIA:

CONSORCIO INTERNOTE PC
~~ING. ROGER GALVIS~~
TP: 54202-352919 NTS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA