MEMORANDO

Radicado No: 202639400000040393

Para: NOHELIA PEREZ BARRERA
Pagaduría – ICBF Regional Casanare.

Asunto: SOLICITUD PAGO RETEGARANTIA 5% - CONTRATO DE OBRA No.85002252025 – SUSCRITO CON LEONIDAS ORTEGA URBANO, IDENTIFICADO CON No. 9656186-1.

Fecha: 26 de agosto de 2026

Cordial saludo,

Me permito enviar documentos correspondiente para el trámite del pago de la rete garantía del cinco (5%), efectuada a los tres (03) pagos del contrato de obra No. 85002252025, cuyo Objeto es: "**REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE."** Suscrito con el proveedor **LEONIDAS ORTEGA URBANO,** identificado con **NIT No. 9656186-1.,** lo anterior para su trámite correspondiente según relación Y forma de pago del contrato mencionado:

- Informe y memorias de cálculo - Liquidación Contrato No.85002252025.
- Acta de terminación, suscrita por parte del supervisor
- Acta de Recibo a satisfacción, suscrita por parte del supervisor.
- Documento soporte Aprobación de las garantías correspondientes – SECOP II
- Captura de Pantalla aprobación de Garantía
- Acta de liquidación del contrato de obra No.85002252025.

Atentamente,

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA.
SUPERVISIÓN CONTRATO No.85002252025
Coordinadora Administrativa y de talento humano ICBF – Regional Casanare.
Elaboró: Camilo Andres Luna / Contratista /Grupo Administrativo y de talento humano.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

BIENESTAR FAMILIAR
No. 202539400000107562
Código web: 576wdckeOgMQxQ4+0ZnVPgs7Ph8=
Radicador: MARTHA ISABEL GOMEZ CEPEDA
Fecha: 2025-12-15 17:15
Folios:
Remitente: LEONIDAS ORTEGA URBANO
Clasificada
Destino: Grupo Administrativo (Casanare)
Asunto: ENTRGA DE INFORME DE ACTIVIDAES PARA LIQUIDACION FINA DEL CONTRATO N 85002252025 DE 26 AGOSTO 2025

Yopal, diciembre 15 de 2025

Señores
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) SEDE REGIONAL CASANARE
Diagonal 09 No. 08 – 85 Barrio Luis María Jiménez
La ciudad

REFERENCIA: Entrega de Informe de Actividades para liquidación final del contrato No. 85002252025 del 26 agosto de 2025.

Yo, **LEONIDAS ORTEGA URBANO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 9.656.186 expedida en Yopal Casanare, en calidad de representante legal del **LEONIDAS ORTEGA URBANO**, con **NIT. 9.656.186-1**, entidad responsable del contrato estatal No. 85002252025 del 26 agosto de 2025, el cual tiene por objeto: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE", me permito realizar entrega formal del informe de actividades para liquidación final del contrato en referencia.


Sin otro particular,

LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9656186-1
R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO
C.C. No. 9.656.186

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

CONTRATO No. ICBF No. 85002252025

OBJETO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE.



INFORME No. 04 Y DE LIQUIDACIÓN.

CONTRATISTA
LEONIDAS ORTEGA URBANO

SUPERVISOR
ICBF SEDE REGIONAL CASANARE

DICIEMBRE DE 2025
YOPAL – CASANARE

CARPETA 1 DE 1

BIENESTAR FAMILIAR

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Este documento ha sido entregado a la supervisión designada por el ICBF SEDE REGIONAL CASANARE. Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas al responsable de su elaboración para proceder a realizar su modificación.

DEPENDENCIA

ORIGINAL

ICBF SEDE REGIONAL CASANARE 1


COPIA

LEONIDAD ORTEGA URBANO 1

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

REVISIÓN Y APROBACIÓN

CONTRATO No:	**CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025**	
Título de Documento:	INFORME No. 04 Y DE LIQUIDACIÓN.	
APROBACIÓN		
Responsable por la elaboración:	Nombre:	**LEONIDAD ORTEGA URBANO C.C. No. 9.656.186**
	Firma:	
	Fecha de entrega:	DICIEMBRE DE 2025
Revisión por la supervisión:	Nombre:	**YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA,** Coordinadora Grupo Administrativo
	Firma:	
	Fecha de entrega:	DICIEMBREDE 2025

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 8
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO 9
2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO 9
2.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO. 9
3. ASPECTO TÉCNICO 10
3.1. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO. 10
4. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 13
5. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y MODIFICATORIA No. 01 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025. 16
6. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y MODIFICATORIA No. 02 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025. 20
7. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 24
7.1. DATOS DEL CONTRATO CONTRACTUAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 24
8. AVANCE CONTRACTUAL. 25
8.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 25
8.2. RESUMEN DE PAGOS 25
8.3. DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES. 26
8.4. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002222025 – PODA 2025. 26
9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 27
9.1. ACTAS GENERALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO. 27
9.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO DE INFORME. 28
9.3. CONTROL DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DE OBRA. 28
9.4. ACTAS DE REUNION Y/O COMITES 29
9.5. CONTROL DE CORRESPONDENCIA 33
9.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA 33
9.5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA 34
10. GRAFICA DE ACTIVIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS VS PROGRAMADAS 35
11. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO REPORTADO, EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025. 36
12. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO REPORTADO 42
12.1. CAPÍTULO 1. PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES. 42
12.1.1. Ítem 1.49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado. 42
12.1.2. Ítem 2,22. Relleno con material seleccionado 43

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

12.1.3. Ítem 4,17. Acero figurado 60000 psi. 43
12.1.4. Ítem 8.2 Concreto 3500 psi 44
12.1.5. Ítem 8.5. Concreto 2000 psi 45
12.1.6. Ítem 16.5 Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km) 45
12.1.7. Ítem 22,2. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos. 46
12.1.8. Ítem 22,1. Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos. 47
12.1.9. Ítem 21,26. limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica 48
12.1.10. Ítem 22,1. Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
12.1.11. Ítem 2.1. BASE ARENA CEMENTO 49
12.1.12. Ítem 11,30. RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS) 50
12.1.13. Ítem 20,30. CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES 50
12.1.14. Ítem 11,42. TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) 51
12.1.15. ítem 6,5. PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4 51
12.1.16. Ítem NP. 1. Limpieza cajas de inspección 52
12.1.17. Ítem NP. 4. tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte. 53
12.2. CAPÍTULO 2. TALLER DE SUBLIMACIÓN 54
12.2.1. Ítem 12.1.2. Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v. 54
12.2.2. tem 12.3.4. Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación 55
12.2.3. Ítem 14.5. cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación) 55
12.2.4. Ítem 14.11. Muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura) 56
12.2.5. Ítem 12.2.2. Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación. 57
12.2.6. Ítem 7.29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA 57
12.2.7. Ítem 15,2. PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO 58

12.2.8. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC 59
12.2.9. Ítem 12.5.33. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A. 59
12.2.10. Ítem 12.5.36. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A 60
12.2.11. Ítem 12.5.25. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X80 A 60
12.2.12. Ítem 12.5.54. DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES. 61
12.2.13. Ítem 16,3. Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m 62
12.2.14. Ítem NP. 3. Encamado tubería con arena apisonada (arena suciade rio) 62
12.2.15. Ítem 2,2. Relleno con material seleccionado 63
12.2.16. Ítem 1,49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado 63
12.2.17. Ítem NP. 5. Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal. 64
12.2.18. Ítem NP. 6. Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalación. .. 64
12.2.19. Ítem NP. 8. Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación 65
12.3. CAPÍTULO 3. TALLER DE PANADERIA 66
12.3.1. Ítem 1.49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado 66
12.3.2. Ítem 2.2. Relleno con material seleccionado 66
12.3.3. Ítem 11.13. Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2" 67
12.3.4. Ítem 11.16. Salida sanitaria pvc-s/paral 2" 67
12.3.5. Ítem 11,24. Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios) 68
12.3.6. Ítem 11,28. Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios) 68
12.3.7. Ítem 16.3. Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m 69
12.3.8. Ítem 17.1.32. Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar 69
12.3.9. Ítem 17.1.34. Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol ... 70
12.3.10. Ítem 17.1.43. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL 70
12.3.11. Ítem 17.1.3. INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO 71
12.4. CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS 71
12.4.1. Ítem 1.2. Localización y replanteo 71
12.4.2. Ítem 1.25. Demolición placa piso 0.20 m 72
12.4.3. Ítem 10.1. Alistado endurecido mortero 1:3 H=4 72
12.4.4. Ítem 13.13. Tableta gres liso dc 33 x 33 mortero 1:4 73
12.4.5. Ítem 13.30, Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m 73

12.4.6. Ítem 12.5.36. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A 74
12.4.7. Ítem 12.3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2" 74
12.4.8. Ítem 12.2.28. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS 75
12.4.9. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC. 75
12.4.10. Ítem NP. 7. Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal. 76
12.5. CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS 76
12.5.1. Ítem 12.3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2" 76
12.5.2. Ítem 12.2.28. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS 77
12.5.3. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC. 77
13. INFORME AMBIENTAL 79
14. INCONVENIENTES 81
15. SEGURIDAD INDUSTRIAL 81
16. CONCLUSIONES 82
17. ANEXOS 84

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del contrato estatal **No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025**, celebrado entre El Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) y LEONIDAS ORTEGA URBANO, cuyo objeto es: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"; firmando acta de inicio el día 05 de septiembre de 2025.

Se presenta el siguiente informe mensual N°4 y de liquidación, que corresponde a las actividades y actuaciones hechas por el contratista desde el 05 de septiembre de 2025, fecha de acta de inicio, al 15 de diciembre de 2025, fecha de acta de terminación contractual.

Durante la ejecución del contrato, se llegó a un avance contractual del 100,00 % ejecutado con respecto al 100,00 % programado, las actividades principales desarrolladas durante este periodo corresponden a las de PTAR, trampa de grasas y redes, taller de sublimación, taller de panadería y obras complementarias; Los trabajos se realizaron bajo la supervisión constante de la supervisión del ICBF, teniendo en cuenta cada una de sus recomendaciones.

El presente informe contempla el desarrollo de algunas actividades contractuales, el proceso de desarrollo de las mismas, describiendo los materiales y mano de obra involucrada en el desarrollo de cada actividad y metodología de trabajo utilizada basado en las normas técnicas aprobadas a nivel nacional (Colombia) y descritas en los estudios previos del documento licitatorio.

El contratista Leónidas Ortega Urbano, realiza las actividades con personal idóneo y con la más alta calidad técnica y profesional, cumpliendo con las normas legales vigentes.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

2.1. LOCALIZACION DEL PROYECTO.

El proyecto se localiza en el municipio de Yopal - Casanare, más exactamente en el sector urbano vía sirivana del municipio de Yopal.




Imagen No. 01. Localización general de sitios de la ejecución del contrato de referencia.

2.2. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA DEL PROYECTO.

El lugar exacto de la ejecución del contrato en referencia será en el kilómetro 7 de la vía Sirivana en Yopal, Casanare en el inmueble a cargo de regional Casanare del ICBF.

No.	REGIONAL	MUNICIPIO	NOMBRE DE LA SEDE / DIRECCIÓN	Ubicación / Dirección	SEDE	Dificultad de Acceso
1	CASANARE	YOPAL	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADO - KAIROS	Inmueble al servicio del ICBF, Km 7 Vía sirivana	En Comodato	Fácil

Tabla No. 01. Localización especifica de sitios de la ejecución del contrato de referencia.

3. ASPECTO TÉCNICO

3.1. INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO.

La entidad ICBF Regional Casanare debe mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento y conservación de inmuebles, de su propiedad o a cargo, mitigando riesgos y garantizando un ambiente sano y seguro al personal que labora o visita la entidad, así como su adecuado funcionamiento.

La infraestructura a intervenir asociada a la atención del sistema de responsabilidad penal (SRPA) del ICBF de la Regional Casanare, corresponde al Centro de Internamiento Preventivo (CIP) y Centro de Atención Especializada (CAE), el cual debido a su vetustez (construidos hace más de 30 años) y a la falta de disponibilidad de recursos para su mantenimiento e intervención, presentan la necesidad de manejo y disposición final de Aguas Residuales Domesticas ARD y Aguas Residuales Negras ARN, siendo necesario implementar procesos de intervenciones a nivel de mantenimientos y adecuaciones que garanticen espacios de calidad para el desarrollo integral de jóvenes y adolescentes, impactando así positivamente en las condiciones de prestación del servicio y en el bienestar de la población beneficiaria.

El inmueble a intervenir en el marco del presente proceso de contratación es de propiedad de la Gobernación de Casanare, predio entregado al ICBF mediante Contrato de Comodato No.2270 de 23 de diciembre de 2019, con destinación al funcionamiento del Centro de Atención Especializado – CAE – KAIROS, ubicado en la ciudad de Yopal (Casanare).

Esta infraestructura cuenta con una capacidad instalada de 46 adolescentes, entre los diferentes programas que allí se desarrollan.

Las infraestructuras a cargo y servicio del ICBF en el marco y desarrollo de los procesos del sistema de responsabilidad penal para adolescentes están en la obligación de garantizar tanto la custodia, como la protección de la integridad física de los adolescentes que hacen uso de las infraestructuras mencionadas. Ahora bien, actualmente el Centro de Atención Especializada (CAE) Granja Manare – Kairós, ubicado en el municipio de Yopal, presenta una afectación recurrente en el sistema de tratamiento de aguas

residuales domésticas (ARD), como consecuencia de la acumulación excesiva de lodos, grasas, arenas y obstrucciones internas en las tuberías y unidades de pretratamiento. Esta situación ha generado reboses, malos olores, disfuncionalidad del sistema y riesgos sanitarios tanto para los adolescentes atendidos como para el personal del operador.

Adicionalmente se tienen identificadas otras necesidades locativas prioritarias para el fortalecimiento de los espacio pedagógicos y productivos del CAE, entre las que están:

• Adecuación eléctrica del taller de sublimación: instalación de red a 220V para funcionamiento de calandra, plotter y UPS de 320 kVA, junto con siete (7) tomacorrientes para termo fijadoras, cumpliendo normas de seguridad eléctrica.

• Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU: mejora de condiciones térmicas del taller, con circuito eléctrico independiente, breaker doble de 30A, cableado #10 AWG y ubicación estratégica de unidad exterior.

• Construcción de división interna y cielo raso en PVC: muro falso de 6,45 m x 3 m con puerta de aluminio y panel acrílico, cielo raso de 13,25 m x 6,23 m, diez (10) lámparas LED de 12 pulgadas para iluminación eficiente.

• Habilitación de tres (03) puntos de agua en el taller de panadería: instalación de lavaplatos y lavaollas conforme a Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), proyectando además la implementación de un taller de cocina.

Teniendo en cuenta las necesidades de infraestructura y saneamiento descritas anteriormente, se hizo prioritario adelantar un proceso contractual con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, sanitaria y de protección de derechos, así como para fortalecer los procesos de formación, resocialización y reintegración social de los adolescentes atendidos, y así contribuir con la mejorar de las

condiciones de internamiento, asegurar la continuidad operativa del servicio misional del ICBF y avanzar en la sostenibilidad institucional.

Dado lo anterior, el Instituto colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) – Regional Casanare, se vio en la necesidad de formular un proyecto para que se realicen actividades de mantenimiento integral, reparación, conservación, mejoramiento, y adecuaciones locativas requeridas para la infraestructura del ICBF a cargo de la regional Casanare, esto con el fin de conservar, mantener un espacio saludable en buenas condiciones de higiene, habitabilidad y asegurar la continuidad operativa del servicio misional del ICBF, más exactamente en el centro de atención especializada (CAE) Granja Manare - Kairos, el ICBF regional Casanare llevo a cabo el proceso de licitación No. Publica No. ICBF-CAS-MC-011-2025, el cual fue adjudicado al contratista LEONIDAD ORTEGA URBANO, a través del del contrato estatal No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, y que tiene por objeto: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

De acuerdo con lo anterior, se determinaron a ejecutar las siguientes actividades para el del objeto contractual del contrato de referencia.



Imagen No. 01. Necesidades Centro de Atención Especializada (CAE) Granja Manare – Kairos.

4. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

Las actividades del contrato estatal No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, están distribuidas contractualmente de la manera como se indica en la siguiente tabla:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 01					
CONTRATISTA:		R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO, C.C. No. 9656186 DE YOPAL - CAS.			
Centro de Atención Especializada (CAE) Granja Manare - Kairos					
ITEM No.	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343	1,00	$ 44.343,00
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	$ 5.913,00	1,00	$ 5.913,00
8.2	Concreto 3500 psi	M3	$ 510.677,00	1,00	$ 510.677,00
8.5	Concreto 2000 psi	M3	$ 433.102,00	1,00	$ 433.102,00
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	$ 44.676,00	1,00	$ 44.676,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912	1,00	$ 31.912,00
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 60.672,00	1,00	$ 60.672,00
22,2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	$ 3.231.063,00	1,00	$ 3.231.063,00
22,1	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos liquidos o semisólidos.	M3	$ 388.238,00	1,00	$ 388.238,00
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	ML	$ 75.347,00	1,00	$ 75.347,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

	SUBTOTAL				**$ 4.864.368,00**
	TALLER DE SUBLIMACIÓN				
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269,00
12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UND	$ 4.513.226,0	1,00	$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	$ 110.899,00	1,00	$ 110.899,00
14.11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	$ 96.210,00	1,00	$ 96.210,00
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490	1,00	$ 160.490,00
	SUBTOTAL				**$ 5.100.094,00**
	TALLER DE PANADERIA				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343	1,00	$ 44.343,00
11.13	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UND	$ 69.943,00	1,00	$ 69.943,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	$ 56.690	1,00	$ 56.690,00
11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	ML	$ 13.377,00	1,00	$ 13.377,00
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	$ 28.205,00	1,00	$ 28.205,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912	1,00	$ 31.912,00
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	$ 241.587,00	1,00	$ 241.587,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol	UND	$ 218.655,0	1,00	$ 218.655,00
	SUBTOTAL				**$ 743.137,00**
	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS				
1.2	Localización y replanteo	M2	$ 4.914	1,00	$ 4.914

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	$ 42.603	1,00	$ 42.603
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a inscrustar posteriormente). incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	$ 108.321	1,00	$ 108.321
9.2.7	Reja bancaria (antic - esmalte)	M2	$ 152.579	1,00	$ 152.579
10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	$ 48.610	1,00	$ 48.610
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490	1,00	$ 160.490
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	$ 70.480	1,00	$ 70.480
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0.10 m	M2	$ 74.934	1,00	$ 74.934
12.3.19	Suministro E Instalación De Tubería Unidad De 3 Metros Emt 1/2"	UND	$ 17.936,0	1,00	$ 17.936
12.4.6	Cable De Cobre Desnudo # 12 Awg	M/L	$ 2.271	1,00	$ 2.271
	SUBTOTAL				**$ 902.407,00**
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO					**$ 11.610.006,00**
ADMINISTRACIÓN				18%	$ 2.052.649,00
IMPREVISTOS				9,45%	$ 1.097.146
UTILIDAD				4,20%	$ 487.620
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	$ 92.648
COSTOS INDIRECTOS					3.730.063
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 15.340.069,00**

Tabla No. 4. componentes contractuales iniciales del contrato No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025.

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

5. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y MODIFICATORIA No. 01 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2025.

Las actividades actualizadas del contrato estatal No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, están distribuidas contractualmente de la manera como se indica en la siguiente tabla:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 01					
Centro de Atención Especializada (CAE) Granja Manare - Kairos					
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 4.343,00	1,00	$ 44.343,00
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	$ 5.913,00	1,00	$ 5.913,00
8.2	Concreto 3500 psi	M3	$ 510.677,00	1,00	$ 510.677,00
8.5	Concreto 2000 psi	M3	$ 433.102,00	1,00	$ 433.102,00
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	$ 44.676,00	1,00	$ 44.676,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 60.672,00	1,00	$ 60.672,00
22,2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	$ 3.231.063,00	1,00	$ 3.231.063,00
22,1	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	M3	$ 388.238,00	1,00	$ 388.238,00
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	ML	$ 75.347,00	1,00	$ 75.347,00
NP.1	Limpieza cajas de inspeccion	UND	$ 56.656,00	1,00	$ 56.656,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

NP.2	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	M	$ 6.881,00	1,00	$ 6.881,00
NP.3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena suciade rio)	M3	$ 72.829,00	1,00	$ 72.829,00
NP. 4	tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	$ 875.000,00	1,00	$ 875.000,00
	SUBTOTAL				$ 5.875.734,00
	TALLER DE SUBLIMACIÓN				
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269,00
12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24.000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UND	$ 4.513.226,00	1,00	$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	$ 110.899,00	1,00	$ 110.899,00
14.11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	$ 96.210,00	1,00	$ 96.210,00
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	$ 11.682,00	1,00	$ 11.682,00
15,20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	$ 19.099,00	1,00	$ 19.099,00
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	$ 109.558,00	1,00	$ 109.558,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

NP. 5	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	M2	$ 519.164,00	1,00	$ 519.164,00
NP. 6	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalacion	UND	$ 363.602,00	1,00	$ 363.602,00
	SUBTOTAL				**$ 6.215.748,00**
	TALLER DE PANADERIA				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00
11.13	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UND	$ 69.943,00	1,00	$ 69.943,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	$ 56.690,00	1,00	$ 56.690,00
11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	ML	$ 13.377,00	1,00	$ 13.377,00
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	$ 28.205,00	1,00	$ 28.205,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	$ 241.587,00	1,00	$ 241.587,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol	UND	$ 218.655,00	1,00	$ 218.655,00
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	$ 248.347,00	1,00	$ 248.347,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	$ 48.450,00	1,00	$ 48.450,00
	SUBTOTAL				**$ 1.039.934,00**
	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS				
1.2	Localización y replanteo	M2	$ 4.914,00	1,00	$ 4.914
1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	$ 42.603,00	1,00	$ 42.603
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a inscrustar posteriormente). incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	$ 108.321,00	1,00	$ 108.321
9.2.7	Reja bancaria (antic - esmalte)	M2	$ 152.579,00	1,00	$ 152.579
10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	$ 48.610,00	1,00	$ 48.610

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	$ 70.480,00	1,00	$ 70.480
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m	M2	$ 74.934,00	1,00	$ 74.934
NP. 7	Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.	UND	$ 249.075,00	1,00	$ 249.075
	SUBTOTAL				**$ 2.171.209,00**
	KAIROS				
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 17.936,00	1,00	$ 17.936
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322
	SUBTOTAL				**$ 84.483,00**
TOTAL, OBRA COSTO DIRECTO					**$ 15.387.108,00**
ADMINISTRACIÓN				17,68%	$ 2.720.441
IMPREVISTOS				9,45%	$ 1.454.082
UTILIDAD				4,20%	$ 646.259
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	$ 122.789
COSTOS INDIRECTOS					$ 4.943.570
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 20.330.678,00**

Tabla No. 4. componentes contractuales Actualizados del contrato No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, según acta de fijación de precios No Previstos del 05 de noviembre y modificatoria No. 01 de fecha 7 de noviembre de 2025.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

6. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, SEGÚN ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS Y MODIFICATORIA No. 02 DE FECHA 10 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades actualizadas del contrato estatal No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, están distribuidas contractualmente de la manera como se indica en la siguiente tabla:

CONDICIONES CONTRACTUALES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATORIA No. 02					
Centro de Atención Especializada (CAE) Granja Manare - Kairos					
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL
	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	$ 5.913,00	1,00	$ 5.913,00
8.2	Concreto 3500 psi	M3	$ 510.677,00	1,00	$ 510.677,00
8.5	Concreto 2000 psi	M3	$ 433.102,00	1,00	$ 433.102,00
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	$ 44.676,00	1,00	$ 44.676,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 60.672,00	1,00	$ 60.672,00
22,2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	$ 3.231.063,00	1,00	$ 3.231.063,00
22,1	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	M3	$ 388.238,00	1,00	$ 388.238,00
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	ML	$ 75.347,00	1,00	$ 75.347,00
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	$ 186.545	1,00	$ 186.545,00
11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 44.676	1,00	$ 44.676,00
20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	ML	$ 27.503	1,00	$ 27.503,00
11.42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	$ 518.367	1,00	$ 518.367,00

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	$ 31.319	1,00	$ 31.319,00
NP.1	Limpieza cajas de inspección	UND	$ 56.656,00	1,00	$ 56.656,00
NP.2	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	M	$ 6.881,00	1,00	$ 6.881,00
NP.3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena suciade rio)	M3	$ 72.829,00	1,00	$ 72.829,00
NP. 4	tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	$ 875.000,00	1,00	$ 875.000,00
	SUBTOTAL				**$ 6.684.144,00**
	TALLER DE SUBLIMACIÓN				
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269,00
12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UND	$ 4.513.226,00	1,00	$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	$ 110.899,00	1,00	$ 110.899,00
14.11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	$ 96.210,00	1,00	$ 96.210,00
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	$ 11.682,00	1,00	$ 11.682,00
15,20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	$ 19.099,00	1,00	$ 19.099,00
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	$ 109.558,00	1,00	$ 109.558,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X80 A	UND	$ 275.495	1,00	$ 275.495,00
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	GL	$ 1.886.519	1,00	$ 1.886.519,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

NP.3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena suciade rio)	M3	$ 72.829,00	1,00	$ 72.829,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
NP. 5	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	M2	$ 519.164,00	1,00	$ 519.164,00
NP. 6	Salida para tomacorriente a 220 V. 30 A. en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalación	UND	$ 363.602,00	1,00	$ 363.602,00
NP. 8	Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	ML	$ 90.689,00	1,00	$ 90.689,00
	SUBTOTAL				**$ 8.655.960,00**
	TALLER DE PANADERIA				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00
11.13	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UND	$ 69.943,00	1,00	$ 69.943,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	$ 56.690,00	1,00	$ 56.690,00
11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	ML	$ 13.377,00	1,00	$ 13.377,00
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	$ 28.205,00	1,00	$ 28.205,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	$ 241.587,00	1,00	$ 241.587,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol	UND	$ 218.655,00	1,00	$ 218.655,00
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	$ 248.347,00	1,00	$ 248.347,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	$ 48.450,00	1,00	$ 48.450,00
	SUBTOTAL				**$ 1.039.934,00**
	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS				
1.2	Localización y replanteo	M2	$ 4.914,00	1,00	$ 4.914
1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	$ 42.603,00	1,00	$ 42.603
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a inscrustar posteriormente). incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	$ 108.321,00	1,00	$ 108.321
9.2.7	Reja bancaria (antic - esmalte)	M2	$ 152.579,00	1,00	$ 152.579

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	$ 48.610,00	1,00	$ 48.610
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	$ 70.480,00	1,00	$ 70.480
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0.10 m	M2	$ 74.934,00	1,00	$ 74.934
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 17.936,00	1,00	$ 17.936
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322
NP. 7	Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.	UND	$ 249.075,00	1,00	$ 249.075
	SUBTOTAL				**$ 2.284.919,00**
	KAIROS				
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 17.936,00	1,00	$ 17.936
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322
	SUBTOTAL				**$ 84.483,00**
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO					**$ 16.464.521,00**
ADMINISTRACIÓN				17,68%	$ 2.910.927
IMPREVISTOS				9,45%	$ 1.555.897
UTILIDAD				4,20%	$ 691.510
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	$ 131.387
COSTOS INDIRECTOS					5.289.721
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 21.754.242,00**

Tabla No. 5. componentes contractuales Actualizados del contrato No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, según acta de fijación de precios No Previstos del 10 de diciembre y modificatoria No. 02 de fecha 10 de diciembre de 2025.

7. INFORMACION BASICA DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

7.1. DATOS DEL CONTRATO CONTRACTUAL No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

Los datos del contrato de obra se describen a continuación,

ENTIDAD CONTRATANTE:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL CASANARE.
CONTRATISTA:	LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT:	9.656.186-1
REPRESENTANTE LEGAL:	LEONIDAS ORTEGA URBANO
CEDULA DE CIUDADANÍA:	9.656.186 de Yopal – Casanare.
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:	Calle 26 A No. 21-41
TELÉFONO /CELULAR	3202310578-3207683227
E-MAIL	ortegaleonidas39@hotmail.com
CONTRATO N°:	No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
VALOR DEL CONTRATO:	$ 140.000.000,00
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses y Diez (10) dias
FECHA DE INICIO:	05 de septiembre de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	15 de diciembre de 2025
SUPERVISOR DESIGNADO:	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, Coordinadora Grupo Administrativo,
AVANCE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME No. 04 Y DE LIQUIDACION	100,00 %
AVANCE PROGRAMADO	100,00 %

Tabla No. 03. Datos básico contrato estatal No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025

8. AVANCE CONTRACTUAL.

8.1. AVANCE PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

La minuta de contrato establece una forma de pago Mediante actas parciales con base en las actividades ejecutadas relacionados con la prestación efectiva del servicio, de acuerdo con los precios unitarios contenidos en la propuesta económica.

generado que el proyecto tenga actualmente un avance presupuestal del que aún no se haya efectuado ningún cobro.

DESCRIPCION	VALOR CONTRATO	PAGOS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 140.000.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 01	$ 40.006.815,22	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 02	$ 64.992.806,29	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 03	$ 16.622.279,48	$ 0,00
VALOR No. 04 Y DE LIQUIDACION	$ 18.378.099,01	$ 0.00
SUMAS IGUALES	**$ 140.000.000,00**	$ 0,00

8.2. RESUMEN DE PAGOS

A la fecha no se han realizado pagos de anticipo ni pagos parciales derivados del contrato en referencia, dado que la facturación se ha tramitado, h asido devuelva, ajustada y presentada con corte a la fecha del 10 de noviembre de 2025.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO (INCLUYE AIU)	**$ 140.000.000,00**
VALOR ANTICIPO (0,0 %)	$ 0.00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	$ 0.00%
VALOR ACTAS PARCIALES	$ 0,00
VALOR POR AMORTIZAR	$ 0,00
VALOR POR FACTURAR	$ $ 140.000.000,00
AVANCE FINANCIERO	**$ 140.000.000,00**

8.3. DISPONIBILIDAD Y RESERVAS PRESUPUESTALES.

El presente contrato estatal No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, está amparado presupuestalmente con el certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 38525 del 31/07/2025.

- **DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES**

No. CDP	FECHA CDP	DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALAGO DE GASTO	FUENTE	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
38525	31/07/2025	997 – INFRAES-TRUCTURA	C-4602-1500-10-704040-4602017-02 ADQUIS. DE BYS - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MEJORADAS - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES, FAMILIARES E INSTITUCIONALES PARA PREVENIR Y ATENDER LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO, LA AMENAZA Y/O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑAS, NI	Recursos Nación - 16	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE	$140.000.000

8.4. ASPECTOS LEGALES Y REVISIÓN DE PÓLIZAS DEL CONTRATO ESTATAL No. 85002222025 – PODA 2025.

PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0					
PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO					
AMPARO APLICABLE	No. PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Cumplimiento	14-44-101243103	SEGUROS DEL ESTADO	$28,000,000.00	26/08/2025	15/06/2026
Calidad de Servicio	14-44-101243103		$28,000,000.00	26/08/2025	15/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	14-44-101243103		$28,000,000.00	26/08/2025	15/12/2028
Estabilidad y Calidad de la Obra	14-44-101243103		$28,000,000.00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS	

PÓLIZAS INICIALES DEL CONTRATO DE OBRA – ANEXO 0					
PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL					
AMPARO APLICABLE	No. PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
Predios labores y operaciones	14-40-101075333	SEGUROS DEL ESTADO	$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025
Daño emergente y lucro cesante	14-40-101075333		$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025
Perjuicios Extrapatrimoniales	14-40-101075333		$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025
Contratistas y Subcontratistas	14-40-101075333		$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025
Responsabilidad Civil Patronal	14-40-101075333		$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025
Vehículos Propios y No Propios	14-40-101075333		$284,700,000.00	26/08/2025	15/12/2025

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.

9.1. ACTAS GENERALES EN DESARROLLO DEL CONTRATO.

Se suscriben las siguientes actas hasta el momento en el contrato de obra.

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	26/08/2025
2	ACTA DE INICIO	05/09/2025
3	ACTAS DE COMITÉ No.1-2-3-4 y 5.	(05/09/2025 – 05/10/2025)
4	ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	05/10/2025
5	ACTAS DE COMITÉ No.6-7-8-9 y 10.	(05/10/2025 – 10/11/2025)
6	ACTA MODIFICATORIA No. 01	7/09/2025
7	ACTAS DE COMITÉ No.11-12-13 y 14.	(11/11/2025 – 05/12/2025)
8	ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	10/12/2025
9	ACTA MODIFICATORIA No. 02	10/12/2025
7	ACTAS DE COMITÉ No.15 Y 16.	(06/12/2025 – 15/12/2025)

9.2. PERSONAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERIODO DE INFORME.

Para el periodo de informe reportado en el mes de septiembre de 2025, se contó con el siguiente equipo de trabajo presentado en su propuesta, los cuales ya se afiliaron al sistema de seguridad social. Ver anexo.

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	TARJETA PROFESIONAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PENSION	EPS	ARL	C.C.F.
LEONIDAS ORTEGA URBANO	Coordinador de Obras	2520273756 CND	9.656.186	Porvenir	Sanitas	Positiva	Comfa.
OMAR ALFREDO PEREZ VEGA	Maestro de Obra	043001-0584774 BYC	74.858.783	Porvenir	Sanitas	Positiva	Comfa.
JAIRO HERNANDEZ AMAYA QUINTERO	Inspector SISOMA y Ambiental	106355	17.589.633	Porvenir	Sanitas	Positiva	Comfa.

9.3. CONTROL DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCAL DE OBRA.

El personal que labora para la ejecución de este contrato se afiliado con aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad según las disposiciones legales pertinentes, con el fin de dar cubrimiento de los riesgos por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, a través del Sistema de Riesgos Profesionales y la prestación de servicios sociales complementarios. Ver Anexo

Nº	MES		Nº PLANILLA	VR PAGADO
	PENSION	SALUD		
1	AGOSTO 2025	AGOSTO 2025	9491471178	$ 725.600,00
2	AGOSTO 2025	SEPTIEMBRE 2025	9491702267	$ 227.500,00
3	SEPTIEMBRE 2025	OCTUBRE 2025	9493267683	$ 278.200,00
4	SEPTIEMBRE 2025	SEPTIEMBRE 2025	9493028584	$ 609.500,00
5	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	9494568497	$ 881.800,00
6	OCTUBRE 2025	OCTUBRE 2025	9494459020	$ 522.400,00
7	OCTUBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	9494595555	$ 1.796.400,00
8	NOVIEMBRE 2025	DICIEMRE 2025	9496365701	$ 668.200,00
9	NOVIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2025	9496365701	$ 561.100,00
10	NOVIEMBRE 2025	NOVIEMBRE 2025	9495918977	$ 667.600,00

De igual forma se anexa la nómina del periodo reportado de los trabajadores. Ver anexo 5

9.4. ACTAS DE REUNION Y/O COMITES

Para el periodo reportado se realizó las siguientes actas de comités de seguimiento junto con la supervisión; se anexan actas del presente periodo de informe.

ACTAS	FECHA
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°1 **ASUNTO**: SOCIALIZACIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN – Contrato No.85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025 y APROBACIÓN PROGRAMACIÓN INICIAL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	05-09-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°2 **ASUNTO**: revisión de avance en la elaboración de Informe Diagnostico, presupuesto, análisis de precios unitarios (APU), Programación de obra (incluye ruta crítica), y Flujo de caja, en virtud del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	12-09-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°3 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (componente agua PTAR, trampa de grasas y red sanitaria) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana	19-09-2025

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTAS	FECHA
HORA: 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°4 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas, cielo raso y muro drywall) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	26-09-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°5 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	03-10-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°6 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00	10-10-2025

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTAS	FECHA
DEPENDENCIA: LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°7 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	17-10-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°8 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	24-10-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°9 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	31-10-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°10 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	7-11-2025

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTAS	FECHA
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°11 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	14-11-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°12 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	21-11-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°13 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	28-11-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°14 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Via Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	05-12-2025
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°15 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de	12-12-2025

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

ACTAS	FECHA
agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairos, Kilometro 7 Vía Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	
ACTA DE COMITE DE SEGUIMIENTO N°16 **ASUNTO**: revisión de avance en la ejecución de las actividades de obras (instalaciones eléctricas) y administrativas inherentes a la ejecución del Contrato No.85002252025 del 26 de agosto de 2025. **LUGAR**: Centro de Atención Especializado – Kairós, Kilometro 7 Vía Sirivana **HORA:** 8:00 **DEPENDENCIA:** LEONIDAS ORTEGA URBANO, contratista de Obra y Supervisión Designada.	15-12-2025

9.5. CONTROL DE CORRESPONDENCIA

9.5.1. CORRESPONDENCIA ENVIADA

Para el periodo reportado la obra realizó el siguiente envío de correspondencia.

FECHA DE LABORACION	FECHA DE RECIBO	DESTINARIO	ASUNTO
9-Oct-2025	9-oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Envió informe parcial No. 01
9-Oct-2025	9-oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Envió informes semanales correspondientes a acta parcial No. 01
16-Oct-2025	16-Oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Documentos Diagnostico para Actividades Caseta Centro de Atención Especializada (CAE).
5-11-2025	5-11-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Envió Documentos para el procedimiento para establecer precios No Previstos y su correspondiente modificatoria contractual No. 01
6-Nov-2025	6-Nov-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Envió documentación requerida para Aceptación otrosí No. 01 modificatorio No. 01

9.5.2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Se adjunta copia de la correspondencia recibida durante el periodo reportado la cual se resume en el siguiente cuadro.

FECHA ELABORACION	FECHA DE RECIBO	REMITIDO POR	ASUNTO
8-Oct-2025	8-Oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	solicitar que se ajuste la programación y flujo de caja, lo anterior teniendo en cuenta, que el ítem NP 6
10-Oct-2025	10-Oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	solicitud Informe diagnóstico de caseta Cae
10-Oct-2025	10-Oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Solicitud corrección observaciones informe parcial No. 01
11-oct-2025	11-oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Observación a informe parcial No. 01
16-Oct-2025	16-Oct-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Documentos Diagnostico para Actividades Caseta Centro de Atención Especializada (CAE).
4-Nov-2025	4-Nov-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Documentos para el procedimiento para establecer precios No Previstos y su correspondiente modificatoria contractual No. 01
6-Nov-2025	6-Nov-2025	Camilo.Luna@icbf.gov.com Yulieth.Calderon@icbf.gov.co	Solicitud documentación requerida para Aceptación otrosi No. 01 modificatorio No. 01

10. GRAFICA DE ACTIVIDADES ACUMULADAS EJECUTADAS VS PROGRAMADAS



Grafica No. 01. Actividades acumuladas ejecutadas vs actividades programadas en virtud del contrato No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025.

Teniendo en cuenta las cantidades ejecutadas a la fecha, el avance total programado corresponde a un 100,00% por lo cual, se puede observar que el porcentaje de ejecución es de 100,00% lo cual evidencia una ejecución total del contrato No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

11. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO REPORTADO, EN VIRTUD DEL CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025.

ES EJECUTADAS EN EL PERIODO DE INFORME (5 SEPTIEMBRE A 15 DICIEMBRE DE 2025)						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UND	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.												
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00	0,00	$ -	4,92	$ 189.051,00	0,00	$ -	4,9200	$ 189.051,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00	0,00	$ -	5,51	$ 244.329,93	0,00	$ -	5,5100	$ 244.329,93
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	$ 5.913,00	1,00	$ 5.913,00	0,00	$ -	277,49	$ 1.640.798,37	0,00	$ -	277,4900	$ 1.640.798,37
8.2	Concreto 3500 psi	M3	$ 510.677,00	1,00	$ 510.677,00	0,00	$ -	2,11	$ 1.077.528,47	0,00	$ -	2,1100	$ 1.077.528,47
8.5	Concreto 2000 psi	M3	$ 433.102,00	1,00	$ 433.102,00	0,00	$ -	0,16	$ 69.296,32	0,00	$ -	0,1600	$ 69.296,32
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	$ 44.676,00	1,00	$ 44.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	$ 60.672,00	1,00	$ 60.672,00	0,00	$ -	8,76	$ 531.486,72	0,00	$ -	8,7600	$ 531.486,72
22.2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo lo la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	$ 3.231.063,00	1,00	$ 3.231.063,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.231.063,00	0,00	$ -	1,0000	$ 3.231.063,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

22.1	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 60 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 via sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos liquidos o semisólidos.	M3	$ 388.238,00	1,00	$ 388.238,00	38,15	$ 14.811.279,70	12,72	$ 4.938.387,36	14,96	$ 5.808.040,48	65,8300	$ 25.557.707,54
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctica	ML	$ 75.347,00	1,00	$ 75.347,00	0,00	$ -	214,77	$ 16.182.275,19	0,00	$ -	214,7700	$ 16.182.275,19
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	$ 186.545	1,00	$ 186.545,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,47	$ 274.221,15	1,4700	$ 274.221,15
11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	$ 44.676	1,00	$ 44.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,50	$ 335.070,00	7,5000	$ 335.070,00
20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	ML	$ 27.503	1,00	$ 27.503,00	0,00	$ -	0,00	$ -	47,60	$ 1.309.142,80	47,6000	$ 1.309.142,80
11.42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACION)	UND	$ 518.367	1,00	$ 518.367,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 518.367,00	1,0000	$ 518.367,00
6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	$ 31.319	1,00	$ 31.319,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,10	$ 128.407,90	4,1000	$ 128.407,90
NP.1	Limpieza cajas de inspección	UND	$ 56.656,00	1,00	$ 56.656,00	0,00	$ -	8,00	$ 453.248,00	0,00	$ -	8,0000	$ 453.248,00
NP.2	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	M	$ 6.881,00	1,00	$ 6.881,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
NP.3	Encamado uberia con arena apisonada (arena suciade río)	M3	$ 72.829,00	1,00	$ 72.829,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
NP. 4	tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	$ 875.000,00	1,00	$ 875.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,24	$ 2.835.000,00	3,2400	$ 2.835.000,00
	SUBTOTAL				**$ 6.684.144,00**		**$ 14.811.279,70**		**$ 28.557.464,36**		**$ 11.208.249,33**		**$ 54.576.993,39**
2	**TALLER DE SUBLIMACIÓN**												
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269,00	10,00	$ 2.192.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,0000	$ 2.192.690,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. Incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje instalación.	UND	$ 4.513.226,00	1,00	$ 4.513.226,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.513.226,00	0,00	$ -	1,0000	$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	$ 110.899,00	1,00	$ 110.899,00	85,05	$ 9.431.959,95	0,00	$ -	0,00	$ -	85,0500	$ 9.431.959,95
14.11	Muro drywall dobe cara 0.10 m- (incluye estructua, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	$ 96.210,00	1,00	$ 96.210,00	15,94	$ 1.533.587,40	0,00	$ -	0,00	$ -	15,9400	$ 1.533.587,40
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. Incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490,00	10,00	$ 1.604.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,0000	$ 1.604.900,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	$ 11.682,00	1,00	$ 11.682,00	0,00	$ -	101,00	$ 1.179.882,00	0,00	$ -	101,0000	$ 1.179.882,00
15,20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	$ 19.099,00	1,00	$ 19.099,00	0,00	$ -	29,90	$ 571.060,10	0,00	$ -	29,9000	$ 571.060,10
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322,00	0,00	$ -	3,00	$ 189.966,00	0,00	$ -	3,0000	$ 189.966,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	$ 109.558,00	1,00	$ 109.558,00	0,00	$ -	3,00	$ 328.674,00	0,00	$ -	3,0000	$ 328.674,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00	0,00	$ -	2,00	$ 58.454,00	0,00	$ -	2,0000	$ 58.454,00
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X80 A	UND	$ 275.495	1,00	$ 275.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 550.990,00	2,0000	$ 550.990,00
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	GL	$ 1.886.519	1,00	$ 1.886.519,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.886.519,00	1,0000	$ 1.886.519,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,04	$ 160.836,48	5,0400	$ 160.836,48

NP.3	Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río)	M3	$ 72.829,00	1,00	$ 72.829,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,06	$ 150.027,74	2,0600	$ 150.027,74
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,94	$ 130.368,42	2,9400	$ 130.368,42
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,50	$ 96.062,50	2,5000	$ 96.062,50
NP. 5	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	M2	$ 519.164,00	1,00	$ 519.164,00	0,00	$ -	2,64	$ 1.370.592,96	0,00	$ -	2,6400	$ 1.370.592,96
NP. 6	Salida para lomaco rriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4'y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalacion	UND	$ 363.602,00	1,00	$ 363.602,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.090.806,00	0,00	$ -	3,0000	$ 1.090.806,00
NP. 8	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	ML	$ 90.689,00	1,00	$ 90.689,00	0,00	$ -	0,00	$ -	121,00	$ 10.973.369,00	121,0000	$ 10.973.369,00
	SUBTOTAL				**$ 8.655.960,00**		**$ 14.763.137,35**		**$ 9.302.661,06**		**$ 13.948.173,14**		**$ 38.013.971,55**
3	**TALLER DE PANADERIA**												
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 38.425,00	1,00	$ 38.425,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.425,00	0,00	$ -	1,0000	$ 38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00	0,00	$ -	0,48	$ 21.284,64	0,00	$ -	0,4800	$ 21.284,64
11.13	Punto hidraulico pvc-p/paral 1/2"	UND	$ 69.943,00	1,00	$ 69.943,00	0,00	$ -	3,00	$ 209.829,00	0,00	$ -	3,0000	$ 209.829,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	$ 56.690,00	1,00	$ 56.690,00	0,00	$ -	3,00	$ 170.070,00	0,00	$ -	3,0000	$ 170.070,00
11.24	Red suministro pvc o 1/2" (inc. accesorios)	ML	$ 13.377,00	1,00	$ 13.377,00	0,00	$ -	16,10	$ 215.369,70	0,00	$ -	16,1000	$ 215.369,70
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	$ 28.205,00	1,00	$ 28.205,00	0,00	$ -	15,25	$ 430.126,25	0,00	$ -	15,2500	$ 430.126,25
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00	0,00	$ -	1,28	$ 40.847,36	0,00	$ -	1,2800	$ 40.847,36
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una pocela (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	$ 241.587,00	1,00	$ 241.587,00	0,00	$ -	2,00	$ 483.174,00	0,00	$ -	2,0000	$ 483.174,00
17.1.34	Suministro e instalación de griferia para lavamanos tipo monocontrol	UND	$ 218.655,00	1,00	$ 218.655,00	0,00	$ -	1,00	$ 218.655,00	0,00	$ -	1,0000	$ 218.655,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	$ 248.347,00	1,00	$ 248.347,00	0,00	$ -	2,00	$ 496.694,00	0,00	$ -	2,0000	$ 496.694,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICC	UND	$ 48.450,00	1,00	$ 48.450,00	0,00	$ -	1,00	$ 48.450,00	0,00	$ -	1,0000	$ 48.450,00
	SUBTOTAL				**$ 1.039.934,00**		**$ -**		**$ 2.372.924,95**		**$ -**		**$ 2.372.924,95**
4	**ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS**												
1.2	Localización y replanteo	M2	$ 4.914,00	1,00	$ 4.914	0,00	$ -	30,00	$ 147.420,00	0,00	$ -	30,0000	$ 147.420,00
1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	$ 42.603,00	1,00	$ 42.603	0,00	$ -	30,00	$ 1.278.090,00	0,00	$ -	30,0000	$ 1.278.090,00
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a inscrustar posteriormente). Incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	$ 108.321,00	1,00	$ 108.321	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
9.2.7	Reja bancaria (artic - esmalte)	M2	$ 152.579,00	1,00	$ 152.579	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	$ 48.610,00	1,00	$ 48.610	0,00	$ -	30,00	$ 1.458.300,00	0,00	$ -	30,0000	$ 1.458.300,00
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w luz blanca, 120 v.	UND	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	$ 160.490,00	1,00	$ 160.490	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	$ 70.480,00	1,00	$ 70.480	0,00	$ -	30,00	$ 2.114.400,00	0,00	$ -	30,0000	$ 2.114.400,00
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m	M2	$ 74.934,00	1,00	$ 74.934	0,00	$ -	30,00	$ 2.248.020,00	0,00	$ -	30,0000	$ 2.248.020,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 58.454,00	2,0000	$ 58.454,00

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 17.936,00	1,00	$ 17.936	0,00	$ -	0,00	$ -	5,37	$ 96.338,56	5,3712	$ 96.338,56
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225	0,00	$ -	0,00	$ -	93,16	$ 300.454,19	93,1641	$ 300.454,19
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322	0,00	$ -	0,00	$ -	6,000	$ 379.932,00	6,0000	$ 379.932,00
NP. 7	Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.	UND	$ 249.075,00	1,00	$ 249.075	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 498.150,00	2,0000	$ 498.150,00
	SUBTOTAL				$ 2.284.919,00		$ -		$ 7.246.230,00		$ 1.333.328,75		$ 8.579.558,75
5	KAIROS												
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	$ 17.936,00	1,00	$ 17.936	15,00	$ 269.040,00	5,40	$ 96.854,40		$ -	20,4000	$ 365.894,40
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225	135,00	$ 435.375,00	48,60	$ 156.735,00		$ -	183,6000	$ 592.110,00
12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	$ 63.322,00	1,00	$ 63.322	0,00	$ -	23,00	$ 1.456.406,00		$ -	23,0000	$ 1.456.406,00
	SUBTOTAL				$ 84.483,00		$ 704.415,00		$ 1.709.995,40		$ -		$ 2.414.410,40
TOTAL OBRA COSTODIRECTO					$ 16.464.521,00		$ 30.278.832,05		$ 49.189.275,77		$ 26.489.751,22		$ 105.957.859,04
ADMINISTRACIÓN			17,68%		$ 2.910.927	17,68%	$ 5.353.298	17,68%	$ 8.696.663,96	17,68%	$ 4.683.388,02	17,68%	$ 18.733.349,48
IMPREVISTOS			9,45%		$ 1.555.897	9,45%	$ 2.861.350	9,45%	$ 4.648.386,56	9,45%	$ 2.503.281,49	9,45%	$ 10.013.017,68
UTILIDAD			4,20%		$ 691.510	4,20%	$ 1.271.711	4,20%	$ 2.065.949,58	4,20%	$ 1.112.569,55	4,20%	$ 4.450.230,08
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)			19,00%		$ 131.387	19,00%	$ 241.625	19,00%	$ 392.530,42	19,00%	$ 211.388,21	19,00%	$ 845.543,72
COSTOS INDIRECTOS					5.289.721		9.727.983		$ 15.803.530,52		$ 8.510.627,27		$ 34.042.140,95
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					$ 21.754.242,00		$ 40.006.815,22		$ 64.992.806,29		$ 35.000.378,49		$ 140.000.000,00

12. DESCRIPCION RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO REPORTADO

El día 5 de septiembre de 2025 se reunió contratista de obra y supervisión designada, con el fin de realizar la socialización para inicio de la ejecución del contrato en referencia y las necesidades principales que se requieren para el funcionamiento y operación del Centro de Atención Especializado (CAE) Granja Manare – Kairos, se realizó visita técnica y diagnóstico del estado actual de las instalaciones, determinando las actividades, áreas a intervenir, y para el cual, el contratista aportó a la entidad contratante el presupuesto, análisis de precios unitarios previstos y no previstos, cronograma de programación de obra (incluyo ruta crítica), flujo de caja e informe diagnóstico, el cual fue revisado y conceptuado como aprobado por parte de la supervisión.

Una vez aprobadas las actividades a realizar, presupuesto y demás documentos inherentes a la ejecución del contrato en referencia, se continuo con la compra de materiales para el desarrollo de las obras, y que para el cumplimiento del contrato en referencia se ejecutaron las siguientes actividades:

12.1. CAPÍTULO 1. PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.


12.1.1. Ítem 1.49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado.



Reg. Fot. No. 01, Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, con la ejecución de 4,92 M3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).


12.1.2. Ítem 2,2. Relleno con material seleccionado



Reg. Fot. No. 02, Relleno con material seleccionado.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Relleno con material seleccionado, con la ejecución de 5,51 M3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).


12.1.3. Ítem 4,17. Acero figurado 60000 psi.



Reg. Fot. No. 03, Acero figurado.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Acero figurado 60000 psi, con la ejecución de 277,49 kg ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).


12.1.4. Ítem 8.2 Concreto 3500 psi



Reg. Fot. No. 04, Concreto 3500 psi

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Concreto 3500 psi, con la ejecución de 2,11 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).


12.1.5. Ítem 8.5. Concreto 2000 psi



Reg. Fot. No. 05, Concreto 2000 psi

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Concreto 2000 psi, con la ejecución de 0.16 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

12.1.6. Ítem 16.5 Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)






Reg. Fot. No. 06, Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m, con la ejecución de 8,76 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

12.1.7. Ítem 22,2. Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente evitando el taponamiento de estas y mitigando riesgos biológicos. Esta actividad incluyo el tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos., con la ejecución de 1 und mantenimiento ejecutado, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y las normas aplicables vigente para el manejo de residuos peligrosos.




Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare



Reg. Fot. No. 07, mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT

12.1.8. **Ítem 22,1. Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.**


Para el periodo de informe en mención, la succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales aplicables, con la ejecución de 65,8366 m3 extraídos.



Reg. Fot. No. 08, succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls, a estructura de PTAR.

12.1.9. Ítem 21,26. limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica, con la ejecución de limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica con la ejecución de 214,77 ml ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 09, limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica.

12.1.10.Ítem 2.1. BASE ARENA CEMENTO


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de base arena cemento en trampa de grasas, con la ejecución de 1,47 m3 ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 2. de instalación de base arena cemento en trampa de grasas

12.1.11.Ítem 11,30. RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación Red sanitaria pvc-s 4" (incluye accesorios), con la ejecución de 7,50 ml ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).




Reg. Fot. No. 3, instalación Red sanitaria pvc-s 4"

12.1.12.Ítem 20,30. CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Confinamiento En Ladrillo Prensado Liviano Para Pisos Exteriores, con la ejecución de 47,60 ml ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).






Reg. Fot. No. 4, Confinamiento En Ladrillo Prensado Liviano Para Pisos Exteriores

12.1.13.Ítem 11,42. TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Tanque Plástico Elevado 1000 Lt (Incluye Accesorios), con la ejecución de 1,00 Und ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 5, instalación de Tanque Plástico 1000 Lt en trampa de grasas

12.1.14.ítem 6,5. PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Pañete Liso Sobre Muros 1:4, con la ejecución de 4,10 m2 ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 6, instalación de Pañete Liso Sobre Muros 1:4

12.1.15.Ítem NP. 1. Limpieza cajas de inspección

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Limpieza de cajas de inspección, con la ejecución de 8,00 Und ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).






Reg. Fot. No. 10, Limpieza cajas de inspección

12.1.16.Ítem NP. 4. tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de construcción e instalación de tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte, con la ejecución de 3,24 m2 ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).




Reg. Fot. No. 7, construcción e instalación de tapa en lamina alfajor

12.2. CAPÍTULO 2. TALLER DE SUBLIMACIÓN

12.2.1. Ítem 12.1.2. Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de luminarias LED tipo panel 60×60 cm, de 50 W, luz blanca, 120 V, con montaje empotrado o incrustado en plafón metálico o de tabla roca, garantizando una correcta operación, seguridad eléctrica y cumpliendo con el Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP que fue expedido en su última versión mediante la Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024, con la ejecución de 10,00 Und instaladas.



Reg. Fot. No. 03, instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v.

12.2.2. tem 12.3.4. Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de instalación de aire acondicionado MINI SPLIT, con la ejecución de 1,00 Und ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 11, instalación de aire acondicionado MINI SPLIT.

12.2.3. Ítem 14.5. cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación), en paneles de PVC, garantizando una correcta nivelación, fijación y acabado final, cumpliendo con los estándares de seguridad y calidad de la obra., con la ejecución de 85,05 m2 instalados.



Reg. Fot. No. 04, instalación de cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)

12.2.4. Ítem 14.11. Muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de un muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura), garantizando su estabilidad, alineación y acabado final conforme a normas de construcción ligera, con la ejecución de 15,94 m2 instalado.



Reg. Fot. No. 05, instalación de Muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

12.2.5. Ítem 12.2.2. Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación, garantizando una correcta operación, seguridad eléctrica y cumpliendo con el Rreglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público - RETILAP que fue expedido en su última versión mediante la Resolución 40150 del 03 de mayo de 2024, con la ejecución de 10,00 Und instaladas.



Reg. Fot. No. 06, instalación de Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores.

12.2.6. Ítem 7.29. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación De Estructura Metálica Para Cubierta, con la ejecución de 101,00 kg ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).




Reg. Fot. No. 12, instalación de estructura metálica para cubierta

12.2.7. Ítem 15,2. PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de aplicación de Pintura Sobre Muros Existentes Interiores, con la ejecución de 29,90 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).






Reg. Fot. No. 13, pintura sobre muros existentes interiores incluye resanes con o sin estuco

12.2.8. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Deben Cumplir Normas Ul 498 15a 120 Vac, con la ejecución de 3,00 und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 14, tomacorriente con polo a tierra color marfil o similar deben cumplir normas ul 498 15a 120 vac

12.2.9. Ítem 12.5.33. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación De Interruptor Termomagnètico Bipolar 2x20 A, con la ejecución de 3,00 und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 13, instalación de interruptor termomagnètico bipolar 2x20 a.

12.2.10.Ítem 12.5.36. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación De Interruptor Termomagnético Unipolar 1x20 A, con la ejecución de 2,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 15, instalación de interruptor termomagnético unipolar 1x20 a

12.2.11.Ítem 12.5.25. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X80 A


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación de interruptor termomagnètico tripolar 3x80 a, con la ejecución de 2,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 15, Instalación de interruptor termomagnètico tripolar 3x80 a

12.2.12.Ítem 12.5.54. DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de desmonte retiro y devolución de instalaciones eléctricas, con la ejecución de 1 desmonte ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas de seguridad y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 15, Instalación de interruptor termomagnético tripolar 3x80 a

12.2.13.Ítem 16,3. Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m, con la ejecución de 5,04 m3 ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 8, de Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m

12.2.14.Ítem NP. 3. Encamado tubería con arena apisonada (arena suciade rio)

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación Encamado tubería con arena apisonada (arena suciade rio), con la ejecución de 2,06 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 9, Instalación Encamado tubería con arena apisonada (arena suciade rio)

12.2.15.Ítem 2,2. Relleno con material seleccionado

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de aplicación de Relleno con material seleccionado, con la ejecución de 2,94 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 10, aplicación de Relleno con material seleccionado

12.2.16.Ítem 1,49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, con la ejecución de 2,50 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 11. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado

12.2.17.Ítem NP. 5. Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, con la ejecución de 2,64 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).




Reg. Fot. No. 16, instalación de Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio.

12.2.18.Ítem NP. 6. Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalación.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halógeno, con la ejecución de 3,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).






Reg. Fot. No. 17, Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre.

12.2.19.Ítem NP. 8. Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalación

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación de Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C, con la ejecución de 121,00 ML ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 15, Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C

12.3. CAPÍTULO 3. TALLER DE PANADERIA

12.3.1. Ítem 1.49. Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado, con la ejecución de 1,00 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 18, Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado.

12.3.2. Ítem 2.2. Relleno con material seleccionado


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de relleno con material seleccionado, con la ejecución de 0,48 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 19, Relleno con material seleccionado.

12.3.3. Ítem 11.13. Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de punto hidráulico PVC-p/paral 1/2", con la ejecución de 3 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 20, Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"

12.3.4. Ítem 11.16. Salida sanitaria pvc-s/paral 2"


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Salida sanitaria PVC-S/PARAL 2", con la ejecución de 3,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 21, Salida sanitaria pvc-s/paral 2"

12.3.5. Ítem 11,24. Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios), con la ejecución de 16.10 ml ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 22, Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)

12.3.6. Ítem 11,28. Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios), con la ejecución de 15,25 ml ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 23, Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)

12.3.7. Ítem 16.3. Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m, con la ejecución de 1,28 m3 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 24, Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m

12.3.8. Ítem 17.1.32. Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar, con la ejecución de 2,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 25, lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar

12.3.9. Ítem 17.1.34. Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol, con la ejecución de 1,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 26, Instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol.

12.3.10.Ítem 17.1.43. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol, con la ejecución de 2,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 27, Instalación De Grifería Para Lavaplatos Tipo Monocontrol

12.3.11.Ítem 17.1.3. INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación lavamanos existente o reutilizado tipo cerámico, con la ejecución de 1,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 28, instalación lavamanos existente o reutilizado tipo cerámico

12.4. CAPÍTULO 4. ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS

12.4.1. Ítem 1.2. Localización y replanteo

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Localización y replanteo, con la ejecución de 30,00 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 29, Localización y replanteo

12.4.2. Ítem 1.25. Demolición placa piso 0.20 m

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Demolición placa piso 0.20 m, con la ejecución de 30,00 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 30, Demolición placa piso 0.20 m

12.4.3. Ítem 10.1. Alistado endurecido mortero 1:3 H=4

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de aplicación de Alistado endurecido mortero 1:3 H=4, con la ejecución de 30,00 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 31, Alistado endurecido mortero 1:3 H=4

12.4.4. Ítem 13.13. Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4, con la ejecución de 30,00 m2 ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 32, Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4

12.4.5. Ítem 13.30, Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m, con la ejecución de 30,00 und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).



Reg. Fot. No. 33, Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m

12.4.6. Ítem 12.5.36. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de Instalación De Interruptor Termomagnètico Unipolar 1x20 A, con la ejecución de 2,00 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)



Reg. Fot. No 12, Instalación De Interruptor Termomagnètico Unipolar 1x20 A

12.4.7. Ítem 12.3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de tubería unidad de 3 metros EMT 1/2", con la ejecución de 5,37 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)



Reg. Fot. No 13, instalación de tubería unidad de 3 metros EMT 1/2"

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

12.4.8. Ítem 12.2.28. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de cable de cobre no 12 AWG THWN libre de halógenos, con la ejecución de 93,16 ml ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).



Reg. Fot. No 14, instalación de cable de cobre no 12 AWG THWN libre de halógenos

12.4.9. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Deben Cumplir Normas Ul 498 15a 120 Vac, con la ejecución de 6,00 und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)






Reg. Fot. No 15, Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Deben Cumplir Normas Ul 498 15a 120 V

12.4.10.Ítem NP. 7. Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Chapa Yale L 370 (embutir), con la ejecución de 1,00 Und ejecutadas, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).




Reg. Fot. No. 5, instalación de Chapa Yale L 370 (embutir)

12.5. CAPÍTULO 5. KAIROS

12.5.1. Ítem 12.3.19. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"


Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de tubería unidad de 3 metros EMT 1/2", con la ejecución de 20,4 Und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)



Reg. Fot. No 34, instalación de tubería unidad de 3 metros EMT 1/2",

12.5.2. Ítem 12.2.28. SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de cable de cobre no 12 AWG THWN libre de halógenos, con la ejecución de 183,60 ml ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050).




Reg. Fot. No 35, instalación de tubería unidad de 3 metros EMT 1/2",

12.5.3. Ítem 12,4,27. TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC.

Para el periodo de informe en mención, se realizó la actividad de instalación de Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Deben Cumplir Normas Ul 498 15a 120 Vac, con la ejecución de 23,00

und ejecutados, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas, las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) y el Código Eléctrico Colombiano (NTC 2050)



Reg. Fot. No 36, Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Deben Cumplir Normas Ul 498 15a 120 V

13. INFORME AMBIENTAL

Para la ejecución del proyecto no se requirió ningún permiso a licencia ambiental, sin embargo, la empresa contratista, R/L: por el ingeniero LEONIDAS ORTEGA URBANO, Con el fin de mitigar los posibles efectos ambientales que se generan con la ejecución de este tipo de proyectos de construcción, estableció directrices enfocadas al control de ciertos aspectos nocivos para el medio ambiente y la comunidad en general, como el ruido, los desperdicios, el polvo, la escorrentía y los escombros, las cuales se anuncian a continuación y fueron monitoreadas por el personal encargado, estas son:

ASPECTO NOCIVO	DIRECTRIZ	RESPONSABLE
RUIDO	En acuerdo con la comunidad se establecieron horarios de trabajo desde las 7:00 am hasta las 12:00 y desde las 2:00 pm hasta las 5:00 pm, horarios en los cuales se permite los descansos matutinos de los residentes del sector, la generación de golpes fuertes en ambientes abiertos para atenuar la frecuencia de los golpes como martillazos, ruido de equipos, etc. Esta directriz se indicó al personal contratado y se estableció como de obligatorio cumplimiento y fue controlada por el representante legal.	-personal contratado e Inspector SISOMAy Ambiental
DESPERDICIOS	Los principales desperdicios de este tipo de actividades son los empaques de los productos utilizados como bolsas, residuos vegetales y lodos, .se estableció e indico al inicio que diariamente el contratista en su zona de trabajo debía tener un acopio de estos materiales y al final del día recogerlos	-personal contratado e Inspector SISOMAy Ambiental

	en bolsas plásticas negras y sacarlos los días establecidos para la recolección de basuras comunales por parte de la empresa de servicios públicos del municipio.	
POLVO	Para la mitigación de este efecto nocivo se estableció, el rociar agua cada vez que se iniciara con procesos que generan el levantamiento de exceso de polvo como la apertura del escarificado y aireado de zonas verdes.	-personal contratado e Inspector SISOMAy Ambiental
ESCORRENTIA	Se estableció que las aguas sobrantes consecuencia de la ejecución de actividades de las obras se debían dispones a la caja de inspección existente al exterior de las edificaciones, evitando que esta llegara a las vías o áreas circundantes.	-personal contratado e Inspector SISOMAy Ambiental
ESCOMBROS	Se estableció acopiar los escombros en cada zona de trabajo por el maestro, para posteriormente recogerlas en volquetas y disponerlos en zonas autorizados por los entes ambientales del municipio. Esto sitios fueron determinados y exigidos a cada volquetero encargado de la recolección.	-personal contratado e Inspector SISOMAy Ambiental

Tabla No. 5. Matriz Ambiental dispuesta para la ejecucion de actividades del contrato estatal No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025.

14. INCONVENIENTES

No se presentaron accidentes laborales ni inconvenientes de mayor relevancia durante la ejecución de las actividades inherentes al contrato estatal No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025.

15. SEGURIDAD INDUSTRIAL

Con el fin de evitar accidentes laborales o lesiones personales en el proceso de ejecución de las actividades inherentes al contrato estatal No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, el contratista realizo revisión y verificación que el personal contratado cumpliera con las normas de seguridad y salud en el trabajo mínimas requeridas.

Antes de iniciar la ejecución del proyecto "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE", se realizó una capacitación por parte del contratista, en la cual se le informó al personal que debía portar estos elementos según aplicar en cada una de las actividades presentes en el desarrollo del contrato, los temas de capacitación fueron: uso de elementos de protección personal, factores de riesgo, trabajo en alturas y manipulación de cargas, adicionalmente se recomendaba el autocuidado informando los posibles accidentes a los cuales se veían expuestos.

ELEMENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS



Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

16. CONCLUSIONES

- Este informe se presenta como soporte del Actividades realizadas por el contratista de en virtud de contrato estatal No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, firmado entre Leónidas Ortega Urbano y el instituto colombiano de bienestar familiar ICBF, para el mes de octubre de 2025.

- Se conto con minuta del contrato No. 85002252025 de fecha 26 de agosto de 2025.

- Se contó con el Acta de inicio del contrato No. 85002252025, de fecha 5 de septiembre de 2025.

- Se contó con acta de fijación de ítems No Previstos No. 01 al contrato No. 85002252025, de fecha 5 de noviembre de 2025.

- Se contó con acta modificatoria de cantidades de obra No. 01 al contrato No. 85002252025, de fecha 7 de noviembre de 2025.

- Se contó con acta de fijación de ítems No Previstos No. 02 al contrato No. 85002252025, de fecha 10 de diciembre de 2025.

- Se contó con acta modificatoria de cantidades de obra No. 02 al contrato No. 85002252025, de fecha 10 de diciembre de 2025.

- El porcentaje de ejecutado en el periodo de informe corresponde a un 100,00% de ejecución vs 100,00% programado, obteniendo una ejecución de obra y cumplimiento del contrato en su totalidad.

- Durante la ejecución de todas las actividades se realizó seguimiento y control por parte del apoyo técnico a la supervisión del ICBF, según las especificaciones técnicas establecidas en el clausulado del contrato, como a las indicaciones dadas por el operador que opera el servicio misional en el CIP y CAE – CORPOFE.

- La presente Acta Parcial No. 4 comprende las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre el 11 de noviembre de 2025 y el 15 de diciembre de 2025, con un avance del 100,00%, correspondiente a las cantidades ejecutadas y reportadas en dicho período. El valor total de las actividades ejecutadas asciende a la suma de Treinta y Cinco Millones Trescientos Setenta y Ocho Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos M/CTE ($35.000.378,49)

- Se conto con cada una de las garantías exigidas (póliza de cumplimiento Anexo 0) de acuerdo a establecido en el clausulado del contrato en referencia.

- Todo el personal en contratado conto con las garantías de afiliaciones al sistema de seguridad social, riesgos profesionales, pensión y caja de compensación.

ELABORÓ:



CONTRATISTA DE OBRA: LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9656186-1
R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO
C.C. No. 9.656.186

17. ANEXOS

ANEXO 01.

Cantidades ejecutadas en el periodo de informe

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 6500231529 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.												
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 39.424,00	1,00	$ 39.424,00	0,00	$ -	4,92	$ 169.911,20	0,00	$ -	4,9200	$ 169.911,20
2.2	Retiro con maquinaria escombros	M3	$ 69.337,00	1,00	$ 69.337,00	0,00	$ -	5,01	$ 284.329,53	0,00	$ -	5,0100	$ 284.329,53
5.17	Acero figurado 420Mpa und	KG	$ 5.919,00	1,00	$ 5.919,00	0,00	$ -	277,49	$ 1.642.158,31	0,00	$ -	277,4900	$ 1.642.158,31
8.2	Concreto 3000 psi	M3	$ 570.677,00	1,00	$ 570.677,00	0,00	$ -	2,13	$ 1.217.539,01	0,00	$ -	2,1300	$ 1.217.539,01
8.5	Concreto 2500 psi	M3	$ 455.102,00	1,00	$ 455.102,00	0,00	$ -	0,36	$ 69.016,32	0,00	$ -	0,3600	$ 69.016,32
11.20	Piso flandes Pro 0.4" (incluye fraguacinta)	UN	$ 84.676,00	1,00	$ 84.676,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
99.3	Excavación manual en conglomerado (+0.4-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a sitio autorizado menor de 5 km)	M3	$ 51.912,00	1,00	$ 51.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
16.5	Excavación manual en conglomerado (+0.4-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a sitio autorizado menor de 5 km)	M3	$ 69.622,00	1,00	$ 69.622,00	0,00	$ -	8,16	$ 551.986,72	0,00	$ -	8,1600	$ 551.986,72
22.2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo para cada una de las trampas de grasas (TG1 - TG2 y TG3), incluyendo el retiro, cargue, transporte y disposición final de residuos líquidos y sólidos, incluye el lavado interno de todas las unidades y redes hidráulicas asociadas a cada una de las trampas de grasas, el retiro de residuos sólidos y líquidos, el lavado de todas las unidades y redes hidráulicas asociadas a cada una de las trampas de grasas, el retiro de residuos sólidos y líquidos, el lavado interno

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 6100225205 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
MP.2	Reposición y localización de luminaria de alumbrado	M	$ 6.681,00	1,00	$ 6.681,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
MP.3	Suministro luminaria ornamental peatonal (poste existente)	UD	$ 72.429,00	1,00	$ 72.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
MP.4	Tapa en fundición dúctil para colectivo soporte de cargas de almacenamiento de gases, hidrocarburos, combustibles, refrigerantes y gases de escape	UD	$ 870.000,00	1,00	$ 870.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.610.000,00	3,0000	$ 2.610.000,00
	SUBTOTAL				$ 8.884.184,00		$ 14.811.279,70		$ 28.557.464,30		$ 11.206.249,33		$ 54.579.993,33
2	TALLER DE SUBLIMACIÓN												
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 40 vatt metálico para interior, Social Blanca, 120 v	UND	$ 219.209,00	9,00	$ 219.209,00	10,00	$ 2.192.090,00	0,00	$ -	0,00	$ -	10,0000	$ 2.192.090,00
12.1.3	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo SPLIT incluye DOS SPLIT DE 24.000 BTUH 220 V, tiene gas refrigerante ecológico, kit de refrigeración, accesorios eléctricos, drenaje, instalación	UND	$ 4.141.226,00	1,00	$ 4.141.226,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.141.226,00	0,00	$ -	1,0000	$ 4.141.226,00
14.5	Limpieza general de fuga industrial y accesorios de iluminación	UD	$ 110.899,00	1,00	$ 110.899,00	85,00	$ 9.426.915,00	0,00	$ -	0,00	$ -	85,0000	$ 9.426.915,00
66.11	Cable de cobre 2 AWG, aislamiento termoplástico, para uso en canalización subterránea, en bobina o carrete	UD	$ 90.249,00	8,00	$ 90.249,00	81,91	$ 7.393.152,09	0,00	$ -	0,00	$ -	81,9100	$ 7.393.152,09
12.2.2	Salida para iluminación en bifo conduit con de 1/2" EMT y conductores de cobre #12awg libre incluye protección, interruptor, cajetas, terminales, amarres, cajetas y demás de alimentación	UND	$ 169.490,00	1,00	$ 169.490,00	58,00	$ 9.830.420,00	0,00	$ -	0,00	$ -	58,0000	$ 9.830.420,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	$ 11.692,00	0,00	$ 11.692,00	0,00	$ -	421,00	$ 5.178.852,00	0,00	$ -	421,0000	$ 5.178.852,00
10.06	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANE CON ESTUCO	M2	$ 18.000,00	1,00	$ 18.000,00	0,00	$ -	29,90	$ 521.040,00	0,00	$ -	29,9000	$ 521.040,00
12.4.27	ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 3X6 AWG + 1X6 AWG DESNUDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS	MTS	$ 63.333,00	1,00	$ 63.333,00	0,00	$ -	0,00	$ 189.999,00	0,00	$ -	3,0000	$ 189.999,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20/25 A	UND	$ 109.166,00	1,00	$ 109.166,00	0,00	$ -	3,00	$ 328.674,00	0,00	$ -	3,0000	$ 328.674,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 125A	UND	$ 29.227,00	1,00	$ 29.227,00	0,00	$ -	2,00	$ 58.454,00	0,00	$ -	2,0000	$ 58.454,00
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 100A	UND	$ 275.495	0,00	$ 275.495,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 550.990,00	3,0000	$ 550.990,00
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES	GL	$ 1.856.519	1,00	$ 1.856.519,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.856.519,00	1,0000	$ 1.856.519,00
16.3	Excavación manual para en tierra h= 0.6 m	M3	$ 31.912,00	1,00	$ 31.912,00	0,00	$ -	0,00	$ -	5,04	$ 160.836,48	5,0400	$ 160.836,48
MP.3	Escombro fabricado con arena cemento la (pesca vaciado de)	UD	$ 72.429,00	1,00	$ 72.429,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 109.607,24	2,0000	$ 145.607,24

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 8562230925 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2.7	Retiro convencional individual	UN	$ 44.343,00	1,00	$ 44.343,00	0,00	$ -	0,50	$ -	2,94	$ 179.304,42	2,9400	$ 130.308,42
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 39.425,00	1,00	$ 39.425,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,59	$ 98.042,50	2,5900	$ 98.042,50
1P1.1	Punto y aparato sanitario a piso con su grifería, incluye su pintado, incluye chupa, Suministro e instal	UN	$ 618.164,00	1,00	$ 618.164,00	0,00	$ -	3,64	$ 4.505.442,56	0,00	$ -	3,6400	$ 1.310.092,96
1P1.5	Punto para toma corriente a 220 V, 10 A, en tubo EMT tipo pesado (1") y cable de cobre THWN 2x8mm2+1x8T libre de halogenos incluye ajustes. Suministro e instalación	MED	$ 363.832,00	1,00	$ 363.832,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.091.496,00	0,00	$ -	3,0000	$ 1.091.496,00
1P1.9	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 3x8+8GT AWG THW/THHW 2.000 V 90°C. Suministro e instalacion	ML	$ 80.619,00	1,00	$ 80.619,00	0,00	$ -	0,00	$ -	121,00	$ 97.815,20	121,0000	$ 97.815,20
	SUBTOTAL				$ 8.933.556,00		$ 14.783.832,39		$ 9.312.641,66		$ 33.948.173,14		$ 58.013.161,59
3	TALLER DE PANADERIA												
1.45	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	$ 39.425,00	6,00	$ 39.425,00	0,00	$ -	1,00	$ 39.425,00	0,00	$ -	1,0000	$ 39.425,00
2.2	Reflexión mortero	M3	$ 41.533,00	6,00	$ 41.533,00	0,00	$ -	0,48	$ 21.337,64	0,00	$ -	0,4800	$ 21.337,64
11.13	Punto hidráulico pvc pulgada 1/2"	UNID	$ 69.931,00	1,00	$ 69.931,00	0,00	$ -	3,00	$ 209.829,00	0,00	$ -	3,0000	$ 209.829,00
11.16	Punto sanitario pvc pulgada 2"	UNID	$ 56.656,00	1,00	$ 56.656,00	0,00	$ -	3,00	$ 169.968,00	0,00	$ -	3,0000	$ 169.968,00
11.24	Red hidráulica pvc a 1/2" (tee, accesorios)	ML	$ 13.537,00	1,00	$ 13.537,00	0,00	$ -	45,76	$ 619.564,12	0,00	$ -	45,7600	$ 619.564,12
11.28	Red sanitaria pvc a 2" (incluye accesorios)	ML	$ 20.300,00	1,00	$ 20.300,00	0,00	$ -	15,23	$ 499.126,31	0,00	$ -	15,2300	$ 499.126,31
16.3	Excavación manual para tubería h=1.0 m	M3	$ 31.842,00	1,00	$ 31.842,00	0,00	$ -	4,20	$ 93.647,33	0,00	$ -	1,2000	$ 93.647,33
17.1.12	Suministro e instalación de lavamanos con grifería (IPC a 90 cm) con accesorios de empotrar	UNID	$ 201.167,00	1,00	$ 201.167,00	0,00	$ -	2,00	$ 402.334,00	0,00	$ -	2,0000	$ 402.334,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monomando	UNID	$ 248.655,00	1,00	$ 248.655,00	0,00	$ -	1,00	$ 248.655,00	0,00	$ -	1,0000	$ 248.655,00
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANFERÍN PARA LAVAMANOS TIPO LICHOCENTRO.	UNID	$ 248.347,00	1,00	$ 248.347,00	0,00	$ -	2,00	$ 496.694,00	0,00	$ -	2,0000	$ 496.694,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UNID	$ 88.450,00	1,00	$ 88.450,00	0,00	$ -	4,00	$ 88.450,00	0,00	$ -	4,0000	$ 88.450,00
	SUBTOTAL				$ 1.030.936,00		$ -		$ 2.372.024,95		$ -		$ 2.372.024,95

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 4500035202025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS												
1.2	Localización y replanteo	M2	$ 4.914,35	4,80	$ 4.914	0,00	$ -	35,00	$ 147.420,00	0,00	$ -	35,0000	$ 147.420,00
1.25	Demolición placa piso H:20 cm	M2	$ 43.466,00	1,80	$ 43.469	0,00	$ -	80,00	$ 3.349.680,00	0,00	$ -	80,0000	$ 3.349.680,00
4.4.1	Retiro de sardinel para rampa de 10" profundo en una profundidad de 0.50 cm, (teniendo en la longitud de la rampa a incrustar gradualmente) Incluye: demolición con broca de diámetro requerido, limpieza, Ejecución del trabajo e Retirada fuera de la rampa y sardinel de acera)	ENCE	$ 997.321,00	0,00	$ 997.321	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
9.2.7	Bajante pluvial (pvtc - sanitario)	UN	$ 952.978,00	1,00	$ 952.978	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
10.1	Mobiliario industrial en acero inox 0.5 mm	UN	$ 69.810,00	1,00	$ 69.810	0,00	$ -	75,00	$ 5.235.750,00	0,00	$ -	75,0000	$ 5.235.750,00
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 empotrar, graduable en 100 lm blanca, 120 v	UN	$ 219.269,00	1,00	$ 219.269	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
12.2.2	Salida para luminaria en tubo conduit pvc de 1/2" (13 mm) y conductor de cobre aislado tipo thhw-ls para fases, retornos, neutro, terminales, aislantes, soportes y sistema de identificación	UN	$ 164.951,00	3,00	$ 164.951	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,0000	$ -
13.13	Tubería galvanizada 25 x 25 mm/ espesor 1.4	ML	$ 29.400,00	1,00	$ 29.400	0,00	$ -	50,00	$ 2.161.450,00	0,00	$ -	50,0000	$ 2.161.450,00
13.39	Placa base en acero de 300 x 300 x 6,35 m	UN	$ 71.934,00	1,00	$ 71.934	0,00	$ -	30,00	$ 2.218.020,00	0,00	$ -	30,0000	$ 2.218.020,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 30,00 A	UND	$ 39.221,00	1,00	$ 39.221,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 98.454,00	2,0000	$ 98.454,00
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIBLE UNIDAD DE 3 DEDOS 80 T 10"	UND	$ 57.930,00	1,00	$ 57.930	0,00	$ -	0,00	$ -	1,37	$ 80.339,58	1,3717	$ 80.339,58
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE N2-XT #12 AWG THWN-2 RHW DE HALÓGENOS	ML	$ 3.225,00	1,00	$ 3.225	0,00	$ -	0,00	$ -	91,38	$ 300.454,18	93,3619	$ 300.454,18
12.4.27	BOTÓN CONTROL O PERILLA COLOR GRIS O SIMILAR DEBES CUMPLIR NORMAS UL 498 NSA 120 VAC	UNID	$ 57.322,00	1,00	$ 57.322	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 229.952,00	4,0000	$ 229.952,00
INT. 7	Dispositivo RJ45 (Hembra), Semiblindado Nivel	UND	$ 249.074,00	1,00	$ 249.074	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 498.150,00	2,0000	$ 498.150,00

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA

CONTRATO DE OBRA No. 85052102025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025

OBJETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA							
CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA No. 02						CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 1		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 2		CANTIDADES EJECUTADAS ACTA - PARCIAL 3 Y 4		ACUMULADO EJECUTADO	
ITEM No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VALOR	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL				$ 2.284.910,00		$ -		$ 7.246.230,00		$ 1.233.328,75		$ 8.570.558,75
5	VARIOS												
12.3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RUBRO EN UNIDAD DE 1 METRO CUADRADO	UND	$ 12.500,00	1.00	$ 12.500	69,00	$ 205.845,00	6,40	$ 96.854,00		$ -	26.0000	$ 302.699,00
12.2.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THW-LS/RHW DE HALÓGENOS	M/L	$ 9.665,00	1.00	$ 9.665	103,00	$ 433.343,00	49,00	$ 196.126,00		$ -	984.0000	$ 956.118,00
12.4.27	ROMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR AMARILLO MARCA DEBIDAMENTE INSTALADO, INCLUYE SOPORTE	UNID	$ 83.322,00	1.00	$ 83.322	0,00	$ -	25,00	$ 2.499.660,00		$ -	25.0000	$ 2.499.660,00
	SUBTOTAL				$ 94.493,00		$ 705.455,90		$ 1.709.905,42		$ -		$ 2.454.418,40
TOTAL OBRA COSTO DIRECTO					$ 16.454.631,00		$ 29.218.632,69		$ 49.166.275,17		$ 26.469.751,22		$ 105.057.659,01
ADMINISTRACIÓN				17,00%	$ 2.510.927	17,00%	$ 5.253.208	17,00%	$ 8.958.663,56	17,00%	$ 4.683.398,00	17,00%	$ 18.735.349,49
IMPREVISTOS				9,45%	$ 1.555.897	9,45%	$ 2.891.300	9,45%	$ 4.845.366,76	9,45%	$ 2.603.261,49	9,45%	$ 10.413.917,69
UTILIDAD				4,20%	$ 691.510	4,20%	$ 1.271.731	4,20%	$ 2.005.980,98	4,20%	$ 1.112.059,05	4,20%	$ 4.459.236,68
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)				19,00%	$ 131.387	19,00%	$ 241.625	19,00%	$ 382.536,42	19,00%	$ 211.386,21	19,00%	$ 846.533,72
COSTOS REINICIOS					$ 5.209.721		$ 9.727.982		$ 15.803.530,52		$ 8.510.627,27		$ 34.042.140,95
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA					$ 31.754.342,00		$ 48.609.815,23		$ 84.502.836,29		$ 45.600.373,49		$ 149.609.800,00

Valor a pagar en letras y números: Treinta y Cinco Millones Trescientos Setenta y Cinco Pesos con Cuarenta y Nueve Centavos $35(TE (535.000.376,49)

Nota: Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista de obra
Para constancia de lo anterior se firman la presente acta en que en ella intervinieron, en Yopal, Casanare a los doce (12) días del mes de diciembre del año 2025.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
Proponente y Proyectó
Contratista de Obra

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
Apoyo-d. Supervisión ICBF
Contrato No. 85052102025

CAMILO ANDRES LOPEZ
Revisó. Apoyo Técnico ICBF

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ANEXO 02.

Memorias de cálculo de cantidades ejecutadas en el periodo de informe

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO, APOYO TÉCNICO ICBF


PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS











TRAMPA DE GRASAS

Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	% EXP	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
EXCAVACION TANQUE TRAMPA GRASAS	2,40	2,40	1,70	1,20	1,00	11,75
Volumen a Descontar Tanque de Grasas 1000 LT	1,13	1,13	1,03		1,00	1,32
Volumen a Descontar Relleno material de sitio Ver 2.2						5,51
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 4,92

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002352025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	2.2	Relleno con material seleccionado	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Dimensiones			% COMPACTACION	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Relleno costado largo	2,40	0,30	1,75	1,25	2,00	3,15
Relleno costado corto	1,80	0,30	1,75	1,25	2,00	2,36
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						5,51

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500252625 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRES LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 3

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	4.17	Acero figurado 60000 psi	UNID:	KG	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS



CONSOLIDADO FINAL

Hoja	Descripción	Medida Total
2	TRAMPA DE GRASAS	188,29
3	TRAMPA DE GRASAS	89,20
	CANTIDAD TOTAL MEMORIA	277,49
	OBSERVACIONES:	



R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8502252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	4.17	Acero figurado 60000 ps	UNID:	KG	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Figura	# varilla	Dimensiones Longitud	Peso Nominal (kg/ml)	No Elem.	Peso Total
TRAMPA DE GRASAS						
Figura 1, Muros Laterales Verticales		#3	2,01	0,56	48,00	54,03
Figura 2, Muros Laterales Verticales		#3	2,01	0,56	48,00	54,03
Figura 3, Placa de Fondo, Transv.		#3	1,94	0,56	24,00	26,07
Figura 4, Placa de Fondo, Long.		#3	1,94	0,56	24,00	26,07
Figura 5, Muro Eje A y B, Horizontal		#3	2,28	0,56	22,00	28,09

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 188,20

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8570022520/25 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 3 DE 3


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	4.17	Acero figurado 60000 psi	UNID:	KG	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Figura	# varilla	Dimensiones Longitud	Peso Nominal (kg/ml)	No Elem.	Peso Total
TRAMPA DE GRASAS						
Figura 8, Muro Eje A y B, Horizonta		#3	1,94	0,56	22,00	23,90
Figura 7, Muro Eje 1 y 2, Horizonta		#3	2,28	0,56	22,00	28,09
Figura 8, Muro Eje 1 y 2, Horizonta		#3	1,94	0,56	22,00	23,90
Figura 9, Esquineo	.15 / .24 / .75	#3	0,54	0,56	44,00	13,31
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 89,20

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES	ITEM:	8,20	Concreto 3500 psi	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
LOSA DE FONDO	1,80	1,80	0,15		1,00	0,49
MURO EJE 1	1,80	0,15	1,65		1,00	0,45
MURO EJE 2	1,80	0,15	1,65		1,00	0,45
MURO EJE A	1,50	0,15	1,65		1,00	0,37
MURO EJE B	1,50	0,15	1,65		1,00	0,37
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						2,11

OBSERVACIONES:

RL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE


CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	16,50	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS






PERFIL EXCAVACIÓN TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE





CORTE ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO



TRAMPA DE GRASAS

Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
EXCAVACION TANQUE TRAMPA GRASAS	2,40	2,40	1,75		1,00	10,08
Volumen a Descontar Tanque de Grasas 6000 LT	1,13	1,13	1,03		1,00	1,32
						-

Volumen bruto Litros	Dimensiones del tanque mm D	DI	H	Dimensiones de la tapa mm D2	H1	Espesor mm	Peso Kg			
200 Agroturque	932	815	443	-	-	0.63	6.5			-
250 mini	932	815	443	989	124	0.63	7.2			
250	810	677	720	860	138	0.78	7.0			-
500	931	758	934	975	170	1.31	9.5			
1000	1.232	1031	1030	1.279	236	1.91	19.0			
2000	1.520	1.220	1550	1.585	280	3.20	35.5			-
6000	2.205	1.800	2.197	2.277	250	6.32	115.0			

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 8,76

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002253025
APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	8,50	Concreto 2000 psi	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
LOSA DE FONDO	1,80	1,80	0,05		1,00	0,16
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		0,16

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No 8500225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRES LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	22.20	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo a la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la disposición del ambiente para evitar el taponamiento de ductos y evitar riesgos biológicos. - incluye totalmente y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Mantenimiento preventivo a Trampa de grasas					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						1,00

OBSERVACIONES:

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TECNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	22,10	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío de xxx. M3 Un pare trabajo de succión y transporte de aré incluye: manejo, esterilización y desinfectación del equipo hasta el Municipio 7 de urbano, zonal)- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UNID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





Localización	Dimensiones			Peso m3	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Succión Trampa de grasas, Redes sanitarias y PTAR				65,840	1,00	66,84
						-
						-
						-
						-
						-
						-



OBSERVACIONES: Se entrega certificado de disposición final de residuos de aguas negras y/o domesticas - Sedimentos,solidos y semisolidos, lo anterior de acuerdo a las secciones y volumen tratado.

CANTIDAD TOTAL MEMORIA 66,84

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 8560232025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRES LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS	



CONVENCIONES

Red Sanitaria





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
caja restaurante a trampa de grasas	7,00				1,00	7,00
trampa de grasas a caja sanitaria	3,00				1,00	3,00
Caja cerca a trampa de grasas a caseta subtotal	23,40				1,00	23,40
dormitorios a caja subtotales	25,20				1,00	25,20
caja subtotales a cancha	29,90				1,00	29,90
caja turbo a caja cancha	33,20				1,00	33,20
entre cajas cancha	5,20				1,00	5,20
entre caja cancha a pilar	41,06				1,00	41,06
caja kairos a pilar	46,81				1,00	46,81
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		214,77

OBSERVACIONES:

R/L. LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500253025 APROBO	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO, APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	2.1	BASE ARENA CEMENTO	UMID:	M3	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS










CORTE ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO



TRAMPA DE GRASAS

Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	% COMPACTACION	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Interno Tanque	1,50	1,50	1,03	1,20	1,00	2,78
Tanque	1,13	1,13	1,03		1,00	1,32
						-
						-
						-
						-
						-

Volumen bruto Litros	Dimensiones del tanque mm			Dimensiones de la tapa mm		Espesor mm	Peso Kg
	D	DI	H	D2	H1		
250 Agrotanque	932	815	443	-	-	0.63	6.5
250 mini	932	815	443	989	124	0.63	7.2
250	810	677	720	850	138	0.78	7.0
500	931	758	934	975	130	1.31	9.5
1000	1232	1031	1030	1275	236	1.91	19.0
2000	1520	1220	1550	1585	280	3.20	35.5
6000	2205	1800	2.197	2277	250	6.32	115.0

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 1,47

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 560022520205 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVIGIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MLDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS










CORTE ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO



TRAMPA DE GRASAS

Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	% COMPARTACION	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Interno Tanque, fondo	1,50				4,00	6,00
Interno Tanque, fondo	1,50				1,00	1,50
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 7,50

R/L. LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85802202026 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	UNID:	ML	UBICACIÓN: CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	LARGO (M	ANCHO (M)		
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
Caja de inspeccion	0,80	0,60	0,80	0,60	4,00	6,80
					CANTIDAD TOTAL MEMORIA	47,60

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225/2025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TECNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	11,42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	










CORTE ESTRUCTURA SOPORTE TANQUE ALMACENAMIENTO


TRAMPA DE GRASAS

Localización	Dimensiones			% COMPACTACION	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Tanque plastico en trampa de grasas					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA 1,00

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS I.4	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS.	





Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,50		2,00	0,65
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,50		2,00	0,65
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,50		2,00	0,65
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,50		2,00	0,65
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,50		2,00	0,65
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,60		2,00	0,43
Caja de inspeccion	0,60	0,60	0,60		2,00	0,43
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		4,10

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225825 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TECNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	NP.1	Limpieza cajas de inspección	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	Dimensiones ANCHO (M)	Dimensiones ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Esquina Restaurante					1,00	1,00
cerca trampa de grasas					1,00	1,00
baños					1,00	1,00
esquina actitenacion					1,00	1,00
baños					1,00	1,00
costado de cancha					2,00	2,00
esquina kioco					1,00	1,00
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						8,00

RL.: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8592252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.	ITEM:	NP. 4	Tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	







Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
TAPA DE TRAMPA DE GRASAS	1,80	1,80			1,00	3,24
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						3,24

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 56w,luz blanca, 120 v.	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	





TALLER DE SUBLIMACION



Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Taller de Sublimacion					10,00	10,00
						-
						-
						-
						-
					CANTIDAD TOTAL MEMORIA	10,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 8503252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado 12BE SPLIT incluye 12BE SPLIT DE 24.000 BTEH 220 V, base para unidad condensadora, kit de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE SUBLIMACIÓN





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en taller de sublimacion, muro posterior					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 1,00

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 86002252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE SUBLIMACION





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Taller de Sublimacion	13,50	6,30			1,00	85,05
						-
						-
						-
						85,05

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 8600252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	14,11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS	





TALLER DE SUBLIMACION





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Taller de Sublimacion	6,45		2,88		1,00	18,58
Descuento Puerta Acceso	1,20		2,20		1,00	2,64
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						15,94

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO. 8500253025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ: APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2" 3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, cajas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE SUBLIMACION







Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Taller de Sublimacion					10,00	10,00
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						10,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8502252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	7,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	UNID:	Kg	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	







PERFIL RECTANGULAR

TAMAÑO PERFIL TAMAÑO NOMINAL PULG.	MM	ESPESOR DE PARED e mm	PESO PESO NOMINAL (Kg/m)	AREA cm²	FLEXION EJE X - X MOMENTO DE INERCIA Ix cm⁴	MÓDULO DE SECCIÓN Sx cm³	RADIO DE GIRO rx cm	FLEXION Y MOMENTO DE INERCIA Iy cm⁴
2X1/2	50 x 13	1,50	1,57	1,72	4,54	1,81	1,62	0,58
		1,50	1,77	2,25	7,721	2,97	1,85	2,70
2X1 1/16	60 X 30	2,00	2,33	2,94	8,74	3,78	1,82	3,49
		2,50	2,83	3,59	11,55	4,44	1,79	4,06
		1,50	2,74	2,85	13,84	4,53	2,20	6,91
2 3/8X1 1/2	60 X 40	2,00	2,93	3,73	17,60	5,90	2,18	8,66
		2,50	3,68	4,69	21,18	7,00	2,15	10,32
		3,00	4,25	5,41	24,33	9,11	2,12	11,79
		1,50	2,61	3,27	24,02	6,54	2,70	8,54
3X1 1/2	76 X 38	2,00	3,37	4,29	32,06	8,42	2,73	10,90
		2,50	4,15	5,29	38,64	10,14	2,70	13,05
		3,00	4,90	6,24	44,67	11,73	2,68	14,90
		1,50	3,71	3,45	26,99	7,25	2,80	9,04
3 3/16 X1 1/2	80 X 40	2,00	3,58	4,54	37,36	9,34	2,87	12,72
		2,50	4,38	5,53	45,11	11,29	2,84	15,26
		3,00	5,19	6,61	52,25	13,06	2,81	17,56

Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Vigas Transversales P3E 8034003,036383	6,55			2,57	5,00	101,00
						-
						-
						-

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	15.20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	UNID:	m2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS







Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Muros Laterales	4,50		1,30		2,00	11,70
Muros Laterales	6,50		2,80		1,00	18,20
						-
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		29,90

OBSERVACIONES:

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE


CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE SUBLIMACIÓN





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Muro posterior en sublimación					3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 3,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20/20 A	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS



Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Tablero de Distribución Muro posterior en isobre					3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						3,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500272025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF. SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TÉCNICO ICBF


PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 1X20 A	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS






2,00 Und

TALLER DE SUBLIMACIÓN





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Tablero de Distribución Muro posterior en sublim					2,00	2,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 2,00

R/L. LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8560225/2025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"


MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 3X80 A	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS









Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en tablero de distribucion taller sublimacion					1,00	1,00
ubicado en tablero de distribucion de subestacion					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						2,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA	ING. CAMILO ANDRES LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225/2025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	UNID:	GL	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS



Planta General CAE







Localización	Dimensiones				No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	LARGO (M	ANCHO (M)		
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Elemento de red subterranea existente					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		1,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

TRAMO No. TRAMO DE TUBERIA SUBTERRANEO DIAMETRO 2 PULG. HOJA 1 De 1



DATOS BASICOS

Longitud =	21,00	m	Longitud Tubería	21,00 m
Alt.gross =	0,6000	m		
Diametro Ext =	0,0300	m		
Ancho Superior Zanja =	0,6	m		
Ancho Inferior Zanja =	0,6	m		

RESULTADOS

Excavacion Manual



A= (B+b) / 2 x h

A= (0,60 + 0,40) / 2 x 0,60

A= 0,24 m2

V= A x Long

V= 0,24 x 21,00

V= 5,04 m3

Soldeo Arena



A= (B+b) / 2 x h

A= (0,60 + 0,40) / 2 x 0,10

A= 0,050 m2


V= A x Long

V= 0,050 x 21,00 m

V= 1,04 m3

0,8

Atraque Tubería en arena apisonada



A= (B+b) / 2 x h

A= (0,60 + 0,40) / 2 x 0,15

A= 0,08 m2

V= A x Long

V= 0,08 x 21,00

V= 1,26 m3

1,22 (m3)

Volumen Tubería



d= 0,055

r= 0,028 m

V= Pi x r² x Long

V= Pi x (0,025)² x 21,00

V= 0,04 m3

0,04 m3

RELLENO CON MATERIAL DE SITIO

(+) Excavacion	5,04	
(-) Relleno en Arena	2,06	
(-) Volumen del Tubo	0,04	
Relleno =	2,94	m3

Retiro De Sobrantes = (Rel. Arena apis + vol. tubo)*(1,2)

Relleno en Arena	2,06				
volumen del tubo	0,04				
	2,06	+	0,04	*	1,20
	=	2,5	m3		

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT
	Replanteo y localizacion de tuberias	ML	21,00
16,3	Excavación manual zanja en tierra h= 1,0 m	M3	5,04
INP-3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena sucia de rio)	M3	2,06
	Tubo conduit PVC 1/2"	ML	21,00
2,2	Relleno con material seleccionado	M3	2,94
3,49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	3,5

RA.: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 69032058025
APROBO

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

ING. CARLOS ANDRES LUNA
APOYO TECNICO ICBF, SUPERVISION
REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	15,20	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marco en aluminio, incluye chapa. Suministro e instal.	UNID:	m2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	





Facheda Principal
Taller de sublimación.



Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Acceso a taller de sublimacion interno	1,20		2,20		1,00	2,64
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						2,64

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISO, APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	NP. 6	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x10 tipo de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalacion	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE SUBLIMACIÓN

1,00 Und
1,00 Und
1,00 Und





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Eluro posterior ee sublimación					3,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		3,00

OBSERVACIONES:

RL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225/2025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRES LUNA APOYO TECNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	TALLER DE SUBLIMACIÓN	ITEM:	NP. 8	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS



Planta General CAE





Localización	Dimensiones LARGO (M)	Dimensiones ANCHO (M)	LARGO (M	ANCHO (M)	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
llegada taller sublimacion	6,00				1,00	6,00
linea paralela a taller sublimacion	11,00				1,00	11,00
esquina taller sublimacion a caja	7,00				1,00	7,00
caja esquina sublimacion a caja aulas	9,00				1,00	9,00
caja aulas a caja administrativa	30,00				1,00	30,00
caja administrativo a caja diagonal administrativa	10,00				1,00	10,00
Caja de inspeccion	41,00				1,00	41,00
Caja de inspeccion	7,00				1,00	7,00
						-
					CANTIDAD TOTAL MEMORIA	121,00

OBSERVACIONES:

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 859002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ROJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBRA: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"

TRAM No. TUBERIA DESAGUE DE PANADERIA 2" DIAMETRO 2 PULG. HOJA 1 De 1

DATOS BASICOS

Longud =	8,00	m	Longitud Tuberia 8,00 m
Alt prom =	0,6000	m	
Diametro Tub =	0,0503	m	
Ancho Superior Zanja =	0,4	m	
Ancho Inferior Zanja =	0,4	m	

RESULTADOS

Excavacion Manual



A= (B+b) / 2 x h
A= (0,80) x 0,40
A= 0,16 m2
V= A x Long
V= 0,16 x 8,00
V= 1,28 m3

Solado Arena



A= (B+b) / 2 x h
A= (0,50) x 0,10
A= 0,010 m2
V= A x Long
V= 0,010 x 8,00 m
V= 0,08 m3

0,8

Atraque Tuberia en arena aplonada



A= (B+b) / 2 x h
A= (0,80) x 0,15
A= 0,06 m2
V= A x Long
V= 0,06 x 8,00
V= 0,48 m3

Volumen Tuberia



V= Pi x r² x Long
V= Pi x (0,025)² x 8,00
V= 0,02 m3

RELLENO CON MATERIAL DE SITIO

(+) Excavacion	1,28	
(-) Relleno en Arena	0,78	
(-) Volumen del Tubo	0,02	
Relleno =	0,48	m3

Retiro De Sobrantes = (Rel. Arena apis + vol. Lbo)*(1,2)

Relleno en Arena	0,78					
volumen del tubo	0,02					
(	0,78	+	0,02	)	*	1,20
=	1,0	m3				

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
NP.2	Replanteo y localizacion de tuberias de alcantarillado	ML	8,00
15,3	Excavación manual zanja en tierra h=1,0 m	M3	1,28
NP.3	Encamado tubería con arena aplanchada (arena sucia de río)	M3	0,78
11,28	RED SANITARIA PVC-S 2" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	8,00
2,2	Relleno con material seleccionado	M3	0,48
1,49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	1,0

RA.- LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500232035
APROBO

ING. CAMILO ANDRES LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	11.13	Punto hidráulico pvcp/pared 1/2"	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE PANADERIA





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicados en lavaplatos taller de panaderia					2,00	2,00
ubicado en lavamanos taller de panaderia					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						3,00

OBSERVACIONES:

RAL: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 6500225/2025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	11.16	Salida sanitaria pvc o para #2"	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE PANADERIA





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicados en lavaplatos taller de panadería					2,00	2,00
ubicado en lavamanos taller de panadería					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 3,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8560225/2025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
tramo desde red principal a inferior base	10,90				1,00	10,90
Tramo red paralela a muro	2,80				1,00	2,80
Tramo red vertical lavamanos	0,80				1,00	0,80
Tramo Red vertical a lavaplatos 1	0,80				1,00	0,80
Tramo Red vertical a lavaplatos 2	0,80				1,00	0,80
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		16,10

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Tramo Red entre caja y base	8,90				1,00	8,90
Tramo red entre base y muro	1,60				1,00	1,60
Tramo red paralela a muro	2,80				1,00	2,80
Tramo red vertical lavamanos	0,65				1,00	0,65
Tramo Red vertical a lavaplatos 1	0,65				1,00	0,65
Tramo Red vertical a lavaplatos 2	0,65				1,00	0,65
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		15,25

OBSERVACIONES:

RL: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8560225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE PANADERIA



Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en taller de panadería					1,00	1,00
ubicado en taller de panadería					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						2,00

OBSERVACIONES:

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No 8500225/2025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	17.1.34	[illegible]	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE PANADERIA



Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en taller de panadería					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 1,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERIA PARA LAVAPLATOS TIPO TECNOCONTROL	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS	





TALLER DE PANADERIA





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en taller de panaderia					1,00	1,00
ubicado en taller de panaderia					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						2,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRES LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	TALLER DE PANADERIA	ITEM:	17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





TALLER DE PANADERIA





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
ubicado en taller de panadería					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 1,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	1.2	Localización y replanteo	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS







Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Area de capilla	6,00	5,00			1,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-

OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 30,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	1.25	Demolición placa piso 0.20 m	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Area de capilla	6,00	5,00			1,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						30,00

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500225/2025
APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISÓ

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	10.1	Aislado endurecido mortero 1:3 H=4	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRÓS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Area de capilla	6,00	5,00			1,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
OBSERVACIONES:						-
					CANTIDAD TOTAL MEMORIA	30,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISÓ

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Area de capilla	6,00	5,00			1,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						30,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m	UNID:	M2	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Area de capilla	6,00	5,00			1,00	30,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						30,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500252025
APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR 10/20 A	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS



Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
INSTALACION ELECTRICA ALOJAMIENTOS EGO						
Circuito instalación de interna					1,00	1,00
Circuito instalación de Externa					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
						-



OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 2,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
INSTALACION ELECTRICA ALOJAMIENTOS EGO						
INSTALACION INTERNA	0,20				1,00	0,20
INSTALACION INTERNA	6,21				1,00	6,21
INSTALACION EXTERNA	0,15				1,00	0,15
INSTALACION EXTERNA	1,50				1,00	1,50
INSTALACION EXTERNA	2,30				1,00	2,30
INSTALACION EXTERNA	3,10				1,00	3,10
INSTALACION EXTERNA	2,65				1,00	2,65
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTALEN METROS		16,11
				CANTIDAD TOTAL EN UNIDAD DE ITEM		5,37

OBSERVACIONES:

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025
APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE		
CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	



Localización	Dimensiones LARGO (M)	Dimensiones ANCHO (M)	Dimensiones ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
AREA DE KAIRÓS						
Red interna	1,60				3,00	4,80
Red interna	1,70				3,00	5,10
Red interna	3,00				3,00	9,00
Red interna	0,20				3,00	0,60
Red interna	5,80				3,00	17,41
Red Externa	1,70				3,00	5,10
Red Externa	1,20				3,00	3,60
Red Externa	1,60				3,00	4,80
Red Externa	4,70				3,00	14,10
Red Externa	1,50				3,00	4,50
Red Externa	2,30				3,00	6,90
Red Externa	3,10				3,00	9,30
Red Externa	2,65				3,00	7,95
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						93,16

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA


MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RIL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	12.4.27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS











Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
alojamientos Agoras	3,00				1,00	3,00
Alojamientos EOS	3,00				1,00	3,00
						-
						-
						-
						-
						-



OBSERVACIONES:

CANTIDAD TOTAL MEMORIA: 6,00

RIL: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85602252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare


HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE			
CAPÍTULO:	ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS	ITEM:	NP. 7	Chapa Yale L 378 (instalación), Suministro e instal.	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS	





TALLER DE SUBLIMACIÓN



TALLER DE PANADERIA







Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
TALLER DE SUBLIMACIÓN						
Chapa instalada en taller de sublimacion					1,00	1,00
Chapa instalada en taller de panaderia					1,00	1,00
						-
						-
						-
						-
						-
				CANTIDAD TOTAL MEMORIA		2,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8562252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) Cecilia De La Fuente de Lleras Dirección General Dirección Regional Casanare	HOJA 1 DE 3

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UNID:	und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS

CONSOLIDADO FINAL

Hoja	Descripción	Medida Total
2	AREA DE KAIROS	5,40
3	AREA DE KAIROS	15,00
	CANTIDAD TOTAL MEMORIA	20,40
	OBSERVACIONES:	

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





ISOMETRICO ELECTRICO KAIROS



Localización	Dimensiones			peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
	LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)			
AREA DE KAIROS						
Tramo Red electrica	7,00				1,00	7,00
Tramo Red electrica	2,50				1,00	2,50
Tramo Red electrica	0,40				1,00	0,40
Tramo Red electrica	2,00				1,00	2,00
Tramo Red electrica	0,20				1,00	0,20
Tramo Red electrica	4,10				1,00	4,10
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTALEN METROS						16,20
CANTIDAD TOTAL EN UNIDAD DE ITEM						5,40

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA

LEONIDAS ORTEGA URBANO
COORDINADOR DE OBRAS

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025
APROBÓ

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN
REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TÉCNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UNID:	UND	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS









Localización	Dimensiones LARGO (M)	Dimensiones ANCHO (M)	Dimensiones ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
AREA DE KAIROS						
Tramo Red electrica	0,50				1,00	0,50
Tramo Red electrica	1,50				1,00	1,50
Tramo Red electrica	0,50				1,00	0,50
Tramo Red electrica	21,50				1,00	21,50
Tramo Red electrica	0,20				1,00	0,20
Tramo Red electrica	1,00				1,00	1,00
Tramo Red electrica	10,20				1,00	10,20
Tramo Red electrica	0,20				1,00	0,20
Tramo Red electrica	9,40				1,00	9,40
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTALEN METROS						45,00
CANTIDAD TOTAL EN UNIDAD DE ITEM						15,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8550225025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR	Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF) Cecilia De La Fuente de Lleras Dirección General Dirección Regional Casanare	HOJA 1 DE 3

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF

PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"				MUNICIPIO:		MUNICIPIO YOPAL - CASANARE	
CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.2.28	SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS

CONSOLIDADO FINAL

Hoja	Descripción	Medida Total
2	AREA DE KAIROS	135,00
3	AREA DE KAIROS	48,60
	CANTIDAD TOTAL MEMORIA	183,60
	OBSERVACIONES:	

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8500252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ, APOYO TÉCNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.2.28	SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS









Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
AREA DE KAIROS						
Tramo Red electrica	0,50				3,00	1,50
Tramo Red electrica	1,50				3,00	4,50
Tramo Red electrica	0,50				3,00	1,50
Tramo Red electrica	21,50				3,00	64,50
Tramo Red electrica	0,20				3,00	0,60
Tramo Red electrica	1,00				3,00	3,00
Tramo Red electrica	10,20				3,00	30,60
Tramo Red electrica	0,20				3,00	0,60
Tramo Red electrica	9,40				3,00	28,20
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						136,00

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 66002252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF. SUPERVISIÓN REVISO

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 3 DE 3

ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - RL LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12.4.6	SUMINISTO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALOGENOS	UNID:	ML	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIROS





ISOMETRICO ELECTRICO KAIROS







Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total (M2)
AREA DE KAIROS						
Toma Red electrica	7,00				3,00	21,00
Toma Red electrica	2,50				3,00	7,50
Toma Red electrica	0,40				3,00	1,20
Toma Red electrica	2,00				3,00	6,00
Toma Red electrica	0,20				3,00	0,60
Toma Red electrica	4,10				3,00	12,30
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						48,60

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO CONTRATISTA DE OBRA	LEONIDAS ORTEGA URBANO COORDINADOR DE OBRAS	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 85002252025 APROBÓ	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA APOYO TECNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

BIENESTAR FAMILIAR

Instituto Colombiano De Bienestar Familiar (ICBF)
Cecilia De La Fuente de Lleras
Dirección General
Dirección Regional Casanare

HOJA 1 DE 1


ACTA DE LIQUIDACION DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO - R/L LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO
APOYO SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA, REVISÓ. APOYO TECNICO ICBF
PROYECTO	"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE"
MUNICIPIO:	MUNICIPIO YOPAL - CASANARE

CAPÍTULO:	KAIROS	ITEM:	12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UNID:	Und	UBICACIÓN:	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE – KAIRÓS





ISOMETRICO ELECTRICO KAIROS





Localización	Dimensiones LARGO (M)	ANCHO (M)	ALTO (M)	peso Kg/m	No Elem.	Medida Total
SUCCIÓN CON VACTOR PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.						
Kairos costado lateral derecho	10,00				1,00	10,00
Kairos costado lateral izquierdo	10,00				1,00	10,00
Kairos costado acceso principal	3,00				1,00	3,00
						-
						-
						-
						-
CANTIDAD TOTAL MEMORIA						23,00

OBSERVACIONES:

R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO	LEONIDAS ORTEGA URBANO	YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA	ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
CONTRATISTA DE OBRA	COORDINADOR DE OBRAS	SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO No. 8600252025 APROBÓ	APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN REVISO

ANEXO 03.

Informes Semanales

Del periodo de informe

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 1

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 3 días Del: 5-sep-25 Al: 7-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	8500225/2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$0,00	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendio	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
1. LOCALIZACION Y REPLANTEO: Obra en General, todos los espacios a intervenir.Se realiza visita de Diagnostico.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL
1.Se realiza Busqueda de personal para realizar Actividaes (Oficiales y Ayudantes)

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
- Elaboracion de Informe Diagnostico, presupuesto, analisis de precios unitarios (APU), Programacion de obra (incuye ruta critica), y Flujo de caja.
- Compra Y Suministro de Materiales.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 1

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 3 días Del: 5-sep-25 Al: 7-sep-25


OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO TRAMPA DE GRASAS



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO TRAMPA DE GRASAS



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO REDES SANITARIAS



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO DE PTAR



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO TALLER DE SUBLIMACIÓN

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO DE PISOS AREA COMUN

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

NIT. 9656186-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 2

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 10 días Del: 5-sep-25 Al: 14-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Tiarminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$0,00	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra programada:	$ -	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	0,00%	0,00%	0,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ -	$ -	$ -

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
1. Elaboracion de Informe Diagnostico, presupuesto, analisis de precios unitarios (APU), Programacion de obra (incluye ruta critica), y Flujo de caja.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL
1.Compra Y Suministro de Materiales.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
- succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales aplicables
- succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls, a estructura de PTAR

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividades Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO







LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 2

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 10 días Del: 8-sep-25 Al: 14-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO ESTADO CUBIERTAS	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO TRAMPA DE ESTRUCTURA DE CUBIERTAS
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO ESTRUCTURA DE CUBIERTAS	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO DE CUBIERTAS
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO DE CHAPAS, LAVADEROS, EQUIPOS DE CONTROL ELECTRICOS	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO DE SEGURIDAD DE REJAS Y PISOS EN GENERAL

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

HUMBERTO SANTANA LEON LEONIDAS ORTEGA URBANO

LEONIDAS ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 3

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 15 días Del: 15-sep-25 Al: 21-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$18.427.835,16	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	13,16%	0,00%	13,16%
Valor de la Obra programada:	$ 18.427.835,16	$ -	$ 18.427.835,16

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	13,16%	0,00%	13,16%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 18.427.835,16	$ 0,00	$ 18.427.835,16

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales aplicables
2. Succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 80 bls, a estructura de PTAR

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

- instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v.
- cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación).
- Instalacion de Muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAS ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 3

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 16 días De: 15-sep-25 Al: 21-sep-25


OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ESTADO ESTADO TRAMPA DE GRASAS




CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ACTIVIDA DE SUCCION TRAMPA DE GRASAS




CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ACTIVIDAD SUCCION PTAR



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ACTIVIDAD SUCCION PTAR



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ACABADO EN LA LIMPIEZA DE PTAR



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- ACTIVIDAD DE SUCCION EN PTAR



OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT. 9005195-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 4

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22 días Del: 22-sep-25 Al: 28-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.	65002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$22.274.306,74	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	2,75%	13,16%	15,91%
Valor de la Obra programada:	$ 3.846.471,58	$ 18.427.835,16	$ 22.274.306,74

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	2,75%	13,16%	15,91%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 3.846.471,58	$ 18.427.835,16	$ 22.274.306,74

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
1. instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w, luz blanca, 120 v.
2. cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación).
3.Instalación de Muro drywall doble cara 0.10 m - (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL
1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
- Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre nº12awg thhn, incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"
- CABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 4

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 22 días Del: 22-sep-25 Al: 28-sep-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE


CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE SALIDAS DE LUMINARIAS




CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EN EL AREA DE SUBLIMACION



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EN EL AREA DE SUBLIMACION



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EN EL AREA DE SUBLIMACION



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC EN EL AREA DE SUBLIMACION

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 5

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 28 días Del: 29-sep-25 Al: 5-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	65002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$39.835.648,05	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	11,98%	15,91%	27,89%
Valor de la Obra programada:	$ 16.765.956,83	$ 22.274.306,74	$ 39.040.263,57

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	12,54%	15,91%	28,45%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 17.562.341,31	$ 22.274.306,74	$ 39.836.648,05

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1.Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. Incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.
2. UMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"
3.ICABLE DE COBRE DESNUDO # 12 AWG

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

- Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m
- Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)
- limpieza de redes sanitarias con sonda electrica
- Relleno con material seleccionado

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaeas Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 5

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 28 días Del: 29-sep-25 Al: 5-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE LUMINARIAS	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE TUBERIA EMT EN KAIROS
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE TUBERIA EMT EN KAIROS	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE SALIDAS LUMINARIA EN EL AREA DE SUBLIMACION
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN KAIROS	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE REDES ELECTRICAS EN KAIROS

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT. 9051945-1

LEONIDAS ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 6

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 días Del: 6-oct-25 Al: 12-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	8S002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$67.872.591,76	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	20,59%	27,89%	48,48%
Valor de la Obra programada:	$ 28.832.328,19	$ 39.040.263,57	$ 67.872.591,76

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	20,56%	27,89%	48,48%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 28.832.328,19	$ 39.040.263,57	$ 67.872.591,76

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1.Corte, figurado, amarre e instalación de Acero figurado 60000 psi para estructura de tanque.
2. Excavacion manual para estructura de tanque trampa de grasas
3. prestacion del servicio de mantenimiento preventivo de la trampa de grasas de 250 - 500 lt
4. se realizo actividades de succion con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls
5. se realizaron actividades de limpieza de redes sanitarias con rotosonda electrica.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

- Limpieza de cajas de inspeccion sanitaria
- Construccion de solado en concreto 2000 PSI para limpieza de estructura de trampa de grasas.
- concreto de piso en concreto 3500 psi para losa de fondo y muros de tanque en trampa de grasas.
- instalacion de estructura metalica para soporte de estructura de cielo raso en taller de sublimacion
- **salida para tomacorriente a 220 v, 30 A en tuberia EMT para instalacion de aire acondicionado y equipos.**

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana.

AVANCE ILUSTRADO






LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 6

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 35 días Del: 6-oct-25 Al: 12-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- corte, figurado e instalacion de aceros para trampa de grasas





CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- excavacion para estructura soporte trampa de grasas







CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 60 bls, a estructura de PTAR.





CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica.

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica.

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9656186-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 7

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 días Del: 13-oct-25 Al: 19-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$77.827.595,58	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	6,97%	48,48%	55,45%
Valor de la Obra programada:	$ 9.755.003,82	$ 67.872.591,76	$ 77.627.595,58

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	6,97%	48,48%	55,45%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 9.755.003,82	$ 67.872.591,76	$ 77.627.595,58

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
1.Limpieza de cajas de inspeccion sanitaria
2. Construccion de solado en concreto 2000 PSI para limpieza de estructura de trampa de grasas.
3. concreto de piso en concreto 3500 psi para losa de fondo y muros de tanque en trampa de grasas.
4. Instalacion de estructura metalica para soporte de estructura de cielo raso en taller de sublimacion
5. salida para tomacorriente a 220 v, 30 A en tuberia EMT para instalacion de aire acondicionado y equipos.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL
1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
- Pintura sobre muros existentes internos del taller de sublimacion
- Instalacion de Toma corrientes con polo a tierra en el taller de sublimacion
- Instalacion de interruptores termomagnetico bipolar 2x20 A
- Instalacion de interruptores termomagnetico unipolar 1x20 A
- Construccion de puerta en aluminio para taller de sublimacion.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO









LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 7

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 42 días Del: 13-oct-25 Al: 19-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Limpieza cajas de inspección	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Limpieza cajas de inspección
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de concreto Concreto 2000 psi	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de Concreto 3500 psi para fondo y muros laterales
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalación de estructura metálica para estructura cielo raso	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalación de estructura metálica para estructura cielo raso

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 8

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 días Del: 29-oct-25 Al: 26-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	05002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$81.238.938,25	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	2,58%	55,45%	58,03%
Valor de la Obra programada:	$ 3.611.342,68	$ 77.627.595,58	$ 81.238.938,25

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	2,58%	55,45%	58,03%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 3.611.342,68	$ 77.627.595,58	$ 81.238.938,25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Pintura sobre muros existentes internos del taller de sublimacion
2. Instalacion de Toma corrientes con polo a tierra en el taller de sublimacion
3. Instalacion de interruptores termomagnetico bipolar 2x20 A
4. Instalacion de interruptores termomagnetico unipolar 1x20 A
5. Construccion de puerta en aluminio para taller de sublimacion.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS


- Instalacion de aire acondicionado MINI SPLIT de 24,000 BTU/H 220V, Base para unidad condensadora en taller de sublimacion.
- Excavación manual zanja en tierra en tierra h=1,0 m, para red sanitaria e hidraulica de taller de panaderia.
- Instalacion de linea de tuberia sanitaria 2 pulg para desague en taller de panaderia
- Instalacion de linea de tuberia hidraulica 1/2" para red de agua potable en taller de panaderia
- relleno con material seleccionado producto de la excavacion para red sanitaria e hidraulica en taller de panaderia.


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO









LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 8


DATOS GENERALES


Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 49 días Del: 20-oct-25 Al: 26-oct-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA


REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE LUMINARIAS






CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- INSTALACION DE TUBERIA EMT EN KAIROS







CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- aplicación de pintura sobre muros existentes interiores incluye resanes con o sin estuco

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de interruptor termomagnético bipolar 2x20 a.









CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalación de interruptor termomagnètico unipolar 1x20 a

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalación de Puerta y marco enchapado a una cara en aluminio, marcos en aluminio.

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

NIT. 9005186-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 9

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 56 días Del: 27-oct-25 Al: 2-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	8500252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$112.635.756,39	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	22,43%	58,03%	80,45%
Valor de la Obra programada:	$ 31.396.818,13	$ 81.238.938,26	$ 112.635.756,39

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	22,43%	58,03%	80,45%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 31.396.818,13	$ 81.238.938,26	$ 112.635.756,39

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Instalacion de aire acondicionado MINI SPLIT de 24,000 BTU/H 220V, Base para unidad condensadora en taller de sublimacion.
2. Excavación manual zanja en tierra en tierra h=1,0 m, para red sanitaria e hidraulica de taller de panaderia.
3. Instalacion de linea de tuberia sanitaria 2 pulg para desague en taller de panaderia
4. Instalacion de linea de tuberia hidraulica 1/2" para red de agua potable en taller de panaderia
5. relleno con material seleccionado producto de la excavacion para red sanitaria e hidraulica en taller de panaderia.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS


- Instalacion de punto hidraulico 1/2" en taller de panaderia
- instalacion de punto sanitario de 2" en taller de panaderia
- Instalacion de lavaplatos, 2 pocetas de 35 x 50 cm en acero inoxidable en taller de panaderia
- instalacion de griferia para lavaplatos tipo monocontrol en taller de panaderia
- instalacion de lavamanos existentes o reutilizado tipo ceramico incluye su griferia en taller de panaderia, finalmente retiro de sobrantes.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

AVANCE ILUSTRADO








LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 9

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 56 días Del: 27-oct-25 Al: 2-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalación de aire acondicionado MINI SPLIT.	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Relleno con material seleccionado.
	
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de Red suministro pvc a 1/2" (inc. accesorios)	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado.

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT 1655176-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 10

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63 días Del: 3-nov-25 Al: 9-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$125.097.757,60	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	8,90%	80,45%	89,38%
Valor de la Obra programada:	$ 12.462.001,22	$ 112.635.756,39	$ 125.097.757,60

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	8,90%	80,45%	89,38%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 12.462.001,22	$ 112.635.756,39	$ 125.097.757,60

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Instalacion de punto hidraulico 1/2" en taller de panaderia
2. Instalacion de punto sanitario de 2" en taller de panaderia
3. Instalacion de lavaplatos, 2 pocetas de 35 x 50 cm en acero inoxidable en taller de panaderia
4. Instalacion de griferia para lavoplatos tipo monocontrol en taller de panaderia
5. Instalacion de lavamanos existentes o reutilizado tipo ceramico incluye su griferia en taller de panaderia, finalmente retiro de sobrantes.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

- Localización y replanteo de pisos en caseta capilla
- Demolición placa piso 0.20 m en caseta capilla
- Alistado endurecido mortero 1:3 H=4 e instalacion de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4, en area de caseta capilla
- Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m, para la construccion de piso caseta capilla
- Instalacion de TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC


RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas tecnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO











LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 10

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 63 días Del: 3-nov-25 Al: 5-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Punto hidráulico pvc-s/paral 1/2"	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Salida sanitaria pvc-s/paral 2"
	
CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de lavaplatos una poceta (55 x 90 cms) en acero inoxidable de empotrar	CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Instalación de griferia para lavamanos tipo monocontrol.
	
CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Instalación De Griferia Para Lavaplatos Tipo Monocontrol	CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de instalacion lavamanos existente o reutilizado tipo ceramico

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL: LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT. 9006196-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 11

DATOS GENERALES

Tiempo transcumdo desde la iniciación del contrato: 70 días Del: 10-nov-25 Al: 16-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.:	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$127.972.643,41	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	2,05%	89,36%	91,41%
Valor de la Obra programada:	$ 2.874.885,60	$ 125.097.757,60	$ 127.972.643,41

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	2,05%	89,36%	91,41%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.874.885,60	$ 125.097.757,60	$ 127.972.643,41

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Localización y replanteo de pisos en caseta capilla
2. Demolición placa piso 0.20 m en caseta capilla
3. Alistado endurecido mortero 1:3 H=4 e instalacion de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4, en area de caseta capilla
4. Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m, para la construccion de piso caseta capilla
5. Instalacion de TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

- tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 11

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 70 días Del: 10-nov-25 Al: 16-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Localización y replanteo area de piso caseta capilla






CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Demolición placa piso 0.20 m en area de caseta de capilla



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Alistado en concreto mortero 1:3 h=4 y placa de concreto area de piso caseta de capilla



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Tomacorriente Con Polo A Tierra Color Marfil O Similar Debeo Cumplir Normas Ul 498 15o 120 V

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

NIT: 9004186-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 12

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 77 días Del: 17-nov-25 Al: 23-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.	8590229/2025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$130.319.927,25	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	1,68%	91,41%	93,09%
Valor de la Obra programada:	$ 2.347.283,84	$ 127.972.643,41	$ 130.319.927,25

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	1,68%	91,41%	93,09%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.347.283,84	$ 127.972.643,41	$ 130.319.927,25

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluye marcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.
2. succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad
3. instalación de base arena cemento en trampa de grasas.
4. instalación Red sanitaria pvc-s 4" (incluye accesorios).
5. de instalación de Tanque Plástico Elevado 1000 Lt (Incluye Accesorio

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS


- Confinamiento En Ladrillo Prensado Liviano Para Pisos Exteriores para cajas de inspección
- de instalación de Pañete Liso Sobre Muros 1:4 para cajas de inspección.
- Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m, para acometida eléctrica en taller de sublimación.
- Instalación Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río para acometida subterránea.
- instalación de tubería pvc conduit 2" para acometida subterráneas incluida arena de recubrimiento e instalación de cinta de seguridad.
- relleno de la excavación con material seleccionado producto de la misma.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 12

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 77 días Del: 17-nov-25 Al: 23-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA


REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE


CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de Tapa trampa de grasas







CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Succion trampa de grasas






CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- succion PTAR





CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de base arena cemento.





CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de flauta inferior trampa de grasas

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de tanque trampa de grasas

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 1905785-1

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 13

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 84 días Del: 24-nov-25 Al: 30-nov-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.	65002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$132.667.211,09	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	1,68%	93,09%	94,76%
Valor de la Obra programada:	$ 2.347.283,84	$ 130.319.927,25	$ 132.667.211,09

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	1,68%	93,09%	94,76%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.347.283,84	$ 130.319.927,25	$ 132.667.211,09

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Confinamiento En Ladrillo Prensado Liviano Para Pisos Exteriores para cajas de inspección
2. Instalación de Pañete Liso Sobre Muros 1:4 para cajas de inspección.
3. Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m, para acometida eléctrica en taller de sublimación.
4. Instalación Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de río para acometida subterránea.
5. Instalación de tubería pvc conduit 2" para acometida subterránea incluida arena de recubrimiento e instalación de cinta de seguridad.
6. relleno de la excavación con material seleccionado producto de la misma.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO


CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS


- Cargue y retiro de material sobrante, producto de la excavación para la instalación de acometida subterránea.
- instalación de tubería emt para alojamientos egos y agoras.
- instalacion de cable de cobre No. 12 para alojamientos ego y agoras
- instalación de interruptor termomagnético para el control de red en alojamientos ego y agoras
- instalación de lamas cimientos en alojamiento ego y agoras para instalación de ventiladores.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 13


DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 84 días Del: 24-nov-25 Al: 30-nov-25


OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- confinamiento de cajas de inspeccion




CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- confinamiento de cajas de inspeccion



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- pañete liso impermeabilizado para cajas de inspeccion sanitaria



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- relleno de acometida electrica



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- excavacion para linea o acometida electrica

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- enestrado e instalacion de tuberia pvc para acometida electrica

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 14

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 días Del: 1-dic-25 Al: 7-dic-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoría	
Contrato No.	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$137.652.429,93	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	1,68%	94,76%	96,44%
Valor de la Obra programada:	$ 4.985.218,84	$ 132.667.211,09	$ 137.652.429,93

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	1,68%	94,76%	96,44%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 4.985.218,84	$ 132.667.211,09	$ 137.652.429,93

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS

1. Cargue y retiro de material sobrante, producto de la excavación para la instalación de acometida subterránea.
2. Instalación de tubería emt para alojamientos egos y agoras.
3. Instalación de cable de cobre No. 12 para alojamientos ego y agoras
4. Instalación de interruptor termomagnético para el control de red en alojamientos ego y agoras
5. Instalación de tomas corrientes en alojamiento ego y agoras para instalación de ventiladores.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL

1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS


- Suministro E Instalación De Interruptor Termomagnético Tripolar 3x80 A
- Desmonte, Retiro Y Devolución De Instalaciones Eléctricas Existentes.
- Acometida Subterránea En Cable De Cobre Aislado 4x4+1x6t Awg Thw/Thwn-2 600 V 90°C, Suministro E Instalación
- Chapa Yale L 370 (Embutir), Suministro E Instal.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alas Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas tecnicas colombianas de construcción (NTC) .

AVANCE ILUSTRADO





LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 14


DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 91 días Del: 1-dic-25 Al: 7-dic-25


OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE


CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- cargue y retiro de material sobrante




CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de tuberia EMT



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de cable de cobre No. 12



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de Tomacorriente



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de tomacorriente

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- instalacion de de interruptor

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9008185-7

LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 15

DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 98 días Del: 8-dic-25 Al: 15-dic-25

OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA:

Contratista:	LEONIDAS ORTEGA URBANO	Interventoria	
Contrato No.:	85002252025	Contrato No.	N/A
Valor Inicial:	$140.000.000,00	Valor Inicial:	N/A
Valor Adicional:		Valor Adicional:	N/A
Valor Total:	$140.000.000,00	Valor Total:	N/A
Plazo Inicial:		Plazo Inicial:	N/A
Plazo Adicional:		Plazo Adicional:	N/A
Fecha de Iniciación:	5-sep-25	Fecha de Iniciación:	N/A
Fecha de Terminación:	15-dic-25	Fecha de Terminación:	N/A
Anticipo	$0	Anticipo	N/A
Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	$140.000.000,00	Valor ejecutado y facturado acta parcial o final	N/A
Tiempo suspendió	0	Tiempo suspendió	N/A

AVANCE DE OBRA

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra programada (%):	3,56%	96,44%	100,00%
Valor de la Obra programada:	$ 2.347.570,07	$ 137.652.429,93	$ 140.000.000,00

	SEMANAL	ACUMULADO PERIODO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL
Obra Física Ejecutada (%)	3,56%	96,44%	100,00%
Valor de la Obra Ejecutada:	$ 2.347.570,07	$ 137.652.429,93	$ 140.000.000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
- Suministro E Instalación De Interruptor Termomagnético Tripolar 3x80 A
- Desmonte, Retiro Y Devolución De Instalaciones Eléctricas Existentes.
- Acometida Subterránea En Cable De Cobre Aislado 4x4+1x6t Awg Thhn/Thwn-2 600 V 90°C. Suministro E Instalación
- Chapa Yale L 370 (Embutir), Suministro E Instal.

ACTIVIDADES SST Y AMBIENTAL
1.Elaboración de Actividades SST y Ambiental.



ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL SIGUIENTE PERIODO

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIROS
Entrega de obra.

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se esta Ejecutando de acuerdo alos Actividaees Programadas para la Semana, siempre cumpliendo con las especificaciones establecidas y las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

AVANCE ILUSTRADO



LEONIDAD ORTEGA URBANO	INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE -KAIROS	INFORME No 15


DATOS GENERALES

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 98 días Del: 8-dic-25 Al: 15-dic-25


OBJETO DEL PROYECTO DE OBRA

REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE

CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Desmonte de acometida electrica




CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de acometida electrica subterranea




CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalación de acometida electrica subterranea

CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalación De Interruptor Termomagnético Tripolar 3x80 A



CENTRO DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalación De Interruptor Termomagnéticco Tripolar 3x80 A



CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA (CAE) GRANJA MANARE - KAIRO- Instalacion de chapas en subllmados y taller de ponderio

OBSERVACIONES

NO APLICA

CONTRATISTA DE OBRA

REPRESENTANTE LEGAL LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT 9655785-1

ANEXO 04.

Actas de comités de obra desarrollados
en el periodo de informe

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 01

FECHA: 5 de septiembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 01 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Recorrido por cada una de las áreas del centro CAE con el fin de establecer necesidades prioritarias para su correcto funcionamiento.
3. Establecer fechas para la entrega de informe diagnostico

se da inicio al comité No. 1 en el que se realiza un recorrido incial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), con el fin de identificar las necesidades prioritarias a ejecutar y dentro de las que estuvieron:

1. **Componente 1.** PATAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.
2. **Componente 2.** TALLER DE SUBLIMACIÓN
3. **Componente 3** TALLER DE PANADERIA
4. **Componente 4.** OBRAS COMPLEMETARIAS

COMPROMISOS:
Realizar la entrega de informe diagnóstico, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, programación de obra, flujo de caja y su respectiva cotización por parte del contratista para cada una de las actividades a ejecutar.

PRÓXIMO COMITÉ:
El próximo comité se llevará a cabo el día 12 de septiembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 02

FECHA: 12 de septiembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 01 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución del informe diagnostico con sus respectivos avances
3. Establecer fechas para la entrega de informe diagnostico y fecha de comienzo de actividades de obra.

se da inicio al comité No. 2 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), socialización de avance del informe de diagnóstico y sugerencias con el fin de establecer las necesidades prioritarias a ejecutar y dentro de las que estuvieron:

1. **Componente 1.** PATAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.
2. **Componente 2.** TALLER DE SUBLIMACIÓN
3. **Componente 3** TALLER DE PANADERIA
4. **Componente 4**. OBRAS COMPLEMETARIAS

COMPROMISOS:
Realizar la entrega de informe diagnóstico, presupuesto oficial, análisis de precios unitarios, programación de obra, flujo de caja y su respectiva cotización por parte del contratista para cada una de las actividades a ejecutar.

PRÓXIMO COMITÉ:
El próximo comité se llevará a cabo el día 19 de septiembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 03

FECHA: 19 de septiembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 03 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 3 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 13,16% en el que se realizaron actividades de succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad, cumpliendo las normas de seguridad y ambientales aplicables.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial y de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia.

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 26 de septiembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 04

FECHA: 26 de septiembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 04 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 4 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 15,91%acomulado en el que se realizaron actividades de instalación de luminarias, cielo raso en pvc e instalación de muros en drywall doble cara 0,10 m en el taller de sublimación.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial y de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia.

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 3 de octubre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 05

FECHA: 3 de octubre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 05 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 5 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 28,45% acumulado en el que se realizaron actividades de instalación de salidas para iluminación, instalación de tubería y cable en área de kairos.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 10 de octubre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 06

FECHA: 10 de octubre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 06 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 6 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 48,48% acumulado en el que se realizaron actividades de instalación de 1.Corte, figurado, amarre e instalación de Acero figurado 60000 psi para estructura de tanque, Excavación manual para estructura de tanque trampa de grasas, prestación del servicio de mantenimiento preventivo de la trampa de grasas de 250 - 500 lt, se realizó actividades de succión con vactor por medio de camión de vacio de cap. 80 bls y se realizaron actividades de limpieza de redes sanitarias con rotosonda eléctrica.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 17 de octubre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 07

FECHA: 14 de octubre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 07 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Recorrido por cada uno de los frentes de trabajo y actividades realizados en la ejecución del contrato de referencia.
3. Solicitud de acta modificatoria No. 01 para la inclusión de ítems no previstos requeridos.

se da inicio al comité No. 7 y el contratista de obra manifiesta a la supervisión designada, que de acuerdo al informe diagnostico entregado y ajustado el 3 de octubre de 2025, y a las necesidades sobrevivientes en la ejecución del objeto contractual se hace necesario la inclusión de los siguientes Ítems no previstos:

1. **NP.1.** Limpieza cajas de inspección
2. **NP.2.** Replanteo y localización de tuberías de alcantarillado
3. **NP.3.** Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio)
4. **NP.4.** tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluye marcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.
5. **NP.5.** Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.
6. **NP.6.** Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halógeno, incluye aparato. Suministro e instalación
7. **NP.7.** Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.

Esto con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de las necesidades existentes en el centro de atención especializado (CAE) Granja Manare. Kairos.

COMPROMISOS:
Realizar la entrega de análisis de precios unitarios, justificación técnica, especificaciones técnicas y su respectiva cotización por parte del contratista para cada una de las actividades no previstas a incluir.

PRÓXIMO COMITÉ:
El próximo comité se llevará a cabo el día 24 de octubre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 08

FECHA: 24 de octubre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 08 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 8 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 58,03% acumulado en el que se realizaron actividades de aplicación de Pintura sobre muros existentes internos del taller de sublimación, Instalación de Toma corrientes con polo a tierra en el taller de sublimación, Instalación de interruptores termomagnético bipolar 2x20 A, Instalación de interruptores termomagnético unipolar 1x20 A, Construcción de puerta en aluminio para taller de sublimación.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 31 de octubre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 09

FECHA: 31 de octubre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 09 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 9 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 80,45% acumulado en el que se realizaron actividades de Instalación de aire acondicionado MINI SPLIT de 24,000 BTU/H 220V, Base para unidad condensadora en taller de sublimación, Excavación manual zanja en tierra en tierra h=1,0 m, para red sanitaria e hidráulica de taller de panadería, Instalación de línea de tubería sanitaria 2 pulg para desagüe en taller de panadería, Instalación de línea de tubería hidráulica 1/2" para red de agua potable en taller de panadería, relleno con material seleccionado producto de la excavación para red sanitaria e hidráulica en taller de panadería.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 7 de noviembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 10

FECHA: 7 de noviembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 10 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 10 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 89,36% acumulado en el que se realizaron actividades de Instalación de punto hidráulico 1/2" en taller de panadería, instalación de punto sanitario de 2" en taller de panadería, Instalación de lavaplatos, 2 pocetas de 35 x 50 cm en acero inoxidable en taller de panadería, Instalación de grifería para lavaplatos tipo monocontrol en taller de panadería, Instalación de lavamanos existentes o reutilizado tipo cerámico incluye su grifería en taller de panadería, finalmente retiro de sobrantes.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 14 de noviembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 11

FECHA: 14 de noviembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 11 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 11 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 91,41% acumulado en el que se realizaron actividades de Localización y replanteo de pisos en caseta capilla, Demolición placa piso 0.20 m en caseta capilla, Alistado endurecido mortero 1:3 H=4 e instalación de Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4, en area de caseta capilla, Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m, para la construcción de piso caseta capilla, Instalación de TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 21 de noviembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 12

FECHA: 21 de noviembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 12 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 12 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 93,09% acumulado en el que se realizaron actividades de tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluye marcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte, succión, recolección y transporte seguro de residuos líquidos, lodos o sólidos semilíquidos mediante un camión de vacío (Vactor) de 80 barriles de capacidad, instalación de base arena cemento en trampa de grasas, instalación Red sanitaria pvc-s 4" (incluye accesorios), instalación de Tanque Plástico Elevado 1000 Lt (Incluye Accesorio.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 28 de noviembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 13

FECHA: 28 de noviembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 13 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 13 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 94,76% acumulado en el que se realizaron actividades de Confinamiento En Ladrillo Prensado Liviano Para Pisos Exteriores para cajas de inspección, Instalación de Pañete Liso Sobre Muros 1:4 para cajas de inspección, Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m, para acometida eléctrica en taller de sublimación, instalación Encamado tubería con arena apisonada (arena sucia de rio para acometida subterránea, instalación de tubería pvc conduit 2" para acometida subterránea incluida arena de recubrimiento e instalación de cinta de seguridad.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 14

FECHA: 01 de diciembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 14 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Recorrido por cada uno de los frentes de trabajo y actividades realizados en la ejecución del contrato de referencia.
3. Solicitud de acta modificatoria No. 02 para la inclusión de ítem no previsto requerido.

se da inicio al comité No. 14 y el contratista de obra manifiesta a la supervisión designada, que de acuerdo a la solicitud de inclusión de ítem no previsto de fecha 28 de noviembre de 2025, y a las necesidades sobrevivientes en la ejecución del objeto contractual se hace necesario la inclusión del siguiente ítem no previsto:

1. **NP.8.** Acometida subterránea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C.

   Suministro e instalación

Esto con el fin de dar cumplimiento a cabalidad de las necesidades existentes en el centro de atención especializado (CAE) Granja Manare. Kairos.

COMPROMISOS:

Realizar la entrega del análisis de precios unitarios, justificación técnica, especificación técnica y su respectiva cotización por parte del contratista para la actividad no prevista a incluir.

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el dia 5 de diciembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos.

FIRMAN:

ING. LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
850022252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 15

FECHA: 5 de diciembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 15 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 15 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 94,80% acumulado en el que se realizaron actividades de Cargue y retiro de material sobrante, producto de la excavación para la instalación de acometida subterránea, instalación de tubería EMT para alojamientos egos y agoras, instalación de cable de cobre No. 12 para alojamientos ego y agoras, instalación de interruptor termomagnético para el control de red en alojamientos ego y agoras, instalación de tomas corrientes en alojamiento ego y agoras para instalación de ventiladores.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 12 de diciembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 16

FECHA: 12 de diciembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 16 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 16 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 98,02% acumulado en el que se realizaron actividades de Suministro E Instalación De Interruptor Termomagnético Tripolar 3x80 A, Desmonte, Retiro Y Devolución De Instalaciones Eléctricas Existentes, Acometida Subterránea En Cable De Cobre Aislado 4x4+1x6t Awg Thhn/Thwn-2 600 V 90°C. Suministro E Instalación, adicional a se recibe la recomendación por el operador del CAE para que se realice la instalación de chapa para la puerta del taller de sublimación y taller de panadería.

COMPROMISOS:

Dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en el presupuesto oficial, de acuerdo a la programación de obra presentadas para la ejecución del contrato en referencia, a las especificaciones establecidas en el clausulado y aplicando las normas técnicas colombianas de construcción (NTC).

PRÓXIMO COMITÉ:

El próximo comité se llevará a cabo el día 15 de diciembre de 2025, en las instalaciones del centro de atención especializada (CAE) Granja Manare – Kairos y de forma magnética al correo designado por parte de la entidad contratante.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ACTA DE COMITÉ No. 17

FECHA: 15 de diciembre de 2025
HORA: 8:00 am
LUGAR: Centro de Atención Especializado – KAIROS, Kilometro 7 Via Sirivana

COMITÉ TÉCNICO

ASISTENTES:

Doc. Yulieth Paola Calderón Medina	Supervisión ICBF Contrato No. 85002252025
Ing. Camilo Andrés Luna	Apoyo Técnico ICBF, Supervisión
Ing. Leónidas Ortega Urbano	Contratista De Obra

CONTRATO:

CONTRATO No. 85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025, OBJAETO: "REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

EJECUTOR: LEONIDAS ORTEGA URBANO, NIT: 9656186-1

AGENDA/ACTIVIDADES:

1. Saludo de bienvenida.
2. Presentación de los participantes.
3. Seguimiento, control y varios.
4. Compromisos.
5. Próximo comité.

DESARROLLO:

En la reunión se encuentran presentes, el contratista de obra, la supervisión designada y el apoyo técnico a la supervisión, con el fin de llevar a cabo técnico No. 17 de seguimiento y control al contrato de obra No. 85002252025 del 26 de agosto de 2025, en el cual se desarrollaron los temas de la siguiente manera:

1. Avance de la ejecución del contrato en referencia.
2. Socializar avance de ejecución de las actividades de obra

se da inicio al comité No. 17 en el que se realiza un recorrido inicial por cada una de las áreas del centro especializado (CAE), se socializa el porcentaje de avance, siendo este del 100,00% acumulado, constatando el cumplimiento total del objeto contractual del contrato en referencia.

COMPROMISOS:

Realizar todo el trámite administrativo correspondiente para la entrega y liquidación final del contrato de referencia, elaborando actas de liquidación, memorias de cálculo y demás anexos requeridos por las obligaciones contractuales del contrato de referencia.

FIRMAN:

ING. LEÓNIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA DE OBRA
85002252025

YULIETH PAOLA CALDERÓN MEDINA
SUPERVISIÓN ICBF CONTRATO NO.

ING. CAMILO ANDRÉS LUNA
APOYO TÉCNICO ICBF, SUPERVISIÓN

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL

ANEXO 05.

Rut tributario Leónidas Ortega Urbano
Actualizado

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14934681093

(415)7707212489984(8020) 000001493468109 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 6 5 6 1 8 6	1	Impuestos y Aduanas de Yopal 4 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 6 5 6 1 8 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ORTEGA	URBANO	LEONIDAS	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Casanare 8 5	Yopal 0 0 1

41. Dirección principal: CL 26 A 21 41 BRR PROVIVIENDA

42. Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 3 4 9 2 1 2	3 2 0 2 3 1 0 5 7 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 9 2 3	2 0 1 4 0 1 0 1	4 2 9 0	2 0 0 0 0 4 0 5		0 1 4 1	7 7 1 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 7 1 4 2 2 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: ORTEGA URBANO LEONIDAS

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 05-12-2025 08:52:39AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14934681093

(415)7707212489984(8020) 000001493468109 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 6 5 6 1 8 6	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Página 3 de 3 Hoja 5

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14934681093

(415)7707212489984(8020) 000001493468109 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 6 5 6 1 8 6	1	Impuestos y Aduanas de Yopal	4 4

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 4 3 7 6 6 0 4		1 2 6 6 4 9 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORENO	PEDRAZA	LUIS	FERNANDO

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 7 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

LFMP CONTADORES
Direccion Cra 21 No. 22 - 24 Yopal /
lfmpcontadores@hotmail.com

CERTIFICADO
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS NATURALES)

LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA identificado con C.C. No. **74.376.604** de Duitama, y con Tarjeta Profesional No. 126649-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público de **LEONIDAS ORTEGA URBANO**, identificado con Cedula de Ciudadanía N°**9.656.186**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de salarios, aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar del mes de septiembre de 2025 y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Yopal, a los quince (15) días del mes de diciembre de 2025.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
C.C 9.656.186 De Yopal
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR PUBLICO
LUIS FERNANDO MORENO
C.C 74.376.604 De Duitama

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

BE1A95C44E8B6683

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUIS FERNANDO MORENO PEDRAZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74376604 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 126649-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

COPIA VALIDA SOLO EN FIRMA ORIGINAL.

VALIDO PARA: LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9.656.186-1





REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **74.376.604**

MORENO PEDRAZA

APELLIDOS

LUIS FERNANDO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-DIC-1980**

SANTA ROSA DE VITERBO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-ABR-1999 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4600100-00209673-M-0074376604-20100119 0020128332A 1 1790607744

LEONIDAS ORTEGA URBANO
CC. 9.656.186
INGENIERO CIVIL


EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT. 9656186-1

CERTIFICA QUE:

Leónidas ortega urbano, se encuentra a paz y salvo por todo concepto de cuentas por pagar de, (proveedores de bienes y servicios).

En constancia se firma en la ciudad de Yopal – Casanare, a los 15 dias del mes de diciembre de 2025.

Cordialmente,



LEONIDAS ORTEGA URBANO
NIT: 9656186-1
R/L: LEONIDAS ORTEGA URBANO
C.C. No. 9.656.186

Calle 26 A No. 21-41 –Cel 3202310578-3207683227
Correo electrónico: ortegaleonidas39@hotmail.com
Yopal - Casanare

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LEONIDAS - ORTEGA U Identificado con CC 9656186

Actualmente tiene el producto Cuenta Ahorros, radicada en la oficina YOPAL, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24148525870
Fecha de apertura:	21 de Agosto de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a LEONIDAS undefined ORTEGA URBANO, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 05 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-08	2025-09	1769372689	9491702267	E	2025/09/18	2025/09/11	BANCOLOMBIA		$2,888,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vlr	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICBF (3 Afiliados)																							$1,376,050	$220,300			$1,376,050	$1,900			$1,376,050	$1,900			$1,376,050		$3,400		$0	$0		$227,500
Centro de Trabajo: ICBF (3 Afiliados)																							$1,376,050	$220,300			$1,376,050	$1,900			$1,376,050	$1,900			$1,376,050		$3,400		$0	$0		$227,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (3 Afiliados)																							$1,376,050	$220,300			$1,376,050	$1,900			$1,376,050	$1,900			$1,376,050		$3,400		$0	$0		$227,500
1	CC	11305608	ABRIL GUILLERMO	X									X								25-14	11	$521,950	$83,600	EPS005	11	$521,950	$0	CCF69	11	$521,950	$0	14-23	11	$521,950	0.000%	$0	11	$0	$0	SI	$83,600
2	CC	17589633	AVAYA JAIRO	X									X								230301	17	$806,650	$129,100	EPS037	17	$806,650	$0	CCF69	17	$806,650	$0	14-23	17	$806,650	0.000%	$0	17	$0	$0	SI	$129,100
3	CC	74858783	PEREZ OMAR	X	X																230301	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	6.956%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
Total Afiliados(3)																							$1,376,050	$220,300			$1,376,050	$1,900			$1,376,050	$1,900			$1,376,050		$3,400		$0	$0		$227,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$220,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$83,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$136,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$3,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,900
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$1,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900
TOTAL				3	$227,500

2025/09/12 08:29 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1768985067	9491471178	I	2025/09/18	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$725,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp ect sti vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$725,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$725,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$725,600
1	CC	9656186	ORTEGA LEONIDAS X	230301	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$312,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,500,000	0.5225	$13,100	0	$0	$0	No	$725,600
Total Afiliados(1)						$2,500,000	$400,000			$2,500,000	$312,500			$0	$0			$2,500,000		$13,100		$0	$0		$725,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1768985067	9491471178	I	2025/09/18	2025/09/11	BANCOLOMBIA	0	$725,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$400,000	$0	$0	$400,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$13,100	$0	$0	$13,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$13,100	$0	$0	$13,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$312,500	$0	$0	$312,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$312,500	$0	$0	$312,500
TOTAL				1	$725,600	$0	$0	$725,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-10	1856489114	9493267683	E	2025/10/21	2025/10/16	BANCO DAVIVIENDA		$2,268,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	svp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICBF (2 Afiliados)																						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950		$20,000		$0	$0		$278,200
Centro de Trabajo: ICBF (2 Afiliados)																						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950		$20,000		$0	$0		$278,200
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950		$20,000		$0	$0		$278,200
1	CC	11389608	ABRIL GUILLERMO	X																25-14	1	$47,450	$7,600	EPS005	1	$47,450	$1,900	CCF69	1	$47,450	$1,900	14-23	1	$47,450	6.960%	$3,400	1	$0	$0	SI	$14,800
2	CC	17589633	AMAYA JAIRO															X		23030 1	25	$1,186,250	$189,800	EPS037	25	$1,186,250	$0	CCF69	25	$1,186,250	$0	14-23	25	$1,186,250	0.000%	$0	25	$0	$0	SI	$189,800
3	CC	17589633	AMAYA JAIRO																	23030 1	5	$237,250	$38,000	EPS037	5	$237,250	$9,500	CCF69	5	$237,250	$9,500	14-23	5	$237,250	6.960%	$16,800	5	$0	$0	SI	$73,800
Total Afiliados(2)																						$1,470,950	$235,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950	$11,400			$1,470,950		$20,000		$0	$0		$278,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$235,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$7,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$20,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$20,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$11,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$11,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$11,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$9,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,900
TOTAL				2	$278,200

2025/10/16 03:07 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856504846	9493028584	I	2025/10/21	2025/10/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$609,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
Sto.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	vsi	vlr	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$0	$0			$2,100,000		$11,000		$0	$0		$609,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$0	$0			$2,100,000		$11,000		$0	$0		$609,500
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$0	$0			$2,100,000		$11,000		$0	$0		$609,500
1	CC	9656186	ORTEGA LEONIDAS									X								23030 1	30	$2,100,000	$336,000	EPS005	30	$2,100,000	$262,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,100,000	0.522%	$11,000	0	$0	$0	No	$609,500
Total Afiliados(1)																						$2,100,000	$336,000			$2,100,000	$262,500			$0	$0			$2,100,000		$11,000		$0	$0		$609,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-09	2025-09	1856504846	9493028584	I	2025/10/21	2025/10/16	BANCO DAVIVIENDA	0	$609,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$336,000	$0	$0	$336,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$336,000	$0	$0	$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,000	$0	$0	$11,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,000	$0	$0	$11,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$262,500	$0	$0	$262,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$262,500	$0	$0	$262,500
TOTAL				1	$609,500	$0	$0	$609,500

2025/10/16 03:04 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917841928	9494568497	E	2025/11/24	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$881,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac svp vct irl vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICBF (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Centro de Trabajo: ICBF (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800
1	CC	17589633	AMAYA JAIRO		23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	74858783	PEREZ OMAR	X	23030	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
Total Afiliados(2)							$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$114,000			$2,847,000	$114,000			$2,847,000		$198,200		$0	$0		$881,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1917841928	9494568497	E	2025/11/24	2025/11/10	BANCOLOMBIA	0	$881,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600	$0	$0	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600	$0	$0	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$198,200	$0	$0	$198,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$198,200	$0	$0	$198,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$114,000	$0	$0	$114,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$114,000	$0	$0	$114,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				2	$881,800	$0	$0	$881,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918932903	9494459020	I	2025/11/24	2025/11/10	BANCO FALABELLA	0	$522,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400
1	CC	9656186	ORTEGA LEONIDAS X	23030 1	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,800,000	0.5223	$9,400	0	$0	$0	No	$522,400
Total Afiliados(1)						$1,800,000	$288,000			$1,800,000	$225,000			$0	$0			$1,800,000		$9,400		$0	$0		$522,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1918932903	9494459020	I	2025/11/24	2025/11/10	BANCO FALABELLA	0	$522,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$288,000	$0	$0	$288,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$288,000	$0	$0	$288,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,400	$0	$0	$9,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,400	$0	$0	$9,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$225,000	$0	$0	$225,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$225,000	$0	$0	$225,000
TOTAL				1	$522,400	$0	$0	$522,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-11	1918944876	9494595555	E	2025/11/24	2025/11/10	BANCO FALABELLA		$2,594,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vsc	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FINCA (4 Afiliados)																						$5,800,500	$928,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500		$403,800		$0	$0		$1,796,400
Centro de Trabajo: FINCA VARSOVIA (4 Afiliados)																						$5,800,500	$928,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500		$403,800		$0	$0		$1,796,400
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (4 Afiliados)																						$5,800,500	$928,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500		$403,800		$0	$0		$1,796,400
1	CC	1216965817	DURAN ESNEIDER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
2	CC	7367473	ESTEPA JORGE																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC25	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
3	CC	1067031483	GOMEZ ALVER																		23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	6.960%	$99,100	30	$0	$0	SI	$440,900
4	CC	86038935	VARGAS ORLANDO	X																	23030 1	27	$1,530,000	$244,800	EPS005	27	$1,530,000	$61,200	CCF69	27	$1,530,000	$61,200	14-23	27	$1,530,000	6.960%	$106,500	27	$0	$0	SI	$473,700
Total			Afiliados(4)																				$5,800,500	$928,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500	$232,200			$5,800,500		$403,800		$0	$0		$1,796,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$928,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$928,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$403,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	4	$403,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$232,200
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	4	$232,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$232,200
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$118,200
TOTAL				4	$1,796,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002222045	9496365701	E	2025/12/19	2025/12/12	BANCO FALABELLA		$3,519,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	vip	vct	vis	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ICBF (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$99,200		$0	$0		$668,800
Centro de Trabajo: ICBF (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$99,200		$0	$0		$668,800
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$99,200		$0	$0		$668,800
1	CC	17589633	AMAYA AMIO																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS03 7	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
2	CC	17589633	AMAYA AMIO										X							23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS03 7	15	$711,750	$0	CCF69	15	$711,750	$0	14-23	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$113,900
3	CC	74858783	PEREZ OMAR																	23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS00 5	15	$711,750	$28,500	CCF69	15	$711,750	$28,500	14-23	15	$711,750	6.960%	$49,600	15	$0	$0	SI	$220,500
4	CC	74858783	PEREZ OMAR										X							23030 1	15	$711,750	$113,900	EPS00 5	15	$711,750	$0	CCF69	15	$711,750	$0	14-23	15	$711,750	0.000%	$0	15	$0	$0	SI	$113,900
Total Afiliados(2)																						$2,847,000	$455,600			$2,847,000	$57,000			$2,847,000	$57,000			$2,847,000		$99,200		$0	$0		$668,800

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$455,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$455,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$99,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	$99,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$57,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	2	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$28,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$28,500
TOTAL				2	$668,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 9656186	1	ORTEGA URBANO LEONIDAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	FINCA	CL 14 26 06	YOPAL-CASANARE	6349212	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	2002222045	94955365701	E	2025/12/19	2025/12/12	BANCO FALABELLA		$3,519,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tap	lpp	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: FINCA (2 Afiliados)																					$2,657,200	$425,200			$2,657,200	$57,000			$2,833,160	$64,000			$2,657,200		$14,900		$0	$0		$561,100
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (2 Afiliados)																					$2,657,200	$425,200			$2,657,200	$57,000			$2,833,160	$64,000			$2,657,200		$14,900		$0	$0		$561,100
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (2 Afiliados)																					$2,657,200	$425,200			$2,657,200	$57,000			$2,833,160	$64,000			$2,657,200		$14,900		$0	$0		$561,100
1	CC	12401990	OVIEDO OSBALDO	X								X							23030 1	26	$1,233,700	$197,400	EPS03 7	26	$1,233,700	$0	CCF69	26	$1,233,700	$0	14-23	26	$1,233,700	0.0000	$0	26	$0	$0	SI	$197,400
2	CC	9659934	URBANO CARLOS	X														X	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPSC2 5	30	$1,423,500	$57,000	CCF69	30	$1,599,460	$64,000	14-23	30	$1,423,500	1.0441	$14,900	30	$0	$0	SI	$363,700
Total Afiliados(2)																					$2,657,200	$425,200			$2,657,200	$57,000			$2,833,160	$64,000			$2,657,200		$14,900		$0	$0		$561,100

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$425,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$425,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	$64,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	$57,000
TOTAL				2	$561,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9656186		ORTEGA URBANO LEONIDAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 26 a 21 41	YOPAL-CASANARE	6343631	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	2002174228	9495918977	I	2025/12/19	2025/12/12	BANCO FALABELLA	0	$667,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	In e	re t	td e	ta e	td p	ta p	vs p	co f	vs t	si n	ige	lm a	va c	av p	vc t	irl	vl p	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$287,500			$0	$0			$2,300,000		$12,100		$0	$0		$667,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$287,500			$0	$0			$2,300,000		$12,100		$0	$0		$667,600
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (1 Afiliados)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$287,500			$0	$0			$2,300,000		$12,100		$0	$0		$667,600
1	CC	9656186	ORTEGA LEONIDAS								X									230301	30	$2,300,000	$368,000	EPS008	30	$2,300,000	$287,500		0	$0	$0	14-23	30	$2,300,000	0.522%	$12,100	0	$0	$0	No	$667,600
Total Afiliados(1)																						$2,300,000	$368,000			$2,300,000	$287,500			$0	$0			$2,300,000		$12,100		$0	$0		$667,600

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$368,000	$0	$0	$368,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$368,000	$0	$0	$368,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,100	$0	$0	$12,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,100	$0	$0	$12,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$287,500	$0	$0	$287,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$287,500	$0	$0	$287,500
TOTAL				1	$667,600	$0	$0	$667,600

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL CASANARE

ACTA DE TERMINACIÓN

1. INFORMACION BASICA

CONTRATO DE OBRA No.:	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
CONTRATISTA	LEONIDAS ORTEGA URBANO
REPRESENTANTE LEGAL	LEONIDAS ORTEGA URBANO
SUPERVISIÓN	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA Supervisión ICBF, Contrato No. 85002252025)
APOYO A LA SUPERVISIÓN	CAMILO ANDRES LUNA (Apoyo Técnico ICBF)

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO		**OBRA**				
OBJETO:	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:						**$ 140.000.000,00**
DISMINUCION DEL VALOR SEGÚN MODIFICATORIA No _____						$ 0,00
VALOR ADICIONAL N° 1:						$ 0,00
VALOR ACTUALIZADO:						**$ 140.000.000,00**
FECHA DE INICIACIÓN:						05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION						15 DE DICIEMBRE DE 2025
TIEMPO DE EEJCUCION		MES	3	DIAS	10	

3. PRORROGAS CONTRATO

FECHA ACTA PRORROGA No. 01	N/A				
TIEMPO		MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				
FECHA ACTA PRORROGA No. 02	N/A				
TIEMPO		MES		DIAS	
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				

4. SUSPENSIONES CONTRATO

FECHA ACTA SUSPENSION No.01	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				
FECHA ACTA SUSPENSION No.02	N/A				
TIEMPO:		MES		DIAS	
REINICIACION	N/A				
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				

5. MODIFICATORIAS CONTRATO

FECHA ACTA MODIFICATORIA No.01	7 DE NOVIEMBRE DE 2025				
VALOR ADICIONAL N° 1:	N/A				
VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
TIEMPOADICIONAL:		MES	0	DIAS	0
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				
FECHA ACTA MODIFICATORIA No.02	10 DE DICIEMBRE DE 2025				
VALOR ADICIONAL N° 1:	N/A				
VALOR ACTUALIZADO:	N/A				
TIEMPO ADICIONAL:		MES	0	DIAS	0
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A				

6. PRORROGAS CELEBRADAS

ACTA/CONTRATO PRORROGA No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

7. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS

ACTAS No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

7. ADICIONES CELEBRADAS

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)

9. CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	3	MES	10	DIAS	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DE 2025				
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 140.000.000,00				

La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra, anteriormente citado, y que el contratista (cumplio o incumplio o lo que corresponda) con el objeto contratado en el plazo establecido, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con las obligaciones contractuales del contrato No.85002252025, se firma en el municipio de Yopal, departamento de Casanare, a los quince (15) dias del mes de diciembre del año 2025.

LEONIDAS ORTEGA URBANO
Representante Legal
LEONIDAS ORTEGA URBANO
CONTRATISTA

YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA
SUPERVISOR DESIGNADO ICBF
Contrato No. 85002252025

CAMILO ANDRES LUNA
Apoyo Técnico ICBF

ORIGINAL: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
COPIA N° 1: CONTRATISTA

BIENESTAR FAMILIAR

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
	30	1	2026		

ACTA No 5 **DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORÍA**

CONTRATO No. 85002252025 2025

VIGENCIA TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS

OBJETO DELCONTRATO

"REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE".

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO YOPAL - CASANARE - COLOMBIA

PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO TRES (03) MESES Y DIEZ (10) DIAS

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 5 **DE** 9 **DE** 2025

PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 15 **DE** 12 **DE** 2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO **$** 140.000.000,00

VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No	VALOR ($)
N/A	N/A

VALOR ACTUAL **$** 140.000.000,00

CONTRATISTA LEONIDAS ORTEGA URBANO

SUPERVISOR YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA

APOYO A LA SUPERVISIÓN CAMILO ANDRES LUNA

En Yopal Casanare a los treinta (30) días del mes enero de 2026 se reunieron, LEONIDAS ORTEGA URBANO, representante legal de CONTRATISTA, CAMILO ANDRES LUNA, como Profesional de apoyo a la supervisión, y YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA, como supervisor del contrato, Con el fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la supervisión las obras ejecutadas.

Dichas obras fueron terminadas el día quince (15) de diciembre de 2026 según el acta No. 03 de terminación de Contrato de obra.

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCIóN / NOMBRE	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1	PTAR, TRAMPA DE GRASAS Y REDES.				
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	4,92	$ 38.425,00	$ 189.051,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	5,51	$ 44.343,00	$ 244.329,93
4.17	Acero figurado 60000 psi	KG	277,49	$ 5.913,00	$ 1.640.798,37
8.2	Concreto 3500 psi	M3	2,11	$ 510.677,00	$ 1.077.528,47
8.5	Concreto 2000 psi	M3	0,16	$ 433.102,00	$ 69.296,32
11.30	Red Sanitaria Pvc-S 4" (Incluye Accesorios)	ML	0,00	$ 44.676,00	$ -
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	0,00	$ 31.912,00	$ -
16.5	Excavación manual en conglomerado h=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km)	M3	8,76	$ 60.672,00	$ 531.486,72
22,2	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo le la trampa de grasas de 250 - 500 LT, incluida la desinfección de ambiente para evitar el taponamiento de estas y mitigar riesgos biológicos. - incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	UND	1,00	$ 3.231.063,00	$ 3.231.063,00

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
	30	1	2026		

22,1	Servicio de succión con vactor por medio de camión de vacío de cap. 80 bls para trabajo de succión y transporte de ard. (incluye: manejo, movilización y desmovilización del equipo hasta el kilómetro 7 vía sirivana, yopal).- incluye tratamiento y disposición final de residuos líquidos o semisólidos.	M3	65,83	$ 388.238,00	$ 25.557.707,54
21.26	limpieza de redes sanitarias con sonda eléctrica	ML	214,77	$ 75.347,00	$ 16.182.275,19
2.1	BASE ARENA CEMENTO	M3	1,47	$ 186.545,00	$ 274.221,15
11.30	RED SANITARIA PVC-S 4" (INCLUYE ACCESORIOS)	ML	7,50	$ 44.676,00	$ 335.070,00
20.23	CONFINAMIENTO EN LADRILLO PRENSADO LIVIANO PARA PISOS EXTERIORES	ML	47,60	$ 27.503,00	$ 1.309.142,80
11.42	TANQUE PLÁSTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN)	UND	1,00	$ 518.367,00	$ 518.367,00
6.5	PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4	M2	4,10	$ 31.319,00	$ 128.407,90
NP.1	Limpieza cajas de inspección	UND	8,00	$ 56.656,00	$ 453.248,00
NP.2	Replanteo y localizacion de tuberías de alcantarillado	M	0,00	$ 6.881,00	$ -
NP.3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena suciade rio)	M3	0,00	$ 72.829,00	$ -
NP. 4	tapa en lamina alfajor para estructura soporte de tanque de almacenamiento de grasas, incluyemarcos, portacandado, anticorrosivo y pintura de esmalte.	M2	3,24	$ 875.000,00	$ 2.835.000,00
SUBTOTAL					**$ 54.576.993,39**
2	**TALLER DE SUBLIMACIÓN**				
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	10,00	$ 219.269,00	$ 2.192.690,00
12.3.4	Suministro e instalación de aire acondicionado MINI SPLIT. incluye MINI SPLIT DE 24,000 BTU/H 220 V, base para unidad condensadora, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, instalación.	UND	1,00	$ 4.513.226,00	$ 4.513.226,00
14.5	cielo raso en pvc (incluye estructura y accesorios de fijación)	M2	85,05	$ 110.899,00	$ 9.431.959,95
14.11	Muro drywall doble cara 0.10 m- (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura)	M2	15,94	$ 96.210,00	$ 1.533.587,40
12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	10,00	$ 160.490,00	$ 1.604.900,00
7.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA	KG	101,00	$ 11.682,00	$ 1.179.882,00
15,20	PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO	M2	29,90	$ 19.099,00	$ 571.060,10
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	3,00	$ 63.322,00	$ 189.966,00
12.5.33	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO BIPOLAR 2X20 A	UND	3,00	$ 109.558,00	$ 328.674,00

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025	
	30	1	2026			

12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	2,00	$ 29.227,00	$	58.454,00
12.5.25	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO TRIPOLAR 3X80 A	UND	2,00	$ 275.495,00	$	550.990,00
12.5.54	DESMONTE, RETIRO Y DEVOLUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EXISTENTES.	GL	1,00	$ 1.886.519,00	$	1.886.519,00
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	5,04	$ 31.912,00	$	160.836,48
NP.3	Encamado tuberia con arena apisonada (arena suciade rio)	M3	2,06	$ 72.829,00	$	150.027,74
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	2,94	$ 44.343,00	$	130.368,42
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	2,50	$ 38.425,00	$	96.062,50
NP. 5	Puerta y marco enchapada a una cara en aluminio, marcos en aluminio, incluye chapa, Suministro e instal.	M2	2,64	$ 519.164,00	$	1.370.592,96
NP. 6	Salida para tomacorriente a 220 V, 30 A, en tubo EMT tipo pesado 3/4"y cable de cobre THWN 2x10+1x12T libre de halogeno, incluye aparato. Suministro e instalacion	UND	3,00	$ 363.602,00	$	1.090.806,00
NP. 8	Acometida subterranea en cable de cobre aislado 4x4+1x6T AWG THHN/THWN-2 600 V 90°C. Suministro e instalacion	ML	121,00	$ 90.689,00	$	10.973.369,00
SUBTOTAL					**$**	**38.013.971,55**
3	**TALLER DE PANADERIA**					
1.49	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	1,00	$ 38.425,00	$	38.425,00
2.2	Relleno con material seleccionado	M3	0,48	$ 44.343,00	$	21.284,64
11.13	Punto hidráulico pvc-p/paral 1/2"	UND	3,00	$ 69.943,00	$	209.829,00
11.16	Salida sanitaria pvc-s/paral 2"	UND	3,00	$ 56.690,00	$	170.070,00
11.24	Red suministro pvc ø 1/2" (inc. accesorios)	ML	16,10	$ 13.377,00	$	215.369,70
11.28	Red sanitaria pvc-s 2" (incluye accesorios)	ML	15,25	$ 28.205,00	$	430.126,25
16.3	Excavación manual zanja en tierra h=1.0 m	M3	1,28	$ 31.912,00	$	40.847,36
17.1.32	Suministro e instalación de lavaplatos una poceta (35 x 50 cms) en acero inoxidable de empotrar	UND	2,00	$ 241.587,00	$	483.174,00
17.1.34	Suministro e instalación de grifería para lavamanos tipo monocontrol	UND	1,00	$ 218.655,00	$	218.655,00
17.1.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO MONOCONTROL	UND	2,00	$ 248.347,00	$	496.694,00
17.1.3	INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO	UND	1,00	$ 48.450,00	$	48.450,00
SUBTOTAL					**$**	**2.372.924,95**
4	**ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS**					
1.2	Localización y replanteo	M2	30,00	$ 4.914,00	$	147.420,00
1.25	Demolición placa piso 0.20 m	M2	30,00	$ 42.603,00	$	1.278.090,00
4.41	Proceso de anclaje para varilla de 1/2" perforando una profundidad de 6.00 cm (indiferente de la longitud de la varilla a inscrustar posteriormente). incluye perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epoxico e incrustación de la varilla y varilla de acero)	UND	0,00	$ 108.321,00	$	-
9.2.7	Reja bancaria (antic - esmalte)	M2	0,00	$ 152.579,00	$	-
10.1	Alistado endurecido mortero 1:3 H=4	M2	30,00	$ 48.610,00	$	1.458.300,00
12.1.2	Suministro e instalación de luminaria led panel 60 x60 metálica para incrustar, 50w,luz blanca, 120 v.	UND	0,00	$ 219.269,00	$	-

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
	30	1	2026		

12.2.2	Salida para iluminación en tubo conduit emt de 1/2"-3/4" y conductores de cobre n12awg thhn. incluye proporcionar interruptor, curvas, terminales, uniones, soportes y marcas de identificación.	UND	0,00	$ 160.490,00	$ -
13.13	Tableta gres liso de 33 x 33 mortero 1:4	M2	30,00	$ 70.480,00	$ 2.114.400,00
13.30	Placa base en concreto de 3000 psi e:0,10 m	M2	30,00	$ 74.934,00	$ 2.248.020,00
12.5.36	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÈTICO UNIPOLAR 1X20 A	UND	2,00	$ 29.227,00	$ 58.454,00
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	5,37	$ 17.936,00	$ 96.338,56
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	93,16	$ 3.225,00	$ 300.454,19
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	6,00	$ 63.322,00	$ 379.932,00
NP. 7	Chapa Yale L 370 (embutir), Suministro e instal.	UND	2,00	$ 249.075,00	$ 498.150,00
SUBTOTAL					**$ 8.579.558,75**
5	**ACTIVIDADES DE OBRA - COMPLEMENTARIAS**				
12.3.19	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE TUBERÍA UNIDAD DE 3 METROS EMT 1/2"	UND	20,40	$ 17.936,00	$ 365.894,40
12.2.28	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS	M/L	183,60	$ 3.225,00	$ 592.110,00
12,4,27	TOMACORRIENTE CON POLO A TIERRA COLOR MARFIL O SIMILAR DEBEN CUMPLIR NORMAS UL 498 15A 120 VAC	UND	23,00	$ 63.322,00	$ 1.456.406,00
SUBTOTAL					**$ 2.414.410,40**

TOTAL OBRA COSTO DIRECTO		**$ 105.957.859,04**
ADMINISTRACIÓN	**17,68%**	$ 18.733.349,48
IMPREVISTOS	**9,45%**	$ 10.013.017,68
UTILIDAD	**4,20%**	$ 4.450.230,08
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)	**19,00%**	$ 845.543,72
COSTOS INDIRECTOS		$ 34.042.140,95
TOTAL, PRESUPUESTO DE OBRA		**$ 140.000.000,00**

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORÍA Y/O DE AJUSTES.

El contratista presentó y fueron tramitadas un (01) actas de recibo parcial de obra correspondientes a la ejecución de 05 de septiembre de 2025 a 15 de diciembre de 2025, por un valor total de $ 140.000-000,00 por obra o actividad ejecutada

C. PÓLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras y/o consultorías ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA Y/O CONSULTORÍA

Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No.	85002252025 DEL 26 DE AGOSTO DE 2025
	30	1	2026		

COMPAÑÍA	PÓLIZA No.	TIPO DE AMPARO	Vr ASEGURADO	DESDE HASTA
SEGUROS DEL ESTADO	14-44-101243103	Cumplimiento del Contrato	$ 28.000.000,00	26/08/2025 - 15/06/2026
		Calidad de Servicio	$ 28.000.000,00	26/08/2025 - 15/06/2026
		Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$ 28.000.000,00	26/08/2025 - 15/06/2026
		Estabilidad y Calidad de la Obra	$ 28.000.000,00	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS
	14-40-101075333	Predios, Labores y Operaciones	$ 284.700.000,00	26/08/2025 - 15/12/2025
		Daño emergente y lucro cesante	$ 284.700.001,00	26/08/2025 - 15/12/2025
		Perjuicios extrapatrimoniales	$ 284.700.002,00	26/08/2025 - 15/12/2025

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORÍA

Una vez relizada la inspección total de la obra, se constató que a la fecha treinta (30) de enero de 2026 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada elaborada a la supervisión y esta la recibe.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes y actualizar las garantias presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los treinta (30) dias del mes de enero de 2026.

Firma

Nombre **LEONIDAS ORTEGA URBANO**
Contratista

Firma

Nombre **YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**
Supervisor Contrato No.85002252025

Firma

Nombre **CAMILO ANDRES LUNA**
Apoyo técnico a la Supervisión

Original: JURIDICA
1ª Copia: CONTRATISTA

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 **Condiciones**
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	○ Sí ◉ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	○ Sí ◉ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	○ Sí ◉ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	◉ Sí ○ No
Garantías por lotes, grupos o etapas	○ Sí ◉ No
Seriedad de la oferta	○ Sí ◉ No

Cumplimiento	(●) Sí ( ) No				
	[x] Cumplimiento del contrato				
	(●) % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	( ) Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	[x] Pago de salarios				
	(●) % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	( ) Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	[x] Estabilidad y calidad de la obra				
	(●) % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	( ) Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	[x] Calidad del servicio				
	(●) % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	( ) Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	(●) Sí ( ) No				
	(●) No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	28/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	9/02/2026 10:11:44 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.19402679	Cumplimiento - Estabilidad y calidad de la obra	Contrato de seguro	28.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	15/12/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.17765779	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	396.700.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	26/08/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ( ) Sí (●) No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8241693

Proveedor LEONIDAS ORTEGA URBANO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
[ ]	Documentos contratista.	Documentos contratista.pdf	Descargar	Detalle
[ ]	acta_liquidacion_mutuo_acuerdo_contratos 85002252025.pdf	acta_liquidacion_mutuo_acuerdo_contratos 85002252025.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare

Ubicación	CO-CAS - Casanare
País	COLOMBIA
Departamento	Casanare
Municipio	
Dirección	diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare
Código postal	85

	Grados (º)	**Minutos (')**	**Segundos (")**
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Yopal	COLOMBIA > Casanare > Yopal

Volver

Imprimir Modificar < >

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

DETALLE DE LA GARANTÍA

Aprobar garantía

Nivel 1 - Sin Orden - 1 aprobación(es) requerida(s)

	Asunto	Estado	Asignado a	Realizado por	Fecha del estado
.1	REVISOR	Rechazado	ICBF REGIONAL CASANARE	SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA	16/03/2026 11:48:55 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
.2	ORDENADOR DEL GASTO	Rechazado	SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA	SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA	16/03/2026 11:49:02 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver

Documentos

Decreto 248 c

¿Debe cumpli
el 30%
presupuesto d
alimento
establecido en
reglamentada

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Id de la garantía CO1.WRT.19402679

Referencia de la garantía 14-44-101243103

Estado Aprobada

Sentencia T-3

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ○ Sí ○ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ○ Sí ○ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ○ Sí ○ No

Seriedad de la oferta ○ Sí ○ No

Cumplimiento Sí No

Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/06/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Pago de salarios

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2028 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Estabilidad y calidad de la obra

% del valor del contrato 20,00 Fecha de vigencia (desde) 25/08/2025 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 15/12/2029 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

DETALLE DE LA GARANTÍA

Responsabilida
civil ext
contractu

Fecha límit
para entrega d
garantía:

Garantías del p
Id de la g

CO1.WR

CO1.WR

Configuración

De

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.8241693

Proveedor LEONIDAS ORTEGA URBANO

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre		
Documentos contratista.	Documentos contratista.pdf	Descargar	Detalle
acta_liquidacion_mutuo_acuerdo_contratos 85002252025.pdf	acta_liquidacion_mutuo_acuerdo_contratos 85002252025.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare

Ubicación	CO-CAS - Casanare
País	COLOMBIA
Departamento	Casanare
Municipio	
Dirección	diagonal 9 8 85, Yopal, Casanare
Código postal	85

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de

DETALLE DE LA GARANTÍA

ID
1

Volver

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Rer

ACTA DE LIQUIDACION DE MUTUO ACUERDO

No. DEL CONTRATO/ CONVENIO	85002252025 ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.8241693				
OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO	REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL ICBF A CARGO DE LA REGIONAL CASANARE.				
ORDENADOR DEL GASTO	**SOLEDAD CASTELLANOS ORJUELA,** identificada con cédula de ciudadanía No. 51.705.086, en su calidad de Directora de la Regional Casanare (e) del **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS**, con NIT. 899.999.239-2, establecimiento público del orden nacional, creado por la Ley 75 de 1968, y nombrado (a) mediante Resolución No. 2761 del 29 de mayo de 2026, posesionado (a) mediante Acta No. 234 del 02 de junio de 2026, delegado (a) en materia contractual de conformidad con el Manual de Contratación Vigente.				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	LEONIDAS ORTEGA URBANO.			
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	**C.C.** ☒	**C.E.** ☐	**Nit.** ☐	No. 9656186
	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL (SI APLICA)	N/A			
	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	**C.C.** ☐	**C.E** ☐	No. _____	
	DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA COMPETENCIA Y FACULTADES PARA LIQUIDAR	N/A			
SUPERVISOR PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN	**NOMBRE**	YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA			
	CARGO	**COORDINADORA GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO**			
	DEPENDENCIA	**GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE TALENTO HUMANO**			

CONSIDERACIONES

1.- Que, el día *26/08/2025* se suscribió en la plataforma SECOP II el contrato/convenio No. 85002252025 de 2025.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

VALOR DEL CONTRATO

2.- Que, el valor del contrato al finalizar su ejecución quedó así:

Valor inicial	Valor total adiciones	Valor total reducciones	Valor final
CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE.	$0	$0	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE.

DESARROLLO DEL CONTRATO

3.- Que, el plazo de **ejecución inicial** se estableció así: *"El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de éste, hasta que se agoten y ejecuten los recursos asignados, sin exceder el 15 de diciembre de 2025.".*

4.- Que, durante la ejecución del contrato/convenio, se suscribieron las siguientes modificaciones:

No. MODIFICACIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	TRÁMITE	No. RP (SI APLICA)	VALOR ADICIONADO (SI APLICA)
1	7/11/2025	**MODIFICAR** el listado de ítems establecidos en el anexo oferta económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF-CAS-MC-011-2025 que constituye el contrato No. **85002252025**, determinados también dentro del anexo 02 de la Ficha de Condiciones Técnicas	N/A	N/A
2	12/12/2025	**MODIFICAR** el listado de ítems establecidos en el anexo oferta económica de la CARTA DE ACEPTACIÓN DE OFERTA DEL PROCESO DE MÍNIMA CUANTIA No. ICBF-CAS-MC-011-2025 que constituye el contrato No. **85002252025**, determinados también dentro del anexo 02 de la Ficha de Condiciones Técnicas	N/A	N/A

5.- Que el Grupo Jurídico de la Dirección Regional Casanare del ICBF aprobó la(s) correspondiente (s) garantía(s) en las siguientes condiciones:

INICIAL							
Amparos	Compañía aseguradora	No. de póliza	Anexo No.	Fecha de Expedición	Vigencia		Fecha de aprobación
					Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	**14-44-101243103**	0	27/08/2025	**26/08/2025**	**15/06/2026**	28/08/2025
CALIDAD DEL SERVICIO					**26/08/2025**	**15/06/2026**	

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES					**26/08/2025**	**15/12/2028**	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	SEGUROS DEL ESTADO	**14-40-101075333**	0		**26/08/2025**	**15/12/2025**	28/08/2025

Nota: De conformidad con lo expuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.12 del Decreto 1082 de 2015 sobre la Suficiencia de la garantía de cumplimiento se indica "La *garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima hasta la liquidación del contrato*."

6.- Que la supervisión durante la ejecución del contrato fue ejercida por: **YULIETH PAOLA CALDERON MEDINA**, en calidad de Coordinadora del Grupo Administrativo y del Talento Humano.

7.- Que, de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha 29/05/2026, el suscrito SUPERVISOR certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el contrato No. 85002252025 de 2025.

8.- Que, de conformidad con lo establecido en el reporte de relación de pagos generado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación de fecha 26/01/2026, el cual hace parte integral de la presente liquidación, se relacionan TRES (03) pagos por la suma total de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) M/CTE.

9.- Que, de acuerdo con el Informe Final de Supervisión, se certificó que el contratista cumplió con su obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10.- Que, según señala el Informe Final de Supervisión, no se efectuó contratación derivada.

11.- Que durante la ejecución del contrato/convenio, no se impusieron sanciones al contratista.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

12.- Que, el (los) certificado de disponibilidad y de registro presupuestal expedidos en virtud del contrato No. 85002252025 de 2025 fueron lo(s) siguiente(s) :

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL		VALOR
Inicial	No. 38525 del 31/07/2025	$140.000.000	Inicial	No. 201725 del 26/08/2025	$140.000.000

RESUMEN FINANCIERO

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

13.- El resumen financiero del contrato No. 85002252025 de 2025, de conformidad con el reporte de relación de pagos generado por el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) Nación, de fecha 26/01/2026, avalado por la supervisión de acuerdo con su Informe Final, es la siguiente:

	Balance Financiero de la Contratación	
	VALOR INICIAL CONTRATO CONVENIO:	**$ 140.000.000**
	VALOR APORTE ICBF:	$ 140.000.000
	VALOR APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL ADICIONES	**$ 0**
	VALOR ADICIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR ADICIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL REDUCCIONES	**$ 0**
	VALOR REDUCCIÓN APORTE ICBF:	$ 0
	VALOR REDUCCIÓN APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL CONTRATO O CONVENIO	**$ 140.000.000**
1	VALOR TOTAL APORTE ICBF	$ 140.000.000
	VALOR TOTAL APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
	VALOR TOTAL EJECUTADO:	**$ 140.000.000**
2	VALOR EJECUTADO APORTE ICBF:	$ 140.000.000
	VALOR EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
3	PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA:	$ 140.000.000
4=(1-2)	VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL APORTE DEL ICBF:	$ 0
	VALOR NO EJECUTADO APORTE CONTRATISTA: (Si Aplica)	$ 0
5=(2-3)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 0
	SALDO REINTEGRADO A FAVOR DEL ICBF	$ 0

NOTAS FINANCIERAS

No aplica

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLAD
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Por lo anterior, la presente acta de liquidación se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato No. 85002252025 de 2025, suscrito entre el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE LLERAS – ICBF y LEONIDAS ORTEGA URBANO de acuerdo con la información contenida en el Informe Final de supervisión, los documentos citados en la parte considerativa, así como la información registrada en la plataforma SECOP II.

SEGUNDA: Hace parte integral de la presente acta de liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato.

TERCERA: Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del contrato No. 85002252025 de 2025.

CUARTA: El contratista mantendrá indemne al ICBF y libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del contrato.

QUINTA: Con la aprobación del presente documento en la plataforma de SECOP II, las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por tal razón aceptan irrevocablemente el resumen financiero contenido en el mismo, por lo que, en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

SEXTA: La liquidación del contrato será efectiva a partir de la fecha de publicación en la Plataforma SECOP II.

SALVEDADES: En caso de no haberlas señale “Ninguna”

PÚBLICA