Contrato N.	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N. 785 – 2025
Objeto general	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS ORGÁNICOS DEL ÁREA CERTIFICADA Y PLAZA DE MERCADO, A TRAVÉS DE LA COMPOSTERA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE CABAL.
Objetivo específico / Alcance	2.Desarrollar el proceso de compostaje de los Residuos Sólidos Orgánicos recolectados, garantizando el paso a paso establecido en la guía técnica de operación.

Actividad	**Fotografías**
2.1 En el mes de diciembre se incorporó material a la pila #4 y se le sigue dando vaciado a la pila #1 con el fin de prepararla para recibir material fresco en el presente contrato. Así que para el presente contrato se sigue incorporando material a la pila #4 y al momento de llegar a tope, se empezara con el llenado de la pila #1 en el momento que esta esté vacía y con su respectivo mantenimiento. a la entrega de este informe se llena la pila # 4 y está en proceso de llenado la pila #1. 2.2 Para conformar la nueva pila de compostaje (numero 1) se inicia con un biofiltro que recibe el residuo orgánico fresco. Se pesa el material desde la caneca de recepción,	2.1 Mantenimiento preventivo y periódico en los módulos y al exterior de ellos  

<table>
<tr>
<td>después de esta acción se inicia la pre mezcla con el material seco inoculante (abono orgánico seco), Posterior a esto se realiza la incorporación de este material ya homogenizado y mezclado sobre el biofiltro en las camas de compostaje. Cabe destacar que este proceso lo recibió también la pila #4.

2.3 Finalizado este proceso se incorpora material inoculante (abono orgánico seco), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación bilógica. Además, un material seco que nivela los porcentajes de humedad y proporcionan la relación carbono/nitrigeno.</td>
<td rowspan="3">2.2 Conformación de la pila de compostaje, descarga del material fresco.

 
 

2.3 Finalizado el proceso descrito anteriormente, se incorpora material inoculante (abono orgánico seco de la pila #1), con el fin de aumentar la población microbiana que acelera el proceso de compostaje y minimizar los olores y vectores propios del proceso de transformación bilógica</td>
</tr>
<tr>
<td>Lugar</td>
</tr>
<tr>
<td>Compostera municipal</td>
</tr>
</table>

	   