INFORME No. 06

CONTRATO:	**347**	**DEL AÑO:**	**2026**
CONTRATISTA:	**JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA**	**C.C. No.**	**1.052.393.749**
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO: **SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION Y REMODELACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTUTRA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACION DE REDES EN LA SEDE DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL MARIA JOSEFA CANELONES** DE LA E.S.E. UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	**JULIO DE 2026**		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
48.000.000,00	8.000.000,00	FEBRERO DE 2026	40.000.000,00	CUENTA DE COBRO 01
	8.000.000,00	MARZO DE 2026	32.000.000,00	CUENTA DE COBRO 2
	8.000.000,00	ABRIL DE 2026	24.000.000,00	CUENTA DE COBRO 3
	8.000.000,00	MAYO DE 2026	16.000.000,00	CUENTA DE COBRO 4
	8.000.000,00	JULIO DE 2026	8.000.000,00	CUENTA DE COBRO 5
ADICION	24.000.000,00	JULIO DE 2026	32.000.000,00	N/A
	8.000.000,00	JULIO DE 2026	24.000.000,00	CUENTA DE COBRO 6

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo con la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016.	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026 ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 08 DE JULIO DE 2026 MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS. NTC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA. ASRAE 170 – VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN EN SALUD. LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.					
2	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS OEL 15 DE JULIO OE 2026-
3	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 08 DE JULIO OE 2026-
4	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026.
5	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DEL ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1).	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE ACOMPAÑA EL RECIBO DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN TRANSITORIA, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES DE CABECERA, PUNTOS DE GASES MEDICINALES, PUNTOS ELÉCTRICOS, LÁMPARAS Y SISTEMAS DE HVAC. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INTERVENTORÍA HACE UNA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO, SU EJECUCIÓN Y ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SOLICITARA UNA PRÓRROGA DE 30 DÍAS MÁS, SE COMPROMETE A	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 OE JULIO DE 2026. ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 08 DE JULIO DE 2026. MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		INTERVENTORÍA SOLICITAR LA PRÓRROGA ARGUMENTADA EN LAS NECESIDADES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, VERIFICANDO LA EVOLUCIÓN Y AVANCE DE LAS INSTALACIONES DE APARATOS Y ACABADOS EN LOS DOS PISOS, SE VERIFICAN INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES, PARA PROGRAMAR EL INICIO DE LA INSTALACIÓN DE PANELES DE CABECERA Y LAS TORRES DE VIDA EN REANIMACIÓN Y CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN, SE ATIENDE VISITA DE PERSONAL DE VEOLIA PARA HACER ENTREGA DE LA INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, CON LA PAVIMENTACIÓN O REPARCHEO DE LA VÍA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA RED SANITARIA.					
6	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE HACE VERIFICACIÓN DEL TRAZADO Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS Y REDES DE GASES MEDICINALES, VERIFICANDO UBICACIÓN EXCITA DE VÁLVULAS DE CORTE, SALIDAS FINALES Y ALARMAS DE ÁREA, SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO CON EL SUBCONTRATISTA Y ASESOR DE LA RED, QUIEN SOCIALIZA LA RUTA DE TRABAJO, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SU EJECUCIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE UNA REVISIÓN Y AJUSTE DE LA UBICACIÓN DEL DESCANSO MÉDICO, TRATANDO DE OPTIMIZAR MEJOR EL ESPACIO Y DANDO USO AL ÁREA SUPERIOR DE LOS ASCENSORES, YA QUE TENIENDO EN CUENTA QUE NO REQUIERE CUARTO DE MÁQUINAS, ESE ESPACIO ES ÚTIL, SE PROYECTA UN DEPÓSITO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 17 CONTRATD HOSPITALIZACIDN DEL 08 DE JULIO DE 2026. MESA TECNICA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 15 DE JUNIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN AVANCES DE ACTIVIDADES, SE HACE REVISIÓN DE AVANCE DE LAS REDES, SE HACEN PRUEBAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA, PRESIÓN Y PRESURIZACIÓN DE RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y LA RED DE GASES MEDICINALES, CON PRUEBAS MONITORIZADAS CON MANÓMETROS, SUBCONTRATISTAS CERTIFICAN LAS PRUEBAS GENERALES CON CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO NUESTRO. SE REALIZA COMITÉ ESPECIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INGENIEROS, ABOGADOS Y FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICA EL ESTADO DE MAMPOSTERÍAS Y PAÑETES, LAS TUBERÍAS EMPOTRADAS, LAS CAJAS DE CORTE QUE ESTÉN A NIVEL DEL MURO TERMINADO Y LAS SALIDAS GENERALES, SE SOLICITA PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.					
7	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026.
8	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 17 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 08 DE JULIO DE 2026.
9	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026.
10	CONFIRMAR LA CONECTIVIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO Y DEMÁS ELEMENTOS DE RED.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS MESA TECNICA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 15 DE JUNIO DE 2026.
11	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS, DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE JULIO DE 2026.
12	ASEGURAR EL USO DE MATERIALES CERTIFICADOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

13	REVISAR PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADO Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTOS TÉCNICOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS MESA TECNICA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 15 DE JUNIO DE 2026.
14	BRINDAR SOPORTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO O VISITAS INSTITUCIONALES.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026.
15	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITORÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y PLANES DE MEJORA.	NO SE REQUIERE LA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO.				X	N/A
16	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE ACOMPAÑA EL RECIBO DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN TRANSITORIA, SE VERIFICA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS PANELES DE CABECERA, PUNTOS DE GASES MEDICINALES, PUNTOS ELÉCTRICOS, LÁMPARAS Y SISTEMAS DE HVAC. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, PARA HACER SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, INTERVENTORÍA HACE UNA DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL CONTRATO, SU EJECUCIÓN Y ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR, CONTRATISTA MANIFIESTA QUE SOLICITARA UNA PRÓRROGA DE 30 DÍAS MÁS, SE COMPROMETE A INTERVENTORÍA SOLICITAR LA PRÓRROGA ARGUMENTADA EN LAS NECESIDADES. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, VERIFICANDO LA EVOLUCIÓN Y AVANCE DE LAS INSTALACIONES DE APARATOS Y ACABADOS EN LOS DOS PISOS, SE VERIFICAN INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES, PARA PROGRAMAR EL INICIO DE LA INSTALACIÓN DE PANELES DE CABECERA Y LAS TORRES DE VIDA EN REANIMACIÓN Y CUBÍCULOS DE OBSERVACIÓN, SE ATIENDE VISITA DE PERSONAL DE VEOLIA PARA	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 62 CONTRATO URGENCIAS DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 63 CONTRATO URGENCIAS DEL 08 DE JULIO DE 2026. MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE JULIO OE 2026. ACTA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 17 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 08 DE JULIO DE 2026. MESA TECNICA 16 CONTRATO HOSPITALIZACION DEL 15 DE JUNIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		HACER ENTREGA DE LA INTERVENCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, CON LA PAVIMENTACIÓN O REPARCHEO DE LA VÍA EN EL PUNTO DE CONEXIÓN DE LA ACOMETIDA DE LA RED SANITARIA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA, ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE HACE VERIFICACIÓN DEL TRAZADO Y UBICACIÓN DE LOS PUNTOS Y REDES DE GASES MEDICINALES, VERIFICANDO UBICACIÓN EXCITA DE VÁLVULAS DE CORTE, SALIDAS FINALES Y ALARMAS DE ÁREA, SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO CON EL SUBCONTRATISTA Y ASESOR DE LA RED, QUIEN SOCIALIZA LA RUTA DE TRABAJO, MATERIALES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SU EJECUCIÓN. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE UNA REVISIÓN Y AJUSTE DE LA UBICACIÓN DEL DESCANSO MÉDICO, TRATANDO DE OPTIMIZAR MEJOR EL ESPACIO Y DANDO USO AL ÁREA SUPERIOR DE LOS ASCENSORES, YA QUE TENIENDO EN CUENTA QUE NO REQUIERE CUARTO DE MÁQUINAS, ESE ESPACIO ES ÚTIL, SE PROYECTA UN DEPÓSITO. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL, CON PRESENCIA DEL ARQUITECTO CRISTIAN GÓMEZ, COMO SUPERVISOR DELEGADO DEL CONTRATO, LA ARQUITECTA MELISA BERMÚDEZ, EL ARQUITECTO FABIÁN MORENO, CONTRATISTA DE OBRA, INTERVENTORÍA Y PROFESIONALES DE LA SUPERVISIÓN EXTERNA, SE HACE RECORRIDO EN OBRA, SE VERIFICAN AVANCES DE ACTIVIDADES, SE HACE REVISIÓN DE AVANCE DE LAS REDES, SE HACEN PRUEBAS DE PRESIÓN HIDRÁULICA, PRESIÓN Y PRESURIZACIÓN DE RED DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y LA RED DE GASES MEDICINALES, CON PRUEBAS MONITORIZADAS CON MANÓMETROS, SUBCONTRATISTAS CERTIFICAN LAS PRUEBAS GENERALES CON CERTIFICACIÓN SEGUIMIENTO NUESTRO. SE REALIZA COMITÉ ESPECIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SAN RAFAEL,					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		CON PRESENCIA DE INGENIEROS, ABOGADOS Y FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA, SUBGERENTE ADMINISTRATIVO, COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, PROFESIONALES APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE VERIFICA EL ESTADO DE MAMPOSTERÍAS Y PAÑETES, LAS TUBERÍAS EMPOTRADAS, LAS CAJAS DE CORTE QUE ESTÉN A NIVEL DEL MURO TERMINADO Y LAS SALIDAS GENERALES, SE SOLICITA PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD DE MATERIALES.					
17	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	SE REALIZA LA ACTIVIDAD PERMANENTEMENTE EN LAS MESAS TÉCNICAS Y COMITÉS A NECESIDAD.	X				SE ANEXAN ACTAS MESA TECNICA 159 CONTRATO URGENCIAS DEL 15 DE JULIO DE 2026.
18	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.
CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
19	VERIFICAR LA APLICABILIDAD DE LAS REDES DE LOS SISTEMAS CRÍTICOS HOSPITALARIOS, REGULADAS POR LA NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, TÍTULO J DE LA NSR-10, LEY 1796 DE 2016.	DENTRO DE LOS COMITÉS TÉCNICOS, LOS COMITÉS DE OBRA Y LAS VISITAS DE OBRA SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA LA APLICABILIDAD DE TODAS LAS NORMAS QUE EXIJA CADA DISCIPLINA TALES COMO: NSR-10 – REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE, TÍTULO J: INSTALACIONES ELÉCTRICAS. RETIE – REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA. RETIQ – REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO. NTC 2050 – CÓDIGO ELÉCTRICO COLOMBIANO, COMO NORMA DE REFERENCIA PARA RETIE. NTC ISO 7396-1 Y NTC ISO 7396-2 – DISEÑO E INSTALACIÓN DE REDES DE GASES MEDICINALES. NTC 5854 – SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EDIFICACIONES HOSPITALARIAS. NTC 4995 – VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN HOSPITALARIA. ASRAE 170 – VENTILACIÓN PARA INSTALACIONES DE ATENCIÓN EN SALUD. LEY 400 DE 1997 Y LA LEY 1796 DE 2016 – SUPERVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA. DECRETO 4725 DE 2005 – REGLAMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y CONDICIONES TÉCNICAS HOSPITALARIAS.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 57 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026. ACTA 58 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026. ACTA 59 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

20	GARANTIZAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE REDES TÉCNICAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 33 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026.
21	GARANTIZAR LA INSTALACIÓN CONFORME A NORMAS DE BIOSEGURIDAD Y HABILITACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026.
22	GARANTIZAR EL CONTROL DE GASES MEDICINALES, TABLEROS ELÉCTRICOS Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 58 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026.
23	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS Y FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN, EL SUPERVISOR SOCIALIZA LOS REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INICIALMENTE SOLICITA INICIAR EL PROCESO DE RECIBO DE LA OBRA, COORDINANDO UNA RUTA DE TRABAJO DE ARRIBA PARA ABAJO, VERIFICAR ESPACIO POR ESPACIO, PARA GENERAR ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN O DE PENDIENTES. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA Y SE INICIA EL PROCESO DE RECIBO, SE HACE RECORRIDO EN TODO EL CUARTO PISO, HACIENDO REVISIÓN EN CADA HABITACIÓN, APROVECHANDO LA PRESENCIA DE LOS SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE CULMINA EL PROCESO DE RECIBO EN EL CUARTO PISO, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 57 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026. ACTA 58 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026. ACTA 59 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA, SE DEJAN OBSERVACIONES EN LAS ACTAS, CON COMPROMISOS DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA, SE DEBERÁN REALIZAR AJUSTES A LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN RESANES, CORRECCIONES O MODIFICACIONES, PARA REALIZAR RECIBO A SATISFACCIÓN. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, PARA CONTINUAR EL PROCESO DE RECIBO, SE HACE RECORRIDO EN EL TERCER PISO, HACIENDO REVISIÓN EN CADA HABITACIÓN, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y TODA LA OBRA.					
24	REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, ASESORÍA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.	SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE HACEN REVISIONES DE AVANCES, SE HACE VERIFICACIÓN DEL RESULTADO FINAL DE LAS REDES DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD DE CADA UNA DE ELLAS, TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES QUE DEBIERON REALIZAR PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS CIELITICAS Y LAS TORRES DE VIDA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAO MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE HVAC, INSTALACIÓN OE UNIDADES MANEJADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS, INICIANDO A REALIZAR PRUEBAS DEL SISTEMA EN TODOS LOS PISOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO EN LOS PISOS DOS Y TRES, HACIENDO REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE VIDA EN LA UNIOAD DE CUIDADO INTENSIVO DE ADULTOS, PARA VERIFICAR LA ADECUADA CONEXIÓN DE LAS	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 31 CONTRATO REDES UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 32 CONTRATO REDES UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026. ACTA 33 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026. ACTA 34 CONTRATO REDES UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		REDES DE GASES MEDICINALES, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE TELEMÁTICA, ADICIONALMENTE SE VERIFICAN LAS CONEXIONES E INSTALACIÓN DE LOS LAVADOS INSTALADOS EN LOS CUBÍCULOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO EN EL SERVICIO DE UCI, HACIENDO REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE VIDA Y PANELES DE VIDA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICA Y UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, PARA VERIFICAR LA ADECUADA CONEXIÓN DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE TELEMÁTICA.					
25	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO TÉCNICO DE PLANOS, ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN REDES DE COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y AUTOMATIZACIÓN.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 32 CONTRATO REDES UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026.
26	ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO, RACKS, CANALETAS, Y EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS.	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 58 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026.
27	VALIDAR LA COMPATIBILIDAD DE REDES ESPECIALES CON LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EXISTENTE.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 31 CONTRATO REDES UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026.
28	CONFIRMAR LA CONECTIVIDAD DE SERVIDORES, SWITCHES, PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO Y DEMÁS ELEMENTOS DE RED	SE HACE SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO DE AUTOMATIZACIÓN, VOZ, DATOS, CCTV, DETECCIÓN DE INCENDIOS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA Y SONIDO, VERIFICANDO SU CORRECTA INSTALACIÓN.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 57 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026.
29	COORDINAR LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS OPERATIVAS, DE COBERTURA, RENDIMIENTO Y REDUNDANCIA.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 34 CONTRATO REDES UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.
30	ASEGURAR EL USO DE MATERIALES CERTIFICADOS Y EQUIPOS HOMOLOGADOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026.
31	REVISAR PROTOCOLOS DE INSTALACIÓN, ETIQUETADO Y ORDEN ESTRUCTURAL EN CUARTOS TÉCNICOS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 33 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026.
32	BRINDAR SOPORTE DURANTE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO O VISITAS INSTITUCIONALES.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTEMENTE EN LAS VISITAS DE OBRA, COMITÉS TÉCNICOS Y COMITÉS DE SEGUIMIENTO SEMANAL EN LA OBRA.	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 59 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.
33	ATENDER LAS VISITAS DE AUDITORÍA QUE SE RECIBAN EN LA INSTITUCIÓN Y GENERAR LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y PLANES DE MEJORA.	NO SE REQUIERE LA ACTIVIDAD EN ESTE PERIODO.				X	N/A
34	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DEL CONTRATO.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

35	ASISTIR A COMITÉS TÉCNICOS Y DE OBRA CUANDO SE REQUIERA.	SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DEL GERENTE, SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS Y FUNCIONARIOS DE HABILITACIÓN, EL SUPERVISOR SOCIALIZA LOS REQUERIMIENTOS PARA CUMPLIR CON LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, INICIALMENTE SOLICITA INICIAR EL PROCESO DE RECIBO DE LA OBRA, COORDINANDO UNA RUTA DE TRABAJO DE ARRIBA PARA ABAJO, VERIFICAR ESPACIO POR ESPACIO, PARA GENERAR ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN O DE PENDIENTES. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA Y SE INICIA EL PROCESO DE RECIBO, SE HACE RECORRIDO EN TODO EL CUARTO PISO, HACIENDO REVISIÓN EN CADA HABITACIÓN, APROVECHANDO LA PRESENCIA DE LOS SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE CULMINA EL PROCESO DE RECIBO EN EL CUARTO PISO, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y DEMÁS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA, SE DEJAN OBSERVACIONES EN LAS ACTAS, CON COMPROMISOS DE INTERVENTORÍA Y CONTRATISTA DE OBRA, SE DEBERÁN REALIZAR AJUSTES A LAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN RESANES, CORRECCIONES O MODIFICACIONES, PARA REALIZAR RECIBO A SATISFACCIÓN. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS,	X				SE ANEXAN ACTAS ACTA 56 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 57 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026. ACTA 58 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026. ACTA 59 CONTRATO TERMINACION UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026. ACTA 31 CONTRATO REDES UMI DEL 01 DE JULIO DE 2026. ACTA 32 CONTRATO REDES UMI DEL 08 DE JULIO DE 2026.. ACTA 33 CONTRATO REDES UMI DEL 15 DE JULIO DE 2026 ACTA 34 CONTRATO REDES UMI DEL 22 DE JULIO DE 2026.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, PARA CONTINUAR EL PROCESO DE RECIBO, SE HACE RECORRIDO EN EL TERCER PISO, HACIENDO REVISIÓN EN CADA HABITACIÓN, SE HACE REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE TOMAS ELÉCTRICAS, INTERRUPTORES, LÁMPARAS, APARATOS ELÉCTRICOS, PANELES DE CABECERA, TOMAS DE GASES MEDICINALES, TOMAS DE TELEMÁTICA, APARATOS SANITARIOS, ENCHAPES, PRESIÓN DE AGUA, DESCARGAS, ACABADOS DE MUROS, PISOS Y TECHOS, INSTALACIONES DE ASPERSORES, DETECTORES DE HUMO, SENSORES, ALARMAS SONORAS, LLAMADOS DE ENFERMERÍA, CARPINTERÍAS Y TODA LA OBRA. SE HACE COMITÉ CON PRESENCIA DE LOS ARQUITECTOS CRISTIAN GOMEZ Y FABIAN MORENO, SUPERVISORES DE EXTERNOS, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA, SE HACE RECORRIDO DE OBRA, SE HACEN REVISIONES DE AVANCES, SE HACE VERIFICACIÓN DEL RESULTADO FINAL DE LAS REDES DE QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTOS, GARANTIZANDO LA OPERATIVIDAD DE CADA UNA DE ELLAS, TENIENDO EN CUENTA LOS AJUSTES QUE DEBIERON REALIZAR PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS CIELITICAS Y LAS TORRES DE VIDA. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LOS EQUIPOS DE HVAC, INSTALACIÓN DE UNIDADES MANEJADORAS Y UNIDADES CONDENSADORAS, INICIANDO A REALIZAR PRUEBAS DEL SISTEMA EN TODOS LOS PISOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN, SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO EN LOS PISOS DOS Y TRES, HACIENDO REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE VIDA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO DE ADULTOS, PARA VERIFICAR LA ADECUADA CONEXIÓN DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE TELEMÁTICA, ADICIONALMENTE SE VERIFICAN LAS CONEXIONES E INSTALACIÓN DE LOS LAVADOS INSTALADOS EN LOS CUBÍCULOS. SE REALIZA COMITÉ TÉCNICO, CON RECORRIDO DE OBRA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL UMI, CON PRESENCIA DE INTERVENTORÍA, CONTRATISTA DE OBRA, ARQUITECTO CRISTAIN GOMEZ, PROFESIONALES DE APOYOS A LA SUPERVISIÓN,					

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

		SUPERVISORES EXTERNOS, SE HACE RECORRIDO EN EL SERVICIO DE UCI, HACIENDO REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN DE LAS TORRES DE VIDA Y PANELES DE VIDA EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICA Y UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO NEONATAL, PARA VERIFICAR LA ADECUADA CONEXIÓN DE LAS REDES DE GASES MEDICINALES, REDES ELÉCTRICAS, REDES DE TELEMÁTICA.					
36	EMITIR CONCEPTOS TÉCNICOS, RECOMENDACIONES O ALERTAS.	ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA PERMANENTE EN LA INTERACCIÓN CDN EL CONTRATISTA DE OBRA Y CDN LA INTERVENTORÍA, ADICIONALMENTE SE SOCIALIZA TDDOS LOS DÍAS CON EL ARQUITECTO CRISTIAN GOMEZ.	X				SE HAN REALIZADO CON INTERVENTORÍA Y AL SUPERVISOR.
37	GENERAR UN INFORME FINAL CONCLUYENTE CON LAS RECOMENDACIONES RESPECTO AL OBJETO DE LOS CONTRATOS RELACIONADOS CON LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES.	SE ELABORA INFORME DEL MES CON DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS.	X				SE ENTREGA INFORME Y DOCUMENTOS ANEXOS SOPORTE.

(1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 513 DE 2025

HACE CONSTAR:

Que: **JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA,** presentó INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO (anexos a la presente), realizadas durante el mes de **JULIO DE 2026.**

PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**		
DOCUMENTO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**DOCUMENTO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	X		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad, tal como lo certificó el Asesor de Gerencia y Asesor Hospitalario a la Supervisión del Contrato de Construcción de la Ampliación de Urgencias e Infraestructura de Alta Complejidad de la E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja (ETAPA 1) Departamento de Boyacá y la Construcción de las Instalaciones de la Umi y demás Obras en Ejecución. (documento adjunto a la presente), en su condición de Apoyo a la Supervisión del Contrato.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **OCHO MILLONES DE PESOS ($ 8.000.000.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, julio de dos mil veintiséis (2026).

VICTOR MANUEL SANCHEZ VARGAS
Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.
Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera.

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

EL SUSCRITO ASESOR DE GERENCIA
APOYO A LA SUPERVISION

CERTIFICA

Que el ingeniero **JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA** con cedula de ciudadanía N. 1.052.393.749 cumplió a satisfacción durante el mes de JULIO de 2026, con el objeto del contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA,** para la E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, de acuerdo a lo establecido en el contrato N. 347 de 2026

Por lo cual es viable el pago por un valor de OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.000.000)

Dado en el mes de julio de 2026

Atentamente,

Arq. CRISTIAN ALFREDO GOMEZ PACHECO
C.C. 74.183.805 de Sogamoso
Asesor.

Tunja, julio de 2026
Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 347 de 2026

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito realizar la validación del cumplimiento de los contratistas a través del seguimiento y supervisión técnica realizada, con el objetivo de asegurar que las actividades y obras ejecutadas se ajusten a los estándares y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, garantizando así la calidad y conformidad de los trabajos realizados durante el mes de **julio de 2026,** en mi calidad de responsable del Contrato de Prestación de Servicios No. 347 del 2026, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.

Para lo cual indico que el contratista **CUMPLE** con las especificaciones, de igual manera se valida la certificación de cumplimiento por parte de la interventoría.

Cordialmente,

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama
Contratista

Tunja, julio de 2026

Doctor
VICTOR MANUEL SANCHEZ
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor Contrato No. 347 de 2026

Respetado Doctor:

Comedidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **julio de 2026,** en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 347 del 2026, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TECNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO, CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE LA REMODELACION Y LA AMPLIACION DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO							
1	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE.	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026 Acta 63 contrato urgencias del 08 de julio de 2026 Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026

		- NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales. - NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud. - Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.					
2	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026
3	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 63 contrato urgencias del 08 de julio de 2026
4	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026
5	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de la ampliación de urgencias e infraestructura de alta complejidad del ESE hospital universitario San Rafael de Tunja (etapa 1).	Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace recorrido de obra, se acompaña el recibo del área de observación transitoria, se verifica el funcionamiento de los paneles de cabecera, puntos de gases medicinales, puntos eléctricos, lámparas y sistemas de Hvac. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, interventoría hace una descripción del estado del contrato, su ejecución y actividades pendientes por ejecutar, contratista manifiesta que solicitara una prórroga de	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026 Acta 63 contrato urgencias del 08 de julio de 2026 Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026

		30 días más, se compromete a interventoría solicitar la prórroga argumentada en las necesidades. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, verificando la evolución y avance de las instalaciones de aparatos y acabados en los dos pisos, se verifican instalaciones de gases medicinales, para programar el inicio de la instalación de paneles de cabecera y las torres de vida en reanimación y cubículos de observación, se atiende visita de personal de veolia para hacer entrega de la intervención de espacio público, con la pavimentación o reparcheo de la vía en el punto de conexión de la acometida de la red sanitaria.					
6	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, se hace verificación del trazado y ubicación de los puntos y redes de gases medicinales, verificando ubicación excita de válvulas de corte, salidas finales y alarmas de área, se realiza comité técnico con el subcontratista y asesor de la red, quien socializa la ruta de trabajo, materiales y especificaciones técnicas de su ejecución. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace una revisión y ajuste de la ubicación del descanso médico, tratando de optimizar mejor el espacio y dando uso al área superior de los ascensores, ya que teniendo en cuenta que no requiere cuarto de máquinas, ese espacio es útil, se proyecta un depósito. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido en obra, se verifican avances de actividades, se hace revisión de avance de las redes, se hacen pruebas de presión hidráulica, presión y presurización de red de extinción de incendios y la red de gases medicinales, con pruebas monitorizadas con manómetros, subcontratistas certifican las pruebas generales con certificación seguimiento nuestro.	X				Se anexan actas Acta 16 contrato hospitalizacion del 01 de julio de 2026 Acta 17 contrato hospitalizacion del 08 de julio de 2026 Mesa tecnica 16 contrato hospitalizacion del 15 de junio de 2026

		Se realiza comité especial, en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de ingenieros, abogados y funcionarios de la contraloría, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifica el estado de mamposterías y pañetes, las tuberías empotradas, las cajas de corte que estén a nivel del muro terminado y las salidas generales, se solicita presentar certificados de calidad de materiales.					
7	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026
8	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos.	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 17 contrato hospitalizacion del 08 de julio de 2026
9	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026
10	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				se anexan actas Mesa tecnica 16 contrato hospitalizacion del 15 de junio de 2026
11	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026
12	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026
13	Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Mesa tecnica 16 contrato hospitalizacion del 15 de junio de 2026
14	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026

15	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	No se requiere la actividad en este periodo				X	
16	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace recorrido de obra, se acompaña el recibo del área de observación transitoria, se verifica el funcionamiento de los paneles de cabecera, puntos de gases medicinales, puntos eléctricos, lámparas y sistemas de Hvac. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, interventoría hace una descripción del estado del contrato, su ejecución y actividades pendientes por ejecutar, contratista manifiesta que solicitara una prórroga de 30 días más, se compromete a interventoría solicitar la prórroga argumentada en las necesidades. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, verificando la evolución y avance de las instalaciones de aparatos y acabados en los dos pisos, se verifican instalaciones de gases medicinales, para programar el inicio de la instalación de paneles de cabecera y las torres de vida en reanimación y cubículos de observación, se atiende visita de personal de veolia para hacer entrega de la intervención de espacio público, con la pavimentación o reparcheo de la vía en el punto de conexión de la acometida de la red sanitaria. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, se hace verificación del trazado y ubicación de los puntos y redes de gases medicinales, verificando ubicación excita de válvulas de corte, salidas finales y alarmas de área, se realiza comité técnico con el subcontratista y asesor de la red, quien socializa la ruta de trabajo, materiales y especificaciones técnicas de su ejecución. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto	X				Se anexan actas Acta 62 contrato urgencias del 01 de julio de 2026 Acta 63 contrato urgencias del 08 de julio de 2026 Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026 Acta 16 contrato hospitalizacion del 01 de julio de 2026 Acta 17 contrato hospitalizacion del 08 de julio de 2026 Mesa tecnica 16 contrato hospitalizacion del 15 de junio de 2026

		Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace una revisión y ajuste de la ubicación del descanso médico, tratando de optimizar mejor el espacio y dando uso al área superior de los ascensores, ya que teniendo en cuenta que no requiere cuarto de máquinas, ese espacio es útil, se proyecta un depósito. Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido en obra, se verifican avances de actividades, se hace revisión de avance de las redes, se hacen pruebas de presión hidráulica, presión y presurización de red de extinción de incendios y la red de gases medicinales, con pruebas monitorizadas con manómetros, subcontratistas certifican las pruebas generales con certificación seguimiento nuestro. Se realiza comité especial, en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de ingenieros, abogados y funcionarios de la contraloría, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido de obra, se verifica el estado de mamposterías y pañetes, las tuberías empotradas, las cajas de corte que estén a nivel del muro terminado y las salidas generales, se solicita presentar certificados de calidad de materiales.					
17	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Se realiza la actividad permanentemente en las mesas técnicas y comités a necesidad.	X				Se anexan actas Mesa tecnica 159 contrato urgencias del 15 de julio de 2026
18	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la construcción de infraestructura para la ampliación del servicio de hospitalización Adulto de La ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

19	Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016	Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como: - NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas. - RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía. - RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. - NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE. - NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales. - NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias. - NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria. - ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud. - Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria. - Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.	X				Se anexan actas Acta 56 contrato terminacion UMI del 01 de julio de 2026 Acta 57 contrato terminacion UMI del 08 de julio de 2026 Acta 58 contrato terminacion UMI del 15 de julio de 2026 Acta 59 contrato terminacion UMI del 22 de julio de 2026
20	Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 33 contrato redes UMI del 15 de julio de 2026
21	Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 56 contrato terminacion UMI del 01 de julio de 2026
22	Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 58 contrato terminacion UMI del 15 de julio de 2026
23	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia del gerente, supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos y funcionarios de habilitación, el supervisor socializa los requerimientos para cumplir con la liquidación del contrato, inicialmente solicita iniciar el proceso de recibo de la obra, coordinando una ruta de trabajo de arriba para abajo, verificar espacio por espacio, para generar actas de recibo a satisfacción o de pendientes.	X				Se anexan actas Acta 56 contrato terminacion UMI

		Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra y se inicia el proceso de recibo, se hace recorrido en todo el cuarto piso, haciendo revisión en cada habitación, aprovechando la presencia de los supervisores externos, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se culmina el proceso de recibo en el cuarto piso, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema, se dejan observaciones en las actas, con compromisos de interventoría y contratista de obra, se deberán realizar ajustes a las actividades que requieren resanes, correcciones o modificaciones, para realizar recibo a satisfacción. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, para continuar el proceso de recibo, se hace recorrido en el tercer piso, haciendo revisión en cada habitación, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y toda la obra.					del 01 de julio de 2026 Acta 57 contrato terminacion UMI del 08 de julio de 2026 Acta 58 contrato terminacion UMI del 15 de julio de 2026 Acta 59 contrato terminacion UMI del 22 de julio de 2026
24	Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato modernización de redes en la sede unidad materno infantil María Josefa canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja	Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, se hacen revisiones de avances, se hace verificación del resultado final de las redes de quirófanos y salas de partos, garantizando la operatividad de cada una de ellas, teniendo en cuenta los ajustes que debieron realizar para cumplir con los requerimientos para la instalación de las lámparas cieliticas y las torres de vida.	X				Se anexan actas

		Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace revisión de la instalación de los equipos de Hvac, instalación de unidades manejadoras y unidades condensadoras, iniciando a realizar pruebas del sistema en todos los pisos. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en los pisos dos y tres, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida en la unidad de cuidado intensivo de adultos, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática, adicionalmente se verifican las conexiones e instalación de los lavados instalados en los cubículos. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en el servicio de UCI, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida y paneles de vida en la unidad de cuidado intensivo pediátrica y unidad de cuidado intensivo neonatal, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática.					Acta 31 contrato redes UMI del 01 de julio de 2026 Acta 32 contrato redes UMI del 08 de julio de 2026 Acta 33 contrato redes UMI del 15 de julio de 2026 Acta 34 contrato redes UMI del 22 de julio de 2026
25	Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 32 contrato redes UMI del 08 de julio de 2026
26	Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 58 contrato terminacion UMI del 15 de julio de 2026
27	Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 31 contrato redes UMI del 01 de julio de 2026
28	Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red	Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.	X				Se anexan actas Acta 57 contrato terminacion UMI del 08 de julio de 2026

29	Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 34 contrato redes UMI del 22 de julio de 2026
30	Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 56 contrato terminacion UMI del 01 de julio de 2026
31	Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 33 contrato redes UMI del 15 de julio de 2026
32	Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales.	Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.	X				Se anexan actas Acta 59 contrato terminacion UMI del 22 de julio de 2026
33	Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.	No se requiere la actividad en este periodo				X	
34	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto del contrato.	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte
35	Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera	Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia del gerente, supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos y funcionarios de habilitación, el supervisor socializa los requerimientos para cumplir con la liquidación del contrato, inicialmente solicita iniciar el proceso de recibo de la obra, coordinando una ruta de trabajo de arriba para abajo, verificar espacio por espacio, para generar actas de recibo a satisfacción o de pendientes. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra y se inicia el proceso de recibo, se hace recorrido en todo el cuarto piso, haciendo revisión en cada habitación, aprovechando la presencia de los supervisores externos, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería,	X				Se anexan actas Acta 56 contrato terminacion UMI del 01 de julio de 2026 Acta 57 contrato terminacion UMI del 08 de julio de 2026 Acta 58 contrato terminacion UMI del 15 de julio de 2026 Acta 59 contrato terminacion UMI

		carpinterías y demás elementos que componen el sistema. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se culmina el proceso de recibo en el cuarto piso, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema, se dejan observaciones en las actas, con compromisos de interventoría y contratista de obra, se deberán realizar ajustes a las actividades que requieren resanes, correcciones o modificaciones, para realizar recibo a satisfacción. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, para continuar el proceso de recibo, se hace recorrido en el tercer piso, haciendo revisión en cada habitación, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y toda la obra. Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, se hacen revisiones de avances, se hace verificación del resultado final de las redes de quirófanos y salas de partos, garantizando la operatividad de cada una de ellas, teniendo en cuenta los ajustes que debieron realizar para cumplir con los requerimientos para la instalación de las lámparas cieliticas y las torres de vida. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace revisión de la instalación de los equipos de Hvac, instalación de unidades manejadoras y unidades condensadoras, iniciando a realizar pruebas del sistema en todos los pisos. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la					del 22 de julio de 2026 Acta 31 contrato redes UMI del 01 de julio de 2026 Acta 32 contrato redes UMI del 08 de julio de 2026 Acta 33 contrato redes UMI del 15 de julio de 2026 Acta 34 contrato redes UMI del 22 de julio de 2026

		supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en los pisos dos y tres, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida en la unidad de cuidado intensivo de adultos, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática, adicionalmente se verifican las conexiones e instalación de los lavados instalados en los cubículos. Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en el servicio de UCI, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida y paneles de vida en la unidad de cuidado intensivo pediátrica y unidad de cuidado intensivo neonatal, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática.					
36	Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.	Esta actividad se realiza permanente en la interacción con el contratista de obra y con la interventoría, adicionalmente se socializa todos los días con el arquitecto Cristian Gomez.	X				Se han realizado con interventoría y al supervisor
37	Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la Sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones	Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.	X				Se entrega informe y documentos anexos soporte

1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA ($)	VALOR DEL CONTRATO IBC ($)	NÚMERO DE PLANILLA
Julio de 2026	24-07-2026	$1.522.100	$4.920.000	6025258371
OBSERVACIONES				

Cordialmente,

JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama
Contratista.

INFORME TÉCNICO DE SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN REDES HOSPITALARIAS

JULIO 2026
CONTRATO No. 347 de 2026

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR TÉCNICO DE REDES ESPECIALES DE LOS CONTRATOS: CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD, CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO, CONSTRUCCIÓN PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA"

- CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
- CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN ADULTO DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
- MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
- CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

El presente informe técnico se emite en desarrollo de las actividades de supervisión externa de redes especiales hospitalarias, conforme a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 347 de 2026 y en cumplimiento de la Ley 1796 de 2016, la Ley 400 de 1997 y la NSR-10.

1. Introducción

El presente informe técnico se emite en desarrollo de las actividades de supervisión externa de redes especiales hospitalarias, conforme a lo establecido en el Contrato de Prestación de Servicios No. 347 de 2026 y en cumplimiento de la Ley 1796 de 2016, la Ley 400 de 1997 y la NSR-10.

Se consolidan aquí los resultados de la verificación técnica y normativa de las instalaciones en curso en las sedes Urgencias e Infraestructura de Alta Complejidad (Etapa I), construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto y Unidad Materno Infantil (UMI), obras actualmente en fase de acabados, con la ejecución avanzada de redes hospitalarias críticas: eléctricas, iluminación, gases medicinales, climatización (HVAC), telecomunicaciones, seguridad y automatización.

2. Marco Normativo de Referencia

Normas Eléctricas y de Iluminación:
- RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas.
- RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
- NSR-10, Título J – Instalaciones eléctricas.
- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano.

Normas en Gases Medicinales:
- NTC ISO 7396-1:2016 y NTC ISO 7396-2:2016.
- Decreto 4725 de 2005.

Supervisión Técnica y Seguridad Estructural:
- Ley 400 de 1997.
- Ley 1796 de 2016.

3. Desarrollo Técnico por Redes

3.1 Redes Eléctricas y de Iluminación:
- Instalación de tableros eléctricos principales, secundarios y de transferencia automática.
- Sectorización de circuitos regulados, críticos y normales.
- Cumplimiento de RETIQ en niveles de iluminación.
- Revisión de tierras y protecciones diferenciales.

3.2 Redes de Gases Medicinales:

- Instalación de oxígeno, aire medicinal, vacío y óxido nitroso según ISO 7396.
- Pruebas de presión y estanqueidad.
- Colocación de válvulas de zona y alarmas maestras.

3.3 Sistemas HVAC:

- Instalación de manejadoras de aire, dictaría y filtros HEPA.
- Cumplimiento de presiones diferenciales.
- Integración con sistema eléctrico regulado.

3.4 Redes de Automatización y Seguridad:

- Cableado estructurado categoría 6A.

- CCTV, alarmas, sonido y llamados de enfermería.
- Compatibilidad con infraestructura hospitalaria existente.

4. Avances Verificados

- Construcción de Urgencias: 97,8% avance, pendientes pruebas integrales.
- Construcción de piso 3 hospitalización: 59,6%
- Terminación Unidad Materno Infantil: 100% avance, con ajustes en áreas críticas.
- Redes Unidad Materno Infantil: 95% avance.
- Se realizaron 14 comités técnicos en junio, con actas y observaciones atendidas.

5. Riesgos Mitigados

- Incompatibilidad entre redes técnicas.
- Riesgo de contaminación cruzada (HVAC).
- Riesgo eléctrico por falta de redundancia.

6. Recomendaciones Finales

1. Realizar pruebas de aceptación técnica en todas las redes.
2. Consolidar manuales de operación y mantenimiento
3. Capacitación al personal en sistemas críticos.
4. Requerir certificaciones RETIE, RETILAP, RETIQ, ISO e INVIMA
5. Formalizar acta de recibo con pruebas aprobadas

7. Conclusiones

- Las cuatro obras cumplen con la normatividad técnica aplicable.
- La supervisión externa ha mitigado riesgos en redes críticas
- Se requiere finalizar pruebas y certificaciones para habilitación segura.

FUNCIONES ESPECIFICAS

CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE URGENCIAS E INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA (ETAPA 1) DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPLEJIDAD PARA LA AMPLIACION DEL SERVICIO DE HOSPITALIZACION ADULTO

1. Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016

Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como:

- NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas.
- RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
- RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.
- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE.
- NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales.
- NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias.
- NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria.
- ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud.
- Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria.
- Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.

2. Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

3. Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

4. Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

5 Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de la ampliación de urgencias e infraestructura de alta complejidad del ESE hospital universitario San Rafael de Tunja (etapa 1).

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace recorrido de obra, se acompaña el recibo del área de observación transitoria, se verifica el funcionamiento de los paneles de cabecera, puntos de gases medicinales, puntos eléctricos, lámparas y sistemas de Hvac.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos

a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, interventoría hace una descripción del estado del contrato, su ejecución y actividades pendientes por ejecutar, contratista manifiesta que solicitara una prórroga de 30 días más, se compromete a interventoría solicitar la prórroga argumentada en las necesidades.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, verificando la evolución y avance de las instalaciones de aparatos y acabados en los dos pisos, se verifican instalaciones de gases medicinales, para programar el inicio de la instalación de paneles de cabecera y las torres de vida en reanimación y cubículos de observación, se atiende visita de personal de veolia para hacer entrega de la intervención de espacio público, con la pavimentación o reparcheo de la vía en el punto de conexión de la acometida de la red sanitaria.

6. Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato de la construcción de infraestructura de alta complejidad para la ampliación del servicio de hospitalización adulto de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, se hace verificación del trazado y ubicación de los puntos y redes de gases medicinales, verificando ubicación excita de válvulas de corte, salidas finales y alarmas de área, se realiza comité técnico con el subcontratista y asesor de la red, quien socializa la ruta de trabajo, materiales y especificaciones técnicas de su ejecución.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace una revisión y ajuste de la ubicación del descanso médico, tratando de optimizar mejor el espacio y dando uso al área superior de los ascensores, ya que teniendo en cuenta que no requiere cuarto de máquinas, ese espacio es útil, se proyecta un depósito.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido en obra, se verifican avances de actividades, se hace revisión de avance de las redes, se hacen pruebas de presión hidráulica, presión y presurización de red de extinción de incendios y la red de gases medicinales, con pruebas monitorizadas con manómetros, subcontratistas certifican las pruebas generales con certificación seguimiento nuestro.

7 Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización.

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

8 Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos.

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

9 Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

10 Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red

Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.

11 Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

12 Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

13 Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

14 Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales
Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

15 Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora

No se requiere la actividad en este periodo.

16 Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia de interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, se hace recorrido de obra, se acompaña el recibo del área de observación transitoria, se verifica el funcionamiento de los paneles de cabecera, puntos de gases medicinales, puntos eléctricos, lámparas y sistemas de Hvac.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del gerente, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, para hacer seguimiento de ejecución del proyecto, interventoría hace una descripción del estado del contrato, su ejecución y actividades pendientes por ejecutar, contratista manifiesta que solicitara una prórroga de 30 días más, se compromete a interventoría solicitar la prórroga argumentada en las necesidades.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, verificando la evolución y avance de las instalaciones de aparatos y acabados en los dos pisos, se verifican instalaciones de gases medicinales, para programar el inicio de la instalación de paneles de cabecera y las torres de vida en reanimación y cubículos de observación, se atiende visita de personal de veolia para hacer entrega de la intervención de espacio público, con la pavimentación o reparcheo de la vía en el punto de conexión de la acometida de la red sanitaria.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del contratista de obra, interventoría, arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido de obra, se hace verificación del trazado y ubicación de los puntos y redes de gases medicinales, verificando ubicación excita de válvulas de corte, salidas finales y alarmas de área, se realiza comité técnico con el subcontratista y asesor de la red, quien socializa la ruta de trabajo, materiales y especificaciones técnicas de su ejecución.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace una revisión y

ajuste de la ubicación del descanso médico, tratando de optimizar mejor el espacio y dando uso al área superior de los ascensores, ya que teniendo en cuenta que no requiere cuarto de máquinas, ese espacio es útil, se proyecta un depósito.

Se realiza comité técnico de obra en las instalaciones del hospital San Rafael, con presencia del arquitecto Cristian Gómez, como supervisor delegado del contrato, la arquitecta Melisa Bermúdez, el arquitecto Fabián Moreno, contratista de obra, interventoría y profesionales de la supervisión externa, se hace recorrido en obra, se verifican avances de actividades, se hace revisión de avance de las redes, se hacen pruebas de presión hidráulica, presión y presurización de red de extinción de incendios y la red de gases medicinales, con pruebas monitorizadas con manómetros, subcontratistas certifican las pruebas generales con certificación seguimiento nuestro.

17 Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas

Esta actividad se realiza permanente en la interacción con el contratista de obra y con la interventoría, adicionalmente se socializa todos los días con el arquitecto Cristian Gomez.

18 Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la construcción de infraestructura para la ampliación del servicio de hospitalización Adulto de La ESE Hospital Universitario San Rafael De Tunja

Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas

CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y MODERNIZACIÓN DE REDES EN LA SEDE UNIDAD MATERNO INFANTIL MARÍA JOSEFA CANELONES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

19 Verificar la aplicabilidad de las redes de los sistemas críticos hospitalarios, reguladas por la NTC 5854, NTC 4995, ISO 7396-1 / 2, ASRAE 170, RETIE, RETIQ, Título J de la NSR-10, Ley 1796 de 2016

Dentro de los comités técnicos, los comités de obra y las visitas de obra se le solicita al contratista la aplicabilidad de todas las normas que exija cada disciplina tales como:

- NSR-10 – Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, Título J: Instalaciones eléctricas.
- RETIE – Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, expedido por el Ministerio de Minas y Energía.
- RETIQ – Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público.

- NTC 2050 – Código Eléctrico Colombiano, como norma de referencia para RETIE.
- NTC ISO 7396-1 y NTC ISO 7396-2 – Diseño e instalación de redes de gases medicinales.
- NTC 5854 – Sistema de aire acondicionado en edificaciones hospitalarias.
- NTC 4995 – Ventilación y climatización hospitalaria.
- ASRAE 170 – Ventilación para instalaciones de atención en salud.
- Ley 400 de 1997 y la Ley 1796 de 2016 – Supervisión técnica obligatoria.
- Decreto 4725 de 2005 – Reglamentación de dispositivos médicos y condiciones técnicas hospitalarias.

20 Garantizar la compatibilidad entre redes técnicas
Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

21 Garantizar la Instalación conforme a normas de bioseguridad y habilitación
Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

22 Garantizar el Control de gases medicinales, tableros eléctricos y automatización.

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

23 Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato construcción para la terminación de la remodelación y ampliación de la infraestructura física de la Unidad Materno Infantil de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia del gerente, supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos y funcionarios de habilitación, el supervisor socializa los requerimientos para cumplir con la liquidación del contrato, inicialmente solicita iniciar el proceso de recibo de la obra, coordinando una ruta de trabajo de arriba para abajo, verificar espacio por espacio, para generar actas de recibo a satisfacción o de pendientes.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra y se inicia el proceso de recibo, se hace recorrido en todo el cuarto piso, haciendo revisión en cada habitación, aprovechando la presencia de los supervisores externos, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de

aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se culmina el proceso de recibo en el cuarto piso, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema, se dejan observaciones en las actas, con compromisos de interventoría y contratista de obra, se deberán realizar ajustes a las actividades que requieren resanes, correcciones o modificaciones, para realizar recibo a satisfacción.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, para continuar el proceso de recibo, se hace recorrido en el tercer piso, haciendo revisión en cada habitación, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y toda la obra.

24 Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato modernización de redes en la sede unidad materno infantil María Josefa canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, se hacen revisiones de avances, se hace verificación del resultado final de las redes de quirófanos y salas de partos, garantizando la operatividad de cada una de ellas, teniendo en cuenta los ajustes que debieron realizar para cumplir con los requerimientos para la instalación de las lámparas cieliticas y las torres de vida.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace revisión de la instalación de los equipos de Hvac, instalación de unidades manejadoras y unidades condensadoras, iniciando a realizar pruebas del sistema en todos los pisos.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores

externos, se hace recorrido en los pisos dos y tres, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida en la unidad de cuidado intensivo de adultos, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática, adicionalmente se verifican las conexiones e instalación de los lavados instalados en los cubículos.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en el servicio de UCI, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida y paneles de vida en la unidad de cuidado intensivo pediátrica y unidad de cuidado intensivo neonatal, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática.

25 Verificar el cumplimiento técnico de planos, especificaciones y normativas en redes de comunicación, seguridad y automatización

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra

26 Asegurar la correcta instalación de cableado estructurado, racks, canaletas, y equipos activos y pasivos

Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación

27 Validar la compatibilidad de redes especiales con la infraestructura hospitalaria existente

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

28 Confirmar la conectividad de servidores, switches, puntos de acceso inalámbrico y demás elementos de red

Se hace seguimiento del capítulo de automatización, voz, datos, CCTV, detección de incendios, llamados de enfermería y sonido, verificando su correcta instalación.

29 Coordinar la realización de pruebas operativas, de cobertura, rendimiento y redundancia

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

30 Asegurar el uso de materiales certificados y equipos homologados

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

31 Revisar protocolos de instalación, etiquetado y orden estructural en cuartos técnicos

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

32 Brindar soporte durante inspecciones de cumplimiento técnico o visitas institucionales

Esta actividad se realiza permanentemente en las visitas de obra, comités técnicos y comités de seguimiento semanal en la obra.

33 Atender las visitas de auditoría que se reciban en la institución y generar los correspondientes informes y planes de mejora.

No se requirió esta actividad, ya que no hubo auditorias en el periodo

34 Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto del contrato.

Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.

35 Asistir a comités técnicos y de obra cuando se requiera

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia del gerente, supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos y funcionarios de habilitación, el supervisor socializa los requerimientos para cumplir con la liquidación del contrato, inicialmente solicita iniciar el proceso de recibo de la obra, coordinando una ruta de trabajo de arriba para abajo, verificar espacio por espacio, para generar actas de recibo a satisfacción o de pendientes.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra y se inicia el proceso de recibo, se hace recorrido en todo el cuarto piso, haciendo revisión en cada habitación, aprovechando la presencia de los supervisores externos, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se culmina el proceso de recibo en el cuarto piso, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y demás elementos que componen el sistema, se dejan observaciones en las actas, con compromisos de interventoría y contratista de obra, se deberán realizar ajustes a las actividades que requieren resanes, correcciones o modificaciones, para realizar recibo a satisfacción.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, para continuar el proceso de recibo, se hace recorrido en el tercer piso, haciendo revisión en cada habitación, se hace revisión y verificación de funcionamiento de tomas eléctricas, interruptores, lámparas, aparatos eléctricos, paneles de cabecera, tomas de gases medicinales, tomas de telemática, aparatos sanitarios, enchapes, presión de agua, descargas, acabados de muros, pisos y techos, instalaciones de aspersores, detectores de humo, sensores, alarmas sonoras, llamados de enfermería, carpinterías y toda la obra.

24 Realizar acompañamiento técnico, asesoría en la ejecución del contrato modernización de redes en la sede unidad materno infantil María Josefa canelones de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra, se hacen revisiones de avances, se hace verificación del resultado final de las redes de quirófanos y salas de partos, garantizando la operatividad de cada una de ellas, teniendo en cuenta los ajustes que debieron realizar para cumplir con los requerimientos para la instalación de las lámparas cieliticas y las torres de vida.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace revisión de la instalación de los equipos de Hvac, instalación de unidades manejadoras y unidades condensadoras, iniciando a realizar pruebas del sistema en todos los pisos.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en los pisos dos y tres, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida en la unidad de cuidado intensivo de adultos, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes

eléctricas, redes de telemática, adicionalmente se verifican las conexiones e instalación de los lavados instalados en los cubículos.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, se hace recorrido en el servicio de UCI, haciendo revisión de la instalación de las torres de vida y paneles de vida en la unidad de cuidado intensivo pediátrica y unidad de cuidado intensivo neonatal, para verificar la adecuada conexión de las redes de gases medicinales, redes eléctricas, redes de telemática.

Se realiza comité especial, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI hospital San Rafael, con presencia de ingenieros, abogados y funcionarios de la contraloría, subgerente administrativo, como supervisor del contrato, interventoría, contratista de obra, profesionales apoyos a la supervisión, supervisores externos, se analiza estado general de la obra, el arquitecto Cristian Gomez hace descripción general de proyecto, se socializa el contenido general de la capacidad instalada, se describe el estado actual de la obra, porcentajes de avance, programación general, porcentajes ejecutados, porcentajes programados, actas parciales cobradas, se hace recorrido en todos los pisos, se describen trazados en sótano.

Se hace comité con presencia de los arquitectos cristian Gomez y Fabian Moreno, supervisores de externos, contratista de obra e interventoría, se hace recorrido de obra y se hacen verificaciones de las preinstalaciones de todos los tableros de aislamiento, se realizan algunas pruebas, se verifican conexiones de acometidas y la instalación de breackers, se hace recorrido en las unidades de cuidado intensivo neonatal, cuidado intensivo pediátrica y cuidado intensivo adultos.

Se realiza comité técnico, con recorrido de obra en las instalaciones de la unidad materno infantil UMI, con presencia de interventoría, contratista de obra, arquitecto Cristain gomez, profesionales de apoyos a la supervisión, supervisores externos, coordinador de central de esterilización, coordinador de biomédica, funcionarios de habilitación, asesores de obra, asesor y proveedor de equipos de esterilización y su equipo de trabajo, se hace análisis en el ambiente de esterilización, el proveedor sugiere modificación, con el objetivo de optimizar espacios, pero principalmente para garantizar el funcionamiento adecuado del servicio y evitar contaminaciones cruzadas, las cuales se sucinta por atender los requerimientos de la aplicando la resolución 914 de 2025 la cual modifica y actualiza los parámetros de aplicabilidad a servicios de esterilización, se modifican algunas rutas y se incluyen dos puntos más, uno con pass through adicional, se amplía el área de almacenamiento y de modifica el filtro de acceso, se desplaza la ubicación de la autoclave, se solicitan modificaciones para la red de Hvac, el ambiente de lavado debe tener presión negativa con salida directa e independiente a la cubierta o equipo ubicado en la cubierta, los ductos de la zona de esterilización deben ser de presión positiva, se solicitan los puntos especiales para la termo lavadora y el punto y red de aire conectado al compresor, se

plantea ubicar el compresor en la terraza del tercer piso encima del servicio, para facilitar su conexión, y en el ambiente de depósito de material estéril se solicita doble presión positiva, se programa reunión en 8 días para revisar ajustes de diseños en distribución arquitectónica.


36 Emitir conceptos técnicos, recomendaciones o alertas.

Esta actividad se realiza permanente en la interacción con el contratista de obra y con la interventoría, adicionalmente se socializa todos los días con el arquitecto Cristian Gomez.

37 Generar un informe final concluyente con las recomendaciones respecto al objeto de los contratos relacionados con la Sede Unidad Materno Infantil María Josefa Canelones

Se elabora informe del mes con descripción de actividades realizadas.

Cordialmente,



JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
Ingeniero civil
Especialista en infraestructura vial
C.C. 1.052.393.749 de Duitama

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/07/2026

OBJETO DE REUNIÓN	Comité de Obra				U26 62
PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:		CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia.	FECHA:	01/07/2026.	HORA DE INICIO:	9:00 a.m.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Muebles.	3. Seguimiento de obra.
2. Humedad.	4. Certificación Retie y Retilab.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia comité técnico de obra donde se tratan los siguientes temas:

1. Muebles: Se solicita la información al respecto y los editables a fin de dar continuidad con las actividades.

El contratista menciona que las demoras en las entregas conllevan tiempo en la ejecución y entrega final de la obra.

2. Humedad en remodelación: Se continua informando que persiste la humedad. Y que ha sido un tema de mas de 3 meses. Y no ha sido solucionado.

El dr. Victor Sanchez; realiza llamado a mantenimiento para realizar las actividades anexas. el día de hoy realizara actividades de solucionación.

3. Seguimiento de obra: El ing. de obra menciona que los equipos de ventilación ya estan en obra. escalera norte en acabados (pre entrega). las bombas hidraulicas estan en proceso de conexión. y la bomba de agua también estan en obra. pendiente conexión y pruebas, dentro del tiempo de ejecución de obra, requisito para liquidación de obra.

4. Certificación Retie y Retilab: Ya se hizo primera visita y se esta acabando observaciones y/o Recomendaciones. El ing Cristian Gomez solicita celeridad en el tema teniendo en cuenta que es requisito dentro de la liquidación.

5. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-1.09

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/07/2026

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra.				
PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Gerencia.	FECHA:	01/07/2026	HORA DE INICIO:	9:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Prima	HUSRT	3112410419	
CRISTIAN GOMEZ	HUSRT	3138284340	
Fabian Prima	HUSRT	3118165354	
DEVAN SANCHEZ	CURG	3232848459	
Silvia Reyes	Interventoria	3129406603	
Santiago Ch	HUSRT	3048996k2	

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Versión: 01 URG 63
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 01/06/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Socialización Contingencia observación transitoria.				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Sala de juntas	FECHA:	02/07/2026	HORA DE INICIO:	10:00 am.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Directivos HUSRT.
2. Socialización
3. firma de acta.
4. Ejecución de la Actividad.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

* Primer Punto: El consorcio urg San Rafael Socializa el plan de contigencia a realizar, actividades que se ejecutaran en Sala eva, se indica que las actividades Unicamente a este espacio, sin contemplar trabajos en otra area (tomografo).

* la jefe urgencia indica que el objetivo principal es garantizar la continuidad de las actividades asistenciales, minimizando cualquier inconveniente durante la ejecución de los trabajos, asimismo, se establecen los siguientes lineamientos para el desarrollo de la actividad de peinado de cables en el tablero principal

1. la actividad inicia a las 7:30pm. con el fin de disponer del tiempo necesario para la desconexión segura de los equipos.
2. Durante la intervención se realizara la desenergización del area, sin embargo se mantendran habilitadas las tomas electricas necesarias para garantizar la continuidad de la operación
3. el Ingeniero Ceron Indica la instalación de lamparas instalaciones electricas temporales (extensiones) que permitan mantener la iluminación adecuada en la zona de intervención.
4. A las 9:00 pm se procedera con el retiro de la alimentación electrica de la estación en coordinación con el HUSRT.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 02/07/2026

SECTOR DE REUNIÓN	Socialización contingencia observación transitoria				
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
MODO:	Sala de juntas.	FECHA:	02/07/2026	HORA DE INICIO:	10:00 a.m.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Edwin Ariza Mora	SST HUSRT	3123360040	
Jhon Ricardo Castro	SST HUSRT	3112601337	Ricardo Castro
Lizeth Quenoca	SST-HUSRT	3118835057	
Fabian Forero	Interventoría	3115165354	
Mario Fernández G	INTERVENTORÍA	3167041381	
Luis Lizbeth Zambrano	Recursos Físicos	3016178087	
Tatiana Montes	Gestor Amb Ox y ADx	3103042756	
Sandra Ceballos Tuir	Oxygeno	3008773431	
Christian Cardona	G. T. [illegible]	3135187042	Christian C.
Jairo Peroni	M/O	3012310370	
Fernando Medina	Interventoría	3106886027	
Juan Sánchez	CUC6	323 2848459	Juan J.
Ana Reyes	Interventoría	3112940603	
Santiago Ch	Asesor Husrt	3204899617	

Powered by CamScanner

Código: CA-F-18	ESE: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	Folio: 064
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	Avance de obra.				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra Torre Urgencias.				
PROCESO:		RESPONSABLE:			
LUGAR:	Sala juntas Gerencia	FECHA:	08/12/22	HORA DE INICIO:	04:30 p.m.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1.	3.
2	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a comité de obra:

- Instalación de puertas y ventanas.
- Fachada Norte → El cerramiento ascensor falta terminar escalera.
- Unidades de ventilación en terraza.
- Pendiente instalar una ventana.
- Están trabajando en la cajeta de los ascensores.
- La vía está completamente lista.
- Pasillo Norte → Ya está culminado
- Aparatos sanitarios instalados al 100%.
- Divisiones observaciones: 2do piso: Se está realizando una muestra para verificar como quedan los anclajes. Este quedaría 20cm suspendido por temas de acepción. El arq. Cristian sugiere que se suspenda 5cm del piso. Junto con el contratista se define que se suspenda 5cm abajo 30cm arriba.
- Sistemas área fastrack → se debe conectar el swicht al Rack (fibra optica), sistemas solicita los planos record. de la red de datos, los planos se les envía directamente el contratista.
  → El área de sistemas realizará la visita a obra el día de hoy.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-139

- EQUIPOS de VENTILACIÓN URGENCIAS y OBS. TRANSITORIA ya están en obra pero no se han instalado.
- EN área de REANIMACIÓN hay una gotera, el ing. Geró manifiesta que le va a realizar seguimiento para identificar de donde proviene la gotera.
- OBSERVACIÓN transitoria → El contratista se compromete a dejar hoy en funcionamiento la ventilación
- CONEXIÓN ANSCENSORES → quedan en funcionamiento hoy.

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL SAN RAFAEL
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR: AVANCE DE OBRA.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE OBRA TORRE HOSPITALARIA

FECHA: 08-07-26 HORA: 09:30AM LUGAR: SALA JUNTAS GERENCIA

PROCESO: _____ RESPONSABLE: _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Fabian Camilo Gonzalez	Interventoria	3118165351	
Yeiber Manuel Sanchez	Gerencia	3115223603	
JONATHAN L ASCENCIO SILVA	H.U.S.R.T	3202377977	
Ilia Perez	Interventoria	3172460603	
JHONATHAN ANDRÉS ECHEVERRIA AVELLA	H.U.S.R.T	3143582523	
Diana Sanchez.	HUSRT	3204888816	
Santiago Chalarca B.	HUSRT	3204899612	
Andres Fabian Quintero Cortes.	HUSRT	3112414049	
CRISTIAN GOMEZ PACHECO	HUSRT	3138284340	
Carmen Yamile G.	HUSRT	3006686856	
Melissa Bermudez Chaparro	HUSRT	3167043891	

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	Acta 046 GT
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNION	FECHA: 08/07/2026

OBJETIVO DE REUNION	Comité de obra.				
PROCESO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR:	Florencia	FECHA:	08/07/2026	HORA DE INICIO.	9:30am

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Unidad Reanimación.	3.
2. Unidades Ventiladoras.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza comité de obra donde se tratan los siguientes temas:

1. Unidad de reanimación: Se informa que aparece una humedad bajo placa y esta dañando el de raso acabado. y se solicita cierre de un hueco en pasillo para dar acabado.
El ing. Cesar mencionó que realizará seguimiento a las humedades reportadas.

2. Unidades Ventiladoras: El arq. Fabian Moreno solicita la instalación de en el espacio observación transitoria para habilitación del servicio. A lo cual el contratista manifiesta que ya se encuentra ejecutada de manera temporal.

3. Señalización: Desde el contratista solicita información solicitada como planos de rutas de Residuos, salida de emergencia y entre otros. A lo cual el Arq. fabian Moreno indicó que realizará recorrido del espacio con los integrantes del Hospital

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: 01/04/2023

OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra				
PROCESO:	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR:	Gerencia	FECHA:	08/07/2026	HORA DE INICIO:	9:30 a.m.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
[illegible]	H.U.S.R.T	3147828223	
Fabian Olaya	HUSRT	3112414049	
CRISTIAN GOMEZ	HUSRT	3138784340	
Santiago Olaya	HUSR	3204899612	
JONATHAN R ASCENCIOS	H.U.S.R.T	3202377977	
Melissa Barrios	HUSRT	3167041381	
Fabian Olaya	HUSRT	3118165354	
German Francisco Ortiz G	Gerencia	3006565856	
DIVAN SANCHEZ	CURC	323 2848459	
[illegible]	Interventoria	3112940603	

Powered by CamScanner

Código: CA-F-18	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 03	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	Avance de obra				P3 16
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra tercer piso.				
PROCESO:			RESPONSABLE:		
LUGAR:	Sala juntas Torre 4	FECHA:	08-07-26	HORA DE INICIO:	

1. ORDEN DEL DIA / TEMAS

1.	3.
2	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a comité de obra:

- Instalación de pisos 50%
- Paretes 100%
- Tubería RCI y Electrica en proceso.
- En habitaciones ya están en obra blanca.
- Ventilación están en conexión de equipos.
- Fachada oriental — Bloque Torre Té final formato.
- Tenemos un % de avance físico del 60%.

El contratista manifiesta su preocupación debido a que a la fecha de terminación del contrato se encuentra proyectada para el 31 de agosto del 2026, por lo que ~~se consta~~ y que de acuerdo al avance de obra no cree que sea posible culminar la obra para esa fecha. Por lo tanto se contempla la posibilidad de realizar una prorroga al contrato.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-129

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL SAN RAFAEL
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR: Avance de obra

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité de obra -Telcep- PTSO

FECHA: 08-07-26 HORA: _____ LUGAR: Sala de juntas gerencia.

PROCESO: _____ RESPONSABLE: _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
Jonathan R Alconcio Silva	H.U.S.R.T	3202377977	
Germán Rodríguez M.	C I A Ch.	3123194648	
Jeduarth Andrés Echeverría Avella	H.U.S.R.T	3114787927	
Santiago Bayona B.	HUSRT	3204294612	
Melissa Belmonte Guarín	HUSRT	3167413281	
Germán Fernando Peña Gonzalez	Gerencia	3008568466	

Rel: 31

Código: CA-F-16	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	
Versión: 02	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNION	FECHA: 13/12/2022

TEMA A TRATAR:	Avance de obra.				
OBJETIVO DE REUNIÓN:	Comité de obra modernización Redes.				
PROCESO:		RESPONSABLE:			
LUGAR:	Sala punto cero	FECHA:	08-02-26	HORA DE INICIO:	10:00 am

1. ORDEN DEL DIA / TEMAS

1.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a comité de obra:

- Ventilación → Ya llegaron los equipos y están listos para instalar.
- Instalación UPS
- Retie y Retilap → Están en proceso de subsanación de observaciones.
- Ducteria
  - Conectar
- Gases medicinales → Están ok.
- Paneles de cabecera → Están en pruebas de funcionamiento.
- El contratista propone empezar a hacer entrega por áreas.
  El dr Peñuz propone ir a obra y allí se determina que áreas se pueden ir entregando
- El arq. Fabián comenta que por parte de ventilación está pendiente hacer unas adecuaciones de obra punto red tras ventilación y chequeo y nicho área medidor. Este se debe cambiar por un G25.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Cualquier anotación a esta información la hará en el espacio 3 reunión según formato CA-F-126

CÓDIGO: CA-F-129	ESE. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL SAN RAFAEL
VERSIÓN: 01	FORMATO LISTA DE ASISTENCIA	FECHA: 14/12/2022

TEMA A TRATAR: Avance de obra.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Comité de obra modernización redes.

FECHA: 08-07-26 HORA: 10:00AM LUGAR: Sala juntas gerencia.

PROCESO: _____ RESPONSABLE: _____

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
JONATHAN F. ASCENCIO SILVA	H.U.S.R.T	3202377977	
Diana Sarmiento			
Santiago Cadavid B	HUSRT	3204899112	
Andrea Tatiana Duarte	HUSRT	3112414049	
JULIAN ANDRES PACHECO	HUSRT	3138284340	
Nelson Yamid Sanchez	Apoyo Administrativo	3107722603	
Mauricio Barrera Ariza	HUSRT	3167044884	
Fabian Toro.	HUSRT	3118453961	
Gerencia Francisco Pertuz Coronado	Gerencia	3004565956	

026 66

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
	ACTA DE REGISTRO Y SOPORTE DE REUNIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN

TIPO DE REUNIÓN	Mesa técnica de Seguimiento				
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT	RESPONSABLE	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
LUGAR	Subgerencia.	FECHA	15/07/2026.	HORA DE INICIO:	9:40 a.m.

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Avance de obra.	3.
2.	4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza mesa técnica donde se tratan los siguientes temas:

1. Avance de obra: La gotera en reanimación la sellaron con espuma expansiva por parte del HUSRT. Se Desde obra se recomienda dejar Sellado la superficie a fin de evitar nuevamente la humedad. Se deja constancia que los cables nuevos están contemplados y en perfecto estado.

Se registra que se está haciendo prueba de estanquidad en tanques. Se está llenando el segundo tanque.

Se registra que en quirófano entre piso sótano ya se realizaron los arreglos solicitados.

En observación transitoria se instalaron espejos y las unidades de ventilación.

La bomba de vacío se informa que se está adelantando la conexión eléctrica apenas se culmine la actividad se enfomará para pruebas.

Se registra que esta semana llega bomba Pci a obra.

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se debe adjuntar a este documento la lista de asistencia a reunión según formato CA-F-124

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2022	
	REGISTRO DE ASISTENCIA	FECHA: [illegible]

OBJETIVO DE REUNION	Mesa técnica de seguimiento				
PROCESO	CONSTRUCCION DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE:	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2022	
LUGAR	Subgerencia	FECHA:	18/07/2026	HORA DE INICIO:	9:40 a.m.

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
CRISTIAN GOMEZ P.	HUSRT	3138284340	
Fabian Quijano C.	HUSRT	3112414049	
Fabian Mar	HUSRT	3118165327	
Santiago Chaparro B	HUSRT	3204899812	
Hei Rojas	Interventoria	3129406073	

Powered by CamScanner

026 67

Verificación Servicio Batería Sanitaria			
Remodelación	FECHA 21/07/2026	HORA DE INICIO 3:00 P.M.	

1. ORDEN DEL DÍA / TEMAS

1. Verificación de daños.
3.
4.

2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza verificación del servicio de funcionamiento de Lavamanos ubicado en la batería sanitaria contiguo, oriental, espacio entregado al hospital y actualmente en funcionamiento. En donde se informa que la semana anterior se repitió el arreglo pertinente por parte del contratista y se verifica el funcionamiento donde se evidencia en buen estado

Así mismo el Arq. Fabian Moreno reporta daños en Orinal baño Hombres donde de igual manera se verifica el estado y se encuentra en funcionamiento

Por lo anterior se deja constancia de revisión y verificación de Lavamanos y Orinales reparados como garantía del espacio de batería sanitaria

3. COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Se deja constancia que la información contenida en esta acta es confidencial y reservada

Powered by CamScanner

	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023		
	REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA

OBJETIVO DE REUNIÓN	Verificación Servicio Batería Sanitaria				
PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE DE URGENCIAS HUSRT		RESPONSABLE	CONSORCIO INTERHOSPITAL 2023	
LUGAR	Remodelación	FECHA:	21-09-2026	HORA DE INICIO	3:00pm

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA Y/O ÁREA	CORREO ELECTRONICO O NUMERO DE CELULAR	FIRMA
[illegible]	[illegible]	Ipleme9739@gmail.com. 3209875143	
Fabian Jaramo	H.U.S.R.T.	3118165354	
Ana Reyes	Interventora	3112940603	Ana Reyes
Juan Sanchez	C UR 6.	323 284 8459.	Juan S.
Santiago Pla	HUSRT	3204899612	Santiago Pla

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052393749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	GUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 A 4 53	TELÉFONO:	7614490
TIPO APORTANTE:	82-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6025258371	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	julio	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			8		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	506706076

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230381	230381-PORVENIR	1	$ 787.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 787.200	$ 0	$ 787.200
SUBTOTALES:										$ 787.200	$ 0	$ 787.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 615.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 615.000	$ 0	$ 0	$ 615.000
SUBTOTALES:													$ 615.000	$ 0	$ 0	$ 615.000

planilla pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 119.900	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 119.900
SUBTOTALES:									$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 119.900

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
																												PENSIÓN								SALUD						ARP												
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	PENSIONADO	EXONERADO TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1052393749	ASCENCIO SILVA JONATHAN RICARDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 4.920.000					NO																		238301-PORVENIR	30	$ 4.920.000	$ 787.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 787.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 4.920.000	$ 615.000	$ 0	$ 615.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 4.920.000	1052393749	$ 119.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 1.522.100

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1052393749
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JONATHAN RICARDO ASCENCIO SILVA
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 A 4 53	TELÉFONO:	7614490
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6025258371**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/07/24	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	506706076		

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 787.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 787.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 615.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 615.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 119.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 119.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 1.522.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 1.522.100**