ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							21	08	2026

OBJETO:	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
DERIVADO DEL SGR	00AD-2101-1900-2024-00585-0142 00IL-2101-1900-2024-00585-0142
CONTRATISTA:	CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
NIT:	901.928.930-7
REPRESENTANTE LEGAL:	GLORIA SOFIA MARTINEZ
C.C.:	33.480.386 de Yopal
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	31 de marzo de 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	03 de abril de 2025
VALOR INICIAL:	$ 3.345.991.817,00
VALOR ANTICIPO:	$ 1.338.396.726,80
VALOR ADICIONADO:	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA INICIACIÓN:	8 de abril de 2025
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÓN:	9 de junio de 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN:	Veintidos (22) días
FECHA DE REINICIACIÓN:	1 de julio de 2025
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	29 de agosto de 2025
FECHA REAL DE TERMINACION:	29 de agosto de 2025
FECHA ACTA DE TERMINACION:	5 de septiembre de 2025
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL:	13 de mayo de 2026
FECHA PRESENTE ACTA:	21 de agosto de 2026
INTERVENTOR:	ELECTRICOM INGENIERIA SAS R/L WILSON NOSSA GRANADOS
SUPERVISOR:	LUIS RENE GRANADOS VARGAS

En la Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los veintiún (21) dias de mes de Agosto de 2026, se reunieron: GLORIA SOFIA MARTINEZ identificada con cedula de ciudadanía N° 33.480.386 de Yopal (Casanare), R/L de CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL con NiT 901.928.930-7 en su calidad de contratista, WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS identificado con cedula de ciudadanía No. 9.398.500 de Sogamoso (Boyacá) en calidad de representante legal de ELECTRICOM INGENIERIA SAS con Nit. 900.315.789-1 en calidad de Interventor, el Ing. LUIS RENE GRANADOS VARGAS en su calidad de Supervisor de interventoría designado por parte de La Empresa de Energia de Casanare S.A. E.S.P. y el Dr. WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA como Representante Legal de ENERCA S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N° 09 de Liquidación de obra, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados, tal como como consta en el Acta N° 08 de Recibo Final de fecha trece (13) de mayo de 2026, la cual hace parte integral de la presente acta.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Vigilado Superservicios

2839

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN										
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							21	08	2026

A. ESTADO JURÍDICO

A.1 ACTAS

ACTA N°	TIPO DE ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	8 de abril de 2025
2	ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01	9 de junio de 2025
3	ACTA DE REINICIACIÓN N° 01	1 de julio de 2025
4	ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS N° 01	17 de julio de 2025
5	ACTA DE MODIFICACIÓN N° 01	17 de julio de 2025
6	ACTA PARCIAL N° 01	28 de agosto de 2025
7	ACTA DE TERMINACIÓN	5 de septiembre de 2025
8	ACTA DE RECIBO FINAL	13 de mayo de 2026
9	ACTA DE LIQUIDACIÓN	21 de agosto de 2026

A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.

NOMBRE DOC.	No.	OBJETO	ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV.	FECHA
ACTA DE PRECIOS NO PREVISTOS	4	Inclusión de items no previstos inicialmente	Documento donde se relaciona los items no previstos de actividades que se requieren para la ela ejecución del proyecto	17/07/25
ACTA DE MODIFIACIÓN 01	5	Modificación de mayores y menores cantidades de obra de acuerdo al replanteo, e incluir items no previstos	Documento mediante el cual se aprueba el ajuste de cantidades de obra, sin incrementar el valor inicial del contrato	17/07/25

A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

NOMBRE DE DOCUMENTO	MEDIO	PRESENTACION	N° FOLIOS	DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES	CANT. COPIAS
Informe final de obra	Fisico	Cuatro (04) carpetas cuatro solapas	726	Como soporte del cierre contractual, se anexó la documentación técnica, administrativa y financiera correspondiente, incluyendo certificados de producto y de cumplimiento RETIE-RETILAP, soportes de nómina y comprobantes de pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, así como la certificación bancaria de los rendimientos financieros generados y los respectivos comprobantes de pago del reintegro de estos a la entidad.	1
Informe final de interventoria	Fisico	Una (01) carpetas cuatro solapas	89	Informe de interventoria mediante el cual se avala la correcta ejecución y terminación del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las especificaciones técnicas y las condiciones establecidas contractualmente y demás documentos que hacen parte integral del contrato. Igualmente se avalá el pago final al contratista de obra	1

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

2840

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN											
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA		
							21	08	2026		

A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el periodo en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

Periodo de cotización	N° de Planilla	Salud	Pensión	ARL	SENA	ICBF	Caja Compens.	FIC	Otro:
ago-25	9491643867	$1.093.500	$1.707.300	$464.300	$157.000	$235.300	$427.000	$249.150	N/A
ago-25	949164785	$57.000	$227.800	$99.100	-	-	$57.000		

A.5 GARANTIAS

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? Quinta

RIESGO AMPARADO	N° PÓLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	CERTIFIC.MODIFIC.	VIGENCIA ACTUAL	
					Desde	Hasta
Anticipo	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 1.338.396.726,80	19/05/2026	8/04/2025	1/01/2026
Cumplimiento	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 334.599.181,70	19/05/2026	8/04/2025	1/01/2026
Prestaciones sociales	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 334.599.181,70	19/05/2026	8/04/2025	1/09/2028
Resp. civil extracontr.	65-40-101081242	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 334.599.182,00	1/07/2025	1/07/2025	1/01/2026
Calidad de los elementos	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 669.198.363,40	19/05/2026	13/05/2026	13/05/2027
Otro	65-45-101091868	SEGUROS DEL ESTADO SA	$ 669.198.363,40	19/05/2026	13/05/2026	13/05/2031

Cual? Estabilidad de la obra

B. ESTADO FINANCIERO

B.1. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	COMPROBANTE DE EGRESO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
6	204400625	16/09/2025	2.940.725.867,00	1.338.396.727,00	0,00
TOTALES			**$ 2.940.725.867,00**	**$ 1.338.396.727,00**	**$ 0,00**

N/A = no aplica

B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
00AD-2102-1900-2024-00585-0142	AMPLIACIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO A TECNOLOGIA LED DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	7525	10/02/2025	2.645.991.820	7525	2/04/2025	$ 2.645.991.817,00
00IL-2102-1900-2024-00585-0142				700.000.000			$ 700.000.000,00

B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA

VALOR PARA PAGO	$ 404.954.938
MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO	$ 0
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 404.954.938**

SON: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ML/CTE.

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO

Vigilado Superservicios

ENERCA S.A. E.S.P.

ACTA N° 09 LIQUIDACIÓN											
CONTRATO	DE OBRA	No.	186	DE	2025	Fecha	DD	MM	AAAA
							21	08	2026

B.4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: 00AD-2101-1900-2024-00585-0142 / 00IL-2101-1900-2024-00585-0142			
ONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	AMORTIZACIONES	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 3.345.991.817	--------		--------
Valor adicionado	N/A	--------		--------
Valor Anticipo	--------	--------		$ 1.338.396.727
Valor Acta N° 06 Pago Parcial 01	--------	$ 2.940.725.867,00	-$ 1.338.396.727,00	$ 1.602.329.140,00
Valor presente Acta	--------	$ 404.954.938,00	$ 0	$ 404.954.938,00
Valor No ejecutado Acta de Modificación	--------	$ 311.012		$ 311.012
Total amortizado			$ 1.338.396.727	
TOTALES	**$ 3.345.991.817**	**$ 3.345.991.817**	**$ -**	**$ 3.345.991.817**

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el presente Contrato u Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 21 de agosto de 2026

CONSORCIO ILUMINACIÓN COROZAL
R/L GLORIA SOFIA MARTINEZ
CONTRATISTA

ELECTRICOM INGENIERIA SAS
R/L WILSON GILDARDO NOSSA GRANADOS
INTERVENTOR

WILSON ALIRIO RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL

LUIS RENE GRANADOS VARGAS
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA

Elaboró: _____

Revisó: DIANA C GONZALEZ
Oficina Jurídica

Enterado: Supervisor Interventoria
Gerente de Área Supervisor de Interventoria

ENERCA S.A.E.S.P. REVISADO DE CONTRATACIÓN