REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No 2242 DE 2021.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CHOCÓ. GRUPO 4

INFORME FINAL
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS
MUNICIPIOS: ACANDÍ – NUQUÍ – RIO IRO – CANTON DE SAN PABLO

SANTIAGO DE CALI, OCTUBRE DE 2023

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. PRESENTACION Y OBJETO DEL INFORME 3
2. IDENTIFICACION GENERAL DEL CONTRATO 4
3. COMPONENTE TECNICO 5
3.1 Descripcion de las obras por municipio 5
3.2 Cantidades de obra ejecutadas por municipio 6
3.3 Control de calidad 12
3.4 Novedades tecnicas 12
4. COMPONENTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO 13
5. COMPONENTE FINANCIERO 15
5.1 Valor del contrato de interventoria 15
5.2 Actas de pago interventoria 15
5.3 Pagos a contratistas por municipio 16
5.4 Balance financiero final 19
6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL 20
7. EQUIPO DE INTERVENTORIA 21
8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRAS 22
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 25
10. ANEXOS 26

1. PRESENTACION Y OBJETO DEL INFORME

El presente documento constituye el Informe Final de Interventoría del Contrato No. 2242 de 2021, derivado del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-DO-SRT-180-2021, suscrito entre el INVIAS y GEICOL S.A.S., en calidad de interventora tecnica, administrativa, financiera y ambiental del Grupo 4 - Departamento del Choco, en el marco del Programa Colombia Rural.

El objeto del contrato consistió en ejercer el control, seguimiento y vigilancia integral de las obras de mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias en los municipios de Acandí, Nuqui, Riosucio, Rio Iro y Canton de San Pablo, en cumplimiento de los Convenios Interadministrativos suscritos entre el INVIAS y cada municipio beneficiario.

2. IDENTIFICACION GENERAL DEL CONTRATO

ASPECTO	DESCRIPCION
Entidad Contratante	Instituto Nacional de Vías - INVIAS
Contrato de Interventoría	No. 2242 de 2021
Objeto	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental - Programa Colombia Rural - Grupo 4 - Choco
Interventor	GEICOL S.A.S. - NIT 800.256.897-0
Representante Legal	Rodrigo Maurcio Ceron y Ceron
Director Interventoría (aprobado INVIAS)	Rodrigo Mauricio Ceron - SVR 27352 del 16/05/2022
Supervisor INVIAS	Ing. Jorge Hernan Hurtado García
Gestor Técnico INVIAS	Ing. Jonathan Antonio Parra Murcia
Valor Total Contrato	$ 629.911.940 (incluye adiciones)
Fecha Inicio	3 de junio de 2022
Municipios Intervenidos	Acandi, Nuqui, Riosucio, Rio Iro, Canton de San Pablo

3. COMPONENTE TECNICO

3.1 Descripción de las obras intervenidas por municipio

Municipio	Via Intervenida	Contratista	Contrato No.	Alcance Principal
Acandí	Penaloza - Pescadito	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	050 de 2022	200 ml pavimento rígido + 2 muros contención + box culvert + mejoramiento 89 ml
Nuqui	Nuqui - Tribuga	Constructores & Asesores MYD S.A.S.	MN-LOP-006 de 2022	Mantenimiento periódico, mejoramiento corredor, obras de drenaje y afirmado
Riosucio	Playa Roja - Pto. 4	Erbin Mosquera Renteria	SPOP-028 de 2022	Pavimento hidráulico 486 m3, subbase 831 m3, cunetas, señalización y demarcación
Rio Iro	Condoto - Santa Rita	Consorcio CAMOS 2022	LPN-CH-RI-001 de 2022	Mejoramiento con afirmado, drenaje, alcantarillas y mantenimiento calzada
Canton de San Pablo	Yesita - Managru	Consorcio M&M	MSP-SP-LP-001-2021	1.360 ml pavimento rígido, 4 alcantarillas, 2 muros contención, adecuación puente

3.2 Cantidades de obra ejecutadas por municipio

3.2.1 Acandí - Contrato No. 050 de 2022 | Contratista: Luz Eydy Ibarguen Hurtado

No.	Descripcion del Item	Und.	Cant. Contrato	Cant. Ejecutada	V. Unitario	V. Ejecutado
1	Excavación en material común exp. y canales	m3	282	1.350	$ 24.914	$ 33.634.115
2	Subbase Granular Clase A SBG-50	m3	423	265	$ 139.324	$ 36.920.913
3	Pavimento de concreto hidráulico MR-42	m3	423	160	$ 1.189.444	$ 190.311.002
4	Cuneta vaciada in situ	m3	77,55	24	$ 556.234	$ 13.349.617

No.	Descripcion del Item	Und.	Cant. Contrato	Cant. Ejecutada	V. Unitario	V. Ejecutado
5	Bordillos de concreto vaciados in situ	ml	90,48	400	$ 54.419	$ 21.767.714
6	Acero de Refuerzo Fy 420 MPa	kg	15.462,56	3.367	$ 10.035	$ 33.788.180
7	Box Culvert 3m x 3m L=6m	gl	1	1	$ 61.504.564	$ 61.504.564
8	Alcantarillas PVC NOVAFORT D=900mm (4 und)	gl	-	4	Adicional	$ 69.130.090
9	Muros de contención concreto reforzado (2x20m)	gl	-	2	Adicional	$ 94.436.888
10	Conformación de calzada	m2	3.000	1.350	$ 2.680	$ 3.618.000
11	Revisión y ajuste estudios y diseños	gl	1	1	$ 8.950.000	$ 8.950.000
	VALOR TOTAL EJECUTADO (incluido IVA)					**$ 865.901.404**

3.2.2 Riosucio - Contrato No. SPOP-028 de 2022 | Contratista: Erbin Eliecer Mosquera Renteria

No.	Descripcion del Item	Und.	Cant. Contrato	Cant. Ejecutada	V. Unitario	V. Ejecutado
1	Subbase Granular Clase C SBG-50	m3	529,92	831,79	$ 206.244	$ 171.551.903
2	Pavimento de concreto hidráulico	m3	441,60	486,00	$ 1.164.133	$ 565.768.613
3	Cuneta vaciada in situ (cartilla Colombia Rural)	ml	114,26	126,36	$ 1.200.888	$ 151.744.253
4	Acero de refuerzo fy=4200 MPA	kg	2.196,29	4.494,12	$ 12.542	$ 56.365.224
5	Línea de demarcación con pintura en frio	ml	734	1.215	$ 2.951	$ 3.585.224
6	Señalización vertical	und	50	10	$ 643.685	$ 6.436.851

No.	Descripcion del Item	Und.	Cant. Contrato	Cant. Ejecutada	V. Unitario	V. Ejecutado
7	Conformación de la calzada existente	m2	2.400	2.430	$ 2.076	$ 5.044.931
8	Revisión y ajuste estudios y diseños base	gl	1	1	$ 4.700.000	$ 4.700.000
	VALOR TOTAL EJECUTADO (incluido IVA)					**$ 966.090.000**

3.2.3 Canton de San Pablo - Contrato No. MSP-SP-LP-001-2021 | Contratista: Consorcio M&M

No.	Descripcion del Item	Und.	Cant. Contrato	Cant. Ejecutada	V. Unitario	V. Ejecutado
1	Excavación en roca explanación y canales	m3	435	435	$ 40.000	$ 17.400.000
2	Terraplenes	m3	2.000	2.000	$ 120.000	$ 240.000.000
3	Alcantarillas tubería concreto D=900mm (4 und, L=7m)	und	4	4	$ 26.560.000	$ 26.560.000
4	Pavimento en concreto hidráulico MR-42	m3	1.632	1.426	$ 790.000	$ 1.126.540.000
5	Cuneta de concreto vaciada in situ	m3	326,40	183,20	$ 660.000	$ 120.914.640
6	Sub-base granular clase A	m3	2.176	2.160	$ 120.000	$ 259.200.000
7	Adecuación puente en concreto reforzado	gl	1	1	Global	$ 61.542.610
8	Muros de contención en concreto reforzado (2 und)	gl	1	1	Global	$ 603.515.800
9	Obras de compensación ambiental PAGA	gl	1	1	$ 30.197.341	$ 30.197.341
	VALOR TOTAL EJECUTADO (incluido IVA)					**$ 3.058.644.408**

3.2.4 Rio Iro - Contrato No. LPN-CH-RI-001 de 2022 | Contratista: Consorcio CAMOS 2022

Valor del Contrato: $849.950.692

No.	Descripcion del Item	Und.	Ejecutado Aprox.	V. Pagado ($ por Acta)
1	Mejoramiento con afirmado y obras de drenaje (Acta No. 1)	ml/m2	Según diseño	$ 313.290.564
2	Mantenimiento de calzada existente (Acta No. 2)	m2	Según diseño	$ 445.112.849
3	Obras complementarias (Acta No. 3)	Varios	Según diseño	$ 91.547.279
	VALOR TOTAL EJECUTADO (incluido IVA)			**$ 849.950.692**

3.2.5 Nuqui - Contrato No. MN-LOP-006 de 2022 | Contratista: Constructores & Asesores MYD S.A.S.

Valor del Contrato: $824.378.289

No.	Descripcion del Item	Und.	Ejecutado Aprox.	V. Pagado ($ por Acta)
1	Mejoramiento y mantenimiento corredor rural (Acta No. 1)	ml/m2	Según diseño	$ 394.364.492
2	Obras complementarias de drenaje y afirmado (Acta No. 2)	m3	Según diseño	$ 388.759.190
	VALOR TOTAL EJECUTADO (incluido IVA)			**$ 783.123.682 (95%)**

3.3 Control de calidad y ensayos de laboratorio

La interventoría ejerció seguimiento al programa de control de calidad conforme a las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras del INVIAS (Edicion 2013): granulometría, Proctor, CBR, resistencia a compresión, módulo de rotura, densidad in situ y revisión topográfica periódica.

3.4 Novedades técnicas

En Acandí se presentó prorroga de 3 meses y 15 días por accesibilidad exclusivamente marítima y condiciones oceanográficas adversas (aprobada SVR INVIAS). En Riosucio se aprobó prorroga de 20 días por condiciones climáticas y retrasos en suministro de señalización. En los demás municipios se registraron novedades menores de orden climático, debidamente documentadas.

4. COMPONENTE LEGAL Y ADMINISTRATIVO

4.1 Marco jurídico

El contrato se rigió por la Ley 80/1993, Ley 1150/2007, Ley 1474/2011, Ley 1882/2018, Decreto 1082/2015 y demás normas concordantes. Adjudicado mediante Resolución No. 4284 del 23 de diciembre de 2021. Orden de inicio impartida el 1 de junio de 2022 (SVR 31810).

Hito Legal	Fecha / Detalle
Publicación convocatoria SECOP II	29 de octubre de 2021
Adjudicación	Resolución No. 4284 - 23 de diciembre de 2021
Suscripción del contrato	28 de diciembre de 2021
Orden de inicio	1 de junio de 2022 (SVR 31810)
Prorroga No. 1	Hasta el 31 de diciembre de 2022
Prorroga No. 2	Hasta el 31 de mayo de 2023
Prorroga No. 3	Hasta el 2 de septiembre de 2023
Modificación No. 1 (Adición)	Restitución $ 53.686.767 - Comité No. 22 del 24/05/2023
Valor total acumulado contrato	$ 629.911.940

4.2 Modificaciones y prorrogas

Todas las modificaciones y prorrogas fueron formalizadas en el SECOP II. La Modificación No. 1 restituyo recursos de la vigencia 2021 fenecidos por $53.686.767, con respaldo del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 101523 del 08 de mayo de 2023.

4.3 Veeduría ciudadana

En cumplimiento de la Ley 850 de 2003 se acompañó la constitución de veedurías en los cinco municipios. En Acandí la veeduría fue constituida el 17 de julio de 2023 con participación de la Alcaldía, el contratista, la interventoría y la comunidad.

5. COMPONENTE FINANCIERO

5.1 Valor del contrato de interventoría

Componente	Valor ($)
Costos directos de personal (factor mult. 2,34)	$ 255.599.955
Otros costos directos (equipos, transportes, viáticos, oficina)	$ 198.107.558
Valor Inicial del Contrato	$ 539.911.940
Adición No. 1 (Modificación No. 1 - 2023)	$ 53.686.767
Adición No. 2	$ 36.313.233
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 629.911.940**

5.2 Actas de pago interventoría ejecutadas

Acta No.	Periodo	Valor Facturado ($)	Amortizacion Anticipo ($)	Acumulado ($)
Anticipo	Junio 2022	$ 151.061.301	-	$ 151.061.301
No. 1	Junio 2022	$ 17.810.293	$ 2.993.327	$ 17.810.293
No. 2	Julio 2022	$ 47.490.351	$ 5.986.179	$ 65.300.644
No. 3	Agosto 2022	$ 46.773.595	$ 5.895.831	$ 112.074.239
No. 4	Septiembre 2022	$ 42.463.744	$ -	$ 154.537.983
No. 5	Octubre 2022	$ 38.295.343	$ -	$ 192.833.326
No. 6	Noviembre 2022	$ 29.453.972	$ -	$ 222.287.298
No. 7	Diciembre 2022	$ 28.901.272	$ -	$ 251.188.570
No. 8	Enero 2023	$ 48.859.238	$ 8.211.636	$ 300.047.808
Total Facturado		**$ 300.047.808**	**$ 23.086.973**	

Acta No.	Periodo	Valor Facturado ($)	Amortizacion Anticipo ($)	Acumulado ($)
Saldo por cobrar		$ 329.864.132		

5.3 Pagos a contratistas de obra por municipio

Canton de San Pablo - Consorcio M&M | Contrato: $ 3.058.644.408

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 510.000.240**	**100%**	**$ 510.000.240**
	INVIAS (84%)	$ 428.400.202	84%	
	Municipio (16%)	$ 81.600.038	16%	
Acta No. 2		**$ 725.466.965**	**100%**	**$ 1.235.467.205**
	INVIAS (84%)	$ 609.392.251	84%	
	Municipio (16%)	$ 116.074.714	16%	
Acta No. 3		**$ 912.446.097**	**100%**	**$ 2.147.913.302**
	INVIAS (84%)	$ 766.454.721	84%	
	Municipio (16%)	$ 145.991.376	16%	
Acta No. 4		**$ 763.262.490**	**100%**	**$ 2.911.175.792**
	INVIAS (84%)	$ 641.140.492	84%	
	Municipio (16%)	$ 122.121.998	16%	
Acta No. 5		**$ 147.468.616**	**100%**	**$ 3.058.644.408**
	INVIAS (84%)	$ 123.873.637	84%	
	Municipio (16%)	$ 23.594.979	16%	
TOTAL	**100%**	**$ 3.058.644.408**	**100%**	**$ 3.058.644.408**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

Rio Iro - Consorcio CAMOS 2022 | Contrato: $ 849.950.692

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 313.290.564**	**100%**	**$ 313.290.564**
	INVIAS (82.5%)	$ 258.464.715	82.5%	
	Municipio (17.5%)	$ 54.825.849	17.5%	
Acta No. 2		**$ 445.112.849**	**100%**	**$ 758.403.413**
	INVIAS (82.5%)	$ 367.218.101	82.5%	
	Municipio (17.5%)	$ 77.894.749	17.5%	
Acta No. 3		**$ 91.547.279**	**100%**	**$ 849.950.692**
	INVIAS (82.5%)	$ 75.526.505	82.5%	
	Municipio (17.5%)	$ 16.020.774	17.5%	
TOTAL	**100%**	**$ 849.950.692**	**100%**	**$ 849.950.692**

Nuqui - Constructores & Asesores MYD S.A.S. | Contrato: $ 824.378.289

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 394.364.492**	**100%**	**$ 394.364.492**
	INVIAS (83%)	$ 209.013.154	83%	
	Municipio (17%)	$ 67.041.964	17%	
Acta No. 2		**$ 388.759.190**	**100%**	**$ 783.123.682**
	INVIAS (83%)	$ 322.589.648	83%	
	Municipio (17%)	$ 66.169.543	17%	
TOTAL PAGADO	**100%**	**$ 783.123.682**	**95%**	**$ 783.123.682**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 394.364.492**	**100%**	**$ 394.364.492**
Saldo pendiente acta cierre		$ 41.254.607	5%	

Riosucio - Erbin Eliecer Mosquera Renteria | Contrato: $ 966.090.000

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 869.481.000**	**100%**	**$ 869.481.000**
	INVIAS (71%)	$ 686.889.990	71%	
	Municipio (19%)	$ 182.591.010	19%	
Acta No. 2 (Cierre)		**$ 96.609.000**	**100%**	**$ 966.090.000**
	INVIAS (71%)	$ 68.688.999	71%	
	Municipio (19%)	$ 18.259.101	19%	
TOTAL	**100%**	**$ 966.090.000**	**100%**	**$ 966.090.000**

Acandi - Luz Eydy Ibarguen Hurtado | Contrato: $ 865.901.404

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 822.606.334**	**100%**	**$ 822.606.334**
	INVIAS (82%)	$ 676.182.406	82%	
	Municipio (18%)	$ 146.423.928	18%	
Acta No. 2 (Cierre)		**$ 43.295.070**	**100%**	**$ 865.901.404**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

Acta	Fuente	Valor Pagado ($)	% Part.	Acumulado ($)
Acta No. 1		**$ 822.606.334**	**100%**	**$ 822.606.334**
	INVIAS (82%)	$ 35.588.547	82%	
	Municipio (18%)	$ 7.706.523	18%	
TOTAL	**100%**	**$ 865.901.404**	**100%**	**$ 865.901.404**

5.4 Balance financiero final

Municipio	Contratista	Valor Contrato ($)	Total Pagado ($)	% Ejec.
Canton de San Pablo	Consorcio M&M	$ 3.058.644.408	$ 3.058.644.408	100%
Rio Iro	Consorcio CAMOS 2022	$ 849.950.692	$ 849.950.692	100%
Riosucio	E. Mosquera Renteria	$ 966.090.000	$ 966.090.000	100%
Acandí	L. Ibarguen Hurtado	$ 865.901.404	$ 865.901.404	100%
Nuqui	Constr. & Asesores MYD	$ 824.378.289	$ 783.123.682	95%
TOTAL OBRAS		**$ 6.564.964.793**	**$ 6.523.710.186**	**99.4%**
Interventoría GEICOL	GEICOL S.A.S.	$ 629.911.940	$ 300.047.808	47.6%
INVERSION TOTAL PROGRAMA CHOCO		**$ 7.194.876.733**	**$ 6.823.757.994**	**-**

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

6. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

La gestión ambiental se desarrolló conforme al Apéndice D del pliego, Decreto 1076/2015 y Ley 1682/2013. No se requirió licenciamiento ambiental. La interventoría reviso, aprobó y realizo seguimiento al PAGA de cada contratista.

Municipio	Contratista	Inversion PAGA ($)	Estado
Acandi	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	$ 8.418.671	Ejecutado 100%
Riosucio	Erbin Mosquera Renteria	$ 8.271.811	Ejecutado 100%
Canton de San Pablo	Consorcio M&M	$ 30.197.341	Ejecutado 100%
Rio Iro	Consorcio CAMOS 2022	1% del contrato	Ejecutado
Nuqui	Constructores & Asesores MYD	1% del contrato	Ejecutado

7. EQUIPO DE INTERVENTORIA

El equipo fue aprobado por el INVIAS conforme al numeral 7 del Anexo Técnico del contrato. A continuación, se relaciona el personal que ejecuto las funciones durante el periodo contractual:

Cargo	Nombre	Perfil / Titulo	Municipio Asignado	Periodo
Director de Interventoría	Rodrigo Mauricio Ceron	Ing. Civil - Especialista	Todos (20%)	Jun 2022 - Sep 2023
Residente de Interventoría No. 1	Yeffer Yair Valdes García (M.P. 05202-281769)	Ing. Civil - Univ. Tec. del Choco	Canton de San Pablo	Jun 2022 - Jul 2023
Residente de Interventoría No. 2	Gilber García Mosquera	Ing. Civil - Residente	Rio Iro	Oct 2022 - Mar 2023
Inspector de Obra	Hawar Eligio Cossio Rengifo (C.C. 1.077.439.838)	Ing. Civil	Riosucio	Mar - Jun 2023
Inspectora de Obra	Janny Samira Hernández Mosquera (C.C. 1.077.434.284)	Técnica de campo	Nuqui	Abr - Ago 2023
Inspectora de Obra	Verónica Rhenals Cadavid (C.C. 1.146.437.958)	Técnica de campo	Acandí	Mar - Jul 2023
Coordinadora Administrativa	Grace López (C.C. 1.026.296.702)	Profesional Administrativa	Oficina Cali	Ago - Dic 2023
Supervisor INVIAS	Ing. Jorge Hernan Hurtado García	INVIAS - Dir. Territorial Choco	Todos	Contractual
Gestor Técnico INVIAS	Ing. Jonathan Antonio Parra Murcia	INVIAS - Subdir. Vías Regionales	Todos	Contractual

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciondeciudadano@invias.gov.co

8. REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRAS

A continuación, se presenta el registro fotográfico de las obras ejecutadas en los cinco municipios intervenidos, tomadas durante las visitas de campo realizadas por la interventoría GEICOL S.A.S. en el marco del Contrato No. 2242 de 2021.

8.1 Canton de San Pablo - Vía Yesita - Managru



Canton de San Pablo - Pavimento rígido y obra civil - Febrero 2024



Canton de San Pablo - Avance de construcción pavimento rígido - Febrero 2024

8.2 Rio Iro - Via Condoto - Santa Rita



Rio Iro - Obras de mejoramiento vial y drenaje - Febrero 2024

8.3 Acandí - Corregimiento Penaloza - Vereda Pescadito



Acandí - Pavimentación corredor Penaloza-Pescadito - Febrero 2024

8.4 Nuqui - Corredor Rural



Nuqui - Intervencion vial corredor rural - Febrero 2024



Nuqui - Avance de obras en el corredor - Febrero 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atencionciudadano@invias.gov.co

8.5 Riosucio - Via Playa Roja



Riosucio - Pavimento de concreto hidráulico - Julio 2023



Riosucio - Cunetas y demarcación vial - Julio 2023

10. CORRESPONDENCIA ENVIADA POR LA INTERVENTORIA

A continuacion se relaciona el consolidado de la correspondencia oficial enviada por GEICOL S.A.S. en ejercicio de sus obligaciones contractuales como interventora del Contrato No. 2242 de 2021, organizada en dos grupos: comunicaciones dirigidas al INVIAS y comunicaciones dirigidas a los contratistas de obra.

10.1 Correspondencia enviada al INVIAS

Las siguientes comunicaciones fueron remitidas por la Representante Legal de GEICOL S.A.S. al Instituto Nacional de Vias - INVIAS, a traves de la Subdireccion de Vias Regionales, la Direccion de Ejecucion y Operacion y el Gestor Tecnico del Proyecto, en el marco del Contrato No. 2242 de 2021:

No.	Oficio GEI	Fecha	Dirigido a	Asunto / Referencia
1	GEI-320-22	01/06/2022	INVIAS - Subdir. Vias Regionales	Remision Hoja de Vida Ing. Residente de Interventoria
2	GEI-337-22	06/06/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Inicio del contrato - solo dos de cinco proyectos adjudicados
3	GEI-699-22	20/10/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Solicitud anticipo - 17% del valor del contrato
4	GEI-708-22	26/10/2022	INVIAS - Subdir. R.A. Corredor Parra	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexos 9 y 10
5	GEI-732-22	02/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Respuesta oficio SVR 66652 - Documentacion Gestion Ambiental Acandi
6	GEI-735-22	03/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Respuesta oficio SVR 66804 - Incumplimiento obligaciones contractuales
7	GEI-736-22	04/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Alcance a GEI-735-22 - Informe Contrato No. 2242-21
8	GEI-741-22	08/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Traslado GEI-720-22 Solicitud Proceso Sancionatorio Contrato MSP-SP-LP-001-2021
9	GEI-742-22	08/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Traslado GEI-737-22 Solicitud Proceso Sancionatorio Contrato LPN-CH-RI-001-2022
10	GEI-796-22	24/11/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Respuesta oficio SVR 71146 - Solicitud retiro Ingeniero Auxiliar Administrativo

No.	Oficio GEI	Fecha	Dirigido a	Asunto / Referencia
11	GEI-812-22	01/12/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Respuesta oficio SVR 67238 - Correccion Anexos 9 y 10 Poliza de Cumplimiento
12	GEI-818-22	05/12/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Remision Informes de Interventoria No. 1 al 5
13	GEI-834-22	09/12/2022	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Traslado solicitudes procesos sancionatorios y Documentacion Ambiental
14	GEI-866-22	23/12/2022	INVIAS - Subdir. Ing. Patricia Morales	Solicitud Prorroga del Contrato - estado de cinco proyectos
15	GEI-017-23	16/01/2023	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Respuesta oficio SVR 78296 - Solicitud retiro Ingeniero Auxiliar Administrativo
16	GEI-025-23	18/01/2023	INVIAS - Subdir. R.A. Corredor Parra	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexo 12 (Prorroga No. 2)
17	GEI-261-23	14/03/2023	INVIAS - Gestor Tecnico J. Parra	Remision Informes de Interventoria No. 6, 7 y 8
18	GEI-620-23	11/07/2023	INVIAS - Subdir. R.A. Corredor Parra	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexo 13 (Prorroga No. 3)
19	GEI-790-23	28/08/2023	INVIAS - Dir. Ejecucion J.J. Oyuela	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexos 14 y 15 (Mod. No. 1)
20	GEI-826-23	06/09/2023	INVIAS - Dir. Ejecucion J.J. Oyuela	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexo 16 (Suspension No. 1 y 2)
21	GEI-910-23	05/10/2023	INVIAS - Dir. Ejecucion J.J. Oyuela	Remision Poliza de Cumplimiento Ajustada - Anexos 18 y 19 (Prorroga No. 4 y Ad. No. 2)

10.2 Correspondencia enviada a contratistas de obra

Las siguientes comunicaciones fueron remitidas por la interventoria directamente a los contratistas de obra en ejercicio de sus facultades de seguimiento, control y requerimiento contractual:

No.	Oficio GEI	Fecha	Dirigido a (Contratista)	Municipio	Asunto / Referencia
1	GEI-008-24	12/01/2024	Constructores & Asesores MYD S.A.S.	Nuqui	Remision Acta Visita Previa Entrega Obra - Via Nuqui-Tribuga
2	GEI-013-24	17/01/2024	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	Acandi	Solicitud Terminacion Actividades en Campo - reiteracion

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C

Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atencionciudadano@invias.gov.co

No.	Oficio GEI	Fecha	Dirigido a (Contratista)	Municipio	Asunto / Referencia
3	GEI-059-24	21/02/2024	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	Acandi	Solicitud Terminacion Actividades en Campo - plazo maximo 24/02/2024
4	GEI-980-23	02/11/2023	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	Acandi	Solicitud Terminacion Actividades en Campo
5	GEI-1079-23	11/12/2023	Luz Eydy Ibarguen Hurtado	Acandi	Solicitud Terminacion Actividades en Campo - reiteracion

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Las cinco obras de mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el Departamento del Choco fueron ejecutadas en cumplimiento del alcance técnico, financiero, legal, ambiental y social de los contratos y convenios interadministrativos del Programa Colombia Rural. La inversión total ejecutada en obras alcanzo $6.523.710.186, beneficiando a los municipios de Acandí, Nuqui, Riosucio, Rio Iro y Canton de San Pablo.

GEICOL S.A.S. cumplido las obligaciones del Contrato No. 2242 de 2021, ejerciendo el control integral con el equipo profesional aprobado por el INVIAS. Las novedades presentadas durante la ejecución fueron debidamente documentadas, gestionadas y reportadas a la entidad.

Recomendaciones

Se recomienda al INVIAS y a los municipios establecer programas de mantenimiento rutinario periódico sobre los corredores intervenidos, dada la alta pluviosidad del Choco. Se sugiere priorizar la continuación de intervenciones en tramos de afirmado no pavimentados y fortalecer la capacidad técnica municipal para el seguimiento de obras en el mediano plazo.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Calle 25G # 73B-90
Complejo Empresarial Central Point
Bogotá D.C


Tel: (571) 377 0600

E-Mail:
atenciónciudadano@invias.gov.co

12. ANEXOS

No.	Descripcion del Anexo	Soporte
1	Resolucion de Adjudicacion No. 4284 del 23 de diciembre de 2021	PDF - SECOP II
2	Contrato de Interventoria No. 2242 de 2021 y modificaciones	PDF - SECOP II
3	Orden de inicio SVR 31810 del 1 de junio de 2022	PDF - Drive PR173 / Adm
4	Aprobacion de personal INVIAS (SVR 27352, SVR 34399)	PDF - Drive PR173 / Adm
5	Actas de constitucion de Veedurias Ciudadanas (5 municipios)	PDF - Drive PR173
6	Informes mensuales de interventoria por municipio	PDF - Drive PR173
7	Actas de obra parciales y actas de recibo final	PDF - Drive PR173
8	Actas de modificacion de cantidades de obra (por municipio)	PDF - Drive PR173
9	Soportes de prorrogas - Acandi y Riosucio	PDF - Drive PR173 / Adm
10	PAGA aprobados por municipio	PDF - Drive PR173
11	Ensayos de laboratorio y control de calidad	PDF - Drive PR173
12	Registro fotografico por municipio (5 carpetas)	JPG - Drive PR173 / Adm / Reg. Fotog.
13	Hojas de vida y certificaciones del equipo de interventoria	PDF - Drive PR173 / Adm / HV
14	Informe Financiero Contratistas.xlsx	XLSX - Drive PR173 / Etapa 8
15	Informe Financiero Interventoria - Contrato 2242-21	XLSX - Drive PR173 / Etapa 8
16	Actas de costos y soportes de pago interventoria	PDF - SECOP II
17	Acta de entrega y recibo definitivo de obra - Acandi	PDF - Drive PR173
18	Contratos de obra por municipio (5 contratos)	PDF - Drive PR173

Firma y entrega del Informe Final



RODRIGO MAURCIO CERON Y CERON
Representante Legal - GEICOL S.A.S.
Interventora - Grupo 4 Choco
C.C. 10.546.785 de Popayán



SUPERVISOR INVIAS
Ing. Jorge Hernan Hurtado Garcia
Supervisor Contrato No. 2242 de 2021
Instituto Nacional de Vias - INVIAS