ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

**Carrera 65 entre Calles 11A y 13 COMUNA 17**

| ITEM | | ACTIVIDAD | UNID. | CANT | Vr. UNIT. | Vr. TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | EJECUCION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
| | | | | | | | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT | VALOR |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 165,00 | $ 7.916,00 | $ 1.306.140,00 | 165,00 | $ 1.306.140,00 | 165,00 | $ 1.306.140,00 | | $ - | 165,00 | $ 1.306.140,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.306.140,00** | | **$ 1.306.140,00** | | **$ 1.306.140,00** | | **$ -** | | **$ 1.306.140,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 14,94 | $ 8.182,00 | $ 122.239,00 | 24,20 | $ 198.004,00 | 24,20 | $ 198.004,00 | | $ - | 24,20 | $ 198.004,00 |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | 108,15 | $ 130.868,00 | $ 14.153.374,00 | 101,48 | $ 13.280.484,00 | 101,48 | $ 13.280.485,00 | | $ - | 101,48 | $ 13.280.485,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 14.275.613,00** | | **$ 13.478.488,00** | | **$ 13.478.489,00** | | **$ -** | | **$ 13.478.489,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 184,88 | $ 9.815,00 | $ 1.814.597,00 | 248,44 | $ 2.438.438,00 | 248,44 | $ 2.438.439,00 | | $ - | 248,44 | $ 2.438.439,00 |
| | 22 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 240,34 | $ 49.339,00 | $ 11.858.135,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | 1.701,20 | $ 2.607,00 | $ 4.435.028,00 | 1.411,52 | $ 3.679.832,00 | 1.411,52 | $ 3.679.833,00 | | $ - | 1.411,52 | $ 3.679.833,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | - | $ 72.018,00 | $ - | 248,44 | $ 17.892.152,00 | 248,44 | $ 17.892.152,00 | | $ - | 248,44 | $ 17.892.152,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 18.107.760,00** | | **$ 24.010.422,00** | | **$ 24.010.424,00** | | **$ -** | | **$ 24.010.424,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.232,55 | $ 6.890,00 | $ 8.492.270,00 | 1.015,88 | $ 6.999.397,00 | 1.014,75 | $ 6.991.628,00 | | $ - | 1.014,75 | $ 6.991.628,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 209,53 | $ 185.506,00 | $ 38.869.072,00 | 248,44 | $ 46.087.111,00 | 248,44 | $ 46.087.111,00 | | $ - | 248,44 | $ 46.087.111,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 47.361.342,00** | | **$ 53.086.508,00** | | **$ 53.078.739,00** | | **$ -** | | **$ 53.078.739,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.232,55 | $ 4.068,00 | $ 5.014.013,00 | 1.140,15 | $ 4.638.130,00 | 1.014,75 | $ 4.128.003,00 | | $ - | 1.014,75 | $ 4.128.003,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 123,26 | $ 1.131.474,00 | $ 139.465.485,00 | 114,02 | $ 129.010.665,00 | 101,48 | $ 114.821.982,00 | | $ - | 101,48 | $ 114.821.982,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 144.479.498,00** | | **$ 133.648.795,00** | | **$ 118.949.985,00** | | **$ -** | | **$ 118.949.985,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 570,00 | $ 3.519,00 | $ 2.005.830,00 | 570,00 | $ 2.005.830,00 | 438,80 | $ 1.544.137,00 | | $ - | 438,80 | $ 1.544.137,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 89,29 | $ 57.154,00 | $ 5.103.281,00 | 89,29 | $ 5.103.281,00 | 24,80 | $ 1.417.419,00 | | $ - | 24,80 | $ 1.417.419,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 7.109.111,00** | | **$ 7.109.111,00** | | **$ 2.961.556,00** | | **$ -** | | **$ 2.961.556,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 6,00 | $ 226.067,00 | $ 1.356.402,00 | 6,00 | $ 1.356.402,00 | 6,00 | $ 1.356.402,00 | - | $ - | 6,00 | $ 1.356.402,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 6,00 | $ 394.857,00 | $ 2.369.142,00 | 6,00 | $ 2.369.142,00 | 6,00 | $ 2.369.142,00 | | $ - | 6,00 | $ 2.369.142,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.725.544,00** | | **$ 3.725.544,00** | | **$ 3.725.544,00** | | **$ -** | | **$ 3.725.544,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 236.365.008,00** | | **$ 236.365.008,00** | | **$ 217.510.877,00** | | **$ -** | | **$ 217.510.877,00** |

**Carrera 84 entre Calles 6A y 9 COMUNA 17**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 170,00 | $ 7.916,00 | $ 1.345.720,00 | 171,30 | $ 1.356.011,00 | 171,30 | $ 1.356.011,00 | | $ - | 171,30 | $ 1.356.011,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.345.720,00** | | **$ 1.356.011,00** | | **$ 1.356.011,00** | | **$ -** | | **$ 1.356.011,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | 14-jul.-2026 |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 14,60 | $ 8.182,00 | $ 119.457,00 | 42,10 | $ 344.462,00 | 42,10 | $ 344.462,00 | | $ - | 42,10 | $ 344.462,00 |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | 127,75 | $ 130.868,00 | $ 16.718.387,00 | 126,28 | $ 16.526.011,00 | 126,28 | $ 16.526.011,00 | | $ - | 126,28 | $ 16.526.011,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 16.837.844,00** | | **$ 16.870.473,00** | | **$ 16.870.473,00** | | **$ -** | | **$ 16.870.473,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 161,33 | $ 9.815,00 | $ 1.583.454,00 | 166,46 | $ 1.633.805,00 | 166,46 | $ 1.633.805,00 | | $ - | 166,46 | $ 1.633.805,00 |
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 209,73 | $ 40.259,00 | $ 8.443.520,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | 2.158,98 | $ 2.607,00 | $ 5.628.461,00 | 2.035,62 | $ 5.306.861,00 | 2.035,62 | $ 5.306.861,00 | | $ - | 2.035,62 | $ 5.306.861,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | - | $ 72.018,00 | $ - | 166,46 | $ 11.988.116,00 | 166,46 | $ 11.988.116,00 | | $ - | 166,46 | $ 11.988.116,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 15.655.435,00** | | **$ 18.928.782,00** | | **$ 18.928.782,00** | | **$ -** | | **$ 18.928.782,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.241,00 | $ 6.890,00 | $ 8.550.490,00 | 1.262,79 | $ 8.700.623,00 | 1.262,79 | $ 8.700.623,00 | | $ - | 1.262,79 | $ 8.700.623,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 235,79 | $ 185.506,00 | $ 43.740.460,00 | 196,39 | $ 36.430.630,00 | 166,46 | $ 30.879.329,00 | | $ - | 166,46 | $ 30.879.329,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 52.290.950,00** | | **$ 45.131.253,00** | | **$ 39.579.952,00** | | **$ -** | | **$ 39.579.952,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.241,00 | $ 4.068,00 | $ 5.048.388,00 | 1.262,79 | $ 5.137.030,00 | 1.262,79 | $ 5.137.030,00 | | $ - | 1.262,79 | $ 5.137.030,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 124,10 | $ 1.131.474,00 | $ 140.415.923,00 | 126,28 | $ 142.882.537,00 | 126,28 | $ 142.882.537,00 | | $ - | 126,28 | $ 142.882.537,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 145.464.311,00** | | **$ 148.019.567,00** | | **$ 148.019.567,00** | | **$ -** | | **$ 148.019.567,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 525,00 | $ 3.519,00 | $ 1.847.475,00 | 525,00 | $ 1.847.475,00 | 468,90 | $ 1.650.059,00 | | $ - | 468,90 | $ 1.650.059,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 18,40 | $ 57.154,00 | $ 1.051.634,00 | 34,03 | $ 1.944.951,00 | 34,03 | $ 1.944.951,00 | | $ - | 34,03 | $ 1.944.951,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.899.109,00** | | **$ 3.792.426,00** | | **$ 3.595.010,00** | | **$ -** | | **$ 3.595.010,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 4,00 | $ 226.067,00 | $ 904.268,00 | 4,00 | $ 904.268,00 | 4,00 | $ 904.268,00 | | $ - | 4,00 | $ 904.268,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 4,00 | $ 394.857,00 | $ 1.579.428,00 | 5,00 | $ 1.974.285,00 | 4,00 | $ 1.579.428,00 | | $ - | 4,00 | $ 1.579.428,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.483.696,00** | | **$ 2.878.553,00** | | **$ 2.483.696,00** | | **$ -** | | **$ 2.483.696,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 236.977.065,00** | | **$ 236.977.065,00** | | **$ 230.833.491,00** | | **$ -** | | **$ 230.833.491,00** |

**Carrera 92 entre Calles 4B y 4 COMUNA 18**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 100,00 | $ 7.916,00 | $ 791.600,00 | 99,40 | $ 786.850,00 | 99,40 | $ 786.850,00 | | $ - | 99,40 | $ 786.850,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 791.600,00** | | **$ 786.850,00** | | **$ 786.850,00** | | **$ -** | | **$ 786.850,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 735,00 | $ 18.559,00 | $ 13.640.865,00 | 636,16 | $ 11.806.493,00 | 636,16 | $ 11.806.493,00 | | $ - | 636,16 | $ 11.806.493,00 |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 21,00 | $ 8.182,00 | $ 171.822,00 | 6,40 | $ 52.365,00 | 6,40 | $ 52.365,00 | | $ - | 6,40 | $ 52.365,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 13.812.687,00** | | **$ 11.858.858,00** | | **$ 11.858.858,00** | | **$ -** | | **$ 11.858.858,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 70,00 | $ 9.815,00 | $ 687.050,00 | 94,14 | $ 923.984,00 | 94,14 | $ 923.984,00 | | $ - | 94,14 | $ 923.984,00 |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRA VIAL** | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | **901.977.066-7** | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | **30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025** | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | **31 diciembre 2025 al 31 enero 2026** | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | **1 al 28 febrero 2026** | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | **19 marzo al 16 junio 2026** | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | **17 junio al 1 agosto 2026** | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 91,00 | $ 40.259,00 | $ 3.663.569,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 28 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA). | GLB | 1,00 | $ 2.243.100,00 | $ 2.243.100,00 | 1,00 | $ 2.243.100,00 | 1,00 | $ 2.243.100,00 | | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | - | $ 72.018,00 | $ - | 94,14 | $ 6.779.775,00 | 94,14 | $ 6.779.775,00 | | $ - | 94,14 | $ 6.779.775,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 6.593.719,00** | | **$ 9.946.859,00** | | **$ 9.946.859,00** | | **$ -** | | **$ 9.946.859,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 700,00 | $ 6.890,00 | $ 4.823.000,00 | 636,16 | $ 4.383.142,00 | 636,16 | $ 4.383.142,00 | | $ - | 636,16 | $ 4.383.142,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 112,00 | $ 185.506,00 | $ 20.776.672,00 | 94,14 | $ 17.463.535,00 | 94,14 | $ 17.463.535,00 | | $ - | 94,14 | $ 17.463.535,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 25.599.672,00** | | **$ 21.846.677,00** | | **$ 21.846.677,00** | | **$ -** | | **$ 21.846.677,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 700,00 | $ 4.068,00 | $ 2.847.600,00 | 683,56 | $ 2.780.721,00 | 636,16 | $ 2.587.899,00 | | $ - | 636,16 | $ 2.587.899,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 63,00 | $ 1.131.474,00 | $ 71.282.862,00 | 60,17 | $ 68.077.396,00 | 57,25 | $ 64.776.887,00 | | $ - | 57,25 | $ 64.776.887,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 74.130.462,00** | | **$ 70.858.117,00** | | **$ 67.364.786,00** | | **$ -** | | **$ 67.364.786,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 315,00 | $ 3.519,00 | $ 1.108.485,00 | 315,00 | $ 1.108.485,00 | 275,60 | $ 969.836,00 | | $ - | 275,60 | $ 969.836,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 7,40 | $ 57.154,00 | $ 422.940,00 | 35,12 | $ 2.007.459,00 | 35,00 | $ 2.000.390,00 | | $ - | 35,00 | $ 2.000.390,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.531.425,00** | | **$ 3.115.944,00** | | **$ 2.970.226,00** | | **$ -** | | **$ 2.970.226,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 4,00 | $ 226.067,00 | $ 904.268,00 | 6,00 | $ 1.356.402,00 | 6,00 | $ 1.356.402,00 | | $ - | 6,00 | $ 1.356.402,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 4,00 | $ 394.857,00 | $ 1.579.428,00 | 3,00 | $ 1.184.571,00 | 1,00 | $ 394.857,00 | | $ - | 1,00 | $ 394.857,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.483.696,00** | | **$ 2.540.973,00** | | **$ 1.751.259,00** | | **$ -** | | **$ 1.751.259,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 124.943.261,00** | | **$ 120.954.278,00** | | **$ 116.525.515,00** | | **$ -** | | **$ 116.525.515,00** |

**Calle 1A Oeste entre Carrera 75 y 73 COMUNA 18**

| | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 180,00 | $ 7.916,00 | $ 1.424.880,00 | 170,50 | $ 1.349.678,00 | 170,50 | $ 1.349.678,00 | | $ - | 170,50 | $ 1.349.678,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.424.880,00** | | **$ 1.349.678,00** | | **$ 1.349.678,00** | | **$ -** | | **$ 1.349.678,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 12,00 | $ 8.182,00 | $ 98.184,00 | 5,50 | $ 45.001,00 | 5,50 | $ 45.001,00 | | $ - | 5,50 | $ 45.001,00 |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | 114,00 | $ 130.868,00 | $ 14.918.952,00 | 120,59 | $ 15.781.372,00 | 120,59 | $ 15.781.372,00 | | $ - | 120,59 | $ 15.781.372,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 15.017.136,00** | | **$ 15.826.373,00** | | **$ 15.826.373,00** | | **$ -** | | **$ 15.826.373,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 32,40 | $ 9.815,00 | $ 318.006,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 42,12 | $ 40.259,00 | $ 1.695.709,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | 1.838,00 | $ 2.607,00 | $ 4.791.666,00 | 2.132,11 | $ 5.558.411,00 | 2.132,11 | $ 5.558.411,00 | | $ - | 2.132,11 | $ 5.558.411,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 6.805.381,00** | | **$ 5.558.411,00** | | **$ 5.558.411,00** | | **$ -** | | **$ 5.558.411,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.080,00 | $ 6.890,00 | $ 7.441.200,00 | 1.096,32 | $ 7.553.645,00 | 1.096,32 | $ 7.553.645,00 | | $ - | 1.096,32 | $ 7.553.645,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 97,20 | $ 185.506,00 | $ 18.031.183,00 | 2,42 | $ 448.717,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 25.472.383,00** | | **$ 8.002.362,00** | | **$ 7.553.645,00** | | **$ -** | | **$ 7.553.645,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.080,00 | $ 4.068,00 | $ 4.393.440,00 | 1.096,32 | $ 4.459.830,00 | 1.096,32 | $ 4.459.830,00 | | $ - | 1.096,32 | $ 4.459.830,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 108,00 | $ 1.131.474,00 | $ 122.199.192,00 | 120,59 | $ 136.444.450,00 | 120,59 | $ 136.444.450,00 | | $ - | 120,59 | $ 136.444.450,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 126.592.632,00** | | **$ 140.904.280,00** | | **$ 140.904.280,00** | | **$ -** | | **$ 140.904.280,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 570,00 | $ 3.519,00 | $ 2.005.830,00 | 570,00 | $ 2.005.830,00 | 476,60 | $ 1.677.155,00 | | $ - | 476,60 | $ 1.677.155,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 14,80 | $ 57.154,00 | $ 845.879,00 | 14,80 | $ 845.879,00 | 11,40 | $ 651.556,00 | | $ - | 11,40 | $ 651.556,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.851.709,00** | | **$ 2.851.709,00** | | **$ 2.328.711,00** | | **$ -** | | **$ 2.328.711,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 2,00 | $ 226.067,00 | $ 452.134,00 | 13,00 | $ 2.938.871,00 | 13,00 | $ 2.938.871,00 | | $ - | 13,00 | $ 2.938.871,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 2,00 | $ 394.857,00 | $ 789.714,00 | 5,00 | $ 1.974.285,00 | 2,00 | $ 789.714,00 | | $ - | 2,00 | $ 789.714,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.241.848,00** | | **$ 4.913.156,00** | | **$ 3.728.585,00** | | **$ -** | | **$ 3.728.585,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 179.405.969,00** | | **$ 179.405.969,00** | | **$ 177.249.683,00** | | **$ -** | | **$ 177.249.683,00** |

**Carrera 73 entre Calles 2C y 3 COMUNA 18**

| | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 125,00 | $ 7.916,00 | $ 989.500,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 989.500,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 18,00 | $ 8.182,00 | $ 147.276,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | 117,00 | $ 130.868,00 | $ 15.311.556,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 15.458.832,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 22,50 | $ 9.815,00 | $ 220.838,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 29,25 | $ 40.259,00 | $ 1.177.576,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | 1.977,30 | $ 2.607,00 | $ 5.154.821,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 6.553.235,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.125,00 | $ 6.890,00 | $ 7.751.250,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 90,00 | $ 185.506,00 | $ 16.695.540,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 24.446.790,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 1.125,00 | $ 4.068,00 | $ 4.576.500,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 112,50 | $ 1.131.474,00 | $ 127.290.825,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 131.867.325,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | | | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** | 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** | 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 390,00 | $ 3.519,00 | $ 1.372.410,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 23,10 | $ 57.154,00 | $ 1.320.257,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.692.667,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 4,00 | $ 226.067,00 | $ 904.268,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 4,00 | $ 394.857,00 | $ 1.579.428,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.483.696,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 184.492.045,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |

| | | **Calle 3D entre carreras 75 y 75A - COMUNA 18** | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | | $ 7.916,00 | $ - | 54,60 | $ 432.214,00 | **54,60** | $ 432.214,00 | | $ - | 54,60 | $ 432.214,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 432.214,00** | | **$ 432.214,00** | | **$ -** | | **$ 432.214,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | | $ 18.559,00 | $ - | 413,70 | $ 7.677.858,00 | **413,70** | $ 7.677.858,00 | | $ - | 413,70 | $ 7.677.858,00 |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | | $ 8.182,00 | $ - | 18,70 | $ 153.003,00 | **18,70** | $ 153.003,00 | | $ - | 18,70 | $ 153.003,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 7.830.861,00** | | **$ 7.830.861,00** | | **$ -** | | **$ 7.830.861,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | | $ 9.815,00 | $ - | 54,65 | $ 536.390,00 | **54,65** | $ 536.390,00 | | $ - | 54,65 | $ 536.390,00 |
| | 28 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA). | GLB | | $ 2.243.100,00 | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 | **1,00** | $ 2.243.100,00 | | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | | $ 72.018,00 | $ - | 54,65 | $ 3.935.784,00 | **54,65** | $ 3.935.784,00 | | $ - | 54,65 | $ 3.935.784,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 6.715.274,00** | | **$ 6.715.274,00** | | **$ -** | | **$ 6.715.274,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 6.890,00 | $ - | 364,30 | $ 2.510.027,00 | **364,30** | $ 2.510.027,00 | | $ - | 364,30 | $ 2.510.027,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | | $ 185.506,00 | $ - | 54,65 | $ 10.137.903,00 | **54,65** | $ 10.137.903,00 | | $ - | 54,65 | $ 10.137.903,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 12.647.930,00** | | **$ 12.647.930,00** | | **$ -** | | **$ 12.647.930,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 4.068,00 | $ - | 413,70 | $ 1.682.932,00 | **413,70** | $ 1.682.932,00 | | $ - | 413,70 | $ 1.682.932,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | | $ 1.131.474,00 | $ - | 41,37 | $ 46.809.079,00 | **41,37** | $ 46.809.079,00 | | $ - | 41,37 | $ 46.809.079,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 48.492.011,00** | | **$ 48.492.011,00** | | **$ -** | | **$ 48.492.011,00** |
| | | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 84 | CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO. | M2 | | $ 96.887,00 | $ - | 6,79 | $ 657.863,00 | $ 7 | $ 657.863,00 | | $ - | 6,79 | $ 657.863,00 |
| | | | | | | **$ -** | | **$ 657.863** | | **$ 657.863,00** | | **$ -** | | **$ 657.863** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | | $ 3.519,00 | $ - | 148,80 | $ 523.627,00 | **148,80** | $ 523.627,00 | | $ - | 148,80 | $ 523.627,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | | $ 57.154,00 | $ - | 17,96 | $ 1.026.708,00 | **3,30** | $ 188.608,00 | | $ - | 3,30 | $ 188.608,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 1.550.335,00** | | **$ 712.235,00** | | **$ -** | | **$ 712.235** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | | $ 226.067,00 | $ - | 4,00 | $ 904.268,00 | **4,00** | $ 904.268,00 | | $ - | 4,00 | $ 904.268,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | | $ 394.857,00 | $ - | - | $ - | **-** | $ - | - | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 904.268,00** | | **$ 904.268,00** | | **$ -** | | **$ 904.268** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ -** | | **$ 79.230.756,00** | | **$ 78.392.656,00** | | **$ -** | | **$ 78.392.656,00** |

**Carrera 76 entre calles 4 y 5 - COMUNA 18**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | | $ 7.916,00 | $ - | 80,70 | $ 638.821,00 | 80,70 | $ 638.821,00 | | $ - | 80,70 | $ 638.821,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ -** | | **$ 638.821,00** | | **$ 638.821,00** | | **$ -** | | **$ 638.821,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | | $ 18.559,00 | $ - | 515,60 | $ 9.569.020,00 | 515,60 | $ 9.569.020,00 | | $ - | 515,60 | $ 9.569.020,00 |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | | $ 8.182,00 | $ - | 8,00 | $ 65.456,00 | 8,00 | $ 65.456,00 | | $ - | 8,00 | $ 65.456,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ -** | | **$ 9.634.476,00** | | **$ 9.634.476,00** | | **$ -** | | **$ 9.634.476** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | | $ 9.815,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 28 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA). | GLB | | $ 2.243.100,00 | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 | 1,00 | $ 2.243.100,00 | | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | | $ 72.018,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| **Subtotal** | | | | | | **$ -** | | **$ 2.243.100,00** | | **$ 2.243.100,00** | | **$ -** | | **$ 2.243.100,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 6.890,00 | $ - | 515,60 | $ 3.552.484,00 | 515,60 | $ 3.552.484,00 | | $ - | 515,60 | $ 3.552.484,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | | $ 185.506,00 | $ - | 21,23 | $ 3.937.601,00 | 15,47 | $ 2.869.778,00 | | $ - | 15,47 | $ 2.869.778,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 7.490.085,00** | | **$ 6.422.262,00** | | **$ -** | | **$ 6.422.262** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 4.068,00 | $ - | 515,60 | $ 2.097.461,00 | 515,60 | $ 2.097.461,00 | | $ - | 515,60 | $ 2.097.461,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | | $ 1.131.474,00 | $ - | 51,56 | $ 58.338.799,00 | 51,56 | $ 58.338.799,00 | | $ - | 51,56 | $ 58.338.799,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ -** | | **$ 60.436.260,00** | | **$ 60.436.260,00** | | **$ -** | | **$ 60.436.260** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | | $ 3.519,00 | $ - | 260,00 | $ 914.940,00 | | | - | $ - | - | $ - |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | | $ 57.154,00 | $ - | 24,60 | $ 1.405.988,00 | | | - | $ - | - | $ - |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | | | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** | 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** | 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | $ - | | $ 2.320.928,00 | | | | $ - | | $ - | | |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | | $ 226.067,00 | $ - | 4,00 | $ 904.268,00 | | | - | $ - | - | $ - | | |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | | $ 394.857,00 | $ - | 2,00 | $ 789.714,00 | | | - | $ - | - | $ - | | |
| Subtotal | | | | | | $ - | | $ 1.693.982,00 | | | | $ - | | $ - | | |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | $ - | | $ 84.457.652,00 | | $ 79.374.919,00 | | $ - | | $ - | | $ 79.374.919 |

| | | Calle 3E entre Carreras 79 y 80 COMUNA 18 | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 70,00 | $ 7.916,00 | $ 554.120,00 | 56,00 | $ 443.296,00 | 56,00 | $ 443.296,00 | | $ - | 56,00 | $ 443.296,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 554.120,00** | | **$ 443.296,00** | | **$ 443.296,00** | | **$ -** | | **$ 443.296,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | DEMOLICIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO A MAQUINA HASTA 12.5 CM DE ESPESOR INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 623,00 | $ 18.559,00 | $ 11.562.257,00 | 498,50 | $ 9.251.662,00 | 498,50 | $ 9.251.662,00 | | $ - | 498,50 | $ 9.251.662,00 |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 17,80 | $ 8.182,00 | $ 145.640,00 | 6,10 | $ 49.911,00 | 6,00 | $ 49.092,00 | | $ - | 6,00 | $ 49.092,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 11.707.897,00** | | **$ 9.301.573,00** | | **$ 9.300.754,00** | | **$ -** | | **$ 9.300.754,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | - | $ 9.815,00 | $ - | 98,09 | $ 962.724,00 | **89,73** | $ 880.700,00 | | $ - | 89,73 | $ 880.700,00 |
| | 28 | TRANSPORTE DE EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN PARA CANTIDADES MENORES A 100 M3 DE CONCRETO ASFALTICO. (INCLUYE IDA Y REGRESO AL SITIO DE LA OBRA). | GLB | 1,00 | $ 2.243.100,00 | $ 2.243.100,00 | 1,00 | $ 2.243.100,00 | 1,00 | $ 2.243.100,00 | | $ - | 1,00 | $ 2.243.100,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | - | $ 72.018,00 | $ - | 99,70 | $ 7.180.195,00 | **89,73** | $ 6.462.175,00 | | $ - | 89,73 | $ 6.462.175,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.243.100,00** | | **$ 10.386.019,00** | | **$ 9.585.975,00** | | **$ -** | | **$ 9.585.975,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 623,00 | $ 6.890,00 | $ 4.292.470,00 | 498,50 | $ 3.434.665,00 | 498,50 | $ 3.434.665,00 | | $ - | 498,50 | $ 3.434.665,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 37,38 | $ 185.506,00 | $ 6.934.214,00 | 99,70 | $ 18.494.948,00 | 89,73 | $ 16.645.453,00 | | $ - | 89,73 | $ 16.645.453,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 11.226.684,00** | | **$ 21.929.613,00** | | **$ 20.080.118,00** | | **$ -** | | **$ 20.080.118,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 623,00 | $ 4.068,00 | $ 2.534.364,00 | 498,50 | $ 2.027.898,00 | 498,50 | $ 2.027.898,00 | | $ - | 498,50 | $ 2.027.898,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 49,84 | $ 1.131.474,00 | $ 56.392.664,00 | 39,88 | $ 45.123.183,00 | 39,88 | $ 45.123.183,00 | | $ - | 39,88 | $ 45.123.183,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 58.927.028,00** | | **$ 47.151.081,00** | | **$ 47.151.081,00** | | **$ -** | | **$ 47.151.081,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 210,00 | $ 3.519,00 | $ 738.990,00 | 162,00 | $ 570.077,00 | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 16,30 | $ 57.154,00 | $ 931.610,00 | 16,30 | $ 931.610,00 | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.670.600,00** | | **$ 1.501.687,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 3,00 | $ 226.067,00 | $ 678.201,00 | 3,00 | $ 678.201,00 | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 3,00 | $ 394.857,00 | $ 1.184.571,00 | 2,00 | $ 789.714,00 | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.862.772,00** | | **$ 1.467.915,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 88.192.201,00** | | **$ 92.181.184,00** | | **$ 86.561.224,00** | | **$ -** | | **$ 86.561.224,00** |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

**Calle 2 oeste entre carrera 70 y 74B y calle 2 oeste entre calle 2 bis oeste y carrera 76 - COMUNA 18**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE: CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE: VALOR | ACTAS ANTERIORES: CANT | ACTAS ANTERIORES: VALOR | PRESENTE ACTA: CANT | PRESENTE ACTA: VALOR | ACUMULADO: CANT | ACUMULADO: VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 350,00 | $ 7.916,00 | $ 2.770.600,00 | 487,00 | $ 3.855.092,00 | 487,00 | $ 3.855.092,00 | | $ - | 487,00 | $ 3.855.092,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.770.600,00** | | **$ 3.855.092,00** | | **$ 3.855.092,00** | | **$ -** | | **$ 3.855.092,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | 18,00 | $ 8.182,00 | $ 147.276,00 | 56,05 | $ 458.601,00 | 56,05 | $ 458.601,00 | | $ - | 56,05 | $ 458.601,00 |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | 355,50 | $ 130.868,00 | $ 46.523.574,00 | 380,00 | $ 49.729.840,00 | 380,00 | $ 49.729.840,00 | | $ - | 380,00 | $ 49.729.840,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 46.670.850,00** | | **$ 50.188.441,00** | | **$ 50.188.441,00** | | **$ -** | | **$ 50.188.441,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 220,50 | $ 9.815,00 | $ 2.164.208,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 286,65 | $ 40.259,00 | $ 11.540.242,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | 6.007,95 | $ 2.607,00 | $ 15.662.726,00 | 6.026,80 | $ 15.711.868,00 | 6.026,80 | $ 15.711.868,00 | | $ - | 6.026,80 | $ 15.711.868,00 |
| | INP 01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | | $ 72.018,00 | $ - | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 29.367.176,00** | | **$ 15.711.868,00** | | **$ 15.711.868,00** | | **$ -** | | **$ 15.711.868,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 3.150,00 | $ 6.890,00 | $ 21.703.500,00 | 3.800,00 | $ 26.182.000,00 | 3.800,00 | $ 26.182.000,00 | | $ - | 3.800,00 | $ 26.182.000,00 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | 409,50 | $ 185.506,00 | $ 75.964.707,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 97.668.207,00** | | **$ 26.182.000,00** | | **$ 26.182.000,00** | | **$ -** | | **$ 26.182.000,00** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFALTICO** | | | | | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 3.150,00 | $ 4.068,00 | $ 12.814.200,00 | 3.800,00 | $ 15.458.400,00 | 3.800,00 | $ 15.458.400,00 | | $ - | 3.800,00 | $ 15.458.400,00 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | 315,00 | $ 1.131.474,00 | $ 356.414.310,00 | 380,00 | $ 429.960.120,00 | 380,00 | $ 429.960.120,00 | | $ - | 380,00 | $ 429.960.120,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 369.228.510,00** | | **$ 445.418.520,00** | | **$ 445.418.520,00** | | **$ -** | | **$ 445.418.520,00** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | | | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | 1.185,00 | $ 3.519,00 | $ 4.170.015,00 | 1.338,80 | $ 4.711.237,00 | 1.338,80 | $ 4.711.237,00 | | $ - | 1.338,80 | $ 4.711.237,00 |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | 53,40 | $ 57.154,00 | $ 3.052.024,00 | 85,13 | $ 4.865.520,00 | 85,13 | $ 4.865.520,00 | | $ - | 85,13 | $ 4.865.520,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 7.222.039,00** | | **$ 9.576.757,00** | | **$ 9.576.757,00** | | **$ -** | | **$ 9.576.757,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | 6,00 | $ 226.067,00 | $ 1.356.402,00 | 18,00 | $ 4.069.206,00 | 18,00 | $ 4.069.206,00 | | $ - | 18,00 | $ 4.069.206,00 |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | 6,00 | $ 394.857,00 | $ 2.369.142,00 | 11,00 | $ 4.343.427,00 | 11,00 | $ 4.343.427,00 | | $ - | 11,00 | $ 4.343.427,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.725.544,00** | | **$ 8.412.633,00** | | **$ 8.412.633,00** | | **$ -** | | **$ 8.412.633,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 556.652.926,00** | | **$ 559.345.311,00** | | **$ 559.345.311,00** | | **$ -** | | **$ 559.345.311,00** |

**Calle 2 entre carrera 96 y 97 COMUNA 18**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE: CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE: VALOR | ACTAS ANTERIORES: CANT | ACTAS ANTERIORES: VALOR | PRESENTE ACTA: CANT | PRESENTE ACTA: VALOR | ACUMULADO: CANT | ACUMULADO: VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | 40,00 | $ 7.916,00 | $ 316.640,00 | 40,00 | $ 316.640,00 | 31,14 | $ 246.504,00 | | $ - | 31,14 | $ 246.504,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 316.640,00** | | **$ 316.640,00** | | **$ 246.504,00** | | **$ -** | | **$ 246.504,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | | | | | | | | | | | **FECHA DE ELABORACION:** | | **14-jul.-2026** | |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRA VIAL** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** | X | **CC** | | **NUMERO:** | **901.977.066-7** | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | | | | | | | | | | | **FECHA DE INICIO:** | | 29-ago.-2025 | |
| | | | | | | | | | | | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | | 1-ago.-2026 | |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ | 3.284.000.677,00 | | | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | | | | | | | | | | |
| **ADICION No.1** | $ | 14.389.069,00 | | | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | | | | | | | | | | |
| **ADICION No.2** | $ | 1.862.963.748,00 | | | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | | | | | | | | | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ | 5.161.353.494,00 | | | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | | | | | | | | **PERIODO PRESENTE ACTA** | | | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | | | | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | | | **DESDE EL:** | 1-abr.-2026 | | **HASTA EL:** | 1-jun.-2026 | | | | |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | DEMOLICIÓN DE ANDÉN EN CONCRETO SIMPLE A MÁQUINA HASTA 10 CMS DE ESPESOR INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y RETIRO DE ESCOMBROS. | M2 | 4,00 | $ 15.620,00 | $ 62.480,00 | 10,00 | $ 156.200,00 | 5,40 | $ 84.348,00 | | $ - | 5,40 | $ 84.348,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 62.480,00** | | **$ 156.200,00** | | **$ 84.348,00** | | **$ -** | | **$ 84.348,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 16,00 | $ 41.297,00 | $ 660.752,00 | 30,00 | $ 1.238.910,00 | 28,93 | $ 1.194.702,00 | | $ - | 28,93 | $ 1.194.702,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 20,80 | $ 60.649,00 | $ 1.261.499,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.922.251,00** | | **$ 1.238.910,00** | | **$ 1.194.702,00** | | **$ -** | | **$ 1.194.702,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 40 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA ANDÉN. | M3 | 7,20 | $ 85.612,00 | $ 616.406,00 | 10,00 | $ 856.120,00 | 9,89 | $ 846.660,00 | | $ - | 9,89 | $ 846.660,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 616.406,00** | | **$ 856.120,00** | | **$ 846.660,00** | | **$ -** | | **$ 846.660,00** |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI. | M2 | 0 | $ 60.881,00 | $ - | 13,64 | $ 830.417,00 | 13,64 | $ 830.417,00 | | $ - | 13,64 | $ 830.417,00 |
| | 84 | CONSTRUCCIÓN DE ANDEN EN CONCRETO SIMPLE (e=10CMS) F'C=3000 PSI. INCLUYE ANTISOL, SELLADO DE JUNTAS Y ACARREO INTERNO. | M2 | 24,00 | $ 96.887,00 | $ 2.325.288,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 86 | CONSTRUCCIÓN DE GRADA ANDEN EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. | M3 | 2,70 | $ 901.430,00 | $ 2.433.861,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 97 | CONSTRUCCION DE ZAPATA Y PANTALLA PARA MUROS DE CONTENCION EN CONCRETO ARMADO, FC=3000 PSI SEGÚN DISEÑO. INCLUYE SUMINISTRO DEL CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL | M3 | 0 | $ 1.188.455,00 | $ - | - | $ - | | | | | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 4.759.149,00** | | **$ 830.417,00** | | **$ 830.417,00** | | **$ -** | | **$ 830.417,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 50,00 | $ 6.727,00 | $ 336.350,00 | 530,28 | $ 3.567.194,00 | 530,28 | $ 3.567.194,00 | | $ - | 530,28 | $ 3.567.194,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 336.350,00** | | **$ 3.567.194,00** | | **$ 3.567.194,00** | | **$ -** | | **$ 3.567.194,00** |
| **X** | | **OBRAS COMPLEMENTARIAS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 117 | LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS. INCLUYE ENCOLE, DESCOLE Y RETIRO DE ESCOMBROS. | M3 | 2,16 | $ 99.110,00 | $ 214.078,00 | 2,00 | $ 198.220,00 | 2,00 | $ 198.220,00 | | $ - | 2,00 | $ 198.220,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 214.078,00** | | **$ 198.220,00** | | **$ 198.220,00** | | **$ -** | | **$ 198.220,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 8,44 | $ 913.975,00 | $ 7.713.949,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 7.713.949,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **INP** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | INP-01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 0 | $ 72.018,00 | $ - | 28,93 | $ 2.083.445,00 | 28,9295 | $ 2.083.445,00 | | $ - | 28,93 | $ 2.083.445,00 |
| | INP-02 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.2x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA. | UND | 0 | $ 867.283,00 | $ - | 7,00 | $ 6.070.981,00 | 7 | $ 6.070.981,00 | | $ - | 7,00 | $ 6.070.981,00 |
| | INP-03 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.8x0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA. | UND | 0 | $ 1.027.651,00 | $ - | 4,00 | $ 4.110.604,00 | 4 | $ 4.110.604,00 | | $ - | 4,00 | $ 4.110.604,00 |
| | INP-04 | CONSTRUCCIÓN CANAL EN CONCRETO SIMPLE CON TAPA F'C=3000 PSI CON SECCION 0.8x0.65 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | ML | 0 | $ 734.735,00 | $ - | 12,50 | $ 9.184.188,00 | 12,5 | $ 9.184.188,00 | | $ - | 12,50 | $ 9.184.188,00 |
| | INP-05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN GARRA DE TIGRE TUBERÍA PEAD Ø=8" | UND | 0 | $ 875.626,00 | $ - | 2,00 | $ 1.751.252,00 | 0 | $ - | | $ - | - | $ - |
| | INP-06 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CODO HIERRO DUCTIL EXTREMO LISO 90° x 8" | UND | 0 | $ 1.210.738,00 | $ - | 1,00 | $ 1.210.738,00 | 0 | $ - | | $ - | - | $ - |
| | INP-07 | CONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO SIMPLE F'C=3000 PSI CON SECCION 1.1x0.8x1.15 SEGÚN DISEÑO. INCLUYE FORMALETA. | UND | 0 | $ 1.007.112,00 | $ - | 2,00 | $ 2.014.224,00 | 2 | $ 2.014.224,00 | | $ - | 2,00 | $ 2.014.224,00 |
| | INP-08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO UNION MECÁNICA DE DOBLE PARED EN PVC (SEÚN NORMA NTC 3722-1) O POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (RIGIDEZ MÍNIMA SN8), Ø=8" (200 MM) (INCLUYE ACARREO INTERNO). PRECIO LISTA DE EMCALI 10004351 | ML | 0 | $ 77.237,00 | $ - | 6,00 | $ 463.422,00 | 6 | $ 463.422,00 | | $ - | 6,00 | $ 463.422,00 |
| | | | | | | | | **$ 26.888.854,00** | | **$ 23.926.864,00** | | **$ -** | | **$ 23.926.864,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 15.941.303,00** | | **$ 34.052.555,00** | | **$ 30.894.909,00** | | **$ -** | | **$ 30.894.909,00** |

**Vía al Pato pueblo pance - PANCE**

| | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 810,00 | $ 6.317,00 | $ 5.116.770,00 | 766,30 | $ 4.840.717,00 | 766,30 | $ 4.840.717,00 | | $ - | 766,30 | $ 4.840.717,00 |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | | **$ 5.116.770,00** | | **$ 4.840.717,00** | | **$ 4.840.717,00** | | **$ -** | | **$ 4.840.717,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 240,98 | $ 41.297,00 | $ 9.951.751,00 | 516,34 | $ 21.323.293,00 | 516,34 | $ 21.323.293,00 | | $ - | 516,34 | $ 21.323.293,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 313,00 | $ 60.649,00 | $ 18.983.137,00 | 167,11 | $ 10.135.054,00 | 167,11 | $ 10.135.054,00 | | $ - | 167,11 | $ 10.135.054,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 1.687,88 | $ 2.893,00 | $ 4.883.037,00 | 2.094,00 | $ 6.057.942,00 | 2.094,00 | $ 6.057.942,00 | | $ - | 2.094,00 | $ 6.057.942,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 33.817.925,00** | | **$ 37.516.289,00** | | **$ 37.516.289,00** | | **$ -** | | **$ 37.516.289,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 688,50 | $ 6.890,00 | $ 4.743.765,00 | 791,97 | $ 5.456.673,00 | 791,97 | $ 5.456.673,00 | | $ - | 791,97 | $ 5.456.673,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 69,00 | $ 89.725,00 | $ 6.191.025,00 | 30,13 | $ 2.703.414,00 | 30,13 | $ 2.703.414,00 | | $ - | 30,13 | $ 2.703.414,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 10.934.790,00** | | **$ 8.160.087,00** | | **$ 8.160.087,00** | | **$ -** | | **$ 8.160.087,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 121,87 | $ 6.727,00 | $ 819.819,00 | 528,28 | $ 3.553.740,00 | 528,28 | $ 3.553.740,00 | | $ - | 528,28 | $ 3.553.740,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 819.819,00** | | **$ 3.553.740,00** | | **$ 3.553.740,00** | | **$ -** | | **$ 3.553.740,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 93,15 | $ 913.975,00 | $ 85.136.771,00 | 91,17 | $ 83.327.101,00 | 91,17 | $ 83.327.101,00 | | $ - | 91,17 | $ 83.327.101,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 85.136.771,00** | | **$ 83.327.101,00** | | **$ 83.327.101,00** | | **$ -** | | **$ 83.327.101,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 135.826.075,00** | | **$ 137.397.934,00** | | **$ 137.397.934,00** | | **$ -** | | **$ 137.397.934,00** |

**Via al Peon loma Larga - PANCE**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 595,00 | $ 6.317,00 | $ 3.758.615,00 | 590,00 | $ 3.727.030,00 | 589,78 | $ 3.725.640,00 | $ - | | 589,78 | $ 3.725.640,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.758.615,00** | | **$ 3.727.030,00** | | **$ 3.725.640,00** | **$ -** | | | **$ 3.725.640,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 177,01 | $ 41.297,00 | $ 7.309.982,00 | 260,00 | $ 10.737.220,00 | 258,47 | $ 10.674.036,00 | $ - | | 258,47 | $ 10.674.036,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 230,00 | $ 60.649,00 | $ 13.949.270,00 | 260,00 | $ 15.768.740,00 | 258,47 | $ 15.675.947,00 | $ - | | 258,47 | $ 15.675.947,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 1.239,95 | $ 2.893,00 | $ 3.587.175,00 | 1.627,48 | $ 4.708.293,00 | 1.543,77 | $ 4.466.127,00 | $ - | | 1.543,77 | $ 4.466.127,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 24.846.427,00** | | **$ 31.214.253,00** | | **$ 30.816.110,00** | **$ -** | | | **$ 30.816.110,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 505,75 | $ 6.890,00 | $ 3.484.618,00 | 590,00 | $ 4.065.100,00 | 589,73 | $ 4.063.240,00 | $ - | | 589,73 | $ 4.063.240,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 51,00 | $ 89.725,00 | $ 4.575.975,00 | 48,00 | $ 4.306.800,00 | 47,18 | $ 4.233.226,00 | $ - | | 47,18 | $ 4.233.226,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 8.060.593,00** | | **$ 8.371.900,00** | | **$ 8.296.466,00** | **$ -** | | | **$ 8.296.466,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 105,08 | $ 6.727,00 | $ 706.873,00 | 85,00 | $ 571.795,00 | 81,30 | $ 546.905,00 | $ - | | 81,30 | $ 546.905,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 706.873,00** | | **$ 571.795,00** | | **$ 546.905,00** | **$ -** | | | **$ 546.905,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 68,43 | $ 913.975,00 | $ 62.543.309,00 | 69,00 | $ 63.064.275,00 | 65,39 | $ 59.764.825,00 | $ - | | 65,39 | $ 59.764.825,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 62.543.309,00** | | **$ 63.064.275,00** | | **$ 59.764.825,00** | **$ -** | | | **$ 59.764.825,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 99.915.817,00** | | **$ 106.949.253,00** | | **$ 103.149.946,00** | **$ -** | | | **$ 103.149.946,00** |

**Voragine a Pueblo Pance - PANCE**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 860,00 | $ 6.317,00 | $ 5.432.620,00 | 860,00 | $ 5.432.620,00 | 701,06 | $ 4.428.596,00 | $ - | | 701,06 | $ 4.428.596,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 5.432.620,00** | | **$ 5.432.620,00** | | **$ 4.428.596,00** | **$ -** | | | **$ 4.428.596,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 255,85 | $ 41.297,00 | $ 10.565.837,00 | 308,00 | $ 12.719.476,00 | 218,45 | $ 9.021.138,00 | | $ - | 218,45 | $ 9.021.138,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 333,00 | $ 60.649,00 | $ 20.196.117,00 | 282,08 | $ 17.108.033,00 | 218,45 | $ 13.248.774,00 | | $ - | 218,45 | $ 13.248.774,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 1.792,07 | $ 2.893,00 | $ 5.184.459,00 | 2.064,63 | $ 5.972.983,00 | 2.018,92 | $ 5.840.736,00 | | $ - | 2.018,92 | $ 5.840.736,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 35.946.413,00** | | **$ 35.800.492,00** | | **$ 28.110.648,00** | | **$ -** | | **$ 28.110.648,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 731,00 | $ 6.890,00 | $ 5.036.590,00 | 720,00 | $ 4.960.800,00 | 716,36 | $ 4.935.720,00 | | $ - | 716,36 | $ 4.935.720,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 73,00 | $ 89.725,00 | $ 6.549.925,00 | 90,00 | $ 8.075.250,00 | 71,64 | $ 6.427.575,00 | | $ - | 71,64 | $ 6.427.575,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 11.586.515,00** | | **$ 13.036.050,00** | | **$ 11.363.295,00** | | **$ -** | | **$ 11.363.295,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 340,09 | $ 6.727,00 | $ 2.287.785,00 | 320,00 | $ 2.152.640,00 | 311,70 | $ 2.096.806,00 | | $ - | 311,70 | $ 2.096.806,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.287.785,00** | | **$ 2.152.640,00** | | **$ 2.096.806,00** | | **$ -** | | **$ 2.096.806,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 98,90 | $ 913.975,00 | $ 90.392.128,00 | 100,00 | $ 91.397.500,00 | 81,04 | $ 74.068.534,00 | | $ - | 81,04 | $ 74.068.534,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 90.392.128,00** | | **$ 91.397.500,00** | | **$ 74.068.534,00** | | **$ -** | | **$ 74.068.534,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 145.645.461,00** | | **$ 147.819.302,00** | | **$ 120.067.879,00** | | **$ -** | | **$ 120.067.879,00** |

**KM 18 Sector Pinera - LA ELVIRA**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 173,00 | $ 6.317,00 | $ 1.092.841,00 | 143,50 | $ 906.490,00 | 143,50 | $ 906.490,00 | | $ - | 143,50 | $ 906.490,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.092.841,00** | | **$ 906.490,00** | | **$ 906.490,00** | | **$ -** | | **$ 906.490,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 249,12 | $ 9.815,00 | $ 2.445.113,00 | 105,47 | $ 1.035.188,00 | 105,47 | $ 1.035.188,00 | | $ - | 105,47 | $ 1.035.188,00 |
| | 22 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 323,86 | $ 49.339,00 | $ 15.978.929,00 | 105,47 | $ 5.203.784,00 | 105,47 | $ 5.203.784,00 | | $ - | 105,47 | $ 5.203.784,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 4.844,97 | $ 2.893,00 | $ 14.016.498,00 | 3.711,00 | $ 10.735.923,00 | 3.711,00 | $ 10.735.923,00 | | $ - | 3.711,00 | $ 10.735.923,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 32.440.540,00** | | **$ 16.974.895,00** | | **$ 16.974.895,00** | | **$ -** | | **$ 16.974.895,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M2 | 484,40 | $ 6.667,00 | $ 3.229.495,00 | 703,15 | $ 4.687.901,00 | 703,15 | $ 4.687.901,00 | | $ - | 703,15 | $ 4.687.901,00 |
| | 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M3 | 111,59 | $ 175.199,00 | $ 19.550.456,00 | 113,87 | $ 19.949.910,00 | 113,87 | $ 19.949.910,00 | | $ - | 113,87 | $ 19.949.910,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 22.779.951,00** | | **$ 24.637.811,00** | | **$ 24.637.811,00** | | **$ -** | | **$ 24.637.811,00** |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 93 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA. | M3 | 36,33 | $ 1.062.095,00 | $ 38.585.911,00 | 36,88 | $ 39.170.064,00 | 36,88 | $ 39.170.064,00 | | $ - | 36,88 | $ 39.170.064,00 |
| | 94 | EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL. | M2 | 242,20 | $ 128.523,00 | $ 31.128.271,00 | 265,00 | $ 34.058.595,00 | 265,00 | $ 34.058.595,00 | | $ - | 265,00 | $ 34.058.595,00 |
| | 99 | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. | ML | 258,00 | $ 41.880,00 | $ 10.805.040,00 | 248,40 | $ 10.402.992,00 | 248,40 | $ 10.402.992,00 | | $ - | 248,40 | $ 10.402.992,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 80.519.222,00** | | **$ 83.631.651,00** | | **$ 83.631.651,00** | | **$ -** | | **$ 83.631.651,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 2.180,55 | $ 6.727,00 | $ 14.668.560,00 | 4.006,20 | $ 26.949.723,00 | 4.002,26 | $ 26.923.203,00 | | $ - | 4.002,26 | $ 26.923.203,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 14.668.560,00** | | **$ 26.949.723,00** | | **$ 26.923.203,00** | | **$ -** | | **$ 26.923.203,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 36,33 | $ 913.975,00 | $ 33.204.712,00 | 34,58 | $ 31.605.256,00 | 34,58 | $ 31.605.256,00 | | $ - | 34,58 | $ 31.605.256,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 33.204.712,00** | | **$ 31.605.256,00** | | **$ 31.605.256,00** | | **$ -** | | **$ 31.605.256,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 184.705.826,00** | | **$ 184.705.826,00** | | **$ 184.679.306,00** | | **$ -** | | **$ 184.679.306,00** |

**Via principal Sector Limones - LA CASTILLA** — **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE**

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **4151.010.26.1.0831-2025** | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRA VIAL** | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | **901.977.066-7** | | |
| **OBJETO :** | **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.** | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | **30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025** | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | **31 diciembre 2025 al 31 enero 2026** | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | **1 al 28 febrero 2026** | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | **19 marzo al 16 junio 2026** | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | **17 junio al 1 agosto 2026** | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANT | VALOR | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 16,00 | $ 6.317,00 | $ 101.072,00 | 16,00 | $ 101.072,00 | 16,00 | $ 101.072,00 | | $ - | 16,00 | $ 101.072,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 101.072,00** | | **$ 101.072,00** | | **$ 101.072,00** | | **$ -** | | **$ 101.072,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | 25,28 | $ 9.815,00 | $ 248.123,00 | 21,60 | $ 212.004,00 | 21,60 | $ 212.004,00 | | $ - | 21,60 | $ 212.004,00 |
| | 21 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 32,86 | $ 40.259,00 | $ 1.322.911,00 | 21,60 | $ 869.594,00 | 21,60 | $ 869.594,00 | | $ - | 21,60 | $ 869.594,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 862,47 | $ 2.893,00 | $ 2.495.126,00 | 62,00 | $ 179.366,00 | 62,00 | $ 179.366,00 | | $ - | 62,00 | $ 179.366,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 4.066.160,00** | | **$ 1.260.964,00** | | **$ 1.260.964,00** | | **$ -** | | **$ 1.260.964,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M2 | 48,00 | $ 6.667,00 | $ 320.016,00 | 90,56 | $ 603.764,00 | 90,56 | $ 603.764,00 | | $ - | 90,56 | $ 603.764,00 |
| | 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M3 | 11,28 | $ 175.199,00 | $ 1.976.245,00 | 8,96 | $ 1.569.080,00 | 8,02 | $ 1.405.096,00 | | $ - | 8,02 | $ 1.405.096,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 2.296.261,00** | | **$ 2.172.844,00** | | **$ 2.008.860,00** | | **$ -** | | **$ 2.008.860,00** |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 93 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS EN CONCRETO SIMPLE MR-38 ACELERADO A 7 DÍAS. INCLUYE ANTISOL Y JUNTA. | M3 | 3,36 | $ 1.062.095,00 | $ 3.568.639,00 | 3,17 | $ 3.366.841,00 | 3,17 | $ 3.366.841,00 | | $ - | 3,17 | $ 3.366.841,00 |
| | 94 | EMPEDRADO PLACA HUELLA- CONCRETO 3000 PSI 60% Y PIEDRA 40%-E=15CMS, INCLUYE CURADO CON ANTISOL. | M2 | 25,60 | $ 128.523,00 | $ 3.290.189,00 | 52,47 | $ 6.743.602,00 | 52,47 | $ 6.743.602,00 | | $ - | 52,47 | $ 6.743.602,00 |
| | 99 | CONSTRUCCIÓN DE VIGUETA DE AMARRE EN CONCRETO DE F'C=3500 PSI DE 15X15 CMS. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO SIMPLE, FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. | ML | 32,90 | $ 41.880,00 | $ 1.377.852,00 | 33,98 | $ 1.423.082,00 | 33,98 | $ 1.423.082,00 | | $ - | 33,98 | $ 1.423.082,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 8.236.680,00** | | **$ 11.533.525,00** | | **$ 11.533.525,00** | | **$ -** | | **$ 11.533.525,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 228,32 | $ 6.727,00 | $ 1.535.909,00 | 347,49 | $ 2.337.565,00 | 347,49 | $ 2.337.565,00 | | $ - | 347,49 | $ 2.337.565,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 1.535.909,00** | | **$ 2.337.565,00** | | **$ 2.337.565,00** | | **$ -** | | **$ 2.337.565,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 3,68 | $ 913.975,00 | $ 3.363.428,00 | 2,40 | $ 2.193.540,00 | 2,40 | $ 2.193.540,00 | | $ - | 2,40 | $ 2.193.540,00 |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 3.363.428,00** | | **$ 2.193.540,00** | | **$ 2.193.540,00** | | **$ -** | | **$ 2.193.540,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 19.599.510,00** | | **$ 19.599.510,00** | | **$ 19.435.526,00** | | **$ -** | | **$ 19.435.526,00** |

**Via principal Quebrada el Suspiro - LA CASTILLA**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE | | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CANT | VALOR | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 8,00 | $ 6.317,00 | $ 50.536,00 | 8,00 | $ 50.536,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 50.536,00** | | **$ 50.536,00** | | | | **$ -** | | |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 24,94 | $ 41.297,00 | $ 1.029.947,00 | 24,94 | $ 1.029.947,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 22 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 10 A 20 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | 31,18 | $ 49.339,00 | $ 1.538.390,00 | 31,18 | $ 1.538.390,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 185,00 | $ 2.893,00 | $ 535.205,00 | 185,00 | $ 535.205,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.103.542,00** | | **$ 3.103.542,00** | | | | **$ -** | | |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 38 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO EN CAPAS DE 0.30 m, AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO. | M3 | 19,10 | $ 15.863,00 | $ 302.983,00 | 19,10 | $ 302.983,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 2,20 | $ 89.725,00 | $ 197.395,00 | 2,20 | $ 197.395,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 500.378,00** | | **$ 500.378,00** | | | | **$ -** | | |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | CONSTRUCCIÓN DE SOLADO EN CONCRETO SIMPLE (e=10 CMS) F'C 1500 PSI. | M2 | 4,80 | $ 60.881,00 | $ 292.229,00 | 4,80 | $ 292.229,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 292.229,00** | | **$ 292.229,00** | | | | **$ -** | | |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 600,00 | $ 6.727,00 | $ 4.036.200,00 | 600,00 | $ 4.036.200,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 4.036.200,00** | | **$ 4.036.200,00** | | | | **$ -** | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 118 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRITURADO (3/4-1) O GRAVA DE RIO PARA FILTRO EN MUROS. | M3 | 1,36 | $ 142.494,00 | $ 193.792,00 | 1,36 | $ 193.792,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 122 | SUMINISTRO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 36" DE DIÁMETRO EN CONCRETO REFORZADO, UNIÓN DE CAUCHO PARA ALCANTARILLA. | ML | 8,00 | $ 1.023.528,00 | $ 8.188.224,00 | 8,00 | $ 8.188.224,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 127 | CONSTRUCCIÓN DE CABEZAL EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. | M3 | 5,80 | $ 932.970,00 | $ 5.411.226,00 | 5,80 | $ 5.411.226,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 128 | CONSTRUCCIÓN DE DISIPADORES DE ENERGÍA Y SEDIMENTADORES EN CICLÓPEO CON 60% CONCRETO F'C=3000 PSI Y 40% DE PIEDRA DE RIO O CANTO RODADO. INCLUYE FORMALETA Y CURADO CON ANTISOL. | M3 | 2,50 | $ 775.912,00 | $ 1.939.780,00 | 2,50 | $ 1.939.780,00 | | | | $ - | - | $ - |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 0,30 | $ 913.975,00 | $ 274.193,00 | 0,30 | $ 274.193,00 | | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 16.007.215,00** | | **$ 16.007.215,00** | | | | **$ -** | | |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 23.990.100,00** | | **$ 23.990.100,00** | | | | **$ -** | | |

| **Vía al K18 Cabecera parte alta desde don Lino hasta Las Meneces - LA PAZ** | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 422,00 | $ 6.317,00 | $ 2.665.774,00 | 422,00 | $ 2.665.774,00 | 419,80 | $ 2.651.877,00 | | $ - | 419,80 | $ 2.651.877,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.665.774,00** | | **$ 2.665.774,00** | | **$ 2.651.877,00** | | **$ -** | | **$ 2.651.877,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 5.486,00 | $ 2.893,00 | $ 15.870.998,00 | 5.800,00 | $ 16.779.400,00 | 5.577,00 | $ 16.134.261,00 | | $ - | 5.577,00 | $ 16.134.261,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 15.870.998,00** | | **$ 16.779.400,00** | | **$ 16.134.261,00** | | **$ -** | | **$ 16.134.261,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M2 | 2.110,00 | $ 6.667,00 | $ 14.067.370,00 | 2.000,00 | $ 13.334.000,00 | 1.780,00 | $ 11.867.260,00 | | $ - | 1.780,00 | $ 11.867.260,00 |
| | 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA SUB BASE, COMPACTADA AL 95% DEL P.M. OBRAS DE PAVIMENTACIÓN. | M3 | 422,00 | $ 175.199,00 | $ 73.933.978,00 | 421,00 | $ 73.758.946,00 | 345,95 | $ 60.610.094,00 | | $ - | 345,95 | $ 60.610.094,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 88.001.348,00** | | **$ 87.092.946,00** | | **$ 72.477.354,00** | | **$ -** | | **$ 72.477.354,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 106.538.120,00** | | **$ 106.538.120,00** | | **$ 91.263.492,00** | | **$ -** | | **$ 91.263.492,00** |

| **Cabecera parte alta desde donde Lino hasta las Meneses - LA PAZ** | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 128,00 | $ 6.317,00 | $ 808.576,00 | 126,80 | $ 800.996,00 | 126,80 | $ 800.996,00 | | $ - | 126,80 | $ 800.996,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 808.576,00** | | **$ 800.996,00** | | **$ 800.996,00** | | **$ -** | | **$ 800.996,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 38,08 | $ 41.297,00 | $ 1.572.590,00 | 29,16 | $ 1.204.221,00 | 29,16 | $ 1.204.221,00 | | $ - | 29,16 | $ 1.204.221,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 50,00 | $ 60.649,00 | $ 3.032.450,00 | 29,16 | $ 1.768.525,00 | 29,16 | $ 1.768.525,00 | | $ - | 29,16 | $ 1.768.525,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 266,73 | $ 2.893,00 | $ 771.650,00 | 511,00 | $ 1.478.323,00 | 511,00 | $ 1.478.323,00 | | $ - | 511,00 | $ 1.478.323,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 5.376.690,00** | | **$ 4.451.069,00** | | **$ 4.451.069,00** | | **$ -** | | **$ 4.451.069,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 108,80 | $ 6.890,00 | $ 749.632,00 | 138,06 | $ 951.262,00 | 126,80 | $ 873.652,00 | | $ - | 126,80 | $ 873.652,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 11,00 | $ 89.725,00 | $ 986.975,00 | 15,00 | $ 1.345.875,00 | 12,68 | $ 1.137.713,00 | | $ - | 12,68 | $ 1.137.713,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.736.607,00** | | **$ 2.297.137,00** | | **$ 2.011.365,00** | | **$ -** | | **$ 2.011.365,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 118,51 | $ 6.727,00 | $ 797.217,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 797.217,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 14,72 | $ 913.975,00 | $ 13.453.712,00 | 16,00 | $ 14.623.600,00 | 13,95 | $ 12.749.951,00 | | $ - | 13,95 | $ 12.749.951,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 13.453.712,00** | | **$ 14.623.600,00** | | **$ 12.749.951,00** | | **$ -** | | **$ 12.749.951,00** |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | **$ 22.172.802,00** | | **$ 22.172.802,00** | | **$ 20.013.381,00** | | **$ -** | | **$ 20.013.381,00** | | | |
| **Sector Villa del Rosario parte baja en finca La Tormenta hasta predio Los Gaitan - LA PAZ** | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | | | | |
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 95,00 | $ 6.317,00 | $ 600.115,00 | 95,32 | $ 602.123,00 | 93,10 | $ 588.113,00 | | $ - | 93,10 | $ 588.113,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 600.115,00** | | **$ 602.123,00** | | **$ 588.113,00** | | **$ -** | | **$ 588.113,00** | | | |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 28,26 | $ 41.297,00 | $ 1.167.053,00 | 26,35 | $ 1.088.176,00 | 26,35 | $ 1.088.176,00 | | $ - | 26,35 | $ 1.088.176,00 | | | |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 37,00 | $ 60.649,00 | $ 2.244.013,00 | 26,35 | $ 1.598.101,00 | 26,35 | $ 1.598.101,00 | | $ - | 26,35 | $ 1.598.101,00 | | | |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 198,05 | $ 2.893,00 | $ 572.959,00 | 260,00 | $ 752.180,00 | 251,00 | $ 726.143,00 | | $ - | 251,00 | $ 726.143,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.984.025,00** | | **$ 3.438.457,00** | | **$ 3.412.420,00** | | **$ -** | | **$ 3.412.420,00** | | | |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 80,75 | $ 6.890,00 | $ 556.368,00 | 93,10 | $ 641.459,00 | 93,10 | $ 641.459,00 | | $ - | 93,10 | $ 641.459,00 | | | |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 8,00 | $ 89.725,00 | $ 717.800,00 | 9,31 | $ 835.340,00 | 9,31 | $ 835.340,00 | | $ - | 9,31 | $ 835.340,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.274.168,00** | | **$ 1.476.799,00** | | **$ 1.476.799,00** | | **$ -** | | **$ 1.476.799,00** | | | |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 121,87 | $ 6.727,00 | $ 819.819,00 | - | $ - | - | $ - | | $ - | - | $ - | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 819.819,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 10,93 | $ 913.975,00 | $ 9.989.747,00 | 12,20 | $ 11.150.495,00 | 10,24 | $ 9.359.104,00 | | $ - | 10,24 | $ 9.359.104,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 9.989.747,00** | | **$ 11.150.495,00** | | **$ 9.359.104,00** | | **$ -** | | **$ 9.359.104,00** | | | |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | **$ 16.667.874,00** | | **$ 16.667.874,00** | | **$ 14.836.436,00** | | **$ -** | | **$ 14.836.436,00** | | | |
| **Sector La Caldera - GOLONDRINAS** | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | | | | |
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 90,00 | $ 6.317,00 | $ 568.530,00 | 164,20 | $ 1.037.251,00 | 164,20 | $ 1.037.251,00 | | $ - | 164,20 | $ 1.037.251,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 568.530,00** | | **$ 1.037.251,00** | | **$ 1.037.251,00** | | **$ -** | | **$ 1.037.251,00** | | | |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 26,78 | $ 41.297,00 | $ 1.105.934,00 | 41,03 | $ 1.694.416,00 | 41,03 | $ 1.694.416,00 | | $ - | 41,03 | $ 1.694.416,00 | | | |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 35,00 | $ 60.649,00 | $ 2.122.715,00 | 41,03 | $ 2.488.428,00 | 41,03 | $ 2.488.428,00 | | $ - | 41,03 | $ 2.488.428,00 | | | |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 187,54 | $ 2.893,00 | $ 542.553,00 | 423,00 | $ 1.223.739,00 | 423,00 | $ 1.223.739,00 | | $ - | 423,00 | $ 1.223.739,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.771.202,00** | | **$ 5.406.583,00** | | **$ 5.406.583,00** | | **$ -** | | **$ 5.406.583,00** | | | |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 76,50 | $ 6.890,00 | $ 527.085,00 | 164,20 | $ 1.131.338,00 | 164,20 | $ 1.131.338,00 | | $ - | 164,20 | $ 1.131.338,00 | | | |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 8,00 | $ 89.725,00 | $ 717.800,00 | 16,42 | $ 1.473.285,00 | 16,42 | $ 1.473.285,00 | | $ - | 16,42 | $ 1.473.285,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.244.885,00** | | **$ 2.604.623,00** | | **$ 2.604.623,00** | | **$ -** | | **$ 2.604.623,00** | | | |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 121,87 | $ 6.727,00 | $ 819.819,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 819.819,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 10,35 | $ 913.975,00 | $ 9.459.641,00 | 18,06 | $ 16.506.389,00 | 18,06 | $ 16.506.389,00 | | $ - | 18,06 | $ 16.506.389,00 | | | |
| Subtotal | | | | | | **$ 9.459.641,00** | | **$ 16.506.389,00** | | **$ 16.506.389,00** | | **$ -** | | **$ 16.506.389,00** | | | |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | **$ 15.864.077,00** | | **$ 25.554.846,00** | | **$ 25.554.846,00** | | **$ -** | | **$ 25.554.846,00** | | | |
| **Sector La Cadera limites con La Paz - GOLONDRINAS** | | | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | ACTAS ANTERIORES CANT | ACTAS ANTERIORES VALOR | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 78,00 | $ 6.317,00 | $ 492.726,00 | 78,00 | $ 492.726,00 | 78,00 | $ 492.726,00 | - | $ - | 78,00 | $ 492.726,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 492.726,00** | | **$ 492.726,00** | | **$ 492.726,00** | | **$ -** | | **$ 492.726,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 23,21 | $ 41.297,00 | $ 958.503,00 | 25,00 | $ 1.032.425,00 | 19,96 | $ 824.288,00 | - | $ - | 19,96 | $ 824.288,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 30,00 | $ 60.649,00 | $ 1.819.470,00 | 25,00 | $ 1.516.225,00 | 19,96 | $ 1.210.554,00 | - | $ - | 19,96 | $ 1.210.554,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 162,54 | $ 2.893,00 | $ 470.228,00 | 220,00 | $ 636.460,00 | 199,00 | $ 575.707,00 | - | $ - | 199,00 | $ 575.707,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 3.248.201,00** | | **$ 3.185.110,00** | | **$ 2.610.549,00** | | **$ -** | | **$ 2.610.549,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 66,30 | $ 6.890,00 | $ 456.807,00 | 78,00 | $ 537.420,00 | 78,00 | $ 537.420,00 | - | $ - | 78,00 | $ 537.420,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 7,00 | $ 89.725,00 | $ 628.075,00 | 7,80 | $ 699.855,00 | 7,80 | $ 699.855,00 | - | $ - | 7,80 | $ 699.855,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 1.084.882,00** | | **$ 1.237.275,00** | | **$ 1.237.275,00** | | **$ -** | | **$ 1.237.275,00** |
| **VII** | | **ACEROS** | | | | | | | | | | |
| | 101 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 121,87 | $ 6.727,00 | $ 819.819,00 | - | $ - | - | | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 819.819,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 8,97 | $ 913.975,00 | $ 8.198.356,00 | 9,22 | $ 8.422.809,00 | 8,58 | $ 7.841.906,00 | - | $ - | 8,58 | $ 7.841.906,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 8.198.356,00** | | **$ 8.422.809,00** | | **$ 7.841.906,00** | | **$ -** | | **$ 7.841.906,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 13.843.984,00** | | **$ 13.337.920,00** | | **$ 12.182.456,00** | | **$ -** | | **$ 12.182.456,00** |

**Sector San Isidro - GOLONDRINAS**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR | ACTAS ANTERIORES CANT | ACTAS ANTERIORES VALOR | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 20,00 | $ 6.317,00 | $ 126.340,00 | 19,70 | $ 124.445,00 | 19,70 | $ 124.445,00 | - | $ - | 19,70 | $ 124.445,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 126.340,00** | | **$ 124.445,00** | | **$ 124.445,00** | | **$ -** | | **$ 124.445,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 5,95 | $ 41.297,00 | $ 245.717,00 | 4,33 | $ 178.816,00 | 4,33 | $ 178.816,00 | - | $ - | 4,33 | $ 178.816,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 8,00 | $ 60.649,00 | $ 485.192,00 | 4,33 | $ 262.610,00 | 4,33 | $ 262.610,00 | - | $ - | 4,33 | $ 262.610,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 41,68 | $ 2.893,00 | $ 120.580,00 | 39,00 | $ 112.827,00 | 39,00 | $ 112.827,00 | - | $ - | 39,00 | $ 112.827,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 851.489,00** | | **$ 554.253,00** | | **$ 554.253,00** | | **$ -** | | **$ 554.253,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 17,00 | $ 6.890,00 | $ 117.130,00 | 20,00 | $ 137.800,00 | 19,70 | $ 135.733,00 | - | $ - | 19,70 | $ 135.733,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 2,00 | $ 89.725,00 | $ 179.450,00 | 2,00 | $ 179.450,00 | 1,97 | $ 176.758,00 | - | $ - | 1,97 | $ 176.758,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 296.580,00** | | **$ 317.250,00** | | **$ 312.491,00** | | **$ -** | | **$ 312.491,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 2,30 | $ 913.975,00 | $ 2.102.143,00 | 2,60 | $ 2.380.604,00 | 2,17 | $ 1.983.326,00 | - | $ - | 2,17 | $ 1.983.326,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.102.143,00** | | **$ 2.380.604,00** | | **$ 1.983.326,00** | | **$ -** | | **$ 1.983.326,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 3.376.552,00** | | **$ 3.376.552,00** | | **$ 2.974.515,00** | | **$ -** | | **$ 2.974.515,00** |

**Sector La Caldera 2 - GOLONDRINAS**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR | ACTAS ANTERIORES CANT | ACTAS ANTERIORES VALOR | PRESENTE ACTA CANT | PRESENTE ACTA VALOR | ACUMULADO CANT | ACUMULADO VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 65,00 | $ 6.317,00 | $ 410.605,00 | 65,00 | $ 410.605,00 | 65,00 | $ 410.605,00 | - | $ - | 65,00 | $ 410.605,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 410.605,00** | | **$ 410.605,00** | | **$ 410.605,00** | | **$ -** | | **$ 410.605,00** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** [X] **CC** [ ] | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 19,34 | $ 41.297,00 | $ 798.684,00 | 18,00 | $ 743.346,00 | 16,90 | $ 697.919,00 | | $ - | 16,90 | $ 697.919,00 |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 25,00 | $ 60.649,00 | $ 1.516.225,00 | 18,00 | $ 1.091.682,00 | 16,90 | $ 1.024.968,00 | | $ - | 16,90 | $ 1.024.968,00 |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 135,54 | $ 2.893,00 | $ 392.117,00 | 200,00 | $ 578.600,00 | 164,00 | $ 474.452,00 | | $ - | 164,00 | $ 474.452,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.707.026,00** | | **$ 2.413.628,00** | | **$ 2.197.339,00** | | **$ -** | | **$ 2.197.339,00** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 55,25 | $ 6.890,00 | $ 380.673,00 | 70,00 | $ 482.300,00 | 65,00 | $ 447.850,00 | | $ - | 65,00 | $ 447.850,00 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 6,00 | $ 89.725,00 | $ 538.350,00 | 6,91 | $ 620.444,00 | 6,50 | $ 583.213,00 | | $ - | 6,50 | $ 583.213,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 919.023,00** | | **$ 1.102.744,00** | | **$ 1.031.063,00** | | **$ -** | | **$ 1.031.063,00** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 7,48 | $ 913.975,00 | $ 6.836.533,00 | 7,60 | $ 6.946.210,00 | 7,15 | $ 6.534.921,00 | | $ - | 7,15 | $ 6.534.921,00 |
| Subtotal | | | | | | **$ 6.836.533,00** | | **$ 6.946.210,00** | | **$ 6.534.921,00** | | **$ -** | | **$ 6.534.921,00** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 10.873.187,00** | | **$ 10.873.187,00** | | **$ 10.173.928,00** | | **$ -** | | **$ 10.173.928,00** |

**Sector Los Pinos - GOLONDRINAS**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS RURALES). | ML | 55,00 | $ 6.317,00 | $ 347.435,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 347.435,00** | | **$ -** | | | | **$ -** | | |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | EXCAVACIÓN EN TIERRA EN SECO A MANO ENTRE 0 - 2 m DE PROFUNDIDAD (INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA) | M3 | 16,36 | $ 41.297,00 | $ 675.619,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 20 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MANO EN BANCO DE 0 A 10 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005). | M3 | 21,00 | $ 60.649,00 | $ 1.273.629,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 23 | ACARREO DE MATERIAL PÉTREO SECTOR RURAL, DESDE EL LIMITE DEL PERIMETRO URBANO. | M3-KM | 114,70 | $ 2.893,00 | $ 331.827,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 2.281.075,00** | | **$ -** | | | | **$ -** | | |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | 46,75 | $ 6.890,00 | $ 322.108,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCAMUERTA PARA VÍAS. | M3 | 5,00 | $ 89.725,00 | $ 448.625,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 770.733,00** | | **$ -** | | | | **$ -** | | |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | | | | | | | | | | |
| | 129 | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO F'C=3000 PSI (SEGÚN DISEÑO). INCLUYE FORMALETA, CURADO CON ANTISOL Y SELLADO DE JUNTAS. | M3 | 6,33 | $ 913.975,00 | $ 5.785.462,00 | - | $ - | | $ - | | $ - | - | $ - |
| Subtotal | | | | | | **$ 5.785.462,00** | | **$ -** | | | | **$ -** | | |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ 9.184.705,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |

**CALLE 42 ENTRE CARRERA 82A Y 83C - CALZADA OCCIDENTAL**

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE CANT | CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE VALOR | ACTAS ANTERIORES | | PRESENTE ACTA | | ACUMULADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | | $ 7.916,00 | $ - | 199,40 | $ 1.578.450,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 1.578.450,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | | $ 8.182,00 | $ - | 75,00 | $ 613.650,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | | $ 130.868,00 | $ - | 194,74 | $ 25.485.496,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | - | **$ 26.099.146,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | | $ 9.815,00 | $ - | 526,89 | $ 5.171.442,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | INP-01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | | $ 72.018,00 | $ - | 526,89 | $ 37.945.687,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | **4151.010.26.1.0831-2025** | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | **CONSORCIO OBRA VIAL** | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | **901.977.066-7** | | |
| **OBJETO :** | **REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas.** | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | **30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025** | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | **31 diciembre 2025 al 31 enero 2026** | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | **1 al 28 febrero 2026** | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | **19 marzo al 16 junio 2026** | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | **17 junio al 1 agosto 2026** | **DESDE EL:** 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | | $ 2.607,00 | $ - | 2.886,08 | $ 7.524.001,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | **-** | **$ 50.641.130,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 6.890,00 | $ - | 2.163,80 | $ 14.908.582,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | | $ 185.506,00 | $ - | 461,98 | $ 85.699.637,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 100.608.219,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFÁLTICO** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 4.068,00 | $ - | 2.163,80 | $ 8.802.338,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | | $ 1.131.474,00 | $ - | 259,66 | $ 293.794.013,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 302.596.351,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 80 | CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL. | ML | | $ 82.678,00 | $ - | 20,00 | $ 1.653.560,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 1.653.560,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | | $ 3.519,00 | $ - | 701,30 | $ 2.467.875,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | | $ 57.154,00 | $ - | 50,30 | $ 2.874.846,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 5.342.721,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | | $ 226.067,00 | $ - | 3,00 | $ 678.201,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | | $ 394.857,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI | UND | | $ 1.264.661,00 | | 14,00 | $ 17.705.254,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 18.383.455,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ -** | | **$ 506.903.032,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |

| | | **CALLE 42 ENTRE CARRERA 80 Y 83C - CALZADA ORIENTAL** | | | | | **CONDICIONES ACTUALIZADAS CON ACTA DE** | | **ACTAS ANTERIORES** | | **PRESENTE ACTA** | | **ACUMULADO** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** | **CANT** | **VALOR** | | | | | | |
| **I** | | **PRELIMINARES** | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (VÍAS URBANAS). | ML | | $ 7.916,00 | $ - | 510,00 | $ 4.037.160,00 | - | $ - | 510,00 | $ 4.037.160 | 510,00 | $ 4.037.160 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 4.037.160,00** | | **$ -** | | **$ 4.037.160,00** | | **$ 4.037.160,00** |
| **II** | | **DEMOLICIONES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 5 | CORTE DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO CON DISCO HASTA 12.5 CMS. | ML | | $ 8.182,00 | $ - | 96,15 | $ 786.699,00 | - | $ - | 96,15 | $ 786.699 | 96,15 | $ 786.699 |
| | 6 | FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO. NO INCLUYE RETIRO. | M3 | | $ 130.868,00 | $ - | 388,75 | $ 50.874.935,00 | - | $ - | 388,75 | $ 50.874.935 | 388,75 | $ 50.874.935 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 51.661.634,00** | | **$ -** | | **$ 51.661.634** | | **$ 51.661.634** |
| **III** | | **MOVIMIENTOS DE TIERRA Y TRANSPORTE** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 19 | EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN SECO EN MATERIAL COMÚN HASTA 3.0m DE PROFUNDIDAD. | M3 | | $ 9.815,00 | $ - | 748,19 | $ 7.343.485,00 | - | $ - | 647,46 | $ 6.354.820 | 647,46 | $ 6.354.820 |
| | INP-01 | RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN CON CARGUE EN VOLQUETA A MAQUINA EN BANCO DE 30 A 40 Km. SIN ACARREO INTERNO EN OBRA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 DE 2005) | M3 | | $ 72.018,00 | $ - | 748,19 | $ 53.883.148,00 | - | $ - | 649,19 | $ 46.753.365 | 649,19 | $ 46.753.365 |
| | 27 | ACARREO DE MATERIAL PROVENIENTE DE FRESADO DE CARPETA DE PAVIMENTO ASFALTICO, AL SITIO INDICADO POR LA ENTIDAD. | M3-KM | | $ 2.607,00 | $ - | 5.609,60 | $ 14.624.227,00 | - | $ - | 5.609,60 | $ 14.624.227 | 5.609,60 | $ 14.624.227 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 75.850.860,00** | | **$ -** | | **$ 67.732.412** | | **$ 67.732.412** |
| **IV** | | **RELLENOS Y BASES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS**
**(SISTEDA, SGC y MECI)**
**ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 4151.010.26.1.0831-2025 | | | | | **FECHA DE ELABORACION:** | **14-jul.-2026** |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO OBRA VIAL | | | | | | |
| **DOCUMENTO DE** | **NIT** X **CC** | **NUMERO:** | 901.977.066-7 | | | | |
| **OBJETO :** | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE VÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y DE MEJORAMIENTO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - LOTE 2, que comprende la intervención de 22 tramos viales ubicados en las comunas 17, 18 y corregimientos de Pance, La Elvira, La Castilla, La Paz y Golondrinas. | | | | | **FECHA DE INICIO:** | 29-ago.-2025 |
| | | | | | | **FECHA DE FINALIZACION:** | 1-ago.-2026 |
| **VALOR INICIAL DEL** | $ 3.284.000.677,00 | **PRORROGA 1:** | 30 noviembre 2025 al 30 dieciembre 2025 | | | | |
| **ADICION No.1** | $ 14.389.069,00 | **PRORROGA 2:** | 31 diciembre 2025 al 31 enero 2026 | | | | |
| **ADICION No.2** | $ 1.862.963.748,00 | **PRORROGA 3:** | 1 al 28 febrero 2026 | | | | |
| **VALOR ACTUAL** | $ 5.161.353.494,00 | **PRORROGA 4:** | 19 marzo al 16 junio 2026 | | | **PERIODO PRESENTE ACTA** | |
| **INTERVENTORIA** | **INTERVENTORÍA ELSA TORRES ARENALES** | **PRORROGA 5:** | 17 junio al 1 agosto 2026 | **DESDE EL:** | 1-abr.-2026 | **HASTA EL:** | 1-jun.-2026 |

**LOTE 02**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30 | ESCARIFICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LA SUBRASANTE OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 6.890,00 | $ - | 3.934,30 | $ 27.107.327,00 | - | $ - | 3.934,30 | $ 27.107.327 | 3.934,30 | $ 27.107.327 |
| | 32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MATERIAL GRANULAR TIPO INVIAS PARA BASE, COMPACTADA AL 100% DEL P.M. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M3 | | $ 185.506,00 | $ - | 633,05 | $ 117.434.573,00 | - | $ - | 560,05 | $ 103.892.635 | 560,05 | $ 103.892.635 |
| | 41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL SELECCIONADO TIPO ROCA MUERTA PARA VÍAS. | M3 | | $ 89.725,00 | | 13,42 | $ 1.204.110,00 | - | $ - | 13,42 | $ 1.204.110 | 13,42 | $ 1.204.110 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 145.746.010,00** | | **$ -** | | **$ 132.204.072** | | **$ 132.204.072** |
| **V** | | **PAVIMENTO ASFÁLTICO** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 49 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA IMPRIMACIÓN A MANO. OBRAS DE MANTENIMIENTO. | M2 | | $ 4.068,00 | $ - | 4.042,50 | $ 16.444.890,00 | - | $ - | 3.934,30 | $ 16.004.732 | 3.934,30 | $ 16.004.732 |
| | 58 | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA MDC-19 A MAQUINA MAYOR A 3" INCLUYE SUMINISTRO MATERIAL TIPO CAPA DE RODADURA. | M3 | | $ 1.131.474,00 | $ - | 472,41 | $ 534.523.644,00 | - | $ - | 469,35 | $ 531.057.322 | 469,35 | $ 531.057.322 |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 550.968.534,00** | | **$ -** | | **$ 547.062.054** | | **$ 547.062.054** |
| **VI** | | **CONCRETOS** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 80 | CONSTRUCCIÓN SARDINEL TRAPEZOIDAL EN CONCRETO SIMPLE (h=40CMS) F'C=3000 PSI INCLUYE ANTISOL. | ML | | $ 82.678,00 | $ - | 50,00 | $ 4.133.900,00 | - | $ - | | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 4.133.900,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **IX** | | **DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 112 | DEMARCACIÓN DE VÍAS URBANAS CON MARCAS LONGITUDINALES 0.12M DE ANCHO EN PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO CON SUMINISTRO DE MICROESFERAS REFLECTIVAS. DEBERÁ CUMPLIR CON LAS ESPECIFICACIONES CONTEMPLADAS EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE INVIAS 2015, LAS NORMAS DE ENSAYOS DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | ML | | $ 3.519,00 | $ - | 1.702,50 | $ 5.991.098,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 113 | DEMARCACIÓN VÍAS URBANAS MARCAS TRANSVERSALES PINTURAS ACRÍLICAS EN FRIO PARA TRAFICO SUMINISTRO MICROESFERAS REFLECTIVAS. CUMPLIR ESPECIFICACIONES MANUAL SEÑALIZACIÓN INVIAS 2015 LAS NORMAS DE ENSAYO DE MATERIALES PARA CARRETERAS (ART 700) Y LAS ESTIPULADAS EN LA NTC 1360-1 | M2 | | $ 57.154,00 | $ - | 215,10 | $ 12.293.825,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 18.284.923,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| **XI** | | **DRENAJES** | | | **$ -** | **$ -** | | | | | | | | |
| | 124 | NIVELACIÓN SUMIDERO SENCILLO F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO IN SITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. NO INCLUYE REJILLA Y TAPA. | UND | | $ 226.067,00 | $ - | 4,00 | $ 904.268,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 125 | NIVELACIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN F'C =3500 PSI INCLUYE MATERIAL PREPARADO INSITU, ADITIVO PARA CURADO Y RETIRO DE ESCOMBROS. | UND | | $ 394.857,00 | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | 130 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA Y TAPA PREFABRICADA PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B SEGÚN NORMAS EMCALI | UND | | $ 1.264.661,00 | $ - | 10,00 | $ 12.646.610,00 | - | $ - | - | $ - | - | $ - |
| | | **SUBTOTAL** | | | **$ -** | **$ -** | | **$ 13.550.878,00** | | **$ -** | | **$ -** | | **$ -** |
| | | **SUBTOTAL OBRAS** | | | | **$ -** | | **$ 864.233.899,00** | | **$ -** | | **$ 802.697.332,00** | | **$ 802.697.332,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS** | | **$ 2.431.173.868,00** | **$ 3.813.089.935,00** | **$ 2.318.418.230,00** | **$ 802.697.332,00** | **$ 3.121.115.562,00** |
| **VALOR TOTAL ADMINISTRACION (A)** | **25,3%** | $ 615.086.989,00 | $ 964.711.753,00 | $ 586.559.812,00 | $ 203.082.425,00 | $ 789.642.237,00 |
| **VALOR TOTAL IMPREVISTOS ( I )** | **2,0%** | $ 48.623.477,00 | $ 76.261.799,00 | | | |
| **VALOR TOTAL UTILIDAD (U)** | **5,0%** | $ 121.558.693,00 | $ 190.654.497,00 | $ 115.920.912,00 | $ 40.134.867,00 | $ 156.055.779,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 3.216.443.027,00** | **$ 5.044.717.984,00** | **$ 3.020.898.954,00** | **$ 1.045.914.624,00** | **$ 4.066.813.578,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **VALOR TOTAL PAGA** | **1,19%** | $ 28.930.969,00 | $ 45.375.770,00 | $ 29.059.241,00 | $ 9.552.098,00 | $ 38.611.339,00 |
| **VALOR TOTAL PMT** | **2,38%** | 38.626.681,00 | 71.259.740,00 | $ 20.422.391,00 | $ 49.831.928,00 | $ 70.254.319,00 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 3.284.000.677,00** | **$ 5.161.353.494,00** | **$ 3.070.380.586,00** | **$ 1.105.298.650,00** | **$ 4.175.679.236,00** |

**Angela Lopez Lopez**
**APOYO A LA SUPERVISION**

**Rosa Alejandra Moreno Soto**
**REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA**

**Elsa Torres Arenales**
**REPRESENTANTE LEGAL DE LAINTERVENTORIA**

**Sebastian Tarapuez Martinez**
**SUB-SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO VIAL**