2026030699006
Fecha Radicado: 2026-08-19 10:45:52.0

Medellín, 19/08/2026
Doctor
LISARDO MURILLO ARBELAEZ
Director de Convenios y Cooperación
Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA

Asunto:

Respetado Doctor Murillo,

Con cargo a los dineros del encargo financiero y Convenio y luego de ser aprobado por el interventor del Contrato, le solicito proceder con el pago del acta No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, del contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2".

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.	10000953	T1 237	100016217	1000244267	$9.642.391.294
		T1 238	100016217	1000244267	$2.690.781.643
TOTAL RECURSOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA					**$12.333.172.937**

DESCRIPCION	N° CONVENIO	FACTURA	CUENTA	LABOR	VALOR A PAGAR
Orden de pago Acta No 61, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026, contrato No 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2.	10000953	T1 238	100016554	1000242509	$423.195.521
TOTAL RECURSOS MUNICIPIO DE MEDELLIN					**$423.195.521**
TOTAL					**$12.756.368.458**

Favor realizar el pago a la Cuenta corriente 30400001144 de Bancolombia a nombre de Consorcio Vias Colombia con Nit 901.472.786-3

Se anexa facturas, informe de seguimiento, certificación de parafiscales, planillas, y demás soportes.

Cordialmente,

SEBASTIAN CASTANO GOMEZ
SECRETARIO DE DESPACHO

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Dora Elena Yepes Hoyos Profesional Universitario- SIF		18/08/2026
Revisó:	Julián Alberto Ramirez Cortés Director Administrativo y Financiero - SIF		18/08/2026
Los firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 237

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		12/08/2026 12:00:00	12/08/2026	11/09/2026

Número contrato	Centro de costos	Tipo de operación
	0501 OBRA GOBERNACION	AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Básico de Obra - Acta de Obra No.61	1,00	94	7.002.581.046,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.002.581.046,00
2	276	Administración 23.15% - Acta de Obra No.61	1,00	94	1.621.097.513,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621.097.513,00
3	5	Imprevistos 5%- Acta de Obra No.61	1,00	94	350.129.052,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.129.052,00
4	276	Utilidad 5%- Acta de Obra No.61	1,00	94	350.129.052,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.129.052,00
5	9	Reembolsables Gestion Social y Ambiental. Acta de Obra No.61	1,00	94	258.590.849,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.590.849,00
6	27	Utilidad, Admon y Otros (23.15%). Acta de Obra No.61	1,00	94	59.863.782,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.863.782,00

Notas finales

Descripción
CVC061 ACTA DE OBRA NO. 61
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Julio 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$9,642,391,294.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$9,642,391,294.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$9,642,391,294.00**

Valor a pagar en letras
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS

Código único de facturación electrónica
db13bf2c5253db5de828a71cb8ca9f065778236e0d97313d8068e4c544bd80744a88f5d66414de5acb2b10056469e36d

Valor firma digital
SL7uqmPLqJSjy1hf9/bOKF/YvkgI/TwFNDYdO6j9tMfQGWbesxxr6EhInHUf7mshsQVmQh06yjXhNs5hirIFW4QeWDe/JMO40AmVF83+xK5hEovryXrIrgmzkcBWUauOU+r8l38TgeBZKnzeOqZRbS074lgvRhNPZp/ppgGPVJjCOIKQotm6wP/oUkG8A+EutEDK4S+wY/8LHRRcGap9jAXzMW/WYYyDfRybdcHqcUpsdFhzuvPo9UDT8fj4t5vLOc4OXzlrtzCdFONZAJo8M4KtQl21mx3ETghmP62hSQLT2HeqVoxx00IUX9vxCepEHs9J2z0pE5ORCEmaH1WRkQ==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

Fecha y hora de expedición
12/08/2026 12:00:00

Nombre fabricante SINCOSOFT S.A.S NIT 830.021.894 - 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. T1 238

Autorización DIAN 18764098682218 de 16/09/2025

Desde 197 **Hasta** 2000 **Vigencia** 16/09/2027 **Prefijo** T1

Consorcio Vías Colombia 061

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		12/08/2026 12:00:00	12/08/2026	11/09/2026

Número contrato

Centro de costos
0501 OBRA GOBERNACION

Tipo de operación
AIU

Dirección de entrega bien o servicio
Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605

Obra
El Toyo - Gobernación de Antioquia - Obra

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

NIT 890900286

Régimen Tributario	No responsable de IVA
Dirección	CL 42 B 52 106 APTDO CENTRO ADM DEP JOSE MARIA CORDOVA LA ALPUJARRA
Departamento	Antioquia
Ciudad	Medellín
Teléfono	6044099000
Correos electrónicos	contabilidad.hacienda@antioquia.gov.co

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061

NIT 901472786 - 3

Actividad económica	4210
Dirección	Avenida el dorado N° 69b - 45 ofi 605
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	7450912
Correo Electrónico	fe061@casahidalgo.com.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Autoretenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	3	Valor Básico de Obra - Acta de Ajuste No.61	1,00	94	2.338.698.584,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.698.584,00
2	277	Administración 23.15% - Acta de Ajuste No.61	1,00	94	541.408.722,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.408.722,00
3	5	Imprevistos 5%- Acta de Ajuste No.61	1,00	94	116.934.929,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.934.929,00
4	277	Utilidad 5%- Acta de Ajuste No.61	1,00	94	116.934.929,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.934.929,00

Notas finales

Descripción

CVC061 ACTA DE AJUSTE NO. 61
CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA
PERIODO: Julio 2026 Contrato No: 25OO111B2257

Observaciones

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$3,113,977,164.00
Total impuestos	$0.00
Total Más Impuestos	$3,113,977,164.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$3,113,977,164.00**

Valor a pagar en letras

TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS

Código único de facturación electrónica

e253720037a16fd357d5bba7df4993eec262bc736167614981edc2c62b45892065ff6a87b0c7684af5f01ca358a976db

Valor firma digital

dN005PKKWfLnD/bC3la9oSonlsqasy0GrjQtL3WWuhHeSjA6CxdgOl3najdt9vWkfDrC9BEBVvCf4mSq1GJPG5kqJPMoa6xKCP3228V9Xp1tCyPYnrypjCMNg113TmMEEkyggp8HVqQS+tHjdmoD/m4xJE5hDHsDW2mapWcUmOyup9ePF5a5MReh/wZsArLMFDMhjm9qJqsLzoChw3MUdm9AJVCf9XEpTNK5DDxVyI/ZktjntdDZIziM9yDDHsGLFjvfxMGZler+qnBAg04CCEgmkq58vZ6WrdUzO0rVXHfygUgl1msefgsPv8oWfBx3vvwOufBMrkkGr677aV3lqA==

REALIZAR CONSIGNACIÓN EN BANCOLOMBIA A LA CUENTA CORRIENTE No 30400001144

Fecha y hora de expedición
12/08/2026 12:00:00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL**	Código: FO-M7-P6-016 Versión: 03 Fecha de aprobación: 22/04/2024

NÚMERO DE INFORME	15 – ACTA DE OBRA 61					
SUPERVISIÓN	X					
INTERVENTORÍA	☐					
TIPO DE INFORME	**PARCIAL**	☐	**PARA PAGO**	X	**FINAL**	☐
PERIODO DE INFORME	Desde:	1/07/2026		Hasta:	31/07/2026	
PERIODO PARA PAGO	Desde:	1/07/2026		Hasta:	31/07/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	**NÚMERO:**	25OO111B2257 (983 de 2021)
	☐	**FECHA DE SUSCRIPCION:**	10 de mayo de 2021.
MODALIDAD DE SELECCIÓN:			Licitación pública (Obra pública)
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:			CD-111B-10-2025 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.2397980&AwardContractDetailId=1260821&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			02/07/2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.

ORGANISMO CONTRATANTE /CONVENIANTE:			DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA.	
CONTRATISTA / CONVENIANTE	NOMBRE:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 Integrado por: - CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S (95%). - HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA. (5%).	
	NIT		901472786-3	
VALOR [$]:	INICIAL:		$389.978.471.425	
	ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
		1	$30.654.106.008	7.86%
		2	$17.844.201.765	4.57%
		3	$13.080.055.312	3.35%
		4	$15.556.684.451	3.98%
		5	$ 22.117.802.042	2.94%

	VALOR TOTAL:	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS ($536.293.242.028) M/CTE INCLUIDO IVA.			
REGISTRO	RPC NUMERO:	1000229344			
	RPC NUMERO:	4000106043			
	RPC NUMERO:	3000053778			
	RPC NUMERO:	4000107548			
	RPC NUMERO:	40000107688			
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:		SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($69.281.569.425) (17.77%)			
PLAZO:	INICIAL		TREINTA Y SIETE (37) MESES.		
			FECHA DE INICIO	**FECHA DE TERMINACION**	
			2/07/2021	02/08/2024	
	PRÓRROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	
		1	0.97 meses	31/08/2024	
		2	4 meses	31/12/2024	
		3	2 meses	28/02/2025	
		4	1 mes	31/03/2025	
		5	1 mes	30/04/2025	
		6	6.77 meses	31/12/2025	
		7	3 meses	31/03/2026	
		8	2 meses	31/05/2026	
		9	1 mes	30/06/2026	
		10	6 meses	31/12/2026	
HISTORICO DE SUSPENSIONES:		**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN**	**FECHA REANUDACIÓN**	**FECHA DE TERMINACION**
		1	23/04/2025	23/05/2025	30/05/2025
		Ampliación suspensión 1	23/05/2025	06/06/2025	13/06/2025
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		31/12/2026			
TIENE GARANTÍAS VIGENTES, ACTUALIZADAS Y APROBADAS		SI			
SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL -INTERVENTORÍAS Y DISEÑOS S.A. INTERDISEÑOS (50%). -CONSULTORIA EN INGENIERÍA INTEGRAL (40%). -INTEGRAL INGENIERIA DE SUPERVISION S.A.S. (10%).			
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	25SS111B2258			

% DE EJECUCIÓN FÍSICA	74.31%
% DE EJECUCIÓN DE RECURSOS	98.45%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DE LAS PARTES

I. Para efectos del presente informe, la cesión del contrato N°983 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia, se suscribió el pasado 10 de junio del 2025. El día 12 de junio de 2025 se firmó modificación N°8, adición N°1 y prórroga N°6 entre la GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA y el CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 que prórroga hasta el 31 de diciembre del 2025, este contrato y adiciona el valor del contrato en $43.081.519.389 incluido AIU, además modifica algunos aspectos relacionados con el AIU y la carga tributaria, ajusta el tema de la forma de pago, incluye en las garantías a la Gobernación de Antioquia, incorpora la opción de realizar un pago anticipado, y cambia algunos términos referentes al nuevo contratante.

II. El acta de cesión del contrato de la interventoría del INVIAS a la Gobernación de Antioquia se firmó el 10 de junio 2025.

III. El pasado 16 de diciembre de 2025 se firmó la modificación N°9, adición N°2 y prórroga N°7 del Contrato 25OO111B2257 entre el Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia, en las cuales se acordó:

1. La incorporación de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($24.730.758.175) M/CTE, INCLUIDO AIU del 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por tres (3) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2026.
3. Se incorpora a la cláusula sexta el parágrafo noveno en el cual se pagará al Contratista de obra el valor correspondiente a las Gestiones ambientales, sociales y prediales, aplicándole a dicho valor el porcentaje de Administración contractual vigente del VEINTITRÉS PUNTO QUINCE POR CIENTO (23.15%).
4. En la cláusula cuarta se ajusta el porcentaje de participación de los consorciados, así: “CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 con NIT 901.472.786-3. (Integrado por CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. – antes HIGALDO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S. con NIT. 900.354.637-5, con un porcentaje de participación del 95% HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA con NIT. 900.397.334-3, con un porcentaje de participación del 5%).”

IV. En virtud de la adición presupuestal presentada por el Contratista y validada en la RECAE del 18 de febrero de 2026 (Reunión del Comité Asesor y Evaluador), el COS (Comité de orientación y seguimiento) del 27 de febrero de 2026 y aprobada en el SECOP II el pasado 13 de marzo de 2026, se viabilizó la MODIFICACIÓN N°10 ADICIÓN N°3 y PRÓRROGA N°8 para el Contrato de obra a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia, en las cuales se acordó:

1. La incorporación de VEINTE MIL MILLONES PESOS M/L ($20.000.000.000) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por dos (2) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de mayo de 2026.

V. De acuerdo al registro de CDP N°300053983 y RPC N°4000107548 se cuenta con el respaldo presupuestal para la adición presupuestal presentada por el Contratista se viabilizó la MODIFICACIÓN N°11 ADICIÓN N°4 y PRÓRROGA N°9 para el Contrato de obra a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia; aprobado en el SECOP II el 30 de abril de 2026 en las cuales se acordó:

1. La incorporación de VEINTICINCO MIL MILLONES M/L ($25.000.000.000) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por un (1) mes, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2026.

VI. De acuerdo al registro de CDP N°3000054050 y RPC N°40000107688 se cuenta con el respaldo

presupuestal para la adición presupuestal presentada por el Contratista se viabilizó la MODIFICACIÓN N°12 ADICIÓN N°5 y PRÓRROGA N°10 para el Contrato de obra a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 y la Gobernación de Antioquia; aprobado en el SECOP II el 5 de junio de 2026 en las cuales se acordó:

1. La incorporación de TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TREINTA Y NUEVE PESOS M/L ($33.502.493.039) M/CTE, INCLUIDO AIU DEL 33.15%.
2. Se prorroga el plazo del contrato por seis (6) meses, es decir, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.

2.1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL CONTRATISTA/CONVENIANTE EJECUTOR.

Para dar cumplimiento a la ejecución del contrato, las actividades que el Consorcio Vías Colombia 061 ha estado adelantando corresponden a las actividades del área técnica, tales como; actividades de estabilización geotécnica en los taludes B, C, D y E del Cielo Abierto 20, actividades de excavación manual y vaciado de concreto para los caissons del muro 25 ubicado en el Cielo abierto 20 – aproche estribo 2 del Puente 6. Se adelantan actividades de excavación, corte, perfilación y tratamiento geotécnico en los taludes del cielo abierto 21 y del cielo abierto 24; dividido en 5 subsectores (A, B, C, D y E). En el túnel falso 2 se viene ejecutando la terminación de la estabilización del talud de la parte superior y la construcción de la cimentación de la bóveda del túnel falso. Se realiza la construcción de la infraestructura del puente 7 y 8; construcción de vigas cabezales y sus elementos como topes sísmicos y aletas. A la par, se ejecuta la excavación manual para construcción de la cimentación de los cuatro caissons de cimentación de la pila 1 del puente 11. Entre el Cielo abierto 8 y el cielo abierto 19 se viene ejecutando la construcción de las cunetas longitudinales para el manejo hidráulico. Se ejecuta la excavación y tratamiento subterráneo del Túnel 10, en este frente la Interventoría ha efectuado apremio al contratista por el estado de operatividad de dos equipos (Jumbo y robojet, que si bien ha sido posible ejecutar las actividades propias de la excavación subterránea, las mismas no han tenido el avance esperado.

2.1.1. EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LOS CONVENIOS/CONTRATOS DERIVADOS DE CONFORMIDAD CON LO INFORMADO POR EL CONVENIANTE O CONTRATISTA EJECUTOR

% DE EJECUCIÓN FÍSICA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA CONSOLIDADA DE LOS CONTRATOS/CONVENIOS DERIVADOS	N/A

2.1.2. SEGUIMIENTO TÉCNICO DEL CONTRATO/CONVENIO:

El 8 de Julio de 2025, el Consorcio Vías Colombia 061 radicó la solicitud de un pago anticipado a la Entidad Contratante por un valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS ($14.422.317.402) M/CTE. El pasado 31 de Julio de 2025 fue desembolsado por parte de la Entidad Contratante al Contratista de obra referente al pago anticipado No.1.

A continuación, se presenta el estado y porcentaje de avance de la ejecución por frentes de obra:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o Complementación de los Estudios y Diseños	N/A	N/A	N/A	N/A
Cielo abierto 8	0,00%	94,78%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 5	0,00%	97,07%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 9	0,00%	94,68%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 2	0,00%	91,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 10	0,00%	95,25%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 6	0,00%	92,93%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 11	0,00%	86,76%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 3	0,00%	87,64%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 12	0,00%	50,41%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 2	0,03%	98,99%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 13	0,05%	98,41%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 4	0,00%	87,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 14	0,00%	98,46%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 7	0,00%	96,89%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 15	0,12%	95,71%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16A – Túnel falso 3	0,04%	99,20%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 16	0,18%	96,80%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 8	0,00%	96,97%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 17	0,00%	99,19%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 4A	8,49%	27,82%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Túnel 9	0,00%	96,72%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 18	0,00%	91,24%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Puente 5	0,00%	89,40%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 19	0,00%	99,45%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 6	0,00%	94,52%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 20	0,64%	80,41%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 7	3,35%	49,78%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 21	20,55%	45,81%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 8	0,00%	35,04%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 22	0,00%	2,10%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 9	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 23	0,00%	0,21%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 10	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 24	15,04%	32,07%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Puente 11	3,89%	4,59%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 25	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel falso 4	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 26	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 12	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 27	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Puente 13	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Cielo abierto 28	0,00%	0,00%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
Túnel 10	5,19%	10,19%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Cielo abierto 29	0,00%	87,01%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance
TOTAL, OBRA BÁSICA	1,65%	74,31%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo

Revisión y/o Ajuste y/o Actualización y/o Modificación y/o Incorporación y/o Optimización y/o	0%	100,00%	N/A	No se reportó avance

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE TÉCNICO	% EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO	% EJECUCIÓN ACUMULADO	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Complementación de los Estudios y Diseños				
Gestión Social, Predial y Ambiental	1.31%	85.03%	Avances presupuestales_S2	Se reporta avance en el periodo
Estimado de primas de los amparos a las modificaciones contractuales	0,00%	66,06%	Avances presupuestales_S2	No se reportó avance

Respecto a las actividades de obra desarrolladas en el presente periodo, se destaca que se viene adelantando el seguimiento a los procedimientos constructivos, cumpliendo normatividad vigente y estándares de calidad exigidos de acuerdo con el plan de calidad:

Túnel falso 2
En las actividades de estabilización del talud se continúan perforaciones, colocación de torones, inyección, vaciado de dados y tensionamiento de anclajes de 40 toneladas en la parte inferior del talud.
Armado de acero de refuerzo módulo 3 estructura abovedada y vaciado de concreto.
Armado de acero de refuerzo módulo 5 estructura abovedada y vaciado de concreto en hastiales.

Cielo abierto 13
En este sector se realizaron actividades de construcción de los siguientes elementos:
Cunetas costado derecho (módulos de cunetas faltantes para cierre) y entre el tramo del K12+760 al K12+791.

Cielo abierto 16
En este sector se realizaron actividades de construcción de los siguientes elementos:
Cunetas costado derecho (módulos de cunetas faltantes para cierre) y entre el tramo del K14+850 al K14+918.

Puente 4A
Estribo 2, Caisson 6 - Diámetro 1,5 m
Se terminó la excavación con profundidad de 14,63 m. Se realizó la instalación de acero de refuerzo y vaciado de concreto.

Se terminó el armado del refuerzo de las vigas postensadas de longitud 35,70 m y 1,80 m de altura, para las luces L1 (estribo 1 – Pila 1) y L2 (Pila 1 – estribo 2). Se realizó el hormigonado con concreto de 35Mpa para ocho vigas postensadas, se encuentra pendiente iniciar la instalación del acero de preesfuerzo, para 4 familias en cada viga.

Cielo abierto 20
El Cielo Abierto No. 20 corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K16+514 y K17+364, con una longitud de 850 m. Para iniciar las actividades de sostenimiento, el contratista ha subdividido el tramo en cinco subtramos denominados 20A, 20B, 20C, 20D y 20E, en el presente periodo se trabajó en los siguientes sectores:

Cielo abierto 20 - MURO 25
Se terminó la excavación del caisson N°2. Una vez liberado por geotecnia, se armó el acero de refuerzo y se vació el concreto de 28 MPA.

CA20E

En el cielo abierto 20E se ejecutan actividades de sostenimiento en el talud del costado derecho.

- Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.
- Retiro de material a disposición final.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Vaciado de concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada.
- Construcción de los dados de los anclajes activos.
- Tensionamiento de los anclajes de 40 ton

Puente 7

Se realiza el armado del acero de refuerzo y vaciado de concreto de 35mpa para las vigas reforzadas del vano 1 (entre estribo 1 y pila 1) con longitud por viga de 13,30 m, longitud efectiva entre ejes 12,60 m, ancho 0,40 m y altura viga 0,90 m.

Cielo abierto 21

Se continua corte de material para estabilización del talud.

- Instalación de malla electrosoldada.
- Colocación de concreto lanzado para protección contra la erosión.
- Perforación, inyección y construcción de dados de soporte para los anclajes activos.

Cielo abierto 24

El Cielo Abierto No. 24 corresponde al tramo comprendido entre las abscisas K17+858 y K18+908, con una longitud de 1050 m. Este cielo abierto se divide en 5 tramos (A, B, C, D y E) teniendo en cuenta la estabilidad de los taludes de corte que inician y terminan en las vaguadas de este tramo.

En este periodo se realizaron las siguientes actividades de estabilización en los subtramos A, D y E: Excavaciones de material común para perfilación del talud y para canales de manejo de aguas.

- Retiro de material a disposición final.
- Perforaciones para la construcción de anclajes activos.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Concreto lanzado.
- Inyección de anclajes con lechada, construcción de los dados de los anclajes activos

Puente 11

Con relación al puente metálico (tipo Militar) para la atención de la contingencia geotécnica en la zona del túnel falso 4, se realizó el armado de acero de refuerzo y vaciado de concreto 21mpa para los estribos de acceso y salida al puente militar.

Paralelamente se ejecutaron las actividades de excavación de los caisson mediante voladura de la pila 1. Además, se ejecutó el armado del acero de refuerzo y el
Pila 1.
Caisson 3, profundidad de excavación 18,70 m.
Caisson 4, profundidad de excavación 11,80 m.
Caisson 5, profundidad de excavación 18,60 m.
Caisson 6, profundidad de excavación 12,40 m.

Túnel 10

Durante el período reportado se ejecutó la instalación de seis (6) sistemas de pre-soporte tipo enfilaje (paraguas o sombrilla de protección), como medida de estabilización preventiva del frente de excavación.

Cada sistema estuvo conformado por tubos autoperforantes de 9,00 m de longitud, integrados por entre treinta y dos (32) y treinta y seis (36) elementos, dispuestos con una separación aproximada de 0,30 m entre ejes y distribuidos en el contorno superior de la excavación, entre las posiciones horarias de las 9:00 y las 3:00, con el fin de garantizar la estabilidad del macizo rocoso durante la ejecución del avance.

En cuanto al sostenimiento primario, durante el período se ejecutaron 46,85 m, en cumplimiento de las especificaciones técnicas del proyecto y de los criterios establecidos para el sistema de excavación y soporte conforme a la clasificación geomecánica del macizo rocoso.

En los sectores clasificados como Terreno Tipo V, se instalaron treinta y siete (37) arcos metálicos HEB-100, complementados con el revestimiento inicial mediante concreto lanzado reforzado con fibras sintéticas. Por su parte, en el tramo clasificado como Terreno Tipo IV se ejecutó la instalación de arcos metálicos HEB-100, igualmente complementados con la aplicación del revestimiento inicial en concreto lanzado reforzado con fibras sintéticas.

Actualmente se cuenta con un avance de la sección superior de la excavación subterránea de 84m comprendidos entre la abscisa K20+725.5 y la K20+641.35.

VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11:

Como parte de las actividades en pro de atención a la contingencia geotécnica en la zona del puente 11 por riesgo inminente (reportado ante ANLA No. Vital: 4100090147278626001 y radicado ANLA: 20266200066832 del 16/01/2026) que se acoge al plan de gestión de riesgos y desastres del proyecto, se terminó la instalación del puente militar que permite la atención de la contingencia. Se realiza la adecuación para continuar la vía de acceso a la contingencia (túnel falso 4).

2.1.3. SEGUIMIENTO COMPONENTE SOCIAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

Las actividades realizadas por el componente social durante el periodo han estado orientadas a actividades de seguimiento, especialmente en la zona del cielo abierto 20 y 24, aledaño a la vereda del kilómetro 14 y kilómetro 2 del municipio de Santa fe de Antioquia y túnel 10 en el corregimiento de Manglar y municipio de Giraldo.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE SOCIAL	OBSERVACIÓN
Acompañar los recorridos de reconocimiento sociales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el seguimiento a las PQRS.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar el traslado de las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes a la interventoría, garantizando su adecuada gestión.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Ejecutar en campo visitas de verificación a las PQRS relacionadas con el proyecto.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Llevar a cabo capacitaciones y entrenamientos al personal en temas sociales, de acuerdo con las necesidades de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Realizar la preparación, producción y distribución de las diferentes piezas comunicacionales.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
Revisar los instrumentos de gestión social que formule el contratista de la obra.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social
En el evento que se presentan afectaciones no previstas a comunidades por desarrollo del proyecto, el contratista debe conceptuar sobre las medidas de manejo, compensación y mitigación propuestas por el contratista.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual social

2.1.3.1 PMA_SOC-01: Programa de manejo de información y participación comunitaria.
Para el presente informe, se cuenta con 4 PQRSD Abiertas y 132 cerradas, para un total de 136 recibidas durante la ejecución del proyecto.

Nota:
Durante el período reportado se recepciona seis (6) PQRSD.

Reuniones

Nota: Las reuniones relacionadas con la gestión social del proyecto se relacionan en la tabla 3 VISITAS REALIZADAS EN EL PERÍODO DE SEGUIMIENTO.

Componente de comunicaciones:
- **31/07/2026:** Se realiza comité de comunicaciones, se contó con el acompañamiento de los profesionales sociales de contratista e interventoría, tanto sector uno (1) como sector (2).

Temas tratados:
- Se revisa cronograma de piezas comunicacionales propuesto por el comunicador del proyecto, el cual solicita previa revisión de los participantes.
- **Boletín informativo N°15:** Cuenta con concepto Aprobatorio por parte de la entidad y la interventoría. Además, se informa que se encuentra en etapa de impresión.
- **Cartelera informativa:17/07/2026:** Se actualiza la información correspondiente a las diferentes áreas del contrato, con el fin de informar a la comunidad los avances y las actividades que se vienen ejecutando desde el área técnica, ambiental y social del proyecto
- **Página web:** El sitio **www.tuneldeltoyo.com** cuenta con información actualizada del proyecto
- **Brochure y kit educativo:** El contratista se encuentra en recolección de cotizaciones.
- **Video institucional anual:** La producción inicia en agosto 2026
- **Cuña radial:** Con el fin de informar a las comunidades, se emitieron un total de sesenta emisiones de cuña radial la cual será emitida por la emisora ondas del Tonusco del municipio de Santa Fe de Antioquia.

A continuación, se menciona texto de cuña emitida durante el período reportado:

El Proyecto Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo avanza significativamente con trabajos en vías, túneles y puentes, esta mega obra busca conectar la región de Urabá y los puertos del caribe colombiano, impulsando el comercio, el turismo y el desarrollo económico de Antioquia y Colombia.
¡Desde Antioquia conectamos a Colombia!
Proyecto Nueva Vía al Mar – Túnel del Toyo

2.1.3.2 PMA-SOC-02. Programa de manejo para la educación socioambiental al personal y a la comunidad

Capacitaciones a Trabajadores			
Ejes Temáticos Desarrollados	**Fecha**	**Objetivo**	**Asistentes**
Capacitación	13/07/2026	Realizar capacitación sobre convivencia, con el personal de obra, en túnel 10.	17

2.1.3.3 Programa de Generación de Empleo julio 2026

Descripción	CVC061	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	33	14	47
Hombres	489	77	566
Mano de obra calificada	32	2	34
Mano de obra no calificada	490	89	579
Área de influencia directa	74	12	86
Área de influencia indirecta	448	79	527

Descripción	Interventoría	Subcontratistas	TOTAL
Mujeres	13	0	13
Hombres	34	1	35
Mano de obra calificada	45	1	46
Mano de obra no calificada	2	0	2
Área de influencia directa	12	1	13
Área de influencia indirecta	35	0	35

2.1.3.4 PMA-SOC-03. Programa de Manejo en Caso de Afectaciones a la Infraestructura o predios de naturaleza Particular y Comunitaria

Al corte del presente informe se cuenta con 14 Actas de vecindad levantadas por el contratista durante el mes de enero de 2026, lo anterior teniendo en cuenta las obras contempladas en el túnel 10. Se informa que las actas de vecindad y sus anexos cuentan con aprobación de interventoría y se remitieron el pasado 10 de abril de 2026 a la entidad mediante comunicación INT-GOB ANTIOQUIA-4969-2026

2.1.3.5 PMA-SOC-05. Programa de manejo para la promoción de las condiciones de salud de la población

Para este periodo no se presentaron actividades para esta ficha.

2.1.3.6 PMA_SOC-06. programa de manejo para la potenciación del sector productivo y la empleabilidad

Para este periodo se informa que las actividades correspondientes al Plan de Manejo se encuentran ejecutadas en tu totalidad, las cuales fueron verificadas por la interventoría.

2.1.3.7 PMA-SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario

Al corte del presente informe, el contratista se encuentra realizando gestiones para el cumplimiento del programa en mención.

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA: FASE CUATRO

Durante el mes de julio de 2026, en el marco de la implementación del PMA (Plan de Manejo Arqueológico) aprobado por el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) para el proyecto Vías de acceso a Túnel Guillermo Gaviria Echeverry Sector 02 (Túnel del Toyo) (9.1 Km: desde K11+640 hasta K20+740,52) Santa Fe de Antioquia y Giraldo (Antioquia), se realizó el acompañamiento y

monitoreo arqueológico en las áreas de Cielo Abierto 21, Cielo Abierto 24, Puente 11, Zodme 8 y Cielo Abierto 27 del denominado Tramo 2 (abscisas desde Puente 6 hacia mayores).

- **Cielo Abierto 24:** Acompañamiento en diversos tramos, con actividades diferenciadas. Entre los km 17+900 y 17+950 se continuó con la excavación para la conformación de la vía y el talud, avanzando en niveles profundos de saprolito y roca madre meteorizada, y se ejecutaron vaciados de concreto y anclajes, sin hallazgos. Entre los km 18+100 y 18+200, correspondiente a la Unidad de Intervención 1 (UI1), se ejecutó un replanteo con buldócer para la adecuación de un taller, con remoción superficial de 20 cm, y se realizaron excavaciones manuales para estacones; el perfil mostró cantos rodados asociados a una fuente de agua menor, sin material cultural. Entre los km 18+650 y 18+670 las excavaciones fueron escasas, prevaleciendo el vaciado de concreto y anclajes en niveles profundos de saprolito, sin hallazgos. Entre los km 18+700 y 18+770 se realizó excavación para el cajeo de la vía en el costado occidental, con perfil que aún muestra capa orgánica de 25-30 cm y horizonte de transición, sin material cultural. Finalmente, entre los km 18+800 y 18+900 (UI3), se avanzó en la excavación para talud en niveles muy profundos de roca meteorizada fracturada, sin evidencia arqueológica.

- **Puente 11:** En el km 18+900 a 18+950 se continuó con la excavación para la vía transitoria 2, con perfil que incluye capa orgánica y horizonte de transición, sin hallazgos. En el km 19+100 se excavó manualmente la pila 1 para el estribo del puente, en un sustrato rocoso de alta compactación, sin material cultural.

- **Zodme 8:** Seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K19+700 y K19+910, donde se ejecutaron labores de tala, poda y acopio de material arbóreo como preparación del terreno, sin movimientos de suelo en profundidad. No se observaron hallazgos arqueológicos.

- **Cielo Abierto 27:** Seguimiento y acompañamiento entre las abscisas K19+650 y K19+960, donde se llevaron a cabo labores de adecuación del terreno consistentes en tala, poda y acopio de material arbóreo, como actividades previas a la intervención mecánica en el área. No se observaron hallazgos arqueológicos.

Nota:

-*La descripción detallada de las actividades de gestión social por parte de interventoría se encuentra en el Informe Mensual Social de julio de 2026*.

2.1.4. SEGUIMIENTO COMPONENTE AMBIENTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

En este periodo, l Interventoría realizó la supervisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones ambientales del Contrato de Obra No 983-2021, verificando la ejecución de las medidas establecidas en la Licencia Ambiental otorgada mediante la Resolución 1574 del 07 de diciembre de 2017 y su plan de manejo ambiental – PMA. Lo anterior, considerando la cesión total de las obligaciones ambientales correspondientes al sector 2, comprendido entre el K11+640 – K20+740, al Consorcio Vías Colombia 061, autorizada mediante la Resolución 0824-4 del 27 de abril 2023, dentro del expediente LAV0039-00- 2017.

En el subtramo entre el K11+640 – K16+514 se hizo seguimiento a la continuidad de la ejecución de actividades ambientales por parte del contratista tales como: monitoreos de agua e instrumentación, ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, recuperación de áreas intervenidas y operación de la ZODME 4 y 5; seguimiento a la franja de captación - FC3 (cuyo uso permanece suspendido por disminución del caudal).

En el subtramo entre el K16+514 – K20+190 (puente 13) se hizo seguimiento a la ejecución de actividades

ambientales por parte del contratista tales como: monitoreos de agua, monitoreo de la instrumentación (CA 20), ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna, continúa adecuación de gavión de la ZODME 7, en cuanto al avance en la disposición y conformación de material en la ZODME 7; respecto a esta última se verificó por parte de la Interventoría que la disposición y conformación de material permanecen suspendidas hasta tanto el contratista ejecute la conformación conforme en la ZODME. Adicionalmente, es este mismo subtramo se hizo el seguimiento al aprovechamiento forestal autorizado en la ZODME 8 y el cielo abierto 27 (K19+540), junto con las demás medidas de manejo ambiental requeridas para el avance y desarrollo de las actividades constructivas.

En cuanto al subtramo del Túnel 10 (K20+725) el contratista continúa con los avances en excavación, a la fecha se mantiene un uso parcial del sistema de tratamiento de aguas residuales – STAR (en un 25% aproximadamente con respecto a la unidad mes), el contratista debe garantizar la operación total bajo las recomendaciones y requerimientos de la Interventoría, a su vez atender y acogerse a los acuerdos de coexistencia del sector, entre otros.

Es importante precisar, que con excepción del aprovechamiento forestal y la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales – STAR (reconocimiento por obra), las actividades ambientales ejecutadas corresponden a actividades sujetas de reconocimiento mediante reembolso de gastos e ítems no previstos ambientales, de conformidad con lo establecido contractualmente.

Gestión Ambiental:
Las obras en el sector 2 del K11+640 – K 20+740 se acogen al cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental bajo la Resolución 1574/2017, a su vez las medidas del plan de manejo ambiental – PMA y los diferentes actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades, por lo que, el Consorcio Vías Colombia 061 como titular actual de la licencia debe garantizar el la implementación de las medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar y corregir impactos ambientales negativos, asimismo, el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

El siguiente cuadro de actos administrativos, organizados de manera cronológica:

Estado del licenciamiento ambiental		
Auto No. 03602 del 18/08/2017	"Por el cual se reconoce a un tercero interviniente"	Finalizado
Resolución No. 1574 del 07/12/2017	Licencia Ambiental	En ejecución
Resolución No. 456 del 05/04/2018	Resuelve recurso licencia ambiental	En ejecución
Resolución No. 2068 del 18/11/2021	Cesión total CAM- INVIAS	En ejecución
Resolución No. 1445 del 08/07/2022	Cesión parcial INVIAS - CÓNDOR	En ejecución
Resolución No. 824-4 del 27/04/2023	Cesión total K11+640 al K20+740 INVIAS a CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 06.	En ejecución
Plan de Inversión Forzosa no menos del 1%		
Resolución No. 2824 del 19/12/2024	Evalúa plan de inversión forzosa de no Menos del 1%	**En ejecución**
Resolución No. 460 del 13/03/2025	Resuelve recurso Res. 2824 - 2024	N.A
Resolución No. 670 del 09/03/2026	Liquidación parcial	**En seguimiento -** Artículo Segundo**,** es permanente con la actualización anual.

Plan de Compensación por pérdida de Biodiversidad		
Resolución No. 921 del 28/05/2021:	Aprueba un Plan de Compensación	Pendiente por ejecutar- **Acciones de Conservación** **Acciones de Restauración /** En Ejecución (Artículo Cuarto)
Resolución No. 317 del 28/02/2024	Evalúa plan de compensación	Obligaciones cumplidas y concluidas en seguimientos anteriores. Finalizado
Resolución No. 1172 del 18/06/2024	Resuelve recurso Res. 317 -2024.	N.A
Auto No. 4090 del 07/06/2024	Seguimiento y control	**En Ejecución** (Numeral 4, Artículo Primero)
Resolución No. 002405 de 06/10/2025	Evalúa Plan de compensación	**Art. Cuarto** por ejecutar 281,29 ha / **Art. Quinto** por ejecutar ajustes plan de compensación. / **Art. Sexto** En ejecución 12.17 ha en Buriticá
Auto 9136 del 16/10/2025	Seguimiento y control	En seguimiento para ejecución
Resolución No. 1212 del 23/04/2026	Resuelve recurso Res. 2405 -2025	N. A
Permisos de veda nacional		
Resolución No. 1845 del 11/09/2017 (ATV-0596-00-2021)	Veda nacional de especies de flora	En ejecución
Resolución No. 1036 del 17/07/2019	Modifica Res. 1845 -2017	En Ejecución - (Artículo 1)
Auto No. 539 del 11/02/2021	Avoca conocimiento actuaciones administrativas MADS	N.A
Auto No. 006845 del 08/08/2025	Aclara Autos 539 - 2021, 205 -2022 y 2078- 2022.	N.A
Resolución No. 2652 del 15/11/2023	Se aprueba un predio para medidas de veda	La Autoridad aprobó un área correspondiente a 2,25 ha ubicado en el predio Tonusquito
Permisso de veda regional CORANTIOQUIA - ANLA		
Resolución No. 040-RES1902-1014 del 25/02/2019	Levantamiento parcial de restricción especies forestales	**En ejecución**
Resolución No. 1036 del 17/07/2019	Modifica Res. 1845 -2017	**En Ejecución -**(Artículo 1)
Auto No. 2078 del 31/03/2022	Avoca conocimiento actuaciones administrativas CORANTIOQUIA	N.A
Auto No. 006845 del 08/08/2025	Aclara Autos - 2021, 205 -2022 y 2078 - 2022	N.A
Resolución No 001825 del 07/07/2026	Acepta un plan de rescate, traslado y reubicación de brinzales	**En Ejecución**
Permisso de sustracción DRMI CORANTIOQUIA		
Acuerdo No. 180-ACU1811-551 del 21/11/ 2018	Autoriza la sustracción temporal y una sustracción definitiva DRMI Área de Reserva de los Recursos Naturales Zona Ribereña del Río Cauca	No ejecutado – sin uso área de ZODME 9
Acuerdo No. 180-ACU2201-627 del 22/01/2022	Cesión parcial sustracción CAM a CVC	
Acuerdo No. 180-ACU2201-639 del 26 de julio de 2022	"Por el cual se acepta un desistimiento"	
Permiso de veda regional – restricción CORPOURABA - ANLA		
Resolución No. 200-03-20-01-1020-2017 del 18/08/2020 ATV1146-00 2020	Levanta parcial y temporalmente	**En Ejecución**

Resolución No. 200-03-20-01-1433-2017 del 10/11/2017	Modifica la Res. No. 1020 - 2017	**En Ejecución**
Resolución No. 200-03-20-01-1482-2017 del 22 de noviembre de 2017	Avoca conocimiento actuaciones administrativas CORPOURABÁ	**En Ejecución**
Resolución No. 907 del 13 de mayo de 2025	Aprueba plan de rescate, traslado y Reubicación de especies de veda Regional	**En Ejecución**
Auto No. 006845 del 08 de agosto 2025	Aclara Autos - 2021, 205 -2022 y 2078 - 2022	N.A

Resumen actividades del periodo

Actividades / Temas varios ambientales relevantes:

- ***Cambios Menores:*** Se han tramitado un total de veintinueve (29) cambios menores (14 activos, 13 cerrados y 2 en proceso). También se dio alcance al cambio menor de aumento de volumen de la ZODME 7 mediante radicado ANLA Alcance 20266200902192 del 07 de julio 2026
- ***El Informe de Cumplimiento Ambiental:***
  - ***ICA No. 10 (periodo enero–junio de 2026),*** En proceso de elaboración por parte del contratista del ICA No 10 que tuvo corte en el periodo anterior, para entrega inicial a Interventoría 20 de agosto 2026.
- ***El plan de inversión forzosa no menos 1%:*** En este periodo se aprobó la ficha socioeconómica, y el contratista dio inicio a la fase de diagnóstico para la línea de saneamiento en los municipios de Betulia (reunión 14 de julio 2026) y Caicedo (reunión 10 de julio 2026), e inicio 21 de julio 2026 pruebas de infiltración en el municipio de Caicedo.
- ***Acta 960 del 05 de diciembre 2025:*** En julio 2026, se realizó el seguimiento al estado de atención de los requerimientos, evidenciándose un cumplimiento del 94.11%. El requerimiento 2 y 26 (Internalización) fueron atendidos por el contratista mediante radicado ANLA 20266200898532 del 07 de julio 2026. Permanece pendiente de atención el requerimiento 6 (Informes de recuperación).
- ***Acta 392 del 30 de junio 2026:*** En julio 2026, se realizó el seguimiento al estado de atención de los requerimientos, evidenciándose un cumplimiento del 7.4%. El requerimiento 14 (Internalización) fue atendido por el contratista mediante radicado ANLA 20266200898532 del 07 de julio 2026. Permanece pendiente de atención el requerimiento 6 (Informes de recuperación).
- ***Plan de compensación por pérdida de biodiversidad:*** Mediante comunicación INT-CVC061-5196-2025 del 22 de julio de 2026, la Interventoría reiteró al contratista el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad y la definición de la ruta para la devolución de los recursos invertidos en predios no aceptados por la ANLA; a la fecha continúa sin atención del contratista.
- ***Levantamiento de veda nacional- Res. 1845-2017 (MADS):*** Sin novedades en este periodo, se encuentra programado el tercer mantenimiento de la fase 2 para agosto de 2026.
- ***Levantamiento de restricción regional- Res. 1902-2019 (CORANTIOQUIA):*** La ANLA emitió la Resolución 1825 del 7 de julio de 2026 con la aprobación de los predios Tonuzquito, Algarrobo y Guácimo, la Interventoría trasladó al Contratista mediante comunicación #INT-CVC061-5808-2026 del 29 de julio de 2026 solicitando su revisión y cumplimiento.
- ***Levantamiento de restricción regional- Res. 1433-2017 (CORPOURABÁ):*** El 28 de julio de 2026, la Interventoría remitió al contratista por correo electrónico observaciones al informe del segundo mantenimiento, se está a la espera de la atención y respuesta para proceder con revisión y concepto de la Interventoría.
- ***Estado de contingencias***: A la fecha se han tramitado veintiún (21) contingencias. En julio 2026, el contratista reportó una nueva contingencia por condiciones geotécnicas del estribo 1- pila 1 del puente 13 (K19+934) con radicado ANLA 20266200990122 del 24 de julio 2026. Por otro lado, la Interventoría continuó el seguimiento a las contingencias reportadas ante la ANLA, verificando el retiro de material del río Tonusco por la contingencia de túnel falso 2 y el inicio de recuperación

de la ladera en el sector del cielo abierto 13- Calvario; no obstante persiste la falta de avance en la implementación de las medidas de manejo y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en los sectores de puente 8, 9, 10 (apremio #INT-CVC061-5182-2026 del 10/07/2026) y 11, así como túnel falso 4, por lo que, se reiteró la necesidad de priorizar su atención.

- ***Modificación Licencia:*** La Interventoría mediante la comunicación # INT-CVC061-5176-2026 del 15 de julio 2026, reiteró al contratista la solicitud del estado de cumplimiento del PDT y los avances del trámite de modificación de la licencia ambiental. Persiste el riesgo asociado a las actividades de contingencia en el puente 11 y el túnel falso 4, hasta tanto se obtenga la modificación de la licencia ambiental y la autoridad emita el concepto correspondiente.
  Asimismo, la respuesta de la Gobernación de Antioquia al alcance de nuestra comunicación #INT-GOB ANTIOQUIA-4971-2026 continúa en evaluación, con respuesta prevista para agosto 2026; en tanto, la Interventoría mantiene las salvedades respectivas.
- ***Plan de Gestión de Riesgos y Desastres –PGRD:*** La Interventoría dio aval y el contratista radicó a la ANLA actualizado el PGRD 2025-2026, mediante radicado ANLA 20266200979452 del 22/07/2026.
- ***Paso de fauna en el PE Túnel 8 – K15+050:*** El 23 de julio 2026 el contratista hizo la instalación del paso de fauna, pendiente malla de direccionamiento ambos costados.
- ***Plan Inversión Ambiental – PIA y Preacta ambiental:*** En este periodo se revisión y avaló desde la Interventoría el PIA No 14 con proyección a octubre 2025 en actividades de fauna, agua, lecturas instrumentación y modificación de licencia para un total de $20.048.983.137. El acumulado de la inversión al corte de julio 2026 es de $16.804.017.879.
- ***IDEAM CIRCULAR 000018-7:*** La ANLA por medio de oficio 20264800687571 del 02 de julio 2026 remitió al contratista la Circular 000018-7 del 26 de mayo de 2026 del IDEAM, como parte de la Estrategia de Preparación y Respuesta Temprana frente al Fenómeno de El Niño, estableciendo el IDEAM lineamientos preventivos dirigidos a los titulares de proyectos, obras o actividades bajo su competencia, entre otros. La Interventoría remitió al contratista mediante la comunicación # INT-CVC061-5194-2026 del 22 de julio 2026.
- En este periodo hubo recorridos de seguimiento y control en campo, reuniones, comité socioambiental No 14 (30 de julio 2026), y requerimientos al contratista en seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones.

2.1.5. SEGUIMIENTO COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
Cumplimiento de las normas de seguridad industrial.	El seguimiento de esta obligación se llevó a cabo mediante el formato de hallazgos FE_030015_83, el cual fue entregado al contratista vía correo electrónico el día 23 de julio de 2026 y/o bitácora de campo a corte del 31 de julio de 2026, con el propósito que CVC061 atendiera las observaciones evidenciadas en campo por la Interventoría, mediante inspecciones diarias de campo en los distintos frentes de obra activos. La bitácora y el formato FE_030015_83 se incluye como anexo en el informe mensual de SST. A modo de resumen, en el mes de julio fueron reportados ante el Contratista 36 condiciones subestándar y diariamente notas de bitácora sobre temas SST.
Comprobar el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad industrial y salud ocupacional	El seguimiento de esta obligación, en la reunión de recorrido de obra del 15 de julio de 2026 entre la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista, se reiteró la necesidad de fortalecer el cumplimiento de los controles para actividades de izaje de cargas y trabajo en alturas, debido a deficiencias persistentes en permisos de trabajo, certificaciones y registros. Asimismo, se enfatizó la urgencia de implementar el sistema de ventilación forzada en el Túnel 10, considerando el avance de la excavación y los requerimientos previamente emitidos por la Interventoría.

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
	En la reunión administrativa del 30 de julio de 2026, la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista realizaron seguimiento a la gestión de SST, destacando el reporte de cuatro accidentes laborales leves con 21 días de incapacidad acumulada, evidenciando la necesidad de fortalecer los controles para prevenir golpes, atrapamientos y mejorar los procedimientos de trabajo seguro. Asimismo, se revisaron 36 hallazgos relacionados principalmente con trabajos en alturas, espacios confinados y condiciones locativas, frente a los cuales el Contratista se comprometió a implementar las acciones correctivas hasta su cierre. Finalmente, se analizó el comportamiento de las enfermedades generales e incapacidades, observándose un predominio de afecciones musculoesqueléticas de corta duración en personal operativo, recomendándose reforzar las medidas de prevención ergonómica y el seguimiento a los factores biomecánicos.
Garantizar el uso permanente y adecuado de los elementos de protección personal en la obra objeto de interventoría	La Interventoría verificó que el Contratista realiza la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP) a sus trabajadores, evidenciando en los informes mensuales de SST los registros de entrega al personal de nuevo ingreso y las reposiciones programadas dos veces por semana. No obstante, durante las inspecciones de campo, el propio Contratista identificó a un trabajador que incumplía con el uso del casco de seguridad, pese a haber recibido dicho elemento de protección. En consecuencia, se procedió a aplicar el correspondiente llamado de atención como parte del proceso disciplinario interno. La Interventoría corroboró tanto el registro de la entrega del EPP como la aplicación de la medida disciplinaria, evidenciando su inclusión y soporte en el informe mensual de SST presentado por el Contratista. El llamado de atención impuesto al trabajador Luis Guillermo Molina Correa por el no uso del casco de seguridad, por lo que durante el mes de julio de 2026 quedo este llamado registrado en el informe mensual.
Realizar un adecuado montaje y acondicionamiento de las instalaciones provisionales requeridas.	Durante el periodo, la Interventoría verificó la disponibilidad y el adecuado estado de los puntos de hidratación en los diferentes frentes de obra activos: Planta de Concreto, Almacén de cielo abierto, Túnel Falso 2, Puente 6, CA20E, Puente 8, CA24 y Puente 11, los puntos para la disposición de residuos sólidos y los baños portátiles en los diferentes frentes de obra. Se evidenció la existencia de 3 baños mixtos en la oficina principal, 2 baños (hombre y mujer) en la planta de concreto, 2 baños (hombre y mujer) en el Túnel Falso 2, en puente 6 se tienen 2 baños y 2 baños para hombres en el almacén a cielo abierto, encontrándose en condiciones adecuadas para el uso del personal y contribuyendo al mantenimiento de condiciones de higiene, saneamiento y bienestar en el proyecto. Regularmente estos sitios en donde se tienen baños cuentan con puntos ecológicos para el almacenamiento de residuos sólidos. Cabe mencionar asimismo donde se tienen puntos de control de transito (pare y siga) las controladoras cuentan con un baño portátil, es decir se tienen 6 USP. En cuanto al punto de primeros auxilios, se encuentra en la planta de concreto.
Realizar la adecuada y permanente dotación del botiquín, extintores y elementos de seguridad, así como de su uso apropiado	El Contratista informa que tiene los siguientes elementos disponibles en obra: -Kit de derrames: CA 19, CA20E, Puente 7, CA13 Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5, CA13 Montallantas y carro taller. -Botiquín tipo B. Oficias, túnel falso 2, CA13, CA20E, CA24, Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5 y puente 7, Puente 11 y puente 4ª. -Botiquines vehiculares. Cumplimiento kit de carreteras según código nacional de tránsito. -Camillas y extintores: Oficias, túnel falso 2, CA13, CA20E, CA24, Almacén, Planta de Concreto / Zodme 5 y puente 7, Puente 11 y puente 4ª.
Realizar una adecuada señalización y delimitación de las zonas de circulación	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST; Información que se puede verificar en el anexo 01. ANEXOS CONTRATISTA

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	OBSERVACIÓN
peatonal y de vehículos	- 16. PMT: INFORME PMT y 02. ANEXOS INTERVENTORIA - 15. REGISTRO FOTOGRAFICO: REG_FOTOGRAFICO_SST_S2_DEL 01 AL 31de mayo del 2025 (CVC061).
Cumplir con las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo y normas que lo complementen.	El seguimiento de esta obligación se verifica en el informe mensual SST. Para ello se validan temas relacionados con los derechos y deberes de empleadores y empleados, entre estos la entrega de la dotación de ley a los trabajadores.

En cuanto al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la supervisión, evaluación y control, se enmarcan dentro de las políticas, programas y procedimientos organizacionales establecidos en el Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y Plan de Gestión del Riesgo de Desastres (PGRD) del Contratista; como instrumentos de cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y demás normas específicas que le apliquen en el ámbito laboral, con el objetivo de reducir mediante la planificación y la mejora continua los riesgos asociados y/o efectos negativos para los trabajadores en sus lugares de trabajo

2.1.6. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	CUMPLE	INFORME DE SEGUIMIENTO	N/A
Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones	CUMPLE	Informe Mensual	N/A
Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).	N/A	N/A	N/A
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad	N/A	N/A	N/A
Identificar e implementar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato, en el sitio de obra.	CUMPLE	Publicación en medios de comunicación, cajas de compensación COMFENALCO	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	CUMPLE	Informe mensual	N/A
Informar cualquier cambio en la composición del capital social del contratista, el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, así como sobre su pertenencia o no a un grupo empresarial.	CUMPLE	Comunicaciones	N/A
Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riegos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.	CUMPLE	Informe mensual	Matriz de riesgos

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS DEL COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y LEGAL	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.	CUMPLE	Comités de obra gerenciales y comunicaciones	N/A
Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	CUMPLE	Registro fotográfico y registros de entrega en el informe semanal y mensual SST	Se da cumplimiento al sistema de gestión SST y la normatividad legal vigente: Entre Interventoría y Contratista se viene efectuando seguimiento a los compromisos con el cumplimiento de las leyes y reglamentos relativos en SST. CVC061 está estructurando planes de acción encaminados para que los registros que se llevan a cabo en campo se entreguen totalmente diligenciados, así como también acciones encaminadas a la reducción de la accidentalidad.
Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	CUMPLE	Comunicaciones	N/A
Toda vez que el proceso de selección del cual se derivó el presente contrato se adelantó a través de la plataforma transaccional SECOP II, EL CONTRATISTA se obliga a adelantar todos los trámites derivados del perfeccionamiento y ejecución del contrato, así como de su liquidación, a través de la mencionada plataforma.	CUMPLE	Plataforma de diligenciamiento SECOP II	Se da cumplimiento a la normatividad legal.
EL CONTRATISTA cumplirá con las demás obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebra, de la ley, de las que le sean solicitadas por el interventor de este y de aquellas que se encuentran comprendidas en el pliego de condiciones y en los documentos que hacen parte integral de este.	CUMPLE	Actas de reunión y comunicaciones	N/A
Vincular laboralmente, para el desarrollo del presente contrato, en el evento en que las condiciones del proyecto lo permitan, de la nómina de mano de obra no calificada requerida para el proyecto, a personas vinculadas a los procesos de reintegración y reincorporación liderados por la Agencia para la Reincorporación y la Normalidad – ARN.	CUMPLE	Se solicita a la entidad el listado de hojas de los candidatos disponibles.	Se da cumplimiento a las políticas nacionales.
El CONTRATISTA se obliga a diseñar e implementar las medidas de Bioseguridad que estén conforme a las normas expedidas que regulen la materia asociada a las condiciones de ejecución del contrato que propendan por la mitigación y prevención del contagio de enfermedades infecciosas o virus tal como el COVID19.	N/A	N/A	N/A
EL CONTRATISTA dentro de su programación interna se obliga para con el DEPARTAMENTO a que en la ejecución deberá contar con un plan alterno de vinculación de trabajadores, suministros y/o insumos, en caso de que los inicialmente previstos tengan afectaciones en la disponibilidad de cumplimiento de sus actividades por temas de salud que obliguen a la ausencia temporal de los mismos. Lo anterior teniendo en cuenta que el CONTRATISTA está llamado a adoptar las medidas que garanticen su adecuada gestión del riesgo asignado, correspondiente a los impactos por virus tales como el COVID19.	N/A	N/A	N/A

2.1.7. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES, ACTIVIDADES O COMPROMISOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

OBLIGACIONES/COMPROMISOS PACTADOS	CUMPLE/NO CUMPLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
El Departamento de Antioquia se obliga a cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación, así como, a fijar un cronograma con EL CONTRATISTA para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato y a pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en el presente contrato.	CUMPLE	PDT y seguimiento a través de comunicaciones y Comités gerenciales de obra.	N/A

2.1.8. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE DEL CONTRATO / CONVENIO

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA – RECURSOS GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA				
ENTIDAD	**DEPARTAMENTO**	**ASOCIADO(S) si aplica**	**OTROS**	**TOTAL**
1. Recursos iniciales comprometidos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2. Adiciones	$ 146.314.770.603	$ 0	$ 0	$ 146.314.770.603
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	$ 146.314.770.603	$ 0	$ 0	$ 146.314.770.603
4. Pago Anticipado No.1	$ 14.422.317.402	$ 0	$ 0	$ 14.422.317.402
5. Recursos pagados/ desembolsados (hasta el 30/junio/2026)	$ 110.829.539.575	$ 0	$ 0	$ 110.829.539.575
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	$ 125.251.856.977	$ 0	$ 0	$ 125.251.856.977
7. Recursos ejecutados incluyendo el ARPO61)	$ 9.642.391.294	$ 0	$ 0	$ 9.642.391.294
8. Recursos ejecutados incluyendo el Acta de ajustes 61)	$ 3.113.977.164	$ 0	$ 0	$ 3.054.946.193
11. Recursos no Ejecutados	$ 8.306.545.168	$ 0	$ 0	$ 21.062.913.626

2.1.9. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

El 8 de julio de 2025, mediante la comunicación CS-CV61-25-CL-093 y con concepto de la Interventoría bajo radicado INT-GOB ANTIOQUIA-4385-2025, se remitió a la Entidad Contratante la solicitud de un pago anticipado a la entidad por un valor de CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($14.422.317.402), ya que se constituye una herramienta financiera estratégica destinada al soporte en el flujo de recursos al contratista de obra para la ejecución del proyecto; figura incluida en el artículo 40 de la ley 80 de 1993. Además, la inclusión del mencionado mecanismo busca optimizar la ejecución del contrato, balanceando la necesidad de garantizar recursos para el contratista con la responsabilidad de proteger los intereses públicos. El recurso destinado tiene como objetivo adelantar los trabajos principalmente en los frentes de obra:

- **Cielo abierto 13B "El Calvario"** (K13+150 al K13+340).
- **Cielo abierto 20:** K16+514 al K17+364
- **Túnel 10:** K20+233 al K20+725.

El Contratista para el periodo del acta de obra N°53 legalizó un valor de DOS MIL DOSCIENTOS UN MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.201.099.563) del pago anticipado No. 1, de lo cual el Contratista de obra terminó de realizar la devolución total del pago anticipado No.1 en el acta 53.

DESCRIPCIÓN	VALOR PAGO	DEVOLUCIÓN	ACUMULADO
PAGO ANTICIPADO NO.1	$ 14.422.317.402		$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 48		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE AJUSTES 48		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 49		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE AJUSTES 49		$ -	$ 14.422.317.402
ACTA DE OBRA 50		$ 2.672.763.190	$ 11.749.554.212
ACTA DE AJUSTES 50		$ -	
ACTA DE OBRA 51		$ 3.613.511.461	$ 8.136.042.751
ACTA DE AJUSTES 51		$ -	
ACTA DE OBRA 52		$ 5.934.943.188	$ 2.201.099.563
ACTA DE AJUSTES 52			
ACTA DE OBRA 53		$ 2.201.099.563	$ 0
ACTA DE AJUSTES 53			
TOTAL	**$ 14.422.317.402**	**$14.422.317.402**	**$ 0**
%	**100%**	**100%**	**0,00%**

Tabla 1 Relación de saldo para la devolución del pago anticipado No.1

PLAN DE LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

FLUJO DE CAJA DIRECTO	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	Total
Ingreso Obra	$ 2 276.55	$ 4 250.78	$ 6 259.55	$ 7 009.18	$ 7 006.19	$ 2 211.77	$ -	$ 29 014.02
Ingreso por ajustes	$ 629.20	$ 1 162.81	$ 1 782.425	$ 1 964.553	$ 2 042.287	$ 1 174.454	$ -	$ 8 755.73
Ingreso gestion SAP						$ 1 588.37	$ 1 588.37	$ 3 176.74
Otros Ingresos (Polizas)	$ -	$ 807.73	$ 868.00	$ 459.30	$ -	$ -	$ -	$ 2 135.03
Total Ingresos brutos programados	**$ 2 905.76**	**$ 6 221.32**	**$ 8 909.97**	**$ 9 433.03**	**$ 9 048.48**	**$ 4 974.60**	**$ 1 588.37**	**$ 43 081.52**
anticipo otorgado		$ -	$ 14 422.32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14 422.32
Anticipo descontado mes			-$ 2 672.76	-$ 3 613.51	-$ 5 934.94	-$ 2 201.10		-$ 14 422.32
Anticipo descontado acumulado	$ -	$ -	-$ 2 672.76	-$ 6 286.27	-$ 12 221.22	-$ 14 422.32	-$ 14 422.32	-$ 14 422.32
Saldo Anticipo			$ 11 749.55	$ 8 136.04	$ 2 201.10	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
% Amortizacion	0%	0%	42.70%	51.554%	84.71%	99.5%	0.00%	49.71%
Total Ingresos netos programados (no incluye impuestos	**$ 2 905.76**	**$ 6 221.32**	**$ 6 237.21**	**$ 5 819.52**	**$ 3 113.53**	**$ 2 773.50**	**$ 1 588.37**	**$ 28 659.20**

Tabla 2 Plan de ejecución de obra anticipada

Como se evidencia en la tabla 2 y en los anexos del acta de obra N°53 correspondiente al mes de noviembre de 2025, el Contratista de obra culminó la legalización del pago anticipado No.1

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
02/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Se realiza seguimiento interno contratista. Interventoría, de estado de los predios objeto de adquisición por servidumbre y contingencia
02/07/2026	Mesa de Coordinación EEM	Con participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños- Integral, contratista e interventoría sector 1, INVIAS, contratista e interventoría EEM.
04/07/2026	Reunión Luis Alfonso Pérez Cano Predio T61	Seguimiento al acta efectuada el 25 de junio de 2026, en dicha reunión el señor Pérez informa que realizó recorrido al predio de su propiedad en compañía del área técnica del Consorcio, logrando identificar el trayecto por donde se realizaría el paso de las mulas que llevarían el material solicitado por CVC061, hacia puente 13.
08/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral estado adquisición predial y actualización de cronograma
9/07/2026	Análisis de túnel falso 4	Con participación de la Gerencia, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral, para analizar alternativas de ejecución el sector de túnel falso 4.
15/07/2026	Comité de obra 179	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
15/07/2026	Visita especialista Túneles	Seguimiento a la excavación de túnel 10 y verificación de los túneles construidos (5 al 9)
15/07/2026	Recorrido de campo, seguimiento SST en frentes de obra	Entre la Gerencia del Proyecto, Interventoría y Contratista, la cual se desarrolló recorrido de obra en donde se trataron los siguientes temas: Continuar con el seguimiento al cumplimiento de las actividades de izaje de cargas, situación que por la cual se continúa evidenciando en campo deficiencias en el diligenciamiento del permiso de trabajo para esta actividad, emplean aparejos y personal no certificado para estas tareas. En alturas pese que se vienen implementando acciones correctivas, aún continúan evidenciándose en campo, permisos de trabajo sin el diligenciamiento y firmas completas de los registros. Implementación del sistema de ventilación forzada en túnel 10. Teniendo en cuenta que al 15 de julio de 2026, el túnel presenta un avance de la excavación de 54.60 m, se hace necesario y urgente la instalación del sistema de ventilación forzada, en concordancia a la comunicación INT-CVC061-4978-2026 del 13 abril de 2026, la cual se requerido la entrega del diseño de este sistema.
16/07/2026	Reunión Elodino Durango	Socializar aspectos relacionados con la contingencia presentada en el frente de obra denominado túnel falso 2 y las obligaciones y requerimientos del acta de oralidad 392 emitida por la ANLA. Compromisos: Realizar recorrido al predio, autorizar el ingreso al predio por parte del personal de CVC061, y realizar mejoramiento de la caseta.
16/07/2026	Socialización Gestión del Riesgo	Reunión con representantes de la JAC K14, para brindar capacitación sobre Gestión del riesgo, con el fin de socializar la importancia que la comunidad esté informada sobre el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
17/07/2026	Reunión Predio T61 Luis Alfonso Pérez Cano	Solicitar autorización de tránsito por el predio 061, para tránsito de material de obra, desde puente 11 hasta puente 13, realizando el tránsito por el predio 061, a lo cual el señor Luis Pérez no dio autorización. Sin embargo, contempla la posibilidad de acceder a su predio por el portal salida del túnel 10, comprometiéndose para la consecución de las mulas y el arriero que realizarían el tránsito de los materiales el 18 de julio de 2026.
24/07/2026	Reunión de seguimiento predial	Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral estado adquisición predial y actualización de cronograma
27/07/2026	Reunión Jhon Alexis Rueda	Reunión con el presidente de la JAC K14, con el propósito de identificar las viviendas propuestas para la instalación de los paneles solares.
29/07/2026	Seguimiento a PQRSD N°134 Muerte de equino María Encarnación Goez	Se realiza visita al predio en compañía del SST, el área técnica y social por parte de la Interventoría; así como el área técnica y social por parte del contratista, se realiza acta de reunión y se acuerda trasladar el estimado económico propuesto por la peticionaria al director de obra.
29/07/2026	Seguimiento a PQRSD N°136 Accidente de tránsito Puente 4	Se realiza visita a la peticionaria, en compañía de la profesional social, el residente SST, el área técnica de la Interventoría y el área técnica y Social del contratista, se realiza acta de reunión, donde se establece como compromiso por parte del Contratista realizar revisión de la vía y reparar los huecos presentes, según solicitud de la peticionaria.
29/07/2026	Comité Socioambiental N°14	Seguimiento socioambiental al cumplimiento de obligaciones, medidas socioambientales y a compromisos.
30/07/2026	Comité de obra 180	Comité de obra con la participación de la Gobernación de Antioquia, Gerencia, Consorcio vías Colombia 061, Consorcio Túneles Interdiseños-Integral

3. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS EN EL PERIODO DE SEGUIMIENTO		
FECHA	**TIPO DE REUNIÓN Y/O VISITA**	**CONCLUSIONES/OBSERVACIONES**
30/07/2026	Reunión administrativa SST	Entre la Gerencia del Proyecto, la Interventoría y el Contratista se realizó reunión administrativa para hacer seguimiento a los principales indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Se revisó la accidentalidad correspondiente a julio de 2026, registrándose cuatro (4) accidentes de trabajo leves con un total de 21 días de incapacidad, evidenciándose la necesidad de fortalecer los controles operacionales y las medidas de prevención frente a golpes y atrapamientos. Asimismo, se presentó el informe de hallazgos del período, en el cual la Interventoría reportó 36 hallazgos relacionados principalmente con trabajos en alturas, espacios confinados, permisos para actividades de alto riesgo y condiciones locativas, frente a los cuales el Contratista manifestó su compromiso de implementar las acciones correctivas correspondientes. En cuanto a enfermedad general e incapacidades, se informó un bajo número de casos, gestionados conforme a los procedimientos establecidos. Se destacó que las incapacidades se concentraron principalmente en trastornos musculoesqueléticos, especialmente lumbalgias y lesiones en extremidades del personal operativo, con predominio de incapacidades de corta duración. En consecuencia, se reiteró la importancia de fortalecer las medidas de prevención ergonómica, las pausas activas y el control de los factores de riesgo biomecánico para reducir la recurrencia de estos diagnósticos.
31/07/2026	Comité de comunicaciones a través de Google Meet	Se realiza comité de comunicaciones, se contó con el acompañamiento de los profesionales sociales de contratista e interventoría, tanto sector uno (1) como sector (2), lo anterior con el objetivo de revisar cronograma de piezas comunicacionales del proyecto

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: CLAUSULA QUINTA MODIFICACIÓN N°8, ADICIÓN N°1 Y PRÓRROGA N°6 DEL CONTRATO N°25OO111B2257 (983 DE 2021): De la cláusula Novena, se modifica la forma de pago indicando que “El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al cumplimiento de todos los requisitos para la facturación”. A continuación, se presenta la relación de control de pagos o desembolsos:

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**	**COMPROBANTE EGRESO**
Valor inicial	10/05/2021	$389.978.471.425				$389.978.471.425	
Anticipo	jul-21		$ 69.281.569.425		$ 69.281.569.425	$320.696.902.000	
Acumulado a jun/2025 Pagos Acta No.47 / Desembolso		-$ 40.034.793	$ 389.938.436.632	-$ 69.281.569.425	$320.656.867.207		El contrato en cabeza del INVIAS se ejecutó un acumulado de $389.938.436.631 por lo que quedó un saldo de $40.034.794
Adición 1	12/06/2025	$ 43.081.519.389				$ 43.081.519.389	
Pago anticipado No.1	30/07/2025		$ 14.422.317.402		$ 14.422.317.402	$ 28.659.201.987	
	30/06/2025		$ 2.276.552.247	$ 0	$ 2.276.552.247	$ 26.382.649.740	Pagada

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS							
CONCEPTO	**FECHA**	**VALOR CONTRATO**	**VALOR PAGO / DESEMBOLSO**	**AMORTIZACIÓN ANTICIPO**	**VALOR NETO A PAGAR**	**SALDO**	**COMPROBANTE EGRESO**
Pago acta de acta de obra N°48							
Pago acta de ajustes No.48	30/06/2025		$ 629.204.378	$ 0	$ 629.204.378	$ 25.753.445.362	Pagada
Pago acta de acta de obra N°49	30/07/2025		$ 5.058.509.182	$ 0	$ 5.058.509.182	$ 20.694.936.180	Pagada
Pago acta de ajustes No.49	30/07/2025		$ 1.162.807.141	$ 0	$ 1.162.807.141	$ 19.532.129.039	Pagada
Pago acta de acta de obra N°50	30/08/2025		$ 7.127.546.740	-$ 2.672.763.190	$ 4.454.783.550	$ 15.077.345.489	Pagada
Pago acta de ajustes No.50	30/08/2025		$ 1.782.424.903	$ 0	$ 1.782.424.903	$ 13.294.920.586	Pagada
Pago acta de acta de obra N°51	30/09/2025		$ 7.468.475.717	-$ 3.613.511.461	$ 3.854.964.256	$ 9.439.956.330	Pagada
Pago acta de ajustes No.51	30/09/2025		$ 1.964.553.162	$ 0	$ 1.964.553.162	$ 7.475.403.168	Pagada
Pago acta de acta de obra N°52	30/10/2025		$ 7.006.189.575	-$ 5.934.943.188	$ 1.071.246.387	$ 6.404.156.781	Pagada
Pago acta de ajustes No.52	30/10/2025		$ 2.042.286.950		$ 2.042.286.950	$ 4.361.869.831	Pagada
Adición 2		$ 24.730.758.175				$ 24.730.758.175	
Pago acta de acta de obra N°53	30/11/2025		$ 7.190.955.890	-$ 2.201.099.563	$ 4.989.856.327	$ 24.102.771.679	Pagada
Pago acta de ajustes No.53	30/11/2025		$ 2.310.233.281		$ 2.310.233.281	$ 21.792.538.398	Pagada
Pago acta de acta de obra N°54	30/12/2025		$ 9.017.900.231	$ 0	$ 9.017.900.231	$ 12.774.638.167	Pagada
Pago acta de ajustes No.54	30/12/2025		$ 2.296.474.535		$ 2.296.474.535	$ 10.478.163.632	Pagada
Pago acta de acta de obra N°55	30/01/2026		$ 5.600.535.836	$ 0	$ 5.600.535.836	$ 4.877.627.796	Pagada
Pago acta de ajustes No.55	30/01/2026		$ 1.481.185.805		$ 1.481.185.805	$ 3.396.441.991	Pagada
Adición 3		$ 20.000.000.000				$ 20.000.000.000	
Pago acta de acta de obra N°56	28/02/2026		$ 10.166.641.703	$ 0	$ 10.166.641.703	$ 13.229.800.288	Pagada
Pago acta de ajustes No.56	28/02/2026		$ 3.224.509.982		$ 3.224.509.982	$ 10.005.290.306	Pagada
Adición 4		$ 25.000.000.000				$ 25.000.000.000	
Pago acta de acta de obra N°57	31/03/2026		$ 7.654.792.429		$ 7.654.792.429	$ 27.350.497.877	Pagada
Pago acta de ajustes No.57	31/03/2026		$ 2.960.823.793		$ 2.960.823.793	$ 24.389.674.084	Pagada
Pago acta de acta de obra N°58	30/04/2026		$ 8.477.521.752		$ 8.477.521.752	$ 15.912.152.332	Pagada
Pago acta de ajustes No.58	30/04/2026		$ 2.996.277.060		$ 2.996.277.060	$ 12.915.875.272	Pagada
Adición 5		$ 33.502.493.039				$ 33.502.493.039	
Pago acta de acta de obra N°59	31/05/2026		$9.828.544.875		$9.828.544.875	$36.589.823.436	Pagada
Pago acta de ajustes No.59	31/05/2026		$2.776.827.564		$2.776.827.564	$33.812.995.872	Pagada
Pago acta de acta de obra N°60	30/06/2026		$9.695.136.053		$9.695.136.053	$ 24.117.859.819	Pagada
Pago acta de ajustes No.60	30/06/2026		$3.054.946.193		$3.054.946.193	$ 21.062.913.626	Pagada
Pago acta de acta de obra N°61	30/07/2026		$9.642.391.294		$9.642.391.294	$ 11.420.522.332	En revisión

4. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS							
CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO	COMPROBANTE EGRESO
Pago acta de ajustes No.61	30/07/2026		$3.113.977.164		$3.113.977.164	$ 8.306.545.168	En revisión
TOTALES		$536.253.207.235	$611.650.548.894	-$ 83.703.886.827	$527.946.662.067	$ 8.306.545.168	

De conformidad con el recibo a Satisfacción anexo al informe; el supervisor/interventor autoriza el trámite para el pago No.15 correspondiente al acta básica de obra No. (61) por valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.323.936.663), el valor de la preacta ambiental por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES M/CTE ($282.799.393), el valor correspondiente a la preacta social por TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.655.238) y el pago del acta de ajustes No.61 por valor de TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.113.977.164) para un pago total correspondiente a DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.756.368.458).

5. VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES

El contratista acredita que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 mediante, certificación del 5 de agosto de 2026 suscrito por el Representante Legal y Contadora del Consorcio Vías Colombia 061.

6. CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificación y cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad deberá realizar el control y mitigación de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratación en la matriz de riesgos del estudio y documentos previos, razón por la cual esta supervisión ha realizado las siguientes acciones de control y seguimiento a los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución y liquidación del presente contrato/convenio.
Así mismo, si durante la ejecución del contrato se presentan riesgos imprevisibles, que por su misma naturaleza no fueron contemplados en la matriz de riesgos, también se deberá diligenciar la tabla con los controles y tratamientos respectivos a que hubiere lugar.

Desde el 10 de junio de 2025, fecha de cesión del contrato de obra N° 983 de 2021 hasta la fecha, se ha materializado el riesgo técnico Inestabilidad Geológica, Geotécnica, Hidrogeológica, por colapso parcial del Túnel Falso II, acaecida el 18 de mayo de 2026, cuya asunción de alguna de las partes, se encuentra en revisión de la Gobernación de Antioquia, previo concepto de la Interventoría.

7. CONTROL Y MITIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS

N/A

8. ANOTACIONES ADICIONALES

La información de seguimiento contenida en este informe corresponde solo a partir de la fecha de la cesión del contrato de obra N° 983 de 2021 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia.

9. ANEXOS

- Certificado del cumplimiento de las obligaciones de la empresa CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061, con el sistema integral de seguridad social y parafiscales.
- Planillas de pago de seguridad social integral. (Planillas S2_ARPO_61_V1_Planilla).
- Acta de obra y ajustes N°61.

Para constancia, se firma la presente acta el 20/08/2026:



_____

Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTÉS
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
INTERVENTOR: Consorcio Túneles Interdiseños Integral

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES PARAFISCALES Y SALARIOS – Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y Artículo 5 del decreto 723 de 2013

Que de acuerdo con la certificación enviada por el contratista: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061, NIT. 901.472.786-3**, para el Contrato N° 25OO111B2257 (983 de 2021) que tiene por objeto: “"CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 2", seguidamente indicada, certificación de fecha 5 de agosto de 2026 expedida por el representante legal **CESAR ANATOLI MALAVER DIAZ** con Cédula de extranjería 7.846.410, y, **DAMARIS MARTÍNEZ BALLESTEROS** como Contadora con tarjeta profesional N° 189.660-T y con Cédula de Ciudadanía N° 63.468.683 de Barrancabermeja, de la empresa **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** con **Nit 901.472.786-3**. Seguidamente indicada, certificación de fecha 5 de agosto de 2026 expedida por **RONALDO STIVEN LOZANO** con tarjeta profesional N° 299.708-T y Cédula de Ciudadanía N°1.069.759.662 de Fusagasugá, como revisor fiscal de la empresa **CASA HIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S.** Seguidamente indicada, certificación de fecha 5 de agosto de 2026 expedida por **RONALDO STIVEN LOZANO** con tarjeta profesional N° 299.708-T y Cédula de Ciudadanía N°1.069.759.662 de Fusagasugá, como revisor fiscal de la empresa **HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA**, se encuentran a paz y salvo y han venido cumpliendo con el pago actualizado de los aportes de los empleados, a los sistemas de salud, pensiones, riesgos, profesionales, aportes parafiscales de salud, pensiones, ARL y parafiscales y de contratación e apéndices al servicio nacional de aprendizaje SENA, instituto Colombiano de bienestar familiar ICBF, y cajas de compensación (Artículo 23 de la ley 1150 de 2007) a la fecha.

Por lo anterior, se autoriza el trámite para el pago No.15 correspondiente al acta básica de obra No. (61) por valor de NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($9.323.936.663), el valor de la preacta ambiental por valor de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES M/CTE ($282.799.393), el valor correspondiente a la preacta social por TREINTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.655.238) y el pago del acta de ajustes No.61 por valor de TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.113.977.164) para un pago total correspondiente a DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.756.368.458).

Dado en Santa Fe de Antioquia, a los cinco (05) días del mes de agosto del año 2026.

ING. CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: JART/ JMVL / Aprobó: CADC

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 61-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 9,642,391,294.00 | MES julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(967-2021) (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 38,887,515,670**			**$ 26,406,011,942**		**$ 675,441,768**		**$ 26,406,002,741.00**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	17.00	$ 1,154,779	$ 19,631,243	2.73	$ 1,154,779.00	$ 3,152,547		$ -	2.73	$ 3,152,546.00
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA			$ -		$ 1,182,761.00	$ -		$ -		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	405,159.00	$ 52,715	$ 21,357,956,685	231,352.00	$ 52,715.00	$ 12,195,720,680		$ -	231,352.00	$ 12,195,720,680.00
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3			$ -	42,814.00	$ 53,992.00	$ 2,311,613,488	5,529.00	$ 298,521,768	42,814.00	$ 2,311,613,488.00
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	1,718,124.00	$ 9,200	$ 15,806,740,800	904,676.00	$ 9,200.00	$ 8,323,019,200		$ -	904,675.00	$ 8,323,010,000.00
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3			$ -	361,259.00	$ 9,423.00	$ 3,404,143,557	40,000.00	$ 376,920,000	361,259.00	$ 3,404,143,557.00
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	118,271.00	$ 12,500	$ 1,478,387,500	12,455.00	$ 12,500.00	$ 155,687,500		$ -	12,455.00	$ 155,687,500.00
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3			$ -	990.00	$ 12,803.00	$ 12,674,970		$ -	990.00	$ 12,674,970.00
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	20,342.00	$ 11,051	$ 224,799,442		$ 11,051.00	$ -		$ -		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2			$ -		$ 11,318.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 3,486,720,000**		$ -	**$ 1,327,692,950**		**$ 11,604,495**		**$ 1,326,678,965.00**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	16,829.00	$ 110,000	$ 1,851,190,000	5,689.00	$ 110,000.00	$ 625,790,000		$ -	5,689.00	$ 625,790,000.00
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3			$ -	5,035.00	$ 112,665.00	$ 567,268,275	103.00	$ 11,604,495	5,031.00	$ 566,817,615.00
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3				1,195.00	$ 112,665.00	$ 134,634,675		$ -	1,190.00	$ 134,071,350.00
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	12,581.00	$ 130,000	$ 1,635,530,000		$ 130,000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		$ 130,000	$ -		$ 130,000.00	$ -		$ -		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3			$ -		$ 133,150.00	$ -		$ -		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		$ 130,000	$ -		$ 130,000.00	$ -		$ -		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3			$ -		$ 133,150.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ 8,227,878,276**		$ -	**$ 582,855**		**$ -**		**$ 343,735.00**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	83,248.00	$ 2,918	$ 242,917,664		$ 2,918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		$ 2,918	$ -		$ 2,918.00	$ -		$ -		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2			$ -	195.00	$ 2,989.00	$ 582,855		$ -	115.00	$ 343,735.00
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		$ 2,918	$ -		$ 2,918.00	$ -		$ -		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2			$ -		$ 2,989.00	$ -		$ -		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	57,188.00	$ 1,849	$ 105,740,612		$ 1,849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		$ 1,849	$ -		$ 1,849.00	$ -		$ -		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2			$ -		$ 1,894.00	$ -		$ -		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		$ 1,849	$ -		$ 1,849.00	$ -		$ -		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2			$ -		$ 1,894.00	$ -		$ -		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	6,863.00	$ 700,000	$ 4,804,100,000		$ 700,000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		$ 700,000	$ -		$ 700,000.00	$ -		$ -		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3			$ -		$ 716,962.00	$ -		$ -		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		$ 700,000	$ -		$ 700,000.00	$ -		$ -		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3			$ -		$ 716,962.00	$ -		$ -		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	4,271.00	$ 720,000	$ 3,075,120,000		$ 720,000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		$ 720,000	$ -		$ 720,000.00	$ -		$ -		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3			$ -		$ 737,446.00	$ -		$ -		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		$ 720,000	$ -		$ 720,000.00	$ -		$ -		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3			$ -		$ 737,446.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ 2,752,295,000**		$ -	**$ 6,994,944,004**		**$ -**		**$ 6,994,944,002.00**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	3,419.00	$ 805,000	$ 2,752,295,000		$ 805,000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		$ 805,000	$ -		$ 805,000.00	$ -		$ -		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3			$ -	6,707.10	$ 824,506.00	$ 5,530,044,193		$ -	6,707.10	$ 5,530,044,192.00
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		$ 805,000	$ -		$ 805,000.00	$ -		$ -		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3			$ -	1,776.70	$ 824,506.00	$ 1,464,899,811		$ -	1,776.70	$ 1,464,899,810.00
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 173,395,951,001**		$ -	**$ 191,622,253,316**		**$ 4,780,441,869**		**$ 191,033,965,410.00**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	43,888.00	$ 32,667	$ 1,433,689,296		$ 32,667.00	$ -		$ -		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -	10,493.60	$ 32,667.00	$ 342,794,431		$ -	10,493.50	$ 342,791,165.00
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	2,620.30	$ 33,458.00	$ 87,669,998		$ -	2,620.30	$ 87,669,996.00
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -		$ 32,667.00	$ -		$ -		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -		$ 33,458.00	$ -		$ -		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -	8,930.10	$ 32,667.00	$ 291,719,576		$ -	8,930.00	$ 291,716,311.00
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	133.80	$ 33,458.00	$ 4,476,680		$ -	133.80	$ 4,476,680.00
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -	2,132.70	$ 32,667.00	$ 69,668,910		$ -	2,132.60	$ 69,665,645.00
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -		$ 33,458.00	$ -		$ -		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -	2,995.60	$ 32,667.00	$ 97,857,265		$ -	2,995.60	$ 97,857,265.00
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	62.40	$ 33,458.00	$ 2,087,779		$ -	62.40	$ 2,087,779.00
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 32,667	$ -		$ 32,667.00	$ -		$ -		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3			$ -	1,085.90	$ 33,458.00	$ 36,332,042		$ -	1,085.90	$ 36,332,042.00
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	21,548.00	$ 80,707	$ 1,739,074,436		$ 80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -	147.90	$ 80,707.00	$ 11,936,565		$ -	147.90	$ 11,936,565.00
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -		$ 80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -	133.30	$ 80,707.00	$ 10,758,243		$ -	133.30	$ 10,758,243.00
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -		$ 80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -	89.30	$ 80,707.00	$ 7,207,135		$ -	89.30	$ 7,207,135.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	2	DE	12

FECHA: 31/7/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 61-Sector 2 Tramo 2. | ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 9,642,391,294.00 | MES julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B258(067-2021) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		$ 80,707	$ -		$ 80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3			$ -		$ 82,663.00	$ -		$ -		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	87,497.00	$ 38,000	$ 3,324,886,000		$ 38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -	3,476.90	$ 38,000.00	$ 132,122,200		$ -	3,476.90	$ 132,122,200.00
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	183.60	$ 38,921.00	$ 7,145,896		$ -	183.60	$ 7,145,896.00
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -		$ 38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -		$ 38,921.00	$ -		$ -		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -	7,857.20	$ 38,000.00	$ 298,573,600		$ -	7,857.20	$ 298,573,600.00
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	336.70	$ 38,921.00	$ 13,104,700		$ -	336.70	$ 13,104,700.00
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -	164.50	$ 38,000.00	$ 6,251,000		$ -	164.50	$ 6,251,000.00
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -		$ 38,921.00	$ -		$ -		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -		$ 38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	72.70	$ 38,921.00	$ 2,829,557		$ -	72.70	$ 2,829,557.00
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		$ 38,000	$ -		$ 38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3			$ -	914.90	$ 38,921.00	$ 35,608,823		$ -	914.80	$ 35,604,931.00
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	85,825.00	$ 70,000	$ 6,007,750,000		$ 70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -		$ 70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -	23.70	$ 71,696.00	$ 1,699,195		$ -	23.70	$ 1,699,195.00
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -		$ 70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71,696.00	$ -		$ -		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -	67.70	$ 70,000.00	$ 4,739,000		$ -	67.70	$ 4,739,000.00
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -	265.10	$ 71,696.00	$ 19,006,610		$ -	265.10	$ 19,006,610.00
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -		$ 70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71,696.00	$ -		$ -		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -		$ 70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71,696.00	$ -		$ -		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		$ 70,000	$ -	8,515.50	$ 70,000.00	$ 596,085,000		$ -	8,515.50	$ 596,085,000.00
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3			$ -		$ 71,696.00	$ -		$ -		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	16,634.00	$ 131,414	$ 2,185,940,476		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -	428.00	$ 131,414.00	$ 56,245,192		$ -	428.00	$ 56,245,192.00
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		$ 131,414	$ -		$ 131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3			$ -		$ 134,598.00	$ -		$ -		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	10,628.00	$ 133,476	$ 1,418,582,928		$ 133,476.00	$ -		$ -		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -	1,492.00	$ 133,476.00	$ 199,146,191		$ -	1,491.90	$ 199,132,844.00
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -		$ 133,476.00	$ -		$ -		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -	231.30	$ 133,476.00	$ 30,872,999		$ -	231.30	$ 30,872,999.00
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -	81.30	$ 133,476.00	$ 10,851,599		$ -	81.30	$ 10,851,599.00
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -		$ 133,476.00	$ -		$ -		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -		$ 136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3		$ 133,476	$ -	3.00	$ 133,476.00	$ 400,428		$ -	3.00	$ 400,428.00
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3			$ -	410.50	$ 136,710.00	$ 56,119,455		$ -	410.50	$ 56,119,455.00
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	231.00	$ 2,250,000	$ 519,750,000		$ 2,250,000.00	$ -		$ -		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2,250,000	$ -	712.00	$ 2,250,000.00	$ 1,602,000,000		$ -	712.00	$ 1,602,000,000.00
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	143.40	$ 2,304,519.00	$ 330,468,025		$ -	143.40	$ 330,468,025.00
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2,250,000	$ -	49.30	$ 2,250,000.00	$ 110,925,000		$ -	49.30	$ 110,925,000.00
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 2,304,519.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	3	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B258(067-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026			OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	496.00	$ 2,900,000	$ 1,438,400,000		$ 2,900,000.00	$ -		$ -		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2,900,000	$ -	284.20	$ 2,900,000.00	$ 824,180,000		$ -	284.20	$ 824,180,000.00
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	219.50	$ 2,970,269.00	$ 651,974,047	21.40	$ 63,563,757	219.50	$ 651,974,047.00
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 2,900,000	$ -	219.80	$ 2,900,000.00	$ 637,420,000		$ -	219.80	$ 637,420,000.00
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	257.40	$ 2,970,269.00	$ 764,547,241	9.50	$ 28,217,556	211.50	$ 628,211,894.00
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	220.00	$ 3,600,000	$ 792,000,000		$ 3,600,000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 3,600,000	$ -		$ 3,600,000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 3,687,231.00	$ -		$ -		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 3,600,000	$ -		$ 3,600,000.00	$ -		$ -		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 3,687,231.00	$ -		$ -		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	508.00	$ 4,020,000	$ 2,042,160,000		$ 4,020,000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 4,020,000	$ -		$ 4,020,000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 4,117,407.00	$ -		$ -		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 4,020,000	$ -	90.40	$ 4,020,000.00	$ 363,408,000		$ -	90.40	$ 363,408,000.00
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	186.20	$ 4,117,407.00	$ 766,661,183	69.20	$ 284,924,564	167.00	$ 687,606,969.00
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	160.00	$ 5,300,000	$ 848,000,000		$ 5,300,000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 5,300,000	$ -		$ 5,300,000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 5,428,424.00	$ -		$ -		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 5,300,000	$ -		$ 5,300,000.00	$ -		$ -		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -	20.00	$ 5,428,424.00	$ 108,568,480		$ -		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	152.00	$ 6,500,000	$ 988,000,000		$ 6,500,000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 6,500,000	$ -		$ 6,500,000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 6,657,500.00	$ -		$ -		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		$ 6,500,000	$ -	161.00	$ 6,500,000.00	$ 1,046,500,000		$ -	161.00	$ 1,046,500,000.00
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M			$ -		$ 6,657,500.00	$ -		$ -		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	36,262.00	$ 210,000	$ 7,615,020,000		$ 210,000.00	$ -		$ -		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M			$ -		$ 215,088.00	$ -		$ -		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	32,316.00	$ 324,690	$ 10,492,682,040	80,300.00	$ 324,690.00	$ 26,072,607,000		$ -	80,300.00	$ 26,072,607,000.00
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M			$ -	6,915.00	$ 332,557.00	$ 2,299,631,655		$ -	6,915.00	$ 2,299,631,655.00
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	21,103.00	$ 350,000	$ 7,386,050,000		$ 350,000.00	$ -		$ -		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M			$ -	37,134.00	$ 358,481.00	$ 13,311,833,454	2,070.00	$ 742,055,670	37,134.00	$ 13,311,833,454.00
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	25,316.00	$ 375,000	$ 9,493,500,000	127,433.00	$ 375,000.00	$ 47,787,375,000		$ -	127,433.00	$ 47,787,375,000.00
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M			$ -	39,351.00	$ 384,087.00	$ 15,114,207,537	4,560.00	$ 1,751,436,720	39,351.00	$ 15,114,207,537.00
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	18,637.00	$ 311,825	$ 5,811,482,525	0.10	$ 311,825.00	$ 31,182		$ -		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M			$ -		$ 319,380.00	$ -		$ -		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	86,057.00	$ 121,647	$ 10,468,575,879	0.10	$ 121,647.00	$ 12,164		$ -		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M			$ -		$ 124,595.00	$ -		$ -		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	16,021.00	$ 99,033	$ 1,586,607,693	10,152.00	$ 99,033.00	$ 1,005,383,016		$ -	10,152.00	$ 1,005,383,016.00
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M			$ -	312.00	$ 101,433.00	$ 31,647,096	126.00	$ 12,780,558	312.00	$ 31,647,096.00
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3	8,762.00	$ 1,450,000	$ 12,704,900,000	3,270.80	$ 1,450,000.00	$ 4,742,660,000		$ -	3,270.80	$ 4,742,660,000.00
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3			$ -		$ 1,485,135.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	4	DE	12

FECHA: 31/7/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B258(967-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3	1,388.00	$ 1,350,000	$ 1,873,800,000		$ 1,350,000.00	$ -		$ -		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3			$ -		$ 1,382,712.00	$ -		$ -		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	203.00	$ 1,271,489	$ 258,112,267	406.40	$ 1,271,489.00	$ 516,733,130		$ -	406.40	$ 516,733,128.00
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3			$ -	223.20	$ 1,302,298.00	$ 290,672,914	120.80	$ 157,317,598	222.40	$ 289,631,075.00
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	6,902.00	$ 930,000	$ 6,418,860,000		$ 930,000.00	$ -		$ -		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930,000	$ -	3,819.00	$ 930,000.00	$ 3,551,670,000		$ -	3,819.00	$ 3,551,670,000.00
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	50.10	$ 952,535.00	$ 47,722,003		$ -	50.00	$ 47,626,751.00
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930,000	$ -	2,087.50	$ 930,000.00	$ 1,941,375,000		$ -	2,087.50	$ 1,941,375,000.00
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	364.30	$ 952,535.00	$ 347,008,501		$ -	357.90	$ 340,912,277.00
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		$ 930,000	$ -	2,996.00	$ 930,000.00	$ 2,786,280,000		$ -	2,996.00	$ 2,786,280,000.00
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3			$ -	2,680.40	$ 952,535.00	$ 2,553,174,817	282.90	$ 269,472,152	2,680.40	$ 2,553,174,817.00
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1,306.00	$ 1,050,000	$ 1,371,300,000		$ 1,050,000.00	$ -		$ -		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		$ 1,050,000	$ -	42.30	$ 1,050,000.00	$ 44,415,000		$ -	42.30	$ 44,415,000.00
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3			$ -		$ 1,075,442.00	$ -		$ -		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		$ 1,050,000	$ -	448.90	$ 1,050,000.00	$ 471,345,000		$ -	448.90	$ 471,345,000.00
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3			$ -		$ 1,075,442.00	$ -		$ -		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	114.00	$ 1,100,000	$ 125,400,000		$ 1,100,000.00	$ -		$ -		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		$ 1,100,000	$ -	60.20	$ 1,100,000.00	$ 66,220,000		$ -	60.20	$ 66,220,000.00
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -		$ 1,126,654.00	$ 1		$ -		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		$ 1,100,000	$ -	9.00	$ 1,100,000.00	$ 9,900,000		$ -	9.00	$ 9,900,000.00
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -	73.50	$ 1,126,654.00	$ 82,809,069		$ -	72.70	$ 81,907,746.00
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3			$ -	0.10	$ 1,126,654.00	$ 112,665		$ -		$ 1.00
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	10,188.00	$ 780,000	$ 7,946,640,000		$ 780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -	932.20	$ 780,000.00	$ 727,116,000		$ -	932.20	$ 727,116,000.00
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	241.20	$ 798,900.00	$ 192,694,680		$ -	241.20	$ 192,694,680.00
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -		$ 780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -		$ 798,900.00	$ -		$ -		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -		$ 780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	17.50	$ 798,900.00	$ 13,980,750		$ -	16.50	$ 13,181,850.00
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -	22.00	$ 780,000.00	$ 17,160,000		$ -	22.00	$ 17,160,000.00
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -		$ 798,900.00	$ -		$ -		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -		$ 780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	16.60	$ 798,900.00	$ 13,261,740	16.60	$ 13,261,740	16.60	$ 13,261,740.00
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		$ 780,000	$ -	75.90	$ 780,000.00	$ 59,202,000		$ -	75.90	$ 59,202,000.00
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3			$ -	201.00	$ 798,900.00	$ 160,578,900		$ -	200.90	$ 160,499,010.00
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	3,761.00	$ 680,000	$ 2,557,480,000		$ 680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -	25.20	$ 680,000.00	$ 17,136,000		$ -	25.20	$ 17,136,000.00
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	6.60	$ 696,477.00	$ 4,596,749		$ -	6.60	$ 4,596,748.00
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -		$ 680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	0.60	$ 696,477.00	$ 417,886		$ -	0.30	$ 208,943.00
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -	160.10	$ 680,000.00	$ 108,868,000		$ -	160.10	$ 108,868,000.00
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	118.50	$ 696,477.00	$ 82,532,524	9.90	$ 6,895,122	117.30	$ 81,696,752.00
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -		$ 680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -		$ 696,477.00	$ -		$ -		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -		$ 680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -		$ 696,477.00	$ -		$ -		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		$ 680,000	$ -		$ 680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3			$ -	15.20	$ 696,477.00	$ 10,586,451		$ -	15.20	$ 10,586,451.00
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	6,498.00	$ 950,000	$ 6,173,100,000		$ 950,000.00	$ -		$ -		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		$ 950,000	$ -	15,885.20	$ 950,000.00	$ 15,090,940,000		$ -	15,885.02	$ 15,090,769,000.00
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3			$ -	4,571.60	$ 973,019.00	$ 4,448,253,661	398.90	$ 388,137,279	4,561.40	$ 4,438,328,866.00
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		$ 950,000	$ -	51.20	$ 950,000.00	$ 48,640,000		$ -	51.20	$ 48,640,000.00
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3			$ -		$ 973,019.00	$ -		$ -		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	1,140.00	$ 543,697	$ 619,814,580		$ 543,697.00	$ -		$ -		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -	392.70	$ 543,697.00	$ 213,509,813		$ -	392.70	$ 213,509,813.00
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	29.10	$ 556,871.00	$ 16,204,947		$ -	26.00	$ 14,478,647.00
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -		$ 543,697.00	$ -		$ -		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -	133.20	$ 543,697.00	$ 72,420,440		$ -	133.10	$ 72,366,073.00
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	12.40	$ 556,871.00	$ 6,905,200	0.20	$ 111,374	6.30	$ 3,508,287.00
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -		$ 543,697.00	$ -		$ -		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -	28.60	$ 543,697.00	$ 15,549,734		$ -	28.50	$ 15,495,365.00
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	4.20	$ 556,871.00	$ 2,338,859		$ -	3.70	$ 2,060,423.00
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -	1.60	$ 543,697.00	$ 869,915		$ -	1.60	$ 869,915.00
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -		$ 556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		$ 543,697	$ -	236.00	$ 543,697.00	$ 128,312,492		$ -	235.90	$ 128,258,125.00
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3			$ -	139.80	$ 556,871.00	$ 77,850,565		$ -	129.80	$ 72,281,855.00
42		4	630-13		Baranda metalica	M	1,372.00	$ 545,397	$ 748,284,684		$ 545,397.00	$ -		$ -		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M		$ 545,397	$ -		$ 545,397.00	$ -		$ -		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M			$ -		$ 558,612.00	$ -		$ -		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		$ 545,397	$ -		$ 545,397.00	$ -		$ -		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M			$ -		$ 558,612.00	$ -		$ -		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5,529,845.00	$ 5,378	$ 29,739,506,410		$ 5,378.00	$ -		$ -		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	907,532.70	$ 5,378.00	$ 4,880,710,861		$ -	907,532.60	$ 4,880,710,326.00
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	366,143.80	$ 5,508.00	$ 2,016,720,049	25,136.80	$ 138,453,494	366,143.70	$ 2,016,719,500.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Pensamos en Grande

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	5	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(067-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -		$ 5,378.00	$ -		$ -		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	16.90	$ 5,508.00	$ 93,085		$ -	12.50	$ 68,850.00
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	70,884.30	$ 5,378.00	$ 381,215,765		$ -	70,884.30	$ 381,215,765.00
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	12,763.20	$ 5,508.00	$ 70,299,706		$ -	12,763.20	$ 70,299,705.00
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	381,810.30	$ 5,378.00	$ 2,053,375,793		$ -	381,810.30	$ 2,053,375,792.00
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5,508.00	$ -		$ -		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	420,253.90	$ 5,378.00	$ 2,260,125,475		$ -	420,253.90	$ 2,260,125,473.00
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	304,028.80	$ 5,508.00	$ 1,674,590,631	53,799.60	$ 296,328,197	267,817.10	$ 1,475,136,587.00
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	522,445.50	$ 5,378.00	$ 2,809,711,899		$ -	522,445.50	$ 2,809,711,898.00
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	35,499.70	$ 5,508.00	$ 195,532,347	21,070.40	$ 116,055,763	35,499.60	$ 195,531,797.00
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	54,299.70	$ 5,378.00	$ 292,023,787		$ -	54,299.70	$ 292,023,786.00
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -		$ 5,508.00	$ -		$ -		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	47,940.50	$ 5,378.00	$ 257,824,009		$ -	47,940.50	$ 257,824,008.00
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	4,823.30	$ 5,508.00	$ 26,566,736	2,694.00	$ 14,838,552	4,823.30	$ 26,566,736.00
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		$ 5,378	$ -	279,239.10	$ 5,378.00	$ 1,501,747,880		$ -	279,239.10	$ 1,501,747,880.00
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	527,125.70	$ 5,508.00	$ 2,903,408,355	49,947.20	$ 275,109,178	527,125.60	$ 2,903,407,807.00
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	173,798.80	$ 5,508.00	$ 957,283,790		$ -	173,798.70	$ 957,283,240.00
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG			$ -	11,690.30	$ 5,508.00	$ 64,390,172		$ -	11,655.40	$ 64,197,943.00
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	1,751,321.00	$ 2,150	$ 3,765,340,150	2,623,864.20	$ 2,150.00	$ 5,641,308,030		$ -	2,623,864.20	$ 5,641,308,030.00
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M			$ -		$ 2,202.00	$ -		$ -		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	56.00	$ 2,551,672	$ 142,893,632	32.00	$ 2,551,672.00	$ 81,653,504		$ -	32.00	$ 81,653,504.00
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U			$ -		$ 2,613,501.00	$ -		$ -		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	8.00	$ 6,524,758	$ 52,198,064		$ 6,524,758.00	$ -		$ -		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U			$ -		$ 6,682,858.00	$ -		$ -		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	24.00	$ 8,095,360	$ 194,288,640		$ 8,095,360.00	$ -		$ -		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U			$ -		$ 8,291,517.00	$ -		$ -		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	37.00	$ 611,137	$ 22,612,069		$ 611,137.00	$ -		$ -		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M			$ -	73.00	$ 625,945.00	$ 45,693,985		$ -	73.00	$ 45,693,985.00
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	349.00	$ 1,300,914	$ 454,018,986	156.70	$ 1,300,914.00	$ 203,853,223		$ -	156.70	$ 203,853,223.00
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M			$ -		$ 1,332,436.00	$ -		$ -		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	26.00	$ 1,722,892	$ 44,795,192		$ 1,722,892.00	$ -		$ -		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M			$ -		$ 1,764,639.00	$ -		$ -		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	3,628.00	$ 42,055	$ 152,575,540		$ 42,055.00	$ -		$ -		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42,055	$ -	1,207.70	$ 42,055.00	$ 50,789,823		$ -	1,207.60	$ 50,785,619.00
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	3,005.30	$ 43,074.00	$ 129,450,293		$ -	3,005.30	$ 129,450,292.00
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42,055	$ -	610.10	$ 42,055.00	$ 25,657,756		$ -	610.00	$ 25,653,552.00
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	96.50	$ 43,074.00	$ 4,156,641		$ -	96.50	$ 4,156,641.00
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		$ 42,055	$ -	0.10	$ 42,055.00	$ 4,204		$ -		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M			$ -	1,056.30	$ 43,074.00	$ 45,499,066		$ -	1,056.30	$ 45,499,066.00
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	2,630.00	$ 69,709	$ 183,334,670		$ 69,709.00	$ -		$ -		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69,709	$ -	650.80	$ 69,709.00	$ 45,366,617		$ -	650.80	$ 45,366,617.00
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71,398.00	$ -		$ -		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69,709	$ -		$ 69,709.00	$ -		$ -		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71,398.00	$ -		$ -		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		$ 69,709	$ -	1,539.30	$ 69,709.00	$ 107,303,064		$ -	1,539.30	$ 107,303,063.00
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M			$ -		$ 71,398.00	$ -		$ -		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	599.00	$ 80,970	$ 48,501,030		$ 80,970.00	$ -		$ -		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80,970	$ -	149.80	$ 80,970.00	$ 12,129,306		$ -	149.80	$ 12,129,306.00
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82,932.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	6	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(967-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80,970	$ -	184.40	$ 80,970.00	$ 14,930,868		$ -	184.40	$ 14,930,868.00
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82,932.00	$ -		$ -		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80,970	$ -	281.00	$ 80,970.00	$ 22,752,570		$ -	281.00	$ 22,752,570.00
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -	90.40	$ 82,932.00	$ 7,497,052		$ -	90.30	$ 7,488,760.00
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		$ 80,970	$ -		$ 80,970.00	$ -		$ -		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M			$ -		$ 82,932.00	$ -		$ -		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	771.00	$ 202,186	$ 155,885,406		$ 202,186.00	$ -		$ -		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		$ 202,186	$ -	188.00	$ 202,186.00	$ 38,010,968		$ -	188.00	$ 38,010,968.00
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M			$ -		$ 207,086.00	$ -		$ -		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		$ 202,186	$ -		$ 202,186.00	$ -		$ -		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M			$ -		$ 207,086.00	$ -		$ -		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	1,435.00	$ 250,758	$ 359,837,730		$ 250,758.00	$ -		$ -		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M			$ -	230.30	$ 256,834.00	$ 59,148,870		$ -	230.30	$ 59,148,870.00
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M				571.00	$ 256,834.00	$ 146,652,214		$ -	571.00	$ 146,652,214.00
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	3,568.00	$ 780,000	$ 2,783,040,000	316.40	$ 780,000.00	$ 246,792,000		$ -	316.40	$ 246,792,000.00
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3			$ -	44.90	$ 798,900.00	$ 35,870,610	6.20	$ 4,953,180	38.50	$ 30,757,650.00
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	9,621.00	$ 643,000	$ 6,186,303,000		$ 643,000.00	$ -		$ -		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3			$ -	257.00	$ 658,581.00	$ 169,255,318	97.60	$ 64,277,506	256.90	$ 169,189,459.00
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	630.00	$ 137,058	$ 86,346,540	7.30	$ 137,058.00	$ 1,000,523		$ -	7.30	$ 1,000,523.00
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M			$ -		$ 140,379.00	$ -		$ -		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	1,801.00	$ 194,649	$ 350,562,849		$ 194,649.00	$ -		$ -		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		$ 194,649	$ -	91.30	$ 194,649.00	$ 17,771,454		$ -	91.30	$ 17,771,454.00
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3			$ -		$ 199,365.00	$ -		$ -		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		$ 194,649	$ -		$ 194,649.00	$ -		$ -		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3			$ -		$ 199,365.00	$ -		$ -		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	4,426.00	$ 1,050,000	$ 4,647,300,000		$ 1,050,000.00	$ -		$ -		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		$ 1,050,000	$ -	144.50	$ 1,050,000.00	$ 151,725,000		$ -	144.50	$ 151,725,000.00
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3			$ -	22.80	$ 1,075,443.00	$ 24,520,100		$ -		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		$ 1,050,000	$ -	14.80	$ 1,050,000.00	$ 15,540,000		$ -	14.80	$ 15,540,000.00
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3			$ -	150.50	$ 1,075,443.00	$ 161,854,172	0.20	$ 215,089	148.70	$ 159,918,376.00
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	28,751.00	$ 7,005	$ 201,400,755		$ 7,005.00	$ -		$ -		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7,005	$ -	4,655.40	$ 7,005.00	$ 32,611,078		$ -	4,655.40	$ 32,611,078.00
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -	2,735.10	$ 7,175.00	$ 19,624,344		$ -	2,735.10	$ 19,624,344.00
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7,005	$ -	701.50	$ 7,005.00	$ 4,914,008		$ -	701.50	$ 4,914,008.00
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -	24.30	$ 7,175.00	$ 174,353		$ -	24.30	$ 174,353.00
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		$ 7,005	$ -		$ 7,005.00	$ -		$ -		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2			$ -		$ 7,175.00	$ -		$ -		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	78,089.00	$ 7,720	$ 602,847,080		$ 7,720.00	$ -		$ -		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7,720	$ -	3,458.20	$ 7,720.00	$ 26,697,304		$ -	3,458.20	$ 26,697,304.00
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -	8,429.70	$ 7,907.00	$ 66,653,638		$ -	8,424.30	$ 66,610,940.00
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7,720	$ -	913.90	$ 7,720.00	$ 7,055,308		$ -	913.90	$ 7,055,308.00
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -		$ 7,907.00	$ -		$ -		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		$ 7,720	$ -	568.00	$ 7,720.00	$ 4,384,960		$ -	568.00	$ 4,384,960.00

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	7	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 61-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 9,642,391,294.00 | MES julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(067-2021) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2			$ -	2,553.80	$ 7,907.00	$ 20,192,896		$ -	2,553.80	$ 20,192,896.00
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	585.00	$ 28,444	$ 16,639,740		$ 28,444.00	$ -		$ -		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28,444	$ -	6,596.50	$ 28,444.00	$ 187,630,846		$ -	6,596.50	$ 187,630,844.00
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	178.40	$ 29,133.00	$ 5,197,327		$ -	178.40	$ 5,197,327.00
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28,444	$ -	3,758.60	$ 28,444.00	$ 106,909,619		$ -	3,758.60	$ 106,909,619.00
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	586.00	$ 29,133.00	$ 17,071,938		$ -	535.00	$ 15,586,155.00
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		$ 28,444	$ -	1,255.70	$ 28,444.00	$ 35,717,131		$ -	1,255.70	$ 35,717,131.00
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M			$ -	1,055.30	$ 29,133.00	$ 30,744,055		$ -	1,055.30	$ 30,744,055.00
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	23,684.00	$ 65,894	$ 1,560,633,496		$ 65,894.00	$ -		$ -		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M			$ -		$ 67,491.00	$ -		$ -		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	7,965.00	$ 190,308	$ 1,515,803,220	20,811.00	$ 190,308.00	$ 3,960,499,788		$ -	20,811.00	$ 3,960,499,788.00
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M			$ -	7,019.00	$ 194,919.00	$ 1,368,136,461	780.00	$ 152,036,820	7,019.00	$ 1,368,136,461.00
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	74,901.00	$ 13,581	$ 1,017,230,481		$ 13,581.00	$ -		$ -		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 13,910.00	$ -		$ -		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	82,321.00	$ 20,637	$ 1,698,858,477	31,139.10	$ 20,637.00	$ 642,617,606		$ -	31,139.00	$ 642,615,543.00
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -	8,299.00	$ 21,137.00	$ 175,415,963		$ -	8,299.00	$ 175,415,963.00
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	9,836.00	$ 32,884	$ 323,447,024	3,413.00	$ 32,884.00	$ 112,233,092		$ -	3,413.00	$ 112,233,092.00
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 33,681.00	$ -		$ -		$ -
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	11,346.00	$ 40,763	$ 462,496,998	4,032.00	$ 40,763.00	$ 164,356,416		$ -	4,032.00	$ 164,356,416.00
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -		$ 41,751.00	$ -		$ -		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	11,322.00	$ 20,969	$ 237,411,018	23,698.00	$ 20,969.00	$ 496,923,362		$ -	23,698.00	$ 496,923,362.00
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2			$ -	1,861.00	$ 21,477.00	$ 39,968,697		$ -	1,861.00	$ 39,968,697.00
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 88,356,190,138**		$ -	**$ 82,987,473,961**		**$ 1,938,881,265**		**$ 82,247,958,821.00**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	1,206.00	$ 231,723	$ 279,457,938		$ 231,723.00	$ -		$ -		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M			$ -		$ 237,338.00	$ -		$ -		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	13,426.00	$ 250,000	$ 3,356,500,000	16,358.40	$ 250,000.00	$ 4,089,600,000		$ -	16,358.40	$ 4,089,600,000.00
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3			$ -	717.20	$ 256,057.00	$ 183,644,080		$ -	132.60	$ 33,953,158.00
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	57,279.00	$ 256,280	$ 14,679,462,120	69,383.20	$ 256,280.00	$ 17,781,526,496		$ -	69,383.20	$ 17,781,526,496.00
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3			$ -	1,521.60	$ 262,490.00	$ 399,404,784	510.80	$ 134,079,892	797.40	$ 209,309,526.00
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	53,444.00	$ 305,000	$ 16,300,420,000	17,738.90	$ 305,000.00	$ 5,410,364,500		$ -	17,738.90	$ 5,410,364,500.00
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3			$ -	4,532.80	$ 312,390.00	$ 1,416,001,392	2,165.60	$ 676,511,784	4,523.70	$ 1,413,158,643.00
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M	21,401.00	$ 98,785	$ 2,114,097,785	22,275.50	$ 98,785.00	$ 2,200,485,268		$ -	22,275.50	$ 2,200,485,268.00
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M			$ -		$ 101,178.00	$ -		$ -		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	14,649.00	$ 1,000,000	$ 14,649,000,000	8,222.00	$ 1,000,000.00	$ 8,222,000,000		$ -	8,222.00	$ 8,222,000,000.00
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3			$ -		$ 1,024,231.00	$ -		$ -		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	9,768.00	$ 1,030,000	$ 10,061,040,000		$ 1,030,000.00	$ -		$ -		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		$ 1,030,000	$ -	3,269.60	$ 1,030,000.00	$ 3,367,688,000		$ -	3,269.57	$ 3,367,657,100.00
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3			$ -	126.20	$ 1,054,958.00	$ 133,135,700		$ -	114.00	$ 120,265,212.00
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		$ 1,030,000	$ -	21,003.40	$ 1,030,000.00	$ 21,633,502,000		$ -	21,003.34	$ 21,633,440,200.00
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3			$ -	688.80	$ 1,054,958.00	$ 726,655,072	422.70	$ 445,930,747	685.60	$ 723,279,205.00
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	240.00	$ 173,926	$ 41,742,240		$ 173,926.00	$ -		$ -		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M			$ -		$ 178,141.00	$ -		$ -		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	23,412.00	$ 24,116	$ 564,603,792		$ 24,116.00	$ -		$ -		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		$ 24,116	$ -		$ 24,116.00	$ -		$ -		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2			$ -		$ 24,700.00	$ -		$ -		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		$ 24,116	$ -		$ 24,116.00	$ -		$ -		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2			$ -		$ 24,700.00	$ -		$ -		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	29,216.00	$ 14,391	$ 420,447,456		$ 14,391.00	$ -		$ -		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		$ 14,391	$ -	157,390.00	$ 14,391.00	$ 2,264,999,489		$ -	157,389.90	$ 2,264,998,055.00
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2			$ -	49,781.80	$ 14,740.00	$ 733,783,732	4,462.10	$ 65,771,354	49,781.80	$ 733,783,732.00
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		$ 14,391	$ -	15,979.50	$ 14,391.00	$ 229,960,984		$ -	15,979.50	$ 229,960,984.00
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2			$ -	220.80	$ 14,740.00	$ 3,254,592		$ -		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	211,151.00	$ 28,502	$ 6,018,225,802		$ 28,502.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Pensando en Grande

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	8	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN : GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 61-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 9,642,391,294.00 | MES julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(967-2021) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		$ 28,502	$ -	712.10	$ 28,502.00	$ 20,296,274		$ -	712.10	$ 20,296,274.00
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2			$ -		$ 29,193.00	$ -		$ -		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		$ 28,502	$ -		$ 28,502.00	$ -		$ -		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2			$ -		$ 29,193.00	$ -		$ -		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	708,686.00	$ 10,584	$ 7,500,732,624	514,544.00	$ 10,584.00	$ 5,445,933,696		$ -	514,543.90	$ 5,445,932,640.00
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG			$ -	52,876.10	$ 10,840.00	$ 573,176,924	17,471.90	$ 189,395,396	34,680.80	$ 375,939,872.00
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	26,789.00	$ 8,836	$ 236,707,604		$ 8,836.00	$ -		$ -		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG			$ -		$ 9,050.00	$ -		$ -		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	244,200.00	$ 12,365	$ 3,019,533,000	46,551.00	$ 12,365.00	$ 575,603,114		$ -	46,550.90	$ 575,601,880.00
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG			$ -		$ 12,665.00	$ -		$ -		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	40,801.00	$ 80,000	$ 3,264,080,000		$ 80,000.00	$ -		$ -		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2			$ -		$ 81,939.00	$ -		$ -		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	16.00	$ 3,514,941	$ 56,239,056		$ 3,514,941.00	$ -		$ -		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U			$ -	12.00	$ 3,600,110.00	$ 43,201,320		$ -	12.00	$ 43,201,320.00
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	22,379.00	$ 258,899	$ 5,793,900,721	24,816.00	$ 258,899.00	$ 6,424,837,584		$ -	24,816.00	$ 6,424,837,584.00
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M			$ -	4,180.00	$ 265,172.00	$ 1,108,418,960	1,611.00	$ 427,192,092	3,501.00	$ 928,367,172.00
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ 2,592,324,621**		$ -	**$ 1,441,958,334**		**$ -**		**$ 1,441,878,079.00**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	34,789.00	$ 1,791	$ 62,307,099		$ 1,791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		$ 1,791	$ -		$ 1,791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M			$ -		$ 1,834.00	$ -		$ -		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		$ 1,791	$ -		$ 1,791.00	$ -		$ -		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M			$ -		$ 1,834.00	$ -		$ -		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	163.00	$ 59,987	$ 9,777,881		$ 59,987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		$ 59,987	$ -		$ 59,987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2			$ -		$ 61,441.00	$ -		$ -		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		$ 59,987	$ -		$ 59,987.00	$ -		$ -		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2			$ -		$ 61,441.00	$ -		$ -		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	300.00	$ 8,375	$ 2,512,500		$ 8,375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		$ 8,375	$ -		$ 8,375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U			$ -		$ 8,578.00	$ -		$ -		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		$ 8,375	$ -		$ 8,375.00	$ -		$ -		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U			$ -		$ 8,578.00	$ -		$ -		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	279.00	$ 396,078	$ 110,505,762		$ 396,078.00	$ -		$ -		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 396,078	$ -	34.00	$ 396,078.00	$ 13,466,652		$ -	34.00	$ 13,466,652.00
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 405,675.00	$ -		$ -		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 396,078	$ -		$ 396,078.00	$ -		$ -		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 405,675.00	$ -		$ -		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	143.00	$ 503,069	$ 71,938,867		$ 503,069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 503,069	$ -		$ 503,069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 515,259.00	$ -		$ -		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		$ 503,069	$ -		$ 503,069.00	$ -		$ -		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U			$ -		$ 515,259.00	$ -		$ -		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	44.00	$ 324,103	$ 14,260,532		$ 324,103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		$ 324,103	$ -		$ 324,103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 331,957.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	9	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **VALOR BÁSICO ACTA: $** 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(067-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		$ 324,103	$ -		$ 324,103.00	$ -		$ -		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 331,957.00	$ -		$ -		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	1.00	$ 11,489,679	$ 11,489,679		$ 11,489,679.00	$ -		$ -		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U			$ -		$ 11,768,083.00	$ -		$ -		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	9.00	$ 252,800	$ 2,275,200		$ 252,800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		$ 252,800	$ -		$ 252,800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U			$ -		$ 258,925.00	$ -		$ -		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		$ 252,800	$ -		$ 252,800.00	$ -		$ -		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U			$ -		$ 258,925.00	$ -		$ -		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	166.00	$ 230,532	$ 38,268,312		$ 230,532.00	$ -		$ -		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M			$ -		$ 236,118.00	$ -		$ -		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	2,794.00	$ 802,567	$ 2,242,372,198	1,644.50	$ 802,567.00	$ 1,319,821,431		$ -	1,644.40	$ 1,319,741,176.00
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M			$ -	132.20	$ 822,014.00	$ 108,670,251		$ -	132.20	$ 108,670,251.00
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	6.00	$ 121,353	$ 728,118		$ 121,353.00	$ -		$ -		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U			$ -		$ 124,294.00	$ -		$ -		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	6.00	$ 95,809	$ 574,854		$ 95,809.00	$ -		$ -		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U			$ -		$ 98,130.00	$ -		$ -		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	1,149.00	$ 22,031	$ 25,313,619		$ 22,031.00	$ -		$ -		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U			$ -		$ 22,565.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ 62,929,266**		$ -	**$ 210,552,888**		**$ -**		**$ 210,552,888.00**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	2710	$ 18,835	$ 51,042,850		$ 18,835.00	$ -		$ -		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2			$ -		$ 19,292.00	$ -		$ -		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	524	$ 22,684	$ 11,886,416	9,282.00	$ 22,684.00	$ 210,552,888		$ -	9,282.00	$ 210,552,888.00
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2			$ -		$ 23,234.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 19,865,740,000**		$ -	**$ 41,190,205,303**		**$ 1,191,911,308**		**$ 41,189,209,813.00**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	19865740	$ 1,000	$ 19,865,740,000		$ 1,000.00	$ -		$ -		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1,000	$ -	24,532,298.49	$ 1,000.00	$ 24,532,298,490		$ -	24,531,315.30	$ 24,531,315,300.00
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -	12,933,952.60	$ 1,025.00	$ 13,257,301,418	1,146,784.30	$ 1,175,453,908	12,933,940.60	$ 13,257,289,118.00
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1,000	$ -	1,724.00	$ 1,000.00	$ 1,724,000		$ -	1,724.00	$ 1,724,000.00
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -		$ 1,025.00	$ -		$ -		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1,000	$ -	3,251,408.70	$ 1,000.00	$ 3,251,408,700		$ -	3,251,408.70	$ 3,251,408,700.00
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -	143,875.80	$ 1,025.00	$ 147,472,695	16,056.00	$ 16,457,400	143,875.80	$ 147,472,695.00
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				$ -		$ -	**$ 69,703,332,088**		**$ 725,655,958**		**$ 69,557,800,117.00**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		$ 9,121	$ -	91,940.00	$ 9,121.00	$ 838,584,740		$ -	91,940.00	$ 838,584,740.00
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3			$ -	14,092.00	$ 9,342.00	$ 131,647,464		$ -	13,967.00	$ 130,479,714.00
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2		$ 1,317	$ -	41,148.00	$ 1,317.00	$ 54,191,916		$ -	41,148.00	$ 54,191,916.00
106.0	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2			$ -		$ 1,349.00	$ -		$ -		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		$ 88,378	$ -	6,101.00	$ 88,378.00	$ 539,194,178		$ -	6,101.00	$ 539,194,178.00
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3			$ -		$ 90,519.00	$ -		$ -		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		$ 13,724	$ -		$ 13,724.00	$ -		$ -		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3			$ -	242.00	$ 14,056.00	$ 3,401,552		$ -	242.00	$ 3,401,552.00
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		$ 646,464	$ -		$ 646,464.00	$ -		$ -		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U			$ -		$ 662,128.00	$ -		$ -		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		$ 1,000	$ -	1,875,903.10	$ 1,000.00	$ 1,875,903,100		$ -	1,875,903.10	$ 1,875,903,100.00
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM			$ -	393,190.00	$ 1,025.00	$ 403,019,750		$ -	391,972.00	$ 401,771,300.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Pensamos en Grande

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	10	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(067-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026			OBRA EJECUTADA			
													PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM		$ 1,182	$ -	21,254.00	$ 1,182.00	$ 25,122,228		$ -	21,254.00	$ 25,122,228.00
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM			$ -		$ 1,211.00	$ -		$ -		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267,346	$ -		$ 267,346.00	$ -		$ -		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267,346	$ -	435.00	$ 267,346.00	$ 116,295,510		$ -	435.00	$ 116,295,510.00
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3			$ -	841.50	$ 273,824.00	$ 230,422,896	300.00	$ 82,147,200	841.50	$ 230,422,896.00
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		$ 267,346	$ -	882.00	$ 267,346.00	$ 235,799,172		$ -	882.00	$ 235,799,172.00
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3			$ -	22.00	$ 273,824.00	$ 6,024,128		$ -	22.00	$ 6,024,128.00
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		$ 18,619	$ -		$ 18,619.00	$ -		$ -		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3			$ -		$ 19,070.00	$ -		$ -		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		$ 21,395	$ -		$ 21,395.00	$ -		$ -		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3			$ -		$ 21,913.00	$ -		$ -		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		$ 100,111	$ -	1,741.00	$ 100,111.00	$ 174,293,251		$ -	1,741.00	$ 174,293,251.00
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3			$ -		$ 102,537.00	$ -		$ -		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 255,977	$ -	140.00	$ 255,977.00	$ 35,836,780		$ -	140.00	$ 35,836,780.00
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	135.00	$ 262,179.00	$ 35,394,165	15.00	$ 3,932,685	131.00	$ 34,345,449.00
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 427,938	$ -	3,719.00	$ 427,938.00	$ 1,591,501,422		$ -	3,719.00	$ 1,591,501,422.00
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	1,611.00	$ 438,307.00	$ 706,112,577	135.00	$ 59,171,445	1,611.00	$ 706,112,577.00
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 733,607	$ -	1,000.00	$ 733,607.00	$ 733,607,000		$ -	1,000.00	$ 733,607,000.00
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	302.00	$ 751,383.00	$ 226,917,666	13.00	$ 9,767,979	302.00	$ 226,917,666.00
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U		$ 1,118,742	$ -	7.00	$ 1,118,742.00	$ 7,831,194		$ -	7.00	$ 7,831,194.00
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U			$ -	11.00	$ 1,145,850.00	$ 12,604,350		$ -	11.00	$ 12,604,350.00
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623,659	$ -		$ 623,659.00	$ -		$ -		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623,659	$ -	936.20	$ 623,659.00	$ 583,869,556		$ -	936.20	$ 583,869,554.00
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3			$ -	446.40	$ 638,770.00	$ 285,146,928	50.10	$ 32,002,377	446.40	$ 285,146,928.00
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		$ 623,659	$ -	1,574.00	$ 623,659.00	$ 981,639,266		$ -	1,573.90	$ 981,576,903.00
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3			$ -	268.50	$ 638,770.00	$ 171,509,745		$ -	256.20	$ 163,652,874.00
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M		$ 114,139	$ -	3,270.70	$ 114,139.00	$ 373,314,427		$ -	3,270.60	$ 373,303,014.00
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M			$ -		$ 116,904.00	$ -		$ -		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3		$ 67,263	$ -	1,044.50	$ 67,263.00	$ 70,256,203		$ -	1,044.40	$ 70,249,479.00
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3			$ -	781.70	$ 68,893.00	$ 53,853,658		$ -	683.20	$ 47,067,699.00
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3		$ 3,169	$ -	477,178.00	$ 3,169.00	$ 1,512,177,082		$ -	477,178.00	$ 1,512,177,082.00
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3			$ -	26,017.00	$ 3,246.00	$ 84,451,182		$ -	26,017.00	$ 84,451,182.00
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG		$ 36,667	$ -	100,748.50	$ 36,667.00	$ 3,694,145,249		$ -	100,748.40	$ 3,694,141,586.00
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG			$ -	3,109.00	$ 37,555.00	$ 116,758,494	1,632.20	$ 61,297,271	2,972.40	$ 111,628,482.00
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG				1,319.10	$ 37,555.00	$ 49,538,802	376.50	$ 14,139,458	1,253.00	$ 47,056,417.00
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	M3-E		$ 812	$ -	55,821.40	$ 812.00	$ 45,326,977		$ -	55,821.40	$ 45,326,977.00
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia	M3-E			$ -	86,774.10	$ 832.00	$ 72,196,051	42,468.10	$ 35,333,459	86,674.10	$ 72,112,851.00
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3		$ 1,232,974	$ -	423.00	$ 1,232,974.00	$ 521,548,002		$ -	423.00	$ 521,548,002.00
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3			$ -		$ 1,262,850.00	$ -		$ -		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		$ 386,222	$ -	989.80	$ 386,222.00	$ 382,282,536		$ -	989.80	$ 382,282,536.00
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3			$ -	26.40	$ 395,580.00	$ 10,443,312	22.40	$ 8,860,992	26.40	$ 10,443,312.00
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3		$ 386,712	$ -	1,397.70	$ 386,712.00	$ 540,507,362		$ -	1,397.70	$ 540,507,361.00
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3			$ -	41.80	$ 396,082.00	$ 16,556,227		$ -	37.60	$ 14,892,683.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	11	DE	12

FECHA: 31/7/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | DIRECCIÓN: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA | ACTA No. 61-Sector 2 Tramo 2. ACTA FINAL | VALOR BÁSICO ACTA: $ 9,642,391,294.00 | MES: julio-2026

CONTRATO No: 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B2258(967-2021) | INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) | PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) | FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) | FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) | VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3		$ 1,233,963	$ -	7,162.30	$ 1,233,963.00	$ 8,838,013,196		$ -	7,162.30	$ 8,838,013,196.00
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3			$ -	113.30	$ 1,263,862.00	$ 143,195,565		$ -	113.20	$ 143,069,179.00
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS		$ 49,732	$ -	141,176.00	$ 49,732.00	$ 7,020,964,832		$ -	141,176.00	$ 7,020,964,832.00
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS			$ -	33,810.00	$ 50,937.00	$ 1,722,179,970	4,388.00	$ 223,511,556	33,810.00	$ 1,722,179,970.00
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3		$ 1,213,879	$ -	2,360.20	$ 1,213,879.00	$ 2,864,997,215		$ -	2,360.10	$ 2,864,875,830.00
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3			$ -	1,244.90	$ 1,243,292.00	$ 1,547,774,212	96.60	$ 120,102,007	1,244.90	$ 1,547,774,211.00
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3		$ 205,763	$ -	159.20	$ 205,763.00	$ 32,757,470		$ -	159.20	$ 32,757,470.00
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3			$ -	26.60	$ 210,748.00	$ 5,605,897		$ -	25.90	$ 5,458,373.00
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U		$ 22,090,549	$ -	4.00	$ 22,090,549.00	$ 88,362,196		$ -	4.00	$ 88,362,196.00
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U			$ -	2.00	$ 22,625,820.00	$ 45,251,640		$ -	1.00	$ 22,625,820.00
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U		$ 1,138,710	$ -	4.00	$ 1,138,710.00	$ 4,554,840		$ -	4.00	$ 4,554,840.00
134	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U			$ -		$ 1,166,302.00	$ -		$ -		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES		$ 15,822,908	$ -	35.00	$ 15,822,908.00	$ 553,801,780		$ -	35.00	$ 553,801,780.00
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES			$ -	3.00	$ 16,206,309.00	$ 48,618,927		$ -	0.25	$ 4,051,577.00
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M		$ 45,455	$ -	4,372.00	$ 45,455.00	$ 198,729,260		$ -	4,372.00	$ 198,729,260.00
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M			$ -	206.20	$ 46,556.00	$ 9,599,847		$ -	206.20	$ 9,599,847.00
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U		$ 47,368	$ -	1,276.00	$ 47,368.00	$ 60,441,568		$ -	1,276.00	$ 60,441,568.00
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U			$ -	45.00	$ 48,515.00	$ 2,183,175	27.00	$ 1,309,905	42.00	$ 2,037,630.00
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG		$ 7,012	$ -	2,408.00	$ 7,012.00	$ 16,884,896		$ -	2,408.00	$ 16,884,896.00
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG			$ -		$ 7,182.00	$ -		$ -		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M		$ 123,314	$ -	30.00	$ 123,314.00	$ 3,699,420		$ -	30.00	$ 3,699,420.00
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M			$ -		$ 126,302.00	$ -		$ -		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M		$ 250,587	$ -	984.80	$ 250,587.00	$ 246,778,078		$ -	984.80	$ 246,778,077.00
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M			$ -		$ 256,659.00	$ -		$ -		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M		$ 320,581	$ -	34.70	$ 320,581.00	$ 11,124,161		$ -	34.70	$ 11,124,161.00
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas	M			$ -		$ 328,349.00	$ -		$ -		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2		$ 124,083	$ -	23,657.20	$ 124,083.00	$ 2,935,456,348		$ -	23,657.20	$ 2,935,456,348.00
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2			$ -	22.00	$ 127,089.00	$ 2,795,958		$ -	22.00	$ 2,795,958.00
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG		$ 30,728	$ -	12,098.60	$ 30,728.00	$ 371,765,780		$ -	12,098.50	$ 371,762,709.00
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG			$ -		$ 31,473.00	$ -		$ -		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG		$ 18,048	$ -	165,052.50	$ 18,048.00	$ 2,978,867,520		$ -	165,052.50	$ 2,978,867,520.00
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG			$ -		$ 18,485.00	$ -		$ -		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U		$ 14,474,512	$ -	8.00	$ 14,474,512.00	$ 115,796,096		$ -	8.00	$ 115,796,096.00
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon	U			$ -		$ 14,825,240.00	$ -		$ -		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		$ 5,161,291	$ -		$ 5,161,291.00	$ -		$ -		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M			$ -		$ 5,286,353.00	$ -		$ -		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		$ 10,707,587	$ -		$ 10,707,587.00	$ -		$ -		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M			$ -		$ 10,967,040.00	$ -		$ -		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M		$ 122,904	$ -	422.20	$ 122,904.00	$ 51,890,069		$ -	422.20	$ 51,890,069.00
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M			$ -	190.50	$ 125,882.00	$ 23,980,521		$ -	190.40	$ 23,967,934.00
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U		$ 11,124	$ -	26,426.00	$ 11,124.00	$ 293,962,824		$ -	26,426.00	$ 293,962,824.00
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U			$ -	7,044.00	$ 11,394.00	$ 80,259,336	1,058.00	$ 12,054,852	6,780.00	$ 77,251,320.00
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M		$ 437,075	$ -	17,575.00	$ 437,075.00	$ 7,681,593,125		$ -	17,575.00	$ 7,681,593,125.00
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M			$ -	2,180.00	$ 447,666.00	$ 975,911,880		$ -	2,180.00	$ 975,911,880.00
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M		$ 564,326	$ -	13,060.00	$ 564,326.00	$ 7,370,097,560		$ -	13,060.00	$ 7,370,097,560.00
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M			$ -	4,198.50	$ 578,000.00	$ 2,426,733,000		$ -	4,198.50	$ 2,426,733,000.00
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD		$ 608,494	$ -	256.00	$ 608,494.00	$ 155,774,464		$ -	256.00	$ 155,774,464.00
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD			$ -	949.00	$ 623,238.00	$ 591,452,862	34.00	$ 21,190,092	949.00	$ 591,452,862.00
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3				2,355.90	$ 80,421.00	$ 189,463,834		$ -	2,346.90	$ 188,740,045.00
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML				592.00	$ 60,805.00	$ 35,996,560	308.40	$ 18,752,262	518.40	$ 31,521,312.00
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3				325.70	$ 1,126,654.00	$ 366,951,208	19.60	$ 22,082,418	288.40	$ 324,927,013.00
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud	GL				1.00	$ 2,039,838,900.00	$ 2,039,838,900		$ -	1.00	$ 2,039,838,900.00
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un	GL					$ 206,687,414.00	$ -		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion Invias							$ 201		$ -		
					Ajuste por Actas de Modificacion Gobernación							$ 52				

	SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)	$ 337,627,543,972.00	$ 421,885,007,894.00	$ 9,323,936,663.00	$ 420,409,334,571.00
	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	$ 26,261,883,970.00	$ 81,003,660,736.00		$ 76,658,928,648.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)	$ 407,895,168.00	$ -	$ -	$ -
	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)	$ 364,297,323,110.00	$ 502,888,668,630.00	$ 9,323,936,663.00	$ 497,068,263,219.00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)	$ 2,662,172,746.00	$ 2,720,278,388.00	$ -	$ 2,720,265,282.00
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)	$ 366,959,495,856.00	$ 505,608,947,018.00	$ 9,323,936,663.00	$ 499,788,528,501.00
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	$ 412,000,000.00	$ 412,000,000.00		$ 412,000,000.00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%	$ 78,280,000.00	$ 78,280,000.00		$ 78,280,000.00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)	$ 490,280,000.00	$ 490,280,000.00		$ 490,280,000.00
	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)	$ 22,222,695,569.00	$ 24,278,984,498.00	$ 318,454,631.00	$ 20,644,900,080.000
	PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)	$ 306,000,000.00	$ 4,315,309.00		$ 4,315,309.00
	ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES		$ 5,910,715,203.00	$ -	$ 3,904,661,013.00
*	**VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)**	$ 389,978,471,425.00	$ 536,293,242,028.00	$ 9,642,391,294.00	$ 524,832,684,903.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
Pensamos en Grande

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	12	DE	12
FECHA	31/7/2026 (Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN :** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 9,642,391,294.00 **MES** julio-2026

ACTA FINAL

CONTRATO No : 25OO111B2257(983 DE 2021) (Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 25SS111B258(967-2021) INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSION: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACION: 06/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 536,293,242,028.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 39 de fecha 30 de julio de 2026 CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	ACUMULADO VALOR

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

INVIAS	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 69,281,569,425.00	17.891%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ 69,281,569,425.00	17.891%
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

AIU 33.15 %
Utilidad 5 %

GOBERNACIÓN	Valor
Valor Pago Anticipado Otorgado	$ 14,422,317,402.00
Valor amortización por descuento del pago anticipado presente acta	$ -
Valor amortización por descuento del pago anticipado acumulado	$ 14,422,317,402.00
Valor Saldo por amortizar por descuento del pago anticipado	$ -

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 9,323,936,663.00		$ 9,323,936,663
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES			$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)			$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)			$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 35,655,238.00		$ 35,655,238.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 282,799,393.00		$ 282,799,393.00
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)			$ -
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ -		$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 9,642,391,294.00	$ -	$ 9,642,391,294

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR ACUMULADO INVIAS	VR. ACUMULADO GOBERNACIÓN
E	$ 780,316,254	$ 27,016,747,317	$ 7,372,142,755
B	$ 11,604,495	$ 1,339,277,429	$ 704,290,517
PA	$ -	$ -	$ 343,735
PC	$ -	$ -	$ 6,994,944,002
ED	$ 5,270,390,986	$ 176,911,913,158	$ 62,303,545,755
OS	$ 2,015,627,899	$ 87,727,955,028	$ 4,744,776,327
SCT	$ -	$ 1,333,207,828	$ 108,670,251
OV	$ 18,752,262	$ 210,552,888	$ 31,521,312
T	$ 1,227,244,767	$ 29,730,800,305	$ 13,878,645,964
TOTAL	$ 9,323,936,663	$ 324,270,453,953	$ 96,138,880,618

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL ACUMULADO
1 Obras de Explanación	$ 780,316,254	$ 27,016,747,317	$ 7,372,142,755	$ 34,388,890,072
2 Sub-bases y bases	$ 11,604,495	$ 1,339,277,429	$ 704,290,517	$ 2,043,567,946
3 Transporte de materiales	$ 1,227,244,767	$ 29,730,800,305	$ 13,878,645,964	$ 43,609,446,269
4 Aceros y elementos metálicos	$ 3,602,224,882	$ 108,771,555,647	$ 41,616,094,411	$ 150,387,650,058
5 Concretos, morteros y obras varias	$ 2,899,050,638	$ 132,974,436,619	$ 26,532,471,247	$ 159,506,907,866
6 Concreto para estructuras de puentes	$ 803,495,627	$ 19,306,828,609	$ 5,658,581,301	$ 24,965,409,910
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 5,130,808,027	$ 376,654,423	$ 5,507,462,450
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 318,454,631	$ 61,605,322,258	$ 38,755,367,653	$ 100,360,689,911
TOTAL	$ 9,642,391,294	$ 385,875,776,211	$ 134,894,248,271	$ 520,770,024,482

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV *(si aplica)*

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO INVIAS	VALOR ACUMULADO GOBERNACIÓN	VALOR TOTAL
11601	$ 675,441,768.00	$ 22,926,836,964.00	$ 5,930,687,941.00	$ 28,857,524,905.00
11602	$ 11,604,495.00	$ 1,494,964,929.00	$ 582,894,137.00	$ 2,077,859,066.00
11603	$ -	$ -	$ 6,487,671,167.00	$ 6,487,671,167.00
11604	$ 78,091,678.00	$ 4,152,858,558.00	$ 1,180,500,852.00	$ 5,333,359,410.00
11605	$ 18,752,262.00	$ -	$ 31,799,105.00	$ 31,799,105.00
11606	$ 3,921,559,306.00	$ 152,074,808,069.00	$ 50,403,351,419.00	$ 202,478,159,488.00
11607	$ -	$ 1,350,367,828.00	$ 108,670,251.00	$ 1,459,038,079.00
11608	$ 1,210,787,367.00	$ 26,477,667,605.00	$ 13,731,173,269.00	$ 40,208,840,874.00
14101	$ 313,142,120.00	$ 5,347,917,939.00	$ 1,479,471,737.00	$ 6,827,389,676.00
14102	$ 296,328,197.00	$ 4,902,148,240.00	$ 1,904,934,369.00	$ 6,807,082,609.00
14103	$ 273,373,361.00	$ 13,952,277,656.00	$ 2,525,001,772.00	$ 16,477,279,428.00
14104	$ 13,261,740.00	$ 764,238,701.00	$ 13,261,740.00	$ 777,500,441.00
14105	$ -	$ -	$ -	$ -
15101	$ 16,457,400.00	$ 3,847,894,128.00	$ 275,529,123.00	$ 4,123,423,251.00
15102	$ 1,442,017,716.00	$ 42,981,439,524.00	$ 2,987,295,107.00	$ 45,968,734,631.00
15103	$ 507,228,018.00	$ 25,699,344,495.00	$ 834,907,687.00	$ 26,534,252,182.00
15104	$ 275,109,178.00	$ 3,935,893,552.00	$ 2,903,407,807.00	$ 6,839,301,359.00
15105	$ 269,472,152.00	$ 11,195,740,125.00	$ 4,459,711,236.00	$ 15,655,451,361.00
15106	$ 1,309,905.00	$ 3,166,055,640.00	$ 298,611,899.00	$ 3,464,667,539.00
15107	$ -	$ -	$ -	$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ 318,454,631.00	$ 61,605,322,258.00	$ 38,755,367,653.00	$ 100,360,689,911.00
Total	$ 9,642,391,294.00	$ 385,875,776,211.00	$ 134,894,248,271.00	$ 520,770,024,482.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA ANTICIPADA: $ 9,642,391,294
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON PLAN DE EJECUCIÓN DE OBRA ANTICIPADA: $ 9,642,391,294

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 9,642,391,294 (Indicar el valor incluido IVA con plan de ejcución de obra anticipada) **VALOR EN LETRAS:** NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES: Los ajustes definitivos del presente mes serán relacionados una vez se tengan los índices ICOCIV del DANE que son divulgados mes vencido, por lo cual, en el acta de obra se relaciona el valor acumulado de la provisión de ajustes definitivos

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELEZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.:25202-376479 CND

Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 25202-109387 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Consorcio
Vías Colombia 061

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	31/7/2026

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA — DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 61 DE julio-2026 (Indicar mes y año) — VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 9.642.391.294.00

SEGUIMIENTO No. 61-Sector 2 Tramo 2 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 25OO111B2257(983 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 — LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 25551118225B(967-2021) — INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 17 DÍAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 146,314,770,603.00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 536,293,242,028.00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos
EXPLANACIONES (Items1,2,3,4,5,105,106,116,117,118,119,120,123)	38,887,515.67	11.52%	10.19%
	34,399,034.98	10.19%	34,388,890.07
BASES,SUBBASES Y AFIRMADOS (Item 6,7,107,108,114,115)	3,486,720.00	1.03%	0.61%
	2,044,581.93	0.61%	2,043,567.95
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Items 8, 9, 10, 11)	8,227,878.28	2.44%	0.00%
	582.86	0.00%	343.74
PAVIMENTOS DE CONCRETO (Items 12)	2,752,295.00	0.82%	2.07%
	6,994,944.00	2.07%	6,994,944.00
ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE (Item13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,109,112,121,122,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,140,141,145,146,147,148,149,150,151,152)	173,395,951.00	51.36%	70.85%
	239,925,571.51	71.06%	239,215,458.91
OBRAS SUBTERRANEAS (Items 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,124,137,138,139,142,143,144)	88,356,190.14	26.17%	27.39%
	93,220,011.17	27.61%	92,472,731.36
SEÑALIZACION Y CONTROL DE TRANSITO (Items 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	2,592,324.62	0.77%	0.43%
	$1,441,958.33	0.43%	1,441,878.08
OBRAS VARIAS (Items 101,102,113)	62,929.27	0.02%	0.07%
	246,549.45	0.07%	242,074.20
TRANSPORTES (Items 103,110,111,125)	19,865,740.00	5.88%	12.92%
	43,611,773.41	12.92%	43,609,446.27
TOTAL OTROS ITEMS	-	0.00%	0.00%
		0.00%	-
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	337,627,543.972	100.00%	124.52%
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	421,885,007.894	124.96%	$ 420,409,334.571

Suspension No 1

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual. Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUCION
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 26,261,883.97 / $ 81,003,660.74	$ 76,658,928.65	94.64%
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ 407,895.17 / $ -	$ -	0.00%
VALOR IVA OBRA (19% de la Utilidad del 5%)	$ 2,662,172.75 / $ 2,720,278.39	$ 2,720,265.28	100.00%
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS)	$ 412,000.00 / $ 412,000.00	$ 412,000.00	100.00%
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 78,280.00 / $ 78,280.00	$ 78,280.00	100.00%
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA, Licencia ambiental e IVA19%)	$ 22,222,695.57 / $ 24,278,984.50	$ 20,644,900.08	85.03%
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	$ 306,000.00 / $ 4,315.31	$ 4,315.309	100.00%
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ - / $ 5,910,715.20	$ 3,904,661.013	66.06%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS	$ 52,350,927.45	$ 104,423,350.33	91.27%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS	$ 114,408,234.13		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO (C)=(A)+(B)	$ 389,978,471.425	$ 524,832,684.903	97.86%
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO (C')=(A')+(B')	$ 536,293,242.028		

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Firma:
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Representante legal o apoderado del Contratista (5)
Matrícula No. 25202-376479 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-109387 CND
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA	X	**61-Sector 2 Tramo 2.**	**julio-2026**
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:	**27/04/2026**	RUBRO NO.:	**00000004000107688**	RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	**$ 9,642,391,294.00**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
						TOTAL ACTA:	**$ 9,642,391,294.00**

SUPERVISOR, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ANTIOQUIA
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
MATRÍCULA No : 05202-205484

Formulado	RP No ;; 00000004000107688;9642391294
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 61 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA 61 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP No ;; 00000004000107688;9642391294**

FORMATOS ACTA DE AJUSTE
No. 61

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO		
VERSIÓN	1	
PÁGINA	1	DE 1
FECHA	31/7/2026	(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA **ACTA DE AJUSTE No.** 61-Sector 2 Tramo 2. **ACTA FINAL: SI** [ ] **NO** [X] (Indicar con una X)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA NO. 61 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** julio-2026

CONTRATO NO. : 2SOO1118225?(983 DE 2021)

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONTRATO INTERVENTORÍA NO: 2SSI1118225?(967-2021) **INTERVENTOR:** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 23/04/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL *(incluido IVA)*: $ 389,978,471,425.00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO *(incluido IVA)*: $ 536,293,242,028.00

PLAZO ACUMULADO: 64 MESES Y 16 DIAS (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2026 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 6/06/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES *(incluido IVA)*: $ 146,314,770,603

DATOS ESPECÍFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ 413,178,714,328

INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $ 420,409,334,571

SALDO DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTO DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV _MAYO 2026, SEGÚN CONTROL DE SALDOS

PORCIÓN DEL ACTA 60 QUE SE AJUSTA DE MANERA DEFINITIVA CON LOS ÍNDICES ICOCIV_JUNIO 2026 SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (jun-26)	FACTOR DE AJUSTE I / I_o	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_i = P_o * (I / I_o)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_i) - (P_o)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 623,446,458		$ 623,446,458	$ 850,630,347	$ 227,183,889	$ 4,627,485,730
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 11,491,830		$ 11,491,830	$ 16,149,928	$ 4,658,098	$ 341,913,963
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 2,843,145,633
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 67,060,845		$ 67,060,845	$ 85,155,873	$ 18,095,028	$ 722,346,909
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 5,741,029
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 4,326,548,782		$ 4,326,548,782	$ 5,607,293,752	$ 1,280,744,970	$ 31,261,774,982
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ 51,786,882		$ 51,786,882	$ 72,618,155	$ 20,831,273	$ 425,448,380
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 816,487,426		$ 816,487,426	$ 1,171,038,926	$ 354,551,500	$ 8,168,972,006
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ 58,128,070		$ 58,128,070	$ 83,097,564	$ 24,969,494	$ 818,762,834
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ 268,262,376		$ 268,262,376	$ 377,284,206	$ 109,021,830	$ 1,201,722,363
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ 211,789,511		$ 211,789,511	$ 282,616,159	$ 70,826,648	$ 2,683,325,011
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden	102.579	149.860	1.46092	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 111,781,971
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 69,884,910		$ 69,884,910	$ 98,432,197	$ 28,547,287	$ 579,104,130
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 715,451,568		$ 715,451,568	$ 793,800,669	$ 78,349,101	$ 3,728,242,503
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 229,645,480		$ 229,645,480	$ 328,530,824	$ 98,885,344	$ 4,844,786,053
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 971,556,671		$ 971,556,671	$ 1,185,687,761	$ 214,131,090	$ 891,443,126
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ 881,983,911		$ 881,983,911	$ 1,209,393,978	$ 327,410,067	$ 3,834,010,066
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ 727,725		$ 727,725	$ 963,464	$ 235,739	$ 472,940,830
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL				**$ 9,304,252,445**	**$ -**	**$ 9,304,252,445**	**$ 12,162,693,803**	**$ 2,858,441,358**	**$ 67,562,947,519**
DESCUENTO POR ACTA PROVISIONAL 60								**$ 2,841,682,980**	
SUBTOTAL DEFINITIVO 60 ICOCIV								**$ 16,758,378**	**$ 67,562,947,519**

JULIO DE 2026 ACTA - 61

GRUPO DE AJUSTE ICCP	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (feb-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (dic-21)	FACTOR DE AJUSTE I / I_o	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_i = P_o * (I / I_o)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_i) - (P_o)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
1 OBRAS DE EXPLANACIÓN	101.14	103.21	1.02047	$ 780,316,254	$ -	$ 780,316,254	$ 796,289,328	$ 15,973,074	$ 591,998,974
2 SUB-BASES Y BASES	100.76	102.43	1.01657	$ 11,604,495	$ -	$ 11,604,495	$ 11,796,781	$ 192,286	$ 25,688,307
3 TRANSPORTE DE MATERIALES	100.39	100.89	1.00498	$ 1,227,244,767	$ -	$ 1,227,244,767	$ 1,233,356,446	$ 6,111,679	$ 190,244,416
4 ACEROS Y ELEMENTOS METÁLICOS	103.72	108.28	1.04396	$ 3,602,224,882	$ -	$ 3,602,224,882	$ 3,760,578,688	$ 158,353,806	$ 5,619,390,101
5 CONCRETOS, MORTEROS Y OBRAS VARIAS	101.91	104.30	1.02345	$ 2,899,050,638	$ -	$ 2,899,050,638	$ 2,967,033,375	$ 67,982,737	$ 3,100,872,240
6 CONCRETO PARA SUPERESTRUCTURAS	101.21	99.33	0.98142	$ 803,495,627	$ -	$ 803,495,627	$ 788,566,678	$ 14,928,949	$ 377,496,237
7 PAVIMENTACIONES CON ASFALTO, PINTURAS, GEOTEXTILES	100.13	104.67	1.04534	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 195,726,339
TOTALES ICCP				**$ 9,323,936,663**		**$ 9,323,936,663**	**$ 9,557,621,296**	**$ 233,684,633**	**$ 9,346,424,140**

PORCIÓN DEL ACTA QUE SE AJUSTA DE MANERA PROVISIONAL CON LOS ÍNDICES ICOCIV_JUNIO 2026 SEGÚN CONTROL DE SALDOS

GRUPO DE AJUSTE ICOCIV	ÍNDICE MES CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN I_0 (dic-21)	ÍNDICE MES PRESENTE ACTA I (jun-26)	FACTOR DE AJUSTE I / I_o	VALOR BÁSICO (A)	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO (B)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR (Po) = (A) - (B)	VALOR AJUSTADO $P_i = P_o * (I / I_o)$	VALOR AJUSTE EN EL MES $(P_i) - (P_o)$	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (incluye valor ajuste presente mes)
11601 Preliminares y explanación	103.276	140.910	1.36440	$ 675,441,768	$ -	$ 675,441,768	$ 921,572,748	$ 246,130,980	$ 4,873,616,710
11602 Afirmados, subbases y bases	102.438	143.960	1.40534	$ 11,604,495	$ -	$ 11,604,495	$ 16,308,261	$ 4,703,766	$ 346,617,729
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	104.350	156.010	1.49506	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,843,145,633
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	109.424	138.950	1.26983	$ 78,091,678	$ -	$ 78,091,678	$ 99,163,155	$ 21,071,477	$ 743,418,386
11605 Obras de urbanismo	105.351	152.420	1.44678	$ 18,752,262	$ -	$ 18,752,262	$ 27,130,398	$ 8,378,136	$ 14,119,165
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	108.949	141.200	1.29602	$ 3,921,559,306	$ -	$ 3,921,559,306	$ 5,082,419,292	$ 1,160,859,986	$ 32,422,634,968
11607 Señalización y control de transito	102.357	143.530	1.40225	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 425,448,380
11608 Transporte y sobre acarreos	100.890	144.700	1.43424	$ 1,210,787,367	$ -	$ 1,210,787,367	$ 1,736,559,673	$ 525,772,306	$ 8,694,744,312
14101 Preliminares y cimentación	101.570	145.200	1.42956	$ 313,142,120	$ -	$ 313,142,120	$ 447,655,449	$ 134,513,329	$ 953,276,163
14102 Subestructura y cimentación	102.823	144.610	1.40640	$ 296,328,197	$ -	$ 296,328,197	$ 416,755,976	$ 120,427,779	$ 1,322,150,142
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	107.492	143.440	1.33442	$ 273,373,361	$ -	$ 273,373,361	$ 364,794,880	$ 91,421,519	$ 2,774,746,530
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden	102.579	149.860	1.46092	$ 13,261,740	$ -	$ 13,261,740	$ 19,374,341	$ 6,112,601	$ 117,894,572
14105 Drenajes	112.431	164.470	1.46285	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15101 Preliminares y movimiento de tierras	103.671	146.020	1.40849	$ 16,457,400	$ -	$ 16,457,400	$ 23,180,083	$ 6,722,683	$ 585,826,813
15102 Aceros y excavaciones	125.686	139.450	1.10951	$ 1,442,017,716	$ -	$ 1,442,017,716	$ 1,599,933,076	$ 157,915,360	$ 3,886,157,863
15103 Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	102.915	147.230	1.43060	$ 507,228,018	$ -	$ 507,228,018	$ 725,640,403	$ 218,412,385	$ 5,063,198,438
15104 Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	113.422	138.420	1.22040	$ 275,109,178	$ -	$ 275,109,178	$ 335,743,241	$ 60,634,063	$ 952,077,189
15105 Concretos e instrumentación	107.525	147.440	1.37122	$ 269,472,152	$ -	$ 269,472,152	$ 369,505,604	$ 100,033,452	$ 3,934,043,518
15106 Drenajes, instalación e instrumentación	112.180	148.520	1.32394	$ 1,309,905	$ -	$ 1,309,905	$ 1,734,236	$ 424,331	$ 473,365,161
15107 Señalización, protección de superficies y taludes	106.114	143.840	1.35552	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBTOTAL ICOCIV				**$ 9,323,936,663.00**	**$ -**	**$ 9,323,936,663**	**$ 12,187,470,816**	**$ 2,863,534,153**	**$ 70,426,481,672**
							VALOR AJUSTE A PAGAR	**$ 3,113,977,164**	**$ 79,772,905,812**
							VALOR IVA	**$ -**	**$ 350,596,580**
							VALOR TOTAL	**$ 3,113,977,164**	**$ 80,123,502,392**

PORCENTAJE AMORTIZACIÓN POR DESCUENTO DEL PAGO ANTICIPADO: **0.000%** *(% : tres decimales)*

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE	$	-
VALOR IVA	$	-
*VALOR TOTAL	$	-

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 3,113,977,164.00	$ 79,772,905,812.00
VALOR IVA	$ -	$ 350,596,580.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 3,113,977,164.00	$ 80,123,502,392

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 3,113,977,164

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 3,113,977,164 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: TRES MIL CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Aprueba Firma:
Nombre: MIGUEL ISAEL VELASQUEZ VELIZ
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula No.: 25202-376479 CND
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Aprueba Firma:
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula No.: 25202-109387 CND
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO			
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE	**X**	**61-Sector 2 Tramo 2.**	**julio-2026**
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL? _____			

NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	
NO. COMPROMISO:	**27/04/2026**	RUBRO NO.:	**00000004000107688**	RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	**$ 3,113,977,164.00**
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
NO. COMPROMISO:		RUBRO NO.:		RECURSO NO.:		VALOR AFECTADO:	$ -
						TOTAL ACTA:	**$ 3,113,977,164.00**

SUPERVISOR. SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ANTIOQUIA
SEBASTIAN CASTAÑO GOMEZ
Matrícula No. 05202-205484

Formulado	RP No ;3113977164
Texto Libre	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIAACTA DE AJUSTES 61 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Asunto	**GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA ACTA DE AJUSTES 61 CONTRATO 25OO111B2257(983 DE 2021) CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 RP No ;3113977164**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No: 2SOO111B2257(983 DE 2021) DE

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

MES INFORME MENSUAL: jul-26

CARRETERA Y/O PROYECTO: VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY - TRAMO 2

SECTOR: SECTOR 2 (K11+624 AL K20+740)

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN *(nación o propios)*		CONTRATO PRINCIPAL | ADICIONAL NO.	Valor	SALDO DEL ACTA ANTERIOR
	426021	C-2401-0600-107-0-2401009-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7,981,467,963.50	$ -
2021	426021	C-2401-0600-107-0-2401015-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7,456,019,463.50	$ -
2021	426021	C-2401-0600-107-0-2401017-02	54	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 3,540,983,998.00	$ -
			Subtotal				**$ 18,978,471,425.00**	**$ -**
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 29,892,586,235.00	$ -
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 8,041,963,619.00	$ 0.00
2022	181622	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 27,065,450,146.00	$ -
			Subtotal				**$ 65,000,000,000.00**	**$ 0.00**
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 54,509,387,239.00	$ -
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401015-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 114,408,896,354.00	$ -
2023	96623	C-2401-0600-107-0-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 13,081,716,407.00	$ -
			Subtotal				**$ 182,000,000,000.00**	**$ -**
2024	207524	C-2401-0600-107-S1102D-2401009-02	10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 7,214,333,404	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-S1102D-2401009-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 34,553,414,572	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-S1102D-2401015-02	10	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 73,709,593,843	$ -
2024	207524	C-2401-0600-107-S1102D-2401017-02	11	NACIÓN		CONTRATO PRINCIPAL	$ 8,522,658,181	$ 40,034,793.00
			Subtotal				**$ 124,000,000,000.00**	**$ 40,034,793.00**
			TOTAL				**$ 389,978,471,425.00**	**$ 40,034,793.00**

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	FUENTE DE FINANCIACIÓN *(nación o propios)*	CONTRATO PRINCIPAL | ADICIONAL NO.	Valor	
2025	11/06/2025	00000001000229344	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021)_Adición_No_1	$ 43,081,519,389.00	$ -
2025	4/12/2025	00000004000106043	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021)_Adición_No_2	$ 24,730,758,175.00	$ -
2026	3/02/2026	00000004000106886	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021)_Adición_No_3	$ 20,000,000,000.00	$ -
2026	10/04/2026	00000004000107548	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021)_Adición_No_4	$ 25,000,000,000.00	$ -
2026	27/04/2026	00000004000107688	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA	Contrato 2SOO111B2257(983 DE 2021)_Adición_No_5	$ 33,502,493,039.00	$ 21,062,913,626.00
		TOTAL			**$ 146,314,770,603.00**	**$ 21,062,913,626.00**
		TOTAL			**$ 536,293,242,028.00**	**$ 21,102,948,419.00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 536,293,242,028.00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.426021 del *25-may-21*				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 426021				SI	NO	
									$ 7,981,467,964	$ 7,456,019,464	$ 3,540,983,998	$ 18,978,471,425						
1	**ANTICIPO**				**$ 9,489,235,713**			$ 9,489,235,713	$ -	$ 5,948,251,714	$ 3,540,983,998	$ 9,489,235,712			65105 del 27/07/2021	X		Desembolso 5/08/2021
1	OBRA	jul-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9,489,235,713	$ -	$ 5,948,251,714	$ 3,540,983,998	$ 9,489,235,712	$ -	$ 389,978,471,425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
2	OBRA	ago-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9,489,235,713	$ -	$ 5,948,251,714	$ 3,540,983,998	$ 9,489,235,712	$ -	$ 389,978,471,425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
3	OBRA	sep-21	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 9,489,235,713	$ -	$ 5,948,251,714	$ 3,540,983,998	$ 9,489,235,712	$ -	$ 389,978,471,425	122300 DEL 17/12/2021			Acta en Cero
4	OBRA	oct-21	$ 185,606,000	$ 35,265,140	$ 220,871,140	$ 4,516,298	$ 216,354,842	$ 9,484,719,415	$ -	$ 5,832,069,164	$ 3,440,811,706	$ 9,272,880,870	$ 220,871,140	$ 389,757,600,285	122300 DEL 17/12/2021	X		Desembolso 23/12/2021
5	OBRA	nov-21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9,484,719,415	$ -	$ 5,832,069,164	$ 3,440,811,706	$ 9,272,880,870	$ 220,871,140	$ 389,757,600,285	126198 DEL 24/12/2021			Acta en Cero
6	OBRA	dic-21	$ 796,877,516	$ 5,978,647	$ 802,856,163	$ 19,391,949	$ 783,464,214	$ 9,465,327,466	$ -	$ 5,832,069,164	$ 2,657,347,492	$ 8,489,416,656	$ 1,023,727,303	$ 388,954,744,122	126198 DEL 24/12/2021	X		Desembolso 07/02/2022
2	**ANTICIPO**				**$ 8,489,235,712**			$ 8,489,235,712	$ -	$ -	$ 180,944				126195 DEL 24/12/2021	X		Desembolso 30/12/2021
7	OBRA	ene-22	$ 1,099,919,993	$ 8,034,794	$ 1,107,954,787	$ 54,271,837	$ 1,053,682,950	$ 17,900,291,341	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	37361 DEL 12/04/2022	X		
TOTALES			**$ 982,483,516**	**$ 41,243,787**	**$ 1,023,727,303**	**$ 23,908,247**	**$ 999,819,056**	**$ 8,489,235,712**	**$ -**	**$ -**	**$ 180,944**	**$ 8,489,416,656**	**$ 1,023,727,303**	**$ 388,954,744,122**				

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.181622 del *7-feb-22*				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 181622				SI	NO	
									$ 27,065,450,146	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 65,000,000,000						
7	OBRA	ene-22	$ 1,099,919,993	$ 8,034,794	$ 1,107,954,787	$ 54,271,837	$ 1,053,682,950	$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	37361 DEL 12/04/2022	X		
1	AJUSTE	jul-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
2	AJUSTE	ago-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
3	AJUSTE	sep-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
4	AJUSTE	oct-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
5	AJUSTE	nov-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
6	AJUSTE	dic-22	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 17,900,291,341	$ 26,011,948,140	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,946,497,994	$ 2,131,682,090	$ 387,846,789,335	43376 DEL 29/04/2022			Acta en Cero
7	AJUSTE	ene-22	$ 14,700,870	$ 107,429	$ 14,808,299	$ -	$ 14,808,299	$ 17,900,291,341	$ 25,997,139,841	$ 29,892,586,235	$ 8,041,963,619	$ 63,931,689,695	$ 2,146,490,389	$ 387,831,981,036	43376 DEL 29/04/2022	X		
8	AJUSTE	feb-22	$ 1,592,168,487	$ 11,633,885	$ 1,603,802,372	$ 78,620,582.00	$ 1,525,181,790	$ 17,821,670,759	$ 24,659,460,341	$ 29,884,958,539.00	$ 7,862,089,025	$ 62,406,507,905	$ 3,750,292,761	$ 386,228,178,664	37356 DEL 12/04/2022	X		
8	AJUSTE	feb-22	$ 22,396,141	$ 163,664	$ 22,559,805	$ -	$ 22,559,805	$ 17,821,670,759	$ 24,639,674,028.3	$ 29,884,845,671.020	$ 7,859,428,400.7	$ 62,383,948,100	$ 3,772,852,566	$ 386,205,618,859	43351 DEL 29/04/2022	X		
9	OBRA	mar-22	$ 3,454,033,253	$ 25,239,887	$ 3,479,273,140	$ 170,603,174.00	$ 3,308,669,966	$ 17,651,067,585	$ 22,851,431,284	$ 29,040,244,897	$ 7,183,601,953	$ 59,075,278,134	$ 7,252,125,706	$ 382,726,345,719	44947 DEL 04/05/2022	X		
9	AJUSTE	mar-22	$ 89,856,414	$ 656,643	$ 90,513,057		$ 90,513,057	$ 17,651,067,585	$ 22,802,517,475	$ 29,017,142,530	$ 7,165,105,072	$ 58,984,765,077	$ 7,342,638,763	$ 382,635,832,662	49225 DEL 13/05/2022	X		
10	OBRA	abr-22	$ 4,215,189,996	$ 30,801,971	$ 4,245,991,967	$ 208,251,538.00	$ 4,037,740,429	$ 17,442,816,047	$ 21,167,214,030	$ 27,472,812,300	$ 6,306,998,318	$ 54,947,024,648	$ 11,588,630,730	$ 378,389,840,695	54051 DEL 26/05/2022	X		
10	AJUSTE	abr-22	$ 101,281,052	$ 740,131	$ 102,021,183		$ 102,021,183	$ 17,442,816,047	$ 21,125,899,885	$ 27,433,784,387	$ 6,285,319,193	$ 54,845,003,465	$ 11,690,651,913	$ 378,287,819,512	54739 DEL 26/05/2022	X		
11	OBRA	may-22	$ 6,240,830,019	$ 45,604,073	$ 6,286,434,092	$ 308,416,669.00	$ 5,978,017,423	$ 17,134,399,378	$ 18,239,698,723	$ 25,302,591,302	$ 5,324,696,017	$ 48,866,986,042	$ 17,977,086,005	$ 372,001,385,420	66689 DEL 28/06/2022	X		
11	AJUSTE	may-22	$ 154,596,516	$ 1,129,744	$ 155,726,260		$ 155,726,260	$ 17,134,399,378	$ 18,164,504,119	$ 25,247,080,724	$ 5,299,674,939	$ 48,711,259,782	$ 18,132,812,265	$ 371,845,659,160	66695 DEL 28/06/2022	X		
12	OBRA	jun-22	$ 7,753,794,612	$ 101,119,638	$ 7,854,914,250	$ 357,289,672.00	$ 7,497,624,578	$ 16,777,109,706	$ 14,199,082,414	$ 22,610,772,267	$ 4,403,780,523	$ 41,213,635,204	$ 25,987,726,515	$ 363,990,744,910	77559 DEL 25/07/22	X		
12	AJUSTE	jun-22	$ 200,896,944	$ 1,468,093	$ 202,365,037		$ 202,365,037	$ 16,777,109,706	$ 14,092,053,487	$ 22,539,616,843	$ 4,379,599,837	$ 41,011,270,167	$ 26,190,091,552	$ 363,788,379,873	77556 DEL 25/07/22	X		
13	OBRA	jul-22	$ 8,932,204,815	$ 65,144,993	$ 8,997,349,808	$ 411,933,389.00	$ 8,585,416,419	$ 16,365,176,317	$ 10,358,560,069	$ 19,132,304,492	$ 2,934,989,187	$ 32,425,853,748	$ 35,187,441,360	$ 354,791,030,065	87431 DEL 17/08/22	X		
13	AJUSTE	jul-22	$ 207,185,915	$ 1,514,051	$ 208,699,966		$ 208,699,966	$ 16,365,176,317	$ 10,267,917,842	$ 19,049,548,634	$ 2,899,687,306	$ 32,217,153,782	$ 35,396,141,326	$ 354,582,330,099	87475 DEL 17/8/22	X		
14	OBRA	ago-22	$ 11,175,554,058	$ 132,647,708	$ 11,308,201,766	$ 515,789,697.00	$ 10,792,412,069	$ 15,849,386,620	$ 5,289,331,361	$ 14,523,629,083	$ 1,611,781,269	$ 21,424,741,713	$ 46,704,343,092	$ 343,274,128,333	104055 DEL 27/09/22	X		
14	AJUSTE	ago-22	$ 291,720,899	$ 2,131,807	$ 293,852,706		$ 293,852,706	$ 15,849,386,620	$ 5,153,775,834	$ 14,400,398,641	$ 1,576,714,532	$ 21,130,889,007	$ 46,998,195,798	$ 342,980,275,627	104525 DEL 27/09/22	X		
14	ANTICIPO				**$ 11,303,098,000**			$ 27,152,484,620	$ 406,474,674	$ 9,200,973,561	$ 220,342,772	$ 9,827,791,007	$ -			X		
7	AJUSTE DEFINITIVO	ene-22	$ 4,759,533	$ 34,781	$ 4,794,314		$ 4,794,314	$ 27,152,484,620	$ 401,680,360	$ 9,200,973,561	$ 220,342,772	$ 9,822,996,693	$ 47,002,990,112	$ 342,975,481,313	126902 DE 21/11/22	X		
8	AJUSTE DEFINITIVO	feb-22	$ 29,259,166	$ 213,817	$ 29,472,983		$ 29,472,983	$ 27,152,484,620	$ 375,830,772	$ 9,200,826,106	$ 216,866,832	$ 9,793,523,710	$ 47,032,463,095	$ 342,946,008,330	126907 del 21/11/22	X		
9	AJUSTE DEFINITIVO	mar-22	$ 132,574,678	$ 968,815	$ 133,543,493		$ 133,543,493	$ 27,152,484,620	$ 303,663,053	$ 9,166,740,738	$ 189,576,426	$ 9,659,980,217	$ 47,166,006,588	$ 342,812,464,837	126913 del 21/11/22	X		
10	AJUSTE DEFINITIVO	abr-22	$ 208,584,953	$ 1,524,275	$ 210,109,228		$ 210,109,228	$ 27,152,484,620	$ 218,577,947	$ 9,086,364,051	$ 144,928,991	$ 9,449,870,989	$ 47,376,115,816	$ 342,602,355,609	126918 DEL 21/11/22	X		
11	AJUSTE DEFINITIVO	may-22	$ 375,127,028	$ 2,741,313	$ 377,868,341		$ 377,868,341	$ 27,152,484,620	$ 36,118,929.300	$ 8,951,668,143	$ 84,215,576	$ 9,072,002,648	$ 47,753,984,157	$ 342,224,487,268	126935 DEL 22/11/22	x		
12	AJUSTE DEFINITIVO	jun-22	$ 416,844,058	$ 3,046,168	$ 419,890,226		$ 419,890,226	$ 27,152,484,620	$ 13,353,766.00	$ 8,638,758,656	$ 0	$ 8,652,112,422	$ 48,173,874,383	$ 341,804,597,042	126941 DEL 22/11/22	X		
13	AJUSTE DEFINITIVO	jul-22	$ 616,458,620	$ 4,504,890	$ 620,963,510		$ 620,963,510	$ 27,152,484,620	$ 13,353,766	$ 8,017,795,146	$ 0	$ 8,031,148,912	$ 48,794,837,893	$ 341,183,633,532	126944 DEL 22/11/22	X		
15	OBRA	sep-22	$ 11,854,050,002	$ 103,730,534	$ 11,957,780,536	$ 8,027,562,661.00	$ 3,930,217,875	$ 19,124,921,959	$ 13,353,766	$ 4,087,577,271	$ 0	$ 4,100,931,037	$ 60,752,618,429	$ 329,225,852,996	122188 DEL 22/11/22	X		
14	AJUSTE DEFINITIVO	ago-22	$ 721,244,072	$ 5,270,630	$ 726,514,702		$ 726,514,702	$ 19,124,921,959	$ 13,353,766	$ 3,361,062,569	$ 0	$ 3,374,416,335	$ 61,479,133,131	$ 328,499,338,294	126947 DEL 22/11/22	x		
15	AJUSTE	sep-22	$ 363,781,039	$ 2,658,400	$ 366,439,439		$ 366,439,439	$ 19,124,921,959	$ 13,353,766	$ 2,994,623,130	$ 0	$ 3,007,976,896	$ 61,845,572,570	$ 328,132,898,855	133766 DEL 22/12/22	X		
15	AJUSTE DEFINITIVO	sep-22	$ 13,256,889	$ 96,877	$ 13,353,766		$ 13,353,766	$ 14,290,318,568	$ 13,353,766	$ 2,981,269,364	$ 0	$ 2,994,623,130	$ 61,858,926,336	$ 328,119,545,089	133773 DEL 22/12/22	X		
16	OBRA	oct-22	$ 7,265,709,936	$ 69,160,813	$ 7,334,870,749	$ 4,834,603,391.00	$ 2,500,267,358	$ 14,290,318,568	$ 13,353,766	$ 481,002,006	$ 0	$ 494,355,772	$ 69,193,797,085	$ 320,784,674,340	137906 DEL 27/12/22	X		
16	AJUSTE	oct-22	$ 245,150,784	$ 1,791,486	$ 246,942,270		$ 246,942,270	$ 14,290,318,568	$ 13,353,766	$ 234,059,736	$ 0	$ 247,413,502	$ 69,440,739,355	$ 320,537,732,070	137899 DEL 15/12/22	X		
16	DEFINITIVO	oct-22	$ 36,715,229	$ 268,304	$ 36,983,533		$ 36,983,533	$ 14,290,318,568	$ 13,353,766	$ 197,076,203	$ 0	$ 210,429,969	$ 69,477,722,888	$ 320,500,748,537	137373 DEL 15/12/22	X		
17	OBRA	nov-22	$ 997,417,292	$ 7,288,819	$ 1,004,706,111	$ 893,785,635.00	$ 110,920,476	$ 13,396,532,933	$ 13,353,766	$ 86,155,727	$ 0	$ 99,509,493	$ 70,482,428,999	$ 319,496,042,426	143022 DEL 26/12/22	X		
17	AJUSTE	nov-22	$ 10,950,244	$ 80,021	$ 11,030,265		$ 11,030,265	$ 13,396,532,933	$ 13,353,766	$ 75,125,462	$ 0	$ 88,479,228	$ 70,493,459,264	$ 319,485,012,161	143001 DEL 26/12/22	X		
18	OBRA	dic-22	$ 703,125,000	$ 5,138,221	$ 708,263,221.00	$ 629,501,392.00	$ 78,761,829	$ 12,767,031,541	$ 9,717,399.00	$ -	$ 0	$ 9,717,399	$ 71,201,722,485	$ 318,776,748,940	145012 DEL 28/12/22	X		
18	AJUSTE	dic-22	$ 9,646,302	$ 70,497	$ 9,717,399.00		$ 9,717,399	$ 12,767,031,541	$ -	$ -	$ 0	$ 0	$ 71,211,439,884	$ 318,767,031,541	145008 DEL 28/12/22	X		
SUBTOTAL			**$ 69,550,985,409**	**$ 636,727,172**	**$ 70,187,712,581**	**$ 16,490,629,637**	**$ 53,697,082,944**	**$ 12,767,031,541**	**$ -**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71,211,439,884**	**$ 318,767,031,541**				
TOTALES			**$ 70,533,468,925**	**$ 677,970,959**	**$ 71,211,439,884**	**$ 16,514,537,884**	**$ 54,696,902,000**	**$ 12,767,031,541**	**$ -**	**$ -**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 71,211,439,884**	**$ 318,767,031,541**				

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia y su departamento

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO			
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2

FECHA: 31 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.96623 del 1-feb-23				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-0-2401009-02	C-2401-0600-107-0-2401015-02	C-2401-0600-107-0-2401017-02	No. COMPROMISO 96623				SI	NO	
									$ 54,509,387,239	$ 114,408,896,354	$ 13,081,716,407	$ 182,000,000,000						
17	DEFINITIVO	nov-22	$ 232,973	$ 1,703	$ 234,676		$ 234,676	$ 12,767,031,541	$ 54,509,316,953	$ 114,408,748,832	$ 13,081,699,539	$ 181,999,765,324	$ 71,211,674,560	$ 318,766,796,865	20969 DEL 03/03/23	X		
18	AJUSTE	dic-22	$ 139,148	$ 1,016	$ 140,164		$ 140,164	$ 12,767,031,541	$ 54,509,274,974	$ 114,408,660,722	$ 13,081,689,464	$ 181,999,625,160	$ 71,211,814,724	$ 318,766,656,701	20969 DEL 03/03/23	X		
19	OBRA	ene-23	$ 15,486,830,918	$ 113,172,995	$ 15,600,003,913	$ 620,268,321.00	$ 14,979,735,592	$ 12,146,763,220	$ 50,022,812,292	$ 104,992,094,696	$ 12,004,982,580	$ 167,019,889,568	$ 86,811,818,637	$ 303,166,652,788	15375 DEL 17/02/23	X		
19	AJUSTE	ene-23	$ 1,709,814,060	$ 12,494,795	$ 1,722,308,855		$ 1,722,308,855	$ 12,146,763,220	$ 49,506,977,125	$ 103,909,416,371	$ 11,881,187,217	$ 165,297,580,713	$ 88,534,127,492	$ 301,444,343,933	20965 DEL 03/03/23	X		
19	DEFINITIVA	ene-23	$ 583,573,935	$ 4,264,579	$ 587,838,514		$ 587,838,514	$ 12,146,763,220	$ 49,330,919,490	$ 103,539,901,081	$ 11,838,921,628	$ 164,709,742,199	$ 89,121,966,006	$ 300,856,505,419		X		
19A	OBRA	ene-23	$ 11,030,272,837	$ 80,605,840	$ 11,110,878,677	$ 444,467,163.00	$ 10,666,411,514	$ 11,702,296,057	$ 46,136,306,547	$ 96,834,778,172	$ 11,072,245,966	$ 154,043,330,685	$ 100,232,844,683	$ 289,745,626,742	19978 DEL 01/03/23	X		
19A	AJUSTE	ene-23	$ 1,156,279,247	$ 8,449,733	$ 1,164,728,980		$ 1,164,728,980	$ 11,702,296,057	$ 45,787,467,739	$ 96,102,605,880	$ 10,988,528,086	$ 152,878,601,705	$ 101,397,573,663	$ 288,580,897,762	29779 DEL 27/03/23	X		
19A	DEFINITIVA	ene-23	$ 547,559,961	$ 4,001,400	$ 551,561,361		$ 551,561,361	$ 11,702,296,057	$ 45,622,275,112	$ 95,755,894,408	$ 10,948,870,824	$ 152,327,040,344	$ 101,949,135,024	$ 288,029,336,401	31725 DEL 30/03/23	X		
20	OBRA	feb-23	$ 9,816,033,303	$ 104,433,003	$ 9,920,466,306	$ 398,813,986.00	$ 9,521,652,320	$ 11,303,482,071	$ 42,770,540,242	$ 89,770,583,760	$ 10,264,264,022	$ 142,805,388,024	$ 111,869,601,330	$ 278,108,870,095	31737 DEL 30/03/23	X		
20	AJUSTE	feb-23	$ 1,364,011,482	$ 9,967,776.00	$ 1,373,979,258		$ 1,373,979,258	$ 11,303,482,071	$ 42,359,033,454	$ 88,906,900,399	$ 10,165,474,913	$ 141,431,408,766	$ 113,243,580,588	$ 276,734,890,837	23936 DEL 10/03/23	X		
20	DEFINITIVA	feb-23	$ 189,151,598	$ 1,382,262.00	$ 190,533,860		$ 190,533,860	$ 11,303,482,071	$ 42,301,968,563	$ 88,787,130,815	$ 10,151,775,528	$ 141,240,874,906	$ 113,434,114,448	$ 276,544,356,977	45691 DEL 09/05/2023	X		
4	ANTICIPO	mar-23			$ 40,000,000,000			$ 51,303,482,071	$ 30,321,883,456	$ 63,642,318,429	$ 7,276,673,021	$ 101,240,874,906				X		
21	OBRA	mar-23	$ 9,248,576,192	$ 67,455,567.00	$ 9,316,031,759	$ 1,849,715,238.00	$ 7,466,316,521	$ 49,453,766,833	$ 28,085,721,658	$ 58,948,991,864	$ 6,739,844,863	$ 93,774,558,385	$ 122,750,146,207	$ 267,228,325,218	44884 DEL 05/05/2023	X		
21	AJUSTE	mar-23	$ 1,349,373,777	$ 9,860,808.00	$ 1,359,234,585		$ 1,359,234,585	$ 49,453,766,833	$ 27,678,630,900	$ 58,094,577,004	$ 6,642,115,896	$ 92,415,323,800	$ 124,109,380,792	$ 265,869,090,633	45698 DEL 09/05/2023	X		
21	DEFINITIVA	mar-23	$ 14,782,498	$ 108,026.00	$ 14,890,524		$ 14,890,524	$ 49,453,766,833	$ 27,674,171,188	$ 58,085,216,821	$ 6,641,045,267	$ 92,400,433,276	$ 124,124,271,316	$ 265,854,200,109	68403 DEL 14/07/2023	X		
22	OBRA	abr-23	$ 10,634,773,046	$ 77,715,649.00	$ 10,712,488,695	$ 2,233,302,340.00	$ 8,479,186,355	$ 47,220,464,493	$ 25,134,654,875	$ 52,755,200,278	$ 6,031,391,768	$ 83,921,246,921	$ 134,836,760,011	$ 255,141,711,414	57850 DEL 13/06/2023	X		
22	AJUSTE	abr-23	$ 1,525,937,907	$ 11,151,085.00	$ 1,537,088,992		$ 1,537,088,992	$ 47,220,464,493	$ 24,674,296,722	$ 51,788,986,138	$ 5,920,875,069	$ 82,384,157,929	$ 136,373,849,003	$ 253,604,622,422	57059 DEL 9/06/2023	X		
22	DEFINITIVA	abr-23	$ 102,762,286	$ 750,955.00	$ 103,513,241		$ 103,513,241	$ 47,220,464,493	$ 24,643,294,506	$ 51,723,917,715	$ 5,913,432,467	$ 82,280,644,688	$ 136,477,362,244	$ 253,501,109,181	64912 DEL 5/07/2023	X		
23	OBRA	may-23	$ 13,255,931,946	$ 96,870,272.00	$ 13,352,802,218	$ 2,916,305,028.00	$ 10,436,497,190	$ 44,304,159,465	$ 21,517,563,598	$ 45,163,535,581	$ 5,163,048,319	$ 71,844,147,498	$ 149,830,164,462	$ 240,148,306,963	64916 DEL 5/07/2023	X		
23	AJUSTE	may-23	$ 1,967,918,953	$ 14,380,946.00	$ 1,982,299,899		$ 1,982,299,899	$ 44,304,159,465	$ 20,923,864,779	$ 43,917,461,864	$ 5,020,520,956	$ 69,861,847,599	$ 151,812,464,361	$ 238,166,007,064	64914 DEL 5/07/2023	X		
23	DEFINITIVA	may-23	$ 37,616,191	$ 274,888.00	$ 37,891,079		$ 37,891,079	$ 44,304,159,465	$ 20,912,516,401	$ 43,893,643,532	$ 5,017,796,587	$ 69,823,956,520	$ 151,850,355,440	$ 238,128,115,985	80343 DEL 17/08/2023	X		
24	OBRA	jun-23	$ 13,961,531,758	$ 148,974,593.00	$ 14,110,506,351	$ 3,211,152,304.00	$ 10,899,354,047	$ 41,093,007,161	$ 17,648,159,864	$ 37,042,309,578	$ 4,234,133,031	$ 58,924,602,473	$ 165,960,861,791	$ 224,017,609,634	73691 DEL 28/07/2023	X		
24	AJUSTE	jun-23	$ 2,058,763,638	$ 15,044,811.00	$ 2,073,808,449		$ 2,073,808,449	$ 41,093,007,161	$ 17,027,054,233	$ 35,738,713,587	$ 4,085,026,204	$ 56,850,794,024	$ 168,034,670,240	$ 221,943,801,185	80344 DEL 17/08/2023	X		
24	DEFINITIVO	jun-23	$ 15,024,882	$ 109,797.00	$ 15,134,679		$ 15,134,679	$ 41,093,007,161	$ 17,027,054,233	$ 35,738,713,587	$ 4,085,026,204	$ 56,850,794,024	$ 168,019,535,561	$ 221,958,935,864		X		
25	OBRA	jul-23	$ 13,490,371,951	$ 181,562,245.00	$ 13,671,934,196	$ 4,142,893,226.00	$ 9,529,040,970	$ 36,950,113,935	$ 14,173,106,463	$ 29,748,758,433	$ 3,399,888,158	$ 47,321,753,054	$ 181,691,469,757	$ 208,287,001,668	80664 DEL 25/08/2023	X		
25	AJUSTE	jul-23	$ 1,753,736,105	$ 12,815,764.00	$ 1,766,551,869		$ 1,766,551,869	$ 36,950,113,935	$ 13,648,557,015	$ 28,647,817,587	$ 3,273,961,262	$ 45,570,335,864	$ 183,458,021,626	$ 206,520,449,799	80790 DEL 29/08/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 24 (negativa) y acta de ajuste provisional 25
25	DEFINITIVA	jul-23	$ 22,773,753	$ 166,423.00	$ 22,940,176		$ 22,940,176	$ 36,950,113,935	$ 13,641,686,433	$ 28,633,397,392	$ 3,272,311,863	$ 45,547,395,688	$ 183,480,961,802	$ 206,497,509,623	82110 DEL 22/09/2023	X		
26	OBRA	ago-23	$ 15,336,530,649	$ 148,536,198.00	$ 15,485,066,847	$ 4,689,911,072.00	$ 10,795,155,775	$ 32,260,202,863	$ 10,408,537,278	$ 21,847,562,472	$ 2,496,140,163	$ 34,752,239,913	$ 198,966,028,649	$ 191,012,442,776	82166 DEL 27/09/2023	X		
26	AJUSTE	ago-23	$ 2,164,640,889	$ 15,818,530.00	$ 2,180,459,419		$ 2,180,459,419	$ 32,260,202,863	$ 9,755,489,682	$ 20,476,925,681	$ 2,339,365,131	$ 32,571,780,494	$ 201,146,488,068	$ 188,831,983,357	82283 DEL 27/09/2023	X		
26	DEFINITIVA	ago-23	-$ 29,868,321	-$ 218,269.00	-$ 30,086,590		-$ 30,086,590	$ 32,260,202,863	$ 9,755,489,682	$ 20,476,925,681	$ 2,339,365,131	$ 32,571,780,494	$ 201,116,401,478	$ 188,862,069,947	85204 DEL 20/11/2023	X		
27	OBRA	sep-23	$ 11,267,917,845	$ 101,045,651.00	$ 11,368,963,496	$ 4,474,490,176.00	$ 6,894,473,320	$ 27,785,712,687	$ 7,690,594,923	$ 16,143,059,752	$ 1,843,652,499	$ 25,677,307,174	$ 212,485,364,974	$ 177,493,106,451	83740 DEL 27/10/2023	X		
27	AJUSTE	sep-23	$ 1,360,072,939	$ 9,938,995.00	$ 1,370,011,934		$ 1,370,011,934	$ 27,785,712,687	$ 7,289,287,282	$ 15,300,782,681	$ 1,747,311,867	$ 24,337,381,830	$ 213,855,376,908	$ 176,123,094,517	85204 DEL 20/11/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 26 (negativa) y acta de ajuste provisional 27
27	DEFINITIVA	sep-23	$ 10,173,754	$ 74,346.00	$ 10,248,100		$ 10,248,100	$ 27,785,712,687	$ 7,286,217,976	$ 15,294,340,725	$ 1,746,575,029	$ 24,327,133,730	$ 213,865,625,008	$ 176,112,846,417	85459 DEL 22/11/2023	X		
28	OBRA	oct-23	$ 13,453,259,986	$ 185,583,714.00	$ 13,638,843,700	$ 4,272,755,372.00	$ 9,366,088,328	$ 23,512,957,315	$ 4,481,074,522	$ 9,406,817,602	$ 1,073,153,278	$ 14,961,045,402	$ 227,504,468,708	$ 162,474,002,717	85897 DEL 28/11/2023	X		
28	AJUSTE	oct-23	$ 1,792,711,172	$ 13,100,582.00	$ 1,805,811,754		$ 1,805,811,754	$ 23,512,957,315	$ 3,940,233,902	$ 8,271,684,333	$ 943,315,413	$ 13,155,233,648	$ 229,310,280,462	$ 160,668,190,963	85998 DEL 29/11/2023	X		
28	DEFINITIVA	oct-23	-$ 30,988,014	-$ 226,451.00	-$ 31,214,465		-$ 31,214,465	$ 23,512,957,315	$ 3,940,233,902	$ 8,271,684,333	$ 943,315,413	$ 13,155,233,648	$ 229,279,065,997	$ 160,699,405,428	88766 DEL 15/11/2023	X		
29	OBRA	nov-23	$ 9,611,441,891	$ 112,993,148.00	$ 9,724,435,039	$ 3,358,237,797.00	$ 6,366,197,242	$ 20,154,719,518	$ 2,033,557,828	$ 4,269,892,747	$ 485,585,831	$ 6,789,036,406	$ 239,003,501,036	$ 150,974,970,389	88016 DEL 13/12/2023	X		
29	AJUSTE	nov-23	$ 1,211,649,374	$ 8,854,361.00	$ 1,220,503,735		$ 1,220,503,735	$ 20,154,719,518	$ 1,677,365,692	$ 3,522,305,512	$ 400,075,932	$ 5,599,747,136	$ 240,224,004,771	$ 149,754,466,654	88766 DEL 15/12/2023	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 28 (negativa) y acta de ajuste provisional 29
30	OBRA	dic-23	$ 11,266,044,996	$ 99,388,614.00	$ 11,365,433,610	$ 6,684,894,278.00	$ 4,680,539,332	13,469,825,240	$ 275,544,162	$ 580,118,488	$ 63,545,154	$ 919,207,804.00	$ 251,589,438,381	$ 138,389,033,044	88510 DEL 13/12/2023	X		
30	AJUSTE	dic-23	$ 912,539,248	$ 6,668,556.00	$ 919,207,804		$ 919,207,804	13,469,825,240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252,508,646,185	$ 137,469,825,240	88568 DEL 14/12/2023	X		
	SUBTOTAL		$ 179,619,850,989	$ 1,677,355,312	$ 181,297,206,301	$ 39,297,206,301	$ 142,000,000,000	$ 13,469,825,240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 252,508,646,185	$ 137,469,825,240				

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Valor Total descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No.207524 del 14-mar-24				Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago		Observaciones
									C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	C-2401-0600-107-51102D-2401009-02	C-2401-0600-107-51102D-2401015-02	C-2401-0600-107-51102D-2401017-02	No. COMPROMISO 207524			SI	NO	
									$ 7,214,333,404	$ 34,553,414,572	$ 73,709,593,843	$ 8,522,658,181	$ 124,000,000,000					
29	AJUSTE DEFINITIVO	nov-23	$ 4,066,511	$ 29,717	$ 4,096,228		$ 4,096,228	$ 13,469,825,240	$ 7,214,095,004	$ 34,552,272,953	$ 73,707,159,045	$ 8,522,376,770	$ 123,995,903,772	$ 252,512,742,413	$ 137,465,729,012	2321 DEL 10/04/2024	X		
30	AJUSTE DEFINITIVO	dic-23	$ 28,442,145	$ 207,846	$ 28,649,991		$ 28,649,991	$ 13,469,825,240	$ 7,212,427,574	$ 34,544,288,201	$ 73,690,129,490	$ 8,520,408,516	$ 123,967,253,781	$ 252,541,392,404	$ 137,437,079,021	2319 DEL 10/04/2024	X		
31	OBRA	ene-24	$ 11,538,355,251	$ 86,200,796	$ 11,624,556,047	$ 1,153,835,525	$ 10,470,720,522	$ 12,315,989,715	$ 6,603,031,640	$ 31,626,098,391	$ 67,466,333,212	$ 7,801,070,016	$ 113,496,533,259	$ 264,165,948,451	$ 125,812,522,974	2315 DEL 10/04/2024	X		
31	AJUSTE	ene-24	$ 2,023,070,487	$ 14,783,977	$ 2,037,854,464		$ 2,037,854,464	$ 12,315,989,715	$ 6,484,428,510	$ 31,058,148,352	$ 66,255,032,519	$ 7,661,069,414	$ 111,458,678,795	$ 266,203,802,915	$ 123,774,668,510	3083 DEL 24/04/2024	X		
31	AJUSTE DEFINITIVO	ene-24	$ 227,292,224	$ 1,660,981	$ 228,953,205		$ 228,953,205	$ 12,315,989,715	$ 6,471,103,433	$ 30,994,339,094	$ 66,118,942,734	$ 7,645,340,329	$ 111,229,725,590	$ 266,432,756,120	$ 123,545,715,305	3280 DEL 26/04/2024	X		
32	OBRA	feb-24	$ 8,878,731,563	$ 102,445,011	$ 8,981,176,574	$ 914,509,351	$ 8,066,667,223	$ 11,401,480,364	$ 6,001,623,401	$ 28,746,158,938	$ 61,324,115,737	$ 7,091,160,291	$ 103,163,058,367	$ 275,413,932,694	$ 114,564,538,731	2628 DEL 15/04/2024	X		
32	AJUSTE	feb-24	$ 1,781,845,637	$ 13,021,180	$ 1,794,866,817		$ 1,794,866,817	$ 11,401,480,364	$ 5,897,162,152	$ 28,245,929,556	$ 60,257,246,901	$ 6,967,852,941	$ 101,368,191,550	$ 277,208,799,511	$ 112,769,671,914	3504 DEL 30/04/2024	X		
32	AJUSTE DEFINITIVO	feb-24	$ 108,398,984	$ 792,146	$ 109,191,130		$ 109,191,130	$ 11,401,480,364	$ 5,890,807,229	$ 28,215,497,988	$ 60,192,343,693	$ 6,960,351,510	$ 101,259,000,420	$ 277,317,990,641	$ 112,660,480,784	3505 DEL 30/04/2024	X		
33	OBRA	mar-24	$ 9,297,066,964	$ 76,409,456	$ 9,373,476,420	$ 1,045,920,033	$ 8,327,556,387	$ 10,355,560,331	$ 5,406,143,447	$ 25,894,608,023	$ 55,242,444,177	$ 6,388,248,386	$ 92,931,444,033	$ 286,691,467,061	$ 103,287,004,364	3474 DEL 30/04/2024	X		
33	AJUSTE	mar-24	$ 1,901,156,404	$ 13,893,066	$ 1,915,049,470		$ 1,915,049,470	$ 10,355,560,331	$ 5,294,687,568	$ 25,360,883,736	$ 54,104,138,772	$ 6,256,684,487	$ 91,016,394,563	$ 288,606,516,531	$ 101,371,954,894	3898 DEL 09/05/2024	X		
33	AJUSTE DEFINITIVO	mar-24	$ 1,676,980	$ 12,255	$ 1,689,235		$ 1,689,235	$ 10,355,560,331	$ 5,294,589,255	$ 25,360,412,946	$ 54,103,134,690	$ 6,256,568,437	$ 91,014,705,328	$ 288,608,205,766	$ 101,370,265,659	4762 DEL 24/05/2024	X		
34	OBRA	abr-24	$ 10,331,816,312	$ 216,946,953	$ 10,548,763,265	$ 1,257,382,045	$ 9,291,381,220	$ 9,098,178,286	$ 4,753,830,868	$ 22,770,905,000	$ 48,580,337,693	$ 5,618,250,547	$ 81,723,324,108	$ 299,156,969,031	$ 90,821,502,394	4785 DEL 27/05/2024	X		
34	AJUSTE	abr-24	$ 2,138,848,530	$ 15,630,047	$ 2,154,478,577		$ 2,154,478,577	$ 9,098,178,286	$ 4,628,440,215	$ 22,170,451,821	$ 47,299,715,626	$ 5,470,237,869	$ 79,568,845,531	$ 301,311,447,608	$ 88,667,023,817	5491 DEL 11/06/2024	X		
34	AJUSTE DEFINITIVO	abr-24	-$ 14,824,906	-$ 108,336	-$ 14,933,242		-$ 14,933,242	$ 9,098,178,286	$ 4,628,440,215	$ 22,170,451,821	$ 47,299,715,626	$ 5,470,237,869	$ 79,568,845,531	$ 301,296,514,366	$ 88,681,957,059	6819 DEL 4/07/2024	X		
35	OBRA	may-24	$ 9,939,231,687	$ 110,420,498	$ 10,049,652,185	$ 1,490,884,753	$ 8,558,767,432	$ 7,607,293,533	$ 4,130,319,950	$ 19,785,123,338	$ 42,212,384,265	$ 4,882,250,546	$ 71,010,078,099	$ 311,346,166,551	$ 78,632,304,874	6044 DEL 20/06/2024	X		
35	AJUSTE	may-24	$ 1,959,069,251	$ 14,316,275	$ 1,973,385,526		$ 1,973,385,526	$ 7,607,293,533	$ 4,016,338,027	$ 19,239,302,686	$ 41,048,280,228	$ 4,747,704,874	$ 69,051,625,815	$ 313,319,552,077	$ 76,658,919,348	6819 DEL 4/07/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 34 (negativa) y acta de ajuste provisional 35
36	OBRA	jun-24	$ 6,373,502,763	$ 46,575,597	$ 6,420,078,360	$ 701,085,304	$ 5,718,993,056	$ 6,906,208,229	$ 3,683,492,631	$ 17,645,419,321	$ 37,648,910,756	$ 4,354,810,051	$ 63,332,632,759	$ 319,739,630,437	$ 70,238,840,988	6570 DEL 27/06/2024	X		
36	AJUSTE	jun-24	$ 1,317,259,810	$ 9,626,129	$ 1,326,885,939		$ 1,326,885,939	$ 6,906,208,229	$ 3,606,267,869	$ 17,275,616,210	$ 36,860,209,754	$ 4,263,652,987	$ 62,005,746,820	$ 321,066,516,376	$ 68,911,955,049	6878 DEL 05/07/2024	X		
35	DEFINITIVO	may-24	$ 7,985,231	$ 58,354	$ 8,043,585		$ 8,043,585	$ 6,906,208,229	$ 3,605,799,732	$ 17,273,374,463	$ 36,855,428,647	$ 4,263,100,393	$ 61,997,703,235	$ 321,074,559,961	$ 68,903,911,464	9271 DEL 20/08/2024	X		
36	DEFINITIVO	jun-24	-$ 28,244,997	-$ 206,405	-$ 28,451,402		-$ 28,451,402	$ 6,906,208,229	$ 3,605,799,732	$ 17,273,374,463	$ 36,855,428,647	$ 4,263,100,393	$ 61,997,703,235	$ 321,046,108,559	$ 68,932,362,866	9945 DEL 29/08/2024	X		
37	OBRA	jul-24	$ 8,400,835,689	$ 171,485,287	$ 8,572,320,976	$ 924,091,926	$ 7,648,229,050	$ 5,982,116,303	$ 3,160,672,801	$ 15,141,813,027	$ 32,309,321,300	$ 3,737,667,057	$ 54,349,474,185	$ 329,618,429,535	$ 60,360,041,890	9680 DEL 26/08/2024	X		
37	AJUSTES	jul-24	$ 1,532,225,493	$ 11,197,032	$ 1,543,422,525		$ 1,543,422,525	$ 5,982,116,303	$ 3,072,501,482	$ 14,719,590,575	$ 31,408,822,464	$ 3,633,588,541	$ 52,834,503,062	$ 331,161,852,060	$ 58,816,619,365	9945 DEL 29/08/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 36 (negativa) y acta de ajuste provisional 37
37	DEFINITIVO	jul-24	-$ 12,104,242	-$ 88,454	-$ 12,192,696		-$ 12,192,696	$ 5,982,116,303	$ 3,072,501,482	$ 14,719,590,575	$ 31,408,822,464	$ 3,633,588,541	$ 52,834,503,062	$ 331,149,659,364	$ 58,828,812,061	12170 DEL 2/10/2024	X		
38	OBRA	ago-24	$ 7,864,481,671	$ 100,233,180	$ 7,964,714,851	$ 943,737,801	$ 7,020,977,050	$ 5,038,378,502	$ 2,663,880,618	$ 12,762,844,271	$ 27,235,553,705	$ 3,151,247,418	$ 45,813,526,012	$ 339,114,374,215	$ 50,864,097,210	11679 DEL 25/09/2024	X		
38	AJUSTE	ago-24	$ 1,523,143,585	$ 11,130,665	$ 1,534,274,250		$ 1,534,274,250	$ 5,038,378,502	$ 2,575,295,472	$ 12,338,640,142	$ 26,330,828,429	$ 3,046,680,415	$ 44,291,444,458	$ 340,648,648,465	$ 49,329,822,960	12170 DEL 2/10/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 37 (negativa) y acta de ajuste provisional 38
38	DEFINITIVO	ago-24	-$ 11,300,248	-$ 82,579	-$ 11,382,827		-$ 11,382,827	$ 5,038,378,502	$ 2,575,295,472	$ 12,338,640,142	$ 26,330,828,429	$ 3,046,680,415	$ 44,291,444,458	$ 340,637,265,638	$ 49,341,205,787	14351 DEL 5/11/2024	X		
39	OBRA	sep-24	$ 9,840,161,657	$ 154,535,407	$ 9,994,697,064	$ 1,377,622,632	$ 8,617,074,432	$ 3,660,755,870	$ 2,073,781,740	$ 9,937,061,497	$ 21,208,839,387	$ 2,454,687,402	$ 35,674,370,026	$ 350,631,962,702	$ 39,346,508,723	14350 DEL 5/11/2024	X		
39	AJUSTE	sep-24	$ 1,706,518,618	$ 12,470,713	$ 1,718,989,331		$ 1,718,989,331	$ 3,660,755,870	$ 1,974,399,041	$ 9,461,151,564	$ 20,193,838,082	$ 2,337,374,835	$ 33,966,763,522	$ 352,350,952,033	$ 37,627,519,392	14351 DEL 5/11/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 38 (negativa) y acta de ajuste provisional 39
39	DEFINITIVO	sep-24	-$ 902,800	-$ 6,597	-$ 909,397		-$ 909,397	$ 3,660,755,870	$ 1,974,399,041	$ 9,461,151,564	$ 20,193,838,082	$ 2,337,374,835	$ 33,966,763,522	$ 352,350,042,636	$ 37,628,428,789	19579 DEL 17/12/2024	X		
40	OBRA	oct-24	$ 8,604,045,849	$ 85,772,795	$ 8,689,818,644	$ 1,204,566,419	$ 7,485,252,225	$ 2,456,189,451	$ 1,538,757,362	$ 7,375,011,769	$ 15,744,604,159	$ 1,823,138,007	$ 26,481,511,297	$ 361,039,861,280	$ 28,938,610,145	17163 DEL 4/12/2024	X		
40	AJUSTE	oct-24	$ 1,617,470,248	$ 11,819,975	$ 1,629,290,223		$ 1,629,290,223	$ 2,456,189,451	$ 1,443,985,598	$ 6,921,182,033	$ 14,776,694,596	$ 1,711,268,244	$ 24,853,130,471	$ 362,669,151,503	$ 27,309,319,922	19579 DEL 17/12/2024	X		Se realiza afectacion del acta de ajustes definitivo 39 (negativa) y acta de ajuste provisional 40
40	DEFINITIVO	oct-24	$ 24,818,950	$ 181,369	$ 25,000,319		$ 25,000,319	$ 2,456,189,451	$ 1,442,530,580	$ 6,914,214,444	$ 14,761,834,406	$ 1,709,550,722	$ 24,828,130,152	$ 362,694,151,822	$ 27,284,319,603	19565 DEL 17/12/2024	X		
41	OBRA	nov-24	$ 6,327,332,287	$ 62,278,270	$ 6,389,610,557	$ 2,456,189,451	$ 3,933,421,106	$ -	$ 1,213,605,471	$ 5,817,969,982	$ 12,423,808,901	$ 1,439,324,692	$ 20,894,709,046	$ 369,083,762,379	$ 20,894,709,046	19184 DEL 17/12/2024	X		
41	AJUSTE	nov-24	$ 817,731,267	$ 5,975,728	$ 823,706,995		$ 823,706,995	$ -	$ 1,165,665,725	$ 5,588,402,842	$ 11,934,197,463	$ 1,382,736,021	$ 20,071,002,051	$ 369,907,469,374	$ 20,071,002,051	19572 DEL 17/12/2024	X		
42	OBRA	dic-24	$ 4,409,905,202	$ 68,072,679	$ 4,477,977,881		$ 4,477,977,881	$ -	$ 905,047,412	$ 4,340,390,406	$ 9,272,487,411	$ 1,075,098,941	$ 15,593,024,170	$ 374,385,447,255	$ 15,593,024,170	19471 DEL 17/12/2024	X		
42	AJUSTE	dic-24	$ 720,067,294	$ 5,262,030	$ 725,329,324		$ 725,329,324		$ 862,833,246	$ 4,138,241,123	$ 8,841,351,661	$ 1,025,268,816	$ 14,867,694,846	$ 375,110,776,579	$ 14,867,694,846	19541 DEL 17/12/2024	X		
41	DEFINITIVO	nov-24	-$ 5,362,139	-$ 39,184	-$ 5,401,323		-$ 5,401,323		$ 862,833,246	$ 4,138,241,123	$ 8,841,351,661	$ 1,025,268,816	$ 14,867,694,846	$ 375,105,375,256	$ 14,873,096,169			
42	DEFINITIVO	dic-24	$ 7,899,988	$ 57,731	$ 7,957,719		$ 7,957,719		$ 862,684,464	$ 4,137,528,655	$ 8,839,832,139	$ 1,025,093,192	$ 14,865,138,450	$ 375,113,332,975	$ 14,865,138,450			

43	OBRA	ene-25	$ 4,569,210,212	$ 50,477,045	$ 4,619,687,257		$ 4,619,687,257		$ 593,818,666	$ 2,850,021,816	$ 6,093,890,034	$ 707,720,677	$ 10,245,451,193	$ 379,733,020,232	$ 10,245,451,193		X				
43	AJUSTE	ene-25	$ 971,454,920	$ 7,099,094	$ 978,554,014		$ 978,554,014		$ 536,866,822	$ 2,577,298,812	$ 5,512,237,529	$ 640,494,016	$ 9,266,897,179	$ 380,711,574,246	$ 9,266,897,179		X				
43	DEFINITIVO	ene-25	$ 106,786,761	$ 780,364	$ 107,567,125		$ 107,567,125		$ 530,606,415	$ 2,547,319,854	$ 5,448,299,630	$ 633,104,155	$ 9,159,330,054	$ 380,819,141,371	$ 9,159,330,054		X				
44	OBRA	feb-25	$ 2,190,699,616	$ 43,378,182	$ 2,234,077,798		$ 2,234,077,798		$ 400,583,087	$ 1,924,682,372	$ 4,120,363,787	$ 479,623,010	$ 6,925,252,256	$ 383,053,219,169	$ 6,925,252,256		X				
44	AJUSTE	feb-25	$ 663,050,647	$ 4,845,370	$ 667,896,017		$ 667,896,017		$ 361,711,539	$ 1,738,539,752	$ 3,723,366,394	$ 433,738,554	$ 6,257,356,239	$ 383,721,115,186	$ 6,257,356,239		X				
44	DEFINITIVO	feb-25	$ 32,242,940	$ 235,622	$ 32,478,562		$ 32,478,562		$ 359,821,287	$ 1,729,487,977	$ 3,704,061,136	$ 431,507,277	$ 6,224,877,677	$ 383,753,593,748	$ 6,224,877,677		X				
45	OBRA	mar-25	$ 2,662,808,194	$ 85,422,488	$ 2,748,230,682		$ 2,748,230,682		$ 199,874,261	$ 963,556,086	$ 2,070,512,819	$ 242,703,829	$ 3,476,646,995	$ 386,501,824,430	$ 3,476,646,995		X				
45	AJUSTE	mar-25	$ 427,245,459	$ 3,122,178	$ 430,367,637		$ 430,367,637		$ 174,826,865	$ 843,612,626	$ 1,814,702,295	$ 213,137,572	$ 3,046,279,358	$ 386,932,192,067	$ 3,046,279,358		X				
45	DEFINITIVO	mar-25	$ 12,852,881	$ 93,925	$ 12,946,806		$ 12,946,806		$ 174,073,361	$ 840,004,351	$ 1,807,006,714	$ 212,248,126	$ 3,033,332,552	$ 386,945,138,873	$ 3,033,332,552		X				
46	OBRA	abr-25	$ 2,107,309,015	$ 27,134,458	$ 2,134,443,473		$ 2,134,443,473		$ 49,848,751	$ 245,134,955	$ 538,293,514	$ 65,611,859	$ 898,889,079	$ 389,079,582,346	$ 898,889,079		X				
46	DEFINITIVO	abr-25	$ 359,170,371	$ 2,624,707	$ 361,795,078		$ 361,795,078		$ 28,792,278	$ 144,302,667	$ 323,242,520	$ 40,756,536	$ 537,094,001	$ 389,441,377,424	$ 537,094,001		X				
47	OBRA	jun-25	$ 437,910,081	$ 59,149,127	$ 497,059,208		$ 497,059,208		$ -	$ -	$ -	$ 40,034,793	$ 40,034,793	$ 389,938,436,632	$ 40,034,793		X				
	SUBTOTAL		$ 135,722,456,297	$ 1,707,334,150	$ 137,429,790,447	$ 13,469,825,240	$ 123,959,965,207	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40,034,793	$ 40,034,793	$ 389,938,436,632	$ 40,034,793						

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Amortización por descuento del pago anticipado	Valor Total con amortización por descuento del pago	Saldo pago anticipado por descontar	Saldo Registro Presupuestal No.00000001000229344 del 11-jun-25					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									00000001000229344				No. COMPROMISO 0000000100229344				SI	NO	
48	ADICIÓN 1	jun-25			$				$ 43,081,519,389	$ -	$ -		$ -	$ 389,938,436,632	$ 43,081,519,389				
48	OBRA	jun-25	$ 2,276,552,247		$ 2,276,552,247		$ 2,276,552,247		$ 40,804,967,142	$ -		$ -	$ 40,804,967,142	$ 392,214,988,879	$ 40,804,967,142		X		
48	AJUSTE	jun-25	$ 629,204,378		$ 629,204,378		$ 629,204,378		$ 40,175,762,764				$ 40,175,762,764	$ 392,844,193,257	$ 40,175,762,764		X		
49	OBRA	jul-25	$ 5,058,509,182		$ 5,058,509,182		$ 5,058,509,182		$ 35,117,253,582				$ 35,117,253,582	$ 397,902,702,439	$ 35,117,253,582		X		
49	AJUSTE	jul-25	$ 1,162,807,141		$ 1,162,807,141		$ 1,162,807,141		$ 33,954,446,441				$ 33,954,446,441	$ 399,065,509,580	$ 33,954,446,441		X		
	ANTICIPO	ago-25			$ 14,422,317,402			$ 14,422,317,402	$ 19,532,129,039				$ 19,532,129,039				X		
50	OBRA	ago-25	$ 7,127,546,740		$ 7,127,546,740	$ 2,672,763,190	$ 4,454,783,550	$ 11,749,554,212	$ 15,077,345,489				$ 15,077,345,489	$ 406,193,056,320	$ 26,826,899,701		X		
50	AJUSTE	ago-25	$ 1,782,424,903		$ 1,782,424,903		$ 1,782,424,903	$ 11,749,554,212	$ 13,294,920,586				$ 13,294,920,586	$ 407,975,481,223	$ 25,044,474,798		X		
51	OBRA	sep-25	$ 7,468,475,717	$ 3,613,511,461	$ 7,468,475,717		$ 3,854,964,256	$ 8,136,042,751	$ 9,439,956,330				$ 9,439,956,330	$ 415,443,956,940	$ 17,575,999,081		X		
51	AJUSTE	sep-25	$ 1,964,553,162		$ 1,964,553,162		$ 1,964,553,162	$ 8,136,042,751	$ 7,475,403,168				$ 7,475,403,168	$ 417,408,510,102	$ 15,611,445,919		X		
52	OBRA	oct-25	$ 7,006,189,575	$ 5,934,943,188	$ 7,006,189,575		$ 1,071,246,387	$ 2,201,099,563	$ 6,404,156,781				$ 6,404,156,781	$ 424,414,699,677	$ 8,605,256,344		X		
52	AJUSTE	oct-25	$ 2,042,286,950		$ 2,042,286,950		$ 2,042,286,950	$ 2,201,099,563	$ 4,361,869,831				$ 4,361,869,831	$ 426,456,986,627	$ 6,562,969,394		X		
53	OBRA	nov-25	$ 6,562,969,394		$ 6,562,969,394	$ 2,201,099,563	$ 4,361,869,831	$ -	$ -				$ -	$ 433,019,956,021	$ -		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No.00000004000106043 del 04-dic-25					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									00000004000106043				No. COMPROMISO 0000000400106043				SI	NO	
	ADICIÓN 2	nov-25							$ 24,730,758,175				$ 24,730,758,175		$ 24,730,758,175				
53	OBRA	nov-25	$ 627,986,496		$ 627,986,496.0		$ 627,986,496	$ -	$ 24,102,771,679				$ 24,102,771,679	$ 433,647,942,517	$ 24,102,771,679		X		
53	AJUSTE	nov-25	$ 2,310,233,281		$ 2,310,233,281.0		$ 2,310,233,281		$ 21,792,538,398				$ 21,792,538,398	$ 435,958,175,798	$ 21,792,538,398		X		
54	OBRA	dic-25	$ 9,017,900,231		$ 9,017,900,231.0		$ 9,017,900,231		$ 12,774,638,167				$ 12,774,638,167	$ 444,976,076,029	$ 12,774,638,167		X		
54	AJUSTE	dic-25	$ 2,296,474,535		$ 2,296,474,535.0		$ 2,296,474,535		$ 10,478,163,632				$ 10,478,163,632	$ 447,272,550,564	$ 10,478,163,632		X		
55	OBRA	ene-25	$ 5,600,535,836		$ 5,600,535,836.0		$ 5,600,535,836		$ 4,877,627,796				$ 4,877,627,796	$ 452,873,086,400	$ 4,877,627,796		X		
55	AJUSTE	ene-25	$ 1,481,185,805		$ 1,481,185,805.0		$ 1,481,185,805		$ 3,396,441,991				$ 3,396,441,991	$ 454,354,272,205	$ 3,396,441,991		X		
56	OBRA	feb-25	$ 3,396,441,991		$ 3,396,441,991.0		$ 3,396,441,991		$ -				$ -	$ 457,750,714,196	$ -		X		

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No.00000004000106886del 03-feb-26					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									00000004000106886				No. COMPROMISO 0000000400106886				SI	NO	
	ADICIÓN 3	feb-25							$ 20,000,000,000				$ 20,000,000,000		$ 20,000,000,000				
56	OBRA	feb-25	$ 6,770,199,712		$ 6,770,199,712.0		$ 6,770,199,712	$ -	$ 13,229,800,288				$ 13,229,800,288	$ 464,520,913,908	$ 13,229,800,288		X		
56	AJUSTE	feb-25	$ 3,224,509,982		$ 3,224,509,982.0		$ 3,224,509,982		$ 10,005,290,306				$ 10,005,290,306	$ 467,745,423,890	$ 10,005,290,306		X		
57	OBRA	mar-26	$ 7,654,792,429		$ 7,654,792,429.0		$ 7,654,792,429		$ 2,350,497,877				$ 2,350,497,877	$ 475,400,216,319	$ 2,350,497,877		X		
57	AJUSTE	mar-26	$ 2,350,497,877		$ 2,350,497,877.0		$ 2,350,497,877		$ -				$ -	$ 477,750,714,196	$ -			X	

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No.00000004000107548 del 10-abr-26					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									00000004000107548				No. COMPROMISO 0000000400107548				SI	NO	
	ADICIÓN 4	mar-26							$ 25,000,000,000				$ 25,000,000,000		$ 25,000,000,000				
57	AJUSTE	mar-26	$ 610,325,916		$ 610,325,916.0		$ 610,325,916	$ -	$ 24,389,674,084				$ 24,389,674,084	$ 478,361,040,112	$ 24,389,674,084		X		
58	OBRA	abr-26	$ 8,477,521,752		$ 8,477,521,752.0		$ 8,477,521,752		$ 15,912,152,332				$ 15,912,152,332	$ 486,838,561,864	$ 15,912,152,332		X		
58	AJUSTE	abr-26	$ 2,996,277,060		$ 2,996,277,060.0		$ 2,996,277,060		$ 12,915,875,272				$ 12,915,875,272	$ 489,834,838,924	$ 12,915,875,272		X		
59	OBRA	may-26	$ 9,828,544,875		$ 9,828,544,875.0		$ 9,828,544,875		$ 3,087,330,397				$ 3,087,330,397	$ 499,663,383,799	$ 3,087,330,397		X		
59	AJUSTE	may-26	$ 2,776,827,564		$ 2,776,827,564.0		$ 2,776,827,564		$ 310,502,833				$ 310,502,833	$ 502,440,211,363	$ 310,502,833		X		
60	OBRA	jun-26	$ 310,502,833		$ 310,502,833.0		$ 310,502,833		$ -					$ 502,750,714,196	$ -				

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Legalización pago anticipado	Valor Total descontando legalización pago Anticipado	Saldo legalización pago anticipado	Saldo Registro Presupuestal No..00000004000107688 del 27-04-26					Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar GOBERNACIÓN	Indicar pago		Observaciones
									00000004000107688				No. COMPROMISO 0000000400107688				SI	NO	
	ADICIÓN 5	may-26							$ 33,502,493,039				$ 33,502,493,039		$ 33,502,493,039				
60	OBRA	jun-26	$ 9,384,633,220		$ 9,384,633,220.0		$ 9,384,633,220		$ 24,117,859,819				$ 24,117,859,819	$ 512,135,347,416	$ 24,117,859,819		X		
60	AJUSTE	jun-26	$ 3,054,946,193		$ 3,054,946,193.0		$ 3,054,946,193		$ 21,062,913,626				$ 21,062,913,626	$ 515,190,293,609	$ 21,062,913,626		X		
61	OBRA	jul-26	$ 9,642,391,294		$ 9,642,391,294.0		$ 9,642,391,294		$ 11,420,522,332				$ 11,420,522,332	$ 524,832,684,903	$ 11,420,522,332			X	
61	AJUSTE	jul-26	$ 3,113,977,164		$ 3,113,977,164.0		$ 3,113,977,164		$ 8,306,545,168				$ 8,306,545,168	$ 527,946,662,067	$ 8,306,545,168			X	
	SUBTOTAL		$ 138,008,225,435	$ -	$ 138,008,225,435	$ 14,422,317,402	$ 123,585,908,033	$ -	$ 8,306,545,168	$ -	$ -	$ -	$ 8,306,545,168	$ 527,946,662,067	$ 8,306,545,168				
	TOTALES		$ 523,884,001,646	$ 4,062,660,421	$ 527,946,662,067	$ 83,703,886,827	$ 444,242,775,240	$ -	$ 8,306,545,168	$ -	$ -	$ 40,034,793	$ 8,346,579,961	$ 527,946,662,067	$ 8,346,579,961				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRA	$ 420,409,334,571.00	$ 2,369,668,702.00	$ 422,779,003,273.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		$ -	$ -
AJUSTES	$ 79,772,905,812.00	$ 350,596,580.00	$ 80,123,502,392.00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 412,000,000.00	$ 78,280,000.00	$ 490,280,000.00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 3,824,962,356.00	$ 15,919,845.00	$ 3,840,882,201.00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 15,555,999,406.00	$ 1,248,018,473.00	$ 16,804,017,879.00
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	$ 4,138,488.00	$ 176,821.00	$ 4,315,309.00
ESTIMADO DE PRIMAS DE LOS AMPAROS A LAS MODIFICACIONES CONTRACTUALES	$ 3,904,661,013.00		$ 3,904,661,013.00
VALOR TOTAL	$ 523,884,001,646.00	$ 4,062,660,421.00	$ 527,946,662,067.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-376479 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Director de Interventoría
Matrícula No.: 25202-109387 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

DANE
INFORMACIÓN PARA TODOS

El futuro es de todos
Gobierno de Colombia

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Total nacional
2000 - 2021

Índices 2021

Meses	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21
Total ICCP	**100.93**	**101.34**	**101.94**	**101.93**	**102.39**	**102.80**	**103.50**	**103.62**	**103.44**	**103.30**	**103.42**	**103.78**
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

								2021											
								(ene-21)	*(feb-21)*	*(mar-21)*	*(abr-21)*	*(may-21)*	*(jun-21)*	*(jul-21)*	*(ago-21)*	*(sep-21)*	*(oct-21)*	*(nov-21)*	*(dic-21)*
					1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ICOCIV CIELO ABIERTO							**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**	**Índice**
Preliminares y explanación	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
Afirmados, subbases y bases	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
Pavimentos asfalticos / concreto	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
Estructuras hidráulicas y drenajes	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
Obras de urbanismo	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
Obras geotécnicas y mitigación ambiental	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
Señalización y control de transito	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
Transporte y sobre acarreos	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
	ICOCIV PUENTES																		
Preliminares y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	5.92	100.85	101.08	100.80	100.77	100.62	100.98	101.33	101.36	101.43	101.39	101.29	101.57
Subestructura y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	51.10	101.47	102.05	101.77	102.07	102.36	102.62	103.15	103.28	102.95	102.53	102.34	102.82
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	26.65	101.74	102.73	103.17	104.61	105.54	105.86	107.21	107.54	107.16	106.76	106.77	107.49
Estructura, subestructura, superestructura, y anden	530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	15.73	101.10	101.28	101.15	100.84	101.07	101.66	102.16	102.31	102.10	101.90	101.84	102.58
Drenajes	530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	0.60	101.70	103.58	103.40	104.83	104.68	106.80	107.13	106.83	107.30	108.76	112.13	112.43
	ICOCIV TUNELES																		
Preliminares y movimiento de tierras	530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	25.38	101.20	101.46	102.26	102.07	102.73	102.90	103.63	103.65	103.85	103.94	103.94	103.67
Aceros y excavaciones	530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	23.60	102.85	103.72	106.09	113.40	116.12	115.41	120.57	120.39	121.10	121.63	123.20	125.69
Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	27.59	100.97	100.91	102.19	101.91	101.37	100.98	101.89	102.03	102.25	102.82	102.48	102.92
Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	6.86	101.62	102.49	104.31	106.68	108.20	109.19	112.51	112.91	112.95	112.97	113.37	113.42
Concretos e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	8.68	100.96	101.00	103.08	103.77	103.60	103.20	105.50	106.02	106.35	107.19	106.79	107.53
Drenajes, instalación e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	7.06	100.41	101.67	103.11	104.49	104.55	106.31	110.24	110.05	110.23	110.89	112.28	112.18
Señalización, protección de superficies y taludes	530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	0.84	99.17	99.37	100.19	100.64	101.39	102.27	102.85	103.62	103.62	103.90	105.01	106.11

							(ene-25)	*(feb-25)*	*(mar-25)*	*(abr-25)*	*(may-25)*	*(jun-25)*	*(jul-25)*	*(ago-25)*	*(sep-25)*	*(oct-25)*	*(nov-25)*	*(dic-25)*	*(ene-26)*	*(feb-26)*	*(mar-26)*	*(abr-26)*	*(may-26)*	*(jun-26)*
					1	2	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	ICOCIV CIELO ABIERTO						**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**	**Indice**
Preliminares y explanación	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	129.380	130.410	131.290	131.710	131.910	132.160	133.220	133.640	133.590	133.620	133.790	134.770	136.990	139.180	140.630	140.930	140.840	140.910
Afirmados, subbases y bases	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	132.470	132.910	133.270	133.530	133.710	134.990	135.020	135.360	135.510	135.440	136.070	136.170	138.900	140.070	142.540	143.410	143.910	143.960
Pavimentos asfalticos / concreto	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	141.960	146.500	147.770	148.310	146.390	146.280	148.350	148.800	148.440	147.910	148.020	148.140	150.360	151.690	152.110	152.540	153.180	156.010
Estructuras hidráulicas y drenajes	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	128.880	129.780	130.610	130.620	130.580	130.320	130.790	130.820	130.370	129.670	129.860	130.320	133.220	136.100	137.700	139.170	138.740	138.950
Obras de urbanismo	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	138.600	140.940	141.820	142.160	142.290	142.720	142.940	143.100	142.810	142.280	142.500	142.350	146.260	150.720	152.270	152.590	151.690	152.420
Obras geotécnicas y mitigación ambiental	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	132.670	133.900	134.670	134.600	134.620	134.250	134.670	134.710	134.250	133.940	133.900	133.760	138.640	140.710	141.460	141.500	140.940	141.200
Señalización y control de transito	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	147.890	146.150	146.420	148.260	147.430	147.460	146.330	147.380	146.410	145.090	146.590	146.670	147.730	139.550	138.390	142.670	142.880	143.530
Transporte y sobre acarreos	530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	126.760	127.270	129.100	129.200	130.850	130.890	132.570	132.810	134.460	134.480	136.850	136.860	140.830	143.730	144.210	144.250	144.710	144.700
	ICOCIV PUENTES																							
Preliminares y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	132.570	134.020	135.510	136.350	135.900	135.690	136.410	136.560	136.110	135.520	135.780	136.030	141.250	143.540	144.680	145.090	144.450	145.200
Subestructura y cimentación	530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	134.980	136.780	137.860	138.370	137.020	136.870	138.700	138.640	137.910	137.120	137.470	138.160	141.820	142.840	143.740	144.130	143.480	144.610
Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	134.400	135.830	136.630	137.030	136.270	135.980	136.810	136.620	135.880	135.270	135.530	136.220	139.800	141.350	142.440	142.820	142.370	143.440
Estructura, subestructura, superestructura, y anden	530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	139.250	141.940	142.990	143.600	142.400	142.180	143.460	143.610	142.600	141.540	141.710	142.270	145.300	146.880	147.990	147.900	147.530	149.860
Drenajes	530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	141.770	143.520	144.770	145.390	145.540	144.950	145.400	145.730	145.550	141.270	140.520	140.520	145.830	153.670	159.230	164.010	163.990	164.470
	ICOCIV TUNELES																							
Preliminares y movimiento de tierras	530201	53222	53222_12	Túneles	15101	01	132.440	133.610	134.580	135.150	134.850	134.990	138.440	138.620	138.620	138.650	138.640	139.610	141.450	144.950	146.080	146.140	146.250	146.020
Aceros y excavaciones	530201	53222	53222_12	Túneles	15102	02	134.730	135.320	135.750	135.910	136.660	136.320	136.150	135.450	135.490	135.610	135.140	134.960	137.160	138.720	139.190	139.140	139.270	139.450
Concretos, perforaciones en espacio subterráneo	530201	53222	53222_12	Túneles	15103	03	140.040	142.870	143.780	144.810	143.890	143.450	144.660	144.590	143.850	142.800	142.910	143.120	146.800	146.720	147.960	148.210	146.820	147.230
Aceros, pernos, inyección a presión y perforación	530201	53222	53222_12	Túneles	15104	04	130.560	131.180	132.000	131.810	132.040	131.510	133.140	133.200	133.040	132.850	132.680	132.260	134.390	137.700	138.290	138.450	138.510	138.420
Concretos e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15105	05	142.610	145.220	145.810	146.820	146.840	146.240	146.340	146.350	145.730	145.100	145.220	144.980	148.780	148.050	148.940	149.120	147.550	147.440
Drenajes, instalación e instrumentación	530201	53222	53222_12	Túneles	15106	06	136.180	136.470	137.630	138.060	138.990	138.330	138.140	139.090	138.770	137.400	137.390	136.030	137.760	142.410	144.890	146.890	148.200	148.520
Señalización, protección de superficies y taludes	530201	53222	53222_12	Túneles	15107	07	135.580	135.570	136.140	136.570	135.690	135.580	136.880	137.130	136.850	137.420	138.290	138.550	141.940	142.380	143.240	143.980	144.010	143.840

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:

*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.

La codificación del "grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 31 de Julio de 2026

CONTRATO: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES			MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR DE AJUSTE	INDICE	EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
1	JULIO	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ 0	JULIO	$ 0.00	0.00%	$ 0	
2	AGOSTO	$ -	$ -	$ 0.00	$ -	$ 0	AGOSTO	$ 0.00	0.00%	$ 0	
3	SEPTIEMBRE	$ 1,789,569,759	$ -	$ 1,789,569,759.43	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1,789,569,759.43	0.00%	$ 0	
4	OCTUBRE	$ 5,674,016,476	$ -	$ 3,884,446,716.10	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1,789,569,759.43	0.00%	$ 0	
						$ 0	OCTUBRE	$ 3,884,446,716.10	0.00%		
5	NOVIEMBRE	$ 10,743,965,651	$ -	$ 5,069,949,175.56	$ -	$ 0	SEPTIEMBRE	$ 1,789,569,759.43	0.00%	$ 0	
							OCTUBRE	$ 3,884,446,716.10			
							NOVIEMBRE	$ 5,069,949,175.56			
6	DICIEMBRE	$ 17,481,049,425	$ 796,005,269	$ 6,737,083,773.90	$ 796,005,269.00	$ 796,005,269	SEPTIEMBRE	$ 993,564,490.43	100.00%	$ 796,005,269	
							OCTUBRE	$ 3,884,446,716.10	0.00%	$ 0	
							NOVIEMBRE	$ 5,069,949,175.56	0.00%	$ 0	
							DICIEMBRE	$ 6,737,083,773.90	0.00%	$ 0	
	REPROGRAMACION 2					$ 16,017,642,390.00	DICIEMBRE	$ 667,401,766.00			
7	ENERO	$ 2,557,151,246	$ 1,894,772,428	$ 1,093,744,211	$ 1,098,767,159.00	$ 667,401,766	DICIEMBRE	$ 0.00	60.74%	$ 667,401,766.00	
						$ 431,365,393.00	ENERO	$ 662,378,818.00	39.26%	$ 431,365,393.00	
8	FEBRERO	$ 3,848,879,860	$ 3,486,495,096	$ 1,291,728,614	$ 1,591,722,668.00	$ 662,378,818	ENERO	$ 0.00	41.61%	$ 662,378,818	
						$ 929,343,850.00	FEBRERO	$ 362,384,764.00	58.39%	$ 929,343,850	
9	MARZO	$ 6,939,492,288	$ 6,940,107,524	$ 3,090,612,428.000	$ 3,453,612,428.00	$ 362,384,764.00	FEBRERO	$ 0.00	10.49%	$ 362,384,764	
						$ 3,091,227,664	MARZO	-$ 615,236.00	89.51%	$ 3,091,227,664	
10	ABRIL	$ 10,844,627,261	$ 11,154,796,014	$ 3,905,134,972.83	$ 4,214,688,490.00	$ 4,214,688,490	ABRIL	-$ 310,168,753	100.00%	$ 4,214,688,490	
11	MAYO	$ 16,430,955,328	$ 17,394,880,776	$ 5,586,328,066.88	$ 6,240,084,762.00	$ 6,240,084,762	MAYO	-$ 963,925,448	100.00%	$ 6,240,084,762	
12	JUNIO	$ 24,699,942,690	$ 22,659,422,885	$ 6,228,467,557.28	$ 7,305,061,914.00	$ 7,305,061,914	JUNIO	-$ 2,040,519,805	100.00%	$ 7,305,061,914	
13	JULIO	$ 33,583,967,380	$ 29,522,482,579	$ 6,863,059,693.78	$ 8,884,024,690.00	$ 8,884,024,690	JULIO	-$ 4,061,484,801	100.00%	$ 8,884,024,690	
14	AGOSTO	$ 38,414,010,967	$ 44,394,701,034	$ 8,891,528,387.92	$ 10,810,733,654.00	$ 10,810,733,654	AGOSTO	-$ 5,980,690,067	100.00%	$ 10,810,733,654	
15	SEPTIEMBRE	$ 48,034,512,600	$ 56,106,239,651	$ 9,620,501,700.00	$ 11,711,538,617.00	$ 11,711,538,617	SEPTIEMBRE	-$ 8,071,726,984	100.00%	$ 11,711,538,617	
								$ 0			
16	OCTUBRE	$ 58,908,176,111	$ 63,284,013,535	$ 10,873,663,463.51	$ 7,177,773,884.00	$ 7,177,773,884	OCTUBRE	-$ 4,375,837,404.79	100.00%	$ 7,177,773,884	
								$ 0			
17	NOVIEMBRE	$ 69,298,039,313	$ 64,281,430,827	$ 10,389,863,202.40	$ 997,417,292.00	$ 997,417,292	NOVIEMBRE	$ 5,016,608,505.61	100.00%	$ 997,417,292	
18	DICIEMBRE	$ 77,047,496,235	$ 64,984,555,827	$ 7,749,456,921.62	$ 703,125,000.00	$ 703,125,000	NOVIEMBRE	$ 4,313,483,505.61	100.00%	$ 703,125,000	
						$ 0	DICIEMBRE	$ 7,749,456,921.62	0.00%	$ 0	
	REPROGRAMACION 06					$ 10,856,646,367	DICIEMBRE	$ 1,206,294,060.03			
19	ENERO	$ 77,657,648,020	$ 80,471,386,745	$ 11,466,798,152.09	$ 15,486,830,918.00	$ 1,206,294,060	DICIEMBRE	$ 0.00	7.79%	$ 1,206,294,060.00	
						$ 14,280,536,858	ENERO	-$ 2,813,738,705.88	92.21%	$ 14,280,536,858.00	
19A	ENERO		$ 91,501,659,582		$ 11,030,272,837.00	$ 11,030,272,837	ENERO	-$ 13,844,011,542.88	100.00%	$ 11,030,272,837.00	
20	FEBRERO	$ 89,382,449,614	$ 100,872,469,260	$ 11,724,801,593.96	$ 9,370,809,678.00	$ 9,370,809,678	FEBRERO	-$ 11,490,019,626.91	100.00%	$ 9,370,809,678.00	
21	MARZO	$ 101,384,863,786	$ 110,072,352,827	$ 12,002,414,171.76	$ 9,199,883,567.00	$ 9,199,883,567	MARZO	-$ 8,687,489,022.16	100.00%	$ 9,199,883,567.00	
22	ABRIL	$ 113,788,114,596	$ 120,707,125,873	$ 12,403,250,810.17	$ 10,634,773,046.00	$ 10,634,773,046	ABRIL	-$ 6,919,011,257.99	100.00%	$ 10,634,773,046.00	
23	MAYO	$ 127,249,751,657	$ 133,963,057,819	$ 13,461,637,060.99	$ 13,255,931,946.00	$ 13,255,931,946	MAYO	-$ 6,713,306,142.99	100.00%	$ 13,255,931,946.00	
24	JUNIO	$ 141,041,933,994	$ 147,514,143,371	$ 13,792,182,337.04	$ 13,551,085,552.00	$ 13,551,085,552	JUNIO	-$ 6,472,209,357.96	100.00%	$ 13,551,085,552	
25	JULIO	$ 154,987,168,399	$ 160,501,118,607	$ 13,945,234,405.54	$ 12,986,975,236.00	$ 12,986,975,236	JULIO	-$ 5,513,950,188.41	100.00%	$ 12,986,975,236	
26	AGOSTO	$ 169,141,553,827	$ 175,218,253,457	$ 14,154,385,427.35	$ 14,717,134,850.00	$ 14,717,134,850	AGOSTO	-$ 6,076,699,611.07	100.00%	$ 14,717,134,850	
27	SEPTIEMBRE	$ 183,345,548,034	$ 186,233,648,819	$ 14,203,994,207.63	$ 11,015,395,362.00	$ 11,015,395,362	SEPTIEMBRE	-$ 2,888,100,765.44	100.00%	$ 11,015,395,362	
28	OCTUBRE	$ 197,625,366,623	$ 199,158,820,405	$ 14,279,818,589.08	$ 12,925,171,586.00	$ 12,925,171,586	OCTUBRE	-$ 1,533,453,762.36	100.00%	$ 12,925,171,586	
	REPROGRAMACION 12					$ 1,533,453,762	NOVIEMBRE	$ 0.00			
29	NOVIEMBRE	$ 206,681,920,405	$ 208,328,897,160	$ 7,523,100,000.00	$ 9,170,076,755.00	$ 9,170,076,755	NOVIEMBRE	-$ 1,646,976,755.00	100.00%	$ 9,170,076,755	
30	DICIEMBRE	$ 219,407,645,698	$ 219,449,626,552	$ 12,725,725,293.00	$ 11,120,729,392.00	$ 11,120,729,392	DICIEMBRE	-$ 41,980,854.00	100.00%	$ 11,120,729,392	
	REPROGRAMACIÓN 13					$ 41,980,854.00		$ -			
31	ENERO	$ 229,078,397,500	$ 230,616,354,347	$ 9,628,770,959.73	$ 11,166,727,795.00	$ 10,059,520,334.00	ENERO	-$ 1,537,956,835.27	100.00%	$ 11,166,727,795	
32	FEBRERO	$ 239,716,511,368	$ 239,252,974,335	$ 10,638,113,855.99	$ 8,636,619,988	$ 8,636,619,988	FEBRERO	$ 463,537,032.72	100.00%	$ 8,636,619,988	
33	MARZO	$ 250,772,622,337	$ 248,454,731,950	$ 11,056,110,968.95	$ 9,201,757,615	$ 463,537,033	FEBRERO	$ -	5.04%	$ 463,537,033.0	
						$ 8,738,220,582	MARZO	$ 2,317,890,386.67	94.96%	$ 8,738,220,582.0	
34	ABRIL	$ 261,367,509,500	$ 257,956,808,925	$ 10,594,887,163.06	$ 9,502,076,975	$ 2,317,890,387	MARZO	$ -	24.39%	$ 2,317,890,387.00	
						$ 7,184,186,588	ABRIL	$ 3,410,700,574.73	75.61%	$ 7,184,186,588.00	
35	MAYO	$ 266,717,711,020	$ 266,808,629,017	$ 5,350,201,520.26	$ 8,851,820,092	$ 3,410,700,575	ABRIL	$ -	38.53%	$ 3,410,700,575.00	
						$ 5,441,119,517	MAYO	-$ 90,917,997.01	61.47%	$ 5,441,119,517.00	
36	JUNIO	$ 272,261,718,285.95	$ 273,182,131,780.00	$ 5,544,007,265.96	$ 6,373,502,763.00	$ 6,373,502,763	JUNIO	-$ 920,413,494.05	100.00%	$ 6,373,502,763.00	
	REPROGRAMACION					$ 920,413,494		$ -			
37	JULIO	$ 279,340,424,182.29	$ 280,713,536,895.00	$ 6,158,292,402.29	$ 7,531,405,115.00	$ 7,531,405,115	JULIO	-$ 1,373,112,712.71	100.00%	$ 7,531,405,115.00	
	REPROGRAMACION					$ 1,373,112,713		$ -			
38	AGOSTO	$ -	$ 288,320,438,666.00	$ -	$ 7,606,901,771.00	$ 7,606,901,771	AGOSTO	-$ 7,606,901,771.00	100.00%	$ 7,606,901,771.00	
39	SEPTIEMBRE	$ 294,036,408,394.03	$ 297,175,258,110.00	$ 6,800,852,655.95	$ 8,854,819,444.00	$ 8,854,819,444	SEPTIEMBRE	-$ 9,660,868,559.05	100.00%	$ 8,854,819,444.00	
	REPROGRAMACION					$ 3,138,849,716		-$ 6,522,018,843.08			

CONTRATO: **25OO111B2257(983 DE 2021)**

CONTRATISTA: **CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

OBJETO: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

ACTA	MES	VALORES ACUMULADOS		VALORES PARCIALES			MES	SALDO POR	PROPORCIÓN MES		OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	VALOR DE AJUSTE	INDICE	EJECUTAR	%	VALOR AJUSTE	
40	OCTUBRE	$ 303,853,056,385.77	$ 305,559,946,236.00	$ 6,677,798,275.77	$ 8,384,688,126.00	$ 8,384,688,126	OCTUBRE	-$ 8,228,908,693.31	100.00%	$ 8,384,688,126.00	
41	NOVIEMBRE	$ 309,833,577,537.44	$ 311,648,596,264.00	$ 5,980,521,151.67	$ 6,088,650,028.00	$ 6,088,650,028	NOVIEMBRE	-$ 8,337,037,569.64	100.00%	$ 6,088,650,028.00	
	REPROGRAMACION					$ 8,337,037,570		$ -			
42	DICIEMBRE	$ 314,748,558,995.00	$ 314,748,329,861.00	$ 3,099,962,731.00	$ 3,099,733,597.00	$ 3,099,733,597	DICIEMBRE	$ 229,134.00	100.00%	$ 3,099,733,597.00	
43	ENERO	$ 318,289,228,779.81	$ 318,971,108,102.00	$ 3,540,669,784.81	$ 4,222,778,241.00	$ 229,134	DICIEMBRE	$ -	0.01%	$ 229,134.00	
						$ 4,222,549,107	ENERO	-$ 681,879,322.19	99.99%	$ 4,222,549,107.00	
	REPROGRAMACION					$ 681,879,322		$ -			
44	FEBRERO	$ 320,999,159,625.00	$ 320,999,159,625.00	$ 2,028,051,523.00	$ 2,028,051,523.00	$ 2,028,051,523	FEBRERO	$ 0.00	100.00%	$ 2,028,051,523.00	
	REPROGRAMACION					$ 0		$ 0.00			
45	MARZO	$ 322,510,129,274.64	$ 322,583,859,415.00	$ 1,510,969,649.64	$ 1,584,699,790.00	$ 1,584,699,790	MARZO	-$ 73,730,140.36	100.00%	$ 1,584,699,790.00	
	REPROGRAMACION					$ 73,730,140		$ -			
46	ABRIL	$ 324,272,247,660.00	$ 324,270,453,953.00	$ 1,688,388,245.00	$ 1,686,594,538.00	$ 1,686,594,538	ABRIL	$ 1,793,707.00	100.00%	$ 1,686,594,538.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1,793,707		$ -			
48	JUNIO	$ 326,558,703,565.11	$ 326,547,006,200.00	$ 2,288,249,612.11	$ 2,276,552,247.00	$ 2,276,552,247	JUNIO	$ 11,697,365.11	100.00%	$ 2,276,552,247.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ -		$ 11,697,365.11			
49	JULIO	$ 332,155,202,305.11	$ 330,797,786,267.00	$ 5,596,498,739.99	$ 4,250,780,067.00	$ 11,697,365.1	JUNIO	$ -	0.28%	$ 11,697,365.00	
						$ 4,239,082,702	JULIO	$ 1,357,416,038.10	99.72%	$ 4,239,082,702.00	
	REPROGRAMACIÓN							$ 1,357,416,038.10			
50	AGOSTO	$ 337,646,751,180.45	$ 337,057,331,430.00	$ 5,491,548,875.35	$ 6,259,545,163.00	$ 1,357,416,038	JULIO	$ -	21.69%	$ 1,357,416,038.00	
						$ 4,902,129,125	AGOSTO	$ 589,419,750.45	78.31%	$ 4,902,129,125.00	
	REPROGRAMACIÓN							$ 589,419,750.45			
51	SEPTIEMBRE	$ 344,059,715,130.07	$ 344,066,509,110.00	$ 6,412,963,949.61	$ 7,009,177,680.00	$ 589,419,750	AGOSTO	$ -	8.41%	$ 589,419,750.00	
						$ 6,419,757,930	SEPTIEMBRE	-$ 6,793,979.93	91.59%	$ 6,419,757,930.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 6,793,979.93		$ -			
52	OCTUBRE	$ 349,231,328,602.32	$ 351,072,698,685.00	$ 5,164,819,492.32	$ 7,006,189,575.00	$ 7,006,189,575.0	OCTUBRE	-$ 1,841,370,082.68	100.00%	$ 7,006,189,575.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1,841,370,083		$ -	100.00%	$ -	
53	NOVIEMBRE	$ 356,791,710,970.00	$ 358,263,654,575.00	$ 5,719,012,285.00	$ 7,190,955,890.00	$ 7,190,955,890	NOVIEMBRE	-$ 1,471,943,605.00	100.00%	$ 7,190,955,890.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1,471,943,605					
54	DICIEMBRE	$ 361,770,894,928.00	$ 365,238,184,292.00	$ 3,507,240,353.00	$ 6,974,529,717.00	$ 6,974,529,717	DICIEMBRE	-$ 3,467,289,364.00	100.00%	$ 6,974,529,717.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 3,467,289,364					
55	ENERO	$ 368,341,229,379.76	$ 369,779,890,979.00	$ 3,103,045,087.75	$ 4,541,706,687.00	$ 4,541,706,687	ENERO	-$ 1,438,661,599.25	100.00%	$ 4,541,706,687.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 1,438,661,599		$ -			
56	FEBRERO	$ 373,736,417,957.00	$ 378,466,995,560.00	$ 3,956,526,978.00	$ 8,687,104,581.00	$ 8,687,104,581	FEBRERO	-$ 4,730,577,603.00	100.00%	$ 8,687,104,581.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 4,730,577,603		$ -			
57	MARZO	$ 383,865,836,798.06	$ 386,121,787,989.00	$ 5,398,841,238.06	$ 7,654,792,429.00	$ 7,654,792,429	MARZO	-$ 2,255,951,190.94	100.00%	$ 7,654,792,429.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 2,255,951,191		$ -			
58	ABRIL	$ 390,944,720,104.52	$ 393,893,842,369.00	$ 4,822,932,115.52	$ 7,772,054,380.00	$ 7,772,054,380	ABRIL	-$ 2,949,122,264.48	100.00%	$ 7,772,054,380.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 2,949,122,264		$ -			
59	MAYO	$ 398,293,842,369.00	$ 401,781,145,463.00	$ 4,400,000,000.00	$ 7,887,303,094.00	$ 7,887,303,094	MAYO	-$ 3,487,303,094.00	100.00%	$ 7,887,303,094.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 3,487,303,094		$ -			
60	JUNIO	$ 406,588,705,246.00	$ 411,085,397,908.00	$ 4,807,559,783.00	$ 9,304,252,445.00	$ 9,304,252,445	JUNIO	-$ 4,496,692,662.00	100.00%	$ 9,304,252,445.00	
	REPROGRAMACIÓN					$ 4,496,692,662		$ -			
61	JULIO	$ 413,178,714,327.57	$ 420,409,334,571.00	$ 2,093,316,419.57	$ 9,323,936,663.00	$ 9,323,936,663	JULIO	-$ 7,230,620,243.43	100.00%	$ 9,323,936,663.00	

PREACTA DE OBRA
No. 61

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										**OBRA EJECUTADA**				
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 61**		**ACUMULADO**		
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**	
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 26,406,011,942**		**$ 675,441,768**		**$**	**26,406,002,741.00**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	2.73	1,154,779.00	$ 3,152,547		$ -	2.73	$	3,152,546.00
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA		1,182,761.00	$ -		$ -		$	-
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	231,352.00	52,715.00	$ 12,195,720,680		$ -	231,352.00	$	12,195,720,680.00
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	42,814.00	53,992.00	$ 2,311,613,488	5,529.00	$ 298,521,768	42,814.00	$	2,311,613,488.00
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	904,676.00	9,200.00	$ 8,323,019,200		$ -	904,675.00	$	8,323,010,000.00
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	361,259.00	9,423.00	$ 3,404,143,557	40,000.00	$ 376,920,000	361,259.00	$	3,404,143,557.00
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12,455.00	12,500.00	$ 155,687,500		$ -	12,455.00	$	155,687,500.00
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	990.00	12,803.00	$ 12,674,970		$ -	990.00	$	12,674,970.00
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2		11,051.00	$ -		$ -		$	-
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2		11,318.00	$ -		$ -		$	-
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 1,327,692,950**		**$ 11,604,495**		**$**	**1,326,678,965.00**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	5,689.00	110,000.00	$ 625,790,000		$ -	5,689.00	$	625,790,000.00
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	5,035.00	112,665.00	$ 567,268,275	103.00	$ 11,604,495	5,031.00	$	566,817,615.00
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	1,195.00	112,665.00	$ 134,634,675		$ -	1,190.00	$	134,071,350.00
7		2	330-13		Base granular clase a	M3		130,000.00			$ -		$	-
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		130,000.00	$ -		$ -		$	-
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3		133,150.00	$ -		$ -		$	-
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		130,000.00	$ -		$ -		$	-
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3		133,150.00	$ -		$ -		$	-
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ 582,855**		**$ -**		**$**	**343,735.00**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2,918.00			$ -		$	-
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2,918.00	$ -		$ -		$	-
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	195.00	2,989.00	$ 582,855		$ -	115.00	$	343,735.00
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2,918.00	$ -		$ -		$	-
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2		2,989.00	$ -		$ -		$	-
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1,849.00			$ -		$	-
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1,849.00	$ -		$ -		$	-
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1,894.00	$ -		$ -		$	-
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1,849.00	$ -		$ -		$	-
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2		1,894.00	$ -		$ -		$	-
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700,000.00			$ -		$	-
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700,000.00	$ -		$ -		$	-
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		716,962.00	$ -		$ -		$	-
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		700,000.00	$ -		$ -		$	-
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3		716,962.00	$ -		$ -		$	-
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720,000.00			$ -		$	-
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720,000.00	$ -		$ -		$	-
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		737,446.00	$ -		$ -		$	-
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		720,000.00	$ -		$ -		$	-
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3		737,446.00	$ -		$ -		$	-
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ 6,994,944,004**		**$ -**		**$**	**6,994,944,002.00**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805,000.00			$ -		$	-
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805,000.00	$ -		$ -		$	-
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	6,707.10	824,506.00	$ 5,530,044,193		$ -	6,707.10	$	5,530,044,192.00
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3		805,000.00	$ -		$ -		$	-
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	1,776.70	824,506.00	$ 1,464,899,811		$ -	1,776.70	$	1,464,899,810.00
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 191,622,253,316**		**$ 4,780,441,869**		**$**	**191,033,965,410.00**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32,667.00			$ -		$	-
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	10,493.60	32,667.00	$ 342,794,431		$ -	10,493.50	$	342,791,165.00
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2,620.30	33,458.00	$ 87,669,998		$ -	2,620.30	$	87,669,996.00
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32,667.00	$ -		$ -		$	-
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		33,458.00	$ -		$ -		$	-
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	8,930.10	32,667.00	$ 291,719,576		$ -	8,930.00	$	291,716,311.00
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	133.80	33,458.00	$ 4,476,680		$ -	133.80	$	4,476,680.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2,132.70	32,667.00	$ 69,668,910		$ -	2,132.60	$ 69,665,645.00
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		33,458.00	$ -		$ -		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	2,995.60	32,667.00	$ 97,857,265		$ -	2,995.60	$ 97,857,265.00
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	62.40	33,458.00	$ 2,087,779		$ -	62.40	$ 2,087,779.00
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3		32,667.00	$ -		$ -		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	1,085.90	33,458.00	$ 36,332,042		$ -	1,085.90	$ 36,332,042.00
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80,707.00			$ -		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	147.90	80,707.00	$ 11,936,565		$ -	147.90	$ 11,936,565.00
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	133.30	80,707.00	$ 10,758,243		$ -	133.30	$ 10,758,243.00
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	89.30	80,707.00	$ 7,207,135		$ -	89.30	$ 7,207,135.00
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		80,707.00	$ -		$ -		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3		82,663.00	$ -		$ -		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,000.00			$ -		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	3,476.90	38,000.00	$ 132,122,200		$ -	3,476.90	$ 132,122,200.00
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	183.60	38,921.00	$ 7,145,896		$ -	183.60	$ 7,145,896.00
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,921.00	$ -		$ -		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	7,857.20	38,000.00	$ 298,573,600		$ -	7,857.20	$ 298,573,600.00
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	336.70	38,921.00	$ 13,104,700		$ -	336.70	$ 13,104,700.00
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	164.50	38,000.00	$ 6,251,000		$ -	164.50	$ 6,251,000.00
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,921.00	$ -		$ -		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	72.70	38,921.00	$ 2,829,557		$ -	72.70	$ 2,829,557.00
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3		38,000.00	$ -		$ -		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	914.90	38,921.00	$ 35,608,823		$ -	914.80	$ 35,604,931.00
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70,000.00			$ -		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	23.70	71,696.00	$ 1,699,195		$ -	23.70	$ 1,699,195.00
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71,696.00	$ -		$ -		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	67.70	70,000.00	$ 4,739,000		$ -	67.70	$ 4,739,000.00
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	265.10	71,696.00	$ 19,006,610		$ -	265.10	$ 19,006,610.00
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71,696.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		70,000.00	$ -		$ -		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71,696.00	$ -		$ -		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	8,515.50	70,000.00	$ 596,085,000		$ -	8,515.50	$ 596,085,000.00
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3		71,696.00	$ -		$ -		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00			$ -		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	428.00	131,414.00	$ 56,245,192		$ -	428.00	$ 56,245,192.00
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		131,414.00	$ -		$ -		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3		134,598.00	$ -		$ -		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3		133,476.00			$ -		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	1,492.00	133,476.00	$ 199,146,191		$ -	1,491.90	$ 199,132,844.00
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3		136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		133,476.00	$ -		$ -		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3		136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	231.30	133,476.00	$ 30,872,999		$ -	231.30	$ 30,872,999.00
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3		136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	81.30	133,476.00	$ 10,851,599		$ -	81.30	$ 10,851,599.00
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3		136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		133,476.00	$ -		$ -		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3		136,710.00	$ -		$ -		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	3.00	133,476.00	$ 400,428		$ -	3.00	$ 400,428.00
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	410.50	136,710.00	$ 56,119,455		$ -	410.50	$ 56,119,455.00
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		2,250,000.00			$ -		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	712.00	2,250,000.00	$ 1,602,000,000		$ -	712.00	$ 1,602,000,000.00
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	143.40	2,304,519.00	$ 330,468,025		$ -	143.40	$ 330,468,025.00
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	49.30	2,250,000.00	$ 110,925,000		$ -	49.30	$ 110,925,000.00
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M		2,304,519.00	$ -		$ -		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M		2,900,000.00			$ -		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	284.20	2,900,000.00	$ 824,180,000		$ -	284.20	$ 824,180,000.00
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	219.50	2,970,269.00	$ 651,974,047	21.40	$ 63,563,757	219.50	$ 651,974,047.00
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	219.80	2,900,000.00	$ 637,420,000		$ -	219.80	$ 637,420,000.00
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	257.40	2,970,269.00	$ 764,547,241	9.50	$ 28,217,556	211.50	$ 628,211,894.00
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3,600,000.00			$ -		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3,600,000.00	$ -		$ -		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3,687,231.00	$ -		$ -		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3,600,000.00	$ -		$ -		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		3,687,231.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4,020,000.00			$ -		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4,020,000.00	$ -		$ -		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		4,117,407.00	$ -		$ -		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	90.40	4,020,000.00	$ 363,408,000		$ -	90.40	$ 363,408,000.00
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	186.20	4,117,407.00	$ 766,661,183	69.20	$ 284,924,564	167.00	$ 687,606,969.00
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5,300,000.00			$ -		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5,300,000.00	$ -		$ -		$ -
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5,428,424.00	$ -		$ -		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		5,300,000.00	$ -		$ -		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	20.00	5,428,424.00	$ 108,568,480		$ -		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6,500,000.00			$ -		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6,500,000.00	$ -		$ -		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6,657,500.00	$ -		$ -		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	161.00	6,500,000.00	$ 1,046,500,000		$ -	161.00	$ 1,046,500,000.00
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M		6,657,500.00	$ -		$ -		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M		210,000.00	$ -		$ -		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M		215,088.00	$ -		$ -		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	80,300.00	324,690.00	$ 26,072,607,000		$ -	80,300.00	$ 26,072,607,000.00
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	6,915.00	332,557.00	$ 2,299,631,655		$ -	6,915.00	$ 2,299,631,655.00
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M		350,000.00	$ -		$ -		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	37,134.00	358,481.00	$ 13,311,833,454	2,070.00	$ 742,055,670	37,134.00	$ 13,311,833,454.00
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	127,433.00	375,000.00	$ 47,787,375,000		$ -	127,433.00	$ 47,787,375,000.00
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	39,351.00	384,087.00	$ 15,114,207,537	4,560.00	$ 1,751,436,720	39,351.00	$ 15,114,207,537.00
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	0.10	311,825.00	$ 31,182		$ -		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M		319,380.00	$ -		$ -		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	0.10	121,647.00	$ 12,164		$ -		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M		124,595.00	$ -		$ -		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	10,152.00	99,033.00	$ 1,005,383,016		$ -	10,152.00	$ 1,005,383,016.00
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	312.00	101,433.00	$ 31,647,096	126.00	$ 12,780,558	312.00	$ 31,647,096.00
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3	3,270.80	1,450,000.00	$ 4,742,660,000		$ -	3,270.80	$ 4,742,660,000.00
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes	M3		1,485,135.00	$ -		$ -		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3		1,350,000.00	$ -		$ -		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes	M3		1,382,712.00	$ -		$ -		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	406.40	1,271,489.00	$ 516,733,130		$ -	406.40	$ 516,733,128.00
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	223.20	1,302,298.00	$ 290,672,914	120.80	$ 157,317,598	222.40	$ 289,631,075.00
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3		930,000.00			$ -		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	3,819.00	930,000.00	$ 3,551,670,000		$ -	3,819.00	$ 3,551,670,000.00
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	50.10	952,535.00	$ 47,722,003		$ -	50.00	$ 47,626,751.00
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	2,087.50	930,000.00	$ 1,941,375,000		$ -	2,087.50	$ 1,941,375,000.00
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	364.30	952,535.00	$ 347,008,501		$ -	357.90	$ 340,912,277.00
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	2,996.00	930,000.00	$ 2,786,280,000		$ -	2,996.00	$ 2,786,280,000.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	2,680.40	952,535.00	$ 2,553,174,817	282.90	$ 269,472,152	2,680.40	$ 2,553,174,817.00
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1,050,000.00			$ -		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	42.30	1,050,000.00	$ 44,415,000		$ -	42.30	$ 44,415,000.00
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1,075,442.00	$ -		$ -		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	448.90	1,050,000.00	$ 471,345,000		$ -	448.90	$ 471,345,000.00
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3		1,075,442.00	$ -		$ -		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		1,100,000.00			$ -		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	60.20	1,100,000.00	$ 66,220,000		$ -	60.20	$ 66,220,000.00
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3		1,126,654.00	$ 1		$ -		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	9.00	1,100,000.00	$ 9,900,000		$ -	9.00	$ 9,900,000.00
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	73.50	1,126,654.00	$ 82,809,069		$ -	72.70	$ 81,907,746.00
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	0.10	1,126,654.00	$ 112,665		$ -		$ 1.00
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780,000.00			$ -		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	932.20	780,000.00	$ 727,116,000		$ -	932.20	$ 727,116,000.00
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	241.20	798,900.00	$ 192,694,680		$ -	241.20	$ 192,694,680.00
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		798,900.00	$ -		$ -		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	17.50	798,900.00	$ 13,980,750		$ -	16.50	$ 13,181,850.00
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	22.00	780,000.00	$ 17,160,000		$ -	22.00	$ 17,160,000.00
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		798,900.00	$ -		$ -		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3		780,000.00	$ -		$ -		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	16.60	798,900.00	$ 13,261,740	16.60	$ 13,261,740	16.60	$ 13,261,740.00
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	75.90	780,000.00	$ 59,202,000		$ -	75.90	$ 59,202,000.00
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	201.00	798,900.00	$ 160,578,900		$ -	200.90	$ 160,499,010.00
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680,000.00			$ -		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	25.20	680,000.00	$ 17,136,000		$ -	25.20	$ 17,136,000.00
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	6.60	696,477.00	$ 4,596,749		$ -	6.60	$ 4,596,748.00
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	0.60	696,477.00	$ 417,886		$ -	0.30	$ 208,943.00
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	160.10	680,000.00	$ 108,868,000		$ -	160.10	$ 108,868,000.00
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	118.50	696,477.00	$ 82,532,524	9.90	$ 6,895,122	117.30	$ 81,696,752.00
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		696,477.00	$ -		$ -		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		696,477.00	$ -		$ -		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3		680,000.00	$ -		$ -		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	15.20	696,477.00	$ 10,586,451		$ -	15.20	$ 10,586,451.00
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		950,000.00			$ -		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	15,885.20	950,000.00	$ 15,090,940,000		$ -	15,885.02	$ 15,090,769,000.00
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	4,571.60	973,019.00	$ 4,448,253,661	398.90	$ 388,137,279	4,561.40	$ 4,438,328,866.00
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	51.20	950,000.00	$ 48,640,000		$ -	51.20	$ 48,640,000.00
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3		973,019.00	$ -		$ -		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543,697.00			$ -		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	392.70	543,697.00	$ 213,509,813		$ -	392.70	$ 213,509,813.00
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	29.10	556,871.00	$ 16,204,947		$ -	26.00	$ 14,478,647.00
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543,697.00	$ -		$ -		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	133.20	543,697.00	$ 72,420,440		$ -	133.10	$ 72,366,073.00
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	12.40	556,871.00	$ 6,905,200	0.20	$ 111,374	6.30	$ 3,508,287.00
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		543,697.00	$ -		$ -		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	28.60	543,697.00	$ 15,549,734		$ -	28.50	$ 15,495,365.00
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	4.20	556,871.00	$ 2,338,859		$ -	3.70	$ 2,060,423.00
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	1.60	543,697.00	$ 869,915		$ -	1.60	$ 869,915.00
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3		556,871.00	$ -		$ -		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	236.00	543,697.00	$ 128,312,492		$ -	235.90	$ 128,258,125.00
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	139.80	556,871.00	$ 77,850,565		$ -	129.80	$ 72,281,855.00
42		4	630-13		Baranda metalica	M		545,397.00			$ -		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M		545,397.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										**OBRA EJECUTADA**			
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 61**		**ACUMULADO**	
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M		558,612.00	$ -		$ -		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		545,397.00	$ -		$ -		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M		558,612.00	$ -		$ -		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5,378.00			$ -		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	907,532.70	5,378.00	$ 4,880,710,861		$ -	907,532.60	$ 4,880,710,326.00
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	366,143.80	5,508.00	$ 2,016,720,049	25,136.80	$ 138,453,494	366,143.70	$ 2,016,719,500.00
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5,378.00	$ -		$ -		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	16.90	5,508.00	$ 93,085		$ -	12.50	$ 68,850.00
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	70,884.30	5,378.00	$ 381,215,765		$ -	70,884.30	$ 381,215,765.00
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	12,763.20	5,508.00	$ 70,299,706		$ -	12,763.20	$ 70,299,705.00
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	381,810.30	5,378.00	$ 2,053,375,793		$ -	381,810.30	$ 2,053,375,792.00
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5,508.00	$ -		$ -		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	420,253.90	5,378.00	$ 2,260,125,475		$ -	420,253.90	$ 2,260,125,473.00
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	304,028.80	5,508.00	$ 1,674,590,631	53,799.60	$ 296,328,197	267,817.10	$ 1,475,136,587.00
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	522,445.50	5,378.00	$ 2,809,711,899		$ -	522,445.50	$ 2,809,711,898.00
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	35,499.70	5,508.00	$ 195,532,347	21,070.40	$ 116,055,763	35,499.60	$ 195,531,797.00
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	54,299.70	5,378.00	$ 292,023,787		$ -	54,299.70	$ 292,023,786.00
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG		5,508.00	$ -		$ -		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	47,940.50	5,378.00	$ 257,824,009		$ -	47,940.50	$ 257,824,008.00
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	4,823.30	5,508.00	$ 26,566,736	2,694.00	$ 14,838,552	4,823.30	$ 26,566,736.00
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	279,239.10	5,378.00	$ 1,501,747,880		$ -	279,239.10	$ 1,501,747,880.00
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	527,125.70	5,508.00	$ 2,903,408,355	49,947.20	$ 275,109,178	527,125.60	$ 2,903,407,807.00
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	173,798.80	5,508.00	$ 957,283,790		$ -	173,798.70	$ 957,283,240.00
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	11,690.30	5,508.00	$ 64,390,172		$ -	11,655.40	$ 64,197,943.00
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2,623,864.20	2,150.00	$ 5,641,308,030		$ -	2,623,864.20	$ 5,641,308,030.00
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M		2,202.00	$ -		$ -		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	32.00	2,551,672.00	$ 81,653,504		$ -	32.00	$ 81,653,504.00
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U		2,613,501.00	$ -		$ -		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U		6,524,758.00	$ -		$ -		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U		6,682,858.00	$ -		$ -		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U		8,095,360.00	$ -		$ -		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U		8,291,517.00	$ -		$ -		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M		611,137.00	$ -		$ -		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	73.00	625,945.00	$ 45,693,985		$ -	73.00	$ 45,693,985.00
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	156.70	1,300,914.00	$ 203,853,223		$ -	156.70	$ 203,853,223.00
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M		1,332,436.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M		1,722,892.00	$ -		$ -		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M		1,764,639.00	$ -		$ -		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M		42,055.00			$ -		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	1,207.70	42,055.00	$ 50,789,823		$ -	1,207.60	$ 50,785,619.00
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	3,005.30	43,074.00	$ 129,450,293		$ -	3,005.30	$ 129,450,292.00
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	610.10	42,055.00	$ 25,657,756		$ -	610.00	$ 25,653,552.00
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	96.50	43,074.00	$ 4,156,641		$ -	96.50	$ 4,156,641.00
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	0.10	42,055.00	$ 4,204		$ -		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	1,056.30	43,074.00	$ 45,499,066		$ -	1,056.30	$ 45,499,066.00
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		69,709.00			$ -		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	650.80	69,709.00	$ 45,366,617		$ -	650.80	$ 45,366,617.00
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71,398.00	$ -		$ -		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		69,709.00	$ -		$ -		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71,398.00	$ -		$ -		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	1,539.30	69,709.00	$ 107,303,064		$ -	1,539.30	$ 107,303,063.00
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M		71,398.00	$ -		$ -		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		80,970.00			$ -		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	149.80	80,970.00	$ 12,129,306		$ -	149.80	$ 12,129,306.00
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82,932.00	$ -		$ -		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	184.40	80,970.00	$ 14,930,868		$ -	184.40	$ 14,930,868.00
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82,932.00	$ -		$ -		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	281.00	80,970.00	$ 22,752,570		$ -	281.00	$ 22,752,570.00
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	90.40	82,932.00	$ 7,497,052		$ -	90.30	$ 7,488,760.00
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		80,970.00	$ -		$ -		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M		82,932.00	$ -		$ -		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		202,186.00			$ -		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	188.00	202,186.00	$ 38,010,968		$ -	188.00	$ 38,010,968.00
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		207,086.00	$ -		$ -		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		202,186.00	$ -		$ -		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M		207,086.00	$ -		$ -		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M		250,758.00	$ -		$ -		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	230.30	256,834.00	$ 59,148,870		$ -	230.30	$ 59,148,870.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	571.00	256,834.00	$ 146,652,214		$ -	571.00	$ 146,652,214.00
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	316.40	780,000.00	$ 246,792,000		$ -	316.40	$ 246,792,000.00
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	44.90	798,900.00	$ 35,870,610	6.20	$ 4,953,180	38.50	$ 30,757,650.00
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3		643,000.00	$ -		$ -		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	257.00	658,581.00	$ 169,255,318	97.60	$ 64,277,506	256.90	$ 169,189,459.00
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	7.30	137,058.00	$ 1,000,523		$ -	7.30	$ 1,000,523.00
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M		140,379.00	$ -		$ -		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		194,649.00			$ -		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	91.30	194,649.00	$ 17,771,454		$ -	91.30	$ 17,771,454.00
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		199,365.00	$ -		$ -		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		194,649.00	$ -		$ -		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3		199,365.00	$ -		$ -		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3		1,050,000.00			$ -		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	144.50	1,050,000.00	$ 151,725,000		$ -	144.50	$ 151,725,000.00
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	22.80	1,075,443.00	$ 24,520,100		$ -		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	14.80	1,050,000.00	$ 15,540,000		$ -	14.80	$ 15,540,000.00
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	150.50	1,075,443.00	$ 161,854,172	0.20	$ 215,089	148.70	$ 159,918,376.00
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7,005.00			$ -		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	4,655.40	7,005.00	$ 32,611,078		$ -	4,655.40	$ 32,611,078.00
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	2,735.10	7,175.00	$ 19,624,344		$ -	2,735.10	$ 19,624,344.00
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	701.50	7,005.00	$ 4,914,008		$ -	701.50	$ 4,914,008.00
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	24.30	7,175.00	$ 174,353		$ -	24.30	$ 174,353.00
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7,005.00	$ -		$ -		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2		7,175.00	$ -		$ -		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		7,720.00			$ -		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	3,458.20	7,720.00	$ 26,697,304		$ -	3,458.20	$ 26,697,304.00
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	8,429.70	7,907.00	$ 66,653,638		$ -	8,424.30	$ 66,610,940.00
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	913.90	7,720.00	$ 7,055,308		$ -	913.90	$ 7,055,308.00
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2		7,907.00	$ -		$ -		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	568.00	7,720.00	$ 4,384,960		$ -	568.00	$ 4,384,960.00
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	2,553.80	7,907.00	$ 20,192,896		$ -	2,553.80	$ 20,192,896.00
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M		28,444.00			$ -		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	6,596.50	28,444.00	$ 187,630,846		$ -	6,596.50	$ 187,630,844.00
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	178.40	29,133.00	$ 5,197,327		$ -	178.40	$ 5,197,327.00
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	3,758.60	28,444.00	$ 106,909,619		$ -	3,758.60	$ 106,909,619.00
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	586.00	29,133.00	$ 17,071,938		$ -	535.00	$ 15,586,155.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	1,255.70	28,444.00	$ 35,717,131		$ -	1,255.70	$ 35,717,131.00
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	1,055.30	29,133.00	$ 30,744,055		$ -	1,055.30	$ 30,744,055.00
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M		65,894.00	$ -		$ -		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M		67,491.00	$ -		$ -		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	20,811.00	190,308.00	$ 3,960,499,788		$ -	20,811.00	$ 3,960,499,788.00
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	7,019.00	194,919.00	$ 1,368,136,461	780.00	$ 152,036,820	7,019.00	$ 1,368,136,461.00
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		13,581.00	$ -		$ -		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		13,910.00	$ -		$ -		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	31,139.10	20,637.00	$ 642,617,606		$ -	31,139.00	$ 642,615,543.00
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	8,299.00	21,137.00	$ 175,415,963		$ -	8,299.00	$ 175,415,963.00
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	3,413.00	32,884.00	$ 112,233,092		$ -	3,413.00	$ 112,233,092.00
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		33,681.00	$ -		$ -		$ -
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	4,032.00	40,763.00	$ 164,356,416		$ -	4,032.00	$ 164,356,416.00
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2		41,751.00	$ -		$ -		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	23,698.00	20,969.00	$ 496,923,362		$ -	23,698.00	$ 496,923,362.00
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	1,861.00	21,477.00	$ 39,968,697		$ -	1,861.00	$ 39,968,697.00
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 82,987,473,961**		**$ 1,938,881,265**		**$ 82,247,958,821.00**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M		231,723.00	$ -		$ -		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M		237,338.00	$ -		$ -		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	16,358.40	250,000.00	$ 4,089,600,000		$ -	16,358.40	$ 4,089,600,000.00
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	717.20	256,057.00	$ 183,644,080		$ -	132.60	$ 33,953,158.00
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	69,383.20	256,280.00	$ 17,781,526,496		$ -	69,383.20	$ 17,781,526,496.00
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	1,521.60	262,490.00	$ 399,404,784	510.80	$ 134,079,892	797.40	$ 209,309,526.00
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	17,738.90	305,000.00	$ 5,410,364,500		$ -	17,738.90	$ 5,410,364,500.00
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	4,532.80	312,390.00	$ 1,416,001,392	2,165.60	$ 676,511,784	4,523.70	$ 1,413,158,643.00
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M	22,275.50	98,785.00	$ 2,200,485,268		$ -	22,275.50	$ 2,200,485,268.00
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	M		101,178.00	$ -		$ -		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	8,222.00	1,000,000.00	$ 8,222,000,000		$ -	8,222.00	$ 8,222,000,000.00
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3		1,024,231.00	$ -		$ -		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3		1,030,000.00			$ -		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	3,269.60	1,030,000.00	$ 3,367,688,000		$ -	3,269.57	$ 3,367,657,100.00
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	126.20	1,054,958.00	$ 133,135,700		$ -	114.00	$ 120,265,212.00
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	21,003.40	1,030,000.00	$ 21,633,502,000		$ -	21,003.34	$ 21,633,440,200.00
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	688.80	1,054,958.00	$ 726,655,072	422.70	$ 445,930,747	685.60	$ 723,279,205.00
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M		173,926.00	$ -		$ -		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M		178,141.00			$ -		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24,116.00			$ -		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24,116.00	$ -		$ -		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24,700.00	$ -		$ -		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24,116.00	$ -		$ -		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2		24,700.00	$ -		$ -		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2		14,391.00			$ -		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	157,390.00	14,391.00	$ 2,264,999,489		$ -	157,389.90	$ 2,264,998,055.00
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	49,781.80	14,740.00	$ 733,783,732	4,462.10	$ 65,771,354	49,781.80	$ 733,783,732.00
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	15,979.50	14,391.00	$ 229,960,984		$ -	15,979.50	$ 229,960,984.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	220.80	14,740.00	$ 3,254,592		$ -		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		28,502.00			$ -		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	712.10	28,502.00	$ 20,296,274		$ -	712.10	$ 20,296,274.00
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		29,193.00	$ -		$ -		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		28,502.00	$ -		$ -		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2		29,193.00	$ -		$ -		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	514,544.00	10,584.00	$ 5,445,933,696		$ -	514,543.90	$ 5,445,932,640.00
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	52,876.10	10,840.00	$ 573,176,924	17,471.90	$ 189,395,396	34,680.80	$ 375,939,872.00
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG		8,836.00	$ -		$ -		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG		9,050.00	$ -		$ -		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	46,551.00	12,365.00	$ 575,603,114		$ -	46,550.90	$ 575,601,880.00
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG		12,665.00	$ -		$ -		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2		80,000.00	$ -		$ -		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2		81,939.00	$ -		$ -		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U		3,514,941.00	$ -		$ -		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	12.00	3,600,110.00	$ 43,201,320		$ -	12.00	$ 43,201,320.00
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	24,816.00	258,899.00	$ 6,424,837,584		$ -	24,816.00	$ 6,424,837,584.00
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	4,180.00	265,172.00	$ 1,108,418,960	1,611.00	$ 427,192,092	3,501.00	$ 928,367,172.00
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ 1,441,958,334**		**$ -**		**$ 1,441,878,079.00**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1,791.00			$ -		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1,791.00	$ -		$ -		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1,834.00	$ -		$ -		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1,791.00	$ -		$ -		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M		1,834.00	$ -		$ -		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59,987.00			$ -		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59,987.00	$ -		$ -		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		61,441.00	$ -		$ -		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		59,987.00	$ -		$ -		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2		61,441.00	$ -		$ -		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8,375.00			$ -		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8,375.00	$ -		$ -		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8,578.00	$ -		$ -		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8,375.00	$ -		$ -		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U		8,578.00	$ -		$ -		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		396,078.00			$ -		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	34.00	396,078.00	$ 13,466,652		$ -	34.00	$ 13,466,652.00
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		405,675.00	$ -		$ -		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		396,078.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										**OBRA EJECUTADA**			
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR**	**PREACTA DE OBRA No 61**		**ACUMULADO**	
			GRAL.	**PART.**						**CANTIDAD**	**VALOR**	**CANTIDAD**	**VALOR**
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		405,675.00	$ -		$ -		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		503,069.00			$ -		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		503,069.00	$ -		$ -		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		515,259.00	$ -		$ -		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		503,069.00	$ -		$ -		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U		515,259.00	$ -		$ -		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324,103.00			$ -		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324,103.00	$ -		$ -		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		331,957.00	$ -		$ -		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		324,103.00	$ -		$ -		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U		331,957.00	$ -		$ -		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U		11,489,679.00	$ -		$ -		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U		11,768,083.00	$ -		$ -		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U		252,800.00			$ -		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		252,800.00	$ -		$ -		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U		258,925.00	$ -		$ -		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		252,800.00	$ -		$ -		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U		258,925.00	$ -		$ -		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M		230,532.00	$ -		$ -		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M		236,118.00	$ -		$ -		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	1,644.50	802,567.00	$ 1,319,821,431		$ -	1,644.40	$ 1,319,741,176.00
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	132.20	822,014.00	$ 108,670,251		$ -	132.20	$ 108,670,251.00
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U		121,353.00	$ -		$ -		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U		124,294.00	$ -		$ -		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U		95,809.00	$ -		$ -		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U		98,130.00	$ -		$ -		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U		22,031.00	$ -		$ -		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U		22,565.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ 210,552,888**		**$ -**		**$ 210,552,888.00**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2		18,835.00	$ -		$ -		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2		19,292.00	$ -		$ -		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	9,282.00	22,684.00	$ 210,552,888		$ -	9,282.00	$ 210,552,888.00
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2		23,234.00	$ -		$ -		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 41,190,205,303**		**$ 1,191,911,308**		**$ 41,189,209,813.00**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		1,000.00			$ -		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	24,532,298.49	1,000.00	$ 24,532,298,490		$ -	24,531,315.30	$ 24,531,315,300.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	12,933,952.60	1,025.00	$ 13,257,301,418	1,146,784.30	$ 1,175,453,908	12,933,940.60	$ 13,257,289,118.00
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1,724.00	1,000.00	$ 1,724,000		$ -	1,724.00	$ 1,724,000.00
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM		1,025.00	$ -		$ -		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	3,251,408.70	1,000.00	$ 3,251,408,700		$ -	3,251,408.70	$ 3,251,408,700.00
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	143,875.80	1,025.00	$ 147,472,695	16,056.00	$ 16,457,400	143,875.80	$ 147,472,695.00
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ 69,703,332,088**		**$ 725,655,958**		**$ 69,557,800,117.00**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	91,940.00	9,121.00	$ 838,584,740		$ -	91,940.00	$ 838,584,740.00
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	14,092.00	9,342.00	$ 131,647,464		$ -	13,967.00	$ 130,479,714.00
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	41,148.00	1,317.00	$ 54,191,916		$ -	41,148.00	$ 54,191,916.00
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2		1,349.00	$ -		$ -		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	6,101.00	88,378.00	$ 539,194,178		$ -	6,101.00	$ 539,194,178.00
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		90,519.00	$ -		$ -		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		13,724.00	$ -		$ -		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	242.00	14,056.00	$ 3,401,552		$ -	242.00	$ 3,401,552.00
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		646,464.00	$ -		$ -		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U		662,128.00	$ -		$ -		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1,875,903.10	1,000.00	$ 1,875,903,100		$ -	1,875,903.10	$ 1,875,903,100.00
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	393,190.00	1,025.00	$ 403,019,750		$ -	391,972.00	$ 401,771,300.00
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	21,254.00	1,182.00	$ 25,122,228		$ -	21,254.00	$ 25,122,228.00
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM		1,211.00	$ -		$ -		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3		267,346.00			$ -		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	435.00	267,346.00	$ 116,295,510		$ -	435.00	$ 116,295,510.00
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	841.50	273,824.00	$ 230,422,896	300.00	$ 82,147,200	841.50	$ 230,422,896.00
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	882.00	267,346.00	$ 235,799,172		$ -	882.00	$ 235,799,172.00
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	22.00	273,824.00	$ 6,024,128		$ -	22.00	$ 6,024,128.00
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		18,619.00	$ -		$ -		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3		19,070.00	$ -		$ -		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		21,395.00	$ -		$ -		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3		21,913.00	$ -		$ -		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	1,741.00	100,111.00	$ 174,293,251		$ -	1,741.00	$ 174,293,251.00
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3		102,537.00	$ -		$ -		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	140.00	255,977.00	$ 35,836,780		$ -	140.00	$ 35,836,780.00
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	135.00	262,179.00	$ 35,394,165	15.00	$ 3,932,685	131.00	$ 34,345,449.00
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	3,719.00	427,938.00	$ 1,591,501,422		$ -	3,719.00	$ 1,591,501,422.00
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1,611.00	438,307.00	$ 706,112,577	135.00	$ 59,171,445	1,611.00	$ 706,112,577.00
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1,000.00	733,607.00	$ 733,607,000		$ -	1,000.00	$ 733,607,000.00
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	302.00	751,383.00	$ 226,917,666	13.00	$ 9,767,979	302.00	$ 226,917,666.00
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	7.00	1,118,742.00	$ 7,831,194		$ -	7.00	$ 7,831,194.00
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	11.00	1,145,850.00	$ 12,604,350		$ -	11.00	$ 12,604,350.00
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3		623,659.00			$ -		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	936.20	623,659.00	$ 583,869,556		$ -	936.20	$ 583,869,554.00
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	446.40	638,770.00	$ 285,146,928	50.10	$ 32,002,377	446.40	$ 285,146,928.00
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	1,574.00	623,659.00	$ 981,639,266		$ -	1,573.90	$ 981,576,903.00
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	268.50	638,770.00	$ 171,509,745		$ -	256.20	$ 163,652,874.00
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	3,270.70	114,139.00	$ 373,314,427		$ -	3,270.60	$ 373,303,014.00
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M		116,904.00	$ -		$ -		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	1,044.50	67,263.00	$ 70,256,203		$ -	1,044.40	$ 70,249,479.00
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	781.70	68,893.00	$ 53,853,658		$ -	683.20	$ 47,067,699.00
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	477,178.00	3,169.00	$ 1,512,177,082		$ -	477,178.00	$ 1,512,177,082.00
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	26,017.00	3,246.00	$ 84,451,182		$ -	26,017.00	$ 84,451,182.00
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	100,748.50	36,667.00	$ 3,694,145,249		$ -	100,748.40	$ 3,694,141,586.00
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	3,109.00	37,555.00	$ 116,758,494	1,632.20	$ 61,297,271	2,972.40	$ 111,628,482.00
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	1,319.10	37,555.00	$ 49,538,802	376.50	$ 14,139,458	1,253.00	$ 47,056,417.00
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-E	55,821.40	812.00	$ 45,326,977		$ -	55,821.40	$ 45,326,977.00
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-E	86,774.10	832.00	$ 72,196,051	42,468.10	$ 35,333,459	86,674.10	$ 72,112,851.00
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	423.00	1,232,974.00	$ 521,548,002		$ -	423.00	$ 521,548,002.00
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3		1,262,850.00	$ -		$ -		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	989.80	386,222.00	$ 382,282,536		$ -	989.80	$ 382,282,536.00
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	26.40	395,580.00	$ 10,443,312	22.40	$ 8,860,992	26.40	$ 10,443,312.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
			GRAL.	PART.						CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	1,397.70	386,712.00	$ 540,507,362		$ -	1,397.70	$ 540,507,361.00
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	41.80	396,082.00	$ 16,556,227		$ -	37.60	$ 14,892,683.00
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	7,162.30	1,233,963.00	$ 8,838,013,196		$ -	7,162.30	$ 8,838,013,196.00
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	113.30	1,263,862.00	$ 143,195,565		$ -	113.20	$ 143,069,179.00
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	141,176.00	49,732.00	$ 7,020,964,832		$ -	141,176.00	$ 7,020,964,832.00
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	33,810.00	50,937.00	$ 1,722,179,970	4,388.00	$ 223,511,556	33,810.00	$ 1,722,179,970.00
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	2,360.20	1,213,879.00	$ 2,864,997,215		$ -	2,360.10	$ 2,864,875,830.00
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1,244.90	1,243,292.00	$ 1,547,774,212	96.60	$ 120,102,007	1,244.90	$ 1,547,774,211.00
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	159.20	205,763.00	$ 32,757,470		$ -	159.20	$ 32,757,470.00
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	26.60	210,748.00	$ 5,605,897		$ -	25.90	$ 5,458,373.00
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	4.00	22,090,549.00	$ 88,362,196		$ -	4.00	$ 88,362,196.00
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	2.00	22,625,820.00	$ 45,251,640		$ -	1.00	$ 22,625,820.00
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	4.00	1,138,710.00	$ 4,554,840		$ -	4.00	$ 4,554,840.00
134	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U		1,166,302.00	$ -		$ -		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	35.00	15,822,908.00	$ 553,801,780		$ -	35.00	$ 553,801,780.00
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	3.00	16,206,309.00	$ 48,618,927		$ -	0.25	$ 4,051,577.00
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	4,372.00	45,455.00	$ 198,729,260		$ -	4,372.00	$ 198,729,260.00
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	206.20	46,556.00	$ 9,599,847		$ -	206.20	$ 9,599,847.00
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	1,276.00	47,368.00	$ 60,441,568		$ -	1,276.00	$ 60,441,568.00
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	45.00	48,515.00	$ 2,183,175	27.00	$ 1,309,905	42.00	$ 2,037,630.00
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	2,408.00	7,012.00	$ 16,884,896		$ -	2,408.00	$ 16,884,896.00
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG		7,182.00	$ -		$ -		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	30.00	123,314.00	$ 3,699,420		$ -	30.00	$ 3,699,420.00
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M		126,302.00	$ -		$ -		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	984.80	250,587.00	$ 246,778,078		$ -	984.80	$ 246,778,077.00
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M		256,659.00	$ -		$ -		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40);	M	34.70	320,581.00	$ 11,124,161		$ -	34.70	$ 11,124,161.00
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40);	M		328,349.00	$ -		$ -		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	23,657.20	124,083.00	$ 2,935,456,348		$ -	23,657.20	$ 2,935,456,348.00
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	22.00	127,089.00	$ 2,795,958		$ -	22.00	$ 2,795,958.00
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	12,098.60	30,728.00	$ 371,765,780		$ -	12,098.50	$ 371,762,709.00
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG		31,473.00	$ -		$ -		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	165,052.50	18,048.00	$ 2,978,867,520		$ -	165,052.50	$ 2,978,867,520.00
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG		18,485.00	$ -		$ -		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm	U	8.00	14,474,512.00	$ 115,796,096		$ -	8.00	$ 115,796,096.00
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm	U		14,825,240.00	$ -		$ -		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		5,161,291.00	$ -		$ -		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M		5,286,353.00	$ -		$ -		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		10,707,587.00	$ -		$ -		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M		10,967,040.00	$ -		$ -		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	422.20	122,904.00	$ 51,890,069		$ -	422.20	$ 51,890,069.00
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	190.50	125,882.00	$ 23,980,521		$ -	190.40	$ 23,967,934.00
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	26,426.00	11,124.00	$ 293,962,824		$ -	26,426.00	$ 293,962,824.00
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	7,044.00	11,394.00	$ 80,259,336	1,058.00	$ 12,054,852	6,780.00	$ 77,251,320.00
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	17,575.00	437,075.00	$ 7,681,593,125		$ -	17,575.00	$ 7,681,593,125.00
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	2,180.00	447,666.00	$ 975,911,880		$ -	2,180.00	$ 975,911,880.00
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	13,060.00	564,326.00	$ 7,370,097,560		$ -	13,060.00	$ 7,370,097,560.00
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	4,198.50	578,000.00	$ 2,426,733,000		$ -	4,198.50	$ 2,426,733,000.00
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	256.00	608,494.00	$ 155,774,464		$ -	256.00	$ 155,774,464.00

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL **PERIODO :** julio-2026

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)										OBRA EJECUTADA			
			ESPECIFICACIÓN							PREACTA DE OBRA No 61		ACUMULADO	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	949.00	623,238.00	$ 591,452,862	34.00	$ 21,190,092	949.00	$ 591,452,862.00
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	2,355.90	80,421.00	$ 189,463,834		$ -	2,346.90	$ 188,740,045.00
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	592.00	60,805.00	$ 35,996,560	308.40	$ 18,752,262	518.40	$ 31,521,312.00
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	325.70	1,126,654.00	$ 366,951,208	19.60	$ 22,082,418	288.40	$ 324,927,013.00
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	1.00	2,039,838,900.00	$ 2,039,838,900		$ -	1.00	$ 2,039,838,900.00
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL		206,687,414.00	$ -		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion				$ 201		$ -		$ -
					Ajuste por Actas de Modificacion				$ 52				$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 421,885,007,894.00**		**$ 9,323,936,663.00**		**$ 420,409,334,571.00**

Firma:
Nombre :CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Matrícula No. :25202-109387 CND
Director de Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Nombre : MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELEZ
Matrícula No.: 25202-3[illegible]6479 CND
Director de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SOPORTES CIELO ABIERTO

Consorcio
Vías Colombia 061

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	2	**ÍTEM DE PAGO :**	210.2.1	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN EN ROCA DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	5,529.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK17+860.00	PK17+930.00	70.00	3,414.25	24A
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+760.00	PK18+870.00	110.00	2,114.59	24 E IZQUIERDO
SUBTOTAL					**5,529.00**	

TOTAL PRESENTE ACTA	**5,529.00**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	10.00	10.00
ACTA 49	152.00	162.00
ACTA 50	239.00	401.00
ACTA 51	177.00	578.00
ACTA 52	2,252.00	2,830.00
ACTA 53	404.00	3,234.00
ACTA 54	5,566.00	8,800.00
ACTA 55	2,684.00	11,484.00
ACTA 56	3,457.00	14,941.00
ACTA 57	3,638.00	18,579.00
ACTA 58	5,090.00	23,669.00
ACTA 59	7,026.00	30,695.00
ACTA 60	6,375.00	37,070.00
ACTA 61	5,529.00	42,599.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**42,599.00**	**42,599.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	3	**ÍTEM DE PAGO :**	210.2.2	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	40,000.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	PK17+410.00	PK17+510.00	100.00	7,915.55	
SUBTOTAL					**7,916.00**	
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK17+860.00	PK18+010.00	150.00	3,040.96	24A
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+390.00	PK18+680.00	290.00	6,475.25	24D
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+690.00	PK18+910.00	220.00	4,699.80	24E DERECHO
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+700.00	PK18+900.00	200.00	5,116.43	24E IZQUIERDO
SUBTOTAL					**19,332.00**	
6	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO		PK0+190.00	190.00	10,270.93	VÍA TRANSITORIA SECTOR A / E1P11 A PUENTE MILITAR
7			PK0+190.00	190.00	2,480.83	VÍA TRANSITORIA SECTOR B / E1P11 A PUENTE MILITAR
SUBTOTAL					**12,752.00**	
TOTAL COBRO PRESENTE ACTA					**40,000.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	17,756.00	17,756.00
ACTA 49	16,879.00	34,635.00
ACTA 50	18,172.00	52,807.00
ACTA 51	25,517.00	78,324.00
ACTA 52	29,198.00	107,522.00
ACTA 53	27,223.00	134,745.00
ACTA 54	28,415.00	163,160.00
ACTA 55	17,652.00	180,812.00
ACTA 56	27,554.00	208,366.00
ACTA 57	26,170.00	234,536.00
ACTA 58	23,465.00	258,001.00
ACTA 59	30,683.00	288,684.00
ACTA 60	27,542.00	316,226.00
ACTA 61	**40,000.00**	356,226.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**356,226.00**	**356,226.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: (HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA)
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	6	**ÍTEM DE PAGO :**	320.1	**DESCRIPCIÓN :**	SUBBASE GRANULAR CLASE A	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	103.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK12+599.34	PK12+788.60	189.26	25.55	CUENTA TIPO 2 - DERECHO
		PK12+795.00	PK12+927.00	132.00	17.82	
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	PK13+563.95	PK13+567.00	3.05	0.41	TRANSICIÓN ZANJA A CUNETA
SUBTOTAL					**44.00**	
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	PK14+200.70	PK14+272.70	72.00	8.64	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
SUBTOTAL					**9.00**	
4	TÚNEL FALSO 3	PK14+272.70	PK14+332.70	60.00	7.20	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
SUBTOTAL					**7.00**	
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+332.70	PK14+347.25	14.55	1.75	CUNETA TIPO 2 / DERECHO
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+352.70	PK14+468.70	116.00	13.92	
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+862.42	PK14+906.42	44.00	5.28	
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+922.42	PK15+006.42	84.00	10.08	
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+468.70	PK14+548.42	79.72	9.57	CUNETA TIPO 2 / IZQUIERDO
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+674.42	PK14+678.42	4.00	0.54	TRANSICIÓN A CUNETA
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+814.30	PK14+816.30	2.00	0.57	TRANSICIÓN CUNETA
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+816.30	PK14+818.30	2.00	0.34	
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	PK14+818.30	PK14+822.30	4.00	0.67	CUENTA TIPO 1 / IZQUIERDO
SUBTOTAL					**43.00**	
TOTAL COBRO ACTA					**103.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	1,357.00	1,357.00
ACTA 50	1,359.00	2,716.00
ACTA 51	-	2,716.00
ACTA 52	10.00	2,726.00
ACTA 53	883.00	3,609.00
ACTA 54	35.00	3,644.00
ACTA 55	446.00	4,090.00
ACTA 56	480.00	4,570.00
ACTA 57	-	4,570.00
ACTA 58	208.00	4,778.00
ACTA 59	48.00	4,826.00
ACTA 60	102.00	4,928.00
ACTA 61	**103.00**	**5,031.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**5,031.00**	**5,031.00**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:

Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. :25202-283385 CND

Residente Interventoría

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 20 **ÍTEM DE PAGO :** 621.1.2P **DESCRIPCIÓN :** PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 21.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	21.40	621.1.2P- 14-G	CAISSON 2
SUBTOTAL				**21.40**		

TOTAL	**21.40**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48		
ACTA 49		
ACTA 50	13.20	13.20
ACTA 51		13.20
ACTA 52		13.20
ACTA 53	10.70	23.90
ACTA 54	27.40	51.30
ACTA 55	51.50	102.80
ACTA 56		102.80
ACTA 57	20.30	123.10
ACTA 58	37.40	160.50
ACTA 59	17.70	178.20
ACTA 60	19.90	198.10
ACTA 61	**21.40**	**219.50**
TOTAL GOBERNACIÓN	**219.50**	**219.50**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 27 **ÍTEM DE PAGO :** 623.1.6 **DESCRIPCIÓN :** ANCLAJE ACTIVO DE 50 TONELADAS (6 TORONES 1/2") **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 2,070.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	T3/F3 = 23 T3/F4 = 27	50.00	30.00	1,500.00	623.1.6 - 43-G-CA	AF_64, AF_65, AF_66, AF_67, AF_68, AF_69, AF_70, AF_71, AF_72, AF_73, AF_74, AF_75, AF_76, AF_77, AF_78, AF_79, AF_80, AF_81, AF_82, AF_83, AF_84, AF_85, AF_86, AF_87, AF_88, AF_89, AF_90, AF_91, AF_92, AF_93, AF_94, AF_95, AF_96, AF_97, AF_98, AF_99, AF_100, AF_101, AF_102, AF_103, AF_104, AF_105, AF_106, AF_107, AF_108, AF_109, AF_110, AF_111, AF_112, AF_113
SUBTOTAL					**1,500.00**		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T2/F2 = 6 T2/F3 = 13	19.00	30.00	570.00	623.1.6 - 44-G-CA	24D MARGEN IZQUIERDA (ZD_11, ZD_12, ZD_13, ZD_14, ZD_15, ZD_27, ZD_61, ZD_62, ZD_63, ZD_64, ZD_65, ZD_66, ZD_67, ZD_68, ZD_69, ZD_70, ZD_71, ZD_72, ZD_73)
SUBTOTAL					**570.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**2,070.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	35.00	35.00
ACTA 49	2,280.00	2,315.00
ACTA 50	5,810.00	8,125.00
ACTA 51	5,675.00	13,800.00
ACTA 52	5,130.00	18,930.00
ACTA 53	3,035.00	21,965.00
ACTA 54	2,210.00	24,175.00
ACTA 55	625.00	24,800.00
ACTA 56	675.00	25,475.00
ACTA 57	2,520.00	27,995.00
ACTA 58	2,099.00	30,094.00
ACTA 59	2,100.00	32,194.00
ACTA 60	2,870.00	35,064.00
ACTA 61	**2,070.00**	**37,134.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**37,134.00**	**37,134.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 28 **ÍTEM DE PAGO :** 623.1.7 **DESCRIPCIÓN :** ANCLAJE ACTIVO DE 40 TONELADAS (LONGITUD VARIABLE) **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 4,560.00

NO.	SECTOR	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	TÚNEL FALSO 2	T4/F5 = 17	17.00	20.00	340.00	623.1.7 - 52-G-CA	TF_591, TF_592, TF_593, TF_594, TF_595, TF_596, TF_597, TF_598, TF_599, TF_600, TF_601, TF_602, TF_603, TF_607
SUBTOTAL					**340.00**		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	T2/F1 = 22 T2/F2 = 6	28.00	25.00	700.00	623.1.7 - 58-G-CA	AF_116, AF_117, AF_118, AF_119, AF_120, AF_121, AF_122, AF_123, AF_124, AF_125, AF_126, AF_127, AF_128, AF_132, AF_133, AF_134, AF_135, AF_136, AF_137, AF_138, AF_139, AF_140, AF_141, AF_142, AF_143
SUBTOTAL					**700.00**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F1	12.00	15.00	180.00	623.1.7 - 57-G-CA	24A MARGEN DERECHA (ZF_1, ZF_2, ZF_3, ZF_4, ZF_5, ZF_6, ZF_7, ZF_8, ZF_9, ZF_10, ZF_11, ZF_12)
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F3 = 12	20.00	20.00	400.00	623.1.7 - 53-G-CA	24A MARGEN IZQUIERDA (ZA_102, ZA_103, ZA_104, ZA_105, ZA_106, ZA_107, ZA_108, ZA_109, ZA_110, ZA_111, ZA_112, ZA_113, ZA_114, ZA_118, ZA_119, ZA_120, ZA_123)
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F2 = 23 T1/F3 = 11 T1/F4 = 11	45.00	20.00	900.00	623.1.7 - 54-G-CA	24A MARGEN IZQUIERDA (ZA_58, ZA_59, ZA_60, ZA_61, ZA_62, ZA_63, ZA_64, ZA_65, ZA_66, ZA_67, ZA_68, ZA_69, ZA_70, ZA_74, ZA_75, ZA_76, ZA_77, ZA_78, ZA_79, ZA_80, ZA_81, ZA_121, ZA_122, ZA_124, ZA_125, ZA_126, ZA_127, ZA_128, ZA_129, ZA_130, ZA_131, ZA_184, ZA_185, ZA_186, ZA_187, ZA_188, ZA_189, ZA_190, ZA_191, ZA_192, ZA_193, ZA_204)
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F1 = 19 T1/F2 = 3 T1/F3 = 15	37.00	20.00	740.00	623.1.7 - 55-G-CA	24D MARGEN IZQUIERDA (ZD_86, ZD_87, ZD_88, ZD_89, ZD_90, ZD_91, ZD_92, ZD_93, ZD_94, ZD_95, ZD_96, ZD_97, ZD_98, ZD_102, ZD_103, ZD_104, ZD_167, ZD_168, ZD_169, ZD_248, ZD_249, ZD_250, ZD_251, ZD_252, ZD_253, ZD_254, ZD_255, ZD_256, ZD_257, ZD_258, ZD_259, ZD_268, ZD_269, ZD_270)
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F1 = 12	12.00	20.00	240.00	623.1.7 - 59-G-CA	24D MARGEN IZQUIERDA (ZD_78, ZD_79, ZD_80, ZD_81, ZD_82, ZD_83, ZD_84, ZD_85, ZD_125, ZD_126, ZD_127, ZD_128)
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F1 = 13 T1/F2 = 30	43.00	20.00	860.00	623.1.7 - 56-G-CA	24E MARGEN IZQUIERDA (ZE_67, ZE_68, ZE_69, ZE_70, ZE_71, ZE_72, ZE_73, ZE_74, ZE_75, ZE_76, ZE_77, ZE_78, ZE_81, ZE_156, ZE_157, ZE_158, ZE_159, ZE_160, ZE_161, ZE_162, ZE_163, ZE_164, ZE_165, ZE_166, ZE_167, ZE_168, ZE_169, ZE_170, ZE_171, ZE_172, ZE_173, ZE_174, ZE_175, ZE_176, ZE_177, ZE_178, ZE_179, ZE_180, ZE_181, ZE_182)
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	T1/F2 = 10	10.00	20.00	200.00	623.1.7 - 60-G-CA	24E MARGEN IZQUIERDA (ZE_143, ZE_144, ZE_145, ZE_146, ZE_147, ZE_148, ZE_149, ZE_150, ZE_151, ZE_152)
SUBTOTAL					**3,520.00**		
VALOR TOTAL EJECUTADO					**4,560.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	3,140.00	3,140.00
ACTA 49	1,060.00	4,200.00
ACTA 50	640.00	4,840.00
ACTA 51	2,335.00	7,175.00
ACTA 52	2,405.00	9,580.00
ACTA 53	2,080.00	11,660.00
ACTA 54	1,605.00	13,265.00
ACTA 55	3,340.00	16,605.00
ACTA 56	4,050.00	20,655.00
ACTA 57	2,800.00	23,455.00
ACTA 58	3,440.00	26,895.00
ACTA 59	3,680.00	30,575.00
ACTA 60	3,465.00	34,040.00
ACTA 61	**4,560.00**	**38,600.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**38,600.00**	**38,600.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	31	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-3C	**DESCRIPCIÓN :**	PERNOS ANCLADOS CON LECHADA PARA EXCAVACIONES EN CORTE ABIERTO	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	126.00

NO.	SECTOR	SECTOR	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	CODIGO
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	24A	6.00	6.00	36.00	PT-3C-7-G-CA	24A DERECHA: ZFP_1, ZFP_2, ZFP_4, ZFP_5, ZFP_6, ZFP_7
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	24E	9.00	6.00	54.00	PT-3C-8-G-CA	24E DERECHA (ZJP_1, ZJP_2, ZJP_3, ZJP_4, ZJP_5, ZJP_6, ZJP_12, ZJP_13, ZJP_14)
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	24D	6.00	6.00	36.00	PT-3C-9-G-CA	24D IZQUIERDA (ZDP_5, ZDP_6, ZDP_7, ZDP_8, ZDP_9, ZDP_10)
SUBTOTAL					**126.00**		
TOTAL					**126.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	18.00	18.00
ACTA 49	42.00	60.00
ACTA 50	-	60.00
ACTA 51	-	60.00
ACTA 52	-	60.00
ACTA 53	-	60.00
ACTA 54	66.00	126.00
ACTA 55		126.00
ACTA 56		126.00
ACTA 57	30.00	156.00
ACTA 58	-	156.00
ACTA 59	15.00	171.00
ACTA 60	15.00	186.00
ACTA 61	**126.00**	**312.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**312.00**	**312.00**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoría

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	35	**ÍTEM DE PAGO :**	630.3.1P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 28 MPA PARA ZAPATAS, ESTRIBOS Y ALETAS, VIGA BASE, BROCALES	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	282.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	141.43	630,3,1P - 025-G-CA	BÓVEDA / ESTRUCTURA MÓDULO 2
2	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1.00	7.50	18.857	1.00	141.43	282.86	630,3,1P - 026-G-CA	BÓVEDA / ESTRUCTURA MÓDULO 5
SUBTOTAL									**282.90**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**282.90**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	5.80	5.80
ACTA 49	0.90	6.70
ACTA 50	-	6.70
ACTA 51	7.30	14.00
ACTA 52	12.40	26.40
ACTA 53	17.60	44.00
ACTA 54	6.00	50.00
ACTA 55	-	50.00
ACTA 56	-	50.00
ACTA 57	-	50.00
ACTA 58	-	50.00
ACTA 59	-	50.00
ACTA 60	852.70	902.70
ACTA 61	**282.90**	**1,185.60**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1,185.60**	**1,185.60**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma: HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente de Cielo Abierto

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 39 **ÍTEM DE PAGO :** 630.4 **DESCRIPCIÓN** CONCRETO CLASE 21 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 9.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+532.00	K16+532.00	1.00	3.00	13.18	0.25	9.89	9.89	630.4 - 30-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 4-5
SUBTOTAL								**9.90**			
TOTALES								**9.90**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULAD**
ACTA 50	6.60	6.60
ACTA 51	-	6.60
ACTA 52	-	6.60
ACTA 53	-	6.60
ACTA 54	15.20	21.80
ACTA 55	-	21.80
ACTA 56	27.10	48.90
ACTA 57	26.90	75.80
ACTA 58	7.70	83.50
ACTA 59	19.80	103.30
ACTA 60	11.00	114.30
ACTA 61	**9.90**	**124.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**124.20**	**124.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	40	**ÍTEM DE PAGO :**	630.4.1P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO LANZADO CLASE 21 MPA	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	398.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+300.00	PK12+345.00	45.00	28.23	28.23	SECCIONES	
SUBTOTAL					**28.20**			
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	PK17+420.00	PK17+486.80	66.80	36.58	36.58	SECCIONES	
SUBTOTAL					**36.60**			
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK17+860.00	PK17+964.60	104.60	70.31	70.31	SECCIONES	24A
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+668.60	PK18+410.50	258.10	108.12	144.70	SECCIONES	24D
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+700.00	PK18+834.60	134.60	25.08	169.77	SECCIONES	24E DERECHO
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+700.00	PK18+890.00	190.00	85.80	130.55	SECCIONES	24E IZQUIERDO
SUBTOTAL					**289.30**			
7	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO	PK18+890.00	PK18+890.00		44.75	44.75	SECCIONES	VÍA TRANSITORIA - PUENTE 11
SUBTOTAL					**44.80**			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**398.90**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	204.60	204.60
ACTA 49	335.10	539.70
ACTA 50	249.30	789.00
ACTA 51	399.00	1188.00
ACTA 52	355.60	1543.60
ACTA 53	290.40	1834.00
ACTA 54	267.10	2101.10
ACTA 55	192.70	2293.80
ACTA 56	293.20	2587.00
ACTA 57	300.90	2887.90
ACTA 58	433.90	3321.80
ACTA 59	450.80	3772.60
ACTA 60	385.80	4158.40
ACTA 61	**398.90**	**4557.30**
TOTAL GOBERNACIÓN	**4557.30**	**4557.30**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 5420 2-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 41 **ÍTEM DE PAGO :** 630.6 **DESCRIPCIÓN** CONCRETO CLASE 14 MPA **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 0.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1.00	1.50	0.10	0.18	0.18	630.6 - 62-G-CA	PILA 2
SUBTOTAL							**0.20**			
TOTALES							**0.20**			

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	1.90	1.90
ACTA 49	0.20	2.10
ACTA 50	18.10	20.20
ACTA 51	0.60	20.80
ACTA 52	1.70	22.50
ACTA 53	0.90	23.40
ACTA 54	0.40	23.80
ACTA 55	0.70	24.50
ACTA 56	1.70	26.20
ACTA 57	2.20	28.40
ACTA 58	0.40	28.80
ACTA 59	3.10	31.90
ACTA 60	34.60	66.50
ACTA 61	**0.20**	**66.70**
TOTAL GOBERNACIÓN	**66.70**	**66.70**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 75,084.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	K12+272.00	K12+360.00	1/2	1.00	17.00	17.00	39.02	663.34	640.1 - 248-G-CA	17 Dados
2	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
3	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
4	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL DERECHO / MÓDULO 2
5	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
6	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
7	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		
8	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
9	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
10	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL IZQUIERDO / MÓDULO 2
11	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
12	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
13	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00	640.1 - 243-G-CA	
14	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		
15	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
16	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
17	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
18	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		BÓVEDA / MÓDULO 2
19	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
20	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
21	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
22	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	1/2	1.00	1,230.00	1,230.00	1.00	1,230.00		
23	TÚNEL FALSO 2	K12+265.00	K12+272.50	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE / MÓDULO 2
24	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
25	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	20.00	147.00	1.55	227.85		
26	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL DERECHO / MÓDULO 5
27	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
28	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1/2	1.00	600.00	600.00	1.00	600.00		
29	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00		
30	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
31	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	23.00	169.05	1.55	262.03		
32	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		HASTIAL IZQUIERDO / MÓDULO 5
33	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	9.00	66.15	1.55	102.53		
34	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1/2	1.00	690.00	690.00	1.00	690.00		
35	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1/2	1.00	270.00	270.00	1.00	270.00	640.1 - 244-G-CA	
36	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	8.45	60.00	507.00	6.41	3,249.87		
37	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	7.35	60.00	441.00	6.41	2,826.81		
38	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	9.45	60.00	567.00	6.41	3,634.47		
39	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	8.75	60.00	525.00	6.41	3,365.25		
40	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	8.60	60.00	516.00	6.41	3,307.56		BÓVEDA / MÓDULO 5
41	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1 1/4	7.70	60.00	462.00	6.41	2,961.42		
42	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
43	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	7.35	41.00	301.35	1.55	467.09		
44	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	1/2	1.00	1,230.00	1,230.00	1.00	1,230.00		
45	TÚNEL FALSO 2	K12+287.50	K12+295.00	5/8	2.10	75.00	157.50	1.55	244.13		MONTAJE / MÓDULO 5
				SUBTOTAL					**50,610.50**		
46	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1 1/4	9.00	23.00	207.00	6.41	1,326.87		
47	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1 1/4	12.00	23.00	276.00	6.41	1,769.16		
48	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1 1/4	12.00	92.00	1,104.00	6.41	7,076.64	640.1 - 254-G-CA	CAISSON 2
49	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1 1/4	5.15	23.00	118.45	6.41	759.26		
50	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1/2	4.92	190.00	934.80	1.00	934.80		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 43 **ÍTEM DE PAGO :** 640.1 **DESCRIPCIÓN:** ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 75,084.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
51	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	2.90	62.00	179.80	1.00	179.80		
52	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	1.20	62.00	74.40	1.00	74.40		
53	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	5/8	2.55	18.00	45.90	1.55	71.15		
54	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1 1/4	2.90	10.00	29.00	6.41	185.89		
55	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	3/4	2.90	110.00	319.00	2.24	714.56	640.1 - 255-G-CA	TABIQUE ENTRE PILA 4-5
56	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	1.50	110.00	165.00	1.00	165.00		
57	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	9.00	28.00	252.00	1.00	252.00		
58	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	6.01	28.00	168.28	1.00	168.28		
59	MURO 25	K16+532.00	K16+536.50	1/2	2.90	9.00	26.10	1.00	26.10		
			SUBTOTAL						**13,703.90**		
60	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.98	K17+512.36	1/2	1.00	50.00	50.00	39.02	1,951.00	640.1 - 245-G-CA	50 Dados
61	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.98	K17+512.36	1/2	1.00	28.00	28.00	39.02	1,092.56	640.1 - 246-G-CA	28 Dados
			SUBTOTAL						**3,043.60**		
62	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	K18+020.00	1/2	1.00	45.00	45.00	39.02	1,755.90	640.1 - 247-G-CA	45 Dados 24A MARGEN IZQUIERDA
63	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	K18+020.00	1/2	1.00	12.00	12.00	39.02	468.24	640.1 - 248-G-CA	12 Dados 24A MARGEN DERECHA
64	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	K18+020.00	1/2	1.00	20.00	20.00	39.02	780.40	640.1 - 249-G-CA	20 Dados 24A MARGEN IZQUIERDA
65	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	K18+683.00	1/2	1.00	56.00	56.00	39.02	2,185.12	640.1 - 250-G-CA	56 Dados 24D MARGEN IZQUIERDA
66	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	K18+683.00	1/2	1.00	12.00	12.00	39.02	468.24	640.1 - 251-G-CA	12 Dados 24D MARGEN IZQUIERDA
66	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	K18+908.00	1/2	1.00	10.00	10.00	39.02	390.20	640.1 - 252-G-CA	10 Dados 24E MARGEN IZQUIERDA
67	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	K18+908.00	1/2	1.00	43.00	43.00	39.02	1,677.86	640.1 - 253-G-CA	43 Dados 24E MARGEN IZQUIERDA
			SUBTOTAL						**7,726.00**		
			TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA						**75,084.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	8,094.60	8,094.60
ACTA 49	20,076.80	28,171.40
ACTA 50	38,612.20	66,783.60
ACTA 51	37,895.30	104,678.90
ACTA 52	29,195.70	133,874.60
ACTA 53	69,479.50	203,354.10
ACTA 54	40,875.10	244,229.20
ACTA 55	68,860.50	313,089.70
ACTA 56	22,089.10	335,178.80
ACTA 57	63,578.70	398,757.50
ACTA 58	72,194.40	470,951.90
ACTA 59	28,771.80	499,723.70
ACTA 60	201,580.10	701,303.80
ACTA 60	**75,084.00**	**776,387.80**
TOTAL GOBERNACIÓN	**776,387.80**	**776,387.80**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 56 **ÍTEM DE PAGO** : 670.5P **DESCRIPCIÓN :** DISIPADORES DE ENERGIA EN CONCRETO CLASE 21 MPA LONGITUD MÁXIMA 30M **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 6.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.99	0.90	0.15	0.40	0.40	670,5P - 005-G	PASO 1 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.02	1.99	0.15	0.60	1.01		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.94	0.90	0.15	0.40	1.40		PASO 2 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.90	2.09	0.15	0.60	2.00		
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.94	0.90	0.15	0.26	2.26		PASO 3 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.06	1.14	0.15	0.35	2.61		
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.90	0.90	0.15	0.26	2.87		PASO 4 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.20	1.29	0.15	0.43	3.30		
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.27	0.90	0.15	0.31	3.60		PASO 5 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.50	1.36	0.15	0.51	4.11		
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.10	0.90	0.15	0.28	4.40		PASO 6 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.20	1.46	0.15	0.48	4.88		
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.84	0.90	0.15	0.25	5.13		PASO 7 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
14	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.12	1.15	0.15	0.37	5.49		
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.09	0.90	0.15	0.28	5.77		PASO 8 // HUELLA Y CONTRAHUELLA
16	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	2.32	1.32	0.15	0.46	6.23		
SUBTOTAL									**6.20**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**6.20**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	3.60	3.60
ACTA 50	13.50	17.10
ACTA 51	2.80	19.90
ACTA 52	-	19.90
ACTA 53	-	19.90
ACTA 54	-	19.90
ACTA 55	-	19.90
ACTA 56	-	19.90
ACTA 57	-	19.90
ACTA 58	-	19.90
ACTA 59	-	19.90
ACTA 60	-	19.90
ACTA 61	**6.20**	**26.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**26.10**	**26.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente de Cielo Abierto
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 57 **ÍTEM DE PAGO :** 671.1P **DESCRIPCIÓN :** CUNETA DE CONCRETO DE 21 MPA VACIADA IN SITU, NO INCLUYE LA CONFORMACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 97.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ÁREA *(m2)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K12+599.34	K12+788.60	189.26	0.12	22.71	671.1P- 11-G-CA	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K12+795.00	K12+927.00	132.00	0.12	15.84		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+563.95	K13+567.00	3.05	1.20	0.37	671.1P- 13-G-CA	TRANSICIÓN A CUNETA
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 13	K13+563.95	K13+567.00	3.05	0.30	0.09		
SUBTOTAL						**39.00**		
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 15	K14+200.70	K14+272.70	72.00	0.12	8.64	671.1P- 15-G-CA	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
SUBTOTAL						**8.60**		
6	TÚNEL FALSO 3	K14+272.70	K14+332.70	60.00	0.12	7.20	671.1P- 12-G-CA	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
SUBTOTAL						**7.20**		
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+674.42	K14+678.42	4.00	0.10	0.40	671.1P- 14-G-CA	TRANSICIÓN A CUNETA
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+674.42	K14+678.42	2.90	0.04	0.12		
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+332.70	K14+347.25	14.55	0.12	1.75	671.1P- 16-G-CA	CUNETA TIPO 2 - DERECHO
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+352.70	K14+468.70	116.00	0.12	13.92		
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+862.42	K14+906.42	44.00	0.12	5.28		
12	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+922.42	K15+006.42	84.00	0.12	10.08		
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+468.70	K14+548.42	79.72	0.12	9.57	671.1P- 17-G-CA	CUNETA TIPO 2 - IZQUIERDO
14	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+814.30	K14+816.30	2.00	0.28	0.57	671.1P- 18-G-CA	TRANSICIÓN CUNETA
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+814.30	K14+816.30	2.20	0.04	0.09		
16	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+816.30	K14+818.30	2.00	0.17	0.34		
17	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+816.30	K14+818.30	2.00	0.03	0.05		
18	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+816.30	K14+818.30	1.60	0.05	0.07		
19	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+818.30	K14+822.30	4.00	0.14	0.56	671.1P- 19-G-CA	CUNETA TIPO 1 - IZQUIERDO
SUBTOTAL						**42.80**		

TOTAL	**97.60**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 58	26.30	26.30
ACTA 59	42.10	68.40
ACTA 60	90.90	159.30
ACTA 61	**97.60**	**256.90**
TOTAL GOBERNACIÓN	**256.90**	**256.90**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 5-1202-269137 NTS

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoría

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 60 **TEM DE PAGO** 671.7P ZANJAS DE CORONACIÓN CONCRETO 21 MPA EN SITIO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO 61 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL** 0.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESPESOR (h)/AREA(M2)	LONGITUD ZANJA	UNIDADES	TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+677.00	K14+678.00	0.124	1.60	1.00	0.20	671.7P - 17-G	
SUBTOTAL							**0.20**		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							**0.20**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	9.90	9.90
ACTA 49	28.50	38.40
ACTA 50	33.70	72.10
ACTA 51	4.10	76.20
ACTA 52	13.30	89.50
ACTA 53		89.50
ACTA 54		89.50
ACTA 55		89.50
ACTA 56		89.50
ACTA 57	1.40	90.90
ACTA 58		90.90
ACTA 59	28.90	119.80
ACTA 60	22.20	142.00
ACTA 61	**0.20**	**142.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**142.20**	**142.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*** CONTRATO NO. 25SS111B2258
CONTRATO NO. 25OO111B2257		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 65 **ÍTEM DE PAGO :** 674.2 **DESCRIPCIÓN :** DREN HORIZONTAL DE LONGITUD MAYOR A DIEZ (10) METROS **UNIDAD :** M

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 780.00

NO.	SECTOR	No Dren	Terraza/Fila	CANTIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 20	EDD_38 AL EDD_56	T1/F3 = 16	16.00	20.00	320.00	674.2 -40-G-CA	20E DERECHA (EDD_38, EDD_39, EDD_40, EDD_41, EDD_42, EDD_43, EDD_44, EDD_45, EDD_46, EDD_47, EDD_48, EDD_49, EDD_53, EDD_54, EDD_55, EDD_56)
SUBTOTAL						**320.00**		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	AFD_4 AL AFD_12	T3/F4 = 9	9.00	20.00	180.00	674.2 -41-G-CA	AFD_4, AFD_5, AFD_6, AFD_7, AFD_8, AFD_9, AFD_10, AFD_11, AFD_12
SUBTOTAL						**180.00**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	ZDD_7 AL ZDD_16	T2/F3 = 10	10.00	20.00	200.00	674.2 -38-G-CA	24D IZQ (ZDD_7, ZDD_8, ZDD_9, ZDD_10, ZDD_11, ZDD_12, ZDD_13, ZDD_14, ZDD_15, ZDD_16)
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	ZED_3 AL ZED_6	T2/F1 = 4	4.00	20.00	80.00	674.2 -39-G-CA	24E IZQ(ZED_3, ZED_4, ZED_5, ZED_6)
SUBTOTAL						**280.00**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA						**780.0**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	36.00	36.00
ACTA 49	110.00	146.00
ACTA 50	1000.00	1146.00
ACTA 51	660.00	1806.00
ACTA 52	564.00	2370.00
ACTA 53	506.00	2876.00
ACTA 54	703.00	3579.00
ACTA 55		3579.00
ACTA 56	739.00	4318.00
ACTA 57	306.00	4624.00
ACTA 58	205.00	4829.00
ACTA 59	130.00	4959.00
ACTA 60	1135.00	6094.00
ACTA 61	**780.00**	**6874.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**6874.00**	**6874.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-209137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 80 **ÍTEM DE PAGO :** PT-6B **DESCRIPCIÓN :** MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (150MM X 150MM X 6MM) **UNIDAD :** M2

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 4,366.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO.13	K12+599.34	K12+788.60	189.26	1.14	1.00	215.76	PT-6B - 32-G	CUNETA TIPO 2 / DERECHO
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.13	K12+795.00	K12+927.00	132.00	1.14	1.00	150.48		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO.13	K13+563.95	K13+567.00	3.05	1.20	1.00	3.66	PT-6B - 33-G	TRANSICIÓN A CUNETA
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.13	K13+563.95	K13+567.00	3.05	0.30	1.00	0.91		
			SUBTOTAL				**370.80**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO.15	K14+200.70	K14+272.70	72.00	1.14	1.00	82.08	PT-6B - 40-G	CUNETA TIPO 2 / DERECHO
			SUBTOTAL				**82.10**		
4	TÚNEL FALSO 3	K14+272.70	K14+332.70	60.00	1.14	1.00	68.40	PT-6B - 41-G	CUNETA TIPO 2 / DERECHO
			SUBTOTAL				**68.40**		
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+468.70	K14+548.42	79.72	1.14	1.00	90.88	PT-6B - 34-G	CUNETA TIPO 2 / IZQUIERDO
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+332.70	K14+347.25	14.55	1.14	1.00	16.59	PT-6B - 35-G	CUNETA TIPO 2 / IZQUIERDO
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+352.70	K14+468.70	116.00	1.14	1.00	132.24		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+862.42	K14+906.42	44.00	1.14	1.00	50.16		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+922.42	K15+006.42	84.00	1.14	1.00	95.76		
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+818.30	K14+822.30	4.00	1.31	1.00	5.24	PT-6B - 36-G	CUNETA TIPO 1 / IZQUIERDO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+677.00	K14+678.00	**1.6**	1.30	1.00	2.08	PT-6B - 37-G	ZANJA DE CORONACIÓN
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+674.42	K14+678.42	4.00	1.00	1.00	4.00	PT-6B - 38-G	TRANSICIÓN A CUNETA
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+674.42	K14+678.42	2.90	0.40	1.00	1.16		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 80 **ÍTEM DE PAGO :** PT-6B **DESCRIPCIÓN :** MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (150MM X 150MM X 6MM) **UNIDAD :** M2

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 4,366.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+814.30	K14+816.30	2.00	2.84	1.00	5.68	PT-6B - 39-G	CUNETA
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+814.30	K14+816.30	2.20	0.40	1.00	0.88		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+816.30	K14+818.30	2.00	1.71	1.00	3.42		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+816.30	K14+818.30	2.00	0.26	1.00	0.52		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+816.30	K14+818.30	1.60	0.45	1.00	0.72		
11	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	6.71	1.00	2.00	13.42	PT-6B - 42-G	DESCOLE / DISIPADOR
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	6.62	1.00	2.00	13.24		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	4.09	1.00	2.00	8.18		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	4.55	1.00	2.00	9.10		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	5.44	1.00	2.00	10.88		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	5.10	1.00	2.00	10.20		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	4.09	1.00	2.00	8.18		
	CIELO ABIERTO TRAMO NO.16	K14+810.00	K14+810.00	4.94	1.00	2.00	9.88		
			SUBTOTAL				**492.40**		
12	TÚNEL FALSO 2	K12+300.00	K12+345.00	45.00	1.00	1.00	94.03	SECCIONES	
			SUBTOTAL				**94.00**		
13	CIELO ABIERTO TRAMO NO.21	K17+420.00	K17+486.80	49.90	1.00	1.00	365.75	SECCIONES	
			SUBTOTAL				**365.80**		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 80 **ÍTEM DE PAGO :** PT-6B **DESCRIPCIÓN :** MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (150MM X 150MM X 6MM) **UNIDAD :** M2

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 4,366.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
14	CIELO ABIERTO TRAMO NO.24	K17+860.00	K17+964.60	104.60	1.00	1.00	703.12	SECCIONES	24A
15	CIELO ABIERTO TRAMO NO.24	K18+668.60	K18+410.50	258.10	1.00	1.00	1,081.20	SECCIONES	24D
16	CIELO ABIERTO TRAMO NO.24	K18+700.00	K18+834.60	48.00		1.00	250.75	SECCIONES	24E DERECHO
17	CIELO ABIERTO TRAMO NO.24	K18+700.00	K18+890.00	190.00	1.00	1.00	857.96	SECCIONES	24 E IZQUIERDO
SUBTOTAL							**2,893.00**		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							**4,366.50**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	1,635.50	1,635.50
ACTA 49	4,205.20	5,840.70
ACTA 50	3,232.30	9,073.00
ACTA 51	4,069.60	13,142.60
ACTA 52	3,695.50	16,838.10
ACTA 53	2,904.20	19,742.30
ACTA 54	2,641.50	22,383.80
ACTA 55	-	22,383.80
ACTA 56	4,694.60	27,078.40
ACTA 57	3,023.60	30,102.00
ACTA 58	3,856.90	33,958.90
ACTA 59	5,466.30	39,425.20
ACTA 60	4,548.50	43,973.70
ACTA 61	**4,366.50**	**48,340.20**
TOTAL GOBERNACIÓN	**48,340.20**	**48,340.20**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma: (HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061

CONTRATO NO. 25OO111B2257

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2

CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*

CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 103 **ÍTEM DE PAGO :** 900.2 **DESCRIPCIÓN :** TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000,00 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100,00 M) **UNIDAD :** M3-KM

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 1,146,784.30

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DISTANCIA *(A) (km)*	ACARREO LIBRE *(B) (km)*	DISTANCIA NETA *(C) = (A) - (B) (km)*	VOLUMEN EXCAVADO *(D) (m3)*	FACTOR DE EXPANSIÓN (E) (ADI)	VOLUMEN EXPANDIDO *(D)*(E) = (F) (m3)*	CANTIDAD TOTAL *(C) * (F) = (G) (m3-km)*	CANTIDAD ACUMULADA *(G1)+(G2)+…+(Gn) (m3-km)*	OBSERVACIONES
1	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO		K0+324.90	35.9	0.1	35.80	2,032.00	1.00	2,032.00	72,745.60	72,745.60	SAN JERONIMO
2			K0+324.90	35.9	0.1	35.80	7,157.00	1.00	7,157.00	256,220.60	328,966.20	SAN JERONIMO
SUBTOTAL										**328,966.20**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.99	K17+512.36	24.10	0.10	24.00	3,203.00	1.00	3,203.00	76,872.00	76,872.00	LOTE HIGUITA
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.99	K17+512.36	34.10	0.10	34.00	4,713.00	1.00	4,713.00	160,242.00	237,114.00	SAN JERONIMO
SUBTOTAL										**237,114.00**		
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	K18+020.00	35.20	0.10	35.10	5,212.00	1.00	5,212.00	182,941.20	182,941.20	(24A) SAN JERONIMO
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	K18+683.00	35.40	0.10	35.30	5,445.00	1.00	5,445.00	192,208.50	375,149.70	(24D) SAN JERONIMO
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	K18+908.00	35.70	0.10	35.60	4,700.00	1.00	4,700.00	167,320.00	542,469.70	(24E) SAN JERONIMO
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	K18+908.00	35.70	0.10	35.60	1,074.00	1.00	1,074.00	38,234.40	580,704.10	(24E) SAN JERONIMO
SUBTOTAL										**580,704.10**		
TOTALES										**1,146,784.30**		

Observaciones Generales:

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	205,935.20	205,935.20
ACTA 49	374,409.50	580,344.70
ACTA 50	847,945.50	1,428,290.20
ACTA 51	1,063,421.80	2,491,712.00
ACTA 52	1,093,212.10	3,584,924.10
ACTA 53	855,823.20	4,440,747.30
ACTA 54	1,195,834.80	5,636,582.10
ACTA 55	469,035.00	6,105,617.10
ACTA 56	1,199,935.10	7,305,552.20
ACTA 57	1,311,563.20	8,617,115.40
ACTA 58	1,207,229.00	9,824,344.40
ACTA 59	1,015,857.80	10,840,202.20
ACTA 60	758,346.90	11,598,549.10
ACTA 61	**1,146,784.30**	**12,745,333.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**12,745,333.40**	**12,745,333.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 112 **ÍTEM DE PAGO :** NP-08 **DESCRIPCIÓN :** GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 300.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	ZODME 7	K18+410.00	K18+610.00	150.00	1.00	2.00	1.00	300.00	300.00	NP-08 - 4-G-CA	
SUBTOTAL									**300.00**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**300.00**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	22.00	22.00
ACTA 59	124.00	146.00
ACTA 60	376.00	522.00
ACTA 61	**300.00**	**822.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**822.00**	**822.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente de Cielo Abierto
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRA

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 116 **ÍTEM DE PAGO :** NP-12 **DESCRIPCIÓN** TALADO DE ARBOLES H<5M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) **UNIDAD :** U

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL :** 15.00

NO.	SECTOR	CANTIDAD *(und)*	No. LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	SECTOR 2	3.00	NP-12 -13-G-ABM	03-jul-26	22-jun-2026 - 27-jun-2026
2	SECTOR 2	8.00	NP-12 -14-G-ABM	30-jul-26	06-jul-2026 - 11-jul-2026
3	VÍA TRANSITORIA	4.00	NP-12 -15-G-ABM	30-jul-26	17-jul-2026 - 17-jul-2026
SUBTOTAL		**15.00**			

TOTAL PRESENTE ACTA	**15.00**

RESUMEN ACTAS		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	14.00	14.00
ACTA 49		14.00
ACTA 50		14.00
ACTA 51		14.00
ACTA 52		14.00
ACTA 53		14.00
ACTA 54		14.00
ACTA 55		14.00
ACTA 56		14.00
ACTA 57	36.00	50.00
ACTA 58	19.00	69.00
ACTA 59		69.00
ACTA 60	47.00	116.00
ACTA 61	**15.00**	**131.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**131.00**	**131.00**

REVISADO:

Firma: Angela Cabrera Claros

Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS

Matrícula No. : 70115-348789 TLM

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: ALXCP cc 35428564

Nombre : ALEXANDRA COTES PINZON

Matrícula No. : 25266-429318 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 117 **ÍTEM DE PAGO :** NP-13 **DESCRIPCIÓN** : TALADO DE ARBOLES 5<H<=10M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) **UNIDAD :** U

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL :** 135.00

NO.	SECTOR	CANTIDAD *(und)*	No. LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	SECTOR 2	129.00	NP-13 -17-G-AMB	30-jul-26	6-jul-2026 - 11-jul-2026
2	VÍA TRANSITORIA	6.00	NP-13 -18-G-AMB	30-jul-26	13-jul-2026 - 17-jul-2026
SUBTOTAL		**135.00**			

TOTAL PRESENTE ACTA	**135.00**

RESUMEN ACTAS		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	398.00	398.00
ACTA 49		398.00
ACTA 50		398.00
ACTA 51		398.00
ACTA 52		398.00
ACTA 53		398.00
ACTA 54		398.00
ACTA 55		398.00
ACTA 56		398.00
ACTA 57	526.00	924.00
ACTA 58	107.00	1031.00
ACTA 59		1031.00
ACTA 60	445.00	1476.00
ACTA 61	**135.00**	**1611.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1611.00**	**1611.00**

REVISADO: Angela Cabrera Claros

Firma:

Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS

Matrícula No. : 70115-348789 TLM

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: cc.35472856

Nombre : ALEXANDRA COTES PINZON

Matrícula No. : 25266-429318 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 118 **ÍTEM DE PAGO :** NP-14 **DESCRIPCIÓN** TALADO DE ARBOLES 10<H<=20M (INCLUYE TRANSPORTE, NO INCLUYE ELEVADOR) **UNIDAD :** U

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL :** 13.00

NO.	SECTOR	CANTIDAD *(und)*	No. LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	SECTOR 2	2.00	NP-14 -14-G-AMB	30-jul-26	22-jun-2026 - 27-jun-2026
2	SECTOR 2	7.00	NP-14 -15-G-AMB	30-jul-26	6-jul-2026 - 11-jul-2026
3	VÍA TRANSITORIA	4.00	NP-14 -16-G-AMB	30-jul-26	13-jul-2026 - 17-jul-2026
SUBTOTAL		**13.00**			

TOTAL PRESENTE ACTA	**13.00**

RESUMEN ACTAS		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	95.00	95.00
ACTA 49		95.00
ACTA 50		95.00
ACTA 51		95.00
ACTA 52		95.00
ACTA 53		95.00
ACTA 54		95.00
ACTA 55		95.00
ACTA 56		95.00
ACTA 57	55.00	150.00
ACTA 58		150.00
ACTA 59		150.00
ACTA 60	139.00	289.00
ACTA 61	**13.00**	**302.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**302.00**	**302.00**

REVISADO:

Firma: Angela Cabrera Claros

Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS

Matrícula No. : 70115-348789 TLM

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: cc 35428564

Nombre : ALEXANDRA COTES PINZON

Matrícula No. : 25266-429318 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*** CONTRATO NO. 25SS111B2258
CONTRATO NO. 25OO111B2257		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 120 **ÍTEM DE PAGO :** NP-16 **DESCRIPCIÓN :** VOLADURA EN ROCA PARA CAISSONS (INCLUYE MATERIAL EXPLOSIVO) **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 50.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD	ALTURA *(m)*	DIAMETRO *(m)*	VOLUMEN *(m3)*	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+518.50	K16+518.50	1.00	19.70	1.80	50.13	NP-16- 15-G-CA	CAISSON 2
SUBTOTAL							**50.10**		

TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**50.10**

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 55	276.30	276.30
ACTA 57	16.30	292.60
ACTA 58	42.20	334.80
ACTA 59	14.70	349.50
ACTA 60	46.80	396.30
ACTA 61	**50.10**	**446.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**446.40**	**446.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre:HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matricula No:25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 124 **ÍTEM DE PAGO :** NP-20 **DESCRIPCIÓN :** FIBRA SINTETICA **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 376.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN	DOSIFICACIÓN (KG/M3)	PESO TOTAL *(KG)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO		PK0+759.90	44.75	6.00	268.50	NP-20 - 23-G	
SUBTOTAL						**268.50**		
2	TÚNEL FALSO 2	PK12+272.00	PK12+360.00	18.00	6.00	108.00	NP-20 - 24-G	
SUBTOTAL						**108.00**		
TOTAL						**376.50**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	225.00	225.00
ACTA 49		225.00
ACTA 50	28.50	253.50
ACTA 51		253.50
ACTA 52		253.50
ACTA 53		253.50
ACTA 54		253.50
ACTA 55	99.60	353.10
ACTA 56		353.10
ACTA 57		353.10
ACTA 58	480.70	833.80
ACTA 59		833.80
ACTA 61	243.30	1077.10
ACTA 61	**376.50**	**1453.60**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1453.60**	**1453.60**

REVISADO:

Firma:
Nombre: LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 5422-269137 NTS
Residente de cielo abierto
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061

CONTRATO NO. 25OO111B2257

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2

CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*

CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 125 **ÍTEM DE PAGO :** NP-21 **DESCRIPCIÓN :** TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS, ENTRE CIEN METROS (100 M) Y MIL METROS (1000 M) DE DISTANCIA **UNIDAD :** M3-E

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 42,468.10

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DISTANCIA *(A) (km)*	ACARREO LIBRE *(B) (km)*	DISTANCIA NETA *(C) = (A) - (B) (km)*	VOLUMEN *(m3)*	No. ESTACIONES	CANTIDAD TOTAL *(m3-km)*	CANTIDAD ACUMULADA *(m3-km)*	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO		K0+324.90	600.00	100	500.00	311.00	5.00	1,555.00	1,555.00	NP-21 - 6-G-CA	VÍA TRANSITORIA 2 A ZODME 7
2			K0+324.90	600.00	100	500.00	3,114.00	5.00	15,570.00	17,125.00	NP-21 - 7-G-CA	VÍA TRANSITORIA 2 A ZODME 7
			SUBTOTAL						**17,125.00**			
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	K18+020.00	570.00	100	470.00	1,243.00	4.70	5,842.10	5,842.10	NP-21 - 8-G-CA	CA24A A ZODME 7
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	K18+683.00	200.00	100	100.00	1,030.00	1.00	1,030.00	6,872.10	NP-21 - 9-G-CA	CA24D A ZODME 7
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	K18+908.00	400.00	100	300.00	6,157.00	3.00	18,471.00	25,343.10	NP-21 - 10-G-CA	CA 24E IZQ A ZODME 7
			SUBTOTAL						**25,343.10**			
			TOTALES						**42,468.10**			

Observaciones Generales:

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 59	3,045.60	3,045.60
ACTA 60	41,160.40	44,206.00
ACTA 60	**42,468.10**	**86,674.10**
TOTAL GOBERNACIÓN	**86,674.10**	**86,674.10**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269187 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 127 **ÍTEM DE PAGO :** NP-23 **DESCRIPCIÓN :** CONCRETO CLASE 14 MPA CICLÓPEO (CONCRETO CLASE 14 MPA 40% Y PIEDRA 60%) **UNIDAD :** M3

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 22.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.99	3.78	3.78	NP-23- 02-G	DESCOLE DISIPADOR / PASO 1
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	2.09	3.97	7.75		DESCOLE DISIPADOR / PASO 2
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.14	2.17	9.92		DESCOLE DISIPADOR / PASO 3
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.29	2.45	12.37		DESCOLE DISIPADOR / PASO 4
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.36	2.58	14.95		DESCOLE DISIPADOR / PASO 5
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.46	2.77	17.73		DESCOLE DISIPADOR / PASO 6
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.15	2.19	19.91		DESCOLE DISIPADOR / PASO 7
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 16	K14+810.00	K14+810.00	1.00	1.00	1.90	1.32	2.51	22.42		DESCOLE DISIPADOR / PASO 8
SUBTOTAL									**22.40**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**22.40**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 60	4.00	4.00
ACTA 61	**22.40**	**26.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**26.40**	**26.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202 269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente de Cielo Abierto
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	130	**ÍTEM DE PAGO**	NP-26	**DESCRIPCIÓN :**	INYECCIÓN DE LECHADA	**UNIDAD :**	SACOS
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	4,388.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	SACOS *(und)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÙNEL FALSO 2	PK12+272.00	PK12+360.00	260.00	NP-26 - 45-G-CA	
SUBTOTAL				**260.00**		
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	PK17+408.98	PK17+512.36	1,156.00	NP-26 - 46-G-CA	
SUBTOTAL				**1,156.00**		
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK17+858.00	PK18+020.00	1,148.00	NP-26 - 47-G-CA	24 A
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+383.00	PK18+683.00	1,054.00	NP-26 - 48-G-CA	24 D
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	PK18+683.00	PK18+908.00	770.00	NP-26 - 49-G-CA	24 E
SUBTOTAL				**2,972.00**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**4,388.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 51	1,605.00	1,605.00
ACTA 52	5,019.00	6,624.00
ACTA 53	1,792.00	8,416.00
ACTA 54	3,618.00	12,034.00
ACTA 55	1,696.00	13,730.00
ACTA 56	1,817.00	15,547.00
ACTA 57	1,625.00	17,172.00
ACTA 58	4,208.00	21,380.00
ACTA 59	4,424.00	25,804.00
ACTA 60	3,618.00	29,422.00
ACTA 61	**4,388.00**	**33,810.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**33,810.00**	**33,810.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	131	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-27	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO ACELERADO f´c = 28 MPa PARA DADOS DE ANCLAJE NO INCLUYE REFUERZO	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE	11606	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	96.60

NO.	SECTOR	ABSCISA	CANTIDAD *(UND)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TUNEL FALSO 2	K12+272.00	17.00	0.33	5.61	5.61	NP-27-107-G-CA	25-jul-26	17 Dados
SUBTOTAL					**5.60**				
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.98	50.00	0.33	16.50	16.50	NP-27-108-G-CA	27-jul-26	50 Dado
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	K17+408.98	28.00	0.33	9.24	25.74	NP-27-109-G-CA	28-jul-26	28 Dados
SUBTOTAL					**25.70**				
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	12.00	0.33	3.96	3.96	NP-27-110-G-CA	27-jul-26	12 Dados (24A DERECHA)
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	20.00	0.33	6.60	10.56	NP-27-111-G-CA	28-jul-26	20 Dados (24A IZQUIERDA)
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K17+858.00	45.00	0.33	14.85	25.41	NP-27-112-G-CA	27-jul-26	45 Dados (24A IZQUIERDA)
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	12.00	0.33	3.96	29.37	NP-27-113-G-CA	28-jul-26	12 Dados (24D IZQUIERDA)
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+383.00	56.00	0.33	18.48	47.85	NP-27-114-G-CA	27-jul-26	56 Dados (24D IZQUIERDA)
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	43.00	0.33	14.19	43.56	NP-27-115-G-CA	27-jul-26	43 Dados (24E IZQUIERDA)
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	K18+683.00	10.00	0.33	3.30	51.15	NP-27-116-G-CA	27-jul-26	10 Dados (24E IZQUIERDA)
SUBTOTAL					**65.30**				
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**96.60**				

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	44.20	44.20
ACTA 49	92.40	136.60
ACTA 50	110.40	247.00
ACTA 51	127.30	374.30
ACTA 52	120.80	495.10
ACTA 53	87.50	582.60
ACTA 54	56.50	639.10
ACTA 55		639.10
ACTA 56	138.00	777.10
ACTA 57	79.90	857.00
ACTA 58	85.10	942.10
ACTA 59	86.50	1028.60
ACTA 60	93.70	1122.30
ACTA 61	**96.60**	**1218.90**
TOTAL GOBERNACIÓN	**1218.90**	**1218.90**

REVISADO:

Firma:

Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO

Matrícula No. : 54202-269137 NTS

Residente de cielo abierto

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:

Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Matrícula No. : 25202-283385 CND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	149	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-45	**DESCRIPCIÓN :**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SACO SUELO	**UNIDAD :**	UNIDAD
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	1,058.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD *(und)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	VÍA TRANSITORIA PARA ATENCIÓN DE CONTINGENCIA GEOTÉCNICA EN LA ZONA DEL PUENTE 11 POR RIESGO INMINENTE (REPORTADO ANTE ANLA NO. VITAL: 4100090147278626001 Y RADICADO ANLA: 20266200066832 DEL 16/01/2026) QUE SE ACOGE AL PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES DEL PROYECTO	PK0+550.00	PK0+566.00	1,058.00	NP-45 - 20-G-CA	
SUBTOTAL				**1,058.00**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**1,058.00**	

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	350.00	350.00
ACTA 51	80.00	430.00
ACTA 52		
ACTA 53		
ACTA 54		
ACTA 55		
ACTA 56	1,050.00	1,480.00
ACTA 57	179.00	1,659.00
ACTA 58	1,685.00	3,344.00
ACTA 59	1,838.00	5,182.00
ACTA 60	540.00	5,722.00
ACTA 61	**1,058.00**	**6,780.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**6,780.00**	**6,780.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 152 **ÍTEM DE PAGO :** NP-48 **DESCRIPCIÓN** PRUEBAS DE CARGA **UNIDAD :** UNIDAD

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL :** 34.00

NO.	SECTOR	PRUEBAS *(und)*	No. LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	*OBSERVACIONES*
1	TÚNEL FALSO	3.00	NP-48 -86-G-CA	25-jul-26	TF_557, TF_595, TF_604
SUBTOTAL		**3.00**			
2	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	3.00	NP-48 -87-G-CA	28-jul-26	AF_119, AF_128, AF_137
3	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 21	6.00	NP-48 -91-G-CA	27-jul-26	AF_59, AF_70, AF_80, AF_91, AF_100, AF_109
SUBTOTAL		**9.00**			
4	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	1.00	NP-48 -88-G-CA	27-jul-26	24A DERECHA (ZF_5)
5	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	2.00	NP-48 -89-G-CA	28-jul-26	24A IZQUIERDA (ZA_108, ZA_117)
6	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	5.00	NP-48 -90-G-CA	27-jul-26	24A IZQUIERDA (ZA_64, ZA_74, ZA_127, ZA_137, ZA_190)
7	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	1.00	NP-48 -92-G-CA	28-jul-26	24D IZQUIERDA (ZD_82)
8	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	7.00	NP-48 -93-G-CA	27-jul-26	24D IZQUIERDA (ZD_13, ZD_23, ZD_64, ZD_91, ZD_101, ZD_257, ZD_268)
9	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	1.00	NP-48 -94-G-CA	27-jul-26	24E IZQUIERDA (ZE_147)
10	CIELO ABIERTO TRAMO NO. 24	5.00	NP-48 -95-G-CA	27-jul-26	24E IZQUIERDA (ZE_72, ZE_87, ZE_157, ZE_167, ZE_177)
SUBTOTAL		**22.00**			

TOTAL PRESENTE ACTA	**34.00**

RESUMEN ACTAS		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	14.00	14.00
ACTA 48	8.00	22.00
ACTA 50	29.00	51.00
ACTA 51	43.00	94.00
ACTA 52	28.00	122.00
ACTA 53	27.00	149.00
ACTA 54	471.00	620.00
ACTA 55	170.00	790.00
ACTA 56	25.00	815.00
ACTA 57	26.00	841.00
ACTA 58	20.00	861.00
ACTA 59	25.00	886.00
ACTA 61	**34.00**	**920.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**920.00**	**920.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA

APROBADO:

Firma: HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061	CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL*
CONTRATO NO. 25OO111B2257	*CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	154	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-50	**DESCRIPCIÓN :**	CERCAS DE ALAMBRE DE PÚAS CON POSTE DE CONCRETO	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	308.40

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	No. LIBERACIÓN	LONGITUD TOTAL *(m)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL FALSO 2	PK12+257.00	PK12+407.50	NP-50 - 01-G-CA	308.42	
SUBTOTAL					**308.40**	
TOTAL COBRO ACTA					**308.40**	

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 61	**308.40**	308.40
TOTAL GOBERNACIÓN	**308.40**	**308.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA

Firma:
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	155	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-51	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 28 MPA PARA PILAS CIELO ABIERTO	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	19.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	CANTIDAD (UND)	LARGO (m)	ANCHO (m)	ESPESOR (m)	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN TOTAL *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	MURO 25	K16+523.00	K16+523.00	1.00	11.10	1.00	0.75	19.62	19.62	NP-51 - 25-G-CA	PILA 3
SUBTOTAL									**19.60**		
TOTAL A COBRAR EN PRESENTE ACTA									**19.60**		

RESUMEN ACTAS CIELO ABIERTO		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 56	59.70	59.70
ACTA 58	18.90	78.60
ACTA 59	67.10	145.70
ACTA 60	-	145.70
ACTA 61	**19.60**	**165.30**
TOTAL GOBERNACIÓN	**165.30**	**165.30**

REVISADO:

Firma:
Nombre : LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No. : 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma: HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Nombre : HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. : 25202-283385 CND
Residente de Cielo Abierto
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ 675 441 768**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 154 779.00		$ -
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 182 761.00		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	52 715.00		$ -
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	53 992.00	5 529.00	$ 298 521 768
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 200.00		$ -
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 423.00	40 000.00	$ 376 920 000
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 500.00		$ -
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 803.00		$ -
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 051.00		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 318.00		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ 11 604 495**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	110 000.00		$ -
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00	103.00	$ 11 604 495
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ -**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 3 869 497 899**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00	21.40	$ 63 563 757
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 9-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	210 000.00		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	215 088.00		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	324 690.00		$ -
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	332 557.00		$ -
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	350 000.00		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	358 481.00	2 070.00	$ 742 055 670
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	375 000.00		$ -
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	384 087.00	4 560.00	$ 1 751 436 720
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	311 825.00		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	319 380.00		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	121 647.00		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	124 595.00		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	99 033.00		$ -
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	101 433.00	126.00	$ 12 780 558
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 450 000.00		$ -
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 485 135.00		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 350 000.00		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 382 712.00		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 271 489.00		$ -
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 302 298.00		$ -
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00	282.90	$ 269 472 152
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00	9.90	$ 6 895 122
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00	398.90	$ 388 137 279
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
								PREACTA DE OBRA No 61	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00	0.20	$ 111 374
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
42		4	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	25 136.80	$ 138 453 494
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	49 947.20	$ 275 109 178
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 150.00		$ -
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 202.00		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 551 672.00		$ -
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 613 501.00		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 524 758.00		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 682 858.00		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 095 360.00		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 291 517.00		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	611 137.00		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	625 945.00		$ -
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 300 914.00		$ -
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 332 436.00		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 722 892.00		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 764 639.00		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	250 758.00		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	780 000.00		$ -
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	798 900.00	6.20	$ 4 953 180
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	643 000.00		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	658 581.00	97.60	$ 64 277 506
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	137 058.00		$ -
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	140 379.00		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00	0.20	$ 215 089
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	65 894.00		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	67 491.00		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	190 308.00		$ -
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	194 919.00	780.00	$ 152 036 820
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 581.00		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 910.00		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 637.00		$ -
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 137.00		$ -
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	32 884.00		$ -
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	33 681.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | INTERVENTOR : CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | PERIODO : julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA PREACTA DE OBRA No 61 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PREACTA DE OBRA No 61 VALOR
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	40 763.00		$ -
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	41 751.00		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 969.00		$ -
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 477.00		$ -
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 64 362 210**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	231 723.00		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	237 338.00		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	250 000.00		$ -
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	256 057.00		$ -
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	256 280.00		$ -
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	262 490.00		$ -
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	305 000.00		$ -
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	312 390.00		$ -
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	98 785.00		$ -
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	101 178.00		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 000 000.00		$ -
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 024 231.00		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	173 926.00		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	178 141.00		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00	4 366.50	$ 64 362 210
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 584.00		$ -
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 840.00		$ -
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	8 836.00		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	9 050.00		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 365.00		$ -
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 665.00		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	80 000.00		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	81 939.00		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 514 941.00		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 600 110.00		$ -
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	258 899.00		$ -
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	265 172.00		$ -
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ -**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39) | **OBRA EJECUTADA**

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 489 679.00		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 768 083.00		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	230 532.00		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	236 118.00		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	802 567.00		$ -
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	822 014.00		$ -
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	121 353.00		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U	124 294.00		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	95 809.00		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U	98 130.00		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 031.00		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 565.00		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ -**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	18 835.00		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	19 292.00		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	22 684.00		$ -
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	23 234.00		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 1 175 453 908**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00	1 146 784.30	$ 1 175 453 908
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ 663 048 782**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 121.00		$ -
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 342.00		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 317.00		$ -
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 349.00		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	88 378.00		$ -
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	90 519.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
			ESPECIFICACIÓN					PREACTA DE OBRA No 61	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	13 724.00		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	14 056.00		$ -
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	646 464.00		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	662 128.00		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 182.00		$ -
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 211.00		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00	300.00	$ 82 147 200
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	18 619.00		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	19 070.00		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 395.00		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 913.00		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	100 111.00		$ -
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	102 537.00		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	255 977.00		$ -
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	262 179.00	15.00	$ 3 932 685
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	427 938.00		$ -
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	438 307.00	135.00	$ 59 171 445
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	733 607.00		$ -
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	751 383.00	13.00	$ 9 767 979
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 118 742.00		$ -
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 145 850.00		$ -
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00	50.10	$ 32 002 377
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	114 139.00		$ -
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	116 904.00		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	67 263.00		$ -
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	68 893.00		$ -
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 169.00		$ -
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 246.00		$ -
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	36 667.00		$ -
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		$ -
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00	376.50	$ 14 139 458
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	812.00		$ -
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	832.00	42 468.10	$ 35 333 459
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 232 974.00		$ -
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 262 850.00		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 222.00		$ -
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	395 580.00	22.40	$ 8 860 992
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 712.00		$ -
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	396 082.00		$ -
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 233 963.00		$ -
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 263 862.00		$ -
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	49 732.00		$ -
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	50 937.00	4 388.00	$ 223 511 556
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 213 879.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA CIELO ABIERTO : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 243 292.00	96.60	$ 120 102 007
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	205 763.00		$ -
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	210 748.00		$ -
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 090 549.00		$ -
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 625 820.00		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 138 710.00		$ -
134	GOBERNACIÓN	5 -		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 166 302.00		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	15 822 908.00		$ -
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	16 206 309.00		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	45 455.00		$ -
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	46 556.00		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	47 368.00		$ -
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	48 515.00		$ -
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 012.00		$ -
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 182.00		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	123 314.00		$ -
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	126 302.00		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	250 587.00		$ -
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	256 659.00		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	320 581.00		$ -
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	328 349.00		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	124 083.00		$ -
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	127 089.00		$ -
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	30 728.00		$ -
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	31 473.00		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 048.00		$ -
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 485.00		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 474 512.00		$ -
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 825 240.00		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 161 291.00		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 286 353.00		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 707 587.00		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 967 040.00		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	122 904.00		$ -
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	125 882.00		$ -
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 124.00		$ -
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 394.00	1 058.00	$ 12 054 852
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	437 075.00		$ -
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	447 666.00		$ -
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	564 326.00		$ -
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	578 000.00		$ -
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	608 494.00		$ -
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	623 238.00	34.00	$ 21 190 092
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	80 421.00		$ -
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	60 805.00	308.40	$ 18 752 262
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	1 126 654.00	19.60	$ 22 082 418
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	2 039 838 900.00		$ -
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL	206 687 414.00		$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 6 459 409 062.00**

Firmado digitalmente por Héctor Ortega

Firma:

Nombre :HECTOR JULIO ORTEGA OCHOA
Matrícula No. :25202-283385 CND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Nombre :LEONARDO VEGA MERCADO
Matrícula No.: 54202-269137 NTS
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SOPORTES
TÚNELES

Consorcio
Vías Colombia 061

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	43	**ÍTEM DE PAGO :** 640.1	**DESCRIPCIÓN:**	ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA		**UNIDAD :**	KG
		PRE-ACTA NO : 61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026		**TOTAL ACTA :**	2,694.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	K20+685.00	K20+684.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
2	TÚNEL 10	K20+684.50	K20+683.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
3	TÚNEL 10	K20+683.50	K20+682.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
4	TÚNEL 10	K20+682.50	K20+681.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17	640.1 - 182-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
5	TÚNEL 10	K20+681.50	K20+680.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
6	TÚNEL 10	K20+680.50	K20+679.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
7	TÚNEL 10	K20+679.50	K20+679.00	1	0.70	12.00	8.40	3.97	33.35		
8	TÚNEL 10	K20+679.00	K20+678.00	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
9	TÚNEL 10	K20+678.00	K20+677.00	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
10	TÚNEL 10	K20+677.00	K20+676.00	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
11	TÚNEL 10	K20+676.00	K20+675.00	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17	640.1 - 183-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
12	TÚNEL 10	K20+675.00	K20+674.00	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
13	TÚNEL 10	K20+674.00	K20+672.75	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
14	TÚNEL 10	K20+672.75	K20+671.25	1	1.70	12.00	20.40	3.97	80.99		
15	TÚNEL 10	K20+671.25	K20+670.00	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
16	TÚNEL 10	K20+670.00	K20+668.75	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
17	TÚNEL 10	K20+668.75	K20+667.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
18	TÚNEL 10	K20+667.75	K20+666.50	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08	640.1 - 184-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
19	TÚNEL 10	K20+666.50	K20+665.25	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
20	TÚNEL 10	K20+665.25	K20+664.25	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
21	TÚNEL 10	K20+664.25	K20+663.25	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
22	TÚNEL 10	K20+663.25	K20+662.00	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
23	TÚNEL 10	K20+662.00	K20+660.75	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
24	TÚNEL 10	K20+660.75	K20+659.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
25	TÚNEL 10	K20+659.75	K20+658.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17	640.1 - 185-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
26	TÚNEL 10	K20+658.75	K20+657.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
27	TÚNEL 10	K20+657.75	K20+656.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
28	TÚNEL 10	K20+656.75	K20+655.75	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
29	TÚNEL 10	K20+655.75	K20+654.50	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
30	TÚNEL 10	K20+654.50	K20+653.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
31	TÚNEL 10	K20+653.50	K20+652.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
32	TÚNEL 10	K20+652.50	K20+651.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17	640.1 - 186-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
33	TÚNEL 10	K20+651.50	K20+650.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
34	TÚNEL 10	K20+650.50	K20+649.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
35	TÚNEL 10	K20+649.50	K20+648.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	43	**ÍTEM DE PAGO :** 640.1	**DESCRIPCIÓN:**	ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA		**UNIDAD :**	KG
		PRE-ACTA NO : 61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026		**TOTAL ACTA :**	2,694.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DIÁMETRO NOMINAL (in)	LONGITUD *(m)*	CANTIDAD (UND)	LONGITUD TOTAL *(m)*	DENSIDAD POR METRO (kg/m)	PESO TOTAL (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
36	TÚNEL 10	K20+648.50	K20+647.25	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08	640.1 - 188-G-T	SEPARADORES PARA ARCO
37	TÚNEL 10	K20+647.25	K20+646.00	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
38	TÚNEL 10	K20+646.00	K20+644.75	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
39	TÚNEL 10	K20+644.75	K20+643.50	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
40	TÚNEL 10	K20+643.50	K20+642.25	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
41	TÚNEL 10	K20+642.25	K20+641.00	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
42	TÚNEL 10	K20+641.00	K20+639.75	1	1.45	12.00	17.40	3.97	69.08		
43	TÚNEL 10	K20+727.50	K20+726.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17	640.1 - 187-G-T	SEPARADORES PARA ARCO / TÚNEL FASO
44	TÚNEL 10	K20+726.50	K20+725.50	1	1.20	12.00	14.40	3.97	57.17		
SUBTOTAL									**2,694.00**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA									**2,694.00**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	25,684.60	25,684.60
ACTA 51	24,882.20	50,566.80
ACTA 52	32,355.50	82,922.30
ACTA 53	18,563.80	101,486.10
ACTA 54	34,307.20	135,793.30
ACTA 55	-	135,793.30
ACTA 56	82,601.50	218,394.80
ACTA 57	83,127.00	301,521.80
ACTA 58	12,935.20	314,457.00
ACTA 59	1,584.60	316,041.60
ACTA 60	1,280.40	317,322.00
ACTA 61	**2,694.00**	**320,016.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**320,016.00**	**320,016.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	73	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-2B	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO IV	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	510.80

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	PK20+671.25	PK20+662.00	9.25	510.80	SECCIONES	BÓVEDA
SUBTOTAL					**510.80**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**510.80**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	135.90	135.90
ACTA 50	97.50	233.40
ACTA 51	53.20	286.60
ACTA 52		286.60
ACTA 53		286.60
ACTA 54		286.60
ACTA 55		286.60
ACTA 56		286.60
ACTA 57		286.60
ACTA 58		286.60
ACTA 59		286.60
ACTA 60		286.60
ACTA 61	**510.80**	797.40
TOTAL GOBERNACIÓN	**797.40**	**797.40**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. :63202-39792 QND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	74	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-2C	**DESCRIPCIÓN :**	EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA EN MATERIAL TIPO V	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	2,165.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN TOTAL (m3)	No. LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	PK20+698.50	PK20+671.25	27.25	1,013.91	SECCIONES	BÓVEDA
2	TÚNEL 10	PK20+662.00	PK20+648.60	13.40	748.28	SECCIONES	BÓVEDA
3	TÚNEL 10	PK20+648.60	PK20+641.35	7.25	403.39	SECCIONES	BÓVEDA
SUBTOTAL					**2,165.60**		
TOTAL PRESENTE ACTA					**2,165.60**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	6.30	6.30
ACTA 51	54.00	60.30
ACTA 52		
ACTA 53		
ACTA 54		
ACTA 55		
ACTA 56		
ACTA 57		
ACTA 58		
ACTA 59	1,013.70	1,074.00
ACTA 60	1,284.10	2,358.10
ACTA 61	**2,165.60**	**4,523.70**
TOTAL GOBERNACIÓN	**4,523.70**	**4,523.70**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. :63202-39792 QND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	77	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-4B	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO LANZADO CLASE 28 MPA (PORTALES Y EXCAVACIÓN SUBTERRÁNEA)	**UNIDAD :**	M3
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	422.70

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	VOLUMEN *(m3)*	VOLUMEN ACUMULADO *(m3)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	PK20+685.00	PK20+685.00		2.89	2.89	PT-4B - 07-G-T	FRONTON
2	TÚNEL 10	PK20+679.00	PK20+679.00		2.98	5.87	PT-4B - 08-G-T	FRONTON
3	TÚNEL 10	PK20+671.25	PK20+671.25		3.02	8.89	PT-4B - 09-G-T	FRONTON
4	TÚNEL 10	PK20+663.25	PK20+663.25		2.96	11.85	PT-4B - 010-G-T	FRONTON
5	TÚNEL 10	PK20+655.75	PK20+655.75		2.77	14.61	PT-4B - 011-G-T	FRONTON
6	TÚNEL 10	PK20+727.50	PK20+725.50	2.00	7.16	21.77	PT-4B - 012-G-T	TÚNEL FALSO PORTAL SALIDA
7	TÚNEL 10	PK20+698.50	PK20+662.00		286.84	308.62	SECCIONES	BÓVEDA
8	TÚNEL 10	PK20+662.00	PK20+648.60		74.89	383.50	SECCIONES	BÓVEDA
9	TÚNEL 10	PK20+648.60	PK20+641.35		39.15	422.65	SECCIONES	BÓVEDA
SUBTOTAL					**422.70**			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**422.70**			

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 57	40.60	40.60
ACTA 58	73.40	114.00
ACTA 59	70.50	184.50
ACTA 60	192.40	376.90
ACTA 61	**422.70**	**799.60**
TOTAL GOBERNACIÓN	**799.60**	**799.60**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. :63202-39792 QND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	80	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-6B	**DESCRIPCIÓN :**	MALLA DE ACERO ELECTROSOLDADA Q5 (150MM X 150MM X 6MM)	**UNIDAD :**	M2
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	95.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	LONGITUD *(m)*	ANCHO *(m)*	CANTIDAD (UND)	ÁREA *(m2)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	K20+727.50	K20+726.50	1.00	23.89	2.00	47.78	PT-6B - 05-G-T	TÚNEL FALSO
2	TÚNEL 10	K20+726.50	K20+725.50	1.00	23.89	2.00	47.78		
SUBTOTAL							**95.60**		
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA							**95.60**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 57	448.90	448.90
ACTA 58		
ACTA 59	138.00	586.90
ACTA 60		586.90
ACTA 61	**95.60**	**682.50**
TOTAL GOBERNACIÓN	**682.50**	**682.50**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 82 **ÍTEM DE PAGO :** PT-6D **DESCRIPCIÓN:** ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL **UNIDAD :** KG

PRE-ACTA NO : 61 **PERIODO :** 1 AL 31 DE JULIO DE 2026 **TOTAL ACTA :** 17,471.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	TIPO	ELEMENTO	CANTIDAD ELEMENTOS	PESO PROMEDIO ELEMENTO (KG)	PESO TOTAL (KG)	PESO TOTAL ACUMULADO (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	K20+684.50	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	367.20	PT-6D - 63-G-T	BÓVEDA
2	TÚNEL 10	K20+684.50	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	391.11		
3	TÚNEL 10	K20+683.50	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	758.31	PT-6D - 64-G-T	BÓVEDA
4	TÚNEL 10	K20+683.50	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	782.22		
5	TÚNEL 10	K20+682.50	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	1,149.42	PT-6D - 65-G-T	BÓVEDA
6	TÚNEL 10	K20+682.50	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	1,173.33		
7	TÚNEL 10	K20+681.50	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	1,540.53	PT-6D - 66-G-T	BÓVEDA
8	TÚNEL 10	K20+681.50	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	1,564.44		
9	TÚNEL 10	K20+680.50	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	1,931.64	PT-6D - 67-G-T	BÓVEDA
10	TÚNEL 10	K20+680.50	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	1,955.55		
11	TÚNEL 10	K20+679.50	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	2,322.75	PT-6D - 68-G-T	BÓVEDA
12	TÚNEL 10	K20+679.50	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	2,346.66		
13	TÚNEL 10	K20+679.00	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	2,713.86	PT-6D - 69-G-T	BÓVEDA
14	TÚNEL 10	K20+679.00	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	2,737.77		
15	TÚNEL 10	K20+678.00	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	3,104.97	PT-6D - 70-G-T	BÓVEDA
16	TÚNEL 10	K20+678.00	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	3,128.88		
17	TÚNEL 10	K20+677.00	2	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	3,496.08	PT-6D - 71-G-T	BÓVEDA
18	TÚNEL 10	K20+677.00	2	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	3,519.99		
19	TÚNEL 10	K20+676.00	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	3,887.19	PT-6D - 72-G-T	BÓVEDA
20	TÚNEL 10	K20+676.00	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	3,911.10		
21	TÚNEL 10	K20+675.00	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	4,278.30	PT-6D - 73-G-T	BÓVEDA
22	TÚNEL 10	K20+675.00	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	4,302.21		
23	TÚNEL 10	K20+674.00	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	4,669.41	PT-6D - 74-G-T	BÓVEDA
24	TÚNEL 10	K20+674.00	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	4,693.32		
25	TÚNEL 10	K20+672.75	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	5,060.52	PT-6D - 75-G-T	BÓVEDA
26	TÚNEL 10	K20+672.75	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	5,084.43		
27	TÚNEL 10	K20+671.25	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	5,451.63	PT-6D - 76-G-T	BÓVEDA
28	TÚNEL 10	K20+671.25	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	5,475.54		
29	TÚNEL 10	K20+670.00	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	5,842.74	PT-6D - 77-G-T	BÓVEDA
30	TÚNEL 10	K20+670.00	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	5,866.65		
31	TÚNEL 10	K20+668.75	2	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	6,233.85	PT-6D - 78-G-T	BÓVEDA
32	TÚNEL 10	K20+668.75	2	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	6,257.76		
33	TÚNEL 10	K20+667.75	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	6,624.96	PT-6D - 79-G-T	BÓVEDA
34	TÚNEL 10	K20+667.75	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	6,648.87		
35	TÚNEL 10	K20+666.50	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	7,016.07	PT-6D - 80-G-T	BÓVEDA
36	TÚNEL 10	K20+666.50	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	7,039.98		
37	TÚNEL 10	K20+665.25	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	7,407.18	PT-6D - 81-G-T	BÓVEDA
38	TÚNEL 10	K20+665.25	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	7,431.09		
39	TÚNEL 10	K20+664.25	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	7,798.29	PT-6D - 82-G-T	BÓVEDA
40	TÚNEL 10	K20+664.25	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	7,822.20		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	82	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-6D	**DESCRIPCIÓN:**	ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL	**UNIDAD :**	KG
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	17,471.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	TIPO	ELEMENTO	CANTIDAD ELEMENTOS	PESO PROMEDIO ELEMENTO (KG)	PESO TOTAL (KG)	PESO TOTAL ACUMULADO (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
41	TÚNEL 10	K20+663.25	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	8,189.40	PT-6D - 83-G-T	BÓVEDA
42	TÚNEL 10	K20+663.25	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	8,213.31		
43	TÚNEL 10	K20+662.00	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	8,580.51	PT-6D - 84-G-T	BÓVEDA
44	TÚNEL 10	K20+662.00	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	8,604.42		
45	TÚNEL 10	K20+660.75	2	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	8,971.62	PT-6D - 85-G-T	BÓVEDA
46	TÚNEL 10	K20+660.75	2	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	8,995.53		
47	TÚNEL 10	K20+659.75	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	9,362.73	PT-6D - 86-G-T	BÓVEDA
48	TÚNEL 10	K20+659.75	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	9,386.64		
49	TÚNEL 10	K20+658.75	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	9,753.84	PT-6D - 87-G-T	BÓVEDA
50	TÚNEL 10	K20+658.75	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	9,777.75		
51	TÚNEL 10	K20+657.75	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	10,144.95	PT-6D - 88-G-T	BÓVEDA
52	TÚNEL 10	K20+657.75	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	10,168.86		
53	TÚNEL 10	K20+656.75	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	10,536.06	PT-6D - 89-G-T	BÓVEDA
54	TÚNEL 10	K20+656.75	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	10,559.97		
55	TÚNEL 10	K20+655.75	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	10,927.17	PT-6D - 90-G-T	BÓVEDA
56	TÚNEL 10	K20+655.75	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	10,951.08		
57	TÚNEL 10	K20+654.50	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	11,318.28	PT-6D - 91-G-T	BÓVEDA
58	TÚNEL 10	K20+654.50	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	11,342.19		
59	TÚNEL 10	K20+653.50	2	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	11,709.39	PT-6D - 92-G-T	BÓVEDA
60	TÚNEL 10	K20+653.50	2	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	11,733.30		
61	TÚNEL 10	K20+652.50	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	12,100.50	PT-6D - 93-G-T	BÓVEDA
62	TÚNEL 10	K20+652.50	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	12,124.41		
63	TÚNEL 10	K20+651.50	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	12,491.61	PT-6D - 94-G-T	BÓVEDA
64	TÚNEL 10	K20+651.50	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	12,515.52		
65	TÚNEL 10	K20+650.50	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	12,882.72	PT-6D - 95-G-T	BÓVEDA
66	TÚNEL 10	K20+650.50	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	12,906.63		
67	TÚNEL 10	K20+649.50	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	13,273.83	PT-6D - 96-G-T	BÓVEDA
68	TÚNEL 10	K20+649.50	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	13,297.74		
69	TÚNEL 10	K20+648.50	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	13,664.94	PT-6D - 97-G-T	BÓVEDA
70	TÚNEL 10	K20+648.50	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	13,688.85		
71	TÚNEL 10	K20+647.25	1	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	14,056.05	PT-6D - 104-G-T	BÓVEDA
72	TÚNEL 10	K20+647.25	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	14,079.96		
73	TÚNEL 10	K20+646.00	2	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	14,447.16	PT-6D - 105-G-T	BÓVEDA
74	TÚNEL 10	K20+646.00	2	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	14,471.07		
75	TÚNEL 10	K20+644.75	3	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	14,838.27	PT-6D - 99-G-T	BÓVEDA
76	TÚNEL 10	K20+644.75	3	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	14,862.18		
77	TÚNEL 10	K20+643.50	4	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	15,229.38	PT-6D - 100-G-T	BÓVEDA
78	TÚNEL 10	K20+643.50	4	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	15,253.29		
79	TÚNEL 10	K20+642.25	5	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	15,620.49	PT-6D - 101-G-T	BÓVEDA
80	TÚNEL 10	K20+642.25	5	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	15,644.40		
81	TÚNEL 10	K20+641.00	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	16,011.60	PT-6D - 102-G-T	BÓVEDA
82	TÚNEL 10	K20+641.00	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	16,035.51		

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	82	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-6D	**DESCRIPCIÓN:**	ARCO DE ACERO ESTRUCTURAL	**UNIDAD :**	KG
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	17,471.90

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	TIPO	ELEMENTO	CANTIDAD ELEMENTOS	PESO PROMEDIO ELEMENTO (KG)	PESO TOTAL (KG)	PESO TOTAL ACUMULADO (KG)	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
83	TÚNEL 10	K20+639.75	6	BOVEDA	3.00	122.40	367.20	16,402.71	PT-6D - 103-G-T	BÓVEDA
84	TÚNEL 10	K20+639.75	6	ACCESORIOS Y SOLDADURA	38.00	0.63	23.91	16,426.62		
85	TÚNEL 10	K20+727.50	1	BOVEDA	5.00	97.47	487.35	16,913.97	PT-6D - 98-G-T	TÚNEL FALSO
86	TÚNEL 10	K20+727.50	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	48.00	0.73	35.28	16,949.25		
87	TÚNEL 10	K20+726.50	1	BOVEDA	5.00	97.47	487.35	17,436.60	PT-6D - 99-G-T	TÚNEL FALSO
88	TÚNEL 10	K20+726.50	1	ACCESORIOS Y SOLDADURA	48.00	0.73	35.28	17,471.88		
SUBTOTAL								**17,471.90**		
TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA								**17,471.90**		

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 59	10,168.90	10,168.90
ACTA 60	7,040.00	17,208.90
ACTA 61	**17,471.90**	**34,680.80**
TOTAL GOBERNACIÓN	**34,680.80**	**34,680.80**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	87	**ÍTEM DE PAGO :**	PT-10	**DESCRIPCIÓN :**	TUBERIA PARA ENFILAJES: TUBERIA METÁLICA DE 4" DE DIÁMETRO	**UNIDAD :**	M
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	1,611.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	UNIDAD	LONGITUD *(m)*	LONGITUD TOTAL *(m)*	LONGITUD ACUMULADO *(m)*	NO. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	PK20+685.00	36.00	6.00	216.00	216.00	PT-10 - 06-G-T	FRONTON / FILA 7
2	TÚNEL 10	PK20+679.00	34.00	9.00	306.00	522.00	PT-10 - 07-G-T	FRONTON / FILA 8
3	TÚNEL 10	PK20+671.25	26.00	9.00	234.00	756.00	PT-10 - 08-G-T	FRONTON / FILA 9
4	TÚNEL 10	PK20+663.25	28.00	9.00	252.00	1008.00	PT-10 - 09-G-T	FRONTON / FILA 10
5	TÚNEL 10	PK20+655.75	35.00	9.00	315.00	1323.00	PT-10 - 010-G-T	FRONTON / FILA 11
6	TÚNEL 10	PK20+648.50	32.00	9.00	288.00	1611.00	PT-10 - 011-G-T	FRONTON / FILA 12
SUBTOTAL					**1,611.00**			
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					**1,611.00**			

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 59	1026.00	1026.00
ACTA 60	864.00	1890.00
ACTA 61	**1611.00**	**3501.00**
TOTAL GOBERNACIÓN	**3501.00**	**3501.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoria
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**	**CONSORCIO TÚNELES - *INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25OO111B2257	*CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2* **PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	103	**ÍTEM DE PAGO :**	900.2	**DESCRIPCIÓN :**	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000,00 M), MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100,00 M)	**UNIDAD :**	M3-KM
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	16,056.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	DISTANCIA *(A) (km)*	ACARREO LIBRE *(B) (km)*	DISTANCIA NETA *(C) = (A) - (B) (km)*	VOLUMEN EXCAVADO *(D) (m3)*	FACTOR DE EXPANSIÓN (E) (ADI)	VOLUMEN EXPANDIDO *(D)*(E) = (F) (m3)*	CANTIDAD TOTAL *(C) * (F) = (G) (m3-km)*	CANTIDAD ACUMULADA *(G1)+(G2)+...+(Gn) (m3-km)*	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	K20+706.75	K20+685.00	6.1	0.1	6.00	2,676.00	1.00	2,676.00	16,056.00	16,056.00	TÚNEL // EL LLANITO
						SUBTOTAL				**16,056.00**		
						TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA				**16,056.00**		

Observaciones Generales:

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 48	-	-
ACTA 49	-	-
ACTA 50	5,796.00	5,796.00
ACTA 51	7,084.00	12,880.00
ACTA 52		12,880.00
ACTA 53		12,880.00
ACTA 54		12,880.00
ACTA 55		12,880.00
ACTA 56		12,880.00
ACTA 57	9,370.40	22,250.40
ACTA 58	167,252.20	189,502.60
ACTA 59	53,843.40	243,346.00
ACTA 60	68,180.40	311,526.40
ACTA 61	**16,056.00**	**327,582.40**
TOTAL GOBERNACIÓN	**327,582.40**	**327,582.40**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	124	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-20	**DESCRIPCIÓN :**	FIBRA SINTETICA	**UNIDAD :**	KG
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	1,632.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	VOLUMEN	DOSIFICACIÓN (KG/M3)	PESO TOTAL *(KG)*	No. DE LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	PK20+727.50	PK20+726.50	7.16	4.00	28.64	NP-20 - 4-G-T	TÚNEL FALSO
2	TÚNEL 10	PK20+698.00	PK20+662.00	286.84	4.00	1,147.36	NP-20 - 5-G-T	BÓVEDA
3	TÚNEL 10	PK20+648.60	PK20+648.60	74.89	4.00	299.56		
4	TÚNEL 10	PK20+641.35	PK20+641.35	39.15	4.00	156.60		
SUBTOTAL						**1,632.20**		

TOTAL A COBRAR PRESENTE ACTA	**1,632.20**

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 54	24.40	24.40
ACTA 55		24.40
ACTA 56		24.40
ACTA 57		24.40
ACTA 58		24.40
ACTA 59	405.00	429.40
ACTA 60	710.20	1139.60
ACTA 61	**1632.20**	2771.80
TOTAL GOBERNACIÓN	**2771.80**	**2771.80**

REVISADO:

Firma:

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO

Matrícula No. : 05202-119641 ANT

Residente de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre :JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO

Matrícula No. :63202-39792 QND

Residente Interventoria

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	137	**ÍTEM DE PAGO :**	NP-33	**DESCRIPCIÓN :**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERNOS PARA CONVERGENCIAS	**UNIDAD :**	UND
		PRE-ACTA NO :	61	**PERIODO :**	1 AL 31 DE JULIO DE 2026	**TOTAL ACTA :**	27.00

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	UNIDADES	NUMERO DE LIBERACION	OBSERVACIONES
1	TÚNEL 10	K20+669.30	K20+669.30	3.00	NP-33- 2-G-T	SECCION SUPERIOR EMR-06
2	TÚNEL 10	K20+694.30	K20+694.30	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-07
3	TÚNEL 10	K20+689.30	K20+689.30	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-08
4	TÚNEL 10	K20+684.30	K20+684.30	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-09
5	TÚNEL 10	K20+679.30	K20+679.30	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-10
6	TÚNEL 10	K20+674.30	K20+674.30	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-11
7	TÚNEL 10	K20+669.00	K20+669.00	3.00	NP-33- 3-G-T	SECCION SUPERIOR EMR-12
8	TÚNEL 10	K20+662.50	K20+662.50	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-13
9	TÚNEL 10	K20+657.50	K20+657.50	3.00		SECCION SUPERIOR EMR-14
SUBTOTAL				**27.00**		

TOTAL	**27.00**

RESUMEN ACTAS TÚNELES		
ACTA	**CANTIDAD**	**CANTIDAD ACUMULADA**
ACTA 60	**15.00**	15.00
ACTA 61	**27.00**	42.00
TOTAL GOBERNACIÓN	**42.00**	**42.00**

REVISADO:

Firma:
Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No. : 05202-119641 ANT
Residente de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. : 63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ -**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 154 779.00		$ -
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 182 761.00		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	52 715.00		$ -
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	53 992.00		$ -
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 200.00		$ -
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 423.00		$ -
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 500.00		$ -
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 803.00		$ -
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 051.00		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 318.00		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ -**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	110 000.00		$ -
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		$ -
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		$ -
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ -**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 14 838 552**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	210 000.00		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	215 088.00		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	324 690.00		$ -
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	332 557.00		$ -
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	350 000.00		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	358 481.00		$ -
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	375 000.00		$ -
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	384 087.00		$ -
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	311 825.00		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	319 380.00		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	121 647.00		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	124 595.00		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	99 033.00		$ -
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	101 433.00		$ -
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 450 000.00		$ -
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 485 135.00		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 350 000.00		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 382 712.00		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 271 489.00		$ -
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 302 298.00		$ -
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
42		4	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	2 694.00	$ 14 838 552
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 150.00		$ -
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 202.00		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 551 672.00		$ -
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 613 501.00		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 524 758.00		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 682 858.00		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 095 360.00		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 291 517.00		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	611 137.00		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	625 945.00		$ -
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 300 914.00		$ -
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 332 436.00		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 722 892.00		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 764 639.00		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	250 758.00		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	780 000.00		$ -
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	798 900.00		$ -
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	643 000.00		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	658 581.00		$ -
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	137 058.00		$ -
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	140 379.00		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	65 894.00		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	67 491.00		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	190 308.00		$ -
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	194 919.00		$ -
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 581.00		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 910.00		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 637.00		$ -
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 137.00		$ -
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	32 884.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	33 681.00		$ -
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	40 763.00		$ -
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	41 751.00		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 969.00		$ -
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 477.00		$ -
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ 1 874 519 055**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	231 723.00		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	237 338.00		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	250 000.00		$ -
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	256 057.00		$ -
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	256 280.00		$ -
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	262 490.00	510.80	$ 134 079 892
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	305 000.00		$ -
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	312 390.00	2 165.60	$ 676 511 784
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	98 785.00		$ -
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	101 178.00		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 000 000.00		$ -
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 024 231.00		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00	422.70	$ 445 930 747
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	173 926.00		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	178 141.00		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00	95.60	$ 1 409 144
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 584.00		$ -
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 840.00	17 471.90	$ 189 395 396
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	8 836.00		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	9 050.00		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 365.00		$ -
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 665.00		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	80 000.00		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	81 939.00		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 514 941.00		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 600 110.00		$ -
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	258 899.00		$ -
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	265 172.00	1 611.00	$ 427 192 092
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ -**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 489 679.00		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 768 083.00		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	230 532.00		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	236 118.00		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	802 567.00		$ -
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	822 014.00		$ -
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	121 353.00		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U	124 294.00		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	95 809.00		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U	98 130.00		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 031.00		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 565.00		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ -**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	18 835.00		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	19 292.00		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	22 684.00		$ -
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	23 234.00		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ 16 457 400**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00	16 056.00	$ 16 457 400
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ 62 607 176**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 121.00		$ -
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 342.00		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 317.00		$ -
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 349.00		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	88 378.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	90 519.00		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	13 724.00		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	14 056.00		$ -
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	646 464.00		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	662 128.00		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 182.00		$ -
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 211.00		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	18 619.00		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	19 070.00		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 395.00		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 913.00		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	100 111.00		$ -
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	102 537.00		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	255 977.00		$ -
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	262 179.00		$ -
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	427 938.00		$ -
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	438 307.00		$ -
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	733 607.00		$ -
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	751 383.00		$ -
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 118 742.00		$ -
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 145 850.00		$ -
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	114 139.00		$ -
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	116 904.00		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	67 263.00		$ -
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	68 893.00		$ -
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 169.00		$ -
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 246.00		$ -
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	36 667.00		$ -
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00	1 632.20	$ 61 297 271
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		$ -
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	812.00		$ -
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	832.00		$ -
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 232 974.00		$ -
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 262 850.00		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 222.00		$ -
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	395 580.00		$ -
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 712.00		$ -
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	396 082.00		$ -
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 233 963.00		$ -
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 263 862.00		$ -
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	49 732.00		$ -
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	50 937.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA TÚNELES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39) | **OBRA EJECUTADA**

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 213 879.00		$ -
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 243 292.00		$ -
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	205 763.00		$ -
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	210 748.00		$ -
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 090 549.00		$ -
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 625 820.00		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 138 710.00		$ -
134	GOBERNACIÓN	5 -		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 166 302.00		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	15 822 908.00		$ -
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	16 206 309.00		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	45 455.00		$ -
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	46 556.00		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	47 368.00		$ -
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	48 515.00	27.00	$ 1 309 905
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 012.00		$ -
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 182.00		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	123 314.00		$ -
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	126 302.00		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	250 587.00		$ -
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	256 659.00		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	320 581.00		$ -
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	328 349.00		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	124 083.00		$ -
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	127 089.00		$ -
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	30 728.00		$ -
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	31 473.00		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 048.00		$ -
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 485.00		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 474 512.00		$ -
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 825 240.00		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 161 291.00		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 286 353.00		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 707 587.00		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 967 040.00		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	122 904.00		$ -
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	125 882.00		$ -
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 124.00		$ -
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 394.00		$ -
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	437 075.00		$ -
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	447 666.00		$ -
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	564 326.00		$ -
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	578 000.00		$ -
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	608 494.00		$ -
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	623 238.00		$ -
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	80 421.00		$ -
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	60 805.00		$ -
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	1 126 654.00		$ -
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	2 039 838 900.00		$ -
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL	206 687 414.00		$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 1 968 422 183.00**

Firma:

Nombre : JAIME ENRIQUE RINCON ROBLEDO
Matrícula No. :63202-39792 QND
Residente Interventoría
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

Nombre : JOSE ANTONIO VILLEGAS TAMAYO
Matrícula No.: 05202-119641 ANT
Residente de obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

SOPORTES
PUENTES

Consorcio
Vías Colombia 061

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	20	**ÍTEM DE PAGO :**	621.1.2P	**DESCRIPCIÓN :**	PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU, DE DIAMETRO 1,50 M (INCLUYE EXCAVACIÓN Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO)	**UNIDAD :**	M
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 01 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	9.50

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 4A	K15+471.19	K15+471.19	CAISSON 6	9.5	621.1.2P-18-G-P	30 julio, 2026	ESTRIBO 2
TOTALES								**9.5**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA

Director de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN : 22 **ÍTEM DE PAGO :** 621.1.4P **DESCRIPCIÓN :** PILOTE DE CONCRETO VACIADO IN SITU TIPO CAISSONS, DE DIÁMETRO 2,00 M (INCLUYE EXCAVACIONES Y NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) **UNIDAD :** M

GRUPO AJUSTE : 7 **PRE-ACTA NO :** 61 **PERIODO :** JULIO 01 2026 A JULIO 31 2026 **TOTAL ACTA :** 69.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 11	K18+908	K19+160	CAISSON 3	16.3	621.1.4P-05-G-P	31 julio, 2026	PILA 1
				CAISSON 4	17.5	621.1.4P-06-G-P	31 julio, 2026	
				CAISSON 5	17.1	621.1.4P-07-G-P	31 julio, 2026	
				CAISSON 6	18.3	621.1.4P-08-G-P	31 julio, 2026	
TOTALES								**69.2**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:
Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA
Director de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JORGE ANDRES VALERO PULIDO
Residente de Puentes
INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	34	**ÍTEM DE PAGO :**	630.1.2P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 01 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	101.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 4A	k15+400	K15+471	VIGA I EXTERNA 3 (Longitud = 35.7 m)	25.4	630.1.2P-05-G-P	19 julio, 2026	
				VIGA INTERNA 3 (Longitud= 35.7 m)	25.4	630.1.2P-06-G-P	24 julio, 2024	
				VIGA INTERNA 4 (Longitud= 35.7 m)	25.4	630.1.2P-07-G-P	29 julio, 2026	
				VIGA EXTERNA 4 (longitud = 35.7 m)	25.4	630.1.2P-08-G-P	31 julio, 2026	
TOTALES								**101.6**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA SOLANO

Director de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	34	**ÍTEM DE PAGO :**	630.1.2P	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 35 MPA PARA VIGA CIMBRA	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	7	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 01 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	19.20

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
2	PUENTE 7	k17+361	K17+374	VIGA EXTERNA 1 (Longitud = 13.3 m)	4.8	630.1.2P-09-G-P	31 julio, 2026	
				VIGA INTERNA 1 (longitud = 13.3 m)	4.8	630.1.2P-10-G-P	31 julio, 2024	
				VIGA INTERNA 2 (longitud = 13.3 m)	4.8	630.1.2P-11-G-P	31 julio, 2026	
				VIGA EXTERNA 2 (Longitud = 13.3 m)	4.8	630.1.2P-12-G-P	31 julio, 2026	
TOTALES								**19.2**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA SOLANO

Director de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	38	**ÍTEM DE PAGO :**	630.13	**DESCRIPCIÓN :**	CONCRETO CLASE 28 MPA	**UNIDAD :**	M3
GRUPO AJUSTE :	6	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 01 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	16.60

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (M3)	NO. DE LIBERACIÓN	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 11	K0+350.33	K0+350.33	CIMENTACIÓN 2	8.3	630-13-1-G-P	30 junio, 2026	VÍA TRANSITORIA
		k0+313.78	k0+313.78	CIMENTACIÓN 1	8.3	630-13-2-G-P	02 julio, 2026	VÍA TRANSITORIA
TOTALES								**16.6**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA SOLANO

Director de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	43	**ÍTEM DE PAGO :**	640.13	**DESCRIPCIÓN :**	ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA	**UNIDAD :**	KG
GRUPO AJUSTE :	4	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 1 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	21070.4

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (KG)	NO. DE PLANO	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
1	PUENTE 4A	k15+435.81	K15+471.19	VIGA I EXTERNA 3	3597.8	TT-TT2-PLA-ES-PU4A-RF-009-REV2	18 julio, 2026	8 de 8 VIGAS I
				VIGA I INTERNA 3	3616.9		21 julio, 2026	
				VIGA I INTERNA 4	3616.9	TT-TT2-PLA-ES-PU4A-RF-010-REV2	28 julio, 2026	
				VIGA I EXTERNA 4	3597.8		30 julio, 2026	
Subtotal					14429.2			
2	PUENTE 7	k17+360.50	K17+374.00	VIGA EXTERNA 1 (L =13.3 m)	1644.5	(TT-T2-PLA-ES-PU07-RF-012-REV05)	28 julio, 2026	4 de 4 VIGAS (L=13.3 m)
				VIGA INTERNA 1 (L =13.3 m)	1676.1		28 julio, 2026	
				VIGA INTERNA 2 (L =13.3 m)	1676.1	(TT-T2-PLA-ES-PU07-RF-023-REV05)	28 julio, 2026	
				VIGA EXTERNA 2 (L =13.3 m)	1644.5	(TT-T2-PLA-ES-PU07-RF-023a-REV05)	28 julio, 2026	
Subtotal					6641.2			
TOTALES								**21070.4**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:

Nombre : OSCAR XAVIER SAAVEDRA SOLANO

Director de Obra

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:

Nombre : MARIA JESUS GUTIERREZ GIL

Residente de Puentes

INTERVENTORÍA

Consorcio Vías Colombia 061	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061** *CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2*	**CONSORCIO TÚNELES -** ***INTERDISEÑOS INTEGRAL***
CONTRATO NO. 25001118257	**PROYECTO : VÍAS DE ACCESO AL TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRY | TRAMO 2**	CONTRATO NO. 25SS111B2258

SOPORTE DE CÁLCULO DE CANTIDAD DE OBRA

NO. ORDEN :	43	**ÍTEM DE PAGO :**	640.13	**DESCRIPCIÓN :**	ACERO DE REFUERZO F'Y = 420 MPA	**UNIDAD :**	KG
GRUPO AJUSTE :	4	**PRE-ACTA NO :**	61	**PERIODO :**	JULIO 1 2026 A JULIO 31 2026	**TOTAL ACTA :**	53799.6

NO.	SECTOR	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	ESTRUCTURA	CANTIDAD (KG)	NO. DE PLANO	FECHA LIBERACIÓN	OBSERVACIONES
3	PUENTE 11	k18+953	k18+953	CAISSON 3	13449.9	TT-TT2-PLA-ES-PU11-RF-013-REV02	31 julio, 2026	PILA 1
				CAISSON 4	13449.9		31 julio, 2026	
				CAISSON 5	13449.9		31 julio, 2026	
				CAISSON 6	13449.9		31 julio, 2026	
				TOTALES				**53799.6**

Observaciones Generales:

REVISADO:

Firma:
Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA SOLANO
Director de Obra
CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

APROBADO:

Firma:
Nombre : JORGE ANDRÉS VALERO PULIDO
Residente de Puentes
INTERVENTORÍA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
Subtotal					**EXPLANACIONES**				**$ -**
1	INVIAS	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 154 779.00		$ -
1	GOBERNACIÓN	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	1 182 761.00		$ -
2	INVIAS	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	52 715.00		$ -
2	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	M3	53 992.00		$ -
3	INVIAS	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 200.00		$ -
3	GOBERNACIÓN	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la explanación y canales	M3	9 423.00		$ -
4	INVIAS	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 500.00		$ -
4	GOBERNACIÓN	1-11602	220-13		Terraplenes	M3	12 803.00		$ -
5	INVIAS	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 051.00		$ -
5	GOBERNACIÓN	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante (geomalla biaxial o similar)	M2	11 318.00		$ -
Subtotal					**BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS**				**$ -**
6.1	INVIAS	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	110 000.00		$ -
6.1	GOBERNACIÓN	2-11602	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		$ -
6.2	GOBERNACIÓN	2-15105	320-13		Subbase granular clase a	M3	112 665.00		$ -
7		2	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	INVIAS	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.1	GOBERNACIÓN	2-11602	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
7.2	INVIAS	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	130 000.00		$ -
7.2	GOBERNACIÓN	2-15105	330-13		Base granular clase a	M3	133 150.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS ASFALTICOS**				**$ -**
8		7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	INVIAS	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.1	GOBERNACIÓN	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
8.2	INVIAS	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 918.00		$ -
8.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica crl-1	M2	2 989.00		$ -
9		7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	INVIAS	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.1	GOBERNACIÓN	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
9.2	INVIAS	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 849.00		$ -
9.2	GOBERNACIÓN	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica crr-1	M2	1 894.00		$ -
10		7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	INVIAS	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
10.2	INVIAS	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	700 000.00		$ -
10.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-25	M3	716 962.00		$ -
11		7		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	INVIAS	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.1	GOBERNACIÓN	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
11.2	INVIAS	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	720 000.00		$ -
11.2	GOBERNACIÓN	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente tipo mdc-19	M3	737 446.00		$ -
Subtotal					**PAVIMENTOS DE CONCRETO**				**$ -**
12		5	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	INVIAS	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.1	GOBERNACIÓN	5-11603	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
12.2	INVIAS	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	805 000.00		$ -
12.2	GOBERNACIÓN	5-15105	500-13		Pavimento de concreto hidraulico	M3	824 506.00		$ -
Subtotal					**ESTRUCTURAS Y DRENAJES**				**$ 896 105 418**
13		5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
13.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	32 667.00		$ -
13.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	M3	33 458.00		$ -
14		5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	INVIAS	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.1	GOBERNACIÓN	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.2	INVIAS	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.2	GOBERNACIÓN	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.3	INVIAS	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.3	GOBERNACIÓN	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.4	INVIAS	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.4	GOBERNACIÓN	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.5	INVIAS	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.5	GOBERNACIÓN	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
14.6	INVIAS	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	80 707.00		$ -
14.6	GOBERNACIÓN	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	M3	82 663.00		$ -
15		5	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
15.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
15.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 000.00		$ -
15.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con suelo (material de excavaciòn)	M3	38 921.00		$ -
16		5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
16.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	70 000.00		$ -
16.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	M3	71 696.00		$ -
17		5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	INVIAS	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.2	INVIAS	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.3	INVIAS	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.4	INVIAS	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.5	INVIAS	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
17.6	INVIAS	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	131 414.00		$ -
17.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo sbg.	M3	134 598.00		$ -
18		5	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	INVIAS	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.1	GOBERNACIÓN	5-11604	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.2	INVIAS	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.2	GOBERNACIÓN	5-11605	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.3	INVIAS	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.3	GOBERNACIÓN	5-11606	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.4	INVIAS	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.4	GOBERNACIÓN	5-14101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.5	INVIAS	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.5	GOBERNACIÓN	5-14102	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
18.6	INVIAS	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	133 476.00		$ -
18.6	GOBERNACIÓN	5-15101	610-13		Relleno con gravilla	M3	136 710.00		$ -
19		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
19.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 250 000.00		$ -
19.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y y no incluye acero de refuerzo)	M	2 304 519.00		$ -
20		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00		$ -
20.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 900 000.00		$ -
20.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	M	2 970 269.00	9.50	$ 28 217 556
21		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
21.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 600 000.00		$ -
21.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	3 687 231.00		$ -
22		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00		$ -
22.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 020 000.00		$ -
22.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	4 117 407.00	69.20	$ 284 924 564
23		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
23.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
23.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 300 000.00		$ -
23.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	5 428 424.00		$ -
24		6	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	INVIAS	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.1	GOBERNACIÓN	6-11606	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
24.2	INVIAS	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 500 000.00		$ -
24.2	GOBERNACIÓN	6-14101	610-13		Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 3 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	M	6 657 500.00		$ -
25	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	210 000.00		$ -
25	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	M	215 088.00		$ -
26	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	324 690.00		$ -
26	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (longitud variable)	M	332 557.00		$ -
27	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	350 000.00		$ -
27	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	M	358 481.00		$ -
28	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	375 000.00		$ -
28	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (longitud variable)	M	384 087.00		$ -
29	INVIAS	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	311 825.00		$ -
29	GOBERNACIÓN	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	M	319 380.00		$ -
30	INVIAS	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	121 647.00		$ -
30	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	M	124 595.00		$ -
31	INVIAS	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	99 033.00		$ -
31	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	M	101 433.00		$ -
32	INVIAS	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 450 000.00		$ -
32	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 485 135.00		$ -
33	INVIAS	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 350 000.00		$ -
33	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 mpa para viga cajon de puentes (postensado)	M3	1 382 712.00		$ -
34	INVIAS	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 271 489.00		$ -
34	GOBERNACIÓN	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 mpa para viga cimbra	M3	1 302 298.00	120.80	$ 157 317 598
35		6		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	INVIAS	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.1	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.2	INVIAS	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
35.3	INVIAS	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	930 000.00		$ -
35.3	GOBERNACIÓN	6-15105		630.3.1P	Concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga base, brocales	M3	952 535.00		$ -
36		6		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	INVIAS	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.1	GOBERNACIÓN	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
36.2	INVIAS	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 050 000.00		$ -
36.2	GOBERNACIÓN	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 mpa para tablero y diafragma	M3	1 075 442.00		$ -
37		6		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	INVIAS	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.1	GOBERNACIÓN	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.2	INVIAS	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 100 000.00		$ -
37.2	GOBERNACIÓN	6-14102		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
37.3	GOBERNACIÓN	6-11606		630.3.3P	Concreto clase 28 mpa para pilas de puentes	M3	1 126 654.00		$ -
38		5	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
38.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00	16.60	$ 13 261 740
38.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	780 000.00		$ -
38.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 28 mpa	M3	798 900.00		$ -
39		5	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.5	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.5	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
39.6	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	680 000.00		$ -
39.6	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 21 mpa	M3	696 477.00		$ -
40		5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	INVIAS	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.1	GOBERNACIÓN	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
40.2	INVIAS	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	950 000.00		$ -
40.2	GOBERNACIÓN	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 mpa	M3	973 019.00		$ -
41		5	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	INVIAS	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.1	GOBERNACIÓN	5-11604	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.2	INVIAS	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.2	GOBERNACIÓN	5-11605	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
41.3	INVIAS	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.3	GOBERNACIÓN	5-11606	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.4	INVIAS	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.4	GOBERNACIÓN	5-11607	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.5	INVIAS	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.5	GOBERNACIÓN	5-14102	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.6	INVIAS	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.6	GOBERNACIÓN	5-14104	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
41.7	INVIAS	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	543 697.00		$ -
41.7	GOBERNACIÓN	5-15105	630-13		Concreto clase 14 mpa	M3	556 871.00		$ -
42		4	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	INVIAS	4-11605	630-13		Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.1	GOBERNACIÓN	4-11605		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
42.2	INVIAS	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	545 397.00		$ -
42.2	GOBERNACIÓN	4-14104		632.1P	Baranda metalica	M	558 612.00		$ -
43		4	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	INVIAS	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.1	GOBERNACIÓN	4-11606	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.2	INVIAS	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.2	GOBERNACIÓN	4-11605	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.3	INVIAS	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.3	GOBERNACIÓN	4-11604	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.4	INVIAS	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.4	GOBERNACIÓN	4-14101	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.5	INVIAS	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.5	GOBERNACIÓN	4-14102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	53 799.60	$ 296 328 197
43.6	INVIAS	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.6	GOBERNACIÓN	4-14103	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00	21 070.40	$ 116 055 763
43.7	INVIAS	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.7	GOBERNACIÓN	4-14104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.8	INVIAS	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.8	GOBERNACIÓN	4-15102	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.9	INVIAS	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 378.00		$ -
43.9	GOBERNACIÓN	4-15104	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.10	GOBERNACIÓN	4-11603	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
43.11	GOBERNACIÓN	4-15105	640-13		Acero de refuerzo fy=420 mpa.	KG	5 508.00		$ -
44	INVIAS	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 150.00		$ -
44	GOBERNACIÓN	4-14103	641-13		Acero de preesfuerzo	TF-M	2 202.00		$ -
45	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 551 672.00		$ -
45	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	U	2 613 501.00		$ -
46	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 524 758.00		$ -
46	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	U	6 682 858.00		$ -
47	INVIAS	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 095 360.00		$ -
47	GOBERNACIÓN	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	U	8 291 517.00		$ -
48	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	611 137.00		$ -
48	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 900 mm de diámetro interior	M	625 945.00		$ -
49	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 300 914.00		$ -
49	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1200 mm de diámetro interior	M	1 332 436.00		$ -
50	INVIAS	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 722 892.00		$ -
50	GOBERNACIÓN	5-11604	661-13		Tubería de concreto reforzado clase iii, de 1500 mm de diámetro interior	M	1 764 639.00		$ -
51		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
51.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	42 055.00		$ -
51.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	M	43 074.00		$ -
52		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -
52.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	69 709.00		$ -
52.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 150 mm	M	71 398.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
53		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.2	INVIAS	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.2	GOBERNACIÓN	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.3	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.3	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
53.4	INVIAS	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	80 970.00		$ -
53.4	GOBERNACIÓN	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo pvc sanitaria de díametro 150mm	M	82 932.00		$ -
54		5	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
54.2	INVIAS	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	202 186.00		$ -
54.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 350 mm	M	207 086.00		$ -
55.1	INVIAS	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	250 758.00		$ -
55.1	GOBERNACIÓN	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
55.2	GOBERNACIÓN	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	M	256 834.00		$ -
56	INVIAS	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	780 000.00		$ -
56	GOBERNACIÓN	5-11604		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 mpa lmax=30m	M3	798 900.00		$ -
57	INVIAS	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	643 000.00		$ -
57	GOBERNACIÓN	5-11604		671.1P	Cuneta de concreto de 21 mpa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	M3	658 581.00		$ -
58	INVIAS	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	137 058.00		$ -
58	GOBERNACIÓN	5-11604		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	M	140 379.00		$ -
59		5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	INVIAS	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
59.2	INVIAS	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	194 649.00		$ -
59.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	M3	199 365.00		$ -
60		5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	INVIAS	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.1	GOBERNACIÓN	5-11604		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
60.2	INVIAS	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 050 000.00		$ -
60.2	GOBERNACIÓN	5-11606		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 mpa en sitio	M3	1 075 443.00		$ -
61		7	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
61.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 005.00		$ -
61.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt - 1800 o similar no tejido	M2	7 175.00		$ -
62		7	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	INVIAS	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.1	GOBERNACIÓN	7-11604	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.2	INVIAS	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.2	GOBERNACIÓN	7-11606	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
62.3	INVIAS	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 720.00		$ -
62.3	GOBERNACIÓN	7-15106	673-13		Geotextil tipo nt-2500 o similar no tejido	M2	7 907.00		$ -
63		7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	INVIAS	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.1	GOBERNACIÓN	7-11604		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.2	INVIAS	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.2	GOBERNACIÓN	7-11606		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
63.3	INVIAS	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	28 444.00		$ -
63.3	GOBERNACIÓN	7-15106		673.3P	Geodren planar 0,50 m	M	29 133.00		$ -
64	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	65 894.00		$ -
64	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	M	67 491.00		$ -
65	INVIAS	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	190 308.00		$ -
65	GOBERNACIÓN	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	M	194 919.00		$ -
66	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 581.00		$ -
66	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	13 910.00		$ -
67	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 637.00		$ -
67	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 137.00		$ -
68	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	32 884.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

					CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)			**OBRA EJECUTADA**	
No. DE ORDEN	**ENTIDAD**	**GRUPO DE AJUSTE**	**ESPECIFICACIÓN**		**DESCRIPCIÓN ÍTEM**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**PREACTA DE OBRA No 61**	
			GRAL.	**PART.**				**CANTIDAD**	**VALOR**
68	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	33 681.00		$ -
69	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	40 763.00		$ -
69	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 kn/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	41 751.00		$ -
70	INVIAS	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	20 969.00		$ -
70	GOBERNACIÓN	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo trm 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	M2	21 477.00		$ -
Subtotal					**OBRAS SUBTERRÁNEAS**				**$ -**
71	INVIAS	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	231 723.00		$ -
71	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	M	237 338.00		$ -
72	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	250 000.00		$ -
72	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iii	M3	256 057.00		$ -
73	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	256 280.00		$ -
73	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo iv	M3	262 490.00		$ -
74	INVIAS	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	305 000.00		$ -
74	GOBERNACIÓN	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo v	M3	312 390.00		$ -
75	INVIAS	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	98 785.00		$ -
75	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subtérraneas	M	101 178.00		$ -
76	INVIAS	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 000 000.00		$ -
76	GOBERNACIÓN	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del túnel - clase 28 mpa	M3	1 024 231.00		$ -
77		5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	INVIAS	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.1	GOBERNACIÓN	5-11606		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
77.2	INVIAS	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 030 000.00		$ -
77.2	GOBERNACIÓN	5-15103		PT-4	Concreto lanzado clase 28 mpa (portales y exc/subterránea)	M3	1 054 958.00		$ -
78	INVIAS	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	173 926.00		$ -
78.1	GOBERNACIÓN	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	M	178 141.00		$ -
79		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
79.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 116.00		$ -
79.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q10 (8,5mm-10x10) o similar	M2	24 700.00		$ -
80		4		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00		$ -
80.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 391.00		$ -
80.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada q5 (6mm-15x15)	M2	14 740.00		$ -
81		4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	INVIAS	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.1	GOBERNACIÓN	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
81.2	INVIAS	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	28 502.00		$ -
81.2	GOBERNACIÓN	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	M2	29 193.00		$ -
82	INVIAS	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 584.00		$ -
82	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Arco de acero estructural	KG	10 840.00		$ -
83	INVIAS	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	8 836.00		$ -
83	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Cercha reticulada te 50	KG	9 050.00		$ -
84	INVIAS	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 365.00		$ -
84	GOBERNACIÓN	4-15102		PT-6	Fibra de acero	KG	12 665.00		$ -
85	INVIAS	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	80 000.00		$ -
85	GOBERNACIÓN	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	M2	81 939.00		$ -
86	INVIAS	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 514 941.00		$ -
86	GOBERNACIÓN	5-15106		PT-9	Cámara de inspección tipo a	U	3 600 110.00		$ -
87	INVIAS	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	258 899.00		$ -
87	GOBERNACIÓN	5-15102		PT10	Tuberia para enfilajes: tuberia metalica de 4" de diametro	M	265 172.00		$ -
Subtotal					**SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD**				**$ -**
88		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
88.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 791.00		$ -
88.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	M	1 834.00		$ -
89		7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	INVIAS	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.1	GOBERNACIÓN	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
89.2	INVIAS	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	59 987.00		$ -
89.2	GOBERNACIÓN	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	M2	61 441.00		$ -
90		5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	INVIAS	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.1	GOBERNACIÓN	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -
90.2	INVIAS	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 375.00		$ -
90.2	GOBERNACIÓN	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	U	8 578.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA	
			GRAL.	PART.				PREACTA DE OBRA No 61	
								CANTIDAD	VALOR
91		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
91.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	396 078.00		$ -
91.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	405 675.00		$ -
92		4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
92.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	503 069.00		$ -
92.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp,sr y si (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	U	515 259.00		$ -
93		4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.1	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
93.2	INVIAS	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	324 103.00		$ -
93.2	GOBERNACIÓN	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo i	U	331 957.00		$ -
94	INVIAS	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 489 679.00		$ -
94	GOBERNACIÓN	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo i	U	11 768 083.00		$ -
95		5	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	INVIAS	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.1	GOBERNACIÓN	5-11607	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
95.2	INVIAS	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	252 800.00		$ -
95.2	GOBERNACIÓN	5-15107	720-13		Poste de referencia	U	258 925.00		$ -
96	INVIAS	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	230 532.00		$ -
96	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Defensa metalica	M	236 118.00		$ -
97	INVIAS	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	802 567.00		$ -
97	GOBERNACIÓN	5-11607	731-13		Defensa de concreto	M	822 014.00		$ -
98	INVIAS	4-11607	730-13		Sección final	U	121 353.00		$ -
98	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección final	U	124 294.00		$ -
99	INVIAS	4-11607	730-13		Sección de tope	U	95 809.00		$ -
99	GOBERNACIÓN	4-11607	730-13		Sección de tope	U	98 130.00		$ -
100	INVIAS	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 031.00		$ -
100	GOBERNACIÓN	5-11607	740-13		Captafaros	U	22 565.00		$ -
Subtotal					**OBRAS VARIAS**				**$ -**
101	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	18 835.00		$ -
101	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con bloques de césped	M2	19 292.00		$ -
102	INVIAS	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	22 684.00		$ -
102	GOBERNACIÓN	5-11606	810-13		Protección de taludes con hidrosiembra controlada.	M2	23 234.00		$ -
Subtotal					**TRANSPORTES**				**$ -**
103		3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.1	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.2	INVIAS	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.2	GOBERNACIÓN	3-14101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
103.3	INVIAS	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
103.3	GOBERNACIÓN	3-15101	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
Subtotal					**ITÉMS NO PREVISTOS**				**$ -**
105	INVIAS	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 121.00		$ -
105	GOBERNACIÓN	1-11601	211-13		Remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3	9 342.00		$ -
106	INVIAS	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 317.00		$ -
106	GOBERNACIÓN	1-11601		310.1P	Conformación de calzada existente	M2	1 349.00		$ -
107	INVIAS	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	88 378.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 | **PAGINA 1-9**

CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)								OBRA EJECUTADA	
No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	PREACTA DE OBRA No 61	
			GRAL.	PART.				CANTIDAD	VALOR
107	GOBERNACIÓN	2-11602		320,1P	Mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3	90 519.00		$ -
108	INVIAS	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	13 724.00		$ -
108	GOBERNACIÓN	2-11602		230.1P	Mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3	14 056.00		$ -
109	INVIAS	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	646 464.00		$ -
109	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-05P	Limpieza de estructuras de drenaje	U	662 128.00		$ -
110	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 000.00		$ -
110	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m)	M3-KM	1 025.00		$ -
111	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 182.00		$ -
111	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100 m) (incluye cargue)	M3 -KM	1 211.00		$ -
112		5	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	INVIAS	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.1	GOBERNACIÓN	5-11606	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
112.2	INVIAS	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	267 346.00		$ -
112.2	GOBERNACIÓN	5-11604	681-13		Gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado	M3	273 824.00		$ -
113	INVIAS	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	18 619.00		$ -
113	GOBERNACIÓN	1-11602		221.1P	Enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)	M3	19 070.00		$ -
114	INVIAS	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 395.00		$ -
114	GOBERNACIÓN	2-11602		330.2P	Instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)	M3	21 913.00		$ -
115	INVIAS	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	100 111.00		$ -
115	GOBERNACIÓN	2-11602		230.2P	Mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)	M3	102 537.00		$ -
116	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	255 977.00		$ -
116	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	262 179.00		$ -
117	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	427 938.00		$ -
117	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	438 307.00		$ -
118	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	733 607.00		$ -
118	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	751 383.00		$ -
119	INVIAS	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 118 742.00		$ -
119	GOBERNACIÓN	1-11606	200-13		Talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)	U	1 145 850.00		$ -
120		1	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	INVIAS	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.1	GOBERNACIÓN	1-11606	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
120.2	INVIAS	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	623 659.00		$ -
120.2	GOBERNACIÓN	1-14101	210-13		Voladura en roca para caissons (incluye material explosivo)	M3	638 770.00		$ -
121	INVIAS	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	114 139.00		$ -
121	GOBERNACIÓN	7-11604		NP-17	Revestimiento de cunetas de coronación flexibles	M	116 904.00		$ -
122	INVIAS	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	67 263.00		$ -
122	GOBERNACIÓN	6-11604		NP-18	Excavacion manual en material común	M3	68 893.00		$ -
123	INVIAS	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 169.00		$ -
123	GOBERNACIÓN	1-11601		NP-19	Cargue de material (no incluye transporte)	M3	3 246.00		$ -
124.1	INVIAS	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	36 667.00		$ -
124.1	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		$ -
124.2	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-20	Fibra sintetica	KG	37 555.00		
125	INVIAS	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	812.00		$ -
125	GOBERNACIÓN	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y prestamos, entre cien metros (100 m) y mil metros (1000 m) de distancia.	M3-KM	832.00		$ -
126	INVIAS	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 232 974.00		$ -
126	GOBERNACIÓN	6-14102		NP-22	Concreto 35 mpa para columna rectangular hueca de puentes en voladizos	M3	1 262 850.00		$ -
127	INVIAS	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 222.00		$ -
127	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-23	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	395 580.00		$ -
128	INVIAS	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	386 712.00		$ -
128	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-24	Concreto clase 14 mpa ciclópeo (concreto clase 14 mpa 40% y piedra 60%)	M3	396 082.00		$ -
129	INVIAS	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 233 963.00		$ -
129	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-25	Concreto lanzado de 21mpa para taludes altura mayor a 20m	M3	1 263 862.00		$ -
130	INVIAS	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	49 732.00		$ -
130	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-26	Inyección de lechada	SACOS	50 937.00		$ -

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

MEDICIÓN DE OBRA PUENTES : PRE-ACTA NO.61-SECTOR 2 TRAMO 2

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

CONTRATISTA : CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 | **INTERVENTOR :** CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL | **PERIODO :** julio-2026 |

No. DE ORDEN	ENTIDAD	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	VALOR UNITARIO	OBRA EJECUTADA PREACTA DE OBRA No 61 CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PREACTA DE OBRA No 61 VALOR
		CONDICIONES ACTUALIZADAS (según acta de modificación de cantidades No. 39)							
131	INVIAS	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 213 879.00		$ -
131	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-27	Concreto acelerado f'c = 28 mpa para dados de anclaje no incluye refuerzo	M3	1 243 292.00		$ -
132	INVIAS	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	205 763.00		$ -
132	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-28	Colocacion de concreto para obras hidraulicas en taludes	M3	210 748.00		$ -
133	INVIAS	5-11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 090 549.00		$ -
133	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-29	Suministro e instalacion de geotubos para sistema de tratamiento de aguas en túneles cortos	U	22 625 820.00		$ -
134	INVIAS	5-11606		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 138 710.00		$ -
134	GOBERNACIÓN	5 -		NP-30	Mantenimiento de sistema para tratamiento	U	1 166 302.00		$ -
135	INVIAS	5-11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	15 822 908.00		$ -
135	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-31	Operación sistema de tratamiento de aguas en tuneles cortos	U-MES	16 206 309.00		$ -
136	INVIAS	5-11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	45 455.00		$ -
136	GOBERNACIÓN	5 - 11606		NP-32	Suministro e instalación de manguera para sistema tratamiento de aguas en tuneles cortos	M	46 556.00		$ -
137	INVIAS	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	47 368.00		$ -
137	GOBERNACIÓN	5-15106		NP-33	Suministro e instalación de pernos para convergencias	U	48 515.00		$ -
138	INVIAS	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 012.00		$ -
138	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-34	Arco noruego	KG	7 182.00		$ -
139	INVIAS	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	123 314.00		$ -
139	GOBERNACIÓN	5-15104		NP-35	Pernos anclados con resina para excavaciones subterráneas	M	126 302.00		$ -
140	INVIAS	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	250 587.00		$ -
140	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-36	Zanjas de coronación prefabricadas (1.0 x 1.0 x 0.55); no incluye conformación de la superficie de apoyo	M	256 659.00		$ -
141	INVIAS	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	320 581.00		$ -
141	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-37	Canal prefabricado con pantallas deflectoras(1.00x1.00x0.40); no incluye conformación de la superficie de apoyo.	M	328 349.00		$ -
142	INVIAS	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	124 083.00		$ -
142	GOBERNACIÓN	7-15106		NP-38	Geomembrana impermeabilizante e: 2mm incluye geotextil 500 gr/m2	M2	127 089.00		$ -
143	INVIAS	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	30 728.00		$ -
143	GOBERNACIÓN	5-15103		NP-39	Microfibra sintética para control contra incendios	KG	31 473.00		$ -
144	INVIAS	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 048.00		$ -
144	GOBERNACIÓN	4-15102		NP-40	Macrofibra metálica de revestimiento	KG	18 485.00		$ -
145	INVIAS	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 474 512.00		$ -
145	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-41	Suministro e instalacion de apoyo slide flon (700x700x150)mm con lámina superior de	U	14 825 240.00		$ -
146	INVIAS	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 161 291.00		$ -
146	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-42	Suministro e instalación de junta - t-100 o similar	M	5 286 353.00		$ -
147	INVIAS	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 707 587.00		$ -
147	GOBERNACIÓN	5-14103		NP-43	Suministro e instalación de junta - t-250 o similar	M	10 967 040.00		$ -
148	INVIAS	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	122 904.00		$ -
148	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-44	Sellos para juntas de estructuras en concreto - cinta 0-22 o similar	M	125 882.00		$ -
149	INVIAS	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 124.00		$ -
149	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-45	Suministro e instalación saco suelo	U	11 394.00		$ -
150	INVIAS	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	437 075.00		$ -
150	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-46	Anclaje activo de 60 toneladas (orugado)	M	447 666.00		$ -
151	INVIAS	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	564 326.00		$ -
151	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-47	Anclaje activo de 60 toneladas (colgado)	M	578 000.00		$ -
152	INVIAS	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	608 494.00		$ -
152	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-48	Prueba de carga para anclajes	UNIDAD	623 238.00		$ -
153	GOBERNACIÓN	5-11604		NP-49	Material granular drenante	M3	80 421.00		$ -
154	GOBERNACIÓN	5-11605		NP-50	Cercas de alambre de púas con poste de concreto	ML	60 805.00		$ -
155	GOBERNACIÓN	5-11606		NP-51	Concreto clase 28 mpa para pilas cielo abierto	M3	1 126 654.00		$ -
156	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-52	Suministro, transporte, montaje de puente militar longitud 36.6m	GL	2 039 838 900.00		$ -
157	GOBERNACIÓN	4-14103		NP-53	Desmonte y entrega a la gobernación de antioquia de un puente militar longitud 36.6m	GL	206 687 414.00		$ -
		SUBTOTAL BASICO DE OBRAS (A)							**$ 896 105 418.00**

$ 314 852 657.00	**$ 581 252 761.00**	
Firma:	Firma:	
Nombre :MARIA JESUS GUTIERREZ GIL	**Nombre** :JORGE ANDRES PULIDO VALERO	**Nombre : OSCAR JAVIER SAAVEDRA SOLANO**
Matrícula No. :63202-33373 QND	**Matrícula No.** :252202-238866 CND	**Matrícula No.** : 70202-135535 TLM
Residente Interventoría	**Residente Interventoría**	**Residente de Obra**
CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL	**CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**	**CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061**

PREACTA AMBIENTAL

Consorcio
Vías Colombia 061

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2.2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 63 (Debe ser consecutivo con el No. del Acta de Revisión Parcial del Dique)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar con una X)

Resolución N°: 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución de, con Letra)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 5501

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES – INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2588011822377 (RES de 2025?)

FECHA DE INICIO: 2/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

N° CONTRATO: 4530011162728 (967 de 2021)

FECHA DE INICIO: 2/01/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.976.671.425,00
Valor Adicional No.1	$	45.383.515.569,00
Valor Adicional No.2	$	24.735.758.175,00
Valor Adicional No.3	$	26.900.000.000,00
Valor Adicional No.4	$	33.502.493.059,00
Valor Adicional No.5	$	33.502.493.059,00
Valor Total	$	536.262.542.328,00
Adic %	30%	33,15%
M %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental inicial	$	19.787.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental	$	30.048.889.137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2.578.527.749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	1.883.631.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1.883.631.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1.824.519.285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2.137.440.899
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9.018.941.231
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16.804.617.876
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3.244.565.358

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	15.939.957.240,00
Valor Adicional No. 1	$	1.599.324.240,00
Valor Adicional No. 2	$	400.000.000,00
Valor Adicional No. 3	$	3.776.321.880,00
Valor Adicional No. 4	$	2.468.438.034,00
Valor Adicional No. 5	$	5.990.000.000,00
Valor Total	$	31.184.743.634,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CODIGO / FICHA	NOMBRE DEL INSUMO O ITEM: PROGRAMA	PROYECTO	ENTIDAD CONTRATANTE	ACTIVIDAD	MEDIDA A EJECUTAR: CONTROL	PREVENCIÓN	MITIGACIÓN	CORRECCIÓN	COMPENSACIÓN	CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 - Radicado: CANTIDAD PVA V°14	UNIDAD	VALOR UNITARIO BASICO ($)	VALOR BÁSICO SIN IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	VALOR TOTAL IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	EJECUTADO EN EL MES: CANTIDAD	VALOR BÁSICO SIN IVA EJECUTADO: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	IVA	TOTAL BASICO MAS IVA CON CARGO A: VALOR REEMBOLSO DE GASTOS ($)	VALOR ITEM NO PREVISTO ($)	OTRO 23,15%	ACUMULADO EJECUTADO: CANTIDAD	VALORTOTAL ACUMULADO ($)	VALOR POR EJECUTAR: CANTIDAD	VALORTOTAL ($)	REGISTRO DE CUMPLIMIENTO (Anexar soporte correspondiente)	OBSERVACIONES
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Cesión de licencia ambiental- Liquidación (CAM al INVIAS)	X					1	Und	$ 8.878.000	$ 8.878.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 8.878.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 8.878.000	0	$ -	N.A	**PVA V2** - Corresponde al 50% del valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del CAM al INVIAS, de un total de $17.756.000, se hizo el pago de $8.878.000 por cinco vez; el reconocimiento de este saldo se realizó en la presente No.12 del mes de junio de 2022. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
				Cesión de licencia ambiental- Liquidación (INVIAS - Consorcio Vías Colombia 001)	X					1	Und	$ 18.727.000	$ 18.727.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 18.727.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 18.727.000	0	$ -	N.A	**PREACTA No. 20** - Corresponde al valor total de la liquidación de la cesión de la licencia ambiental del INVIAS a Consorcio Vías Colombia 001, pago realizado en el mes de diciembre de 2022 a través del comprobante No. 4400760101185582227 por valor de $18.182.000, de igual manera en atención al comunicado con radicado ANLA No. 20230222053-2-000 del 6 de febrero de 2022 se realizó el pago por concepto de reliquidación por valor de $545.000 para un total de $18.727.000; lo anterior en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Apéndice D - Gestión Ambiental. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-04 PMS-BIO-05 Res 1574 de 2017 Ficha PMA-BIO-04 Res 1574 de 2017	Programa de monitoreo y seguimiento a la fauna vertebrada Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada, ictica e hidrobiológica e implementación y funcionamiento del CAF - Centro de Atención de Fauna	X	X				24	Und	$ 45.625.000	$ 1.099.800.000	$ -	$ -		$ 208.962.000	$ -	$ -	$ 1.308.762.000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	24	$ 1.308.762.000	0	$ -	N.A	**PVA V2** - La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSCAMBIENTALES por un valor mensual con IVA de $54.531.750 pesos colombianos y sin IVA de $45.825.000 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $654.381.000,00 (Incluye IVA). **PVA V3** - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para un total de 24, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero 2023 - febrero 2024, cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-2053-2023. En la **PREACTA N° 26**, se realizó el reconocimiento de las actividades ejecutadas en los meses de Octubre (FE-936); Noviembre (FE-956); Diciembre (FE-967); Enero (FE-958). En la **PREACTA N° 24** se presentó pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de febrero (FE-976), marzo (FE-987), abril (FE-998), mayo (FE-1004) de 2023 por un valor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, valor reembolso total de $218.127.000 con IVA. En la **PREACTA N° 26** se presenta pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de junio (FE-1026), julio (FE-1027) de 2023 por un valor unitario correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA, valor reembolso total de $109.063.500 con IVA. En la **PREACTA N° 27** se presenta pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en el mes de agosto (FE-1040) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA. En la **PREACTA N° 28** se presenta pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en el mes de septiembre (FE-1054) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $54.531.750 /mes con IVA. En la **PREACTA N° 29** se presenta pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de octubre (FE-1067) y noviembre (FE-1068) de 2023 para un valor de reembolso correspondiente a $ 109.063.500 con IVA. **PREACTA N° 32**: se presenta pago reembolso de gastos de las actividades ejecutadas en los meses de diciembre 2023 (FE-1086) y enero 2024 (FE-1087) para un valor de reembolso correspondiente a $ 109.063.500 con IVA.
			INVIAS		X	X				5	Und	$ 48.116.250	$ 240.581.250	$ -	$ -		$ 45.710.438	$ -	$ -	$ 286.291.688	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	5	$ 286.291.688	0	$ -	N.A	**PVA V5** - Se actualiza la cantidad en 7 unidades y valor unitario de acuerdo con el ajuste de costos de mercado, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo febrero - agosto 2024 cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-3204-2024. **PREACTA No. 34** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1117 (Febrero 2024) y FE-1118 (Marzo 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor de reembolso con IVA incluido de $114.316.875. **PREACTA No. 35** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1132 (Abril 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor de reembolso con IVA incluido de $57.258.337,50 **PREACTA No. 37** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1144 (Mayo 2024) y FE-1145 (Junio 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor de reembolso con IVA incluido de $114.316.875. **PAVIS**- Se realiza el cierre de los costos aprobados en el plan de inversión ambiental vfi con 5 unidades ejecutadas (Febrero-Junio 2024), por actualización de alcance en la intervención objeto de seguimiento. PVAV-7 und / PAVIS - 5und. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		X	X				10	Und	$ 28.331.250	$ 283.312.500	$ -	$ -		$ 53.829.375	$ -	$ -	$ 337.141.875	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10	$ 337.141.875,00	0	$ -	N.A	**PVA V7** - Se actualiza la cantidad en 6 unidades y valor unitario de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024 cotizaciones aprobadas según comunicado INT-CVC061-3884-2024. **PREACTA No. 39** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1165 (Julio 2024) y FE-1174 (Agosto 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor unitario $ 33.714.187, valor total $67.428,374 **PVA V8** - Se actualiza la cantidad en 2 unidades para llevar a cabo la implementación de las actividades asociadas a la ficha PMA-BIO-04 durante el periodo julio 2024 a febrero 2025, se mantiene el precio unitario de la actividad. PAVI7 - 6 und / PAV8 - 8 und. **PREACTA No. 41** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1192 (Septiembre 2024) y FE-1198 (Octubre 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor unitario $ 33.714,187, valor total $67.428,374 **PREACTA No. 42** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1199 (Noviembre 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 33.714,187 **PREACTA No. 43** - Se presenta para reconocimiento facturas FE-1202 (Diciembre 2024) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 33.714,187. **PVA V9** - Se actualiza la cantidad en 1 unidad para llevar a cabo la implementación de las actividades asociadas a la ficha PMA-BIO-04 durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PAV8 - 8 und / PAV9 - 9 und. **PREACTA No. 44** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1208 (Enero 2025) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 33.714,187 **PREACTA No. 45** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1211 (Febrero 2025), FE-1212 (Marzo 2025) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor unitario $ 33.714,187 * 2= $67.428,375 **PVA V10** - Se actualiza la cantidad en 1 unidad para llevar a cabo la implementación de las actividades asociadas a la ficha PMA-BIO-04 durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PVAV9 - 9 und / PAV10 - 10 und. **PREACTA No.47** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1216 (Abril 2025), de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 33.714,187 industri /vfi. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X				2	Und	$ 33.714,188	$ 67.428.375,0	$ -	$ -		15.609.669	$ -	$ -	$ 67.428.375	$ -		$ 15.609.668,81	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	83.038,044	0	$ 0	N.A	**PA V11** - Se actualiza la cantidad en 2 unidades para llevar a cabo la implementación de las actividades asociadas a la ficha PMA-BIO-04 durante los meses de junio y julio de 2025, se mantiene el precio unitario de la actividad. PVA10 - 0 und / PAV11 - 2 und. **PREACTA No. 54** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1249 (Junio 2025); FE-1279 (Junio 2025) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor unitario $ 33.714,187 * 2= $67.428,375 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X				15	Und	$ 70.660.109	$ 1.059.901.637,6	$ -	$ -		245.367.229	$ -	$ -	$ 1.059.901.638	$ -		$ 245.367.229,00	1	$ 70.660.109,00	$ -	$ -	$ 16.357.815,00	$ 87.017.924,00	$ -	$ -	$ -	11	$ 957.197.166.000	4	$ 348.071.701.000	ANEXOS AV. FAUNA	**PA V11** - Se actualiza la cantidad en 6 unidades y valor unitario de acuerdo con el ajuste de costos de mercado, para continuar las actividades de seguimiento en el periodo Agosto 2025 - Enero 2026 según oferta comercial del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales - INSCAMBIENTALES según comunicado INT-CVC061-4672-2025. **PREACTA No. 54** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1261 (Agosto 2025), FE-1268 (Septiembre 2025), FE-1277 (Octubre 2025) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 3 unidades con valor unitario $ 70.660.109,17 * 3 = $211.980.328. **PREACTA No. 55** - Se presenta para reconocimiento facturas FE- 1277 (Noviembre 2025), FE-1278 (Diciembre 2025) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidades con valor unitario $ 70.660.109,17 * 2 = $ 174.035.646. **PREACTA No. 56** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1294 (Enero 2026) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 70.660.109,17. **PAV12** - Se ajustan cantidades en 3 unidades para el seguimiento en el periodo febrero, marzo y abril de 2026 para un total de 9 unidades proyectadas; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. **PREACTA No. 58** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1305 (Febrero 2026) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 70.660.109,17. **PAV13** - Se ajustan cantidades en 3 unidades para el seguimiento en el periodo mayo, junio y julio de 2026 para un total de 12 unidades proyectadas; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PAV12 - 9 und / PAV13 - 12 Und. **PREACTA No. 59** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1312 (Marzo 2026), y FE-1313 (Abril 2026) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 2 unidad con valor unitario $ 70.660.109,17. **PREACTA No. 60** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1325 (Mayo 2026) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 70.660.109,17. **PAV14** - Se ajustan cantidades en 3 unidades para el seguimiento en el periodo agosto, septiembre, octubre de 2026 para un total de 15 unidades proyectadas; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PAV13 - 12 und / PAV13 - 15 Und. **PREACTA No. 61** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1329 (Junio 2026) de las actividades ejecutadas en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-04; 1 unidad con valor unitario $ 70.660.109,17. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	Monitoreo de calidad fisicoquímica y bacteriológica de las fuentes hídricas receptoras de los vertimientos una vez al mes durante la etapa de construcción (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento), periodicidad mensual para los vertimientos de las torretas.	X	X				2	Und	$ 2.552.100	$ 5.104.200	$ -	$ -		969.798	$ -	$ -	$ 6.073.998	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	$ 6.073.998	0	$ -	N.A	En la **PREACTA 12** (Junio 2022) se realizó el reconocimiento de la campaña de monitoreos de línea base. **PA V2**- La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017/ Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ITEM Fuentes Receptoras de V. (AS). PA V3: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base del proyecto. Ahora bien; a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se presenta en la Ficha 59 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) para evaluar los efectos de los vertimientos sobre las fuentes receptoras y presentar resultados y análisis de asimilación de vertimientos, incluye modelo de asimilación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017". **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico Artículo 6 numeral 1.2., literal g "Obligaciones de la concesión de aguas" literal g de la Resolución 1574 de 2017	N.A	INVIAS	Aforos de caudal franja de captación 3- FC3, realizar el monitoreo del caudal de la Quebrada La Ursuco frecuencia mensual. **Artículo 6 numeral 1.2., literal g de la Resolución 1574**	X	X				10	Und	$ 327.860	$ 3.276.600	$ -	$ -		622.555	$ -	$ -	$ 3.899.155,00	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10	$ 3.899.155	0	$ -	N.A	La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-02, en donde se generó cobro hasta abril del 2022 en la **PREACTA 12 y PREACTA 14.** En la **PREACTA 15** se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante el mes de mayo 2022. Para la **PREACTA 16** se efectúa el cobro de las actividades de aforo del caudal FC3 efectuadas durante junio y julio de 2022. **PA V2**- La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 390.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017/ Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ITEM Fuentes Receptoras de V. (AS). **PA V3**: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento. Ahora bien; a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad se encuentra en la ficha 62 del presente documento, que unifica los requerimientos de seguimiento de caudal para fuentes hídricas y monitoreos en periodos de verano e invierno, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo quincenal de caudales sobre 10 fuentes hídricas incluye. Seguimiento y monitoreo durante las diferentes épocas del año (lluvia – verano) en donde se compare el comportamiento de los caudales en la fuente hídrica concesionada (con énfasis en caudales mínimos para permisos de estiaje) con el caudal autorizado. Cumplimiento obligación establecida en el artículo sexto, numeral 1, literal f de la Resolución 1574 de 2017. Lo anterior aplica para las franjas de captación FC3.Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-05. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	Monitoreo de calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológicos en las fuentes hídricas donde se construirán puentes trimestral durante la etapa de construcción).	X	X				44	Und	$ 2.552.100	$ 112.292.400	$ -	$ -		21.335.556	$ -	$ -	$ 133.627.956	$ -			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	44	$ 133.627.956	0	$ -	N.A	Este monitoreo tiene una periodicidad trimestral en cumplimiento el PMA-ABIO-02 **1. En la PREACTA 12** se realizó el reconocimiento de la línea base de nueve (9) puentes (puente #2 hasta el puente #10) para un total de diecinueve (19) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se evidencio Informe Línea Base Puentes (enero 2022)., actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022. **2. En la PREACTA 14** se hizo el reconocimiento de la línea base correspondiente a tres (3) puentes (puente #11 hasta el puente #13) para un total de seis (6) puntos (incluye Aguas arriba y aguas abajo de cada puente), esto se encuentra incluido en el Informe Línea Base Puentes (marzo 2022)., actividades que fueron monitoreadas en febrero 2022. **3. En la PREACTA 15** se realizó el reconocimiento de este (7) puntos (Aguas arriba y aguas abajo para cada puente, para un total de catorce realizadas en el mes de mayo 2022 de acuerdo con la frecuencia trimestral, correspondiente a los puentes #2, #5, #7, #10, #11, #12, #13. **4. Para la PREACTA 16** se presentó para reconocimiento el seguimiento realizado en los puentes #3, #4 y #6 (aguas arriba y aguas abajo) que fueron ejecutadas en el mes de junio de 2022, por condiciones asociadas a accesibilidad y caudal del río Tonusco durante el mes de mayo que dificulto la toma de muestras. - Los puntos puente #9 y #9 no presentaron lamina de agua o caudal que permitiera la toma de muestras; esto se encuentra incluido en el Informe Seguimiento Trimestral Puentes_ actividades que fueron monitoreadas en mayo de 2022. **PA V2**- La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 3.036.999,00 pesos colombianos y sin IVA de $ 2.552.100,00 pesos colombianos. Cumplimiento PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017/ Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ITEM Puentes (AS). **PA V3**: Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento y monitoreo, esto dentro de la línea base y de acuerdo con las frecuencias definidas para el seguimiento. Ahora bien; a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la ficha 61 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina " Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes 2 al 13 (24 puntos por seguimiento), ubicado según la siguiente descripción (100 m antes y 100 después). Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (30 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017". **Actividad definida como reembolso de gastos.**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	31	7	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 64
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial del Otrosí.)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Indicar cual, acta N.)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 555

Resolución N°: 1574 DE 07/12/2017 (Anexar N° de Resolución de, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030".

OBJETO: INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030". LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2580113822?? (5913 de 2021)

FECHA DE INICIO: 12/7/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

N° CONTRATO: 2550113822(58 (9647 de 2021)

FECHA DE INICIO: 1/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.976.473.425,00
Valor Adicional No.1	$	42.063.133.389,00
Valor Adicional No.2	$	25.000.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	25.000.000.000,00
Valor Adicional No.4	$	25.000.000.000,00
Valor Adicional No.5	$	33.303.459.209,00
Valor Total	$	536.293.242.009,00
ADI %:	33%	33.15%
VI %:	1%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19.787.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20.048.983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	1.809.624.000,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	1.809.624.000,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1.000.000.724,
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1.812.515.283,
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2.157.449.689
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9.018.840.310
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	36.804.517.879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3.243.765.258

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19.999.357.240,00
Valor Adicional No. 1	$	1.809.624.000,00
Valor Adicional No. 2	$	900.000.000,00
Valor Adicional No. 3	$	3.716.101.890,00
Valor Adicional No. 4	$	2.499.038.000,00
Valor Adicional No. 5	$	5.356.000.000,00
Valor Total	$	33.280.781.530,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 -						EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
PMA-ABIO-03	Programa De Monitoreo Y Seguimiento Al Control De La Infiltración De Aguas Subterráneas	N.A	INVIAS	Seguimiento aguas subsuperficiales mediante aforos de caudal con frecuencia quincenal en fuentes subsuperficiales del sector 2 del tramo 2., registros de caudal cada quince (15) días, aforos tanto en epoca de verano como de invierno (esto ya en función de cómo se vaya dando el aumento de medición de caudales segun lo determinado en el punto.)	X	X					112	Und	$ 327.860	$ 36.697.920	$ -	$ -	$ 6.972.604	$ -	$ -	$ 43.670.524	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	112	$ 43.670.524	0	$ -	N.A	La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03, en donde se gementi cobro hasta abril del 2022 en la **PREACTA 12** y **PREACTA 14.** En la **PREACTA 15**, se gementi el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante mayo 2022. En la **PREACTA 16**, se gementi el cobro de las actividades de aforo del caudal en las fuentes hídricas del proyecto efectuadas durante junio (18 puntos) y julio (18 puntos) de 2022. **PIA V3:** La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 369.915,40 pesos colombianos y sin IVA de $ 327.660,00 pesos colombianos. Cumplimento PMA-PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017 Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ITEM Aforo de caudal. **PIA V3:** Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento. Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la fila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros localizados sobre los lechos de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad eléctrica, lo anterior segun ficha de seguimiento PMA-ABIO-03". **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	Seguimiento aguas subterráneas (Piezómetros) con frecuencia semanal: Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X					116	Und	$ 311.183	$ 36.097.228	$ -	$ -	$ 6.858.473	$ -	$ -	$ 42.955.701,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	116	$ 42.955.701	0	$ -	N.A	La Actividad se realizó para dar cumplimiento a la ficha de manejo PMA-ABIO-03. **1. En la PREACTA 12** se gementi un cobro de un total de lecturas ejecutadas febrero 2022 en un total de 16 lecturas. **2. PREACTA 14** se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en marzo 2022 (un total de 16 lecturas para los piezómetros localizados en los túneles Pte6-5-1Tm2, Pte6-2-2Tm2, Pte7-2-Tm2, Pte6-9-2Tm2) y abril 2022 (un total de 20 lecturas para los túneles Pte6-5-1Tm2, Pte6-2-2Tm2, Pte7-2Tm2, Pte6-9-2Tm2, Pte6-9-3Tm2). **3. En la PREACTA 15**, se realizo el cobro de las lecturas ejecutadas en el mes de Mayo 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pte6-5-1Tm2, Pte6-2-2Tm2, Pte7-2Tm2, Pte6-9-2Tm2, Pte6-9-3Tm2). **4. En la PREACTA 16,** se realizó el cobro de las lecturas ejecutadas en los meses de junio y julio: -Junio 2022 (un total de 20 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pte6-5-1Tm2, Pte6-2-2Tm2, Pte7-2Tm2, Pte6-9-2Tm2, Pte6-9-3Tm2). -Julio 2022 (un total de 24 lecturas con frecuencia semanal para los túneles Pte6-5-1Tm2, Pte6-2-2Tm2, Pte7-2Tm2, Pte6-9-2Tm2, Pte6-9-3Tm2, Pte6-9-3Tm2) **PIA V3:** La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor LABORATORIO AMBIENTAL por un valor unitario con IVA de $ 370.307,77 pesos colombianos y sin IVA de $ 311.183,00 pesos colombianos. Cumplimento PMA-PMS-ABIO-03 del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017 Ver 2 LABORATORIO AMBIENTAL _ ITEM Agua Subterránea. **PIA V3:** Se genera cierre de esta actividad ejecutada hasta el mes de julio de 2022 por parte de Laboratorio Ambiental, quien decidió de continuar con las actividades de seguimiento. Ahora bien, a partir de agosto 2022 se aprobó nuevo proveedor mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023, la actualización de esta actividad en la fila 63 del presente documento, que de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental se denomina "Monitoreo semanal de los niveles sobre 11 Piezómetros localizados sobre los lechos de los túneles. Los parámetros a analizar incluye: Niveles, pH, temperatura y conductividad eléctrica, lo anterior segun ficha de seguimiento PMA-ABIO-03". **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	**Seguimiento al vertimiento** Realizar mediciones semanales de los caudales de vertimiento a la entrada de los sistemas de tratamiento de ARD y ARnD, y en los puntos de vertimiento y presentar los registros de caudales (en caso de que sea activo la franja de vertimiento). Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X					158	Und	$ 79.854	$ 12.616.932	$ -	$ -	$ 2.397.217	$ -	$ -	$ 15.014.149,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	158	$ 15.014.149	0	$ -	N.A	**PIA V5** - Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34** - Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo diciembre 2023 (Factura FE-1098 reporta 8 unidades se toman 6 und para reembolso, restan 2), enero 2024 (Factura FE-1067 reporta 3 unidades se toman las 2 restantes de la factura FE-1098 para completar las 5 und de seguimiento), febrero 2024 (Factura FE-1093 reporta 10 und). Valor unitario con IVA $214.200 * 21 = $ 4.498.200 **PREACTA 35** Se presenta para reconocimiento 15 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo marzo 2024 (Factura FE-1096 reporta 9 unidades), abril 2024 (Factura FE-1146 reporta 12 unidades). Valor unitario con IVA $214.200 * 21 = $ 4.498.200 **PREACTA 37** Se presenta para reconocimiento 15 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo mayo 2024 (Factura FE-1177). Valor unitario con IVA $214.200 * 15 = $ 3.213.000 **PREACTA 38** Se presenta para reconocimiento 5 unidades correspondientes a caudales realizados en el periodo junio 2024 (Factura FE-1205 / Cod. 069 / 5 und). Valor unitario con IVA $214.200 * 5 = $ 1.071.000 **PREACTA 39** No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales mehiendo en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PAVS** - Se realiza cierre de la actividad, mehiendo en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 y con ello el cese de aguas residuales industriales para seguimiento y monitoreo, lo anterior a corte del mes de junio de 2024 PAVT-480 / PAVT-62 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	**Seguimiento al vertimiento** Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), en **TOTAL= 102 unidades.** **Justificación Cantidad** Por cada una de las franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, se tomen dos (2) puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), en **TOTAL= 102 unidades.** **Precatia 25 -** Se presenta para reconocimiento factura PE-570 ítem_1 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agosto-2022 (2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und),marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.653. **Precatia 26 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-593 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2022 (2 und), para un total de 2 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 2 und = $12.703.976. **Precatia 27 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-620 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT4 (2 und) y VT5 para el mes de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952 **Precatia 28 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-627 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de junio en la franja VT4 (2 und) y VT5 (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952 **Precatia 29 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-644 ítem_3 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los meses de julio (2 und) y agosto (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928 **Precatia 32 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-694 ítem_4 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre de 2023 (2 und) en la franja de vertimiento VT5, para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**	X	X					50	Und	$ 5.337.805	$ 266.890.250	$ -	$ -	$ 50.709.148	$ -	$ -	$ 317.599.398,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50	$ 317.599.398	0	$ -	N.A	
			INVIAS	**Seguimiento al vertimiento** Monitoreos mensuales de calidad de agua en dos puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses, incluye redes de sedimentación y dilución. Lo anterior aplica para las franjas VT4, VT5 y VT6. Cumplimento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal e y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X					18	Und	$ 5.226.000	$ 94.068.000	$ -	$ -	$ 17.872.920	$ -	$ -	$ 111.940.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	18	$ 111.940.920	0	$ -	N.A	**PIA V6** - Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 - S**e presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 4 = $ 24.875,760 **PREACTA 37** - Se presenta para reconocimiento 6 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 2 und), Abril 2024 (FE-1156 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 6 = $ 37.313,640, **PREACTA 38** - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cod. 070 / 2 und), junio 2024 (FE-1205 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 4 = $ 24.875,760 **PREACTA 39** - No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales mehiendo en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PAVS** - Se realiza ajuste de las cantidades proyectadas para este ítem de seguimiento, mehiendo en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 en el mes de junio de 2024 y con ello el vertimiento de aguas residuales industriales tratadas al río Tonusco en las franjas de vertimiento VT4 y VT5 para seguimiento y monitoreo, las unidades por ejecutar (4) corresponden a seguimiento trimestral posterior al desmantelamiento de los sistemas de tratamiento y vertimiento a las franjas autorizadas a realizarse en los meses de septiembre y noviembre de 2024, se mantiene precio unitario de la actividad. Cantidades PAVT - 60 / PAVS - 16 **PREACTA 41** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 2 = $ 12.437,880 **PREACTA 43** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 2 = $ 12.437,880 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X					62	Und	$ 180.000	$ 11.160.000	$ -	$ -	$ 2.120.400	$ -	$ -	$ 13.280.400	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	62	$ 13.280.400	0	$ -	N.A	**PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIA V11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica presentada mediante comunicado CS-CVI61-25-CLI-110 y aprobada mediante comunicación INT-CVC061-4672-2025 emitida por la Interventoria, con precio unitario PIA V10 $ 160.000 a PIA V11 $ 130.000 (reducia). Para el periodo junio 2025 a enero 2026 no se proyectan cantidades, teniendo en cuenta que a la fecha no han iniciado los trabajos de emporcionamiento, así las cosas, las cantidades están sujetas a la reprogramación del inicio de la excavación del portal sobre de T10. **PIA V13** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento semanal al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de junio (10 und) y Julio (8 und), lo anterior, manteniendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV2 - 0 / PIAV13 - 18 **PIA V14** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento semanal al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de agosto (8 und), septiembre (10 und), octubre (5 und) lo anterior, manteniendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV13 - 18 / PIAV14 - 44 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X					44	Und	$ 154.700	$ 6.806.800	$ -	$ 1.575.774	$ -	$ -	$ -	$ 8.808.800	$ -	$ -	$ 1.575.774,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	44	$ 8.382.574	N.A	
			INVIAS		X	X					50	Und	$ 5.337.805	$ 266.890.250	$ -	$ -	$ 50.709.148	$ -	$ -	$ 317.599.398,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50	$ 317.599.398	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 667-23-CLI-CVC061-DIR del 15-03-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico en el Plan de Inversión Ambiental No. 5. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 5.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $6.351.988. **Justificación Cantidad** Por cada una de las franjas de vertimiento (3) correspondientes a VT4, VT5 y VT6 del sector 2, se tomen dos (2) puntos (100m aguas arriba y 100m aguas abajo del vertimiento) por cada franja de vertimiento, para un total de seis (6) puntos para medición con frecuencia mensual, esto por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), en **TOTAL= 102 unidades.** **Precatia 25 -** Se presenta para reconocimiento factura PE-570 ítem_1 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de agosto-2022 (2 und), septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (4 und), noviembre-2022 (4 und), diciembre-2022 (4 und),enero-2023 (4 und), febrero-2023 (4 und),marzo-2023 (4 und) para un total de 28 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 28 und = $177.855.653. **Precatia 26 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-593 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril-2022 (2 und), para un total de 2 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 2 und = $12.703.976. **Precatia 27 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-620 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo en la franja VT4 (2 und) y VT5 para el mes de junio (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952 **Precatia 28 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-627 ítem_2 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de junio en la franja VT4 (2 und) y VT5 (2 und), para un total de 4 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 4 und = $25.407.952 **Precatia 29 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-644 ítem_3 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril en la franja VT4 (2 und) y VT5 para los meses de julio (2 und) y agosto (2 und), para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928 **Precatia 32 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-694 ítem_4 del proveedor Solemcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de septiembre (2 und), octubre (2 und) y noviembre de 2023 (2 und) en la franja de vertimiento VT5, para un total de 6 UND. Valor unitario: $5.337.805, valor unitario con IVA incluido: $6.351.988 * 6 und = $38.111.928 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		X	X					18	Und	$ 5.226.000	$ 94.068.000	$ -	$ -	$ 17.872.920	$ -	$ -	$ 111.940.920,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	18	$ 111.940.920	0	$ -	N.A	**PIA V6** - Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 - S**e presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 2 und) y enero 2024 (FE-1067 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 4 = $ 24.875,760 **PREACTA 37** - Se presenta para reconocimiento 6 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 2 und), Abril 2024 (FE-1156 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 6 = $ 37.313,640, **PREACTA 38** - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cod. 070 / 2 und), junio 2024 (FE-1205 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 4 = $ 24.875,760 **PREACTA 39** - No se presentan ítems de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales mehiendo en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PAVS** - Se realiza ajuste de las cantidades proyectadas para este ítem de seguimiento, mehiendo en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 en el mes de junio de 2024 y con ello el vertimiento de aguas residuales industriales tratadas al río tonusco en las franjas de vertimiento VT4 y VT5 para seguimiento y monitoreo, las unidades por ejecutar (4) corresponden a seguimiento trimestral posterior al desmantelamiento de los sistemas de tratamiento y vertimiento a las franjas autorizadas a realizarse en los meses de septiembre y noviembre de 2024, se mantiene precio unitario de la actividad. Cantidades PAVT - 60 / PAVS - 16 **PREACTA 41** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 2 = $ 12.437,880 **PREACTA 43** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.218,940 * 2 = $ 12.437,880 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X					12	Und	$ 5.355.000	$ 64.260.000	$ -	$ 14.876.190	$ -	$ -	$ -	$ 64.260.000,00	$ -	$ -	$ 14.876.190,00	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	$ 13.189.365	10	$ 65.946.825	N.A	**PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIAV11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica aprobada por la Interventoria mediante oficio INT-CVC061-4672-2025, donde el contratista seleccionado fue ICC Ambiental para ejecutar las acciones del recurso Hídrico. PIAV10 - $ 5.226.000 a PIAV11 - $4.500.000 (disminuye). Para el periodo junio a diciembre de 2025 se incluyen 2 unidades correspondientes al monitoreo de línea base de la franja de vertimiento VT6, previo al inicio del proceso constructivo del túnel 10. **PREACTA 58** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis y definición de monitoreo línea base en la franja de Vertimiento VT6 aguas arriba y aguas abajo del Río Tonusco en noviembre 2025 (FE-1727 / Cod. 070 / 2 und). Valor unitario con IVA $ 6.594.682,50* 2 = $ 13.189.365 **PIA V13** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo de la franja de vertimiento No. 6 asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de junio (2 und), Julio (2 und), lo anterior, manteniendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV2 - 2 und / PIAV13 - 6 und **PIA V14** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual 100 metros aguas arriba y 100 metros aguas abajo de la franja de vertimiento No. 6 asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de agosto (2 und), septiembre (2 und), octubre (2 und) lo anterior, manteniendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV13 - 6 und / PIAV14 - 12 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN:	1
		PÁGINA:	1

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA | **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA | **NOMBRE DEL PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 0-2

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 63 (Debe ser respaldo con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Marcar con una X) | **Resolución N°** 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución de, mes y año) | **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 593 | **INTERVENTORIA** CONSORCIO TÚNELES – INTERCONSEÑOS INTEGRAL

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2580011822377 2983 de 2021 | **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

N° CONTRATO 2533111822358 2567 de 2021 | **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 | **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.978.471.405,00
Valor Adicional No.1	$	34.763.718.371,00
Valor Adicional No.2	$	20.000.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	20.000.000.000,00
Valor Adicional No.4	$	33.502.493.033,00
Valor Total	$	538.243.642.809,00
Aiu %	30%	33.21%
Iva %	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	35.787.284.714,00
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2.016.935.340
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	1.889.670.774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1.560.030.705
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1.833.539.385
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2.017.493.899
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9.018.943.233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16.804.017.819
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3.244.995.258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19.599.357.100,00
Valor Adicional No.1	$	1.958.024.430,00
Valor Adicional No.2	$	400.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	3.216.331.800,00
Valor Adicional No.4	$	2.458.438.040,00
Valor Adicional No.5	$	5.780.000.000,00
Valor Total	$	33.344.741.430,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

									CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 - Radicado 20258305857600 Fecha: 29/05/2026								EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	**Seguimiento al vertimiento** Realizar monitoreos mensuales de calidad de agua en el afluente y efluente de los sistemas de tratamiento de los vertimientos, a fin de verificar el cumplimiento de los 55 parámetros de calidad establecidos en la Resolución 0631 de 2015. Los puntos de muestreo se encuentran georreferenciados en el anterior aplica para las franjas VT4, VT3 Y VT5 (Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2), literal d PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017.	X	X				76	Und	$ 4.337.805	$ 329.673.180	$ -	$ -	$ 62.637.903	$ -	$ -	$ 392.311.083,0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	76	$ 392.311.083	0	$ -	N.A	**PIA V3**- Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 13-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 429-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 4.337.805, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $5.161.988 **Justificación cantidad:** Esta actividad tiene como alcance las ST-ATR1 de los túneles: T-Unel 1- 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR1 Portal Entrada Túnel T-Unel 5- 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR5 Portal Salida Túnel T-Unel 7 - 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR1 Portal Salida Túnel T-Unel 6- 4 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR5 cámara de ventilación y un portal entrada del túnel 5 y otro sistema en el portal de salida del túnel 6. T-Unel 5 - 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR5 Portal Entrada T-Unel 6 - 2 puntos / mes (Entrada y salida ST-ATR5 Portal Salida Para un total de 14 puntos de seguimiento mensuales, por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) se generan 238 tomas de muestras. **Precata 25** Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre-2022 (2 und), octubre-2022 (7 und), noviembre-2022 (6 und), diciembre-2022 (3 und),enero-2023 (6 und), febrero-2023 (4 und), marzo-2023 (4 und) para un total de 32 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 32 und = $165.183.616. **Precata 26** Se presenta para reconocimiento factura FE-572 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de abril 2023 (3 und), para un total de 3 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 5 und = $25.809.940 **Precata 27** Se presenta para reconocimiento factura FE-620 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de mayo 2023 VT4 (2 und) VT5 (5 und), para un total de 7 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $36.133.916 **Precata 28** Se presenta para reconocimiento factura FE-627 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 VT4 (3 und) VT5 Julio (4 und) y agosto (5 und), para un total de 12 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 7 und = $30.971.928 **Precata 29** Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante el mes de abril de 2023 en la franja VT4 (3 und) y para la franja VT5 en los meses de julio (4 und) y agosto (5 und), para un total de 12 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 12 und = $ 61.943.856 **Precata 32** Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_2 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de septiembre (4 und), octubre (5 und) y noviembre de 2023 (5 und); en los ST-ATR1 Y 9 incluye monitoreo de fuente receptora, para un total de 14 UND Valor unitario: $4.337.805, valor unitario con IVA incluido: $5.161.988 * 14 und = $ 72.267.831.
			GOBERNACIÓN		X	X			10	Und	$ 892.500	$ 8.925.000	$ -	$ -	$ 2.066.138	$ -	$ -	$ 8.925.000	$ -	$ -	$ 2.066.137,50	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	10	10.991.138	N.A	☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIA V11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica aprobada mediante comunicación INT-CVC061-4672-2025 emitida por la Interventoria, con precio unitario PIA V10 - $850.400 a PIA V11 - $750.000 (Aumento). Para el periodo junio a septiembre de 2025 no se provisiona cantidades, teniendo en cuenta que a la fecha no han iniciado los trabajos de emporcalamiento, así las cosas, las cantidades estan sujetas a la reprogramación del inicio de la excavación del portal sabita de T10. **PIA V13** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual del afluente y efluente asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de junio (2 und) y Julio (2 und), lo anterior, mantenendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV12 - 0 und / PIAV13 - 4 und **PIA V14** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual del afluente y efluente asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de agosto (2 und), septiembre (2 und), octubre (2 und), lo anterior, mantenendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV13 - 4 und / PIAV14 - 10 und **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACIÓN		X	X			16	Und	$ 1.213.800	$ 19.420.800	$ -	$ 4.495.915			$ -	$ 19.420.800,00	$ -	$ -	$ 4.495.915,00	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	16	23.916.715	0	$ -	N.A	☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIAV11** - Se realiza ajuste de cantidades a ejecutar del item seguimiento trimestral de puertas, garantizando el seguimiento y monitoreo en junio de 2025 a los 8 puntos de cruce con cuerpos de agua permanentes. Se mantiene precio unitario. PIAV10 - 0 / PIAV11 - 16. **PIRACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2025 (FE-1584 / Cód. 079 / 16 und). Valor unitario con IVA $ 1.213,800 * 16 = $ 19.420,800 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X			78	Und	$ 2.082.920	$ 162.435.000		$ 37.603,703				$ 162.435.000,00	$ -	$ -	$ 37.603,702,50	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	52	133.359.136,00	26	$ 66.679.598,5	N.A	☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIAV11** - Se incorpora precio aprobado de acuerdo a la propuesta económica validada por la interventoria mediante oficio INT-CVC061-4672-2025 donde se seleccionó al contratista ICC Ambiental para la ejecución de las actividades de seguimiento del Recurso Hídrico. PIA V10 - $ 1.020.000 a PIA V11 - $1.750.000 und. Se realiza ajuste de cantidades a ejecutar del item seguimiento trimestral de puentes, garantizando el seguimiento y monitoreos en septiembre y diciembre de 2025 a 8 puntos de cruce con cuerpos de agua permanentes habilitados y se adiciona uno correspondiente al punto de cruce con boo de 3*3 en CA-208. **PIRACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2025 (FE-1656 / Cód. 079 / 16 und). Valor unitario con IVA $ 2.082.500* 16 = $ 19.420,800 **PIRACTA 55** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 079 / 2 und) aguas arriba y aguas abajo de la fuente hídrica quebrada guarera en el cual se proyecta la construcción de un box coulver en dimensiones 3x3 m (2 und), las unidades resultantes correspondien a la campaña de monitoreo trimestral en los cruces de puentes durante el mes de diciembre de 2025 (16 und), ; Valor unitario con IVA $ 2.564.598,75* 16 = $ 46.162.777,50. Se detalla del alcance en esta técnica disponible en el anexo A3. Puentes Trimestrales **PIAV12** - Se ajusta la cantidad incluyendo 22 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se proyecta la construcción de puentes, así como los cruces hídricos localizados en las abscisas Box 3x3 PK 11+122, Box 2x2 PK 19+363 , Box2x2 PK 19+683 durante marzo de 2026, se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental 11. **PIAV13** - Se ajusta la cantidad incluyendo 22 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se proyecta la construcción de puentes, así como los cruces hídricos localizados en las abscisas Box 3x3 PK 11+122, Box 2x2 PK 19+363 , Box2x2 PK 19+683 durante junio de 2026, se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental 11. PIAV12 - 56 / PIAV13 - 78. **PIRACTA 60** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo abril 2026 (FE-1905 / Cód. 079 / 16 und); lo cual incluye aguas arriba y aguas abajo de la fuente hídrica quebrada guarera en la cual se proyecta la construcción de un box coulver en dimensiones 3x3 m (2 und), y las unidades resultantes correspondien a la campaña de monitoreo trimestral en los cruces de puentes durante abril de 2026 (16 und). Valor unitario con IVA $ 2.564.598,75* 16 = $ 46.162.778. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	**Seguimiento a los cauces otorgados** Monitoreo quincenal de caudales sobre los siguientes puntos: ID | Nombre | Coordenadas (Este | Norte) | # de puntos | Frecuencia (al mes) | Cantidad 4 | Quebrada | 1.200.014,00 | 1.224.894,00 | 0 | 0 | 0 5 | Quebrada Nuevo Concesy | 1.200.625,00 | 1.224.402,00 | 0 | 0 | 0 6 | Abrevaderos varios | 1.200.467,00 | 1.224.977,00 | 1 | 0 | 0 7 | Quebrada sobre túnel 5 y 6 | 1.202.358,00 | 1.225.467,00 | 1 | 2 | 4 9 | Pozo del vaciadero (Abastecimiento) | 1.203.316,00 | 1.225.648,00 | 1 | 0 | 0 9 | Quebrada mas túnel 9 | 1.203.623,00 | 1.222.948,00 | 0 | 0 | 0 10 | Sitio cruce del Tornavia | 1.202.924,00 | 1.226.949,00 | 0 | 0 | 0 13 | El Retiro Sector 1 | 1.203.228,00 | 1.228.987,00 | 84 | 2 | 4 24 | El Retiro Sector 2 | 1.203.285,63 | 1.229.457,69 | 24 | 2 | 4 33 | Cerrao | 1.203.356,12 | 1.229.624,54 | 138 | 2 | 4 TOTAL NÚ 1 | 28 Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X				293	Und	$ 270.000	$ 79.110.000	$ -	$ -	$ 15.030.900	$ -	$ -	$ 94.140.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	293	$ 94.140.900	0	$ -	N.A	**PIA V3**- Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 429-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $1.723.346 **Justificación cantidad** Puente 2 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 3 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 5 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 6 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 7 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 8 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 9 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 11 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 12 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 13 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta noviembre 2025, 8 trimestres (agosto 2022 a diciembre 2025) se generan 144 unidades. **Precata 25** - Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), febrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.186 **Precata 26** - Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de mayo-2023 (15 und) para un total de 15 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192 **Precata 29** - Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2023 (16 und) para un total de 16 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.536 **Precata 32** - Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (15 und). Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192 **Nota**: En la factura FE694 se relacionan 31 unidades en el item 1, de las cuales solo 15 serán objeto de reembolso en esta acta, las unidades adicionales corresponden a seguimiento de puntos de contingencias a cargo del contratista. ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-02	Programa de monitoreo y seguimiento del recurso hídrico	N.A	INVIAS	**Seguimiento a los cuerpos de aguas superficiales** Monitoreo trimestral de la calidad fisicoquímica y bacteriológica de la fuente hídrica sobre el cual se construirán los puentes de la vía de acceso al proyecto (Monitoreo aguas arriba y aguas abajo de la descripción) 500 m arriba y 100 después) . Los parámetros a tener en cuenta son los establecidos en la línea base del proyecto (56 parámetros, entre fisicoquímicos e hidrobiológicos). Cumplimiento al artículo décimo sexto, numeral 2, literal c y PMA (PMS-ABIO-02) del proyecto aprobado a través de la Resolución 1574 de 2017	X	X				70	Und	$ 1.020.000	$ 71.400.000	$ -	$ -	$ 13.566.000	$ -	$ -	$ 84.966.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	70	$ 84.966.000	0	$ -	N.A	**PIA V6** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PIRACTA 34** - Se presenta para reconocimiento 8 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1097 2 und). Valor unitario con IVA $ 773.976 * 4 = $ 3.095.904 **PIRACTA 37** - Se presenta para reconocimiento 8 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2024 (FE-1093 2 und), Marzo 2024 (FE-1096 3 und), Abril 2024 (FE-1196 3 und). Valor unitario con IVA $773976 * 8 = $ 6.191.808 **PIRACTA 38** - Se presenta para reconocimiento 8 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177 / Cód. 071 / 3 und), Junio 2024 (FE-1205 / Cód. 071 / 3 und). Valor unitario con IVA $773.976 * 6 = $ 4.643.856 **PIRACTA 39** - No se presentan items de seguimiento para el periodo teniendo en cuenta que no se han generado aguas residuales industriales mehiodo en el avance del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 a corte del mes de junio de 2024. **PIAV5** – Se realiza cierre de la actividad, mehiodo en la finalización del proceso constructivo de los túneles 5, 6, 7, 8, 9 y con ello el cese de aguas residuales industriales para seguimiento y monitoreo. PIAV5-120 / PIAV6-18. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACIÓN		X	X			18	Und	$ 650.400	$ 11.707.200	$ -	$ -	$ 2.224.368	$ -	$ -	$ 13.931.568	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	18	13.951.568	0	$ -	N.A	☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIA V11** - Se ajusta precio de acuerdo con la propuesta económica aprobada mediante comunicación INT-CVC061-4672-2025 emitida por la Interventoria, con precio unitario PIA V10 - $650.400 a PIA V11 - $750.000 (Aumento). Para el periodo junio a septiembre de 2025 no se provisiona cantidades, teniendo en cuenta que a la fecha no han iniciado los trabajos de emporcalamiento, así las cosas, las cantidades estan sujetas a la reprogramación del inicio de la excavación del portal sabita de T10. **PIA V13** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual del afluente y efluente asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de junio (2 und) y Julio (2 und), lo anterior, mantenendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV12 - 0 und / PIAV13 - 4 und **PIA V14** - Se incluye provisión y cantidades para el seguimiento mensual del afluente y efluente asociado al sistema de tratamiento de aguas residuales industriales del túnel 10 durante los meses de agosto (2 und), septiembre (2 und), octubre (2 und), lo anterior, mantenendo el precio unitario aprobado en el PIAV11. PIAV13 - 4 und / PIAV14 - 10 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X			52	Und	$ 2.082.920	$ 108.311.840	$ -	$ 24.027.703			$ -	$ 108.311.840,00	$ -	$ -	$ 24.027.702,50	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	26	66.679.598,5	26	$ 66.679.598,5	N.A	☐ **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia. **PIAV11** - Se realiza ajuste de cantidades a ejecutar del item seguimiento trimestral de puentes, garantizando el seguimiento y monitoreos en septiembre y diciembre de 2025 a los 8 puntos de cruce con cuerpos de agua permanentes habilitados y se adiciona uno correspondiente al punto de cruce con boo de 3*3 en CA-208. **PIRACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2025 (FE-1656 / Cód. 079 / 16 und). Valor unitario con IVA $ 2.082.500* 16 = $ 19.420,800 **PIRACTA 55** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 079 / 2 und) aguas arriba y aguas abajo de la fuente hídrica quebrada guarera en el cual se proyecta la construcción de un box coulver en dimensiones 3x3 m (2 und), las unidades resultantes correspondien a la campaña de monitoreo trimestral en los cruces de puentes durante el mes de diciembre de 2025 (16 und), ; Valor unitario con IVA $ 2.564.598,75* 16 = $ 46.162.777,50. Se detalla del alcance en esta técnica disponible en el anexo A3. Puentes Trimestrales **PIAV12** - Se ajusta la cantidad incluyendo 22 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se proyecta la construcción de puentes, así como los cruces hídricos localizados en las abscisas Box 3x3 PK 11+122, Box 2x2 PK 19+363 , Box2x2 PK 19+683 durante marzo de 2026, se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental 11. **PIAV13** - Se ajusta la cantidad incluyendo 22 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se proyecta la construcción de puentes, así como los cruces hídricos localizados en las abscisas Box 3x3 PK 11+122, Box 2x2 PK 19+363 , Box2x2 PK 19+683 durante junio de 2026, se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión Ambiental 11. PIAV12 - 56 / PIAV13 - 78. **PIRACTA 60** - Se presenta para reconocimiento 16 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo abril 2026 (FE-1905 / Cód. 079 / 16 und); lo cual incluye aguas arriba y aguas abajo de la fuente hídrica quebrada guarera en la cual se proyecta la construcción de un box coulver en dimensiones 3x3 m (2 und), y las unidades resultantes correspondien a la campaña de monitoreo trimestral en los cruces de puentes durante abril de 2026 (16 und). Valor unitario con IVA $ 2.564.598,75* 16 = $ 46.162.778. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS		X	X			293	Und	$ 270.000	$ 79.110.000	$ -	$ -	$ 15.030.900	$ -	$ -	$ 94.140.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	293	$ 94.140.900	0	$ -	N.A	**PIA V3**- Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 429-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 1.448.190, valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $1.723.346 **Justificación cantidad** Puente 2 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 3 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 5 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 6 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 7 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 8 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 9 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 11 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 12 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Puente 13 - 2 puntos / trimestral (100 m aguas arriba y 100 m aguas abajo) Para un total de 24 puntos de seguimiento trimestral, desde agosto de 2022 hasta noviembre 2025, 8 trimestres (agosto 2022 a diciembre 2025) se generan 144 unidades. **Precata 25** - Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 (11 und), diciembre-2022 (15 und), febrero-2023 (15 und) para un total de 41 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 41 und = $70.657.186 **Precata 26** - Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_3 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutada durante los meses de mayo-2023 (15 und) para un total de 15 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 15 und = $25.850.192 **Precata 29** - Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2023 (16 und) para un total de 16 UND. Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 27.573.536 **Precata 32** - Se presenta para reconocimiento factura FE-694 Item_1 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (15 und). Valor unitario: $1.448.190, valor unitario con IVA incluido: $1.723.346 * 16 und = $ 25.850.192 **Nota**: En la factura FE694 se relacionan 31 unidades en el item 1, de las cuales solo 15 serán objeto de reembolso en esta acta, las unidades adicionales corresponden a seguimiento de puntos de contingencias a cargo del contratista. ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023, SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA:	31	7	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X) **Resolución N°** 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 2500111B2257 (983 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 2555111B2258 (967 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,471,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No.3	$	20,000,000,000.00
Valor Adicional No.4	$	25,000,000,000.00
Valor Adicional No.5	$	33,502,493,039.00
Valor Total	$	536,293,242,028.00
AIU %:	30%	33.15%
U %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20,048,983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,927,749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689,621,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1,360,033,726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1,832,919,285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2,157,440,699
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9,018,943,233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16,804,017,879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3,244,965,258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No. 2	$	400,000,000.00
Valor Adicional No. 3	$	3,256,325,880.00
Valor Adicional No. 4	$	2,469,438,166.00
Valor Adicional No. 5	$	5,390,000,000.00
Valor Total	$	33,384,745,636.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Seguimiento a los caudales otorgados

ID	Nombre	Coordenadas X	Coordenadas Y	# de usuarios	frecuencia quincenal	Cantidad
4	Quebrada	1.150.014,00	1.226.804,00	0	1	2
5	Quebrada Puente Concreto	1.150.620,00	1.224.402,00	5	1	2
6	Abrevadero vacas	1.150.467,00	1.224.877,00	1	1	2
7	Quebrada entre túnel 5 y 6	1.152.300,00	1.219.487,00	1	2	4
8	Flujo del socavón (Bocamina)	1.131.154,00	1.222.648,00	1	1	2
9	Quebrada tras túnel 9	1.131.025,00	1.222.940,00	0	1	2
12	2do cruce del Tonusco	1.130.926,50	1.225.445,00	0	1	2
13	El Balso Sector 1	1.131.220,50	1.229.667,36	64	2	4
14	El Balso Sector 2	1.131.285,61	1.229.457,69	34	2	4
15	Cativo	1.131.309,12	1.229.624,54	118	2	4
					TOTAL MES	28

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

Seguimiento a las aguas subterráneas

Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros

PIEZOMETROS	Descripción	COORDENADAS X	COORDENADAS Y
PTn6-1/Tm2	Tunel6	1.132.149,80	1.218.525,20
PTn6-2/Tm2	Tunel 6	1.132.127,20	1.218.597,10
PTn7-2/tm2	Tunel 7	1.131.460,10	1.221.205,40
PTn8-1/tm2	Tunel 8	1.131.239,30	1.222.248,10
PTn8-2/tm2	Tunel 8	1.131.183,20	1.222.387,00
PTn9-1/tm2	Tunel 9	1.131.193,10	1.222.674,70
PTn9-2/Tm2	Tunel 9	1.131.169,80	1.222.769,30
PTn9-3/Tm2	Tunel 9	1.131.080,80	1.222.896,40
PTn 10-1/Tm2	Tunel 10	1.129.716,40	1.226.906,66
PTn 10-2/Tm2	Tunel 10	1.129.596,80	1.227.023,20
PTn 10-3/Tm2	Tunel 10	1.227.187,80	1.227.168,70

Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 - Radicado 2026030587600 Fecha: 29/05/2026												**EJECUTADO EN EL MES**								**ACUMULADO EJECUTADO**		**VALOR POR EJECUTAR**			
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	Seguimiento a los caudales otorgados. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X				485	Und	$ 315,000	$ 152,775,000	$ -	$ -	$ 29,027,250	$ -	$ -	$ 181,802,250	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	477.0000	$ 178,803,452.000	8	$ 2,998,798	N.A	**PIA V6 -** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024; Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 84 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 28 und), enero 2024 (FE-1067 28 und) y febrero 2024 (28 und) Valor unitario con IVA $ 374,850 * 84 = $ 31,487,400. **Nota:** la factura FE-1067 correspondiente al mes de enero de 2024 relaciona 32 seguimientos durante el mes de los cuales 4 corresponden a seguimientos a cargo del contratista no susceptible de reconocimiento. **PREACTA 35 -** Se presenta para reconocimiento 56 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo marzo 2024 (FE-1096 28 und), abril 2024 (FE-1146 28 und) Valor unitario con IVA $ 374,850 * 56 = $ 20,991,600. **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento 27 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 27 = $ 10,120,950. **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento 26 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 072 / 26 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 26 = $ 9,746,100. **PIA V7 -** Se actualiza la cantidad en 85 unidades de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitario de la actividad; Cantidad PIAV6 -280 und / PIAV7-365 und **PREACTA 39 -** Se presenta para reconocimiento 52 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo julio 2024 (FE-1231 / Cód. 072 / 26 und), Agosto 2024 (FE-1260 / Cód. 072 / 26 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 52 = $ 19,492,200 **PIAV8 -** Se realiza actualización de cantidades en 60 und del ítem seguimiento quincenal de caudales en 10 fuentes de interés con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante el periodo enero, febrero, marzo, abril de 2025, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 365 / PIAV8 - 425. **PREACTA 41 -** Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1231 / Cód. 072 / 28 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 28 = $ 10,495,800 **PREACTA 42 -** Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo octubre 2024 (FE-1312 / Cód. 072 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 32 = $ 11.995.200 **PREACTA 43 -** Se presenta para reconocimiento 56 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 072 / 28 und); Diciembre 2024 (FE-1344 / Cód. 072 / 28 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 56 = $ 20,991,600 **PIAV9 -** Se realiza actualización de cantidades en 28 und del ítem seguimiento quincenal de caudales en 10 fuentes de interés con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV8 - 425 / PIAV9 - 453. **PREACTA 44** - Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo enero 2025 (FE-1402 / Cód. 072 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 32 = $ 11.995.200 **PREACTA 45** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2025 (FE-1431 / Cód. 072 / 28 und); Valor unitario con IVA $ 374,850 * 28 = $ 10.495.800 **PIAV10** - Se realiza actualización de cantidades en 32 und del ítem seguimiento quincenal de caudales en 10 fuentes de interés con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV9 - 453 / PIAV10 - 485. **PREACTA 46A** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo marzo 2025 (FE-1429 / Cód. 072 / 28 und) Valor unitario con IVA $ 374,850 * 28 = $ 10,495,800 **PREACTA 47** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo abril 2025 (FE-1462 / Cód. 072 / 28 und) Valor unitario con IVA $ 374,850 * 28 = $ 10,495,800 **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACIÓN		X	X				60	Und	$ 374,850	$ 22,491,000		$ 5,206,667				$ 22,491,000	$ -	$ 5,206,666.50	0	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	60	$ 27,697,667	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se realiza actualización de cantidades en 60 und del ítem seguimiento quincenal de caudales en 10 fuentes de interés con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante los meses de junio (28 und) y julio (32 und) de 2025. PIAV10 - 0 / PIAV11 - 60. **PREACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 60 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2025 (FE-1584 / Cód. 072 / 28 und) y julio 2025 (FE-1587 / Cód. 072 / 32 und) Valor unitario con IVA $ 374,850 * 60 = $ 22.491.000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X				451	Und	$ 357,000	$ 161,007,000		$ 37,273,121				$ 161,007,000	$ -	$ 37,273,120.50	28	$ 9,996,000.00		$ 2,314,074.00		$ 12,310,074.0	$ -	$ -	319	$ 140,246,915	132	$ 58,033,205.50	ANEXOS/A2_CAUDALES_QUINCENALES	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Para el periodo de agosto 2025 a enero 2026, se requiere 180 und, se realiza adición de cantidades del ítem seguimiento quincenal de caudales para las 10 fuentes de interés; con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo en el periodo descrito. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 180 und. Se ajusta el precio unitario de acuerdo con la propuesta económica aprobada por la interventoría mediante oficio INT-CVC061-4672-2025 que selecciono al contratista ICC Ambiental para la ejecución de las actividades del Recurso Hídrico. **PREACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 92 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Agosto 2025 (FE-1622 / Cód. 072 / 32 und), Septiembre 2025 (FE-1656 / Cód. 072 / 28 und) y Octubre 2025 (FE-1690 / Cód. 072 / 32 und) Valor unitario con IVA $ 357.000 * 92 = $ 32.844.000 **PREACTA 55** - Se presenta para reconocimiento 59 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 072 / 31 und), Diciembre 2025 (FE-1722 / Cód. 072 / 28 und) Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 59 = $ 25.039.084,50. **PREACTA 56** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Enero 2026 (FE-1795 / Cód. 072 / 28 und), Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 28 = $ 12.310.074. **PIAV12** - Se ajustan las cantidades en 59 unidades para un total de 60, para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se ubican cruces hídricos durante febrero y marzo de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. **PREACTA 58** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Febrero 2026 (FE-1872 / Cód. 072 / 28 und), Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 28 = $ 12.310.074. **PIAV13** - Se actualizan las cantidades en 120 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se ubican cruces hídricos durante Abril (28 und), Mayo (32 und), Junio (32 und), Julio (28 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV12 - 239 / PIAV13 - 359 **PREACTA 59** - Se presenta para reconocimiento 56 unidades correspondientes a puntos de monitoreo (caudales) establecidos por la licencia ambiental en el periodo Marzo 2026 (FE-1903 / Cód. 072 / 28 und), Abril 2026 (FE-1905 / Cód. 072 / 28 und) Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 56 = $ 19,992,000 **PREACTA 60** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Mayo 2026 (FE-1942 / Cód. 072 / 28 und), Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 28 = $ 12.310.074. **PIAV14** - Se actualizan las cantidades en 92 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los puntos donde se ubican cruces hídricos durante Agosto (32 und), Septiembre (32 und), Octubre (28 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV13 -359 / PIAV14 - 451 **PREACTA 61** - Se presenta para reconocimiento 28 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Junio 2026 (FE-1978 / Cód. 072 / 28 und), Valor unitario con IVA $ 439.645,50 * 28 = $ 12.310.074. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		X	X				303	Und	$ 270,000	$ 81,810,000	$ -	$ -	$ 15,543,900	$ -	$ -	$ 97,353,900	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	303	$ 97,353,900	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $ 270.000 valor total de punto de monitoreo con IVA incluido de $321.300. **Justificación de cantidades:** Total de 11 piezómetros en los túneles del sector 2, por tanto 11 lecturas con frecuencia semanal para un total de 44 lecturas mensuales, por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), 44 lecturas al mes por 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023) = **748 und** **Preacta 25 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-570 Item_5 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de agosto-2022 (24 und), septiembre-2022 (24 und), octubre-2022 (24 und), noviembre-2022 (24 und), diciembre-2022 (24 und),enero-2023 (24 und), febrero-2023 (28 und), marzo-2023 (28 und) para un total de 200 UND.Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 * 200 und = $64.260.000 **Preacta 26 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-593 Item_4 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de abril 2023 (28 und), mayo 2023 (28 und), junio 2023 (28und), para un total de 84 UND. **Preacta 29 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-644 Item_5 del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante los meses de julio 2023 (4 und), agosto 2023 (4 und), septiembre 2023 (4 und) y octubre de 2023 (4 und) para un total de 16 UND. **Preacta 31 -**Se presenta para reconocimiento factura **FE-681 Item_2** del proveedor Solamcol, en el cual se reportan las actividades ejecutadas durante el mes de noviembre de 2023 (3 und). Valor unitario: $270.000, valor unitario con IVA incluido: $321.300 *3 und = $963,900 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Seguimiento a las aguas subterráneas. Monitoreo semanal de los niveles sobre los siguientes puntos de piezómetros. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	X	X				600	Und	$ 205,000	$ 123,000,000	$ -	$ -	$ 23,370,000	$ -	$ -	$ 146,370,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	584.000	$ 142,466,800.000	16	$ 3,903,200	N.A	**PIA V6 -** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 104 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 32 und), enero 2024 (FE-1067 32 und) y febrero 2024 (FE-1093 40 und) Valor unitario con IVA $ 243,950 * 104 = $ 25,370,800. **Ver Nota técnica** facturas FE-1066, FE-1067 y FE-1093 en A6. Piezómetro semanal -> Factura. **PREACTA 35 -** Se presenta para reconocimiento 64 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo marzo 2024 (FE-1096 32 und), abril 2024 (FE-1146 32 und) Valor unitario con IVA $ 243,950 * 64 = $ 15,612,800. **Ver Nota técnica** facturas FE-1096 y FE-1146 en A4. Piezómetro semanal -> Factura. **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento 40 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo mayo 2024 (FE-1177), Valor unitario con IVA $ 243,950 * 40 = $ 9,758,000 . **Ver Nota técnica** factura FE-1177 en A6. Piezómetro semanal -> Factura. **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 243,950 * 32 = $ 7,806,400. **PIA V7 -** Se actualiza la cantidad en 25 unidades de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitario de la actividad; Cantidad PIAV6 -440 und / PIAV7-465 und **PREACTA 39 -** Se presenta para reconocimiento 72 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo julio 2024 (FE-1231 / Cód. 084 / 40 und), Agosto 2024 (FE-1260 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 243,950* 72 = $ 17,564,400 **PIAV8 -** Se realiza actualización de cantidades en 63 und del ítem seguimiento semanal de piezómetros en los portales de los túneles con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante el periodo enero, febrero, marzo, abril de 2025, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 465 / PIAV8 - 528 **PREACTA 41 -** Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 243,950* 32 = $ 7,806,400 **PREACTA 42 -** Se presenta para reconocimiento 40 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo octubre 2024 (FE-1312 / Cód. 084 / 40 und); Valor unitario con IVA $ 243,950* 40 = $ 9.758.000 **PREACTA 43 -** Se presenta para reconocimiento 64 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 084 / 32 und); diciembre 2024 (FE-1344 / Cód. 084 / 32 und);Valor unitario con IVA $ 243,950* 64 = $ 15,612,800 **PIAV9** - Se realiza actualización de cantidades en 32 und del ítem seguimiento semanal de piezómetros en los portales de los túneles con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV8 - 528 / PIAV9 - 560 **PREACTA 44** - Se presenta para reconocimiento 40 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo enero 2025 (FE-1402 / Cód. 084 / 40 und); Valor unitario con IVA $ 243,950* 40 = $ 9.758.000 **PREACTA 45** - Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2025 (FE-1431 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 243,950* 32 = $ 7.806.400 **PIAV10** - Se realiza actualización de cantidades en 40 und del ítem seguimiento semanal de piezómetros en los portales de los túneles con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV9 - 560 / PIAV10 - 600. **PREACTA 46A** - Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo marzo 2025 (FE-1429 / Cód. 084 / 32 und); Valor unitario con IVA $ 243,950 * 32 = $ 7,806,400 **PREACTA 47** - Se presenta para reconocimiento 32 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo abril 2025 (FE-1462 / Cód. 084 / 32 und) Valor unitario con IVA $ 243,950 * 32 = $ 7,806,400 **Actividad definida como reembolso de gastos**
		N.A	GOBERNACIÓN		X	X				62	Und	$ 243,950	$ 15,124,900		$ 3,501,414.35				$ 15,124,900.000	$ -	$ 3,501,414.23	0	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	62	$ 18,626,314	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se realiza actualización de cantidades en 72 und del ítem seguimiento semanal de piezómetros en los portales de los túneles con el fin de garantizar el seguimiento durante los meses de junio (32 und) y julio (40 und). Se mantiene precio unitario. PIAV10 - 0 / PIAV11 - 72. **PREACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 62 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2025 (FE-1584 / Cód. 084 / 22 und) y julio 2025 (FE-1587 / Cód. 084 / 40 und) Valor unitario con IVA $ 243,950 * 62 = $15.124.900 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A N.A	GOBERNACIÓN		X	X				595	Und	$ 238,000	$ 141,610,000		$ 32,782,715				$ 141,610,000	$ -	$ 32,782,715.00	36	$ 8,568,000.00		$ 1,983,492.00		$ 10,551,492.00	$ -	$ -	415	$ 121,635,255	180	$ 52,757,460.00	ANEXOS/A3_PIEZÓMETRO SEMANAL	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se ajusta el valor de acuerdo con la propuesta económica validada por la interventoría mediante oficio INT-CVC061-4672-2025 pasando de un precio Unitario PIA V10 - $205.000 a PIA V11 - $200.000, y se adicionan las cantidades para el periodo agosto 2025 a enero de 2026. **PREACTA 54** - Se presenta para reconocimiento 109 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Agosto 2025 (FE-1622 / Cód. 084 / 32 und), Septiembre 2025 (FE-1656 / Cód. 084 / 32 und) y Octubre 2025 (FE-1690 / Cód. 084 / 45 und) Valor unitario con IVA $ 238,000 * 109 = $ 25.942.000 **PREACTA 55** - Se presenta para reconocimiento 72 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 084 / 36 und), Diciembre 2025 (FE-1722 / Cód. 084 / 36 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 72 = $ 21.102.984 **PREACTA 56** - Se presenta para reconocimiento 45 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Enero 2026 (FE-1795 / Cód. 084 / 45 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 45 = $ 13.189.365 **PIAV12** - Se ajustan las cantidades en 72 unidades para un total de 81 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los piezómetros ubicados en los portales de los túneles durante febrero y marzo de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el plan de inversión ambiental 11. **PREACTA 58** - Se presenta para reconocimiento 36 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Febrero 2026 (FE-1872 / Cód. 084 / 36 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 36 = $8.568.000 **PIAV13** - Se actualizan las cantidades en 162 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los piezómetros ubicados en los portales de los túneles durante Abril (36 und), Mayo (45 und), Junio (45 und), Julio (36 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV12 - 307 / PIAV13 - 469 **PREACTA 59** - Se presenta para reconocimiento 81 unidades correspondientes lectura de piezómetros en portales de túneles de acuerdo con lo establecido por la licencia ambiental en el periodo Marzo 2026 (FE-1903/ Cód. 084 / 45 und), Abril 2026 (FE-1905/ Cód. 084 / 36 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 81 = $19,278,000 **PREACTA 60** - Se presenta para reconocimiento 36 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Mayo 2026 (FE-1942 / Cód. 084 / 36 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 36 = $8.568.000 **PIAV14** - Se actualizan las cantidades en 126 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo en los piezómetros ubicados en los portales de los túneles durante Agosto (45 und), Septiembre (45 und), Octubre (36 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV13 - 469 / PIAV14 - 595 **PREACTA 61** - Se presenta para reconocimiento 36 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo Junio 2026 (FE-1978 / Cód. 084 / 36 und) Valor unitario con IVA $ 293.097 * 36 = $8.568.000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

OBJETO
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 2500111B2257 (983 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 25SS111B2258 (967 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,471,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No.3	$	20,000,000,000.00
Valor Adicional No.4	$	25,000,000,000.00
Valor Adicional No.5	$	33,502,493,039.00
Valor Total	$	536,293,242,028.00
AIU %:	30%	33.15%
U %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20,048,983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,927,749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689,621,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1,360,033,726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1,832,919,285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2,157,440,699
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9,018,943,233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16,804,017,879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3,244,965,258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No. 2	$	400,000,000.00
Valor Adicional No. 3	$	3,256,325,880.00
Valor Adicional No. 4	$	2,469,438,166.00
Valor Adicional No. 5	$	5,390,000,000.00
Valor Total	$	33,384,745,636.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14												EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	**Seguimiento a las aguas subterráneas** Monitoreo de la red pluviométrica compuesta por cuatro pluviómetros a lo largo del proyecto. Cumplimiento ficha de manejo PMS-ABIO-03. 2 pluviómetros para el sector 2	**X**	**X**				16	Und	$ 2,500,000	$ 40,000,000	$ -	$ -	$ 7,600,000	$ -	$ -	$ 47,600,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	16	$ 47,600,000	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor mensual de seguimiento de la red de monitoreo antes de IVA de $ 2.500.000 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $2.975.000. **Justificación de Cantidad:** Medición permanente Red Pluviométrica: La red está compuesta por un (1) pluviómetro entre el túnel 5 al puente 6 (K11+640 al K16+500) y un (1) pluviómetro entre puente 6 al túnel 10 (K16+500 al K20+742). El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes; por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un TOTAL = 17 unidades. **Preacta 24 -** Se presenta para reconocimiento 8 unidades ejecutadas en los meses de agosto (1 und), septiembre (1 und), octubre (1 und), noviembre (1 und), diciembre (1 und) de 2022, para el año 2023 en el mes de enero (1 und), febrero (1 und), marzo (1 und); valor total antes de IVA $20.000.000 y valor total por $23.800.000; Ver factura **FE-570** ítem 6 **Preacta 26 -** Se presenta para reconocimiento 3 unidades ejecutadas en los meses de abril 2023 (1 und) mayo 2023 (1 und), junio 2023 (1 und); valor total antes de IVA $7.500.000 y valor total por $8.925.000; Ver factura FE-593 ítem 5 **Preacta 27 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de julio de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver factura FE-620 ítem 3 **Preacta 28 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de agosto de 2023 (1 und); valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000; Ver factura FE-627 ítem 4 **Preacta 29 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades ejecutadas en los meses de septiembre y octubre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000* 2 = $5.950.000 Ver factura FE-644 ítem 6 **Preacta 31 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad ejecutada en el mes de noviembre de 2023; valor total antes de IVA $2.500.000 y valor total por $2.975.000. Ver factura **FE-681 ítem 3** ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		**X**	**X**				17	Und	$ 2,400,000	$ 40,800,000	$ -	$ -	$ 7,752,000	$ -	$ -	$ 48,552,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	17	$ 48,552,000.000	0	$ -	N.A	**PIA V6 -**Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 3 unidades correspondientes a seguimiento mensual de pluviómetros en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024 (FE-1093 1 und) Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 3 = $ 8,568,000. **PREACTA 35 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a seguimiento mensual de pluviómetros en el periodo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril 2024 (FE-1146 1 und) Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 2 = $ 5,712,000 **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a seguimiento mensual de pluviómetros en el periodo mayo 2024 (FE-1177), Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PIA V7 -** Se actualiza la cantidad en 3 unidades de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitario de la actividad; Cantidad PIAV6 -10 und / PIAV7-13 und **PREACTA 39 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a toma de muestras para análisis en el periodo julio 2024 (FE-1231 / Cód. 074 / 1 und), Agosto 2024 (FE-1260 /Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 2 = $ 5,712,000 **PIAV8 -** Se realiza actualización de cantidades en 2 und del ítem seguimiento mensual de pluviómetros con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante el periodo enero, febrero de 2025, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 13 / PIAV8 - 15. **PREACTA 41 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PREACTA 42 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo octubre 2024 (FE-1312 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PREACTA 43 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 074 / 1 und); diciembre 2024 (FE-1344 / Cód. 074 / 1 und) Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 2 = $ 5,712,000 **PIAV9 -** Se realiza actualización de cantidades en 1 und del ítem seguimiento mensual de pluviómetros con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV8 - 15 / PIAV9 - 16. **PREACTA 44 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo enero 2025 (FE-1402 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PREACTA 45 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo febrero 2025 (FE-1431 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PIAV10** - Se realiza actualización de cantidades en 1 und del ítem seguimiento mensual de pluviómetros con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante la vigencia del contrato, se mantiene precio unitario. PIAV9 - 16 / PIAV10 - 17. **PREACTA 46A** - Se presenta para reconocimiento 1 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo marzo 2025 (FE-1429 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **PREACTA 47** - Se presenta para reconocimiento 1 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo abril 2025 (FE-1462 / Cód. 074 / 1 und);Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 1 = $ 2,856,000 **Actividad definida como reembolso de gastos**
		N.A	GOBERNACIÓN		**X**	**X**				17	Und	$ 2,856,000	$ 48,552,000		$ 11,239,788				$ 48,552,000	$ -	$ 11,239,788.00	1	$ 2,856,000.00		$ 661,164.00		$ 3,517,164.00	$ -	$ -	13	$ 45,723,132	4	$ 14,068,656	ANEXOS/A4_RED_PLUVIOMETRICA	**El PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se mantiene precio unitario de acuerdo con la propuesta económica aprobada por la interventoría mediante oficio INT-CVC061-4672-2025, donde terminó seleccionado el contratista ICC Ambiental para las actividades de seguimiento al Recurso Hídrico. Se realiza actualización de cantidades en 8 und del ítem seguimiento mensual de pluviómetros con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante los meses junio 2025 a enero 2026. **PREACTA 54 -** Se presenta para reconocimiento 5 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Junio 2025 (FE-1584 / Cód. 074 / 1 und), Julio 2025 (FE-1587 / Cód. 074 / 1 und), Agosto 2025 (FE-1622 / Cód. 074 / 1 und), Septiembre 2025 (FE-1656 / Cód. 074 / 1 und), Octubre 2025 (FE-1690 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2,856,000 * 5 = $ 14.280.000 **PREACTA 55 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Noviembre 2025 (FE-1727 / Cód. 074 / 1 und), Diciembre 2025 (FE-1722 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2.856.000 * 1 = $ 5.712.000 **PREACTA 56 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Enero 2026 (FE-1795 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2.856.000 **PIAV12 -** Se ajustan las cantidades en 2 unidades para un total de 8 unidades, para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante toma de datos pluviométricos durante febrero y marzo de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. **PREACTA 58 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Febrero 2026 (FE-1872 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2.856.000 **PIAV13 -** Se ajustan las cantidades en 4 unidades para un total de 14 unidades, para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante toma de datos pluviométricos durante abril (1 und), Mayo (1 und), Junio (1 und) y Julio (1 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. **PIAV12** - 10 / PIAV13 - 14. **PREACTA 59 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondiente al seguimiento mensual de estaciones pluviométricas, establecidos por la licencia ambiental en el periodo Marzo 2026 (FE-1903 / Cód. 074 / 1 und); Abril 2026 (FE-1905 / Cód. 074 / 1 und)Valor unitario con IVA $ 5.712.000 **PREACTA 60 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Mayo 2026 (FE-1942 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2.856.000 **PIAV14 -** Se ajustan las cantidades en 3 unidades para un total de 17 unidades, para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante toma de datos pluviométricos durante agosto (1 und), septiembre (1 und), Octubre (1 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV13 - 14 / PIAV14 - 17. **PREACTA 61 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo Junio 2026 (FE-1978 / Cód. 074 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 2.856.000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	**Seguimiento a las aguas subterráneas** Antes del inicio de las actividades de excavación del primero de los túneles y de manera posterior con una periodicidad semestral, se debe realizar la caracterización del agua de infiltración según lo establecido en los términos de referencia M-M-INA-02 Versión 2, acogidos mediante Resolución No. 0751 del 26 de marzo de 2015 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal d, de la Resolución 1574 de 2017)	**X**	**X**				0	Und	$ 3,529,879	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación; de igual manera se encuentra en evaluación los costos de la actividad para el Plan de Inversión Ambiental N° 4. ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		**X**	**X**				3	Und	$ 330,000	$ 990,000	$ -	$ -	$ 188,100	$ -	$ -	$ 1,178,100	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3	$ 1,178,100	0	$ -	N.A	**PIA V6** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de diciembre 2023 (FE-1066 1 und), Valor unitario con IVA $392,700. **PREACTA 39 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de junio de 2024 (FE-1260 / Cód. 075 / 1 und), Valor unitario con IVA $392,700. **PIAV8 -** Se realiza ajuste en las cantidades proyectadas del ítem caracterización semestral aguas infiltración con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante el mes de septiembre de 2024, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 18 / PIAV8 - 3. **PREACTA 41 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la caracterización semestral de aguas de infiltración en túneles durante el mes de septiembre de 2024 (FE-1286 / Cód. 075 / 1 und), Valor unitario con IVA $392,700. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACIÓN		**X**	**X**				0	Und	$ 392,700	$ -						$ -	$ -			$ -				$ -	$ -		0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Con oficio INT-CVC061-4672-2025 emitido por la interventoría se aprueba la propuesta económica del contratista ICC Ambiental el cual mantiene el precio para esta actividad. No se adicionan cantidades para monitoreo, a espera de reprogramación del inicio de actividades de excavación en el túnel 10. PIA V10 - $330.000 / PIA V11 - $330.000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	**Seguimiento a las aguas subterráneas** Toma de muestras de aguas de infiltración cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal e, de la Resolución 1574 de 2017). Caracterización de la presencia de metaloides y metales. Balance iónico de cada muestra en atención a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana GTC 30 (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017).	**X**	**X**				0	Und	$ 1,487,805	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico con un valor unitario antes de IVA de $1.487.805 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $1.770.488. **Justificación cantidad** Teniendo en cuenta que la actividad en el Plan de Manejo Ambiental y Licencia Ambiental no establece una cantidad y periodicidad, si no que indica que debe hacerse cada vez que los caudales de infiltración tomen valores altos y moderados, según lo indicado en la página 392 de la ficha PMS-ABIO-03. ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		**X**	**X**				0	Und	$ 325,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	PIA V6 - Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024, se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. PIAV8 - Se realiza ajuste en las cantidades proyectadas del ítem muestras mensuales infiltración y cierre a corte de noviembre de 2024, febrero, marzo de 2025, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 60 / PIAV8 - 0. Actividad definida como reembolso de gastos
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	**Seguimiento a las aguas subterráneas** Actualización semestral del modelo hidrogeológico con base en la información obtenida directamente de la obra y de esta manera conformar un respectivo mapa hidrogeológico subterráneo, acompañado de una serie de perfiles que permitan explicar el comportamiento hidrogeológico de las unidades de roca, suelos y depósitos presentes en el área de influencia del proyecto y definir la incidencia de la excavación subterránea. Cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-03.	**X**	**X**				1	Und	$ 4,500,000	$ 4,500,000	$ -	$ -	$ 855,000	$ -	$ -	$ 5,355,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 5,355,000	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico. Se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 del 04/03/2023 al proveedor SOLAMCOL SAS para la ejecución de la actividad de actualización del modelo hidrogeológico con un valor unitario antes de IVA de $4.500.000 valor total con IVA incluido de $5.355.000. **Justificación cantidades:** Corresponde a la actualización del modelo hidrogeológico de todos los túneles del sector 2 (Túnel 5 a Túnel 10), con frecuencia semestral, proyectando 3 campañas de actualización del modelo = Total 3 unidades **PREACTA 27:** Se presenta factura FE-952 del proveedor Gotta Ingeniería SAS por valor de $5.355.000 por la actualización del modelo hidrogeológico para el periodo del ICA No. 4 (1 enero al 30 junio 2023) ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		**X**	**X**				3	Und	$ 4,890,000	$ 14,670,000	$ -	$ -	$ 2,787,300	$ -	$ -	$ 17,457,300	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3	$ 17,457,300	0	$ -	N.A	**PIA V6 -** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024, se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actualización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de diciembre 2023 (FE-1067 1 und), Valor unitario con IVA $ 5,819,100 **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actualización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de junio de 2024, como insumo para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA - 6 (FE-1205 / Cód. 077 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,819,100 * 1 = $ 5,819,100. **PIAV8 -** Se mantiene el ajuste en las cantidades proyectadas del ítem actualización semestral del modelo hidrogeológico con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo durante el segundo semestre de 2024, Se mantiene precio unitario. PIAV7 - 3 / PIAV8 - 3. **PREACTA 44 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actualización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de diciembre de 2024, como insumo para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA - 7 (FE-1344 / Cód. 077 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,819,100 * 1 = $ 5,819,100. **Actividad definida como reembolso de gastos**
			GOBERNACIÓN		**X**	**X**				3	Und	$ 5,819,100	$ 17,457,300		$ 4,041,365				$ 17,457,300	$ -	$ 4,041,365	0	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	2	$ 14,332,444	1	$ 7,166,221.00	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIA V11 -**Se mantiene el precio de acuerdo con la propuesta económica validada 2025-2026 por la interventoría mediante oficio INT-CVC061-4672-2025 donde termino seleccionado el contratista ICC Ambiental para ejecutar las actividades del recurso Hídrico, se incluyen 2 unidades para el seguimiento y monitoreo en los meses de junio y diciembre de 2025. **PREACTA 54 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actualización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de junio de 2025, como insumo para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA - 8 (FE-1584 / Cód. 077 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,819,100 * 1 = $ 5,819,100. **PREACTA 56 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a la actualización semestral del modelo hidrogeológico durante el mes de diciembre de 2025, como insumo para el Informe de Cumplimiento Ambiental ICA - 9 (FE-1795 / Cód. 077 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,819,100 * 1 = $ 5,819,100. **PIAV13 -** Se ajustan las cantidades en 1 unidad para un total de 3 unidades, para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante la actualización del modelo hidrogeológico durante el mes de junio de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad aprobado en el Plan de Inversión 11. PIAV12 - 2 / PIAV13 -3. **Actividad definida como reembolso de gastos.**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: 31 (Día) 7 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **DIRECCIÓN TERRITORIAL** ANTIOQUIA **NOMBRE DEL PROYECTO** CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61 (Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X) **Resolución N°** 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año) **NO LICENCIADO (PMA o PAGA)**

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 2500111B2257 (983 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 25SS111B2258 (967 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,471,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No.3	$	20,000,000,000.00
Valor Adicional No.4	$	25,000,000,000.00
Valor Adicional No.5	$	33,502,493,039.00
Valor Total	$	536,293,242,028.00
AIU %: 30%		33.15%
U %: 5%		5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20,048,983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,927,749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689,621,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1,360,033,726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1,832,919,285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2,157,440,699
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9,018,943,233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16,804,017,879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3,244,965,258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No. 2	$	400,000,000.00
Valor Adicional No. 3	$	3,256,325,880.00
Valor Adicional No. 4	$	2,469,438,166.00
Valor Adicional No. 5	$	5,390,000,000.00
Valor Total	$	33,384,745,636.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 | EJECUTADO EN EL MES | ACUMULADO EJECUTADO | VALOR POR EJECUTAR

PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	Actividad de seguimiento de caudales de infiltración para 6 túneles (T5, T6, T7, T8, T9, 10) (Artículo décimo tercero, numeral 3, literal f y g, de la Resolución 1574 de 2017). PMS-ABIO-03	X	X				7	Und	$ 4,500,000	$ 31,500,000	$ -	$ -	$ 5,985,000	$ -	$ -	$ 37,485,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	7	$ 37,485,000	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 con el fin de realizar el seguimiento mensual de caudales de infiltración y toma de parámetros fisicoquímicos in situ en los túneles del sector 2. Se emite concepto de aprobación de las propuestas económicas presentadas mediante comunicado 428-22-CLI-CVC061-DIR del 20/10/2022 a través del comunicado INT-CVC061-2053-2023 al proveedor SOLAMCOL SAS con un valor mensual de seguimiento antes de IVA de $ 4.500.000 valor total de seguimiento mensual con IVA incluido de $5.355.000. **Justificación de Cantidad:** Verificación de las condiciones de infiltración en los túneles del sector 2 (K11+640 al K20+742) con frecuencia mensual. El reconocimiento es la campaña total de los registros obtenidos en el mes; por un periodo de 17 meses (agosto 2022 a diciembre 2023), un **TOTAL = 17 unidades.** **Preacta 28** - Se presenta factura FE-593 para reconocimiento de 2 unidades ejecutadas en los meses de junio y julio de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000 x 2 unidades = $10.710.000; Ver_Item 6 **Preacta 29** - Se presenta factura FE-644 para reconocimiento de 4 unidades ejecutadas en los meses de Mayo, agosto, septiembre y octubre de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000 x 4 unidades = $21.420.000; Ver_Item 7 **Preacta 31** - Se presenta factura **FE-681** para reconocimiento de 1 unidad ejecutadas en el mes de noviembre de 2023; valor total antes de IVA $4.500.000 y valor total por $5.355.000; Ver_Item 4 ACTIVIDAD EJECUTADA HASTA EL MES DE NOVIEMBRE DE 2023; SE PRESENTA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE MERCADO Y AJUSTE DE ACTIVIDADES. - CERRADO **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS		X	X				11	Und	$ 4,750,000	$ 52,250,000	$ -	$ -	$ 9,927,500	$ -	$ -	$ 62,177,500	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	11	$ 62,177,500	0	$ -	N.A	**PIA V6 -** Mediante comunicado 541-23-CLI-CVC061-DIR se presentan propuestas para actualizar la actividad de seguimiento al recurso hídrico durante el año 2024, se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado INT-CVC061-3222-2024 al proveedor ICC AMBIENTAL para la ejecución de la actividad de seguimiento al recurso hídrico. **PREACTA 34 -** Se presenta para reconocimiento 3 unidades correspondientes a seguimiento mensual de caudales de infiltración en el periodo diciembre 2023 (FE-1066 1 und), enero 2024 (FE-1067 1 und) y febrero 2024 (FE-1093 1 und) Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 3 = $ 16,957,500. **PREACTA 35 -** Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondientes a seguimiento mensual de caudales de infiltración en el periodo marzo 2024 (FE-1096 1 und), abril 2024 (FE-1146 1 und) Valor unitario con IVA $ 5,652,500 *2 = $ 11,305,000. **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a seguimiento mensual de caudales de infiltración en el periodo mayo 2024 (FE-1177), Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 1 = $ 5,652,500 **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo junio 2024 (FE-1205 / Cód. 076 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 1 = $ 5,652,500 **PIAV8 -** Se realiza ajuste en las cantidades proyectadas del ítem seguimiento caudales de infiltración con el fin de garantizar el seguimiento y monitoreo a corte de diciembre de 2024, se mantiene precio unitario. PIAV7 - 10 / PIAV8 - 11 **PREACTA 41** - Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo septiembre 2024 (FE-1286 / Cód. 076 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 1 = $ 5,652,500 **PREACTA 42** - Se presenta para reconocimiento 1 unidad correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo octubre 2024 (FE-1312 / Cód. 076 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 1 = $ 5,652,500 **PREACTA 43** - Se presenta para reconocimiento 2 unidades correspondiente a toma de muestras para análisis en el periodo noviembre 2024 (FE-1317 / Cód. 076 / 1 und); diciembre 2024 (FE-1344 / Cód. 076 / 1 und); Valor unitario con IVA $ 5,652,500 * 2 = $ 11,305,000, generando cierre de seguimiento de la actividad por finalización del proceso constructivo del túnel 9. **Actividad definida como reembolso de gastos**
PMS-ABIO-03	Programa de monitoreo y seguimiento de la infiltración de aguas subterráneas	N.A	INVIAS	Realizar el modelo hidrogeológico para cada uno de los túnel (5,6,7,8,9,10)	X	X				1	Und	$ 21,700,000	$ 21,700,000	$ -	$ -	$ 4,123,000	$ -	$ -	$ 25,823,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 25,823,000	0	$ -	N.A	**PIA V3:** Se presenta nueva actividad para aprobación mediante comunicado 067-23-CLI-CVC061-DIR del 15-02-2023 se presentan propuestas la elaboración del modelo hidrogeológico del sector 2 aprobándose mediante comunicado INT-CVC061-2053-2023 al consultor Gotta Ingeniería SAS, actividad que será reconocida en una única vez con un valor unitario antes de IVA de $21.700.000 valor total con IVA incluido de $25.823.000. **Preacta 25 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-827 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,75 unidades por entrega del producto. **Preacta 26 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-918 del proveedor Gotta Ingeniería SAS, en el cual se reporta la actividad de elaboración del modelo hidrogeológico numérico para los túneles del sector 2 en 0,25 unidades por entrega del producto y aprobación. **ACTIVIDAD CERRADA** **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-03 / PMS-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas, por abatimiento de nivel freático.	N.A	INVIAS	Establecimiento de parcelas para determinar la posible afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros. Línea base, determinación de parcelas a implementar y montaje de una (1) parcela de 500 m2 de acuerdo con el modelo hidrogeológico del proyecto. Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X		X	19	Und	$ 7,984,583	$ 151,707,077	$ -	$ -	$ 28,824,344	$ -	$ -	$ 180,531,421	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	19	$ 180,531,421	0	$ -	N.A	En la **PREACTA 14,** se hizo el cobro de doce (12) parcelas establecidas y distribuidas de la siguiente manera: **Túnel 6 - (1 parcela), Túnel 7- (3 parcelas), Túnel 8- (4 parcelas), Túnel 9- (4 parcelas)** **PIA V2 -** La cotización aprobada para la implementación de la actividad fue la presentada por el consultor INSOAMBIENTALES por un valor por parcela con IVA de $9.501.653,77 pesos colombianos y sin IVA de $7.984.583,00 pesos colombianos, para un total por 12 meses de $654.381.000,00 (Incluye IVA). Está sujeto a la cantidad de parcelas que se requieran de acuerdo con las coberturas en los techos de los túneles. En el plan de inversión 3 se realiza el ajuste de la cantidad de parcelas establecidas en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMA-BIO-03, en la versión 2 se reportan 17 parcelas, se actualiza la cantidad a 19 en la versión 3 (Túnel 6- 1 Parcela, Túnel 7 - 3 parcelas, Túnel 8 - 4 parcelas, Túnel 9 - 4 parcelas, Túnel 10 - 7 parcelas), se mantiene el valor unitario por parcela. **Preacta 24 -** Se realizó el reconocimiento factura **FE-920** del proveedor Insoambientales SAS por valor de $66.511.576 por concepto de implementación de 7 parcelas en el techo del túnel 10 que se encontraba pendiente de reconocimiento; Ver ítem 1. con esto se ejecutan la totalidad de parcelas instaladas en los techos de los túneles 5 al 10. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	INVIAS	Monitoreo y seguimiento semestral al manejo ambiental para la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros (no aplica nacederos o manantiales - no se presenta en el tramo). Cumplimiento al artículo Décimo Cuarto, literal b de la Resolución 1574 de 2017	X	X	X		X	95	Und	$ 2,477,083	$ 235,322,885	$ -	$ -	$ 44,711,348	$ -	$ -	$ 280,034,233	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	95	$ 280,034,233	0	$ -	N.A	**PIAV5 -** En el plan de inversión 5 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar por error de digitación, en la versión 2 se aprueban 2 unidades, se ajusta a 76 und correspondiente a - 19und/seguimiento por 4 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024, julio 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de la actividad. **Preacta 30** **1er seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1041 correspondiente al periodo enero 2023 en el cual se realiza el primer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **2do seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1065 correspondiente al periodo julio 2023 en el cual se realiza el segundo seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **Preacta 33** **3er seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1098 correspondiente al periodo diciembre 2023 en el cual se realiza el tercer seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. **PIAV7 -** En el plan de inversión 7 se realiza el ajuste de la cantidad de seguimientos a realizar para garantizar el monitoreo en los meses de julio y diciembre de 2024, se ajusta a 95 und correspondiente a - 19und/seguimiento por 5 periodos (enero 2023, julio 2023, enero 2024, julio 2024, diciembre 2024) en cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en la ficha PMS-BIO-03, se mantiene el precio unitario de la actividad. **Preacta 39** **4to seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1173 correspondiente al periodo julio2024 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $56,006,847 **Preacta42** **5to seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1190 correspondiente al periodo diciembre 2024 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $56,006,846 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	GOBERNACIÓN		X	X	X		X	38	Und	$ 2,947,729	$ 112,013,693		$ 25,931,170				$ 112,013,693	$ -	$ 25,931,170.00	0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	38	$ 137,944,863	0	$ -	N.A	**El PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11 -** Se ajusta la cantidad de seguimientos y monitoreos a realizar para el primer y segundo semestre de 2025 sumando 38 unidades (parcelas) se mantiene el valor unitario de la actividad según lo aprobado en el PIAV2 para el año 2025. **Preacta 54** **6to seguimiento -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1248 correspondiente al periodo junio 2025 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $56,006,846 **Preacta 56** **7mo seguimiento** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1289 correspondiente al periodo diciembre 2025 en el cual se realiza el cuarto seguimiento a las 19 parcelas establecidas en los techos de los túneles. Valor total incluido IVA $56,006,846 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	GOBERNACIÓN		X	X	X		X	19	Und	$ 3,804,829	$ 72,291,744		$ 16,735,539				$ 72,291,744	$ -	$ 16,735,539.00	0	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	19	$ 89,027,283.0	N.A	**PIAV14 -** Se lleva a cabo la actualización de precios de mercado para la actividad de monitoreo de parcelas en los techos de los túneles, para ello, el consorcio mediante comunicado CS-CV61-26-CL-0182 presenta comparativo de ofertas para valoración; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-5169-2026 emite concepto de aprobación de la propuesta presentada por Ingenio y Soluciones Ambientales - INSOAMBIENTALES, con un valor unitario con IVA de $3,804,829, antes de IVA $ 3,197,335. PIAV13- 0 unidades / PIAV14 - 19 unidades. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	INVIAS	Imagen satelital (línea base) para identificar la afectación a la oferta de ecosistemas por abatimiento del nivel freático en áreas aledañas a los piezómetros	X					1	Und	$ 6,000,000	$ 6,000,000	$ -	$ -	$ 1,140,000.00	$ -	$ -	$ 7,140,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 7,140,000	0	$ -	N.A	**Preacta 39** 4to seguimiento - Se presenta para reconocimiento factura FE-1173 correspondiente al periodo julio2024 en el cual se realiza la actualización de la imagen satelital requerida para analizar el cambio de las coberturas en los techos de los túneles, lo anterior una vez cumplido el segundo año de seguimiento. Valor total incluido IVA $ 7,140,000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	GOBERNACIÓN		X					1	Und	$ 7,140,000	$ 7,140,000		$ 1,652,910				$ 7,140,000	$ -	$ 1,652,910.00		$ -				$ -	$ -		0	$ -	1	$ 8,792,910.00	N.A	**El PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - Se ajusta la cantidad en 1 unidad para realizar el suministro de imagen satelital para el seguimiento de coberturas en las parcelas instaladas en los techos de los túneles; se mantiene el valor unitario de la actividad según lo aprobado en el PIAV2. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 1 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	GOBERNACIÓN		X					1	Und	$ 16,957,500	$ 16,957,500		$ 3,925,661				$ 16,957,500	$ -	$ 3,925,661.00		$ -				$ -	$ -		0	$ -	1	$ 20,883,161.00	N.A	**PIAV14 -** Se lleva a cabo la actualización de precios de mercado para el suministro de imagen satelital para el seguimiento de coberturas en las parcelas instaladas en los techos de los túneles, para ello, el consorcio mediante comunicado CS-CV61-26-CL-0182 presenta comparativo de ofertas para valoración; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-5169-2026 emite concepto de aprobación de la propuesta presentada por Ingenio y Soluciones Ambientales - INSOAMBIENTALES, con un valor unitario con IVA de $16,957,500, antes de IVA $ 14,250,000. PIAV13- 0 unidades / PIAV14 - 1 unidad. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	INVIAS	Suministro e instalación de piezómetros, inclinómetros, extensómetros y celdas de carga para el monitoreo y seguimiento a la estabilidad de taludes y portales de túneles - cumplimiento ficha de manejo PMA-ABIO-08	X	X				0.48	Global	$ 718,560,351	$ 718,560,351	$ -	$ -	$ 5,884,761.00	$ -	$ -	$ 724,445,112	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.48	$ 724,445,112	0.00	$ -	N.A	Mediante comunicado INT-CVC061-1352- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC061-DIR en el que se elige al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes) **Preacta 26** Se presenta para reconocimiento facturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-40690 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876 y G-5959 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotécnica en las siguientes cantidades: Inclinómetros: 15 instrumentos - 378,8 ml Piezómetros: 9 instrumentos - 258,23 ml Celdas de Carga: 6 instrumentos - 6 und Para un valor de reembolso correspondiente a $425.308.147 **Preacta 35** Se presenta para reconocimiento facturas FSFI No. 501 y FSFI No. 601 (SFI SAS); FE-3766; FE-4060 y FE-4276 (CONSULCIVIL); G-5876, G-6066, G-5959 Y G-6116 (GEOTECNIA Y CIMENTACIONES) del suministro e instalación de instrumentación geotécnica en las siguientes cantidades: Piezómetros: 1 instrumento - 30 ml Celdas de Carga: 3 instrumentos - 3 und Extensómetros: 8 instrumentos - 8 und (perforación y suministro) Para un valor de reembolso correspondiente a $299,136,965 Nota: Para el cobro en la preacta 35 del ítem extensómetros se presenta solo para reconocimiento la perforación y suministro de 8 instrumento, quedando pendiente el cobro de la instalación de los 8 extensómetros. **PIAV8** - Se realiza cierre de la actividad aprobada en el PIAV3 bajo presupuesto de unidad global, con los saldos ejecutados a corte de la preacta 35 del mes de mayo de 2024, motivado en actualización de costos de mercado para el suministro e instalación de instrumentación geotécnica. PIAV7 - 1.511.548.673 / PIAV8 - 724.445.112 Actividad definida como reembolso de gastos.
		N.A	INVIAS	Instrumentación geotécnica - Perforación mecánica con recobro (recuperación muestra)	X	X				202.5	ml	$ 720,000	$ 145,800,000	$ -	$ -	$ 27,702,000.00	$ -	$ -	$ 173,502,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	202.5	$ 173,502,000	0	$ -	N.A	**PIA V7 -** Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la recuperación de muestra en perforaciones de inclinómetros. **Preacta 39 -** Se presenta para reconocimiento facturas FRE-22. FRE-23, FRE-24, FRE-25 (BO EXPLORACIONES), FE-3525(CONSULCIVIL) de la recuperación de muestras realizadas en perforación de inclinometros, correspondiente a 202,5 ml; valor mL con IVA: $ 856,800 * 202,5 ml = $ 173,502,000. **PIAV8 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 39 del mes de septiembre de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas, y actualización de costos de mercado de la actividad en el plan de inversión 8. PIAV7 - 450 mL / PIAV8 - 202,5 mL **Actividad definida como reembolso de gastos.**
		N.A	INVIAS	Instrumentación geotécnica - Instalación de extensómetros	X	X				8	und	$ 15,450,000	$ 123,600,000	$ -	$ -	$ 23,484,000.00	$ -	$ -	$ 147,084,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$ 147,084,000	0	$ -	N.A	**PIA V7 -** Mediante comunicado INT-CVC061-3556-2024 se genera concepto de aprobación de la oferta presentada por Geotecnia y Cimentaciones para la instalación de extensómetros. **Preacta 39 -** Se presenta para reconocimiento facturas FE-3710 (CONSULCIVIL), FV-267 (OR Ingenieros), G-5988 (Geotecnia y Cimentaciones), FSFI No. 510 (SFI SAS) de la instalación de extensómetros en los portales de los túneles, correspondiente a 8 unidades; valor mL con IVA: $ 18,385,500 * 8 und = $ 147,084,000. **PIA V8 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 39 del mes de septiembre de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas y actualización de costos de mercado de la actividad en el plan de inversión 8 PIAV7 - 12 und / PIAV8 - 8 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**

	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2025 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO 2

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 63 (Debe ser consecutivo con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Marcar con una X)

Resolución N°: 1578 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución de, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 055

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO NO. 2

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2169011182237 (RES de 20231)

FECHA DE INICIO: 2/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

N° CONTRATO: 2530111822138 (REF de 20231)

FECHA DE INICIO: 2/07/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.976.471.424,00
Valor Adicional No.1	$	45.963.129.569,00
Valor Adicional No.2	$	24.730.758.171,00
Valor Adicional No.3	$	21.000.000.000,00
Valor Adicional No.4	$	35.000.000.000,00
Valor Adicional No.5	$	35.322.493.059,00
Valor Total	$	556.353.242.019,00
Aiu/ %	33%	33,21%
M %:	5%	5%

Valor Ejecución Ambiental inicial	$	19.787.284.714,00
Valor Total Ejecución Ambiental	$	29.048.989.337
Valor Adicional Ejecución Ambiental No.1	$	2.978.527.769
Valor Adicional Ejecución Ambiental No.2	$	1.983.014.734
Valor Adicional Ejecución Ambiental No.3	$	1.983.014.734
Valor Adicional Ejecución Ambiental No.4	$	1.833.518.281
Valor Adicional Ejecución Ambiental No.5	$	2.317.440.999
Valor Total Ejecución Ambiental Gobernación	$	9.018.548.233
Valor Ejecución Ambiental ejecutado acumulado	$	16.804.617.879
Valor Ejecución Ambiental por ejecutar	$	3.244.965.358

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	15.939.357.192,00
Valor Adicional No.1	$	1.858.024.416,00
Valor Adicional No.2	$	400.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	5.216.325.893,00
Valor Adicional No.4	$	2.488.458.334,00
Valor Adicional No.5	$	1.392.000.000,00
Valor Total	$	33.344.743.835,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

									CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14								EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
		N.A	INVIAS	Instrumentación geotécnica - instalación de inclinometros en taludes y portales de túneles, cumplimiento ficha PMS-ABIO-08	X	X				132	ml	$ 1.235.000	$ 183.020.000	$ -	$ -	$ 30.973.800.00	$ -	$ -	$ 193.993.800	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	132	$ 193.993.800	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				99.5	ml	$ 1.466.850	$ 146.230.175.00		$ 33.852.286				$ 146.230.175	$	$ 33.852.286.00	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	99.5	$ 180.082.461	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				30	ml	$ 1.814.750	$ 54.442.500.00		$ 12.603.439				$ 54.442.500	$	$ 12.603.438.75	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.0	$ -	30	$ 67.045.939	N.A
			INVIAS	Instrumentación geotécnica - Instalación de piezómetros en taludes y portales de túneles, cumplimiento ficha PMS-ABIO-08	X	X				50	ml	$ 1.062.000	$ 53.100.000	$ -	$ -	$ 10.089.000.00	$ -	$ -	$ 63.189.000	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	50	$ 63.189.000	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				95.1	ml	$ 1.263.780	$ 120.185.478.00		$ 27.822.938				$ 120.185.478	$	$ 27.822.938.00	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	95	$ 148.008.416	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				60	ml	$ 1.529.150	$ 91.749.000.00		$ 21.239.894				$ 91.749.000	$	$ 21.239.893.50	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	60	$ 112.988.894	N.A
			INVIAS	Instrumentación geotécnica - Construcción de caja para instrumentos	X	X				4	und	$ 640.000	$ 2.560.000	$ -	$ -	$ 486.400.00	$ -	$ -	$ 3.046.400	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	4	$ 3.046.400	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				6	und	$ 791.600	$ 4.569.600		$ 1.057.862				$ 4.569.600	$	$ 1.057.862	0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	6	$ 5.627.462	0	$ -	N.A
PMA-BIO-03 / PMS-BIO-03	Programa de manejo ambiental para la afectación a la oferta de escaseces, por abatimiento de nivel freático.		INVIAS	Seguimiento y control bajo lecturas semanales instrumentación (incluye piezómetro, inclinómetro, extensómetro, celdas de carga, puntos de control topográficos).	X	X				52	Und	$ 7.000.000	$ 364.000.000	$ -	$ -	$ 69.160.000	$ -	$ -	$ 433.160.000	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	52	$ 433.160.000	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				79	Und	$ 10.500.000	$ 829.500.000	$ -	$ -	$ 157.605.000	$ -	$ -	$ 987.105.000	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	79	$ 987.105.000.00	0	$ -	N.A
			GOBERNACIÓN		X	X				75	und	$ 24.395.000	$ 1.829.625.000		$ 423.558.187				$ 1.829.625.000	$	$ 423.558.187	4	$ 97.580.000.00		$ 22.589.770		$ 120.169.770.00	$	$ -	$ -	$ -	$ -	57	$ 1.712.419.222,5	16	$ 540.763.964.50	ADE/ICE/Art. Lecturas, Instrumentación, Caja piezom.
	N.A Art 4- Res 1640/2017 Art 2 - Resolución 1448 /2022	N.A	INVIAS	Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en vedas, Art 4 Art 8 (RES 1640 (2017)	X	X	X			1	Und	$ 53.200.000	$ 53.200.000	$ -	$ -	$ 10.108.000	$ -	$ -	$ 63.308.000	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 63.308.000	0	$ -	N.A
	N.A Art 4- Res 1640/2017 Art 2 - Resolución 1448 /2022	N.A	INVIAS	Servicio de identificación taxonómica de especies en veda a través de Herbarios certificados en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la resolución 1845 de 2017 (veda nacional)	X					8	Und	$ 43.152	$ 345.216	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 345.216	$	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8	$ 345.216	0	$ -	N.A

PIA V10 - Mediante comunicado CS-CVE1-25-CL-054 se presentan consideraciones sobre los costos de ejecución de la actividad aprobada en el año 2022, solicitando la aprobación de la actualización de costos de mercado para el suministro de instrumentación de piezómetros e inclinometros con recuperación de manera respecto a la oferta aprobada en el PIAV3 aprobación de ajuste mediante comunicado INT-CVCB01-4293-2025, en cumplimiento de la ficha PMA-ABIO-08

Se incluye provisión para el suministro de tres (3) inclinometros en el tatud Tunel Fatez 2 (TF2), lo anterior por recomendación geotécnica.

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 146 de la instalación de piezómetros en el Tatud Tunel Fatez 2 correspondiente 50 ml; valor total incluido IVA $ 63.189.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Se incluye 95,1 ml como provisión para el suministro de dos (2) piezómetros en cielo abierto 20 (CA-20) y uno (1) en el portal salida del túnel 10 de 31,1 ml.

Frente de obra	Tipo Instrumento	Profundidad
PZ-CJ20-C	Piezómetro	31 mL
PZ-CJ20-E	Piezómetro	33 mL
PZ-T10-PS	Piezómetro	31,1 mL
Total		**95,1 mL**

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 459 de la instalación de piezómetros en el CA20C, CA20E, PST10 correspondiente 95,1 ml; valor total incluido IVA $ 120.185.478.

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V12** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV12 - Se actualiza precios de mercado para el año 2026 y se actualiza la cantidad en 60 mL para el suministro del inclinometro en el portal entrada (30 mL) y centro del túnel 10 (30 mL).

Frente de obra	Tipo Instrumento	Profundidad
PZ-CE1/EC-T10	Piezómetro	30 mL
PZ-T10-PE	Piezómetro	30 mL
Total		**60 mL**

PIA V11 - 0 / PIA V12 - 60 mL

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V10 - Mediante comunicado CS-CVE1-25-CL-054 se presentan consideraciones sobre los costos de ejecución de la actividad aprobada en el año 2022, solicitando la aprobación de la actualización de costos de mercado para el suministro de instrumentación de piezómetros e inclinometros con recuperación de manera respecto a la oferta aprobada en el PIAV3 aprobación de ajuste mediante comunicado INT-CVCB01-4293-2025, en cumplimiento de la ficha PMA-ABIO-08

Se incluye provisión para el suministro de cuatro (4) cajas para tres (3) inclinometros y un (1) piezómetros en el tatud Tunel Fatez 2 (TF2), lo anterior por recomendación geotécnica.

PREACTA 47 - Se presenta para reconocimiento factura TFE - 146 de la instalación de cajas en inclinometros y piezómetros en el Tatud Tunel Fatez 2 correspondiente 50 ml; valor total incluido IVA $ 3.046.400

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIA V11 - Se incluye 6 caja para igual número de instrumentos a instalar en CA-20 (2 piezómetros, 2 inclinómetros), T10 (1 piezómetro, 1 inclinómetro), se mantiene precio unitario de la actividad para el año 2025.

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento factura TFE – 459 de la instalación de cajas para inclinómetros y piezómetros en el CA20C, CA20E, PST10 correspondiente 6 und; valor total incluido IVA $ 4.569.600

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V3: Mediante comunicado INT-CVO81-1350- 22 del 30 de agosto de 2022 se emite concepto de aprobación de la propuestas económicas presentadas mediante comunicado 277-22-CLI-CVC081-DIR en el que se eligie al proveedor Geotecnia y Cimentaciones para la ejecución de la actividad de instrumentación (incluye lecturas semanales e informes)

Nota aclaratoria: La actividad relacionada no incluye el seguimiento de los puntos de control topográfico, si bien hace parte del seguimiento del contratista dentro de la instrumentación geotécnica del proyecto, no es objeto de reconocimiento por reembolso de gastos a través del Plan de Inversión Ambiental y de igual manera no se han realizado pagos por este concepto, se realizará el ajuste de la descripción de la actividad en la versión 3 del reflectiv plan.

Preacta 28 - Se presenta factura **FE CL-150** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2022 al 1 de octubre de 2023 correspondientes a 52 semanas; valor unitario $8.330.000, valor total $ 433.160.000

PIAV5 - El contratista presenta mediante comunicado 508-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas para el cumplimiento de la resolución 1433 de 2017, la interventoria del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3156-2023 aprueba al consultor Compromisos Limpio SAS ESP para dar continuidad a las lecturas semanales de instrumentación geotécnica.

PREACTA 34 -Se presenta factura **FE CL-166** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 2 de octubre de 2023 al 10 de marzo de 2024 correspondientes a 22 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 274.890.000. Ver ficha tecnica factura FE-CL-166 en A11. Lecturas instrumentación.

PREACTA 35 - Se presenta factura FE CL-194 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4de marzo de 2024 al 7 de abril de 2024 correspondiente a 5 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 62.475.000

PREACTA 37 - Se presenta factura FE CL-204 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 8 de abril al 18 de junio de 2024 correspondiente a 10 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 124.950.000.

PREACTA 38 - Se presenta factura FE-CL-211 Cod 124 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 17 de junio de 2024 al 7 de julio de 2024 correspondiente a 3 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 37.485.000

PIA V7 - Se actualiza la cantidad en 10 unidades de acuerdo con el alcance de las actividades contratadas para el periodo julio-diciembre 2024, se mantiene precio unitario de la actividad; Cantidad PIAV6 -52 und / PIAV7-62 und

PREACTA 40 - Se presenta factura CL-223 Cod 137 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 8 de julio de 2024 y el 22 de septiembre de 2024 correspondiente a 12 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $ 149.940.000

PIA V9 - Se actualiza la cantidad en 12 unidades para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica para el periodo enero, febrero de 2025, se mantiene el precio unitario de la actividad, las unidades adicionales corresponden al seguimiento del periodo comprendido entre el 01/01/2025 al 30/04/2025. PIAV7 - 62 und / PIAV8 - 74 und.

PREACTA 42 - Se presenta factura **CL-230 Cod 146** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre al 3 de noviembre de 2024 correspondiente a 5 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $62.475.000

PIA V9 - Se actualiza la cantidad en 1 unidad para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PIAV8 - 74 und / PIAV9 - 75 und.

PREACTA 44 - Se presenta factura **CL-249 Cod 160** en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 4 de noviembre de 2024 al 12 de enero de 2025 correspondiente a 7 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $87.465.000

PREACTA 45 - Se presenta factura CL-252 Cod 171 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 13 de enero de 2025 al 30 de marzo de 2025 correspondiente a 11 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $137.445.000

PIA V10 - Se actualiza la cantidad en 4 unidades para llevar a cabo las lecturas semanales de instrumentación geotécnica durante la vigencia del contrato, se mantiene el precio unitario de la actividad. PIAV9 - 75 und / PIAV10 - 79 und.

PREACTA 47 - Se presenta factura CL-256 Cod 171 en relación al servicio de lectura de instrumentación geotécnica durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo al 30 de abril de 2025 correspondiente a 4 semanas; valor unitario $12.495.000, valor total $49.980.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato de obra 983 del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025.

PIAV11 - Mediante comunicado CS-CVE1-25-CL-288 del 9 de diciembre de 2025 se presentan ofertas comerciales para la actualización de precios en la vigencia 2025-2026 de la actividad a ejecutarse durante el periodo junio - diciembre 2025, adicionando 35 unidades para garantizar este requerimiento. Concepto de aprobación mediante comunicado INT-CVC061-4752-25

PREACTA 54 - Se presenta para reconocimiento 21 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación durante los meses de Junio de 2025 (FE-HS271 / Cód. 14 / 4 und), Julio 2025 (FE-HS272 / Cód. 14 / 4 und), Agosto 2025 (FE-HS273 /Cód. 14 / 4 und), Septiembre 2025 (FE-HS274 / Cód. 14 / 5 und), Octubre 2025 (FE-HS275 / Cód. 14 / 4 und); Valor total: $12.295.000

PREACTA 55 - Se presenta para reconocimiento 9 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación durante los meses de Noviembre 2025 (FE-HS302 / Cód. 14 / 4 und), Diciembre 2025 (FE-HS301 / Cód. 14 / 5 und); Valor total: $ 219.555.000

PIAV13 - Se añaden 13 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante lecturas semanales de instrumentación durante enero (4 und), febrero (4 und), marzo (5 und), abril (2 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad.

PREACTA 59 - Se presenta para reconocimiento 13 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación durante los meses de Enero 2026 (FE-HS338 / Cód. 14 / 4 und), Febrero 2026 (FE-HS339 / Cód. 14 / 4 und), Marzo 2026 (FE-HS340 / Cód. 14 / 5 und); Valor total: $ 390.551.753

PIAV13 - Se añaden 16 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante lecturas semanales de instrumentación durante abril (2 und), mayo (5 und), junio (5 und), Julio (4 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad.

PIAV12 - 63 und / PIAV13 - 61 unidades.

PREACTA 59 - Se presenta para reconocimiento 5 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación en las semanas 181 (6 al 12 de abril 2026) y 182 (13 al 19 de abril 2026) 2026 (FE-HS330 / Cód. 14 / 2 und), semanas 183 (20 al 26 de abril 2026), 184 (27 de abril al 3 de mayo 2026) y 185 (4 al 10 de mayo 2026) - (FE-HS332 / Cód. 14 / 3 und); Valor total: $ 321.975.000

PREACTA 60 - Se presenta para reconocimiento 5 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación en las semanas 186 (11 al 17 de mayo 2026), 187 (18 al 24 de mayo 2026), 188 (25 al 31 de mayo 2026), 189 (1 al 7 de junio 2026) y 190 (8 al 14 de junio 2026) - (FE-HS372 / Cód. 14 / 5 und); Valor total: $ 321.975.000

PIAV14 - Se añaden 14 unidades para garantizar la implementación de las medidas de manejo mediante lecturas semanales de instrumentación durante agosto (4 und), septiembre (5 und), octubre (4 und), noviembre (1 und) de 2026; se mantiene precio unitario de la actividad.

PIAV13 - 61 und / PIAV14 - 75 unidades.

PREACTA 61 - Se presenta para reconocimiento 4 unidades correspondiente a las lecturas de instrumentación en las semanas 191 (15 al 21 de junio 2026), 192 (22 al 28 de junio 2026) – (FE-HS388 / Cód. 14 / 2 und), 193 (29 de junio al 5 de julio de 2026), 194 (6 al 12 de julio 2026) – (FE-HS389 / Cód. 14 / 2 und); Valor total: $ 97.580.000

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIA V2 - La propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $53.200.000. El documento ya se encuentra radicado ante el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, pendiente pronunciamiento de la autoridad ambiental; reconocimiento efectuado en la Preacta No. 14 del mes de agosto de 2022 través de la factura FVE-435

Actividad definida como reembolso de gastos.

PIAV8 - Se presenta nueva actividad para aprobación

PIAV7 - Se actualizan los costos de la actividad presentada mediante comunicado 253-24-CLI-CVC061-DIR y aprobada mediante comunicado INT-CVC061-3894-2024, en cumplimiento del artículo 2 de la resolución 1845 de 2017.

PREACTA 40 - Se presenta factura VB1/54/283 correspondiente al servicio de identificación taxonómica de especies en veda asociado a la resolución 1845 de 2017, actividad realizada por el Herbario de la Universidad de Antioquia para la identificación de 8 especies; Valor unitario $43.152 * 8 = $345,216 - Ver ficha Tecnica

PIAV9 - Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 40 del mes de octubre de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PIAV7 - 15 und / PIAV8 - 8 und

Actividad definida como reembolso de gastos.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA

PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	
VERSION	1
PÁGINA	1
FECHA	31 (Día) / 7 (Mes) / 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA FISICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL: 63 (Dolar correspondiente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) Oficial Fecha de Pre-Acta)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO: X (Marcar con una X)

Resolución N°: 1576 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución ANLA, más Lustro)

NO LICENCIADO (PAA o PAGA):

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA SAS

INTERVENTORIA: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2

OBJETO: INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO: 2150011182237 (RAD 2u 2021)

FECHA DE INICIO: 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

N° CONTRATO: 2510011182238 (967 de 2021)

FECHA DE INICIO: 2/07/2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389.578.471.424,00
Valor Adicional No.1	$	43.061.319.383,00
Valor Adicional No.2	$	24.000.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	30.000.000.000,00
Valor Adicional No.4	$	25.000.000.000,00
Valor Adicional No.5	$	33.322.453.229,00
Valor Total	$	536.293.242.036,00
ANI %:	50%	23,15%
M %:	1%	3%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19.797.284.714,00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20.046.983.127
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	249.698.413,114
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	499.413.114
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1.000.039.729
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1.833.810.265
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2.117.449.689
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9.018.643.233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	36.804.517.879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	5.244.565.254

Valor Inicial Contrato Interventoria	$	19.999.357.240,00
Valor Adicional No.1	$	1.805.024.630,00
Valor Adicional No.2	$	900.000.000,00
Valor Adicional No.3	$	3.216.341.850,00
Valor Adicional No.4	$	1.450.438.330,00
Valor Adicional No.5	$	5.350.000.000,00
Valor Total	$	33.344.765.636,00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

					CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14 - Radicado 2026035057400 Fecha: 29/05/2026																			EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR		
Resolución 1574/2017 Licencia ambiental Resolución 1945 del 11 de septiembre de 2017 "Por la cual se toman de manera parcial la veda de especies de flora silvestre y se toman otras determinaciones" Resolución 1445 del 08/07/2022 "Por medio del cual se realiza la cesión parcial de la Res 1574 (2017)	N.A Art 4., NUMERAL 1., 3, 5 Y 6 - Res 1945/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación de especies de epífitas vasculares en cumplimiento al Artículo 4 de la Resolución 1945 de 2017	X	X	X		X	2516	Und	$ 63.468	$ -	$ 159.685.468,00	$ -	$ -	$ 1.166.932	$ -	$ -	$ 160.852.420	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2516	$ 160.852.420	0	$ -	N.A	**AMB-1** Rescate, trasladó y reubicación de especies de epífitas vasculares en cumplimiento al artículo 4 de la Resolución 1945 de 2017 (Incluye insumos) **Preacta 31 -** Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, trasladó y reubicación de 2516 especies en vela, fixadas a cabo en el predio Tunuequito localizado en el municipio de Santa Fe de Antioquia. **PAV0 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 31 del mes de enero de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PAV7 - 5000 und / PAV8 - 2516 und **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 77.357	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11 -** Se actualiza APU de acuerdo con el valor de la administración fijado por la Gobernación de Antioquia (23,15 %) y se provisiona la cantidad de 1.500 individuos, valor proyectado a rescatar en el tramo restante del proyecto del K16+500 al K20+762. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 0 und **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
	N.A Art 8- Res 1945/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	N.A	INVIAS	Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate trasladó y reubicación de individuos de bromelias y orquídeas por el término de 2 años (**Año 1 y Año 2**), Art 8 (RES 1945 /2017)	X	X	X		X	14776	Und	$ 19.773	$ -	$ 292.185.848	$ -	$ -	$ 2.135.058	$ -	$ -	$ 294.300.906	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	14776	$ 294.300.905	0	$ 1,0	N.A	**AMB-2** Seguimiento y monitoreo para medidas de rescate trasladó y reubicación de individuos de bromelias y orquídeas (Incluye insumos). **PREACTA 37 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente a los periodos, junio 2023, diciembre 2023 y marzo 2024 para un total de 7545 mantenimientos realizados de acuerdo con lo aprobado en el ítem no previsto **PREACTA 40 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente al periodos junio 2024 para un total de 2441 mantenimientos realizados de acuerdo con lo aprobado en el ítem no previsto **PAV0 -** Se ajusta la cantidad proyectada para realizar el mantenimiento de especies reubicadas en cumplimiento de la resolución 1945 de 2017, lo anterior para garantizar el reconocimiento de los seguimientos en los meses de septiembre de 2024 y febrero de 2025; se mantiene el valor unitario de la actividad. PAV7 - 35000 und / PAV8 - 14946 **PREACTA 42 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente al periodo septiembre 2024 para un total de 2415 mantenimientos realizados de acuerdo con lo aprobado en el ítem no previsto **PAV0 -** Se ajusta la cantidad proyectada para realizar el mantenimiento de especies reubicadas en cumplimiento de la resolución 1945 de 2017, lo anterior para garantizar el reconocimiento del seguimiento en febrero de 2025 como ultimo seguimiento de la obligación; se mantiene el valor unitario de la actividad. PAV8 - 14946 und / PAV9 - 14776 **PREACTA 45 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente al periodo febrero 2025 para un total de 2372 mantenimientos realizadas de acuerdo con lo aprobado en el ítem no previsto. **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 24.099	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11 -** Se actualiza APU de acuerdo con el valor de la administración fijado por la Gobernación de Antioquia (23,15%) para cubrir el primer ciclo de mantenimiento de los individuos reacatados en la Fase 2 de intervención (Tramo K16+500 al K20+742) que por frecuencia deberá realizarse en el mes de diciembre de 2025. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 0 und **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
	N.A Art 9- Res 1945/2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022	N.A	INVIAS	Informe final seguimiento y monitoreo especies reubicadas, Art 9 RES 1945 /2017	X	X	X		X	1	Und	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 2.850.000	$ -	$ -	$ 17.850.000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 17.850.000	0	$ -	N.A	**PIA V8** Mediante comunicado 249-24-CLI-CVC061-DIR se presentan ofertas para la elaboración del informe final en cumplimiento a la Resolución 1945 de 2017 (Veda Nacional), la propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $15.000.000 y con IVA de $ 17.850.000, aprobación mediante comunicado INT-CVC061-3994-2024. **PREACTA 45 -** Se presenta informe final de seguimiento y monitoreo en cumplimiento al artículo 9 de la Resolución 1945, una vez cumplido el periodo de seguimiento correspondiente a 2 años (febrero 2023/ febrero 2025), para un total de 2372 especies reubicadas y adaptadas a las condiciones del medio, lo que representa un 98,24% de sobreviviencia de las especies reubicadas y el éxito de las medidas de manejo implementadas. Valor unitario: $17.850.000. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
	Programa de manejo ambiental y conservación de especies vegetales amenazadas Art 2 - Resolución 1445 /2022 Art 3 - Resolución 2910 /2022 Art 3 - 040-RES120-1902-1014 / 2019	N.A	INVIAS	Formulación de documento para el rescate y traslado de las especies en vedas, Art 3 (RES 1902 /2019)	X	X	X		X	1	Und	$ 45.000.000	$ 45.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 8.550.000	$ -	$ -	$ 53.550.000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 53.550.000	0	$ -	N.A	**PIA V8** Mediante comunicado 249-24-CLI-CVC061-DIR se presentan ofertas para la elaboración del plan de manejo de bromelias asociado a la Resolución 1902 de 2019 (Veda Regional), la propuesta económica aprobada corresponde a la presentada por el consultor CONAMBIENTE SAS con un valor antes de IVA de $45.000.000 y con IVA de $ 53.550.000, aprobación mediante comunicado INT-CVC061-3994-2024. **PREACTA 42 -** Se presenta informe correspondiente al plan de manejo de bromelias asociado a la resolución CORANTIOQUIA 1902 de 2019, de las actividades de rescate, traslado y reubicación de bromelias en seguimiento y monitoreo. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PNA-BIO-02 Resolución 1574/2017 Licencia ambiental Resolución 040-RES120-1902-1014 del 25 de febrero de 2019 "Autorizar el levantamiento parcial de la restricción al uso y aprovechamiento de las especies forestales algarrobo (Hymenaea courbaril) y dormido (Astronium graveolens) incluidas en la Resolución Corporativa No. 10194 de 2008" Resolución 1445 del 08/07/2022 "Por medio del cual se realiza la cesión parcial de la Res 1574 (2017) Resolución 2910 del 07/12/2022 "Por la cual se Resuelve un Recurso de Reposición en la Resolución 1445 del 08/07/2022"	Programa de manejo ambiental y conservación de especies vegetales amenazadas Art 2 - Resolución 1445 /2022 Art 3 - Resolución 2910 /2022 Art 3 - 040-RES120-1902-1014 / 2019	N.A	INVIAS	Rescate, traslado y reubicación bromelias de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y dormido (Astronium graveolens) en cumplimiento al Artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019	X	X	X		X	432	Und	$ 43.990	$ -	$ 19.003.680,00	$ -	$ -	$ 138.873	$ -	$ -	$ 19.142.553	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	432	$ 19.142.553	0	$ -	N.A	**AMB-3** Rescate, trasladó y reubicación bromelias de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y dormido (Astronium graveolens) en cumplimiento al artículo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Incluye insumos) **Preacta 34** Se presenta para reconocimiento por ítem no previsto, las actividad de rescate, trasladó y reubicación de 432 bromelias de dormido y algarrobo, fixadas a cabo en los predios Tunuequito y Algarrobo localizado en el municipio de Santa Fe de Antioquia. **PAV0 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 34 de abril 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PAV7 - 1650 und / PAV8 - 432 und **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 53.617	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIA V11 -** Se actualiza el APU de acuerdo con las características contratadas para ajustar el valor de la administración al 23,15% segun el contrato para el reconocimiento de los individuos a reacatar en el tramo comprendido entre el K16+500 al K20+742. PIAV10 - 0 und / PIAV11 - 0 und **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
	Programa de manejo ambiental y conservación de especies vegetales amenazadas Art 2 - Resolución 1445 /2022 Art 3 - Resolución 2910 /2022 Art 3 - 040-RES120-1902-1014 / 2019	N.A	INVIAS	Mantenimiento de bromelias de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y dormido (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año y cuatrimestral segundo año) cumplimiento al Articulo 3 de la Resolución 1902 de 2019 (Año 1, Año 2 y Año 3).	X	X	X		X	1290	Und	$ 11.019	$ -	$ 14.214.510,00	$ -	$ -	$ 103.875	$ -	$ -	$ 14.318.385	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1257	$ 13.952.102	33	$ 366.283	N.A	**AMB-4** Mantenimiento de bromelias de las especies de Algarrobo (Hymenaea courbaril) y dormido (Astronium graveolens) por ciclo (trimestral primer año , cuatrimestral segundo y tercer año) cumplimiento al articulo 3 de la Resolución 1902 del 2019 (Incluye insumos) **PREACTA 37 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente a los periodos: -Diciembre 2023 (432 unidades con mantenimiento) -Marzo 2024 (108 unidades para mantenimiento), lo anterior teniendo en cuenta la mortalidad de 324 individuos por sequia y paso de ganado, en proceso de realizar cerramiento de los predios de reubicación para resiembra de especies de acuerdo con lo aprobado en el ítem no previsto **PAV0 -** Se ajusta la cantidad proyectada para realizar el mantenimiento de especies en categoría brinsol reubicadas en cumplimiento de la resolución 1902 de 2019, lo anterior para garantizar el reconocimiento de los seguimientos en los meses de diciembre de 2024 y marzo de 2025; se mantiene el valor unitario de la actividad. PAV7 - 11250 und / PAV8 - 1404 **PREACTA 43 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente a los periodos: -Diciembre 2024 (360 unidades con mantenimiento), correspondiente al 83,3% de supervivencia de las especies reubicadas en los predios Tunuequito y Algarrobo. **PAV9 -** Se ajusta la cantidad proyectada para realizar el mantenimiento de especies en categoria brinsol reubicadas en cumplimiento de la resolución 1902 de 2019, lo anterior para garantizar el reconocimiento de los seguimientos durante la vigencia del contrato; se mantiene el valor unitario de la actividad. PAV8 - 1404 und / PAV9 - 1290 **PREACTA 46 -** Se presentan informes de seguimiento y monitoreo correspondiente al periodo marzo 2025 con 357 individuos con mantenimiento, correspondiente al 82,8% de supervivencia de las especies reubicadas en los predios Tunuequito y Algarrobo. **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	0	Und	$ 13.430	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11 -** Se actualiza el APU de acuerdo con las características contratadas para ajustar el valor de la administración al 23,15% segun el contrato para el reconocimiento de los individuos a realizar seguimiento y monitoreo del tramo comprendido entre el K16+500 al K20+742. PIAV10 - 0 / PIAV11 - 0 **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
	Programa de manejo ambiental y conservación de especies vegetales amenazadas Art 2 - Resolución 1445 /2022 Art 3 - Resolución 2910 /2022 Art 3 - 040-RES120-1902-1014 / 2019	N.A	INVIAS	**Informe final** resultados y las acciones desarrolladas en cumplimiento de las medidas establecidas, con el respectivo análisis de la afectividad de las actividades implementadas de especies en categoría de amenaza, Art 3 (Resolución 1902 -1014 / 2019)	X	X	X		X	1	Und	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ -	N.A	A la fecha para la ejecución de la actividad, aún no se cuenta con las respectivas cotizaciones y aprobación de APUs NP **Actividad definida como ítem no previsto- Por definir**
Resolución 1514/ 2017 Licencia ambiental Resolución 200-03-20-01-1433-2017 del 10 de noviembre de 2017 "Por la cual se toma de parcialmente la Resolución 1020 de 2017 y se adoptan otras disposiciones"	N.A Art 3.3- Resolución 200-03-20-01-1433-2017 Art 2 - Resolución 1445 /2022 Art 3 - Resolución 2910 /2022	N.A	INVIAS	Elaboración del Plan de Manejo de vedas de la resolución 1433 de 2017	X	X	X		X	1	Und	$ 38.084.034	$ 38.084.034	$ -	$ -	$ -	$ 7.235.966	$ -	$ -	$ 45.320.000,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1,00	$ 45.320.000	0,00	$ -	N.A	**PIAV8** El contratista presenta mediante comunicado 938-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas para el cumplimiento de la resolución 1433 de 2017, la interventoria del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3139-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualización. **Preacta 28** Se presenta para reconocimiento factura FVE-611 del consultor CONAMBIENTE SAS por concepto del 80% de la elaboración del plan de manejo de vedas de la resolución 1433 de 2017, Valor incluido IVA: $36.256.000 **Preacta 44** Se presenta para reconocimiento factura FVE-675 del consultor CONAMBIENTE SAS por concepto del 20% de la elaboración del plan de manejo de vedas de la resolución 1433 de 2017, Valor incluido IVA: $9.064.000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Artículo 2 Artículo 3	Res 921 de 2021 ANLA CT. 04332/2220 CT 0042872024	N.A	INVIAS	Suministro e instalación de cerramiento compuesto por poste de madera y 4 hilos de alambre de púas, en cumplimiento de actividades de monitoreo, seguimiento y compensación de permisos y/o autorizaciones ambientales.	X	X	X		X	8246	Und	$ 74.531	$ -	$ 614.582.626,00	$ -	$ -	$ 4.491.181	$ -	$ -	$ 619.073.807	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	8151	$ 611.941.619	95	$ 7.132,188	N.A	**PAV8** **AMB-5** Cerca de alambre de púas con poste de madera planteado en cumplimiento de actividades de seguimiento, monitoreo y compensación, asociado a las Resoluciones 1433 de 2017 (Corpourabá), 1902-2019 (Corantioquia) y Resolución 921 de 2021 (ANLA) (Incluye insumos) Aprobación mediante comunicados INT-CVC061-3925-2024 y 202455-VBOG-074356 **PREACTA 42 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro e instalación de cerramiento en el municipio de Anzá, correspondiente a 4364 ml, o el 80% del total del cerramiento establecido en las acciones de restauración ecológica **PAV9 -** Se actualizan las cantidades de ejecución del ítem cerramiento en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando el cerramiento de los polígonos de los municipios de Anza y Santa Fe de Antioquia correspondiente a 8240 ML en un área de 17,8 ha. PAV8 - 11040 / PAV9 - 8246 ML **PREACTA 45 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro e instalación de cerramiento en el municipio de Anzá, correspondiente a 892 ml, o el 20% del total del cerramiento establecido en las acciones de restauración ecológica así mismo se reporta el suministro de 2766 mL o el 100% del total del cerramiento establecido para el municipio de Santa Fe de Antioquia. **PREACTA 46 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro e instalación de cerramiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia, correspondiente a 109 mL o la totalidad del cerramiento instalado. Proyectado 2766 mL + 109 mL = 2875 mL **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	3457	ML	$ 76.337		$ 263.897.009,00						$ 263.897.009		0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	3457	$ 263.897.009	0	$ -	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquia que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PAV11 -** Se actualiza el APU de acuerdo con las características contratadas para ajustar el valor de la administración al 23,15%, según cesión del contrato con la Gobernación de Antioquia. Se da cantidades al ítem 3.693 ml correspondiente al cálculo de metros lineales necesarios para ejecutar la labor de cerramiento en el predio El Guácimo (500 mL), Predio Lote 224-25455 (515 mL), y en Burbicá (2878 mL); para cubrir proyección de actividades hasta diciembre 2025. **PREACTA 54 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro e instalación de cerramiento en el municipio de Burbicá, correspondiente a 2622 mL o la totalidad del cerramiento instalado; Así mismo se presentan soportes del cerramiento instalado en el predio con MI 024-23065 en una cantidad de 462 mL para un total de 3.062 mL. **PREACTA 56 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro e instalación de cerramiento en el municipio de Santa Fe de Antioquia para los individuos en categoría brinsol reubicados en el predio Guacimo, correspondiente a 375 mL o la totalidad del cerramiento instalado. **PAV12 -** Se cierra la actividad con las actividades ejecutadas correspondiente a 3457 ml PAV11 - 3693 mL / PAV12 - 3457 mL **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**
			INVIAS	SIEMBRA DE ÁRBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 1574-2017 y RESOLUCION 921-2019- SECTOR 2,	X	X	X		X	19580	Und	$ 54.541		$ 1.067.912.780	$ -	$ -	$ 7.603.978	$ -	$ -	$ 1.075.716.758	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	19320	$ 1.061.452.471	260	$ 14.264.287	N.A	**PAV8** **AMB-6** SIEMBRA DE ÁRBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 1574-2017 y RESOLUCION 921-2019- SECTOR 2, planteado en cumplimiento de actividades de seguimiento, monitoreo y compensación, asociado a las Resoluciones 1433 de 2017 (Corpourabá) y Resolución 921 de 2021 (ANLA) (Incluye insumos) **PREACTA 42 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro y siembra de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 10871 unidades o el 80% de la cantidad total de individuos a sembrar en el municipio de Anzá. **PAV9 -** Se actualizan las cantidades de ejecución del ítem siembra de árboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando la siembra de los polígonos de los municipios de Anza y Santa Fe de Antioquia correspondiente a 19580 und en un área de 17,8 ha. PAV8 - 23100 / PAV9 - 19580 **PREACTA 45 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro y siembra de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 2529 unidades o el 20% de la cantidad total de individuos a sembrar en el municipio de Anzá. **PREACTA 46 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro y siembra de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 5920 unidades o el 100% de la cantidad total de individuos a sembrar en el municipio de Santa Fe de Antioquia. **Actividad definida en ITEM NO PREVISTO**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA** **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA** **PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL**	CÓDIGO: VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1

FECHA:	31	7	2026
	(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° **1574 DE 07/12/2017** (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA) ☐

CONTRATISTA: CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

OBJETO
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 2500111B2257 (983 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 25SS111B2258 (967 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$ 389,978,471,425.00
Valor Adicional No.1	$ 43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$ 24,730,758,175.00
Valor Adicional No.3	$ 20,000,000,000.00
Valor Adicional No.4	$ 25,000,000,000.00
Valor Adicional No.5	$ 33,502,493,039.00
Valor Total	$ 536,293,242,028.00

AIU %:	30%	33.15%
U %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$ 19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental	$ 20,048,983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$ 2,978,927,749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$ 689,621,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$ 1,360,033,726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$ 1,832,919,285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$ 2,157,440,699
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$ 9,018,943,233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$ 16,804,017,879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$ 3,244,965,258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$ 19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$ 1,869,024,430.00
Valor Adicional No. 2	$ 400,000,000.00
Valor Adicional No. 3	$ 3,256,325,880.00
Valor Adicional No. 4	$ 2,469,438,166.00
Valor Adicional No. 5	$ 5,390,000,000.00
Valor Total	$ 33,384,745,636.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

										CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14												EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
			GOBERNACIÓN	1574-2017 y RESOLUCIÓN 921-2019- SECTOR 2"	X	X	X		X	13895	Und	$ 55,862		$ 776,202,490.00					$ -	$ 776,202,490		0		$ -			$ -	$ -		13895	$ 776,202,490	0	$ -	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11 -** Se actualiza el APU de acuerdo con las características contractuales para ajustar el valor de la administración al 23,15%. según cesión del contrato con la Gobernación. Se actualizan las cantidades de ejecución del ítem siembra de arboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando la siembra de los polígonos del municipio de Buriticá correspondiente a 13526 und en un área de 12,2 ha, y los 395 individuos a sembrarse en cumplimiento de la resoluciones 1433 de 2017 y 0907 de 2025 para provisionar hasta el mes de diciembre de 2025, para un total de 13.921 und. PIAV10 - 0 / PIAV11 - 13.921 und **PREACTA 55 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro y siembra de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 8110 unidades o el 60% de la cantidad total de individuos a sembrar en el municipio de Buriticá - Antioquia; así mismo se reporta para reconocimiento 395 individuos o el 100% de lo propuesto en cumplimiento de la resolución 1433 de 2017 y 0907 de 2025. **PREACTA 56 -** Se presenta para reconocimiento, actividad de suministro y siembra de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 5385 unidades o el 40% de la cantidad total de individuos a sembrar en el municipio de Buriticá - Antioquia. **PIAV12 -** Se cierra la actividad con las actividades ejecutadas correspondiente a 13895 und PIAV11 - 13921 und / PIAV12 - 13895 und **Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO**
Artículo 2 Artículo 3	Res 921 de 2021 ANLA CT 04338/2020 CT 004287/2024	N.A	INVIAS	MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 15742017 y RESOLUCIÓN 921-2021- SECTOR 2	X	X	X		X	4400	Und	$ 21,351		$ 93,944,400.00	$ -	$ -	$ 686,517	$ -	$ -	$ 94,630,917	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	4400	$ 94,630,917	0	$ -	N.A	**PIAV8 - AMB-7** MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES EN CUMPLIMIENTO COMPENSACIONES AMBIENTALES RESOLUCIÓN 15742017 y RESOLUCIÓN 921-2021- SECTOR 2 planteado en cumplimiento de actividades de seguimiento, monitoreo y compensación, asociado a las Resoluciones 1433 de 2017 (Corpourabá) y Resolución 921 de 2021 (ANLA) (Incluye insumos) **PIAV9** - Se actualizan las cantidades de ejecución del ítem mantenimiento de arboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando el primer mantenimiento en los polígonos de los municipios de Anzá y Santa Fe de Antioquia correspondiente a 19580 und. PIAV8 - 33106 / PIAV9 - 19580 **PIAV10** - Se actualizan las cantidades de ejecución del ítem mantenimiento de arboles en cumplimiento de compensaciones ambientales, contemplando el primer mantenimiento de 4400 individuos sembrados en el municipio de Anzá a corte del 31 de diciembre de 2024 a realizarse en abril de 2025. PIAV9 - 19580 / PIAV10 - 4400 **PREACTA 47** - Se presenta para reconocimiento, actividad de mantenimiento de especies nativas en cumplimiento de compensaciones correspondiente a 4400 unidades o 4,4 ha sembradas en el municipio de Anzá. **Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO**
			GOBERNACIÓN		X	X	X		X	13921	Und	$ 26,023		$ 362,266,183.00					$ -	$ 362,266,183		0		$ -			$ -	$ -		395	$ 10,279,085	13526	$ 351,987,098	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** -Se actualiza el APU de acuerdo con las características contractuales para ajustar el valor de la administración al 23,15%. según cesión del contrato con la Gobernación de Antioquia. No se actualizan cantidades de ejecución teniendo en cuenta el recurso de reposición presentado en contra de la Resolución 2405 de 2025 donde no se aprueban las acciones de compensación en los municipios de Anzá y Santa Fe de Antioquia (compensaciones ejecutadas y con mantenimientos realizados), y la ejecución de la siembra durante el mes de noviembre - diciembre de 2025 de las 12.12 ha aprobadas en el municipio de Buriticá Antioquia. **PIAV12** - Se actualizan las cantidades en 395 unidades para cubrir el mantenimiento 1 del año 1 del establecimiento forestal realizado en cumplimiento a las Resoluciones 1433 de 2017 y 0907 de 2025 previsto para el mes de marzo de 2026. **PIAV13** - Se actualizan las cantidades en 13526 unidades para cubrir el mantenimiento 1 del año 1 del establecimiento forestal realizado en cumplimiento a la Resolución 2405 de 2025 previsto para el mes de mayo de 2026. PIAV12 - 395 / PIAV13- 13921 **Preacta 59** - Se presenta acta de liberación No. 001 y soportes del informe de mantenimiento 1 año 1 realizado a 395 individuos en marzo de 2026 en el predio 024-25495 en cumplimiento de las medidas de compensación aprobadas por la autoridad ambiental ANLA mediante la Resolución 0907 de 2025 **Actividad definida en ÍTEM NO PREVISTO**
			INVIAS	EJECUCIÓN PLAN INVERSIÓN FORZOSA DE NO MENOS DEL 1% - EXP. LAV0039-00-2017	X	X			X	1	Global	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	1	$ -	N.A	**PIAV8 -** Se retira la provisión para la inversión del 1% soportado en la falta de pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental ANLA de la actualización de plan de inversión del 1% presentado en el mes de marzo de 2024 y sus alcances entregados en el mes de agosto y septiembre de 2024. Partiendo de la no priorización por parte de CORANTIOQUIA mediante comunicación 110-COI2204-10149 de la línea de acción aprobada por la Resolución 1574 de 2017 consistente en "apoyar financieramente la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del rio Tonusco", surge la necesidad de actualizar las líneas de inversión, para ello se llevaron a cabo los acercamientos con las entidades interesadas Alcaldía de Santa Fe de Antioquia (Acciones de recuperación a través de la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas) e IDEAM (Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológica) y se presentó el informe contentivo de la actualización del Plan de Inversión del 1% mediante comunicados con radicado ANLA 20246200339112 del 27-03-2024 y 125-24-EXT-CVC061-DIR radicado 20246201053302 del 12-09-2024; en el mes de diciembre de 2024 a través de la Resolución 2824 del 19 de diciembre de 2024 se genera concepto de aprobación parcial de las líneas de acción propuestas solicitando la entrega de información complementaria, al corte del mes de enero de 2025 se espera pronunciamiento de la autoridad ambiental del recurso de reposición presentado mediante comunicado CS-CHC-25-EX-001 radicado ANLA 20256200005482 del 03 de enero de 2025, radicado VITAL: 20256200004262 del 03 de enero de 2025. Los recursos para asignar de acuerdo con la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% para el expediente LAV0039-00-2017, a corte del año 2024 ascienden a $3.326.185.609,37 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN		X	X			X	0	Global	$ -	$ -		$ -				$ -	$ -	$ -		$ -	$ -			$ -	$ -		0	$ -	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. Para el presente plan de inversión se provisionan los recursos aprobados por la Autoridad Ambiental a través de las Resoluciones 2824 del 20 de diciembre de 2024 y 0460 del 13 de marzo de 2025 para la línea de inversión "Acciones de vigilancia del recurso hídrico a través de la instrumentación y monitoreo de variables climatológicas e hidrológicas" a suscribir en conjunto con el IDEAM en la subzona hidrográfica del proyecto correspondiente a la estación Cañafisto - Cod 26217050. Los recursos a asignar de acuerdo con la actualización de la base de liquidación de la inversión forzosa de no menos del 1% para el expediente LAV0039-00-2017, a corte del año 2024 ascienden a $3.326.185.609,37, información reportada para aprobación de la autoridad ambiental mediante comunicado CS-CV61-25-EX-002 - Radicado ANLA 20256200071582 del 21-01-2025 y aprobada mediante acta de seguimiento ANLA 960 de 2025. **PIAV12** - Se retira la provisión de la actividad a partir de lo manifestado por el IDEAM a través del comunicado IDEAM 20263060023821 del 18 de febrero de 2026: (…) "Se informa que tras revisar detalladamente la solicitud y realizar un análisis técnico interno, se encontró que actualmente en la zona de análisis no logramos identificar elementos que puedan coadyudar en la misionalidad institucional del monitoreo del recurso hídrico para los montos disponibles en el proyecto de inversión propuesto, razón por la cual el IDEAM no considera viable avanzar con el trámite para posterior suscripción del convenio" **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	GOBERNACIÓN	Formulación diagnostico para la actualización del programa de saneamiento básico en el marco del Plan de Inversión 1% para la línea de inversión "Acciones recuperación, a través la construcción de interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas en los Municipios de categorías 4, 5 y 6."	X	X			X	1	Global	$ 135,743,300	$ 135,743,300		$ 31,424,574				$ 135,743,300	$ -	$ 31,424,574.00		$ -	$ -			$ -	$ -		0	$ -	1	$ 167,167,874.0	N.A	**PIAV13 -** PIAV13 - El contratista presenta mediante comunicado CS-CV61-26-CL-0137 ofertas económicas para realizar el diagnostico y formulación del documento de actualización del Plan de Inversión del 1% para el expediente LAV0039-00-2017, concepto aprobatorio de la oferta presentada por Dynamica Ingeniería y Ambiente SAS. La propuesta con aprobación es la presentada por Dynamica Ingenieria y Ambiente, bajo un monto total de $114.070.000 sin IVA y $135.743.300 con IVA, del cual se obtuvo concepto de viabilidad de la Interventoría mediante comunicado INT-CVC061-5074-2026. En este ítem para el PIAV13, se proyecta la elaboración del diagnostico para la actualización del programa de saneamiento básico; establecido inicialmente para iniciar el 7 escuelas rurales del municipio de caicedo y 28 en Betulia Antioquia, esto bajo el monto de inversión aprobado a corte de 2024 según lo aprobado por la Autoridad Ambiental ANLA, mediante la Resolución 0670 de 2026. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			INVIAS	Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-2017	X	X	X			1	Global	$ 339,684,000	$ 339,684,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 339,684,000	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1	$ 339,684,000	0	$ -	N.A	**PIAV6 -** Valor proyectado para las actuaciones de seguimiento por parte de la autoridad ambiental en el marco del expediente LAV0039-00-2017; en especifico las tarifas de seguimiento causadas a través de los autos: Auto 9756 del 27-11-2023 - Seguimiento 2022 Auto 9757 del 27-11-2023 - Seguimiento 2023 **Preacta 35-** Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG24050011 por valor de $173,055,000 por concepto de seguimiento integral para el año 2022 ($58,368,000) y 2023 ($ 114,687,000), no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos. **Preacta 37 -** Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG24060110 por valor de $12,412,000 por concepto de seguimiento documental para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos. **PIAV8 -** Se actualiza la provisión para el reconocimiento de los cobros por concepto de tarifa de seguimiento y evaluación por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA para el expediente LAV0039-00-2017 en el año 2024. **Preacta 43** - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG 25010046 por valor de $121,832,000 por concepto de seguimiento integral del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento de estos dos actos administrativos. **PIAV9** - Se ajusta la provisión en $ 32,184,000 para el reconocimiento de la tarifa de seguimiento por evaluación del Plan de Inversión del 1% a través del Auto 0101 de 2025 por valor de $32,385,000. **Preacta 45** - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG 25030075 por valor de $32.385.000 por concepto de seguimiento documental del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2024, no quedan saldos pendientes por reconocimiento a corte de marzo de 2025. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
			GOBERNACIÓN	Servicio de seguimiento y control por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA para el expediente LAV0039-00-2017	X	X	X			1	Global	$ 183,581,000	$ 183,581,000		$ 42,499,002				$ 183,581,000	$ -	$ 42,499,002.00	0.000	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -	1	$ 226,080,002	0	$ -	N.A	El **PIA V11** corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. Se ajusta la provisión en $ 19.944.000 para el reconocimiento de la tarifa de seguimiento por evaluación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad - PCPB durante el año 2025 a través del Auto 9844 del 11 de noviembre de 2025 por valor de $ 19,944,000, y se incluye provisión para cobros futuros. **Preacta 54** - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG25120011 por valor de $19.944.000 por concepto de seguimiento documental del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2025. **PIA V12** - Se ajusta la provisión para el reconocimiento de la tarifa de seguimiento por el año 2025 del Expediente LAV0039-00-2017 a través del Auto 0271 del 22 de enero de 2026. **Preacta 58** - Se presenta para reconocimiento comprobante de pago con referencia EG26040020 por valor de $163.637.000 por concepto de seguimiento integral del expediente LAV0039-00-2017 para el año 2025. **PIAV13** - Se ajusta la provisión de acuerdo con los saldos ejecutados a corte de la preacta 58 del mes de abril de 2026. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017 Resolución 921 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N.A	INVIAS	Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB)- Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar acciones de Conservación en 413,8 ha	X	X			X	1	Global	$ 301,920,000	$ 301,920,000	$ -	$ -	$ 57,364,800	$ -	$ -	$ 359,284,800.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 359,284,800	0.00	$ -	N.A	**PIAV6 -** El contratista, partiendo del diagnostico realizado a los predios aprobados para las acciones de conservación en los cuales se identificaron áreas en las cuales no se podían implementar las actividades previstas en el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de compensación con ecosistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al consultor UCROS ASOCIADOS Y ABOGADOS para esta actualización. **PREACTA 34 -** Se presenta factura UAA-312 correspondiente al 20% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $89,821,200. **PREACTA 37 -** Se presenta factura UAA-348 correspondiente al 60% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $269,463,600, no se adeudan mas saldos por la ejecución de la actividad, lo anterior según la no viabilidad de la autoridad ambiental al informe de actualización presentado y soportado en los pronunciamientos a través de las resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024. **PIAV8 -** A partir del pronunciamiento de la autoridad ANLA del informe de actualización de áreas del PCPB a través de las Resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024, se establece el cierre de la actividad con la ejecución del 80% de la consultoría contratada, sin saldos pendientes por ejecutar; lo anterior teniendo en cuenta que el costo unitario de la consultoría corresponde a $ 449.106.000 (100%), del cual solo se reconocerá $359.284.800 (80%), el 20% restante se encontraba sujeto a la aprobación por parte de la autoridad ambiental del documento presentado. PIAV6 - $449.106.000 / PIAV8- $ 359.284.800. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017 Resolución 921 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N.A	INVIAS	Elaboración del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB)- a partir de los requerimientos de la autoridad ambiental mediante resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024	X	X			X	1	Global	$ 160,393,772	$ 160,393,772	$ -	$ -	$ 30,474,817	$ -	$ -	$ 190,868,589.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 190,868,589	0.00	$ -	N.A	**PIAV8 -** En cumplimiento de los requerimientos establecidos en las resoluciones 0317 de 2024 y 1172 de 2024 , se presenta mediante comunicado 380-24-CLI-CVC061-DIR propuestas económicas para la elaboración del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del Tramo 2, asociado al expediente LAV0039-00-2017, servicio aprobado para el tercero Terrasos SAS mediante comunicado INT-CVC061-4016-2024. **PREACTA 45** - se presenta para reconocimiento facturas FVE-622 y FVE-687 del consultor Terrasos SAS correspondiente al 90% del valor aprobado para la elaboración y formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del expediente LAV0039-00-2017. **PREACTA 46** - se presenta para reconocimiento facturas FVE-705 del consultor Terrasos SAS correspondiente al 10% del valor aprobado para la elaboración y formulación del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad del expediente LAV0039-00-2017. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017 Resolución 921 del 28/05/2021	Licencia Ambiental Plan de Compensación por Perdida de Biodiversidad - PCPB	N.A	INVIAS	Actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad (PCPB)- Compensación con ecosistemas equivalentes para ejecutar acciones de Restauración en 28,8 ha	X	X			X	1	Global	$ 93,600,000	$ 93,600,000	$ -	$ -	$ 17,784,000	$ -	$ -	$ 111,384,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 111,384,000	0.00	$ -	N.A	**PIAV6 -** El contratista, partiendo del diagnostico realizado al polígono R1 (28,8 ha) en el cual no fue posible obtener la autorización del propietario para implementar las actividades previstas en el Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad, presenta mediante comunicado 551-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para la actualización del Plan de Compensación por Pérdida de Biodiversidad -PCPB con el fin de dar cumplimiento a la estrategia de compensación con ecosistemas equivalentes, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2749-2023 aprueba al consultor INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTALES - INSOAMBIENTALES para esta actualización. **PREACTA 34 -** Se presenta factura FE-1069 correspondiente al 25% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $27,846,000 **PREACTA 37 -** Se presenta factura FE-1152 correspondiente al 75% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la aprobación del documento entregado por insoambientales y aval de la autoridad ambiental ANLA a través del Concepto Técnico 004287 del 25 de junio de 2024. Valor incluido IVA $83,538,000 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Res 1574 de 2017	Licencia Ambiental	N.A	INVIAS	Actualización del plan de inversión forzosa de no menos del 1%	X	X			X	1	Global	$ 105,515,000	$ 105,515,000	$ -	$ -	$ 20,047,850	$ -	$ -	$ 125,562,850.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 125,562,850.0	0.00	$ -	N.A	**PIAV6 -** El contratista, posterior al concepto de No Viabilidad de CORANTIOQUIA mediante comunicación 110-COI2204-10149 del 28 de abril de 2022 para la implementación de la línea de inversión aprobada en la resolución 1574 de 2017, presenta mediante comunicado 481-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para la actualización del plan de inversión forzosa de no menos del 1%, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-2938-2023 aprueba al consultor CONAMBIENTE SAS para esta actualización. **PREACTA 34 -** Se presenta factura FVE-556 correspondiente al 10% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la entrega del documento para presentación a la Autoridad Ambiental ANLA, valor incluido IVA $25,112,570 **PREACTA 38 -** Se presenta factura FVE-601 / FVE-613 correspondiente al 40% del valor aprobado por el servicio de consultoría, lo anterior correspondiente a la segunda entrega documental a la autoridad ambiental ANLA, incluyendo la propuesta de vinculación del IDEAM, valor incluido IVA $ 100,450,280, **PIAV8 -** Mediante comunicado 384-24-CLI-CVC061-DIR se presentan consideraciones respecto a los costos de actualización del plan de inversión del 1% , lo anterior teniendo en cuenta el alcance propuesto (diseño y construcción hasta en un 10% del valor de una PTAR con cobertura para 100-150 usuarios (veredal) incluyendo caracterización de usuarios) contrastado con los ajustes presentados en el desarrollo de la propuesta según lo manifestado por la alcaldía de Santa Fe de Antioquia de orientar los esfuerzos para construir la PTAR del municipio, proyecto en etapa de prefactibilidad; no quedan saldos pendientes de ejecución. Valor unitario PIAV6- $ 251.125.700 / PIAV8- $125.562.850 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-05	Programa de Manejo Ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna	N.A	INVIAS	Diseño de pasos de fauna a desnivel en el tramo a cargo del Consorcio Vías Colombia 061 (K11+640 al K20+742) correspondiente a 5 pasos de fauna en los siguientes sectores: 1). Km15+430; 2). Km17+120; 3). Km17+750; 4).Km18+450; 5). Km18+700	X	X			X	1	Und	$ 56,485,980	$ 56,485,980	$ -	$ -	$ 10,732,336	$ -	$ -	$ 67,218,316.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 67,218,316	0.00	$ 0	N.A	**PIAV6 -** Se presenta nueva actividad para aprobación, en cumplimiento de la ficha PMA-BIO-05 **PIA V7 -** Mediante comunicado INT-CVC061-3372-2024 se genera concepto de aprobación de la propuesta presentada por INGENIO Y SOLUCIONES AMBIENTAL para realizar el informe de fragmentación de coberturas y el consecuente diseño de los pasos de fauna requeridos por el proyecto. **Preacta 39 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1166 correspondiente al 50% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA: $33,609,158 **Preacta 44 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1207 correspondiente al 40% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA: $26,887,326,40 **Preacta 46 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1217 correspondiente al 10% de los diseños de pasos de fauna requeridos para el sector 2, valor incluido IVA: $6,721,832 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
PMA-BIO-06	programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna	N.A	INVIAS	Realizar muestreos de fauna silvestre durante la fase constructiva y una vez haya finalizado las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna. Por lo que se propone el iniciar el seguimiento a los tres meses una vez se hayan instalado todos los pasos, durante un periodo de nueve meses, con muestreos cada tres meses por un periodo de 12 días efectivos por muestreo, con el fin de abarcar diferentes periodos climáticos para detectar posibles variaciones temporales en el uso de los pasos.	X	X	X			0	Und		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0	$ -	0	$ -	N.A	**PIAV6 -** El contratista presenta mediante comunicado 562-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicos para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3149-2023 aprueba al consultor Ingenio y Soluciones Ambientales - Insoambientales para realizar esta campaña de monitoreos. **PIAV8 -** Se realiza cierre de la actividad motivado en la no construcción de los pasos de fauna a monitorear, estos se encuentran ubicados en el sector sin financiamiento comprendido entre el K16+500 al K20+742. PIAV6 - 4 und / PIAV8 - 0 und. **Actividad definida como reembolso de gastos.**

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA:	31 (Día)	7 (Mes)	2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA INFRAESTRUCTURA FÍSICA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

NOMBRE DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2.

PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN AMBIENTAL 61
(Debe corresponder con el No. del Acta de Recibo Parcial de Obra)

1. DATOS DEL PROYECTO

LICENCIADO X (Indicar con una X)

Resolución N° 1574 DE 07/12/2017 (Indicar N° de Resolución día, mes y año)

NO LICENCIADO (PMA o PAGA)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÌAS COLOMBIA 061

OBJETO
CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.

N° CONTRATO 2500111B2257 (983 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

INTERVENTORIA CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

OBJETO INTERVENTORÍA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

N° CONTRATO 25SS111B2258 (967 de 2021) **FECHA DE INICIO** 2/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN** 31/12/2026

Valor Inicial Contrato Obra	$	389,978,471,425.00
Valor Adicional No.1	$	43,081,519,389.00
Valor Adicional No.2	$	24,730,758,175.00
Valor Adicional No.3	$	20,000,000,000.00
Valor Adicional No.4	$	25,000,000,000.00
Valor Adicional No.5	$	33,502,493,039.00
Valor Total	$	536,293,242,028.00

AIU %:	30%	33.15%
U %:	5%	5%

Valor Provisión Ambiental Inicial	$	19,787,284,714.00
Valor Total Provisión Ambiental	$	20,048,983,137
Valor Adicional Provisión Ambiental No.1	$	2,978,927,749
Valor Adicional Provisión Ambiental No.2	$	689,621,774
Valor Adicional Provisión Ambiental No.3	$	1,360,033,726
Valor Adicional Provisión Ambiental No.4	$	1,832,919,285
Valor Adicional Provisión Ambiental No.5	$	2,157,440,699
Valor Total Provisión Ambiental Gobernación	$	9,018,943,233
Valor Provisión Ambiental ejecutado acumulado	$	16,804,017,879
Valor Provisión Ambiental por ejecutar	$	3,244,965,258

Valor Inicial Contrato Interventoría	$	19,999,957,160.00
Valor Adicional No. 1	$	1,869,024,430.00
Valor Adicional No. 2	$	400,000,000.00
Valor Adicional No. 3	$	3,256,325,880.00
Valor Adicional No. 4	$	2,469,438,166.00
Valor Adicional No. 5	$	5,390,000,000.00
Valor Total	$	33,384,745,636.00

2. COSTOS DE ACTIVIDADES AMBIENTALES DEL CONTRATO DE OBRA

												CONDICIONES ACTUALIZADAS PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL N° 14										EJECUTADO EN EL MES								ACUMULADO EJECUTADO		VALOR POR EJECUTAR			
PMS-BIO-05	Programa de Monitoreo y Seguimiento a los pasos de fauna (paso a desnivel)	N.A	GOBERNACIÓN	Suministro e instalación de cinco (5) pasos de fauna, considerados en aquellos sectores donde hay fragmentación de relictos boscosos: 1). Km15+430; 2). Km17+120; 3). Km17+750; 4).Km18+450; 5). Km18+700 Paso / Abscisado / Cambio Menor reubicación / Tipo de fauna silvestre / Cobertura 2 / Km 15+430 / K14+950 a K15+050 / Arborícola / Arbustal abierto 3 / Km 17+120 / K17+000 a K17+150 / Arborícola / Bosque de galería y/o ripario 4 / Km 17+750 / K18+000 a K18+050 / Arborícola / Bosque de galería y/o ripario 5 / Km 18+450 / K18+325 a K18+400. / Arborícola / Bosque de galería y/o ripario 6 / Km 18+700 / No se modifica / Arborícola / Bosque de galería y/o ripario	X	X			X	1	Und	$ 29,171,290	$ 29,171,290		$ 6,753,154				$ 29,171,290.00	$ -	$ 6,753,154.00		$ -			$ -	$ -	$ -		0	$ -	1	$ 35,924,444	N.A	El **PIA V11** Corresponde a la actualización del plan de inversión posterior a la reactivación de las obras y la cesión del contrato del INVIAS a la Gobernación de Antioquía que ocurrió el 10 de junio de 2025. **PIAV11** - CVC061 presenta ofertas económicas para dar cumplimiento a esta actividad establecida en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al sumisito e instalación de pasos de fauna silvestre a ubicar entre las abscisas K14+950 al K15+050 de acuerdo con el cambio menor presentado que ajustó tanto la localización como el tipo de estructura de soterrado a arborícola - cambio menor en atención de ajustes y pendiente de concepto de ANLA. La propuesta aceptada por la interventoría mediante comunicado INT-CVC061-4672-2025 corresponde a la del contratista Insoambientales. PIAV10 - $0 / PIAV11 $24.513.689 antes de IVA por und. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
TM-BIO-02	Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna	N.A	INVIAS	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta medida: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X			2	Und	$ 43,556,250	$ 87,112,500	$ -	$ -	$ 16,551,376	$ -	$ -	$ 103,663,876.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	2	$ 103,663,876.00	0	$ -	N.A	**PIAV6 -** El contratista presenta mediante comunicado 526-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3140-2023 aprueba al consultor Ingenio y Soluciones Ambientales - Insoambientales para realizar esta campaña de monitoreos. **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1140 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del primer monitoreo bianual en época seca realizado en el primer trimestre de 2024 (marzo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1153 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del primer monitoreo bianual en época de lluvias realizado en el segundo trimestre de 2024 (mayo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **PIAV8 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 38 agosto de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PIAV7 - 4 und / PIAV8 - 2 und **Actividad definida como reembolso de gastos.**
TM-BIO-02	Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna	N.A	GOBERNACIÓN	TM- BIO-02: Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna, para ambos sectores, en la cual se encuentra esta medida: Para la obtención de información primaria se realizarán dos monitoreos durante cuatro (4) años, los cuales deben realizarse cada dos años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo (12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 3 meses de separación entre los periodos, por ejemplo, una en febrero y la otra en mayo). En total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados.	X	X	X			2	Und	$ 39,978,050	$ 79,956,100	$ -	$ 18,509,837	$ 15,191,660	$ -	$ -	$ 79,956,100.00	$ -	$ 18,509,837	1	$ 39,978,050.00	$ -	$ 9,254,919	$ -	$ 39,978,050.00	$ -	$ 9,254,919	2	$ 98,465,938.00	0	-$ 1	ANEXOS/A6_Monitoreos_fauna_TM-BIO-02	**PIAV6 -** El contratista presenta mediante comunicado 526-23-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las medidas de manejo establecidas en la ficha PMS-BIO-05 correspondiente al monitoreo para evaluar la efectividad de los pasos de fauna construidos en el sector 2, la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3140-2023 aprueba al consultor Ingenio y Soluciones Ambientales - Insoambientales para realizar esta campaña de monitoreos. **PREACTA 37 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1140 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del primer monitoreo bienal en época seca realizado en el primer trimestre de 2024 (marzo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **PREACTA 38 -** Se presenta para reconocimiento factura FE-1153 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del primer monitoreo bienal en época de lluvias realizado en el segundo trimestre de 2024 (mayo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **PIAV8 -** Se realiza cierre de la actividad con los saldos ejecutados a corte de la preacta 38 agosto de 2024, motivado en la finalización de actividades asociadas PIAV7 - 4 und / PIAV8 - 2 und **PIAV13** - Se añade una unidad a la ejecución de la actividad de seguimiento y monitoreo en cumplimiento a la ficha TM-BIO-02 para la epoca de lluvia, prevista para el mes de mayo de 2026, se mantiene el precio unitario aprobado en el PIAV12. PIAV12 - 1 / PIAV13 - 2 **PREACTA 59** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1314 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del segundo monitoreo bienal en época seca realizado en el primer trimestre de 2026 (Marzo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **PREACTA 61** - Se presenta para reconocimiento factura FE-1330 (1 und) del proveedor Ingenio y Soluciones Ambientales del segundo monitoreo bienal en época lluvias realizado en el segundo trimestre de 2026 (Mayo) en cumplimiento de la ficha TM-BIO-02. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Resolución 1574/ 2017 Licencia ambiental	Acta ANLA 438 del 18 de julio de 2023	N.A	INVIAS	Atención requerimientos 5 y 6 del acta ANLA 438 del 18 de julio de 2023, relacionados con la valoración económica ambiental y flujo de costos y beneficios	X	X	X			1	Und	$ 42,500,000	$ 42,500,000	$ -	$ -	$ 8,075,000	$ -	$ -	$ 50,575,000.00	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 50,575,000	0.00	$ -	N.A	**PIAV6** El contratista presenta mediante comunicado 040-24-CLI-CVC061-DIR ofertas económicas para dar cumplimiento a las obligaciones de actualización requeridas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA a través del Acta 438 del 18 de julio de 2023 específicamente los requerimientos 5 y 6; la interventoría del proyecto mediante comunicado INT-CVC061-3339-2023 aprueba al consultor Construcciones y Ambiente CONAMBIENTE SAS para realizar esta actualización. **Preacta 35** Se presenta para reconocimiento facturas FVE-612 (30%) Y FVE-618 (60%) del consultor CONAMBIENTE SAS para realizar la atención de los requerimientos 5 y 6 del acta 438 de 2023 relacionados con la valoración económica y ajuste del flujo de costos y beneficios; Valor incluido IVA: $45,517,500 **Preacta 46** Se presenta para reconocimiento facturas FVE-684 (10%) del consultor CONAMBIENTE SAS para realizar la atención de los requerimientos 5 y 6 del acta 438 de 2023 relacionados con la valoración económica y ajuste del flujo de costos y beneficios; Valor incluido IVA: $5,57,500 **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Resolución 1574/ 2017 Licencia ambiental	Acta ANLA 438 del 18 de julio de 2023	N.A	GOBERNACIÓN	Estudio de Impacto Ambiental para la modificación de Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución 1574 del 7 de diciembre de 2017 por ocasión de los eventos de contingencia reportados en los frentes de obra puente 11 y túnel falso 4.	X	X	X	X		1	Und	$ 520,141,860	$ 520,141,860	$ -	$ 120,412,841	$ 520,141,860	$ -	$ -	$ 520,141,860.00	$ -	$ 120,412,841	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	1.00	$ 640,554,701	0.00	$ -	N.A	**PIAV13 -** El contratista presenta mediante comunicado CS-CV61-26-CL-0097 ofertas económicas para la "Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA para el trámite de modificación de licencia de la Res.1574-2017" ambiental como mecanismo de regularización de las acciones implementadas para la atención de las contingencias en los frentes de obra puente 11 – VITAL 4100090147278626001 del 16-01-2026- y túnel falso 4 – VITAL 4100090147278626002 del 16-01-2026. La propuesta aprobada se establece bajo un monto total de $1.248.840.000 sin IVA y $1.486.119.600 con IVA, del cual se obtuvo concepto de viabilidad de la Interventoría por medio de lo manifestado en su comunicación INT-GOBANTIOQUIA-4971-2026. En este ítem para el PIAV13, solo se proyecta para reconocimiento 35% del monto total aprobado para el EIA, esto considerando de acuerdo con la asignación presupuestal vigente a mayo de 2026 - Modificación 11 Adición 4 prorroga 9. Esto quiere decir de los $1.248.840.000 sin IVA y $1.486.119.600 con IVA, el 35% corresponde a un valor de $437.094.000 sin IVA y $ 520,141,860 con IVA, el cual queda en una (1) unidad de cobro para la primera entrega de reconocimiento. (Ver nota técnica) Es así como, quedaría por provisionar para las siguientes versiones el valor restante de la actividad por un valor de $811.846.000 sin IVA y $965.977.740 con IVA. **Preacta 59** - Se presenta para reconocimiento factura FE-402 (35%) o $ 520,141,860 con IVA (Etapa I y Etapa II - a la entrega del cronograma y plan de trabajo) en el marco del estudio de impacto ambiental (EIA) para la modificación de la licencia ambiental otorgada mediante Resolución 1574 de 2017. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
Resolución 1574/ 2017 Licencia ambiental	Acta ANLA 438 del 18 de julio de 2023	N.A	GOBERNACIÓN		X	X	X	X		1	Und	$ 965,977,740	$ 965,977,740	$ -	$ 223,623,847	$ 965,977,740	$ -	$ -	$ 965,977,740.00	$ -	$ 223,623,847	0.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1,189,601,587	N.A	**PIAV14 -** El contratista presenta mediante comunicado CS-CV61-26-CL-0097 ofertas económicas para la "Elaboración del Estudio de Impacto Ambiental-EIA en el marco del trámite de modificación de licencia de la Res.1574-2017" ambiental como mecanismo de regularización de las acciones implementadas para la atención de las contingencias en los frentes de obra puente 11 – VITAL 4100090147278626001 del 16-01-2026- y túnel falso 4 – VITAL 4100090147278626002 del 16-01-2026. La propuesta aprobada se establece bajo un monto total de $1.248.840.000 sin IVA y $1.486.119.600 con IVA, del cual se obtuvo concepto de viabilidad de la Interventoría por medio de lo manifestado en su comunicación INT-GOBANTIOQUIA-4971-2026. En este ítem para el PIAV14, se proyecta el 65% del monto total aprobado para el EIA, esto considerando de acuerdo con la asignación presupuestal vigente a julio de 2026 - Modificación 12 Adición 5 prorroga 10. Esto quiere decir de los $1.248.840.000 sin IVA y $1.486.119.600 con IVA, el 65% corresponde a un valor de $811,746,000 sin IVA y $ 965,977,740 con IVA, el cual queda en una (1) unidad de cobro a reconocer de acuerdo a los porcentajes establecidos en la forma de pago. **Actividad definida como reembolso de gastos.**
												SUBTOTAL	$ 13,708,586,798	$ 3,663,875,014	$ 1,427,242,826	$ 2,734,063,345	$ 16,526,414.00	$ -	$ 14,941,338,883.0	$ 3,680,401,428.0	$ 1,427,242,826		$ 229,638,159.00	$ -	$ 53,161,234										

VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 229,638,159.0
VALOR BÁSICO ITEM NO PREVISTOS	$ -
VALOR TOTAL BASICO PRE-ACTA	$ 229,638,159.0
VALOR ADMINISTRACIÓN 23.15%	$ 53,161,234.0
VALOR TOTAL PRE-ACTA GESTIÓN AMBIENTAL	$ 282,799,393

DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO	SALDO
VALOR REEMBOLSO DE GASTOS	$ 13,708,586,798.00	$ 229,638,159.00	$ 11,376,929,387.00	$ 2,331,657,411.00
VALOR POR PRECIOS NO PREVISTOS	$ 3,663,875,014.00	$ -	$ 3,290,263,184.00	$ 373,611,830.00
ADMINISTRACIÓN 23.15%	$ 1,427,242,826.00	$ 53,161,234.00	$ 888,806,835.00	$ 538,435,991.00
IVA 19%	$ 1,249,278,499.00		$ 1,248,018,473.00	$ 1,260,026.00
TOTAL	**$ 20,048,983,137.00**	**$ 282,799,393.00**	**$ 16,804,017,879.00**	**$ 3,244,965,258.00**

NOTAS
1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente Plan de Inversión Ambiental son responsabilidad del Contratista y del Interventor y deben corresponder a los recursos y obligaciones previstos contractualmente.
2. A partir del Plan de Inversión Ambiental No. 2 la aprobación de cantidades y precios son responsabilidad de la Interventoría.
3. La aprobación del Plan de Inversión Ambiental esta sujeto al cumplimiento de los recursos asignados para la Gestión Ambiental así como las obligaciones.
4. El valor total actualizado del Plan de Inversión, no podrá por ningún motivo exceder el valor de la provisión aprobada. Este valor no se podrá modificar hasta tanto no se cuente con la modificación contractual correspondiente.
5. Los valores totales incluyen IVA y el 23.15% de administración, esta última se encuentra sujeta a la asignación establecida en la MODIFICACIÓN N°9 ADICIÓN N°2 y PRÓRROGA N°7 DEL CONTRATO No 25OO111B2257.

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELD
Representante Legal o Apoderado
Contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Matricula No. : 25202-376479 CND

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTÉS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
Matricula No. : 25202109387 CND

Vo. Bo. Firma
Nombre : ANGELA JULIETH CABRERA CLAROS
Profesional Ambiental
Contratista de Obra: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
Matricula No. : 70115-348789 TLM

Vo. Bo. Firma
Nombre : BELKYS CAROLINA CANTILLO OLAVE
Profesional Ambiental
Interventoría CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL
Matricula No. : 20924-244371 CES

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Subdirección de Sostenibilidad, Unidad Ejecutora, Dirección Territorial, Contratista e Interventor.

PREACTA
SOCIAL

Consorcio
Vías Colombia 061

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.	61	FECHA	julio 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			
						FECHA	5 MAYO	2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	OBSERVACIONES
	Pauta de cuñas radiales (2023)-INVIAS	Emisión	12	$ 11.000,00	$ 132.000,00	X		$ 135.927,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	12	$ 135.927,00	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2024)-INVIAS	Emisión	12	$ 12.300,00	$ 147.600,00	X		$ 151.991,10		$ -	2,5%	$ -	$ -	12	$ 151.991,00	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2025)-INVIAS	Emisión	3	$ 12.500,00	$ 37.500,00	X		$ 38.615,63		$ -	2,5%	$ -	$ -	3	$ 38.615,63	$ -	
	Pauta de cuñas radiales (2025)-GOBERNACION	Emisión	180	$ 12.500,00	$ 2.250.000,00			$ 2.770.875,0			23,15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 2.770.875,00	
	Pauta de cuñas radiales (2026)-GOBERNACION	Emisión	271	$ 6.666,66	$ 1.806.665	X		$ 2.224.908,0	120	$ 800.000,00	23,15%	$ 185.200,00	$ 985.200,00	222	$ 1.822.620,00	$ 402.288,00	Las facturas FE751 y FE752 corresponden a 120 emisiones en los meses de mayo y junio y consideró el valor unitario aprobado ($400,000)
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2023)-INVIAS	Refrigerio	1886	$ 10.000,00	$ 18.860.001,0	X		$ 19.421.086,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1886	$ 19.421.086,00	$ -	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2024)-INVIAS	Refrigerio	903	$ 11.000,00	$ 9.933.000,00	X		$ 10.228.506,75		$ -	2,5%	$ -	$ -	903	$ 10.228.507,00	$ -	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2025)-INVIAS	Refrigerio	50	$ 10.000,00	$ 500.000,00	X		$ 514.875,00			2,5%	$ -	$ -	15	$ 154.462,50	$ 360.412,50	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2025)	Refrigerio	750	$ 10.000,00	$ 7.500.000,00	X		$ 9.236.250,00		$ -	23,15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 9.236.250,00	
	Refrigerios reuniones con la comunidad (2026) - GOBERNACIÓN	Refrigerio	1000	$ 10.000,00	$ 10.000.000,00	X		$ 12.315.000,00	0	$ -	23,15%	$ -	$ -	155	$ 1.908.825,00	$ 10.406.175,00	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2023)--INVIAS	Almuerzo	35	$ 12.000,00	$ 420.000,00	X		$ 432.495,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	35	$ 432.495,00	$ -	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2024)-INVIAS	Almuerzo	11	$ 13.000,00	$ 143.000,00	X		$ 147.254,25		$ -	2,5%	$ -	$ -	11	$ 147.254,25	$ -	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2025)-INVIAS	Almuerzo	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00	X		$ 463.387,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	15	$ 231.694,00	$ 231.694,00	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2025)	Almuerzo	30	$ 15.000,00	$ 450.000,00	X		$ 554.175,000		$ -	23,15%	$ -	$ -	15	$ 277.087,80	$ 277.087,20	
	Almuerzos reuniones con la comunidad (2026)-GOBERNACIÓN	Almuerzo	150	$ 17.000,00	$ 2.550.000,00	X		$ 3.140.325,000	0	$ -	23,15%	$ -	$ -	10	$ 209.355,00	$ 2.930.970,00	
	Diseño e impresión de Brochure (2023)-INVIAS	Ejemplar	1000	$ 2.320,50	$ 2.320.500,00	X		$ 2.389.534,88		$ -	2,5%	$ -	$ -	1000	$ 2.389.534,88	$ -	
	Diseño e impresión de Brochure (2024)-INVIAS	Ejemplar	1000	$ 2.356,20	$ 2.356.200,00	X		$ 2.426.295,95		$ -	2,5%	$ -	$ -	1000	$ 2.426.295,95	$ -	
	Diseño e impresión de Brochure (2026)-GOBERNACIÓN	Ejemplar	1000	$ 1.785,00	$ 1.785.000,00	X		$ 2.198.227,500		$ -	23,15%	$ -	$ -	100	$ 219.823,00	$ 1.978.404,50	
	Diseño e impresión de Brochure (2025)-GOBERNACIÓN (Cambio de proveedor)	Ejemplar	900	$ 3.411,11	$ 3.070.000,00	X		$ 3.780.705,000			23,15%	$ -	$ -	0	$ -		
	Diseño e impresión de Boletín (2023)-INVIAS	Ejemplar	12000	$ 1.329,23	$ 15.950.760,00	X		$ 16.425.295,11		$ -	2,5%	$ -	$ -	12000	$ 16.425.295,11	$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2024)-INVIAS	Ejemplar	12000	$ 1.507,73	$ 18.092.760,00	X		$ 18.631.019,61		$ -	2,5%	$ -	$ -	12000	$ 18.631.020,00	$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2025)-INVIAS	Ejemplar	6000	$ 1.904,00	$ 11.424.000,00	X		$ 11.763.864,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	3000	$ 5.881.932,00	$ 5.881.932,00	
	Diseño e impresión de Boletín (2025)	Ejemplar	3000	$ 2.225,00	$ 6.675.000,00	X		$ 8.220.262,50		$ -	23,15%	$ -	$ -	3000	$ 8.220.262,50	$ -	
	Diseño e impresión de Boletín (2026)-GOBERNACIÓN	Ejemplar	6000	$ 2.972,03	$ 17.832.150,00	X		$ 21.960.292,70		$ -	23,15%	$ -	$ -	0	$ -		
	Video del proyecto (2023)-INVIAS	Video	1	$ 30.000.000,00	$ 30.000.000,00	X		$ 30.892.500,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 30.892.500,00	$ -	
	Video del proyecto (2024)-INVIAS	Video	1	$ 29.500.100,00	$ 29.500.100,00	X		$ 30.377.727,98		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 30.377.727,98	$ -	
	Video del proyecto (2025)-GOBERNACIÓN	Video	1	$ 8.000.000,00	$ 8.000.000,00	X		$ 9.852.000,00			23,15%	$ -	$ -	1	$ 9.852.000,00	$ -	
	Video del proyecto (2026)-GOBERNACIÓN	Video	1	$ 21.750.000,00	$ 21.750.000,00	X		$ 26.785.125,00	0	$ -	23,15%	$ -	$ -	0	$ -		
	Página WEB: Diseño web (2023)-INVIAS	Unitario	1	$ 2.082.500,00	$ 2.082.500,00	X		$ 2.144.454,38		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.144.454,38	$ -	
	Página WEB: Renovación Hosting y Dominio sitio web-INVIAS	Unitario	1	$ 284.410,00	$ 284.410,00	X		$ 292.871,20		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 292.871,20	$ -	
	Página WEB: Administración de Contenidos Sitio web (2024)-INVIAS	Unitario	1	$ 571.200,00	$ 571.200,00	X		$ 588.193,20		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 588.193,20	$ -	
	Página WEB: Administración de Contenidos Sitio web (2025)-INVIAS	Unitario	1	$ 589.050,00	$ 589.050,00	X		$ 606.574,24			2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ 606.574,24	
	Página WEB: Administración de Contenidos Sitio web (2025)-GOBERNACIÓN	Unitario	1	$ 589.050,00	$ 589.050,00	X		$ 725.415,10		$ -	23,15%	$ -	$ -	0	$ -	$ 725.415,10	
	Página WEB: Administración de Contenidos Sitio web (2026)-GOBERNACIÓN	Unitario	1	$ 1.238.460,00	$ 1.238.460,00	X		$ 1.525.163,50	1	$ 1.238.460,00	23,15%	$ 286.704	$ 1.525.163,50	1	$ 1.525.163,50	$ -	La cuenta de cobro contempla un valor total de $1.238.460. Se aprueba para pago lo contemplado en el plan de inversión social N°10 (1,238,470)
	Encuestas Anuales (2023)-INVIAS	Encuesta	50	$ 32.130,00	$ 1.606.500,00	X		$ 1.654.293,38		$ -	2,5%	$ -	$ -	50	$ 1.654.293,38	$ -	
	Encuestas Anuales (2024)-INVIAS	Encuesta	50	$ 35.700,00	$ 1.785.000,00	X		$ 1.838.103,75		$ -	2,5%	$ -	$ -	50	$ 1.838.103,75	$ -	
	Encuestas Anuales (2025)-GOBERNACIÓN	Encuesta	50	$ 38.675,00	$ 1.933.750,00	X		$ 2.381.413,10		$ -	23,15%	0	$ -	50	$ 2.381.413,10	$ -	
	Encuestas Anuales (2026)-GOBERNACIÓN	Encuesta	50	$ 38.675,00	$ 1.933.750,00	X		$ 2.381.413,10		$ -	23,15%	0	$ -	0	$ -	$ 2.381.413,10	
	Asesoría Comunicacional (2026)-GOBERNACIÓN	Unitario	2	$ 11.235.983,00	$ 22.471.966,00	X		$ 27.674.226,10		$ -	23,15%		$ -	0	$ -	$ 27.674.226,10	
PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores (2023)-INVIAS	Ejemplar	1000	$ 1.904,00	$ 1.904.000,00	X		$ 1.960.644,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1000	$ 1.960.644,00	$ -	
	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores (2025)-GOBERNACIÓN	Ejemplar	1000	$ 3.094,00	$ 3.094.000,00	X		$ 3.810.261,00			23,15%	0	$ -	0	$ -	$ 3.810.261,00	
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores: Institución Educativa Rural Santa Rosa de Lima - sedes: Tinajitas, Pinguro y El Balso (municipio de Giraldo Antioquia)-INVIAS	Unitario	3	$ 17.545.000,00	$ 52.635.000,00	X		$ 54.200.891,25		$ -	2,5%	$ -	$ -	3	$ 54.200.891,25	$ -	
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en Instituciones Educativas oficiales de las unidades territoriales menores: Instituciones Educativas: I.E.R Rural Nurquí - sede Carmen Ferrer (vereda El Rodeo) y San Luis Gonzaga - sede Santa Inés (vereda Cativo), municipio de Santa Fe de Antioquia.-INVIAS	Global	1	$ 76.190.500,00	$ 76.190.500,00	X		$ 78.457.167,38		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 78.457.167,38	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la cultura ambiental, a la población estudiantil (Segunda expedición ambiental): Kit temático (Camiseta) diseñada para la "Segunda expedición ambiental del occidente Antioqueño". Año 2022-INVIAS	Camiseta	100	$ 46.410,00	$ 4.641.000,24	X		$ 4.779.070,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 4.779.070,00	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Termo	100	$ 10.115,00	$ 1.011.500,00	X		$ 1.041.592,13		$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 1.041.592,13	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (Bolsa ecológica) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Bolsa ecológica	100	$ 11.900,00	$ 1.190.000,00	X		$ 1.225.402,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 1.225.402,50	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (Camiseta) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Camiseta	100	$ 42.840,00	$ 4.284.000,00	X		$ 4.411.449,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 4.411.449,00	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad-INVIAS	Gorra	100	$ 26.180,00	$ 2.618.000,00	X		$ 2.695.885,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 2.695.885,50	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Gorra	150	$ 19.040,00	$ 2.856.000,00	X		$ 2.940.966,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	150	$ 2.940.966,00	$ -	
	Kits temáticos con mensajes alusivos a la seguridad vial, dirigidos a la comunidad en general y a la población estudiantil (Semana de la movilidad): Kit temático (camiseta) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Camiseta	150	$ 26.180,00	$ 3.927.000,00	X		$ 4.043.828,25		$ -	2,5%	$ -	$ -	150	$ 4.043.828,25	$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
República de Colombia

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.	61	FECHA	julio 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	5 MAYO	2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	¿AFECTA? SI / NO	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)		CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
		Kit temático (botilito) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2023-INVIAS	Botilito	100	$ 16.065,00	$ 1.606.500,00	X	$ 1.654.293,38			$ -	2,5%	$ -	$ -	100	$ 1.654.293,38	$ -	
		Kit temático (Termo para agua) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Termo	150	$ 23.443,00	$ 3.516.450,00	X	$ 4.330.508,20			$ -	23,15%	$ -	$ -	150	$ 4.330.508,20	$ -	
		Kit temático (tula) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Tula	150	$ 19.873,00	$ 2.980.950,00	X	$ 3.671.039,90			$ -	23,15%	$ -	$ -	150	$ 3.671.039,90	$ -	
		Kit temático (Gorra) diseñada para la semana de la movilidad. Año 2025-GOBERNACION	Gorra	200	$ 20.646,00	$ 4.129.200,00	X	$ 5.085.109,80			$ -	23,15%	$ -	$ -	200	$ 5.085.109,80	$ -	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2023-INVIAS		Kit	240	$ 110.213,04	$ 26.451.130	X	$ 27.238.051,12			$ -	2,5%	$ -	$ -	240	$ 27.238.051,12	$ -	
	Kits temáticos alusivos a Sostenibilidad (dirigidos a comunidad estudiantil) 2024-INVIAS		Kit	300	$ 232.859,20	$ 69.857.760	X	$ 71.936.028,36			$ -	2,5%	$ -	$ -	300	$ 71.936.028,36	$ -	
	Implementación de capacitaciones "Energía Sostenible para la Unidad Territorial Menor denominada Kilómetro 14", entregable paneles solares.-INVIAS		Global	0	$ 300.000.000,00	$ -	X	$ -			$ -	2,5%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
PMA_SOC-05 Programa de manejo de para la promoción de las condiciones de salud de la población	Dotación mediante obras de infraestructura en el Hospital de Santa Fe de Antioquia-INVIAS		Unitario	1	$ 148.224.615,00	$ 148.224.615	X	$ 152.634.297,30			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 152.634.297,30	$ -	
	Apoyo de actividades para la promoción y prevención en salud-INVIAS		Unitario	1	$ 5.140.800,00	$ 5.140.800	X	$ 5.293.738,80			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 5.293.738,80	$ -	
PMA_SOC-06. Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y empleabilidad	Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto-INVIAS		Diagnóstico	1	$ 99.722.000,00	$ 99.722.000	X	$ 102.688.729,50			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 102.688.729,50	$ -	
	Fortalecimiento de 5 proyectos productivos seleccionados en las etapas 1 y 2 del diagnóstico del sector productivo rural del tramo 2 del Túnel del Toyo.-INVIAS		Global	1	$ 248.115.000,00	$ 248.115.000	X	$ 255.496.421,25			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 255.496.421,25	$ -	
	Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de influencia del proyecto	Capacitaciones Externas: Mejoramiento prácticas para la producción de café, harina de guineo y preparación de suelos y de potreros.-INVIAS	Global	1	$ 12.500.004,00	$ 12.500.004	X	$ 12.871.879,12			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 12.871.879,00	$ -	
		Plan de comunicaciones-INVIAS	Global	1	$ 8.925.000,00	$ 8.925.000	X	$ 9.190.518,75			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 9.190.518,75	$ -	
		Capacitaciones especializadas: "Curso de Tostión de Café" -INVIAS	Unitario	4	$ 2.500.000,00	$ 10.000.000	X	$ 10.297.500,00			$ -	2,5%	$ -	$ -	4	$ 10.297.500,00	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "CAFÉ CATIVO"-INVIAS	Global	1	$ 75.847.352,00	$ 75.847.352	X	$ 78.103.811,00			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 78.103.811,00	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "AGROMUJERES"-INVIAS	Global	1	$ 52.232.250,00	$ 52.232.250	X	$ 53.786.159,44			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 53.786.159,06	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "ASOGAGI"-INVIAS	Global	1	$ 106.636.935,38	$ 106.636.935	X	$ 109.809.384,21			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 108.798.933,39	$ 1.010.450,82	
		Insumos y equipos proyecto productivo "CETINET"-INVIAS	Global	1	$ 55.322.966,00	$ 55.322.966	X	$ 56.968.824,24			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 56.968.824,00	$ -	
		Insumos y equipos proyecto productivo "APICG"-INVIAS	Global	1	$ 133.553.680,76	$ 133.553.681	X	$ 137.526.902,76			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 137.526.902,76	$ -	
		Clausura proyectos productivos-INVIAS	Global	1	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000	X	$ 10.297.500,00			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 10.297.500,00	$ -	
PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia (2023)-INVIAS		Capacitación	1	$ 11.662.590,00	$ 11.662.590	X	$ 12.009.552,05			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 12.009.552,05	$ -	
	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia (2024)-INVIAS		Capacitación	1	$ 12.817.044,00	$ 12.817.044	X	$ 13.198.351,06			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 13.198.351,06	$ -	
	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores (2023)-INVIAS		Capacitación	1	$ 11.662.591,00	$ 11.662.591	X	$ 12.009.553,08			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 12.009.553,09	$ -	
	Asesoria técnica para el esquema de ordenamiento territorial - EOT del municipio de Santa Fe de Antioquia-INVIAS		Asesoria	1	$ 119.998.648,00	$ 119.998.648	X	$ 123.568.607,78			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 123.568.607,78	$ -	
	Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo (no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad territorial menor.	Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Obras de mejoramiento institución educativa-INVIAS	Unitario	1	$ 112.150.000,00	$ 112.150.000	X	$ 115.486.462,50			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 115.486.462,50	$ -	
		Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (nevera) restaurante escolar-INVIAS	Nevera	1	$ 8.091.881,00	$ 8.091.881	X	$ 8.332.614,46			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 8.332.614,46	$ -	
		Corregimiento Pinguro, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (vajilla) restaurante escolar-INVIAS	Vajilla	1	$ 3.201.100,00	$ 3.201.100	X	$ 3.296.332,73			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 3.296.332,73	$ -	
		Vereda El Balso, municipio de Giraldo (Antioquia) — Obras de mejoramiento institución educativa-INVIAS	Unitario	1	$ 81.640.000,00	$ 81.640.000	X	$ 84.068.790,00			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 84.068.790,00	$ -	
		Vereda El Balso, municipio de Giraldo (Antioquia) — Dotación (nevera) restaurante escolar-INVIAS	Nevera	1	$ 8.091.881,00	$ 8.091.881	X	$ 8.332.614,46			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 8.332.614,46	$ -	
		Vereda Tinajitas, municipio de Giraldo Antioquia-INVIAS	Unitario	1	$ 106.324.255,44	$ 106.324.255	X	$ 109.487.402,04			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 109.487.402,04	$ -	
		Vereda Cativo, municipio de Santa Fe de Antioquia (Antioquia)-INVIAS	Unitario	1	$ 34.340.427,10	$ 34.340.427	X	$ 35.362.054,81			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 35.362.054,81	$ -	
		Vereda El Rodeo, municipio Santa Fe de Antioquia (Antioquia)-INVIAS	Unitario	1	$ 20.996.033,00	$ 20.996.033	X	$ 21.620.664,98			$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 21.620.664,98	$ -	
		Placas — Placa en mármol	Placa	3	$ 2.306.220	$ 6.918.660	X	$ 7.124.490,14			$ -	2,5%	$ -	$ -	3	$ 7.124.490,14	$ -	

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA	PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No.	61	FECHA	julio 2026

1. DATOS DEL PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA	Gobernación de Antioquia	OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2	No. CONTRATO DE OBRA / AÑO	25OO111B2257 (983 de 2021)
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia			No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO	25SS111B2258 (967 2021)

2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM			CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
							FECHA	5	MAYO 2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL($)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
	conmemorativas-	Placa en acero inoxidable	Placa	2	$ 8.969.030	$ 17.938.060	X		$ 18.471.717,29		$ -	2,5%	$ -	$ -	2	$ 18.471.717,64	$ -	
	Ejecución de una Obra con Participación Comunitaria (OPC) en Una Unidad Territorial Menor-INVIAS		Unitario	1	$ 31.600.000	$ 31.600.000	X		$ 32.540.100,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 32.540.100,00	$ -	
Arqueología preventiva	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico a noviembre 2023-INVIAS		Mes	22	$ 47.005.000	$ 1.034.110.000	X		$ 1.064.874.772,75		$ -	2,5%	$ -	$ -	22	$ 1.064.874.772,75	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico diciembre 2023-INVIAS		Mes	1	$ 40.737.666	$ 40.737.668	X		$ 41.949.613,56		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 41.949.613,56	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (enero - abril 2024)-INVIAS		Mes	4	$ 35.105.000	$ 140.420.000	X		$ 144.597.495,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	4	$ 144.597.495,00	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (mayo a diciembre 2024)-INVIAS		Mes	7	$ 22.610.000	$ 158.270.002	X		$ 162.978.535,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	7	$ 162.978.535,00	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (julio a diciembre 2025)-GOBERNACIÓN		Mes	6	$ 25.608.800	$ 153.652.800,00	X		$ 189.223.423,20		$ -	23,15%	$ -	$ -	6	$ 189.223.423,20	$ -	
	Fase 4 - Implementación del Plan de Manejo Arqueológico (enero a marzo 2026)-GOBERNACIÓN		Mes	6	$ 27.286.700	$ 163.720.200,00	X		$ 201.621.426,30	1	$ 26.914.230,00	23,15%	$ 6.230.644,00	$ 33.144.874,00	5	$ 160.901.460,00	$ 40.719.966,30	Se aprueba para pago lo relacionado en la factura FE74 correspondiente al Mes de Mayo de 2026 por un valor mensual de $26.914.230 .
Guía para Instituciones de Educación Superior y Estudiantes (Del Aula a la Obra)	1. Actividad del Aula a la Obra 21/04/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 400.000	$ 400.000,00	X		$ 411.900,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 411.900,00	$ -	
		Compra de cascos de seguridad-INVIAS	Casco	1	$ 2.169.580	$ 2.169.579,50	X		$ 2.234.124,49		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.234.124,49	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1.474.000	$ 1.474.000,00	X		$ 1.517.851,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.517.851,50	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
	2. Actividad del Aula a la Obra 04/05/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 400.000	$ 400.000,00	X		$ 411.900,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 411.900,00	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 2.280.000	$ 2.280.000,00	X		$ 2.347.830,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 2.347.830,00	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
	3. Actividad del Aula a la Obra 27/05/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 386.000	$ 386.000,00	X		$ 397.483,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 397.483,50	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1.666.000	$ 1.666.000,00	X		$ 1.715.563,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.715.563,50	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
	4. Actividad del Aula a la Obra 17/06/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 550.000	$ 550.000,00	X		$ 566.362,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 566.362,50	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1.861.000	$ 1.861.000,00	X		$ 1.916.364,75		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.916.364,75	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
	5. Actividad del Aula a la Obra 15/07/2022	Alquiler salon y recursos locativos-INVIAS	Unitario	1	$ 386.000	$ 386.000,00	X		$ 397.483,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 397.483,50	$ -	
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios-INVIAS	Alimentación	1	$ 1.890.000	$ 1.890.000,00	X		$ 1.946.227,50		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.946.227,50	$ -	
		Transporte de estudiantes a evento-INVIAS	Recorrido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
Línea Deportiva (Campeonato Fútbol 5, Campeonato Ping Pong y/o Ciclo)(INVIAS)	1. Alquiler de sonido-INVIAS		Sonido	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000,00	X		$ 1.544.625,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.544.625,00	$ -	
	2. Tarjeta regalo-INVIAS		Unitario	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000,00	X		$ 1.235.700,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.235.700,00	$ -	
	3. Uniformes deportivos-INVIAS		Uniforme	1	$ 6.397.440	$ 6.397.440,00	X		$ 6.587.763,84		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 6.587.763,84	$ -	
	4. Premiación-INVIAS		Unitario	1	$ 1.428.000	$ 1.428.000,00	X		$ 1.470.483,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 1.470.483,00	$ -	
	5. Alimentación-INVIAS		Alimentación	1	$ 3.885.000	$ 3.885.000,00	X		$ 4.000.578,75		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 4.000.578,75	$ -	
	6. Arbitraje evento-INVIAS		Unitario	1	$ 480.000	$ 480.000,00	X		$ 494.280,00		$ -	2,5%	$ -	$ -	1	$ 494.280,00	$ -	

3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOPREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No.	10		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL					INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
						FECHA	5	MAYO 2026									
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ($)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOPREDIAL($)	R E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES ($)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES ($)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL (incluye OTROS*) ($)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO ($) **	VALOR POR EJECUTAR ($)	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0		0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	
Gestión Sociopredial	Reconocimiento de factores	Unitario	0	$ -	$ -	X			0	$ -	0,0%	$ -	$ -	0	$ -	$ -	

4. RESUMEN

A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS	$	35.655.238,00	H	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO	$	-
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA	$	28.952.690,0	I	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA	$	6.702.548,00
C	VALOR IVA MENSUAL	$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL	$	35.655.238,00
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL	$	35.655.238,00	K	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOPREDIAL	$	-
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)-INVIAS	$	8.091.063,00	L	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO-INVIAS	$	3.451.254.109,00
F	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)-GOBERNACIÓN	$	155.839.453,00	M	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO-GOBERNACIÓN	$	389.628.092,00
G	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA	$	4.004.812.717,00	N	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)		95,91%

5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

6. FIRMAS

Firma
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELEZ
Representante Legal Contratista ☐ **Apoderado** ☒
Matrícula Profesional No.: 25202-376479

Firma
Nombre: BIBIANA CASTAÑO MORALES
Profesional Social Contratista
Matrícula Profesional No. 30325860

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO DELGADO CORTES
Representante Legal Interventoría ☒ **Apoderado** ☒
Matrícula Profesional No.: 25202-109387 CND

Firma
Nombre: MARIA DEL MAR GUZMAN GIRÓN
Profesional Social de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 3316231301

NOTAS:

1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente.
2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad.
3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por Ítem no Previsto.
4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente.
5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Cesar Anatoli Malaver Diaz, identificado con C.E. N°7846410 de la República de Colombia, en condición de Representante Legal y **Damaris Martínez Ballesteros**, identificada con **C.C N°63.468.683** en calidad de contadora del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061** identificado con NIT **901.472.786-3,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por el Consorcio, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Cesar Anatoli Malaver Diaz
C.E. 7846410 de la República de Colombia
Representante Legal

Damaris Martínez Ballesteros
C.C N°63.468.683 de Bcabja Stder
Contadora TP 189.660-T

COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 7846410



APELLIDOS: MALAVER DIAZ

NOMBRES: CESAR ANATOLI

NACIONALIDAD: PER

FECHA DE NACIMIENTO: 1987/08/28

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2025/10/28

F. VENCIMIENTO: 2027/10/16

FIRMA



INDICE DERECHO

P716996

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL7846410<<2<<<<<<<<<<<<<<<
8708287M2710165PER<<<<<<<<<<<4
MALAVER<DIAZ<<CESAR<ANATOLI<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.468.683**

MARTINEZ BALLESTEROS

APELLIDOS

DAMARIS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1976**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-NOV-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00196487-F-0063468683-20091113 **0017977851A 1** 99831656

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189660-T



DAMARIS
MARTINEZ BALLESTEROS
C.C. 63468683
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201576

190491

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 30 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A5D9DBBC17D16AC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAMARIS MARTINEZ BALLESTEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468683 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 189660-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *
* *
* *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

Sandra M Barrios
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT No. 900.397.334-3
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9508970328, 9508909720 y 9508910224 y soportes suministrados por la administración, con corte a julio de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de agosto del 2026 por solicitud de la administración.

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 11 de junio de 2026 mediante documento privado.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. CON NIT No. 900.354.637-5
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9508944011, 9508909434 y 9508900529 y soportes suministrados por la administración, con corte a julio de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de agosto del 2026 por solicitud de la administración.

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 21 de julio de 2025 mediante documento privado.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299708-T

RONALDO STIVEN
LOZANO CONTRERAS
C.C. 1069759662
RES. INSCRIPCION 3429 DEL 09/08/2022
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323219 346089



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.069.759.662

LOZANO CONTRERAS

APELLIDOS

RONALDO STIVEN

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1997

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-2015 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1509400-01136642-M-1069759662-20200305 0070459325A 1 9911931077

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

47E41A2C5C4DA1EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069759662 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 299708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

Cesar Anatoli Malaver Diaz, identificado con C.E. N°7846410 de la República de Colombia, en condición de Representante Legal y **Damaris Martínez Ballesteros**, identificada con **C.C N°63.468.683** en calidad de contadora del **CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061** identificado con NIT **901.472.786-3,** debidamente inscrito ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, bajo la gravedad de juramento, certificamos el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por el Consorcio, durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la documentación.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los cinco (05) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

Cesar Anatoli Malaver Diaz
C.E. 7846410 de la República de Colombia
Representante Legal

Damaris Martínez Ballesteros
C.C N°63.468.683 de Bcabja Stder
Contadora TP 189.660-T

COL

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Cédula de Extranjería

MIGRANTE No. 7846410



APELLIDOS: MALAVER DIAZ

NOMBRES: CESAR ANATOLI

NACIONALIDAD: PER

FECHA DE NACIMIENTO: 1987/08/28

SEXO: M RH: O+

F. EXPEDICIÓN: 2025/10/28

F. VENCIMIENTO: 2027/10/16

FIRMA



INDICE DERECHO

P716996

El titular de este documento debe notificar a MIGRACIÓN COLOMBIA cualquier cambio en la condición o información migratoria.
The holder of this document must notify MIGRACIÓN COLOMBIA any change of information or immigration status.

Director General de Migración Colombia
Gloria Esperanza Arriero López

I<COL7846410<<2<<<<<<<<<<<<<<<
8708287M2710165PER<<<<<<<<<<<4
MALAVER<DIAZ<<CESAR<ANATOLI<<<

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.468.683**

MARTINEZ BALLESTEROS

APELLIDOS

DAMARIS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-SEP-1976**

BARRANCABERMEJA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-NOV-1994 BARRANCABERMEJA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-2701900-00196487-F-0063468683-20091113 **0017977851A 1** 99831656

Republica de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

189660-T



DAMARIS
MARTINEZ BALLESTEROS
C.C. 63468683
RESOLUCION INSCRIPCION 258
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FECHA 30/04/2014

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

201576

190491

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradeceimos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. 644 44 30 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9A5D9DBBC17D16AC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **DAMARIS MARTINEZ BALLESTEROS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63468683 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 189660-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA CON NIT No. 900.397.334-3
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9508970328, 9508909720 y 9508910224 y soportes suministrados por la administración, con corte a julio de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de agosto del 2026 por solicitud de la administración.

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 11 de junio de 2026 mediante documento privado.

Crowe CO S.A.S.
Member Crowe Global

Carrera 16 # 93-92
Edificio Crowe
Bogotá D.C., Colombia
NIT 830.000.818-9
PBX 57.1.605 9000
Contacto@Crowe.com.co
www.Crowe.com.co

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE
CASAHIDALGO CONSTRUCTORES S.A.S. CON NIT No. 900.354.637-5
RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS IDENTIFICADO CON CC No. 1.069.759.662
Y TARJETA PROFESIONAL No. 299.708-T EXPEDIDA POR
LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA QUE:

1. A la fecha se encuentra en curso mi examen sobre los estados financieros de la Compañía por el año que terminará el 31 de diciembre de 2026.

2. De acuerdo con registros contables, planillas de pago No. 9508944011, 9508909434 y 9508900529 y soportes suministrados por la administración, con corte a julio de 2026 y los últimos seis (6) meses, no estoy enterado de situaciones indicativas de inobservancia en el cumplimiento de las obligaciones legales provenientes del sistema de seguridad social en salud y lo correspondiente a riesgos laborales, pensión, ICBF, SENA y cajas de compensación Familiar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de diciembre de 2002 modificada por el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, el artículo. 32 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 24 del Decreto 2106 de 2019.

En cumplimiento con el artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las Certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes indicadas.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los cinco (5) días del mes de agosto del 2026 por solicitud de la administración.

RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS
Tarjeta Profesional No. 299.708-T
Revisor Fiscal **(*)**
Designado por **Crowe CO S.A.S.**

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como Revisor Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información anteriormente certificada fue verificada con fuentes externas entregadas por la administración – Planillas de Pago. Mi inscripción como Revisor Fiscal según cámara de comercio fue el día 21 de julio de 2025 mediante documento privado.




UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

299708-T

RONALDO STIVEN
LOZANO CONTRERAS
C.C. 1069759662
RES. INSCRIPCION 3429 DEL 09/08/2022
UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

323219 346089



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.069.759.662

LOZANO CONTRERAS

APELLIDOS

RONALDO STIVEN

NOMBRES

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 19-JUL-1997

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA

B+ G.S. RH

M SEXO

21-JUL-2015 FUSAGASUGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1509400-01136642-M-1069759662-20200305 0070459325A 1 9911931077

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

47E41A2C5C4DA1EA

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **RONALDO STIVEN LOZANO CONTRERAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1069759662 de FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) Y Tarjeta Profesional No 299708-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Julio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901472786	3	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061	A - 200 O MAS COTIZANTES	CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061	AV EL DORADO 69 B 45 OFC 605	SANTAFE DE ANTIOQUIA-ANTIOQUIA	7470912	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	540228054	9508965163	E	2026/08/24	2026/08/04	BANCOLOMBIA	0	$574,543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061 (511 Afiliados)																						**$1,936,673,552**	**$310,608,300**			**$1,943,698,181**	**$78,912,900**			**$1,841,922,405**	**$72,298,700**			**$1,943,698,181**		**$111,926,600**		**$15,933,261**	**$796,900**		**$574,543,400**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (511 Afiliados)																						**$1,936,673,552**	**$310,608,300**			**$1,943,698,181**	**$78,912,900**			**$1,841,922,405**	**$72,298,700**			**$1,943,698,181**		**$111,926,600**		**$15,933,261**	**$796,900**		**$574,543,400**
Ciudad: SANTAFE DE ANTIOQUIA Depto: ANTIOQUIA (511 Afiliados)																						**$1,936,673,552**	**$310,608,300**			**$1,943,698,181**	**$78,912,900**			**$1,841,922,405**	**$72,298,700**			**$1,943,698,181**		**$111,926,600**		**$15,933,261**	**$796,900**		**$574,543,400**
1	CC	1114003884	ABADIA VALERIA									X									230201	27	$2,167,937	$346,900	EPS010	27	$2,167,937	$86,800	CCF03	27	$2,167,937	$86,800	14-23	27	$2,167,937	6.960%	$150,900	27	$0	$0	Si	$671,400
2	CC	1114003884	ABADIA VALERIA										X								230201	3	$175,091	$28,100	EPS010	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
3	CC	13993398	ACERO JOHN																		231001	21	$3,262,490	$522,000	EPS002	21	$3,262,490	$130,500	CCF03	21	$3,262,490	$130,500	14-23	21	$3,262,490	6.960%	$227,100	21	$0	$0	Si	$1,010,100
4	CC	13993398	ACERO JOHN													L					231001	9	$1,398,211	$223,800	EPS002	9	$1,398,211	$56,000	CCF03	9	$1,398,210	$56,000	14-23	9	$1,398,211	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$335,800
5	CC	1051816702	ACEVEDO MANUEL									X									230201	30	$3,551,552	$568,300	EPS037	30	$3,551,552	$142,100	CCF03	30	$3,551,552	$142,100	14-23	30	$3,551,552	6.960%	$247,200	30	$0	$0	Si	$1,099,700
6	CC	1069852221	ACOSTA ALEXANDER									X									230301	19	$2,809,895	$449,600	EPS037	19	$2,809,895	$112,400	CCF03	19	$2,809,895	$112,400	14-23	19	$2,809,895	6.960%	$195,600	19	$0	$0	Si	$870,000
7	CC	1069852221	ACOSTA ALEXANDER													L					230301	11	$1,338,520	$214,200	EPS037	11	$1,338,520	$53,600	CCF03	11	$781,514	$31,300	14-23	11	$1,338,520	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$299,100
8	CC	5822138	ACOSTA JOHN									X									230201	28	$3,535,540	$565,700	EPS002	28	$3,535,540	$141,500	CCF03	28	$3,535,540	$141,500	14-23	28	$3,535,540	6.960%	$246,100	28	$0	$0	Si	$1,094,800
9	CC	5822138	ACOSTA JOHN													L					230201	2	$260,100	$41,700	EPS002	2	$260,100	$10,500	CCF03	2	$142,094	$5,700	14-23	2	$260,100	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$57,900
10	CC	1119217975	ADAIME DIEGO									X									230301	14	$2,556,802	$409,100	EPS037	14	$2,556,802	$102,300	CCF03	14	$2,556,802	$102,300	14-23	14	$2,556,802	6.960%	$178,000	14	$0	$0	Si	$791,700
11	CC	1119217975	ADAIME DIEGO											X							230301	6	$419,203	$67,100	EPS037	6	$419,203	$16,800	CCF03	6	$419,203	$0	14-23	6	$419,203	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$83,900
12	CC	1119217975	ADAIME DIEGO													L					230301	10	$1,134,225	$181,500	EPS037	10	$1,134,225	$45,400	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,134,225	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$250,400
13	CC	1046668789	AGUDELO BRAYAN									X									231001	27	$2,924,971	$468,000	EPS002	27	$2,924,971	$117,000	CCF03	27	$2,924,971	$117,000	14-23	27	$2,924,971	6.960%	$203,600	27	$0	$0	Si	$905,600
14	CC	1046668789	AGUDELO BRAYAN													L					231001	3	$337,829	$54,100	EPS002	3	$337,829	$13,600	CCF03	3	$175,890	$7,100	14-23	3	$337,829	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$74,800
15	CC	98531532	AGUDELO DIEGO									X									230201	30	$3,351,790	$536,300	EPS037	30	$3,351,790	$134,100	CCF03	30	$3,351,790	$134,100	14-23	30	$3,351,790	6.960%	$233,300	30	$0	$0	Si	$1,037,800
16	CC	1038336982	AGUDELO JESUS									X									230301	30	$3,909,293	$625,500	EPS037	30	$3,909,293	$156,400	CCF03	30	$3,909,293	$156,400	14-23	30	$3,909,293	6.960%	$272,100	30	$0	$0	Si	$1,210,400
17	CC	98682643	AGUDELO JOSE									X									230301	30	$3,438,591	$550,200	EPS037	30	$3,438,591	$137,600	CCF03	30	$3,438,591	$137,600	14-23	30	$3,438,591	6.960%	$239,400	30	$0	$0	Si	$1,064,800
18	CC	74083094	AGUILAR JAVIER									X									230301	15	$2,565,915	$410,600	EPS037	15	$2,565,915	$102,700	CCF03	15	$2,565,915	$102,700	14-23	15	$2,565,915	6.960%	$178,600	15	$0	$0	Si	$794,600
19	CC	74083094	AGUILAR JAVIER											X							230301	3	$198,564	$31,800	EPS037	3	$198,564	$8,000	CCF03	3	$198,564	$0	14-23	3	$198,564	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$39,800
20	CC	74083094	AGUILAR JAVIER													L					230301	3	$368,248	$59,000	EPS037	3	$368,248	$14,800	CCF03	3	$213,140	$8,600	14-23	3	$368,248	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$82,400
21	CC	74083094	AGUILAR JAVIER													L					230301	9	$1,104,744	$176,800	EPS037	9	$1,104,744	$44,200	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,104,744	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$246,600
22	CC	1114727884	ALARCON BLADIMIR									X									230301	22	$3,009,127	$481,500	EPS037	22	$3,009,127	$120,400	CCF03	22	$3,009,127	$120,400	14-23	22	$3,009,127	6.960%	$209,500	22	$0	$0	Si	$931,800
23	CC	1114727884	ALARCON BLADIMIR													L					230301	8	$1,007,050	$161,200	EPS037	8	$1,007,050	$40,300	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$1,007,050	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$222,800
24	CC	1000659002	ALCARAZ GERLY									X									230301	30	$3,034,637	$485,600	ESSC24	30	$3,034,637	$121,400	CCF03	30	$3,034,637	$121,400	14-23	30	$3,034,637	6.960%	$211,300	30	$0	$0	Si	$939,700
25	CC	1011592563	ALCARAZ YONATAN									X									230201	28	$3,395,828	$543,400	EPS040	28	$3,395,828	$135,900	CCF03	28	$3,395,828	$135,900	14-23	28	$3,395,828	6.960%	$236,400	28	$0	$0	Si	$1,051,600
26	CC	1011592563	ALCARAZ YONATAN											X							230201	2	$116,727	$18,700	EPS040	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400

Planilla Resumen

27	CC	1105611937	ALDANA JHON									X									230301	30	$3,210,084	$513,700	EPS037	30	$3,210,084	$128,500	CCF03	30	$3,210,084	$128,500	14-23	30	$3,210,084	6.960%	$223,500	30	$0	$0	Si	$994,200
28	CC	1110559151	ALFONSO DILVER									X									230301	18	$3,445,601	$551,300	EPS037	18	$3,445,601	$137,900	CCF03	18	$3,445,601	$137,900	14-23	18	$3,445,601	6.960%	$239,900	18	$0	$0	Si	$1,067,000
29	CC	1110559151	ALFONSO DILVER													L					230301	12	$1,619,404	$259,200	EPS037	12	$1,619,404	$64,800	CCF03	12	$852,560	$34,200	14-23	12	$1,619,404	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$358,200
30	CC	1045500634	ALLARZA YOBARIS									X									230301	30	$3,974,577	$636,000	EPS010	30	$3,974,577	$159,000	CCF03	30	$3,974,577	$159,000	14-23	30	$3,974,577	6.960%	$276,700	30	$0	$0	Si	$1,230,700
31	CC	1061172070	ALMANZA VICTOR									X									230301	22	$3,660,640	$585,800	EPS037	22	$3,660,640	$146,500	CCF03	22	$3,660,640	$146,500	14-23	22	$3,660,640	6.960%	$254,800	22	$0	$0	Si	$1,133,600
32	CC	1061172070	ALMANZA VICTOR													L					230301	8	$944,718	$151,200	EPS037	8	$944,718	$37,800	CCF03	8	$531,600	$21,300	14-23	8	$944,718	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$210,300
33	CC	1114726030	ALOMIA LUIS									X									230301	30	$3,620,473	$579,300	EPS037	30	$3,620,473	$144,900	CCF03	30	$3,620,473	$144,900	14-23	30	$3,620,473	6.960%	$252,000	30	$0	$0	Si	$1,121,100
34	CC	1057580680	ALONSO JONATHAN									X									25-14	30	$4,020,637	$643,400	EPS005	30	$4,020,637	$160,900	CCF03	30	$4,020,637	$160,900	14-23	30	$4,020,637	6.960%	$279,900	30	$0	$0	Si	$1,245,100
35	CC	1192722765	ALVARADO FRANCISCO									X									230301	19	$2,320,416	$371,300	EPS037	19	$2,320,416	$92,900	CCF03	19	$2,320,416	$92,900	14-23	19	$2,320,416	6.960%	$161,600	19	$0	$0	Si	$718,700
36	CC	1192722765	ALVARADO FRANCISCO													L					230301	11	$1,222,874	$195,700	EPS037	11	$1,222,874	$49,000	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,222,874	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$270,500
37	CC	1005305706	ALVARADO LIDYS		X							X									25-14	19	$1,810,690	$289,800	EPS005	19	$1,810,690	$72,500	CCF03	19	$3,150,747	$126,100	14-23	19	$1,810,690	6.960%	$126,100	19	$0	$0	Si	$614,500
38	CC	1005305706	ALVARADO LIDYS													L					25-14	9	$776,011	$124,200	EPS005	9	$776,011	$31,100	CCF03	9	$776,010	$31,100	14-23	9	$776,011	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$186,400
39	CC	1005305706	ALVARADO LIDYS													L					25-14	1	$86,224	$13,800	EPS005	1	$86,224	$3,500	CCF03	1	$86,224	$3,500	14-23	1	$86,224	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$20,800
40	CC	1065651317	ALVARADO VICTOR									X									25-14	19	$1,807,936	$289,300	EPS037	19	$1,807,936	$72,400	CCF03	19	$1,807,936	$72,400	14-23	19	$1,807,936	6.960%	$125,900	19	$0	$0	Si	$560,000
41	CC	1065651317	ALVARADO VICTOR													L					25-14	11	$1,021,110	$163,400	EPS037	11	$1,021,110	$40,900	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,021,110	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$230,100
42	CC	73377977	ALVAREZ ALBERT									X									230301	29	$3,018,515	$483,000	EPS037	29	$3,018,515	$120,800	CCF03	29	$3,018,515	$120,800	14-23	29	$3,018,515	6.960%	$210,100	29	$0	$0	Si	$934,700
43	CC	73377977	ALVAREZ ALBERT													L					230301	1	$71,047	$11,400	EPS037	1	$71,047	$2,900	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$71,047	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,200
44	CC	13992340	ALVAREZ RICARDO									X									230301	23	$2,867,427	$458,800	EPS041	23	$2,867,427	$114,700	CCF03	23	$2,867,427	$114,700	14-23	23	$2,867,427	6.960%	$199,600	23	$0	$0	Si	$887,800
45	CC	13992340	ALVAREZ RICARDO													L					230301	7	$788,108	$126,100	EPS041	7	$788,108	$31,600	CCF03	7	$436,240	$17,500	14-23	7	$788,108	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$175,200
46	CC	1001545149	ALVAREZ SANTIAGO									X									230201	21	$3,859,846	$617,600	EPS037	21	$3,859,846	$154,400	CCF03	21	$3,859,846	$154,400	14-23	21	$3,859,846	6.960%	$268,700	21	$0	$0	Si	$1,195,100
47	CC	1001545149	ALVAREZ SANTIAGO													L					230201	9	$1,508,625	$241,400	EPS037	9	$1,508,625	$60,400	CCF03	9	$756,720	$30,300	14-23	9	$1,508,625	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$332,100
48	CC	1026136110	AMAYA JUAN									X									230201	23	$2,837,262	$454,000	EPS040	23	$2,837,262	$113,500	CCF03	23	$2,837,262	$113,500	14-23	23	$2,837,262	6.960%	$197,500	23	$0	$0	Si	$878,500
49	CC	1026136110	AMAYA JUAN											X							230201	5	$337,724	$54,100	EPS040	5	$337,724	$13,600	CCF03	5	$337,724	$0	14-23	5	$337,724	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$67,700
50	CC	1026136110	AMAYA JUAN										X								230201	2	$220,986	$35,400	EPS040	2	$220,986	$0	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$220,986	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$35,400
51	CC	88146794	ANGARITA LUIS									X									230301	14	$3,023,843	$483,900	MIN001	14	$3,023,843	$121,000	CCF03	14	$3,023,843	$121,000	14-23	14	$3,023,843	6.960%	$210,500	14	$0	$0	Si	$936,400
52	CC	88146794	ANGARITA LUIS													L					230301	16	$2,271,685	$363,500	MIN001	16	$2,271,685	$90,900	CCF03	16	$1,136,747	$45,500	14-23	16	$2,271,685	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$499,900
53	CC	1094269673	ANGARITA RAFAEL																	X		25-14	27	$2,772,926	$443,700	EPS005	27	$2,772,926	$111,000	CCF03	27	$2,772,926	$0	14-23	27	$2,772,926	0.000%	$0	27	$0	$0	Si	$554,700
54	CC	1094269673	ANGARITA RAFAEL																	X		25-14	3	$410,804	$65,800	EPS005	3	$410,804	$16,500	CCF03	3	$410,804	$0	14-23	3	$410,804	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$82,300
55	CC	87431942	ANGULO LIDER									X									230301	28	$3,404,266	$544,700	EPS037	28	$3,404,266	$136,200	CCF03	28	$3,404,266	$136,200	14-23	28	$3,404,266	6.960%	$237,000	28	$0	$0	Si	$1,054,100
56	CC	87431942	ANGULO LIDER													L					230301	1	$139,252	$22,300	EPS037	1	$139,252	$5,600	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$139,252	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,800
57	CC	87431942	ANGULO LIDER										X								230301	1	$139,252	$22,300	EPS037	1	$139,252	$0	CCF03	1	$71,047	$0	14-23	1	$139,252	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,300
58	CC	1111194180	ARBOLEDA LARRY		X							X									230301	12	$3,352,818	$536,500	EPS037	12	$3,352,818	$134,200	CCF03	12	$3,877,710	$155,200	14-23	12	$3,352,818	6.960%	$233,400	12	$0	$0	Si	$1,059,300
59	CC	1111194180	ARBOLEDA LARRY													L					230301	9	$1,038,114	$166,100	EPS037	9	$1,038,114	$41,600	CCF03	9	$579,510	$23,200	14-23	9	$1,038,114	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$230,900
60	CC	1133664222	ARBOLEDA MILTON		X							X									230301	1	$1,547,363	$247,600	EPS002	1	$1,547,363	$61,900	CCF03	1	$2,276,051	$91,100	14-23	1	$1,547,363	6.960%	$107,700	1	$0	$0	Si	$508,300
61	CC	1152717194	ARBOLEDA SANTIAGO	X								X									230301	21	$1,271,205	$203,400	EPS010	21	$1,271,205	$50,900	CCF03	21	$1,271,205	$50,900	14-23	21	$1,271,205	6.960%	$88,500	21	$0	$0	Si	$393,700
62	CC	1007531117	ARCINIEGAS ANGIE									X									230201	26	$3,088,507	$494,200	EPS037	26	$3,088,507	$123,600	CCF03	26	$3,088,507	$123,600	14-23	26	$3,088,507	6.960%	$215,000	26	$0	$0	Si	$956,400
63	CC	1007531117	ARCINIEGAS ANGIE													L					230201	4	$426,734	$68,300	EPS037	4	$426,734	$17,100	CCF03	4	$252,240	$10,100	14-23	4	$426,734	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$95,500
64	CC	1105614210	ARDILA YEISON	X								X									230201	30	$2,506,827	$401,100	EPS041	30	$2,506,827	$100,300	CCF03	30	$2,506,827	$100,300	14-23	30	$2,506,827	6.960%	$174,500	30	$0	$0	Si	$776,200

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

65	CC	1039460845	AREIZA DANIEL											X							230301	16	$1,575,815	$252,200	EPS002	16	$1,575,815	$63,100	CCF03	16	$1,575,815	$0	14-23	16	$1,575,815	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$315,300
66	CC	1039460845	AREIZA DANIEL													L					230301	1	$58,364	$9,400	EPS002	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,200
67	CC	1039460845	AREIZA DANIEL										X								230301	11	$641,999	$102,800	EPS002	11	$641,999	$0	CCF03	11	$641,999	$0	14-23	11	$641,999	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$102,800
68	CC	1039460845	AREIZA DANIEL										X								230301	2	$116,728	$18,700	EPS002	2	$116,728	$0	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,728	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,700
69	CC	1001710687	ARENAS CRISTIAN									X									230301	28	$3,457,906	$553,300	EPS037	28	$3,457,906	$138,400	CCF03	28	$3,457,906	$138,400	14-23	28	$3,457,906	6.960%	$240,700	28	$0	$0	Si	$1,070,800
70	CC	1001710687	ARENAS CRISTIAN											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
71	CC	1105612750	AREVALO JAVIER									X									230301	19	$2,726,241	$436,200	EPS041	19	$2,726,241	$109,100	CCF03	19	$2,726,241	$109,100	14-23	19	$2,726,241	6.960%	$189,800	19	$0	$0	Si	$844,200
72	CC	1105612750	AREVALO JAVIER													L					230301	11	$1,420,985	$227,400	EPS041	11	$1,420,985	$56,900	CCF03	11	$731,390	$29,300	14-23	11	$1,420,985	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$313,600
73	CC	1060656322	ARIAS CRISTIAN									X									230301	23	$3,620,131	$579,300	EPS002	23	$3,620,131	$144,900	CCF03	23	$3,620,131	$144,900	14-23	23	$3,620,131	6.960%	$252,000	23	$0	$0	Si	$1,121,100
74	CC	1060656322	ARIAS CRISTIAN													L					230301	7	$1,101,829	$176,300	EPS002	7	$1,101,829	$44,100	CCF03	7	$559,627	$22,400	14-23	7	$1,101,829	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$242,800
75	CC	1050966666	ARIAS DALMIRO									X									230301	23	$3,235,645	$517,800	ESSC07	23	$3,235,645	$129,500	CCF03	23	$3,235,645	$129,500	14-23	23	$3,235,645	6.960%	$225,300	23	$0	$0	Si	$1,002,100
76	CC	1050966666	ARIAS DALMIRO													L					230301	7	$903,957	$144,700	ESSC07	7	$903,957	$36,200	CCF03	7	$465,430	$18,700	14-23	7	$903,957	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$199,600
77	CC	93478430	ARIAS DIEGO		X							X									25-14	1	$2,263,819	$362,300	EPS005	1	$2,263,819	$90,600	CCF03	1	$2,518,142	$100,800	14-23	1	$2,263,819	6.960%	$157,600	1	$0	$0	Si	$711,300
78	CC	7726645	ARIAS YESID									X									230301	30	$4,720,811	$755,400	EPS037	30	$4,720,811	$188,900	CCF03	30	$4,720,811	$188,900	14-23	30	$4,720,811	6.960%	$328,600	30	$0	$0	Si	$1,461,800
79	CC	1040381798	ARRIETA ISMAEL	X								X									230301	21	$1,528,311	$244,600	EPS040	21	$1,528,311	$61,200	CCF03	21	$1,528,311	$61,200	14-23	21	$1,528,311	6.960%	$106,400	21	$0	$0	Si	$473,400
80	CC	1066606355	ARRIETA JHORMAN									X									230201	26	$2,992,262	$478,800	ESSC24	26	$2,992,262	$119,700	CCF03	26	$2,992,262	$119,700	14-23	26	$2,992,262	6.960%	$208,300	26	$0	$0	Si	$926,500
81	CC	1066606355	ARRIETA JHORMAN													L					230201	4	$394,047	$63,100	ESSC24	4	$394,047	$15,800	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$394,047	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$88,300
82	CC	1040378085	ARRIETA JOSE									X									230301	30	$4,055,473	$648,900	EPS040	30	$4,055,473	$162,300	CCF03	30	$4,055,473	$162,300	14-23	30	$4,055,473	6.960%	$282,300	30	$0	$0	Si	$1,255,800
83	CC	92538378	ARRIETA MARCO									X									25-14	21	$2,785,837	$445,800	EPS037	21	$2,785,837	$111,500	CCF03	21	$2,785,837	$111,500	14-23	21	$2,785,837	6.960%	$193,900	21	$0	$0	Si	$862,700
84	CC	92538378	ARRIETA MARCO													L					25-14	9	$1,118,985	$179,100	EPS037	9	$1,118,985	$44,800	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,118,985	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$249,500
85	CC	1116923885	ARROYAVE YEDINSON									X									230301	22	$2,601,840	$416,300	EPS037	22	$2,601,840	$104,100	CCF03	22	$2,601,840	$104,100	14-23	22	$2,601,840	6.960%	$181,100	22	$0	$0	Si	$805,600
86	CC	1116923885	ARROYAVE YEDINSON													L					230301	8	$787,177	$126,000	EPS037	8	$787,177	$31,500	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$787,177	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$176,300
87	CC	1000306299	ARTEAGA JHON		X							X									230201	11	$1,938,262	$310,200	EPS040	11	$1,938,262	$77,600	CCF03	11	$3,003,193	$120,200	14-23	11	$1,938,262	6.960%	$135,000	11	$0	$0	Si	$643,000
88	CC	1057586761	AVELLA GUILLERMO									X									230301	17	$2,550,000	$408,000	EPS002	17	$2,550,000	$102,000	CCF03	17	$2,550,000	$102,000	14-23	17	$2,550,000	6.960%	$177,500	17	$0	$0	Si	$789,500
89	CC	1057586761	AVELLA GUILLERMO													L					230301	13	$1,950,000	$312,000	EPS002	13	$1,950,000	$78,000	CCF03	13	$1,950,000	$78,000	14-23	13	$1,950,000	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$468,000
90	CC	1002371713	BAENA JOSE									X									230301	20	$3,138,171	$502,200	EPS002	20	$3,138,171	$125,600	CCF03	20	$3,138,171	$125,600	14-23	20	$3,138,171	6.960%	$218,500	20	$0	$0	Si	$971,900
91	CC	1002371713	BAENA JOSE													L					230301	10	$1,042,548	$166,900	EPS002	10	$1,042,548	$41,800	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,042,548	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$232,200
92	CC	1007316172	BAILARIN ANDRES									X									230301	22	$2,579,054	$412,700	EPS042	22	$2,579,054	$103,200	CCF03	22	$2,579,054	$103,200	14-23	22	$2,579,054	6.960%	$179,600	22	$0	$0	Si	$798,700
93	CC	1007316172	BAILARIN ANDRES													L					230301	8	$834,039	$133,500	EPS042	8	$834,039	$33,400	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$834,039	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$185,700
94	CC	1052969912	BALLESTEROS PEDRO									X									230301	21	$2,228,606	$356,600	EPS002	21	$2,228,606	$89,200	CCF03	21	$2,228,606	$89,200	14-23	21	$2,228,606	6.960%	$155,200	21	$0	$0	Si	$690,200
95	CC	1052969912	BALLESTEROS PEDRO													L					230301	9	$944,410	$151,200	EPS002	9	$944,410	$37,800	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$944,410	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$210,200
96	CC	1010145771	BANQUETT NAYRON									X									230301	21	$2,844,221	$455,100	EPS041	21	$2,844,221	$113,800	CCF03	21	$2,844,221	$113,800	14-23	21	$2,844,221	6.960%	$198,000	21	$0	$0	Si	$880,700
97	CC	1010145771	BANQUETT NAYRON													L					230301	9	$1,255,530	$200,900	EPS041	9	$1,255,530	$50,300	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$1,255,530	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$272,400
98	CC	1110573886	BAQUERO YINETH									X									230201	27	$3,077,213	$492,400	EPS037	27	$3,077,213	$123,100	CCF03	27	$3,077,213	$123,100	14-23	27	$3,077,213	6.960%	$214,200	27	$0	$0	Si	$952,800
99	CC	1110573886	BAQUERO YINETH													L					230201	3	$346,377	$55,500	EPS037	3	$346,377	$13,900	CCF03	3	$186,190	$7,500	14-23	3	$346,377	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$76,900
100	CC	1057598542	BARINAS SEBASTIAN									X									230301	22	$3,230,356	$516,900	EPS005	22	$3,230,356	$129,300	CCF03	22	$3,230,356	$129,300	14-23	22	$3,230,356	6.960%	$224,900	22	$0	$0	Si	$1,000,400
101	CC	1057598542	BARINAS SEBASTIAN													L					230301	7	$755,161	$120,900	EPS005	7	$755,161	$30,300	CCF03	7	$465,430	$18,700	14-23	7	$755,161	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$169,900
102	CC	1057598542	BARINAS SEBASTIAN													L					230301	1	$107,881	$17,300	EPS005	1	$107,881	$4,400	CCF03	1	$66,490	$2,700	14-23	1	$107,881	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,400

PLANILLA PAGADA

103	CC	78302008	BARON JULIO		X							X									230201	9	$2,997,523	$479,700	EPS041	9	$2,997,523	$120,000	CCF03	9	$3,419,358	$136,800	14-23	9	$2,997,523	6.960%	$208,700	9	$0	$0	Si	$945,200
104	CC	78302008	BARON JULIO													L					230201	7	$950,633	$152,200	EPS041	7	$950,633	$38,100	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$950,633	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$210,200
105	CC	49660440	BARRERO TRINIDAD																		25-14	30	$2,040,800	$326,600	EPS037	30	$2,040,800	$81,700	CCF03	30	$2,040,800	$81,700	14-23	30	$2,040,800	6.960%	$142,100	30	$0	$0	Si	$632,100
106	CC	1005771374	BARRETO JOHAN									X									230201	23	$3,179,884	$508,800	EPS037	23	$3,179,884	$127,200	CCF03	23	$3,179,884	$127,200	14-23	23	$3,179,884	6.960%	$221,400	23	$0	$0	Si	$984,600
107	CC	1005771374	BARRETO JOHAN													L					230201	7	$843,169	$135,000	EPS037	7	$843,169	$33,800	CCF03	7	$465,430	$18,700	14-23	7	$843,169	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$187,500
108	CC	98461662	BARRIENTOS JORGE									X									230301	30	$3,770,887	$603,400	EPS037	30	$3,770,887	$150,900	CCF03	30	$3,770,887	$150,900	14-23	30	$3,770,887	6.960%	$262,500	30	$0	$0	Si	$1,167,700
109	CC	88277899	BAUTISTA HERMES									X									25-14	30	$3,161,962	$506,000	EPS002	30	$3,161,962	$126,500	CCF03	30	$3,161,962	$126,500	14-23	30	$3,161,962	6.960%	$220,100	30	$0	$0	Si	$979,100
110	CC	1087413166	BENAVIDES JOSE									X									230301	22	$2,745,282	$439,300	EPS037	22	$2,745,282	$109,900	CCF03	22	$2,745,282	$109,900	14-23	22	$2,745,282	6.960%	$191,100	22	$0	$0	Si	$850,200
111	CC	1087413166	BENAVIDES JOSE													L					230301	8	$930,860	$149,000	EPS037	8	$930,860	$37,300	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$930,860	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$207,600
112	CC	15403833	BENITEZ CARLOS									X									230201	23	$3,056,623	$489,100	EPS037	23	$3,056,623	$122,300	CCF03	23	$3,056,623	$122,300	14-23	23	$3,056,623	6.960%	$212,800	23	$0	$0	Si	$946,500
113	CC	15403833	BENITEZ CARLOS													L					230201	7	$763,735	$122,200	EPS037	7	$763,735	$30,600	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$763,735	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$169,300
114	CC	1000771558	BENITEZ JOSE									X									230301	17	$2,015,274	$322,500	EPS037	17	$2,015,274	$80,700	CCF03	17	$2,015,274	$80,700	14-23	17	$2,015,274	6.960%	$140,300	17	$0	$0	Si	$624,200
115	CC	1000771558	BENITEZ JOSE													L					230301	13	$1,460,114	$233,700	EPS037	13	$1,460,114	$58,500	CCF03	13	$762,190	$30,500	14-23	13	$1,460,114	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$322,700
116	CC	1002493871	BERRIO NACIR									X									230301	21	$2,907,782	$465,300	EPS041	21	$2,907,782	$116,400	CCF03	21	$2,907,782	$116,400	14-23	21	$2,907,782	6.960%	$202,400	21	$0	$0	Si	$900,500
117	CC	1002493871	BERRIO NACIR													L					230301	9	$950,046	$152,100	EPS041	9	$950,046	$38,100	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$950,046	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$211,400
118	CC	1073987533	BERTEL EIDER									X									230201	21	$2,991,710	$478,700	EPS037	21	$2,991,710	$119,700	CCF03	21	$2,991,710	$119,700	14-23	21	$2,991,710	6.960%	$208,300	21	$0	$0	Si	$926,400
119	CC	1073987533	BERTEL EIDER													L					230201	9	$1,144,417	$183,200	EPS037	9	$1,144,417	$45,800	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,144,417	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$254,600
120	CC	1073991224	BERTEL ELMER									X									230201	30	$3,009,148	$481,500	EPS037	30	$3,009,148	$120,400	CCF03	30	$3,009,148	$120,400	14-23	30	$3,009,148	6.960%	$209,500	30	$0	$0	Si	$931,800
121	CC	71270032	BLANDON JONNY									X									230301	28	$5,243,194	$839,000	EPS037	28	$5,243,194	$209,800	CCF03	28	$5,243,194	$209,800	14-23	28	$5,243,194	6.960%	$365,000	28	$0	$0	Si	$1,623,600
122	CC	71270032	BLANDON JONNY													L					230301	2	$395,780	$63,400	EPS037	2	$395,780	$15,900	CCF03	2	$238,094	$9,600	14-23	2	$395,780	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$88,900
123	CC	1005770318	BOHORQUEZ DUVAN									X									230301	21	$2,813,544	$450,200	EPS037	21	$2,813,544	$112,600	CCF03	21	$2,813,544	$112,600	14-23	21	$2,813,544	6.960%	$195,900	21	$0	$0	Si	$871,300
124	CC	1005770318	BOHORQUEZ DUVAN													L					230301	9	$1,039,710	$166,400	EPS037	9	$1,039,710	$41,600	CCF03	9	$554,310	$22,200	14-23	9	$1,039,710	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$230,200
125	CC	13993757	BOLIVAR EDDY									X									230201	26	$3,284,941	$525,600	EPS037	26	$3,284,941	$131,400	CCF03	26	$3,284,941	$131,400	14-23	26	$3,284,941	6.960%	$228,700	26	$0	$0	Si	$1,017,100
126	CC	13993757	BOLIVAR EDDY													L					230201	4	$570,749	$91,400	EPS037	4	$570,749	$22,900	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$570,749	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$125,700
127	CC	1005770997	BOLIVAR HERNAN									X									230301	29	$2,776,072	$444,200	EPS037	29	$2,776,072	$111,100	CCF03	29	$2,776,072	$111,100	14-23	29	$2,776,072	6.960%	$193,300	29	$0	$0	Si	$859,700
128	CC	1005770997	BOLIVAR HERNAN													L					230301	1	$92,592	$14,900	EPS037	1	$92,592	$3,800	CCF03	1	$62,320	$2,500	14-23	1	$92,592	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,200
129	CC	1065870580	BONILLA ABEL									X									230301	30	$3,878,663	$620,600	EPS037	30	$3,878,663	$155,200	CCF03	30	$3,878,663	$155,200	14-23	30	$3,878,663	6.960%	$270,000	30	$0	$0	Si	$1,201,000
130	CC	1001021907	BUITRAGO DAVID									X									231001	30	$3,030,260	$484,900	EPS040	30	$3,030,260	$121,300	CCF03	30	$3,030,260	$121,300	14-23	30	$3,030,260	6.960%	$211,000	30	$0	$0	Si	$938,500
131	CC	18402639	BUITRAGO DIEGO									X									230201	2	$1,408,289	$225,400	EPS037	2	$1,408,289	$56,400	CCF03	2	$1,408,289	$56,400	14-23	2	$1,408,289	6.960%	$98,100	2	$0	$0	Si	$436,300
132	CC	18402639	BUITRAGO DIEGO													X					230201	20	$2,907,194	$465,200	EPS037	20	$2,907,194	$116,300	CCF03	20	$1,446,527	$57,900	14-23	20	$2,907,194	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$639,400
133	CC	18402639	BUITRAGO DIEGO													L					230201	3	$436,080	$69,800	EPS037	3	$436,080	$17,500	CCF03	3	$206,940	$8,300	14-23	3	$436,080	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$95,600
134	CC	18402639	BUITRAGO DIEGO													L					230201	5	$726,799	$116,300	EPS037	5	$726,799	$29,100	CCF03	5	$344,900	$13,800	14-23	5	$726,799	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$159,200
135	CC	18519633	BUSTOS EDUARD									X									230301	24	$2,786,724	$445,900	EPS041	24	$2,786,724	$111,500	CCF03	24	$2,786,724	$111,500	14-23	24	$2,786,724	6.960%	$194,000	24	$0	$0	Si	$862,900
136	CC	18519633	BUSTOS EDUARD													L					230301	6	$824,120	$131,900	EPS041	6	$824,120	$33,000	CCF03	6	$350,181	$14,100	14-23	6	$824,120	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$179,000
137	CC	1053326465	BUSTOS LEYDER									X									230301	30	$3,453,552	$552,600	EPS037	30	$3,453,552	$138,200	CCF03	30	$3,453,552	$138,200	14-23	30	$3,453,552	6.960%	$240,400	30	$0	$0	Si	$1,069,400
138	CC	12180863	CABEZAS JOSE									X									230301	30	$3,875,272	$620,100	EPS037	30	$3,875,272	$155,100	CCF03	30	$3,875,272	$155,100	14-23	30	$3,875,272	6.960%	$269,800	30	$0	$0	Si	$1,200,100
139	CC	1117530168	CABRERA ANGELA									X									25-14	30	$7,053,178	$1,199,200	EPS037	30	$7,053,178	$282,200	CCF03	30	$7,053,178	$282,200	14-23	30	$7,053,178	6.960%	$491,000	30	$0	$0	Si	$2,254,600
140	CC	1003788140	CABRERA ENRIQUE									X									230301	22	$3,043,964	$487,100	EPS037	22	$3,043,964	$121,800	CCF03	22	$3,043,964	$121,800	14-23	22	$3,043,964	6.960%	$211,900	22	$0	$0	Si	$942,600

Planilla Resumen

PLANILLA PAGADA

141	CC	1003788140	CABRERA ENRIQUE													L					230301	8	$904,075	$144,700	EPS037	8	$904,075	$36,200	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$904,075	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$199,700
142	CC	1075089826	CABRERA TAYSON									X									230301	23	$3,181,743	$509,100	EPS041	23	$3,181,743	$127,300	CCF03	23	$3,181,743	$127,300	14-23	23	$3,181,743	6.960%	$221,500	23	$0	$0	Si	$985,200
143	CC	1075089826	CABRERA TAYSON													L					230301	7	$727,715	$116,500	EPS041	7	$727,715	$29,200	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$727,715	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$162,200
144	CC	12020195	CABRERA WILINTON									X									230201	22	$2,960,063	$473,700	EPS037	22	$2,960,063	$118,500	CCF03	22	$2,960,063	$118,500	14-23	22	$2,960,063	6.960%	$206,100	22	$0	$0	Si	$916,800
145	CC	12020195	CABRERA WILINTON													L					230201	8	$1,109,491	$177,600	EPS037	8	$1,109,491	$44,400	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,109,491	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$244,800
146	CC	10697463	CAICEDO EDWAR									X									25-14	23	$4,476,034	$716,200	EPS037	23	$4,476,034	$179,100	CCF03	23	$4,476,034	$179,100	14-23	23	$4,476,034	6.960%	$311,600	23	$0	$0	Si	$1,386,000
147	CC	10697463	CAICEDO EDWAR													L					25-14	7	$1,025,522	$164,100	EPS037	7	$1,025,522	$41,100	CCF03	7	$564,037	$22,600	14-23	7	$1,025,522	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$227,800
148	CC	16699479	CAICEDO GUILLERMO									X										0	$0	$0	EPS012	30	$3,943,089	$157,800	CCF03	30	$3,943,089	$157,800	14-23	30	$3,943,089	6.960%	$274,500	30	$0	$0	Si	$590,100
149	CC	1105871995	CAICEDO JULIAN		X							X									230301	22	$4,387,383	$702,000	EPS037	22	$4,387,383	$175,500	CCF03	22	$4,537,719	$181,600	14-23	22	$4,387,383	6.960%	$305,400	22	$0	$0	Si	$1,364,500
150	CC	1105871995	CAICEDO JULIAN													L					230301	6	$500,648	$80,200	EPS037	6	$500,648	$20,100	CCF03	6	$393,600	$15,800	14-23	6	$500,648	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$116,100
151	CC	1110448495	CALDERON GENTIL									X									230301	20	$2,550,872	$408,200	EPS037	20	$2,550,872	$102,100	CCF03	20	$2,550,872	$102,100	14-23	20	$2,550,872	6.960%	$177,600	20	$0	$0	Si	$790,000
152	CC	1110448495	CALDERON GENTIL											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
153	CC	1110448495	CALDERON GENTIL													L					230301	8	$877,807	$140,500	EPS037	8	$877,807	$35,200	CCF03	8	$498,560	$20,000	14-23	8	$877,807	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$195,700
154	CC	91452158	CALDERON YOBANY																		230301	18	$2,190,840	$350,600	EPS041	18	$2,190,840	$87,700	CCF03	18	$2,190,840	$87,700	14-23	18	$2,190,840	6.960%	$152,500	18	$0	$0	Si	$678,500
155	CC	91452158	CALDERON YOBANY													L					230301	12	$1,460,560	$233,700	EPS041	12	$1,460,560	$58,500	CCF03	12	$1,460,560	$58,500	14-23	12	$1,460,560	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$350,700
156	CC	1035302137	CAMPO VICTOR									X									230201	30	$3,504,347	$560,700	EPS037	30	$3,504,347	$140,200	CCF03	30	$3,504,347	$140,200	14-23	30	$3,504,347	6.960%	$244,000	30	$0	$0	Si	$1,085,100
157	CC	15405120	CANO HECTOR									X									230201	30	$3,014,343	$482,300	ESSC24	30	$3,014,343	$120,600	CCF03	30	$3,014,343	$120,600	14-23	30	$3,014,343	6.960%	$209,800	30	$0	$0	Si	$933,300
158	CC	1022092560	CANO JOSE									X									230201	30	$3,329,903	$532,800	EPS037	30	$3,329,903	$133,200	CCF03	30	$3,329,903	$133,200	14-23	30	$3,329,903	6.960%	$231,800	30	$0	$0	Si	$1,031,000
159	CC	1011590159	CANO JULIAN									X									230301	27	$3,259,162	$521,500	ESSC24	27	$3,259,162	$130,400	CCF03	27	$3,259,162	$130,400	14-23	27	$3,259,162	6.960%	$226,900	27	$0	$0	Si	$1,009,200
160	CC	1011590159	CANO JULIAN											X							230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
161	CC	1011590159	CANO JULIAN											X							230301	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
162	CC	1065881494	CARBALLO JUAN									X									25-14	20	$3,432,794	$549,300	EPS037	20	$3,432,794	$137,400	CCF03	20	$3,432,794	$137,400	14-23	20	$3,432,794	6.960%	$239,000	20	$0	$0	Si	$1,063,100
163	CC	1065881494	CARBALLO JUAN													L					25-14	10	$1,589,230	$254,300	EPS037	10	$1,589,230	$63,600	CCF03	10	$815,567	$32,700	14-23	10	$1,589,230	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$350,600
164	CC	1023830076	CARDONA HERNAN									X									230201	26	$3,746,505	$599,500	EPS037	26	$3,746,505	$149,900	CCF03	26	$3,746,505	$149,900	14-23	26	$3,746,505	6.960%	$260,800	26	$0	$0	Si	$1,160,100
165	CC	1023830076	CARDONA HERNAN													L					230201	4	$512,841	$82,100	EPS037	4	$512,841	$20,600	CCF03	4	$262,400	$10,500	14-23	4	$512,841	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$113,200
166	CC	1110472748	CARO MIGUEL									X									25-14	22	$4,383,926	$701,500	EPS005	22	$4,383,926	$175,400	CCF03	22	$4,383,926	$175,400	14-23	22	$4,383,926	6.960%	$305,200	22	$0	$0	Si	$1,357,500
167	CC	1110472748	CARO MIGUEL													L					25-14	8	$1,332,871	$213,300	EPS005	8	$1,332,871	$53,400	CCF03	8	$644,534	$25,800	14-23	8	$1,332,871	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$292,500
168	CC	1105615019	CARRANZA FREDY									X									230301	28	$3,323,787	$531,900	EPS037	28	$3,323,787	$133,000	CCF03	28	$3,323,787	$133,000	14-23	28	$3,323,787	6.960%	$231,400	28	$0	$0	Si	$1,029,300
169	CC	1105615019	CARRANZA FREDY													L					230301	2	$237,414	$38,000	EPS037	2	$237,414	$9,500	CCF03	2	$237,414	$9,500	14-23	2	$237,414	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$57,000
170	CC	12568823	CARRANZA JORGE									X									25-14	20	$2,629,305	$420,700	EPS037	20	$2,629,305	$105,200	CCF03	20	$2,629,305	$105,200	14-23	20	$2,629,305	6.960%	$183,000	20	$0	$0	Si	$814,100
171	CC	12568823	CARRANZA JORGE													L					25-14	10	$1,361,017	$217,800	EPS037	10	$1,361,017	$54,500	CCF03	10	$664,500	$26,600	14-23	10	$1,361,017	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$298,900
172	CC	1006087978	CARREÑO JESUS									X									230301	30	$4,186,151	$669,800	EPS037	30	$4,186,151	$167,500	CCF03	30	$4,186,151	$167,500	14-23	30	$4,186,151	6.960%	$291,400	30	$0	$0	Si	$1,296,200
173	CC	1023830984	CARTAGENA BRAIDER		X							X									230201	26	$3,907,236	$625,200	EPS040	26	$3,907,236	$156,300	CCF03	26	$4,019,101	$160,800	14-23	26	$3,907,236	6.960%	$272,000	26	$0	$0	Si	$1,214,300
174	CC	15406725	CARTAGENA RODRIGO									X									231001	30	$3,616,140	$578,600	EPS042	30	$3,616,140	$144,700	CCF03	30	$3,616,140	$144,700	14-23	30	$3,616,140	6.960%	$251,700	30	$0	$0	Si	$1,119,700
175	CC	15406602	CARTAGENA SERGIO									X									231001	27	$3,078,808	$492,700	ESSC24	27	$3,078,808	$123,200	CCF03	27	$3,078,808	$123,200	14-23	27	$3,078,808	6.960%	$214,300	27	$0	$0	Si	$953,400
176	CC	15406602	CARTAGENA SERGIO											X							231001	3	$187,201	$30,000	ESSC24	3	$187,201	$7,500	CCF03	3	$187,201	$0	14-23	3	$187,201	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,500
177	CC	1131804616	CARUPIA ELKIN									X									25-14	30	$2,290,168	$366,500	EPS042	30	$2,290,168	$91,700	CCF03	30	$2,290,168	$91,700	14-23	30	$2,290,168	6.960%	$159,400	30	$0	$0	Si	$709,300
178	CC	1036338580	CARVAJAL DANILO									X									230201	26	$4,106,801	$657,100	EPS040	26	$4,106,801	$164,300	CCF03	26	$4,106,801	$164,300	14-23	26	$4,106,801	6.960%	$285,900	26	$0	$0	Si	$1,271,600

179	CC	1036338580	CARVAJAL DANILO													L					230201	4	$595,945	$95,400	EPS040	4	$595,945	$23,900	CCF03	4	$233,454	$9,400	14-23	4	$595,945	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$128,700
180	CC	1023833235	CARVAJAL DEIVIS									X									230201	29	$3,547,676	$567,700	EPS040	29	$3,547,676	$142,000	CCF03	29	$3,547,676	$142,000	14-23	29	$3,547,676	6.960%	$247,000	29	$0	$0	Si	$1,098,700
181	CC	1023833235	CARVAJAL DEIVIS													L					230201	1	$135,150	$21,700	EPS040	1	$135,150	$5,500	CCF03	1	$66,450	$2,700	14-23	1	$135,150	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,900
182	CC	4376763	CASTAÑO ARNEY									X									25-14	18	$3,469,337	$555,100	EPS005	18	$3,469,337	$138,800	CCF03	18	$3,469,337	$138,800	14-23	18	$3,469,337	6.960%	$241,500	18	$0	$0	Si	$1,074,200
183	CC	4376763	CASTAÑO ARNEY													L					25-14	12	$1,758,987	$281,500	EPS005	12	$1,758,987	$70,400	CCF03	12	$852,560	$34,200	14-23	12	$1,758,987	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$386,100
184	CC	30325860	CASTAÑO BIBIANA									X									25-14	24	$4,142,800	$662,900	EPS002	24	$4,142,800	$165,800	CCF03	24	$4,142,800	$165,800	14-23	24	$4,142,800	6.960%	$288,400	24	$0	$0	Si	$1,282,900
185	CC	30325860	CASTAÑO BIBIANA													L					25-14	6	$946,716	$151,500	EPS002	6	$946,716	$37,900	CCF03	6	$1,035,700	$41,500	14-23	6	$946,716	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$230,900
186	CC	9729844	CASTELLANOS CESAR									X									230201	23	$3,291,062	$526,600	EPS037	23	$3,291,062	$131,700	CCF03	23	$3,291,062	$131,700	14-23	23	$3,291,062	6.960%	$229,100	23	$0	$0	Si	$1,019,100
187	CC	9729844	CASTELLANOS CESAR													L					230201	1	$126,340	$20,300	EPS037	1	$126,340	$5,100	CCF03	1	$62,320	$2,500	14-23	1	$126,340	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$27,900
188	CC	9729844	CASTELLANOS CESAR													L					230201	6	$758,038	$121,300	EPS037	6	$758,038	$30,400	CCF03	6	$373,920	$15,000	14-23	6	$758,038	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$166,700
189	CC	1105613864	CASTIBLANCO CAMILO									X									230301	30	$4,493,676	$719,000	EPS037	30	$4,493,676	$179,800	CCF03	30	$4,493,676	$179,800	14-23	30	$4,493,676	6.960%	$312,800	30	$0	$0	Si	$1,391,400
190	CC	1007724263	CEDEÑO DEIVI	X								X									230301	24	$1,758,035	$281,300	EPS037	24	$1,758,035	$70,400	CCF03	24	$1,758,035	$70,400	14-23	24	$1,758,035	6.960%	$122,400	24	$0	$0	Si	$544,500
191	CC	85204574	CERA VICTOR									X									230301	29	$3,335,650	$533,800	EPS048	29	$3,335,650	$133,500	CCF03	29	$3,335,650	$133,500	14-23	29	$3,335,650	6.960%	$232,200	29	$0	$0	Si	$1,033,000
192	CC	85204574	CERA VICTOR													L					230301	1	$107,005	$17,200	EPS048	1	$107,005	$4,300	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$107,005	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,900
193	CC	94045058	CEREZO ALDER									X									230301	20	$4,271,637	$683,500	EPS037	20	$4,271,637	$170,900	CCF03	20	$4,271,637	$170,900	14-23	20	$4,271,637	6.960%	$297,400	20	$0	$0	Si	$1,322,700
194	CC	94045058	CEREZO ALDER													L					230301	10	$1,701,455	$272,300	EPS037	10	$1,701,455	$68,100	CCF03	10	$800,000	$32,000	14-23	10	$1,701,455	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$372,400
195	CC	1053008207	CHACON CARLOS									X									230201	20	$2,139,995	$342,400	EPS037	20	$2,139,995	$85,600	CCF03	20	$2,139,995	$85,600	14-23	20	$2,139,995	6.960%	$149,000	20	$0	$0	Si	$662,600
196	CC	1053008207	CHACON CARLOS													L					230201	10	$932,617	$149,300	EPS037	10	$932,617	$37,400	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$932,617	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$210,200
197	CC	1052992357	CHACON FRANCISCO									X									230301	21	$2,487,245	$398,000	EPS002	21	$2,487,245	$99,500	CCF03	21	$2,487,245	$99,500	14-23	21	$2,487,245	6.960%	$173,200	21	$0	$0	Si	$770,200
198	CC	1052992357	CHACON FRANCISCO													L					230301	9	$930,978	$149,000	EPS002	9	$930,978	$37,300	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$930,978	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$207,500
199	CC	1052950046	CHACON JHONY									X									25-14	20	$3,039,830	$486,400	EPS002	20	$3,039,830	$121,600	CCF03	20	$3,039,830	$121,600	14-23	20	$3,039,830	6.960%	$211,600	20	$0	$0	Si	$941,200
200	CC	1052950046	CHACON JHONY													L					25-14	10	$1,166,134	$186,600	EPS002	10	$1,166,134	$46,700	CCF03	10	$710,467	$28,500	14-23	10	$1,166,134	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$261,800
201	CC	1052950045	CHACON JORGE									X									230301	20	$2,498,571	$399,800	EPS005	20	$2,498,571	$100,000	CCF03	20	$2,498,571	$100,000	14-23	20	$2,498,571	6.960%	$174,000	20	$0	$0	Si	$773,800
202	CC	1052950045	CHACON JORGE													L					230301	10	$955,669	$153,000	EPS005	10	$955,669	$38,300	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$955,669	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$214,800
203	CC	1052997907	CHACON JOSE									X									230301	30	$3,066,483	$490,700	EPS002	30	$3,066,483	$122,700	CCF03	30	$3,066,483	$122,700	14-23	30	$3,066,483	6.960%	$213,500	30	$0	$0	Si	$949,600
204	CC	1193590118	CHAVERRA JEFFER		X							X									230201	1	$1,519,759	$243,200	EPS002	1	$1,519,759	$60,800	CCF03	1	$2,161,138	$86,500	14-23	1	$1,519,759	6.960%	$105,800	1	$0	$0	Si	$496,300
205	CC	1040515206	CHAVEZ HAROLD									X									230201	30	$3,478,730	$556,600	ESSC24	30	$3,478,730	$139,200	CCF03	30	$3,478,730	$139,200	14-23	30	$3,478,730	6.960%	$242,200	30	$0	$0	Si	$1,077,200
206	CC	11813762	CORDOBA HARLEY									X									25-14	20	$3,452,545	$552,500	EPS010	20	$3,452,545	$138,200	CCF03	20	$3,452,545	$138,200	14-23	20	$3,452,545	6.960%	$240,300	20	$0	$0	Si	$1,069,200
207	CC	11813762	CORDOBA HARLEY													L					25-14	10	$1,289,013	$206,300	EPS010	10	$1,289,013	$51,600	CCF03	10	$710,467	$28,500	14-23	10	$1,289,013	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$286,400
208	CC	1027948625	CORREA CESAR									X									230201	29	$3,322,457	$531,600	EPS010	29	$3,322,457	$132,900	CCF03	29	$3,322,457	$132,900	14-23	29	$3,322,457	6.960%	$231,300	29	$0	$0	Si	$1,028,700
209	CC	1027948625	CORREA CESAR													L					230201	1	$103,993	$16,700	EPS010	1	$103,993	$4,200	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$103,993	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,300
210	CC	1040368284	CORREA CRISTIAN									X									230301	30	$3,830,805	$613,000	EPS037	30	$3,830,805	$153,300	CCF03	30	$3,830,805	$153,300	14-23	30	$3,830,805	6.960%	$266,700	30	$0	$0	Si	$1,186,300
211	CC	72179820	CORREA FREDY		X							X									25-14	1	$745,899	$119,400	EPS037	1	$745,899	$29,900	CCF03	1	$1,872,181	$74,900	14-23	1	$745,899	6.960%	$52,000	1	$0	$0	Si	$276,200
212	CC	1011590883	CORREA MARIANGEL									X									230201	30	$1,943,959	$311,100	EPS037	30	$1,943,959	$77,800	CCF03	30	$1,943,959	$77,800	14-23	30	$1,943,959	6.960%	$135,300	30	$0	$0	Si	$602,000
213	CC	5222152	CORTES FABIO									X									231001	22	$3,700,725	$592,200	EPS002	22	$3,700,725	$148,100	CCF03	22	$3,700,725	$148,100	14-23	22	$3,700,725	6.960%	$257,600	22	$0	$0	Si	$1,146,000
214	CC	5222152	CORTES FABIO													L					231001	8	$952,084	$152,400	EPS002	8	$952,084	$38,100	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$952,084	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$213,300
215	CC	80825352	CORTES HARBEY									X									230301	21	$3,661,164	$585,800	EPS037	21	$3,661,164	$146,500	CCF03	21	$3,661,164	$146,500	14-23	21	$3,661,164	6.960%	$254,900	21	$0	$0	Si	$1,133,700
216	CC	80825352	CORTES HARBEY													L					230301	9	$1,329,513	$212,800	EPS037	9	$1,329,513	$53,200	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,329,513	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$291,600

Planilla Resumen

217	CC	1049649272	CRUZ YESSICA		X							X									25-14	16	$3,300,000	$528,000	EPS005	16	$3,300,000	$132,000	CCF03	16	$4,265,283	$170,700	14-23	16	$3,300,000	6.960%	$229,700	16	$0	$0	Si	$1,060,400
218	CC	1049649272	CRUZ YESSICA													L					25-14	5	$833,334	$133,400	EPS005	5	$833,334	$33,400	CCF03	5	$833,334	$33,400	14-23	5	$833,334	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$200,200
219	CC	1049649272	CRUZ YESSICA													L					25-14	8	$1,333,334	$213,400	EPS005	8	$1,333,334	$53,400	CCF03	8	$1,333,334	$53,400	14-23	8	$1,333,334	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$320,200
220	CC	1049649272	CRUZ YESSICA													L					25-14	1	$166,667	$26,700	EPS005	1	$166,667	$6,700	CCF03	1	$166,667	$6,700	14-23	1	$166,667	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$40,100
221	CC	73377545	CRUZATE MARCOS									X									25-14	22	$2,869,478	$459,200	ESSC07	22	$2,869,478	$114,800	CCF03	22	$2,869,478	$114,800	14-23	22	$2,869,478	6.960%	$199,800	22	$0	$0	Si	$888,600
222	CC	73377545	CRUZATE MARCOS													L					25-14	8	$974,890	$156,000	ESSC07	8	$974,890	$39,000	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$974,890	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$217,800
223	CC	1088592177	CUATIN ESTEBAN									X									230201	30	$4,652,682	$744,500	EPSIC5	30	$4,652,682	$186,200	CCF03	30	$4,652,682	$186,200	14-23	30	$4,652,682	6.960%	$323,900	30	$0	$0	Si	$1,440,800
224	CC	91467905	CUERVO ALVARO		X							X									231001	1	$1,196,452	$191,500	EPS041	1	$1,196,452	$47,900	CCF03	1	$1,308,828	$52,400	14-23	1	$1,196,452	6.960%	$83,300	1	$0	$0	Si	$375,100
225	CC	91467905	CUERVO ALVARO													L					231001	4	$373,687	$59,800	EPS041	4	$373,687	$15,000	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$373,687	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$84,200
226	CC	87718307	CUESTA OSCAR									X									25-14	24	$5,775,116	$981,900	EPS002	24	$5,775,116	$231,100	CCF03	24	$5,775,116	$231,100	14-23	24	$5,775,116	6.960%	$402,000	24	$0	$0	Si	$1,846,100
227	CC	87718307	CUESTA OSCAR													L					25-14	6	$1,544,210	$262,700	EPS002	6	$1,544,210	$61,800	CCF03	6	$714,280	$28,600	14-23	6	$1,544,210	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$353,100
228	CC	1117497049	CUESTAS OSCAR																X		25-14	30	$2,942,800	$470,900	EPS005	30	$2,942,800	$117,800	CCF03	30	$2,942,800	$0	14-23	30	$2,942,800	0.000%	$0	30	$0	$0	Si	$588,700
229	CC	1022098261	CUREQUIA LUZ									X									230301	30	$3,352,985	$536,500	ESSC24	30	$3,352,985	$134,200	CCF03	30	$3,352,985	$134,200	14-23	30	$3,352,985	6.960%	$233,400	30	$0	$0	Si	$1,038,300
230	CC	1066569318	DE MOYA OMAR									X									230301	21	$3,034,088	$485,500	EPS002	21	$3,034,088	$121,400	CCF03	21	$3,034,088	$121,400	14-23	21	$3,034,088	6.960%	$211,200	21	$0	$0	Si	$939,500
231	CC	1066569318	DE MOYA OMAR													L					230301	9	$1,198,037	$191,700	EPS002	9	$1,198,037	$48,000	CCF03	9	$599,640	$24,000	14-23	9	$1,198,037	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$263,700
232	CC	8473415	DELGADO OLIDEN									X									230301	24	$3,250,980	$520,200	EPS037	24	$3,250,980	$130,100	CCF03	24	$3,250,980	$130,100	14-23	24	$3,250,980	6.960%	$226,300	24	$0	$0	Si	$1,006,700
233	CC	8473415	DELGADO OLIDEN											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
234	CC	8473415	DELGADO OLIDEN											X							230301	2	$153,145	$24,600	EPS037	2	$153,145	$6,200	CCF03	2	$153,145	$0	14-23	2	$153,145	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,800
235	CC	8473415	DELGADO OLIDEN													L					230301	1	$114,853	$18,400	EPS037	1	$114,853	$4,600	CCF03	1	$62,320	$2,500	14-23	1	$114,853	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,500
236	CC	8473415	DELGADO OLIDEN										X								230301	1	$114,853	$18,400	EPS037	1	$114,853	$0	CCF03	1	$62,320	$0	14-23	1	$114,853	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
237	CC	1040797368	DELGADO RUBEN	X								X									230201	21	$1,528,311	$244,600	EPS037	21	$1,528,311	$61,200	CCF03	21	$1,528,311	$61,200	14-23	21	$1,528,311	6.960%	$106,400	21	$0	$0	Si	$473,400
238	CC	12694667	DIAZ BRAYAN									X									230301	25	$3,025,942	$484,200	EPS037	25	$3,025,942	$121,100	CCF03	25	$3,025,942	$121,100	14-23	25	$3,025,942	6.960%	$210,700	25	$0	$0	Si	$937,100
239	CC	12694667	DIAZ BRAYAN											X							230301	5	$369,050	$59,100	EPS037	5	$369,050	$14,800	CCF03	5	$369,050	$0	14-23	5	$369,050	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$73,900
240	CC	1052703499	DIAZ GERMAN									X									230201	26	$2,471,787	$395,500	ESSC07	26	$2,471,787	$98,900	CCF03	26	$2,471,787	$98,900	14-23	26	$2,471,787	6.960%	$172,100	26	$0	$0	Si	$765,400
241	CC	1052703499	DIAZ GERMAN													L					230201	4	$397,832	$63,700	ESSC07	4	$397,832	$16,000	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$397,832	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$89,100
242	CC	1052989127	DIAZ JUAN									X									230301	26	$2,983,154	$477,400	ESSC07	26	$2,983,154	$119,400	CCF03	26	$2,983,154	$119,400	14-23	26	$2,983,154	6.960%	$207,700	26	$0	$0	Si	$923,900
243	CC	1052989127	DIAZ JUAN													L					230301	4	$469,167	$75,100	ESSC07	4	$469,167	$18,800	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$469,167	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$105,300
244	CC	19563051	DIAZ RAFAEL	X								X									231001	24	$1,850,443	$296,100	EPS041	24	$1,850,443	$74,100	CCF03	24	$1,850,443	$74,100	14-23	24	$1,850,443	6.960%	$128,800	24	$0	$0	Si	$573,100
245	CC	1030644817	DIAZ YEISON																		230201	29	$3,866,667	$618,700	EPS008	29	$3,866,667	$154,700	CCF03	29	$3,866,667	$154,700	14-23	29	$3,866,667	6.960%	$269,200	29	$0	$0	Si	$1,197,300
246	CC	1030644817	DIAZ YEISON													L					230201	1	$133,334	$21,400	EPS008	1	$133,334	$5,400	CCF03	1	$133,334	$5,400	14-23	1	$133,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,200
247	CC	1001712045	DOMICO CHAVANUNBI									X									230301	22	$3,027,574	$484,500	CCFC33	22	$3,027,574	$121,200	CCF03	22	$3,027,574	$121,200	14-23	22	$3,027,574	6.960%	$210,800	22	$0	$0	Si	$937,700
248	CC	1001712045	DOMICO CHAVANUNBI													L					230301	8	$795,738	$127,400	CCFC33	8	$795,738	$31,900	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$795,738	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$178,100
249	CC	1001712034	DOMICO CHIBIAMA									X									230301	28	$3,427,724	$548,500	CCFC33	28	$3,427,724	$137,200	CCF03	28	$3,427,724	$137,200	14-23	28	$3,427,724	6.960%	$238,600	28	$0	$0	Si	$1,061,500
250	CC	1001712034	DOMICO CHIBIAMA													L					230301	2	$199,420	$32,000	CCFC33	2	$199,420	$8,000	CCF03	2	$117,260	$4,700	14-23	2	$199,420	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,700
251	CC	1001619916	DOMICO EDWIN	X								X									230301	30	$2,654,077	$424,700	ESSC24	30	$2,654,077	$106,200	CCF03	30	$2,654,077	$106,200	14-23	30	$2,654,077	6.960%	$184,800	30	$0	$0	Si	$821,900
252	CC	1040763913	DOMICO JOSE									X									230201	28	$2,834,894	$453,600	CCFC33	28	$2,834,894	$113,400	CCF03	28	$2,834,894	$113,400	14-23	28	$2,834,894	6.960%	$197,400	28	$0	$0	Si	$877,800
253	CC	1040763913	DOMICO JOSE													L					230201	2	$250,756	$40,200	CCFC33	2	$250,756	$10,100	CCF03	2	$117,260	$4,700	14-23	2	$250,756	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$55,000
254	CC	1049346428	DONADO GUILLERMO	X																	230301	17	$1,207,794	$193,300	EPS037	17	$1,207,794	$48,400	CCF03	17	$1,207,794	$48,400	14-23	17	$1,207,794	6.960%	$84,100	17	$0	$0	Si	$374,200

255	CC	1061338290	DUQUE YEISON									X									230301	22	$2,723,187	$435,800	EPS037	22	$2,723,187	$109,000	CCF03	22	$2,723,187	$109,000	14-23	22	$2,723,187	6.960%	$189,600	22	$0	$0	Si	$843,400
256	CC	1061338290	DUQUE YEISON													L					230301	8	$1,004,964	$160,800	EPS037	8	$1,004,964	$40,200	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,004,964	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$223,800
257	CC	1052974815	DURAN LUIS									X									230301	26	$3,887,545	$622,100	EPS037	26	$3,887,545	$155,600	CCF03	26	$3,887,545	$155,600	14-23	26	$3,887,545	6.960%	$270,600	26	$0	$0	Si	$1,203,900
258	CC	1052974815	DURAN LUIS													L					230301	4	$506,779	$81,100	EPS037	4	$506,779	$20,300	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$506,779	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$112,800
259	CC	1038337454	DURANGO CARLOS									X									230301	22	$2,813,855	$450,300	ESSC24	22	$2,813,855	$112,600	CCF03	22	$2,813,855	$112,600	14-23	22	$2,813,855	6.960%	$195,900	22	$0	$0	Si	$871,400
260	CC	1038337454	DURANGO CARLOS													L					230301	8	$829,659	$132,800	ESSC24	8	$829,659	$33,200	CCF03	8	$531,600	$21,300	14-23	8	$829,659	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$187,300
261	CC	3393874	ESCUDERO SERGIO									X										0	$0	$0	EPS040	21	$2,553,870	$102,200	CCF03	21	$2,553,870	$102,200	14-23	21	$2,553,870	6.960%	$177,800	21	$0	$0	Si	$382,200
262	CC	3393874	ESCUDERO SERGIO																X			0	$0	$0	EPS040	9	$527,670	$21,200	CCF03	9	$527,670	$0	14-23	9	$527,670	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$21,200
263	CC	1039023851	ESPINAL JOHNIER									X									230301	25	$4,382,432	$701,200	EPS037	25	$4,382,432	$175,300	CCF03	25	$4,382,432	$175,300	14-23	25	$4,382,432	6.960%	$305,100	25	$0	$0	Si	$1,356,900
264	CC	1039023851	ESPINAL JOHNIER											X							230301	5	$377,680	$60,500	EPS037	5	$377,680	$15,200	CCF03	5	$377,680	$0	14-23	5	$377,680	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$75,700
265	CC	1017201862	ESPINOSA JHEISON									X									230301	30	$3,301,253	$528,300	EPS040	30	$3,301,253	$132,100	CCF03	30	$3,301,253	$132,100	14-23	30	$3,301,253	6.960%	$229,800	30	$0	$0	Si	$1,022,300
266	CC	1104936224	ESPINOSA JULIAN									X									230201	21	$3,303,934	$528,700	EPS002	21	$3,303,934	$132,200	CCF03	21	$3,303,934	$132,200	14-23	21	$3,303,934	6.960%	$230,000	21	$0	$0	Si	$1,023,100
267	CC	1104936224	ESPINOSA JULIAN													L					230201	9	$905,603	$144,900	EPS002	9	$905,603	$36,300	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$905,603	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$202,400
268	CC	1002371402	ESPINOSA LUIS									X									230301	20	$2,331,075	$373,000	EPS002	20	$2,331,075	$93,300	CCF03	20	$2,331,075	$93,300	14-23	20	$2,331,075	6.960%	$162,300	20	$0	$0	Si	$721,900
269	CC	1002371402	ESPINOSA LUIS													L					230301	10	$1,049,344	$167,900	EPS002	10	$1,049,344	$42,000	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,049,344	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$233,400
270	CC	1109387232	ESPINOSA LUIS									X									230201	25	$3,883,917	$621,500	EPS037	25	$3,883,917	$155,400	CCF03	25	$3,883,917	$155,400	14-23	25	$3,883,917	6.960%	$270,400	25	$0	$0	Si	$1,202,700
271	CC	1109387232	ESPINOSA LUIS													L					230201	5	$776,784	$124,300	EPS037	5	$776,784	$31,100	CCF03	5	$776,784	$31,100	14-23	5	$776,784	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$186,500
272	CC	1052994847	ESPINOSA YESID									X									230301	17	$2,359,857	$377,600	EPS037	17	$2,359,857	$94,400	CCF03	17	$2,359,857	$94,400	14-23	17	$2,359,857	6.960%	$164,300	17	$0	$0	Si	$730,700
273	CC	1052994847	ESPINOSA YESID													L					230301	13	$1,534,221	$245,500	EPS037	13	$1,534,221	$61,400	CCF03	13	$762,190	$30,500	14-23	13	$1,534,221	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$337,400
274	CC	79361217	FERNANDEZ HUGO									X									25-14	18	$2,366,828	$378,700	EPS037	18	$2,366,828	$94,700	CCF03	18	$2,366,828	$94,700	14-23	18	$2,366,828	6.960%	$164,800	18	$0	$0	Si	$732,900
275	CC	79361217	FERNANDEZ HUGO													L					25-14	12	$1,508,536	$241,400	EPS037	12	$1,508,536	$60,400	CCF03	12	$797,400	$31,900	14-23	12	$1,508,536	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$333,700
276	CC	1074418184	FERNANDEZ HYLMER									X									230301	30	$5,378,738	$860,600	EPS017	30	$5,378,738	$215,200	CCF03	30	$5,378,738	$215,200	14-23	30	$5,378,738	6.960%	$374,400	30	$0	$0	Si	$1,665,400
277	CC	1077875209	FERRO GIANFRANCO									X									230301	30	$3,459,741	$553,600	EPS037	30	$3,459,741	$138,400	CCF03	30	$3,459,741	$138,400	14-23	30	$3,459,741	6.960%	$240,800	30	$0	$0	Si	$1,071,200
278	CC	1116912098	FIGUEROA EDWIN									X									231001	22	$4,744,311	$759,100	EPS005	22	$4,744,311	$189,800	CCF03	22	$4,744,311	$189,800	14-23	22	$4,744,311	6.960%	$330,300	22	$0	$0	Si	$1,469,000
279	CC	1116912098	FIGUEROA EDWIN													L					231001	8	$1,292,348	$206,800	EPS005	8	$1,292,348	$51,700	CCF03	8	$840,800	$33,700	14-23	8	$1,292,348	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$292,200
280	CC	1022092108	FLOREZ BEATRIZ									X									230201	27	$3,145,661	$503,400	EPS037	27	$3,145,661	$125,900	CCF03	27	$3,145,661	$125,900	14-23	27	$3,145,661	6.960%	$219,000	27	$0	$0	Si	$974,200
281	CC	1022092108	FLOREZ BEATRIZ											X							230201	3	$191,896	$30,800	EPS037	3	$191,896	$7,700	CCF03	3	$191,896	$0	14-23	3	$191,896	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$38,500
282	CC	98654423	FLOREZ ERNIS									X									230301	16	$1,687,211	$270,000	EPS037	16	$1,687,211	$67,500	CCF03	16	$1,687,211	$67,500	14-23	16	$1,687,211	6.960%	$117,500	16	$0	$0	Si	$522,500
283	CC	98654423	FLOREZ ERNIS													L					230301	7	$759,013	$121,500	EPS037	7	$759,013	$30,400	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$759,013	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$168,400
284	CC	98654423	FLOREZ ERNIS													L					230301	7	$759,013	$121,500	EPS037	7	$759,013	$30,400	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$759,013	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$168,400
285	CC	1052989314	FLOREZ JEAN									X									230301	17	$2,153,987	$344,700	EPS037	17	$2,153,987	$86,200	CCF03	17	$2,153,987	$86,200	14-23	17	$2,153,987	6.960%	$150,000	17	$0	$0	Si	$667,100
286	CC	1052989314	FLOREZ JEAN													L					230301	13	$1,371,250	$219,400	EPS037	13	$1,371,250	$54,900	CCF03	13	$762,190	$30,500	14-23	13	$1,371,250	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$304,800
287	CC	1082374766	FLOREZ JOSE									X									230201	20	$2,748,015	$439,700	EPS037	20	$2,748,015	$110,000	CCF03	20	$2,748,015	$110,000	14-23	20	$2,748,015	6.960%	$191,300	20	$0	$0	Si	$851,000
288	CC	1082374766	FLOREZ JOSE													L					230201	10	$1,034,154	$165,500	EPS037	10	$1,034,154	$41,400	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,034,154	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$230,400
289	CC	1031940027	FLOREZ JUAN									X									230301	30	$3,650,239	$584,100	ESSC24	30	$3,650,239	$146,100	CCF03	30	$3,650,239	$146,100	14-23	30	$3,650,239	6.960%	$254,100	30	$0	$0	Si	$1,130,400
290	CC	1036338440	FLOREZ JUAN									X									230301	23	$3,423,533	$547,800	EPS040	23	$3,423,533	$137,000	CCF03	23	$3,423,533	$137,000	14-23	23	$3,423,533	6.960%	$238,300	23	$0	$0	Si	$1,060,100
291	CC	1036338440	FLOREZ JUAN													L					230301	7	$927,129	$148,400	EPS040	7	$927,129	$37,100	CCF03	7	$465,150	$18,700	14-23	7	$927,129	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$204,200
292	CC	1098602847	FLOREZ LUIS									X									25-14	30	$3,174,415	$508,000	EPS002	30	$3,174,415	$127,000	CCF03	30	$3,174,415	$127,000	14-23	30	$3,174,415	6.960%	$221,000	30	$0	$0	Si	$983,000

PLANILLA PAGADA

293	CC	18398219	FLOREZ OSCAR	X																	25-14	17	$1,850,394	$296,100	EPS010	17	$1,850,394	$74,100	CCF03	17	$1,850,394	$74,100	14-23	17	$1,850,394	6.960%	$128,800	17	$0	$0	Si	$573,100
294	CC	1234641483	FLORIDO ANGGIE									X									230301	30	$4,070,584	$651,300	EPS037	30	$4,070,584	$162,900	CCF03	30	$4,070,584	$162,900	14-23	30	$4,070,584	6.960%	$283,400	30	$0	$0	Si	$1,260,500
295	CC	17659526	FORERO PEDRO									X									230301	20	$2,657,182	$425,200	EPS037	20	$2,657,182	$106,300	CCF03	20	$2,657,182	$106,300	14-23	20	$2,657,182	6.960%	$185,000	20	$0	$0	Si	$822,800
296	CC	17659526	FORERO PEDRO													L					230301	10	$1,244,293	$199,100	EPS037	10	$1,244,293	$49,800	CCF03	10	$664,900	$26,600	14-23	10	$1,244,293	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$275,500
297	CC	29332521	FRANCO MARTHA									X									230201	25	$4,181,388	$669,100	EPS005	25	$4,181,388	$167,300	CCF03	25	$4,181,388	$167,300	14-23	25	$4,181,388	6.960%	$291,100	25	$0	$0	Si	$1,294,800
298	CC	29332521	FRANCO MARTHA													L					230201	2	$317,138	$50,800	EPS005	2	$317,138	$12,700	CCF03	2	$140,134	$5,700	14-23	2	$317,138	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$69,200
299	CC	29332521	FRANCO MARTHA													L					230201	3	$475,707	$76,200	EPS005	3	$475,707	$19,100	CCF03	3	$210,200	$8,500	14-23	3	$475,707	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$103,800
300	CC	1036133787	FRANCO YORDAN									X									230301	20	$3,889,406	$622,400	EPS037	20	$3,889,406	$155,600	CCF03	20	$3,889,406	$155,600	14-23	20	$3,889,406	6.960%	$270,800	20	$0	$0	Si	$1,204,400
301	CC	1036133787	FRANCO YORDAN													L					230301	10	$1,589,222	$254,300	EPS037	10	$1,589,222	$63,600	CCF03	10	$799,467	$32,000	14-23	10	$1,589,222	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$349,900
302	CC	1002431078	FUENTES DAIRO									X									230201	20	$2,528,552	$404,600	EPS002	20	$2,528,552	$101,200	CCF03	20	$2,528,552	$101,200	14-23	20	$2,528,552	6.960%	$176,000	20	$0	$0	Si	$783,000
303	CC	1002431078	FUENTES DAIRO													L					230201	10	$921,824	$147,500	EPS002	10	$921,824	$36,900	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$921,824	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$207,900
304	CC	78036331	FUENTES RUBIEL									X									231001	30	$3,297,372	$527,600	EPS005	30	$3,297,372	$131,900	CCF03	30	$3,297,372	$131,900	14-23	30	$3,297,372	6.960%	$229,500	30	$0	$0	Si	$1,020,900
305	CC	1052998065	FUENTES WALTER									X									230301	17	$2,575,724	$412,200	CCFC55	17	$2,575,724	$103,100	CCF03	17	$2,575,724	$103,100	14-23	17	$2,575,724	6.960%	$179,300	17	$0	$0	Si	$797,700
306	CC	1052998065	FUENTES WALTER													L					230301	13	$1,486,445	$237,900	CCFC55	13	$1,486,445	$59,500	CCF03	13	$762,190	$30,500	14-23	13	$1,486,445	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$327,900
307	CC	1052954088	FURNIELES ALLDAIR									X									230201	30	$3,325,121	$532,100	EPS041	30	$3,325,121	$133,100	CCF03	30	$3,325,121	$133,100	14-23	30	$3,325,121	6.960%	$231,500	30	$0	$0	Si	$1,029,800
308	CC	1068581661	FURNIELES LIBARDO									X									230201	30	$3,581,720	$573,100	EPS037	30	$3,581,720	$143,300	CCF03	30	$3,581,720	$143,300	14-23	30	$3,581,720	6.960%	$249,300	30	$0	$0	Si	$1,109,000
309	CC	15403609	GALLO JOSE		X							X									230301	11	$2,465,989	$394,600	EPS037	11	$2,465,989	$98,700	CCF03	11	$3,455,441	$138,300	14-23	11	$2,465,989	6.960%	$171,700	11	$0	$0	Si	$803,300
310	CC	15406013	GALLO JUAN									X									230301	30	$3,224,848	$516,000	EPS037	30	$3,224,848	$129,000	CCF03	30	$3,224,848	$129,000	14-23	30	$3,224,848	6.960%	$224,500	30	$0	$0	Si	$998,500
311	CC	1065866636	GALVAN ALDEMAR									X									230301	23	$3,830,580	$612,900	EPS037	23	$3,830,580	$153,300	CCF03	23	$3,830,580	$153,300	14-23	23	$3,830,580	6.960%	$266,700	23	$0	$0	Si	$1,186,200
312	CC	1065866636	GALVAN ALDEMAR													L					230301	7	$1,052,722	$168,500	EPS037	7	$1,052,722	$42,200	CCF03	7	$563,967	$22,600	14-23	7	$1,052,722	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$233,300
313	CC	1094966671	GALVIS JUAN																		25-14	30	$4,057,100	$649,200	EPS010	30	$4,057,100	$162,300	CCF03	30	$4,057,100	$162,300	14-23	30	$4,057,100	6.960%	$282,400	30	$0	$0	Si	$1,256,200
314	CC	83117009	GARCIA ANDRES									X									230301	30	$3,223,742	$515,800	EPS037	30	$3,223,742	$129,000	CCF03	30	$3,223,742	$129,000	14-23	30	$3,223,742	6.960%	$224,400	30	$0	$0	Si	$998,200
315	CC	8038828	GARCIA ELKIN	X																	25-14	17	$1,207,794	$193,300	EPS002	17	$1,207,794	$48,400	CCF03	17	$1,207,794	$48,400	14-23	17	$1,207,794	6.960%	$84,100	17	$0	$0	Si	$374,200
316	CC	1110463709	GARCIA JHON									X									230301	24	$3,519,233	$563,100	EPS037	24	$3,519,233	$140,800	CCF03	24	$3,519,233	$140,800	14-23	24	$3,519,233	6.960%	$245,000	24	$0	$0	Si	$1,089,700
317	CC	1110463709	GARCIA JHON													L					230301	6	$921,375	$147,500	EPS037	6	$921,375	$36,900	CCF03	6	$426,280	$17,100	14-23	6	$921,375	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$201,500
318	CC	7558441	GARCIA JHON		X							X									230301	10	$3,138,910	$502,300	EPS037	10	$3,138,910	$125,600	CCF03	10	$3,443,324	$137,800	14-23	10	$3,138,910	6.960%	$218,500	10	$0	$0	Si	$984,200
319	CC	7558441	GARCIA JHON													L					230301	6	$813,695	$130,200	EPS037	6	$813,695	$32,600	CCF03	6	$480,000	$19,200	14-23	6	$813,695	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$182,000
320	CC	7558441	GARCIA JHON										X								230301	1	$135,616	$21,700	EPS037	1	$135,616	$0	CCF03	1	$80,000	$0	14-23	1	$135,616	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$21,700
321	CC	1052994878	GARCIA JHONNY									X									230301	20	$2,498,571	$399,800	EPS037	20	$2,498,571	$100,000	CCF03	20	$2,498,571	$100,000	14-23	20	$2,498,571	6.960%	$174,000	20	$0	$0	Si	$773,800
322	CC	1052994878	GARCIA JHONNY													L					230301	10	$947,275	$151,600	EPS037	10	$947,275	$37,900	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$947,275	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$213,000
323	CC	1037548743	GARCIA JOSE									X									230201	30	$3,594,800	$575,200	EPS037	30	$3,594,800	$143,800	CCF03	30	$3,594,800	$143,800	14-23	30	$3,594,800	6.960%	$250,200	30	$0	$0	Si	$1,113,000
324	CC	1005707839	GARCIA YEISON									X									230201	22	$3,217,767	$514,900	EPS042	22	$3,217,767	$128,800	CCF03	22	$3,217,767	$128,800	14-23	22	$3,217,767	6.960%	$224,000	22	$0	$0	Si	$996,500
325	CC	1005707839	GARCIA YEISON													L					230201	8	$980,703	$157,000	EPS042	8	$980,703	$39,300	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$980,703	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$219,100
326	CC	1064107281	GENES LUIS									X									231001	22	$3,393,637	$543,000	EPS002	22	$3,393,637	$135,800	CCF03	22	$3,393,637	$135,800	14-23	22	$3,393,637	6.960%	$236,200	22	$0	$0	Si	$1,050,800
327	CC	1064107281	GENES LUIS													L					231001	8	$1,226,037	$196,200	EPS002	8	$1,226,037	$49,100	CCF03	8	$640,000	$25,600	14-23	8	$1,226,037	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$270,900
328	CC	1005770110	GERENA YEISON									X									230301	20	$3,510,772	$561,800	EPS037	20	$3,510,772	$140,500	CCF03	20	$3,510,772	$140,500	14-23	20	$3,510,772	6.960%	$244,400	20	$0	$0	Si	$1,087,200
329	CC	1005770110	GERENA YEISON													L					230301	8	$835,256	$133,700	EPS037	8	$835,256	$33,500	CCF03	8	$533,014	$21,400	14-23	8	$835,256	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$188,600
330	CC	1005770110	GERENA YEISON										X								230301	2	$208,814	$33,500	EPS037	2	$208,814	$0	CCF03	2	$133,254	$0	14-23	2	$208,814	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,500

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

331	CC	1105611867	GIRALDO VICTOR									X									230301	26	$4,031,415	$645,100	EPS037	26	$4,031,415	$161,300	CCF03	26	$4,031,415	$161,300	14-23	26	$4,031,415	6.960%	$280,600	26	$0	$0	Si	$1,248,300
332	CC	1105611867	GIRALDO VICTOR													L					230301	4	$583,884	$93,500	EPS037	4	$583,884	$23,400	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$583,884	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$128,300
333	CC	1001403987	GOEZ DUVER									X									230301	22	$3,492,569	$558,900	EPS037	22	$3,492,569	$139,800	CCF03	22	$3,492,569	$139,800	14-23	22	$3,492,569	6.960%	$243,100	22	$0	$0	Si	$1,081,600
334	CC	1001403987	GOEZ DUVER													L					230301	8	$993,329	$159,000	EPS037	8	$993,329	$39,800	CCF03	8	$588,560	$23,600	14-23	8	$993,329	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$222,400
335	CC	1075652127	GOEZ EDISON									X									230301	30	$3,308,513	$529,400	EPS010	30	$3,308,513	$132,400	CCF03	30	$3,308,513	$132,400	14-23	30	$3,308,513	6.960%	$230,300	30	$0	$0	Si	$1,024,500
336	CC	1087551308	GOMEZ JUAN									X									230201	30	$4,079,425	$652,800	EPS037	30	$4,079,425	$163,200	CCF03	30	$4,079,425	$163,200	14-23	30	$4,079,425	6.960%	$284,000	30	$0	$0	Si	$1,263,200
337	CC	1048610507	GOMEZ KEIVIN									X									230301	15	$2,670,730	$427,400	EPS037	15	$2,670,730	$106,900	CCF03	15	$2,670,730	$106,900	14-23	15	$2,670,730	6.960%	$185,900	15	$0	$0	Si	$827,100
338	CC	1048610507	GOMEZ KEIVIN													L					230301	15	$1,746,462	$279,500	EPS037	15	$1,746,462	$69,900	CCF03	15	$879,450	$35,200	14-23	15	$1,746,462	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$384,600
339	CC	1148192025	GONZALEZ ANTONIO									X									230301	21	$3,058,488	$489,400	EPS002	21	$3,058,488	$122,400	CCF03	21	$3,058,488	$122,400	14-23	21	$3,058,488	6.960%	$212,900	21	$0	$0	Si	$947,100
340	CC	1148192025	GONZALEZ ANTONIO													L					230301	9	$907,487	$145,200	EPS002	9	$907,487	$36,300	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$907,487	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$202,700
341	CC	8646463	GONZALEZ CARLOS									X									230301	30	$4,287,960	$686,100	EPS037	30	$4,287,960	$171,600	CCF03	30	$4,287,960	$171,600	14-23	30	$4,287,960	6.960%	$298,500	30	$0	$0	Si	$1,327,800
342	CC	1022092136	GONZALEZ DEIVIN									X									230201	30	$3,625,261	$580,100	EPS040	30	$3,625,261	$145,100	CCF03	30	$3,625,261	$145,100	14-23	30	$3,625,261	6.960%	$252,400	30	$0	$0	Si	$1,122,700
343	CC	79004611	GONZALEZ HEVER									X									230301	30	$4,114,236	$658,300	EPS037	30	$4,114,236	$164,600	CCF03	30	$4,114,236	$164,600	14-23	30	$4,114,236	6.960%	$286,400	30	$0	$0	Si	$1,273,900
344	CC	1128025417	GONZALEZ JESUS									X									230301	20	$2,884,819	$461,600	EPS002	20	$2,884,819	$115,400	CCF03	20	$2,884,819	$115,400	14-23	20	$2,884,819	6.960%	$200,800	20	$0	$0	Si	$893,200
345	CC	1128025417	GONZALEZ JESUS													L					230301	10	$1,107,359	$177,200	EPS002	10	$1,107,359	$44,300	CCF03	10	$710,467	$28,500	14-23	10	$1,107,359	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$250,000
346	CC	1094959322	GONZALEZ MANUELA																		230301	28	$3,786,627	$605,900	EPS010	28	$3,786,627	$151,500	CCF03	28	$3,786,627	$151,500	14-23	28	$3,786,627	6.960%	$263,600	28	$0	$0	Si	$1,172,500
347	CC	1094959322	GONZALEZ MANUELA													L					230301	2	$270,474	$43,300	EPS010	2	$270,474	$10,900	CCF03	2	$270,474	$10,900	14-23	2	$270,474	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$65,100
348	CC	1232388894	GONZALEZ MARTIN									X									25-14	10	$3,321,519	$531,500	EPS037	10	$3,321,519	$132,900	CCF03	10	$3,321,519	$132,900	14-23	10	$3,321,519	6.960%	$231,200	10	$0	$0	Si	$1,028,500
349	CC	1232388894	GONZALEZ MARTIN													L					25-14	20	$3,148,797	$503,900	EPS037	20	$3,148,797	$126,000	CCF03	20	$1,471,400	$58,900	14-23	20	$3,148,797	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$688,800
350	CC	1002491050	GONZALEZ MAURICIO		X							X									230201	1	$885,794	$141,800	EPS037	1	$885,794	$35,500	CCF03	1	$1,028,613	$41,200	14-23	1	$885,794	6.960%	$61,700	1	$0	$0	Si	$280,200
351	CC	1002491050	GONZALEZ MAURICIO											X							230201	3	$189,165	$30,300	EPS037	3	$189,165	$7,600	CCF03	3	$189,165	$0	14-23	3	$189,165	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,900
352	CC	1002491050	GONZALEZ MAURICIO													L					230201	3	$325,951	$52,200	EPS037	3	$325,951	$13,100	CCF03	3	$186,960	$7,500	14-23	3	$325,951	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$72,800
353	CC	1105615495	GONZALEZ MELISSA																		230301	29	$1,775,477	$284,100	EPS005	29	$1,775,477	$71,100	CCF03	29	$1,775,477	$71,100	14-23	29	$1,775,477	6.960%	$123,600	29	$0	$0	Si	$549,900
354	CC	1105615495	GONZALEZ MELISSA													L					230301	1	$61,224	$9,800	EPS005	1	$61,224	$2,500	CCF03	1	$61,224	$2,500	14-23	1	$61,224	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$14,800
355	CC	1094354708	GONZALEZ RICHARD									X									230301	8	$1,765,828	$282,600	EPS041	8	$1,765,828	$70,700	CCF03	8	$1,765,828	$70,700	14-23	8	$1,765,828	6.960%	$123,000	8	$0	$0	Si	$547,000
356	CC	1094354708	GONZALEZ RICHARD													L					230301	22	$2,529,885	$404,800	EPS041	22	$2,529,885	$101,200	CCF03	22	$1,289,860	$51,600	14-23	22	$2,529,885	0.000%	$0	22	$0	$0	Si	$557,600
357	CC	1035581315	GRACIANO EIDER											X							230201	5	$291,818	$46,700	ESSC24	5	$291,818	$11,700	CCF03	5	$291,818	$0	14-23	5	$291,818	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$58,400
358	CC	1035581315	GRACIANO EIDER											X							230201	25	$1,517,451	$242,800	ESSC24	25	$1,517,451	$60,700	CCF03	25	$1,517,451	$0	14-23	25	$1,517,451	0.000%	$0	25	$0	$0	Si	$303,500
359	CC	80131166	GRANADOS OSCAR									X									230301	23	$4,478,676	$716,600	EPS037	23	$4,478,676	$179,200	CCF03	23	$4,478,676	$179,200	14-23	23	$4,478,676	6.960%	$311,800	23	$0	$0	Si	$1,386,800
360	CC	80131166	GRANADOS OSCAR													L					230301	7	$1,103,250	$176,600	EPS037	7	$1,103,250	$44,200	CCF03	7	$644,234	$25,800	14-23	7	$1,103,250	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$246,600
361	CC	6024499	GUAUQUE ERNESTO									X									25-14	30	$3,737,023	$598,000	EPS005	30	$3,737,023	$149,500	CCF03	30	$3,737,023	$149,500	14-23	30	$3,737,023	6.960%	$260,100	30	$0	$0	Si	$1,157,100
362	CC	1214719728	GUERRA CARLOS																		230301	30	$3,800,000	$608,000	EPS010	30	$3,800,000	$152,000	CCF03	30	$3,800,000	$152,000	14-23	30	$3,800,000	6.960%	$264,500	30	$0	$0	Si	$1,176,500
363	CC	1048323030	GUERRERO YAYFER									X									230201	29	$2,997,451	$479,600	EPS037	29	$2,997,451	$119,900	CCF03	29	$2,997,451	$119,900	14-23	29	$2,997,451	6.960%	$208,700	29	$0	$0	Si	$928,100
364	CC	1048323030	GUERRERO YAYFER													L					230201	1	$105,108	$16,900	EPS037	1	$105,108	$4,300	CCF03	1	$62,320	$2,500	14-23	1	$105,108	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$23,700
365	CC	1038332277	GUISAO ANDRES		X							X									230201	1	$1,418,897	$227,100	ESSC24	1	$1,418,897	$56,800	CCF03	1	$2,346,294	$93,900	14-23	1	$1,418,897	6.960%	$98,800	1	$0	$0	Si	$476,600
366	CC	1006458812	GUTIERREZ CRISTIAN									X									230301	26	$2,561,331	$409,900	EPS002	26	$2,561,331	$102,500	CCF03	26	$2,561,331	$102,500	14-23	26	$2,561,331	6.960%	$178,300	26	$0	$0	Si	$793,200
367	CC	1006458812	GUTIERREZ CRISTIAN													L					230301	1	$120,419	$19,300	EPS002	1	$120,419	$4,900	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$120,419	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,600
368	CC	1006458812	GUTIERREZ CRISTIAN													L					230301	1	$120,419	$19,300	EPS002	1	$120,419	$4,900	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$120,419	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,600

PLANILLA PAGADA

369	CC	1006458812	GUTIERREZ CRISTIAN										X								230301	2	$240,837	$38,600	EPS002	2	$240,837	$0	CCF03	2	$117,260	$0	14-23	2	$240,837	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$38,600
370	CC	70978144	GUTIERREZ ESNEYDER									X									230201	30	$3,721,470	$595,500	EPS042	30	$3,721,470	$148,900	CCF03	30	$3,721,470	$148,900	14-23	30	$3,721,470	6.960%	$259,100	30	$0	$0	Si	$1,152,400
371	CC	1111205765	GUTIERREZ JHOAN									X									230301	18	$2,648,746	$423,800	EPS041	18	$2,648,746	$106,000	CCF03	18	$2,648,746	$106,000	14-23	18	$2,648,746	6.960%	$184,400	18	$0	$0	Si	$820,200
372	CC	1111205765	GUTIERREZ JHOAN											X							230301	5	$346,356	$55,500	EPS041	5	$346,356	$13,900	CCF03	5	$346,356	$0	14-23	5	$346,356	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$69,400
373	CC	1111205765	GUTIERREZ JHOAN													L					230301	7	$803,660	$128,600	EPS041	7	$803,660	$32,200	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$803,660	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$177,300
374	CC	13994205	GUTIERREZ WILLIAM									X									230301	22	$2,967,328	$474,800	EPS037	22	$2,967,328	$118,700	CCF03	22	$2,967,328	$118,700	14-23	22	$2,967,328	6.960%	$206,600	22	$0	$0	Si	$918,800
375	CC	13994205	GUTIERREZ WILLIAM													L					230301	8	$1,192,987	$190,900	EPS037	8	$1,192,987	$47,800	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,192,987	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$261,500
376	CC	1110570879	GUZMAN ANDRES									X									230301	19	$3,826,670	$612,300	EPS017	19	$3,826,670	$153,100	CCF03	19	$3,826,670	$153,100	14-23	19	$3,826,670	6.960%	$266,400	19	$0	$0	Si	$1,184,900
377	CC	1110570879	GUZMAN ANDRES													L					230301	11	$1,380,217	$220,900	EPS017	11	$1,380,217	$55,300	CCF03	11	$781,514	$31,300	14-23	11	$1,380,217	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$307,500
378	CC	1001500408	GUZMAN JOVANY									X									25-14	25	$3,266,924	$522,800	ESSC24	25	$3,266,924	$130,700	CCF03	25	$3,266,924	$130,700	14-23	25	$3,266,924	6.960%	$227,400	25	$0	$0	Si	$1,011,600
379	CC	1001500408	GUZMAN JOVANY													L					25-14	5	$565,586	$90,500	ESSC24	5	$565,586	$22,700	CCF03	5	$332,250	$13,300	14-23	5	$565,586	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$126,500
380	CC	1001965759	HERNANDEZ ANDRES									X									230201	30	$3,313,190	$530,200	ESSC07	30	$3,313,190	$132,600	CCF03	30	$3,313,190	$132,600	14-23	30	$3,313,190	6.960%	$230,600	30	$0	$0	Si	$1,026,000
381	CC	1022099053	HERNANDEZ JOHN									X									230301	23	$2,782,442	$445,200	EPS037	23	$2,782,442	$111,300	CCF03	23	$2,782,442	$111,300	14-23	23	$2,782,442	6.960%	$193,700	23	$0	$0	Si	$861,500
382	CC	1022099053	HERNANDEZ JOHN													L					230301	7	$829,902	$132,800	EPS037	7	$829,902	$33,200	CCF03	7	$465,150	$18,700	14-23	7	$829,902	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$184,700
383	CC	93377298	HERNANDEZ LEONARDO									X									230201	30	$2,730,282	$436,900	EPS010	30	$2,730,282	$109,300	CCF03	30	$2,730,282	$109,300	14-23	30	$2,730,282	6.960%	$190,100	30	$0	$0	Si	$845,600
384	CC	1011592543	HERNANDEZ MOISES		X							X									230201	1	$1,209,186	$193,500	ESSC24	1	$1,209,186	$48,400	CCF03	1	$1,337,271	$53,500	14-23	1	$1,209,186	6.960%	$84,200	1	$0	$0	Si	$379,600
385	CC	1105616624	HERNANDEZ RUBEN									X									230301	30	$4,449,523	$712,000	EPS037	30	$4,449,523	$178,000	CCF03	30	$4,449,523	$178,000	14-23	30	$4,449,523	6.960%	$309,700	30	$0	$0	Si	$1,377,700
386	CC	1000658943	HERNANDEZ YULIANA									X									230301	25	$2,825,591	$452,100	EPS040	25	$2,825,591	$113,100	CCF03	25	$2,825,591	$113,100	14-23	25	$2,825,591	6.960%	$196,700	25	$0	$0	Si	$875,000
387	CC	1000658943	HERNANDEZ YULIANA											X							230301	5	$340,419	$54,500	EPS040	5	$340,419	$13,700	CCF03	5	$340,419	$0	14-23	5	$340,419	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$68,200
388	CC	1107537313	HERRERA ENDER									X									230301	27	$3,053,291	$488,600	EPS037	27	$3,053,291	$122,200	CCF03	27	$3,053,291	$122,200	14-23	27	$3,053,291	6.960%	$212,600	27	$0	$0	Si	$945,600
389	CC	1107537313	HERRERA ENDER											X							230301	3	$188,989	$30,300	EPS037	3	$188,989	$7,600	CCF03	3	$188,989	$0	14-23	3	$188,989	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,900
390	CC	1193364428	HERRERA JONAIRO									X									230201	28	$3,197,867	$511,700	EPS002	28	$3,197,867	$128,000	CCF03	28	$3,197,867	$128,000	14-23	28	$3,197,867	6.960%	$222,600	28	$0	$0	Si	$990,300
391	CC	1193364428	HERRERA JONAIRO										X								230201	2	$149,347	$23,900	EPS002	2	$149,347	$0	CCF03	2	$117,260	$0	14-23	2	$149,347	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,900
392	CC	15404278	HIGUITA HORACIO									X									230201	30	$2,194,202	$351,100	ESSC24	30	$2,194,202	$87,800	CCF03	30	$2,194,202	$87,800	14-23	30	$2,194,202	6.960%	$152,800	30	$0	$0	Si	$679,500
393	CC	1014292291	HIGUITA JAIME									X									230201	30	$3,532,021	$565,200	ESSC24	30	$3,532,021	$141,300	CCF03	30	$3,532,021	$141,300	14-23	30	$3,532,021	6.960%	$245,900	30	$0	$0	Si	$1,093,700
394	CC	1010104903	HIGUITA JEYSON									X									230301	27	$4,330,880	$693,000	ESSC24	27	$4,330,880	$173,300	CCF03	27	$4,330,880	$173,300	14-23	27	$4,330,880	6.960%	$301,500	27	$0	$0	Si	$1,341,100
395	CC	1010104903	HIGUITA JEYSON													L					230301	3	$440,609	$70,500	ESSC24	3	$440,609	$17,700	CCF03	3	$199,350	$8,000	14-23	3	$440,609	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$96,200
396	CC	25249334	HINCAPIE DIANA									X									25-14	30	$8,041,000	$1,367,200	EPS010	30	$8,041,000	$321,700	CCF03	30	$8,041,000	$321,700	14-23	30	$8,041,000	6.960%	$559,700	30	$0	$0	Si	$2,570,300
397	CC	1022099879	HOLGUIN JAMES									X									230301	23	$2,909,819	$465,600	EPS042	23	$2,909,819	$116,400	CCF03	23	$2,909,819	$116,400	14-23	23	$2,909,819	6.960%	$202,600	23	$0	$0	Si	$901,000
398	CC	1022099879	HOLGUIN JAMES													L					230301	7	$680,187	$108,900	EPS042	7	$680,187	$27,300	CCF03	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$680,187	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$152,600
399	CC	1052991483	HOYOS KEVIN		X							X									230301	21	$3,380,153	$540,900	EPS037	21	$3,380,153	$135,300	CCF03	21	$4,304,535	$172,200	14-23	21	$3,380,153	6.960%	$235,300	21	$0	$0	Si	$1,083,700
400	CC	1006126931	HUERTAS JONATAN									X									230301	22	$2,382,377	$381,200	EPS005	22	$2,382,377	$95,300	CCF03	22	$2,382,377	$95,300	14-23	22	$2,382,377	6.960%	$165,900	22	$0	$0	Si	$737,700
401	CC	1006126931	HUERTAS JONATAN													L					230301	8	$865,430	$138,500	EPS005	8	$865,430	$34,700	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$865,430	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$192,000
402	CC	13992709	HUERTAS WILSON													X					230201	18	$2,236,442	$357,900	EPS037	18	$2,236,442	$89,500	CCF03	18	$1,687,527	$67,600	14-23	18	$2,236,442	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$515,000
403	CC	13992709	HUERTAS WILSON													L					230201	10	$969,403	$155,200	EPS037	10	$969,403	$38,800	CCF03	10	$650,234	$26,100	14-23	10	$969,403	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$220,100
404	CC	13992709	HUERTAS WILSON													L					230201	2	$193,881	$31,100	EPS037	2	$193,881	$7,800	CCF03	2	$130,047	$5,300	14-23	2	$193,881	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,200
405	CC	1003786175	IBARGUEN JUAN									X									230201	21	$3,012,517	$482,100	EPS037	21	$3,012,517	$120,600	CCF03	21	$3,012,517	$120,600	14-23	21	$3,012,517	6.960%	$209,700	21	$0	$0	Si	$933,000
406	CC	1003786175	IBARGUEN JUAN													L					230201	9	$672,780	$107,700	EPS037	9	$672,780	$27,000	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$672,780	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$155,900

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

407	CC	1077462694	IBARGUEN PEDRO																		231001	29	$3,555,884	$569,000	EPS005	29	$3,555,884	$142,300	CCF03	29	$3,555,884	$142,300	14-23	29	$3,555,884	6.960%	$247,500	29	$0	$0	Si	$1,101,100
408	CC	1077462694	IBARGUEN PEDRO													L					231001	1	$122,617	$19,700	EPS005	1	$122,617	$5,000	CCF03	1	$122,617	$5,000	14-23	1	$122,617	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,700
409	CC	87552688	IBARRA YHON									X									230301	23	$3,458,843	$553,500	EPS002	23	$3,458,843	$138,400	CCF03	23	$3,458,843	$138,400	14-23	23	$3,458,843	6.960%	$240,800	23	$0	$0	Si	$1,071,100
410	CC	87552688	IBARRA YHON													L					230301	7	$830,770	$133,000	EPS002	7	$830,770	$33,300	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$830,770	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$186,200
411	CC	18102262	IMBACHI OSCAR									X									230301	30	$4,236,472	$677,900	EPS037	30	$4,236,472	$169,500	CCF03	30	$4,236,472	$169,500	14-23	30	$4,236,472	6.960%	$294,900	30	$0	$0	Si	$1,311,800
412	CC	1062675686	IZQUIERDO JAVIER									X									230301	23	$3,139,371	$502,300	EPS037	23	$3,139,371	$125,600	CCF03	23	$3,139,371	$125,600	14-23	23	$3,139,371	6.960%	$218,600	23	$0	$0	Si	$972,100
413	CC	1062675686	IZQUIERDO JAVIER													L					230301	7	$512,184	$82,000	EPS037	7	$512,184	$20,500	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$512,184	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$119,000
414	CC	8473791	JARAMILLO JOSE																		230301	22	$2,244,880	$359,200	EPS037	22	$2,244,880	$89,800	CCF03	22	$2,244,880	$89,800	14-23	22	$2,244,880	6.960%	$156,300	22	$0	$0	Si	$695,100
415	CC	8473791	JARAMILLO JOSE													L					230301	8	$707,489	$113,200	EPS037	8	$707,489	$28,300	CCF03	8	$816,320	$32,700	14-23	8	$707,489	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$174,200
416	CE	633310	JIMENEZ DARWIN																		230301	30	$5,178,500	$828,600	EPS037	30	$5,178,500	$207,200	CCF03	30	$5,178,500	$207,200	14-23	30	$5,178,500	6.960%	$360,500	30	$0	$0	Si	$1,603,500
417	CC	7707533	JIMENEZ JAYDER									X									231001	18	$4,537,182	$726,000	EPS037	18	$4,537,182	$181,500	CCF03	18	$4,537,182	$181,500	14-23	18	$4,537,182	6.960%	$315,800	18	$0	$0	Si	$1,404,800
418	CC	7707533	JIMENEZ JAYDER													L					231001	12	$2,368,321	$379,000	EPS037	12	$2,368,321	$94,800	CCF03	12	$1,065,720	$42,700	14-23	12	$2,368,321	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$516,500
419	CC	1035919344	JIMENEZ JHAN									X									230201	23	$2,207,466	$353,200	EPS040	23	$2,207,466	$88,300	CCF03	23	$2,207,466	$88,300	14-23	23	$2,207,466	6.960%	$153,700	23	$0	$0	Si	$683,500
420	CC	1035919344	JIMENEZ JHAN													X					230201	7	$781,063	$125,000	EPS040	7	$781,063	$31,300	CCF03	7	$442,980	$17,800	14-23	7	$781,063	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$174,100
421	CC	91446753	JIMENEZ JOHN									X									230301	22	$3,729,939	$596,800	ESSC24	22	$3,729,939	$149,200	CCF03	22	$3,729,939	$149,200	14-23	22	$3,729,939	6.960%	$259,700	22	$0	$0	Si	$1,154,900
422	CC	91446753	JIMENEZ JOHN													L					230301	8	$1,060,354	$169,700	ESSC24	8	$1,060,354	$42,500	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$1,060,354	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$233,500
423	CC	91002535	LACHE JHON									X									25-14	21	$3,652,929	$584,500	EPS037	21	$3,652,929	$146,200	CCF03	21	$3,652,929	$146,200	14-23	21	$3,652,929	6.960%	$254,300	21	$0	$0	Si	$1,131,200
424	CC	91002535	LACHE JHON													L					25-14	9	$1,257,747	$201,300	EPS037	9	$1,257,747	$50,400	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,257,747	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$277,300
425	CC	1094929095	LADINO DIEGO																		230301	24	$3,813,680	$610,200	EPS037	24	$3,813,680	$152,600	CCF03	24	$3,813,680	$152,600	14-23	24	$3,813,680	6.960%	$265,500	24	$0	$0	Si	$1,180,900
426	CC	1094929095	LADINO DIEGO													X					230301	6	$953,421	$152,600	EPS037	6	$953,421	$38,200	CCF03	6	$953,420	$38,200	14-23	6	$953,421	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$229,000
427	CC	1104941196	LASSO FIDEL									X									230301	15	$2,752,425	$440,400	EPS037	15	$2,752,425	$110,100	CCF03	15	$2,752,425	$110,100	14-23	15	$2,752,425	6.960%	$191,600	15	$0	$0	Si	$852,200
428	CC	1104941196	LASSO FIDEL													L					230301	15	$2,508,224	$401,400	EPS037	15	$2,508,224	$100,400	CCF03	15	$1,208,650	$48,400	14-23	15	$2,508,224	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$550,200
429	CC	13993843	LEAL EDWAR									X									230301	28	$3,764,183	$602,300	EPS037	28	$3,764,183	$150,600	CCF03	28	$3,764,183	$150,600	14-23	28	$3,764,183	6.960%	$262,000	28	$0	$0	Si	$1,165,500
430	CC	13993843	LEAL EDWAR											X							230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
431	CC	1028027511	LEIVA JORGE									X									230301	23	$2,538,945	$406,300	ESSC07	23	$2,538,945	$101,600	CCF03	23	$2,538,945	$101,600	14-23	23	$2,538,945	6.960%	$176,800	23	$0	$0	Si	$786,300
432	CC	1028027511	LEIVA JORGE													L					230301	7	$711,129	$113,800	ESSC07	7	$711,129	$28,500	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$711,129	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$158,800
433	CC	16849920	LENIS JHON									X									230201	30	$3,534,576	$565,600	EPS037	30	$3,534,576	$141,400	CCF03	30	$3,534,576	$141,400	14-23	30	$3,534,576	6.960%	$246,100	30	$0	$0	Si	$1,094,500
434	CC	1011590307	LENIS VICTOR									X									230201	28	$3,279,233	$524,700	ESSC24	28	$3,279,233	$131,200	CCF03	28	$3,279,233	$131,200	14-23	28	$3,279,233	6.960%	$228,300	28	$0	$0	Si	$1,015,400
435	CC	1011590307	LENIS VICTOR											X							230201	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
436	CC	1101687173	LEON JESUS									X									231001	25	$2,640,783	$422,600	EPS002	25	$2,640,783	$105,700	CCF03	25	$2,640,783	$105,700	14-23	25	$2,640,783	6.960%	$183,800	25	$0	$0	Si	$817,800
437	CC	1101687173	LEON JESUS													L					231001	5	$638,827	$102,300	EPS002	5	$638,827	$25,600	CCF03	5	$332,250	$13,300	14-23	5	$638,827	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$141,200
438	CC	1038336364	LEZCANO CARLOS									X									231001	30	$3,079,206	$492,700	EPS040	30	$3,079,206	$123,200	CCF03	30	$3,079,206	$123,200	14-23	30	$3,079,206	6.960%	$214,400	30	$0	$0	Si	$953,500
439	CC	1075088927	LEZCANO DEINER									X									25-14	18	$2,687,120	$430,000	EPS002	18	$2,687,120	$107,500	CCF03	18	$2,687,120	$107,500	14-23	18	$2,687,120	6.960%	$187,100	18	$0	$0	Si	$832,100
440	CC	1075088927	LEZCANO DEINER													L					25-14	10	$1,147,349	$183,600	EPS002	10	$1,147,349	$45,900	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,147,349	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$253,000
441	CC	1075088927	LEZCANO DEINER										X								25-14	2	$229,470	$36,800	EPS002	2	$229,470	$0	CCF03	2	$117,260	$0	14-23	2	$229,470	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$36,800
442	CC	1003786983	LEZCANO ESNEYDER									X									25-14	19	$2,850,085	$456,100	EPS041	19	$2,850,085	$114,100	CCF03	19	$2,850,085	$114,100	14-23	19	$2,850,085	6.960%	$198,400	19	$0	$0	Si	$882,700
443	CC	1003786983	LEZCANO ESNEYDER													L					25-14	11	$1,167,525	$186,900	EPS041	11	$1,167,525	$46,800	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,167,525	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$259,500
444	CC	86083195	LINARES ANGEL									X									230301	26	$3,176,258	$508,300	EPS017	26	$3,176,258	$127,100	CCF03	26	$3,176,258	$127,100	14-23	26	$3,176,258	6.960%	$221,100	26	$0	$0	Si	$983,600

Planilla Resumen

445	CC	86083195	LINARES ANGEL													L					230301	3	$414,258	$66,300	EPS017	3	$414,258	$16,600	CCF03	3	$199,470	$8,000	14-23	3	$414,258	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$90,900
446	CC	86083195	LINARES ANGEL													L					230301	1	$138,086	$22,100	EPS017	1	$138,086	$5,600	CCF03	1	$66,490	$2,700	14-23	1	$138,086	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,400
447	CC	1022096536	LLANOS ALEJANDRO									X									230301	30	$3,458,435	$553,400	EPS037	30	$3,458,435	$138,400	CCF03	30	$3,458,435	$138,400	14-23	30	$3,458,435	6.960%	$240,800	30	$0	$0	Si	$1,071,000
448	CC	1033658178	LLANOS JHORS									X									25-14	27	$3,226,783	$516,300	ESSC24	27	$3,226,783	$129,100	CCF03	27	$3,226,783	$129,100	14-23	27	$3,226,783	6.960%	$224,600	27	$0	$0	Si	$999,100
449	CC	1033658178	LLANOS JHORS													L					25-14	3	$407,576	$65,300	ESSC24	3	$407,576	$16,400	CCF03	3	$175,890	$7,100	14-23	3	$407,576	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$88,800
450	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS									X									230201	28	$4,372,599	$699,700	EPS037	28	$4,372,599	$175,000	CCF03	28	$4,372,599	$175,000	14-23	28	$4,372,599	6.960%	$304,400	28	$0	$0	Si	$1,354,100
451	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS											X							230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
452	CC	1006006909	LOAIZA CARLOS													L					230201	1	$137,729	$22,100	EPS037	1	$137,729	$5,600	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$137,729	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,600
453	CC	1054563595	LOAIZA WILMER									X									230301	21	$2,273,379	$363,800	EPS041	21	$2,273,379	$91,000	CCF03	21	$2,273,379	$91,000	14-23	21	$2,273,379	6.960%	$158,300	21	$0	$0	Si	$704,100
454	CC	1054563595	LOAIZA WILMER													L					230301	4	$436,405	$69,900	EPS041	4	$436,405	$17,500	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$436,405	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$96,800
455	CC	1054563595	LOAIZA WILMER													L					230301	5	$545,506	$87,300	EPS041	5	$545,506	$21,900	CCF03	5	$293,150	$11,800	14-23	5	$545,506	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$121,000
456	CC	1005780438	LONDOÑO WILLIAM									X									230301	19	$2,561,948	$410,000	EPS037	19	$2,561,948	$102,500	CCF03	19	$2,561,948	$102,500	14-23	19	$2,561,948	6.960%	$178,400	19	$0	$0	Si	$793,400
457	CC	1005780438	LONDOÑO WILLIAM													L					230301	11	$1,442,835	$230,900	EPS037	11	$1,442,835	$57,800	CCF03	11	$732,894	$29,400	14-23	11	$1,442,835	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$318,100
458	CC	91271640	LOPEZ ALFONSO		X							X									25-14	1	$1,307,409	$209,200	EPS010	1	$1,307,409	$52,300	CCF03	1	$1,756,255	$70,300	14-23	1	$1,307,409	6.960%	$91,000	1	$0	$0	Si	$422,800
459	CC	1007531112	LOPEZ EDUARDO									X									230301	25	$3,305,446	$528,900	EPS041	25	$3,305,446	$132,300	CCF03	25	$3,305,446	$132,300	14-23	25	$3,305,446	6.960%	$230,100	25	$0	$0	Si	$1,023,600
460	CC	1007531112	LOPEZ EDUARDO													L					230301	1	$161,982	$26,000	EPS041	1	$161,982	$6,500	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$161,982	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$35,400
461	CC	1007531112	LOPEZ EDUARDO													L					230301	4	$647,925	$103,700	EPS041	4	$647,925	$26,000	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$647,925	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$141,100
462	CC	96353549	LOPEZ HERIBERTO									X									25-14	16	$1,834,159	$293,500	EPS037	16	$1,834,159	$73,400	CCF03	16	$1,834,159	$73,400	14-23	16	$1,834,159	6.960%	$127,700	16	$0	$0	Si	$568,000
463	CC	96353549	LOPEZ HERIBERTO													L					25-14	14	$1,608,803	$257,500	EPS037	14	$1,608,803	$64,400	CCF03	14	$1,571,407	$62,900	14-23	14	$1,608,803	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$384,800
464	CC	1105615527	LOPEZ JAVIER		X							X									230301	15	$2,795,594	$447,300	EPS037	15	$2,795,594	$111,900	CCF03	15	$4,139,681	$165,600	14-23	15	$2,795,594	6.960%	$194,600	15	$0	$0	Si	$919,400
465	CC	15407167	LOPEZ JEAN									X									231001	30	$2,777,572	$444,500	ESSC24	30	$2,777,572	$111,200	CCF03	30	$2,777,572	$111,200	14-23	30	$2,777,572	6.960%	$193,400	30	$0	$0	Si	$860,300
466	CC	1042709406	LOPEZ JOHAN									X									230301	30	$3,514,147	$562,300	EPS037	30	$3,514,147	$140,600	CCF03	30	$3,514,147	$140,600	14-23	30	$3,514,147	6.960%	$244,600	30	$0	$0	Si	$1,088,100
467	CC	1022099066	LOPEZ JUAN									X									230301	26	$4,055,864	$649,000	ESSC24	26	$4,055,864	$162,300	CCF03	26	$4,055,864	$162,300	14-23	26	$4,055,864	6.960%	$282,300	26	$0	$0	Si	$1,255,900
468	CC	1022099066	LOPEZ JUAN													L					230301	1	$151,962	$24,400	ESSC24	1	$151,962	$6,100	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$151,962	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,900
469	CC	1022099066	LOPEZ JUAN													L					230301	3	$455,886	$73,000	ESSC24	3	$455,886	$18,300	CCF03	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$455,886	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$98,400
470	CC	1036339439	LOPEZ MARTIN		X							X									230201	6	$1,788,483	$286,200	EPS040	6	$1,788,483	$71,600	CCF03	6	$2,197,562	$88,000	14-23	6	$1,788,483	6.960%	$124,500	6	$0	$0	Si	$570,300
471	CC	14296317	LOPEZ MILLER																		230201	24	$3,600,000	$576,000	EPS037	24	$3,600,000	$144,000	CCF03	24	$3,600,000	$144,000	14-23	24	$3,600,000	6.960%	$250,600	24	$0	$0	Si	$1,114,600
472	CC	14296317	LOPEZ MILLER													L					230201	6	$897,048	$143,600	EPS037	6	$897,048	$35,900	CCF03	6	$900,000	$36,000	14-23	6	$897,048	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$215,500
473	CC	1000759879	LOPEZ SANDRA									X									230201	30	$2,583,000	$413,300	EPS040	30	$2,583,000	$103,400	CCF03	30	$2,583,000	$103,400	14-23	30	$2,583,000	6.960%	$179,800	30	$0	$0	Si	$799,900
474	CC	1110536096	LOZANO CARLOS									X									230301	19	$2,493,679	$399,000	ESSC62	19	$2,493,679	$99,800	CCF03	19	$2,493,679	$99,800	14-23	19	$2,493,679	6.960%	$173,600	19	$0	$0	Si	$772,200
475	CC	1110536096	LOZANO CARLOS													X					230301	11	$1,266,227	$202,600	ESSC62	11	$1,266,227	$50,700	CCF03	11	$750,192	$30,100	14-23	11	$1,266,227	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$283,400
476	CC	1005771208	LOZANO JHON	X																	230301	17	$1,207,794	$193,300	ESSC62	17	$1,207,794	$48,400	CCF03	17	$1,207,794	$48,400	14-23	17	$1,207,794	6.960%	$84,100	17	$0	$0	Si	$374,200
477	CC	93405019	LUGO JOSE									X									230301	13	$1,222,003	$195,600	EPS002	13	$1,222,003	$48,900	CCF03	13	$1,222,003	$48,900	14-23	13	$1,222,003	6.960%	$85,100	13	$0	$0	Si	$378,500
478	CC	93405019	LUGO JOSE													X					230301	17	$2,872,627	$459,700	EPS002	17	$2,872,627	$115,000	CCF03	17	$1,210,079	$48,500	14-23	17	$2,872,627	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$623,200
479	CC	1035428848	LUNA HAROLD									X									230301	19	$2,626,738	$420,300	EPS037	19	$2,626,738	$105,100	CCF03	19	$2,626,738	$105,100	14-23	19	$2,626,738	6.960%	$182,900	19	$0	$0	Si	$813,400
480	CC	1035428848	LUNA HAROLD													L					230301	11	$1,101,243	$176,200	EPS037	11	$1,101,243	$44,100	CCF03	11	$730,950	$29,300	14-23	11	$1,101,243	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$249,600
481	CC	1022099947	LUNA JUAN									X									230301	23	$3,631,494	$581,100	ESSC24	23	$3,631,494	$145,300	CCF03	23	$3,631,494	$145,300	14-23	23	$3,631,494	6.960%	$252,800	23	$0	$0	Si	$1,124,500
482	CC	1022099947	LUNA JUAN													L					230301	7	$748,786	$119,900	ESSC24	7	$748,786	$30,000	CCF03	7	$465,150	$18,700	14-23	7	$748,786	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$168,600

483	CC	70521119	MACIAS JOSE									X									25-14	30	$2,626,358	$420,300	EPS037	30	$2,626,358	$105,100	CCF03	30	$2,626,358	$105,100	14-23	30	$2,626,358	6.960%	$182,800	30	$0	$0	Si	$813,300
484	CC	1007649356	MADRID OSNEIDER									X									230301	23	$3,508,252	$561,400	EPS010	23	$3,508,252	$140,400	CCF03	23	$3,508,252	$140,400	14-23	23	$3,508,252	6.960%	$244,200	23	$0	$0	Si	$1,086,400
485	CC	1007649356	MADRID OSNEIDER													L					230301	7	$824,316	$131,900	EPS010	7	$824,316	$33,000	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$824,316	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$184,800
486	CC	77177697	MAESTRE WILINTON									X									230201	30	$4,109,311	$657,500	EPS037	30	$4,109,311	$164,400	CCF03	30	$4,109,311	$164,400	14-23	30	$4,109,311	6.960%	$286,100	30	$0	$0	Si	$1,272,400
487	CC	1005770878	MANCILLA YIMY									X									230301	24	$3,642,813	$582,900	EPS037	24	$3,642,813	$145,800	CCF03	24	$3,642,813	$145,800	14-23	24	$3,642,813	6.960%	$253,600	24	$0	$0	Si	$1,128,100
488	CC	1005770878	MANCILLA YIMY													L					230301	6	$803,091	$128,500	EPS037	6	$803,091	$32,200	CCF03	6	$399,760	$16,000	14-23	6	$803,091	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$176,700
489	CC	1216722537	MANCO JOHAN									X									230301	30	$3,530,063	$564,900	EPS037	30	$3,530,063	$141,300	CCF03	30	$3,530,063	$141,300	14-23	30	$3,530,063	6.960%	$245,700	30	$0	$0	Si	$1,093,200
490	CC	13990082	MARIN JORGE																		25-14	19	$2,569,497	$411,200	EPS005	19	$2,569,497	$102,800	CCF03	19	$2,569,497	$102,800	14-23	19	$2,569,497	6.960%	$178,900	19	$0	$0	Si	$795,700
491	CC	13990082	MARIN JORGE													L					25-14	11	$1,487,604	$238,100	EPS005	11	$1,487,604	$59,600	CCF03	11	$1,487,604	$59,600	14-23	11	$1,487,604	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$357,300
492	CC	1033658280	MARQUEZ WUILMER									X									25-14	30	$3,505,924	$561,000	EPS037	30	$3,505,924	$140,300	CCF03	30	$3,505,924	$140,300	14-23	30	$3,505,924	6.960%	$244,100	30	$0	$0	Si	$1,085,700
493	CC	72304922	MARQUEZ WUILMER									X									230201	29	$4,341,921	$694,800	EPS037	29	$4,341,921	$173,700	CCF03	29	$4,341,921	$173,700	14-23	29	$4,341,921	6.960%	$302,200	29	$0	$0	Si	$1,344,400
494	CC	72304922	MARQUEZ WUILMER													L					230201	1	$134,150	$21,500	EPS037	1	$134,150	$5,400	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$134,150	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$29,800
495	CC	1105611975	MARTINEZ ANGELO									X									230201	30	$4,410,544	$705,700	EPS037	30	$4,410,544	$176,500	CCF03	30	$4,410,544	$176,500	14-23	30	$4,410,544	6.960%	$307,000	30	$0	$0	Si	$1,365,700
496	CC	1048660243	MARTINEZ CESAR	X																	230301	24	$1,407,120	$225,200	EPS048	24	$1,407,120	$56,300	CCF03	24	$1,407,120	$56,300	14-23	24	$1,407,120	6.960%	$98,000	24	$0	$0	Si	$435,800
497	CC	63468683	MARTINEZ DAMARIS																		25-14	30	$5,071,400	$811,500	EPS037	30	$5,071,400	$202,900	CCF03	30	$5,071,400	$202,900	14-23	30	$5,071,400	6.960%	$353,000	30	$0	$0	Si	$1,570,300
498	CC	1003788086	MARTINEZ EDINSON									X									25-14	30	$3,670,905	$587,400	EPS041	30	$3,670,905	$146,900	CCF03	30	$3,670,905	$146,900	14-23	30	$3,670,905	6.960%	$255,500	30	$0	$0	Si	$1,136,700
499	CC	1105613852	MARTINEZ ERNESTO									X									230301	21	$3,035,172	$485,700	EPS041	21	$3,035,172	$121,500	CCF03	21	$3,035,172	$121,500	14-23	21	$3,035,172	6.960%	$211,300	21	$0	$0	Si	$940,000
500	CC	1105613852	MARTINEZ ERNESTO													L					230301	8	$1,131,628	$181,100	EPS041	8	$1,131,628	$45,300	CCF03	8	$551,280	$22,100	14-23	8	$1,131,628	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$248,500
501	CC	1105613852	MARTINEZ ERNESTO													L					230301	1	$141,454	$22,700	EPS041	1	$141,454	$5,700	CCF03	1	$68,910	$2,800	14-23	1	$141,454	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,200
502	CC	4079140	MARTINEZ FABIO									X									25-14	20	$3,407,010	$545,200	EPS037	20	$3,407,010	$136,300	CCF03	20	$3,407,010	$136,300	14-23	20	$3,407,010	6.960%	$237,200	20	$0	$0	Si	$1,055,000
503	CC	4079140	MARTINEZ FABIO													L					25-14	10	$1,258,624	$201,400	EPS037	10	$1,258,624	$50,400	CCF03	10	$710,467	$28,500	14-23	10	$1,258,624	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$280,300
504	CC	1105612411	MARTINEZ HEIDER									X									230301	20	$3,202,553	$512,500	EPS037	20	$3,202,553	$128,200	CCF03	20	$3,202,553	$128,200	14-23	20	$3,202,553	6.960%	$222,900	20	$0	$0	Si	$991,800
505	CC	1105612411	MARTINEZ HEIDER													L					230301	10	$1,246,839	$199,500	EPS037	10	$1,246,839	$49,900	CCF03	10	$664,900	$26,600	14-23	10	$1,246,839	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$276,000
506	CC	4548970	MARTINEZ JUAN									X									230301	19	$3,644,048	$583,100	EPS037	19	$3,644,048	$145,800	CCF03	19	$3,644,048	$145,800	14-23	19	$3,644,048	6.960%	$253,700	19	$0	$0	Si	$1,128,400
507	CC	4548970	MARTINEZ JUAN													L					230301	2	$281,345	$45,100	EPS037	2	$281,345	$11,300	CCF03	2	$142,094	$5,700	14-23	2	$281,345	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$62,100
508	CC	4548970	MARTINEZ JUAN													L					230301	8	$1,125,380	$180,100	EPS037	8	$1,125,380	$45,100	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,125,380	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$248,000
509	CC	4548970	MARTINEZ JUAN													L					230301	1	$140,673	$22,600	EPS037	1	$140,673	$5,700	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$140,673	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,200
510	CC	1003393475	MARTINEZ LUIS									X									230301	22	$2,637,418	$422,000	EPS002	22	$2,637,418	$105,500	CCF03	22	$2,637,418	$105,500	14-23	22	$2,637,418	6.960%	$183,600	22	$0	$0	Si	$816,600
511	CC	1003393475	MARTINEZ LUIS													L					230301	8	$901,954	$144,400	EPS002	8	$901,954	$36,100	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$901,954	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$199,300
512	CC	1075090074	MARTINEZ ROBINSON									X									230301	21	$2,739,334	$438,300	EPS037	21	$2,739,334	$109,600	CCF03	21	$2,739,334	$109,600	14-23	21	$2,739,334	6.960%	$190,700	21	$0	$0	Si	$848,200
513	CC	1075090074	MARTINEZ ROBINSON													L					230301	9	$1,169,892	$187,200	EPS037	9	$1,169,892	$46,800	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,169,892	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$259,600
514	CC	1011590353	MEJIA DUBAN									X									230301	30	$3,808,885	$609,500	EPS002	30	$3,808,885	$152,400	CCF03	30	$3,808,885	$152,400	14-23	30	$3,808,885	6.960%	$265,100	30	$0	$0	Si	$1,179,400
515	CC	1106778976	MENDEZ ANDRES									X									230301	26	$5,252,516	$840,500	EPS037	26	$5,252,516	$210,200	CCF03	26	$5,252,516	$210,200	14-23	26	$5,252,516	6.960%	$365,600	26	$0	$0	Si	$1,626,500
516	CC	1106778976	MENDEZ ANDRES													L					230301	4	$650,771	$104,200	EPS037	4	$650,771	$26,100	CCF03	4	$336,320	$13,500	14-23	4	$650,771	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$143,800
517	CC	1056770412	MENDEZ DEIVIS									X									230201	23	$2,927,931	$468,500	EPS037	23	$2,927,931	$117,200	CCF03	23	$2,927,931	$117,200	14-23	23	$2,927,931	6.960%	$203,800	23	$0	$0	Si	$906,700
518	CC	1056770412	MENDEZ DEIVIS													L					230201	7	$816,705	$130,700	EPS037	7	$816,705	$32,700	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$816,705	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$183,300
519	CC	93453913	MENDEZ JUAN									X									231001	23	$4,041,510	$646,700	EPS041	23	$4,041,510	$161,700	CCF03	23	$4,041,510	$161,700	14-23	23	$4,041,510	6.960%	$281,300	23	$0	$0	Si	$1,251,400
520	CC	93453913	MENDEZ JUAN													L					231001	7	$937,622	$150,100	EPS041	7	$937,622	$37,600	CCF03	7	$536,060	$21,500	14-23	7	$937,622	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$209,200

Planilla Resumen

521	CC	28949378	MENDEZ MARTHA									X									230301	30	$6,488,181	$1,038,200	EPS002	30	$6,488,181	$259,600	CCF03	30	$6,488,181	$259,600	14-23	30	$6,488,181	6.960%	$451,600	30	$0	$0	Si	$2,009,000
522	CC	15678217	MENDOZA JORGE																		25-14	15	$1,313,750	$210,200	EPS037	15	$1,313,750	$52,600	CCF03	15	$1,313,750	$52,600	14-23	15	$1,313,750	6.960%	$91,500	15	$0	$0	Si	$406,900
523	CC	15678217	MENDOZA JORGE													L					25-14	15	$1,201,397	$192,300	EPS037	15	$1,201,397	$48,100	CCF03	15	$1,313,750	$52,600	14-23	15	$1,201,397	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$293,000
524	CC	1094969326	MERINO VALENTINA																		25-14	30	$5,528,200	$884,600	EPS010	30	$5,528,200	$221,200	CCF03	30	$5,528,200	$221,200	14-23	30	$5,528,200	6.960%	$384,800	30	$0	$0	Si	$1,711,800
525	CC	1044601162	MERIÑO RANDY									X									230301	30	$3,534,576	$565,600	EPS037	30	$3,534,576	$141,400	CCF03	30	$3,534,576	$141,400	14-23	30	$3,534,576	6.960%	$246,100	30	$0	$0	Si	$1,094,500
526	CC	1003287901	MESA CRISTIAN									X									230201	27	$3,042,898	$486,900	EPS037	27	$3,042,898	$121,800	CCF03	27	$3,042,898	$121,800	14-23	27	$3,042,898	6.960%	$211,800	27	$0	$0	Si	$942,300
527	CC	1003287901	MESA CRISTIAN													L					230201	1	$115,728	$18,600	EPS037	1	$115,728	$4,700	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$115,728	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,700
528	CC	1003287901	MESA CRISTIAN										X								230201	2	$231,456	$37,100	EPS037	2	$231,456	$0	CCF03	2	$117,260	$0	14-23	2	$231,456	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$37,100
529	CC	1115188176	MESA GUSTAVO									X									230301	20	$4,341,802	$694,700	EPS037	20	$4,341,802	$173,700	CCF03	20	$4,341,802	$173,700	14-23	20	$4,341,802	6.960%	$302,200	20	$0	$0	Si	$1,344,300
530	CC	1115188176	MESA GUSTAVO													L					230301	10	$1,655,262	$264,900	EPS037	10	$1,655,262	$66,300	CCF03	10	$731,167	$29,300	14-23	10	$1,655,262	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$360,500
531	CC	91437932	MIER RAUL									X									25-14	23	$2,702,044	$432,400	EPS037	23	$2,702,044	$108,100	CCF03	23	$2,702,044	$108,100	14-23	23	$2,702,044	6.960%	$188,100	23	$0	$0	Si	$836,700
532	CC	91437932	MIER RAUL													L					25-14	7	$739,631	$118,400	EPS037	7	$739,631	$29,600	CCF03	7	$410,410	$16,500	14-23	7	$739,631	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$164,500
533	CC	79707293	MILLARES MAURICIO		X							X									230201	22	$4,598,237	$735,800	EPS041	22	$4,598,237	$184,000	CCF03	22	$5,382,267	$215,300	14-23	22	$4,598,237	6.960%	$320,100	22	$0	$0	Si	$1,455,200
534	CC	1114727367	MINA DIEGO									X									230201	22	$4,421,041	$707,400	EPS037	22	$4,421,041	$176,900	CCF03	22	$4,421,041	$176,900	14-23	22	$4,421,041	6.960%	$307,800	22	$0	$0	Si	$1,369,000
535	CC	1114727367	MINA DIEGO											X							230201	5	$440,333	$70,500	EPS037	5	$440,333	$17,700	CCF03	5	$440,333	$0	14-23	5	$440,333	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$88,200
536	CC	1114727367	MINA DIEGO													L					230201	3	$485,385	$77,700	EPS037	3	$485,385	$19,500	CCF03	3	$213,140	$8,600	14-23	3	$485,385	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$105,800
537	CC	1047453292	MIRANDA JORGE									X									230301	27	$3,395,164	$543,300	ESSC07	27	$3,395,164	$135,900	CCF03	27	$3,395,164	$135,900	14-23	27	$3,395,164	6.960%	$236,400	27	$0	$0	Si	$1,051,500
538	CC	1047453292	MIRANDA JORGE													L					230301	3	$350,341	$56,100	ESSC07	3	$350,341	$14,100	CCF03	3	$175,091	$7,100	14-23	3	$350,341	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$77,300
539	CC	1063150001	MIRANDA LUIS									X									230201	24	$2,163,164	$346,200	ESSC07	24	$2,163,164	$86,600	CCF03	24	$2,163,164	$86,600	14-23	24	$2,163,164	6.960%	$150,600	24	$0	$0	Si	$670,000
540	CC	1063150001	MIRANDA LUIS										X								230201	6	$543,497	$87,000	ESSC07	6	$543,497	$0	CCF03	6	$350,181	$0	14-23	6	$543,497	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$87,000
541	CC	1094268394	MOGOTOCORO JHON									X									230301	18	$2,177,438	$348,400	EPS002	18	$2,177,438	$87,100	CCF03	18	$2,177,438	$87,100	14-23	18	$2,177,438	6.960%	$151,600	18	$0	$0	Si	$674,200
542	CC	1094268394	MOGOTOCORO JHON													L					230301	12	$1,265,769	$202,600	EPS002	12	$1,265,769	$50,700	CCF03	12	$703,560	$28,200	14-23	12	$1,265,769	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$281,500
543	CC	1070780242	MOJICA JHON									X									25-14	23	$3,230,203	$516,900	EPS017	23	$3,230,203	$129,300	CCF03	23	$3,230,203	$129,300	14-23	23	$3,230,203	6.960%	$224,900	23	$0	$0	Si	$1,000,400
544	CC	1070780242	MOJICA JHON													L					25-14	7	$759,328	$121,500	EPS017	7	$759,328	$30,400	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$759,328	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$171,800
545	CC	1109842863	MOLANO MANUEL									X									231001	19	$3,290,914	$526,600	EPS010	19	$3,290,914	$131,700	CCF03	19	$3,290,914	$131,700	14-23	19	$3,290,914	6.960%	$229,100	19	$0	$0	Si	$1,019,100
546	CC	1109842863	MOLANO MANUEL													L					231001	11	$1,501,005	$240,200	EPS010	11	$1,501,005	$60,100	CCF03	11	$781,514	$31,300	14-23	11	$1,501,005	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$331,600
547	CC	1100393978	MOLINA LUIS									X									230201	30	$4,167,704	$666,900	EPS010	30	$4,167,704	$166,800	CCF03	30	$4,167,704	$166,800	14-23	30	$4,167,704	6.960%	$290,100	30	$0	$0	Si	$1,290,600
548	CC	1073249886	MONROY YADINSON									X									230301	18	$2,241,954	$358,800	EPS037	18	$2,241,954	$89,700	CCF03	18	$2,241,954	$89,700	14-23	18	$2,241,954	6.960%	$156,100	18	$0	$0	Si	$694,300
549	CC	1073249886	MONROY YADINSON													X					230301	10	$962,472	$154,000	EPS037	10	$962,472	$38,500	CCF03	10	$587,798	$23,600	14-23	10	$962,472	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$216,100
550	CC	1073249886	MONROY YADINSON										X								230301	2	$192,495	$30,800	EPS037	2	$192,495	$0	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$192,495	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$30,800
551	CC	1105611694	MONTENEGRO DIEGO									X									231001	30	$3,744,482	$599,200	ESSC62	30	$3,744,482	$149,800	CCF03	30	$3,744,482	$149,800	14-23	30	$3,744,482	6.960%	$260,700	30	$0	$0	Si	$1,159,500
552	CC	14703895	MONTENEGRO YHON									X									230301	29	$3,534,398	$565,600	EPS002	29	$3,534,398	$141,400	CCF03	29	$3,534,398	$141,400	14-23	29	$3,534,398	6.960%	$246,000	29	$0	$0	Si	$1,094,400
553	CC	14703895	MONTENEGRO YHON													L					230301	1	$148,779	$23,900	EPS002	1	$148,779	$6,000	CCF03	1	$66,490	$2,700	14-23	1	$148,779	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$32,600
554	CC	1096235464	MONTERO LEONARDO																X		230301	6	$719,630	$115,200	EPS005	6	$719,630	$28,800	CCF03	6	$719,630	$0	14-23	6	$719,630	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$144,000
555	CC	1096235464	MONTERO LEONARDO																X		230301	24	$2,998,456	$479,800	EPS005	24	$2,998,456	$120,000	CCF03	24	$2,998,456	$0	14-23	24	$2,998,456	0.000%	$0	24	$0	$0	Si	$599,800
556	CC	19614112	MONTERO LEONARDO									X									25-14	17	$2,206,417	$353,100	EPS005	17	$2,206,417	$88,300	CCF03	17	$2,197,817	$88,000	14-23	17	$2,206,417	6.960%	$153,600	17	$0	$0	Si	$683,000
557	CC	19614112	MONTERO LEONARDO													L					25-14	7	$906,990	$145,200	EPS005	7	$906,990	$36,300	CCF03	7	$904,984	$36,200	14-23	7	$906,990	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$217,700
558	CC	19614112	MONTERO LEONARDO													L					25-14	6	$777,420	$124,400	EPS005	6	$777,420	$31,100	CCF03	6	$775,700	$31,100	14-23	6	$777,420	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$186,600

559	CC	1058199412	MONTOYA DEIBI									X									230201	30	$3,676,102	$588,200	EPS041	30	$3,676,102	$147,100	CCF03	30	$3,676,102	$147,100	14-23	30	$3,676,102	6.960%	$255,900	30	$0	$0	Si	$1,138,300
560	CC	15404366	MONTOYA FEDERICO									X									25-14	22	$3,320,386	$531,300	EPS037	22	$3,320,386	$132,900	CCF03	22	$3,320,386	$132,900	14-23	22	$3,320,386	6.960%	$231,100	22	$0	$0	Si	$1,028,200
561	CC	15404366	MONTOYA FEDERICO													L					25-14	7	$902,180	$144,400	EPS037	7	$902,180	$36,100	CCF03	7	$465,150	$18,700	14-23	7	$902,180	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$199,200
562	CC	15404366	MONTOYA FEDERICO													L					25-14	1	$128,883	$20,700	EPS037	1	$128,883	$5,200	CCF03	1	$66,450	$2,700	14-23	1	$128,883	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,600
563	CC	10184393	MONTOYA JOHN									X									25-14	22	$4,160,847	$665,800	EPS010	22	$4,160,847	$166,500	CCF03	22	$4,160,847	$166,500	14-23	22	$4,160,847	6.960%	$289,600	22	$0	$0	Si	$1,288,400
564	CC	10184393	MONTOYA JOHN													L					25-14	8	$837,287	$134,000	EPS010	8	$837,287	$33,500	CCF03	8	$608,534	$24,400	14-23	8	$837,287	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$191,900
565	CC	1022099513	MONTOYA WEIMAR									X									230301	30	$3,705,192	$592,900	EPS037	30	$3,705,192	$148,300	CCF03	30	$3,705,192	$148,300	14-23	30	$3,705,192	6.960%	$257,900	30	$0	$0	Si	$1,147,400
566	CC	1110558983	MORALES DAVID									X									230301	30	$4,066,805	$650,700	EPS041	30	$4,066,805	$162,700	CCF03	30	$4,066,805	$162,700	14-23	30	$4,066,805	6.960%	$283,100	30	$0	$0	Si	$1,259,200
567	CC	1097035866	MORALES JONATHAN		X							X									25-14	17	$2,118,652	$339,000	EPS037	17	$2,118,652	$84,800	CCF03	17	$3,965,503	$158,700	14-23	17	$2,118,652	6.960%	$147,500	17	$0	$0	Si	$730,000
568	CC	1097035866	MORALES JONATHAN													L					25-14	5	$464,617	$74,400	EPS037	5	$464,617	$18,600	CCF03	5	$464,617	$18,600	14-23	5	$464,617	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$111,600
569	CC	1097035866	MORALES JONATHAN													L					25-14	2	$185,847	$29,800	EPS037	2	$185,847	$7,500	CCF03	2	$185,847	$7,500	14-23	2	$185,847	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,800
570	CC	94303589	MORENO DIDIER	X								X									25-14	25	$1,957,820	$313,300	EPS017	25	$1,957,820	$78,400	CCF03	25	$1,957,820	$78,400	14-23	25	$1,957,820	6.960%	$136,300	25	$0	$0	Si	$606,400
571	CC	1105615456	MORENO EDWIN		X							X									230301	1	$1,299,089	$207,900	EPS037	1	$1,299,089	$52,000	CCF03	1	$2,102,699	$84,200	14-23	1	$1,299,089	6.960%	$90,500	1	$0	$0	Si	$434,600
572	CC	1039685660	MORENO JUAN									X									230301	30	$3,234,777	$517,600	EPS037	30	$3,234,777	$129,400	CCF03	30	$3,234,777	$129,400	14-23	30	$3,234,777	6.960%	$225,200	30	$0	$0	Si	$1,001,600
573	CC	1193134311	MUNERA ANDRES									X									230301	30	$3,884,154	$621,500	EPS040	30	$3,884,154	$155,400	CCF03	30	$3,884,154	$155,400	14-23	30	$3,884,154	6.960%	$270,400	30	$0	$0	Si	$1,202,700
574	CC	1035305481	MUNERA DANIEL									X									230301	29	$3,812,720	$610,100	EPS037	29	$3,812,720	$152,600	CCF03	29	$3,812,720	$152,600	14-23	29	$3,812,720	6.960%	$265,400	29	$0	$0	Si	$1,180,700
575	CC	1035305481	MUNERA DANIEL													L					230301	1	$100,443	$16,100	EPS037	1	$100,443	$4,100	CCF03	1	$66,450	$2,700	14-23	1	$100,443	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,900
576	CC	1193132400	MUNERA ESTEFANY																		230201	27	$2,020,410	$323,300	EPS037	27	$2,020,410	$80,900	CCF03	27	$2,020,410	$80,900	14-23	27	$2,020,410	6.960%	$140,700	27	$0	$0	Si	$625,800
577	CC	1193132400	MUNERA ESTEFANY											X							230201	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
578	CC	93403256	MUÑOZ FERNEY									X									231001	21	$3,273,575	$523,800	EPS037	21	$3,273,575	$131,000	CCF03	21	$3,273,575	$131,000	14-23	21	$3,273,575	6.960%	$227,900	21	$0	$0	Si	$1,013,700
579	CC	93403256	MUÑOZ FERNEY													L					231001	9	$1,059,058	$169,500	EPS037	9	$1,059,058	$42,400	CCF03	9	$598,410	$24,000	14-23	9	$1,059,058	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$235,900
580	CC	1042214894	MURILLO ANDRES									X									230301	24	$3,799,079	$607,900	EPS010	24	$3,799,079	$152,000	CCF03	24	$3,799,079	$152,000	14-23	24	$3,799,079	6.960%	$264,500	24	$0	$0	Si	$1,176,400
581	CC	1042214894	MURILLO ANDRES													L					230301	6	$935,525	$149,700	EPS010	6	$935,525	$37,500	CCF03	6	$504,480	$20,200	14-23	6	$935,525	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$207,400
582	CC	1129045165	MURILLO JAVIER									X									25-14	21	$3,006,243	$481,000	EPS002	21	$3,006,243	$120,300	CCF03	21	$3,006,243	$120,300	14-23	21	$3,006,243	6.960%	$209,300	21	$0	$0	Si	$930,900
583	CC	1129045165	MURILLO JAVIER													L					25-14	9	$1,299,186	$207,900	EPS002	9	$1,299,186	$52,000	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,299,186	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$285,500
584	CC	1003788952	MURRAY VICTOR									X									230301	15	$2,269,547	$363,200	EPS041	15	$2,269,547	$90,800	CCF03	15	$2,269,547	$90,800	14-23	15	$2,269,547	6.960%	$158,000	15	$0	$0	Si	$702,800
585	CC	1003788952	MURRAY VICTOR													L					230301	15	$1,970,922	$315,400	EPS041	15	$1,970,922	$78,900	CCF03	15	$999,400	$40,000	14-23	15	$1,970,922	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$434,300
586	CC	1105615982	NARANJO JORGE		X							X									230301	7	$1,532,720	$245,300	EPS037	7	$1,532,720	$61,400	CCF03	7	$2,875,933	$115,100	14-23	7	$1,532,720	6.960%	$106,700	7	$0	$0	Si	$528,500
587	CC	1105615982	NARANJO JORGE													L					230301	1	$107,457	$17,200	EPS037	1	$107,457	$4,300	CCF03	1	$83,300	$3,400	14-23	1	$107,457	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,900
588	CC	1105615982	NARANJO JORGE													L					230301	4	$429,828	$68,800	EPS037	4	$429,828	$17,200	CCF03	4	$333,200	$13,400	14-23	4	$429,828	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$99,400
589	CC	1105615982	NARANJO JORGE																X		230301	4	$429,828	$68,800	EPS037	4	$429,828	$17,200	CCF03	4	$429,828	$0	14-23	4	$429,828	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$86,000
590	CC	1063182022	NARANJO MARIA																		230201	17	$1,786,700	$285,900	EPS037	17	$1,786,700	$71,500	CCF03	17	$1,786,700	$71,500	14-23	17	$1,786,700	6.960%	$124,400	17	$0	$0	Si	$553,300
591	CC	1063182022	NARANJO MARIA													L					230201	1	$105,100	$16,900	EPS037	1	$105,100	$4,300	CCF03	1	$105,100	$4,300	14-23	1	$105,100	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,500
592	CC	1063182022	NARANJO MARIA													L					230201	8	$840,800	$134,600	EPS037	8	$840,800	$33,700	CCF03	8	$840,800	$33,700	14-23	8	$840,800	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$202,000
593	CC	1063182022	NARANJO MARIA													L					230201	1	$105,100	$16,900	EPS037	1	$105,100	$4,300	CCF03	1	$105,100	$4,300	14-23	1	$105,100	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$25,500
594	CC	1063182022	NARANJO MARIA																X		230201	3	$315,300	$50,500	EPS037	3	$315,300	$12,700	CCF03	3	$315,300	$0	14-23	3	$315,300	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$63,200
595	CC	1073325587	NARVAEZ DIEGO		X							X									230201	2	$917,693	$146,900	EPS017	2	$917,693	$36,800	CCF03	2	$1,773,575	$71,000	14-23	2	$917,693	6.960%	$63,900	2	$0	$0	Si	$318,600
596	CC	1063809702	NARVAEZ JOSE	X								X									230301	30	$2,748,217	$439,800	ESSC62	30	$2,748,217	$110,000	CCF03	30	$2,748,217	$110,000	14-23	30	$2,748,217	6.960%	$191,300	30	$0	$0	Si	$851,100

Planilla Resumen

597	CC	1017230405	NEGRETE RUBEN																		230301	24	$3,600,000	$576,000	EPS048	24	$3,600,000	$144,000	CCF03	24	$3,600,000	$144,000	14-23	24	$3,600,000	6.960%	$250,600	24	$0	$0	Si	$1,114,600
598	CC	1017230405	NEGRETE RUBEN													L					230301	6	$900,000	$144,000	EPS048	6	$900,000	$36,000	CCF03	6	$900,000	$36,000	14-23	6	$900,000	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$216,000
599	CC	1057978917	NIETO DARWIN									X									25-14	23	$3,216,041	$514,600	EPS037	23	$3,216,041	$128,700	CCF03	23	$3,216,041	$128,700	14-23	23	$3,216,041	6.960%	$223,900	23	$0	$0	Si	$995,900
600	CC	1057978917	NIETO DARWIN													L					25-14	7	$831,786	$133,100	EPS037	7	$831,786	$33,300	CCF03	7	$459,200	$18,400	14-23	7	$831,786	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$184,800
601	CC	1105611731	NIETO JHOYNER									X									230201	20	$2,813,575	$450,200	EPS037	20	$2,813,575	$112,600	CCF03	20	$2,813,575	$112,600	14-23	20	$2,813,575	6.960%	$195,900	20	$0	$0	Si	$871,300
602	CC	1105611731	NIETO JHOYNER													L					230201	10	$1,135,001	$181,700	EPS037	10	$1,135,001	$45,500	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,135,001	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$250,700
603	CC	91325383	NOGUERA DANIEL									X									230301	23	$3,282,518	$525,300	EPS037	23	$3,282,518	$131,400	CCF03	23	$3,282,518	$131,400	14-23	23	$3,282,518	6.960%	$228,500	23	$0	$0	Si	$1,016,600
604	CC	91325383	NOGUERA DANIEL													L					230301	7	$900,388	$144,100	EPS037	7	$900,388	$36,100	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$900,388	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$200,100
605	CC	1000771765	OQUENDO JUAN									X									230301	30	$3,276,571	$524,300	EPS040	30	$3,276,571	$131,100	CCF03	30	$3,276,571	$131,100	14-23	30	$3,276,571	6.960%	$228,100	30	$0	$0	Si	$1,014,600
606	CC	84096103	ORDOÑEZ JOSE									X									231001	26	$4,303,304	$688,600	EPS002	26	$4,303,304	$172,200	CCF03	26	$4,303,304	$172,200	14-23	26	$4,303,304	6.960%	$299,600	26	$0	$0	Si	$1,332,600
607	CC	84096103	ORDOÑEZ JOSE													L					231001	4	$373,334	$59,800	EPS002	4	$373,334	$15,000	CCF03	4	$373,334	$15,000	14-23	4	$373,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$89,800
608	CC	12457489	ORDUZ URIEL									X									25-14	23	$3,714,183	$594,300	EPS005	23	$3,714,183	$148,600	CCF03	23	$3,714,183	$148,600	14-23	23	$3,714,183	6.960%	$258,600	23	$0	$0	Si	$1,150,100
609	CC	12457489	ORDUZ URIEL													L					25-14	7	$1,222,684	$195,700	EPS005	7	$1,222,684	$49,000	CCF03	7	$560,000	$22,400	14-23	7	$1,222,684	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$267,100
610	CC	1002497373	ORTEGA FREDY									X									230301	26	$2,393,038	$382,900	EPS041	26	$2,393,038	$95,800	CCF03	26	$2,393,038	$95,800	14-23	26	$2,393,038	6.960%	$166,600	26	$0	$0	Si	$741,100
611	CC	1002497373	ORTEGA FREDY													L					230301	2	$225,539	$36,100	EPS041	2	$225,539	$9,100	CCF03	2	$117,260	$4,700	14-23	2	$225,539	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$49,900
612	CC	1002497373	ORTEGA FREDY										X								230301	2	$274,661	$44,000	EPS041	2	$274,661	$0	CCF03	2	$117,260	$0	14-23	2	$274,661	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$44,000
613	CC	1022099541	ORTIZ HERNAN									X									230301	25	$4,777,542	$764,500	EPS037	25	$4,777,542	$191,200	CCF03	25	$4,777,542	$191,200	14-23	25	$4,777,542	6.960%	$332,600	25	$0	$0	Si	$1,479,500
614	CC	1022099541	ORTIZ HERNAN													L					230301	5	$796,015	$127,400	EPS037	5	$796,015	$31,900	CCF03	5	$399,734	$16,000	14-23	5	$796,015	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$175,300
615	CC	98570061	ORTIZ WILSON									X									25-14	23	$2,703,690	$432,600	EPS010	23	$2,703,690	$108,200	CCF03	23	$2,703,690	$108,200	14-23	23	$2,703,690	6.960%	$188,200	23	$0	$0	Si	$837,200
616	CC	98570061	ORTIZ WILSON													L					25-14	7	$747,451	$119,600	EPS010	7	$747,451	$29,900	CCF03	7	$408,545	$16,400	14-23	7	$747,451	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$165,900
617	CC	1051817604	OSORIO JESUS									X									230301	23	$2,554,863	$408,800	ESSC07	23	$2,554,863	$102,200	CCF03	23	$2,554,863	$102,200	14-23	23	$2,554,863	6.960%	$177,900	23	$0	$0	Si	$791,100
618	CC	1051817604	OSORIO JESUS											X							230301	2	$116,727	$18,700	ESSC07	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
619	CC	1051817604	OSORIO JESUS											X							230301	1	$61,441	$9,900	ESSC07	1	$61,441	$2,500	CCF03	1	$61,441	$0	14-23	1	$61,441	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$12,400
620	CC	1051817604	OSORIO JESUS											X							230301	3	$178,168	$28,600	ESSC07	3	$178,168	$7,200	CCF03	3	$178,168	$0	14-23	3	$178,168	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,800
621	CC	1051817604	OSORIO JESUS											X							230301	1	$58,364	$9,400	ESSC07	1	$58,364	$2,400	CCF03	1	$58,364	$0	14-23	1	$58,364	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$11,800
622	CC	1192749548	OSORIO JOSE									X									230301	30	$3,597,751	$575,700	EPS037	30	$3,597,751	$144,000	CCF03	30	$3,597,751	$144,000	14-23	30	$3,597,751	6.960%	$250,500	30	$0	$0	Si	$1,114,200
623	CC	1105616313	OSORIO JUAN		X							X									230301	1	$1,384,201	$221,500	EPS037	1	$1,384,201	$55,400	CCF03	1	$2,236,020	$89,500	14-23	1	$1,384,201	6.960%	$96,400	1	$0	$0	Si	$462,800
624	CC	1048296252	OSORIO OVIER									X									230301	20	$2,828,765	$452,700	EPS037	20	$2,828,765	$113,200	CCF03	20	$2,828,765	$113,200	14-23	20	$2,828,765	6.960%	$196,900	20	$0	$0	Si	$876,000
625	CC	1048296252	OSORIO OVIER													L					230301	10	$1,038,951	$166,300	EPS037	10	$1,038,951	$41,600	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$1,038,951	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$231,400
626	CC	94253461	OSORIO UBERLEY									X									25-14	23	$3,933,822	$629,500	EPS037	23	$3,933,822	$157,400	CCF03	23	$3,933,822	$157,400	14-23	23	$3,933,822	6.960%	$273,800	23	$0	$0	Si	$1,218,100
627	CC	94253461	OSORIO UBERLEY													L					25-14	7	$1,009,030	$161,500	EPS037	7	$1,009,030	$40,400	CCF03	7	$514,990	$20,600	14-23	7	$1,009,030	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$222,500
628	CC	1110489859	OSPINA BRAYAN									X									230301	29	$6,121,224	$979,400	EPS005	29	$6,121,224	$244,900	CCF03	29	$6,121,224	$244,900	14-23	29	$6,121,224	6.960%	$426,100	29	$0	$0	Si	$1,895,300
629	CC	1110489859	OSPINA BRAYAN													L					230301	1	$211,077	$33,800	EPS005	1	$211,077	$8,500	CCF03	1	$211,077	$8,500	14-23	1	$211,077	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$50,800
630	CC	1052950111	PABUENA JOSE									X									230301	27	$2,220,611	$355,300	ESSC07	27	$2,220,611	$88,900	CCF03	27	$2,220,611	$88,900	14-23	27	$2,220,611	6.960%	$154,600	27	$0	$0	Si	$687,700
631	CC	1052950111	PABUENA JOSE										X								230301	3	$281,185	$45,000	ESSC07	3	$281,185	$0	CCF03	3	$175,890	$0	14-23	3	$281,185	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$45,000
632	CC	1002012867	PACHECO MAURICIO									X									230301	20	$2,305,092	$368,900	EPS041	20	$2,305,092	$92,300	CCF03	20	$2,305,092	$92,300	14-23	20	$2,305,092	6.960%	$160,500	20	$0	$0	Si	$714,000
633	CC	1002012867	PACHECO MAURICIO													L					230301	5	$453,783	$72,700	EPS041	5	$453,783	$18,200	CCF03	5	$293,150	$11,800	14-23	5	$453,783	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$102,700
634	CC	1002012867	PACHECO MAURICIO										X								230301	5	$453,783	$72,700	EPS041	5	$453,783	$0	CCF03	5	$293,150	$0	14-23	5	$453,783	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$72,700

PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

635	CC	1073995329	PADRON YEFRY	X																	230301	7	$436,240	$69,800	CCFC55	7	$436,240	$17,500	CCF03	7	$436,240	$17,500	14-23	7	$436,240	6.960%	$30,400	7	$0	$0	Si	$135,200
636	CC	1099208913	PAEZ CRISTIAN									X									230201	24	$3,674,845	$588,000	ESSC24	24	$3,674,845	$147,000	CCF03	24	$3,674,845	$147,000	14-23	24	$3,674,845	6.960%	$255,800	24	$0	$0	Si	$1,137,800
637	CC	1099208913	PAEZ CRISTIAN													L					230201	6	$841,210	$134,600	ESSC24	6	$841,210	$33,700	CCF03	6	$483,460	$19,400	14-23	6	$841,210	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$187,700
638	CC	1039679011	PALACIO FELIX									X									230201	20	$2,789,589	$446,400	MIN001	20	$2,789,589	$111,600	CCF03	20	$2,789,589	$111,600	14-23	20	$2,789,589	6.960%	$194,200	20	$0	$0	Si	$863,800
639	CC	1039679011	PALACIO FELIX													L					230201	10	$892,509	$142,900	MIN001	10	$892,509	$35,800	CCF03	10	$586,300	$23,500	14-23	10	$892,509	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$202,200
640	CC	98711530	PALACIO WILMAR									X									230301	28	$3,886,340	$621,900	EPS002	28	$3,886,340	$155,500	CCF03	28	$3,886,340	$155,500	14-23	28	$3,886,340	6.960%	$270,500	28	$0	$0	Si	$1,203,400
641	CC	98711530	PALACIO WILMAR													L					230301	2	$241,906	$38,800	EPS002	2	$241,906	$9,700	CCF03	2	$132,980	$5,400	14-23	2	$241,906	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$53,900
642	CC	5654171	PALOMINO BENJAMIN																X		230301	13	$994,654	$159,200	EPS037	13	$994,654	$39,800	CCF03	13	$994,654	$0	14-23	13	$994,654	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$199,000
643	CC	5654171	PALOMINO BENJAMIN																X		230301	17	$1,207,794	$193,300	EPS037	17	$1,207,794	$48,400	CCF03	17	$1,207,794	$0	14-23	17	$1,207,794	0.000%	$0	17	$0	$0	Si	$241,700
644	CC	1004610367	PAREDES ALCY									X									230301	23	$3,025,297	$484,100	EPS017	23	$3,025,297	$121,100	CCF03	23	$3,025,297	$121,100	14-23	23	$3,025,297	6.960%	$210,600	23	$0	$0	Si	$936,900
645	CC	1004610367	PAREDES ALCY													L					230301	7	$825,789	$132,200	EPS017	7	$825,789	$33,100	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$825,789	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$185,200
646	CC	1007415111	PARRA JUAN									X									230301	21	$3,099,639	$496,000	EPS037	21	$3,099,639	$124,000	CCF03	21	$3,099,639	$124,000	14-23	21	$3,099,639	6.960%	$215,800	21	$0	$0	Si	$959,800
647	CC	1007415111	PARRA JUAN													L					230301	9	$1,358,621	$217,400	EPS037	9	$1,358,621	$54,400	CCF03	9	$725,190	$29,100	14-23	9	$1,358,621	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$300,900
648	CC	1035230034	PATIÑO JOHAN									X									230301	22	$3,866,148	$618,600	EPS010	22	$3,866,148	$154,700	CCF03	22	$3,866,148	$154,700	14-23	22	$3,866,148	6.960%	$269,100	22	$0	$0	Si	$1,197,100
649	CC	1035230034	PATIÑO JOHAN													L					230301	8	$1,013,434	$162,200	EPS010	8	$1,013,434	$40,600	CCF03	8	$639,574	$25,600	14-23	8	$1,013,434	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$228,400
650	CC	1056780330	PEDROZO JUAN									X									230301	26	$3,296,083	$527,400	EPS037	26	$3,296,083	$131,900	CCF03	26	$3,296,083	$131,900	14-23	26	$3,296,083	6.960%	$229,500	26	$0	$0	Si	$1,020,700
651	CC	1056780330	PEDROZO JUAN													L					230301	4	$284,187	$45,500	EPS037	4	$284,187	$11,400	CCF03	4	$284,187	$11,400	14-23	4	$284,187	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$68,300
652	CC	1098221770	PEÑA VICTOR									X									25-14	20	$1,545,900	$247,400	EPS005	20	$1,545,900	$61,900	CCF03	20	$1,545,900	$61,900	14-23	20	$1,545,900	6.960%	$107,600	20	$0	$0	Si	$478,800
653	CC	1098221770	PEÑA VICTOR													L					25-14	9	$658,916	$105,500	EPS005	9	$658,916	$26,400	CCF03	9	$581,640	$23,300	14-23	9	$658,916	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$155,200
654	CC	1098221770	PEÑA VICTOR													L					25-14	1	$73,213	$11,800	EPS005	1	$73,213	$3,000	CCF03	1	$64,627	$2,600	14-23	1	$73,213	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,400
655	CC	1108832837	PERDOMO EFREN									X									231001	30	$5,177,275	$828,400	EPS002	30	$5,177,275	$207,100	CCF03	30	$5,177,275	$207,100	14-23	30	$5,177,275	6.960%	$360,400	30	$0	$0	Si	$1,603,000
656	CC	1003853819	PEREA DEYVIER									X									230301	29	$4,271,466	$683,500	EPS037	29	$4,271,466	$170,900	CCF03	29	$4,271,466	$170,900	14-23	29	$4,271,466	6.960%	$297,300	29	$0	$0	Si	$1,322,600
657	CC	1003853819	PEREA DEYVIER													L					230301	1	$152,885	$24,500	EPS037	1	$152,885	$6,200	CCF03	1	$81,634	$3,300	14-23	1	$152,885	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$34,000
658	CC	94062675	PEREZ DARIO	X								X									25-14	25	$2,404,356	$384,700	EPS010	25	$2,404,356	$96,200	CCF03	25	$2,404,356	$96,200	14-23	25	$2,404,356	6.960%	$167,400	25	$0	$0	Si	$744,500
659	CC	1052969913	PEREZ EVER									X									230301	19	$2,953,620	$472,600	EPS037	19	$2,953,620	$118,200	CCF03	19	$2,953,620	$118,200	14-23	19	$2,953,620	6.960%	$205,600	19	$0	$0	Si	$914,600
660	CC	1052969913	PEREZ EVER													L					230301	11	$1,094,330	$175,100	EPS037	11	$1,094,330	$43,800	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,094,330	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$244,700
661	CC	1104411693	PEREZ JADER									X									230301	28	$3,503,118	$560,500	EPS002	28	$3,503,118	$140,200	CCF03	28	$3,503,118	$140,200	14-23	28	$3,503,118	6.960%	$243,900	28	$0	$0	Si	$1,084,800
662	CC	1104411693	PEREZ JADER										X								230301	2	$159,894	$25,600	EPS002	2	$159,894	$0	CCF03	2	$159,894	$0	14-23	2	$159,894	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$25,600
663	CC	1001744126	PEREZ KEVIN									X									230301	28	$3,203,229	$512,600	EPS040	28	$3,203,229	$128,200	CCF03	28	$3,203,229	$128,200	14-23	28	$3,203,229	6.960%	$223,000	28	$0	$0	Si	$992,000
664	CC	1001744126	PEREZ KEVIN													L					230301	1	$79,798	$12,800	EPS040	1	$79,798	$3,200	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$79,798	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
665	CC	1001744126	PEREZ KEVIN													L					230301	1	$79,798	$12,800	EPS040	1	$79,798	$3,200	CCF03	1	$58,364	$2,400	14-23	1	$79,798	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$18,400
666	CC	1108759204	PEREZ LUIS		X							X									25-14	3	$1,583,187	$253,400	ESSC24	3	$1,583,187	$63,400	CCF03	3	$1,878,757	$75,200	14-23	3	$1,583,187	6.960%	$110,200	3	$0	$0	Si	$502,200
667	CC	1025880525	PEREZ MIGUEL									X									25-14	30	$3,352,781	$536,500	EPS010	30	$3,352,781	$134,200	CCF03	30	$3,352,781	$134,200	14-23	30	$3,352,781	6.960%	$233,400	30	$0	$0	Si	$1,038,300
668	CC	1052953518	PEREZ PEDRO									X									230301	30	$3,362,697	$538,100	EPS037	30	$3,362,697	$134,600	CCF03	30	$3,362,697	$134,600	14-23	30	$3,362,697	6.960%	$234,100	30	$0	$0	Si	$1,041,400
669	CC	1115423862	PIEDRAHITA JOEN									X									230201	30	$4,517,819	$722,900	EPS010	30	$4,517,819	$180,800	CCF03	30	$4,517,819	$180,800	14-23	30	$4,517,819	6.960%	$314,500	30	$0	$0	Si	$1,399,000
670	CC	1005815641	PILCO JUAN									X									230301	23	$4,340,794	$694,600	EPS037	23	$4,340,794	$173,700	CCF03	23	$4,340,794	$173,700	14-23	23	$4,340,794	6.960%	$302,200	23	$0	$0	Si	$1,344,200
671	CC	1005815641	PILCO JUAN											X							230301	7	$574,927	$92,000	EPS037	7	$574,927	$23,000	CCF03	7	$574,927	$0	14-23	7	$574,927	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$115,000
672	CC	91045567	PINZON JOHN									X									25-14	22	$3,232,786	$517,300	EPS002	22	$3,232,786	$129,400	CCF03	22	$3,232,786	$129,400	14-23	22	$3,232,786	6.960%	$225,100	22	$0	$0	Si	$1,001,200

PLANILLA PAGADA

Planilla Resumen

673	CC	91045567	PINZON JOHN													L					25-14	8	$847,135	$135,600	EPS002	8	$847,135	$33,900	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$847,135	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$192,300
674	CC	1006187054	PLAZA NORMAN	X								X									230301	30	$2,159,849	$345,600	EPS018	30	$2,159,849	$86,400	CCF03	30	$2,159,849	$86,400	14-23	30	$2,159,849	6.960%	$150,400	30	$0	$0	Si	$668,800
675	CC	1005770592	PORTELA DANIEL									X									230301	21	$2,818,421	$451,000	EPS041	21	$2,818,421	$112,800	CCF03	21	$2,818,421	$112,800	14-23	21	$2,818,421	6.960%	$196,200	21	$0	$0	Si	$872,800
676	CC	1005770592	PORTELA DANIEL													L					230301	9	$1,058,406	$169,400	EPS041	9	$1,058,406	$42,400	CCF03	9	$560,880	$22,500	14-23	9	$1,058,406	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$234,300
677	CC	5997082	PORTELA DIEGO									X									25-14	14	$2,119,209	$339,100	ESSC62	14	$2,119,209	$84,800	CCF03	14	$2,119,209	$84,800	14-23	14	$2,119,209	6.960%	$147,500	14	$0	$0	Si	$656,200
678	CC	5997082	PORTELA DIEGO													L					25-14	16	$1,740,438	$278,500	ESSC62	16	$1,740,438	$69,700	CCF03	16	$938,080	$37,600	14-23	16	$1,740,438	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$385,800
679	CC	1005770113	QUIMBAY SAMIR									X									230301	23	$3,852,184	$616,400	EPS037	23	$3,852,184	$154,100	CCF03	23	$3,852,184	$154,100	14-23	23	$3,852,184	6.960%	$268,200	23	$0	$0	Si	$1,192,800
680	CC	1005770113	QUIMBAY SAMIR													L					230301	7	$1,017,848	$162,900	EPS037	7	$1,017,848	$40,800	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$1,017,848	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$223,600
681	CC	1022099546	QUINTERO JUAN		X							X									230301	21	$3,362,672	$538,100	EPS037	21	$3,362,672	$134,600	CCF03	21	$4,178,736	$167,200	14-23	21	$3,362,672	6.960%	$234,100	21	$0	$0	Si	$1,074,000
682	CC	1038332599	QUINTERO LUIS									X									230301	19	$3,539,899	$566,400	EPS037	19	$3,539,899	$141,600	CCF03	19	$3,539,899	$141,600	14-23	19	$3,539,899	6.960%	$246,400	19	$0	$0	Si	$1,096,000
683	CC	1038332599	QUINTERO LUIS													L					230301	11	$1,532,122	$245,200	EPS037	11	$1,532,122	$61,300	CCF03	11	$781,514	$31,300	14-23	11	$1,532,122	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$337,800
684	CC	1022097931	QUIROZ JUAN									X									230301	30	$3,978,845	$636,700	ESSC24	30	$3,978,845	$159,200	CCF03	30	$3,978,845	$159,200	14-23	30	$3,978,845	6.960%	$277,000	30	$0	$0	Si	$1,232,100
685	CC	1022100373	QUIROZ LEYDI									X									230201	30	$2,900,045	$464,100	EPS040	30	$2,900,045	$116,100	CCF03	30	$2,900,045	$116,100	14-23	30	$2,900,045	6.960%	$201,900	30	$0	$0	Si	$898,200
686	CC	1022094687	QUIROZ YONI									X									230301	23	$2,811,531	$449,900	EPS037	23	$2,811,531	$112,500	CCF03	23	$2,811,531	$112,500	14-23	23	$2,811,531	6.960%	$195,700	23	$0	$0	Si	$870,600
687	CC	1022094687	QUIROZ YONI											X							230301	2	$145,333	$23,300	EPS037	2	$145,333	$5,900	CCF03	2	$145,333	$0	14-23	2	$145,333	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,200
688	CC	1022094687	QUIROZ YONI											X							230301	5	$334,726	$53,600	EPS037	5	$334,726	$13,400	CCF03	5	$334,726	$0	14-23	5	$334,726	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$67,000
689	CC	1110560452	QUISHPI JUAN									X									230301	23	$3,372,618	$539,700	EPS041	23	$3,372,618	$135,000	CCF03	23	$3,372,618	$135,000	14-23	23	$3,372,618	6.960%	$234,800	23	$0	$0	Si	$1,044,500
690	CC	1110560452	QUISHPI JUAN													L					230301	7	$1,006,785	$161,100	EPS041	7	$1,006,785	$40,300	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$1,006,785	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$221,300
691	CC	1106308453	RAMIREZ CRISTIAN									X									230301	22	$3,249,438	$520,000	EPS005	22	$3,249,438	$130,000	CCF03	22	$3,249,438	$130,000	14-23	22	$3,249,438	6.960%	$226,200	22	$0	$0	Si	$1,006,200
692	CC	1106308453	RAMIREZ CRISTIAN													L					230301	8	$1,186,104	$189,800	EPS005	8	$1,186,104	$47,500	CCF03	8	$644,614	$25,800	14-23	8	$1,186,104	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$263,100
693	CC	1192758277	RAMIREZ DIEGO									X									25-14	23	$4,286,444	$685,900	EPS037	23	$4,286,444	$171,500	CCF03	23	$4,286,444	$171,500	14-23	23	$4,286,444	6.960%	$298,400	23	$0	$0	Si	$1,327,300
694	CC	1192758277	RAMIREZ DIEGO													L					25-14	7	$588,467	$94,200	EPS037	7	$588,467	$23,600	CCF03	7	$588,467	$23,600	14-23	7	$588,467	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$141,400
695	CC	1005253170	RAMIREZ JEFERSON									X									230301	22	$2,999,498	$480,000	EPS037	22	$2,999,498	$120,000	CCF03	22	$2,999,498	$120,000	14-23	22	$2,999,498	6.960%	$208,800	22	$0	$0	Si	$928,800
696	CC	1005253170	RAMIREZ JEFERSON													L					230301	8	$986,818	$157,900	EPS037	8	$986,818	$39,500	CCF03	8	$520,187	$20,900	14-23	8	$986,818	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$218,300
697	CC	1110531783	RAMIREZ JEFFERSON									X									230301	20	$2,815,852	$450,600	EPS037	20	$2,815,852	$112,700	CCF03	20	$2,815,852	$112,700	14-23	20	$2,815,852	6.960%	$196,000	20	$0	$0	Si	$872,000
698	CC	1110531783	RAMIREZ JEFFERSON													L					230301	10	$1,220,394	$195,300	EPS037	10	$1,220,394	$48,900	CCF03	10	$664,900	$26,600	14-23	10	$1,220,394	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$270,800
699	CC	13852787	RANGEL LUIS									X									25-14	21	$3,714,456	$594,400	EPS005	21	$3,714,456	$148,600	CCF03	21	$3,714,456	$148,600	14-23	21	$3,714,456	6.960%	$258,600	21	$0	$0	Si	$1,150,200
700	CC	13852787	RANGEL LUIS													L					25-14	8	$1,556,849	$249,100	EPS005	8	$1,556,849	$62,300	CCF03	8	$693,334	$27,800	14-23	8	$1,556,849	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$339,200
701	CC	13852787	RANGEL LUIS										X								25-14	1	$194,607	$31,200	EPS005	1	$194,607	$0	CCF03	1	$86,667	$0	14-23	1	$194,607	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$31,200
702	CC	1007460598	RESTREPO ANDERSON									X									230301	23	$3,235,965	$517,800	EPS037	23	$3,235,965	$129,500	CCF03	23	$3,235,965	$129,500	14-23	23	$3,235,965	6.960%	$225,300	23	$0	$0	Si	$1,002,100
703	CC	1007460598	RESTREPO ANDERSON													L					230301	7	$823,211	$131,800	EPS037	7	$823,211	$33,000	CCF03	7	$465,150	$18,700	14-23	7	$823,211	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$183,500
704	CC	5844279	REYES EDISON									X									230301	24	$3,895,091	$623,300	EPS037	24	$3,895,091	$155,900	CCF03	24	$3,895,091	$155,900	14-23	24	$3,895,091	6.960%	$271,100	24	$0	$0	Si	$1,206,200
705	CC	5844279	REYES EDISON													L					230301	6	$800,837	$128,200	EPS037	6	$800,837	$32,100	CCF03	6	$480,000	$19,200	14-23	6	$800,837	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$179,500
706	CC	5844095	REYES JOSE									X									230301	22	$3,017,287	$482,800	EPS037	22	$3,017,287	$120,700	CCF03	22	$3,017,287	$120,700	14-23	22	$3,017,287	6.960%	$210,100	22	$0	$0	Si	$934,300
707	CC	5844095	REYES JOSE													L					230301	8	$980,566	$156,900	EPS037	8	$980,566	$39,300	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$980,566	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$217,500
708	CC	84455230	RICO DAIRO									X									230201	30	$4,800,071	$768,100	EPS037	30	$4,800,071	$192,100	CCF03	30	$4,800,071	$192,100	14-23	30	$4,800,071	6.960%	$334,100	30	$0	$0	Si	$1,486,400
709	CC	1082919312	RICO YEISON									X									230201	30	$3,718,875	$595,100	EPS037	30	$3,718,875	$148,800	CCF03	30	$3,718,875	$148,800	14-23	30	$3,718,875	6.960%	$258,900	30	$0	$0	Si	$1,151,600
710	CC	1060649418	RIOS RUBEN									X									230201	18	$3,216,330	$514,700	EPS037	18	$3,216,330	$128,700	CCF03	18	$3,216,330	$128,700	14-23	18	$3,216,330	6.960%	$223,900	18	$0	$0	Si	$996,000

711	CC	1060649418	RIOS RUBEN											X							230201	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
712	CC	1060649418	RIOS RUBEN													L					230201	10	$1,316,337	$210,700	EPS037	10	$1,316,337	$52,700	CCF03	10	$664,500	$26,600	14-23	10	$1,316,337	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$290,000
713	CC	1022092470	RIVERA AYBER									X									230301	12	$2,400,545	$384,100	EPS037	12	$2,400,545	$96,100	CCF03	12	$2,400,545	$96,100	14-23	12	$2,400,545	6.960%	$167,100	12	$0	$0	Si	$743,400
714	CC	1022092470	RIVERA AYBER													X					230301	18	$2,278,595	$364,600	EPS037	18	$2,278,595	$91,200	CCF03	18	$1,241,742	$49,700	14-23	18	$2,278,595	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$505,500
715	CC	1037612429	RIVERA CAMILO																		25-14	23	$1,529,270	$244,700	EPS002	23	$1,529,270	$61,200	CCF03	23	$1,529,270	$61,200	14-23	23	$1,529,270	6.960%	$106,500	23	$0	$0	Si	$473,600
716	CC	1037612429	RIVERA CAMILO																X		25-14	7	$961,914	$154,000	EPS002	7	$961,914	$38,500	CCF03	7	$961,914	$0	14-23	7	$961,914	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$192,500
717	CC	1005770794	RIVERA JOSE									X									230301	23	$3,209,778	$513,600	EPS002	23	$3,209,778	$128,400	CCF03	23	$3,209,778	$128,400	14-23	23	$3,209,778	6.960%	$223,500	23	$0	$0	Si	$993,900
718	CC	1005770794	RIVERA JOSE													L					230301	7	$827,388	$132,400	EPS002	7	$827,388	$33,100	CCF03	7	$459,200	$18,400	14-23	7	$827,388	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$183,900
719	CC	1022095738	RIVERA OSCAR									X									230301	10	$1,747,589	$279,700	EPS037	10	$1,747,589	$70,000	CCF03	10	$1,747,589	$70,000	14-23	10	$1,747,589	6.960%	$121,700	10	$0	$0	Si	$541,400
720	CC	1022095738	RIVERA OSCAR													X					230301	20	$1,985,926	$317,800	EPS037	20	$1,985,926	$79,500	CCF03	20	$1,167,270	$46,700	14-23	20	$1,985,926	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$444,000
721	CC	1105610922	RIVERA PAULA									X									230201	29	$3,189,565	$510,400	EPS037	29	$3,189,565	$127,600	CCF03	29	$3,189,565	$127,600	14-23	29	$3,189,565	6.960%	$222,000	29	$0	$0	Si	$987,600
722	CC	1105610922	RIVERA PAULA										X								230201	1	$102,243	$16,400	EPS037	1	$102,243	$0	CCF03	1	$58,364	$0	14-23	1	$102,243	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$16,400
723	CC	1006004171	RIVERA RAFAEL									X									230301	30	$3,269,418	$523,200	EPS037	30	$3,269,418	$130,800	CCF03	30	$3,269,418	$130,800	14-23	30	$3,269,418	6.960%	$227,600	30	$0	$0	Si	$1,012,400
724	CC	15407375	RIVERA YOMAN									X									230301	30	$2,954,653	$472,800	EPS037	30	$2,954,653	$118,200	CCF03	30	$2,954,653	$118,200	14-23	30	$2,954,653	6.960%	$205,700	30	$0	$0	Si	$914,900
725	CC	1007104236	ROBLEDO BETSY									X									230301	30	$3,454,457	$552,800	EPS037	30	$3,454,457	$138,200	CCF03	30	$3,454,457	$138,200	14-23	30	$3,454,457	6.960%	$240,500	30	$0	$0	Si	$1,069,700
726	CC	1022093405	ROBLEDO CARLOS		X							X									231001	1	$521,160	$83,400	EPS037	1	$521,160	$20,900	CCF03	1	$919,975	$36,800	14-23	1	$521,160	6.960%	$36,300	1	$0	$0	Si	$177,400
727	CC	77025564	RODELO HUGO									X									25-14	22	$2,623,891	$419,900	EPS002	22	$2,623,891	$105,000	CCF03	22	$2,623,891	$105,000	14-23	22	$2,623,891	6.960%	$182,700	22	$0	$0	Si	$812,600
728	CC	77025564	RODELO HUGO													L					25-14	8	$851,883	$136,400	EPS002	8	$851,883	$34,100	CCF03	8	$515,120	$20,700	14-23	8	$851,883	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$191,200
729	CC	8415941	RODRIGUEZ ANGEL									X									25-14	30	$3,714,449	$594,400	EPS010	30	$3,714,449	$148,600	CCF03	30	$3,714,449	$148,600	14-23	30	$3,714,449	6.960%	$258,600	30	$0	$0	Si	$1,150,200
730	CC	1022094535	RODRIGUEZ CLAUDIA									X									25-14	30	$3,247,133	$519,600	ESSC24	30	$3,247,133	$129,900	CCF03	30	$3,247,133	$129,900	14-23	30	$3,247,133	6.960%	$226,100	30	$0	$0	Si	$1,005,500
731	CC	1105614986	RODRIGUEZ CRISTIAN									X									230201	19	$3,042,897	$486,900	EPS037	19	$3,042,897	$121,800	CCF03	19	$3,042,897	$121,800	14-23	19	$3,042,897	6.960%	$211,800	19	$0	$0	Si	$942,300
732	CC	1105614986	RODRIGUEZ CRISTIAN													L					230201	11	$1,746,612	$279,500	EPS037	11	$1,746,612	$69,900	CCF03	11	$781,514	$31,300	14-23	11	$1,746,612	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$380,700
733	CC	1110554800	RODRIGUEZ CRISTIAN									X									230301	22	$2,948,432	$471,800	EPS037	22	$2,948,432	$118,000	CCF03	22	$2,948,432	$118,000	14-23	22	$2,948,432	6.960%	$205,300	22	$0	$0	Si	$913,100
734	CC	1110554800	RODRIGUEZ CRISTIAN													L					230301	8	$781,547	$125,100	EPS037	8	$781,547	$31,300	CCF03	8	$496,507	$19,900	14-23	8	$781,547	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$176,300
735	CC	1039623515	RODRIGUEZ DUVAN									X									230201	22	$3,123,793	$499,900	EPS040	22	$3,123,793	$125,000	CCF03	22	$3,123,793	$125,000	14-23	22	$3,123,793	6.960%	$217,500	22	$0	$0	Si	$967,400
736	CC	1039623515	RODRIGUEZ DUVAN													L					230201	8	$903,714	$144,600	EPS040	8	$903,714	$36,200	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$903,714	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$203,600
737	CC	8417632	RODRIGUEZ HERMES																		230301	23	$1,495,537	$239,300	ESSC24	23	$1,495,537	$59,900	CCF03	23	$1,495,537	$59,900	14-23	23	$1,495,537	6.960%	$104,100	23	$0	$0	Si	$463,200
738	CC	8417632	RODRIGUEZ HERMES													L					230301	7	$473,267	$75,800	ESSC24	7	$473,267	$19,000	CCF03	7	$455,164	$18,300	14-23	7	$473,267	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$113,100
739	CC	1104614163	RODRIGUEZ JHOAN									X									230201	1	$1,228,699	$196,600	ESSC62	1	$1,228,699	$49,200	CCF03	1	$1,228,699	$49,200	14-23	1	$1,228,699	6.960%	$85,600	1	$0	$0	Si	$380,600
740	CC	1104614163	RODRIGUEZ JHOAN													X					230201	15	$1,791,724	$286,700	ESSC62	15	$1,791,724	$71,700	CCF03	15	$933,481	$37,400	14-23	15	$1,791,724	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$395,800
741	CC	1104614163	RODRIGUEZ JHOAN													L					230201	14	$1,672,276	$267,600	ESSC62	14	$1,672,276	$66,900	CCF03	14	$820,820	$32,900	14-23	14	$1,672,276	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$367,400
742	CC	6246809	RODRIGUEZ JOSE																		25-14	23	$3,110,444	$497,700	EPS010	23	$3,110,444	$124,500	CCF03	23	$3,110,444	$124,500	14-23	23	$3,110,444	6.960%	$216,500	23	$0	$0	Si	$963,200
743	CC	6246809	RODRIGUEZ JOSE													L					25-14	7	$946,657	$151,500	EPS010	7	$946,657	$37,900	CCF03	7	$946,657	$37,900	14-23	7	$946,657	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$227,300
744	CC	1040354606	RODRIGUEZ JOSIAS									X									25-14	22	$2,306,447	$369,100	EPS002	22	$2,306,447	$92,300	CCF03	22	$2,306,447	$92,300	14-23	22	$2,306,447	6.960%	$160,600	22	$0	$0	Si	$714,300
745	CC	1040354606	RODRIGUEZ JOSIAS													L					25-14	8	$941,619	$150,700	EPS002	8	$941,619	$37,700	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$941,619	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$209,700
746	CC	1005770655	RODRIGUEZ JULIO											X							230301	12	$1,138,244	$182,200	EPS002	12	$1,138,244	$45,600	CCF03	12	$1,138,244	$0	14-23	12	$1,138,244	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$227,800
747	CC	1005770655	RODRIGUEZ JULIO											X							230301	18	$1,576,029	$252,200	EPS002	18	$1,576,029	$63,100	CCF03	18	$1,576,029	$0	14-23	18	$1,576,029	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$315,300
748	CC	1128848769	RODRIGUEZ LUIS									X									230301	19	$4,292,922	$686,900	EPS037	19	$4,292,922	$171,800	CCF03	19	$4,292,922	$171,800	14-23	19	$4,292,922	6.960%	$298,800	19	$0	$0	Si	$1,329,300

749	CC	1128848769	RODRIGUEZ LUIS													L					230301	11	$1,897,774	$303,700	EPS037	11	$1,897,774	$76,000	CCF03	11	$1,079,027	$43,200	14-23	11	$1,897,774	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$422,900
750	CC	1023750074	RODRIGUEZ MARIA									X									230301	30	$3,453,660	$552,600	EPS040	30	$3,453,660	$138,200	CCF03	30	$3,453,660	$138,200	14-23	30	$3,453,660	6.960%	$240,400	30	$0	$0	Si	$1,069,400
751	CC	1036339963	RODRIGUEZ SEBASTIAN									X									230301	30	$3,629,293	$580,700	EPS037	30	$3,629,293	$145,200	CCF03	30	$3,629,293	$145,200	14-23	30	$3,629,293	6.960%	$252,600	30	$0	$0	Si	$1,123,700
752	CC	1098336203	RODRIGUEZ YEFERSON		X							X									230301	1	$2,058,685	$329,400	EPS010	1	$2,058,685	$82,400	CCF03	1	$2,481,328	$99,300	14-23	1	$2,058,685	6.960%	$143,300	1	$0	$0	Si	$654,400
753	CC	1075240024	ROJAS EDWARD									X									230301	22	$2,464,513	$394,400	EPS037	22	$2,464,513	$98,600	CCF03	22	$2,464,513	$98,600	14-23	22	$2,464,513	6.960%	$171,600	22	$0	$0	Si	$763,200
754	CC	1075240024	ROJAS EDWARD													L					230301	8	$1,070,868	$171,400	EPS037	8	$1,070,868	$42,900	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,070,868	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$237,100
755	CC	17420852	ROJAS JOSE									X									230301	22	$2,861,277	$457,900	EPS017	22	$2,861,277	$114,500	CCF03	22	$2,861,277	$114,500	14-23	22	$2,861,277	6.960%	$199,200	22	$0	$0	Si	$886,100
756	CC	17420852	ROJAS JOSE													L					230301	8	$776,317	$124,300	EPS017	8	$776,317	$31,100	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$776,317	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$174,200
757	CC	10139334	ROJAS LEONARDO																		25-14	30	$3,153,000	$504,500	EPS005	30	$3,153,000	$126,200	CCF03	30	$3,153,000	$126,200	14-23	30	$3,153,000	6.960%	$219,500	30	$0	$0	Si	$976,400
758	CC	1022094770	ROLDAN LEONELA	X								X									230301	21	$1,255,479	$200,900	EPS042	21	$1,255,479	$50,300	CCF03	21	$1,255,479	$50,300	14-23	21	$1,255,479	6.960%	$87,400	21	$0	$0	Si	$388,900
759	CC	1105614514	ROMERO ANA									X									230201	23	$1,950,847	$312,200	EPS037	23	$1,950,847	$78,100	CCF03	23	$1,950,847	$78,100	14-23	23	$1,950,847	6.960%	$135,800	23	$0	$0	Si	$604,200
760	CC	1105614514	ROMERO ANA													L					230201	7	$597,121	$95,600	EPS037	7	$597,121	$23,900	CCF03	7	$441,420	$17,700	14-23	7	$597,121	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$137,200
761	CC	1105612450	ROMERO LEIDY		X							X									230201	1	$157,051	$25,200	EPS041	1	$157,051	$6,300	CCF03	1	$227,349	$9,100	14-23	1	$157,051	6.960%	$11,000	1	$0	$0	Si	$51,600
762	CC	14252662	RUBIO ALEXANDER									X									231001	17	$3,761,310	$601,900	EPS017	17	$3,761,310	$150,500	CCF03	17	$3,761,310	$150,500	14-23	17	$3,761,310	6.960%	$261,800	17	$0	$0	Si	$1,164,700
763	CC	14252662	RUBIO ALEXANDER													L					231001	13	$1,958,621	$313,400	EPS017	13	$1,958,621	$78,400	CCF03	13	$1,039,307	$41,600	14-23	13	$1,958,621	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$433,400
764	CC	1036339676	RUIZ HILDA									X									230301	30	$3,415,857	$546,600	EPS040	30	$3,415,857	$136,700	CCF03	30	$3,415,857	$136,700	14-23	30	$3,415,857	6.960%	$237,800	30	$0	$0	Si	$1,057,800
765	CC	1022094121	RUIZ LEON									X									230301	30	$3,987,905	$638,100	EPS037	30	$3,987,905	$159,600	CCF03	30	$3,987,905	$159,600	14-23	30	$3,987,905	6.960%	$277,600	30	$0	$0	Si	$1,234,900
766	CC	14010850	SAAVEDRA OSCAR																		230301	27	$8,100,000	$1,377,000	EPS037	27	$8,100,000	$324,000	CCF03	27	$8,100,000	$324,000	14-23	27	$8,100,000	6.960%	$563,800	27	$0	$0	Si	$2,588,800
767	CC	14010850	SAAVEDRA OSCAR													L					230301	3	$900,000	$153,000	EPS037	3	$900,000	$36,000	CCF03	3	$900,000	$36,000	14-23	3	$900,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$225,000
768	CC	1020395803	SALDARRIAGA JULIAN									X									230301	29	$3,199,265	$511,900	EPS040	29	$3,199,265	$128,000	CCF03	29	$3,199,265	$128,000	14-23	29	$3,199,265	6.960%	$222,700	29	$0	$0	Si	$990,600
769	CC	1020395803	SALDARRIAGA JULIAN													L					230301	1	$140,183	$22,500	EPS040	1	$140,183	$5,700	CCF03	1	$66,450	$2,700	14-23	1	$140,183	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,900
770	CC	1027956292	SALGADO DARIO									X									230301	22	$2,358,392	$377,400	EPS010	22	$2,358,392	$94,400	CCF03	22	$2,358,392	$94,400	14-23	22	$2,358,392	6.960%	$164,200	22	$0	$0	Si	$730,400
771	CC	1027956292	SALGADO DARIO													L					230301	8	$820,820	$131,400	EPS010	8	$820,820	$32,900	CCF03	8	$469,040	$18,800	14-23	8	$820,820	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$183,100
772	CC	1020791938	SANABRIA JORGE																		25-14	26	$6,066,667	$970,700	EPS005	26	$6,066,667	$242,700	CCF03	26	$6,066,667	$242,700	14-23	26	$6,066,667	6.960%	$422,300	26	$0	$0	Si	$1,878,400
773	CC	1020791938	SANABRIA JORGE													L					25-14	4	$933,334	$149,400	EPS005	4	$933,334	$37,400	CCF03	4	$933,334	$37,400	14-23	4	$933,334	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$224,200
774	CC	9431540	SANCHEZ BEIMAR									X									230301	30	$3,964,405	$634,400	EPS037	30	$3,964,405	$158,600	CCF03	30	$3,964,405	$158,600	14-23	30	$3,964,405	6.960%	$276,000	30	$0	$0	Si	$1,227,600
775	CC	1060804499	SANCHEZ NILSON									X									230301	20	$2,953,167	$472,600	ESSC62	20	$2,953,167	$118,200	CCF03	20	$2,953,167	$118,200	14-23	20	$2,953,167	6.960%	$205,600	20	$0	$0	Si	$914,600
776	CC	1060804499	SANCHEZ NILSON													L					230301	7	$897,136	$143,600	ESSC62	7	$897,136	$35,900	CCF03	7	$514,990	$20,600	14-23	7	$897,136	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$200,100
777	CC	1060804499	SANCHEZ NILSON													L					230301	3	$384,487	$61,600	ESSC62	3	$384,487	$15,400	CCF03	3	$220,710	$8,900	14-23	3	$384,487	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$85,900
778	CC	1105611627	SANDOVAL CARLOS									X									230201	23	$2,753,212	$440,600	ESSC62	23	$2,753,212	$110,200	CCF03	23	$2,753,212	$110,200	14-23	23	$2,753,212	6.960%	$191,700	23	$0	$0	Si	$852,700
779	CC	1105611627	SANDOVAL CARLOS											X							230201	3	$187,342	$30,000	ESSC62	3	$187,342	$7,500	CCF03	3	$187,342	$0	14-23	3	$187,342	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$37,500
780	CC	1105611627	SANDOVAL CARLOS											X							230201	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
781	CC	1105611627	SANDOVAL CARLOS											X							230201	2	$116,727	$18,700	ESSC62	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
782	CC	1032253899	SANDOVAL JUBER									X									230301	21	$4,218,676	$675,000	EPS037	21	$4,218,676	$168,800	CCF03	21	$4,218,676	$168,800	14-23	21	$4,218,676	6.960%	$293,700	21	$0	$0	Si	$1,306,300
783	CC	1032253899	SANDOVAL JUBER													L					230301	9	$1,938,824	$310,300	EPS037	9	$1,938,824	$77,600	CCF03	9	$799,290	$32,000	14-23	9	$1,938,824	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$419,900
784	CC	1053770862	SANDOVAL MIGUEL									X									230301	25	$3,283,129	$525,400	EPS041	25	$3,283,129	$131,400	CCF03	25	$3,283,129	$131,400	14-23	25	$3,283,129	6.960%	$228,600	25	$0	$0	Si	$1,016,800
785	CC	1053770862	SANDOVAL MIGUEL													L					230301	5	$613,928	$98,300	EPS041	5	$613,928	$24,600	CCF03	5	$311,600	$12,500	14-23	5	$613,928	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$135,400
786	CC	1105611414	SANDOVAL RODRIGO									X									231001	30	$3,719,662	$595,200	EPS037	30	$3,719,662	$148,800	CCF03	30	$3,719,662	$148,800	14-23	30	$3,719,662	6.960%	$258,900	30	$0	$0	Si	$1,151,700

Planilla Resumen

787	CC	1056908629	SANDOVAL RUBEN									X									230201	23	$2,882,038	$461,200	EPS041	23	$2,882,038	$115,300	CCF03	23	$2,882,038	$115,300	14-23	23	$2,882,038	6.960%	$200,600	23	$0	$0	Si	$892,400
788	CC	1056908629	SANDOVAL RUBEN													L					230201	7	$781,394	$125,100	EPS041	7	$781,394	$31,300	CCF03	7	$465,430	$18,700	14-23	7	$781,394	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$175,100
789	CC	1096956149	SANDOVAL WILMER									X									230301	30	$4,074,800	$652,000	EPS041	30	$4,074,800	$163,000	CCF03	30	$4,074,800	$163,000	14-23	30	$4,074,800	6.960%	$283,700	30	$0	$0	Si	$1,261,700
790	CC	1105615898	SANTANA HELBER									X									25-14	23	$3,393,447	$543,000	EPS041	23	$3,393,447	$135,800	CCF03	23	$3,393,447	$135,800	14-23	23	$3,393,447	6.960%	$236,200	23	$0	$0	Si	$1,050,800
791	CC	1105615898	SANTANA HELBER													L					25-14	7	$937,009	$150,000	EPS041	7	$937,009	$37,500	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$937,009	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$207,400
792	CC	1000105527	SEPULVEDA YOHAN									X									230301	28	$2,719,341	$435,100	ESSC24	28	$2,719,341	$108,800	CCF03	28	$2,719,341	$108,800	14-23	28	$2,719,341	6.960%	$189,300	28	$0	$0	Si	$842,000
793	CC	1000105527	SEPULVEDA YOHAN										X								230301	2	$185,835	$29,800	ESSC24	2	$185,835	$0	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$185,835	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$29,800
794	CC	1001668451	SERNA CRISTIAN									X									230301	10	$1,970,430	$315,300	EPS037	10	$1,970,430	$78,900	CCF03	10	$1,970,430	$78,900	14-23	10	$1,970,430	6.960%	$137,200	10	$0	$0	Si	$610,300
795	CC	1001668451	SERNA CRISTIAN													X					230301	20	$2,328,970	$372,700	EPS037	20	$2,328,970	$93,200	CCF03	20	$1,267,872	$50,800	14-23	20	$2,328,970	0.000%	$0	20	$0	$0	Si	$516,700
796	CC	1022098536	SERNA JULIAN									X									230301	30	$3,398,010	$543,700	ESSC24	30	$3,398,010	$136,000	CCF03	30	$3,398,010	$136,000	14-23	30	$3,398,010	6.960%	$236,600	30	$0	$0	Si	$1,052,300
797	CC	1011591579	SERNA MILTON	X								X									25-14	24	$1,520,104	$243,300	EPS037	24	$1,520,104	$60,900	CCF03	24	$1,520,104	$60,900	14-23	24	$1,520,104	6.960%	$105,800	24	$0	$0	Si	$470,900
798	CC	1036930427	SERNA OSCAR									X									230201	26	$3,312,863	$530,100	EPS037	26	$3,312,863	$132,600	CCF03	26	$3,312,863	$132,600	14-23	26	$3,312,863	6.960%	$230,600	26	$0	$0	Si	$1,025,900
799	CC	1036930427	SERNA OSCAR													L					230201	4	$407,888	$65,300	EPS037	4	$407,888	$16,400	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$407,888	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$91,100
800	CC	1005770455	SIABATO DUVAN	X								X									230301	30	$2,762,750	$442,100	EPS041	30	$2,762,750	$110,600	CCF03	30	$2,762,750	$110,600	14-23	30	$2,762,750	6.960%	$192,300	30	$0	$0	Si	$855,600
801	CC	1005771462	SIABATO JOSE									X									230201	15	$2,731,891	$437,200	EPS041	15	$2,731,891	$109,300	CCF03	15	$2,731,891	$109,300	14-23	15	$2,731,891	6.960%	$190,200	15	$0	$0	Si	$846,000
802	CC	1005771462	SIABATO JOSE													L					230201	15	$1,744,057	$279,100	EPS041	15	$1,744,057	$69,800	CCF03	15	$879,450	$35,200	14-23	15	$1,744,057	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$384,100
803	CC	1193574130	SIERRA ARNEVIS									X									230301	30	$3,684,901	$589,600	EPS010	30	$3,684,901	$147,400	CCF03	30	$3,684,901	$147,400	14-23	30	$3,684,901	6.960%	$256,500	30	$0	$0	Si	$1,140,900
804	CC	1071429758	SIERRA ARTURO									X									230301	29	$3,179,746	$508,800	EPS037	29	$3,179,746	$127,200	CCF03	29	$3,179,746	$127,200	14-23	29	$3,179,746	6.960%	$221,400	29	$0	$0	Si	$984,600
805	CC	1071429758	SIERRA ARTURO										X								230301	1	$137,500	$22,000	EPS037	1	$137,500	$0	CCF03	1	$58,630	$0	14-23	1	$137,500	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$22,000
806	CC	78743825	SIERRA BENODER									X									230201	21	$3,344,361	$535,100	EPS037	21	$3,344,361	$133,800	CCF03	21	$3,344,361	$133,800	14-23	21	$3,344,361	6.960%	$232,800	21	$0	$0	Si	$1,035,500
807	CC	78743825	SIERRA BENODER													L					230201	7	$780,823	$125,000	EPS037	7	$780,823	$31,300	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$780,823	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$176,200
808	CC	78743825	SIERRA BENODER										X								230201	2	$223,093	$35,700	EPS037	2	$223,093	$0	CCF03	2	$142,094	$0	14-23	2	$223,093	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$35,700
809	CC	1005108212	SIERRA DIEGO									X									230301	21	$2,450,000	$392,000	EPS010	21	$2,450,000	$98,000	CCF03	21	$2,450,000	$98,000	14-23	21	$2,450,000	6.960%	$170,600	21	$0	$0	Si	$758,600
810	CC	1005108212	SIERRA DIEGO													L					230301	9	$1,050,000	$168,000	EPS010	9	$1,050,000	$42,000	CCF03	9	$1,050,000	$42,000	14-23	9	$1,050,000	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$252,000
811	CC	1106888378	SILVA JOSE																		231001	18	$2,700,000	$432,000	EPS002	18	$2,700,000	$108,000	CCF03	18	$2,700,000	$108,000	14-23	18	$2,700,000	6.960%	$188,000	18	$0	$0	Si	$836,000
812	CC	1106888378	SILVA JOSE													L					231001	12	$1,800,000	$288,000	EPS002	12	$1,800,000	$72,000	CCF03	12	$1,800,000	$72,000	14-23	12	$1,800,000	0.000%	$0	12	$0	$0	Si	$432,000
813	CC	14013732	SOLER HENRY									X									230201	30	$4,335,546	$693,700	EPS037	30	$4,335,546	$173,500	CCF03	30	$4,335,546	$173,500	14-23	30	$4,335,546	6.960%	$301,800	30	$0	$0	Si	$1,342,500
814	CC	1047454961	SORACA LUIS									X									230301	29	$3,334,448	$533,600	EPS037	29	$3,334,448	$133,400	CCF03	29	$3,334,448	$133,400	14-23	29	$3,334,448	6.960%	$232,100	29	$0	$0	Si	$1,032,500
815	CC	1047454961	SORACA LUIS													L					230301	1	$75,007	$12,100	EPS037	1	$75,007	$3,100	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$75,007	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$17,600
816	CC	1052954583	SORACA WILLIAM									X									230301	20	$2,397,479	$383,600	EPS037	20	$2,397,479	$95,900	CCF03	20	$2,397,479	$95,900	14-23	20	$2,397,479	6.960%	$166,900	20	$0	$0	Si	$742,300
817	CC	1052954583	SORACA WILLIAM													L					230301	10	$1,314,669	$210,400	EPS037	10	$1,314,669	$52,600	CCF03	10	$623,200	$25,000	14-23	10	$1,314,669	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$288,000
818	CC	1105611942	SOTO EDWIN									X									230301	23	$3,614,340	$578,300	EPS037	23	$3,614,340	$144,600	CCF03	23	$3,614,340	$144,600	14-23	23	$3,614,340	6.960%	$251,600	23	$0	$0	Si	$1,119,100
819	CC	1105611942	SOTO EDWIN													L					230301	7	$840,709	$134,600	EPS037	7	$840,709	$33,700	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$840,709	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$188,200
820	CC	1063145897	SUAREZ CARLOS									X									25-14	3	$301,332	$48,300	EPS002	3	$301,332	$12,100	CCF03	3	$213,140	$8,600	14-23	3	$301,332	6.960%	$21,000	3	$0	$0	Si	$90,000
821	CC	1063145897	SUAREZ CARLOS											X							25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF03	7	$408,545	$0	14-23	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$81,800
822	CC	1063145897	SUAREZ CARLOS											X							25-14	10	$583,635	$93,400	EPS002	10	$583,635	$23,400	CCF03	10	$583,635	$0	14-23	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$116,800
823	CC	1063145897	SUAREZ CARLOS											X							25-14	3	$175,091	$28,100	EPS002	3	$175,091	$7,100	CCF03	3	$175,091	$0	14-23	3	$175,091	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$35,200
824	CC	1063145897	SUAREZ CARLOS											X							25-14	7	$408,545	$65,400	EPS002	7	$408,545	$16,400	CCF03	7	$408,545	$0	14-23	7	$408,545	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$81,800

825	CC	1105615691	SUAZO NESTOR									X									230301	22	$3,520,494	$563,300	EPS037	22	$3,520,494	$140,900	CCF03	22	$3,520,494	$140,900	14-23	22	$3,520,494	6.960%	$245,100	22	$0	$0	Si	$1,090,200
826	CC	1105615691	SUAZO NESTOR													L					230301	8	$960,205	$153,700	EPS037	8	$960,205	$38,500	CCF03	8	$531,920	$21,300	14-23	8	$960,205	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$213,500
827	CC	73207725	TABORDA DEIBIS									X									230201	21	$3,305,608	$528,900	EPS037	21	$3,305,608	$132,300	CCF03	21	$3,305,608	$132,300	14-23	21	$3,305,608	6.960%	$230,100	21	$0	$0	Si	$1,023,600
828	CC	73207725	TABORDA DEIBIS													L					230201	9	$1,248,323	$199,800	EPS037	9	$1,248,323	$50,000	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,248,323	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$275,400
829	CC	1105062532	TACUMA CEFERINO									X									230301	30	$4,544,907	$727,200	EPS041	30	$4,544,907	$181,800	CCF03	30	$4,544,907	$181,800	14-23	30	$4,544,907	6.960%	$316,400	30	$0	$0	Si	$1,407,200
830	CC	1105059376	TACUMA HEBER									X									230301	15	$4,379,744	$744,600	EPS037	15	$4,379,744	$175,200	CCF03	15	$4,379,744	$175,200	14-23	15	$4,379,744	6.960%	$304,900	15	$0	$0	Si	$1,399,900
831	CC	1105059376	TACUMA HEBER													L					230301	15	$3,127,223	$531,800	EPS037	15	$3,127,223	$125,100	CCF03	15	$1,332,150	$53,300	14-23	15	$3,127,223	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$710,200
832	CC	74369204	TAMAYO JUAN									X									25-14	16	$1,775,682	$284,200	EPS041	16	$1,775,682	$71,100	CCF03	16	$1,775,682	$71,100	14-23	16	$1,775,682	6.960%	$123,600	16	$0	$0	Si	$550,000
833	CC	74369204	TAMAYO JUAN												X						25-14	14	$1,951,399	$312,300	EPS041	14	$1,951,399	$78,100	CCF03	14	$1,951,399	$0	14-23	14	$1,951,399	0.000%	$0	14	$0	$0	Si	$390,400
834	CC	15404218	TAMAYO MARIO									X									230201	21	$2,807,151	$449,200	EPS037	21	$2,807,151	$112,300	CCF03	21	$2,807,151	$112,300	14-23	21	$2,807,151	6.960%	$195,400	21	$0	$0	Si	$869,200
835	CC	15404218	TAMAYO MARIO													L					230201	9	$1,084,689	$173,600	EPS037	9	$1,084,689	$43,400	CCF03	9	$639,420	$25,600	14-23	9	$1,084,689	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$242,600
836	CC	5862216	TAMAYO OSCAR									X									230201	22	$3,709,443	$593,600	EPS037	22	$3,709,443	$148,400	CCF03	22	$3,709,443	$148,400	14-23	22	$3,709,443	6.960%	$258,200	22	$0	$0	Si	$1,148,600
837	CC	5862216	TAMAYO OSCAR													L					230201	8	$1,129,914	$180,800	EPS037	8	$1,129,914	$45,200	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$1,129,914	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$248,800
838	CC	1052956011	TAPIA OSCAR									X									230301	30	$3,688,894	$590,300	EPS048	30	$3,688,894	$147,600	CCF03	30	$3,688,894	$147,600	14-23	30	$3,688,894	6.960%	$256,800	30	$0	$0	Si	$1,142,300
839	CC	1051820959	TEHERAN LUIS									X									230201	30	$3,323,536	$531,800	ESSC07	30	$3,323,536	$133,000	CCF03	30	$3,323,536	$133,000	14-23	30	$3,323,536	6.960%	$231,400	30	$0	$0	Si	$1,029,200
840	CC	1023749289	TILANO ANDRES									X									25-14	26	$3,564,891	$570,400	EPS037	26	$3,564,891	$142,600	CCF03	26	$3,564,891	$142,600	14-23	26	$3,564,891	6.960%	$248,200	26	$0	$0	Si	$1,103,800
841	CC	1023749289	TILANO ANDRES													L					25-14	4	$358,891	$57,500	EPS037	4	$358,891	$14,400	CCF03	4	$265,800	$10,700	14-23	4	$358,891	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$82,600
842	CC	1000105544	TILANO CARLOS									X									230301	30	$3,275,784	$524,200	ESSC24	30	$3,275,784	$131,100	CCF03	30	$3,275,784	$131,100	14-23	30	$3,275,784	6.960%	$228,000	30	$0	$0	Si	$1,014,400
843	CC	1011592209	TORRES CHRISTOPHER									X									230201	30	$3,290,907	$526,600	EPS037	30	$3,290,907	$131,700	CCF03	30	$3,290,907	$131,700	14-23	30	$3,290,907	6.960%	$229,100	30	$0	$0	Si	$1,019,100
844	CC	1111777759	TORRES JAINER									X									25-14	30	$3,309,132	$529,500	EPS037	30	$3,309,132	$132,400	CCF03	30	$3,309,132	$132,400	14-23	30	$3,309,132	6.960%	$230,400	30	$0	$0	Si	$1,024,700
845	CC	8202641	TORRES JAVIER									X									25-14	30	$3,162,707	$506,100	EPS037	30	$3,162,707	$126,600	CCF03	30	$3,162,707	$126,600	14-23	30	$3,162,707	6.960%	$220,200	30	$0	$0	Si	$979,500
846	CC	1007530933	TORRES JHONATHAN									X									230301	28	$3,772,454	$603,600	EPS002	28	$3,772,454	$150,900	CCF03	28	$3,772,454	$150,900	14-23	28	$3,772,454	6.960%	$262,600	28	$0	$0	Si	$1,168,000
847	CC	1007530933	TORRES JHONATHAN													L					230301	1	$138,819	$22,300	EPS002	1	$138,819	$5,600	CCF03	1	$70,067	$2,900	14-23	1	$138,819	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,800
848	CC	1007530933	TORRES JHONATHAN													L					230301	1	$138,819	$22,300	EPS002	1	$138,819	$5,600	CCF03	1	$70,067	$2,900	14-23	1	$138,819	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$30,800
849	CC	1115086830	TORRES JUAN									X									230301	30	$5,268,114	$842,900	EPS018	30	$5,268,114	$210,800	CCF03	30	$5,268,114	$210,800	14-23	30	$5,268,114	6.960%	$366,700	30	$0	$0	Si	$1,631,200
850	CC	1075687024	TORRES LUIS									X									231001	30	$3,676,101	$588,200	EPS037	30	$3,676,101	$147,100	CCF03	30	$3,676,101	$147,100	14-23	30	$3,676,101	6.960%	$255,900	30	$0	$0	Si	$1,138,300
851	CC	1115091005	TRIANA JUAN									X									230301	30	$5,270,980	$843,400	EPS037	30	$5,270,980	$210,900	CCF03	30	$5,270,980	$210,900	14-23	30	$5,270,980	6.960%	$366,900	30	$0	$0	Si	$1,632,100
852	CC	10720978	ULCHUR JESUS	X								X									230201	24	$1,874,663	$300,000	EPS037	24	$1,874,663	$75,000	CCF03	24	$1,874,663	$75,000	14-23	24	$1,874,663	6.960%	$130,500	24	$0	$0	Si	$580,500
853	CC	1022095828	URREGO DIEGO									X									230301	30	$3,068,064	$490,900	ESSC24	30	$3,068,064	$122,800	CCF03	30	$3,068,064	$122,800	14-23	30	$3,068,064	6.960%	$213,600	30	$0	$0	Si	$950,100
854	CC	32102960	URREGO ESTELLA									X									25-14	30	$1,878,243	$300,600	ESSC24	30	$1,878,243	$75,200	CCF03	30	$1,878,243	$75,200	14-23	30	$1,878,243	6.960%	$130,800	30	$0	$0	Si	$581,800
855	CC	1022092770	URREGO JOSE									X									231001	22	$3,085,041	$493,700	ESSC24	22	$3,085,041	$123,500	CCF03	22	$3,085,041	$123,500	14-23	22	$3,085,041	6.960%	$214,800	22	$0	$0	Si	$955,500
856	CC	1022092770	URREGO JOSE													L					231001	8	$978,507	$156,600	ESSC24	8	$978,507	$39,200	CCF03	8	$568,374	$22,800	14-23	8	$978,507	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$218,600
857	CC	1033651408	URRUTIA YONATTAN									X									230301	24	$4,013,814	$642,300	EPS037	24	$4,013,814	$160,600	CCF03	24	$4,013,814	$160,600	14-23	24	$4,013,814	6.960%	$279,400	24	$0	$0	Si	$1,242,900
858	CC	1033651408	URRUTIA YONATTAN													L					230301	6	$786,749	$125,900	EPS037	6	$786,749	$31,500	CCF03	6	$426,280	$17,100	14-23	6	$786,749	0.000%	$0	6	$0	$0	Si	$174,500
859	CC	1050201019	USUGA JONATHAN									X									230301	30	$3,161,324	$505,900	EPS041	30	$3,161,324	$126,500	CCF03	30	$3,161,324	$126,500	14-23	30	$3,161,324	6.960%	$220,100	30	$0	$0	Si	$979,000
860	CC	1192818545	USUGA LUIS									X									230201	19	$2,836,127	$453,800	EPS037	19	$2,836,127	$113,500	CCF03	19	$2,836,127	$113,500	14-23	19	$2,836,127	6.960%	$197,400	19	$0	$0	Si	$878,200
861	CC	1192818545	USUGA LUIS													L					230201	11	$1,300,151	$208,100	EPS037	11	$1,300,151	$52,100	CCF03	11	$685,520	$27,500	14-23	11	$1,300,151	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$287,700
862	CC	1035304781	USUGA NELSON									X									231001	29	$2,574,937	$412,000	EPS037	29	$2,574,937	$103,000	CCF03	29	$2,574,937	$103,000	14-23	29	$2,574,937	6.960%	$179,300	29	$0	$0	Si	$797,300

Planilla Resumen

863	CC	1035304781	USUGA NELSON													L					231001	1	$126,482	$20,300	EPS037	1	$126,482	$5,100	CCF03	1	$66,450	$2,700	14-23	1	$126,482	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,100
864	CC	1098150059	VALENCIA JORGE									X									25-14	20	$3,010,495	$481,700	EPS002	20	$3,010,495	$120,500	CCF03	20	$3,010,495	$120,500	14-23	20	$3,010,495	6.960%	$209,600	20	$0	$0	Si	$932,300
865	CC	1098150059	VALENCIA JORGE													L					25-14	10	$1,395,816	$223,400	EPS002	10	$1,395,816	$55,900	CCF03	10	$583,635	$23,400	14-23	10	$1,395,816	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$302,700
866	CC	1089844792	VALLEJOS OSVALDO									X									230201	30	$4,566,477	$730,700	EPS037	30	$4,566,477	$182,700	CCF03	30	$4,566,477	$182,700	14-23	30	$4,566,477	6.960%	$317,900	30	$0	$0	Si	$1,414,000
867	CC	7600490	VARGAS JUAN									X									230201	17	$3,203,413	$512,600	EPS002	17	$3,203,413	$128,200	CCF03	17	$3,203,413	$128,200	14-23	17	$3,203,413	6.960%	$223,000	17	$0	$0	Si	$992,000
868	CC	7600490	VARGAS JUAN													L					230201	11	$1,280,254	$204,900	EPS002	11	$1,280,254	$51,300	CCF03	11	$708,034	$28,400	14-23	11	$1,280,254	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$284,600
869	CC	7600490	VARGAS JUAN													L					230201	2	$232,774	$37,300	EPS002	2	$232,774	$9,400	CCF03	2	$128,734	$5,200	14-23	2	$232,774	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$51,900
870	CC	5826428	VARGAS MIGUEL									X									230301	29	$2,523,515	$403,800	EPS002	29	$2,523,515	$101,000	CCF03	29	$2,523,515	$101,000	14-23	29	$2,523,515	6.960%	$175,700	29	$0	$0	Si	$781,500
871	CC	5826428	VARGAS MIGUEL													L					230301	1	$128,953	$20,700	EPS002	1	$128,953	$5,200	CCF03	1	$70,067	$2,900	14-23	1	$128,953	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$28,800
872	CC	1007104910	VARGAS SANTIAGO									X									230301	26	$3,511,429	$561,900	ESSC24	26	$3,511,429	$140,500	CCF03	26	$3,511,429	$140,500	14-23	26	$3,511,429	6.960%	$244,400	26	$0	$0	Si	$1,087,300
873	CC	1007104910	VARGAS SANTIAGO													L					230301	4	$518,327	$83,000	ESSC24	4	$518,327	$20,800	CCF03	4	$265,800	$10,700	14-23	4	$518,327	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$114,500
874	CC	1040761733	VARILLA JUAN									X									230201	28	$2,326,184	$372,200	EPS040	28	$2,326,184	$93,100	CCF03	28	$2,326,184	$93,100	14-23	28	$2,326,184	6.960%	$162,000	28	$0	$0	Si	$720,400
875	CC	1040761733	VARILLA JUAN											X							230201	2	$116,727	$18,700	EPS040	2	$116,727	$4,700	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$116,727	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$23,400
876	CC	14106778	VARON ARLEY	X								X									230301	16	$1,211,346	$193,900	EPS037	16	$1,211,346	$48,500	CCF03	16	$1,211,346	$48,500	14-23	16	$1,211,346	6.960%	$84,400	16	$0	$0	Si	$375,300
877	CC	14106778	VARON ARLEY																X		230301	5	$355,234	$56,900	EPS037	5	$355,234	$14,300	CCF03	5	$355,234	$0	14-23	5	$355,234	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$71,200
878	CC	1065864900	VEGA LEONARDO																		230301	22	$5,528,160	$940,000	EPS037	22	$5,528,160	$221,200	CCF03	22	$5,528,160	$221,200	14-23	22	$5,528,160	6.960%	$384,800	22	$0	$0	Si	$1,767,200
879	CC	1065864900	VEGA LEONARDO													L					230301	8	$2,010,240	$341,900	EPS037	8	$2,010,240	$80,500	CCF03	8	$2,010,240	$80,500	14-23	8	$2,010,240	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$502,900
880	CC	93445707	VEGA MARIO									X									230201	22	$3,389,161	$542,300	EPS041	22	$3,389,161	$135,600	CCF03	22	$3,389,161	$135,600	14-23	22	$3,389,161	6.960%	$235,900	22	$0	$0	Si	$1,049,400
881	CC	93445707	VEGA MARIO													L					230201	8	$1,035,686	$165,800	EPS041	8	$1,035,686	$41,500	CCF03	8	$612,667	$24,600	14-23	8	$1,035,686	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$231,900
882	CC	13993039	VEGA OSCAR																		231001	20	$2,380,934	$381,000	ESSC24	20	$2,380,934	$95,300	CCF03	20	$2,380,934	$95,300	14-23	20	$2,380,934	6.960%	$165,800	20	$0	$0	Si	$737,400
883	CC	13993039	VEGA OSCAR													L					231001	10	$1,190,467	$190,500	ESSC24	10	$1,190,467	$47,700	CCF03	10	$1,190,467	$47,700	14-23	10	$1,190,467	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$285,900
884	CC	6013656	VELANDIA ADALBERTO									X									231001	30	$3,879,148	$620,700	EPS002	30	$3,879,148	$155,200	CCF03	30	$3,879,148	$155,200	14-23	30	$3,879,148	6.960%	$270,000	30	$0	$0	Si	$1,201,100
885	CC	93403052	VELANDIA JOHN									X									230301	25	$4,170,758	$667,400	EPS037	25	$4,170,758	$166,900	CCF03	25	$4,170,758	$166,900	14-23	25	$4,170,758	6.960%	$290,300	25	$0	$0	Si	$1,291,500
886	CC	93403052	VELANDIA JOHN													L					230301	5	$792,338	$126,800	EPS037	5	$792,338	$31,700	CCF03	5	$402,884	$16,200	14-23	5	$792,338	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$174,700
887	CC	2000030514	VELASQUEZ MIGUEL																		230301	29	$15,402,152	$2,618,600	EPS010	29	$15,402,152	$1,925,300	CCF03	29	$15,402,152	$616,100	14-23	29	$15,402,152	6.960%	$1,072,000	29	$15,402,152	$770,200	No	$7,002,200
888	CC	2000030514	VELASQUEZ MIGUEL													L					230301	1	$531,109	$90,400	EPS010	1	$531,109	$66,400	CCF03	1	$531,109	$21,300	14-23	1	$531,109	0.000%	$0	1	$531,109	$26,700	No	$204,800
889	CC	17639956	VERJAN RAMIRO									X									25-14	29	$4,457,694	$713,300	EPS037	29	$4,457,694	$178,400	CCF03	29	$4,457,694	$178,400	14-23	29	$4,457,694	6.960%	$310,300	29	$0	$0	Si	$1,380,400
890	CC	17639956	VERJAN RAMIRO													L					25-14	1	$166,153	$26,600	EPS037	1	$166,153	$6,700	CCF03	1	$71,047	$2,900	14-23	1	$166,153	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$36,200
891	CC	1039287260	VILLA KAROL									X									230301	21	$3,925,365	$628,100	EPS010	21	$3,925,365	$157,100	CCF03	21	$3,925,365	$157,100	14-23	21	$3,925,365	6.960%	$273,300	21	$0	$0	Si	$1,215,600
892	CC	1039287260	VILLA KAROL													L					230301	8	$1,306,901	$209,200	EPS010	8	$1,306,901	$52,300	CCF03	8	$644,614	$25,800	14-23	8	$1,306,901	0.000%	$0	8	$0	$0	Si	$287,300
893	CC	1039287260	VILLA KAROL										X								230301	1	$163,363	$26,200	EPS010	1	$163,363	$0	CCF03	1	$80,577	$0	14-23	1	$163,363	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$26,200
894	CC	70542282	VILLA WILBERTO									X									25-14	21	$3,586,377	$573,900	EPS037	21	$3,586,377	$143,500	CCF03	21	$3,586,377	$143,500	14-23	21	$3,586,377	6.960%	$249,700	21	$0	$0	Si	$1,110,600
895	CC	70542282	VILLA WILBERTO													L					25-14	9	$973,972	$155,900	EPS037	9	$973,972	$39,000	CCF03	9	$579,510	$23,200	14-23	9	$973,972	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$218,100
896	CC	13994236	VILLADA OLMEN									X									230301	30	$3,226,335	$516,300	EPS037	30	$3,226,335	$129,100	CCF03	30	$3,226,335	$129,100	14-23	30	$3,226,335	6.960%	$224,600	30	$0	$0	Si	$999,100
897	CC	72054768	VILLAMIZAR JOSE									X									230201	17	$4,132,518	$661,300	EPS037	17	$4,132,518	$165,400	CCF03	17	$4,132,518	$165,400	14-23	17	$4,132,518	6.960%	$287,700	17	$0	$0	Si	$1,279,800
898	CC	72054768	VILLAMIZAR JOSE													L					230201	11	$1,675,283	$268,100	EPS037	11	$1,675,283	$67,100	CCF03	11	$879,414	$35,200	14-23	11	$1,675,283	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$370,400
899	CC	72054768	VILLAMIZAR JOSE										X								230201	2	$304,597	$48,800	EPS037	2	$304,597	$0	CCF03	2	$159,894	$0	14-23	2	$304,597	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$48,800
900	CC	1052971387	VILLAZON FERNANDO									X									230301	19	$2,317,219	$370,800	ESSC24	19	$2,317,219	$92,700	CCF03	19	$2,317,219	$92,700	14-23	19	$2,317,219	6.960%	$161,300	19	$0	$0	Si	$717,500

Planilla Resumen

901	CC	1052971387	VILLAZON FERNANDO													L					230301	11	$1,264,611	$202,400	ESSC24	11	$1,264,611	$50,600	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,264,611	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$278,800
902	CC	1052988528	VILLAZON IVAN									X									230301	19	$2,338,405	$374,200	EPS042	19	$2,338,405	$93,600	CCF03	19	$2,338,405	$93,600	14-23	19	$2,338,405	6.960%	$162,800	19	$0	$0	Si	$724,200
903	CC	1052988528	VILLAZON IVAN													L					230301	11	$1,204,847	$192,800	EPS042	11	$1,204,847	$48,200	CCF03	11	$644,930	$25,800	14-23	11	$1,204,847	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$266,800
904	CC	1193276726	VILLAZON JOSE									X									230301	26	$2,831,162	$453,000	ESSC24	26	$2,831,162	$113,300	CCF03	26	$2,831,162	$113,300	14-23	26	$2,831,162	6.960%	$197,100	26	$0	$0	Si	$876,700
905	CC	1193276726	VILLAZON JOSE													L					230301	4	$531,530	$85,100	ESSC24	4	$531,530	$21,300	CCF03	4	$234,520	$9,400	14-23	4	$531,530	0.000%	$0	4	$0	$0	Si	$115,800
906	CC	71697964	VILLEGAS JOSE																		25-14	25	$5,897,334	$1,002,600	EPS010	25	$5,897,334	$235,900	CCF03	25	$5,897,334	$235,900	14-23	25	$5,897,334	6.960%	$410,500	25	$0	$0	Si	$1,884,900
907	CC	71697964	VILLEGAS JOSE													L					25-14	5	$1,179,467	$200,600	EPS010	5	$1,179,467	$47,200	CCF03	5	$1,179,467	$47,200	14-23	5	$1,179,467	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$295,000
908	CC	1061372706	YEPES ALEJANDRO									X									230301	23	$3,930,657	$629,000	EPS037	23	$3,930,657	$157,300	CCF03	23	$3,930,657	$157,300	14-23	23	$3,930,657	6.960%	$273,600	23	$0	$0	Si	$1,217,200
909	CC	1061372706	YEPES ALEJANDRO													L					230301	7	$497,327	$79,600	EPS037	7	$497,327	$19,900	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$497,327	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$119,400
910	CC	1030280383	YUNDES JAIME									X									230301	15	$2,364,922	$378,400	EPS037	15	$2,364,922	$94,600	CCF03	15	$2,364,922	$94,600	14-23	15	$2,364,922	6.960%	$164,600	15	$0	$0	Si	$732,200
911	CC	1030280383	YUNDES JAIME											X							230301	5	$338,823	$54,300	EPS037	5	$338,823	$13,600	CCF03	5	$338,823	$0	14-23	5	$338,823	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$67,900
912	CC	1030280383	YUNDES JAIME													L					230301	1	$111,043	$17,800	EPS037	1	$111,043	$4,500	CCF03	1	$58,630	$2,400	14-23	1	$111,043	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$24,700
913	CC	1030280383	YUNDES JAIME													L					230301	9	$999,380	$160,000	EPS037	9	$999,380	$40,000	CCF03	9	$527,670	$21,200	14-23	9	$999,380	0.000%	$0	9	$0	$0	Si	$221,200
914	CC	6010215	YUNDES VICTOR									X									230301	23	$3,103,286	$496,600	EPS037	23	$3,103,286	$124,200	CCF03	23	$3,103,286	$124,200	14-23	23	$3,103,286	6.960%	$216,000	23	$0	$0	Si	$961,000
915	CC	6010215	YUNDES VICTOR													L					230301	7	$848,734	$135,800	EPS037	7	$848,734	$34,000	CCF03	7	$497,327	$19,900	14-23	7	$848,734	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$189,700
916	CC	1039284973	ZAPATA ALEXANDER									X									230301	30	$3,551,951	$568,400	EPS037	30	$3,551,951	$142,100	CCF03	30	$3,551,951	$142,100	14-23	30	$3,551,951	6.960%	$247,300	30	$0	$0	Si	$1,099,900
917	CC	1216718377	ZAPATA FRANK									X									25-14	30	$3,146,058	$503,400	EPS040	30	$3,146,058	$125,900	CCF03	30	$3,146,058	$125,900	14-23	30	$3,146,058	6.960%	$219,000	30	$0	$0	Si	$974,200
918	CC	1022093451	ZAPATA JOHANN									X									25-14	28	$3,095,787	$495,400	EPS037	28	$3,095,787	$123,900	CCF03	28	$3,095,787	$123,900	14-23	28	$3,095,787	6.960%	$215,500	28	$0	$0	Si	$958,700
919	CC	1022093451	ZAPATA JOHANN										X								25-14	2	$211,329	$33,900	EPS037	2	$211,329	$0	CCF03	2	$116,727	$0	14-23	2	$211,329	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$33,900
Total	**Afiliados(511)**																						$1,936,673,552	$310,608,300			$1,943,698,181	$78,912,900			$1,841,922,405	$72,298,700			$1,943,698,181		$111,926,600		$15,933,261	$796,900		$574,543,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				509	$310,608,300	$0	$0	$310,608,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	31	$19,144,400	$0	$0	$19,144,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	88	$54,525,100	$0	$0	$54,525,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	275	$171,545,100	$0	$0	$171,545,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	115	$65,393,700	$0	$0	$65,393,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				511	$111,926,600	$0	$0	$111,926,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	511	$111,926,600	$0	$0	$111,926,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				511	$72,298,700	$0	$0	$72,298,700
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	511	$72,298,700	$0	$0	$72,298,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				511	$78,912,900	$0	$0	$78,912,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	8	$1,097,600	$0	$0	$1,097,600
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	1	$157,800	$0	$0	$157,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$160,100	$0	$0	$160,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	8	$1,025,800	$0	$0	$1,025,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	38	$4,945,500	$0	$0	$4,945,500
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	3	$421,800	$0	$0	$421,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$521,700	$0	$0	$521,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	33	$6,976,800	$0	$0	$6,976,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	9	$1,376,500	$0	$0	$1,376,500
FOSYGA	MIN001	901,037,916	1	2	$359,300	$0	$0	$359,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	$186,200	$0	$0	$186,200
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	11	$1,412,800	$0	$0	$1,412,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	239	$37,765,100	$0	$0	$37,765,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	39	$5,684,300	$0	$0	$5,684,300
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	$180,100	$0	$0	$180,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	2	$297,200	$0	$0	$297,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	55	$8,265,700	$0	$0	$8,265,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	27	$4,446,500	$0	$0	$4,446,500
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	28	$3,632,100	$0	$0	$3,632,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,100	$0	$0	$478,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$478,100	$0	$0	$478,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$318,800	$0	$0	$318,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$318,800	$0	$0	$318,800
TOTAL				**511**	**$574,543,400**	**$0**	**$0**	**$574,543,400**