Gobernación de Boyacá
Contratación
SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA
FECHA 26/08/2026

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	3	FECHA:	21	de	AGOSTO	de	2026

PERIODO:	DEL	30	de	ABRIL	de	2026	AL	29	de	MAYO	de	2026

CONVENIO No:	CO01.PCCNTR.8560376/3821	DE	2025		

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE MARIPÍ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE MARIPÍ

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ		**MUNICIPIO DE MARIPÍ**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES Teléfono: 3204924844 Dirección **CALLE 20 # 9-90**		**BRAYAN ARMANDO GONZALEZ RAMIREZ**	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.729.744.685,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 2.729.744.685,00**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. LP-003/2022	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11/04/2022
Estudios Previos	11/04/2022
Proyecto de pliego de condiciones	11/04/2022
Pliego de condiciones definitivos	27/04/2022
Acto de adjudicación	15/09/2022
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CM.002-2022	
Aviso de Convocatoria o Invitación	27/04/2022
Estudios Previos	27/04/2022
Proyecto de pliego de condiciones	27/04/2022
Pliego de condiciones definitivos	6/05/2022
Acto de adjudicación	16/06/2022


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE MARIPÍ	**$ 2.590.334.324,00**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO CARABINEROS 2022	**IVAN GALVIS CHACÓN**
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE MARIPÍ	**$ 139.410.361,00**
OBJETO:	
INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,CONTABLEYAMBIENTALALCONTRATODEOBRACUYOOBJETOESLACONSTRUCCIONDELFUERTEDECARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	**NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	2	2026	5	9	2022	1	6	2022
PLAZO INICIAL	7 MESES			2 MESES			2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	4	9	2026	4	11	2022	30	8	2022
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				31	7	2026	31	7	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**39,5%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**54,0%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**44,0%**



0,0% 10,0%20,0%30,0%40,0%50,0%60,0%70,0%80,0%90,0%100,0%

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

PERIODODE MAYO:
SEMANA 87 (04/10/2026-10/05/2026)
GARITA 1 Y 4: Se realizó la respectiva instalación de la estructura para cubierta en madera tipo Sapán, ejecutándose las labores correspondientes de conformación, ajuste y fijación de los elementos estructurales,conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto y garantizando las condiciones necesarias para la posterior instalación de la cubierta..
MÓDULO SUBOFICIALES, OFICIALES Y PATRULLEROS: Se realizó la nivelación e instalación de cunetas en los sectores programados, ejecutando las actividades correspondientes de alineación, adecuación yajuste de los elementos, con el fin de garantizar el correcto manejo y conducción de aguas superficiales conforme a las especificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
MÓDULO PATRULLEROS: Se ejecutó el emboquillado del piso exterior mediante la aplicación de material de junta entre las piezas instaladas, garantizando la adecuada adherencia, sellado y acabado superficial delárea intervenida, mejorando así la estabilidad y durabilidad del revestimiento.
MÓDULO SUBOFICIALES, OFICIALES Y PATRULLEROS: Se suministró e instaló el cableado 2/0 para anillo inferior de apantallamiento, que se realiza antes de instalar las cuentasenestos módulos.
MÓDULO AUDITORIO: Se realizó la instalación interna de tubería de acero al carbón en el módulo, incluyendo la totalidad de accesorios y elementos de conexión requeridos, así como la instalación de su respectivaválvula, conforme a las especificaciones técnicas y diseños establecidos para el sistema.
MÓDULOS DE ADMINISTRACIÓN, AUDITORIO, APOYO, SUBOFICIALES, OFICIALES, PATRULLEROS, RESTAURANTE, CABALLERIZAS Y CANILES: Se realizó la instalación de tubería de acero al carbóncon sus respectivos accesorios, destinada a la conexión de los gabinetes internos y externos de cada módulo, ejecutando las labores conforme a las especificaciones técnicas y diseños establecidos para el sistema.
MÓDULO PATRULLEROS: Se ejecutaron las actividades correspondientes a la terminación e instalación del sistema de cielo raso en el área intervenida.
MÓDULO AUDITORIO Y PATRULLEROS: Se realizó la instalación de la tubería EMT en esté módulo de auditorio y en el de patrulleros, se empezó con el corte para la nstalación luminarias.
MÓDULO APOYO: Se realizó la instalación de las respectivas luminarias correspondientes a este módulo, ejecutando las labores de ubicación, fijación y conexión conforme a las especificaciones técnicas y diseñosestablecidos para el sistema eléctrico del proyecto.
URBANISMO: Se realizó la nivelación del terreno en los módulos de caballerizas y veterinaria con apoyo de retroexcavadora, ejecutando labores de conformación y adecuación del área conforme a las cotas yespecificaciones técnicas establecidas para el proyecto.
SEMANA 88 (10/05/2026-17/05/026)
MÓDULO VETERINARIA Y CANILES: Se ejecutó la instalación de la cubierta en teja, incluyendo su respectiva fijación a la estructura portante, garantizando alineación, nivelación, traslapos y anclajes conforme alas especificaciones técnicas y constructivas establecidas en el proyecto.

establecidas en el proyecto.
MÓDULO ADMINISTRACIÓN: Se ejecutó la construcción de cajas de inspección, conforme a las dimensiones y especificaciones técnicas establecidas en losplanos del proyecto, garantizando adecuada nivelación,alineación y disposición para la correcta operación y mantenimiento de las redes hidrosanitarias.
URBANISMO: Se realizó en conjunto con el topógrafo la verificación y toma de cotas de batea, garantizando el cumplimento de niveles y pendientes conforme a las especificaciones técnicas y de diseño establecidasen el proyecto, además se replanteo la caja de inspección, dejando fundida la plaqueta en concreto.
CAJA DE GUARDÍA, POZO 5 Y POZO 4: Se ejecutó la excavación y la instalación de tubería de drenaje de 6", conforme a los alineamientos, niveles y especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
MÓDULO ADMINISTRACIÓN: Se ejecutó la instalación de las luminarias correspondientes, conforme a la distribución y especificaciones técnicas establecidas en los planos eléctricos y de diseño del proyecto.
MÓDULOS DE PATRULLEROS Y RESTAURANTE: Se ejecutó la instalación de las cunetas, verificándose su correcta nivelación y alineamiento conforme a las cotas y especificaciones técnicas establecidas en elproyecto.
URBANISMO: Se continuó con la instalación de tubería PVC de presión en el costado del módulo de patrulleros y restaurante, conforme al trazado y especificaciones técnicas establecidas para la red proyectada.
POZO 5: Se dio inicio a la construcción del pozo de inspección No. 5 y la construcción de la caja de inspección, destinado a la recepción y conducción de aguas, conforme a las especificaciones técnicas y al diseño
hidráulico del proyecto.
MÓDULO AUDITORIO: Se ejecutó la instalación del sistema de cielo falso, conforme a las especificaciones técnicas, niveles y detalles constructivosestablecidos en el proyecto.
MÓDULO AUDITORIO, SUBOFICIALES, OFICIALES: Se ejecutó la instalación del anillo superior correspondiente al sistema de apantallamiento en los módulos, conforme a las especificaciones técnicas, detalles
constructivos y requerimientos establecidos para el sistema de protección eléctrica del proyecto.
SEMANA 89 (17/05/2026-24/05/2026)
MÓDULO VETERINARIA, GARITA 1 Y GUARDÍA : Se finalizó la instalación de la cubierta en teja tipo sándwich, incluyendo su respectiva fijación a la estructura portante, garantizando alineación, nivelación,traslapos y anclajes conforme a las especificaciones técnicas y constructivas establecidas en el proyecto.
MÓDULO VETERINARIA:Durante el periodo evaluado, se ejecutaron actividades correspondientes a la excavación de cunetas, conforme a las condiciones yalineamientos establecidos en el proyecto, con el fin degarantizar el adecuado manejo y conducción de aguas superficiales dentro del área de intervención

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	5	2	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	386069990177	BANCO:	DAVIVIENDA	SUCURSAL:	CHIQUINQUIRÁ
NOMBRE CUENTA:	Convenio Interadministrativo del Municipio de MaripiN.° CO1.PCCNTR.8560376/38212025, entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el MUNICIPIO DE MARIPI, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE FUERZAS DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	44	27	2	2026	$ 1.194.355.666,71
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					$ 1.194.355.666,71

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ VIRTUAL	1	4	2026	
COMITÉ VIRTUAL	7	4	2026	
COMITÉ VIRTUAL	23	4	2026	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 0	7	11	2025	19	2	2026	
Informe de Supervisión No. 1	20	2	2026	29	3	2026	
Informe de Supervisión No. 2	30	3	2026	30	4	2026	
Informe de Supervisión No. 3	30	4	2026	31	5	2026	

OBSERVACIONES:

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO - 674 folios -

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	N.A	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	242 - 284
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	9 - 16
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	17 - 22
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra	SI	23 - 42
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	-
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	SI	-
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	482
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	63-124
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	63-124

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	125-153
Generales		
Registro fotográfico	SI	154-191
Correspondencia enviada y recibida	SI	483-533
Registro de instalación Valla informativa	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	670
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	NO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	NO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	482
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	670-674
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	380-400
Generales		
Registro fotográfico	SI	285-324
Correspondencia enviada y recibida	SI	192-241

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE:	RODRIGO E. URICOECHEA M.