Gobernación de Boyacá
Contratación
SEBASTIAN MUÑOZ PEÑA
FECHA 26/08/2026

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORME No:	4	FECHA:	24	de	AGOSTO	de	2026

PERIODO:	DEL	30	de	MAYO	de	2026	AL	29	de	JUNIO	de	2026

CONVENIO No:	CO01.PCCNTR.8560376/3821	DE	2025

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE MARIPÍ PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE MARIPÍ

INFORMACION DEL CONVENIO

ENTIDAD TERRITORIAL

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	MUNICIPIO DE MARIPÍ
NOMBRE DEL SUPERVISOR	
RODRIGO EDUARDO URICOECHEA MORALES Teléfono: 3204924844 Dirección CALLE 20 # 9-90	BRAYAN ARMANDO GONZALEZ RAMIREZ
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN:	

APORTES:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 2.729.744.685,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.729.744.685,00

OBSERVACIÓN

ETAPA PRECONTRACTUAL

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. LP-003/2022	
Aviso de Convocatoria o Invitación	11/04/2022
Estudios Previos	11/04/2022
Proyecto de pliego de condiciones	11/04/2022
Pliego de condiciones definitivos	27/04/2022
Acto de adjudicación	15/09/2022

ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No. CM.002-2022	
Aviso de Convocatoria o Invitación	27/04/2022
Estudios Previos	27/04/2022
Proyecto de pliego de condiciones	27/04/2022
Pliego de condiciones definitivos	6/05/2022
Acto de adjudicación	16/06/2022


Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE MARIPÍ	**$ 2.590.334.324,00**
OBJETO:	
CONSTRUCCIÓN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPÍ DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO CARABINEROS 2022	**IVAN GALVIS CHACÓN**
Teléfono: Dirección	Teléfono: Dirección

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE MARIPÍ	**$ 139.410.361,00**
OBJETO:	
INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,JURIDICA,CONTABLEYAMBIENTALALCONTRATODEOBRACUYOOBJETOESLACONSTRUCCIONDELFUERTEDECARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S	**NANCY YASMIN QUIROGA CASTRO**
Teléfono: Dirección:	Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	5	2	2026	5	9	2022	1	6	2022
PLAZO INICIAL	7 MESES			2 MESES			2 MESES		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	4	9	2026	4	11	2022	30	8	2022
ADICIONES EN PLAZO									
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)				31	7	2026	31	7	2026

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**42,1%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**68,4%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**44,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

PERIODODE JUNIO:
SEMANA 91 (01/06/2026-07/06/2026)
MÓDULO PATRULLEROS: Se realizó la instalación de las luminarias correspondientes, así como la instalación del sistema de iluminación de emergencia tipo “Mickey Mouse”, garantizando el cumplimiento de las
especificaciones técnicas establecidas en el proyecto
MÓDULO RESTAURANTE: Durante la semana se continuo con la ejecución de estuco y vinilo en muros, con el fin de avanzar en las actividades de acabados y preparación de superficies según las especificaciones del
proyecto
MÓDULO AUDITORIO, APOYO Y SUBOFICIALES: Durante el periodo evaluado, se realizó la excavación y la construcción de sumideros asociados a las cunetas en el módulo de administración, como parte de las
obras de manejo y drenaje de aguas lluvias del proyecto, aemás se suministro la instalación de tubería de drenaje de 4".
TANQUE RCI: Se realizó el cierre de la fundición de la placa de piso correspondiente a la construcción del tanque de reserva,conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.
PLAZOLETA (GUARDIA):Durante la semana se evidenció la instalación de adoquín en los pasos peatonales faltantes de la plazoleta, logrando un adecuado acabado arquitectónico y de diseño en el área intervenida.
Asimismo, se realizó la terminación del asta de banderas ubicada en este sector, contribuyendo al avance y complementación delas obras de urbanismo.
MÓDULO VETERINARIA: Durante la semana se dio inicio la ejecución de la construcción de cuneta revestida, realizando el respectivo replanteo y verificación de niveles para garantizar el adecuado manejo de aguas y
cumplimiento de las especifiaciones técnicas dl proyecto
URBANISMO: Se continuó con la excavación para la instalación de tubería PVC de presión y para la redeléctrica, conforme al trazado y especificaciones técnicas establecidas para la red proyectada.
GARITA 3: Se realizó la respectiva instalación de la estructura para cubierta en madera tipo Sapán, ejecutándose las labores correspondientes de conformación, ajuste y fijación de los elementos estructurales,
conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto y garantizando las condiciones necesarias para la posterior instalación de la cubierta.
MÓDULO AUDITORIO: Se realizó la instalación del enchape en muro en madera, garantizando la correcta fijación, alineación y acabado del material. La actividad se ejecutó conforme a las especificaciones técnicas
establecidas, verificando previamente la nivelación de la superficie, el adecuado estado del soporte y la correcta aplicacióndelos elementos de anclaje.
CAJAS DE INSPECCIÓN: Durante el periodo evaluado, se realizó la limpieza correspondiente de todas las cajas de inspección y pozos

existentes dentro del área de intervención, con el fin de garantizar su adecuado
funcionamiento y continuidad en las actividades de obra relacionadas con las redes de drenaje y saneamiento.
SEMANA 92 (08/06/2026-14/06/2026)
MÓDULO PATRULLEROS: Se realizó la instalación de las luminarias correspondientes, así como la instalación del sistema de iluminación de emergencia tipo “Mickey Mouse”, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto
MÓDULO RESTAURANTE: Durante la semana se continuo con la ejecución de estuco y vinilo en muros, con el fin de avanzar en las actividades de acabadosy preparación de superficies según las especificaciones del proyecto
TANQUE RCI: Durante la jornada se ejecutan actividades de suministro, armado e instalación de formaleta para la construcción de las paredes del tanque, verificando dimensiones, verticalidad y correcta fijación de los elementos, con el fin de asegurar las condiciones requeridaspara el vaciado del concreto y la calidad final de la estructura
URBANISMO: Se continuó con la excavación para la instalación de la red hidráulica y para la red eléctrica, conforme al trazado y especificaciones técnicas establecidas para la red proyectada.
GARITA 3: Durante la semana se realizó la instalación de teja de cubierta tipo sándwich en el móduo de caniles, avanzando en las actividades correspondientes a la estructura y cerramiento de cubierta
MÓDULO OFICIALES: Durante la jornada se ejecutan actividades relacionadas con el suministro e instalación de puertas internas en madera, incluyendo la fijación de marcos, ajuste de hojas, instalación de herrajes y verificación de apertura y cierre, asegurando la calidad de los acabados yla funcionalidad de cada elemento instalado.
MÓDULO RESTAURANTE: Se realizó el tendido e instalación del cableado eléctrico interno, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto, dejando preparados los circuitos para la posterior instalación y conexión de los elementos eléctricos correspondientes
URBANISMO: Se realiza la instalación de tubería hidráulica y eléctrica, de acuerdo con los diseños y especificaciones técnicas del proyecto, garantizando la correcta distribución de las redes para el suministro de agua y las instalaciones eléctricas requeridas.
MÓDULO RESTAURANTE, PATRULLEROS: Se ejecutaron actividades de resane en la mampostería existente, corrigiendo imperfecciones, fisuras, con el fin de garantizar una adecuada uniformidad y preparación de los muros para las posteriores actividades de acabados
MÓDULO RESTAURANTE: Se realizó la instalación de las luminarias, aparatos eléctricos correspondientes, así como la instalación del sistema de iluminación de emergencia tipo “Mickey Mouse”, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el proyecto

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)

CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	5	2	2026	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONVENIO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 0,00	

Gobernación de Boyacá	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		FECHA: 13/Feb/2026

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	386069990177	BANCO:	DAVIVIENDA	SUCURSAL:	CHIQUINQUIRÁ
NOMBRE CUENTA:	Convenio Interadministrativo del Municipio de MaripiN.° CO1.PCCNTR.8560376/38212025, entre el DEPARTAMENTO DE BOYACÁ y el MUNICIPIO DE MARIPI, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE MARIPI PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE FUERZAS DE CARABINEROS DE OCCIDENTE DE LA POLICÍA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE MARIPI DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA			VALOR
Desembolso No 1.	44	27	2	2026	$ 1.194.355.666,71
Desembolso No 2.					
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS					**$ 1.194.355.666,71**

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO (Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)			
FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
COMITÉ VIRTUAL	1	4	2026	
COMITÉ VIRTUAL	7	4	2026	
COMITÉ VIRTUAL	23	4	2026	

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO							
DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Supervisión No. 0	7	11	2025	19	2	2026	
Informe de Supervisión No. 1	20	2	2026	29	3	2026	
Informe de Supervisión No. 2	30	3	2026	30	4	2026	
Informe de Supervisión No. 3	30	4	2026	31	5	2026	

OBSERVACIONES:


1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO - 654 folios -

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACION	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	
Copia del Contrato de obra e interventoría	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	YA SE RADICO	
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.	N.A	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:	SI	234 - 277
Acta de socialización del contrato de obra	YA SE RADICO	
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación	SI	9 - 17
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	18 - 24
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	YA SE RADICO	
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra	SI	25 - 43
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo	N.A.	
Amortización del anticipo	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista	YA SE RADICO	
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	NO	-
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"	NO	-
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	SI	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	NO	
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)	SI	548-595

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)	SI	605-633
Generales		
Registro fotográfico	SI	441-479
Correspondencia enviada y recibida	SI	480-528
Registro de instalación Valla informativa	NO	
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación	N.A.	
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría	SI	319-326
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	YA SE RADICO	
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	YA SE RADICO	
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales	YA SE RADICO	
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Amortización del anticipo contrato de Interventoría	N.A.	
Copia de actas de pago generadas en el periodo	N.A.	
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas	YA SE RADICO	
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones	YA SE RADICO	
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas	NO	
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría	SI	317-326
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)	SI	379-398
Generales		
Registro fotográfico	SI	278-316
Correspondencia enviada y recibida	SI	327-378

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:	
	Supervisor Departamento
NOMBRE:	RODRIGO E. URICOECHEA M.