Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORIA No:	9				FECHA:	30	de	JUNIO	de	2026		
PERIODO:	DEL	21	de	MAYO	de	2026	AL	20	de	JUNIO	de	2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8129170/2722			DE	2025	REGISTRO BP Y P No		N/A				

OBJETO:

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.

LOCALIZACIÓN:

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael. GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche. GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal. LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco. MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño. NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo. PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera. PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy, RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE. SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo. TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno. TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal. UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero. MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal, de la adición en valor No 1 del contrato de obra y de interventoría, se incorporan para ejecución de mantenimiento y adecuación las siguientes instituciones educativas: CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal. PAUNA: I.E Santa Rosa - Sede Principal SANTANA: I.E. Técnica Antonio Ricaurte - Sede San Roque; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Quebrada frenos; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Santa Bárbara, TOTA: I.E. Jorge Eliecer Gaitan Sede - Principal, VENTAQUEMADA: I.E Francisco de Paula Santander Sede - Simón Bolivar Sede Principal.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

"Nuestro gran plan es Boyacá",

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO I.E. GOBER 2025	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA


ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1		3 MESES
2	PRORROGA No. 2		27 DIAS
3	ADICION VALOR No. 1	2.750.000.000,00	
4	PRORROGA No. 3		3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 2.750.000.000,00	10 MESES Y 27 DÍAS

VALOR INICIAL:	$ 5.500.000.000,00	VALOR ADICIONALES:	$ 2.750.000.000,00	VALOR TOTAL:	$ 8.250.000.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de	2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de	2026

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	80,7%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	58,43%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	63,95%



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	8	2025	10	1	2026	$ 825.000.000,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	1	8	2025	10	7	2026	$ 1.650.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	8	2025	10	1	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	1	2026	10	1	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONALES	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							22	8	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	8	2025	10	7	2026	$ 825.000.000,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	1	8	2025	10	7	2026	$ 1.650.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	1	8	2025	10	1	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	1	2026	10	1	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23	12	2025	10	9	2026	$ 825.000.000,00
INDEMNIZACIONES LABORALES	23	12	2025	10	9	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	3	2026	10	3	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	7	6	2026	$ 569.400.000,00
PATRONALES	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	4	2026	15	1	2027	$ 1.237.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	16	4	2026	15	7	2029	$ 1.237.500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	6	2026	15	6	2028	$ 1.650.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
PATRONALES	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28	5	2026	15	4	2027	$ 1.237.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	28	5	2026	15	10	2029	$ 1.237.500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	4	2027	15	4	2027	$ 1.650.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
PATRONALES	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	30	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	1	8	2025	12	8	2027	$ 77.000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12	8	2025	30	4	2026	$ 115.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							19	8	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	1	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12	8	2025	30	4	2026	$ 115.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	17	5	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	8	2025	17	1	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	17	1	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	17	5	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	16	2	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	2	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	6	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	16	2	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	2	2028	$ 77.000.000,00

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	9	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	18	5	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	5	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	9	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	18	5	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	5	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	9	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	13	10	2026	$ 115.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	14	6	2029	$ 28.875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	12	6	2028	$ 115.500.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 3

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	10	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	11	1	2027	$ 115.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	12	10	2029	$ 28.875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	10	10	2028	$ 115.500.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Lluvias moderadas a fuertes, aunque con días intercalados de sol.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO DE OBRA	29	8	2025
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	29	8	2025
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA	23	12	2025
ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA	23	12	2025
ACTA DE REINICIO DE OBRA	21	2	2026
ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA	21	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	VARIAS
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	VARIAS
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VARIAS
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	VARIAS
ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICA	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	VARIAS
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	VARIAS
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM	VARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	VARIAS
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	VARIAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SITIO DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMACIÓN	VARIAS
VERIFICACIÓN INICIAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN VISITAS DE OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y AVANCES DE EJECUCIÓN	VARIAS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE OBRA	VARIAS
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO SG -SST	VARIAS
ELABORACIÓN DE INFORMES	VARIAS

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	Localización e implantación de ejes y niveles de obra
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRANSPORTE	10%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
VOLQUETA	TRANSPORTE Y RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
RETROEXCAVADORA	RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	40%	Cargue de material proveniente de excavaciones
MEZCLADORA DE 1 BULTO	MEZCLA DE CONCRETOS	30%	Concretos Cimentación
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES OBRA	100%	Excavaciones manuales

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ACERO 60000 PSI	GYJ FERRETERIAS	ACERO FIGURADO
AGUA	MUNICIPIO	
ARENA LAVADA	TUNJA	
CEMENTO	GYJ FERRETERIAS	
LADRILLO COMÚN	TUNJA	
GRAVILLA	TUNJA	
ACERO ESTRUCTURAL	GYJ FERRETERIAS	
ADOQUÍN EN CONCRETO	TUNJA	
PINTURA VINILO	GYJ FERRETERIAS	
PINTURA ESMALTE	GYJ FERRETERIAS	
TUBERÍA INSTALACIONES VARIAS	GYJ FERRETERIAS	
ENCHAPE GRANITO	TUNJA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA	IMPRESIONES INFORMES Y VARIOS	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS A OBRA	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N/A
ACTA PARCIAL No. 1		$ 1.237.653.039,12
ACTA PARCIAL No. 2		$ 2.070.181.320,22
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 3.307.834.359,34**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N/A
ACTA PARCIAL No. 1		$ 86.625.000,00
ACTA PARCIAL No. 2		$ 144.914.000,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 231.539.000,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
SOLANO CASTILLO EDGAR EDUARDO	74451827	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
MOZO SANCHEZ OLIVER CAMILO	10496530045	X	X	X	5	5	2026	30	5	2026
LOPEZ LOPEZ JOSE CRISANTO	1051568639	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
LUIS MOTAVITA GONZALEZ	79279774	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
REYES SALCEDO PARMENIO	6767068	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
JOSE RUFINO RIATIVA TORRES	74333451	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
CHAVARRO ROBLES BRAYAN HERNANDO	1056573600	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
ROBLES HERNANDEZ FLAMINIO	79895180	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
ESPITIA SALAMANCA CARLOS HUMBERTO	1049635789	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
LARGO PAEZ JOSE LUCINIO	7168921	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
REALPE GONZALEZ CAMILO HERNANDO	1049651139	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
JIMENEZ ROSAS PABLO CESAR	1007420552	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
AMAYA CARREÑO LUIS RAFAEL	74321373	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
SANDOVAL BLANCO AMILCAR	74321765	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
SANDOVAL CRUZ KEVIN ANDRES	1007517864	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
LUIS ALFREDO CANO CONTRERAS	1076664448	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
RODRIGUEZ SEGUNDO GREGORIO	1002678010	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
TORRES REYES WILSON FABIAN	1056074212	X	X	X	15	5	2026	30	5	2026
VASQUEZ ESPITIA ROCIO	33367745	X	X	X	15	5	2026	30	5	2026
VEGA GOMEZ BRAYAN ANDRES	57015583	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
GONZALEZ PINEDA ALIRIO ANTONIO	6773799	X	X	X	10	5	2026	30	5	2026
BARON JHON EDISON	1049620968	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
WALTER CHAVEZ JIMMY STANGER	944054	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
JORGE ENRIQUE REYES	7120455	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
LEONARDO HERNANDEZ	1104130673	X	X	X	1	5	2026	30	5	2026
LUIS CARLOS ERNESRO BERNAL	1053330764	X	X	X	1	5	2026		5	2026

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores?	SI	X	NO	

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6.765.918
PROF. APOYO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	LUIS EDUARDO SICHACA GOMEZ	1.049.603.584
PROF. APOYO ESPECIALISTA SALUD OCUPAC.	EMILIO BLADIMIR PANQUEBA ALVAREZ	7.318.490
RESIDENTE DE OBRA 1	ARLEDY RAMIREZ PARDO	74.333.544
RESIDENTE DE OBRA 2	CARMEN STELLA RIAÑO CARDENAS	24.175.253
RESIDENTE DE OBRA 3	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	7.178.196

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI		NO	

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694
ASESOR SG-SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Suministro y entrega de elementos de dotación y protección personal	VARIOS
Afiliación y pago de seguridad social integral.	VARIOS
Limpieza de bolsas de cemento y puesta a disposición en sitios previamente definidos	VARIOS
Señalización preventiva en las áreas de trabajo	VARIOS
Manejo de residuos orden y aseo	VARIOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se verifica que el contratista cuente con las afiliaciones del personal, entrega de elementos de dotación y seguridad industrial, señalización preventiva necesaria para iniciar actividades	VARIOS
Entrega de EPP al personal de interventoría presente en la Obra	VARIOS
Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social entregadas por el contratista y presentación pagos de seguridad social personal de interventoría	VARIOS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
ACERO 60000 PSI	TUNJA		N/A, DEBIDO A QUE LOS SITIOS DE UBICACIÓN SON DISPERSOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS
AGUA	SITIO DE OBRA		
ARENA LAVADA	TUNJA		
CEMENTO	TUNJA		
LADRILLO COMÚN	TUNJA		
GRAVILLA	TUNJA		
ACERO ESTRUCTURAL	TUNJA		
ADSOQUIN EN CONCRETO	TUNJA		
PINTURA VINILO	TUNJA		
PINTURA ESMALTE	TUNJA		
TUBERÍA INSTALACIONES VARIAS	TUNJA		

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA dd	FECHA mm	FECHA aaaa	OBSERVACIÓN

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	PERIODO HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa	OBSERVACIÓN
Informe de Interventoría No. 1	29	8	2025	28	9	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 2	29	9	2025	28	10	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 3	29	10	2025	28	11	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 4	29	10	2025	28	11	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 5	21	1	2026	20	2	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 6	21	2	2026	20	3	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 7	21	3	2026	20	4	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 8	21	4	2026	20	5	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 9	21	5	2026	20	6	2026	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES:

Para el presente periodo de ejecución, en el que se concedió una prórroga de tres (3), se realizó reprogramación de obra, de tal forma que el avance físico ejecutado acumulado de obra con corte al 20 de junio de 2026 es del 58,43%, después de la verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas entre las partes: interventoría y contratista. Según el nuevo cronograma de obra, para el presente corte el avance proyectado corresponde al 63,95%, se evidencia una diferencia negativa de -5,52%, el porcentaje de plazo transcurrido es de 80,7%.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*	**VERIFICACIÓN**	**FOLIOS No.**
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	75 - 79
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	65 - 70
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	51 - 64
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	67 - 74
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.

Gobernación de Boyacá
Contratación
JOAN ESTEBAN DAZA
FECHA 20/08/2026

INFORME PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

INTERVENTORÍA



INFORME DE INTERVENTORIA No. 9

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

PERIODO: 21 DE MAYO DE 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026

Carrera 2 No. 32 - 49 TORRE 1 APTO 501 EDIFICIO QUINTAS SANTANA – Celular: 3102171538 – Tunja - Email: wilsan749@yahoo.es

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 5
2.1. GENERALES 5
2.2. ESPECÍFICOS 5
3. LOCALIZACIÓN 6
3.1. LOCALIZACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 6
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 8
4.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 8
4.1.1. INFORME LEGAL 8
4.1.2. INFORME FINANCIERO: 9
4.1.4. AVANCE DE EJECUCION 10
4.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 10
4.1.6. EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA 11
4.1.7. MATERIALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 11
4.2.1. INFORME LEGAL 12
4.2.2. INFORME FINANCIERO: 13
4.2.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 13
4.2.5. EQUIPO DE INTERVENTORÍA 14
5. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO CO1.PCCNTR.8129170/2722 14
6. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1. PCCNTR. 8178081/2780 16
7. INFORME TECNICO 19
7.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 19
7.2. OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO 20
7.2.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 20
7.2.2. *OBRAS EJECUTADAS:* 34
7.2.2.2. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede San Rafael: 39
7.2.2.3. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo: 43
7.2.2.4. TASCO: I.E. JUAN JOSÉ RONDÓN – SEDE NARIÑO UNO 46
7.2.2.5. CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal: 49
7.2.3. ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS 50
8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. 53
8.1. *DE CARÁCTER TÉCNICO* 53
8.2. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 54
8.3. DE CARÁCTER FINANCIERO 54
8.4. DE CARÁCTER CONTABLE Y FISCAL 55
8.5. DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SISO 55
9. GESTION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 56
10. GESTION DOCUMENTAL DE LA INTERVENTORIA 56
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 57

1. INTRODUCCION

La gobernación de Boyacá, a través de la Secretaria de educación, en coordinación con los diferentes municipios del departamento, por los efectos de la cruda temporada invernal del presente año, identifican en la infraestructura de varias instituciones educativas deterioro considerable que ponen en grave riesgo a los estudiantes, educadores y visitantes, de manera urgente ante este llamado de urgencia se establece prioridad a 48 instituciones de 19 municipios del departamento, decidiendo adelantar las gestiones administrativas y logísticas necesarias para la consecución de recursos con el propósito de mitigar los efectos de la ola invernal, mediante el decreto 522 del 24 de mayo de 2025, instaurando condiciones suficientes para el buen desarrollo de las actividades educativas en las 48 instituciones educativas determinadas.

La gobernación de Boyacá, de esta forma destina los recursos para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CONSORCIO I.E. GOBER 2025", procediendo a realizar convocatoria pública mediante el proceso No. PE-GB-011-2025, Adjudicada mediante contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 a la empresa CONSORCIO I.E. GOBER 2025, NIT No. 901.972.268-5 Representante Legal OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO Identificado con C.C. No. 7.178.196 de Tunja, Por un monto de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.500´000.000,00). Y convocatoria pública para la interventoría No PE-GB-012-2025 para la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025" Adjudicada mediante contrato de interventoría No

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780, adjudicada al Ingeniero WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 385,000,000.00).

En cumplimiento con objeto contractual, en la revisión de las necesidades de las instituciones y en la ejecución propias de obra se han evidenciado labores que hacen obligatorio la inclusión de nuevos ítems, motivo por el cual se realiza al contrato de obra Acta de Modificación No. 2 e inclusión de ítems.

El día 16 de abril de 2026 se realizó documento de Adición en valor No. 1 al contrato de obra por un valor de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.750´000.000,00) para un valor total del contrato de obra de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.250´000.000,00) y al contrato de interventoría Adición en valor No. 1 por un valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($192´500.000,00) para un valor total del valor del contrato de interventoría de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($577´500.000,00).

Después de la prórroga No. 2 a los contratos de obra y de interventoría por un plazo de veintisiete (27) días, el contratista de obra relaciona motivos inherentes a la obra, tal como el caso de la I.E.T. Lucas Caballero Calderón de Tipacoque, el alcance de la obra en esta institución educativa está definida por estudios de vulnerabilidad de la estructura actual del área a intervenir, los cuales está adelantando la UPTC. Motivando así al contratista de obra a solicitar prorroga No. 3 por un plazo de tres (3) meses, la cual fue otorgada por la entidad contratante.

La información registrada en el presente informe parcial corresponde a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, en el periodo comprendido entre el 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERALES

El objetivo general y primordial consiste en realizar la ***"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025".***

El objeto de la labor de Interventoría es supervisar y controlar en forma eficaz y oportuna la acción del Contratista en las diferentes etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones Técnicas y Procesos Constructivos para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, en los tiempos previstos y con los controles administrativos, legales, financieros, presupuéstales, legales y ambientales establecidos en los respectivos contratos

2.2. ESPECÍFICOS

- Supervisar y controlar la gestión técnica, administrativa y financiera, desarrollada por el contratista, para el cumplimiento de las labores detalladas en el contrato de obra.

- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos.

- Armonizar la interacción entre el contratante y contratista para el logro del objetivo general del proyecto, así como la de obtener obras que satisfagan las necesidades de la comunidad con la calidad requerida por las especificaciones técnicas de construcción.

3. LOCALIZACIÓN

3.1. LOCALIZACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO



Esquema 1. Localización General

El departamento Boyacá ubicado en el centro de Colombia dentro de la cordillera de los Andes oriental, con una s**uperficie:** 23,189 km², la **Capital es la ciudad de Tunja** limita por Norte: Santander y Norte de Santander. Oriente: Casanare. Sur: Cundinamarca Occidente: Caldas y Antioquia,

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander

CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras.

CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael.

GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal.

GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche.

GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal.

LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco

MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño.

NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo.

PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera

PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy

RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE

SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal

SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo.

TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno.

TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal

UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero.

MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha.

PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal.

De la adición en valor No 1 del contrato de obra y de interventoría, se incorporan para ejecución de mantenimiento y adecuación las siguientes instituciones educativas:

CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal.

PAUNA: I.E Santa Rosa - Sede Principal

SANTANA: I.E. Técnica Antonio Ricaurte - Sede San Roque; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Quebrada frenos; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Santa Bárbara

TOTA: I.E. Jorge Eliecer Gaitan Sede - Principal

VENTAQUEMADA: I.E Francisco de Paula Santander Sede - Simón Bolivar Sede Principal

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025."

4.1.1. INFORME LEGAL

NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION:	PE-GB-011-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
NIT No.	891.800.498-1
REPRESENTANTE LEGAL o DELEGADO:	WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.208.570 de Paz del Rio
CONTRATISTA:	CONSORCIO I.E. GOBER 2025
NIT No.	901.972.268-5
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO
C.C.:	7.178.196 de Tunja
VALOR INICIAL CONTRATO:	5.500´000.000,00

VALOR ADICIONAL No. 1	2.750´000.001,00
TOTAL, VALOR CONTRATO	8.250.000.001,00
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	21 DE ENERO DE 2026
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 2:	VEINTISIETE (27) DIAS
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3:	TRES (03) MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE INFORME:	21 DE MAYO DE 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO:	58,43% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

4.1.2. INFORME FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR CONTRATADO	$ 5.500´000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1 CONTRATO DE OBRA	$ 2.750´000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 8.250.000.000,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 191´842.881,04
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 4.820´186.602,26


EL BALANCE DE OBRA FISICA EJECUTADA SEGÚN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CORRESPONDE AL 58,43% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, verificado por la interventoría mediante la medición directa en el sitio de las obras.

4.1.3. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATO		$ 5.500.000.000,00
VALOR ADICION No. 1		$ 2.750´000.001,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$1.237.653.039,12	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 2.070´181.320,22	
VALOR POR COBRAR	$ 1.870´951.761,42	
VALOR POR EJECUTAR	$ 3.071´213.880,24	
SUMAS IGUALES	$ 8.250.000.001,00	$ 8.250.000.001,00

4.1.4. AVANCE DE EJECUCION

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	80,7%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	58,43%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO



En el anterior cuadro se puede observar que el porcentaje de obra acumulada es de **58,43%** y el porcentaje de obra programada es de **63,95%,** existiendo una diferencia de **-5.52%,** según cronograma ajustado presentado por contratista de obra por la prórroga No. 3 de tres (3) meses que se concedieron.

4.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6´765.918
PROF. APOYO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS EDUARDO SICHACA GOMEZ	1.049´603.584
PROF. APOYO ESPECIALISTA SALUD OCUP.	EMILIO BLADIMIR PANQUEBA ALVAREZ	7´318.490
RESIDENTE DE OBRA 1	ARLEY RAMIREZ PARDO	74´333.544

RESIDENTE DE OBRA 2	CARMEN STELLA RIAÑO CARDENAS	24´175.253			
RESIDENTE DE OBRA 3	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	7´178.196			
¿Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?		SI	X	NO	

4.1.6. EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	Localización e Implantación ejes y niveles obra
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRANSPORTE	10%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
VOLQUETA	TRANSPORTE Y RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
RETROEXCAVADORA	RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	40%	Cargue de material proveniente de excavaciones
MEZCLADORA DE 1 BULTO	MEZCLA DE CONCRETOS	30%	Concretos Cimentación
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES OBRA	100%	Excavaciones manuales
FORMALETA METALICA	CIMENTACION	5%	Vigas de cimentación locales, baños

4.1.7. MATERIALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ACERO 60000 PSI	GYJ FERRETERIAS	ACERO FIGURADO
AGUA	MUNICIPIO	N/A
ARENA LAVADA	TUNJA	N/A
CEMENTO	GYJ FERRETERIAS	N/A
LADRILLO COMUN	TUNJA	N/A
GRAVILLA	TUNJA	N/A
ACERO ESTRUCTURAL	GYJ FERRETERIAS	N/A
ENCHAPE	TUNJA	N/A
PERFILES PARA CIELO RASO PVC	TUNJA	N/A
PINTURA VINILO	GYJ FERRETERIAS	N/A
PINTURA ESMALTE	GYJ FERRETERIAS	N/A
CUBIERTA	TUNJA	N/A

AFIRMADO	PAZ DE RIO	N/A
TUBERIA INSTALACIONES VARIAS	GYJ FERRETERIAS	N/A

4.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8178081/2780

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025."

4.2.1. INFORME LEGAL

NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION:	PE-GB-012-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8178081/2780
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
NIT No.	891.800.498-1
REPRESENTANTE LEGAL o DELEGADO:	WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.208.570 de Paz del Rio
CONTRATISTA:	WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	6.775.694 de Tunja
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (385.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICION No. 1:	192.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	577.500.000,00
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	21 DE ENERO DE 2026
PRORROGA No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2:	VEINTISIETE (27) DIAS

PRORROGA No. 3:	TRES (03) MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESESY VEINTISIETE (27) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE INFORME:	21 DE MAYO DE 2026 AL 20 DE JUNIO DE 2026
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO:	58,43% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

4.2.2. INFORME FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
ANTICIPO (0%)	00,00
VALOR CONTRATADO	$ 385´000.000,00
VALOR ADICION No. 1:	$ 192.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 577.500.000,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 73´177.171,71
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 362´515.028,45

4.2.3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATO		$ 385.000.000,00
VALOR ADICION No. 1:		$ 192.500.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 86.625.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ 144.914.000,00	
VALOR POR COBRAR	$ 130.976.028,45	
VALOR POR EJECUTAR	$ 214´984.971,55	
SUMAS IGUALES	$ 577.500.000,00	$ 577.500.000,00

4.2.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694 de Tunja
ASESOR SG - SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611 de Tunja
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559 de Tunja

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171 de Tunja
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS,	7.172.880 de Tunja

4.2.5. EQUIPO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA HP	IMPRESIONES	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS OBRA	100%	

5. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO CO1.PCCNTR.8129170/2722

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA													
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO													
No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA				SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				01	08	2025	10	01	2026		$ 825´000.000,00		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				01	08	2025	10	07	2026		$ 1.650´000.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				01	08	2025	10	01	2029		$ 825´000.000,00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				10	01	2026	10	01	2028		$ 1.100´000.000,00		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL													
No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA				SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa				
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONALES				01	08	2025	10	01	2026		$ 569´400.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				01	08	2025	10	01	2026		$ 569´400.000,00		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				01	08	2025	10	01	2026		$ 569´400.000,00		
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA													
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO													

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							22	08	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01	08	2025	10	07	2026	$ 825´000.000,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01	08	2025	10	07	2026	$ 1.650´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01	08	2025	10	01	2029	$ 825´000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	01	2026	10	01	2028	$ 1.100´000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SUSPENSION No.1 Y REINICIO No. 1

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23	12	2025	10	09	2026	$ 825´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23	12	2025	10	03	2029	$ 825´000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	03	2026	10	03	2028	$ 1.100´000.000,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REINICIO No.1

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	07	06	2026	$ 569´400.000,00
PATRONALES	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICION VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	04	2026	15	01	2027	$ 1.237´500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	04	2026	15	07	2029	$ 1.237´500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	06	2026	15	06	2028	$ 1.650´000.000,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADICION VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00

PATRONALES	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA No. 3

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28	05	2026	15	04	2027	$ 1.237´500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28	05	2026	15	10	2029	$ 1.237´500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	04	2027	15	04	2027	$ 1.650´000.000,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA No. 3

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa	
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00
PATRONALES	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00

6. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1. PCCNTR. 8178081/2780

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	30	12	2028	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2025	12	08	2027	$ 77´000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12	08	2025	30	04	2026	$ 115´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	FECHA APROB.	dd	mm	aa
							19	08	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	SUMA ASEGURADA

	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12	08	2025	30	04	2026	$ 115´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
								19	08	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
								19	08	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	17	05	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	17	01	2029	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	08	2025	17	01	2028	$ 77´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1										
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
								19	08	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE	VIG. HASTA	SUMA ASEGURADA

	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	08	2025	17	05	2026	$ 77´000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	08	2025	16	02	2029	$ 19´250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	08	2025	16	02	2028	$ 77´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1											
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa	
								19	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	06	2026	$ 77´000.000,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	16	02	2029	$ 19´250.000,00	
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	02	2028	$ 77´000.000,00	

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 1											
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa	
								19	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	09	2026	$ 77´000.000,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	18	05	2029	$ 19´250.000,00	
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	05	2028	$ 77´000.000,00	

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADICIONAL VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2											
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	09	2026	$ 77´000.000,00	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	18	05	2029	$ 19´250.000,00	
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	05	2028	$ 77´000.000,00	

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADICIONAL VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2											
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	9	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA	
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa		

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	13	10	2026	$ 115´500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	14	06	2029	$ 28´875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	12	06	2028	$ 115´500.000,00
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 3										
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	10	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	11	01	2027	$ 115´500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	12	09	2029	$ 28´875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	10	09	2028	$ 115´500.000,00

7. INFORME TECNICO

7.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en el ejercicio de sus funciones de planeación, inspección y vigilancia del servicio educativo, ha venido realizando diagnósticos periódicos sobre el estado de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados, los cuales evidencian el progresivo deterioro de sus condiciones físicas, particularmente en sedes ubicadas en zonas rurales.

Durante el primer trimestre del año 2025, se presentó una serie de eventos climáticos adversos (lluvias intensas, vendavales y deslizamientos) que agravaron significativamente el estado de muchas sedes educativas. Estos eventos generaron daños graves en cubiertas, muros, instalaciones eléctricas, baños, zonas comunes y mobiliario escolar, lo que llevó a la inhabilitación parcial o total de varios espacios destinados a la prestación del servicio educativo.

En respuesta a esta situación, la Gobernación de Boyacá, en coordinación con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación, activó los protocolos de evaluación

y atención de emergencias y, posteriormente, expidió el Decreto 522 del 24 de mayo de 2025, mediante el cual se declaró la calamidad pública en el territorio departamental, habilitando con ello mecanismos excepcionales para enfrentar la emergencia.

A partir de esta declaratoria, se inició la formulación de un conjunto de proyectos de respuesta enmarcados en el Plan de Acción Específico para la atención de la emergencia, entre ellos el proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa en los municipios no certificados, el cual fue identificado como estratégico para mitigar el riesgo y restablecer el servicio educativo en condiciones adecuadas.

En la ejecución de obras, estableciendo los requerimientos o necesidades de las instituciones educativas, se realiza con antelación de intervención en cada una de las sedes diagnóstico del cual se verifica los presupuestos y alcances, evidenciando la necesidad de incorporar al presupuesto general de ítems no previstos, mediante modificatorio No. 2.

7.2. OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el reporte de avance de ejecución obras correspondiente al mes comprendido entre el 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026.

7.2.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las condiciones Actualizadas de acuerdo con el modificatorio No. 2 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722:

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	42.613,00	-
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	333.667,00	-
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.613,00	-

1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	5.071,00	-
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	34.674,00	-
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	26.712,00	-
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.054,00	-
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	293.775,00	-
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	310.729,00	-
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	25.680,00	-
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	47.059,00	-
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	95.668,00	-
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.885,00	-
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	220.798,00	-
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	2.700,00	-
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	36.955,00	-
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	142.603,00	-
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	255.421,00	-
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.278,00	-
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.462,00	-
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	7.159,00	-
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.157,00	-
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.131,00	-

1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.710,00	-
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	58.159,00	-
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	71.709,00	-
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	84.286,00	-
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	83.303,00	-
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	45.372,00	-
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	183.152,00	-
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.392,00	-
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.114,00	-
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	11.158,00	-
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	10.148,00	-
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.430,00	-
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	7.561,00	-
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.583,00	-
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	41.162,00	-
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	14.525,00	-
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.410,00	-
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.819,00	-
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.389,00	-
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.953,00	-

1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.487,00	-
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	18.711,00	-
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	3.020,00	-
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	6.046,00	-
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	31.209,00	-
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.866,00	-
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	3.786,00	-
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	2.696,00	-
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	7.728,00	-
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	24.171,00	-
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	2.127,00	-
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	38.101,00	-
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	56.478,00	-
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	70.577,00	-
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	26.955,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	503.770,00	-
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	556.652,00	-
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	484.893,00	-
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	660.208,00	-
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	12.797,00	-
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	39.441,00	-
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	38.524,00	-
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	17.450,00	-
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	35.818,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**					
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	0%	1.136.574,00	-

3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	1.397.529,00	-
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	1.471.612,00	-
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	1.087.554,00	-
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	7.423,00	-
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	0%	918.406,00	-
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	0%	6.843,00	-
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	7.675,00	-
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	363.174,00	-
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	162.748,00	-
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	45.996,00	-
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	12.575,00	-
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	88.442,00	-
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	756.754,00	-
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	437.626,00	-
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	588.710,00	-
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	33.484,00	-
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	34.739,00	-
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	37.310,00	-
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	52.061,00	-
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	71.370,00	-
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	121.037,00	-
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	157.324,00	-
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	0%	946.089,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
4		**EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES**					

4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	20.373,00	-
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	95.370,00	-
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	91.325,00	-
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	119.997,00	-
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	43.891,00	-
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	89.680,00	-
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	33.165,00	-
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	88.282,00	-
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	92.883,00	-
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	27.840,00	-
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	175.178,00	-
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	82.970,00	-
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	38.625,00	-
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	66.523,00	-
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	28.620,00	-
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	20.594,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
5		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	75.029,00	-
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	84.768,00	-
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	60.215,00	-
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	137.006,00	-
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	81.614,00	-

5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	62.266,00	-
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	66.602,00	-
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	74.297,00	-
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	105.642,00	-
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	94.742,00	-
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	52.443,00	-
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	22.031,00	-
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	69.080,00	-
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro lineal	0,00	0%	147.623,00	-
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	77.510,00	-
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	69.080,00	-
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	48.084,00	-
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	130.175,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
6		**REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS**					
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	131.327,00	-
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	221.468,00	-
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	129.075,00	-
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	711.261,00	-
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	410.209,00	-
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	664.509,00	-
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	362.195,00	-
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	553.262,00	-

6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	98.923,00	-
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	159.030,00	-
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	526.509,00	-
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	Unidad	0,00	0%	89.118,00	-
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	112.409,00	-
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	119.652,00	-
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	82.624,00	-
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	30.330,00	-
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	43.326,00	-
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	60.141,00	-
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	6.256,00	-
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	10.659,00	-
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	16.407,00	-
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	16.407,00	-
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	19.971,00	-
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	25.873,00	-
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	30.821,00	-
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	49.834,00	-
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	526.509,00	-
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	98.923,00	-
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	359.623,00	-

6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	134.623,00	-
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	171.030,00	-
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	7.548,00	-
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	10.595,00	-
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	13.462,00	-
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	112.409,00	-
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	119.652,00	-
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	106.265,00	-
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	6.629,00	-
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	6.629,00	-
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	14.674,00	-
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	24.806,00	-
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	30.016,00	-
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	40.189,00	-
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	21.537,00	-
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	26.120,00	-
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	32.871,00	-
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	9.867,00	-
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	9.865,00	-
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	13.341,00	-
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Unidad	0,00	0%	3.175.150,00	-
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	102.632,00	-

6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	255.205,00	-
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	778.254,00	-
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÒN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	0,00	0%	285.074,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	8.226,00	-
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	21.284,00	-
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	10.612,00	-
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	23.593,00	-
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	15.319,00	-
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	18.775,00	-
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.255,00	-
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.732,00	-
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	9.178,00	-
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.309,00	-
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	19.824,00	-
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.941,00	-
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.225,00	-
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.732,00	-
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	0,00	0%	4.177,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**					
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	358.866,00	-
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	22.214,00	-
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	2.360.571,00	-
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	444.215,00	-

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO	
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	117.887,00	-
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	30.970,00	-
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	124.852,00	-
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	6.522,00	-
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	15.536,00	-
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	22.943,00	-
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	118.121,00	-
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	171.849,00	-
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	188.809,00	-
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	135.480,00	-
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	183.803,00	-
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	20.703,00	-
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	120.331,00	-
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	16.687,00	-
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	22.029,00	-
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	120.305,00	-
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	28.464,00	-

9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	25.705,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	512.285,00	-
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	223.292,00	-
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	264.906,00	-
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	321.920,00	-
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	782.688,00	-
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	389.100,00	-
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	275.138,00	-
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	Metro Cuadrado	0,00	0%	906.939,00	-
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro lineal	0,00	0%	149.697,00	-
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	390.437,00	-
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	83.067,00	-
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	97.472,00	-
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	233.977,00	-
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	96.447,00	-
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	99.369,00	-
NP		**MODIFICATORIO I**					
ITEM		**DESCRIPCIÓN**				**VR UNITARIO**	
11		**REALIZAR ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTOS**					

NP 11,01	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	569.366,37	-
NP 11,02	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio gober	0,00	0%	26.712,93	-
NP 11,03	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio gober	0,00	0%	10.114,16	-
NP 11,04	2.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio gober	0,00	0%	737.541,36	-
NP 11,05	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober	0,00	0%	887.295,00	-
NP 11,06	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	Precio gober	0,00	0%	1.524.568,03	-
NP 11,07	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	74.483,78	-
NP 11,08	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	87.627,78	-
NP 11,09	2,05,28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precio gober	0,00	0%	62.012,59	-
NP 11,10	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Precio gober	0,00	0%	132.446,27	-
NP 11,11	2.05.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Precio gober	0,00	0%	63.148,36	-
NP 11,12	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	Precio gober	0,00	0%	103.026,16	-
NP 11,13	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL	Precio gober	0,00	0%	88.700,28	-
NP 11,14	2.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	75.649,22	-
NP 11,15	2.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	87.697,97	-
NP 11,16	2,09,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM.	Precio gober	0,00	0%	91.012,57	-
NP 11,17	2.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Precio gober	0,00	0%	23.401,47	-
NP 11,18	2.10.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precio gober	0,00	0%	22.557,95	-
NP 11,19	2,10,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	Precio gober	0,00	0%	18.406,74	-
NP 11,20	2,10,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Precio gober	0,00	0%	48.794,92	-

NP 11,21	2,10,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Precio gober	0,00	0%	549.349,68	-
NP 11,22	2.10.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio gober	0,00	0%	101.200,81	-
NP 11,23	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	Precio gober	0,00	0%	99.709,89	-
NP 11,24	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	Precio gober	0,00	0%	150.112,15	-
NP 11,25	2,10,179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Precio gober	0,00	0%	42.380,79	-
NP 11,26	2.10.183	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Precio gober	0,00	0%	132.978,46	-
NP 11,27	2.10.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED	Precio gober	0,00	0%	44.590,22	-
NP 11,28	2,10,204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Precio gober	0,00	0%	24.917,98	-
NP 11,29	2.10.233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.	Precio gober	0,00	0%	235.072,84	-
NP 11,30	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precio gober	0,00	0%	596.508,10	-
NP 11,31	2,12,167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precio gober	0,00	0%	1.000.269,67	-
NP 11,32	2,12,190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	Precio gober	0,00	0%	62.644,88	-
NP 11,33	2.13.15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	221.247,64	-
NP 11,34	2,15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	0%	195.071,08	-
NP 11,35	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	0%	277.796,00	-
NP 11,36	2.18.07	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	0,00	0%	23.611,24	-
NP 11,37	2.18.08	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	0,00	0%	9.162,50	-
NP 11,38	2,19,01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Precio gober	0,00	0%	516.448,20	-
NP 11,39	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio gober	0,00		599.344,47	-
NP 11,40	3,08,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Precio gober	0,00	0%	77.304,43	-

NP 11,41	3,08,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	Precio gober	0,00	0%	91.748,04	-
NP 11,42	3,08,23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precio gober	0,00		131.538,51	-
NP 11,43	5.01.12	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Precio gober	0,00	0%	119.514,91	-
NP 11,44	5.01.13	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio gober	0,00	0%	161.840,91	-
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**-**
		ADMINISTRACION				0,22	-
		IMPREVISTOS				0,02	-
		UTILIDAD				0,06	-
		TOTAL, AIU				0,30	**-**
						TOTAL, EJECUCION	**-**

7.2.2. *OBRAS EJECUTADAS:*

A continuación, Se presentan las obras ejecutadas en el periodo comprendido entre 21 de mayo de 2026 al 20 de junio de 2026:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EJECUCIÓN:

7.2.2.1. CHIQUINQUIRA: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - CHIQUINQUIRA							INFORME # 09	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNIT**	**VR TOTAL**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,03	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.613,00	-	-	-
1,04	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	5.071,00	-	7,50	38.032,50
1,06	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	26.712,00	-	616,61	16.470.886,32
1,09	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	310.729,00	-	0,17	52.823,93
1,13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.885,00	-	68,27	674.848,95
1,16	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	36.955,00	-	21,86	807.836,30

1,19	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.278,00	-	32,24	653.762,72
1,20	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.462,00	-	61,07	1.005.334,34
1,21	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	7.159,00	-	494,34	3.538.980,06
1,23	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.131,00	-	511,47	5.181.702,57
1,25	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	58.159,00	-	331,91	19.303.553,69
1,28	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	83.303,00	-	10,78	898.006,34
1,29	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	45.372,00	-	7,09	321.687,48
1,34	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	10.148,00	-	17,05	173.023,40
1,35	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.430,00	-	152,17	1.434.963,10
1,37	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.583,00	-	28,92	219.300,36
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	41.162,00	-	896,65	36.907.907,30
1,41	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.819,00	-	29,10	605.832,90
1,42	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.389,00	-	7,31	119.803,59
1,43	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.953,00	-	152,17	1.514.548,01
1,45	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	18.711,00	-	896,65	16.777.218,15
1,48	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	31.209,00	-	118,37	3.694.209,33
1,49	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.866,00	-	90,67	1.438.570,22

1,51	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	2.696,00	-	28,52	76.889,92
1,52	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	7.728,00	-	362,20	2.799.081,60
1,53	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	24.171,00	-	9,18	221.889,78
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	70.577,00	-	4,05	285.836,85
2,02	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	556.652,00	-	12,42	6.913.617,84
2,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	12.797,00	-	717,42	9.180.823,74
2,06	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	39.441,00	-	21,91	864.152,31
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	35.818,00	-	918,03	32.881.998,54
3,04	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	1.087.554,00	-	7,79	8.472.045,66
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	7.423,00	-	790,12	5.865.060,76
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	7.675,00	-	2.025,51	15.545.789,25
3,10	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	162.748,00	-	477,56	77.721.934,88
3,11	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	45.996,00	-	4,60	211.581,60
3,13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	88.442,00	-	24,15	2.135.874,30
3,21	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	71.370,00	-	71,59	5.109.378,30
3,23	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	157.324,00	-	10,05	1.581.106,20
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	20.373,00	-	5,60	114.088,80
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	95.370,00	-	5,28	503.553,60
4,03	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	91.325,00	-	52,84	4.825.613,00
4,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	119.997,00	-	42,47	5.096.272,59
4,05	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	43.891,00	-	50,76	2.227.907,16
4,06	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	89.680,00	-	81,37	7.297.261,60
5,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	60.215,00	-	4,10	246.881,50
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	81.614,00	-	93,46	7.627.644,44
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	62.266,00	-	190,47	11.859.805,02

5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	66.602,00	-	51,12	3.404.694,24
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	74.297,00	-	712,71	52.952.214,87
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	52.443,00	-	47,11	2.470.589,73
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	22.031,00	-	5.559,51	122.481.564,81
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro lineal	0,00	0%	147.623,00	-	8,60	1.269.557,80
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	77.510,00	-	595,31	46.142.478,10
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	711.261,00	-	1,00	711.261,00
6,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	30.330,00	-	18,86	572.023,80
6,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	10.659,00	-	1,00	10.659,00
6,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	16.407,00	-	1,00	16.407,00
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	25.873,00	-	4,00	103.492,00
6,29	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	359.623,00	-	4,00	1.438.492,00
6,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	134.623,00	-	3,00	403.869,00
6,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	7.548,00	-	22,30	168.320,40
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	21.284,00	-	262,13	5.579.174,92
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.732,00	-	729,40	11.474.920,80
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.309,00	-	1.124,44	12.716.291,96
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	19.824,00	-	2.066,56	40.967.485,44

7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.225,00	-	185,30	3.747.692,50
9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	6.522,00	-	39,00	254.358,00
9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	22.943,00	-	8,00	183.544,00
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	118.121,00	-	33,00	3.897.993,00
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	171.849,00	-	3,00	515.547,00
9,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	120.331,00	-	1,00	120.331,00
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	120.305,00	-	121,00	14.556.905,00
9,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	28.464,00	-	9,00	256.176,00
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	782.688,00	-	12,00	9.392.256,00
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	233.977,00	-	5,00	1.169.885,00
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	99.369,00	-	84,71	8.417.547,99
NP 11,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM.	Precio gober	0,00	0%	91.012,57	-	217,10	19.758.828,95
NP 11,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Precio gober	0,00	0%	23.401,47	-	89,83	2.102.154,05
NP 11,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Precio gober	0,00	0%	549.349,68	-	1,00	549.349,68
NP 11,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio gober	0,00	0%	101.200,81	-	23,00	2.327.618,63

NP 11,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Precio gober	0,00	0%	42.380,79	-	61,00	2.585.228,19
NP 11,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Precio gober	0,00	0%	24.917,98	-	10,00	249.179,80
NP 11,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.	Precio gober	0,00	0%	235.072,84	-	1,00	235.072,84
NP 11,35	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	0%	277.796,00	-	82,42	22.895.946,32
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						**-**		717.598.031,62
ADMINISTRACION					22%	-		157.871.566,96
IMPREVISTOS					2%	-		14.351.960,63
UTILIDAD					6%	-		43.055.881,90
TOTAL AIU					30%	**-**		215.279.409,49
TOTAL EJECUCION						**-**		932.877.441,10

En la institución educativa Liceo Nacional José Joaquín Casas sede General Santander de Chiquinquirá – Boyacá, se ejecutó obras de mantenimiento en bloque de salones costado norte y en bloque de comedor y cocina, mediante el desmonte de cubierta, cambio de estructura de cubierta y de cubierta de salones, bloque de comedor y cocina, construcción de viga aérea, mejoramiento en pañetes de muros de salones, escenario cocina y comedor y rehabilitación de instalaciones eléctricas, mejoramiento de piso que incluyo la demolición de pisos existentes, nivelación con afirmado, concreto de piso y terminado en concreto brillado, además se realizó adecuación de redes sanitarias e hidráulicas, cubierta para zona tanques, carpintería metálica puertas y ventanas vidrios, adecuación de unidad sanitaria y pintura general.

7.2.2.2. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede San Rafael:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - COMBITA - ESCUELA SAN RAFAEL							INFORME # 09	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNIT**	**VR TOT**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.885,00	-	20,61	203.729,85
1,14	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	220.798,00	-	12,42	2.742.311,16
1,15	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	2.700,00	-	98,56	266.112,00

1,16	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	36.955,00	-	6,35	234.664,25
1,20	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.462,00	-	34,79	572.712,98
1,21	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	7.159,00	-	46,04	329.600,36
1,23	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.131,00	-	125,68	1.273.264,08
1,25	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	58.159,00	-	155,42	9.039.071,78
1,35	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.430,00	-	230,16	2.170.408,80
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	41.162,00	-	293,85	12.095.453,70
1,43	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.953,00	-	235,45	2.343.433,85
1,44	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.487,00	-	293,85	3.375.454,95
1,45	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	18.711,00	-	293,85	5.498.227,35
1,48	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	31.209,00	-	13,61	424.754,49
1,50	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	3.786,00	-	25,15	95.217,90
1,51	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	2.696,00	-	15,62	42.111,52
1,52	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	7.728,00	-	82,63	638.564,64
1,53	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	24.171,00	-	35,28	852.752,88
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	70.577,00	-	45,04	3.178.788,08
2,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	2%	12.797,00	-	380,38	4.965.077,32
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	2%	35.818,00	-	121,24	4.429.425,81
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	2%	7.423,00	-	343,79	2.602.992,23
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	2%	7.675,00	-	737,53	5.773.753,61

3,10	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	162.748,00	-	132,07	21.924.010,93
3,12	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	12.575,00	-	39,56	497.467,00
3,13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	88.442,00	-	10,04	905.716,83
3,21	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	2%	71.370,00	-	32,12	2.338.252,49
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	2%	20.373,00	-	82,61	1.716.673,80
4,03	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	2%	91.325,00	-	21,06	1.961.770,59
4,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	119.997,00	-	24,66	2.959.126,02
4,05	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	43.891,00	-	15,87	710.481,17
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	2%	20.594,00	-	15,85	332.943,20
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	2%	81.614,00	-	49,30	4.104.041,60
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	2%	66.602,00	-	271,88	18.469.906,80
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	2%	22.031,00	-	1.798,52	40.415.658,00
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	2%	112.409,00	-	2,00	229.314,36
6,15	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	2%	82.624,00	-	2,00	168.552,96
6,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	2%	24.806,00	-	1,00	25.302,12
6,50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Unidad	0,00	2%	3.175.150,00	-	1,00	3.238.653,00
6,51	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	2%	102.632,00	-	11,89	1.244.700,37
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	2%	8.226,00	-	127,22	1.067.441,95
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	2%	21.284,00	-	71,23	1.546.380,51

7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	2%	15.319,00	-	25,52	398.759,70
7,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	2%	18.775,00	-	10,00	191.505,00
7,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	2%	15.255,00	-	-	-
7,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	2%	15.732,00	-	194,86	3.126.848,27
7,09	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	2%	9.178,00	-	-	-
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	2%	11.309,00	-	448,37	5.172.028,66
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	2%	19.824,00	-	866,94	17.529.942,93
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	2%	20.225,00	-	15,44	318.519,48
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	2%	15.536,00	-	10,00	158.467,20
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	2%	118.121,00	-	16,00	1.927.734,72
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	2%	171.849,00	-	4,00	701.143,92
9,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	2%	20.703,00	-	16,00	337.872,96
10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	2%	782.688,00	-	2,00	1.596.683,52
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	2%	233.977,00	-	1,00	238.656,54
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	2%	99.369,00	-	25,15	2.549.112,96
NP 11,04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio gober	0,00	2%	737.541,36	-	1,00	752.292,19
NP 11,18	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precio gober	0,00	2%	22.557,95	-	126,00	2.899.147,73
NP 11,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Precio gober	0,00	2%	24.917,98	-	4,00	101.665,36

NP 11,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precio gober	0,00	2%	596.508,10	-	1,00	608.438,26
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		202.003.845,32
ADMINISTRACION					0,22	-		44.440.845,97
IMPREVISTOS					0,02	-		4.040.076,91
UTILIDAD					0,06	-		12.120.230,72
TOTAL AIU					0,30	-		60.601.153,60
TOTAL EJECUCION						-		262.604.998,92

En la institución educativa Integrado Sede San Rafael Municipio de Combita – Boyacá, se ejecutó obras de mantenimiento bloque de salones costado oriental y en bloque de comedor y cocina, mediante el desmonte y cambio de cubierta, construcción de viga aérea, mejora en pañetes, rehabilitación de instalaciones eléctricas, construcción de mesón de cocina, cambio de pisos en salones intervenidos, construcción de pozo séptico, ventanearía, vidrios y pintura general.

7.2.2.3. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - SOCHA							INFORME # 09	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNIT	VR TOT	CANT	VR TOTAL
1,11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	503,70	0%	47.059,00	23.703.618,30	251,85	11.851.809,15
1,17	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	76,68	0%	142.603,00	10.934.798,04	38,34	5.467.399,02
1,20	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	156,26	0%	16.462,00	2.572.352,12	78,13	1.286.176,06
1,35	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	194,96	0%	9.430,00	1.838.472,80	97,48	919.236,40
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	258,92	0%	41.162,00	10.657.665,04	199,46	8.210.172,52
1,45	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	258,92	0%	18.711,00	4.844.652,12	129,46	2.422.326,06
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	21,96	0%	70.577,00	1.549.870,92	11,30	797.520,10
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	275,86	8%	35.818,00	10.671.213,76	294,33	11.385.696,90

3,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	12,80	8%	1.136.574,00	15.711.998,98	7,55	9.267.624,40
3,03	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	12,30	8%	1.471.612,00	18.824.860,70	6,15	9.774.446,90
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	411,68	8%	7.423,00	3.254.053,17	648,66	5.200.203,43
3,06	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	7,68	8%	918.406,00	7.617.626,73	3,84	3.808.813,36
3,07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	8%	6.843,00	-	-	-
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	8.237,58	8%	7.675,00	68.281.300,62	4.467,11	37.027.874,79
3,11	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	8%	45.996,00	-	30,60	1.520.075,81
3,14	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	8%	756.754,00	-	2,81	2.296.597,04
3,16	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	1,00	8%	588.710,00	635.806,80	2,00	1.271.613,60
3,21	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	129,06	8%	71.370,00	9.947.893,18	148,66	11.458.653,34
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	8%	20.373,00	-	95,78	2.107.432,02
4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	8%	95.370,00	-	128,23	13.207.638,71
4,03	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	8%	91.325,00	-	14,83	1.462.697,73
4,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	117,86	0%	119.997,00	14.142.846,42	90,71	10.884.927,87
4,06	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	89.680,00	-	47,15	4.228.412,00
4,07	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	8%	33.165,00	-	82,94	2.970.761,51
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	8%	20.594,00	-	28,75	639.443,70
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	15,00	8%	81.614,00	1.322.146,80	15,00	1.322.146,80
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	189,30	8%	66.602,00	13.616.379,29	194,43	13.985.381,01
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	1.843,88	8%	22.031,00	43.872.321,90	1.843,88	43.872.321,90
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA	Metro lineal	4,00	8%	147.623,00	637.731,36	4,00	637.731,36

	0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).							
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	8%	77.510,00	-	75,07	6.284.169,76
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	8%	711.261,00	-	1,00	768.161,88
6,0G	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	8%	98.923,00	-	1,00	106.836,84
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	8%	112.409,00	-	4,00	485.606,88
6,15	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	4,00	8%	82.624,00	356.935,68	2,00	178.467,84
6,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	8%	134.623,00	-	1,00	145.392,84
6,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	8%	24.806,00	-	1,00	26.790,48
6,53	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	778.254,00	-	4,19	3.260.884,26
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	8%	21.284,00	-	15,93	366.178,45
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	8%	11.309,00	-	122,53	1.496.547,11
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	8%	19.824,00	-	142,90	3.059.477,57
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	8%	20.225,00	-	23,13	505.228,59
8,01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	111,80	8%	358.866,00	43.330.916,30	55,90	21.665.458,15
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	8%	118.121,00	-	14,00	1.785.989,52
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	8%	171.849,00	-	3,00	556.790,76
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	8%	120.305,00	-	27,00	3.508.093,80
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	8%	264.906,00	-	15,93	4.557.548,79

NP 11,03	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio gober	15,01	0%	10.114,16	158.642,62	8,44	85.363,51
NP 11,05	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober	15,00	8%	887.295,00	13.908.526,58	8,44	8.087.871,38
NP 11,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio gober	5,41	8%	599.344,47	3.501.849,87	5,41	3.501.849,87
NP 11,43	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Precio gober	4,00	8%	119.514,91	516.304,41	2,00	258.152,21
NP 11,44	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio gober	2,00	8%	161.840,91	349.576,37	1,00	174.788,18
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS								280.150.782,14
ADMINISTRACION					22%			61.633.172,07
IMPREVISTOS					2%			5.603.015,64
UTILIDAD					6%			16.809.046,93
TOTAL, AIU					30%			84.045.234,64
TOTAL, EJECUCION								364.196.016,79

En la institución educativa Escuela Normal Superior sede el Poso del municipio de Socha – Boyacá, se ejecutó la construcción de la institución educativa que consta de salones, comedor, cocina, y unidad sanitaria. Se realizó la respectiva demolición de las anteriores instalaciones, se construye las nuevas instalaciones la incluye ítems como: excavaciones, concretos de zapatas, aceros de refuerzo, construcción de viga de amarre y aérea, columnas y mampostería, estructura de cubierta, cubierta, pañetes, concretos para piso de instalaciones, patio central o cancha y andenes y terminados en general que incluyen pintura, vidrios y sistema de seguridad.

7.2.2.4. TASCO: I.E. JUAN JOSÉ RONDÓN – SEDE NARIÑO UNO

SABANA DE AVANCE DE OBRA - TASCO - JUAN JOSE RONDON							INFORME # 09	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNIT**	**VR TOT**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,03	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.613,00	-	9,00	68.517,00
1,05	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	34.674,00	-	11,15	386.615,10

1,11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	47.059,00	-	22,80	1.072.945,20
1,20	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.462,00	-	38,94	641.030,28
1,21	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	7.159,00	-	5,59	40.018,81
1,39	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	14.525,00	-	110,05	1.598.476,25
1,50	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	3.786,00	-	17,01	64.399,86
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	70.577,00	-	19,10	1.348.020,70
2,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	5%	12.797,00	-	64,50	866.676,83
2,06	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	5%	39.441,00	-	15,55	643.972,93
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	5%	35.818,00	-	117,87	4.432.961,04
3,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	5%	1.136.574,00	-	1,52	1.813.972,10
3,04	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	5%	1.087.554,00	-	1,07	1.221.866,92
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	5%	7.423,00	-	83,05	647.304,16
3,06	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	5%	918.406,00	-	2,40	2.314.383,12
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	5%	7.675,00	-	393,75	3.173.132,81
3,11	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	5%	45.996,00	-	9,00	434.662,20
3,14	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	5%	756.754,00	-	2,16	1.716.318,07
3,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	5%	52.061,00	-	7,50	409.980,38
3,21	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	5%	71.370,00	-	62,37	4.673.914,25
3,23	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	5%	157.324,00	-	7,40	1.222.407,48
3,24	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	5%	946.089,00	-	0,79	784.780,83
4,03	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	5%	91.325,00	-	16,88	1.618.644,30
4,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	5%	119.997,00	-	8,92	1.123.891,90
4,06	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	5%	89.680,00	-	53,37	5.025.532,68

4,07	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	5%	33.165,00	-	16,88	587.816,46
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	5%	20.594,00	-	25,45	550.323,17
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	5%	81.614,00	-	10,55	904.079,09
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	5%	62.266,00	-	110,05	7.194.991,97
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	5%	66.602,00	-	29,07	2.032.926,15
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	5%	22.031,00	-	121,52	2.811.067,48
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	5%	410.209,00	-	4,00	1.722.877,80
6,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	5%	553.262,00	-	1,00	580.925,10
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	5%	112.409,00	-	8,00	944.235,60
6,15	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	5%	82.624,00	-	6,00	520.531,20
6,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	5%	25.873,00	-	3,00	81.499,95
6,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	5%	24.806,00	-	1,00	26.046,30
6,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	5%	9.865,00	-	3,00	31.074,75
6,53	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	778.254,00	-	0,45	350.214,30
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	5%	8.226,00	-	67,20	580.426,56
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	5%	21.284,00	-	20,79	464.619,08
7,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	5%	15.319,00	-	11,20	180.151,44
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	5%	11.309,00	-	247,61	2.940.232,56
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	5%	19.824,00	-	233,68	4.864.095,94
7,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	5%	15.732,00	-	2,25	37.166,85
8,01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	5%	358.866,00	-	18,40	6.933.291,12
10,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	5%	223.292,00	-	2,00	468.913,20
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	5%	99.369,00	-	16,01	1.670.442,57

NP 11,05	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober	0,00	5%	887.295,00	-	0,95	885.076,76
NP 11,08	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	0,00	5%	87.627,78	-	21,10	1.941.393,47
NP 11,26	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Precio gober	0,00	5%	132.978,46	-	6,00	837.764,30
NP 11,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	5%	195.071,08	-	3,84	786.526,59
NP 11,35	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	5%	277.796,00	-	0,51	148.759,76
NP 11,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio gober	0,00	5%	599.344,47	-	1,43	899.915,72
NP 11,44	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio gober	0,00	5%	161.840,91	-	4,00	679.731,82
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		80.001.542,23
						ADMINISTRACION	0,22	17.600.339,29
						IMPREVISTOS	0,02	1.600.030,84
						UTILIDAD	0,06	4.800.092,53
						TOTAL AIU	0,30	24.000.462,67
						TOTAL EJECUCION		104.002.004,90

En la institución educativa Institución Educativa Juan José Rondón – sede Nariño Uno del municipio de Tasco se realizó mantenimiento que comprendió el cambio de cubierta en salón de informática, con refuerzo de estructura de cubierta con inclusión de perfiles en acero, andenes perimetrales con cuneta, la construcción de unidad sanitaria completa incluyendo lavamanos corrido y sector para lavar traperos y elementos para realizar aseo, de igual forma se realizó muro divisorio en la parte posterior a unidad sanitaria, salón de informática y patio trasero y cerramiento con estructura en concreto, muro de ladrillo y malla eslabona en la parte posterior.

7.2.2.5. CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - CHIQUINQUIRÁ PIO ALBERTO FERRO - SEDE PRINCIPAL							INFORME # 09	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNIT**	**VR TOT**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico		0%	70.577,00		27,80	1.962.040,60

3,06	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico		0%	918.406,00		4,80	4.408.348,80
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo		0%	7.675,00		987,65	7.580.213,75
NP 11,05	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober		0%	887.295,00		3,44	3.052.294,80
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		17.002.897,95
ADMINISTRACION					0,22	-		3.740.637,55
IMPREVISTOS					0,02	-		340.057,96
UTILIDAD					0,06	-		1.020.173,88
TOTAL AIU					0,30	-		5.100.869,39
TOTAL EJECUCION						-		22.103.767,34

En la institución educativa Institución Educativa I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal del municipio de Chiquinquirá se está ejecutando los trabajos de construcción de muro perimetral: con zapata, viga de amarre, columnas y tubo para malla en nylon, malla en nylon y la adecuación de unidades sanitarias.

7.2.3. ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS

En el periodo de ejecución del contrato de obra comprendido entre el 21 de abril de 2026 y 20 de mayo de 2026 se describe las actividades ejecutadas:

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS	
1	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
2	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
3	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
4	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
6	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
7	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
8	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
9	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
11	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.
12	DESMONTE DE REJA METÁLICA.
13	DESMONTE DE VIDRIOS.
14	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE

15	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"
16	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA
17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
18	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
19	PAÑETE LISO MUROS 1:4
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
21	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
22	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.
23	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).
24	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
25	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
26	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
27	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8
28	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.
29	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
42	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
43	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
44	PAÑETE LISO CULATAS 1:4
45	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
46	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS
47	PAÑETE LISO MUROS 1:4
48	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)
49	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).
50	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
52	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA
53	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA
54	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
55	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.
56	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.

57	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).
58	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
59	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).
60	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"
62	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.
63	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.
66	PISO EN CERÁMICA
67	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE
68	HASTA 5 KM.)
69	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
70	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8
71	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.
72	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.
83	DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.
91	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA

98	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W
103	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.

8.1. *DE CARÁCTER TÉCNICO*

1. Verificación de la caracterización de los materiales a emplear para el desarrollo del proyecto, necesarios para el control en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de construcción.
2. **"Bitácora de Obra"** se relacionan las actividades diarias, coordinaciones, comités, verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos, avance en la programación y ensayos solicitados.
3. Se estudiaron todos y cada uno de los planos de la obra, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto, a su vez se examinaron las diferentes zonas de construcción del proyecto efectuando los ajustes necesarios de forma oportuna.
4. Se revisó el proyecto de construcción verificando las condiciones topográficas para la implantación y ejecución del proyecto.
5. Se revisaron los planos, diseños y especificaciones
6. Se han solucionado de manera oportuna los diferentes inconvenientes presentados en el desarrollo del contrato.
7. Se realizó de forma adecuada la supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad de ejecución de las obras y control de la programación y reprogramación.

8. Se verificó que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación de las obras.
9. Se exigió que el equipo se encuentre en condiciones de servicio adecuado.
10. Se verificó la calidad de los materiales que cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, de la misma forma los procedimientos constructivos.
11. Se han realizado en forma conjunta con el contratista de obra, la medición de obra ejecutada.
12. Se elaboró en coordinación con el contratista, cálculos de avance de obra, teniendo como soporte las memorias de medición.

8.2. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. Se viene Llevando el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para su cumplimiento, incluido el exigir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento de acorde a la programación.
2. Se ha exigido el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de ejecución.
3. Se viene controlando el programa de obra y el plan de Inversión de los recursos.
4. Se han controlado las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y seguimiento
5. Se han atendido diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones que sean necesarias para la debida ejecución del contrato.
6. Se le ha solicitado al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales.
7. Elaboración y trámite de comunicaciones dirigidas al contratista.
8. Manejo actualizado del archivo de interventoría.

8.3. DE CARÁCTER FINANCIERO

1. Se ha verificado y controlado la correcta inversión de los recursos asignados.

2. De igual forma al presentarse mayores y menores cantidades de obra, se ha realizado un balance financiero y de obra oportuna a fin de determinar los alcances del proyecto sin afectar ni el presupuesto ni el objeto de la obra.
3. Se ha controlado el programa de obra y el plan de inversión de los recursos.
4. Se ha llevado actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras.

8.4. DE CARÁCTER CONTABLE Y FISCAL

1. Se ha verificado y controlado la inversión de los recursos en la ejecución del contrato.
2. Se ha realizado una supervisión de las compras necesarias para la ejecución de la obra.

8.5. DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SISO

1. En cumplimiento de las acciones ambientales se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
   - Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras.
   - Manejo de obras de concreto y materiales de construcción

2. La Interventoría es insistente ante el contratista con el fin de garantizar en sus trabajadores el empleó de los elementos de protección personal.

3. En la parte de la salud ocupacional la interventoría por intermedio de su ingeniero residente hace recomendaciones y exigencias de normas mínimas, a fin de que el personal vinculado con obra cumpla con lo establecido en las normas SG SST vigentes.

9. GESTION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Las actividades de control de calidad realizadas por la interventoría se han concentrado en la comprobación de la calidad de las obras ejecutadas, verificación del personal y equipo utilizado, cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos constructivos y seguimiento pormenorizado de las obligaciones contractuales ejecutadas por el contratista en el transcurso del periodo.

Todo lo anterior con el objetivo fundamental de presentar un producto terminado de buena calidad, en este caso las obras ejecutadas, que permitan hacer realidad la solución a las necesidades de las comunidades y por consiguiente al mejoramiento de su calidad de vida.

10. GESTION DOCUMENTAL DE LA INTERVENTORIA


La interventoría ha venido adelantando la gestión documental del contrato correspondiente, tomando nota de los temas tratados, las decisiones tomadas, los compromisos pactados, la verificación de los cumplimientos a los compromisos adquiridos y en general todos aquellos aspectos inherentes al desarrollo del contrato.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para el presente periodo de ejecución, en el que se concedió una prórroga de tres (3), se realizó reprogramación de obra, de tal forma que el avance físico ejecutado acumulado de obra con corte al 20 de junio de 2026 es del **58,43%**, después de la verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas entre las partes: interventoría y contratista. Según el nuevo cronograma de obra, para el presente corte el avance proyectado corresponde al **63,95%,** se evidencia una diferencia negativa de **-5,52%,** el porcentaje de plazo transcurrido es de **80,7%.**

ANEXO No. 1: REGISTRO FOTOGRAFICO

CHIQUINQUIRA: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander	
	
FOTO No. 1: *Panorámica de intervención de bloques intervenidos*	***FOTO No. 2****: Parte posterior de bloque de salones intervenido*
	
FOTO No. 3*: Interior en salones, pintura, cielo raso iluminación*	***FOTO No. 4****: Unidad sanitaria, lavamanos corrido, enchape piso pared*
	
FOTO No. 5: *Pintura general, estructura de cubierta y cubierta*	***FOTO No. 6:*** *Terminado de salón comedor*



YFOTO No. 7: *Terminado en cocina con inclusión de mesones y extractores*



FOTO No. 8: *Pintura exterior en institución educativa*

CÓMBITA: I.E. Integrado Sede San Rafael



FOTO No. 9: *Construcción de rampa de acceso a salones*



FOTO No. 10: *Cambio de cubierta incluye estructura de cubierta, viga de amarre y pintura*



FOTO No. 11: *Cambio de cubierta en comedor, incluye estructura, viga y acabado en general*



FOTO No. 12: *Interior de salones, cubierta, pisos, pintura vidrios*

	
FOTO No. 13: *Salón biblioteca con cielo raso en PVC*	***FOTO No. 14:*** *Rampa de acceso a biblioteca, comedor y cocina*
	
FOTO No. 15: Cocina con mesón en acero inoxidable, pintura epoxica, enchape piso pared y cielo raso PVC	***FOTO No. 16:*** *Pozo séptico con respectiva conexión en tubería PVC*
SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo	
	
FOTO No. 17: *Institución educativa el Poso, construcción*	***FOTO No. 18****: Ingreso a institución educativa*

	
FOTO No. 19: *Pintura en exterior de Institución educativa*	***FOTO No. 20:*** *Salón de informática, acabados con piso en gres, ornamentación incluye vidrios, cielo raso y pintura general*
	
FOTO No. 21: *Deposito para elementos varios de cocina y cilindro de gas*	***FOTO No. 22:*** *Patio o cancha en concreto*
	
FOTO No. 23: *Pintura exterior de institución educativa*	***FOTO No. 24: Ornamentación y celosías*** *de institución educativa*

TASCO: I.E. JUAN JOSÉ RONDÓN – SEDE NARIÑO UNO

	
FOTO No. 25: *Cerramiento en la parte posterior con malla eslabonada, muro perimetral y andenes de salón informática*	***FOTO No. 26:*** *Muro perimetral, andenes de salón informática y construcción de cuneta*
	
FOTO No. 27: *Cambio de cubierta con reforzamiento estructural en salón de informática*	***FOTO No. 28****: Panorámica de intervención en salón de informática y construcción de nueva unidad sanitaria*
	
FOTO No. 29: *Al interior de unidad sanitaria instalaciones eléctricas*	***FOTO No. 30:*** *Enchape, divisiones y aparatos en unidad sanitaria nueva*



FOTO No. 31: *Enchape, divisiones y aparatos en unidad sanitaria*



FOTO No. 32: *Enchape, divisiones y aparatos en unidad sanitaria*

CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal



FOTO No. 33: *Cerramiento en lona para inicio construcción de muro*



FOTO No. 34: *Excavaciones y concreto de limpieza para cimentación de muro perimetral*

	
FOTO No. 35: *Acero de refuerzo para viga de amarre de muro perimetral*	***FOTO No. 36:*** *Vigas de amarre, columna y tubería para muro*
	
FOTO No. 37: *Cambio de sanitario en unidad*	***FOTO No. 38:*** *Revisión y cambio de aparatos sanitarios y baños*
	
FOTO No. 39: *Aspecto inicial de lavamanos de unidad sanitaria*	***FOTO No. 40:*** *Cambio de accesorios unidad sanitaria*

ANEXO No. 2 : PRORROGA No. 3 CONTRATO DE OBRA

PRÓRROGA No. 3, AL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025, CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y CONSORCIO I.E. GOBER 2025, CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"

Entre los suscritos a saber JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto No. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas en Decreto Departamental de Delegación No. 093 del 29 de enero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos de la presente prórroga se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte y por la otra CONSORCIO I.E. GOBER 2025, con NIT: 901.972.268-5 representada legalmente por OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO identificado con cédula de ciudadanía 7.178.196, y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA, hemos acordado celebrar Prórroga No. 3 al CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025, previas las siguientes consideraciones: **1. –** Que, el día 08 de junio de 2025, el DEPARTAMENTO suscribió el CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8129170/2722 de 2025 con el CONTRATISTA, cuyo objeto es: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025". **2. –** Que, de acuerdo al CONTRATO el valor se estableció en CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($5.500.000.000) valor que incluye impuestos y demás costos directos e indirectos a que haya lugar. **3.-** Que el plazo de ejecución se estableció por el término de CUATRO (04) MESES, contados desde la suscripción de acta inicio. **4. -**Que, el día 29 de agosto de 2025, se suscribió acta de Inicio, por parte del supervisor y el contratista. **5.–** Que el día 23 de diciembre de 2025 se suscribe acta de suspensión quedando pendientes seis (6) días de ejecución. **6.-** Que el día 21 de enero de 2026 una vez superados los motivos de la suspensión se suscribe Acta de Reinicio. **7.-** Que el día 23 de enero de 2026 se suscribió prórroga No. 1 en TRES (3) meses más**. 8.-** Que el 16 de abril de 2026 se suscribe ADICION EN VALOR No. 1 PRÓRROGA No. 2, MODIFICACIÓN 3 AL CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025 **9.-** Que por parte de OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO en su calidad de REPRESENTANTE LEGAL del CONTRATISTA solicita: Por medio del presente, me permito solicitar formalmente la ampliación del plazo de ejecución del Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, cuyo objeto es: "Mantenimiento y adecuación de la infraestructura en algunas instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados del departamento de Boyacá para atender la emergencia de calamidad pública, de acuerdo con el Decreto 522 del 24 de mayo de 2025". Lo anterior, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. Condiciones climáticas adversas: Durante la ejecución contractual se han presentado condiciones climáticas desfavorables, especialmente en los municipios de Muzo, Tasco y Socha, las cuales han dificultado significativamente el acceso a las instituciones educativas priorizadas. Esta situación ha generado retrasos en el transporte de materiales, así como en el desplazamiento del personal hasta las zonas de intervención. Se cuenta con evidencia fotográfica que respalda dichas afectaciones, las cuales son ajenas a la voluntad del contratista.



2. Mayor alcance en las actividades requeridas: En la etapa inicial de diagnóstico y reconocimiento de las instituciones educativas intervenidas, se evidenció que las necesidades de mantenimiento y adecuación superaban las inicialmente previstas, lo cual ha implicado la ejecución de actividades adicionales. necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada atención de la emergencia declarada. En virtud de lo expuesto, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las obras bajo los estándares de calidad requeridos, me permito solicitar una prórroga por un término de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de terminación del plazo contractual vigente. **10**.- Que por parte de la Interventoria avala la petición considerando: " Que por parte del contratista de interventoria solicita a la supervisión: "En calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, y en atención al oficio radicado por el contratista CONSORCIO I.E. GOBER 2025 representado legalmente por OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO, mediante el cual solicita prórroga al plazo contractual derivado de situaciones surgidas durante la ejecución del proyecto, esta interventoría se permite emitir el presente concepto, con fundamento en el seguimiento efectuado a la obra, la trazabilidad documental y verificación en campo. En la evaluación de interventoría se tienen en cuenta las consideraciones expresadas por el contratista de obra en su oficio de solicitud de prórroga en plazo y cuya definición y aprobación se hace necesaria para poder avanzar con el cronograma de ejecución de la obra con base en los siguientes considerandos. 1. SITUACIONES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Las situaciones expuestas en su oficio por el contratista de obra, corresponden efectivamente a eventos evidenciados durante la ejecución del contrato y registrados oportunamente ante la interventoría y la supervisión contractual, particularmente en lo relacionado con: • Condiciones climáticas adversas específicamente en los municipios de Muzo, Tasco y Socha, dificultando el acceso tanto de materiales como de personal a las instituciones educativas. • Mayor alcance en las actividades requeridas. En la etapa inicial de diagnóstico de las instituciones educativas asociado a las condiciones reales encontradas, se evidencio que el alcance de las necesidades de mantenimiento y adecuación superan las inicialmente previstas, afectando los rendimientos y secuencias constructivas y generando la ejecución de actividades adicionales para garantizar el alcance y metas del proyecto. La interventoría manifiesta que las circunstancias descritas corresponden a condiciones técnicas sobrevinientes evidenciadas durante la ejecución contractual y necesarias para garantizar la correcta terminación de la obra. 2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA Con fundamento en lo anteriormente expuesto esta interventoría: AVALA técnica, administrativa y contractualmente la solicitud presentada por el contratista respecto de la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, considerando que las circunstancias que dieron lugar a la afectación del cronograma corresponden a situaciones verificadas durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, esta interventoría RECOMIENDA a la entidad contratante adelantar el trámite correspondiente para: 1. Aprobar la prórroga del plazo contractual del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 por NOVENTA (90) días calendario, conforme a la reprogramación presentada y revisada. 2. La interventoría verificó que el mayor alcance de las actividades requeridas guarda relación directa y proporcional con la ampliación del plazo para la correcta ejecución del objeto contractual. 3. OBSERVACIONES FINALES La presente recomendación se emite con fundamento en la información técnica y documental revisada por

esta interventoría a la fecha y bajo el entendido de que la aprobación de la prórroga deberá surtir los procedimientos internos establecidos por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, incluyendo la suscripción del correspondiente otrosí contractual. Es importante precisar que el contrato de interventoría tiene por objeto ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, razón por la cual cualquier ampliación en plazo del contrato principal hace necesaria la permanencia de la interventoría durante el tiempo adicional requerido para la culminación y cierre adecuado de las actividades del proyecto. En consideración a lo anterior, resulta técnica, financiera, administrativa y contractualmente necesario efectuar la correspondiente modificación al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8178081/2780, toda vez que las obligaciones de interventoría deben mantenerse durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato de obra y extenderse respecto de todas las actividades adicionales que hagan parte del alcance final del proyecto. En consecuencia, esta interventoría solicita a la entidad contratante: 1. Aprobar la prórroga del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8178081/2780 por NOVENTA (90) días calendario, en concordancia con la ampliación del plazo del contrato de obra. La presente recomendación se sustenta en verificaciones efectuadas en campo, revisión documental, análisis técnico de programación y evaluación contractual realizada por la interventoría, evidenciándose que las circunstancias descritas corresponden a hechos sobrevinientes necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Así mismo, esta interventoría considera que la aprobación de la prórroga en tiempo requerida a los contratos de obra e interventoría, resulta necesaria para dar cumplimiento a los principios de planeación, economía, objeto, metas, alcance y correcta terminación del proyecto, evitando dificultades técnicas, constructivas y administrativas que puedan afectar la adecuada entrega de las obras." **11.-** Que por lo anterior la Ingeniera LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Secretaria de Educación de la Gobernación de Boyacá en calidad de supervisora del contrato de interventoria solicita: " Desde la Secretaría de Educación de Boyacá se solicita respetuosamente la prórroga No. 3 del Contrato No. 2722 de 2025, por un término de tres (3) meses, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista de obra ante la interventoría, así como el respectivo aval emitido por esta última, con el fin de garantizar la adecuada ejecución y cumplimiento del objeto contractual. La presente solicitud se encuentra debidamente sustentada y respaldada por las partes técnicas y administrativas del proyecto, evidenciándose la necesidad de ampliar el plazo contractual para culminar satisfactoriamente las actividades previstas. Agradezco de antemano la atención prestada y quedo atento a cualquier información adicional que se requiera." **12.-**. Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente **PRORROGA N°**. **03** al **CONTRATO** CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025 , de conformidad con las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGA:** Prorrogar el plazo de ejecución del **CONTRATO** CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025 **,** en tres (3) meses más, contados a partir del vencimiento del plazo inicialmente pactado. **CLÁUSULA SEGUNDA. -** Como consecuencia de lo anterior, el plazo total de ejecución del Contrato posterior al presente será de DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS , contados a partir de del acta de inicio **CLÁUSULA TERCERA. – GARANTÍAS. EL CONTRATISTA** se obliga a ampliar las vigencias de las garantías de acuerdo con el nuevo plazo del contrato**. CLÁUSULA CUARTA. – VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES.** En lo demás, las cláusulas del **Contrato** CO1.PCCNTR.8129170/2722 DE 2025**.,** conservan su vigencia y alcance.

En constancia s e firma a los 22-05-2026

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO
R.L. CONSORCIO I.E. GOBER 2025

V° B° CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Directora de Procesos de Selección

Proyecto: Paula Valentina Muñoz -PE
Reviso Edith Yobana Gonzalez Bautista – Asesor

ANEXO No. 3: POLIZAS SEGUN PRORROGA No. 3 CONTRATO DE OBRA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 14:14:08 -05:00

Código de Seguridad: xYrl1GuNNhT7vh7cu2n+ig==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100055186	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	36229919	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2025	24:00 Horas Del	15/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	**No. DOC. IDENTIDAD**	901972268-5
DIRECCIÓN	CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA BRR SANTA INES	**TELÉFONO**	3118549412
ASEGURADO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891800498-1
DIRECCIÓN	CALLE 7 NO. 16 - 99	**TELÉFONO**	6087420150
BENEFICIARIO	DEPARTAMENTO DE BOYACA	**No. DOC. IDENTIDAD**	891800498-1
DIRECCIÓN	CALLE 7 NO. 16 - 99	**TELÉFONO**	6087420150

OBJETO DE CONTRATO

SEGÚN PRORROGA NO. 3 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTIAS.
CUMPLIMIENTO VIGENCIA DESDE 01/08/2025 HASTA 15/04/2027
PRESTACIONES SOCIALES VIGENCIA DESDE 01/08/2025 HASTA 15/10/2029
ESTABILIDAD DE LA OBRA VIGENCIA DESDE 15/04/2027 HASTA 15/04/2029

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8129170/2722 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/05/2026	24:00 Horas Del 15/04/2027	1.237.500.000,00	549.246,58
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 28/05/2026	24:00 Horas Del 15/10/2029	1.237.500.000,00	467.876,71
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 15/04/2027	24:00 Horas Del 15/04/2029	1.650.000.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 4.125.000.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
UNISEGUROS ASOCIADOS GYG LTDA	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	1.017.123,29
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	1.017.123,29
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	193.253,43
TOTAL A PAGAR	$	1.210.376,72

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	BY-100055186	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	36229919	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	01/08/2025	24:00 Horas Del	15/10/2029		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900542455 (PART. 1,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900300365 (PART. 1,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 901898840 (PART. 98,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO I.E. GOBER 2025)

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **BY-100055186** y endoso, **7** cuyo afianzado es: **CONSORCIO I.E. GOBER 2025** Asegurado o Beneficiario: **DEPARTAMENTO DE BOYACA / DEPARTAMENTO DE BOYACA ,** expedida por la Compañía en **29/05/2026,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los **29** días del mes **MAYO** del año **2026.**

Firma Autorizada
Compañia mundial de Seguros S.A.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2026.05.29 16:15:25 -05:00

Código de Seguridad: jzbegxwhYaXuh1L2OgFRLw==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100008683	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	36229949	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/08/2025	24:00 Horas Del	08/10/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901972268-5
DIRECCIÓN	CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA BRR SANTA INES	TELÉFONO	3118549412
ASEGURADO	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	No. DOC. IDENTIDAD	901972268-5
DIRECCIÓN	CR 1 F 40 149 OF 315 ED MARCA BRR SANTA INES	TELÉFONO	3118549412
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN		TELÉFONO	1

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA POLIZA DE ACUERDO SEGUN PRORROGA NO. 3 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2026 SE PRORROGAN LAS VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS.

RC EXTRACONTRACTUAL VIGENCIA DESDE 01/08/2025 HASTA 08/10/2026

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO No.CO1.PCCNTR.8129170/2722 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	700362000.00	700362000.00	700.362.000,00	353.059,20
PATRONAL	700362000.00	700362000.00	700.362.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	700362000.00	700362000.00	700.362.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	700362000.00	700362000.00	700.362.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 700.362.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
UNISEGUROS ASOCIADOS GYG LTDA	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	353.059,20
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	353.059,20
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	67.081,25
TOTAL A PAGAR	$	420.140,45

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 29/05/2026

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APP

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	BY-100008683	No. ANEXO	7	No. CERTIFICADO	36229949	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	29/05/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	29/08/2025	24:00 Horas Del	08/10/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - NIT: 900542455 (PART. 1,0 %)
INTEGRANTE 2 - NIT: 900300365 (PART. 1,0 %)
INTEGRANTE 3 - NIT: 901898840 (PART. 98,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO I.E. GOBER 2025) , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A (nombre de la entidad contratante) COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO I.E. GOBER 2025, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE (nombre del contratante) BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A (nombre del contratante) COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL
DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Lineas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

ANEXO No. 4: PAGO PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
CSC I.E. GOBER 2025	**FORMATO N°:**	FT-SST-005	
	SG-SST		
FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS		**Fecha:**	Junio 19/2025
		Versión:	001
			Pagina 1 de 1

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA				DOCUMENTOS RELACIONADOS					ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO		FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
		EMPLEADO	CONTRATISTA	CARGO	SALARIO	PLANILLA DE PAGO	EPS	AFP	ARL	CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA	SI	CUAL?		
SOLANO CASTILLO EDGAR EDUARDO	74451827	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			4/09/2025	
MOZO SANCHEZ OLIVER CAMILO	10496530045	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			5/01/2026	
LOPEZ LOPEZ JOSE CRISANTO	1051568639	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			9/10/2025	
LUIS MOTAVITA GONZALEZ	79279774	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			4/03/2026	15/05/2026
REYES SALCEDO PARMENIO	6767068	X		Ayudante	1750905		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			19/08/2025	30/05/2026
JOSE RUFINO RIATIVA TORRES	74333451	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			4/03/2026	20/05/2026
CHAVARRO ROBLES BRAYAN HERNANDO	1056573600	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	
ROBLES HERNANDEZ FLAMINIO	79895180	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			22/10/2025	
ESPITIA SALAMANCA CARLOS HUMBERTO	1049635789	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			29/09/2025	
LARGO PAEZ JOSE LUCINIO	7168921	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			20/10/2025	
REALPE GONZALEZ CAMILO HERNANDO	1049651139	X		Ayudante	1750905		FAMISANAR	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			21/10/2025	
JIMENEZ ROSAS PABLO CESAR	1007420552	X		Ayudante	1750905		FAMISANAR	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/09/2025	
LESMES ALVARADO CRISTOBAL	79248012	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	
AMAYA CARREÑO LUIS RAFAEL	74321373	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
SANDOVAL BLANCO AMILCAR	74321765	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
SANDOVAL CRUZ KEVIN ANDRES	1007517864	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	
LUIS ALFREDO CANO CONTRERAS	1076664448	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
RODRIGUEZ SEGUNDO GREGORIO	1002678010	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
TORRES REYES WILSON FABIAN	1056074212	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/04/2026	1/05/2026
VASQUEZ ESPITIA ROCIO	33367745	X		Ayudante	1750905		SANITAS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/04/2026	10/05/2026
VEGA GOMEZ BRAYAN ANDRES	1057015583	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
GONZALEZ PINEDA ALIRIO ANTONIO	6773799	X		Ayudante	1750905		COOSALUD	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			10/03/2026	10/04/2026
BARON JHON EDISON	1049620968	X		Ayudante	1750905		SANITAS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			10/02/2025	23/05/2026
WALTER CHAVEZ JIMMY STANGER	944054	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			21/04/2026	
JORGE ENRIQUE REYES	7120455	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			15/04/2026	
LEONARDO HERNANDEZ	1104130673	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			19/05/2026	
LUIS CARLOS ERNESRO BERNAL	1053330764	X		Ayudante	1750905		SANITAS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			14/05/2026	

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADOR	* Por favor anexe los soportes de afiliaciones al sistema de seguridad social según aplique y el certificado de aptitud médica. * Diligencie un registro cada vez que ingrese o cambie de personal en la obra, con el fin de que sean autorizados.
FECHA DD / 30 MM/ 05 AAAA/ 2026	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901972268	5	CONSORCIO I.E. GOBER 2025	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 1F N 40-149	TUNJA-BOYACA	3118549412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	9506230149	9506230149	E	2026/06/17	2026/06/12	BANCO DE BOGOTA	0	$11,708,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (26 Afiliados)																							$38,159,106	$6,083,400			$38,159,106	$1,504,400			$38,159,106	$1,504,400			$2,616,400			$0	$0		$11,708,600
Centro de Trabajo: CHIQUINQUIRA (5 Afiliados)																							$8,244,895	$1,319,400			$8,244,895	$330,000			$8,244,895	$330,000			$574,000			$0	$0		$2,553,400
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																							$8,244,895	$1,319,400			$8,244,895	$330,000			$8,244,895	$330,000			$574,000			$0	$0		$2,553,400
1	CC	6776307	BAUTISTA FABIO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	1053330764	BERNAL LUIS	X																	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF10	17	$992,180	$39,700	14-7	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
3	CC	1049653045	MOZO OLIVER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	1002678010	RODRIGUEZ SEGUNDO																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
5	CC	74451827	SOLANO EDGAR																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Centro de Trabajo: MUZO (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$243,800			$0	$0		$1,084,600
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (2 Afiliados)																							$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$243,800			$0	$0		$1,084,600
6	CC	1056573600	CHAVARRO BRAYAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	7120455	REYES JORGE	X																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Centro de Trabajo: PAIPA (5 Afiliados)																							$5,427,807	$845,400			$5,427,807	$194,000			$5,427,807	$194,000			$337,400			$0	$0		$1,570,800
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																							$5,427,807	$845,400			$5,427,807	$194,000			$5,427,807	$194,000			$337,400			$0	$0		$1,570,800
8	CC	1049620968	BARON JHON		X																230301	23	$1,342,361	$214,800	EPS005	23	$1,342,361	$53,700	CCF10	23	$1,342,361	$53,700	14-7	23	$1,342,361	6.960%	$93,500	23	$0	$0	Si	$415,700
9	CC	1049635789	ESPITIA CARLOS																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
10	CC	1002395581	MALAVER FABIAN		X																230201	13	$758,726	$121,400	EPS010	13	$758,726	$30,400	CCF10	13	$758,726	$30,400	14-7	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
11	CC	1056074212	TORRES WILSON		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300
12	CC	33367745	VASQUEZ ROCIO											X							25-14	10	$583,635	$70,100	EPS005	10	$583,635	$0	CCF10	10	$583,635	$0	14-7	10	$583,635	0.000%	$0	10	$0	$0	Si	$70,100
13	CC	33367745	VASQUEZ ROCIO		X																25-14	16	$933,816	$149,500	EPS005	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
Centro de Trabajo: PESCA (3 Afiliados)																							$3,793,628	$607,100			$3,793,628	$151,900			$3,793,628	$151,900			$264,200			$0	$0		$1,175,100
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																							$3,793,628	$607,100			$3,793,628	$151,900			$3,793,628	$151,900			$264,200			$0	$0		$1,175,100
14	CC	79279774	MOTAVITA LUIS		X																25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF10	15	$875,453	$35,100	14-7	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
15	CC	6767068	REYES PARMENIO		X																230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
16	CC	74333451	RIATIVA JOSE		X																25-14	20	$1,167,270	$186,800	CCFC55	20	$1,167,270	$46,700	CCF10	20	$1,167,270	$46,700	14-7	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
Centro de Trabajo: RAMIRIQUI (3 Afiliados)																							$2,509,631	$401,700			$2,509,631	$100,600			$2,509,631	$100,600			$174,800			$0	$0		$777,700
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (3 Afiliados)																							$2,509,631	$401,700			$2,509,631	$100,600			$2,509,631	$100,600			$174,800			$0	$0		$777,700
17	CC	1104130673	HERNANDEZ LEONARDO	X																	25-14	12	$700,362	$112,100	EPS041	12	$700,362	$28,100	CCF10	12	$700,362	$28,100	14-7	12	$700,362	6.960%	$48,800	12	$0	$0	Si	$217,100
18	CC	79248012	LESMES CRISTOBAL																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
19	CC	1002537910	PARRA FRANCISCO		X																25-14	1	$58,364	$9,400	EPS041	1	$58,364	$2,400	CCF10	1	$58,364	$2,400	14-7	1	$58,364	6.960%	$4,100	1	$0	$0	Si	$18,300

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				26	$6,083,400	$0	$0	$6,083,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	14	$2,833,600	$0	$0	$2,833,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$2,568,000	$0	$0	$2,568,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$401,600	$0	$0	$401,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$2,616,400	$0	$0	$2,616,400
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	26	$2,616,400	$0	$0	$2,616,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,504,400	$0	$0	$1,504,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	26	$1,504,400	$0	$0	$1,504,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				26	$1,504,400	$0	$0	$1,504,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$30,400	$0	$0	$30,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	$757,400	$0	$0	$757,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	$240,800	$0	$0	$240,800
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$46,700	$0	$0	$46,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$288,900	$0	$0	$288,900
TOTAL				**26**	**$11,708,600**	**$0**	**$0**	**$11,708,600**

ANEXO No. 5: INFORME SG-SST CONTRATISTA DE OBRA

INFORME MENSUAL SST	
N. DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8129170/2722**
CENTRO DE TRABAJO – PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"
ELABORADO POR:	LESLIE DAHYAN DÍAZ
FECHA INFORME:	20 de Junio 2026

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	GENERALIDADES 1.1 Listado de Trabajadores 1.2 Pago de aportes de Seguridad Social 1.3 Registro de reuniones de COPASST Y CCL	**5**	PLAN DE EMERGENCIAS
2	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	**6**	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 6.1 Capacitaciones Y Charlas Pre-Operacionales 6.2 Inducciones
3	SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 3.1 Exámenes de Ingreso realizados y observaciones generadas 3.2 Exámenes de Egreso realizados y observaciones generadas 3.3 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales	**7**	ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

4	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.1 Inspecciones de Seguridad 4.2 Inspección Uso y estado de EPP 4.3 Inspección de equipos de emergencias 4.4 Permisos de Trabajo	**8**	EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)

1. GENERALIDADES

Durante el periodo de Mayo – Junio de 2026, el CONSORCIO I.E. GOBER 2025 ejecutó actividades en los siguientes frentes de trabajo:

Chiquinquirá, Paipa, Ramiriqui, Samaca, Tasco

El personal activo durante el periodo fue de 26 trabajadores, afiliados correctamente a EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación Familiar según planilla **No. 9506230149.**
Se garantizaron condiciones seguras y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	No. DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO	No. DE RETIROS DURANTE EL PERIODO	No. DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO	No DE REUNIONES DE COPASST	No. DE REUNIONES DE COCOLA	POLITICA SST PUBLICADA?		REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PUBLICADO?		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	
MES						**SI**	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
Mayo	3	8	26	1	0		X	X		X	

- **SOPORTE 1. FT-SST-005 FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS**

- **SOPORTE 2. AFILIACIONES DE PERSONAL PARA EL PERIODO**

1.1 Pago de aportes de Seguridad Social

Para todos los empleados que ingresan a laborar se realiza el respectivo pago de Seguridad Social, según la normatividad nacional vigente

MES	N. DE PLANILLA	N. DE EMPLEADOS
MAYO 2026	9506230149	26

- **SOPORTE 3. Planillas de Pago de Seguridad Social**

1.1 Registro de reuniones de COPASST Y CCL

Se realizan las reuniones del Comité de COPASST, en los cuales se destaca la ocurrencia de 0 accidentes para el periodo, se denota que las actividades realizadas son aseo y pintura para entrega de frentes de obra intervenidos.

Para el comité de Convivencia Laboral desarrolla la reunión ya que para el periodo no se presentan quejas, reclamos, ni actividades relevantes a desarrollar.

- **SOPORTE 4. ACTA DE REUNIÓN DE COPASST**
  ACTA DE REUNIÓN COCOLA

2. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo NO se reportan accidentes laborales

No. INCIDENTES	No. AT SIN INCAPACIDAD	No. AT CON INCAPACIDAD	TOTAL AT	No. W	TOTAL DÍASINCAPACIDAD
0	0	0	0	0	0

3. SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.1 Realización de exámenes de Ingreso

Para el periodo no se realizan exámenes medico ocupacionales de ingreso, ya qué no se presenta ingreso de personal.

Por medio de la realización de exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos la empresa verifica las condiciones de salud de sus trabajadores y reconoce cuales son las enfermedades de mayor incidencia en ellos, de igual manera la realización de exámenes se realiza de acuerdo a la legislación nacional

- **SOPORTE 5. Exámenes de INGRESO – DOCUMENTACIÓN IPS**

3.2 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales

Se informa al trabajador las recomendaciones del médico tratante, de igual manera se indica si hay restricciones para realización de labores propias del cargo y se da seguimiento a las recomendaciones.

4. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1 Inspecciones de Seguridad
4.2 Inspección Uso y estado de EPP
4.3 Inspección de equipos de emergencias

Se realizan inspecciones de seguridad que permitan identificar situaciones anómalas y de potencial peligro para el trabajador o los bienes materiales.

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS (CAMILLA Y BOTIQUIN)	CAMPAMENTO	CARNETIZACIÒN	SUSTANCIAS QUÍMICAS	DOTACIÓN	EPP	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	EXTINTOR	HERRAMIENTAS	MAQUINARIA	OBRA EN GENERAL	PLAN DE EMERGENCIAS	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	VEHICULOS	ANDAMIOS	TOTAL
X		X		X		X	X	X		X		X			**8**

- **SOPORTE 6. INSPECCIONES**

4.4 Permisos de Trabajo

El permiso de trabajo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) es documento que autoriza al trabajador a desempeñar ciertas actividades laborales, asegurando que se cumplan los requisitos de seguridad y salud establecidos por la normativa laboral. Su propósito es garantizar que los trabajadores estén en un entorno seguro y saludable.

- **SOPORTE 7. PERMISOS DE TRABAJO – PERMISOS DE T.S.A**

5. PLAN DE EMERGENCIAS

Se dispone en obra de los elementos y recursos necesarios para que en caso de presentarse una emergencia se actué acorde a la situación y se proteja la integridad de todos los asistentes al frente de obra.

RECURSOS FISICOS				RECURSOS HUMANOS			SEÑALIZACIÓN		
CAMILLAS	EXTINTORES	BOTIQUINES	INMOVILIZADORES	COORDINADOR SST	INSPECTOR SST	BRIGADISTAS	PUNTO DE ENCUENTRO	RUTA DE EVACUACIÓN	SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD
FRENTE DE OBRA									
1	1	1	1	0	1	1	SI	SI	SI

NO se realizan simulacros para este periodo reportado.

6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

No. DE CAPACITACIONES	No. DE ASISTENTES	No. DE CHARLAS PREOPERACIONALES	No. DE ASISTENTES
0	0	12	4

6.1 CAPACITACIONES y CHARLAS PRE-OPERACIONALES

- Socialización Normas SG-SST.
- Higiene Postural
- Levantamiento manual de cargas
- Primeros Auxilios
- Funciones COPASST
- Funciones Comité Convivencia Laboral
- Uso obligatorio de EPP´s
- Autocidado
- Identificación de Peligros

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

7.2 Inducción al puesto de trabajo

Se realiza inducción a trabajadores que ingresan a laborar en la cual se abordan temas como la socialización de los riesgos del trabajo, las políticas para la prevención y mitigación de accidentes y cómo actuar en caso que estos se presenten, para el periodo no se realiza inducción al puesto de trabajo por el No ingreso de personal nuevo.

- **SOPORTE 11. EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN**

7. ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

Se realiza entrega de dotación al personal que incluye overol y calzado. De igual manera se hace entrega de EPP a todo el personal de acuerdo con el documento de identificación de necesidades de capacitación.

- **SOPORTE 12. FORMATO ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP**

8. EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO) VALORACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EXISTENTES EN FRENTES DE TRABAJO

Se ejecuta semanalmente el Análisis de Trabajo Seguro, identificado los posibles riesgos a los que se encontrarían expuestos los trabajadores.

Los riesgos de mayor relevancia durante la ejecución de la obra fueron los siguientes:

RIESGOS	MEDIDA PARA MITIGARLOS
Accidente con Maquinaria. Golpes contusiones y heridas (Excavación y retiro de material)	Señalización Preventiva, paletero, desvíos
Golpes, Contusiones y Heridas por uso de herramienta menor	Inspección de herramienta menor, uso de elementos de protección personal, inspección elementos de protección personal
Heridas, Cortes, laceraciones y hasta la muerte por manejo de equipos eléctricos	Personal capacitado en el manejo de equipos que representan peligro. Capacitación en el uso correcto. Uso de guardas de seguridad en los equipos y elementos de protección personal por parte de los trabajadores
Locativo: por desniveles en el área de trabajo y obra.	Señalización preventiva, áreas de trabajo delimitadas.
Irritaciones en piel y mucosas por contacto con sustancias toxicas	Uso obligatorio de elementos de protección personal como guantes, tapabocas y gafas
Lesiones y suciedad en ojos	Uso obligatorio de gafas de protección
Ruido	Uso obligatorio de tapa oídos en el momento en que sean requeridos.
Biomecánico: por malas posturas, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas manuales	Se suministran fajas que permitan la adecuada postura durante la realización de la actividad y se concientiza a cerca de la importancia de las posturas adecuadas

Durante el mes de febrero de 2025, se realizó la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos para todos los frentes de trabajo del Consorcio, considerando las actividades ejecutadas y los cambios en las condiciones de operación.

Se empleó la metodología GTC 45, incluyendo criterios de exposición, probabilidad y consecuencia para cada tarea crítica.

Los principales riesgos identificados y actualizados fueron:
- Riesgo de caída a diferente nivel por trabajo en alturas.
- Riesgo eléctrico en la manipulación de herramientas y equipos.
- Riesgo biomecánico por levantamiento manual de cargas.
- Riesgo por exposición a sustancias químicas (pinturas, disolventes y pegantes).

- Riesgo locativo por superficies irregulares y almacenamiento inadecuado de materiales.
- Riesgo por objetos cortopunzantes durante labores de mampostería y carpintería.

Como medidas de control, se actualizaron las inspecciones de seguridad, se reforzó el uso de EPP (arneses, cascos, guantes dieléctricos y gafas),
y se realizaron socializaciones con los trabajadores en los frentes de Chiquinquirá, Paipa y Cómbita, asegurando la comprensión y aplicación de las medidas preventivas.

9. Suministro de Agua (Punto de Hidratación)

De manera permanente se realiza el suministro de agua potable para los trabajadores desde el inicio de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal
	

Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal
	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal


ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO AMBIENTAL

1	Disposición De Residuos Solidos • Puntos Ecológicos		

1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

No se realiza disposición de Residuos de Demolición y Construcción para el presente periodo.

Se realiza acopio de residuos sólidos en puntos ecológicos dispuestos en los sitios de intervención.

	
Punto Ecológico	Punto Ecológico

2. CHARLAS AMBIENTALES

Durante el periodo se hacen las siguientes charlas

- Reciclaje
- Orden y aseo en el lugar de Trabajo.

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

Elaboro: Leslie Dahyan Díaz Sierra

Firma: _____

Cargo: Inspectora SST

SEGUROS BOLÍVAR

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
DE LA COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLÍVAR S.A.

CERTIFICA QUE:

La empresa
CONSORCIO I.E. GOBER 2025
Identificada con NIT No. 901972268

Durante el período comprendido entre el 20 de Mayo de 2026 y el 20 de Junio de 2026 presentó la siguiente siniestralidad. Certificación generada por fecha de emisión.

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2026
Numero de Accidentes Calificados de Origen Laboral	0
Numero de Accidentes Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Accidentes Laborales Fatales	0
Numero de Accidentes Laborales con Invalidez	0
Numero de Accidentes Laborales con IPP	0
Numero de Accidentes Graves de Acuerdo a Resolucion 1401 de 2007	0
Numero de Accidentes que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajo	0
Numero de Accidentes que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Accidentes	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Accidentes	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Accidentes de Trabajadores Retirados	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Accidentes de Trabajo en Estado Cerrado	0
Numero de Enfermedades Calificadas de Origen Laboral	0
Numero de Enfermedades Laborales Fatales	0
Numero de Enfermedades Laborales con Invalidez	0
Numero de Enfermedades Laborales con IPP	0
Total Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades Laborales	0
Numero de Enfermedades que Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Dias Iniciales de Incapacidad Generados por Enfermedades	0
Dias de Prorroga de Incapacidad Generadas por Enfermedades	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Activos	0
Dias de Incapacidad Generados por Enfermedades de Trabajadores Retirados	0
Numero de Enfermedades Pendientes por Definir el Origen	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Abierto	0
Numero de Casos de Enfermedad Laboral en Estado Cerrado	0

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TODOS DETALLE DEL EVENTO	AÑO 2026
Numero de Enfermedades que NO Generaron Incapacidad de Origen Laboral	0
Total Eventos con IPP	0
Total Eventos Fatales	0
Total Eventos con Invalidez	0

Se expide a solicitud del interesado el 2 de Julio del año 2026.



Firma Representante Legal

** Informaci?n suministrada por la empresa.

Compañía de Seguros Bolívar S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA:

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
José Quintero	Maestro				X									X													18-06-2026	
										X			X														22-06-2026	
						X								X													01-07-2026	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA:

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Fabio Bautista					X					X				X													18-06 2026	
												X															22-06 2026	
						X								X			X										01-07 2026	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA:

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INIVERNO		OTROS (trabajo en via, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carneza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeale en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Gregorio Rodriguez					X					X				X													18-06 2026	
										X		X															22-06 2026	
						X								X			X										01-07 2026	

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-70
VERSIÓN: 01
04/06/2024

OBRA:

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																			TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Luis Bernal					X					X				X													18-06 7026	Luis
												X															22-06 7026	Luis
						X								X			X										01-07 7026	Luis

ANEXO No. 6: PRORROGA No. 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

PRÓRROGA N°. 03, AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS PARA LA "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"

Entre los suscritos a saber, JORGE MARIO IBÁÑEZ ARANGO, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 7.181.256 expedida en Tunja, en su calidad de Secretario de Contratación del Departamento de Boyacá, nombrado mediante Decreto Departamental N°. 1109 del 17 de octubre de 2025, en uso de las facultades y funciones contenidas por Decreto Departamental de Delegación N°. 093 de 01 de febrero de 2019, por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y su Decreto Reglamentario 1082 de 2015, actuando en nombre y representación del DEPARTAMENTO DE BOYACÁ, identificado con número de NIT 891.800.498-1, quien para los efectos del presente Contrato se denomina el DEPARTAMENTO o Contratante, por una parte, y por la otra, WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS, identificado con cedula de ciudadanía No. 6.775.694 DE TUNJA y quien en adelante se denominará el CONTRATISTA INTERVENTOR , hemos acordado suscribir el presente Prorroga N° 3 , previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA. –** Que, con fecha 12 de agosto de 2025, el DEPARTAMENTO suscribió CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 Para la " INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025" SEGUNDA. – Que de conformidad con lo dispuesto en el CONTRATO N° °CO1.PCCNTR.8178081/2780 , el valor se estableció en la suma TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE ($385.000.000.00). 270,46 SMMLV para el año de suscripción del contrato 2025 suma que se discrimina de la siguiente manera: El Interventor con la suscripción del contrato acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al Peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a cincuenta (50) centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el contrato**. TERCERA.** – Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Contrato, e plazo estimado para la ejecución del contrato será de CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DIAS, contados a partir de del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones **CUARTA.** – Que, el día 29 de agosto de 2025, se suscribió el Modificatorio N° 1 **. QUINTA.** – Que, el día 29 de agosto de 2025, el SUPERVISOR y EL CONTRATISTA suscribieron la respectiva Acta de Inicio del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025 **SEXTA**: - Que el 23 de diciembre se realizo suspensión del CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025**. SEPTIMA:** - Que el 23 de enero de 2026, se realizo reinicio N° 1 del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025 **OCTAVA** - Que el 23 de enero de 2026, se realizo prorroga N° 1 del CONTRATO N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 de 2025. **NOVENA .-** Que el 16 de abril de 2026 s e suscribió Adicional en valor N° 1,

prórroga N°. 02 y modificatorio N°2 **DECIMA.-** Que por parte del contratista de interventoría solicita a la supervisión: "En calidad de INTERVENTOR del Contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, y en atención al oficio radicado por el contratista CONSORCIO I.E. GOBER 2025 representado legalmente por OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO, mediante el cual solicita prórroga al plazo contractual derivado de situaciones surgidas durante la ejecución del proyecto, esta interventoría se permite emitir el presente concepto, con fundamento en el seguimiento efectuado a la obra, la trazabilidad documental y verificación en campo. En la evaluación de interventoría se tienen en cuenta las consideraciones expresadas por el contratista de obra en su oficio de solicitud de prórroga en plazo y cuya definición y aprobación se hace necesaria para poder avanzar con el cronograma de ejecución de la obra con base en los siguientes considerandos. 1. SITUACIONES DESCRITAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA Las situaciones expuestas en su oficio por el contratista de obra, corresponden efectivamente a eventos evidenciados durante la ejecución del contrato y registrados oportunamente ante la interventoría y la supervisión contractual, particularmente en lo relacionado con: • Condiciones climáticas adversas específicamente en los municipios de Muzo, Tasco y Socha, dificultando el acceso tanto de materiales como de personal a las instituciones educativas. • Mayor alcance en las actividades requeridas. En la etapa inicial de diagnóstico de las instituciones educativas asociado a las condiciones reales encontradas, se evidencio que el alcance de las necesidades de mantenimiento y adecuación superan las inicialmente previstas, afectando los rendimientos y secuencias constructivas y generando la ejecución de actividades adicionales para garantizar el alcance y metas del proyecto. La interventoría manifiesta que las circunstancias descritas corresponden a condiciones técnicas sobrevinientes evidenciadas durante la ejecución contractual y necesarias para garantizar la correcta terminación de la obra. 2. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA Con fundamento en lo anteriormente expuesto esta interventoría: AVALA técnica, administrativa y contractualmente la solicitud presentada por el contratista respecto de la prórroga del plazo de ejecución del Contrato No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, considerando que las circunstancias que dieron lugar a la afectación del cronograma corresponden a situaciones verificadas durante la ejecución del proyecto. En consecuencia, esta interventoría RECOMIENDA a la entidad contratante adelantar el trámite correspondiente para: 1. Aprobar la prórroga del plazo contractual del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 por NOVENTA (90) días calendario, conforme a la reprogramación presentada y revisada. 2. La interventoría verificó que el mayor alcance de las actividades requeridas guarda relación directa y proporcional con la ampliación del plazo para la correcta ejecución del objeto contractual. 3. OBSERVACIONES FINALES La presente recomendación se emite con fundamento en la información técnica y documental revisada por esta interventoría a la fecha y bajo el entendido de que la aprobación de la prórroga deberá surtir los procedimientos internos establecidos por la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, incluyendo la suscripción del correspondiente otrosí contractual. Es importante precisar que el contrato de interventoría tiene por objeto ejercer el seguimiento técnico, administrativo, financiero y contractual al Contrato de Obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, razón por la cual cualquier ampliación en plazo del contrato principal hace necesaria la permanencia de la interventoría durante el tiempo adicional requerido para la culminación y cierre adecuado de las actividades del proyecto. En consideración a lo anterior, resulta técnica, financiera, administrativa y contractualmente necesario

efectuar la correspondiente modificación al Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8178081/2780, toda vez que las obligaciones de interventoría deben mantenerse durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato de obra y extenderse respecto de todas las actividades adicionales que hagan parte del alcance final del proyecto. En consecuencia, esta interventoría solicita a la entidad contratante: 1. Aprobar la prórroga del Contrato de Interventoría No. CO1.PCCNTR.8178081/2780 por NOVENTA (90) días calendario, en concordancia con la ampliación del plazo del contrato de obra. La presente recomendación se sustenta en verificaciones efectuadas en campo, revisión documental, análisis técnico de programación y evaluación contractual realizada por la interventoría, evidenciándose que las circunstancias descritas corresponden a hechos sobrevinientes necesarios para la correcta ejecución del proyecto. Así mismo, esta interventoría considera que la aprobación de la prórroga en tiempo requerida a los contratos de obra e interventoría, resulta necesaria para dar cumplimiento a los principios de planeación, economía, objeto, metas, alcance y correcta terminación del proyecto, evitando dificultades técnicas, constructivas y administrativas que puedan afectar la adecuada entrega de las obras. **DECIMA PRIMERA.-** Que por parte de LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Supervisora Contrato 2780 de 2025 Secretaria de Educación presentó la siguiente consideración de necesidad de la Prorroga: " En mi condición de supervisora designada del contrato en referencia, me asiste la obligación y la responsabilidad de informar a la entidad todo lo pertinente al mismo, razón por la cual me permito solicitar respetuosamente la ampliación del plazo contractual, teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista, con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual y las metas proyectadas. Por lo tanto, esta supervisión AVALA la solicitud debidamente sustentada y emitida por el ingeniero WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS, mediante la cual se establece la necesidad de una prórroga por un término de tres (3) meses. En consecuencia, y con el propósito de dar cumplimiento al objeto y alcance proyectado del contrato, de manera respetuosa me permito solicitar la PRÓRROGA AL CONTRATO CO1.PCCNTR.8178081/2780 DE 2025, POR UN PLAZO DE TRES (3) MESES." **DECIMA SEGUNDA:-** Que en virtud de lo anterior y en ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, las partes convienen suscribir la presente prorroga N°3 al CONTRATO N°CO1.PCCNTR.8178081/2780, de conformidad con las siguientes cláusulas**: CLAUSULA PRIMERA:-** PRORROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría N°CO1.PCCNTR.8178081/2780 en TRES MESES (3) MAS. **PARAGRAFO:** Posterior al presente adicional el plazo total del contrato será de DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS, contados a partir de del acta de inicio. **CLÁUSULA SEGUNDA** – GARANTÍAS: EL CONTRATISTA se obliga a ampliar la vigencia de las garantías de acuerdo con el nuevo valor y plazo**. CLÁUSULA TERCERA.** –VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas del CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CO1.PCCNTR.8178081/2780 DE 2025 conservan su vigencia y alcance.

En constancia se firma a los 22-05-2026

JORGE MARIO IBAÑEZ ARANGO
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,

WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
CONTRATISTA INTERVENTORIA

V° B° CAROL JUDITH RUIZ MARTINEZ
Directora de Procesos de Selección

Proyecto: Paula Valentina Muñoz -PE
Reviso Edith Yobana Gonzalez Bautista – Asesor

ANEXO No. 7: POLIZAS PRORROGA CONTRATO DE INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101174773	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2026	29	08	2025	00:00	14	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
SANCHEZ MATAMOROS, WILLIAM JAVIER	CC: 6.775.694

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CRA 6 NO 38 33 APTO 304	TUNJA, BOYACA	7401636

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACA	NIT: 891.800.498-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 20 NRO. 9 - 90	TUNJA, BOYACA	(8)7424341

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACA PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PUBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025. CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/08/2025	11/01/2027	$115,500,000.00	$115,500,000.00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/08/2025	12/09/2029	$28,875,000.00	$28,875,000.00
CALIDAD DEL SERVICIO	29/08/2025	10/09/2028	$115,500,000.00	$115,500,000.00

ACLARACIONES

SEGUN PRORROGA No 03, DE FECHA 22 DE MAYO DEL 2026, SE AMPLIA LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****160,196.00	$ *******8,000.00	$ ******31,957.00	$ **********200,154.00	$ ******259,875,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA SIERRA C Y CIA LIMITA	4715	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101174773

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
TUNJA	TUNJA	39	39-44-101174773	10

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2026	29	08	2025	00:00	14	09	2029	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	SANCHEZ MATAMOROS, WILLIAM JAVIER		**CC: 6.775.694**
DIRECCIÓN: CRA 6 NO 38 33 APTO 304	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	7401636

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	DEPARTAMENTO DE BOYACA		**NIT: 891.800.498-1**
DIRECCIÓN: CL 20 NRO. 9 - 90	**CIUDAD:** TUNJA, BOYACA	**TELÉFONO:**	(8)7424341

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO 21-33 LOCAL 108 - TELEFONO: (608) 7409488 - TUNJA

39-44-101174773

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ANEXO No. **8** **:** ***P.AGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA***

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 2 N 32-49B Pradera	TUNJA-BOYACA	7454792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	379742112	9506050366	E	2026/06/24	2026/06/10	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,785,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							$10,528,188	$1,684,800			$14,029,998	$561,700			$14,027,163	$561,700			$14,029,998		$977,000		$0	$0		$3,785,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (9 Afiliados)																							$10,528,188	$1,684,800			$14,029,998	$561,700			$14,027,163	$561,700			$14,029,998		$977,000		$0	$0		$3,785,200
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (9 Afiliados)																							$10,528,188	$1,684,800			$14,029,998	$561,700			$14,027,163	$561,700			$14,029,998		$977,000		$0	$0		$3,785,200
1	CC	6753559	BACCA HERNAN																			0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
2	CC	1049658781	IBAÑEZ JUAN	X																	231001	20	$1,333,334	$213,400	ESSC24	20	$1,333,334	$53,400	CCF10	20	$1,333,334	$53,400	14-11	20	$1,333,334	6.960%	$92,900	20	$0	$0	Si	$413,100
3	CC	6768171	OCHOA GERMAN																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$262,100
4	CC	6775611	PRIETO NELSON	X																	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF10	15	$875,048	$35,100	14-11	15	$875,453	6.960%	$61,000	15	$0	$0	Si	$271,300
5	CC	74302955	QUINTANA HENRY																		25-14	30	$1,827,826	$292,500	EPS037	30	$1,827,826	$73,200	CCF10	30	$1,827,826	$73,200	14-11	30	$1,827,826	6.960%	$127,300	30	$0	$0	Si	$566,200
6	CC	1049655806	REYES LUIS																		230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS005	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	6.960%	$124,400	30	$0	$0	Si	$553,300
7	CC	1056799619	RIVERA MAURICIO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
8	CC	1053324190	ROJAS KENYI																		230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS002	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	6.960%	$124,400	30	$0	$0	Si	$553,300
9	CC	1052414997	VARGAS MARIA	X																	230301	20	$1,167,270	$186,800	EPS041	20	$1,167,270	$46,700	CCF10	20	$1,167,270	$46,700	14-11	20	$1,167,270	6.960%	$81,300	20	$0	$0	Si	$361,500
Total			**Afiliados(9)**																				$10,528,188	$1,684,800			$14,029,998	$561,700			$14,027,163	$561,700			$14,029,998		$977,000		$0	$0		$3,785,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	$1,684,800	$0	$0	$1,684,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$213,400	$0	$0	$213,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,600	$0	$0	$432,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,038,800	$0	$0	$1,038,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$977,000	$0	$0	$977,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$977,000	$0	$0	$977,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$561,700	$0	$0	$561,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	9	$561,700	$0	$0	$561,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				9	$561,700	$0	$0	$561,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$53,400	$0	$0	$53,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$143,300	$0	$0	$143,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$116,800	$0	$0	$116,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$71,500	$0	$0	$71,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$176,700	$0	$0	$176,700
TOTAL				**9**	**$3,785,200**	**$0**	**$0**	**$3,785,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		SANCHEZ MATAMOROS WILLIAM JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 2 # 32 49	TUNJA-BOYACA	7421463	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	380758376	9506110332	I	2026/06/24	2026/06/11	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,002,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
1	CC	6775694	SANCHEZ WILLIAM																	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$1,250,000		0	$0	$0	14-11	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	0	$0	$0	No	$3,002,200
Total		**Afiliados(1)**																				$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,200	$0	$0	$52,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$52,200	$0	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
TOTAL				**1**	**$3,002,200**	**$0**	**$0**	**$3,002,200**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 2 N 32-49B Pradera	TUNJA-BOYACA	7454792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447179991	9507506836	E	2026/07/24	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,481,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
1	CC	6753559	BACCA HERNAN		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1053334603	CASTRO LAURA	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF10	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
3	CC	1049658781	IBAÑEZ JUAN	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	6768171	OCHOA GERMAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	6775611	PRIETO NELSON	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF10	15	$875,048	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
6	CC	74302955	QUINTANA HENRY	25-14	30	$1,827,826	$292,500	EPS037	30	$1,827,826	$73,200	CCF10	30	$1,827,826	$73,200	14-11	30	$1,827,826	$127,300	30	$0	$0
7	CC	1049655806	REYES LUIS	230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS005	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	$124,400	30	$0	$0
8	CC	1056799619	RIVERA MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1053324190	ROJAS KENYI	230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS002	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	$124,400	30	$0	$0
10	CC	1052414997	VARGAS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 2 N 32-49B Pradera	TUNJA-BOYACA	7454792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447179991	9507506836	E	2026/07/24	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,481,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,044,800	$0	$0	$2,044,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,600	$0	$0	$432,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,292,200	$0	$0	$1,292,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,133,500	$0	$0	$1,133,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,133,500	$0	$0	$1,133,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$651,700	$0	$0	$651,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$651,700	$0	$0	$651,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$651,700	$0	$0	$651,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$143,300	$0	$0	$143,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$71,500	$0	$0	$71,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$216,700	$0	$0	$216,700
TOTAL				**10**	**$4,481,700**	**$0**	**$0**	**$4,481,700**