GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME DE INTERVENTORIA No:	10			FECHA:	30	de	JULIO	de	2026			
PERIODO:	DEL	21	de	JUNIO	de	2026	AL	20	de	JULIO	de	2026
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8129170/2722		DE	2025	REGISTRO BP Y P No	N/A						

OBJETO:

"MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025.

LOCALIZACIÓN:

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras. CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael. GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche. GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal. LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco. MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño. NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo. PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera. PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy, RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE. SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo. TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno. TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal. UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero. MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal, de la adición en valor No 1 del contrato de obra y de interventoría, se incorporan para ejecución de mantenimiento y adecuación las siguientes instituciones educativas: CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal. PAUNA: I.E Santa Rosa - Sede Principal SANTANA: I.E. Técnica Antonio Ricaurte - Sede San Roque; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Quebrada frenos; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Santa Bárbara, TOTA: I.E. Jorge Eliecer Gaitan Sede - Principal, VENTAQUEMADA: I.E Francisco de Paula Santander Sede - Simón Bolivar Sede Principal.

PROGRAMA DE ACUERDO AL PLAN DE DESARROLLO:

"Nuestro gran plan es Boyacá",

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:
CONSORCIO I.E. GOBER 2025	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO
NOMBRE DEL INTERVENTOR:	**NOMBRE DEL SUPERVISOR:**
WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA


ADICIONALES Y PRORROGAS

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO
1	PRORROGA No. 1		3 MESES
2	PRORROGA No. 2		27 DIAS
3	ADICION VALOR No. 1	2.750.000.000,00	
4	PRORROGA No. 3		3 MESES
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		$ 2.750.000.000,00	10 MESES Y 27 DÍAS

VALOR INICIAL:	$ 5.500.000.000,00	VALOR ADICIONALES:	$ 2.750.000.000,00	VALOR TOTAL:	$ 8.250.000.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prorrogas y suspensiones)	25	de	AGOSTO	de 2026

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	80,7%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	60,93%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	65,02%



PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	8	2025	10	1	2026	$ 825.000.000,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	1	8	2025	10	7	2026	$ 1.650.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	1	8	2025	10	1	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	1	2026	10	1	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONALES	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	1	8	2025	10	1	2026	$ 569.400.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							22	8	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1	8	2025	10	7	2026	$ 825.000.000,00
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	1	8	2025	10	7	2026	$ 1.650.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	1	8	2025	10	1	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	1	2026	10	1	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23	12	2025	10	9	2026	$ 825.000.000,00
INDEMNIZACIONES LABORALES	23	12	2025	10	9	2029	$ 825.000.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	3	2026	10	3	2028	$ 1.100.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	7	6	2026	$ 569.400.000,00
PATRONALES	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	7	1	2026	$ 569.400.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	4	2026	15	1	2027	$ 1.237.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	16	4	2026	15	7	2029	$ 1.237.500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	6	2026	15	6	2028	$ 1.650.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
PATRONALES	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	8	7	2026	$ 700.362.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28	5	2026	15	4	2027	$ 1.237.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	28	5	2026	15	10	2029	$ 1.237.500.000,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	4	2027	15	4	2027	$ 1.650.000.000,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE dd	mm	aaaa	VIG. HASTA dd	mm	aaaa	SUMA ASEGURADA
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
PATRONALES	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	8	2025	8	10	2026	$ 700.362.000,00

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	30	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	1	8	2025	12	8	2027	$ 77.000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12	8	2025	30	4	2026	$ 115.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa
							19	8	2025

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	1	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	12	8	2025	30	4	2026	$ 115.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	2	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	3	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	8	2025	30	4	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	8	2025	31	12	2028	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	12	8	2025	31	12	2027	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	17	5	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29	8	2025	17	1	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	17	1	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	5	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	17	5	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	16	2	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	2	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	6	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	16	2	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	2	2028	$ 77.000.000,00

GOBERNACIÓN DE Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 1

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	9	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	18	5	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	5	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	8	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	16	9	2026	$ 77.000.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	18	5	2029	$ 19.250.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	16	5	2028	$ 77.000.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 2 Y ADICIONAL EN VALOR No. 1 Y MODIFICATORIO No. 2

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	9	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	13	10	2026	$ 115.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	14	6	2029	$ 28.875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	12	6	2028	$ 115.500.000,00

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 3

No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	10	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL	FECHA APROB. DIRECCIÓN CONTRATACIÓN	dd	mm	aa

DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29	8	2025	11	1	2027	$ 115.500.000,00
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	29	8	2025	12	10	2029	$ 28.875.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	29	8	2025	10	10	2028	$ 115.500.000,00

ESTADO DEL TIEMPO

BUENO		REGULAR	X	MALO		PÉSIMO	

Descripción: Lluvias moderadas a fuertes, aunque con días intercalados de sol.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, suspensión, reinicio, etc.)

DESCRIPCIÓN	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO DE OBRA	29	8	2025
ACTA DE INICIO DE INTERVENTORÍA	29	8	2025
ACTA DE SUSPENSION DE OBRA	23	12	2025
ACTA DE SUSPENSION DE INTERVENTORIA	23	12	2025
ACTA DE REINICIO DE OBRA	21	2	2026
ACTA DE REINICIO DE INTERVENTORIA	21	2	2026

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	VARIAS
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	VARIAS
FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	VARIAS
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	VARIAS
ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICA	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	VARIAS
PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	VARIAS
CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM	VARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	VARIAS
CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	VARIAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	VARIAS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
VISITA DE RECONOCIMIENTO AL SITIO DE LAS OBRAS SEGÚN PROGRAMACIÓN	VARIAS
VERIFICACIÓN INICIAL DE ACTIVIDADES A EJECUTAR SEGÚN VISITAS DE OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y AVANCES DE EJECUCIÓN	VARIAS
CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN OBRA	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS CONSTRUCTIVOS	VARIAS
VERIFICACIÓN Y CONTROL DE ESPECIFICACIONES SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE OBRA	VARIAS
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO SG -SST	VARIAS
ELABORACIÓN DE INFORMES	VARIAS

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	Localización e implantación de ejes y niveles de obra
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRANSPORTE	10%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
VOLQUETA	TRANSPORTE Y RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
RETROEXCAVADORA	RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	40%	Cargue de material proveniente de excavaciones
MEZCLADORA DE 1 BULTO	MEZCLA DE CONCRETOS	30%	Concretos Cimentación
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES OBRA	100%	Excavaciones manuales

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ACERO 60000 PSI	GYJ FERRETERIAS	ACERO FIGURADO
AGUA	MUNICIPIO	
ARENA LAVADA	TUNJA	
CEMENTO	GYJ FERRETERIAS	
LADRILLO COMÚN	TUNJA	
GRAVILLA	TUNJA	
ACERO ESTRUCTURAL	GYJ FERRETERIAS	
ADOQUÍN EN CONCRETO	TUNJA	
PINTURA VINILO	GYJ FERRETERIAS	
PINTURA ESMALTE	GYJ FERRETERIAS	
TUBERÍA INSTALACIONES VARIAS	GYJ FERRETERIAS	
ENCHAPE GRANITO	TUNJA	

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA	IMPRESIONES INFORMES Y VARIOS	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS A OBRA	100%	

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N/A
ACTA PARCIAL No. 1		$ 1.237.653.039,12
ACTA PARCIAL No. 2		$ 2.070.181.320,22
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 3.307.834.359,34**

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ANTICIPO		N/A
ACTA PARCIAL No. 1		$ 86.625.000,00
ACTA PARCIAL No. 2		$ 144.914.000,00
TOTAL PAGOS AUTORIZADOS		**$ 231.539.000,00**

CORRESPONDENCIA PRESENTADA

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE

VERIFICACIÓN DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL

NOBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	PERIODO DESDE dd	DESDE mm	DESDE aaaa	HASTA dd	HASTA mm	HASTA aaaa
SOLANO CASTILLO EDGAR EDUARDO	74451827	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
MOZO SANCHEZ OLIVER CAMILO	10496530045	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
BAUTISTA URIZA FABIO ORLANDO	6776307	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
CHAVARRO ROBLES BRAYAN HERNANDO	1056573600	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
REYES JORGE ENRIQUE	7120455	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
ESPITIA SALAMANCA CARLOS HUMBERTO	1049635789	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN ALEXANDER	7168921	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
LESMES ALVARADO CRISTOBAL	79248012	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
AMAYA CARREÑO LUIS RAFAEL	74321373	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
SANDOVAL BLANCO AMILCAR	74321765	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
SANDOVAL CRUZ KEVIN ANDRES	1007517864	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
LUIS ALFREDO CANO CONTRERAS	1076664448	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
RODRIGUEZ SEGUNDO GREGORIO	1002678010	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
VEGA GOMEZ BRAYAN ANDRES	57015583	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
WALTER CHAVEZ JIMMY STANGER	944054	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
JORGE ENRIQUE REYES	7120455	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
LEONARDO HERNANDEZ	1104130673	X	X	X	1	6	2026	30	6	2026
LUIS CARLOS ERNESRO BERNAL	1053330764	X	X	X	1	6	2026		6	2026

Se verificó que todo el personal de obra cumple con la afiliación a seguridad social de los trabajadores? SI X NO

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6.765.918
PROF. APOYO ESPECIALISTA ESTRUCTURAS	LUIS EDUARDO SICHACA GOMEZ	1.049.603.584
PROF. APOYO ESPECIALISTA SALUD OCUPAC.	EMILIO BLADIMIR PANQUEBA ALVAREZ	7.318.490
RESIDENTE DE OBRA 1	ARLEDY RAMIREZ PARDO	74.333.544
RESIDENTE DE OBRA 2	CARMEN STELLA RIAÑO CARDENAS	24.175.253
RESIDENTE DE OBRA 3	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	7.178.196

Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato? SI NO

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida y la aprobación de interventoría

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694
ASESOR SG-SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS	7.172.880

* Si se incluyó personal nuevo en el periodo se debe radicar al supervisor la hoja de vida .

ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA EL CONTROL, MANEJO AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Suministro y entrega de elementos de dotación y protección personal	VARIOS
Afiliación y pago de seguridad social integral.	VARIOS
Limpieza de bolsas de cemento y puesta a disposición en sitios previamente definidos	VARIOS
Señalización preventiva en las áreas de trabajo	VARIOS
Manejo de residuos orden y aseo	VARIOS

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN
Se verifica que el contratista cuente con las afiliaciones del personal, entrega de elementos de dotación y seguridad industrial, señalización preventiva necesaria para iniciar actividades	VARIOS
Entrega de EPP al personal de interventoría presente en la Obra	VARIOS
Revisión y verificación de las planillas de pago de seguridad social entregadas por el contratista y presentación pagos de seguridad social personal de interventoría	VARIOS

RELACIÓN DE LABORATORIOS PRUEBAS Y ENSAYOS REALIZADAS

POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN Y UBICACIÓN DE FUENTES DE MATERIALES

DESCRIPCIÓN	FUENTE	DISTANCIA A LA OBRA (Km)	OBSERVACIÓN
ACERO 60000 PSI	TUNJA		N/A, DEBIDO A QUE LOS SITIOS DE UBICACIÓN SON DISPERSOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS
AGUA	SITIO DE OBRA		
ARENA LAVADA	TUNJA		
CEMENTO	TUNJA		
LADRILLO COMÚN	TUNJA		
GRAVILLA	TUNJA		
ACERO ESTRUCTURAL	TUNJA		
ADSOQUIN EN CONCRETO	TUNJA		
PINTURA VINILO	TUNJA		
PINTURA ESMALTE	TUNJA		
TUBERÍA INSTALACIONES VARIAS	TUNJA		

RELACIÓN DE COMITÉS DE OBRA REALIZADOS

DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	

RELACIÓN DE INFORMES DE INTERVENTORÍA

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe de Interventoría No. 1	29	8	2025	28	9	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 2	29	9	2025	28	10	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 3	29	10	2025	28	11	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 4	29	10	2025	28	11	2025	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 5	21	1	2026	20	2	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 6	21	2	2026	20	3	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 7	21	3	2026	20	4	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 8	21	4	2026	20	5	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 9	21	5	2026	20	6	2026	ENTREGADO
Informe de Interventoría No. 10	21	6	2026	20	7	2026	PRESENTE INFORME

OBSERVACIONES:

Para el presente periodo de ejecución, el avance físico ejecutado acumulado de obra con corte al 20 de julio de 2026 es del 60,93%, después de la verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas entre las partes: interventoría y contratista. Según el nuevo cronograma de obra, para el presente corte el avance proyectado corresponde al 65,02%, se evidencia una diferencia negativa de -4,09%, el porcentaje de plazo transcurrido es de 80,7%.

Se recomienda al contratista de obra tomar medidas encaminadas a aumentar rendimientos en obra, disponibilidad de materiales y personal, al igual que definir alcances.

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-046
INFORME DE INTERVENTORÍA DE OBRA		**FECHA: 24/Jul/2019**

CONTENIDO MÍNIMO DEL INFORME*

	VERIFICACIÓN	FOLIOS No.
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra	SI	75 - 79
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación)	SI	65 - 70
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	51 - 64
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)	YA SE RADICO	
Bitácora de obra diligenciada por los residentes con visto bueno de los directores de obra e interventoría		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Flujograma de actividades e inversión del contrato de obra		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificado de recibo de estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios cálculos y especificaciones.		
Memorias y planos de diseño aprobados		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)		
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Copia de licencias y permisos ambientales y de construcción		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones,planillas, fotos, etc.)		
Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Análisis de riesgos de las actividades, identificando los peligros, y formulando los controles correspondientes		
Generales		
Registro fotográfico	SI	67 - 74
Soportes de Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.
Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ)
Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Interventor / RL. Interventoría

NOMBRE: WILLIAM JAVIER SANCHEZ M.

Gobernación de Boyacá
Contratación
JOAN ESTEBAN DAZA
FECHA 20/08/2026

INFORME PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE BOYACA

WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS

INTERVENTORÍA



INFORME DE INTERVENTORIA No. 10

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780
OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025

PERIODO: 21 DE JUNIO DE 2026 AL 20 DE JULIO DE 2026

Carrera 2 No. 32 - 49 TORRE 1 APTO 501 EDIFICIO QUINTAS SANTANA – Celular: 3102171538 – Tunja - Email: wilsan749@yahoo.es

Tabla de contenido

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 5
2.1. GENERALES 5
2.2. ESPECÍFICOS 5
3. LOCALIZACIÓN 6
3.1. LOCALIZACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO 6
3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 6
4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES 8
4.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 8
4.1.1. INFORME LEGAL 8
4.1.2. INFORME FINANCIERO: 9
4.1.4. AVANCE DE EJECUCION 10
4.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA 10
4.1.6. EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA 11
4.1.7. MATERIALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA 11
4.2.1. INFORME LEGAL 12
4.2.2. INFORME FINANCIERO: 13
4.2.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA 13
4.2.5. EQUIPO DE INTERVENTORÍA 14
5. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO CO1.PCCNTR.8129170/2722 14
6. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1. PCCNTR. 8178081/2780 16
7. INFORME TECNICO 19
7.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO 19
7.2. OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO 20
7.2.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA 20
7.2.2. *OBRAS EJECUTADAS:* 34
7.2.2.2. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras 35
7.2.2.3. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero: 35
7.2.2.4. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche 36
7.2.2.5. MONGUA: I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño 37
7.2.2.6. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo: 37
7.2.2.7. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal 41
7.2.2.8. CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal: 43
7.2.3. ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS 44
8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. 47
8.1. *DE CARÁCTER TÉCNICO* 47
8.2. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO 48
8.3. DE CARÁCTER FINANCIERO 48
8.4. DE CARÁCTER CONTABLE Y FISCAL 49
8.5. DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SISO 49
9. GESTION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS 50
10. GESTION DOCUMENTAL DE LA INTERVENTORIA 50
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 51

1. INTRODUCCION

La gobernación de Boyacá, a través de la Secretaria de educación, en coordinación con los diferentes municipios del departamento, por los efectos de la cruda temporada invernal del presente año, identifican en la infraestructura de varias instituciones educativas deterioro considerable que ponen en grave riesgo a los estudiantes, educadores y visitantes, de manera urgente ante este llamado de urgencia se establece prioridad a 48 instituciones de 19 municipios del departamento, decidiendo adelantar las gestiones administrativas y logísticas necesarias para la consecución de recursos con el propósito de mitigar los efectos de la ola invernal, mediante el decreto 522 del 24 de mayo de 2025, instaurando condiciones suficientes para el buen desarrollo de las actividades educativas en las 48 instituciones educativas determinadas.

La gobernación de Boyacá, de esta forma destina los recursos para el "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y CONSORCIO I.E. GOBER 2025", procediendo a realizar convocatoria pública mediante el proceso No. PE-GB-011-2025, Adjudicada mediante contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722 a la empresa CONSORCIO I.E. GOBER 2025, NIT No. 901.972.268-5 Representante Legal OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO Identificado con C.C. No. 7.178.196 de Tunja, Por un monto de CINCO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.500´000.000,00). Y convocatoria pública para la interventoría No PE-GB-012-2025 para la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025" Adjudicada mediante contrato de interventoría No

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.8178081/2780, adjudicada al Ingeniero WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS, por un valor de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 385,000,000.00).

En cumplimiento con objeto contractual, en la revisión de las necesidades de las instituciones y en la ejecución propias de obra se han evidenciado labores que hacen obligatorio la inclusión de nuevos ítems, motivo por el cual se realiza al contrato de obra Acta de Modificación No. 2 e inclusión de ítems.

El día 16 de abril de 2026 se realizó documento de Adición en valor No. 1 al contrato de obra por un valor de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($2.750´000.000,00) para un valor total del contrato de obra de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($8.250´000.000,00) y al contrato de interventoría Adición en valor No. 1 por un valor de CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($192´500.000,00) para un valor total del valor del contrato de interventoría de QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($577´500.000,00).

Después de la prórroga No. 2 a los contratos de obra y de interventoría por un plazo de veintisiete (27) días, el contratista de obra relaciona motivos inherentes a la obra, tal como el caso de la I.E.T. Lucas Caballero Calderón de Tipacoque, el alcance de la obra en esta institución educativa está definida por estudios de vulnerabilidad de la estructura actual del área a intervenir, los cuales está adelantando la UPTC. Motivando así al contratista de obra a solicitar prorroga No. 3 por un plazo de tres (3) meses, la cual fue otorgada por la entidad contratante.

La información registrada en el presente informe parcial corresponde a la ejecución del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, en el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026.

2. OBJETIVOS

2.1. GENERALES

El objetivo general y primordial consiste en realizar la ***"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025".***

El objeto de la labor de Interventoría es supervisar y controlar en forma eficaz y oportuna la acción del Contratista en las diferentes etapas del proyecto contratado, para hacer cumplir las especificaciones Técnicas y Procesos Constructivos para el contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8129170/2722, en los tiempos previstos y con los controles administrativos, legales, financieros, presupuéstales, legales y ambientales establecidos en los respectivos contratos

2.2. ESPECÍFICOS

- Supervisar y controlar la gestión técnica, administrativa y financiera, desarrollada por el contratista, para el cumplimiento de las labores detalladas en el contrato de obra.

- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales, logrando que se desarrolle el contrato, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos.

- Armonizar la interacción entre el contratante y contratista para el logro del objetivo general del proyecto, así como la de obtener obras que satisfagan las necesidades de la comunidad con la calidad requerida por las especificaciones técnicas de construcción.

3. LOCALIZACIÓN

3.1. LOCALIZACIÓN GLOBAL DEL PROYECTO



Esquema 1. Localización General

El departamento Boyacá ubicado en el centro de Colombia dentro de la cordillera de los Andes oriental, con una s**uperficie:** 23,189 km², la **Capital es la ciudad de Tunja** limita por Norte: Santander y Norte de Santander. Oriente: Casanare. Sur: Cundinamarca Occidente: Caldas y Antioquia,

3.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

CHIQUINQUIRÁ: I.E. Liceo Nacional José Joaquín Casas Sede General Santander

CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa; I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras.

CÓMBITA: I.E. Integrado Sede La Concepción; I.E. Integrado Sede San Rafael.

GAMEZA: Gámeza – I.E. Juan José Reyes Patria – Sede Principal; Gámeza – I.E. de Saza – Sede Principal.

GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero; I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche.

GUICAN: I.E. Normal Superior Nuestra Señora Del Rosario - Sede Principal.

LA CAPILLA: La Capilla I.E La Candelaria Sede Barroblanco

MONGUA: Mongua - I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Duzmon; I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño.

NUEVO COLÓN: I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Arriba; I.E. Nuestra Señora de la Antigua – Sede Sorca Abajo.

PAIPA: I.E. Tomas Vásquez sede principal; I.E. Técnico agrícola sede principal; I.E. Técnico agrícola sede Isidro Rivera

PAZ DE RIO: I.E. Técnica Industrial y Minera - Sede Jhon F Kennedy

RAMIRIQUÍ: I.E.T. JOSE IGNACIO MARQUEZ SEDE CAMPESTRE

SAMACA: I.E. Salamanca Sede Principal; I.E. Salamanca Sede Loma Redonda; I.E. Salamanca Sede Alto Del Aire; I.E. Salamanca Sede Pataguy; I.E.T. La Libertad Sede Páramo Centro El Abejón; I.E.T. Nacionalizada Sede La Fábrica; I.E.T. Nacionalizada Sede Mamonal

SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo.

TASCO: I.E. Juan José Rondón - Sede Nariño Uno.

TIPACOQUE: I.E.T. Lucas Caballero Calderón - Sede Principal

UMBITA: I. E. Técnica San Ignacio - Escuela Tasvita; I.E. Técnica Agropecuaria – Principal; I. E. Técnica Agropecuaria - Escuela Boquerón; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Chuscal; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela De Molino; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Nueve Pilas; I.E. Técnica Agropecuaria - Escuela Pavas; I.E. Divino Niño - Escuela Llano Verde; I.E. San Isidro - Escuela Gaunza; I.E. San Isidro - Escuela Juncal; I.E. San Isidro - Escuela La Palma; I.E. San Isidro - Escuela Uvero.

MUZO: Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Principal; Muzo - I.E. Concha Medina de Silva - Sede Cañada; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Principal; Muzo - I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Pedregal; I.E. Nuestra Señora De La Naval - Sede Cuincha.

PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal.

De la adición en valor No 1 del contrato de obra y de interventoría, se incorporan para ejecución de mantenimiento y adecuación las siguientes instituciones educativas:

CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal.

PAUNA: I.E Santa Rosa - Sede Principal

SANTANA: I.E. Técnica Antonio Ricaurte - Sede San Roque; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Quebrada frenos; I.E. Técnica Antonio Ricaurte Sede - Santa Bárbara

TOTA: I.E. Jorge Eliecer Gaitan Sede - Principal

VENTAQUEMADA: I.E Francisco de Paula Santander Sede - Simón Bolivar Sede Principal

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

4.1. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722

OBJETO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025."

4.1.1. INFORME LEGAL

NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION:	PE-GB-011-2025
TIPO DE CONTRATO:	OBRA PÚBLICA.
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8129170/2722
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
NIT No.	891.800.498-1
REPRESENTANTE LEGAL o DELEGADO:	WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.208.570 de Paz del Rio
CONTRATISTA:	CONSORCIO I.E. GOBER 2025
NIT No.	901.972.268-5
REPRESENTANTE LEGAL:	OSCAR YOVANY GALÁN MOLANO
C.C.:	7.178.196 de Tunja
VALOR INICIAL CONTRATO:	5.500´000.000,00

VALOR ADICIONAL No. 1	2.750´000.001,00
TOTAL, VALOR CONTRATO	8.250.000.001,00
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	21 DE ENERO DE 2026
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 2:	VEINTISIETE (27) DIAS
PRORROGA PLAZO DE EJECUCIÓN No. 3:	TRES (03) MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	23 DE AGOSTO DE 2026
PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE INFORME:	21 DE JUNIO DE 2026 AL 20 DE JULIO DE 2026
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO:	60,93% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

4.1.2. INFORME FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
ANTICIPO (0%)	$ 0,00
VALOR CONTRATADO	$ 5.500´000.000,00
VALOR ADICIONAL No. 1 CONTRATO DE OBRA	$ 2.750´000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO DE OBRA	$ 8.250.000.000,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 206´458.801,87
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$ 5.026´645.404,13


EL BALANCE DE OBRA FISICA EJECUTADA SEGÚN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO AL CORTE DEL PRESENTE INFORME PARCIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, CORRESPONDE AL 60,93% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, verificado por la interventoría mediante la medición directa en el sitio de las obras.

4.1.3. BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATO		$ 5.500.000.000,00
VALOR ADICION No. 1		$ 2.750´000.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$1.237.653.039,12	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 2.070´181.320,22	
VALOR POR COBRAR	$ 1.718´811.044,79	
VALOR POR EJECUTAR	$ 3.223´354.595,87	
SUMAS IGUALES	$ 8.250.000.000,00	$ 8.250.000.000,00

4.1.4. AVANCE DE EJECUCION

% DE TIEMPO TRANSCURRIDO	80,7%	% DE AVANCE DE OBRA EJECUTADO	60,93%	% DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO	65,02%



En el anterior cuadro se puede observar que el porcentaje de obra acumulada es de **60,93%** y el porcentaje de obra programada es de **65,02%,** existiendo una diferencia de **-4.09%,** según cronograma actualizado presentado por contratista de obra.

4.1.5. PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO DE OBRA		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE OBRA	LUIS ALBERTO GORDILLO VALDERRAMA	6´765.918
PROF. APOYO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	LUIS EDUARDO SICHACA GOMEZ	1.049´603.584
PROF. APOYO ESPECIALISTA SALUD OCUP.	EMILIO BLADIMIR PANQUEBA ALVAREZ	7´318.490
RESIDENTE DE OBRA 1	ARLEY RAMIREZ PARDO	74´333.544
RESIDENTE DE OBRA 2	CARMEN STELLA RIAÑO CARDENAS	24´175.253
RESIDENTE DE OBRA 3	OSCAR YOVANY GALAN MOLANO	7´178.196

¿Se verificó que el personal cumple con los requerimientos del contrato?	SI	x	NO		

4.1.6. EQUIPO UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

EQUIPO UTILIZADO CONTRATISTA DE OBRA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTILIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFIA	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	100%	Localización e Implantación ejes y niveles obra
VOLQUETA DOBLE TROQUE	TRANSPORTE	10%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
VOLQUETA	TRANSPORTE Y RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	20%	Transporte de material proveniente de cantera y retiro de demoliciones y excavaciones
RETROEXCAVADORA	RETIRO DE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	40%	Cargue de material proveniente de excavaciones
MEZCLADORA DE 1 BULTO	MEZCLA DE CONCRETOS	30%	Concretos Cimentación
HERRAMIENTA MENOR	ACTIVIDADES OBRA	100%	Excavaciones manuales
FORMALETA METALICA	CIMENTACION	5%	Vigas de cimentación locales, baños

4.1.7. MATERIALES UTILIZADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

MATERIALES UTILIZADOS CONTRATISTA DE OBRA		
DESCRIPCIÓN	SUMINISTRADO POR	OBSERVACIONES
ACERO 60000 PSI	GYJ FERRETERIAS	ACERO FIGURADO
AGUA	MUNICIPIO	N/A
ARENA LAVADA	TUNJA	N/A
CEMENTO	GYJ FERRETERIAS	N/A
LADRILLO COMUN	TUNJA	N/A
GRAVILLA	TUNJA	N/A
ACERO ESTRUCTURAL	GYJ FERRETERIAS	N/A
ENCHAPE	TUNJA	N/A
PERFILES PARA CIELO RASO PVC	TUNJA	N/A
PINTURA VINILO	GYJ FERRETERIAS	N/A
PINTURA ESMALTE	GYJ FERRETERIAS	N/A
CUBIERTA	TUNJA	N/A
AFIRMADO	PAZ DE RIO	N/A
TUBERIA INSTALACIONES VARIAS	GYJ FERRETERIAS	N/A

4.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8178081/2780

OBJETO: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025."

4.2.1. INFORME LEGAL

NUMERO DE PROCESO DE CONTRATACION:	PE-GB-012-2025
TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.8178081/2780
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ,
NIT No.	891.800.498-1
REPRESENTANTE LEGAL o DELEGADO:	WILLIAM YESID ARCHILA CARDÉNAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	4.208.570 de Paz del Rio
CONTRATISTA:	WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	6.775.694 de Tunja
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (385.000.000,00) M/CTE
VALOR ADICION No. 1:	192.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	577.500.000,00
FECHA DE INICIO:	29 DE AGOSTO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES
FECHA ACTA DE SUSPENSION No. 1:	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	21 DE ENERO DE 2026
PRORROGA No. 1:	TRES (03) MESES
PRORROGA No. 2:	VEINTISIETE (27) DIAS
PRORROGA No. 3:	TRES (03) MESES
TOTAL, PLAZO DE EJECUCION	DIEZ (10) MESESY VEINTISIETE (27) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	23 DE AGOSTO DE 2026

PERIODO DE EJECUCIÓN PRESENTE INFORME:	21 DE JUNIO DE 2026 AL 20 DE JULIO DE 2026
PORCENTAJE AVANCE EJECUTADO:	60,93% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO

4.2.2. INFORME FINANCIERO:

DESCRIPCIÓN	VALOR
ANTICIPO (0%)	00,00
VALOR CONTRATADO	$ 385´000.000,00
VALOR ADICION No. 1:	$ 192.500.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 577.500.000,00
VALOR EJECUTADO PRESENTE INFORME	$ 21´025.256,05
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	383´540.284,50

4.2.3. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
VALOR CONTRATO		$ 385.000.000,00
VALOR ADICION No. 1:		$ 192.500.000,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 86.625.000,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	$ 144.914.000,00	
VALOR POR COBRAR	$ 152´001.284,5	
VALOR POR EJECUTAR	$ 193´959.715,5	
SUMAS IGUALES	$ 577.500.000,00	$ 577.500.000,00

4.2.4. PERSONAL DE INTERVENTORÍA

PERSONAL MÍNIMO EXIGIDO EN EL CONTRATO		
CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS	DOC. IDENTIFICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	WILLIAM JAVIER SÁNCHEZ MATAMOROS	6.775.694 de Tunja
ASESOR SG - SST	NELSON RICARDO PRIETO ACEVEDO	6.775.611 de Tunja
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	HERNAN SIBET BACCA GOMEZ	6.753.559 de Tunja
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	GERMAN RICARDO OCHOA JIMENEZ	6.768.171 de Tunja
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	JOSE DAVID LARGO ARIAS,	7.172.880 de Tunja

4.2.5. EQUIPO DE INTERVENTORÍA

EQUIPO UTILIZADO POR CONTRATISTA DE INTERVENTORIA			
DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD EJECUTADA	% UTLIZACIÓN	OBSERVACIONES
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA	CHEQUEO LOCALIZACIÓN, NIVELES Y CANTIDADES	40%	
COMPUTADOR PORTATIL	INFORMES Y COMUNICACIONES	100%	
IMPRESORA HP	IMPRESIONES	40%	
VEHÍCULO	DESPLAZAMIENTOS OBRA	100%	

5. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO CO1.PCCNTR.8129170/2722

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA												
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO												
No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				01	08	2025	10	01	2026	$ 825´000.000,00		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO				01	08	2025	10	07	2026	$ 1.650´000.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				01	08	2025	10	01	2029	$ 825´000.000,00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA				10	01	2026	10	01	2028	$ 1.100´000.000,00		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL												
No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa			
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES PATRONALES				01	08	2025	10	01	2026	$ 569´400.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS				01	08	2025	10	01	2026	$ 569´400.000,00		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS				01	08	2025	10	01	2026	$ 569´400.000,00		
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE OBRA												
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO												
No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
									22	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	Aaaa	dd	Mm	aaaa			

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01	08	2025	10	07	2026	$ 825´000.000,00		
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	01	08	2025	10	07	2026	$ 1.650´000.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01	08	2025	10	01	2029	$ 825´000.000,00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	01	2026	10	01	2028	$ 1.100´000.000,00		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO SUSPENSION No.1 Y REINICIO No. 1									
No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		FECHA APROB	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	23	12	2025	10	09	2026	$ 825´000.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	23	12	2025	10	03	2029	$ 825´000.000,00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	10	03	2026	10	03	2028	$ 1.100´000.000,00		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL REINICIO No.1									
No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	4	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		FECHA APROB.	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa			
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	07	06	2026	$ 569´400.000,00		
PATRONALES	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	07	01	2026	$ 569´400.000,00		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ADICION VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2									
No PÓLIZA	BY-1000055186	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		FECHA APROB	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16	04	2026	15	01	2027	$ 1.237´500.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16	04	2026	15	07	2029	$ 1.237´500.000,00		
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	06	2026	15	06	2028	$ 1.650´000.000,00		
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ADICION VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2									
No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	6	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		FECHA APROB.	dd mm aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa			
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00		
PATRONALES	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	08	07	2026	$ 700´362.000,00		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO PRORROGA No. 3									
	BY-1000055186		7		SEGUROS MUNDIAL			dd mm aa	

No PÓLIZA		ANEXO No.		ASEGURADORA			FECHA APROB			
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28	05	2026	15	04	2027	$ 1.237´500.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28	05	2026	15	10	2029	$ 1.237´500.000,00			
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	15	04	2027	15	04	2027	$ 1.650´000.000,00			

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL PRORROGA No. 3										
No PÓLIZA	BY-100008683	ANEXO No.	7	ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		FECHA APROB.	dd	mm	aa
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
	dd	mm	Aaaa	Dd	Mm	aaaa				
AMPARO BASICO – PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00			
PATRONALES	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00			
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00			
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29	08	2025	08	10	2026	$ 700´362.000,00			

6. PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA CO1. PCCNTR. 8178081/2780

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	0	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	30	12	2028	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO	12	08	2025	12	08	2027	$ 77´000.000,00			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12	08	2025	30	04	2026	$ 115´000.000,00			
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA										
No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	1	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa
								19	08	2025
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS	VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
	dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00			

CALIDAD DEL SERVICIO				12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00			
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO				12	08	2025	30	04	2026	$ 115´000.000,00			
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
No PÓLIZA	39-44-101174773	ANEXO No.	2	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00			
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	3	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
										19	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				12	08	2025	30	04	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				12	08	2025	31	12	2028	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				12	08	2025	31	12	2027	$ 77´000.000,00			
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	4	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
										19	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	17	05	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	17	01	2029	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	17	01	2028	$ 77´000.000,00			
PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	5	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
										19	08	2025	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	Mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	17	05	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	16	02	2029	$ 19´250.000,00			

CALIDAD DEL SERVICIO			29	08	2025	16	02	2028	$ 77´000.000,00

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ACTA DE SUSPENSION No. 1 Y REINICIO No. 1													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	6	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
									19	08	2025		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	06	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	16	02	2029	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	02	2028	$ 77´000.000,00			

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 1													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	7	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
									19	08	2025		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	09	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	18	05	2029	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	05	2028	$ 77´000.000,00			

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADICIONAL VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	8	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	16	09	2026	$ 77´000.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	18	05	2029	$ 19´250.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	16	05	2028	$ 77´000.000,00			

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA ADICIONAL VALOR No. 1 Y PRORROGA No. 2													
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	9	ASEGURADORA		SEGUROS DEL ESTADO S.A.		FECHA APROB.	dd	mm	aa		
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA			
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa				
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	13	10	2026	$ 115´500.000,00			
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	14	06	2029	$ 28´875.000,00			
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	12	06	2028	$ 115´500.000,00			

PÓLIZAS VIGENTES CONTRATO DE INTERVENTORÍA PRORROGA No. 3												
No PÓLIZA	39-44-101153038	ANEXO No.	10	ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			FECHA APROB.	dd	mm	aa	
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS				VIG. DESDE			VIG. HASTA			SUMA ASEGURADA		
				dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa			
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				29	08	2025	11	01	2027	$ 115´500.000,00		
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES				29	08	2025	12	09	2029	$ 28´875.000,00		
CALIDAD DEL SERVICIO				29	08	2025	10	09	2028	$ 115´500.000,00		

7. INFORME TECNICO

7.1. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

La Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, en el ejercicio de sus funciones de planeación, inspección y vigilancia del servicio educativo, ha venido realizando diagnósticos periódicos sobre el estado de la infraestructura de las instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados, los cuales evidencian el progresivo deterioro de sus condiciones físicas, particularmente en sedes ubicadas en zonas rurales.

Durante el primer trimestre del año 2025, se presentó una serie de eventos climáticos adversos (lluvias intensas, vendavales y deslizamientos) que agravaron significativamente el estado de muchas sedes educativas. Estos eventos generaron daños graves en cubiertas, muros, instalaciones eléctricas, baños, zonas comunes y mobiliario escolar, lo que llevó a la inhabilitación parcial o total de varios espacios destinados a la prestación del servicio educativo.

En respuesta a esta situación, la Gobernación de Boyacá, en coordinación con la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Educación, activó los protocolos de evaluación y atención de emergencias y, posteriormente, expidió el Decreto 522 del 24 de mayo de 2025,

mediante el cual se declaró la calamidad pública en el territorio departamental, habilitando con ello mecanismos excepcionales para enfrentar la emergencia.

A partir de esta declaratoria, se inició la formulación de un conjunto de proyectos de respuesta enmarcados en el Plan de Acción Específico para la atención de la emergencia, entre ellos el proyecto de mantenimiento y adecuación de la infraestructura educativa en los municipios no certificados, el cual fue identificado como estratégico para mitigar el riesgo y restablecer el servicio educativo en condiciones adecuadas.

En la ejecución de obras, estableciendo los requerimientos o necesidades de las instituciones educativas, se realiza con antelación de intervención en cada una de las sedes diagnóstico del cual se verifica los presupuestos y alcances, evidenciando la necesidad de incorporar al presupuesto general de ítems no previstos, mediante modificatorio No. 2.

7.2. OBRAS PROGRAMADAS DEL PROYECTO

A continuación, se presenta el reporte de avance de ejecución obras correspondiente al mes comprendido entre el 21 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026.

7.2.1. CONDICIONES ACTUALIZADAS DEL CONTRATO DE OBRA

A continuación, se presenta las condiciones Actualizadas de acuerdo con el modificatorio No. 2 del CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. CO1.PCCNTR.8129170/2722:

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		**REALIZAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
1,01	2.01.03	CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CAL.12. x 5 HILOS, CON POSTES DE MADERA. DISTANCIA ENTRE POSTES 2 M.	Metro lineal	0,00	0%	42.613,00	-
1,02	2.01.10	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO CICLOPEO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	333.667,00	-
1,03	2.01.11	DEMOLICIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.613,00	-

1,04	2.01.12	DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	5.071,00	-
1,05	2.01.14	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E < = A 12CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	34.674,00	-
1,06	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	26.712,00	-
1,07	2.01.17	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.054,00	-
1,08	2.01.18	DEMOLICIÓN DE CIMIENTO EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	293.775,00	-
1,09	2.01.19	DEMOLICIÓN DE COLUMNA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	310.729,00	-
1,10	2.01.20	DEMOLICIÓN DE CUNETA EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	25.680,00	-
1,11	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	47.059,00	-
1,12	2.01.22	DEMOLICIÓN DE SUMIDEROS, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	95.668,00	-
1,13	2.01.23	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.885,00	-
1,14	2.01.24	DEMOLICIÓN DE ESCALERA EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	220.798,00	-
1,15	2.01.25	DEMOLICIÓN DE GUARDAESCOBA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	2.700,00	-
1,16	2.01.27	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	36.955,00	-
1,17	2.01.28	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	142.603,00	-
1,18	2.01.29	DEMOLICIÓN DE MURO EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	255.421,00	-
1,19	2.01.30	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.25 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.278,00	-
1,20	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.462,00	-
1,21	2.01.32	DEMOLICIÓN DE PAÑETES. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	7.159,00	-
1,22	2.01.33	DEMOLICIÓN DE PAÑETES BAJO PLACA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.157,00	-
1,23	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.131,00	-

1,24	2.01.35	DEMOLICIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.710,00	-
1,25	2.01.36	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO EN CONCRETO DE E = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	58.159,00	-
1,26	2.01.37	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E < = 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	71.709,00	-
1,27	2.01.38	DEMOLICIÓN DE PLACAS ALIGERADAS EN CONCRETO E > 25 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	84.286,00	-
1,28	2.01.39	DEMOLICIÓN DE PLACAS MACIZAS EN CONCRETO E < = 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	83.303,00	-
1,29	2.01.40	DEMOLICIÓN DE VIGA DE AMARRE EN CONCRETO, SECCIÓN HASTA 500 CM2. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	45.372,00	-
1,30	2.01.41	DEMOLICIÓN DE VIGA AÉREA O VIGA CANAL EN CONCRETO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	183.152,00	-
1,31	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.392,00	-
1,32	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.114,00	-
1,33	2.01.44	DESMONTE DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PÚAS DE 3 A 5 LÍNEAS, INCLUYE RETIRO DE POSTERÍA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	11.158,00	-
1,34	2.01.45	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	10.148,00	-
1,35	2.01.46	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.430,00	-
1,36	2.01.47	DESMONTE DE CORREAS METÁLICAS.	Metro lineal	0,00	0%	7.561,00	-
1,37	2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal	0,00	0%	7.583,00	-
1,38	2.01.49	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	41.162,00	-
1,39	2.01.50	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	14.525,00	-
1,40	2.01.51	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	10.410,00	-
1,41	2.01.52	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.819,00	-
1,42	2.01.53	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	16.389,00	-
1,43	2.01.54	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.953,00	-

1,44	2.01.55	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.487,00	-
1,45	2.01.56	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	18.711,00	-
1,46	2.01.57	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA PERFILES - VIGAS.	Kilogramo	0,00	0%	3.020,00	-
1,47	2.01.58	DESMONTE DE MALLA ESLABONADA DE H = 2.0 M.	Metro lineal	0,00	0%	6.046,00	-
1,48	2.01.59	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	31.209,00	-
1,49	2.01.60	DESMONTE DE REJA METÁLICA.	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.866,00	-
1,50	2.01.61	DESMONTE DE VIDRIOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	3.786,00	-
1,51	2.01.65	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal	0,00	0%	2.696,00	-
1,52	2.01.67	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"	Metro lineal	0,00	0%	7.728,00	-
1,53	2.01.01	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA	Metro Cuadrado	0,00	0%	24.171,00	-
1,54	2.01.02	ACARREO DE MATERIALES PÉTREOS, TIERRA Y VARIOS (DESPUÉS DE 5 KM.).	M3-Km	0,00	0%	2.127,00	-
1,55	2.01.13	DEMOLICIÓN DE ANDÉN O PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO E > A 12 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	38.101,00	-
1,56	2.01.15	DEMOLICIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Unidad	0,00	0%	56.478,00	-
1,57	2.01.70	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	0,00	0%	70.577,00	-
1,58	2.02.15	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	26.955,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
2		REALIZAR ACTIVIDADES DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES					
2,01	1.01.03	CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	503.770,00	-
2,02	1.01.04	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	556.652,00	-
2,03	1.02.05	MORTERO 1:4	Metro Cúbico	0,00	0%	484.893,00	-
2,04	1.02.06	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	Metro Cúbico	0,00	0%	660.208,00	-
2,05	1.03.01	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal	0,00	0%	12.797,00	-
2,06	1.03.10	PAÑETE LISO CULATAS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	39.441,00	-
2,07	1.03.07	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Metro Cuadrado	0,00	0%	38.524,00	-
2,08	1.03.02	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS	Metro lineal	0,00	0%	17.450,00	-
2,09	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	0%	35.818,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
3		**REALIZAR ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA**					
3,01	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	0,00	0%	1.136.574,00	-

3,02	2.03.05	VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILZADO DE 21 MPa - (3000 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	1.397.529,00	-
3,03	2.03.29	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	1.471.612,00	-
3,04	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	0,00	0%	1.087.554,00	-
3,05	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	0,00	0%	7.423,00	-
3,06	2.02.10	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	0,00	0%	918.406,00	-
3,07	3.10.11	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA	Kilogramo	0,00	0%	6.843,00	-
3,08	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	0,00	0%	7.675,00	-
3,0G	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	363.174,00	-
3,10	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	162.748,00	-
3,11	2.04.01	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	0,00	0%	45.996,00	-
3,12	2.04.08	LAVADA DE FACHADA CON ÁCIDO MURIÁTICO Y/O NÍTRICO	Metro Cuadrado	0,00	0%	12.575,00	-
3,13	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	88.442,00	-
3,14	3.08.10	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	0,00	0%	756.754,00	-
3,15	2.02.02	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	437.626,00	-
3,16	2.02.03	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	0,00	0%	588.710,00	-
3,17	2.02.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D = 4" PARA DRENAJE SIN FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	33.484,00	-
3,18	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	Metro lineal	0,00	0%	34.739,00	-
3,19	2.02.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 3"	Metro lineal	0,00	0%	37.310,00	-
3,20	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	Metro lineal	0,00	0%	52.061,00	-
3,21	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	71.370,00	-
3,22	2.04.17	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	121.037,00	-
3,23	2.04.31	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.	Metro Cuadrado	0,00	0%	157.324,00	-
3,24	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	0,00	0%	946.089,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
4		**EJECUTAR PISOS BASES ACABADOS Y ENCHAPES**					

4,01	2.05.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	0,00	0%	20.373,00	-
4,02	2.05.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	95.370,00	-
4,03	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	91.325,00	-
4,04	3.03.15	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	0,00	0%	119.997,00	-
4,05	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	43.891,00	-
4,06	COTIZACION	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	0,00	0%	89.680,00	-
4,07	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	33.165,00	-
4,08	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	88.282,00	-
4,0G	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	Metro Cúbico	0,00	0%	92.883,00	-
4,10	2.05.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIRLÁN EN ALUMINIO	Metro lineal	0,00	0%	27.840,00	-
4,11	2.05.23	PISO VINILICO SPC TRAFICO 32 (COMERCIAL) E = 5.00 MM. COLOR A ELECCCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	175.178,00	-
4,12	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	82.970,00	-
4,13	2.06.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 5" X 3"	Unidad	0,00	0%	38.625,00	-
4,14	2.06.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS CUPULA TRAGANTE 6" X 4"	Unidad	0,00	0%	66.523,00	-
4,15	2.06.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".	Unidad	0,00	0%	28.620,00	-
4,16	2.06.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	0,00	0%	20.594,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
5		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CUBIERTAS Y CIELO RASOS**					
5,01	2.08.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	75.029,00	-
5,02	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	Metro lineal	0,00	0%	84.768,00	-
5,03	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	Metro lineal	0,00	0%	60.215,00	-
5,04	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	Metro Cuadrado	0,00	0%	137.006,00	-
5,05	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	0,00	0%	81.614,00	-

5,06	2.08.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado	0,00	0%	62.266,00	-
5,07	2.08.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	0%	66.602,00	-
5,08	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado	0,00	0%	74.297,00	-
5,09	2.08.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	105.642,00	-
5,10	2.08.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA	Metro Cuadrado	0,00	0%	94.742,00	-
5,11	2.08.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal	0,00	0%	52.443,00	-
5,12	2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	0,00	0%	22.031,00	-
5,13	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	69.080,00	-
5,14	2.08.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro lineal	0,00	0%	147.623,00	-
5,15	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	77.510,00	-
5,16	2.08.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.	Metro Cuadrado	0,00	0%	69.080,00	-
5,17	REF	INSTALACIÓN CUBIERTA	Metro Cuadrado	0,00	0%	48.084,00	-
5,18	REF	CORREA 2 D=1/2" 1 D=5/8" CELOSIA EN 3/8 INC. ANTICORR.	Metro lineal	0,00	0%	130.175,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
6		**REALIZAR ACTIVIDADES DE APARATOS SANITARIOS**					
6,01	2.12.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS COLOR BLANCO DE COLGAR INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	Unidad	0,00	0%	131.327,00	-
6,02	2.12.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	0%	221.468,00	-
6,03	2.12.174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL	Unidad	0,00	0%	129.075,00	-
6,04	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	0,00	0%	711.261,00	-
6,05	2.12.176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	0%	410.209,00	-
6,06	2.12.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INFANTIL	Unidad	0,00	0%	664.509,00	-
6,07	2.12.179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INFANTIL LINEA INSTITUCIONAL. (INCLUYE ACCESORIOS)	Unidad	0,00	0%	362.195,00	-
6,08	2.12.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. (INCLUYE GRIFERÍA CROMADA)	Unidad	0,00	0%	553.262,00	-

6,0G	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	98.923,00	-
6,10	2.12.199	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.50 X 0.35 M	Unidad	0,00	0%	159.030,00	-
6,11	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	526.509,00	-
6,12	2.12.170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	Unidad	0,00	0%	89.118,00	-
6,13	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	112.409,00	-
6,14	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	119.652,00	-
6,15	5.01.11	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	0,00	0%	82.624,00	-
6,16	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	30.330,00	-
6,17	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	43.326,00	-
6,18	2.12.108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 4" PVC T.P.	Metro lineal	0,00	0%	60.141,00	-
6,19	2.12.114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 2 X 1 1/2 " PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	6.256,00	-
6,20	2.12.115	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 3 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	10.659,00	-
6,21	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	16.407,00	-
6,22	2.12.117	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	Unidad	0,00	0%	16.407,00	-
6,23	2.12.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 1 1/2" PVC	Unidad	0,00	0%	19.971,00	-
6,24	2.12.139	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 2" PVC	Unidad	0,00	0%	25.873,00	-
6,25	2.12.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 3" PVC	Unidad	0,00	0%	30.821,00	-
6,26	2.12.141	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SANITARIO DE 4" PVC	Unidad	0,00	0%	49.834,00	-
6,27	2.12.166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Unidad	0,00	0%	526.509,00	-
6,28	2.12.181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	0,00	0%	98.923,00	-
6,29	2.12.182	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH	Unidad	0,00	0%	359.623,00	-

6,30	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	0,00	0%	134.623,00	-
6,31	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INXIDABLE 0.6 X 0.40 M	Unidad	0,00	0%	171.030,00	-
6,32	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	7.548,00	-
6,33	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	10.595,00	-
6,34	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	Metro lineal	0,00	0%	13.462,00	-
6,35	2.12.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	112.409,00	-
6,36	2.12.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	119.652,00	-
6,37	2.12.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	106.265,00	-
6,38	2.12.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	6.629,00	-
6,39	2.12.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	6.629,00	-
6,40	2.12.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIVERSAL PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	14.674,00	-
6,41	2.12.42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	24.806,00	-
6,42	2.12.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	30.016,00	-
6,43	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	40.189,00	-
6,44	2.12.48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	0,00	0%	21.537,00	-
6,45	2.12.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 3/4" T.P.	Unidad	0,00	0%	26.120,00	-
6,46	2.12.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 1" T.P.	Unidad	0,00	0%	32.871,00	-
6,47	2.12.54	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 1 1/2"	Unidad	0,00	0%	9.867,00	-
6,48	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	Unidad	0,00	0%	9.865,00	-
6,49	2.12.56	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 4 X 3"	Unidad	0,00	0%	13.341,00	-
6,50	5.02.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA SÉPTICO PLÁSTICO ANAEROBIO DE1000 L. INCLUYE TUBERÍA, TANQUE, TRAMPA DE GRASAS, FILTRO ANAEROBIO Y DEMÁS ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Unidad	0,00	0%	3.175.150,00	-
6,51	5.02.03	CAMPO DE INFILTRACIÓN POZO SEPTICO PLÁSTICO ANAEROBICO DE 1000 LTS TUBERIA DRENAJE D=4"	Metro lineal	0,00	0%	102.632,00	-

6,52	3.03.09	DRENES HORIZONTALES EN TUBERIA PVC DE 2 1/2" PERFORADA CON FILTRO	Metro lineal	0,00	0%	255.205,00	-
6,53	3.03.05	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	0,00	0%	778.254,00	-
6,54	3.03.02	CONSTRUCCIÓN DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL FILTRANTE SEGÚN NORMA INVIAS (NO INCLUYE EXCAVACIÒN NI GEOTEXTIL). (**)	Metro Cúbico	0,00	0%	285.074,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
7		**REALIZAR ACTIVIDADES DE PINTURA**					
7,01	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	8.226,00	-
7,02	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	21.284,00	-
7,03	2.07.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	10.612,00	-
7,04	2.07.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MADERA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	23.593,00	-
7,05	2.07.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	15.319,00	-
7,06	2.07.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS MADERA 3 MANOS	Metro lineal	0,00	0%	18.775,00	-
7,07	2.07.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.255,00	-
7,08	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.732,00	-
7,09	2.07.11	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO	Metro lineal	0,00	0%	9.178,00	-
7,10	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	0%	11.309,00	-
7,11	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	19.824,00	-
7,12	2.07.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.941,00	-
7,13	2.07.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	0,00	0%	20.225,00	-
7,14	2.07.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO EN MUROS	Metro Cuadrado	0,00	0%	15.732,00	-
7,15	3.13.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE SINTÉTICO PARA ESTRUCTURA METALICA. (INCLUYE BASE EN ANTICORROSIVO).	Kilogramo	0,00	0%	4.177,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
8		**EJECUTAR CERRAMIENTOS, BARANDAS Y MALLAS**					
8,01	2.19.06	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	0,00	0%	358.866,00	-
8,02	3.10.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA METÁLICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y ESMALTE).	Kilogramo	0,00	0%	22.214,00	-
8,03	2.19.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CONTRAIMPACTO H = 5,0 M.	Metro lineal	0,00	0%	2.360.571,00	-
8,04	2.19.10	CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2 1/2X 2mm SOBRE VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI	Metro lineal	0,00	0%	444.215,00	-

ITEM		DESCRIPCIÓN	UNIDAD			VR UNITARIO	
9		**EJECUTAR ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELECTRICAS**					
9,01	2.10.140	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad	0,00	0%	117.887,00	-
9,02	2.10.178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W	Unidad	0,00	0%	30.970,00	-
9,03	2.10.77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS	Unidad	0,00	0%	124.852,00	-
9,04	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	Metro lineal	0,00	0%	6.522,00	-
9,05	2.10.98	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal	0,00	0%	15.536,00	-
9,06	2.10.100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1"	Metro lineal	0,00	0%	22.943,00	-
9,07	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	118.121,00	-
9,08	2.10.127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	171.849,00	-
9,09	2.10.130	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	188.809,00	-
9,10	2.10.131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	135.480,00	-
9,11	2.10.132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO REGULADO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO EMT DE 3/4". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	183.803,00	-
9,12	2.10.133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA	Unidad	0,00	0%	20.703,00	-
9,13	2.10.142	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	0,00	0%	120.331,00	-
9,14	2.10.160	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO	Unidad	0,00	0%	16.687,00	-
9,15	2.10.161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE	Unidad	0,00	0%	22.029,00	-
9,16	2.10.164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	0,00	0%	120.305,00	-
9,17	2.10.171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad	0,00	0%	28.464,00	-

9,18	2.10.172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 12 W	Unidad	0,00	0%	25.705,00	-
ITEM		**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**			**VR UNITARIO**	
10		**REALIZAR ACTIVIDADES DE CARPINTERIA METALICA**					
10,01	2.15.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA DE ACCESO EN ALUMINIO (TABLERO LLENO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	512.285,00	-
10,02	2.15.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO EN LÁMINA 0.80 < A < 1.00 M. CAL. 18 INC. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Unidad	0,00	0%	223.292,00	-
10,03	2.15.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	0,00	0%	264.906,00	-
10,04	2.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA EN LÁMINA CAL 18 INC. ANTICORR. (INCLUYE MARCO Y VIDRIO)	Metro Cuadrado	0,00	0%	321.920,00	-
10,05	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	Unidad	0,00	0%	782.688,00	-
10,06	2.15.13	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	389.100,00	-
10,07	2.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO PROYECTANTE. (INCLUYE VIDRIO DE 5 MM. Y HERRAJES).	Metro Cuadrado	0,00	0%	275.138,00	-
10,08	2.15.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO).	Metro Cuadrado	0,00	0%	906.939,00	-
10,0G	2.15.16	BARRA DE SEGURIDAD PARA MOVILIDAD REDUCIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 D = 1 1/2" (distancia mayor a 1 ml)	Metro lineal	0,00	0%	149.697,00	-
10,10	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	Metro Cuadrado	0,00	0%	390.437,00	-
10,11	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	83.067,00	-
10,12	2.17.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE PALANCA METÁLICA USO INSTITUCIONAL	Unidad	0,00	0%	97.472,00	-
10,13	2.17.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	0,00	0%	233.977,00	-
10,14	2.17.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM. SIN BICEL	Metro Cuadrado	0,00	0%	96.447,00	-
10,15	2.17.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado	0,00	0%	99.369,00	-
NP		**MODIFICATORIO I**					
ITEM		**DESCRIPCIÓN**				**VR UNITARIO**	
11		**REALIZAR ACTIVIDADES DE ITEMS NO PREVISTOS**					

NP 11,01	1.02.09	MORTERO TIPO GROUTING DE 17.5 Mpa. (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	569.366,37	-
NP 11,02	2.01.16	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio gober	0,00	0%	26.712,93	-
NP 11,03	2.01.43	DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precio gober	0,00	0%	10.114,16	-
NP 11,04	2.02.04	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precio gober	0,00	0%	737.541,36	-
NP 11,05	2.02.13	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober	0,00	0%	887.295,00	-
NP 11,06	2.03.08	ESCALERA MACIZA DE 21 MPa - (3000 PSI)	Precio gober	0,00	0%	1.524.568,03	-
NP 11,07	2.05.25	PLACA BASE EN CONCRETO E = 8.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	74.483,78	-
NP 11,08	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	0,00	0%	87.627,78	-
NP 11,09	2,05,28	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	Precio gober	0,00	0%	62.012,59	-
NP 11,10	2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSÍN DE GRANITO No. 5 (30 X 30 X 1.7 CM.)	Precio gober	0,00	0%	132.446,27	-
NP 11,11	2.05.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN BALDOSÍN DE GRANITO DE H = 7.0 A 8.0 CM.	Precio gober	0,00	0%	63.148,36	-
NP 11,12	2.08.32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA CANALES Y VIGACANALES	Precio gober	0,00	0%	103.026,16	-
NP 11,13	2.08.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA TERMOACUSTICA TIPO TRAPEZOIDAL	Precio gober	0,00	0%	88.700,28	-
NP 11,14	2.09.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	75.649,22	-
NP 11,15	2.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	87.697,97	-
NP 11,16	2,09,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO DE 8.0 MM.	Precio gober	0,00	0%	91.012,57	-
NP 11,17	2.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA CON VENA PARA PAÑETAR.	Precio gober	0,00	0%	23.401,47	-
NP 11,18	2.10.13	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 +8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFÁSICA)	Precio gober	0,00	0%	22.557,95	-
NP 11,19	2,10,48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL MONOFÁSICO EN CABLE DE COBRE No. 12 AWG (F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1/2")	Precio gober	0,00	0%	18.406,74	-
NP 11,20	2,10,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARCIAL TRIFÁSICO EN CABLE DE COBRE No.8 AWG (3F, N, T). (INCLUYE TUBO PVC DE 1")	Precio gober	0,00	0%	48.794,92	-

NP 11,21	2,10,86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	Precio gober	0,00	0%	549.349,68	-
NP 11,22	2.10.138	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO, EN CALIBRE 12 AWG FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Precio gober	0,00	0%	101.200,81	-
NP 11,23	2.10.163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN PLACA O MURO, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO PVC 1/2 "	Precio gober	0,00	0%	99.709,89	-
NP 11,24	2.10.165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EXPUESTA EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO EMT 3/4"	Precio gober	0,00	0%	150.112,15	-
NP 11,25	2,10,179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Precio gober	0,00	0%	42.380,79	-
NP 11,26	2.10.183	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Precio gober	0,00	0%	132.978,46	-
NP 11,27	2.10.184	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE APLIQUE DE PARED	Precio gober	0,00	0%	44.590,22	-
NP 11,28	2,10,204	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE DE 1 X 15/20 AMP.	Precio gober	0,00	0%	24.917,98	-
NP 11,29	2.10.233	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR TIPO INDUSTRIAL DE 3 X 50 AMP.	Precio gober	0,00	0%	235.072,84	-
NP 11,30	2.10.243	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN ELÉCTRODO DE CU X 2.44 M. (INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN PLÁSTICA DE 30 X 30 CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).	Precio gober	0,00	0%	596.508,10	-
NP 11,31	2,12,167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000 L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	Precio gober	0,00	0%	1.000.269,67	-
NP 11,32	2,12,190	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y TAPA PARA SANITARIO	Precio gober	0,00	0%	62.644,88	-
NP 11,33	2.13.15	SUMNISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE RED INTERNA DE GAS EN TUBERÍA DE COBRE DE 1/2"	Precio gober	0,00	0%	221.247,64	-
NP 11,34	2,15,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	0%	195.071,08	-
NP 11,35	2.15.12	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	0%	277.796,00	-
NP 11,36	2.18.07	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	0,00	0%	23.611,24	-
NP 11,37	2.18.08	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	0,00	0%	9.162,50	-
NP 11,38	2,19,01	ACABADO MESON PARA BAÑOS Y COCINA EN ACERO INOXIDABLE ANCHO HATA 60 CM	Precio gober	0,00	0%	516.448,20	-
NP 11,39	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio gober	0,00		599.344,47	-
NP 11,40	3,08,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Precio gober	0,00	0%	77.304,43	-

NP 11,41	3,08,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA PEATONAL 10 X 6 X 20 CM (NTC 3289)	Precio gober	0,00	0%	91.748,04	-
NP 11,42	3,08,23	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precio gober	0,00		131.538,51	-
NP 11,43	5.01.12	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Precio gober	0,00	0%	119.514,91	-
NP 11,44	5.01.13	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio gober	0,00	0%	161.840,91	-
						SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	**-**
		ADMINISTRACION				0,22	-
		IMPREVISTOS				0,02	-
		UTILIDAD				0,06	-
		TOTAL, AIU				0,30	**-**
						TOTAL, EJECUCION	**-**

7.2.2. *OBRAS EJECUTADAS:*

A continuación, Se presentan las obras ejecutadas en el periodo comprendido entre 21 de junio de 2026 al 20 de julio de 2026:

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EJECUCIÓN:

7.2.2.1. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - CHISCAS - UPA							INFORME # 10	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNITARIO**	**VR TOT**	**CANT**	**VR TOTAL**
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal		23%	81.614,00		4,00	401.540,88
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado		23%	62.266,00		10,80	827.141,54
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado		23%	77.510,00		14,06	1.340.442,44
					SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	-		3.551.780,72
					22,0%	-		781.391,76
					2,0%	-		71.035,61
					6,0%	-		213.106,84
					30,0%	-		1.065.534,22
					TOTAL, EJECUCION	-		4.617.314,93

En la institución educativa Técnico Agropecuario - Sede La Upa del municipio de Chiscas, se esta efectuando mantenimiento a las instalaciones, mediante cambio de algunas tejas, caballetes, instalación de cielo raso en PVC en la zona de cocina y comedor.

7.2.2.2. CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras

SABANA DE AVANCE DE OBRA - CHISCAS - LAS HIGUERAS							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOT	CANT	VR TOTAL
4,06	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado		23%	89.680,00		9,84	1.085.414,98
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado		23%	66.602,00		9,60	786.436,42
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado		23%	77.510,00		11,47	1.093.518,83
					SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	-		2.965.370,22
					ADMINISTRACION 22,00%	-		652.381,45
					IMPREVISTOS 2,00%	-		59.307,40
					UTILIDAD 6,00%	-		177.922,21
					TOTAL, AIU 30,00%	-		889.611,07
					TOTAL, EJECUCION	-		3.854.981,29

En la institución educativa Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras del municipio de Chiscas se esta ejecutando las labores de mantenimiento que involucran el cambio de algunas tejas y en la zona de cocina y comedor la instalación de enchape y de cielo raso en PVC.

7.2.2.3. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - GUACAMAYAS - RESUMIDERO							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOT	CANT	VR TOTAL
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado		23%	66.602,00		19,20	1.572.872,83
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado		23%	19.824,00		110,32	2.689.989,93
7,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS	Metro Cuadrado		23%	9.941,00		124,56	1.523.048,68
					SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS	-		5.785.911,44
					ADMINISTRACION 22,00%	-		1.272.900,52
					IMPREVISTOS 2,00%	-		115.718,23

UTILIDAD	6,00%	-		347.154,69
TOTAL, AIU	30,00%	-		1.735.773,43
TOTAL, EJECUCION		-		7.521.684,87

En la institución educativa Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero del municipio de Guacamayas se está ejecutando las labores de mantenimiento mediante el cambio de algunas tejas de la cubierta y pintura general para exterior e interior.

7.2.2.4. GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche

SABANA DE AVANCE DE OBRA - GUACAMAYAS - ESCUELA DE CHIVECHE							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOT	CANT	VR TOTAL
1,13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	9.885,00	-	0,95	9.390,75
1,39	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	0,00	0%	14.525,00	-	24,50	355.862,50
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	0,00	23%	35.818,00	-	52,30	2.304.136,12
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	0,00	23%	66.602,00	-	24,50	2.007.051,27
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	0,00	23%	77.510,00	-	122,80	11.707.420,44
6,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO	Unidad	0,00	23%	221.468,00	-	1,00	272.405,64
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad	0,00	23%	410.209,00	-	2,00	1.009.114,14
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	0,00	23%	11.309,00	-	309,20	4.300.993,64
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	0,00	23%	19.824,00	-	167,40	4.081.801,25
NP 11,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	0,00	23%	195.071,08	-	1,60	383.899,89
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		26.048.175,75
ADMINISTRACION					22,00%	-		5.730.598,67
IMPREVISTOS					2,00%	-		520.963,52
UTILIDAD					6,00%	-		1.562.890,55
TOTAL, AIU					30,00%	-		7.814.452,73
TOTAL, EJECUCION						-		33.862.628,48

En la institución educativa Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche del municipio de Guacamayas se esta ejecutando las obras de adecuación y mantenimiento que comprende la intervención en las batería de baños ampliando el recurso de unidades, para lo cual se realizó demoliciones, instalación de sanitarios, lavamanos y demás elementos, adicionalmente en la sede se interviene mediante cambio de algunas tejas de la cubierta, pintura externa e interna, cielo raso en PVC en zonas de cocina y comedor e instalación de rejas para brindar mayor seguridad a la institución.

7.2.2.5. MONGUA: I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño

SABANA DE AVANCE DE OBRA - MONGUA - DIVINO NIÑO							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNITARIO	VR TOT	CANT	VR TOTAL
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	41.162,00		110,20	4.536.052,40
1,45	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	18.711,00		110,20	2.061.952,20
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado		3%	62.266,00		40,60	2.603.839,59
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado		3%	66.602,00		100,80	6.914.886,05
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		16.116.730,24
ADMINISTRACION					22,00%	-		3.545.680,65
IMPREVISTOS					2,00%	-		322.334,60
UTILIDAD					6,00%	-		967.003,81
TOTAL, AIU					30,00%	-		4.835.019,07
TOTAL, EJECUCION						-		20.951.749,31

En la institución educativa Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño se está ejecutando las labores de mejoramiento y mantenimiento que comprende el cambio de cubierta en teja de baro por cubierta en fibrocemento, incluyendo el desmonte y reforzamiento estructural de la estructura de cubierta.

7.2.2.6. SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - SOCHA							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNIT	VR TOT	CANT	VR TOTAL
1,11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE	Metro Cuadrado	755,55	0%	47.059,00	35.555.427,45	251,85	11.851.809,15

	RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)							
1,17	DEMOLICIÓN DE MURO EN ADOBE. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	115,02	0%	142.603,00	16.402.197,06	38,34	5.467.399,02
1,20	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	234,39	0%	16.462,00	3.858.528,18	78,13	1.286.176,06
1,35	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	292,44	0%	9.430,00	2.757.709,20	97,48	919.236,40
1,38	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	458,38	0%	41.162,00	18.867.837,56	199,46	8.210.172,52
1,45	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado	388,38	0%	18.711,00	7.266.978,18	129,46	2.422.326,06
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico	33,26	0%	70.577,00	2.347.391,02	11,30	797.520,10
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado	570,19	8%	35.818,00	22.056.910,65	294,33	11.385.696,90
3,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico	20,35	8%	1.136.574,00	24.979.623,37	7,55	9.267.624,40
3,03	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico	18,45	8%	1.471.612,00	28.599.307,61	6,15	9.774.446,90
3,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	Kilogramo	1.060,34	8%	7.423,00	8.454.256,61	648,66	5.200.203,43
3,06	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico	11,52	8%	918.406,00	11.426.440,09	3,84	3.808.813,36
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo	12.704,69	8%	7.675,00	105.309.175,41	4.467,11	37.027.874,79
3,11	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).	Metro lineal	30,60	8%	45.996,00	1.520.075,81	30,60	1.520.075,81
3,14	CONSTRUCCION DE ANDENES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Metro Cúbico	2,81	8%	756.754,00	2.296.597,04	2,81	2.296.597,04
3,16	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).	Unidad	3,00	8%	588.710,00	1.907.420,40	2,00	1.271.613,60
3,21	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.	Metro Cuadrado	277,92	8%	71.370,00	21.421.962,43	148,86	11.474.069,26
3,24	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Metro Cúbico	4,88	8%	946.089,00	4.865.168,07	3,28	3.351.425,67
4,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES	Metro lineal	95,78	8%	20.373,00	2.107.432,02	95,78	2.107.432,02

4,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.	Metro Cuadrado	128,23	8%	95.370,00	13.207.638,71	128,23	13.207.638,71
4,03	PISO EN CERÁMICA	Metro Cuadrado	14,83	8%	91.325,00	1.462.697,73	14,83	1.462.697,73
4,04	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cúbico	208,57	0%	119.997,00	25.027.774,29	90,71	10.884.927,87
4,06	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8	Metro Cuadrado	47,15	0%	89.680,00	4.228.412,00	47,15	4.228.412,00
4,07	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	Metro Cuadrado	82,94	8%	33.165,00	2.970.761,51	82,94	2.970.761,51
4,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"	Metro lineal	28,75	8%	20.594,00	639.443,70	28,75	639.443,70
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal	30,00	8%	81.614,00	2.644.293,60	15,00	1.322.146,80
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado	383,73	8%	66.602,00	27.601.760,30	194,43	13.985.381,01
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo	3.777,98	8%	22.031,00	89.891.291,57	1.934,10	46.018.969,67
5,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 23 ANCHO HASTA 0.40M ALTURA HASTA 0.30M . (INCLUYE ANTICORROSIVO PRIMER Y PINTURA).	Metro lineal	8,00	8%	147.623,00	1.275.462,72	4,00	637.731,36
5,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	Metro Cuadrado	75,07	8%	77.510,00	6.284.169,76	75,07	6.284.169,76
6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	Unidad	1,00	8%	711.261,00	768.161,88	1,00	768.161,88
6,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE SENCILLA	Unidad	1,00	8%	98.923,00	106.836,84	1,00	106.836,84
6,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE AGUA FRÍA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	4,00	8%	112.409,00	485.606,88	4,00	485.606,88
6,15	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 2"	Unidad	6,00	8%	82.624,00	535.403,52	2,00	178.467,84
6,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad	1,00	8%	134.623,00	145.392,84	1,00	145.392,84
6,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P.	Unidad	1,00	8%	24.806,00	26.790,48	1,00	26.790,48
6,53	CUNETAS REVESTIDAS EN CONCRETO DE 21 MPA (3000PSI) SIN REFUERZO (INCLUYE SELLO DE JUNTAS)	Metro Cúbico	4,19	0%	778.254,00	3.260.884,26	4,19	3.260.884,26

7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal	45,70	8%	8.226,00	406.002,46	45,70	406.002,46
7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	Metro Cuadrado	15,93	8%	21.284,00	366.178,45	15,93	366.178,45
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado	122,53	8%	11.309,00	1.496.547,11	122,53	1.496.547,11
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado	142,90	8%	19.824,00	3.059.477,57	142,90	3.059.477,57
7,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA MUROS A DOS MANOS	Metro Cuadrado	23,13	8%	20.225,00	505.228,59	23,13	505.228,59
8,01	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 10 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8")	Metro Cuadrado	167,70	8%	358.866,00	64.996.374,46	55,90	21.665.458,15
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	14,00	8%	118.121,00	1.785.989,52	14,00	1.785.989,52
9,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO TIPO GFCI, EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) FREETOX - LHFR - LS Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad	3,00	8%	171.849,00	556.790,76	3,00	556.790,76
9,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE ILUMINACIÓN EN CIELO RASO EN CALIBRE 12 AWG (F, N, T) EN DUCTO SCH 40 1/2 "	Unidad	27,00	8%	120.305,00	3.508.093,80	27,00	3.508.093,80
10,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN LÁMINA CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA).	Metro Cuadrado	15,93	8%	264.906,00	4.557.548,79	15,93	4.557.548,79
10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 987 O SIMILAR	Unidad	8,00	8%	233.977,00	2.021.561,28	8,00	2.021.561,28
NP 11,05	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR	Precio gober	23,44	8%	887.295,00	21.996.397,97	8,44	8.087.871,38
NP 11,08	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	Precio gober	384,00	8%	87.627,78	35.611.929,79	280,00	26.498.640,67
NP 11,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN LÁMINA DE DRYWALL RH DE 1/2"	Precio gober	79,16	8%	87.697,97	7.497.545,01	79,16	7.497.545,01
NP 11,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W	Precio gober	16,00	8%	42.380,79	732.340,05	16,00	732.340,05
NP 11,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCARIA EN TUBO DE 1" X 1". CAL. 18. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	4,73	8%	195.071,08	996.501,11	4,73	996.501,11

NP 11,35	SUMINSITRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	Precio gober	34,97	8%	277.796,00	10.491.688,21	34,97	10.491.688,21
NP 11,36	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	52,20	8%	23.611,24	1.331.107,27	52,20	1.331.107,27
NP 11,37	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	Precio gober	42,60	8%	9.162,50	421.548,30	42,60	421.548,30
NP 11,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) , 40% RAJON PARA BASES	Precio gober	10,82	8%	599.344,47	7.003.699,74	5,41	3.501.849,87
NP 11,43	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 3"	Precio gober	6,00	8%	119.514,91	774.456,62	2,00	258.152,21
NP 11,44	PUNTO SANITARIO O DE DESAGUES DE 4"	Precio gober	3,00	8%	161.840,91	524.364,55	1,00	174.788,18
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS								335.975.842,34
ADMINISTRACION					22,00%			73.914.685,32
IMPREVISTOS					2,00%			6.719.516,85
UTILIDAD					6,00%			20.158.550,54
TOTAL, AIU					30,00%			100.792.752,70
TOTAL, EJECUCION								436.768.595,05

En la institución educativa Escuela Normal Superior sede el Poso del municipio de Socha – Boyacá, se ejecutó la construcción de la institución educativa que consta de salones, comedor, cocina, y unidad sanitaria. Se realizó la respectiva demolición de las anteriores instalaciones, se construye las nuevas instalaciones la incluye ítems como: excavaciones, concretos de zapatas, aceros de refuerzo, construcción de viga de amarre y aérea, columnas y mampostería, estructura de cubierta, cubierta, pañetes, concretos para piso de instalaciones, patio central o cancha y andenes y terminados en general que incluyen pintura, vidrios y sistema de seguridad.

7.2.2.7. PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal

PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal								
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANT**	**DIST**	**VR UNIT**	**VR TOT**	**CANT**	**VR TOTAL**
1,13	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE CERÁMICO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	9.885,00		8,75	86.493,75

1,16	DEMOLICIÓN DE MESON EN CONCRETO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	36.955,00		2,80	103.474,00
1,34	DESMONTE DE CANALES Y BAJANTES EN LÁMINA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro lineal		0%	10.148,00		30,50	309.514,00
1,39	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	14.525,00		571,10	8.295.227,50
1,51	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE	Metro lineal		0%	2.696,00		49,55	133.586,80
2,05	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES	Metro lineal		3%	12.797,00		219,00	2.886.619,29
5,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	Metro lineal		3%	81.614,00		44,25	3.719.762,09
5,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.	Metro Cuadrado		3%	62.266,00		613,89	39.371.208,98
5,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.	Metro Cuadrado		3%	66.602,00		514,14	35.270.034,85
5,08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	Metro Cuadrado		3%	74.297,00		173,85	13.304.029,45
5,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE EN LÁMINA E=0.25M	Metro lineal		3%	52.443,00		370,00	19.986.027,30
5,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo		3%	22.031,00		1.780,80	40.409.788,94
6,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	Unidad		3%	134.623,00		2,00	277.323,38
7,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	Metro lineal		3%	8.226,00		430,80	3.650.073,62
7,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	Metro Cuadrado		3%	11.309,00		994,04	11.578.846,31
7,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	Metro Cuadrado		3%	19.824,00		1.301,88	26.582.723,19
9,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EMT DE 1/2"	Metro lineal		3%	15.536,00		35,20	563.273,22
9,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMACORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	Unidad		3%	118.121,00		16,00	1.946.634,08
10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO INCOLORO DE 5.0 MM.	Metro Cuadrado		3%	99.369,00		8,82	902.727,62
NP 11,26	SUMINISITRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W	Precio gober		3%	132.978,46		59,00	8.081.101,01
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		217.458.469,39
ADMINISTRACION					22,00%	-		47.840.863,27
IMPREVISTOS					2,00%	-		4.349.169,39
UTILIDAD					6,00%	-		13.047.508,16
TOTAL AIU					30,00%	-		65.237.540,82
TOTAL EJECUCION						-		282.696.010,21

La intervención en la sede I.E. Indalecio Vásquez del municipio de Pesca, corresponde al cambio de cubierta en algunos salones para clases, laboratorios, depósitos para instrumentos deportivos y en el área destinada para cocina, al igual que la impermeabilización de terrazas del bloque de salones de clase y corredor de salones de laboratorio y depósitos, al cual se le realizó reforzamiento de estructura de cubierta, el mantenimiento de igual forma contemplo la revisión, mantenimiento y conformación de instalación eléctrica, la pintura de la estructura de cubierta y cubierta, encoroce de cubierta y pintura, impermeabilización de canales.

En la ejecución de las labores de desmonte de cubierta, la Alcaldía municipal de Pesca que en principio se comprometió en este desmonte de las áreas ha intervenir, exclusivamente realizó el desmonte y retiro de cubierta de cuatro (4) salones de clase, sin cumplir con el compromiso inicial pactado, excusando por la falta de cumplimiento con lo exigido en cuestión de seguridad industrial y laboral referente a los certificados de alturas a los trabajadores del municipio, expresado por el secretario de gobierno del municipio de Pesca. Motivo por el cual se estableció que el contratista de obra para garantizar la continuidad de la obra realizara en las otras zonas el retiro de cubierta.

7.2.2.8. CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal:

SABANA DE AVANCE DE OBRA - PESCA - INDALECIO VASQUEZ							INFORME # 10	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	DIST	VR UNIT	VR TOT	CANT	VR TOTAL
1,11	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO < = 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Metro Cuadrado		0%	47.059,00		2,24	105.412,16
1,57	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN	Metro Cúbico		0%	70.577,00		27,80	1.962.040,60
2,09	PAÑETE LISO MUROS 1:4	Metro Cuadrado		0%	35.818,00		23,16	829.544,88
3,01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	Metro Cúbico		0%	1.136.574,00		2,80	3.182.407,20
3,04	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	Metro Cúbico		0%	1.087.554,00		2,23	2.425.245,42
3,06	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA	Metro Cúbico		0%	918.406,00		4,80	4.408.348,80
3,08	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kilogramo		0%	7.675,00		1.077,19	8.267.433,25

3,13	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	Metro Cuadrado		0%	88.442,00		113,15	10.007.212,30
6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO	Unidad		0%	410.209,00		3,00	1.230.627,00
6,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CON FLOTADOR PARA TANQUE ELEVADO 1/2", CON FLOTADOR EN BOLA PLÁSTICA	Unidad		0%	89.118,00		2,00	178.236,00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						-		32.596.507,61
ADMINISTRACION					22,00%	-		7.171.231,67
IMPREVISTOS					2,00%	-		651.930,15
UTILIDAD					6,00%	-		1.955.790,46
TOTAL AIU					30,00%	-		9.778.952,28
TOTAL EJECUCION						-		42.375.459,89

En la institución educativa Institución Educativa I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal del municipio de Chiquinquirá se está ejecutando los trabajos de construcción de muro perimetral: con zapata, viga de amarre, columnas y tubo para malla en nylon, malla en nylon y la adecuación de unidades sanitarias.

7.2.3. ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS

En el periodo de ejecución del contrato de obra comprendido entre el 21 de junio de 2026 y 20 de julio de 2026 se describe las actividades ejecutadas:

DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	
ACTIVIDADES CONTRACUTALES ORIGINALES EJECUTADAS	
1	DEMOLICIÓN DE CIELO FALSO EN ESTERILLA - ADOBE, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
2	DESMONTE DE CIELO FALSO EN MADERA, (NO INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA). (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
3	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
4	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
5	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/ O ASBESTO CEMENTO. (INCLUYE RETIRO - ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
6	DESMONTE DE CUBIERTA DE ZINC + ENTRAMADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
7	DESMONTE DE DIVISIÓN - PISO A TECHO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
8	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CIELO FALSO, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
9	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
10	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN MADERA PARA CUBIERTA EN TEJA DE BARRO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
11	DESMONTE DE MARCOS, PUERTAS Y VENTANAS.
12	DESMONTE DE REJA METÁLICA.
13	DESMONTE DE VIDRIOS.
14	REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, MAMPOSTERÍA DE LADRILLO O DE BLOQUE

15	RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12"
16	ABERTURA DE VANO PARA PUERTA O VENTANA
17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN
18	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
19	PAÑETE LISO MUROS 1:4
20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
21	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
22	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.
23	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).
24	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
25	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
26	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
27	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8
28	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.
29	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.
30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.
32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.
34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
42	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI)
43	FILOS Y DILATACIONES EN PAÑETES
44	PAÑETE LISO CULATAS 1:4
45	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3
46	PAÑETE IMPERMEABILIZADO PARA GOTERAS
47	PAÑETE LISO MUROS 1:4
48	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)
49	VIGA AÉREA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI).
50	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).
51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA
52	CONCRETO PARA ZAPATAS DE 21 MPa (3000 PSI) + FORMALETA MADERA
53	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 37000 PSI 240 MPA
54	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA
55	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.
56	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.

57	ALFAJÍA EN CONCRETO ANCHO = 0.15 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) (INCLUYE REFUERZO).
58	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.
59	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).
60	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.80 X 0.80 X 0.80 M. (NO INCLUYE TAPA).
61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"
62	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0.12 M.
63	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.20 M.
64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA DE GRES
65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TABLÓN DE GRES DE 30 X 30 CM.
66	PISO EN CERÁMICA
67	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE
68	HASTA 5 KM.)
69	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.
70	ENCHAPE EN CERAMICA BEIGE 33,8*33,8
71	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.
72	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO
73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO EN ALUMINIO CON SOSCO DE 4" X 4" X 3".
74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REMATE BOCEL DE ALUMINIO "WIN"
75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF.AMAZONAS O SIMILAR)
76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO
77	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6.
78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8.
79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.
80	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA DE POLICARBONATO ALVEOLAR DE 6 MM.
81	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TEJA ONDULADA TERMOACÚSTICA
82	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES.
83	DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO
84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFÁLTICO DE 3 MM. PARA IMPERMEABILIZACIONES.
85	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.
86	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPONER COLOR BLANCO
87	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INFANTIL
88	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO SENCILLO BLANCO
89	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.
90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.
91	SUMINISRTO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA PARA LAVAMANOS CON LLAVE TIPO PUSH
92	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P, PARA RED DE SUMINISTRO.
93	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"
94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS
95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS
96	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE MARCOS LÁMINA 3 MANOS
97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO BAJO PLACA

98	FILOS Y DILATACIONES EN ESTUCO
99	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.
100	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS
101	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS EN MUROS
102	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 W
103	CONCRETO PARA VIGA DE AMARRE 21 MPa (3000 PSI) SECCION RECTANGULAR

8. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA.

8.1. *DE CARÁCTER TÉCNICO*

1. Verificación de la caracterización de los materiales a emplear para el desarrollo del proyecto, necesarios para el control en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas de construcción.
2. **"Bitácora de Obra"** se relacionan las actividades diarias, coordinaciones, comités, verificación de la calidad de los materiales y procesos constructivos, avance en la programación y ensayos solicitados.
3. Se estudiaron todos y cada uno de los planos de la obra, especificaciones técnicas, pliegos de condiciones, diseños adicionales y complementarios del proyecto, a su vez se examinaron las diferentes zonas de construcción del proyecto efectuando los ajustes necesarios de forma oportuna.
4. Se revisó el proyecto de construcción verificando las condiciones topográficas para la implantación y ejecución del proyecto.
5. Se revisaron los planos, diseños y especificaciones
6. Se han solucionado de manera oportuna los diferentes inconvenientes presentados en el desarrollo del contrato.
7. Se realizó de forma adecuada la supervisión de las obras controlando factibilidad de los diseños, calidad de ejecución de las obras y control de la programación y reprogramación.

8. Se verificó que tanto el personal, como los equipos y demás recursos ofrecidos por el contratista de obra, se encuentren debidamente utilizados en los sitios de trabajo y de acuerdo con la programación de las obras.
9. Se exigió que el equipo se encuentre en condiciones de servicio adecuado.
10. Se verificó la calidad de los materiales que cumplan con la calidad exigida en las especificaciones técnicas, de la misma forma los procedimientos constructivos.
11. Se han realizado en forma conjunta con el contratista de obra, la medición de obra ejecutada.
12. Se elaboró en coordinación con el contratista, cálculos de avance de obra, teniendo como soporte las memorias de medición.

8.2. DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

1. Se viene Llevando el control de la programación de los trabajos, tomando las acciones del caso para su cumplimiento, incluido el exigir el aumento de personal que supla las necesidades de rendimiento de acorde a la programación.
2. Se ha exigido el óptimo rendimiento en la ejecución de los trabajos, el cumplimiento de los plazos y los presupuestos de ejecución.
3. Se viene controlando el programa de obra y el plan de Inversión de los recursos.
4. Se han controlado las cantidades de obra efectuadas por el contratista para efectos de pago y seguimiento
5. Se han atendido diligentemente las solicitudes y consultas del contratista y efectuar las reuniones que sean necesarias para la debida ejecución del contrato.
6. Se le ha solicitado al contratista el cumplimiento de las obligaciones laborales, tributarias y parafiscales.
7. Elaboración y trámite de comunicaciones dirigidas al contratista.
8. Manejo actualizado del archivo de interventoría.

8.3. DE CARÁCTER FINANCIERO

1. Se ha verificado y controlado la correcta inversión de los recursos asignados.

2. De igual forma al presentarse mayores y menores cantidades de obra, se ha realizado un balance financiero y de obra oportuna a fin de determinar los alcances del proyecto sin afectar ni el presupuesto ni el objeto de la obra.
3. Se ha controlado el programa de obra y el plan de inversión de los recursos.
4. Se ha llevado actualizado el control presupuestal y de ejecución de las obras.

8.4. DE CARÁCTER CONTABLE Y FISCAL

1. Se ha verificado y controlado la inversión de los recursos en la ejecución del contrato.
2. Se ha realizado una supervisión de las compras necesarias para la ejecución de la obra.

8.5. DE CARÁCTER AMBIENTAL Y SISO

1. En cumplimiento de las acciones ambientales se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:
   - Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras.
   - Manejo de obras de concreto y materiales de construcción
2. La Interventoría es insistente ante el contratista con el fin de garantizar en sus trabajadores el empleó de los elementos de protección personal.
3. En la parte de la salud ocupacional la interventoría por intermedio de su ingeniero residente hace recomendaciones y exigencias de normas mínimas, a fin de que el personal vinculado con obra cumpla con lo establecido en las normas SG SST vigentes.

9. GESTION DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS

Las actividades de control de calidad realizadas por la interventoría se han concentrado en la comprobación de la calidad de las obras ejecutadas, verificación del personal y equipo utilizado, cumplimiento de las especificaciones técnicas, procesos constructivos y seguimiento pormenorizado de las obligaciones contractuales ejecutadas por el contratista en el transcurso del periodo.

Todo lo anterior con el objetivo fundamental de presentar un producto terminado de buena calidad, en este caso las obras ejecutadas, que permitan hacer realidad la solución a las necesidades de las comunidades y por consiguiente al mejoramiento de su calidad de vida.

10. GESTION DOCUMENTAL DE LA INTERVENTORIA

La interventoría ha venido adelantando la gestión documental del contrato correspondiente, tomando nota de los temas tratados, las decisiones tomadas, los compromisos pactados, la verificación de los cumplimientos a los compromisos adquiridos y en general todos aquellos aspectos inherentes al desarrollo del contrato.

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

Para el presente periodo de ejecución, el avance físico ejecutado acumulado de obra con corte al 20 de julio de 2026 es del **60,93%**, después de la verificación y conciliación de las cantidades de obra ejecutadas entre las partes: interventoría y contratista. Según el nuevo cronograma de obra, para el presente corte el avance proyectado corresponde al **65,02%,** se evidencia una diferencia negativa de **-4,09%,** el porcentaje de plazo transcurrido es de **80,7%.**

Se recomienda al contratista de obra tomar medidas encaminadas a aumentar rendimientos en obra, disponibilidad de materiales y personal, al igual que definir alcances.

ANEXO No. 1: REGISTRO FOTOGRAFICO

CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede La Upa



FOTO No. 1: *Institución educativa técnico agropecuario Upa*



FOTO No. 2*: Estado inicial de cubierta en cocina*



FOTO No. 3*: Estado inicial de cocina y depósito de I.E. Upa*



FOTO No. 4*: Unidad sanitaria, estado de cubierta*

CHISCAS: I.E. Técnico Agropecuario - Sede Las Higueras



FOTO No. 5: Institución educativa técnico agrícola sede Las Higueras



FOTO No. 6: *Cocina y comedor de sede Las Higueras Chiscas*



FOTO No. 7: Falta de encoroce de cubierta en salones



FOTO No. 8: *Interior de salones i:e: Las Higueras Chiscas*

GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Resumidero



FOTO No. 9: *Institución educativa técnico san Diego de Alcalá sede Resumidero*



FOTO No. 10: *Estado de cubierta de salones*



FOTO No. 11: *Comedor de sede Resumidero Guacamayas*



FOTO No. 12: *Interior de cocina*

GUACAMAYAS: I.E. Técnica San Diego de Alcalá – Sede Chiveche



FOTO No. 13: *Institución educativa técnico san Diego de Alcalá sede Chiveche*



FOTO No. 14: *Unidad Sanitaria a intervenir en sede Chiveche*



FOTO No. 15: *Salones de clase sede Chiveche Guacamayas*



FOTO No. 16: *Interior de cocina sede Chiveche*

MONGUA: I.E. Técnica Lisandro Cely - Sede Divino Niño



FOTO No. 17: *Institución Educativa Técnico Lisandro Cely sede Divino Niño Mongua*



FOTO No. 18: *Estado de cubierta*

	
***FOTO No. 19: Estado** de cubierta en cocina*	***FOTO No. 20:** Interior de comedor estado de cubierta*
SOCHA: I.E. Escuela Normal Superior - Sede El Pozo	
	
***FOTO No. 21:** Institución educativa el Pozo, construcción*	***FOTO No. 22**: Ingreso a institución educativa el Pozo*
	
***FOTO No. 23:** Pintura en exterior de Institución educativa*	***FOTO No. 24:** Salón de informática, acabados con piso en gres, ornamentación incluye vidrios, cielo raso y pintura general*



FOTO No. 25: *Deposito para elementos varios de cocina y cilindro de gas*



FOTO No. 26: *Patio o cancha en concreto*



FOTO No. 27: *Pintura exterior de institución educativa*



FOTO No. 28: Ornamentación y celosías *de institución educativa*

PESCA: I.E. Indalecio Vásquez - Sede Principal



FOTO No. 29: *Cerramiento en zona de intervención de cambio de cubierta*



FOTO No. 30: *Baños listos para instalación de nueva cubierta*



FOTO No. 31: *Cambio de cubierta con reforzamiento estructural para sostener cubierta en sector de terrazas*



FOTO No. 32*: Panorámica de intervención en salón con nueva cubierta*



FOTO No. 33: *Interior de salones con cubierta, cambio de instalación eléctrica e iluminación nueva*



FOTO No. 34: *Interior de laboratorios con cubierta, cambio de instalación eléctrica e iluminación nueva*



FOTO No. 35: *Instalaciones eléctricas nuevas en cocina de I.E.*



FOTO No. 36: *Mesón en acero inoxidable*

CHIQUINQUIRÁ: I.E Pio Alberto Ferro - Sede Principal



FOTO No. 37: *Cerramiento en lona para inicio construcción de muro*



FOTO No. 38: *Excavaciones y concreto de limpieza para cimentación de muro perimetral*



FOTO No. 39: *Acero de refuerzo para viga de amarre de muro perimetral*



FOTO No. 40: *Vigas de amarre, columna y tubería para muro*



FOTO No. 41: *Cambio de sanitario en unidad*



FOTO No. 42: *Revisión y cambio de aparatos sanitarios y baños*

	
FOTO No. 43: *Aspecto inicial de lavamanos de unidad sanitaria*	***FOTO No. 44:*** *Cambio de accesorios unidad sanitaria*

ANEXO No. 2: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE OBRA

	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo		
CSC I.E. GOBER 2025	**FORMATO N°:**	FT-SST-005	
	SG-SST		
FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS		**Fecha:**	Junio 19/2025
		Versión:	001
			Pagina 1 de 1

NOMBRE Y APELLIDOS DEL TRABAJADOR	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TIPO DE VINCULACIÓN A LA EMPRESA				DOCUMENTOS RELACIONADOS					ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO			
		EMPLEADO	CONTRATISTA	CARGO	SALARIO	PLANILLA DE PAGO	EPS	AFP	ARL	CERTIFICADO DE APTITUD MÉDICA	SI	CUAL?	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
SOLANO CASTILLO EDGAR EDUARDO	74451827	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			4/09/2025	
MOZO SANCHEZ OLIVER CAMILO	10496530045	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			5/01/2026	
BAUTISTA URIZA FABIO ORLANDO	6776307	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			16/03/2025	
CHAVARRO ROBLES BRAYAN HERNANDO	1056573600	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			22/09/2025	
REYES JORGE ENRIQUE	7120455	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			1/05/2025	15/06/2026
ESPITIA SALAMANCA CARLOS HUMBERTO	1049635789	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			29/09/2025	
ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN ALEXANDER	7168921	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			9/03/2026	17/06/2026
LESMES ALVARADO CRISTOBAL	79248012	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			8/09/2025	
AMAYA CARREÑO LUIS RAFAEL	74321373	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	15/06/2026
SANDOVAL BLANCO AMILCAR	74321765	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	15/06/2026
SANDOVAL CRUZ KEVIN ANDRES	1007517864	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			15/10/2025	1/06/2026
LUIS ALFREDO CANO CONTRERAS	1076664448	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
RODRIGUEZ SEGUNDO GREGORIO	1002678010	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
VEGA GOMEZ BRAYAN ANDRES	1057015583	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	PORVENIR	ARL BOLIVAR	**SI**			3/02/2025	
WALTER CHAVEZ JIMMY STANGER	944054	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			21/04/2026	
JORGE ENRIQUE REYES	7120455	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLFONDOS	ARL BOLIVAR	**SI**			15/04/2026	
LEONARDO HERNANDEZ	1104130673	X		Ayudante	1750905		NUEVA EPS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			19/05/2026	15/06/2026
LUIS CARLOS ERNESRO BERNAL	1053330764	X		Ayudante	1750905		SANITAS	COLPENSIONES	ARL BOLIVAR	**SI**			14/05/2026	

OBSERVACIONES:

FIRMA EMPLEADOR

FECHA DD / 30 MM/ 06 AAAA/ 2026

* Por favor anexe los soportes de afiliaciones al sistema de seguridad social según aplique y el certificado de aptitud médica.
* Diligencie un registro cada vez que ingrese o cambie de personal en la obra, con el fin de que sean autorizados.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901786504	1	CONSORCIO SAN ANTONIO - SOATA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 1 F 40 - 149 OF 315 ED MARCA	TUNJA-BOYACA	3118549412	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	9507971549	9507971549	E	2026/07/02	2026/07/23	BANCO DE BOGOTA	21	$7,609,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (15 Afiliados)																						**$24,366,690**	**$3,899,300**			**$24,366,690**	**$975,300**			**$23,057,070**	**$922,900**			**$24,366,690**		**$1,696,400**		**$0**	**$0**		**$7,493,900**
Centro de Trabajo: Centro de trabajo 2 (5 Afiliados)																						**$6,653,439**	**$1,064,900**			**$6,653,439**	**$266,400**			**$6,326,034**	**$253,300**			**$6,653,439**		**$463,200**		**$0**	**$0**		**$2,047,800**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (5 Afiliados)																						**$6,653,439**	**$1,064,900**			**$6,653,439**	**$266,400**			**$6,326,034**	**$253,300**			**$6,653,439**		**$463,200**		**$0**	**$0**		**$2,047,800**
1	CC	1099368984	ARCHILA DAVID																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
2	CC	4252388	CARREÑO ERNESTO																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
3	CC	1002539190	FONSECA EDWIN		X															230201	16	$933,816	$149,500	EPS041	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
4	CC	72326626	LESMES VICTOR		X															230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS017	22	$1,283,997	$51,400	CCF10	22	$1,283,997	$51,400	14-7	22	$1,283,997	6.960%	$89,400	22	$0	$0	Si	$397,700
5	CC	1049413754	VALDERRAMA JULIO		X															230301	16	$933,816	$149,500	CCFC55	16	$933,816	$37,400	CCF10	16	$933,816	$37,400	14-7	16	$933,816	6.960%	$65,000	16	$0	$0	Si	$289,300
Centro de Trabajo: PINTURA (4 Afiliados)																						**$6,011,441**	**$962,000**			**$6,011,441**	**$240,700**			**$5,029,226**	**$201,400**			**$6,011,441**		**$418,600**		**$0**	**$0**		**$1,822,700**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (4 Afiliados)																						**$6,011,441**	**$962,000**			**$6,011,441**	**$240,700**			**$5,029,226**	**$201,400**			**$6,011,441**		**$418,600**		**$0**	**$0**		**$1,822,700**
6	CC	1007329117	HERNANDEZ VICTOR	X																230301	13	$758,726	$121,400	EPS041	13	$758,726	$30,400	CCF10	13	$758,726	$30,400	14-7	13	$758,726	6.960%	$52,900	13	$0	$0	Si	$235,100
7	CC	1002365439	MONSALVE YHOJAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
8	CC	1002725989	RAMIREZ KEVIN																	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
9	CC	1049654709	TENJO CRISTIAN																	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,423,500	$57,000	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$529,200
Centro de Trabajo: Principal (6 Afiliados)																						**$11,701,810**	**$1,872,400**			**$11,701,810**	**$468,200**			**$11,701,810**	**$468,200**			**$11,701,810**		**$814,600**		**$0**	**$0**		**$3,623,400**
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (6 Afiliados)																						**$11,701,810**	**$1,872,400**			**$11,701,810**	**$468,200**			**$11,701,810**	**$468,200**			**$11,701,810**		**$814,600**		**$0**	**$0**		**$3,623,400**
10	CC	74170199	BAEZ GENARO																	230301	30	$2,200,000	$352,000	EPS017	30	$2,200,000	$88,000	CCF10	30	$2,200,000	$88,000	14-7	30	$2,200,000	6.960%	$153,200	30	$0	$0	Si	$681,200
11	CC	1015406678	BUSTAMANTE LUZ																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS017	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
12	CC	7178196	GALAN OSCAR																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
13	CC	1020816179	ROJAS PAOLA																	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-7	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
14	CC	7165966	VELANDIA CARLOS																	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
15	CC	7181967	VELANDIA EFRAIN																	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-7	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
Total			**Afiliados(15)**																			$24,366,690	$3,899,300			$24,366,690	$975,300			$23,057,070	$922,900			$24,366,690		$1,696,400		$0	$0		$7,493,900

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	$3,899,300	$60,300	$0	$3,959,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$560,400	$8,700	$0	$569,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$4,400	$0	$284,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,629,000	$40,500	$0	$2,669,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$429,700	$6,700	$0	$436,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$1,696,400	$26,100	$0	$1,722,500
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	15	$1,696,400	$26,100	$0	$1,722,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$922,900	$14,200	$0	$937,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	15	$922,900	$14,200	$0	$937,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$975,300	$15,200	$0	$990,500
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$70,100	$1,100	$0	$71,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$219,400	$3,400	$0	$222,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$2,200	$0	$142,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$348,200	$5,400	$0	$353,600
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	1	$37,400	$600	$0	$38,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$160,000	$2,500	$0	$162,500
TOTAL				**15**	**$7,493,900**	**$115,800**	**$0**	**$7,609,700**

ANEXO No. 3: INFORME SG - SST CONTRATISTA DE OBRA

INFORME MENSUAL SST	
N. DE CONTRATO	**CO1.PCCNTR.8129170/2722**
CENTRO DE TRABAJO – PROYECTO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA ATENDER LA EMERGENCIA DE CALAMIDAD PÚBLICA DE ACUERDO A DECRETO 522 DEL 24 DE MAYO DE 2025"
ELABORADO POR:	LESLIE DAHYAN DÍAZ
FECHA INFORME:	21 de Junio al 20 de julio de 2026

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1	GENERALIDADES 1.1 Listado de Trabajadores 1.2 Pago de aportes de Seguridad Social 1.3 Registro de reuniones de COPASST Y CCL	**5**	PLAN DE EMERGENCIAS
2	ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD	**6**	CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 6.1 Capacitaciones Y Charlas Pre-Operacionales 6.2 Inducciones
3	SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 3.1 Exámenes de Ingreso realizados y observaciones generadas 3.2 Exámenes de Egreso realizados y observaciones generadas 3.3 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales	**7**	ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

4	SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 4.1 Inspecciones de Seguridad 4.2 Inspección Uso y estado de EPP 4.3 Inspección de equipos de emergencias 4.4 Permisos de Trabajo	**8**	EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO)

1. GENERALIDADES

Durante el periodo de Junio – Julio de 2026, el CONSORCIO I.E. GOBER 2025 ejecutó actividades en los siguientes frentes de trabajo:

Socha, Pesca, Chiquinquira y Mongua

El personal activo durante el periodo fue de 18 trabajadores, afiliados correctamente a EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación Familiar según planilla **No. 9507794078.**
Se garantizaron condiciones seguras y el cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MES	No. DE INGRESOS DURANTE EL PERIODO	No. DE RETIROS DURANTE EL PERIODO	No. DE TRABAJADORES DURANTE EL PERIODO	No DE REUNIONES DE COPASST	No. DE REUNIONES DE COCOLA	POLITICA SST PUBLICADA?		REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PUBLICADO?		MATRIZ DE IDENTIFICACION DE RIESGOS	
						SI	**NO**	**SI**	**NO**	**SI**	**NO**
Junio	0	7	18	1	0		X	X		X	

- **SOPORTE 1. FT-SST-005 FORMATO LISTADO DE TRABAJADORES DEPENDIENTES Y CONTRATISTAS**

- **SOPORTE 2. AFILIACIONES DE PERSONAL PARA EL PERIODO**

1.1 Pago de aportes de Seguridad Social

Para todos los empleados que ingresan a laborar se realiza el respectivo pago de Seguridad Social, según la normatividad nacional vigente

MES	N. DE PLANILLA	N. DE EMPLEADOS
JUNIO 2026	9507794078	18

- **SOPORTE 3. Planillas de Pago de Seguridad Social**

1.1 Registro de reuniones de COPASST Y CCL

Se realizan las reuniones del Comité de COPASST, en los cuales se destaca la ocurrencia de 0 accidentes para el periodo, se denota que las actividades realizadas son aseo y pintura para entrega de frentes de obra intervenidos.

Para el comité de Convivencia Laboral desarrolla la reunión ya que para el periodo no se presentan quejas, reclamos, ni actividades relevantes a desarrollar.

- **SOPORTE 4. ACTA DE REUNIÓN DE COPASST**
  ACTA DE REUNIÓN COCOLA

2. ESTADÍSTICA DE ACCIDENTALIDAD

Durante el periodo NO se reportan accidentes laborales

No. INCIDENTES	No. AT SIN INCAPACIDAD	No. AT CON INCAPACIDAD	TOTAL AT	No. W	TOTAL DÍASINCAPACIDAD
0	0	0	0	0	0

3. SUBSISTEMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

3.1 Realización de exámenes de Ingreso

Para el periodo no se realizan exámenes medico ocupacionales de ingreso, ya qué no se presenta ingreso de personal.

Por medio de la realización de exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos la empresa verifica las condiciones de salud de sus trabajadores y reconoce cuales son las enfermedades de mayor incidencia en ellos, de igual manera la realización de exámenes se realiza de acuerdo a la legislación nacional

- **SOPORTE 5. Exámenes de INGRESO – DOCUMENTACIÓN IPS**

3.2 Seguimiento a recomendaciones médicas ocupacionales

Se informa al trabajador las recomendaciones del médico tratante, de igual manera se indica si hay restricciones para realización de labores propias del cargo y se da seguimiento a las recomendaciones.

4. SUBSISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

4.1 Inspecciones de Seguridad
4.2 Inspección Uso y estado de EPP
4.3 Inspección de equipos de emergencias

Se realizan inspecciones de seguridad que permitan identificar situaciones anómalas y de potencial peligro para el trabajador o los bienes materiales.

ELEMENTOS DE EMERGENCIAS (CAMILLA Y BOTIQUIN)	CAMPAMENTO	CARNETIZACIÒN	SUSTANCIAS QUÍMICAS	DOTACIÓN	EPP	EQUIPO PARA TRABAJO EN ALTURAS	EXTINTOR	HERRAMIENTAS	MAQUINARIA	OBRA EN GENERAL	PLAN DE EMERGENCIAS	SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD	VEHICULOS	ANDAMIOS	TOTAL
X		X		X		X	X	X		X		X			**8**

- **SOPORTE 6. INSPECCIONES**

4.4 Permisos de Trabajo

El permiso de trabajo SST (Seguridad y Salud en el Trabajo) es documento que autoriza al trabajador a desempeñar ciertas actividades laborales, asegurando que se cumplan los requisitos de seguridad y salud establecidos por la normativa laboral. Su propósito es garantizar que los trabajadores estén en un entorno seguro y saludable.

- **SOPORTE 7. PERMISOS DE TRABAJO – PERMISOS DE T.S.A**

5. PLAN DE EMERGENCIAS

Se dispone en obra de los elementos y recursos necesarios para que en caso de presentarse una emergencia se actué acorde a la situación y se proteja la integridad de todos los asistentes al frente de obra.

RECURSOS FISICOS				RECURSOS HUMANOS			SEÑALIZACIÓN		
CAMILLAS	EXTINTORES	BOTIQUINES	INMOVILIZADORES	COORDINADOR SST	INSPECTOR SST	BRIGADISTAS	PUNTO DE ENCUENTRO	RUTA DE EVACUACIÓN	SEÑALIZACIÓN EN SEGURIDAD
FRENTE DE OBRA									
1	1	1	1	0	1	1	SI	SI	SI

NO se realizan simulacros para este periodo reportado.

6. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

No. DE CAPACITACIONES	No. DE ASISTENTES	No. DE CHARLAS PREOPERACIONALES	No. DE ASISTENTES
0	0	12	4

6.1 CAPACITACIONES y CHARLAS PRE-OPERACIONALES

- dentificación de peligros y reporte de actos y condiciones inseguras.
- Prevención de caídas a distinto nivel.
- Inspección preoperacional de herramientas manuales y eléctricas.
- Uso seguro de escaleras portátiles.
- Plan de emergencias y rutas de evacuación.
- Primer respondiente y atención inicial de emergencias.

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

7.2 Inducción al puesto de trabajo

Se realiza inducción a trabajadores que ingresan a laborar en la cual se abordan temas como la socialización de los riesgos del trabajo, las políticas para la prevención y mitigación de accidentes y cómo actuar en caso que estos se presenten, para el periodo no se realiza inducción al puesto de trabajo por el No ingreso de personal nuevo.

- **SOPORTE 11. EVALUACIÓN DE CAPACITACIÓN - INDUCCIÓN**

7. ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP

Se realiza entrega de dotación al personal que incluye overol y calzado. De igual manera se hace entrega de EPP a todo el personal de acuerdo con el documento de identificación de necesidades de capacitación.

- **SOPORTE 12. FORMATO ENTREGA DE DOTACIONES Y EPP**

8. EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE ATS (ANÁLISIS DE TRABAJO SEGURO) VALORACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS EXISTENTES EN FRENTES DE TRABAJO

Se ejecuta semanalmente el Análisis de Trabajo Seguro, identificado los posibles riesgos a los que se encontrarían expuestos los trabajadores.

Los riesgos de mayor relevancia durante la ejecución de la obra fueron los siguientes:

RIESGOS	MEDIDA PARA MITIGARLOS
Accidente con Maquinaria. Golpes contusiones y heridas (Excavación y retiro de material)	Señalización Preventiva, paletero, desvíos
Golpes, Contusiones y Heridas por uso de herramienta menor	Inspección de herramienta menor, uso de elementos de protección personal, inspección elementos de protección personal
Heridas, Cortes, laceraciones y hasta la muerte por manejo de equipos eléctricos	Personal capacitado en el manejo de equipos que representan peligro. Capacitación en el uso correcto. Uso de guardas de seguridad en los equipos y elementos de protección personal por parte de los trabajadores
Locativo: por desniveles en el área de trabajo y obra.	Señalización preventiva, áreas de trabajo delimitadas.
Irritaciones en piel y mucosas por contacto con sustancias toxicas	Uso obligatorio de elementos de protección personal como guantes, tapabocas y gafas
Lesiones y suciedad en ojos	Uso obligatorio de gafas de protección
Ruido	Uso obligatorio de tapa oídos en el momento en que sean requeridos.
Biomecánico: por malas posturas, movimientos repetitivos y levantamiento de cargas manuales	Se suministran fajas que permitan la adecuada postura durante la realización de la actividad y se concientiza a cerca de la importancia de las posturas adecuadas

Durante el mes de junio a julio de 2025, se realizó la actualización de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos para todos los frentes de trabajo del Consorcio, considerando las actividades ejecutadas y los cambios en las condiciones de operación.

Se empleó la metodología GTC 45, incluyendo criterios de exposición, probabilidad y consecuencia para cada tarea crítica.

Los principales riesgos identificados y actualizados fueron:

- Riesgo eléctrico en la manipulación de herramientas y equipos.
- Riesgo biomecánico por levantamiento manual de cargas.
- Riesgo por exposición a sustancias químicas (pinturas, disolventes y pegantes).
- Riesgo locativo por superficies irregulares y almacenamiento inadecuado de materiales.
- Riesgo por objetos cortopunzantes durante labores de mampostería y carpintería.

Como medidas de control, se actualizaron las inspecciones de seguridad, se reforzó el uso de EPP (arneses, cascos, guantes dieléctricos y gafas),

9. Suministro de Agua (Punto de Hidratación)

De manera permanente se realiza el suministro de agua potable para los trabajadores desde el inicio de obra.

REGISTRO FOTOGRAFICO

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal
	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal

	
Uso adecuado de Elementos de Protección Personal	Uso adecuado de Elementos de Protección Personal


ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ESTRATEGICO AMBIENTAL

1	Disposición De Residuos Solidos • Puntos Ecológicos		

1. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS

No se realiza disposición de Residuos de Demolición y Construcción para el presente periodo.

Se realiza acopio de residuos sólidos en puntos ecológicos dispuestos en los sitios de intervención.

	
Punto Ecológico	Punto Ecológico

2. CHARLAS AMBIENTALES

Durante el periodo se hacen las siguientes charlas

- Reciclaje
- Orden y aseo en el lugar de Trabajo.

- **SOPORTE 10. REGISTRO CHARLAS DE SEGURIDAD**

Elaboro: Leslie Dahyan Díaz Sierra

Firma: _____

Cargo: Inspectora SST

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

FT-SST-7
VERSIÓN: 0
04/06/202

OBRA:

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:				
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de carnaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo		INICIAL	REPOSICION		
Cristobal Lezmes	Maestro.	X	X														X									01/07/26	Cristobal
Leonardo Orosco	Ayudante.	X	X																							01/07/26	Leonardo

Powered by CamScanner

CSC I.E. GOBER 2025

ENTREGA DE EPP´S Y DOTACIÓN DE TRABAJO

OBRA: CASA ESCOLTAS.

NOTA: Registre la entrega inicial (antes de iniciar labores) y de reposición de los EPPs

VE
0

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CARGO/ACTIVIDAD	DOTACIÓN ENTREGADA			ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ENTREGADOS																				TIPO DE ENTREGA		FECHA	
					CABEZA	VISUAL		AUDITIVA		RESPIRATORIA		MANOS					PIES		ALTURAS		PROTECCIÓN INVIERNO		OTROS (trabajo en vía, para identificación)	OTRO EPP:	INICIAL	REPOSICION		
		Camisa	Pantalón	Overol	Casco	Gafas de seguridad	Careta para soldar	Protector auditivo de inserción	Protector Auditivo de copa	Mascarillas	Respirador con filtro	Guantes de camaza	Guantes de vaqueta	Guantes de Nitrilo	Guantes dieléctricos	Guantes de Nitrilo	Botas de seguridad en cuero con puntera	Calzado de seguridad en cuero con puntera	Arnés	Eslingas	Capa en PVC	Overol impermeable en PVC	Chaleco reflectivo					
Edwin Pantoja		X								X				X											X		21/07/25	
Praileene Quintero		X								X				X											X		21/07/25	

Powered by CamScanner

ANEXO No. 4: PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 2 N 32-49B Pradera	TUNJA-BOYACA	7454792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447179991	9507506836	E	2026/07/24	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,481,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (10 Afiliados)						$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0
1	CC	6753559	BACCA HERNAN		0	$0	$0	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1053334603	CASTRO LAURA	230301	15	$1,000,000	$160,000	EPS005	15	$1,000,000	$40,000	CCF10	15	$1,000,000	$40,000	14-11	15	$1,000,000	$69,600	15	$0	$0
3	CC	1049658781	IBAÑEZ JUAN	231001	30	$2,000,000	$320,000	ESSC24	30	$2,000,000	$80,000	CCF10	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
4	CC	6768171	OCHOA GERMAN		0	$0	$0	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	6775611	PRIETO NELSON	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS005	15	$875,453	$35,100	CCF10	15	$875,048	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
6	CC	74302955	QUINTANA HENRY	25-14	30	$1,827,826	$292,500	EPS037	30	$1,827,826	$73,200	CCF10	30	$1,827,826	$73,200	14-11	30	$1,827,826	$127,300	30	$0	$0
7	CC	1049655806	REYES LUIS	230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS005	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	$124,400	30	$0	$0
8	CC	1056799619	RIVERA MAURICIO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,095	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1053324190	ROJAS KENYI	230301	30	$1,786,700	$285,900	EPS002	30	$1,786,700	$71,500	CCF10	30	$1,786,700	$71,500	14-11	30	$1,786,700	$124,400	30	$0	$0
10	CC	1052414997	VARGAS MARIA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF10	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$12,778,489	$2,044,800			$16,280,299	$651,700			$16,277,464	$651,700			$16,280,299	$1,133,500		$0	$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		WILLIAM JAVIER SANCHEZ MATAMOROS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Cra 2 N 32-49B Pradera	TUNJA-BOYACA	7454792	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	447179991	9507506836	E	2026/07/24	2026/07/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,481,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	$2,044,800	$0	$0	$2,044,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$432,600	$0	$0	$432,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,292,200	$0	$0	$1,292,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$1,133,500	$0	$0	$1,133,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$1,133,500	$0	$0	$1,133,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$651,700	$0	$0	$651,700
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	10	$651,700	$0	$0	$651,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$651,700	$0	$0	$651,700
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$143,300	$0	$0	$143,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$71,500	$0	$0	$71,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$216,700	$0	$0	$216,700
TOTAL				**10**	**$4,481,700**	**$0**	**$0**	**$4,481,700**

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 6775694		SANCHEZ MATAMOROS WILLIAM JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 2 # 32 49	TUNJA-BOYACA	7421463	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	477974205	9507688223	I	2026/07/24	2026/07/14	BANCO DAVIVIENDA	0	$3,002,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)																						$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200
1	CC	6775694	SANCHEZ WILLIAM																	25-14	30	$10,000,000	$1,700,000	EPS005	30	$10,000,000	$1,250,000		0	$0	$0	14-11	30	$10,000,000	0.522%	$52,200	0	$0	$0	No	$3,002,200
Total		**Afiliados(1)**																				$10,000,000	$1,700,000			$10,000,000	$1,250,000			$0	$0			$10,000,000		$52,200		$0	$0		$3,002,200

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$1,700,000	$0	$0	$1,700,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$52,200	$0	$0	$52,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$52,200	$0	$0	$52,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$1,250,000	$0	$0	$1,250,000
TOTAL				**1**	**$3,002,200**	**$0**	**$0**	**$3,002,200**