GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	SEMANA INFORME:	7	DEL:	23-mar-2026	AL:	29-mar-2026


II. AVANCE POR TRAMO


			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO POR TRAMO	% AVANCE EJECUTADO POR TRAMO	
1.	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	0,270%	0,462%	✓	0,325%	1,273%	✓
2.1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANILLO VIAL-LA TRAMACUA- LA MESA	1,030%	1,330%	✓	3,657%	5,842%	✓
2.2	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA - EL PALMAR	0,800%	0,851%	✓	4,137%	5,696%	✓
2.3	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA -EL MAMÓN	0,140%	0,305%	✓	0,697%	3,887%	✓
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	0,750%	0,594%	☑	3,066%	3,271%	✓

% AVANCE DEL CONTRATO	2,99%	3,54%


DÍAS DE AVANCE O RETRASO	2,98

III. CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO














VALORES EXPRESADOS EN MILLONES (MM)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARÁ:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
VR. CONT. TRAMO :	$ 64.505.672.090,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	7	DEL:	23-mar-2026	AL: 29-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	PUE:	1	TRAMO:		A

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 209.415.567
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 831.371.592
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 2.915.850.995,59
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 176.999.933.857,12
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	635,21	158,80	25,00%	271,39	42,73%	17,73%	42,73%
2. DEMOLICIONES	107,12	48,00	44,81%	23,94	22,35%	-22,46%	22,35%
3. EXCAVACION	1.006,22	0,00	0,00%	403,09	40,06%	40,06%	40,06%
4. TRANSPORTE	322,75	0,00	0,00%	129,30	40,06%	40,06%	40,06%
5. RELLENO	19.335,08	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
6. SUB BASE Y BASE	5.860,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	22.607,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	8.690,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	367,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. GAVIONES	2.307,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. PUENTE	2.701,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	290,94	1,40	0,48%	1,95	0,67%	0,19%	0,67%
13. PMT	254,39	1,22	0,48%	1,70	0,67%	0,19%	0,67%
14. CV	17,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERIODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERIODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP		1							1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	7

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7	HITO 8
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	PUENTE	
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00		

V. EJECUTADO EN EL PERÍODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,32%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	1,64%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	1,29%	6,97
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,47%	

VII. OBSERVACIONES


Durante el período reportado se mantiene la interrupción de operaciones constructivas mientras se consolida el ajuste hidráulico de los diseños del proyecto. Este ajuste reviste especial importancia técnica, dado que un adecuado manejo del drenaje superficial y subsuperficial constituye un factor determinante para la estabilidad y durabilidad de la vía a largo plazo, previniendo patologías asociadas a la saturación de la subrasante, erosión de taludes y deterioro prematuro de la estructura de pavimento. Se continúan adelantando las gestiones necesarias para la aprobación de los diseños ajustados por parte de la interventoría y la entidad contratante, con el fin de retomar las actividades constructivas en las condiciones técnicas

adecuadas.

La comisión topográfica y el equipo social mantuvieron sus actividades de localización y replanteo, y diligenciamiento de actas

de vecindad, respectivamente.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO

DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORÍA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 40.489.091.536,22	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	7	DEL:	23-mar-2026	AL:	29-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	PUK:	2	TRAMO:			B

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.473.388.268
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 2.398.535.946
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 3.863.846.632,25
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 175.432.769.502,91
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	811,39	304,27	37,50%	367,56	45,30%	7,80%	45,30%
2. DEMOLICIONES	818,59	818,59	100,00%	500,58	61,15%	-38,85%	61,15%
3. EXCAVACION	773,65	147,15	19,02%	281,49	36,38%	17,36%	36,38%
4. TRANSPORTE	601,34	60,13	10,00%	252,78	42,04%	32,04%	42,04%
5. RELLENO	2.790,90	73,19	2,62%	970,08	34,76%	32,14%	34,76%
6. SUB BASE Y BASE	9.520,26	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	20.808,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.735,19	67,57	1,81%	0,00	0,00%	-1,81%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	356,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. PAGA	123,66	1,22	0,99%	13,02	10,52%	9,54%	10,52%
11. PMT	127,50	1,26	0,99%	13,04	10,23%	9,24%	10,23%
12. CV	21,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP			1						1
RETROCARGADOR		1							1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1	1							2
VOLQUETA 18m3	1	5	1						7
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)		1							1
FRESADORA DE PAVIMENTO			1						1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	12
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	9
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	5
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL PROFESIONAL	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	2114	$ 12.252.744,00	1,5%	45,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,39	$ 2.779.694,97	5,9%	41,8%
2. DEMOLICIONES	4	FRESADO DE UN PAVIMENTO ASFALTICO (H=0.07)	M2	514	$ 5.233.034,00	0,7%	63,6%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	233,6	$ 8.184.643,20	1,1%	38,3%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	4251,52	$ 7.350.878,08	1,2%	42,0%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,003	$ 370.989,37	0,3%	10,5%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,007	$ 865.641,87	0,7%	10,9%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	3,64%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,17%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	5,92%	12,36
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	1,35%	

VII. OBSERVACIONES

La semana 7 registró operación parcial de tres (3) días hábiles por festividades de Semana Santa. En los días laborados se ejecutaron actividades de colocación y compactación de terraplén y subbase, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

Las condiciones climáticas se mantuvieron favorables durante el período, sin afectaciones sobre el rendimiento de los frentes activos. La comisión de topografía ejerció control geométrico sobre las actividades ejecutadas y el equipo social continuó con el diligenciamiento de actas de vecindad en el área de influencia del proyecto.

Se mantuvieron operativas las medidas de gestión ambiental, social y los planes de manejo de tránsito, sin registro de accidentes ni incidentes de SST en el período.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 26.576.814.286,91	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	7	DEL:	23-mar-2026	AL:	29-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	2	TRAMO:	C		

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 866.451.196
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.448.217.856
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 3.863.846.632,25
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 176.383.087.593,43
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	263,13	131,57	50,00%	263,81	100,26%	50,26%	100,26%
2. DEMOLICIONES	40,43	40,43	100,00%	24,89	61,57%	-38,43%	61,57%
3. EXCAVACION	562,31	13,38	2,38%	327,98	58,33%	55,95%	58,33%
4. TRANSPORTE	468,82	5,86	1,25%	294,57	62,83%	61,58%	62,83%
5. RELLENO	1.282,71	234,18	18,26%	591,71	46,13%	27,87%	46,13%
6. SUB BASE Y BASE	2.853,48	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	17.007,77	439,92	2,59%	0,00	0,00%	-2,59%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.457,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	352,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	81,17	0,55	0,68%	8,50	10,47%	9,79%	10,47%
13. PMT	83,69	0,57	0,68%	3,49	4,17%	3,49%	4,17%
14. CV	14,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
VOLQUETA 18m3	3								3
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	6
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	1

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	1478	$ 8.566.488,00	3,3%	100,3%
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,2	$ 1.425.484,60	7,4%	123,7%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	487,6	$ 17.084.041,20	3,6%	70,0%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	8874,32	$ 15.343.699,28	3,3%	62,8%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	129	$ 18.069.546,00	1,4%	47,4%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,07	$ 5.682.025,04	7,0%	10,5%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 585.821,88	0,7%	4,2%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 7

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	3,26%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,17%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	5,45%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,81%	11,84

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana de reporte se ejecutaron de manera continua las actividades de mejoramiento de la subrasante existente, conforme a la programación establecida. Así mismo, se adelantaron labores de explotación y acopio de material de terraplén en cantera autorizada, garantizando el suministro para las etapas posteriores.

Se contó con el acompañamiento de la comisión de topografía, asegurando el control de ejes, niveles y secciones transversales. De igual forma, se mantuvo la implementación del PAGA y PMT, garantizando el manejo ambiental y la adecuada movilidad en el corredor.

Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo el normal desarrollo de las actividades. En general, el avance se mantiene conforme a lo programado.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO

ELABORADO POR:

Jose Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO.

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
VR. CONT. TRAMO :	$ 13.969.910.634,72	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	7	DEL: 23-mar-2026	AL:	29-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	2	TRAMO:		D

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 97.329.809
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 535.736.001
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 3.876.708.226,18
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 177.295.569.448,15
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	516,79	51,68	10,00%	173,20	33,51%	23,51%	33,51%
2. DEMOLICIONES	48,38	44,79	92,59%	12,67	26,18%	-66,40%	26,18%
3. EXCAVACION	319,39	0,00	0,00%	73,90	23,14%	23,14%	23,14%
4. TRANSPORTE	250,65	0,00	0,00%	66,37	26,48%	26,48%	26,48%
5. RELLENO	653,60	0,00	0,00%	205,35	31,42%	31,42%	31,42%
6. SUB BASE Y BASE	1.386,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	8.660,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	1.744,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	186,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	42,67	0,42	0,99%	2,09	4,90%	3,91%	4,90%
13. PMT	43,99	0,43	0,99%	2,16	4,90%	3,91%	4,90%
14. CV	7,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 18m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TÉCNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE	M2	1433,5	$ 8.308.566,00	1,6%	33,5%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 298.671,55	0,7%	4,9%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 307.933,04	0,7%	4,9%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 7

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,70%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,18%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	3,83%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,30%	16,98

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana de reporte se continuó con la ejecución de actividades de MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE INVOLUCRANDO SUELO EXISTENTE, enfocadas en la optimización de las condiciones de soporte de la plataforma vial mediante la adecuación del material existente y su correspondiente compactación.

El control técnico de las actividades fue respaldado por la comisión de topografía, la cual verificó de manera permanente la correcta ubicación del eje, niveles de rasante y secciones transversales, asegurando el cumplimiento de los parámetros de diseño.

En materia ambiental y operativa, se mantuvo la aplicación de las medidas contempladas en el PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) y el PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT), garantizando el adecuado manejo de los impactos generados por la obra y la regulación de la circulación vehicular en los frentes de trabajo.

Las condiciones climáticas se mantuvieron estables, lo que permitió el desarrollo continuo de las actividades programadas. En general, el proyecto presenta un comportamiento acorde con la programación establecida y los lineamientos técnicos definidos.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



ELABORADO POR:

Jose Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 32.289.816.901,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	7	DEL:	23-mar-2026	AL:	29-mar-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	EJE:	3	TRAMO:			E

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 990.023.485
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.071.587.379
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 1.034.781.154,32
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 176.759.718.069,89
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60

III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)	
1. PRELIMINARES	2.285,31	239,96	10,50%	262,56	11,49%	0,99%	11,49%	✓
2. MATERIALES GRANULARES	3.089,52	158,06	5,12%	427,53	13,84%	8,72%	13,84%	✓
3. CAPA DE RODADURA	19.752,24	568,49	2,88%	322,70	1,63%	-1,24%	1,63%	✗
4. ESPACIO PÚBLICO	6.424,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	159,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	74,54	6,34	8,50%	48,47	65,02%	56,52%	65,02%	✓
7. PMT	309,30	10,54	3,41%	6,34	2,05%	-1,36%	2,05%	✗
8. PMA	194,70	6,63	3,41%	3,99	2,05%	-1,36%	2,05%	✗

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE LA EXPLANACIÓN	m3	687	$ 24.070.419,00	2,0%	12,0%
1. PRELIMINARES	2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1544	$ 6.379.808,00	1,7%	13,3%
1. PRELIMINARES	3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3-km	8931	$ 15.441.699,00	2,1%	9,7%
2. MATERIALES GRANULARES	1	SUBBASE GRANULAR	m3	377	$ 54.224.664,00	2,1%	16,1%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	2	EXCAVACIÓN MANUAL PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS	m3	16,38	$ 1.183.029,12	24,3%	91,7%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	3	CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN.	m3	0,78	$ 122.644,86	6,0%	50,0%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	4	RELLENO DE ZANJA DE ALCANTARILLADO CON MATERIAL CLASIFICADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. INCLUYE COMPACTACIÓN DEL MATERIAL.	m2	12,74	$ 1.031.850,82	5,3%	44,3%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	6	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC D=6" (DOMICILIARIAS)	mL	26	$ 2.455.674,00	25,5%	96,1%
7. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,004	$ 1.237.200,00	0,4%	2,1%
8. PMA	1	PMA	GLOBAL	0,004	$ 778.812,98	0,4%	2,1%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 7

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	3,07%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	0,58%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	3,32%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,60%	1,37

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana de reporte se continuaron las actividades de adecuación de la estructura vial, destacándose la EXCAVACIÓN MECÁNICA DE LA EXPLANACIÓN, la CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE y el TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN, permitiendo la preparación de la plataforma.

Se avanzó en la construcción de la estructura de pavimento mediante la colocación de SUBBASE GRANULAR y la ejecución de PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO MR = 4,2 MPa con espesor de 17 cm, incluyendo actividades de ACERO DE REFUERZO y CORTE, LIMPIEZA Y SELLO DE JUNTAS, garantizando la calidad y durabilidad de la losa.

De manera complementaria, se realizaron trabajos de saneamiento mediante EXCAVACIÓN MANUAL PARA ACOMETIDAS DOMICILIARIAS y la REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC D=6", asegurando la correcta conexión de los usuarios al sistema.

Se mantuvo la implementación del PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO (PMT) y el PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA), garantizando la seguridad vial y el control de impactos. Las condiciones climáticas fueron favorables, permitiendo el normal desarrollo de las actividades, manteniéndose el avance conforme a la programación del proyecto

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE					
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORÍA:	2026050004			
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTRATO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC			
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	SEMANA INFORME:	8	DEL: 30-mar-2026	AL:	5-abr-2026


II. AVANCE POR TRAMO


			% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO		% AVANCE PROGRAMADO POR TRAMO	% AVANCE EJECUTADO POR TRAMO	
1.	MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	MEDIA LUNA - TOCAIMO - NUEVAS FLORES	0,252%	1,497%	✓	0,639%	4,126%	✓
2.1	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	ANILLO VIAL-LA TRAMACUA- LA MESA	1,061%	1,529%	✓	4,535%	6,714%	✓
2.2	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA - EL PALMAR	0,883%	0,977%	✓	5,374%	6,537%	✓
2.3	MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	LA MESA -EL MAMÓN	0,112%	0,327%	✓	1,295%	4,164%	✓
3	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	VALLEDUPAR	0,874%	0,649%	✗	4,812%	3,577%	✗


% AVANCE DEL CONTRATO	3,18%	4,98%

DÍAS DE AVANCE O RETRASO	9,70

III. CURVA S PROGRAMADO VS EJECUTADO














VALORES EXPRESADOS EN MILLONES (MM)

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 64.505.672.090,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	8	DEL:	30-mar-2026	AL:	5-abr-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	ESE:	1		TRAMO:		A

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 412.281.207
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.693.156.486
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 5.153.074.004,48
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 62.812.515.603,62
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60

III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	635,21	317,61	50,00%	271,39	42,73%	-7,27%	42,73%
2. DEMOLICIONES	107,12	91,19	85,13%	23,94	22,35%	-62,78%	22,35%
3. EXCAVACION	1.006,22	0,00	0,00%	403,09	40,06%	40,06%	40,06%
4. TRANSPORTE	322,75	0,00	0,00%	129,29	40,06%	40,06%	40,06%
5. RELLENO	19.335,08	0,00	0,00%	857,97	4,44%	4,44%	4,44%
6. SUB BASE Y BASE	5.860,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	22.607,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	8.690,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	367,67	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. GAVIONES	2.307,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. PUENTE	2.701,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	290,94	1,86	0,64%	3,99	1,37%	0,73%	1,37%
13. PMT	254,39	1,63	0,64%	3,49	1,37%	0,73%	1,37%
14. CV	17,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A] CONTRATADO.
[B] PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C] (B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D] EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E] (D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F] [E-C] PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERIODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	VII	HP:	HS	DC	DS	HC	HT	HO	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1
VOLQUETA 18m3	8								8
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
RETROCARGADOR	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	7
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	9
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	4
CADENERO	3
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6	HITO 7	HITO 8
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	PUENTE	
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00		

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE SEMANAL	AVANCE ACUM.
5. RELLENO	2	TERRAPLEN (DISTANCIA DE ACARREO 59 KM)	M3	3556,60	$ 857.969.287,80	4,6%	4,6%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,007	$ 2.036.599,75	0,7%	1,4%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,007	$ 1.780.735,94	0,7%	1,4%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE NIT. 901021761-9

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL MEDIA LUNA, TOCAIMO, NUEVAS FLORES, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	0,64%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,90%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	2,62%	14,20
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,95%	

VII. OBSERVACIONES

Durante la semana de reporte se ejecutaron actividades de DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO y REMOCIÓN DE ALCANTARILLAS, así como la conformación de TERRAPLÉN, incluyendo el transporte de material desde una distancia aproximada de 59 km.

Se contó con acompañamiento permanente de la comisión de topografía, garantizando el control de ejes, niveles y secciones transversales. Adicionalmente, se realizaron ajustes a los diseños hidráulicos e hidrológicos con el fin de optimizar las condiciones de drenaje de la vía.

Se mantuvo la implementación del PAGA y PMT, asegurando el manejo ambiental y la movilidad en el corredor. Las condiciones climáticas fueron nubladas pero secas, permitiendo el normal desarrollo de las actividades. No se registraron incidentes ni accidentes laborales y se mantuvo atención permanente a la comunidad.

VIII. REGISTRO FOTOGRÁFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 40.489.091.536,22	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	8	DEL:	30-mar-2026	AL:	5-abr-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	BUE:	2	TRAMO:			B

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.828.111.358
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 2.746.268.890
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 5.153.074.004,48
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 37.742.822.646,45
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	811,39	354,98	43,75%	367,56	45,30%	1,55%	45,30%
2. DEMOLICIONES	818,59	818,59	100,00%	500,58	61,15%	-38,85%	61,15%
3. EXCAVACION	773,65	183,93	23,77%	314,27	40,62%	16,85%	40,62%
4. TRANSPORTE	601,34	75,17	12,50%	282,22	46,93%	34,43%	46,93%
5. RELLENO	2.790,90	146,39	5,25%	1.172,46	42,01%	36,76%	42,01%
6. SUB BASE Y BASE	9.520,26	110,65	1,16%	81,37	0,85%	-0,31%	0,85%
7. PAVIMENTO	20.808,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.735,19	135,14	3,62%	0,00	0,00%	-3,62%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	356,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
10. PAGA	123,66	1,60	1,30%	13,88	11,23%	9,93%	11,23%
11. PMT	127,50	1,65	1,30%	13,93	10,92%	9,63%	10,92%
12. CV	21,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A] CONTRATADO.
[B] PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C] (B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D] EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E] (D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F] [E-C] PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP		1							1
RETROCARGADOR		1							1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1	1							2
VOLQUETA 18m3	2	5							7
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)		1							1
FRESADORA DE PAVIMENTO			1						1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1	1							2

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	12
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	9
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	5
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	935,6	$ 32.780.617,20	4,5%	42,7%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	17027,92	$ 29.441.273,68	4,9%	46,9%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	1444,8	$ 202.378.915,20	7,4%	42,7%
6. SUB BASE Y BASE	1	SUBBASE GRANULAR	M3	532,8	$ 81.374.011,20	1,8%	1,8%
10. PAGA	1	PAGA	GLOBAL	0,007	$ 865.641,87	0,7%	11,2%
11. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,007	$ 892.484,53	0,7%	10,9%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE LA MESA Y A LAS VEREDAS EL MAMON Y EL PALMAR EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	4,52%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,90%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	6,78%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	1,54%	12,27

VII. OBSERVACIONES

Durante el período reportado, las actividades constructivas se desarrollaron con normalidad y continuidad operativa. Las condiciones climatológicas fueron favorables, con ausencia total de precipitaciones y cielos despejados, lo que permitió jornadas completas de trabajo sin interrupciones, garantizando el rendimiento óptimo de equipos y cuadrillas dispuestas en obra.

Se ejecutaron labores de excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos para la conformación geométrica de la plataforma vial y taludes de corte y relleno, conforme a las secciones transversales y cotas de diseño establecidas en los planos constructivos. El material excavado fue transportado mediante volquetas a los sitios de disposición y aprovechamiento autorizados, garantizando la continuidad del flujo logístico. De manera simultánea, se adelantó la conformación de terraplén con compactación por capas y la colocación de subbase granular, cumpliendo con los parámetros de gradación, humedad y densidad exigidos por las especificaciones técnicas del contrato.

En materia de gestión del tránsito, se efectuó el pago del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), manteniéndose activa la señalización temporal y los dispositivos de control vial en el área de influencia del proyecto, en cumplimiento de la normatividad vigente y en resguardo de la seguridad del personal de obra y los usuarios de la vía.

El control topográfico fue garantizado mediante el acompañamiento permanente de la comisión de topografía, ejecutando actividades continuas de replanteo, nivelación y verificación geométrica de todas las actividades, asegurando el cumplimiento de alineamientos y secciones transversales conforme a los diseños del proyecto. Finalmente, no se registraron accidentes laborales ni incidentes durante el período, manteniéndose activas todas las medidas del SG-SST con supervisión permanente del uso de elementos de protección personal en cada frente de obra.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 26.576.814.286,91	PRORROGA:	0 meses	SEMANA INFORME:	8	DEL:	30-mar-2026	AL:	5-abr-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	DOF:	2	TRAMO:	C		

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.421.424.128
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.737.320.598
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 5.153.074.004,48
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 24.839.493.688,67
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	263,13	263,13	100,00%	263,81	100,26%	0,26%	100,26%
2. DEMOLICIONES	40,43	40,43	100,00%	23,81	58,89%	-41,11%	58,89%
3. EXCAVACION	562,31	72,32	12,86%	405,68	72,15%	59,28%	72,15%
4. TRANSPORTE	468,82	35,16	7,50%	364,36	77,72%	70,22%	77,72%
5. RELLENO	1.282,71	359,07	27,99%	666,35	51,95%	23,95%	51,95%
6. SUB BASE Y BASE	2.853,48	114,14	4,00%	0,00	0,00%	-4,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	17.007,77	535,03	3,15%	0,00	0,00%	-3,15%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	3.457,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	352,34	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	81,17	1,05	1,30%	9,15	11,28%	9,98%	11,28%
13. PMT	83,69	1,08	1,30%	4,16	4,97%	3,68%	4,97%
14. CV	14,37	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C] (B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E] (D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F] [E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
VOLQUETA 18m3	3								3
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	6
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	1

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4	HITO 5	HITO 6
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00	K 10+000,00	K 12+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIOM ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	2217,6	$ 77.698.051,20	16,6%	86,6%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	40360,32	$ 69.782.993,28	14,9%	77,7%
5. RELLENO	2	TERRAPLEN	M3	532,8	$ 74.631.427,20	6,0%	53,4%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,008	$ 649.374,29	0,8%	11,3%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,008	$ 669.510,72	0,8%	5,0%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL PALMAR

INFORME SEMANAL N° 8

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	5,35%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,90%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	6,54%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,98%	6,43

VII. OBSERVACIONES

Durante el período reportado se adelantaron trabajos de excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos para conformación de vías y taludes, asegurando niveles de subrasante y secciones transversales conforme al diseño geométrico, con gestión adecuada del material según su aptitud para reutilización o disposición final. En correspondencia con los volúmenes movilizados, se realizaron actividades de transporte de materiales conforme a rendimientos y distancias programadas. Los trabajos de terraplén se ejecutaron mediante extendido, conformación y compactación por capas, con verificación continua de parámetros de densidad y humedad óptima.

Todas las actividades contaron con acompañamiento permanente de la comisión de topografía, garantizando control geométrico, verificación de cotas y replanteo continuo en los frentes activos. Las obligaciones del PAGA se cumplieron sin novedades ambientales y el PMT se implementó de forma continua asegurando señalización y control vehicular en la zona de influencia de la obra.

Las condiciones climáticas fueron secas y favorables, permitiendo el normal desarrollo de las operaciones constructivas sin afectación a los rendimientos programados. No se reportan incidentes ni accidentes laborales, manteniéndose el cumplimiento del SG-SST durante toda la semana.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 13.969.910.634,72	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	8	DEL:	30-mar-2026	AL:	5-abr-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACION:	4/08/2027	EJE:	2		TRAMO:		D

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 180.893.014
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 581.707.943
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 5.167.808.882,89
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 13.388.202.691,54
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60


III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)
1. PRELIMINARES	516,79	103,36	20,00%	173,20	33,51%	13,51%	33,51%
2. DEMOLICIONES	48,38	46,59	96,29%	15,88	32,81%	-63,48%	32,81%
3. EXCAVACION	319,39	29,82	9,34%	95,97	30,05%	20,71%	30,05%
4. TRANSPORTE	250,65	0,00	0,00%	86,20	34,39%	34,39%	34,39%
5. RELLENO	653,60	0,00	0,00%	205,35	31,42%	31,42%	31,42%
6. SUB BASE Y BASE	1.386,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
7. PAVIMENTO	8.660,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
8. OBRAS HIDRAULICAS	1.744,42	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
9. SEÑALIZACION Y DEMARCACION	186,13	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
11. OBRAS DE CONTENCION	109,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
12. PAGA	42,67	0,55	1,30%	2,52	5,90%	4,60%	5,90%
13. PMT	43,99	0,57	1,30%	2,60	5,90%	4,60%	5,90%
14. CV	7,55	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A]CONTRATADO.
[B]PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C](B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D]EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E](D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F][E-C]PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 18m3	3								3
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	3
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	4
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	4
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	1

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

	HITO 1	HITO 2	HITO 3	HITO 4
ABS. INICIO	K 00+000,00	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00
ABS. FIN	K 02+000,00	K 04+000,00	K 06+000,00	K 08+000,00

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
2. DEMOLICIONES	1	DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA BOSCOSA	HA	0,45	$ 3.207.340,35	8,5%	39,1%
3. EXCAVACION	2	EXCAVACIÓN SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACIÓN, CANALES Y PRÉSTAMOS PARA CONFORMACIÓN DE VÍAS Y TALUDES	M3	630	$ 22.073.310,00	9,3%	40,2%
4. TRANSPORTE	1	TRANSPORTE DE MATERIALES	M3-KM	11466	$ 19.824.714,00	7,9%	34,4%
12. PAGA	1	PLAN DE ADAPTACION DE LA GUIA AMBIENTAL (PAGA)	GLOBAL	0,01	$ 426.673,64	1,0%	5,9%
13. PMT	1	PLAN DE MANEJO DE TRAFICO (PMT)	GLOBAL	0,01	$ 439.904,35	1,0%	5,9%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR

VIA LA MESA - EL MAMON

INFORME SEMANAL N° 8

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	1,29%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,91%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	4,16%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,33%	15,52

VII. OBSERVACIONES

Durante el periodo reportado se ejecutaron actividades de desmonte y limpieza en zona boscosa, con retiro controlado de vegetación, descapote y disposición adecuada de residuos vegetales, garantizando la preparación de los frentes de trabajo para las intervenciones constructivas subsiguientes. Se adelantaron trabajos de excavación sin clasificar de la explanación, canales y préstamos para conformación de vías y taludes, asegurando niveles de subrasante y secciones transversales conforme al diseño geométrico, con gestión adecuada del material según su aptitud para reutilización o disposición final. En correspondencia, se realizaron actividades de transporte de materiales según rendimientos y distancias programadas.

Todas las actividades contaron con acompañamiento permanente de la comisión de topografía, garantizando control geométrico y verificación de cotas en los frentes activos. Las obligaciones del PAGA se cumplieron sin novedades ambientales y el PMT se implementó de forma continua asegurando señalización y control vehicular en la zona de influencia. Se adelantaron acciones de gestión social con las comunidades, manteniendo canales de comunicación activos en torno al desarrollo de las obras.

Las condiciones climáticas fueron secas y favorables, sin afectación a los rendimientos programados. No se reportan incidentes ni accidentes laborales, manteniéndose el cumplimiento del SG-SST.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO





ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA:	2026040001	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE						
VR. CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	PLAZO:	18 meses	CONTRATO INTERVENTORIA:	2026050004				
VR. ANTICIPO:	$ 71.132.522.179,60	INICIO CONTARTO:	10/02/2026	INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERNORTE PC				
VR. CONT. TRAMO :	$ 32.289.816.901,00	PRORROGAS:	0 meses	SEMANA INFORME:	8	DEL:	30-mar-2026	AL:	5-abr-2026
TOTAL CONTRATO:	$ 177.831.305.449,00	FINALIZACIÓN:	4/08/2027	POR:	3	TRAMO:			E

II. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.310.364.298
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA TRAMO:	$ 1.159.331.922
INVERSIÓN PROGRAMADA TOTAL:	$ 5.153.074.004,48
FACTURADO MEDIANTE ACTAS PARCIALES:	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR:	$ 31.130.484.978,53
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 71.132.522.179,60

III. AVANCE GENERAL DEL CONTRATO

AVANCE FÍSICO:

ACUMULADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO	A	B	C	D	E	F	TOTAL (%)	
1. PRELIMINARES	2.285,31	274,24	12,00%	283,86	12,42%	0,42%	12,42%	✓
2. MATERIALES GRANULARES	3.089,52	235,30	7,62%	485,21	15,71%	8,09%	15,71%	✓
3. CAPA DE RODADURA	19.752,24	676,55	3,43%	322,70	1,63%	-1,79%	1,63%	✗
4. ESPACIO PÚBLICO	6.424,21	96,36	1,50%	0,00	0,00%	-1,50%	0,00%	✗
5. SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD	159,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	
6. REPOSICION DE REDES HIDRAULICAS	74,54	7,45	10,00%	55,72	74,75%	64,75%	74,75%	✓
7. PMT	309,30	12,55	4,06%	7,27	2,35%	-1,71%	2,35%	✗
8. PMA	194,70	7,90	4,06%	4,58	2,35%	-1,71%	2,35%	✗

GRÁFICO AVANCE POR CAPÍTULOS



CONVENCIONES:

[A] CONTRATADO.
[B] PROGRAMADO ACUMULADA HASTA EL PERÍODO.
[C] (B/A*100%) PORCENTAJE PROGRAMADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[D] EJECTADA ACUMULADA HASTA EL PERIODO
[E] (D/A *100%) PORCENTAJE EJECUTADO ACUMULADO HASTA EL PERÍODO
[F] [E-C] PORCENTAJE DE ATRASO O ADELNATO HASTA EL PERÍODO.

IV. MAQUINARIAS, EQUIPOS Y PERSONAL

MAQUINARIA Y EQUIPOS:

MAQUINARIA O EQUIPO	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	TOTAL
RETROCARGADOR	1								1
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGA POTENCIA 138 HP	1								1
MOTONIVELADORA POTENCIA 215 HP	1								1
VOLQUETA 15m3	2								2
CARROTANQUE DE AGUA(1000 GALONES)	1								1
VIBROCOMPATADOR PESO 10 TON	1								1

PERSONAL:

MANO DE OBRA	TOTAL
AYUDANTE RASO	5
CONDUCTOR VEHÍCULO PESADO	3
OPERADOR MAQUNARIA PESADA	3
CADENERO	2
OFICIAL ALBAÑILERIA	2

PERSONAL TECNICO	TOTAL
DIRECTOR OBRA	0,333
RESIDENTE AMBINETAL	1
RESIDENTE SOCIAL	1
TOPOGRAFO	1
AUXILIAR INGENIERIA	1
INGENIERO RESIDENTE	1
RESIDENTE SST	1

V. EJECUTADO EN EL PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS EN LE PERIODO:

CAPITULO	ITEM	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND.	CANT. EJECUTADA	VR. EJECUTADO	% AVANCE PERIODO	%AVANCE ACUM.
1. PRELIMINARES	1	EXCAVACIÓN MECÁNICA DE LA EXPLANACIÓN	m3	250,425	$ 8.774.140,73	0,7%	12,8%
1. PRELIMINARES	2	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	1669,5	$ 6.898.374,00	1,8%	15,2%
1. PRELIMINARES	3	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	m3-km	3255,525	$ 5.628.802,73	0,8%	10,4%
2. MATERIALES GRANULARES	2	RELLENO SELECCIONADO	m3	133,56	$ 16.909.096,68	3,6%	3,6%
2. MATERIALES GRANULARES	1	SUBBASE GRANULAR	m3	333,9	$ 48.025.504,80	1,8%	17,9%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	1	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA TUBERÍA DE ALCANTARILLADO	m3	56	$ 2.124.192,00	28,6%	58,6%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	3	CAMA DE ARENA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO. INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN.	m3	4,8	$ 754.737,60	36,7%	86,8%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	5	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC D=8"	mL	25	$ 3.054.125,00	17,2%	99,9%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	6	REPOSICIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TUBERÍA PVC D=6" (DOMICILIARIAS)	mL	4	$ 377.796,00	3,9%	100,0%
6. REPOSICIÓN DE REDES HIDRÁULICAS	7	CONEXIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS A LA RED PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO POR MEDIO DE KIT DE SILLA YEE PVC D=200MMX160MM - 8"X6"	ud.	15	$ 4.700.580,00	88,2%	88,2%
7. PMT	1	PMT	GLOBAL	0,003	$ 927.900,00	0,3%	2,4%
8. PMA	1	PMA	GLOBAL	0,003	$ 584.109,74	0,3%	2,4%

GOBERNACIÓN DEL CESAR

INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL RED VIAL DEL NORTE

OBJETO : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL Y URBANA EN LA SUBREGIÓN NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN DIFERENTES CALLES Y CARRERAS PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

INFORME SEMANAL N° 8

VI. RESUMEN GENERAL DEL AVANCE

% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO:	4,06%	DÍAS DE AVANCE O RETRASO RESPECTO A LA PROGRAMACION DEL TRAMO:
% AVANCE PROGRAMADO DEL TRAMO RESPECTO AL CONTRATO:	2,90%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO:	3,59%	
% DE AVANCE EJECUTADO DEL TRAMO EN EL CONTRATO:	0,65%	-2,53

VII. OBSERVACIONES


Durante el período reportado se ejecutaron actividades de **excavación mecánica de la explanación** para conformación de la calzada existente, con **transporte del material excavado** conforme a rendimientos y distancias programadas. Se adelantaron trabajos de **relleno seleccionado** y construcción de **subbase granular**, verificando parámetros de densidad y humedad óptima en cada capa compactada.

En los frentes de redes, se realizó **excavación mecánica para alcantarillado**, instalación de **cama de arena** y **reposición de red de alcantarillado sanitario** en tubería PVC **D=8"** y **D=6"** para acometidas domiciliarias, incluyendo suministro y compactación. Se ejecutó la **conexión de acometidas domiciliarias** a la red principal mediante **kit de silla yee PVC D=200mm×160mm**, garantizando la correcta integración hidráulica de las conexiones.


El **PMT** se implementó de forma continua asegurando señalización y control vehicular en la zona de influencia. Las obligaciones del **PMA** se atendieron sin novedades ambientales.

Las condiciones climáticas fueron **secas y favorables**, sin afectación a los rendimientos. No se reportan **incidentes ni accidentes laborales**, manteniéndose el cumplimiento del SG-SST.

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO







ELABORADO POR:

José Castro M.

JOSE GUILLERMO CASTRO
DIRECTOR DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
RED VIAL
DEL NORTE
NIT. 902022182-9

ANEXO 7:
Relación de Maquinaria y Equipos

Cra 17 No. 7A – 74 / Barrio: san Joaquín
utredvialdelnorte@gmail.com
Valledupar - Cesar

MAQUINARIA MINIMA REQUERIDA					
Tipo	Placa / serial / linea	Marca	Modelo	Vigencia tecno mecánica y gases	Vigencia SOAT
Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 1	WFR 246	DAEWOO	2016	17/06/2025-17/06/2026	15/05/2025-14/05/2026
Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 2	WFR 249	DAEWOO	2016	18/06/2025-18/06/2026	15/05/2025-14/05/2026
Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 3	SRN 561	MAC	2007	11/08/2025-11/08/2026	23/05/2025-22/05/2026
Volqueta mayor o igual a 6 m3 No. 4	TDL 418	INTERNACIONAL	2012	08/11/2025- 08/11/2026	22/07/2025-21/07/2026
Carrotanque No. 1	TTP 399	HYUNDAI	2014	10/05/2025-10/05/2026	19/12/2025-18/12/2026
Carrotanque No 2.	SOD 228	FORD	2003	17/02/2026-17/02/2027	1/06/2025- 31/05/2026
Cama baja No. 1	SWO397	MACK	2008	06/12/2025-05/12/2026	06/12/2025-05/12/2026
Retroexcavadora sobre llantas No. 1	410 K	JOHN DEERE	2014	NA	NA
Retroexcavadora sobre llantas No. 2	DX140W	DOOSAN	2015	NA	NA
Vibrocompactador No. 1	CA150D-01	DYNAPAC	2019		
Vibrocompactador No. 2	WM115D	JCB	2015	NA	NA
Minicargador No. 1	S570	BOBCAT	2019	NA	NA
Minicargador No. 2	232D3	CATERPILLAR	2021	NA	NA
Motoniveladora No. 1	140 H	CATERPILLAR	2006	NA	NA
Motoniveladora No. 2	670CH	JHON DEERE	2003	NA	NA
Excavadora de orugas	DX225LCA	DOOSAN	2013	NA	NA
Tipo de instrumento	**Marca**	**Referencia**	**Serie**		
Equipo de Topografía No 1. / Nivel	TOPCON	RI-G32	623837		
Equipo de Topografía No 2. / Estación	TOPCON	GTS-255	KB1465		

	No. De factura de compra	Proveedor
Motosierra a gasolina No. 1	158442	F BELL
Motosierra a gasolina No. 2	158442	F BELL
Compresor No. 1	158442	F BELL
Compresor No. 2	158442	F BELL
Vibrocompactador tipo rana No. 1	158442	F BELL
Vibrocompactador tipo rana No. 2	158442	F BELL
Mezcladora de concreto No. 1	158432	F BELL
Mezcladora de concreto No. 2	158432	F BELL
Compactador tipo canguro No. 1	158442	F BELL
Compactador tipo canguro No. 2	158442	F BELL
Riel pavimento 3ml No. 1	158442	F BELL
Riel pavimento 3ml No. 2	158442	F BELL
Regla vibratoria No. 1	158442	F BELL
Regla vibratoria No. 2	158442	F BELL
Cepillo texturizador No.1	158442	F BELL
Cepillo texturizador No. 2	158442	F BELL
Flota canal No. 1	158442	F BELL
Flota canal No. 2	158442	F BELL
Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm No. 1	158066	F BELL
Cortadora de concreto 5mm de ancho, profundidad de corte<10cm No. 2	158066	F BELL

VOLQUETAS

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10018822265

PLACA WFR246	MARCA DAEWOO	LÍNEA CL4DY		MODELO 2016
CILINDRADA CC 10.964	COLOR BLANCO			SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL		CAPACIDAD Kg/PSJ 16883
NÚMERO DE MOTOR DV11K508261C15		REG N	VIN KLTCL4DY1GK000085	
NÚMERO DE SERIE KLTCL4DY1GK000085		REG N	NÚMERO DE CHASIS KLTCL4DY1GK000085	REG N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES I

IDENTIFICACIÓN

NIT 900435228

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
404

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482016M00001366

I/E
I

FECHA IMPORT
17/08/2016

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA
30/05/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.
22/07/2019

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEYMOV CUND/MOSQUERA



LT07000047984

POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

HDI SEGUROS

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	SUCURSAL	TIPO VEHÍCULO
105	900753	586955	9	1			2000222	Pesados

TIPO DE DOCUMENTO	Alta de Póliza

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		SUC / ADN	VIGENCIA DEL SEGURO DESDE		HASTA		VIGENCIA DOCUMENTO DESDE	HASTA	DÍAS
BOGOTÁ, D.C	2025-JUL-21	2000222	2025-JUL-24	HI 00:00 HORAS	2026-JUL-24	HF 00:00 HORAS	2025-JUL-24	2026-JUL-24	365

TOMADOR

NOMBRE:	INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 9004352284	TELÉFONO:	3107990076	CIUDAD:	CHÍA
DIRECCIÓN:	CL AV PASEO DE LOS ZIPAS KM 1 5 VIA CHIA CAJICA CEN EMPRESARIAL OXUS OF 203				
RESPONSABLE DE PAGO:		TIPO Y No DE IDENTIFICACIÓN:			

ASEGURADO

NOMBRE:	INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS INGIENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 9004352284	TELÉFONO:	3107990076	CIUDAD:	CHÍA
DIRECCIÓN:	AV PASEO DE LOS ZIPAS KILÓMETRO 1.5 CHIA - CAJICA CENTRO	CORREO ELECTRONICO:	TRANSPORTE@INGEVICON.COM		

CONDUCTOR

NOMBRE:	JOSUE ROJAS RODRIGUEZ				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79708370	TELÉFONO:	3107990076	CIUDAD:	CHÍA
DIRECCIÓN:	'CL AV PASEO DE LOS ZIPAS KM 1 5 VIA CHIA CAJICA CEN EMPRESARIAL OXUS OF 203'				

BENEFICIARIO

NOMBRE:	. . INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS .				
TIPO Y No. DE IDENTIFICACIÓN:	NIT 900435228	TELÉFONO:		CIUDAD:	
DIRECCIÓN:					

COD FASECOLDA	PLACA	MARCA	CLASE	TIPO	MODELO	USO	PESO	MOTOR	CHASIS
02126005	WFR246	DAEWOO	VOLQUETA	NOVUS	2016	CARGA NACIONAL	8332	DV11K508261C15	KLTCL4DY1GK000085

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES %	DEDUCIBLES Mínimo S.M.M.L.V
Daños a Bienes de Terceros	1,000,000,000	10	1
Lesiones o muerte a una persona	1,000,000,000		
Lesiones o muerte a más de una persona	2,000,000,000		
Pérdida Total por Hurto	247,000,000	0	0
Pérdida Total por Daños	247,000,000	0	0
Pérdida Parcial por Daños	247,000,000	10	3
(continúa en la siguiente página...)			

AÑOS DE EXPERIENCIA	OTROS DESCUENTOS	
5	0%	
FORMA DE COBRO	**FECHA LÍMITE DE PAGO**	**DÍAS PRIMER RECIBO**
Mensual		34
ASEGURADORA / **No. RECIBO**	**FECHA INICIO COBRO**	**FECHA FIN COBRO**
HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. / 79878833		

PRIMA VIGENCIA SIN IVA	$	7,894,499
IVA PRIMA VIGENCIA	$	1,499,955
PRIMA VIGENCIA TOTAL A PAGAR	$	9,394,454
PRIMA PRIMER RECIBO SIN IVA	$	657,875
IVA PRIMER RECIBO	$	124,997
GASTOS DE EXPEDICIÓN	$	0
RUNT	$	0
TOTAL A PAGAR PRIMER RECIBO	**$**	**782,872**

OBSERVACIONES

CONDICIONES GENERALES Clausulado general: Versión enero 2025: 02/01/2025-1333-P-03-AUTO00050001C030-DR0I

PARTICIPACIÓN INTERMEDIARIO

CLAVE	INTERMEDIARIO	TELÉFONO	% PART.
4090810	C Y D SEGUROS LTDA	3138885901	100 %

COASEGURO

CÓDIGO CIA.	COMPAÑIA	% PART.	TIPO
1	HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.	100%	A

Los accesorios asegurados y con cobertura a través de la póliza, corresponden únicamente a los que estén listados y descritos en la presente caratula.

El contrato de seguros podrá ser revocado unilateralmente por cualquiera de las partes contratantes, previa solicitud por escrito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1071 del Código de Comercio.

ARTÍCULO 1068: Terminación automática del contrato de seguro. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del contrato y dará derecho al asegurador para exigirle el pago de la prima y de los gastos causados con prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato.

Las condiciones generales de tu póliza se encuentran disponibles para tu descarga en nuestra página web www.hdiseguros.com.co en la ruta: Nuestros productos \ Autos \ Sección Clausulados.
Si prefieres puedes solicitarlo en nuestra Unidad de Servicio al Cliente, línea nacional gratuita 01 8000 113390, Bogotá 3 07 70 50 email: atencion.cliente@hdiseguros.com.co
Recuerde que, a partir del 23 de agosto de 2024, Liberty Seguros S.A. cambió su razón social por HDI Seguros Colombia S.A.

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

(415)7707274730185(8020)000000000000079878833(3900)782872(96)20250907
NUMERO DE REFERENCIA PARA PAGO 79878833

POLIZA SEGURO DE AUTOMOVILES

HDI SEGUROS

RAMO	PRODUCTO	PÓLIZA	CERTIFICADO	DOCUMENTO	REFERENCIA 1	REFERENCIA 2	SUCURSAL	TIPO VEHÍCULO
105	900753	586955	9	1			2000222	Pesados

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES	
		%	Mínimo S.M.M.L.V
Pérdida Parcial por Hurto	247,000,000	10	3
Temblor, Terremoto o erupción Volcánica	247,000,000	10	1
Amparo Patrimonial	INCLUIDA		
Asistencia Jurídica Penal	INCLUIDA		
Asistencia Jurídica Civil	INCLUIDA		
Asistencia en viaje	TRADICIONAL		
Accidentes Personales	50,000,000		
Asistencia Odontológica	INCLUIDA		
Exequias	INCLUIDA		
Lucro Cesante	0		

ACCESORIOS

DESCRIPCION	VALOR
	$

DISPOSITIVOS

DESCRIPCION

USUARIO	CANAL	PROCEDENCIA	PROMOTOR	FECHA IMPRESION	REGIONAL	ZONA CIUDAD	OFICINA

RULEID	31681	IDREQUEST	559b228a-33bd-4d90-8d32-5982e29bf088

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A.

Medios de pago

Paga tu seguro en línea
Paga desde nuestra página web con cualquier tarjeta de crédito, cuenta corriente o ahorros.

Entidades financieras
Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente Itaú, Citibank.

Corresponsales bancarios
Carulla, Éxito, Surtimax, Baloto, Servipagos.

Débito automático
Autoriza el pago mensual de tu póliza.

Financiación en línea
Ingresa a hdiseguros.com.co/pagos/financiacion

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TOMADOR
FIRMA AUTORIZADA

ASEGURADO
FIRMA AUTORIZADA

HDI SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 860.039.988-0
FIRMA AUTORIZADA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
AÑO 2025 MES 5 DÍA 14	AÑO 2025 MES 5 DÍA 15	AÑO 2026 MES 5 DÍA 14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91406307 - 612102458	WFR246	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10964	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DAEWOO	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: CL4DY	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DV11K508261C15	KLTCL4DY1GK000085	KLTCL4DY1GK000085	16,88

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS	3107990076	NIT	900435228	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91406307	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOLUCIONES CORPORATIVAS

- SOAT
- Accidentes Personales
- Conduce Tranquilo
- Arriendos
- Vida
- Disfruta Tranquilo
- Responsabilidad Cívil Familiar
- Cumplimiento
- RCE Transporte Público dePasajeros
- Judiciales
- Crédito
- Ingeniería
- Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- **Bogotá:** **(+601)** 327 47 12/13
- **Nacional:** 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181845212

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. BOSCONIA MOTOR

NIT: 901062503

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-020-001

Fecha de expedición: 2025/06/17

Fecha de vencimiento: 2026/06/17

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WFR246	**CLASE:**	VOLQUETA
MARCA:	DAEWOO	**MODELO:**	2016
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	10964	**NRO. MOTOR:**	DV11K508261C15
NRO. CHASIS:	KLTCL4DY1GK000085	**VIN:**	KLTCL4DY1GK000085
LÍNEA:	CL4DY		
COLOR:	BLANCO		

NOMBRE PROPIETARIO: INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

CATALINA RODRIGUEZ GONZALEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10030893321

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
WFR249	DAEWOO	CL4DY	2016

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.964	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PEJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16883

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
DV11K508262C15	N	KLTCL4DY1GK000082

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KLTCL4DY1GK000082	N	KLTCL4DY1GK000082	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES I	NIT 900435228

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE: ******

POTENCIA HP: 404

DECLARACION DE IMPORTACION: 482016M00001366

IE: I

FECHA IMPORT.: 17/08/2016

PUERTAS: 2

LIMITACION A LA PROPIEDAD: ******

FECHA MATRICULA: 30/05/2018

FECHA EXP. LIC. TTO.: 16/01/2024

FECHA VENCIMIENTO: ******

ORGANISMO DE TRÁNSITO: STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA



LT07002906039

271

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

ASEGURADORA

seguros mundial®

FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA							
AÑO	MES	DÍA		DESDE LAS 00 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL	AÑO	MES	DÍA
2025	5	14			2025	5	15		2026	5	14

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE DE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
91406319 - 612102480	WFR249	CARGA O MIXTOS	PUBLICO	10964	2016

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	DAEWOO	PLATON
	LÍNEA VEHÍCULO: CL4DY	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
DV11K508262C15	KLTCL4DY1GK000082	KLTCL4DY1GK000082	16,88

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No.DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS	3107990076	NIT	900435228	COTA

CÓDIGO DE ASEGURADORA	COD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
1317	14	13158	91406319	11001

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
33	$ 1.061.500	$ 551.900	$ 2.100

TOTAL A PAGAR

$ 1.615.500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13[2] 701,68[3]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77[1]	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	HASTA 180[4]	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750[5]	



¿SABÍAS QUE CON NUESTRO SEGURO TER-CERO PUEDES COMPLEMENTAR LA PROTECCIÓN QUE TE DA EL SOAT?



Seguro Ter-cero

Te respalda en caso de que presentes un accidente de tránsito y ocasiones daños materiales a otros.
Consulta más información con el aliado con quien adquiriste este SOAT o ingresa en: www.segurotercero.com

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el recobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Modificación unilateral de la vigencia por duplicidad de amparos

•Con el fin de evitar duplicidad de amparos, si en la expedición del seguro obligatorio la aseguradora evidencia que actualmente existe una póliza vigente cargada en el RUNT, la vigencia de la póliza que se está expidiendo se modificará de tal forma que inicie vigencia a partir del vencimiento de la póliza que ya se encuentra registrada en el RUNT.

Habeas data

Seguros Mundial es el responsable del tratamiento de sus Datos Personales, los cuales son recolectados para la prestación de los servicios inherentes a la suscripción del contrato de seguro y para las finalidades dispuestas en la Política de Tratamiento de Datos Personales; la cuál puede ser consultada en www.segurosmundial.com.co/proteccion-de-datos/
Dentro de la Política encontrará los derechos que le asisten como titular de sus datos y las maneras que tiene para ejercerlos Recuerde que no está en obligación de otorgar sus datos personales sensibles, o los relacionados a niños, niñas y adolescentes.

Topes de cobertura gastos médicos

[1] El transporte y movilización de las víctimas a los establecimientos hospitalarios o clínicos se debe hacer preferiblemente en ambulancias o vehículos adecuadamente dotados para este tipo de servicios, garantizando la atención oportuna y efectiva de la víctima.
[2] Para las tarifas 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2497 de 2022
[3]. Para las demás tarifas no incluídas en el Decreto 2497 de 2022.
[4] Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.6 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social
[5]. Según numeral 1 del Art 2.6.1.4.2.11 y siguientes del Decreto de 780 de 2016 expedido por El Ministerio de Salud y Protección Social.

seguros mundial®
tu compañía siempre



Existimos porque **CREEMOS** *que tus sueños* deben ser una realidad

SOAT

Accidentes Personales

Conduce Tranquilo

Arriendos

Vida

Disfruta Tranquilo

Responsabilidad Cívil Familiar

SOLUCIONES CORPORATIVAS

Cumplimiento

RCE Transporte Público dePasajeros

Judiciales

Crédito

Ingeniería

Patrimonio

Líneas de Atención al Cliente:

- Bogotá: **(+601)** 327 47 12/13
- Nacional: 018000 111 935

www.segurosmundial.com.co

@SegurosMundial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181871389

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: C.D.A. BOSCONIA MOTOR

NIT: 901062503

No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-020-001

Fecha de expedición: 2025/06/18

Fecha de vencimiento: 2026/06/18

DATOS VEHÍCULO

PLACA: WFR249

CLASE: VOLQUETA

MARCA: DAEWOO

MODELO: 2016

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10964

NRO. MOTOR: DV11K508262C15

NRO. CHASIS: KLTCL4DY1GK000082

VIN: KLTCL4DY1GK000082

LÍNEA: CL4DY

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES INGEVICON SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

CATALINA RODRIGUEZ GONZALEZ

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10032848609

PLACA SRN561	MARCA MACK	LÍNEA CV713	MODELO 2007
CILINDRADA CC 12.000	COLOR BLANCO		SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHÍCULO VOLQUETA	TIPO CARROCERÍA PLATON	COMBUSTIBLE DIESEL	CAPACIDAD Kg/PSJ 16750

NÚMERO DE MOTOR
7B01995552M70369739

REG N — VIN ******

NÚMERO DE SERIE
******

REG N — NÚMERO DE CHASIS 1M2AG11C18M069293 — REG N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS

IDENTIFICACIÓN
NIT 900588483

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE ****** — POTENCIA HP 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN

VE I — FECHA IMPORT. — PUERTAS 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
29/08/2007	25/09/2024	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTO MCPAL FACATATIVA

LT11000028284

277

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN (AÑO | MES | DÍA)	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL (AÑO | MES | DÍA)
2025-05-22	2025-05-23	2026-05-22

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
0408004775683000	SRN561	CARGA O MIXTO	PUBLICO	12000	2007

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	MACK	PLATON

LÍNEA VEHICULO: CV713

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
7B01995552M70369739	1M2AG11C18M069293		16.75

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS,	3175616151	NI	9005884832	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	4	13840	0	CALI

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 1615500

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2] UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77 UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750 SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES

[1]Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2]Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

•Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
•La autoridad de transito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
•En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

•Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
•Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
•Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
•Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

•Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
•Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
•Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
•Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.
Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
LA PREVISORA S.A., Compañía de Seguros

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 183160455

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA VARIANTE SUR

NIT: 901238181

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-054

Fecha de expedición: 2025/08/11

Fecha de vencimiento: 2026/08/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA: SRN561

CLASE: VOLQUETA

MARCA: MACK

MODELO: 2007

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 12000

NRO. MOTOR: 7B01995552M70369739

NRO. CHASIS: 1M2AG11C18M069293

VIN:

LÍNEA: CV713

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARGOT MELLIZO LUNA



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10037310120

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TDL418	INTERNATIONAL	7600 SBA	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
10.831	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
VOLQUETA	PLATON	DIESEL	16.580

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
35288746	N	3HTWYAHTXCN615161

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	
******	N	CN615161	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
POLIFRONI PEÑATE ALDO GUILLERMO

IDENTIFICACIÓN
C.C. 72261784



****** POTENCIA HP
****** 0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT	PUERTAS
482011000325717	I	07/09/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
03/10/2011	18/12/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTEyMOV CUNDINAMARCA/TENJO

LT0700468887 4

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 185163932

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CDA LA 13 SAS

NIT: 901417787

No. de Certificado de Acreditación: 21-CDA-026

Fecha de expedición: 2025/11/08

Fecha de vencimiento: 2026/11/08

DATOS VEHÍCULO

PLACA: TDL418

CLASE: VOLQUETA

MARCA: INTERNATIONAL

MODELO: 2012

SERVICIO: Público

COMBUSTIBLE: DIESEL

CILINDRAJE: 10831

NRO. MOTOR: 35288746

NRO. CHASIS: CN615161

VIN: 3HTWYAHTXCN615161

LÍNEA: 7600 SBA

COLOR: BLANCO

NOMBRE PROPIETARIO: SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FIRMA DEL RESPONSABLE

GERARDO MIGUEL VERGARA HERNANDEZ

seguros mundial®
tu compañía siempre



PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS PESADOS DE CARGA

Versión Clausulado Número
07-02-2025-1317-P-03-PPSUS10R00000025-D00I

Código Anexo de Asistencia
07-02-2025-1317-A-03-ASSUS10R00000027-D00I

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza NB 2000648665 | No. de Certificado | No. Riesgo 1-1-15

Tipo de documento ADICIONAR RIESGO | Fecha de expedición 2025-12-17 | Suc. expedidora BOGOTÁ

Vigencia desde 00:00 Horas del D 15 / M 12 / A 2025 | Vigencia hasta 00:00 Horas del D 23 / M 08 / A 2026 | Días 251

Vigencia del certificado desde 00:00 Horas del D 15 / M 12 / A 2025 | Vigencia del certificado hasta 00:00 Horas del D 23 / M 08 / A 2026

Tomador	COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS			Nº. Doc. identidad	900588483
Dirección	CLL 14 13 C 60 OF 205 EDIFICIO AGORA	Ciudad	VALLEDUPAR	Teléfono	5901470
Asegurado	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES			Nº. Doc. identidad	830129289
Dirección	CRA 86 # 51 66 OF 204	Ciudad	BOGOTA	Teléfono	3456777
Beneficiario	SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES			CC/NIT	830129289
Beneficiario				CC/NIT	

RIESGO ASEGURADO

Cod. Fasecolda	03626082	Modelo	2012	Servicio	PUBLICOO	Color	BLANCO
Placa	TDL418	Marca y clase	INTERNATIONAL VOLQUETA - 7600 SBA CARBONERA			Tipo de vehículo	VOLQUETA
Tonelaje/Cilindraje/Pasajeros	16580	No. Motor	35288746	No. Chasis / Serie		CN615161	
Dpto/Municipio		Valor comercial	$273,600,000.00	Valor accesorios	$0.00	Valor comercial total	$273,600,000.00

CONDICIONES DE COBERTURA

Cobertura	Límite asegurado (Pesos Colombianos)	Deducibles %	Deducibles S.M.M.L.V / Pesos COP
RCE Autos (Limite Unico)	$3,000,000,000.00	10.0%	3.00 SMMLV
PÉRDIDA TOTAL HURTO	$273,600,000.00	10.0%	Sin Deducible
PÉRDIDA TOTAL DAÑOS	$273,600,000.00	10.0%	Sin Deducible
PÉRDIDA PARCIAL HURTO	$273,600,000.00	10.0%	3.00 SMMLV
PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS	$273,600,000.00	10.0%	3.00 SMMLV
Terremoto, Temblor y/o Erupción Volcánica	$273,600,000.00	10.0%	3.00 SMMLV
Actos Mal Intencionados de Terceros (AMIT)	INCLUIDO	10.0%	Sin Deducible
AMPARO PATRIMONIAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
ASISTENCIA EN VIAJE	INCLUIDO	Sin Deducible	Sin Deducible
Muerte Accidente Transito	$40,000,000.00	Sin Deducible	Sin Deducible
Auxilio de Paralización del Vehículo	$4,000,000.00	10 días	10 días

Convenio de pago MENSUAL | Fecha límite de pago 2026-01-15

PRIMA BRUTA	$ 4,428,314.00	DESCUENTOS	$ 0.00	PRIMA NETA	$ 4,428,314.00		
GASTOS EXP.	$ 20,000.00	IVA	$ 845,180.00	TOTAL A PAGAR	$ 5,293,494.00		

Intermediarios	% Participación	Coaseguradores	Tipo	% Participación
PROIS PROGRAMADORA DE				

OBSERVACIONES

En caso de haber contratado servicio de asistencia puede solicitarlo comunicándose a Línea Nal 018000111935 o Bogotá al (601)3274712-13 Opc 1 asistencias - Opc 1. Movil al #935

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el formulario de conocimiento del cliente, suministrar información veraz y verificable al igual que realizar actualización de datos por lo menos una vez al año (circular externa 026 de 2008 superfinanciera.

DE ACUERDO CON EL ARTICULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
ARIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®
tu compañía siempre



PÓLIZA DE SEGURO PARA VEHÍCULOS PESADOS DE CARGA

Versión Clausulado Número
07-02-2025-1317-P-03-PPSUS10R00000025-D00I

Código Anexo de Asistencia
07-02-2025-1317-A-03-ASSUS10R00000027-D00I

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860.037.013-6
Dirección General Calle 33N.6B - 24 Pisos 1,2 y 3
Teléfono: (601) 285 56 00

No. Póliza NB 2000648665 No. de Certificado No. Riesgo 1-1-15

Tipo de documento Adicionar Riesgo Fecha de expedición 2025-12-17 Suc. expedidora BOGOTÁ

Vigencia desde 00:00 Horas del D 15/ M 12/ A 2025 Vigencia hasta 00:00 Horas del D 23/ M 08/ A 2026 Días 251

Vigencia del certificado desde 00:00 Horas del D 15/ M 12/ A 2025 Vigencia del certificado hasta 00:00 Horas del D 23/ M 08/ A 2026

CONDICIONES PARTICULARES

LAS INDEMNIZACIONES SERÁN RECONOCIDAS EN DINERO, PREVIA APLICACIÓN DEL DEDUCIBLE PACTADO.

AUXILIO POR PARALIZACIÓN DEL VEHÍCULO: SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DESCRITAS EN EL CONDICIONADO GENERAL DE LA PÓLIZA, SE RECONOCERÁ UN MONTO DIARIO DE 12 SMDLV, A PARTIR DEL DÍA 11 CALENDARIO DESPUÉS DE FORMALIZADA LA RECLAMACIÓN (INGRESO AL TALLER) Y HASTA EL DÍA DE PAGO DE ESTA, SIN SUPERAR UN MONTO DE $4.000.000 POR VIGENCIA.

Firma Autorizada
Compañía Mundial de Seguros S.A.
Angela Munar
Vicepresidente de Producto
CC 52.646.070

Tomador

AXA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®


medismart Live

Para quienes mueven el país, también hay salud a toda hora.



Con tu Seguro Pesados de Carga

tienes acceso **al Plan Bienestar Total de Medismart,** con beneficios ilimitados:



- Telemedicina 24/7
- Médico a domicilio
- Consultas virtuales con especialistas
- Escaneo de signos vitales con IA
- Contenidos de autocuidado

Estos beneficios **aplican para ti y dos beneficiarios que selecciones.**

Escanea el QR
y comienza **a cuidar de ti.**

Muy pronto recibirás un **correo con información sobre tus asistencias.**

Vendrá desde: comunicaciones.colombia@medismart.live
Con el asunto: "Comunicaciones Medismart"

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SOAT

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

FECHA DE EXPEDIC AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2025-07-21	2025-07-22	2026-07-21

No. DE PÓLIZA.	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
15682800105370	TDL418	CARGA O MIXTO	PUBLICO	10831	2012

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
2	INTERNATIONAL	PLATON

LÍNEA VEHICUL: 7600 SBA

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
35288746	CN615161	3HTWYAHTXCN615161	16.58

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
SOLARTE NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S A S	3160283811	NIT	8301292898	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1329	10	4013	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
330	$ 1061500	$ 551900	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 1615800

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRURGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.

Protección de datos personales:

SEGUROS DEL ESTADO S.A y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.** informa que sus datos personales serán tratados conforme a la Política de Tratamiento de Datos Personales, que se encontrará disponible a través de las páginas www.segurosdelestado.com/pages/ProteccionDatos y www.segurosdevidadelestado.com/pages/ProteccionDatos para su consulta.

Recuerde que, en calidad de titular de sus datos personales, podrá ejercer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir su información personal, así como, el derecho a revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de sus datos personales para algunas de las finalidades dada, a través de la dirección de correo electrónico proteccióndatospersonales@segurosdelestado.com

Tenga presente las principales finalidades para las que serán tratados sus datos personales por cuenta de **SEGUROS DEL ESTADO S.A** y **SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A** como es para la emisión de la póliza y vinculación como cliente; ejecutar los contratos que celebre **SEGUROS DEL ESTADO** con sus terceros encargados; controlar y prevenir fraudes, lavado de activos, la financiación del terrorismo o la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva; determinar y liquidar pagos de siniestros así como mantener el contacto para dar seguimiento a peticiones, quejas y reclamos; enviar información relativa a educación financiera, encuestas de satisfacción, ofertas de productos o servicios y comunicaciones comerciales de cualquier clase, relacionadas con servicios inherentes a la actividad aseguradora, a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo ofertas de productos y servicios de Compañías con las que **SEGUROS DEL ESTADO** tenga convenio o alianzas comerciales; en los casos que corresponda, ser usados en aplicativos móviles o plataformas tecnológicas propias de **SEGUROS DEL ESTADO** como aquellas administradas a través de Encargados y/o Compañías Tratantes y todas las demás finalidades que se definan en la política de protección de datos personales de **SEGUROS DEL ESTADO** y sus actualizaciones.

Topes de cobertura gastos médicos
1 Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150,711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910,920. Decreto 2644 de 2022.
2 Para las demás tarifas no citadas en (1).

CARROTANQUE

Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10028852227

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
TTP399	HYUNDAI	HD 78	2014

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
3.907	BLANCO VAINILLA	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMION	TANQUE	DIESEL	4200

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
D4DDD537335	N	KMFGA17PPEC228527

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KMFGA17PPEC228527	N	KMFGA17PPEC228527	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
COMERCIAL DE CARGA Y LOGISTICA SAS	NIT 900588483

RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
352013000206249

IE
I

FECHA IMPORT.
08/07/2013

PUERTAS
2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

******

FECHA MATRÍCULA
03/08/2013

FECHA EXP. LIC. TTO.
12/04/2023

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUND/LA CALERA

LT07002361973