FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 080-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 OBJETO CONSISTENTE EN "ADQUISICIÒN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDORES Y DOTACION PARA EL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PARA EL AERODROMO DE VELASQUEZ - CACOM 1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA"

CORRECCION ARITMETICA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

$ 450.000.000,00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION
					LONDOÑO INGENIERIA SAS					RENTAINER SAS				
RUBRO 02-01-01-001-001-04 VIVIENDAS MÓVILES CONTENEDOR TIPO ALOJAMIENTO 438,000,000.00														
CONTENEDOR TIPO ALOJAMIENTO (2 UNIDADES)														
1.1	Con las siguientes especificaciones: •Contenedor de 40 pies, mide 12,19 m de largo, 2,44 m de ancho y 2,59 m de alto. Su volumen interior es de unos 76 m³ y soporta una carga útil de hasta 29 toneladas •Capacidad 8 Catres tipo Soldado, 16 PAX •Instalación de cielo raso en PVC, estructura de soporte y anclajes en acero, tablillas en PVC dimensiones mínimas 6m x 0.3m x 0.005m, color blanco y esquineros de acabado. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. Dentro de la estructura deben de quedar instalados los soportes necesarios para la instalación de elementos eléctricos y/o equipos •Paredes en PVC GS blanco de 10mm de espesor, color blanco y esquineros de acabado. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. Dentro de la estructura deben de quedar instalados los soportes necesarios para la instalación de elementos eléctricos y/o equipos. •Piso Vinílico de Alto Trafico color madera •Guarda escobas PVC Color Madera. •Aislamiento de Muros en Frescasa Eco en espesor de 2"1/2 resistencia térmica, absorción acústica. •Una (1) puerta de acceso peatonal en aluminio entamborado, espesor mínimo 2", con vidrio templado incoloro de mínimo 4mm de espesor y chapa antipánico, dimensiones mínimas: 1.8 m x 2.1 m (ancho x alto). Incluye una (1) adición externa de cierre con candado, cierrapuertas capacidad de 150 Kg mínimo. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. •Ventanas de Aluminio Corrediza 1.20 x 1.20 cm, espesor de Vidrio 4mm. Tablero de protecciones con circuitos independientes para la iluminación, aires acondicionados, tomas de corriente y acometida subterránea para alimentación del tablero. •Punto de conexión coaxial para televisión con pasa muros. •Adecuación del terreno y cimentación, incluye seis (6) dados de 30x30 cm en concreto de resistencia mínima de 3500 Psi para la base, con sus respectivas zapatas de acuerdo a condiciones del suelo y especificaciones del dado. •Sistema eléctrico 01 toma sobreponer 63 amp 3p + tierra (440 vac) 01 clavija 63 amp 3p +tierra (440vac). 01 Punto de conexión coaxial para televisión con pasa muros Punto de conexión coaxial para televisión con pasa muros. 01 tablero con riel din 10 circuitos con su peine trifásico 02 breaker para riel din 2x30 amp (aires). 01 breaker para riel din 2x 15 amp(reflectores). 01 breaker para riel din 1x20 amp (tomas generales) 02 salidas para aire acondicionado 04 salidas para luces (internas) 04 salidas para luces (externas) 06 salidas para tomas generales 02 tomas 3x20 amp para empotrar 04 lámparas led 24w redondas luz blanca. 04 reflectores tipo Led para exteriores 100 w luz blanca 06 tomas dobles con polo a tierra. 01-interruptor doble. 01 (01)breaker para riel din 1x15 amp (luces) 01 (01)Salida para interruptor.	2	UNIDAD	$ 148.500.000,00	104.500.000,00	19.855.000,00	124.355.000,00	248.710.000,00		119.696.669,96	22.742.367,29	142.439.037,25	284.878.074,51	

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 080-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 OBJETO CONSISTENTE EN "ADQUISICIÒN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDORES Y DOTACION PARA EL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PARA EL AERODROMO DE VELASQUEZ - CACOM 1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA"

CORRECCION ARITMETICA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

$ 450.000.000,00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION
					LONDOÑO INGENIERIA SAS					RENTAINER SAS				
CONTENEDOR TIPO BAÑO														
1.2	Con las siguientes especificaciones: •Contenedor de 40 pies, mide 12,19 m de largo, 2,44 m de ancho y 2,59 m de alto. Su volumen interior es de unos 76 m³ y soporta una carga útil de hasta 29 toneladas •Instalación de cielo raso en PVC, estructura de soporte y anclajes en acero, tablillas en PVC dimensiones mínimas 6m x 0.3m x 0.005m, color blanco y esquineros de acabado. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. Dentro de la estructura deben de quedar instalados los soportes necesarios para la instalación de elementos eléctricos y/o equipos. •Muros internos del contendor en láminas de fibrocemento de alta densidad de 10mm de espesor, masillado de superficies para acabado liso y aplicación de pintura acrílica biocida de alta resistencia, formulada para ambientes que requieran lavado y desinfección moderada, para alto nivel de higiene. Color blanco. La instalación de las láminas de fibrocemento debe contemplar dilataciones como mínimo a la distancia del ancho para cada lámina de fibrocemento. •Piso del contenedor en lámina de fibrocemento de 20mm de espesor, a continuación, alistado del piso en mortero con aditivo líquido mejorado con propiedades poliméricas sintéticas que actúen como impermeabilizante integral para tapar poros y capilares en morteros, espesor mínimo 5cm. Instalación de piso cerámico antideslizante de tráfico pesado con adhesivo de color blanco o gris con propiedades en látex y otros aditivos especializados para la adherencia de piezas de baja y mediana absorción de secado rápido y que cumpla con la NTC 6050. Se debe garantizar una junta de mínimo 3mm entre estas con el fin de permitir la correcta dilatación y evitar tensiones que puedan comprometer la estabilidad del revestimiento. Emboquillado de piso con boquilla de desempeño mejorado con abrasión, agregados finos, aditivos poliméricos látex y pigmentos, se debe contemplar la NTC 6050-3. Color de tableta blanco, dimensiones mínimas de tableta 0,30m x 0,30m. La instalación del piso debe incluir dilataciones mínimo a la misma distancia de cada lamina de fibrocemento para evitar posibles levantamientos. Incluye todos los elementos para su correcta instalación. •Guarda escobas de 0,10m de altura de la misma referencia del piso. •Una (1) puerta de acceso peatonal en aluminio entamborado, espesor mínimo 2", con vidrio templado incoloro de mínimo 4mm de espesor y chapa antipánico, dimensiones mínimas: 1.8 m x 2.1 m (ancho x alto). Incluye una (1) adición externa de cierre con candado, cierrapuertas capacidad de 150 Kg mínimo. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. •Dos (2) ventanas corredizas de dos (2) cuerpos (1 fijo y 1 de correr) con marco en aluminio y vidrio templado incoloro de mínimo 4mm de espesor. Dimensiones mínimas: 1,30m x 1,0m con película de protección, que absorba hasta 420 nm de radiación luminosa. Se debe garantizar el sello de las ventadas con el contenedor. •Adecuación del terreno y cimentación, incluye seis (6) dados de 30x30 cm en concreto de resistencia mínima de 3500 Psi para la base, con sus respectivas zapatas de acuerdo a condiciones del suelo y especificaciones del dado. •Sistema eléctrico: □01 toma sobreponer 63 amp 3p + tierra (440 vac) 01 clavija 63 amp 3p +tierra (440vac). □01 tablero con riel din 06 circuitos con su peine trifásico . □01 breaker para riel din 2x 15 amp(reflectores) □01 breaker para riel din 1x20 amp (tomas generales) □04 salidas para luces (internas) 04 salidas para luces (externas) 06 salidas para tomas generales □02 tomas 3x20 amp para empotrar □04 lámparas led 24w redondas luz blanca. □04 reflectores tipo Led para exteriores 100 w luz blanca 02 tomas dobles con polo a tierra □01-interruptor doble. □01 (01)breaker para riel din 1x15 amp (luces). □(01)Salida para interruptor. •02 Cabinas en Acero Inoxidable, para Sanitarios. •03 Cabinas en Acero Inoxidable para Duchas. •04 Lavamos de Sobreponer. •03 espejos 03 Sanitarios alongados color Blanco. •03 orinales Color Blanco con griferia Tipo Push. •03 Duchas monocontrol cromada. •03 Lavamos Con griferia tipo Push Tuberia y acometidas hidrosanitarias en PVC, necesarias para el correcto funcionamiento de los baños, duchas, orinales y lavamanos.	1	UNIDAD	$ 137.500.000,00	92.435.000,00	17.562.650,00	109.997.650,00	109.997.650,00		123.225.454,31	23.412.836,32	146.638.290,63	146.638.290,63	SUPERA EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR ITEM. CAUSAL DE RECHAZO DE ACUERDO AL NUMERAL 27. CAUSALES DE RECHAZO PUNTO 19. DEL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 080-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 OBJETO CONSISTENTE EN "ADQUISICIÒN, INSTALACIÒN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDORES Y DOTACION PARA EL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PARA EL AERODROMO DE VELASQUEZ - CACOM 1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA"

CORRECCION ARITMETICA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

$ 450.000.000,00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION
					LONDOÑO INGENIERIA SAS					RENTAINER SAS				
RUBRO 02-01-01-004-007- 03 RADIORRECEPTORES Y RECEPTORES DE TELEVISIÓN; APARATOS PARA LA GRABACIÓN Y REPRODUCCIÓN DE SONIDO Y VIDEO; MICRÓFONOS, ALTAVOCES, AMPLIFICADORES, ETC. TELEVISOR INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN 4,000,000.00														
TELEVISOR 65 PULGADAS INCLUYE SOPORTE PARA INSTALACIÓN														
2.1	Tamaño •65" pulgadas Panel •Diagonal Size: •Type: 60Hz E-LED BLU •Resolution: 3840 x 2160 (4K UHD) •Brightness (Typ.): 250 nit •Contrast Ratio: 4700:1 •Viewing Angle (H/V): 178 / 178 •Response Time (G-to-G): 8 ms •Display Colors: 16.7 M •Color Gamut: 72% •Operation Hour: 16Hr •Haze: 2.30% •Screen Curvature: N/A, Flat •TV Smart: SI Video •Picture Engine: Crystal Processor 4K •HDR10+: Yes Sound •Dolby Digital Plus: Yes •Sound Output (RMS): 20W •Speaker Type: 2CH (10W + 10W) •Bluetooth Audio: Yes. Connectivity Input •HDMI: x 3 •HDCP: 1.4 / 2.2 •USB: USB / 1 •RF: 1 Terrestrial / Cable / 1 Satellite Output •Audio: Optical External Control •Wireless: WiFi 5, Bluetooth supported •RJ45: Disponible Broadcasting System •Digital Broadcasting: ATSC / Clear QAM •DTV Sound System: Dolby •Analog Tuner: Yes	2	UNIDAD	$ 2.000.000,00	1.300.000,00	247.000,00	1.547.000,00	3.094.000,00		2.000.000,00	380.000,00	2.380.000,00	4.760.000,00	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO DE MANERA TOTAL POR RUBRO Y EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR ITEM. CAUSAL DE RECHAZO DE ACUERDO AL NUMERAL 27. CAUSALES DE RECHAZO PUNTOS 18 Y 19. DEL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES.
RUBRO 02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR. PERSIANAS ENROLLABLES 1,000,000.00														
PERSIANAS ENROLLABLES														
3.1	Medidas •Dimensiones: 1,30m x 1,0m Opciones de Perfil Inferior 1. •Platino 2 •Estándar •Afuera •Élite •Contemporáneo •Delgado Opciones de Cabezal: •Sin cabezal. •Cabezal de 3 pulgadas. - Más (curvo). -Moderno (anverso). -Estándar (curvo). -Penta8 •Cabezal de 4 pulgadas. - Moderno (anverso). - Binovo (curvo o recto). •Cabezal de 5 pulgadas. - Penta13.	4	UNIDAD	$ 250.000,00	200.000,00	38.000,00	238.000,00	952.000,00		250.000,00	47.500,00	297.500,00	1.190.000,00	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO DE MANERA TOTAL POR RUBRO Y EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR ITEM. CAUSAL DE RECHAZO DE ACUERDO AL NUMERAL 27. CAUSALES DE RECHAZO PUNTOS 18 Y 19.

FAC-COMANDO AEREO DE COMBATE No 1

PROCESO DE MENOR CUANTIA No. 080-00-D-CACOM-1-GRUSE-2026 OBJETO CONSISTENTE EN "ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONTENEDORES Y DOTACION PARA EL ALOJAMIENTO DE SOLDADOS PARA EL AERODROMO DE VELASQUEZ - CACOM 1 DE ACUERDO A FICHA TECNICA"

CORRECCION ARITMETICA

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO

$ 450.000.000,00

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD	PRECIOS DE REFERENCIA	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION	VALOR OFERTADO UNITARIO	IVA SI APLICA	VALOR UNITARIO OFERTADO CON IVA SI APLICA	PRECIO TOTAL COn IVA SI APLICA+ CANTIDADES	OBSERVACION
					LONDOÑO INGENIERIA SAS					RENTAINER SAS				
RUBRO 02-01-01-004-003-09 ARTÍCULOS OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS. AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU 7,000,000.00														
AIRE ACONDICIONADO 12.000 BTU														
4.1	Equipo de aire acondicionado, unidad interior. Tipo Split Pared, con una capacidad térmica de 12,000 BTU/h. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS: • Ficha Homologada: SI • Tipo: Split Unitario Pared • Modo de Operación: Solo frio • Tipo de compresor: Inverter • Capacidad Comercial (BTU/H): 12,000 BTU/H (3,517 W) • Capacidad de enfriamiento máxima (BTU/H) : 13,200 BTU/H (3,869 W) • Rango de capacidad de enfriamiento (BTU/H): 3,000 Btu/H ~ 13,200 Btu/H (Min ~ Max) • Gas Refrigerante: R410A • Factor de eficiencia : SEER: (A)(>=5,60); 5,633 W/W • Tensión de funcionamiento: 220V • Frecuencia: 60HZ • Modelo del condensador: VM122C9.USR0 • Modelo del evaporador: VM122C9.NJR0 • N° de parte del condensador: VM122C9.USR0 • N° de parte del evaporador: VM122C9.NJR0 • Garantía de fábrica: 12 Meses On Site todas las provincias • Unidad de Despacho: POR UNIDAD • Empaque de fábrica: Caja, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de MINAN • Componentes: 3.6 Mts de Tubería de cobre, Control Remoto, manual de usuario e instalación. • Etiquetado de eficiencia energética: Si • Certificado de conformidad del equipo: No • Marcado y rotulado: Si, cumple con el capítulo 5 de la norma UNE en 14511-4:2014 CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Material Unidad Interior: Panel de Plástico Polipropileno • Material Exterior: Acero Galvanizado • Función (Frio/ Calor): Solo frio • Área a cubrir (m2): Hasta 20 (varía según condición) • Potencia: 140 ~ 1,085 ~ 1,350 (Min ~ Nom ~ Max) • Velocidad del compresor: Variable • Rango de temperatura: Desde 18°C hasta 30°C • Nivel de Ruido Interior : Desde 21 dB(A) • Nivel de Ruido Exterior : 51 dB(A) • Velocidad del motor: 480 ~ 1,650 (Min ~ Max) • Filtro Multiprotección: SI • Control de temperatura : INALÁMBRICO • Limpieza Automática : SI • Protección anticorrosiva : GOLD FIN • Tecnología : INVERTER • Control de Velocidad del Ventilador: Max, Alta, Media y Baja • Conexión: Monofásico Medidas (Unidad Interior) □ Alto 308 mm □ Ancho 837 mm □ Profundidad 189 mm □ Peso neto (Kg) 8.42 Medidas (Unidad Exterior) □ Alto 483 mm □ Ancho 717 mm □ Profundidad 230 mm □ Peso neto (Kg) 25.5	4	UNIDAD	$ 1.625.000,00	1.200.000,00	228.000,00	1.428.000,00	5.712.000,00		1.625.000,00	308.750,00	1.933.750,00	7.735.000,00	SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO DE MANERA TOTAL POR RUBRO Y EL PRECIO DE REFERENCIA ESTABLECIDO POR ITEM. CAUSAL DE RECHAZO DE ACUERDO AL NUMERAL 27. CAUSALES DE RECHAZO PUNTOS 18 Y 19. DEL PLIEGO DEFINITIVO DE CONDICIONES.
	VALOR TOTAL							**368.465.650,00**					**445.201.365,14**	

ASD2. JHON ALEXANDER JIMENEZ DAZA
INTEGRANTE COMITÉ ECÓNOMICO