INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA

Contratista:	CONSORCIO CAPITAL LM		**Interventoria**	PROBINTEC S.A.S	
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL		**RL de Interventoría**	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ	
Contrato No.	CO1.PCCNTR.8155343		**Contrato No.**	CO1.PCCNTR.8168931	
Objeto	ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS.		**Objeto**	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6	
VALOR DEL CONTRATO		$ 2.220.672.788,00	**Valor Inicial:**	$ 796.278.928,00	
AIU	35,95%	$ 798.331.867,29	**Valor Adicional No. 1 del 26 de diciembre de 2026:**	$ 139.026.666,00	
COSTO DIRECTO		$ 1.422.340.920,71	**Valor Adicional No. 2 del 31 de marzo de 2026:**	$ 219.541.737,00	
OFERTADO		$ 2.109.535.964,00			
EMERGENCIAS		$ 100.000.000,00	**Valor Total del Contrato:**	**$ 1.154.847.331,00**	
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS		$ 2.209.535.964,00			
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS		$ 11.136.824,00			
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)		$ 111.136.824,00			
Valor adicional No. 1:		$ 791.000.000,00			
Valor inicial No. 1 emergencias:		$ 200.000.000,00			
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:		$ 591.000.000,00			
Valor adicional No. 2:		$ 266.646.703,00			
Valor inicial No. 2 emergencias:		$ -			
Valor adicional No.2 Obras Contractuales:		$ 266.646.703,00			
VALOR TOTAL + EMERGENCIA		$ 3.278.319.491,00			
VALOR TOTAL EMERGENCIAS		$ 411.136.824,00			
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES		$ 2.867.182.667,00			
Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES		**Plazo Inicial:**	SIETE (7) MESES	
Plazo adicional No. 1:	CUATRO (4) MESES		**Plazo adicional No. 1 :**	CUATRO (4) MESES	
Plazo total:	ONCE (11) MESES		**Plazo total:**	ONCE (11) MESES	
Fecha de Iniciación:	3/10/2025		**Fecha de Iniciación:**	3/10/2025	
Fecha de Vencimiento:	2/05/2026		**Fecha de Vencimiento:**	2/05/2026	
Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prorroga	2/09/2026		**Fecha de terminación prevista teniendo en cuenta la prorroga**	2/09/2026	


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO			ACUMULADO
Obra programada (%)	0,00%	88,89%	Obra Física Ejecutada (%)	4,66%	90,46%
Valor de la Obra	$ 0,00	$ 1.964.031.968,00	Valor de la Obra Ejecutada:	$ 133.486.346,00	$ 1.998.650.393,00

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	88,89%	85,80%	1,57%
Durante el periodo	0,00%	4,66%	
Acumulado actual	88,89%	90,46%	



OBRAS CONTRATO INICIAL

DESCRIPCION DE LA SEDE			AVANCE SEMANAL			AVANCE ACUMULADO		
CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0,00%	2,00%	2,00%	100,00%	98,60%	-1,40%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0,00%	1,80%	1,80%	100,00%	99,19%	-0,81%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0,00%	0,71%	-1,94%	100,00%	99,73%	-0,98%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0,00%	5,00%	5,00%	100,00%	97,60%	-2,40%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0,00%	18,29%	-3,30%	100,00%	95,05%	-34,48%
1407	LOS MÁRTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0,00%	1,75%	1,75%	100,00%	99,64%	-0,36%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0,00%	6,30%	6,30%	100,00%	97,81%	-2,19%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0,00%	1,40%	1,40%	100,00%	99,00%	-1,00%
			MODIFICATORIA NO. 2					
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		TOTAL PROMEDIO	**0,00%**	**4,66%**	**1,63%**	**88,89%**	**90,46%**	**1,57%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	33.290.790,24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	7.593.424,00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE C (IED)	100,00%	100,00%	0,00%	991.678,00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	0,00%	0,00%	0,00%	-		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	80,00%	80,00%	0,00%	-		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	96,00%	96,00%	0,00%	$ 86.095.004,83		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) sede D	40,00%	40,00%	0,00%	$ 19.497.755,70		
	LOS MARTIRES	BODEGA ROSA ZARATE	0,00%	0,00%	0,00%			
						$ 147.468.652,77	$ 411.136.824,00	$ 263.668.171,23

NOTA:

AVANCE FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO		$ 3.278.319.491,00
VALOR PARCIAL 1		$ 250.642.138,00
VALOR PARCIAL 2		$ 117.739.152,00
VALOR PARCIAL 3		$ 189.500.435,00
VALOR PARCIAL 4		$ 575.032.890,00
VALOR PARCIAL 5		$ 250.546.137,00
TOTAL VALOR FACTURADO		$ 1.132.914.615,00
SUMAS IGUALES		

	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINANCIERO	$ 1.132.914.615,00	$ 1.132.914.615,00

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

INDICADOR TECNICO	% AVANCE PROGRAMADO	% DE AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - / % ADELANDO +
	88,89%	90,46%	1,57%

INDICADOR TIEMPO	DIAS	AVANCE
	219	65,57%

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

CURVA S



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
REALIZADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,17%	2,25%	6,42%	10,13%	10,74%	12,40%	14,72%	15,03%	15,77%	19,40%	20,81%	20,81%	22,51%	25,80%	30,10%	33,15%	35,10%	37,74%	39,70%	42,99%	55,88%	75,09%	80,39%	100,00%		
PROGRAMADO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,36%	0,86%	1,47%	2,77%	4,49%	6,28%	10,43%	16,15%	19,47%	21,52%	28,34%	34,83%	39,70%	44,52%	49,46%	54,54%	61,15%	67,77%	76,90%	80,91%	85,18%	89,19%	93,61%	97,13%	98,73%	100,00%

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se realizo desmonte de cubierta e instalación de policarbonato

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado, el contratista remitió la documentación correspondiente del personal requerido para la ejecución de las actividades programadas. Así mismo, se evidenció personal realizando actividades de instalación de lámina de policarbonato. De igual manera, se verificó que el personal cuenta con los EPP y EPCC requeridos para la ejecución segura de las actividades.
No obstante, se recomienda al contratista garantizar un acceso seguro a la cubierta, implementando las medidas de protección necesarias para el desarrollo adecuado de los trabajos en alturas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Para el presente periodo no se ejecutaron ninguna actividad

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIUREA PURA DE ALTO DESEMPEÑO E= 2 MM
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8 MM COLOR OPAL CON PROTECCIÓN UV, INCLUYE FIJACIONES, SELLOS DE HERMETICIDAD, CONECTOR OMEGAL BASE DE ALUMINIO, CONECTOR TAPA CRISTAL, U DE REMATE DE ALVEOLO, CINTA ANTIDUST MICROPERFORADA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE ANCLAJE CERTIFICADO PARA TRABAJOS EN ALTURAS CON RESISTENCIA MÍNIMA DE 5.000 LBF (22 KN), FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE E INCLUYENDO PERNO DE 1/2", TUERCA, ARANDELA Y GUASA, INSTALADO MEDIANTE SISTEMA DE FIJACIÓN CON RESINA EPÓXICA ESTRUCTURAL. INCLUYE PRUEBA DE EXTRACCIÓN MEDIANTE EXTRACTÓMETRO PARA VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA, IDENTIFICACIÓN INDIVIDUAL DEL ANCLAJE Y ENTREGA DE INFORME TÉCNICO Y DOSSIER DE CERTIFICACIÓN. LA INSTALACIÓN Y CERTIFICACIÓN SE REALIZARÁN CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE PARA TRABAJO EN ALTURAS, INCLUYENDO LA RESOLUCIÓN 4272 DE 2021 Y ESTÁNDARES TÉCNICOS APLICABLES PARA DISPOSITIVOS DE ANCLAJE.

4.2. Actividades Ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomienda realizar la disposición, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo en curso se realiza la aplicación de pintura en los salones y limpieza y aseo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenciaron actividades correspondientes a limpieza y aseo de los salones B-103, B-104 y C-101, con el fin de realizar su respectiva entrega.
Así mismo, durante el periodo reportado no se presentaron accidentes ni incidentes laborales en este frente de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: no se teniaprogramadas actividades

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

PINTURA VINILO SOBRE MUROS INTERIORES 3 MANOS - (HASTA 60 CM)
VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: pintura tipo vinilo sobre muros interiores a 3 manos, vinilo tipo 1 a 3 manos y limpieza y aseo

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, cuenta con material y residuos acopiados en el frente al igual se recomienda retirar todo, realizar una jornada de orden y aseo en la institución e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante la presente semana, en la sede República de China se ejecutaron las siguientes actividades: estructura de tanque, pulida de piso, pintura en hall, Shut de basuras, pintura de cancha

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a pintura en el área del parqueadero. Así mismo, se recomienda al contratista reforzar el uso adecuado del casco de seguridad por parte del personal, como medida de prevención y concientización durante la ejecución de las actividades constructivas.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa en semanaa anteriores

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el ultimo balance realizado.

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
1.3.5: LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO A CÁRCAMO (INCLUYE DESMONTE Y MONTAJE DE REJILLA, LIMPIEZA, RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE, RESANE DE GRIETAS Y BORDE), esta actividad se realizara al final de la obra, ya que el alcance cambio. (congelada), esta actividad se reprograma teniendo en cuenta que se modifico el alcance de la intervencion.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales:Se realiza recorrido en el frente, no cuentan con cerramiento perimetral, se evidencia material acopiado y los residuos son acopiados fuera de la institución, por lo que se recomienda prioritariamente la disposición de estos adecuadamente, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo instalación de enchape, nnivelación de las cajas de inspección, limpieza y aseo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la elaboración de piso para caja de inspección, ajuste de marco de puerta en el salón de archivo y aplicación de pintura en la puerta del archivo. Así mismo, se verificó que el personal presente en el frente de obra cuenta con los EPP y dotación requerida para la ejecución de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante esta semana se realizo instalación de enchape, nnivelación de las cajas de inspección, limpieza y aseo

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación , se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
INSPECCIÓN DE TUBERÍAS SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS DEL COLEGIO JOSE ASUNCIÓN SILVA CON CABEZAL CCTV, CABLE RETRÁCTIL, MONITOR HD, CAPACIDAD DE ALUMBRADO LED + SONDA LOCALIZADORA. DIGITALIZACIÓN (LEVANTAMIENTO) DE REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS + PLANIMETRÍA (ARQUITECTURA EXISTENTE DE LAS ÁREAS DONDE SE UBIQUEN TUBERIAS EXISTENTES) DEL COLEGIO, LA DIGITALIZACIÓN SE ENTREGARÁ EN FORMATO PDF Y DWG (AUTOCAD); INCLUYE LA INSPECCIÓN PRELIMINAR, LIMPIEZA BASICA DE TUBERIAS EXISTENTES Y CAJAS (MATERIAL GRUESO), LA FOCALIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, MEDICION DE DISTSNCIAS APROXIMADAS Y EL LEVANTAMIENTO DE LAS REDES EXISTENTES (NO INCLUYE LIMPIEZA CON BACTOR O SIMILAR). (Hacen falta los entregables)
PLACA CONTRAPISO DE 10 CM - CONCRETO 3000 PSI. INCLUYE CORTE Y DILATACIÓN
SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M
SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGUES
ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades:
Armado de aula modular y pintura, instalacion de cubierta y canal y paneles termoacustico

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se continúa con la instalación de paneles tipo sándwich termoacústico sobre la perfilería previamente instalada.
Así mismo, se verificó que el personal presente en el frente de obra cuenta con los EPP y la dotación requerida para la ejecución de las actividades. No obstante, se recomienda continuar implementando jornadas de orden y aseo, con el fin de mantener condiciones adecuadas de seguridad y organización en el área de trabajo.

3. Aspectos de calidad: Se realizan cilindros de fundida de placa

4. Programación de obra: Para el presente informe se consideró el ultimo balance realizado.

4.1. Actividades programadas ejecutadas: De acuerdo con la programacion, ya se debio realizar la ejecucion del item

15.1.12=SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AULA ESCOLAR TIPO (S/DISEÑO - VER FICHA TECNICA Y PLANOS), EN ESTRUCTURA METÁLICA DESMONTABLE, ENSAMBLADA POR MEDIOS MECÁNICOS (TORNILLERÍA, PERNOS), CUBIERTA A UN AGUA Y ÁREA DE CIRCULACIÓN. INCLUYE PUERTAS, VENTANAS, ACABADOS, ILUMINACIÓN, REDES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. AREA 52 M2
4.2.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVCS 4" INCLUYE ACCESORIOS
4.7.1. CAJA DE INSPECCION 60 X 60 CM, INCLUYE TAPA PREFABRICADA
9.1.12. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBERÍA DE AGUA NEGRA, EL TUBO PASAMANOS DE 2" CALIBRE 18 AL IGUAL QUE LOS TUBOS PEDESTALES CON PLATINA DE FIJACIÓN Y TRAVESAÑOS VERTICALES EN TUBERÍA DE 3/4" CON SEPARACIÓN CADA 9CM, PROTEGIDO CON ANTICORROSIVO, PINTADO EN ESMALTE COLOR. INSTALADO. VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ÁNGULOS.
5.1.1.SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE AISLADO LIBRE DE HALOGENOS CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
5.1.5: SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.
7.1.1. ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E= 0.04
7.2.25. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORCELANATO 60X 60, INCLUYE PEGANTE Y BOQUILLA
16.1.1. FLANCHE LAMINA GALVANIZADA CL. 20 - DESARROLLO 80 CM INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO
9.2.8. VENTANERÍA ALUMINIO FIJA PINTURA NEGRA ELECTROSTÁTICA 3+3, SUMINISTRO E INSTALACIÓN

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: N/A

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: El frente de obra cuenta con el cerramiento en buen estado, se continua con la instalación de paneles tipo sándwich, se evidencia material de construcción y un acopio de residuos aledaños en la zona verde sin protección ni señalización por lo que si se llega a evidenciar algún daño se debe recuperar esta área, por lo que se recomienda realizar jornadas de orden y aseo periódicamente, disponer todos los residuos e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo se inicio la instalación de pintura esmalte tipo 1, reparación del murete y piso de la tarima del auditorio e instalación de flanches

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo evaluado se evidenciaron actividades correspondientes a jornadas de orden y aseo, con el fin de realizar la entrega definitiva de este frente de obra. Así mismo, durante el periodo reportado no se presentaron accidentes ni incidentes laborales en este frente de obra.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: se ejecutaron actividades de limpieza y aseo, aplicación de pintura y recolección de residuos

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

PINTURA PARA EXTERIORES DE ALTA RESISTENCIA A TRES MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN SOBRE SUPERFICIES Y MUROS DE PINTURA ESMALTE TIPO 1 LAVABLE A TRES MANOS COLORES VARIADOS DE ACUERDO A DISEÑOS SED (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y HERRAMIENTA E IMPLEMENTOS NECESARIOS PARA APLICACIÓN Y LIMPIEZA)

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Instalación de pintura esmalte tipo 1 e instalación de flanches

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, no se evidencia residuos ni material de construcción, se realizan jornadas de orden y aseo periódicamente, las actividades pendientes a ejecutar se recomiendan al contratista implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante esta semana se realizo la actividad de aplicación depintura epoxica, instalación del flanche, instalación de aparato sanitario, limpieza y aseo

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de segunda mano de pintura y excavación manual. De igual manera, se realizó llamado de atención al contratista, debido a que se evidenció personal realizando actividades de izaje de tejas para cubierta sin el uso adecuado de los EPP y EPCC generando condiciones inseguras durante la ejecución de las actividades.
Así mismo, se evidenciaron jornadas de orden y aseo en el frente de obra, manteniendo condiciones adecuadas de seguridad y organización.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se ejecutaron la actividades de de aplicación depintura epoxica, instalación del flanche, instalación de aparato sanitario, limpieza y aseo

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC-S 6" INCLUYE ACCESORIOS

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Se ejecutaron actividades de de aplicación depintura epoxica, instalación del flancha, instalación de aparato sanitario, limpieza y aseo

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: Se realizo visita al frente, no cuenta con cerramiento perimetral, se reporta el retiro de residuos en la semana, al igual se evidencia un bajo volumen de residuos y material de construccion debidamente acopiados, por lo que se recomienda disponer todo, garantizar jornadas de orden y aseo al igual que implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 219 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenció personal ejecutando actividades correspondientes a resanes de muros y pintura de fachada. Así mismo, se evidenció acompañamiento constante por parte de la Inspectora SST durante la ejecución de las actividades, verificando el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas. De igual manera, se verificó que el personal cuenta con los EPCC, arnés de seguridad e inspección de andamio para el desarrollo seguro de las actividades en alturas.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

4.1. Actividades programadas ejecutadas: Durante el periodo en curso, de acuerdo con la programación vigente, se tenía previsto ejecutar los siguientes ítems:
REMOCIÓN DE PINTURA DE MUROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO) (falta un 30%)
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTI GRAFITI EN DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE PREPARADA, INCLUYENDO MATERIALES, MANO DE OBRA Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. CONSIDERA ANDAMIOS CERTIFICADOS PARA TRABAJOS EN ALTURA Y EL USO DE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (EPP) REQUERIDOS PARA LA ACTIVIDAD. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DEL RECUBRIMIENTO Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA.

4.2. Actividades ejecutadas a la fecha: Durante el periodo se realizo tratamiento de fisuras, estruco y pintura de las fachada.

5. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra con el fin de realizar la entrega formal a la SED y a las instituciones educativas

6. Aspectos ambientales: se realizó visita al frente, se reporta el cerramiento perimetral adecuado, No se impactó en los sumideros o cunetas. Cuenta con punto ecológico. Se continua con labores de pintura, no cuenta con residuos ni material granular, por lo que se recomienda al finalizar una jornada de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ING. LUISA FERNANDA JUSTRES PEREZ
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

ING. KATHERINE CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING. CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
PROFESIONAL ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
PROFESIONAL HIDRAULICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
PROFESIONAL ESTRUCTURAL

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO CHARRY SEDE A





LLEGO MATERIAL PARA DAR INICIO CON LA INSTALACION DE LA CUBIERTA TIPO DOMO.



CUBIERTA DE 28M*6M.



NO SE REGISTRN ACTIVIDADES.



INICIA RETIRO DE LAMINAS EXISTENTES.



MONTAJE DE LAMINAS NUEVAS DE POLICARBONATO CON DIMENCIONES DE 1.5M*5.37M CADA UNA.



INSTALACION DE LAMINAS DE POLICARBONATO EN CUBIERTA TIPO DOMO.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO CHARRY SEDE A



NO SE REGISTRAN ACTIVIDADES.



MONTAJES DE LAMONAS DE POLICARBONATO EN TOTAL METROS LINEALES INSTALADAS EL DIA DE HOY 37,59



REISTALACION DE LAMINAS POLICARBONATO TIPO DOMO.



SE LLEVA EL 80% INSTALADAS DE LAMINAS POLICARBONATO TIPO DOMO EL DIA DE HOY.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO RODOLFO LLINÁS - SEDE A




Instalación de luminarias



Preparacion de superficies (lijado)



Aplicación de pintura en columnas



Acopio de material residual de obra: Se recoge el carton corrugado



Limpieza de salones



Aseo fino en los 3 salones

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784


INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias


CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B







Vista general de la tapa de la caja de inspección y caja eléctrica.




Pulido del piso del parqueadero.




Instalación del marco de la puerta del shut de basura.




Aseo general.



Pintura del piso.



Pintura del hall.



Demarcación y trazado de líneas guia.

Instalación de la llave en el área del shut de basuras.

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A




Enchape total de piso en el baño de hombres y mujeres



Instalacion de tuberia para ventilacion que da a la calle



Emboquillado de juntas en el baño de hombres y mujeres



Instlacion de puerta y ajustado al vano



Aplicación de pintura en puertas de archivo, baño de hombres y mujeres.



Relleno de excavación en cuarto de archivo

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA - SEDE A



Instalacion de enchape de piso en salon de archivo



Fundida de piso en cajas de inspeccion de la cancha multiple

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17


ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Instalación parales metálicos



Instalación de paneles y parales metálicos



Instalación de parales metálicos



Instalación de paneles tipo sándwich



Instalación de paneles tipo sándwich



Instalación de parales metálicos

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/05/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO PANAMERICANO - SEDE A



Limpieza de auditorio



Limpieza de madera de la tarima



Auditorio



Punto fijo

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 220 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCO TULIO FERNANDEZ SEDE D



Aplicado de resina epoxica



Instalación de policarbonato en pergola



Material para cubierta tipo sandwich



Remplazo de tuberia y fundición



Instalación de cubierta tipo sandwich en biblioteca



Aplicado de pintura en fachada



Demilicion y alistamiento para rampas de acceso a los salones



Terminación de muro de confinamiento



Instalacion de flanches en cubierta tipo sandwich



Aplicado mortero para posterior Instalación de manto protector

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 31 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 31 (Consecutivo) **DEL** 4/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 10/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 128 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO OTIC



Resane con estuco en fachada para corrección de imperfecciones y preparación de superficie




Pintura en gris de la fachada principal



Pintura en gris de la fachada principal



Pintura de los hexágonos de la fachada en los colores correspondientes:



Pintura de los hexágonos de la fachada en los colores correspondientes:



Pintura de los hexágonos de la fachada en los colores correspondientes:



Resane con estuco en fachada para corrección de imperfecciones y preparación de superficie