INFORME SEMANA INTERVENTORIA

PROBINTEC S.A.S

CONTRATO DE OBRA — **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No. 34 — **LOTE COP No.17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | BOGOTÁ

SEMANA N°	34	**DEL**	25/05/2026 (DD-MM-AA)	**AL**	31/05/2026 (DD-MM-AA)	**Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato**	240	**dias**	
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	CO1.PCCNTR.8168931 (Numero del contrato)			**CONTRATO DE OBRA ASOCIADO N°**	CO1.PCCNTR.8155343 (Numero del contrato)	**LOTE COP**	17		

CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA

CONTRATISTA	CONSORCIO CAPITAL LM
RL del consorcio	LUIS MILTON ORTIZ VERGEL
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8155343
OBJETO	"ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

VALOR DEL CONTRATO	$		2,220,672,788.00
AIU	35.95%	$	798,331,867.29
COSTO DIRECTO	$		1,422,340,920.71
OFERTADO	$		2,109,535,964.00
EMERGENCIAS	$		100,000,000.00
VALOR PARCIAL CON EMERGENCIAS	$		2,209,535,964.00
DIFERENCIA PARA EMERGENCIAS	$		11,136,824.00
Valor Parcial (Inicial + Emergencias)	$		111,136,824.00
Valor adicional No. 1:	$		791,000,000.00
Valor inicial No. 1 emergencias:	$		200,000,000.00
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		591,000,000.00
Valor adicional No. 2:	$		266,646,703.00
Valor inicial No. 2 emergencias:	$		-
Valor adicional No.1 Obras Contractuales:	$		266,646,703.00
VALOR TOTAL MÁS EMERGENCIA	$		3,278,319,491.00
VALOR TOTAL EMERGENCIAS	$		311,136,824.00
VALOR TOTAL PARA OBRAS CONTRACTUALES	$		**2,967,182,667.00**

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA	2/09/2026

INTERVENTORIA	PROBINTEC S.A.S
RL de interventoria	DIANA ESPERANZA MORENO FLOREZ
CONTRATO N°	CO1.PCCNTR.8168931
OBJETO	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 6

VALOR INICIAL	$	796,278,922.00
VALOR ADICIONAL No. 01: 26 de diciembre de 2025	$	139,026,666.00
VALOR ADICIONAL No. 02: 01 de mayo de 2026	$	219,541,737.00
VALOR TOTAL CONTRATO	$	358,568,403.00

PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES
PLAZO ADICIONAL No. 01	CUATRO (04) MESES
PLAZO TOTAL	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIACION	3/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO	2/05/2026
FECHA DE TERMINACION PREVISTA TENIENDO EN CUENTA LA PRORROGA	2/09/2026


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Obra Programada (%)	0.02%	90.91%	**Obra Fisica Ejecutada (%)**	1.30%	90.79%
Valor de la Obra Programada:	$ 534,093.00	$ 2,980,254,683.00	**Valor de la Obra Ejecutada:**	$ 38,495,486.00	$ 2,976,300,210.00

GRAFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

SEGUIMIENTO EN % DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA

	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	90.89%	89.49%	
Durante el periodo	0.02%	1.30%	0.00%
Acumulado actual	90.91%	90.79%	



CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO ACUMULADO	EJECUTADO ACUMULADO	DIFERENCIA ACUMULADO
FRENTES CONTRACTUALES								
1074	ENGATIVA	JUSTO VICTOR CHARRY (IED)	0.00%	1.20%	1.20%	100.00%	100.00%	0.00%
1076	ENGATIVA	RODOLFO LLINAS (IED)	0.00%	0.81%	0.81%	100.00%	100.00%	0.00%
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1048	ENGATIVA	JOSE ASUNCION SILVA (IED)	0.00%	1.50%	1.50%	100.00%	100.00%	0.00%
1303	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE B (IED)	0.00%	2.45%	2.45%	100.00%	100.00%	0.00%
1407	LOS MARTIRES	COLEGIO PANAMERICANO (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
1035	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED)	0.00%	1.99%	1.99%	100.00%	100.00%	0.00%
ADM	TEUSAQUILLO	OTIC - DATE CENTER	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES			**0.00%**	**0.99%**	**0.99%**	**100.00%**	**100.00%**	**0.00%**
FRENTES ADICIONALES SEGUN ADICION No. 02								
	TEUSAQUILLO	MANUELA BELTRAN SEDE A (IED)	0.18%	4.03%	3.85%	5.03%	5.03%	0.00%
TOTAL PROMEDIO FRENTES ADICION No. 02			**0.18%**	**4.03%**	**3.85%**	**5.03%**	**5.03%**	**0.00%**
TOTAL PROMEDIO FRENTES CONTRACTUALES Y ADICION No. 02			**0.02%**	**1.30%**	**1.28%**	**90.50%**	**90.50%**	**0.00%**

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

CPF	LOCALIDAD	COLEGIO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	VALOR TOTAL	VALOR CONTRATO	DIFERENCIA
1037	ENGATIVA	SAN JOSE DEL NORTE SEDE A (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°1)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 33,290,790.24		
1072	ENGATIVA	COLEGIO LAS MERCEDES (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 7,593,790.00		
1036	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ - SEDE C (IED) - (SILVICULTURAL)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 991,678.00		
1041	ENGATIVA	LA PALESTINA (IED)	100.00%	100.00%	0.00%	$ -		
	ENGATIVA	REPUBLICA DE COLOMBIA (IED)	88.00%	88.00%	0.00%	$ -		
1029	ENGATIVA	REPUBLICA DE CHINA (IED)	90.00%	90.00%	0.00%	$ 86,095,004.00		
1030	ENGATIVA	MARCO TULIO FERNANDEZ (IED) - SEDE C (OBRA)	100.00%	100.00%	0.00%	$ 19,497,755.70		
	ENGATIVA	BODEGA ROSA ZARATE	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1044	ENGATIVA	FLORIDA BLANCA - SEDE A	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1009	ENGATIVA	NESTOR FORERO ALCALA - SEDE B	98.00%	98.00%	0.00%	$ -		
1413	LOS MARTIRES	SAN FRANCISCO DE ASIS (IED) - (OBRA N°2)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
1057	ENGATIVA	LA PALESTINA - SEDE B (IED)	0.00%	0.00%	0.00%	$ -		
TOTAL PROMEDIO EMERGENCIA Y/O OBRA PRIORITARIAS			**59.69%**	**59.69%**	**0.00%**	**$ 147,469,017.94**	**$ 311,136,824.00**	**$ 163,667,806.06**

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL MAS EMERGENCIA		**$ 3,278,319,491.00**
VALOR PARCIAL N°1	$ 250,462,138.00	
VALOR PARCIAL N°2	$ 117,739,152.00	
VALOR PARCIAL N°3	$ 189,500,435.00	
VALOR PARCIAL N°4	$ 575,032,890.00	
VALOR PARCIAL N°5	$ 250,546,137.00	
TOTAL VALOR FACTURADO	$ 1,383,280,752.00	
SUMAS IGUALES		**$ 1,895,038,739.00**


	VALOR FACTURADO	VALOR PAGADO
INDICADOR FINACIERO	**$ 1,383,280,752.00**	**$ 1,383,280,752.00**

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL PROYECTO

	% AVANCE PROGRAMADO	% AVANCE EJECUTADO	% RETRASO - % ADELANTO +
INDICADOR TECNICO	**90.91%**	**90.79%**	**0.00%**

	DIAS	RETRASO
INDICADOR TIEMPO	**240**	**0.00**

CURVA S



SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

SEGUIMIENTO AL FLUJO DE OBRA EMITIDO POR EL CONTRATISTA - RESPONDE A LA PROGRAMACION DE OBRA

INFORME	PROGRAMACION				REAL			ACUMULADO			
	SEMANA	FECHA	PROGRAMADO	%PROGRAMADO	AVANCE	EJECUTADO	DIFERENCIA	PROGRAMADO		EJECUTADO	
1	SEM 1	3/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
2	SEM 2	9/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
3	SEM 3	16/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
4	SEM 4	23/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
5	SEM 5	30/10/2025	$ -	0.00%	0.00%	$ -	$ -	0.00%	$ -	0.00%	$ -
6	SEM 6	6/11/2025	$ 7,797,219.11	0.36%	0.17%	$ 3,560,372.37	$ 4,236,846.74	0.36%	$ 7,797,219.11	0.17%	$ 3,560,372.37
7	SEM 7	13/11/2025	$ 10,669,135.31	0.50%	2.08%	$ 44,679,091.52	-$ 34,009,956.21	0.86%	$ 18,466,354.42	2.25%	$ 48,239,463.89
8	SEM 8	20/11/2025	$ 12,978,424.89	0.60%	4.16%	$ 89,357,896.32	-$ 76,379,471.43	1.47%	$ 31,444,779.31	6.41%	$ 137,597,360.22
9	SEM 9	27/11/2025	$ 28,006,979.91	1.31%	3.71%	$ 79,571,334.00	-$ 51,564,354.09	2.77%	$ 59,451,759.22	10.12%	$ 217,168,694.22
10	SEM 10	4/12/2025	$ 36,812,247.87	1.72%	0.61%	$ 13,022,073.72	$ 23,790,174.15	4.49%	$ 96,264,007.09	10.73%	$ 230,190,767.94
11	SEM 11	11/12/2025	$ 38,379,452.27	1.79%	1.66%	$ 35,616,011.04	$ 2,763,441.23	6.27%	$ 134,643,459.36	12.39%	$ 265,806,778.97
12	SEM 12	18/12/2025	$ 88,841,280.63	4.14%	2.31%	$ 49,570,309.20	$ 39,270,971.43	10.42%	$ 223,484,739.99	14.70%	$ 315,377,088.18
13	SEM 13	25/12/2025	$ 122,594,810.52	5.71%	0.32%	$ 6,783,965.17	$ 115,810,845.35	16.13%	$ 346,079,550.51	15.01%	$ 322,161,053.34
14	SEM 14	1/01/2026	$ 71,168,804.87	3.32%	0.74%	$ 15,807,113.93	$ 55,361,690.94	19.45%	$ 417,248,355.38	15.75%	$ 337,968,167.27
15	SEM 15	8/01/2026	$ 44,042,064.93	2.05%	3.63%	$ 77,877,373.89	-$ 33,835,308.96	21.50%	$ 461,290,420.31	19.38%	$ 415,845,541.16
16	SEM 16	15/01/2026	$ 146,069,718.11	6.81%	1.40%	$ 30,089,741.18	$ 115,979,976.93	28.31%	$ 607,360,138.42	20.78%	$ 445,935,282.34
17	SEM 17	22/01/2026	$ 139,176,465.48	6.49%	0.00%	$ -	$ 139,176,465.48	34.79%	$ 746,536,603.90	20.78%	$ 445,935,282.34
18	SEM 18	29/01/2026	$ 104,287,650.61	4.86%	1.70%	$ 36,490,712.95	$ 67,796,937.66	39.65%	$ 850,824,254.51	22.48%	$ 482,425,995.29
19	SEM 19	5/02/2026	$ 103,217,358.77	4.81%	3.28%	$ 70,411,280.31	$ 32,806,078.46	44.46%	$ 954,041,613.28	25.76%	$ 552,837,275.61
20	SEM 20	12/02/2026	$ 106,018,979.79	4.94%	4.30%	$ 92,230,745.51	$ 13,788,234.28	49.40%	$ 1,060,060,593.07	30.06%	$ 645,068,021.12
21	SEM 21	19/02/2026	$ 108,890,772.44	5.07%	3.04%	$ 65,324,533.83	$ 43,566,238.61	54.48%	$ 1,168,951,365.51	33.11%	$ 710,392,554.94
22	SEM 22	26/02/2026	$ 141,591,914.58	6.60%	1.96%	$ 41,952,272.34	$ 99,639,642.24	61.08%	$ 1,310,543,280.09	35.06%	$ 752,344,827.28
23	SEM 23	5/03/2026	$ 141,821,023	6.61%	2.63%	$ 56,436,113.65	$ 85,384,908.93	67.69%	$ 1,452,364,302.67	37.69%	$ 808,780,940.94
24	SEM 24	12/03/2026	$ 195,783,357.18	9.12%	1.96%	$ 42,032,589.39	$ 153,750,767.79	76.81%	$ 1,648,147,659.85	39.65%	$ 850,813,530.33
25	SEM 25	19/03/2026	$ 85,857,460.32	4.00%	3.28%	$ 70,464,825.01	$ 15,392,635.31	80.81%	$ 1,734,005,120.17	42.93%	$ 921,278,355.34
26	SEM 26	26/03/2026	$ 91,520,588.00	4.27%	0.00%	$ -	$ 91,520,588.00	85.08%	$ 1,825,525,708.17	42.93%	$ 921,278,355.34
27	SEM 27	2/04/2026	$ 85,894,033.40	4.00%	6.37%	$ 136,751,605.45	-$ 50,857,572.05	89.08%	$ 1,911,419,741.57	49.31%	$ 1,058,029,960.79
28	SEM 28	9/04/2026	$ 94,703,170.29	4.41%	24.18%	$ 518,879,264.72	-$ 424,176,094.43	93.49%	$ 2,006,122,911.86	73.49%	$ 1,576,909,225.51
29	SEM 29	16/04/2026	$ 75,414,814.61	3.51%	28.70%	$ 615,876,991.66	-$ 540,462,177.05	97.01%	$ 2,081,537,726.47	102.19%	$ 2,192,786,217.17
30	SEM 30	23/04/2026	$ 34,437,205.81	1.60%	0.00%	$ -	$ 34,437,205.81	98.61%	$ 2,115,974,932.28	102.19%	$ 2,192,786,217.17
31	SEM 31	30/04/2026	$ 27,177,033.39	1.27%	0.00%	$ -	$ 27,177,033.39	99.88%	$ 2,143,151,965.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
32	SEM 32	7/05/2026	$ 2,608,584.00	0.12%	0.00%	$ -	$ 2,608,584.00	100.00%	$ 2,145,760,549.67	102.19%	$ 2,192,786,217.17
33	SEM 33	14/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
34	SEM 34	21/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
35	SEM 35	28/05/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
36	SEM 36	4/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
37	SEM 37	11/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
38	SEM 38	18/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
39	SEM 39	25/06/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
40	SEM 40	2/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
41	SEM 41	9/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
42	SEM 42	16/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
43	SEM 43	23/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
44	SEM 44	30/07/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
45	SEM 45	6/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
46	SEM 46	13/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
47	SEM 47	20/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
48	SEM 48	27/08/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
49	SEM 49	3/09/2026		0.00%	0.00%	$ -	$ -	100.00%	$ 2,145,760,549.67		
			$ 2,145,760,549.67								

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JUSTO VICTOR CHARRY SEDE A (ANEXO 1 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: No se realizan actividades

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, se evidencia residuos y material acopiados en el frente, pero cerca a zonas verdes, por lo que se recomendó realizar la disposición adecuada e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se realiza entrega de espacios a la institucion. En la entrega de espacios se solicitaron unos ajustes, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO RODOLFO LLINAS SEDE A (ANEXO 2 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra. El contratista debe hacer el suministro e instalacion de los vidrios laminados 3+3 ubicados en las claraboyas los cuales fueron afectados en el proceso de la instalacion del manto.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA - SEDE B (ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se encuentra finalizada

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: Las actividades ejecutadas se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas definidas del proyecto.

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A.

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A.

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO JOSE ASUNCION SILVA SEDE A (ANEXO 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra realizando labores para instalacion de unas rejas ubicadas en la fachada externa de la zona de los baños

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE B (ANEXO 5 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista realiza labores de remates de acuerdo con observaciones dadas en la entrega por parte de la supervicion e interventoria

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la aplicación de pintura en las barandas y bajantes de la canal. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el desarrollo de las labores y recomendó al personal mantener el uso adecuado y permanente de los EPP requeridos para este tipo de actividades, con el fin de prevenir riesgos asociados a la manipulación de pinturas y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: Las actividades ejecutadas se desarrollan conforme a las especificaciones técnicas definidas del proyecto.

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra.

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO PANAMERICANO SEDE A (ANEXO 6 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe ajustar labores en la instalacion de estructura metalica, remates en los soportes de la estructura de cubierta del segundo nivel con el fin de dar garantia a las labores y/o corregir remates finales

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MARCO TULIO FERNANDEZ (ANEXO 7 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista debe atenter a unas observaciones pequeñas finales que correspondenm a la impermeabilizacion con manto asfaltico ubicado en la losa del baño de coordinacion

2. Seguridad Social y SST: Se verificó que fueron retirados la totalidad de los residuos y materiales sobrantes previamente identificados en el área de intervención, mejorando las condiciones de orden y aseo del sitio y reduciendo los posibles riesgos para la comunidad educativa.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

4.1 Actividades programadas NO ejecutadas: N/A

4.2 Actividades ejecutadas NO programadas: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones solicitadas por la Interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO OTIC CALLE 63 (ANEXO 8 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra realizando ajustes en los soportes de la escalera instaladas del primero al segundo y del segundo al tercer nivel

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realizo visita al frente, no cuenta con cerramiento perimetral, no se evidencian residuos, por lo que terminaron actividades, se espera el acta de entrega en esta institucion.

6. Generales: Se realizo visita de las obras y se espera realizar la entrega formal a la supervision

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO MANUELA BELTRAN SEDE A (ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO)

1. Actividades Tecnicas: Se empezo a realizar la actividad de demolicion de placa en concreto

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades de instalación de cerramiento perimetral, demolición de placa de concreto existente y desarrollo de charla de socialización sobre las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo dirigida al personal vinculado al proyecto dentro de la institución. Se recomienda mantener el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas durante la ejecución de las actividades

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: Se realizo reprogramación del cronograma, con base en las fechas de apertura e ingreso establecidas para la sede.

5. Ambiental: Se realizo recorrido en el frente, se evidencia el cerramiento adecuado, se encuentra material y residuos (volumen medio), por lo que se recomienda retirar adecuadamente todo, realizar jornadas de orden y aseo e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA).

6. Generales: La interventoria solicita al contratista de obra esquemas de implantacion de la cimentacion y la conformacion del muro

EMERGENCIAS Y/O OBRAS PRIORITARIAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN JOSE DEL NORTE SEDE A

1. Actividades Tecnicas: No se han efectuado labores a la fecha.

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: el contratista no a efectuado labores a la fecha, se realiza solicitud de manera verbal para que se inie a la mayor brevedad posible

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra estructurando un NP en relacion a un humificador industrial requerido en la segunda etapa de la solicitud para la emergencia

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE COLOMBIA

1. Actividades Tecnicas: Nivelacion parte superior de la caseta y pañete

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes al afinado de la placa superior de la caseta, así como labores de pañetado en los filos laterales de dicha estructura. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó que el personal contaba con el uso adecuado de los EPP y la dotación requerida para el desarrollo de las actividades.
De igual manera, se validó la correcta utilización de los andamios empleados como medio de acceso y plataforma de trabajo para la ejecución de las labores en altura. Se recomienda al Contratista continuar fortaleciendo las jornadas de orden y aseo en el frente de obra, con el fin de mantener condiciones seguras y adecuadas para el desarrollo de las actividades.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza visita al frente, no cuentan con cerramiento perimetral se evidencia material debidamente acopiados y residuos (Volumen medio-bajo), se recomienda disponer los residuos, realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se adelantan labores con el fin de finalizar el proceso constructivo la primer semana de junio

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO REPUBLICA DE CHINA

1. Actividades Tecnicas: Se realizan actividades relacionadas con el ajuste de la tuberia electrica en cuarto de aseo y desencofrado de viga

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la organización de la tubería eléctrica en el cuarto de aseo. Adicionalmente, se ejecutaron labores de limpieza y adecuación del área intervenida, con el fin de mantener condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades y la posterior entrega de los espacios.
Durante la visita de seguimiento, la Interventoría recomendó al personal mantener el uso adecuado y permanente de los EPP, así como continuar fortaleciendo las actividades de orden y aseo en el frente de trabajo, con el propósito de prevenir incidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las labores.

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: Se realiza recorrido en el frente, cuentan con el cerramiento perimetral, se evidencia material y residuos acopiados (volumen medio), por lo que se recomienda prioritariamente la disposición de estos adecuadamente, al igual que realizar jornadas de orden y aseo periódicamente e implementar todas las especificaciones respectivas del Plan de Manejo Ambiental (PMA)

6. Generales: Se atienden observaciones y subsanaciones minimas solicitadas por la Interventoría de obra

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA BODEGA ROSA ZARATE

1. Actividades Tecnicas: El contratista se encuentra adelantando procesos de logistica (comunicación con personal administrativo) para el ingreso a la sede

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A

4. Programación de obra: N/A

5. Ambiental: N/A

6. Generales: N/A

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA **CO1.PCCNTR.8155343**

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 240 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO FLORIDA BLANCA SEDE A

1. Actividades Tecnicas:

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervencion

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO NESTOR FORERO SEDE B

1. Actividades Tecnicas: Se ejecutaron las actividades de carpintería metálica con el fin de fortalecer el cerramiento perímetral, quedan pendientes remates finales

2. Seguridad Social y SST: Durante el periodo reportado se evidenciaron actividades correspondientes a la instalación de reja en el área intervenida. Durante la visita de seguimiento, la Interventoría verificó el uso de andamios como medio de acceso y plataforma de trabajo para la ejecución de las labores, encontrándose acordes con la actividad desarrollada.
Adicionalmente, se recomendó al personal mantener el uso adecuado y permanente de los EPP con el fin de prevenir la ocurrencia de incidentes y garantizar condiciones seguras durante la ejecución de los trabajos.

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: N/A

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA COLEGIO LA PALESTINA SEDE B

1. Actividades Tecnicas: N/A

2. Seguridad Social y SST: N/A

3. Aspectos de calidad: N/A
4. Programación de obra: N/A
5. Ambiental: N/A
6. Generales: Se realizara visita en conjunto con el contratista con el fin de determinar el alcance de la intervencion

FIRMAS

ARQ. LORENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
DIRECTORA DE INTERVENTORÍA

ARQ. NELLY NATALIA MORA LA ROTTA
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ARQ. PAULA ANDREA MARTINEZ MORALES
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

ING. LUIS EMIRO BLANCO MORENO
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

KATERIN CAROLINA NUÑEZ OSORIO
PROFESIONAL SST

ING.CHRISTIAN FELIPE RODRIGUEZ BELTRAN
ESPECIALISTA AMBIENTAL

ING.CHRISTIAN FABIAN BARRERA DONCEL
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS

ING. GERMAN ADOLFO NIVIA QUINTERO
ESPECIALISTA ELECTRICO

ING. ROBINSON VILLAMIL ROJAS
ESPECIALISTA HIDRAÚLICO

ING. DIEGO FERNANDO OLARTE ORTIZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO REPUBLICA DE CHINA SEDE B



Desencofrado y fraguado de viga dintel

PROBINTEC S.A.S

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE B



Aplicación de pintura en baranda y bajantes



Instalación de cubierta tipo sandwich

INFORME SEMANA DE INTERVENTORÍA

CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.8154784

INFORME SEMANAL No 34 **LOTE COP No 17**

PROBINTEC S.A.S

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SEMANA No. 34 (Consecutivo) **DEL** 25/5/2026 (dd-mm-aa) **AL** 31/5/2026 (dd-mm-aa) Tiempo transcurrido desde la iniciación cop 233 dias

CONTRATO DE INTERVENTORIA No CO1.PCCNTR.8168931 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** CO1.PCCNTR.8155343 (Número de Contrato) **LOTE COP:** 17

ANEXO 3 REGISTRO FOTOGRÁFICO COLEGIO MANUELA BELTRÀN SEDE A



Demolicion de placa